

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708280	Proyecto de inversión	1,826,231.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826231.28, modificado:1826231.28}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B024-5825S	S	147
2020		5	CHP200201708360	Proyecto de inversión	3,300,723.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300723.66, modificado:3300723.66}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B012-5825S	S	53
2020		5	CHP200201709681	Proyecto de inversión	32,806,869.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.280686988E7, modificado:0.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B003-5825S	S	5748
2020		5	CHP200201709687	Proyecto de inversión	13,023,512.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.302351265E7, modificado:0.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B006-5825S	S	1149
2020		5	CHP200301714912	Proyecto de inversión	2,635,338.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635338.98, modificado:2635338.98}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B016-5825S	S	22
2020		5	CHP200301714921	Proyecto de inversión	2,208,699.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208699.65, modificado:2208699.65}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B036-5825S	S	57
2020		5	CHP200301714922	Proyecto de inversión	512,793.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512793.38, modificado:512793.38}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B037-5825S	S	68
2020		5	CHP200301714931	Proyecto de inversión	4,480,080.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4480080.44, modificado:4480080.44}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B035-5825S	S	91
2020		5	CHP200301714935	Proyecto de inversión	11,459,638.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.145963899E7, modificado:1.145963899E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B039-5825F	S	180
2020		5	CHP200301714954	Proyecto de inversión	3,989,332.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989332.34, modificado:3989332.34}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B020-5825S	S	66
2020		5	CHP200301714961	Proyecto de inversión	2,390,104.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390104.31, modificado:2390104.31}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00701E13B009-5825S	S	76
2020		5	CHP200301743748	Proyecto de inversión	1,752,352.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752352.65, modificado:175232.65}}		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38460	S	67

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745233	Proyecto de inversión	690,230.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690230.24, modificado:690230.24}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	44661	S	636
2020		5	CHP200301757512	Proyecto de inversión	1,188,742.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188742.99, modificado:1188742.99}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	85653	S	44
2020		5	CHP200301758127	Proyecto de inversión	1,820,359.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820359.61, modificado:1820359.61}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87298	S	60
2020		5	CHP200301758131	Proyecto de inversión	1,876,735.17	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876735.17, modificado:1876735.17}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87305	S	60
2020		5	CHP200301761861	Proyecto de inversión	1,252,442.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252442.43, modificado:1252442.43}}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	96917	S	86
2020		5	CHP200301766264	Proyecto de inversión	67,968.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67968.0, modificado:67968.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108963	S	231

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301787669	Proyecto de inversión	14,587,626.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45876266E7, modificado:1.45876266E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000601E13D04-5932H	S	140
2020		5	CHP200301792455	Proyecto de inversión	5,994,370.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994370.46, modificado:5994370.46}}}		7 Chiapas		102 Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	151J06101C08B005	S	533
2020		5	CHP200301792467	Proyecto de inversión	8,762,837.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8762837.56, modificado:8762837.56}}}		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	151J06101C08B007	S	533
2020		5	CHP200401822802	Proyecto de inversión	1,526,314.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526314.29, modificado:1526314.29}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154219	S	444
2020		5	CHP200401823423	Proyecto de inversión	1,450,001.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450001.19, modificado:1450001.19}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155759	S	201
2020		5	CHP200401824457	Proyecto de inversión	523,964.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523964.14, modificado:523964.14}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158772	S	34
2020		5	CHP200401827208	Proyecto de inversión	1,501,966.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501966.98, modificado:1501966.98}}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165663	S	56
2020		5	CHP200401827224	Proyecto de inversión	276,428.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276428.03, modificado:276428.03}}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165701	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827347	Proyecto de inversión	325,294.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325294.98, modificado:325294.98}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	166099	S	26
2020		5	CHP200401830937	Proyecto de inversión	688,784.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688784.4, modificado:688784.4}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178460	S	45
2020		5	CHP200401831203	Proyecto de inversión	596,075.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596075.47, modificado:596075.47}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179590	S	90
2020		5	CHP200401836084	Proyecto de inversión	240,786.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240786.26, modificado:240786.26}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195338	S	55
2020		5	CHP200401837411	Proyecto de inversión	348,937.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348937.2, modificado:348937.2}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	199900	S	22
2020		5	CHP200401838187	Proyecto de inversión	1,455,653.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202161	S	27
2020		5	CHP200401843092	Proyecto de inversión	23,925.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23925.0, modificado:23925.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216556	S	7

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850497	Proyecto de inversión	3,600.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	238706	S	2
2020		5	CHP200401853041	Proyecto de inversión	256,057.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256057.18, modificado:256057.18}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245532	S	80035
2020		5	CHP200401873962	Proyecto de inversión	16,164,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6164E7, modificado:1.6164E7}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B005	S	12
2020		5	CHP200401874707	Proyecto de inversión	2,845,918.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845918.78, modificado:2845918.78}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B061-5825F	S	123
2020		5	CHP200401874708	Proyecto de inversión	1,236,678.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236678.76, modificado:1236678.76}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B062-5825F	S	44
2020		5	CHP200401874714	Proyecto de inversión	1,969,468.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969468.0, modificado:1969468.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B005-5825F	S	90

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401874717	Proyecto de inversión	559,081.66	209164.- Jardín de Niños Rafael Pascacio Gamboa(Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, cimentacion, Herreria, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados , Muebles y Accesorios) y Obra Exterior (Señalización)		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B047-5825F	\$	38
2020		5	CHP200401874727	Proyecto de inversión	1,476,955.35	209168.- Primaria Niños Heroes(Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina, Demolición de Edificio E y F y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria, Andadores, Portón de Acceso y Señalización)		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B041-5825F	\$	74
2020		5	CHP200401874736	Proyecto de inversión	1,975,089.45	209151.- Primaria La Constitución.("Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica y Acabados), Demolicion del Edificio B y Obra Exterior (Red Electrica, Red		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B069-5825F	\$	15
2020		5	CHP200401874740	Proyecto de inversión	1,548,338.50	209156.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Demolicion de los Edificios D y E, Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización).		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B073-5825F	\$	203
2020		5	CHP200401874763	Proyecto de inversión	2,346,902.31	209217.- Primaria Heroes de Chapultepec.(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolicion del Edificio B y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Sustitución de Andadores y Señalización).		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B097-5825F	\$	100
2020		5	CHP200401874765	Proyecto de inversión	1,541,925.19	209223.- Primaria Nicolas Ruiz.(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Demolicion del Edificio K y Obra Exterior (Red Electrica, Andadores y Señalización).		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B099-5825S	\$	269

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874786	Proyecto de inversión	1,758,202.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758202.28, modificado:1758202.28}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B123-5825F	S	23
2020		5	CHP200401874835	Proyecto de inversión	1,852,543.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852543.07, modificado:1852543.07}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B051-5825F	S	27
2020		5	CHP200501889897	Adquisición	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos indirectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	147507	S	2837881
2020		5	CHP200501889900	Acción	157,870.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157870.41, modificado:157870.41}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Gastos indirectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	158272	S	2837881
2020		5	CHP200201708313	Proyecto de inversión	2,770,089.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770089.87, modificado:2770089.87}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B004-5825S	S	50
2020		5	CHP200201708338	Proyecto de inversión	1,336,240.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336240.35, modificado:1336240.35}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B025-5825S	S	95
2020		5	CHP200201711940	Proyecto de inversión	1,878,976.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878976.0, modificado:1847878.31}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Turismo	083711F03401D07B003101	N	0
2020		5	CHP200301714909	Proyecto de inversión	3,433,826.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3433826.27, modificado:3433826.27}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B013-5825S	S	62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301714919	Proyecto de inversión	752,344.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752344.19, modificado:752344.19}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B034-58255	\$	16
2020		5	CHP200301714933	Proyecto de inversión	794,881.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794881.59, modificado:794881.59}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B037-58255	\$	15
2020		5	CHP200301714951	Proyecto de inversión	961,019.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961019.9, modificado:961019.9}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B007-58255	\$	54
2020		5	CHP200301714963	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022532D00601E13B004-58255	\$	1500
2020		5	CHP200301726390	Proyecto de inversión	1,497,353.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497353.91, modificado:1497353.91}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14247	\$	49
2020		5	CHP200301727732	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	18212	\$	140
2020		5	CHP200301746600	Proyecto de inversión	1,174,774.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174774.29, modificado:1174774.29}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	48132	\$	3775
2020		5	CHP200301755386	Proyecto de inversión	1,230,163.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230163.34, modificado:1230163.34}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79521	\$	44

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763090	Proyecto de inversión	406,364.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406364.7, modificado:537357.62}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100192	S	100
2020		5	CHP200301766449	Proyecto de inversión	1,165,760.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165760.0, modificado:1165760.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109471	S	231
2020		5	CHP200301771295	Proyecto de inversión	1,760,444.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760444.47, modificado:1760444.47}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122743	S	427
2020		5	CHP200301772618	Proyecto de inversión	4,738,700.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738700.92, modificado:4738700.92}}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	126316	S	3775
2020		5	CHP200301774234	Proyecto de inversión	453,780.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453780.47, modificado:453780.47}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130895	S	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774311	Proyecto de inversión	1,006,637.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006637.89, modificado:1006637.89}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131040	\$	38
2020		5	CHP200301774317	Proyecto de inversión	823,785.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823785.88, modificado:823785.88}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131050	\$	80
2020		5	CHP200301774370	Proyecto de inversión	220,539.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220539.69, modificado:220539.69}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131132	\$	120
2020		5	CHP200301781003	Proyecto de inversión	236,525.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236525.42, modificado:236525.42}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	139946	\$	20
2020		5	CHP200301787637	Proyecto de inversión	12,726,859.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.272685955E7, modificado:1.272685955E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13D04-5932H	\$	301
2020		5	CHP200401817442	Proyecto de inversión	5,398,174.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5398174.07, modificado:5398174.07}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	145167	\$	272
2020		5	CHP200401821984	Proyecto de inversión	325,280.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325280.81, modificado:325280.81}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	152382	\$	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823221	Proyecto de inversión	218,986.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218986.77, modificado:218986.77}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155202	S	855
2020		5	CHP200401824465	Proyecto de inversión	1,366,570.02	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366570.02, modificado:1366570.02}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158793	S	132
2020		5	CHP200401831095	Proyecto de inversión	4,559,768.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4559768.4, modificado:4559768.4}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179261	S	300
2020		5	CHP200401831511	Proyecto de inversión	1,500,820.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500820.79, modificado:1500820.79}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	180628	S	722
2020		5	CHP200401832930	Proyecto de inversión	1,517,708.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517708.8, modificado:1517708.8}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185713	S	100
2020		5	CHP200401838186	Proyecto de inversión	2,826,411.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826411.14, modificado:2826411.14}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202160	S	3227
2020		5	CHP200401841826	Proyecto de inversión	637,679.02	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637679.02, modificado:637679.02}}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	212899	S	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401846447	Proyecto de inversión	2,591,378.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591378.96, modificado:2591378.96}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMATÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 226394		7 Chiapas		5 Amatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	226394	\$	135
2020		5 CHP200401851509	Proyecto de inversión	3,838,637.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838637.26, modificado:3838637.26}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LARRÁINZAR LOCALIDAD CHUCHILTÓN ASENTAMIENTO CHUCHILTÓN - 241537		7 Chiapas		49 Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	241537	\$	80
2020		5 CHP200401854388	Proyecto de inversión	354,329.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354329.39, modificado:354329.39}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CAMINO A LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM LOCALIDAD RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM - 249725		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249725	\$	152
2020		5 CHP200401854494	Proyecto de inversión	1,285,332.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:342903.04, modificado:342903.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942429.66, modificado:942429.66}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN SEBASTIÁN - 249968		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249968	\$	43
2020		5 CHP200401872013	Proyecto de inversión	1,500,301.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500301.81, modificado:1500301.81}}	REVESTIMIENTO DE 2,779.00 MTS LINEALES DE CALLES - 271037		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	271037	\$	800
2020		5 CHP200401874700	Proyecto de inversión	1,850,002.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850002.54, modificado:1850002.54}}	209212.- Jardín de Niños Sor Juana Ines de la Cruz(Construcción de 01 Aula Didáctica, Direccion, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion del Edificio A (Preliminares y Acabados), Demolicion de Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterio		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B054-5825F	\$	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401874705	Proyecto de inversión	1,059,419.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059419.81, modificado:1059419.81}}	209251.-Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz.(Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral y señalización).	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138059-5825F	5	17
2020		5	CHP200401874706	Proyecto de inversión	1,419,617.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419617.59, modificado:1419617.59}}	209252.- Jardín de Niños Alberto Garzon Gonzalez.(Construcción de Cocina, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Cancelería, Inst. Eléctrica y Acabados) y B (Preliminares, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Obra Exterior (Red Eléctrica Exteri	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138060-5825F	5	32
2020		5	CHP200401874712	Proyecto de inversión	1,700,097.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700097.09, modificado:1700097.09}}	209293.- Jardin de Niños Ignacio Allende.(Rehabilitación de los Edificios B (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajería) C (Preliminares y Acabados), Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Sustitución de Bard	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138066-5825F	5	39
2020		5	CHP200401874729	Proyecto de inversión	1,150,465.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150465.04, modificado:1150465.04}}	209170.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Edificio D (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Demantelamiento de Galera y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138045-5825F	5	162
2020		5	CHP200401874772	Proyecto de inversión	4,761,875.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4761875.84, modificado:4761875.84}}	209226.- Primaria Gregorio Torres Quintero(Construcción de 01 Aula Didáctica, Dirección, Servicios Sanitarios, Cocina, Rehabilitación de los Edificios B, C y D (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrejería), Demolición del Edificio A	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138105-5825S	5	96

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874813	Proyecto de inversión	2,232,725.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232725.03, modificado:2232725.03}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000601E13B028-5825F	S	12
2020		5	CHP200401874837	Proyecto de inversión	3,165,910.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165910.47, modificado:3165910.47}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000601E13B053-5825F	S	86
2020		5	CHP200401874849	Proyecto de inversión	2,729,678.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729678.01, modificado:2729678.01}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D000601E13B010-5825S	S	386
2020		5	CHP200501889895	Adquisición	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	101214	S	2837881
2020		5	CHP200501889901	Acción	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	147479	S	2837881
2020		5	CHP200501889903	Acción	4,305,341.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4305341.23, modificado:4305341.23}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	119653	S	2837881
2020		5	CHP200501890176	Acción	395,280.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.0, modificado:395280.02}}}		7 Chiapas		36 La Grandeza	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA	110085	S	3936

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708266	Proyecto de inversión	3,733,033.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3733033.03, modificado:3733033.03}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B003-5825S	S	22
2020		5	CHP200201708268	Proyecto de inversión	3,747,153.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747153.23, modificado:3747153.23}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B008-5825S	S	20
2020		5	CHP200201708269	Proyecto de inversión	2,002,382.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002382.73, modificado:2002382.73}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B010-5825S	S	39
2020		5	CHP200201708277	Proyecto de inversión	2,482,804.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482804.86, modificado:2482804.86}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B021-5825S	S	32
2020		5	CHP200201708278	Proyecto de inversión	5,075,985.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075985.33, modificado:5075985.33}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B022-5825S	S	284
2020		5	CHP200201708293	Proyecto de inversión	1,178,033.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178033.88, modificado:1178033.88}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B013-5825S	S	36
2020		5	CHP200201708295	Proyecto de inversión	3,784,707.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784707.15, modificado:3784707.15}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B017-5825S	S	26
2020		5	CHP200201708298	Proyecto de inversión	1,624,448.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624448.54, modificado:1624448.54}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13B004-5825S	S	312
2020		5	CHP200201708307	Proyecto de inversión	5,994,370.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:1, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994370.46, modificado:5994370.46}}		7 Chiapas		102 Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	151J06101C088005	S	533
2020		5	CHP200201708365	Proyecto de inversión	8,064,018.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8064018.61, modificado:8064018.61}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B019-5825F	S	98

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200201708369	Proyecto de inversión	490,852.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490852.4, modificado:490852.4}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00701E13B004-5825F	S	40
2020		5	CHP200201708843	Proyecto de inversión	1,815,406.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815406.5, modificado:1815406.5}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B011-5825S	S	54
2020		5	CHP200201708850	Proyecto de inversión	1,532,862.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532862.54, modificado:1532862.54}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B008-5825S	S	38
2020		5	CHP200201708851	Proyecto de inversión	2,843,012.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843012.0, modificado:2843012.0}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B010-5825S	S	18
2020		5	CHP200201709179	Proyecto de inversión	3,309,447.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309447.19, modificado:0.0}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0450112B011	S	91800
2020		5	CHP200201711950	Proyecto de inversión	1,446,023.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446023.12, modificado:1421720.21}}		7 Chiapas		78	San Cristóbal de las Casas	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Turismo	083711F03401D07B003078	N	0
2020		5	CHP200201712833	Proyecto de inversión	2,010,908.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010908.62, modificado:2010908.62}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B101	N	0
2020		5	CHP200301714913	Proyecto de inversión	1,475,647.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475647.57, modificado:1475647.57}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B017-5825S	S	73
2020		5	CHP200301714923	Proyecto de inversión	1,948,885.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948885.13, modificado:1948885.13}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B038-5825S	S	88
2020		5	CHP200301714926	Proyecto de inversión	879,012.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879012.96, modificado:879012.96}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B003-5825S	S	12
2020		5	CHP200301714930	Proyecto de inversión	1,272,659.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272659.62, modificado:1272659.62}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B034-5825S	S	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301714942	Proyecto de inversión	3,531,870.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3531870.56, modificado:3531870.56}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B054-5825S	\$	211
2020		5	CHP200301714944	Proyecto de inversión	2,662,190.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662190.71, modificado:2662190.71}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B056-5825S	\$	26
2020		5	CHP200301714945	Proyecto de inversión	1,815,578.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815578.63, modificado:1815578.63}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B058-5825S	\$	87
2020		5	CHP200301714953	Proyecto de inversión	4,692,274.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4692274.58, modificado:4692274.58}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B009-5825S	\$	160
2020		5	CHP200301714959	Proyecto de inversión	1,300,863.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300863.64, modificado:1300863.64}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B029-5825S	\$	15
2020		5	CHP200301723817	Proyecto de inversión	314,543.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314543.7, modificado:314543.7}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	6826	\$	56
2020		5	CHP200301730152	Proyecto de inversión	286,385.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286385.28, modificado:286385.28}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	25177	\$	3851
2020		5	CHP200301755367	Proyecto de inversión	653,318.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653318.72, modificado:653318.72}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79389	\$	144
2020		5	CHP200301756255	Proyecto de inversión	375,888.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375888.28, modificado:375888.28}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81966	\$	136

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301761502	Proyecto de inversión	2,031,468.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031468.17, modificado:2031468.17}}}	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 07DPB0090Y - 95948		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	95948	S	162
2020		5 CHP2003017743076	Proyecto de inversión	651,299.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651299.16, modificado:651299.16}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 100153		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100153	S	172
2020		5 CHP200301774346	Proyecto de inversión	629,761.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629761.6, modificado:629761.6}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MONTERREY LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 131091		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131091	S	56
2020		5 CHP200401828128	Proyecto de inversión	474,085.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474085.68, modificado:474085.68}}}	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS - 168602		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168602	S	30
2020		5 CHP200401828613	Proyecto de inversión	792,030.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792030.2, modificado:792030.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 169946		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169946	S	50
2020		5 CHP200401834900	Proyecto de inversión	996,199.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996199.74, modificado:996199.74}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 191748		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	191748	S	575
2020		5 CHP200401836686	Proyecto de inversión	1,391,939.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391939.09, modificado:1391939.09}}}	BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO CRISTOBAL COLON CLAVE : 07EPR0144L - 197410		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	197410	S	643

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850413	Proyecto de inversión	736,209.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736209.73, modificado:736209.73}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	238459	\$	134
2020		5	CHP200401852166	Proyecto de inversión	1,649,996.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649996.6, modificado:1649996.6}}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243535	\$	56
2020		5	CHP200401852999	Proyecto de inversión	1,570,166.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570166.62, modificado:1570166.62}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	245447	\$	31
2020		5	CHP200401865335	Proyecto de inversión	394,786.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394786.42, modificado:394786.42}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	255506	\$	8
2020		5	CHP200401874694	Proyecto de inversión	1,571,647.89	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571647.89, modificado:1571647.89}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138048-5825F	\$	36
2020		5	CHP200401874698	Proyecto de inversión	1,746,450.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746450.79, modificado:1746450.79}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138052-5825F	\$	17

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874732	Proyecto de inversión	4,626,342.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626342.6, modificado:4626342.6}}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138065-5825S	132
2020		5	CHP200401874735	Proyecto de inversión	1,250,484.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250484.04, modificado:1250484.04}}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138068-5825S	96
2020		5	CHP200401874739	Proyecto de inversión	1,371,532.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371532.67, modificado:1371532.67}}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138072-5825S	119
2020		5	CHP200401874752	Proyecto de inversión	959,249.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959249.89, modificado:959249.89}}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138086-5825S	17
2020		5	CHP200401874761	Proyecto de inversión	1,192,667.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192667.8, modificado:1192667.8}}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138095-5825S	214

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401874770	Proyecto de inversión	2,155,370.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155370.55, modificado:2155370.55}}	209220.- Primaria Plan de Ayutla (Construccion de 01 aula didactica, Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrejeria), Demolicon del Edificio B y Obra Ex		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B103-5825F	5	48
2020		5 CHP200401874779	Proyecto de inversión	645,891.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645891.71, modificado:645891.71}}	209214.- Primaria Belisario Dominguez Palencia(Construccion de 01 aula didactica, Demolicon de Galera y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Muro de Mamposteria y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B115-5825S	5	18
2020		5 CHP200401874820	Proyecto de inversión	2,982,751.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982751.98, modificado:2982751.98}}	209178.- Telesecundaria 093 Juan de Grijalva(Construcción de Aula de Medios, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajería, Muebles y Accesorios), C y E (Preliminares, Herreria, Can		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B036-5825F	5	51
2020		5 CHP200401874830	Proyecto de inversión	1,619,227.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619227.35, modificado:1619227.35}}	209232.- Telesecundaria 1324, Josefa Ortiz de Domínguez.(Construcción 03 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Escalones, Muro de Contención de Mampostería, Barandal y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B046-5825S	5	70
2020		5 CHP200401874843	Proyecto de inversión	1,538,414.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538414.79, modificado:1538414.79}}	209200.- Telesecundaria 640 Francisco Indalecio Madero(Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajería, Muebles y Accesorios) y B (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados 0.00 0.00 0.00 2.00 Obra 2020 2.00 ACTIVIDAD Rehabilitación de		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00701E13B016-5825F	5	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401874853	Proyecto de inversión	3,093,409.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093409.25, modificado:3093409.25}}}	209299.- Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla(Laboratorio Multidisciplinario, Reactivos y Almacén de Preparación, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13B014-5825F	\$	232
2020		5	CHP200401874855	Proyecto de inversión	5,429,993.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5429993.01, modificado:5429993.01}}}	209300.- Escuela Normal Mactumactza(Construcción de Un Edificio, Rehabilitación de 02 Edificios y Obra Exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y red de voz y datos).	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022531D00601E13B005-5825F	\$	1500
2020		5	CHP200401876413	Proyecto de inversión	1,798,171.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798171.92, modificado:1798171.92}}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 3671	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL	3671	\$	170
2020		5	CHP200101700784	Proyecto de inversión	2,178,466.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178466.37, modificado:0.0}}}	Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Corregidora entre 2a. calle poniente sur y calle Abasolo del Barrio San Juan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B202	N	0
2020		5	CHP200201707477	Proyecto de inversión	23,881,573.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.388157359E7, modificado:2.388157359E7}}}	Producción de Plantas Frutícolas Sembrando Vida Santa Ana	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca	173211I057010I9B011	\$	200
2020		5	CHP200201708286	Proyecto de inversión	4,656,685.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4656685.92, modificado:4656685.92}}}	209074.- Primaria Asuncion de la Cruz Vazquez(Construcción de 02 Aulas Didacticas, 01 Aula de Medios, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Señalización), B, E, F, I, K, L (Preliminares, Inst. Eléctrica y Acabados).	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B030-5825S	\$	152
2020		5	CHP200201708852	Proyecto de inversión	3,879,155.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879155.19, modificado:3879155.19}}}	209012.- Telesecundaria No. 1361 Mahatma Gandhi (construccion de 01 aula didactica, 01 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples y andadores)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B011-5825S	\$	59
2020		5	CHP200301714938	Proyecto de inversión	3,999,975.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999975.45, modificado:3999975.45}}}	209103.- Primaria Netzahualcoyotl. ("Construccion de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demoliciones de Edificios A, B ,C y D, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Andadores, Escalones, Enmallado Perimetral")	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B050-5825S	\$	41

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301743270	Proyecto de inversión	3,095,948.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095948.17, modificado:3095948.17}}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YA'ALTZEMEN - 37360		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37360	S	251
2020		5 CHP200301744308	Proyecto de inversión	1,511,567.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511567.6, modificado:1511567.6}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 18 DE MARZO CLAVE: 07DPR4078E - 39686		7 Chiapas	102 Tuxtla Chico		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39686	S	31
2020		5 CHP200301756271	Proyecto de inversión	1,760,059.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760059.6, modificado:1760059.6}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 81998		7 Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81998	S	84
2020		5 CHP200301760096	Proyecto de inversión	201,957.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201957.66, modificado:201957.66}}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CACAO - 92343		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92343	S	27
2020		5 CHP200301764912	Proyecto de inversión	1,582,463.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582463.76, modificado:1582463.76}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD EL PALMAR SAN MIGUEL - 105136		7 Chiapas	118 San Andrés Duraznal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	105136	S	86
2020		5 CHP200301769336	Proyecto de inversión	537,591.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537591.32, modificado:537591.32}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL PAJONAL - 117229		7 Chiapas	16 Catatzajá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	117229	S	179
2020		5 CHP200301792125	Proyecto de inversión	561,570.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561570.02, modificado:561570.02}}}	2041079.-CONSERVACIÓN DE 14 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900;CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SOBRE EL RIO SALADO" DE 30. M.L.		7 Chiapas	0 Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B112	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823646	Proyecto de inversión	1,010,279.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010279.1, modificado:1010279.1}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156284	S	148
2020		5	CHP200401824318	Proyecto de inversión	416,585.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416585.86, modificado:416585.86}}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	158469	S	474
2020		5	CHP200401830506	Proyecto de inversión	3,403,711.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403711.0, modificado:3403711.0}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176539	S	114
2020		5	CHP200401832937	Proyecto de inversión	1,535,720.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535720.6, modificado:1535720.6}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185731	S	95
2020		5	CHP200401839003	Proyecto de inversión	2,908,774.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204480	S	52
2020		5	CHP200401846471	Proyecto de inversión	1,336,936.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336936.69, modificado:1336936.69}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	226439	S	202

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401874746	Proyecto de inversión	1,049,522.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049522.86, modificado:1049522.86}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B080-5825F	\$	80
2020		5	CHP200401874755	Proyecto de inversión	2,300,715.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300715.73, modificado:2300715.73}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B089-5825F	\$	55
2020		5	CHP200401874778	Proyecto de inversión	5,216,489.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5216489.85, modificado:5216489.85}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B112-5825F	\$	77
2020		5	CHP200401874821	Proyecto de inversión	3,672,261.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3672261.88, modificado:3672261.88}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B037-5825F	\$	60
2020		5	CHP200401874844	Proyecto de inversión	1,636,781.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636781.83, modificado:1636781.83}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00701E13B018-5825F	\$	76
2020		5	CHP200401874856	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022533D00701E13B002-5825S	\$	750
2020		5	CHP200401874884	Proyecto de inversión	180,541.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180541.85, modificado:180541.85}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B015-5825E	\$	115
2020		5	CHP200501889902	Acción	2,920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:0.0}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	147503	\$	2837881

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708236	Proyecto de inversión	8,609,033.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8609033.27, modificado:8609033.27}}		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	151J06101C08B006	\$	1066
2020		5	CHP200201708281	Proyecto de inversión	2,449,611.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449611.37, modificado:2449611.37}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B025-5825S	\$	52
2020		5	CHP200201708294	Proyecto de inversión	4,503,991.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4503991.6, modificado:4503991.6}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B015-5825S	\$	341
2020		5	CHP200201708326	Proyecto de inversión	8,762,837.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8762837.56, modificado:8762837.56}}		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	151J06101C08B007	\$	533
2020		5	CHP200201709055	Proyecto de inversión	1,976,687.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976687.62, modificado:1976687.62}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B010-5825S	\$	69
2020		5	CHP200201709685	Proyecto de inversión	38,012,722.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.801272234E7, modificado:0.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B005-5825S	\$	4599

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200201712879	Proyecto de inversión	915,517.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B107	N	0
2020		5	CHP200301714000	Proyecto de inversión	1,677,788.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677788.5, modificado:1677788.5}}		7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	0192/2020	N	0
2020		5	CHP200301714934	Proyecto de inversión	3,074,868.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074868.6, modificado:3074868.6}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B038-58255	S	166
2020		5	CHP200301714936	Proyecto de inversión	4,053,587.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053587.32, modificado:4053587.32}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B048-58255	S	89
2020		5	CHP200301714956	Proyecto de inversión	2,816,850.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816850.17, modificado:2816850.17}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B024-58255	S	25
2020		5	CHP200301740632	Proyecto de inversión	2,237,380.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237380.39, modificado:2237380.4}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	33478	S	250
2020		5	CHP200301756110	Proyecto de inversión	398,540.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398540.1, modificado:398540.1}}		7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	81502	S	23

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758148	Proyecto de inversión	1,548,295.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548295.57, modificado:1548295.57}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87346	\$	68
2020		5	CHP200301774332	Proyecto de inversión	4,261,569.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4261569.21, modificado:4261569.21}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131069	\$	906
2020		5	CHP200301774349	Proyecto de inversión	1,531,209.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531209.58, modificado:1531209.58}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131094	\$	106
2020		5	CHP200301787642	Proyecto de inversión	15,183,828.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.518382817E7, modificado:1.518382817E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13D005-5932H	\$	253
2020		5	CHP200301787646	Proyecto de inversión	12,049,682.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204968262E7, modificado:1.204968262E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13D006-5932H	\$	250
2020		5	CHP200301787649	Proyecto de inversión	19,631,739.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96317397E7, modificado:1.96317397E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13D007-5932H	\$	166
2020		5	CHP200301787667	Proyecto de inversión	18,515,656.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.851565626E7, modificado:1.851565626E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13D003-5932H	\$	146

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301793738	Proyecto de inversión	3,950,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950000.0, modificado:3950000.0}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021	2.2.4.-101-UR-04-04-04-012	5	1377
2020		5	CHP200401819090	Proyecto de inversión	563,793.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563793.33, modificado:563793.33}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	146897	5	40
2020		5	CHP200401824461	Proyecto de inversión	3,958,595.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958595.84, modificado:3958595.84}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158780	5	256
2020		5	CHP200401831088	Proyecto de inversión	516,296.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516296.95, modificado:516296.95}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179250	5	32
2020		5	CHP200401845648	Proyecto de inversión	1,273,175.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273175.27, modificado:1273175.27}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224277	5	77
2020		5	CHP200401848392	Proyecto de inversión	666,346.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666346.48, modificado:666346.48}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232110	5	68
2020		5	CHP200401848553	Proyecto de inversión	1,981,772.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981772.25, modificado:1981772.25}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232584	5	58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401874696	Proyecto de inversión	2,622,677.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622677.65, modificado:2622677.65}}	209188.- Jardín de Niños Benito Juárez García.(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Enmallado Perimetral, Escaleras, Barandal y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138050-5825F	S	74
2020		5	CHP200401874701	Proyecto de inversión	2,162,413.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162413.14, modificado:2162413.14}}	209213.- Jardín de Niños María Montessori(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Bodega, Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Cívica, Andadores, Enmallado Perimetral y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138055-5825F	S	20
2020		5	CHP200401874718	Proyecto de inversión	924,906.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924906.89, modificado:924906.89}}	209166.- Jardín de Niños Francisco Villa(Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares, Cancelería, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajería), C (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herrería, Inst. Eléctrica y Acabados), D (Preliminares y Acabados), E (	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E138048-5825F	S	74
2020		5	CHP200401874750	Proyecto de inversión	2,101,361.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101361.87, modificado:2101361.87}}	209193.- Primaria Vicente Guerrero(Construccion de Servicios Sanitarios, Demolicion del Edificio J y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Muro de Contencion y Señalizacion)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138084-5825F	S	153
2020		5	CHP200401874757	Proyecto de inversión	2,763,618.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763618.35, modificado:2763618.35}}	209208.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Demolicion de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Sustitución de Barda Perimetral, Sustitución de Cancha de Usos Multiples y señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138091-5825F	S	64

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874789	Proyecto de inversión	2,103,084.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103084.5, modificado:2103084.5}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B126-5825F	\$	79
2020		5	CHP200401874791	Proyecto de inversión	3,125,117.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125117.59, modificado:3125117.59}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B128-5825F	\$	126
2020		5	CHP200401874826	Proyecto de inversión	3,107,248.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107248.92, modificado:3107248.92}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B042-5825F	\$	26
2020		5	CHP200401874842	Proyecto de inversión	1,537,768.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537768.14, modificado:1537768.14}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00701E13B015-5825F	\$	105
2020		5	CHP200501942383	Proyecto de inversión	20,299,302.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.029930253E7, modificado:2.029930253E7}}		7 Chiapas		13 Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03601C01B016	\$	2020
2020		5	CHP200201707475	Proyecto de inversión	32,069,799.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2069799E7, modificado:3.2069799E7}}		7 Chiapas		102 Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca	173211H05701109B010	\$	267
2020		5	CHP200201708299	Proyecto de inversión	2,705,308.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705308.57, modificado:2705308.57}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13B005-5825S	\$	127

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708323	Proyecto de inversión	1,451,739.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451739.12, modificado:1451739.12}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B007-58255	S	15
2020		5	CHP200201708844	Proyecto de inversión	1,607,076.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607076.86, modificado:1607076.86}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B014-58255	S	75
2020		5	CHP200201709583	Proyecto de inversión	28,373,795.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837379511E7, modificado:2.837379511E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	141J06701A09B001	S	1454
2020		5	CHP200201709693	Proyecto de inversión	9,478,049.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9478049.23, modificado:0.0}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B001-58255	S	1050
2020		5	CHP200301714929	Proyecto de inversión	2,421,447.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421447.63, modificado:2421447.63}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B033-58255	S	40
2020		5	CHP200301714952	Proyecto de inversión	2,041,481.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041481.9, modificado:2041481.9}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B008-58255	S	44
2020		5	CHP200301747419	Proyecto de inversión	1,391,040.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391040.95, modificado:1391040.95}}}		7 Chiapas		48 Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	50905	S	81
2020		5	CHP200301751810	Proyecto de inversión	640,047.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640047.02, modificado:640047.02}}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	63568	S	70
2020		5	CHP200301755378	Proyecto de inversión	306,525.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.55, modificado:306525.55}}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79453	S	66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758143	Proyecto de inversión	535,190.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535190.17, modificado:535190.17}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87333	S	56
2020		5	CHP200301762734	Proyecto de inversión	1,811,138.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811138.56, modificado:1811138.56}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	99240	S	49
2020		5	CHP200301770641	Proyecto de inversión	55,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	121126	S	1
2020		5	CHP200301774237	Proyecto de inversión	907,560.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907560.93, modificado:907560.93}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130902	S	80
2020		5	CHP200401812130	Acción	31,999.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.81, modificado:31999.81}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa		Otros Proyectos	Sin identificar	GILBERTO LOPEZ VILLAFLORES	114171	N	0
2020		5	CHP200401818693	Proyecto de inversión	450,708.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450708.11, modificado:450708.11}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	146398	S	350
2020		5	CHP200401820458	Proyecto de inversión	204,333.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204333.73, modificado:204333.73}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148971	S	216

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401820475	Proyecto de inversión	196,765.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196765.81, modificado:196765.81}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149020	S	216
2020		5	CHP200401822801	Proyecto de inversión	2,503,463.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503463.08, modificado:2503463.08}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154218	S	86
2020		5	CHP200401824127	Proyecto de inversión	375,149.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375149.29, modificado:375149.29}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157978	S	88
2020		5	CHP200401824130	Proyecto de inversión	771,094.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771094.1, modificado:771094.1}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157989	S	56
2020		5	CHP200401824202	Proyecto de inversión	70,654.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70654.41, modificado:70654.41}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158171	S	23
2020		5	CHP200401824492	Proyecto de inversión	9,130,967.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9130967.46, modificado:9130967.46}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158834	S	445
2020		5	CHP200401827137	Proyecto de inversión	918,304.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918304.84, modificado:918304.84}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	165511	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827946	Proyecto de inversión	814,130.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814130.2, modificado:814130.2}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	167936	S	1250
2020		5	CHP200401828013	Proyecto de inversión	654,060.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654060.11, modificado:654060.11}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168074	S	175
2020		5	CHP200401828988	Proyecto de inversión	1,003,316.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:501658.27}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171249	S	81
2020		5	CHP200401830059	Proyecto de inversión	309,546.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309546.96, modificado:309546.96}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175272	S	20
2020		5	CHP200401830483	Proyecto de inversión	500,508.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500508.87, modificado:500508.87}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176489	S	40
2020		5	CHP200401830920	Proyecto de inversión	600,384.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600384.0, modificado:600384.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178417	S	37
2020		5	CHP200401833947	Proyecto de inversión	1,135,646.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135646.5, modificado:1135646.5}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	189095	S	274

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853026	Proyecto de inversión	223,924.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223924.08, modificado:223924.08}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245491	S	80035
2020		5	CHP200401874711	Proyecto de inversión	887,905.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887905.61, modificado:887905.61}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B065-5825F	S	38
2020		5	CHP200401874719	Proyecto de inversión	109,199.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109199.79, modificado:109199.79}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B050-5825F	S	92
2020		5	CHP200401874743	Proyecto de inversión	1,481,744.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481744.94, modificado:1481744.94}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B076-5825F	S	131
2020		5	CHP200401874745	Proyecto de inversión	2,039,957.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039957.41, modificado:2039957.41}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B079-5825F	S	57
2020		5	CHP200401874768	Proyecto de inversión	2,037,414.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037414.8, modificado:2037414.8}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B102-5825F	S	143
2020		5	CHP200401874773	Proyecto de inversión	1,093,312.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093312.63, modificado:1093312.63}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B106-5825S	S	150

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401874776	Proyecto de inversión	3,896,575.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3896575.89, modificado:3896575.89}}	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B109-5825F	\$	336
2020		5	CHP200401874783	Proyecto de inversión	1,744,901.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744901.71, modificado:1744901.71}}	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B120-5825F	\$	41
2020		5	CHP200401874784	Proyecto de inversión	3,149,074.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149074.4, modificado:3149074.4}}	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B121-5825F	\$	130
2020		5	CHP200401874790	Proyecto de inversión	2,925,917.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925917.28, modificado:2925917.28}}	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B127-5825F	\$	151
2020		5	CHP200401874807	Proyecto de inversión	1,263,213.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263213.2, modificado:1263213.2}}	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B010-5825F	\$	58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES			
2020		5	CHP200401874811	Proyecto de inversión	3,393,101.77	209174.- Primaria David Gomez.(Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Rehabilitación de Edificio B (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados,		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E138078-5825F	S		242
2020		5	CHP200401874828	Proyecto de inversión	2,409,173.04	209205.- Telesecundaria 1265 Diego Rivera(Construccion de Laboratorio Taller, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Elctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Escalones, Asta Banderas, Muro de Contención y Señalización)		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E138044-5825F	S		19
2020		5	CHP200401874836	Proyecto de inversión	1,896,910.69	209269.- Telesecundaria No. 666 Cuauhtemoc(Construcción de 01 Laboratorio Taller, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herreria, Albañilería, Canceleria, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria y Acabados) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidro		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E138052-5825F	S		88
2020		5	CHP200401874845	Proyecto de inversión	2,275,898.93	209271.- Escuela Secundaria Tecnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell(Rehabilitación del Edificio E (Preliminares, Herreria, Albañilería, Canceleria, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Edificios F,G, K Y M (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería)		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00701E138019-5825F	S		290
2020		5	CHP200401874850	Proyecto de inversión	3,404,952.92	209238.- EMSAD No. 282 OSUMACINTA(Construcción de 05 Aulas Didacticas, Servicios Sanitario, Modulo de Escaleras y Obra Exterior (Red Elctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Civica, Andadores y Enmallado Perimetral)		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138011-5825S	S		41
2020		5	CHP200201708296	Proyecto de inversión	4,795,667.74	209066.- Telesecundaria 119 Manuel Larrainzar (Construccion de 03 Aulas Didacticas, 01 Aula de Medios, Sanitarios Rurales, Demolición de los Edificios B y C, Obra Exterior (Red Elctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores, E)		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E138018-5825S	S		31

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708848	Proyecto de inversión	4,334,934.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4334934.08, modificado:4334934.08}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B005-5825S	S	49
2020		5	CHP200201709698	Proyecto de inversión	31,612,337.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.161233759E7, modificado:117.59}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022532D00601E13B001-5825S	S	1200
2020		5	CHP200301714908	Proyecto de inversión	2,781,951.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781951.39, modificado:2781951.39}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B012-5825S	S	21
2020		5	CHP200301714911	Proyecto de inversión	2,054,152.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054152.97, modificado:2054152.97}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B015-5825S	S	115
2020		5	CHP200301714948	Proyecto de inversión	5,200,937.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200937.55, modificado:5200937.55}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B062-5825S	S	201
2020		5	CHP200301714960	Proyecto de inversión	4,799,036.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799036.7, modificado:4799036.7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000701E13B006-5825S	S	169
2020		5	CHP200301751503	Proyecto de inversión	2,346,040.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346040.27, modificado:2346040.27}}		7 Chiapas		48 Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	62508	S	34
2020		5	CHP200301752103	Proyecto de inversión	976,151.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976151.6, modificado:976151.6}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	64431	S	28
2020		5	CHP200301754531	Proyecto de inversión	188,419.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188419.83, modificado:188419.83}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	71172	S	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301755355	Proyecto de inversión	385,079.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385079.97, modificado:385079.97}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79201	S	20
2020		5	CHP200301755371	Proyecto de inversión	553,453.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553453.14, modificado:553453.14}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79425	S	66
2020		5	CHP200301769272	Proyecto de inversión	277,276.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277276.54, modificado:277276.54}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	117022	S	10
2020		5	CHP200301774314	Proyecto de inversión	1,006,637.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006637.89, modificado:1006637.89}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131045	S	38
2020		5	CHP200301781049	Proyecto de inversión	1,203,729.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203729.52, modificado:1203729.52}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	139987	S	120
2020		5	CHP200301788557	Proyecto de inversión	2,608,206.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608206.9, modificado:2608206.9}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B081	N	0
2020		5	CHP200301792437	Proyecto de inversión	4,002,398.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002398.88, modificado:0.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B020	S	114
2020		5	CHP200301792488	Proyecto de inversión	8,102,290.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8102290.18, modificado:8102290.18}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	151J06101C08B004	S	533

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401819098	Proyecto de inversión	793,072.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793072.07, modificado:793072.07}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	146901	S	88
2020		5	CHP200401822337	Proyecto de inversión	1,416,069.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416069.76, modificado:1416069.76}}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	153200	S	420
2020		5	CHP200401823188	Proyecto de inversión	2,623,586.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623586.74, modificado:2780830.24}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155121	S	263
2020		5	CHP200401824528	Proyecto de inversión	4,871,371.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4871371.52, modificado:4871371.52}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158900	S	320
2020		5	CHP200401826640	Proyecto de inversión	524,677.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524677.88, modificado:524677.88}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	164457	S	140
2020		5	CHP200401827283	Proyecto de inversión	165,928.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165928.92, modificado:165928.92}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165899	S	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828515	Proyecto de inversión	931,982.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931982.56, modificado:931982.56}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	169597	\$	659
2020		5	CHP200401830927	Proyecto de inversión	312,754.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312754.49, modificado:312754.49}}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	175218	\$	120
2020		5	CHP200401830929	Proyecto de inversión	1,501,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501000.0, modificado:1501000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178438	\$	95
2020		5	CHP200401832928	Proyecto de inversión	3,005,272.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005272.89, modificado:3005272.89}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185710	\$	168
2020		5	CHP200401833589	Proyecto de inversión	2,654,323.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654323.84, modificado:2654323.84}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	188073	\$	276
2020		5	CHP200401834236	Proyecto de inversión	1,010,030.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010030.27, modificado:1010030.27}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189912	\$	931
2020		5	CHP200401836424	Proyecto de inversión	436,687.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436687.41, modificado:436687.41}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	196294	\$	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852159	Proyecto de inversión	974,603.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974603.52, modificado:974603.52}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243511	\$	35
2020		5	CHP200401874692	Proyecto de inversión	1,838,617.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838617.83, modificado:1838617.83}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138045-5825F	\$	20
2020		5	CHP200401874693	Proyecto de inversión	480,428.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480428.8, modificado:480428.8}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138047-5825F	\$	55
2020		5	CHP200401874713	Proyecto de inversión	3,221,596.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221596.44, modificado:3221596.44}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13810-5825F	\$	135
2020		5	CHP200401874733	Proyecto de inversión	2,298,851.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298851.97, modificado:2298851.97}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138066-5825F	\$	37

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP20040187479	Proyecto de inversión	1,872,261.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872261.3, modificado:1872261.3}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B083-5825F	S	86
2020		5	CHP200401874754	Proyecto de inversión	3,420,739.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420739.79, modificado:3420739.79}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B088-5825F	S	167
2020		5	CHP200401874785	Proyecto de inversión	2,155,701.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155701.46, modificado:2155701.46}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B122-5825F	S	17
2020		5	CHP200401874798	Proyecto de inversión	1,358,151.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358151.36, modificado:1358151.36}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B135-5825F	S	123
2020		5	CHP200401874812	Proyecto de inversión	1,241,775.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241775.41, modificado:1241775.41}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B081-5825S	S	208

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874815	Proyecto de inversión	1,327,464.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327464.5, modificado:1327464.5}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E138031-5825F	5	135
2020		5	CHP200401875784	Proyecto de inversión	1,259,756.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259756.45, modificado:1259756.45}}}		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Gobierno del Municipio de Comitán de Domínguez	04001	N	0
2020		5	CHP200401876473	Acción	307,412.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307412.63, modificado:307412.63}}}		7 Chiapas		102 Tuxtla Chico	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO	104107	N	0
2020		5	CHP200501889896	Adquisición	531,136.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531136.79, modificado:531136.79}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	90943	S	2837881
2020		5	CHP200501889899	Acción	5,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:0.0}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	146319	S	2837881
2020		5	CHP200501890201	Acción	1,047,978.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047978.16, modificado:1047978.16}}}		7 Chiapas		56 Mitontic	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	177505	S	7022
2020		5	CHP200201708276	Proyecto de inversión	1,360,844.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360844.06, modificado:1360844.06}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138020-5825S	5	69
2020		5	CHP200201709700	Proyecto de inversión	104,463,259.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04463259E8, modificado:7.9755827E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022532D00601E138002-5825S	5	1
2020		5	CHP200301714941	Proyecto de inversión	2,778,777.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778777.17, modificado:2778777.17}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138053-5825S	5	83

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301751863	Proyecto de inversión	1,826,048.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826048.25, modificado:1826048.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 63710		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	63710	5	70
2020		5 CHP200301755485	Proyecto de inversión	3,319,856.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3319856.63, modificado:3319856.63}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO (CAMOAPA) - 79793		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	79793	5	128
2020		5 CHP200301755740	Proyecto de inversión	3,347,142.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347142.04, modificado:3347142.04}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ANDADOR UNICACH EN CABECERA MUNICIPAL VILLACORZO - 80440		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	80440	5	404
2020		5 CHP200301756270	Proyecto de inversión	614,945.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614945.24, modificado:614945.24}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 81997		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81997	5	60
2020		5 CHP200301759504	Proyecto de inversión	462,322.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462322.5, modificado:462322.5}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO - 90755		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	90755	5	79
2020		5 CHP200301771116	Proyecto de inversión	2,090,954.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090954.11, modificado:2090954.11}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 122224		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	122224	5	180

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES		
2020		5	CHP200301787783	Proyecto de inversión	8,350,357.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:1, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8350357.46, modificado:6281120.17}}}	Creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Economía y del Trabajo	12 3 1 2 1 F 029 01 C06 D001 000 0	N	0
2020		5	CHP200401822786	Proyecto de inversión	1,512,538.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512538.59, modificado:1512538.59}}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CAMINO AL PANTEÓN TRAMO: DEL KM 1+000 AL KM 1+984 - 154179		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154179	S	2480
2020		5	CHP200401824488	Proyecto de inversión	2,190,159.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190159.81, modificado:2190159.81}}}	CONSTRUCCIÓN DE 53 VIVIENDAS - 158827		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158827	S	132
2020		5	CHP200401827952	Proyecto de inversión	3,530,724.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530724.45, modificado:3530724.45}}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO - 167953		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	167953	S	300
2020		5	CHP200401831103	Proyecto de inversión	248,507.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248507.34, modificado:248507.34}}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS - 179272		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179272	S	15
2020		5	CHP200401832718	Proyecto de inversión	115,173.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115173.0, modificado:115173.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS - 184973		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	184973	S	8

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835851	Proyecto de inversión	14,919.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194786	S	2
2020		5	CHP200401840171	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	207866	S	568
2020		5	CHP200401847757	Proyecto de inversión	1,799,576.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799576.41, modificado:1799576.41}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	230010	S	67
2020		5	CHP200401874709	Proyecto de inversión	3,135,220.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135220.36, modificado:3135220.36}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B063-5825F	S	50
2020		5	CHP200401874721	Proyecto de inversión	1,013,519.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013519.82, modificado:1013519.82}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B052-5825F	S	63
2020		5	CHP200401874730	Proyecto de inversión	4,902,100.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4902100.25, modificado:4902100.25}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B063-58255	S	85

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874741	Proyecto de inversión	2,436,959.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436959.99, modificado:2436959.99}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B074-5825F	S	72
2020		5	CHP200401874756	Proyecto de inversión	3,440,893.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440893.38, modificado:3440893.38}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B090-5825F	S	29
2020		5	CHP200401874758	Proyecto de inversión	3,380,926.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380926.82, modificado:3380926.82}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B092-5825F	S	47
2020		5	CHP200401874767	Proyecto de inversión	1,379,874.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379874.82, modificado:1379874.82}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B101-5825S	S	132
2020		5	CHP200401874803	Proyecto de inversión	2,140,470.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140470.3, modificado:2140470.3}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B140-5825F	S	26
2020		5	CHP200401874846	Proyecto de inversión	1,804,451.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804451.82, modificado:1804451.82}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13B008-5825S	S	148

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401875945	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	04002	N	0
2020		5	CHP200201708279	Proyecto de inversión	4,577,316.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577316.58, modificado:4577316.58}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138023-58255	S	140
2020		5	CHP200201708297	Proyecto de inversión	1,309,359.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309359.06, modificado:1309359.06}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13803-58255	S	289
2020		5	CHP200201708358	Proyecto de inversión	1,724,621.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724621.46, modificado:1724621.46}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13804-58255	S	44
2020		5	CHP200201709036	Proyecto de inversión	1,377,115.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377115.91, modificado:1377115.91}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13809-58255	S	14
2020		5	CHP200201709696	Proyecto de inversión	23,144,757.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3144757E7, modificado:2.1168988E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13802-58255	S	1
2020		5	CHP200301714910	Proyecto de inversión	966,476.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966476.65, modificado:966476.65}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E138014-58255	S	50
2020		5	CHP200301714932	Proyecto de inversión	3,497,162.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497162.81, modificado:3497162.81}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138036-58255	S	106
2020		5	CHP200301751842	Proyecto de inversión	190,894.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190894.79, modificado:190894.79}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	63662	S	70
2020		5	CHP200301754527	Proyecto de inversión	359,139.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359139.06, modificado:359139.06}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	71159	S	60
2020		5	CHP200301754591	Proyecto de inversión	502,435.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502435.47, modificado:502435.47}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	71418	S	102

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301755366	Proyecto de inversión	1,484,573.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484573.54, modificado:1484573.54}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79381	S	432
2020		5	CHP200301755380	Proyecto de inversión	1,264,640.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264640.45, modificado:1264640.45}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79469	S	66
2020		5	CHP200301756091	Proyecto de inversión	801,489.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801489.48, modificado:801489.48}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	81432	S	228
2020		5	CHP200301761744	Proyecto de inversión	595,339.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595339.88, modificado:595339.88}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	96626	S	206
2020		5	CHP200301762806	Proyecto de inversión	490,411.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490411.17, modificado:490411.17}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	99449	S	33
2020		5	CHP200301765160	Proyecto de inversión	473,761.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	105936	S	18
2020		5	CHP200301770664	Proyecto de inversión	4,412,790.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412790.75, modificado:4412790.75}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	121209	S	213

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301791892	Proyecto de inversión	561,570.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561570.02, modificado:561570.02}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B112	N	0
2020		5	CHP200401819088	Proyecto de inversión	133,741.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133741.76, modificado:133741.76}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	146896	S	24
2020		5	CHP200401822769	Proyecto de inversión	600,313.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600313.69, modificado:600313.69}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154142	S	77
2020		5	CHP200401823451	Proyecto de inversión	300,000.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.1, modificado:300000.1}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155810	S	263
2020		5	CHP200401827292	Proyecto de inversión	573,843.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573843.06, modificado:573843.06}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165920	S	334
2020		5	CHP200401831098	Proyecto de inversión	2,136,979.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136979.35, modificado:2136979.35}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179264	S	138
2020		5	CHP200401832769	Proyecto de inversión	500,099.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500099.16, modificado:500099.16}}		7 Chiapas		104 Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	185172	S	64
2020		5	CHP200401832923	Proyecto de inversión	108,054.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108054.72, modificado:431578.34}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185702	S	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838066	Proyecto de inversión	1,708,878.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708878.39, modificado:1708878.39}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	201801	S	21218
2020		5	CHP200401847865	Proyecto de inversión	1,521,715.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521715.95, modificado:1521715.95}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	230303	S	116
2020		5	CHP200401874690	Proyecto de inversión	1,231,983.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231983.99, modificado:1231983.99}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B043-5825F	S	32
2020		5	CHP200401874710	Proyecto de inversión	1,535,354.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535354.67, modificado:1535354.67}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B064-5825F	S	9
2020		5	CHP200401874725	Proyecto de inversión	563,395.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563395.95, modificado:563395.95}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B055-5825F	S	36
2020		5	CHP200401874737	Proyecto de inversión	1,134,556.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134556.68, modificado:1134556.68}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B070-5825F	S	28

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874738	Proyecto de inversión	849,518.80	209154.- Primaria Pro Patria.(Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), C (Preliminares, Herrería, Inst. Eléctrica y Acabados) Demolición del Ed	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B071-5825F	\$	24
2020		5	CHP200401874775	Proyecto de inversión	3,164,153.97	209255.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición de Edificios B y C y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B108-5825F	\$	127
2020		5	CHP200401874780	Proyecto de inversión	2,895,964.62	209244.- Primaria Manuel Garza Aldape.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Sustitución de Cancha de Usos Múltiples, Andadores, Acceso Principal y Señalización).	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B116-5825F	\$	56
2020		5	CHP200401874794	Proyecto de inversión	2,202,857.79	209265.- Primaria Mariano Matamoros.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio C y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Asta Bandera y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B131-5825F	\$	72
2020		5	CHP200401874806	Proyecto de inversión	3,574,972.58	209280.- Primaria Ignacio Zaragoza(Construcción de Aula de Medios, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Red de Voz y Datos, Sustitución de Firme de Concreto, Andadores, Muros de Contención y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B143-5825F	\$	168

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874818	Proyecto de inversión	2,371,695.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371695.49, modificado:2371695.49}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B034-5825F	S	127
2020		5	CHP200401874825	Proyecto de inversión	1,354,010.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354010.63, modificado:1354010.63}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B041-5825F	S	16
2020		5	CHP200401874827	Proyecto de inversión	1,725,939.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725939.33, modificado:1725939.33}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B043-5825F	S	51
2020		5	CHP200401874829	Proyecto de inversión	2,364,182.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364182.8, modificado:2364182.8}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B045-5825S	S	45
2020		5	CHP200401874840	Proyecto de inversión	3,970,499.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970499.61, modificado:3970499.61}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B056-5825F	S	11
2020		5	CHP200401882580	Proyecto de inversión	1,027,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027000.0, modificado:1027000.0}}}		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ		N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501889890	Acción	2,783,660.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783660.4, modificado:0.0}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	176870	S	2837881
2020		5	CHP200501889891	Acción	831,112.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831112.24, modificado:831112.24}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	207343	S	2837881
2020		5	CHP200501937358	Acción	864,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864500.0, modificado:810000.2}}		7 Chiapas	48	Juárez		Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	AEC001	N	0
2020		5	CHP200101701017	Proyecto de inversión	13,636,024.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363602435E7, modificado:1.347081263E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13D001-5932F	S	143
2020		5	CHP200201708331	Proyecto de inversión	681,308.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681308.81, modificado:681308.81}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B009-5825F	S	28
2020		5	CHP200201708389	Proyecto de inversión	18,502,123.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.850212391E7, modificado:1.850212391E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022532D000701E13B003-5932F	S	3000
2020		5	CHP200301714914	Proyecto de inversión	3,490,938.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490938.49, modificado:3490938.49}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B018-5825S	S	68
2020		5	CHP200301714915	Proyecto de inversión	2,437,582.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437582.44, modificado:2437582.44}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B030-5825S	S	28
2020		5	CHP200301714916	Proyecto de inversión	1,656,477.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656477.77, modificado:1656477.77}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B031-5825S	S	17
2020		5	CHP200301714946	Proyecto de inversión	1,487,534.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487534.61, modificado:1487534.61}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B059-5825S	S	97

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301755382	Proyecto de inversión	1,264,640.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264640.45, modificado:1264640.45}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79474	\$	66
2020		5	CHP200301755419	Proyecto de inversión	1,709,616.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709616.71, modificado:1709616.71}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79627	\$	540
2020		5	CHP200301756159	Proyecto de inversión	599,932.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599932.0, modificado:599932.0}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	81649	\$	35
2020		5	CHP200301762551	Proyecto de inversión	1,611,335.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611335.28, modificado:1611335.29}}		7 Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	98878	\$	750
2020		5	CHP200301763103	Proyecto de inversión	406,364.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406364.7, modificado:537357.62}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100216	\$	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765974	Proyecto de inversión	15,776.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15776.0, modificado:0.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108128	S	189
2020		5	CHP200301771119	Proyecto de inversión	1,611,753.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611753.46, modificado:1611753.46}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	122230	S	288
2020		5	CHP200301787332	Proyecto de inversión	4,014,580.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4014580.32, modificado:4014580.32}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca	173211105701109B009	S	33
2020		5	CHP200301791788	Proyecto de inversión	8,508,530.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8508530.71, modificado:0.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B081	S	7653
2020		5	CHP200401822050	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	152551	S	32
2020		5	CHP200401824486	Proyecto de inversión	4,999,627.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999627.48, modificado:4999627.48}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158825	S	330

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826916	Proyecto de inversión	911,171.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911171.85, modificado:911171.85}}}	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	165037	S	100
2020		5	CHP200401828392	Proyecto de inversión	385,259.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385259.1, modificado:385259.1}}}	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169341	S	25
2020		5	CHP200401834347	Proyecto de inversión	1,585,771.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585771.65, modificado:1585771.65}}}	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	190197	S	856
2020		5	CHP200401848339	Proyecto de inversión	1,021,280.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021280.0, modificado:1021280.0}}}	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231944	S	33
2020		5	CHP200401853003	Proyecto de inversión	480,018.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480018.59, modificado:480018.59}}}	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245456	S	80035
2020		5	CHP200401865912	Proyecto de inversión	1,407,007.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407007.24, modificado:1407007.24}}}	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	257122	S	2159
2020		5	CHP200401874688	Proyecto de inversión	930,142.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930142.57, modificado:930142.57}}}	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B041-5825F	S	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES			
2020		5	CHP200401874734	Proyecto de inversión	659,203.83	209147.- Primaria Ignacio Jose de Allende Y Unzaga.(Construccion de 01 Aula Didactica, Rehabilitación del Edificio D (Preliminares, Herreria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria y Acabados) Demolicion del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B067-5825F	5		6
2020		5	CHP200401874766	Proyecto de inversión	2,147,424.41	209218.- Primaria Abraham Aguilar.(Construccion de 01 Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Red de Voz y Datos y Señalización)		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B100-5825F	5		52
2020		5	CHP200401874805	Proyecto de inversión	2,074,179.63	209279.- Primaria Federico A. Corzo(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio B y Galera, Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Escalones y Señalización).		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B142-5825F	5		59
2020		5	CHP200401874809	Proyecto de inversión	1,289,886.01	209149.- Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio.(Rehabilitacion de los Edificios A, B, C y D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Electrica, Acabados y Cerrajería), Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Sustitución de Acceso Principales y Señalización		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B012-5825S	5		40
2020		5	CHP200401874817	Proyecto de inversión	3,766,371.21	209181.- Telesecundaria 891(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares, Cimentacion, Herreria, Canceleria, Ins. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), B y C (Preliminares, Cimentacion, Estr		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B033-5825F	5		43

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401874833	Proyecto de inversión	1,133,370.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133370.07, modificado:1133370.07}}	209250.- Telesecundaria 1100 Paulo Freire(Construcción de 01 Aula Didáctica, Rehabilitación de Los Edificios A y C (Preliminares y Acabados), Demolición del Edificio D y Acceso, Obra Exterior (Red Eléctrica, Plaza Cívica, Andadores, Acceso y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B049-5825F	\$	27
2020		5	CHP200401874847	Proyecto de inversión	2,106,305.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106305.0, modificado:2106305.0}}	209236.- CECYT No. 34 TUXTLA GUTIERREZ(Construcción de 03 Aulas Didacticas (Primera Etapa) y Obra Exterior (Red Electrica, Cortes y Terraplanes, Muro de Mamposteria, Estabilización de Talud y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B009-5825F	\$	156
2020		5	CHP200201708274	Proyecto de inversión	2,895,198.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895198.38, modificado:2895198.38}}	209037.- Primaria Cuitlahuac.(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Andadores).	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B018-5825S	\$	67
2020		5	CHP200201708282	Proyecto de inversión	2,773,626.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773626.19, modificado:2773626.19}}	209063.-Primaria Aquiles Serdan(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Muro de Contención de Mamposteria, Escalones, Sustitución de Enmallado Perimetra)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B026-5825S	\$	29
2020		5	CHP200201708285	Proyecto de inversión	4,637,769.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4637769.46, modificado:4637769.46}}	209073.- Primaria Valentin Gomez Farias(Construcción de 02 Aulas Didacticas, 01 Aula de Medios, Rehabilitacion de los Edificios A, I, M (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajería) y N (Preliminares, Herreria, Albañilería)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B029-5825S	\$	190
2020		5	CHP200201708334	Proyecto de inversión	2,759,249.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759249.11, modificado:2759249.11}}	209071.- Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. (Construccion de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajería), Demolición del Edificio B y Obra Exterior)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B011-5825S	\$	44
2020		5	CHP200201708842	Proyecto de inversión	2,098,299.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098299.56, modificado:2098299.56}}	209003.-Primaria Cuauhtemoc. (Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B008-5825S	\$	15
2020		5	CHP200201708847	Proyecto de inversión	4,062,178.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4062178.54, modificado:4062178.54}}	209019.- Telesecundaria No. 1414. Salomon Gonzalez Blanco. (construccion de 01 aula didactica, servicios sanitarios, rehabilitacion del edificio b y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos multiples)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B004-5825S	\$	36
2020		5	CHP200301714937	Proyecto de inversión	3,198,049.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198049.55, modificado:3198049.55}}	209102.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. ("Construccion de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de Edificio H y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización)")	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B049-5825S	\$	148
2020		5	CHP200301714949	Proyecto de inversión	1,167,936.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167936.17, modificado:1167936.17}}	209087.-Primaria Articulo Tercero Constitucional	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B005-5825S	\$	46

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301714962	Proyecto de inversión	1,359,026.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359026.0, modificado:1359026.0}}}	209131.- Telesecundaria 985 Agustín Yañez ("Rehabilitación de Los Edificios A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajería), B y C (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herrería)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513000701E13B010-58255	S	24
2020		5 CHP200301745676	Proyecto de inversión	3,787,670.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787670.36, modificado:3787670.36}}}	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS DE 6 E.E. ESTR. U-1C. Y UN TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. ESTR. U-C. EN EL PLANTEL COBACH 175, CCT: 07EM501020 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 45779		7 Chiapas		112 San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45779	S	85
2020		5 CHP200301746626	Proyecto de inversión	1,778,039.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778039.89, modificado:1778039.89}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS EN JUÁREZ LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 48205		7 Chiapas		48 Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	48205	S	364
2020		5 CHP200301754587	Proyecto de inversión	1,162,115.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162115.99, modificado:1162115.99}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRUALVA Y AVENIDA RÍO GRUALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO - 71410		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	71410	S	102
2020		5 CHP200301755376	Proyecto de inversión	306,525.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.56, modificado:306525.56}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79450		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79450	S	66
2020		5 CHP200301774287	Proyecto de inversión	149,556.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149556.9, modificado:149556.9}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131003		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131003	S	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301780808	Proyecto de inversión	527,709.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527709.01, modificado:527709.01}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	139774	5	100
2020		5	CHP200301781031	Proyecto de inversión	499,193.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499193.5, modificado:499193.5}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	139970	5	40
2020		5	CHP200301787324	Proyecto de inversión	3,970,111.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970111.04, modificado:3970111.04}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca	1732110570109B008	5	33
2020		5	CHP200301787633	Proyecto de inversión	13,867,298.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.386729849E7, modificado:1.386729849E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13D03-5932H	5	200
2020		5	CHP200301787656	Proyecto de inversión	13,985,425.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.398542515E7, modificado:1.398542515E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13D08-5932H	5	133
2020		5	CHP200301787660	Proyecto de inversión	19,646,486.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.964648618E7, modificado:1.964648618E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13D02-5932H	5	642
2020		5	CHP200401827274	Proyecto de inversión	685,693.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685693.48, modificado:685693.48}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165875	5	2808

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828007	Proyecto de inversión	449,820.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449820.14, modificado:449820.14}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168062	S	375
2020		5	CHP200401828892	Proyecto de inversión	1,052,887.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052887.36, modificado:1052887.36}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170739	S	79
2020		5	CHP200401835250	Proyecto de inversión	1,679,926.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679926.27, modificado:1679926.27}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	192713	S	108
2020		5	CHP200401839151	Proyecto de inversión	3,770,962.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770962.52, modificado:3770962.52}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204769	S	1231
2020		5	CHP200401843874	Proyecto de inversión	4,914,031.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4914031.57, modificado:4914031.57}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	219059	S	9000
2020		5	CHP200401853009	Proyecto de inversión	239,990.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239990.64, modificado:239990.64}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245462	S	80035
2020		5	CHP200401854477	Proyecto de inversión	1,013,584.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013584.83, modificado:1013584.83}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249933	S	69

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401854508	Proyecto de inversión	266,768.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:265768.4, modificado:265768.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.03, modificado:1000.0}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250008	\$	22
2020		5	CHP200401874695	Proyecto de inversión	2,089,441.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089441.58, modificado:2089441.58}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B049-5825F	\$	88
2020		5	CHP200401874703	Proyecto de inversión	3,396,788.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396788.18, modificado:3396788.18}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B057-5825F	\$	37
2020		5	CHP200401874760	Proyecto de inversión	3,233,231.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3233231.81, modificado:3233231.81}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B094-5825F	\$	185
2020		5	CHP200401874782	Proyecto de inversión	2,553,195.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553195.33, modificado:2553195.33}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B118-5825F	\$	53

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874788	Proyecto de inversión	2,209,352.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209352.66, modificado:2209352.66}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B125-5825F	\$	39
2020		5	CHP200401874793	Proyecto de inversión	1,321,045.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321045.7, modificado:1321045.7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B130-5825F	\$	29
2020		5	CHP200401874797	Proyecto de inversión	2,328,537.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328537.41, modificado:2328537.41}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B134-5825F	\$	99
2020		5	CHP200401874823	Proyecto de inversión	1,665,289.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665289.32, modificado:1665289.32}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B039-5825F	\$	65
2020		5	CHP200401874831	Proyecto de inversión	2,820,832.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820832.97, modificado:2820832.97}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B047-5825S	\$	70
2020		5	CHP200401874838	Proyecto de inversión	1,564,415.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564415.86, modificado:1564415.86}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B054-5825F	\$	96
2020		5	CHP200401877380	Acción	550,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.01, modificado:550000.01}}		7 Chiapas		1 Acacoyagua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS	96791	N	0

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200501889893	Adquisición	53,994.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53994.0, modificado:53994.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	158263	\$	2837881
2020		5	CHP200501890146	Acción	2,968,728.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968728.99, modificado:2968728.99}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS	40744	\$	12562
2020		5	CHP200501890311	Acción	6,178,368.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178368.5, modificado:6178368.5}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC	230050	\$	19431
2020		5	CHP200501942477	Proyecto de inversión	10,866,855.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.086685558E7, modificado:1.086685558E7}}		7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03601C01B018	\$	324
2020		5	CHP200101700775	Proyecto de inversión	2,214,160.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214160.41, modificado:2214160.41}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	053351H02201G04B012	N	0
2020		5	CHP200201708275	Proyecto de inversión	1,853,258.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853258.35, modificado:1853258.35}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B019-58255	\$	27
2020		5	CHP200201708291	Proyecto de inversión	1,716,983.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716983.71, modificado:1716983.71}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B007-58255	\$	41
2020		5	CHP200201708372	Proyecto de inversión	10,901,024.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0901024E7, modificado:1.0901024E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022532D00601E13B003-58255	\$	1500
2020		5	CHP200201708841	Proyecto de inversión	2,238,140.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238140.53, modificado:2238140.53}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B002-58255	\$	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708849	Proyecto de inversión	4,077,302.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077302.43, modificado:4077302.43}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B006-58255	S	78
2020		5	CHP200201709678	Proyecto de inversión	316,395,368.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.16395368E8, modificado:3.16395368E8}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B001-58255	S	1
2020		5	CHP200301714920	Proyecto de inversión	520,055.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520055.89, modificado:520055.89}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B035-58255	S	10
2020		5	CHP200301714950	Proyecto de inversión	4,989,769.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989769.75, modificado:4989769.75}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B006-58255	S	226
2020		5	CHP200301737827	Proyecto de inversión	2,100,548.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100548.04, modificado:2100548.04}}		7 Chiapas		11 Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	30173	S	206
2020		5	CHP200301755354	Proyecto de inversión	721,053.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721053.92, modificado:721053.92}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79141	S	180
2020		5	CHP200301756268	Proyecto de inversión	618,021.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618021.71, modificado:618021.71}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81993	S	60
2020		5	CHP200301762213	Proyecto de inversión	980,227.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980227.86, modificado:980227.86}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	97922	S	49

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764459	Proyecto de inversión	4,104,252.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104252.2, modificado:4104252.2}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	103948	\$	798
2020		5	CHP200401815861	Proyecto de inversión	3,386,662.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386662.13, modificado:3386662.13}}}		7 Chiapas		13 Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	143363	\$	288
2020		5	CHP200401817357	Proyecto de inversión	1,205,217.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205217.39, modificado:1205217.39}}}		7 Chiapas		69 Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	145068	\$	393
2020		5	CHP200401820466	Proyecto de inversión	136,222.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136222.48, modificado:136222.48}}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148990	\$	216
2020		5	CHP200401823196	Proyecto de inversión	1,030,700.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030700.38, modificado:1030700.38}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155151	\$	257
2020		5	CHP200401824455	Proyecto de inversión	767,836.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767836.05, modificado:767836.05}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158767	\$	37
2020		5	CHP200401827229	Proyecto de inversión	2,099,087.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099087.76, modificado:2099087.76}}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165727	\$	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401827288	Proyecto de inversión	1,381,657.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381657.36, modificado:1381657.36}}	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165911		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165911	S	40
2020		5 CHP200401828906	Proyecto de inversión	688,735.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688735.78, modificado:688735.78}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 871 EMILIO RABASA ESTEBANELL CLAVE 07ETV0893M. - 170761		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170761	S	278
2020		5 CHP200401831105	Proyecto de inversión	274,557.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274557.29, modificado:274557.29}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS - 179274		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179274	S	18
2020		5 CHP200401832938	Proyecto de inversión	1,662,926.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662926.8, modificado:1662926.8}}	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS - 185733		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185733	S	100
2020		5 CHP200401832946	Proyecto de inversión	1,892,033.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892033.5, modificado:1892033.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS - 185744		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185744	S	125
2020		5 CHP200401842478	Proyecto de inversión	2,291,718.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291718.77, modificado:2291718.77}}	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (TRAMO CRUSILJA A MOJON DE OXCHUC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400; RAMAL YASHNAIL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+150) (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 214807		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	214807	S	1390
2020		5 CHP200401874262	Proyecto de inversión	135,603.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135603.13, modificado:0.0}}	Profesionalizacion, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública.		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Centro Estatal de Control y Confianza Certificado.	020150000000000000	S	2681187

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874704	Proyecto de inversión	2,894,397.58	209242.- Jardín de Niños Gustavo Adolfo Becquer.(Construcción de Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Barda Perimetral, Portón y Señalización).		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D000601E13B058-5825F	S	7
2020		5	CHP200401874747	Proyecto de inversión	2,068,715.09	209177.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escaleras, Señalización, Rampas y Andadores)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B081-5825F	S	66
2020		5	CHP200401874748	Proyecto de inversión	1,022,317.47	209191.- Primaria Alvaro Obregon.(Construccion de Sanitarios Rurales, Rehabilitación Del Edificio A (Preliminares, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajería) y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exte		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B082-5825F	S	27
2020		5	CHP200401874762	Proyecto de inversión	2,558,383.06	209216.- Primaria Vicente Guerrero.(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de los Edificios D (adosamiento) y E, Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B096-5825F	S	151
2020		5	CHP200401874764	Proyecto de inversión	1,428,126.48	209222.- Primaria Guadalupe Victoria.(Construcción de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B098-5825S	S	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874792	Proyecto de inversión	1,214,847.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214847.26, modificado:1214847.26}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B129-5825F	\$	5
2020		5	CHP200401874799	Proyecto de inversión	1,231,782.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231782.22, modificado:1231782.22}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B136-5825F	\$	90
2020		5	CHP200401874800	Proyecto de inversión	1,253,567.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253567.61, modificado:1253567.61}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B137-5825F	\$	117
2020		5	CHP200401874801	Proyecto de inversión	576,899.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576899.27, modificado:576899.27}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B138-5825F	\$	25
2020		5	CHP200401874802	Proyecto de inversión	1,172,694.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172694.27, modificado:1172694.27}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B139-5825F	\$	55
2020		5	CHP200401874814	Proyecto de inversión	1,586,637.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586637.83, modificado:1586637.83}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000601E13B030-5825F	\$	58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874819	Proyecto de inversión	3,065,104.18	209183.- Telesecundaria 244(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificio B (Preliminares, herrería, Ins. Eléctrica y Acabados), Demolicion de Edificio C y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosan		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B035-5825F	\$	100
2020		5	CHP200401874824	Proyecto de inversión	4,337,792.28	209201.- Telesecundaria 073 Libertad(Construcción de 02 Aulas Didacticas, 01 Aula de Medios, Rehabilitación de los Edificios A, B, D, E(Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y C (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B040-5825F	\$	92
2020		5	CHP200401874832	Proyecto de inversión	1,130,025.38	209235.- Telesecundaria No. 240 Benito Juárez García.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Demolición del Edificio A Y Obra Exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de andadores y señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B048-5825S	\$	64
2020		5	CHP200401874839	Proyecto de inversión	3,422,989.82	209290.- Telesecundaria 1468 Lazaro Cardenas del Rio(Construcción De 03 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior,Plaza Cívica, Muro De Contención De Mampostería, Andadores, Escalones Y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B055-5825F	\$	36
2020		5	CHP200501942562	Proyecto de inversión	13,518,186.64	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Las Maravillas, Municipio de Jitotol		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05001C01B013	\$	1034
2020		5	CHP200201708273	Proyecto de inversión	2,792,602.12	209036.- Primaria Carlos de Sigüenza y Gongora(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Enmallado Perimetral, Acceso Principal y Andadores)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B017-5825S	\$	37
2020		5	CHP200201708287	Proyecto de inversión	12,858,822.21	209075.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio(Construcción de 06 Aulas Didacticas, Dirección , Biblioteca y Servicios Sanitarios, Demolicion del Edificio A y B, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Rampas)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B031-5825F	\$	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708290	Proyecto de inversión	3,553,034.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553034.91, modificado:3553034.91}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B002-58255	S	287
2020		5	CHP200201708292	Proyecto de inversión	2,089,561.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089561.79, modificado:2089561.79}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B009-58255	S	71
2020		5	CHP200201709078	Proyecto de inversión	1,050,981.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050981.58, modificado:1050981.58}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B013-58255	S	33
2020		5	CHP200201712874	Proyecto de inversión	610,344.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.82, modificado:610344.82}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B106	N	0
2020		5	CHP200301714924	Proyecto de inversión	558,480.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558480.69, modificado:558480.69}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B001-58255	S	22
2020		5	CHP200301714958	Proyecto de inversión	2,366,021.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366021.62, modificado:2366021.62}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B027-58255	S	97
2020		5	CHP200301722855	Proyecto de inversión	593,909.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593909.07, modificado:593909.07}}}		7 Chiapas		107 Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	3409	S	142
2020		5	CHP200301743081	Proyecto de inversión	1,209,830.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209830.41, modificado:1209830.41}}}		7 Chiapas		102 Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	36927	S	68
2020		5	CHP200301755374	Proyecto de inversión	554,690.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554690.83, modificado:554690.83}}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79437	S	66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756128	Proyecto de inversión	402,084.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402084.44, modificado:402084.44}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	81561	S	135
2020		5	CHP200301758109	Proyecto de inversión	1,062,606.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062606.96, modificado:1062606.96}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87256	S	136
2020		5	CHP200301772232	Proyecto de inversión	80,086.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80086.5, modificado:80086.5}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	125314	S	1
2020		5	CHP2003017743180	Proyecto de inversión	3,662,237.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662237.28, modificado:3662237.28}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130784	S	162
2020		5	CHP200301774318	Proyecto de inversión	1,425,332.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425332.48, modificado:1425332.48}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131053	S	80
2020		5	CHP200301788189	Proyecto de inversión	500,482.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500482.76, modificado:500482.76}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B079	N	0
2020		5	CHP200401820446	Proyecto de inversión	1,051,940.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051940.29, modificado:1051940.29}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148947	S	216

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401823194	Proyecto de inversión	1,310,727.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310727.41, modificado:1439805.57}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLES SIN NOMBRE) - 155139		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155139	S	855
2020		5 CHP200401824345	Proyecto de inversión	1,369,862.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369862.03, modificado:1369862.03}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ALDAMA 1RA SECCION - 158525		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	158525	S	87
2020		5 CHP200401826029	Proyecto de inversión	2,033,286.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033286.28, modificado:2033286.28}}	CONSTRUCCIÓN DE 58 SANITARIOS SECOS - 163097		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	163097	S	145
2020		5 CHP200401828126	Proyecto de inversión	271,425.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271425.07, modificado:270764.6}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS - 168597		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168597	S	25
2020		5 CHP200401828620	Proyecto de inversión	814,154.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814154.4, modificado:814154.4}}	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS - 169987		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169987	S	75
2020		5 CHP200401829568	Proyecto de inversión	599,945.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599945.25, modificado:599945.25}}	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO, SAN MARTÍN DE PORRES, AV. VIRGEN DEL ROSARIO, AV. VIRGEN DE DOLORES, BLVD. SAN AGUSTÍN, BLVD. SR. DE ESQUIPULAS Y CIRCUITO SAN JOSÉ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN PLAN DE AYALA - 173497		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	173497	S	182
2020		5 CHP200401832359	Proyecto de inversión	5,158,141.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1061552.95, modificado:1061552.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096588.61, modificado:4096588.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 183689		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	183689	S	192

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840256	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	208099	S	626
2020		5	CHP200401844905	Proyecto de inversión	1,070,666.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070666.07, modificado:1070666.07}}}		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	222126	S	78
2020		5	CHP200401870546	Proyecto de inversión	9,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}}}		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268001	S	8
2020		5	CHP200401874691	Proyecto de inversión	1,491,077.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491077.05, modificado:1491077.05}}}		7 Chiapas	0 Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B044-5825F	S	7
2020		5	CHP200401874715	Proyecto de inversión	618,603.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618603.05, modificado:618603.05}}}		7 Chiapas	0 Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B045-5825F	S	42
2020		5	CHP200401874722	Proyecto de inversión	522,984.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522984.24, modificado:522984.24}}}		7 Chiapas	0 Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B053-5825F	S	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES			
2020		5	CHP200401874744	Proyecto de inversión	3,181,021.60	209173.- Primaria Hercilio Espinoza Esquina.(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición de Edificio D y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Desmantelamiento de Malla Ciclón, Construcción de Barda Mixta, A		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B077-5825F	\$		134
2020		5	CHP200401874771	Proyecto de inversión	3,530,594.66	209225.- Primaria Ignacio Lopez Rayon.(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Demolición de Karibeña y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Sustitución de Muro de Mamposteria, Sustitución de Cancha de		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B104-5825S	\$		88
2020		5	CHP200401874777	Proyecto de inversión	1,970,969.40	209295.- Primaria Adolfo Ruiz Cortines.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales, Demolición de Edificios B, D y Letrina, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Andadores, Escalones, Muro de Contención de		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B111-5825F	\$		33
2020		5	CHP200401874796	Proyecto de inversión	3,300,464.76	209282.- Primaria Antonio Caso(Construcción de 04 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición de los Edificios A, B y C, Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Sustitución de Enmallado Perimetral, Sustitución de Acceso Principal, Sus		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B133-5825F	\$		65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401874816	Proyecto de inversión	2,453,272.82	209180.- Telesecundaria 975 Emiliano Zapata Salazar(Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales , Rehabilitacion de Edificio A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Edificio B (Preliminares, Cimentacion, Estructura, Herre	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E138032-5825F	\$	18
2020		5	CHP200401874852	Proyecto de inversión	1,901,610.50	209292.- Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario Num. 24(Construccion De04 Aulas Didacticas Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores Y Señalizacion)	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E138013-5825F	\$	535
2020		5	CHP200401874854	Proyecto de inversión	2,666,440.61	209162.- Escuela Preparatoria Jorge H. Bedwell.(Rehabilitación de edificios "C y D, " (preliminares, herreria, cancelaria, acabados y herreria) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores, demolición de ramp	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138007-5825F	\$	1
2020		5	CHP200401875073	Proyecto de inversión	86,767,610.00	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; FAM Fideicomiso de Infraestructura.	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E138001-5825F	\$	1
2020		5	CHP200501889892	Acción	4,025,423.73	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	158256	\$	2837881
2020		5	CHP200501892032	Adquisición	462,359.40	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	PRODIM	Adquisición de Software y Hardware	Municipio de Juárez, Chiapas	07048-01	\$	11035	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501940743	Proyecto de inversión	66,964,142.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.6964142E7, modificado:6.6964142E7}}		7 Chiapas		78 San Cristóbal de las Casas	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1	N	0
2020		5	CHP200201708271	Proyecto de inversión	808,486.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808486.89, modificado:808486.89}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D000701E13B026-58255	S	44
2020		5	CHP200201708283	Proyecto de inversión	1,219,621.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219621.05, modificado:1219621.05}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B027-58255	S	61
2020		5	CHP200201708289	Proyecto de inversión	1,442,286.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442286.84, modificado:1442286.84}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B043-58255	S	65
2020		5	CHP200201708352	Proyecto de inversión	2,368,969.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368969.78, modificado:2368969.78}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000701E13B003-58255	S	118
2020		5	CHP200201708840	Proyecto de inversión	1,834,224.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834224.61, modificado:1834224.61}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D000601E13B001-58255	S	18
2020		5	CHP200201708846	Proyecto de inversión	4,804,174.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4804174.79, modificado:4804174.79}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000601E13B003-58255	S	136
2020		5	CHP200201708853	Proyecto de inversión	5,164,810.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5164810.18, modificado:5164810.18}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000601E13B014-58255	S	405
2020		5	CHP200201708855	Proyecto de inversión	2,227,190.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227190.99, modificado:2227190.99}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000701E13B005-58255	S	87
2020		5	CHP200201709081	Proyecto de inversión	550,319.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550319.37, modificado:550319.37}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D000601E13B016-58255	S	46
2020		5	CHP200201709682	Proyecto de inversión	26,266,408.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.626640805E7, modificado:0.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D000601E13B004-58255	S	2992
2020		5	CHP200301714927	Proyecto de inversión	836,324.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836324.34, modificado:836324.34}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D000701E13B027-58255	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301714939	Proyecto de inversión	1,707,957.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707957.58, modificado:1707957.58}}	209104.- Primaria Alvaro Obregon. ("Construccion de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, Rehabilitacion de Edificio B (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajería), y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hirosanitaria, Andador")		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B051-58255	\$	27
2020		5	CHP200301714947	Proyecto de inversión	1,345,622.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345622.09, modificado:1345622.09}}	209127.- Primaria Raza de Bronce. ("Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización)")		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B061-58255	\$	170
2020		5	CHP200301714955	Proyecto de inversión	2,867,483.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867483.94, modificado:2867483.94}}	209105.- Telesecundaria 1160 ("Construccion de 3 aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Andadores y Señalización)")		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B023-58255	\$	28
2020		5	CHP200301714964	Proyecto de inversión	13,624,612.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3624612E7, modificado:1.3624612E7}}	209097.-2da. Etapa del Centro de Computo del Instituto Tecnológico de Comitán.		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022533D00601E13B002-58255	\$	1500
2020		5	CHP200301729471	Proyecto de inversión	901,027.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901027.2, modificado:901027.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 23187		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	23187	\$	8
2020		5	CHP200301738539	Proyecto de inversión	4,916,596.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916596.54, modificado:4916596.54}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) - 30945		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30945	\$	885
2020		5	CHP200301742798	Proyecto de inversión	405,255.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405255.14, modificado:405255.14}}	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 36206		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV	36206	\$	20
2020		5	CHP200301752101	Proyecto de inversión	6,347,879.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6347879.04, modificado:6347879.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64429		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	64429	\$	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754602	Proyecto de inversión	3,320,504.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320504.9, modificado:3320504.9}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	71433	S	102
2020		5	CHP200301774256	Proyecto de inversión	955,357.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955357.81, modificado:955357.81}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130941	S	104
2020		5	CHP200301788012	Proyecto de inversión	1,875,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875000.0, modificado:1843480.89}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Turismo		S	121183
2020		5	CHP200301791905	Proyecto de inversión	784,585.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784585.68, modificado:784585.68}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B104	N	0
2020		5	CHP200301792132	Proyecto de inversión	791,693.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791693.4, modificado:791693.4}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B112	N	0
2020		5	CHP200401820439	Proyecto de inversión	438,939.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438939.11, modificado:438939.11}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148931	S	214
2020		5	CHP200401820468	Proyecto de inversión	401,099.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401099.53, modificado:401099.53}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149004	S	216

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824367	Proyecto de inversión	3,843,913.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3843913.84, modificado:3843913.84}}	CONSTRUCCIÓN DE 104 VIVIENDAS - 158580		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158580	\$	260
2020		5	CHP200401824476	Proyecto de inversión	3,279,814.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3279814.74, modificado:3279814.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 87 VIVIENDAS - 158810		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158810	\$	217
2020		5	CHP200401825368	Proyecto de inversión	1,102,088.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102088.66, modificado:1102088.66}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO LA UNION - 161299		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	161299	\$	26
2020		5	CHP200401827216	Proyecto de inversión	813,985.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813985.75, modificado:813985.75}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165685		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165685	\$	56
2020		5	CHP200401827316	Proyecto de inversión	1,179,274.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179274.36, modificado:1179274.36}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC, EN CAPITAN LUIS A. VIDAL; LOCALIDAD DE ISABEL ZUÁN LA FRAILESCA, COL. CENTRO. - 165997		7 Chiapas	120	Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CAPITAN LUIS A VIDAL	165997	\$	69
2020		5	CHP200401827705	Proyecto de inversión	507,567.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507567.27, modificado:507567.27}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO RÍO CHANCALA BARRIO BONAMPAK -167146		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	167146	\$	38
2020		5	CHP200401828391	Proyecto de inversión	265,005.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265005.16, modificado:265005.16}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS - 169338		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169338	\$	17
2020		5	CHP200401830020	Proyecto de inversión	152,757.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152757.64, modificado:152757.64}}	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS - 175200		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175200	\$	10

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401831087	Proyecto de inversión	1,119,422.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119422.7, modificado:1119422.7}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179246	S	25
2020		5	CHP200401832942	Proyecto de inversión	2,007,847.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007847.5, modificado:2007847.5}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185739	S	125
2020		5	CHP200401850475	Proyecto de inversión	773,212.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773212.1, modificado:773212.1}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	238650	S	33
2020		5	CHP200401874689	Proyecto de inversión	903,128.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903128.89, modificado:903128.89}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B042-5825F	S	69
2020		5	CHP200401874728	Proyecto de inversión	2,733,512.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733512.18, modificado:2733512.18}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B044-5825F	S	81
2020		5	CHP200401874731	Proyecto de inversión	1,325,813.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325813.6, modificado:1325813.6}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B064-5825F	S	14
2020		5	CHP200401874742	Proyecto de inversión	3,009,738.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009738.49, modificado:3009738.49}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B075-5825F	S	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874781	Proyecto de inversión	4,658,003.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658003.2, modificado:4658003.2}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B17-5825F	S	165
2020		5	CHP200401874804	Proyecto de inversión	2,376,431.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376431.65, modificado:2376431.65}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B141-5825F	S	47
2020		5	CHP200401874808	Proyecto de inversión	1,663,477.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663477.12, modificado:1663477.12}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B011-5825F	S	62
2020		5	CHP200401874810	Proyecto de inversión	2,498,143.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498143.4, modificado:2498143.4}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00701E13B013-5825F	S	331
2020		5	CHP200401874822	Proyecto de inversión	4,349,147.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349147.93, modificado:4349147.93}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B038-5825F	S	176

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401874841	Proyecto de inversión	4,112,054.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4112054.43, modificado:4112054.43}}	209298.- Telesecundaria 1346 Benito Juarez Garcia(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Enmallado Perimetral y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B057-5825F	\$	71
2020		5 CHP200401874851	Proyecto de inversión	1,888,483.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888483.74, modificado:1888483.74}}	209291.- Escuela Preparatoria Renovacion Angel Robles Ramirez(Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores Y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13B012-5825F	\$	249
2020		5 CHP200201708267	Proyecto de inversión	2,242,777.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242777.54, modificado:2242777.54}}	209058.-Jardin de Niños Jesus Gonzalez Ortega (Construcción de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio A y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Plaza Cívica, Escalones, Enmallado Perimetral, Demolición de Escaleras y S)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B005-5825S	\$	32
2020		5 CHP200201708270	Proyecto de inversión	2,871,270.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871270.78, modificado:2871270.78}}	209024.- Jardin de Niños Lic. Florinda Lazos Leon(Constr. de 01 Aula Didac., Cocina, Sanitarios Rurales, Rehab. de Edif. A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Demolicion de Letrinas y Bodega, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B023-5825S	\$	24
2020		5 CHP200201708272	Proyecto de inversión	1,337,978.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337978.24, modificado:1337978.24}}	209032.- Primaria Amalia Flores Vera(Constr. de 01 Aula Didac., Sanitarios Rurales, Rehab. de Edif. A (Prelim., Herreria, Canceleria, Inst. Eléctrica y Acabados), Demolición de Edif. B, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Re)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B015-5825S	\$	19
2020		5 CHP200201708284	Proyecto de inversión	4,311,526.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4311526.0, modificado:4311526.0}}	209072.- Primaria Emiliano Zapata Salazar(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Demolición de los Edificio C y D,Obra Exterior (Red Eléctrica, Red hirosanitaria, Andadores, Escalones, Muro de Contención, Acceso Principal y Señalización).		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B028-5825S	\$	42
2020		5 CHP200201708340	Proyecto de inversión	8,102,290.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8102290.18, modificado:8102290.18}}	Producción de Plantas Maderables para el Programa		7 Chiapas		68 Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	151J06101C08B004	\$	533
2020		5 CHP200201708342	Proyecto de inversión	884,756.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884756.37, modificado:884756.37}}	209029.- Jardin de Niños Juan Escutla. (Construccion de 01 Aula Usae, 01 Aula de Usos Múltiples, Demolición de Edificios B y E, Obra Exterior (Red Eléctrica)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B027-5825S	\$	42

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201709066	Proyecto de inversión	1,231,213.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231213.82, modificado:1231213.82}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B012-58255	S	33
2020		5	CHP200201709690	Proyecto de inversión	26,223,312.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.622331288E7, modificado:0.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B007-58255	S	9197
2020		5	CHP200201712828	Proyecto de inversión	13,583,224.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.358322414E7, modificado:1.358322414E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B059	N	0
2020		5	CHP200301714205	Proyecto de inversión	5,578,461.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578461.19, modificado:5578461.19}}		7 Chiapas		16 Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	MCC-CAPUFE-URBANIZACION-0001-/2020	S	905
2020		5	CHP200301714917	Proyecto de inversión	926,059.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926059.2, modificado:926059.2}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B032-58255	S	56
2020		5	CHP200301714918	Proyecto de inversión	1,505,045.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505045.24, modificado:1505045.24}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B033-58255	S	24
2020		5	CHP200301714928	Proyecto de inversión	3,001,340.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001340.62, modificado:3001340.62}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B032-58255	S	121
2020		5	CHP200301714957	Proyecto de inversión	1,328,599.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328599.97, modificado:1328599.97}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B025-58255	S	53
2020		5	CHP200301715481	Proyecto de inversión	2,595,446.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595446.28, modificado:2595446.28}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13332	S	414

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715520	Proyecto de inversión	5,758,744.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5758744.46, modificado:5758744.46}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13706	\$	676
2020		5	CHP200301723768	Proyecto de inversión	1,400,132.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400132.99, modificado:1400132.99}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6606	\$	152
2020		5	CHP200301744935	Proyecto de inversión	700,641.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700641.9, modificado:700641.9}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	40998	\$	165
2020		5	CHP200301747149	Proyecto de inversión	6,274,953.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50149	\$	293
2020		5	CHP200301756149	Proyecto de inversión	603,503.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603503.07, modificado:603503.07}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA	81618	\$	5
2020		5	CHP200301757281	Proyecto de inversión	3,542,578.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.06}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84933	\$	236
2020		5	CHP200301763610	Proyecto de inversión	432,191.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432191.92, modificado:432191.92}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	101647	\$	1666

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301787353	Proyecto de inversión	15,207,551.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520755173E7, modificado:1.520755173E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13D002-5932H	S	356
2020		5	CHP200301791895	Proyecto de inversión	791,693.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791693.4, modificado:791693.4}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B112	N	0
2020		5	CHP200401820493	Proyecto de inversión	338,399.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:65807.97, modificado:65807.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272591.95, modificado:272591.95}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149091	S	20
2020		5	CHP200401824339	Proyecto de inversión	2,385,481.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385481.15, modificado:2385481.15}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158513	S	160
2020		5	CHP200401830504	Proyecto de inversión	4,237,309.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4237309.55, modificado:4237309.55}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176536	S	1166
2020		5	CHP200401830913	Proyecto de inversión	1,510,232.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510232.0, modificado:1510232.0}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178394	S	100
2020		5	CHP200401838866	Proyecto de inversión	294,974.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294974.4, modificado:294974.4}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	204195	S	30
2020		5	CHP200401853414	Proyecto de inversión	1,292,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292300.0, modificado:1292300.0}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	246778	S	643

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874699	Proyecto de inversión	1,379,768.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379768.11, modificado:1379768.11}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B053-5825F	S	22
2020		5	CHP200401874702	Proyecto de inversión	966,596.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966596.75, modificado:966596.75}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B056-5825F	S	24
2020		5	CHP200401874716	Proyecto de inversión	388,723.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388723.02, modificado:388723.02}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B046-5825F	S	6
2020		5	CHP200401874720	Proyecto de inversión	1,932,254.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932254.12, modificado:1932254.12}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B051-5825F	S	108
2020		5	CHP200401874724	Proyecto de inversión	34,155.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34155.4, modificado:386762.98}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B054-5825E	S	77

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401874726	Proyecto de inversión	1,511,600.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511600.35, modificado:1511600.35}}	209167.- Primaria Crescencio Rosas(Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio A y Galera, obra exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Cívica, Andadores y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730025212D00601E13B040-5825F	\$	23
2020	5	CHP200501889898	Acción	10,142,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01422E7, modificado:1.01422E7}}	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	90878	\$	2837881
2020	5	CHP200201708300	Proyecto de inversión	6,155,433.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6155433.6, modificado:7662491.97}}	209055.- EMSAD No. 311 TENTIC. (Construcción de 04 Aulas Didacticas,Consruccion de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Muro de Contención de Mampostería, Enmallado Perimetral, Escalo)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13B006-5825S	\$	26
2020	5	CHP200201708317	Proyecto de inversión	1,104,743.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104743.26, modificado:1104743.26}}	209059.-Jardin de Niños Juan Escutia (Construccion de Sanitarios Rurales, Rehabilitacion de los Edificios A, C, D y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rehabilitación de Acceso, Sustitución de Plaza Cívica, Andadores y Señalización)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B006-5825S	\$	28
2020	5	CHP200201708346	Proyecto de inversión	2,367,130.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367130.92, modificado:2367130.92}}	209035.- Primaria Naciones Unidas (Construccion de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Demolicion de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Escalones)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B016-5825S	\$	42
2020	5	CHP200201708854	Proyecto de inversión	1,149,468.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149468.79, modificado:1149468.79}}	209016.- Telesecundaria No. 614 Jaime Torres Bodet. (rehabilitacion de los edificios a y b, obra exterior (red electrica)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00701E13B003-5825S	\$	38
2020	5	CHP200201709089	Proyecto de inversión	1,531,735.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531735.87, modificado:1826416.4}}	209015.- Telesecundaria No. 667 Miguel Hidalgo y Costilla. (rehabilitación de los edificios b, c, d, e, f y g, obra exterior (red electrica exterior y rehabilitacion de acceso principal)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00701E13B008-5825S	\$	58
2020	5	CHP200301714925	Proyecto de inversión	1,919,446.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919446.9, modificado:1919446.9}}	209099.- Jardín de Niños Angel Albino Corzo. ("Rehabilitacion de los edificios A (Preliminares, Herreria,Albañilería, Canceleria, inst. Electrica, Instalacion Hidrosanitaria, Acabados, Muebles y Accesorios, Cerrajería), B (Preliminares y Acabados), C (Preliminares")		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00701E13B002-5825S	\$	39
2020	5	CHP200301714940	Proyecto de inversión	1,395,106.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395106.38, modificado:1395106.38}}	209108.- Primaria Alvaro Obregon. ("Construcción de 03 aulas didácticas, demolición del edificio A y obra exterior (red electrica exterior, escalones y señalizacion).")		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B052-5825S	\$	27
2020	5	CHP200301714943	Proyecto de inversión	1,975,042.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975042.9, modificado:1975042.9}}	209116.- Primaria Raul Tellez Chavez. ("Construccion de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización)")		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B055-5825S	\$	82

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749801	Proyecto de inversión	944,303.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944303.71, modificado:944303.71}}		7 Chiapas	10	Bejucal de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	57711	5	16
2020		5	CHP200301758117	Proyecto de inversión	760,226.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760226.06, modificado:760226.06}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87283	5	84
2020		5	CHP200301758121	Proyecto de inversión	623,006.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623006.33, modificado:623006.33}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87289	5	64
2020		5	CHP200301761387	Proyecto de inversión	3,434,651.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434651.52, modificado:3434651.52}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	95584	5	2640
2020		5	CHP200301772148	Proyecto de inversión	61,852.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.68, modificado:61852.68}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	125084	5	1
2020		5	CHP200301774264	Proyecto de inversión	2,313,837.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313837.33, modificado:2313837.33}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130960	5	104
2020		5	CHP200301774292	Proyecto de inversión	149,556.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149556.9, modificado:149556.9}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131012	5	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301792423	Proyecto de inversión	8,609,033.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8609033.27, modificado:8609033.27}}}	PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO REFORMA)		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	151J06101C08B006	S	1066
2020		5 CHP200401823136	Proyecto de inversión	1,924,024.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924024.95, modificado:1924024.95}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLES VARIAS SIN NOMBRE) - 155005		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155005	S	1055
2020		5 CHP200401824132	Proyecto de inversión	488,826.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488826.53, modificado:488826.53}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 16A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A PONIENTE SUR Y CALLE 18A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 157999		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157999	S	56
2020		5 CHP200401826716	Proyecto de inversión	425,346.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425346.66, modificado:425346.66}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO CIUDAD AGRARIA - 164589		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164589	S	30
2020		5 CHP200401830062	Proyecto de inversión	264,439.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264439.84, modificado:264439.84}}}	CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS - 175282		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175282	S	17
2020		5 CHP200401831093	Proyecto de inversión	3,054,459.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054459.2, modificado:3054459.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS - 179259		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179259	S	200
2020		5 CHP200401832919	Proyecto de inversión	561,879.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561879.52, modificado:561879.52}}}	CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS - 185687		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185687	S	40
2020		5 CHP200401834231	Proyecto de inversión	998,973.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998973.75, modificado:998973.75}}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE: 07DCC1477B -189899		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189899	S	750

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864782	Proyecto de inversión	1,305,978.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305978.23, modificado:1305978.23}}		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	254143	5	31
2020		5	CHP200401866099	Proyecto de inversión	1,706,281.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706281.85, modificado:1706281.85}}		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	257609	5	47
2020		5	CHP200401874697	Proyecto de inversión	3,193,219.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193219.03, modificado:3193219.03}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022511D00601E13B051-5825F	5	74
2020		5	CHP200401874751	Proyecto de inversión	4,136,585.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4136585.96, modificado:4136585.96}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B085-5825F	5	86
2020		5	CHP200401874753	Proyecto de inversión	3,392,368.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392368.83, modificado:3392368.83}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B087-5825F	5	112
2020		5	CHP200401874759	Proyecto de inversión	2,823,818.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823818.9, modificado:2823818.9}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B093-5825F	5	160

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401874774	Proyecto de inversión	2,431,118.93	209221.- Primaria Luis Echeverria Alvarez.(Construccionde Servicios Sanitarios, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herrerria, Canceleria, Inst. Eléctrica, Acabados, Correjeria) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B107-5825F	5	54
2020		5	CHP200401874787	Proyecto de inversión	2,420,013.27	209258.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla,(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herrerria, Canceleria, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Edificio F (Preliminares, Herrerria, Inst. Eléctrica,	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B124-5825F	5	85
2020		5	CHP200401874795	Proyecto de inversión	2,786,795.14	209281.- Primaria Salvador Urbina(Construcción de Dirección, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificios D (Preliminares y Acabados), F (Preliminares, Canceleria, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y G (Preliminares, Herrerria, Canceleria, Inst	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B132-5825F	5	86
2020		5	CHP200401874834	Proyecto de inversión	1,605,624.42	209266.- Telesecundaria No. 170 Jose Vasconcelos Calderon.(Construcción de 01 Laboratorio Taller, Demoliciones y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13B050-5825F	5	48
2020		5	CHP200401876929	Proyecto de inversión	69,940.00	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE		5	2844
2020		5	CHP200501889894	Acción	900,000.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Gastos Indirectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	90963	5	2837881

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200501890262	Acción	44,841.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44841.96, modificado:242440.0}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	259655	S	20921
2020		5	CHP200101700786	Proyecto de inversión	166,992.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166992.88, modificado:166991.73}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H04501112B014	N	0
2020		5	CHP200101701189	Proyecto de inversión	10,618,744.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.061874492E7, modificado:1.01880903E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H04001C03B020	N	0
2020		5	CHP200201707304	Proyecto de inversión	8,203,405.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8203405.68, modificado:8203405.68}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B031	N	0
2020		5	CHP200201708194	Proyecto de inversión	1,212,551.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212551.71, modificado:1212551.71}}		7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B083	N	0
2020		5	CHP200201709156	Proyecto de inversión	1,128,447.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128447.2, modificado:1128445.91}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042421H04501503B007	S	7964
2020		5	CHP200201709164	Proyecto de inversión	668,055.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668055.64, modificado:668055.62}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042421H04501503B005	S	9640
2020		5	CHP200201709524	Proyecto de inversión	6,581,502.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6581502.48, modificado:6581497.3}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B019	S	102282
2020		5	CHP200201709582	Proyecto de inversión	1,766,396.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1520064.75}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B124	S	114
2020		5	CHP200201709633	Proyecto de inversión	3,897,496.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897496.56, modificado:4847090.31}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B010	S	208
2020		5	CHP200201711686	Proyecto de inversión	835,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835200.0, modificado:835200.0}}		7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-035/2020	S	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301715409	Proyecto de inversión	2,174,403.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174403.23, modificado:2174403.23}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE - 11486		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11486	S	105
2020		5 CHP200301715475	Proyecto de inversión	7,619,848.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7619848.39, modificado:7527639.25}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 13257		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13257	S	103
2020		5 CHP200301715492	Proyecto de inversión	2,031,339.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031339.74, modificado:2031339.74}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL AMPLIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL MUNICIPIO DE OXCHUC - 13508		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13508	S	169
2020		5 CHP200301715493	Proyecto de inversión	3,200,549.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200549.25, modificado:3200549.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA MUNICIPIO DE OXCHUC - 13511		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13511	S	60
2020		5 CHP200301715495	Proyecto de inversión	6,665,257.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6665257.69, modificado:6564798.42}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MATAMOROS MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA - 13531		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13531	N	0
2020		5 CHP200301715513	Proyecto de inversión	16,447,450.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1513215E7, modificado:1.099033582E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934235.0, modificado:4710143.92}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SOCONUSCO MUNICIPIO DE ACAPETAHUA PRIMERA ETAPA - 13659		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13659	S	1315

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715521	Proyecto de inversión	8,182,626.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8182626.05, modificado:8182626.05}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13727	\$	830
2020		5	CHP200301716826	Proyecto de inversión	12,295,785.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229578531E7, modificado:1.106720462E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	59885	\$	39922
2020		5	CHP200301718124	Proyecto de inversión	2,413,307.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413307.86, modificado:2413307.86}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85749	\$	833
2020		5	CHP200301718129	Proyecto de inversión	4,104,038.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104038.05, modificado:4104038.04}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85790	\$	162
2020		5	CHP200301718130	Proyecto de inversión	5,393,804.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5393804.78, modificado:5393804.78}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85849	\$	90
2020		5	CHP200301718263	Proyecto de inversión	3,555,496.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3555496.14, modificado:3413137.92}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	86930	\$	2635
2020		5	CHP200301718263	Proyecto de inversión	3,361,054.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361054.94, modificado:3361054.94}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	87839	\$	1185

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301718456	Proyecto de inversión	4,749,920.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749920.63, modificado:4749920.63}}	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS CENTRAL MARCO GÓMEZ GIRÓN DOMINGO DÍAZ CATE BARTOLO PÉREZ CUL CHALCHIHUTLE HERMANOS PÉREZ Y LAS RELIGIOSAS Y CALLES PRIMERA SUR ORIENTE LAS MUJERES AMPLIACIÓN LAS MUJERES CENTRAL EL CALVARIO SAN PABLO Y CHALCHIHUITÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN - 91819		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91819	S	411
2020		5 CHP200301718564	Proyecto de inversión	6,272,241.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6272241.2, modificado:6261113.47}}	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA - 93825		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	93825	S	22192
2020		5 CHP200301722925	Proyecto de inversión	997,063.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997063.88, modificado:997063.88}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EC IXTACOMITAN CHAPULTENANGO TRAMO ARENAL LA OTRA BANDA - 3611		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	3611	S	78
2020		5 CHP200301723028	Proyecto de inversión	2,283,238.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283238.96, modificado:2283238.96}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ - 3983		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	3983	S	246
2020		5 CHP200301723173	Proyecto de inversión	568,977.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568977.68, modificado:568977.68}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LIMONCITOS SAN JUAN DE LOS LAGOS - 4498		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	4498	S	17
2020		5 CHP200301723251	Proyecto de inversión	456,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456800.0, modificado:456800.0}}	CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN EL BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 4727		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4727	S	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301723680	Proyecto de inversión	368,970.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368970.68, modificado:368970.68}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	6319	\$	70
2020		5	CHP200301724294	Proyecto de inversión	1,057,561.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057561.94, modificado:1057561.94}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	8241	\$	78
2020		5	CHP200301724341	Proyecto de inversión	2,745,032.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745032.57, modificado:2745032.57}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	8369	\$	660
2020		5	CHP200301724766	Proyecto de inversión	650,693.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650693.28, modificado:650693.28}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	9560	\$	56
2020		5	CHP200301724797	Proyecto de inversión	331,270.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331270.29, modificado:331270.29}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	9664	\$	56
2020		5	CHP200301724876	Proyecto de inversión	1,409,956.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409956.42, modificado:1409956.42}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9854	\$	825
2020		5	CHP200301724902	Proyecto de inversión	1,861,423.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	9916	\$	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301724974	Proyecto de inversión	1,608,862.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608862.14, modificado:1608862.14}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	10137	\$	50
2020		5	CHP200301725002	Proyecto de inversión	1,099,129.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099129.39, modificado:1099129.39}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	10233	\$	100
2020		5	CHP200301725065	Proyecto de inversión	1,203,355.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203355.45, modificado:1203355.45}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	10436	\$	60
2020		5	CHP200301725252	Proyecto de inversión	1,492,868.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492868.82, modificado:1492868.82}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11049	\$	5
2020		5	CHP200301725263	Proyecto de inversión	874,316.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874316.45, modificado:874316.45}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11077	\$	4
2020		5	CHP200301725308	Proyecto de inversión	223,887.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223887.96, modificado:223887.96}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11184	\$	4
2020		5	CHP200301725573	Proyecto de inversión	1,356,176.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356176.3, modificado:1356176.3}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	12012	\$	7005

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301725582	Proyecto de inversión	777,867.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777867.94, modificado:777867.94}}}		7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	12038	5	250
2020		5	CHP200301725587	Proyecto de inversión	465,874.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465874.72, modificado:465874.72}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	12052	5	390
2020		5	CHP200301725682	Proyecto de inversión	1,503,136.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503136.42, modificado:1503136.42}}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	12336	5	1400
2020		5	CHP200301725782	Proyecto de inversión	1,392,896.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392896.46, modificado:1392896.46}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	12620	5	319
2020		5	CHP200301726498	Proyecto de inversión	1,267,618.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267618.77, modificado:1267618.77}}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	14580	5	46
2020		5	CHP200301726747	Proyecto de inversión	1,311,394.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311394.94, modificado:1311394.94}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	15444	5	131

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301726785	Proyecto de inversión	483,583.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483583.16, modificado:483583.16}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15540	S	68
2020		5	CHP200301726924	Proyecto de inversión	1,991,102.95	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991102.95, modificado:1991102.95}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	15988	S	396
2020		5	CHP200301727175	Proyecto de inversión	1,919,240.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919240.0, modificado:1919240.0}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	16728	S	371
2020		5	CHP200301727261	Proyecto de inversión	2,550,961.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550961.62, modificado:2550961.62}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17002	S	1059
2020		5	CHP200301728380	Proyecto de inversión	2,110,183.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110183.57, modificado:2110183.57}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	20129	S	61
2020		5	CHP200301728839	Proyecto de inversión	715,150.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715150.03, modificado:715150.03}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	21551	S	45
2020		5	CHP200301728860	Proyecto de inversión	614,825.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614825.21, modificado:614825.21}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	21597	S	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728988	Proyecto de inversión	5,943,083.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5943083.17, modificado:5943083.17}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	21924	\$	133
2020		5	CHP200301729104	Proyecto de inversión	2,059,776.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059776.0, modificado:2059776.0}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	22191	\$	145
2020		5	CHP200301729154	Proyecto de inversión	4,034,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034800.0, modificado:4034800.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22356	\$	117
2020		5	CHP200301729926	Proyecto de inversión	412,464.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412464.61, modificado:412464.61}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	24494	\$	250
2020		5	CHP200301730052	Proyecto de inversión	2,255,244.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255244.14, modificado:2255244.14}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	24926	\$	78
2020		5	CHP200301730117	Proyecto de inversión	773,160.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773160.93, modificado:773160.93}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	25096	\$	22
2020		5	CHP200301730121	Proyecto de inversión	3,934,424.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934424.01, modificado:3934424.01}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	25102	\$	381

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301730341	Proyecto de inversión	5,145,083.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5145083.66, modificado:5145083.66}}}		7 Chiapas	56 Mitontic		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	25699	S	415
2020		5	CHP200301735482	Proyecto de inversión	1,340,553.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340553.06, modificado:1340553.06}}}		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	27110	S	322
2020		5	CHP200301735701	Proyecto de inversión	574,728.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574728.87, modificado:574728.87}}}		7 Chiapas	1 Acacoyagua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	27425	S	45
2020		5	CHP200301737634	Proyecto de inversión	753,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753000.0, modificado:753000.0}}}		7 Chiapas	32 Escuintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29922	S	4633
2020		5	CHP200301737688	Proyecto de inversión	1,046,487.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046487.34, modificado:1046487.34}}}		7 Chiapas	103 Tuzantán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30004	S	1328
2020		5	CHP200301737807	Proyecto de inversión	2,000,596.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000596.55, modificado:2000596.55}}}		7 Chiapas	102 Tuxtla Chico		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30147	S	3689

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301737962	Proyecto de inversión	1,040,597.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040597.13, modificado:1040597.13}}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30328	\$	299
2020		5	CHP200301738392	Proyecto de inversión	1,917,075.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917075.89, modificado:1917075.89}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30812	\$	98
2020		5	CHP200301738476	Proyecto de inversión	122,378.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30900	\$	11
2020		5	CHP200301738936	Proyecto de inversión	304,575.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304575.54, modificado:304575.54}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31443	\$	300
2020		5	CHP200301738957	Proyecto de inversión	399,295.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399295.36, modificado:399295.36}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31465	\$	140
2020		5	CHP200301739003	Proyecto de inversión	4,499,675.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}}}		7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	31524	\$	76

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301739454	Proyecto de inversión	1,415,166.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415166.1, modificado:1415166.1}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	32052	S	545
2020		5	CHP200301740456	Proyecto de inversión	551,929.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551929.1, modificado:551929.1}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MIUNICIPAL	33255	S	500
2020		5	CHP200301740824	Proyecto de inversión	1,363,620.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363620.84, modificado:1363620.84}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	33672	S	120
2020		5	CHP200301741706	Proyecto de inversión	958,265.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958265.56, modificado:958265.56}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34835	S	231
2020		5	CHP200301741869	Proyecto de inversión	4,777,638.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777638.29, modificado:4777638.29}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35027	S	1152
2020		5	CHP200301741902	Proyecto de inversión	1,093,999.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093999.96, modificado:1093999.96}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	35059	S	1000
2020		5	CHP200301742181	Proyecto de inversión	611,802.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611802.71, modificado:611802.71}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35439	S	98

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301743148	Proyecto de inversión	2,299,982.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299982.7, modificado:2299982.7}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	37093	S	689
2020		5	CHP200301743295	Proyecto de inversión	549,840.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549840.0, modificado:549840.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	37414	S	316
2020		5	CHP200301743319	Proyecto de inversión	4,388,388.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388388.8, modificado:4388388.8}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	37476	S	250
2020		5	CHP200301743783	Proyecto de inversión	1,259,997.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259997.49, modificado:1259997.49}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38556	S	176
2020		5	CHP200301744201	Proyecto de inversión	2,501,318.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501318.92, modificado:2501318.92}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39478	S	377
2020		5	CHP200301744715	Proyecto de inversión	600,169.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600169.0, modificado:586491.08}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	40517	S	241
2020		5	CHP200301744725	Proyecto de inversión	433,305.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433305.46, modificado:433305.46}}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	40538	S	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744783	Proyecto de inversión	654,827.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654827.6, modificado:654827.6}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	40659	S	83
2020		5	CHP200301744848	Proyecto de inversión	3,035,849.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035849.0, modificado:3035849.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	40821	S	1202
2020		5	CHP200301744944	Proyecto de inversión	1,218,366.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218366.21, modificado:1218366.21}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41016	S	294
2020		5	CHP200301745279	Proyecto de inversión	1,433,309.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433309.34, modificado:1433309.34}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44794	S	117
2020		5	CHP200301745328	Proyecto de inversión	286,737.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286737.99, modificado:286737.99}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	44952	S	307
2020		5	CHP200301745902	Proyecto de inversión	613,318.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613318.11, modificado:613318.11}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	46406	S	57

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301745906	Proyecto de inversión	832,506.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832506.16, modificado:832506.16}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO MIXTO LOCALIDAD PLAN LÁZARO CÁRDENAS - 46411		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	46411	S	121
2020		5 CHP200301745952	Proyecto de inversión	1,203,979.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203979.85, modificado:1203979.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO LIQUILWITZ - 46519		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46519	S	98
2020		5 CHP200301746358	Proyecto de inversión	2,908,774.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}	CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47478		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47478	S	55
2020		5 CHP200301746362	Proyecto de inversión	573,323.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL PORVENIR - 47484		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47484	S	47
2020		5 CHP200301746385	Proyecto de inversión	2,212,452.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212452.18, modificado:2212452.18}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHIAPILLA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 47531		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	47531	S	1000
2020		5 CHP200301746416	Proyecto de inversión	1,160,456.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160456.33, modificado:1160456.33}}	CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPR2375R LOCALIDAD LINDA FLOR - 47604		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL	47604	S	99

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301746447	Proyecto de inversión	1,160,456.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160456.33, modificado:1160456.33}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL	47659	S	1329
2020		5	CHP200301746959	Proyecto de inversión	2,695,454.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695454.31, modificado:2695454.31}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49641	S	227
2020		5	CHP200301747013	Proyecto de inversión	597,614.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49803	S	28
2020		5	CHP200301747175	Proyecto de inversión	358,746.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358746.52, modificado:358746.52}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50222	S	337
2020		5	CHP200301747585	Proyecto de inversión	504,808.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504808.8, modificado:504808.8}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	51459	S	47
2020		5	CHP200301747717	Proyecto de inversión	802,653.23	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51820	S	65
2020		5	CHP200301748196	Proyecto de inversión	458,658.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52847	S	37

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301748654	Proyecto de inversión	2,726,246.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726246.06, modificado:2726246.06}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 54131		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54131	S	63
2020		5 CHP200301748805	Proyecto de inversión	1,003,316.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}}}	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL XAQUILÁ - 54550		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54550	S	81
2020		5 CHP200301749199	Proyecto de inversión	1,216,623.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216623.78, modificado:1216623.78}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 55654		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55654	S	720
2020		5 CHP200301750729	Proyecto de inversión	298,807.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298807.29, modificado:298807.29}}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC - 60204		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60204	S	14
2020		5 CHP200301751183	Proyecto de inversión	303,410.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303410.32, modificado:303410.32}}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 61491		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	61491	S	973
2020		5 CHP200301751208	Proyecto de inversión	2,987,812.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987812.65, modificado:2987812.65}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 61570		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61570	S	312

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301751235	Proyecto de inversión	1,778,815.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778815.54, modificado:1778815.54}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	61629	S	5341
2020		5	CHP200301751474	Proyecto de inversión	882,202.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882202.0, modificado:882202.0}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62423	S	88
2020		5	CHP200301751507	Proyecto de inversión	138,110.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138110.0, modificado:138110.0}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62517	S	13
2020		5	CHP200301751585	Proyecto de inversión	236,566.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236566.0, modificado:236566.0}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62787	S	25
2020		5	CHP200301751612	Proyecto de inversión	365,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365400.0, modificado:365400.0}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	62876	S	420
2020		5	CHP200301751836	Proyecto de inversión	4,472,823.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4472823.72, modificado:4472823.72}}		7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	63645	S	1284
2020		5	CHP200301752135	Proyecto de inversión	443,839.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443839.88, modificado:436186.52}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64510	S	34

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301752327	Proyecto de inversión	3,384,043.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384043.67, modificado:3384043.67}}	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65068	\$	317
2020		5	CHP200301752360	Proyecto de inversión	3,191,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191600.0, modificado:3191600.0}}	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	65158	\$	3770
2020		5	CHP200301752414	Proyecto de inversión	1,682,165.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682165.15, modificado:1682165.15}}	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65352	\$	353
2020		5	CHP200301752697	Proyecto de inversión	1,627,922.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627922.63, modificado:1627922.63}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65900	\$	21
2020		5	CHP200301753163	Proyecto de inversión	2,005,254.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005254.85, modificado:2005254.85}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67256	\$	41
2020		5	CHP200301753401	Proyecto de inversión	1,693,968.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693968.3, modificado:1693968.3}}	7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	67889	\$	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301753978	Proyecto de inversión	3,463,230.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463230.95, modificado:3463230.95}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69418	\$	74
2020		5	CHP200301754239	Proyecto de inversión	612,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	70234	\$	60
2020		5	CHP200301754278	Proyecto de inversión	1,494,663.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494663.0, modificado:1494663.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	70390	\$	2370
2020		5	CHP200301754392	Proyecto de inversión	2,851,394.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851394.58, modificado:2851394.58}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70796	\$	107
2020		5	CHP200301754568	Proyecto de inversión	173,559.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173559.66, modificado:173559.66}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71343	\$	536
2020		5	CHP200301754704	Proyecto de inversión	599,996.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599996.22, modificado:599996.22}}		7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71650	\$	125

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301754884	Proyecto de inversión	1,423,708.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423708.83, modificado:1423708.83}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72350	\$	343
2020		5	CHP200301754913	Proyecto de inversión	674,399.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674399.55, modificado:674399.55}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72548	\$	135
2020		5	CHP200301755020	Proyecto de inversión	4,107,376.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4107376.82, modificado:4107376.82}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73185	\$	413
2020		5	CHP200301755134	Proyecto de inversión	1,711,639.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711639.47, modificado:1711639.47}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	74576	\$	762
2020		5	CHP200301755387	Proyecto de inversión	257,562.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257562.68, modificado:257562.68}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79525	\$	56
2020		5	CHP200301755931	Proyecto de inversión	107,066.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107066.05, modificado:107066.05}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80981	\$	189

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756047	Proyecto de inversión	2,317,651.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317651.73, modificado:2317651.73}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81307	\$	145
2020		5	CHP200301756396	Proyecto de inversión	942,644.81	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942644.81, modificado:942644.81}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	82317	\$	154
2020		5	CHP200301756555	Proyecto de inversión	5,198,247.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5198247.56, modificado:5198247.56}}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC	82787	\$	455
2020		5	CHP200301756855	Proyecto de inversión	492,468.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492468.69, modificado:492468.69}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83677	\$	34
2020		5	CHP200301757012	Proyecto de inversión	2,278,791.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278791.93, modificado:2278791.93}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	84073	\$	74
2020		5	CHP200301757084	Proyecto de inversión	680,934.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680934.64, modificado:680934.64}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	84310	\$	27

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301757756	Proyecto de inversión	438,457.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	86413	5	26
2020		5	CHP200301757769	Proyecto de inversión	5,266,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266200.0, modificado:5266200.0}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86443	5	384
2020		5	CHP200301757785	Proyecto de inversión	346,344.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346344.0, modificado:346344.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	86506	5	22
2020		5	CHP200301757835	Proyecto de inversión	1,797,220.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797220.59, modificado:1797220.59}}}		7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86615	5	561
2020		5	CHP200301757872	Proyecto de inversión	628,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628800.0, modificado:628800.0}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86720	5	55
2020		5	CHP200301758509	Proyecto de inversión	2,202,636.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202636.04, modificado:2202636.04}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	88150	5	115
2020		5	CHP200301758618	Proyecto de inversión	326,057.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326057.62, modificado:326057.62}}}		7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG SA DE CV	88400	5	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758703	Proyecto de inversión	597,614.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88677	S	28
2020		5	CHP200301759286	Proyecto de inversión	2,945,419.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945419.06, modificado:2945419.06}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATÁN	90244	S	878
2020		5	CHP200301759376	Proyecto de inversión	1,167,464.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167464.87, modificado:1167464.87}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90457	S	75
2020		5	CHP200301759383	Proyecto de inversión	2,788,150.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788150.96, modificado:2788150.96}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	90472	S	245
2020		5	CHP200301759438	Proyecto de inversión	1,411,025.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411025.62, modificado:1411025.62}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	90602	S	8572
2020		5	CHP200301759772	Proyecto de inversión	91,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91200.0, modificado:91200.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	91472	S	48
2020		5	CHP200301759784	Proyecto de inversión	1,139,968.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139968.0, modificado:1139968.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	91506	S	66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759943	Proyecto de inversión	297,708.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297708.78, modificado:297708.78}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91925	\$	129
2020		5	CHP200301760174	Proyecto de inversión	1,380,627.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380627.35, modificado:1380627.35}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	92552	\$	24
2020		5	CHP200301760289	Proyecto de inversión	3,111,311.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111311.2, modificado:3111311.2}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92865	\$	43
2020		5	CHP200301760302	Proyecto de inversión	683,302.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92889	\$	66
2020		5	CHP200301760812	Proyecto de inversión	78,465.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78465.88, modificado:78465.88}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	94098	\$	34
2020		5	CHP200301760834	Proyecto de inversión	6,910,950.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6910950.12, modificado:6907978.41}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94168	\$	234
2020		5	CHP200301760860	Proyecto de inversión	2,509,221.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509221.62, modificado:2509221.62}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94244	\$	810

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301760907	Proyecto de inversión	1,536,729.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536729.0, modificado:1536729.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	94350	\$	611
2020		5	CHP200301761227	Proyecto de inversión	107,549.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107549.42, modificado:107549.42}}}		7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	95155	\$	2473
2020		5	CHP200301761574	Proyecto de inversión	185,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICS	96189	\$	428
2020		5	CHP200301761642	Proyecto de inversión	1,252,965.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252965.64, modificado:1252965.64}}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	96386	\$	211
2020		5	CHP200301761809	Proyecto de inversión	55,056.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96770	\$	81
2020		5	CHP200301761821	Proyecto de inversión	1,602,330.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602330.1, modificado:1602330.1}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	96805	\$	68

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301761823	Proyecto de inversión	3,368,407.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368407.37, modificado:3368407.37}}	REVESTIMIENTO DE 2.7 KM DE CAMINO RURAL - 96812		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	96812	S	29
2020		5 CHP200301761920	Proyecto de inversión	430,056.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430056.12, modificado:430056.12}}	CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 97134		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	97134	S	60
2020		5 CHP200301761952	Proyecto de inversión	18,876.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18876.63, modificado:18876.63}}	SUMINISTRO DE DOCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA - 97209		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97209	S	28
2020		5 CHP200301762062	Proyecto de inversión	7,199,772.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199772.28, modificado:7199772.28}}	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 97477		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	97477	S	5099
2020		5 CHP200301762257	Proyecto de inversión	827,070.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827070.6, modificado:827070.6}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 98032		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	98032	S	50
2020		5 CHP200301762279	Proyecto de inversión	487,325.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL CACATEEL - 98090		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98090	S	40
2020		5 CHP200301762399	Proyecto de inversión	704,973.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704973.52, modificado:704973.52}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MATISGUATAL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 98431		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	98431	S	623

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762532	Proyecto de inversión	1,112,154.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112154.57, modificado:1112154.57}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	98827	S	1666
2020		5	CHP200301762642	Proyecto de inversión	1,585,719.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	99089	N	0
2020		5	CHP200301762830	Proyecto de inversión	536,662.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536662.36, modificado:536662.36}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99500	S	189
2020		5	CHP200301763062	Proyecto de inversión	1,201,378.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201378.38, modificado:1201378.38}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100122	S	1300
2020		5	CHP200301763214	Proyecto de inversión	1,401,241.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401241.14, modificado:1401241.14}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	100592	S	5611
2020		5	CHP200301763226	Proyecto de inversión	866,408.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866408.08, modificado:866408.08}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100624	S	174

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763370	Proyecto de inversión	1,693,968.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693968.3, modificado:1693968.3}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	100970	S	68
2020		5	CHP200301763733	Proyecto de inversión	420,442.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420442.0, modificado:420442.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101972	S	189
2020		5	CHP200301763829	Proyecto de inversión	1,732,469.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732469.64, modificado:1732469.64}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102238	S	68
2020		5	CHP200301764066	Proyecto de inversión	901,327.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901327.85, modificado:901327.85}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	102906	S	175
2020		5	CHP200301764190	Proyecto de inversión	3,194,292.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194292.68, modificado:3194292.68}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103226	S	120
2020		5	CHP200301764277	Proyecto de inversión	12,613,179.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261317926E7, modificado:1.261317926E7}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	103445	S	1232

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764353	Proyecto de inversión	3,332,348.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332348.53, modificado:3332348.53}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103637	\$	127
2020		5	CHP200301764383	Proyecto de inversión	2,834,419.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834419.0, modificado:2834419.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103722	\$	222
2020		5	CHP200301764438	Proyecto de inversión	57,695.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57695.5, modificado:57695.5}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	103881	\$	25
2020		5	CHP200301764785	Proyecto de inversión	343,663.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343663.94, modificado:343663.94}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	104782	\$	35
2020		5	CHP200301764841	Proyecto de inversión	46,156.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46156.4, modificado:46156.4}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	104940	\$	20
2020		5	CHP200301765335	Proyecto de inversión	348,828.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348828.63, modificado:348828.63}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	106474	\$	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765359	Proyecto de inversión	3,714,990.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714990.0, modificado:3714990.0}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	106536	S	181
2020		5	CHP200301765432	Proyecto de inversión	343,233.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343233.6, modificado:343233.6}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	106728	S	35
2020		5	CHP200301765806	Proyecto de inversión	112,808.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112808.18, modificado:112808.18}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	107634	S	26
2020		5	CHP200301765862	Proyecto de inversión	628,155.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	107851	S	20
2020		5	CHP200301765921	Proyecto de inversión	1,000,211.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000211.23, modificado:1000211.23}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	107988	S	205
2020		5	CHP200301765934	Proyecto de inversión	328,345.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328345.51, modificado:328345.51}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108026	S	20
2020		5	CHP200301766076	Proyecto de inversión	1,807,155.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807155.78, modificado:1807155.78}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108405	S	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301766160	Proyecto de inversión	1,490,082.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490082.54, modificado:1490082.54}}	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 108676		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108676	S	4
2020		5 CHP200301766322	Proyecto de inversión	760,032.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760032.0, modificado:760032.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO GALEANA - 109117		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	109117	S	25
2020		5 CHP200301766363	Proyecto de inversión	299,631.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299631.0, modificado:299631.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 109220		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	109220	S	19
2020		5 CHP200301766371	Proyecto de inversión	673,171.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673171.2, modificado:673171.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA ROSARIO LA MONTAÑA - 109237		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	109237	S	22
2020		5 CHP200301766502	Proyecto de inversión	1,607,872.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607872.07, modificado:1607872.07}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AMADO NERVO CON CLAVE 07DPB2752B - 109621		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	109621	S	84
2020		5 CHP200301766629	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 770 CLAVE: 07ETV0790Q. EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 109994		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109994	S	138
2020		5 CHP200301766691	Proyecto de inversión	78,713.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}}	CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD CUCUJÁ - 110135		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110135	S	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766802	Proyecto de inversión	2,930,598.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930598.49, modificado:2930598.49}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110454	\$	212
2020		5	CHP200301766816	Proyecto de inversión	1,654,554.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654554.91, modificado:2125110.3}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110498	\$	90
2020		5	CHP200301766825	Proyecto de inversión	628,576.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628576.31, modificado:628576.31}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110524	\$	0
2020		5	CHP200301767030	Proyecto de inversión	3,944,333.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944333.74, modificado:3944333.74}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	111039	\$	8
2020		5	CHP200301767148	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PENDIENTE	111332	\$	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301767158	Proyecto de inversión	400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400004.3}}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 111358		7 Chiapas	21 Copainalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PENDIENTE	111358	S	22
2020		5 CHP200301767179	Proyecto de inversión	100,014.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100014.62, modificado:100014.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO - 111423		7 Chiapas	21 Copainalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PENDIENTE	111423	S	22
2020		5 CHP200301767322	Proyecto de inversión	334,739.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334739.22, modificado:333801.92}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA DE 7.50 MTS X 3.50 MTS, EN CALZADA A MULATAL, BARRIO GUADALUPANO. CABECERA MUNICIPAL - 111851		7 Chiapas	71 Villa Comaltitán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS	111851	S	3701
2020		5 CHP200301767630	Proyecto de inversión	1,059,572.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059572.8, modificado:1059572.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 112572		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112572	S	200

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767637	Proyecto de inversión	191,821.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191821.64, modificado:191821.64}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	112598	\$	102
2020		5	CHP200301767726	Proyecto de inversión	487,325.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112822	\$	40
2020		5	CHP200301768117	Proyecto de inversión	511,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511000.0, modificado:511000.0}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	113771	\$	150
2020		5	CHP200301768413	Proyecto de inversión	826,601.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826601.15, modificado:826601.15}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	114623	\$	65
2020		5	CHP200301768567	Proyecto de inversión	903,507.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903507.53, modificado:903507.53}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	115172	\$	218
2020		5	CHP200301768600	Proyecto de inversión	532,440.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532440.0, modificado:532440.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115239	\$	612
2020		5	CHP200301768706	Proyecto de inversión	2,357,161.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357161.25, modificado:2357161.25}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	115480	\$	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768905	Proyecto de inversión	198,488.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198488.71, modificado:198488.71}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	116065	S	1500
2020		5	CHP200301768945	Proyecto de inversión	1,774,654.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774654.48, modificado:1774654.48}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	116170	S	25
2020		5	CHP200301769111	Proyecto de inversión	1,195,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116566	S	85
2020		5	CHP200301769131	Proyecto de inversión	4,560,720.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560720.48, modificado:4560720.48}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116607	S	750
2020		5	CHP200301769267	Proyecto de inversión	3,626,902.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626902.84, modificado:3626902.84}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117014	S	500
2020		5	CHP200301769599	Proyecto de inversión	95,882.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95882.4, modificado:95882.4}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118097	S	2
2020		5	CHP200301769744	Proyecto de inversión	1,601,294.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601294.5, modificado:1709927.02}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	118574	S	417

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301769808	Proyecto de inversión	63,997.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63997.22, modificado:63997.22}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118797	S	1
2020		5	CHP200301770143	Proyecto de inversión	96,155.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96155.97, modificado:96155.97}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119847	S	2
2020		5	CHP200301770354	Proyecto de inversión	809,772.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809772.75, modificado:809772.75}}}		7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120395	S	28
2020		5	CHP200301770373	Proyecto de inversión	1,272,117.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272117.63, modificado:1272117.63}}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	120434	S	120
2020		5	CHP200301770683	Proyecto de inversión	215,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}}}		7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	121253	S	35
2020		5	CHP200301770699	Proyecto de inversión	110,775.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110775.36, modificado:110775.36}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121289	S	48
2020		5	CHP200301770756	Proyecto de inversión	83,081.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83081.52, modificado:83081.52}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121399	S	36

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770768	Proyecto de inversión	1,199,677.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199677.29, modificado:1199677.29}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS	121433	S	1008
2020		5	CHP200301770835	Proyecto de inversión	375,840.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375840.0, modificado:375840.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121577	S	216
2020		5	CHP200301770930	Proyecto de inversión	744,720.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744720.0, modificado:744720.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121844	S	428
2020		5	CHP200301771099	Proyecto de inversión	87,634.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87634.9, modificado:87634.9}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	122195	S	28
2020		5	CHP200301771145	Proyecto de inversión	108,467.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108467.54, modificado:108467.54}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122286	S	47
2020		5	CHP200301771250	Proyecto de inversión	432,105.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432105.05, modificado:432105.05}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	122600	S	75
2020		5	CHP200301771326	Proyecto de inversión	1,005,277.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005277.31, modificado:1005277.31}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122826	S	72
2020		5	CHP200301771382	Proyecto de inversión	479,132.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479132.78, modificado:479132.78}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	122964	S	116

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771425	Proyecto de inversión	626,341.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626341.69, modificado:626341.69}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123081	S	192
2020		5	CHP200301771806	Proyecto de inversión	596,759.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596759.78, modificado:596759.78}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	124129	S	1621
2020		5	CHP200301771829	Proyecto de inversión	1,482,158.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482158.28, modificado:1482158.28}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	124195	S	83
2020		5	CHP200301771847	Proyecto de inversión	355,927.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355927.21, modificado:355927.21}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124247	S	86
2020		5	CHP200301771935	Proyecto de inversión	273,790.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273790.16, modificado:273790.16}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124490	S	66
2020		5	CHP200301771950	Proyecto de inversión	403,718.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403718.64, modificado:452587.2)}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	124525	S	26
2020		5	CHP200301772000	Proyecto de inversión	2,934,400.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934400.0, modificado:2934400.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	124680	S	91

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301772139	Proyecto de inversión	862,439.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862439.0, modificado:862439.0}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125059	5	208
2020		5	CHP200301772178	Proyecto de inversión	1,081,471.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081471.13, modificado:1081471.13}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125164	5	261
2020		5	CHP200301772185	Proyecto de inversión	1,820,704.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820704.56, modificado:1820704.56}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125198	5	439
2020		5	CHP200301772662	Proyecto de inversión	1,515,845.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515845.04, modificado:1515845.04}}}		7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	126461	5	206
2020		5	CHP200301772680	Proyecto de inversión	711,854.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126517	5	172
2020		5	CHP200301773263	Proyecto de inversión	298,407.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298407.99, modificado:298407.99}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	128134	5	24
2020		5	CHP200301773304	Proyecto de inversión	1,776,228.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776228.77, modificado:1776228.77}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	128225	5	135

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773502	Proyecto de inversión	5,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	128769	S	7674
2020		5	CHP200301774333	Proyecto de inversión	243,539.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243539.22, modificado:243539.22}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131070	S	3
2020		5	CHP200301774396	Proyecto de inversión	1,722,516.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722516.39, modificado:1722516.39}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	131176	S	1488
2020		5	CHP200301774927	Proyecto de inversión	1,000,445.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000445.36, modificado:1000445.36}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	132241	S	162
2020		5	CHP200301774949	Proyecto de inversión	3,608,803.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608803.0, modificado:3608803.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	132289	S	1429
2020		5	CHP200301775175	Proyecto de inversión	215,423.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215423.76, modificado:215423.76}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	132847	S	25
2020		5	CHP200301776697	Proyecto de inversión	1,400,072.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400072.66, modificado:1400072.66}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	134953	S	141

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301778091	Proyecto de inversión	198,938.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198938.66, modificado:198938.66}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	136643	\$	18
2020		5	CHP200301779552	Proyecto de inversión	200,663.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138281	\$	17
2020		5	CHP200301779590	Proyecto de inversión	2,781,058.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781058.53, modificado:2781058.53}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138341	\$	512
2020		5	CHP200301780681	Proyecto de inversión	2,438,013.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438013.0, modificado:2438013.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139660	\$	451
2020		5	CHP200301780727	Proyecto de inversión	961,384.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961384.0, modificado:961384.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139699	\$	23
2020		5	CHP200301781005	Proyecto de inversión	1,046,077.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046077.01, modificado:1046077.01}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139947	\$	23
2020		5	CHP200301781221	Proyecto de inversión	354,427.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354427.12, modificado:354427.12}}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	140149	\$	2112

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301788016	Proyecto de inversión	1,181,971.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181971.1, modificado:1181872.98}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H04501112B030	S	152
2020		5	CHP200301788026	Proyecto de inversión	2,563,708.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563708.78, modificado:2563707.39}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H04501112B021	S	434
2020		5	CHP200301792165	Proyecto de inversión	5,173,120.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5173120.43, modificado:5173120.19}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B238	S	96
2020		5	CHP200301792476	Proyecto de inversión	11,300,480.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130048057E7, modificado:1.157962877E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B019	N	0
2020		5	CHP200401798297	Proyecto de inversión	3,673,368.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3673368.37, modificado:3673368.37}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	170084	S	127
2020		5	CHP200401803014	Proyecto de inversión	1,708,147.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708147.02, modificado:1708147.02}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	235456	S	55
2020		5	CHP200401815554	Proyecto de inversión	2,859,518.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859518.28, modificado:2859518.28}}		7 Chiapas		57 Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	142907	S	12578
2020		5	CHP200401816242	Proyecto de inversión	4,520,773.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4520773.55, modificado:4520773.55}}		7 Chiapas		77 Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143823	S	325

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401816801	Proyecto de inversión	524,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}}}		7 Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS	144457	S	85
2020		5	CHP200401818373	Proyecto de inversión	531,359.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531359.46, modificado:531359.46}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	146097	S	48
2020		5	CHP200401818707	Proyecto de inversión	2,162,991.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162991.6, modificado:2162991.6}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	146416	S	140
2020		5	CHP200401819120	Proyecto de inversión	198,225.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198225.62, modificado:198225.62}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146925	S	10
2020		5	CHP200401819254	Proyecto de inversión	672,499.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672499.62, modificado:672499.62}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	147188	S	34
2020		5	CHP200401819547	Proyecto de inversión	230,887.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230887.1, modificado:230887.1}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	147597	S	1026
2020		5	CHP200401820384	Proyecto de inversión	942,344.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942344.55, modificado:942344.55}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	148832	S	52

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401820394	Proyecto de inversión	695,936.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695936.2, modificado:695936.2}}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL - 148851		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	148851	S	2000
2020		5 CHP200401820463	Proyecto de inversión	816,369.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816369.21, modificado:816369.21}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EJIDO EL PROGRESO - 148983		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	148983	S	233
2020		5 CHP200401820635	Proyecto de inversión	137,884.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137884.82, modificado:137884.82}}}	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME - 149352		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	149352	S	17
2020		5 CHP200401820795	Proyecto de inversión	5,483,028.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5483028.42, modificado:5483028.42}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZAJALOB - 149739		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149739	S	88
2020		5 CHP200401821587	Proyecto de inversión	1,680,142.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680142.78, modificado:1680142.78}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO - 151546		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151546	S	121
2020		5 CHP200401821659	Proyecto de inversión	110,163.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110163.56, modificado:110163.56}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 151697		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151697	S	47

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401821878	Proyecto de inversión	3,045,567.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045567.0, modificado:3045567.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD LAGUNA ARRIBA - 152147		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	152147	S	42
2020	5	CHP200401821905	Proyecto de inversión	4,735,293.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735293.2, modificado:4735293.2}}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CULATI - 152190		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	152190	S	23242
2020	5	CHP200401821913	Proyecto de inversión	1,016,272.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016272.24, modificado:1016272.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 152203		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	152203	S	329
2020	5	CHP200401821920	Proyecto de inversión	3,396,709.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396709.54, modificado:3396709.54}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO EN EL PALMAR SAN GABRIEL - 152213		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152213	S	723
2020	5	CHP200401822319	Proyecto de inversión	1,468,312.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468312.44, modificado:1468312.44}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO NETZAHUALCÓYOTL - 153158		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	153158	S	92
2020	5	CHP200401822521	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}}	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 153636		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153636	S	2000
2020	5	CHP200401822757	Proyecto de inversión	563,757.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563757.89, modificado:563665.99}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE A LA CONSTITUCIÓN A SAN ANTONIO LOS MONTES DE KM 0+000 AL KM 14+160. - 154108		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154108	S	455

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823026	Proyecto de inversión	48,345.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48345.08, modificado:48345.08}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA	154757	S	18
2020		5	CHP200401823209	Proyecto de inversión	556,994.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556994.88, modificado:556994.88}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155176	S	78
2020		5	CHP200401823494	Proyecto de inversión	795,748.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795748.41, modificado:795748.41}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	155910	S	500
2020		5	CHP200401823594	Proyecto de inversión	2,362,420.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362420.0, modificado:2362420.0}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	156139	S	798
2020		5	CHP200401823666	Proyecto de inversión	504,562.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504562.23, modificado:504562.23}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	156363	S	80
2020		5	CHP200401823668	Proyecto de inversión	1,347,304.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347304.8, modificado:1347304.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	156382	S	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823690	Proyecto de inversión	1,202,186.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202186.07, modificado:1202186.07}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	156594	\$	103
2020		5	CHP200401823728	Proyecto de inversión	531,206.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531206.25, modificado:531206.25}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIAPL	156897	\$	1026
2020		5	CHP200401824067	Proyecto de inversión	155,645.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157837	\$	5
2020		5	CHP200401824303	Proyecto de inversión	48,514.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48514.0, modificado:48514.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158428	\$	12
2020		5	CHP200401824362	Proyecto de inversión	596,131.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596131.16, modificado:596131.16}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	158568	\$	52
2020		5	CHP200401824469	Proyecto de inversión	1,513,320.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513320.8, modificado:1512950.06}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158801	\$	100
2020		5	CHP200401824522	Proyecto de inversión	221,362.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221362.21, modificado:221362.21}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE	158888	\$	290

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824811	Proyecto de inversión	316,400.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316400.81, modificado:316400.81}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159672	\$	1375
2020		5	CHP200401824881	Proyecto de inversión	33,251.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33251.09, modificado:33251.09}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO	159883	\$	5385
2020		5	CHP200401824937	Proyecto de inversión	188,737.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188737.16, modificado:188737.16}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160049	\$	79
2020		5	CHP200401825086	Proyecto de inversión	465,251.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465251.12, modificado:465251.12}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	160460	\$	65
2020		5	CHP200401825269	Proyecto de inversión	382,504.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.45, modificado:382504.45}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160929	\$	120
2020		5	CHP200401825441	Proyecto de inversión	329,541.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329541.98, modificado:329541.98}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	161580	\$	31
2020		5	CHP200401825972	Proyecto de inversión	908,241.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908241.11, modificado:1069265.7}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	162954	\$	537

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826062	Proyecto de inversión	1,204,625.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204625.2, modificado:1204625.2}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	163188	\$	151
2020		5	CHP200401826120	Proyecto de inversión	168,634.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168634.0, modificado:168634.0}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	163330	\$	5902
2020		5	CHP200401826456	Proyecto de inversión	258,673.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258673.28, modificado:258673.28}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164111	\$	18
2020		5	CHP200401826472	Proyecto de inversión	2,120,881.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120881.89, modificado:2120881.89}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	164145	\$	145
2020		5	CHP200401826643	Proyecto de inversión	267,873.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267873.86, modificado:267873.86}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164462	\$	223
2020		5	CHP200401826665	Proyecto de inversión	1,350,460.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350460.69, modificado:1350460.69}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	164496	\$	60
2020		5	CHP200401826898	Proyecto de inversión	656,244.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656244.89, modificado:656244.89}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	164997	\$	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827104	Proyecto de inversión	114,054.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114054.7, modificado:114054.7}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	165468	S	120
2020		5	CHP200401827434	Proyecto de inversión	449,772.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449772.4, modificado:449772.4}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	166364	S	28
2020		5	CHP200401827443	Proyecto de inversión	506,035.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506035.2, modificado:506035.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	166391	S	30
2020		5	CHP200401827449	Proyecto de inversión	549,981.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549981.3, modificado:549981.3}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	166410	S	34
2020		5	CHP200401827488	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166505	S	163
2020		5	CHP200401827785	Proyecto de inversión	810,265.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810265.64, modificado:810265.64}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	167405	S	245
2020		5	CHP200401827948	Proyecto de inversión	276,670.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276670.25, modificado:276670.25}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO	167940	S	120

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827982	Proyecto de inversión	2,485,644.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485644.75, modificado:2485644.75}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	168022	\$	396
2020		5	CHP200401828015	Proyecto de inversión	816,458.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816458.63, modificado:816065.88}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168078	\$	625
2020		5	CHP200401828757	Proyecto de inversión	40,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}}		7 Chiapas		73 Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	170411	\$	3
2020		5	CHP200401828776	Proyecto de inversión	1,155,585.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155585.81, modificado:1155585.81}}}		7 Chiapas		114 Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	170464	\$	190
2020		5	CHP200401828845	Proyecto de inversión	64,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:64400.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170644	\$	50
2020		5	CHP200401828873	Proyecto de inversión	99,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99400.0, modificado:99400.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170697	\$	75
2020		5	CHP200401828898	Proyecto de inversión	191,172.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191172.9, modificado:191172.9}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170747	\$	13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829169	Proyecto de inversión	1,012,374.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012374.56, modificado:1011942.77}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172015	S	55
2020		5	CHP200401829354	Proyecto de inversión	745,225.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745225.08, modificado:745225.08}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	172537	S	34
2020		5	CHP200401829406	Proyecto de inversión	1,273,987.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273987.86, modificado:1273987.86}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	172790	S	2296
2020		5	CHP200401829443	Proyecto de inversión	173,736.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173736.36, modificado:173736.36}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	173045	S	70
2020		5	CHP200401830278	Proyecto de inversión	649,935.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649935.0, modificado:649935.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175872	S	25
2020		5	CHP200401831038	Proyecto de inversión	431,070.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431070.3, modificado:431070.3}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	178955	S	40
2020		5	CHP200401831083	Proyecto de inversión	1,013,348.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013348.16, modificado:1013348.16}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179240	S	91

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401831158	Proyecto de inversión	323,275.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323275.33, modificado:323275.33}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	179413	5	28
2020		5	CHP200401831346	Proyecto de inversión	1,613,544.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613544.1, modificado:1613544.1}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	180110	5	1315
2020		5	CHP200401831389	Proyecto de inversión	2,624,688.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624688.0, modificado:2624688.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	180230	5	165
2020		5	CHP200401831418	Proyecto de inversión	3,504,100.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504100.88, modificado:3504100.88}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	180356	5	1594
2020		5	CHP200401831554	Proyecto de inversión	2,766,847.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766847.0, modificado:2766847.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	180754	5	1096
2020		5	CHP200401831595	Proyecto de inversión	775,175.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775175.29, modificado:775175.29}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180846	5	30
2020		5	CHP200401831602	Proyecto de inversión	135,671.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135671.76, modificado:135671.76}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	180860	5	19

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832104	Proyecto de inversión	309,764.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309764.8, modificado:309764.8}}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	182885	S	41
2020		5	CHP200401832139	Proyecto de inversión	236,243.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236243.85, modificado:236243.85}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183003	S	32
2020		5	CHP200401832278	Proyecto de inversión	289,473.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289473.04, modificado:289473.04}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	183477	S	100
2020		5	CHP200401832728	Proyecto de inversión	440,562.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	184999	S	17
2020		5	CHP200401832901	Proyecto de inversión	4,873,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873200.0, modificado:4873200.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185621	S	254
2020		5	CHP200401833578	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	187932	S	2
2020		5	CHP200401833813	Proyecto de inversión	2,074,391.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074391.59, modificado:2074391.59}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	188719	S	272

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833848	Proyecto de inversión	866,989.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866989.2, modificado:866989.2}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	188823	S	29
2020		5	CHP200401834078	Proyecto de inversión	299,571.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299571.17, modificado:299571.17}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189494	S	375
2020		5	CHP200401834207	Proyecto de inversión	1,261,472.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261472.45, modificado:1261472.45}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	189846	S	328
2020		5	CHP200401834352	Proyecto de inversión	571,946.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571946.72, modificado:571946.72}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190210	S	165
2020		5	CHP200401834355	Proyecto de inversión	1,138,795.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138795.2, modificado:1138795.2}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	190220	S	61
2020		5	CHP200401834714	Proyecto de inversión	2,772,998.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772998.08, modificado:2772998.08}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	191312	S	127
2020		5	CHP200401834842	Proyecto de inversión	4,023,046.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023046.85, modificado:4023046.85}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	191617	S	6392

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401834954	Proyecto de inversión	751,199.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751199.31, modificado:751199.31}}}		7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	191840	5	189
2020		5	CHP200401834970	Proyecto de inversión	509,553.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509553.74, modificado:509553.74}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	191872	5	61
2020		5	CHP200401834983	Proyecto de inversión	1,065,928.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065928.91, modificado:1065928.91}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	191908	5	438
2020		5	CHP200401834991	Proyecto de inversión	1,642,525.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642525.2, modificado:1642525.2}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191938	5	452
2020		5	CHP200401834993	Proyecto de inversión	1,021,670.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021670.76, modificado:1021670.76}}}		7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E IXHUATAN	191945	5	2290
2020		5	CHP200401835105	Proyecto de inversión	1,562,733.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562733.52, modificado:1562733.52}}}		7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	192262	5	1828
2020		5	CHP200401835556	Proyecto de inversión	597,168.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597168.0, modificado:597168.0}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	193625	5	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401835792	Proyecto de inversión	2,916,109.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916109.35, modificado:2916109.35}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	194601	\$	210
2020		5	CHP200401835843	Proyecto de inversión	29,838.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194765	\$	2
2020		5	CHP200401835845	Proyecto de inversión	29,838.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194769	\$	2
2020		5	CHP200401835894	Proyecto de inversión	59,676.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59676.92, modificado:59676.92}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194872	\$	8
2020		5	CHP200401835908	Proyecto de inversión	89,515.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.69, modificado:89515.69}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194902	\$	14
2020		5	CHP200401836067	Proyecto de inversión	129,205.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129205.44, modificado:129205.44}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195289	\$	29
2020		5	CHP200401836171	Proyecto de inversión	948,850.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948850.57, modificado:948850.57}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	195505	\$	212

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836182	Proyecto de inversión	223,278.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223278.0, modificado:223278.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195533	5	18
2020		5	CHP200401836247	Proyecto de inversión	1,003,282.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003282.5, modificado:1003282.5}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195824	5	35
2020		5	CHP200401836352	Proyecto de inversión	937,989.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937989.05, modificado:937989.05}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196076	5	79
2020		5	CHP200401836673	Proyecto de inversión	1,002,130.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002130.75, modificado:1002130.75}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	197368	5	20526
2020		5	CHP200401836734	Proyecto de inversión	1,499,932.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499932.5, modificado:1499932.5}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197581	5	50
2020		5	CHP200401836759	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	197644	5	72
2020		5	CHP200401837475	Proyecto de inversión	1,344,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	200056	5	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837476	Proyecto de inversión	3,528,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528000.0, modificado:3528000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	200066	S	110
2020		5	CHP200401837556	Proyecto de inversión	750,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200293	S	127
2020		5	CHP200401837631	Proyecto de inversión	1,079,922.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	200479	S	20
2020		5	CHP200401837664	Proyecto de inversión	607,412.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607412.48, modificado:607412.48}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	200584	S	38
2020		5	CHP200401837756	Proyecto de inversión	1,110,549.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110549.94, modificado:1110549.94}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200833	S	120
2020		5	CHP200401838079	Proyecto de inversión	437,983.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437983.8, modificado:437983.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	201850	S	30
2020		5	CHP200401838268	Proyecto de inversión	1,053,903.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053903.94, modificado:1053903.94}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	202402	S	85

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401838340	Proyecto de inversión	378,506.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378506.04, modificado:378506.04}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202612	5	307
2020		5	CHP200401838502	Proyecto de inversión	564,656.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564656.1, modificado:564656.1}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	203028	5	72
2020		5	CHP200401839156	Proyecto de inversión	586,686.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586686.24, modificado:586686.24}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204778	5	133
2020		5	CHP200401839204	Proyecto de inversión	2,875,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875000.0, modificado:2875000.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204921	5	324
2020		5	CHP200401839242	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	205058	5	667
2020		5	CHP200401839438	Proyecto de inversión	626,682.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626682.84, modificado:626682.84}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205595	5	55

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401839637	Proyecto de inversión	483,892.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483892.76, modificado:483892.76}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	206218	S	43
2020		5	CHP200401839705	Proyecto de inversión	951,093.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951093.0, modificado:951093.0}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	206429	S	75
2020		5	CHP200401839767	Proyecto de inversión	193,825.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193825.5, modificado:193513.19}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	206639	S	13
2020		5	CHP200401840079	Proyecto de inversión	83,349.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83349.09, modificado:83349.09}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	207548	S	18
2020		5	CHP200401840113	Proyecto de inversión	1,255,584.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255584.46, modificado:1255584.46}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207691	S	164
2020		5	CHP200401840115	Proyecto de inversión	1,399,987.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399987.75, modificado:1399987.75}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207704	S	234
2020		5	CHP200401840189	Proyecto de inversión	1,681,180.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681180.65, modificado:1681180.65}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207920	S	880

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401840210	Proyecto de inversión	906,933.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906933.03, modificado:906933.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO PUENTE CANTELÁ A PATALIJA - 207985		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207985	S	153
2020		5 CHP200401840262	Proyecto de inversión	1,338,747.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338747.29, modificado:1338747.29}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO ALAN SAC JUN A CRUCERO HIC'BATIL - 208110		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	208110	S	195
2020		5 CHP200401840682	Proyecto de inversión	652,521.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652521.6, modificado:652521.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON BIODIGESTOR EN EJIDO FRANCISCO VILLA - 209556		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	209556	S	75
2020		5 CHP200401840845	Proyecto de inversión	353,346.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353346.76, modificado:353346.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN BOCHIL LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAVARRÍA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CHAVARRÍA - 210064		7 Chiapas		13 Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210064	S	183
2020		5 CHP200401841106	Proyecto de inversión	576,801.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576801.65, modificado:576801.65}}	REHABILITACION DE DOSCIENTOS SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHABAN - 210735		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210735	S	436
2020		5 CHP200401841144	Proyecto de inversión	4,459,910.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121937.16, modificado:3121937.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337973.07, modificado:1337973.07}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZ' AQUIVILJOK - 210822		7 Chiapas		93 Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	210822	S	714

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401841162	Proyecto de inversión	1,303,334.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303334.48, modificado:1303334.48}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210868	\$	155
2020		5	CHP200401841219	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211024	\$	350
2020		5	CHP200401841494	Proyecto de inversión	1,203,224.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203224.02, modificado:1203224.02}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211845	\$	125
2020		5	CHP200401841692	Proyecto de inversión	194,973.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194973.12, modificado:194973.12}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	212405	\$	40
2020		5	CHP200401841701	Proyecto de inversión	8,364,752.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8364752.69, modificado:8364752.69}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212425	\$	1500
2020		5	CHP200401841916	Proyecto de inversión	2,625,902.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625902.46, modificado:2625902.46}}		7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	213194	\$	176
2020		5	CHP200401841940	Proyecto de inversión	1,999,287.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999287.81, modificado:1999287.81}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	213255	\$	154

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401842018	Proyecto de inversión	72,012.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72012.15, modificado:72012.15}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD NIQUIDAMBAR - 213538		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	213538	S	20
2020	5	CHP200401842023	Proyecto de inversión	350,000.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.42, modificado:350000.42}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 213552		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	213552	S	4572
2020	5	CHP200401842156	Proyecto de inversión	152,166.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152166.48, modificado:152166.48}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE - 213913		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213913	S	42
2020	5	CHP200401842205	Proyecto de inversión	79,077.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79077.43, modificado:79077.43}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD LA ESPERANZA - 214048		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214048	S	24
2020	5	CHP200401842946	Proyecto de inversión	191,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}}	MEJORAMIENTO DE 88 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES 216093		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216093	S	53
2020	5	CHP200401843121	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 216618		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	216618	S	1544
2020	5	CHP200401843279	Proyecto de inversión	19,575.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19575.0, modificado:19575.0}}	MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD NARANJO PITAL ASENTAMIENTO NARANJOS PITAL - 217031		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217031	S	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843464	Proyecto de inversión	27,328.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27328.49, modificado:27328.49}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	217633	S	14
2020		5	CHP200401843502	Proyecto de inversión	23,424.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	217743	S	10
2020		5	CHP200401843570	Proyecto de inversión	230,550.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230550.0, modificado:230550.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217933	S	63
2020		5	CHP200401843883	Proyecto de inversión	97,875.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97875.0, modificado:97875.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219074	S	27
2020		5	CHP200401843961	Proyecto de inversión	140,742.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140742.74, modificado:140742.74}}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	219248	S	10
2020		5	CHP200401844096	Proyecto de inversión	875,537.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875537.84, modificado:875537.84}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	219647	S	10
2020		5	CHP200401844337	Proyecto de inversión	3,904.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	220338	S	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401845096	Proyecto de inversión	389,419.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.58, modificado:389419.58}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	222897	\$	76
2020		5	CHP200401845509	Proyecto de inversión	1,513,219.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513219.13, modificado:1513219.13}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PUEBLO BUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	223936	\$	1200
2020		5	CHP200401845655	Proyecto de inversión	1,663,434.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663434.0, modificado:1663329.39}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224291	\$	100
2020		5	CHP200401845683	Proyecto de inversión	154,060.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154060.98, modificado:154060.98}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	224341	\$	25
2020		5	CHP200401845815	Proyecto de inversión	1,474,250.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474250.0, modificado:1474250.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224610	\$	250
2020		5	CHP200401846231	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225933	\$	21828

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401846590	Proyecto de inversión	1,367,851.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367851.29, modificado:1367851.29}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	226812	5	68
2020		5	CHP200401847197	Proyecto de inversión	88,739.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88739.18, modificado:88739.18}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	228286	5	578
2020		5	CHP200401847339	Proyecto de inversión	1,573,859.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573859.23, modificado:1573859.23}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	228740	5	70
2020		5	CHP200401847445	Proyecto de inversión	603,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603200.0, modificado:603200.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229165	5	250
2020		5	CHP200401847960	Proyecto de inversión	275,496.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	230760	5	234
2020		5	CHP200401848139	Proyecto de inversión	400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	231361	5	0
2020		5	CHP200401848164	Proyecto de inversión	409,744.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409744.14, modificado:409744.14}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	231445	5	55

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848185	Proyecto de inversión	1,006,514.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006514.77, modificado:1006514.77}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231507	S	431
2020		5	CHP200401848331	Proyecto de inversión	4,543,266.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543266.4, modificado:3265917.79}}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	231928	S	351
2020		5	CHP200401848349	Proyecto de inversión	920,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	231969	S	165
2020		5	CHP200401848436	Proyecto de inversión	264,411.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264411.2, modificado:264411.2}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	232229	S	27
2020		5	CHP200401848464	Proyecto de inversión	549,204.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549204.94, modificado:549204.94}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232297	S	42
2020		5	CHP200401848571	Proyecto de inversión	230,164.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230164.42, modificado:230164.42}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232618	S	3
2020		5	CHP200401848877	Proyecto de inversión	222,768.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222768.46, modificado:222768.46}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	233664	S	883

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848928	Proyecto de inversión	508,421.39	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508421.39, modificado:508421.39}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	233821	5	9
2020		5	CHP200401848948	Proyecto de inversión	172,722.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172722.0, modificado:172722.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	233886	5	883
2020		5	CHP200401849677	Proyecto de inversión	847,369.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	236308	5	33
2020		5	CHP200401849942	Proyecto de inversión	2,208,301.38	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208301.38, modificado:2208301.38}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	236922	5	41
2020		5	CHP200401850121	Proyecto de inversión	10,801.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.92, modificado:10801.92}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237513	5	6
2020		5	CHP200401850255	Proyecto de inversión	3,600.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237980	5	2
2020		5	CHP200401850712	Proyecto de inversión	85,619.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85619.0, modificado:85619.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	239297	5	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401850716	Proyecto de inversión	2,458,499.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458499.3, modificado:2458499.3}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	239307	5	580
2020		5	CHP200401851425	Proyecto de inversión	501,581.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501581.42, modificado:501581.42}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	241246	5	626
2020		5	CHP200401851618	Proyecto de inversión	977,500.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977500.0, modificado:977500.0}}}		7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	241917	5	135
2020		5	CHP200401851705	Proyecto de inversión	868,897.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868897.27, modificado:868897.27}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	242208	5	467
2020		5	CHP200401851827	Proyecto de inversión	3,597,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3597000.0, modificado:3597000.0}}}		7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	242650	5	1224
2020		5	CHP200401852100	Proyecto de inversión	392,813.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392813.58, modificado:392761.27}}}		7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243387	5	110

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401852558	Proyecto de inversión	151,156.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151156.9, modificado:151156.9}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244445	\$	290
2020		5	CHP200401852734	Proyecto de inversión	182,344.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182344.15, modificado:182344.15}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	244829	\$	11
2020		5	CHP200401852836	Proyecto de inversión	148,782.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148782.44, modificado:148782.44}}}		7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	245034	\$	46
2020		5	CHP200401852840	Proyecto de inversión	564,739.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564739.21, modificado:564739.21}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245043	\$	40
2020		5	CHP200401852870	Proyecto de inversión	1,982,203.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982203.38, modificado:1982203.38}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245117	\$	19600
2020		5	CHP200401852945	Proyecto de inversión	653,132.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653132.37, modificado:653132.37}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	245320	\$	43
2020		5	CHP200401852948	Proyecto de inversión	3,618,574.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618574.73, modificado:3618574.73}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	245332	\$	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852996	Proyecto de inversión	278,350.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278350.58, modificado:278350.58}}}	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245442	5	20
2020		5	CHP200401853000	Proyecto de inversión	495,842.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495842.08, modificado:495842.08}}}	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	245449	5	31
2020		5	CHP200401853035	Proyecto de inversión	569,672.49	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569672.49, modificado:569672.49}}}	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245515	5	40
2020		5	CHP200401853089	Proyecto de inversión	770,271.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770271.87, modificado:770271.87}}}	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245659	5	56
2020		5	CHP200401853498	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	247043	5	1250
2020		5	CHP200401853504	Proyecto de inversión	683,607.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683607.54, modificado:683607.54}}}	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	247063	5	6
2020		5	CHP200401853621	Proyecto de inversión	314,123.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314123.1, modificado:314123.1}}}	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	247385	5	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853647	Proyecto de inversión	638,285.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638285.17, modificado:638285.17}}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	247499	S	2266
2020		5	CHP200401853884	Proyecto de inversión	1,518,102.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518102.0, modificado:1518102.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	248342	S	235
2020		5	CHP200401854191	Proyecto de inversión	2,411,442.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411442.13, modificado:2411442.13}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	249204	S	648
2020		5	CHP200401854194	Proyecto de inversión	464,470.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464470.86, modificado:464470.86}}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	249211	S	100
2020		5	CHP200401854216	Proyecto de inversión	32,309.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32309.48, modificado:32309.48}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	249265	S	14
2020		5	CHP200401854244	Proyecto de inversión	420,850.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420850.12, modificado:420850.12}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	249338	S	131
2020		5	CHP200401854414	Proyecto de inversión	578,751.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578751.04, modificado:578751.04}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249797	S	21

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401854418	Proyecto de inversión	1,174,832.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174832.0, modificado:1174832.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	249802	S	44
2020		5	CHP200401854577	Proyecto de inversión	722,998.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722998.07, modificado:722998.07}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	250183	S	882
2020		5	CHP200401863949	Proyecto de inversión	25,386.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25386.02, modificado:25386.02}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252154	S	11
2020		5	CHP200401864077	Proyecto de inversión	18,462.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252451	S	8
2020		5	CHP200401864345	Proyecto de inversión	372,708.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372708.0, modificado:372708.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	253231	S	9
2020		5	CHP200401864511	Proyecto de inversión	16,154.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16154.74, modificado:16154.74}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253608	S	7
2020		5	CHP200401864743	Proyecto de inversión	1,010,360.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010360.8, modificado:1010360.8}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254063	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401865593	Proyecto de inversión	82,677.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82677.84, modificado:82677.84}}}		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	256249	S	28
2020		5	CHP200401866008	Proyecto de inversión	2,423,307.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423307.59, modificado:2423307.59}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	257355	S	36
2020		5	CHP200401866075	Proyecto de inversión	830,940.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830940.46, modificado:830940.46}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	257552	S	600
2020		5	CHP200401866105	Proyecto de inversión	4,621,099.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621099.43, modificado:4621099.43}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	257616	S	200
2020		5	CHP200401866160	Proyecto de inversión	820,492.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820492.62, modificado:820492.62}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	257716	S	175
2020		5	CHP200401866174	Proyecto de inversión	1,318,113.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318113.41, modificado:1318113.41}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257748	S	59
2020		5	CHP200401866295	Proyecto de inversión	360,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258035	S	8

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401866322	Proyecto de inversión	605,737.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605737.32, modificado:605737.32}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	258119	\$	593
2020		5	CHP200401866533	Proyecto de inversión	192,396.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192396.0, modificado:192396.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258502	\$	19364
2020		5	CHP200401866546	Proyecto de inversión	1,401,542.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401542.0, modificado:1401542.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258528	\$	529
2020		5	CHP200401866718	Proyecto de inversión	458,646.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458646.38, modificado:458646.38}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	258897	\$	55
2020		5	CHP200401867180	Proyecto de inversión	1,876,570.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876570.5, modificado:1876570.5}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259983	\$	431
2020		5	CHP200401867235	Proyecto de inversión	275,547.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275547.34, modificado:275547.34}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	260093	\$	75
2020		5	CHP200401867569	Proyecto de inversión	745,480.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745480.65, modificado:745480.65}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	260932	\$	82

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401867756	Proyecto de inversión	1,816,650.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816650.2, modificado:1816650.2}}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	261340	S	250
2020		5	CHP200401867845	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261548	S	164
2020		5	CHP200401867876	Proyecto de inversión	227,346.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227346.31, modificado:227346.31}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	261642	S	2300
2020		5	CHP200401867914	Proyecto de inversión	602,142.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602142.0, modificado:602142.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261719	S	229
2020		5	CHP200401867974	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261827	S	100
2020		5	CHP200401868129	Proyecto de inversión	34,737.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34737.0, modificado:34737.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	262186	S	13
2020		5	CHP200401868205	Proyecto de inversión	146,854.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146854.0, modificado:146854.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	262947	S	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868238	Proyecto de inversión	2,087,449.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087449.07, modificado:2087449.07}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263043	S	15
2020		5	CHP200401868266	Proyecto de inversión	1,994,669.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994669.61, modificado:1994669.61}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263094	S	140
2020		5	CHP200401868277	Proyecto de inversión	1,899,735.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899735.05, modificado:1899735.05}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263122	S	8348
2020		5	CHP200401868386	Proyecto de inversión	1,776,096.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776096.22, modificado:1776096.22}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	263320	S	120
2020		5	CHP200401868396	Proyecto de inversión	1,799,423.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799423.7, modificado:1799423.7}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263344	S	8348
2020		5	CHP200401868468	Proyecto de inversión	941,031.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941031.19, modificado:941031.19}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUTAMIENTO DE TEOPISCA	263464	S	11
2020		5	CHP200401868490	Proyecto de inversión	845,005.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845005.43, modificado:845005.43}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263521	S	8348

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401868563	Proyecto de inversión	865,174.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865174.93, modificado:865174.93}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	263683	S	22
2020		5	CHP200401869115	Proyecto de inversión	4,849,051.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849051.58, modificado:4849051.58}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	264931	S	250
2020		5	CHP200401869283	Proyecto de inversión	523,080.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523080.54, modificado:523080.54}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	265348	S	1800
2020		5	CHP200401869375	Proyecto de inversión	58,723.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58723.11, modificado:58723.11}}}		7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	265540	S	500
2020		5	CHP200401869391	Proyecto de inversión	1,641,037.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641037.08, modificado:1641037.08}}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265575	S	1231
2020		5	CHP200401869398	Proyecto de inversión	1,920,335.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920335.04, modificado:1920335.04}}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265589	S	111
2020		5	CHP200401869449	Proyecto de inversión	1,920,335.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920335.04, modificado:1920335.04}}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265710	S	123

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401869711	Proyecto de inversión	4,834,682.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834682.06, modificado:4834682.06}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	266197	S	250
2020		5	CHP200401869988	Proyecto de inversión	790,454.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790454.58, modificado:790454.58}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	266895	S	78
2020		5	CHP200401870218	Proyecto de inversión	468,177.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468177.66, modificado:468177.66}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTElhÓ	267379	S	350
2020		5	CHP200401870342	Proyecto de inversión	25,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25200.0, modificado:25200.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267617	S	19
2020		5	CHP200401870343	Proyecto de inversión	315,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267618	S	233
2020		5	CHP200401870354	Proyecto de inversión	32,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32200.0, modificado:32200.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267631	S	23
2020		5	CHP200401870610	Proyecto de inversión	92,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92400.0, modificado:92400.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268135	S	67
2020		5	CHP200401870623	Proyecto de inversión	30,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30800.0, modificado:30800.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268155	S	21

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870638	Proyecto de inversión	144,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144200.0, modificado:144200.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268182	S	111
2020		5	CHP200401870821	Proyecto de inversión	63,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268580	S	54
2020		5	CHP200401871929	Proyecto de inversión	613,517.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613517.56, modificado:613517.2}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270842	S	180
2020		5	CHP200401871999	Proyecto de inversión	2,444,400.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444400.59, modificado:2547511.13}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	271009	S	450
2020		5	CHP200401873923	Proyecto de inversión	89,100.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89100.0, modificado:89100.0}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA	AD/DOPM/HIDROCARBURO-004/2020	N	0
2020		5	CHP200401874769	Proyecto de inversión	1,637,394.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637394.76, modificado:1637394.76}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022512D00601E13B102-58255	S	143
2020		5	CHP200401876456	Acción	71,671.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71671.02, modificado:71671.02}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	61503	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401876595	Acción	200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106402	N	0
2020		5	CHP200401876805	Proyecto de inversión	842,219.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842219.94, modificado:842219.94}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D028	N	0
2020		5	CHP200401877219	Acción	2,296,408.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296408.24, modificado:2296408.24}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	21720	N	0
2020		5	CHP200401877247	Acción	348,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	56265	N	0
2020		5	CHP200401877359	Acción	2,139,246.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139246.9, modificado:2139246.9}}}		7 Chiapas	96	Tila	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	96317	N	0
2020		5	CHP200401877412	Acción	240,065.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240065.48, modificado:240065.48}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	106620	N	0
2020		5	CHP200401877429	Acción	46,745.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46745.0, modificado:46745.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	109356	N	0
2020		5	CHP200401877436	Acción	61,910.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61910.0, modificado:61910.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	109705	N	0
2020		5	CHP200401877488	Acción	180,090.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180090.0, modificado:180090.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	114309	N	0
2020		5	CHP200401877491	Acción	105,078.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105078.0, modificado:105078.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	114610	N	0
2020		5	CHP200501890133	Acción	570,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}}}		7 Chiapas	2	Acala	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	237937	S	10773

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501890231	Acción	747,999.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747999.57, modificado:747999.54}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS	164312	S	14719
2020		5	CHP200501890261	Acción	484,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484880.0, modificado:44841.96}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	259583	S	20921
2020		5	CHP200501890287	Acción	3,207,704.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207704.07, modificado:3207704.07}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	264571	S	25555
2020		5	CHP200501890306	Acción	3,694,438.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694438.68, modificado:3694438.68}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO VAJALON	9134	S	20695
2020		5	CHP200501890322	Acción	713,919.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713919.36, modificado:713919.36}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	16575	S	5412
2020		5	CHP200501892027	Acción	459,807.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459807.59, modificado:459807.59}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Ixtapa, Chiapas	07044-01	S	14713
2020		5	CHP200501892045	Acción	2,952,807.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952807.14, modificado:2952807.14}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Motozintla, Chiapas	07057-02	S	38973
2020		5	CHP200501892062	Acción	1,689,405.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689405.55, modificado:1689405.55}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Palenque, Chiapas	07065-03	S	67189
2020		5	CHP200501892077	Acción	161,785.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161785.53, modificado:161785.53}}}		7 Chiapas	74	Reforma	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Reforma, Chiapas	07074-01	S	22921

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501937880	Proyecto de inversión	3,655,492.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3655492.13, modificado:3655492.13}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B292	S	205
2020		5	CHP200501937887	Proyecto de inversión	4,045,696.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4045696.97, modificado:4045696.97}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H04501112B042	S	6145
2020		5	CHP200501939231	Proyecto de inversión	1,943,602.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943602.56, modificado:1943602.56}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	099-04-03	N	0
2020		5	CHP200501941301	Proyecto de inversión	8,304,048.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8304048.79, modificado:8304048.79}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B038	S	486
2020		5	CHP200501944926	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC		S	21506
2020		5	CHP200101700808	Proyecto de inversión	3,240,940.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240940.81, modificado:3123542.25}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B148	N	0
2020		5	CHP200101700825	Proyecto de inversión	1,766,396.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:2016375.72}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B113	N	0
2020		5	CHP200101701197	Proyecto de inversión	42,579,439.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.257943999E7, modificado:2.569650344E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H04001C03B024	N	0
2020		5	CHP200201707311	Proyecto de inversión	1,073,559.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073559.51, modificado:1073559.51}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B035	N	0
2020		5	CHP200201707322	Proyecto de inversión	305,172.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305172.41, modificado:305172.41}}		7 Chiapas	22	Chalchihuitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B037	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708382	Proyecto de inversión	356,034.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}}		7 Chiapas		69 Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B099	N	0
2020		5	CHP200201709101	Proyecto de inversión	2,586,497.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586497.97, modificado:2582155.32}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	053351H02201G04B028	S	296
2020		5	CHP200201709149	Proyecto de inversión	1,456,644.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456644.22, modificado:1373459.51}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00601E13B013-5825C	S	72
2020		5	CHP200201709172	Proyecto de inversión	2,919,275.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919275.28, modificado:2919226.46}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H04501I12B016	S	21998
2020		5	CHP200201709391	Proyecto de inversión	19,434,723.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.943472327E7, modificado:1.943470543E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H04501I12B017	S	322261
2020		5	CHP200201709519	Proyecto de inversión	7,746,375.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7746375.09, modificado:7746375.04}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501I12B018	S	408433
2020		5	CHP200201709527	Proyecto de inversión	8,128,414.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8128414.09, modificado:8128240.2}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501I12B019	S	102282
2020		5	CHP200201709612	Proyecto de inversión	8,827,669.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8827669.99, modificado:8160994.37}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B215	S	1000
2020		5	CHP200201710095	Proyecto de inversión	29,906,150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.990615E7, modificado:3.0560194E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.		S	2681187
2020		5	CHP200201712477	Proyecto de inversión	294,100.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294100.0, modificado:294100.0}}		7 Chiapas		23 Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-034/2020	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200201712820	Proyecto de inversión	1,057,931.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057931.03, modificado:1057931.03}}	2041046.-Camino: E.C. (Las Limas - Revolucion Mexicana) - Jerico, tramo: km. 0+000 - km. 8+300 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+300 (t.a.)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B055	N	0
2020		5 CHP200301714845	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4444025.11}}	Creación del Centro de Justicia para las Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	2111 4 300 42 1221 C081 01 S06 D001 078	S	121582
2020		5 CHP200301715222	Proyecto de inversión	12,251,888.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.225188885E7, modificado:1.179049308E7}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SIMOJOVEL SAN ANDRÉS DURAZNAL - 2658		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2658	S	24123
2020		5 CHP200301715235	Proyecto de inversión	19,193,635.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.91936356E7, modificado:1.91936356E7}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C AGUSTÍN RUBIO IGNACIO ZARAGOZA CERRO LAS CAMPANAS VILLAFLORES SAN LORENZO Y PLANADA - 2917		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2917	S	10500
2020		5 CHP200301715415	Proyecto de inversión	4,278,393.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278393.29, modificado:4278393.29}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TERCERA ORIENTE NORTE EN LA COLONIA AZTECA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 11633		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11633	S	323
2020		5 CHP200301715466	Proyecto de inversión	2,952,082.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952082.04, modificado:2952082.04}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 13062		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13062	S	530
2020		5 CHP200301715496	Proyecto de inversión	9,970,879.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9970879.69, modificado:9970879.69}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 13537		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13537	S	395
2020		5 CHP200301715509	Proyecto de inversión	1,058,596.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899806.0, modificado:899806.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158790.0, modificado:158790.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD YANCHENLIJA MUNICIPIO DE OXCHUC - 13638		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13638	S	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715517	Proyecto de inversión	1,213,473.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213473.34, modificado:1213473.34}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13678	\$	95
2020		5	CHP200301715866	Proyecto de inversión	2,302,198.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302198.71, modificado:2302198.71}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	27867	\$	472
2020		5	CHP200301723069	Proyecto de inversión	365,851.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365851.41, modificado:365851.41}}		7 Chiapas		3 Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	4159	\$	39
2020		5	CHP200301723462	Proyecto de inversión	1,027,748.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027748.65, modificado:1027748.65}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	5448	\$	75
2020		5	CHP200301724360	Proyecto de inversión	506,087.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}}		7 Chiapas		96 Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8436	\$	8
2020		5	CHP200301724863	Proyecto de inversión	209,415.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209415.4, modificado:209415.4}}		7 Chiapas		96 Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9836	\$	4
2020		5	CHP200301725157	Proyecto de inversión	2,606,175.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606175.96, modificado:2606175.96}}		7 Chiapas		11 Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	10720	\$	139

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301725226	Proyecto de inversión	1,554,894.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554894.31, modificado:1554894.31}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	10982	5	80
2020		5	CHP200301725245	Proyecto de inversión	272,396.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272396.12, modificado:272396.12}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11036	5	10
2020		5	CHP200301725318	Proyecto de inversión	159,919.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159919.97, modificado:159919.97}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11202	5	3
2020		5	CHP200301725387	Proyecto de inversión	838,237.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838237.07, modificado:838237.07}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	11408	5	2150
2020		5	CHP200301725408	Proyecto de inversión	1,109,222.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109222.67, modificado:1109222.67}}		7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	11469	5	250
2020		5	CHP200301725427	Proyecto de inversión	1,509,623.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509623.0, modificado:1509623.0}}		7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	11534	5	56
2020		5	CHP200301725546	Proyecto de inversión	1,510,374.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510374.06, modificado:1469106.15}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	11916	5	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725696	Proyecto de inversión	946,602.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946602.58, modificado:946602.58}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	12362	S	80
2020		5	CHP200301725893	Proyecto de inversión	197,701.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197701.77, modificado:197701.77}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	12898	S	63
2020		5	CHP200301726097	Proyecto de inversión	1,834,510.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834510.55, modificado:1834510.55}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	13592	S	110
2020		5	CHP200301726217	Proyecto de inversión	1,124,482.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124482.04, modificado:1124482.04}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	13868	S	20
2020		5	CHP200301726868	Proyecto de inversión	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	15799	S	5000
2020		5	CHP200301727026	Proyecto de inversión	229,597.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.99, modificado:229597.99}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16294	S	40
2020		5	CHP200301727071	Proyecto de inversión	1,208,314.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208314.03, modificado:1208314.03}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	16411	S	327

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301727086	Proyecto de inversión	215,700.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.97, modificado:215700.97}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	16482	S	4
2020		5	CHP200301727512	Proyecto de inversión	744,583.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744583.64, modificado:744583.64}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17631	S	184
2020		5	CHP200301727919	Proyecto de inversión	744,883.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744883.75, modificado:744883.75}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	18798	S	60
2020		5	CHP200301728064	Proyecto de inversión	2,113,182.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113182.83, modificado:2113182.83}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	19190	S	3164
2020		5	CHP200301728070	Proyecto de inversión	1,323,902.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323902.2, modificado:1323902.2}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19205	S	530
2020		5	CHP200301728088	Proyecto de inversión	74,364.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74364.05, modificado:74364.05}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	19245	S	1020
2020		5	CHP200301728856	Proyecto de inversión	459,620.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459620.74, modificado:459620.74}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	21589	S	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301728902	Proyecto de inversión	297,827.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297827.76, modificado:297827.76}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO - 21700		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	21700	S	0
2020		5 CHP200301728942	Proyecto de inversión	3,117,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117800.0, modificado:3117800.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO - 21782		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21782	S	89
2020		5 CHP200301729172	Proyecto de inversión	3,275,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275000.0, modificado:3275000.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA - 22407		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22407	S	265
2020		5 CHP200301729227	Proyecto de inversión	3,117,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117800.0, modificado:3117800.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJIDO DE SAN PEDRO - 22599		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22599	S	145
2020		5 CHP200301729303	Proyecto de inversión	664,276.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664276.32, modificado:664276.32}}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 22775		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	22775	S	132
2020		5 CHP200301729462	Proyecto de inversión	1,551,599.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551599.9, modificado:1551599.9}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 07DIN2199M EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 23174		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	23174	S	26
2020		5 CHP200301729688	Proyecto de inversión	1,019,799.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019799.89, modificado:1019799.89}}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23843		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	23843	S	11

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301729718	Proyecto de inversión	1,325,312.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325312.47, modificado:1325312.47}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	23934	S	90
2020		5	CHP200301729875	Proyecto de inversión	2,233,784.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233784.9, modificado:2233784.9}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	24343	S	293
2020		5	CHP200301730012	Proyecto de inversión	1,576,383.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576383.2, modificado:1576383.2}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	24779	S	11
2020		5	CHP200301730365	Proyecto de inversión	79,090.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79090.35, modificado:79090.35}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	25783	S	33
2020		5	CHP200301730469	Proyecto de inversión	530,588.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530588.52, modificado:530588.52}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	26065	S	63
2020		5	CHP200301735703	Proyecto de inversión	821,071.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821071.68, modificado:821071.68}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	27426	S	3851
2020		5	CHP200301736109	Proyecto de inversión	1,755,457.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755457.29, modificado:1755457.29}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	28014	S	4633

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301737127	Proyecto de inversión	436,486.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436486.45, modificado:436486.45}}}		7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	29286	5	11
2020		5	CHP200301737242	Proyecto de inversión	68,447.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68447.54, modificado:68447.54}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29428	5	17
2020		5	CHP200301737673	Proyecto de inversión	1,259,289.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259289.97, modificado:1259289.97}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	29990	5	8
2020		5	CHP200301737749	Proyecto de inversión	2,148,568.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148568.55, modificado:2148568.55}}}		7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30087	5	58
2020		5	CHP200301738095	Proyecto de inversión	745,259.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745259.14, modificado:745259.14}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	30470	5	8
2020		5	CHP200301738127	Proyecto de inversión	1,252,207.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252207.0, modificado:1252207.0}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	30512	5	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301738143	Proyecto de inversión	1,260,820.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260820.11, modificado:1260820.11}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	30530	5	22
2020		5	CHP200301739700	Proyecto de inversión	212,335.49	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212335.49, modificado:212335.49}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32348	5	121
2020		5	CHP200301739705	Proyecto de inversión	734,270.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	32354	5	30
2020		5	CHP200301739807	Proyecto de inversión	2,186,637.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186637.2, modificado:2186637.2}}}		7 Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	32465	5	294
2020		5	CHP200301740312	Proyecto de inversión	1,653,803.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653803.61, modificado:1653803.61}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33096	5	30
2020		5	CHP200301740992	Proyecto de inversión	3,011,691.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011691.76, modificado:3011691.76}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33940	5	726

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301741543	Proyecto de inversión	1,770,402.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770402.27, modificado:1770402.27}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	34634	5	30
2020		5	CHP200301741816	Proyecto de inversión	955,155.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955155.04, modificado:955155.04}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	34972	5	53
2020		5	CHP200301742125	Proyecto de inversión	95,826.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95826.56, modificado:95826.56}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35352	5	23
2020		5	CHP200301742309	Proyecto de inversión	246,411.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35591	5	59
2020		5	CHP200301742705	Proyecto de inversión	1,960,874.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960874.43, modificado:1960874.43}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	36023	5	330
2020		5	CHP200301742758	Proyecto de inversión	840,594.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840594.28, modificado:840594.28}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36098	5	89
2020		5	CHP200301742777	Proyecto de inversión	516,426.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516426.47, modificado:516426.47}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36137	5	150

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301743091	Proyecto de inversión	4,936,489.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4936489.37, modificado:4935789.89}}	CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA, EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, SAN SEBASTIAN BARRIO CENTRO - 36956		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36956	\$	225
2020		5 CHP200301743254	Proyecto de inversión	2,644,034.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644034.12, modificado:2644034.12}}	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 1.96 KM DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 0+000 AL 1+960.00 - 37335		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	37335	\$	18
2020		5 CHP200301743341	Proyecto de inversión	821,370.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUMILJA ASENTAMIENTO BUMILJA - 37519		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37519	\$	198
2020		5 CHP200301743429	Proyecto de inversión	1,709,514.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709514.14, modificado:1709514.14}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. RÍO GRANDE ENTRE CALLE RÍO GRIJALVA Y RÍO VADO ANCHO - 37740		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	37740	\$	5043
2020		5 CHP200301743821	Proyecto de inversión	1,143,785.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143785.83, modificado:1143785.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 38626		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	38626	\$	63
2020		5 CHP200301743826	Proyecto de inversión	1,146,035.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146035.91, modificado:1146035.91}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA - 38633		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38633	\$	63

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301743832	Proyecto de inversión	220,167.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220167.07, modificado:220167.07}}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN GUARNICION DE CAMELLON CENTRAL EN BOULEVARD CAMINO SALIDA TONALA PUERTO ARISTA - 38641		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38641	S	19433
2020		5 CHP200301743998	Proyecto de inversión	1,851,794.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851794.54, modificado:1851794.54}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EJIDO PINABETO (COMUNIDADES VARIAS) - 39034		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39034	S	342
2020		5 CHP200301744309	Proyecto de inversión	826,225.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826225.34, modificado:826225.34}}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CARMEN TZONEP - 39687		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39687	S	53
2020		5 CHP200301745348	Proyecto de inversión	521,805.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521805.72, modificado:521805.72}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO OCOTAL BUENAVISTA - 45011		7 Chiapas	72 Pueblo Nuevo Solistahuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	45011	S	27
2020		5 CHP200301745656	Proyecto de inversión	2,844,511.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844511.0, modificado:2844511.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 45748		7 Chiapas	89 Tapachula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45748	S	1126
2020		5 CHP200301745695	Proyecto de inversión	4,531,603.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531603.0, modificado:4531603.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA POBRES UNIDOS - 45813		7 Chiapas	89 Tapachula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45813	S	1793

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745748	Proyecto de inversión	2,744,577.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744577.79, modificado:2744577.79}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	46013	S	84
2020		5	CHP200301745832	Proyecto de inversión	1,095,626.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46219	S	48
2020		5	CHP200301746030	Proyecto de inversión	1,031,982.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031982.72, modificado:1031982.72}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46684	S	97
2020		5	CHP200301746114	Proyecto de inversión	780,771.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780771.85, modificado:780771.85}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	46885	S	394
2020		5	CHP200301746173	Proyecto de inversión	1,195,315.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195315.54, modificado:1195315.54}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	47014	S	165
2020		5	CHP200301746273	Proyecto de inversión	2,637,289.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637289.19, modificado:2637289.19}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47250	S	214
2020		5	CHP200301746782	Proyecto de inversión	226,040.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226040.01, modificado:226040.01}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48642	S	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747516	Proyecto de inversión	2,206,394.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206394.46, modificado:2206394.46}}}		7 Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	51183	S	72
2020		5	CHP200301747813	Proyecto de inversión	4,318,928.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318928.44, modificado:4318928.44}}}		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	52004	S	204
2020		5	CHP200301747979	Proyecto de inversión	1,987,061.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987061.93, modificado:1987061.93}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	52381	S	412
2020		5	CHP200301748001	Proyecto de inversión	1,186,042.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186042.93, modificado:1186042.93}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	52419	S	183
2020		5	CHP200301748047	Proyecto de inversión	1,757,335.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757335.05, modificado:1757335.05}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	52510	S	122
2020		5	CHP200301748062	Proyecto de inversión	1,993,047.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993047.21, modificado:1993047.21}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	52538	S	59
2020		5	CHP200301748074	Proyecto de inversión	2,148,503.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148503.44, modificado:2148503.44}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	52558	S	162

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301748827	Proyecto de inversión	2,782,770.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782770.7, modificado:2782770.7}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	54610	S	94
2020		5	CHP200301749905	Proyecto de inversión	1,501,623.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501623.54, modificado:1501623.54}}}		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	57922	S	4190
2020		5	CHP200301750024	Proyecto de inversión	2,091,651.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091651.07, modificado:2091651.07}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58361	S	98
2020		5	CHP200301750280	Proyecto de inversión	717,537.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717537.28, modificado:717537.28}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59065	S	250
2020		5	CHP200301750396	Proyecto de inversión	1,483,619.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483619.35, modificado:1483619.35}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59313	S	60
2020		5	CHP200301750403	Proyecto de inversión	930,966.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930966.28, modificado:930966.28}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	59327	S	176

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750494	Proyecto de inversión	859,985.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859985.6, modificado:859985.6}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59565	N	0
2020		5	CHP200301750883	Proyecto de inversión	652,134.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652134.92, modificado:652134.92}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60609	S	69
2020		5	CHP200301751075	Proyecto de inversión	4,238,640.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4238640.0, modificado:4238640.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	61195	S	2436
2020		5	CHP200301751098	Proyecto de inversión	121,125.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121125.07, modificado:121125.07}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61258	S	179
2020		5	CHP200301751132	Proyecto de inversión	1,587,517.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587517.68, modificado:1587517.68}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	61337	S	127
2020		5	CHP200301751609	Proyecto de inversión	1,336,834.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336834.4, modificado:1336834.4}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62868	S	215

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301751773	Proyecto de inversión	1,703,667.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703667.22, modificado:1703667.22}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	63380	S	51
2020		5	CHP200301751934	Proyecto de inversión	3,649,229.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649229.87, modificado:3649229.87}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63922	S	77
2020		5	CHP200301751980	Proyecto de inversión	522,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	64074	S	600
2020		5	CHP200301752049	Proyecto de inversión	1,435,875.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435875.32, modificado:1435875.32}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	64277	S	140
2020		5	CHP200301752079	Proyecto de inversión	1,322,539.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322539.13, modificado:1322539.13}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	64357	S	48
2020		5	CHP200301752280	Proyecto de inversión	2,822,934.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64906	S	395

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301752323	Proyecto de inversión	1,506,894.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506894.73, modificado:1506894.73}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	65050	\$	405
2020		5	CHP200301752420	Proyecto de inversión	726,925.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726925.99, modificado:726925.99}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65365	\$	58
2020		5	CHP200301752534	Proyecto de inversión	2,007,151.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007151.8, modificado:2007151.8}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65628	\$	345
2020		5	CHP200301752541	Proyecto de inversión	512,955.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512955.19, modificado:512955.19}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65639	\$	122
2020		5	CHP200301752685	Proyecto de inversión	4,986,992.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986992.16, modificado:4986992.16}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	65882	\$	1270
2020		5	CHP200301752768	Proyecto de inversión	2,582,770.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582770.97, modificado:2582770.97}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	66043	\$	749
2020		5	CHP200301753064	Proyecto de inversión	2,658,856.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658856.54, modificado:2658856.54}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67007	\$	3751

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753105	Proyecto de inversión	523,808.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523808.22, modificado:523808.22}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	67129	S	171
2020		5	CHP200301753142	Proyecto de inversión	2,822,934.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67211	S	413
2020		5	CHP200301753492	Proyecto de inversión	2,159,916.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159916.51, modificado:2159916.51}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68169	S	500
2020		5	CHP200301753548	Proyecto de inversión	1,517,391.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517391.14, modificado:1517391.14}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	68327	S	88
2020		5	CHP200301753646	Proyecto de inversión	1,937,344.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937344.15, modificado:1937344.15}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	68588	S	75
2020		5	CHP200301753783	Proyecto de inversión	540,697.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540697.0, modificado:540697.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	68944	S	25
2020		5	CHP200301753784	Proyecto de inversión	1,481,121.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481121.83, modificado:1481121.83}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68946	S	8280

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301754207	Proyecto de inversión	1,612,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612300.0, modificado:1612300.0}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	70084	\$	60
2020		5	CHP200301754421	Proyecto de inversión	95,052.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95052.78, modificado:95052.78}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70863	\$	96
2020		5	CHP200301754538	Proyecto de inversión	1,833,066.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833066.66, modificado:1833066.66}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71217	\$	135
2020		5	CHP200301754583	Proyecto de inversión	1,620,064.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71398	\$	170
2020		5	CHP200301754678	Proyecto de inversión	1,698,665.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698665.19, modificado:1698665.19}}		7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71615	\$	753
2020		5	CHP200301754753	Proyecto de inversión	711,776.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711776.0, modificado:711776.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	71759	\$	19364
2020		5	CHP200301754827	Proyecto de inversión	358,342.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358342.71, modificado:358342.71}}		7	Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	72021	\$	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301755111	Proyecto de inversión	1,652,182.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652182.19, modificado:1652182.19}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	74216	S	3671
2020		5	CHP200301755126	Proyecto de inversión	2,208,530.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208530.45, modificado:2208530.45}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74456	S	372
2020		5	CHP200301755193	Proyecto de inversión	111,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.0, modificado:111000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	75474	S	2
2020		5	CHP200301755250	Proyecto de inversión	689,040.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689040.0, modificado:689040.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	76159	S	396
2020		5	CHP200301755271	Proyecto de inversión	100,996.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100996.05, modificado:100996.05}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	76869	S	100
2020		5	CHP200301755356	Proyecto de inversión	140,719.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140719.58, modificado:140719.58}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79220	S	16
2020		5	CHP200301755440	Proyecto de inversión	958,265.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958265.56, modificado:958265.56}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	79676	S	231

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301755804	Proyecto de inversión	276,057.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276057.53, modificado:276057.53}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	80620	S	55
2020		5	CHP200301756347	Proyecto de inversión	1,280,602.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82226	S	65
2020		5	CHP200301756533	Proyecto de inversión	135,754.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135754.56, modificado:135754.56}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPAL	82736	S	5043
2020		5	CHP200301756626	Proyecto de inversión	2,353,984.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353984.89, modificado:2353984.89}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83010	S	3701
2020		5	CHP200301756676	Proyecto de inversión	161,949.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161949.76, modificado:161949.76}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83180	S	651
2020		5	CHP200301756699	Proyecto de inversión	700,025.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700025.46, modificado:700025.46}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	83237	S	198

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301756739	Proyecto de inversión	4,617,696.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4617696.07, modificado:4617696.07}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TERCERA ORIENTE Y CUARTA SUR DEL BARRIO CENTRO - 83349		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83349	\$	70
2020		5 CHP200301756858	Proyecto de inversión	3,314,549.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314549.8, modificado:3314549.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO UNIÓN HIDALGO - 83680		7 Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83680	\$	300
2020		5 CHP200301756996	Proyecto de inversión	2,837,536.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837536.63, modificado:2837536.63}}	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 84026		7 Chiapas	99 La Trinitaria		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	84026	\$	5341
2020		5 CHP200301757076	Proyecto de inversión	2,219,741.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219741.73, modificado:2219741.73}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE - 84292		7 Chiapas	2 Acala		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84292	\$	336
2020		5 CHP200301757741	Proyecto de inversión	646,113.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646113.4, modificado:646113.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN EL CAMINO DE BELISARIO DOMINGUEZ - 86369		7 Chiapas	32 Escuintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	86369	\$	85
2020		5 CHP200301757777	Proyecto de inversión	4,061,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061000.0, modificado:4061000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TZANEMBOLOM - 86473		7 Chiapas	26 Chenalhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86473	\$	198

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301757924	Proyecto de inversión	425,979.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425979.89, modificado:425979.89}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EJIDO EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN - 86845		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	86845	S	89
2020		5 CHP200301758180	Proyecto de inversión	458,658.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CH'ENTIKILHA - 87429		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87429	S	38
2020		5 CHP200301758204	Proyecto de inversión	119,980.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119980.8, modificado:119980.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LA ESMERALDA - 87482		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	87482	S	26
2020		5 CHP200301758221	Proyecto de inversión	401,326.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}}}	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL - 87521		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87521	S	30
2020		5 CHP200301758576	Proyecto de inversión	984,891.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984891.63, modificado:984891.63}}}	CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 88267		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	88267	S	130
2020		5 CHP200301759007	Proyecto de inversión	486,412.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486412.88, modificado:486412.88}}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 89504		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	89504	S	233

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301759247	Proyecto de inversión	360,316.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360316.38, modificado:360316.38}}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE HAMACA - 90130		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90130	\$	9
2020	5	CHP200301759411	Proyecto de inversión	395,775.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395775.67, modificado:395775.67}}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD SUYTIC - 90532		7 Chiapas		56 Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	90532	\$	35
2020	5	CHP200301759553	Proyecto de inversión	2,000,139.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000139.43, modificado:2000139.43}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 90869		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90869	\$	2068
2020	5	CHP200301759700	Proyecto de inversión	985,707.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985707.33, modificado:985707.33}}}	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 METROS EN LA ESCUELA TESECUNDARIA 904 AMADO NERVO, CCT. 07ETV09215, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA GRANDEZA - 91288		7 Chiapas		106 Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	91288	\$	30
2020	5	CHP200301759855	Proyecto de inversión	1,379,566.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}}}	CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN RÍO FLORIDO YACHA - 91684		7 Chiapas		38 Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	91684	\$	134
2020	5	CHP200301759885	Proyecto de inversión	1,008,783.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008783.9, modificado:1008783.9}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7A AVENIDA SUR DESDE LA 10 A LA 14 CALLE ORIENTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO ÁLVARO OBREGÓN - 91774		7 Chiapas		15 Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	91774	\$	8617

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759886	Proyecto de inversión	1,693,968.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693968.3, modificado:1693968.3}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	91776	\$	68
2020		5	CHP200301759961	Proyecto de inversión	1,398,652.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398652.6, modificado:1398652.6}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91963	\$	90
2020		5	CHP200301760222	Proyecto de inversión	408,668.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408668.0, modificado:408668.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92669	\$	189
2020		5	CHP200301760248	Proyecto de inversión	1,391,407.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391407.45, modificado:1381902.15}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92754	\$	262
2020		5	CHP200301760350	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	93002	\$	130
2020		5	CHP200301760631	Proyecto de inversión	1,337,119.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337119.88, modificado:1337119.88}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93582	\$	110

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301760922	Proyecto de inversión	2,955,552.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955552.45, modificado:2955552.45}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	94383	\$	95
2020		5	CHP200301761011	Proyecto de inversión	129,600.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:129600.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	94562	\$	135
2020		5	CHP200301761291	Proyecto de inversión	100,215.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100215.94, modificado:100215.94}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	95324	\$	8617
2020		5	CHP200301761537	Proyecto de inversión	832,139.02	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832139.02, modificado:832139.02}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96053	\$	153
2020		5	CHP200301761802	Proyecto de inversión	2,572,420.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572420.91, modificado:2572420.91}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96744	\$	195
2020		5	CHP200301761948	Proyecto de inversión	400,025.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400025.3, modificado:400025.3}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	97202	\$	200

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301762010	Proyecto de inversión	265,954.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265954.07, modificado:265954.07}}}		7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	97345	\$	13
2020		5	CHP200301762294	Proyecto de inversión	543,449.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543449.41, modificado:543449.41}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98135	\$	219
2020		5	CHP200301762735	Proyecto de inversión	1,188,119.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188119.0, modificado:1188119.0}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99241	\$	298
2020		5	CHP200301762895	Proyecto de inversión	905,307.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905307.12, modificado:905307.12}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99678	\$	177
2020		5	CHP200301762917	Proyecto de inversión	1,030,792.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030792.04, modificado:1030792.04}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99760	\$	110
2020		5	CHP200301763114	Proyecto de inversión	846,822.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846822.04, modificado:846822.04}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100240	\$	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301763190	Proyecto de inversión	723,163.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723163.14, modificado:723163.14}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHACAMUC - 100518		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100518	S	267
2020		5 CHP200301763225	Proyecto de inversión	856,976.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856976.22, modificado:856976.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OBRERA UNIVERSIDAD - 100619		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	100619	S	47
2020		5 CHP200301763246	Proyecto de inversión	1,188,236.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188236.02, modificado:1188236.02}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECPATÁN LOCALIDAD MONTE GRANDE - 100688		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	100688	S	65
2020		5 CHP200301763255	Proyecto de inversión	2,315,295.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315295.17, modificado:2315295.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100708		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100708	S	110
2020		5 CHP200301763270	Proyecto de inversión	237,462.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237462.65, modificado:237462.65}}	MANTENIMIENTO DE AULAS PARA LA PREPARATORIA CECYT 19 CABECERA MUNICIPAL - 100750		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	100750	S	150
2020		5 CHP200301763360	Proyecto de inversión	1,831,281.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831281.98, modificado:1831281.98}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 100951		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	100951	S	161

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301763645	Proyecto de inversión	1,149,454.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149454.51, modificado:1149454.51}}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 101731		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101731	\$	4251
2020		5 CHP200301763710	Proyecto de inversión	1,884,004.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884004.8, modificado:1884004.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD TAMAULIPAS - 101897		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	101897	\$	185
2020		5 CHP200301763852	Proyecto de inversión	111,686.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111686.75, modificado:111686.75}}}	SUMINISTRO DE SETENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MAPIL - 102293		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	102293	\$	165
2020		5 CHP200301764138	Proyecto de inversión	445,020.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445020.0, modificado:445020.0}}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPO DE CHAPULTENANGO. - 103102		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	103102	\$	65
2020		5 CHP200301764400	Proyecto de inversión	26,741.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26741.9, modificado:26741.9}}}	SUMINISTRO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CANAL ULUB - 103766		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103766	\$	39
2020		5 CHP200301764706	Proyecto de inversión	497,688.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497688.72, modificado:497688.72}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN MARCOS - 104546		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	104546	\$	72

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301764795	Proyecto de inversión	4,726,154.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4726154.0, modificado:4726154.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	104813	5	1869
2020		5	CHP200301764874	Proyecto de inversión	1,914,500.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914500.42, modificado:1914500.42}}}		7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	105040	5	187
2020		5	CHP200301764911	Proyecto de inversión	124,752.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124752.57, modificado:124752.57}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIPAS	105135	5	83
2020		5	CHP200301765255	Proyecto de inversión	759,035.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759035.9, modificado:759035.9}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106266	5	693
2020		5	CHP200301765409	Proyecto de inversión	4,600,852.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600852.54, modificado:4600852.54}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106668	5	320
2020		5	CHP200301765478	Proyecto de inversión	1,644,294.17	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644294.17, modificado:1644294.17}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106911	5	82

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765673	Proyecto de inversión	525,924.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525924.61, modificado:525924.61}}}		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	107305	\$	115
2020		5	CHP200301765691	Proyecto de inversión	1,564,489.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564489.19, modificado:1564489.19}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	107345	\$	324
2020		5	CHP200301765877	Proyecto de inversión	8,009,698.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8009698.41, modificado:8009698.41}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	107886	\$	5936
2020		5	CHP200301766256	Proyecto de inversión	864,292.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.45, modificado:864292.45}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	107931	\$	2
2020		5	CHP200301766311	Proyecto de inversión	1,648,080.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648080.76, modificado:1648080.76}}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	108942	\$	135
2020		5	CHP200301766347	Proyecto de inversión	497,688.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497688.72, modificado:497688.72}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	109086	\$	35
2020		5	CHP200301766347	Proyecto de inversión	2,131,060.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131060.19, modificado:2131060.19}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	109186	\$	3028

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766393	Proyecto de inversión	29,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109302	S	21828
2020		5	CHP200301766458	Proyecto de inversión	4,749,661.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749661.14, modificado:4749661.14}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	109492	S	234
2020		5	CHP200301766479	Proyecto de inversión	1,386,641.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386641.45, modificado:1386641.45}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	109564	S	37
2020		5	CHP200301766498	Proyecto de inversión	307,136.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307136.0, modificado:307136.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109615	S	231
2020		5	CHP200301766515	Proyecto de inversión	600,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	109660	S	19
2020		5	CHP200301766658	Proyecto de inversión	1,465,907.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465907.79, modificado:1465907.79}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110056	S	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301766702	Proyecto de inversión	1,264,428.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264428.01, modificado:1264428.01}}}	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 110159		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110159	S	3
2020		5 CHP200301766812	Proyecto de inversión	498,197.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498197.16, modificado:498197.16}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD CHAPUYIL - 110488		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110488	S	115
2020		5 CHP200301766852	Proyecto de inversión	438,259.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438259.56, modificado:438259.56}}}	CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 110609		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110609	S	0
2020		5 CHP200301766874	Proyecto de inversión	6,397,442.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6397442.48, modificado:6397442.48}}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 110667		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	110667	S	4668
2020		5 CHP200301767048	Proyecto de inversión	537,068.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537068.02, modificado:537068.02}}}	REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD UJUMILJA - 111075		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111075	S	85
2020		5 CHP200301767084	Proyecto de inversión	205,389.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205389.83, modificado:205389.83}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 7A CALLE ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. NORTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 111160		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	111160	S	215

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767089	Proyecto de inversión	687,730.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687730.36, modificado:687730.36}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	111166	S	298
2020		5	CHP200301767095	Proyecto de inversión	614,939.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614939.0, modificado:614939.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111189	S	36
2020		5	CHP200301767186	Proyecto de inversión	1,505,881.89	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505881.89, modificado:1505881.89}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	111445	S	188
2020		5	CHP200301767225	Proyecto de inversión	2,817,039.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817039.93, modificado:2817039.93}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	111577	S	25
2020		5	CHP200301767591	Proyecto de inversión	1,593,868.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593868.32, modificado:1593868.32}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112485	S	38
2020		5	CHP200301767779	Proyecto de inversión	2,377,937.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377937.8, modificado:2377937.8}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112948	S	751
2020		5	CHP200301768078	Proyecto de inversión	2,892,601.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892601.32, modificado:2892601.32}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	113707	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301768267	Proyecto de inversión	112,883.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112883.17, modificado:112883.17}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOC. DE VILLA DE GUADALUPE - 114170		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	114170	S	5
2020		5 CHP200301768316	Proyecto de inversión	28,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28600.0, modificado:28600.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERIA SAN JOSE BAJO CALATRABA - 114294		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	114294	S	25
2020		5 CHP200301768522	Proyecto de inversión	700,748.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700748.23, modificado:700748.23}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA. - 115068		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	115068	S	22
2020		5 CHP200301768552	Proyecto de inversión	2,135,563.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135563.25, modificado:2135563.25}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO (SEGUNDA ETAPA) - 115142		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	115142	S	515
2020		5 CHP200301768684	Proyecto de inversión	3,149,091.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.7, modificado:3149091.71}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 8º. AVENIDA SUR ENTRE 10º. ORIENTE Y CAMINO AL MULATAL, EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 115438		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIAPAL	115438	S	152

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768709	Proyecto de inversión	2,357,161.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357161.25, modificado:2357161.25}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	115489	S	3
2020		5	CHP200301768860	Proyecto de inversión	109,426.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109426.28, modificado:109426.28}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	115952	S	9
2020		5	CHP200301768883	Proyecto de inversión	1,257,694.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257694.82, modificado:1257694.82}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116008	S	34
2020		5	CHP200301768970	Proyecto de inversión	565,488.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565488.76, modificado:565488.76}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	116226	S	94
2020		5	CHP200301769390	Proyecto de inversión	400,728.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400728.97, modificado:400728.97}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	117437	S	15
2020		5	CHP200301769446	Proyecto de inversión	606,438.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606438.67, modificado:606438.67}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117617	S	67
2020		5	CHP200301769498	Proyecto de inversión	261,333.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261333.21, modificado:261333.21}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	117763	S	1829

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301769591	Proyecto de inversión	3,288,977.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288977.53, modificado:3288977.53}}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 150 MTS. - 118072		7 Chiapas		99 La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	118072	S	1061
2020		5 CHP200301769632	Proyecto de inversión	546,590.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546590.92, modificado:546590.92}}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 118203		7 Chiapas		103 Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118203	S	92
2020		5 CHP200301769679	Proyecto de inversión	1,409,365.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409365.32, modificado:1409365.32}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC, (CABECERA MUNICIPAL - 118365		7 Chiapas		67 Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	118365	S	1050
2020		5 CHP200301769900	Proyecto de inversión	1,444,537.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444537.37, modificado:1444537.37}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUJIJAPAN LOCALIDAD PUJIJAPAN - 119115		7 Chiapas		69 Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	119115	S	9305
2020		5 CHP200301769928	Proyecto de inversión	809,772.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809772.75, modificado:809772.75}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 119189		7 Chiapas		54 Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119189	S	28
2020		5 CHP200301770043	Proyecto de inversión	1,509,275.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509275.77, modificado:1509275.77}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD MONTE VERDE - 119497		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	119497	S	179
2020		5 CHP200301770048	Proyecto de inversión	581,570.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581570.64, modificado:581570.64}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (SAN MARTÍN) - 119516		7 Chiapas		109 Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	119516	S	251

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770089	Proyecto de inversión	153,829.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153829.8, modificado:153829.8}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	119672	5	60
2020		5	CHP200301770248	Proyecto de inversión	111,095.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111095.28, modificado:111095.28}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	120099	5	1
2020		5	CHP200301770600	Proyecto de inversión	719,798.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719798.0, modificado:719798.0}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121017	5	28
2020		5	CHP200301770723	Proyecto de inversión	94,923.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94923.37, modificado:94923.37}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	121343	5	2
2020		5	CHP200301770769	Proyecto de inversión	328,806.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328806.49, modificado:328806.49}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	121434	5	251
2020		5	CHP200301770816	Proyecto de inversión	584,640.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584640.0, modificado:584640.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121540	5	672
2020		5	CHP200301770926	Proyecto de inversión	316,680.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:316680.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121840	5	364

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301771112	Proyecto de inversión	725,900.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725900.25, modificado:725900.25}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 122217		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	122217	\$	162
2020		5 CHP200301771380	Proyecto de inversión	1,322,765.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322765.63, modificado:1322765.63}}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PIJUIAPAN LOCALIDAD PIJUIAPAN - 122958		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	122958	\$	315
2020		5 CHP200301772004	Proyecto de inversión	230,376.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230376.0, modificado:230376.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 124692		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	124692	\$	2374
2020		5 CHP200301772081	Proyecto de inversión	50,031.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50031.28, modificado:50031.28}}}	CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (BARRIO SANTA CRUZ GP 1) - 124901		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	124901	\$	1
2020		5 CHP200301772666	Proyecto de inversión	360,127.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360127.25, modificado:360127.25}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL - 126471		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	126471	\$	881
2020		5 CHP200301773354	Proyecto de inversión	30,250.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30250.0, modificado:30250.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (BARRIO BUENA VISTA TIERRA COLORADA) - 128357		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	128357	\$	0
2020		5 CHP200301773466	Proyecto de inversión	930,766.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930766.47, modificado:930766.47}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJUIAPAN LOCALIDAD TAMAULIPAS JOAQUÍN AMARO - 128663		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	128663	\$	1200

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773489	Proyecto de inversión	81,718.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81718.84, modificado:81718.84}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	128730	S	0
2020		5	CHP200301773785	Proyecto de inversión	22,022.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129600	S	33
2020		5	CHP200301773808	Proyecto de inversión	875,820.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875820.8, modificado:875820.8}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	129688	S	56
2020		5	CHP200301774248	Proyecto de inversión	2,308,770.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308770.43, modificado:2308770.43}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130925	S	82
2020		5	CHP200301774257	Proyecto de inversión	506,087.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130942	S	4
2020		5	CHP200301774269	Proyecto de inversión	1,647,306.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647306.44, modificado:1647306.44}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130975	S	5
2020		5	CHP200301774320	Proyecto de inversión	60,884.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60884.8, modificado:60884.8}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131055	S	0

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301774611	Proyecto de inversión	92,802.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92802.64, modificado:92802.64}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131509	5	45
2020		5	CHP200301774757	Proyecto de inversión	298,880.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298880.03, modificado:298880.03}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	131793	5	442
2020		5	CHP200301774916	Proyecto de inversión	287,044.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287044.67, modificado:287044.67}}}		7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	132220	5	113
2020		5	CHP200301775307	Proyecto de inversión	1,828,411.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828411.3, modificado:1828411.3}}}		7	Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	133203	5	151
2020		5	CHP200301775329	Proyecto de inversión	1,617,969.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617969.0, modificado:1617969.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	133258	5	642
2020		5	CHP200301775340	Proyecto de inversión	907,466.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907466.73, modificado:907466.73}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	133279	5	12
2020		5	CHP200301776675	Proyecto de inversión	2,965,012.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965012.52, modificado:2965012.52}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	134927	5	12507

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301776898	Proyecto de inversión	1,580,861.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580861.85, modificado:1580861.85}}}		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135155	\$	88
2020		5	CHP200301778221	Proyecto de inversión	940,571.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940571.0, modificado:940571.0}}}		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	136804	\$	154
2020		5	CHP200301778280	Proyecto de inversión	4,228,512.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228512.01, modificado:4228512.01}}}		7 Chiapas	19 Comitán de Domínguez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136867	\$	1170
2020		5	CHP200301779355	Proyecto de inversión	1,071,347.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071347.0, modificado:1071347.0}}}		7 Chiapas	89 Tapachula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	138044	\$	427
2020		5	CHP200301779461	Proyecto de inversión	1,557,167.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557167.33, modificado:1557167.33}}}		7 Chiapas	26 Chenalhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138188	\$	382
2020		5	CHP200301780222	Proyecto de inversión	6,177,743.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6177743.25, modificado:6177743.25}}}		7 Chiapas	12 Berriozábal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	139147	\$	14128
2020		5	CHP200301780239	Proyecto de inversión	425,372.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425372.0, modificado:425372.0}}}		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139174	\$	239

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301780313	Proyecto de inversión	4,061,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061000.0, modificado:4061000.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139265	S	385
2020		5	CHP200301780335	Proyecto de inversión	3,013,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139289	S	285
2020		5	CHP200301780510	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139507	S	235
2020		5	CHP200301782014	Proyecto de inversión	275,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	140843	S	45
2020		5	CHP200301787203	Proyecto de inversión	363,515.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363515.52, modificado:1853843.83}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032512D00601E13B024-5825B	S	81
2020		5	CHP200301787993	Proyecto de inversión	3,624,016.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3624016.47, modificado:3623270.15}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B236	S	328
2020		5	CHP200301791981	Proyecto de inversión	915,517.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B107	N	0
2020		5	CHP200301792144	Proyecto de inversión	1,360,929.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360929.67, modificado:1521879.97}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B235	S	371

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301792379	Proyecto de inversión	8,508,756.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8508756.8, modificado:8508756.53}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B080	S	37943
2020		5	CHP200301793786	Proyecto de inversión	653,532.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653532.42, modificado:653532.42}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	P5-0116/2020	N	0
2020		5	CHP200401797316	Acción	4,025,423.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025423.73, modificado:4025423.73}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	158256	N	0
2020		5	CHP200401797317	Acción	53,994.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53994.0, modificado:53994.0}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	158263	N	0
2020		5	CHP200401800732	Proyecto de inversión	5,692,655.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692655.77, modificado:5692655.77}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	198798	S	12214
2020		5	CHP200401800825	Proyecto de inversión	6,932,317.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6932317.61, modificado:6932317.61}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	199947	S	3243
2020		5	CHP200401807777	Acción	2,968,728.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968728.99, modificado:2968728.99}}		7 Chiapas	14	El Bosque		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	40744	N	0
2020		5	CHP200401810813	Acción	1,044,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	99645	N	0
2020		5	CHP200401812059	Acción	104,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}}		7 Chiapas	67	Pantepec		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	113786	N	0
2020		5	CHP200401813568	Acción	1,952,271.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952271.42, modificado:1952271.42}}		7 Chiapas	51	Mapastepec		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	130048	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401815130	Proyecto de inversión	1,736,579.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736579.59, modificado:1736579.59}}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	142366	\$	37
2020		5	CHP200401815560	Proyecto de inversión	2,162,248.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162248.75, modificado:2162248.75}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	142914	\$	53
2020		5	CHP200401816102	Proyecto de inversión	569,011.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569011.21, modificado:569011.21}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143643	\$	36
2020		5	CHP200401816391	Proyecto de inversión	425,799.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425799.44, modificado:425799.44}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	144013	\$	30
2020		5	CHP200401816645	Proyecto de inversión	283,149.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283149.5, modificado:283149.5}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144296	\$	419
2020		5	CHP200401817090	Proyecto de inversión	447,876.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447876.04, modificado:447876.04}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	144766	\$	45
2020		5	CHP200401817488	Proyecto de inversión	1,504,389.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504389.59, modificado:1504389.59}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	145225	\$	5042

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401817507	Proyecto de inversión	1,118,464.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118464.6, modificado:1118464.6}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	145241	5	500
2020		5	CHP200401818870	Proyecto de inversión	671,879.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671879.34, modificado:671879.34}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146617	5	50
2020		5	CHP200401820715	Proyecto de inversión	765,119.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765119.83, modificado:765119.83}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	149545	5	20
2020		5	CHP200401820728	Proyecto de inversión	709,647.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709647.22, modificado:709647.22}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	149575	5	190
2020		5	CHP200401820876	Proyecto de inversión	244,909.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244909.78, modificado:244909.78}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149931	5	42
2020		5	CHP200401820936	Proyecto de inversión	778,412.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778412.9, modificado:778412.9}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	150057	5	1574
2020		5	CHP200401821313	Proyecto de inversión	140,494.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140494.26, modificado:140494.26}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	150876	5	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822027	Proyecto de inversión	716,163.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716163.5, modificado:716163.5}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	152490	\$	90
2020		5	CHP200401822223	Proyecto de inversión	2,522,674.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522674.02, modificado:2522674.02}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	152968	\$	180
2020		5	CHP200401822230	Proyecto de inversión	96,858.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96858.03, modificado:96858.03}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	152985	\$	90
2020		5	CHP200401822446	Proyecto de inversión	1,086,035.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086035.27, modificado:1086035.27}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	153481	\$	2375
2020		5	CHP200401822624	Proyecto de inversión	2,490,785.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490785.49, modificado:2490785.49}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	153854	\$	525
2020		5	CHP200401822934	Proyecto de inversión	3,770,205.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770205.0, modificado:3770205.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	154551	\$	1492
2020		5	CHP200401822950	Proyecto de inversión	4,285,251.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285251.0, modificado:4285251.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	154589	\$	1695

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822954	Proyecto de inversión	174,266.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174266.12, modificado:174266.12}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	154600	S	20
2020		5	CHP200401823229	Proyecto de inversión	606,804.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606804.65, modificado:606012.04}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155240	S	258
2020		5	CHP200401823312	Proyecto de inversión	2,949,317.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949317.7, modificado:2949317.7}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155458	S	116
2020		5	CHP200401823337	Proyecto de inversión	1,131,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131000.0, modificado:1131000.0}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	155529	N	0
2020		5	CHP200401823385	Proyecto de inversión	1,049,680.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.81, modificado:1049680.81}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155666	S	24
2020		5	CHP200401823612	Proyecto de inversión	1,303,887.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303887.63, modificado:1303887.63}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156167	S	180
2020		5	CHP200401823656	Proyecto de inversión	472,389.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472389.74, modificado:471465.36}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156308	S	176

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823956	Proyecto de inversión	2,802,736.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802736.0, modificado:2802736.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157626	S	210
2020		5	CHP200401824037	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157780	S	3
2020		5	CHP200401824124	Proyecto de inversión	667,523.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667523.61, modificado:667523.61}}}		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	157973	S	2
2020		5	CHP200401824188	Proyecto de inversión	999,978.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999978.86, modificado:999978.86}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	158141	S	150
2020		5	CHP200401824301	Proyecto de inversión	586,684.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586684.58, modificado:586684.58}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158419	S	190
2020		5	CHP200401824499	Proyecto de inversión	1,002,685.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002685.3, modificado:1002685.3}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158851	S	119
2020		5	CHP200401824641	Proyecto de inversión	3,782,122.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782122.2, modificado:3782122.2}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159200	S	270

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824824	Proyecto de inversión	115,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115200.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159717	5	160
2020		5	CHP200401825031	Proyecto de inversión	813,053.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813053.52, modificado:813053.52}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160348	5	9973
2020		5	CHP200401825258	Proyecto de inversión	946,210.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946210.88, modificado:946210.88}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	160907	5	60
2020		5	CHP200401825289	Proyecto de inversión	1,009,209.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009209.76, modificado:1009209.76}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	161031	5	13128
2020		5	CHP200401825327	Proyecto de inversión	1,036,898.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036898.04, modificado:1036898.04}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	161156	5	95
2020		5	CHP200401825538	Proyecto de inversión	1,056,343.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056343.92, modificado:1056343.92}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	161904	5	80
2020		5	CHP200401825725	Proyecto de inversión	175,737.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175737.83, modificado:175737.83}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	162381	N	0

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825804	Proyecto de inversión	77,801.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77801.48, modificado:77801.48}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	162550	\$	142
2020		5	CHP200401825977	Proyecto de inversión	3,871,960.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871960.41, modificado:3871960.41}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	162980	\$	4000
2020		5	CHP200401826158	Proyecto de inversión	1,079,857.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079857.79, modificado:1079857.79}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	163449	\$	350
2020		5	CHP200401826314	Proyecto de inversión	1,084,041.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084041.26, modificado:1084041.26}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	163802	\$	2100
2020		5	CHP200401826595	Proyecto de inversión	1,072,859.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072859.73, modificado:1072859.73}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	164396	\$	40
2020		5	CHP200401826666	Proyecto de inversión	2,823,066.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823066.94, modificado:2823066.94}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164498	\$	5385
2020		5	CHP200401826668	Proyecto de inversión	3,921,920.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921920.17, modificado:3921920.17}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	164504	\$	51

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401826684	Proyecto de inversión	2,414,876.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414876.17, modificado:2414876.17}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	164525	5	180
2020		5	CHP200401826861	Proyecto de inversión	766,996.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766996.21, modificado:766996.21}}		7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	164910	5	316
2020		5	CHP200401826996	Proyecto de inversión	1,353,385.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353385.2, modificado:1353385.2}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	165233	5	20
2020		5	CHP200401827367	Proyecto de inversión	1,373,730.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373730.72, modificado:1373730.72}}		7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA	166164	5	462
2020		5	CHP200401827402	Proyecto de inversión	382,038.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382038.61, modificado:382038.61}}		7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	166263	5	230
2020		5	CHP200401827491	Proyecto de inversión	99,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166514	5	135
2020		5	CHP200401828021	Proyecto de inversión	570,939.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570939.86, modificado:570858.52}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168087	5	175

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828065	Proyecto de inversión	3,849,954.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849954.0, modificado:3849954.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	168224	S	1524
2020		5	CHP200401828187	Proyecto de inversión	63,829.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63829.7, modificado:63829.7}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	168774	S	113
2020		5	CHP200401828395	Proyecto de inversión	23,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23800.0, modificado:23800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169353	S	42
2020		5	CHP200401828546	Proyecto de inversión	789,724.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789724.29, modificado:789724.29}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	169683	S	18
2020		5	CHP200401828663	Proyecto de inversión	1,044,561.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044561.38, modificado:1044561.38}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	170103	S	62
2020		5	CHP200401828713	Proyecto de inversión	21,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170281	S	12
2020		5	CHP200401828826	Proyecto de inversión	198,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198800.0, modificado:198800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170607	S	153
2020		5	CHP200401828851	Proyecto de inversión	14,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170654	S	9

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828855	Proyecto de inversión	40,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 29 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170661	7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170661	S	30
2020		5	CHP200401828880	Proyecto de inversión	49,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170720	7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170720	S	35
2020		5	CHP200401828900	Proyecto de inversión	637,748.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637748.1, modificado:637748.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 170752	7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170752	S	37
2020		5	CHP200401828917	Proyecto de inversión	2,069,523.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069523.76, modificado:2069523.76}}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JALALAL PRIMERA SECCIÓN - 170829	7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170829	S	149
2020		5	CHP200401828926	Proyecto de inversión	262,955.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262955.93, modificado:262955.93}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANGEL SEGUNDA ETAPA (EJIDO VALLE MORELOS) - 170901	7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	170901	S	4668
2020		5	CHP200401829353	Proyecto de inversión	549,080.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549080.3, modificado:549080.3}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCOTEPEC LOCALIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ASENTAMIENTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 172536	7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	172536	S	68
2020		5	CHP200401829392	Proyecto de inversión	235,000.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.7, modificado:235000.7}}}	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DE SAN PABLO HUACANO - 172675	7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	172675	S	699

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829461	Proyecto de inversión	217,178.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217178.91, modificado:217178.91}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	173116	S	30
2020		5	CHP200401829524	Proyecto de inversión	2,000,237.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000237.48, modificado:2000237.48}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173340	S	1175
2020		5	CHP200401829809	Proyecto de inversión	2,565,175.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565175.0, modificado:2565175.0}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	174246	S	288
2020		5	CHP200401830029	Proyecto de inversión	581,159.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581159.22, modificado:581159.22}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	175222	N	0
2020		5	CHP200401830227	Proyecto de inversión	300,896.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300896.75, modificado:300896.75}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175714	S	20
2020		5	CHP200401830487	Proyecto de inversión	3,366,394.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366394.32, modificado:3366394.32}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176502	S	220
2020		5	CHP200401830496	Proyecto de inversión	2,470,916.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470916.58, modificado:2470916.58}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176523	S	86

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830680	Proyecto de inversión	217,163.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217163.57, modificado:217163.57}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177187	S	170
2020		5	CHP200401830685	Proyecto de inversión	318,125.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318125.02, modificado:318125.02}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177260	S	210
2020		5	CHP200401830709	Proyecto de inversión	704,803.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704803.4, modificado:704803.4}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177443	S	122
2020		5	CHP200401831560	Proyecto de inversión	5,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:5600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	180767	S	4
2020		5	CHP200401831612	Proyecto de inversión	60,298.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.56, modificado:60298.56}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	180880	S	9
2020		5	CHP200401831626	Proyecto de inversión	726,344.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726344.44, modificado:726344.44}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180912	S	296
2020		5	CHP200401832011	Proyecto de inversión	779,108.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779108.49, modificado:779108.49}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182452	S	50
2020		5	CHP200401832450	Proyecto de inversión	5,077,303.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5077303.2, modificado:5077303.2}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	LAURA IVETTE LARA GARCIA SA DE CV	184005	S	11785

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832744	Proyecto de inversión	280,091.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280091.04, modificado:280091.04}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185052	\$	20
2020		5	CHP200401832904	Proyecto de inversión	4,506,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506400.0, modificado:4506400.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185630	\$	173
2020		5	CHP200401832971	Proyecto de inversión	2,127,249.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127249.54, modificado:2127249.54}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185805	\$	135
2020		5	CHP200401833312	Proyecto de inversión	2,304,031.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304031.71, modificado:2304031.71}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	187060	\$	1946
2020		5	CHP200401833346	Proyecto de inversión	3,753,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753500.0, modificado:3753500.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	187163	\$	459
2020		5	CHP200401833447	Proyecto de inversión	1,916,784.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916784.0, modificado:1916784.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	187484	\$	70
2020		5	CHP200401833713	Proyecto de inversión	4,596,479.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4596479.0, modificado:4596479.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	188386	\$	900

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833738	Proyecto de inversión	609,486.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609486.59, modificado:609486.59}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	188461	S	38
2020		5	CHP200401833914	Proyecto de inversión	460,154.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460154.7, modificado:460154.7}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	188984	S	225
2020		5	CHP200401834123	Proyecto de inversión	15,150.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189647	S	2
2020		5	CHP200401834194	Proyecto de inversión	15,150.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.84, modificado:15150.84}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189822	S	2
2020		5	CHP200401834246	Proyecto de inversión	3,005,886.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005886.05, modificado:3005886.05}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189941	S	300
2020		5	CHP200401834248	Proyecto de inversión	198,451.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198451.35, modificado:198451.35}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	189946	S	37
2020		5	CHP200401834253	Proyecto de inversión	800,621.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800621.25, modificado:800621.25}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189953	S	425

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834379	Proyecto de inversión	256,044.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256044.29, modificado:256044.29}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	190305	S	21
2020		5	CHP200401834628	Proyecto de inversión	1,348,840.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348840.82, modificado:1348840.82}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	191100	S	35
2020		5	CHP200401834797	Proyecto de inversión	4,936,280.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4936280.97, modificado:4936280.97}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	191518	S	101
2020		5	CHP200401834896	Proyecto de inversión	2,000,515.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000515.91, modificado:2000515.91}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	191743	S	425
2020		5	CHP200401835083	Proyecto de inversión	272,137.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272137.26, modificado:272137.26}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	192200	S	96
2020		5	CHP200401835101	Proyecto de inversión	20,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION DE CAMINOS, monto:1.3E7, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	192258	S	5000
2020		5	CHP200401835258	Proyecto de inversión	496,407.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496407.62, modificado:496407.62}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192731	S	66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835405	Proyecto de inversión	2,977,349.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977349.86, modificado:2977349.86}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193189	S	173
2020		5	CHP200401835599	Proyecto de inversión	651,456.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651456.0, modificado:651456.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	193891	S	30
2020		5	CHP200401835809	Proyecto de inversión	29,838.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194636	S	4
2020		5	CHP200401835853	Proyecto de inversión	14,919.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194790	S	2
2020		5	CHP200401835889	Proyecto de inversión	29,838.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194860	S	4
2020		5	CHP200401836062	Proyecto de inversión	147,663.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147663.36, modificado:147663.36}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195282	S	33
2020		5	CHP200401836169	Proyecto de inversión	1,429,890.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429890.0, modificado:1429890.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195500	S	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836180	Proyecto de inversión	1,127,520.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	195527	\$	60
2020		5	CHP200401836229	Proyecto de inversión	789,264.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789264.0, modificado:789264.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	195784	\$	40
2020		5	CHP200401836249	Proyecto de inversión	677,737.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677737.49, modificado:677737.49}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	195826	\$	60
2020		5	CHP200401836423	Proyecto de inversión	665,705.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665705.18, modificado:665705.18}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	196291	\$	203
2020		5	CHP200401836450	Proyecto de inversión	903,449.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	196432	\$	36
2020		5	CHP200401836522	Proyecto de inversión	724,949.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724949.5, modificado:724949.5}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	196795	\$	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836769	Proyecto de inversión	967,054.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967054.55, modificado:967054.55}}}		7 Chiapas		96 Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	197667	5	14
2020		5	CHP200401836824	Proyecto de inversión	1,050,289.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050289.8, modificado:1050289.8}}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	197891	5	88
2020		5	CHP200401836856	Proyecto de inversión	187,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187200.0, modificado:187200.0}}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	198040	5	180
2020		5	CHP200401837039	Proyecto de inversión	15,749.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}}		7 Chiapas		30 Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	198749	5	2
2020		5	CHP200401837311	Proyecto de inversión	1,954,983.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954983.8, modificado:1954983.8}}}		7 Chiapas		14 El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	199559	5	130
2020		5	CHP200401837430	Proyecto de inversión	205,316.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205316.28, modificado:205316.28}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	199942	5	225
2020		5	CHP200401837780	Proyecto de inversión	282,328.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282328.05, modificado:282328.05}}}		7 Chiapas		106 Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	200916	5	27

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837868	Proyecto de inversión	1,072,846.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072846.59, modificado:1072846.59}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	201192	S	92
2020		5	CHP200401837886	Proyecto de inversión	1,428,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	201251	S	45
2020		5	CHP200401838191	Proyecto de inversión	2,327,525.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202165	S	42
2020		5	CHP200401838221	Proyecto de inversión	1,455,653.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202247	S	26
2020		5	CHP200401838391	Proyecto de inversión	2,999,970.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999970.83, modificado:2999970.83}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202741	S	360
2020		5	CHP200401838601	Proyecto de inversión	1,991,891.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991891.03, modificado:1991891.03}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203406	S	118

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838789	Proyecto de inversión	1,512,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	203931	S	89
2020		5	CHP200401839008	Proyecto de inversión	2,908,774.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204485	S	52
2020		5	CHP200401839017	Proyecto de inversión	2,036,901.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036901.96, modificado:2036901.96}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204498	S	38
2020		5	CHP200401839019	Proyecto de inversión	1,455,653.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204503	S	26
2020		5	CHP200401839162	Proyecto de inversión	3,334,322.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334322.42, modificado:3334322.42}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204788	S	335
2020		5	CHP200401839190	Proyecto de inversión	56,465.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	204863	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401839193	Proyecto de inversión	56,465.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 10) - 204880		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	204880	\$	56
2020	5	CHP200401839501	Proyecto de inversión	372,522.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372522.92, modificado:372522.92}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA 2DA.SECCIÓN - 205780		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205780	\$	35
2020	5	CHP200401839849	Proyecto de inversión	1,099,299.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099299.62, modificado:1099299.62}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL PARA ESCUELA PRIMARIA - 206900		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	206900	\$	75
2020	5	CHP200401839874	Proyecto de inversión	1,920,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 207001		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207001	\$	865
2020	5	CHP200401839987	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD DOLORES - 207304		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207304	\$	211
2020	5	CHP200401840459	Proyecto de inversión	2,236,849.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236849.69, modificado:2236849.69}}}	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN CHILÓN LOCALIDAD CRUZTÓN YETAL MAP - 208702		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	208702	\$	112

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840823	Proyecto de inversión	336,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	209974	S	272
2020		5	CHP200401840937	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	210319	S	163
2020		5	CHP200401840938	Proyecto de inversión	701,032.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701032.81, modificado:701032.81}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210320	S	70
2020		5	CHP200401841087	Proyecto de inversión	429,324.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429324.38, modificado:429324.38}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210699	S	6
2020		5	CHP200401841148	Proyecto de inversión	999,999.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.31, modificado:999999.31}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	210827	S	193
2020		5	CHP200401841197	Proyecto de inversión	547,408.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547408.71, modificado:547408.71}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	210978	S	25
2020		5	CHP200401841246	Proyecto de inversión	1,259,481.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259481.6, modificado:1259481.6}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	211087	S	46

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401841417	Proyecto de inversión	939,719.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939719.8, modificado:939719.8}}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA - 211592		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211592	S	70
2020		5 CHP200401841462	Proyecto de inversión	820,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN JUAN (CABECERA MUNICIPAL) - 211709		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	211709	S	1752
2020		5 CHP200401841622	Acción	732,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:732000.0}}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 212226		7 Chiapas	75	Las Rosas		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	212226	N	0
2020		5 CHP200401841681	Proyecto de inversión	74,088.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74088.08, modificado:74088.08}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD HUANACASTLE - 212360		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	212360	S	17
2020		5 CHP200401841828	Proyecto de inversión	230,550.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230550.0, modificado:230550.0}}}	MEJORAMIENTO DE 106 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CHANIVAL ASENTAMIENTO CHANIVAL - 212902		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	212902	S	64
2020		5 CHP200401842201	Proyecto de inversión	23,868.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23868.72, modificado:23868.72}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD EL TRIUNFO - 214040		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214040	S	7
2020		5 CHP200401842248	Proyecto de inversión	16,352.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16352.94, modificado:16352.94}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD LAS PILAS - 214142		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214142	S	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842578	Proyecto de inversión	2,920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:2920000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215177	\$	280
2020		5	CHP200401842708	Proyecto de inversión	1,462,012.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462012.67, modificado:1462012.67}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	215544	\$	328
2020		5	CHP200401842732	Proyecto de inversión	699,894.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.18, modificado:699894.18}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215604	\$	70
2020		5	CHP200401842817	Proyecto de inversión	54,375.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54375.0, modificado:54375.0}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215803	\$	15
2020		5	CHP200401842880	Proyecto de inversión	208,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215936	\$	58
2020		5	CHP200401843081	Proyecto de inversión	141,375.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141375.0, modificado:141375.0}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216535	\$	39

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843545	Proyecto de inversión	3,535,586.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535586.95, modificado:3535586.95}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	217857	\$	75
2020		5	CHP200401843660	Proyecto de inversión	400,942.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400942.45, modificado:400942.45}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	218204	\$	561
2020		5	CHP200401843681	Proyecto de inversión	31,232.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31232.56, modificado:31232.56}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218268	\$	17
2020		5	CHP200401843913	Proyecto de inversión	66,031.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66031.74, modificado:66031.74}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	219147	\$	6
2020		5	CHP200401844000	Proyecto de inversión	3,904.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219349	\$	2
2020		5	CHP200401844048	Proyecto de inversión	359,167.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359167.4, modificado:359167.4}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	219472	\$	57
2020		5	CHP200401844206	Proyecto de inversión	456,194.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456194.66, modificado:456194.66}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	219975	\$	43

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401844863	Proyecto de inversión	186,940.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186940.84, modificado:186940.84}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	222002	\$	78
2020		5	CHP200401844945	Proyecto de inversión	40,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	222288	\$	0
2020		5	CHP200401845613	Proyecto de inversión	760,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}}}		7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	224194	\$	1272
2020		5	CHP200401845626	Proyecto de inversión	4,710,363.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710363.57, modificado:4710363.57}}}		7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	224239	\$	1272
2020		5	CHP200401845637	Proyecto de inversión	298,407.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298407.99, modificado:298407.99}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	224256	\$	24
2020		5	CHP200401845650	Proyecto de inversión	1,876,167.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876167.42, modificado:1876167.42}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	224280	\$	68

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845711	Proyecto de inversión	695,769.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695769.12, modificado:695769.12}}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224387	S	14
2020		5	CHP200401846029	Proyecto de inversión	1,584,524.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584524.83, modificado:1584524.83}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	225288	S	50
2020		5	CHP200401846032	Proyecto de inversión	150,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	225291	S	4
2020		5	CHP200401846468	Proyecto de inversión	1,180,594.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180594.56, modificado:1180594.56}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	226434	S	98
2020		5	CHP200401847340	Proyecto de inversión	153,488.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153488.93, modificado:136140.59}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228742	S	260
2020		5	CHP200401847373	Proyecto de inversión	661,479.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661479.42, modificado:661479.42}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228872	S	45
2020		5	CHP200401847627	Proyecto de inversión	275,496.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	229665	S	215

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401847739	Proyecto de inversión	384,185.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384185.0, modificado:384185.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	229971	S	47
2020		5	CHP200401847756	Proyecto de inversión	355,888.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355888.0, modificado:355888.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	230006	S	126
2020		5	CHP200401847811	Proyecto de inversión	7,872,923.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7872923.28, modificado:7872923.28}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTE LHÓ	230167	S	447
2020		5	CHP200401847978	Proyecto de inversión	349,234.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349234.62, modificado:348291.91}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	230815	S	40
2020		5	CHP200401848405	Proyecto de inversión	340,497.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340497.04, modificado:340497.04}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	232147	S	459
2020		5	CHP200401848411	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:913597.05}}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	232167	S	118

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848602	Proyecto de inversión	224,215.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224215.64, modificado:224215.64}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	232736	5	25
2020		5	CHP200401849486	Proyecto de inversión	500,000.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.01, modificado:500000.01}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	235763	5	2400
2020		5	CHP200401849577	Proyecto de inversión	2,277,592.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277592.52, modificado:2277592.52}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	236020	5	773
2020		5	CHP200401849713	Proyecto de inversión	847,369.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	236368	5	18
2020		5	CHP200401849753	Proyecto de inversión	64,811.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64811.52, modificado:64811.52}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	236454	5	39
2020		5	CHP200401849997	Proyecto de inversión	7,201.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237133	5	4
2020		5	CHP200401850210	Proyecto de inversión	3,600.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237834	5	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850922	Proyecto de inversión	616,308.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616308.0, modificado:616308.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	239864	S	1090
2020		5	CHP200401850993	Proyecto de inversión	1,175,341.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175341.0, modificado:1175341.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	240052	S	285
2020		5	CHP200401851028	Proyecto de inversión	1,052,181.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052181.0, modificado:1052181.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	240137	S	22
2020		5	CHP200401852180	Proyecto de inversión	1,007,281.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007281.26, modificado:1007281.26}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243573	S	348
2020		5	CHP200401852501	Proyecto de inversión	2,211,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211000.0, modificado:1967135.16}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	244344	S	161
2020		5	CHP200401852512	Proyecto de inversión	255,053.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255053.74, modificado:255053.74}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	244364	S	308
2020		5	CHP200401852681	Proyecto de inversión	341,684.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341684.1, modificado:341684.1}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	244722	S	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401852703	Proyecto de inversión	111,712.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111712.14, modificado:111712.14}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	244764	S	22
2020		5	CHP200401852720	Proyecto de inversión	240,510.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240510.61, modificado:240510.61}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244800	S	110
2020		5	CHP200401852740	Proyecto de inversión	343,440.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343440.63, modificado:343440.63}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAIZAR	244842	S	1420
2020		5	CHP200401852864	Proyecto de inversión	353,422.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353422.41, modificado:353422.41}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245101	S	24
2020		5	CHP200401852983	Proyecto de inversión	559,380.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559380.53, modificado:559380.53}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245423	S	40
2020		5	CHP200401853028	Proyecto de inversión	737,644.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737644.09, modificado:737644.09}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245493	S	52

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853094	Proyecto de inversión	61,547.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61547.4, modificado:61547.4}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	245668	S	2
2020		5	CHP200401853258	Proyecto de inversión	1,737,812.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737812.59, modificado:1737812.59}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	246172	S	1319
2020		5	CHP200401853369	Proyecto de inversión	4,049,732.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049732.76, modificado:4049732.76}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	246578	S	121
2020		5	CHP200401853536	Proyecto de inversión	850,810.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850810.39, modificado:850810.39}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	247169	S	46
2020		5	CHP200401853682	Proyecto de inversión	1,650,016.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650016.89, modificado:1650016.89}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	247606	S	106
2020		5	CHP200401853707	Proyecto de inversión	759,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759800.0, modificado:759800.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247711	S	85
2020		5	CHP200401853757	Proyecto de inversión	83,827.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83827.04, modificado:83827.04}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	247886	S	96

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401854154	Proyecto de inversión	828,812.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828812.6, modificado:828812.6}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	249128	5	1544
2020		5	CHP200401854297	Proyecto de inversión	241,104.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241104.25, modificado:241104.25}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	249531	5	212
2020		5	CHP200401854301	Proyecto de inversión	500,326.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500326.0, modificado:500326.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	249536	5	1250
2020		5	CHP200401854476	Proyecto de inversión	1,672,113.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672113.45, modificado:1672113.45}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	249932	5	89
2020		5	CHP200401854665	Proyecto de inversión	411,804.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411804.32, modificado:411814.32}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	250385	5	4675
2020		5	CHP200401863428	Proyecto de inversión	101,016.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101016.77, modificado:101016.77}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	250717	5	4
2020		5	CHP200401863683	Proyecto de inversión	3,495,639.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495639.13, modificado:3495639.13}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	251388	5	8

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401863839	Proyecto de inversión	658,862.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658862.0, modificado:658862.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	251829	5	543
2020		5	CHP200401863901	Proyecto de inversión	23,078.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23078.2, modificado:23078.2}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252028	5	10
2020		5	CHP200401864283	Proyecto de inversión	1,010,311.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010311.0, modificado:1010311.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	253051	5	618
2020		5	CHP200401864825	Proyecto de inversión	961,556.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961556.0, modificado:961556.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254244	5	159
2020		5	CHP200401864913	Proyecto de inversión	219,227.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219227.0, modificado:219227.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254395	5	13
2020		5	CHP200401865378	Proyecto de inversión	1,498,241.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498241.29, modificado:1498241.29}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN CHIAPAS	255638	5	124

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401865414	Proyecto de inversión	1,359,394.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359394.58, modificado:1359394.58}}}		7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	255753	5	600
2020		5	CHP200401865494	Proyecto de inversión	1,340,899.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340899.0, modificado:1340899.0}}}		7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	255997	5	440
2020		5	CHP200401865798	Proyecto de inversión	412,450.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412450.2, modificado:412450.2}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	256832	5	106
2020		5	CHP200401865851	Proyecto de inversión	87,630.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87630.0, modificado:87630.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	256959	5	6
2020		5	CHP200401865853	Proyecto de inversión	627,021.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627021.21, modificado:627021.21}}}		7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	256963	5	100
2020		5	CHP200401866070	Proyecto de inversión	915,473.17	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915473.17, modificado:915473.17}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257542	5	968
2020		5	CHP200401866236	Proyecto de inversión	1,448,333.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448333.72, modificado:1448333.72}}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	257864	5	866

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401866242	Proyecto de inversión	785,719.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785719.9, modificado:785719.9}}}		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257876	S	0
2020		5	CHP200401867190	Proyecto de inversión	416,878.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416878.61, modificado:416878.61}}}		7 Chiapas	72 Pueblo Nuevo Solistahuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	259998	S	230
2020		5	CHP200401867297	Proyecto de inversión	300,979.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300979.08, modificado:300979.08}}}		7 Chiapas	44 Ixtapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260237	S	3095
2020		5	CHP200401867377	Proyecto de inversión	214,410.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214410.48, modificado:214410.48}}}		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	260392	S	3396
2020		5	CHP200401867545	Proyecto de inversión	1,450,352.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450352.67, modificado:1450352.67}}}		7 Chiapas	69 Pijijiapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	260883	S	316
2020		5	CHP200401867815	Proyecto de inversión	667,508.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667508.29, modificado:667508.29}}}		7 Chiapas	5 Amatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	261449	S	283
2020		5	CHP200401868105	Proyecto de inversión	1,791,477.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791477.86, modificado:1049866.26}}}		7 Chiapas	61 Ocozacoautla de Espinosa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	262123	S	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868811	Proyecto de inversión	861,264.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861264.95, modificado:861264.95}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	264228	S	8348
2020		5	CHP200401869326	Proyecto de inversión	389,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389800.0, modificado:389800.0}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	265452	S	1650
2020		5	CHP200401870539	Proyecto de inversión	40,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267974	S	29
2020		5	CHP200401870748	Proyecto de inversión	14,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268407	S	10
2020		5	CHP200401870764	Proyecto de inversión	103,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103600.0, modificado:103600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268441	S	85
2020		5	CHP200401871560	Proyecto de inversión	1,668,010.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668010.14, modificado:1668010.14}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270089	S	429
2020		5	CHP200401874622	Proyecto de inversión	5,578,461.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578461.19, modificado:5578461.19}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS		S	905
2020		5	CHP200401876593	Acción	563,013.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563013.64, modificado:563013.64}}}		7 Chiapas	74	Reforma	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	103862	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401877245	Acción	191,922.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191922.0, modificado:191922.0}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS	54746	N	0
2020		5	CHP200401877357	Acción	860,026.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860026.66, modificado:860026.66}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DE LAS MARGARITAS	96204	N	0
2020		5	CHP200401877395	Acción	150,548.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150548.0, modificado:150548.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	102669	N	0
2020		5	CHP200401877405	Acción	137,336.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137336.54, modificado:137336.54}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	105328	N	0
2020		5	CHP200401879299	Proyecto de inversión	1,244,284.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244284.55, modificado:1244284.55}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D CHAMULA	060/2020	N	0
2020		5	CHP200401882714	Proyecto de inversión	2,695,070.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695070.83, modificado:2695070.83}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE YAJALON	MYA/DOPM/RS/FAFM-002/2020	N	0
2020		5	CHP200501890167	Acción	298,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298200.0, modificado:298200.0}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Otros Programas de Inversión	Gastos indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	233262	S	18646
2020		5	CHP200501890168	Acción	298,199.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298199.31, modificado:298199.31}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Otros Programas de Inversión	Gastos indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	233287	S	18646

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501890189	Acción	1,783,369.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783369.6, modificado:1783369.6}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	154506	S	20693
2020		5	CHP200501890192	Acción	3,314,847.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314847.42, modificado:3314847.42}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	TESORERIA MUNICIPAL	249737	S	16055
2020		5	CHP200501890236	Acción	438,487.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438487.34, modificado:438487.34}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	172599	S	5518
2020		5	CHP200501890282	Acción	212,280.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212280.0, modificado:212280.0}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA	14216	S	2338
2020		5	CHP200501890296	Acción	5,166,927.39	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166927.39, modificado:5166927.39}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	35823	S	19518
2020		5	CHP200501892024	Acción	100,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Ixtacomitán, Chiapas	07043-01	S	5542
2020		5	CHP200501892033	Acción	154,119.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154119.79, modificado:154119.79}}}		7 Chiapas	48	Juárez	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Juárez, Chiapas	07048-02	S	11035
2020		5	CHP200501892076	Acción	582,316.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582316.85, modificado:582316.85}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	07072-01	S	15204

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200501892115	Acción	56,723.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56723.78, modificado:56723.78}}		7	Chiapas	87	Suchiate	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Suchiate, Chiapas	07087-03	S	21191
2020		5	CHP200501892146	Acción	808,520.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808520.0, modificado:808520.0}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas	07116-02	S	6394
2020		5	CHP200501944929	Proyecto de inversión	1,925,142.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925142.12, modificado:1925142.12}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC		S	21506
2020		5	CHP200101700776	Proyecto de inversión	2,559,077.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559077.53, modificado:2552502.65}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B024	N	0
2020		5	CHP200101700851	Proyecto de inversión	11,686,574.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.168657474E7, modificado:1.163632247E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B015	N	0
2020		5	CHP200201707316	Proyecto de inversión	508,620.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508620.69, modificado:508620.69}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B036	N	0
2020		5	CHP200201707387	Proyecto de inversión	457,758.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457758.62, modificado:457758.62}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B049	N	0
2020		5	CHP200201707921	Proyecto de inversión	833,120.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833120.69, modificado:833120.69}}		7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B066	N	0
2020		5	CHP200201708370	Proyecto de inversión	783,275.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783275.86, modificado:783275.86}}		7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B097	N	0
2020		5	CHP200201708937	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D017	N	0
2020		5	CHP200201709067	Proyecto de inversión	14,286,614.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.42866146E7, modificado:1.417537314E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011I2B207	S	16256

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201709143	Proyecto de inversión	72,329.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72329.97, modificado:72329.96}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00601E13B009-5825C	\$	78
2020		5	CHP200201710098	Proyecto de inversión	37,690,081.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7690081E7, modificado:3.76889854E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública		\$	2681187
2020		5	CHP200301715374	Proyecto de inversión	5,582,978.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5582978.96, modificado:5392094.14}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	10144	\$	272
2020		5	CHP200301715389	Proyecto de inversión	3,361,855.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361855.23, modificado:3361855.23}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	10622	\$	102
2020		5	CHP200301715431	Proyecto de inversión	9,926,959.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9926959.31, modificado:8324683.08}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	11928	\$	352
2020		5	CHP200301715480	Proyecto de inversión	7,526,346.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7526346.88, modificado:7389851.77}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13326	\$	5055
2020		5	CHP200301715483	Proyecto de inversión	8,640,838.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8640838.49, modificado:8640838.49}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13420	\$	1699

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301715505	Proyecto de inversión	2,611,772.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220006.0, modificado:2220006.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391766.0, modificado:391766.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13611	S	59
2020		5	CHP200301715522	Proyecto de inversión	31,680,738.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.168073869E7, modificado:3.168073869E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13730	S	10484
2020		5	CHP200301715524	Proyecto de inversión	6,952,011.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6952011.24, modificado:6951225.76}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	13739	S	114
2020		5	CHP200301715554	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	18071	S	328
2020		5	CHP200301717582	Proyecto de inversión	1,886,826.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886826.62, modificado:1886826.62}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	77718	S	96
2020		5	CHP200301718120	Proyecto de inversión	8,287,566.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8287566.34, modificado:7793978.95}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85728	S	3972
2020		5	CHP200301718186	Proyecto de inversión	5,361,021.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5361021.52, modificado:5361021.52}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	86854	S	1026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301718396	Acción	10,142,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01422E7, modificado:1.01422E7}}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 90878		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	90878	N	0
2020		5 CHP200301718467	Proyecto de inversión	3,084,560.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084560.44, modificado:3084560.44}}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL DEL MUNICIPIO DE CHENALHO - 91918		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91918	S	209
2020		5 CHP200301718530	Proyecto de inversión	1,740,931.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740931.14, modificado:1740931.14}}}	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA - 92818		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	92818	S	32004
2020		5 CHP200301722405	Proyecto de inversión	4,976,872.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976134.9}}}	CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 984		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	984	S	304
2020		5 CHP200301722423	Proyecto de inversión	2,514,847.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514847.76, modificado:2514847.76}}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO ACCESO A IXTACOMITAN SOLOSUCHIAPA A SALIDA PICHUCALCO EN TRAMOS AISLADOS - 1130		7 Chiapas		43 Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	1130	S	2640
2020		5 CHP200301722687	Proyecto de inversión	1,943,840.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943840.4, modificado:1943840.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH - EMSAD PLANTEL 256 - AMATENANGO DEL VALLE (C. C. T. 07 EMS 0172 J) - 2592		7 Chiapas		7 Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	2592	S	106
2020		5 CHP200301722714	Proyecto de inversión	1,461,065.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461065.97, modificado:1461065.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PACTIUN EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA - 2727		7 Chiapas		100 Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	2727	S	59

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301722783	Proyecto de inversión	1,114,499.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114499.63, modificado:1114499.63}}}		7 Chiapas		7 Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	3107	5	2194
2020		5	CHP200301723241	Proyecto de inversión	721,021.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721021.0, modificado:721021.0}}}		7 Chiapas		24 Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4699	5	63
2020		5	CHP200301723321	Proyecto de inversión	1,153,870.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153870.9, modificado:1153870.9}}}		7 Chiapas		107 Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	4939	5	1265
2020		5	CHP200301723340	Proyecto de inversión	99,705.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99705.79, modificado:99705.79}}}		7 Chiapas		107 Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	4998	5	736
2020		5	CHP200301723387	Proyecto de inversión	3,070,217.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070217.91, modificado:3070217.91}}}		7 Chiapas		107 Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	5148	5	842
2020		5	CHP200301723429	Proyecto de inversión	1,492,138.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492138.15, modificado:1492138.15}}}		7 Chiapas		55 Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	5296	5	282
2020		5	CHP200301723439	Proyecto de inversión	1,815,515.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815515.78, modificado:1815515.78}}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	5331	5	426

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301723530	Proyecto de inversión	401,560.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401560.61, modificado:401560.61}}}		7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	5744	S	33
2020		5	CHP200301724202	Proyecto de inversión	2,454,253.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454253.56, modificado:2454253.56}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7950	S	5
2020		5	CHP200301724264	Proyecto de inversión	2,504,005.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504005.87, modificado:2504005.87}}}		7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	8140	S	129
2020		5	CHP200301724583	Proyecto de inversión	744,569.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	9072	S	1
2020		5	CHP200301724681	Proyecto de inversión	1,133,780.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133780.0, modificado:1133780.0}}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9329	S	100
2020		5	CHP200301725223	Proyecto de inversión	1,394,367.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394367.69, modificado:1394367.69}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	10969	S	483

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301725237	Proyecto de inversión	2,442,912.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442912.87, modificado:2072457.95}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 11020		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	11020	S	56
2020		5 CHP200301725369	Proyecto de inversión	2,718,338.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718338.0, modificado:2718338.0}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 11350		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	11350	S	656
2020		5 CHP200301725956	Proyecto de inversión	468,882.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468882.81, modificado:468882.81}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 13108		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	13108	S	30
2020		5 CHP200301726066	Proyecto de inversión	1,454,148.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454148.02, modificado:1454148.02}}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA COMUNITARIA CARLOS FUENTES CLAVE 07EPB0806A - 13467		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	13467	S	130
2020		5 CHP200301726789	Proyecto de inversión	3,066,951.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066951.96, modificado:3066951.96}}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 15553		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	15553	S	511
2020		5 CHP200301726923	Proyecto de inversión	1,566,668.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566668.62, modificado:1566668.62}}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISÉIS PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD YULUBMAX - 15986		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15986	S	270

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301727062	Proyecto de inversión	1,563,820.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563820.66, modificado:1563820.66}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	16370	\$	650
2020		5	CHP200301727114	Proyecto de inversión	1,283,047.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283047.58, modificado:1283047.58}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16578	\$	221
2020		5	CHP200301727236	Proyecto de inversión	403,857.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403857.94, modificado:403857.94}}		7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	16937	\$	74
2020		5	CHP200301727302	Proyecto de inversión	1,142,481.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142481.16, modificado:1142481.16}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	17111	\$	159
2020		5	CHP200301727326	Proyecto de inversión	744,569.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	17176	\$	4
2020		5	CHP200301727681	Proyecto de inversión	1,885,690.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885690.48, modificado:1885690.48}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18096	\$	64

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301727735	Proyecto de inversión	799,644.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799644.24, modificado:799644.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 18219		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	18219	S	65
2020		5 CHP200301727778	Proyecto de inversión	2,436,106.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436106.62, modificado:2436106.62}}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 18337		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18337	S	1545
2020		5 CHP200301727992	Proyecto de inversión	759,237.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759237.2, modificado:759237.2}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TC DESVÍO NUEVO AMATENANGO MIGUEL HIDALGO - 18993		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18993	S	396
2020		5 CHP200301728051	Proyecto de inversión	723,105.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723105.35, modificado:723105.35}}}	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN OSUMACINTA CHIAPAS - 19157		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	19157	S	1021
2020		5 CHP200301728459	Proyecto de inversión	617,874.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617874.45, modificado:617874.45}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 20402		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20402	S	681
2020		5 CHP200301728538	Proyecto de inversión	3,017,116.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017116.87, modificado:3017116.87}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 20615		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	20615	S	359
2020		5 CHP200301728616	Proyecto de inversión	955,003.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955003.36, modificado:955003.36}}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES CON CLAVE: 07DPR3113N. - 20811		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	20811	S	3851

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728715	Proyecto de inversión	1,356,671.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356671.72, modificado:1356671.72}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	21162	S	50
2020		5	CHP200301728725	Proyecto de inversión	722,916.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722916.85, modificado:722916.85}}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	21190	S	427
2020		5	CHP200301729208	Proyecto de inversión	5,161,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5161400.0, modificado:5161400.0}}}		7 Chiapas		26 Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22548	S	404
2020		5	CHP200301729363	Proyecto de inversión	154,549.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154549.49, modificado:154549.49}}}		7 Chiapas		26 Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	22948	S	187
2020		5	CHP200301729445	Proyecto de inversión	1,414,973.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414973.86, modificado:1414973.86}}}		7 Chiapas		102 Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	23139	S	20
2020		5	CHP200301729512	Proyecto de inversión	669,717.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669717.56, modificado:669717.56}}}		7 Chiapas		1 Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	23307	S	208

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301729823	Proyecto de inversión	2,992,769.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992769.94, modificado:2992769.94}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	24195		96
2020		5	CHP200301729999	Proyecto de inversión	581,869.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581869.92, modificado:581869.92}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	24741		492
2020		5	CHP200301730041	Proyecto de inversión	630,553.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630553.28, modificado:630553.28}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	24878		8
2020		5	CHP200301730186	Proyecto de inversión	935,175.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935175.08, modificado:935175.08}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	25261		566
2020		5	CHP200301734980	Proyecto de inversión	1,974,722.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974722.72, modificado:1974722.72}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	26388		87
2020		5	CHP200301735094	Proyecto de inversión	1,356,748.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356748.64, modificado:1356748.64}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	26503		75
2020		5	CHP200301735102	Proyecto de inversión	3,708,941.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708941.9, modificado:3708941.9}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26510		12507

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301735171	Proyecto de inversión	3,865,804.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865804.64, modificado:3865804.64}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26601	\$	110
2020		5	CHP200301735268	Proyecto de inversión	2,000,019.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000019.39, modificado:2000019.39}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	26768	\$	1348
2020		5	CHP200301735309	Proyecto de inversión	602,564.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602564.62, modificado:602564.62}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	26828	\$	35
2020		5	CHP200301735480	Proyecto de inversión	1,758,017.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758017.0, modificado:1758017.0}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	27104	\$	19427
2020		5	CHP200301736071	Proyecto de inversión	2,000,170.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000170.7, modificado:2000170.7}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	27947	\$	685
2020		5	CHP200301737638	Proyecto de inversión	1,489,138.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489138.8, modificado:1489138.8}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	29924	\$	2
2020		5	CHP200301740068	Proyecto de inversión	394,627.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394627.0, modificado:394627.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	32795	\$	23

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301740384	Proyecto de inversión	901,294.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901294.85, modificado:901294.85}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	33172	5	5341
2020		5	CHP200301740837	Proyecto de inversión	300,257.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300257.72, modificado:300257.72}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33708	5	441
2020		5	CHP200301741236	Proyecto de inversión	1,140,320.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140320.24, modificado:1140320.24}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	34289	5	103
2020		5	CHP200301741244	Proyecto de inversión	4,002,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002000.0, modificado:4002000.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	34294	5	2300
2020		5	CHP200301742458	Proyecto de inversión	2,368,011.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368011.73, modificado:2368011.73}}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	35745	5	106
2020		5	CHP200301742746	Proyecto de inversión	1,268,575.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	36074	5	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301742834	Proyecto de inversión	752,824.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752824.24, modificado:752824.24}}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36278	\$	27
2020		5	CHP200301742973	Proyecto de inversión	248,812.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248812.36, modificado:248812.36}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	36647	\$	39
2020		5	CHP200301743040	Proyecto de inversión	382,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	36833	\$	220
2020		5	CHP200301743288	Proyecto de inversión	525,459.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525459.1, modificado:525459.1}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	37398	\$	180
2020		5	CHP200301743371	Proyecto de inversión	3,009,949.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009949.61, modificado:3009949.61}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37603	\$	222
2020		5	CHP200301743372	Proyecto de inversión	2,240,357.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240357.79, modificado:2240357.79}}}		7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	37604	\$	99

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301743464	Proyecto de inversión	7,470,182.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7470182.38, modificado:7469532.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 37829		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MINICIPAL	37829	S	349
2020		5 CHP200301743562	Proyecto de inversión	629,717.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.37, modificado:629717.37}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CALVARIO - 38054		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38054	S	152
2020		5 CHP200301743788	Proyecto de inversión	1,637,906.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637906.06, modificado:1637906.06}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN EL TRAMO EMILIANO ZAPATA A SANTUARIO EL POZO TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+225.64 (TRAMOS AISLADOS) Y REVESTIMIENTO, EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS ASENTAMIENTO SANTUARIO EL POZO ESQUIPULAS - 38568		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38568	S	82
2020		5 CHP200301743834	Proyecto de inversión	255,921.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255921.33, modificado:255921.33}}	MANTENIMIENTO DE UN BAÑO EN ESC PRIMARIA TIBURCIO AGUIRRE HERRERA MODULO UNO - 38643		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38643	S	208
2020		5 CHP200301744054	Proyecto de inversión	3,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALIENTE - 39164		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	39164	S	562
2020		5 CHP200301744149	Proyecto de inversión	1,673,608.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673608.19, modificado:1673608.19}}	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA RIÓ SECO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 39376		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	39376	S	5043
2020		5 CHP200301744245	Proyecto de inversión	443,772.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443772.47, modificado:443772.47}}	CONSTRUCCIÓN DE 54 PISOS FIRMES - 39568		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	39568	S	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301744334	Proyecto de inversión	1,054,723.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054723.86, modificado:1054723.86}}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMA II) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 39738		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	39738	S	815
2020		5 CHP200301744366	Proyecto de inversión	2,409,796.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409796.71, modificado:2409796.71}}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 39802		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	39802	S	290
2020		5 CHP200301744367	Proyecto de inversión	686,551.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686551.56, modificado:686551.56}}}	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FERNANDO BARRIO LOS MANGUITOS - 39806		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	39806	S	6918
2020		5 CHP200301744645	Proyecto de inversión	1,154,542.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154542.54, modificado:1154542.54}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO REFORMA AGRARIA - 40370		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40370	S	61
2020		5 CHP200301745427	Proyecto de inversión	4,240,981.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4240981.0, modificado:4240981.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEÓFILO ACEBO II - 45199		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45199	S	1678
2020		5 CHP200301745596	Proyecto de inversión	1,177,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177400.0, modificado:1177400.0}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAIEBAL ASENTAMIENTO CHABAIEBAL - 45604		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	45604	S	280
2020		5 CHP200301745668	Proyecto de inversión	2,415,168.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415168.88, modificado:2415168.88}}}	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 45769		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45769	S	474

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745967	Proyecto de inversión	629,733.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629733.67, modificado:629733.67}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	46551	S	233
2020		5	CHP200301746038	Proyecto de inversión	273,540.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273540.66, modificado:273540.66}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	46699	S	6
2020		5	CHP200301746061	Proyecto de inversión	1,693,241.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693241.35, modificado:1693241.35}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46760	S	71
2020		5	CHP200301746123	Proyecto de inversión	385,018.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385018.53, modificado:385018.53}}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	46905	S	333
2020		5	CHP200301746148	Proyecto de inversión	1,871,810.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871810.32, modificado:1871810.32}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	46963	S	8700
2020		5	CHP200301746312	Proyecto de inversión	1,318,644.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318644.59, modificado:1318644.59}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47378	S	108

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301746338	Proyecto de inversión	2,618,150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618150.0, modificado:2618150.0}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47442	S	47
2020		5	CHP200301746399	Proyecto de inversión	893,309.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893309.24, modificado:893309.24}}		7 Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	47565	S	20711
2020		5	CHP200301746414	Proyecto de inversión	2,908,774.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47599	S	52
2020		5	CHP200301746465	Proyecto de inversión	290,040.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290040.0, modificado:290040.0}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	47720	S	7536
2020		5	CHP200301746469	Proyecto de inversión	61,613.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61613.8, modificado:61613.8}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL	47734	S	14
2020		5	CHP200301746475	Proyecto de inversión	505,707.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505707.44, modificado:505707.44}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL	47777	S	2660
2020		5	CHP200301746583	Proyecto de inversión	544,657.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48088	S	44

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301746795	Proyecto de inversión	358,382.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358382.64, modificado:358382.64}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	48697	5	22
2020		5	CHP200301746865	Proyecto de inversión	802,653.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNNICIPAL	49141	5	65
2020		5	CHP200301746875	Proyecto de inversión	1,977,966.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977966.89, modificado:1977966.89}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49167	5	161
2020		5	CHP200301747076	Proyecto de inversión	1,633,972.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49962	5	133
2020		5	CHP200301747320	Proyecto de inversión	1,195,799.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195799.02, modificado:1195799.02}}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	50650	5	133
2020		5	CHP200301747426	Proyecto de inversión	842,506.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842506.5, modificado:842506.5}}}		7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50923	5	5509

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747452	Proyecto de inversión	2,325,049.47	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325049.47, modificado:2325049.47}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	50994	\$	87
2020		5	CHP200301747490	Proyecto de inversión	1,323,005.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323005.88, modificado:1323005.88}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	51108	\$	160
2020		5	CHP200301747669	Proyecto de inversión	170,693.71	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170693.71, modificado:170693.71}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	51716	\$	101
2020		5	CHP200301748006	Proyecto de inversión	2,350,938.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350938.41, modificado:2350938.41}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	52428	\$	134
2020		5	CHP200301748017	Proyecto de inversión	1,268,575.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	52449	\$	90
2020		5	CHP200301748214	Proyecto de inversión	597,614.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52886	\$	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301748871	Proyecto de inversión	3,063,874.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063874.55, modificado:3063874.55}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD DOCTOR RODULFO FIGUEROA TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO RODULFO FIGUEROA - 54737		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	54737	S	1219
2020		5 CHP200301749006	Proyecto de inversión	1,852,527.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852527.47, modificado:1852527.47}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO MONTE LIBANO - 55115		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55115	S	198
2020		5 CHP200301749326	Proyecto de inversión	3,510,034.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510034.28, modificado:3510034.28}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 56083		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	56083	S	272
2020		5 CHP200301749491	Proyecto de inversión	1,230,910.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230910.63, modificado:1230910.63}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56705		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56705	S	41

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301749518	Proyecto de inversión	1,258,108.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258108.98, modificado:1258108.98}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 56775		7 Chiapas	51 Mapastepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	56775	S	50
2020		5 CHP200301749721	Proyecto de inversión	1,244,185.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244185.96, modificado:1244185.96}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA EL HUAMUCHE - 57417		7 Chiapas	51 Mapastepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	57417	S	57
2020		5 CHP200301749810	Proyecto de inversión	1,802,149.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802149.15, modificado:1802149.15}}	APERTURA DE CAMINO TIPO RURAL TRAMOS VARIOS DEL 0+000 AL KM 0+960 - 57747		7 Chiapas	10 Bejucal de Ocampo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO	57747	S	62
2020		5 CHP200301749896	Proyecto de inversión	2,182,874.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182874.21, modificado:2182874.21}}	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 57900		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57900	S	354

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750160	Proyecto de inversión	280,211.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280211.22, modificado:280211.22}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	58745	S	284
2020		5	CHP200301750386	Proyecto de inversión	3,505,688.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505688.16, modificado:3505688.16}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59288	S	63
2020		5	CHP200301750448	Proyecto de inversión	2,850,921.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850921.03, modificado:2850921.03}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59435	S	5311
2020		5	CHP200301750557	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59748	S	387
2020		5	CHP200301750811	Proyecto de inversión	476,502.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476502.16, modificado:476502.16}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	60401	S	42
2020		5	CHP200301750827	Proyecto de inversión	295,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	60430	S	4600
2020		5	CHP200301750882	Proyecto de inversión	515,991.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60606	S	42

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301750902	Proyecto de inversión	2,636,700.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636700.49, modificado:2636700.49}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60658		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60658	S	69
2020		5 CHP200301751048	Proyecto de inversión	1,103,160.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103160.0, modificado:1103160.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJO ALTO MUJERES - 61118		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	61118	S	1268
2020		5 CHP200301751311	Proyecto de inversión	999,697.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999697.41, modificado:999697.41}}}	PAVIMENTACION DE CALLE - 61916		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV	61916	S	162
2020		5 CHP200301751318	Proyecto de inversión	506,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506500.0, modificado:506500.0}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 61935		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	61935	S	150
2020		5 CHP200301751533	Proyecto de inversión	317,539.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317539.0, modificado:317539.0}}}	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRME EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62604		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62604	S	34
2020		5 CHP200301751598	Proyecto de inversión	510,010.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510010.89, modificado:510010.89}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COLONIA PRESIDENTE ECHEVERRIA (RIVERA CHALCHI), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 62813		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	62813	S	55
2020		5 CHP200301751627	Proyecto de inversión	338,539.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338539.86, modificado:338539.86}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, CALLE MORELOS - 62931		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62931	S	2641

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301751936	Proyecto de inversión	1,124,040.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124040.0, modificado:1124040.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SHULVÓ MUJERES - 63932		7 Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	63932	S	1292
2020		5 CHP200301752124	Proyecto de inversión	985,424.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985424.17, modificado:985424.17}}}	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT:07EP04602, EN BARRIO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. - 64484		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	64484	S	219
2020		5 CHP200301752181	Proyecto de inversión	2,533,002.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533002.29, modificado:2533002.29}}}	CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 64618		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64618	S	120
2020		5 CHP200301752545	Proyecto de inversión	3,299,951.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299951.74, modificado:3299951.74}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CANDELARIA BULWA - 65651		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65651	S	142
2020		5 CHP200301753100	Proyecto de inversión	522,717.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522717.45, modificado:522717.45}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67113		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67113	S	22
2020		5 CHP200301753555	Proyecto de inversión	1,962,734.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962734.86, modificado:1962734.86}}}	AMPLIACION EN CORTES Y REVESTIMIENTO - 68344		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	68344	S	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753568	Proyecto de inversión	1,394,876.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394876.28, modificado:1394876.28}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	68378	5	20
2020		5	CHP200301753868	Proyecto de inversión	749,990.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749990.78, modificado:749990.78}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	69171	5	114
2020		5	CHP200301754106	Proyecto de inversión	2,615,835.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615835.22, modificado:2615835.22}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69733	5	65
2020		5	CHP200301754365	Proyecto de inversión	3,969,305.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969305.03, modificado:3969305.03}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70716	5	455
2020		5	CHP200301754388	Proyecto de inversión	729,219.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729219.87, modificado:729219.87}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70786	5	55
2020		5	CHP200301754435	Proyecto de inversión	580,820.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580820.57, modificado:580820.57}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	70899	5	248

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754578	Proyecto de inversión	162,109.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162109.07, modificado:162109.07}}}		7 Chiapas	2 Acala		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71386	S	77
2020		5	CHP200301754610	Proyecto de inversión	3,700,099.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700099.06, modificado:3700099.06}}}		7 Chiapas	62 Ostuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71468	S	28
2020		5	CHP200301754767	Proyecto de inversión	1,707,496.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707496.9, modificado:1707496.9}}}		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	71796	S	113
2020		5	CHP200301754915	Proyecto de inversión	1,259,434.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259434.74, modificado:1259434.74}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72561	S	304
2020		5	CHP200301755013	Proyecto de inversión	313,374.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313374.24, modificado:313374.24}}}		7 Chiapas	15 Cacahoatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAAOTAN CHIAPAS	73136	S	88
2020		5	CHP200301755212	Proyecto de inversión	1,308,480.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308480.0, modificado:1308480.0}}}		7 Chiapas	111 Zinacantán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	75632	S	752

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301755352	Proyecto de inversión	1,790,746.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790746.89, modificado:1790746.89}}}	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO INDALECIO MADERO, CLAVE: 07DPB2985R - 79077		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	79077	S	45
2020	5	CHP200301755450	Proyecto de inversión	2,930,112.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930112.23, modificado:2930112.23}}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 79705		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	79705	S	5341
2020	5	CHP200301755993	Proyecto de inversión	483,569.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483569.88, modificado:483569.88}}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 81158		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	81158	S	24
2020	5	CHP200301756053	Proyecto de inversión	1,620,064.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 81326		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81326	S	371
2020	5	CHP200301756233	Proyecto de inversión	1,520,497.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520497.0, modificado:1520497.0}}}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 81848		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81848	S	158
2020	5	CHP200301756341	Proyecto de inversión	824,573.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}}}	CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME - 82217		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82217	S	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301756357	Proyecto de inversión	1,280,602.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82243	\$	66
2020		5	CHP200301756501	Proyecto de inversión	434,599.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434599.1, modificado:434599.1}}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	82641	\$	138
2020		5	CHP200301756523	Proyecto de inversión	2,088,167.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088167.53, modificado:2088167.53}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	82707	\$	81
2020		5	CHP200301756568	Proyecto de inversión	1,893,829.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893829.27, modificado:1893829.27}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	82845	\$	149
2020		5	CHP200301756644	Proyecto de inversión	1,348,180.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348180.78, modificado:1348180.78}}}		7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83083	\$	139
2020		5	CHP200301756655	Proyecto de inversión	2,381,561.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381561.35, modificado:2381561.35}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	83120	\$	203

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756656	Proyecto de inversión	2,250,604.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250604.91, modificado:2250604.91}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC	83122	S	206
2020		5	CHP200301756745	Proyecto de inversión	4,218,716.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4218716.05, modificado:4218716.05}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83365	S	285
2020		5	CHP200301756758	Proyecto de inversión	271,504.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271504.41, modificado:271504.41}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83408	S	53
2020		5	CHP200301756796	Proyecto de inversión	1,329,820.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329820.25, modificado:1329820.25}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83532	S	295
2020		5	CHP200301756863	Proyecto de inversión	315,328.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83690	S	26
2020		5	CHP200301757049	Proyecto de inversión	1,102,351.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102351.87, modificado:1102351.87}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84208	S	419

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301757212	Proyecto de inversión	1,048,776.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048776.07, modificado:1048776.07}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	84758	S	161
2020		5	CHP200301757369	Proyecto de inversión	2,849,466.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849466.43, modificado:2849466.43}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	85191	S	216
2020		5	CHP200301757420	Proyecto de inversión	648,989.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648989.0, modificado:648989.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	85342	S	618
2020		5	CHP200301757498	Proyecto de inversión	1,499,639.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499639.59, modificado:1499639.59}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	85597	S	44
2020		5	CHP200301758066	Proyecto de inversión	697,217.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87150	S	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758277	Proyecto de inversión	1,289,978.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87631	\$	60
2020		5	CHP200301758375	Proyecto de inversión	686,592.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686592.7, modificado:686592.7}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	87894	\$	948
2020		5	CHP200301758596	Proyecto de inversión	5,610,033.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5610033.32, modificado:5610033.32}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	88328	\$	592
2020		5	CHP200301758678	Proyecto de inversión	2,010,516.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010516.44, modificado:2010516.44}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	88609	\$	250
2020		5	CHP200301759087	Proyecto de inversión	323,305.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:323305.56}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89716	\$	21
2020		5	CHP200301759206	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90013	\$	9730
2020		5	CHP200301759224	Proyecto de inversión	3,686,031.02	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686031.02, modificado:3686031.02}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90063	\$	1100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301759287	Proyecto de inversión	996,024.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.32, modificado:996024.32}}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE ZACTON - 90247		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90247	S	53
2020		5 CHP200301759353	Proyecto de inversión	254,005.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254005.28, modificado:254005.28}}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD BACHÉN - 90393		7 Chiapas	56 Mitontic		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC	90393	S	26
2020		5 CHP200301759448	Proyecto de inversión	1,893,213.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893213.24, modificado:1893213.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, EN LALocalidad NARANJATIC ALTO - 90629		7 Chiapas	26 Chenalhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90629	S	302
2020		5 CHP200301759682	Proyecto de inversión	439,088.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439088.92, modificado:439088.92}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL BARRIO FLORES MAGÓN 1RA SECCION LA 3RA CALLE SUR PONIENTE - 91259		7 Chiapas	100 Tumbalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	91259	S	1666
2020		5 CHP200301759926	Proyecto de inversión	1,693,968.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693968.3, modificado:1693968.3}}}	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE - 91882		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	91882	S	68
2020		5 CHP200301759969	Proyecto de inversión	762,870.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762870.24, modificado:762870.24}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 91990		7 Chiapas	107 Villa Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	91990	S	159
2020		5 CHP200301760115	Proyecto de inversión	523,671.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523671.56, modificado:523671.56}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CACAO - 92404		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92404	S	27

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301760310	Proyecto de inversión	3,960,453.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960453.74, modificado:3960453.74}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	92909	\$	1161
2020		5	CHP200301760648	Proyecto de inversión	300,540.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300540.46, modificado:300540.46}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	93640	\$	300
2020		5	CHP200301760680	Proyecto de inversión	332,872.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332872.2, modificado:332872.2}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	93765	\$	33
2020		5	CHP200301760690	Proyecto de inversión	86,280.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	93796	\$	5
2020		5	CHP200301760920	Proyecto de inversión	3,170,579.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170579.0, modificado:3170579.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	94380	\$	1256
2020		5	CHP200301761234	Proyecto de inversión	2,796,681.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796681.47, modificado:2796681.47}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	95175	\$	5316
2020		5	CHP200301761392	Proyecto de inversión	1,287,056.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287056.19, modificado:1287056.19}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	95595	\$	312

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301761478	Proyecto de inversión	1,277,006.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277006.17, modificado:1277006.17}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS	95870	S	456
2020		5	CHP200301761505	Proyecto de inversión	934,531.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934531.82, modificado:964819.85}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	95957	S	41
2020		5	CHP200301761513	Proyecto de inversión	5,093,429.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5093429.17, modificado:5090419.15}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95976	S	101
2020		5	CHP200301761596	Proyecto de inversión	504,660.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504660.17, modificado:504660.17}}}		7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	96242	S	27
2020		5	CHP200301761742	Proyecto de inversión	1,788,764.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788764.71, modificado:1788764.71}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96623	S	31
2020		5	CHP200301761756	Proyecto de inversión	812,260.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812260.35, modificado:812260.35}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96649	S	137
2020		5	CHP200301761767	Proyecto de inversión	256,384.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256384.48, modificado:256384.48}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96673	S	153

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761870	Proyecto de inversión	807,525.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807525.62, modificado:807525.62}}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	96951	\$	45
2020		5	CHP200301761927	Proyecto de inversión	9,860.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9860.0, modificado:9860.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97150	\$	21828
2020		5	CHP200301761937	Proyecto de inversión	593,055.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593055.35, modificado:979226.35}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	97177	\$	586
2020		5	CHP200301762075	Proyecto de inversión	111,686.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111686.75, modificado:111686.75}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97518	\$	165
2020		5	CHP200301762100	Proyecto de inversión	521,198.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	97614	\$	1
2020		5	CHP200301762322	Proyecto de inversión	1,264,122.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264122.37, modificado:1264122.37}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98218	\$	219

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301762355	Proyecto de inversión	196,414.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196414.68, modificado:196414.68}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98297	\$	73
2020		5	CHP200301762423	Proyecto de inversión	2,689,265.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689265.65, modificado:2689265.65}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98517	\$	113
2020		5	CHP200301762632	Proyecto de inversión	393,956.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	99075	\$	60
2020		5	CHP200301762904	Proyecto de inversión	133,919.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133919.1, modificado:133919.1}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99706	\$	50
2020		5	CHP200301762925	Proyecto de inversión	1,285,372.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285372.8, modificado:1285372.8}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99782	\$	44
2020		5	CHP200301762940	Proyecto de inversión	498,012.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99818	\$	22
2020		5	CHP200301762973	Proyecto de inversión	805,431.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805431.79, modificado:805431.79}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	99897	\$	123

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762979	Proyecto de inversión	15,730.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	99906	S	23
2020		5	CHP200301763013	Proyecto de inversión	116,405.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116405.91, modificado:116405.91}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100002	S	172
2020		5	CHP200301763051	Proyecto de inversión	107,135.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107135.28, modificado:107135.28}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100100	S	40
2020		5	CHP200301763106	Proyecto de inversión	846,822.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846822.05, modificado:846822.05}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100225	S	100
2020		5	CHP200301763140	Proyecto de inversión	716,143.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716143.68, modificado:716143.68}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100342	S	155
2020		5	CHP200301763179	Proyecto de inversión	1,118,473.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118473.39, modificado:1118473.39}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATÁN	100481	S	125
2020		5	CHP200301763418	Proyecto de inversión	4,900,884.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900884.04, modificado:4900884.04}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	101078	S	1869

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763442	Proyecto de inversión	628,155.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	101135	S	20
2020		5	CHP200301763605	Proyecto de inversión	180,205.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180205.44, modificado:180205.44}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	101637	S	3
2020		5	CHP200301763609	Proyecto de inversión	1,536,449.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536449.72, modificado:1536449.72}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	101646	S	479
2020		5	CHP200301763739	Proyecto de inversión	793,611.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793611.76, modificado:793611.76}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	101981	S	300
2020		5	CHP200301763740	Proyecto de inversión	1,323,716.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323716.11, modificado:1323716.11}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	101983	S	22
2020		5	CHP200301763752	Proyecto de inversión	4,155,363.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4155363.36, modificado:4155363.36}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	102016	S	796

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764145	Proyecto de inversión	1,463,343.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463343.33, modificado:1463343.33}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103116	5	195
2020		5	CHP200301764478	Proyecto de inversión	1,492,868.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492868.82, modificado:1492868.82}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	104021	5	2
2020		5	CHP200301764608	Proyecto de inversión	1,004,808.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004808.97, modificado:1004808.97}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	104297	5	1539
2020		5	CHP200301764656	Proyecto de inversión	1,886,082.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886082.62, modificado:1886082.62}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	104404	5	145
2020		5	CHP200301764665	Proyecto de inversión	1,269,895.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269895.76, modificado:1269895.76}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	104435	5	1225
2020		5	CHP200301764670	Proyecto de inversión	4,983,331.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4983331.99, modificado:4983331.99}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	104449	5	486
2020		5	CHP200301765076	Proyecto de inversión	561,215.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561215.18, modificado:561215.18}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	105704	5	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301765483	Proyecto de inversión	416,262.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416262.4, modificado:416262.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 106924		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	106924	S	330
2020		5 CHP200301765492	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ª.-ETAPA - 106944		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	106944	S	29
2020		5 CHP200301765513	Proyecto de inversión	3,274,227.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274227.45, modificado:3274227.45}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 106987		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	106987	S	393
2020		5 CHP200301765590	Proyecto de inversión	366,476.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}}}	CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107155		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	107155	S	3
2020		5 CHP200301766012	Proyecto de inversión	1,791,267.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791267.37, modificado:1791267.37}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EN EL EJIDO 21 DE MARZO - 108234		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	108234	S	57
2020		5 CHP200301766081	Proyecto de inversión	507,785.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507785.85, modificado:507785.85}}}	CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1RA. SECCIÓN - 108421		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108421	S	2
2020		5 CHP200301766153	Proyecto de inversión	864,292.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.45, modificado:864292.45}}}	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108649		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108649	S	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766249	Proyecto de inversión	89,552.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89552.0, modificado:89552.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108920	S	21828
2020		5	CHP200301766296	Proyecto de inversión	29,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109051	S	21828
2020		5	CHP200301766417	Proyecto de inversión	1,140,221.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140221.09, modificado:1140221.09}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	109384	S	43
2020		5	CHP200301766503	Proyecto de inversión	1,301,742.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301742.82, modificado:1301742.82}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	109622	S	271
2020		5	CHP200301766556	Proyecto de inversión	300,058.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300058.13, modificado:300058.13}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	109799	S	127

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766939	Proyecto de inversión	71,423.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71423.52, modificado:71423.52}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	110806	S	26
2020		5	CHP200301767227	Proyecto de inversión	1,490,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490000.0, modificado:1490000.0}}}		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111579	S	226
2020		5	CHP200301767587	Proyecto de inversión	1,597,592.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597592.89, modificado:1597592.89}}}		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	112478	S	113
2020		5	CHP200301767956	Proyecto de inversión	300,159.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300159.48, modificado:300159.48}}}		7 Chiapas	20 La Concordia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	113414	S	33
2020		5	CHP200301767972	Proyecto de inversión	894,283.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894283.32, modificado:894283.32}}}		7 Chiapas	70 El Porvenir		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	113449	S	190
2020		5	CHP200301768067	Proyecto de inversión	1,217,953.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217953.22, modificado:1217953.22}}}		7 Chiapas	20 La Concordia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	113687	S	114

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768288	Proyecto de inversión	856,655.49	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856655.49, modificado:856655.49}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114230	S	215
2020		5	CHP200301768313	Proyecto de inversión	841,281.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841281.87, modificado:841281.87}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	114284	S	90
2020		5	CHP200301768442	Proyecto de inversión	740,229.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740229.33, modificado:740229.33}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	114761	S	50
2020		5	CHP200301768575	Proyecto de inversión	323,640.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323640.0, modificado:323640.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115195	S	372
2020		5	CHP200301768584	Proyecto de inversión	3,378,154.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378154.64, modificado:3378154.64}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	115209	S	531
2020		5	CHP200301768629	Proyecto de inversión	1,392,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115298	S	1600

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301768656	Proyecto de inversión	154,487.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154487.98, modificado:154487.98}}}	CONSTRUCCIÓN DE 07 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ. - 115363		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	115363	\$	13
2020		5 CHP200301768825	Proyecto de inversión	221,537.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221537.97, modificado:221537.97}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANGEL (EJIDO VALLE MORELOS) - 115845		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	115845	\$	4668
2020		5 CHP200301769127	Proyecto de inversión	1,567,339.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567339.42, modificado:1567339.42}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FLOR DE MAYO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 116599		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	116599	\$	40
2020		5 CHP200301769284	Proyecto de inversión	76,158.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76158.06, modificado:76158.06}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN LUIS 2ª SECCIÓN) - 117045		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	117045	\$	33
2020		5 CHP200301769741	Proyecto de inversión	1,694,671.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694671.47, modificado:1694671.47}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 118564		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	118564	\$	318
2020		5 CHP200301769958	Proyecto de inversión	69,730.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69730.96, modificado:69730.96}}}	CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE FRANCISCO VILLA) - 119274		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119274	\$	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301770091	Proyecto de inversión	332,557.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332557.27, modificado:332557.27}}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN	119680	\$	108
2020		5	CHP200301770152	Proyecto de inversión	36,909.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36909.6, modificado:36909.6}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119878	\$	1
2020		5	CHP200301770197	Proyecto de inversión	1,391,668.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391668.76, modificado:1391668.76}}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OOBRAS PUBLICAS	119984	\$	164
2020		5	CHP200301770237	Proyecto de inversión	34,497.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34497.36, modificado:34497.36}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	120083	\$	1
2020		5	CHP200301770416	Proyecto de inversión	1,252,878.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252878.21, modificado:1252878.21}}}		7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	120540	\$	287
2020		5	CHP200301770452	Proyecto de inversión	719,798.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719798.0, modificado:719798.0}}}		7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120631	\$	15

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301770518	Proyecto de inversión	241,605.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241605.91, modificado:241605.91}}}		7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	120793	\$	55
2020		5	CHP200301770565	Proyecto de inversión	1,164,185.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164185.93, modificado:1164185.93}}}		7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	120920	\$	55
2020		5	CHP20030177067	Proyecto de inversión	2,593,778.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593778.33, modificado:2593778.33}}}		7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	120928	\$	120
2020		5	CHP200301770670	Proyecto de inversión	399,252.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399252.86, modificado:399252.86}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121216	\$	173
2020		5	CHP200301770765	Proyecto de inversión	39,232.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39232.94, modificado:39232.94}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121426	\$	17
2020		5	CHP200301770831	Proyecto de inversión	1,023,120.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023120.0, modificado:1023120.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121565	\$	588
2020		5	CHP200301771147	Proyecto de inversión	27,693.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27693.84, modificado:27693.84}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122291	\$	12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301771765	Proyecto de inversión	271,083.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271083.86, modificado:271058.37}}}		7	Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	124005	5	24
2020		5	CHP200301771835	Proyecto de inversión	369,616.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369616.72, modificado:369616.72}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124207	5	89
2020		5	CHP200301771914	Proyecto de inversión	179,949.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}}}		7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124435	5	6
2020		5	CHP200301772006	Proyecto de inversión	1,819,012.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819012.43, modificado:1819012.43}}}		7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	124707	5	88
2020		5	CHP200301772183	Proyecto de inversión	1,232,055.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232055.72, modificado:1232055.72}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125187	5	297
2020		5	CHP200301772201	Proyecto de inversión	1,724,878.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724878.01, modificado:1724878.01}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125233	5	416
2020		5	CHP200301772220	Proyecto de inversión	793,991.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793991.46, modificado:793991.46}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125284	5	191

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772240	Proyecto de inversión	124,574.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124574.32, modificado:124574.32}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	125329	S	2
2020		5	CHP200301772306	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	125473	S	700
2020		5	CHP200301772496	Proyecto de inversión	684,475.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684475.4, modificado:684475.4}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125968	S	165
2020		5	CHP200301772519	Proyecto de inversión	66,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66600.0, modificado:66600.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	126023	S	1
2020		5	CHP200301772695	Proyecto de inversión	246,363.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246363.92, modificado:246363.92}}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	126564	S	20
2020		5	CHP200301772833	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	126953	S	57
2020		5	CHP200301773069	Proyecto de inversión	417,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417600.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	127491	S	240

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773177	Proyecto de inversión	399,181.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399181.12, modificado:399181.12}}}		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	127827	S	50
2020		5	CHP200301773620	Proyecto de inversión	692,215.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692215.33, modificado:692215.33}}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	129138	S	45
2020		5	CHP200301774634	Proyecto de inversión	428,220.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428220.73, modificado:428220.73}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	131548	S	13
2020		5	CHP200301775101	Proyecto de inversión	428,034.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428034.0, modificado:428034.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	132632	S	26
2020		5	CHP200301775989	Proyecto de inversión	699,061.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699061.08, modificado:699061.08}}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNLA CHIAPAS	134105	S	40
2020		5	CHP200301778471	Proyecto de inversión	698,443.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698443.0, modificado:698443.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137096	S	97
2020		5	CHP200301778616	Proyecto de inversión	132,252.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132252.0, modificado:132252.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137206	S	59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301778771	Proyecto de inversión	1,280,865.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280865.49, modificado:1280865.49}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137373	S	5043
2020		5	CHP200301779906	Proyecto de inversión	530,297.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530297.94, modificado:530297.94}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	138770	S	430
2020		5	CHP200301780016	Proyecto de inversión	394,288.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394288.63, modificado:394288.63}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA	138908	S	47
2020		5	CHP200301780704	Proyecto de inversión	822,722.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822722.0, modificado:822722.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139679	S	210
2020		5	CHP200301781327	Proyecto de inversión	293,261.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293261.08, modificado:293261.08}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140238	S	47
2020		5	CHP200301782069	Proyecto de inversión	876,946.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876946.45, modificado:876946.45}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	140882	S	117
2020		5	CHP200301787386	Adquisición	3,126,382.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126382.0, modificado:3126382.0}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo, chiapas, 2018-2021	005/2020	N	0
2020		5	CHP200301788033	Proyecto de inversión	2,423,334.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423334.73, modificado:2420569.13}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H045011128023	S	404

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301791529	Proyecto de inversión	501,171.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501171.18, modificado:501171.18}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	MSF/DOPM/FORTAMUN-001/2020	N	0
2020		5	CHP200301791968	Proyecto de inversión	13,583,224.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.358322414E7, modificado:1.358322414E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B059	N	0
2020		5	CHP200301792258	Proyecto de inversión	1,413,965.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413965.52, modificado:1413965.52}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B105	N	0
2020		5	CHP200301792438	Proyecto de inversión	4,876,519.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4876519.6, modificado:4846002.2}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B084	N	0
2020		5	CHP200301792450	Proyecto de inversión	947,711.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947711.19, modificado:947711.14}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B026	S	90
2020		5	CHP200301793516	Proyecto de inversión	1,052,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052000.0, modificado:1052000.0}}		7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, CHIAPAS	AD-096/2020	N	0
2020		5	CHP200401796832	Acción	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	147507	N	0
2020		5	CHP200401797922	Proyecto de inversión	14,438,233.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.443823397E7, modificado:1.443823397E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	164103	S	605

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401798108	Proyecto de inversión	1,953,577.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953577.12, modificado:1953577.12}}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO - 166217		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	166217	S	341
2020		5 CHP200401798193	Proyecto de inversión	4,645,146.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645146.28, modificado:4621792.72}}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TODOS EN ACCIÓN POR JOYA ENTRE LAS CALLES DE LA INDEPENDENCIA Y BALTAZAR CALLE ESTRELLA DE BELÉN ENTRE LAS AVENIDAS LUIS DONALDO COLOSIO Y TODOS EN ACCIÓN POR JOYA CALLE PRIVADA DEL SALÓN DESDE AVENIDA TODOS EN ACCIÓN POR JOYA HASTA EL FINAL DE LA PRIVADA CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO CERO MAS VEINTE Y OCHO CALLE BALTAZAR DESDE AVENIDA SEIS DE ENERO HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO - 1		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	167046	S	98
2020		5 CHP200401807054	Proyecto de inversión	1,266,885.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266885.49, modificado:1266885.49}}}	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO MORELOS MOJARRAS - 29464		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	29464	S	25
2020		5 CHP200401809882	Acción	243,257.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243257.0, modificado:243257.0}}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 82509		7 Chiapas	63	Osumacinta		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	82509	N	0
2020		5 CHP200401810221	Acción	4,081,636.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081636.89, modificado:4081636.89}}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 89633		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	89633	N	0
2020		5 CHP200401812530	Acción	715,271.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715271.55, modificado:715271.55}}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 118011		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	118011	N	0
2020		5 CHP200401815627	Proyecto de inversión	729,650.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729650.58, modificado:729650.58}}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 143043		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143043	S	154

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401816038	Proyecto de inversión	861,869.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861869.53, modificado:861869.53}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143566	5	110
2020		5	CHP200401816202	Proyecto de inversión	392,577.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392577.55, modificado:392577.55}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143784	5	30
2020		5	CHP200401816375	Proyecto de inversión	183,153.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183153.65, modificado:183153.65}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	143983	5	69
2020		5	CHP200401816578	Proyecto de inversión	154,159.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154159.17, modificado:154159.17}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144217	5	228
2020		5	CHP200401816963	Proyecto de inversión	138,049.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138049.68, modificado:138049.68}}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	144619	5	8
2020		5	CHP200401817275	Acción	70,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70600.0, modificado:70600.0}}}		7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Otros Proyectos	Sin identificar	GILBERTO LOPEZ VILLARREAL	144973	0	N	0
2020		5	CHP200401817666	Proyecto de inversión	745,886.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745886.67, modificado:745886.67}}}		7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	145419	5	42

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401818250	Proyecto de inversión	796,880.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796880.49, modificado:796880.49}}}		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	145962	5	303
2020		5	CHP200401818411	Proyecto de inversión	1,535,440.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535440.67, modificado:1535440.67}}}		7 Chiapas		69 Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	146141	5	78
2020		5	CHP200401818508	Proyecto de inversión	848,281.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848281.66, modificado:848281.66}}}		7 Chiapas		69 Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	146221	5	230
2020		5	CHP200401818631	Proyecto de inversión	1,468,362.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468362.48, modificado:1315362.69}}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	146336	5	90
2020		5	CHP200401818771	Proyecto de inversión	1,551,643.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551643.72, modificado:1551643.72}}}		7 Chiapas		77 Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146509	5	130
2020		5	CHP200401819072	Proyecto de inversión	731,961.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731961.09, modificado:731961.09}}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	146887	5	96
2020		5	CHP200401819614	Proyecto de inversión	1,288,756.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}}}		7 Chiapas		97 Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	147681	5	40

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401819897	Proyecto de inversión	20,449.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148010	\$	30
2020		5	CHP200401819998	Proyecto de inversión	1,476,506.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476506.46, modificado:1476506.46}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	148125	\$	225
2020		5	CHP200401820247	Proyecto de inversión	552,517.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552517.31, modificado:552517.31}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148538	\$	574
2020		5	CHP200401820356	Proyecto de inversión	1,120,596.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120596.78, modificado:1120596.78}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	148781	\$	230
2020		5	CHP200401820662	Proyecto de inversión	15,730.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	149431	\$	23
2020		5	CHP200401820686	Proyecto de inversión	37,753.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37753.27, modificado:37753.27}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	149491	\$	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401820707	Proyecto de inversión	255,240.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255240.6, modificado:255240.6}}		7 Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS	149534	S	42
2020		5	CHP200401821203	Proyecto de inversión	1,589,226.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589226.24, modificado:1589226.24}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	150674	S	206
2020		5	CHP200401821275	Proyecto de inversión	4,221,008.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221008.68, modificado:4221008.68}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	150811	S	241
2020		5	CHP200401821556	Proyecto de inversión	1,911,783.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911783.73, modificado:1911783.73}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	151452	S	45
2020		5	CHP200401821980	Proyecto de inversión	2,589,452.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589452.71, modificado:2589452.71}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152373	S	140
2020		5	CHP200401822216	Proyecto de inversión	2,194,563.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194563.48, modificado:2194563.48}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152957	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822362	Proyecto de inversión	241,635.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241635.01, modificado:241635.01}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	153277	S	10
2020		5	CHP200401822524	Proyecto de inversión	3,250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153641	S	2600
2020		5	CHP200401822784	Proyecto de inversión	1,503,666.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503666.47, modificado:1503502.98}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154175	S	202
2020		5	CHP200401822917	Acción	1,783,369.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783369.6, modificado:1783369.6}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	154506	N	0
2020		5	CHP200401822999	Proyecto de inversión	3,395,387.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395387.0, modificado:3395387.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	154701	S	1344
2020		5	CHP200401823097	Proyecto de inversión	60,039.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60039.47, modificado:60039.47}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154919	S	20
2020		5	CHP200401823268	Proyecto de inversión	220,153.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220153.34, modificado:220153.34}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	155336	S	114

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823326	Proyecto de inversión	251,459.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251459.87, modificado:251459.87}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155511	\$	17
2020		5	CHP200401823458	Proyecto de inversión	1,559,191.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:413206.45, modificado:413206.45}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145984.67, modificado:1145984.67}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155827	\$	92
2020		5	CHP200401823530	Proyecto de inversión	358,150.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358150.0, modificado:358150.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155994	\$	366
2020		5	CHP200401823787	Proyecto de inversión	317,921.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317921.68, modificado:317921.68}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157128	\$	29
2020		5	CHP200401824122	Proyecto de inversión	2,096,198.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096198.35, modificado:2019241.49}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	157967	\$	100
2020		5	CHP200401824272	Proyecto de inversión	205,269.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205269.0, modificado:205269.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158356	\$	23

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824311	Proyecto de inversión	377,142.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377142.0, modificado:377142.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158449	S	23
2020		5	CHP200401824774	Proyecto de inversión	1,963,384.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963384.08, modificado:1963384.08}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159576	S	140
2020		5	CHP200401824776	Proyecto de inversión	1,295,174.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295174.54, modificado:1295174.54}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159579	S	21474
2020		5	CHP200401824794	Proyecto de inversión	142,032.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142032.01, modificado:142032.01}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159626	S	118
2020		5	CHP200401824970	Proyecto de inversión	959,051.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959051.25, modificado:959051.25}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160171	S	9974
2020		5	CHP200401825049	Proyecto de inversión	1,010,540.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010540.0, modificado:1010540.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160380	S	300
2020		5	CHP200401825164	Proyecto de inversión	2,069,061.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069061.58, modificado:2069061.58}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS CHIAPAS	160636	S	350

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401825945	Proyecto de inversión	193,553.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193553.85, modificado:193553.85}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	162868	\$	13
2020		5	CHP200401826031	Proyecto de inversión	100,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	163103	\$	18
2020		5	CHP200401826191	Proyecto de inversión	2,000,035.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000035.59, modificado:2000035.59}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163518	\$	546
2020		5	CHP200401826193	Proyecto de inversión	342,170.81	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342170.81, modificado:342170.81}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	163520	\$	20
2020		5	CHP200401826446	Proyecto de inversión	688,610.02	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688610.02, modificado:688610.02}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	164082	\$	122
2020		5	CHP200401826504	Proyecto de inversión	833,644.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833644.35, modificado:833644.35}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164216	\$	53

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826845	Proyecto de inversión	647,471.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647471.84, modificado:647471.84}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164866	\$	482
2020		5	CHP200401826884	Proyecto de inversión	233,468.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	164975	\$	7
2020		5	CHP200401826971	Proyecto de inversión	95,656.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95656.26, modificado:95656.26}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	165173	\$	20
2020		5	CHP200401826976	Proyecto de inversión	91,858.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91858.13, modificado:91858.13}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165184	\$	482
2020		5	CHP200401827118	Proyecto de inversión	913,252.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913252.42, modificado:913252.42}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	165483	\$	375
2020		5	CHP200401827426	Proyecto de inversión	1,112,906.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112906.7, modificado:1112906.7}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166347	\$	75
2020		5	CHP200401827485	Proyecto de inversión	455,804.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455804.18, modificado:455804.18}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166497	\$	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827501	Proyecto de inversión	78,791.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78791.32, modificado:78791.32}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	166550	S	12
2020		5	CHP200401827531	Proyecto de inversión	112,942.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112942.47, modificado:112942.47}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166601	S	63
2020		5	CHP200401827647	Proyecto de inversión	686,690.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686690.71, modificado:686690.71}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	166990	S	1911
2020		5	CHP200401827707	Proyecto de inversión	334,325.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334325.9, modificado:334325.9}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	167151	S	24
2020		5	CHP200401827808	Proyecto de inversión	517,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517400.0, modificado:517400.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	167478	S	498
2020		5	CHP200401827859	Proyecto de inversión	815,881.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815881.51, modificado:815881.51}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	167724	S	66
2020		5	CHP200401828105	Proyecto de inversión	923,202.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923202.98, modificado:923202.98}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	168511	S	192

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES					
2020		5	CHP200401828550	Proyecto de inversión	587,277.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587277.9, modificado:587277.9}}		CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 169687		7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169687	N		0
2020		5	CHP200401828590	Proyecto de inversión	1,680,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}}		CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LÁZARO CÁRDENAS - 169847		7	Chiapas		81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	169847	S		50
2020		5	CHP200401828747	Proyecto de inversión	312,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312200.0, modificado:312200.0}}		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 223 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170376		7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170376	S		247
2020		5	CHP200401828869	Proyecto de inversión	46,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46200.0, modificado:46200.0}}		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170682		7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170682	S		25
2020		5	CHP200401828881	Proyecto de inversión	30,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30800.0, modificado:30800.0}}		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 22 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170722		7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170722	S		23
2020		5	CHP200401828890	Proyecto de inversión	310,457.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310457.04, modificado:310457.04}}		CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 170737		7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170737	S		20
2020		5	CHP200401829320	Proyecto de inversión	2,000,208.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000208.0, modificado:2000208.0}}		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA DE SAN ANTONIO DEL MONTE-CERRO DEL MONO KM 0+000 AL KM 1+000 UBICADO EN LA LOCALIDAD CERRO DEL MONO - 172412		7	Chiapas		60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	172412	S		76

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829455	Proyecto de inversión	2,242,754.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242754.44, modificado:2240889.64}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	173091	\$	18
2020		5	CHP200401829581	Proyecto de inversión	2,961,215.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961215.0, modificado:2922207.06}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	173524	\$	1173
2020		5	CHP200401829610	Proyecto de inversión	4,027,022.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027022.0, modificado:4027022.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	173594	\$	1594
2020		5	CHP200401829831	Proyecto de inversión	110,001.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110001.1, modificado:110001.1}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	174455	\$	6
2020		5	CHP200401830138	Proyecto de inversión	59,945.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59945.49, modificado:59945.49}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	175472	\$	22
2020		5	CHP200401830461	Proyecto de inversión	437,176.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437176.07, modificado:437176.07}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	176454	\$	348

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830915	Proyecto de inversión	763,651.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763651.2, modificado:763651.2}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178397	\$	180
2020		5	CHP200401830996	Proyecto de inversión	1,146,121.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146121.63, modificado:1146121.63}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	178733	\$	230
2020		5	CHP200401831015	Proyecto de inversión	355,935.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355935.8, modificado:355935.8}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	178848	\$	25
2020		5	CHP200401831153	Proyecto de inversión	896,018.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896018.15, modificado:896018.15}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179401	\$	13
2020		5	CHP200401831362	Proyecto de inversión	1,500,008.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500008.88, modificado:1500008.88}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	180151	\$	2374
2020		5	CHP200401831458	Proyecto de inversión	43,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43400.0, modificado:43400.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	180463	\$	37
2020		5	CHP200401831754	Proyecto de inversión	149,203.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149203.99, modificado:149203.99}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	181200	\$	12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401831767	Proyecto de inversión	198,938.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198938.66, modificado:198938.66}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	181283	S	16
2020		5	CHP200401832202	Proyecto de inversión	157,496.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157496.08, modificado:157496.08}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183208	S	25
2020		5	CHP200401832227	Proyecto de inversión	1,343,319.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343319.46, modificado:1343319.46}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	183285	S	7
2020		5	CHP200401832467	Proyecto de inversión	242,410.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242410.4, modificado:242410.4}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	184091	S	33
2020		5	CHP200401832763	Proyecto de inversión	239,344.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239344.29, modificado:239344.29}}}		7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	185163	S	22
2020		5	CHP200401832858	Proyecto de inversión	1,416,298.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416298.36, modificado:1416298.36}}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	185512	S	271
2020		5	CHP200401832972	Proyecto de inversión	245,417.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245417.2, modificado:245417.2}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185818	S	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833120	Proyecto de inversión	593,173.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593173.92, modificado:593173.92}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	186498	\$	1621
2020		5	CHP200401833355	Proyecto de inversión	1,594,284.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594284.56, modificado:1590206.94}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	187178	\$	95
2020		5	CHP200401833937	Proyecto de inversión	974,881.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974881.4, modificado:974881.4}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189047	\$	43
2020		5	CHP200401833954	Proyecto de inversión	1,499,377.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499377.17, modificado:1499377.17}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	189123	\$	276
2020		5	CHP200401834166	Proyecto de inversión	60,602.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60602.6, modificado:60602.6}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189771	\$	10
2020		5	CHP200401834247	Proyecto de inversión	295,467.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	189943	\$	37

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834559	Proyecto de inversión	1,161,345.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161345.6, modificado:1161345.6}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	190900	\$	42
2020		5	CHP200401834605	Proyecto de inversión	798,663.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798663.28, modificado:798663.28}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	191015	\$	89
2020		5	CHP200401834966	Proyecto de inversión	1,039,918.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039918.49, modificado:1039918.49}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	191858	\$	709
2020		5	CHP200401835029	Proyecto de inversión	1,731,600.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731600.8, modificado:1731600.8}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	192063	\$	7718
2020		5	CHP200401835163	Proyecto de inversión	2,279,415.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279415.75, modificado:2279415.75}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	192450	\$	382
2020		5	CHP200401835217	Proyecto de inversión	262,550.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262550.09, modificado:262550.09}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	192640	\$	18
2020		5	CHP200401835310	Proyecto de inversión	2,112,461.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112461.35, modificado:2112461.35}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	192874	\$	24000

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835601	Proyecto de inversión	344,974.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344974.87, modificado:344974.87}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	193898	S	99
2020		5	CHP200401835750	Proyecto de inversión	510,307.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510307.2, modificado:510307.2}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	194485	S	22
2020		5	CHP200401835760	Proyecto de inversión	1,778,416.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778416.97, modificado:1778416.97}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	194510	S	412
2020		5	CHP200401835996	Proyecto de inversión	1,611,416.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611416.22, modificado:1611416.22}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195122	S	369
2020		5	CHP200401836089	Proyecto de inversión	46,305.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46305.05, modificado:46305.05}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195350	S	12
2020		5	CHP200401836100	Proyecto de inversión	9,261.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195366	S	2
2020		5	CHP200401836204	Proyecto de inversión	4,565,982.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4565982.52, modificado:4565982.52}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195611	S	783

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401836207	Proyecto de inversión	275,002.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275002.2, modificado:275002.2}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195619	\$	20
2020		5	CHP200401836218	Proyecto de inversión	75,202.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75202.82, modificado:75202.82}}}		7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	195746	\$	335
2020		5	CHP200401836250	Proyecto de inversión	110,985.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110985.6, modificado:110985.6}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195830	\$	7
2020		5	CHP200401836370	Proyecto de inversión	1,255,390.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255390.57, modificado:1255390.57}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196104	\$	36
2020		5	CHP200401836412	Proyecto de inversión	1,997,639.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997639.18, modificado:1997639.18}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	196256	\$	626
2020		5	CHP200401836773	Proyecto de inversión	270,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}}		7	Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	197677	\$	268
2020		5	CHP200401836775	Proyecto de inversión	498,515.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498515.23, modificado:498515.23}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	197685	\$	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836839	Proyecto de inversión	173,245.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173245.49, modificado:173245.49}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	197966	S	24
2020		5	CHP200401837387	Proyecto de inversión	135,337.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135337.2, modificado:135337.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	199847	S	10
2020		5	CHP200401837394	Proyecto de inversión	4,620,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:4158000.0, modificado:4158000.0}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	199861	S	123
2020		5	CHP200401837480	Proyecto de inversión	1,260,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	200100	S	45
2020		5	CHP200401837566	Proyecto de inversión	1,512,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:1360800.0, modificado:1360800.0}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151200.0, modificado:151200.0}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	200330	S	61
2020		5	CHP200401837775	Proyecto de inversión	785,163.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785163.0, modificado:785163.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	200889	S	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401837787	Proyecto de inversión	161,245.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161245.61, modificado:161245.61}}	CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME (2) EN PANTEPEC, LOCALIDAD SAN ISIDORO LAS BANDERAS - 200935		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	200935	S	13
2020	5	CHP200401837993	Proyecto de inversión	675,865.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675865.0, modificado:675865.0}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD NUEVO CHACACAL-LAS MARAVILLAS - 201566		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	201566	S	69
2020	5	CHP200401838180	Proyecto de inversión	1,600,965.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}}	CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202151		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202151	S	28
2020	5	CHP200401838188	Proyecto de inversión	4,361,894.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361894.12, modificado:4361894.12}}	CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202162		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202162	S	78
2020	5	CHP200401838567	Proyecto de inversión	1,191,663.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191663.28, modificado:1191663.28}}	CONSTRUCCIÓN DE 34 SANITARIOS SECOS - 203239		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203239	S	85
2020	5	CHP200401838594	Proyecto de inversión	112,931.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112931.22, modificado:112931.22}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 01) - 203353		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	203353	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401838617	Proyecto de inversión	1,754,932.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754932.31, modificado:1754932.31}}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN - 203501		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203501	S	144
2020		5 CHP200401838698	Proyecto de inversión	184,967.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184967.16, modificado:184967.16}}}	CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES - 203736		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203736	S	35
2020		5 CHP200401838713	Proyecto de inversión	3,011,831.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011831.37, modificado:3011831.37}}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRIMERA ETAPA 203761		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203761	S	425
2020		5 CHP200401838966	Proyecto de inversión	74,596.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74596.15, modificado:74596.15}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA - 204418		7 Chiapas	30 Chicomuselo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204418	S	11
2020		5 CHP200401839268	Proyecto de inversión	841,301.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841301.92, modificado:841301.92}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 205128		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205128	S	110
2020		5 CHP200401839293	Proyecto de inversión	1,499,996.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.2, modificado:1499996.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CARIBAL - 205244		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205244	S	2239
2020		5 CHP200401839475	Proyecto de inversión	217,200.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217200.88, modificado:217200.88}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO LA REVOLUCIÓN - 205709		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205709	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839680	Proyecto de inversión	325,905.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325905.69, modificado:325905.69}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	206366	S	28
2020		5	CHP200401839722	Proyecto de inversión	2,845,386.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845386.61, modificado:2845386.61}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	206489	S	500
2020		5	CHP200401839816	Proyecto de inversión	2,787,259.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787259.83, modificado:2787259.83}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206750	S	125
2020		5	CHP200401839920	Proyecto de inversión	450,817.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450817.44, modificado:450817.44}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	207141	S	6429
2020		5	CHP200401839950	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	207198	S	1108
2020		5	CHP200401840025	Proyecto de inversión	83,349.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83349.09, modificado:83349.09}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	207404	S	16
2020		5	CHP200401840037	Proyecto de inversión	1,720,958.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720958.8, modificado:1720958.8}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	207437	S	81

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401840309	Proyecto de inversión	1,544,288.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544288.29, modificado:1544288.29}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS. - 208262		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	208262	S	80
2020		5 CHP200401840410	Proyecto de inversión	1,336,909.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336909.79, modificado:1336909.79}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE, BOCHIL CHIAPAS. - 208522		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	208522	S	6429
2020		5 CHP200401840493	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 208777		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208777	S	222
2020		5 CHP200401840616	Proyecto de inversión	1,290,872.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290872.96, modificado:1290872.96}}	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESTRUCTURA U-1C, 5 E.EJ. DIRECCION, CUBICULOS Y SANITARIOS (09 ANEXOS) DEL COBACH PLANTEL 052 OCOTEPEC, CLAVE 07ECB01255, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL - 209225		7 Chiapas	60 Ocotepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	209225	S	310
2020		5 CHP200401840631	Proyecto de inversión	237,803.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237803.47, modificado:237803.47}}	REHABILITACION DE DOS ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, (SAN LUQUEÑO - BARRIO SAN ISIDRO KM 0+700 AL 1+100.00), EN LA PESQUERIA SAN LUQUEÑO LA COSTA - 209287		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	209287	S	90
2020		5 CHP200401840714	Proyecto de inversión	1,219,539.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219539.8, modificado:1219539.8}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 15 MTS. EN EL KM. 5+680 SOBRE CAMINO (POCOLUM - CRUCERO MAJOSIK - TRES CERROS - CHANA - MAJOSIK) - 209649		7 Chiapas	93 Tenejapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	209649	S	569

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840862	Proyecto de inversión	719,191.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719191.65, modificado:719191.65}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210121	S	5
2020		5	CHP200401840877	Proyecto de inversión	1,900,080.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900080.0, modificado:1900080.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	210155	S	75
2020		5	CHP200401840942	Proyecto de inversión	203,742.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203742.22, modificado:203742.22}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210341	S	46
2020		5	CHP200401840984	Proyecto de inversión	327,403.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327403.53, modificado:327403.53}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210486	S	46
2020		5	CHP200401841128	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	210783	S	665
2020		5	CHP200401841135	Proyecto de inversión	213,003.23	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213003.23, modificado:213003.23}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210796	S	48
2020		5	CHP200401841242	Proyecto de inversión	467,580.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467580.4, modificado:467580.4}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211083	S	6429

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841451	Proyecto de inversión	654,530.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654530.02, modificado:654530.02}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211685	S	32
2020		5	CHP200401841499	Proyecto de inversión	2,280,190.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280190.64, modificado:2280190.64}}}		7 Chiapas	20 La Concordia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	211858	S	131
2020		5	CHP200401841500	Proyecto de inversión	750,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}}		7 Chiapas	79 San Fernando		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	211862	S	33
2020		5	CHP200401841573	Proyecto de inversión	2,411,076.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411076.28, modificado:2411076.28}}}		7 Chiapas	85 Soyaló		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	212071	S	2038
2020		5	CHP200401841751	Proyecto de inversión	3,973,503.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973503.46, modificado:3973503.46}}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212598	S	150
2020		5	CHP200401841926	Proyecto de inversión	341,684.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341684.1, modificado:341684.1}}}		7 Chiapas	66 Pantelhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	213212	S	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401841993	Proyecto de inversión	134,960.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134960.34, modificado:134960.34}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	213447	S	37
2020		5	CHP200401841997	Proyecto de inversión	1,247,830.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247830.97, modificado:1247830.97}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	213457	S	296
2020		5	CHP200401842015	Proyecto de inversión	250,000.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	213528	S	4572
2020		5	CHP200401842030	Proyecto de inversión	977,765.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977765.44, modificado:977765.44}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	213581	S	31
2020		5	CHP200401842115	Proyecto de inversión	193,439.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193439.66, modificado:193439.66}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213850	S	43
2020		5	CHP200401842140	Proyecto de inversión	232,203.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232203.97, modificado:232203.97}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213892	S	64
2020		5	CHP200401842143	Proyecto de inversión	645,404.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645404.64, modificado:645404.64}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213897	S	176

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842244	Proyecto de inversión	24,398.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24398.96, modificado:24398.96}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214130	5	7
2020		5	CHP200401842264	Proyecto de inversión	1,026,549.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026549.33, modificado:1026549.33}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	214171	5	1300
2020		5	CHP200401842519	Proyecto de inversión	89,106.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89106.77, modificado:89106.77}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215001	5	24
2020		5	CHP200401842651	Proyecto de inversión	15,823.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15823.69, modificado:15823.69}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215364	5	4
2020		5	CHP200401842671	Proyecto de inversión	8,333.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8333.73, modificado:8333.73}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215410	5	2
2020		5	CHP200401842674	Proyecto de inversión	412,649.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412649.82, modificado:412649.82}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	215426	5	45
2020		5	CHP200401842804	Proyecto de inversión	695,568.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695568.68, modificado:695568.68}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	215767	5	3692

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401842879	Proyecto de inversión	2,683,605.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683605.62, modificado:2683605.62}}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	215935	\$	528
2020		5	CHP200401843151	Proyecto de inversión	261,339.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216694	\$	3
2020		5	CHP200401843232	Proyecto de inversión	31,232.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31232.56, modificado:31232.56}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	216914	\$	17
2020		5	CHP200401843254	Proyecto de inversión	143,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143000.0, modificado:143000.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216968	\$	2
2020		5	CHP200401843303	Proyecto de inversión	920,031.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920031.42, modificado:920031.42}}}		7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	217094	\$	43
2020		5	CHP200401843412	Proyecto de inversión	85,492.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85492.77, modificado:85482.77}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	217481	\$	675
2020		5	CHP200401843487	Proyecto de inversión	23,424.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	217706	\$	14

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843495	Proyecto de inversión	603,889.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603889.09, modificado:603889.09}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	217733	5	13
2020		5	CHP200401843597	Proyecto de inversión	23,424.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218009	5	14
2020		5	CHP200401843861	Proyecto de inversión	7,808.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219035	5	4
2020		5	CHP200401843935	Proyecto de inversión	3,904.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219184	5	2
2020		5	CHP200401844155	Proyecto de inversión	805,049.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	219825	5	75
2020		5	CHP200401844947	Proyecto de inversión	179,081.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179081.04, modificado:179081.04}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	222294	5	25
2020		5	CHP200401845020	Proyecto de inversión	696,285.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696285.32, modificado:696285.32}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	222609	5	52

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845350	Proyecto de inversión	349,647.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349647.69, modificado:349647.69}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	223535	S	138
2020		5	CHP200401845398	Proyecto de inversión	532,079.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532079.31, modificado:532079.31}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	223651	S	27
2020		5	CHP200401845639	Proyecto de inversión	481,449.23	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481449.23, modificado:481449.23}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	224260	S	208
2020		5	CHP200401845668	Proyecto de inversión	1,017,018.84	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017018.84, modificado:1017018.84}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	224318	S	158
2020		5	CHP200401845759	Proyecto de inversión	185,999.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185999.16, modificado:185999.16}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	224494	S	153
2020		5	CHP200401846845	Proyecto de inversión	1,797,829.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797829.1, modificado:1797829.1}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CHIAPA DE CORZO	227447	S	110
2020		5	CHP200401847184	Proyecto de inversión	249,271.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249271.59, modificado:249271.59}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	228252	S	186

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401847347	Proyecto de inversión	1,515,445.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515445.21, modificado:1515445.21}}}		7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	228774	5	1075
2020		5	CHP200401847516	Proyecto de inversión	253,344.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253344.0, modificado:253344.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229375	5	100
2020		5	CHP200401847664	Proyecto de inversión	723,840.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723840.0, modificado:723840.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229768	5	300
2020		5	CHP200401847742	Proyecto de inversión	1,109,888.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109888.0, modificado:1109888.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229975	5	386
2020		5	CHP200401847827	Proyecto de inversión	2,562,442.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562442.0, modificado:2562442.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	230204	5	354
2020		5	CHP200401847857	Proyecto de inversión	260,139.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260139.6, modificado:258940.8}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	230278	5	275

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848160	Proyecto de inversión	618,883.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618883.2, modificado:618883.2}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	231425	\$	30
2020		5	CHP200401848373	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232052	\$	5
2020		5	CHP200401849003	Proyecto de inversión	1,148,607.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148607.14, modificado:1148607.14}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	234110	\$	1196
2020		5	CHP200401849029	Proyecto de inversión	847,369.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	234176	\$	15
2020		5	CHP200401849152	Proyecto de inversión	960,479.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960479.91, modificado:960479.91}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	234632	\$	3896
2020		5	CHP200401849287	Proyecto de inversión	848,448.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848448.46, modificado:848448.46}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235138	\$	60
2020		5	CHP200401849313	Proyecto de inversión	677,895.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677895.18, modificado:677895.18}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	235213	\$	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401849467	Proyecto de inversión	175,093.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175093.22, modificado:175093.22}}}	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO - 235690		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	235690	S	239
2020		5 CHP200401849764	Proyecto de inversión	1,694,708.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694708.97, modificado:1694708.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD INDEPENDENCIA 2000 - 236482		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	236482	S	74
2020		5 CHP200401849769	Proyecto de inversión	172,830.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172830.72, modificado:172830.72}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 236490		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	236490	S	103
2020		5 CHP200401849808	Proyecto de inversión	352,862.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352862.72, modificado:352862.72}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA - 236568		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	236568	S	211
2020		5 CHP200401850118	Proyecto de inversión	664,803.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664803.84, modificado:664803.84}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOCALIDAD TENTIC - 237501		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	237501	S	82
2020		5 CHP200401850261	Proyecto de inversión	297,931.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297931.0, modificado:297931.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PALMAR - 238005		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	238005	S	14
2020		5 CHP200401850366	Proyecto de inversión	3,090,014.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090014.0, modificado:3090014.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD LIBERTAD MELCHOR OCAMPO - 238331		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	238331	S	652

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850548	Proyecto de inversión	1,970,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970000.0, modificado:1970000.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	238857	S	462
2020		5	CHP200401850557	Proyecto de inversión	2,554,641.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554641.52, modificado:2554641.52}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	238869	S	41
2020		5	CHP200401850932	Proyecto de inversión	493,287.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493287.68, modificado:493287.68}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	239887	S	301
2020		5	CHP200401851731	Proyecto de inversión	1,597,693.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597693.02, modificado:1597693.02}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	242302	S	97
2020		5	CHP200401851831	Proyecto de inversión	2,770,400.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770400.02, modificado:2770400.02}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	242664	S	1420
2020		5	CHP200401851948	Proyecto de inversión	1,585,533.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585533.32, modificado:1585533.32}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	242958	S	1420
2020		5	CHP200401852135	Proyecto de inversión	1,515,743.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515743.09, modificado:996406.06}}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243445	S	95

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852188	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	5 Amatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243589	S	564
2020		5	CHP200401852349	Proyecto de inversión	589,360.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589360.63, modificado:589360.63}}}		7 Chiapas	79 San Fernando		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	243974	S	112
2020		5	CHP200401852615	Proyecto de inversión	1,514,666.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514666.38, modificado:1514666.38}}}		7 Chiapas	72 Pueblo Nuevo Solistahuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	244575	S	348
2020		5	CHP200401853241	Proyecto de inversión	3,160,085.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160085.0, modificado:3160085.0}}}		7 Chiapas	44 Ixtapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	246130	S	178
2020		5	CHP200401853280	Proyecto de inversión	1,070,892.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070892.62, modificado:1070892.62}}}		7 Chiapas	115 Maravilla Tenejapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	246252	S	143
2020		5	CHP200401853417	Proyecto de inversión	324,597.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324597.88, modificado:324597.88}}}		7 Chiapas	49 Larráinzar		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	246784	S	337

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853613	Proyecto de inversión	770,857.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770857.86, modificado:770857.86}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS	247371	S	25
2020		5	CHP200401853659	Proyecto de inversión	1,492,867.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492867.83, modificado:1492867.83}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	247534	S	5
2020		5	CHP200401853815	Proyecto de inversión	25,386.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25386.02, modificado:25386.02}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	248120	S	11
2020		5	CHP200401854220	Proyecto de inversión	654,646.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654646.24, modificado:654646.24}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	249273	S	142
2020		5	CHP200401854383	Proyecto de inversión	334,079.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334079.1, modificado:334079.1}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	249714	S	1020
2020		5	CHP200401854423	Proyecto de inversión	1,015,225.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015225.53, modificado:1015225.53}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	249812	S	70
2020		5	CHP200401854583	Proyecto de inversión	57,710.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57710.0, modificado:57710.0}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	250198	S	1898

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401854647	Proyecto de inversión	2,066,756.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066756.87, modificado:2066756.87}}		7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	250339	\$	459
2020		5	CHP200401863784	Proyecto de inversión	23,078.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23078.2, modificado:23078.2}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251685	\$	10
2020		5	CHP200401864036	Proyecto de inversión	249,755.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249755.05, modificado:249755.05}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	252366	\$	4
2020		5	CHP200401864054	Proyecto de inversión	1,506,495.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506495.26, modificado:1506495.26}}		7	Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	252413	\$	125
2020		5	CHP200401864063	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	252424	\$	46
2020		5	CHP200401864151	Proyecto de inversión	879,584.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879584.3, modificado:879584.3}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252625	\$	20
2020		5	CHP200401864569	Proyecto de inversión	697,841.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697841.29, modificado:697841.29}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253699	\$	19600

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864646	Proyecto de inversión	573,300.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253866	\$	15
2020		5	CHP200401864893	Proyecto de inversión	3,602,300.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602300.0, modificado:3602300.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254350	\$	2370
2020		5	CHP200401865103	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	254888	\$	459
2020		5	CHP200401865413	Proyecto de inversión	1,781,367.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781367.65, modificado:1781367.65}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	255749	\$	1440
2020		5	CHP200401865563	Proyecto de inversión	450,661.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450661.53, modificado:450661.53}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	256178	\$	64
2020		5	CHP200401865715	Proyecto de inversión	101,544.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101544.08, modificado:101544.08}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	256628	\$	44
2020		5	CHP200401865855	Proyecto de inversión	181,331.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181331.21, modificado:181331.21}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	256967	\$	37

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401865869	Proyecto de inversión	902,464.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902464.32, modificado:902464.32}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	257007	S	54
2020		5	CHP200401866222	Proyecto de inversión	1,390,646.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390646.7, modificado:1390646.7}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	257845	S	60
2020		5	CHP200401866229	Proyecto de inversión	590,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	257854	S	25
2020		5	CHP200401866416	Proyecto de inversión	3,378,129.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378129.64, modificado:3378129.64}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	258301	S	150
2020		5	CHP200401866490	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258426	S	19364
2020		5	CHP200401867224	Proyecto de inversión	1,414,295.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414295.82, modificado:1414295.82}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	260060	S	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401867760	Proyecto de inversión	170,161.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170161.35, modificado:170161.35}}}	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA - 261345		7 Chiapas	28 Chiapilla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	261345	5	90
2020	5	CHP200401867879	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL JARDÍN-1 - 261649		7 Chiapas	81 Simojovel		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261649	5	100
2020	5	CHP200401868075	Proyecto de inversión	151,214.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151214.0, modificado:151214.0}}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SOMBRA DE LA SELVA - 262059		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	262059	5	116
2020	5	CHP200401868135	Proyecto de inversión	1,219,698.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219698.0, modificado:1219698.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD ESPINAL DE MORELOS - 262210		7 Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	262210	5	40
2020	5	CHP200401868194	Proyecto de inversión	1,771,879.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771879.89, modificado:1771879.89}}}	CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 MTS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 262926		7 Chiapas	94 Teopisca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	262926	5	16
2020	5	CHP200401868218	Proyecto de inversión	2,221,987.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221987.4, modificado:2221987.4}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 262979		7 Chiapas	94 Teopisca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	262979	5	8348
2020	5	CHP200401868250	Proyecto de inversión	1,948,285.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948285.78, modificado:1948285.78}}}	CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 METROS EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA - 263068		7 Chiapas	94 Teopisca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263068	5	14

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868377	Proyecto de inversión	2,199,259.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199259.0, modificado:2199259.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	263294	S	120
2020		5	CHP200401868390	Proyecto de inversión	1,008,644.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008644.0, modificado:1008644.0}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263333	S	1231
2020		5	CHP200401868503	Proyecto de inversión	1,501,937.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501937.81, modificado:1501937.81}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263550	S	340
2020		5	CHP200401868739	Proyecto de inversión	426,994.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426994.02, modificado:426994.02}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	264055	S	8348
2020		5	CHP200401868749	Proyecto de inversión	409,500.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.3, modificado:409500.3}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	264069	S	13
2020		5	CHP200401868807	Proyecto de inversión	588,963.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588963.15, modificado:588963.15}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	264222	S	8348
2020		5	CHP200401869143	Proyecto de inversión	131,161.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131161.46, modificado:131161.46}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	265005	S	0

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401869454	Proyecto de inversión	1,499,934.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499934.32, modificado:1499934.32}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	265719	\$	250
2020		5	CHP200401869659	Proyecto de inversión	5,153,718.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153718.44, modificado:5153718.44}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	266092	\$	250
2020		5	CHP200401869783	Proyecto de inversión	1,068,480.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068480.66, modificado:1068480.66}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	266367	\$	250
2020		5	CHP200401871112	Proyecto de inversión	23,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23800.0, modificado:23800.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	269203	\$	20
2020		5	CHP200401871962	Proyecto de inversión	2,066,421.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066421.69, modificado:2869835.72}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270918	\$	360
2020		5	CHP200401872001	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	271017	\$	305
2020		5	CHP200401873918	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA	AD/DOPM/006/2020	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401873941	Proyecto de inversión	16,164,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6164E7, modificado:1.6164E7}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E08B001	S	227
2020		5	CHP200401874614	Proyecto de inversión	1,921,538.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:6, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921538.62, modificado:1921538.62}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS	MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020	N	0
2020		5	CHP200401876789	Proyecto de inversión	1,114,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114000.0, modificado:1114000.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D027	N	0
2020		5	CHP200401876917	Proyecto de inversión	350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D035	N	0
2020		5	CHP200401876922	Proyecto de inversión	390,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D036	N	0
2020		5	CHP200401877310	Acción	278,811.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278811.8, modificado:278811.8}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	85503	N	0
2020		5	CHP200401877396	Acción	451,644.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451644.0, modificado:451644.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	102706	N	0
2020		5	CHP200401877409	Acción	193,601.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193601.21, modificado:193601.24}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	105877	N	0
2020		5	CHP200401877435	Acción	63,282.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63282.0, modificado:63282.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	109695	N	0
2020		5	CHP200401877441	Acción	550,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	110087	N	0
2020		5	CHP200401877447	Acción	70,949.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70949.99, modificado:70949.99}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	111768	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401877485	Acción	130,346.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130346.77, modificado:130346.8}}	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 114132		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	114132	N	0
2020		5 CHP200401881491	Proyecto de inversión	2,817,536.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817536.51, modificado:2817440.25}}	Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ceiba desde Blvd. César A. Lara al final de la calle cad. km. 0+000 al km 0+262 de la Col. Ribera El Cerro 1a. Sección)		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128277	S	69
2020		5 CHP200401882315	Proyecto de inversión	1,805,063.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805063.2, modificado:1805062.79}}	Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Reforma (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle al Basurero Municipal entre Av. 16 de Septiembre y Av. Querétaro)		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128288	S	517
2020		5 CHP200501890295	Acción	136,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136800.0, modificado:136800.0}}	RENTA DE VEHICULO PARA VERIFICACION DE OBRAS		7 Chiapas	98	Totolapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	227416	S	3571
2020		5 CHP200501890299	Acción	910,239.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910239.59, modificado:910239.59}}	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO	195888	S	21247
2020		5 CHP200501890323	Acción	1,358,023.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358023.95, modificado:1358023.95}}	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FISM		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	85582	S	12148
2020		5 CHP200501892012	Acción	2,040,818.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040818.45, modificado:2040818.45}}	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas	07034-02	S	41738
2020		5 CHP200501892028	Acción	80,018.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80018.18, modificado:80018.18}}	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas	07045-01	S	3162
2020		5 CHP200501892035	Acción	190,252.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190252.16, modificado:190252.16}}	CREACIÓN DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL		7 Chiapas	50	La Libertad	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de La Libertad, Chiapas	07050-01	S	2625
2020		5 CHP200501892055	Acción	192,103.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192103.11, modificado:206990.27}}	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES		7 Chiapas	62	Ostuacán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Ostuacán, Chiapas	07062-01	S	9281

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501892075	Acción	26,638.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26638.25, modificado:26638.25}}}		7 Chiapas		71 Villa Comaltitán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Villa Comaltitán, Chiapas	07071-02	S	14719
2020		5	CHP200501892857	Proyecto de inversión	9,371,392.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:1, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371392.17, modificado:9371392.17}}}		7 Chiapas		89 Tapachula	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Consejo de la Judicatura	D002	N	0
2020		5	CHP200501937952	Proyecto de inversión	300,701.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300701.35, modificado:300701.35}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	053351H02201G04B029	S	53
2020		5	CHP200101700792	Proyecto de inversión	1,839,155.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839155.49, modificado:1829098.08}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B115	N	0
2020		5	CHP200101700794	Proyecto de inversión	2,193,218.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193218.44, modificado:2092443.02}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B149	N	0
2020		5	CHP200101700829	Proyecto de inversión	1,766,396.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:2426648.33}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B120	N	0
2020		5	CHP200101701357	Proyecto de inversión	2,087,307.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087307.47, modificado:2089405.15}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Instituto de Formación Policial	020250000000000000	S	2681187
2020		5	CHP200201708180	Proyecto de inversión	992,827.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992827.59, modificado:992827.59}}}		7 Chiapas		74 Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B082	N	0
2020		5	CHP200201709631	Proyecto de inversión	2,680,991.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680991.37, modificado:2680692.83}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B231	S	128
2020		5	CHP200201710659	Proyecto de inversión	462,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}}}		7 Chiapas		23 Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	22234	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201712181	Proyecto de inversión	720,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-039/2020	S	43
2020		5	CHP200201712795	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-041/2020	N	0
2020		5	CHP200301715388	Proyecto de inversión	2,633,478.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633478.45, modificado:2633478.45}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10618	S	1002
2020		5	CHP200301715392	Proyecto de inversión	1,060,564.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060564.76, modificado:1060564.76}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10666	S	30
2020		5	CHP200301715504	Proyecto de inversión	29,949,288.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4974644E7, modificado:1.427309818E7}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4974644E7, modificado:1.427309817E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13604	N	0
2020		5	CHP200301717621	Proyecto de inversión	8,790,179.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8790179.11, modificado:7274778.78}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	78732	S	184
2020		5	CHP200301718188	Proyecto de inversión	1,972,189.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972189.27, modificado:1972189.27}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	86892	S	1461

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301718462	Proyecto de inversión	386,843.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386843.63, modificado:386843.63}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91877	\$	56
2020		5	CHP200301718469	Proyecto de inversión	6,502,036.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502036.3, modificado:6502036.3}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91931	\$	543
2020		5	CHP200301724323	Proyecto de inversión	1,000,120.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000120.83, modificado:1000120.83}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	5716	\$	151
2020		5	CHP200301724347	Proyecto de inversión	1,028,700.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028700.33, modificado:1028700.33}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	8392	\$	1250
2020		5	CHP200301724413	Proyecto de inversión	595,655.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595655.52, modificado:595655.52}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	8614	\$	4
2020		5	CHP200301724513	Proyecto de inversión	1,083,583.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083583.25, modificado:1083583.25}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	8864	\$	1782
2020		5	CHP200301724645	Proyecto de inversión	2,478,136.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478136.75, modificado:2478136.75}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	9241	\$	306

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301724787	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	9623	\$	75
2020		5	CHP200301725011	Proyecto de inversión	4,303,511.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303511.89, modificado:4303511.89}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	10273	\$	178
2020		5	CHP200301725207	Proyecto de inversión	2,123,459.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123459.17, modificado:2123459.17}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	10873	\$	223
2020		5	CHP200301725442	Proyecto de inversión	1,304,231.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304231.27, modificado:1304231.27}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	11592	\$	50
2020		5	CHP200301725879	Proyecto de inversión	1,128,831.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	12874	\$	25
2020		5	CHP200301726166	Proyecto de inversión	1,291,942.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291942.38, modificado:1291942.38}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	13776	\$	200
2020		5	CHP200301726977	Proyecto de inversión	1,606,689.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606689.26, modificado:1606689.26}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	16140	\$	7732

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301727215	Proyecto de inversión	2,233,708.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233708.2, modificado:2233708.2}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	16856	S	2
2020		5	CHP200301727552	Proyecto de inversión	2,861,726.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861726.62, modificado:2861726.62}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	17738	S	165
2020		5	CHP200301727662	Proyecto de inversión	394,239.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394239.36, modificado:394239.36}}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18032	S	90
2020		5	CHP200301728137	Proyecto de inversión	2,734,798.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734798.32, modificado:2734798.32}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19379	S	184
2020		5	CHP200301728183	Proyecto de inversión	2,079,542.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079542.9, modificado:2079542.9}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	19492	S	128
2020		5	CHP200301728254	Proyecto de inversión	1,800,675.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800675.56, modificado:1800675.56}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19667	S	396
2020		5	CHP200301728362	Proyecto de inversión	1,861,423.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	20056	S	14

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301728830	Proyecto de inversión	1,699,283.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699283.35, modificado:1699283.35}}	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL CAMPAMENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21535		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	21535	\$	28
2020		5 CHP200301728872	Proyecto de inversión	1,331,869.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331869.95, modificado:1331869.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA - 21631		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	21631	\$	67
2020		5 CHP200301728932	Proyecto de inversión	1,846,096.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846096.56, modificado:1846096.56}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL FORTÍN - 21759		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21759	\$	90
2020		5 CHP200301728936	Proyecto de inversión	3,772,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772800.0, modificado:3772800.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 21768		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21768	\$	253
2020		5 CHP200301728947	Proyecto de inversión	2,620,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620000.0, modificado:2620000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BACHÉN DE POCONICHIM - 21791		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21791	\$	109
2020		5 CHP200301729234	Proyecto de inversión	1,265,901.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265901.54, modificado:1265901.54}}	TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 22616		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	22616	\$	114

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301729245	Proyecto de inversión	1,453,791.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453791.62, modificado:1453791.62}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	22636	\$	41
2020		5	CHP200301729322	Proyecto de inversión	2,172,798.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172798.27, modificado:2172798.27}}		7 Chiapas		73 Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	22842	\$	85
2020		5	CHP200301729346	Proyecto de inversión	26,629.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.05, modificado:26629.05}}		7 Chiapas		63 Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA	22905	\$	335
2020		5	CHP200301729374	Proyecto de inversión	7,012,661.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7012661.36, modificado:7012661.36}}		7 Chiapas		20 La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	22964	\$	567
2020		5	CHP200301729998	Proyecto de inversión	1,706,941.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706941.72, modificado:1706941.72}}		7 Chiapas		102 Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24740	\$	1199
2020		5	CHP200301730019	Proyecto de inversión	3,850,407.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850407.2, modificado:3850407.2}}		7 Chiapas		66 Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	24813	\$	90
2020		5	CHP200301730051	Proyecto de inversión	1,625,682.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625682.43, modificado:1625682.43}}		7 Chiapas		20 La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	24922	\$	112

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301730516	Proyecto de inversión	555,678.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555678.77, modificado:555678.77}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPAL	26186	S	4633
2020		5	CHP200301735153	Proyecto de inversión	275,828.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275828.0, modificado:275828.0}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26580	S	79
2020		5	CHP200301735375	Proyecto de inversión	1,348,832.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348832.05, modificado:1348832.05}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	26964	S	19433
2020		5	CHP200301737325	Proyecto de inversión	13,689.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13689.51, modificado:13689.51}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29543	S	4
2020		5	CHP200301738452	Proyecto de inversión	784,519.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784519.84, modificado:784519.84}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30872	S	15
2020		5	CHP200301738614	Proyecto de inversión	127,141.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127141.47, modificado:127141.47}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31026	S	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301738901	Proyecto de inversión	1,385,359.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385359.9, modificado:1385359.9}}}	CONSTRUCCIÓN DE 78 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31373		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31373	S	161
2020		5 CHP200301738938	Proyecto de inversión	1,246,652.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246652.66, modificado:1246652.66}}}	CONSTRUCCIÓN DE 71 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31446		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31446	S	135
2020		5 CHP200301739256	Proyecto de inversión	259,909.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259909.87, modificado:259909.87}}}	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 31815		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31815	S	22
2020		5 CHP200301740089	Proyecto de inversión	3,997,947.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997947.98, modificado:3997947.98}}}	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 32817		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	32817	S	561
2020		5 CHP200301740093	Proyecto de inversión	2,096,371.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096371.88, modificado:2096371.88}}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 32819		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32819	S	479
2020		5 CHP200301740513	Proyecto de inversión	1,328,746.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328746.71, modificado:1328746.71}}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 33341		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	33341	S	90
2020		5 CHP200301740569	Proyecto de inversión	3,768,709.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768709.14, modificado:3768709.14}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 33409		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	33409	S	200

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301740896	Proyecto de inversión	2,866,618.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33793	\$	232
2020		5	CHP200301741294	Proyecto de inversión	1,305,269.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305269.12, modificado:1305269.12}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34353	\$	26
2020		5	CHP200301741326	Proyecto de inversión	5,568,040.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568040.28, modificado:5567540.28}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34389	\$	361
2020		5	CHP200301741434	Proyecto de inversión	1,848,083.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848083.58, modificado:1848083.58}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34525	\$	446
2020		5	CHP200301741996	Proyecto de inversión	2,727,436.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727436.87, modificado:2727436.87}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	35175	\$	115
2020		5	CHP200301742061	Proyecto de inversión	3,537,313.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537313.67, modificado:3537313.67}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	35258	\$	327

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301742217	Proyecto de inversión	847,006.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847006.8, modificado:847006.8}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	35496	S	115
2020		5	CHP200301742236	Proyecto de inversión	424,374.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424374.75, modificado:424374.75}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35514	S	102
2020		5	CHP200301742784	Proyecto de inversión	651,493.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651493.72, modificado:651493.72}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36159	S	928
2020		5	CHP200301742846	Proyecto de inversión	6,324,754.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324754.42, modificado:6324010.21}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36313	S	295
2020		5	CHP200301742904	Proyecto de inversión	2,241,054.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241054.71, modificado:2241054.71}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36466	S	105
2020		5	CHP200301742936	Proyecto de inversión	4,468,320.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468320.0, modificado:4468320.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	36547	S	2568

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301742954	Proyecto de inversión	2,589,663.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589663.23, modificado:2589663.23}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36601	S	121
2020		5	CHP200301742960	Proyecto de inversión	2,090,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090000.0, modificado:2090000.0}}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV	36616	S	72
2020		5	CHP200301742995	Proyecto de inversión	2,272,440.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272440.0, modificado:2272440.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	36695	S	2612
2020		5	CHP200301743015	Proyecto de inversión	605,562.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605562.58, modificado:605562.58}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36761	S	151
2020		5	CHP200301743272	Proyecto de inversión	605,263.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605263.95, modificado:605263.95}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	37363	S	16
2020		5	CHP200301743585	Proyecto de inversión	2,005,239.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005239.29, modificado:2005239.29}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	38103	S	48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301743631	Proyecto de inversión	1,213,158.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213158.45, modificado:1213158.45}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE - 38195		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38195	\$	95
2020		5 CHP200301743679	Proyecto de inversión	2,139,472.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139472.45, modificado:2139472.45}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN - 38306		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38306	\$	157
2020		5 CHP200301743829	Proyecto de inversión	251,508.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251508.44, modificado:251508.44}}}	EMPEDRADO Y GUARNICIÓN EN CALLE ANGEL ALBINO CORZO - 38637		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38637	\$	83
2020		5 CHP200301743860	Proyecto de inversión	1,045,098.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045098.74, modificado:1045098.74}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 38705		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	38705	\$	37
2020		5 CHP200301743888	Proyecto de inversión	455,922.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455922.87, modificado:455922.87}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES - 38792		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	38792	\$	82
2020		5 CHP200301744197	Proyecto de inversión	804,166.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804166.36, modificado:804166.36}}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA COLONIA EL ROSARIO. - 39469		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MARNOP CONSTRUCCIONES	39469	\$	178

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744547	Proyecto de inversión	1,144,846.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144846.05, modificado:1144846.05}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	40185	S	100
2020		5	CHP200301744610	Proyecto de inversión	829,615.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829615.74, modificado:829615.74}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	40311	S	344
2020		5	CHP200301744698	Proyecto de inversión	4,980,121.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979641.58}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40483	S	210
2020		5	CHP200301745045	Proyecto de inversión	215,091.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215091.99, modificado:215091.99}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	41257	S	25
2020		5	CHP200301745399	Proyecto de inversión	1,078,393.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078393.0, modificado:1078393.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45120	S	430
2020		5	CHP200301745636	Proyecto de inversión	1,756,592.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756592.38, modificado:1756592.38}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45690	S	230

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301745923	Proyecto de inversión	2,558,457.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558457.12, modificado:2558457.12}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 46448		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	46448	S	8700
2020		5 CHP200301746316	Proyecto de inversión	1,289,978.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN - 47390		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47390	S	105
2020		5 CHP200301746336	Proyecto de inversión	2,440,259.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440259.56, modificado:2440259.56}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LIBERTAD - 47440		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47440	S	114
2020		5 CHP200301746428	Proyecto de inversión	2,472,837.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472837.99, modificado:2472837.99}}	CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47624		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47624	S	44
2020		5 CHP200301746472	Proyecto de inversión	3,594,043.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594043.71, modificado:3594043.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 47740		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	47740	S	450
2020		5 CHP200301746497	Proyecto de inversión	1,087,262.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087262.9, modificado:1087262.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 47849		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	47849	S	97

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301746609	Proyecto de inversión	3,125,287.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125287.09, modificado:3125287.09}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48152	\$	202
2020		5	CHP200301746704	Proyecto de inversión	544,657.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48405	\$	44
2020		5	CHP200301746988	Proyecto de inversión	5,826,742.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5826742.27, modificado:5826106.79}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49722	\$	272
2020		5	CHP200301747101	Proyecto de inversión	1,536,227.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536227.09, modificado:1536227.09}}}		7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50035	\$	98
2020		5	CHP200301747152	Proyecto de inversión	2,283,520.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283520.2, modificado:2283520.2}}}		7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50161	\$	136
2020		5	CHP200301747412	Proyecto de inversión	1,005,440.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005440.64, modificado:1005440.64}}}		7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	50891	\$	87
2020		5	CHP200301747547	Proyecto de inversión	2,099,385.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099385.1, modificado:2099385.1}}}		7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	51305	\$	74

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747626	Proyecto de inversión	1,675,400.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675400.38, modificado:1675400.38}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	51577	\$	476
2020		5	CHP200301747688	Proyecto de inversión	343,994.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51761	\$	28
2020		5	CHP200301747850	Proyecto de inversión	3,530,719.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530719.92, modificado:3530719.92}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	52101	\$	141
2020		5	CHP200301747893	Proyecto de inversión	824,573.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	52210	\$	27
2020		5	CHP200301747943	Proyecto de inversión	1,749,407.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749407.0, modificado:1749407.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	52308	\$	3069
2020		5	CHP200301748076	Proyecto de inversión	1,693,968.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693968.3, modificado:1693968.3}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	52565	\$	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301748141	Proyecto de inversión	429,992.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 52711		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52711	S	35
2020	5	CHP200301748270	Proyecto de inversión	5,349,085.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5349085.72, modificado:5349085.72}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN, BARRIO CENTRO - 53069		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53069	S	208
2020	5	CHP200301748523	Proyecto de inversión	787,913.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787913.3, modificado:787913.3}}	CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME - 53795		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	53795	S	115
2020	5	CHP200301748784	Proyecto de inversión	1,753,638.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753638.74, modificado:1753638.74}}	CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 54492		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	54492	S	98
2020	5	CHP200301748870	Proyecto de inversión	1,675,196.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675196.37, modificado:1675196.37}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 54735		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54735	S	198
2020	5	CHP200301748905	Proyecto de inversión	1,856,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856000.0, modificado:1856000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ - 54854		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54854	S	189

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749092	Proyecto de inversión	1,029,996.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029996.65, modificado:1029996.65}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55295	\$	110
2020		5	CHP200301749143	Proyecto de inversión	1,253,041.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253041.62, modificado:1253041.62}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	55444	\$	1100
2020		5	CHP200301749488	Proyecto de inversión	914,124.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914124.36, modificado:914124.36}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56700	\$	190
2020		5	CHP200301749618	Proyecto de inversión	1,426,626.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426626.0, modificado:1426626.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	57056	\$	119
2020		5	CHP200301749648	Proyecto de inversión	964,276.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964276.2, modificado:964276.2}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57129	\$	134
2020		5	CHP200301749757	Proyecto de inversión	558,632.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558632.8, modificado:558632.8}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57553	\$	150

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301750116	Proyecto de inversión	415,576.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415576.03, modificado:415576.03}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	58625	5	42
2020		5	CHP200301750408	Proyecto de inversión	264,601.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	59341	5	60
2020		5	CHP200301750410	Proyecto de inversión	307,344.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307344.55, modificado:307344.55}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	59344	5	15
2020		5	CHP200301750429	Proyecto de inversión	1,470,058.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470058.72, modificado:1470058.72}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59400	5	768
2020		5	CHP200301750583	Proyecto de inversión	343,994.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59805	5	28
2020		5	CHP200301750587	Proyecto de inversión	659,322.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59811	5	54

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750595	Proyecto de inversión	2,011,241.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011241.13, modificado:2011241.13}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59835	\$	5311
2020		5	CHP200301750675	Proyecto de inversión	1,627,104.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627104.0, modificado:1627104.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60073	\$	295
2020		5	CHP200301750686	Proyecto de inversión	500,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	60108	\$	46
2020		5	CHP200301751067	Proyecto de inversión	3,579,458.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579458.2, modificado:3579458.2}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61181	\$	301
2020		5	CHP200301751411	Proyecto de inversión	62,922.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62255	\$	93
2020		5	CHP200301751415	Proyecto de inversión	31,461.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31461.06, modificado:31461.06}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62265	\$	446

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301751436	Proyecto de inversión	117,978.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117978.96, modificado:117978.96}}}	SUMINISTRO DE SETENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CACATEEL - 62328		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62328	S	174
2020		5 CHP200301751530	Proyecto de inversión	2,105,063.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105063.81, modificado:2105063.81}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT: 07DPR1204R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CALVITO), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRRANZA - 62593		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	62593	S	128
2020		5 CHP200301751613	Proyecto de inversión	5,536,537.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5536537.59, modificado:5536537.59}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 62880		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62880	S	216
2020		5 CHP200301751616	Proyecto de inversión	890,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890880.0, modificado:890880.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 1 HOMBRES - 62889		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	62889	S	512
2020		5 CHP200301751987	Proyecto de inversión	3,449,785.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449785.18, modificado:3449785.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 64109		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64109	S	125
2020		5 CHP200301752188	Proyecto de inversión	701,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701600.0, modificado:701600.0}}}	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DESVIO ONILIA-FRONTERA MEXIQUITO-TZAJALNICH SUBTRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00 - 64632		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	64632	S	400

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301752299	Proyecto de inversión	3,793,337.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793337.0, modificado:3793337.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	64966	S	1501
2020		5	CHP200301752313	Proyecto de inversión	2,744,516.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744516.0, modificado:2744516.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	65020	S	1087
2020		5	CHP200301752438	Proyecto de inversión	1,732,936.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65409	S	58
2020		5	CHP200301752528	Proyecto de inversión	2,833,413.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833413.89, modificado:2833413.89}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65620	S	82
2020		5	CHP200301752626	Proyecto de inversión	1,268,575.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	65787	S	90
2020		5	CHP200301752684	Proyecto de inversión	1,513,547.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513547.93, modificado:1303827.59}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65881	S	160

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753028	Proyecto de inversión	159,802.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159802.92, modificado:159802.92}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66897	\$	586
2020		5	CHP200301753099	Proyecto de inversión	2,130,685.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130685.69, modificado:2130685.69}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67111	\$	50
2020		5	CHP200301753135	Proyecto de inversión	1,435,373.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435373.46, modificado:1435373.46}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	67197	\$	171
2020		5	CHP200301753151	Proyecto de inversión	1,116,652.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116652.93, modificado:1116652.93}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67230	\$	2068
2020		5	CHP200301753271	Proyecto de inversión	1,834,635.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67520	\$	149
2020		5	CHP200301753290	Proyecto de inversión	1,851,036.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851036.27, modificado:1851036.27}}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	67559	\$	570
2020		5	CHP200301753328	Proyecto de inversión	2,041,207.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041207.44, modificado:2041207.44}}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	67687	\$	137

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753504	Proyecto de inversión	831,319.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.42}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68211	S	68
2020		5	CHP200301753758	Proyecto de inversión	592,726.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592726.74, modificado:592726.74}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	68878	S	125
2020		5	CHP200301753908	Proyecto de inversión	433,201.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433201.51, modificado:433201.51}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	69273	S	348
2020		5	CHP200301753975	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	69413	S	348
2020		5	CHP200301753994	Proyecto de inversión	2,190,471.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190471.42, modificado:2190471.42}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69452	S	38
2020		5	CHP200301754001	Proyecto de inversión	441,887.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441887.2, modificado:441887.2}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	69463	S	6
2020		5	CHP200301754047	Proyecto de inversión	717,147.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717147.04, modificado:717147.04}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	69563	S	51

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754119	Proyecto de inversión	1,728,799.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728799.26, modificado:1728799.26}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	69768	\$	208
2020		5	CHP200301754332	Proyecto de inversión	477,466.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477466.42, modificado:477466.42}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70612	\$	208
2020		5	CHP200301754359	Proyecto de inversión	3,077,007.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077007.49, modificado:3063976.2}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70699	\$	106
2020		5	CHP200301754484	Proyecto de inversión	247,835.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247835.75, modificado:247835.75}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	71033	\$	22
2020		5	CHP200301754580	Proyecto de inversión	3,347,657.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347657.63, modificado:3347657.63}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	71390	\$	60
2020		5	CHP200301755115	Proyecto de inversión	1,756,599.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756599.25, modificado:1756599.25}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	74274	\$	12687

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301755235	Proyecto de inversión	156,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ANTONIO ALTO MUJERES - 75912		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	75912	S	180
2020		5 CHP200301755451	Proyecto de inversión	1,423,708.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423708.83, modificado:1423708.83}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO CENTRO 1) - 79712		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	79712	S	343
2020		5 CHP200301755540	Proyecto de inversión	689,661.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689661.11, modificado:689661.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN CHILÓN, LOCALIDAD MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 79928		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79928	S	14
2020		5 CHP200301755771	Proyecto de inversión	4,999,126.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999126.77, modificado:4999126.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM. 0+000 AL 1+000 - 80519		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	80519	S	97
2020		5 CHP200301755774	Proyecto de inversión	2,885,802.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885802.52, modificado:2885802.52}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 80525		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	80525	S	184
2020		5 CHP200301755827	Proyecto de inversión	113,854.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}}	MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 80679		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80679	S	83

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756046	Proyecto de inversión	3,310,278.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310278.65, modificado:3310278.65}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	81305	S	1214
2020		5	CHP200301756076	Proyecto de inversión	1,074,921.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074921.17, modificado:1074921.17}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	81394	S	106
2020		5	CHP200301756109	Proyecto de inversión	103,372.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103372.19, modificado:103372.19}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81494	S	25
2020		5	CHP200301756536	Proyecto de inversión	452,949.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452949.67, modificado:452949.67}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	82739	S	100
2020		5	CHP200301756888	Proyecto de inversión	297,849.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297849.89, modificado:297849.89}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	83758	S	2641
2020		5	CHP200301757289	Proyecto de inversión	644,573.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644573.63, modificado:644573.63}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84962	S	270
2020		5	CHP200301757529	Proyecto de inversión	526,607.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526607.01, modificado:526607.01}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	85713	S	550

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301757573	Proyecto de inversión	1,160,653.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160653.13, modificado:1160653.13}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85845	\$	92
2020		5	CHP200301757603	Proyecto de inversión	1,019,389.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019389.83, modificado:1019389.83}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	85958	\$	1026
2020		5	CHP200301757809	Proyecto de inversión	2,446,244.17	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446244.17, modificado:2446244.17}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86556	\$	111
2020		5	CHP200301757862	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86689	\$	550
2020		5	CHP200301758060	Proyecto de inversión	1,000,668.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000668.51, modificado:1000668.51}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	87131	\$	2508
2020		5	CHP200301758296	Proyecto de inversión	2,516,492.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516492.66, modificado:2516492.66}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	87678	\$	1021
2020		5	CHP200301758448	Proyecto de inversión	377,929.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377929.94, modificado:377929.94}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	88018	\$	73

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758851	Proyecto de inversión	1,798,544.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798544.87, modificado:1798544.87}}}		7 Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	89089	S	20700
2020		5	CHP200301759069	Proyecto de inversión	4,388,107.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388107.54, modificado:4388107.54}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	89676	S	1782
2020		5	CHP200301759237	Proyecto de inversión	2,226,834.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226834.38, modificado:2226834.38}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90099	S	207
2020		5	CHP200301759905	Proyecto de inversión	830,061.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830061.05, modificado:830061.05}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91812	S	5311
2020		5	CHP200301759976	Proyecto de inversión	857,234.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857234.34, modificado:857234.34}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92010	S	97
2020		5	CHP200301760126	Proyecto de inversión	553,190.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553190.08, modificado:553190.08}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92426	S	598
2020		5	CHP200301760820	Proyecto de inversión	1,080,471.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080471.63, modificado:1080471.63}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	94121	S	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301760916	Proyecto de inversión	43,290.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43290.68, modificado:43290.68}}	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES - 94363		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAM CHIAPAS	94363	S	213
2020		5 CHP200301761072	Proyecto de inversión	645,794.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645794.88, modificado:645794.88}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ISIDRO - 94738		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	94738	S	78
2020		5 CHP200301761241	Proyecto de inversión	581,208.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581208.2, modificado:581208.2}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COPAINALÁ - 95191		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	95191	S	80
2020		5 CHP200301761432	Proyecto de inversión	194,678.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194678.32, modificado:194678.32}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 95708		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	95708	S	8617
2020		5 CHP200301761625	Proyecto de inversión	1,001,173.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001173.35, modificado:1001173.35}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS - 96336		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	96336	S	117

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301761782	Proyecto de inversión	1,351,946.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351946.85, modificado:1351946.85}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M - 96702		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	96702	S	108
2020		5 CHP200301761850	Proyecto de inversión	434,452.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434452.34, modificado:434452.34}}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RANCHERÍA CASCADAS DE AGUA AZUL - 96885		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	96885	S	14
2020		5 CHP200301761894	Proyecto de inversión	2,096,931.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096931.42, modificado:2096931.42}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT: 07DP82709N; EN LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN - 97034		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	97034	S	20
2020		5 CHP200301761904	Proyecto de inversión	325,357.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325357.69, modificado:325357.69}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A SUR ORIENTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97094		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	97094	S	100
2020		5 CHP200301761949	Proyecto de inversión	22,022.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}}}	SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MOBALTE - 97203		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97203	S	33
2020		5 CHP200301761994	Proyecto de inversión	675,520.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675520.56, modificado:675520.56}}}	CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA) EN EL BARRIO LOS LLANITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 97305		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	97305	S	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301762036	Proyecto de inversión	25,168.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97406	S	37
2020		5	CHP200301762087	Proyecto de inversión	2,995,685.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995685.6, modificado:2995685.6}}		7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	97566	S	97
2020		5	CHP200301762126	Proyecto de inversión	71,542.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71542.42, modificado:71542.42}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	97678	S	31
2020		5	CHP200301762187	Proyecto de inversión	3,111,857.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97835	S	41
2020		5	CHP200301762249	Proyecto de inversión	3,408,687.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3408687.49, modificado:3408687.49}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98017	S	822
2020		5	CHP200301762637	Proyecto de inversión	264,601.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	99083	S	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762720	Proyecto de inversión	102,983.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102983.27, modificado:102983.27}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99202	5	522
2020		5	CHP200301762721	Proyecto de inversión	1,396,626.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396626.47, modificado:1396626.47}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99205	5	94
2020		5	CHP200301762844	Proyecto de inversión	455,324.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455324.94, modificado:455324.94}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99560	5	168
2020		5	CHP200301762886	Proyecto de inversión	928,505.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928505.76, modificado:928505.76}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99664	5	343
2020		5	CHP200301763084	Proyecto de inversión	482,108.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482108.76, modificado:482108.76}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100172	5	178
2020		5	CHP200301763325	Proyecto de inversión	994,167.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994167.13, modificado:994167.13}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100870	5	196

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763408	Proyecto de inversión	15,730.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101058	S	23
2020		5	CHP200301763693	Proyecto de inversión	978,496.19	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978496.19, modificado:978496.19}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101861	S	134
2020		5	CHP200301763709	Proyecto de inversión	857,765.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857765.79, modificado:857765.79}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101892	S	57
2020		5	CHP200301763729	Proyecto de inversión	1,860,066.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860066.35, modificado:1860066.35}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	101946	S	45
2020		5	CHP200301763765	Proyecto de inversión	1,694,210.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694210.26, modificado:1694210.26}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	102050	S	68
2020		5	CHP200301764055	Proyecto de inversión	204,743.48	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204743.48, modificado:213678.96}}}		7 Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIJAPAN	102873	S	24

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764064	Proyecto de inversión	1,496,610.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496610.59, modificado:1496610.59}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	102901	5	371
2020		5	CHP200301764081	Proyecto de inversión	470,351.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470351.48, modificado:470351.48}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	102936	5	67
2020		5	CHP200301764279	Proyecto de inversión	2,121,844.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121844.46, modificado:2121844.46}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103447	5	139
2020		5	CHP200301764505	Proyecto de inversión	2,257,300.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257300.34, modificado:2257300.34}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	104086	5	357
2020		5	CHP200301764925	Proyecto de inversión	2,121,445.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121445.13, modificado:2121445.13}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105177	5	4
2020		5	CHP200301764973	Proyecto de inversión	230,415.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230415.15, modificado:230415.15}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	105377	5	3
2020		5	CHP200301765197	Proyecto de inversión	346,724.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346724.0, modificado:346724.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106059	5	693

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765221	Proyecto de inversión	451,008.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451008.0, modificado:451008.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106142	\$	693
2020		5	CHP200301765296	Proyecto de inversión	1,248,729.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248729.93, modificado:1248729.93}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	106365	\$	19433
2020		5	CHP200301765387	Proyecto de inversión	1,154,993.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154993.83, modificado:1154993.83}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	106597	\$	47
2020		5	CHP200301765414	Proyecto de inversión	522,439.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522439.66, modificado:522439.66}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	106678	\$	62
2020		5	CHP200301765507	Proyecto de inversión	735,754.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735754.92, modificado:735754.92}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	106974	\$	122
2020		5	CHP200301765678	Proyecto de inversión	4,601,630.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601630.51, modificado:4601630.51}}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	107316	\$	410
2020		5	CHP200301765748	Proyecto de inversión	112,808.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112808.18, modificado:112808.18}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	107481	\$	160

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765798	Proyecto de inversión	607,947.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607947.37, modificado:607947.37}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	107617	S	148
2020		5	CHP200301765908	Proyecto de inversión	1,059,725.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059725.94, modificado:1059725.94}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107963	S	20
2020		5	CHP200301766131	Proyecto de inversión	663,444.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663444.4, modificado:663444.4}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108588	S	5
2020		5	CHP200301766135	Proyecto de inversión	1,650,012.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650012.89, modificado:1650012.89}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108601	S	3
2020		5	CHP200301766157	Proyecto de inversión	628,155.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	108665	S	20
2020		5	CHP200301766235	Proyecto de inversión	55,216.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.0, modificado:55216.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108876	S	210

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766271	Proyecto de inversión	600,035.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600035.62, modificado:600035.62}}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	108980	S	213
2020		5	CHP200301766386	Proyecto de inversión	1,918,156.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918156.45, modificado:1918156.45}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109282	S	140
2020		5	CHP200301766537	Proyecto de inversión	390,954.49	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390954.49, modificado:390954.49}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	109734	S	528
2020		5	CHP200301766546	Proyecto de inversión	755,359.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755359.3, modificado:755359.3}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	109773	S	100
2020		5	CHP200301766782	Proyecto de inversión	999,942.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999942.36, modificado:999942.36}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110405	S	145
2020		5	CHP200301766892	Proyecto de inversión	1,135,646.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135646.5, modificado:1135646.5}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	110709	S	3671
2020		5	CHP200301766913	Proyecto de inversión	160,451.39	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160451.39, modificado:160451.39}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110751	S	237

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766984	Proyecto de inversión	2,050,540.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050540.34, modificado:2050540.34}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110919	5	85
2020		5	CHP200301767018	Proyecto de inversión	657,681.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657681.0, modificado:657681.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	110990	5	39
2020		5	CHP200301767204	Proyecto de inversión	70,579.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70579.23, modificado:70579.23}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	111511	5	171
2020		5	CHP200301767396	Proyecto de inversión	641,810.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641810.4, modificado:641810.4}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112030	5	165
2020		5	CHP200301767424	Proyecto de inversión	1,000,758.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000758.13, modificado:1000758.13}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	112091	5	18
2020		5	CHP200301767469	Proyecto de inversión	827,404.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827404.73, modificado:827404.73}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	112203	5	1666

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301767573	Proyecto de inversión	878,558.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878558.72, modificado:878558.72}}}		7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112435	5	127
2020		5	CHP200301767687	Proyecto de inversión	1,037,093.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037093.2, modificado:1037093.2}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	112722	5	35
2020		5	CHP200301767739	Proyecto de inversión	1,308,935.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308935.01, modificado:1308935.01}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	112861	5	160
2020		5	CHP200301767814	Proyecto de inversión	5,773,109.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5773109.04, modificado:5773109.04}}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS	113037	5	102
2020		5	CHP200301767951	Proyecto de inversión	744,349.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744349.11, modificado:744349.11}}}		7	Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113393	5	70
2020		5	CHP200301767978	Proyecto de inversión	3,154,319.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154319.33, modificado:3154319.33}}}		7	Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113461	5	2038

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767984	Proyecto de inversión	320,689.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320689.54, modificado:320689.54}}		7 Chiapas	85 Soyaló		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113479	\$	24
2020		5	CHP200301768009	Proyecto de inversión	758,792.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758792.56, modificado:758792.56}}		7 Chiapas	70 El Porvenir		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	113540	\$	731
2020		5	CHP200301768306	Proyecto de inversión	843,477.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843477.56, modificado:843477.56}}		7 Chiapas	51 Mapastepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	114273	\$	69
2020		5	CHP200301768501	Proyecto de inversión	102,349.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102349.44, modificado:102349.44}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	114977	\$	1
2020		5	CHP200301768504	Proyecto de inversión	526,480.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526480.41, modificado:526480.41}}		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	114985	\$	81
2020		5	CHP200301768665	Proyecto de inversión	1,724,878.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724878.01, modificado:1724878.01}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	115394	\$	416

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768878	Proyecto de inversión	520,156.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520156.29, modificado:520156.29}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	115989	S	68
2020		5	CHP200301769068	Proyecto de inversión	2,845,770.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845770.15, modificado:2845770.15}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116472	S	703
2020		5	CHP200301769278	Proyecto de inversión	1,511,392.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511392.03, modificado:1511392.03}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	117034	S	172
2020		5	CHP200301769415	Proyecto de inversión	768,208.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768208.32, modificado:768208.32}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	117510	S	610
2020		5	CHP200301769567	Proyecto de inversión	720,238.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720238.56, modificado:720238.56}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	117991	S	80
2020		5	CHP200301769607	Proyecto de inversión	80,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118118	S	2
2020		5	CHP200301769738	Proyecto de inversión	2,794,155.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794155.27, modificado:2794155.27}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	118556	S	378

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769869	Proyecto de inversión	1,310,097.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310097.56, modificado:1310097.56}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	119008	S	178
2020		5	CHP200301770012	Proyecto de inversión	288,477.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288477.5, modificado:288477.5}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	119407	S	125
2020		5	CHP200301770815	Proyecto de inversión	650,957.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650957.01, modificado:650957.01}}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	121539	S	72
2020		5	CHP200301770838	Proyecto de inversión	264,480.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:264480.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121580	S	152
2020		5	CHP200301771233	Proyecto de inversión	216,052.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216052.52, modificado:216052.52}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	122555	S	50
2020		5	CHP200301771319	Proyecto de inversión	3,449,756.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449756.02, modificado:3449756.02}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	122811	S	832
2020		5	CHP200301771457	Proyecto de inversión	410,685.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	123160	S	99

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771492	Proyecto de inversión	386,475.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386475.64, modificado:386475.64}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123285	S	28
2020		5	CHP200301771544	Proyecto de inversión	85,443.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85443.36, modificado:85443.36}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	123455	S	2
2020		5	CHP200301771587	Proyecto de inversión	243,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123609	S	280
2020		5	CHP200301771617	Proyecto de inversión	939,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939600.0, modificado:939600.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123681	S	540
2020		5	CHP200301772073	Proyecto de inversión	150,584.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150584.59, modificado:150584.59}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124882	S	36
2020		5	CHP200301772109	Proyecto de inversión	547,081.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547081.31, modificado:547081.31}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	124977	S	11
2020		5	CHP200301772322	Proyecto de inversión	110,317.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110317.93, modificado:110317.93}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	125502	S	28
2020		5	CHP200301772396	Proyecto de inversión	215,708.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215708.33, modificado:215708.33}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125654	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772404	Proyecto de inversión	379,488.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379488.24, modificado:379488.24}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	125679	S	29
2020		5	CHP200301772455	Proyecto de inversión	377,070.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377070.91, modificado:377070.91}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	125855	S	23
2020		5	CHP200301772657	Proyecto de inversión	69,373.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69373.89, modificado:69373.89}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO E BOCHIL	126451	S	1
2020		5	CHP200301772676	Proyecto de inversión	4,607,224.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607224.33, modificado:4607224.33}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	126509	S	451
2020		5	CHP200301772781	Proyecto de inversión	574,959.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574959.34, modificado:574959.34}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126811	S	139
2020		5	CHP200301773303	Proyecto de inversión	741,539.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741539.01, modificado:741539.01}}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	128224	S	87
2020		5	CHP200301773309	Proyecto de inversión	678,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678600.0, modificado:678600.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	128238	S	780

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301773425	Proyecto de inversión	447,611.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447611.98, modificado:447611.98}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA FLORESTA - 128559		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	128559	S	36
2020		5 CHP200301773599	Proyecto de inversión	767,118.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767118.9, modificado:767118.9}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CHIVOL - 129061		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	129061	S	1173
2020		5 CHP200301773684	Proyecto de inversión	259,553.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259553.71, modificado:259553.71}}	SUMINISTRO DE CIENTO SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 129317		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129317	S	383
2020		5 CHP200301773698	Proyecto de inversión	122,698.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.12, modificado:122698.12}}	SUMINISTRO DE SETENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 129365		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129365	S	181
2020		5 CHP200301773863	Proyecto de inversión	910,740.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910740.0, modificado:910740.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD HUANACASTLE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 129880		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	129880	S	47
2020		5 CHP200301774224	Proyecto de inversión	486,252.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486252.0, modificado:486252.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 130880		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130880	S	84
2020		5 CHP200301774270	Proyecto de inversión	5,505,596.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5505596.27, modificado:5505596.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL BANY PRIMERA ETAPA EN CALLE DE ACCESO EN EL CUARTO CANTÓN - 130978		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130978	S	458

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301774278	Proyecto de inversión	578,405.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578405.64, modificado:578405.64}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130988	S	0
2020		5	CHP200301774721	Proyecto de inversión	2,391,061.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391061.59, modificado:2391061.59}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	131708	S	3506
2020		5	CHP200301774828	Proyecto de inversión	15,730.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	131976	S	23
2020		5	CHP200301774830	Proyecto de inversión	2,048,775.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048775.93, modificado:2048775.93}}}		7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	131978	S	97
2020		5	CHP200301775354	Proyecto de inversión	1,009,511.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009511.36, modificado:1009511.36}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	133302	S	231
2020		5	CHP200301776570	Proyecto de inversión	4,459,406.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459406.01, modificado:4459406.01}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	134825	S	116
2020		5	CHP200301776601	Proyecto de inversión	183,643.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183643.5, modificado:183643.5}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	134852	S	62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301777969	Proyecto de inversión	174,071.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174071.31, modificado:174071.31}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	136494	S	16
2020		5	CHP200301778477	Proyecto de inversión	281,450.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281450.0, modificado:281450.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137099	S	59
2020		5	CHP200301778659	Proyecto de inversión	613,599.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613599.0, modificado:613599.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137247	S	37
2020		5	CHP200301778669	Proyecto de inversión	505,827.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505827.0, modificado:505827.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137258	S	39
2020		5	CHP200301778729	Proyecto de inversión	976,928.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976928.03, modificado:976928.03}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137319	S	204
2020		5	CHP200301779101	Proyecto de inversión	982,950.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982950.14, modificado:982950.14}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137703	S	133
2020		5	CHP200301780237	Proyecto de inversión	5,737,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5737800.0, modificado:5737800.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139170	S	312

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301788030	Proyecto de inversión	1,482,153.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482153.21, modificado:1482015.66}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H0450112B022	S	365
2020		5	CHP200301791649	Proyecto de inversión	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}		7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS		N	0
2020		5	CHP200301791913	Proyecto de inversión	21,672,326.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.167232667E7, modificado:2.167232667E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B120	N	0
2020		5	CHP200401797386	Proyecto de inversión	12,270,445.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22704457E7, modificado:1.22704457E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	159233	S	474
2020		5	CHP200401797397	Proyecto de inversión	5,609,949.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609949.02, modificado:5609949.02}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	159335	S	372
2020		5	CHP200401807771	Acción	108,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}}		7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Otros Proyectos	Sin identificar	INNOVACIONES NICTE SA DE CV	40691	N	0	
2020		5	CHP200401808997	Proyecto de inversión	630,069.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630069.52, modificado:630069.52}}		7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	62273	S	19
2020		5	CHP200401810815	Acción	1,450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	99761	N	0	
2020		5	CHP200401810823	Acción	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	99878	N	0	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401816300	Proyecto de inversión	316,361.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316361.42, modificado:316361.42}}	CONSTRUCCIÓN DE 44 PISOS FIRMES - 143878		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143878	S	120
2020		5 CHP200401816413	Proyecto de inversión	273,957.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273957.77, modificado:273957.77}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN ASENTAMIENTO IXHUATÁN - 144035		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	144035	S	26
2020		5 CHP200401817914	Proyecto de inversión	1,608,998.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608998.2, modificado:1608998.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145665		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS	145665	S	5385
2020		5 CHP200401818081	Proyecto de inversión	1,453,232.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453232.97, modificado:1453232.97}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE TLAXCALA II - 145807		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	145807	S	720
2020		5 CHP200401818106	Proyecto de inversión	1,072,128.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}}	CONSTRUCCIÓN DE 33 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 METROS - 145824		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	145824	S	40
2020		5 CHP200401819430	Proyecto de inversión	1,499,632.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499632.85, modificado:1499632.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 147437		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147437	S	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401819919	Proyecto de inversión	138,428.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148036	5	205
2020		5	CHP200401819974	Proyecto de inversión	706,631.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706631.12, modificado:706631.12}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	148103	5	13
2020		5	CHP200401820486	Proyecto de inversión	448,361.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448361.36, modificado:448361.36}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	149061	5	2038
2020		5	CHP200401820495	Proyecto de inversión	95,233.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95233.31, modificado:95233.31}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	149094	5	18
2020		5	CHP200401820629	Proyecto de inversión	1,492,667.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492667.42, modificado:1492667.42}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	149334	5	103
2020		5	CHP200401821098	Proyecto de inversión	236,373.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	150436	5	35
2020		5	CHP200401821357	Proyecto de inversión	1,770,019.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770019.34, modificado:1770019.34}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	150965	5	435

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401821460	Proyecto de inversión	150,180.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150180.12, modificado:150180.12}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	151215	S	50
2020		5	CHP200401821585	Proyecto de inversión	2,500,263.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500263.63, modificado:2500263.63}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOMUSELO CHIAPAS	151532	S	791
2020		5	CHP200401822060	Proyecto de inversión	1,340,464.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340464.8, modificado:1340464.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	152574	S	100
2020		5	CHP200401822215	Proyecto de inversión	1,399,984.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399984.8, modificado:1399984.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	152952	S	100
2020		5	CHP200401822361	Proyecto de inversión	882,768.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882768.76, modificado:882768.76}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	153271	S	170
2020		5	CHP200401822890	Proyecto de inversión	539,266.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539266.69, modificado:539266.69}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154434	S	9558

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822991	Proyecto de inversión	673,740.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673740.19, modificado:673740.19}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154680	5	40
2020		5	CHP200401823037	Proyecto de inversión	313,988.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313988.37, modificado:313988.37}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	154783	5	15
2020		5	CHP200401823465	Proyecto de inversión	659,658.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659658.39, modificado:659658.39}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	155846	5	4
2020		5	CHP200401824190	Proyecto de inversión	750,964.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750964.06, modificado:750964.06}}		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	158146	5	3
2020		5	CHP200401824427	Proyecto de inversión	995,468.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995468.42, modificado:995468.42}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158710	5	86
2020		5	CHP200401824480	Proyecto de inversión	796,844.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796844.0, modificado:796844.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158815	5	50
2020		5	CHP200401824533	Proyecto de inversión	1,340,321.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340321.48, modificado:1337797.35}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158907	5	85

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824539	Proyecto de inversión	314,351.97	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314351.97, modificado:314351.97}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158917	S	35
2020		5	CHP200401824657	Proyecto de inversión	636,177.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636177.68, modificado:636177.68}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159245	S	41
2020		5	CHP200401824747	Proyecto de inversión	1,321,073.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321073.88, modificado:1321073.88}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159490	S	40
2020		5	CHP200401824817	Proyecto de inversión	117,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159702	S	160
2020		5	CHP200401825082	Proyecto de inversión	1,519,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519200.0, modificado:1519200.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160454	S	460
2020		5	CHP200401825099	Proyecto de inversión	1,049,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049000.0, modificado:1049000.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160493	S	363
2020		5	CHP200401826128	Proyecto de inversión	324,444.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324444.76, modificado:324444.76}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	163346	S	18519

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401826237	Proyecto de inversión	1,428,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LAZARO CÁRDENAS - 163633		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	163633	S	45
2020	5	CHP200401826582	Proyecto de inversión	440,465.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440465.19, modificado:440465.19}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA. SECCIÓN - 164377		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164377	S	28
2020	5	CHP200401826590	Proyecto de inversión	1,176,492.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176492.24, modificado:1176492.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 164390		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164390	S	18
2020	5	CHP200401826655	Proyecto de inversión	147,722.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147722.86, modificado:147722.86}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164481		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164481	S	5385
2020	5	CHP200401826662	Proyecto de inversión	1,654,336.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654336.62, modificado:1654336.62}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164489		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164489	S	5385
2020	5	CHP200401826697	Proyecto de inversión	1,040,267.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040267.52, modificado:1040267.52}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 164554		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164554	S	16
2020	5	CHP200401826704	Proyecto de inversión	214,335.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214335.65, modificado:214335.65}}}	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 164568		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164568	S	142

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827023	Proyecto de inversión	67,507.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67507.12, modificado:67507.12}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	165307	S	73
2020		5	CHP200401827107	Proyecto de inversión	1,222,093.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222093.09, modificado:1222093.09}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	165472	S	5385
2020		5	CHP200401827212	Proyecto de inversión	739,066.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739066.5, modificado:739066.5}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	165679	S	50
2020		5	CHP200401827266	Proyecto de inversión	89,781.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89781.29, modificado:89781.29}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165847	S	748
2020		5	CHP200401827422	Proyecto de inversión	125,385.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125385.6, modificado:125385.6}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO	166333	S	5385
2020		5	CHP200401827430	Proyecto de inversión	1,432,445.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432445.33, modificado:1432445.33}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	166354	S	5385

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827500	Proyecto de inversión	1,137,072.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137072.0, modificado:1128896.76}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166542	5	80
2020		5	CHP200401827515	Proyecto de inversión	505,586.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505586.0, modificado:505586.0}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO	166573	5	46
2020		5	CHP200401827553	Proyecto de inversión	2,000,861.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000861.2, modificado:2000861.2}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	166672	5	343
2020		5	CHP200401827954	Proyecto de inversión	588,564.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588564.3, modificado:588564.3}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	167956	5	37
2020		5	CHP200401828017	Proyecto de inversión	460,681.39	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460681.39, modificado:460681.39}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168082	5	625
2020		5	CHP200401828123	Proyecto de inversión	933,075.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933075.0, modificado:933075.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	168592	5	257
2020		5	CHP200401828669	Proyecto de inversión	4,300,802.38	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300802.38, modificado:4300802.38}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	170131	5	463

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828789	Proyecto de inversión	301,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:301000.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 215 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170490	7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170490	S	233
2020		5	CHP200401828868	Proyecto de inversión	224,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 160 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170680	7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170680	S	169
2020		5	CHP200401828886	Proyecto de inversión	16,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170733	7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170733	S	8
2020		5	CHP200401828905	Proyecto de inversión	935,125.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935125.84, modificado:935125.84}}}	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS - 170760	7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170760	S	55
2020		5	CHP200401828977	Proyecto de inversión	2,977,116.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977116.56, modificado:2977116.56}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD CACHO DEL TORO - 171207	7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	171207	S	538
2020		5	CHP200401829130	Proyecto de inversión	859,198.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859198.42, modificado:859198.42}}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR0873A ANEXO EL CAMPAMENTO - 171853	7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	171853	S	274
2020		5	CHP200401829155	Proyecto de inversión	391,670.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391670.24, modificado:391670.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACCESO AL CESSA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CARRIZAL - 171954	7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	171954	S	273
2020		5	CHP200401829262	Proyecto de inversión	237,466.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237466.16, modificado:236503.12}}}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 172236	7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172236	S	208

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829505	Proyecto de inversión	654,428.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654428.57, modificado:654356.96}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173293	\$	350
2020		5	CHP200401829635	Proyecto de inversión	633,582.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633582.14, modificado:633582.14}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	173672	\$	167
2020		5	CHP200401829660	Proyecto de inversión	700,966.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700966.8, modificado:700966.8}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173738	\$	50
2020		5	CHP200401829675	Proyecto de inversión	1,891,925.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891925.14, modificado:1891925.14}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	173765	\$	164
2020		5	CHP200401829759	Proyecto de inversión	199,699.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199699.5, modificado:199699.5}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	174055	\$	12
2020		5	CHP200401829878	Proyecto de inversión	2,555,559.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555559.02, modificado:2555559.02}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	174665	\$	310
2020		5	CHP200401830025	Proyecto de inversión	791,446.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791446.74, modificado:791446.74}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175207	\$	52

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830254	Proyecto de inversión	311,619.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311619.0, modificado:311619.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175809	S	22
2020		5	CHP200401830407	Proyecto de inversión	890,947.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890947.2, modificado:890947.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	176291	S	60
2020		5	CHP200401830520	Proyecto de inversión	2,367,908.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367908.39, modificado:2367908.39}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176560	S	23
2020		5	CHP200401830980	Proyecto de inversión	532,908.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532908.18, modificado:532908.18}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178631	S	131
2020		5	CHP200401831532	Proyecto de inversión	271,343.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271343.52, modificado:271343.52}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	180677	S	38
2020		5	CHP200401832402	Proyecto de inversión	248,673.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248673.32, modificado:248673.32}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	181107	S	20
2020		5	CHP200401832402	Proyecto de inversión	15,150.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183835	S	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401832476	Proyecto de inversión	889,810.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889810.68, modificado:889810.68}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	184108	5	55
2020		5	CHP200401832629	Proyecto de inversión	709,348.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709348.85, modificado:709348.85}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	184586	5	10
2020		5	CHP200401832704	Proyecto de inversión	1,005,641.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005641.21, modificado:1005641.21}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	184922	5	112
2020		5	CHP200401832768	Proyecto de inversión	1,091,091.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091091.07, modificado:1091091.07}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	185169	5	125
2020		5	CHP200401833527	Proyecto de inversión	1,683,743.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683743.04, modificado:1683743.04}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	187823	5	105
2020		5	CHP200401833581	Proyecto de inversión	585,100.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585100.68, modificado:585100.68}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTEA	187937	5	15
2020		5	CHP200401833587	Proyecto de inversión	1,405,340.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405340.67, modificado:1405340.67}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	188061	5	521

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401833776	Proyecto de inversión	3,872,960.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872960.12, modificado:3872960.12}}	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PILA 2A. ETAPA - 188602		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV	188602	S	1286
2020		5 CHP200401833884	Proyecto de inversión	140,009.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140009.1, modificado:140009.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO SAN ISIDRO III - 188918		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	188918	S	12
2020		5 CHP200401834012	Proyecto de inversión	77,822.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN CABECERA MUNICIPAL - 189269		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	189269	S	3
2020		5 CHP200401834058	Proyecto de inversión	745,713.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745713.69, modificado:745713.69}}	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LAGUNA CHAMULA - 189427		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189427	S	234
2020		5 CHP200401834134	Proyecto de inversión	2,490,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000.0, modificado:2490000.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MOLINO TERCERA ETAPA EN COAPILLA - 189669		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	189669	S	1753
2020		5 CHP200401834209	Proyecto de inversión	1,520,792.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520792.45, modificado:1520792.45}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 189851		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	189851	S	290
2020		5 CHP200401834266	Proyecto de inversión	586,556.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586556.02, modificado:586556.02}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POCITO CAULOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189982		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	189982	S	92

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834326	Proyecto de inversión	488,651.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488651.09, modificado:488651.09}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	190140	\$	1946
2020		5	CHP200401834488	Proyecto de inversión	1,634,904.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634904.0, modificado:1634904.0}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	190660	\$	70
2020		5	CHP200401834884	Proyecto de inversión	917,843.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917843.55, modificado:917843.55}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	191722	\$	1829
2020		5	CHP200401835000	Proyecto de inversión	1,176,504.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176504.86, modificado:1176504.86}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	191974	\$	30
2020		5	CHP200401835068	Proyecto de inversión	1,938,969.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938969.23, modificado:1938969.23}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192161	\$	325
2020		5	CHP200401835081	Proyecto de inversión	1,440,320.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440320.6, modificado:1440320.6}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	192197	\$	126

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401835711	Proyecto de inversión	29,838.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194337	5	4
2020		5	CHP200401835806	Proyecto de inversión	59,676.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59676.92, modificado:59676.92}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194627	5	9
2020		5	CHP200401835808	Proyecto de inversión	604,989.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604989.0, modificado:604989.0}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	194635	5	45
2020		5	CHP200401835818	Proyecto de inversión	1,808,084.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808084.39, modificado:1808084.39}}		7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	194675	5	210
2020		5	CHP200401835895	Proyecto de inversión	164,111.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164111.53, modificado:164111.53}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194874	5	24
2020		5	CHP200401836085	Proyecto de inversión	194,481.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194481.21, modificado:194481.21}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195340	5	44
2020		5	CHP200401836224	Proyecto de inversión	498,065.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498065.3, modificado:498065.3}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	195770	5	589

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836359	Proyecto de inversión	1,613,785.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613785.24, modificado:1613785.24}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196090	\$	192
2020		5	CHP200401836541	Proyecto de inversión	1,619,883.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619883.0, modificado:1619883.0}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	196853	\$	28
2020		5	CHP200401836549	Proyecto de inversión	799,652.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799652.9, modificado:799652.9}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	196878	\$	312
2020		5	CHP200401836569	Proyecto de inversión	395,299.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395299.2, modificado:395299.2}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	196943	\$	38
2020		5	CHP200401836583	Proyecto de inversión	225,011.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225011.6, modificado:225011.6}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197028	\$	18
2020		5	CHP200401836685	Proyecto de inversión	1,525,539.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525539.27, modificado:1525539.27}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	197406	\$	237

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836723	Proyecto de inversión	903,449.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	197538	5	77
2020		5	CHP200401837100	Proyecto de inversión	201,222.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201222.19, modificado:201222.19}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	198923	5	1026
2020		5	CHP200401837120	Proyecto de inversión	2,109,675.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109675.41, modificado:2109675.41}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	198976	5	79
2020		5	CHP200401837422	Proyecto de inversión	125,418.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125418.14, modificado:123496.06}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	199929	5	105
2020		5	CHP200401837478	Proyecto de inversión	2,856,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856000.0, modificado:2856000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	200094	5	90
2020		5	CHP200401837581	Proyecto de inversión	511,917.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511917.8, modificado:511917.8}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200364	5	179

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838073	Proyecto de inversión	170,520.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	201829	S	12
2020		5	CHP200401838218	Proyecto de inversión	4,071,270.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202234	S	75
2020		5	CHP200401838225	Proyecto de inversión	4,071,270.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202268	S	75
2020		5	CHP200401838447	Proyecto de inversión	842,486.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842486.8, modificado:842486.8}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	202872	S	152
2020		5	CHP200401838591	Proyecto de inversión	1,335,688.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335688.35, modificado:1335688.35}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	203346	S	90
2020		5	CHP200401838637	Proyecto de inversión	169,396.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	203546	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838650	Proyecto de inversión	904,016.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904016.07, modificado:904016.07}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	203585	S	900
2020		5	CHP200401839296	Proyecto de inversión	2,520,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	205251	S	80
2020		5	CHP200401839711	Proyecto de inversión	572,063.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572063.8, modificado:572063.8}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	206445	S	8
2020		5	CHP200401839885	Proyecto de inversión	1,999,864.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999864.7, modificado:1999864.7}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207022	S	422
2020		5	CHP200401840146	Proyecto de inversión	762,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762200.0, modificado:762200.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207804	S	23
2020		5	CHP200401840317	Proyecto de inversión	9,261.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	208280	S	2
2020		5	CHP200401840497	Proyecto de inversión	1,249,264.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249264.62, modificado:1249264.62}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208789	S	57

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841189	Proyecto de inversión	1,845,792.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845792.0, modificado:1845792.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	210956	5	70
2020		5	CHP200401841269	Proyecto de inversión	525,002.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525002.98, modificado:525002.98}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	211169	5	80
2020		5	CHP200401841715	Proyecto de inversión	604,668.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604668.46, modificado:604668.46}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212468	5	250
2020		5	CHP200401841874	Proyecto de inversión	87,517.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87517.78, modificado:87517.78}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	213038	5	24
2020		5	CHP200401842222	Proyecto de inversión	103,965.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103965.05, modificado:103965.05}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214084	5	29
2020		5	CHP200401842493	Proyecto de inversión	2,826,391.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826391.78, modificado:2826391.78}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	214910	5	137
2020		5	CHP200401842509	Proyecto de inversión	96,723.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96723.93, modificado:96723.93}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214982	5	26

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401842525	Proyecto de inversión	104,237.38	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104237.38, modificado:104237.38}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	215019	5	29
2020		5	CHP200401842530	Proyecto de inversión	40,555.55	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40555.55, modificado:40555.55}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215039	5	11
2020		5	CHP200401842536	Proyecto de inversión	612,413.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612413.68, modificado:612413.68}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215051	5	42
2020		5	CHP200401842542	Proyecto de inversión	111,719.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111719.12, modificado:111719.12}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215062	5	31
2020		5	CHP200401842928	Proyecto de inversión	805,049.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	216050	5	75
2020		5	CHP200401843327	Proyecto de inversión	396,288.95	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396288.95, modificado:396288.95}}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	217178	5	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401843329	Proyecto de inversión	751,379.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751379.44, modificado:751379.44}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	217183	5	70
2020		5	CHP200401843356	Proyecto de inversión	190,755.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190755.4, modificado:190755.4}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	217288	5	3
2020		5	CHP200401843389	Proyecto de inversión	157,469.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157469.28, modificado:157469.28}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	217407	5	2
2020		5	CHP200401843876	Proyecto de inversión	7,808.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219061	5	2
2020		5	CHP200401844224	Proyecto de inversión	483,029.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483029.64, modificado:483029.64}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	220034	5	45
2020		5	CHP200401844430	Proyecto de inversión	90,659.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90659.88, modificado:90659.88}}}		7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	220596	5	85

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401844450	Proyecto de inversión	1,261,697.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261697.39, modificado:1261697.39}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	220649	S	219
2020		5	CHP200401844968	Proyecto de inversión	2,407,984.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407984.77, modificado:2407984.77}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	222368	S	284
2020		5	CHP200401844983	Proyecto de inversión	104,463.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104463.94, modificado:104463.94}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	222467	S	14
2020		5	CHP200401845224	Proyecto de inversión	29,846.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	223238	S	4
2020		5	CHP200401845349	Proyecto de inversión	387,503.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387503.7, modificado:387503.7}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	223532	S	37
2020		5	CHP200401845507	Proyecto de inversión	4,320,180.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320180.68, modificado:4320180.68}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	223933	S	870
2020		5	CHP200401845629	Proyecto de inversión	834,485.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834485.06, modificado:834485.06}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	224244	S	37

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845645	Proyecto de inversión	1,101,416.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101416.3, modificado:1101416.3}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	224274	S	48
2020		5	CHP200401846129	Proyecto de inversión	994,038.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994038.02, modificado:994038.02}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225596	S	45
2020		5	CHP200401846321	Proyecto de inversión	1,675,399.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675399.21, modificado:1675399.21}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	226115	S	988
2020		5	CHP200401846870	Proyecto de inversión	100,022.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100022.07, modificado:100022.07}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	227501	S	4
2020		5	CHP200401847156	Proyecto de inversión	871,428.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	228145	S	240
2020		5	CHP200401847178	Proyecto de inversión	883,166.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883166.81, modificado:883166.81}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	228229	S	40
2020		5	CHP200401847321	Proyecto de inversión	304,085.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304085.57, modificado:304085.57}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	228700	S	456

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401847576	Proyecto de inversión	331,760.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331760.0, modificado:331760.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229525	\$	125
2020		5	CHP200401847636	Proyecto de inversión	542,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229680	\$	230
2020		5	CHP200401847722	Proyecto de inversión	162,864.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162864.0, modificado:162864.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229928	\$	60
2020		5	CHP200401847927	Proyecto de inversión	2,121,352.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121352.17, modificado:2121352.17}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	230628	\$	44
2020		5	CHP200401847939	Proyecto de inversión	350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	230668	\$	1
2020		5	CHP200401847959	Proyecto de inversión	176,976.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176976.1, modificado:176976.1}}}		7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	230757	\$	1600
2020		5	CHP200401847991	Proyecto de inversión	2,075,708.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075708.95, modificado:2075708.95}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	230845	\$	75

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848028	Proyecto de inversión	1,792,756.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792756.8, modificado:1792756.8}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	230950	\$	69
2020		5	CHP200401848094	Proyecto de inversión	439,585.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439585.21, modificado:439585.21}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	231192	\$	300
2020		5	CHP200401848558	Proyecto de inversión	157,461.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157461.24, modificado:157461.24}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232593	\$	2
2020		5	CHP200401848589	Proyecto de inversión	2,923,031.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923031.03, modificado:2923031.03}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	232691	\$	1539
2020		5	CHP200401848617	Proyecto de inversión	1,048,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048000.0, modificado:1048000.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	232801	\$	85
2020		5	CHP200401848642	Proyecto de inversión	1,457,921.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457921.41, modificado:1457921.41}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	232879	\$	3583
2020		5	CHP200401848843	Proyecto de inversión	326,099.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326099.79, modificado:326099.79}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	233561	\$	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401848913	Proyecto de inversión	959,820.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959820.58, modificado:959820.58}}}	CONSTRUCCION 55 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233759		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	233759	\$	6
2020		5 CHP200401849386	Proyecto de inversión	3,003,427.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003427.36, modificado:3003427.36}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DOS - 235443		7 Chiapas	27 Chiapa de Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	235443	\$	86
2020		5 CHP200401849508	Proyecto de inversión	646,276.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646276.52, modificado:646276.52}}}	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 235814		7 Chiapas	19 Comitán de Domínguez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	235814	\$	1196
2020		5 CHP200401849840	Proyecto de inversión	293,049.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293049.94, modificado:293049.94}}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO YAJALÓN CENTRO - 236654		7 Chiapas	109 Yajalón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	236654	\$	9615
2020		5 CHP200401849928	Proyecto de inversión	1,489,284.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489284.61, modificado:1489284.61}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JORGE OBISPO - 236897		7 Chiapas	27 Chiapa de Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	236897	\$	29
2020		5 CHP200401849998	Proyecto de inversión	474,784.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474784.8, modificado:474784.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YUTCHEN - 237134		7 Chiapas	49 Larráinzar		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	237134	\$	70
2020		5 CHP200401850166	Proyecto de inversión	4,888,261.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888261.83, modificado:4888261.83}}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD EL NOPAL ASENTAMIENTO EL NOPAL - 237662		7 Chiapas	44 Ixtapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237662	\$	949

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850533	Proyecto de inversión	7,201.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	238823	S	4
2020		5	CHP200401850657	Proyecto de inversión	1,106,368.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106368.0, modificado:1106368.0}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	239140	S	543
2020		5	CHP200401851106	Proyecto de inversión	186,466.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186466.32, modificado:186466.32}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	240345	S	2112
2020		5	CHP200401851239	Proyecto de inversión	750,604.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750604.63, modificado:750604.63}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	240634	S	88
2020		5	CHP200401851463	Proyecto de inversión	680,839.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680839.79, modificado:680839.79}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	241369	S	53
2020		5	CHP200401851633	Proyecto de inversión	629,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, modificado:629000.16}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS	241955	S	300
2020		5	CHP200401851659	Proyecto de inversión	2,179,826.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179826.44, modificado:2179826.44}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	242069	S	316

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401851867	Proyecto de inversión	1,393,868.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393868.4, modificado:1393868.4}}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 DEL CAMINO A SHULVÓ - 242735		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	242735	S	1714
2020		5 CHP200401851883	Proyecto de inversión	1,769,157.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769157.11, modificado:1769157.11}}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 14 X 18 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MEHONO - 242784		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	242784	S	200
2020		5 CHP200401851921	Proyecto de inversión	526,542.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526542.75, modificado:526542.75}}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 242872		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	242872	S	24
2020		5 CHP200401851927	Proyecto de inversión	1,132,424.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132424.83, modificado:1132424.83}}}	REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242897		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR	242897	S	1420
2020		5 CHP200401852097	Proyecto de inversión	1,343,741.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343741.0, modificado:1343741.0}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243381		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243381	S	222
2020		5 CHP200401852449	Proyecto de inversión	212,568.84	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212568.84, modificado:212568.84}}}	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD UNENALTIC - 244210		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244210	S	120

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401852513	Proyecto de inversión	643,956.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643956.28, modificado:643956.28}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244367	\$	75
2020		5	CHP200401852613	Proyecto de inversión	787,185.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787185.51, modificado:787185.51}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	244573	\$	62
2020		5	CHP200401852627	Proyecto de inversión	636,350.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636350.15, modificado:636350.15}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	244608	\$	173
2020		5	CHP200401852819	Proyecto de inversión	720,419.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720419.68, modificado:720419.68}}}		7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	245004	\$	21218
2020		5	CHP200401853275	Proyecto de inversión	60,003.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	246217	\$	26
2020		5	CHP200401853531	Proyecto de inversión	3,923,544.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923544.26, modificado:3922463.14}}}		7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	247156	\$	188
2020		5	CHP200401853557	Proyecto de inversión	165,875.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165875.37, modificado:165875.37}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	247228	\$	310

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853720	Proyecto de inversión	3,886,707.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886707.05, modificado:3886707.05}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	247789	5	160
2020		5	CHP200401853795	Proyecto de inversión	57,695.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57695.5, modificado:57695.5}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	248039	5	25
2020		5	CHP200401853834	Proyecto de inversión	4,258,827.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258827.19, modificado:4258827.19}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	248173	5	21218
2020		5	CHP200401853969	Proyecto de inversión	1,263,399.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263399.06, modificado:1263399.06}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	248586	5	594
2020		5	CHP200401854204	Proyecto de inversión	69,234.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69234.6, modificado:69234.6}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	249242	5	30
2020		5	CHP200401854251	Proyecto de inversión	3,795,204.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795204.0, modificado:3795204.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	249378	5	1806
2020		5	CHP200401863515	Proyecto de inversión	1,123,333.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123333.17, modificado:1123333.17}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250929	5	10

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401863615	Proyecto de inversión	66,569.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.5, modificado:66569.5}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	251202	58
2020		5	CHP200401863636	Proyecto de inversión	1,510,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	251247	24
2020		5	CHP200401863724	Proyecto de inversión	655,375.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655375.8, modificado:655375.8}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	251500	5450
2020		5	CHP200401863932	Proyecto de inversión	475,612.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475612.84, modificado:475612.84}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	252120	593
2020		5	CHP200401864351	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	253242	454
2020		5	CHP200401864722	Proyecto de inversión	247,263.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247263.0, modificado:247263.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254008	22
2020		5	CHP200401866154	Proyecto de inversión	1,455,653.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	257707	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401866202	Proyecto de inversión	1,170,092.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170092.0, modificado:1170092.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	257807	\$	1620
2020		5	CHP200401866290	Proyecto de inversión	1,508,855.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508855.78, modificado:1508855.78}}}		7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	257980	\$	200
2020		5	CHP200401866482	Proyecto de inversión	1,436,740.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436740.93, modificado:1436740.93}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258411	\$	13
2020		5	CHP200401866543	Proyecto de inversión	200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258521	\$	18
2020		5	CHP200401866576	Proyecto de inversión	171,043.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171043.41, modificado:171043.41}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	258590	\$	9
2020		5	CHP200401866670	Proyecto de inversión	1,178,579.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178579.86, modificado:1178579.86}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	258791	\$	5
2020		5	CHP200401866985	Proyecto de inversión	1,835,675.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}}}		7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	259518	\$	69

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401867226	Proyecto de inversión	1,027,978.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027978.0, modificado:1027978.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	260069	S	39
2020		5	CHP200401867520	Proyecto de inversión	584,735.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584735.73, modificado:584735.73}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260826	S	83
2020		5	CHP200401867632	Proyecto de inversión	1,625,887.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625887.88, modificado:1625887.88}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	261080	S	70
2020		5	CHP200401867650	Proyecto de inversión	1,241,090.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241090.0, modificado:1241090.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261113	S	445
2020		5	CHP200401867816	Proyecto de inversión	200,066.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200066.73, modificado:200066.73}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	261454	S	120
2020		5	CHP200401867898	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261687	S	100
2020		5	CHP200401867909	Proyecto de inversión	36,828.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36828.98, modificado:36828.98}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	261712	S	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401868121	Proyecto de inversión	450,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LIBERTAD MELCHOR OCAMPO - 262163		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	262163	S	652
2020		5 CHP200401868254	Proyecto de inversión	1,407,148.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407148.83, modificado:1407148.83}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD RÍO JORDÁN - 263074		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263074	S	92
2020		5 CHP200401868409	Proyecto de inversión	1,638,001.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638001.2, modificado:1638001.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ - 263361		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	263361	S	50
2020		5 CHP200401868477	Proyecto de inversión	1,199,660.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199660.28, modificado:1199660.28}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 263489		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263489	S	8348
2020		5 CHP200401868676	Proyecto de inversión	1,808,104.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808104.69, modificado:1808104.69}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 263921		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263921	S	150
2020		5 CHP200401868779	Proyecto de inversión	3,627,994.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627994.93, modificado:3627994.93}}}	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 264145		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	264145	S	8348
2020		5 CHP200401868831	Proyecto de inversión	258,778.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258778.3, modificado:258778.3}}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 264275		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	264275	S	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401869077	Proyecto de inversión	1,431,180.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431180.02, modificado:1431180.02}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 264856		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	264856	S	8348
2020	5	CHP200401869320	Proyecto de inversión	1,674,138.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674138.24, modificado:1674138.24}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 170 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 265444		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265444	S	106
2020	5	CHP200401869355	Proyecto de inversión	1,723,377.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723377.6, modificado:1723377.6}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 175 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 265507		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265507	S	103
2020	5	CHP200401869433	Proyecto de inversión	963,710.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963710.65, modificado:963710.65}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 265680		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265680	S	8348
2020	5	CHP200401869437	Proyecto de inversión	286,739.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286739.2, modificado:286739.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 265687		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	265687	S	68
2020	5	CHP200401869701	Proyecto de inversión	1,175,697.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175697.42, modificado:1175697.42}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 266179		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	266179	S	8438
2020	5	CHP200401870071	Proyecto de inversión	908,678.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908678.19, modificado:908678.19}}	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 267086		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	267086	S	753
2020	5	CHP200401870101	Proyecto de inversión	2,011,065.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011065.42, modificado:2011065.42}}	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD PEÑITAS EL MICO - 267153		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267153	S	65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870346	Proyecto de inversión	389,456.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389456.78, modificado:389456.78}}	REHABILITACION DE ANDADOR AMPLIACION DEL CERRITO (SEGUNDA ETAPA) - 267623		7 Chiapas		62 Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267623	S	109
2020		5	CHP200401870352	Proyecto de inversión	56,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56900.0, modificado:56900.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD TANCHICHAL - 267629		7 Chiapas		62 Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267629	S	64
2020		5	CHP200401870684	Proyecto de inversión	89,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89600.0, modificado:89600.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 64 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268279		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268279	S	65
2020		5	CHP200401871082	Proyecto de inversión	503,290.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503290.19, modificado:503290.19}}	CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 269137		7 Chiapas		39 Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269137	S	8
2020		5	CHP200401871759	Proyecto de inversión	261,327.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261327.86, modificado:261327.86}}	EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VILLA LUZ ASENTAMIENTO VILLA LUZ - 270468		7 Chiapas		39 Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270468	S	453
2020		5	CHP200401871893	Proyecto de inversión	489,759.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489759.02, modificado:486440.52}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 270750		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	270750	S	450
2020		5	CHP200401873933	Proyecto de inversión	72,073.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72073.24, modificado:72073.24}}	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		7 Chiapas		88 Sunuapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA	AD/DOPM/HIDROCARBURO-005/2020	N	0
2020		5	CHP200401873958	Proyecto de inversión	9,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}	Mantenimiento y rehabilitación integral institucional		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B004	S	5427

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401873965	Adquisición	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B008	S	154
2020		5	CHP200401875916	Adquisición	419,900.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	04-001-2020A	S	2844
2020		5	CHP200401876468	Acción	60,062.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60062.08, modificado:60062.08}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	85174	N	0
2020		5	CHP200401876501	Acción	2,211,579.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211579.03, modificado:2211579.03}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86676	N	0
2020		5	CHP200401877248	Acción	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	56301	N	0
2020		5	CHP200401877300	Acción	180,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	81508	N	0
2020		5	CHP200401877493	Acción	142,764.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142764.68, modificado:142764.68}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	114679	N	0
2020		5	CHP200401877535	Acción	169,601.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169601.96, modificado:169601.96}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	121296	N	0
2020		5	CHP200401877537	Acción	50,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	121361	N	0
2020		5	CHP200401878514	Proyecto de inversión	232,484.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232484.66, modificado:232484.66}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TUMBALA	FAFM-002	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501890141	Acción	350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	118129	S	16042
2020		5	CHP200501890157	Acción	6,155,860.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6155860.05, modificado:4666920.58}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ	111263	S	24177
2020		5	CHP200501890159	Acción	707,105.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707105.14, modificado:707105.14}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	TESORERIA MUNICIPAL	227924	S	56909
2020		5	CHP200501890177	Acción	3,201,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201600.0, modificado:3201600.0}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHIAPAS	115254	S	11711
2020		5	CHP200501890185	Acción	200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106469	S	5542
2020		5	CHP200501890188	Adquisición	122,515.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122515.14, modificado:122515.14}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	154521	S	20693
2020		5	CHP200501890214	Acción	4,232,329.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232329.03, modificado:4232329.5}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	103274	S	118892
2020		5	CHP200501890232	Acción	957,379.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957379.45, modificado:957379.45}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS	164346	S	14719

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501890269	Acción	135,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135400.0, modificado:135400.0}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	144974	S	4217
2020		5	CHP200501890278	Acción	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	99844	S	182096
2020		5	CHP200501890281	Acción	63,104.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63104.0, modificado:63104.0}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA CHIAPAS	146808	S	2338
2020		5	CHP200501890313	Acción	1,552,865.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552865.73, modificado:1552865.73}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	115290	S	11789
2020		5	CHP200501892023	Adquisición	620,744.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620744.04, modificado:620743.97}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Programa de Inversión de Adquisiciones	PRODIM	Adquisición de Software y Hardware	Municipio de Ixhuatán, Chiapas	07042-02	S	5838
2020		5	CHP200501892025	Acción	134,015.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134015.45, modificado:134015.45}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Ixtacomitán, Chiapas	07043-02	S	5542
2020		5	CHP200501892029	Acción	540,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Jiquipilas, Chiapas	07046-01	S	20693
2020		5	CHP200501892069	Acción	189,810.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189810.09, modificado:189810.09}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Pichucalco, Chiapas	07068-01	S	16267
2020		5	CHP200501892073	Acción	364,781.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364781.01, modificado:364781.01}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de El Porvenir, Chiapas	07070-02	S	6159

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200501892113	Acción	302,774.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302774.6, modificado:302774.6}}		7	Chiapas	87	Suchiate	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Suchiate, Chiapas	07087-01	S	21191
2020		5	CHP200501892142	Acción	788,363.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788363.18, modificado:788363.18}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Zinacantán, Chiapas	07111-01	S	24258
2020		5	CHP200501937287	Acción	1,113,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113600.0, modificado:1113600.0}}		7	Chiapas	48	Juárez	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	GA005	N	0	
2020		5	CHP200501937878	Proyecto de inversión	996,995.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996995.96, modificado:996995.96}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128291	S	1123
2020		5	CHP200501939160	Proyecto de inversión	1,876,451.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876451.53, modificado:1876451.53}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	099-04-01	N	0
2020		5	CHP200101700778	Proyecto de inversión	7,844,412.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7844412.02, modificado:8322622.93}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128199	N	0
2020		5	CHP200101700787	Proyecto de inversión	486,135.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486135.01, modificado:486134.03}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H045011128013	N	0
2020		5	CHP200101701213	Proyecto de inversión	3,856,513.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856513.6, modificado:3754099.77}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H04001C03B032	N	0
2020		5	CHP200101703128	Proyecto de inversión	1,999,911.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999911.65, modificado:1999911.65}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE LA CONCORDIA	020-0003	N	0
2020		5	CHP200201707393	Proyecto de inversión	2,136,206.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.9, modificado:2136206.9}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B051	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708015	Proyecto de inversión	4,984,482.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984482.76, modificado:4984482.76}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B075	N	0
2020		5	CHP200201708308	Proyecto de inversión	2,783,172.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783172.41, modificado:2783172.41}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B093	N	0
2020		5	CHP200201709145	Proyecto de inversión	999,572.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999572.04, modificado:999572.03}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00601E13B010-5825C	S	106
2020		5	CHP200201709157	Proyecto de inversión	920,644.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920644.36, modificado:920644.35}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00601E13B018-5825C	S	16
2020		5	CHP200201709595	Proyecto de inversión	1,970,247.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970247.86, modificado:2286230.97}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0390112B214	S	381
2020		5	CHP200201709983	Adquisición	11,724,031.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172403141E7, modificado:1.172403141E7}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Politécnica de Chiapas	D-004 01-E05-B001	S	944
2020		5	CHP200201710118	Adquisición	3,964,672.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964672.0, modificado:4409844.45}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía general del Estado de Chiapas.		S	2681187
2020		5	CHP200201712822	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-040/2020	N	0
2020		5	CHP200201712952	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gastos Indirectos	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	092231H05002C01D012	N	0
2020		5	CHP200301715223	Proyecto de inversión	10,224,024.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02240242E7, modificado:9715809.33}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2661	S	12766

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715226	Proyecto de inversión	30,534,429.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.053442956E7, modificado:2.870104294E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2716	5	13408
2020		5	CHP200301715230	Proyecto de inversión	13,535,616.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.353561691E7, modificado:1.305022024E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2824	5	12766
2020		5	CHP200301715416	Proyecto de inversión	200,749.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200749.39, modificado:200749.39}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11646	5	48
2020		5	CHP200301715447	Proyecto de inversión	4,906,850.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906850.98, modificado:4906850.98}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	12272	5	29214
2020		5	CHP200301715470	Proyecto de inversión	10,209,569.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0209569E7, modificado:1.0209569E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13151	5	307
2020		5	CHP200301715485	Proyecto de inversión	1,117,461.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117461.26, modificado:1117461.26}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13447	5	260
2020		5	CHP200301715553	Proyecto de inversión	3,986,347.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986347.02, modificado:3986347.02}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	18020	5	11063

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715854	Proyecto de inversión	730,624.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730624.4, modificado:730624.4}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	27351	\$	397
2020		5	CHP200301716454	Proyecto de inversión	4,097,511.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097511.85, modificado:4097511.85}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	54755	\$	399
2020		5	CHP200301717612	Proyecto de inversión	690,760.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690760.27, modificado:690760.26}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	78594	\$	96
2020		5	CHP200301718010	Proyecto de inversión	5,315,427.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315427.75, modificado:5315427.75}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	83947	\$	52
2020		5	CHP200301722791	Proyecto de inversión	630,719.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630719.04, modificado:630719.04}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	3140	\$	4
2020		5	CHP200301722991	Proyecto de inversión	1,424,104.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424104.97, modificado:1424104.97}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	3823	\$	133

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301723496	Proyecto de inversión	2,434,797.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434797.56, modificado:2434797.56}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	5575	\$	41
2020		5	CHP200301723553	Proyecto de inversión	328,557.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328557.16, modificado:328557.16}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	5826	\$	45
2020		5	CHP200301723578	Proyecto de inversión	602,399.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602399.36, modificado:602399.36}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	5937	\$	258
2020		5	CHP200301723884	Proyecto de inversión	1,374,909.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374909.5, modificado:1374909.5}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	7040	\$	54
2020		5	CHP200301723973	Proyecto de inversión	423,096.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423096.58, modificado:423096.58}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	7341	\$	77
2020		5	CHP200301724110	Proyecto de inversión	3,762,303.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762303.18, modificado:3762303.18}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7632	\$	3396

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301724214	Proyecto de inversión	1,336,936.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336936.69, modificado:1336936.69}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	7986	5	7352
2020		5	CHP200301724288	Proyecto de inversión	888,575.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888575.41, modificado:888575.41}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	8219	5	4000
2020		5	CHP200301724376	Proyecto de inversión	630,169.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630169.7, modificado:630169.7}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	8505	5	95
2020		5	CHP200301724604	Proyecto de inversión	212,644.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212644.16, modificado:212644.16}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	9123	5	968
2020		5	CHP200301724750	Proyecto de inversión	418,830.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418830.8, modificado:418830.8}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9499	5	7
2020		5	CHP200301724853	Proyecto de inversión	444,201.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444201.87, modificado:444201.87}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9816	5	3
2020		5	CHP200301724868	Proyecto de inversión	1,745,128.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745128.32, modificado:1745128.32}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9841	5	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301725181	Proyecto de inversión	349,257.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349257.56, modificado:349257.56}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPB3002H - 10795		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	10795	\$	80
2020		5 CHP200301725234	Proyecto de inversión	1,208,529.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208529.17, modificado:1208529.17}}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EJIDO NUEVO PALENQUE - 11013		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	11013	\$	60
2020		5 CHP200301725312	Proyecto de inversión	198,128.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198128.22, modificado:198128.22}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 11192		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	11192	\$	65
2020		5 CHP200301725640	Proyecto de inversión	2,830,006.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830006.12, modificado:2830006.12}}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA EJIDO EMILIO RABASA - 12209		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	12209	\$	530
2020		5 CHP200301725673	Proyecto de inversión	8,288,900.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8288900.0, modificado:8288900.0}}}	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 12307		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	12307	\$	3508
2020		5 CHP200301725972	Proyecto de inversión	1,908,941.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908941.89, modificado:1908941.89}}}	CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6M X 6M SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD TZA'QUIL - 13158		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	13158	\$	14
2020		5 CHP200301726012	Proyecto de inversión	4,478,606.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}}}	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 13270		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	13270	\$	13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301726278	Proyecto de inversión	606,727.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606727.8, modificado:606727.8}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	13991	S	320
2020		5	CHP200301726947	Proyecto de inversión	2,005,688.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005688.66, modificado:2005688.66}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	16046	S	1082
2020		5	CHP200301726964	Proyecto de inversión	2,163,333.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163333.44, modificado:2163333.44}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	16095	S	247
2020		5	CHP200301726992	Proyecto de inversión	1,554,743.95	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554743.95, modificado:1554743.95}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	16194	S	230
2020		5	CHP200301727022	Proyecto de inversión	1,090,575.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090575.15, modificado:1038352.2}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	16270	S	25
2020		5	CHP200301727729	Proyecto de inversión	1,191,976.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191976.14, modificado:1191976.14}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18206	S	197

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301728113	Proyecto de inversión	367,647.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367647.5, modificado:367647.5}}}		7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	19306	\$	1021
2020		5	CHP200301728326	Proyecto de inversión	2,100,709.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100709.14, modificado:2100709.14}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	19860	\$	350
2020		5	CHP200301728500	Proyecto de inversión	1,033,878.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033878.49, modificado:1033878.49}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20535	\$	7
2020		5	CHP200301728671	Proyecto de inversión	734,366.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734366.0, modificado:734366.0}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	20977	\$	115
2020		5	CHP200301728755	Proyecto de inversión	2,337,629.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337629.44, modificado:2337629.44}}}		7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	21311	\$	123
2020		5	CHP200301728812	Proyecto de inversión	521,198.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	21460	\$	2
2020		5	CHP200301728871	Proyecto de inversión	197,047.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197047.9, modificado:197047.9}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	21621	\$	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728938	Proyecto de inversión	4,820,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820800.0, modificado:4820800.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21770	S	138
2020		5	CHP200301728980	Proyecto de inversión	400,140.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400140.38, modificado:400140.38}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	21905	S	68
2020		5	CHP200301729088	Proyecto de inversión	2,700,363.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700363.35, modificado:2700363.35}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22155	S	690
2020		5	CHP200301729187	Proyecto de inversión	3,668,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668000.0, modificado:3668000.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22476	S	270
2020		5	CHP200301729254	Proyecto de inversión	1,481,689.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481689.12, modificado:1481689.12}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	22658	S	100
2020		5	CHP200301729316	Proyecto de inversión	5,541,253.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5541253.27, modificado:5541253.27}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22823	S	145

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301729428	Proyecto de inversión	1,311,562.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311562.11, modificado:1311562.11}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	23098	5	40
2020		5	CHP200301729593	Proyecto de inversión	2,563,609.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563609.01, modificado:2563609.01}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	23575	5	361
2020		5	CHP200301729825	Proyecto de inversión	5,354,720.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354720.08, modificado:5354720.08}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24204	5	211
2020		5	CHP200301730039	Proyecto de inversión	2,617,771.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617771.45, modificado:2617771.45}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	24868	5	155
2020		5	CHP200301730044	Proyecto de inversión	1,268,343.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268343.83, modificado:1268343.83}}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	24888	5	39
2020		5	CHP200301735234	Proyecto de inversión	1,540,904.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540904.62, modificado:1540904.62}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26729	5	22
2020		5	CHP200301735240	Proyecto de inversión	998,639.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998639.45, modificado:998639.45}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	26736	5	430

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301736171	Proyecto de inversión	1,684,782.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684782.96, modificado:1684782.96}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ(AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE CALLE JAVIER MINA ORIENTE Y CALLE CONSTITUCION ORIENTE) - 28118		7 Chiapas	40 Huixtla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	28118	S	228
2020		5 CHP200301736564	Proyecto de inversión	136,895.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA BETANIA - 28650		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28650	S	33
2020		5 CHP200301736597	Proyecto de inversión	492,822.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492822.29, modificado:492822.29}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NAIÁ - 28687		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28687	S	119
2020		5 CHP200301736672	Proyecto de inversión	1,172,227.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172227.62, modificado:1172227.62}}	CONSTRUCCIÓN DE 66 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 28755		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	28755	S	86
2020		5 CHP200301737444	Proyecto de inversión	133,505.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133505.08, modificado:133505.08}}	CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO CINCUENTA POR CINCO PUNTO CINCUENTA METROS - 29708		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	29708	S	36
2020		5 CHP200301738110	Proyecto de inversión	441,444.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441444.42, modificado:441444.42}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BOCA DE CHAJUL ASENTAMIENTO BOCA DE CHAJUL - 30487		7 Chiapas	116 Marqués de Comillas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30487	S	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301738656	Proyecto de inversión	1,408,369.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408369.55, modificado:1408369.55}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA - 31073		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	31073	\$	386
2020		5 CHP200301738997	Proyecto de inversión	1,150,120.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150120.96, modificado:1150120.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA MARTA EL CARACOL ASENTAMIENTO SANTA MARTA EL CARACOL - 31520		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31520	\$	75
2020		5 CHP200301739177	Proyecto de inversión	3,181,946.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 31729		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31729	\$	258
2020		5 CHP200301739458	Proyecto de inversión	179,987.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179987.0, modificado:179987.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 32057		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	32057	\$	4
2020		5 CHP200301740111	Proyecto de inversión	54,758.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 32842		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32842	\$	13
2020		5 CHP200301740470	Proyecto de inversión	1,595,354.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595354.32, modificado:1595354.32}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 33271		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	33271	\$	148
2020		5 CHP200301741312	Proyecto de inversión	1,819,037.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819037.75, modificado:1819037.75}}	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 34377		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV	34377	\$	65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301741355	Proyecto de inversión	1,300,503.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300503.26, modificado:1300503.26}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34421	S	314
2020		5	CHP200301741447	Proyecto de inversión	1,207,423.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207423.21, modificado:1207423.21}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	34541	S	27
2020		5	CHP200301741575	Proyecto de inversión	1,659,104.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659104.1, modificado:1659104.1}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	34669	S	7838
2020		5	CHP200301742014	Proyecto de inversión	962,847.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962847.1, modificado:962847.1}}}		7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	35195	S	52
2020		5	CHP200301742280	Proyecto de inversión	54,758.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35560	S	13
2020		5	CHP200301742534	Proyecto de inversión	4,663,905.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663905.82, modificado:4663905.82}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	35828	S	441

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301742772	Proyecto de inversión	4,793,481.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793481.37, modificado:4793481.37}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO TIKAL - 36126		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36126	S	81
2020		5 CHP200301742831	Proyecto de inversión	808,860.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808860.41, modificado:808860.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN UNIDAD DEPORTIVA LA GRANDEZA - 36268		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	36268	S	3623
2020		5 CHP200301742863	Proyecto de inversión	6,274,953.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 36351		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36351	S	293
2020		5 CHP200301742876	Proyecto de inversión	557,071.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN AVENIDA GUERREO BARRIO EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL - 36384		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36384	S	84
2020		5 CHP200301743064	Proyecto de inversión	1,851,630.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851630.62, modificado:1851630.62}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO NUEVO IXTEPEC, EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 36893		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36893	S	119
2020		5 CHP200301743431	Proyecto de inversión	358,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358440.0, modificado:358440.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA SELVA MUJERES - 37744		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	37744	S	412

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301743803	Proyecto de inversión	1,142,974.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142974.81, modificado:1142974.81}}}		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38594	S	19433
2020		5	CHP200301743816	Proyecto de inversión	903,843.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903843.65, modificado:903843.65}}}		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38612	S	19433
2020		5	CHP200301743830	Proyecto de inversión	99,845.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99845.12, modificado:99845.12}}}		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38638	S	121
2020		5	CHP200301744075	Proyecto de inversión	1,892,446.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	39209	S	80
2020		5	CHP200301744139	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	79 San Fernando		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	39355	S	210
2020		5	CHP200301744296	Proyecto de inversión	210,993.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210993.08, modificado:210993.08}}}		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	39670	S	29

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744419	Proyecto de inversión	1,994,993.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994993.81, modificado:1994993.81}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	39922	\$	117
2020		5	CHP200301744464	Proyecto de inversión	1,777,303.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40023	\$	118
2020		5	CHP200301744512	Proyecto de inversión	1,150,000.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40115	\$	160
2020		5	CHP200301744575	Proyecto de inversión	3,921,185.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921185.77, modificado:3921185.77}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	40240	\$	460
2020		5	CHP200301745334	Proyecto de inversión	4,013,266.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013266.15, modificado:4013266.15}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44977	\$	326
2020		5	CHP200301745447	Proyecto de inversión	556,404.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556404.58, modificado:556404.58}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	45257	\$	159
2020		5	CHP200301745689	Proyecto de inversión	648,551.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648551.0, modificado:648551.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45797	\$	260

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745793	Proyecto de inversión	1,361,507.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361507.29, modificado:1361507.29}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46108	S	3170
2020		5	CHP200301745983	Proyecto de inversión	798,627.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798627.39, modificado:798627.39}}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	46590	S	364
2020		5	CHP200301746204	Proyecto de inversión	511,777.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511777.31, modificado:511777.31}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	47079	S	276
2020		5	CHP200301746562	Proyecto de inversión	429,992.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48028	S	25
2020		5	CHP200301746587	Proyecto de inversión	538,657.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538657.34, modificado:538657.34}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	48103	S	119
2020		5	CHP200301746933	Proyecto de inversión	2,113,070.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113070.91, modificado:2113070.91}}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49575	S	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747121	Proyecto de inversión	803,300.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803300.31, modificado:803300.31}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	50075	\$	2374
2020		5	CHP200301747350	Proyecto de inversión	913,842.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.33, modificado:913842.33}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50752	\$	240
2020		5	CHP200301747620	Proyecto de inversión	705,487.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705487.91, modificado:705487.91}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	51563	\$	99
2020		5	CHP200301748007	Proyecto de inversión	1,332,004.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332004.05, modificado:1332004.05}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	52429	\$	56
2020		5	CHP200301748926	Proyecto de inversión	1,417,729.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417729.32, modificado:1417729.32}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	54919	\$	1545
2020		5	CHP200301749312	Proyecto de inversión	3,694,793.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694793.98, modificado:3694793.98}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	56021	\$	1230

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749542	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	56845	S	120
2020		5	CHP200301749587	Proyecto de inversión	3,848,068.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848068.0, modificado:3848068.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56958	S	930
2020		5	CHP200301749591	Proyecto de inversión	941,444.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941444.28, modificado:850241.21}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56963	S	3751
2020		5	CHP200301749802	Proyecto de inversión	1,683,026.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	57718	S	38
2020		5	CHP200301749830	Proyecto de inversión	630,634.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630634.0, modificado:630634.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	57778	S	108
2020		5	CHP200301750015	Proyecto de inversión	573,323.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58333	S	48
2020		5	CHP200301750260	Proyecto de inversión	682,334.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682334.13, modificado:682334.13}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	59030	S	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750474	Proyecto de inversión	573,323.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59512	\$	45
2020		5	CHP200301750559	Proyecto de inversión	1,003,316.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59751	\$	81
2020		5	CHP200301750606	Proyecto de inversión	1,702,725.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702725.3, modificado:1702725.3}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	59869	\$	56
2020		5	CHP200301750683	Proyecto de inversión	2,866,618.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60103	\$	233
2020		5	CHP200301750760	Proyecto de inversión	429,992.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60275	\$	35
2020		5	CHP200301750870	Proyecto de inversión	711,468.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711468.46, modificado:711468.46}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60551	\$	69

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750895	Proyecto de inversión	1,633,190.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	60640	5	56
2020		5	CHP200301750943	Proyecto de inversión	92,810.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92810.12, modificado:92810.12}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60804	5	137
2020		5	CHP200301751307	Proyecto de inversión	379,403.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379403.52, modificado:379403.52}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61909	5	60
2020		5	CHP200301751379	Proyecto de inversión	1,238,908.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238908.01, modificado:1238908.01}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62140	5	37
2020		5	CHP200301751505	Proyecto de inversión	8,333,707.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8333707.73, modificado:8333707.73}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	62514	5	814
2020		5	CHP200301751621	Proyecto de inversión	417,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417600.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	62908	5	480
2020		5	CHP200301751629	Proyecto de inversión	250,560.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	62933	5	288

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301751632	Proyecto de inversión	2,311,449.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311449.4, modificado:2311449.4}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62939	S	41
2020		5	CHP200301752063	Proyecto de inversión	194,974.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194974.51, modificado:194974.51}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	64316	S	48
2020		5	CHP200301752300	Proyecto de inversión	1,461,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461600.0, modificado:1461600.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	64967	S	840
2020		5	CHP200301752537	Proyecto de inversión	885,796.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885796.49, modificado:885796.49}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65633	S	22
2020		5	CHP200301752640	Proyecto de inversión	1,620,465.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620465.67, modificado:1618586.51}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65811	S	160
2020		5	CHP200301752696	Proyecto de inversión	2,107,599.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107599.43, modificado:2107599.43}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65899	S	39

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301752807	Proyecto de inversión	896,459.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896459.04, modificado:896459.04}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 66196		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	66196	S	184
2020		5 CHP200301753197	Proyecto de inversión	1,383,744.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383744.83, modificado:1383744.83}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ISABEL LA RIVERA - 67352		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67352	S	134
2020		5 CHP200301753229	Proyecto de inversión	2,076,722.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076722.88, modificado:2074997.93}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO - 67419		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67419	S	87
2020		5 CHP200301753298	Proyecto de inversión	816,428.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816428.53, modificado:816428.53}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67594		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67594	S	22
2020		5 CHP200301753326	Proyecto de inversión	4,040,627.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040627.04, modificado:4040627.04}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA VICTORIA - 67677		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67677	S	148
2020		5 CHP200301753591	Proyecto de inversión	3,261,608.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261608.22, modificado:3261608.22}}}	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN JOSE - 68450		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	68450	S	180
2020		5 CHP200301753696	Proyecto de inversión	490,229.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490229.0, modificado:490229.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD HORACIO GRAJALES - 68722		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	68722	S	43

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753896	Proyecto de inversión	346,344.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346344.0, modificado:346344.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	69246	\$	21
2020		5	CHP200301754243	Proyecto de inversión	905,997.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905997.3, modificado:905997.3}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	70247	\$	39
2020		5	CHP200301754545	Proyecto de inversión	3,442,173.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442173.04, modificado:3442173.04}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71263	\$	135
2020		5	CHP200301754561	Proyecto de inversión	1,398,483.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398483.87, modificado:1398483.87}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71327	\$	261
2020		5	CHP200301754640	Proyecto de inversión	1,205,894.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205894.19, modificado:1205894.19}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71519	\$	489
2020		5	CHP200301754734	Proyecto de inversión	2,100,847.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100847.42, modificado:2100847.42}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71721	\$	64

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754775	Proyecto de inversión	232,721.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232721.64, modificado:232721.64}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71820	S	33
2020		5	CHP200301754837	Proyecto de inversión	1,700,336.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700336.36, modificado:1700336.36}}}		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	72062	S	138
2020		5	CHP200301754852	Proyecto de inversión	1,368,950.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368950.8, modificado:1368950.8}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72143	S	330
2020		5	CHP200301754928	Proyecto de inversión	2,702,457.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702457.3, modificado:2702457.3}}}		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	72643	S	402
2020		5	CHP200301754968	Proyecto de inversión	3,600,000.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.83, modificado:3600000.83}}}		7 Chiapas	34 Frontera Comalapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72959	S	715
2020		5	CHP200301755055	Proyecto de inversión	393,956.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}}}		7 Chiapas	76 Sabanilla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	73453	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301755104	Proyecto de inversión	315,328.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74065	S	26
2020		5	CHP200301755148	Proyecto de inversión	555,628.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555628.83, modificado:555628.83}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74782	S	108
2020		5	CHP200301755289	Proyecto de inversión	548,000.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.8, modificado:548000.8}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	77604	S	120
2020		5	CHP200301755669	Proyecto de inversión	416,590.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416590.0, modificado:416590.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	80252	S	4
2020		5	CHP200301755840	Proyecto de inversión	113,854.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80712	S	71
2020		5	CHP200301755953	Proyecto de inversión	878,828.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878828.55, modificado:878828.55}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	81040	S	81

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756297	Proyecto de inversión	980,866.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980866.27, modificado:980866.27}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82099	S	1173
2020		5	CHP200301756321	Proyecto de inversión	661,504.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82179	S	220
2020		5	CHP200301756326	Proyecto de inversión	393,956.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82187	S	60
2020		5	CHP200301756333	Proyecto de inversión	3,800,779.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800779.0, modificado:3800779.0}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82198	S	141
2020		5	CHP200301756495	Proyecto de inversión	2,869,571.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869571.46, modificado:2869571.46}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	82634	S	45
2020		5	CHP200301756497	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	82637	S	150
2020		5	CHP200301756614	Proyecto de inversión	3,367,046.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367046.71, modificado:3367046.71}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	82977	S	316

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756749	Proyecto de inversión	446,254.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446254.53, modificado:446254.53}}}		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83374	S	133
2020		5	CHP200301757256	Proyecto de inversión	458,361.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458361.51, modificado:458361.51}}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84868	S	118
2020		5	CHP200301757307	Proyecto de inversión	394,627.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394627.0, modificado:394627.0}}}		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	85012	S	23
2020		5	CHP200301757366	Proyecto de inversión	669,961.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669961.0, modificado:669961.0}}}		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	85182	S	204
2020		5	CHP200301757469	Proyecto de inversión	1,099,220.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099220.79, modificado:1099220.79}}}		7 Chiapas	15 Cacahoatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	85488	S	299
2020		5	CHP200301757856	Proyecto de inversión	1,441,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}}}		7 Chiapas	26 Chenalhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86661	S	134
2020		5	CHP200301758181	Proyecto de inversión	502,919.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502919.78, modificado:502919.78}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87433	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758191	Proyecto de inversión	3,056,463.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056463.73, modificado:3056463.73}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	87457	\$	395
2020		5	CHP200301758888	Proyecto de inversión	3,171,438.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	89225	\$	130
2020		5	CHP200301759097	Proyecto de inversión	1,960,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	89734	\$	9730
2020		5	CHP200301759109	Proyecto de inversión	2,060,343.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060343.2, modificado:2060343.2}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	89755	\$	176
2020		5	CHP200301759132	Proyecto de inversión	210,351.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210351.99, modificado:210351.99}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89800	\$	609
2020		5	CHP200301759181	Proyecto de inversión	1,744,328.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744328.93, modificado:1744328.93}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATAN CHIAPAS	89947	\$	165
2020		5	CHP200301759787	Proyecto de inversión	450,428.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450428.02, modificado:450428.02}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	91517	\$	777

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301760550	Proyecto de inversión	1,403,335.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403335.78, modificado:1403335.78}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	93442	S	28
2020		5	CHP200301760559	Proyecto de inversión	932,633.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932633.12, modificado:932633.12}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	93457	S	46
2020		5	CHP200301760893	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}		7 Chiapas		43 Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	94323	S	101
2020		5	CHP200301760903	Proyecto de inversión	13,113.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13113.24, modificado:13113.24}}		7 Chiapas		15 Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	94341	S	213
2020		5	CHP200301761322	Proyecto de inversión	593,723.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593723.13, modificado:593723.13}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	95427	S	230
2020		5	CHP200301761347	Proyecto de inversión	18,462.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}}		7 Chiapas		109 Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	95479	S	8
2020		5	CHP200301761470	Proyecto de inversión	1,902,922.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902922.63, modificado:1902922.63}}		7 Chiapas		99 La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	95848	S	119

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761546	Proyecto de inversión	708,112.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708112.04, modificado:708112.04}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	96099	S	20
2020		5	CHP200301761773	Proyecto de inversión	450,513.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450513.6, modificado:450513.6}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	96683	S	3
2020		5	CHP200301761777	Proyecto de inversión	22,040.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.0, modificado:22040.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS	96692	S	175
2020		5	CHP200301761957	Proyecto de inversión	324,418.47	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324418.47, modificado:324418.47}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	97220	S	76
2020		5	CHP200301761995	Proyecto de inversión	265,954.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265954.07, modificado:265954.07}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	97307	S	14

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762054	Proyecto de inversión	20,449.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97458	\$	30
2020		5	CHP200301762130	Proyecto de inversión	855,975.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855975.84, modificado:855975.84}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	97692	\$	10
2020		5	CHP200301762240	Proyecto de inversión	911,303.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911303.66, modificado:911303.66}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	97995	\$	200
2020		5	CHP200301762320	Proyecto de inversión	348,480.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348480.82, modificado:348480.82}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	98216	\$	151
2020		5	CHP200301762529	Proyecto de inversión	960,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	98819	\$	221
2020		5	CHP200301762833	Proyecto de inversión	426,265.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426265.75, modificado:426265.75}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	99516	\$	13
2020		5	CHP200301762913	Proyecto de inversión	3,094,097.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094097.47, modificado:3094097.47}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99743	\$	134

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301762932	Proyecto de inversión	794,586.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794586.66, modificado:794586.66}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99794	\$	294
2020		5	CHP200301763033	Proyecto de inversión	1,044,568.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044568.98, modificado:1044568.98}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100037	\$	386
2020		5	CHP200301763237	Proyecto de inversión	4,885,324.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4885324.02, modificado:4885324.02}}}		7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100663	\$	2009
2020		5	CHP200301763268	Proyecto de inversión	887,951.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887951.66, modificado:887951.66}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100747	\$	760
2020		5	CHP200301763366	Proyecto de inversión	196,359.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196359.79, modificado:196359.79}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100963	\$	110
2020		5	CHP200301763472	Proyecto de inversión	606,552.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606552.37, modificado:606552.37}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101201	\$	2239

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763479	Proyecto de inversión	2,814,489.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814489.92, modificado:2814489.92}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	101225	\$	2239
2020		5	CHP200301763509	Proyecto de inversión	424,051.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424051.99, modificado:424051.99}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	101332	\$	322
2020		5	CHP200301763885	Proyecto de inversión	1,208,755.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208755.26, modificado:1208755.26}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102354	\$	792
2020		5	CHP200301764029	Proyecto de inversión	1,095,657.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095657.4, modificado:1095657.4}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	102786	\$	1666
2020		5	CHP200301764076	Proyecto de inversión	1,376,313.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376313.58, modificado:1376313.58}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	102924	\$	150
2020		5	CHP200301764242	Proyecto de inversión	4,671,084.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671084.82, modificado:4671084.82}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103351	\$	95

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764297	Proyecto de inversión	384,664.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384664.36, modificado:384664.36}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103487	\$	127
2020		5	CHP200301764344	Proyecto de inversión	1,686,676.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686676.76, modificado:1686676.76}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103611	\$	3245
2020		5	CHP200301764374	Proyecto de inversión	707,059.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707059.28, modificado:707059.28}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	103694	\$	22
2020		5	CHP200301764679	Proyecto de inversión	56,629.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56629.9, modificado:56629.9}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104470	\$	84
2020		5	CHP200301764801	Proyecto de inversión	703,340.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703340.06, modificado:703340.06}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	104827	\$	280
2020		5	CHP200301764891	Proyecto de inversión	2,402,841.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402841.97, modificado:2402841.97}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	105081	\$	81
2020		5	CHP200301765191	Proyecto de inversión	3,054,382.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054382.64, modificado:3054382.64}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	106033	\$	782

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765327	Proyecto de inversión	1,268,945.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268945.33, modificado:1268945.33}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	106451	S	60
2020		5	CHP200301765443	Proyecto de inversión	51,980.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106766	S	2
2020		5	CHP200301765610	Proyecto de inversión	511,358.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511358.31, modificado:511358.31}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	107202	S	46
2020		5	CHP200301765756	Proyecto de inversión	972,843.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972843.65, modificado:972843.65}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	107496	S	230
2020		5	CHP200301765782	Proyecto de inversión	1,691,280.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691280.0, modificado:1691280.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	107570	S	60
2020		5	CHP200301766052	Proyecto de inversión	296,123.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296123.76, modificado:296123.76}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	108337	S	305
2020		5	CHP200301766226	Proyecto de inversión	406,090.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406090.16, modificado:406090.16}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	108856	S	201

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766239	Proyecto de inversión	38,860.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38860.0, modificado:38860.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108890	\$	21828
2020		5	CHP200301766273	Proyecto de inversión	2,660,593.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660593.62, modificado:2660593.62}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108984	\$	128
2020		5	CHP200301766430	Proyecto de inversión	639,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639660.0, modificado:639660.0}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	109424	\$	77
2020		5	CHP200301766540	Proyecto de inversión	2,278,948.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109747	\$	2
2020		5	CHP200301766642	Proyecto de inversión	1,218,133.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218133.16, modificado:1218133.16}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	110021	\$	500
2020		5	CHP200301766828	Proyecto de inversión	441,960.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441960.0, modificado:441960.0}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110532	\$	47
2020		5	CHP200301766969	Proyecto de inversión	864,292.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.42, modificado:864292.42}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110885	\$	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301766986	Proyecto de inversión	178,558.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	110922	5	66
2020		5	CHP200301767033	Proyecto de inversión	595,556.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595556.35, modificado:595556.35}}}		7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	111047	5	70
2020		5	CHP200301767139	Proyecto de inversión	603,120.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603120.0, modificado:603120.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111307	5	398
2020		5	CHP200301767185	Proyecto de inversión	906,552.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906552.92, modificado:906552.92}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILALCORZO	111442	5	1443
2020		5	CHP200301767341	Proyecto de inversión	229,345.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229345.31, modificado:229345.31}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	111899	5	500
2020		5	CHP200301767445	Proyecto de inversión	1,690,526.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690526.23, modificado:1690526.23}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112144	5	212

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767451	Proyecto de inversión	234,345.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234345.04, modificado:234345.04}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	112163	S	154
2020		5	CHP200301767736	Proyecto de inversión	49,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49400.0, modificado:49400.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112857	S	47
2020		5	CHP200301767971	Proyecto de inversión	1,260,312.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260312.02, modificado:1260312.02}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113444	S	1621
2020		5	CHP200301768309	Proyecto de inversión	1,967,175.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967175.85, modificado:1967175.85}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	114277	S	660
2020		5	CHP200301768434	Proyecto de inversión	106,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106600.0, modificado:106600.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	114720	S	103
2020		5	CHP200301768467	Proyecto de inversión	368,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368880.0, modificado:368880.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	114845	S	212

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768602	Proyecto de inversión	1,013,023.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013023.59, modificado:1013023.59}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	115242	5	244
2020		5	CHP200301769225	Proyecto de inversión	121,964.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121964.4, modificado:121964.4}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	116924	5	2
2020		5	CHP200301769227	Proyecto de inversión	396,720.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:396720.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	116926	5	456
2020		5	CHP200301769268	Proyecto de inversión	1,004,394.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004394.0, modificado:1004394.0}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	117016	5	60
2020		5	CHP200301769433	Proyecto de inversión	1,466,019.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466019.69, modificado:1466019.69}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	117571	5	108
2020		5	CHP200301769437	Proyecto de inversión	68,587.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68587.56, modificado:68587.56}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	117586	5	1
2020		5	CHP200301769543	Proyecto de inversión	1,297,903.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297903.53, modificado:1297903.53}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	117895	5	583

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769595	Proyecto de inversión	400,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	118081	S	22
2020		5	CHP200301769837	Proyecto de inversión	1,926,041.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926041.64, modificado:1926041.64}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	118893	S	296
2020		5	CHP200301769927	Proyecto de inversión	644,756.38	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644756.38, modificado:644756.38}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119187	S	34
2020		5	CHP200301770146	Proyecto de inversión	117,451.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117451.32, modificado:117451.32}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119861	S	2
2020		5	CHP200301770215	Proyecto de inversión	750,049.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750049.79, modificado:750049.79}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	120027	S	233
2020		5	CHP200301770796	Proyecto de inversión	254,040.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254040.0, modificado:254040.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121494	S	292

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770932	Proyecto de inversión	320,160.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320160.0, modificado:320160.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121849	S	368
2020		5	CHP200301770936	Proyecto de inversión	4,106,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106400.0, modificado:4106400.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121857	S	2360
2020		5	CHP200301771123	Proyecto de inversión	1,566,528.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566528.62, modificado:1566528.62}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	122236	S	162
2020		5	CHP200301771199	Proyecto de inversión	466,320.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466320.0, modificado:466320.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122444	S	268
2020		5	CHP200301771293	Proyecto de inversión	869,940.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869940.53, modificado:869940.53}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	122733	S	143
2020		5	CHP200301771345	Proyecto de inversión	862,439.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862439.0, modificado:862439.0}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	122873	S	208
2020		5	CHP200301771398	Proyecto de inversión	479,132.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479132.78, modificado:479132.78}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	122999	S	116
2020		5	CHP200301771582	Proyecto de inversión	584,640.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584640.0, modificado:584640.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123596	S	336
2020		5	CHP200301771610	Proyecto de inversión	257,520.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257520.0, modificado:257520.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123671	S	148

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771615	Proyecto de inversión	76,560.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76560.0, modificado:76560.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123677	S	88
2020		5	CHP200301771627	Proyecto de inversión	31,320.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123699	S	36
2020		5	CHP200301771658	Proyecto de inversión	6,417,279.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417279.72, modificado:6417279.73}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123767	S	416
2020		5	CHP200301771874	Proyecto de inversión	314,858.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124333	S	76
2020		5	CHP200301771906	Proyecto de inversión	1,648,178.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648178.26, modificado:1648178.26}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	124417	S	131
2020		5	CHP200301772198	Proyecto de inversión	996,876.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996876.35, modificado:996876.35}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	125225	S	1218
2020		5	CHP200301772437	Proyecto de inversión	2,954,346.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954346.27, modificado:2954346.27}}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125784	S	5509
2020		5	CHP200301772594	Proyecto de inversión	179,949.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	126247	S	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772775	Proyecto de inversión	1,058,456.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058456.14, modificado:1058456.14}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO	126795	S	5385
2020		5	CHP200301772883	Proyecto de inversión	533,890.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533890.81, modificado:533890.81}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	127090	S	129
2020		5	CHP200301773077	Proyecto de inversión	687,024.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687024.05, modificado:687024.05}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	127516	S	230
2020		5	CHP200301773148	Proyecto de inversión	1,459,411.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459411.8, modificado:1459411.8}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127722	S	333
2020		5	CHP200301773210	Proyecto de inversión	619,044.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619044.34, modificado:619044.34}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127953	S	1488
2020		5	CHP200301773289	Proyecto de inversión	1,108,410.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108410.16, modificado:1108410.16}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	128187	S	102
2020		5	CHP200301773517	Proyecto de inversión	429,992.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	128813	S	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773543	Proyecto de inversión	229,329.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	128896	S	18
2020		5	CHP200301773838	Proyecto de inversión	229,665.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229665.71, modificado:229665.71}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129783	S	339
2020		5	CHP200301773947	Proyecto de inversión	1,475,182.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475182.0, modificado:1475182.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130114	S	456
2020		5	CHP200301774088	Proyecto de inversión	383,928.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383928.23, modificado:383928.23}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130462	S	5
2020		5	CHP200301774094	Proyecto de inversión	990,808.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990808.11, modificado:990808.11}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130474	S	257
2020		5	CHP200301774226	Proyecto de inversión	926,053.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926053.0, modificado:926053.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130884	S	320
2020		5	CHP200301774231	Proyecto de inversión	7,640,520.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7640520.91, modificado:7640520.91}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130892	S	401

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774245	Proyecto de inversión	1,154,385.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154385.22, modificado:1154385.22}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130915	\$	40
2020		5	CHP200301774252	Proyecto de inversión	685,923.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685923.0, modificado:685923.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130935	\$	233
2020		5	CHP200301774363	Proyecto de inversión	1,200,543.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200543.36, modificado:1200543.36}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	131112	\$	59
2020		5	CHP200301774525	Proyecto de inversión	238,892.17	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238892.17, modificado:238892.17}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	131381	\$	154
2020		5	CHP200301774652	Proyecto de inversión	916,897.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916897.11, modificado:916897.11}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131573	\$	150
2020		5	CHP200301774869	Proyecto de inversión	4,085,880.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085880.0, modificado:4085880.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	132084	\$	1617
2020		5	CHP200301775326	Proyecto de inversión	801,478.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801478.56, modificado:801478.56}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	133251	\$	220

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301778402	Proyecto de inversión	1,320,517.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320517.0, modificado:1320517.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137019	5	529
2020		5	CHP200301778813	Proyecto de inversión	1,150,000.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137411	5	12
2020		5	CHP200301779386	Proyecto de inversión	273,540.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273540.66, modificado:273540.66}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	138092	5	24
2020		5	CHP200301780362	Proyecto de inversión	864,996.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864996.0, modificado:864996.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139321	5	10
2020		5	CHP200301780478	Proyecto de inversión	677,311.84	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677311.84, modificado:677311.84}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	139460	5	144
2020		5	CHP200301781803	Proyecto de inversión	650,365.23	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650365.23, modificado:650365.23}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	140674	5	104

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301791972	Proyecto de inversión	2,010,908.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010908.62, modificado:2010908.62}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B101	N	0
2020		5	CHP200301792308	Proyecto de inversión	915,517.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B109	N	0
2020		5	CHP200401796753	Acción	5,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	146319	N	0
2020		5	CHP200401798294	Proyecto de inversión	5,314,394.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5314394.21, modificado:5314394.21}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	169990	S	57
2020		5	CHP200401798873	Proyecto de inversión	4,467,381.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467381.29, modificado:4467381.29}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	180297	S	658
2020		5	CHP200401801526	Proyecto de inversión	2,333,294.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333294.34, modificado:2333294.34}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	209178	S	796

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401809351	Proyecto de inversión	483,192.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483192.0, modificado:483192.0}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69375	S	450
2020		5	CHP200401810329	Proyecto de inversión	4,569,863.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4569863.51, modificado:4569863.51}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	91265	S	367
2020		5	CHP200401811159	Acción	1,608,159.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608159.64, modificado:1608159.64}}		7 Chiapas	57	Motozintla		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104161	N	0
2020		5	CHP200401811225	Acción	4,469,981.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469981.52, modificado:4469981.52}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	105079	N	0
2020		5	CHP200401812780	Acción	903,288.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903288.0, modificado:903288.0}}		7 Chiapas	18	Coapilla		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	121082	N	0
2020		5	CHP200401815335	Proyecto de inversión	899,935.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	142628	S	16
2020		5	CHP200401815765	Proyecto de inversión	1,351,946.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351946.85, modificado:1351946.85}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143262	S	84
2020		5	CHP200401816984	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144640	S	141

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401817166	Proyecto de inversión	1,349,869.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349869.48, modificado:1349869.48}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EJIDO SAN MATEO - 144857		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144857	S	200
2020		5 CHP200401817916	Proyecto de inversión	1,253,948.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253948.4, modificado:1253948.4}}}	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN ANTONIO TRES PICOS - 145668		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	145668	S	14
2020		5 CHP200401819445	Proyecto de inversión	716,654.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716654.36, modificado:716654.36}}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 147463		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	147463	S	39
2020		5 CHP200401819843	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA FINAL) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ - 147925		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	147925	S	18519
2020		5 CHP200401819930	Proyecto de inversión	2,241,428.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241428.0, modificado:2241428.0}}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA EL PORVENIR (JUAN ESCUTIA) Y AVENIDA ALVARO OBREGON, EN COLONIA EL PORVENIR - 148046		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	148046	S	1774
2020		5 CHP200401820386	Proyecto de inversión	575,401.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575401.89, modificado:575401.89}}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE SAN FRANCISCO, RIZO DE ORO, BUENOS AIRES, 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN, S/N, BRAVASCO, COAHUILA, LAS CRUCES, CIN PEMEX, 3 DE MAYO, LOS COCOS, SAN MARCOS, LINDA VISTA, BETEL, DE LOS SANTOS, VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO, SAN AGUSTÍN, TORREÓN, LOS PIÑONES, OAXACA, GUANAJUATO, FLORES, CHIAPAS, VERACRUZ, TABASCO, TOLUCA, MÉRIDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 148838		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148838	S	2951

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401821024	Proyecto de inversión	1,166,181.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166181.62, modificado:1166181.62}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD NUEVO BELEN - 150261		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	150261	S	107
2020		5 CHP200401821698	Proyecto de inversión	1,306,387.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306387.72, modificado:1306387.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COL VALLE DE BALAM AC CABECERA MUNICIPAL - 151795		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	151795	S	425
2020		5 CHP200401822006	Proyecto de inversión	706,073.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706073.58, modificado:706073.58}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 152436		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152436	S	74
2020		5 CHP200401822064	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LISANDRO CALDERON - 152581		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	152581	S	131
2020		5 CHP200401822092	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ - 152637		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	152637	S	32
2020		5 CHP200401822105	Proyecto de inversión	974,328.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974328.0, modificado:974328.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 152663		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	152663	S	60
2020		5 CHP200401822522	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153637		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153637	S	2000

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401822651	Proyecto de inversión	1,321,034.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321034.02, modificado:1321034.02}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 153907		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	153907	S	9558
2020		5 CHP200401823018	Proyecto de inversión	330,831.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330831.63, modificado:330831.63}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 04) - 154740		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	154740	S	1757
2020		5 CHP200401823189	Proyecto de inversión	532,941.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532941.34, modificado:532941.34}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 155122		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155122	S	75
2020		5 CHP200401823203	Proyecto de inversión	279,815.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279815.72, modificado:279815.72}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155167		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155167	S	57
2020		5 CHP200401823296	Proyecto de inversión	191,479.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191479.2, modificado:191479.2}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SANTA ROSA - 155410		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	155410	S	11
2020		5 CHP200401823315	Proyecto de inversión	702,437.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702437.08, modificado:702437.08}}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMÓN BOLÍVAR CON CLAVE 07DPB1010C RANCHERÍA LA FLORIDA - 155472		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	155472	S	87

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823365	Proyecto de inversión	242,971.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242971.52, modificado:242971.52}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155615	\$	90
2020		5	CHP200401823439	Proyecto de inversión	272,402.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272402.65, modificado:272402.65}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155782	\$	138
2020		5	CHP200401823580	Proyecto de inversión	246,496.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.0, modificado:246496.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	156111	\$	23
2020		5	CHP200401823726	Proyecto de inversión	111,213.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111213.36, modificado:111213.36}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	156877	\$	7
2020		5	CHP200401823950	Proyecto de inversión	233,468.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157613	\$	7
2020		5	CHP200401823977	Proyecto de inversión	800,314.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800314.85, modificado:800314.85}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	157679	\$	251

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824044	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157792	S	3
2020		5	CHP200401824110	Proyecto de inversión	801,398.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801398.78, modificado:801398.78}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	157937	S	3851
2020		5	CHP200401824120	Proyecto de inversión	37,341.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37341.26, modificado:37341.26}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	157963	S	138
2020		5	CHP200401824205	Proyecto de inversión	1,834,635.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	158176	S	149
2020		5	CHP200401824276	Proyecto de inversión	1,653,580.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653580.0, modificado:1653580.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	158365	S	6429
2020		5	CHP200401824466	Proyecto de inversión	3,201,879.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201879.97, modificado:3201879.97}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158794	S	750

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824582	Proyecto de inversión	1,327,698.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327698.04, modificado:1327698.04}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159023	S	129
2020		5	CHP200401824753	Acción	4,001,362.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001362.65, modificado:4001362.65}}}		7 Chiapas	41	La Independencia		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159516	N	0
2020		5	CHP200401824907	Proyecto de inversión	153,789.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153789.6, modificado:153789.6}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	159955	S	300
2020		5	CHP200401825073	Proyecto de inversión	444,397.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444397.33, modificado:444397.33}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160423	S	9973
2020		5	CHP200401825365	Proyecto de inversión	998,024.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998024.46, modificado:998024.46}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	161291	S	80
2020		5	CHP200401825653	Proyecto de inversión	4,623,709.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623709.0, modificado:4623709.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	162216	S	1829
2020		5	CHP200401825700	Proyecto de inversión	3,360,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE	162326	S	490

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825748	Proyecto de inversión	4,230,204.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230204.16, modificado:4230204.16}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	162430	S	4000
2020		5	CHP200401825803	Proyecto de inversión	15,270.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15270.96, modificado:15270.96}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	162549	S	68
2020		5	CHP200401825979	Proyecto de inversión	3,294,619.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294619.29, modificado:3294619.29}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	162984	S	600
2020		5	CHP200401826039	Proyecto de inversión	3,899,399.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899399.02, modificado:3899399.02}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	163136	S	1544
2020		5	CHP200401826054	Proyecto de inversión	1,147,223.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147223.13, modificado:1147223.13}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	163174	S	5385
2020		5	CHP200401826354	Proyecto de inversión	567,856.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567856.13, modificado:567856.13}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	163888	S	38
2020		5	CHP200401826923	Proyecto de inversión	233,468.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	165056	S	8

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826962	Proyecto de inversión	2,148,020.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148020.75, modificado:2148020.75}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	165152	S	5385
2020		5	CHP200401827101	Proyecto de inversión	2,062,383.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062383.64, modificado:2062383.64}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	165464	S	5385
2020		5	CHP200401827313	Proyecto de inversión	404,563.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404563.5, modificado:404563.5}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	165990	S	40
2020		5	CHP200401827333	Proyecto de inversión	1,218,364.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218364.84, modificado:1218364.84}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	166054	S	130
2020		5	CHP200401827590	Proyecto de inversión	1,045,783.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045783.72, modificado:1045783.72}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV	166776	S	45
2020		5	CHP200401827813	Proyecto de inversión	282,149.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282149.6, modificado:281948.51}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	167500	S	75
2020		5	CHP200401827839	Proyecto de inversión	291,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291732.0, modificado:291732.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167587	S	141

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828113	Proyecto de inversión	415,188.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415188.0, modificado:415188.0}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	168562	S	16
2020		5	CHP200401828118	Proyecto de inversión	114,918.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114918.21, modificado:114918.21}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168582	S	15
2020		5	CHP200401828176	Proyecto de inversión	1,263,613.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263613.2, modificado:1263613.2}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168740	S	100
2020		5	CHP200401828178	Proyecto de inversión	1,525,883.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525883.54, modificado:1525883.54}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168749	S	95
2020		5	CHP200401828399	Proyecto de inversión	106,052.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106052.26, modificado:106052.26}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	169371	S	50
2020		5	CHP200401828538	Proyecto de inversión	1,013,334.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013334.79, modificado:1013334.79}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	169654	S	100
2020		5	CHP200401828840	Proyecto de inversión	58,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170633	S	43
2020		5	CHP200401828877	Proyecto de inversión	16,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170712	S	13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401828889	Proyecto de inversión	1,484,777.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484777.58, modificado:1484777.58}}}	CONSTRUCCIÓN DE 39 VIVIENDAS - 170736		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170736	S	98
2020		5 CHP200401829196	Proyecto de inversión	423,392.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423392.97, modificado:423343.21}}}	CONSTRUCCIÓN DE 21 MUROS FIRMES - 172082		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172082	S	52
2020		5 CHP200401829347	Proyecto de inversión	36,265.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36265.18, modificado:36265.18}}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 172507		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	172507	S	40
2020		5 CHP200401830431	Proyecto de inversión	4,884,906.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884906.25, modificado:4884906.25}}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 176385		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	176385	S	2376
2020		5 CHP200401830946	Proyecto de inversión	313,908.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313908.8, modificado:313787.81}}}	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 178494		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178494	S	20
2020		5 CHP200401831101	Proyecto de inversión	727,152.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727152.99, modificado:758766.06}}}	CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS - 179270		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179270	S	47
2020		5 CHP200401831438	Proyecto de inversión	3,293,382.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293382.4, modificado:3293382.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO UNO. - 180409		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	180409	S	98

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401831515	Proyecto de inversión	238,896.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238896.0, modificado:238896.0}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	180635	S	168
2020		5	CHP200401831744	Proyecto de inversión	59,683.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59683.4, modificado:59683.4}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181181	S	222
2020		5	CHP200401831776	Proyecto de inversión	1,270,446.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270446.26, modificado:1270446.26}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	181318	S	8572
2020		5	CHP200401831973	Proyecto de inversión	448,244.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448244.35, modificado:448244.35}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	182329	S	67
2020		5	CHP200401832222	Proyecto de inversión	15,749.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183270	S	2
2020		5	CHP200401832707	Proyecto de inversión	513,989.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513989.0, modificado:513989.0}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	184931	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401832931	Proyecto de inversión	504,688.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504688.08, modificado:504688.08}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185715	S	30
2020		5	CHP200401832958	Proyecto de inversión	932,393.09	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932393.09, modificado:932393.09}}}		7	Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	185779	S	1621
2020		5	CHP200401833402	Proyecto de inversión	703,681.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703681.91, modificado:703681.91}}}		7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMLA SAN PEDRO CHIAPAS	187334	S	97
2020		5	CHP200401833535	Proyecto de inversión	155,645.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	187836	S	5
2020		5	CHP200401833541	Proyecto de inversión	1,649,852.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649852.94, modificado:1649852.94}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	187846	S	93
2020		5	CHP200401833594	Proyecto de inversión	98,020.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98020.0, modificado:98020.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	188084	S	51
2020		5	CHP200401833740	Proyecto de inversión	2,083,007.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083007.33, modificado:2083007.33}}}		7	Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV	188469	S	1286

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401833883	Proyecto de inversión	2,244,563.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244563.66, modificado:2244563.66}}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CARALAMPIO - SANTO DOMINGO CORONA DEL KM 3+000 AL KM 6+120 PRIMERA ETAPA. - 188914		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	188914	S	350
2020		5 CHP200401833940	Proyecto de inversión	902,404.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902404.8, modificado:902404.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO XOQILHUCUM - 189057		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	189057	S	60
2020		5 CHP200401834432	Proyecto de inversión	1,068,923.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068923.1, modificado:1068923.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO DESENGAÑO - 190463		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	190463	S	212
2020		5 CHP200401835041	Proyecto de inversión	1,128,656.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128656.8, modificado:1128656.8}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 192086		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192086	S	792
2020		5 CHP200401835085	Proyecto de inversión	1,301,154.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301154.82, modificado:1301154.82}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EJIDO EL PROGRESO - 192205		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	192205	S	1718
2020		5 CHP200401835907	Proyecto de inversión	208,869.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208869.22, modificado:208869.22}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS FLORES - 194894		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194894	S	29
2020		5 CHP200401836161	Proyecto de inversión	563,760.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563760.0, modificado:563760.0}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA EL MIRADOR - 195490		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	195490	S	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836167	Proyecto de inversión	508,190.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508190.49, modificado:508190.49}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	195497	S	20
2020		5	CHP200401836604	Proyecto de inversión	4,499,675.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	197101	S	77
2020		5	CHP200401836704	Proyecto de inversión	410,410.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410410.0, modificado:410410.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197452	S	12
2020		5	CHP200401836828	Proyecto de inversión	1,538,674.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538674.67, modificado:1538674.67}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	197913	S	153
2020		5	CHP200401837269	Proyecto de inversión	166,795.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166795.2, modificado:166795.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	199413	S	12
2020		5	CHP200401837429	Proyecto de inversión	15,749.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	199939	S	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837528	Proyecto de inversión	3,599,740.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	200227	S	61
2020		5	CHP200401837558	Proyecto de inversión	1,079,922.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	200299	S	18
2020		5	CHP200401837758	Proyecto de inversión	338,793.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	200836	S	27
2020		5	CHP200401837791	Proyecto de inversión	1,764,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:1587600.0, modificado:1587600.0}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:176400.0}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	200948	S	61
2020		5	CHP200401838069	Proyecto de inversión	120,938.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120938.54, modificado:120938.54}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	201816	S	1112
2020		5	CHP200401838127	Proyecto de inversión	1,048,065.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048065.93, modificado:1048065.93}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	201970	S	214

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838183	Proyecto de inversión	2,235,996.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235996.91, modificado:2235996.91}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202156	\$	360
2020		5	CHP200401838194	Proyecto de inversión	1,600,965.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202170	\$	30
2020		5	CHP200401838201	Proyecto de inversión	2,763,462.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202192	\$	50
2020		5	CHP200401838236	Proyecto de inversión	83,578.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83578.0, modificado:83578.0}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	202324	\$	212
2020		5	CHP200401838549	Proyecto de inversión	791,911.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791911.55, modificado:791911.55}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	203179	\$	148
2020		5	CHP200401839285	Proyecto de inversión	985,046.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985046.37, modificado:985046.37}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205183	\$	83
2020		5	CHP200401839671	Proyecto de inversión	593,369.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593369.47, modificado:593369.47}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	206355	\$	17

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839686	Proyecto de inversión	639,163.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639163.8, modificado:639163.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	206376	S	55
2020		5	CHP200401839836	Proyecto de inversión	249,850.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249850.95, modificado:249850.95}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206867	S	700
2020		5	CHP200401839877	Proyecto de inversión	890,773.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890773.59, modificado:890773.59}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	207007	S	2500
2020		5	CHP200401839961	Proyecto de inversión	1,890,440.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890440.18, modificado:1890440.18}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	207220	S	660
2020		5	CHP200401839969	Proyecto de inversión	1,060,461.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060461.94, modificado:1060461.94}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	207235	S	450
2020		5	CHP200401840211	Proyecto de inversión	143,199.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AHORROS PRESUPUESTALES, monto:136199.04, modificado:136199.04}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207988	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401840240	Proyecto de inversión	1,669,252.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669252.85, modificado:1669252.85}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CABECERA MUNICIPAL - 208062		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	208062	\$	22250
2020		5 CHP200401840767	Proyecto de inversión	959,846.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959846.38, modificado:959846.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD JERUSALÉN - 209793		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209793	\$	128
2020		5 CHP200401840976	Proyecto de inversión	347,672.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347672.79, modificado:347672.79}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL EDEN, BOCHIL, CHIAPAS. - 210460		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210460	\$	110
2020		5 CHP200401841132	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA AGUA VIVA CABECERA MUNICIPAL - 210787		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	210787	\$	163
2020		5 CHP200401841416	Proyecto de inversión	1,999,826.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999826.93, modificado:1999826.93}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CRUCERO MONTE LIBANO - 211590		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211590	\$	134
2020		5 CHP200401841446	Proyecto de inversión	581,690.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581690.1, modificado:581690.1}}	REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINOS COL PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 211673		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	211673	\$	3739

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401841507	Proyecto de inversión	611,760.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611760.63, modificado:611760.63}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SAN JOSE MUJULAR , BOCHIL CHIAPAS. - 211890		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211890	S	177
2020		5 CHP200401841679	Proyecto de inversión	1,495,974.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495974.88, modificado:1495974.88}}	CONSTRUCCION DE DOMO UBICADO EN EL BARRIO JUAN SABINES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS. - 212356		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	212356	S	6429
2020		5 CHP200401841682	Proyecto de inversión	148,176.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148176.16, modificado:148176.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 212366		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	212366	S	34
2020		5 CHP200401841744	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 212582		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212582	S	100
2020		5 CHP200401841879	Proyecto de inversión	691,785.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691785.13, modificado:691785.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD DOLORES - 213079		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	213079	S	102
2020		5 CHP200401841955	Proyecto de inversión	71,731.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71731.87, modificado:71731.87}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 213313		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	213313	S	20
2020		5 CHP200401842003	Proyecto de inversión	250,000.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 213481		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	213481	S	4572

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842123	Proyecto de inversión	609,610.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609610.83, modificado:609610.83}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213862	S	167
2020		5	CHP200401842204	Proyecto de inversión	96,002.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96002.68, modificado:96002.68}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214044	S	26
2020		5	CHP200401842215	Proyecto de inversión	231,877.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231877.04, modificado:231877.04}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214073	S	64
2020		5	CHP200401842262	Proyecto de inversión	16,128.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16128.45, modificado:16128.45}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214168	S	2
2020		5	CHP200401842369	Proyecto de inversión	2,490,525.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490525.01, modificado:2490525.01}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	214450	S	44
2020		5	CHP200401842469	Proyecto de inversión	1,964,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964000.0, modificado:1964000.0}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	214776	S	664
2020		5	CHP200401842514	Proyecto de inversión	95,470.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95470.29, modificado:95470.29}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214992	S	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842581	Proyecto de inversión	5,399,610.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399610.0, modificado:5399610.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	215181	S	92
2020		5	CHP200401842685	Proyecto de inversión	387,632.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387632.77, modificado:387632.77}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	215468	S	48
2020		5	CHP200401842752	Proyecto de inversión	1,489,548.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489548.89, modificado:1489548.89}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215655	S	117
2020		5	CHP200401843075	Proyecto de inversión	66,369.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66369.19, modificado:66369.19}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	216517	S	36
2020		5	CHP200401843096	Proyecto de inversión	54,656.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54656.98, modificado:54656.98}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	216562	S	29
2020		5	CHP200401843401	Proyecto de inversión	183,920.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183920.01, modificado:183920.01}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	217443	S	102

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843483	Proyecto de inversión	286,569.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286569.09, modificado:286569.09}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	217693	S	121
2020		5	CHP200401843494	Proyecto de inversión	1,283,404.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283404.36, modificado:1283404.36}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	217729	S	30
2020		5	CHP200401843685	Proyecto de inversión	250,000.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.98, modificado:250000.98}}}		7 Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS	218275	S	312
2020		5	CHP200401843708	Proyecto de inversión	15,616.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218362	S	8
2020		5	CHP200401843753	Proyecto de inversión	296,529.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296529.85, modificado:296529.85}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	218524	S	12
2020		5	CHP200401843919	Proyecto de inversión	102,212.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102212.82, modificado:102212.82}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	219153	S	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401844023	Proyecto de inversión	2,765,819.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765819.8, modificado:2765819.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	219415	S	1550
2020		5	CHP200401844031	Proyecto de inversión	2,396,084.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396084.99, modificado:2396084.99}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	219431	S	1348
2020		5	CHP200401844065	Proyecto de inversión	704,700.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704700.0, modificado:704700.0}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	219511	S	243
2020		5	CHP200401844124	Proyecto de inversión	805,049.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	219745	S	75
2020		5	CHP200401844154	Proyecto de inversión	202,275.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202275.0, modificado:202275.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219823	S	56
2020		5	CHP200401844336	Proyecto de inversión	184,875.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184875.0, modificado:184875.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220333	S	51
2020		5	CHP200401844821	Proyecto de inversión	100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	221839	S	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845039	Proyecto de inversión	1,505,634.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505634.48, modificado:1505634.48}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222660	\$	97
2020		5	CHP200401845551	Proyecto de inversión	620,211.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620211.72, modificado:620211.72}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	224026	\$	76
2020		5	CHP200401845676	Proyecto de inversión	1,416,749.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416749.4, modificado:1389057.21}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224327	\$	90
2020		5	CHP200401845679	Proyecto de inversión	525,967.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525967.95, modificado:525967.95}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224332	\$	37
2020		5	CHP200401846014	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225251	\$	21828
2020		5	CHP200401846133	Proyecto de inversión	871,428.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	225607	\$	146

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401846622	Proyecto de inversión	350,808.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350808.65, modificado:350808.65}}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000. - 226919		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	226919	S	50
2020		5 CHP200401847342	Proyecto de inversión	157,550.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157550.27, modificado:157550.27}}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 228754		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	228754	S	1573
2020		5 CHP200401847534	Proyecto de inversión	554,944.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554944.0, modificado:554944.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO SIMOJOVEL - 229425		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229425	S	240
2020		5 CHP200401847562	Proyecto de inversión	278,340.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278340.0, modificado:278340.0}}}	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO JOBCHENON - 229488		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	229488	S	205
2020		5 CHP200401847663	Proyecto de inversión	1,269,502.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269502.1, modificado:1269502.1}}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 229765		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229765	S	45
2020		5 CHP200401847673	Proyecto de inversión	229,303.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229303.46, modificado:229303.46}}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229782		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	229782	S	4560
2020		5 CHP200401847679	Proyecto de inversión	275,496.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}}}	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE - 229797		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	229797	S	225

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848134	Proyecto de inversión	103,998.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103998.23, modificado:103998.23}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	231351	5	280
2020		5	CHP200401848176	Proyecto de inversión	91,832.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91832.15, modificado:91832.15}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	231479	5	43
2020		5	CHP200401848187	Proyecto de inversión	1,060,646.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060646.23, modificado:1060646.23}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	231514	5	116
2020		5	CHP200401848213	Proyecto de inversión	122,442.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	231579	5	71
2020		5	CHP200401848389	Proyecto de inversión	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232104	5	0
2020		5	CHP200401848448	Proyecto de inversión	215,934.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215934.99, modificado:215934.99}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232253	5	7
2020		5	CHP200401848492	Proyecto de inversión	915,258.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915258.61, modificado:915258.61}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232387	5	81

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848547	Proyecto de inversión	261,339.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232574	\$	4
2020		5	CHP200401848559	Proyecto de inversión	2,799,498.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799498.46, modificado:2799498.46}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	232596	\$	3896
2020		5	CHP200401848839	Proyecto de inversión	1,000,944.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000944.86, modificado:1000944.86}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	233551	\$	99
2020		5	CHP200401849492	Proyecto de inversión	1,709,298.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709298.21, modificado:1709298.21}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	235779	\$	540
2020		5	CHP200401849523	Proyecto de inversión	386,369.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386369.4, modificado:386369.4}}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	235850	\$	81
2020		5	CHP200401850439	Proyecto de inversión	429,462.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429462.14, modificado:429462.14}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	238527	\$	83
2020		5	CHP200401850500	Proyecto de inversión	868,608.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868608.0, modificado:868608.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	238712	\$	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850889	Proyecto de inversión	219,140.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219140.0, modificado:219140.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	239768	S	13
2020		5	CHP200401850951	Proyecto de inversión	115,220.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115220.48, modificado:115220.48}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	239922	S	70
2020		5	CHP200401851076	Proyecto de inversión	244,856.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244856.66, modificado:244856.66}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	240248	S	2112
2020		5	CHP200401851082	Proyecto de inversión	1,202,496.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202496.99, modificado:1202496.99}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240260	S	33
2020		5	CHP200401851615	Proyecto de inversión	2,860,240.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860240.98, modificado:2860240.98}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	241910	S	200
2020		5	CHP200401851735	Proyecto de inversión	119,746.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119746.81, modificado:119746.81}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	242311	S	238
2020		5	CHP200401851817	Proyecto de inversión	2,933,495.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933495.68, modificado:2933495.68}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	242629	S	66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852108	Proyecto de inversión	2,342,315.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342315.0, modificado:1690757.35}}}		7 Chiapas		5 Amatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243397	S	34
2020		5	CHP200401852152	Proyecto de inversión	657,419.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657419.0, modificado:657419.0}}}		7 Chiapas		108 Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243495	S	39
2020		5	CHP200401852170	Proyecto de inversión	483,369.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483369.0, modificado:483369.0}}}		7 Chiapas		108 Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243546	S	39
2020		5	CHP200401852281	Proyecto de inversión	39,000.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.02, modificado:39000.0}}}		7 Chiapas		84 Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTTUCIONAL	243782	S	74
2020		5	CHP200401852367	Proyecto de inversión	812,366.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812366.5, modificado:812366.5}}}		7 Chiapas		49 Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244036	S	283
2020		5	CHP200401852601	Proyecto de inversión	1,251,829.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251829.56, modificado:1251829.56}}}		7 Chiapas		79 San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	244551	S	46
2020		5	CHP200401852789	Proyecto de inversión	845,413.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845413.68, modificado:845413.68}}}		7 Chiapas		49 Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244939	S	156

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852875	Proyecto de inversión	298,884.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298884.37, modificado:298884.37}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	245127	\$	83
2020		5	CHP200401852884	Proyecto de inversión	559,380.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559380.53, modificado:559380.53}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245151	\$	40
2020		5	CHP200401852992	Proyecto de inversión	1,008,572.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008572.46, modificado:1008572.46}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245435	\$	9615
2020		5	CHP200401853774	Proyecto de inversión	604,652.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604652.82, modificado:604652.82}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	247948	\$	69
2020		5	CHP200401853776	Proyecto de inversión	900,241.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900241.61, modificado:900241.61}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	247970	\$	103
2020		5	CHP200401853792	Proyecto de inversión	130,261.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130261.01, modificado:130261.01}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	248036	\$	1420
2020		5	CHP200401854218	Proyecto de inversión	800,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	249271	\$	19364

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401854233	Proyecto de inversión	1,019,662.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019662.0, modificado:1019662.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	249308	S	398
2020		5	CHP200401854335	Proyecto de inversión	514,207.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514207.0, modificado:514207.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	249619	S	676
2020		5	CHP200401854417	Proyecto de inversión	553,266.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553266.01, modificado:553266.01}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	249801	S	90
2020		5	CHP200401854465	Proyecto de inversión	379,526.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379526.82, modificado:379526.82}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249905	S	47
2020		5	CHP200401854588	Proyecto de inversión	200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}}		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	250209	S	182
2020		5	CHP200401863957	Proyecto de inversión	754,294.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754294.61, modificado:754294.61}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	252166	S	5882
2020		5	CHP200401863967	Proyecto de inversión	3,613,072.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613072.0, modificado:3613072.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	252187	S	543

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401864247	Proyecto de inversión	1,326,042.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326042.09, modificado:1326042.09}}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD - 252978		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	252978	S	270
2020		5 CHP200401864295	Proyecto de inversión	1,023,388.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023388.78, modificado:1023388.78}}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 253088		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	253088	S	125
2020		5 CHP200401864529	Proyecto de inversión	655,200.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 253637		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253637	S	20
2020		5 CHP200401864947	Proyecto de inversión	440,562.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO (2A. ETAPA) - 254464		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	254464	S	16
2020		5 CHP200401865748	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN YAJALÓN CAMINO: TEMO-CHILÓN-YAJALÓN, TRAMO: KM. 0+000 ¿KM. 35+000 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: KM. 0+000 ¿ 20+280 (T.A) Y KM. 22+880 - 35+000 KM (T.A.) - 256717		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	256717	S	19600
2020		5 CHP200401866054	Proyecto de inversión	584,959.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584959.19, modificado:584959.19}}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD LAS PALMAS - 257509		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	257509	S	187
2020		5 CHP200401866127	Proyecto de inversión	1,221,423.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221423.03, modificado:1221423.03}}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHUCTIÉJA - 257656		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257656	S	769

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401866266	Proyecto de inversión	642,260.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642260.25, modificado:642260.25}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257913	\$	129
2020		5	CHP200401866315	Proyecto de inversión	1,053,639.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053639.18, modificado:1053639.18}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	258103	\$	250
2020		5	CHP200401866630	Proyecto de inversión	367,135.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	258701	\$	15
2020		5	CHP200401866649	Proyecto de inversión	1,054,095.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054095.28, modificado:1054095.28}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	258754	\$	120
2020		5	CHP200401867505	Proyecto de inversión	157,143.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157143.98, modificado:157143.98}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	260775	\$	0
2020		5	CHP200401867908	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261711	\$	100
2020		5	CHP200401868187	Proyecto de inversión	764,081.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764081.65, modificado:764081.65}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	262914	\$	8348

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868242	Proyecto de inversión	2,651,115.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651115.92, modificado:2651115.92}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA CHIAPAS	263051	5	231
2020		5	CHP200401868284	Proyecto de inversión	457,064.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457064.38, modificado:457064.38}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263135	5	92
2020		5	CHP200401868293	Proyecto de inversión	8,690,060.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6083042.57, modificado:6083042.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607018.25, modificado:2607018.25}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263155	5	81
2020		5	CHP200401868438	Proyecto de inversión	2,282,801.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282801.82, modificado:2282801.82}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263407	5	8348
2020		5	CHP200401868877	Proyecto de inversión	494,138.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494138.98, modificado:494138.98}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	264368	5	1385
2020		5	CHP200401868962	Proyecto de inversión	3,109,620.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109620.0, modificado:3109620.0}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	264604	5	1231
2020		5	CHP200401868963	Proyecto de inversión	56,559.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56559.17, modificado:56559.17}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	264606	5	1420

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401868984	Proyecto de inversión	225,766.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225766.34, modificado:225766.34}}}	CONSTRUCCIÓN DE 02 VIVIENDAS - 264654		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	264654	S	2
2020	5	CHP200401869195	Proyecto de inversión	3,270,938.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270938.22, modificado:3270938.22}}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJUIAPAN LOCALIDAD LA CENTRAL - 265126		7 Chiapas	69	Pijuiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	265126	S	141
2020	5	CHP200401869901	Proyecto de inversión	250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 266702		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	266702	S	430
2020	5	CHP200401870001	Proyecto de inversión	2,012,278.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012278.98, modificado:2012278.98}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN OSTUACÁN LOCALIDAD LINDAVISTA - 266925		7 Chiapas	62	Ostucán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	266925	S	341
2020	5	CHP200401870331	Proyecto de inversión	11,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267595		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267595	S	7
2020	5	CHP200401870341	Proyecto de inversión	45,728.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45728.0, modificado:45728.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD CATEDRAL 1RA. SECCIÓN - 267616		7 Chiapas	62	Ostucán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267616	S	175
2020	5	CHP200401870515	Proyecto de inversión	68,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:68600.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 49 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267932		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267932	S	59
2020	5	CHP200401870617	Proyecto de inversión	121,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 87 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268148		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268148	S	86

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870661	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	268232	S	417
2020		5	CHP200401871730	Proyecto de inversión	146,036.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146036.16, modificado:146036.16}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270412	S	119
2020		5	CHP200401871991	Proyecto de inversión	1,147,918.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147918.77, modificado:832737.14}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270980	S	215
2020		5	CHP200401872020	Proyecto de inversión	3,313,974.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313974.1, modificado:3298447.39}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	271050	S	876
2020		5	CHP200401876817	Proyecto de inversión	700,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D029	N	0
2020		5	CHP200401876905	Proyecto de inversión	1,344,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D034	N	0
2020		5	CHP200401876972	Proyecto de inversión	1,237,763.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237763.79, modificado:1237763.79}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	04-005-2020A	N	0
2020		5	CHP200401877218	Acción	765,469.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765469.43, modificado:765469.43}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	17403	N	0
2020		5	CHP200401877235	Acción	99,339.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99339.56, modificado:99339.56}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40612	N	0
2020		5	CHP200401877269	Acción	615,739.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615739.78, modificado:615739.78}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO YAJALON	64147	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401877329	Acción	1,358,998.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358998.0, modificado:1358998.0}}}		7 Chiapas		30 Chicomuselo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	92666	N	0
2020		5	CHP200401877358	Acción	6,417,741.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417741.04, modificado:6417741.04}}}		7 Chiapas		96 Tila	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	96297	N	0
2020		5	CHP200401877907	Acción	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}		7 Chiapas		32 Escuintla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	94116	N	0
2020		5	CHP200401881204	Proyecto de inversión	2,323,586.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323586.46, modificado:2323586.46}}}		7 Chiapas		49 Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE LARRAINZAR	FA0002	N	0
2020		5	CHP200401882389	Proyecto de inversión	1,475,974.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475974.71, modificado:1475967.79}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128300	S	78
2020		5	CHP200501890186	Acción	2,758,845.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758845.51, modificado:2758845.51}}}		7 Chiapas		44 Ixtapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203093	S	14713
2020		5	CHP200501890193	Acción	1,952,271.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952271.42, modificado:1952271.42}}}		7 Chiapas		51 Mapastepec	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS	130048	S	23349
2020		5	CHP200501890263	Acción	1,178,510.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178510.26, modificado:242440.0}}}		7 Chiapas		79 San Fernando	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	262919	S	20921
2020		5	CHP200501890294	Acción	224,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}}}		7 Chiapas		98 Totolapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	227415	S	3571
2020		5	CHP200501892123	Acción	590,000.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.02, modificado:590000.02}}}		7 Chiapas		92 Tecpatán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Tecpatán, Chiapas	07092-02	S	10762

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501937875	Proyecto de inversión	2,517,100.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517100.3, modificado:2517100.3}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B287	S	307
2020		5	CHP200501937891	Proyecto de inversión	3,061,785.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061785.76, modificado:3061785.76}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H03901112B002	S	46705
2020		5	CHP200501939256	Proyecto de inversión	284,352.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284352.42, modificado:284352.42}}		7 Chiapas		99 La Trinitaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	ADM-FAFM-01-2020	N	0
2020		5	CHP200501944822	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}		7 Chiapas		64 Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC		S	21506
2020		5	CHP200101700782	Proyecto de inversión	2,043,275.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043275.46, modificado:2043275.46}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B203	N	0
2020		5	CHP200101701608	Proyecto de inversión	241,553.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241553.0, modificado:241551.51}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana		N	0
2020		5	CHP200201707330	Proyecto de inversión	356,034.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}}		7 Chiapas		81 Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B041	N	0
2020		5	CHP200201708948	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D018	N	0
2020		5	CHP200201709150	Proyecto de inversión	2,392,707.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392707.69, modificado:2633006.3}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B210	S	1002

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200201709549	Proyecto de inversión	7,840,559.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7840559.11, modificado:8539441.7}}	Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre central norte y 3a. Av. norte)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I128217	S	270
2020		5 CHP200201709567	Proyecto de inversión	7,257,802.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7257802.22, modificado:7257802.15}}	Alumbrado Público con Luminarias Solares en la Col. Centro Norte Poniente y Col. Centro Norte Oriente de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Construcción)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501I128005	S	7096
2020		5 CHP200201709616	Proyecto de inversión	5,140,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140800.0, modificado:5140512.82}}	Pavimentación de calles y avenidas de la col. Caminera en Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Retorno Nicolás Grijalva, privada retorno Nicolás Grijalva, Eduardo Cruz y Gilberto Valenzuela de la colonia Caminera		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I128219C	S	214
2020		5 CHP200201709625	Proyecto de inversión	1,534,066.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534066.75, modificado:1534064.36}}	Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fidel Velázquez entre Av. Catazajá y Av. Ruinas Palenque en el Fraccionamiento Paraíso I)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I128231	S	128
2020		5 CHP200201710090	Proyecto de inversión	11,034,102.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1034102E7, modificado:1.06434545E7}}	Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (FGE).		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS		S	2681187
2020		5 CHP200301715182	Proyecto de inversión	40,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.849253973E7}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1042		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1042	S	65337
2020		5 CHP200301715215	Proyecto de inversión	35,603,448.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.560344828E7, modificado:3.31968755E7}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO INDEPENDENCIA SILTEPEC - 2488		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2488	S	15604
2020		5 CHP200301715380	Proyecto de inversión	7,895,798.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895798.32, modificado:7289457.63}}	CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA - 10267		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10267	S	3781

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301715500	Proyecto de inversión	7,833,975.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6658878.0, modificado:6658878.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175097.0, modificado:1175097.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13572	\$	226
2020		5	CHP200301715857	Proyecto de inversión	3,090,897.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090897.12, modificado:3090897.12}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	27488	\$	1286
2020		5	CHP200301717598	Proyecto de inversión	2,575,693.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575693.3, modificado:2575693.3}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	78166	\$	371
2020		5	CHP200301717601	Proyecto de inversión	6,793,105.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6793105.26, modificado:6793105.25}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	78237	\$	788
2020		5	CHP200301717626	Proyecto de inversión	1,220,410.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220410.63, modificado:1220410.63}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	78812	\$	1252
2020		5	CHP200301718452	Proyecto de inversión	555,546.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555546.27, modificado:555546.27}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91768	\$	48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301718455	Proyecto de inversión	1,027,760.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027760.6, modificado:1027760.6}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91796	\$	89
2020		5	CHP200301722453	Proyecto de inversión	1,300,509.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300509.06, modificado:1300509.06}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	1434	\$	53
2020		5	CHP200301722903	Proyecto de inversión	315,787.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315787.7, modificado:315787.7}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	3565	\$	80
2020		5	CHP200301723018	Proyecto de inversión	8,332,294.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8332294.8, modificado:8332294.8}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	3953	\$	306
2020		5	CHP200301723079	Proyecto de inversión	378,037.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378037.68, modificado:378037.68}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	4202	\$	50
2020		5	CHP200301723290	Proyecto de inversión	1,436,579.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436579.39, modificado:1436579.39}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	4849	\$	43

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301723297	Proyecto de inversión	1,833,243.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833243.05, modificado:1833243.05}}}		7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL	4869	\$	414
2020		5	CHP200301723475	Proyecto de inversión	561,169.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561169.28, modificado:561169.28}}}		7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	5494	\$	82
2020		5	CHP200301723488	Proyecto de inversión	1,043,549.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043549.13, modificado:1043549.13}}}		7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	5545	\$	80
2020		5	CHP200301723534	Proyecto de inversión	360,410.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360410.88, modificado:360410.88}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	5762	\$	4
2020		5	CHP200301723623	Proyecto de inversión	1,016,619.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016619.12, modificado:1016619.12}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	6118	\$	500
2020		5	CHP200301724022	Proyecto de inversión	921,059.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921059.96, modificado:921059.96}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	7439	\$	77

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301724310	Proyecto de inversión	998,130.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998130.75, modificado:998130.75}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	8280	5	312
2020		5	CHP200301724401	Proyecto de inversión	1,186,572.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186572.29, modificado:1186572.29}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8577	5	8
2020		5	CHP200301724486	Proyecto de inversión	701,215.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701215.27, modificado:701215.27}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8783	5	3
2020		5	CHP200301724512	Proyecto de inversión	1,124,121.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124121.11, modificado:1124121.11}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8861	5	6
2020		5	CHP200301724637	Proyecto de inversión	127,645.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127645.53, modificado:127645.53}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	9223	5	101
2020		5	CHP200301725235	Proyecto de inversión	301,965.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301965.27, modificado:301965.27}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11017	5	2
2020		5	CHP200301725366	Proyecto de inversión	1,361,058.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361058.19, modificado:1361058.19}}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	11337	5	66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725619	Proyecto de inversión	2,100,443.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100443.6, modificado:2100443.6}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	12146	S	483
2020		5	CHP200301725667	Proyecto de inversión	688,938.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688938.44, modificado:688938.44}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	12296	S	75
2020		5	CHP200301725907	Proyecto de inversión	112,883.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112883.17, modificado:112883.17}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	12934	S	5
2020		5	CHP200301725993	Proyecto de inversión	4,096,555.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096555.16, modificado:4096555.16}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	13220	S	250
2020		5	CHP200301726499	Proyecto de inversión	1,848,839.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848839.19, modificado:1848839.19}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	14584	S	1044
2020		5	CHP200301727106	Proyecto de inversión	328,262.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328262.0, modificado:328262.0}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	16561	S	58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301727276	Proyecto de inversión	3,326,632.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326632.0, modificado:3326632.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	17047	\$	1317
2020		5	CHP200301727322	Proyecto de inversión	329,348.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329348.45, modificado:329348.45}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17169	\$	490
2020		5	CHP200301727325	Proyecto de inversión	3,999,998.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.83, modificado:3999998.83}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	17175	\$	910
2020		5	CHP200301727495	Proyecto de inversión	1,200,876.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200876.5, modificado:1200876.5}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	17587	\$	113
2020		5	CHP200301727570	Proyecto de inversión	501,393.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501393.62, modificado:501393.62}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17781	\$	100
2020		5	CHP200301727802	Proyecto de inversión	2,544,360.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544360.46, modificado:2544360.46}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18400	\$	210
2020		5	CHP200301727822	Proyecto de inversión	2,439,693.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439693.16, modificado:2439693.16}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18434	\$	1059

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728006	Proyecto de inversión	1,021,299.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021299.15, modificado:1021299.15}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	19027	5	120
2020		5	CHP200301728044	Proyecto de inversión	394,834.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394834.36, modificado:394834.36}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	19140	5	25
2020		5	CHP200301728053	Proyecto de inversión	1,620,889.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA CHIAPAS	19166	5	59
2020		5	CHP200301728318	Proyecto de inversión	1,666,847.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666847.9, modificado:1666847.9}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19844	5	31
2020		5	CHP200301728378	Proyecto de inversión	521,198.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	20109	5	1
2020		5	CHP200301728492	Proyecto de inversión	1,202,401.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202401.07, modificado:1202401.07}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	20500	5	140
2020		5	CHP200301728639	Proyecto de inversión	1,563,188.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563188.54, modificado:1563188.54}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	20876	5	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728733	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	21220	S	16797
2020		5	CHP200301728923	Proyecto de inversión	1,743,350.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743350.0, modificado:1743350.0}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	21735	S	1173
2020		5	CHP200301729010	Proyecto de inversión	6,340,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340400.0, modificado:6340400.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21983	S	600
2020		5	CHP200301729014	Proyecto de inversión	4,506,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506400.0, modificado:4506400.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21994	S	243
2020		5	CHP200301729047	Proyecto de inversión	6,157,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157000.0, modificado:6157000.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22065	S	354
2020		5	CHP200301729925	Proyecto de inversión	745,790.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745790.12, modificado:745790.12}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	24491	S	413
2020		5	CHP200301730024	Proyecto de inversión	1,098,747.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098747.28, modificado:1098747.28}}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	24830	S	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301730028	Proyecto de inversión	1,551,032.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551032.82, modificado:1551032.82}}		7 Chiapas		1 Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	24841	S	3851
2020		5	CHP200301730035	Proyecto de inversión	758,776.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758776.47, modificado:758776.47}}		7 Chiapas		53 Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	24857	S	77
2020		5	CHP200301730088	Proyecto de inversión	1,300,516.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300516.14, modificado:1300516.14}}		7 Chiapas		100 Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	25035	S	4
2020		5	CHP200301730206	Proyecto de inversión	949,099.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949099.72, modificado:949099.72}}		7 Chiapas		97 Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	25324	S	100
2020		5	CHP200301730222	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}		7 Chiapas		41 La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	25360	S	565
2020		5	CHP200301730514	Proyecto de inversión	2,084,140.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084140.89, modificado:2084140.89}}		7 Chiapas		84 Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSTRUCCIONES VICRURO	26184	S	200
2020		5	CHP200301734959	Proyecto de inversión	2,528,455.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528455.84, modificado:2528455.84}}		7 Chiapas		103 Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26359	S	115

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301735236	Proyecto de inversión	3,315,077.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315077.16, modificado:3315077.16}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	26730	S	215
2020		5	CHP200301735534	Proyecto de inversión	2,366,485.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366485.82, modificado:2366485.82}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	27185	S	265
2020		5	CHP200301735604	Proyecto de inversión	550,020.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550020.75, modificado:550020.75}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	27276	S	142
2020		5	CHP200301736786	Proyecto de inversión	237,271.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237271.06, modificado:237271.06}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	28879	S	140
2020		5	CHP200301738940	Proyecto de inversión	2,097,638.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097638.93, modificado:2097638.93}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31454	S	250
2020		5	CHP200301739303	Proyecto de inversión	4,980,121.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4978620.65}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31880	S	230
2020		5	CHP200301739613	Proyecto de inversión	3,685,289.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685289.96, modificado:3685289.96}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32254	S	170

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301739664	Proyecto de inversión	3,772,060.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772060.18, modificado:3772060.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) - 32310		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	32310	S	85
2020		5 CHP200301741310	Proyecto de inversión	595,017.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595017.95, modificado:595017.95}}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 34376		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34376	S	50
2020		5 CHP200301741322	Proyecto de inversión	1,834,635.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}}}	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO ONTEEL - 34386		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34386	S	149
2020		5 CHP200301742030	Proyecto de inversión	2,579,956.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579956.81, modificado:2579956.81}}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO TZO OLJA - 35218		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35218	S	210
2020		5 CHP200301742251	Proyecto de inversión	1,089,315.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHUTALILJA - 35528		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35528	S	89
2020		5 CHP200301742806	Proyecto de inversión	523,329.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523329.93, modificado:523329.93}}}	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS VÍCTOR MANUEL MUJARES GARCÍA CLAVE: 07DJN0801R BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 36224		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36224	S	75

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301742867	Proyecto de inversión	1,616,364.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616364.81, modificado:1616364.81}}}	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	36362	S	154
2020		5	CHP200301743285	Proyecto de inversión	495,481.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495481.34, modificado:495481.34}}}	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36440	S	20
2020		5	CHP200301743252	Proyecto de inversión	868,947.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868947.07, modificado:868947.07}}}	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	37325	S	739
2020		5	CHP200301743389	Proyecto de inversión	5,128,864.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5128864.1, modificado:5128864.1}}}	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37641	S	154
2020		5	CHP200301743398	Proyecto de inversión	2,006,633.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006633.08, modificado:2006633.08}}}	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37661	S	152
2020		5	CHP200301743575	Proyecto de inversión	123,205.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123205.57, modificado:123205.57}}}	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38082	S	30
2020		5	CHP200301743869	Proyecto de inversión	319,091.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319091.72, modificado:319091.72}}}	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA	38737	S	1753

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301743893	Proyecto de inversión	865,453.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865453.91, modificado:865453.91}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	38813	S	553
2020		5	CHP200301744305	Proyecto de inversión	1,658,648.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658648.5, modificado:1658648.5}}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	39682	S	45
2020		5	CHP200301745104	Proyecto de inversión	1,827,115.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827115.0, modificado:1827115.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	41383	S	3837
2020		5	CHP200301745387	Proyecto de inversión	201,387.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201387.36, modificado:201387.36}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	45099	S	2617
2020		5	CHP200301745652	Proyecto de inversión	697,217.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45738	S	29
2020		5	CHP200301746167	Proyecto de inversión	429,654.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429654.43, modificado:429654.43}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	47000	S	165

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301746382	Proyecto de inversión	1,455,653.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47522	S	26
2020		5	CHP200301746386	Proyecto de inversión	1,165,029.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165029.9, modificado:1165029.9}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47536	S	22
2020		5	CHP200301746695	Proyecto de inversión	893,958.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893958.43, modificado:893958.43}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	48387	S	87
2020		5	CHP200301746992	Proyecto de inversión	646,611.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646611.15, modificado:646611.15}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49734	S	43
2020		5	CHP200301747135	Proyecto de inversión	575,442.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575442.45, modificado:575442.45}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	50123	S	799
2020		5	CHP200301747198	Proyecto de inversión	415,424.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415424.45, modificado:415424.45}}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50300	S	5509

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747214	Proyecto de inversión	802,653.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50340	S	65
2020		5	CHP200301747276	Proyecto de inversión	1,699,592.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699592.28, modificado:1699592.28}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	50508	S	8572
2020		5	CHP200301747778	Proyecto de inversión	3,133,756.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133756.5, modificado:3133756.5}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	51920	S	1544
2020		5	CHP200301748271	Proyecto de inversión	1,567,479.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567479.31, modificado:1567479.31}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	53071	S	121
2020		5	CHP200301748304	Proyecto de inversión	1,531,676.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531676.08, modificado:1531676.08}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	53186	S	246
2020		5	CHP200301749013	Proyecto de inversión	1,710,619.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710619.02, modificado:1710619.02}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	55128	S	300

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749220	Proyecto de inversión	1,728,476.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728476.35, modificado:1728476.35}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55739	\$	140
2020		5	CHP200301749395	Proyecto de inversión	5,375,327.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375327.43, modificado:5375327.43}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56316	\$	1690
2020		5	CHP200301749819	Proyecto de inversión	913,842.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.3, modificado:913842.3}}}		7 Chiapas	10	Bejucal de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	57763	\$	18
2020		5	CHP200301749974	Proyecto de inversión	2,035,299.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035299.26, modificado:2035299.26}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58215	\$	160
2020		5	CHP200301750128	Proyecto de inversión	395,493.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395493.76, modificado:395493.76}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	58657	\$	42
2020		5	CHP200301750431	Proyecto de inversión	909,629.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909629.81, modificado:909629.81}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59403	\$	51

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301750543	Proyecto de inversión	1,338,854.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338854.81, modificado:1338854.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUÁREZ MONTECRISTO - 59713		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	59713	S	105
2020		5 CHP200301750993	Proyecto de inversión	1,071,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071840.0, modificado:1071840.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TZAJALNAM HOMBRES - 60977		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	60977	S	616
2020		5 CHP200301751071	Proyecto de inversión	39,326.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39326.32, modificado:39326.32}}	SUMINISTRO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN MIGUEL IOTOAQUIL - 61187		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61187	S	58
2020		5 CHP200301751215	Proyecto de inversión	59,776.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59776.01, modificado:59776.01}}	SUMINISTRO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL PAMALHÁ - 61582		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61582	S	88
2020		5 CHP200301751360	Proyecto de inversión	1,385,015.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385015.91, modificado:1378109.9}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 62061		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62061	S	184
2020		5 CHP200301751402	Proyecto de inversión	247,286.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247286.64, modificado:247286.64}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 62219		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62219	S	1430
2020		5 CHP200301751481	Proyecto de inversión	1,277,229.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277229.48, modificado:1277229.48}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 62458		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62458	S	57

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301751756	Proyecto de inversión	2,680,413.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680413.04, modificado:2680413.04}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63335	S	125
2020		5	CHP200301751854	Proyecto de inversión	985,424.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985424.17, modificado:985424.17}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	63692	S	143
2020		5	CHP200301752210	Proyecto de inversión	909,700.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909700.0, modificado:909700.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	64709	S	356
2020		5	CHP200301752543	Proyecto de inversión	2,267,491.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267491.69, modificado:2267491.69}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65646	S	52
2020		5	CHP200301752621	Proyecto de inversión	253,715.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253715.05, modificado:253715.05}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	65779	S	12
2020		5	CHP200301752986	Proyecto de inversión	2,211,350.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211350.8, modificado:2211350.8}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66731	S	928

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753036	Proyecto de inversión	1,804,316.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804316.25, modificado:1804316.25}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	66929	\$	50
2020		5	CHP200301753194	Proyecto de inversión	1,336,235.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336235.95, modificado:1336235.95}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67349	\$	300
2020		5	CHP200301753559	Proyecto de inversión	480,096.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480096.32, modificado:480096.32}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	68352	\$	15
2020		5	CHP200301753823	Proyecto de inversión	438,457.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	69050	\$	27
2020		5	CHP200301753955	Proyecto de inversión	2,650,976.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650976.07, modificado:2650976.07}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69372	\$	61
2020		5	CHP200301754088	Proyecto de inversión	4,645,478.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645478.97, modificado:4645478.97}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	69679	\$	454
2020		5	CHP200301754097	Proyecto de inversión	570,595.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570595.5, modificado:570595.5}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	69705	\$	577

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754676	Proyecto de inversión	4,498,835.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498835.82, modificado:4498835.82}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71610	5	224
2020		5	CHP200301754735	Proyecto de inversión	1,708,063.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708063.16, modificado:1708063.16}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71722	5	156
2020		5	CHP200301754756	Proyecto de inversión	1,548,665.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548665.18, modificado:1548665.18}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71765	5	118
2020		5	CHP200301754932	Proyecto de inversión	11,539.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11539.1, modificado:11539.1}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72668	5	5
2020		5	CHP200301754982	Proyecto de inversión	1,652,159.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652159.1, modificado:1652159.1}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	73012	5	221
2020		5	CHP200301755094	Proyecto de inversión	3,812,474.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812474.41, modificado:3812474.41}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	73930	5	568
2020		5	CHP200301755222	Proyecto de inversión	503,386.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503386.38, modificado:503386.38}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALA	75723	5	84

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301755349	Proyecto de inversión	65,575.47	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65575.47, modificado:65575.47}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	78894	5	1
2020		5	CHP200301755467	Proyecto de inversión	896,916.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896916.65, modificado:896916.65}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	79734	5	48
2020		5	CHP200301755509	Proyecto de inversión	104,204.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104204.63, modificado:104204.63}}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79845	5	216
2020		5	CHP200301756027	Proyecto de inversión	311,506.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311506.05, modificado:311506.05}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	81254	5	7
2020		5	CHP200301756112	Proyecto de inversión	1,727,752.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727752.8, modificado:1727752.8}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	81505	5	135
2020		5	CHP200301756131	Proyecto de inversión	218,135.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218135.3, modificado:218135.3}}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81574	5	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756342	Proyecto de inversión	256,071.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82219	S	32
2020		5	CHP200301756498	Proyecto de inversión	1,215,018.81	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215018.81, modificado:1215018.81}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	82638	S	110
2020		5	CHP200301756654	Proyecto de inversión	3,440,678.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440678.31, modificado:3440678.31}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83110	S	322
2020		5	CHP200301756701	Proyecto de inversión	1,751,328.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751328.53, modificado:1751328.53}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83239	S	113
2020		5	CHP200301756717	Proyecto de inversión	148,650.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148650.96, modificado:148650.96}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	83284	S	73
2020		5	CHP200301757014	Proyecto de inversión	461,504.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461504.75, modificado:461504.75}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84080	S	150

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301757200	Proyecto de inversión	1,084,955.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084955.23, modificado:1084955.23}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	84725	S	170
2020		5	CHP200301757344	Proyecto de inversión	569,986.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569986.0, modificado:569986.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	85131	S	33
2020		5	CHP200301757807	Proyecto de inversión	701,509.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701509.0, modificado:701509.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	86552	S	42
2020		5	CHP200301757820	Proyecto de inversión	1,147,179.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147179.29, modificado:1147179.29}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	86578	S	73
2020		5	CHP200301757920	Proyecto de inversión	396,902.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	86837	S	80
2020		5	CHP200301758502	Proyecto de inversión	256,071.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	88134	S	27
2020		5	CHP200301758854	Proyecto de inversión	2,681,971.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681971.78, modificado:2681971.78}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	89103	S	154

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759000	Proyecto de inversión	668,714.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668714.87, modificado:668714.87}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	89489	S	14
2020		5	CHP200301759168	Proyecto de inversión	108,651.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108651.88, modificado:108651.88}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89912	S	1255
2020		5	CHP200301759291	Proyecto de inversión	1,842,644.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90257	S	86
2020		5	CHP200301759764	Proyecto de inversión	103,202.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103202.08, modificado:103202.08}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91453	S	47
2020		5	CHP200301759818	Proyecto de inversión	302,620.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302620.0, modificado:302620.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	91592	S	19
2020		5	CHP200301759872	Proyecto de inversión	3,203,729.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203729.25, modificado:3203729.25}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91735	S	5311

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301760123	Proyecto de inversión	1,276,000.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.34, modificado:1276000.34}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CHENALHÓ - 92418		7 Chiapas	26 Chenalhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	92418	\$	1609
2020		5 CHP200301760231	Proyecto de inversión	3,265,940.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265940.86, modificado:3265940.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 92698		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92698	\$	388
2020		5 CHP200301760713	Proyecto de inversión	1,455,719.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455719.96, modificado:1455719.96}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 93880		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93880	\$	41
2020		5 CHP200301760782	Proyecto de inversión	2,963,429.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963429.25, modificado:2963429.25}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VELASCO SUÁREZ UNO - 94038		7 Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	94038	\$	250
2020		5 CHP200301761315	Proyecto de inversión	1,849,238.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849238.06, modificado:1849238.06}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SANTA CRUZ - 95417		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	95417	\$	1250
2020		5 CHP200301761330	Proyecto de inversión	540,228.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540228.13, modificado:540228.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EIJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 95444		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	95444	\$	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761343	Proyecto de inversión	215,698.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215698.63, modificado:215698.63}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	95471	S	12
2020		5	CHP200301761577	Proyecto de inversión	383,670.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383670.02, modificado:383670.02}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	96195	S	2872
2020		5	CHP200301761734	Proyecto de inversión	2,391,998.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391998.39, modificado:2391998.39}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96608	S	174
2020		5	CHP200301761794	Proyecto de inversión	1,976,165.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976165.58, modificado:1976165.58}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96727	S	153
2020		5	CHP200301761847	Proyecto de inversión	201,350.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201350.76, modificado:201350.76}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96879	S	298
2020		5	CHP200301761877	Proyecto de inversión	44,045.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96976	S	65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761886	Proyecto de inversión	347,471.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347471.44, modificado:347471.44}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	97004	\$	99
2020		5	CHP200301762008	Proyecto de inversión	426,981.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	97337	\$	61
2020		5	CHP200301762039	Proyecto de inversión	2,480,010.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480010.02, modificado:1902811.17}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97416	\$	140
2020		5	CHP200301762183	Proyecto de inversión	1,520,218.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520218.33, modificado:1520288.33}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97824	\$	140
2020		5	CHP200301762188	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	97836	\$	7674
2020		5	CHP200301762193	Proyecto de inversión	810,560.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810560.3, modificado:810560.3}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	97860	\$	2549
2020		5	CHP200301762248	Proyecto de inversión	1,427,358.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427358.63, modificado:1427358.63}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	98016	\$	965

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301762350	Proyecto de inversión	2,765,655.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765655.41, modificado:2765655.41}}}		7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	98288	\$	92
2020		5	CHP200301762447	Proyecto de inversión	732,091.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732091.08, modificado:732091.08}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98579	\$	271
2020		5	CHP200301762641	Proyecto de inversión	2,202,636.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202636.04, modificado:2202636.04}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	99088	\$	115
2020		5	CHP200301762728	Proyecto de inversión	2,039,549.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039549.64, modificado:2039549.64}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99224	\$	186
2020		5	CHP200301762740	Proyecto de inversión	480,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}}		7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	99255	\$	91
2020		5	CHP200301762800	Proyecto de inversión	173,169.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173169.63, modificado:173169.63}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99428	\$	13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301762882	Proyecto de inversión	296,525.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296525.92, modificado:296525.92}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO CANOAS - 99650		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99650	\$	161
2020		5 CHP200301763016	Proyecto de inversión	1,503,850.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503850.15, modificado:1503850.15}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 100008		7 Chiapas	114 Benemérito de las Américas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	100008	\$	305
2020		5 CHP200301763072	Proyecto de inversión	974,650.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974650.35, modificado:974650.35}}	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 100146		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100146	\$	74
2020		5 CHP200301763129	Proyecto de inversión	107,095.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107095.64, modificado:107095.64}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 100306		7 Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100306	\$	10
2020		5 CHP200301763224	Proyecto de inversión	840,599.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840599.97, modificado:840599.97}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 100614		7 Chiapas	72 Pueblo Nuevo Solistahuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	100614	\$	3
2020		5 CHP200301763337	Proyecto de inversión	763,601.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763601.67, modificado:763601.67}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100894		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100894	\$	760

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301763461	Proyecto de inversión	401,250.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401250.17, modificado:401250.17}}		7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	101175	S	45
2020		5	CHP200301763604	Proyecto de inversión	381,689.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381689.61, modificado:381689.61}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	101636	S	161
2020		5	CHP200301763746	Proyecto de inversión	4,000,002.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000002.58, modificado:4000002.58}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101999	S	49
2020		5	CHP200301763819	Proyecto de inversión	2,218,141.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218141.53, modificado:2218141.53}}		7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	102204	S	100
2020		5	CHP200301763823	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}		7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102215	S	226
2020		5	CHP200301763832	Proyecto de inversión	201,278.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201278.35, modificado:201278.35}}		7	Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	102243	S	1230
2020		5	CHP200301763859	Proyecto de inversión	779,660.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779660.66, modificado:779660.66}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102309	S	115

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763977	Proyecto de inversión	447,700.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447700.0, modificado:447700.0}}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	102627	\$	193
2020		5	CHP200301764030	Proyecto de inversión	360,410.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360410.88, modificado:360410.88}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	102790	\$	7
2020		5	CHP200301764047	Proyecto de inversión	1,207,929.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207929.83, modificado:1207929.83}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102859	\$	150
2020		5	CHP200301764283	Proyecto de inversión	1,682,102.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682102.69, modificado:1682102.69}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	103452	\$	25
2020		5	CHP200301764408	Proyecto de inversión	667,459.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667459.43, modificado:667459.43}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103787	\$	222
2020		5	CHP200301764448	Proyecto de inversión	872,972.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	103911	\$	23

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301764486	Proyecto de inversión	1,000,226.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000226.37, modificado:1000226.37}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL TELEBACH BARRIO LAS PALMAS LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 104041		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	104041	S	357
2020		5 CHP200301764667	Proyecto de inversión	2,995,125.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995125.0, modificado:2995125.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 104440		7 Chiapas	89 Tapachula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	104440	S	1186
2020		5 CHP200301764674	Proyecto de inversión	3,340,997.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340997.2, modificado:3340997.2}}	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN OCOSINGO LOCALIDAD COHELÁ - 104455		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104455	S	22000
2020		5 CHP200301764870	Proyecto de inversión	500,796.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500796.94, modificado:500796.94}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN ANTONIO) - 105019		7 Chiapas	109 Yajalón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	105019	S	217
2020		5 CHP200301764898	Proyecto de inversión	715,502.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}}	CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 EN LA LOCALIDAD WILIS 2DA. SECCIÓN - 105099		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105099	S	3
2020		5 CHP200301764944	Proyecto de inversión	3,913,464.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913464.1, modificado:3913464.1}}	CONSTRUCCIÓN DE 139 CUARTOS DORMITORIO EN LA ERA - 105226		7 Chiapas	38 Huixtán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	105226	S	382
2020		5 CHP200301765475	Proyecto de inversión	51,980.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}}	CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATARINA 2DA SECCION) - 106898		7 Chiapas	43 Ixtacomitán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106898	S	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765505	Proyecto de inversión	1,098,031.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098031.65, modificado:1098031.65}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	106971	S	104
2020		5	CHP200301765851	Proyecto de inversión	218,059.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218059.85, modificado:218059.85}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107813	S	9
2020		5	CHP200301765919	Proyecto de inversión	455,981.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455981.31, modificado:455981.31}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	107983	S	7
2020		5	CHP200301766346	Proyecto de inversión	29,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109185	S	21828
2020		5	CHP200301766406	Proyecto de inversión	366,476.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109352	S	2
2020		5	CHP200301766429	Proyecto de inversión	1,168,756.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168756.48, modificado:1168756.48}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	109419	S	480
2020		5	CHP200301766476	Proyecto de inversión	4,796,189.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796189.39, modificado:4796189.39}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	109555	S	231

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301766494	Proyecto de inversión	1,005,093.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005093.53, modificado:1005093.53}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	109597	5	224
2020		5	CHP200301766598	Proyecto de inversión	2,039,267.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039267.85, modificado:2039267.85}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	109928	5	180
2020		5	CHP200301766797	Proyecto de inversión	3,284,282.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284282.85, modificado:3284282.85}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110442	5	167
2020		5	CHP200301766895	Proyecto de inversión	3,161,673.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161673.11, modificado:3161673.11}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110721	5	5
2020		5	CHP200301766923	Proyecto de inversión	607,099.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607099.92, modificado:607099.92}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	110780	5	224
2020		5	CHP200301766994	Proyecto de inversión	2,907,163.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907163.63, modificado:2907163.63}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110941	5	7

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767102	Proyecto de inversión	208,837.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208837.02, modificado:208837.02}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	111207	S	3
2020		5	CHP200301767122	Proyecto de inversión	525,894.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525894.14, modificado:525894.14}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	111264	S	22
2020		5	CHP200301767529	Proyecto de inversión	403,092.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403092.78, modificado:403092.78}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	112341	S	105
2020		5	CHP200301767671	Proyecto de inversión	816,849.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816849.6, modificado:816849.6}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112675	S	210
2020		5	CHP200301767975	Proyecto de inversión	291,747.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291747.41, modificado:291747.41}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113456	S	1621

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768446	Proyecto de inversión	1,750,859.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750859.91, modificado:1750859.91}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	114774	S	81
2020		5	CHP200301768648	Proyecto de inversión	1,013,025.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013025.81, modificado:1013025.81}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	115348	S	53
2020		5	CHP200301768786	Proyecto de inversión	739,101.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739101.95, modificado:739101.95}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	115727	S	22
2020		5	CHP200301768831	Proyecto de inversión	4,206,119.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4206119.98, modificado:4206119.98}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	115862	S	122
2020		5	CHP200301769015	Proyecto de inversión	458,923.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458923.0, modificado:458923.0}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116339	S	2500
2020		5	CHP200301769220	Proyecto de inversión	110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	116911	S	1
2020		5	CHP200301769270	Proyecto de inversión	138,469.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138469.2, modificado:138469.2}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	117018	S	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769477	Proyecto de inversión	808,633.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808633.22, modificado:808633.22}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117717	S	52
2020		5	CHP200301769888	Proyecto de inversión	32,328.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32328.75, modificado:32328.75}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119080	S	1
2020		5	CHP200301770075	Proyecto de inversión	99,246.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99246.53, modificado:99246.53}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	119610	S	90
2020		5	CHP200301770218	Proyecto de inversión	43,072.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.06, modificado:43072.06}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	120032	S	1
2020		5	CHP200301770398	Proyecto de inversión	809,772.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809772.75, modificado:809772.75}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120497	S	28
2020		5	CHP200301770595	Proyecto de inversión	835,059.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835059.99, modificado:835059.99}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	120990	S	201
2020		5	CHP200301770736	Proyecto de inversión	41,540.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.76, modificado:41540.76}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121369	S	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771472	Proyecto de inversión	440,538.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440538.12, modificado:440538.12}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123198	S	32
2020		5	CHP200301771592	Proyecto de inversión	382,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123619	S	440
2020		5	CHP200301771595	Proyecto de inversión	716,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123629	S	412
2020		5	CHP200301771846	Proyecto de inversión	3,200,112.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200112.67, modificado:3200112.67}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124245	S	493
2020		5	CHP200301772008	Proyecto de inversión	191,653.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191653.11, modificado:191653.11}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124715	S	46
2020		5	CHP200301772088	Proyecto de inversión	591,850.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591850.0, modificado:591850.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124924	S	2558
2020		5	CHP200301772165	Proyecto de inversión	821,370.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125129	S	198

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772397	Proyecto de inversión	577,031.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577031.65, modificado:577031.65}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	125656	S	237
2020		5	CHP200301772613	Proyecto de inversión	74,729.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74729.64, modificado:74729.64}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	126302	S	1
2020		5	CHP200301772845	Proyecto de inversión	147,695.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147695.63, modificado:147695.63}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	126980	S	310
2020		5	CHP200301772858	Proyecto de inversión	2,441,075.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441075.9, modificado:2441075.9}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127025	S	553
2020		5	CHP200301772871	Proyecto de inversión	2,048,250.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048250.93, modificado:2048250.93}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127058	S	170
2020		5	CHP200301772889	Proyecto de inversión	799,925.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799925.92, modificado:799925.92}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	127108	S	54
2020		5	CHP200301772894	Proyecto de inversión	855,412.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855412.15, modificado:855412.15}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	127119	S	46

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301773291	Proyecto de inversión	1,487,000.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487000.52, modificado:1487000.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE ACCESO AL CANTÓN - 128191		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	128191	S	1478
2020		5 CHP200301773356	Proyecto de inversión	1,482,843.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482843.63, modificado:1482843.63}}	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO BOVINO EN LA LOCALIDAD EL TALCO - 128365		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	128365	S	54
2020		5 CHP200301774019	Proyecto de inversión	574,911.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574911.0, modificado:574911.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130289		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130289	S	28
2020		5 CHP200301774193	Proyecto de inversión	4,607,937.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607937.63, modificado:4607937.63}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITUPAN, HUITUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 130811		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130811	S	60
2020		5 CHP200301774325	Proyecto de inversión	30,442.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE MODULO SOLAR PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 131060		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131060	S	0
2020		5 CHP200301774336	Proyecto de inversión	243,539.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243539.22, modificado:243539.22}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD POJOL - 131076		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131076	S	2
2020		5 CHP200301774381	Proyecto de inversión	484,369.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484369.4, modificado:484369.4}}	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE CABECERA MUNICIPAL - 131155		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	131155	S	2617

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301774750	Proyecto de inversión	2,752,905.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752905.0, modificado:2752905.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	131769	5	1090
2020		5	CHP200301774878	Proyecto de inversión	115,486.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115486.36, modificado:113528.94}}}		7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	ADMINISTRACION DIRECTA	132112	5	20
2020		5	CHP200301775047	Proyecto de inversión	785,671.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785671.43, modificado:785671.43}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132499	5	36
2020		5	CHP200301775065	Proyecto de inversión	1,841,369.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841369.04, modificado:1841369.04}}}		7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	132544	5	2702
2020		5	CHP200301775178	Proyecto de inversión	1,673,505.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673505.28, modificado:1673505.28}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	132851	5	66
2020		5	CHP200301775288	Proyecto de inversión	700,266.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700266.77, modificado:700266.77}}}		7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	133142	5	106
2020		5	CHP200301775345	Proyecto de inversión	1,007,168.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007168.58, modificado:1007168.58}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	133286	5	1674

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301776881	Proyecto de inversión	1,513,189.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513189.09, modificado:1513189.09}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO IGNACIO ALLENDE CABECERA MUNICIPAL - 135144		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135144	S	117
2020		5 CHP200301777718	Proyecto de inversión	1,703,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703000.0, modificado:1703000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA - 136160		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136160	S	152
2020		5 CHP200301777990	Proyecto de inversión	214,091.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214091.0, modificado:214091.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 136520		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	136520	S	13
2020		5 CHP200301778171	Proyecto de inversión	684,843.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684843.0, modificado:684843.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAHERMOSA - 136740		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	136740	S	42
2020		5 CHP200301779841	Proyecto de inversión	343,822.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343822.89, modificado:343822.89}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 138695		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	138695	S	500
2020		5 CHP200301780135	Proyecto de inversión	1,155,554.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155554.04, modificado:1155554.04}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (5A PONENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR PONIENTE) - 139047		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	139047	S	500
2020		5 CHP200301780297	Proyecto de inversión	2,017,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017400.0, modificado:2017400.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BEUMPALÉ - 139240		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139240	S	202

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301791908	Proyecto de inversión	997,733.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997733.54, modificado:997733.54}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B038	N	0
2020		5	CHP200301793746	Proyecto de inversión	6,809,295.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6809295.72, modificado:6796017.2}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021	2.2.4.-101-UR-04-04-04-019	S	4631
2020		5	CHP200401797207	Proyecto de inversión	1,781,738.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781738.58, modificado:1781738.58}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	155331	S	229
2020		5	CHP200401797213	Proyecto de inversión	7,815,922.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7815922.21, modificado:7815922.21}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	155439	S	643
2020		5	CHP200401806256	Acción	192,873.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192873.64, modificado:192873.64}}}		7 Chiapas		90 Tapalapa		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	14405	N	0
2020		5	CHP200401807667	Proyecto de inversión	3,050,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA	39661	S	1753
2020		5	CHP200401809541	Acción	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}		7 Chiapas		3 Acapetahua		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	71178	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401812539	Acción	350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}}		7 Chiapas		8 Angel Albino Corzo		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	118129	N	0
2020		5	CHP200401814324	Acción	892,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892000.0, modificado:892000.0}}}		7 Chiapas		87 Suchiate		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	137384	N	0
2020		5	CHP200401815112	Proyecto de inversión	615,960.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}}}		7 Chiapas		14 El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	142334	S	437
2020		5	CHP200401815527	Proyecto de inversión	381,936.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381936.6, modificado:381936.6}}}		7 Chiapas		40 Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	142877	S	42
2020		5	CHP200401815604	Proyecto de inversión	539,961.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539961.0, modificado:539961.0}}}		7 Chiapas		93 Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	143003	S	10
2020		5	CHP200401816092	Proyecto de inversión	245,079.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245079.08, modificado:245079.08}}}		7 Chiapas		107 Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	143633	S	28
2020		5	CHP200401816570	Proyecto de inversión	2,530,843.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530843.0, modificado:2530843.0}}}		7 Chiapas		42 Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	144207	S	654

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401818814	Proyecto de inversión	694,779.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694779.23, modificado:694779.23}}}		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146554	S	46
2020		5	CHP200401818862	Proyecto de inversión	169,521.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169521.96, modificado:169521.96}}}		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146611	S	24
2020		5	CHP200401819140	Proyecto de inversión	312,987.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312987.84, modificado:312987.84}}}		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146942	S	17
2020		5	CHP200401819519	Proyecto de inversión	2,301,759.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301759.2, modificado:2301759.2}}}		7 Chiapas	41 La Independencia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	147566	S	944
2020		5	CHP200401819996	Proyecto de inversión	3,901,951.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901951.0, modificado:3901951.0}}}		7 Chiapas	89 Tapachula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	148122	S	1544
2020		5	CHP200401820132	Proyecto de inversión	474,898.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474898.84, modificado:474898.84}}}		7 Chiapas	117 Montecristo de Guerrero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV	148292	S	34
2020		5	CHP200401820219	Proyecto de inversión	771,760.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771760.27, modificado:771760.27}}}		7 Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148484	S	718

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401820375	Proyecto de inversión	765,821.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765821.95, modificado:765821.95}}}		7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	148816	\$	3692
2020		5	CHP200401820471	Proyecto de inversión	226,639.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226639.94, modificado:226639.94}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	149015	\$	27
2020		5	CHP200401821174	Proyecto de inversión	85,330.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85330.38, modificado:85330.38}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	150613	\$	50
2020		5	CHP200401821280	Proyecto de inversión	31,395.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31395.08, modificado:31395.08}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	150820	\$	50
2020		5	CHP200401821464	Proyecto de inversión	503,157.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503157.86, modificado:503157.86}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTMAIENTO DE PIJUIAPAN	151224	\$	70
2020		5	CHP200401821564	Proyecto de inversión	48,195.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48195.9, modificado:48195.9}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	151480	\$	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822071	Proyecto de inversión	317,456.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317456.54, modificado:317456.54}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152595	\$	191
2020		5	CHP200401822155	Proyecto de inversión	1,471,016.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471016.52, modificado:1471016.52}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	152763	\$	115
2020		5	CHP200401822327	Proyecto de inversión	1,500,002.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500002.61, modificado:1500002.61}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	153172	\$	155
2020		5	CHP200401822851	Proyecto de inversión	3,948,276.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948276.1, modificado:3948276.1}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	154339	\$	1000
2020		5	CHP200401822993	Proyecto de inversión	602,630.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602630.73, modificado:602630.73}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	154684	\$	375

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823003	Proyecto de inversión	70,432.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70432.28, modificado:70432.28}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	154707	S	1757
2020		5	CHP200401823044	Proyecto de inversión	109,271.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109271.27, modificado:109271.27}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	154802	S	1757
2020		5	CHP200401823231	Proyecto de inversión	212,832.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212832.12, modificado:212832.12}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155244	S	22
2020		5	CHP200401823664	Proyecto de inversión	665,863.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665863.01, modificado:665863.01}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	156347	S	110
2020		5	CHP200401824105	Proyecto de inversión	21,854.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21854.74, modificado:21854.74}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	157922	S	138
2020		5	CHP200401824148	Proyecto de inversión	20,825.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20825.87, modificado:20825.87}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	158036	S	138

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401824281	Proyecto de inversión	133,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133800.0, modificado:133800.0}}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158376	S	26
2020		5	CHP200401824295	Proyecto de inversión	89,057.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89057.0, modificado:89057.0}}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158404	S	18
2020		5	CHP200401824713	Proyecto de inversión	2,100,127.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100127.8, modificado:2100127.8}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159393	S	150
2020		5	CHP200401824875	Proyecto de inversión	787,985.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787985.83, modificado:787985.83}}}		7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA	159854	S	100
2020		5	CHP200401824887	Proyecto de inversión	1,375,466.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375466.87, modificado:1375466.87}}}		7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	159904	S	5385
2020		5	CHP200401824889	Proyecto de inversión	727,068.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727068.31, modificado:727068.31}}}		7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	159919	S	5385
2020		5	CHP200401824915	Proyecto de inversión	904,709.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904709.47, modificado:904709.47}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159982	S	27

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825155	Proyecto de inversión	1,264,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264400.0, modificado:1264400.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160612	\$	500
2020		5	CHP200401825211	Proyecto de inversión	984,100.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984100.0, modificado:984100.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160802	\$	480
2020		5	CHP200401825331	Proyecto de inversión	1,056,139.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056139.35, modificado:1056139.35}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	161173	\$	100
2020		5	CHP200401825377	Proyecto de inversión	2,404,572.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404572.0, modificado:2404572.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	161329	\$	953
2020		5	CHP200401825630	Proyecto de inversión	927,435.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927435.45, modificado:927435.45}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	162164	\$	75
2020		5	CHP200401825639	Proyecto de inversión	3,576,617.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576617.0, modificado:3576617.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	162190	\$	1229
2020		5	CHP200401825821	Proyecto de inversión	2,024,360.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024360.82, modificado:2024360.82}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	162582	\$	500

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825991	Proyecto de inversión	2,514,487.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514487.56, modificado:2514487.56}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	163016	S	575
2020		5	CHP200401826101	Proyecto de inversión	503,038.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503038.13, modificado:503038.13}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	163277	S	85
2020		5	CHP200401826597	Proyecto de inversión	2,705,919.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705919.9, modificado:2705919.9}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164398	S	5385
2020		5	CHP200401826649	Proyecto de inversión	119,245.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119245.33, modificado:119245.33}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164472	S	245
2020		5	CHP200401826669	Proyecto de inversión	914,332.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914332.8, modificado:914332.8}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	164505	S	125
2020		5	CHP200401826825	Proyecto de inversión	343,989.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343989.95, modificado:343989.95}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	164827	S	90
2020		5	CHP200401826946	Proyecto de inversión	493,702.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493702.64, modificado:493702.64}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	165110	S	563

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827195	Proyecto de inversión	2,394,235.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394235.92, modificado:2394235.92}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS	165624	S	1946
2020		5	CHP200401827285	Proyecto de inversión	160,716.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160716.58, modificado:160716.58}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	ADMINISTRACION DIRECTA	165904	S	277
2020		5	CHP200401827467	Proyecto de inversión	117,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166452	S	163
2020		5	CHP200401827540	Proyecto de inversión	150,325.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150325.63, modificado:150325.63}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	166639	S	400
2020		5	CHP200401827551	Proyecto de inversión	387,220.89	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387220.89, modificado:387220.89}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166665	S	482
2020		5	CHP200401827567	Proyecto de inversión	908,881.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908881.06, modificado:908881.06}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	166717	S	731

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401828103	Proyecto de inversión	1,565,077.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565077.32, modificado:1565077.32}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACACOSECHA EN FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD CANTÓN SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 168503		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	168503	\$	1789
2020		5 CHP200401828314	Proyecto de inversión	865,121.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865121.91, modificado:865121.91}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL LOCALIDAD SANTA ISABEL ZUJÁN LA FRAILESCA - 169113		7 Chiapas	120	Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL CHIAPAS	169113	\$	70
2020		5 CHP200401828459	Proyecto de inversión	7,484,179.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7484179.41, modificado:7484179.41}}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 169486		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	169486	\$	3692
2020		5 CHP200401828646	Proyecto de inversión	504,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SOLO DIOS - 170056		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	170056	\$	15
2020		5 CHP200401828658	Proyecto de inversión	655,323.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655323.61, modificado:655323.61}}}	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 170087		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	170087	\$	2357
2020		5 CHP200401828819	Proyecto de inversión	187,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187600.0, modificado:187600.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 134 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170581		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170581	\$	136

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP20040182825	Proyecto de inversión	177,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177800.0, modificado:177800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170601	S	130
2020		5	CHP20040182830	Proyecto de inversión	47,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170613	S	33
2020		5	CHP20040182836	Proyecto de inversión	166,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166600.0, modificado:166600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170623	S	128
2020		5	CHP20040182847	Proyecto de inversión	67,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67200.0, modificado:67200.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170648	S	48
2020		5	CHP20040182858	Proyecto de inversión	9,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170665	S	7
2020		5	CHP20040182864	Proyecto de inversión	26,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170674	S	17
2020		5	CHP20040182887	Proyecto de inversión	63,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170734	S	46
2020		5	CHP200401828981	Proyecto de inversión	1,746,627.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746627.1, modificado:1746627.1}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	171232	S	699
2020		5	CHP200401829264	Proyecto de inversión	3,485,869.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485869.8, modificado:3485869.8}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172246	S	275

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401829307	Proyecto de inversión	1,054,363.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054363.71, modificado:1054363.71}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 172365		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172365	\$	24
2020		5 CHP200401829815	Proyecto de inversión	500,008.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500008.3, modificado:500008.3}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SAN ANTONIO EL TRIUNFO) - 174257		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	174257	\$	17
2020		5 CHP200401829941	Proyecto de inversión	2,118,826.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118826.04, modificado:2118826.04}}	¿CONSTRUCCION DE SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE PARA CARPETA ASFALTICA EN INSTALACIONES MARGINALES¿ EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN 174843		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	174843	\$	193
2020		5 CHP200401830013	Proyecto de inversión	322,885.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322885.28, modificado:322344.24}}	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 175180		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175180	\$	20
2020		5 CHP200401830296	Proyecto de inversión	200,246.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200246.2, modificado:200246.2}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO CENTRO iii) - 175934		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175934	\$	15
2020		5 CHP200401830393	Proyecto de inversión	350,009.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350009.0, modificado:350009.0}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN (GRUPO DOS) - 176206		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	176206	\$	24
2020		5 CHP200401830460	Proyecto de inversión	1,277,240.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277240.38, modificado:1277240.38}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LA UNION A LA MINA DEL KM 0+000 AL KM 1+540 - 176448		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176448	\$	72

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401830621	Proyecto de inversión	843,809.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843809.13, modificado:843809.13}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	176736	5	59
2020		5	CHP200401830635	Proyecto de inversión	297,720.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297720.08, modificado:297720.08}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	176834	5	230
2020		5	CHP200401830713	Proyecto de inversión	1,422,054.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422054.19, modificado:1422054.19}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177456	5	69
2020		5	CHP200401830960	Proyecto de inversión	849,907.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849907.44, modificado:849907.44}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178542	5	110
2020		5	CHP200401831123	Proyecto de inversión	158,761.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	179306	5	35
2020		5	CHP200401831308	Proyecto de inversión	248,673.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248673.32, modificado:248673.32}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	179978	5	20
2020		5	CHP200401831315	Proyecto de inversión	78,713.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	180013	5	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401831503	Proyecto de inversión	2,166,810.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166810.65, modificado:2166810.65}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	180600	S	1536
2020		5	CHP200401831563	Proyecto de inversión	4,307,984.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4307984.0, modificado:4307984.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	180775	S	1704
2020		5	CHP200401831581	Proyecto de inversión	761,383.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761383.15, modificado:761383.15}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180815	S	296
2020		5	CHP200401831669	Proyecto de inversión	348,029.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348029.69, modificado:348029.69}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180996	S	79
2020		5	CHP200401832059	Proyecto de inversión	328,425.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328425.0, modificado:328425.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182610	S	91
2020		5	CHP200401832635	Proyecto de inversión	2,150,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	184631	S	35
2020		5	CHP200401832837	Proyecto de inversión	610,124.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610124.64, modificado:609867.62}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185434	S	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832856	Proyecto de inversión	1,430,638.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430638.12, modificado:1430638.12}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	185509	\$	75
2020		5	CHP200401832862	Proyecto de inversión	398,678.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398678.27, modificado:398678.27}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	185517	\$	56
2020		5	CHP200401832866	Proyecto de inversión	162,361.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162361.05, modificado:162361.05}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	185554	\$	1544
2020		5	CHP200401832944	Proyecto de inversión	1,010,724.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010724.18, modificado:1010724.18}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	185741	\$	1621
2020		5	CHP200401833051	Proyecto de inversión	3,850,732.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850732.93, modificado:3850732.93}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	186165	\$	113
2020		5	CHP200401833143	Proyecto de inversión	4,544,984.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544984.5, modificado:4544984.5}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	186569	\$	107
2020		5	CHP200401833248	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	186877	\$	23

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401833442	Proyecto de inversión	162,003.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162003.6, modificado:162003.6}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	187472	\$	12
2020		5	CHP200401833930	Proyecto de inversión	564,245.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564245.23, modificado:564245.23}}}		7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	189031	\$	122
2020		5	CHP200401833938	Proyecto de inversión	745,366.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745366.21, modificado:745366.21}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189048	\$	100
2020		5	CHP200401834170	Proyecto de inversión	2,662,572.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662572.63, modificado:2662572.63}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	189779	\$	175
2020		5	CHP200401834313	Proyecto de inversión	575,780.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575780.51, modificado:575780.51}}}		7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	190102	\$	66
2020		5	CHP200401834390	Proyecto de inversión	163,793.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163793.1, modificado:163793.1}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	190336	\$	13
2020		5	CHP200401834431	Proyecto de inversión	872,825.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872825.5, modificado:872825.5}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	190460	\$	37

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834521	Proyecto de inversión	2,897,171.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897171.0, modificado:2897171.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	190753	S	28
2020		5	CHP200401834684	Proyecto de inversión	2,095,122.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095122.34, modificado:2095122.34}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	191247	S	888
2020		5	CHP200401834958	Proyecto de inversión	601,461.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601461.99, modificado:601461.99}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	191847	S	58
2020		5	CHP200401835018	Proyecto de inversión	1,406,570.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406570.39, modificado:1406570.39}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	192031	S	112
2020		5	CHP200401835095	Proyecto de inversión	949,435.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949435.43, modificado:949435.43}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	192242	S	247
2020		5	CHP200401835132	Proyecto de inversión	1,712,665.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712665.76, modificado:1712665.76}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192347	S	152

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835229	Proyecto de inversión	147,235.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147235.53, modificado:147235.53}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	192660	S	262
2020		5	CHP200401835245	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS	192701	S	190
2020		5	CHP200401835445	Proyecto de inversión	189,656.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189656.17, modificado:189656.17}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193279	S	36
2020		5	CHP200401835483	Proyecto de inversión	1,036,711.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036711.88, modificado:1036711.88}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	193372	S	83
2020		5	CHP200401835712	Proyecto de inversión	1,565,625.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565625.19, modificado:1565625.19}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	194339	S	98
2020		5	CHP200401835736	Proyecto de inversión	44,757.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194455	S	7
2020		5	CHP200401835741	Proyecto de inversión	187,495.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187495.0, modificado:187495.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	194472	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836162	Proyecto de inversión	341,002.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341002.2, modificado:341002.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195491	S	25
2020		5	CHP200401836312	Proyecto de inversión	562,840.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562840.9, modificado:562840.9}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195977	S	224
2020		5	CHP200401836316	Proyecto de inversión	664,010.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664010.34, modificado:664010.34}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195983	S	34
2020		5	CHP200401836548	Proyecto de inversión	1,401,662.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401662.9, modificado:1401662.9}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	196875	S	48
2020		5	CHP200401836593	Proyecto de inversión	1,746,242.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746242.6, modificado:1746242.6}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	197054	S	90
2020		5	CHP200401836728	Proyecto de inversión	621,121.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621121.71, modificado:621121.71}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	197551	S	77

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836733	Proyecto de inversión	56,465.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	197567	S	77
2020		5	CHP200401837488	Proyecto de inversión	198,451.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198451.35, modificado:198451.35}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	200126	S	38
2020		5	CHP200401837994	Proyecto de inversión	582,369.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582369.21, modificado:582369.21}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201568	S	149
2020		5	CHP200401838132	Proyecto de inversión	232,439.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232439.44, modificado:232439.44}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	201987	S	23
2020		5	CHP200401838445	Proyecto de inversión	446,735.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446735.88, modificado:446735.88}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	202869	S	75
2020		5	CHP200401838530	Proyecto de inversión	903,449.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	203118	S	72

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401839024	Proyecto de inversión	912,812.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912812.44, modificado:912812.44}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA - 204514		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204514	S	89
2020		5 CHP200401839195	Proyecto de inversión	980,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO CRUCERO HIDALGO A CRUCERO YALELMESIL - 204888		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204888	S	181
2020		5 CHP200401839240	Proyecto de inversión	2,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELA - 205050		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205050	S	137
2020		5 CHP200401839348	Proyecto de inversión	259,073.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259073.7, modificado:259073.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN RANCHERIA LA RUEDA - 205386		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205386	S	25
2020		5 CHP200401839422	Proyecto de inversión	709,113.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709113.85, modificado:709113.85}}	PAVIMENTACION DE CALLE 4A. SUR ENTRE 2A. Y 3A. PONIENTE BARRIO TEPEYAC - 205570		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV	205570	S	1286
2020		5 CHP200401839698	Proyecto de inversión	27,843.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27843.06, modificado:27843.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 206413		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206413	S	7

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839791	Proyecto de inversión	120,393.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120393.13, modificado:120393.13}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206686	S	27
2020		5	CHP200401839884	Proyecto de inversión	954,368.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954368.61, modificado:954368.61}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207021	S	125
2020		5	CHP200401840003	Proyecto de inversión	999,139.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999139.11, modificado:999139.11}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207355	S	452
2020		5	CHP200401840372	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	208425	S	163
2020		5	CHP200401840403	Proyecto de inversión	651,435.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651435.91, modificado:651435.91}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	208507	S	60
2020		5	CHP200401840474	Proyecto de inversión	1,079,922.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	208728	S	18
2020		5	CHP200401840550	Proyecto de inversión	295,781.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295781.88, modificado:295781.88}}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	208966	S	2374

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840605	Proyecto de inversión	169,396.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	209171	S	54
2020		5	CHP200401840611	Proyecto de inversión	469,888.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469888.62, modificado:469888.62}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	209210	S	48
2020		5	CHP200401840861	Proyecto de inversión	92,610.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.43, modificado:92610.43}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210120	S	24
2020		5	CHP200401840968	Proyecto de inversión	1,000,018.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000018.19, modificado:1000018.19}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210427	S	85
2020		5	CHP200401841152	Proyecto de inversión	9,261.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.7, modificado:9261.7}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210850	S	2
2020		5	CHP200401841381	Proyecto de inversión	2,339,519.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339519.84, modificado:2339519.84}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	211500	S	186
2020		5	CHP200401841605	Proyecto de inversión	984,815.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984815.23, modificado:984815.23}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	212158	S	176

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841757	Proyecto de inversión	101,871.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101871.11, modificado:101871.11}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	212635	S	24
2020		5	CHP200401841767	Proyecto de inversión	67,546.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67546.95, modificado:67546.95}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATAN CHIAPAS	212672	S	23
2020		5	CHP200401841847	Proyecto de inversión	73,298.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73298.54, modificado:73298.54}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	212968	S	20
2020		5	CHP200401841945	Proyecto de inversión	500,000.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.6, modificado:500000.6}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATAN CHIAPAS	213275	S	4572
2020		5	CHP200401841992	Proyecto de inversión	1,204,427.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204427.99, modificado:1204427.99}}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	213444	S	158
2020		5	CHP200401842146	Proyecto de inversión	72,397.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72397.98, modificado:72397.98}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213901	S	20
2020		5	CHP200401842246	Proyecto de inversión	39,969.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39969.6, modificado:39969.6}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	214138	S	11

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401842553	Proyecto de inversión	39,744.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39744.2, modificado:39744.2}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215098	5	11
2020		5	CHP200401842719	Proyecto de inversión	1,005,398.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005398.28, modificado:1005398.29}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	215568	5	528
2020		5	CHP200401842845	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215860	5	176
2020		5	CHP200401843199	Proyecto de inversión	986,117.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986117.69, modificado:986117.69}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	216836	5	10
2020		5	CHP200401843253	Proyecto de inversión	1,546,496.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546496.02, modificado:1546496.02}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	216967	5	148
2020		5	CHP200401843277	Proyecto de inversión	805,049.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	217025	5	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843379	Proyecto de inversión	173,853.86	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173853.86, modificado:173853.86}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	217370	\$	2175
2020		5	CHP200401843997	Proyecto de inversión	3,365,190.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365190.0, modificado:3365190.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	219340	\$	2250
2020		5	CHP200401844010	Proyecto de inversión	423,101.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423101.92, modificado:423101.92}}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	219382	\$	37
2020		5	CHP200401844308	Proyecto de inversión	67,425.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67425.0, modificado:67425.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220259	\$	19
2020		5	CHP200401844573	Proyecto de inversión	11,712.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	221010	\$	6
2020		5	CHP200401844813	Proyecto de inversión	580,468.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580468.88, modificado:580468.88}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	221816	\$	8
2020		5	CHP200401844929	Proyecto de inversión	1,181,183.55	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181183.55, modificado:1181183.55}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222237	\$	218

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845031	Proyecto de inversión	223,851.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223851.3, modificado:223851.3}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	222633	S	35
2020		5	CHP200401845312	Proyecto de inversión	157,475.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157475.48, modificado:157475.48}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	223452	S	195
2020		5	CHP200401845457	Proyecto de inversión	440,063.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440063.64, modificado:440063.64}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	223810	S	695
2020		5	CHP200401845604	Proyecto de inversión	1,093,633.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093633.62, modificado:1093633.62}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	224153	S	5000
2020		5	CHP200401845685	Proyecto de inversión	1,096,233.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096233.66, modificado:1096233.66}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	224343	S	45
2020		5	CHP200401845909	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224922	S	21828
2020		5	CHP200401846050	Proyecto de inversión	25,784,354.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, f2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1.807004808E7, modificado:1.807004808E7}, f3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6714306.32, modificado:6714306.32}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	225348	S	13440

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401846539	Proyecto de inversión	1,051,671.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051671.78, modificado:1051671.78}}}		7 Chiapas		116 Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226667	S	17
2020		5	CHP200401847150	Proyecto de inversión	910,621.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910621.78, modificado:910621.78}}}		7 Chiapas		16 Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	228130	S	400
2020		5	CHP200401847245	Proyecto de inversión	871,428.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}}}		7 Chiapas		35 Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	228426	S	181
2020		5	CHP200401847473	Proyecto de inversión	432,528.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432528.59, modificado:432528.59}}}		7 Chiapas		44 Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229267	S	3104
2020		5	CHP200401847657	Proyecto de inversión	283,504.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283504.0, modificado:283504.0}}}		7 Chiapas		61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229747	S	115
2020		5	CHP200401847736	Proyecto de inversión	235,248.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235248.0, modificado:235248.0}}}		7 Chiapas		61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229963	S	90
2020		5	CHP200401847770	Proyecto de inversión	389,770.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389770.0, modificado:389770.0}}}		7 Chiapas		108 Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	230045	S	279

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848385	Proyecto de inversión	4,168,564.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168564.93, modificado:4168564.93}}}		7 Chiapas	5 Amatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	232089	S	298
2020		5	CHP200401848415	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232177	S	5
2020		5	CHP200401848630	Proyecto de inversión	524,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}}}		7 Chiapas	26 Chenalhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	232832	S	93
2020		5	CHP200401848699	Proyecto de inversión	419,784.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419784.36, modificado:419784.36}}}		7 Chiapas	27 Chiapa de Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	233078	S	51
2020		5	CHP200401848705	Proyecto de inversión	1,685,423.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685423.48, modificado:1685423.48}}}		7 Chiapas	30 Chicomuselo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	233094	S	15800
2020		5	CHP200401848750	Proyecto de inversión	647,684.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647684.14, modificado:647684.14}}}		7 Chiapas	27 Chiapa de Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	233247	S	63
2020		5	CHP200401848810	Proyecto de inversión	268,560.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268560.35, modificado:268560.35}}}		7 Chiapas	27 Chiapa de Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	233487	S	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848832	Proyecto de inversión	1,964,299.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	233536	5	
2020		5	CHP200401848898	Proyecto de inversión	2,081,607.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081607.54, modificado:2081607.54}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	233708	6	
2020		5	CHP200401849010	Proyecto de inversión	76,298.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76298.58, modificado:76298.58}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	234122	233	
2020		5	CHP200401849348	Proyecto de inversión	233,406.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233406.97, modificado:233406.97}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	235322	200	
2020		5	CHP200401849457	Proyecto de inversión	5,404,952.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_muni:INIFECH, monto:3404952.92, modificado:3404952.92}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	235659	1021	
2020		5	CHP200401849514	Proyecto de inversión	1,016,842.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	235831	18	
2020		5	CHP200401849784	Proyecto de inversión	46,808.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46808.32, modificado:46808.32}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	236523	21	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401850081	Proyecto de inversión	2,130,446.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130446.33, modificado:2130446.33}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO EL ZAPOTILLO - 237355		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237355	S	543
2020		5 CHP200401850155	Proyecto de inversión	3,600.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA AMARGURA - 237607		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237607	S	2
2020		5 CHP200401850294	Proyecto de inversión	345,488.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345488.7, modificado:345488.7}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 238095		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	238095	S	102
2020		5 CHP200401850656	Proyecto de inversión	630,824.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630824.72, modificado:630824.72}}	CONSTRUCCION DE UNA CALLE DE PAVIMENTACION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO - 239137		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	239137	S	206
2020		5 CHP200401850783	Proyecto de inversión	595,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595732.0, modificado:595732.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 239509		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	239509	S	275
2020		5 CHP200401851037	Proyecto de inversión	1,499,061.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499061.23, modificado:1499061.23}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 240155		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	240155	S	3689

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401851223	Proyecto de inversión	36,848.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36848.11, modificado:36848.11}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	240596	S	250
2020		5	CHP200401851417	Proyecto de inversión	468,326.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468326.8, modificado:468326.8}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	241213	S	125
2020		5	CHP200401851716	Proyecto de inversión	5,400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	242242	S	1224
2020		5	CHP200401851908	Proyecto de inversión	2,486,141.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486141.55, modificado:2486141.55}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	242840	S	1420
2020		5	CHP200401851910	Proyecto de inversión	512,386.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512386.55, modificado:512386.55}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	242842	S	120
2020		5	CHP200401852095	Proyecto de inversión	775,334.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775334.97, modificado:775334.97}}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243379	S	108

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401852251	Proyecto de inversión	2,538,510.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538510.68, modificado:2538510.68}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN TONAPAC - 243721		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	243721	S	53
2020		5 CHP200401852751	Proyecto de inversión	391,232.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391232.38, modificado:391232.38}}	REHABILITACION DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 244864		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244864	S	150
2020		5 CHP200401852792	Proyecto de inversión	880,295.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880295.6, modificado:880295.6}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA LOCALIDAD DE MAJOVAL - 244945		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244945	S	450
2020		5 CHP200401853047	Proyecto de inversión	1,834,230.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834230.14, modificado:1834230.14}}	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JOIGEL GRANDE EN TRAMOS AISLADOS - 245543		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	245543	S	214
2020		5 CHP200401853564	Proyecto de inversión	1,285,071.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285071.12, modificado:1285071.12}}	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO 247243		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	247243	S	143
2020		5 CHP200401853599	Proyecto de inversión	554,625.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554625.0, modificado:554625.0}}	MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD RAMOS CUBILETE - 247338		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247338	S	90

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401853721	Proyecto de inversión	764,482.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764482.41, modificado:764482.41}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	247791	S	16
2020		5	CHP200401854401	Proyecto de inversión	211,562.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211562.75, modificado:211562.75}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DELARRINZAR	249755	S	65
2020		5	CHP200401854498	Proyecto de inversión	835,763.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835763.12, modificado:835763.12}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	249985	S	6245
2020		5	CHP200401863727	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	251506	S	72
2020		5	CHP200401863874	Proyecto de inversión	1,632,901.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632901.0, modificado:1632901.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	251919	S	652
2020		5	CHP200401864155	Proyecto de inversión	296,052.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296052.58, modificado:296052.58}}}		7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	252637	S	126

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864404	Proyecto de inversión	700,364.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171738.36, modificado:171738.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528625.98, modificado:528625.98}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD DE BENITO QUEZADA - 253359	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	253359	\$	148
2020		5	CHP200401864704	Proyecto de inversión	1,474,242.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474242.94, modificado:1474242.94}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 253976	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253976	\$	250
2020		5	CHP200401864770	Proyecto de inversión	650,456.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650456.28, modificado:650456.28}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD SHUTAL - 254126	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	254126	\$	145
2020		5	CHP200401864809	Proyecto de inversión	1,786,696.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786696.0, modificado:1786696.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254209	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254209	\$	19364
2020		5	CHP200401864872	Proyecto de inversión	899,021.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899021.0, modificado:899021.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN - 254320	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254320	\$	2370
2020		5	CHP200401864921	Proyecto de inversión	320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254413	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254413	\$	26
2020		5	CHP200401864987	Proyecto de inversión	517,796.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517796.62, modificado:517796.62}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 254567	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254567	\$	9615

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401865454	Proyecto de inversión	322,889.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322889.49, modificado:322889.49}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	255856	S	445
2020		5	CHP200401865726	Proyecto de inversión	1,058,934.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058934.34, modificado:1058934.34}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	256659	S	600
2020		5	CHP200401865897	Proyecto de inversión	183,515.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183515.32, modificado:183515.32}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	257081	S	293
2020		5	CHP200401866024	Proyecto de inversión	406,321.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406321.19, modificado:406321.19}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	257404	S	10
2020		5	CHP200401866373	Proyecto de inversión	521,545.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521545.0, modificado:521545.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258223	S	31
2020		5	CHP200401866529	Proyecto de inversión	249,092.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249092.0, modificado:249092.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258496	S	19364

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP20040186605	Proyecto de inversión	1,817,597.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817597.69, modificado:1817597.69}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258640	5	866
2020		5	CHP200401866878	Proyecto de inversión	629,352.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629352.48, modificado:629352.48}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	259260	5	578
2020		5	CHP200401867364	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	260368	5	19364
2020		5	CHP200401867415	Proyecto de inversión	141,637.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141637.0, modificado:141637.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	260494	5	16
2020		5	CHP200401868216	Proyecto de inversión	1,012,289.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012289.21, modificado:1012289.21}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	262977	5	90
2020		5	CHP200401868229	Proyecto de inversión	3,216,280.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216280.38, modificado:3216280.38}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	262999	5	8348

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868368	Proyecto de inversión	569,192.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569192.4, modificado:569192.4}}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	263280	S	15
2020		5	CHP200401868464	Proyecto de inversión	607,639.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607639.4, modificado:607639.4}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263453	S	8348
2020		5	CHP200401868474	Proyecto de inversión	615,608.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615608.31, modificado:615608.31}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	263480	S	50
2020		5	CHP200401868573	Proyecto de inversión	573,300.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	263706	S	15
2020		5	CHP200401868866	Proyecto de inversión	319,348.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319348.24, modificado:319348.24}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	264343	S	68
2020		5	CHP200401870021	Proyecto de inversión	2,884,393.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884393.87, modificado:2884393.87}}}		7 Chiapas	62	Ostucán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	266980	S	99
2020		5	CHP200401870263	Proyecto de inversión	100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	267499	S	220
2020		5	CHP200401870333	Proyecto de inversión	109,274.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109274.18, modificado:109274.18}}}		7 Chiapas	62	Ostucán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267602	S	145

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401870360	Proyecto de inversión	45,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:87920.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN OSTUACÁN LOCALIDAD CATEDRAL DE CHIAPAS - 267641		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267641	S	365
2020		5 CHP200401870364	Proyecto de inversión	186,386.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186386.08, modificado:186386.08}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 267646		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267646	S	1564
2020		5 CHP200401870368	Proyecto de inversión	18,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267651		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267651	S	13
2020		5 CHP200401870689	Proyecto de inversión	42,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268290		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268290	S	33
2020		5 CHP200401871980	Proyecto de inversión	228,924.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228924.73, modificado:287848.91}}	RASTREO Y REVESTIMIENTO EN CAMINO TRAMOS AISLADOS (VARIAS) - 270953		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270953	S	621
2020		5 CHP200401873955	Proyecto de inversión	2,656,829.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656829.0, modificado:2656829.0}}	Construcción de Edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflore Chiapas (1era etapa)		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B003	S	26
2020		5 CHP200401876083	Proyecto de inversión	1,166,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166400.0, modificado:1166400.0}}	2021015.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad El Nuevo Triunfo, Municipio de Berriozabal / Construcción		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D021	N	0
2020		5 CHP200401876842	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2022011.-Estudio de Evaluación Socioeconomica de la Rehabilitación y Adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Comitán de Domínguez / Estudio		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D031	N	0
2020		5 CHP200401876862	Proyecto de inversión	571,778.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571778.36, modificado:571778.36}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	04-001-2020C	S	424
2020		5 CHP200401876881	Proyecto de inversión	1,890,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}}	2021018.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad La Concepción, Municipio de Copainala / Construcción		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D031	N	0
2020		5 CHP200401877291	Acción	400,136.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400136.27, modificado:400136.27}}	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 78315		7 Chiapas	41	La Independencia	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA	78315	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401877353	Acción	3,338,490.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338490.5, modificado:3338490.5}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE CHILÓN	95840	N	0
2020		5	CHP200401877377	Acción	28,331.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28331.69, modificado:28331.69}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	96593	N	0
2020		5	CHP200401877378	Acción	2,296,405.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296405.0, modificado:2296405.0}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	96598	N	0
2020		5	CHP200401877382	Acción	134,637.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134637.52, modificado:134637.52}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ACACYOAGUA, CHIAPAS	97046	N	0
2020		5	CHP200401877492	Acción	25,580.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25580.0, modificado:25580.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	114631	N	0
2020		5	CHP200401877494	Acción	156,043.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.78, modificado:156043.78}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	114692	N	0
2020		5	CHP200401879282	Proyecto de inversión	416,556.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416556.0, modificado:416556.0}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	173/2020	N	0
2020		5	CHP200401879287	Proyecto de inversión	1,510,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	187/2020	N	0
2020		5	CHP200401882340	Proyecto de inversión	171,519.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INTERES ESTATAL/FEDERAL 2020, monto:10399.72, modificado:10399.72}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161120.0, modificado:161120.0}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	04022020	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200501890169	Acción	236,170.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236170.0, modificado:236170.0}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	233313	S	18646
2020		5	CHP200501890179	Acción	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	264359	S	13898
2020		5	CHP200501890220	Acción	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}		7	Chiapas	65	Palenque	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	97131	S	67189
2020		5	CHP200501891970	Acción	381,437.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381437.83, modificado:381437.83}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Acondicionamiento de Espacios Físicos	Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas	07006-03	S	16307
2020		5	CHP200501892011	Acción	680,272.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680272.8, modificado:680272.8}}		7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas	07034-01	S	41738
2020		5	CHP200101700822	Proyecto de inversión	1,766,396.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1357497.29}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128121	N	0
2020		5	CHP200101701206	Proyecto de inversión	11,684,118.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.168411863E7, modificado:1.124144293E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H04101C03B002	N	0
2020		5	CHP200101701208	Proyecto de inversión	10,630,172.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063017241E7, modificado:1.022126072E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H04001C03B012	N	0
2020		5	CHP200101703108	Proyecto de inversión	467,290.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467290.66, modificado:467290.66}}		7	Chiapas	73	Rayón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS.	MRC/DOPM/073/FORTAMUN-001/2020	S	120
2020		5	CHP200101703714	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:3278352.01}}		7	Chiapas	74	Reforma	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS		N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200201707418	Proyecto de inversión	1,017,241.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}}		7		27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B061	N	0
2020		5	CHP200201707420	Proyecto de inversión	443,517.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443517.24, modificado:443517.24}}		7		27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B062	N	0
2020		5	CHP200201708027	Proyecto de inversión	6,896,896.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896896.55, modificado:6896896.55}}		7		57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B076	N	0
2020		5	CHP200201709030	Proyecto de inversión	6,533,765.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533765.58, modificado:6533761.69}}		7		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B228	S	1162
2020		5	CHP200201709100	Proyecto de inversión	1,100,581.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100581.26, modificado:1100581.25}}		7		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00601E13B07-5825C	S	65
2020		5	CHP200201709153	Proyecto de inversión	8,568,351.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8568351.59, modificado:8568350.43}}		7		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501503B077	S	416
2020		5	CHP200201709554	Proyecto de inversión	8,076,800.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8076800.07, modificado:8354624.8}}		7		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B217	S	177
2020		5	CHP200201709654	Proyecto de inversión	473,202.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473202.32, modificado:473202.29}}		7		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H04501112B018	S	50
2020		5	CHP200201712810	Proyecto de inversión	356,034.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}}		7		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B039	N	0
2020		5	CHP200301715228	Proyecto de inversión	18,125,229.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.812522947E7, modificado:1.735142584E7}}		7		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2795	S	18833

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715373	Proyecto de inversión	3,678,709.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678709.33, modificado:3678709.33}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10111	5	626
2020		5	CHP200301715394	Proyecto de inversión	1,098,805.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098805.87, modificado:1098805.87}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10715	5	43
2020		5	CHP200301715436	Proyecto de inversión	4,395,089.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395089.56, modificado:3637389.39}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	12042	5	184
2020		5	CHP200301715478	Proyecto de inversión	1,698,685.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698685.81, modificado:1698685.81}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13314	5	83
2020		5	CHP200301715484	Proyecto de inversión	48,497,299.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4518305E7, modificado:1.344388641E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3978994E7, modificado:3.143193216E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13427	5	23242
2020		5	CHP200301715499	Proyecto de inversión	1,068,343.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068343.2, modificado:1068343.2}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13571	5	31
2020		5	CHP200301715502	Proyecto de inversión	48,637,564.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.863756455E7, modificado:4.863756455E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13596	5	1678

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301715507	Proyecto de inversión	1,194,357.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015203.0, modificado:1015203.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179154.0, modificado:179154.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13632	S	28
2020		5	CHP200301715526	Proyecto de inversión	22,352,947.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.235294748E7, modificado:2.15576862E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13777	S	1769
2020		5	CHP200301717634	Proyecto de inversión	1,468,885.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468885.77, modificado:1468885.77}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	79002	S	397
2020		5	CHP200301718127	Proyecto de inversión	4,731,281.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4731281.82, modificado:4731281.82}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85779	S	14588
2020		5	CHP200301718190	Proyecto de inversión	333,327.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333327.76, modificado:333327.76}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	86910	S	246
2020		5	CHP200301718266	Proyecto de inversión	2,666,622.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666622.1, modificado:2666622.1}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	88006	S	281
2020		5	CHP200301719566	Proyecto de inversión	3,027,727.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027727.17, modificado:2727478.71}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	108004	S	1707

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301722800	Proyecto de inversión	1,396,776.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396776.33, modificado:1396776.33}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	3177	\$	71
2020		5	CHP200301722831	Proyecto de inversión	563,020.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563020.92, modificado:563020.92}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	3322	\$	115
2020		5	CHP200301723141	Proyecto de inversión	367,738.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367738.56, modificado:367738.56}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	4416	\$	2350
2020		5	CHP200301723235	Proyecto de inversión	1,152,801.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152801.16, modificado:1152801.16}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	4682	\$	173
2020		5	CHP200301723273	Proyecto de inversión	1,310,256.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310256.31, modificado:1310256.31}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	4795	\$	54
2020		5	CHP200301723285	Proyecto de inversión	1,000,776.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000776.87, modificado:1000776.87}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	4836	\$	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301723304	Proyecto de inversión	728,344.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728344.14, modificado:728344.14}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	4888	5	404
2020		5	CHP200301723525	Proyecto de inversión	349,189.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349189.34, modificado:349189.34}}}		7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	5728	5	33
2020		5	CHP200301723634	Proyecto de inversión	1,540,643.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540643.27, modificado:1540643.27}}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	6164	5	515
2020		5	CHP200301723668	Proyecto de inversión	3,157,880.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157880.57, modificado:3157880.57}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	6275	5	1671
2020		5	CHP200301723793	Proyecto de inversión	1,603,086.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603086.92, modificado:1603086.92}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PALENQUE CHIAPAS	6695	5	84
2020		5	CHP200301723804	Proyecto de inversión	578,047.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578047.13, modificado:578047.13}}}		7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	6753	5	609

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301723822	Proyecto de inversión	361,785.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.45, modificado:361785.45}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	6861	S	60
2020		5	CHP200301724166	Proyecto de inversión	686,962.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686962.89, modificado:686962.89}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7822	S	3
2020		5	CHP200301724185	Proyecto de inversión	2,117,548.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117548.0, modificado:2117548.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	7875	S	173
2020		5	CHP200301724428	Proyecto de inversión	1,146,948.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146948.42, modificado:1146948.42}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	8650	S	1443
2020		5	CHP200301724772	Proyecto de inversión	3,864,157.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864157.81, modificado:3864157.81}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9581	S	483
2020		5	CHP200301724798	Proyecto de inversión	3,189,943.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189943.58, modificado:3189943.58}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9668	S	483
2020		5	CHP200301725261	Proyecto de inversión	3,691,932.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691932.61, modificado:3691932.61}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	11074	S	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301725292	Proyecto de inversión	4,321,462.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321462.31, modificado:4321462.31}}	CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 05) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 11161		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11161	S	15
2020	5	CHP200301726286	Proyecto de inversión	3,716,083.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716083.72, modificado:3716083.72}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS VICENTE GUERRERO-UNIÓN HERMOSILLO SUBTRAMOS: A) KM 0+952.75 AL 1+438.30; B) KM 1+497.84 AL 1+607.10; C) KM 4+866 AL 4+960.16 EN UNIÓN HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 14016		7 Chiapas	71 Villa Comaltitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14016	S	857
2020	5	CHP200301726617	Proyecto de inversión	1,411,209.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411209.59, modificado:1411209.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA CONALEP PLANTEL 069 CLAVE 07DPT00009W DE PALENQUE CHIAPAS - 15050		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	15050	S	330
2020	5	CHP200301726685	Proyecto de inversión	1,305,471.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305471.05, modificado:1305471.05}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CENTRO RIO CHANCALA - 15256		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	15256	S	250
2020	5	CHP200301726898	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 15890		7 Chiapas	117 Montecristo de Guerrero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX SA DE CV	15890	S	3426
2020	5	CHP200301726955	Proyecto de inversión	1,798,016.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798016.04, modificado:1798016.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE YAXCHILAN ESQUINA CON AV CHICHEN ITZA CALLE YAXCHILAN ESQUINA CON AV TONINA CALLE TULUM ESQUINA CON AV TONINA Y AV TONINA CON ESQUINA CALLE TULUM - 16063		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	16063	S	750
2020	5	CHP200301726972	Proyecto de inversión	1,856,235.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856235.32, modificado:1856235.32}}	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PEDRO MARÍA ANAYA CLAVE 07DPB2216B - 16122		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	16122	S	289

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301727088	Proyecto de inversión	1,272,014.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272014.79, modificado:1272014.79}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	16486	5	392
2020		5	CHP200301727098	Proyecto de inversión	1,405,433.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405433.04, modificado:1405433.04}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	16528	5	230
2020		5	CHP200301727321	Proyecto de inversión	922,050.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922050.87, modificado:922050.87}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17163	5	1545
2020		5	CHP200301727413	Proyecto de inversión	911,408.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911408.76, modificado:911408.76}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	17372	5	68
2020		5	CHP200301727657	Proyecto de inversión	3,670,928.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670928.8, modificado:3670928.8}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18021	5	490
2020		5	CHP200301727701	Proyecto de inversión	255,770.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255770.08, modificado:255770.08}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	18146	5	54
2020		5	CHP200301727808	Proyecto de inversión	920,402.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920402.34, modificado:920402.34}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18409	5	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301727838	Proyecto de inversión	523,596.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523596.36, modificado:523596.36}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	18479	S	33
2020		5	CHP200301727915	Proyecto de inversión	3,937,002.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3937002.04, modificado:3937002.04}}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV	18789	S	536
2020		5	CHP200301728402	Proyecto de inversión	1,351,521.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351521.45, modificado:1351521.45}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	20199	S	285
2020		5	CHP200301728487	Proyecto de inversión	776,956.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776956.64, modificado:776956.64}}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20477	S	334
2020		5	CHP200301728518	Proyecto de inversión	381,173.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381173.45, modificado:381173.45}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	20568	S	14
2020		5	CHP200301728739	Proyecto de inversión	409,292.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409292.53, modificado:409292.53}}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	21234	S	112

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301728931	Proyecto de inversión	396,902.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	21756	5	78
2020		5	CHP200301728945	Proyecto de inversión	3,956,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956200.0, modificado:3956200.0}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21789	5	230
2020		5	CHP200301728946	Proyecto de inversión	3,091,600.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091600.0, modificado:3091600.0}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21790	5	96
2020		5	CHP200301728995	Proyecto de inversión	826,214.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826214.22, modificado:826214.22}}}		7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21941	5	1488
2020		5	CHP200301729103	Proyecto de inversión	2,043,600.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043600.0, modificado:2043600.0}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22189	5	78
2020		5	CHP200301729279	Proyecto de inversión	2,435,339.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435339.43, modificado:2435339.43}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ	22716	5	240
2020		5	CHP200301729412	Proyecto de inversión	132,692.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132692.82, modificado:132692.82}}}		7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	23054	5	335

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301729441	Proyecto de inversión	436,116.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436116.15, modificado:436116.15}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	23131	\$	13
2020		5	CHP200301729464	Proyecto de inversión	1,701,536.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701536.27, modificado:1701536.27}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	23177	\$	1373
2020		5	CHP200301729575	Proyecto de inversión	1,155,122.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155122.16, modificado:1155122.16}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	23517	\$	33
2020		5	CHP200301735188	Proyecto de inversión	3,703,137.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703137.84, modificado:3703137.84}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26620	\$	685
2020		5	CHP200301735299	Proyecto de inversión	663,661.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663661.91, modificado:663661.91}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA CHIAPAS	26805	\$	3851
2020		5	CHP200301736241	Proyecto de inversión	1,616,900.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616900.81, modificado:1616900.81}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	28220	\$	200
2020		5	CHP200301736712	Proyecto de inversión	246,411.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28796	\$	59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301737809	Proyecto de inversión	681,513.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681513.37, modificado:681513.37}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	30150	S	593
2020		5	CHP200301739037	Proyecto de inversión	3,137,476.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137476.61, modificado:3137476.61}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31567	S	146
2020		5	CHP200301739795	Proyecto de inversión	345,711.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345711.22, modificado:345711.22}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32453	S	115
2020		5	CHP200301739834	Proyecto de inversión	514,133.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514133.76, modificado:514133.76}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	32483	S	75
2020		5	CHP200301740390	Proyecto de inversión	369,616.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369616.72, modificado:369616.72}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33178	S	869
2020		5	CHP200301740711	Proyecto de inversión	4,880,594.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880594.18, modificado:4880594.18}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	33564	S	492

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301741384	Proyecto de inversión	1,362,498.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362498.33, modificado:1362498.33}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	34460	\$	115
2020		5	CHP200301741475	Proyecto de inversión	5,079,724.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079724.01, modificado:5079124.01}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34574	\$	237
2020		5	CHP200301741741	Proyecto de inversión	773,987.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34878	\$	63
2020		5	CHP200301741821	Proyecto de inversión	6,225,151.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225151.98, modificado:6224550.8}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34978	\$	286
2020		5	CHP200301742728	Proyecto de inversión	947,492.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947492.29, modificado:947492.29}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36051	\$	80
2020		5	CHP200301742925	Proyecto de inversión	934,906.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934906.85, modificado:934906.85}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	36513	\$	271

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301743045	Proyecto de inversión	2,238,102.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238102.14, modificado:2238102.14}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36843	S	274
2020		5	CHP200301743506	Proyecto de inversión	370,753.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370753.44, modificado:370753.44}}		7 Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA	37938	S	6
2020		5	CHP200301743527	Proyecto de inversión	883,505.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883505.86, modificado:883505.86}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	37978	S	19
2020		5	CHP200301743539	Proyecto de inversión	547,580.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547580.32, modificado:547580.32}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38010	S	132
2020		5	CHP200301743751	Proyecto de inversión	1,293,037.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293037.78, modificado:1293037.78}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38466	S	38
2020		5	CHP200301743968	Proyecto de inversión	745,519.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745519.04, modificado:745519.04}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	38977	S	59

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744001	Proyecto de inversión	1,817,345.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817345.0, modificado:1817345.0}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	39043	5	60
2020		5	CHP200301744078	Proyecto de inversión	886,648.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886648.23, modificado:886648.23}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	39215	5	58
2020		5	CHP200301744080	Proyecto de inversión	872,972.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	39221	5	25
2020		5	CHP200301744210	Proyecto de inversión	1,601,672.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601672.44, modificado:1601672.44}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39497	5	386
2020		5	CHP200301744225	Proyecto de inversión	1,022,367.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.19, modificado:1022367.19}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39528	5	75
2020		5	CHP200301744341	Proyecto de inversión	542,761.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542761.61, modificado:542761.61}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39748	5	587
2020		5	CHP200301744455	Proyecto de inversión	807,789.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807789.69, modificado:807789.69}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	40003	5	3623

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301744491	Proyecto de inversión	1,834,635.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}}	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD EL MANGO, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40073		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40073	5	140
2020		5 CHP200301744551	Proyecto de inversión	682,533.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.95, modificado:679012.8}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD OCOTAL - 40203		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40203	5	44
2020		5 CHP200301744929	Proyecto de inversión	602,338.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602338.35, modificado:602338.35}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BALAXIL - 40985		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40985	5	145
2020		5 CHP200301744936	Proyecto de inversión	876,668.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876668.93, modificado:876668.93}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 5+814 - 41000		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	41000	5	101
2020		5 CHP200301746217	Proyecto de inversión	2,327,525.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}}	CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47119		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47119	5	42
2020		5 CHP200301746401	Proyecto de inversión	1,289,361.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289361.77, modificado:1289361.77}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 47574		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47574	5	123
2020		5 CHP200301746448	Proyecto de inversión	3,631,700.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631700.17, modificado:3631700.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 47660		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	47660	5	110

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301746530	Proyecto de inversión	1,593,638.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593638.92, modificado:1593638.92}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47944	N	0
2020		5	CHP200301746751	Proyecto de inversión	2,559,804.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559804.07, modificado:2559804.07}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	48529	S	200
2020		5	CHP200301747096	Proyecto de inversión	507,889.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507889.81, modificado:507889.81}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	50014	S	235
2020		5	CHP200301747168	Proyecto de inversión	1,211,495.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211495.94, modificado:1211495.94}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS	50204	S	310
2020		5	CHP200301747267	Proyecto de inversión	2,399,016.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399016.47, modificado:2399016.47}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50485	S	51
2020		5	CHP200301747344	Proyecto de inversión	339,284.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339284.47, modificado:339284.47}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	50729	S	82

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747445	Proyecto de inversión	833,756.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833756.23, modificado:833756.23}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	50970	\$	290
2020		5	CHP200301747592	Proyecto de inversión	3,036,429.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036429.11, modificado:3036429.11}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	51489	\$	883
2020		5	CHP200301747962	Proyecto de inversión	1,600,376.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600376.0, modificado:1600376.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	52338	\$	2750
2020		5	CHP200301748153	Proyecto de inversión	601,989.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52738	\$	49
2020		5	CHP200301748282	Proyecto de inversión	312,412.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312412.7, modificado:312412.7}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	53109	\$	19
2020		5	CHP200301748301	Proyecto de inversión	831,319.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53172	\$	68
2020		5	CHP200301748505	Proyecto de inversión	1,003,006.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003006.61, modificado:1003006.61}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	53746	\$	342

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301748527	Proyecto de inversión	529,203.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529203.6, modificado:529203.6}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	53818	S	115
2020		5	CHP200301749229	Proyecto de inversión	600,712.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600712.1, modificado:600712.1}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA	55759	S	20
2020		5	CHP200301749486	Proyecto de inversión	1,601,635.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601635.2, modificado:1601635.2}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56695	S	120
2020		5	CHP200301749812	Proyecto de inversión	630,634.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630634.0, modificado:630634.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57751	S	108
2020		5	CHP200301750379	Proyecto de inversión	1,224,582.86	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224582.86, modificado:1224582.86}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59270	S	32
2020		5	CHP200301750754	Proyecto de inversión	1,060,648.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060648.91, modificado:1060648.91}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60259	S	86

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750958	Proyecto de inversión	1,414,698.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414698.59, modificado:1414698.59}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	60849	S	108
2020		5	CHP200301750968	Proyecto de inversión	1,761,775.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761775.25, modificado:1761775.25}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTE LHÓ	60880	S	450
2020		5	CHP200301751013	Proyecto de inversión	2,000,609.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000609.26, modificado:2000609.26}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	61035	S	482
2020		5	CHP200301751121	Proyecto de inversión	780,956.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780956.38, modificado:780956.38}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	61316	S	25
2020		5	CHP200301751134	Proyecto de inversión	730,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730800.0, modificado:730800.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	61342	S	420
2020		5	CHP200301751607	Proyecto de inversión	690,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690200.0, modificado:690200.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62853	S	50
2020		5	CHP200301751918	Proyecto de inversión	3,507,665.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507665.45, modificado:3507665.45}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	63861	S	300

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301752176	Proyecto de inversión	669,966.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669966.77, modificado:669966.77}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64612	S	31
2020		5	CHP200301752276	Proyecto de inversión	3,998,956.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998956.0, modificado:3998956.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	64895	S	1583
2020		5	CHP200301752530	Proyecto de inversión	2,205,554.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205554.82, modificado:2205554.82}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65622	S	158
2020		5	CHP200301752769	Proyecto de inversión	1,417,226.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417226.9, modificado:1417226.9}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66044	S	749
2020		5	CHP200301752842	Proyecto de inversión	133,536.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133536.93, modificado:133536.93}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	66317	S	8
2020		5	CHP200301753143	Proyecto de inversión	298,484.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298484.76, modificado:298484.76}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	67212	S	171

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301753239	Proyecto de inversión	689,346.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689346.6, modificado:689346.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN - 67445		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	67445	S	37
2020		5 CHP200301753493	Proyecto de inversión	1,829,242.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829242.76, modificado:1829242.76}}	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CON CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL PUY, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 68182		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	68182	S	150
2020		5 CHP200301753876	Proyecto de inversión	701,509.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701509.0, modificado:701509.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 69189		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	69189	S	42
2020		5 CHP200301754141	Proyecto de inversión	5,677,338.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5677338.61, modificado:5676738.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILOW, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 69822		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69822	S	265
2020		5 CHP200301754268	Proyecto de inversión	338,135.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338135.0, modificado:338135.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA - 70342		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	70342	S	66
2020		5 CHP200301754271	Proyecto de inversión	1,316,899.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316899.74, modificado:1316899.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 70350		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	70350	S	65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301754281	Proyecto de inversión	478,259.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478259.26, modificado:478259.26}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NUEVE) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 70409		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	70409	S	23
2020		5 CHP200301754284	Proyecto de inversión	2,889,426.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889426.95, modificado:2889426.95}}}	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS TULJIA - 70430		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70430	S	135
2020		5 CHP200301754855	Proyecto de inversión	455,205.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455205.49, modificado:455205.49}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 72174		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72174	S	302
2020		5 CHP200301754912	Proyecto de inversión	1,987,130.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987130.96, modificado:1987130.96}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA REVOLUCIÓN - 72547		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72547	S	215
2020		5 CHP200301755014	Proyecto de inversión	1,268,575.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 73142		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	73142	S	56
2020		5 CHP200301755390	Proyecto de inversión	1,521,401.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521401.11, modificado:1521401.11}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79530		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79530	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301755701	Proyecto de inversión	163,086.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163086.67, modificado:163086.67}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80346	S	63
2020		5	CHP200301755869	Proyecto de inversión	392,764.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392764.93, modificado:392764.93}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80790	S	150
2020		5	CHP200301756069	Proyecto de inversión	562,811.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562811.0, modificado:562811.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	81375	S	33
2020		5	CHP200301756108	Proyecto de inversión	394,627.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394627.0, modificado:394627.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	81483	S	24
2020		5	CHP200301756257	Proyecto de inversión	5,459,818.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5459818.01, modificado:5459818.01}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81971	S	180
2020		5	CHP200301756265	Proyecto de inversión	204,599.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204599.27, modificado:204599.27}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81986	S	56
2020		5	CHP200301756283	Proyecto de inversión	1,096,963.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096963.13, modificado:1096963.13}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82036	S	1173

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756324	Proyecto de inversión	1,268,575.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82184	5	60
2020		5	CHP200301756369	Proyecto de inversión	2,393,060.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393060.0, modificado:2393060.0}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	82266	5	231
2020		5	CHP200301756515	Proyecto de inversión	1,469,111.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1469111.0}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82681	5	123
2020		5	CHP200301756538	Proyecto de inversión	588,044.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588044.57, modificado:588044.57}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	82744	5	2382
2020		5	CHP200301756563	Proyecto de inversión	4,390,760.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390760.46, modificado:4390760.46}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82815	5	208
2020		5	CHP200301756681	Proyecto de inversión	1,002,885.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002885.32, modificado:1002885.32}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	83189	5	91

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301756942	Proyecto de inversión	1,916,531.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916531.12, modificado:1916531.12}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA (TZOPILJA) - 83874		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	83874	\$	462
2020		5 CHP200301757058	Proyecto de inversión	2,716,421.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716421.38, modificado:2716421.38}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD NUEVO SOYATITÁN - 84234		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	84234	\$	131
2020		5 CHP200301757479	Proyecto de inversión	1,129,312.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129312.2, modificado:1129312.2}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE RÍO JORDAN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85517		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	85517	\$	45
2020		5 CHP200301757496	Proyecto de inversión	1,298,709.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298709.03, modificado:1298709.03}}	CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO LA HERRADURA (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85589		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	85589	\$	51
2020		5 CHP200301757511	Proyecto de inversión	1,119,954.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119954.57, modificado:1231950.03}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS (RAICES) MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85648		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	85648	\$	68

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301757750	Proyecto de inversión	2,003,642.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003642.58, modificado:2003642.58}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86403	\$	81
2020		5	CHP200301757958	Proyecto de inversión	2,091,566.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091566.52, modificado:2091566.52}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	86917	\$	145
2020		5	CHP200301758122	Proyecto de inversión	87,086.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87086.4, modificado:87086.4}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	87290	\$	15
2020		5	CHP200301758402	Proyecto de inversión	330,752.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	87940	\$	65
2020		5	CHP200301758966	Proyecto de inversión	1,178,985.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178985.23, modificado:1178985.23}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	89414	\$	103
2020		5	CHP200301759018	Proyecto de inversión	2,899,732.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899732.41, modificado:2899732.41}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	89544	\$	496

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301759070	Proyecto de inversión	1,111,984.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111984.68, modificado:1111984.68}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD HUIXNAYAL ASENTAMIENTO HUIXNAYAL - 89677		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	89677	\$	481
2020		5 CHP200301759165	Proyecto de inversión	1,296,731.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296731.78, modificado:1296731.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL SAN ANDRÉS CABECERA MUNICIPAL - 89902		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	89902	\$	205
2020		5 CHP200301759381	Proyecto de inversión	1,154,651.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154651.62, modificado:1154651.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUJIJAPAN LOCALIDAD SANTA LUISA - 90468		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	90468	\$	55
2020		5 CHP200301759627	Proyecto de inversión	1,393,123.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393123.32, modificado:1393123.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91056		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAOATAN CHIAPAS	91056	\$	8617
2020		5 CHP200301759709	Proyecto de inversión	1,085,801.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085801.33, modificado:1085801.33}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA II - 91315		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	91315	\$	68
2020		5 CHP200301759729	Proyecto de inversión	3,845,748.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845748.57, modificado:3845748.57}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS AVENIDA 1, 2, 3 Y CALLE NO 2 - 91369		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	91369	\$	102

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759738	Proyecto de inversión	1,258,810.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258810.62, modificado:1258810.62}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91386	\$	2239
2020		5	CHP200301760091	Proyecto de inversión	121,403.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121403.93, modificado:98151.5}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92328	\$	75
2020		5	CHP200301760362	Proyecto de inversión	6,193,971.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6193971.96, modificado:6193971.96}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	93041	\$	605
2020		5	CHP200301760797	Proyecto de inversión	4,329,373.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4329373.0, modificado:4329373.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	94076	\$	1713
2020		5	CHP200301760837	Proyecto de inversión	106,159.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106159.72, modificado:106159.72}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	94174	\$	46
2020		5	CHP200301760851	Proyecto de inversión	2,551,193.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551193.7, modificado:2551193.7}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	94215	\$	935
2020		5	CHP200301760899	Proyecto de inversión	3,586,598.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586598.0, modificado:3586598.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	94336	\$	1420

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761037	Proyecto de inversión	3,917,710.67	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917710.67, modificado:3917710.67}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94635	\$	307
2020		5	CHP200301761270	Proyecto de inversión	501,921.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501921.54, modificado:501921.54}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	95278	\$	22
2020		5	CHP200301761340	Proyecto de inversión	4,226,510.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4226510.85, modificado:4226510.85}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	95464	\$	99
2020		5	CHP200301761352	Proyecto de inversión	368,564.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368564.13, modificado:368564.13}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	95494	\$	27
2020		5	CHP200301761454	Proyecto de inversión	844,124.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844124.4, modificado:844124.4}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	95772	\$	60
2020		5	CHP200301761497	Proyecto de inversión	505,135.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505135.98, modificado:505135.98}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	95928	\$	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761501	Proyecto de inversión	484,710.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484710.16, modificado:484710.16}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	95945	S	20
2020		5	CHP200301761519	Proyecto de inversión	3,999,993.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.32, modificado:3999993.32}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96001	S	175
2020		5	CHP200301761622	Proyecto de inversión	11,020.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96313	S	144
2020		5	CHP200301761905	Proyecto de inversión	1,122,539.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122539.66, modificado:1122539.66}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	97095	S	271
2020		5	CHP200301762046	Proyecto de inversión	2,143,942.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143942.58, modificado:2143942.58}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	97439	S	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301762142	Proyecto de inversión	348,480.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348480.82, modificado:348480.82}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO LINDA VISTA 2ª SECCIÓN) - 97716		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	97716	S	151
2020		5 CHP200301762219	Proyecto de inversión	1,280,348.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280348.64, modificado:1280348.64}}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA - 97938		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	97938	S	113
2020		5 CHP200301762256	Proyecto de inversión	1,726,068.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726068.66, modificado:1726068.66}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD RÍO FLORIDO - 98030		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98030	S	219
2020		5 CHP200301762373	Proyecto de inversión	61,349.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.06, modificado:61349.06}}}	SUMINISTRO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD MORELITOS - 98339		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98339	S	90
2020		5 CHP200301762410	Proyecto de inversión	427,433.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427433.58, modificado:427433.58}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 7ª, PONIENTE ENTRE 1ª Y 3ª AVENIDA NORTE; Y 3ª, AVENIDA NORTE ENTRE 5ª Y 7ª CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98453		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	98453	S	85
2020		5 CHP200301762585	Proyecto de inversión	265,932.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265932.91, modificado:265932.91}}}	CONSTRUCCIÓN DE 07 LETRINAS - 98974		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	98974	S	22
2020		5 CHP200301762645	Proyecto de inversión	330,752.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 99094		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	99094	S	70

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301762732	Proyecto de inversión	2,806,361.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806361.04, modificado:2806361.04}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PPUBLICAS	99229	\$	52
2020		5	CHP200301762802	Proyecto de inversión	750,317.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750317.34, modificado:750317.34}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99437	\$	100
2020		5	CHP200301763116	Proyecto de inversión	1,182,266.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182266.11, modificado:1182266.11}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	100258	\$	299
2020		5	CHP200301763142	Proyecto de inversión	1,879,532.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879532.17, modificado:1879532.17}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100346	\$	442
2020		5	CHP200301763239	Proyecto de inversión	568,470.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568470.0, modificado:568470.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	100670	\$	265
2020		5	CHP200301763263	Proyecto de inversión	4,544,321.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544321.46, modificado:4544321.46}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100734	\$	1680

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301763287	Proyecto de inversión	933,285.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933285.45, modificado:933285.45}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100793		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100793	S	110
2020		5 CHP200301763353	Proyecto de inversión	879,465.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879465.6, modificado:879465.6}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO EL CAMPAMENTO - 100940		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100940	S	24
2020		5 CHP200301763401	Proyecto de inversión	223,198.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223198.5, modificado:223198.5}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL PORVENIR NEJWITS - 101044		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	101044	S	83
2020		5 CHP200301763623	Proyecto de inversión	1,508,085.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508085.0, modificado:1508085.0}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUCHIATE LOCALIDAD LA LIBERTAD ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 101676		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101676	S	287
2020		5 CHP200301763711	Proyecto de inversión	1,153,386.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153386.21, modificado:1153386.21}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TERMINACION), TRAMO CRISTOBAL COLON- LOMA LA BANDERA, DEL KM 2+000 AL KM 7+041.58 - 101899		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	101899	S	120
2020		5 CHP200301763714	Proyecto de inversión	29,580.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 101908		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101908	S	189

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301763760	Proyecto de inversión	2,681,742.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681742.71, modificado:2681742.71}}		7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	102035	\$	157
2020		5	CHP200301763805	Proyecto de inversión	571,369.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571369.6, modificado:571369.6}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102165	\$	68
2020		5	CHP200301764174	Proyecto de inversión	837,549.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837549.63, modificado:837549.63}}		7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103196	\$	65
2020		5	CHP200301764469	Proyecto de inversión	1,217,271.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217271.18, modificado:1217271.18}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	103974	\$	1025
2020		5	CHP200301764810	Proyecto de inversión	2,994,757.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994757.0, modificado:2994757.0}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	104866	\$	1186
2020		5	CHP200301764857	Proyecto de inversión	1,081,979.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081979.56, modificado:1081979.56}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	104980	\$	2
2020		5	CHP200301764887	Proyecto de inversión	942,864.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942864.51, modificado:942864.51}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105071	\$	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301764991	Proyecto de inversión	3,847,413.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847413.57, modificado:3847413.57}}}	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 160 C.CT: 07EMS0087M EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOINISHTIE 2DA. SECCIÓN - 105433		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105433	S	137
2020		5 CHP200301765182	Proyecto de inversión	358,192.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358192.54, modificado:358192.54}}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL NARANJO - 106003		7 Chiapas	3 Acapetahua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	106003	S	60
2020		5 CHP200301765273	Proyecto de inversión	704,321.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704321.76, modificado:704321.76}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106309		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106309	S	693
2020		5 CHP200301765459	Proyecto de inversión	103,866.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103866.87, modificado:103866.87}}}	CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LA ESPERANZA) - 106828		7 Chiapas	43 Ixtacomitán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106828	S	4
2020		5 CHP200301765667	Proyecto de inversión	771,338.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771338.69, modificado:771338.69}}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS CRUCES - 107289		7 Chiapas	3 Acapetahua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	107289	S	130
2020		5 CHP200301765844	Proyecto de inversión	572,919.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572919.19, modificado:572919.19}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD PATHUITZ - 107782		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107782	S	110

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766085	Proyecto de inversión	244,317.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244317.96, modificado:244317.96}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108437	S	2
2020		5	CHP200301766165	Proyecto de inversión	912,155.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912155.68, modificado:912155.68}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	108695	S	33
2020		5	CHP200301766166	Proyecto de inversión	988,371.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988371.57, modificado:988371.57}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	108696	S	190
2020		5	CHP200301766247	Proyecto de inversión	1,617,599.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617599.8, modificado:1617599.8}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	108914	S	158
2020		5	CHP200301766310	Proyecto de inversión	1,039,322.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039322.49, modificado:1039322.49}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109083	S	354
2020		5	CHP200301766331	Proyecto de inversión	715,027.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715027.98, modificado:715027.98}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	109146	S	36
2020		5	CHP200301766455	Proyecto de inversión	3,142,869.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142869.6, modificado:3142869.6}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109485	S	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301766492	Proyecto de inversión	1,596,308.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596308.8, modificado:1596308.8}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	109593	\$	40
2020		5	CHP200301766497	Proyecto de inversión	444,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444800.0, modificado:444800.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS	109612	\$	231
2020		5	CHP200301766554	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109791	\$	49
2020		5	CHP200301766619	Proyecto de inversión	964,197.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964197.96, modificado:964197.96}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109971	\$	49
2020		5	CHP200301766654	Proyecto de inversión	484,812.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484812.02, modificado:484812.02}}}		7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110050	\$	98
2020		5	CHP200301766757	Proyecto de inversión	1,624,593.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624593.55, modificado:1624593.55}}}		7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	110344	\$	500
2020		5	CHP200301766841	Proyecto de inversión	500,818.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500818.47, modificado:500818.47}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	110578	\$	34

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766867	Proyecto de inversión	603,147.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603147.64, modificado:603147.64}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110658	S	158
2020		5	CHP200301766981	Proyecto de inversión	741,152.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741152.07, modificado:741152.07}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	110908	S	17
2020		5	CHP200301767064	Proyecto de inversión	500,818.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500818.47, modificado:500818.47}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	111115	S	35
2020		5	CHP200301767096	Proyecto de inversión	1,000,004.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.3, modificado:1000004.3}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA	111191	S	22
2020		5	CHP200301767119	Proyecto de inversión	924,004.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924004.5, modificado:924004.5}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111255	S	36

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301767174	Proyecto de inversión	450,000.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.04, modificado:450000.04}}}		7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	PENDIENTE	111411	N	0
2020		5	CHP200301767290	Proyecto de inversión	837,205.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837205.3, modificado:837205.3}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	111765	S	3142
2020		5	CHP200301767385	Proyecto de inversión	9,438.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9438.32, modificado:9438.32}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112010	S	14
2020		5	CHP200301767539	Proyecto de inversión	1,159,028.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159028.78, modificado:1159028.78}}}		7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	112359	S	60
2020		5	CHP200301767543	Proyecto de inversión	1,004,939.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004939.72, modificado:1004939.72}}}		7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112366	S	35
2020		5	CHP200301767662	Proyecto de inversión	170,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170400.0, modificado:170400.0}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112651	S	180
2020		5	CHP200301767713	Proyecto de inversión	25,168.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112781	S	37

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767989	Proyecto de inversión	1,393,512.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393512.63, modificado:1393512.63}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113492	\$	1621
2020		5	CHP200301768124	Proyecto de inversión	393,924.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393924.23, modificado:393924.23}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	113782	\$	33
2020		5	CHP200301768202	Proyecto de inversión	291,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291200.0, modificado:291200.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	113978	\$	280
2020		5	CHP200301768223	Proyecto de inversión	1,661,840.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661840.45, modificado:1661840.45}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114047	\$	309
2020		5	CHP200301768297	Proyecto de inversión	1,128,831.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	114253	\$	25
2020		5	CHP200301768326	Proyecto de inversión	213,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213200.0, modificado:213200.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	114335	\$	205

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768566	Proyecto de inversión	849,120.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849120.0, modificado:849120.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115170	S	488
2020		5	CHP200301768581	Proyecto de inversión	689,040.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689040.0, modificado:689040.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115203	S	396
2020		5	CHP200301768672	Proyecto de inversión	228,474.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228474.18, modificado:228474.18}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	115412	S	99
2020		5	CHP200301768714	Proyecto de inversión	296,671.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	115503	S	3
2020		5	CHP200301768721	Proyecto de inversión	101,501.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101501.08, modificado:101501.08}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	115517	S	0
2020		5	CHP200301768769	Proyecto de inversión	401,921.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401921.34, modificado:401921.34}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	115685	S	68

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768828	Proyecto de inversión	814,320.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814320.0, modificado:814320.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115855	S	468
2020		5	CHP200301769074	Proyecto de inversión	1,330,473.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330473.55, modificado:1330473.55}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	116490	S	165
2020		5	CHP200301769262	Proyecto de inversión	214,627.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214627.26, modificado:214627.26}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	117000	S	93
2020		5	CHP200301769441	Proyecto de inversión	456,529.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456529.58, modificado:456529.58}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	117598	S	150
2020		5	CHP200301769444	Proyecto de inversión	555,555.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555555.6, modificado:555555.6}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	117607	S	30
2020		5	CHP200301769580	Proyecto de inversión	1,020,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	118049	N	0
2020		5	CHP200301769859	Proyecto de inversión	3,088,615.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088615.0, modificado:3088615.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	118977	S	1223

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769935	Proyecto de inversión	104,920.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104920.96, modificado:104920.96}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	119207	\$	11
2020		5	CHP200301769986	Proyecto de inversión	56,277.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56277.44, modificado:56277.44}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119340	\$	1
2020		5	CHP200301770053	Proyecto de inversión	122,378.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119539	\$	11
2020		5	CHP200301770057	Proyecto de inversión	1,400,177.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400177.34, modificado:1400177.34}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	119555	\$	400
2020		5	CHP200301770061	Proyecto de inversión	422,331.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422331.06, modificado:422331.06}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	119575	\$	183
2020		5	CHP200301770562	Proyecto de inversión	71,542.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71542.42, modificado:71542.42}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	120917	\$	31
2020		5	CHP200301770580	Proyecto de inversión	191,549.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191549.06, modificado:191549.06}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	120967	\$	83

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770588	Proyecto de inversión	125,551.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125551.08, modificado:125551.08}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	120976	5	3
2020		5	CHP200301770619	Proyecto de inversión	1,697,498.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697498.99, modificado:1697498.99}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	121071	5	409
2020		5	CHP200301770748	Proyecto de inversión	1,054,092.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054092.12, modificado:1054092.12}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	121385	5	254
2020		5	CHP200301770805	Proyecto de inversión	1,392,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121516	5	1600
2020		5	CHP200301770823	Proyecto de inversión	936,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936120.0, modificado:936120.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121549	5	1076
2020		5	CHP200301771148	Proyecto de inversión	87,697.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87697.16, modificado:87697.16}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122293	5	38
2020		5	CHP200301771249	Proyecto de inversión	465,443.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465443.27, modificado:465443.27}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	122597	5	112

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771522	Proyecto de inversión	716,209.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716209.37, modificado:716209.37}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123368	S	52
2020		5	CHP200301771886	Proyecto de inversión	314,858.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124358	S	76
2020		5	CHP200301771901	Proyecto de inversión	32,727.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32727.24, modificado:32727.24}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	124402	S	0
2020		5	CHP200301771966	Proyecto de inversión	219,032.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124576	S	53
2020		5	CHP200301772033	Proyecto de inversión	77,638.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77638.2, modificado:87036.0}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	124766	S	5
2020		5	CHP200301772091	Proyecto de inversión	876,128.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876128.51, modificado:876128.51}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124927	S	211
2020		5	CHP200301772138	Proyecto de inversión	1,336,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125055	S	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772325	Proyecto de inversión	57,894.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57894.57, modificado:57894.57}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	125513	5	18
2020		5	CHP200301772409	Proyecto de inversión	739,233.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739233.43, modificado:739233.43}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125691	5	178
2020		5	CHP200301772482	Proyecto de inversión	3,809,296.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809296.13, modificado:3809296.13}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125929	5	1235
2020		5	CHP200301772766	Proyecto de inversión	523,950.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523950.37, modificado:523950.37}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126768	5	43
2020		5	CHP200301773020	Proyecto de inversión	871,380.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871380.52, modificado:871380.52}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	127381	5	90
2020		5	CHP200301773211	Proyecto de inversión	176,393.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176393.57, modificado:176393.57}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO	127956	5	127
2020		5	CHP200301773428	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	128564	5	120

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773548	Proyecto de inversión	1,000,997.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000997.88, modificado:1000997.88}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	128914	\$	1536
2020		5	CHP200301773558	Proyecto de inversión	1,185,976.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185976.96, modificado:1185976.96}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	128947	\$	225
2020		5	CHP200301773587	Proyecto de inversión	1,541,903.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541903.54, modificado:1507833.05}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	129040	\$	58
2020		5	CHP200301773741	Proyecto de inversión	4,351,650.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351650.83, modificado:4351650.83}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	129477	\$	210
2020		5	CHP200301773805	Proyecto de inversión	2,121,880.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121880.84, modificado:2121880.84}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	129671	\$	137
2020		5	CHP200301773844	Proyecto de inversión	1,135,438.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135438.59, modificado:1135438.59}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	129804	\$	121
2020		5	CHP200301774184	Proyecto de inversión	1,085,582.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085582.09, modificado:1085582.09}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130789	\$	270

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774329	Proyecto de inversión	60,884.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60884.8, modificado:60884.8}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131066	S	0
2020		5	CHP200301774387	Proyecto de inversión	1,169,276.97	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169276.97, modificado:1169276.97}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	131163	S	230
2020		5	CHP200301774615	Proyecto de inversión	2,450,821.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450821.78, modificado:2450821.78}}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	131514	S	148
2020		5	CHP200301774711	Proyecto de inversión	1,076,086.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076086.46, modificado:1076086.46}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	131680	S	3506
2020		5	CHP200301774975	Proyecto de inversión	1,634,970.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634970.0, modificado:1634970.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	132353	S	649
2020		5	CHP200301774981	Proyecto de inversión	1,000,014.95	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000014.95, modificado:1000014.95}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	132365	S	169

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301775005	Proyecto de inversión	312,609.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312609.0, modificado:312609.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	132413	\$	128
2020		5	CHP200301775160	Proyecto de inversión	75,564.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75564.01, modificado:75564.01}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132798	\$	45
2020		5	CHP200301775315	Proyecto de inversión	3,823,429.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3823429.88, modificado:3823429.88}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	133231	\$	370
2020		5	CHP200301775331	Proyecto de inversión	2,200,015.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200015.72, modificado:2200015.72}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	133260	\$	5
2020		5	CHP200301776742	Proyecto de inversión	2,813,678.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813678.68, modificado:2813678.68}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	134992	\$	6621
2020		5	CHP200301776931	Proyecto de inversión	10,974,595.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097459518E7, modificado:1.097459518E7}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135190	\$	12429
2020		5	CHP200301777152	Proyecto de inversión	3,206,910.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206910.21, modificado:3206910.21}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	135402	\$	127

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301777501	Proyecto de inversión	457,862.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457862.83, modificado:457862.83}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135838	5	98
2020		5	CHP200301778139	Proyecto de inversión	4,404,097.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404097.55, modificado:4404097.55}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136698	5	224
2020		5	CHP200301778716	Proyecto de inversión	2,705,321.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705321.0, modificado:2705321.0}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	137302	5	518
2020		5	CHP200301779541	Proyecto de inversión	3,126,201.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126201.8, modificado:3126201.8}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138272	5	345
2020		5	CHP200301780080	Proyecto de inversión	2,655,928.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655928.89, modificado:2655928.89}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138985	5	312
2020		5	CHP200301780304	Proyecto de inversión	409,048.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409048.0, modificado:409048.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139253	5	26
2020		5	CHP200301780311	Proyecto de inversión	386,258.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386258.83, modificado:386258.83}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	139262	5	165

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301781258	Proyecto de inversión	1,111,298.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111298.52, modificado:1111298.52}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140177	5	45
2020		5	CHP200301781345	Proyecto de inversión	1,883,080.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883080.1, modificado:1883080.1}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	140253	5	78
2020		5	CHP200301788020	Proyecto de inversión	1,396,843.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396843.71, modificado:1385110.41}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H04501112B019	5	180
2020		5	CHP200301792156	Proyecto de inversión	12,587,992.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.258799223E7, modificado:1.132766708E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B237	5	743
2020		5	CHP200301792372	Proyecto de inversión	1,337,854.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337854.85, modificado:1337854.85}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B111	N	0
2020		5	CHP200301792407	Proyecto de inversión	4,813,540.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813540.0, modificado:4792478.33}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B119	N	0
2020		5	CHP200301792506	Proyecto de inversión	611,197.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611197.57, modificado:611197.57}}		7 Chiapas	73	Rayón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS.	MRC/DOPM/073/FORTAMUN-002/2020	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401801365	Acción	831,112.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831112.24, modificado:831112.24}}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	207343	N	0	
2020		5	CHP200401801531	Proyecto de inversión	138,886.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138886.57, modificado:138886.57}}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	209259	S	47
2020		5	CHP200401811165	Acción	1,260,330.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260330.0, modificado:1260330.0}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104180	N	0	
2020		5	CHP200401811622	Acción	395,280.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.0, modificado:395280.02}}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	110085	N	0	
2020		5	CHP200401812253	Acción	3,201,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201600.0, modificado:3201600.0}}}		7	Chiapas	38	Huixtán	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	115254	N	0	
2020		5	CHP200401815035	Proyecto de inversión	1,022,915.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022915.24, modificado:1022915.24}}}		7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	142226	S	1235
2020		5	CHP200401816141	Proyecto de inversión	1,674,797.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674797.25, modificado:1674797.25}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143707	S	2599

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401816616	Proyecto de inversión	373,503.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373503.37, modificado:373503.37}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	144265	S	2340
2020		5	CHP200401817367	Proyecto de inversión	1,904,512.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904512.79, modificado:1904512.79}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	145085	S	112
2020		5	CHP200401818502	Proyecto de inversión	1,693,676.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693676.0, modificado:1693676.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	146214	S	53
2020		5	CHP200401819084	Proyecto de inversión	1,670,823.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670823.01, modificado:1670823.01}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146893	S	194
2020		5	CHP200401819650	Proyecto de inversión	1,789,101.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789101.3, modificado:1789101.3}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147712	S	295
2020		5	CHP200401819775	Proyecto de inversión	2,395,322.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395322.18, modificado:2395322.18}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	147844	S	492
2020		5	CHP200401820200	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	148431	S	18519

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401820317	Proyecto de inversión	1,640,845.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640845.78, modificado:1640845.78}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	148691	S	98
2020		5	CHP200401820477	Proyecto de inversión	2,550,263.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550263.96, modificado:2550263.96}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	149027	S	266
2020		5	CHP200401820491	Proyecto de inversión	1,107,678.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107678.12, modificado:1107678.12}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	149082	S	35
2020		5	CHP200401820519	Proyecto de inversión	170,160.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}}}		7 Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS	149131	S	30
2020		5	CHP200401821115	Proyecto de inversión	391,880.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391880.94, modificado:391880.94}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	150476	S	75
2020		5	CHP200401821309	Proyecto de inversión	1,399,300.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399300.7, modificado:1399300.7}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	150869	S	110
2020		5	CHP200401821501	Proyecto de inversión	1,555,063.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555063.74, modificado:1555063.74}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	151317	S	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401821592	Proyecto de inversión	1,244,074.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244074.22, modificado:1244074.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COL MAYA TUCAN A C CABECERA MUNICIPAL 151560		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	151560	\$	175
2020		5 CHP200401821676	Proyecto de inversión	1,258,360.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258360.65, modificado:1258360.65}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 151748		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	151748	\$	156
2020		5 CHP200401821681	Proyecto de inversión	60,364.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60364.28, modificado:60364.28}}	REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIÁS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC. - 151759		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	151759	\$	52
2020		5 CHP200401822016	Proyecto de inversión	3,081,476.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081476.77, modificado:3081476.77}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 152455		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	152455	\$	1301
2020		5 CHP200401822130	Proyecto de inversión	88,872.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88872.18, modificado:88872.18}}	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN AV. GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD, EN LA COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO - 152722		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	152722	\$	90
2020		5 CHP200401822527	Proyecto de inversión	3,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 153646		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153646	\$	3000

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401822529	Proyecto de inversión	3,750,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153651	\$	3000
2020		5	CHP200401822647	Proyecto de inversión	1,967,554.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967554.05, modificado:1967554.05}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	153902	\$	169
2020		5	CHP200401822776	Proyecto de inversión	196,669.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196669.8, modificado:196417.94}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154160	\$	43
2020		5	CHP200401823414	Proyecto de inversión	359,877.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359877.63, modificado:359877.63}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155733	\$	18
2020		5	CHP200401823619	Proyecto de inversión	371,094.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371094.03, modificado:371094.03}}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156185	\$	60
2020		5	CHP200401823652	Proyecto de inversión	1,137,851.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137851.56, modificado:1137851.56}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156299	\$	102
2020		5	CHP200401823864	Proyecto de inversión	700,405.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700405.38, modificado:700405.38}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157384	\$	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401823890	Proyecto de inversión	1,751,055.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751055.0, modificado:1751055.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS SECOS - 157454		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157454	S	125
2020		5 CHP200401824069	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN NUEVA LIBERTAD - 157839		7 Chiapas	6 Amatenango de la Frontera		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157839	S	3
2020		5 CHP200401824112	Proyecto de inversión	22,453.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22453.33, modificado:22453.33}}}	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 02) - 157940		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	157940	S	138
2020		5 CHP200401824131	Proyecto de inversión	33,698.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33698.57, modificado:33698.57}}}	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 04) - 157992		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	157992	S	138
2020		5 CHP200401824320	Proyecto de inversión	2,342,232.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342232.15, modificado:2342232.15}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158471		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	158471	S	159
2020		5 CHP200401824460	Proyecto de inversión	1,020,165.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020165.03, modificado:1020165.03}}}	CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDAS - 158777		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158777	S	67

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824777	Proyecto de inversión	799,185.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799185.8, modificado:799185.8}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	159585	\$	40
2020		5	CHP200401824818	Proyecto de inversión	787,147.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787147.74, modificado:787147.74}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159703	\$	129
2020		5	CHP2004018254983	Proyecto de inversión	808,875.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808875.28, modificado:808875.28}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160230	\$	280
2020		5	CHP200401825140	Proyecto de inversión	175,039.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175039.2, modificado:175039.2}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160577	\$	48
2020		5	CHP200401825188	Proyecto de inversión	1,612,900.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612900.0, modificado:1612900.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160714	\$	401
2020		5	CHP200401825240	Proyecto de inversión	1,064,729.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064729.54, modificado:1064729.54}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	160877	\$	209
2020		5	CHP200401825640	Proyecto de inversión	457,160.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:128886.49, modificado:128886.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328274.21, modificado:328274.21}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA	162192	\$	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826065	Proyecto de inversión	501,541.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501541.82, modificado:501541.82}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	163194	S	5385
2020		5	CHP200401826152	Proyecto de inversión	134,810.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134810.0, modificado:134810.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163428	S	312
2020		5	CHP200401826368	Proyecto de inversión	897,061.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897061.26, modificado:897061.26}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	163914	S	168
2020		5	CHP200401826579	Proyecto de inversión	2,210,640.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210640.52, modificado:2210640.52}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164372	S	656
2020		5	CHP200401826606	Proyecto de inversión	515,607.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515607.33, modificado:515607.33}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164410	S	38
2020		5	CHP200401826664	Proyecto de inversión	2,305,691.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305691.54, modificado:2305691.54}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164491	S	5385
2020		5	CHP200401826933	Proyecto de inversión	2,944,915.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944915.26, modificado:2944915.26}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	165070	S	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827409	Proyecto de inversión	117,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166281	S	163
2020		5	CHP200401827532	Proyecto de inversión	547,256.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547256.75, modificado:541105.66}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166602	S	315
2020		5	CHP200401827733	Proyecto de inversión	260,604.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260604.42, modificado:260604.42}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	167231	S	15
2020		5	CHP200401827737	Proyecto de inversión	560,125.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560125.44, modificado:560125.44}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167243	S	152
2020		5	CHP200401827885	Proyecto de inversión	678,286.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678286.41, modificado:678286.41}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	167804	S	401
2020		5	CHP200401828038	Proyecto de inversión	1,245,542.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245542.41, modificado:1245542.41}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	168124	S	24

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828129	Proyecto de inversión	106,020.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106020.0, modificado:106020.0}}}		7 Chiapas		8 Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	168606	S	17
2020		5	CHP200401828138	Proyecto de inversión	52,896.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52896.0, modificado:52896.0}}}		7 Chiapas		8 Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	168626	S	6
2020		5	CHP200401828632	Proyecto de inversión	233,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233800.0, modificado:233800.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170024	S	181
2020		5	CHP200401828674	Proyecto de inversión	29,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, modificado:29400.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170140	S	22
2020		5	CHP200401828696	Proyecto de inversión	26,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170222	S	27
2020		5	CHP200401828738	Proyecto de inversión	37,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37800.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170340	S	33
2020		5	CHP200401828824	Proyecto de inversión	39,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39200.0, modificado:39200.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170600	S	28
2020		5	CHP200401828833	Proyecto de inversión	4,916,155.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916155.71, modificado:4916155.71}}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	170616	S	21474

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828844	Proyecto de inversión	14,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170641	S	11
2020		5	CHP200401828853	Proyecto de inversión	12,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170657	S	9
2020		5	CHP200401828883	Proyecto de inversión	64,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:64400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170724	S	45
2020		5	CHP200401828884	Proyecto de inversión	64,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:64400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170727	S	46
2020		5	CHP200401828896	Proyecto de inversión	152,901.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152901.2, modificado:152901.2}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170744	S	10
2020		5	CHP200401828899	Proyecto de inversión	1,494,230.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494230.0, modificado:1494230.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170750	S	125
2020		5	CHP200401829161	Proyecto de inversión	716,879.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716879.99, modificado:716879.99}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	171968	S	55
2020		5	CHP200401829177	Proyecto de inversión	1,030,620.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030620.21, modificado:1030620.21}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	172037	S	2343
2020		5	CHP200401829375	Proyecto de inversión	1,120,339.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120339.67, modificado:1120339.67}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	172611	S	1150

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401829420	Proyecto de inversión	621,992.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621992.0, modificado:621992.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA - 172865		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172865	\$	189
2020		5 CHP200401829666	Proyecto de inversión	455,037.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455037.05, modificado:455037.05}}}	CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS SECOS - 173748		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173748	\$	32
2020		5 CHP200401829860	Proyecto de inversión	412,483.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412483.5, modificado:412483.5}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL (GRUPO DOS) - 174581		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	174581	\$	28
2020		5 CHP200401830095	Proyecto de inversión	594,141.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594141.66, modificado:594110.21}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMÍREZ C.C.T. 07DPR48421 - 175344		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175344	\$	50
2020		5 CHP200401830446	Proyecto de inversión	6,878,817.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6878817.6, modificado:6878817.6}}}	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 176419		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176419	\$	12507
2020		5 CHP200401830494	Proyecto de inversión	1,772,198.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772198.78, modificado:1772198.78}}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO:ZARAGOZA A MOTOZINTLA DEL KM 0+000 AL KM 3+779 - 176521		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176521	\$	77
2020		5 CHP200401830500	Proyecto de inversión	2,203,401.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203401.7, modificado:2203401.7}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 176530		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176530	\$	192

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830511	Proyecto de inversión	2,121,341.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121341.87, modificado:2121341.87}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176549	\$	96
2020		5	CHP200401830824	Proyecto de inversión	586,450.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586450.19, modificado:586450.19}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	178022	\$	249
2020		5	CHP200401830896	Proyecto de inversión	1,176,044.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176044.1, modificado:1176044.1}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	178346	\$	40
2020		5	CHP200401830940	Proyecto de inversión	4,736,395.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4736395.03, modificado:4736395.03}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	178471	\$	1364
2020		5	CHP200401830979	Proyecto de inversión	527,805.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527805.96, modificado:527805.96}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178629	\$	210
2020		5	CHP200401831777	Proyecto de inversión	60,298.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.32, modificado:60298.32}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	181322	\$	9
2020		5	CHP200401832112	Proyecto de inversión	1,207,293.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207293.78, modificado:1207293.78}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	182911	\$	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832216	Proyecto de inversión	15,749.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183240	S	2
2020		5	CHP200401832373	Proyecto de inversión	4,423,647.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423647.26, modificado:4423647.26}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	183733	S	950
2020		5	CHP200401832549	Proyecto de inversión	45,451.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45451.95, modificado:45451.95}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	184320	S	7
2020		5	CHP200401832750	Proyecto de inversión	1,751,254.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751254.5, modificado:1751254.5}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185082	S	125
2020		5	CHP200401833170	Proyecto de inversión	813,988.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813988.2, modificado:813988.2}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	186640	S	50
2020		5	CHP200401833288	Proyecto de inversión	188,843.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188843.94, modificado:188843.94}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	187001	S	15
2020		5	CHP200401833563	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	187898	S	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833780	Proyecto de inversión	318,163.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318163.65, modificado:318163.65}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	188614	S	44
2020		5	CHP200401833841	Proyecto de inversión	1,014,768.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014768.0, modificado:1014768.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	188798	S	45
2020		5	CHP200401833878	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	188903	S	2
2020		5	CHP200401834018	Proyecto de inversión	2,758,764.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758764.97, modificado:2758764.97}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	189281	S	244
2020		5	CHP200401834029	Proyecto de inversión	1,951,386.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951386.95, modificado:1951386.95}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189331	S	300
2020		5	CHP200401834151	Proyecto de inversión	1,742,717.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742717.25, modificado:1742717.25}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	189728	S	8
2020		5	CHP200401834200	Proyecto de inversión	1,830,471.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830471.61, modificado:1830471.61}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	189831	S	50

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834415	Proyecto de inversión	522,008.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522008.76, modificado:522008.76}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	190403	S	196
2020		5	CHP200401834449	Proyecto de inversión	667,682.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667682.4, modificado:667682.4}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	190511	S	50
2020		5	CHP200401834666	Proyecto de inversión	14,919.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	191205	S	2
2020		5	CHP200401834876	Proyecto de inversión	4,016,839.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016839.6, modificado:4016839.6}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	191706	S	200
2020		5	CHP200401835450	Proyecto de inversión	353,552.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353552.65, modificado:353552.65}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193288	S	26
2020		5	CHP200401835779	Proyecto de inversión	67,508.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67508.1, modificado:67508.1}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	194571	S	6
2020		5	CHP200401835841	Proyecto de inversión	89,515.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.38, modificado:89515.38}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194754	S	14

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835852	Proyecto de inversión	14,919.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194788	5	2
2020		5	CHP200401836081	Proyecto de inversión	388,962.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388962.42, modificado:388962.42}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195333	5	79
2020		5	CHP200401836097	Proyecto de inversión	37,044.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37044.04, modificado:37044.04}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195362	5	9
2020		5	CHP200401836190	Proyecto de inversión	258,485.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258485.7, modificado:258485.7}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195546	5	12
2020		5	CHP200401836201	Proyecto de inversión	439,960.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439960.95, modificado:439960.95}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195606	5	30
2020		5	CHP200401836261	Proyecto de inversión	676,512.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676512.0, modificado:676512.0}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	195865	5	25
2020		5	CHP200401836714	Proyecto de inversión	1,424,966.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424966.4, modificado:1424966.4}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197474	5	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836751	Proyecto de inversión	1,196,611.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196611.2, modificado:1196611.2}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	197628	5	100
2020		5	CHP200401836948	Proyecto de inversión	254,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254800.0, modificado:254800.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	198365	5	245
2020		5	CHP200401837380	Proyecto de inversión	1,201,546.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201546.87, modificado:1201546.87}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	199826	5	370
2020		5	CHP200401837511	Proyecto de inversión	363,736.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363736.0, modificado:363736.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200191	5	336
2020		5	CHP200401838081	Proyecto de inversión	1,100,032.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100032.64, modificado:1100032.64}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	201855	5	40
2020		5	CHP200401838195	Proyecto de inversión	2,327,525.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202171	5	45
2020		5	CHP200401838305	Proyecto de inversión	1,499,621.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499621.1, modificado:1499621.1}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202514	5	150

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838422	Proyecto de inversión	87,226.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87226.96, modificado:87226.96}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202812	S	850
2020		5	CHP200401838491	Proyecto de inversión	170,180.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170180.48, modificado:170180.48}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	202996	S	58
2020		5	CHP200401838598	Proyecto de inversión	1,102,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1102000.0}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	203389	S	34
2020		5	CHP200401838704	Proyecto de inversión	251,008.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251008.9, modificado:251008.94}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203745	S	25
2020		5	CHP200401838983	Proyecto de inversión	1,228,158.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228158.44, modificado:1228158.44}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204444	S	356
2020		5	CHP200401838991	Proyecto de inversión	14,919.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204456	S	2
2020		5	CHP200401839187	Proyecto de inversión	56,465.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	204856	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839581	Proyecto de inversión	2,228,543.67	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228543.67, modificado:2228543.67}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	206051	S	22
2020		5	CHP200401839812	Proyecto de inversión	198,116.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198116.24, modificado:198116.24}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206737	S	62
2020		5	CHP200401840062	Proyecto de inversión	1,628,725.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628725.54, modificado:1628725.54}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207495	S	988
2020		5	CHP200401840163	Proyecto de inversión	958,804.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958804.94, modificado:958804.94}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	207840	S	59
2020		5	CHP200401840180	Proyecto de inversión	2,985,230.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985230.43, modificado:2985230.43}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207889	S	130
2020		5	CHP200401840489	Proyecto de inversión	1,130,829.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130829.8, modificado:1130829.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	208769	S	4338
2020		5	CHP200401840635	Proyecto de inversión	659,829.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659829.76, modificado:659829.76}}}		7 Chiapas	47	Iltotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	209305	S	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840696	Proyecto de inversión	359,629.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359629.7, modificado:359629.7}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	209600	S	610
2020		5	CHP200401840699	Proyecto de inversión	1,599,999.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.88, modificado:1599999.88}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209613	S	74
2020		5	CHP200401840730	Proyecto de inversión	846,984.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846984.15, modificado:846984.15}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	209693	S	33
2020		5	CHP200401840756	Proyecto de inversión	329,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329000.0, modificado:329000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	209762	S	262
2020		5	CHP200401840844	Proyecto de inversión	854,880.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854880.72, modificado:854880.72}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	210060	S	34
2020		5	CHP200401840880	Proyecto de inversión	855,154.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855154.4, modificado:855154.4}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	210161	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401840886	Proyecto de inversión	464,197.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}}}	CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL CIENTO SETENTA Y TRES EN CHILON, LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 210185		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210185	\$	127
2020		5 CHP200401840958	Proyecto de inversión	92,610.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.1, modificado:92610.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOLENTÓN - 210400		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210400	\$	24
2020		5 CHP200401841268	Proyecto de inversión	723,486.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723486.98, modificado:723486.98}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 211164		7 Chiapas	47	Ittotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	211164	\$	100
2020		5 CHP200401841347	Proyecto de inversión	908,842.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908842.71, modificado:908842.71}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN - 211416		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACAN CHIAPAS	211416	\$	5172
2020		5 CHP200401841485	Proyecto de inversión	2,882,413.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882413.46, modificado:2882413.46}}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRUALICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 211827		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211827	\$	68
2020		5 CHP200401841522	Proyecto de inversión	101,871.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101871.11, modificado:101871.11}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 211957		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	211957	\$	24
2020		5 CHP200401841748	Proyecto de inversión	800,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD LINDAVISTA - 212592		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	212592	\$	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401841892	Proyecto de inversión	1,145,351.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145351.98, modificado:1145351.98}}		7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	213125	\$	71
2020		5	CHP200401841899	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	213160	\$	208
2020		5	CHP200401841970	Proyecto de inversión	477,302.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477302.93, modificado:477302.93}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	213366	\$	93
2020		5	CHP200401842144	Proyecto de inversión	232,166.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232166.02, modificado:232166.02}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213899	\$	64
2020		5	CHP200401842158	Proyecto de inversión	169,049.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169049.69, modificado:169049.68}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213917	\$	46
2020		5	CHP200401842261	Proyecto de inversión	23,937.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23937.79, modificado:23937.79}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214166	\$	7
2020		5	CHP200401842341	Proyecto de inversión	1,028,765.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028765.96, modificado:1028765.96}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	214383	\$	1320

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842702	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215534	\$	250
2020		5	CHP200401842753	Proyecto de inversión	1,509,206.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509206.4, modificado:1509206.4}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215656	\$	59
2020		5	CHP200401842831	Proyecto de inversión	22,956.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22956.13, modificado:22956.13}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	215836	\$	1021
2020		5	CHP200401843346	Proyecto de inversión	76,125.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76125.0, modificado:76125.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217257	\$	21
2020		5	CHP200401843433	Proyecto de inversión	23,424.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	217528	\$	12
2020		5	CHP200401843632	Proyecto de inversión	858,719.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858719.36, modificado:858719.36}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	218132	\$	80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401843805	Proyecto de inversión	15,616.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218857	5	8
2020		5	CHP200401843909	Proyecto de inversión	37,038.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37038.71, modificado:37038.71}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	219137	5	3
2020		5	CHP200401843975	Proyecto de inversión	3,904.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219279	5	2
2020		5	CHP200401844103	Proyecto de inversión	3,904.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219667	5	2
2020		5	CHP200401844283	Proyecto de inversión	530,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}}		7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	220196	5	82
2020		5	CHP200401845052	Proyecto de inversión	223,851.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223851.3, modificado:223851.3}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	222696	5	32
2020		5	CHP200401845355	Proyecto de inversión	389,419.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.58, modificado:389419.58}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	223544	5	95

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401845359	Proyecto de inversión	100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	223552	\$	1
2020		5	CHP200401845381	Proyecto de inversión	610,000.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.21, modificado:610000.21}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	223606	\$	26
2020		5	CHP200401845607	Proyecto de inversión	990,543.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990543.77, modificado:990543.77}}}		7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	224173	\$	3000
2020		5	CHP200401845635	Proyecto de inversión	1,895,375.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895375.65, modificado:1895375.65}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	224252	\$	47
2020		5	CHP200401845671	Proyecto de inversión	1,540,788.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540788.48, modificado:1540788.48}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224321	\$	110
2020		5	CHP200401845690	Proyecto de inversión	52,924.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52924.81, modificado:52924.81}}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	224356	\$	1335
2020		5	CHP200401845793	Proyecto de inversión	42,433.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42433.28, modificado:42433.28}}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	224559	\$	1946

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401845857	Proyecto de inversión	977,655.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977655.04, modificado:977655.04}}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 224742		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMINETO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	224742	S	1082
2020		5 CHP200401846038	Proyecto de inversión	699,894.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.17, modificado:699894.17}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD MITONTIC - 225309		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225309	S	86
2020		5 CHP200401847403	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 228975		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228975	S	21828
2020		5 CHP200401847412	Proyecto de inversión	271,440.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271440.0, modificado:271440.0}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA VICTORIA - 229012		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229012	S	115
2020		5 CHP200401847443	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 229158		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229158	S	21828
2020		5 CHP200401847707	Proyecto de inversión	476,528.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.0, modificado:476528.0}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 229870		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229870	S	145

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401847715	Proyecto de inversión	749,744.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749744.52, modificado:749744.52}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229893	S	22
2020		5	CHP200401848316	Proyecto de inversión	729,606.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729606.08, modificado:729606.08}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	231877	S	52
2020		5	CHP200401848596	Proyecto de inversión	404,308.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404308.24, modificado:404308.24}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	232720	S	34
2020		5	CHP200401848635	Proyecto de inversión	497,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497800.0, modificado:497800.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	232855	S	153
2020		5	CHP200401849583	Proyecto de inversión	270,545.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270545.67, modificado:270545.67}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	236034	S	1196
2020		5	CHP200401849696	Proyecto de inversión	847,369.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	236343	S	35
2020		5	CHP200401849715	Proyecto de inversión	32,405.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32405.76, modificado:32405.76}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	236371	S	21

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401850493	Proyecto de inversión	660,114.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660114.44, modificado:660114.44}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE - 238699		7 Chiapas	2 Acala		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	238699	S	60
2020		5 CHP200401850609	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IXTAPA LOCALIDAD MODELO EL ZAPOTAL ASENTAMIENTO MODELO - 239017		7 Chiapas	44 Ixtapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	239017	S	440
2020		5 CHP200401851010	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 240096		7 Chiapas	109 Yajalón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	240096	S	19600
2020		5 CHP200401851581	Proyecto de inversión	626,077.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626077.83, modificado:626077.83}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 241780		7 Chiapas	30 Chicomuselo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	241780	S	95
2020		5 CHP200401851895	Proyecto de inversión	230,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD ÚRSULO GALVÁN - 242810		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	242810	S	465
2020		5 CHP200401851922	Proyecto de inversión	924,848.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924848.56, modificado:924848.56}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLECON CONCRETO HIDRÁULICO F°C=200 KM/CM2 DE LA CALLE LA LIBERTAD - 242875		7 Chiapas	111 Zinacantán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	242875	S	2053

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401852088	Proyecto de inversión	478,064.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478064.0, modificado:478064.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243361	5	28
2020		5	CHP200401852257	Proyecto de inversión	1,850,955.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850955.26, modificado:1850955.26}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	243727	5	62
2020		5	CHP200401852342	Proyecto de inversión	631,432.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631432.0, modificado:631432.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243955	5	35
2020		5	CHP200401852503	Proyecto de inversión	2,574,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574000.0, modificado:2768649.63}}}		7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	244347	5	150
2020		5	CHP200401852524	Proyecto de inversión	441,561.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441561.41, modificado:441561.41}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244390	5	100
2020		5	CHP200401852584	Proyecto de inversión	552,918.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552918.12, modificado:552918.12}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRZAINZAR CHIAPAS	244509	5	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852669	Proyecto de inversión	944,103.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944103.89, modificado:944103.89}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244696	S	70
2020		5	CHP200401853383	Proyecto de inversión	88,740.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88740.0, modificado:88740.0}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	246643	S	37
2020		5	CHP200401853457	Proyecto de inversión	3,853,829.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853829.82, modificado:3853829.82}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	246933	S	217
2020		5	CHP200401853570	Proyecto de inversión	754,096.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754096.39, modificado:754096.39}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	247253	S	55
2020		5	CHP200401853632	Proyecto de inversión	1,934,550.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934550.66, modificado:1934550.66}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	247445	S	133
2020		5	CHP200401853670	Proyecto de inversión	716,601.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716601.6, modificado:716601.6}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	247563	S	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401853765	Proyecto de inversión	4,000,006.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000006.88, modificado:4000006.88}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 247909		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	247909	S	295
2020		5 CHP200401853853	Proyecto de inversión	355,940.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355940.07, modificado:355940.07}}}	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1277 FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE: 07ETV1302Q Y ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 07DCC1561Z EN LA LOCALIDAD DE STENLEJSOTZTETIC - 248234		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	248234	S	337
2020		5 CHP200401853953	Proyecto de inversión	3,499,472.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499472.2, modificado:3499472.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NUEVO - 248544		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	248544	S	600
2020		5 CHP200401853990	Proyecto de inversión	2,571,315.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571315.64, modificado:2571315.64}}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS AGUA PERLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+071 - 248656		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	248656	S	98
2020		5 CHP200401854453	Proyecto de inversión	2,081,994.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081994.45, modificado:2081994.45}}}	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 249874		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	249874	S	2782
2020		5 CHP200401854480	Proyecto de inversión	728,575.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728575.1, modificado:728575.1}}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: E.C. ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO LOCALIDAD MONTE OLIVO - 249936		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	249936	S	392

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401854539	Proyecto de inversión	234,900.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250066	S	40
2020		5	CHP200401854540	Proyecto de inversión	208,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250068	S	20
2020		5	CHP200401854605	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	250240	S	49
2020		5	CHP200401863444	Proyecto de inversión	655,200.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	250758	S	20
2020		5	CHP200401863533	Proyecto de inversión	655,200.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	250986	S	20
2020		5	CHP200401863591	Proyecto de inversión	655,200.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251144	S	20
2020		5	CHP200401863751	Proyecto de inversión	1,393,082.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393082.42, modificado:1393082.42}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	251581	S	73

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401863802	Proyecto de inversión	200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	251714	S	5
2020		5	CHP200401863915	Proyecto de inversión	255,845.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228407.83, modificado:228407.83}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27437.27, modificado:27437.27}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	252064	S	330
2020		5	CHP200401863950	Proyecto de inversión	203,035.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97728.94, modificado:97728.94}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105306.06, modificado:105306.06}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	252156	S	17
2020		5	CHP200401864108	Proyecto de inversión	5,620,104.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5620104.0, modificado:5620104.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	252511	S	596
2020		5	CHP200401864137	Proyecto de inversión	598,122.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598122.7, modificado:598122.91}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS	252581	S	48
2020		5	CHP200401864145	Proyecto de inversión	27,693.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27693.84, modificado:27693.84}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252614	S	12
2020		5	CHP200401864158	Proyecto de inversión	177,117.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177117.59, modificado:177117.59}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	252640	S	270

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864352	Proyecto de inversión	246,979.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246979.0, modificado:246979.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	253247	S	5
2020		5	CHP200401864412	Proyecto de inversión	368,301.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368301.6, modificado:368301.6}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	253374	S	5
2020		5	CHP200401864595	Proyecto de inversión	120,117.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120117.19, modificado:120117.19}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	253756	S	263
2020		5	CHP200401864785	Proyecto de inversión	270,857.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:260857.71, modificado:260857.71}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.95, modificado:9999.95}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	254147	S	8
2020		5	CHP200401864835	Proyecto de inversión	387,778.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254256	S	100
2020		5	CHP200401865079	Proyecto de inversión	230,635.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230635.35, modificado:230635.35}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	254815	S	123

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401865532	Proyecto de inversión	126,969.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126969.54, modificado:126969.54}}	TECHO FIRME ZARAGOZA 1A SECC - 256098		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	256098	S	43
2020		5	CHP200401865607	Proyecto de inversión	558,751.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558751.51, modificado:558751.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLS EN ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 07DJN2199M EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 256284		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS	256284	S	26
2020		5	CHP200401865774	Proyecto de inversión	3,393,420.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393420.52, modificado:3393420.52}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 256784		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	256784	S	65
2020		5	CHP200401865785	Proyecto de inversión	1,003,700.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003700.24, modificado:1003700.24}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 256804		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	256804	S	600
2020		5	CHP200401865905	Proyecto de inversión	450,542.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450542.42, modificado:450542.42}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS LOCALIDAD PLAN LÁZARO CÁRDENAS - 257109		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	257109	S	121
2020		5	CHP200401865965	Proyecto de inversión	502,684.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502684.7, modificado:502684.7}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 257261		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	257261	S	600
2020		5	CHP200401866216	Proyecto de inversión	1,267,416.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267416.76, modificado:1267416.76}}	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257832		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257832	S	6

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401866321	Proyecto de inversión	734,028.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734028.0, modificado:734028.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258116	S	275
2020		5	CHP200401866403	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258279	S	19364
2020		5	CHP200401866436	Proyecto de inversión	613,784.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613784.51, modificado:613784.51}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258335	S	4
2020		5	CHP200401866784	Proyecto de inversión	1,096,189.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096189.28, modificado:1096189.28}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	259048	S	16
2020		5	CHP200401866811	Proyecto de inversión	1,395,113.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395113.0, modificado:1395113.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	259120	S	51
2020		5	CHP200401867300	Proyecto de inversión	172,517.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172517.54, modificado:172517.54}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	260240	S	6
2020		5	CHP200401867438	Proyecto de inversión	1,500,737.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500737.12, modificado:1500737.12}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	260553	S	350

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401867478	Proyecto de inversión	881,124.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	260683	\$	36
2020		5	CHP200401867489	Proyecto de inversión	950,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	260724	\$	853
2020		5	CHP200401867621	Proyecto de inversión	1,415,167.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415167.04, modificado:1415167.04}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	261062	\$	3095
2020		5	CHP200401867989	Proyecto de inversión	450,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261855	\$	135
2020		5	CHP200401868174	Proyecto de inversión	890,443.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890443.68, modificado:890443.68}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	262732	\$	205
2020		5	CHP200401868264	Proyecto de inversión	2,118,940.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118940.83, modificado:2118940.83}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263089	\$	41
2020		5	CHP200401868789	Proyecto de inversión	4,888,666.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888666.6, modificado:4888666.6}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	264169	\$	3095

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401869251	Proyecto de inversión	921,958.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921958.6, modificado:921958.6}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	265287	\$	50
2020		5	CHP200401869312	Proyecto de inversión	1,645,996.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645996.02, modificado:1645996.02}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265432	\$	130
2020		5	CHP200401869349	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265499	\$	259
2020		5	CHP200401869413	Proyecto de inversión	129,388.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129388.21, modificado:129388.21}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	265628	\$	1420
2020		5	CHP200401869525	Proyecto de inversión	2,959,316.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959316.44, modificado:2959316.44}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	265859	\$	250
2020		5	CHP200401869575	Proyecto de inversión	113,200.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113200.16, modificado:113200.16}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	265939	\$	507
2020		5	CHP200401869721	Proyecto de inversión	836,671.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836671.18, modificado:836671.18}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	266216	\$	58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870185	Proyecto de inversión	508,678.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508678.2, modificado:508678.2}}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	267319	S	53
2020		5	CHP200401870335	Proyecto de inversión	49,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267604	S	35
2020		5	CHP200401870438	Proyecto de inversión	459,550.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459550.45, modificado:459550.45}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267809	S	364
2020		5	CHP200401870771	Proyecto de inversión	211,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211400.0, modificado:211400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268449	S	168
2020		5	CHP200401870937	Proyecto de inversión	3,900,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	268788	S	95
2020		5	CHP200401871525	Proyecto de inversión	130,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:143000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	270017	S	33
2020		5	CHP200401872029	Proyecto de inversión	3,604,811.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604811.62, modificado:3615969.36}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	271072	S	620

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401873973	Adquisición	1,550,848.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550848.0, modificado:1550848.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B011	S	43
2020		5	CHP200401876446	Acción	274,037.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274037.32, modificado:274037.32}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	81118	N	0
2020		5	CHP200401876454	Acción	1,692,931.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692931.8, modificado:1692931.8}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO	109402	N	0
2020		5	CHP200401876512	Acción	167,040.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:167040.0}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9878	N	0
2020		5	CHP200401876596	Acción	200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106469	N	0
2020		5	CHP200401877383	Acción	8,691.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8691.0, modificado:8691.0}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS	97055	N	0
2020		5	CHP200401877401	Acción	410,856.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410856.14, modificado:410856.14}}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	104508	N	0
2020		5	CHP200401877497	Acción	754,353.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754353.63, modificado:754353.63}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	115007	N	0
2020		5	CHP200401877513	Acción	258,810.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258810.96, modificado:258810.96}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	116640	N	0
2020		5	CHP200401879294	Proyecto de inversión	1,926,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926000.0, modificado:1926000.0}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	190/2020	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401882352	Proyecto de inversión	2,150,275.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150275.43, modificado:2150269.9}}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901128295	S	205
2020		5	CHP200401882599	Proyecto de inversión	326,395.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326395.75, modificado:326395.75}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	04005	N	0
2020		5	CHP200501890150	Acción	903,288.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903288.0, modificado:903288.0}}}		7	Chiapas	18	Coapilla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	121082	S	5027
2020		5	CHP200501890162	Acción	73,274.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73274.39, modificado:73274.39}}}		7	Chiapas	28	Chiapilla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	265765	S	3050
2020		5	CHP200501890170	Acción	236,170.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236170.0, modificado:236170.0}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	233274	S	18646
2020		5	CHP200501890203	Acción	1,107,917.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107917.3, modificado:1107917.3}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	180991	S	38973
2020		5	CHP200501890212	Acción	6,348,494.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348494.26, modificado:6348494.26}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	63831	S	118892
2020		5	CHP200501890218	Acción	243,257.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243257.0, modificado:243257.0}}}		7	Chiapas	63	Osumacinta	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	82509	S	2004
2020		5	CHP200501890227	Acción	519,680.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519680.0, modificado:519680.0}}}		7	Chiapas	68	Pichucalco	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	93309	S	16267
2020		5	CHP200501890233	Acción	2,509,575.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509575.57, modificado:2509575.57}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	100000	S	15204

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501890234	Acción	548,169.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548169.06, modificado:548169.06}}}		7 Chiapas	73 Rayón		Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	172660	S	5518
2020		5	CHP200501890268	Acción	70,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70600.0, modificado:70600.0}}}		7 Chiapas	84 Solosuchiapa		Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	144973	S	4217
2020		5	CHP200501890270	Acción	31,999.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.81, modificado:31999.81}}}		7 Chiapas	84 Solosuchiapa		Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	114171	S	4217
2020		5	CHP200501891974	Acción	347,330.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347330.89, modificado:347330.89}}}		7 Chiapas	11 Bella Vista		Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Bella Vista, Chiapas	07011-01	S	10155
2020		5	CHP200501891992	Acción	3,199,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199000.0, modificado:3199000.0}}}		7 Chiapas	20 La Concordia		Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de La Concordia, Chiapas	07020-01	S	24787
2020		5	CHP200501892053	Adquisición	1,026,104.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026104.12, modificado:1026104.12}}}		7 Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa		Programa de Inversión de Adquisiciones	PRODIM	Adquisición de Software y Hardware	Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas	07061-02	S	49327
2020		5	CHP200501892100	Acción	568,275.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568275.1, modificado:568275.1}}}		7 Chiapas	81 Simojovel		Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Simojovel, Chiapas	07081-01	S	27047
2020		5	CHP200501941334	Proyecto de inversión	8,038,781.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8038781.54, modificado:8038781.54}}}		7 Chiapas	0 Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B092	S	6504
2020		5	CHP200501942002	Proyecto de inversión	21,112,579.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.111257925E7, modificado:2.111257925E7}}}		7 Chiapas	0 Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B093	S	17148
2020		5	CHP200101700798	Proyecto de inversión	2,395,212.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395212.57, modificado:2189926.84}}}		7 Chiapas	0 Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0390112B153	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200101701194	Proyecto de inversión	14,342,544.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.434254442E7, modificado:1.371788258E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H04001C03B022	N	0
2020		5	CHP200201707441	Proyecto de inversión	3,574,586.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574586.21, modificado:3574586.21}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B063	N	0
2020		5	CHP200201708036	Proyecto de inversión	3,967,241.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967241.38, modificado:3967241.38}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B077	N	0
2020		5	CHP200201708244	Proyecto de inversión	897,206.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897206.9, modificado:897206.9}}		7	Chiapas	10	Bejucal de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B089	N	0
2020		5	CHP200201708354	Proyecto de inversión	2,034,482.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034482.76, modificado:2034482.76}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B095	N	0
2020		5	CHP200201708375	Proyecto de inversión	284,827.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284827.59, modificado:284827.59}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B098	N	0
2020		5	CHP200201708400	Proyecto de inversión	784,585.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784585.68, modificado:784585.68}}		7	Chiapas	29	Chicoasén	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B104	N	0
2020		5	CHP200201708978	Proyecto de inversión	687,441.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687441.0, modificado:687441.0}}		7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D019	N	0
2020		5	CHP200201708998	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D015	N	0
2020		5	CHP200201709082	Proyecto de inversión	7,237,469.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7237469.09, modificado:8922064.53}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B075	S	14281

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200201709166	Proyecto de inversión	1,714,313.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714313.28, modificado:1714308.08}}	Construcción de campo de fútbol rápido en el municipio de Sabanilla (Construcción de graderío y obras complementarias)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052411H04501S03B010	S	16153
2020		5 CHP200201709495	Proyecto de inversión	3,826,170.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826170.06, modificado:3826166.49}}	Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca. (Construcción de red eléctrica de media tensión)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501I12B011	S	91800
2020		5 CHP200201709560	Proyecto de inversión	8,544,124.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8544124.36, modificado:8705592.4}}	Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre 7a. Av. norte y 11a. Av. norte)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B217	S	220
2020		5 CHP200201709584	Proyecto de inversión	1,390,681.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390681.5, modificado:1390681.49}}	Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 7° Sur Oriente A 8° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B125	S	89
2020		5 CHP200201709601	Proyecto de inversión	4,149,422.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149422.06, modificado:4879601.19}}	Pavimentación con concreto mixto de calles y avenidas en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto mixto de la 8a oriente entre 5a sur y avenida Cardenal en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (construcción)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B214	S	298
2020		5 CHP200201710113	Adquisición	1,756,843.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756843.0, modificado:1639057.96}}	Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado de Chiapas		S	2681187
2020		5 CHP200201712942	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Contraloría Social por Administración (APTAR)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gastos Indirectos	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	092131H03602C01D003	N	0
2020		5 CHP200201712959	Proyecto de inversión	75,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}	Monitoreo de Obras de años anteriores (APARURAL)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gastos Indirectos	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	092231H05002C01D015	N	0
2020		5 CHP200301715214	Proyecto de inversión	18,504,680.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.850468E7, modificado:1.719961094E7}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO YACOOK RAFAEL RAMÍREZ RAFAEL PASCACIO GAMBOA - 2386		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2386	S	66254

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715219	Proyecto de inversión	14,212,493.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.421249357E7, modificado:1.581030598E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2611	\$	48010
2020		5	CHP200301715220	Proyecto de inversión	8,337,622.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8337622.51, modificado:8337622.51}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2625	\$	18833
2020		5	CHP200301715396	Proyecto de inversión	2,446,106.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446106.08, modificado:2446106.08}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10751	\$	51
2020		5	CHP200301715471	Proyecto de inversión	3,727,566.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727566.92, modificado:3727566.92}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13184	\$	286
2020		5	CHP200301715476	Proyecto de inversión	973,423.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973423.94, modificado:973423.94}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13263	\$	134
2020		5	CHP200301715489	Proyecto de inversión	2,320,192.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320192.44, modificado:2320192.44}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13484	\$	58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715491	Proyecto de inversión	25,062,480.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7543736E7, modificado:1.780123137E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6518744.0, modificado:6609215.35}}	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA DE SUCHIAPA - 13497		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13497	S	8344
2020		5	CHP200301716465	Proyecto de inversión	8,324,806.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8324806.41, modificado:8324806.41}}	REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL - 54829		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	54829	S	5055
2020		5	CHP200301718411	Proyecto de inversión	1,739,296.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739296.42, modificado:1739296.42}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD ACCESO TRES DE VENUSTIANO CARRANZA DESDE LA CALLE DOCTOR LUIS MORA HASTA LA CARRETERA TUXTLA A COMITÁN DEL CADENAMIENTO KILÓMETRO CERO AL KILOMETRO UNO MÁS CIENTO OCHENTA Y SEIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA - 91100		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91100	S	1917
2020		5	CHP200301718594	Proyecto de inversión	2,876,645.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876645.78, modificado:2876645.78}}	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL - 94730		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	94730	S	7918
2020		5	CHP200301718604	Proyecto de inversión	4,074,012.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074012.3, modificado:4074012.3}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE BACHILLERES DESDE LA CALLE CENTRAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS CIENTO CUARENTA Y SIETE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS CIENTO CINCO PROLONGACIÓN PRIMERA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS O		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	94841	S	443
2020		5	CHP200301722762	Proyecto de inversión	417,622.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417622.77, modificado:417622.77}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES LA CEIBA NUEVA ESPERANZA Y CRUCERO UNICACH - 3005		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	3005	S	98

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301723258	Proyecto de inversión	1,306,337.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306337.54, modificado:1306337.54}}}	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO DEL VALLE - 4763		7 Chiapas		7 Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	4763	\$	2194
2020		5 CHP200301723295	Proyecto de inversión	676,401.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676401.37, modificado:676401.37}}}	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA - 4863		7 Chiapas		118 San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	4863	\$	34
2020		5 CHP200301723298	Proyecto de inversión	872,972.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 4870		7 Chiapas		118 San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	4870	\$	37
2020		5 CHP200301723424	Proyecto de inversión	2,101,309.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101309.94, modificado:2101309.94}}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL PUENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 5281		7 Chiapas		107 Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	5281	\$	400
2020		5 CHP200301723552	Proyecto de inversión	1,638,052.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638052.68, modificado:1638052.68}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO - 5821		7 Chiapas		100 Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	5821	\$	7
2020		5 CHP200301723573	Proyecto de inversión	1,113,798.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113798.52, modificado:1113798.52}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL TRAMO SAN JUAN DE LOS ANGELES NUEVA REFORMA AGRARIA - 5922		7 Chiapas		107 Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	5922	\$	59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301723705	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	6401	\$	565
2020		5	CHP200301724064	Proyecto de inversión	1,928,342.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928342.08, modificado:1928342.08}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7501	\$	5
2020		5	CHP200301724173	Proyecto de inversión	915,566.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915566.0, modificado:915566.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	7843	\$	85
2020		5	CHP200301724239	Proyecto de inversión	703,647.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703647.86, modificado:703647.86}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8067	\$	4
2020		5	CHP200301724353	Proyecto de inversión	1,063,121.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063121.02, modificado:1063121.02}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8410	\$	8
2020		5	CHP200301724384	Proyecto de inversión	6,033,179.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6033179.85, modificado:6033179.85}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8525	\$	99
2020		5	CHP200301724408	Proyecto de inversión	191,964.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8599	\$	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301724587	Proyecto de inversión	381,732.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381732.0, modificado:381732.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9083	\$	49
2020		5	CHP200301724650	Proyecto de inversión	1,053,273.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053273.35, modificado:1053273.35}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	9259	\$	92
2020		5	CHP200301724734	Proyecto de inversión	203,618.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203618.0, modificado:203618.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9467	\$	21
2020		5	CHP200301724805	Proyecto de inversión	1,419,711.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419711.34, modificado:1419711.34}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	9681	\$	75
2020		5	CHP200301724911	Proyecto de inversión	216,170.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216170.91, modificado:216170.91}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	9936	\$	20
2020		5	CHP200301725052	Proyecto de inversión	207,402.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207402.34, modificado:207402.34}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	10386	\$	635
2020		5	CHP200301725240	Proyecto de inversión	139,610.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139610.27, modificado:139610.27}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11024	\$	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725253	Proyecto de inversión	1,434,268.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434268.81, modificado:1434268.81}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	11051	\$	50
2020		5	CHP200301725314	Proyecto de inversión	264,864.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264864.42, modificado:264864.42}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11194	\$	2
2020		5	CHP200301725439	Proyecto de inversión	1,858,912.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858912.16, modificado:1858912.16}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	11582	\$	250
2020		5	CHP200301725456	Proyecto de inversión	1,148,487.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148487.37, modificado:1148487.37}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	11640	\$	230
2020		5	CHP200301725477	Proyecto de inversión	1,356,158.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356158.44, modificado:1356158.44}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	11698	\$	56
2020		5	CHP200301725921	Proyecto de inversión	2,979,180.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979180.2, modificado:2979180.2}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	13009	\$	714

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301726176	Proyecto de inversión	3,201,648.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201648.42, modificado:3201648.42}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	13799	5	13
2020		5	CHP200301726191	Proyecto de inversión	969,729.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969729.25, modificado:969729.25}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	13830	5	1
2020		5	CHP200301726982	Proyecto de inversión	865,820.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865820.52, modificado:865820.52}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	16162	5	620
2020		5	CHP200301727270	Proyecto de inversión	927,362.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927362.38, modificado:927362.38}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17022	5	1545
2020		5	CHP200301727620	Proyecto de inversión	640,178.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640178.56, modificado:640178.56}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17929	5	154
2020		5	CHP200301727792	Proyecto de inversión	474,176.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474176.01, modificado:474176.01}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	18377	5	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301727868	Proyecto de inversión	388,323.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388323.51, modificado:388323.51}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18565	5	247
2020		5	CHP200301728206	Proyecto de inversión	3,864,049.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864049.88, modificado:3864049.88}}}		7 Chiapas		12 Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	19543	5	4500
2020		5	CHP200301728820	Proyecto de inversión	1,208,407.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208407.54, modificado:1208407.54}}}		7 Chiapas		100 Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	21492	5	13
2020		5	CHP200301728899	Proyecto de inversión	999,183.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999183.98, modificado:999183.98}}}		7 Chiapas		53 Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	21694	5	139
2020		5	CHP200301728930	Proyecto de inversión	590,934.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}}}		7 Chiapas		76 Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	21754	5	78
2020		5	CHP200301728997	Proyecto de inversión	2,096,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}}}		7 Chiapas		26 Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21944	5	600
2020		5	CHP200301729148	Proyecto de inversión	926,062.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926062.04, modificado:926062.04}}}		7 Chiapas		3 Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	22332	5	575

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301729183	Proyecto de inversión	1,568,078.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568078.09, modificado:1568078.09}}}	CONSTRUCCIÓN DE 111 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 22464		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	22464	S	240
2020		5 CHP200301729463	Proyecto de inversión	675,770.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675770.4, modificado:675770.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 23176		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	23176	S	6
2020		5 CHP200301729647	Proyecto de inversión	707,105.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707105.27, modificado:707105.27}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23710		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	23710	S	20
2020		5 CHP200301729742	Proyecto de inversión	1,574,293.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574293.42, modificado:1574293.42}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO YELAW LUM CABECERA MUNICIPAL - 23995		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23995	S	379
2020		5 CHP200301729758	Proyecto de inversión	550,874.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550874.81, modificado:550874.81}}}	REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) - 24025		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	24025	S	81
2020		5 CHP200301730102	Proyecto de inversión	740,866.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740866.26, modificado:740866.26}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO SAN BARTOLO - 25065		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO	25065	S	28
2020		5 CHP200301730243	Proyecto de inversión	649,834.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649834.16, modificado:649834.16}}}	CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 25420		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	25420	S	92

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301730398	Proyecto de inversión	2,348,670.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348670.95, modificado:2348670.95}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	25865	\$	95
2020		5	CHP200301730493	Proyecto de inversión	2,906,908.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906908.0, modificado:2906908.0}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	26125	\$	19433
2020		5	CHP200301735020	Proyecto de inversión	1,087,574.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087574.8, modificado:1087574.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	26432	\$	250
2020		5	CHP200301735617	Proyecto de inversión	409,101.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409101.84, modificado:409101.84}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	27304	\$	413
2020		5	CHP200301737202	Proyecto de inversión	759,025.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759025.8, modificado:759025.8}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	29387	\$	98
2020		5	CHP200301738299	Proyecto de inversión	1,271,522.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271522.4, modificado:1271522.4}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30716	\$	11
2020		5	CHP200301738769	Proyecto de inversión	4,680,252.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4680252.26, modificado:4680252.26}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	31201	\$	1615

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301741250	Proyecto de inversión	1,964,374.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964374.38, modificado:1964374.38}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	34301	\$	193
2020		5	CHP200301741453	Proyecto de inversión	1,792,843.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1643440.12}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34552	\$	84
2020		5	CHP200301741590	Proyecto de inversión	903,365.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903365.6, modificado:903365.6}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34689	\$	2802
2020		5	CHP200301741614	Proyecto de inversión	2,327,216.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327216.36, modificado:2327216.36}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34729	\$	561
2020		5	CHP200301742158	Proyecto de inversión	7,153,576.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7153576.43, modificado:7153576.43}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	35396	\$	3623
2020		5	CHP200301742172	Proyecto de inversión	1,627,147.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627147.94, modificado:1627147.94}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	35416	\$	65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301742244	Proyecto de inversión	2,723,287.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723287.75, modificado:2723287.75}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35521	\$	221
2020		5	CHP200301742916	Proyecto de inversión	1,901,271.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901271.68, modificado:1901271.68}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV	36499	\$	3426
2020		5	CHP200301742920	Proyecto de inversión	917,317.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36505	\$	74
2020		5	CHP200301742972	Proyecto de inversión	557,071.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36645	\$	73
2020		5	CHP200301743132	Proyecto de inversión	1,261,312.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37057	\$	102
2020		5	CHP200301743195	Proyecto de inversión	1,433,309.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433309.34, modificado:1433309.34}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37191	\$	95

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301743370	Proyecto de inversión	2,509,994.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509994.25, modificado:2509994.25}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	37601	S	88
2020		5	CHP200301743409	Proyecto de inversión	2,251,516.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251516.36, modificado:2251516.36}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPAL	37688	S	27
2020		5	CHP200301743760	Proyecto de inversión	615,252.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615252.8, modificado:615252.8}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38483	S	5
2020		5	CHP200301743840	Proyecto de inversión	593,179.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593179.34, modificado:593179.34}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38660	S	441
2020		5	CHP200301743929	Proyecto de inversión	1,665,506.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665506.73, modificado:1665506.73}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	38895	S	285
2020		5	CHP200301743972	Proyecto de inversión	923,123.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923123.66, modificado:923123.66}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	38985	S	652

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301743995	Proyecto de inversión	4,033,898.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033898.49, modificado:4033898.49}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39027	S	188
2020		5	CHP200301744145	Proyecto de inversión	1,848,083.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848083.58, modificado:1848083.58}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39371	S	446
2020		5	CHP200301744442	Proyecto de inversión	3,973,104.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973104.09, modificado:3973104.09}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39974	S	12507
2020		5	CHP200301744755	Proyecto de inversión	1,178,395.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178395.89, modificado:1178395.89}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	40605	S	248
2020		5	CHP200301744844	Proyecto de inversión	281,036.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281036.19, modificado:281036.19}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	40802	S	15
2020		5	CHP200301744905	Proyecto de inversión	807,680.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807680.97, modificado:807680.97}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40935	S	195

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301745455	Proyecto de inversión	1,500,671.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500671.29, modificado:1500671.29}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	45274	\$	1082
2020		5	CHP200301745581	Proyecto de inversión	663,358.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663358.64, modificado:663358.64}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	45559	\$	67
2020		5	CHP200301745672	Proyecto de inversión	2,695,529.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695529.0, modificado:2695529.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45774	\$	1068
2020		5	CHP200301745943	Proyecto de inversión	298,195.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298195.27, modificado:298195.27}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	46499	\$	44
2020		5	CHP200301746258	Proyecto de inversión	1,437,404.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437404.98, modificado:1437404.98}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	47210	\$	640
2020		5	CHP200301746653	Proyecto de inversión	229,329.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48278	\$	19
2020		5	CHP200301746654	Proyecto de inversión	420,912.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420912.37, modificado:420912.37}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	48280	\$	21

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301746679	Proyecto de inversión	347,856.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347856.68, modificado:347856.68}}}	AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LOS DIAMANTES - 48349		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	48349	S	60
2020		5 CHP200301746842	Proyecto de inversión	286,661.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAMPO VIEJO - 49057		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49057	S	23
2020		5 CHP200301746881	Proyecto de inversión	433,167.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433167.32, modificado:433167.32}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 49183		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	49183	S	16
2020		5 CHP200301747184	Proyecto de inversión	167,684.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167684.09, modificado:167684.09}}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 50256		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	50256	S	17
2020		5 CHP200301747282	Proyecto de inversión	943,185.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943185.44, modificado:943185.44}}}	CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50521		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50521	S	8
2020		5 CHP200301747341	Proyecto de inversión	515,991.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 50718		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50718	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301747509	Proyecto de inversión	804,925.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804925.21, modificado:804925.21}}}	CONSTRUCCION DE 6 POZOS PROFUNDOS - 51163		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	51163	S	40
2020		5 CHP200301747916	Proyecto de inversión	330,752.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 52261		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	52261	S	50
2020		5 CHP200301748052	Proyecto de inversión	1,308,299.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308299.27, modificado:1308299.27}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD EL RECUERDO - 52520		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	52520	S	51
2020		5 CHP200301748242	Proyecto de inversión	4,529,257.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4529257.51, modificado:4529257.51}}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 52973		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52973	S	419
2020		5 CHP200301748513	Proyecto de inversión	2,537,150.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537150.57, modificado:2537150.57}}}	CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME - 53764		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	53764	S	115
2020		5 CHP200301748711	Proyecto de inversión	4,010,729.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010729.58, modificado:4010729.58}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 54312		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	54312	S	321

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301749102	Proyecto de inversión	3,379,632.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379632.83, modificado:3379632.83}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ANITA - 55317		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55317	\$	188
2020		5 CHP200301749121	Proyecto de inversión	204,990.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204990.46, modificado:204990.46}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL LIMÓN - 55377		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	55377	\$	269
2020		5 CHP200301749179	Proyecto de inversión	1,683,026.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 CLAVE: 07DST0095F - 55586		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	55586	\$	450
2020		5 CHP200301749795	Proyecto de inversión	940,204.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940204.5, modificado:940204.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO - 57695		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57695	\$	195
2020		5 CHP200301750136	Proyecto de inversión	1,038,171.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038171.12, modificado:1038171.12}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL ASENTAMIENTO CHABAJEBAL - 58686		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	58686	\$	110
2020		5 CHP200301750150	Proyecto de inversión	1,904,691.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904691.15, modificado:1904691.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CARRIZAL ASENTAMIENTO - 58723		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	58723	\$	203

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750399	Proyecto de inversión	1,306,159.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306159.19, modificado:1306159.19}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59320	\$	63
2020		5	CHP200301750482	Proyecto de inversión	3,985,799.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985799.25, modificado:3985799.25}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	59531	\$	318
2020		5	CHP200301750628	Proyecto de inversión	942,977.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942977.66, modificado:942977.66}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	59931	\$	189
2020		5	CHP200301750761	Proyecto de inversión	917,317.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60276	\$	76
2020		5	CHP200301750845	Proyecto de inversión	3,004,631.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004631.1, modificado:3004631.1}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60495	\$	961
2020		5	CHP200301750903	Proyecto de inversión	601,989.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60660	\$	49

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301750911	Proyecto de inversión	487,325.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60676	5	40
2020		5	CHP200301751029	Proyecto de inversión	2,199,360.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199360.0, modificado:2199360.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	61075	5	1264
2020		5	CHP200301751066	Proyecto de inversión	1,325,049.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325049.66, modificado:1325049.66}}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPAL	61177	5	26
2020		5	CHP200301751085	Proyecto de inversión	3,016,123.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016123.44, modificado:3016123.44}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61237	5	249
2020		5	CHP200301751113	Proyecto de inversión	4,033,392.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033392.55, modificado:4033392.55}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61292	5	150
2020		5	CHP200301751223	Proyecto de inversión	372,360.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372360.0, modificado:372360.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	61597	5	428

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301751923	Proyecto de inversión	1,816,560.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816560.0, modificado:1816560.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	63876	\$	1044
2020		5	CHP200301752255	Proyecto de inversión	1,219,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	64828	\$	444
2020		5	CHP200301752349	Proyecto de inversión	1,703,789.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703789.78, modificado:1703789.78}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	65136	\$	48
2020		5	CHP200301752375	Proyecto de inversión	705,005.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705005.05, modificado:705005.05}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65221	\$	66
2020		5	CHP200301752554	Proyecto de inversión	2,628,596.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628596.18, modificado:2628596.18}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65669	\$	693
2020		5	CHP200301752869	Proyecto de inversión	1,682,983.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682983.03, modificado:1667517.36}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66398	\$	69

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301752889	Proyecto de inversión	481,035.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481035.96, modificado:481035.96}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66450	\$	24
2020		5	CHP200301753119	Proyecto de inversión	234,938.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234938.16, modificado:234938.16}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	67168	\$	171
2020		5	CHP200301753537	Proyecto de inversión	1,250,223.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250223.43, modificado:1250223.43}}}		7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	68284	\$	31
2020		5	CHP200301754054	Proyecto de inversión	850,923.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850923.06, modificado:850923.06}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69593	\$	45
2020		5	CHP200301754089	Proyecto de inversión	439,231.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439231.0, modificado:439231.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	69680	\$	26
2020		5	CHP200301754334	Proyecto de inversión	1,825,008.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825008.77, modificado:1825008.77}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	70619	\$	550
2020		5	CHP200301754586	Proyecto de inversión	1,641,066.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641066.07, modificado:1641066.07}}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71409	\$	75

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754789	Proyecto de inversión	501,649.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501649.74, modificado:501649.74}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 71872		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	71872	5	263
2020		5	CHP200301754917	Proyecto de inversión	111,818.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111818.28, modificado:111818.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 72566		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	72566	5	8
2020		5	CHP200301754967	Proyecto de inversión	708,183.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708183.6, modificado:708183.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 72956		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	72956	5	35
2020		5	CHP200301755007	Proyecto de inversión	1,618,000.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618000.43, modificado:1618000.43}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: 0+000 AL KM 1+456.13 UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN - 73106		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	73106	5	100
2020		5	CHP200301755874	Proyecto de inversión	1,126,703.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126703.36, modificado:1126703.36}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD LAS MARIAS - 80802		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	80802	5	93
2020		5	CHP200301755980	Proyecto de inversión	3,950,823.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950823.82, modificado:3950823.82}}	CONSTRUCCIÓN DE 277 METROS DE DREN PLUVIAL - 81117		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPAL	81117	5	5043
2020		5	CHP200301756031	Proyecto de inversión	1,027,030.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027030.02, modificado:1027030.02}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 81260		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPAL	81260	5	29

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301756300	Proyecto de inversión	3,171,438.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82123	\$	220
2020		5	CHP200301756453	Proyecto de inversión	2,895,743.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895743.18, modificado:2895743.18}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82508	\$	150
2020		5	CHP200301756472	Proyecto de inversión	1,508,536.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508536.2, modificado:1508536.2}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	82556	\$	141
2020		5	CHP200301756651	Proyecto de inversión	850,775.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850775.8, modificado:850775.8}}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	83103	\$	356
2020		5	CHP200301756700	Proyecto de inversión	1,121,874.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121874.31, modificado:1121874.31}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	83238	\$	3671
2020		5	CHP200301756714	Proyecto de inversión	804,364.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804364.69, modificado:804364.69}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83261	\$	566

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301756726	Proyecto de inversión	492,321.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492321.68, modificado:492321.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 83309		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83309	S	43
2020	5	CHP200301756895	Proyecto de inversión	1,488,528.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488528.72, modificado:1488528.72}}	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA VESPERTINA DEL ESTADO 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 07EES0066R BARRIO CENTRO - 83768		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83768	S	213
2020	5	CHP200301757494	Proyecto de inversión	923,967.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923967.0, modificado:923967.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 85577		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	85577	S	154
2020	5	CHP200301757510	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COPAINALÁ LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 85638		7 Chiapas	21 Copainalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	85638	S	382
2020	5	CHP200301757844	Proyecto de inversión	1,676,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676800.0, modificado:1676800.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD LA LIBERTAD BARRIO NUEVO - 86634		7 Chiapas	26 Chenalhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86634	S	248

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758005	Proyecto de inversión	108,467.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108467.54, modificado:108467.54}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	87013	S	47
2020		5	CHP200301758070	Proyecto de inversión	487,325.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87163	S	40
2020		5	CHP200301758111	Proyecto de inversión	3,286,072.48	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286072.48, modificado:3286072.48}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87268	S	136
2020		5	CHP200301758114	Proyecto de inversión	1,722,814.09	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722814.09, modificado:1722814.09}}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	87275	S	255
2020		5	CHP200301758578	Proyecto de inversión	661,504.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	88269	S	130
2020		5	CHP200301758605	Proyecto de inversión	4,877,355.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877355.31, modificado:4877355.31}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	88371	S	1256

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758668	Proyecto de inversión	87,086.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87086.4, modificado:87086.4}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	88560	\$	154
2020		5	CHP200301758816	Proyecto de inversión	2,579,485.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579485.78, modificado:2579485.78}}}		7 Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	88978	\$	70
2020		5	CHP200301758838	Proyecto de inversión	377,307.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377307.49, modificado:377307.49}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	89045	\$	22394
2020		5	CHP200301758920	Proyecto de inversión	985,424.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985424.17, modificado:985424.17}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	89301	\$	162
2020		5	CHP200301759445	Proyecto de inversión	1,499,840.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499840.85, modificado:1499840.85}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90623	\$	292
2020		5	CHP200301759545	Proyecto de inversión	2,131,575.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131575.4, modificado:2131575.4}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90854	\$	62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759569	Proyecto de inversión	1,177,631.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177631.99, modificado:1177631.99}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATÁN	90907	\$	120
2020		5	CHP200301759756	Proyecto de inversión	1,237,942.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237942.75, modificado:1237942.75}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	91435	\$	1045
2020		5	CHP200301760157	Proyecto de inversión	696,684.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696684.86, modificado:696684.86}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92504	\$	324
2020		5	CHP200301760481	Proyecto de inversión	648,070.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648070.74, modificado:648070.74}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	93312	\$	24
2020		5	CHP200301760504	Proyecto de inversión	970,925.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970925.36, modificado:970925.36}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	93357	\$	968
2020		5	CHP200301760635	Proyecto de inversión	1,664,462.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664462.46, modificado:1664462.46}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93594	\$	388

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301760655	Proyecto de inversión	1,965,039.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965039.0, modificado:1965039.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	93660	\$	779
2020		5	CHP200301760790	Proyecto de inversión	221,886.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221886.23, modificado:221886.23}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	94056	\$	45
2020		5	CHP200301760825	Proyecto de inversión	1,109,201.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109201.42, modificado:1109201.42}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	94135	\$	522
2020		5	CHP200301760875	Proyecto de inversión	1,364,403.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364403.17, modificado:1364403.17}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	94277	\$	220
2020		5	CHP200301760927	Proyecto de inversión	1,408,196.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408196.0, modificado:1408196.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	94393	\$	560
2020		5	CHP200301761103	Proyecto de inversión	1,031,600.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031600.85, modificado:1031600.85}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94849	\$	105
2020		5	CHP200301761296	Proyecto de inversión	556,657.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556657.9, modificado:556657.9}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	95344	\$	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301761344	Proyecto de inversión	36,925.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36925.12, modificado:36925.12}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO GUADALUPANA) - 95472		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	95472	S	16
2020		5 CHP200301761455	Proyecto de inversión	565,630.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565630.08, modificado:565630.08}}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 95777		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	95777	S	122
2020		5 CHP200301761510	Proyecto de inversión	951,156.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951156.57, modificado:951156.57}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 95966		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95966	S	76
2020		5 CHP200301761591	Proyecto de inversión	1,277,008.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277008.05, modificado:1277008.05}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 96229		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	96229	S	171
2020		5 CHP200301761748	Proyecto de inversión	1,365,982.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365982.51, modificado:1365982.51}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJUIAPAN LOCALIDAD LA ESPERANZA EL ZAPOTAL ASENTAMIENTO EL ZAPOTAL - 96630		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	96630	S	500
2020		5 CHP200301761755	Proyecto de inversión	1,907,668.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907668.38, modificado:1907668.38}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 96646		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	96646	S	85

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301761765	Proyecto de inversión	928,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96669	\$	865
2020		5	CHP200301761825	Proyecto de inversión	1,205,767.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205767.75, modificado:1205767.75}}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	96816	\$	1155
2020		5	CHP200301761874	Proyecto de inversión	12,584.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96965	\$	18
2020		5	CHP200301761914	Proyecto de inversión	206,718.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206718.18, modificado:206718.18}}}		7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	97120	\$	11
2020		5	CHP200301761926	Proyecto de inversión	3,365,999.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365999.94, modificado:3365999.94}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97145	\$	347
2020		5	CHP200301761962	Proyecto de inversión	3,701,770.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701770.01, modificado:3701770.01}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97247	\$	102

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761971	Proyecto de inversión	2,506,796.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506796.44, modificado:2506796.44}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97263	\$	122
2020		5	CHP200301761982	Proyecto de inversión	92,312.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92312.8, modificado:92312.8}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	97288	\$	40
2020		5	CHP200301761992	Proyecto de inversión	1,943,878.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943878.9, modificado:1943878.9}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97302	\$	374
2020		5	CHP200301761996	Proyecto de inversión	893,483.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893483.28, modificado:893483.28}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	97308	\$	5
2020		5	CHP200301762031	Proyecto de inversión	155,810.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155810.54, modificado:155810.54}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	97393	\$	6
2020		5	CHP200301762267	Proyecto de inversión	4,011,025.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011025.84, modificado:4011025.84}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98065	\$	967

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762363	Proyecto de inversión	857,478.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857478.1, modificado:857478.1}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	98319	S	215
2020		5	CHP200301762402	Proyecto de inversión	98,207.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98207.34, modificado:98207.34}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98438	S	36
2020		5	CHP200301762422	Proyecto de inversión	374,973.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98502	S	139
2020		5	CHP200301762499	Proyecto de inversión	2,188,816.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188816.53, modificado:2188816.53}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	98741	N	0
2020		5	CHP200301762643	Proyecto de inversión	492,445.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	99092	S	70
2020		5	CHP200301762834	Proyecto de inversión	2,785,517.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785517.28, modificado:2785517.28}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99517	S	1030

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762905	Proyecto de inversión	3,463,337.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463337.64, modificado:3463337.64}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99721	\$	1890
2020		5	CHP200301762966	Proyecto de inversión	1,212,543.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212543.56, modificado:1212543.56}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99879	\$	134
2020		5	CHP200301763095	Proyecto de inversión	29,888.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29888.0, modificado:29888.0}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100201	\$	44
2020		5	CHP200301763104	Proyecto de inversión	1,121,582.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121582.71, modificado:1121582.71}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100220	\$	69
2020		5	CHP200301763125	Proyecto de inversión	2,258,583.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258583.75, modificado:2258583.75}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100294	\$	82
2020		5	CHP200301763145	Proyecto de inversión	1,101,195.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101195.12, modificado:1101195.12}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100358	\$	94

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301763228	Proyecto de inversión	1,396,329.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396329.82, modificado:1396329.82}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO ZAKINAL 2) - 100633		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100633	\$	337
2020		5 CHP200301763296	Proyecto de inversión	175,947.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175947.44, modificado:175947.44}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100817		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100817	\$	276
2020		5 CHP200301763397	Proyecto de inversión	555,156.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555156.59, modificado:555156.59}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 101031		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101031	\$	110
2020		5 CHP200301763562	Proyecto de inversión	1,479,691.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479691.7, modificado:1479691.7}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 44, CLAVE: 07DST0044Z (2A. ETAPA) - 101497		7 Chiapas	99 La Trinitaria		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	101497	\$	262
2020		5 CHP200301763663	Proyecto de inversión	3,252,175.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252175.9, modificado:3252175.9}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA AVENIDA NORTE EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 101783		7 Chiapas	107 Villa Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	101783	\$	177
2020		5 CHP200301763682	Proyecto de inversión	1,392,349.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392349.62, modificado:1392349.62}}	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD SANTA CECILIA ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 101831		7 Chiapas	37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	101831	\$	133

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763748	Proyecto de inversión	1,510,987.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510987.5, modificado:1510987.5}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	102002	5	120
2020		5	CHP200301763767	Proyecto de inversión	44,045.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102054	5	65
2020		5	CHP200301763778	Proyecto de inversión	1,336,342.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336342.54, modificado:1336342.54}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA UN MEJOR TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	102091	5	388
2020		5	CHP200301764320	Proyecto de inversión	857,142.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857142.86, modificado:857142.86}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103541	5	70
2020		5	CHP200301764441	Proyecto de inversión	2,200,017.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200017.18, modificado:2200017.18}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	103886	5	3
2020		5	CHP200301764658	Proyecto de inversión	2,189,130.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189130.01, modificado:2189130.01}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	104411	5	209
2020		5	CHP200301764663	Proyecto de inversión	3,633,705.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633705.24, modificado:3633705.24}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104431	5	872

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764895	Proyecto de inversión	615,849.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615849.97, modificado:615849.97}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	105090	S	80
2020		5	CHP200301764931	Proyecto de inversión	3,064,309.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064309.65, modificado:3064309.65}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105194	S	2
2020		5	CHP200301764958	Proyecto de inversión	1,257,151.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257151.84, modificado:1257151.84}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105272	S	3
2020		5	CHP200301765173	Proyecto de inversión	665,038.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665038.0, modificado:665038.0}}}		7 Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	105969	S	11
2020		5	CHP200301765206	Proyecto de inversión	2,035,130.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035130.24, modificado:2035130.24}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUICIPAL BELLA VISTA	106092	S	191
2020		5	CHP200301765258	Proyecto de inversión	1,543,143.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543143.62, modificado:1543143.62}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	106273	S	5341
2020		5	CHP200301765274	Proyecto de inversión	1,005,405.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005405.55, modificado:1005405.55}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106311	S	57

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301765431	Proyecto de inversión	596,055.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596055.85, modificado:596055.85}}}		7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	106726	5	35
2020		5	CHP200301765485	Proyecto de inversión	103,866.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103866.87, modificado:103866.87}}}		7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106927	5	5
2020		5	CHP200301765587	Proyecto de inversión	1,005,591.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005591.73, modificado:1005591.73}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	107149	5	357
2020		5	CHP200301765820	Proyecto de inversión	869,856.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869856.83, modificado:869856.83}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107682	5	12
2020		5	CHP200301765853	Proyecto de inversión	1,742,311.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742311.91, modificado:1742311.91}}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	107826	5	77
2020		5	CHP200301765937	Proyecto de inversión	473,761.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	108029	5	16
2020		5	CHP200301766014	Proyecto de inversión	178,524.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178524.0, modificado:178524.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108241	5	21828

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766148	Proyecto de inversión	628,155.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	108627	\$	20
2020		5	CHP200301766280	Proyecto de inversión	38,272.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38272.0, modificado:38272.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109009	\$	231
2020		5	CHP200301766533	Proyecto de inversión	1,571,439.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571439.82, modificado:1571439.82}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109713	\$	3
2020		5	CHP200301766589	Proyecto de inversión	2,281,778.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281778.0, modificado:2281778.0}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	109907	\$	111
2020		5	CHP200301766817	Proyecto de inversión	2,636,390.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636390.0, modificado:2636390.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	110499	\$	3449
2020		5	CHP200301766824	Proyecto de inversión	879,640.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879640.44, modificado:879640.44}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	110523	\$	500
2020		5	CHP200301766856	Proyecto de inversión	531,638.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531638.95, modificado:531638.95}}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC	110620	\$	47

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301766893	Proyecto de inversión	7,235,685.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7235685.43, modificado:7235685.43}}	CONSTRUCCIÓN DE 257 CUARTOS DORMITORIO EN OQUEM - 110714		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	110714	\$	706
2020		5 CHP200301766924	Proyecto de inversión	260,582.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260582.4, modificado:260582.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL NARANJO - 110781		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	110781	\$	12
2020		5 CHP200301767028	Proyecto de inversión	619,801.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619801.0, modificado:619801.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA - 111031		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111031	\$	64
2020		5 CHP200301767032	Proyecto de inversión	696,606.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696606.42, modificado:696606.42}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL F. MARTINEZ EJIDO EL TRIUNFO - 111043		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	111043	\$	600
2020		5 CHP200301767406	Proyecto de inversión	307,143.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307143.35, modificado:307143.35}}	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO EL CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL - 112043		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	112043	\$	113
2020		5 CHP200301767433	Proyecto de inversión	2,497,775.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497775.89, modificado:2497775.89}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA A LOS POCITOS - 112116		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	112116	\$	89

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767683	Proyecto de inversión	1,050,746.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050746.11, modificado:1050746.11}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112709	\$	7500
2020		5	CHP200301767700	Proyecto de inversión	828,873.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828873.63, modificado:828873.63}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112752	\$	2120
2020		5	CHP200301768376	Proyecto de inversión	2,952,867.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952867.98, modificado:2952867.98}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	114506	\$	220
2020		5	CHP200301768513	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	115036	\$	40
2020		5	CHP200301768635	Proyecto de inversión	111,722.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.61, modificado:111722.61}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	115312	\$	8
2020		5	CHP200301769039	Proyecto de inversión	1,651,755.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651755.12, modificado:1651755.12}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	116405	\$	93

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301769385	Proyecto de inversión	33,300.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33300.0, modificado:33300.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	117418	5	0
2020		5	CHP200301769505	Proyecto de inversión	121,347.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121347.06, modificado:121347.06}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	117781	5	2
2020		5	CHP200301769533	Proyecto de inversión	71,150.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71150.13, modificado:71150.13}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	117861	5	7
2020		5	CHP200301769589	Proyecto de inversión	700,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}}		7	Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	118065	5	22
2020		5	CHP200301769593	Proyecto de inversión	50,599.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50599.56, modificado:50599.56}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118075	5	10

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301769666	Proyecto de inversión	647,280.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647280.0, modificado:647280.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	118309	S	372
2020		5	CHP200301769758	Proyecto de inversión	1,215,626.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215626.26, modificado:1215626.26}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	118610	S	120
2020		5	CHP200301770345	Proyecto de inversión	1,895,900.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895900.03, modificado:1895900.03}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	120366	S	260
2020		5	CHP200301770514	Proyecto de inversión	944,030.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944030.98, modificado:944030.98}}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	120787	S	63
2020		5	CHP200301770575	Proyecto de inversión	1,891,977.71	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891977.71, modificado:1891977.71}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	120951	S	255
2020		5	CHP200301771190	Proyecto de inversión	1,805,552.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805552.7, modificado:1805552.7}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPA	122413	S	514
2020		5	CHP200301771248	Proyecto de inversión	829,693.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829693.08, modificado:829693.08}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122592	S	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771352	Proyecto de inversión	323,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323640.0, modificado:323640.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122900	S	372
2020		5	CHP200301771775	Proyecto de inversión	410,685.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124038	S	99
2020		5	CHP200301771984	Proyecto de inversión	219,032.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124621	S	53
2020		5	CHP200301771990	Proyecto de inversión	395,380.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395380.3, modificado:395380.3}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124652	S	2300
2020		5	CHP200301772149	Proyecto de inversión	7,264,819.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7264819.61, modificado:7264819.61}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	125085	S	9973
2020		5	CHP200301772150	Proyecto de inversión	835,059.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835059.99, modificado:835059.99}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125087	S	201
2020		5	CHP200301772163	Proyecto de inversión	2,960,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960600.0, modificado:2960600.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	125127	S	225

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772720	Proyecto de inversión	944,236.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944236.51, modificado:944236.51}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	126631	S	38
2020		5	CHP200301772768	Proyecto de inversión	588,648.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588648.84, modificado:588648.84}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126778	S	142
2020		5	CHP200301773128	Proyecto de inversión	2,182,019.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182019.16, modificado:2182019.16}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127670	S	120
2020		5	CHP200301773179	Proyecto de inversión	3,393,806.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393806.54, modificado:3393806.54}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	127836	S	94
2020		5	CHP200301773376	Proyecto de inversión	487,575.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487575.03, modificado:487575.03}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	128414	S	249
2020		5	CHP200301773957	Proyecto de inversión	396,404.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396404.0, modificado:396404.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130144	S	86

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301774187	Proyecto de inversión	599,953.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599953.51, modificado:599953.51}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130797	5	86
2020		5	CHP200301774192	Proyecto de inversión	290,555.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290555.86, modificado:290555.86}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130809	5	7
2020		5	CHP200301774198	Proyecto de inversión	1,849,836.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849836.02, modificado:1849836.02}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130824	5	10
2020		5	CHP200301774230	Proyecto de inversión	1,619,615.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619615.0, modificado:1619615.0}}}		7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130891	5	80
2020		5	CHP200301774385	Proyecto de inversión	592,630.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592630.36, modificado:592630.36}}}		7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	131161	5	55
2020		5	CHP200301774748	Proyecto de inversión	1,093,633.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093633.41, modificado:1093633.41}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTE LHÓ	131766	5	3506
2020		5	CHP200301776773	Proyecto de inversión	420,309.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420309.21, modificado:420309.21}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	135024	5	60

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301780157	Proyecto de inversión	430,972.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430972.75, modificado:430972.75}}}		7 Chiapas		1 Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA	139071	S	48
2020		5	CHP200301780388	Proyecto de inversión	271,706.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271706.08, modificado:271706.08}}}		7 Chiapas		1 Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	139347	S	37
2020		5	CHP200301791777	Proyecto de inversión	14,281,894.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.428189446E7, modificado:1.428189441E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B259	S	105389
2020		5	CHP200401798648	Proyecto de inversión	3,594,966.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594966.53, modificado:3594966.53}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	176855	S	293
2020		5	CHP200401806009	Acción	3,694,438.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694438.68, modificado:3694438.68}}}		7 Chiapas		109 Yajalón		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9134	N	0
2020		5	CHP200401808620	Acción	6,936,896.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6936896.7, modificado:6936896.7}}}		7 Chiapas		77 Salto de Agua		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	55991	N	0
2020		5	CHP200401813427	Proyecto de inversión	208,243.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208243.2, modificado:208243.2}}}		7 Chiapas		122 El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	128757	S	20
2020		5	CHP200401815203	Proyecto de inversión	1,459,625.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459625.92, modificado:1459625.92}}}		7 Chiapas		14 El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	142446	S	166

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401815529	Proyecto de inversión	238,726.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238726.75, modificado:238726.75}}}		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	142883	\$	141
2020		5	CHP200401817193	Proyecto de inversión	1,380,680.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380680.93, modificado:1380680.93}}}		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144879	\$	230
2020		5	CHP200401817365	Proyecto de inversión	2,848,842.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2848842.05, modificado:2848842.05}}}		7 Chiapas	78 San Cristóbal de las Casas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	145083	\$	1367
2020		5	CHP200401817748	Proyecto de inversión	550,544.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550544.31, modificado:550544.31}}}		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	145507	\$	315
2020		5	CHP200401817821	Proyecto de inversión	524,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}}}		7 Chiapas	121 Rincón Chamula San Pedro		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS	145565	\$	27
2020		5	CHP200401817874	Proyecto de inversión	1,094,808.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094808.31, modificado:1094808.31}}}		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	145611	\$	50
2020		5	CHP200401817906	Proyecto de inversión	1,098,404.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098404.0, modificado:1098404.0}}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145661	\$	428

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401818079	Proyecto de inversión	1,249,884.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249884.5, modificado:1249884.5}}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	145806	\$	871
2020		5	CHP200401819080	Proyecto de inversión	3,062,243.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062243.31, modificado:3062243.31}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	146891	\$	96
2020		5	CHP200401819100	Proyecto de inversión	2,648,757.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648757.37, modificado:2648757.37}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	146904	\$	88
2020		5	CHP200401819276	Proyecto de inversión	238,141.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238141.0, modificado:238141.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147218	\$	110
2020		5	CHP200401820245	Proyecto de inversión	615,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	148533	\$	75
2020		5	CHP200401820503	Proyecto de inversión	856,649.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856649.25, modificado:856649.25}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	149107	\$	54

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401821190	Proyecto de inversión	151,485.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151485.77, modificado:151485.77}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	150645	S	80
2020		5	CHP200401821236	Proyecto de inversión	1,376,441.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376441.42, modificado:1376441.42}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	150736	S	75
2020		5	CHP200401822234	Proyecto de inversión	1,245,774.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245774.56, modificado:1245774.56}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	152994	S	3851
2020		5	CHP200401822927	Proyecto de inversión	1,139,459.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139459.74, modificado:1139459.74}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154535	S	9558
2020		5	CHP200401822976	Proyecto de inversión	309,113.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309113.74, modificado:309113.74}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	154652	S	1757
2020		5	CHP200401823145	Proyecto de inversión	946,223.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155029	S	109

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823168	Proyecto de inversión	846,618.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846618.87, modificado:846618.87}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155082	S	75
2020		5	CHP200401823342	Proyecto de inversión	663,276.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663276.5, modificado:663276.5}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155541	S	35
2020		5	CHP200401823452	Proyecto de inversión	388,708.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388708.75, modificado:388708.75}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155811	S	186
2020		5	CHP200401823625	Proyecto de inversión	378,525.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378525.85, modificado:378525.85}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156194	S	60
2020		5	CHP200401823897	Proyecto de inversión	1,611,321.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611321.12, modificado:1611321.12}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157469	S	115
2020		5	CHP200401823900	Proyecto de inversión	2,100,585.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100585.0, modificado:2100585.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157474	S	150
2020		5	CHP200401824215	Proyecto de inversión	667,523.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667523.61, modificado:667523.61}}}		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	158213	S	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401824244	Proyecto de inversión	148,748.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148748.31, modificado:148748.31}}	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 10) - 158279		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	158279	S	138
2020	5	CHP200401824246	Proyecto de inversión	668,019.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668019.88, modificado:668019.88}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD XAXAJATIC - 158287		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158287	S	245
2020	5	CHP200401824251	Proyecto de inversión	661,262.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661262.0, modificado:661262.0}}	CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN BARRIO NUEVO - 158312		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158312	S	82
2020	5	CHP200401824685	Proyecto de inversión	2,927,409.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927409.18, modificado:2927409.18}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 159332		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159332	S	393
2020	5	CHP200401824696	Proyecto de inversión	1,191,536.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191536.8, modificado:1191536.8}}	CONSTRUCCIÓN DE 34 SANITARIOS SECOS - 159361		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159361	S	85
2020	5	CHP200401824783	Proyecto de inversión	917,504.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917504.0, modificado:917504.0}}	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 159598		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	159598	S	140
2020	5	CHP200401824801	Proyecto de inversión	1,625,931.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625931.04, modificado:1625931.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE 17 X 32 MTS EN LA ESC PRIMARIA USBANA JOSE EMILIO GRAJALES CON CLAVE 07DPR4677Z COL LA ILUSION CAB MPAL - 159640		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159640	S	155

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825028	Proyecto de inversión	1,599,595.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599595.9, modificado:1599595.9}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	160343	S	18
2020		5	CHP200401825199	Proyecto de inversión	2,640,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160756	S	450
2020		5	CHP200401825794	Proyecto de inversión	2,263,009.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263009.8, modificado:2263009.8}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	162530	S	142
2020		5	CHP200401825887	Proyecto de inversión	1,288,756.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	162745	S	95
2020		5	CHP200401825903	Proyecto de inversión	1,288,756.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	162772	S	130
2020		5	CHP200401826399	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	163982	S	5472

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826910	Proyecto de inversión	332,579.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332579.93, modificado:332579.93}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	165026	S	23
2020		5	CHP200401827064	Proyecto de inversión	11,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	165382	S	73
2020		5	CHP200401827194	Proyecto de inversión	1,081,857.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081857.89, modificado:1081857.89}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	165621	S	762
2020		5	CHP200401827219	Proyecto de inversión	394,272.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394272.0, modificado:394271.98}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	ADMINISTRACION DIRECTA	165692	S	25
2020		5	CHP200401827505	Proyecto de inversión	52,920.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52920.36, modificado:52920.36}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	166557	S	12
2020		5	CHP200401827509	Proyecto de inversión	51,437.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51437.88, modificado:51437.88}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO	166564	S	42

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401827890	Proyecto de inversión	964,292.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964292.33, modificado:964292.33}}}		7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	167814	S	3692
2020		5	CHP200401827956	Proyecto de inversión	188,990.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188990.25, modificado:188990.25}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	167959	S	23
2020		5	CHP200401828207	Proyecto de inversión	2,144,303.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144303.33, modificado:2144303.33}}}		7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	168823	N	0
2020		5	CHP200401828556	Proyecto de inversión	755,587.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755587.4, modificado:755587.4}}}		7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	169711	S	269
2020		5	CHP200401828560	Proyecto de inversión	1,525,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525200.0, modificado:1522174.12}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169717	S	100
2020		5	CHP200401828584	Proyecto de inversión	1,517,422.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517422.49, modificado:1517422.49}}}		7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	169812	S	254
2020		5	CHP200401828655	Proyecto de inversión	119,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.0, modificado:119000.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170083	S	92

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP20040182867	Proyecto de inversión	28,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170121	S	21
2020		5	CHP200401828684	Proyecto de inversión	130,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130200.0, modificado:130200.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170174	S	99
2020		5	CHP200401828750	Proyecto de inversión	820,323.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820323.0, modificado:820323.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	170388	S	328
2020		5	CHP200401828839	Proyecto de inversión	7,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170629	S	5
2020		5	CHP200401828878	Proyecto de inversión	51,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51800.0, modificado:51800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170718	S	41
2020		5	CHP200401829025	Proyecto de inversión	638,988.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638988.74, modificado:638988.74}}}		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ	171468	S	35
2020		5	CHP200401829657	Proyecto de inversión	315,025.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315025.65, modificado:315025.65}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173730	S	22
2020		5	CHP200401829659	Proyecto de inversión	3,500,961.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500961.0, modificado:3500961.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173733	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829663	Proyecto de inversión	840,168.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840168.72, modificado:840168.72}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173744	S	60
2020		5	CHP200401830041	Proyecto de inversión	699,157.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699157.08, modificado:699157.08}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175246	S	40
2020		5	CHP200401830178	Proyecto de inversión	600,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUCAN	175568	S	167
2020		5	CHP200401830459	Proyecto de inversión	639,230.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639230.97, modificado:639230.97}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	176446	S	200
2020		5	CHP200401830482	Proyecto de inversión	1,516,132.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516132.45, modificado:1516132.45}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176485	S	76
2020		5	CHP200401830484	Proyecto de inversión	244,450.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244450.44, modificado:244450.44}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176490	S	10
2020		5	CHP200401830711	Proyecto de inversión	975,993.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975993.36, modificado:975993.36}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177447	S	988

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830779	Proyecto de inversión	255,503.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255503.92, modificado:255503.92}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	177803	\$	70
2020		5	CHP200401830877	Proyecto de inversión	2,697,839.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697839.1, modificado:2697839.1}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	178256	\$	90
2020		5	CHP200401831092	Proyecto de inversión	3,389,600.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389600.04, modificado:3389600.04}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179257	\$	217
2020		5	CHP200401831111	Proyecto de inversión	171,991.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	179284	\$	27
2020		5	CHP200401831244	Proyecto de inversión	1,381,552.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381552.85, modificado:1381552.85}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179747	\$	650
2020		5	CHP200401831285	Proyecto de inversión	1,863,644.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863644.19, modificado:1863644.19}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	179917	\$	80
2020		5	CHP200401831392	Proyecto de inversión	2,195,275.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195275.48, modificado:2195275.48}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	180234	\$	1045

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401831451	Proyecto de inversión	1,479,519.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479519.27, modificado:1479519.27}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	180445	\$	0
2020		5	CHP200401831603	Proyecto de inversión	1,182,622.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182622.51, modificado:1182622.51}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	180862	\$	152
2020		5	CHP200401831966	Proyecto de inversión	342,080.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342080.27, modificado:342080.27}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	182292	\$	7
2020		5	CHP200401832442	Proyecto de inversión	503,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503000.0, modificado:503000.0}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	183963	\$	42
2020		5	CHP200401832810	Proyecto de inversión	1,691,915.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691915.27, modificado:1691915.27}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185309	\$	132
2020		5	CHP200401832865	Proyecto de inversión	304,074.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304074.04, modificado:304074.04}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	185545	\$	31
2020		5	CHP200401833270	Proyecto de inversión	1,003,731.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003731.0, modificado:1003731.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	186943	\$	63

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833411	Proyecto de inversión	1,140,048.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	187378	S	60
2020		5	CHP200401833843	Proyecto de inversión	530,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	188804	S	60
2020		5	CHP200401833881	Proyecto de inversión	1,500,000.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.08, modificado:1500000.08}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	188912	S	2374
2020		5	CHP200401834073	Proyecto de inversión	600,194.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600194.78, modificado:600194.78}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	189476	S	95
2020		5	CHP200401834555	Proyecto de inversión	464,339.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464339.13, modificado:464339.13}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	190888	S	53
2020		5	CHP200401834697	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	191285	S	148

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834702	Proyecto de inversión	1,840,307.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840307.36, modificado:1840307.36}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	191292	S	363
2020		5	CHP200401834906	Proyecto de inversión	399,993.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399993.64, modificado:399993.64}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	191755	S	59
2020		5	CHP200401835038	Proyecto de inversión	899,889.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899889.74, modificado:899889.74}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	192077	S	52
2020		5	CHP200401835208	Proyecto de inversión	1,964,299.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	192609	S	4
2020		5	CHP200401835568	Proyecto de inversión	540,625.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540625.15, modificado:540625.15}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	193658	S	40
2020		5	CHP200401835679	Proyecto de inversión	859,310.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859310.57, modificado:859310.57}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	194209	S	158
2020		5	CHP200401835698	Proyecto de inversión	29,838.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194295	S	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835801	Proyecto de inversión	29,838.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194617	S	4
2020		5	CHP200401835940	Proyecto de inversión	4,053,271.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053271.67, modificado:4053271.67}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	195013	S	411
2020		5	CHP200401835949	Proyecto de inversión	354,698.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354698.44, modificado:354698.44}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	195030	S	2112
2020		5	CHP200401836004	Proyecto de inversión	1,873,133.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873133.79, modificado:1873133.79}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195137	S	267
2020		5	CHP200401836094	Proyecto de inversión	746,219.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746219.59, modificado:746219.59}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	195357	S	14
2020		5	CHP200401836104	Proyecto de inversión	9,261.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195371	S	2
2020		5	CHP200401836437	Proyecto de inversión	128,776.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128776.4, modificado:128776.4}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	196349	S	12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836489	Proyecto de inversión	1,744,003.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744003.53, modificado:1744003.53}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	196697	S	175
2020		5	CHP200401836764	Proyecto de inversión	1,500,810.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500810.36, modificado:1500810.36}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	197655	S	14
2020		5	CHP200401837172	Proyecto de inversión	453,559.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453559.7, modificado:453559.7}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	199124	S	18
2020		5	CHP200401837205	Proyecto de inversión	2,268,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268000.0, modificado:2268000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	199230	S	65
2020		5	CHP200401837261	Proyecto de inversión	2,520,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	199397	S	475
2020		5	CHP200401837301	Proyecto de inversión	1,427,173.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427173.09, modificado:1427173.09}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	199530	S	250
2020		5	CHP200401837413	Proyecto de inversión	155,173.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155173.28, modificado:155460.57}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	199905	S	10

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837431	Proyecto de inversión	47,248.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47248.77, modificado:47248.77}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	199944	S	6
2020		5	CHP200401837507	Proyecto de inversión	2,339,831.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	200186	S	40
2020		5	CHP200401837700	Proyecto de inversión	2,499,999.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.84, modificado:2499999.84}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200671	S	420
2020		5	CHP200401837865	Proyecto de inversión	1,799,999.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.87, modificado:1799999.87}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201178	S	70
2020		5	CHP200401837984	Proyecto de inversión	570,111.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570111.03, modificado:570111.03}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	201542	S	27
2020		5	CHP200401837987	Proyecto de inversión	338,793.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	201549	S	13
2020		5	CHP200401838075	Proyecto de inversión	1,991,465.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991465.94, modificado:1991465.94}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	201836	S	5500

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838095	Proyecto de inversión	891,408.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891408.09, modificado:891408.09}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	201899	5	5316
2020		5	CHP200401838604	Proyecto de inversión	232,944.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232944.6, modificado:232944.6}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203423	5	37
2020		5	CHP200401838627	Proyecto de inversión	1,113,752.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113752.18, modificado:1113752.18}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	203526	5	1200
2020		5	CHP200401839018	Proyecto de inversión	510,856.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510856.97, modificado:510856.97}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204500	5	45
2020		5	CHP200401839027	Proyecto de inversión	1,577,859.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577859.14, modificado:1577859.14}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204519	5	28
2020		5	CHP200401839247	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	205069	5	65
2020		5	CHP200401839284	Proyecto de inversión	2,395,508.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395508.97, modificado:2395508.97}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	205181	5	2500

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839305	Proyecto de inversión	706,376.25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO EL SINALÁ - 205277		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205277	5	63
2020		5	CHP200401839340	Proyecto de inversión	520,608.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 205358		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	205358	5	125
2020		5	CHP200401839359	Proyecto de inversión	1,128,831.70	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO SANTA CECILIA - 205424		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	205424	5	25
2020		5	CHP200401839351	Proyecto de inversión	221,294.53	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL JARDÍN - 205935		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	205935	5	39
2020		5	CHP200401839670	Proyecto de inversión	46,405.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO AMANECEER - 206350		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206350	5	12
2020		5	CHP200401839857	Proyecto de inversión	258,351.46	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 206934		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206934	5	125

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839858	Proyecto de inversión	57,577.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57577.79, modificado:57577.79}}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV	206935	S	2
2020		5	CHP200401839872	Proyecto de inversión	112,931.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112931.22, modificado:112931.22}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	206988	S	96
2020		5	CHP200401840033	Proyecto de inversión	498,028.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498028.67, modificado:498028.67}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207432	S	300
2020		5	CHP200401840036	Proyecto de inversión	1,987,825.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987825.77, modificado:1987825.77}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	207436	S	64
2020		5	CHP200401840134	Proyecto de inversión	161,708.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161708.72, modificado:161708.72}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207763	S	60
2020		5	CHP200401840140	Proyecto de inversión	1,197,042.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197042.51, modificado:1197042.51}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	207779	S	225

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840158	Proyecto de inversión	1,302,845.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302845.78, modificado:1302845.78}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207828	\$	20
2020		5	CHP200401840195	Proyecto de inversión	393,956.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	207933	\$	50
2020		5	CHP200401840468	Proyecto de inversión	537,236.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537236.9, modificado:537236.9}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	208718	\$	3113
2020		5	CHP200401840739	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	209718	\$	165
2020		5	CHP200401840884	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	210167	\$	163
2020		5	CHP200401840979	Proyecto de inversión	378,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	210469	\$	318

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401841600	Proyecto de inversión	18,522.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18522.02, modificado:18522.02}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	212141	5	4
2020		5	CHP200401841734	Proyecto de inversión	157,437.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157437.17, modificado:157437.17}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	212552	5	38
2020		5	CHP200401841868	Proyecto de inversión	24,331.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24331.07, modificado:24331.07}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	213023	5	7
2020		5	CHP200401841877	Proyecto de inversión	3,223,068.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223068.13, modificado:3223068.13}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	213051	5	154
2020		5	CHP200401842153	Proyecto de inversión	265,044.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265044.63, modificado:265044.63}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213910	5	73
2020		5	CHP200401842200	Proyecto de inversión	63,995.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63995.53, modificado:63995.53}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214038	5	18
2020		5	CHP200401842247	Proyecto de inversión	63,985.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63985.58, modificado:63985.58}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214140	5	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842511	Proyecto de inversión	43,905.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43905.83, modificado:43905.83}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214986	\$	13
2020		5	CHP200401842539	Proyecto de inversión	527,483.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527483.77, modificado:527483.77}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	215058	\$	145
2020		5	CHP200401842543	Proyecto de inversión	103,670.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103670.43, modificado:103670.43}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	215065	\$	29
2020		5	CHP200401842626	Proyecto de inversión	955,987.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955987.85, modificado:955987.85}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	215301	\$	5
2020		5	CHP200401843466	Proyecto de inversión	505,568.81	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505568.81, modificado:505568.81}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	217644	\$	130
2020		5	CHP200401843521	Proyecto de inversión	476,889.55	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476889.55, modificado:476889.55}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	217789	\$	143
2020		5	CHP200401843706	Proyecto de inversión	3,105,423.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105423.5, modificado:3105423.5}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	218349	\$	2250

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401843831	Proyecto de inversión	11,712.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218972	S	6
2020		5	CHP200401844227	Proyecto de inversión	304,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304500.0}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220040	S	84
2020		5	CHP200401844525	Proyecto de inversión	1,229,634.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229634.8, modificado:1229634.8}}}		7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	220874	S	250
2020		5	CHP200401844655	Proyecto de inversión	975,623.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975623.78, modificado:975623.78}}}		7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	221328	S	195
2020		5	CHP200401845132	Proyecto de inversión	340,702.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340702.53, modificado:340702.53}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	223016	S	45
2020		5	CHP200401845169	Proyecto de inversión	367,008.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367008.53, modificado:367008.53}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	223108	S	685
2020		5	CHP200401845653	Proyecto de inversión	658,069.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658069.28, modificado:658069.28}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	224289	S	29

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401846010	Proyecto de inversión	250,001.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250001.14, modificado:250001.14}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	225241	S	7
2020		5	CHP200401846019	Proyecto de inversión	581,668.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581668.22, modificado:581668.22}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	225265	S	150
2020		5	CHP200401847220	Proyecto de inversión	274,340.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274340.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	228366	S	243
2020		5	CHP200401847430	Proyecto de inversión	530,816.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530816.0, modificado:530816.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229113	S	200
2020		5	CHP200401847482	Proyecto de inversión	1,070,208.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070208.17, modificado:1070208.17}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	229296	S	8
2020		5	CHP200401847496	Proyecto de inversión	597,168.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597168.0, modificado:597168.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229332	S	220

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401847677	Proyecto de inversión	180,960.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180960.0, modificado:180960.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229793	\$	70
2020		5	CHP200401847734	Proyecto de inversión	726,974.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726974.44, modificado:726974.44}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229959	\$	94
2020		5	CHP200401847774	Proyecto de inversión	265,408.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265408.0, modificado:265408.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	230056	\$	99
2020		5	CHP200401847910	Proyecto de inversión	1,947,101.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947101.17, modificado:1947101.17}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	230597	\$	42
2020		5	CHP200401848050	Proyecto de inversión	406,232.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406232.0, modificado:406232.0}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	231044	\$	1600
2020		5	CHP200401848066	Proyecto de inversión	1,588,664.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588664.14, modificado:1588664.14}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231095	\$	949
2020		5	CHP200401848113	Proyecto de inversión	400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	231295	\$	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848194	Proyecto de inversión	208,152.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208152.88, modificado:208152.88}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	231535	5	222
2020		5	CHP200401848246	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	231681	5	2
2020		5	CHP200401848443	Proyecto de inversión	3,165,240.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165240.4, modificado:3165240.4}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	232243	5	51
2020		5	CHP200401848504	Proyecto de inversión	291,635.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291635.02, modificado:291635.02}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	232436	5	23
2020		5	CHP200401849649	Proyecto de inversión	411,955.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411955.43, modificado:411955.43}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	236229	5	2382
2020		5	CHP200401849757	Proyecto de inversión	1,681,837.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681837.98, modificado:1681837.98}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	236459	5	489
2020		5	CHP200401850025	Proyecto de inversión	10,801.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.92, modificado:10801.92}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237212	5	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401850136	Proyecto de inversión	1,307,142.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307142.74, modificado:1307142.74}}		7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	237546	\$	75
2020		5	CHP200401850668	Proyecto de inversión	1,082,618.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082618.62, modificado:1082618.62}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	239164	\$	5172
2020		5	CHP200401850741	Proyecto de inversión	267,264.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267264.0, modificado:267264.0}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS	239377	\$	69
2020		5	CHP200401851012	Proyecto de inversión	3,600.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	240102	\$	2
2020		5	CHP200401851038	Proyecto de inversión	3,600.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	240156	\$	2
2020		5	CHP200401851165	Proyecto de inversión	151,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151200.0, modificado:151200.0}}		7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	240485	\$	43
2020		5	CHP200401851738	Proyecto de inversión	696,105.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696105.0, modificado:716114.76}}		7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	242318	\$	446

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401851743	Proyecto de inversión	463,834.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463834.0, modificado:463834.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	242343	\$	25
2020		5	CHP200401852000	Proyecto de inversión	131,705.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131705.0, modificado:131705.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243154	\$	8
2020		5	CHP200401852174	Proyecto de inversión	1,519,193.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519193.78, modificado:468077.32}}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	243553	\$	101
2020		5	CHP200401852320	Proyecto de inversión	1,220,524.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220524.88, modificado:1220524.88}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	243913	\$	329
2020		5	CHP200401852604	Proyecto de inversión	707,257.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707257.62, modificado:707257.62}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	244555	\$	95
2020		5	CHP200401852605	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	244556	\$	520

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852769	Proyecto de inversión	933,804.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933804.13, modificado:933804.13}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE LARRAINZAR	244897	S	230
2020		5	CHP200401852803	Proyecto de inversión	99,455.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99455.42, modificado:99455.42}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244969	S	218
2020		5	CHP200401852933	Proyecto de inversión	2,103,889.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103889.82, modificado:2103889.82}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	245279	S	204
2020		5	CHP200401852940	Proyecto de inversión	788,445.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788445.87, modificado:788445.87}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	245288	S	50
2020		5	CHP200401852951	Proyecto de inversión	1,855,299.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855299.65, modificado:1855299.65}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	245339	S	95
2020		5	CHP200401853315	Proyecto de inversión	895,927.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895927.32, modificado:895927.32}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	246393	S	19562

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853363	Proyecto de inversión	106,159.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106159.72, modificado:106159.72}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	246567	\$	46
2020		5	CHP200401853368	Proyecto de inversión	1,989,689.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989689.34, modificado:1989689.34}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	246576	\$	300
2020		5	CHP200401853497	Proyecto de inversión	2,639,971.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639971.0, modificado:2639971.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247042	\$	537
2020		5	CHP200401853741	Proyecto de inversión	80,390.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80390.27, modificado:80390.27}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	247848	\$	22
2020		5	CHP200401853930	Proyecto de inversión	917,668.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917668.09, modificado:917668.09}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248469	\$	785
2020		5	CHP200401854174	Proyecto de inversión	4,829,806.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4829806.18, modificado:4829806.18}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	249171	\$	648

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401854200	Proyecto de inversión	796,317.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796317.86, modificado:796317.86}}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 249231		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	249231	\$	53
2020		5 CHP200401854441	Proyecto de inversión	654,931.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654931.6, modificado:654931.6}}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 249843		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	249843	\$	180
2020		5 CHP200401854692	Proyecto de inversión	1,439,188.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439188.8, modificado:1439188.8}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL ARENAL - 250467		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	250467	\$	250
2020		5 CHP200401863523	Proyecto de inversión	935,472.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935472.54, modificado:935472.54}}}	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 250950		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	250950	\$	5325
2020		5 CHP200401863540	Proyecto de inversión	3,802,559.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3802559.3, modificado:3802559.3}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IXTAPA LOCALIDAD CACATÉ - 251008		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	251008	\$	593
2020		5 CHP200401863545	Proyecto de inversión	1,106,917.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106917.04, modificado:1106917.04}}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO - 251025		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	251025	\$	243

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401863866	Proyecto de inversión	1,838,775.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838775.16, modificado:1838775.16}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251895	\$	350
2020		5	CHP200401863879	Proyecto de inversión	717,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717600.0, modificado:717600.0}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	251941	\$	36
2020		5	CHP200401863912	Proyecto de inversión	16,154.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16154.74, modificado:16154.74}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252055	\$	7
2020		5	CHP200401864002	Proyecto de inversión	20,770.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252279	\$	9
2020		5	CHP200401864011	Proyecto de inversión	1,640,674.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640674.09, modificado:1640674.09}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	252298	\$	14
2020		5	CHP200401864405	Proyecto de inversión	1,128,831.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	253360	\$	25
2020		5	CHP200401864579	Proyecto de inversión	1,058,951.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058951.65, modificado:1058951.65}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	253720	\$	57

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864886	Proyecto de inversión	387,778.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254339	\$	100
2020		5	CHP200401865268	Proyecto de inversión	455,294.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455294.93, modificado:455294.93}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	255358	\$	45
2020		5	CHP200401865402	Proyecto de inversión	750,028.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750028.42, modificado:750028.42}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	255712	\$	278
2020		5	CHP200401865493	Proyecto de inversión	2,264,235.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264235.88, modificado:2264235.88}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	255986	\$	1468
2020		5	CHP200401865668	Proyecto de inversión	5,045,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5045000.0, modificado:5045000.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256484	\$	3095
2020		5	CHP200401865939	Proyecto de inversión	3,341,295.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3341295.26, modificado:3341295.26}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	257199	\$	223
2020		5	CHP200401865967	Proyecto de inversión	1,128,218.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128218.16, modificado:1128218.16}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257264	\$	987

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401866013	Proyecto de inversión	935,756.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935756.06, modificado:935756.06}}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 257369		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	257369	S	600
2020		5 CHP200401866200	Proyecto de inversión	1,267,416.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267416.76, modificado:1267416.76}}}	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257804		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257804	S	5
2020		5 CHP200401866536	Proyecto de inversión	175,325.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175325.0, modificado:175325.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 258506		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258506	S	11
2020		5 CHP200401866545	Proyecto de inversión	600,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 258525		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258525	S	1548
2020		5 CHP200401866810	Proyecto de inversión	2,200,535.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200535.92, modificado:2200535.92}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 259118		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	259118	S	266
2020		5 CHP200401867119	Proyecto de inversión	288,991.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288991.04, modificado:288991.04}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PIJUIAPAN LOCALIDAD EL COCAL ASENTAMIENTO EL COCAL - 259858		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	259858	S	8
2020		5 CHP200401867544	Proyecto de inversión	383,471.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383471.0, modificado:383471.0}}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260880		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	260880	S	428

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401867730	Proyecto de inversión	1,416,807.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416807.93, modificado:1416807.93}}}	REPARACION DE CAMINO RURAL (SOCABON) LOCALIDAD NUEVA ESTRELLA - 261270		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	261270	S	155
2020		5 CHP200401867758	Proyecto de inversión	250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO JUAN GOMEZ - 261342		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261342	S	140
2020		5 CHP200401867937	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}	REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261763		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261763	S	19364
2020		5 CHP200401867966	Proyecto de inversión	1,549,912.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549912.96, modificado:1549912.96}}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD BELLAVISTA - 261816		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	261816	S	130
2020		5 CHP200401868010	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}}	REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261901		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261901	S	19364
2020		5 CHP200401868043	Proyecto de inversión	308,346.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308346.0, modificado:308346.0}}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261967		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261967	S	318
2020		5 CHP200401868532	Proyecto de inversión	573,300.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD ACH'LUM TIERRA NUEVA - 263612		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	263612	S	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868580	Proyecto de inversión	958,047.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958047.14, modificado:958047.14}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263722	S	284
2020		5	CHP200401868721	Proyecto de inversión	1,819,991.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819991.11, modificado:1819991.11}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	264018	S	26
2020		5	CHP200401868728	Proyecto de inversión	1,808,155.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808155.28, modificado:1808155.28}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	264033	S	404
2020		5	CHP200401868923	Proyecto de inversión	273,905.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273905.08, modificado:273905.08}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	264497	S	320
2020		5	CHP200401869576	Proyecto de inversión	2,387,584.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387584.33, modificado:2387584.33}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	265942	S	121
2020		5	CHP200401869598	Proyecto de inversión	915,058.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915058.04, modificado:915058.04}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265991	S	15
2020		5	CHP200401870351	Proyecto de inversión	78,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78400.0, modificado:78400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267628	S	64

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870369	Proyecto de inversión	86,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86800.0, modificado:86800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267652	S	62
2020		5	CHP200401870372	Proyecto de inversión	1,278,266.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278266.26, modificado:1278266.26}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267655	S	958
2020		5	CHP200401870559	Proyecto de inversión	8,400.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268035	S	12
2020		5	CHP200401870650	Proyecto de inversión	16,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268212	S	12
2020		5	CHP200401871609	Proyecto de inversión	1,297,565.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297565.13, modificado:1297565.13}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	270174	S	113
2020		5	CHP200401873926	Proyecto de inversión	37,679.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37679.76, modificado:37679.76}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA	AD/DOPM/007/2020	N	0
2020		5	CHP200401876860	Proyecto de inversión	1,810,225.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810225.24, modificado:1810225.24}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D030	N	0
2020		5	CHP200401877426	Acción	3,750,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO	109278	N	0
2020		5	CHP200401877450	Acción	210,717.95	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210717.95, modificado:210717.95}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	112938	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401882398	Proyecto de inversión	2,268,180.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268180.05, modificado:2267401.52}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H0450112B040	5	155
2020		5	CHP200501890161	Acción	190,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}}		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos indirectos	Sin identificar	OFICIALÍA MAYOR MUNICIPAL	169214	5	56909
2020		5	CHP200501890173	Acción	4,081,636.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081636.89, modificado:4081636.89}}		7 Chiapas		34 Frontera Comalapa	Otros Programas de Inversión	Gastos indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	89633	5	41738
2020		5	CHP200501890204	Acción	1,128,919.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128919.42, modificado:1128919.42}}		7 Chiapas		57 Motozintla	Otros Programas de Inversión	Gastos indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	108295	5	38973
2020		5	CHP200501890271	Acción	250,037.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250037.52, modificado:250037.52}}		7 Chiapas		84 Solosuchiapa	Otros Programas de Inversión	Gastos indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	166087	5	4217
2020		5	CHP200501890301	Acción	1,161,607.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161607.41, modificado:1161607.41}}		7 Chiapas		104 Tzimol	Otros Programas de Inversión	Gastos indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	132279	5	8442
2020		5	CHP200501892026	Adquisición	52,046.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52046.3, modificado:52046.3}}		7 Chiapas		43 Ixtacomitán	Programa de Inversión de Adquisiciones	PRODIM	Adquisición de Software y Hardware	Municipio de Ixtacomitán, Chiapas	07043-03	5	5542
2020		5	CHP200501892050	Acción	165,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165500.0, modificado:165500.0}}		7 Chiapas		60 Ocotepec	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Ocotepec, Chiapas	07060-02	5	7209

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501892785	Adquisición	59,953.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59953.58, modificado:59897.75}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Sistema Dif- Chiapas	G01701A220004	S	300
2020		5	CHP200501938100	Acción	1,318,353.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318353.93, modificado:1318353.93}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	100032262	S	5910
2020		5	CHP200501939196	Proyecto de inversión	1,133,948.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133948.19, modificado:1133948.19}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	099-04-02	N	0
2020		5	CHP200501941092	Adquisición	1,849,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849940.0, modificado:1849940.0}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Politécnica de Chiapas	D 01 004 E05 B002	S	965
2020		5	CHP200501941308	Proyecto de inversión	4,000,080.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000080.5, modificado:4000080.5}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B044	S	486
2020		5	CHP200501944207	Adquisición	230,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Politécnica de Chiapas	A006 01 E05	S	1
2020		5	CHP200101700824	Proyecto de inversión	1,766,396.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1723138.93}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B119	N	0
2020		5	CHP200101702981	Proyecto de inversión	1,999,999.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.57, modificado:1999999.57}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE LA CONCORDIA	020-0001	N	0
2020		5	CHP200201707272	Proyecto de inversión	1,678,896.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678896.0, modificado:1678896.0}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D011	N	0
2020		5	CHP200201707334	Proyecto de inversión	1,006,888.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006888.71, modificado:1006888.71}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B042	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200201707889	Proyecto de inversión	1,230,862.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230862.07, modificado:1230862.07}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B064	N	0
2020		5	CHP200201707977	Proyecto de inversión	4,065,913.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065913.79, modificado:4065913.79}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B070	N	0
2020		5	CHP200201708393	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	MSF/003/FORTAMUN/ADM/2020	N	0
2020		5	CHP200201709035	Proyecto de inversión	1,091,855.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091855.86, modificado:1025598.46}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H04501112B017	S	791
2020		5	CHP200201709168	Proyecto de inversión	1,344,322.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344322.72, modificado:1344322.72}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032512D00601E13B040-5825C	S	57
2020		5	CHP200201709399	Proyecto de inversión	28,774,259.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.877425958E7, modificado:2.877421166E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H04501112B017	S	555483
2020		5	CHP200201709577	Proyecto de inversión	1,469,807.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469807.32, modificado:1469807.09}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B122	S	101
2020		5	CHP200201709624	Proyecto de inversión	2,030,005.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030005.76, modificado:2030003.34}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B230	S	287
2020		5	CHP200201709650	Proyecto de inversión	7,193,695.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7193695.23, modificado:7193368.07}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B020	S	114
2020		5	CHP200201712949	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gastos Indirectos	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	092231H05002C01D011	N	0
2020		5	CHP200201712954	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gastos Indirectos	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	092231H05002C01D013	N	0
2020		5	CHP200201712955	Proyecto de inversión	275,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gastos Indirectos	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	092231H05002C01D014	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301715382	Proyecto de inversión	7,107,998.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7107998.8, modificado:7107998.8}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10344	5	10484
2020		5	CHP200301715467	Proyecto de inversión	6,271,796.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6271796.49, modificado:6271796.48}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13123	5	1279
2020		5	CHP200301715518	Proyecto de inversión	17,742,960.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.774296038E7, modificado:1.774296038E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13686	5	2517
2020		5	CHP200301717617	Proyecto de inversión	921,013.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921013.7, modificado:921013.7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	78667	5	24
2020		5	CHP200301718119	Proyecto de inversión	2,391,849.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391849.7, modificado:2391849.7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85725	5	92
2020		5	CHP200301718128	Proyecto de inversión	3,409,285.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409285.97, modificado:3409285.97}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85787	5	106
2020		5	CHP200301718461	Proyecto de inversión	4,159,644.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4159644.55, modificado:4159644.55}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91873	5	168

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301718603	Proyecto de inversión	3,821,973.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3821973.9, modificado:3821973.9}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	94833	\$	122
2020		5	CHP200301722391	Proyecto de inversión	1,126,328.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126328.65, modificado:1126328.65}}}		7 Chiapas		7 Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	848	\$	2194
2020		5	CHP200301723011	Proyecto de inversión	1,171,681.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171681.72, modificado:1171681.72}}}		7 Chiapas		100 Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	3935	\$	257
2020		5	CHP200301723223	Proyecto de inversión	250,053.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250053.0, modificado:250053.0}}}		7 Chiapas		24 Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4638	\$	22
2020		5	CHP200301723294	Proyecto de inversión	5,078,432.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078432.83, modificado:5078432.83}}}		7 Chiapas		100 Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	4854	\$	276
2020		5	CHP200301723342	Proyecto de inversión	695,389.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695389.04, modificado:695389.04}}}		7 Chiapas		55 Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	5000	\$	42
2020		5	CHP200301723538	Proyecto de inversión	401,674.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401674.36, modificado:401674.36}}}		7 Chiapas		118 San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	5767	\$	414

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301723548	Proyecto de inversión	521,774.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521774.57, modificado:521774.57}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	5797	S	30
2020		5	CHP200301723657	Proyecto de inversión	1,010,055.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010055.88, modificado:1010055.88}}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	6248	S	262
2020		5	CHP200301723730	Proyecto de inversión	2,278,949.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278949.74, modificado:2278949.74}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	6471	S	6
2020		5	CHP200301723783	Proyecto de inversión	70,023.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70023.0, modificado:70023.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	6669	S	6
2020		5	CHP200301723810	Proyecto de inversión	2,516,876.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516876.0, modificado:2516876.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	6789	S	220
2020		5	CHP200301723890	Proyecto de inversión	2,611,663.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611663.24, modificado:2611663.24}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	7088	S	543
2020		5	CHP200301723980	Proyecto de inversión	1,383,542.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383542.44, modificado:1383542.44}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	7354	S	67

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301724187	Proyecto de inversión	1,692,332.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692332.76, modificado:1692332.76}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	7895	\$	50
2020		5	CHP200301724189	Proyecto de inversión	1,840,690.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840690.17, modificado:1840690.17}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7907	\$	5
2020		5	CHP200301724417	Proyecto de inversión	1,413,553.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413553.94, modificado:1413553.94}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8621	\$	11
2020		5	CHP200301724762	Proyecto de inversión	896,528.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896528.49, modificado:896528.49}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9550	\$	5
2020		5	CHP200301724855	Proyecto de inversión	649,754.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649754.74, modificado:649754.74}}}		7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	9822	\$	25
2020		5	CHP200301725057	Proyecto de inversión	952,840.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952840.75, modificado:952840.75}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	10405	\$	50
2020		5	CHP200301725510	Proyecto de inversión	1,489,033.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489033.18, modificado:1489033.18}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	11802	\$	179

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725663	Proyecto de inversión	2,314,419.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314419.75, modificado:2314419.75}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	12287	\$	325
2020		5	CHP200301725791	Proyecto de inversión	1,405,359.49	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405359.49, modificado:1405359.49}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	12634	\$	534
2020		5	CHP200301726021	Proyecto de inversión	1,628,663.67	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628663.67, modificado:1628663.67}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	13299	\$	213
2020		5	CHP200301726189	Proyecto de inversión	2,492,961.86	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492961.86, modificado:2492961.86}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	13826	\$	41
2020		5	CHP200301726503	Proyecto de inversión	590,100.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590100.34, modificado:590100.34}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	14618	\$	31
2020		5	CHP200301726530	Proyecto de inversión	1,417,807.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417807.96, modificado:1417807.96}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	14729	\$	165
2020		5	CHP200301726601	Proyecto de inversión	42,627.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42627.0, modificado:42627.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	14996	\$	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301726935	Proyecto de inversión	1,151,356.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151356.9, modificado:1151356.9}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	16024	5	120
2020		5	CHP200301727007	Proyecto de inversión	6,592,358.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592358.44, modificado:6592358.44}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	16232	5	19427
2020		5	CHP200301727060	Proyecto de inversión	1,440,240.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440240.17, modificado:1440240.17}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16365	5	221
2020		5	CHP200301728300	Proyecto de inversión	2,064,105.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064105.96, modificado:2064105.96}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19787	5	100
2020		5	CHP200301728552	Proyecto de inversión	423,184.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423184.39, modificado:423184.39}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	20661	5	167
2020		5	CHP200301728591	Proyecto de inversión	2,352,839.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352839.55, modificado:2352839.55}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20750	5	447

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728817	Proyecto de inversión	1,358,340.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358340.99, modificado:1358340.99}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	21481	\$	196
2020		5	CHP200301728883	Proyecto de inversión	2,615,104.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615104.92, modificado:2615104.92}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	21655	\$	48
2020		5	CHP200301728888	Proyecto de inversión	602,106.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602106.48, modificado:602106.48}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	21667	\$	37
2020		5	CHP200301728892	Proyecto de inversión	1,200,949.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200949.54, modificado:1200949.54}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	21674	\$	76
2020		5	CHP200301728939	Proyecto de inversión	2,777,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777200.0, modificado:2777200.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21775	\$	140
2020		5	CHP200301730297	Proyecto de inversión	1,626,164.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626164.95, modificado:1626164.95}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	25578	\$	112
2020		5	CHP200301734923	Proyecto de inversión	1,126,740.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126740.96, modificado:1126740.96}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	26311	\$	147

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301734966	Proyecto de inversión	1,100,174.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100174.66, modificado:1100174.66}}		7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	26371	\$	856
2020		5	CHP200301735209	Proyecto de inversión	2,349,740.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349740.21, modificado:2349740.21}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26650	\$	12507
2020		5	CHP200301736523	Proyecto de inversión	875,863.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875863.44, modificado:875863.44}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	28601	\$	124
2020		5	CHP200301737019	Proyecto de inversión	3,404,111.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404111.61, modificado:3404111.61}}		7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	29141	\$	146
2020		5	CHP200301738088	Proyecto de inversión	3,998,744.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998744.24, modificado:3998744.24}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	30460	\$	141
2020		5	CHP200301738205	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}		7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	30585	\$	329
2020		5	CHP200301738562	Proyecto de inversión	839,156.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839156.31, modificado:839156.31}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30967	\$	3689

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301738796	Proyecto de inversión	2,691,946.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691946.98, modificado:2691946.98}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	31253	S	1544
2020		5	CHP200301738949	Proyecto de inversión	2,699,805.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	31461	S	46
2020		5	CHP200301739906	Proyecto de inversión	1,472,091.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472091.27, modificado:1472091.27}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	32568	S	36
2020		5	CHP200301740500	Proyecto de inversión	949,856.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949856.55, modificado:949856.55}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	33315	S	786
2020		5	CHP200301740658	Proyecto de inversión	273,790.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273790.16, modificado:273790.16}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33505	S	66
2020		5	CHP200301740662	Proyecto de inversión	804,763.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804763.05, modificado:804763.05}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	33507	S	68
2020		5	CHP200301740692	Proyecto de inversión	260,100.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260100.65, modificado:260100.65}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33547	S	63

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301741116	Proyecto de inversión	446,869.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446869.74, modificado:446869.74}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN LÁZARO ASENTAMIENTO SAN LÁZARO - 34141		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34141	S	177
2020		5 CHP200301741341	Proyecto de inversión	626,472.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626472.0, modificado:626472.0}}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 34410		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	34410	S	147
2020		5 CHP200301741419	Proyecto de inversión	1,368,118.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368118.88, modificado:1368118.88}}}	CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 07DJN2245H FRACCIONAMIENTO EL MOJON CABECERA MUNICIPAL - 34510		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34510	S	49
2020		5 CHP200301742975	Proyecto de inversión	3,458,824.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458824.57, modificado:3458824.57}}}	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 3.56 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 3+560) - 36650		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	36650	S	16
2020		5 CHP200301743453	Proyecto de inversión	2,589,663.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589663.23, modificado:2589663.23}}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMALHA 2DA. SECCIÓN BARRIO CARRIZAL - 37806		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37806	S	121
2020		5 CHP200301743543	Proyecto de inversión	183,835.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183835.63, modificado:183835.63}}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA DRENAJE PLUVIAL 38019		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	38019	S	1021
2020		5 CHP200301743647	Proyecto de inversión	348,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO DIFERENTES TRAMOS EN CABECERA MUNICIPAL - 38222		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	38222	S	1908

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744024	Proyecto de inversión	821,370.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39095	S	198
2020		5	CHP200301744112	Proyecto de inversión	985,644.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985644.58, modificado:985644.58}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39290	S	238
2020		5	CHP200301744270	Proyecto de inversión	544,740.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544740.85, modificado:544740.85}}}		7 Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	39619	S	3986
2020		5	CHP200301744329	Proyecto de inversión	3,053,261.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053261.91, modificado:3053261.91}}}		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39724	S	107
2020		5	CHP200301744439	Proyecto de inversión	902,016.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902016.0, modificado:902016.0}}}		7 Chiapas	41 La Independencia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39969	S	40
2020		5	CHP200301744760	Proyecto de inversión	1,576,640.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576640.27, modificado:1576640.27}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40616	S	128

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745044	Proyecto de inversión	1,747,305.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747305.87, modificado:1747305.87}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H YUNTAMIENTO	41256	\$	134
2020		5	CHP200301745147	Proyecto de inversión	500,719.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500719.08, modificado:500719.08}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	44410	\$	373
2020		5	CHP200301745651	Proyecto de inversión	1,280,460.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280460.18, modificado:1280460.18}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45736	\$	437
2020		5	CHP200301745992	Proyecto de inversión	890,235.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890235.26, modificado:890235.26}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	46602	\$	56
2020		5	CHP200301746124	Proyecto de inversión	1,343,755.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343755.61, modificado:1343755.61}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46909	\$	68
2020		5	CHP200301746216	Proyecto de inversión	227,042.17	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227042.17, modificado:227042.17}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	47117	\$	54

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301746225	Proyecto de inversión	410,186.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410186.66, modificado:410186.66}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN NUEVO CHAPULTENANGO - 47139		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	47139	5	35
2020	5	CHP200301746633	Proyecto de inversión	323,275.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323275.33, modificado:323275.33}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÓMULO CALZADA LA HERRADURA - 48220		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	48220	5	7
2020	5	CHP200301746848	Proyecto de inversión	458,658.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 49090		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49090	5	38
2020	5	CHP200301746855	Proyecto de inversión	165,188.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165188.37, modificado:165188.37}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO PATRIA CHICA - 49108		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	49108	5	69
2020	5	CHP200301746991	Proyecto de inversión	338,966.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338966.26, modificado:338966.26}}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE C.C.T 07DPR1140X SECTOR 021 - 49732		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	49732	5	5043
2020	5	CHP200301747122	Proyecto de inversión	593,451.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593451.33, modificado:593451.33}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1RA. ETAPA EN LA ALIANZA - 50081		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	50081	5	190

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301747323	Proyecto de inversión	687,988.48	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50658	\$	56
2020		5	CHP200301747433	Proyecto de inversión	2,520,244.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520244.27, modificado:2520244.27}}}		7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REFORMA	50938	\$	82
2020		5	CHP200301747727	Proyecto de inversión	601,989.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51837	\$	49
2020		5	CHP200301747950	Proyecto de inversión	216,914.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216914.0, modificado:216914.0}}}		7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	52320	\$	94
2020		5	CHP200301748059	Proyecto de inversión	2,281,394.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281394.32, modificado:2281394.32}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	52534	\$	38
2020		5	CHP200301748221	Proyecto de inversión	1,089,315.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52909	\$	89

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301748326	Proyecto de inversión	862,148.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862148.18, modificado:862148.18}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53243	S	56
2020		5	CHP200301748356	Proyecto de inversión	238,456.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238456.35, modificado:238456.35}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	53323	S	60
2020		5	CHP200301749322	Proyecto de inversión	310,004.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310004.4, modificado:310004.4}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	56064	S	32
2020		5	CHP200301749485	Proyecto de inversión	863,104.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863104.4, modificado:863104.4}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	56693	S	92
2020		5	CHP200301749889	Proyecto de inversión	712,112.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712112.98, modificado:712112.98}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57880	S	108
2020		5	CHP200301749892	Proyecto de inversión	1,025,333.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025333.28, modificado:1025333.28}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	57891	S	108

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301750391	Proyecto de inversión	5,999,175.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999175.28, modificado:5999175.28}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	59303	\$	4940
2020		5	CHP200301750831	Proyecto de inversión	994,565.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994565.63, modificado:994565.63}}}		7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	60438	\$	6283
2020		5	CHP200301750843	Proyecto de inversión	368,644.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368644.64, modificado:368644.64}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60491	\$	165
2020		5	CHP200301750889	Proyecto de inversión	1,839,064.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839064.05, modificado:1839064.05}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	60629	\$	115
2020		5	CHP200301751094	Proyecto de inversión	1,564,489.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564489.19, modificado:1564489.19}}}		7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	61252	\$	233
2020		5	CHP200301751178	Proyecto de inversión	121,125.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121125.07, modificado:121125.07}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61469	\$	179

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301751292	Proyecto de inversión	843,500.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843500.64, modificado:843500.64}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	61848	S	140
2020		5	CHP200301751393	Proyecto de inversión	34,607.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34607.16, modificado:34607.16}}}		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62168	S	51
2020		5	CHP200301751596	Proyecto de inversión	300,010.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300010.28, modificado:300010.28}}}		7 Chiapas		20 La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	62811	S	477
2020		5	CHP200301751635	Proyecto de inversión	3,441,325.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441325.41, modificado:3441325.41}}}		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62963	S	80
2020		5	CHP200301751651	Proyecto de inversión	262,590.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262590.87, modificado:262590.87}}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	63011	S	35
2020		5	CHP200301751722	Proyecto de inversión	4,057,648.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63248	S	89

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301752232	Proyecto de inversión	1,230,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230800.0, modificado:1230800.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	64759	\$	70
2020		5	CHP200301752250	Proyecto de inversión	3,984,943.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984943.0, modificado:3984943.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	64816	\$	1577
2020		5	CHP200301752352	Proyecto de inversión	2,822,934.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65144	\$	841
2020		5	CHP200301752427	Proyecto de inversión	1,198,149.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198149.18, modificado:1198149.18}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	65378	\$	183
2020		5	CHP200301752551	Proyecto de inversión	2,902,438.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902438.46, modificado:2902438.46}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65662	\$	538
2020		5	CHP200301752687	Proyecto de inversión	778,482.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778482.92, modificado:778482.92}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	65884	\$	166

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301752698	Proyecto de inversión	3,609,743.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609743.8, modificado:3609743.8}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65901	S	140
2020		5	CHP200301753414	Proyecto de inversión	1,402,046.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402046.76, modificado:1402046.76}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67916	S	79
2020		5	CHP200301753571	Proyecto de inversión	4,225,541.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225541.4, modificado:4225541.4}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	68383	S	5000
2020		5	CHP200301753574	Proyecto de inversión	2,070,000.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.37, modificado:2070000.37}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	68394	S	375
2020		5	CHP200301753708	Proyecto de inversión	497,444.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497444.0, modificado:497444.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	68762	S	32
2020		5	CHP200301753725	Proyecto de inversión	1,966,826.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966826.28, modificado:1966826.28}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	68796	S	197
2020		5	CHP200301753956	Proyecto de inversión	631,797.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631797.97, modificado:631797.97}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	69373	S	27

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301754045	Proyecto de inversión	582,384.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582384.81, modificado:582384.81}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	69558	S	188
2020		5	CHP200301754046	Proyecto de inversión	2,386,653.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386653.8, modificado:2386653.8}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69560	S	79794
2020		5	CHP200301754151	Proyecto de inversión	2,421,279.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421279.95, modificado:2421279.95}}}		7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	69847	S	236
2020		5	CHP200301754289	Proyecto de inversión	2,317,652.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317652.03, modificado:2317652.03}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70453	S	135
2020		5	CHP200301754519	Proyecto de inversión	1,590,527.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590527.46, modificado:1590527.46}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71126	S	102
2020		5	CHP200301754670	Proyecto de inversión	720,388.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720388.12, modificado:720388.12}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	71592	S	1173

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754854	Proyecto de inversión	1,659,929.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659929.49, modificado:1659929.49}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72168	\$	340
2020		5	CHP200301754892	Proyecto de inversión	1,202,851.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202851.55, modificado:1202851.55}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	72392	\$	96
2020		5	CHP200301755077	Proyecto de inversión	1,482,843.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482843.63, modificado:1482843.63}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	73714	\$	118
2020		5	CHP200301755251	Proyecto de inversión	299,280.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	76174	\$	344
2020		5	CHP200301755562	Proyecto de inversión	2,482,307.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482307.18, modificado:2482307.18}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	79992	\$	213
2020		5	CHP200301756023	Proyecto de inversión	2,617,315.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617315.19, modificado:2617315.19}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	81236	\$	5341

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756133	Proyecto de inversión	1,207,269.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207269.0, modificado:1207269.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	81576	S	320
2020		5	CHP200301756261	Proyecto de inversión	665,319.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665319.96, modificado:665319.96}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81977	S	52
2020		5	CHP200301756414	Proyecto de inversión	3,373,779.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373779.45, modificado:3373779.45}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	82374	S	220
2020		5	CHP200301756417	Proyecto de inversión	4,263,433.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263433.69, modificado:4263433.69}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	82380	S	240
2020		5	CHP200301756421	Proyecto de inversión	1,463,815.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463815.7, modificado:1463815.7}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	82404	S	287
2020		5	CHP200301756481	Proyecto de inversión	587,476.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587476.69, modificado:587476.69}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82583	S	123

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756569	Proyecto de inversión	129,958.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129958.25, modificado:129958.25}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	82851	S	1021
2020		5	CHP200301756593	Proyecto de inversión	434,808.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434808.03, modificado:434808.03}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	82923	S	15
2020		5	CHP200301756636	Proyecto de inversión	3,707,808.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3707808.95, modificado:3707808.95}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83045	S	167
2020		5	CHP200301756639	Proyecto de inversión	474,776.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474776.42, modificado:474776.42}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	83066	S	11
2020		5	CHP200301756661	Proyecto de inversión	284,028.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284028.0, modificado:284028.0}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	83133	S	73
2020		5	CHP200301756956	Proyecto de inversión	984,527.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984527.52, modificado:984527.52}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	83905	S	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301757019	Proyecto de inversión	1,702,983.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702983.52, modificado:1702983.52}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	84100	S	120
2020		5	CHP200301757081	Proyecto de inversión	2,026,225.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026225.26, modificado:2026225.26}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84301	S	125
2020		5	CHP200301757461	Proyecto de inversión	150,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	85470	S	44
2020		5	CHP200301757611	Proyecto de inversión	2,036,741.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036741.01, modificado:2036741.01}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	85970	S	138
2020		5	CHP200301757931	Proyecto de inversión	1,541,022.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541022.49, modificado:1541022.49}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	86863	S	89
2020		5	CHP200301758498	Proyecto de inversión	1,585,719.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	88129	S	65
2020		5	CHP200301758653	Proyecto de inversión	3,000,549.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000549.65, modificado:3000549.65}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	88522	S	217

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759035	Proyecto de inversión	2,999,506.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999506.01, modificado:2999506.01}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89589	\$	202
2020		5	CHP200301759172	Proyecto de inversión	1,646,657.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646657.46, modificado:1646657.46}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	89922	\$	580
2020		5	CHP200301759578	Proyecto de inversión	432,308.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432308.0, modificado:432308.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	90928	\$	26
2020		5	CHP200301759725	Proyecto de inversión	780,643.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780643.25, modificado:780643.25}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91360	\$	168
2020		5	CHP200301759801	Proyecto de inversión	3,514,606.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514606.54, modificado:3514606.54}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91538	\$	812
2020		5	CHP200301760772	Proyecto de inversión	3,037,380.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037380.0, modificado:3037380.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	94014	\$	1203
2020		5	CHP200301761032	Proyecto de inversión	1,001,492.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001492.0, modificado:1001492.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	94620	\$	150

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761061	Proyecto de inversión	140,431.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140431.12, modificado:140431.12}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	94702	\$	256
2020		5	CHP200301761370	Proyecto de inversión	181,487.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181487.45, modificado:181487.45}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	95534	\$	5385
2020		5	CHP200301761400	Proyecto de inversión	836,058.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836058.96, modificado:836058.96}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95625	\$	295
2020		5	CHP200301761447	Proyecto de inversión	456,215.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456215.03, modificado:456215.03}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95753	\$	295
2020		5	CHP200301761463	Proyecto de inversión	3,111,857.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95807	\$	52
2020		5	CHP200301761489	Proyecto de inversión	1,250,001.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250001.28, modificado:1250001.28}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	95910	\$	439

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761524	Proyecto de inversión	1,500,910.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500910.9, modificado:1500910.9}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	96017	S	341
2020		5	CHP200301761631	Proyecto de inversión	2,014,109.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014109.73, modificado:2014109.73}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	96356	S	816
2020		5	CHP200301761657	Proyecto de inversión	3,040,677.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040677.14, modificado:3040677.14}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	96436	S	297
2020		5	CHP200301761745	Proyecto de inversión	2,280,055.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280055.27, modificado:2280055.27}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS	96627	S	480
2020		5	CHP200301761866	Proyecto de inversión	661,184.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661184.11, modificado:661184.11}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	96930	S	67

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761902	Proyecto de inversión	53,483.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97059	S	79
2020		5	CHP200301762051	Proyecto de inversión	426,981.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	97448	S	25
2020		5	CHP200301762317	Proyecto de inversión	816,041.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816041.55, modificado:816041.55}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	98205	S	20
2020		5	CHP200301762401	Proyecto de inversión	7,994,684.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7994684.02, modificado:7991093.24}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98435	S	5800
2020		5	CHP200301762490	Proyecto de inversión	2,270,288.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270288.87, modificado:2270288.87}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	98727	S	135
2020		5	CHP200301762495	Proyecto de inversión	896,553.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896553.77, modificado:896553.77}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	98735	S	396

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301762530	Proyecto de inversión	980,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAMBAC DEL KM 0+000 AL KM 2+189 - 98820		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	98820	S	225
2020		5 CHP200301762540	Proyecto de inversión	1,016,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016400.0, modificado:1016400.0}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARACOL SANTO DOMINGO - VALTIERRA CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 2+014 - 98852		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	98852	S	117
2020		5 CHP200301762716	Proyecto de inversión	1,445,483.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445483.01, modificado:1445483.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 99192		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99192	S	155
2020		5 CHP200301762748	Proyecto de inversión	541,128.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541128.6, modificado:541128.6}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ESMERALDA EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 99275		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	99275	S	198
2020		5 CHP200301762839	Proyecto de inversión	460,985.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460985.44, modificado:460985.44}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR1092D EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 99540		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	99540	S	77
2020		5 CHP200301763196	Proyecto de inversión	2,999,999.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.85, modificado:2999999.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 100536		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100536	S	380

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763330	Proyecto de inversión	142,847.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142847.04, modificado:142847.04}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100878	S	53
2020		5	CHP200301764163	Proyecto de inversión	1,551,644.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551644.33, modificado:1551644.33}}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103164	S	68
2020		5	CHP200301764170	Proyecto de inversión	157,305.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157305.28, modificado:157305.28}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103185	S	232
2020		5	CHP200301764219	Proyecto de inversión	127,417.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127417.28, modificado:127417.28}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103306	S	188
2020		5	CHP200301764409	Proyecto de inversión	404,813.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404813.53, modificado:404813.53}}}		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	103788	S	6
2020		5	CHP200301764650	Proyecto de inversión	229,982.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229982.57, modificado:229982.57}}}		7 Chiapas	30 Chicomuselo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	104391	S	15800
2020		5	CHP200301764913	Proyecto de inversión	48,464.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48464.22, modificado:48464.22}}}		7 Chiapas	109 Yajalón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	105137	S	21

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765265	Proyecto de inversión	3,936,125.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936125.46, modificado:3936125.46}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	106292	S	157
2020		5	CHP200301765552	Proyecto de inversión	448,176.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448176.35, modificado:448176.35}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	107087	S	44
2020		5	CHP200301765738	Proyecto de inversión	549,061.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549061.71, modificado:549061.71}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107456	S	41
2020		5	CHP200301766854	Proyecto de inversión	1,194,336.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194336.0, modificado:1194336.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	107828	S	40
2020		5	CHP200301766007	Proyecto de inversión	1,335,975.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335975.16, modificado:1335975.16}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	108218	S	55
2020		5	CHP200301766034	Proyecto de inversión	82,529.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82529.55, modificado:82529.55}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	108277	S	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766062	Proyecto de inversión	113,310.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113310.82, modificado:113310.82}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	108357	S	2
2020		5	CHP200301766116	Proyecto de inversión	134,373.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134373.02, modificado:134373.02}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	108542	S	2
2020		5	CHP200301766138	Proyecto de inversión	864,292.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.45, modificado:864292.45}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108612	S	0
2020		5	CHP200301766224	Proyecto de inversión	579,817.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579817.0, modificado:579817.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	108852	S	64
2020		5	CHP200301766265	Proyecto de inversión	2,992,508.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992508.62, modificado:2992508.62}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	108965	S	145
2020		5	CHP200301766387	Proyecto de inversión	25,056.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25056.0, modificado:25056.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109283	S	21828
2020		5	CHP200301766414	Proyecto de inversión	1,549,281.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549281.85, modificado:1549281.85}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	109377	S	1044

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766434	Proyecto de inversión	2,984,091.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984091.7, modificado:2984091.7}}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	109441	S	181
2020		5	CHP200301766444	Proyecto de inversión	1,257,151.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257151.84, modificado:1257151.84}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109457	S	3
2020		5	CHP200301766559	Proyecto de inversión	3,451,039.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451039.2, modificado:3451039.2}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	109804	S	528
2020		5	CHP200301766588	Proyecto de inversión	808,928.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808928.46, modificado:808928.46}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	109904	S	20
2020		5	CHP200301766590	Proyecto de inversión	500,064.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500064.68, modificado:500064.68}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	109912	S	127
2020		5	CHP200301766641	Proyecto de inversión	1,579,038.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579038.9, modificado:1579038.9}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	110020	S	528

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766646	Proyecto de inversión	1,297,216.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297216.06, modificado:1297216.06}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110028	S	138
2020		5	CHP200301766703	Proyecto de inversión	4,919,631.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919631.52, modificado:4919631.52}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110162	S	18
2020		5	CHP200301766839	Proyecto de inversión	1,305,468.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305468.99, modificado:1305468.99}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	110569	S	117
2020		5	CHP200301766964	Proyecto de inversión	1,503,065.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503065.0, modificado:1503065.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	110867	S	523
2020		5	CHP200301767203	Proyecto de inversión	617,999.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.0, modificado:617999.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111509	S	41
2020		5	CHP200301767231	Proyecto de inversión	524,123.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524123.0, modificado:524123.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111587	S	32
2020		5	CHP200301767412	Proyecto de inversión	1,232,908.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232908.83, modificado:1232908.83}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112059	S	23

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767623	Proyecto de inversión	1,894,562.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894562.36, modificado:1894562.36}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	112552	S	144
2020		5	CHP200301767686	Proyecto de inversión	4,506,867.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506867.79, modificado:4506867.79}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112719	S	17
2020		5	CHP200301767762	Proyecto de inversión	4,427,799.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4427799.94, modificado:4427799.94}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112913	S	11
2020		5	CHP200301767768	Proyecto de inversión	2,489,463.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489463.99, modificado:2489463.99}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112919	S	114
2020		5	CHP200301767955	Proyecto de inversión	438,577.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438577.07, modificado:438577.07}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113407	S	30
2020		5	CHP200301768171	Proyecto de inversión	232,080.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232080.98, modificado:232080.98}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	113904	S	182

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768182	Proyecto de inversión	1,800,391.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800391.54, modificado:1800391.54}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113933	\$	117
2020		5	CHP200301768544	Proyecto de inversión	730,692.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730692.0, modificado:730692.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	115124	\$	30
2020		5	CHP200301768570	Proyecto de inversión	2,462,842.47	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462842.47, modificado:2462842.47}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	115175	\$	50
2020		5	CHP200301768593	Proyecto de inversión	1,252,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252800.0, modificado:1252800.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115227	\$	720
2020		5	CHP200301768614	Proyecto de inversión	348,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115265	\$	400
2020		5	CHP200301768620	Proyecto de inversión	2,860,560.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860560.0, modificado:2860560.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115281	\$	1644

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768663	Proyecto de inversión	1,368,950.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368950.8, modificado:1368950.8}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	115385	\$	330
2020		5	CHP200301768754	Proyecto de inversión	1,618,998.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618998.49, modificado:1618998.49}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115632	\$	39
2020		5	CHP200301768821	Proyecto de inversión	473,106.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473106.53, modificado:473106.53}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115836	\$	1500
2020		5	CHP200301768839	Proyecto de inversión	6,137,663.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6137663.12, modificado:6137663.12}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	115888	\$	599
2020		5	CHP200301768965	Proyecto de inversión	310,616.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310616.61, modificado:310616.61}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	116212	\$	315
2020		5	CHP200301769129	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	116604	\$	10
2020		5	CHP200301769479	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	117723	\$	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769559	Proyecto de inversión	543,764.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543764.99, modificado:543764.99}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117952	\$	52
2020		5	CHP200301769839	Proyecto de inversión	396,540.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396540.34, modificado:396540.34}}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV	118903	\$	162
2020		5	CHP200301769847	Proyecto de inversión	497,437.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497437.92, modificado:497437.92}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	118926	\$	144
2020		5	CHP200301769902	Proyecto de inversión	4,964,595.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964595.0, modificado:4964595.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	119123	\$	1963
2020		5	CHP200301769963	Proyecto de inversión	397,894.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397894.44, modificado:397894.44}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	119287	\$	144
2020		5	CHP200301770019	Proyecto de inversión	135,176.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135176.91, modificado:135176.91}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119430	\$	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770221	Proyecto de inversión	70,038.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70038.0, modificado:70038.0}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	120042	S	0
2020		5	CHP200301770800	Proyecto de inversión	3,152,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152880.0, modificado:3152880.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121505	S	1812
2020		5	CHP200301770812	Proyecto de inversión	1,169,280.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169280.0, modificado:1169280.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121532	S	672
2020		5	CHP200301770828	Proyecto de inversión	236,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.0, modificado:236640.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121558	S	272
2020		5	CHP200301770837	Proyecto de inversión	167,040.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:167040.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121579	S	192
2020		5	CHP200301771155	Proyecto de inversión	2,505,270.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505270.24, modificado:2505270.24}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122318	S	8700
2020		5	CHP200301771180	Proyecto de inversión	546,962.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546962.87, modificado:546962.87}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	122387	S	30
2020		5	CHP200301771227	Proyecto de inversión	1,148,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148400.0, modificado:1148400.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122528	S	660

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771265	Proyecto de inversión	515,040.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515040.0, modificado:515040.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122638	S	296
2020		5	CHP200301771531	Proyecto de inversión	675,543.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675543.55, modificado:675543.55}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123392	S	48
2020		5	CHP200301771551	Proyecto de inversión	110,582.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110582.64, modificado:110582.64}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	123496	S	2
2020		5	CHP200301771641	Proyecto de inversión	680,902.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680902.23, modificado:680902.23}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123725	S	48
2020		5	CHP200301771853	Proyecto de inversión	4,035,211.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035211.02, modificado:4035211.02}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	124275	S	138
2020		5	CHP200301771917	Proyecto de inversión	3,783,010.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783010.33, modificado:3783010.33}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	124444	S	119
2020		5	CHP200301772034	Proyecto de inversión	164,274.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164274.1, modificado:164274.1}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124767	S	40
2020		5	CHP200301772151	Proyecto de inversión	2,200,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200800.0, modificado:2200800.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125096	S	198

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301772258	Proyecto de inversión	30,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	125375	5	1
2020		5	CHP200301772438	Proyecto de inversión	3,789,183.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789183.94, modificado:3789183.94}}}		7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125791	5	323
2020		5	CHP200301772449	Proyecto de inversión	448,210.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448210.96, modificado:448210.96}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125837	5	21
2020		5	CHP200301772672	Proyecto de inversión	91,353.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91353.0, modificado:91353.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	126489	5	1
2020		5	CHP200301772798	Proyecto de inversión	21,435.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21435.56, modificado:21435.56}}}		7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO	126851	5	228
2020		5	CHP200301772806	Proyecto de inversión	453,934.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453934.82, modificado:453934.82}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	126878	5	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772808	Proyecto de inversión	547,580.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547580.32, modificado:547580.32}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126881	\$	132
2020		5	CHP200301772887	Proyecto de inversión	506,511.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506511.8, modificado:506511.8}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	127102	\$	122
2020		5	CHP200301773520	Proyecto de inversión	1,501,747.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501747.75, modificado:1501747.75}}}		7 Chiapas	114 Benemérito de las Américas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	128821	\$	393
2020		5	CHP200301773796	Proyecto de inversión	571,948.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571948.65, modificado:571948.65}}}		7 Chiapas	124 Mezcalapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	129640	\$	44
2020		5	CHP200301774322	Proyecto de inversión	677,903.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677903.42, modificado:677903.42}}}		7 Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131057	\$	38
2020		5	CHP200301774447	Proyecto de inversión	769,072.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769072.34, modificado:769072.34}}}		7 Chiapas	60 Ocoatepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	131251	\$	31
2020		5	CHP200301774675	Proyecto de inversión	1,452,141.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452141.93, modificado:1452141.93}}}		7 Chiapas	19 Comitán de Domínguez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131607	\$	103

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774764	Proyecto de inversión	2,299,744.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299744.0, modificado:2299744.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	131809	5	912
2020		5	CHP200301775371	Proyecto de inversión	5,084,267.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5084267.41, modificado:5084267.41}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	133331	5	364
2020		5	CHP200301776090	Proyecto de inversión	504,236.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504236.58, modificado:504236.58}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134225	5	16797
2020		5	CHP200301776218	Proyecto de inversión	6,007,699.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6007699.48, modificado:6007699.48}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	134397	5	130
2020		5	CHP200301776863	Proyecto de inversión	831,857.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831857.73, modificado:831857.73}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135126	5	68
2020		5	CHP200301777755	Proyecto de inversión	3,013,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136219	5	260
2020		5	CHP200301777845	Proyecto de inversión	84,823.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84823.0, modificado:84823.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	136364	5	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301778331	Proyecto de inversión	2,168,845.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168845.12, modificado:2168845.12}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136931	5	89
2020		5	CHP200301779040	Proyecto de inversión	1,131,222.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131222.96, modificado:1131222.96}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137620	5	5043
2020		5	CHP200301779400	Proyecto de inversión	2,851,049.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851049.0, modificado:2851049.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	138113	5	1129
2020		5	CHP200301779645	Proyecto de inversión	2,758,846.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758846.17, modificado:2758846.17}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	138413	5	542
2020		5	CHP200301780076	Proyecto de inversión	1,429,812.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429812.49, modificado:1429812.49}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA	138981	5	179
2020		5	CHP200301780171	Proyecto de inversión	450,571.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450571.0, modificado:450571.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139082	5	300
2020		5	CHP200301780361	Proyecto de inversión	623,472.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623472.0, modificado:623472.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139320	5	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301781168	Proyecto de inversión	2,222,596.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222596.95, modificado:2222596.95}}		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140111	S	89
2020		5	CHP200301782622	Proyecto de inversión	4,007,130.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007130.29, modificado:4007130.29}}		7 Chiapas		40 Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	141330	S	518
2020		5	CHP200301792111	Proyecto de inversión	1,448,890.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448890.24, modificado:1448890.24}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B104	N	0
2020		5	CHP200401796402	Acción	4,305,341.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4305341.23, modificado:4305341.23}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	119653	N	0
2020		5	CHP200401796830	Acción	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	147479	N	0
2020		5	CHP200401798292	Proyecto de inversión	2,957,420.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957420.79, modificado:2957420.79}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	169876	S	34
2020		5	CHP200401801507	Proyecto de inversión	4,277,706.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277706.29, modificado:4277706.29}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	208990	S	1459

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401809514	Acción	444,223.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444223.95, modificado:444223.95}}}		7	Chiapas	3	Acapetahua	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	71019	N	0	
2020		5	CHP200401813119	Proyecto de inversión	1,262,916.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262916.01, modificado:1262916.01}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	125409	S	67
2020		5	CHP200401815394	Proyecto de inversión	1,246,191.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246191.41, modificado:1246191.41}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	142698	S	97
2020		5	CHP200401815532	Proyecto de inversión	826,108.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826108.96, modificado:826108.96}}}		7	Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	142887	S	80
2020		5	CHP200401816419	Proyecto de inversión	1,063,583.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063583.89, modificado:1063583.89}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144041	S	244
2020		5	CHP200401816481	Proyecto de inversión	1,106,044.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106044.53, modificado:1106044.53}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144111	S	78
2020		5	CHP200401816612	Proyecto de inversión	2,345,255.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345255.78, modificado:2345255.78}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	144258	S	13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401816994	Proyecto de inversión	418,177.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418177.36, modificado:418177.36}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	144650	5	78
2020		5	CHP200401817219	Proyecto de inversión	1,094,596.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094596.2, modificado:1094596.2}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	144901	5	302
2020		5	CHP200401817486	Proyecto de inversión	844,161.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844161.37, modificado:844161.37}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	145223	5	45
2020		5	CHP200401817589	Proyecto de inversión	1,883,026.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883026.11, modificado:1883026.11}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	145335	5	798
2020		5	CHP200401818270	Proyecto de inversión	1,544,052.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544052.3, modificado:1544052.3}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	145976	5	55
2020		5	CHP200401818375	Proyecto de inversión	750,227.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750227.31, modificado:750227.31}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146100	5	234
2020		5	CHP200401819102	Proyecto de inversión	1,713,065.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713065.71, modificado:1713065.71}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146906	5	144

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401819373	Proyecto de inversión	703,671.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703671.12, modificado:703671.12}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EJIDO CANDELARIA - 147360		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	147360	\$	190
2020		5 CHP200401819987	Proyecto de inversión	4,409,765.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409765.0, modificado:4409765.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION - 148118		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	148118	\$	1744
2020		5 CHP200401820213	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 148473		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	148473	\$	205
2020		5 CHP200401820228	Proyecto de inversión	139,634.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139634.28, modificado:139634.28}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE URUGUAY Y BELICE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO TUXTLA CHICO - 148503		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148503	\$	300
2020		5 CHP200401820712	Proyecto de inversión	1,236,859.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236859.5, modificado:1236859.5}}	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD NUEVO MORELOS - 149541		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	149541	\$	35
2020		5 CHP200401820755	Proyecto de inversión	699,635.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699635.36, modificado:699635.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 149648		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149648	\$	523

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401820773	Proyecto de inversión	397,926.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397926.82, modificado:397926.82}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	149687	S	50
2020		5	CHP200401820787	Proyecto de inversión	1,249,231.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249231.9, modificado:1249231.9}}}		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	149726	S	20
2020		5	CHP200401820883	Proyecto de inversión	520,114.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520114.78, modificado:520114.78}}}		7 Chiapas	30 Chicomuselo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	149945	S	2800
2020		5	CHP200401820927	Proyecto de inversión	822,905.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822905.0, modificado:822905.0}}}		7 Chiapas	89 Tapachula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	150041	S	329
2020		5	CHP200401821311	Proyecto de inversión	466,936.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466936.92, modificado:466936.92}}}		7 Chiapas	6 Amatenango de la Frontera		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	150873	S	15
2020		5	CHP200401822042	Proyecto de inversión	170,147.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170147.2, modificado:170147.2}}}		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	152528	S	11

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822151	Proyecto de inversión	977,449.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977449.9, modificado:772412.94}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152757	\$	115
2020		5	CHP200401822293	Proyecto de inversión	238,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238920.0, modificado:238920.0}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV	153109	\$	105
2020		5	CHP200401822488	Proyecto de inversión	807,711.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807711.48, modificado:807711.48}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	153567	\$	315
2020		5	CHP200401822847	Proyecto de inversión	1,678,437.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678437.83, modificado:1678437.83}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154329	\$	493
2020		5	CHP200401822995	Proyecto de inversión	265,242.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265242.04, modificado:265242.04}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	154689	\$	20
2020		5	CHP200401823226	Proyecto de inversión	619,902.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619902.5, modificado:622932.48}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155221	\$	222
2020		5	CHP200401823499	Proyecto de inversión	1,799,991.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799991.42, modificado:1799991.42}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155933	\$	189

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823513	Proyecto de inversión	229,134.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229134.89, modificado:229134.89}}		7 Chiapas		2 Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155959	5	75
2020		5	CHP200401823519	Proyecto de inversión	156,558.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156558.91, modificado:156558.91}}		7 Chiapas		30 Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	155971	5	3142
2020		5	CHP200401823592	Proyecto de inversión	304,468.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304468.01, modificado:304061.15}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156135	5	403
2020		5	CHP200401824463	Proyecto de inversión	1,756,876.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756876.88, modificado:1755544.76}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158782	5	120
2020		5	CHP200401824483	Proyecto de inversión	196,188.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196188.1, modificado:196188.1}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158820	5	15
2020		5	CHP200401824579	Proyecto de inversión	426,313.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426313.89, modificado:426313.89}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159012	5	170
2020		5	CHP200401824655	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}		7 Chiapas		13 Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	159243	5	6429

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824668	Proyecto de inversión	115,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115200.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159284	S	160
2020		5	CHP200401824758	Proyecto de inversión	272,673.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272673.28, modificado:272673.28}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159531	S	100
2020		5	CHP200401824813	Proyecto de inversión	1,086,828.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086828.17, modificado:1086828.17}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159682	S	100
2020		5	CHP200401825121	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160543	S	350
2020		5	CHP200401825383	Proyecto de inversión	706,961.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706961.59, modificado:706961.59}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	161345	S	360
2020		5	CHP200401825513	Proyecto de inversión	2,464,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464500.0, modificado:2464500.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	161824	S	3504
2020		5	CHP200401825793	Proyecto de inversión	309,686.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309686.16, modificado:309686.16}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	162525	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826052	Proyecto de inversión	604,398.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604398.68, modificado:604398.68}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	163169	\$	30
2020		5	CHP200401826068	Proyecto de inversión	725,346.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725346.13, modificado:725346.13}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	163198	\$	5385
2020		5	CHP200401826103	Proyecto de inversión	417,811.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417811.68, modificado:417811.68}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163280	\$	6
2020		5	CHP200401826129	Proyecto de inversión	1,091,118.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091118.94, modificado:1091118.94}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	163352	\$	5000
2020		5	CHP200401826393	Proyecto de inversión	298,601.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298601.16, modificado:298601.16}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	163972	\$	370
2020		5	CHP200401826396	Proyecto de inversión	364,513.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364513.8, modificado:364513.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	163976	\$	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826602	Proyecto de inversión	613,958.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613958.63, modificado:605783.39}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164405	S	38
2020		5	CHP200401827260	Proyecto de inversión	369,533.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369533.56, modificado:369533.56}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	165824	S	2998
2020		5	CHP200401827373	Proyecto de inversión	1,562,537.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562537.71, modificado:1562537.71}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	166173	S	487
2020		5	CHP200401827483	Proyecto de inversión	2,014,780.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014780.0, modificado:2014780.0}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO	166491	S	80
2020		5	CHP200401827487	Proyecto de inversión	245,034.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245034.79, modificado:245034.79}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166504	S	17
2020		5	CHP200401827533	Proyecto de inversión	873,683.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873683.52, modificado:873683.52}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166603	S	313
2020		5	CHP200401827601	Proyecto de inversión	539,630.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539630.78, modificado:539630.78}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166796	S	38
2020		5	CHP200401827753	Proyecto de inversión	72,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72800.0, modificado:72800.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	167303	S	70

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401827971	Proyecto de inversión	742,260.95	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742260.95, modificado:742260.95}}}		7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO	167995	\$	120
2020		5	CHP200401828171	Proyecto de inversión	1,281,844.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281844.16, modificado:1281644.16}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168728	\$	80
2020		5	CHP200401828664	Proyecto de inversión	53,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53200.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170104	\$	44
2020		5	CHP200401828724	Proyecto de inversión	12,600.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170310	\$	11
2020		5	CHP200401828728	Proyecto de inversión	74,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74200.0, modificado:74200.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170320	\$	53
2020		5	CHP200401828782	Proyecto de inversión	214,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214200.0, modificado:214200.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170480	\$	176
2020		5	CHP200401828816	Proyecto de inversión	26,600.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170574	\$	19
2020		5	CHP200401829303	Proyecto de inversión	1,450,093.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450093.63, modificado:1450093.63}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172358	\$	62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829336	Proyecto de inversión	1,698,561.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698561.26, modificado:1698561.26}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172464	\$	124
2020		5	CHP200401829933	Proyecto de inversión	3,540,200.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540200.4, modificado:3540200.4}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	174812	\$	225
2020		5	CHP200401830339	Proyecto de inversión	416,106.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416106.38, modificado:416106.38}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176046	\$	115
2020		5	CHP200401830502	Proyecto de inversión	3,472,731.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472731.72, modificado:3472731.72}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176533	\$	294
2020		5	CHP200401830691	Proyecto de inversión	212,238.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212238.44, modificado:212238.44}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177309	\$	200
2020		5	CHP200401830704	Proyecto de inversión	715,276.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715276.61, modificado:715276.61}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177361	\$	75
2020		5	CHP200401830956	Proyecto de inversión	968,014.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968014.8, modificado:968014.8}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	178535	\$	96

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401831046	Proyecto de inversión	586,642.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586642.62, modificado:586642.62}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178977	S	957
2020		5	CHP200401831109	Proyecto de inversión	193,304.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193304.95, modificado:193304.95}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	179279	S	13
2020		5	CHP200401831223	Proyecto de inversión	176,174.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176174.22, modificado:176174.22}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	179645	S	15
2020		5	CHP200401831303	Proyecto de inversión	1,799,870.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	179967	S	32
2020		5	CHP200401831309	Proyecto de inversión	1,674,836.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674836.41, modificado:1674836.41}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	179979	S	105
2020		5	CHP200401831331	Proyecto de inversión	177,125.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177125.22, modificado:177125.22}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	180058	S	3
2020		5	CHP200401831455	Proyecto de inversión	405,033.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405033.75, modificado:405033.75}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	180459	S	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401831826	Proyecto de inversión	128,385.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128385.09, modificado:128385.09}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	181488	S	130
2020		5	CHP200401832279	Proyecto de inversión	15,150.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183479	S	2
2020		5	CHP200401832468	Proyecto de inversión	535,883.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535883.17, modificado:535883.17}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	184094	S	375
2020		5	CHP200401832566	Proyecto de inversión	803,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803200.0, modificado:803200.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	184398	S	18
2020		5	CHP200401832589	Proyecto de inversión	862,557.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862557.92, modificado:862557.92}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	184487	S	197
2020		5	CHP200401832715	Proyecto de inversión	1,066,221.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066221.97, modificado:1066221.97}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	184962	S	200
2020		5	CHP200401832936	Proyecto de inversión	1,309,842.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309842.35, modificado:1309842.35}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	185727	S	1621

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832949	Proyecto de inversión	263,406.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263406.68, modificado:263406.68}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	185754	\$	30
2020		5	CHP200401833717	Proyecto de inversión	734,910.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734910.73, modificado:734910.73}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	188395	\$	45
2020		5	CHP200401833934	Proyecto de inversión	83,463.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83463.42, modificado:83463.42}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	189039	\$	32
2020		5	CHP200401834244	Proyecto de inversión	951,431.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	189939	\$	37
2020		5	CHP200401834497	Proyecto de inversión	835,488.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835488.0, modificado:835488.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	190676	\$	50
2020		5	CHP200401834721	Proyecto de inversión	891,911.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891911.43, modificado:891911.43}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	191331	\$	42
2020		5	CHP200401835130	Proyecto de inversión	754,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754800.0, modificado:754800.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	192338	\$	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835364	Proyecto de inversión	2,053,117.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053117.44, modificado:2053117.44}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	193055	\$	1545
2020		5	CHP200401835414	Proyecto de inversión	600,090.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600090.14, modificado:600090.14}}		7 Chiapas		116 Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	193214	\$	40
2020		5	CHP200401835623	Proyecto de inversión	789,027.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789027.26, modificado:789027.26}}		7 Chiapas		109 Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	193993	\$	56
2020		5	CHP200401835976	Proyecto de inversión	1,759,592.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759592.42, modificado:1759592.42}}		7 Chiapas		30 Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195086	\$	408
2020		5	CHP200401836105	Proyecto de inversión	111,132.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111132.12, modificado:111132.12}}		7 Chiapas		30 Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195372	\$	25
2020		5	CHP200401836178	Proyecto de inversión	793,687.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793687.95, modificado:793687.95}}		7 Chiapas		14 El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195524	\$	30
2020		5	CHP200401836208	Proyecto de inversión	165,019.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165019.25, modificado:165019.25}}		7 Chiapas		14 El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195633	\$	12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837080	Proyecto de inversión	392,579.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392579.7, modificado:392579.7}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	198876	5	38
2020		5	CHP200401837114	Proyecto de inversión	15,749.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	198959	5	2
2020		5	CHP200401837414	Proyecto de inversión	15,749.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	199907	5	2
2020		5	CHP200401837425	Proyecto de inversión	15,749.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	199932	5	1
2020		5	CHP200401837653	Proyecto de inversión	1,118,655.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118655.7, modificado:1118655.7}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200551	5	120
2020		5	CHP200401837708	Proyecto de inversión	1,787,928.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787928.47, modificado:1787928.47}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200686	5	179
2020		5	CHP200401837969	Proyecto de inversión	975,473.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.78, modificado:975473.78}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	201511	5	46

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401837995	Proyecto de inversión	166,267.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166267.15, modificado:166267.15}}}	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 201571		7 Chiapas	21 Copainalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	201571	S	24
2020		5 CHP200401838019	Proyecto de inversión	338,793.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}}}	CONSTRUCCIÓN DE 06 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS - 201637		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	201637	S	13
2020		5 CHP200401838087	Proyecto de inversión	110,049.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110049.43, modificado:110049.43}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE CIUDADANOS BOSQUEÑOS - 201873		7 Chiapas	14 El Bosque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	201873	S	7
2020		5 CHP200401838378	Proyecto de inversión	126,068.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126068.16, modificado:126068.16}}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS - 202716		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	202716	S	8
2020		5 CHP200401838419	Proyecto de inversión	1,078,189.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078189.86, modificado:1078189.86}}}	CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO II - 202809		7 Chiapas	78 San Cristóbal de las Casas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	202809	S	17

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838710	Proyecto de inversión	694,113.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694113.0, modificado:694113.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203756	5	70
2020		5	CHP200401838992	Proyecto de inversión	29,838.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204458	5	4
2020		5	CHP200401839057	Proyecto de inversión	1,319,049.49	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319049.49, modificado:1319049.49}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204570	5	140
2020		5	CHP200401839152	Proyecto de inversión	1,372,569.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372569.41, modificado:1372569.41}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204771	5	195
2020		5	CHP200401839270	Proyecto de inversión	14,624,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4624E7, modificado:1.4624E7}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	205132	5	20536
2020		5	CHP200401839326	Proyecto de inversión	4,620,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620000.0, modificado:4620000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	205333	5	140

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839577	Proyecto de inversión	580,485.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580485.6, modificado:580485.6}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	206037	\$	50
2020		5	CHP200401839682	Proyecto de inversión	296,992.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296992.63, modificado:296992.63}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206368	\$	68
2020		5	CHP200401839785	Proyecto de inversión	745,081.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745081.03, modificado:745081.03}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	206674	\$	660
2020		5	CHP200401840155	Proyecto de inversión	2,870,766.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870766.62, modificado:2870766.62}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207825	\$	55
2020		5	CHP200401840228	Proyecto de inversión	264,601.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	208027	\$	50
2020		5	CHP200401840411	Proyecto de inversión	8,330,602.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8330602.71, modificado:8330602.71}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	208523	\$	65
2020		5	CHP200401840676	Proyecto de inversión	3,599,997.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599997.48, modificado:3599997.48}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209532	\$	8114

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401840717	Proyecto de inversión	3,000,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000200.0, modificado:3000200.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	209653	S	2500
2020		5	CHP200401840826	Proyecto de inversión	1,643,565.67	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643565.67, modificado:1643565.67}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209983	S	482
2020		5	CHP200401840897	Proyecto de inversión	861,273.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861273.93, modificado:861273.93}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210213	S	147
2020		5	CHP200401840948	Proyecto de inversión	117,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	210366	S	163
2020		5	CHP200401841061	Proyecto de inversión	774,187.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774187.35, modificado:774187.35}}}		7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	210653	S	822
2020		5	CHP200401841095	Proyecto de inversión	3,204,791.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204791.87, modificado:3204791.87}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210712	S	6429
2020		5	CHP200401841260	Proyecto de inversión	501,652.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501652.05, modificado:501652.05}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	211120	S	48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841291	Proyecto de inversión	516,198.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516198.67, modificado:516198.67}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211247	S	55
2020		5	CHP200401841509	Proyecto de inversión	64,827.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64827.07, modificado:64827.07}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	211902	S	14
2020		5	CHP200401841766	Proyecto de inversión	2,543,542.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543542.0, modificado:2543542.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	212671	S	1008
2020		5	CHP200401841818	Proyecto de inversión	1,896,259.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896259.0, modificado:1896259.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	212869	S	752
2020		5	CHP200401841887	Proyecto de inversión	495,900.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495900.0, modificado:495900.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213101	S	137
2020		5	CHP200401842134	Proyecto de inversión	250,471.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250471.9, modificado:250471.9}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213883	S	68
2020		5	CHP200401842198	Proyecto de inversión	72,071.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72071.36, modificado:72071.36}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214035	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842223	Proyecto de inversión	1,188,792.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188792.89, modificado:1188792.89}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	214088	5	1300
2020		5	CHP200401842239	Proyecto de inversión	183,923.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183923.1, modificado:183923.1}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214117	5	51
2020		5	CHP200401842268	Proyecto de inversión	177,812.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177812.22, modificado:177812.22}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	214185	5	48
2020		5	CHP200401842473	Proyecto de inversión	931,651.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931651.2, modificado:931651.2}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	214787	5	21218
2020		5	CHP200401842532	Proyecto de inversión	2,440,886.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440886.69, modificado:2440886.69}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	215044	5	2428
2020		5	CHP200401842643	Proyecto de inversión	379,678.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379678.27, modificado:379678.27}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	215353	5	58
2020		5	CHP200401842710	Proyecto de inversión	152,697.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152697.78, modificado:152697.78}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	215549	5	8

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843380	Proyecto de inversión	511,489.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511489.1, modificado:511489.1}}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	217371	S	173
2020		5	CHP200401843382	Proyecto de inversión	482,764.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482764.33, modificado:482764.33}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	217382	S	120
2020		5	CHP200401843447	Proyecto de inversión	102,225.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102225.0, modificado:102225.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217577	S	28
2020		5	CHP200401843757	Proyecto de inversión	19,520.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218545	S	10
2020		5	CHP200401843869	Proyecto de inversión	7,808.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219053	S	4
2020		5	CHP200401844715	Proyecto de inversión	469,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469800.0, modificado:469800.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221506	S	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401844771	Proyecto de inversión	150,075.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150075.0, modificado:150075.0}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221707	\$	41
2020		5	CHP200401845066	Proyecto de inversión	450,000.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.04, modificado:450000.04}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	222740	\$	313
2020		5	CHP200401845172	Proyecto de inversión	3,423,511.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423511.42, modificado:3423511.42}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	223117	\$	6291
2020		5	CHP200401845283	Proyecto de inversión	80,992.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80992.34, modificado:80992.34}}}		7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	223369	\$	1021
2020		5	CHP200401845320	Proyecto de inversión	312,877.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312877.73, modificado:312877.73}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	223473	\$	284
2020		5	CHP200401845382	Proyecto de inversión	820,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}}}		7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	223610	\$	198
2020		5	CHP200401845558	Proyecto de inversión	44,770.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44770.26, modificado:44770.26}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	224040	\$	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845681	Proyecto de inversión	2,427,954.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427954.34, modificado:2427954.34}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	224334	S	142
2020		5	CHP200401845778	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224528	S	21828
2020		5	CHP200401846023	Proyecto de inversión	202,184.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202184.38, modificado:202184.38}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	225271	S	319
2020		5	CHP200401846069	Proyecto de inversión	799,999.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.42, modificado:799999.42}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225399	S	55
2020		5	CHP200401846165	Proyecto de inversión	568,047.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568047.02, modificado:568047.02}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225732	S	300
2020		5	CHP200401846209	Proyecto de inversión	599,639.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599639.77, modificado:599639.77}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225871	S	324
2020		5	CHP200401846288	Proyecto de inversión	3,235,570.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235570.47, modificado:3235570.47}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	226036	S	310

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401846548	Proyecto de inversión	630,492.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630492.83, modificado:630492.83}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	226702	S	85
2020		5	CHP200401847183	Proyecto de inversión	581,668.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581668.22, modificado:581668.22}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	228251	S	200
2020		5	CHP200401847221	Proyecto de inversión	3,599,740.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	228370	S	61
2020		5	CHP200401847617	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	229630	S	179
2020		5	CHP200401847647	Proyecto de inversión	247,312.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247312.0, modificado:247312.0}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229726	S	105
2020		5	CHP200401847842	Proyecto de inversión	2,209,895.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209895.76, modificado:2209895.76}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	230237	S	250
2020		5	CHP200401848021	Proyecto de inversión	122,442.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	230940	S	63

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848147	Proyecto de inversión	233,574.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233574.28, modificado:233574.28}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	231380	5	35
2020		5	CHP200401848357	Proyecto de inversión	1,541,499.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541499.82, modificado:1548500.6}}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	231991	5	31
2020		5	CHP200401848366	Proyecto de inversión	847,369.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	232023	5	16
2020		5	CHP200401848396	Proyecto de inversión	1,387,775.23	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387775.23, modificado:1387775.23}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232126	5	28
2020		5	CHP200401848513	Proyecto de inversión	2,000,324.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000324.32, modificado:2000324.32}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232464	5	67
2020		5	CHP200401849026	Proyecto de inversión	779,163.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779163.59, modificado:779163.59}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	234171	5	190
2020		5	CHP200401849245	Proyecto de inversión	258,526.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258526.3, modificado:258526.3}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	234983	5	1714

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401849276	Proyecto de inversión	670,135.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670135.32, modificado:670135.32}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA	235093	S	53
2020		5	CHP200401849692	Proyecto de inversión	2,190,135.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190135.38, modificado:2190135.38}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	236337	S	51
2020		5	CHP200401849979	Proyecto de inversión	32,405.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32405.76, modificado:32405.76}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237072	S	20
2020		5	CHP200401850913	Proyecto de inversión	270,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	239823	S	24
2020		5	CHP200401850939	Proyecto de inversión	1,100,007.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100007.88, modificado:1100007.88}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	239900	S	3
2020		5	CHP200401851174	Proyecto de inversión	129,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:129600.0}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	240500	S	43
2020		5	CHP200401851342	Proyecto de inversión	939,778.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939778.81, modificado:939778.81}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	240943	S	146

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401851567	Proyecto de inversión	3,795,582.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795582.08, modificado:3795582.08}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	241724	\$	131
2020		5	CHP200401851766	Proyecto de inversión	967,815.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967815.0, modificado:967815.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	242426	\$	19364
2020		5	CHP200401852675	Proyecto de inversión	419,909.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419909.65, modificado:419909.65}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244708	\$	80
2020		5	CHP200401852778	Proyecto de inversión	820,333.23	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820333.23, modificado:820333.23}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244917	\$	144
2020		5	CHP200401852891	Proyecto de inversión	448,576.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448576.14, modificado:448576.14}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245167	\$	32
2020		5	CHP200401852965	Proyecto de inversión	653,132.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653132.37, modificado:653132.37}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	245381	\$	30
2020		5	CHP200401852979	Proyecto de inversión	226,967.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245416	\$	16

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853018	Proyecto de inversión	397,193.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397193.0, modificado:397193.0}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245474	5	28
2020		5	CHP200401853067	Proyecto de inversión	436,841.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436841.49, modificado:436841.49}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNUCIPAL DE LARRAINZAR	245597	5	214
2020		5	CHP200401853385	Proyecto de inversión	147,900.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	246665	5	16
2020		5	CHP200401853436	Proyecto de inversión	451,532.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451532.68, modificado:451532.68}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	246862	5	10
2020		5	CHP200401853650	Proyecto de inversión	454,750.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454750.43, modificado:454750.43}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	247506	5	96
2020		5	CHP200401853661	Proyecto de inversión	3,934,949.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934949.23, modificado:3934949.23}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	247542	5	102

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853687	Proyecto de inversión	1,944,855.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944855.0, modificado:1944855.0}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	247616	S	110
2020		5	CHP200401854325	Proyecto de inversión	853,361.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853361.72, modificado:853361.72}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	249597	S	1544
2020		5	CHP200401863657	Proyecto de inversión	1,714,074.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714074.22, modificado:1714074.22}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251325	S	175
2020		5	CHP200401864319	Proyecto de inversión	369,036.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369036.0, modificado:369036.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	253156	S	9
2020		5	CHP200401864850	Proyecto de inversión	463,501.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463501.0, modificado:463501.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254285	S	32
2020		5	CHP200401864867	Proyecto de inversión	363,052.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363052.74, modificado:363052.74}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	254308	S	1790

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864901	Proyecto de inversión	117,179.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117179.45, modificado:117179.45}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	254368	S	39
2020		5	CHP200401865519	Proyecto de inversión	2,242,316.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242316.7, modificado:2242316.7}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	256069	S	63
2020		5	CHP200401865573	Proyecto de inversión	12,580.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12580.11, modificado:12580.11}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	256193	S	445
2020		5	CHP200401865682	Proyecto de inversión	436,521.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436521.66, modificado:436521.66}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	256525	S	98
2020		5	CHP200401865970	Proyecto de inversión	1,140,038.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140038.56, modificado:1140038.56}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	257271	S	200
2020		5	CHP200401866103	Proyecto de inversión	43,815.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43815.0, modificado:43815.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	257614	S	3
2020		5	CHP200401866142	Proyecto de inversión	394,549.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394549.0, modificado:394549.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	257683	S	330

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401866246	Proyecto de inversión	480,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS LAURELES - 257880		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	257880	S	14
2020		5 CHP200401866284	Proyecto de inversión	321,752.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321752.27, modificado:321752.27}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE - 257959		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	257959	S	92
2020		5 CHP200401866311	Proyecto de inversión	450,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA TRINITARIA - 258092		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258092	S	27
2020		5 CHP200401866781	Proyecto de inversión	1,499,782.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499782.55, modificado:1499782.55}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 259045		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	259045	S	266
2020		5 CHP200401866973	Proyecto de inversión	410,584.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410584.09, modificado:410584.09}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PIJUIAPAN LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO EL NARANJAL - 259491		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN CHIAPAS	259491	S	15
2020		5 CHP200401867071	Proyecto de inversión	881,124.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA (2A. ETAPA) - 259733		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	259733	S	34

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401867397	Proyecto de inversión	440,407.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440407.83, modificado:440407.83}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260460	S	483
2020		5	CHP200401867661	Proyecto de inversión	240,252.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240252.0, modificado:240252.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	261134	S	3095
2020		5	CHP200401868283	Proyecto de inversión	15,085,286.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.055970025E7, modificado:1.055970025E7}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525585.82, modificado:4525585.82}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263133	S	1231
2020		5	CHP200401868603	Proyecto de inversión	2,017,867.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017867.4, modificado:2017867.4}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263764	S	10
2020		5	CHP200401868970	Proyecto de inversión	1,499,704.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499704.62, modificado:1499704.62}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	264618	S	65
2020		5	CHP200401869612	Proyecto de inversión	1,102,961.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102961.67, modificado:1102961.67}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	266013	S	73
2020		5	CHP200401869900	Proyecto de inversión	150,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	266701	S	320

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870090	Proyecto de inversión	406,219.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406219.76, modificado:406219.76}}}		7 Chiapas		61 Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	267131	\$	15
2020		5	CHP200401870281	Proyecto de inversión	118,459.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118459.99, modificado:118459.99}}}		7 Chiapas		62 Ostucán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267527	\$	123
2020		5	CHP200401870362	Proyecto de inversión	46,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46200.0, modificado:46200.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267643	\$	33
2020		5	CHP200401870727	Proyecto de inversión	169,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169400.0, modificado:169400.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268379	\$	117
2020		5	CHP200401870865	Proyecto de inversión	18,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268649	\$	12
2020		5	CHP200401870984	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}		7 Chiapas		81 Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	268921	\$	140
2020		5	CHP200401871094	Proyecto de inversión	36,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36400.0, modificado:36400.0}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	269163	\$	28
2020		5	CHP200401871113	Proyecto de inversión	1,337,861.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337861.36, modificado:1337861.36}}}		7 Chiapas		39 Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269206	\$	98

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401871289	Proyecto de inversión	381,604.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381604.38, modificado:381604.38}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	269558	S	110
2020		5	CHP200401872028	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	271070	S	60
2020		5	CHP200401873964	Adquisición	2,107,425.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107425.9, modificado:2107425.9}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B007	S	199
2020		5	CHP200401876089	Proyecto de inversión	1,152,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D026	N	0
2020		5	CHP200401876450	Acción	939,080.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939080.38, modificado:939080.38}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	108581	N	0
2020		5	CHP200401876455	Acción	134,472.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134472.0, modificado:134472.0}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	61394	N	0
2020		5	CHP200401876470	Acción	366,552.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366552.64, modificado:366552.64}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	105126	N	0
2020		5	CHP200401876529	Acción	5,166,927.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166927.39, modificado:5166927.39}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	35823	N	0
2020		5	CHP200401877403	Acción	744,996.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744996.89, modificado:744996.92}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	105129	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES		
2020		5	CHP200401877428	Acción	11,486,386.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.148638622E7, modificado:1.148638622E7}}		ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109336	7	Chiapas	59	Ocosingo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO	109336	N	0
2020		5	CHP200401877438	Acción	162,376.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162376.8, modificado:162376.8}}		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 109965	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	109965	N	0
2020		5	CHP200401878204	Proyecto de inversión	249,205.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249205.12, modificado:249205.12}}		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	7	Chiapas	24	Chanal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS	MCC/DOPM/FAFM-10/2020	N	0
2020		5	CHP200401879681	Proyecto de inversión	644,657.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRODUCTOS FINANCIEROS, monto:25844.99, modificado:25844.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618812.46, modificado:618812.46}}		Mantenimiento de camino sacacosechas, (tramo: Camino El Diamante¿Brazo presa La Angostura.), en La Concordia asentamiento El Diamante de Echeverría	7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE LA CONCORDIA	FAFM10	N	0
2020		5	CHP200401882338	Proyecto de inversión	1,665,653.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665653.12, modificado:1665650.82}}		Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Reforma (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle al Basurero Municipal entre Av. Querétaro y Av. Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128288	S	517
2020		5	CHP200501890153	Acción	1,264,307.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264307.52, modificado:1264307.52}}		SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	7	Chiapas	21	Copainalá	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	54769	S	11346
2020		5	CHP200501890155	Acción	2,195,320.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195320.65, modificado:2195320.65}}		CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	7	Chiapas	24	Chanal	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS	58668	S	6944
2020		5	CHP200501890181	Acción	4,001,362.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001362.65, modificado:4001362.65}}		SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	7	Chiapas	41	La Independencia	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159516	S	23832
2020		5	CHP200501890182	Acción	1,241,487.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241487.93, modificado:1241487.92}}		servicios profesionales, científicos técnicos y otros servicios	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS	170975	S	5838
2020		5	CHP200501890184	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}		ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106402	S	5542

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501890274	Acción	924,647.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924647.57, modificado:924647.57}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE	137359	S	21191
2020		5	CHP200501890275	Acción	193,332.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193332.45, modificado:193332.45}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	9886	S	1133
2020		5	CHP200501890276	Acción	167,040.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167040.0, modificado:167040.0}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	9878	S	1133
2020		5	CHP200501890293	Acción	183,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183200.0, modificado:183200.0}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	227419	S	3571
2020		5	CHP200501892022	Acción	206,914.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206914.62, modificado:206914.65}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Ixhuatán, Chiapas	07042-01	S	5838
2020		5	CHP200501892030	Acción	325,980.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325980.79, modificado:325980.79}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Jiquipilas, Chiapas	07046-02	S	20693
2020		5	CHP200501892061	Acción	2,438,616.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438616.65, modificado:2438616.65}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Creación de módulos de Participación y Consulta Ciudadana para el seguimiento de Gobierno	Municipio de Palenque, Chiapas	07065-02	S	67189
2020		5	CHP200501892074	Acción	266,382.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266382.2, modificado:266382.2}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas	07071-01	S	14719
2020		5	CHP200501937353	Acción	1,037,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037400.0, modificado:1037400.0}}}		7 Chiapas	48	Juárez		Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	ARE001	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501937889	Proyecto de inversión	8,467,624.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8467624.17, modificado:8467624.17}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B088	S	3766
2020		5	CHP200501937890	Proyecto de inversión	11,249,700.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.124970049E7, modificado:1.124970049E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B090	S	276
2020		5	CHP200501942000	Proyecto de inversión	24,711,386.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.471138634E7, modificado:2.471138634E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B089	S	9640
2020		5	CHP200101700818	Proyecto de inversión	1,766,396.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1264604.32}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011I2B118	N	0
2020		5	CHP200101701207	Proyecto de inversión	43,448,112.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3448112E7, modificado:4.039737484E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H04001C03B015	N	0
2020		5	CHP200101701210	Proyecto de inversión	25,561,861.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.556186119E7, modificado:2.402892324E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H04101C03B003	N	0
2020		5	CHP200201707341	Proyecto de inversión	988,758.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988758.62, modificado:988758.62}}		7 Chiapas		22 Chalchihuitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B046	N	0
2020		5	CHP200201707412	Proyecto de inversión	2,784,189.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784189.66, modificado:2784189.66}}		7 Chiapas		48 Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B057	N	0
2020		5	CHP200201707902	Proyecto de inversión	1,271,551.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}}		7 Chiapas		17 Cintalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B065	N	0
2020		5	CHP200201707930	Proyecto de inversión	6,120,741.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120741.38, modificado:6120741.38}}		7 Chiapas		21 Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B067	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201707999	Proyecto de inversión	4,435,172.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4435172.41, modificado:4435172.41}}		7 Chiapas		79 San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B071	N	0
2020		5	CHP200201708177	Proyecto de inversión	2,608,206.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608206.9, modificado:2608206.9}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B081	N	0
2020		5	CHP200201708204	Proyecto de inversión	1,281,724.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}}		7 Chiapas		88 Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B084	N	0
2020		5	CHP200201708417	Proyecto de inversión	561,570.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561570.02, modificado:561570.02}}		7 Chiapas		28 Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B112	N	0
2020		5	CHP200201708424	Proyecto de inversión	2,122,065.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122065.12, modificado:2122065.12}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B116	N	0
2020		5	CHP200201709023	Proyecto de inversión	2,431,206.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431206.09, modificado:2431203.92}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0390112B228	S	1162
2020		5	CHP200201709028	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D017	N	0
2020		5	CHP200201709508	Proyecto de inversión	12,065,667.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.206566794E7, modificado:1.401472176E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0450112B011	S	91800
2020		5	CHP200201709535	Proyecto de inversión	5,149,492.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5149492.52, modificado:2574745.96}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042421H04501S03B004	S	108987
2020		5	CHP200201709565	Proyecto de inversión	3,048,834.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048834.34, modificado:2891171.34}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0450112B012	S	500

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201710120	Proyecto de inversión	1,664,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664000.0, modificado:1625239.77}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.		S	2681187
2020		5	CHP200201712424	Proyecto de inversión	360,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-037/2020	N	0
2020		5	CHP200301715217	Proyecto de inversión	12,879,923.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287992325E7, modificado:1.240466419E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2551	S	51319
2020		5	CHP200301715218	Proyecto de inversión	20,335,028.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.033502852E7, modificado:1.937362587E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2606	S	40713
2020		5	CHP200301715224	Proyecto de inversión	30,326,601.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.03266016E7, modificado:3.03266016E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2700	S	11092
2020		5	CHP200301715234	Proyecto de inversión	18,274,445.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.827444588E7, modificado:1.827444588E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2904	S	48010
2020		5	CHP200301715468	Proyecto de inversión	2,963,351.38	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963351.38, modificado:2963351.38}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13139	S	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301715477	Proyecto de inversión	5,476,645.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476645.95, modificado:5476645.95}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN - 13288		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13288	S	396
2020		5 CHP200301715525	Proyecto de inversión	22,880,773.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28807731E7, modificado:2.216710514E7}}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO EJIDO LAS NUBES SANTA MARGARITA AGUA AZUL - 13759		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13759	S	5308
2020		5 CHP200301715556	Proyecto de inversión	3,740,329.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740329.01, modificado:3740329.01}}}	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA - 18165		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	18165	S	21
2020		5 CHP200301718113	Proyecto de inversión	5,502,082.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502082.64, modificado:5502082.64}}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE CUARTA PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR DE LA COLONIA NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD - 85701		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85701	S	50
2020		5 CHP200301718194	Proyecto de inversión	2,305,517.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305517.03, modificado:2305517.03}}}	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE A PONIENTE DE LA PRIMERA ORIENTE Y SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDAS FRANCISCO SARABIA NORTE A SUR A TERCERA SUR Y PRIMERA NORTE A SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 87014		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	87014	S	3096
2020		5 CHP200301718464	Proyecto de inversión	3,106,918.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106918.45, modificado:3106918.45}}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO DE JUNIO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC - 91902		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91902	S	164
2020		5 CHP200301723551	Proyecto de inversión	521,774.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521774.57, modificado:521774.57}}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVO SUNUAPA - 5814		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	5814	S	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301723557	Proyecto de inversión	1,036,181.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036181.28, modificado:1036181.28}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	5841	S	9
2020		5	CHP200301724142	Proyecto de inversión	557,242.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557242.71, modificado:557242.71}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	7725	S	292
2020		5	CHP200301724227	Proyecto de inversión	1,339,400.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339400.38, modificado:1339400.38}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	8028	S	260
2020		5	CHP200301724405	Proyecto de inversión	4,478,606.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8590	S	17
2020		5	CHP200301724531	Proyecto de inversión	287,855.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287855.94, modificado:287855.94}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8908	S	6
2020		5	CHP200301724640	Proyecto de inversión	1,079,214.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079214.0, modificado:1079214.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9231	S	98
2020		5	CHP200301724712	Proyecto de inversión	1,008,651.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008651.0, modificado:1008651.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9409	S	210

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301724731	Proyecto de inversión	313,135.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313135.35, modificado:313135.35}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	9452	5	92
2020		5	CHP200301724784	Proyecto de inversión	242,474.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242474.36, modificado:242474.36}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	9614	5	1225
2020		5	CHP200301724893	Proyecto de inversión	1,861,423.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	9898	5	4
2020		5	CHP200301725045	Proyecto de inversión	871,388.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871388.08, modificado:871388.08}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	10363	5	56
2020		5	CHP200301725150	Proyecto de inversión	700,017.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700017.29, modificado:700017.29}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	10706	5	689
2020		5	CHP200301725287	Proyecto de inversión	2,042,873.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042873.1, modificado:2042873.1}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11151	5	7
2020		5	CHP200301725564	Proyecto de inversión	1,128,831.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	11986	5	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301725820	Proyecto de inversión	4,212,259.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212259.08, modificado:4212259.08}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LA ALIANZA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 12716		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	12716	S	84
2020		5 CHP200301726129	Proyecto de inversión	1,789,717.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789717.94, modificado:1789717.94}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO DEL CAMINO PETALCINGO-PULPITILLO EN LA .LOCALIDAD PETALCINGO-13666		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	13666	S	99
2020		5 CHP200301726326	Proyecto de inversión	1,098,238.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098238.07, modificado:1098238.07}}	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN - 14099		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	14099	S	113
2020		5 CHP200301726655	Proyecto de inversión	1,389,872.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389872.29, modificado:1389872.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN AV 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL - 15158		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	15158	S	62
2020		5 CHP200301726762	Proyecto de inversión	494,170.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494170.27, modificado:494170.27}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 07DPR1115Y EJIDO 5 DE MAYO - 15469		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	15469	S	131
2020		5 CHP200301726768	Proyecto de inversión	2,018,039.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018039.19, modificado:2018039.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN CALLE GENERAL PANTALEÓN DOMÍNGUEZ - 15486		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	15486	S	1370
2020		5 CHP200301726954	Proyecto de inversión	1,012,080.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012080.44, modificado:1012080.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA ORIENTE SUR DE LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA CHIAPAS - 16059		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	16059	S	2376

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301726976	Proyecto de inversión	257,727.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257727.19, modificado:257727.19}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16139	S	40
2020		5	CHP200301727122	Proyecto de inversión	263,892.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263892.54, modificado:263892.54}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	16609	S	150
2020		5	CHP200301727455	Proyecto de inversión	501,678.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501678.63, modificado:501678.63}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	17481	S	14
2020		5	CHP200301727832	Proyecto de inversión	2,291,767.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291767.4, modificado:2291767.4}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18464	S	66
2020		5	CHP200301727909	Proyecto de inversión	246,198.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246198.41, modificado:246198.41}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	18747	S	4545
2020		5	CHP200301728025	Proyecto de inversión	1,240,651.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240651.7, modificado:1240651.7}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19092	S	202

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728471	Proyecto de inversión	333,072.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333072.2, modificado:333072.2}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	20443	5	60
2020		5	CHP200301728521	Proyecto de inversión	2,253,980.19	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253980.19, modificado:2253980.19}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	20574	5	41
2020		5	CHP200301728891	Proyecto de inversión	2,396,172.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396172.26, modificado:2396172.25}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	21673	5	18
2020		5	CHP200301728940	Proyecto de inversión	1,860,200.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860200.0, modificado:1860200.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21776	5	71
2020		5	CHP200301729574	Proyecto de inversión	139,251.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139251.32, modificado:139251.32}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	23500	5	65
2020		5	CHP200301729700	Proyecto de inversión	1,280,765.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280765.76, modificado:1280765.76}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	23872	5	8
2020		5	CHP200301730062	Proyecto de inversión	2,664,101.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664101.87, modificado:2664101.87}}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	24972	5	240

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301730142	Proyecto de inversión	1,561,019.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561019.93, modificado:1561019.93}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS - 25152		7 Chiapas	73 Rayón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	25152	\$	87
2020		5 CHP200301730148	Proyecto de inversión	1,135,068.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135068.29, modificado:1135068.29}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CALLE SALIDA AL PANTEÓN - 25167		7 Chiapas	1 Acacoyagua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	25167	\$	616
2020		5 CHP200301730346	Proyecto de inversión	1,398,190.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398190.87, modificado:1398190.87}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 25712		7 Chiapas	37 Huehuetán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25712	\$	92
2020		5 CHP200301734944	Proyecto de inversión	2,959,053.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959053.12, modificado:2959053.12}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SECCIÓN LAS CRUCES - 26339		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26339	\$	2341
2020		5 CHP200301735119	Proyecto de inversión	1,218,997.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218997.6, modificado:1218997.6}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS. - 26537		7 Chiapas	73 Rayón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26537	\$	27
2020		5 CHP200301736303	Proyecto de inversión	1,374,507.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374507.25, modificado:1374507.25}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 28294		7 Chiapas	21 Copainalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	28294	\$	100
2020		5 CHP200301736428	Proyecto de inversión	1,776,760.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776760.2, modificado:1776760.2}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALITILÁN, CHIAPAS - 28511		7 Chiapas	71 Villa Comaltitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	28511	\$	841

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301736813	Proyecto de inversión	1,645,774.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645774.96, modificado:1645774.96}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	28907	S	228
2020		5	CHP200301737107	Proyecto de inversión	1,918,190.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918190.63, modificado:1918190.63}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	29251	S	86
2020		5	CHP200301737700	Proyecto de inversión	1,260,854.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260854.44, modificado:1260854.44}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	30018	S	28
2020		5	CHP200301738091	Proyecto de inversión	720,537.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720537.31, modificado:720537.31}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30463	S	38
2020		5	CHP200301738537	Proyecto de inversión	791,049.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791049.1, modificado:791049.1}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30944	S	28
2020		5	CHP200301738629	Proyecto de inversión	18,150.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18150.03, modificado:18150.03}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	31042	S	1021

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301738645	Proyecto de inversión	1,981,812.67	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981812.67, modificado:1981812.67}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31062	5	186
2020		5	CHP200301738965	Proyecto de inversión	730,245.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730245.16, modificado:730245.16}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31470	5	115
2020		5	CHP200301739131	Proyecto de inversión	1,174,832.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174832.0, modificado:1174832.0}}}		7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	31680	5	42
2020		5	CHP200301739216	Proyecto de inversión	858,060.48	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858060.48, modificado:858060.48}}}		7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	31775	5	75
2020		5	CHP200301739359	Proyecto de inversión	1,598,492.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598492.2, modificado:1598492.2}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31939	5	191
2020		5	CHP200301739523	Proyecto de inversión	1,401,698.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401698.11, modificado:1401698.11}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	32152	5	120
2020		5	CHP200301739747	Proyecto de inversión	3,735,091.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735091.2, modificado:3735091.2}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32399	5	174

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO_O	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301740628	Proyecto de inversión	817,511.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817511.83, modificado:817511.83}}}		7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	33474	S	103
2020		5	CHP200301740828	Proyecto de inversión	384,531.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384531.91, modificado:384531.91}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33675	S	176
2020		5	CHP200301740915	Proyecto de inversión	365,335.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365335.91, modificado:365335.91}}}		7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33830	S	290
2020		5	CHP200301741143	Proyecto de inversión	1,265,232.97	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265232.97, modificado:1265232.97}}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	34179	S	115
2020		5	CHP200301742824	Proyecto de inversión	2,012,396.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012396.28, modificado:2012396.28}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	36255	S	2709
2020		5	CHP200301742996	Proyecto de inversión	1,076,172.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076172.32, modificado:1076172.32}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	36702	S	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301743021	Proyecto de inversión	2,490,060.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490060.8, modificado:2490060.8}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36775	S	117
2020		5	CHP200301743292	Proyecto de inversión	876,128.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876128.51, modificado:876128.51}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37405	S	211
2020		5	CHP200301743432	Proyecto de inversión	2,155,603.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155603.65, modificado:2155603.65}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	37746	S	120
2020		5	CHP200301743771	Proyecto de inversión	1,290,796.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290796.7, modificado:1290796.7}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38526	S	28
2020		5	CHP200301743833	Proyecto de inversión	236,449.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236449.39, modificado:236449.39}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38642	S	176
2020		5	CHP200301743851	Proyecto de inversión	1,498,182.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498182.92, modificado:1482486.33}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL	38684	S	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301743959	Proyecto de inversión	4,980,121.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979601.58}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38957	5	232
2020		5	CHP200301744805	Proyecto de inversión	616,027.86	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40696	5	149
2020		5	CHP200301744999	Proyecto de inversión	628,511.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628511.0, modificado:628511.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	41150	5	252
2020		5	CHP200301745034	Proyecto de inversión	389,284.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389284.35, modificado:389284.35}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	41235	5	633
2020		5	CHP200301745560	Proyecto de inversión	833,626.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833626.8, modificado:833626.8}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	45508	5	60
2020		5	CHP200301745790	Proyecto de inversión	706,940.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706940.16, modificado:706940.16}}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46103	5	3177

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301745794	Proyecto de inversión	964,429.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964429.45, modificado:964429.45}}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46112	5	3185
2020		5	CHP200301746008	Proyecto de inversión	1,031,982.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031982.72, modificado:1031982.72}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46633	5	84
2020		5	CHP200301746263	Proyecto de inversión	2,327,525.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47225	5	42
2020		5	CHP200301746290	Proyecto de inversión	917,317.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47308	5	74
2020		5	CHP200301746317	Proyecto de inversión	1,400,000.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.13, modificado:1400000.13}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	47391	5	1423
2020		5	CHP200301746373	Proyecto de inversión	2,618,150.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618150.0, modificado:2618150.0}}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47503	5	47

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301746391	Proyecto de inversión	2,327,525.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}}	CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47550		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47550	S	42
2020		5 CHP200301746468	Proyecto de inversión	1,494,421.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494421.75, modificado:1494421.75}}	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47730		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47730	S	888
2020		5 CHP200301747041	Proyecto de inversión	515,991.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LAS PALOMAS - 49873		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49873	S	42
2020		5 CHP200301747570	Proyecto de inversión	3,583,273.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3583273.35, modificado:3583273.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD CHIQUINIVAL - 51408		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51408	S	291
2020		5 CHP200301747587	Proyecto de inversión	2,588,143.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588143.42, modificado:2588143.42}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LA VENTANA - 51469		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	51469	S	200
2020		5 CHP200301747828	Proyecto de inversión	3,876,830.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876830.52, modificado:3876830.52}}	AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SEGUNDA ETAPA) - 52057		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	52057	S	1450
2020		5 CHP200301748155	Proyecto de inversión	3,909,175.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3909175.2, modificado:3909175.2}}	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ (EN AVENIDA CENTRAL SUR Y BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA, CALLES CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE LAS AVENIDAS CENTRAL SUR Y GONZÁLEZ ORTEGA.) - 52741		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	52741	S	1044

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301748227	Proyecto de inversión	1,194,697.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194697.82, modificado:1194697.82}}}	PAVIMENTACION DE CALLE - 52935		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV	52935	\$	372
2020		5 CHP200301748423	Proyecto de inversión	1,504,928.02	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504928.02, modificado:1504928.02}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO - 53510		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENE-MÉRITO DE LAS AMÉRICAS	53510	\$	305
2020		5 CHP200301748548	Proyecto de inversión	904,057.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904057.6, modificado:904057.6}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS COELA - 53881		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53881	\$	100
2020		5 CHP200301748847	Proyecto de inversión	659,947.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659947.18, modificado:659947.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA CLAVE 07KPR3668V - 54674		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	54674	\$	46
2020		5 CHP200301748944	Proyecto de inversión	721,110.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721110.88, modificado:721110.88}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARBOLEDA - 54975		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54975	\$	161
2020		5 CHP200301749050	Proyecto de inversión	264,601.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 1) - 55214		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	55214	\$	90

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749247	Proyecto de inversión	4,578,343.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4578343.5, modificado:4578343.5}}}		7 Chiapas	54 Mazatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55807	S	450
2020		5	CHP200301749288	Proyecto de inversión	545,737.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545737.38, modificado:545737.38}}}		7 Chiapas	107 Villa Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	55951	S	1265
2020		5	CHP200301749424	Proyecto de inversión	1,911,697.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911697.59, modificado:1911697.59}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56432	S	392
2020		5	CHP200301749601	Proyecto de inversión	472,579.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472579.82, modificado:472579.82}}}		7 Chiapas	14 El Bosque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	56996	S	50
2020		5	CHP200301749628	Proyecto de inversión	3,864,433.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864433.07, modificado:3864433.07}}}		7 Chiapas	51 Mapastepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	57074	S	142
2020		5	CHP200301749959	Proyecto de inversión	4,976,872.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976210.14}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58157	S	233
2020		5	CHP200301749969	Proyecto de inversión	247,501.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247501.78, modificado:247501.78}}}		7 Chiapas	20 La Concordia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	58200	S	1100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750034	Proyecto de inversión	1,977,966.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977966.89, modificado:1977966.89}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58392	\$	161
2020		5	CHP200301750492	Proyecto de inversión	343,994.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59563	\$	28
2020		5	CHP200301750651	Proyecto de inversión	755,067.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755067.2, modificado:755067.2}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60007	\$	167
2020		5	CHP200301750852	Proyecto de inversión	1,465,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465000.0, modificado:1465000.0}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	60522	\$	85
2020		5	CHP200301751097	Proyecto de inversión	420,541.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420541.69, modificado:420541.69}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61256	\$	301
2020		5	CHP200301751213	Proyecto de inversión	3,618,840.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618840.98, modificado:3618840.98}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	61578	\$	2353

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301751308	Proyecto de inversión	1,196,033.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196033.15, modificado:1196033.15}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61911	\$	114
2020		5	CHP200301751386	Proyecto de inversión	12,584.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62153	\$	18
2020		5	CHP200301751900	Proyecto de inversión	1,385,040.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385040.0, modificado:1385040.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	63807	\$	796
2020		5	CHP200301752083	Proyecto de inversión	1,959,423.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959423.19, modificado:1959423.19}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	64390	\$	128
2020		5	CHP200301752099	Proyecto de inversión	786,729.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786729.56, modificado:786729.56}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	64425	\$	154
2020		5	CHP200301752297	Proyecto de inversión	2,428,990.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428990.94, modificado:2428990.94}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64956	\$	76

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301752527	Proyecto de inversión	383,755.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383755.78, modificado:383755.78}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65619	\$	82
2020		5	CHP200301752627	Proyecto de inversión	2,055,880.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055880.34, modificado:2026259.41}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65788	\$	526
2020		5	CHP200301752690	Proyecto de inversión	764,768.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764768.14, modificado:764768.14}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65889	\$	122
2020		5	CHP200301752783	Proyecto de inversión	2,822,934.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66123	\$	276
2020		5	CHP200301753195	Proyecto de inversión	2,053,350.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053350.54, modificado:2053350.54}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	67350	\$	134
2020		5	CHP200301753263	Proyecto de inversión	2,493,303.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493303.03, modificado:2493303.03}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67506	\$	251

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301753295	Proyecto de inversión	2,456,470.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456470.0, modificado:2456470.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD NAVITEEL - 67580		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67580	S	332
2020	5	CHP200301753640	Proyecto de inversión	432,306.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432306.0, modificado:432306.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SIERRA ALTA - 68567		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	68567	S	22
2020	5	CHP200301753721	Proyecto de inversión	1,008,636.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008636.94, modificado:1008636.94}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 68791		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	68791	S	170
2020	5	CHP200301753837	Proyecto de inversión	1,779,360.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779360.37, modificado:1779360.37}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 9A SUR PONIENTE (TRAMO ENTRE 7A Y 9A PONIENTE) - 69078		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	69078	S	550
2020	5	CHP200301753945	Proyecto de inversión	219,032.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD UK'ALAJAW, BARRIO CH'IXTEALJA (UK'ALAJAW) - 69357		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69357	S	53
2020	5	CHP200301753966	Proyecto de inversión	952,458.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952458.44, modificado:952458.44}}	APERTURA DE CAMINO RURAL, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD YAXTELJÁ - 69393		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69393	S	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754017	Proyecto de inversión	3,033,000.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033000.3, modificado:3033000.3}}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	69500	\$	221
2020		5	CHP200301754044	Proyecto de inversión	207,612.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207612.0, modificado:207612.0}}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	69556	\$	348
2020		5	CHP200301754195	Proyecto de inversión	6,700,751.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700751.48, modificado:6700751.48}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	70045	\$	654
2020		5	CHP200301754253	Proyecto de inversión	100,929.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70291	\$	86
2020		5	CHP200301754262	Proyecto de inversión	121,650.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121650.0, modificado:121650.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	70319	\$	12
2020		5	CHP200301754286	Proyecto de inversión	2,529,015.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529015.61, modificado:2529015.61}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70442	\$	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754675	Proyecto de inversión	1,210,354.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210354.43, modificado:1210354.43}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	71608	\$	118
2020		5	CHP200301754818	Proyecto de inversión	725,543.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725543.92, modificado:725543.92}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71971	\$	175
2020		5	CHP200301754960	Proyecto de inversión	410,685.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72907	\$	99
2020		5	CHP200301755065	Proyecto de inversión	264,601.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	73625	\$	56
2020		5	CHP200301755160	Proyecto de inversión	4,008,997.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008997.87, modificado:4008997.87}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74934	\$	321
2020		5	CHP200301755177	Proyecto de inversión	1,304,968.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304968.54, modificado:1304968.54}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	75264	\$	8572

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301755353	Proyecto de inversión	1,397,799.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397799.05, modificado:1397799.05}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79082	S	172
2020		5	CHP200301755358	Proyecto de inversión	1,224,395.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224395.8, modificado:1224395.8}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	79268	S	192
2020		5	CHP200301756093	Proyecto de inversión	2,045,733.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045733.76, modificado:2045733.76}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	81436	S	85
2020		5	CHP200301756304	Proyecto de inversión	984,891.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984891.63, modificado:984891.63}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82131	S	220
2020		5	CHP200301756521	Proyecto de inversión	394,649.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394649.85, modificado:394649.85}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	82703	S	325
2020		5	CHP200301756627	Proyecto de inversión	2,146,350.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146350.25, modificado:2146350.25}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	83011	S	492
2020		5	CHP200301757053	Proyecto de inversión	2,228,245.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228245.28, modificado:2228245.28}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	84224	S	299

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301757464	Proyecto de inversión	693,975.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693975.0, modificado:693975.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	85478	\$	76
2020		5	CHP200301757477	Proyecto de inversión	1,083,699.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083699.29, modificado:1083699.29}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	85514	\$	30
2020		5	CHP200301757731	Proyecto de inversión	1,183,862.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183862.7, modificado:1183862.7}}}		7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	86331	\$	40
2020		5	CHP200301757816	Proyecto de inversión	1,336,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86568	\$	87
2020		5	CHP200301757939	Proyecto de inversión	1,146,818.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146818.4, modificado:1146818.4}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	86882	\$	470
2020		5	CHP200301758604	Proyecto de inversión	3,637,930.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637930.48, modificado:3637930.48}}}		7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	88368	\$	600

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301758689	Proyecto de inversión	1,009,769.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009769.56, modificado:1009769.56}}		7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	88630	\$	7569
2020		5	CHP200301758748	Proyecto de inversión	458,658.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88803	\$	43
2020		5	CHP200301758964	Proyecto de inversión	86,561.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86561.4, modificado:86561.4}}		7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	89405	\$	205
2020		5	CHP200301758973	Proyecto de inversión	3,352,291.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352291.68, modificado:3352291.68}}		7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	89429	\$	650
2020		5	CHP200301759300	Proyecto de inversión	1,182,287.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182287.4, modificado:1182287.4}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	90274	\$	10
2020		5	CHP200301759607	Proyecto de inversión	1,815,374.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815374.35, modificado:1815374.35}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90995	\$	1609

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301759612	Proyecto de inversión	6,473,862.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6473862.32, modificado:6473862.32}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN YAJALÓN LOCALIDAD ROSARIO SACLUMIL - 91008		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91008	S	9973
2020		5 CHP200301759663	Proyecto de inversión	1,745,222.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745222.56, modificado:1745222.56}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 91211		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	91211	S	1666
2020		5 CHP200301759673	Proyecto de inversión	808,818.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808818.38, modificado:808818.38}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGÓN EN LA CALLE 3RA SUR PONIENTE - 91243		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	91243	S	1666
2020		5 CHP200301759706	Proyecto de inversión	387,448.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387448.77, modificado:387448.77}}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91308		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91308	S	140
2020		5 CHP200301759848	Proyecto de inversión	821,655.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821655.06, modificado:821655.06}}}	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA VENTANA - 91671		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91671	S	50
2020		5 CHP200301759925	Proyecto de inversión	209,694.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209694.18, modificado:209694.18}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOTÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91879		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	91879	S	8617

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301760084	Proyecto de inversión	1,605,082.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605082.67, modificado:1605082.67}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	92314	\$	141
2020		5	CHP200301760177	Proyecto de inversión	3,919,814.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919814.0, modificado:3919814.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92558	\$	189
2020		5	CHP200301760239	Proyecto de inversión	1,716,914.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716914.08, modificado:1716914.08}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	92726	\$	126
2020		5	CHP200301760347	Proyecto de inversión	3,997,927.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997927.36, modificado:3997927.36}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	92995	\$	390
2020		5	CHP200301760745	Proyecto de inversión	610,657.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610657.44, modificado:610657.44}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATN	93965	\$	400
2020		5	CHP200301760804	Proyecto de inversión	2,493,580.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493580.8, modificado:2493580.8}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	94089	\$	822

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301760819	Proyecto de inversión	281,689.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281689.05, modificado:281689.05}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	94120	S	108
2020		5	CHP200301760822	Proyecto de inversión	3,984,134.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984134.12, modificado:3984134.12}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94126	S	86
2020		5	CHP200301760842	Proyecto de inversión	645,794.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645794.88, modificado:645794.88}}}		7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	94186	S	30
2020		5	CHP200301760900	Proyecto de inversión	1,168,680.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168680.51, modificado:1168680.51}}}		7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	94337	S	120
2020		5	CHP200301761010	Proyecto de inversión	983,080.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983080.14, modificado:983080.14}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94560	S	12
2020		5	CHP200301761125	Proyecto de inversión	1,283,011.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	94904	S	199

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761178	Proyecto de inversión	858,997.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858997.21, modificado:858997.21}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95044	S	160
2020		5	CHP200301761297	Proyecto de inversión	714,169.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714169.75, modificado:714169.75}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	95350	S	53
2020		5	CHP200301761349	Proyecto de inversión	175,394.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175394.32, modificado:175394.32}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	95489	S	76
2020		5	CHP200301761482	Proyecto de inversión	682,652.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682652.8, modificado:682652.8}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95886	S	52
2020		5	CHP200301761535	Proyecto de inversión	805,080.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805080.94, modificado:805080.94}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	96050	S	104
2020		5	CHP200301761587	Proyecto de inversión	1,455,805.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455805.13, modificado:1455805.13}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	96217	S	78

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761593	Proyecto de inversión	234,429.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234429.91, modificado:234429.91}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	96232	\$	33
2020		5	CHP200301761663	Proyecto de inversión	446,983.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446983.28, modificado:446983.28}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	96451	\$	8617
2020		5	CHP200301761826	Proyecto de inversión	3,999,994.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999994.31, modificado:3999994.31}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96818	\$	235
2020		5	CHP200301761903	Proyecto de inversión	12,584.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97092	\$	18
2020		5	CHP200301761975	Proyecto de inversión	309,247.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309247.88, modificado:309247.88}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	97269	\$	134
2020		5	CHP200301762102	Proyecto de inversión	663,083.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663083.57, modificado:663083.57}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	97617	\$	1173
2020		5	CHP200301762114	Proyecto de inversión	1,116,854.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116854.1, modificado:1116854.1}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	97652	\$	12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762202	Proyecto de inversión	1,099,890.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099890.59, modificado:1099890.59}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97886	\$	189
2020		5	CHP200301762223	Proyecto de inversión	1,256,233.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256233.48, modificado:1256233.48}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	97949	\$	2549
2020		5	CHP200301762228	Proyecto de inversión	401,326.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97961	\$	36
2020		5	CHP200301762340	Proyecto de inversión	8,927.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8927.94, modificado:8927.94}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98261	\$	3
2020		5	CHP200301762368	Proyecto de inversión	116,063.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116063.22, modificado:116063.22}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98329	\$	43
2020		5	CHP200301762369	Proyecto de inversión	1,631,550.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631550.97, modificado:1631550.97}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	98331	\$	1079
2020		5	CHP200301762779	Proyecto de inversión	1,500,000.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.11, modificado:1500000.11}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99367	\$	230

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762781	Proyecto de inversión	151,774.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151774.98, modificado:151774.98}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99373	S	56
2020		5	CHP200301762837	Proyecto de inversión	34,607.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34607.16, modificado:34607.16}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99525	N	0
2020		5	CHP200301762916	Proyecto de inversión	716,829.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716829.62, modificado:716829.62}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99752	S	34
2020		5	CHP200301763018	Proyecto de inversión	2,032,168.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032168.4, modificado:2032168.4}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100010	S	600
2020		5	CHP200301763020	Proyecto de inversión	961,722.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961722.04, modificado:961722.04}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100015	S	110
2020		5	CHP200301763083	Proyecto de inversión	1,536,048.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536048.5, modificado:1536048.5}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100167	S	294
2020		5	CHP200301763105	Proyecto de inversión	125,609.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125609.0, modificado:125609.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	100223	S	108

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763151	Proyecto de inversión	648,335.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648335.86, modificado:648335.86}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100377	\$	21
2020		5	CHP200301763241	Proyecto de inversión	1,672,426.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672426.14, modificado:1672426.14}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100673	\$	760
2020		5	CHP200301763289	Proyecto de inversión	723,163.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723163.14, modificado:723163.14}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100804	\$	267
2020		5	CHP200301763308	Proyecto de inversión	2,691,678.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691678.2, modificado:2691678.2}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS	100836	\$	161
2020		5	CHP200301763429	Proyecto de inversión	40,899.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40899.37, modificado:40899.37}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101103	\$	60
2020		5	CHP200301763487	Proyecto de inversión	4,525,553.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525553.69, modificado:4525553.69}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	101255	\$	1219

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301763662	Proyecto de inversión	444,798.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444798.95, modificado:444798.95}}}	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 101782		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	101782	S	500
2020		5 CHP200301763688	Proyecto de inversión	1,787,386.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787386.0, modificado:1787386.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSITA - 101844		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101844	S	199
2020		5 CHP200301764014	Proyecto de inversión	1,807,547.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807547.6, modificado:1807547.6}}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A LA LAGUNA - 102733		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	102733	S	118
2020		5 CHP200301764060	Proyecto de inversión	84,944.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84944.85, modificado:84944.85}}}	SUMINISTRO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE - 102890		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102890	S	125
2020		5 CHP200301764189	Proyecto de inversión	2,763,636.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763636.18, modificado:2763636.18}}}	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 103225		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103225	S	1000
2020		5 CHP200301764199	Proyecto de inversión	4,972,130.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972130.56, modificado:4969030.55}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA - 103253		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	103253	S	159

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764427	Proyecto de inversión	438,259.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438259.56, modificado:438259.56}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	103849	S	0
2020		5	CHP200301764464	Proyecto de inversión	2,042,873.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042873.1, modificado:2042873.1}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	103964	S	4
2020		5	CHP200301764482	Proyecto de inversión	1,412,430.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412430.86, modificado:1412430.86}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	104033	S	147
2020		5	CHP200301764565	Proyecto de inversión	720,821.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720821.76, modificado:720821.76}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	104218	S	8
2020		5	CHP200301764604	Proyecto de inversión	908,402.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908402.62, modificado:908402.62}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	104290	S	375
2020		5	CHP200301764747	Proyecto de inversión	386,471.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386471.92, modificado:386471.92}}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	104658	S	17
2020		5	CHP200301764757	Proyecto de inversión	1,807,156.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807156.98, modificado:1807156.98}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	104692	S	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764798	Proyecto de inversión	438,578.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438578.37, modificado:438578.37}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104820	S	740
2020		5	CHP200301765426	Proyecto de inversión	2,046,845.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046845.59, modificado:2046845.59}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	106716	S	306
2020		5	CHP200301765440	Proyecto de inversión	3,097,073.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097073.92, modificado:3097073.92}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106758	S	150
2020		5	CHP200301765884	Proyecto de inversión	273,632.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273632.14, modificado:273632.14}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107896	S	12
2020		5	CHP200301765938	Proyecto de inversión	1,574,352.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574352.0, modificado:1574352.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	108033	S	55
2020		5	CHP200301765942	Proyecto de inversión	1,000,558.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000558.43, modificado:1000558.43}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108047	S	357

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766329	Proyecto de inversión	1,246,581.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246581.33, modificado:1246581.33}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	109140	5	500
2020		5	CHP200301766364	Proyecto de inversión	58,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109222	5	21828
2020		5	CHP200301766373	Proyecto de inversión	121,916.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121916.0, modificado:121916.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109240	5	21828
2020		5	CHP200301766385	Proyecto de inversión	1,012,907.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012907.53, modificado:1012907.53}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	109281	5	480
2020		5	CHP200301766422	Proyecto de inversión	785,719.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785719.9, modificado:785719.9}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109397	5	0
2020		5	CHP200301766664	Proyecto de inversión	392,859.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392859.95, modificado:392859.95}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110070	5	0
2020		5	CHP200301766687	Proyecto de inversión	134,937.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134937.84, modificado:134937.84}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110124	5	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301766781	Proyecto de inversión	3,363,605.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363605.0, modificado:3363605.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA - 110403		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	110403	S	3449
2020		5 CHP200301766919	Proyecto de inversión	375,275.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375275.38, modificado:375275.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD UJUCUMILJA - 110762		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110762	S	85
2020		5 CHP200301767243	Proyecto de inversión	201,045.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201045.91, modificado:201045.91}}	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 111627		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	111627	S	12
2020		5 CHP200301767464	Proyecto de inversión	1,990,116.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990116.32, modificado:1990116.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 112195		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112195	S	150
2020		5 CHP200301767695	Proyecto de inversión	28,314.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28314.95, modificado:28314.95}}	SUMINISTRO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN - 112741		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112741	S	42
2020		5 CHP200301767725	Proyecto de inversión	449,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449800.0, modificado:449800.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 112820		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112820	S	433

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767746	Proyecto de inversión	700,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	112872	5	200
2020		5	CHP200301767816	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	113043	5	170
2020		5	CHP200301767968	Proyecto de inversión	433,464.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433464.14, modificado:433464.14}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113435	5	1621
2020		5	CHP200301768010	Proyecto de inversión	2,141,188.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141188.85, modificado:2141188.85}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	113541	5	238
2020		5	CHP200301768167	Proyecto de inversión	3,838,159.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838159.55, modificado:3838159.55}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113892	5	309
2020		5	CHP200301768548	Proyecto de inversión	110,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	115133	5	1
2020		5	CHP200301768589	Proyecto de inversión	261,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115215	5	300

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301769056	Proyecto de inversión	1,590,103.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590103.18, modificado:1590103.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO SANTA CRUZ. 116445		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	116445	S	9482
2020		5 CHP200301769420	Proyecto de inversión	102,960.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102960.0, modificado:102960.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SN ANDRES TIERRA COLORADA) - 117531		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	117531	S	1
2020		5 CHP200301769471	Proyecto de inversión	69,540.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69540.0, modificado:69540.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POBLADORES DE SAN VICENTE GP 3) - 117700		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	117700	S	1
2020		5 CHP200301769720	Proyecto de inversión	1,722,149.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722149.33, modificado:1722149.33}}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A EL PARAISO - 118489		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	118489	S	174
2020		5 CHP200301769856	Proyecto de inversión	79,407.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79407.0, modificado:79407.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE OCOTAL GUPUO 1) - 118966		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118966	S	2
2020		5 CHP200301769880	Proyecto de inversión	4,252,607.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252607.0, modificado:4252607.0}}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA - 119055		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	119055	S	1683
2020		5 CHP200301769949	Proyecto de inversión	411,855.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411855.0, modificado:411855.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 119243		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	119243	S	167

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301769978	Proyecto de inversión	1,344,861.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344861.11, modificado:1344861.11}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	119322	\$	698
2020		5	CHP200301770113	Proyecto de inversión	555,231.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555231.68, modificado:555231.68}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	119754	\$	91
2020		5	CHP200301770510	Proyecto de inversión	62,311.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62311.14, modificado:62311.14}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	120776	\$	27
2020		5	CHP200301770574	Proyecto de inversión	1,533,224.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533224.9, modificado:1533224.9}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	120945	\$	370
2020		5	CHP200301770682	Proyecto de inversión	119,587.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.52, modificado:119587.52}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	121243	\$	2
2020		5	CHP200301770714	Proyecto de inversión	251,552.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251552.38, modificado:251552.38}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121318	\$	109

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770728	Proyecto de inversión	1,382,640.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382640.31, modificado:1382640.31}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	121351	\$	333
2020		5	CHP200301770762	Proyecto de inversión	175,394.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175394.32, modificado:175394.32}}}		7 Chiapas	109 Yajalón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121415	\$	76
2020		5	CHP200301770770	Proyecto de inversión	66,597.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66597.78, modificado:66597.78}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	121437	\$	1
2020		5	CHP200301770819	Proyecto de inversión	1,893,120.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893120.0, modificado:1893120.0}}}		7 Chiapas	111 Zinacantán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121545	\$	1088
2020		5	CHP200301770908	Proyecto de inversión	600,083.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600083.4, modificado:600083.4}}}		7 Chiapas	16 Catazajá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	121793	\$	80
2020		5	CHP200301770913	Proyecto de inversión	723,840.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723840.0, modificado:723840.0}}}		7 Chiapas	111 Zinacantán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121808	\$	416
2020		5	CHP200301771144	Proyecto de inversión	3,680,679.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680679.12, modificado:3680679.12}}}		7 Chiapas	53 Mazapa de Madero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	122283	\$	112

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771365	Proyecto de inversión	492,822.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492822.29, modificado:492822.29}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	122930	S	119
2020		5	CHP200301771404	Proyecto de inversión	689,185.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689185.52, modificado:689185.52}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123023	S	75
2020		5	CHP200301771424	Proyecto de inversión	737,644.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737644.09, modificado:737644.09}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123079	S	52
2020		5	CHP200301771448	Proyecto de inversión	704,322.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704322.74, modificado:704322.74}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123143	S	451
2020		5	CHP200301771458	Proyecto de inversión	138,165.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138165.16, modificado:138165.16}}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123161	S	1235
2020		5	CHP200301771558	Proyecto de inversión	40,251.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40251.44, modificado:40251.44}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	123521	S	1
2020		5	CHP200301771781	Proyecto de inversión	534,416.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534416.8, modificado:534416.8}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	124063	S	80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301771921	Proyecto de inversión	287,479.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OK'OCH NATIL WITS (ELUMILJÁ) SEGUNDA ETAPA - 124454		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124454	S	69
2020		5 CHP200301772520	Proyecto de inversión	684,475.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684475.4, modificado:684475.4}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAS PALMAS - 126024		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126024	S	165
2020		5 CHP200301772682	Proyecto de inversión	1,162,303.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162303.02, modificado:1162303.02}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 126529		7 Chiapas	30 Chicomuselo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	126529	S	125
2020		5 CHP200301772690	Proyecto de inversión	629,717.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.37, modificado:629717.37}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD AGUA AZUL - 126552		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126552	S	152
2020		5 CHP200301772875	Proyecto de inversión	779,383.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779383.15, modificado:779383.15}}	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES - 127067		7 Chiapas	102 Tuxtla Chico		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	127067	S	143
2020		5 CHP200301772877	Proyecto de inversión	520,201.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520201.3, modificado:520201.3}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 127070		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	127070	S	125
2020		5 CHP200301773233	Proyecto de inversión	400,546.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400546.63, modificado:400546.63}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL - 128034		7 Chiapas	114 Benemérito de las Américas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	128034	S	19

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773296	Proyecto de inversión	1,503,360.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503360.0, modificado:1503360.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	128209	S	864
2020		5	CHP200301773308	Proyecto de inversión	848,877.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848877.05, modificado:848877.05}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	128236	S	60
2020		5	CHP200301773320	Proyecto de inversión	10,001,520.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000152E7, modificado:1.000152E7}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	128264	S	5748
2020		5	CHP200301773423	Proyecto de inversión	640,271.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640271.72, modificado:640271.72}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	128552	S	357
2020		5	CHP200301773483	Proyecto de inversión	102,384.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102384.09, modificado:102384.09}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	128718	S	10
2020		5	CHP200301773715	Proyecto de inversión	1,576,542.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576542.49, modificado:1576542.49}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	129412	S	200
2020		5	CHP200301773766	Proyecto de inversión	5,147,741.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147741.51, modificado:5147741.51}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129545	S	284

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773771	Proyecto de inversión	520,983.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520983.1, modificado:520983.1}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	129557	S	671
2020		5	CHP200301773781	Proyecto de inversión	1,920,070.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920070.02, modificado:1920070.02}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	129592	S	89
2020		5	CHP200301774202	Proyecto de inversión	544,792.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544792.23, modificado:544792.23}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130834	S	10
2020		5	CHP200301774290	Proyecto de inversión	273,981.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273981.62, modificado:273981.62}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131008	S	0
2020		5	CHP200301774327	Proyecto de inversión	152,212.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152212.01, modificado:152212.01}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131063	S	0
2020		5	CHP200301774354	Proyecto de inversión	146,415.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146415.06, modificado:146415.06}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131100	S	80
2020		5	CHP200301774645	Proyecto de inversión	576,174.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576174.63, modificado:576174.63}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	131565	S	23

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774771	Proyecto de inversión	1,134,345.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134345.17, modificado:1134345.17}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131830	S	484
2020		5	CHP200301775025	Proyecto de inversión	119,667.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119667.52, modificado:119667.52}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	132454	S	2
2020		5	CHP200301775366	Proyecto de inversión	1,257,257.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257257.53, modificado:1257257.53}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	133321	S	145
2020		5	CHP200301780230	Proyecto de inversión	593,964.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593964.18, modificado:593964.18}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139165	S	210
2020		5	CHP200301781111	Proyecto de inversión	1,775,024.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775024.97, modificado:1775024.97}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140049	S	42
2020		5	CHP200301781367	Proyecto de inversión	1,450,791.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450791.24, modificado:1450791.24}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	140280	S	94
2020		5	CHP200301787354	Adquisición	6,720,362.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720362.0, modificado:6720362.0}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo, chiapas, 2018-2021	004/020	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301791672	Proyecto de inversión	22,806.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22806.0, modificado:22806.0}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS		N	0
2020		5	CHP200301792367	Proyecto de inversión	8,514,466.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514466.41, modificado:9343891.13}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B079	S	4194
2020		5	CHP200401800824	Proyecto de inversión	10,342,516.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034251662E7, modificado:1.034251662E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	199941	S	6177
2020		5	CHP200401807876	Proyecto de inversión	1,673,945.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673945.64, modificado:1673945.64}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	45313	S	79
2020		5	CHP200401807913	Acción	20,030,943.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003094321E7, modificado:2.003094321E7}}}		7 Chiapas	31	Chilón		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45712	N	0
2020		5	CHP200401816379	Proyecto de inversión	1,656,952.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656952.76, modificado:1656952.76}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	143998	S	400
2020		5	CHP200401817543	Proyecto de inversión	2,622,883.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622883.38, modificado:2622883.38}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	145290	S	517

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401817555	Proyecto de inversión	958,763.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958763.88, modificado:958763.88}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	145303	S	550
2020		5	CHP200401817872	Proyecto de inversión	1,318,774.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318774.06, modificado:1318774.06}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145609	S	40
2020		5	CHP200401818196	Proyecto de inversión	1,940,106.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940106.41, modificado:1940106.41}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	145890	S	63
2020		5	CHP200401819152	Proyecto de inversión	2,703,893.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703893.69, modificado:2703893.69}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146951	S	86
2020		5	CHP200401819158	Proyecto de inversión	509,493.09	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509493.09, modificado:509493.09}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146956	S	8
2020		5	CHP200401819291	Proyecto de inversión	1,190,120.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190120.43, modificado:1190120.43}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	147250	S	14804
2020		5	CHP200401819541	Proyecto de inversión	4,488,060.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4488060.66, modificado:4488060.66}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	147584	S	731

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401820166	Proyecto de inversión	589,133.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589133.86, modificado:589133.86}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	148360	S	42
2020		5	CHP200401820538	Proyecto de inversión	62,922.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	149169	S	93
2020		5	CHP200401820668	Proyecto de inversión	15,730.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	149451	S	23
2020		5	CHP200401820694	Proyecto de inversión	381,616.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381616.04, modificado:381616.04}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149510	S	25
2020		5	CHP200401821092	Proyecto de inversión	804,286.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804286.29, modificado:804286.29}}}		7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	150424	S	83
2020		5	CHP200401821371	Proyecto de inversión	847,906.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847906.13, modificado:847906.13}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	150992	S	248
2020		5	CHP200401821495	Proyecto de inversión	122,393.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122393.03, modificado:122393.03}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	151310	S	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401821602	Proyecto de inversión	701,919.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701919.27, modificado:701919.27}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	151580	S	350
2020		5	CHP200401821973	Proyecto de inversión	1,985,135.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985135.05, modificado:1985135.05}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	152357	S	45
2020		5	CHP200401822011	Proyecto de inversión	1,138,816.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138816.94, modificado:1138816.94}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	152447	S	24
2020		5	CHP200401822441	Proyecto de inversión	1,559,610.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559610.69, modificado:1559610.69}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	153472	S	38
2020		5	CHP200401822523	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153638	S	2400
2020		5	CHP200401822619	Proyecto de inversión	6,933,213.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6933213.45, modificado:6933213.45}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	153844	S	5611

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823032	Proyecto de inversión	93,518.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93518.03, modificado:93518.03}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	154771	\$	1757
2020		5	CHP200401823093	Proyecto de inversión	300,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	154910	\$	150
2020		5	CHP200401823201	Proyecto de inversión	5,002,461.97	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002461.97, modificado:5002461.97}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155165	\$	1120
2020		5	CHP200401823421	Proyecto de inversión	184,757.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184757.63, modificado:184757.63}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	155757	\$	150
2020		5	CHP200401823425	Proyecto de inversión	262,340.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262340.41, modificado:262340.41}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155762	\$	310
2020		5	CHP200401823899	Proyecto de inversión	5,221,924.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221924.03, modificado:5221924.03}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157471	\$	372
2020		5	CHP200401823953	Proyecto de inversión	2,524,285.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524285.44, modificado:2524285.44}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157621	\$	180

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401824134	Proyecto de inversión	1,998,859.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998859.96, modificado:1998859.96}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 158005		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	158005	S	192
2020		5 CHP200401824161	Proyecto de inversión	361,335.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361335.74, modificado:361335.74}}}	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION TRIFASICA EN LOCALIDAD COLONIA HIDALGO - 158078		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA	158078	S	616
2020		5 CHP200401824223	Proyecto de inversión	57,402.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57402.09, modificado:57402.09}}}	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 09) - 158225		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	158225	S	138
2020		5 CHP200401824471	Proyecto de inversión	2,111,573.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111573.1, modificado:2106540.21}}}	CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS - 158803		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158803	S	183
2020		5 CHP200401824654	Proyecto de inversión	876,390.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876390.41, modificado:876390.41}}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA - 159241		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	159241	S	110
2020		5 CHP200401825055	Proyecto de inversión	287,383.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287383.56, modificado:287383.56}}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION) - 160390		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160390	S	9973
2020		5 CHP200401825632	Proyecto de inversión	787,503.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787503.2, modificado:787503.2}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL SUSPIRO - 162171		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	162171	S	77

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825738	Proyecto de inversión	397,455.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397455.9, modificado:397455.9}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	162406	S	25
2020		5	CHP200401826111	Proyecto de inversión	179,806.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179806.91, modificado:179806.91}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	163299	S	5902
2020		5	CHP200401826249	Proyecto de inversión	331,322.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331322.54, modificado:331322.54}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	163660	S	23
2020		5	CHP200401826551	Acción	747,999.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747999.57, modificado:747999.54}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS	164312	N	0
2020		5	CHP200401826610	Proyecto de inversión	869,685.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869685.98, modificado:869685.98}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	164418	S	375
2020		5	CHP200401826981	Proyecto de inversión	335,530.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335530.42, modificado:335530.42}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	165198	S	171
2020		5	CHP200401827030	Proyecto de inversión	1,288,756.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	165323	S	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401827596	Proyecto de inversión	222,288.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222288.04, modificado:222288.04}}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	166786	5	8
2020		5	CHP200401827662	Proyecto de inversión	216,690.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216690.57, modificado:216690.57}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	167040	5	15
2020		5	CHP200401828076	Proyecto de inversión	1,126,187.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126187.0, modificado:1126187.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	168264	5	449
2020		5	CHP200401828343	Proyecto de inversión	808,830.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808830.41, modificado:808830.41}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	169224	5	777
2020		5	CHP200401828359	Proyecto de inversión	2,560,609.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560609.73, modificado:2560609.73}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	169247	5	5172
2020		5	CHP200401828393	Proyecto de inversión	210,763.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210763.94, modificado:210763.94}}}		7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	169346	5	119
2020		5	CHP200401828531	Proyecto de inversión	966,595.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966595.5, modificado:966595.5}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169635	5	63

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401828688	Proyecto de inversión	89,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89600.0, modificado:89600.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170182	S	68
2020		5	CHP200401828703	Proyecto de inversión	2,419,753.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419753.0, modificado:2419753.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	170256	S	959
2020		5	CHP200401828716	Proyecto de inversión	672,143.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672143.18, modificado:672143.18}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	170284	S	38
2020		5	CHP200401828748	Proyecto de inversión	5,929,222.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5929222.09, modificado:5929222.09}}}		7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	170382	S	568
2020		5	CHP200401828822	Proyecto de inversión	29,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, modificado:29400.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170597	S	21
2020		5	CHP200401828875	Proyecto de inversión	142,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142800.0, modificado:142800.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170702	S	108
2020		5	CHP200401828876	Proyecto de inversión	26,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170706	S	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401829072	Proyecto de inversión	2,051,165.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051165.79, modificado:2051165.79}}}		7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	171615	\$	5500
2020		5	CHP200401829213	Proyecto de inversión	263,745.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263745.93, modificado:263644.79}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172123	\$	17
2020		5	CHP200401829224	Proyecto de inversión	2,318,638.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318638.32, modificado:1220008.15}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172150	\$	925
2020		5	CHP200401829547	Proyecto de inversión	1,839,152.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839152.0, modificado:1839152.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	173427	\$	730
2020		5	CHP200401829603	Proyecto de inversión	1,965,242.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965242.0, modificado:1965242.0}}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	173581	\$	780
2020		5	CHP200401829756	Proyecto de inversión	1,797,083.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797083.86, modificado:1797083.86}}}		7	Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	174052	\$	255

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830009	Proyecto de inversión	137,491.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137491.2, modificado:137491.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175163	S	8
2020		5	CHP200401830011	Proyecto de inversión	179,850.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179850.0, modificado:179850.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175170	S	12
2020		5	CHP200401830089	Proyecto de inversión	76,116.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76116.68, modificado:76116.68}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175332	S	5
2020		5	CHP200401830501	Proyecto de inversión	1,134,969.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134969.61, modificado:1134969.61}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176531	S	114
2020		5	CHP200401830712	Proyecto de inversión	3,272,533.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272533.12, modificado:3272533.12}}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	177448	S	291
2020		5	CHP200401830716	Proyecto de inversión	303,543.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303543.57, modificado:303543.57}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177496	S	40
2020		5	CHP200401830870	Proyecto de inversión	292,004.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292004.48, modificado:292004.48}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178225	S	80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401831122	Proyecto de inversión	236,373.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	179305	\$	35
2020		5	CHP200401831139	Proyecto de inversión	472,479.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472479.32, modificado:472479.32}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	179341	\$	36
2020		5	CHP200401831160	Proyecto de inversión	1,616,934.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616934.14, modificado:1616934.14}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	179420	\$	376
2020		5	CHP200401831400	Proyecto de inversión	2,328,344.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328344.82, modificado:2328344.82}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	180243	\$	1073
2020		5	CHP200401831520	Proyecto de inversión	866,081.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866081.8, modificado:866081.8}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	180644	\$	109
2020		5	CHP200401831627	Proyecto de inversión	2,821,035.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821035.0, modificado:2821035.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	180914	\$	1117

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401832212	Proyecto de inversión	62,998.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62998.36, modificado:62998.36}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183234	5	8
2020		5	CHP200401832431	Proyecto de inversión	542,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	183932	5	26
2020		5	CHP200401832477	Proyecto de inversión	356,411.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356411.3, modificado:356411.3}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	184109	5	30
2020		5	CHP200401832790	Proyecto de inversión	105,144.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105144.54, modificado:105144.54}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185224	5	8
2020		5	CHP200401832798	Proyecto de inversión	392,376.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392376.2, modificado:392376.2}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185248	5	25
2020		5	CHP200401832935	Proyecto de inversión	1,654,704.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654704.65, modificado:1654704.65}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185723	5	102
2020		5	CHP200401833201	Proyecto de inversión	7,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}}}		7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	186725	5	382

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833679	Proyecto de inversión	4,294,939.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294939.61, modificado:4294939.61}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV	188293	5	1286
2020		5	CHP200401833968	Proyecto de inversión	170,534.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170534.9, modificado:170534.9}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	189163	5	32
2020		5	CHP200401834050	Proyecto de inversión	236,859.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236859.53, modificado:236859.53}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189402	5	125
2020		5	CHP200401834189	Proyecto de inversión	15,150.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189809	5	3
2020		5	CHP200401834192	Proyecto de inversión	580,937.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580937.09, modificado:580937.09}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	189819	5	537
2020		5	CHP200401834524	Proyecto de inversión	823,931.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823931.67, modificado:823931.67}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	190761	5	502
2020		5	CHP200401834535	Proyecto de inversión	741,152.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741152.07, modificado:741152.07}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTEMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	190801	5	26
2020		5	CHP200401834885	Proyecto de inversión	1,466,671.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466671.15, modificado:1466671.15}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	191723	5	7

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834990	Proyecto de inversión	365,005.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365005.6, modificado:365005.6}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191936	\$	346
2020		5	CHP200401835006	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	191986	\$	2
2020		5	CHP200401835035	Proyecto de inversión	2,204,633.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204633.82, modificado:2204633.82}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE PLANEACION	192070	\$	284
2020		5	CHP200401835052	Proyecto de inversión	485,403.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485403.6, modificado:485403.6}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	192109	\$	126
2020		5	CHP200401835768	Proyecto de inversión	488,592.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488592.0, modificado:488592.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	194536	\$	18
2020		5	CHP200401836055	Proyecto de inversión	258,410.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258410.88, modificado:258410.88}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195268	\$	59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401836102	Proyecto de inversión	9,261.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD VADO ANCHO - 195368		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195368	S	2
2020	5	CHP200401836233	Proyecto de inversión	853,150.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853150.1, modificado:853150.1}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 195794		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195794	S	26
2020	5	CHP200401836324	Proyecto de inversión	772,367.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772367.88, modificado:772367.88}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ LOCALIDAD BARRIO CRISTÓBAL COLÓN - 196003		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196003	S	23
2020	5	CHP200401836328	Proyecto de inversión	3,483,786.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483786.23, modificado:3483786.23}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 196016		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	196016	S	557
2020	5	CHP200401836501	Proyecto de inversión	2,173,374.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173374.81, modificado:2173374.81}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, EN LA AV. LAGUNA DE TZISCAO - 196723		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	196723	S	1080
2020	5	CHP200401836534	Proyecto de inversión	1,473,954.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473954.77, modificado:1473954.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 196834		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	196834	S	360
2020	5	CHP200401836676	Proyecto de inversión	517,055.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517055.0, modificado:517055.0}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE II. - 197379		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197379	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401836740	Proyecto de inversión	3,629,697.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629697.5, modificado:3629697.5}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197598	5	110
2020		5	CHP200401836771	Proyecto de inversión	786,743.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786743.61, modificado:786743.61}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	197669	5	30
2020		5	CHP200401836884	Proyecto de inversión	270,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}}		7	Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	198130	5	1026
2020		5	CHP200401837045	Proyecto de inversión	1,080,994.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080994.45, modificado:1080994.45}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	198787	5	50
2020		5	CHP200401837243	Proyecto de inversión	3,612,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3612000.0, modificado:3612000.0}}}		7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	199348	5	115
2020		5	CHP200401837453	Proyecto de inversión	1,855,395.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855395.37, modificado:1855395.37}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	199991	5	25
2020		5	CHP200401837454	Proyecto de inversión	1,800,654.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800654.96, modificado:1800654.96}}}		7	Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	199994	5	2374

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401837461	Proyecto de inversión	5,170,682.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170682.69, modificado:5170682.69}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 4+150 (TRAMO TRAMO SHOCTIC-VICENTE GUERRERO) EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 200009		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	200009	S	155
2020		5 CHP200401837483	Proyecto de inversión	951,431.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}}	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 200104		7 Chiapas	76 Sabanilla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	200104	S	38
2020		5 CHP200401837651	Proyecto de inversión	1,631,890.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631890.53, modificado:1631890.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD CORAZÓN DE MARÍA - 200547		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	200547	S	65
2020		5 CHP200401838143	Proyecto de inversión	763,460.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763460.85, modificado:763460.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ 2DA ETAPA ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 202040		7 Chiapas	116 Marqués de Comillas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202040	S	70
2020		5 CHP200401838210	Proyecto de inversión	1,072,846.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072846.59, modificado:1072846.59}}	CONSTRUCCIÓN DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 202203		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	202203	S	42
2020		5 CHP200401838543	Proyecto de inversión	3,410,083.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410083.38, modificado:3410083.38}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 203154		7 Chiapas	20 La Concordia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	203154	S	3896
2020		5 CHP200401838616	Proyecto de inversión	338,793.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 03) - 203494		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	203494	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401839009	Proyecto de inversión	1,193,538.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193538.62, modificado:1193538.62}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL - 204486		7 Chiapas		30 Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204486	5	169
2020		5 CHP200401839014	Proyecto de inversión	1,018,969.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018969.06, modificado:1018969.06}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 204494		7 Chiapas		30 Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204494	5	553
2020		5 CHP200401839236	Proyecto de inversión	633,168.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633168.24, modificado:633168.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN - 205044		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205044	5	60
2020		5 CHP200401839524	Proyecto de inversión	1,020,614.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020614.4, modificado:1020614.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 205839		7 Chiapas		41 La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	205839	5	28
2020		5 CHP200401839593	Proyecto de inversión	224,547.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224547.31, modificado:224547.31}}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 206084		7 Chiapas		3 Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	206084	5	42
2020		5 CHP200401839609	Proyecto de inversión	92,810.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92810.2, modificado:92810.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 206117		7 Chiapas		30 Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206117	5	20
2020		5 CHP200401839619	Proyecto de inversión	744,875.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744875.52, modificado:744875.52}}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 206150		7 Chiapas		114 Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	206150	5	269

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401839750	Proyecto de inversión	1,311,226.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311226.53, modificado:1311226.53}}	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS DORMITORIOS (2) EN PANTEPEC, PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO SAN JUAN) - 206596		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	206596	S	27
2020		5 CHP200401839906	Proyecto de inversión	1,887,046.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887046.0, modificado:1887046.0}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 207111		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	207111	S	104
2020		5 CHP200401839990	Proyecto de inversión	1,128,831.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABACERA MUNICIPAL - 207309		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	207309	S	25
2020		5 CHP200401840031	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD MIRAMAR - 207419		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207419	S	183
2020		5 CHP200401840167	Proyecto de inversión	998,439.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998439.28, modificado:998439.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 207857		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207857	S	125
2020		5 CHP200401840236	Proyecto de inversión	1,956,269.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956269.56, modificado:1956269.56}}	CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS - 208048		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	208048	S	3
2020		5 CHP200401840356	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 208389		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	208389	S	163

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840445	Proyecto de inversión	3,595,262.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595262.67, modificado:3595262.67}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	208654	S	988
2020		5	CHP200401840614	Proyecto de inversión	1,450,291.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450291.96, modificado:848661.9}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209216	S	262
2020		5	CHP200401840661	Proyecto de inversión	2,261,677.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261677.15, modificado:2261677.15}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	209473	S	2425
2020		5	CHP200401840774	Proyecto de inversión	1,891,723.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891723.38, modificado:1891723.38}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	209820	S	135
2020		5	CHP200401840921	Proyecto de inversión	1,083,857.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083857.11, modificado:1083857.11}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210283	S	6
2020		5	CHP200401840998	Proyecto de inversión	4,080,119.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4080119.83, modificado:4080119.83}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	210527	S	247
2020		5	CHP200401841170	Proyecto de inversión	371,234.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371234.59, modificado:371234.59}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	210891	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841473	Proyecto de inversión	779,879.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779879.03, modificado:779879.03}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211748	\$	32
2020		5	CHP200401841667	Proyecto de inversión	2,378,121.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378121.43, modificado:2378121.43}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	212320	\$	31
2020		5	CHP200401841697	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212412	\$	378
2020		5	CHP200401841708	Proyecto de inversión	136,140.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136140.19, modificado:136140.19}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	212445	\$	37
2020		5	CHP200401841784	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212748	\$	950
2020		5	CHP200401841935	Proyecto de inversión	3,684,432.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3684432.23, modificado:3684432.23}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	213239	\$	758
2020		5	CHP200401842155	Proyecto de inversión	40,916.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40916.45, modificado:40916.45}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213912	\$	11

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842368	Proyecto de inversión	2,193,834.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193834.99, modificado:2193834.99}}}		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	214446	5	57
2020		5	CHP200401842468	Proyecto de inversión	198,283.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198283.36, modificado:198283.36}}}		7 Chiapas		92 Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	214774	5	70
2020		5	CHP200401842584	Proyecto de inversión	121,988.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121988.72, modificado:121988.72}}}		7 Chiapas		15 Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	215184	5	385
2020		5	CHP200401842607	Proyecto de inversión	210,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}}		7 Chiapas		44 Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215243	5	490
2020		5	CHP200401842692	Proyecto de inversión	1,136,827.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136827.63, modificado:1136827.63}}}		7 Chiapas		70 El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	215488	5	102
2020		5	CHP200401842938	Proyecto de inversión	133,238.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133238.24, modificado:133238.24}}}		7 Chiapas		76 Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	216078	5	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843058	Proyecto de inversión	71,775.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71775.0, modificado:71775.0}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216474	S	20
2020		5	CHP200401843208	Proyecto de inversión	1,090,018.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090018.1, modificado:1090018.1}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	216865	S	12
2020		5	CHP200401843268	Proyecto de inversión	1,328,115.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328115.52, modificado:1328115.52}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216998	S	259
2020		5	CHP200401844370	Proyecto de inversión	6,303,878.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6303878.02, modificado:6303878.02}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	220427	S	1500
2020		5	CHP200401844763	Proyecto de inversión	95,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221686	S	26
2020		5	CHP200401844834	Proyecto de inversión	1,015,998.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015998.64, modificado:1015998.64}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	221865	S	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401844843	Proyecto de inversión	186,360.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186360.84, modificado:186360.84}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	221921	\$	210
2020		5	CHP200401845497	Proyecto de inversión	129,806.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129806.54, modificado:129806.54}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	223912	\$	76
2020		5	CHP200401845556	Proyecto de inversión	1,567,408.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567408.79, modificado:1567408.79}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	224036	\$	870
2020		5	CHP200401845652	Proyecto de inversión	699,095.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699095.08, modificado:698723.78}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224287	\$	42
2020		5	CHP200401845680	Proyecto de inversión	420,031.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420031.92, modificado:420031.92}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224333	\$	30
2020		5	CHP200401845843	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224707	\$	21828
2020		5	CHP200401845966	Proyecto de inversión	99,700.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99700.49, modificado:99700.49}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	225106	\$	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401846132	Proyecto de inversión	400,066.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400066.18, modificado:400066.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO OCOTAL - 225603		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	225603	S	39
2020		5 CHP200401846658	Proyecto de inversión	199,950.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199950.5, modificado:199950.5}}	CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOSEN LA RANCHERIA ROSARITO - 226997		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	226997	S	20
2020		5 CHP200401846763	Proyecto de inversión	5,398,406.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5398406.04, modificado:5398406.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMATÁN LOCALIDAD LINDAVISTA 1RA. SECCIÓN - 227248		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	227248	S	45
2020		5 CHP200401846829	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	REHABILITACIÓN DEL LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PONCIANO ARRIAGA 1ERA ETAPA - 227411		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	227411	S	500
2020		5 CHP200401847575	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ROBLAR - 229521		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE	229521	S	265
2020		5 CHP200401847631	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE, SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229672		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	229672	S	160

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401847691	Proyecto de inversión	275,496.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}}}		7 Chiapas		75 Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	229826	S	165
2020		5	CHP200401847752	Proyecto de inversión	405,659.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405659.0, modificado:405659.0}}}		7 Chiapas		108 Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	229994	S	1250
2020		5	CHP200401847871	Proyecto de inversión	1,011,250.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011250.0, modificado:1011250.0}}}		7 Chiapas		5 Amatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	230323	S	35
2020		5	CHP200401847912	Proyecto de inversión	2,609,957.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609957.83, modificado:2609957.83}}}		7 Chiapas		11 Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	230602	S	566
2020		5	CHP200401848167	Proyecto de inversión	173,988.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173988.64, modificado:173988.64}}}		7 Chiapas		36 La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	231452	S	528
2020		5	CHP200401848381	Proyecto de inversión	1,660,169.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660169.62, modificado:1660169.62}}}		7 Chiapas		15 Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	232077	S	211

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848934	Proyecto de inversión	556,701.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.19, modificado:556701.19}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	233834	S	40
2020		5	CHP200401848968	Proyecto de inversión	113,483.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113483.71, modificado:113483.71}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	233967	S	8
2020		5	CHP200401848983	Proyecto de inversión	847,369.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	234045	S	30
2020		5	CHP200401849088	Proyecto de inversión	285,204.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285204.47, modificado:285204.47}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	234351	S	27
2020		5	CHP200401849176	Proyecto de inversión	508,421.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508421.39, modificado:508421.39}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	234747	S	22
2020		5	CHP200401849516	Proyecto de inversión	287,941.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287941.14, modificado:287941.14}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	235836	S	95
2020		5	CHP200401849624	Proyecto de inversión	1,016,842.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	236161	S	317

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401849704	Proyecto de inversión	839,151.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839151.84, modificado:839151.84}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	236352	5	224
2020		5	CHP200401849821	Proyecto de inversión	100,817.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100817.92, modificado:100817.92}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	236599	5	60
2020		5	CHP200401849986	Proyecto de inversión	36,006.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36006.4, modificado:36006.4}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237108	5	22
2020		5	CHP200401850124	Proyecto de inversión	2,130,446.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130446.33, modificado:2130446.33}}}		7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237517	5	351
2020		5	CHP200401850685	Proyecto de inversión	324,057.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324057.6, modificado:324057.6}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	239219	5	198
2020		5	CHP200401850961	Proyecto de inversión	768,152.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768152.0, modificado:768152.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	239958	5	1390
2020		5	CHP200401851001	Proyecto de inversión	25,204.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25204.48, modificado:25204.48}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	240077	5	14

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401851704	Proyecto de inversión	107,734.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107734.54, modificado:107734.54}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PONCIANO ARRIAGA - 242204		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	242204	S	22
2020		5 CHP200401852360	Proyecto de inversión	355,713.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355713.0, modificado:355713.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PORVENIR - 244010		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	244010	S	92
2020		5 CHP200401852507	Proyecto de inversión	924,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:845622.86}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONAL LOCALIDAD LINDAVISTA - 244356		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	244356	S	71
2020		5 CHP200401852659	Proyecto de inversión	747,485.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747485.76, modificado:747485.76}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ CON UNA LONGITUD DE 150 M - 244679		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244679	S	300
2020		5 CHP200401852963	Proyecto de inversión	564,739.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564739.21, modificado:564739.21}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ ISMOCOY - 245374		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245374	S	40
2020		5 CHP200401853413	Proyecto de inversión	2,686,380.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686380.25, modificado:2686380.25}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 18X32 M. EN: ESCUELA PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA CLAVE: 07DPB1321F - 246771		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	246771	S	234

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853642	Proyecto de inversión	1,971,510.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971510.78, modificado:1971510.78}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENELAJA	247482	S	151
2020		5	CHP200401853817	Proyecto de inversión	1,388,600.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388600.0, modificado:1388600.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248130	N	0
2020		5	CHP200401853827	Proyecto de inversión	88,526.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88526.27, modificado:88526.27}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	248149	S	60
2020		5	CHP200401853895	Proyecto de inversión	1,747,339.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747339.4, modificado:1747339.4}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	248363	S	250
2020		5	CHP200401853958	Proyecto de inversión	2,358,400.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358400.61, modificado:2358400.61}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENELAPA	248563	S	105
2020		5	CHP200401853989	Proyecto de inversión	784,727.84	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784727.84, modificado:784727.84}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	248655	S	54
2020		5	CHP200401854281	Proyecto de inversión	20,770.38	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	249455	S	9

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401854448	Proyecto de inversión	3,344,740.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344740.27, modificado:3344740.27}}}		7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA	249865	5	785
2020		5	CHP200401863853	Proyecto de inversión	41,540.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.76, modificado:41540.76}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251860	5	18
2020		5	CHP200401864103	Proyecto de inversión	800,817.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800817.94, modificado:800817.94}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	252499	5	61
2020		5	CHP200401864414	Proyecto de inversión	906,598.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906598.0, modificado:906598.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	253378	5	1480
2020		5	CHP200401864759	Proyecto de inversión	92,041.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92041.0, modificado:92041.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	254093	5	66
2020		5	CHP200401864958	Proyecto de inversión	589,462.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589462.09, modificado:589462.09}}}		7	Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA	254487	5	185

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401865626	Proyecto de inversión	1,211,992.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211992.08, modificado:1211992.08}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	256345	\$	600
2020		5	CHP200401865711	Proyecto de inversión	548,091.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548091.57, modificado:548091.57}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	256619	\$	125
2020		5	CHP200401865775	Proyecto de inversión	620,309.84	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620309.84, modificado:300000.0}}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS	256785	\$	102
2020		5	CHP200401865837	Proyecto de inversión	6,324,545.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324545.6, modificado:6324545.6}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	256933	\$	989
2020		5	CHP200401866018	Proyecto de inversión	887,962.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887962.91, modificado:887962.91}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	257379	\$	100
2020		5	CHP200401866026	Proyecto de inversión	550,004.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550004.37, modificado:550004.37}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	257410	\$	205

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401866650	Proyecto de inversión	575,026.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575026.9, modificado:575026.9}}}		7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	258755	S	300
2020		5	CHP200401866706	Proyecto de inversión	1,101,405.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}}}		7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	258874	S	44
2020		5	CHP200401866745	Proyecto de inversión	3,353,952.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353952.99, modificado:3494474.06}}}		7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	258955	S	483
2020		5	CHP200401866861	Proyecto de inversión	786,518.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786518.8, modificado:786518.8}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	259214	S	3
2020		5	CHP200401867156	Proyecto de inversión	1,414,295.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414295.82, modificado:1414295.82}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	259925	S	6
2020		5	CHP200401867594	Proyecto de inversión	577,736.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577736.0, modificado:577736.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	260995	S	285
2020		5	CHP200401867846	Proyecto de inversión	1,307,328.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307328.66, modificado:1307328.66}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	261549	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401868033	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261947		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261947	S	19364
2020		5 CHP200401868234	Proyecto de inversión	835,511.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835511.15, modificado:835511.15}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD LA MERCED - 263017		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	263017	S	102
2020		5 CHP200401868259	Proyecto de inversión	1,513,833.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513833.98, modificado:1513833.98}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 METROS EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 263082		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263082	S	13
2020		5 CHP200401868515	Proyecto de inversión	2,613,026.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613026.22, modificado:2613026.22}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJUIAPAN LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO LOS MANGOS - 263576		7 Chiapas	69	Pijuiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	263576	S	50
2020		5 CHP200401868526	Proyecto de inversión	1,540,245.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540245.94, modificado:1540245.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD EL VERGEL ASENTAMIENTO EL VERGEL - 263601		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHAPAS	263601	S	153
2020		5 CHP200401869654	Proyecto de inversión	1,399,986.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399986.0, modificado:1399986.0}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA GLORIA - 263871		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263871	S	8348
2020		5 CHP200401869004	Proyecto de inversión	88,512.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88512.01, modificado:88512.01}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR CON FIRME DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO II - 264706		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	264706	S	378

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401869078	Proyecto de inversión	66,964.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66964.1, modificado:66964.1}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	264857	S	356
2020		5	CHP200401869386	Proyecto de inversión	387,778.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	265558	S	100
2020		5	CHP200401869533	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265872	S	8348
2020		5	CHP200401869581	Proyecto de inversión	1,910,235.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910235.0, modificado:1910235.0}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265949	S	8348
2020		5	CHP200401869828	Proyecto de inversión	155,954.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155954.62, modificado:155954.66}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	266477	S	225
2020		5	CHP200401869915	Proyecto de inversión	1,900,911.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900911.86, modificado:1900911.86}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	266720	S	120
2020		5	CHP200401870138	Proyecto de inversión	481,914.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481914.76, modificado:481914.76}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	267222	S	108

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870159	Proyecto de inversión	2,254,073.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254073.99, modificado:2254073.99}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	267271	S	49
2020		5	CHP200401870841	Proyecto de inversión	8,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268613	S	7
2020		5	CHP200401876451	Acción	313,026.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313026.8, modificado:313026.8}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	108602	N	0
2020		5	CHP200401876513	Acción	193,332.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193332.45, modificado:193332.45}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9886	N	0
2020		5	CHP200401877390	Acción	1,600,800.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600800.3, modificado:1600800.3}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHIAPAS	102234	N	0
2020		5	CHP200401877400	Acción	146,129.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146129.0, modificado:146129.0}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	104484	N	0
2020		5	CHP200401877503	Acción	779,599.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779599.0, modificado:779599.0}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	115447	N	0
2020		5	CHP200401877505	Acción	1,013,061.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013061.0, modificado:1013061.0}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	115481	N	0
2020		5	CHP200401877536	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	121341	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES		
2020		5	CHP200401877905	Acción	803,534.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803534.94, modificado:803534.94}}}		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 93742	7	Chiapas	32	Escuintla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	93742	N	0
2020		5	CHP200401879291	Proyecto de inversión	1,446,274.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446274.8, modificado:1446274.8}}}		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	188/2020	N	0
2020		5	CHP200501890142	Acción	575,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}}}		ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	118037	S	16042
2020		5	CHP200501890195	Acción	6,450,199.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6450199.98, modificado:6450199.98}}}		SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	107900	S	72136
2020		5	CHP200501890207	Acción	630,287.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630287.95, modificado:630287.95}}}		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL CAMINO CHINCANAQUE DE PINABETA-RANCHERIA EL MIRAD	7	Chiapas	57	Motozintla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	104174	S	38973
2020		5	CHP200501890235	Adquisición	31,493.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31493.0, modificado:31493.0}}}		SEGUIMIENTO DE OBRA	7	Chiapas	73	Rayón	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	172820	S	5518
2020		5	CHP200501890289	Acción	7,685,482.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7685482.06, modificado:7685482.06}}}		REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS Y/O OBRAS	7	Chiapas	96	Tila	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	100410	S	41804
2020		5	CHP200501891969	Acción	544,446.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544446.07, modificado:544446.07}}}		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA EN ANEXO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Acondicionamiento de Espacios Físicos	Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas	07006-02	S	16307
2020		5	CHP200501891997	Acción	365,886.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365886.78, modificado:365886.78}}}		CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO	7	Chiapas	24	Chanal	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Chanal, Chiapas	07024-01	S	6944

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501891998	Acción	820,781.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820781.34, modificado:820781.34}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Chenalhó, Chiapas	07026-01	S	24177
2020		5	CHP200501892119	Acción	82,944.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82944.46, modificado:82944.46}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Tapalapa, Chiapas	07090-01	S	2338
2020		5	CHP200501892824	Proyecto de inversión	593,759.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593759.51, modificado:593759.51}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCAN	MOC-COMITÉ-FEFMPH-2020-015 AD	N	0
2020		5	CHP200501937351	Acción	859,460.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859460.0, modificado:773514.12}}		7 Chiapas	48	Juárez		Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	RMC001	N	0
2020		5	CHP200501941330	Proyecto de inversión	16,103,342.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.610334238E7, modificado:1.610334238E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B091	S	5898
2020		5	CHP200501944826	Proyecto de inversión	1,600,370.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600370.0, modificado:1600370.0}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC		S	21506
2020		5	CHP200101700785	Proyecto de inversión	2,726,220.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726220.81, modificado:997633.55}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B201	N	0
2020		5	CHP200201707326	Proyecto de inversión	6,451,585.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6451585.08, modificado:6451585.08}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B040	N	0
2020		5	CHP200201707351	Proyecto de inversión	2,563,448.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563448.28, modificado:2563448.28}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B048	N	0
2020		5	CHP200201707397	Proyecto de inversión	691,724.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691724.14, modificado:691724.14}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B052	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200201707415	Proyecto de inversión	1,451,603.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451603.45, modificado:1451603.45}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B060	N	0
2020		5	CHP200201708387	Proyecto de inversión	1,495,344.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495344.83, modificado:1495344.83}}		7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B100	N	0
2020		5	CHP200201709080	Proyecto de inversión	8,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:7949724.57}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052411H04501S03B001	S	17160
2020		5	CHP200201709144	Proyecto de inversión	2,783,831.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783831.43, modificado:2783831.22}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B100	S	2245
2020		5	CHP200201709587	Proyecto de inversión	2,144,198.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144198.91, modificado:2144192.62}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B126	S	108
2020		5	CHP200201709603	Proyecto de inversión	6,466,313.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6466313.16, modificado:7254528.58}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B214	S	437
2020		5	CHP200201709622	Proyecto de inversión	362,983.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362983.51, modificado:362983.42}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I12B229	S	55
2020		5	CHP200201709639	Proyecto de inversión	8,477,566.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8477566.7, modificado:8477566.18}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501I12B010	S	208
2020		5	CHP200201712533	Proyecto de inversión	328,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328000.0, modificado:328000.0}}		7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-038/2020	N	0
2020		5	CHP200301715209	Proyecto de inversión	44,671,053.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.467105365E7, modificado:4.279064766E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2225	S	11092

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301715210	Proyecto de inversión	8,219,633.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8219633.81, modificado:7998261.22}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C PUERTO CATE EL BOSQUE A SAN PEDRO NICTHALUCUM - 2241		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2241	S	12766
2020		5 CHP200301715216	Proyecto de inversión	38,282,579.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.828257957E7, modificado:3.578927561E7}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CHAMIC EJIDO TAMAULIPAS - 2535		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2535	S	41225
2020		5 CHP200301715233	Proyecto de inversión	23,924,801.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.392480164E7, modificado:2.284130278E7}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C BOCHIL LUIS ESPINOSA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA - 2869		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2869	S	19533
2020		5 CHP200301715421	Proyecto de inversión	400,768.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400768.62, modificado:400768.62}}	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO DE EL BOSQUE - 11770		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11770	S	25577
2020		5 CHP200301715449	Proyecto de inversión	11,522,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1522E7, modificado:1.136604954E7}}	AMPLIACIÓN DEL CAMINO CHANAL LA MENDOZA E C ALTAMIRANO COMITÁN - 12290		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	12290	N	0
2020		5 CHP200301715453	Proyecto de inversión	15,906,353.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59063536E7, modificado:1.549792959E7}}	REHABILITACION DEL CAMINO E C BETANIA SOYATITAN NICOLÁS RUIZ - 12451		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	12451	N	0
2020		5 CHP200301715494	Proyecto de inversión	9,027,444.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7673327.0, modificado:7673327.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354117.0, modificado:1354117.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL MUNICIPIO DE TUMBALA - 13518		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13518	S	226

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301715501	Proyecto de inversión	12,107,659.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.210765989E7, modificado:1.210765989E7}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13575	\$	120
2020		5	CHP200301718125	Proyecto de inversión	1,421,070.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421070.33, modificado:1421070.33}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85752	\$	92
2020		5	CHP200301718264	Proyecto de inversión	888,874.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888874.04, modificado:888874.04}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	87985	\$	94
2020		5	CHP200301718443	Proyecto de inversión	3,694,382.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694382.71, modificado:3694382.71}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91674	\$	156
2020		5	CHP200301722927	Proyecto de inversión	449,288.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449288.86, modificado:449288.86}}		7 Chiapas		3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	3616	\$	216
2020		5	CHP200301723030	Proyecto de inversión	6,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	3987	\$	40403	
2020		5	CHP200301723033	Proyecto de inversión	1,846,460.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846460.53, modificado:1846460.53}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	3999	\$	2640	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301723246	Proyecto de inversión	546,127.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546127.0, modificado:546127.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4711	5	44
2020		5	CHP200301723356	Proyecto de inversión	565,852.09	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565852.09, modificado:565852.09}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	5049	5	124
2020		5	CHP200301723807	Proyecto de inversión	1,329,288.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329288.94, modificado:1329288.94}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	6772	5	63
2020		5	CHP200301723820	Proyecto de inversión	760,609.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760609.62, modificado:760609.62}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	6847	5	60
2020		5	CHP200301724076	Proyecto de inversión	565,654.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565654.22, modificado:565654.22}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	7530	5	74
2020		5	CHP200301724161	Proyecto de inversión	214,912.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214912.0, modificado:214912.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	7805	5	22
2020		5	CHP200301724252	Proyecto de inversión	3,454,410.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454410.33, modificado:3454410.33}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8101	5	11

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301724363	Proyecto de inversión	1,147,909.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147909.39, modificado:1147909.39}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 07DPR35961 - 8461		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	8461	S	1671
2020		5 CHP200301724467	Proyecto de inversión	511,767.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511767.04, modificado:511767.04}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8735		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	8735	S	450
2020		5 CHP200301724507	Proyecto de inversión	1,739,292.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739292.09, modificado:1739292.09}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD QUINCE DE ABRIL - 8845		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	8845	S	119
2020		5 CHP200301724549	Proyecto de inversión	40,513.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40513.0, modificado:40513.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SITIIMILÁ CHANAL - 8960		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	8960	S	2
2020		5 CHP200301724605	Proyecto de inversión	2,541,905.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541905.47, modificado:2541905.47}}}	CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) DE LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 9124		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9124	S	6
2020		5 CHP200301725257	Proyecto de inversión	708,229.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708229.91, modificado:708229.91}}}	CONSTRUCCION DE 78 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CÁRDENAS - 11062		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11062	S	18
2020		5 CHP200301725269	Proyecto de inversión	2,739,203.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739203.04, modificado:2739203.04}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 11103		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11103	S	92

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725686	Proyecto de inversión	1,128,831.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	12345	\$	25
2020		5	CHP200301725730	Proyecto de inversión	1,870,135.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870135.26, modificado:1870135.26}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	12456	\$	50
2020		5	CHP200301726276	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	13985	\$	125
2020		5	CHP200301726731	Proyecto de inversión	2,121,614.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121614.96, modificado:2121614.96}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	15413	\$	300
2020		5	CHP200301726811	Proyecto de inversión	1,701,563.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701563.4, modificado:1701563.4}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	15623	\$	0
2020		5	CHP200301726906	Proyecto de inversión	615,047.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615047.23, modificado:615047.23}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	15917	\$	396
2020		5	CHP200301726960	Proyecto de inversión	1,565,731.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565731.8, modificado:1565731.8}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSTRUCTORA ZOELLU SA DE CV	16085	\$	3426

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301727120	Proyecto de inversión	1,615,361.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615361.94, modificado:1615361.94}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16591	\$	389
2020		5	CHP200301727288	Proyecto de inversión	1,436,431.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436431.53, modificado:1436431.53}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17075	\$	76
2020		5	CHP200301727312	Proyecto de inversión	845,073.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845073.15, modificado:845073.15}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	17151	\$	102
2020		5	CHP200301727327	Proyecto de inversión	287,865.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287865.6, modificado:287865.6}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	17181	\$	22
2020		5	CHP200301727360	Proyecto de inversión	810,570.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810570.42, modificado:810570.42}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	17253	\$	6
2020		5	CHP200301728292	Proyecto de inversión	595,451.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595451.96, modificado:595451.96}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19769	\$	1545

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728467	Proyecto de inversión	2,734,788.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734788.69, modificado:2734788.69}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	20430	S	87
2020		5	CHP200301728488	Proyecto de inversión	3,191,160.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191160.61, modificado:3191160.61}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20488	S	146
2020		5	CHP200301728505	Proyecto de inversión	572,395.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572395.16, modificado:572395.16}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	20543	S	220
2020		5	CHP200301728944	Proyecto de inversión	5,895,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5895000.0, modificado:5895000.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21787	S	253
2020		5	CHP200301729033	Proyecto de inversión	2,358,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22037	S	325
2020		5	CHP200301729269	Proyecto de inversión	2,331,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331800.0, modificado:2331800.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22691	S	384

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301729914	Proyecto de inversión	1,531,425.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531425.65, modificado:1531425.65}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	24454	\$	574
2020		5	CHP200301730027	Proyecto de inversión	1,656,371.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656371.42, modificado:1656371.42}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	24840	\$	42
2020		5	CHP200301730218	Proyecto de inversión	1,284,504.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284504.68, modificado:1284504.68}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	25352	\$	3851
2020		5	CHP200301730245	Proyecto de inversión	1,620,889.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	25430	\$	82
2020		5	CHP200301730265	Proyecto de inversión	1,427,058.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427058.18, modificado:1427058.18}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	25494	\$	48
2020		5	CHP200301730472	Proyecto de inversión	2,390,112.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390112.89, modificado:2390112.89}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	26073	\$	19427
2020		5	CHP200301735930	Proyecto de inversión	1,547,629.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547629.94, modificado:1547629.94}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	27735	\$	220

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301736554	Proyecto de inversión	1,376,435.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376435.42, modificado:1376435.42}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	28633	S	114
2020		5	CHP200301737228	Proyecto de inversión	287,209.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287209.87, modificado:287209.87}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	29410	S	196
2020		5	CHP200301737404	Proyecto de inversión	997,560.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997560.04, modificado:997560.04}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	29659	S	139
2020		5	CHP200301738857	Proyecto de inversión	1,945,018.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945018.24, modificado:1945018.24}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	31330	S	165
2020		5	CHP200301739063	Proyecto de inversión	1,043,611.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043611.43, modificado:1043611.43}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	31590	S	219
2020		5	CHP200301739108	Proyecto de inversión	3,599,740.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	31645	S	61

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301739376	Proyecto de inversión	1,337,080.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337080.58, modificado:1337080.58}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	31964	\$	200
2020		5	CHP200301740083	Proyecto de inversión	1,215,518.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215518.76, modificado:1215518.76}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32812	\$	210
2020		5	CHP200301740447	Proyecto de inversión	1,818,065.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818065.68, modificado:1818065.68}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	33243	\$	1288
2020		5	CHP200301741059	Proyecto de inversión	796,819.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796819.44, modificado:796819.44}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34063	\$	30
2020		5	CHP200301741132	Proyecto de inversión	1,515,544.09	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515544.09, modificado:1515544.09}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34163	\$	188
2020		5	CHP200301741394	Proyecto de inversión	1,189,446.39	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189446.39, modificado:1189446.39}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	34468	\$	232

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301741441	Proyecto de inversión	923,175.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923175.78, modificado:923175.78}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34535	\$	264
2020		5	CHP200301741610	Proyecto de inversión	201,128.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201128.42, modificado:201128.42}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34727	\$	74
2020		5	CHP200301741767	Proyecto de inversión	2,476,076.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476076.96, modificado:2476076.96}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34916	\$	390
2020		5	CHP200301742036	Proyecto de inversión	2,490,060.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490060.8, modificado:2490060.8}}}		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35224	\$	117
2020		5	CHP200301742308	Proyecto de inversión	5,378,531.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5378531.29, modificado:5378531.0}}}		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35590	\$	251
2020		5	CHP200301742362	Proyecto de inversión	4,980,121.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979465.34}}}		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35649	\$	233

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301742622	Proyecto de inversión	302,963.84	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302963.84, modificado:302963.84}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	35934	S	396
2020		5	CHP200301742739	Proyecto de inversión	444,001.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444001.34, modificado:444001.34}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	36062	S	17
2020		5	CHP200301742814	Proyecto de inversión	125,458.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125458.45, modificado:125458.45}}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV	36240	S	4
2020		5	CHP200301743009	Proyecto de inversión	978,468.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978468.25, modificado:978468.25}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	36747	S	66
2020		5	CHP200301743046	Proyecto de inversión	1,224,242.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224242.73, modificado:1224242.73}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36845	S	146
2020		5	CHP200301743142	Proyecto de inversión	1,011,614.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011614.51, modificado:1011614.51}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	37079	S	110
2020		5	CHP200301743221	Proyecto de inversión	829,615.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829615.74, modificado:829615.74}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	37254	S	7

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301743473	Proyecto de inversión	860,390.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860390.48, modificado:860390.48}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	37851	S	115
2020		5	CHP200301743522	Proyecto de inversión	561,269.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561269.83, modificado:561269.83}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37968	S	135
2020		5	CHP200301743835	Proyecto de inversión	241,594.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241594.49, modificado:241594.49}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	38644	S	208
2020		5	CHP200301744259	Proyecto de inversión	1,150,110.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150110.13, modificado:1150110.13}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39588	S	160
2020		5	CHP200301744290	Proyecto de inversión	2,026,776.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026776.93, modificado:2026776.93}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39654	S	349
2020		5	CHP200301744321	Proyecto de inversión	1,162,673.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162673.2, modificado:1162673.2}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPAL	39712	S	83
2020		5	CHP200301744372	Proyecto de inversión	747,018.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39816	S	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301744458	Proyecto de inversión	1,183,031.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183031.38, modificado:1183031.38}}}	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 40011		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	40011	S	48
2020		5 CHP200301744696	Proyecto de inversión	639,948.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639948.09, modificado:639948.09}}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 METROS TIPO RC EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA 216 DE SEPTIEMBRE, CLAVE C.C.T 07KTV0348P - 40479		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	40479	S	101
2020		5 CHP200301744797	Proyecto de inversión	1,488,268.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488268.08, modificado:1488268.08}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BARRIO JULIAN GRAJALES LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 40678		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	40678	S	65
2020		5 CHP200301744965	Proyecto de inversión	3,635,583.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635583.0, modificado:3635583.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 41067		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	41067	S	1439
2020		5 CHP200301745006	Proyecto de inversión	3,988,670.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988670.0, modificado:3988670.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO NUEVO MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 41167		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	41167	S	224
2020		5 CHP200301745121	Proyecto de inversión	1,479,569.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479569.61, modificado:1479569.61}}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VIVA CARDENAS - 41423		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	41423	S	877

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301745703	Proyecto de inversión	457,702.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457702.0, modificado:457702.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA DOS ISLAS - 45834		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45834	S	185
2020		5 CHP200301745756	Proyecto de inversión	1,478,573.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478573.11, modificado:1478573.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 46033		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	46033	S	45
2020		5 CHP200301745849	Proyecto de inversión	1,461,975.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461975.53, modificado:1461975.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD AURORA EL PARAISO 46266		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46266	S	119
2020		5 CHP200301746113	Proyecto de inversión	616,027.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA SEGUNDA ETAPA - 46884		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46884	S	149
2020		5 CHP200301746136	Proyecto de inversión	429,992.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA CRUZ TULIJÁ - 46932		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46932	S	32
2020		5 CHP200301746356	Proyecto de inversión	859,985.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859985.6, modificado:859985.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ SACLUMIL - 47476		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47476	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301746389	Proyecto de inversión	1,746,277.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746277.94, modificado:1746277.94}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47546	S	32
2020		5	CHP200301746747	Proyecto de inversión	1,048,171.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048171.87, modificado:1048171.87}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	48521	S	296
2020		5	CHP200301746809	Proyecto de inversión	1,472,064.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472064.77, modificado:1472064.77}}		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	48755	S	3775
2020		5	CHP200301746832	Proyecto de inversión	1,662,638.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662638.83, modificado:1662638.83}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48928	S	135
2020		5	CHP200301747028	Proyecto de inversión	1,261,312.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49837	S	102
2020		5	CHP200301747115	Proyecto de inversión	431,074.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431074.06, modificado:431074.06}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50058	S	28
2020		5	CHP200301747136	Proyecto de inversión	1,783,436.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783436.94, modificado:1783436.94}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	50124	S	51

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747407	Proyecto de inversión	1,002,339.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002339.1, modificado:1002339.1}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50881	S	1235
2020		5	CHP200301747569	Proyecto de inversión	5,217,246.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5217246.0, modificado:5217246.0}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51404	S	424
2020		5	CHP200301747610	Proyecto de inversión	507,776.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507776.24, modificado:507776.24}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	51542	S	103
2020		5	CHP200301747657	Proyecto de inversión	1,519,307.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519307.9, modificado:1519307.9}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51689	S	123
2020		5	CHP200301747982	Proyecto de inversión	1,504,788.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504788.89, modificado:1504788.89}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	52384	S	412
2020		5	CHP200301748020	Proyecto de inversión	393,956.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	52456	S	90

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301748118	Proyecto de inversión	694,930.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694930.48, modificado:694930.48}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52666	\$	170
2020		5	CHP200301748644	Proyecto de inversión	2,052,310.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052310.95, modificado:2052310.95}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54104	\$	2239
2020		5	CHP200301748927	Proyecto de inversión	3,958,376.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958376.38, modificado:3958376.38}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	54920	\$	396
2020		5	CHP200301749313	Proyecto de inversión	669,614.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669614.64, modificado:669614.64}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56027	\$	208
2020		5	CHP200301749345	Proyecto de inversión	1,009,333.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009333.4, modificado:1009333.4}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56141	\$	208
2020		5	CHP200301749765	Proyecto de inversión	1,262,621.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262621.38, modificado:1262621.38}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57592	\$	63

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749908	Proyecto de inversión	202,513.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202513.68, modificado:202513.68}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57936	S	5311
2020		5	CHP200301750106	Proyecto de inversión	796,030.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796030.13, modificado:795030.13}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	58589	S	1982
2020		5	CHP200301750263	Proyecto de inversión	915,041.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915041.18, modificado:915041.18}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	59034	S	100
2020		5	CHP200301750427	Proyecto de inversión	1,230,944.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230944.51, modificado:1230944.51}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59396	S	118
2020		5	CHP200301751306	Proyecto de inversión	288,029.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288029.86, modificado:288029.86}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61908	S	60
2020		5	CHP200301751314	Proyecto de inversión	809,191.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809191.21, modificado:809191.21}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61925	S	114

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301751457	Proyecto de inversión	387,483.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387483.0, modificado:387483.0}}	CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62380		7 Chiapas	24 Chanal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62380	S	32
2020		5 CHP200301751622	Proyecto de inversión	1,554,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554500.0, modificado:1554500.0}}	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SANTA ROSA-FRONTERA MEXIQUITO SUBTRAMO DEL KM 14+700 AL KM 21+260 DEL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62914		7 Chiapas	24 Chanal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62914	S	1084
2020		5 CHP200301752058	Proyecto de inversión	211,189.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211189.69, modificado:211189.69}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64307		7 Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	64307	S	16
2020		5 CHP200301752086	Proyecto de inversión	782,765.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782765.76, modificado:782765.76}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 64398		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64398	S	82
2020		5 CHP200301752092	Proyecto de inversión	228,948.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228948.54, modificado:228948.54}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64415		7 Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	64415	S	28
2020		5 CHP200301752641	Proyecto de inversión	264,601.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2) - 65813		7 Chiapas	76 Sabanilla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	65813	S	90

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753122	Proyecto de inversión	1,392,649.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392649.89, modificado:1392649.89}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67171	\$	63
2020		5	CHP200301753130	Proyecto de inversión	278,316.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278316.1, modificado:278316.1}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67183	\$	171
2020		5	CHP200301753825	Proyecto de inversión	1,516,294.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516294.67, modificado:1516294.67}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	69052	\$	200
2020		5	CHP200301753982	Proyecto de inversión	117,588.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117588.33, modificado:117588.33}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69424	\$	99
2020		5	CHP200301754215	Proyecto de inversión	4,775,496.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775496.78, modificado:4775496.78}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70116	\$	413
2020		5	CHP200301754240	Proyecto de inversión	1,740,688.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740688.78, modificado:1740688.78}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	70239	\$	795

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754258	Proyecto de inversión	3,016,315.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016315.52, modificado:3016315.52}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70309	\$	120
2020		5	CHP200301754459	Proyecto de inversión	3,034,309.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034309.74, modificado:3034309.74}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70952	\$	117
2020		5	CHP200301754473	Proyecto de inversión	738,292.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738292.4, modificado:738292.4}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	70998	\$	60
2020		5	CHP200301754707	Proyecto de inversión	418,029.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418029.91, modificado:418029.91}}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71654	\$	20
2020		5	CHP200301754766	Proyecto de inversión	287,479.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71795	\$	69
2020		5	CHP200301754867	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	72219	\$	244
2020		5	CHP200301754933	Proyecto de inversión	3,626,956.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626956.82, modificado:3626956.82}}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72673	\$	322

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754976	Proyecto de inversión	1,737,436.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737436.68, modificado:1737436.68}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	72992	S	126
2020		5	CHP200301755233	Proyecto de inversión	327,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327120.0, modificado:327120.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	75892	S	188
2020		5	CHP200301755565	Proyecto de inversión	1,085,983.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085983.16, modificado:1085983.16}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	79997	S	101
2020		5	CHP200301755780	Proyecto de inversión	1,631,652.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631652.73, modificado:1631652.73}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80542	S	208
2020		5	CHP200301756026	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	81246	S	725
2020		5	CHP200301756096	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	81447	S	557
2020		5	CHP200301756352	Proyecto de inversión	1,280,602.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82238	S	65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301756395	Proyecto de inversión	1,654,792.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654792.36, modificado:1654792.36}}}		7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	82316	\$	294
2020		5	CHP200301756571	Proyecto de inversión	4,622,294.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4622294.92, modificado:4622294.92}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	82859	\$	83
2020		5	CHP200301756680	Proyecto de inversión	697,507.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697507.1, modificado:697507.1}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICIMUSELO	83186	\$	791
2020		5	CHP200301756927	Proyecto de inversión	1,984,315.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984315.67, modificado:1984315.67}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83843	\$	104
2020		5	CHP200301757120	Proyecto de inversión	1,469,111.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1455320.97}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84411	\$	23
2020		5	CHP200301757161	Proyecto de inversión	456,702.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456702.08, modificado:456702.08}}}		7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	84537	\$	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301757198	Proyecto de inversión	3,647,470.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647470.19, modificado:3647470.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 84719		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84719	S	222
2020		5 CHP200301757444	Proyecto de inversión	943,565.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943565.73, modificado:943565.73}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EJIDO BELUSARIO DOMINGUEZ NORTE 2DA ETAPA - 85410		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	85410	S	199
2020		5 CHP200301757758	Proyecto de inversión	1,094,218.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094218.12, modificado:1094218.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJUIAPAN LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO VILLAHERMOSA - 86420		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	86420	S	25
2020		5 CHP200301757974	Proyecto de inversión	196,164.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196164.7, modificado:196164.7}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (ALFREDO PINTO) - 86944		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86944	S	85
2020		5 CHP200301758136	Proyecto de inversión	556,383.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556383.47, modificado:556383.47}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87315		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	87315	S	68
2020		5 CHP200301758207	Proyecto de inversión	429,992.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 87489		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87489	S	35
2020		5 CHP200301758241	Proyecto de inversión	1,499,458.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499458.32, modificado:1499458.32}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBACH PLANTEL EMSAD 200 CLAVE: 07EMS0122B - 87561		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	87561	S	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758284	Proyecto de inversión	515,991.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87641	5	23
2020		5	CHP200301758338	Proyecto de inversión	1,902,862.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	87803	5	80
2020		5	CHP200301758571	Proyecto de inversión	1,653,292.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653292.49, modificado:1653292.49}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	88252	5	44
2020		5	CHP200301758892	Proyecto de inversión	1,084,675.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084675.4, modificado:1084675.4}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	89237	5	470
2020		5	CHP200301758984	Proyecto de inversión	3,629,018.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629018.72, modificado:3629018.72}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	89460	5	968
2020		5	CHP200301759023	Proyecto de inversión	1,276,879.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276879.47, modificado:1276879.47}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	89559	5	250
2020		5	CHP200301759048	Proyecto de inversión	1,050,749.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050749.86, modificado:1050749.86}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	89625	5	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759921	Proyecto de inversión	3,111,311.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111311.2, modificado:3111311.2}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91867	S	66
2020		5	CHP200301760082	Proyecto de inversión	631,995.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631995.78, modificado:613321.91}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92309	S	75
2020		5	CHP200301760175	Proyecto de inversión	1,374,256.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374256.07, modificado:1374256.07}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	92556	S	250
2020		5	CHP200301760232	Proyecto de inversión	499,983.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499983.64, modificado:499983.64}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	92699	S	95
2020		5	CHP200301760269	Proyecto de inversión	995,751.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995751.0, modificado:995751.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	92811	S	64
2020		5	CHP200301760840	Proyecto de inversión	746,098.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746098.02, modificado:746098.02}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	94178	S	810
2020		5	CHP200301760914	Proyecto de inversión	3,289,999.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289999.0, modificado:3289999.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	94360	S	1303

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761476	Proyecto de inversión	411,026.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411026.78, modificado:411026.78}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	95862	5	122
2020		5	CHP200301761538	Proyecto de inversión	605,202.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605202.18, modificado:605202.18}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	96063	5	1
2020		5	CHP200301761561	Proyecto de inversión	856,897.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856897.24, modificado:856897.24}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	96143	5	130
2020		5	CHP200301761573	Proyecto de inversión	964,051.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964051.93, modificado:964051.93}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96187	5	153
2020		5	CHP200301761597	Proyecto de inversión	11,020.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96243	5	150
2020		5	CHP200301761603	Proyecto de inversión	467,395.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467395.76, modificado:467395.76}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	96261	5	2872
2020		5	CHP200301761857	Proyecto de inversión	2,000,009.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000009.34, modificado:2000009.34}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96902	5	421

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761917	Proyecto de inversión	255,163.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255163.55, modificado:255163.55}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	97129	\$	21006
2020		5	CHP200301761925	Proyecto de inversión	2,080,805.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080805.22, modificado:2080805.22}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	97144	\$	502
2020		5	CHP200301761969	Proyecto de inversión	1,059,874.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059874.53, modificado:1059874.53}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO	97261	\$	143
2020		5	CHP200301762197	Proyecto de inversión	77,288.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77288.9, modificado:77288.9}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97876	\$	698
2020		5	CHP200301762283	Proyecto de inversión	561,269.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561269.83, modificado:561269.83}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98104	\$	135
2020		5	CHP200301762394	Proyecto de inversión	53,567.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53567.64, modificado:53567.64}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98420	\$	20
2020		5	CHP200301762452	Proyecto de inversión	124,991.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124991.16, modificado:124991.16}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98594	\$	46

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301762626	Proyecto de inversión	1,268,575.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}}	CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 99063		7 Chiapas		76 Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	99063	S	60
2020		5 CHP200301762724	Proyecto de inversión	428,763.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428763.46, modificado:428763.46}}}	MANTENIMEINTO Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ CON CLAVE: 07DCC1962V EN PLAN GRANDE - 99218		7 Chiapas		57 Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99218	S	82
2020		5 CHP200301762739	Proyecto de inversión	993,941.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993941.65, modificado:993941.65}}}	REHABILITACIÓN DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 99254		7 Chiapas		3 Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	99254	S	172
2020		5 CHP200301762826	Proyecto de inversión	608,205.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608205.66, modificado:608205.66}}}	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 99495		7 Chiapas		114 Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	99495	S	57
2020		5 CHP200301762893	Proyecto de inversión	36,180.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}}}	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD SACÚN SAN PEDRO - 99674		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99674	S	53
2020		5 CHP200301762923	Proyecto de inversión	1,425,656.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425656.78, modificado:1425656.78}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CARMEN PATATE VIEJO - 99773		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99773	S	156

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762941	Proyecto de inversión	430,753.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430753.56, modificado:430753.42}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99825	\$	156
2020		5	CHP2003017632960	Proyecto de inversión	145,527.17	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145527.17, modificado:145527.17}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99864	\$	89
2020		5	CHP200301763201	Proyecto de inversión	1,522,746.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522746.22, modificado:1522746.22}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100544	\$	135
2020		5	CHP200301763274	Proyecto de inversión	957,527.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957527.0, modificado:957527.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	100755	\$	134
2020		5	CHP200301763277	Proyecto de inversión	933,242.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933242.28, modificado:933242.28}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	100765	\$	161
2020		5	CHP200301763389	Proyecto de inversión	3,498,465.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498465.83, modificado:3498465.83}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101004	\$	200

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763415	Proyecto de inversión	924,566.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924566.4, modificado:924566.4}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	101073	\$	30
2020		5	CHP200301763612	Proyecto de inversión	1,043,119.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043119.93, modificado:1043119.93}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	101651	\$	1666
2020		5	CHP200301763987	Proyecto de inversión	1,418,271.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418271.15, modificado:1418271.15}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102658	\$	105
2020		5	CHP200301764421	Proyecto de inversión	617,431.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617431.2, modificado:617431.2}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	103826	\$	5
2020		5	CHP200301764697	Proyecto de inversión	66,068.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66068.22, modificado:66068.22}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104524	\$	97
2020		5	CHP200301764739	Proyecto de inversión	745,390.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745390.43, modificado:676395.34}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104632	\$	30
2020		5	CHP200301764771	Proyecto de inversión	531,101.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531101.88, modificado:531101.88}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104744	\$	36

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301764780	Proyecto de inversión	1,379,566.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}}}	CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN PAYTAGIL - 104763		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	104763	S	134
2020		5 CHP200301764940	Proyecto de inversión	1,335,723.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335723.86, modificado:1335723.86}}}	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 105216		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105216	S	3
2020		5 CHP200301765215	Proyecto de inversión	611,568.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611568.17, modificado:611568.17}}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RIVERA BUENAVISTA SEGUNDA SECCION - 106118		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	106118	S	33
2020		5 CHP200301765364	Proyecto de inversión	989,652.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989652.47, modificado:989652.47}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 106550		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106550	S	20
2020		5 CHP200301765583	Proyecto de inversión	698,602.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698602.98, modificado:698602.98}}}	CONSTRUCCION 19 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107138		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	107138	S	4
2020		5 CHP200301765705	Proyecto de inversión	1,717,594.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717594.12, modificado:1717594.12}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUJIJAPAN LOCALIDAD - PUJIJAPAN ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 107375		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	107375	S	115
2020		5 CHP200301765711	Proyecto de inversión	470,825.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470825.0, modificado:470825.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD GALEANA - 107393		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	107393	S	29

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301765749	Proyecto de inversión	928,091.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928091.6, modificado:928091.6}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107483	\$	95
2020		5	CHP200301765952	Proyecto de inversión	1,569,144.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569144.02, modificado:1569144.02}}}		7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	108073	\$	1079
2020		5	CHP200301766054	Proyecto de inversión	564,656.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564656.1, modificado:564656.1}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	108339	\$	22
2020		5	CHP200301766132	Proyecto de inversión	497,688.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497688.72, modificado:497688.72}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	108596	\$	29
2020		5	CHP200301766221	Proyecto de inversión	169,396.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	108848	\$	7
2020		5	CHP200301766279	Proyecto de inversión	81,084.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81084.0, modificado:81084.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109000	\$	21828

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301766336	Proyecto de inversión	1,283,192.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283192.0, modificado:1283192.0}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 109160		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109160	S	21828
2020		5 CHP200301766523	Proyecto de inversión	532,679.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532679.0, modificado:532679.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAMARIA - 109681		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	109681	S	26
2020		5 CHP200301766524	Proyecto de inversión	565,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565440.0, modificado:565440.0}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109683		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109683	S	231
2020		5 CHP200301766548	Proyecto de inversión	1,166,894.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166894.77, modificado:1166894.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO LA CIMA - 109777		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	109777	S	948
2020		5 CHP200301766549	Proyecto de inversión	1,050,184.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050184.49, modificado:1050184.49}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (2A NORTE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 109778		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	109778	S	250
2020		5 CHP200301766775	Proyecto de inversión	346,260.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346260.78, modificado:346260.78}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SOYATITÁN - 110381		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	110381	S	1757

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301766788	Proyecto de inversión	1,051,366.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051366.81, modificado:1051366.81}}}	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (BARRIO CENTRO) EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 110421		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110421	S	357
2020		5 CHP200301766900	Proyecto de inversión	407,921.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407921.34, modificado:407921.34}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 110729		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110729	S	135
2020		5 CHP200301767316	Proyecto de inversión	191,244.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191244.2, modificado:191244.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 111838		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	111838	S	3
2020		5 CHP200301767351	Proyecto de inversión	1,807,869.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807869.14, modificado:1807869.14}}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIA, EN EL BARRIO DE SANTA ROSA, CABECERA MUNICIPAL - 111925		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	111925	S	113
2020		5 CHP200301767761	Proyecto de inversión	91,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO LUIS ALFREDO - 112912		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112912	S	85
2020		5 CHP200301767805	Proyecto de inversión	130,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ - 113007		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	113007	S	125

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767980	Proyecto de inversión	1,126,214.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126214.2, modificado:1126214.2}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	113464	S	125
2020		5	CHP200301768005	Proyecto de inversión	590,167.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590167.3, modificado:590167.3}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	113535	S	22
2020		5	CHP200301768245	Proyecto de inversión	656,974.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656974.28, modificado:656974.28}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	114115	S	54
2020		5	CHP200301768285	Proyecto de inversión	2,449,443.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449443.99, modificado:2449443.99}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	114226	S	23
2020		5	CHP200301768308	Proyecto de inversión	2,046,201.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046201.93, modificado:2046201.93}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	114276	S	58
2020		5	CHP200301768377	Proyecto de inversión	400,614.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400614.34, modificado:400614.34}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	114507	S	34

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768406	Proyecto de inversión	104,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	114597	5	100
2020		5	CHP200301768410	Proyecto de inversión	572,173.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572173.67, modificado:572173.67}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	114614	5	438
2020		5	CHP200301768462	Proyecto de inversión	1,449,859.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449859.94, modificado:1449859.94}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	114820	5	710
2020		5	CHP200301768511	Proyecto de inversión	510,589.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.91, modificado:510589.91}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	115027	5	46
2020		5	CHP200301768551	Proyecto de inversión	240,433.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240433.18, modificado:240433.18}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	115141	5	19
2020		5	CHP200301768633	Proyecto de inversión	720,360.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720360.0, modificado:720360.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115309	5	828
2020		5	CHP200301769261	Proyecto de inversión	389,125.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389125.54, modificado:389125.54}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	116999	5	44

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769325	Proyecto de inversión	1,632,028.42	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632028.42, modificado:1632028.42}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA	117155	S	108
2020		5	CHP200301769428	Proyecto de inversión	1,433,610.19	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433610.19, modificado:1433610.19}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	117557	S	79
2020		5	CHP200301769521	Proyecto de inversión	1,284,613.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284613.22, modificado:1284613.22}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117821	S	670
2020		5	CHP200301769549	Proyecto de inversión	1,296,429.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296429.41, modificado:1296429.41}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	117913	S	250
2020		5	CHP200301769739	Proyecto de inversión	1,608,718.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608718.18, modificado:1608718.18}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	118561	S	700
2020		5	CHP200301769835	Proyecto de inversión	1,596,561.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596561.34, modificado:1596561.34}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	118881	S	75
2020		5	CHP200301770073	Proyecto de inversión	1,341,571.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341571.78, modificado:1341571.78}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	119604	S	323

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770092	Proyecto de inversión	1,500,748.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500748.36, modificado:1500748.36}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	119683	5	71
2020		5	CHP200301770104	Proyecto de inversión	138,469.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138469.2, modificado:138469.2}}		7 Chiapas		109 Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	119720	5	60
2020		5	CHP200301770325	Proyecto de inversión	2,915,854.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915854.73, modificado:2915854.73}}		7 Chiapas		16 Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	120320	5	1980
2020		5	CHP200301770350	Proyecto de inversión	120,742.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120742.0, modificado:120742.0}}		7 Chiapas		13 Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	120382	5	1
2020		5	CHP200301770532	Proyecto de inversión	934,036.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934036.41, modificado:934036.41}}		7 Chiapas		69 Pijuiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	120839	5	35
2020		5	CHP200301770556	Proyecto de inversión	314,858.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}}		7 Chiapas		64 Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	120903	5	76
2020		5	CHP200301771221	Proyecto de inversión	1,540,721.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540721.72, modificado:1540721.72}}		7 Chiapas		103 Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122505	5	195

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771470	Proyecto de inversión	119,916.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119916.92, modificado:119916.92}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	123193	S	2
2020		5	CHP200301771620	Proyecto de inversión	283,709.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283709.26, modificado:283709.26}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	123685	S	20
2020		5	CHP200301771752	Proyecto de inversión	132,088.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132088.32, modificado:132088.32}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	123984	S	2
2020		5	CHP200301771794	Proyecto de inversión	410,685.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124089	S	99
2020		5	CHP200301771857	Proyecto de inversión	342,237.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342237.7, modificado:342237.7}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124286	S	83
2020		5	CHP200301772055	Proyecto de inversión	150,584.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150584.59, modificado:150584.59}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124840	S	36
2020		5	CHP200301772060	Proyecto de inversión	1,145,304.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145304.12, modificado:1145304.12}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	124850	S	53

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301772122	Proyecto de inversión	1,251,505.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251505.92, modificado:1251505.92}}	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CENTRO CABEZA DE TORO - 125019		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	125019	S	151
2020		5 CHP200301772424	Proyecto de inversión	1,496,287.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496287.93, modificado:1496287.93}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJUIAPAN LOCALIDAD RINCÓN DEL BOSQUE - 125729		7 Chiapas	69 Pijujapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	125729	S	108
2020		5 CHP200301772524	Proyecto de inversión	684,475.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684475.4, modificado:684475.4}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHENCHAUC - 126036		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126036	S	165
2020		5 CHP200301772796	Proyecto de inversión	574,959.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574959.34, modificado:574959.34}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO 20 DE NOVIEMBRE (CABECERA MUNICIPAL) - 126849		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126849	S	139
2020		5 CHP200301773075	Proyecto de inversión	748,523.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748523.68, modificado:748523.68}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL EDÉN (PUILJÁ) SEGUNDA ETAPA - 127511		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	127511	S	182
2020		5 CHP200301773281	Proyecto de inversión	1,021,606.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021606.05, modificado:1021606.05}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 128173		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	128173	S	357

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301773369	Proyecto de inversión	849,064.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849064.27, modificado:849064.27}}}		7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	128395	S	74
2020		5	CHP200301773432	Proyecto de inversión	903,392.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903392.22, modificado:903392.22}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJJIAPAN	128579	S	353
2020		5	CHP200301773532	Proyecto de inversión	401,326.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	128863	S	27
2020		5	CHP200301773567	Proyecto de inversión	300,450.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300450.24, modificado:300450.24}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	128990	S	90
2020		5	CHP200301773645	Proyecto de inversión	8,880,960.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8880960.0, modificado:8880960.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	129215	S	5104
2020		5	CHP200301773751	Proyecto de inversión	67,641.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67641.27, modificado:67641.27}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129496	S	100
2020		5	CHP200301773944	Proyecto de inversión	894,388.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894388.0, modificado:894388.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130108	S	204

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773958	Proyecto de inversión	336,521.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336521.0, modificado:336521.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130147	S	26
2020		5	CHP200301774015	Proyecto de inversión	289,368.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289368.35, modificado:289368.35}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130282	S	219
2020		5	CHP200301774084	Proyecto de inversión	1,139,474.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.86, modificado:1139474.86}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130452	S	3
2020		5	CHP200301774207	Proyecto de inversión	1,928,340.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928340.94, modificado:1928340.94}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130846	S	6
2020		5	CHP200301774208	Proyecto de inversión	312,183.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312183.0, modificado:312183.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130849	S	44
2020		5	CHP200301774350	Proyecto de inversión	528,036.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528036.05, modificado:528036.05}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	131095	S	101
2020		5	CHP200301774375	Proyecto de inversión	3,173,777.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173777.45, modificado:3173777.45}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	131143	S	606

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774590	Proyecto de inversión	3,154,922.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154922.15, modificado:3154922.15}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	131479	\$	218
2020		5	CHP200301774651	Proyecto de inversión	2,661,431.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661431.93, modificado:2661431.93}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	131572	\$	74
2020		5	CHP200301774703	Proyecto de inversión	2,292,024.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292024.59, modificado:2292024.59}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	131666	\$	3506
2020		5	CHP200301774963	Proyecto de inversión	1,047,244.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047244.8, modificado:1047244.8}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	132325	\$	179
2020		5	CHP200301775128	Proyecto de inversión	1,046,323.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046323.0, modificado:1046323.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	132691	\$	114
2020		5	CHP200301775207	Proyecto de inversión	728,236.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728236.86, modificado:728236.86}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	132937	\$	148

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301775257	Proyecto de inversión	2,273,426.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273426.66, modificado:2273426.66}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133059	\$	873
2020		5	CHP200301775396	Proyecto de inversión	1,515,643.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515643.05, modificado:1515643.05}}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	133381	\$	72
2020		5	CHP200301776916	Proyecto de inversión	528,597.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528597.29, modificado:528597.29}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135170	\$	179
2020		5	CHP200301777283	Proyecto de inversión	2,000,831.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000831.77, modificado:2000831.77}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135508	\$	153
2020		5	CHP200301777432	Proyecto de inversión	565,575.89	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565575.89, modificado:565575.89}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	135746	\$	19
2020		5	CHP200301778962	Proyecto de inversión	808,335.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808335.61, modificado:808335.61}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	137556	\$	2112
2020		5	CHP200301779092	Proyecto de inversión	307,930.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307930.29, modificado:307930.29}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	137686	\$	30

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301779263	Proyecto de inversión	1,148,245.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148245.0, modificado:1148245.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	137910	5	457
2020		5	CHP200301779938	Proyecto de inversión	2,199,378.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199378.32, modificado:2199378.32}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138812	5	600
2020		5	CHP200301780175	Proyecto de inversión	2,264,574.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264574.62, modificado:2264574.62}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139087	5	258
2020		5	CHP200301780235	Proyecto de inversión	217,081.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217081.29, modificado:217081.29}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139169	5	321
2020		5	CHP200301780357	Proyecto de inversión	2,777,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777200.0, modificado:2777200.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139315	5	295
2020		5	CHP200301781580	Proyecto de inversión	2,847,988.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847988.28, modificado:2847988.28}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO	140467	5	1356
2020		5	CHP200301782836	Proyecto de inversión	3,159,724.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159724.0, modificado:3159724.0}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	141511	5	20035

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301788005	Proyecto de inversión	1,927,197.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927197.37, modificado:1922939.18}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128249	S	53
2020		5	CHP200301791621	Proyecto de inversión	26,967.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26967.0, modificado:26967.0}}}		7 Chiapas		88 Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS		N	0
2020		5	CHP200301791629	Proyecto de inversión	24,650.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24650.0, modificado:24650.0}}}		7 Chiapas		79 San Fernando	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	ET-001/FAFM/ADM/2020	N	0
2020		5	CHP200301791782	Proyecto de inversión	6,339,981.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339981.68, modificado:5139024.94}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128260	S	105389
2020		5	CHP200301792359	Proyecto de inversión	4,910,895.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4910895.25, modificado:4910895.25}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C038110	N	0
2020		5	CHP200301792441	Proyecto de inversión	4,385,594.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385594.14, modificado:438553.98}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B026	S	90
2020		5	CHP200301793606	Proyecto de inversión	1,498,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498000.0, modificado:1498000.0}}}		7 Chiapas		23 Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-097/2020	N	0
2020		5	CHP200401796831	Acción	2,920,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:2920000.0}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	147503	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401797393	Proyecto de inversión	755,120.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755120.26, modificado:755120.26}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	159294	S	1103
2020		5	CHP200401800059	Proyecto de inversión	899,629.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899629.64, modificado:899629.64}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	189616	S	103
2020		5	CHP200401800655	Proyecto de inversión	701,501.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701501.88, modificado:701501.88}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	197174	S	14101
2020		5	CHP200401801749	Proyecto de inversión	2,774,625.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774625.23, modificado:2774625.23}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	213413	S	1553
2020		5	CHP200401806692	Proyecto de inversión	596,635.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596635.41, modificado:596635.41}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	22828	S	3
2020		5	CHP200401816450	Proyecto de inversión	487,778.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487778.82, modificado:487778.82}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	144076	S	12
2020		5	CHP200401816469	Proyecto de inversión	607,737.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607737.68, modificado:607737.68}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	144104	S	21

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401816470	Proyecto de inversión	683,167.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683167.09, modificado:683167.09}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 1RA. SECCIÓN - 144105		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	144105	S	64
2020		5 CHP200401816478	Proyecto de inversión	750,859.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750859.4, modificado:750859.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE OCTAVIO PAZ CON CLAVE: C.T. 07DPB2982U EN LA RANCHERÍA LA UNIÓN - 144110		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	144110	S	148
2020		5 CHP200401816534	Proyecto de inversión	1,282,273.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282273.55, modificado:1282273.55}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE LOCALIDAD ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA - 144171		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144171	S	190
2020		5 CHP200401816553	Proyecto de inversión	601,099.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601099.18, modificado:601099.18}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIFICA SECTOR (III) EN FRONTERA HIDALGO - 144191		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	144191	S	81
2020		5 CHP200401816720	Proyecto de inversión	2,090,703.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090703.62, modificado:2090703.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 1RA. SECCIÓN - 144377		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	144377	S	64
2020		5 CHP200401817100	Proyecto de inversión	1,093,750.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093750.43, modificado:1093750.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA - 144775		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	144775	S	112
2020		5 CHP200401818758	Proyecto de inversión	265,141.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265141.2, modificado:265141.2}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA CHIAPAS CABECERA MUNICIPAL 146493		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	146493	S	21000

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401819812	Proyecto de inversión	58,863.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58863.7, modificado:58863.7}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	147896	S	1026
2020		5	CHP200401819936	Proyecto de inversión	3,122,064.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122064.0, modificado:3122064.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	148053	S	1237
2020		5	CHP200401819940	Proyecto de inversión	2,469,642.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469642.0, modificado:2469642.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	148061	S	979
2020		5	CHP200401820066	Proyecto de inversión	514,202.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514202.49, modificado:514202.49}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	148204	S	29
2020		5	CHP200401820404	Proyecto de inversión	1,250,442.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250442.68, modificado:1250442.68}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	148867	S	20
2020		5	CHP200401820593	Proyecto de inversión	2,330,114.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330114.04, modificado:2330114.04}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	149273	S	1539
2020		5	CHP200401821331	Proyecto de inversión	1,863,397.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863397.51, modificado:1863397.51}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	150902	S	76

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401821421	Acción	1,053,326.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053326.84, modificado:1053326.84}}		33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 151113		40	Huixtla	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	151113	N	0	
2020		5	CHP200401821445	Proyecto de inversión	126,037.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126037.45, modificado:126037.45}}		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA BOCA-CALLE 20 DE MARZO ESQUINA AV. HIDALGO - 151183		97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	151183	N	0
2020		5	CHP200401821629	Proyecto de inversión	1,107,553.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107553.76, modificado:1107553.76}}		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL CABECERA MUNICIPAL - 151628		65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	151628	S	175
2020		5	CHP200401821922	Proyecto de inversión	4,552,373.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552373.18, modificado:4552373.18}}		CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIAPA DE CORZO - 152216		27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	152216	S	23242
2020		5	CHP200401822084	Proyecto de inversión	2,533,565.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533565.33, modificado:2533565.33}}		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 152624		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	152624	S	289
2020		5	CHP200401822597	Proyecto de inversión	4,097,629.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097629.44, modificado:4097629.44}}		CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE: 07DPB0091X - 153793		77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	153793	S	570
2020		5	CHP200401822763	Proyecto de inversión	549,464.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549464.47, modificado:548934.11}}		REHABILITACION DE CAMINO RURAL BENITO JUAREZ - SANTA MARGARITA LA REYNA. - 154130		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154130	S	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822804	Proyecto de inversión	609,709.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609709.87, modificado:609709.87}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154221	\$	55
2020		5	CHP200401823286	Proyecto de inversión	2,491,218.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491218.08, modificado:2491218.08}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155374	\$	108
2020		5	CHP200401823345	Proyecto de inversión	1,605,977.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605977.94, modificado:1605977.94}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	155550	\$	626
2020		5	CHP200401823559	Proyecto de inversión	695,462.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695462.0, modificado:695462.0}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	156065	\$	85
2020		5	CHP200401823694	Proyecto de inversión	66,098.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66098.14, modificado:66098.14}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	156629	\$	28
2020		5	CHP200401823974	Proyecto de inversión	1,734,946.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734946.22, modificado:1734946.22}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	157674	\$	348

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401824643	Proyecto de inversión	1,590,976.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590976.05, modificado:1590976.05}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 159207		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	159207	S	120
2020		5 CHP200401824652	Proyecto de inversión	1,682,274.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682274.24, modificado:1682274.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE 48 SANITARIOS SECOS - 159237		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159237	S	120
2020		5 CHP200401824904	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO LINDA VISTA 2DA COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 159943		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159943	S	165
2020		5 CHP200401826523	Proyecto de inversión	3,142,823.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142823.0, modificado:3142823.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA EL CONSUELO - 164260		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	164260	S	1244
2020		5 CHP200401826607	Proyecto de inversión	674,145.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674145.98, modificado:674145.98}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164413		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164413	S	5385
2020		5 CHP200401826618	Proyecto de inversión	1,186,934.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186934.04, modificado:1186934.04}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO VICTORIA CAMPESINA I - 164429		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164429	S	73
2020		5 CHP200401827202	Proyecto de inversión	518,253.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518253.0, modificado:518253.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL EJIDO MONTE HOREB - 165648		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	ADMINISTRACION DIRECTA	165648	S	274

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827281	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	165897	5	163
2020		5	CHP200401827407	Proyecto de inversión	940,977.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940977.84, modificado:940977.84}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166274	5	250
2020		5	CHP200401827455	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166428	5	163
2020		5	CHP200401828341	Proyecto de inversión	622,454.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622454.4, modificado:622454.4}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	169221	5	5172
2020		5	CHP200401828353	Proyecto de inversión	416,384.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416384.48, modificado:416384.48}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	169239	5	17
2020		5	CHP200401828543	Proyecto de inversión	470,851.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470851.44, modificado:470851.44}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169675	5	30
2020		5	CHP200401828639	Proyecto de inversión	175,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170041	5	135

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828643	Proyecto de inversión	456,525.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456525.51, modificado:456525.51}}}		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	170051	S	178
2020		5	CHP200401828792	Proyecto de inversión	47,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170499	S	39
2020		5	CHP200401828849	Proyecto de inversión	16,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170652	S	11
2020		5	CHP200401828854	Proyecto de inversión	22,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22400.0, modificado:22400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170659	S	16
2020		5	CHP200401828865	Proyecto de inversión	14,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170675	S	10
2020		5	CHP200401828885	Proyecto de inversión	21,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170731	S	17
2020		5	CHP200401829113	Proyecto de inversión	1,538,598.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538598.32, modificado:1538598.32}}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	171797	S	6200
2020		5	CHP200401829267	Proyecto de inversión	176,636.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176636.44, modificado:176636.44}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172249	S	393

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401829414	Proyecto de inversión	175,241.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175241.28, modificado:175241.28}}	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS - 172838		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	172838	S	1021
2020		5 CHP200401829766	Proyecto de inversión	626,953.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626953.25, modificado:626953.25}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO - 174095		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	174095	S	19
2020		5 CHP200401830211	Proyecto de inversión	319,004.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319004.4, modificado:319004.4}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN - 175668		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175668	S	22
2020		5 CHP200401830316	Proyecto de inversión	282,268.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282268.8, modificado:282268.8}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO DOS - 175985		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175985	S	20
2020		5 CHP200401830492	Proyecto de inversión	1,414,544.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414544.66, modificado:1414544.66}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: CABALLETE CARRIZAL A ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 2+180 - 176515		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176515	S	19
2020		5 CHP200401831165	Proyecto de inversión	1,145,427.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}}	CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL - 179452		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179452	S	36

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401831530	Proyecto de inversión	699,393.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699393.06, modificado:699393.06}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATENANGO (PARTE 2) - 180669		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	180669	S	1536
2020	5	CHP200401831850	Proyecto de inversión	1,678,976.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678976.74, modificado:1678976.74}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07ETV02372 EJIDO AHUACATLAN - 181591		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATAN CHIAPAS	181591	S	96
2020	5	CHP200401832127	Proyecto de inversión	1,704,941.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704941.74, modificado:1704941.74}}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 182947		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	A YUNTAMIENTO MUNICIPAL	182947	N	0
2020	5	CHP200401832218	Proyecto de inversión	343,784.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343784.07, modificado:343784.07}}}	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, EN LA LOCALIDAD COLONIA HEBERTO CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL. - 183247		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	183247	S	170
2020	5	CHP200401832256	Proyecto de inversión	795,693.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795693.98, modificado:795693.98}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 183377		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ	183377	S	596
2020	5	CHP200401832425	Proyecto de inversión	847,035.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847035.0, modificado:847035.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN LUIS - 183912		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	183912	S	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832515	Proyecto de inversión	1,198,784.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198784.25, modificado:1198784.25}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	184234	S	75
2020		5	CHP200401832700	Proyecto de inversión	1,101,405.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	184914	S	40
2020		5	CHP200401832854	Proyecto de inversión	367,135.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	185492	S	14
2020		5	CHP200401832863	Proyecto de inversión	224,803.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224803.06, modificado:224803.06}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	185518	S	1172
2020		5	CHP200401832902	Proyecto de inversión	1,113,986.89	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113986.89, modificado:1113986.89}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	185626	S	468
2020		5	CHP200401832922	Proyecto de inversión	515,778.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515778.34, modificado:798200.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185693	S	15
2020		5	CHP200401833310	Proyecto de inversión	1,000,670.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000670.63, modificado:1000670.63}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	187055	S	62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401833451	Proyecto de inversión	562,749.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562749.47, modificado:562749.47}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO SAN GREGORIO - 187501		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	187501	S	110
2020	5	CHP200401833555	Proyecto de inversión	233,468.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}}}	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD BUENAVISTA - 187876		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	187876	S	8
2020	5	CHP200401833856	Proyecto de inversión	959,043.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959043.24, modificado:959043.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA REVOLUCIÓN - 188840		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	188840	S	68
2020	5	CHP200401834219	Proyecto de inversión	1,207,671.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207671.16, modificado:1207671.16}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 189876		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	189876	S	165
2020	5	CHP200401834596	Proyecto de inversión	1,672,906.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672906.82, modificado:1672906.82}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, C.C.T.: 07KPB0979C - 191000		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	191000	S	67
2020	5	CHP200401834618	Proyecto de inversión	1,999,100.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999100.95, modificado:1999100.95}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. LA FORTUNA A DIEZ DE ABRIL, TRAMO DEL KM 1+920 AL KM 3+240 (2A ETAPA) - 191062		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	191062	S	175

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401834723	Proyecto de inversión	993,048.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993048.42, modificado:993048.42}}}		7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	191336	5	220
2020		5	CHP200401835046	Proyecto de inversión	164,252.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164252.52, modificado:164252.52}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192097	5	47
2020		5	CHP200401835240	Proyecto de inversión	582,436.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582436.68, modificado:582436.68}}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	192681	5	1946
2020		5	CHP200401835518	Proyecto de inversión	760,032.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760032.0, modificado:760032.0}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	193483	5	36
2020		5	CHP200401835752	Proyecto de inversión	378,093.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378093.16, modificado:378093.16}}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	194490	5	168
2020		5	CHP200401835798	Proyecto de inversión	29,838.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194613	5	2
2020		5	CHP200401836255	Proyecto de inversión	496,108.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496108.8, modificado:496108.8}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	195842	5	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836413	Proyecto de inversión	2,628,720.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628720.11, modificado:2628720.11}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	196258	S	317
2020		5	CHP200401837180	Proyecto de inversión	500,600.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500600.17, modificado:500600.17}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	199154	S	150
2020		5	CHP200401837908	Proyecto de inversión	2,016,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	201340	S	60
2020		5	CHP200401837921	Proyecto de inversión	2,164,842.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164842.95, modificado:2164842.95}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	201379	S	1160
2020		5	CHP200401838024	Proyecto de inversión	88,740.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88740.37, modificado:88740.37}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y ASOCIACION CIVIL CANTARO AZUL	201649	S	25
2020		5	CHP200401838184	Proyecto de inversión	4,361,894.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361894.12, modificado:4361894.12}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202157	S	80
2020		5	CHP200401838193	Proyecto de inversión	2,618,150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618150.0, modificado:2618150.0}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202168	S	48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838255	Proyecto de inversión	2,121,023.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121023.45, modificado:2121023.45}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202362	\$	307
2020		5	CHP200401838260	Proyecto de inversión	650,505.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650505.6, modificado:650505.6}}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	202374	\$	17
2020		5	CHP200401838264	Proyecto de inversión	3,054,053.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054053.16, modificado:3054053.16}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202384	\$	850
2020		5	CHP200401838580	Proyecto de inversión	147,487.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147487.2, modificado:132000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203278	\$	15
2020		5	CHP200401838979	Proyecto de inversión	104,434.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104434.61, modificado:104434.61}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204437	\$	16
2020		5	CHP200401838995	Proyecto de inversión	14,919.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.65, modificado:14919.65}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204462	\$	2
2020		5	CHP200401839000	Proyecto de inversión	1,455,653.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204473	\$	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401839474	Proyecto de inversión	1,009,756.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	205705	\$	28
2020		5	CHP200401839568	Proyecto de inversión	4,030,100.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030100.0, modificado:4030100.0}}}		7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	205989	\$	491
2020		5	CHP200401839641	Proyecto de inversión	102,091.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102091.23, modificado:102091.23}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206228	\$	24
2020		5	CHP200401839694	Proyecto de inversión	55,686.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55686.12, modificado:55686.12}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206395	\$	14
2020		5	CHP200401839704	Proyecto de inversión	9,281.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9281.08, modificado:9281.08}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206428	\$	2
2020		5	CHP200401839790	Proyecto de inversión	903,449.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	206682	\$	96

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401839847	Proyecto de inversión	799,060.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799060.29, modificado:799060.29}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 206896		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206896	S	43
2020	5	CHP200401840101	Proyecto de inversión	55,566.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55566.06, modificado:55566.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CONCEPCIÓN DOS - 207652		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	207652	S	12
2020	5	CHP200401840159	Proyecto de inversión	131,958.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131958.5, modificado:131958.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD VERGEL - 207832		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207832	S	4
2020	5	CHP200401840192	Proyecto de inversión	210,086.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210086.56, modificado:210086.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICTHALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICTHALUCUM - 207928		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207928	S	30
2020	5	CHP200401840222	Proyecto de inversión	27,783.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27783.03, modificado:27783.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS MARGARITAS - 208018		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	208018	S	6
2020	5	CHP200401840227	Proyecto de inversión	100,216.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:93216.34, modificado:93216.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICTHALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICTHALUCUM BARRIO EL RANCHON. - 208025		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	208025	S	15
2020	5	CHP200401840271	Proyecto de inversión	27,783.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27783.03, modificado:27783.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL SÁBINALITO - 208150		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	208150	S	7

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840380	Proyecto de inversión	309,814.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309814.1, modificado:309814.1}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	208441	5	633
2020		5	CHP200401840538	Proyecto de inversión	799,783.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799783.8, modificado:799783.8}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION E OBRAS PUBLICAS	208905	5	30
2020		5	CHP200401840781	Proyecto de inversión	313,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313600.0, modificado:313600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	209840	5	268
2020		5	CHP200401840796	Proyecto de inversión	5,022,733.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5022733.09, modificado:5022733.09}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	209879	5	63
2020		5	CHP200401840847	Proyecto de inversión	166,698.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166698.18, modificado:166698.18}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210068	5	38
2020		5	CHP200401840959	Proyecto de inversión	1,538,376.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538376.62, modificado:1538376.62}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210407	5	6429
2020		5	CHP200401840973	Proyecto de inversión	420,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	210444	5	368

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841107	Proyecto de inversión	79,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	210738	5	110
2020		5	CHP200401841168	Proyecto de inversión	74,088.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74088.08, modificado:74088.08}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210887	5	17
2020		5	CHP200401841285	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211229	5	70
2020		5	CHP200401841603	Proyecto de inversión	18,522.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18522.02, modificado:18522.02}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	212146	5	4
2020		5	CHP200401841749	Proyecto de inversión	105,431.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105431.23, modificado:105431.23}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	212593	5	23
2020		5	CHP200401841774	Proyecto de inversión	499,580.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499580.18, modificado:494594.48}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212708	5	64
2020		5	CHP200401841841	Proyecto de inversión	500,000.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.6, modificado:500000.6}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	212948	5	4572

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401842148	Proyecto de inversión	64,078.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64078.12, modificado:64078.12}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213904	S	18
2020		5	CHP200401842208	Proyecto de inversión	357,947.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357947.05, modificado:357947.05}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214058	S	99
2020		5	CHP200401842238	Proyecto de inversión	48,636.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.27, modificado:48636.27}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	214114	S	13
2020		5	CHP200401842253	Proyecto de inversión	117,575.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117575.59, modificado:117575.59}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	214147	S	33
2020		5	CHP200401842701	Proyecto de inversión	1,342,130.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342130.75, modificado:1342130.75}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215530	S	2239
2020		5	CHP200401842718	Proyecto de inversión	484,406.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484406.5, modificado:484406.5}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	215565	S	105
2020		5	CHP200401842789	Proyecto de inversión	149,685.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149685.6, modificado:149685.6}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	215739	S	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842859	Proyecto de inversión	1,634,904.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634904.0, modificado:1634904.0}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215891	\$	55
2020		5	CHP200401842930	Proyecto de inversión	624,501.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624501.98, modificado:624501.98}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216054	\$	1430
2020		5	CHP200401843085	Proyecto de inversión	28,008.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28008.34, modificado:28008.34}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	216542	\$	1021
2020		5	CHP200401843372	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	217351	\$	1
2020		5	CHP200401843407	Proyecto de inversión	396,264.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396264.96, modificado:396264.96}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	217460	\$	7
2020		5	CHP200401843649	Proyecto de inversión	3,025,167.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025167.42, modificado:3025167.42}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	218172	\$	67
2020		5	CHP200401843879	Proyecto de inversión	7,808.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219067	\$	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401844577	Proyecto de inversión	1,680,885.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680885.51, modificado:1680885.51}}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 221015		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	221015	S	425
2020		5 CHP200401844836	Proyecto de inversión	121,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}}}	MEJORAMIENTO DE 56 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD QUINCE DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 221878		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221878	S	34
2020		5 CHP200401845150	Proyecto de inversión	14,923.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14923.42, modificado:14923.42}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL ROBLAR - 223066		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	223066	S	2
2020		5 CHP200401845591	Proyecto de inversión	29,846.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 224120		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	224120	S	4
2020		5 CHP200401845646	Proyecto de inversión	566,629.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566629.2, modificado:566629.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 224275		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224275	S	37
2020		5 CHP200401845669	Proyecto de inversión	920,134.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920134.32, modificado:920134.32}}}	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS SECOS - 224319		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224319	S	58
2020		5 CHP200401845673	Proyecto de inversión	315,339.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315339.3, modificado:315339.3}}}	CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS SECOS - 224323		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224323	S	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845678	Proyecto de inversión	225,831.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225831.99, modificado:225831.99}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	224329	S	53
2020		5	CHP200401845769	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224510	S	76
2020		5	CHP200401845864	Proyecto de inversión	382,800.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224755	S	428
2020		5	CHP200401846124	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225588	S	310
2020		5	CHP200401846519	Proyecto de inversión	247,177.67	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247177.67, modificado:247177.67}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	226625	S	1829
2020		5	CHP200401846522	Proyecto de inversión	867,532.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867532.15, modificado:867532.15}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	226633	S	12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401847070	Proyecto de inversión	203,630.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203630.36, modificado:203630.36}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	227919	\$	35
2020		5	CHP200401847200	Proyecto de inversión	1,797,333.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797333.08, modificado:1797333.08}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	228293	\$	2
2020		5	CHP200401847355	Proyecto de inversión	542,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	228810	\$	216
2020		5	CHP200401847364	Proyecto de inversión	721,469.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721469.85, modificado:721469.85}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	228830	\$	284
2020		5	CHP200401847444	Proyecto de inversión	118,162.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118162.7, modificado:118162.7}}}		7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	229164	\$	440
2020		5	CHP200401847509	Proyecto de inversión	184,786.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184786.0, modificado:184786.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	229358	\$	2190
2020		5	CHP200401847676	Proyecto de inversión	1,579,087.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579087.0, modificado:1579087.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	229791	\$	1443

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401847885	Proyecto de inversión	1,948,947.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948947.41, modificado:1948947.41}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	230548	S	60
2020		5	CHP200401847964	Proyecto de inversión	1,208,795.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208795.45, modificado:1208795.45}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	230771	S	528
2020		5	CHP200401848263	Proyecto de inversión	153,053.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153053.59, modificado:153053.59}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	231737	S	89
2020		5	CHP200401848495	Proyecto de inversión	847,369.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	232403	S	26
2020		5	CHP200401848808	Proyecto de inversión	390,762.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390762.41, modificado:390762.41}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	233477	S	48
2020		5	CHP200401848924	Proyecto de inversión	618,465.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618465.13, modificado:618465.13}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	233812	S	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401849283	Proyecto de inversión	338,947.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338947.61, modificado:338947.61}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	235116	\$	32
2020		5	CHP200401849397	Proyecto de inversión	508,421.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508421.39, modificado:508421.39}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	235487	\$	11
2020		5	CHP200401849444	Proyecto de inversión	1,846,272.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846272.25, modificado:1846272.25}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	235634	\$	224
2020		5	CHP200401849450	Proyecto de inversión	42,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION DE CAMINOS, monto:4.0E7, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	235646	\$	2456
2020		5	CHP200401849659	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	236258	\$	377
2020		5	CHP200401849680	Proyecto de inversión	805,762.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805762.05, modificado:805762.05}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	236315	\$	85

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401849949	Proyecto de inversión	2,200,946.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200946.57, modificado:2200946.57}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	236930	S	47
2020		5	CHP200401850009	Proyecto de inversión	18,003.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18003.2, modificado:18003.2}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237165	S	9
2020		5	CHP200401850310	Proyecto de inversión	820,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	238130	S	206
2020		5	CHP200401850526	Proyecto de inversión	1,928,738.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928738.4, modificado:1928738.4}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	238804	S	240
2020		5	CHP200401850537	Proyecto de inversión	102,319.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102319.05, modificado:102319.05}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	238834	S	196
2020		5	CHP200401850804	Proyecto de inversión	2,625,690.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625690.66, modificado:2625690.66}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	239560	S	33
2020		5	CHP200401850992	Proyecto de inversión	36,006.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36006.4, modificado:36006.4}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	240051	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401851584	Proyecto de inversión	2,685,064.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685064.46, modificado:2402270.4}}		7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	241786	5	149
2020		5	CHP200401851642	Proyecto de inversión	384,109.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384109.08, modificado:384109.08}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	241986	5	225
2020		5	CHP200401852314	Proyecto de inversión	294,649.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294649.0, modificado:294649.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243891	5	33
2020		5	CHP200401852620	Proyecto de inversión	1,047,989.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047989.24, modificado:1047989.24}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	244599	5	612
2020		5	CHP200401852721	Proyecto de inversión	732,716.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732716.81, modificado:732716.81}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	244802	5	71
2020		5	CHP200401852797	Proyecto de inversión	163,834.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163834.47, modificado:163834.47}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244956	5	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852872	Proyecto de inversión	1,401,681.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401681.56, modificado:1401681.56}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	245121	S	50
2020		5	CHP200401853387	Proyecto de inversión	926,104.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926104.17, modificado:926104.17}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	246671	S	949
2020		5	CHP200401853389	Proyecto de inversión	1,273,435.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273435.26, modificado:1273435.26}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	246682	S	1294
2020		5	CHP200401853393	Proyecto de inversión	3,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	246692	S	88
2020		5	CHP200401854025	Proyecto de inversión	5,041,601.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5041601.91, modificado:5041601.91}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	248728	S	759
2020		5	CHP200401854155	Proyecto de inversión	6,862,903.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6862903.91, modificado:6862903.91}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	249130	S	218

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401854256	Proyecto de inversión	34,617.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	249400	S	15
2020		5	CHP200401854459	Proyecto de inversión	1,384,887.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384887.2, modificado:1384887.2}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTE LHÓ	249893	S	31
2020		5	CHP200401854598	Proyecto de inversión	2,397,811.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397811.98, modificado:2397811.98}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	250230	S	400
2020		5	CHP200401854655	Proyecto de inversión	931,094.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931094.68, modificado:931094.68}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	250356	S	65
2020		5	CHP200401864575	Proyecto de inversión	655,200.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253714	S	20
2020		5	CHP200401864793	Proyecto de inversión	1,027,164.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027164.98, modificado:1027164.98}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254163	S	250
2020		5	CHP200401865020	Proyecto de inversión	387,778.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254643	S	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401865386	Proyecto de inversión	1,387,329.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387329.0, modificado:1387329.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256656	S	483
2020		5	CHP200401865564	Proyecto de inversión	1,471,371.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471371.58, modificado:1471371.58}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	256180	S	136
2020		5	CHP200401865642	Proyecto de inversión	212,600.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212600.16, modificado:212600.16}}}		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	256385	S	72
2020		5	CHP200401866827	Proyecto de inversión	2,317,576.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317576.76, modificado:2317576.76}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	256904	S	91
2020		5	CHP200401866351	Proyecto de inversión	516,223.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516223.78, modificado:516223.78}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	258183	S	305
2020		5	CHP200401866474	Proyecto de inversión	1,250,725.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250725.0, modificado:1250725.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258400	S	0
2020		5	CHP200401866537	Proyecto de inversión	170,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258508	S	19

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401866652	Proyecto de inversión	1,692,682.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692682.93, modificado:1692682.93}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	258758	S	54
2020		5	CHP200401866668	Proyecto de inversión	1,072,327.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072327.0, modificado:1072327.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	258786	S	483
2020		5	CHP200401866731	Proyecto de inversión	702,808.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702808.05, modificado:702808.05}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	258928	S	250
2020		5	CHP200401867105	Proyecto de inversión	380,819.22	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380819.22, modificado:380819.22}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	259817	S	9
2020		5	CHP200401867794	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261398	S	370
2020		5	CHP200401868163	Proyecto de inversión	660,843.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	262280	S	24
2020		5	CHP200401868269	Proyecto de inversión	2,435,357.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435357.25, modificado:2435357.25}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	263106	S	14

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868270	Proyecto de inversión	911,978.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911978.14, modificado:911978.14}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263107	S	8348
2020		5	CHP200401868388	Proyecto de inversión	1,599,822.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599822.8, modificado:1599822.8}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	263323	S	50
2020		5	CHP200401868501	Proyecto de inversión	1,653,874.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653874.22, modificado:1653874.22}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	263547	S	145
2020		5	CHP200401868571	Proyecto de inversión	327,082.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327082.86, modificado:327082.86}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	263703	S	445
2020		5	CHP200401868647	Proyecto de inversión	1,374,504.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374504.43, modificado:1374504.43}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263862	S	114
2020		5	CHP200401868652	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	263868	S	1450

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868656	Proyecto de inversión	25,160.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25160.22, modificado:25160.22}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	263874	S	445
2020		5	CHP200401868771	Proyecto de inversión	937,162.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937162.16, modificado:937162.16}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	264131	S	97
2020		5	CHP200401868787	Proyecto de inversión	1,875,276.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875276.8, modificado:1875276.8}}		7 Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	264165	S	364
2020		5	CHP200401869003	Proyecto de inversión	81,091.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81091.83, modificado:81091.83}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	264698	S	382
2020		5	CHP200401869091	Proyecto de inversión	774,027.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774027.05, modificado:774027.05}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	264881	S	150
2020		5	CHP200401870349	Proyecto de inversión	4,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267626	S	3
2020		5	CHP200401870471	Proyecto de inversión	325,220.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325220.12, modificado:325220.12}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267859	S	480

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870660	Proyecto de inversión	42,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268231	S	38
2020		5	CHP200401870719	Proyecto de inversión	11,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268365	S	7
2020		5	CHP200401871157	Proyecto de inversión	565,953.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565953.13, modificado:565953.13}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	269302	S	1900
2020		5	CHP200401871361	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	269699	S	70
2020		5	CHP200401871953	Proyecto de inversión	683,439.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683439.91, modificado:503054.13}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270895	S	289
2020		5	CHP200401871954	Proyecto de inversión	2,271,844.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271844.08, modificado:2271723.19}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	270897	S	425
2020		5	CHP200401873949	Proyecto de inversión	3,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}}		7 Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B002	S	57
2020		5	CHP200401876471	Acción	45,457.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45457.0, modificado:45457.0}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	105312	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401876610	Acción	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN	133495	N	0
2020		5	CHP200401877410	Acción	377,100.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377100.7, modificado:377100.66}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	106438	N	0
2020		5	CHP200401877501	Acción	776,432.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776432.86, modificado:776432.86}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	115232	N	0
2020		5	CHP200401878453	Proyecto de inversión	282,820.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282820.85, modificado:282820.85}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TUMBALA	FORTAMUN 001/2020	N	0
2020		5	CHP200501890144	Acción	2,082,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082000.0, modificado:2082000.0}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	250109	S	10155
2020		5	CHP200501890166	Acción	2,334,843.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334843.75, modificado:2334843.75}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	233238	S	18646
2020		5	CHP200501890210	Acción	6,348,494.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348494.26, modificado:6348494.26}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	63926	S	118892
2020		5	CHP200501890211	Acción	2,116,164.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116164.75, modificado:2116164.75}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	103215	S	118892
2020		5	CHP200501890248	Acción	219,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219400.0, modificado:219400.0}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	30739	S	14968
2020		5	CHP200501890277	Acción	1,044,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	99645	S	182096
2020		5	CHP200501890309	Acción	111,501.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111501.0, modificado:111501.0}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	268499	S	3734

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501891961	Acción	214,634.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214634.51, modificado:214634.51}}		7 Chiapas		2 Acala	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Acala, Chiapas	07002-02	S	10773
2020		5	CHP200501892051	Adquisición	158,139.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158139.02, modificado:158139.02}}		7 Chiapas		60 Ocotepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	PRODIM	Adquisición de Software y Hardware	Municipio de Ocotepec, Chiapas	07060-03	S	7209
2020		5	CHP200501892063	Acción	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}		7 Chiapas		65 Palenque	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Acondicionamiento de Espacios Físicos	Municipio de Palenque, Chiapas	07065-04	S	67189
2020		5	CHP200501892748	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}		7 Chiapas		87 Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	002/CAPUFE-MUNICIPIO	N	0
2020		5	CHP200501937330	Proyecto de inversión	661,973.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661973.3, modificado:661973.3}}		7 Chiapas		48 Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/01/2020	N	0
2020		5	CHP200501937885	Proyecto de inversión	1,531,918.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531918.36, modificado:1531918.36}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128296	S	79
2020		5	CHP200501939237	Proyecto de inversión	561,645.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561645.3, modificado:561645.3}}		7 Chiapas		99 La Trinitaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	099-04-04	N	0
2020		5	CHP200501941143	Adquisición	1,502,521.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502521.0, modificado:1502521.0}}		7 Chiapas		86 Suchiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Politécnica de Chiapas	D 01 004 E05 A002	S	875

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501941305	Proyecto de inversión	8,300,734.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8300734.8, modificado:8300734.8}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H045011128038	S	486
2020		5	CHP200101700781	Proyecto de inversión	1,906,408.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906408.4, modificado:1906406.79}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128200	N	0
2020		5	CHP200101700805	Proyecto de inversión	2,692,405.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692405.32, modificado:2650019.41}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128152	N	0
2020		5	CHP200101700827	Proyecto de inversión	1,766,396.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:2648942.1}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128117	N	0
2020		5	CHP200101703112	Proyecto de inversión	1,999,998.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999998.6, modificado:1999998.6}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE LA CONCORDIA	020-0002	N	0
2020		5	CHP200101703739	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1486852.57}}}		7 Chiapas	74	Reforma	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS		N	0
2020		5	CHP200201707339	Proyecto de inversión	5,385,479.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385479.31, modificado:5385479.31}}}		7 Chiapas		4 Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B045	N	0
2020		5	CHP200201707413	Proyecto de inversión	1,281,724.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}}}		7 Chiapas		74 Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B058	N	0
2020		5	CHP200201708169	Proyecto de inversión	500,482.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500482.76, modificado:500482.76}}}		7 Chiapas		61 Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B079	N	0
2020		5	CHP200201708216	Proyecto de inversión	1,851,379.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851379.31, modificado:1851379.31}}}		7 Chiapas		31 Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B085	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201708264	Proyecto de inversión	1,271,551.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}}}		7 Chiapas		36 La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B091	N	0
2020		5	CHP200201708325	Proyecto de inversión	1,428,300.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428300.0, modificado:1428300.0}}}		7 Chiapas		79 San Fernando	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	MSF/002/FORTAMUN/ADM/2020	N	0
2020		5	CHP200201708407	Proyecto de inversión	791,693.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791693.4, modificado:791693.4}}}		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B112	N	0
2020		5	CHP200201708771	Proyecto de inversión	761,600.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761600.18, modificado:761600.18}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00601E13B020-5825C	S	16
2020		5	CHP200201709060	Proyecto de inversión	14,029,744.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.402974401E7, modificado:1.398208094E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0390112B206	S	15282
2020		5	CHP200201709155	Proyecto de inversión	924,149.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924149.73, modificado:924149.73}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00601E13B014-5825C	S	4
2020		5	CHP200201713164	Adquisición	11,903,845.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.190384521E7, modificado:1.19038452E7}}}		7 Chiapas		89 Tapachula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS	FOR04	N	0
2020		5	CHP200301714276	Proyecto de inversión	1,921,538.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921538.62, modificado:1921538.62}}}		7 Chiapas		16 Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA		N	0
2020		5	CHP200301715185	Proyecto de inversión	20,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.4130614E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1605	S	65337
2020		5	CHP200301715227	Proyecto de inversión	22,767,348.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.276734816E7, modificado:2.138105445E7}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2758	S	51499

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715369	Proyecto de inversión	22,645,638.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.264563853E7, modificado:2.364100561E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10020	\$	1917
2020		5	CHP200301715386	Proyecto de inversión	8,080,932.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8080932.23, modificado:8125862.79}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10566	\$	1820
2020		5	CHP200301715506	Proyecto de inversión	2,279,132.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937262.0, modificado:1937262.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341870.0, modificado:341870.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13618	\$	59
2020		5	CHP200301715515	Proyecto de inversión	5,810,570.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905285.0, modificado:2905285.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905285.0, modificado:2905285.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13670	\$	541
2020		5	CHP200301716480	Proyecto de inversión	4,285,040.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285040.0, modificado:4285040.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	55004	\$	1691
2020		5	CHP200301717590	Proyecto de inversión	7,658,729.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7658729.43, modificado:7629935.23}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	77933	\$	14049
2020		5	CHP200301718134	Proyecto de inversión	3,023,692.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023692.68, modificado:3023692.68}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85883	\$	262

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301718390	Proyecto de inversión	973,427.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973427.64, modificado:973427.64}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARA DE OBRAS PUBLICAS	90749	\$	183
2020		5	CHP200301718392	Proyecto de inversión	2,769,769.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769769.22, modificado:2769769.22}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	90784	\$	54
2020		5	CHP200301718448	Proyecto de inversión	4,166,597.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166597.04, modificado:4109371.93}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91731	\$	381
2020		5	CHP200301718470	Proyecto de inversión	1,589,768.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589768.89, modificado:1589768.89}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	91932	\$	81
2020		5	CHP200301722595	Proyecto de inversión	3,407,991.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407991.42, modificado:3407991.42}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	94755	\$	55
2020		5	CHP200301723524	Proyecto de inversión	982,525.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982525.83, modificado:982525.83}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	1839	\$	71
2020		5	CHP200301723398	Proyecto de inversión	687,858.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687858.09, modificado:687858.09}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	5187	\$	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301723654	Proyecto de inversión	3,060,107.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060107.46, modificado:3060107.46}}}	CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 6240		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	6240	S	10
2020		5 CHP200301723813	Proyecto de inversión	1,046,972.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046972.77, modificado:1046972.77}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO FILADELFIA 2DA ETAPA - 6798		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	6798	S	147
2020		5 CHP200301723966	Proyecto de inversión	1,428,185.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428185.59, modificado:1428185.59}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLIAMIL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO - 7319		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	7319	S	40
2020		5 CHP200301724150	Proyecto de inversión	1,255,905.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255905.52, modificado:1255905.52}}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA EJIDO EBEN EZER - 7765		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	7765	S	90
2020		5 CHP200301724258	Proyecto de inversión	2,703,637.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703637.02, modificado:2703637.02}}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE CENTRAL KM 0+200 AL KM 0+360.20). - 8116		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS	8116	S	2038
2020		5 CHP200301724361	Proyecto de inversión	3,386,286.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386286.14, modificado:3386286.14}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD TRES PIEDRAS TZELEJ - 8439		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	8439	S	532
2020		5 CHP200301724420	Proyecto de inversión	1,116,390.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116390.4, modificado:1116390.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07DPR46031 - 8634		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	8634	S	1671

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301724487	Proyecto de inversión	1,274,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274000.0, modificado:1274000.0}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	8791	S	300
2020		5	CHP200301724756	Proyecto de inversión	104,707.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104707.7, modificado:104707.7}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9526	S	0
2020		5	CHP200301724903	Proyecto de inversión	496,909.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496909.91, modificado:496909.91}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	9918	S	73
2020		5	CHP200301725208	Proyecto de inversión	1,198,430.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198430.51, modificado:1198430.51}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	10877	S	36
2020		5	CHP200301725209	Proyecto de inversión	1,466,030.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466030.99, modificado:1466030.99}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	10881	S	250
2020		5	CHP200301725241	Proyecto de inversión	4,748,211.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4748211.56, modificado:4748211.56}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	11026	S	300
2020		5	CHP200301725303	Proyecto de inversión	79,959.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79959.98, modificado:79959.98}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11176	S	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725627	Proyecto de inversión	1,277,924.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277924.2, modificado:1277924.2}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	12171	S	135
2020		5	CHP200301725719	Proyecto de inversión	1,530,403.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530403.68, modificado:1530403.68}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	12418	S	200
2020		5	CHP200301725796	Proyecto de inversión	1,368,285.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368285.59, modificado:1368285.59}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	12644	S	102
2020		5	CHP200301725935	Proyecto de inversión	1,312,182.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312182.4, modificado:1312182.4}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	13054	S	300
2020		5	CHP200301726559	Proyecto de inversión	2,185,307.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185307.73, modificado:2185307.73}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	14826	S	330
2020		5	CHP200301726572	Proyecto de inversión	1,863,879.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863879.54, modificado:1863879.54}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	14875	S	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301726879	Proyecto de inversión	1,758,609.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758609.04, modificado:1758609.04}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15824	S	270
2020		5	CHP200301726897	Proyecto de inversión	1,478,949.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478949.13, modificado:1478949.13}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	15884	S	1076
2020		5	CHP200301727169	Proyecto de inversión	1,879,683.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879683.16, modificado:1879683.16}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	16711	S	2000
2020		5	CHP200301727652	Proyecto de inversión	4,473,896.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473896.97, modificado:4473896.97}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	18010	S	136
2020		5	CHP200301728571	Proyecto de inversión	411,353.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411353.78, modificado:411353.78}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	20706	S	66
2020		5	CHP200301729612	Proyecto de inversión	3,630,026.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630026.86, modificado:3630026.86}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	23617	S	1044

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301729863	Proyecto de inversión	1,754,378.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754378.56, modificado:1754378.56}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LOS LAURELES - 24314		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	24314	S	30
2020		5 CHP200301729985	Proyecto de inversión	1,096,958.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096958.69, modificado:1096958.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ LOCALIDAD FRACIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD EN LA CALLE CENTRAL - 24699		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	24699	S	264
2020		5 CHP200301730361	Proyecto de inversión	659,929.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659929.07, modificado:659929.07}}	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS TIPO RC, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE: 07KTV0333M - 25774		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	25774	S	30
2020		5 CHP200301730401	Proyecto de inversión	817,458.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817458.58, modificado:817458.58}}	TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 25875		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	25875	S	66
2020		5 CHP200301730479	Proyecto de inversión	1,293,256.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293256.13, modificado:1293256.13}}	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE BELUSARIO DOMIGUEZ - 26092		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	26092	S	479
2020		5 CHP200301735271	Proyecto de inversión	1,848,783.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848783.74, modificado:1848783.74}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS - 26779		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26779	S	70
2020		5 CHP200301736414	Proyecto de inversión	1,902,107.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902107.45, modificado:1902107.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 28469		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	28469	S	55

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301736605	Proyecto de inversión	692,059.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692059.38, modificado:692059.38}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 28694		7 Chiapas		3 Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	28694		5	123
2020		5	CHP200301736689	Proyecto de inversión	1,080,252.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080252.1, modificado:1080252.1}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 28770		7 Chiapas		40 Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	28770		5	108
2020		5	CHP200301736856	Proyecto de inversión	733,140.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733140.79, modificado:733140.79}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO - 28961		7 Chiapas		102 Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28961		5	215
2020		5	CHP200301737712	Proyecto de inversión	652,890.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652890.66, modificado:652890.66}}	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA EL CABALLETE A LA DELICIA - 30028		7 Chiapas		11 Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	30028		5	110
2020		5	CHP200301738909	Proyecto de inversión	621,635.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621635.86, modificado:621635.86}}	CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31380		7 Chiapas		77 Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31380		5	41
2020		5	CHP200301739410	Proyecto de inversión	931,190.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931190.63, modificado:931190.63}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 31991		7 Chiapas		98 Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	31991		5	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301739670	Proyecto de inversión	968,249.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968249.08, modificado:968249.08}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	32321	S	45
2020		5	CHP200301739848	Proyecto de inversión	633,448.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633448.19, modificado:633448.19}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	32500	S	66
2020		5	CHP200301740588	Proyecto de inversión	1,487,497.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487497.13, modificado:1487497.13}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	33438	S	327
2020		5	CHP200301741271	Proyecto de inversión	2,840,437.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840437.74, modificado:2840437.74}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	34325	S	350
2020		5	CHP200301741558	Proyecto de inversión	1,013,314.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013314.56, modificado:1013314.56}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNATAMIENTO	34653	S	161
2020		5	CHP200301742790	Proyecto de inversión	789,605.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789605.9, modificado:789605.9}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36173	S	72
2020		5	CHP200301742822	Proyecto de inversión	2,923,236.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923236.67, modificado:2923236.67}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	36252	S	560

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301743036	Proyecto de inversión	6,256,604.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6256604.93, modificado:6256604.93}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	36827	S	19364
2020		5	CHP200301743058	Proyecto de inversión	3,619,920.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3619920.12, modificado:3619920.12}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36878	S	571
2020		5	CHP200301743178	Proyecto de inversión	394,488.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394488.22, modificado:394488.22}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	37163	S	31
2020		5	CHP200301743282	Proyecto de inversión	1,510,452.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510452.18, modificado:1510452.18}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37385	S	727
2020		5	CHP200301743475	Proyecto de inversión	6,236,121.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6236121.44, modificado:6236121.44}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	37861	S	220
2020		5	CHP200301743621	Proyecto de inversión	3,551,910.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551910.02, modificado:3551910.02}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	38170	S	212
2020		5	CHP200301743983	Proyecto de inversión	1,333,628.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333628.44, modificado:1333628.44}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	39004	S	471

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744003	Proyecto de inversión	2,149,072.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149072.43, modificado:2149072.43}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	39046	S	50
2020		5	CHP200301744164	Proyecto de inversión	3,353,943.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353943.86, modificado:3353943.86}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39408	S	272
2020		5	CHP200301744390	Proyecto de inversión	3,181,946.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39848	S	258
2020		5	CHP200301744391	Proyecto de inversión	2,438,174.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438174.25, modificado:2438174.25}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39850	S	75
2020		5	CHP200301744600	Proyecto de inversión	1,145,427.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40291	S	53
2020		5	CHP200301744770	Proyecto de inversión	4,109,772.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109772.0, modificado:4109772.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	40637	S	1626

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744849	Proyecto de inversión	506,511.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506511.8, modificado:506511.8}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40822	S	122
2020		5	CHP200301744869	Proyecto de inversión	260,100.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260100.65, modificado:260100.65}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40856	S	63
2020		5	CHP200301744874	Proyecto de inversión	1,732,626.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732626.73, modificado:1732626.73}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	40863	S	13
2020		5	CHP200301744889	Proyecto de inversión	1,451,087.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451087.85, modificado:1451087.85}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40903	S	350
2020		5	CHP200301744959	Proyecto de inversión	2,409,353.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409353.41, modificado:2409353.41}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41051	S	581
2020		5	CHP200301745109	Proyecto de inversión	607,059.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607059.37, modificado:607059.37}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	41395	S	39

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745409	Proyecto de inversión	330,301.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330301.24, modificado:330301.24}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	45148	S	476
2020		5	CHP200301745476	Proyecto de inversión	543,751.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543751.26, modificado:543751.26}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	45324	S	373
2020		5	CHP200301745569	Proyecto de inversión	3,990,008.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990008.0, modificado:3990007.99}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45530	S	1579
2020		5	CHP200301745768	Proyecto de inversión	739,286.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739286.57, modificado:739286.57}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	46055	S	22
2020		5	CHP200301746012	Proyecto de inversión	348,142.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348142.65, modificado:348142.65}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	46639	S	7
2020		5	CHP200301746059	Proyecto de inversión	463,365.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463365.36, modificado:463365.36}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	46756	S	117
2020		5	CHP200301746125	Proyecto de inversión	4,988,302.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988302.5, modificado:4988302.5}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	46910	S	2604

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301746190	Proyecto de inversión	773,987.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47055	S	59
2020		5	CHP200301746200	Proyecto de inversión	1,095,626.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47072	S	51
2020		5	CHP200301746379	Proyecto de inversión	4,071,270.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47515	S	75
2020		5	CHP200301746420	Proyecto de inversión	2,763,462.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47609	S	50
2020		5	CHP200301746437	Proyecto de inversión	874,405.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874405.88, modificado:874405.88}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47643	S	16
2020		5	CHP200301746445	Proyecto de inversión	2,472,837.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472837.99, modificado:2472837.99}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47656	S	44
2020		5	CHP200301746794	Proyecto de inversión	2,264,628.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264628.76, modificado:2264628.76}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48692	S	184

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747117	Proyecto de inversión	322,038.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322038.06, modificado:322038.06}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50062	S	34
2020		5	CHP200301747177	Proyecto de inversión	899,944.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899944.85, modificado:899944.85}}}		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	50232	S	277
2020		5	CHP200301747354	Proyecto de inversión	6,503,670.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503670.56, modificado:6503670.56}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	50768	S	638
2020		5	CHP200301747677	Proyecto de inversión	230,895.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230895.3, modificado:230895.3}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	51735	S	26
2020		5	CHP200301747795	Proyecto de inversión	761,145.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	51961	S	27
2020		5	CHP200301747901	Proyecto de inversión	1,585,719.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	52226	S	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747967	Proyecto de inversión	2,209,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209400.0, modificado:2209400.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	52359	\$	86
2020		5	CHP200301747973	Proyecto de inversión	1,938,241.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938241.48, modificado:1938241.48}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	52372	\$	809
2020		5	CHP200301748012	Proyecto de inversión	413,654.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413654.49, modificado:413654.49}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	52439	\$	56
2020		5	CHP200301748277	Proyecto de inversión	834,506.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834506.82, modificado:834506.82}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	53089	\$	148
2020		5	CHP200301748339	Proyecto de inversión	2,454,598.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454598.38, modificado:2454598.38}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	53275	\$	710
2020		5	CHP200301749354	Proyecto de inversión	254,681.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254681.46, modificado:254681.46}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56174	\$	1000
2020		5	CHP200301749423	Proyecto de inversión	2,206,702.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206702.83, modificado:2206702.83}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56430	\$	781

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301749667	Proyecto de inversión	7,291,994.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7291994.26, modificado:7291994.26}}	CONSTRUCCIÓN DE 259 CUARTOS DORMITORIO EN SAN GREGORIO LAS CASAS - 57222		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	57222	S	712
2020		5 CHP200301749980	Proyecto de inversión	2,665,955.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665955.37, modificado:2665955.37}}	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ, BARRIO LINDA VISTA - 58233		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58233	S	216
2020		5 CHP200301750121	Proyecto de inversión	370,775.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370775.4, modificado:370775.4}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS GRUPO CENTRO DOS - 58637		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	58637	S	32
2020		5 CHP200301750425	Proyecto de inversión	1,051,199.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051199.42, modificado:1051199.42}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 59394		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59394	S	80
2020		5 CHP200301750453	Proyecto de inversión	1,175,313.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175313.66, modificado:1175313.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BANAC CHAWUC - 59447		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59447	S	95
2020		5 CHP200301750619	Proyecto de inversión	2,866,618.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTOS DE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO 59911		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59911	S	233

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750748	Proyecto de inversión	2,199,018.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199018.31, modificado:2199018.31}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60246	S	350
2020		5	CHP200301750850	Proyecto de inversión	1,500,369.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500369.54, modificado:1500369.54}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	60504	S	64
2020		5	CHP200301751398	Proyecto de inversión	2,350,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62190	S	100
2020		5	CHP200301751550	Proyecto de inversión	702,884.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702884.0, modificado:702884.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62654	S	55
2020		5	CHP200301751711	Proyecto de inversión	230,782.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230782.0, modificado:230782.0}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	63229	S	100
2020		5	CHP200301751945	Proyecto de inversión	1,273,680.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273680.0, modificado:1273680.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	63969	S	732
2020		5	CHP200301751969	Proyecto de inversión	1,190,160.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190160.0, modificado:1190160.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	64033	S	684

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301752328	Proyecto de inversión	949,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949400.0, modificado:949400.0}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	65070	\$	21
2020		5	CHP200301752359	Proyecto de inversión	3,339,862.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339862.66, modificado:3339862.66}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65157	\$	158
2020		5	CHP200301752636	Proyecto de inversión	556,169.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556169.74, modificado:556169.74}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65802	\$	526
2020		5	CHP200301752648	Proyecto de inversión	1,506,115.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506115.09, modificado:1506115.09}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65821	\$	153
2020		5	CHP200301752688	Proyecto de inversión	2,173,896.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173896.43, modificado:2173896.43}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	65886	\$	156
2020		5	CHP200301752918	Proyecto de inversión	1,049,680.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.81, modificado:1049680.81}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66524	\$	24

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753015	Proyecto de inversión	2,758,045.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758045.84, modificado:2758045.84}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	66840	\$	586
2020		5	CHP200301753055	Proyecto de inversión	4,600,992.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600992.87, modificado:4600992.87}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66978	\$	179
2020		5	CHP200301753215	Proyecto de inversión	3,453,881.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453881.94, modificado:3453881.94}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67396	\$	105
2020		5	CHP200301753266	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA	67511	\$	1026
2020		5	CHP200301753379	Proyecto de inversión	651,206.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651206.83, modificado:651206.83}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67838	\$	79
2020		5	CHP200301753472	Proyecto de inversión	1,225,829.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225829.42, modificado:1225829.42}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	68104	\$	1300

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753615	Proyecto de inversión	932,261.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932261.82, modificado:932261.82}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	68509	S	550
2020		5	CHP200301753917	Proyecto de inversión	873,534.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873534.96, modificado:873534.96}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	69291	S	600
2020		5	CHP200301753935	Proyecto de inversión	263,059.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263059.0, modificado:263059.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	69334	S	16
2020		5	CHP200301753967	Proyecto de inversión	60,406.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60406.73, modificado:60406.73}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69398	S	115
2020		5	CHP200301754109	Proyecto de inversión	439,231.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439231.0, modificado:439231.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	69739	S	26
2020		5	CHP200301754176	Proyecto de inversión	969,102.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969102.96, modificado:969102.96}}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	69943	S	49
2020		5	CHP200301754189	Proyecto de inversión	3,050,532.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050532.81, modificado:3050532.81}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70011	S	126

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301754267	Proyecto de inversión	100,929.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}}	MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALTEEL - 70340		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70340	S	63
2020		5 CHP200301754349	Proyecto de inversión	2,960,005.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960005.26, modificado:2960005.26}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD PATATEHEL - 70663		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70663	S	287
2020		5 CHP200301754584	Proyecto de inversión	1,620,064.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 71406		7 Chiapas	2 Acala		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71406	S	100
2020		5 CHP200301754981	Proyecto de inversión	413,970.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413970.42, modificado:413970.42}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHO FIRME UBICADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 73010		7 Chiapas	88 Sunuapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	73010	S	35
2020		5 CHP200301755035	Proyecto de inversión	3,156,231.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156231.94, modificado:3156231.94}}	APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: BAWITZ GUADALUPE A JETJÁ - 73256		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73256	S	488
2020		5 CHP200301755202	Proyecto de inversión	1,060,067.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060067.43, modificado:1060067.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL 1+336.99 PROLONGACIÓN DE LA CALLE 33 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CACAHOTÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 75574		7 Chiapas	15 Cacaahoatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	75574	S	8572

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301755747	Proyecto de inversión	1,126,608.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126608.39, modificado:1126608.39}}}	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN CANTO SAN FERNANDO, TRAMO KM 2+000 AL 3+200 - 80466		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80466	\$	449
2020		5 CHP200301755760	Proyecto de inversión	1,244,970.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244970.43, modificado:1244970.43}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 80489		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80489	\$	156
2020		5 CHP200301755987	Proyecto de inversión	352,658.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352658.65, modificado:352658.65}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 81133		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81133	\$	349
2020		5 CHP200301756043	Proyecto de inversión	1,503,388.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503388.03, modificado:1503388.03}}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA - 81292		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	81292	\$	263
2020		5 CHP200301756298	Proyecto de inversión	674,175.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674175.02, modificado:674175.02}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LOS LOPEZ - 82102		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82102	\$	1173
2020		5 CHP200301756519	Proyecto de inversión	1,739,084.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739084.97, modificado:1739084.97}}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA) - 82700		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	82700	\$	5341

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301756672	Proyecto de inversión	1,692,123.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692123.03, modificado:1692123.03}}	CONSTRUCCION DE VADO DE 6.00 METROS DE ANCHO - 83168		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	83168	S	48
2020		5 CHP200301756722	Proyecto de inversión	1,732,936.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELUSARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83301		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83301	S	566
2020		5 CHP200301756797	Proyecto de inversión	2,303,865.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303865.49, modificado:2303865.49}}	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE AÉREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHENEJA), CON TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 12 DE DIAM. (2 LINEAS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 83539		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	83539	S	1737
2020		5 CHP200301756910	Proyecto de inversión	1,249,563.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249563.87, modificado:1249563.87}}	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CENTRAL - 83800		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	83800	S	5341
2020		5 CHP200301757177	Proyecto de inversión	1,346,470.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346470.72, modificado:1346470.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL MUNICIPIO OCOTEPEC, BARRIO LOMAS ALEGRES - 84660		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	84660	S	2374
2020		5 CHP200301757246	Proyecto de inversión	1,302,541.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302541.1, modificado:1302541.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EL PLATANAR LOCALIDAD CACAHOATAN - 84841		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	84841	S	393

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301757595	Proyecto de inversión	3,985,584.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985584.43, modificado:3985584.43}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85932	\$	89
2020		5	CHP200301757748	Proyecto de inversión	1,049,301.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049301.78, modificado:1049301.78}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	86399	\$	120
2020		5	CHP200301758006	Proyecto de inversión	665,407.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665407.19, modificado:665407.19}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	87015	\$	948
2020		5	CHP200301758092	Proyecto de inversión	1,232,646.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232646.03, modificado:1232646.03}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87216	\$	100
2020		5	CHP200301758396	Proyecto de inversión	492,445.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	87931	\$	65
2020		5	CHP200301758606	Proyecto de inversión	1,171,962.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171962.65, modificado:1171962.65}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	88373	\$	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758780	Proyecto de inversión	386,406.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386406.94, modificado:386406.94}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	88883	S	8639
2020		5	CHP200301758834	Proyecto de inversión	2,959,394.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959394.58, modificado:2959394.58}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	89036	S	421
2020		5	CHP200301759058	Proyecto de inversión	1,105,108.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105108.07, modificado:1105108.07}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	89646	S	103
2020		5	CHP200301759201	Proyecto de inversión	647,415.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647415.82, modificado:647415.82}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90000	S	30
2020		5	CHP200301759208	Proyecto de inversión	471,870.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471870.24, modificado:471870.24}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	90024	S	689
2020		5	CHP200301759242	Proyecto de inversión	310,669.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310669.48, modificado:310669.48}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90110	S	494
2020		5	CHP200301759510	Proyecto de inversión	438,457.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	90771	S	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759601	Proyecto de inversión	4,998,088.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998088.59, modificado:4998088.59}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90978	\$	189
2020		5	CHP200301759603	Proyecto de inversión	2,058,748.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058748.95, modificado:2058748.95}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90981	\$	9973
2020		5	CHP200301759687	Proyecto de inversión	1,598,139.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598139.85, modificado:1598139.85}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	91268	\$	162
2020		5	CHP200301759773	Proyecto de inversión	1,478,602.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478602.24, modificado:1478602.24}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	91474	\$	27
2020		5	CHP200301759841	Proyecto de inversión	483,139.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483139.0, modificado:483139.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	91653	\$	29
2020		5	CHP200301760198	Proyecto de inversión	507,098.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507098.7, modificado:507098.7}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	92613	\$	34

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301760212	Proyecto de inversión	29,580.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SHIS ESQUIPULAS - 92648		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92648	S	189
2020		5 CHP200301760382	Proyecto de inversión	34,617.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO EL TEPEYAC) - 93108		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	93108	S	15
2020		5 CHP200301760432	Proyecto de inversión	4,009,137.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009137.42, modificado:4009137.42}}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA. CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 93211		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	93211	S	266
2020		5 CHP200301761057	Proyecto de inversión	2,066,933.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066933.97, modificado:2066933.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD - 94691		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	94691	S	730
2020		5 CHP200301761126	Proyecto de inversión	1,187,469.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187469.97, modificado:1187469.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECUERDO - 94911		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94911	S	69
2020		5 CHP200301761266	Proyecto de inversión	179,750.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179750.81, modificado:179750.81}}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 PISOS FIRMES - 95272		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	95272	S	13
2020		5 CHP200301761759	Proyecto de inversión	20,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 96653		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96653	S	1430

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761814	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	96785	5	2640
2020		5	CHP200301761915	Proyecto de inversión	2,999,105.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999105.66, modificado:2999105.66}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97125	5	116
2020		5	CHP200301762017	Proyecto de inversión	1,433,206.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433206.22, modificado:1433206.22}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97359	5	2549
2020		5	CHP200301762077	Proyecto de inversión	828,085.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828085.84, modificado:828085.84}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	97524	5	40
2020		5	CHP200301762258	Proyecto de inversión	4,544,916.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544916.66, modificado:4544916.66}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98037	5	1096
2020		5	CHP200301762314	Proyecto de inversión	697,217.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98192	5	32
2020		5	CHP200301762324	Proyecto de inversión	3,546,818.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3546818.52, modificado:3546818.52}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98222	5	1000

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762389	Proyecto de inversión	178,558.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98388	\$	66
2020		5	CHP200301762788	Proyecto de inversión	22,022.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99385	\$	33
2020		5	CHP200301762985	Proyecto de inversión	187,486.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187486.74, modificado:187486.74}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99919	\$	69
2020		5	CHP200301762992	Proyecto de inversión	50,772.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50772.04, modificado:50772.04}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99940	\$	22
2020		5	CHP200301763029	Proyecto de inversión	1,718,993.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718993.55, modificado:1718993.55}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	100032	\$	92
2020		5	CHP200301763211	Proyecto de inversión	601,989.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100586	\$	46
2020		5	CHP200301763232	Proyecto de inversión	902,255.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902255.7, modificado:902255.7}}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100649	\$	1235

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763350	Proyecto de inversión	89,279.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89279.4, modificado:89279.4}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100933	S	33
2020		5	CHP200301763448	Proyecto de inversión	4,701,562.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701562.8, modificado:4701562.8}}}		7 Chiapas	99 La Trinitaria		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	101148	S	1234
2020		5	CHP200301763667	Proyecto de inversión	1,827,007.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827007.62, modificado:1827007.62}}}		7 Chiapas	85 Soyaló		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	101793	S	37
2020		5	CHP200301763807	Proyecto de inversión	1,093,181.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093181.45, modificado:1093181.45}}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102174	S	110
2020		5	CHP200301763857	Proyecto de inversión	494,158.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494158.14, modificado:494158.14}}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	102303	S	179
2020		5	CHP200301764226	Proyecto de inversión	953,393.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953393.18, modificado:953393.18}}}		7 Chiapas	3 Acapetahua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	103323	S	185

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764646	Proyecto de inversión	2,713,678.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713678.0, modificado:2713678.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	104379	S	1075
2020		5	CHP200301764808	Proyecto de inversión	785,307.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	104858	S	184
2020		5	CHP200301765254	Proyecto de inversión	142,877.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142877.0, modificado:142877.0}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	106261	S	40
2020		5	CHP200301765463	Proyecto de inversión	503,654.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503654.3, modificado:503654.3}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	106840	S	63
2020		5	CHP200301765805	Proyecto de inversión	726,622.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726622.61, modificado:726622.61}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	107631	S	123
2020		5	CHP200301765890	Proyecto de inversión	3,591,947.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591947.69, modificado:3591947.69, modificado:3568200.43}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107912	S	135
2020		5	CHP200301765935	Proyecto de inversión	1,249,683.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249683.18, modificado:1249683.18}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108027	S	14

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765989	Proyecto de inversión	555,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555640.0, modificado:555640.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108160	5	189
2020		5	CHP200301765995	Proyecto de inversión	748,022.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748022.64, modificado:748022.64}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108178	5	110
2020		5	CHP200301766023	Proyecto de inversión	3,272,937.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272937.93, modificado:3272937.93}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108257	5	3
2020		5	CHP200301766027	Proyecto de inversión	33,524.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33524.0, modificado:33524.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108263	5	189
2020		5	CHP200301766041	Proyecto de inversión	348,929.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348929.42, modificado:348929.42}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108306	5	0
2020		5	CHP200301766044	Proyecto de inversión	87,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108314	5	21828
2020		5	CHP200301766232	Proyecto de inversión	1,503,688.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503688.45, modificado:1503688.45}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	108871	5	1539

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766269	Proyecto de inversión	501,219.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501219.78, modificado:501219.78}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	108974	S	225
2020		5	CHP200301766372	Proyecto de inversión	1,056,333.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056333.62, modificado:1056333.62}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109239	S	357
2020		5	CHP200301766970	Proyecto de inversión	525,894.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525894.14, modificado:525894.14}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	PENDIENTE	110886	S	22
2020		5	CHP200301767012	Proyecto de inversión	955,396.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955396.59, modificado:955396.59}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	110978	S	283
2020		5	CHP200301767077	Proyecto de inversión	1,791,344.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791344.22, modificado:1791344.22}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	111143	S	25
2020		5	CHP200301767107	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PENDIENTE	111227	S	20
2020		5	CHP200301767171	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111405	S	265

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301767201	Proyecto de inversión	2,366,601.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366601.64, modificado:2366601.64}}}	CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO YEWITZ) - 111495		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	111495	S	4
2020		5 CHP200301767257	Proyecto de inversión	350,616.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350616.0, modificado:350616.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL SABINO - 111669		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111669	S	21
2020		5 CHP200301767340	Proyecto de inversión	2,308,165.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308165.14, modificado:2308165.14}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION - 111895		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	111895	S	8
2020		5 CHP200301767409	Proyecto de inversión	123,230.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123230.14, modificado:123230.14}}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, CALLE 1RA OTE. SUR, MAGDALENA TAPALAPA - 112054		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112054	S	1026
2020		5 CHP200301767681	Proyecto de inversión	80,893.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80893.46, modificado:80893.46}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TAPALAPA LOCALIDAD TAPALAPA - 112706		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	112706	S	105
2020		5 CHP200301767944	Proyecto de inversión	1,945,658.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945658.74, modificado:1945658.74}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC. TELESECUNDARIA NÚMERO 220 CLAVE: 07ETV00711), A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, DEL MUNICIPIO DE: SOYALÓ, CHIAPAS - 113380		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	113380	S	70
2020		5 CHP200301768272	Proyecto de inversión	552,992.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552992.75, modificado:552992.75}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114189		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114189	S	12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768366	Proyecto de inversión	2,200,056.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200056.99, modificado:2200056.99}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	114472	\$	75
2020		5	CHP200301768374	Proyecto de inversión	228,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228800.0, modificado:228800.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	114500	\$	220
2020		5	CHP200301768554	Proyecto de inversión	142,680.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142680.0, modificado:142680.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115146	\$	164
2020		5	CHP200301768604	Proyecto de inversión	807,360.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807360.0, modificado:807360.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115245	\$	464
2020		5	CHP200301768605	Proyecto de inversión	176,121.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176121.23, modificado:176121.23}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	115246	\$	15
2020		5	CHP200301768659	Proyecto de inversión	1,464,777.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464777.36, modificado:1464777.36}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	115372	\$	353

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768701	Proyecto de inversión	308,715.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308715.6, modificado:308715.6}}}		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	115473	S	4
2020		5	CHP200301768723	Proyecto de inversión	54,479.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54479.22, modificado:54479.22}}}		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	115531	S	0
2020		5	CHP200301769081	Proyecto de inversión	314,858.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	116507	S	76
2020		5	CHP200301769454	Proyecto de inversión	1,255,917.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255917.26, modificado:1255917.26}}}		7 Chiapas	97 Tonalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	117645	S	19427
2020		5	CHP200301769733	Proyecto de inversión	1,166,374.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166374.9, modificado:1166374.9}}}		7 Chiapas	69 Pijijiapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	118537	S	9305
2020		5	CHP200301769803	Proyecto de inversión	75,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118769	S	1
2020		5	CHP200301769810	Proyecto de inversión	3,248,058.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248058.93, modificado:3248058.93}}}		7 Chiapas	46 Jiquipilas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	118803	S	600

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301770030	Proyecto de inversión	49,969.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49969.7, modificado:49969.7}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119460	\$	2
2020		5	CHP200301770150	Proyecto de inversión	140,689.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140689.99, modificado:140689.99}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	119875	\$	15
2020		5	CHP200301770164	Proyecto de inversión	37,801.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37801.08, modificado:37801.08}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119910	\$	1
2020		5	CHP200301770172	Proyecto de inversión	52,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119925	\$	0
2020		5	CHP200301770536	Proyecto de inversión	677,971.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677971.36, modificado:677971.36}}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	120848	\$	52
2020		5	CHP200301770825	Proyecto de inversión	480,240.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:480240.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121554	\$	276
2020		5	CHP200301770964	Proyecto de inversión	428,835.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428835.13, modificado:428835.13}}}		7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	121918	\$	98

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771142	Proyecto de inversión	382,844.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382844.86, modificado:382844.86}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122279	\$	8700
2020		5	CHP200301771146	Proyecto de inversión	163,855.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163855.22, modificado:163855.22}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122289	\$	71
2020		5	CHP200301771165	Proyecto de inversión	848,448.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848448.46, modificado:848448.46}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122350	\$	60
2020		5	CHP200301771192	Proyecto de inversión	843,607.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843607.01, modificado:843607.01}}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	122419	\$	609
2020		5	CHP200301771207	Proyecto de inversión	1,003,164.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003164.59, modificado:1003164.59}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	122465	\$	230
2020		5	CHP200301771228	Proyecto de inversión	1,533,224.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533224.9, modificado:1533224.9}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	122529	\$	370
2020		5	CHP200301771273	Proyecto de inversión	177,480.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122682	\$	204

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301771279	Proyecto de inversión	925,680.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925680.0, modificado:925680.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTC CENTRO HOMBRES - 122705		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122705	S	532
2020		5 CHP200301771389	Proyecto de inversión	96,046.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96046.08, modificado:96046.08}}}	CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (COL. LUIS ESPINOZA, GP BARRIO EL CEDRO) - 122975		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	122975	S	2
2020		5 CHP200301771503	Proyecto de inversión	666,976.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666976.34, modificado:666976.34}}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SABANILLA LOCALIDAD SABANILLA - 123307		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	123307	S	1544
2020		5 CHP200301771532	Proyecto de inversión	3,162,366.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3162366.96, modificado:3162366.96}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC - 123398		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123398	S	90
2020		5 CHP200301771579	Proyecto de inversión	240,120.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240120.0, modificado:240120.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTC2 MUJERES - 123591		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123591	S	276
2020		5 CHP200301771608	Proyecto de inversión	396,720.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:396720.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 MUJERES - 123662		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123662	S	456
2020		5 CHP200301771900	Proyecto de inversión	287,479.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZIBULTIK (SEGUNDA ETAPA) - 124400		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124400	S	59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771999	Proyecto de inversión	205,342.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124677	\$	50
2020		5	CHP200301772219	Proyecto de inversión	86,593.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86593.32, modificado:86593.32}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	125281	\$	2
2020		5	CHP200301772534	Proyecto de inversión	64,148.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64148.01, modificado:64148.01}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	126077	\$	1
2020		5	CHP200301772626	Proyecto de inversión	760,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:763000.0}}}		7 Chiapas	18 Coapilla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	126342	\$	189
2020		5	CHP200301772639	Proyecto de inversión	68,050.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68050.64, modificado:68050.64}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	126381	\$	1
2020		5	CHP200301772843	Proyecto de inversión	2,577,447.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577447.24, modificado:2577447.24}}}		7 Chiapas	30 Chicomuselo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	126975	\$	96
2020		5	CHP200301773076	Proyecto de inversión	3,369,104.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369104.8, modificado:3369104.8}}}		7 Chiapas	103 Tuzantán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127513	\$	427

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301773324	Proyecto de inversión	521,942.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521942.41, modificado:521942.41}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 128279		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	128279	S	357
2020	5	CHP200301773685	Proyecto de inversión	1,980,101.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980101.28, modificado:1980101.28}}}	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 129318		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS	129318	S	50
2020	5	CHP200301773782	Proyecto de inversión	3,716,863.38	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716863.38, modificado:3716863.38}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA (PRIMERA ETAPA) - 129593		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	129593	S	1580
2020	5	CHP200301774222	Proyecto de inversión	778,064.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778064.13, modificado:778064.13}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130877		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130877	S	82
2020	5	CHP200301774778	Proyecto de inversión	2,586,469.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586469.0, modificado:2586469.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 131846		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	131846	S	1025
2020	5	CHP200301775132	Proyecto de inversión	2,657,281.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657281.68, modificado:2657281.68}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 132706		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132706	S	85
2020	5	CHP200301775375	Proyecto de inversión	2,772,512.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772512.96, modificado:2772512.96}}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. SANTA LUCIA-SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0+786.93 AL KM 3+680 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE 133339		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	133339	S	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301775658	Proyecto de inversión	1,599,999.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.98, modificado:1599999.98}}}		7	Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	133749	5	2374
2020		5	CHP200301777734	Proyecto de inversión	7,556,915.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7556915.88, modificado:7556915.88}}}		7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	136189	5	517
2020		5	CHP200301777786	Proyecto de inversión	646,123.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646123.33, modificado:646123.33}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136267	5	1053
2020		5	CHP200301777798	Proyecto de inversión	1,425,265.39	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425265.39, modificado:1425265.39}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	136292	5	35
2020		5	CHP200301778475	Proyecto de inversión	990,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137098	5	178
2020		5	CHP200301778577	Proyecto de inversión	301,219.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301219.0, modificado:301219.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137178	5	34
2020		5	CHP200301778933	Proyecto de inversión	399,263.94	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399263.94, modificado:399263.94}}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	137517	5	509

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301779107	Proyecto de inversión	576,109.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576109.82, modificado:576109.82}}}		7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	137714	S	333
2020		5	CHP200301780110	Proyecto de inversión	1,748,408.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748408.79, modificado:1748408.79}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139023	S	325
2020		5	CHP200301788039	Proyecto de inversión	1,283,497.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283497.4, modificado:1262118.69}}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H04501112B027	S	421
2020		5	CHP200301792139	Proyecto de inversión	6,055,450.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6055450.55, modificado:6055450.55}}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B112	N	0
2020		5	CHP200301792147	Proyecto de inversión	507,019.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507019.73, modificado:507019.73}}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B118	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301792246	Proyecto de inversión	1,525,862.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525862.07, modificado:1525862.07}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B117	N	0
2020		5	CHP200301792314	Proyecto de inversión	7,002,304.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7002304.34, modificado:8187253.5}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B078	S	1926
2020		5	CHP200301797272	Proyecto de inversión	138,984.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138984.4, modificado:138984.4}}		7	Chiapas	73	Rayón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS.	FORTAMUN-OT001	N	0
2020		5	CHP200401797211	Proyecto de inversión	4,220,362.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220362.11, modificado:4220362.11}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	155398	S	589
2020		5	CHP200401800827	Proyecto de inversión	6,932,317.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6932317.61, modificado:6932317.61}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	199969	S	3243
2020		5	CHP200401808521	Acción	1,264,307.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264307.52, modificado:1264307.52}}		7	Chiapas	21	Copainalá	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	54769	N	0	
2020		5	CHP200401810607	Acción	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}		7	Chiapas	65	Palenque	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	97131	N	0	

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401815536	Proyecto de inversión	231,550.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231550.12, modificado:231550.12}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	142890	S	4621
2020		5	CHP200401815696	Proyecto de inversión	1,689,933.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689933.57, modificado:1689933.57}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143141	S	5
2020		5	CHP200401815746	Proyecto de inversión	940,007.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940007.85, modificado:940007.85}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143217	S	72
2020		5	CHP200401816173	Proyecto de inversión	1,412,898.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412898.56, modificado:1412898.56}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143749	S	15
2020		5	CHP200401816508	Proyecto de inversión	899,935.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	144147	S	17
2020		5	CHP200401816996	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144652	S	194

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401817466	Proyecto de inversión	1,484,913.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484913.01, modificado:1484913.01}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	145195	\$	60
2020		5	CHP200401818018	Proyecto de inversión	1,200,188.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200188.59, modificado:1200188.59}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	145757	\$	240
2020		5	CHP200401819129	Proyecto de inversión	1,849,491.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849491.2, modificado:1849491.2}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146930	\$	100
2020		5	CHP200401819144	Proyecto de inversión	687,157.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687157.59, modificado:687157.59}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146944	\$	11
2020		5	CHP200401819521	Proyecto de inversión	787,464.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787464.77, modificado:787464.77}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147568	\$	586
2020		5	CHP200401820456	Proyecto de inversión	392,135.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392135.68, modificado:392135.68}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	148965	\$	1225

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401820638	Proyecto de inversión	92,610.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.63, modificado:92610.63}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	149360	S	17
2020		5	CHP200401821211	Proyecto de inversión	199,423.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199423.48, modificado:199423.48}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	150692	S	76
2020		5	CHP200401821358	Proyecto de inversión	1,197,633.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197633.91, modificado:1197633.91}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	150967	S	125
2020		5	CHP200401821378	Proyecto de inversión	1,648,916.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648916.57, modificado:1648916.57}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	151011	S	240
2020		5	CHP200401821532	Proyecto de inversión	812,217.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812217.6, modificado:812217.6}}}		7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	151408	S	150
2020		5	CHP200401821627	Proyecto de inversión	3,318,708.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318708.72, modificado:3318708.72}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151624	S	121

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401821941	Proyecto de inversión	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	152250	S	48
2020		5	CHP200401822203	Proyecto de inversión	617,404.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617404.05, modificado:617404.05}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152915	S	115
2020		5	CHP200401822329	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153186	S	229
2020		5	CHP200401822498	Proyecto de inversión	1,422,342.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422342.8, modificado:1422342.8}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	153594	S	2375
2020		5	CHP200401822540	Proyecto de inversión	732,434.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732434.12, modificado:732434.12}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	153675	S	1026
2020		5	CHP200401822658	Proyecto de inversión	1,560,725.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560725.53, modificado:1560456.15}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	153926	S	3446
2020		5	CHP200401823142	Proyecto de inversión	485,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	155022	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401823266	Proyecto de inversión	271,947.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271947.9, modificado:271947.9}}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 155330		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155330	S	40
2020		5 CHP200401823545	Proyecto de inversión	2,213,237.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213237.49, modificado:2213237.49}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLES VARIAS SIN NOMBRE) - 156038		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156038	S	424
2020		5 CHP200401823697	Proyecto de inversión	389,114.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389114.1, modificado:389114.1}}}	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD POTRERILLO - 156657		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	156657	S	15
2020		5 CHP200401823744	Proyecto de inversión	64,848.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64848.63, modificado:64848.63}}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CALLE PRIMERA SUR PTE BARRIO SANTO DOMINGO - 156955		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	156955	S	20
2020		5 CHP200401823824	Proyecto de inversión	389,780.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389780.49, modificado:389780.49}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. - 157266		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157266	S	198
2020		5 CHP200401823867	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NANCITO - 157394		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157394	S	3
2020		5 CHP200401823946	Proyecto de inversión	560,108.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560108.32, modificado:560108.32}}}	CONSTRUCCIÓN DE 16 SANITARIOS SECOS - 157600		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157600	S	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823947	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157602	S	3
2020		5	CHP200401824040	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas		6 Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157783	S	3
2020		5	CHP200401824162	Proyecto de inversión	49,660.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49660.42, modificado:49660.42}}}		7 Chiapas		106 Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	158079	S	138
2020		5	CHP200401824232	Proyecto de inversión	333,761.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333761.81, modificado:333761.81}}}		7 Chiapas		50 La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	158254	S	1
2020		5	CHP200401824678	Proyecto de inversión	771,433.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771433.08, modificado:771433.08}}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159308	S	95
2020		5	CHP200401825208	Proyecto de inversión	1,836,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836000.0, modificado:1836000.0}}}		7 Chiapas		12 Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	160789	S	41
2020		5	CHP200401825255	Proyecto de inversión	1,534,633.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534633.8, modificado:1534633.8}}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	160899	S	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825980	Proyecto de inversión	613,248.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613248.47, modificado:613248.47}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	162985	S	40
2020		5	CHP200401826019	Proyecto de inversión	534,680.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534680.06, modificado:534680.06}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	163076	S	196
2020		5	CHP200401826042	Proyecto de inversión	158,761.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	163150	S	35
2020		5	CHP200401826060	Proyecto de inversión	755,710.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755710.08, modificado:755710.08}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	163184	S	48
2020		5	CHP200401826105	Proyecto de inversión	4,545,302.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545302.77, modificado:4545302.77}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	163283	S	5172
2020		5	CHP200401826215	Proyecto de inversión	2,184,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2184000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	163571	S	70
2020		5	CHP200401826423	Proyecto de inversión	563,405.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563405.63, modificado:563405.63}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164030	S	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826874	Proyecto de inversión	1,195,928.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195928.0, modificado:1195928.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164948	\$	287
2020		5	CHP200401827547	Proyecto de inversión	276,126.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276126.3, modificado:276126.3}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	166656	\$	550
2020		5	CHP200401827632	Proyecto de inversión	544,614.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544614.1, modificado:544614.1}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166943	\$	40
2020		5	CHP200401827928	Proyecto de inversión	1,835,675.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	167892	\$	77
2020		5	CHP200401828396	Proyecto de inversión	14,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169354	\$	25
2020		5	CHP200401828397	Proyecto de inversión	107,506.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107506.06, modificado:107506.06}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	169355	\$	119
2020		5	CHP200401828403	Proyecto de inversión	2,614,358.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614358.98, modificado:2614358.98}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	169387	\$	5172

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828512	Proyecto de inversión	322,896.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322896.32, modificado:322896.32}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	169589	S	50
2020		5	CHP200401828700	Proyecto de inversión	183,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183400.0, modificado:183400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170251	S	163
2020		5	CHP200401828729	Proyecto de inversión	2,926,585.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926585.0, modificado:2926585.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	170322	S	1159
2020		5	CHP200401828821	Proyecto de inversión	646,097.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646097.94, modificado:646097.94}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	170584	S	30
2020		5	CHP200401828866	Proyecto de inversión	14,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170677	S	9
2020		5	CHP200401828870	Proyecto de inversión	21,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170686	S	18
2020		5	CHP200401829119	Proyecto de inversión	962,763.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962763.86, modificado:962763.86}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	171825	S	125
2020		5	CHP200401829135	Proyecto de inversión	292,438.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292438.0, modificado:292438.0}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	171865	S	2363

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829305	Proyecto de inversión	592,144.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592144.53, modificado:592144.53}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN	172361	S	73
2020		5	CHP200401829428	Proyecto de inversión	1,206,255.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206255.28, modificado:1206255.28}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	172893	S	596
2020		5	CHP200401829517	Proyecto de inversión	500,056.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500056.99, modificado:500056.99}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	173318	S	37
2020		5	CHP200401829594	Proyecto de inversión	1,970,929.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970929.0, modificado:1942522.24}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	173543	S	782
2020		5	CHP200401829623	Proyecto de inversión	17,089.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17089.71, modificado:17089.71}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	173628	S	7
2020		5	CHP200401829959	Proyecto de inversión	965,176.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965176.25, modificado:965176.25}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	174927	S	62
2020		5	CHP200401830090	Proyecto de inversión	3,479,975.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479975.42, modificado:3479975.42}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175334	S	450

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830695	Proyecto de inversión	500,162.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500162.73, modificado:500162.73}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177313	5	50
2020		5	CHP200401830860	Proyecto de inversión	857,434.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857434.22, modificado:857434.22}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	178185	5	116
2020		5	CHP200401831017	Proyecto de inversión	990,336.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990336.71, modificado:990336.71}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	178852	5	750
2020		5	CHP200401831493	Proyecto de inversión	1,075,221.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075221.78, modificado:1075221.78}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180566	5	16
2020		5	CHP200401831619	Proyecto de inversión	3,507,619.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507619.0, modificado:3507619.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	180903	5	1388
2020		5	CHP200401832054	Proyecto de inversión	1,797,714.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797714.23, modificado:1797714.23}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	182590	5	8

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832207	Proyecto de inversión	78,747.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78747.95, modificado:78747.95}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183223	S	12
2020		5	CHP200401832388	Proyecto de inversión	906,938.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906938.46, modificado:906938.46}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	183781	S	1150
2020		5	CHP200401832536	Proyecto de inversión	400,112.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400112.25, modificado:400112.25}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	184291	S	78
2020		5	CHP200401832691	Proyecto de inversión	2,937,080.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937080.0, modificado:2937080.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	184881	S	103
2020		5	CHP200401832846	Proyecto de inversión	1,786,048.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786048.97, modificado:1786048.97}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185467	S	102
2020		5	CHP200401832869	Proyecto de inversión	597,649.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597649.48, modificado:597649.48}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	185558	S	1173
2020		5	CHP200401832969	Proyecto de inversión	210,136.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210136.08, modificado:210136.08}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185802	S	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833233	Proyecto de inversión	1,309,896.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309896.83, modificado:1309896.83}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	186839	\$	90
2020		5	CHP200401833746	Proyecto de inversión	1,948,705.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948705.92, modificado:1948705.92}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	188487	\$	11
2020		5	CHP200401833827	Proyecto de inversión	1,358,969.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358969.67, modificado:1358969.67}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN	188755	\$	189
2020		5	CHP200401834023	Proyecto de inversión	301,588.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301588.68, modificado:301588.68}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	189291	\$	608
2020		5	CHP200401834251	Proyecto de inversión	393,675.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393675.25, modificado:393055.8}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189949	\$	850
2020		5	CHP200401834359	Proyecto de inversión	2,851,346.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851346.27, modificado:2851346.27}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	190227	\$	5316
2020		5	CHP200401834443	Proyecto de inversión	393,091.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393091.66, modificado:393091.66}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	190499	\$	41

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835001	Proyecto de inversión	1,180,041.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180041.95, modificado:1180041.95}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	191975	\$	4020
2020		5	CHP200401835007	Proyecto de inversión	645,752.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645752.31, modificado:645752.31}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	191990	\$	15
2020		5	CHP200401835050	Proyecto de inversión	500,554.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500554.31, modificado:500554.31}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	192106	\$	34
2020		5	CHP200401835686	Proyecto de inversión	89,515.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.38, modificado:89515.38}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194230	\$	14
2020		5	CHP200401835849	Proyecto de inversión	74,596.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74596.15, modificado:74596.15}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194783	\$	8
2020		5	CHP200401835892	Proyecto de inversión	44,757.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194866	\$	7
2020		5	CHP200401836073	Proyecto de inversión	787,185.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787185.85, modificado:787185.85}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195308	\$	180

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401836156	Proyecto de inversión	128,749.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128749.5, modificado:128749.5}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195476	5	10
2020		5	CHP200401836248	Proyecto de inversión	14,805.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14805.0, modificado:14805.0}}}		7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	195825	5	3
2020		5	CHP200401836535	Proyecto de inversión	385,011.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385011.0, modificado:385011.0}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	196836	5	14
2020		5	CHP200401836636	Proyecto de inversión	319,786.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319786.09, modificado:319786.09}}}		7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	197236	5	140
2020		5	CHP200401836744	Proyecto de inversión	415,251.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415251.54, modificado:415251.54}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	197613	5	27
2020		5	CHP200401836762	Proyecto de inversión	129,158.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129158.85, modificado:486159.72}}}		7	Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA	197653	5	450
2020		5	CHP200401836809	Proyecto de inversión	1,519,334.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519334.29, modificado:1519334.29}}}		7	Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV	197814	5	1286

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837099	Proyecto de inversión	243,590.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243590.16, modificado:243590.16}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	198920	\$	15
2020		5	CHP200401837204	Proyecto de inversión	781,924.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781924.0, modificado:781924.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	199229	\$	28
2020		5	CHP200401837232	Proyecto de inversión	1,191,096.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191096.68, modificado:1191096.68}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	199316	\$	120
2020		5	CHP200401837377	Proyecto de inversión	100,056.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100056.96, modificado:100056.96}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	199818	\$	7
2020		5	CHP200401837418	Proyecto de inversión	300,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299284.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	199917	\$	60
2020		5	CHP200401837486	Proyecto de inversión	295,467.49	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	200109	\$	38
2020		5	CHP200401837612	Proyecto de inversión	1,578,690.71	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578690.71, modificado:1578690.71}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	200431	\$	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401837717	Proyecto de inversión	225,862.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225862.44, modificado:225862.44}}	CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS(RAICES) - 200709		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	200709	S	9
2020	5	CHP200401837813	Proyecto de inversión	1,999,996.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.82, modificado:1999996.82}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY ASENTAMIENTO SLOQUIB CHAY - 200995		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200995	S	1690
2020	5	CHP200401838022	Proyecto de inversión	128,879.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128879.41, modificado:128879.41}}	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ANA, DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 201645		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	201645	S	3463
2020	5	CHP200401838395	Proyecto de inversión	332,786.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332786.96, modificado:332786.96}}	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 202746		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	202746	S	20
2020	5	CHP200401838513	Proyecto de inversión	2,299,886.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299886.27, modificado:2299886.27}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CANDELARIA - 203060		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203060	S	425

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838642	Proyecto de inversión	1,480,431.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480431.24, modificado:1480431.24}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203563	\$	561
2020		5	CHP200401838962	Proyecto de inversión	895,153.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895153.8, modificado:895153.8}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204412	\$	172
2020		5	CHP200401838988	Proyecto de inversión	328,223.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328223.06, modificado:328223.06}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204451	\$	46
2020		5	CHP200401839315	Proyecto de inversión	2,818,640.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818640.06, modificado:2818640.06}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	205301	\$	723
2020		5	CHP200401839421	Proyecto de inversión	1,009,756.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	205569	\$	38
2020		5	CHP200401839427	Proyecto de inversión	251,225.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251225.0, modificado:251225.0}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	205578	\$	25
2020		5	CHP200401839531	Proyecto de inversión	1,088,110.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088110.08, modificado:1088110.08}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205855	\$	90

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839561	Proyecto de inversión	1,933,409.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933409.96, modificado:1933409.96}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	205967	S	225
2020		5	CHP200401839843	Proyecto de inversión	119,313.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119313.56, modificado:119313.56}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	206883	S	50
2020		5	CHP200401839893	Proyecto de inversión	999,863.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999863.57, modificado:999863.57}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207046	S	150
2020		5	CHP200401840050	Proyecto de inversión	387,645.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387645.54, modificado:387645.54}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	207470	S	75
2020		5	CHP200401840104	Proyecto de inversión	2,337,536.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337536.04, modificado:2337536.04}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207662	S	60
2020		5	CHP200401840129	Proyecto de inversión	3,088,549.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088549.2, modificado:3088549.2}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207756	S	70
2020		5	CHP200401840161	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	207838	S	6429

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840322	Proyecto de inversión	803,181.89	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803181.89, modificado:803181.89}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	208294	5	24
2020		5	CHP200401840473	Proyecto de inversión	800,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208726	5	116
2020		5	CHP200401840478	Proyecto de inversión	852,012.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852012.92, modificado:852012.92}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	208735	5	146
2020		5	CHP200401840492	Proyecto de inversión	722,129.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722129.46, modificado:722129.46}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	208775	5	198
2020		5	CHP200401840539	Proyecto de inversión	1,695,763.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695763.66, modificado:1695763.66}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	208915	5	1946
2020		5	CHP200401840571	Proyecto de inversión	243,567.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243567.06, modificado:243567.06}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	209035	5	280

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840657	Proyecto de inversión	282,328.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282328.05, modificado:282328.05}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	209413	S	54
2020		5	CHP200401840679	Proyecto de inversión	550,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	209551	S	12
2020		5	CHP200401840772	Proyecto de inversión	1,599,999.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209813	S	29
2020		5	CHP200401840791	Proyecto de inversión	225,862.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225862.44, modificado:225862.44}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	209871	S	9
2020		5	CHP200401841049	Proyecto de inversión	644,670.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644670.0, modificado:644670.0}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	210626	S	948
2020		5	CHP200401841593	Proyecto de inversión	3,359,500.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359500.33, modificado:3359500.33}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	212117	S	810

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841642	Proyecto de inversión	1,112,869.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112869.4, modificado:1112869.4}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	212264	S	57
2020		5	CHP200401841845	Proyecto de inversión	78,717.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78717.36, modificado:78717.36}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	212964	S	22
2020		5	CHP200401841884	Proyecto de inversión	591,429.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591429.24, modificado:591429.24}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTE LHÓ	213089	S	17
2020		5	CHP200401842081	Proyecto de inversión	283,952.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283952.31, modificado:283952.31}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTE LHÓ	213784	S	9
2020		5	CHP200401842104	Proyecto de inversión	120,268.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120268.3, modificado:120268.3}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213830	S	27
2020		5	CHP200401842265	Proyecto de inversión	119,957.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119957.37, modificado:119957.37}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214172	S	33
2020		5	CHP200401842472	Proyecto de inversión	1,004,971.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004971.8, modificado:1004971.8}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	214785	S	2259

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842488	Proyecto de inversión	1,639,244.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639244.28, modificado:1639244.28}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	214845	S	572
2020		5	CHP200401842520	Proyecto de inversión	88,136.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88136.96, modificado:88136.96}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215003	S	24
2020		5	CHP200401842628	Proyecto de inversión	315,887.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315887.21, modificado:315887.21}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	215307	S	43
2020		5	CHP200401842660	Proyecto de inversión	600,358.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600358.43, modificado:600358.43}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	215385	S	181
2020		5	CHP200401842886	Proyecto de inversión	805,049.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	215947	S	75
2020		5	CHP200401842968	Proyecto de inversión	23,925.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23925.0, modificado:23925.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216173	S	7

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401843044	Proyecto de inversión	158,775.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158775.0, modificado:158775.0}}	MEJORAMIENTO DE 73 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO - 216434		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216434	S	44
2020		5 CHP200401843245	Proyecto de inversión	31,960.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}}	CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (POTRERO EL LIMÓN) - 216946		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216946	S	0
2020		5 CHP200401843510	Proyecto de inversión	400,219.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400219.42, modificado:400219.42}}	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL BASURERO EN LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC - 217762		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	217762	S	2579
2020		5 CHP200401843612	Proyecto de inversión	128,920.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128920.56, modificado:128920.56}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN EIJO LA CASCADA - 218060		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	218060	S	575
2020		5 CHP200401843743	Proyecto de inversión	2,291,793.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291793.5, modificado:2291793.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 25 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 218496		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	218496	S	95
2020		5 CHP200401843855	Proyecto de inversión	7,808.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 219016		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219016	S	4
2020		5 CHP200401843865	Proyecto de inversión	7,808.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO - 219048		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219048	S	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843907	Proyecto de inversión	95,556.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95556.14, modificado:95556.14}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	219131	S	3
2020		5	CHP200401844351	Proyecto de inversión	570,133.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570133.8, modificado:570133.8}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	220360	S	26
2020		5	CHP200401844460	Proyecto de inversión	226,967.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	220665	S	16
2020		5	CHP200401845585	Proyecto de inversión	179,081.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179081.04, modificado:179081.04}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	224109	S	24
2020		5	CHP200401845641	Proyecto de inversión	99,469.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99469.33, modificado:99469.33}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	224268	S	8
2020		5	CHP200401845661	Proyecto de inversión	1,272,634.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272634.63, modificado:1272634.63}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	224308	S	3506
2020		5	CHP200401845902	Proyecto de inversión	165,613.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165613.36, modificado:165613.36}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	224908	S	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845969	Proyecto de inversión	184,247.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184247.22, modificado:184247.22}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	225120	S	1
2020		5	CHP200401846053	Proyecto de inversión	1,637,679.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637679.59, modificado:1637679.59}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	225360	S	135
2020		5	CHP200401846531	Proyecto de inversión	952,985.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952985.33, modificado:952985.33}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	226653	S	687
2020		5	CHP200401847172	Proyecto de inversión	1,096,629.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096629.08, modificado:1096629.08}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	228210	S	48
2020		5	CHP200401847291	Proyecto de inversión	327,361.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327361.25, modificado:327361.25}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	228607	S	337
2020		5	CHP200401847317	Proyecto de inversión	265,976.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265976.03, modificado:265976.03}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228675	S	250
2020		5	CHP200401847401	Proyecto de inversión	295,568.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295568.0, modificado:295568.0}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	228973	S	147

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401847413	Proyecto de inversión	234,486.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234486.11, modificado:234486.11}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO PLAN DE MULUMI - 229016		7 Chiapas	86 Suchiapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	229016	S	150
2020		5 CHP200401847901	Proyecto de inversión	653,253.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653253.27, modificado:653253.27}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 230582		7 Chiapas	27 Chiapa de Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	230582	S	74
2020		5 CHP200401847921	Proyecto de inversión	146,143.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146143.22, modificado:146143.22}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (SAN FRANCISCO DE ASIS) - 230621		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	230621	S	3
2020		5 CHP200401847930	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN MONTE TABOR - 230638		7 Chiapas	81 Simojovel		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	230638	S	220
2020		5 CHP200401847941	Proyecto de inversión	1,375,076.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375076.1, modificado:1375076.1}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHÉN - 230674		7 Chiapas	49 Larráinzar		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	230674	S	35
2020		5 CHP200401848286	Proyecto de inversión	73,465.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73465.72, modificado:73465.72}}}	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL RIO. - 231811		7 Chiapas	75 Las Rosas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	231811	S	43
2020		5 CHP200401848360	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO III) - 231998		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	231998	S	10

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401848384	Proyecto de inversión	334,388.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334388.3, modificado:334388.3}}}	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA ICHEJA - 232088		7 Chiapas		76 Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	232088	S	948
2020		5 CHP200401848423	Proyecto de inversión	795,030.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795030.63, modificado:795030.63}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD ANTIGUA MARAVILLAS ASENTAMIENTO ANTIGUA MARAVILLAS - 232200		7 Chiapas		20 La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	232200	S	73
2020		5 CHP200401848463	Proyecto de inversión	1,528,719.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528719.0, modificado:1528719.0}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN - 232296		7 Chiapas		44 Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232296	S	596
2020		5 CHP200401848612	Proyecto de inversión	687,200.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687200.22, modificado:687200.22}}}	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PANTEPEC, EN EL PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO CENTRO) - 232781		7 Chiapas		67 Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	232781	S	6291
2020		5 CHP200401849243	Proyecto de inversión	1,016,842.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}}}	CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M.COM. EL CABILDO - 234979		7 Chiapas		75 Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	234979	S	22
2020		5 CHP200401849653	Proyecto de inversión	934,826.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934826.15, modificado:934826.15}}}	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 236237		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	236237	S	1196
2020		5 CHP200401850471	Proyecto de inversión	367,489.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367489.61, modificado:367489.61}}}	REHABILITACION DE CAMINO (VISTA ALEGRA-LAGUNA DEL COFRE (TRAMOS AISLADOS)) - 238622		7 Chiapas		117 Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ	238622	S	618

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850734	Proyecto de inversión	1,949,279.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949279.53, modificado:1949279.53}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	239356	5	681
2020		5	CHP200401851160	Proyecto de inversión	114,881.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114881.49, modificado:114881.49}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	240473	5	196
2020		5	CHP200401851180	Proyecto de inversión	218,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218400.0, modificado:218400.0}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	240513	5	72
2020		5	CHP200401851386	Proyecto de inversión	499,449.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499449.6, modificado:499449.6}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	241126	5	31
2020		5	CHP200401851663	Proyecto de inversión	3,838,637.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838637.26, modificado:3838637.26}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	242080	5	78
2020		5	CHP200401851787	Proyecto de inversión	371,847.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371847.71, modificado:371847.71}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	242532	5	269
2020		5	CHP200401852258	Proyecto de inversión	436,930.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436930.62, modificado:436930.62}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	243730	5	1167

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852291	Proyecto de inversión	1,123,060.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123060.86, modificado:1123060.86}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	243815	5	173
2020		5	CHP200401852410	Proyecto de inversión	5,399,231.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399231.78, modificado:4203789.76}}		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	244141	5	415
2020		5	CHP200401852570	Proyecto de inversión	424,145.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424145.46, modificado:424145.46}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244462	5	57
2020		5	CHP200401852612	Proyecto de inversión	1,357,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357200.0, modificado:1357200.0}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	244570	5	90
2020		5	CHP200401852623	Proyecto de inversión	1,114,865.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114865.11, modificado:1114865.11}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	244604	5	173
2020		5	CHP200401852682	Proyecto de inversión	338,229.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338229.09, modificado:338229.09}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244723	5	1200
2020		5	CHP200401852866	Proyecto de inversión	1,724,203.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724203.38, modificado:1724203.38}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	245107	5	38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852896	Proyecto de inversión	556,701.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.19, modificado:556701.19}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245182	S	40
2020		5	CHP200401852988	Proyecto de inversión	562,059.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562059.87, modificado:562059.87}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245430	S	40
2020		5	CHP200401853022	Proyecto de inversión	272,991.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272991.9, modificado:272991.9}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245484	S	20
2020		5	CHP200401853392	Proyecto de inversión	104,958.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104958.0, modificado:104958.0}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	246691	S	1450
2020		5	CHP200401853444	Proyecto de inversión	608,664.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608664.13, modificado:608664.13}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	246891	S	45
2020		5	CHP200401853710	Proyecto de inversión	4,814,347.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4814347.0, modificado:4814347.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247726	S	596
2020		5	CHP200401853748	Proyecto de inversión	1,522,040.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522040.29, modificado:1522040.29}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	247872	S	139

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401854230	Proyecto de inversión	713,979.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713979.6, modificado:713979.6}}}		7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	249295	\$	160
2020		5	CHP200401854369	Proyecto de inversión	946,722.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946722.34, modificado:946722.34}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	249689	\$	5172
2020		5	CHP200401854436	Proyecto de inversión	245,002.83	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245002.83, modificado:245002.83}}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	249833	\$	90
2020		5	CHP200401863576	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}}		7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	251096	\$	244
2020		5	CHP200401863729	Proyecto de inversión	34,617.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251518	\$	15
2020		5	CHP200401864201	Proyecto de inversión	1,378,778.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378778.45, modificado:1378778.45}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	252778	\$	25
2020		5	CHP200401864542	Proyecto de inversión	3,756,011.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3756011.0, modificado:3756011.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	253657	\$	1791

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864660	Proyecto de inversión	119,981.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119981.31, modificado:119981.31}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253896	\$	817
2020		5	CHP200401865065	Proyecto de inversión	2,172,604.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172604.41, modificado:2172604.41}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	254758	\$	280
2020		5	CHP200401865191	Proyecto de inversión	1,734,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734840.0, modificado:1734840.0}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	255149	\$	3095
2020		5	CHP200401865508	Proyecto de inversión	2,402,985.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402985.67, modificado:2402985.67}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	256045	\$	1647
2020		5	CHP200401865740	Proyecto de inversión	1,728,583.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728583.79, modificado:1728583.79}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	256698	\$	5
2020		5	CHP200401865794	Proyecto de inversión	99,785.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99785.06, modificado:99785.06}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	256821	\$	75
2020		5	CHP200401866038	Proyecto de inversión	1,199,092.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199092.01, modificado:1199092.01}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	257444	\$	1215

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401866097	Proyecto de inversión	7,414,689.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414689.34, modificado:7414689.34}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257605	S	1324
2020		5	CHP200401866155	Proyecto de inversión	1,137,265.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137265.66, modificado:1137265.66}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257708	S	1097
2020		5	CHP200401866231	Proyecto de inversión	1,013,933.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013933.39, modificado:1013933.39}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257856	S	8
2020		5	CHP200401866343	Proyecto de inversión	3,389,733.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389733.98, modificado:3389733.98}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258168	S	429
2020		5	CHP200401866410	Proyecto de inversión	660,843.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	258291	S	29
2020		5	CHP200401866710	Proyecto de inversión	1,506,161.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506161.79, modificado:1506161.79}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	258885	S	75
2020		5	CHP200401866972	Proyecto de inversión	250,281.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250281.5, modificado:250281.5}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	259490	S	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401867697	Proyecto de inversión	1,159,702.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159702.0, modificado:1159702.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261205	\$	2370
2020		5	CHP200401867901	Proyecto de inversión	1,703,730.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703730.67, modificado:1703730.67}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	261693	\$	13
2020		5	CHP200401867991	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261860	\$	1791
2020		5	CHP200401868120	Proyecto de inversión	3,500,650.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500650.7, modificado:3500650.7}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	262161	\$	1363
2020		5	CHP200401868204	Proyecto de inversión	2,159,959.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159959.88, modificado:2159959.88}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	262944	\$	8348
2020		5	CHP200401868210	Proyecto de inversión	1,820,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	262968	\$	34
2020		5	CHP200401868252	Proyecto de inversión	2,435,357.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435357.25, modificado:2435357.25}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	263071	\$	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868424	Proyecto de inversión	2,515,744.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515744.64, modificado:2515744.64}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	263385	\$	23
2020		5	CHP200401868480	Proyecto de inversión	519,412.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519412.99, modificado:519412.99}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	263492	\$	949
2020		5	CHP200401868731	Proyecto de inversión	312,664.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312664.06, modificado:312664.06}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	264041	\$	307
2020		5	CHP200401868862	Proyecto de inversión	1,441,265.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441265.04, modificado:1441265.04}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	264332	\$	390
2020		5	CHP200401869325	Proyecto de inversión	819,000.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.6, modificado:819000.6}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	265450	\$	25
2020		5	CHP200401869554	Proyecto de inversión	64,128.71	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64128.71, modificado:64128.71}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	265905	\$	275
2020		5	CHP200401870058	Proyecto de inversión	2,727,395.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727395.05, modificado:2927395.05}}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	267051	\$	341

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870183	Proyecto de inversión	519,681.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519681.91, modificado:519681.91}}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	267316	S	179
2020		5	CHP200401870262	Proyecto de inversión	263,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263000.0, modificado:263000.0}}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267498	S	35
2020		5	CHP200401870345	Proyecto de inversión	18,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267622	S	13
2020		5	CHP200401870414	Proyecto de inversión	168,583.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168583.5, modificado:168583.5}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	267760	S	141
2020		5	CHP200401870530	Proyecto de inversión	120,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120400.0, modificado:120400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267956	S	92
2020		5	CHP200401870541	Proyecto de inversión	3,282,458.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282458.06, modificado:3282458.06}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	267982	S	1210
2020		5	CHP200401871053	Proyecto de inversión	2,005,857.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005857.96, modificado:2005857.96}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	269080	S	3506
2020		5	CHP200401873963	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:u, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E058006	S	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401873967	Adquisición	1,149,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149500.0, modificado:1149500.0}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B009	S	35
2020		5	CHP200401875918	Adquisición	419,900.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:S, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	04-002-2020A	S	2844
2020		5	CHP200401876088	Proyecto de inversión	3,465,504.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465504.08, modificado:3465504.08}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D025	N	0
2020		5	CHP200401876834	Proyecto de inversión	700,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D030	N	0
2020		5	CHP200401876897	Proyecto de inversión	3,932,347.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932347.23, modificado:3932347.23}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D033	N	0
2020		5	CHP200401877293	Acción	1,038,549.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038549.39, modificado:1038549.39}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA	78863	N	0
2020		5	CHP200401877311	Acción	400,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400200.0, modificado:400200.0}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	85537	N	0
2020		5	CHP200401877330	Acción	283,631.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283631.92, modificado:283631.92}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	92800	N	0
2020		5	CHP200401877440	Acción	1,522,613.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522613.96, modificado:1522613.96}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	110057	N	0
2020		5	CHP200401877906	Acción	368,596.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368596.47, modificado:368596.47}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	94069	N	0
2020		5	CHP200401882376	Proyecto de inversión	2,949,216.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949216.49, modificado:2949173.63}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901I128299	S	89

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501890187	Acción	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	154530	S	20693
2020		5	CHP200501890200	Acción	289,629.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289629.1, modificado:289629.1}}		7 Chiapas	55	Metapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	104292	S	3120
2020		5	CHP200501890217	Acción	120,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	82592	S	2004
2020		5	CHP200501890246	Acción	3,763,899.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3763899.6, modificado:3763899.6}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	30731	S	14968
2020		5	CHP200501890304	Acción	1,432,227.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432227.9, modificado:1432227.9}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	265385	S	55728
2020		5	CHP200501890305	Adquisición	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	265479	S	55728
2020		5	CHP200501892034	Acción	331,484.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331484.74, modificado:331484.74}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Larráinzar, Chiapas	07049-01	S	16055
2020		5	CHP200501892044	Acción	984,269.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984269.06, modificado:984269.06}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Motozintla, Chiapas	07057-01	S	38973
2020		5	CHP200501892060	Acción	1,229,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229600.0, modificado:1229600.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Palenque, Chiapas	07065-01	S	67189
2020		5	CHP200501892096	Acción	284,705.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284705.4, modificado:284705.4}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de San Fernando, Chiapas	07079-01	S	20921
2020		5	CHP200501892097	Adquisición	504,544.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504544.17, modificado:504544.17}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Programa de Inversión de Adquisiciones	PRODIM	Adquisición de Software y Hardware	Municipio de San Fernando, Chiapas	07079-02	S	20921
2020		5	CHP200501892116	Adquisición	526,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526800.0, modificado:526800.0}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Programa de Inversión de Adquisiciones	PRODIM	Adquisición de Software y Hardware	Municipio de Suchiate, Chiapas	07087-04	S	21191

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200501892756	Acción	3,843,592.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3843592.42, modificado:3843592.42}}}		7	Chiapas	74	Reforma	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE REFORMA	RESIDUOS2020	N	0	
2020		5	CHP200501892783	Proyecto de inversión	1,288,181.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288181.16, modificado:1286868.72}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema dif chiapas	G01701A22B004	S	300
2020		5	CHP200501892821	Proyecto de inversión	257,457.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257457.89, modificado:257457.89}}}		7	Chiapas	62	Ostuacán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	MOC-COMITÉ-FEFMPH-2020-029 AD	N	0
2020		5	CHP200501892822	Proyecto de inversión	1,498,974.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498974.7, modificado:1498974.7}}}		7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	MOC-DOPM-FEFMPH-2020-010	N	0
2020		5	CHP200501892879	Proyecto de inversión	1,677,788.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677788.5, modificado:1677788.5}}}		7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	192/2020	N	0
2020		5	CHP200501937365	Acción	971,500.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971500.02, modificado:807500.0}}}		7	Chiapas	48	Juárez		Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS		N	0
2020		5	CHP200501941988	Proyecto de inversión	26,823,041.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.682304145E7, modificado:2.682304145E7}}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0450112B03	S	3463

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200101701601	Proyecto de inversión	1,779,122.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779122.97, modificado:1728429.84}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Acceso a justicia para las Mujeres	Fiscalía General del Estado de Chiapas	040150000000000000	5	2681187
2020		5	CHP200201707389	Proyecto de inversión	1,281,724.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}}		7 Chiapas		19 Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B050	N	0
2020		5	CHP200201707403	Proyecto de inversión	1,373,275.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373275.86, modificado:1373275.86}}		7 Chiapas		117 Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B054	N	0
2020		5	CHP200201707409	Proyecto de inversión	1,886,982.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886982.76, modificado:1886982.76}}		7 Chiapas		108 Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B056	N	0
2020		5	CHP200201707950	Proyecto de inversión	4,236,810.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236810.34, modificado:4236810.34}}		7 Chiapas		23 Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B068	N	0
2020		5	CHP200201707960	Proyecto de inversión	2,644,827.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644827.59, modificado:2644827.59}}		7 Chiapas		78 San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B069	N	0
2020		5	CHP200201708171	Proyecto de inversión	1,919,534.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919534.48, modificado:1919534.48}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B080	N	0
2020		5	CHP200201708248	Proyecto de inversión	2,292,862.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292862.07, modificado:2292862.07}}		7 Chiapas		11 Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B090	N	0
2020		5	CHP200201708333	Proyecto de inversión	854,482.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854482.76, modificado:854482.76}}		7 Chiapas		89 Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B094	N	0
2020		5	CHP200201708362	Proyecto de inversión	875,844.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875844.83, modificado:875844.83}}		7 Chiapas		9 Arriaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B096	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200201709094	Proyecto de inversión	2,430,749.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430749.65, modificado:2430413.64}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042421H04501S03B003	S	79793
2020		5	CHP200201709096	Proyecto de inversión	1,363,943.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363943.25, modificado:1363943.24}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00601E13B004-5825C	S	43
2020		5	CHP200201709159	Proyecto de inversión	315,904.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315904.01, modificado:315904.01}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032511D00701E13B001-5825C	S	102
2020		5	CHP200201709174	Proyecto de inversión	468,331.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468331.52, modificado:468331.32}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501I12B011	S	91800
2020		5	CHP200201709394	Proyecto de inversión	26,504,443.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.650444349E7, modificado:2.650444294E7}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H04501I12B017	S	555483
2020		5	CHP200201709407	Proyecto de inversión	6,960,418.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960418.21, modificado:6935560.43}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	053351H02201G04B011	S	873
2020		5	CHP200201709574	Proyecto de inversión	2,227,857.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227857.84, modificado:2221828.31}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H04501I12B015	S	500
2020		5	CHP200201712943	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gastos Indirectos	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	092131H03602C01D004	N	0
2020		5	CHP200301715412	Proyecto de inversión	1,082,144.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082144.58, modificado:1082144.58}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11539	S	26449
2020		5	CHP200301715498	Proyecto de inversión	8,052,991.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8052991.47, modificado:7957861.51}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13562	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301716474	Proyecto de inversión	1,277,325.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277325.07, modificado:1277325.07}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	54914	S	1691
2020		5	CHP200301716832	Proyecto de inversión	1,268,088.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268088.07, modificado:1268088.07}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	60003	S	1252
2020		5	CHP200301718100	Proyecto de inversión	2,723,191.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723191.91, modificado:2723191.91}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85611	S	50
2020		5	CHP200301718202	Proyecto de inversión	2,916,617.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916617.93, modificado:2132438.59}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	87048	S	3916
2020		5	CHP200301718260	Proyecto de inversión	1,004,347.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004347.31, modificado:1004347.31}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	87821	S	65
2020		5	CHP200301718261	Proyecto de inversión	3,833,269.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833269.28, modificado:3829100.31}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	87828	S	1765
2020		5	CHP200301718265	Proyecto de inversión	4,888,807.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888807.18, modificado:4042917.31}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	87989	S	517

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301718567	Proyecto de inversión	1,388,865.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388865.68, modificado:1388865.68}}	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES CUITLAHUAC ICA JUÁREZ BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CUAUHTEMOC Y DE LAS AVENIDAS ZONA MILITAR SAN VICENTE COATLÁN Y PROLONGACIÓN CUITLÁHUAC EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 93918		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	93918	\$	783
2020	5	CHP200301719702	Proyecto de inversión	5,462,293.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462293.23, modificado:5462293.23}}	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA - 109671		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	109671	\$	3704
2020	5	CHP200301722803	Proyecto de inversión	1,720,201.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720201.7, modificado:1720201.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ LOCALIDAD DE TUMBALÁ CALLE FEDERICO JIMENEZ GARCÍA BARRIO UNIDAD DEPORTIVA - 3191		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	3191	\$	360
2020	5	CHP200301723019	Proyecto de inversión	1,086,708.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086708.02, modificado:1086708.02}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 3956		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL	3956	\$	414
2020	5	CHP200301723282	Proyecto de inversión	1,365,959.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365959.11, modificado:1365959.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 4824		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	4824	\$	51
2020	5	CHP200301723308	Proyecto de inversión	934,701.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934701.58, modificado:934701.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN METAPA LOCALIDAD LAS PILAS - 4900		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	4900	\$	241
2020	5	CHP200301723389	Proyecto de inversión	2,486,272.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486272.45, modificado:2486272.45}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 5157		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	5157	\$	7352

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301723791	Proyecto de inversión	662,768.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662768.12, modificado:504813.39}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 6684		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	6684	S	36
2020	5	CHP200301724068	Proyecto de inversión	189,890.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189890.98, modificado:189890.98}}}	CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 7507		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7507	S	1
2020	5	CHP200301724217	Proyecto de inversión	421,961.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421961.32, modificado:421961.32}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 2DA SECCIÓN - 8001		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8001	S	130
2020	5	CHP200301724412	Proyecto de inversión	624,511.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624511.74, modificado:624511.74}}}	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 8612		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8612	S	3
2020	5	CHP200301724581	Proyecto de inversión	479,759.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}}}	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 9070		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9070	S	10
2020	5	CHP200301724696	Proyecto de inversión	52,686.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52686.0, modificado:52686.0}}}	CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE SULTIK - 9364		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9364	S	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301724834	Proyecto de inversión	1,370,061.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370061.7, modificado:1370061.7}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	9776	\$	44
2020		5	CHP200301724858	Proyecto de inversión	4,478,606.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9827	\$	12
2020		5	CHP200301725014	Proyecto de inversión	2,014,714.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014714.01, modificado:2014714.01}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	10282	\$	103
2020		5	CHP200301725296	Proyecto de inversión	122,158.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122158.98, modificado:122158.98}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11166	\$	0
2020		5	CHP200301725459	Proyecto de inversión	317,460.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317460.69, modificado:317460.69}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	11648	\$	256
2020		5	CHP200301725532	Proyecto de inversión	441,698.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441698.21, modificado:441698.21}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	11872	\$	125

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725630	Proyecto de inversión	4,154,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154600.0, modificado:4154600.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	12184	S	3508
2020		5	CHP200301725789	Proyecto de inversión	4,400,034.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400034.35, modificado:4400034.35}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	12630	S	12
2020		5	CHP200301725856	Proyecto de inversión	101,444.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101444.13, modificado:101444.13}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	12811	S	450
2020		5	CHP200301727324	Proyecto de inversión	794,871.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794871.38, modificado:794871.38}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17174	S	90
2020		5	CHP200301727858	Proyecto de inversión	3,083,934.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083934.0, modificado:3083934.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	18547	S	110
2020		5	CHP200301728588	Proyecto de inversión	3,718,981.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718981.22, modificado:3718981.22}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	20743	S	443
2020		5	CHP200301728611	Proyecto de inversión	312,527.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312527.87, modificado:312527.87}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	20804	S	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301728695	Proyecto de inversión	1,475,788.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475788.54, modificado:1475788.54}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MICROONDAS - 21101		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21101	S	81
2020		5 CHP20030172927	Proyecto de inversión	3,133,756.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133756.5, modificado:3133756.5}}	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (NAVE 4) - 21744		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	21744	S	1544
2020		5 CHP200301729247	Proyecto de inversión	1,572,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572000.0, modificado:1572000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTO CH'EN - 22643		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22643	S	105
2020		5 CHP200301730325	Proyecto de inversión	464,822.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464822.21, modificado:464822.21}}	AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CONASUPO - 25660		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	25660	S	1137
2020		5 CHP200301730433	Proyecto de inversión	1,227,203.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227203.13, modificado:1227203.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS - 25975		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	25975	S	38
2020		5 CHP200301735564	Proyecto de inversión	838,950.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838950.72, modificado:838950.72}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II - 27233		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	27233	S	584
2020		5 CHP200301735713	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AV. INDEPENDENCIA SUR ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y C. MINA PTE.) - 27439		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	27439	S	177

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301735753	Proyecto de inversión	1,110,534.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110534.71, modificado:1110534.71}}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBÚ PALMA; LÁMINA DE CARTÓN METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD XOCTÓN XOCTOCTIC ASENTAMIENTO XOCTÓN XOCTOCTIC - 27491		7 Chiapas		56 Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MITONTIC	27491	S	96
2020		5 CHP200301737002	Proyecto de inversión	86,280.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}}}	CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 29121		7 Chiapas		77 Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	29121	S	32
2020		5 CHP200301737085	Proyecto de inversión	205,342.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LELENCHU ASENTAMIENTO LELENCHU PRIMERA ETAPA - 29222		7 Chiapas		64 Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29222	S	50
2020		5 CHP200301738225	Proyecto de inversión	638,065.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638065.43, modificado:638065.43}}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BOCA DE CHAUL ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 30609		7 Chiapas		116 Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30609	S	18
2020		5 CHP200301738269	Proyecto de inversión	2,000,006.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000006.25, modificado:2000006.25}}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 30661		7 Chiapas		20 La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	30661	S	405
2020		5 CHP200301739350	Proyecto de inversión	954,551.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCÁ (2A. ETAPA) - 31929		7 Chiapas		7 Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	31929	S	35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301739989	Proyecto de inversión	351,920.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351920.43, modificado:351920.43}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	32685	\$	98
2020		5	CHP200301740511	Proyecto de inversión	1,251,490.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251490.46, modificado:1251490.46}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	33339	\$	27
2020		5	CHP200301740829	Proyecto de inversión	275,141.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275141.46, modificado:275141.46}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33683	\$	110
2020		5	CHP200301741764	Proyecto de inversión	205,342.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34906	\$	50
2020		5	CHP200301742750	Proyecto de inversión	393,956.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	36085	\$	60
2020		5	CHP200301742780	Proyecto de inversión	849,308.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849308.34, modificado:849308.34}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36145	\$	928
2020		5	CHP200301742818	Proyecto de inversión	1,728,420.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728420.19, modificado:1728420.19}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	36246	\$	300

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301742927	Proyecto de inversión	2,567,752.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567752.06, modificado:2567752.06}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	36517	S	23
2020		5	CHP200301743010	Proyecto de inversión	1,616,552.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616552.87, modificado:1616552.87}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	36748	S	209
2020		5	CHP200301743244	Proyecto de inversión	835,059.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835059.99, modificado:835059.99}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37315	S	201
2020		5	CHP200301743837	Proyecto de inversión	437,517.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437517.44, modificado:437517.44}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38656	S	104
2020		5	CHP200301743898	Proyecto de inversión	1,876,195.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876195.51, modificado:1876195.51}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	38818	S	60
2020		5	CHP200301743993	Proyecto de inversión	41,068.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41068.52, modificado:41068.52}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39018	S	10
2020		5	CHP200301744131	Proyecto de inversión	168,851.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168851.88, modificado:168851.88}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	39341	S	69

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744170	Proyecto de inversión	278,931.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278931.59, modificado:278931.59}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39416	S	80
2020		5	CHP200301744186	Proyecto de inversión	698,164.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698164.91, modificado:698164.91}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39436	S	168
2020		5	CHP200301744207	Proyecto de inversión	1,474,443.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474443.47, modificado:1474443.47}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	39490	S	315
2020		5	CHP200301744218	Proyecto de inversión	2,297,609.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297609.98, modificado:2297609.98}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	39514	S	232
2020		5	CHP200301745084	Proyecto de inversión	1,919,959.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919959.89, modificado:1919959.89}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	41344	S	1544
2020		5	CHP200301745443	Proyecto de inversión	111,019.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111019.48, modificado:111019.48}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	45243	S	62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745474	Proyecto de inversión	3,246,988.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246988.0, modificado:3246988.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45320	\$	1286
2020		5	CHP200301745506	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	45391	\$	30
2020		5	CHP200301745814	Proyecto de inversión	487,272.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487272.92, modificado:487272.92}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	46171	\$	38
2020		5	CHP200301745901	Proyecto de inversión	3,525,940.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525940.98, modificado:1762970.49}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46402	\$	286
2020		5	CHP200301746180	Proyecto de inversión	291,516.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291516.27, modificado:291516.27}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	47032	\$	160
2020		5	CHP200301746203	Proyecto de inversión	7,949,649.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7949649.15, modificado:7949649.15}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	47076	\$	3671
2020		5	CHP200301746244	Proyecto de inversión	503,680.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503680.56, modificado:503680.56}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	47184	\$	269

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301746439	Proyecto de inversión	1,864,344.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864344.0, modificado:1864344.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	47649	S	428
2020		5	CHP200301746509	Proyecto de inversión	200,663.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47883	S	17
2020		5	CHP200301746738	Proyecto de inversión	286,661.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48500	N	0
2020		5	CHP200301746884	Proyecto de inversión	1,910,744.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910744.29, modificado:1910744.29}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	49192	S	19427
2020		5	CHP200301747232	Proyecto de inversión	1,195,229.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195229.17, modificado:1195229.17}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50387	S	56
2020		5	CHP200301747398	Proyecto de inversión	2,132,876.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132876.33, modificado:2132876.33}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50862	S	17

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747427	Proyecto de inversión	489,459.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489459.98, modificado:489459.98}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD MORELOS 1RA. SECCIÓN 50924		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	50924	5	55
2020		5	CHP200301747541	Proyecto de inversión	913,483.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913483.4, modificado:913483.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA FRAYLESCA - 51271		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	51271	5	47
2020		5	CHP200301748021	Proyecto de inversión	1,208,748.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208748.85, modificado:1208748.85}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 52458		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	52458	5	32
2020		5	CHP200301748140	Proyecto de inversión	1,259,328.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259328.0, modificado:1259328.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SUCHIATE LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 52709		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	52709	5	428
2020		5	CHP200301748616	Proyecto de inversión	747,018.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JUAN TENQIJB - 54031		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54031	5	34
2020		5	CHP200301748724	Proyecto de inversión	570,724.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570724.35, modificado:570724.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 54341		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	54341	5	1603

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301748950	Proyecto de inversión	2,996,918.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996918.8, modificado:2996918.8}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS 54998	7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	54998	S	36
2020		5	CHP200301749035	Proyecto de inversión	277,831.89	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277831.89, modificado:277831.89}}}	CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME - 55179	7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	55179	S	56
2020		5	CHP200301749408	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO, CCT: 07DPR3175Z - 56380	7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	56380	S	90
2020		5	CHP200301749431	Proyecto de inversión	644,175.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644175.65, modificado:644175.65}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 56456	7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56456	S	92
2020		5	CHP200301749499	Proyecto de inversión	3,005,330.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005330.69, modificado:2951372.77}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL GUANAL - 56734	7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	56734	S	330
2020		5	CHP200301749608	Proyecto de inversión	2,108,467.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108467.04, modificado:2108467.04}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 57017	7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57017	S	698

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749739	Proyecto de inversión	4,375,166.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375166.25, modificado:4375166.25}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57489	\$	2080
2020		5	CHP200301749904	Proyecto de inversión	1,722,657.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722657.26, modificado:1722657.26}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57921	\$	5311
2020		5	CHP200301750422	Proyecto de inversión	4,074,598.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074598.52, modificado:4074598.52}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59381	\$	726
2020		5	CHP200301750510	Proyecto de inversión	1,089,315.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59613	\$	89
2020		5	CHP200301750545	Proyecto de inversión	1,090,072.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090072.88, modificado:1090072.88}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	59716	\$	90
2020		5	CHP200301750611	Proyecto de inversión	946,223.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59888	\$	44

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301750693	Proyecto de inversión	3,447,793.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447793.11, modificado:3447793.11}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60126	\$	139
2020		5	CHP200301750844	Proyecto de inversión	1,707,688.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707688.64, modificado:1707688.64}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	60492	\$	165
2020		5	CHP200301751401	Proyecto de inversión	31,461.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31461.06, modificado:31461.06}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62204	\$	46
2020		5	CHP200301751643	Proyecto de inversión	366,889.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366889.6, modificado:366889.6}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62984	\$	38
2020		5	CHP200301751846	Proyecto de inversión	1,058,418.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058418.9, modificado:1058418.9}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63678	\$	120
2020		5	CHP200301752385	Proyecto de inversión	737,760.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737760.0, modificado:737760.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	65252	\$	848

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301752935	Proyecto de inversión	2,799,788.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799788.21, modificado:2799788.2}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66573	5	182
2020		5	CHP200301752958	Proyecto de inversión	212,722.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212722.49, modificado:212722.49}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	66654	5	32
2020		5	CHP200301753111	Proyecto de inversión	1,851,645.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851645.0, modificado:1851645.0}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67146	5	237
2020		5	CHP200301753228	Proyecto de inversión	2,511,172.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511172.34, modificado:2511172.34}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67418	5	154
2020		5	CHP200301753362	Proyecto de inversión	289,551.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289551.24, modificado:289551.24}}		7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	67782	5	16
2020		5	CHP200301753940	Proyecto de inversión	475,524.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475524.0, modificado:475524.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	69348	5	29
2020		5	CHP200301753987	Proyecto de inversión	517,839.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517839.88, modificado:517839.88}}		7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	69438	5	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301754052	Proyecto de inversión	1,008,045.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008045.97, modificado:1008045.97}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69582	\$	79
2020		5	CHP200301754114	Proyecto de inversión	2,346,482.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346482.71, modificado:2346482.71}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69751	\$	105
2020		5	CHP200301754168	Proyecto de inversión	470,821.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470821.61, modificado:470821.61}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69914	\$	145
2020		5	CHP200301754218	Proyecto de inversión	2,005,540.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005540.71, modificado:2005540.71}}		7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	70121	\$	2640
2020		5	CHP200301754250	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	70274	\$	58
2020		5	CHP200301754571	Proyecto de inversión	4,999,981.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999981.63, modificado:4999229.63}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71356	\$	3751

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754582	Proyecto de inversión	1,666,583.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666583.3, modificado:1666583.3}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	71393	S	22
2020		5	CHP200301754829	Proyecto de inversión	136,895.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72029	S	33
2020		5	CHP200301755011	Proyecto de inversión	2,566,327.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566327.88, modificado:2566327.88}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	73130	S	1073
2020		5	CHP200301755634	Proyecto de inversión	241,274.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241274.2, modificado:241274.2}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80179	S	60
2020		5	CHP200301756193	Proyecto de inversión	1,560,429.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560429.52, modificado:1560429.52}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81736	S	204
2020		5	CHP200301756329	Proyecto de inversión	264,601.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82191	S	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756423	Proyecto de inversión	498,236.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498236.75, modificado:498236.75}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82412	S	23
2020		5	CHP200301756619	Proyecto de inversión	611,361.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611361.19, modificado:611361.19}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	82992	S	135
2020		5	CHP200301756683	Proyecto de inversión	777,137.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777137.17, modificado:777137.17}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83193	S	113
2020		5	CHP200301756802	Proyecto de inversión	808,986.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808986.15, modificado:808986.15}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	83550	S	128
2020		5	CHP200301756953	Proyecto de inversión	3,862,425.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862425.54, modificado:3862425.54}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83901	S	31
2020		5	CHP200301757802	Proyecto de inversión	233,642.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233642.86, modificado:233642.86}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	86542	S	32
2020		5	CHP200301757989	Proyecto de inversión	949,760.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949760.43, modificado:949760.43}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	86981	S	65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301758863	Proyecto de inversión	1,917,565.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917565.53, modificado:1917565.53}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELUSARIO DOMÍNGUEZ CLAVE: 07KPR03875 - 89127		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	89127	\$	45
2020		5 CHP200301759151	Proyecto de inversión	530,704.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530704.54, modificado:530704.54}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN SEBASTIAN - 89854		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ	89854	\$	67
2020		5 CHP200301759198	Proyecto de inversión	1,270,881.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270881.45, modificado:1270881.45}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV LAS ROSAS COLONIA LA ILUSIÓN CABECERA MUNICIPAL - 89996		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	89996	\$	225
2020		5 CHP200301759282	Proyecto de inversión	498,012.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL NARANJO - 90238		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90238	\$	20
2020		5 CHP200301759330	Proyecto de inversión	72,906.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72906.24, modificado:72906.24}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 EN EJIDO EL CLAVO - 90343		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	90343	\$	5
2020		5 CHP200301759713	Proyecto de inversión	2,224,668.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224668.2, modificado:2224668.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91326		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91326	\$	168

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301760168	Proyecto de inversión	1,614,056.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614056.75, modificado:1614056.75}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	92531	5	68
2020		5	CHP200301760646	Proyecto de inversión	1,634,024.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634024.95, modificado:1634024.95}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	93637	5	25
2020		5	CHP200301760650	Proyecto de inversión	257,425.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257425.2, modificado:257425.2}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	93644	5	24
2020		5	CHP200301760767	Proyecto de inversión	712,743.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712743.0, modificado:712743.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94004	5	20
2020		5	CHP200301761016	Proyecto de inversión	1,925,828.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925828.97, modificado:1925828.97}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	94574	5	150
2020		5	CHP200301761043	Proyecto de inversión	135,700.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135700.57, modificado:135700.57}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94653	5	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301761063	Proyecto de inversión	659,322.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94705	\$	61
2020		5	CHP200301761117	Proyecto de inversión	848,137.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848137.24, modificado:848137.24}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	94883	\$	193
2020		5	CHP200301761187	Proyecto de inversión	650,798.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650798.12, modificado:650798.12}}}		7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	95066	\$	99
2020		5	CHP200301761783	Proyecto de inversión	1,016,380.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016380.98, modificado:1016380.98}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	96704	\$	40
2020		5	CHP200301761805	Proyecto de inversión	604,639.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604639.98, modificado:604639.98}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96755	\$	172
2020		5	CHP200301761924	Proyecto de inversión	2,580,375.02	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580375.02, modificado:2580375.02}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97143	\$	145

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301761967	Proyecto de inversión	732,299.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732299.18, modificado:732299.18}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (3A PONIENTE NORTE Y 1A NORTE PONIENTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97258		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	97258	S	150
2020	5	CHP200301762026	Proyecto de inversión	2,647,394.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647394.34, modificado:2647394.34}}	REVESTIMIENTO DE 2.12 KM DE CAMINO RURAL - 97376		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	97376	S	40
2020	5	CHP200301762096	Proyecto de inversión	2,498,515.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498515.23, modificado:2498515.23}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SANTA CRUZ - 97600		7 Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	97600	S	94
2020	5	CHP200301762124	Proyecto de inversión	931,821.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931821.6, modificado:931821.6}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES - 97673		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	97673	S	18
2020	5	CHP200301762135	Proyecto de inversión	793,890.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793890.08, modificado:793890.08}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO (LINDA VISTA 1ª. SECCIÓN) - 97704		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	97704	S	344
2020	5	CHP200301762367	Proyecto de inversión	1,299,797.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299797.91, modificado:1299797.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET - 98327		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	98327	S	146
2020	5	CHP200301762460	Proyecto de inversión	303,549.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA (TERCERA ETAPA) - 98627		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98627	S	112

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762799	Proyecto de inversión	1,357,046.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357046.88, modificado:1357046.88}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99413	S	504
2020		5	CHP200301762870	Proyecto de inversión	107,135.28	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107135.28, modificado:107135.28}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99630	S	40
2020		5	CHP200301762915	Proyecto de inversión	169,630.86	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169630.86, modificado:169630.86}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99749	S	63
2020		5	CHP200301763000	Proyecto de inversión	783,009.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783009.91, modificado:783009.91}}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99963	S	89
2020		5	CHP200301763039	Proyecto de inversión	357,117.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357117.6, modificado:357117.6}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100061	S	132
2020		5	CHP200301763223	Proyecto de inversión	639,294.48	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639294.48, modificado:639294.48}}}		7 Chiapas	51 Mapastepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	100612	S	37
2020		5	CHP200301763301	Proyecto de inversión	1,019,675.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019675.24, modificado:1019675.24}}}		7 Chiapas	117 Montecristo de Guerrero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV	100827	S	57

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301763391	Proyecto de inversión	53,567.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53567.64, modificado:53567.64}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAPULTEPEC - 101007		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	101007	S	20
2020		5 CHP200301763430	Proyecto de inversión	397,302.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397302.57, modificado:397302.57}}}	CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA BAÑO), EN EL BARRIO EL HERRAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 101104		7 Chiapas	106 Venustiano Carranza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	101104	S	15
2020		5 CHP200301763454	Proyecto de inversión	139,441.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139441.04, modificado:139441.04}}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA EJIDO EL TRIUNFO - 101159		7 Chiapas	41 La Independencia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	101159	S	720
2020		5 CHP200301763467	Proyecto de inversión	2,104,846.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104846.69, modificado:2104846.69}}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 101189		7 Chiapas	34 Frontera Comalapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	101189	S	2009
2020		5 CHP200301763477	Proyecto de inversión	1,283,011.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}}}	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 109 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07ETK0045E - 101218		7 Chiapas	107 Villa Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	101218	S	169
2020		5 CHP200301763597	Proyecto de inversión	1,613,644.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613644.86, modificado:1613644.86}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TECPATÁN LOCALIDAD MENAPAC ASENTAMIENTO MENAPAC - 101612		7 Chiapas	92 Tecpatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	101612	S	140

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763646	Proyecto de inversión	708,537.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708537.28, modificado:708537.28}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101739	S	366
2020		5	CHP200301763909	Proyecto de inversión	628,155.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	102431	S	20
2020		5	CHP200301764370	Proyecto de inversión	3,082,405.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082405.34, modificado:3082405.34}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	103681	S	202
2020		5	CHP200301764598	Proyecto de inversión	1,541,440.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541440.81, modificado:1541440.81}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV	104283	S	112
2020		5	CHP200301764904	Proyecto de inversión	506,016.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506016.91, modificado:506016.91}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105116	S	5
2020		5	CHP200301764960	Proyecto de inversión	785,307.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	105281	S	4
2020		5	CHP200301765373	Proyecto de inversión	1,234,571.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234571.84, modificado:1234571.84}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	106567	S	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765382	Proyecto de inversión	805,201.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805201.16, modificado:805201.16}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	106583	S	60
2020		5	CHP200301765428	Proyecto de inversión	51,980.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	106720	S	3
2020		5	CHP200301765576	Proyecto de inversión	438,259.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438259.56, modificado:438259.56}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	107128	S	0
2020		5	CHP200301765710	Proyecto de inversión	873,867.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873867.9, modificado:873867.9}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107390	S	41
2020		5	CHP200301765876	Proyecto de inversión	473,761.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	107884	S	16
2020		5	CHP200301765954	Proyecto de inversión	1,390,306.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390306.98, modificado:1390306.98}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	108076	S	528
2020		5	CHP200301766097	Proyecto de inversión	600,316.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600316.83, modificado:600316.83}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	108485	S	305

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766145	Proyecto de inversión	1,414,296.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414296.76, modificado:1414296.76}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108624	S	2
2020		5	CHP200301766250	Proyecto de inversión	2,003,037.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003037.75, modificado:2003037.75}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	108921	S	551
2020		5	CHP200301766318	Proyecto de inversión	32,944.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32944.0, modificado:32944.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109109	S	21828
2020		5	CHP200301766337	Proyecto de inversión	1,278,057.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278057.79, modificado:1278057.79}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	109161	S	131
2020		5	CHP200301766368	Proyecto de inversión	1,702,924.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702924.71, modificado:1702924.71}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	109232	S	54

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766513	Proyecto de inversión	598,280.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598280.71, modificado:598280.71}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	109653	S	18
2020		5	CHP200301766581	Proyecto de inversión	836,345.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836345.5, modificado:836345.5}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	109890	S	108
2020		5	CHP200301766608	Proyecto de inversión	399,067.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399067.6, modificado:399067.6}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	109947	S	11
2020		5	CHP200301766637	Proyecto de inversión	500,827.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500827.23, modificado:500827.23}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	110013	S	55
2020		5	CHP200301766762	Proyecto de inversión	1,107,922.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107922.47, modificado:1107922.47}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110356	S	337
2020		5	CHP200301766814	Proyecto de inversión	802,759.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802759.03, modificado:802759.03}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110494	S	2
2020		5	CHP200301766849	Proyecto de inversión	369,158.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369158.4, modificado:369158.4}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	110598	S	12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766967	Proyecto de inversión	180,901.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180901.07, modificado:180901.07}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110878	S	267
2020		5	CHP200301767155	Proyecto de inversión	700,994.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700994.0, modificado:700994.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111352	S	332
2020		5	CHP200301767439	Proyecto de inversión	22,022.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112131	S	33
2020		5	CHP200301767461	Proyecto de inversión	293,269.63	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293269.63, modificado:293269.63}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	112189	S	41
2020		5	CHP200301767643	Proyecto de inversión	707,972.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707972.87, modificado:707972.87}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	112607	S	22
2020		5	CHP200301767680	Proyecto de inversión	788,323.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788323.7, modificado:788323.7}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	112705	S	77

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767748	Proyecto de inversión	534,933.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534933.94, modificado:534933.94}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	112874	\$	52
2020		5	CHP200301767894	Proyecto de inversión	1,502,433.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502433.26, modificado:1502433.26}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	113229	\$	239
2020		5	CHP200301768003	Proyecto de inversión	1,430,314.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430314.72, modificado:1430314.72}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	113532	\$	52
2020		5	CHP200301768310	Proyecto de inversión	1,474,178.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474178.58, modificado:1474178.58}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	114280	\$	115
2020		5	CHP200301768331	Proyecto de inversión	842,160.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842160.0, modificado:842160.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	114351	\$	484
2020		5	CHP200301768726	Proyecto de inversión	956,204.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956204.1, modificado:956204.1}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	115537	\$	357

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768948	Proyecto de inversión	132,080.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132080.86, modificado:132080.86}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	116176	\$	11
2020		5	CHP200301769157	Proyecto de inversión	252,153.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252153.21, modificado:252153.21}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	116684	\$	306
2020		5	CHP200301769241	Proyecto de inversión	110,478.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110478.87, modificado:110478.87}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	116953	\$	8
2020		5	CHP200301769554	Proyecto de inversión	600,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	117920	\$	65
2020		5	CHP200301769647	Proyecto de inversión	52,775.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52775.22, modificado:52775.22}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	118235	\$	5
2020		5	CHP200301769830	Proyecto de inversión	92,347.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92347.56, modificado:92347.56}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118868	\$	2
2020		5	CHP200301770011	Proyecto de inversión	724,080.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724080.56, modificado:724080.56}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	119405	\$	14

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770241	Proyecto de inversión	116,166.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116166.96, modificado:116166.96}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	120089	5	3
2020		5	CHP200301770483	Proyecto de inversión	119,878.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119878.92, modificado:119878.92}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	120719	5	1
2020		5	CHP200301770624	Proyecto de inversión	1,268,619.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268619.35, modificado:1268619.35}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	121086	5	253
2020		5	CHP200301770688	Proyecto de inversión	48,464.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48464.22, modificado:48464.22}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121262	5	21
2020		5	CHP200301770752	Proyecto de inversión	246,496.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.81, modificado:246496.81}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	121391	5	352
2020		5	CHP200301770761	Proyecto de inversión	711,854.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	121414	5	172
2020		5	CHP200301770833	Proyecto de inversión	542,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121572	5	624

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301771300	Proyecto de inversión	32,015.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32015.73, modificado:32015.73}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	122754	5	1
2020		5	CHP200301771311	Proyecto de inversión	2,393,539.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393539.08, modificado:2393539.08}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	122789	5	472
2020		5	CHP200301771335	Proyecto de inversión	179,949.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}}		7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122848	5	6
2020		5	CHP200301771494	Proyecto de inversión	106,773.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106773.94, modificado:106773.94}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	123293	5	2
2020		5	CHP200301771513	Proyecto de inversión	179,949.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}}		7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123348	5	6
2020		5	CHP200301771622	Proyecto de inversión	375,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375840.0, modificado:375840.0}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123690	5	432
2020		5	CHP200301771625	Proyecto de inversión	62,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123696	5	36
2020		5	CHP200301772026	Proyecto de inversión	1,046,980.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046980.21, modificado:1046980.21}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	124754	5	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772044	Proyecto de inversión	2,050,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	124799	\$	491
2020		5	CHP200301772392	Proyecto de inversión	1,641,622.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641622.63, modificado:1641622.63}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS SA DE CV	125638	\$	420
2020		5	CHP200301772624	Proyecto de inversión	863,488.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863488.28, modificado:863488.28}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	126332	\$	26
2020		5	CHP200301772755	Proyecto de inversión	602,338.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602338.35, modificado:602338.35}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126746	\$	145
2020		5	CHP200301773072	Proyecto de inversión	2,319,622.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319622.0, modificado:2319622.0}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127498	\$	125
2020		5	CHP200301773141	Proyecto de inversión	156,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	127704	\$	180
2020		5	CHP200301773326	Proyecto de inversión	1,543,000.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543000.81, modificado:1543000.81}}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	128283	\$	264

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301773394	Proyecto de inversión	179,285.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179285.31, modificado:179285.31}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 128458		7 Chiapas		8 Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO	128458	S	268
2020		5 CHP200301773654	Proyecto de inversión	4,906,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906800.0, modificado:4906800.0}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO MUJERES - 129234		7 Chiapas		111 Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	129234	S	5640
2020		5 CHP200301773825	Proyecto de inversión	156,938.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156938.23, modificado:156938.23}}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN BUENAVISTA - 129738		7 Chiapas		124 Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	129738	S	12
2020		5 CHP200301773942	Proyecto de inversión	664,710.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664710.0, modificado:664710.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD 30 DE NOVIEMBRE - 130105		7 Chiapas		108 Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130105	S	106
2020		5 CHP200301774258	Proyecto de inversión	589,494.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589494.07, modificado:589494.07}}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 130946		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130946	S	104
2020		5 CHP200301774300	Proyecto de inversión	30,442.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CORTA FLOR - 131024		7 Chiapas		96 Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131024	S	0
2020		5 CHP200301774364	Proyecto de inversión	2,719,795.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719795.51, modificado:2719795.51}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN 1A CALLE PRINCIPA EN TZIMOL LOCALIDAD REFORMA AGRARIA DOS - 131115		7 Chiapas		104 Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	131115	S	118
2020		5 CHP200301774796	Proyecto de inversión	2,244,696.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244696.0, modificado:2244696.0}}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA - 131895		7 Chiapas		89 Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	131895	S	890

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774888	Proyecto de inversión	4,055,147.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055147.0, modificado:4055147.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	132140	S	1605
2020		5	CHP200301774905	Proyecto de inversión	4,113,217.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113217.0, modificado:4113217.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	132183	S	1628
2020		5	CHP200301774999	Proyecto de inversión	1,052,374.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.9, modificado:1052374.9}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	132399	S	98
2020		5	CHP200301776538	Proyecto de inversión	2,698,003.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698003.97, modificado:2698003.97}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	134798	S	136
2020		5	CHP200301777334	Proyecto de inversión	3,483,906.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483906.76, modificado:3483906.76}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135594	S	12507
2020		5	CHP200301778040	Proyecto de inversión	198,938.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198938.66, modificado:198938.66}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	136577	S	16
2020		5	CHP200301778314	Proyecto de inversión	570,548.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570548.0, modificado:570548.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	136917	S	58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301778355	Proyecto de inversión	992,865.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992865.0, modificado:992865.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	136965	S	305
2020		5	CHP200301778954	Proyecto de inversión	499,615.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499615.89, modificado:499615.89}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	137546	S	681
2020		5	CHP200301779205	Proyecto de inversión	4,539,344.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4539344.0, modificado:4539344.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	137845	S	1796
2020		5	CHP200301780828	Proyecto de inversión	2,615,966.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615966.61, modificado:2615966.61}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	139789	S	100
2020		5	CHP200301780912	Proyecto de inversión	1,566,694.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566694.06, modificado:1566694.06}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139865	S	162
2020		5	CHP200301781713	Proyecto de inversión	2,402,859.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402859.79, modificado:2402859.79}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	140596	S	509
2020		5	CHP200301788010	Proyecto de inversión	1,752,421.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752421.73, modificado:1752421.87}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128249	S	107

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES			
2020		5	CHP200301788037	Proyecto de inversión	1,953,843.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953843.55, modificado:1951212.39}}		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H04501112B025	S		1163
2020		5	CHP200301791771	Proyecto de inversión	13,092,831.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.309283129E7, modificado:1.236635002E7}}		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B248	S		1133
2020		5	CHP200301792302	Proyecto de inversión	4,790,140.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4790140.88, modificado:4790140.88}}		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B108	N		0
2020		5	CHP200401797319	Acción	157,870.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157870.41, modificado:157870.41}}		7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS e INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	158272	N		0	
2020		5	CHP200401805671	Acción	4,526,121.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526121.72, modificado:4526121.72}}		7	Chiapas		107	Villa Corzo	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	2875	N		0	
2020		5	CHP200401808739	Proyecto de inversión	263,973.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263973.89, modificado:263973.89}}		7	Chiapas		114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	57646	S		65
2020		5	CHP200401814954	Proyecto de inversión	1,420,971.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420971.56, modificado:1420971.56}}		7	Chiapas		51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	142048	S		202

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401815201	Proyecto de inversión	826,257.75 {{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826257.75, modificado:826257.75}}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO OLIMPICO - 142445		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	142445	5	58
2020		5	CHP200401815429	Proyecto de inversión	348,639.95 {{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348639.95, modificado:342372.45}}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO - 142758		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	142758	5	35
2020		5	CHP200401815971	Proyecto de inversión	600,000.00 {{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}}	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN - RA. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION - 143484		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	143484	5	136
2020		5	CHP200401816563	Proyecto de inversión	607,178.75 {{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607178.75, modificado:607178.75}}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL - 144201		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144201	5	103
2020		5	CHP200401817195	Proyecto de inversión	618,059.05 {{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618059.05, modificado:618059.05}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN - 144880		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144880	5	61
2020		5	CHP200401817552	Proyecto de inversión	185,385.31 {{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185385.31, modificado:185385.31}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145299		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS	145299	5	5042
2020		5	CHP200401817723	Proyecto de inversión	3,845,036.35 {{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845036.35, modificado:3845036.35}}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 1RO. DE ENERO - 145479		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	145479	5	536

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP20040181835	Proyecto de inversión	1,007,150.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007150.69, modificado:1007150.69}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	145844	S	80
2020		5	CHP200401818428	Proyecto de inversión	2,242,623.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242623.92, modificado:2242623.92}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	146153	S	404
2020		5	CHP200401819979	Proyecto de inversión	4,179,786.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179786.0, modificado:4179786.0}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	148109	S	1654
2020		5	CHP200401820255	Proyecto de inversión	576,982.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576982.02, modificado:576982.02}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148558	S	558
2020		5	CHP200401820264	Proyecto de inversión	1,748,069.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748069.05, modificado:1748069.05}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148575	S	1650
2020		5	CHP200401820307	Proyecto de inversión	111,995.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111995.46, modificado:111995.46}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	148672	S	68

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401820363	Proyecto de inversión	3,999,999.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.57, modificado:3999999.57}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	CONSTRUCCIONES VICRURO SA DE CV	148795	\$	399
2020		5	CHP200401820396	Proyecto de inversión	1,160,457.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160457.96, modificado:1160457.96}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	148854	\$	3000
2020		5	CHP200401820680	Proyecto de inversión	238,920.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238920.0, modificado:238920.0}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV	149475	\$	100
2020		5	CHP200401820684	Proyecto de inversión	170,160.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}}}		7 Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS	149487	\$	33
2020		5	CHP200401820736	Proyecto de inversión	131,408.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131408.05, modificado:131380.21}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149590	\$	25
2020		5	CHP200401820918	Proyecto de inversión	1,606,820.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606820.0, modificado:1606820.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	150017	\$	638

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401821043	Proyecto de inversión	1,274,218.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274218.03, modificado:1274218.03}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	150296	\$	733
2020		5	CHP200401821187	Proyecto de inversión	1,893,053.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893053.23, modificado:1893053.23}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	150641	\$	346
2020		5	CHP200401821505	Proyecto de inversión	1,784,186.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784186.74, modificado:1784186.74}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151330	\$	73
2020		5	CHP200401821554	Proyecto de inversión	1,742,012.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742012.11, modificado:1742012.11}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151450	\$	598
2020		5	CHP200401821687	Proyecto de inversión	195,718.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195718.18, modificado:195718.18}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	151772	\$	1
2020		5	CHP200401821909	Proyecto de inversión	1,791,088.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791088.11, modificado:1791088.11}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152197	\$	196

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401822028	Proyecto de inversión	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	152492	5	70
2020		5	CHP200401822427	Proyecto de inversión	4,308,035.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308035.2, modificado:4308035.2}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	153442	5	450
2020		5	CHP200401822803	Proyecto de inversión	1,597,836.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597836.33, modificado:1597836.33}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	154220	5	171
2020		5	CHP200401822879	Proyecto de inversión	7,009,698.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7009698.41, modificado:7009698.41}}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	154403	5	5936
2020		5	CHP200401823228	Proyecto de inversión	1,800,349.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800349.89, modificado:1800342.72}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155228	5	177
2020		5	CHP200401823405	Proyecto de inversión	553,651.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553651.61, modificado:553651.61}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	155711	5	3142
2020		5	CHP200401823407	Proyecto de inversión	235,020.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235020.13, modificado:235020.13}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155713	5	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401823469	Proyecto de inversión	533,541.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533541.65, modificado:533541.65}}}		7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	155851	\$	300
2020		5	CHP200401823475	Proyecto de inversión	528,011.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155864	\$	15
2020		5	CHP200401823571	Proyecto de inversión	550,513.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550513.87, modificado:550454.14}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156099	\$	224
2020		5	CHP200401823609	Proyecto de inversión	965,997.23	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965997.23, modificado:965997.23}}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156163	\$	285
2020		5	CHP200401823705	Proyecto de inversión	2,199,814.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199814.91, modificado:2195450.4}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	156706	\$	591
2020		5	CHP200401823948	Proyecto de inversión	155,645.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157610	\$	5
2020		5	CHP200401824306	Proyecto de inversión	363,103.47	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363103.47, modificado:363103.47}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158436	\$	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824325	Proyecto de inversión	460,255.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460255.62, modificado:460255.62}}}	7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	158477	\$	412
2020		5	CHP200401824352	Proyecto de inversión	691,874.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691874.46, modificado:690424.72}}}	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158539	\$	45
2020		5	CHP200401824357	Proyecto de inversión	977,933.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977933.52, modificado:977933.52}}}	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158557	\$	60
2020		5	CHP200401824445	Proyecto de inversión	2,633,495.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633495.6, modificado:2633495.6}}}	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	158748	\$	1300
2020		5	CHP200401824663	Proyecto de inversión	260,105.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260105.34, modificado:260105.34}}}	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159257	\$	225
2020		5	CHP200401824689	Proyecto de inversión	1,318,878.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318878.46, modificado:1318878.46}}}	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	159342	\$	45
2020		5	CHP200401824942	Proyecto de inversión	318,457.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318457.37, modificado:318457.37}}}	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	160069	\$	7

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825022	Proyecto de inversión	532,767.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532767.22, modificado:532767.22}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160333	S	47
2020		5	CHP200401825485	Proyecto de inversión	878,119.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878119.71, modificado:878119.71}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	161747	S	3504
2020		5	CHP200401825655	Proyecto de inversión	2,020,517.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020517.88, modificado:2020517.88}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	162232	S	1334
2020		5	CHP200401825690	Proyecto de inversión	958,782.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958782.84, modificado:958782.84}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	162314	S	501
2020		5	CHP200401825778	Proyecto de inversión	350,078.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350078.4, modificado:350078.4}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	162491	S	754
2020		5	CHP200401825791	Proyecto de inversión	1,527,712.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527712.75, modificado:1527712.75}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	162520	S	334
2020		5	CHP200401825963	Proyecto de inversión	482,611.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482611.32, modificado:482611.32}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	162939	S	4000

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401825983	Proyecto de inversión	82,632.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82632.39, modificado:82632.39}}		7 Chiapas		8 Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	162993	\$	1079
2020		5	CHP200401826614	Proyecto de inversión	302,856.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302856.6, modificado:302856.6}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164423	\$	20
2020		5	CHP200401826757	Proyecto de inversión	408,424.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408424.8, modificado:408424.8}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164666	\$	96
2020		5	CHP200401826879	Proyecto de inversión	456,810.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456810.62, modificado:456810.62}}		7 Chiapas		8 Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164961	\$	1079
2020		5	CHP200401827090	Proyecto de inversión	1,020,809.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020809.29, modificado:1020809.29}}		7 Chiapas		20 La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	165443	\$	1905
2020		5	CHP200401827192	Proyecto de inversión	238,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238920.0, modificado:238920.0}}		7 Chiapas		123 Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	165617	\$	1000
2020		5	CHP200401827338	Proyecto de inversión	2,366,795.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366795.28, modificado:2366795.28}}		7 Chiapas		101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	166075	\$	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401827420	Proyecto de inversión	176,229.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176229.56, modificado:176229.56}}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166329		7 Chiapas	8 Angel Albino Corzo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	166329	S	2
2020	5	CHP200401827492	Proyecto de inversión	595,952.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595952.85, modificado:595952.85}}}	CONSTRUCCIÓN DE 17 SANITARIOS SECOS - 166515		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166515	S	42
2020	5	CHP200401827494	Proyecto de inversión	315,630.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315630.27, modificado:315630.27}}}	CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS SECOS - 166519		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	166519	S	22
2020	5	CHP200401827566	Proyecto de inversión	115,588.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115588.98, modificado:115588.98}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN PEDRO - 166716		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166716	S	8
2020	5	CHP200401827774	Proyecto de inversión	431,763.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431763.36, modificado:431763.36}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TON - 167374		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167374	S	234
2020	5	CHP200401827900	Proyecto de inversión	1,637,207.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637207.91, modificado:1637207.91}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO LAS SALINAS - 167842		7 Chiapas	120 Capitán Luis Ángel Vidal		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CAPITAN LUIS A VIDAL	167842	S	98
2020	5	CHP200401827942	Proyecto de inversión	771,059.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771059.96, modificado:771059.96}}}	CONSTRUCCIÓN DE 22 SANITARIOS SECOS - 167924		7 Chiapas	52 Las Margaritas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	167924	S	61

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401828107	Proyecto de inversión	409,797.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409797.16, modificado:409495.41}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168530	S	35
2020		5	CHP200401828188	Proyecto de inversión	229,368.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229368.78, modificado:229368.78}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168775	S	15
2020		5	CHP200401828337	Acción	190,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	169214	N	0	
2020		5	CHP200401828779	Proyecto de inversión	26,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170475	S	23
2020		5	CHP200401828811	Proyecto de inversión	400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}}		7	Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	170551	S	20
2020		5	CHP200401828842	Proyecto de inversión	18,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170638	S	15
2020		5	CHP200401828852	Proyecto de inversión	14,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170655	S	8
2020		5	CHP200401828882	Proyecto de inversión	30,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30800.0, modificado:30800.0}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170723	S	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828903	Proyecto de inversión	300,966.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300966.72, modificado:307848.65}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170756	S	20
2020		5	CHP200401829306	Proyecto de inversión	179,842.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179842.29, modificado:179842.29}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	172364	S	335
2020		5	CHP200401829588	Proyecto de inversión	2,716,253.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716253.0, modificado:2716253.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	173533	S	1076
2020		5	CHP200401829600	Proyecto de inversión	2,234,551.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234551.0, modificado:2234551.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	173559	S	886
2020		5	CHP200401829946	Proyecto de inversión	205,411.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205411.43, modificado:205411.43}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	174888	S	132
2020		5	CHP200401829998	Proyecto de inversión	550,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175137	S	32
2020		5	CHP200401830045	Proyecto de inversión	985,202.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985202.5, modificado:985202.5}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175252	S	62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830725	Proyecto de inversión	1,060,669.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060669.82, modificado:1060669.82}}		7 Chiapas	56 Mitontic		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	177515	S	316
2020		5	CHP200401831053	Proyecto de inversión	696,970.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696970.7, modificado:696970.7}}		7 Chiapas	60 Ocoatepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	179011	S	72
2020		5	CHP200401831131	Proyecto de inversión	1,302,356.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302356.87, modificado:1302356.87}}		7 Chiapas	116 Marqués de Comillas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179323	S	126
2020		5	CHP200401831258	Proyecto de inversión	1,599,991.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599991.18, modificado:1599991.18}}		7 Chiapas	60 Ocoatepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	179814	S	2374
2020		5	CHP200401831569	Proyecto de inversión	3,975,814.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3975814.0, modificado:3975814.0}}		7 Chiapas	89 Tapachula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	180794	S	1573
2020		5	CHP200401831899	Proyecto de inversión	939,904.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939904.42, modificado:939904.42}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	181856	S	4
2020		5	CHP200401831979	Proyecto de inversión	1,500,432.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500432.42, modificado:1500432.42}}		7 Chiapas	60 Ocoatepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	182362	S	2374

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832213	Proyecto de inversión	276,637.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276637.8, modificado:276637.8}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	183235	S	2
2020		5	CHP200401832224	Proyecto de inversión	2,824,896.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824896.84, modificado:2824896.84}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	183275	S	825
2020		5	CHP200401832264	Proyecto de inversión	459,584.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459584.31, modificado:459584.31}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	183423	S	94
2020		5	CHP200401832286	Proyecto de inversión	525,797.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525797.22, modificado:525797.22}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	183498	S	33
2020		5	CHP200401832432	Proyecto de inversión	559,487.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559487.14, modificado:559487.14}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	183935	S	35
2020		5	CHP200401832573	Proyecto de inversión	90,903.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90903.9, modificado:90903.9}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	184426	S	13
2020		5	CHP200401832849	Proyecto de inversión	2,081,073.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081073.8, modificado:2081073.8}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185471	S	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832859	Proyecto de inversión	2,423,091.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423091.0, modificado:2423091.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	185513	S	85
2020		5	CHP200401832864	Proyecto de inversión	720,615.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720615.75, modificado:720615.75}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	185529	S	469
2020		5	CHP200401832896	Proyecto de inversión	4,847,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847000.0, modificado:4847000.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185615	S	196
2020		5	CHP200401833072	Proyecto de inversión	851,276.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851276.1, modificado:851276.1}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	186310	S	50
2020		5	CHP200401833621	Proyecto de inversión	1,638,201.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638201.82, modificado:1638201.82}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	188140	S	10
2020		5	CHP200401833731	Proyecto de inversión	947,116.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947116.8, modificado:947116.8}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	188438	S	44
2020		5	CHP200401833787	Proyecto de inversión	856,095.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856095.9, modificado:856095.9}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	188630	S	30

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833890	Proyecto de inversión	932,684.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932684.59, modificado:932684.59}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	188935	S	65
2020		5	CHP200401833941	Proyecto de inversión	1,270,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	189060	S	7
2020		5	CHP200401834056	Proyecto de inversión	15,150.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189423	S	2
2020		5	CHP200401834085	Proyecto de inversión	166,657.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166657.15, modificado:166657.15}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189527	S	24
2020		5	CHP200401834180	Proyecto de inversión	508,465.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508465.44, modificado:508465.44}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	189793	S	30
2020		5	CHP200401834306	Proyecto de inversión	136,776.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136776.2, modificado:136776.2}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	190069	S	135
2020		5	CHP200401834534	Proyecto de inversión	280,957.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280957.12, modificado:280957.12}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	190800	S	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834671	Proyecto de inversión	2,006,197.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006197.89, modificado:2006197.89}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	191214	S	125
2020		5	CHP200401834768	Proyecto de inversión	2,837,738.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837738.53, modificado:2837738.53}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	191459	S	888
2020		5	CHP200401835057	Proyecto de inversión	593,651.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593651.72, modificado:593651.72}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	192128	S	75
2020		5	CHP200401835669	Proyecto de inversión	1,420,319.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420319.86, modificado:1420319.86}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	194183	S	318
2020		5	CHP200401835855	Proyecto de inversión	29,838.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194793	S	5
2020		5	CHP200401835904	Proyecto de inversión	432,657.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432657.67, modificado:432657.67}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	194891	S	62
2020		5	CHP200401836069	Proyecto de inversión	2,088,692.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088692.58, modificado:2088692.58}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195298	S	263

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836111	Proyecto de inversión	9,261.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.56, modificado:9261.56}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195384	S	2
2020		5	CHP200401836214	Proyecto de inversión	256,656.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256656.4, modificado:256656.4}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195646	S	18
2020		5	CHP200401836228	Proyecto de inversión	660,079.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660079.2, modificado:660079.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195780	S	42
2020		5	CHP200401836748	Proyecto de inversión	3,206,696.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206696.76, modificado:3206696.76}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	197621	S	1621
2020		5	CHP200401837024	Proyecto de inversión	157,495.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157495.9, modificado:157495.9}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	198695	S	22
2020		5	CHP200401837109	Proyecto de inversión	1,549,385.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549385.97, modificado:1549385.97}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	198951	S	143
2020		5	CHP200401837154	Proyecto de inversión	1,737,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737500.0, modificado:1737500.0}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	199085	S	70

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837165	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	199111	S	70
2020		5	CHP200401837299	Proyecto de inversión	375,008.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375008.7, modificado:375008.7}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	199526	S	25
2020		5	CHP200401837366	Proyecto de inversión	280,996.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280996.65, modificado:280996.65}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	199778	S	20
2020		5	CHP200401837456	Proyecto de inversión	1,964,299.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	199997	S	4
2020		5	CHP200401837523	Proyecto de inversión	15,749.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	200216	S	2
2020		5	CHP200401837604	Proyecto de inversión	899,935.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	200404	S	18
2020		5	CHP200401837803	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200975	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837824	Proyecto de inversión	56,465.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	201040	S	27
2020		5	CHP200401837946	Proyecto de inversión	1,242,243.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242243.42, modificado:1242243.42}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	201451	S	92
2020		5	CHP200401838153	Proyecto de inversión	763,460.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763460.85, modificado:763460.85}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202072	S	70
2020		5	CHP200401838189	Proyecto de inversión	3,635,334.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635334.07, modificado:3635334.07}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202163	S	65
2020		5	CHP200401838209	Proyecto de inversión	1,455,653.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202202	S	26
2020		5	CHP200401838231	Proyecto de inversión	2,908,774.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202291	S	52
2020		5	CHP200401838558	Proyecto de inversión	350,330.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350330.9, modificado:350330.9}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203197	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838685	Proyecto de inversión	196,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203695	S	7
2020		5	CHP200401838993	Proyecto de inversión	2,908,774.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204460	S	52
2020		5	CHP200401839385	Proyecto de inversión	2,940,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	205495	S	60
2020		5	CHP200401839415	Proyecto de inversión	840,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	205554	S	25
2020		5	CHP200401839605	Proyecto de inversión	225,862.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225862.44, modificado:225862.44}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	206110	S	96
2020		5	CHP200401839706	Proyecto de inversión	277,016.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277016.99, modificado:277016.99}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	206438	S	380

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839923	Proyecto de inversión	999,551.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999551.2, modificado:999551.2}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207144	5	865
2020		5	CHP200401840221	Proyecto de inversión	357,204.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357204.98, modificado:357204.98}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208016	5	125
2020		5	CHP200401840238	Proyecto de inversión	104,353.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97796.82, modificado:97796.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6556.9, modificado:6556.9}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	208055	5	18
2020		5	CHP200401840579	Proyecto de inversión	632,271.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632271.6, modificado:632271.6}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	209071	5	60
2020		5	CHP200401840720	Proyecto de inversión	1,938,395.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938395.38, modificado:1938395.38}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209658	5	666
2020		5	CHP200401840795	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	209878	5	93
2020		5	CHP200401840860	Proyecto de inversión	464,197.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210117	5	321

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401840988	Proyecto de inversión	1,171,150.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171150.71, modificado:1171150.71}}	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210503		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	210503	S	1173
2020		5 CHP200401841052	Proyecto de inversión	900,723.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900723.78, modificado:900723.78}}	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210630		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	210630	S	1545
2020		5 CHP200401841136	Proyecto de inversión	1,569,170.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569170.16, modificado:1569170.16}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO DEL KM 0+000.00 AL KM 12+100.00 EN ATENCION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS - 210798		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	210798	S	699
2020		5 CHP200401841374	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CONGREGACION LA LIBERTAD - 211490		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211490	S	64
2020		5 CHP200401841677	Proyecto de inversión	103,933.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103933.68, modificado:103933.68}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 212347		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	212347	S	23
2020		5 CHP200401841720	Proyecto de inversión	362,734.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362734.19, modificado:362734.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 29 AV. NORTE ENTRE 3A Y 5A CALLE ORIENTE EN BARRIO ANÁHUAC - 212487		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	212487	S	110
2020		5 CHP200401841796	Proyecto de inversión	2,115,890.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115890.0, modificado:2115890.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 212801		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	212801	S	839

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401842120	Proyecto de inversión	73,141.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73141.62, modificado:73141.62}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	213858	5	20
2020		5	CHP200401842361	Proyecto de inversión	57,000.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.34, modificado:57000.34}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	214424	5	2
2020		5	CHP200401842522	Proyecto de inversión	121,026.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121026.98, modificado:121026.98}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	215012	5	65
2020		5	CHP200401843155	Proyecto de inversión	1,638,248.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638248.76, modificado:1638248.76}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216706	5	6
2020		5	CHP200401843238	Proyecto de inversión	30,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216923	5	0
2020		5	CHP200401843259	Proyecto de inversión	237,413.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237413.01, modificado:237413.01}}}		7	Chiapas	45	Ixtapangajoyá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJÓYA CHIAPAS	216978	5	45
2020		5	CHP200401843314	Proyecto de inversión	115,275.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115275.0, modificado:115275.0}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217137	5	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843431	Proyecto de inversión	182,794.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182794.5, modificado:182794.5}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	217524	5	40
2020		5	CHP200401843529	Proyecto de inversión	34,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217810	5	10
2020		5	CHP200401843769	Proyecto de inversión	15,616.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPASV	218583	5	8
2020		5	CHP200401843811	Proyecto de inversión	19,520.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218917	5	10
2020		5	CHP200401843920	Proyecto de inversión	156,062.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156062.12, modificado:156062.12}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	219154	5	10
2020		5	CHP200401844562	Proyecto de inversión	7,808.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	220980	5	4
2020		5	CHP200401844595	Proyecto de inversión	3,910.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910.02, modificado:3910.02}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	221128	5	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401845378	Proyecto de inversión	44,770.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44770.26, modificado:44770.26}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	223600	\$	6
2020		5	CHP200401845658	Proyecto de inversión	374,504.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374504.4, modificado:374504.4}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224304	\$	100
2020		5	CHP200401846058	Proyecto de inversión	405,920.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405920.63, modificado:405920.63}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	225379	\$	29
2020		5	CHP200401846924	Proyecto de inversión	450,096.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450096.92, modificado:450096.92}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	227639	\$	18
2020		5	CHP200401847143	Proyecto de inversión	204,225.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204225.37, modificado:204225.37}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	228112	\$	456
2020		5	CHP200401847194	Proyecto de inversión	709,958.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709958.33, modificado:709958.33}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228276	\$	179
2020		5	CHP200401847269	Proyecto de inversión	188,503.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188503.0, modificado:188503.0}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	228536	\$	764

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401847467	Proyecto de inversión	137,856.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137856.49, modificado:137856.49}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	229241	S	430
2020		5	CHP200401847803	Proyecto de inversión	54,279.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54279.37, modificado:54279.37}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	230149	S	25
2020		5	CHP200401847835	Proyecto de inversión	143,246.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143246.44, modificado:143246.44}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	230217	S	20
2020		5	CHP200401847906	Proyecto de inversión	1,788,452.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788452.38, modificado:1788452.38}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	230591	S	71
2020		5	CHP200401848127	Proyecto de inversión	3,396,327.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396327.0, modificado:3396327.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231340	S	351
2020		5	CHP200401848197	Proyecto de inversión	193,914.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193914.45, modificado:193914.45}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	231544	S	180
2020		5	CHP200401848225	Proyecto de inversión	1,108,925.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108925.85, modificado:1108925.85}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231609	S	440

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848580	Proyecto de inversión	209,104.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209104.0, modificado:209104.0}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232653	S	2
2020		5	CHP200401848809	Proyecto de inversión	281,145.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281145.23, modificado:281145.23}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	233482	S	32
2020		5	CHP200401848979	Proyecto de inversión	1,511,649.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511649.41, modificado:1511649.41}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	234031	S	1806
2020		5	CHP200401849163	Proyecto de inversión	1,099,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.99, modificado:1099999.99}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBICAS	234673	S	234
2020		5	CHP200401849324	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235256	S	9615
2020		5	CHP200401849468	Proyecto de inversión	350,253.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350253.72, modificado:350253.72}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	235691	S	26
2020		5	CHP200401849796	Proyecto de inversión	79,214.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79214.08, modificado:79214.08}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	236549	S	47

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850476	Proyecto de inversión	3,850,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	238651	S	110
2020		5	CHP200401850582	Proyecto de inversión	626,558.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626558.33, modificado:626558.33}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	238926	S	489
2020		5	CHP200401850675	Proyecto de inversión	131,866.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131866.06, modificado:131866.06}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	239186	S	5000
2020		5	CHP200401850743	Proyecto de inversión	175,356.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175356.0, modificado:175356.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	239383	S	9
2020		5	CHP200401850975	Proyecto de inversión	39,607.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39607.04, modificado:39607.04}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	240011	S	24
2020		5	CHP200401851023	Proyecto de inversión	7,201.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	240129	S	4
2020		5	CHP200401851142	Proyecto de inversión	1,221,534.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221534.32, modificado:1221534.32}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	240438	S	104

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401851148	Proyecto de inversión	1,216,082.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216082.94, modificado:1216082.95}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATA CHIAPAS	240452	5	135
2020		5	CHP200401851764	Proyecto de inversión	1,131,342.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131342.95, modificado:1131342.95}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	242424	5	310
2020		5	CHP200401851894	Proyecto de inversión	881,321.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881321.79, modificado:881321.79}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	242809	5	2053
2020		5	CHP200401851953	Proyecto de inversión	2,465,185.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465185.0, modificado:2465185.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	242964	5	19364
2020		5	CHP200401852336	Proyecto de inversión	843,507.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843507.41, modificado:843507.41}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	243945	5	502
2020		5	CHP200401852560	Proyecto de inversión	743,836.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743836.24, modificado:743836.24}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	244448	5	62
2020		5	CHP200401852578	Proyecto de inversión	397,989.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397989.92, modificado:397989.92}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244483	5	216

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401852587	Proyecto de inversión	242,911.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242911.12, modificado:242911.12}}	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOLTE - 244517		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244517	S	140
2020		5 CHP200401852773	Proyecto de inversión	675,990.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675990.94, modificado:675990.94}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 244910		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	244910	S	150
2020		5 CHP200401852851	Proyecto de inversión	230,448.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230448.93, modificado:230448.93}}	MURO DE CAMINO AMATAN - REFORMA LOCALIDAD REFORMA Y PLANADA - 245071		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	245071	S	564
2020		5 CHP200401853468	Proyecto de inversión	1,198,872.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198872.48, modificado:1198872.48}}	PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 246973		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	246973	S	2053
2020		5 CHP200401853485	Proyecto de inversión	641,763.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641763.04, modificado:641763.04}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA CON CLAVE 07DPB2965D, EN LA LOCALIDAD DE OVENTIC GRANDE - 247019		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	247019	S	35
2020		5 CHP200401853669	Proyecto de inversión	109,804.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109804.81, modificado:109804.81}}	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 247562		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	247562	S	224
2020		5 CHP200401853705	Proyecto de inversión	2,991,611.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991611.0, modificado:2991611.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN CARALAMPPIO - 247707		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	247707	S	295

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401853791	Proyecto de inversión	813,211.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813211.0, modificado:813211.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC. SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 248033		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	248033	S	351
2020		5 CHP200401853846	Proyecto de inversión	241,640.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241640.64, modificado:241640.64}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LA LIBERTAD - 248218		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	248218	S	2053
2020		5 CHP200401854043	Proyecto de inversión	586,330.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586330.22, modificado:586330.22}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA 5 DE MAYO - 248792		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	248792	S	759
2020		5 CHP200401854106	Proyecto de inversión	2,971,731.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971731.44, modificado:2971731.44}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHAPULTENANGO LOCALIDAD RÍO NEGRO ASENTAMIENTO RÍO NEGRO - 248959		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	248959	S	1300
2020		5 CHP200401854177	Proyecto de inversión	20,770.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD ACABALNÁ - 249178		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	249178	S	9
2020		5 CHP200401854205	Proyecto de inversión	97,694.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97694.01, modificado:97694.01}}	AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL EN LA AV. 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 249243		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	249243	S	1300
2020		5 CHP200401863630	Proyecto de inversión	2,459,198.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459198.59, modificado:2459198.59}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA ASUNCION CUARTA ETAPA - 251233		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	251233	S	207

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401863690	Proyecto de inversión	2,094,080.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094080.0, modificado:2094080.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD CHIGTÓN ASENTAMIENTO MULTAJO - 251409		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	251409	S	421
2020		5 CHP200401863816	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 251751		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	251751	S	19364
2020		5 CHP200401863892	Proyecto de inversión	20,770.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PORVENIR UNO - 251994		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251994	S	9
2020		5 CHP200401864089	Proyecto de inversión	146,820.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146820.82, modificado:146820.82}}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMADE DRENAJE SANITARIO (ARGENTINA) - 252473		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	252473	S	80
2020		5 CHP200401864244	Proyecto de inversión	194,777.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194777.58, modificado:194777.58}}}	REHABILITACION DE ALCANTARRILADO Y SUBDRENES EN CAMINO KAOMTEALHUCUM - 252973		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	252973	S	100
2020		5 CHP200401864467	Proyecto de inversión	357,102.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357102.0, modificado:357102.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (SAN GREGORIO CASCAJAL) - 253515		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	253515	S	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864664	Proyecto de inversión	573,300.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253904	\$	15
2020		5	CHP200401864690	Proyecto de inversión	280,927.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280927.97, modificado:280927.97}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	253949	\$	335
2020		5	CHP200401864803	Proyecto de inversión	703,500.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703500.44, modificado:703500.44}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	254196	\$	193
2020		5	CHP200401865005	Proyecto de inversión	1,549,647.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549647.96, modificado:1549647.96}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254616	\$	908
2020		5	CHP200401865792	Proyecto de inversión	495,780.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495780.75, modificado:495780.75}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	256813	\$	50
2020		5	CHP200401865945	Proyecto de inversión	4,207,291.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207291.65, modificado:4207291.65}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	257207	\$	6
2020		5	CHP200401866463	Proyecto de inversión	558,319.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558319.0, modificado:558319.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258378	\$	318

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401867687	Proyecto de inversión	567,972.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567972.0, modificado:567972.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261184	S	332
2020		5	CHP200401867910	Proyecto de inversión	232,459.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232459.71, modificado:232459.71}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	261713	S	1
2020		5	CHP200401867953	Proyecto de inversión	123,785.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123785.0, modificado:123785.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	261795	S	0
2020		5	CHP200401868023	Proyecto de inversión	188,777.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188777.36, modificado:188777.36}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	261928	S	13
2020		5	CHP200401868031	Proyecto de inversión	1,005,846.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005846.38, modificado:1005846.38}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	261940	S	200
2020		5	CHP200401868422	Proyecto de inversión	1,698,996.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698996.19, modificado:1698996.19}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN	263383	S	50
2020		5	CHP200401868456	Proyecto de inversión	2,166,154.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166154.36, modificado:2166154.36}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	263442	S	500

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868906	Proyecto de inversión	261,339.35	CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (AGUA BENDITA) - 264448	7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	264448	5	4
2020		5	CHP200401869023	Proyecto de inversión	815,082.24	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 264748	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	264748	5	8348
2020		5	CHP200401869125	Proyecto de inversión	463,528.81	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES PETAQUIL - 264961	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	264961	5	36
2020		5	CHP200401869207	Proyecto de inversión	893,379.60	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 265156	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265156	5	8348
2020		5	CHP200401869866	Proyecto de inversión	2,484,412.00	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA COLMENA - 266610	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	266610	5	40
2020		5	CHP200401869890	Proyecto de inversión	753,529.84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 266672	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	266672	5	70
2020		5	CHP200401870207	Proyecto de inversión	349,996.22	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 267359	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	267359	5	738

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401870282	Proyecto de inversión	398,234.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398234.49, modificado:398234.49}}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	267534	S	94
2020		5	CHP200401870365	Proyecto de inversión	44,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44800.0, modificado:44800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267648	S	30
2020		5	CHP200401870699	Proyecto de inversión	5,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:5600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268314	S	5
2020		5	CHP200401871633	Proyecto de inversión	293,690.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293690.28, modificado:293690.28}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270218	S	1714
2020		5	CHP200401871694	Proyecto de inversión	261,327.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261327.86, modificado:261327.86}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270335	S	532
2020		5	CHP200401874677	Proyecto de inversión	4,810,807.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4810807.35, modificado:4810807.35}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B122	N	0
2020		5	CHP200401874684	Proyecto de inversión	4,892,533.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4892533.2, modificado:4892533.2}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B127	N	0
2020		5	CHP200401876084	Proyecto de inversión	1,626,840.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626840.0, modificado:1626840.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D022	N	0
2020		5	CHP200401876087	Proyecto de inversión	1,360,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360800.0, modificado:1360800.0}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D024	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401876854	Proyecto de inversión	1,360,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360800.0, modificado:1360800.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D029	N	0
2020		5	CHP200401877292	Acción	1,228,889.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228889.44, modificado:1228889.44}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA	78718	N	0
2020		5	CHP200401877338	Acción	304,244.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304244.0, modificado:304244.0}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	94506	N	0
2020		5	CHP200401877427	Acción	67,650.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67650.03, modificado:67650.03}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	109300	N	0
2020		5	CHP200401877475	Acción	812,436.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812436.24, modificado:812436.24}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA	113731	N	0
2020		5	CHP200401877504	Acción	470,400.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470400.88, modificado:470400.88}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	115460	N	0
2020		5	CHP200401877534	Acción	258,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258800.0, modificado:258800.0}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	121260	N	0
2020		5	CHP200401879274	Proyecto de inversión	3,163,989.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163989.07, modificado:3163989.07}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	185/2020	N	0
2020		5	CHP200401879304	Proyecto de inversión	4,148,380.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148380.42, modificado:4148380.42}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	151/2020	N	0
2020		5	CHP200401882368	Proyecto de inversión	1,744,764.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744764.47, modificado:1744763.84}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128298	S	394

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200501890140	Acción	715,271.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715271.55, modificado:715271.55}}	RENTA DE VEHÍCULO PARA SUPERVISION DE OBRAS		7 Chiapas		8 Angel Albino Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	118011	S	16042
2020		5 CHP200501890143	Acción	702,973.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702973.52, modificado:702973.52}}	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE OBRA PUBLICA		7 Chiapas		8 Angel Albino Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	118096	S	16042
2020		5 CHP200501890147	Acción	2,541,792.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541792.0, modificado:2541792.0}}	EVALLUACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FISM		7 Chiapas		15 Cacahoatán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN	103895	S	25685
2020		5 CHP200501890183	Acción	240,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS Y DAR SEGUIMIENTO AL RAMO 33		7 Chiapas		43 Ixtacomitán	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	94155	S	5542
2020		5 CHP200501890194	Acción	6,450,199.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6450199.98, modificado:6450199.98}}	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	107920	S	72136
2020		5 CHP200501890206	Acción	1,260,330.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260330.0, modificado:1260330.0}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO EJIDO VILLAHERMOSA AL EJIDO BERRIOZABAL		7 Chiapas		57 Motozintla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	104180	S	38973
2020		5 CHP200501890213	Acción	6,348,494.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348494.26, modificado:6348494.26}}	SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2020		7 Chiapas		59 Ocosingo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	63883	S	118892
2020		5 CHP200501890237	Acción	563,013.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563013.64, modificado:563013.64}}	GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS)		7 Chiapas		74 Reforma	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	103862	S	22921
2020		5 CHP200501890288	Acción	2,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7 Chiapas		96 Tila	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	100404	S	41804
2020		5 CHP200501890303	Acción	4,526,121.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526121.72, modificado:4526121.72}}	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA		7 Chiapas		107 Villa Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	2875	S	33298

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501892101	Acción	870,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Simojovel, Chiapas	07081-02	S	27047
2020		5	CHP200501892114	Adquisición	324,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324800.0, modificado:324800.0}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Programa de Inversión de Adquisiciones	PRODIM	Adquisición de Software y Hardware	Municipio de Suchiate, Chiapas	07087-02	S	21191
2020		5	CHP200501937883	Proyecto de inversión	4,158,812.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158812.0, modificado:4158812.0}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Gobierno del Municipio de Comitán de Domínguez	0012020	N	0
2020		5	CHP200201707284	Proyecto de inversión	3,350,793.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350793.1, modificado:3350793.1}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B010	N	0
2020		5	CHP200201707400	Proyecto de inversión	2,022,275.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022275.86, modificado:2022275.86}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B053	N	0
2020		5	CHP200201708006	Proyecto de inversión	4,806,465.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806465.52, modificado:4806465.52}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B074	N	0
2020		5	CHP200201708044	Proyecto de inversión	4,577,586.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577586.21, modificado:4577586.21}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B078	N	0
2020		5	CHP200201708234	Proyecto de inversión	1,261,379.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261379.31, modificado:1261379.31}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B088	N	0
2020		5	CHP200201708990	Proyecto de inversión	687,442.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687442.0, modificado:687442.0}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D020	N	0
2020		5	CHP200201709005	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D016	N	0
2020		5	CHP200201709074	Proyecto de inversión	8,510,635.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8510635.0, modificado:9338089.04}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B076	S	416

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200201709165	Proyecto de inversión	1,023,027.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023027.49, modificado:1023027.49}}	199248.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730032512D00601E13B025-5825C	S	288
2020		5 CHP200201709530	Proyecto de inversión	8,162,533.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8162533.12, modificado:8160080.92}}	Imagen urbana de El Cerrillo en San Cristóbal de las Casas (1a. etapa) (Reconstrucción de imagen urbana de la calle Chiapa de Corzo, entre av. General Utrilla y av. Tuxtla)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B019	S	102282
2020		5 CHP200201709545	Proyecto de inversión	6,723,604.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6723604.82, modificado:6712179.02}}	Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a calle poniente entre central norte y 6a. Av. norte)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B217	S	647
2020		5 CHP200201709579	Proyecto de inversión	1,766,396.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1688536.24}}	Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 5° Sur Oriente A 6° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B123	S	127
2020		5 CHP200201709615	Proyecto de inversión	20,351,429.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035142963.7, modificado:1.881346814E7}}	Pavimentación con Concreto Mixto (Hidráulico y Asfáltico) de la 9a. Avenida Sur de Tuxtla Gutiérrez (De la 9a. Avenida Sur Poniente-Oriente desde la calle 14a. Poniente Sur de la colonia Xamaipak hasta la calle Ing. Andrés Ontiveros de la col. Caminera)		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas		S	46705
2020		5 CHP200301715413	Proyecto de inversión	3,442,913.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442913.33, modificado:3442913.33}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES POPOCATEPETL Y MOCTEZUMA EN LA COLONIA AZTECA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 11593		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11593	S	243
2020		5 CHP200301715482	Proyecto de inversión	1,627,760.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627760.8, modificado:1627760.8}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD CRUZTON MUNICIPIO DE CHAMULA - 13409		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13409	S	977
2020		5 CHP200301715488	Proyecto de inversión	3,290,952.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290952.77, modificado:3290952.77}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UKUMTIC MUNICIPIO DE CHAMULA - 13482		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13482	S	410
2020		5 CHP200301715905	Proyecto de inversión	1,026,465.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026465.91, modificado:1026465.91}}	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO CALLE INDEPENDENCIA BOULEVARD SOLOSUCHIAPA (ISHUATÁN CALLE DEPORTIVA AVENIDA MALECÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 35138		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	35138	S	367

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301718198	Proyecto de inversión	805,542.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805542.09, modificado:805542.09}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	87033	S	1082
2020		5	CHP200301718391	Proyecto de inversión	10,313,524.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.031352442E7, modificado:1.212275265E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	90764	S	295
2020		5	CHP200301718393	Proyecto de inversión	311,207.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311207.67, modificado:311207.67}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	90798	S	24
2020		5	CHP200301718600	Proyecto de inversión	1,583,306.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583306.89, modificado:1583306.89}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	94803	S	892
2020		5	CHP200301722416	Proyecto de inversión	3,156,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156500.0, modificado:3156500.0}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1073	S	20035
2020		5	CHP200301722761	Proyecto de inversión	2,160,900.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160900.78, modificado:2160900.78}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	3002	S	263
2020		5	CHP200301723202	Proyecto de inversión	290,308.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290308.0, modificado:290308.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4583	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301723543	Proyecto de inversión	270,206.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270206.19, modificado:270206.19}}}		7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	5784	\$	25
2020		5	CHP200301723590	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	5971	\$	759
2020		5	CHP200301723997	Proyecto de inversión	4,585,142.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4585142.08, modificado:4585142.08}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	7397	\$	17
2020		5	CHP200301724232	Proyecto de inversión	2,747,851.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747851.6, modificado:2747851.6}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8048	\$	4
2020		5	CHP200301724643	Proyecto de inversión	1,902,869.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902869.46, modificado:1902869.46}}}		7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	9239	\$	576
2020		5	CHP200301724738	Proyecto de inversión	687,655.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687655.87, modificado:687655.87}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9475	\$	8
2020		5	CHP200301725082	Proyecto de inversión	937,292.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937292.04, modificado:937292.04}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	10487	\$	42

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725302	Proyecto de inversión	306,433.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306433.61, modificado:306433.61}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	11173	S	120
2020		5	CHP200301725984	Proyecto de inversión	942,369.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	13188	S	14
2020		5	CHP200301726064	Proyecto de inversión	3,622,786.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622786.98, modificado:3622786.98}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	13460	S	80
2020		5	CHP200301726229	Proyecto de inversión	69,805.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.13, modificado:69805.13}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	13888	S	0
2020		5	CHP200301726936	Proyecto de inversión	730,508.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730508.16, modificado:730508.16}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	16025	S	55
2020		5	CHP200301727761	Proyecto de inversión	198,932.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198932.29, modificado:198932.29}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	18295	S	13
2020		5	CHP200301727843	Proyecto de inversión	1,345,129.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345129.98, modificado:1345129.98}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18498	S	144

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301727891	Proyecto de inversión	1,543,765.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543765.66, modificado:1543765.65}}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18631	\$	25
2020		5	CHP200301728258	Proyecto de inversión	849,015.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849015.94, modificado:849015.94}}}		7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	19674	\$	35
2020		5	CHP200301728718	Proyecto de inversión	1,009,663.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009663.15, modificado:1009663.15}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	21170	\$	44
2020		5	CHP200301728889	Proyecto de inversión	1,914,313.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914313.6, modificado:1914313.6}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	21668	\$	199
2020		5	CHP200301728929	Proyecto de inversión	1,902,862.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	21750	\$	78
2020		5	CHP200301729025	Proyecto de inversión	4,716,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716000.0, modificado:4716000.0}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22015	\$	243

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301729056	Proyecto de inversión	4,768,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4768400.0, modificado:4768400.0}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22093	5	265
2020		5	CHP200301729339	Proyecto de inversión	701,946.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701946.66, modificado:701946.66}}}		7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22888	5	573
2020		5	CHP200301729671	Proyecto de inversión	2,213,003.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213003.62, modificado:2213003.62}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23768	5	5143
2020		5	CHP200301729841	Proyecto de inversión	599,545.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599545.33, modificado:599545.33}}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24244	5	20
2020		5	CHP200301730032	Proyecto de inversión	1,408,955.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408955.82, modificado:1408955.82}}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24849	5	678
2020		5	CHP200301730108	Proyecto de inversión	1,299,916.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299916.98, modificado:1299916.98}}}		7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA	25076	5	3851
2020		5	CHP200301730290	Proyecto de inversión	381,071.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381071.71, modificado:381071.71}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	25556	5	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301730424	Proyecto de inversión	246,411.14	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25933	N	0
2020		5	CHP200301736532	Proyecto de inversión	1,519,863.09	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519863.09, modificado:1519863.09}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACYOAGUA CHIAPAS	27315	S	376
2020		5	CHP200301736057	Proyecto de inversión	700,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	27920	S	139
2020		5	CHP200301736216	Proyecto de inversión	1,528,261.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528261.74, modificado:1528261.74}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	28181	S	200
2020		5	CHP200301736770	Proyecto de inversión	219,032.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28859	S	53
2020		5	CHP200301736846	Proyecto de inversión	733,482.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733482.74, modificado:733482.74}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	28952	S	112
2020		5	CHP200301737841	Proyecto de inversión	1,002,736.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002736.77, modificado:1002736.77}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	30185	S	9

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301737863	Proyecto de inversión	649,913.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649913.61, modificado:649913.61}}	BACHEO EN CALLE LERDO DE TEJADA - 30211		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30211	S	3689
2020		5 CHP200301738165	Proyecto de inversión	2,123,240.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123240.35, modificado:2123240.35}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA. - 30549		7 Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	30549	S	42
2020		5 CHP200301739380	Proyecto de inversión	438,457.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 31966		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	31966	S	26
2020		5 CHP200301739434	Proyecto de inversión	914,481.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914481.11, modificado:914481.11}}	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO - 32025		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	32025	S	195
2020		5 CHP200301739686	Proyecto de inversión	2,026,584.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026584.76, modificado:2026584.76}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 32335		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	32335	S	485
2020		5 CHP200301739786	Proyecto de inversión	1,351,739.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351739.35, modificado:1351739.35}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPR40850 EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 32444		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	32444	S	87

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301739962	Proyecto de inversión	1,078,247.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078247.01, modificado:1078247.01}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	32646	\$	470
2020		5	CHP200301739993	Proyecto de inversión	1,364,438.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364438.05, modificado:1364438.05}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32692	\$	210
2020		5	CHP200301740202	Proyecto de inversión	1,217,173.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217173.52, modificado:1217173.52}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	32952	\$	18
2020		5	CHP200301740519	Proyecto de inversión	1,605,938.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605938.24, modificado:1605938.24}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	33345	\$	137
2020		5	CHP200301741554	Proyecto de inversión	1,204,676.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204676.7, modificado:1204676.7}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34651	\$	290
2020		5	CHP200301741779	Proyecto de inversión	913,283.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913283.56, modificado:913283.56}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34925	\$	77

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301741933	Proyecto de inversión	54,758.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35096	\$	13
2020		5	CHP200301742234	Proyecto de inversión	2,046,240.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046240.0, modificado:2046240.0}}}		7 Chiapas	111 Zinacantán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	35513	\$	2352
2020		5	CHP200301742252	Proyecto de inversión	568,893.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568893.87, modificado:568893.87}}}		7 Chiapas	76 Sabanilla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	35530	\$	115
2020		5	CHP200301742658	Proyecto de inversión	1,814,240.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814240.0, modificado:1814240.0}}}		7 Chiapas	20 La Concordia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	35974	\$	70
2020		5	CHP200301742767	Proyecto de inversión	4,694,466.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4694466.85, modificado:4694466.85}}}		7 Chiapas	19 Comitán de Domínguez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36115	\$	89
2020		5	CHP200301742849	Proyecto de inversión	557,071.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}}}		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36317	\$	169

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301742963	Proyecto de inversión	2,299,061.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299061.8, modificado:2299061.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 36625		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36625	N	0
2020		5 CHP200301743146	Proyecto de inversión	2,295,096.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295096.16, modificado:2295096.16}}}	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE TIZAPA - 37090		7 Chiapas	32 Escuintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPAL	37090	S	553
2020		5 CHP200301743278	Proyecto de inversión	1,842,644.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}}}	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD COROSTIC BARRIO CENTRO - 37377		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37377	S	78
2020		5 CHP200301743417	Proyecto de inversión	1,112,548.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112548.1, modificado:1112548.1}}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA AGUA POTABLE (LA PALMA I) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 37716		7 Chiapas	20 La Concordia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	37716	S	665
2020		5 CHP200301743566	Proyecto de inversión	1,306,207.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306207.15, modificado:1306207.15}}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 38062		7 Chiapas	32 Escuintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	38062	S	82
2020		5 CHP200301743767	Proyecto de inversión	1,704,432.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704432.54, modificado:1704432.54}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, EN RAYÓN LOCALIDAD CARRIZAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 38520		7 Chiapas	73 Rayón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	38520	S	53

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301743907	Proyecto de inversión	177,963.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177963.6, modificado:177963.6}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN - 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NAVIL TAPJA - 38839		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38839	S	43
2020	5	CHP200301744017	Proyecto de inversión	1,456,640.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456640.03, modificado:1456640.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 39076		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	39076	S	58
2020	5	CHP200301744228	Proyecto de inversión	4,758,587.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4758587.01, modificado:4758587.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD AURORA GRANDE - 39532		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39532	S	386
2020	5	CHP200301744574	Proyecto de inversión	698,378.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698378.32, modificado:698378.32}}	CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO 27 DE FEBRERO EN CABECERA MUNICIPAL - 40239		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	40239	S	17
2020	5	CHP200301744654	Proyecto de inversión	3,397,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397366.0, modificado:3397366.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 40390		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	40390	S	1345
2020	5	CHP200301744768	Proyecto de inversión	1,291,556.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291556.0, modificado:1291556.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA RC. EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 07DPB0502IEN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO ZONA URBANA (CABECERA MUNICIPAL) - 40635		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	40635	S	634

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744921	Proyecto de inversión	3,399,701.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399701.0, modificado:3399701.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	40971	5	1346
2020		5	CHP200301744940	Proyecto de inversión	1,223,489.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223489.0, modificado:1223489.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	41009	5	487
2020		5	CHP200301744984	Proyecto de inversión	2,598,777.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598777.0, modificado:2598777.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	41107	5	1030
2020		5	CHP200301745185	Proyecto de inversión	1,822,940.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822940.16, modificado:1822940.16}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	44542	5	492
2020		5	CHP200301745343	Proyecto de inversión	313,962.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313962.0, modificado:313962.0}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	44998	5	18
2020		5	CHP200301745370	Proyecto de inversión	363,921.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363921.21, modificado:363921.21}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	45062	5	60
2020		5	CHP200301745738	Proyecto de inversión	1,148,193.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148193.32, modificado:1148193.32}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	45985	5	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301745763	Proyecto de inversión	2,314,863.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314863.56, modificado:2314863.56}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA - 46046		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	46046	S	66
2020		5 CHP200301745776	Proyecto de inversión	4,213,933.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213933.35, modificado:4213933.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA (PRIMERA SECCIÓN) - 46072		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	46072	S	125
2020		5 CHP200301746236	Proyecto de inversión	2,763,462.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}}	CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47161		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47161	S	50
2020		5 CHP200301746442	Proyecto de inversión	3,490,022.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490022.06, modificado:3490022.06}}	CONSTRUCCION DE 24 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47652		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47652	S	16
2020		5 CHP200301746705	Proyecto de inversión	828,754.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828754.75, modificado:828754.75}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD LA ARENA ASENTAMIENTO LA ARENA - 48407		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	48407	S	83
2020		5 CHP200301746725	Proyecto de inversión	434,258.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434258.47, modificado:434258.47}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL DORADO - 48461		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	48461	S	47

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301747756	Proyecto de inversión	1,561,127.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561127.16, modificado:1561127.16}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	51888	\$	203
2020		5	CHP200301747910	Proyecto de inversión	492,445.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	52245	\$	50
2020		5	CHP200301748268	Proyecto de inversión	4,213,727.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213727.22, modificado:4213727.22}}		7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	53060	\$	1138
2020		5	CHP200301748972	Proyecto de inversión	550,398.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550398.18, modificado:550398.18}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	55058	\$	54
2020		5	CHP200301749097	Proyecto de inversión	999,454.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999454.43, modificado:999454.43}}		7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	55305	\$	700
2020		5	CHP200301750377	Proyecto de inversión	898,565.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898565.51, modificado:898565.51}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59266	\$	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750531	Proyecto de inversión	1,748,637.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748637.39, modificado:1748637.39}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59675	\$	142
2020		5	CHP200301750751	Proyecto de inversión	544,657.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60252	\$	44
2020		5	CHP200301751017	Proyecto de inversión	483,720.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483720.0, modificado:483720.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	61040	\$	556
2020		5	CHP200301751305	Proyecto de inversión	2,499,850.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499850.72, modificado:2499850.72}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61907	\$	250
2020		5	CHP200301751459	Proyecto de inversión	53,483.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62385	\$	79
2020		5	CHP200301751518	Proyecto de inversión	288,555.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288555.0, modificado:288555.0}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62545	\$	22
2020		5	CHP200301751719	Proyecto de inversión	864,969.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864969.98, modificado:864969.98}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63243	\$	1430

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301751739	Proyecto de inversión	1,005,056.38	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005056.38, modificado:1005056.38}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63295	S	125
2020		5	CHP200301751768	Proyecto de inversión	5,000,012.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000012.52, modificado:4997000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63360	S	78
2020		5	CHP200301751870	Proyecto de inversión	3,000,005.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000005.11, modificado:3000005.11}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63734	S	90
2020		5	CHP200301751970	Proyecto de inversión	3,000,378.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000378.56, modificado:3000378.56}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64034	S	4940
2020		5	CHP200301752189	Proyecto de inversión	877,288.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877288.04, modificado:877288.04}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	64633	S	2400
2020		5	CHP200301752565	Proyecto de inversión	902,024.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902024.77, modificado:902024.77}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65687	S	693
2020		5	CHP200301752904	Proyecto de inversión	587,394.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587394.88, modificado:587394.88}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	66487	S	52

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301753082	Proyecto de inversión	432,301.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432301.93, modificado:432301.93}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67069		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67069	\$	171
2020		5 CHP200301753098	Proyecto de inversión	939,488.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939488.04, modificado:939488.04}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67110		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67110	\$	171
2020		5 CHP200301753193	Proyecto de inversión	1,999,956.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999956.34, modificado:1999956.34}}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA AURORA - 67348		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67348	\$	400
2020		5 CHP200301753288	Proyecto de inversión	1,693,968.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693968.3, modificado:1693968.3}}}	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO EL PALMAR, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 67557		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	67557	\$	60
2020		5 CHP200301753661	Proyecto de inversión	600,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 68637		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	68637	\$	11
2020		5 CHP200301753677	Proyecto de inversión	1,152,348.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152348.4, modificado:1152348.4}}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 68673		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	68673	\$	58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754348	Proyecto de inversión	1,469,111.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.32, modificado:1469111.32}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70662	S	208
2020		5	CHP200301754574	Proyecto de inversión	188,399.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188399.67, modificado:188399.67}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71373	S	60
2020		5	CHP200301754737	Proyecto de inversión	1,411,786.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411786.82, modificado:1411788.82}}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	71725	S	35
2020		5	CHP200301754803	Proyecto de inversión	2,409,353.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409353.41, modificado:2409353.41}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71922	S	581
2020		5	CHP200301754993	Proyecto de inversión	1,026,564.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026564.84, modificado:1026564.84}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOAOTAN CHIAPAS	73049	S	8639
2020		5	CHP200301755165	Proyecto de inversión	360,676.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360676.14, modificado:360676.14}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	75070	S	10
2020		5	CHP200301755232	Proyecto de inversión	570,720.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570720.0, modificado:570720.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	75856	S	656

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301755548	Proyecto de inversión	1,395,738.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395738.74, modificado:1395738.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE QUERETARO CLAVE: 07DPR0789C - 79947		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79947	S	39
2020		5 CHP200301755833	Proyecto de inversión	4,570,405.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570405.57, modificado:4570405.57}}	PAVIMENTACION DE 3114.91 MT2. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR LOCALIDAD EL PARRAL - 80697		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80697	S	5509
2020		5 CHP200301755937	Proyecto de inversión	155,162.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155162.13, modificado:155162.13}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 80703		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80703	S	35
2020		5 CHP200301755971	Proyecto de inversión	390,070.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390070.53, modificado:390070.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH ASENTAMIENTO EL PAQUESCH - 81088		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81088	S	108
2020		5 CHP200301755995	Proyecto de inversión	1,877,019.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877019.27, modificado:1877019.27}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR CARLOS CACERES LOPEZ, CLAVE: 07DJN0581W - 81166		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	81166	S	45
2020		5 CHP200301756068	Proyecto de inversión	902,531.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902531.43, modificado:902531.43}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE LA AV. FRANCISCO SARABIA Y AV. AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO CRISTO REY - 81371		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	81371	S	5043
2020		5 CHP200301756260	Proyecto de inversión	450,312.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450312.77, modificado:450312.77}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 81976		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81976	S	52

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756736	Proyecto de inversión	1,772,485.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772485.12, modificado:1772485.12}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	83333	S	151
2020		5	CHP200301756789	Proyecto de inversión	3,646,306.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3646306.25, modificado:3646306.25}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83517	S	52
2020		5	CHP200301756790	Proyecto de inversión	1,240,245.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240245.76, modificado:1240245.76}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	83520	S	213
2020		5	CHP200301756826	Proyecto de inversión	487,325.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83605	S	39
2020		5	CHP200301756869	Proyecto de inversión	1,928,991.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928991.14, modificado:1928991.14}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83711	S	550
2020		5	CHP200301756950	Proyecto de inversión	967,129.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967129.87, modificado:967129.87}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83892	S	180

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301757033	Proyecto de inversión	3,622,230.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622230.12, modificado:3622230.12}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	84144	S	31
2020		5	CHP200301757237	Proyecto de inversión	3,111,857.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84807	S	66
2020		5	CHP200301757431	Proyecto de inversión	499,661.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499661.43, modificado:499661.43}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	85376	S	239
2020		5	CHP200301757448	Proyecto de inversión	302,408.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302408.62, modificado:302408.62}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	85421	S	44
2020		5	CHP200301757474	Proyecto de inversión	1,202,817.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202817.21, modificado:1202817.21}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	85507	S	44
2020		5	CHP200301758000	Proyecto de inversión	390,021.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390021.58, modificado:390021.58}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	87000	S	169

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758002	Proyecto de inversión	901,986.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901986.1, modificado:901986.1}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87006	5	45
2020		5	CHP200301758095	Proyecto de inversión	1,543,837.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543837.7, modificado:1543837.7}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87221	5	72
2020		5	CHP200301758168	Proyecto de inversión	1,149,242.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149242.8, modificado:1149242.8}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	87401	5	40
2020		5	CHP200301758810	Proyecto de inversión	1,547,858.97	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547858.97, modificado:1547858.97}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	88958	5	149
2020		5	CHP200301758917	Proyecto de inversión	1,307,783.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307783.29, modificado:1307783.29}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89296	5	193
2020		5	CHP200301759106	Proyecto de inversión	235,759.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235759.59, modificado:235759.59}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTORIA ASG SA DE CV	89750	5	40
2020		5	CHP200301759148	Proyecto de inversión	5,479,661.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479661.72, modificado:5479661.72}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	89850	5	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759222	Proyecto de inversión	547,813.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547813.37, modificado:547813.37}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90055	\$	25
2020		5	CHP200301759431	Proyecto de inversión	961,749.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961749.96, modificado:961749.96}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	90084	\$	16
2020		5	CHP200301759432	Proyecto de inversión	3,291,978.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291978.87, modificado:3291978.87}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90584	\$	210
2020		5	CHP200301759498	Proyecto de inversión	1,287,345.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287345.5, modificado:1287345.5}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	90738	\$	53
2020		5	CHP200301759500	Proyecto de inversión	1,387,373.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387373.66, modificado:1387373.66}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90740	\$	9973
2020		5	CHP200301759525	Proyecto de inversión	1,008,443.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008443.0, modificado:1008443.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	90804	\$	59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759660	Proyecto de inversión	352,352.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352352.92, modificado:352352.92}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	91208	S	35
2020		5	CHP200301759689	Proyecto de inversión	1,340,224.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340224.92, modificado:1340224.92}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	91270	S	9
2020		5	CHP200301759857	Proyecto de inversión	570,933.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570933.87, modificado:570933.87}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91693	S	112
2020		5	CHP200301759873	Proyecto de inversión	1,310,097.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310097.56, modificado:1310097.56}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	91737	S	640
2020		5	CHP200301760028	Proyecto de inversión	187,980.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187980.86, modificado:187980.86}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATÁN	92202	S	125
2020		5	CHP200301760204	Proyecto de inversión	44,080.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44080.0, modificado:44080.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92624	S	189

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301760325	Proyecto de inversión	1,753,770.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753770.58, modificado:1753770.58}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	92938	S	113
2020		5	CHP200301760709	Proyecto de inversión	3,039,964.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039964.7, modificado:3039964.7}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93870	S	234
2020		5	CHP200301760773	Proyecto de inversión	150,688.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150688.64, modificado:150688.64}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94017	S	810
2020		5	CHP200301760791	Proyecto de inversión	629,411.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629411.44, modificado:629411.44}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	94057	S	810
2020		5	CHP200301761053	Proyecto de inversión	570,833.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570833.58, modificado:570833.58}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	94680	S	130
2020		5	CHP200301761076	Proyecto de inversión	652,326.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652326.48, modificado:652326.48}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	94754	S	125

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761119	Proyecto de inversión	211,517.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211517.71, modificado:211517.71}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	94891	\$	22
2020		5	CHP200301761154	Proyecto de inversión	1,419,281.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419281.17, modificado:1419281.17}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	94978	\$	369
2020		5	CHP200301761221	Proyecto de inversión	4,512,881.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512881.21, modificado:4512881.21}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95142	\$	130
2020		5	CHP200301761238	Proyecto de inversión	2,707,934.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707934.76, modificado:2707934.76}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95183	\$	295
2020		5	CHP200301761275	Proyecto de inversión	1,310,321.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310321.96, modificado:1310321.96}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	95290	\$	55

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761518	Proyecto de inversión	3,056,696.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056696.02, modificado:3056696.02}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	95993	\$	122
2020		5	CHP200301761527	Proyecto de inversión	411,939.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411939.73, modificado:411939.73}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	96024	\$	35
2020		5	CHP200301761801	Proyecto de inversión	1,518,595.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518595.6, modificado:1518595.6}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96741	\$	325
2020		5	CHP200301761968	Proyecto de inversión	20,449.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97259	\$	30
2020		5	CHP200301762088	Proyecto de inversión	55,056.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97575	\$	81
2020		5	CHP200301762149	Proyecto de inversión	1,287,581.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287581.49, modificado:1287581.49}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	97731	\$	110
2020		5	CHP200301762308	Proyecto de inversión	578,489.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578489.47, modificado:578489.47}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	98176	\$	29

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762348	Proyecto de inversión	1,149,530.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149530.9, modificado:1149530.9}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98285	5	74
2020		5	CHP200301762388	Proyecto de inversión	1,885,408.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885408.2, modificado:1885408.2}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98385	5	235
2020		5	CHP200301762430	Proyecto de inversión	294,622.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98536	5	109
2020		5	CHP200301762441	Proyecto de inversión	303,549.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98559	5	112
2020		5	CHP200301762812	Proyecto de inversión	1,127,520.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99456	5	40
2020		5	CHP200301762818	Proyecto de inversión	454,607.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454607.94, modificado:454607.94}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99476	5	80
2020		5	CHP200301762912	Proyecto de inversión	42,373.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42373.32, modificado:42373.32}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	99736	5	29

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762981	Proyecto de inversión	2,162,114.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162114.24, modificado:2162114.24}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99910	S	85
2020		5	CHP200301763003	Proyecto de inversión	186,548.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186548.66, modificado:186548.66}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	99972	S	29
2020		5	CHP200301763065	Proyecto de inversión	178,558.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100138	S	66
2020		5	CHP200301763112	Proyecto de inversión	20,449.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	100237	S	30
2020		5	CHP200301763118	Proyecto de inversión	642,573.84	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642573.84, modificado:642573.84}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100278	S	60
2020		5	CHP200301763134	Proyecto de inversión	4,774,439.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4774439.45, modificado:4774439.45}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100316	S	87
2020		5	CHP200301763184	Proyecto de inversión	1,321,335.12	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321335.12, modificado:1321335.12}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100499	S	488

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763186	Proyecto de inversión	544,428.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544428.1, modificado:544428.1}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	100505	S	5043
2020		5	CHP200301763192	Proyecto de inversión	429,992.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.79}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100521	S	30
2020		5	CHP200301763205	Proyecto de inversión	400,047.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400047.36, modificado:400047.36}}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	100559	S	43
2020		5	CHP200301763217	Proyecto de inversión	98,207.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98207.34, modificado:98207.34}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	100596	S	36
2020		5	CHP200301763276	Proyecto de inversión	789,264.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789264.0, modificado:789264.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	100761	S	10
2020		5	CHP200301763466	Proyecto de inversión	1,839,409.23	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839409.23, modificado:1839409.23}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101188	S	174

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301763606	Proyecto de inversión	1,555,334.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555334.03, modificado:1555334.03}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECPATÁN LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ - 101638		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	101638	\$	460
2020		5 CHP200301763889	Proyecto de inversión	113,941.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113941.88, modificado:113941.88}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 102361		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102361	\$	388
2020		5 CHP200301764063	Proyecto de inversión	706,882.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706882.15, modificado:702075.32}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 102900		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102900	\$	24
2020		5 CHP200301764080	Proyecto de inversión	717,882.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717882.87, modificado:717882.87}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 102931		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102931	\$	68
2020		5 CHP200301764085	Proyecto de inversión	2,073,728.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073728.84, modificado:2073728.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES - 102948		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102948	\$	123
2020		5 CHP200301764096	Proyecto de inversión	138,428.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}}	SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTITIC - 102982		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102982	\$	205

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764099	Proyecto de inversión	329,275.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329275.74, modificado:329275.74}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102985	\$	70
2020		5	CHP200301764128	Proyecto de inversión	2,948,925.88	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948925.88, modificado:2948925.88}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	103071	\$	203
2020		5	CHP200301764394	Proyecto de inversión	60,003.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	103755	\$	26
2020		5	CHP200301764431	Proyecto de inversión	1,269,079.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269079.78, modificado:1269079.78}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	103860	\$	117
2020		5	CHP200301764720	Proyecto de inversión	5,617,633.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5617633.43, modificado:5614327.91}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104575	\$	305
2020		5	CHP200301764723	Proyecto de inversión	401,128.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401128.0, modificado:401128.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104582	\$	522

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301764781	Proyecto de inversión	83,081.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83081.52, modificado:83081.52}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	104771	S	36
2020		5	CHP200301765194	Proyecto de inversión	99,280.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99280.06, modificado:99280.06}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106039	S	693
2020		5	CHP200301765312	Proyecto de inversión	400,645.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400645.59, modificado:400645.59}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	106417	S	50
2020		5	CHP200301765346	Proyecto de inversión	2,999,992.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999992.48, modificado:2999992.48}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106501	S	233
2020		5	CHP200301765846	Proyecto de inversión	346,724.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346724.0, modificado:346724.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107788	S	693
2020		5	CHP200301765848	Proyecto de inversión	1,250,182.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250182.68, modificado:1250182.68}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	107792	S	860

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301765860	Proyecto de inversión	1,438,591.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438591.38, modificado:1438591.38}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	107847	\$	5341
2020		5	CHP200301765962	Proyecto de inversión	1,756,014.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756014.75, modificado:1756014.75}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108095	\$	110
2020		5	CHP200301766133	Proyecto de inversión	674,689.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674689.22, modificado:674689.22}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108597	\$	6
2020		5	CHP200301766159	Proyecto de inversión	662,830.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662830.55, modificado:662830.55}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108674	\$	3
2020		5	CHP200301766199	Proyecto de inversión	952,887.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952887.43, modificado:952887.43}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	108792	\$	948
2020		5	CHP200301766214	Proyecto de inversión	56,465.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	108822	\$	3

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301766230	Proyecto de inversión	903,449.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (16 ACCIONES PARTE 04) - 108867		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	108867	S	36
2020	5	CHP200301766286	Proyecto de inversión	785,720.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785720.42, modificado:785720.42}}	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL VIOLÍN - 109029		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109029	S	0
2020	5	CHP200301766306	Proyecto de inversión	1,356,339.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356339.51, modificado:1356339.51}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN - 109073		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	109073	S	2265
2020	5	CHP200301766480	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA ASUNCION PRIMERA ETAPA - 109566		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	109566	S	267
2020	5	CHP200301766859	Proyecto de inversión	2,271,511.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271511.03, modificado:2271511.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 110625		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110625	S	90
2020	5	CHP200301766864	Proyecto de inversión	427,383.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427383.5, modificado:427383.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 110639		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110639	S	100
2020	5	CHP200301766896	Proyecto de inversión	629,740.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629740.8, modificado:629740.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 110722		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	110722	S	23

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767052	Proyecto de inversión	190,677.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190677.28, modificado:190677.28}}}		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	111086	S	3
2020		5	CHP200301767063	Proyecto de inversión	600,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}}		7 Chiapas	21 Copainalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	PENDIENTE	111112	S	22
2020		5	CHP200301767128	Proyecto de inversión	1,314,778.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314778.69, modificado:1314778.69}}}		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	111274	S	3
2020		5	CHP200301767136	Proyecto de inversión	855,154.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855154.4, modificado:855154.4}}}		7 Chiapas	67 Pantepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	111294	S	20
2020		5	CHP200301767192	Proyecto de inversión	972,031.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972031.63, modificado:972031.63}}}		7 Chiapas	84 Solosuchiapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA	111466	S	90
2020		5	CHP200301767374	Proyecto de inversión	1,031,499.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031499.21, modificado:1031499.21}}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111987	S	85

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301767390	Proyecto de inversión	813,074.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813074.75, modificado:813074.75}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112020	S	90
2020		5	CHP200301767473	Proyecto de inversión	525,481.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525481.41, modificado:525481.41}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	112211	S	55
2020		5	CHP200301767489	Proyecto de inversión	15,730.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112257	S	23
2020		5	CHP200301767684	Proyecto de inversión	574,331.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574331.64, modificado:574331.64}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	112710	S	57
2020		5	CHP200301767789	Proyecto de inversión	2,992,508.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992508.62, modificado:2992508.62}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	112967	S	109
2020		5	CHP200301767862	Proyecto de inversión	3,368,541.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368541.53, modificado:3368541.53}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	113141	S	158
2020		5	CHP200301767997	Proyecto de inversión	530,464.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530464.9, modificado:530464.9}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	113517	S	54

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768422	Proyecto de inversión	1,210,639.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210639.97, modificado:1210639.97}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	114661	\$	118
2020		5	CHP200301768468	Proyecto de inversión	426,330.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426330.28, modificado:426330.28}}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	114846	\$	25
2020		5	CHP200301768631	Proyecto de inversión	1,280,640.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280640.0, modificado:1280640.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	115301	\$	736
2020		5	CHP200301768717	Proyecto de inversión	1,100,007.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100007.88, modificado:1100007.88}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	115509	\$	2
2020		5	CHP200301769360	Proyecto de inversión	1,593,474.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593474.79, modificado:1593474.79}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117295	\$	431
2020		5	CHP200301769405	Proyecto de inversión	1,247,238.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247238.32, modificado:1247238.32}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	117483	\$	180

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769594	Proyecto de inversión	400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	118077	S	22
2020		5	CHP200301769650	Proyecto de inversión	1,023,120.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023120.0, modificado:1023120.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	118245	S	588
2020		5	CHP200301769669	Proyecto de inversión	250,560.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	118323	S	288
2020		5	CHP200301769788	Proyecto de inversión	85,770.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85770.81, modificado:85770.81}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118726	S	1
2020		5	CHP200301769874	Proyecto de inversión	539,848.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539848.5, modificado:539848.5}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119019	S	18
2020		5	CHP200301770066	Proyecto de inversión	102,123.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102123.0, modificado:102123.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119586	S	2

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770080	Proyecto de inversión	39,627.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39627.36, modificado:39627.36}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119630	S	1
2020		5	CHP200301770636	Proyecto de inversión	1,414,797.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414797.44, modificado:1414797.44}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	121106	S	68
2020		5	CHP200301770653	Proyecto de inversión	74,387.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74387.04, modificado:74387.04}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	121166	S	1
2020		5	CHP200301770727	Proyecto de inversión	272,322.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272322.76, modificado:272322.76}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121350	S	118
2020		5	CHP200301770746	Proyecto de inversión	357,712.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357712.1, modificado:357712.1}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121382	S	155
2020		5	CHP200301770948	Proyecto de inversión	1,917,480.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917480.0, modificado:1917480.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121875	S	2204
2020		5	CHP200301771211	Proyecto de inversión	215,760.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215760.0, modificado:215760.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122476	S	248

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771324	Proyecto de inversión	983,505.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983505.39, modificado:983505.39}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	122821	S	60
2020		5	CHP200301771523	Proyecto de inversión	1,014,215.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014215.2, modificado:1014215.2}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIJAPAN	123369	S	205
2020		5	CHP200301771530	Proyecto de inversión	862,724.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862724.67, modificado:862724.67}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	123391	S	45
2020		5	CHP200301771589	Proyecto de inversión	981,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981360.0, modificado:981360.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123613	S	564
2020		5	CHP200301771702	Proyecto de inversión	1,979,068.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979068.66, modificado:1979068.66}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	123896	S	197
2020		5	CHP200301771754	Proyecto de inversión	410,685.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	123989	S	99
2020		5	CHP200301771867	Proyecto de inversión	328,548.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328548.19, modificado:328548.19}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124318	S	79

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301771952	Proyecto de inversión	246,411.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124529	5	59
2020		5	CHP200301772255	Proyecto de inversión	90,800.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90800.22, modificado:90800.22}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	125367	5	2
2020		5	CHP200301772386	Proyecto de inversión	670,553.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670553.69, modificado:670553.69}}}		7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	125625	5	195
2020		5	CHP200301772545	Proyecto de inversión	5,257,145.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5257145.78, modificado:5257145.78}}}		7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	126103	5	450
2020		5	CHP200301772683	Proyecto de inversión	108,654.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108654.57, modificado:108654.57}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	126533	5	2
2020		5	CHP200301772687	Proyecto de inversión	490,019.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490019.28, modificado:490019.28}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	126545	5	292
2020		5	CHP200301772879	Proyecto de inversión	643,585.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643585.27, modificado:643585.27}}}		7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	127079	5	109

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301773346	Proyecto de inversión	5,731,560.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5731560.0, modificado:5731560.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	128336	S	6588
2020		5	CHP200301773365	Proyecto de inversión	390,927.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390927.12, modificado:390927.12}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	128388	S	144
2020		5	CHP200301773476	Proyecto de inversión	900,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	128695	S	96
2020		5	CHP200301773603	Proyecto de inversión	393,429.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393429.3, modificado:393429.3}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	129071	S	50
2020		5	CHP200301773657	Proyecto de inversión	8,386,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8386800.0, modificado:8386800.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	129246	S	4820
2020		5	CHP200301773759	Proyecto de inversión	2,661,149.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661149.17, modificado:2661149.17}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	129521	S	128
2020		5	CHP200301773888	Proyecto de inversión	1,655,234.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655234.02, modificado:1655234.02}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129964	S	291
2020		5	CHP200301773959	Proyecto de inversión	513,648.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513648.0, modificado:513648.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130150	S	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774194	Proyecto de inversión	1,473,071.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473071.48, modificado:1473071.48}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130814	S	21
2020		5	CHP200301774255	Proyecto de inversión	270,395.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270395.69, modificado:270395.69}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130940	S	52
2020		5	CHP200301774326	Proyecto de inversión	1,191,417.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191417.21, modificado:1191417.21}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131061	S	68
2020		5	CHP200301774768	Proyecto de inversión	653,586.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653586.11, modificado:653586.11}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	131823	S	40
2020		5	CHP200301776627	Proyecto de inversión	7,013,270.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7013270.23, modificado:7013270.23}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	134879	S	12507
2020		5	CHP200301778637	Proyecto de inversión	621,537.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621537.0, modificado:621537.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	137226	S	360
2020		5	CHP200301779660	Proyecto de inversión	1,633,972.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138438	S	133

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301779985	Proyecto de inversión	219,108.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219108.97, modificado:219108.97}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138874	S	385
2020		5	CHP200301780120	Proyecto de inversión	1,145,342.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145342.91, modificado:1145342.91}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	139030	S	2112
2020		5	CHP200301780315	Proyecto de inversión	561,721.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561721.42, modificado:561721.42}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	139270	S	95
2020		5	CHP200301788013	Proyecto de inversión	3,468,102.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468102.6, modificado:3468021.1}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128265	S	7390
2020		5	CHP200301788481	Proyecto de inversión	8,174,767.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8174767.0, modificado:7781302.46}}}		7 Chiapas	17	Cintalapa	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA	012533D00401E05B001	S	422
2020		5	CHP200301791790	Proyecto de inversión	6,009,122.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6009122.5, modificado:5998476.72}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B082	S	2245
2020		5	CHP200301793767	Proyecto de inversión	1,616,042.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616042.4, modificado:1616042.4}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	AD-0117/2020	N	0
2020		5	CHP200401798638	Proyecto de inversión	4,046,667.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046667.88, modificado:4046667.87}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	176765	S	371

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401798651	Acción	2,783,660.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783660.4, modificado:2682903.23}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	176870	N	0
2020		5	CHP200401800049	Proyecto de inversión	4,327,736.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4327736.09, modificado:4327736.09}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	189576	S	500
2020		5	CHP200401801565	Proyecto de inversión	3,099,838.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099838.86, modificado:3099838.86}}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	209835	S	1069
2020		5	CHP200401810323	Proyecto de inversión	1,059,611.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059611.73, modificado:1059611.73}}}		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	91250	S	65
2020		5	CHP200401810821	Acción	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}		7 Chiapas		89 Tapachula		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	99844	N	0
2020		5	CHP200401811137	Acción	2,541,792.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541792.0, modificado:2541792.0}}}		7 Chiapas		15 Cacahoatán		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN CHIAPAS	103895	N	0
2020		5	CHP200401811472	Acción	1,128,919.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128919.42, modificado:1128919.42}}}		7 Chiapas		57 Motozintla		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108295	N	0
2020		5	CHP200401815564	Proyecto de inversión	1,974,307.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974307.82, modificado:1974307.82}}}		7 Chiapas		57 Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	142922	S	12574

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401815681	Proyecto de inversión	532,921.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532921.55, modificado:532921.55}}	TERMINACION DE VIVIENDA - 143126		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143126	\$	84
2020		5	CHP200401815683	Proyecto de inversión	179,987.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179987.0, modificado:179987.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD JUXALJA SEGUNDA ETAPA - 143127		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	143127	\$	3
2020		5	CHP200401816308	Proyecto de inversión	180,830.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180830.94, modificado:180830.94}}	CONSTRUCCIÓN DE 5 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 143893		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143893	\$	13
2020		5	CHP200401816599	Proyecto de inversión	3,858,845.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3858845.7, modificado:3858845.7}}	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA PRIMERA ETAPA ANEXO BUENA VISTA - 144244		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	144244	\$	714
2020		5	CHP200401816671	Proyecto de inversión	959,466.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959466.42, modificado:959466.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EJIDO 20 DE FEBRERO - 144325		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144325	\$	59
2020		5	CHP200401816700	Proyecto de inversión	995,023.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995023.44, modificado:995023.44}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN FRACCIONAMIENTO ASOCIACION DE COLONOS EL TINTAL A.C. CABECERA MUNICIPAL - 144360		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144360	\$	26
2020		5	CHP200401816874	Proyecto de inversión	1,439,896.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439896.0, modificado:1439896.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD MERCEDES - 144531		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	144531	\$	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401817041	Proyecto de inversión	596,261.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596261.73, modificado:596261.73}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144706	S	200
2020		5	CHP200401817096	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144772	S	197
2020		5	CHP200401817330	Proyecto de inversión	1,740,761.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740761.06, modificado:1740761.06}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	145028	S	5385
2020		5	CHP200401817539	Proyecto de inversión	899,935.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	145276	S	16
2020		5	CHP200401817986	Proyecto de inversión	1,262,664.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262664.78, modificado:1262664.78}}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	145729	S	200
2020		5	CHP200401818159	Proyecto de inversión	216,997.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216997.13, modificado:216997.13}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	145861	S	20
2020		5	CHP200401818488	Proyecto de inversión	170,160.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}}}		7 Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS	146206	S	33

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401818531	Proyecto de inversión	515,296.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515296.04, modificado:515296.04}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	146244	5	9
2020		5	CHP200401819342	Proyecto de inversión	457,649.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457649.88, modificado:457649.88}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	147314	5	1026
2020		5	CHP200401819457	Proyecto de inversión	774,499.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774499.44, modificado:774499.44}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	147483	5	180
2020		5	CHP200401819990	Proyecto de inversión	589,608.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589608.54, modificado:589608.54}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	148119	5	4300
2020		5	CHP200401820148	Proyecto de inversión	430,209.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430209.43, modificado:430209.43}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148313	5	46
2020		5	CHP200401820372	Proyecto de inversión	1,195,065.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195065.46, modificado:1195065.46}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148807	5	2952

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401820543	Proyecto de inversión	2,343,373.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343373.5, modificado:2343373.5}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	149181	S	103
2020		5	CHP200401821133	Proyecto de inversión	1,593,267.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593267.04, modificado:1593267.04}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	150524	S	95
2020		5	CHP200401821480	Proyecto de inversión	1,304,310.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304310.4, modificado:1304310.4}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	151275	S	72
2020		5	CHP200401821893	Proyecto de inversión	2,245,503.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245503.65, modificado:2245503.65}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152172	S	71
2020		5	CHP200401822221	Proyecto de inversión	940,850.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940850.9, modificado:940850.9}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	152963	S	616
2020		5	CHP200401822399	Proyecto de inversión	751,160.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751160.99, modificado:751160.99}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	153363	S	350

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822834	Proyecto de inversión	321,074.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321074.16, modificado:321074.16}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	154294	5	22
2020		5	CHP200401822881	Proyecto de inversión	60,120.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60120.9, modificado:60120.9}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	154406	5	78
2020		5	CHP200401823186	Proyecto de inversión	995,923.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995923.54, modificado:995923.54}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155114	5	135
2020		5	CHP200401823198	Proyecto de inversión	1,250,030.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250030.78, modificado:1250030.78}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155153	5	310
2020		5	CHP200401823710	Proyecto de inversión	107,617.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107617.86, modificado:107617.86}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	156753	5	7
2020		5	CHP200401823716	Proyecto de inversión	464,012.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464012.82, modificado:652175.47}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156797	5	498
2020		5	CHP200401823801	Proyecto de inversión	3,986,115.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986115.24, modificado:3986115.24}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	157168	5	1580

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823902	Proyecto de inversión	657,601.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657601.4, modificado:657601.4}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157478	S	115
2020		5	CHP200401823952	Proyecto de inversión	233,468.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157620	S	7
2020		5	CHP200401823958	Proyecto de inversión	5,213,553.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5213553.08, modificado:5213553.08}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	LA FALTA DE UN ESPACIO ADECUADO PARA SUS NECESIDADES PRIMARIAS AL INTERIOR DE LA VIVIENDA	157634	S	370
2020		5	CHP200401824138	Proyecto de inversión	25,669.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25669.57, modificado:25669.57}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	158012	S	168
2020		5	CHP200401824187	Proyecto de inversión	343,994.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158140	S	28
2020		5	CHP200401824255	Proyecto de inversión	215,940.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215940.52, modificado:215940.52}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	158319	S	138

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401824256	Proyecto de inversión	4,678,781.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4678781.22, modificado:4678781.22}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158320		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	158320	S	156
2020		5 CHP200401824264	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA - 158340		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	158340	S	106
2020		5 CHP200401824372	Proyecto de inversión	799,162.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799162.48, modificado:799162.48}}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 158587		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158587	S	75
2020		5 CHP200401824896	Proyecto de inversión	1,433,033.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433033.09, modificado:1433033.09}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 159929		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	159929	S	5385
2020		5 CHP200401825395	Proyecto de inversión	397,656.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397656.0, modificado:397656.0}}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PACAYAL - 161386		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	161386	S	161
2020		5 CHP200401825406	Proyecto de inversión	1,002,369.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002369.0, modificado:1002369.0}}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN - 161431		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	161431	S	399
2020		5 CHP200401825435	Proyecto de inversión	450,960.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450960.06, modificado:450960.06}}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 161553		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	161553	S	213

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401825455	Proyecto de inversión	217,867.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217867.48, modificado:217867.48}}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE ONILJA - 161626		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	161626	S	167
2020		5 CHP200401825990	Proyecto de inversión	239,764.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239764.39, modificado:239764.39}}}	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 163015		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS	163015	S	1772
2020		5 CHP200401826920	Proyecto de inversión	949,225.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949225.22, modificado:949225.22}}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS (COROZO) - 165048		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	165048	S	671
2020		5 CHP200401827172	Proyecto de inversión	2,801,894.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801894.4, modificado:2801894.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD FLOR DE UN DÍA ASENTAMIENTO FLOR DE UN DÍA - 165580		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	165580	S	144
2020		5 CHP200401827240	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO LOS OLVIDADOS COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 165761		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	165761	S	163
2020		5 CHP200401827328	Proyecto de inversión	1,198,663.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198663.53, modificado:1198663.53}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ASENTAMIENTO EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO - 166039		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	166039	S	90
2020		5 CHP200401827470	Proyecto de inversión	115,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115200.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COL EL CEDRO CABECERA MUNICIPAL - 166460		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166460	S	160

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827511	Proyecto de inversión	236,373.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	166567	S	27
2020		5	CHP200401827628	Proyecto de inversión	4,199,612.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199612.44, modificado:4199612.44}}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	166930	S	1372
2020		5	CHP200401827719	Proyecto de inversión	175,039.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175039.2, modificado:175039.2}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167200	S	118
2020		5	CHP200401827845	Proyecto de inversión	696,100.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696100.73, modificado:696100.73}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	167625	S	38
2020		5	CHP200401827846	Proyecto de inversión	826,331.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826331.87, modificado:826331.87}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	167651	S	315
2020		5	CHP200401828098	Proyecto de inversión	227,887.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227887.62, modificado:222748.16}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168471	S	15
2020		5	CHP200401828180	Proyecto de inversión	539,259.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539259.6, modificado:539229.69}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168755	S	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828183	Proyecto de inversión	1,009,998.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009998.65, modificado:1009998.65}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	168768	5	57
2020		5	CHP200401828384	Proyecto de inversión	190,515.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190515.35, modificado:190462.37}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169316	5	12
2020		5	CHP200401828645	Proyecto de inversión	9,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170054	5	12
2020		5	CHP200401828798	Proyecto de inversión	7,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170505	5	4
2020		5	CHP200401828827	Proyecto de inversión	68,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:68600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170609	5	52
2020		5	CHP200401828863	Proyecto de inversión	4,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170672	5	3
2020		5	CHP200401828904	Proyecto de inversión	523,661.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523661.06, modificado:539261.06}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170759	5	32
2020		5	CHP200401829033	Proyecto de inversión	1,986,103.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986103.6, modificado:1986103.6}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	171497	5	255

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829178	Proyecto de inversión	567,186.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567186.14, modificado:567186.14}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172040	S	500
2020		5	CHP200401829217	Proyecto de inversión	1,349,425.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349425.77, modificado:1349425.76}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172133	S	82
2020		5	CHP200401829332	Proyecto de inversión	148,568.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148568.6, modificado:148568.6}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	172453	S	488
2020		5	CHP200401829479	Proyecto de inversión	484,327.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484327.99, modificado:484327.99}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	173187	S	40
2020		5	CHP200401829655	Proyecto de inversión	526,140.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526140.0, modificado:526140.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173725	S	38
2020		5	CHP200401829664	Proyecto de inversión	105,049.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105049.98, modificado:105049.98}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173745	S	7
2020		5	CHP200401829802	Proyecto de inversión	1,512,349.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512349.95, modificado:1512349.95}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	174225	S	47

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829848	Proyecto de inversión	235,240.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235240.5, modificado:235240.5}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	174502	5	14
2020		5	CHP200401830026	Proyecto de inversión	274,663.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274663.34, modificado:274663.34}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175215	5	17
2020		5	CHP200401830086	Proyecto de inversión	719,493.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719493.64, modificado:719493.64}}		7 Chiapas	90	Tapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	175327	5	98
2020		5	CHP200401830192	Proyecto de inversión	2,284,520.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284520.36, modificado:2284520.36}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	175614	5	227
2020		5	CHP200401830265	Proyecto de inversión	444,886.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444886.46, modificado:444886.46}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175838	5	175
2020		5	CHP200401830268	Proyecto de inversión	1,966,253.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966253.17, modificado:1966253.17}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	175853	5	83
2020		5	CHP200401830464	Proyecto de inversión	114,348.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114348.72, modificado:114348.72}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	176457	5	8

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830527	Proyecto de inversión	1,447,571.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447571.25, modificado:1447571.25}}}		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176573	\$	88
2020		5	CHP200401830846	Proyecto de inversión	569,330.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569330.85, modificado:569330.85}}}		7 Chiapas	14 El Bosque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	178149	\$	40
2020		5	CHP200401831097	Proyecto de inversión	358,407.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358407.26, modificado:358407.26}}}		7 Chiapas	116 Marqués de Comillas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179263	\$	5
2020		5	CHP200401831539	Proyecto de inversión	358,407.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358407.26, modificado:358407.26}}}		7 Chiapas	116 Marqués de Comillas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180694	\$	5
2020		5	CHP200401831542	Proyecto de inversión	105,522.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105522.48, modificado:105522.48}}}		7 Chiapas	30 Chicomuselo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	180701	\$	15
2020		5	CHP200401831615	Proyecto de inversión	374,847.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374847.31, modificado:374847.31}}}		7 Chiapas	116 Marqués de Comillas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180892	\$	50
2020		5	CHP200401831933	Proyecto de inversión	371,056.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371056.43, modificado:371056.43}}}		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	182127	\$	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401832220	Proyecto de inversión	15,749.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	183254	S	2
2020		5	CHP200401832486	Proyecto de inversión	2,629,845.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629845.99, modificado:2629845.99}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	184139	S	1043
2020		5	CHP200401832710	Proyecto de inversión	1,001,795.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001795.64, modificado:1001795.64}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	184945	S	75
2020		5	CHP200401832947	Proyecto de inversión	500,277.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500277.75, modificado:500277.75}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	185746	S	37
2020		5	CHP200401833167	Proyecto de inversión	530,381.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530381.37, modificado:530381.37}}}		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	186634	S	99
2020		5	CHP200401833796	Proyecto de inversión	1,127,520.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	188671	S	68
2020		5	CHP200401833963	Proyecto de inversión	243,038.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243038.68, modificado:243038.68}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189149	S	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401834001	Proyecto de inversión	212,780.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212780.96, modificado:212780.96}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189238	\$	500
2020		5	CHP200401834102	Proyecto de inversión	1,669,591.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669591.79, modificado:1669591.79}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189570	\$	92
2020		5	CHP200401834252	Proyecto de inversión	1,500,795.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500795.81, modificado:1500420.75}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189951	\$	425
2020		5	CHP200401834511	Proyecto de inversión	1,652,127.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652127.36, modificado:1652127.36}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	190726	\$	192
2020		5	CHP200401834652	Proyecto de inversión	678,644.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678644.95, modificado:678644.95}}}		7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	191166	\$	47
2020		5	CHP200401834873	Proyecto de inversión	316,131.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316131.0, modificado:315694.76}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	191700	\$	75
2020		5	CHP200401834890	Proyecto de inversión	607,389.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607389.75, modificado:607389.75}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	191732	\$	175
2020		5	CHP200401834912	Proyecto de inversión	952,645.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952645.13, modificado:952645.13}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	191768	\$	315

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834995	Proyecto de inversión	182,502.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182502.8, modificado:182502.8}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191952	\$	64
2020		5	CHP200401835044	Proyecto de inversión	97,516.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97516.78, modificado:97516.78}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	192094	\$	3
2020		5	CHP200401835127	Proyecto de inversión	522,841.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522841.08, modificado:522841.08}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	192331	\$	825
2020		5	CHP200401835337	Proyecto de inversión	2,845,950.68	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845950.68, modificado:2845950.68}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	192978	\$	21474
2020		5	CHP200401835436	Proyecto de inversión	553,163.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553163.85, modificado:553163.85}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193267	\$	81
2020		5	CHP200401835442	Proyecto de inversión	262,957.54	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262957.54, modificado:262957.54}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193274	\$	47
2020		5	CHP200401836042	Proyecto de inversión	359,929.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359929.44, modificado:359929.44}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195248	\$	61

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836066	Proyecto de inversión	55,373.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55373.76, modificado:55373.76}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195287	S	12
2020		5	CHP200401836099	Proyecto de inversión	9,261.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195364	S	2
2020		5	CHP200401836149	Proyecto de inversión	507,041.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507041.61, modificado:507041.61}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	195459	S	63
2020		5	CHP200401836168	Proyecto de inversión	435,137.48	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435137.48, modificado:435137.48}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	195498	S	242
2020		5	CHP200401836518	Proyecto de inversión	1,728,000.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.33, modificado:1728000.33}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV SA DE CV	196781	S	72
2020		5	CHP200401836663	Proyecto de inversión	139,726.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139726.4, modificado:139726.4}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197316	S	10
2020		5	CHP200401836800	Proyecto de inversión	1,004,936.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004936.99, modificado:1004936.99}}}		7 Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA	197756	S	430

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837093	Proyecto de inversión	842,546.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842546.83, modificado:842546.83}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	198911	\$	127
2020		5	CHP200401837191	Proyecto de inversión	1,226,464.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226464.33, modificado:1226464.33}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	199183	\$	262
2020		5	CHP200401837355	Proyecto de inversión	3,960,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:3564000.0, modificado:3564000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	199740	\$	123
2020		5	CHP200401837512	Proyecto de inversión	1,281,655.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281655.68, modificado:1281655.68}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	200192	\$	23
2020		5	CHP200401837514	Proyecto de inversión	829,358.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829358.89, modificado:829358.89}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200197	\$	176
2020		5	CHP200401837590	Proyecto de inversión	586,686.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586686.24, modificado:586686.24}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	200381	\$	133
2020		5	CHP200401837866	Proyecto de inversión	417,273.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417273.63, modificado:417273.63}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201180	\$	149

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838076	Proyecto de inversión	228,003.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228003.62, modificado:228003.62}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	201842	S	18
2020		5	CHP200401838086	Acción	1,878,160.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878160.77, modificado:1878160.77}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS	201872	N	0
2020		5	CHP200401838098	Proyecto de inversión	391,506.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391506.74, modificado:391506.74}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	201904	S	25
2020		5	CHP200401838163	Proyecto de inversión	912,090.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912090.6, modificado:912090.6}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202104	S	276
2020		5	CHP200401838185	Proyecto de inversión	2,353,380.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353380.02, modificado:2353380.02}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	202158	S	41
2020		5	CHP200401838190	Proyecto de inversión	4,361,894.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361894.12, modificado:4361894.12}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202164	S	78
2020		5	CHP200401838192	Proyecto de inversión	1,455,653.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202167	S	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838271	Proyecto de inversión	338,793.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	202413	S	72
2020		5	CHP200401838608	Proyecto de inversión	112,931.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112931.22, modificado:112931.22}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	203433	S	56
2020		5	CHP200401838630	Proyecto de inversión	169,396.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	203529	S	56
2020		5	CHP200401838666	Proyecto de inversión	1,886,494.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886494.24, modificado:1886494.24}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	203629	S	21218
2020		5	CHP200401839011	Proyecto de inversión	1,019,717.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019717.89, modificado:1019717.89}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204490	S	18
2020		5	CHP200401839191	Proyecto de inversión	3,420,136.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420136.46, modificado:3420136.46}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204866	S	888

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401839691	Proyecto de inversión	64,967.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64967.14, modificado:64967.14}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	206387	S	15
2020		5	CHP200401839695	Proyecto de inversión	127,410.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127410.1, modificado:127410.1}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	206402	S	12
2020		5	CHP200401839712	Proyecto de inversión	837,661.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837661.59, modificado:837661.59}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	206447	S	12
2020		5	CHP200401839805	Proyecto de inversión	1,500,003.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500003.66, modificado:1500003.66}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206719	S	86
2020		5	CHP200401839854	Proyecto de inversión	2,988,675.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988675.98, modificado:2988675.98}}}		7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	206924	S	750
2020		5	CHP200401839865	Proyecto de inversión	838,504.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838504.79, modificado:838504.79}}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	206962	S	85
2020		5	CHP200401839913	Proyecto de inversión	985,710.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985710.96, modificado:985710.96}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	207123	S	412

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839944	Proyecto de inversión	282,644.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282644.7, modificado:282644.7}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	207183	S	25
2020		5	CHP200401840061	Proyecto de inversión	2,800,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	207489	S	45
2020		5	CHP200401840077	Proyecto de inversión	845,706.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845706.89, modificado:845706.89}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	207542	S	691
2020		5	CHP200401840078	Proyecto de inversión	132,021.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132021.47, modificado:132021.47}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207547	S	10
2020		5	CHP200401840099	Proyecto de inversión	129,994.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129994.15, modificado:129994.15}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207647	S	11
2020		5	CHP200401840112	Proyecto de inversión	4,958,279.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958279.7, modificado:4958279.7}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207690	S	110
2020		5	CHP200401840264	Proyecto de inversión	870,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	208113	S	124

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840354	Proyecto de inversión	796,446.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796446.86, modificado:796446.86}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	208379	S	182
2020		5	CHP200401840522	Proyecto de inversión	172,786.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172786.01, modificado:172786.01}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	208855	S	1000
2020		5	CHP200401840622	Proyecto de inversión	1,079,922.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	209241	S	18
2020		5	CHP200401840644	Proyecto de inversión	451,724.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451724.88, modificado:451724.88}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	209355	S	54
2020		5	CHP200401840828	Proyecto de inversión	760,194.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760194.45, modificado:760194.45}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	209988	S	47
2020		5	CHP200401840947	Proyecto de inversión	3,650,233.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650233.96, modificado:3650233.96}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210356	S	888

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841184	Proyecto de inversión	3,100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	210940	S	1100
2020		5	CHP200401841316	Proyecto de inversión	432,836.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432836.75, modificado:432836.75}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211310	S	6429
2020		5	CHP200401841337	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211393	S	40
2020		5	CHP200401841779	Proyecto de inversión	1,205,290.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205290.0, modificado:1205290.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	212727	S	480
2020		5	CHP200401841858	Proyecto de inversión	699,998.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699998.96, modificado:699998.96}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212993	S	145
2020		5	CHP200401841909	Proyecto de inversión	1,077,933.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077933.29, modificado:1077933.29}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	213181	S	67
2020		5	CHP200401841910	Proyecto de inversión	1,251,108.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251108.0, modificado:1251108.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	213183	S	80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841920	Proyecto de inversión	1,093,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093000.16, modificado:1093000.16}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	213199	\$	167
2020		5	CHP200401841991	Proyecto de inversión	499,760.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499760.93, modificado:499760.93}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	213437	\$	186
2020		5	CHP200401842039	Proyecto de inversión	150,000.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.18, modificado:150000.18}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	213603	\$	4572
2020		5	CHP200401842129	Proyecto de inversión	32,126.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32126.94, modificado:32126.94}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	213872	\$	9
2020		5	CHP200401842197	Proyecto de inversión	128,445.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128445.91, modificado:128445.91}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	214034	\$	35
2020		5	CHP200401842243	Proyecto de inversión	185,891.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185891.31, modificado:185891.31}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	214128	\$	51
2020		5	CHP200401842512	Proyecto de inversión	72,229.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72229.73, modificado:72229.73}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214988	\$	20

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401842523	Proyecto de inversión	79,288.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79288.44, modificado:79288.44}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215015	S	22
2020		5	CHP200401842821	Proyecto de inversión	483,188.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483188.93, modificado:483188.93}}}		7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	215810	S	1389
2020		5	CHP200401843160	Proyecto de inversión	262,172.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262172.16, modificado:262172.16}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216729	S	2
2020		5	CHP200401843171	Proyecto de inversión	200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216756	S	3
2020		5	CHP200401843325	Proyecto de inversión	2,074,723.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074723.08, modificado:2074723.08}}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	217174	S	32
2020		5	CHP200401843695	Proyecto de inversión	19,520.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218305	S	10
2020		5	CHP200401843816	Proyecto de inversión	15,616.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218938	S	8

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843823	Proyecto de inversión	11,712.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218961	5	6
2020		5	CHP200401843946	Proyecto de inversión	7,808.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219216	5	4
2020		5	CHP200401844051	Proyecto de inversión	798,187.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798187.31, modificado:798187.31}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	219475	5	31
2020		5	CHP200401844067	Proyecto de inversión	3,904.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219515	5	2
2020		5	CHP200401844217	Proyecto de inversión	817,853.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817853.48, modificado:817853.48}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	220004	5	9000
2020		5	CHP200401844389	Proyecto de inversión	835,712.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835712.9, modificado:835712.9}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	220473	5	15
2020		5	CHP200401845182	Proyecto de inversión	901,866.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901866.51, modificado:901866.51}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	223140	5	95

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845288	Proyecto de inversión	1,105,654.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105654.35, modificado:1105654.35}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	223378	S	92
2020		5	CHP200401845292	Proyecto de inversión	706,828.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706828.36, modificado:706828.36}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	223391	S	349
2020		5	CHP200401845442	Proyecto de inversión	14,923.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14923.42, modificado:14923.42}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	223754	S	2
2020		5	CHP200401845809	Proyecto de inversión	1,000,004.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.75, modificado:1000004.75}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224592	S	117
2020		5	CHP200401847111	Proyecto de inversión	724,484.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724484.11, modificado:724484.11}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	228021	S	98
2020		5	CHP200401847122	Proyecto de inversión	872,502.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872502.38, modificado:2035838.78}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	228058	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401847352	Proyecto de inversión	57,307.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57307.61, modificado:57307.61}}}		7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	228801	S	140
2020		5	CHP200401847356	Proyecto de inversión	797,224.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797224.59, modificado:797224.59}}}		7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICASD	228812	S	304
2020		5	CHP200401847357	Proyecto de inversión	2,714,386.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714386.72, modificado:2714386.72}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	228813	S	1052
2020		5	CHP200401847377	Proyecto de inversión	799,647.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799647.58, modificado:799647.58}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228887	S	250
2020		5	CHP200401847423	Proyecto de inversión	1,999,403.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999403.53, modificado:1999403.53}}}		7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	229069	S	380
2020		5	CHP200401847558	Proyecto de inversión	3,400,841.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400841.07, modificado:3400841.07}}}		7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	229479	S	3689
2020		5	CHP200401847600	Proyecto de inversión	373,984.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373984.0, modificado:373984.0}}}		7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229583	S	160

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401847646	Proyecto de inversión	7,687,048.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7687048.1, modificado:7687048.1}}	MEJORTAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD DOS POZOS - 229723		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	229723	S	459
2020		5 CHP200401847928	Proyecto de inversión	275,496.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}}	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL CIPRES. - 230635		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	230635	S	235
2020		5 CHP200401848060	Proyecto de inversión	1,500,000.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.55, modificado:1500000.55}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO AGUA ZARCA - 231069		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	231069	S	312
2020		5 CHP200401848269	Proyecto de inversión	631,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631500.0, modificado:631500.0}}	REAPERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 0+920.00 SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD EL NARANJO 1RA. - 231771		7 Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	231771	S	160
2020		5 CHP200401848374	Proyecto de inversión	2,705,370.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705370.49, modificado:2705370.49}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD LA TRAYA ASENTAMIENTO IXTAPA - 232058		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232058	S	118
2020		5 CHP200401848432	Proyecto de inversión	1,265,898.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265898.15, modificado:1265898.15}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN IXTAPA LOCALIDAD NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC PUNTA DE PIEDAD - 232216		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232216	S	431
2020		5 CHP200401848446	Proyecto de inversión	2,987,195.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987195.31, modificado:2987195.31}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 232251		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H YUNTAMIENTO MUNICIPLA DE CHICOMUSELO CHIAPAS	232251	S	153

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401848475	Proyecto de inversión	1,016,842.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}}}		7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	232345	\$	33
2020		5	CHP200401848957	Proyecto de inversión	876,519.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876519.1, modificado:876519.1}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	233935	\$	0
2020		5	CHP200401849024	Proyecto de inversión	91,403.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91403.0, modificado:91403.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	234168	\$	243
2020		5	CHP200401849042	Proyecto de inversión	127,248.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127248.32, modificado:127248.32}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	234221	\$	218
2020		5	CHP200401849829	Proyecto de inversión	126,022.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126022.4, modificado:126022.4}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	236619	\$	75
2020		5	CHP200401849990	Proyecto de inversión	18,003.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18003.2, modificado:18003.2}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237119	\$	11
2020		5	CHP200401850753	Proyecto de inversión	1,010,254.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010254.41, modificado:1010254.41}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	239421	\$	1086

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401850855	Proyecto de inversión	699,231.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699231.0, modificado:699231.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	239683	S	246
2020		5	CHP200401850897	Proyecto de inversión	954,129.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954129.73, modificado:954129.73}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	239784	S	310
2020		5	CHP200401851369	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	241077	S	459
2020		5	CHP200401851729	Proyecto de inversión	262,618.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262618.26, modificado:262618.26}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	242294	S	4020
2020		5	CHP200401851792	Proyecto de inversión	808,134.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808134.16, modificado:808134.16}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	242557	S	17
2020		5	CHP200401852282	Proyecto de inversión	1,093,871.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093871.01, modificado:1093871.01}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	243785	S	156
2020		5	CHP200401852322	Proyecto de inversión	499,438.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499438.0, modificado:499438.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243916	S	196

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852382	Proyecto de inversión	774,919.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774919.51, modificado:774919.51}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	244067	S	239
2020		5	CHP200401852594	Proyecto de inversión	718,951.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718951.23, modificado:718951.23}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	244540	S	122
2020		5	CHP200401853071	Proyecto de inversión	910,487.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910487.09, modificado:910487.09}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245606	S	45
2020		5	CHP200401853075	Proyecto de inversión	804,490.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804490.93, modificado:804490.93}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	245616	S	2053
2020		5	CHP200401853255	Proyecto de inversión	113,988.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113988.0, modificado:113988.0}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	246165	S	400
2020		5	CHP200401853360	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	246561	S	604

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853402	Proyecto de inversión	977,184.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977184.0, modificado:977184.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	246718	5	70
2020		5	CHP200401853477	Proyecto de inversión	1,009,756.80	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	246993	5	47
2020		5	CHP200401853565	Proyecto de inversión	1,140,048.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	247244	5	55
2020		5	CHP200401853684	Proyecto de inversión	240,869.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240869.35, modificado:240869.35}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	247611	5	66
2020		5	CHP200401853693	Proyecto de inversión	1,505,661.71	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505661.71, modificado:1505661.71}}}		7 Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS	247639	5	314
2020		5	CHP200401853709	Proyecto de inversión	1,139,688.08	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139688.08, modificado:1139688.08}}}		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	247724	5	195

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401853715	Proyecto de inversión	1,569,408.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569408.3, modificado:1569408.3}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 247770		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	247770	S	1140
2020		5 CHP200401853932	Proyecto de inversión	1,731,559.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731559.26, modificado:1731559.26}}}	¿AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NASHINICH. - 248472		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	248472	S	231
2020		5 CHP200401854006	Proyecto de inversión	879,780.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879780.77, modificado:879780.77}}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 248697		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	248697	S	310
2020		5 CHP200401854272	Proyecto de inversión	101,544.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101544.08, modificado:101544.08}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB - 249431		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	249431	S	44
2020		5 CHP200401863628	Proyecto de inversión	34,617.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD REFORMA - 251226		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251226	S	15
2020		5 CHP200401863695	Proyecto de inversión	750,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 251417		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	251417	S	24

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401863943	Proyecto de inversión	36,925.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36925.12, modificado:36925.12}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252141	\$	16
2020		5	CHP200401864095	Proyecto de inversión	23,078.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23078.2, modificado:23078.2}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252481	\$	10
2020		5	CHP200401864127	Proyecto de inversión	18,462.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252558	\$	8
2020		5	CHP200401864153	Proyecto de inversión	96,928.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96928.44, modificado:96928.44}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252635	\$	42
2020		5	CHP200401864456	Proyecto de inversión	368,852.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368852.4, modificado:368852.4}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE BOCHIL	253480	\$	5
2020		5	CHP200401864532	Proyecto de inversión	100,257.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100257.47, modificado:100257.47}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	253640	\$	200

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401864815	Proyecto de inversión	349,090.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349090.45, modificado:349090.45}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	254226	5	1898
2020		5	CHP200401864864	Proyecto de inversión	755,936.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755936.3, modificado:755936.3}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	254304	5	72
2020		5	CHP200401865012	Proyecto de inversión	387,778.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254627	5	100
2020		5	CHP200401865025	Proyecto de inversión	387,778.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254656	5	100
2020		5	CHP200401865035	Proyecto de inversión	1,123,333.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123333.17, modificado:1123333.17}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254676	5	13
2020		5	CHP200401865353	Proyecto de inversión	94,395.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94395.33, modificado:94395.33}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	255548	5	747

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401865637	Proyecto de inversión	579,333.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579333.46, modificado:579333.46}}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO, C.C.T.: 07ECC0280J EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 256368		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	256368	S	19
2020	5	CHP200401865926	Proyecto de inversión	274,407.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274407.54, modificado:274407.54}}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 6X8 M, EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ(BARRIO TZIMTIK) - 257159		7 Chiapas	49 Larráinzar		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	257159	S	132
2020	5	CHP200401866060	Proyecto de inversión	383,391.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383391.87, modificado:383391.87}}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 257518		7 Chiapas	66 Pantelhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	257518	S	18
2020	5	CHP200401866505	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258457		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258457	S	19364
2020	5	CHP200401866509	Proyecto de inversión	517,841.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517841.0, modificado:517841.0}}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SOMBRA DE LA SELVA - 258462		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258462	S	116
2020	5	CHP200401866519	Proyecto de inversión	589,102.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589102.4, modificado:589102.4}}}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA ILHUICAMINA C.C.T. 07DPB2570T - 258476		7 Chiapas	66 Pantelhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	258476	S	43
2020	5	CHP200401866993	Proyecto de inversión	1,025,978.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025978.63, modificado:1025978.63}}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 259538		7 Chiapas	44 Ixtapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259538	S	3095

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401867017	Proyecto de inversión	1,542,056.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542056.76, modificado:1542056.76}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	259602	S	650
2020		5	CHP200401867445	Proyecto de inversión	75,953.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75953.54, modificado:75953.54}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	260582	S	107
2020		5	CHP200401867481	Proyecto de inversión	680,919.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680919.0, modificado:680919.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260700	S	86
2020		5	CHP200401867593	Proyecto de inversión	650,436.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650436.2, modificado:650436.2}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	260991	S	190
2020		5	CHP200401867613	Proyecto de inversión	622,466.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622466.64, modificado:622466.64}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	261046	S	12
2020		5	CHP200401867667	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261145	S	495
2020		5	CHP200401867747	Proyecto de inversión	1,390,431.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390431.2, modificado:1390431.2}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	261322	S	86

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401868411	Proyecto de inversión	2,533,827.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533827.72, modificado:2533827.72}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263364	\$	8348
2020		5	CHP200401868561	Proyecto de inversión	1,902,237.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902237.94, modificado:1902237.94}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263680	\$	15
2020		5	CHP200401868754	Proyecto de inversión	1,204,744.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204744.94, modificado:1204744.94}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	264084	\$	146
2020		5	CHP200401868881	Proyecto de inversión	133,440.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133440.78, modificado:133440.78}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR	264374	\$	2
2020		5	CHP200401869260	Proyecto de inversión	2,440,994.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440994.69, modificado:2440994.69}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265304	\$	300
2020		5	CHP200401869503	Proyecto de inversión	666,767.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666767.43, modificado:666767.43}}		7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	265822	\$	68
2020		5	CHP200401869824	Proyecto de inversión	2,552,069.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552069.54, modificado:2552069.54}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	266459	\$	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401869960	Proyecto de inversión	567,838.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567838.85, modificado:567838.85}}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME F'C=150KG/CM2 - 266832		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	266832	S	68
2020	5	CHP200401870043	Proyecto de inversión	211,946.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211946.3, modificado:211946.3}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO CHUCAMAY - 267014		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	267014	S	60
2020	5	CHP200401870236	Proyecto de inversión	153,919.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153919.98, modificado:153919.98}}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OSTUACÁN LOCALIDAD NUEVO XOCHIMILCO - 267460		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	267460	S	683
2020	5	CHP200401870237	Proyecto de inversión	104,152.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104152.85, modificado:104152.85}}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 267461		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267461	S	1496
2020	5	CHP200401870358	Proyecto de inversión	19,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19600.0, modificado:19600.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267639		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267639	S	14
2020	5	CHP200401870830	Proyecto de inversión	12,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268598		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268598	S	10
2020	5	CHP200401870961	Proyecto de inversión	1,044,529.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044529.13, modificado:1044529.13}}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 268851		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	268851	S	17
2020	5	CHP200401871666	Proyecto de inversión	1,354,311.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354311.38, modificado:1754311.38}}}	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO: B. POCONAJ-B. TE'MASH; DEL KM 0+000 AL KM 1+650. - 270280		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270280	S	620

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401872014	Proyecto de inversión	2,426,011.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426011.55, modificado:2015506.72}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	271039	S	3177
2020		5	CHP200401874665	Proyecto de inversión	6,514,807.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514807.16, modificado:6514807.16}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B018	N	0
2020		5	CHP200401874678	Proyecto de inversión	4,903,807.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4903807.6, modificado:4903807.6}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B124	N	0
2020		5	CHP200401874681	Proyecto de inversión	5,331,658.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331658.82, modificado:5331658.82}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B126	N	0
2020		5	CHP200401876086	Proyecto de inversión	1,620,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062131H03602C01D023	N	0
2020		5	CHP200401876452	Acción	273,914.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273914.7, modificado:273914.66}}		7	Chiapas	37	Huehuetán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	101968	N	0
2020		5	CHP200401876770	Proyecto de inversión	24,744.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24744.0, modificado:24744.0}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	04-003-2020A	S	600
2020		5	CHP200401877262	Acción	80,541.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80541.06, modificado:80541.06}}		7	Chiapas	63	Osumacinta	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	61270	N	0
2020		5	CHP200401877306	Acción	185,661.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185661.72, modificado:185661.72}}		7	Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	IAP CHIAPAS	83591	N	0
2020		5	CHP200401877456	Acción	375,197.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375197.87, modificado:375197.87}}		7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO	113069	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401877457	Acción	125,065.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125065.96, modificado:125065.96}}}		7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO	113077	N	0
2020		5	CHP200401877474	Acción	202,940.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202940.04, modificado:202940.0}}}		7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	113715	N	0
2020		5	CHP200401878342	Proyecto de inversión	190,401,197.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9040119712E8, modificado:1.9040119712E8}}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	Instituto de Salud	022351E01301004D013	N	0
2020		5	CHP200401879296	Proyecto de inversión	485,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}}}		7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	062/2020	N	0
2020		5	CHP200401879582	Adquisición	238,380.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238380.0, modificado:238380.0}}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	PMT/DOPM/FAFM-002/2020	S	19377
2020		5	CHP200501890172	Acción	2,211,579.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211579.03, modificado:2211579.03}}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86676	S	15682
2020		5	CHP200501890174	Acción	739,314.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739314.77, modificado:688466.14}}}		7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO	113085	S	7380
2020		5	CHP200501890202	Acción	234,294.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234294.22, modificado:234294.22}}}		7	Chiapas	56	Mitontic	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	177881	S	7022
2020		5	CHP200501890215	Acción	1,647,278.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647278.04, modificado:1647278.04}}}		7	Chiapas	60	Ocoatepec	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC	101632	S	7209
2020		5	CHP200501890249	Acción	6,936,896.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6936896.7, modificado:6936896.7}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	55991	S	32405

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501890279	Acción	1,450,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	99761	S	182096
2020		5	CHP200501890280	Acción	1,100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	99878	S	182096
2020		5	CHP200501890290	Acción	2,450,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}}}		7 Chiapas	96	Tila	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	100414	S	41804
2020		5	CHP200501891968	Acción	492,928.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492928.91, modificado:492928.91}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas	07006-01	S	16307
2020		5	CHP200501891971	Acción	552,902.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552902.83, modificado:552902.83}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Acondicionamiento de Espacios Físicos	Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas	07006-04	S	16307
2020		5	CHP200501891979	Acción	1,183,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183200.0, modificado:1183200.0}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de Cacahoatán, Chiapas	07015-01	S	25685
2020		5	CHP200501937333	Acción	1,113,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113600.0, modificado:1113600.0}}}		7 Chiapas	48	Juárez		Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS		N	0
2020		5	CHP200501941311	Proyecto de inversión	17,726,736.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.77267361E7, modificado:1.77267361E7}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0450112B039	S	12351

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200501944936	Proyecto de inversión	240,342.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240342.34, modificado:240342.34}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC		S	21506
2020		5	CHP200101700788	Proyecto de inversión	1,113,268.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113268.31, modificado:1081022.27}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B114	N	0
2020		5	CHP200101700801	Proyecto de inversión	2,441,930.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441930.33, modificado:2419481.92}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B150	N	0
2020		5	CHP200101701023	Proyecto de inversión	14,352,344.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435234402E7, modificado:1.415599847E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022513D00601E13D001-5932F	S	254
2020		5	CHP200101701069	Proyecto de inversión	11,819,351.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.181935115E7, modificado:1.135301904E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	103511H040001C03B023	N	0
2020		5	CHP200201704945	Adquisición	15,605,752.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5605752E7, modificado:1.08745E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Movilidad y Transporte	123561H03801R02B002	S	474
2020		5	CHP200201707337	Proyecto de inversión	1,239,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239000.0, modificado:1239000.0}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H040001C03B044	N	0
2020		5	CHP200201707345	Proyecto de inversión	704,948.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704948.28, modificado:704948.28}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H040001C03B047	N	0
2020		5	CHP200201708226	Proyecto de inversión	1,098,620.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098620.69, modificado:1098620.69}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H040001C03B086	N	0
2020		5	CHP200201709158	Proyecto de inversión	1,506,226.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506226.54, modificado:1504707.51}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042421H04501S03B006	S	46373
2020		5	CHP200201709402	Proyecto de inversión	54,310,145.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.43101454E7, modificado:5.431008193E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	052211H04501112B017	S	555483
2020		5	CHP200201709514	Proyecto de inversión	5,067,652.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067652.91, modificado:5067652.84}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B018	S	408433
2020		5	CHP200201709541	Proyecto de inversión	6,384,922.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384922.89, modificado:6365678.52}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B217	S	552

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200201709570	Proyecto de inversión	1,045,661.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045661.33, modificado:1045661.16}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042421H04501S03B008	S	119
2020		5	CHP200201712627	Proyecto de inversión	1,949,902.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949902.29, modificado:1949902.29}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	PS-059/2020	N	0
2020		5	CHP200301715213	Proyecto de inversión	16,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.539245112E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2249	S	11184
2020		5	CHP200301715229	Proyecto de inversión	33,871,409.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.387140933E7, modificado:3.387140933E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2817	S	48010
2020		5	CHP200301715399	Proyecto de inversión	827,032.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827032.88, modificado:827032.88}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10780	S	20
2020		5	CHP200301715410	Proyecto de inversión	8,291,513.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291513.88, modificado:8291513.88}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11492	S	66
2020		5	CHP200301715519	Proyecto de inversión	35,762,994.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.576299471E7, modificado:3.576299471E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13694	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301716828	Proyecto de inversión	33,935,363.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.393536383E7, modificado:3.266815698E7}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	59932	\$	4539
2020		5	CHP200301717594	Proyecto de inversión	3,007,979.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007979.16, modificado:3007979.16}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	78055	\$	177
2020		5	CHP200301718104	Proyecto de inversión	1,834,552.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834552.97, modificado:1834552.97}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	85646	\$	34
2020		5	CHP200301718185	Proyecto de inversión	4,359,189.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359189.46, modificado:4359189.46}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	86848	\$	17391
2020		5	CHP200301718187	Proyecto de inversión	1,083,315.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083315.23, modificado:1083315.23}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	86871	\$	802
2020		5	CHP200301722977	Proyecto de inversión	571,807.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571807.74, modificado:571807.74}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	3779	\$	94
2020		5	CHP200301723555	Proyecto de inversión	598,763.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598763.36, modificado:598763.36}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	5835	\$	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301723694	Proyecto de inversión	1,296,203.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296203.96, modificado:1296203.96}}}	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIRAVALLE (13A. NORTE Y 13A. PONIENTE) - 6363		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	6363	S	20711
2020		5 CHP200301724073	Proyecto de inversión	69,805.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.13, modificado:69805.13}}}	CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD DE HUANAL - 7523		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7523	S	1
2020		5 CHP200301724178	Proyecto de inversión	175,911.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175911.97, modificado:175911.97}}}	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LOCALIDAD LA CEIBA MASOJA JONISTHIE - 7858		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7858	S	3
2020		5 CHP200301724238	Proyecto de inversión	1,302,493.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302493.0, modificado:1302493.0}}}	CONSTRUCCION DE 65 MUROS FIRMES EN EL BARRIO PAMAL AQUIL DE CHANAL - 8066		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	8066	S	228
2020		5 CHP200301724368	Proyecto de inversión	444,498.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444498.11, modificado:444498.11}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULLJA DE LA COLONIA MAYA LACAN HA - 8477		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	8477	S	600
2020		5 CHP200301724389	Proyecto de inversión	415,791.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415791.92, modificado:415791.92}}}	CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 8539		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8539	S	6
2020		5 CHP200301724398	Proyecto de inversión	1,623,730.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623730.5, modificado:1623730.5}}}	CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 8567		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8567	S	6

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301724415	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	8618	S	17417
2020		5	CHP200301724432	Proyecto de inversión	1,802,054.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802054.4, modificado:1802054.4}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	8654	S	7
2020		5	CHP200301724503	Proyecto de inversión	123,693.02	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123693.02, modificado:123693.02}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8841	S	4
2020		5	CHP200301724886	Proyecto de inversión	1,349,525.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349525.35, modificado:1349525.35}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	9873	S	76
2020		5	CHP200301724890	Proyecto de inversión	1,249,023.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249023.46, modificado:1249023.46}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9879	S	4
2020		5	CHP200301724892	Proyecto de inversión	319,839.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9888	S	4
2020		5	CHP200301725021	Proyecto de inversión	1,317,279.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317279.11, modificado:1317279.11}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	10297	S	21547

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301725072	Proyecto de inversión	1,263,159.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263159.41, modificado:1263159.41}}		7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	10462	\$	354
2020		5	CHP200301725230	Proyecto de inversión	1,001,568.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001568.44, modificado:1001568.44}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	10995	\$	70
2020		5	CHP200301725311	Proyecto de inversión	84,948.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84948.0, modificado:84948.0}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	11187	\$	60
2020		5	CHP200301726697	Proyecto de inversión	1,001,865.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001865.12, modificado:1001865.12}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	15315	\$	1000
2020		5	CHP200301726822	Proyecto de inversión	734,270.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}}		7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	15642	\$	27
2020		5	CHP200301727291	Proyecto de inversión	1,178,412.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178412.46, modificado:1178412.46}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17083	\$	179

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301727756	Proyecto de inversión	779,671.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779671.76, modificado:779671.76}}}		7	Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	18274	S	40
2020		5	CHP200301727833	Proyecto de inversión	739,064.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739064.44, modificado:739064.44}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18466	S	140
2020		5	CHP20030172856	Proyecto de inversión	1,339,753.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339753.6, modificado:1339753.6}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18538	S	144
2020		5	CHP200301728080	Proyecto de inversión	1,620,889.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}}}		7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA	19228	S	55
2020		5	CHP200301728263	Proyecto de inversión	3,781,998.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781998.27, modificado:3781998.27}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	19687	S	310
2020		5	CHP200301728320	Proyecto de inversión	547,182.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547182.07, modificado:547182.07}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	19851	S	230
2020		5	CHP200301728741	Proyecto de inversión	1,476,223.39	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476223.39, modificado:1476223.39}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21248	S	119

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728769	Proyecto de inversión	1,050,386.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050386.86, modificado:1050386.86}}		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	21351	\$	85
2020		5	CHP200301728907	Proyecto de inversión	1,428,333.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428333.08, modificado:1428333.08}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	21711	\$	54
2020		5	CHP200301728913	Proyecto de inversión	425,372.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425372.16, modificado:425372.16}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	21721	\$	293
2020		5	CHP200301729062	Proyecto de inversión	4,463,538.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4463538.4, modificado:4463538.4}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	22103	\$	363
2020		5	CHP200301729136	Proyecto de inversión	3,493,684.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493684.58, modificado:3493684.58}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	22283	\$	117
2020		5	CHP200301729260	Proyecto de inversión	3,458,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458400.0, modificado:3458400.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22672	\$	249

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301729492	Proyecto de inversión	462,803.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462803.67, modificado:462803.67}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23260	\$	53
2020		5	CHP200301729567	Proyecto de inversión	307,997.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307997.3, modificado:307997.3}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	23481	\$	23
2020		5	CHP200301729626	Proyecto de inversión	597,480.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597480.91, modificado:597480.91}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	23659	\$	22
2020		5	CHP200301729667	Proyecto de inversión	1,179,541.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179541.33, modificado:1179541.33}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	23752	\$	146
2020		5	CHP200301730047	Proyecto de inversión	3,375,295.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375295.56, modificado:3375295.56}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	24902	\$	278
2020		5	CHP200301730169	Proyecto de inversión	1,646,371.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646371.12, modificado:1646371.12}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	25219	\$	3851

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301730340	Proyecto de inversión	266,031.19	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266031.19, modificado:266031.19}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	25696	S	66
2020		5	CHP2003017350450	Proyecto de inversión	5,557,752.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557752.64, modificado:5557752.64}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	26021	S	12507
2020		5	CHP200301735232	Proyecto de inversión	684,714.09	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684714.09, modificado:684714.09}}}		7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	26726	S	41
2020		5	CHP200301736189	Proyecto de inversión	1,606,862.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606862.4, modificado:1606862.4}}}		7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS	28148	S	325
2020		5	CHP200301736506	Proyecto de inversión	437,551.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437551.93, modificado:437551.93}}}		7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	28580	S	49
2020		5	CHP200301736748	Proyecto de inversión	2,421,730.32	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421730.32, modificado:2421730.32}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	28833	S	273

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301736865	Proyecto de inversión	1,704,294.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704294.86, modificado:1704294.86}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28970	S	453
2020		5	CHP200301736889	Proyecto de inversión	232,721.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232721.64, modificado:232721.64}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29001	S	56
2020		5	CHP200301737196	Proyecto de inversión	823,449.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823449.22, modificado:823449.22}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	29374	S	32
2020		5	CHP200301737296	Proyecto de inversión	487,331.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487331.0, modificado:487331.0}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	29493	S	12
2020		5	CHP200301737731	Proyecto de inversión	801,782.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801782.86, modificado:801782.86}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	30061	S	154
2020		5	CHP200301740419	Proyecto de inversión	173,101.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173101.87, modificado:173101.87}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33214	S	131
2020		5	CHP200301740496	Proyecto de inversión	1,468,555.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468555.22, modificado:1468555.22}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	33309	S	351

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301740698	Proyecto de inversión	980,230.19	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980230.19, modificado:980230.19}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	33552	S	5043
2020		5	CHP200301740903	Proyecto de inversión	2,109,667.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109667.04, modificado:2109667.04}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	33809	S	81
2020		5	CHP200301741582	Proyecto de inversión	398,409.71	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398409.71, modificado:398409.71}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34679	S	15
2020		5	CHP200301741599	Proyecto de inversión	856,575.95	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856575.95, modificado:856575.95}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	34703	S	33
2020		5	CHP200301742003	Proyecto de inversión	753,639.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753639.3, modificado:753639.3}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	35186	S	70
2020		5	CHP200301742154	Proyecto de inversión	1,104,969.60	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104969.6, modificado:1104969.6}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	35394	S	38
2020		5	CHP200301742299	Proyecto de inversión	1,605,306.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605306.46, modificado:1605306.46}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35580	S	130

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301742370	Proyecto de inversión	747,018.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35654	S	35
2020		5	CHP200301742778	Proyecto de inversión	1,686,099.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686099.7, modificado:1686099.7}}}		7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	36139	S	134
2020		5	CHP200301742900	Proyecto de inversión	557,071.31	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36452	S	79
2020		5	CHP200301743201	Proyecto de inversión	773,639.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773639.69, modificado:773639.69}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37203	S	89
2020		5	CHP200301743211	Proyecto de inversión	1,266,554.45	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266554.45, modificado:1266554.45}}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	37221	S	553
2020		5	CHP200301743870	Proyecto de inversión	1,749,393.47	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749393.47, modificado:1749393.47}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	38739	S	374
2020		5	CHP200301744037	Proyecto de inversión	877,512.07	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877512.07, modificado:877512.07}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39125	S	101

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744058	Proyecto de inversión	219,032.13	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}}}		7 Chiapas	64 Oxchuc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39175	S	53
2020		5	CHP200301744151	Proyecto de inversión	2,007,897.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007897.08, modificado:2007897.08}}}		7 Chiapas	57 Motozintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39382	S	34
2020		5	CHP200301744179	Proyecto de inversión	2,639,464.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639464.46, modificado:2639464.46}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39426	S	101
2020		5	CHP200301744279	Proyecto de inversión	946,223.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39638	S	44
2020		5	CHP200301744431	Proyecto de inversión	5,953,524.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953524.86, modificado:5953524.86}}}		7 Chiapas	109 Yajalón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	39948	S	840
2020		5	CHP200301745080	Proyecto de inversión	552,672.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552672.29, modificado:552672.29}}}		7 Chiapas	72 Pueblo Nuevo Solistahuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	41335	S	39

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745429	Proyecto de inversión	349,289.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349289.6, modificado:349289.6}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	45209	S	88
2020		5	CHP200301745458	Proyecto de inversión	80,219.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80219.05, modificado:80219.05}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	45279	S	24
2020		5	CHP200301745684	Proyecto de inversión	3,522,262.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522262.91, modificado:3522262.91}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45789	S	429
2020		5	CHP200301746266	Proyecto de inversión	497,346.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497346.65, modificado:497346.65}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	47234	S	10
2020		5	CHP200301746408	Proyecto de inversión	2,908,774.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47587	S	52
2020		5	CHP200301746466	Proyecto de inversión	2,994,100.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994100.09, modificado:2994100.09}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	47721	S	88

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301746477	Proyecto de inversión	809,136.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809136.68, modificado:809136.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 47781		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	47781	5	112
2020		5	CHP200301746685	Proyecto de inversión	1,949,300.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949300.7, modificado:1949300.7}}	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD UXYOQUET - 48362		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48362	5	158
2020		5	CHP200301746749	Proyecto de inversión	2,465,292.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465292.06, modificado:2465292.06}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN BARRIO MANANTIAL - 48527		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48527	5	200
2020		5	CHP200301747070	Proyecto de inversión	659,322.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TAKINUKUM - 49947		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49947	5	53
2020		5	CHP200301747362	Proyecto de inversión	831,319.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 50783		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50783	5	60
2020		5	CHP200301747459	Proyecto de inversión	423,766.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423766.09, modificado:423766.09}}	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALZADA GUADALUPE - 51026		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL	51026	5	2617

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301747609	Proyecto de inversión	3,231,169.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231169.5, modificado:3231169.5}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51534	S	45
2020		5	CHP200301747672	Proyecto de inversión	5,337,433.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5337433.61, modificado:5336902.0}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51729	S	492
2020		5	CHP200301748492	Proyecto de inversión	736,352.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736352.6, modificado:736352.6}}		7 Chiapas	75 Las Rosas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	53714	S	17
2020		5	CHP200301749158	Proyecto de inversión	1,572,698.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572698.63, modificado:1572698.63}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55495	S	92
2020		5	CHP200301749176	Proyecto de inversión	2,152,817.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152817.74, modificado:2152817.73}}		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55573	S	92
2020		5	CHP200301749339	Proyecto de inversión	5,990,125.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990125.0, modificado:5990125.0}}		7 Chiapas	20 La Concordia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	56124	S	3800

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749646	Proyecto de inversión	663,839.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663839.99, modificado:663839.99}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57123	S	3751
2020		5	CHP200301749699	Proyecto de inversión	817,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817800.0, modificado:817800.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57345	S	210
2020		5	CHP200301749758	Proyecto de inversión	1,379,566.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	57559	S	135
2020		5	CHP200301749779	Proyecto de inversión	1,683,026.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	57633	S	103
2020		5	CHP200301750062	Proyecto de inversión	917,317.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58472	S	74
2020		5	CHP200301750265	Proyecto de inversión	2,032,527.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032527.57, modificado:2032527.57}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59036	S	68
2020		5	CHP200301750288	Proyecto de inversión	766,145.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766145.62, modificado:766145.62}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	59081	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301750297	Proyecto de inversión	2,516,230.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516230.07, modificado:2516230.07}}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59098		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59098	\$	250
2020		5 CHP200301750418	Proyecto de inversión	299,630.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299630.18, modificado:299630.18}}}	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES CON CLAVE 07KPR1467K EN RAYÓN LOCALIDAD EL MECATAL ASENTAMIENTO RAYÓN - 59356		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59356	\$	30
2020		5 CHP200301750433	Proyecto de inversión	1,513,887.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513887.82, modificado:1478821.22}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 59406		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59406	\$	41
2020		5 CHP200301750508	Proyecto de inversión	328,557.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328557.16, modificado:328557.16}}}	CONSTRUCCIÓN DE (19 TECHO FIRME) UBICADO EN RANCHERÍA SANTA CRUZ 3RA SECCIÓN - 59609		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	59609	\$	35
2020		5 CHP200301750579	Proyecto de inversión	3,248,943.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248943.49, modificado:3248943.49}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 59794		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59794	\$	193
2020		5 CHP200301750839	Proyecto de inversión	410,306.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410306.78, modificado:410306.78}}}	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 60471		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	60471	\$	210

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301750842	Proyecto de inversión	1,794,008.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794008.66, modificado:1794008.66}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60490	\$	165
2020		5	CHP200301751462	Proyecto de inversión	1,044,244.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044244.53, modificado:1044244.53}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62391	\$	189
2020		5	CHP200301751624	Proyecto de inversión	549,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549840.0, modificado:549840.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	62923	\$	316
2020		5	CHP200301751636	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	62966	\$	221
2020		5	CHP200301751641	Proyecto de inversión	1,541,891.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541891.74, modificado:1541891.74}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62978	\$	38
2020		5	CHP200301751721	Proyecto de inversión	4,057,648.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63246	\$	82
2020		5	CHP200301751724	Proyecto de inversión	314,530.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314530.58, modificado:314530.58}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63251	\$	125

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301751799	Proyecto de inversión	2,941,581.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941581.63, modificado:2941581.63}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63534	\$	120
2020		5	CHP200301751909	Proyecto de inversión	2,299,998.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299998.17, modificado:2299998.17}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63834	\$	117
2020		5	CHP200301752088	Proyecto de inversión	1,488,828.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488828.56, modificado:1488828.56}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	64403	\$	100
2020		5	CHP200301752311	Proyecto de inversión	915,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915400.0, modificado:915400.0}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	65009	\$	28
2020		5	CHP200301752338	Proyecto de inversión	3,493,498.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493498.0, modificado:3493498.0}}		7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	65110	\$	1383
2020		5	CHP200301752529	Proyecto de inversión	790,013.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790013.53, modificado:790013.53}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65621	\$	158

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301752637	Proyecto de inversión	393,956.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	65806	\$	90
2020		5	CHP200301752686	Proyecto de inversión	2,545,877.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545877.15, modificado:2545877.15}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65883	\$	92
2020		5	CHP200301753033	Proyecto de inversión	3,863,088.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863088.53, modificado:3863088.53}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	66923	\$	32
2020		5	CHP200301753044	Proyecto de inversión	82,151.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.25, modificado:82151.25}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	66941	\$	586
2020		5	CHP200301753429	Proyecto de inversión	359,295.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359295.57, modificado:359295.57}}}		7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	67968	\$	876
2020		5	CHP200301753563	Proyecto de inversión	1,603,116.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603116.76, modificado:1603116.76}}}		7	Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	68365	\$	39
2020		5	CHP200301753929	Proyecto de inversión	3,478,496.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478496.07, modificado:3478496.07}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69315	\$	184

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301754055	Proyecto de inversión	2,234,945.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234945.23, modificado:2234945.23}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 69595		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69595	\$	311
2020		5 CHP200301754127	Proyecto de inversión	1,315,367.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315367.0, modificado:1315367.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 69787		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	69787	\$	76
2020		5 CHP200301754498	Proyecto de inversión	1,860,852.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860852.35, modificado:1860852.35}}	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD GUAYAZA - 71077		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71077	\$	165
2020		5 CHP200301754986	Proyecto de inversión	286,661.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO - 73029		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73029	\$	24
2020		5 CHP200301755019	Proyecto de inversión	1,639,675.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639675.1, modificado:1639675.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OXCHUC LOCALIDAD TIakil SANTIZ (TIakil) - 73180		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73180	\$	172
2020		5 CHP200301755503	Proyecto de inversión	1,331,246.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331246.86, modificado:1331246.86}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN ASENTAMIENTO EL EDÉN - 79828		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS	79828	\$	67
2020		5 CHP200301755668	Proyecto de inversión	1,567,594.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567594.01, modificado:1567594.01}}	AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO LOMA BONITA - 80250		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	80250	\$	315

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301755957	Proyecto de inversión	197,236.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197236.46, modificado:197236.46}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81045	5	1256
2020		5	CHP200301755973	Proyecto de inversión	964,660.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964660.0, modificado:964660.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	81094	5	226
2020		5	CHP200301756179	Proyecto de inversión	2,167,901.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167901.98, modificado:2167901.98}}}		7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	81699	5	211
2020		5	CHP200301756720	Proyecto de inversión	2,639,098.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639098.91, modificado:2639098.91}}}		7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	83295	5	5341
2020		5	CHP200301756761	Proyecto de inversión	375,666.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375666.03, modificado:375666.03}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83423	5	35
2020		5	CHP200301756800	Proyecto de inversión	375,355.57	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375355.57, modificado:375355.57}}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	83544	5	285
2020		5	CHP200301756813	Proyecto de inversión	1,662,671.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662671.16, modificado:1662671.16}}}		7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV	83572	5	235

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301756849	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	83668	\$	180
2020		5	CHP200301757218	Proyecto de inversión	683,302.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84772	\$	66
2020		5	CHP200301757808	Proyecto de inversión	3,677,889.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677889.16, modificado:3677889.16}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	86553	\$	266
2020		5	CHP200301757908	Proyecto de inversión	590,934.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	86814	\$	80
2020		5	CHP200301757994	Proyecto de inversión	883,895.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883895.06, modificado:883895.06}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86990	\$	383
2020		5	CHP200301758021	Proyecto de inversión	3,315,435.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315435.79, modificado:3315435.79}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87059	\$	1159

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758137	Proyecto de inversión	156,838.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156838.11, modificado:156838.11}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	87316	S	1443
2020		5	CHP200301758154	Proyecto de inversión	515,991.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87362	S	42
2020		5	CHP200301758972	Proyecto de inversión	1,371,701.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371701.76, modificado:1371701.76}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	89428	S	38
2020		5	CHP200301758982	Proyecto de inversión	580,158.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580158.75, modificado:580158.75}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89450	S	45
2020		5	CHP200301759016	Proyecto de inversión	2,374,661.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374661.89, modificado:2374661.89}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	89539	S	94
2020		5	CHP200301759110	Proyecto de inversión	808,351.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808351.29, modificado:808351.29}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	89759	S	31
2020		5	CHP200301759602	Proyecto de inversión	694,331.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694331.98, modificado:694331.98}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	90980	S	400

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759640	Proyecto de inversión	638,155.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638155.75, modificado:638155.75}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	91108	S	8617
2020		5	CHP200301759680	Proyecto de inversión	461,720.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461720.34, modificado:461720.34}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	91257	S	583
2020		5	CHP200301759686	Proyecto de inversión	4,137,368.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4137368.44, modificado:4137368.44}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	91267	S	347
2020		5	CHP200301760810	Proyecto de inversión	1,578,970.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578970.87, modificado:1578970.87}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91571	S	112
2020		5	CHP200301760264	Proyecto de inversión	4,049,522.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049522.44, modificado:4049522.44}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92797	S	43
2020		5	CHP200301760293	Proyecto de inversión	531,204.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531204.0, modificado:531204.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	92872	S	310

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301760633	Proyecto de inversión	2,382,887.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382887.76, modificado:2382887.76}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93585	5	148
2020		5	CHP200301760999	Proyecto de inversión	285,416.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285416.79, modificado:285416.79}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	94538	5	46
2020		5	CHP200301761115	Proyecto de inversión	507,795.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507795.89, modificado:507795.89}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS	94881	5	256
2020		5	CHP200301761220	Proyecto de inversión	86,280.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	95140	5	5
2020		5	CHP200301761353	Proyecto de inversión	60,003.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	95497	5	26
2020		5	CHP200301761656	Proyecto de inversión	793,257.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793257.98, modificado:793257.98}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	96433	5	328

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301761916	Proyecto de inversión	1,767,851.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767851.12, modificado:1767851.12}}	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 744 ML DE CALLES - 97127		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	97127	S	268
2020		5 CHP200301762015	Proyecto de inversión	878,523.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878523.77, modificado:878523.77}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 97355		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	97355	S	38
2020		5 CHP200301762033	Proyecto de inversión	124,622.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124622.28, modificado:124622.28}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 97398		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	97398	S	54
2020		5 CHP200301762078	Proyecto de inversión	3,215,160.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215160.15, modificado:3215160.15}}	MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GUADALUPE SEGUNDA ETAPA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 97526		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	97526	S	7674
2020		5 CHP200301762432	Proyecto de inversión	675,000.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.49, modificado:675000.49}}	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO GARDENIAS EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 98539		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	98539	S	1671
2020		5 CHP200301762506	Proyecto de inversión	307,344.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307344.55, modificado:307344.55}}	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS - 98756		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	98756	S	20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762555	Proyecto de inversión	1,392,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}}		7 Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	98886	S	82
2020		5	CHP200301762597	Proyecto de inversión	446,741.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446741.64, modificado:446741.64}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	98996	S	4
2020		5	CHP200301762847	Proyecto de inversión	575,977.21	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575977.21, modificado:575977.21}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	99569	S	93
2020		5	CHP200301762852	Proyecto de inversión	407,697.92	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407697.92, modificado:407697.92}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99581	S	13
2020		5	CHP200301763021	Proyecto de inversión	1,000,000.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.15, modificado:1000000.15}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	100016	S	4
2020		5	CHP200301763041	Proyecto de inversión	1,000,000.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.25, modificado:1000000.25}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100070	S	236

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763046	Proyecto de inversión	649,119.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649119.7, modificado:649119.7}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPAL	100086	\$	5043
2020		5	CHP200301763087	Proyecto de inversión	846,620.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100184	\$	34
2020		5	CHP200301763177	Proyecto de inversión	4,999,999.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.98, modificado:4999999.98}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100477	\$	210
2020		5	CHP200301763357	Proyecto de inversión	837,741.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837741.62, modificado:837741.62}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	100947	\$	123
2020		5	CHP200301763485	Proyecto de inversión	1,807,540.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807540.0, modificado:1807540.0}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	101250	\$	1275
2020		5	CHP200301763749	Proyecto de inversión	2,692,911.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692911.65, modificado:2692911.65}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102004	\$	189

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763839	Proyecto de inversión	212,854.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212854.33, modificado:212854.33}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	102264	S	52
2020		5	CHP200301763896	Proyecto de inversión	6,263,802.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263802.14, modificado:6260433.88}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102384	S	150
2020		5	CHP200301764093	Proyecto de inversión	679,218.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679218.04, modificado:679218.04}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	102976	S	30
2020		5	CHP200301764132	Proyecto de inversión	2,141,688.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141688.87, modificado:2141688.87}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	103084	S	80
2020		5	CHP200301764498	Proyecto de inversión	1,004,441.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004441.76, modificado:1004441.76}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	104065	S	357
2020		5	CHP200301764571	Proyecto de inversión	1,126,284.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126284.0, modificado:1126284.0}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	104230	S	9
2020		5	CHP200301764774	Proyecto de inversión	512,381.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512381.96, modificado:512381.96}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104751	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301764778	Proyecto de inversión	387,904.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387904.0, modificado:387904.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104757	\$	693
2020		5	CHP200301764822	Proyecto de inversión	605,317.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605317.7, modificado:605317.7}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104889	\$	299
2020		5	CHP200301765061	Proyecto de inversión	2,186,025.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186025.29, modificado:2186025.29}}}		7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	105635	\$	277
2020		5	CHP200301765220	Proyecto de inversión	3,063,874.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063874.55, modificado:3063874.55}}}		7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	106140	\$	1162
2020		5	CHP200301765323	Proyecto de inversión	640,323.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640323.0, modificado:640323.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106445	\$	13
2020		5	CHP200301765355	Proyecto de inversión	1,689,933.57	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689933.57, modificado:1689933.57}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	106520	\$	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301765592	Proyecto de inversión	213,651.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213651.58, modificado:213651.58}}	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 107160		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	107160	S	4
2020	5	CHP200301765795	Proyecto de inversión	1,771,620.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771620.39, modificado:1771620.39}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 107609		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107609	S	95
2020	5	CHP200301765823	Proyecto de inversión	679,984.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679984.96, modificado:679984.96}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 107694		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107694	S	9
2020	5	CHP200301765834	Proyecto de inversión	738,444.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738444.62, modificado:738444.62}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 107753		7 Chiapas	3 Acapetahua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	107753	S	357
2020	5	CHP200301766067	Proyecto de inversión	366,476.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}}	CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 108377		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	108377	S	3
2020	5	CHP200301766134	Proyecto de inversión	1,200,602.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200602.74, modificado:1200602.74}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD NUEVO NARANJO - 108598		7 Chiapas	92 Tecpatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	108598	S	846
2020	5	CHP200301766270	Proyecto de inversión	30,972.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30972.0, modificado:30972.0}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108976		7 Chiapas	59 Ocosingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108976	S	21828

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766354	Proyecto de inversión	88,960.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88960.0, modificado:88960.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109201	5	231
2020		5	CHP200301766407	Proyecto de inversión	38,860.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38860.0, modificado:38860.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109355	5	21828
2020		5	CHP200301766451	Proyecto de inversión	1,000,376.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000376.97, modificado:1000376.97}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	109476	5	44
2020		5	CHP200301766491	Proyecto de inversión	207,613.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207613.82, modificado:207613.82}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	109590	5	158
2020		5	CHP200301766638	Proyecto de inversión	536,292.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536292.75, modificado:536292.75}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110014	5	22
2020		5	CHP200301766681	Proyecto de inversión	3,221,451.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221451.59, modificado:3221451.59}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110109	5	3
2020		5	CHP200301766693	Proyecto de inversión	118,038.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110141	5	3
2020		5	CHP200301766811	Proyecto de inversión	6,645,486.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6645486.93, modificado:6645486.93}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	110487	5	595

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766999	Proyecto de inversión	526,401.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526401.77, modificado:526401.77}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	110949	S	11
2020		5	CHP200301767143	Proyecto de inversión	3,527,899.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527899.69, modificado:3527899.69}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	111319	S	113
2020		5	CHP200301767258	Proyecto de inversión	327,336.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327336.0, modificado:327336.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111670	S	853
2020		5	CHP200301767372	Proyecto de inversión	410,856.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410856.79, modificado:410856.79}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	111981	S	105
2020		5	CHP200301767778	Proyecto de inversión	269,100.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269100.0, modificado:269100.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112946	S	175
2020		5	CHP200301767796	Proyecto de inversión	118,560.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118560.0, modificado:118560.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112978	S	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301768138	Proyecto de inversión	1,458,529.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458529.38, modificado:1458529.38}}		7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	113813	5	63
2020		5	CHP200301768139	Proyecto de inversión	1,602,436.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602436.7, modificado:1599595.9}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	113815	5	18
2020		5	CHP200301768150	Proyecto de inversión	451,563.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451563.58, modificado:451563.58}}		7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	113854	5	76
2020		5	CHP200301768178	Proyecto de inversión	72,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	113919	5	100
2020		5	CHP200301768232	Proyecto de inversión	2,133,155.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133155.93, modificado:2133155.93}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	114070	5	306
2020		5	CHP200301768315	Proyecto de inversión	999,999.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.81, modificado:999999.81}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114291	5	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768369	Proyecto de inversión	379,320.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379320.0, modificado:379320.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	114488	S	436
2020		5	CHP200301769541	Proyecto de inversión	616,027.86	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	115119	S	149
2020		5	CHP200301769436	Proyecto de inversión	1,250,830.52	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250830.52, modificado:1250830.52}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	117582	S	64
2020		5	CHP200301769506	Proyecto de inversión	467,671.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467671.18, modificado:467671.18}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	117783	S	4350
2020		5	CHP200301769510	Proyecto de inversión	1,043,002.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043002.1, modificado:1043002.1}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	117789	S	130
2020		5	CHP200301769585	Proyecto de inversión	1,968,702.46	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968702.46, modificado:1968702.46}}}		7 Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118057	S	197
2020		5	CHP200301769651	Proyecto de inversión	61,050.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61050.0, modificado:61050.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118249	S	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769727	Proyecto de inversión	993,316.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993316.97, modificado:993316.97}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	118508	S	124
2020		5	CHP200301770055	Proyecto de inversión	43,723.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43723.9, modificado:43723.9}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119549	S	1
2020		5	CHP200301770539	Proyecto de inversión	2,340,905.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340905.87, modificado:2340905.87}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	120854	S	564
2020		5	CHP200301770711	Proyecto de inversión	1,314,192.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314192.77, modificado:1314192.77}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	121314	S	317
2020		5	CHP200301770785	Proyecto de inversión	494,160.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494160.0, modificado:494160.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121472	S	284
2020		5	CHP200301770841	Proyecto de inversión	146,160.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146160.0, modificado:146160.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	121584	S	168
2020		5	CHP200301771212	Proyecto de inversión	179,949.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122478	S	6
2020		5	CHP200301771220	Proyecto de inversión	1,073,157.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073157.84, modificado:1073157.84}}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	122504	S	78

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301771257	Proyecto de inversión	595,080.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595080.0, modificado:595080.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122622	S	684
2020		5	CHP200301771362	Proyecto de inversión	647,280.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647280.0, modificado:647280.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	122924	S	372
2020		5	CHP200301771409	Proyecto de inversión	424,374.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424374.75, modificado:424374.75}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	123032	S	102
2020		5	CHP200301771427	Proyecto de inversión	410,685.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	123090	S	99
2020		5	CHP200301771815	Proyecto de inversión	396,995.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396995.73, modificado:396995.73}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	124159	S	96
2020		5	CHP200301771946	Proyecto de inversión	319,317.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319317.75, modificado:319317.75}}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	124515	S	492
2020		5	CHP200301772082	Proyecto de inversión	710,864.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710864.24, modificado:710864.24}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	124902	S	87
2020		5	CHP200301772625	Proyecto de inversión	4,278,049.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278049.1, modificado:4278049.1}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	126334	S	206

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772704	Proyecto de inversión	1,739,352.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739352.76, modificado:1739352.76}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	126581	S	81
2020		5	CHP200301773465	Proyecto de inversión	889,551.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889551.0, modificado:889551.0}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	128658	S	5509
2020		5	CHP200301773664	Proyecto de inversión	4,544,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544880.0, modificado:4544880.0}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	129264	S	5224
2020		5	CHP200301773772	Proyecto de inversión	2,614,427.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614427.2, modificado:2614427.2}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	129565	S	40
2020		5	CHP200301773789	Proyecto de inversión	1,377,585.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377585.69, modificado:1377585.69}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	129611	S	162
2020		5	CHP200301774190	Proyecto de inversión	1,287,586.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287586.6, modificado:1287586.6}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR	129757	S	89
2020		5	CHP200301774190	Proyecto de inversión	2,932,695.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932695.52, modificado:2932695.52}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130804	S	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301774199	Proyecto de inversión	921,587.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921587.52, modificado:921587.52}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130826	5	10
2020		5	CHP200301774213	Proyecto de inversión	4,470,992.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470992.7, modificado:4470992.7}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130862	5	186
2020		5	CHP200301774217	Proyecto de inversión	389,032.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389032.07, modificado:389032.07}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	130869	5	40
2020		5	CHP200301774266	Proyecto de inversión	1,255,090.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255090.72, modificado:1255090.72}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130962	5	4
2020		5	CHP200301774272	Proyecto de inversión	1,725,749.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725749.61, modificado:1725749.61}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	130980	5	5
2020		5	CHP200301774321	Proyecto de inversión	182,654.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182654.41, modificado:182654.41}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	131056	5	2
2020		5	CHP200301774339	Proyecto de inversión	302,006.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302006.0, modificado:302006.0}}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	131081	5	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301774548	Proyecto de inversión	1,901,483.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901483.09, modificado:1901483.09}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	131416	S	80
2020		5	CHP200301774596	Proyecto de inversión	1,264,355.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264355.28, modificado:1264355.28}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	131488	S	948
2020		5	CHP200301775314	Proyecto de inversión	913,723.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913723.04, modificado:913723.04}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	133227	S	55
2020		5	CHP200301775476	Proyecto de inversión	5,481,549.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5481549.76, modificado:5481549.76}}		7 Chiapas	114	Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	133513	S	3692
2020		5	CHP200301776793	Proyecto de inversión	2,578,926.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578926.38, modificado:2578926.38}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	135049	S	6621
2020		5	CHP200301777905	Proyecto de inversión	1,614,237.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614237.45, modificado:1614237.45}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136417	S	96

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301779346	Proyecto de inversión	612,546.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612546.51, modificado:612546.51}}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	138035	S	369
2020		5	CHP200301779693	Proyecto de inversión	220,227.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220227.39, modificado:220227.39}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138474	S	326
2020		5	CHP200301779920	Proyecto de inversión	258,345.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258345.93, modificado:258345.93}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	138786	S	25
2020		5	CHP200301780580	Proyecto de inversión	427,943.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427943.0, modificado:427943.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139580	S	26
2020		5	CHP200301781475	Proyecto de inversión	1,197,997.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197997.2, modificado:1197997.2}}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO	140369	S	2003
2020		5	CHP200301781506	Proyecto de inversión	4,450,398.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450398.51, modificado:4450398.51}}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO	140395	S	6985
2020		5	CHP200301791785	Proyecto de inversión	583,100.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583100.0, modificado:583043.84}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0450112B025	S	486

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301791911	Proyecto de inversión	1,017,241.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}}	2041114.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "DAVID NAZAR POZO", DE 120.00 M.L., UBICADO SOBRE EL CAMINO: TUXTLA GUTIÉRREZ - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - 76+500		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B043	N	0
2020		5 CHP200301792117	Proyecto de inversión	4,397,768.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4397768.0, modificado:4397768.0}}	Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B104	N	0
2020		5 CHP200301792406	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL CAIGPOQUI		7 Chiapas		79 San Fernando	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	MSF/DOPM/FORTAMUN-004/2020	N	0
2020		5 CHP200401800721	Proyecto de inversión	8,286,965.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8286965.66, modificado:8286965.66}}	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA - 198666		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	198666	S	12749
2020		5 CHP200401808385	Proyecto de inversión	4,671,303.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671303.19, modificado:4671303.19}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD CHILE VERDE - 52486		7 Chiapas		27 Chiapa de Corzo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	52486	S	305
2020		5 CHP200401811161	Acción	630,287.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630287.95, modificado:630287.95}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104174		7 Chiapas		57 Motozintla		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104174	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401817061	Proyecto de inversión	4,007,852.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007852.18, modificado:4007852.18}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144732	S	1235
2020		5	CHP200401817130	Proyecto de inversión	1,309,459.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309459.33, modificado:1309459.33}}		7 Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDREZ DURAZNAL	144814	S	30
2020		5	CHP200401817205	Proyecto de inversión	1,150,808.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150808.26, modificado:1150808.26}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	144888	S	45
2020		5	CHP200401817676	Proyecto de inversión	59,160.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59160.0, modificado:59160.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145434	S	142
2020		5	CHP200401817777	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145537	S	270
2020		5	CHP200401817830	Proyecto de inversión	1,903,940.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903940.21, modificado:1903940.21}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	145573	S	170

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401817845	Proyecto de inversión	802,948.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802948.52, modificado:802948.52}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	145583	S	67
2020		5	CHP200401817853	Proyecto de inversión	49,459.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49459.5, modificado:49459.5}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS	145588	S	12
2020		5	CHP200401818006	Proyecto de inversión	605,241.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605241.29, modificado:605241.29}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	145743	S	35
2020		5	CHP200401818646	Proyecto de inversión	577,201.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577201.09, modificado:577201.09}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	146349	S	3
2020		5	CHP200401818992	Acción	63,104.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63104.0, modificado:63104.0}}}		7 Chiapas	90	Tapalapa		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	146808	N	0
2020		5	CHP200401819475	Proyecto de inversión	1,396,700.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396700.88, modificado:1396700.88}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147511	S	114
2020		5	CHP200401820170	Proyecto de inversión	1,098,199.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098199.14, modificado:1098199.14}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	148365	S	21000

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401820236	Proyecto de inversión	357,280.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357280.26, modificado:357280.26}}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE OCTUBRE Y 1RO. DE NOVIEMBRE, 1RO. DE NOVIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE MAYO, 1RO. DE MAYO ENTRE 24 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA SHANKA - 148519		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148519	S	222
2020		5 CHP200401820429	Proyecto de inversión	1,250,016.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250016.61, modificado:1250016.61}}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERÍA SANTIAGO BUENA VISTA, VARIOS TRAMOS. - 148918		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	148918	S	73
2020		5 CHP200401820710	Proyecto de inversión	2,481,899.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481899.61, modificado:2481899.61}}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CHILÓN, LOCALIDAD PIQUINTEEL - 149537		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	149537	S	67
2020		5 CHP200401820737	Proyecto de inversión	1,250,068.69	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250068.69, modificado:1250068.69}}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE - 149591		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	149591	S	170
2020		5 CHP200401821305	Proyecto de inversión	779,229.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779229.62, modificado:779229.62}}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECO FIRME - 150860		7 Chiapas	53	Mazapa de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	150860	S	47
2020		5 CHP200401822832	Proyecto de inversión	377,552.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377552.19, modificado:377552.19}}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA POZONA - 154287		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	154287	S	55
2020		5 CHP200401823167	Proyecto de inversión	820,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ISIDRO (CABECERA MUNICIPAL) - 155081		7 Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS	155081	S	220

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823401	Proyecto de inversión	109,405.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109405.25, modificado:109405.25}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155703	\$	124
2020		5	CHP200401823402	Proyecto de inversión	326,980.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326980.8, modificado:326980.8}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	155705	\$	19
2020		5	CHP200401823449	Proyecto de inversión	196,333.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196333.64, modificado:196333.64}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	155808	\$	150
2020		5	CHP200401823466	Proyecto de inversión	300,074.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300074.63, modificado:300074.63}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	155847	\$	199
2020		5	CHP200401823471	Proyecto de inversión	1,495,456.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495456.62, modificado:1495456.62}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155858	\$	64
2020		5	CHP200401823653	Proyecto de inversión	498,667.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498667.36, modificado:498238.67}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156304	\$	211
2020		5	CHP200401823935	Proyecto de inversión	70,114.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70114.86, modificado:70114.86}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157556	\$	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401823942	Proyecto de inversión	175,240.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175240.9, modificado:175240.9}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	157590	S	62
2020		5	CHP200401824035	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157778	S	3
2020		5	CHP200401824168	Proyecto de inversión	1,356,743.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356743.16, modificado:1356743.16}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158090	S	368
2020		5	CHP200401824204	Proyecto de inversión	113,805.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113805.15, modificado:113805.15}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	158175	S	138
2020		5	CHP200401824253	Proyecto de inversión	1,902,946.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902946.15, modificado:1902946.15}}}		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA SAS DE CV	158314	S	94
2020		5	CHP200401824331	Proyecto de inversión	648,210.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648210.0, modificado:648046.97}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	158494	S	40
2020		5	CHP200401824661	Proyecto de inversión	2,201,457.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201457.56, modificado:2201457.56}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	159252	S	155

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824767	Proyecto de inversión	410,748.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410748.09, modificado:410748.09}}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159562	S	890
2020		5	CHP200401824898	Proyecto de inversión	990,627.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990627.94, modificado:990627.94}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ALGEL ALBINO CORZO	159931	S	5385
2020		5	CHP200401825089	Proyecto de inversión	619,364.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619364.74, modificado:607991.09}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160471	S	196
2020		5	CHP200401825992	Proyecto de inversión	2,006,669.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006669.63, modificado:2006669.63}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	163017	S	200
2020		5	CHP200401826047	Proyecto de inversión	210,393.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210393.76, modificado:210393.76}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	163160	S	1703
2020		5	CHP200401826086	Proyecto de inversión	1,984,000.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984000.36, modificado:1984000.36}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163249	S	98
2020		5	CHP200401826098	Proyecto de inversión	754,935.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754935.27, modificado:754935.27}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163268	S	10

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826099	Proyecto de inversión	1,206,168.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206168.0, modificado:1206168.0}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	163273	\$	578
2020		5	CHP200401826106	Proyecto de inversión	117,450.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117450.0, modificado:117450.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163287	\$	14
2020		5	CHP200401826589	Proyecto de inversión	777,355.50	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777355.5, modificado:777355.5}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	164387	\$	90
2020		5	CHP200401826817	Proyecto de inversión	280,266.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280266.85, modificado:280266.85}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164796	\$	482
2020		5	CHP200401827381	Proyecto de inversión	272,661.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272661.4, modificado:272661.4}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	166193	\$	16
2020		5	CHP200401827397	Proyecto de inversión	117,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166237	\$	33

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401827518	Proyecto de inversión	158,761.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	166576	\$	27
2020		5	CHP200401827525	Proyecto de inversión	1,406,364.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406364.45, modificado:1406364.45}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO	166589	\$	286
2020		5	CHP200401827908	Proyecto de inversión	910,353.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910353.35, modificado:910353.35}}		7 Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	167859	\$	345
2020		5	CHP200401828011	Proyecto de inversión	659,605.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659605.52, modificado:659605.52}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168071	\$	250
2020		5	CHP200401828047	Proyecto de inversión	2,699,805.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	168166	\$	46
2020		5	CHP200401828104	Proyecto de inversión	264,303.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264303.62, modificado:264303.62}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	168504	\$	20
2020		5	CHP200401828394	Proyecto de inversión	874,520.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874520.5, modificado:874520.5}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	169348	\$	62
2020		5	CHP200401828402	Proyecto de inversión	1,399,324.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399324.05, modificado:1399324.05}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	169380	\$	1113

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828580	Proyecto de inversión	1,428,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	169800	\$	45
2020		5	CHP200401828598	Proyecto de inversión	1,848,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848000.0, modificado:1848000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	169893	\$	60
2020		5	CHP200401828679	Proyecto de inversión	11,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170156	\$	9
2020		5	CHP200401828711	Proyecto de inversión	456,525.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456525.51, modificado:456525.51}}}		7 Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	170276	\$	172
2020		5	CHP200401828791	Proyecto de inversión	33,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170494	\$	25
2020		5	CHP200401828835	Proyecto de inversión	63,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170622	\$	46
2020		5	CHP200401828856	Proyecto de inversión	28,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170662	\$	19
2020		5	CHP200401828860	Proyecto de inversión	7,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170668	\$	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401828861	Proyecto de inversión	107,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107800.0, modificado:107800.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 77 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170669		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170669	S	77
2020		5 CHP200401829040	Proyecto de inversión	1,907,466.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907466.16, modificado:1907466.16}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 171515		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	171515	S	328
2020		5 CHP200401829249	Proyecto de inversión	3,169,976.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169976.96, modificado:3169976.96}}}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 172207		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172207	S	783
2020		5 CHP200401829874	Proyecto de inversión	5,377,343.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5377343.39, modificado:5377343.39}}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 174651		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	174651	S	214
2020		5 CHP200401830002	Proyecto de inversión	242,013.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242013.2, modificado:242013.2}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 175142		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175142	S	14
2020		5 CHP200401830017	Proyecto de inversión	990,074.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990074.8, modificado:990074.8}}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ISIDRO UNO - 175189		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	175189	S	65
2020		5 CHP200401830330	Proyecto de inversión	93,354.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93354.24, modificado:93354.24}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD JALAPA - 176024		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176024	S	26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830331	Proyecto de inversión	579,021.30	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579021.3, modificado:579021.3}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	176026	S	40
2020		5	CHP200401830485	Proyecto de inversión	180,748.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180748.76, modificado:180748.76}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	176491	S	308
2020		5	CHP200401831108	Proyecto de inversión	171,991.17	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	179278	S	32
2020		5	CHP200401831288	Proyecto de inversión	1,402,429.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402429.77, modificado:1402429.77}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	179925	S	4
2020		5	CHP200401831295	Proyecto de inversión	721,152.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721152.64, modificado:721152.64}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	179945	S	64
2020		5	CHP200401831327	Proyecto de inversión	198,938.66	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198938.66, modificado:198938.66}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	180045	S	16
2020		5	CHP200401831549	Proyecto de inversión	750,298.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750298.0, modificado:750298.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	180727	S	300

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401831609	Proyecto de inversión	660,342.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660342.48, modificado:660342.48}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CENTRAL SUR ENTRE 2A Y 4A CALLE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 180871		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	180871	S	45
2020		5 CHP200401831633	Proyecto de inversión	2,465,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465300.0, modificado:2465300.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 180925		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	180925	S	977
2020		5 CHP200401832200	Proyecto de inversión	346,175.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346175.88, modificado:346175.88}}	CONSTRUCCIÓN DE 04 VIVIENDA EN LAS LOMAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 183205		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	183205	S	2
2020		5 CHP200401832499	Proyecto de inversión	673,171.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673171.2, modificado:673171.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 184182		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	184182	S	37
2020		5 CHP200401833085	Proyecto de inversión	2,002,819.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002819.91, modificado:2002819.91}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN EL BARRIO LAS TUNAS. - 186335		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	186335	S	2038
2020		5 CHP200401833390	Proyecto de inversión	1,989,539.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989539.25, modificado:1989539.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2A. SECCION - 187281		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187281	S	89

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401833973	Proyecto de inversión	1,521,626.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521626.7, modificado:1521626.7}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	189170	S	55
2020		5	CHP200401834097	Proyecto de inversión	3,865,826.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865826.14, modificado:3865826.14}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189542	S	500
2020		5	CHP200401834116	Proyecto de inversión	15,150.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189618	S	2
2020		5	CHP200401834179	Proyecto de inversión	15,150.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189792	S	2
2020		5	CHP200401834489	Proyecto de inversión	2,686,920.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686920.53, modificado:2686920.53}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	190662	S	280
2020		5	CHP200401834579	Proyecto de inversión	388,544.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388544.58, modificado:384456.96}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	190961	S	23
2020		5	CHP200401834879	Proyecto de inversión	1,219,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	191712	S	7

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835013	Proyecto de inversión	379,605.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379605.82, modificado:379605.82}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192013	S	2239
2020		5	CHP200401835144	Proyecto de inversión	277,404.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277404.26, modificado:277404.26}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192391	S	64
2020		5	CHP200401835423	Proyecto de inversión	215,700.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.97, modificado:215700.97}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193232	S	60
2020		5	CHP200401836065	Proyecto de inversión	276,868.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276868.8, modificado:276868.8}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	195286	S	64
2020		5	CHP200401836083	Proyecto de inversión	659,878.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659878.76, modificado:659878.76}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	195336	S	225
2020		5	CHP200401836212	Proyecto de inversión	732,888.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732888.0, modificado:732888.0}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	195644	S	90
2020		5	CHP200401836332	Proyecto de inversión	3,524,770.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3524770.17, modificado:3524770.17}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196027	S	140

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836368	Proyecto de inversión	2,323,236.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323236.5, modificado:2323236.5}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196101	\$	293
2020		5	CHP200401836503	Proyecto de inversión	879,921.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879921.9, modificado:879921.9}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	196732	\$	28
2020		5	CHP200401836650	Proyecto de inversión	332,852.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332852.59, modificado:332852.59}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	197291	\$	297
2020		5	CHP200401836694	Proyecto de inversión	1,320,096.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320096.25, modificado:1320096.25}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197428	\$	45
2020		5	CHP200401836695	Proyecto de inversión	338,793.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	197432	\$	77
2020		5	CHP200401836794	Proyecto de inversión	711,656.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711656.44, modificado:711656.44}}}		7 Chiapas	91	Tapilula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA	197739	\$	450

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836805	Proyecto de inversión	1,464,418.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464418.64, modificado:1464418.64}}		7 Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV	197776	\$	1286
2020		5	CHP200401837105	Proyecto de inversión	35,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	ADMINISTRACION DIRECTA	198941	\$	24
2020		5	CHP200401837151	Proyecto de inversión	351,461.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351461.76, modificado:351461.76}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	199075	\$	33
2020		5	CHP200401837482	Proyecto de inversión	1,596,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596000.0, modificado:1596000.0}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	200103	\$	50
2020		5	CHP200401838060	Proyecto de inversión	115,362.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115362.45, modificado:115362.45}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL Y CANTARO AZUL AC	201778	\$	35
2020		5	CHP200401838096	Proyecto de inversión	186,075.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186075.38, modificado:186075.38}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	201901	\$	12
2020		5	CHP200401838980	Proyecto de inversión	29,838.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204439	\$	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401838987	Proyecto de inversión	14,919.23	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204450	5	2
2020		5	CHP200401838998	Proyecto de inversión	2,327,525.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204468	5	45
2020		5	CHP200401839181	Proyecto de inversión	1,008,794.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008794.74, modificado:1008794.74}}}		7	Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	204845	5	1621
2020		5	CHP200401839274	Proyecto de inversión	2,389,423.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389423.75, modificado:2389423.75}}}		7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205141	5	95
2020		5	CHP200401839280	Proyecto de inversión	1,499,999.75	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.75, modificado:1499999.75}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205168	5	60
2020		5	CHP200401839391	Proyecto de inversión	218,396.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218396.61, modificado:218396.61}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	205502	5	23
2020		5	CHP200401839473	Proyecto de inversión	984,075.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984075.3, modificado:984075.3}}}		7	Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	205697	5	103

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839615	Proyecto de inversión	353,295.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353295.36, modificado:353295.36}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	206143	\$	30
2020		5	CHP200401839714	Proyecto de inversión	539,751.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539751.38, modificado:539751.38}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	206457	\$	12
2020		5	CHP200401839719	Proyecto de inversión	5,515,189.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5515189.17, modificado:5515189.17}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	206479	\$	75
2020		5	CHP200401839804	Proyecto de inversión	266,495.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266495.28, modificado:266495.28}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	206716	\$	1
2020		5	CHP200401839810	Proyecto de inversión	734,052.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734052.93, modificado:734052.93}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	206731	\$	96
2020		5	CHP200401840005	Proyecto de inversión	2,598,484.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598484.99, modificado:2598484.99}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207362	\$	141
2020		5	CHP200401840010	Proyecto de inversión	4,467,933.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467933.51, modificado:4467933.51}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	207368	\$	393

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401840207	Proyecto de inversión	799,757.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799757.16, modificado:799757.16}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207974	5	110
2020		5	CHP200401840254	Proyecto de inversión	1,082,897.19	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082897.19, modificado:1082897.19}}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	208097	5	408
2020		5	CHP200401840346	Proyecto de inversión	9,261.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.37, modificado:9261.37}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	208364	5	2
2020		5	CHP200401840373	Proyecto de inversión	1,061,622.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061622.72, modificado:1061622.72}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	208427	5	181
2020		5	CHP200401840573	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209040	5	141
2020		5	CHP200401840688	Proyecto de inversión	1,524,571.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524571.47, modificado:1524571.47}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	209578	5	60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840691	Proyecto de inversión	409,687.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409687.41, modificado:409687.41}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	209582	S	58
2020		5	CHP200401840761	Proyecto de inversión	848,661.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848661.9, modificado:1450291.96}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209774	S	262
2020		5	CHP200401840983	Proyecto de inversión	548,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548800.0, modificado:548800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	210485	S	449
2020		5	CHP200401840997	Proyecto de inversión	527,849.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527849.3, modificado:527849.3}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	210526	S	12
2020		5	CHP200401841395	Proyecto de inversión	266,018.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266018.51, modificado:266018.51}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211548	S	134
2020		5	CHP200401841398	Proyecto de inversión	650,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	211556	S	6429
2020		5	CHP200401841718	Proyecto de inversión	1,478,340.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478340.08, modificado:1478340.08}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	212477	S	140

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401841822	Proyecto de inversión	265,860.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265860.66, modificado:259377.43}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212882	\$	60
2020		5	CHP200401841904	Proyecto de inversión	71,994.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71994.56, modificado:71994.56}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	213170	\$	20
2020		5	CHP200401841980	Proyecto de inversión	47,983.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47983.63, modificado:47983.63}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	213396	\$	13
2020		5	CHP200401842054	Proyecto de inversión	353,404.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353404.77, modificado:353404.77}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	213666	\$	11
2020		5	CHP200401842094	Proyecto de inversión	212,042.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212042.87, modificado:212042.87}}}		7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	213813	\$	7
2020		5	CHP200401842136	Proyecto de inversión	88,866.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88866.0, modificado:88866.0}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	213886	\$	11

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842150	Proyecto de inversión	306,009.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306009.29, modificado:306009.29}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO	213907	S	84
2020		5	CHP200401842195	Proyecto de inversión	1,900,764.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900764.46, modificado:1900764.46}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	214031	S	41
2020		5	CHP200401842213	Proyecto de inversión	1,049,999.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049999.97, modificado:1049999.97}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNATAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	214070	S	27
2020		5	CHP200401842516	Proyecto de inversión	72,027.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72027.8, modificado:72027.8}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214997	S	20
2020		5	CHP200401842585	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215185	S	223
2020		5	CHP200401842693	Proyecto de inversión	206,915.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206915.71, modificado:206915.71}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	215496	S	122

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842795	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215752	\$	70
2020		5	CHP200401843086	Proyecto de inversión	23,925.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23925.0, modificado:23925.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216546	\$	7
2020		5	CHP200401843179	Proyecto de inversión	15,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216770	\$	0
2020		5	CHP200401843237	Proyecto de inversión	329,990.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329990.73, modificado:329990.73}}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	216920	\$	14
2020		5	CHP200401843455	Proyecto de inversión	102,475.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102475.24, modificado:102475.24}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	217597	\$	10
2020		5	CHP200401843617	Proyecto de inversión	2,828,469.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828469.56, modificado:2828469.56}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	218067	\$	62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401843851	Proyecto de inversión	7,808.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL BRASIL - 219007		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219007	S	4
2020	5	CHP200401843890	Proyecto de inversión	130,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}	MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 219091		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219091	S	36
2020	5	CHP200401843896	Proyecto de inversión	180,525.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180525.0, modificado:180525.0}}	MEJORAMIENTO DE 83 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA - 219105		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219105	S	50
2020	5	CHP200401844016	Proyecto de inversión	7,808.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN JUAN - 219401		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219401	S	4
2020	5	CHP200401844035	Proyecto de inversión	3,904.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO SINAI - 219446		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	219446	S	2
2020	5	CHP200401844135	Proyecto de inversión	61,852.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.68, modificado:61852.68}}	CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GPO 2) - 219766		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	219766	S	1
2020	5	CHP200401844977	Proyecto de inversión	63,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (EL CANTÉ) - 222442		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	222442	S	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845595	Proyecto de inversión	29,846.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}}}	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	224137	5	3
2020		5	CHP200401845610	Proyecto de inversión	511,144.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511144.99, modificado:511144.99}}}	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTE LHÓ	224187	5	35
2020		5	CHP200401845706	Proyecto de inversión	201,484.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201484.5, modificado:201484.5}}}	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	224376	5	2560
2020		5	CHP200401845840	Proyecto de inversión	350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}}	7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	224697	5	24
2020		5	CHP200401845852	Proyecto de inversión	1,480,469.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480469.71, modificado:1480469.71}}}	7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224728	5	1017
2020		5	CHP200401845976	Proyecto de inversión	1,123,609.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123609.41, modificado:1123609.41}}}	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	225138	5	117
2020		5	CHP200401845981	Proyecto de inversión	175,661.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175661.39, modificado:175661.39}}}	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	225152	5	1946

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401847073	Proyecto de inversión	441,436.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441436.83, modificado:441436.83}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	227923	\$	94
2020		5	CHP200401847077	Proyecto de inversión	365,411.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365411.22, modificado:365411.22}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	227931	\$	13
2020		5	CHP200401847374	Proyecto de inversión	372,917.07	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372917.07, modificado:372917.07}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	228877	\$	620
2020		5	CHP200401847424	Proyecto de inversión	133,515.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133515.91, modificado:133515.91}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	229079	\$	450
2020		5	CHP200401847462	Proyecto de inversión	241,280.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241280.0, modificado:241280.0}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229213	\$	70
2020		5	CHP200401847698	Proyecto de inversión	289,536.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289536.0, modificado:289536.0}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	229841	\$	120
2020		5	CHP200401847766	Proyecto de inversión	1,158,144.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158144.0, modificado:1158144.0}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	230038	\$	390

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401847938	Proyecto de inversión	91,832.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91832.15, modificado:91832.15}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	230667	\$	50
2020		5	CHP200401848201	Proyecto de inversión	8,834,146.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8834146.58, modificado:8834146.58}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	231556	\$	612
2020		5	CHP200401848268	Proyecto de inversión	1,303,627.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303627.8, modificado:1303627.8}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	231768	\$	36
2020		5	CHP200401848438	Proyecto de inversión	664,826.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664826.18, modificado:664826.18}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	232234	\$	48
2020		5	CHP200401848614	Proyecto de inversión	3,851,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851400.0, modificado:3851400.0}}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	232786	\$	170
2020		5	CHP200401848846	Proyecto de inversión	268,564.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268564.0, modificado:268564.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	233567	\$	801
2020		5	CHP200401849069	Proyecto de inversión	662,146.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662146.84, modificado:662146.84}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	234281	\$	48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401849211	Proyecto de inversión	675,543.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675543.55, modificado:675543.55}}}		7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	234888	5	48
2020		5	CHP200401849422	Proyecto de inversión	100,920.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100920.0, modificado:100920.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	235562	5	253
2020		5	CHP200401849565	Proyecto de inversión	1,802,470.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802470.77, modificado:1802470.77}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	235990	5	801
2020		5	CHP200401849643	Proyecto de inversión	1,016,842.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}}}		7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	236212	5	106
2020		5	CHP200401850715	Proyecto de inversión	1,294,802.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294802.53, modificado:1294802.53}}}		7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	239303	5	596
2020		5	CHP200401850964	Proyecto de inversión	68,412.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68412.16, modificado:68412.16}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	239970	5	42
2020		5	CHP200401851150	Proyecto de inversión	111,460.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111460.27, modificado:111460.27}}}		7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	240455	5	224

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401851169	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	240490	S	820
2020		5	CHP200401851182	Proyecto de inversión	187,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187200.0, modificado:187200.0}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	240518	S	72
2020		5	CHP200401851233	Proyecto de inversión	46,807.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46807.06, modificado:46807.06}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	240618	S	300
2020		5	CHP200401851433	Proyecto de inversión	1,008,201.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008201.49, modificado:1008201.49}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	241264	S	35
2020		5	CHP200401851522	Proyecto de inversión	2,108,463.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108463.33, modificado:2108463.33}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	241570	S	600
2020		5	CHP200401851701	Proyecto de inversión	1,919,318.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919318.63, modificado:1919318.63}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	242193	S	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401852136	Proyecto de inversión	1,513,332.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513332.0, modificado:1513332.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243448	S	676
2020		5	CHP200401852293	Proyecto de inversión	1,204,899.18	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204899.18, modificado:1204899.18}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	243820	S	1210
2020		5	CHP200401852616	Proyecto de inversión	1,465,776.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	244578	S	60
2020		5	CHP200401852744	Proyecto de inversión	749,903.41	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749903.41, modificado:749903.41}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTE LHÓ	244849	S	41
2020		5	CHP200401852878	Proyecto de inversión	272,991.90	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272991.9, modificado:272991.9}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245140	S	20
2020		5	CHP200401852923	Proyecto de inversión	872,840.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872840.13, modificado:872840.13}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	245257	S	395
2020		5	CHP200401852989	Proyecto de inversión	1,129,478.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129478.36, modificado:1129478.36}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245431	S	80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853098	Proyecto de inversión	226,967.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245680	S	16
2020		5	CHP200401853426	Proyecto de inversión	249,266.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249266.02, modificado:249266.02}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	246836	S	72
2020		5	CHP200401853438	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	246871	S	1200
2020		5	CHP200401853607	Proyecto de inversión	2,238,326.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238326.77, modificado:2238326.77}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	247356	S	87
2020		5	CHP200401853886	Proyecto de inversión	658,504.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658504.83, modificado:658504.83}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	248350	S	2053
2020		5	CHP200401853912	Proyecto de inversión	150,729.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150729.54, modificado:150729.54}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	248418	S	1200
2020		5	CHP200401854073	Proyecto de inversión	508,165.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508165.71, modificado:508165.71}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	248865	S	384

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401854267	Proyecto de inversión	62,311.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62311.14, modificado:62311.14}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	249426	S	27
2020		5	CHP200401854311	Proyecto de inversión	518,184.74	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518184.74, modificado:518184.74}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	249571	S	741
2020		5	CHP200401854429	Proyecto de inversión	2,601,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601500.0, modificado:2601500.0}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	249821	S	2490
2020		5	CHP200401854581	Proyecto de inversión	940,556.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	250193	S	49
2020		5	CHP200401863405	Proyecto de inversión	5,240,541.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5240541.0, modificado:5240541.0}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250658	S	596
2020		5	CHP200401863484	Proyecto de inversión	792,618.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792618.4, modificado:792618.4}}}		7 Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	250865	S	162
2020		5	CHP200401863493	Proyecto de inversión	1,088,699.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088699.43, modificado:1088699.43}}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	250878	S	80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401863930	Proyecto de inversión	1,280,844.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280844.8, modificado:1280844.8}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	252108	S	46
2020		5	CHP200401864360	Proyecto de inversión	87,879.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87879.33, modificado:87879.33}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	253269	S	289
2020		5	CHP200401864445	Proyecto de inversión	511,099.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511099.0, modificado:511099.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	253456	S	54
2020		5	CHP200401864506	Proyecto de inversión	18,462.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}}}		7 Chiapas	109	Vajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253593	S	8
2020		5	CHP200401864776	Proyecto de inversión	220,281.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220281.0, modificado:220281.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	254136	S	11
2020		5	CHP200401865621	Proyecto de inversión	56,102.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56102.82, modificado:56102.82}}}		7 Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	256320	S	19
2020		5	CHP200401866094	Proyecto de inversión	1,317,237.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317237.36, modificado:1317237.36}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	257600	S	216

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401866300	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258057	S	12
2020		5	CHP200401866429	Proyecto de inversión	950,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258327	S	19364
2020		5	CHP200401866527	Proyecto de inversión	2,081,654.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081654.0, modificado:2081654.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	258490	S	1548
2020		5	CHP200401866591	Proyecto de inversión	212,134.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212134.56, modificado:212134.56}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJUIAPAN CHIAPAS	258617	S	58
2020		5	CHP200401867591	Proyecto de inversión	528,892.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528892.17, modificado:528892.17}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	260988	S	2375
2020		5	CHP200401867630	Proyecto de inversión	745,303.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745303.0, modificado:745303.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	261075	S	345
2020		5	CHP200401867717	Proyecto de inversión	1,099,118.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099118.18, modificado:1099118.18}}}		7 Chiapas	28	Chiapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	261241	S	250

DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401867860	Proyecto de inversión	140,917.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140917.0, modificado:140917.0}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	261604	\$	4
2020		5	CHP200401867891	Proyecto de inversión	549,678.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549678.08, modificado:549678.08}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	261675	\$	150
2020		5	CHP200401868063	Proyecto de inversión	25,554.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25554.0, modificado:25554.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	262038	\$	3
2020		5	CHP200401868138	Proyecto de inversión	140,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	262216	\$	19364
2020		5	CHP200401868168	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	262291	\$	19364
2020		5	CHP200401868439	Proyecto de inversión	478,044.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478044.18, modificado:478044.18}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	263408	\$	445
2020		5	CHP200401868458	Proyecto de inversión	2,582,636.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582636.93, modificado:2582636.93}}		7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	263444	\$	113

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401868589	Proyecto de inversión	207,212.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207212.59, modificado:207212.59}}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL CARMELO - 263741		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	263741	\$	151
2020		5 CHP200401869486	Proyecto de inversión	1,480,647.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480647.78, modificado:1480647.78}}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 265789		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265789	\$	167
2020		5 CHP200401870143	Proyecto de inversión	1,181,988.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181988.63, modificado:1329156.16}}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD BAJO AMACOÍTE - 267231		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	267231	\$	125
2020		5 CHP200401870332	Proyecto de inversión	4,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267600		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267600	\$	3
2020		5 CHP200401870355	Proyecto de inversión	5,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:5600.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267633		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267633	\$	5
2020		5 CHP200401870548	Proyecto de inversión	81,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 58 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268013		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268013	\$	56
2020		5 CHP200401870711	Proyecto de inversión	49,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268352		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268352	\$	37
2020		5 CHP200401870786	Proyecto de inversión	68,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:68600.0}}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 49 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268491		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268491	\$	47

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401871072	Proyecto de inversión	9,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	269122	S	7
2020		5	CHP200401871121	Proyecto de inversión	65,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65800.0, modificado:65800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	269216	S	47
2020		5	CHP200401876469	Acción	180,186.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180186.22, modificado:180186.22}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	85261	N	0
2020		5	CHP200401876472	Acción	459,757.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459757.9, modificado:459757.9}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	85572	N	0
2020		5	CHP200401876508	Acción	240,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	94155	N	0
2020		5	CHP200401877246	Acción	195,227.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195227.14, modificado:195227.14}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS	54827	N	0
2020		5	CHP200401877249	Acción	693,689.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693689.67, modificado:693689.67}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	56345	N	0
2020		5	CHP200401877379	Acción	253,435.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253435.49, modificado:253435.49}}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS	96763	N	0
2020		5	CHP200401877419	Acción	111,964.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111964.8, modificado:111964.82}}}		7 Chiapas	84	Solosuchiapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOLOSUCHIAPA	108340	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401877423	Acción	632,153.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632153.84, modificado:632153.84}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	108479	N	0
2020		5	CHP200401877434	Acción	12,790.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12790.0, modificado:12790.0}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	109679	N	0
2020		5	CHP200401877472	Acción	219,725.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219725.66, modificado:219725.66}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	113708	N	0
2020		5	CHP200401877496	Acción	530,465.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530465.0, modificado:530465.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS	115003	N	0
2020		5	CHP200401877502	Acción	168,315.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168315.82, modificado:168315.82}}}		7 Chiapas	85	Soyaló	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	115271	N	0
2020		5	CHP200401878244	Adquisición	385,079.98	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385079.98, modificado:385079.98}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS	MCC/DOPM/FAFM-07/2020	N	0
2020		5	CHP200401879298	Proyecto de inversión	1,311,365.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311365.93, modificado:1311365.93}}}		7 Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA	061/2020	N	0
2020		5	CHP200401882327	Proyecto de inversión	1,731,194.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731194.96, modificado:1731194.66}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128288	S	517
2020		5	CHP200401882345	Proyecto de inversión	3,049,665.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049665.52, modificado:3049609.03}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128294	S	44
2020		5	CHP200401882360	Proyecto de inversión	1,931,989.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931989.64, modificado:1931984.76}}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128298	S	394

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401882372	Proyecto de inversión	1,740,193.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740193.8, modificado:1740192.22}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H0390112B298	S	394
2020		5	CHP200501890160	Acción	765,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}}		7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	TESORERIA MUNICIPAL	227927	S	56909
2020		5	CHP200501890216	Acción	5,077,886.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5077886.1, modificado:5077886.1}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	237584	S	49327
2020		5	CHP200501890228	Acción	571,010.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571010.0, modificado:571010.0}}		7	Chiapas	68	Pichucalco	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	91896	S	16267
2020		5	CHP200501890230	Acción	2,188,685.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188685.76, modificado:2188685.76}}		7	Chiapas	70	El Porvenir	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	195195	S	6159
2020		5	CHP200501890283	Acción	192,873.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192873.64, modificado:192873.64}}		7	Chiapas	90	Tapalapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA	14405	S	2338
2020		5	CHP200501892049	Acción	274,546.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274546.34, modificado:274546.34}}		7	Chiapas	60	Ocotepec	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Ocotepec, Chiapas	07060-01	S	7209
2020		5	CHP200501892052	Acción	846,314.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846314.35, modificado:846314.35}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas	07061-01	S	49327
2020		5	CHP200501892054	Acción	575,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}}		7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Elaboración e implementación de un programa para el Desarrollo Institucional Municipal	Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas	07061-03	S	49327
2020		5	CHP200501892823	Proyecto de inversión	1,267,495.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267495.23, modificado:1267495.23}}		7	Chiapas	62	Ostucán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	MOC-DOPM-FEFMPH-2020-036	N	0
2020		5	CHP200501892856	Proyecto de inversión	6,824,046.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6824046.67, modificado:6824046.67}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Consejo de la Judicatura	D001	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200501941255	Adquisición	347,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347800.0, modificado:339800.0}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC		S	21506
2020		5	CHP200501941964	Proyecto de inversión	8,427,352.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8427352.23, modificado:8427352.23}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128293	S	381
2020		5	CHP200101700779	Proyecto de inversión	3,550,910.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550910.77, modificado:3550814.47}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128204	N	0
2020		5	CHP200101700791	Proyecto de inversión	1,693,636.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693636.91, modificado:1453768.47}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128116	N	0
2020		5	CHP200201708229	Proyecto de inversión	2,136,206.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.89, modificado:2136206.89}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B087	N	0
2020		5	CHP200201709591	Proyecto de inversión	4,729,870.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729870.62, modificado:4729682.65}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128208	S	310
2020		5	CHP200201709644	Proyecto de inversión	6,806,304.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6806304.77, modificado:6806067.85}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H045011128020	S	114
2020		5	CHP200201710121	Proyecto de inversión	2,715,160.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715160.0, modificado:2712154.78}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Fiscalía General del Estado		S	2681187
2020		5	CHP200201712948	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Gastos Indirectos	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	092231H05002C01D010	N	0
2020		5	CHP200301715187	Proyecto de inversión	20,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.205919798E7}}		7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1739	S	65337

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301715188	Proyecto de inversión	40,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:2.035735358E7}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1809	S	65337
2020		5	CHP200301715487	Proyecto de inversión	5,127,424.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563712.0, modificado:2825212.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563712.0, modificado:2825212.0}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13474	S	581
2020		5	CHP200301715510	Proyecto de inversión	2,964,334.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482167.0, modificado:1852708.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482167.0, modificado:1852708.75}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13643	S	543
2020		5	CHP200301715512	Proyecto de inversión	24,989,517.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7492662E7, modificado:1.679983089E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7496855.0, modificado:7199927.53}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	13654	S	3287
2020		5	CHP200301717608	Proyecto de inversión	2,005,202.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005202.2, modificado:2005202.2}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	78412	S	194
2020		5	CHP200301718192	Proyecto de inversión	916,651.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916651.35, modificado:916651.35}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	86962	S	1231

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301718395	Proyecto de inversión	6,362,064.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6362064.56, modificado:5769574.99}}		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	90853	\$	129
2020		5	CHP200301723243	Proyecto de inversión	1,773,661.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773661.52, modificado:1773661.52}}		7 Chiapas		68 Pichucalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	4705	\$	7352
2020		5	CHP200301723673	Proyecto de inversión	1,535,429.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535429.86, modificado:1535429.86}}		7 Chiapas		65 Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	6294	\$	15
2020		5	CHP200301723706	Proyecto de inversión	783,607.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783607.84, modificado:783607.84}}		7 Chiapas		96 Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	6402	\$	10
2020		5	CHP200301723790	Proyecto de inversión	1,147,018.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147018.54, modificado:1147018.54}}		7 Chiapas		55 Metapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ	6683	\$	19
2020		5	CHP200301724081	Proyecto de inversión	87,256.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87256.42, modificado:87256.42}}		7 Chiapas		96 Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7539	\$	1
2020		5	CHP200301724094	Proyecto de inversión	1,611,858.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611858.51, modificado:1611858.51}}		7 Chiapas		96 Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	7586	\$	179

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301724403	Proyecto de inversión	303,847.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303847.94, modificado:303847.94}}	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 8586		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8586	S	8
2020		5 CHP200301724414	Proyecto de inversión	400,244.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400244.47, modificado:400244.47}}	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 8617		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	8617	S	3
2020		5 CHP200301724524	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8891		7 Chiapas	46 Jiquipilas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	8891	S	1089
2020		5 CHP200301724558	Proyecto de inversión	1,873,535.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}}	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 9011		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9011	S	10
2020		5 CHP200301724617	Proyecto de inversión	2,685,400.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685400.43, modificado:2685400.43}}	CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD PANTIANJIA - 9157		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	9157	S	13
2020		5 CHP200301724739	Proyecto de inversión	373,451.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373451.14, modificado:373451.14}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, E.C. A LA LOCALIDAD ARROYO PANSHUC - 9479		7 Chiapas	100 Tumbalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	9479	S	78
2020		5 CHP200301724945	Proyecto de inversión	3,498,824.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498824.62, modificado:3498824.62}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 10043		7 Chiapas	86 Suchiapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	10043	S	230

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301725265	Proyecto de inversión	312,255.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312255.87, modificado:312255.87}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	11087	S	0
2020		5	CHP200301725474	Proyecto de inversión	1,039,093.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039093.32, modificado:1039093.32}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	11691	S	250
2020		5	CHP200301725595	Proyecto de inversión	338,649.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338649.51, modificado:338649.51}}		7 Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	12091	S	12
2020		5	CHP200301725780	Proyecto de inversión	942,369.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL TILA	12611	S	12
2020		5	CHP200301726435	Proyecto de inversión	215,239.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215239.0, modificado:215239.0}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	14380	S	35
2020		5	CHP200301726443	Proyecto de inversión	5,211,985.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5211985.8, modificado:5211985.8}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	14401	S	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301726806	Proyecto de inversión	744,569.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	15614	S	5
2020		5	CHP200301726939	Proyecto de inversión	419,910.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419910.16, modificado:419910.16}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	16028	S	170
2020		5	CHP200301726978	Proyecto de inversión	700,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS	16143	S	27
2020		5	CHP200301726980	Proyecto de inversión	924,636.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924636.0, modificado:924636.0}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	16159	S	5930
2020		5	CHP200301727201	Proyecto de inversión	2,707,520.97	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707520.97, modificado:2707520.97}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	16803	S	519
2020		5	CHP200301727601	Proyecto de inversión	3,394,437.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394437.26, modificado:3394437.26}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17887	S	2802
2020		5	CHP200301728047	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA	19146	S	50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301728126	Proyecto de inversión	5,632,387.78	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632387.78, modificado:5632387.78}}}		7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19345	\$	185
2020		5	CHP200301728172	Proyecto de inversión	2,295,314.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295314.72, modificado:2295314.72}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19474	\$	390
2020		5	CHP200301728312	Proyecto de inversión	1,219,959.26	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219959.26, modificado:1219959.26}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19825	\$	412
2020		5	CHP200301728366	Proyecto de inversión	969,611.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969611.53, modificado:969611.53}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	20070	\$	5172
2020		5	CHP200301728367	Proyecto de inversión	1,587,667.06	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587667.06, modificado:1587667.06}}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	20073	\$	49
2020		5	CHP200301728431	Proyecto de inversión	2,627,162.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627162.0, modificado:2627162.0}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	20320	\$	418

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301728475	Proyecto de inversión	1,685,605.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685605.79, modificado:1685605.79}}	7	Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	20448	5	67
2020		5	CHP200301728768	Proyecto de inversión	2,351,353.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351353.14, modificado:2351353.14}}	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	21350	5	115
2020		5	CHP200301728853	Proyecto de inversión	2,721,338.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721338.26, modificado:2721338.26}}	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	21584	5	205
2020		5	CHP200301728943	Proyecto de inversión	2,174,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174600.0, modificado:2174600.0}}	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21785	5	210
2020		5	CHP200301729792	Proyecto de inversión	5,152,584.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5152584.6, modificado:5152584.6}}	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	24123	5	60
2020		5	CHP200301729868	Proyecto de inversión	1,346,903.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346903.72, modificado:1346903.72}}	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	24329	5	88
2020		5	CHP200301729917	Proyecto de inversión	2,654,771.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654771.6, modificado:2654771.6}}	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	24472	5	1500

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301729944	Proyecto de inversión	1,230,367.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230367.9, modificado:1230367.9}}}		7 Chiapas	21 Copainalá		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAIANA CHIAPAS	24549	S	116
2020		5	CHP200301730237	Proyecto de inversión	561,174.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561174.45, modificado:561174.45}}}		7 Chiapas	56 Mitontic		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MITONTIC	25405	S	46
2020		5	CHP200301730443	Proyecto de inversión	605,679.43	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605679.43, modificado:605679.43}}}		7 Chiapas	77 Salto de Agua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	26003	S	38
2020		5	CHP200301730456	Proyecto de inversión	2,554,827.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554827.78, modificado:2554827.78}}}		7 Chiapas	41 La Independencia		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26036	S	132
2020		5	CHP200301730462	Proyecto de inversión	1,150,502.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150502.93, modificado:1150502.93}}}		7 Chiapas	66 Pantelhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26045	S	36
2020		5	CHP200301734885	Proyecto de inversión	1,522,757.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522757.94, modificado:1522757.94}}}		7 Chiapas	71 Villa Comaltitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	26265	S	78
2020		5	CHP200301734913	Proyecto de inversión	574,357.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574357.54, modificado:574357.54}}}		7 Chiapas	1 Acacoyagua		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	26303	S	48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301735070	Proyecto de inversión	2,277,003.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277003.16, modificado:2277003.16}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	26482	\$	200
2020		5	CHP200301735191	Proyecto de inversión	1,986,162.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986162.49, modificado:1986162.49}}		7 Chiapas	1	Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA	26623	\$	3851
2020		5	CHP200301735560	Proyecto de inversión	1,621,801.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621801.05, modificado:1621801.05}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27227	\$	691
2020		5	CHP200301737645	Proyecto de inversión	975,473.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.17, modificado:975473.17}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	29944	\$	123
2020		5	CHP200301737773	Proyecto de inversión	1,605,898.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605898.2, modificado:1605898.2}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COPAINALA CHIAPAS	30111	\$	24
2020		5	CHP200301737947	Proyecto de inversión	3,149,091.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.71, modificado:3149091.7}}		7 Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30307	\$	4325
2020		5	CHP200301738118	Proyecto de inversión	1,252,363.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252363.96, modificado:1252363.96}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	30496	\$	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301738159	Proyecto de inversión	1,262,588.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262588.72, modificado:1262588.72}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	30546	S	8
2020		5	CHP200301738474	Proyecto de inversión	861,169.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861169.31, modificado:861169.31}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30893	S	6
2020		5	CHP200301738797	Proyecto de inversión	1,515,518.45	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515518.45, modificado:1515518.45}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	31254	S	0
2020		5	CHP200301738832	Proyecto de inversión	1,273,741.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273741.4, modificado:1273741.4}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	31296	S	32
2020		5	CHP200301739314	Proyecto de inversión	3,758,721.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758721.27, modificado:3758721.27}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	31387	S	107
2020		5	CHP200301739331	Proyecto de inversión	2,222,368.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222368.94, modificado:2222368.94}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	31912	S	48
2020		5	CHP200301739491	Proyecto de inversión	1,114,049.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114049.62, modificado:1114049.62}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	32097	S	185

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301739822	Proyecto de inversión	432,308.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432308.0, modificado:432308.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	32476	S	26
2020		5	CHP200301739968	Proyecto de inversión	881,124.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}}}		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	32653	S	36
2020		5	CHP200301740150	Proyecto de inversión	163,122.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163122.39, modificado:163122.39}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	32895	S	1005
2020		5	CHP200301740368	Proyecto de inversión	313,651.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313651.16, modificado:313651.16}}}		7 Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33154	S	278
2020		5	CHP200301740860	Proyecto de inversión	958,265.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958265.56, modificado:958265.56}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33746	S	231
2020		5	CHP200301741025	Proyecto de inversión	622,670.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622670.62, modificado:622670.62}}}		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	34005	S	82
2020		5	CHP200301741306	Proyecto de inversión	1,026,713.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026713.1, modificado:1026713.1}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34370	S	248

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301741715	Proyecto de inversión	1,256,279.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256279.14, modificado:1256279.14}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34846	\$	321
2020		5	CHP200301741879	Proyecto de inversión	1,101,558.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101558.26, modificado:1101558.26}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	35039	\$	720
2020		5	CHP200301743093	Proyecto de inversión	5,185,266.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5185266.62, modificado:5185266.62}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	36960	\$	19364
2020		5	CHP200301743105	Proyecto de inversión	2,988,374.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988374.48, modificado:2988374.48}}		7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36987	\$	190
2020		5	CHP200301743159	Proyecto de inversión	187,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.0, modificado:187920.0}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	37128	\$	216
2020		5	CHP200301743187	Proyecto de inversión	1,003,504.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003504.13, modificado:1003504.13}}		7	Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV	37179	\$	32
2020		5	CHP200301743204	Proyecto de inversión	1,394,434.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394434.06, modificado:1394434.06}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37206	\$	65

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301743377	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}}		7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA	37618	\$	179
2020		5	CHP200301743957	Proyecto de inversión	494,781.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494781.66, modificado:494781.66}}}		7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	38953	\$	189
2020		5	CHP200301744064	Proyecto de inversión	3,434,042.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434042.08, modificado:3421219.51}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39185	\$	161
2020		5	CHP200301744636	Proyecto de inversión	552,970.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552970.06, modificado:552970.06}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	40355	\$	389
2020		5	CHP200301744712	Proyecto de inversión	582,428.09	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582428.09, modificado:582428.09}}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40511	\$	152
2020		5	CHP200301744716	Proyecto de inversión	826,658.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826658.72, modificado:826658.72}}}		7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPAL	40519	\$	34

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301744728	Proyecto de inversión	455,088.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455088.66, modificado:455088.66}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	40541	S	53
2020		5	CHP200301745029	Proyecto de inversión	932,774.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932774.63, modificado:932774.63}}}		7 Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS	41225	S	26
2020		5	CHP200301745054	Proyecto de inversión	761,145.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	41273	S	35
2020		5	CHP200301745394	Proyecto de inversión	318,231.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318231.15, modificado:318231.15}}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	45111	S	88
2020		5	CHP200301745510	Proyecto de inversión	829,657.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829657.0, modificado:829657.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	45404	S	331
2020		5	CHP200301745531	Proyecto de inversión	2,184,913.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184913.36, modificado:2184913.36}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	45449	S	304
2020		5	CHP200301745785	Proyecto de inversión	2,204,344.53	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204344.53, modificado:2204344.53}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46095	S	110

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301745940	Proyecto de inversión	1,089,315.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46482	S	86
2020		5	CHP200301745980	Proyecto de inversión	1,203,979.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203979.85, modificado:1203979.85}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46581	S	82
2020		5	CHP200301746100	Proyecto de inversión	1,632,097.97	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632097.97, modificado:1632097.97}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	46850	S	250
2020		5	CHP200301746143	Proyecto de inversión	136,895.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46954	S	33
2020		5	CHP200301746350	Proyecto de inversión	1,891,589.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891589.95, modificado:1891589.95}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47466	S	27
2020		5	CHP200301746397	Proyecto de inversión	2,265,876.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265876.63, modificado:2265876.63}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47561	S	888
2020		5	CHP200301746459	Proyecto de inversión	1,160,456.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160456.33, modificado:1160456.33}}}		7 Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTOMUNICIPAL TZIMOL	47699	S	238

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301746460	Proyecto de inversión	1,155,025.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155025.0, modificado:1155025.0}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	47702	S	1512
2020		5	CHP200301746558	Proyecto de inversión	888,651.79	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888651.79, modificado:888651.79}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48013	N	0
2020		5	CHP200301746616	Proyecto de inversión	323,305.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:315184.88}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48174	S	21
2020		5	CHP200301746805	Proyecto de inversión	651,436.44	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651436.44, modificado:651436.44}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	48737	S	276
2020		5	CHP200301747126	Proyecto de inversión	945,984.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945984.16, modificado:945984.16}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50092	S	77
2020		5	CHP200301747206	Proyecto de inversión	630,656.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630656.11, modificado:630656.11}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50323	S	51

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301747467	Proyecto de inversión	816,306.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816306.34, modificado:816306.34}}}		7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	51060	S	364
2020		5	CHP200301747554	Proyecto de inversión	2,669,369.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669369.62, modificado:2669369.62}}}		7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	51365	S	73
2020		5	CHP200301747651	Proyecto de inversión	103,058.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103058.08, modificado:103058.08}}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	51675	S	135
2020		5	CHP200301748397	Proyecto de inversión	2,624,246.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624246.29, modificado:2624246.29}}}		7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	53437	S	1059
2020		5	CHP200301748476	Proyecto de inversión	487,272.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487272.92, modificado:487272.92}}}		7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	53660	S	79
2020		5	CHP200301748477	Proyecto de inversión	1,373,715.59	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373715.59, modificado:1373715.59}}}		7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	53663	S	200
2020		5	CHP200301748794	Proyecto de inversión	690,840.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690840.63, modificado:690840.63}}}		7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	54519	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301748831	Proyecto de inversión	3,329,489.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3329489.64, modificado:3329489.64}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	54626	\$	195
2020		5	CHP200301749152	Proyecto de inversión	4,020,287.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020287.71, modificado:4020287.71}}		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55482	\$	750
2020		5	CHP200301749202	Proyecto de inversión	4,674,620.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4674620.21, modificado:4674620.21}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA	55662	\$	504
2020		5	CHP200301749252	Proyecto de inversión	1,868,515.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868515.92, modificado:1868515.92}}		7 Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	55831	\$	123
2020		5	CHP200301749291	Proyecto de inversión	4,390,667.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390667.74, modificado:4390667.74}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55963	\$	292
2020		5	CHP200301749577	Proyecto de inversión	666,576.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666576.6, modificado:666576.6}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	56933	\$	68

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301749669	Proyecto de inversión	1,372,507.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372507.2, modificado:1372507.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	57231	S	32
2020		5	CHP200301749710	Proyecto de inversión	1,147,703.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147703.06, modificado:1147703.06}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57387	S	74
2020		5	CHP200301750835	Proyecto de inversión	1,633,190.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}}}		7 Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL	60450	S	140
2020		5	CHP200301750838	Proyecto de inversión	1,284,449.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284449.71, modificado:1284449.71}}}		7 Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	60465	S	230
2020		5	CHP200301750956	Proyecto de inversión	687,988.48	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60840	S	46
2020		5	CHP200301751102	Proyecto de inversión	2,074,080.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074080.0, modificado:2074080.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	61266	S	2384

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301751350	Proyecto de inversión	89,664.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89664.01, modificado:89664.01}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62034	S	133
2020		5	CHP200301751403	Proyecto de inversión	673,957.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673957.91, modificado:673957.91}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	62233	S	322
2020		5	CHP200301751422	Proyecto de inversión	932,341.11	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932341.11, modificado:932341.11}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62277	S	1430
2020		5	CHP200301751455	Proyecto de inversión	3,584,443.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584443.14, modificado:3584443.14}}}		7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62376	S	338
2020		5	CHP200301751456	Proyecto de inversión	1,622,286.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622286.4, modificado:1599595.9}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	62378	S	67
2020		5	CHP200301751488	Proyecto de inversión	256,046.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256046.0, modificado:256046.0}}}		7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	62478	S	16

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301751568	Proyecto de inversión	730,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730800.0, modificado:730800.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	62715	S	420
2020		5	CHP200301751729	Proyecto de inversión	563,990.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563990.52, modificado:563990.52}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNATAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	63263	S	1870
2020		5	CHP200301751917	Proyecto de inversión	633,360.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633360.0, modificado:633360.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	63859	S	728
2020		5	CHP200301751963	Proyecto de inversión	535,920.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535920.0, modificado:535920.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	64006	S	616
2020		5	CHP200301752082	Proyecto de inversión	713,699.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713699.06, modificado:713699.06}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64389	S	70
2020		5	CHP200301752390	Proyecto de inversión	1,593,840.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593840.0, modificado:1593840.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	65269	S	916

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301752399	Proyecto de inversión	696,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	65306	S	800
2020		5	CHP200301752409	Proyecto de inversión	1,609,749.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609749.76, modificado:1609749.76}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65338	S	66
2020		5	CHP200301752604	Proyecto de inversión	2,105,434.41	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105434.41, modificado:2105434.41}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65758	S	162
2020		5	CHP200301752725	Proyecto de inversión	2,198,028.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198028.0, modificado:2198028.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	65941	S	2303
2020		5	CHP200301752809	Proyecto de inversión	2,822,934.15	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66207	S	1109
2020		5	CHP200301752838	Proyecto de inversión	743,704.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743704.18, modificado:715921.38}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66306	S	69
2020		5	CHP200301753159	Proyecto de inversión	383,378.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383378.94, modificado:383378.94}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	67248	S	2068

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301753200	Proyecto de inversión	861,203.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861203.87, modificado:861203.87}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67355	\$	37
2020		5	CHP200301753426	Proyecto de inversión	358,721.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358721.62, modificado:358721.62}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	67951	\$	130
2020		5	CHP200301753463	Proyecto de inversión	1,777,303.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68081	\$	144
2020		5	CHP200301753645	Proyecto de inversión	2,436,365.09	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436365.09, modificado:2436365.09}}}		7 Chiapas	33	Francisco León	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	68583	\$	576
2020		5	CHP200301753899	Proyecto de inversión	1,866,474.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866474.51, modificado:1866474.51}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69256	\$	72
2020		5	CHP200301753946	Proyecto de inversión	765,809.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765809.69, modificado:765809.69}}}		7 Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69359	\$	105
2020		5	CHP200301754068	Proyecto de inversión	1,788,944.39	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788944.39, modificado:1788944.39}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69629	\$	68

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301754185	Proyecto de inversión	1,096,474.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096474.04, modificado:1096474.04}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69996	\$	45
2020		5	CHP200301754201	Proyecto de inversión	100,929.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70064	\$	123
2020		5	CHP200301754231	Proyecto de inversión	898,672.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898672.0, modificado:898672.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	70190	\$	451
2020		5	CHP200301754431	Proyecto de inversión	3,356,562.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356562.38, modificado:3356562.38}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70892	\$	741
2020		5	CHP200301754896	Proyecto de inversión	1,656,430.47	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656430.47, modificado:1656430.47}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72444	\$	399
2020		5	CHP200301755083	Proyecto de inversión	2,600,351.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600351.9, modificado:2600351.9}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73768	\$	320

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301755196	Proyecto de inversión	4,449,090.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4449090.1, modificado:4449090.1}}		7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	75501	\$	1073
2020		5	CHP200301755508	Proyecto de inversión	4,322,537.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322537.48, modificado:4322537.48}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	79841	\$	585
2020		5	CHP200301756267	Proyecto de inversión	386,333.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386333.0, modificado:386333.0}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	80168	\$	336
2020		5	CHP200301756266	Proyecto de inversión	1,364,971.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364971.49, modificado:1364971.49}}		7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	81989	\$	56
2020		5	CHP200301756355	Proyecto de inversión	1,280,602.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82241	\$	68
2020		5	CHP200301756360	Proyecto de inversión	1,225,187.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225187.67, modificado:1225187.67}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	82247	\$	1173
2020		5	CHP200301757839	Proyecto de inversión	4,729,942.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729942.22, modificado:4729942.22}}		7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	86624	\$	462

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301758753	Proyecto de inversión	1,416,643.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416643.13, modificado:1416643.13}}}		7 Chiapas	54 Mazatán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88814	S	850
2020		5	CHP200301758792	Proyecto de inversión	3,415,743.77	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415743.77, modificado:3415743.77}}}		7 Chiapas	74 Reforma		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	88916	S	20700
2020		5	CHP200301758939	Proyecto de inversión	175,239.33	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175239.33, modificado:175239.33}}}		7 Chiapas	31 Chilón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89344	S	56
2020		5	CHP200301759038	Proyecto de inversión	73,850.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73850.24, modificado:73850.24}}}		7 Chiapas	109 Yajalón		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	89600	S	32
2020		5	CHP200301759216	Proyecto de inversión	2,242,009.35	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242009.35, modificado:2242009.35}}}		7 Chiapas	34 Frontera Comalapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90038	S	551
2020		5	CHP200301759319	Proyecto de inversión	86,561.40	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86561.4, modificado:86561.4}}}		7 Chiapas	43 Ixtacomitán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	90314	S	302
2020		5	CHP200301759357	Proyecto de inversión	1,585,080.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585080.1, modificado:1585080.1}}}		7 Chiapas	51 Mapastepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	90407	S	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301759391	Proyecto de inversión	1,800,276.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800276.36, modificado:1800276.36}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	90490	\$	449
2020		5	CHP200301759575	Proyecto de inversión	1,670,562.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670562.93, modificado:1670562.93}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90922	\$	195
2020		5	CHP200301759751	Proyecto de inversión	232,790.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232790.95, modificado:232790.95}}}		7 Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN CHIAPAS	91424	\$	8617
2020		5	CHP200301760946	Proyecto de inversión	683,302.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91929	\$	66
2020		5	CHP200301760667	Proyecto de inversión	1,506,263.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506263.25, modificado:1506263.25}}}		7 Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	93710	\$	250
2020		5	CHP200301760700	Proyecto de inversión	617,955.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617955.3, modificado:617955.3}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93829	\$	148

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200301761002	Proyecto de inversión	1,373,399.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373399.03, modificado:1373399.03}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA RANCHERÍA INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS - 94542		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	94542	S	45
2020		5 CHP200301761012	Proyecto de inversión	1,791,588.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791588.91, modificado:1791588.91}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NAHA - 94567		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94567	S	80
2020		5 CHP200301761156	Proyecto de inversión	237,082.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237082.15, modificado:237082.15}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 94983		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	94983	S	15
2020		5 CHP200301761399	Proyecto de inversión	1,066,203.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066203.44, modificado:1066203.44}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN PIJUIAPAN LOCALIDAD LAS TORTUGAS - 95616		7 Chiapas	69	Pijuiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	95616	S	13
2020		5 CHP200301761407	Proyecto de inversión	1,714,582.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714582.66, modificado:1714582.66}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, C.C.T. 07DPR4311U - 95642		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	95642	S	30
2020		5 CHP200301761425	Proyecto de inversión	3,251,918.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251918.66, modificado:3251918.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 95694		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	95694	S	82

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761436	Proyecto de inversión	114,323.03	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114323.03, modificado:114323.03}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	95728	S	777
2020		5	CHP200301761516	Proyecto de inversión	800,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}}		7 Chiapas	21	Copainalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ	95986	S	20
2020		5	CHP200301761554	Proyecto de inversión	1,309,026.37	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309026.37, modificado:1309026.37}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	96129	S	1066
2020		5	CHP200301761607	Proyecto de inversión	498,145.01	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498145.01, modificado:498145.01}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	96272	S	223
2020		5	CHP200301761715	Proyecto de inversión	501,489.96	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501489.96, modificado:501489.96}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	96544	S	78

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301761749	Proyecto de inversión	3,493,160.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493160.63, modificado:3493160.63}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	96632	5	869
2020		5	CHP200301761753	Proyecto de inversión	46,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96643	5	179
2020		5	CHP200301761881	Proyecto de inversión	562,962.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562962.78, modificado:562962.78}}}		7 Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS	96984	5	26
2020		5	CHP200301761974	Proyecto de inversión	3,469,062.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469062.81, modificado:3469062.81}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	97268	5	258
2020		5	CHP200301762147	Proyecto de inversión	2,978,277.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978277.6, modificado:2978277.6}}}		7 Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	97729	5	10
2020		5	CHP200301762191	Proyecto de inversión	683,302.84	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:682652.8}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97856	5	41

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762275	Proyecto de inversión	2,995,418.34	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995418.34, modificado:2995418.34}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98086	\$	5311
2020		5	CHP200301762291	Proyecto de inversión	2,067,115.71	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067115.71, modificado:2067115.71}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	98127	\$	498
2020		5	CHP200301762353	Proyecto de inversión	1,999,996.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.26, modificado:1999996.26}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	98295	\$	100
2020		5	CHP200301762759	Proyecto de inversión	872,249.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872249.54, modificado:872249.54}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99295	\$	115
2020		5	CHP200301762816	Proyecto de inversión	711,854.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99466	\$	172
2020		5	CHP200301762838	Proyecto de inversión	509,992.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509992.94, modificado:509992.94}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99532	\$	530

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301762930	Proyecto de inversión	42,472.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42472.43, modificado:42472.43}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	99790	S	63
2020		5	CHP200301763007	Proyecto de inversión	1,482,038.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482038.04, modificado:1482038.04}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	99982	S	548
2020		5	CHP200301763024	Proyecto de inversión	908,482.16	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908482.16, modificado:908482.16}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100024	S	89
2020		5	CHP200301763133	Proyecto de inversión	4,589,065.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4589065.29, modificado:4589065.29}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	100315	S	172
2020		5	CHP200301763250	Proyecto de inversión	80,225.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80225.69, modificado:80225.69}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100694	S	118
2020		5	CHP200301763300	Proyecto de inversión	17,303.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17303.58, modificado:17303.58}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100825	S	25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301763343	Proyecto de inversión	1,212,654.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212654.81, modificado:1212654.81}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	100914	\$	180
2020		5	CHP200301763417	Proyecto de inversión	576,597.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576597.95, modificado:576597.95}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	101076	\$	2239
2020		5	CHP200301763698	Proyecto de inversión	1,577,895.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577895.22, modificado:1577895.22}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101867	\$	155
2020		5	CHP200301763742	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101987	\$	348
2020		5	CHP200301764172	Proyecto de inversión	693,329.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693329.61, modificado:693329.61}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103193	\$	203
2020		5	CHP200301764368	Proyecto de inversión	1,313,272.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313272.82, modificado:1313272.82}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	103671	\$	777

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301764398	Proyecto de inversión	716,769.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716769.71, modificado:716769.71}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103763		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103763	S	127
2020	5	CHP200301764457	Proyecto de inversión	995,198.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995198.27, modificado:995198.27}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA - 103939		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	103939	S	475
2020	5	CHP200301764786	Proyecto de inversión	1,161,531.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161531.66, modificado:1161531.66}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJUIAPAN LOCALIDAD ESTACIÓN ECHEGARAY ASENTAMIENTO ECHEGARAY - 104786		7 Chiapas	69	Pijuiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	104786	S	50
2020	5	CHP200301765217	Proyecto de inversión	1,096,920.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096920.56, modificado:1096920.56}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD BUENOS AIRES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 106126		7 Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106126	S	3245
2020	5	CHP200301765238	Proyecto de inversión	494,559.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494559.36, modificado:494559.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 106207		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	106207	S	39
2020	5	CHP200301765309	Proyecto de inversión	1,878,359.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878359.67, modificado:1878359.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106410		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106410	S	693
2020	5	CHP200301765528	Proyecto de inversión	3,993,385.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993385.24, modificado:3993385.24}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 107030		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	107030	S	5341

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301765698	Proyecto de inversión	94,874.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94874.42, modificado:94874.42}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	107362	S	139
2020		5	CHP200301765764	Proyecto de inversión	2,776,336.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776336.76, modificado:2776336.76}}		7 Chiapas	56	Mitontic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	107524	S	241
2020		5	CHP200301765904	Proyecto de inversión	381,174.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381174.78, modificado:381174.78}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	107948	S	70
2020		5	CHP200301766067	Proyecto de inversión	1,107,936.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107936.25, modificado:1107936.25}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	108103	S	99
2020		5	CHP200301766030	Proyecto de inversión	1,140,221.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140221.09, modificado:1140221.09}}		7 Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	108273	S	24
2020		5	CHP200301766061	Proyecto de inversión	7,474,810.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7474810.48, modificado:7474810.48}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	108352	S	21500
2020		5	CHP200301766298	Proyecto de inversión	177,928.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177928.0, modificado:177928.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109056	S	307

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301766421	Proyecto de inversión	1,389,772.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389772.8, modificado:1389772.8}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	109396	\$	43
2020		5	CHP200301766426	Proyecto de inversión	3,340,791.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340791.9, modificado:3340791.9}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	109413	\$	5611
2020		5	CHP200301766672	Proyecto de inversión	1,096,800.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096800.06, modificado:1096800.06}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	110083	\$	63
2020		5	CHP200301766835	Proyecto de inversión	1,499,998.54	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.54, modificado:1499998.54}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110558	\$	950
2020		5	CHP2003017676949	Proyecto de inversión	36,180.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110829	\$	53
2020		5	CHP200301767065	Proyecto de inversión	1,044,227.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044227.36, modificado:1044227.36}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	111118	\$	261
2020		5	CHP200301767144	Proyecto de inversión	1,119,611.24	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119611.24, modificado:1119611.24}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111324	\$	36

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200301767157	Proyecto de inversión	861,843.37	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861843.37, modificado:861843.37}}}	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO CENTRO) - 111354		7 Chiapas	96 Tila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	111354	S	3
2020	5	CHP200301767212	Proyecto de inversión	642,052.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642052.0, modificado:642052.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN PEDRITO - 111533		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	111533	S	41
2020	5	CHP200301767420	Proyecto de inversión	1,453,596.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453596.0, modificado:1453596.0}}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC - 112082		7 Chiapas	51 Mapastepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	112082	S	700
2020	5	CHP200301767446	Proyecto de inversión	106,801.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106801.83, modificado:106801.83}}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, CALLE 1A.- PTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO. - 112146		7 Chiapas	90 Tapalapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	112146	S	255
2020	5	CHP200301767704	Proyecto de inversión	179,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179400.0, modificado:179400.0}}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIJO NUEVO SAMARITANO - 112764		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	112764	S	175
2020	5	CHP200301767806	Proyecto de inversión	2,134,623.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134623.72, modificado:2134623.72}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LÁMINA - 113008		7 Chiapas	66 Pantelhó		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	113008	S	65
2020	5	CHP200301767808	Proyecto de inversión	117,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN FRANCISCO COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 113021		7 Chiapas	65 Palenque		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	113021	S	165

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301768115	Proyecto de inversión	430,627.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430627.87, modificado:430627.87}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	113769	5	38
2020		5	CHP200301768244	Proyecto de inversión	1,402,297.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402297.17, modificado:1402297.17}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114113	5	120
2020		5	CHP200301768342	Proyecto de inversión	81,864.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.0, modificado:81864.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIETO DE BOCHIL	114398	5	1
2020		5	CHP200301769007	Proyecto de inversión	1,640,981.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640981.92, modificado:1640981.92}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	116325	5	45
2020		5	CHP200301769398	Proyecto de inversión	438,103.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438103.05, modificado:438103.05}}}		7 Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	117462	5	99
2020		5	CHP200301769465	Proyecto de inversión	422,316.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422316.27, modificado:422316.27}}}		7 Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS	117674	5	41

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301769483	Proyecto de inversión	176,914.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176914.36, modificado:176914.36}}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	117737	N	0
2020		5	CHP200301769643	Proyecto de inversión	31,960.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	118222	S	0
2020		5	CHP200301769658	Proyecto de inversión	497,640.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497640.0, modificado:497640.0}}}		7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	118283	S	572
2020		5	CHP200301769662	Proyecto de inversión	369,426.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369426.22, modificado:369426.22}}}		7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	118296	S	1021
2020		5	CHP200301769825	Proyecto de inversión	632,673.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632673.16, modificado:632673.16}}}		7	Chiapas	117	Montecristo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV	118850	S	92
2020		5	CHP200301769836	Proyecto de inversión	1,764,777.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764777.83, modificado:1764777.83}}}		7	Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	118885	S	600

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301769920	Proyecto de inversión	541,313.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541313.46, modificado:541313.46}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	119172	S	144
2020		5	CHP200301769921	Proyecto de inversión	134,111.16	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134111.16, modificado:134111.16}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119176	S	3
2020		5	CHP200301770045	Proyecto de inversión	600,796.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600796.9, modificado:600796.9}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	119508	S	200
2020		5	CHP200301770081	Proyecto de inversión	1,151,375.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151375.26, modificado:1151375.26}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119631	S	67
2020		5	CHP200301770155	Proyecto de inversión	83,592.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83592.0, modificado:83592.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	119890	S	1
2020		5	CHP200301770343	Proyecto de inversión	2,434,220.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434220.28, modificado:2434220.28}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	120356	S	288
2020		5	CHP200301770616	Proyecto de inversión	136,161.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136161.38, modificado:136161.38}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121061	S	59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301770650	Proyecto de inversión	480,026.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480026.56, modificado:480026.56}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121156	S	196
2020		5	CHP200301770686	Proyecto de inversión	1,199,677.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199677.29, modificado:1199677.29}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	121257	S	1176
2020		5	CHP200301771261	Proyecto de inversión	657,096.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657096.38, modificado:657096.38}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	122630	S	158
2020		5	CHP200301771600	Proyecto de inversión	337,560.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337560.0, modificado:337560.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123639	S	388
2020		5	CHP200301771603	Proyecto de inversión	890,880.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890880.0, modificado:890880.0}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	123649	S	512
2020		5	CHP200301772210	Proyecto de inversión	1,902,841.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902841.61, modificado:1902841.61}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125261	S	459
2020		5	CHP200301772290	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	125440	S	3000

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301772471	Proyecto de inversión	698,164.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698164.91, modificado:698164.91}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	125901	S	168
2020		5	CHP200301772718	Proyecto de inversión	616,027.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}}}		7 Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	126623	S	149
2020		5	CHP200301772743	Proyecto de inversión	515,959.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515959.8, modificado:515959.8}}}		7 Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	126709	S	16
2020		5	CHP200301772823	Proyecto de inversión	447,711.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447711.18, modificado:447711.18}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	126935	S	3000
2020		5	CHP200301773109	Proyecto de inversión	1,015,696.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015696.29, modificado:1015696.29}}}		7 Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	127604	S	180
2020		5	CHP200301773636	Proyecto de inversión	163,597.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163597.49, modificado:163597.49}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129181	S	242
2020		5	CHP200301773663	Proyecto de inversión	140,001.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140001.7, modificado:140001.7}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129261	S	207

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200301774025	Proyecto de inversión	876,553.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876553.0, modificado:876553.0}}}		7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	130302	\$	52
2020		5	CHP200301774205	Proyecto de inversión	1,478,221.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478221.33, modificado:1478221.33}}}		7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MNICIPAL	130843	\$	120
2020		5	CHP200301774492	Proyecto de inversión	284,043.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284043.9, modificado:284043.9}}}		7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TZIMOL	131336	\$	1344
2020		5	CHP200301774670	Proyecto de inversión	2,290,863.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290863.63, modificado:2290863.63}}}		7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131598	\$	103
2020		5	CHP200301774867	Proyecto de inversión	883,468.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883468.68, modificado:883468.68}}}		7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	132078	\$	162
2020		5	CHP200301775317	Proyecto de inversión	349,307.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349307.92, modificado:349307.92}}}		7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	133235	\$	236

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301775672	Proyecto de inversión	2,443,328.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443328.16, modificado:2443328.16}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	133763	\$	419
2020		5	CHP200301776321	Proyecto de inversión	582,990.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582990.78, modificado:582990.78}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	134537	\$	22
2020		5	CHP200301779369	Proyecto de inversión	1,108,850.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108850.3, modificado:1108850.3}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138073	\$	131
2020		5	CHP200301780220	Proyecto de inversión	1,612,991.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612991.91, modificado:1612991.91}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139145	\$	140
2020		5	CHP200301780272	Proyecto de inversión	969,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969400.0, modificado:969400.0}}		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139209	\$	215
2020		5	CHP200301780331	Proyecto de inversión	168,316.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168316.65, modificado:168316.65}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139284	\$	249

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200301780754	Proyecto de inversión	372,411.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372411.0, modificado:372411.0}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	139726	S	54
2020		5	CHP200301780780	Proyecto de inversión	932,174.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932174.26, modificado:932174.26}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	139752	S	100
2020		5	CHP200301781908	Proyecto de inversión	1,081,449.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081449.87, modificado:1081449.87}}		7 Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	140757	S	261
2020		5	CHP200301788018	Proyecto de inversión	2,793,749.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793749.03, modificado:2782304.83}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042241H045011128018	S	797
2020		5	CHP200301791976	Proyecto de inversión	610,344.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.82, modificado:610344.82}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	103511H04001C03B106	N	0
2020		5	CHP200301792284	Proyecto de inversión	210,254.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210254.19, modificado:210254.19}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	042211H039011128239	S	50
2020		5	CHP200401796012	Acción	531,136.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531136.79, modificado:531136.79}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	90943	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401796013	Acción	900,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 90963		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	90963	N	0
2020		5 CHP200401796134	Acción	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 101214		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	101214	N	0
2020		5 CHP200401798296	Proyecto de inversión	1,241,563.89	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241563.89, modificado:1241563.89}}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE LA CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA - 170042		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	170042	S	42
2020		5 CHP200401798299	Proyecto de inversión	4,316,526.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316526.26, modificado:4316526.26}}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA - 170141		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	170141	S	1904
2020		5 CHP200401798641	Proyecto de inversión	2,348,583.27	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348583.27, modificado:2348583.27}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS CAÑITAS ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA CENTRAL JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE - 176837		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	176837	S	167
2020		5 CHP200401798645	Proyecto de inversión	1,523,010.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523010.5, modificado:1523010.5}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AVENIDA UNO HACIA PIEDRA LABRADA CADENAMIENTO KM CIENTO CINCUENTA Y TRES AL KM QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO - 176844		7 Chiapas		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	176844	S	139
2020		5 CHP200401806236	Acción	212,280.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212280.0, modificado:212280.0}}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 14216		7 Chiapas		90 Tapalapa		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	14216	N	0
2020		5 CHP200401807225	Acción	4,791,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791500.0, modificado:4791500.0}}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 33608		7 Chiapas		20 La Concordia		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	33608	N	0
2020		5 CHP200401811695	Proyecto de inversión	2,811,414.83	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811414.83, modificado:2811414.83}}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA (SANTA CRUZ EL SAUCE) - 110656		7 Chiapas		114 Benemérito de las Américas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	110656	S	19

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401815820	Proyecto de inversión	296,663.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296663.42, modificado:296663.42}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143318	S	64
2020		5	CHP200401815868	Proyecto de inversión	1,980,961.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980961.99, modificado:1980961.99}}}		7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	143369	S	530
2020		5	CHP200401816226	Proyecto de inversión	732,781.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732781.85, modificado:732781.85}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143809	S	50
2020		5	CHP200401816250	Proyecto de inversión	2,367,669.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367669.22, modificado:2367669.22}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	143839	S	190
2020		5	CHP200401816711	Proyecto de inversión	528,011.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}}}		7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144372	S	57
2020		5	CHP200401817069	Proyecto de inversión	1,840,071.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840071.46, modificado:1840071.46}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	144744	N	0
2020		5	CHP200401817178	Proyecto de inversión	1,004,020.77	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004020.77, modificado:1004020.77}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	144866	S	48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401817221	Proyecto de inversión	345,903.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345903.65, modificado:345903.65}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	144905	5	1021
2020		5	CHP200401818122	Proyecto de inversión	1,889,189.49	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889189.49, modificado:1889189.49}}}		7 Chiapas	78	San Cristóbal de las Casas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	145837	5	1354
2020		5	CHP200401818597	Proyecto de inversión	4,572,825.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572825.88, modificado:4572825.88}}}		7 Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	146298	5	866
2020		5	CHP200401819491	Proyecto de inversión	670,190.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670190.12, modificado:670190.12}}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	147530	5	1332
2020		5	CHP200401820186	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	148405	5	18519
2020		5	CHP200401820318	Proyecto de inversión	1,261,855.90	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261855.9, modificado:1261855.9}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	148692	5	13
2020		5	CHP200401821091	Proyecto de inversión	272,570.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272570.44, modificado:272570.44}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	150422	5	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401821616	Proyecto de inversión	1,418,546.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418546.32, modificado:1418546.32}}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALVARIO BAHUITZ - 151604		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	151604	S	100
2020		5 CHP200401822075	Proyecto de inversión	388,004.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388004.35, modificado:388004.35}}}	REHABILITACION DE 100 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO - 152600		7 Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS	152600	S	34
2020		5 CHP200401822104	Proyecto de inversión	2,171,116.76	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171116.76, modificado:2171116.76}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 152662		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152662	S	125
2020		5 CHP200401822382	Proyecto de inversión	581,041.92	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581041.92, modificado:581041.92}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ANTIOQUÍA - 153312		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	153312	S	40
2020		5 CHP200401822409	Proyecto de inversión	42,039.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42039.95, modificado:42039.95}}}	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL KM 2 E.C.(TONALA-PAREDÓN) - COLONIA LA VICTORIA. - 153388		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	153388	S	100
2020		5 CHP200401822520	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}}	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153635		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153635	S	2000
2020		5 CHP200401822526	Proyecto de inversión	3,750,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}}	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA - 153645		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	153645	S	3000

DETALLE_PROYECTO_O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401822795	Proyecto de inversión	1,838,946.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838946.98, modificado:1838946.98}}		7 Chiapas		1 Acacoyagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	154206	\$	616
2020		5	CHP200401822796	Proyecto de inversión	1,202,681.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202681.28, modificado:1201388.82}}		7 Chiapas		52 Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	154210	\$	385
2020		5	CHP200401822885	Proyecto de inversión	848,951.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848951.29, modificado:848951.29}}		7 Chiapas		84 Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBROSA DE CV	154417	\$	320
2020		5	CHP200401822909	Proyecto de inversión	235,868.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235868.29, modificado:235868.29}}		7 Chiapas		106 Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	154483	\$	1757
2020		5	CHP200401823011	Proyecto de inversión	372,739.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372739.29, modificado:372739.29}}		7 Chiapas		84 Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	ADMINISTRACION DIRECTA	154722	\$	35
2020		5	CHP200401823050	Proyecto de inversión	1,563,478.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563478.95, modificado:1563478.95}}		7 Chiapas		46 Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	154812	\$	463

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401823207	Proyecto de inversión	382,579.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382579.32, modificado:382579.32}}}		7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155172	S	72
2020		5	CHP200401823351	Proyecto de inversión	641,102.68	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641102.68, modificado:641102.68}}}		7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	155576	S	180
2020		5	CHP200401823416	Proyecto de inversión	796,035.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796035.7, modificado:796035.7}}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155738	S	1430
2020		5	CHP200401823655	Proyecto de inversión	444,626.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444626.55, modificado:444626.55}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	156307	S	177
2020		5	CHP200401823810	Proyecto de inversión	832,487.17	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832487.17, modificado:832487.17}}}		7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	157207	S	66
2020		5	CHP200401823943	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOGIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157592	S	2
2020		5	CHP200401824046	Proyecto de inversión	233,468.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}}}		7	Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	157796	S	8

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401824894	Proyecto de inversión	721,093.58	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721093.58, modificado:721093.58}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS	159927	S	5385
2020		5	CHP200401824995	Proyecto de inversión	955,775.82	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955775.82, modificado:955775.82}}}		7 Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	160276	S	60
2020		5	CHP200401825262	Proyecto de inversión	75,674.67	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75674.67, modificado:75674.67}}}		7 Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	160913	S	2215
2020		5	CHP200401825389	Proyecto de inversión	1,176,322.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176322.0, modificado:1176322.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	161366	S	468
2020		5	CHP200401825823	Proyecto de inversión	262,524.47	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262524.47, modificado:262524.47}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	162589	S	18
2020		5	CHP200401825872	Proyecto de inversión	575,637.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575637.53, modificado:575637.53}}}		7 Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	162696	S	3
2020		5	CHP200401825989	Proyecto de inversión	189,233.98	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189233.98, modificado:189233.98}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	163014	S	1079

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401826177	Proyecto de inversión	136,768.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136768.72, modificado:136768.72}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	163489	S	25
2020		5	CHP200401826310	Proyecto de inversión	504,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	163794	S	15
2020		5	CHP200401826628	Proyecto de inversión	1,173,464.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173464.24, modificado:1173464.24}}}		7 Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	164441	S	5385
2020		5	CHP200401826860	Proyecto de inversión	521,328.73	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521328.73, modificado:521328.73}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	164907	S	140
2020		5	CHP200401827482	Proyecto de inversión	117,000.00	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	166490	S	163
2020		5	CHP200401828039	Proyecto de inversión	2,449,370.53	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449370.53, modificado:2449370.53}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	168127	S	3292

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401828565	Proyecto de inversión	1,043,741.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043741.0, modificado:1043741.0}}}		7 Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	169740	S	1332
2020		5	CHP200401828773	Proyecto de inversión	145,600.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170460	S	120
2020		5	CHP200401828817	Proyecto de inversión	15,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15400.0, modificado:15400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170576	S	11
2020		5	CHP200401828834	Proyecto de inversión	8,400.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170619	S	5
2020		5	CHP200401828848	Proyecto de inversión	9,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170651	S	8
2020		5	CHP200401828871	Proyecto de inversión	2,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:2800.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170692	S	3
2020		5	CHP200401828894	Proyecto de inversión	941,655.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941655.6, modificado:941376.27}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	170742	S	60
2020		5	CHP200401829199	Proyecto de inversión	1,804,153.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804153.04, modificado:1804153.04}}}		7 Chiapas	60	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	172091	S	153

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401829256	Proyecto de inversión	610,127.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610127.26, modificado:610127.26}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	172220	S	100
2020		5	CHP200401829298	Proyecto de inversión	3,264,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264000.0, modificado:3264000.0}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	172345	S	150
2020		5	CHP200401829328	Proyecto de inversión	897,158.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897158.86, modificado:897158.86}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172444	S	73
2020		5	CHP200401829339	Proyecto de inversión	282,476.22	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282476.22, modificado:282476.22}}}		7 Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	172473	S	330
2020		5	CHP200401829395	Proyecto de inversión	1,007,506.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007506.61, modificado:1007506.61}}}		7 Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	172691	S	75
2020		5	CHP200401829662	Proyecto de inversión	455,238.94	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455238.94, modificado:455238.94}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	173743	S	32
2020		5	CHP200401830008	Proyecto de inversión	226,609.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226609.44, modificado:226609.44}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	175162	S	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401830403	Proyecto de inversión	770,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	176269	\$	50
2020		5	CHP200401830414	Proyecto de inversión	4,259,891.79	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259891.79, modificado:4259891.79}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	176315	\$	130
2020		5	CHP200401830427	Proyecto de inversión	4,828,500.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4828500.0, modificado:4828500.0}}}		7 Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	176376	\$	12507
2020		5	CHP200401830468	Proyecto de inversión	1,501,119.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501119.36, modificado:1501119.36}}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	176464	\$	1082
2020		5	CHP200401831006	Proyecto de inversión	2,873,403.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873403.62, modificado:2873403.62}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178796	\$	185
2020		5	CHP200401831024	Proyecto de inversión	524,993.70	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524993.7, modificado:524993.7}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	178875	\$	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401831045	Proyecto de inversión	730,087.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730087.6, modificado:730087.6}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	178971	\$	45
2020		5	CHP200401831119	Proyecto de inversión	761,145.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}}		7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	179301	\$	35
2020		5	CHP200401831245	Proyecto de inversión	3,379,489.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379489.23, modificado:3379489.23}}		7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	179750	\$	140
2020		5	CHP200401831338	Proyecto de inversión	223,806.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223806.0, modificado:223806.0}}		7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	180078	\$	20
2020		5	CHP200401831368	Proyecto de inversión	316,567.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316567.44, modificado:316567.44}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	180178	\$	44
2020		5	CHP200401831592	Proyecto de inversión	150,746.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150746.4, modificado:150746.4}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	180836	\$	21
2020		5	CHP200401831660	Proyecto de inversión	5,468,353.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468353.07, modificado:5468353.07}}		7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	180971	\$	922

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401831712	Proyecto de inversión	207,366.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207366.17, modificado:207366.17}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAL SI PUEDES - 181083		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	181083	S	99
2020		5 CHP200401832150	Proyecto de inversión	1,003,837.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003837.18, modificado:1003837.18}}	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200, TRAMO; UNION JUAREZ - JUNCANA - 183062		7 Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS	183062	S	144
2020		5 CHP200401832888	Proyecto de inversión	3,039,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039200.0, modificado:3039200.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD CARIDAD SAN ANTONIO - 185604		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185604	S	284
2020		5 CHP200401832894	Proyecto de inversión	1,336,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD AGUA VIVA - 185613		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185613	S	98
2020		5 CHP200401832895	Proyecto de inversión	1,236,935.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236935.83, modificado:1236935.83}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS. - 185614		7 Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	185614	S	62
2020		5 CHP200401832909	Proyecto de inversión	1,441,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD SLUMKA - 185644		7 Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185644	S	121
2020		5 CHP200401833272	Proyecto de inversión	284,390.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284390.59, modificado:284390.59}}	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL BARRIO LAS MORAS, BOCHIL, CHIAPAS - 186958		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	186958	S	75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401833381	Proyecto de inversión	505,282.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505282.58, modificado:505282.58}}}		7	Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	187254	S	24
2020		5	CHP200401833486	Proyecto de inversión	2,279,772.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279772.0, modificado:2279772.0}}}		7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	187630	S	75
2020		5	CHP200401833571	Proyecto de inversión	1,831,004.93	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831004.93, modificado:1831004.93}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	187920	S	783
2020		5	CHP200401833602	Proyecto de inversión	4,000,568.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000568.51, modificado:4000568.51}}}		7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	188096	S	78
2020		5	CHP200401833718	Proyecto de inversión	420,911.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420911.39, modificado:420911.39}}}		7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	188396	S	6
2020		5	CHP200401834110	Proyecto de inversión	30,301.30	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30301.3, modificado:30301.3}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	189595	S	5
2020		5	CHP200401834181	Proyecto de inversión	5,147,974.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147974.36, modificado:5147974.36}}}		7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	189794	S	307

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401834249	Proyecto de inversión	600,000.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.38, modificado:600000.38}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	189947	S	75
2020		5	CHP200401834792	Proyecto de inversión	1,071,144.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071144.0, modificado:1071144.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	191506	S	50
2020		5	CHP200401834908	Proyecto de inversión	360,297.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360297.02, modificado:360297.02}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	191757	S	189
2020		5	CHP200401835023	Proyecto de inversión	77,822.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}}}		7 Chiapas	6	Amatenango de la Frontera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	192046	S	3
2020		5	CHP200401835111	Proyecto de inversión	80,922.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80922.81, modificado:80922.81}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	192286	S	5
2020		5	CHP200401835168	Proyecto de inversión	807,451.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807451.87, modificado:807451.87}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	192460	S	201

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401835255	Proyecto de inversión	547,508.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547508.4, modificado:547508.4}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192722	5	144
2020		5	CHP200401835411	Proyecto de inversión	459,168.06	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459168.06, modificado:459168.06}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193200	5	105
2020		5	CHP200401835418	Proyecto de inversión	240,156.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240156.1, modificado:240156.1}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193224	5	9
2020		5	CHP200401835429	Proyecto de inversión	1,082,898.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082898.8, modificado:1082898.8}}}		7 Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	193259	5	255
2020		5	CHP200401835783	Proyecto de inversión	620,136.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620136.0, modificado:620136.0}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	194583	5	29
2020		5	CHP200401836221	Proyecto de inversión	313,640.25	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313640.25, modificado:313640.25}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	195752	5	20
2020		5	CHP200401836258	Proyecto de inversión	2,551,835.33	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551835.33, modificado:2551835.33}}}		7 Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	195851	5	175

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401836372	Proyecto de inversión	526,585.29	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526585.29, modificado:526585.29}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196106	S	36
2020		5	CHP200401836461	Proyecto de inversión	356,331.36	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356331.36, modificado:356331.36}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	196490	S	30
2020		5	CHP200401836577	Proyecto de inversión	332,852.59	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332852.59, modificado:332852.59}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	197011	S	203
2020		5	CHP200401836609	Proyecto de inversión	2,901,505.20	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901505.2, modificado:2901505.2}}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO EL BOSQUE	197110	S	95
2020		5	CHP200401837028	Proyecto de inversión	458,272.62	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458272.62, modificado:458272.62}}}		7 Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	198703	S	27
2020		5	CHP200401837601	Proyecto de inversión	282,328.05	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282328.05, modificado:282328.05}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	200399	S	11

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401837952	Proyecto de inversión	581,043.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581043.2, modificado:581043.2}}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	201462	S	98
2020		5	CHP200401837967	Proyecto de inversión	234,679.02	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234679.02, modificado:234679.02}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	201500	S	21218
2020		5	CHP200401838084	Proyecto de inversión	5,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}}		7 Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201870	S	8004
2020		5	CHP200401838088	Proyecto de inversión	523,885.73	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523885.73, modificado:523885.73}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	201877	S	38
2020		5	CHP200401838111	Proyecto de inversión	721,837.50	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721837.5, modificado:721837.5}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	201928	S	63
2020		5	CHP200401838152	Proyecto de inversión	2,011,711.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011711.2, modificado:2011711.2}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	202070	S	3896
2020		5	CHP200401838181	Proyecto de inversión	2,472,837.99	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472837.99, modificado:2472837.99}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202153	S	44

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401838242	Proyecto de inversión	2,145,693.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145693.18, modificado:2145693.18}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	202333	S	88
2020		5	CHP200401838487	Proyecto de inversión	348,453.26	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348453.26, modificado:348453.26}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202987	S	130
2020		5	CHP200401838492	Proyecto de inversión	1,699,433.04	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699433.04, modificado:1699433.04}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202998	S	262
2020		5	CHP200401838521	Proyecto de inversión	486,953.55	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486953.55, modificado:486953.55}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203097	S	47
2020		5	CHP200401838597	Proyecto de inversión	122,906.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122906.0, modificado:122765.0}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	203373	S	13
2020		5	CHP200401838619	Proyecto de inversión	282,328.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282328.05, modificado:282328.05}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	203508	S	56

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401838956	Proyecto de inversión	820,557.65	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820557.65, modificado:820557.65}}}		7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	204401	\$	116
2020		5	CHP200401839182	Proyecto de inversión	56,465.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	204847	\$	56
2020		5	CHP200401839198	Proyecto de inversión	1,198,060.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198060.03, modificado:1198060.03}}}		7	Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	204901	\$	2038
2020		5	CHP200401839472	Proyecto de inversión	451,724.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451724.88, modificado:451724.88}}}		7	Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	205695	\$	0
2020		5	CHP200401839525	Proyecto de inversión	800,111.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800111.86, modificado:800111.86}}}		7	Chiapas	85	Soyaló	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ	205840	\$	53
2020		5	CHP200401839690	Proyecto de inversión	864,291.87	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864291.87, modificado:864291.87}}}		7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	206386	\$	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401839692	Proyecto de inversión	827,485.81	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827485.81, modificado:827485.81}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206388	\$	102
2020		5	CHP200401839707	Proyecto de inversión	1,804,856.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804856.08, modificado:1804856.08}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	206439	\$	12
2020		5	CHP200401839924	Proyecto de inversión	1,900,000.58	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.58, modificado:1900000.58}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207146	\$	120
2020		5	CHP200401839996	Proyecto de inversión	1,996,640.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996640.21, modificado:1979494.59}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207330	\$	42
2020		5	CHP200401840074	Proyecto de inversión	1,268,575.29	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	207536	\$	50
2020		5	CHP200401840283	Proyecto de inversión	802,690.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802690.32, modificado:802690.32}}}		7 Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	208210	\$	43

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401840626	Proyecto de inversión	451,724.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451724.88, modificado:451724.88}}}		7 Chiapas	106	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	209257	S	54
2020		5	CHP200401840874	Proyecto de inversión	660,964.32	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660964.32, modificado:660964.32}}}		7 Chiapas	70	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS	210149	S	27
2020		5	CHP200401840985	Proyecto de inversión	3,159,992.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159992.6, modificado:3159992.6}}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210490	S	756
2020		5	CHP200401841021	Proyecto de inversión	667,202.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667202.8, modificado:667202.8}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	210586	S	643
2020		5	CHP200401841112	Proyecto de inversión	74,088.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74088.08, modificado:74088.08}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	210752	S	17
2020		5	CHP200401841143	Proyecto de inversión	361,201.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361201.03, modificado:361201.03}}}		7 Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210819	S	274
2020		5	CHP200401841186	Proyecto de inversión	1,299,999.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.01, modificado:1299999.01}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	210945	S	34

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401841281	Proyecto de inversión	816,246.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816246.21, modificado:816246.21}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	211217	S	228
2020		5	CHP200401841693	Proyecto de inversión	47,038.46	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47038.46, modificado:47038.46}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	212406	S	11
2020		5	CHP200401841694	Proyecto de inversión	265,421.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265421.08, modificado:264473.39}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212408	S	60
2020		5	CHP200401841695	Proyecto de inversión	936,578.51	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936578.51, modificado:936578.51}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	212410	S	228
2020		5	CHP200401841750	Proyecto de inversión	111,132.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111132.12, modificado:111132.12}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	212597	S	28
2020		5	CHP200401841831	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212912	S	1744
2020		5	CHP200401841843	Proyecto de inversión	3,895,213.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895213.0, modificado:3895213.0}}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	212956	S	1541

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401841995	Proyecto de inversión	558,723.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558723.1, modificado:558723.1}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ (BARRIO EL REPARO UNO) - 213451		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	213451	S	20
2020	5	CHP200401842109	Proyecto de inversión	1,085,308.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085308.91, modificado:1085308.91}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BOCHTIC - 213838		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	213838	S	33
2020	5	CHP200401842219	Proyecto de inversión	32,508.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32508.4, modificado:32508.4}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CAMPECHE - 214078		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214078	S	7
2020	5	CHP200401842233	Proyecto de inversión	117,510.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117510.0, modificado:117510.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE - 214107		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214107	S	27
2020	5	CHP200401842250	Proyecto de inversión	15,839.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15839.56, modificado:15839.56}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 214144		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS	214144	S	4
2020	5	CHP200401842582	Proyecto de inversión	237,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOISINGO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 215182		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215182	S	163

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401842799	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215757	\$	94
2020		5	CHP200401842996	Proyecto de inversión	805,049.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	216247	\$	75
2020		5	CHP200401843004	Proyecto de inversión	114,648.36	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114648.36, modificado:114648.36}}}		7 Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	216275	\$	1021
2020		5	CHP200401843230	Proyecto de inversión	16,200.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:16200.0}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	216911	\$	0
2020		5	CHP200401843252	Proyecto de inversión	35,136.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35136.63, modificado:35136.63}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	216964	\$	20
2020		5	CHP200401843393	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}		7 Chiapas	46	Jiquipilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	217421	\$	80
2020		5	CHP200401843839	Proyecto de inversión	7,808.14	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	218985	\$	4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401843866	Proyecto de inversión	238,706.66	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238706.66, modificado:238706.66}}}		7 Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS	219049	\$	2374
2020		5	CHP200401843972	Proyecto de inversión	2,529,475.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529475.8, modificado:2529475.8}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219271	\$	350
2020		5	CHP200401844104	Proyecto de inversión	805,049.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}}}		7 Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	219670	\$	75
2020		5	CHP200401844318	Proyecto de inversión	51,955.56	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51955.56, modificado:51955.56}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	220284	\$	1
2020		5	CHP200401844826	Proyecto de inversión	67,425.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67425.0, modificado:67425.0}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221846	\$	18
2020		5	CHP200401845597	Proyecto de inversión	29,847.05	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29847.05, modificado:29847.05}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	224143	\$	4
2020		5	CHP200401845675	Proyecto de inversión	210,226.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210226.2, modificado:210226.2}}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	224326	\$	15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401845838	Proyecto de inversión	1,013,042.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013042.92, modificado:1013042.92}}		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	224693	\$	5172
2020		5	CHP200401845997	Proyecto de inversión	150,036.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150036.25, modificado:150036.25}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	225186	\$	2560
2020		5	CHP200401847096	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	227997	\$	93
2020		5	CHP200401847225	Proyecto de inversión	999,984.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999984.89, modificado:999984.89}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228379	\$	337
2020		5	CHP200401847487	Proyecto de inversión	78,775.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78775.14, modificado:78775.14}}		7 Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	229307	\$	430
2020		5	CHP200401847867	Proyecto de inversión	324,656.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324656.89, modificado:324656.89}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	230312	\$	1582
2020		5	CHP200401848092	Proyecto de inversión	1,578,528.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578528.0, modificado:1578528.0}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	231170	\$	55

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401848325	Proyecto de inversión	185,140.72	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185140.72, modificado:185140.72}}}		7 Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231917	S	139
2020		5	CHP200401848428	Proyecto de inversión	215,099.99	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215099.99, modificado:215099.99}}}		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	232210	S	7
2020		5	CHP200401848461	Proyecto de inversión	1,287,517.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287517.11, modificado:1287517.11}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	232287	S	643
2020		5	CHP200401848490	Proyecto de inversión	307,678.13	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307678.13, modificado:307678.13}}}		7 Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	232383	S	459
2020		5	CHP200401848879	Proyecto de inversión	2,294,157.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294157.1, modificado:2294157.1}}}		7 Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS	233667	S	3623
2020		5	CHP200401849134	Proyecto de inversión	254,182.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254182.04, modificado:254182.04}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	234581	S	12
2020		5	CHP200401849138	Proyecto de inversión	1,878,284.89	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878284.89, modificado:1878284.89}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	234596	S	540

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401849316	Proyecto de inversión	194,271.74	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194271.74, modificado:194271.74}}}		7 Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	235230	S	2053
2020		5	CHP200401849487	Proyecto de inversión	338,947.61	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338947.61, modificado:338947.61}}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS	235768	S	19
2020		5	CHP200401849490	Proyecto de inversión	1,026,601.24	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026601.24, modificado:1026601.24}}}		7 Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235776	S	92
2020		5	CHP200401850191	Proyecto de inversión	3,600.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}}}		7 Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS	237740	S	2
2020		5	CHP200401850646	Proyecto de inversión	83,997.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83997.15, modificado:83997.15}}}		7 Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	239116	S	160
2020		5	CHP200401850978	Proyecto de inversión	551,018.56	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551018.56, modificado:551018.56}}}		7 Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS	240017	S	1850
2020		5	CHP200401851186	Proyecto de inversión	3,428,703.43	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3428703.43, modificado:3428703.43}}}		7 Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240525	S	22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401851364	Proyecto de inversión	27,885.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27885.05, modificado:27885.05}}		7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	241048	S	125
2020		5	CHP200401851399	Proyecto de inversión	27,885.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27885.05, modificado:27885.05}}		7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	241151	S	100
2020		5	CHP200401851485	Proyecto de inversión	3,850,213.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850213.08, modificado:3850213.08}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	241457	S	88
2020		5	CHP200401851571	Proyecto de inversión	906,096.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906096.28, modificado:906096.28}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	241741	S	148
2020		5	CHP200401851646	Proyecto de inversión	1,542,540.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542540.93, modificado:1542540.93}}		7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	242003	S	14
2020		5	CHP200401851736	Proyecto de inversión	1,919,318.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919318.63, modificado:1919318.63}}		7	Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	242312	S	40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401851848	Proyecto de inversión	542,904.52	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542904.52, modificado:542904.52}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	242695	S	160
2020		5	CHP200401851902	Proyecto de inversión	916,717.40	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916717.4, modificado:916717.4}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	242822	S	22
2020		5	CHP200401852025	Proyecto de inversión	306,659.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306659.0, modificado:306659.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243214	S	31
2020		5	CHP200401852181	Proyecto de inversión	246,793.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246793.0, modificado:246793.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	243574	S	176
2020		5	CHP200401852272	Proyecto de inversión	1,436,770.20	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436770.2, modificado:1436770.2}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	243752	S	275
2020		5	CHP200401852465	Proyecto de inversión	668,942.91	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668942.91, modificado:668942.91}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS	244253	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853060	Proyecto de inversión	936,732.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936732.25, modificado:936732.25}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	245578	S	150
2020		5	CHP200401853261	Proyecto de inversión	252,350.25	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252350.25, modificado:252350.25}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	246178	S	643
2020		5	CHP200401853305	Proyecto de inversión	2,469,182.10	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469182.1, modificado:2469182.1}}}		7 Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	246349	S	132
2020		5	CHP200401853543	Proyecto de inversión	704,894.49	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704894.49, modificado:704894.49}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247183	S	178
2020		5	CHP200401853598	Proyecto de inversión	2,352,002.93	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352002.93, modificado:2352002.93}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	247334	S	1500
2020		5	CHP200401853700	Proyecto de inversión	55,861.15	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55861.15, modificado:55861.15}}}		7 Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS	247688	S	13
2020		5	CHP200401853747	Proyecto de inversión	1,971,772.70	{{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971772.7, modificado:1971772.7}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	247868	S	150

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401853931	Proyecto de inversión	935,327.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935327.0, modificado:935327.0}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	248471	S	510
2020		5	CHP200401854011	Proyecto de inversión	2,594,844.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594844.0, modificado:2594844.0}}}		7 Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	248706	S	211
2020		5	CHP200401854390	Proyecto de inversión	546,638.28	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546638.28, modificado:546638.28}}}		7 Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	249727	S	1544
2020		5	CHP200401854404	Proyecto de inversión	408,092.08	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408092.08, modificado:408092.08}}}		7 Chiapas	49	Larráinzar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	249760	S	795
2020		5	CHP200401863459	Proyecto de inversión	899,999.85	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.85, modificado:899999.85}}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	250800	S	55
2020		5	CHP200401863664	Proyecto de inversión	36,925.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36925.12, modificado:36925.12}}}		7 Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	251336	S	16
2020		5	CHP200401863859	Proyecto de inversión	676,758.95	{{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22443.48, modificado:22443.48}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654315.47, modificado:654315.47}}}		7 Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN	251875	S	163

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	5	CHP200401863987	Proyecto de inversión	200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}}	BACHEO CON CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) - 252241		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	252241	S	500
2020	5	CHP200401864301	Proyecto de inversión	196,800.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196800.0, modificado:196800.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISCO EL PEDREGAL) 253104		7 Chiapas	13 Bochil		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	253104	S	0
2020	5	CHP200401864390	Proyecto de inversión	650,505.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650505.6, modificado:650505.6}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUERRERO - 253334		7 Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253334	S	20
2020	5	CHP200401864496	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 253579		7 Chiapas	108 Villaflores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	253579	S	1548
2020	5	CHP200401864741	Proyecto de inversión	801,597.44	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801597.44, modificado:801597.44}}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 254056		7 Chiapas	72 Pueblo Nuevo Solistahuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	254056	S	125
2020	5	CHP200401864914	Proyecto de inversión	387,778.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}}}	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS CAMELIAS - 254396		7 Chiapas	61 Ocozocoautla de Espinosa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	254396	S	100
2020	5	CHP200401864920	Proyecto de inversión	440,562.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ (2A. ETAPA) - 254411		7 Chiapas	7 Amatenango del Valle		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	254411	S	18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5 CHP200401865284	Proyecto de inversión	2,552,285.42	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552285.42, modificado:2552285.42}}}	MEJORAMIENTO DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 255398		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	255398	S	80
2020		5 CHP200401865377	Proyecto de inversión	2,372,889.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372889.63, modificado:2372889.63}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 255636		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	255636	S	397
2020		5 CHP200401865919	Proyecto de inversión	933,099.12	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933099.12, modificado:933099.12}}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 257140		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	257140	S	600
2020		5 CHP200401866255	Proyecto de inversión	100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (LA COMPETENCIA LUIS ESPINOZA) - 257896		7 Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL EN BOCHIL	257896	S	2
2020		5 CHP200401866365	Proyecto de inversión	954,551.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}}}	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA CAÑADA (2A. ETAPA) - 258210		7 Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	258210	S	39
2020		5 CHP200401866397	Proyecto de inversión	523,500.38	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523500.38, modificado:523500.38}}}	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVENIDAS LOCALIDAD AVELLANO BUENAVISTA - 258272		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	258272	S	167
2020		5 CHP200401866767	Proyecto de inversión	360,017.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360017.6, modificado:360017.6}}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD EL ESTORAQUE - 259005		7 Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	259005	S	250

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401866851	Proyecto de inversión	1,413,899.80	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413899.8, modificado:1413899.8}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259197	S	3095
2020		5	CHP200401866971	Proyecto de inversión	175,303.72	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175303.72, modificado:175303.72}}}		7 Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA	259489	S	0
2020		5	CHP200401867573	Proyecto de inversión	298,105.82	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298105.82, modificado:298105.82}}}		7 Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260939	S	543
2020		5	CHP200401867819	Proyecto de inversión	750,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}}		7 Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	261476	S	100
2020		5	CHP200401868021	Proyecto de inversión	1,831,146.10	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831146.1, modificado:1831146.1}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	261922	S	120
2020		5	CHP200401868052	Proyecto de inversión	1,588,384.35	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588384.35, modificado:1588384.35}}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	262001	S	2375
2020		5	CHP200401868081	Proyecto de inversión	1,463,616.78	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463616.78, modificado:1463616.78}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	262070	S	100

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401868097	Proyecto de inversión	121,980.96	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121980.96, modificado:121980.96}}}		7 Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	262111	\$	465
2020		5	CHP200401868160	Proyecto de inversión	885,850.21	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885850.21, modificado:885850.21}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS	262270	\$	86
2020		5	CHP200401868172	Proyecto de inversión	3,742,160.01	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3742160.01, modificado:3742160.01}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	262303	\$	8348
2020		5	CHP200401868509	Proyecto de inversión	867,417.63	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867417.63, modificado:867417.63}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	263559	\$	114
2020		5	CHP200401868524	Proyecto de inversión	427,635.60	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427635.6, modificado:427635.6}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS	263597	\$	8348
2020		5	CHP200401868959	Proyecto de inversión	1,197,175.18	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197175.18, modificado:1197175.18}}}		7 Chiapas	61	Ocozocoautla de Espinosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	264596	\$	105
2020		5	CHP200401869495	Proyecto de inversión	1,703,730.67	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703730.67, modificado:1703730.67}}}		7 Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	265807	\$	13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401869796	Proyecto de inversión	728,009.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728009.52, modificado:728009.52}}		7 Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ	266390	\$	130
2020		5	CHP200401870337	Proyecto de inversión	80,254.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80254.3, modificado:80254.3}}		7 Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267609	\$	15
2020		5	CHP200401870361	Proyecto de inversión	12,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267642	\$	9
2020		5	CHP200401870363	Proyecto de inversión	18,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	267645	\$	14
2020		5	CHP200401870632	Proyecto de inversión	23,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23800.0, modificado:23800.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268173	\$	20
2020		5	CHP200401870669	Proyecto de inversión	75,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75600.0, modificado:75600.0}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	268247	\$	58
2020		5	CHP200401870881	Proyecto de inversión	505,750.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505750.5, modificado:505750.5}}		7 Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	268685	\$	234
2020		5	CHP200401871851	Proyecto de inversión	56,562.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56562.57, modificado:56562.57}}		7 Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270656	\$	3177

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020		5	CHP200401871935	Proyecto de inversión	2,544,139.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544139.96, modificado:2544139.96}}		7 Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	270852	S	425
2020		5	CHP200401873971	Adquisición	1,255,093.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255093.43, modificado:1255093.43}}		7 Chiapas	89	Tapachula	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Chiapas	012532D00401E05B010	S	71
2020		5	CHP200401874848	Proyecto de inversión	2,007,677.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007677.11, modificado:2007677.11}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21120730022522D00601E13B009-58255	S	156
2020		5	CHP200401876888	Proyecto de inversión	1,587,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587600.0, modificado:1587600.0}}		7 Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	062231H05002C01D032	N	0
2020		5	CHP200401877299	Acción	642,110.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642110.04, modificado:642110.04}}		7 Chiapas	3	Acapetahua	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	81242	N	0
2020		5	CHP200401877308	Acción	226,337.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226337.33, modificado:226337.33}}		7 Chiapas	124	Mezcalapa	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS	85446	N	0
2020		5	CHP200401877375	Acción	250,000.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.12, modificado:250000.12}}		7 Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	96586	N	0
2020		5	CHP200401877432	Acción	55,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}}		7 Chiapas	75	Las Rosas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	109575	N	0
2020		5	CHP200401877515	Acción	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}		7 Chiapas	14	El Bosque	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS	117580	N	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2020		5	CHP200401877942	Proyecto de inversión	244,931,599.62	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4493159962E8, modificado:2.4493159962E8}}}		7 Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	158039	S	2018
2020		5	CHP200401882573	Proyecto de inversión	750,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}}		7 Chiapas		19	Comitán de Domínguez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	04003	N	0
2020		5	CHP200501889847	Proyecto de inversión	2,180,345.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180345.0, modificado:2180345.0}}}		7 Chiapas		78	San Cristóbal de las Casas	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Universidad Intercultural de Chiapas	1	N	0
2020		5	CHP200501890158	Acción	2,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}}		7 Chiapas		27	Chiapa de Corzo	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	TESORERIA MUNICIPAL	253302	S	56909
2020		5	CHP200501890205	Acción	1,608,159.64	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608159.64, modificado:1608159.64}}}		7 Chiapas		57	Motozintla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	104161	S	38973
2020		5	CHP200501890247	Acción	609,516.86	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609516.86, modificado:609516.86}}}		7 Chiapas		76	Sabanilla	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	30738	S	14968
2020		5	CHP200501890272	Acción	108,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}}}		7 Chiapas		84	Solosuchiapa	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	40691	S	4217
2020		5	CHP200501892072	Acción	1,094,342.88	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094342.88, modificado:1094342.88}}}		7 Chiapas		70	El Porvenir	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Creación y actualización de la normatividad municipal	Municipio de El Porvenir, Chiapas	07070-01	S	6159
2020		5	CHP200501892145	Acción	269,532.31	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269532.31, modificado:269532.31}}}		7 Chiapas		116	Marqués de Comillas	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos	Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas	07116-01	S	6394

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115021, lat:16.762583}}	01-01-2020	31-12-2020	1,826,231.28	1,826,196.41	1,826,196.40	1,826,196.40	1,826,196.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1{geo1: {cve_municipio:26, localidad:174, direccion:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}}	01-01-2020	31-12-2020	3,300,723.66	3,300,677.95	3,300,677.95	3,300,677.95	3,300,677.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
5748	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	10-07-2020	10-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
1149	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1{geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, CHIS, lon:-92.971208, lat:16.701459}}	01-01-2020	31-12-2020	2,635,338.98	2,635,276.43	2,635,276.43	2,520,553.32	2,520,553.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		1{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitiupán, Huitiupán, CHIS, lon:-92.682625, lat:17.171984}}	01-01-2020	31-12-2020	2,208,699.65	2,208,611.32	2,208,611.32	1,702,529.87	1,702,529.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Catazajá, Catazajá, CHIS, lon:-92.013399, lat:17.724339}}	01-01-2020	31-12-2020	512,793.38	512,771.61	512,771.60	326,870.06	326,870.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		1{geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:Oxchuc, Guadalupe Bacja, CHIS, lon:-92.254759, lat:16.713623}}	01-01-2020	31-12-2020	4,480,080.44	4,479,940.36	4,479,940.35	4,233,705.62	4,233,705.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:14.0}}		1{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Simojovel de Allende, CHIS, lon:-92.716496, lat:17.142751}}	01-01-2020	31-12-2020	11,459,638.99	10,714,762.46	5,357,381.23	5,357,381.23	5,357,381.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.65}}		En Ejecución	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS, lon:-92.171088, lat:14.94192}}	01-01-2020	31-12-2020	3,989,332.34	3,989,277.19	3,989,277.18	3,503,105.01	3,503,105.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Cacahoatán, Agustín de Iturbide, CHIS, lon:-92.198631, lat:15.075131}}	01-01-2020	31-12-2020	2,390,104.31	2,390,000.61	2,390,000.60	1,195,000.30	1,195,000.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}		1{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A. NORTE PONIENTE, AVENIDA LOS ROBLES LA OBRA SE UBICA EN 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE, lon:-92.15604143, lat:16.24887354}}	24-04-2020	24-07-2020	1,752,352.65	1,752,352.65	1,752,352.65	1,752,352.65	1,752,352.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}}	{1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:EJIDO OCHUSIOB, 45286 OCHUSIOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ROSALES Y TERRACERIA LAS FLORES SE ENCUENTRA A 12 KILOMETROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE INICIA LA OB, lon:-92.25307983, lat:16.22432846}}	01-04-2020	30-04-2020	690,230.23	690,230.23	690,230.23	690,230.23	690,230.23	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:690230.24, importe_modificado:690230.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1745233/proyecto_INICIO, 1745233/proyecto_PROCESO, 1745233/proyecto_FIN, 1745233/proyecto_PROCESO, 1745233/proyecto_FIN, 1745233/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE PENDIENTE LA CALLE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29636 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y CALLE PENDIENTE, PENDIENTE LA UBICACIÓN, lon:-93.22693727, lat:17.15601583}}	01-06-2020	01-07-2020	1,188,742.90	1,188,742.90	1,188,742.90	1,188,742.90	1,188,742.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1188742.9, importe_modificado:1188742.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757512/proyecto_FIN, 1757512/proyecto_PROCESO, 1757512/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.98, meta_modificada:1365.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COLIMA, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR POR LA, lon:-93.10248745, lat:16.79632565}}	03-08-2020	31-12-2020	1,820,359.61	1,820,359.61	1,753,611.89	1,753,611.89	1,753,611.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2020, contratista:YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3697094.78, importe_modificado:3697094.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.98}}	{1758127/proyecto_INICIO, 1758127/proyecto_PROCESO, 1758127/proyecto_FIN, 1758127/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.0, meta_modificada:1366.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10230074, lat:16.79811702}}	03-08-2020	31-12-2020	1,876,735.17	1,876,735.17	1,807,920.30	1,807,920.30	1,807,920.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2020, contratista:YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3697094.78, importe_modificado:3697094.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.0}}	{1758131/proyecto_INICIO, 1758131/proyecto_FIN, 1758131/proyecto_PROCESO, 1758131/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ARENA, 29517 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , ACCESA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL POBLADO LA ARENA LLEGANDO A DONDE SE ENCUENTRA EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ES EL LUGAR DE INICIO DE LA OBRA, lon:-93.11062563, lat:17.78791208}}	25-02-2020	25-06-2020	1,252,442.43	1,252,442.43	1,252,442.43	-	-	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:GRUPO IN Y CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1252442.43, importe_modificado:1252442.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1761861/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR AL LUGAR DIRIGIRSE POR AV. CENTRAL, lon:-92.13711369, lat:16.92174469}}	15-07-2020	15-08-2020	67,967.98	67,967.98	67,967.98	67,967.98	67,967.98	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88711, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:67968.0, importe_modificado:67968.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{1766264/proyecto_FIN, 1766264/proyecto_PROCESO, 1766264/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.35, meta_modificada:1148.35}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:Tenejapa, Chis., México, lon:-92.5057962, lat:16.8189794}}	01-01-2020	31-12-2020	14,587,626.60	14,527,598.88	7,077,330.05	7,003,156.78	7,003,156.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021005-052, contratista:RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.428035097E7, importe_modificado:1.428035097E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.19}}	{1787669/proyecto_INICIO, 1787669/proyecto_PROCESO, 1787669/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
800	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:Av. Juárez Nte. 175, San Miguel, Tuxtla Chico, Chis., México, lon:-92.16653824, lat:14.94296046}}	15-05-2020	31-12-2020	5,994,370.46	5,964,092.84	5,964,092.84	5,964,092.84	5,964,092.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}}		En Ejecución	Validado avances
800	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.01797867, lat:16.63635635}}	15-05-2020	31-12-2020	8,762,837.56	8,759,601.44	8,759,601.44	8,759,601.44	8,759,601.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}}		En Ejecución	Validado avances
456	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:229, direccion:EJIDO NUEVA NICARAGUA, 30187 NUEVA NICARAGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA NICARAGUA ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-91.98568998, lat:16.38655118}}	07-10-2020	30-11-2020	1,526,314.29	1,526,313.75	1,526,313.75	1,526,313.75	1,526,313.75	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1526314.29, importe_modificado:1526313.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1822802/proyecto_INICIO, 1822802/proyecto_PROCESO, 1822802/proyecto_FIN, 1822802/proyecto_PROCESO, 1822802/proyecto_FIN, 1822802/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
199	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:651, direccion:EJIDO PLAN RÍO AZUL, 30187 PLAN RÍO AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN RÍO AZUL TRAMO MATZAM PLAN RÍO AZUL, lon:-91.33733979, lat:16.08657039}}	08-10-2020	21-11-2020	1,450,001.19	1,449,985.39	1,449,985.39	1,449,985.39	1,449,985.39	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1450001.19, importe_modificado:1449985.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1823423/proyecto_INICIO, 1823423/proyecto_PROCESO, 1823423/proyecto_FIN, 1823423/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:586, direccion:RANCHERIA NAVARRO, 30187 NAVARRA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NAVARRO, lon:-92.02600432, lat:16.3099971}}	09-10-2020	19-12-2020	523,964.14	523,956.08	523,956.08	523,956.08	523,956.08	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:523964.14, importe_modificado:523956.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1824457/proyecto_INICIO, 1824457/proyecto_PROCESO, 1824457/proyecto_FIN, 1824457/proyecto_PROCESO, 1824457/proyecto_FIN, 1824457/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18 PONIENTE SUR, AVENIDA 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTINUA, lon:-93.13589672, lat:16.74308962}}	03-11-2020	24-12-2020	1,501,966.98	1,501,966.98	1,436,916.73	1,436,916.73	1,436,916.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1501966.98, importe_modificado:1501966.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}}	{1827208/proyecto_INICIO, 1827208/proyecto_FIN, 1827208/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETE, lon:-93.10124633, lat:16.72863494}}	26-10-2020	24-11-2020	276,428.03	276,428.03	167,553.99	167,553.99	167,553.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:276428.03, importe_modificado:276428.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}}	{1827224/proyecto_PROCESO, 1827224/proyecto_FIN, 1827224/proyecto_PROCESO, 1827224/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE MÉXICO UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR POR CALZADA AL SUMID, lon:-93.10485658, lat:16.79625502}}	09-11-2020	23-12-2020	325,294.98	325,294.98	290,111.14	290,111.14	290,111.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-047-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A.DÉ C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:325294.98, importe_modificado:325294.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}	{1827347/proyecto_FIN, 1827347/proyecto_PROCESO, 1827347/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
	45	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:631, direccion:EJIDO SAN LUIS BUENOS AIRES, 30187 SAN LUIS BUENOS AIRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS BUENOS AIRES, lon:-91.42995198, lat:16.23445013}}	03-11-2020	31-12-2020	688,784.40	688,783.50	688,783.50	688,783.50	688,783.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:688784.4, importe_modificado:688783.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1830937/proyecto_PROCESO, 1830937/proyecto_FIN, 1830937/proyecto_PROCESO, 1830937/proyecto_INICIO, 1830937/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
	91	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:604, direccion:EJIDO MONTE SINAL, 30187 MONTE SINAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MONTE SINAL, lon:-91.93845742, lat:16.47697315}}	04-11-2020	31-12-2020	596,075.47	595,974.08	595,974.08	595,974.08	595,974.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:596075.47, importe_modificado:595974.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{1831203/proyecto_FIN, 1831203/proyecto_INICIO, 1831203/proyecto_PROCESO, 1831203/proyecto_INICIO, 1831203/proyecto_PROCESO, 1831203/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.88, meta_modificada:919.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO EL REPARO, 30123 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE VOYIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM AL EJIDO NUEVA PIEDRA LABRADA ENTRONQUE A MANO IZQUERDA A 5 KM, lon:-92.34369823, lat:15.71504907}}	01-07-2020	30-07-2020	240,786.26	240,786.26	240,786.26	240,786.26	240,783.26	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94146, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:240786.26, importe_modificado:240786.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.88}}	{1836084/proyecto_INICIO, 1836084/proyecto_FIN, 1836084/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
	23	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:847, direccion:EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOLITO, lon:-91.43350034, lat:16.35938675}}	18-11-2020	31-12-2020	348,937.20	348,936.55	348,936.55	348,936.55	348,936.55	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:348937.2, importe_modificado:348936.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1837411/proyecto_INICIO, 1837411/proyecto_PROCESO, 1837411/proyecto_INICIO, 1837411/proyecto_FIN, 1837411/proyecto_INICIO, 1837411/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
	23	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:34, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE 1 CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.34190728, lat:16.95312309}}	14-05-2020	13-07-2020	1,455,653.92	1,452,102.94	1,452,102.94	1,452,102.94	1,452,102.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1838187/proyecto_INICIO, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_FIN, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_INICIO, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
	4	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:VEREDA TRAMO HUITIUPAN - PLANADA ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO PLANADA ZAPOTAL, 29715 PLANADA ZAPOTAL, HUITIUPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.67313622, lat:17.27342865}}	16-07-2020	21-07-2020	23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:23925.0, importe_modificado:23925.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1843092/proyecto_INICIO, 1843092/proyecto_FIN, 1843092/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:BARRIO EL REPARO, 30123 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE VOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM AL EJIDO NUEVA PIEDRA LABRADA ENTRONQUE A MANO IZQUERDA A 5 KM, lon:-92.34337151, lat:15.71525339}}	01-09-2020	30-09-2020	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94164, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.35}}	{1850497/proyecto_PROCESO, 1850497/proyecto_INICIO, 1850497/proyecto_FIN, 1850497/proyecto_INICIO, 1850497/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
73879		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.22, meta_modificada:137.22}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELUSARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A CALLE NORTE PONIENTE Y CALLE 4A. CALLE NORTE PONIENTE, AVENIDA 5A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN BO, lon:-92.14266579, lat:16.25181095}}	03-11-2020	31-12-2020	256,057.18	256,057.18	256,057.18		104,999.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.89}}	{1853041/proyecto_PROCESO, 1853041/proyecto_INICIO, 1853041/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Bvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}}	01-11-2020	31-12-2020	16,164,000.00	16,164,000.00	5,719,636.35	5,719,636.35	5,719,636.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}}		En Ejecución	Validado avances
132		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-92.997246, lat:16.691117}}	01-01-2020	31-12-2020	2,845,918.78	2,845,838.56	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}}		En Ejecución	Validado avances
49		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:Tenejapa, Tres Cerros, CHIS, lon:-92.472741, lat:16.915814}}	01-01-2020	31-12-2020	1,236,678.76	1,236,657.72	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
103		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-92.997246, lat:16.691117}}	01-01-2020	31-12-2020	1,969,468.00	1,969,426.49	984,713.24	984,713.24	984,713.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
31		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Pantepec, Pantepec, CHIS, lon:-93.042815, lat:17.187247}}	01-01-2020	31-12-2020	559,081.66	559,073.72	559,073.71	279,536.86	279,536.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
53		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Chiapilla, Lázaro Cárdenas, CHIS, lon:-92.762304, lat:16.553451}}	01-01-2020	31-12-2020	1,476,955.35	1,476,894.58	1,476,894.58	738,447.29	738,447.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:xtapa, El Umón, CHIS, lon:-92.969153, lat:16.824255}}	01-01-2020	31-12-2020	1,975,089.45	1,975,036.10	1,975,036.10	1,633,173.17	1,633,173.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Acala, CHIS, lon:-92.803947, lat:16.558836}}	01-01-2020	31-12-2020	1,548,338.50	1,548,267.60	1,548,267.60	1,177,619.14	1,177,619.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
105		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Catazajá, Catazajá, CHIS, lon:-92.014159, lat:17.72587}}	01-01-2020	31-12-2020	2,346,902.31	2,346,707.90	2,346,707.89	1,173,353.95	1,173,353.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
212		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Nicolás Ruiz, CHIS, lon:-92.585347, lat:16.437073}}	01-01-2020	31-12-2020	1,541,925.19	1,541,914.26	1,541,914.25	770,957.13	770,957.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:Larráinzar, Bachén, CHIS, lon:-92.772875, lat:16.949659}}	01-01-2020	31-12-2020	1,758,202.28	1,758,186.39	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:Tuxtla Chico, 2da. Sección de Guillén, CHIS, lon:-92.147447, lat:14.90885}}	01-01-2020	31-12-2020	1,852,543.07	1,852,515.42	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2705947	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	28-09-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}	{1889897/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2705947	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	12-10-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889900/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}}	01-01-2020	31-12-2020	2,770,089.87	2,770,001.78	2,770,001.78	2,770,001.78	2,770,001.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}}	01-01-2020	31-12-2020	1,336,240.35	1,336,219.43	1,336,219.42	1,326,652.72	1,326,652.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
0	443768	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-05-2020	31-12-2020	1,847,878.31	1,847,878.31	1,847,878.31	1,847,878.31	915,803.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}		En Ejecución	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:Oxchuc, Guadalupe Bacja, CHIS, lon:-92.254759, lat:16.713623}}	01-01-2020	31-12-2020	3,433,826.27	3,433,760.14	3,433,760.13	1,988,848.06	1,988,848.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:196, direccion:Simojovel, Zacatón Santa Teresa, CHIS, lon:-92.63486, lat:17.098146}}	01-01-2020	31-12-2020	752,344.19	752,328.78	752,328.77	731,235.70	731,235.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:Villa Comaltitlán, Marcos López Hernández, CHIS, lon:-92.577488, lat:15.243276}}	01-01-2020	31-12-2020	794,881.59	794,872.10	794,872.10	794,872.10	794,872.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
53		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Bochil, El Amate, CHIS, lon:-93.006813, lat:17.123593}}	01-01-2020	31-12-2020	961,019.90	960,996.04	960,996.04	954,213.68	954,213.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
1500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.37, meta_modificada:1584.37}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Villa Corzo, CHIS, lon:-93.277789, lat:16.162661}}	01-01-2020	31-12-2020	15,000,000.00	13,875,022.18	13,875,022.18	11,326,600.59	11,326,600.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.37}}		En Ejecución	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:198, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO 23 DE ENERO, 70324 23 DE ENERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 200 ARRIAGA-TAPACHULA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE LOCALIZA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PO, lon:-92.54624826, lat:15.1789747}}	09-03-2020	13-06-2020	1,497,353.91	1,497,353.91	1,497,353.91	1,497,353.91	1,497,343.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005-URB/2020, contratista:ISMAEL GODÍNEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1497353.91, importe_modificado:1497353.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726390/proyecto_PROCESO, 1726390/proyecto_INICIO, 1726390/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
139		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.37, meta_modificada:607.37}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE LA ESPERANZA EJIDO SAN ISIDRO, 52605 SAN ISIDRO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TECPATAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MIN DE LA LOCALIDAD ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-93.28245892, lat:17.1267616}}	02-04-2020	30-06-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.37}}	{1727732/proyecto_INICIO, 1727732/proyecto_FIN, 1727732/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
3511		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2537.0, meta_modificada:2537.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, 29510 JUAREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA FERROCARRIL, ACCESA A JUAREZ POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR AL CRUCE DE LA VÍA FERROVIARIA FRENTE LA FUENTE C, lon:-93.19301296, lat:17.60769818}}	02-03-2020	02-05-2020	1,174,774.29	1,174,774.29	1,174,774.28	1,174,774.28	1,174,774.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1174774.29, importe_modificado:1174774.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2537.0}}	{1746600/proyecto_FIN, 1746600/proyecto_INICIO, 1746600/proyecto_PROCESO, 1746600/proyecto_FIN, 1746600/proyecto_PROCESO, 1746600/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
44		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SEÑOR DE TILA COLONIA LAS CARMELITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE INFIERNILLO SITUADOS EN EL BODEGA AURRERA DE LOS MANGUITOS AL NORTE ORIENTE DE LA, lon:-93.10202428, lat:16.7872792}}	01-08-2020	31-12-2020	1,230,163.34	1,230,163.34	1,204,720.08	1,204,720.08	1,204,720.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2020, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1230163.34, importe_modificado:1230163.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}}	{1755386/proyecto_INICIO, 1755386/proyecto_FIN, 1755386/proyecto_PROCESO, 1755386/proyecto_FIN, 1755386/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM , lon:- 93.11508387, lat:16.71148798}}	01-09-2020	31-12-2020	406,364.70	406,364.70	406,364.70		406,364.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049- 2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:812729.4, importe_modificado:812729.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}}	{1763090/proyecto_ INICIO, 1763090/proyecto_ FIN, 1763090/proyecto_ FIN, 1763090/proyecto_ FIN, 1763090/proyecto_ PROCESO, 1763090/proyecto_ FIN, 1763090/proyecto_ PROCESO, 1763090/proyecto_ INICIO}}	En Ejecución	Validado avances
233		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:9740.0, meta_modificada:9740.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 1 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJO S DI, lon:-92.16675746, lat:16.94760898}}	15-07-2020	31-08-2020	1,165,759.78	1,165,759.78	1,165,759.78		1,165,759.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88718, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1165760.0, importe_modificado:1165760.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9740.0}}	{1766449/proyecto_ INICIO, 1766449/proyecto_ FIN, 1766449/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
390		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:2889.0, meta_modificada:2889.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA COLONIA 29 DE DICIEMBRE, 30680 1 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE COL. JUBILEO, CARR HUIXTLAMOTOZINTLA MARGEN DERECHA A 200 MTSS SUB ESTACIÓN HUIXTLA, lon:- 92.44874137, lat:15.14610967}}	01-09-2020	30-11-2020	1,760,444.47	1,760,444.42	1,760,444.42		1,760,444.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM/02 2/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1760444.47, importe_modificado:1760444.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2889.0}}	{1771295/proyecto_ FIN, 1771295/proyecto_ INICIO, 1771295/proyecto_ PROCESO, 1771295/proyecto_ FIN, 1771295/proyecto_ INICIO}}	En Ejecución	Validado avances
3511		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ 1 CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA VIA Y AVENIDA OLIMPIADA, CALLE FRAMBOYANES EL PUNTO DE INICIO ES EN EL AREA CONOCIDA COMO LAS TINAJAS CRUZANDO LAS VIAS DEL TREN FRENTE , lon:- 93.19277352, lat:17.60781172}}	01-09-2020	30-11-2020	4,738,700.92	4,738,700.92	4,738,700.92		-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/02 2/2020, contratista:GRUPO MARES TRANSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:4738700.92, importe_modificado:4738700.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772618/proyecto_ INICIO}}	En Ejecución	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:413.7, meta_modificada:413.7}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 1 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74782275}}	10-09-2020	31-12-2020	453,780.47	453,780.47	447,053.02		447,053.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS- 002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.7}}	{1774234/proyecto_ INICIO, 1774234/proyecto_ PROCESO, 1774234/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.23, meta_modificada:814.23}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HACIA , lon:-93.0820845, lat:16.7375823}}	10-09-2020	31-12-2020	1,006,637.89	1,006,637.89	1,005,786.81	1,005,786.81	1,005,786.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-010-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2013275.78, importe_modificado:2013275.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.23}}	{1774311/proyecto_INICIO, 1774311/proyecto_FIN, 1774311/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.62, meta_modificada:159.62}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.089344, lat:16.73010377}}	10-09-2020	31-12-2020	823,785.88	823,785.88	724,196.89	724,196.89	724,196.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:823785.88, importe_modificado:823785.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.62}}	{1774317/proyecto_INICIO, 1774317/proyecto_FIN, 1774317/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.23, meta_modificada:67.23}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA ZACATECAS UBICADOS EN LA ENTRADA DEL MIRADOR DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10676095, lat:16.79397482}}	10-09-2020	31-12-2020	220,539.69	220,539.69	220,539.67	220,539.67	220,539.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-013-2020, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCÍA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:220539.69, importe_modificado:220539.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.23}}	{1774370/proyecto_INICIO, 1774370/proyecto_FIN, 1774370/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.66, meta_modificada:68.66}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.10058812, lat:16.78293007}}	01-10-2020	31-12-2020	236,525.42	236,525.42	229,507.16	229,507.16	229,507.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVÉ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:236525.42, importe_modificado:236525.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.66}}	{1781003/proyecto_INICIO, 1781003/proyecto_FIN, 1781003/proyecto_PROCESO, 1781003/proyecto_FIN, 1781003/proyecto_INICIO, 1781003/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
313	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.93, meta_modificada:1165.93}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}}	01-01-2020	31-12-2020	12,726,859.55	12,716,580.57	3,750,261.32	3,750,261.32	3,750,261.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021009-054, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.250087109E7, importe_modificado:1.250087109E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.85}}	{1787637/proyecto_INICIO, 1787637/proyecto_PROCESO, 1787637/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
262	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - SANTA ANITA KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA , 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA POJAYAL ZDA SECCION, CARRETERA SANTA ANITA SE SALE DE LA C, lon:-92.97746915, lat:17.29796917}}	05-01-2020	05-07-2020	5,398,174.07	5,398,174.04	5,398,174.04	5,398,174.04	5,398,174.04	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86068, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:5398174.07, importe_modificado:5398174.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	{1817442/proyecto_INICIO, 1817442/proyecto_PROCESO, 1817442/proyecto_FIN, 1817442/proyecto_PROCESO, 1817442/proyecto_FIN, 1817442/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL PASANDO LA COMANDANCIA DE POLICIAS MUNICIPA, lon:-93.19382851, lat:17.60851821}}	01-09-2020	30-09-2020	325,280.81	325,280.81	-	-	-	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/02 3/2020, contratista:GRUPO MARES TRANSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:325280.81, importe_modificado:325280.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1821984/proyecto_FIN, 1821984/proyecto_INICIO, 1821984/proyecto_PROCESO, 1821984/proyecto_FIN, 1821984/proyecto_INICIO, 1821984/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
845	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:EJIDO RAFAEL RAMÍREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , A OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMÍREZ, lon:-91.94610517, lat:16.46075767}}	07-10-2020	07-11-2020	218,986.77	217,240.21	217,240.21	217,240.21	217,240.21	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:218986.77, importe_modificado:217240.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}}	{1823221/proyecto_INICIO, 1823221/proyecto_PROCESO, 1823221/proyecto_INICIO, 1823221/proyecto_PROCESO, 1823221/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:345, direccion:EJIDO EL VERGELITO, 30187 EL VERGELITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGELITO, lon:-92.0712584, lat:16.57726867}}	09-10-2020	19-12-2020	1,366,570.02	1,366,569.05	1,366,569.05	1,366,569.05	1,366,569.05	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1366570.02, importe_modificado:1366569.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1824465/proyecto_INICIO, 1824465/proyecto_FIN, 1824465/proyecto_PROCESO, 1824465/proyecto_FIN, 1824465/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:159, direccion:EJIDO SANTA RITA INVERNADERO, 30187 SANTA RITA INVERNADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA INVERNADERO, lon:-91.5278549, lat:16.41421507}}	03-11-2020	31-12-2020	4,559,768.40	4,559,766.02	4,559,765.02	4,559,765.02	4,559,765.02	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4559768.4, importe_modificado:4559765.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1831095/proyecto_FIN, 1831095/proyecto_PROCESO, 1831095/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
482	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACANA CIUDAD INDUSTRIAL SAN VICENTE, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TACANA Y CALLE HUITEPEC VISTA HERMOSA, CALLE PRIMERA EL MIRADOR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIE, lon:-92.66679925, lat:16.73399171}}	13-10-2020	31-12-2020	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2020, contratista:ING. MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1500820.7, importe_modificado:1500820.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{1831511/proyecto_INICIO, 1831511/proyecto_PROCESO, 1831511/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:165, direccion:EJIDO PLAN DE SANTO TOMÁS, 30187 PLAN DE SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SANTO TOMÁS, lon:-91.5824191, lat:16.41356534}}	08-11-2020	31-12-2020	1,517,708.80	1,517,708.26	1,517,708.26	1,517,708.26	1,517,708.26	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1517708.8, importe_modificado:1517708.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1832930/proyecto_INICIO, 1832930/proyecto_PROCESO, 1832930/proyecto_FIN, 1832930/proyecto_INICIO, 1832930/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
3100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO POCONAJ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.93 K, lon:-92.38409268, lat:16.91311511}}	14-05-2020	12-08-2020	2,826,411.14	2,591,429.67	2,591,429.67	2,591,429.67	2,591,429.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826411.14, importe_modificado:2826411.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838186/proyecto_INICIO, 1838186/proyecto_FIN, 1838186/proyecto_PROCESO, 1838186/proyecto_FIN, 1838186/proyecto_PROCESO, 1838186/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.80434593, lat:17.12989691}}	01-12-2020	31-12-2020	637,679.02	637,679.02	318,839.51	318,839.51	318,839.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:637679.02, importe_modificado:637679.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1841826/proyecto_INICIO, 1841826/proyecto_PROCESO, 1841826/proyecto_FIN, 1841826/proyecto_PROCESO, 1841826/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
131	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL RETIRO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 29705 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL C, lon:-92.76502073, lat:17.33620114}}	10-02-2020	09-04-2020	2,591,378.95	2,591,378.95	2,591,378.95	2,591,378.95	2,591,378.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/002/2020, contratista:RAL' S INTIEGRA DE MEXICO S.A. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2591378.96, importe_modificado:2591378.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1846447/proyecto_INICIO, 1846447/proyecto_FIN, 1846447/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83024911, lat:16.95908532}}	15-07-2020	15-11-2020	3,836,637.26	3,836,637.26	3,836,637.26	3,836,637.26	3,836,637.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/45, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3838637.26, importe_modificado:3838637.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}	{1851509/proyecto_INICIO, 1851509/proyecto_PROCESO, 1851509/proyecto_INICIO, 1851509/proyecto_PROCESO, 1851509/proyecto_FIN, 1851509/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
141	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:129, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM, 30106 SAN RAFAEL JOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE PRIN, lon:-92.13662131, lat:16.30190186}}	18-11-2020	18-12-2020	354,329.39	354,329.39	354,329.39	106,298.82	106,298.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/083/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:354329.39, importe_modificado:354329.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}}	{1854388/proyecto_PROCESO, 1854388/proyecto_INICIO, 1854388/proyecto_PROCESO, 1854388/proyecto_INICIO, 1854388/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, AVENIDA 4A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE CALLE, lon:-92.13001561, lat:16.24884296}}	19-10-2020	31-12-2020	1,285,332.70	1,285,332.70	1,285,332.70	385,599.81	385,599.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/087/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:942429.66, importe_modificado:942429.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1854494/proyecto_INICIO, 1854494/proyecto_PROCESO, 1854494/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
800	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.78, meta_modificada:2.78}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO, 30187 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO, lon:-92.05793018, lat:16.54264519}}	07-12-2020	31-12-2020	1,500,301.81	1,499,814.15	1,499,814.15	1,499,814.15	1,499,814.15	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1500301.81, importe_modificado:1499814.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.78}}	{1872013/proyecto_INICIO, 1872013/proyecto_PROCESO, 1872013/proyecto_FIN, 1872013/proyecto_PROCESO, 1872013/proyecto_FIN, 1872013/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Mitontic, Mitontic, CHIS, lon:-92.631232, lat:16.864151}}	01-01-2020	31-12-2020	1,850,002.54	1,849,934.89	1,849,934.89	924,967.44	924,967.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:422, direccion:Frontera Comalapa, San Luis, CHIS, lon:-92.14797, lat:15.638929}}	01-01-2020	31-12-2020	1,059,419.81	1,059,412.78	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	1,419,617.59	1,419,569.58	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}		En Ejecución	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:Chiapa de Corzo, Ignacio Allende, CHIS, lon:-92.991896, lat:16.525814}}	01-01-2020	31-12-2020	1,700,097.09	1,700,068.82	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:Huixtán, Carmen Yalchuch, CHIS, lon:-92.362394, lat:16.646779}}	01-01-2020	31-12-2020	1,150,465.04	1,150,440.88	1,150,440.86	575,220.44	575,220.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
97		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:Suchiate , El Campito, CHIS, lon:-92.17596, lat:14.676809}}	01-01-2020	31-12-2020	4,761,875.84	4,761,774.39	4,761,774.38	2,380,887.19	2,380,887.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:142, direccion:Catazajá, La Perla, CHIS, lon:-92.06028, lat:17.62583}}	01-01-2020	31-12-2020	2,232,725.03	2,232,665.19	2,232,665.19	1,635,921.25	1,635,921.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
109		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:Tenejapa, Ococh, CHIS, lon:-92.474966, lat:16.839921}}	01-01-2020	31-12-2020	3,165,910.47	3,165,884.90	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
459		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Oxchuc, CHIS, lon:-92.332921, lat:16.779125}}	01-01-2020	31-12-2020	2,729,678.01	2,729,637.95	2,729,637.94	1,364,818.97	1,364,818.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
2705947		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	18-08-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1889895/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2705947		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	28-09-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889901/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2705947		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	05-08-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889903/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
3765		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO LA GRANDEZA, CHIS. CP. 30960, lon: 92.22588, lat:15.51013028}}	01-01-2020	31-12-2020	395,280.00	395,280.00	395,280.00	395,280.00	395,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92290, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890176/proyecto_INICIO, 1890176/proyecto_PROCESO, 1890176/proyecto_FIN, 1890176/proyecto_PROCESO, 1890176/proyecto_FIN, 1890176/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.989585, lat:17.543582}}	01-01-2020	31-12-2020	3,733,033.03	3,732,970.58	3,732,970.58	3,730,322.33	3,730,322.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:Suchiate, Cuauhtémoc, CHIS, lon:-92.217888, lat:14.599644}}	01-01-2020	31-12-2020	3,747,153.23	3,747,083.11	3,747,083.10	3,747,083.10	3,747,083.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
43		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:Tenejapa, Kulaktik, CHIS, lon:-92.474411, lat:16.87381}}	01-01-2020	31-12-2020	2,002,382.73	2,002,368.51	2,002,368.50	1,951,191.05	1,951,191.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:Palenque, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, CHIS, lon:-91.765346, lat:17.432081}}	01-01-2020	31-12-2020	2,482,804.86	2,482,763.66	2,482,763.66	2,482,763.66	2,482,763.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
266		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.145834, lat:16.753311}}	01-01-2020	31-12-2020	5,075,985.33	5,075,805.74	5,075,805.74	5,053,761.43	5,053,761.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:202, direccion:Tapachula, Toquán Grande, CHIS, lon:-92.196803, lat:15.203496}}	01-01-2020	31-12-2020	1,178,033.88	1,177,998.55	1,177,998.55	1,167,337.25	1,167,337.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
27		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Frontera Comalapa, El Anonal, CHIS, lon:-92.128433, lat:15.689167}}	01-01-2020	31-12-2020	3,784,707.15	3,784,591.58	3,784,591.58	3,592,159.45	3,592,159.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
266		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acapetahua, Acapetahua, CHIS, lon:-92.686697, lat:15.27998}}	01-01-2020	31-12-2020	1,624,448.54	1,624,319.00	1,624,318.99	1,624,318.99	1,624,318.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
800		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:Av. Juárez Nte. 67, Sta Bárbara, Tuxtla Chico, Chis., México, lon:-92.1672678, lat:14.94130189}}	15-05-2020	31-12-2020	5,994,370.46	5,964,092.84	5,964,092.84	5,964,092.84	5,964,092.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}}		Cancelado	Cancelación validada
79		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:Siltepec, Chis., México, lon:-92.3233139, lat:15.5575566}}	01-01-2020	31-12-2020	8,064,018.61	8,031,762.54	8,031,762.54	7,873,533.76	7,873,533.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:536, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}}	01-01-2020	31-12-2020	490,852.40	490,832.39	490,832.39	490,832.39	490,832.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:37, direccion:Tenejapa, Chuljá, CHIS, lon:-92.486691, lat:16.86804}}	01-01-2020	31-12-2020	1,815,406.50	1,815,369.43	1,815,369.43	1,815,369.43	1,815,369.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:Chicomuselo, Monte Sinai, CHIS, lon:-92.366644, lat:15.689475}}	01-01-2020	31-12-2020	1,532,862.54	1,532,811.40	1,532,811.40	766,405.70	766,405.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:Chiapa de Corzo, Nucatili, CHIS, lon:-92.970393, lat:16.703249}}	01-01-2020	31-12-2020	2,843,012.00	2,842,948.38	2,842,948.37	2,842,948.37	2,842,948.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
88200	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	01-03-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-112 E, contratista:RODSAN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3226015.75, importe_modificado:3226015.75}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1709179/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
0	443768	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-05-2020	31-12-2020	1,421,720.21	1,421,720.21	1,421,720.21	1,421,720.21	704,784.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}		En Ejecución	Validado avances
0	92755	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.6, meta_modificada:398.6}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}}	01-06-2020	31-12-2020	2,010,908.62	2,010,908.62	2,010,908.62	2,010,908.62	2,010,908.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.6}}		Cancelado	Cancelación validada
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acapetahua, Acapetahua, CHIS, lon:-92.689132, lat:15.282838}}	01-01-2020	31-12-2020	1,475,647.57	1,475,599.36	1,475,599.35	1,475,599.35	1,475,599.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.079303, lat:16.751848}}	01-01-2020	31-12-2020	1,948,885.13	1,948,828.70	1,948,828.70	1,761,494.74	1,761,494.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:385, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, La Independencia (Las Pilas), CHIS, lon:-93.249144, lat:16.676769}}	01-01-2020	31-12-2020	879,012.96	878,994.62	878,994.62	868,935.49	868,935.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:Las Rosas, Chis., México, lon:-92.3672906, lat:16.3607767}}	01-01-2020	31-12-2020	1,272,659.62	1,272,638.77	1,272,638.77	1,272,638.77	1,272,638.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
198		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:113, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocuilapa de Juárez, CHIS, lon:-93.411222, lat:16.853196}}	01-01-2020	31-12-2020	3,531,870.56	3,531,796.51	3,531,796.50	3,490,063.72	3,490,063.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
31		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:Las Rosas, San Antonio el Paraje, CHIS, lon:-92.398673, lat:16.30062}}	01-01-2020	31-12-2020	2,662,190.71	2,662,127.71	2,662,127.71	1,836,810.79	1,836,810.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
94		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:385, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, La Independencia (Las Pilas), CHIS, lon:-93.249144, lat:16.676769}}	01-01-2020	31-12-2020	1,815,578.63	1,815,506.75	1,815,506.75	1,736,192.44	1,736,192.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
190		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:Suchiapa, Pacú, CHIS, lon:-93.133413, lat:16.635347}}	01-01-2020	31-12-2020	4,692,274.58	4,692,139.69	4,692,139.69	4,373,663.38	4,373,663.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:La Libertad, Benito Juárez Centro, CHIS, lon:-91.697971, lat:17.601381}}	01-01-2020	31-12-2020	1,300,863.64	1,300,848.04	1,300,848.04	885,805.87	885,805.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RIO AZUFRE, AVENIDA 18 DE MARZO SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:-93.11278686, lat:16.77866169}}	22-04-2020	20-06-2020	314,543.70	314,543.70	201,661.96	201,661.96	201,661.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-FISM-002-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:314543.7, importe_modificado:314543.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}}	{1723817/proyecto_PROCESO, 1723817/proyecto_INICIO, 1723817/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
3664		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PONIENTE BARRIO SAN MARCOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE Y AVENIDA MORELOS SUR, AVENIDA INSURGENTES SUR SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y AVANZAS 5 ESQUINAS AL SUR EN LA CA, lon:-92.67648868, lat:15.33675646}}	09-04-2020	09-06-2020	286,385.28	286,385.28	286,385.28	286,385.28	285,385.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-010/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:286385.28, importe_modificado:286385.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1730152/proyecto_INICIO, 1730152/proyecto_PROCESO, 1730152/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
144		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA, CALLE 5A PONIENTE NORTE LA CALLE A ILUMINAR SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE, lon:-93.12316902, lat:16.77636271}}	01-08-2020	31-12-2020	653,318.72	653,318.72	649,066.25	649,066.25	649,066.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-FISM-024-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:653318.72, importe_modificado:653318.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1755367/proyecto_INICIO, 1755367/proyecto_PROCESO, 1755367/proyecto_FIN, 1755367/proyecto_PROCESO, 1755367/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
136		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR LA C, lon:-93.07535035, lat:16.7731273}}	01-08-2020	31-12-2020	375,888.28	375,888.28	360,929.51	360,929.51	360,929.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-FISM-029-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:375888.28, importe_modificado:375888.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}}	{1756255/proyecto_INICIO, 1756255/proyecto_PROCESO, 1756255/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE P, lon:-92.14910237, lat:17.53277304}}	04-03-2020	02-06-2020	2,031,468.17	2,031,468.17	2,031,468.17	1,810,176.71	1,810,176.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-087/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2031468.17, importe_modificado:2031468.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}	{1761502/proyecto_PROCESO, 1761502/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.1, meta_modificada:458.1}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06985617, lat:16.75653201}}	01-09-2020	31-12-2020	651,299.16	651,299.16	647,358.50	647,358.50	647,358.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:651299.16, importe_modificado:651299.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.1}}	{1763076/proyecto_INICIO, 1763076/proyecto_PROCESO, 1763076/proyecto_FIN, 1763076/proyecto_PROCESO, 1763076/proyecto_INICIO, 1763076/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.1, meta_modificada:318.1}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE NAYARIT, AVENIDA QUINTANA ROO UBICADOS EN EL CONSULADO DE ESPAÑA AL PONIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR HAST, lon:-93.18696827, lat:16.7577249}}	10-09-2020	31-12-2020	629,761.60	629,761.60	629,761.59	629,761.59	629,761.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRA-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:629761.6, importe_modificado:629761.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.1}}	{1774346/proyecto_INICIO, 1774346/proyecto_FIN, 1774346/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:494, direccion:EJIDO OLONJA, 30187 OLONJA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OLONJA, lon:-91.7894037, lat:16.34766156}}	09-10-2020	19-12-2020	474,085.68	474,085.59	474,085.59	474,085.59	474,085.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99515, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:474085.68, importe_modificado:474085.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1828128/proyecto_INICIO, 1828128/proyecto_FIN, 1828128/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:517, direccion:EJIDO NUEVA REVOLUCION, 30187 NUEVA REVOLUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REVOLUCION, lon:-91.79719017, lat:16.42706403}}	09-10-2020	19-12-2020	792,030.20	786,060.20	786,060.20	786,060.20	786,060.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99586, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:792030.2, importe_modificado:786060.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1828613/proyecto_INICIO, 1828613/proyecto_PROCESO, 1828613/proyecto_FIN, 1828613/proyecto_PROCESO, 1828613/proyecto_FIN, 1828613/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
575	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SHOYOJA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO DE SHOYOJA, lon:-91.99942636, lat:16.32393633}}	11-11-2020	31-12-2020	996,199.74	996,199.25	996,199.25	996,199.25	996,199.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100104, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:996199.74, importe_modificado:996199.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}}	{1834900/proyecto_INICIO, 1834900/proyecto_PROCESO, 1834900/proyecto_FIN, 1834900/proyecto_PROCESO, 1834900/proyecto_FIN, 1834900/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
619	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:968.0, meta_modificada:968.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO DESPUES DE LA LOCALIDAD ASU, lon:-92.55693713, lat:17.21842599}}	11-05-2020	10-07-2020	896,553.77	896,553.77	896,553.77	896,553.77	896,553.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-087/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1391939.09, importe_modificado:1391939.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:968.0}}	{1836686/proyecto_FIN, 1836686/proyecto_PROCESO, 1836686/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
124		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 7A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 9A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INNOMINADA ENTRE , lon:-92.14855297, lat:16.2542806}}	02-10-2020	02-12-2020	736,209.73	736,209.73	736,209.73	220,862.92	220,862.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/080/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:736209.73, importe_modificado:736209.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.2}}	{1850413/proyecto_PROCESO, 1850413/proyecto_INICIO, 1850413/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:244, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO ARENAL, 29700 NUEVO ARENAL 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN COORDS. 17.49366892.892272 A 15.8 KM33ONO DE AMATAN, POBLADO EL ARENAL.CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.89707873, lat:17.48754966}}	01-10-2020	29-12-2020	509,534.69	509,534.69	509,534.69	509,534.69	509,534.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1649996.6, importe_modificado:509534.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852166/proyecto_INICIO, 1852166/proyecto_FIN, 1852166/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.8, meta_modificada:2263.8}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO 1 CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUAREZ EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVÍO, lon:-93.04754412, lat:16.74711313}}	23-06-2020	21-08-2020	1,570,166.62	1,570,166.02	1,570,166.02	1,570,166.02	1,570,166.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-037/2020, contratista:Construcciones y Diseño Guipso S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2066008.7, importe_modificado:2066008.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.8}}	{1852999/proyecto_INICIO, 1852999/proyecto_FIN, 1852999/proyecto_PROCESO, 1852999/proyecto_FIN, 1852999/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - DESVÍO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 645 EJIDO SANTA RITA, 29753 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA EN CABE, lon:-92.80732055, lat:17.21673384}}	15-11-2020	30-12-2020	394,786.42	394,786.42	394,786.42	394,786.42	394,786.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101380, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:394786.42, importe_modificado:394786.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1865335/proyecto_FIN, 1865335/proyecto_INICIO, 1865335/proyecto_PROCESO, 1865335/proyecto_FIN, 1865335/proyecto_INICIO, 1865335/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:63, direccion:Huitupán, Agustín Rubio (Río Toro), CHIS, lon:-92.801129, lat:17.240509}}	01-01-2020	31-12-2020	1,571,647.89	1,571,600.87	1,571,600.87	785,800.43	785,800.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:Tuxtla Chico, 1ra. Sección de Medio Monte, CHIS, lon:-92.179505, lat:14.877343}}	01-01-2020	31-12-2020	1,746,450.79	1,746,409.67	1,746,409.67	873,204.83	873,204.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
133		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:750, direccion:Tapachula, Montenegro, CHIS, lon:-92.242111, lat:14.948359}}	01-01-2020	31-12-2020	4,626,342.60	4,626,210.78	4,626,210.78	2,313,105.39	2,313,105.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances
108		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Nicolás Ruiz, CHIS, lon:-92.585347, lat:16.437073}}	01-01-2020	31-12-2020	1,250,484.04	1,250,405.75	1,250,405.75	978,770.89	978,770.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
154		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.251202, lat:14.915834}}	01-01-2020	31-12-2020	1,371,532.67	1,371,462.17	1,371,462.17	685,731.08	685,731.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:343, direccion:La Concordia, San Francisco, CHIS, lon:-92.981673, lat:15.767606}}	01-01-2020	31-12-2020	959,249.89	959,227.84	959,227.84	479,613.92	479,613.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
241		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115021, lat:16.762583}}	01-01-2020	31-12-2020	1,192,667.80	1,192,656.87	1,192,656.87	596,328.43	596,328.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
48		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:Jitotol, Rubén Jaramillo, CHIS, lon:-92.918335, lat:17.053531}}	01-01-2020	31-12-2020	2,155,370.55	2,155,303.13	2,155,303.13	1,077,651.56	1,077,651.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:Aldama, Chayomte, CHIS, lon:-92.663125, lat:16.918957}}	01-01-2020	31-12-2020	645,891.71	645,874.11	645,874.11	322,937.05	322,937.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:Chiapa de Corzo, Juan del Grijalva, CHIS, lon:-92.977639, lat:16.729177}}	01-01-2020	31-12-2020	2,982,751.98	2,982,700.67	2,982,700.67	1,491,350.33	1,491,350.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:Sitalá, Chabeclumil, CHIS, lon:-92.36167, lat:17.070298}}	01-01-2020	31-12-2020	1,619,227.35	1,619,208.27	1,619,208.26	809,604.13	809,604.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Amatenango de la Frontera, Escobillal, CHIS, lon:-92.139525, lat:15.538282}}	01-01-2020	31-12-2020	1,538,414.79	1,538,408.50	1,538,408.50	769,204.25	769,204.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
228		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, CHIS, lon:-93.374082, lat:16.761101}}	01-01-2020	31-12-2020	3,093,409.25	3,093,276.11	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
1500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	5,429,993.01	5,429,716.40	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
169		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.0, meta_modificada:1562.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDREZ DURAZNAL - JOTOLCHEN KILÓMETRO 3 + 802 COLONIA JOTOLCHEN, 29827 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA LA PIMIENTA, CARRETERA EL , lon:-92.78216903, lat:17.15491031}}	12-06-2020	11-09-2020	1,550,148.21	1,550,148.21	1,550,148.21	1,550,148.21	1,550,148.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1798171.92, importe_modificado:1798171.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.0}}	{1876413/proyecto_INICIO, 1876413/proyecto_PROCESO, 1876413/proyecto_FIN, 1876413/proyecto_PROCESO, 1876413/proyecto_FIN, 1876413/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.5, meta_modificada:913.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-01-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1700784/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
466		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500000.0, meta_modificada:1500000.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:Primo Verdad 19, Centro, 29520 Centro, Chis., México, lon:-93.12011719, lat:17.50655742}}	01-05-2020	31-12-2020	23,881,573.59	23,873,071.23	23,873,071.23	23,873,071.23	23,873,071.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500000.0}}		En Ejecución	Validado avances
181		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	4,656,685.92	4,656,535.43	4,656,535.43	3,922,536.41	3,922,536.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:Chamula, Kotolté, CHIS, lon:-92.554202, lat:16.819149}}	01-01-2020	31-12-2020	3,879,155.19	3,879,125.19	3,879,125.18	3,861,797.33	3,861,797.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
43		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:Huixtán, Monte Bonito, CHIS, lon:-92.502855, lat:16.769853}}	01-01-2020	31-12-2020	3,999,975.45	3,999,878.38	3,999,878.38	3,121,946.46	3,121,946.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
206		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4665.6, meta_modificada:4665.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIJONTIK - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO YAALTZEMEN, 52164 YAALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIJONTIK - CENTRO MUQUIL Y TERRACERIA CHIJONTIK - CENTRO CHEWAL, TERRACERIA CE, lon:-92.24916887, lat:17.0424971}}	09-03-2020	23-04-2020	3,095,948.17	3,095,948.17	3,095,948.17	3,095,948.17	3,095,948.17	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78899, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:3095948.17, importe_modificado:3095948.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4665.5}}	{1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_INICIO, 1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
21		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:SECCION GUILLÉN 1A SECCIÓN, 67176 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE A 5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO LA TIER, lon:-92.15875084, lat:14.93441705}}	01-06-2020	29-08-2020	1,511,567.60	1,511,567.60	1,511,567.60	1,511,567.60	1,511,567.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1744308/proyecto_INICIO, 1744308/proyecto_PROCESO, 1744308/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
84		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, AVENIDA ROBERTO ALBORES GUILLÉN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNIC, lon:-93.12248238, lat:16.77926972}}	01-08-2020	31-12-2020	1,760,059.60	1,760,059.60	1,632,547.09	1,632,547.09	1,632,547.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1760059.6, importe_modificado:1760059.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}}	{1756271/proyecto_INICIO, 1756271/proyecto_FIN, 1756271/proyecto_PROCESO, 1756271/proyecto_FIN, 1756271/proyecto_PROCESO, 1756271/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
33		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.6, meta_modificada:390.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CACAO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR , lon:-91.87491817, lat:16.9517226}}	01-08-2020	30-10-2020	195,123.99	195,123.99	195,123.99	195,123.99	195,123.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2020, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:201957.66, importe_modificado:201957.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.6}}	{1760096/proyecto_PROCESO, 1760096/proyecto_INICIO, 1760096/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO SAN ANDRÉS DURAZNAL-SIMOJOVEL - COL. SAN MIGUEL PALMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA EL PALMAR (SAN MIGUEL), 29828 EL PALMAR (SAN MIGUEL), SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN, lon:-92.7947661, lat:17.13224673}}	14-09-2020	14-12-2020	1,582,463.76	1,582,463.76	791,231.88	791,231.88	791,231.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, monto:1582463.76, importe_modificado:1582463.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1764912/proyecto_INICIO, 1764912/proyecto_PROCESO, 1764912/proyecto_FIN, 1764912/proyecto_PROCESO, 1764912/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:ANDADOR PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PAJONAL Y , SE UBICA CAMINO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA MANO IZQUIERDA, lon:-92.01067351, lat:17.75633731}}	10-03-2020	08-04-2020	537,591.32	537,591.32	537,591.32	537,591.31	537,591.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-007-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:537591.32, importe_modificado:268795.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}}	{1769336/proyecto_INICIO, 1769336/proyecto_FIN, 1769336/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
0	22724	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chis., México, lon:-92.7212051, lat:16.5686207}}	24-06-2020	07-08-2020	561,570.02	561,570.02	561,570.02	561,570.02	561,570.02	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041079-139, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:552051.88, importe_modificado:552051.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}		Cancelado	Cancelación validada

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
152		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:239, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30187 PLAN DE AGUA PRIETA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AGUA PRIETA TRAMO DE PLAN DE AGUA PRIETA A SAN JOSÉ LAS PALMAS., lon:-92.03650366, lat:16.33499318}}	08-10-2020	29-12-2020	1,010,279.10	1,010,232.32	1,010,232.32	1,010,232.32	1,010,232.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99398, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1010279.1, importe_modificado:1010232.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1823646/proyecto_INICIO, 1823646/proyecto_PROCESO, 1823646/proyecto_FIN, 1823646/proyecto_PROCESO, 1823646/proyecto_FIN, 1823646/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
474		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO PUEBLO JUÁREZ, 29513 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL TUMBO, SE ENCUENTRA EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, A LADO DE , lon:-93.15926309, lat:17.64328588}}	12-10-2020	25-11-2020	416,585.86	416,585.86	416,585.86	358,290.51	358,290.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:416585.86, importe_modificado:416585.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}}	{1824318/proyecto_PROCESO, 1824318/proyecto_INICIO, 1824318/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
114		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4, lon:-93.17657551, lat:16.74651125}}	13-11-2020	22-12-2020	3,403,711.00	3,403,711.00	3,205,052.98	3,205,052.98	3,205,052.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-102-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3403711.0, importe_modificado:3403711.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.0}}	{1830506/proyecto_PROCESO, 1830506/proyecto_INICIO, 1830506/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
95		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:138, direccion:EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 30187 SAN JUAN BAUTISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, lon:-91.63701724, lat:16.46201027}}	08-11-2020	31-12-2020	-	1,535,719.61	1,535,719.61	1,535,719.61	1,535,719.61	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100080, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1535720.6, importe_modificado:1535719.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1832937/proyecto_INICIO, 1832937/proyecto_PROCESO, 1832937/proyecto_FIN, 1832937/proyecto_PROCESO, 1832937/proyecto_FIN, 1832937/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE, 29790 CHACTE, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DE , lon:-92.35020382, lat:16.93818178}}	02-09-2020	30-11-2020	2,908,774.02	2,905,213.00	2,905,213.00	2,905,213.00	2,905,213.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/063/2020, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1839003/proyecto_INICIO, 1839003/proyecto_PROCESO, 1839003/proyecto_INICIO, 1839003/proyecto_PROCESO, 1839003/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
186		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.4, meta_modificada:1039.4}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:CALLE 2 Y 3 EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES, 29520 PLUTARCO ELÍAS CALLES, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE FINAL CALLE 2 ESC. TELESECUNDARIA NO.593, LAS CALLES SE UBICAN EN EL EJIDO PLUTARCO ELEIAS CALLES CALLE 2 , lon:-93.3958714, lat:17.61418972}}	05-02-2020	04-04-2020	1,336,936.69	1,336,936.69	879,708.04	879,708.04	879,708.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS-M-005/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1336936.69, importe_modificado:1336936.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.93}}	{1846471/proyecto_INICIO, 1846471/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
66		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:Tzimol, Ochusjob, CHIS, lon:-92.251418, lat:16.224242}}	01-01-2020	31-12-2020	1,049,522.86	1,049,479.18	1,049,479.18	524,739.59	524,739.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
59		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:Pantepec, El Carrizal, CHIS, lon:-93.077041, lat:17.162463}}	01-01-2020	31-12-2020	2,300,715.73	2,300,680.97	2,300,680.96	1,150,340.48	1,150,340.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
82		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Metapa, Metapa de Domínguez, CHIS, lon:-92.190581, lat:14.837976}}	01-01-2020	31-12-2020	5,216,489.85	5,216,407.96	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
59		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:Chicomuselo, Unión Buenavista, CHIS, lon:-92.545103, lat:15.794261}}	01-01-2020	31-12-2020	3,672,261.88	3,671,977.24	3,671,977.24	2,748,215.87	2,748,215.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:Las Margaritas, Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal), CHIS, lon:-91.444497, lat:16.147208}}	01-01-2020	31-12-2020	1,636,781.83	1,636,722.87	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
750		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}}	01-01-2020	31-12-2020	2,500,000.00	2,499,899.69	2,499,899.69	2,490,425.38	2,490,425.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
108		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	180,541.85	180,525.26	180,525.26	172,542.01	172,542.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
2705947		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	28-09-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889902/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1600		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000000.0, meta_modificada:2000000.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Calle Niños Héroes 175, América Libre, Chis., México, lon:-92.99252987, lat:16.61306105}}	15-05-2020	31-12-2020	8,609,033.27	8,602,619.50	8,602,619.50	8,602,619.50	8,602,619.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000000.0}}		En Ejecución	Validado avances
62		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:Juárez, El Triunfo 2da. Sección, CHIS, lon:-93.266884, lat:17.582359}}	01-01-2020	31-12-2020	2,449,611.37	2,449,541.29	2,449,541.29	2,431,532.66	2,431,532.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances
444		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	4,503,991.60	4,503,898.80	4,503,898.80	4,494,296.21	4,494,296.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
800		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Carr. Internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.01205099, lat:16.646348}}	15-05-2020	31-12-2020	8,762,837.56	8,759,601.44	8,759,601.44	8,759,601.44	8,759,601.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}}		Cancelado	Cancelación validada
60		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.6859623, lat:16.1148283}}	01-01-2020	31-12-2020	1,976,687.62	1,976,650.78	1,976,650.78	1,968,229.43	1,968,229.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
4599		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	48651	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}}	01-06-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}		Cancelado	Cancelación validada
0	14606	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1943.0, meta_modificada:1943.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Central Avenida Nte., Centro, Cd Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1509478, lat:14.6822786}}	22-06-2020	22-09-2020	1,677,788.50	1,677,788.50	1,677,788.50	1,677,788.50	1,677,788.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO-MUNICIPIO/001/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1677788.5, importe_modificado:1677788.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1943.0}}	{1714000/proyecto_INICIO, 1714000/proyecto_PROCESO, 1714000/proyecto_INICIO, 1714000/proyecto_PROCESO, 1714000/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada
176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:Chamula, Romerillo, CHIS, lon:-92.568157, lat:16.76701}}	01-01-2020	31-12-2020	3,074,868.60	3,074,802.57	3,074,802.57	2,703,701.30	2,703,701.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Ixtacomitán, Ixtacomitán, CHIS, lon:-93.099221, lat:17.430086}}	01-01-2020	31-12-2020	4,053,587.32	4,053,454.60	4,053,454.60	3,510,583.94	3,510,583.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:La Libertad, José María Morelos y Pavón Centro, CHIS, lon:-91.811725, lat:17.681358}}	01-01-2020	31-12-2020	2,816,850.17	2,816,817.00	2,816,816.99	2,320,636.46	2,320,636.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA CAS, lon:-92.12088023, lat:17.30593525}}	01-02-2020	30-04-2020	2,237,380.39	2,237,380.39	2,237,380.39	2,237,380.39	2,237,380.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-095/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2237380.4, importe_modificado:2237380.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3900.0}}	{1740632/proyecto_INICIO, 1740632/proyecto_PROCESO, 1740632/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:162, direccion:CALLE CENTRAL DEL EIIDO EIIDO LA TRINIDAD, 29636 LA TRINIDAD, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO BENITO JUATEZ - OCOTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL DEL EIIDO APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL DESVÍO BENITO JUAREZ OCO, lon:-93.21446769, lat:17.17970555}}	30-04-2020	28-07-2020	398,540.10	398,540.10	398,540.10	221,845.99	221,845.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:398540.1, importe_modificado:398540.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1756110/proyecto_PROCESO, 1756110/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932775, lat:16.7306215}}	03-08-2020	31-12-2020	1,548,295.57	1,548,295.57	1,537,985.37	1,537,985.37	1,537,985.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2020, contratista:CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1548295.57, importe_modificado:1548295.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}}	{1758148/proyecto_INICIO, 1758148/proyecto_PROCESO, 1758148/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
906	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3126.1, meta_modificada:3126.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LIRIOS UBICADOS EN LA ENTRADA AL PARQUE CAÑON DEL SUMIDERO AL ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.11231074, lat:16.7985484}}	10-09-2020	31-12-2020	4,261,569.21	4,261,569.21	4,261,567.95	4,261,567.95	4,261,567.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-028-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4261569.21, importe_modificado:4261569.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3126.1}}	{1774332/proyecto_INICIO, 1774332/proyecto_FIN, 1774332/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.83, meta_modificada:533.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE NAYARIT UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA CARRETA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.18605901, lat:16.75977439}}	10-09-2020	31-12-2020	1,531,209.58	1,531,209.58	1,531,209.57	1,531,209.57	1,531,209.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-015-2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1531209.58, importe_modificado:1531209.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.83}}	{1774349/proyecto_INICIO, 1774349/proyecto_FIN, 1774349/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
261	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3357.07, meta_modificada:3357.07}}	1	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Totolapa, Chis., México, lon:-92.6829689, lat:16.5452279}}	01-01-2020	31-12-2020	15,183,828.17	15,159,488.68	4,470,640.70	4,470,640.70	4,470,640.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021010-053, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.490213567E7, importe_modificado:1.490213567E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.83}}	{1787642/proyecto_INICIO, 1787642/proyecto_PROCESO, 1787642/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.73, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}}	01-01-2020	31-12-2020	12,049,682.62	11,826,110.53	3,486,563.59	3,486,563.59	3,486,563.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021002-050, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.162187863E7, importe_modificado:1.162187863E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1787646/proyecto_INICIO, 1787646/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
199	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.64, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}}	01-01-2020	31-12-2020	19,631,739.70	18,292,365.15	5,387,887.14	5,387,887.14	5,387,887.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021003-048, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.795962381E7, importe_modificado:1.795962381E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1787649/proyecto_INICIO, 1787649/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2193.59, meta_modificada:2193.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Aldama, Chis., México, lon:-92.6872046, lat:16.9168273}}	01-01-2020	31-12-2020	18,515,656.26	17,303,227.65	5,761,838.21	5,744,228.04	5,744,228.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021001-047, contratista:CHANONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.698940299E7, importe_modificado:1.698940299E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.04}}	{1787667/proyecto_INICIO, 1787667/proyecto_PROCESO, 1787667/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1323	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Poniente 7a, El Magueyito, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1271042, lat:16.7559545}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Mastuerzo, Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0785608, lat:16.7628119}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calz. al Sumidero, Albania Baja, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.102936, lat:16.7724676}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:8a. Norte Poniente, Juy Juy, 29038 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1255408, lat:16.763273}}	01-04-2020	31-12-2020	3,950,000.00	3,950,000.00	3,940,755.21	3,940,755.21	3,940,755.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:270.0}}		En Ejecución	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR, lon:-93.10059349, lat:16.78294548}}	26-10-2020	24-12-2020	563,793.33	563,793.33	499,141.24	499,141.24	499,141.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVÉ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:563793.33, importe_modificado:563793.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}}	{1819090/proyecto_INICIO, 1819090/proyecto_PROCESO, 1819090/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
256	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:EJIDO CHIAPAS, 30187 CHIAPAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIAPAS, lon:-91.86563352, lat:16.38314194}}	09-10-2020	29-12-2020	3,958,595.84	3,958,595.29	3,958,595.29	3,958,595.29	3,958,595.29	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99414, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3958595.84, importe_modificado:3958595.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}	{1824461/proyecto_INICIO, 1824461/proyecto_PROCESO, 1824461/proyecto_FIN, 1824461/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:867, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 30187 LAS DELICIAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, lon:-91.6936409, lat:16.51667042}}	03-11-2020	31-12-2020	516,296.95	516,296.88	516,296.88	516,296.88	516,296.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100031, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:516296.95, importe_modificado:516296.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1831088/proyecto_INICIO, 1831088/proyecto_FIN, 1831088/proyecto_PROCESO, 1831088/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTECRISTO, lon:-91.71376318, lat:16.28251312}}	03-12-2020	31-12-2020	1,273,175.27	1,272,901.79	1,272,901.79	1,272,901.79	1,272,901.79	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100181, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1273175.27, importe_modificado:1272901.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1845648/proyecto_INICIO, 1845648/proyecto_FIN, 1845648/proyecto_PROCESO, 1845648/proyecto_FIN, 1845648/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30063 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO COMITAN-SAN JOSE YALACEVO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CAMINO COMITANSAN JOSE , lon:-92.20329792, lat:16.23914353}}	16-11-2020	31-12-2020	666,346.48	666,346.48	666,346.48	479,232.58	479,232.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/079/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:666346.48, importe_modificado:666346.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}}	{1848392/proyecto_PROCESO, 1848392/proyecto_INICIO, 1848392/proyecto_PROCESO, 1848392/proyecto_FIN, 1848392/proyecto_PROCESO, 1848392/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.57, meta_modificada:185.57}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. SUR PONIENTE BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 13A. SUR PONIENTE. LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR PONIENTE, lon:-92.13600723, lat:16.23457802}}	03-11-2020	31-12-2020	1,981,772.25	1,981,772.25	1,981,772.25	1,565,597.38	1,565,597.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/082/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1981772.25, importe_modificado:1981772.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}	{1848553/proyecto_INICIO, 1848553/proyecto_PROCESO, 1848553/proyecto_INICIO, 1848553/proyecto_PROCESO, 1848553/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:57, direccion:Chamula , Santa Ana, CHIS, lon:-92.737519, lat:16.807652}}	01-01-2020	31-12-2020	2,622,677.65	2,622,657.25	2,622,657.24	1,311,328.62	1,311,328.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Nicolás Ruiz, CHIS, lon:-92.585347, lat:16.437073}}	01-01-2020	31-12-2020	2,162,413.14	2,161,188.53	2,161,188.52	1,080,594.26	1,080,594.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
64		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Reforma, CHIS, lon:-93.150241, lat:17.857099}}	01-01-2020	31-12-2020	924,906.89	924,863.53	924,863.53	683,312.30	683,312.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
142		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:El Parral, Jericó (Porvenir), CHIS, lon:-92.965803, lat:16.288294}}	01-01-2020	31-12-2020	2,101,361.87	2,101,351.75	2,101,351.75	1,050,675.87	1,050,675.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
69		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, Jesús, CHIS, lon:-92.174754, lat:14.641384}}	01-01-2020	31-12-2020	2,763,618.35	2,763,528.52	2,763,528.51	1,381,764.26	1,381,764.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
68		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:Teopisca, Belén Nuevo San Gerón, CHIS, lon:-92.519936, lat:16.596972}}	01-01-2020	31-12-2020	2,103,084.50	2,102,988.91	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
126		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-93.335594, lat:16.626667}}	01-01-2020	31-12-2020	3,125,117.59	3,124,970.14	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}}		En Ejecución	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:Osumacinta, Triunfo Agrarista, CHIS, lon:-93.070407, lat:16.855611}}	01-01-2020	31-12-2020	3,107,248.92	3,107,223.83	3,107,223.83	1,553,611.91	1,553,611.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:Cacahoatán, Salvador Urbina, CHIS, lon:-92.204515, lat:15.039585}}	01-01-2020	31-12-2020	1,537,768.14	1,537,739.63	1,537,739.63	1,292,533.71	1,292,533.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2020		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:29774 La Cañada, Chis., México, lon:-92.9235399, lat:16.9607293}}	18-11-2020	30-04-2021	20,299,302.53	6,198,834.55	6,198,834.55	6,198,834.55	6,198,834.55	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2030002-247, contratista:C. ARMANDO SERAFIN ORTEGA GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.979504895E7, importe_modificado:1.979504895E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}}	{1942383/proyecto_INICIO, 1942383/proyecto_PROCESO, 1942383/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
622		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000000.0, meta_modificada:2000000.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:32, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.1671288, lat:14.9374337}}	01-05-2020	31-12-2020	32,069,799.00	32,064,591.58	32,064,591.58	32,064,591.58	32,064,591.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000000.0}}		En Ejecución	Validado avances
149		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:Oxchuc, El Tzay, CHIS, lon:-92.311371, lat:16.863195}}	01-01-2020	31-12-2020	2,705,308.57	2,705,264.03	2,705,264.02	2,705,264.02	2,705,264.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:Chilon, Chis., México, lon:-92.2736561, lat:17.1046837}}	01-01-2020	31-12-2020	1,451,739.12	1,451,710.08	1,451,710.08	1,451,710.08	1,451,710.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:Zinacantán, Shulvo, CHIS, lon:-92.735498, lat:16.724625}}	01-01-2020	31-12-2020	1,607,076.86	1,607,049.26	1,607,049.26	1,607,049.26	1,607,049.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
1387	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Col. Centro, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 42, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1122569, lat:16.7532451}}	01-04-2020	31-07-2020	28,373,795.11	20,996,459.79	20,996,459.79	20,957,734.69	20,957,734.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-056 F, contratista:Arrendaminetos Inmobiliarios y Equipos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.079589695E7, importe_modificado:2.079589695E7}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:600.0}}	{1709583/proyecto_INICIO, 1709583/proyecto_PROCESO, 1709583/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
1230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	10-07-2020	10-07-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:Pichucalco, Viejo Nicapa, CHIS, lon:-93.210315, lat:17.425331}}	01-01-2020	31-12-2020	2,421,447.63	2,421,332.40	2,421,332.40	2,247,872.22	2,247,872.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:Totolapa, Ponciano Arriaga, CHIS, lon:-92.625975, lat:16.489975}}	01-01-2020	31-12-2020	2,041,481.90	2,041,447.40	2,041,447.40	1,149,210.84	1,149,210.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2172.0, meta_modificada:2172.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO MARIO AGUILERA DORANTES, 29518 MARIO AGUILERA DORANTES, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PARAISO - CRISTO REY Y , ACCESA POR LA CARRETERA JUAREZSAN MANUEL HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE QUE VA A PARAISOCR, lon:-93.26295773, lat:17.78440499}}	02-03-2020	15-05-2020	1,391,040.95	1,391,040.95	1,391,040.94	1,391,040.94	1,391,040.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:GRUPO IN Y CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1391040.95, importe_modificado:1391040.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2172.0}}	{1747419/proyecto_INICIO, 1747419/proyecto_PROCESO, 1747419/proyecto_FIN, 1747419/proyecto_PROCESO, 1747419/proyecto_FIN, 1747419/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10185046, lat:16.79183123}}	11-05-2020	11-06-2020	640,047.02	640,047.02	437,241.82	437,241.82	437,241.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-093-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:640047.02, importe_modificado:640047.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}}	{1751810/proyecto_INICIO, 1751810/proyecto_PROCESO, 1751810/proyecto_FIN, 1751810/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79165662}}	01-08-2020	31-12-2020	306,525.55	306,525.55	264,675.72	264,675.72	264,675.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932773, lat:16.73058005}}	03-08-2020	31-12-2020	535,190.17	535,190.17	509,505.53	509,505.53	509,505.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2020, contratista:CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:535190.17, importe_modificado:535190.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	{1758143/proyecto_INICIO, 1758143/proyecto_PROCESO, 1758143/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:32, direccion:CALLE TERCERA EJIDO EL PALMARCITO, 30559 EL PALMARCITO, PIJIJAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA INGRESANDO PASANDO LA PRIMER CUADRA A MANO DERECHA, lon:-93.21765783, lat:15.50250461}}	10-01-2020	09-04-2020	1,811,138.50	1,811,138.50	1,811,138.50	1,811,138.50	1,811,138.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:INGENIEROS DN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, monto:1811138.56, importe_modificado:1811138.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1762734/proyecto_INICIO, 1762734/proyecto_PROCESO, 1762734/proyecto_FIN, 1762734/proyecto_INICIO, 1762734/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.94955284, lat:17.0220035}}	06-02-2020	06-03-2020	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-049/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:55500.0, importe_modificado:55500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1770641/proyecto_PROCESO, 1770641/proyecto_FIN, 1770641/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.4, meta_modificada:827.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HA, lon:-93.18244683, lat:16.74619619}}	10-09-2020	31-12-2020	907,560.93	907,560.93	894,106.02	894,106.02	894,106.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.4}}	{1774237/proyecto_INICIO, 1774237/proyecto_FIN, 1774237/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}}	21-01-2020	05-02-2020	31,999.81	31,999.81	31,999.81	31,999.81	31,999.81	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95920, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:31999.81, importe_modificado:31999.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1812130/proyecto_PROCESO, 1812130/proyecto_INICIO, 1812130/proyecto_FIN, 1812130/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:559, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTECRISTO, 00000 MONTECRISTO, PIJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ESTA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-93.31955847, lat:15.75487721}}	25-08-2020	25-11-2020	450,708.11	450,708.11	450,708.11	450,708.11	450,708.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, monto:450708.11, importe_modificado:450708.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1818693/proyecto_INICIO, 1818693/proyecto_FIN, 1818693/proyecto_PROCESO, 1818693/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
216	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE ARRIAGA, AVENIDA EL LAUREL SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA N, lon:-93.06772967, lat:16.75465576}}	12-10-2020	10-12-2020	204,333.73	204,333.73	204,250.21	204,250.21	204,250.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1820458/proyecto_FIN, 1820458/proyecto_INICIO, 1820458/proyecto_FIN, 1820458/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
216	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NOGAL PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ABETO NORTE Y CALLE SAMUEL LEON BRINDIS, AVENIDA AHUEHUETE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE L, lon:-93.0688552, lat:16.76081453}}	12-10-2020	10-12-2020	196,765.81	196,765.81	196,685.39	196,685.39	196,685.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRA-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-P&K, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1820475/proyecto_INICIO, 1820475/proyecto_FIN, 1820475/proyecto_INICIO, 1820475/proyecto_FIN, 1820475/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:CIUDAD PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon: 92.02759695, lat:16.47159795}}	07-10-2020	30-11-2020	2,503,463.08	2,503,131.56	2,503,131.56	2,503,131.56	2,503,131.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99378, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2503463.08, importe_modificado:2503131.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}}	{1822801/proyecto_PROCESO, 1822801/proyecto_INICIO, 1822801/proyecto_FIN, 1822801/proyecto_PROCESO, 1822801/proyecto_FIN, 1822801/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17746242, lat:16.74343251}}	26-10-2020	09-12-2020	375,149.29	375,149.29	349,797.55	349,797.55	349,797.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:375149.29, importe_modificado:375149.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}}	{1824127/proyecto_PROCESO, 1824127/proyecto_FIN, 1824127/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18 PONIENTE SUR, AVENIDA 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTINUA, lon:-93.13587526, lat:16.7430588}}	26-10-2020	24-12-2020	771,094.10	771,094.10	769,180.15	769,180.15	769,180.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-086-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:771094.1, importe_modificado:771094.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}	{1824130/proyecto_INICIO, 1824130/proyecto_PROCESO, 1824130/proyecto_FIN, 1824130/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:478, direccion:ELIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, lon:-91.82426009, lat:16.25346909}}	09-10-2020	09-11-2020	70,654.41	70,654.40	70,654.40	70,654.40	70,654.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99404, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:70654.41, importe_modificado:70654.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1824202/proyecto_INICIO, 1824202/proyecto_PROCESO, 1824202/proyecto_FIN, 1824202/proyecto_PROCESO, 1824202/proyecto_FIN, 1824202/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
445	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:178.0, meta_modificada:178.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:ELIDO SAN PEDRO YUTNITIC, 30187 SAN PEDRO YUTNITIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YUTNITIC, lon:-91.38354678, lat:16.08421726}}	09-10-2020	19-12-2020	9,130,967.46	9,130,941.62	9,130,941.62	9,130,941.62	9,130,941.62	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99470, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:9130967.46, importe_modificado:9130941.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.0}}	{1824492/proyecto_INICIO, 1824492/proyecto_PROCESO, 1824492/proyecto_FIN, 1824492/proyecto_INICIO, 1824492/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:ELIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YASHA, lon:-92.06855343, lat:16.39140554}}	13-10-2020	29-12-2020	918,304.64	918,304.64	918,304.64	918,304.64	918,304.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0039-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:918304.64, importe_modificado:918304.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1827137/proyecto_INICIO, 1827137/proyecto_PROCESO, 1827137/proyecto_INICIO, 1827137/proyecto_FIN, 1827137/proyecto_PROCESO, 1827137/proyecto_INICIO, 1827137/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1250		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1525.7, meta_modificada:1525.7}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:EJIDO BAJUCU, 30187 BAJUCU, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAJUCU, lon:-92.06278105, lat:16.47460753}}	14-10-2020	29-12-2020	814,130.20	811,257.06	811,257.06	811,257.06	811,257.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:814130.2, importe_modificado:811257.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1525.7}}	{1827946/proyecto_FIN, 1827946/proyecto_INICIO, 1827946/proyecto_PROCESO, 1827946/proyecto_FIN, 1827946/proyecto_PROCESO, 1827946/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
175		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:344, direccion:EJIDO EL TRAPICHITO, 30187 EL TRAPICHITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, lon:-91.79474147, lat:16.2745136}}	14-10-2020	29-12-2020	654,060.11	654,042.94	654,042.94	654,042.94	654,042.94	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:654060.11, importe_modificado:654042.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828013/proyecto_FIN, 1828013/proyecto_INICIO, 1828013/proyecto_FIN, 1828013/proyecto_PROCESO, 1828013/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
67		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHA - BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALHA Y TERRACERÍA SAN ISIDRO TULUA, SE UBICA A 69.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.02678655, lat:17.22208139}}	22-10-2020	21-12-2020	501,658.27	501,658.27	501,658.27	501,658.27	501,658.27	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91208, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}}	{1828988/proyecto_FIN, 1828988/proyecto_INICIO, 1828988/proyecto_PROCESO, 1828988/proyecto_INICIO, 1828988/proyecto_FIN, 1828988/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:EJIDO SANTA MARTHA, 30187 SANTA MARTHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, lon:-91.82342333, lat:16.43425808}}	29-10-2020	29-12-2020	309,546.96	308,190.96	308,190.96	308,190.96	308,190.96	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:309546.96, importe_modificado:308190.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1830059/proyecto_INICIO, 1830059/proyecto_PROCESO, 1830059/proyecto_FIN, 1830059/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A ORIENTE SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A ORIENTE SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09888443, lat:16.72974761}}	09-11-2020	23-12-2020	500,508.87	500,508.87	380,630.43	380,630.43	380,630.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-943-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:500508.87, importe_modificado:500508.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}	{1830483/proyecto_INICIO, 1830483/proyecto_FIN, 1830483/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS, lon:-91.69205232, lat:16.41722458}}	03-11-2020	31-12-2020	600,384.00	600,383.37	600,383.37	600,383.37	600,383.37	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:600384.0, importe_modificado:600383.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1830920/proyecto_INICIO, 1830920/proyecto_FIN, 1830920/proyecto_PROCESO, 1830920/proyecto_FIN, 1830920/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
224		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - CAMINO A POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE PACVILNA, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SAL, lon:-92.37837257, lat:16.81702495}}	11-11-2020	10-12-2020	1,135,646.50	1,135,646.50	1,135,646.50	1,135,646.50	1,135,646.50	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-199/2020, contratista:PROYECTOS PYCSUR, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1136229.16, importe_modificado:1136229.16}}	Sin avances en el trimestre	{1833947/proyecto_INICIO, 1833947/proyecto_PROCESO, 1833947/proyecto_FIN, 1833947/proyecto_INICIO, 1833947/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
73879		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD BELISARIO DO, lon:-92.1383349, lat:16.24329379}}	03-11-2020	31-12-2020	223,924.08	223,924.08	223,924.08	104,999.16	104,999.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1853026/proyecto_INICIO, 1853026/proyecto_PROCESO, 1853026/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
33		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata Uno, CHIS, lon:-93.051813, lat:16.588065}}	01-01-2020	31-12-2020	887,905.61	887,881.18	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
84		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Villaflores, CHIS, lon:-93.270574, lat:16.239384}}	01-01-2020	31-12-2020	109,199.79	109,199.79	109,199.79	104,262.00	104,262.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
154		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Pantepec, Pantepec, CHIS, lon:-93.042815, lat:17.187247}}	01-01-2020	31-12-2020	1,481,744.94	1,481,708.70	1,481,708.70	740,854.35	740,854.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
71		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:28, direccion:Tuzantán, El Tarraí, CHIS, lon:-92.384536, lat:15.215369}}	01-01-2020	31-12-2020	2,039,957.41	2,039,898.94	2,039,898.94	1,375,738.31	1,375,738.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
137		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:Jiquipilas, José María Pino Suárez, CHIS, lon:-93.738188, lat:16.506727}}	01-01-2020	31-12-2020	2,037,414.80	2,037,310.22	2,037,310.21	199,957.73	199,957.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
123		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:Tonalá, Cabeza de Toro, CHIS, lon:-93.780522, lat:15.933652}}	01-01-2020	31-12-2020	1,093,312.63	1,093,268.37	1,093,268.37	546,634.18	546,634.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
319		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}}	01-01-2020	31-12-2020	3,896,575.89	3,896,490.01	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:xtacomitán, El Escobal, CHIS, lon:-93.12889, lat:17.37149}}	01-01-2020	31-12-2020	1,744,901.71	1,744,810.03	872,405.01	872,405.01	872,405.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
133		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:Maravilla Tenejapa, Santo Domingo de las Palmas, CHIS, lon:-91.318262, lat:16.136212}}	01-01-2020	31-12-2020	3,149,074.40	3,149,012.84	1,574,506.42	1,574,506.42	1,574,506.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
168		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:La Independencia, San Antonio Buenavista, CHIS, lon:-91.651253, lat:16.151984}}	01-01-2020	31-12-2020	2,925,917.28	2,925,889.63	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitán, Villa Comaltitán, CHIS, lon:-92.573912, lat:15.209813}}	01-01-2020	31-12-2020	1,263,213.20	1,263,161.03	1,263,161.03	1,083,430.43	1,083,430.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
232		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	3,393,101.77	3,393,034.83	3,393,034.83	2,891,072.66	2,891,072.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:Teopisca, Chijiltec (San Isidro), CHIS, lon:-92.528146, lat:16.554775}}	01-01-2020	31-12-2020	2,409,173.04	2,409,144.56	2,409,144.56	1,204,572.28	1,204,572.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
64		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Paraiso del Grijalva, CHIS, lon:-92.64311, lat:16.225115}}	01-01-2020	31-12-2020	1,896,910.69	1,896,874.43	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}		En Ejecución	Validado avances
292		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Angel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo), CHIS, lon:-92.714979, lat:15.871803}}	01-01-2020	31-12-2020	2,275,898.93	2,275,651.62	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}}		En Ejecución	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Osumacinta, Osumacinta, CHIS, lon:-93.094221, lat:16.940284}}	01-01-2020	31-12-2020	3,404,952.92	3,404,769.28	3,404,769.28	2,702,384.64	2,702,384.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Chiapa de Corzo, Francisco Sarabia, CHIS, lon:-93.005975, lat:16.554854}}	01-01-2020	31-12-2020	4,795,667.74	4,795,587.33	4,795,587.33	3,857,278.89	3,857,278.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	01-01-2020	31-12-2020	4,334,934.08	4,334,722.97	4,334,722.97	4,334,722.97	4,334,722.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
1200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Alfonso Moguel, CHIS, lon:-93.505414, lat:16.665339}}	01-01-2020	31-12-2020	2,781,951.39	2,781,835.46	2,781,835.46	2,191,129.08	2,191,129.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	01-01-2020	31-12-2020	2,054,152.97	2,054,098.74	2,054,098.74	2,048,047.90	2,048,047.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
213	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	5,200,937.55	5,200,797.95	5,200,797.95	2,600,398.97	2,600,398.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
238	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Pichucalco, CHIS, lon:-93.118376, lat:17.514102}}	01-01-2020	31-12-2020	4,799,036.70	4,798,800.67	4,798,800.67	4,764,516.23	4,764,516.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SAN MANUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERÍA ALDAMA 2DA SECCIÓN, 29510 ALDAMA 2DA SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ A SAN MANUEL Y , TOMA LA SALIDA DE J, lon:-93.19718724, lat:17.62405628}}	13-07-2020	13-09-2020	2,346,040.27	1,407,624.16	1,407,624.16	1,407,624.16	1,407,624.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:2346040.27, importe_modificado:2346040.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.8}}	{1751503/proyecto_PROCESO, 1751503/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18483967, lat:16.76813404}}	01-08-2020	31-12-2020	976,151.60	976,151.60	966,390.44	966,390.44	966,390.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA RODRIVA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7250793.0, importe_modificado:7250793.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}}	{1752103/proyecto_INICIO, 1752103/proyecto_PROCESO, 1752103/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAVARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11042523, lat:16.79726499}}	01-08-2020	31-12-2020	188,419.83	188,419.83	175,593.96	175,593.96	175,593.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:547558.89, importe_modificado:547558.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{1754531/proyecto_PROCESO, 1754531/proyecto_INICIO, 1754531/proyecto_FIN, 1754531/proyecto_PROCESO, 1754531/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA RICA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, AVENIDA LOMAS DEL TACANA UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIEN, lon:-93.07730284, lat:16.73125505}}	01-08-2020	31-12-2020	385,079.97	385,079.97	383,275.28		383,275.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038- 2020, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:385079.97, importe_modificado:385079.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{1755355/proyecto_ INICIO, 1755355/proyecto_ PROCESO, 1755355/proyecto_ INICIO, 1755355/proyecto_ FIN, 1755355/proyecto_ PROCESO, 1755355/proyecto_ FIN, 1755355/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
66		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:- 93.10011101, lat:16.79300904}}	01-08-2020	31-12-2020	553,453.14	553,453.14	500,271.55		500,271.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050- 2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1108143.97, importe_modificado:1108143.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}	{1755371/proyecto_ INICIO, 1755371/proyecto_ PROCESO, 1755371/proyecto_ FIN, 1755371/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:74.84, meta_modificada:74.84}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAX, lon:-93.15399826, lat:16.74252716}}	01-09-2020	31-12-2020	277,276.54	277,276.54	277,268.92		277,268.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061- 2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.84}}	{1769272/proyecto_ INICIO, 1769272/proyecto_ FIN, 1769272/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:814.23, meta_modificada:814.23}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PAJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08285458, lat:16.73772428}}	10-09-2020	31-12-2020	1,006,637.89	1,006,637.89	1,005,786.81		1,005,786.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRA- 010-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2013275.78, importe_modificado:2013275.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.23}}	{1774314/proyecto_ INICIO, 1774314/proyecto_ PROCESO, 1774314/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:652.98, meta_modificada:652.98}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 , lon:-93.17658266, lat:16.74652495}}	01-10-2020	31-12-2020	1,203,729.52	1,203,729.52	1,038,493.75		1,038,493.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-070- 2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1203729.52, importe_modificado:1203729.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.98}}	{1781049/proyecto_ INICIO, 1781049/proyecto_ PROCESO, 1781049/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances
0	657410	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:75.2, meta_modificada:75.2}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:- 93.1029939, lat:16.7516009}}	20-05-2020	18-07-2020	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041021-068, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2564000.0, importe_modificado:2564000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
106		{meta1: {unidad_medida:Piezas, 0 meta:618.0, meta_modificada:618.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:- 93.1029939, lat:16.7516009}}	01-10-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1792437/proyecto_ INICIO}}	En Ejecución	Validado avances
800		{meta1: {unidad_medida:Piezas, 0 meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:Carr. a Juárez 3160, San Angel, 29520 Pichuacalco, Chis., México, lon:- 93.11505318, lat:17.51507016}}	15-05-2020	31-12-2020	8,102,290.18	8,072,183.09	8,072,183.09		8,072,183.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
88		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS 1 ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17748388, lat:16.74344278}}	12-10-2020	10-12-2020	793,072.07	793,072.07	661,364.90	661,364.90	661,364.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-079-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:793072.07, importe_modificado:793072.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}	{1819098/proyecto_PROCESO, 1819098/proyecto_FIN, 1819098/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
580		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALLENDE, 29515 ALLENDE 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA ENTRANDO AL EJIDO ALLENDE POR MUNDO NUEVO ABAJO LLEGANDO AL EJIDO INICIA LA PAVIMENTACION EN LA PRIMER CAL, lon:-93.34811878, lat:17.72229557}}	01-10-2020	29-12-2020	1,416,069.76	1,416,069.76	1,416,069.76		642,694.80	642,694.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1416069.76, importe_modificado:1416069.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.5}}	{1822337/proyecto_INICIO, 1822337/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
267		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 30187 AQUILES SERDÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN., lon:-91.92188179, lat:16.45557328}}	07-10-2020	18-12-2020	2,780,830.24	2,780,758.27	2,780,758.27		2,780,758.27	2,780,758.27	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2780830.24, importe_modificado:2780758.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1011.0}}	{1823188/proyecto_INICIO, 1823188/proyecto_PROCESO, 1823188/proyecto_FIN, 1823188/proyecto_PROCESO, 1823188/proyecto_FIN, 1823188/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
320		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:182, direccion:EJIDO EL VERGEL, 30187 EL VERGEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, lon:-92.08223035, lat:16.57940568}}	09-10-2020	29-12-2020	4,871,371.52	4,871,328.78	4,871,328.78		4,871,328.78	4,871,328.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4871371.52, importe_modificado:4871328.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}	{1824528/proyecto_INICIO, 1824528/proyecto_PROCESO, 1824528/proyecto_FIN, 1824528/proyecto_PROCESO, 1824528/proyecto_FIN, 1824528/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
140		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.78060158, lat:16.24793128}}	13-10-2020	29-12-2020	524,677.86	524,677.86	524,677.86		524,677.86	524,677.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0023-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GORDILLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:524677.88, importe_modificado:524677.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1826640/proyecto_INICIO, 1826640/proyecto_PROCESO, 1826640/proyecto_FIN, 1826640/proyecto_PROCESO, 1826640/proyecto_FIN, 1826640/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO J MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR ORIENTE UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09893091, lat:16.72967226}}	26-10-2020	24-11-2020	165,928.92	165,928.92	97,857.20		97,857.20	97,857.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-034-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:165928.92, importe_modificado:165928.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{1827283/proyecto_INICIO, 1827283/proyecto_PROCESO, 1827283/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
661	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78614.0, meta_modificada:78614.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EL SALVADOR - EMBARCADERO JERICO - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 090 EJIDO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABI, lon:-92.93784043, lat:16.19841139}}	26-10-2020	15-12-2020	931,982.31	931,982.31	931,982.31	931,982.31	931,982.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/150-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:931982.56, importe_modificado:931982.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78614.0}}	{1828515/proyecto_INICIO, 1828515/proyecto_PROCESO, 1828515/proyecto_FIN, 1828515/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
121	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.38, meta_modificada:25.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA JUAREZ - SAN MANUEL - CAMINO HUAPAQUE SEGUNDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HUAPAQUE 2A SECCIÓN, 29518 HUAPAQUE 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA JUAREZ -, lon:-93.33294224, lat:17.77121308}}	03-11-2020	02-12-2020	312,754.49	312,754.49	312,754.49	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/02 S/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:312754.49, importe_modificado:312754.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1830027/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:206, direccion:EJIDO LA FORTUNA GALLO GIRO, 30187 LA FORTUNA GALLO GIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA GALLO GIRO, lon:-91.35024127, lat:16.18251579}}	03-11-2020	31-12-2020	1,501,000.00	1,500,997.88	1,500,997.88	1,500,997.88	1,500,997.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1501000.0, importe_modificado:1500997.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1830929/proyecto_FIN, 1830929/proyecto_INICIO, 1830929/proyecto_PROCESO, 1830929/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
167	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:349, direccion:EJIDO SANTA LUCÍA OJO DE AGUA, 30187 SANTA LUCÍA OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA OJO DE AGUA, lon:-91.56702471, lat:16.39078082}}	08-11-2020	31-12-2020	3,005,272.89	3,005,272.59	3,005,272.59	3,005,272.59	3,005,272.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3005272.89, importe_modificado:3005272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}	{1832928/proyecto_INICIO, 1832928/proyecto_PROCESO, 1832928/proyecto_FIN, 1832928/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
276	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:242, direccion:EJIDO IGNACIO ALLENDE, 30187 IGNACIO ALLENDE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, lon:-91.88473458, lat:16.31960808}}	09-11-2020	31-12-2020	2,654,323.64	2,654,323.84	2,654,323.64	2,654,323.64	2,654,323.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0014-FISM/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2654323.84, importe_modificado:2654323.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2460.0}}	{1833589/proyecto_INICIO, 1833589/proyecto_PROCESO, 1833589/proyecto_FIN, 1833589/proyecto_PROCESO, 1833589/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
931	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YASHA, lon:-92.06874101, lat:16.39100276}}	10-11-2020	31-12-2020	1,010,030.27	1,010,015.86	1,010,015.86	1,010,015.86	1,010,015.86	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1010030.27, importe_modificado:1010015.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834236/proyecto_PROCESO, 1834236/proyecto_INICIO, 1834236/proyecto_FIN, 1834236/proyecto_PROCESO, 1834236/proyecto_FIN, 1834236/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:577, direccion:EJIDO NUEVA UNIÓN, 30524 LA NUEVA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CANCHADEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELAPRIMARIA NICOLÁS BRAVO LA ESCUELA SEENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA DE LALOCALIDAD PARA LLEG, lon:-93.21946973, lat:15.96493667}}	17-11-2020	15-12-2020	131,006.22	131,006.22	131,006.22	131,006.22	131,006.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/157-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:436687.41, importe_modificado:436687.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}}	{1836424/proyecto_INICIO, 1836424/proyecto_PROCESO, 1836424/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:348, direccion:ANDADOR INNOMINADO EJIDO LINDA VISTA ARROYO GRANDE, 29700 LINDA VISTA ARROYO GRANDE, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SU INICIO EN LA INTERSECCION DEL CAMINO 173 COORDENADAS 17.406111,92.801389 A 4.2 KM25NE, lon:-92.8016774, lat:17.40731435}}	01-09-2020	30-11-2020	544,481.68	544,481.68	544,481.68	544,481.68	544,481.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/018/2020, contratista:JOSE DEL CARMEN GOMEZ FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:974603.52, importe_modificado:544481.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852159/proyecto_PROCESO, 1852159/proyecto_INICIO, 1852159/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Agua Fria, CHIS, lon:-92.095902, lat:17.746427}}	01-01-2020	31-12-2020	1,838,617.83	1,838,580.59	1,838,580.59	1,370,877.16	1,370,877.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jiquipilas, Jiquipilas, CHIS, lon:-93.650779, lat:16.667177}}	01-01-2020	31-12-2020	480,428.80	480,409.13	480,409.13	374,160.61	374,160.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bochil, Bochil, CHIS, lon:-92.885097, lat:16.993449}}	01-01-2020	31-12-2020	3,221,596.44	3,221,471.08	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Catazajá, Ignacio Zaragoza, CHIS, lon:-91.991159, lat:17.786942}}	01-01-2020	31-12-2020	2,298,851.97	2,298,765.05	2,298,765.05	1,149,382.52	1,149,382.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
89		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:Chilón, Bachajón, CHIS, lon:-92.192248, lat:17.040783}}	01-01-2020	31-12-2020	1,872,261.30	1,872,197.17	1,872,197.16	936,098.57	936,098.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
178		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:La Trinitaria, La Esperanza, CHIS, lon:-91.868813, lat:16.152403}}	01-01-2020	31-12-2020	3,420,739.79	3,420,703.10	3,420,703.10	1,710,351.55	1,710,351.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:Iquippilas, Francisco Villa Uno, CHIS, lon:-93.648266, lat:16.399011}}	01-01-2020	31-12-2020	2,155,701.46	2,155,193.28	1,077,596.64	1,077,596.64	1,077,596.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}}		En Ejecución	Validado avances
129		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:Salto de Agua, Cenobio Aguilar (La Trinidad), CHIS, lon:-92.322326, lat:17.409673}}	01-01-2020	31-12-2020	1,358,151.36	1,358,132.58	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
203		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Aldama, Aldama, CHIS, lon:-92.688353, lat:16.918304}}	01-01-2020	31-12-2020	1,241,775.41	1,241,729.56	1,241,729.56	620,864.78	620,864.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
139	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chiapilla, CHIS, lon:-92.723108, lat:16.567199}}	01-01-2020	31-12-2020	1,327,464.50	1,327,430.79	1,327,430.79	663,715.39	663,715.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
0	350	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.3, meta_modificada:105.3}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:INFONAVIT, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1436434, lat:16.2456672}}	01-12-2020	22-01-2021	1,259,756.45	1,259,756.45	1,259,756.45	377,926.94	377,926.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAPM/001/2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNÁNDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1259756.45, importe_modificado:1259756.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.12}}	{1875784/proyecto_INICIO, 1875784/proyecto_PROCESO, 1875784/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16897, lat:14.94019}}	25-03-2020	19-11-2020	307,412.63	307,412.63	307,412.63	304,412.63	304,412.63	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-112, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:304412.64, importe_modificado:304412.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1876473/proyecto_INICIO, 1876473/proyecto_FIN, 1876473/proyecto_PROCESO, 1876473/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2705947	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	05-08-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}	{1889896/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2705947	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	25-09-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889899/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
6733	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO MITONTIC, CHIS. CP. 29490, lon:-92.62965139, lat:16.86447083}}	01-08-2020	30-12-2020	1,047,711.65	1,047,711.65	1,047,711.65	1,047,711.65	1,047,711.65	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF /AYC-001-2020, contratista:LAZARO ANTONIO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1047711.65, importe_modificado:1047711.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890201/proyecto_INICIO, 1890201/proyecto_FIN, 1890201/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:528, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, AchLum Tierra Nueva, CHIS, lon:-93.52326, lat:17.009949}}	01-01-2020	31-12-2020	1,360,844.06	1,360,833.92	1,360,833.92	1,360,833.92	1,360,833.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}}	01-01-2020	31-12-2020	2,778,777.17	2,778,652.99	2,778,652.99	2,765,256.82	2,765,256.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10186119, lat:16.79181069}}	11-05-2020	11-07-2020	1,826,048.25	1,826,048.25	1,590,767.81	1,590,767.81	1,590,767.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-095-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1826048.25, importe_modificado:1826048.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}}	{1751863/proyecto_INICIO, 1751863/proyecto_PROCESO, 1751863/proyecto_FIN, 1751863/proyecto_INICIO, 1751863/proyecto_PROCESO, 1751863/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
153	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA JUAREZ - OSTUACAN - RANCHERIA HIDALGO (CAMOAPA) - MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA HIDALGO CAMOAPA, 29510 HIDALGO (CAMOAPA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - OSTUACAN Y CAMI, lon:-93.29586931, lat:17.6591776}}	08-07-2020	08-08-2020	3,319,856.63	3,319,856.63	3,319,856.63	1,991,913.98	1,991,913.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:GRUPO IN Y CO DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:3319856.63, importe_modificado:3319856.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.0}}	{1755485/proyecto_INICIO, 1755485/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
386	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:ANDADOR UNICACH CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE ANDADOR UNICACH Y LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL ANDADOR UNICACH ESTE ANDADOR SE UBICA EN LA SALIDA DEL BARRIO CALIFORNIA A LA ESCUELA UNICAH A, lon:-93.27174432, lat:16.17619939}}	22-07-2020	22-09-2020	3,347,142.04	3,347,142.04	3,347,142.04	3,347,142.04	3,347,142.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/050-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3347142.04, importe_modificado:3347142.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}}	{1755740/proyecto_PROCESO, 1755740/proyecto_FIN, 1755740/proyecto_INICIO, 1755740/proyecto_FIN, 1755740/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10230074, lat:16.79819918}}	01-08-2020	31-12-2020	614,945.24	614,945.24	442,138.28	442,138.28	442,138.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2020, contratista:YAXCHILÁN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1232966.95, importe_modificado:1232966.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}}	{1756270/proyecto_PROCESO, 1756270/proyecto_INICIO, 1756270/proyecto_PROCESO, 1756270/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:568, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30527 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO 24 DE FEBRERO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA , lon:-93.36179849, lat:16.10114974}}	07-08-2020	25-09-2020	462,232.50	462,232.50	462,232.50	462,232.50	462,232.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/070-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:462322.5, importe_modificado:462322.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1759504/proyecto_INICIO, 1759504/proyecto_PROCESO, 1759504/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.3, meta_modificada:480.3}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT, CALLE NUEVO LEÓN LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CONSULADO DE ESPAÑA MANO IZQUIERDA, lon:-93.18528653, lat:16.75819233}}	07-09-2020	31-12-2020	2,090,954.11	2,090,954.11	2,013,879.49	2,013,879.49	2,013,879.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2020, contratista:CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2090954.11, importe_modificado:2090954.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.3}}	{1771116/proyecto_INICIO, 1771116/proyecto_PROCESO, 1771116/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
0	2068483	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av 2a. Sur Pte & C. Central-Sur, Asamblea de barrio, El Calvario, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.116516, lat:16.7518642}}	01-08-2020	31-12-2020	6,281,120.17	6,281,120.17	6,281,120.17	6,281,120.17	6,281,120.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	
2500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:984.0, meta_modificada:984.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:CIUDAD PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , A OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA CAMINO AL PANTEÓN, lon:-92.02765397, lat:16.4716135}}	07-10-2020	12-12-2020	1,512,538.59	1,512,502.03	1,512,502.03	1,512,502.03	1,512,502.03	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1512538.59, importe_modificado:1512502.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:984.0}}	{1822786/proyecto_PROCESO, 1822786/proyecto_INICIO, 1822786/proyecto_FIN, 1822786/proyecto_PROCESO, 1822786/proyecto_FIN, 1822786/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:65, direccion:EJIDO MEXIQUITO, 30187 MEXIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEXIQUITO, lon:-91.96548405, lat:16.46797242}}	09-10-2020	19-12-2020	2,190,159.81	2,190,138.82	2,190,138.82	2,190,138.82	2,190,138.82	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2190159.81, importe_modificado:2190138.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1824488/proyecto_INICIO, 1824488/proyecto_PROCESO, 1824488/proyecto_FIN, 1824488/proyecto_PROCESO, 1824488/proyecto_FIN, 1824488/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LLANO REDONDO, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LLANO REDONDO, lon:-91.97793473, lat:16.33495805}}	14-10-2020	29-12-2020	3,530,724.45	3,530,630.23	3,530,630.23	3,530,630.23	3,530,630.23	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3530724.45, importe_modificado:3530630.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827952/proyecto_INICIO, 1827952/proyecto_PROCESO, 1827952/proyecto_FIN, 1827952/proyecto_PROCESO, 1827952/proyecto_FIN, 1827952/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:63, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LAS FLORES, 30187 SAN JOSÉ LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS FLORES, lon:-91.7772042, lat:16.29892733}}	03-11-2020	31-12-2020	248,507.34	248,507.32	248,507.32	248,507.32	248,507.32	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:248507.34, importe_modificado:248507.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1831103/proyecto_INICIO, 1831103/proyecto_PROCESO, 1831103/proyecto_INICIO, 1831103/proyecto_FIN, 1831103/proyecto_PROCESO, 1831103/proyecto_FIN}		En Ejecución	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:712, direccion:RANCHERIA NUEVO CHACALAL TIC, 30187 NUEVO CHACALALTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHACALAL TIC, lon:-91.9593733, lat:16.37593569}}	06-11-2020	31-12-2020	115,173.00	114,824.25	114,824.25	114,824.25	114,824.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:115173.0, importe_modificado:114824.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1832718/proyecto_PROCESO, 1832718/proyecto_FIN, 1832718/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO ZACUALPA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28906513, lat:15.72716034}}	01-06-2020	30-06-2020	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.13	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94140, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1835851/proyecto_INICIO, 1835851/proyecto_PROCESO, 1835851/proyecto_FIN, 1835851/proyecto_INICIO, 1835851/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
565	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-92.92739761, lat:16.96672651}}	08-10-2020	07-12-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	150,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/045/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.0}}	{1840171/proyecto_PROCESO, 1840171/proyecto_INICIO, 1840171/proyecto_FIN, 1840171/proyecto_INICIO, 1840171/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.4, meta_modificada:200.4}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO 27 DE JUNIO, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE MARZO Y CALLE 3A SUR ORIENTE, AVENIDA EL SABINO LA OBRA SE UBICA EN PERIFERICO ORIENTE ENTRE CALLES 9 DE MARZO Y 3A, lon:-92.12092924, lat:16.25808609}}	03-11-2020	31-12-2020	1,799,576.41	1,799,576.41	1,799,576.41	1,524,455.81	1,524,455.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/076/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1799576.41, importe_modificado:1799576.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.32}}	{1847757/proyecto_PROCESO, 1847757/proyecto_INICIO, 1847757/proyecto_PROCESO, 1847757/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:Chamula, Bautista Chico, CHIS, lon:-92.712004, lat:16.801784}}	01-01-2020	31-12-2020	3,135,220.36	3,135,181.87	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:El Parral, El Parral, CHIS, lon:-93.001327, lat:16.369743}}	01-01-2020	31-12-2020	1,013,519.82	1,013,477.49	1,013,477.49	506,738.74	506,738.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:Villa Comaltitán, Zacualpa, CHIS, lon:-92.62635, lat:15.168311}}	01-01-2020	31-12-2020	4,902,100.25	4,901,992.31	4,901,992.30	2,450,996.15	2,450,996.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
69		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.119613, lat:16.73945}}	01-01-2020	31-12-2020	2,436,959.99	2,436,874.21	2,436,874.21	1,449,904.78	1,449,904.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:Suchiate, Brisas del Mar, CHIS, lon:-92.314328, lat:14.629199}}	01-01-2020	31-12-2020	3,440,893.38	3,440,818.56	3,440,818.56	1,720,409.28	1,720,409.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:64, direccion:Frontera Comalapa, La Reforma, CHIS, lon:-92.206648, lat:15.707129}}	01-01-2020	31-12-2020	3,380,926.82	3,380,820.35	3,380,820.34	2,461,559.77	2,461,559.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
156		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}}	01-01-2020	31-12-2020	1,379,874.82	1,379,858.08	1,379,858.08	689,929.04	689,929.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:44, direccion:Zinacantán, KAquete, CHIS, lon:-92.82723, lat:16.723842}}	01-01-2020	31-12-2020	2,140,470.30	2,140,430.83	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
122		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:Chanal, Natiltón, CHIS, lon:-92.205648, lat:16.524152}}	01-01-2020	31-12-2020	1,804,451.82	1,804,434.42	1,804,434.41	902,217.21	902,217.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	298	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:Chichimá Acapetahua, Chis., México, lon:-92.1000163, lat:16.2072118}}	09-11-2020	08-01-2021	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM/002/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}	{1875945/proyecto_INICIO, 1875945/proyecto_PROCESO, 1875945/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, dirección:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115021, lat:16.762583}}	01-01-2020	31-12-2020	4,577,316.58	4,576,970.07	4,576,970.07	4,545,883.83	4,545,883.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
293	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, dirección:Villa Comaltitlán, Villa Comaltitlán, CHIS, lon:-92.573912, lat:15.209813}}	01-01-2020	31-12-2020	1,309,359.06	1,309,275.03	1,309,275.03	1,305,649.13	1,305,649.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, dirección:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}}	01-01-2020	31-12-2020	1,724,621.46	1,724,602.55	1,724,602.55	1,724,602.55	1,724,602.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, dirección:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}}	01-01-2020	31-12-2020	1,377,115.91	1,377,094.50	1,377,094.49	1,337,602.64	1,337,602.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, dirección:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, dirección:Mitontic, Titaltetic, CHIS, lon:-92.554942, lat:16.870056}}	01-01-2020	31-12-2020	966,476.65	966,456.92	966,456.92	960,431.63	960,431.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:84, dirección:Venustiano Carranza, El Puerto, CHIS, lon:-92.430343, lat:16.427069}}	01-01-2020	31-12-2020	3,497,162.81	3,497,047.02	3,497,047.02	2,953,628.57	2,953,628.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10183974, lat:16.79183123}}	11-05-2020	26-05-2020	190,894.79	190,894.79	152,664.75	152,664.75	152,664.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-094-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:190894.79, importe_modificado:190894.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}}	{1751842/proyecto_INICIO, 1751842/proyecto_PROCESO, 1751842/proyecto_FIN, 1751842/proyecto_INICIO, 1751842/proyecto_PROCESO, 1751842/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOAACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLUMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10901401, lat:16.79712806}}	01-08-2020	31-12-2020	359,139.06	359,139.06	334,692.20	334,692.20	334,692.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:547558.89, importe_modificado:547558.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}	{1754527/proyecto_PROCESO, 1754527/proyecto_INICIO, 1754527/proyecto_FIN, 1754527/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO USUMACINTA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RÍO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA C, lon:-93.07670333, lat:16.77019151}}	01-08-2020	31-12-2020	502,435.47	502,435.47	378,004.15	378,004.15	378,004.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:502435.47, importe_modificado:502435.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}	{1754591/proyecto_INICIO, 1754591/proyecto_PROCESO, 1754591/proyecto_FIN, 1754591/proyecto_PROCESO, 1754591/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
432		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COUMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZADA AL SU, lon:-93.11011722, lat:16.79796331}}	01-08-2020	31-12-2020	1,484,573.54	1,484,573.54	1,237,002.88	1,237,002.88	1,237,002.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2020, contratista:IANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1484573.54, importe_modificado:1484573.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}}	{1755366/proyecto_INICIO, 1755366/proyecto_PROCESO, 1755366/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
66		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10009492, lat:16.79296182}}	01-08-2020	31-12-2020	1,264,640.45	1,264,640.45	1,135,311.38	1,135,311.38	1,135,311.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2529280.9, importe_modificado:2529280.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}}	{1755380/proyecto_PROCESO, 1755380/proyecto_INICIO, 1755380/proyecto_PROCESO, 1755380/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
228		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SANTA CATARINA, 29636 SANTA CATARINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALIDAD CAMPECHE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA CATARINA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.28546373, lat:17.14052542}}	01-03-2020	30-04-2020	516,781.40	516,781.40	516,781.40	446,557.96	446,557.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:516781.4, importe_modificado:516781.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}}	{1756091/proyecto_PROCESO, 1756091/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
204		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO - MATAMOROS 1RA SECCION MARGEN DERECHO 1 KILOMETRO undefined + undefined COLONIA MATAMOROS 1RA SECCION, 29570 MATAMOROS 1RA SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CA, lon:-93.09735451, lat:17.38958609}}	15-08-2020	15-11-2020	595,339.80	595,339.80	595,339.80	595,339.80	595,339.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0013/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:595339.88, importe_modificado:595339.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:484.0}}	{1761744/proyecto_PROCESO, 1761744/proyecto_FIN, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_PROCESO, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_FIN, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
28		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO LA GUINEA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFI, lon:-93.27301033, lat:16.1839376}}	17-08-2020	15-10-2020	490,411.17	490,411.17	490,411.17	490,411.17	490,114.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/081-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:490411.17, importe_modificado:490411.17}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1762806/proyecto_PROCESO, 1762806/proyecto_FIN, 1762806/proyecto_INICIO, 1762806/proyecto_FIN, 1762806/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO SAN ROQUE, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZ, lon:-93.27133738, lat:16.18516075}}	24-08-2020	24-09-2020	427,761.72	437,761.72	437,761.72	437,761.72	437,761.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/091-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1765160/proyecto_INICIO, 1765160/proyecto_FIN, 1765160/proyecto_PROCESO, 1765160/proyecto_FIN, 1765160/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
181		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15542.0, meta_modificada:15542.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES ESTÁN CONSTRUIDOS EN DIFERENTES ZONAS O ASENTAMIENTOS DEL EJIDO., lon:-92.28457434, lat:15.42779972}}	17-02-2020	15-03-2020	4,412,790.75	4,412,790.75	4,345,427.48	4,345,427.48	4,345,427.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/0 07/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4412790.75, importe_modificado:4412790.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15305.21}}	{1770664/proyecto_PROCESO, 1770664/proyecto_INICIO, 1770664/proyecto_PROCESO, 1770664/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	22724	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chis., México, lon:-92.7212051, lat:16.5686207}}	24-06-2020	07-08-2020	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041079-139, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, monto:552051.88, importe_modificado:552051.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}		Cancelado	Cancelación validada
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA CIUDAD AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.10059885, lat:16.78294548}}	12-10-2020	25-11-2020	133,741.76	133,741.76	85,167.32	85,167.32	85,167.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVÉ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:133741.76, importe_modificado:133741.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}	{1819088/proyecto_FIN, 1819088/proyecto_INICIO, 1819088/proyecto_PROCESO, 1819088/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA A 2.00 KM, lon:-91.78092885, lat:16.24196409}}	07-10-2020	14-11-2020	600,313.69	600,303.11	600,303.11	600,303.11	600,303.11	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:600313.69, importe_modificado:600303.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1822769/proyecto_INICIO, 1822769/proyecto_PROCESO, 1822769/proyecto_FIN, 1822769/proyecto_PROCESO, 1822769/proyecto_FIN, 1822769/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
267	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 30187 AQUILES SERDÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, lon:-91.92441379, lat:16.45678942}}	08-10-2020	13-11-2020	300,000.10	299,996.43	299,996.43	299,996.43	299,996.43	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:300000.1, importe_modificado:299996.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1823451/proyecto_INICIO, 1823451/proyecto_PROCESO, 1823451/proyecto_FIN, 1823451/proyecto_PROCESO, 1823451/proyecto_FIN, 1823451/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
334	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONAFE COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA JULIO CESAR CABALLERO Y CALLE TRABAJADORES PJF, AVENIDA FSTSE CHIAPAS UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA, lon:-93.0819536, lat:16.72896391}}	26-10-2020	09-12-2020	573,843.06	573,843.06	573,843.05	573,843.05	573,843.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-IBANOBRAS-032-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:573843.06, importe_modificado:573843.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}	{1827292/proyecto_PROCESO, 1827292/proyecto_FIN, 1827292/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
137	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30187 BENITO JUAREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-91.4903751, lat:16.40605205}}	03-11-2020	31-12-2020	2,136,979.35	2,136,977.28	2,136,977.28	2,136,977.28	2,136,977.28	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2136979.35, importe_modificado:2136977.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1831098/proyecto_INICIO, 1831098/proyecto_PROCESO, 1831098/proyecto_FIN, 1831098/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:259, direccion:CALLE ACCESO AÑL REFUGIO EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30115 LA GRANJA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO AL REFUGIO Y TERRACERIA CALLE 1 NORTE PONIENTE, TERRACERIA 3 AV, PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.25100914, lat:16.15483531}}	17-10-2020	18-12-2020	500,099.16	500,099.16	500,099.16	500,099.16	50,099.16	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:500099.16, importe_modificado:500099.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1832769/proyecto_FIN, 1832769/proyecto_INICIO, 1832769/proyecto_PROCESO, 1832769/proyecto_FIN, 1832769/proyecto_PROCESO, 1832769/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:819, direccion:EJIDO NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.54896564, lat:16.44061679}}	08-11-2020	31-12-2020	431,578.34	429,243.34	429,243.34	429,243.34	429,243.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:431578.34, importe_modificado:429243.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1832923/proyecto_INICIO, 1832923/proyecto_PROCESO, 1832923/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18817		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-93.26604256, lat:16.79634815}}	19-05-2020	15-07-2020	1,708,878.39	1,708,878.39	1,708,878.39	1,708,878.39	1,708,878.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-012/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1708878.39, importe_modificado:1708878.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.5}}	{1838066/proyecto_INICIO, 1838066/proyecto_FIN, 1838066/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
101		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BELEN - ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CALVARIO, 29703 LOS OLIVARES, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA RANCHERÍA BELEN OLIV, lon:-92.76700269, lat:17.35594816}}	10-02-2020	09-04-2020	1,521,715.94	1,521,715.94	1,521,715.94	1,521,715.94	1,521,715.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/004/2020, contratista:RANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1521715.95, importe_modificado:1521715.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1847865/proyecto_INICIO, 1847865/proyecto_FIN, 1847865/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:Soyaló, Francisco Sarabia, CHIS, lon:-93.016572, lat:16.944449}}	01-01-2020	31-12-2020	1,231,983.99	1,231,952.69	1,231,952.69	977,294.62	977,294.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:Jiquipilas, Sinaloa, CHIS, lon:-93.626854, lat:16.598644}}	01-01-2020	31-12-2020	1,535,354.67	1,535,345.11	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Paraíso del Grijalva, CHIS, lon:-92.642338, lat:16.22737}}	01-01-2020	31-12-2020	563,395.95	563,389.19	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}		En Ejecución	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:299, direccion:Catzajá, Cuauhtemoc Quemado, CHIS, lon:-92.026595, lat:17.635556}}	01-01-2020	31-12-2020	1,134,556.68	1,134,513.15	1,134,513.15	805,996.91	805,996.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:Copainalá, José María Morelos y Pavón, CHIS, lon:-93.226407, lat:17.157231}}	01-01-2020	31-12-2020	849,518.80	849,488.67	849,488.66	424,744.33	424,744.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
105		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:Chamula, Pajaltón Alto, CHIS, lon:-92.570922, lat:16.830264}}	01-01-2020	31-12-2020	3,164,153.97	3,164,110.44	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:Larránzar, Tiabnal Alto, CHIS, lon:-92.738783, lat:16.924611}}	01-01-2020	31-12-2020	2,895,964.62	2,895,842.80	1,447,921.40	1,447,921.40	1,447,921.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
78		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:Bochil, Garrido Canaval (Chavarría), CHIS, lon:-93.022593, lat:17.077152}}	01-01-2020	31-12-2020	2,202,857.79	2,202,755.66	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
197		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Coapilla, Coapilla, CHIS, lon:-93.159022, lat:17.130791}}	01-01-2020	31-12-2020	3,574,972.58	3,574,935.58	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
130		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}	01-01-2020	31-12-2020	2,371,695.49	2,371,649.23	2,371,649.23	1,185,824.61	1,185,824.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:La Concordia, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-92.894059, lat:16.009681}}	01-01-2020	31-12-2020	1,354,010.63	1,353,988.54	1,353,988.54	676,994.27	676,994.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:Pichucalco, Ignacio Zaragoza Bajo, CHIS, lon:-93.319811, lat:17.534286}}	01-01-2020	31-12-2020	1,725,939.33	1,725,900.66	1,725,900.66	862,950.33	862,950.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:San Juan Cancuc, Baquelchán, CHIS, lon:-92.344365, lat:16.977545}}	01-01-2020	31-12-2020	2,364,182.80	2,364,156.37	2,364,156.37	1,182,078.18	1,182,078.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:Mezcalapa, Cinco De Mayo, CHIS, lon:-93.717435, lat:17.135569}}	01-01-2020	31-12-2020	3,970,499.61	3,970,425.37	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
0	2500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Col El Bethel, 30039 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1115818, lat:16.2406579}}	17-11-2020	04-01-2021	1,027,000.00	1,027,000.00	1,027,000.00	718,900.00	718,900.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/004/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1027000.0, importe_modificado:1027000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1882580/proyecto_INICIO, 1882580/proyecto_PROCESO, 1882580/proyecto_INICIO, 1882580/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2705947	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	03-11-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889890/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2705947	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	24-11-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889891/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
0	21000	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANBOYANES S/N, lon:-93.193331, lat:17.608151}}	01-01-2020	31-12-2020	810,000.20	810,000.12	810,000.12	810,000.12	810,000.12	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99707, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:864500.0, importe_modificado:810000.12}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	{1937358/proyecto_FIN, 1937358/proyecto_PROCESO, 1937358/proyecto_INICIO, 1937358/proyecto_PROCESO, 1937358/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
171	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.25, meta_modificada:2380.25}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:Agua Blanca Serranía, Chis., México, lon:-91.8344399, lat:17.2661099}}	01-01-2020	31-12-2020	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-1921013-020, contratista:PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.426760659E7, importe_modificado:1.426760659E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.25}}	{1701017/proyecto_INICIO, 1701017/proyecto_PROCESO, 1701017/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}}	01-01-2020	31-12-2020	681,308.81	681,297.65	681,297.64	681,297.64	681,297.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
4280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6371.32, meta_modificada:6845.32}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-01-2020	31-12-2020	18,502,123.91	16,836,932.76	12,816,369.92	12,719,667.08	12,719,667.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2041001-027, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.683693276E7, importe_modificado:1.683693276E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4969.63}}	{1708389/proyecto_INICIO, 1708389/proyecto_PROCESO, 1708389/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:622, direccion:Chiapa de Corzo, Jardines del Grijalva, CHIS, lon:-93.033468, lat:16.730646}}	01-01-2020	31-12-2020	3,490,938.49	3,490,882.15	3,490,882.14	3,370,981.70	3,370,981.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Bella Vista, Chis., México, lon:-92.2495011, lat:15.5843705}}	01-01-2020	31-12-2020	2,437,582.44	2,437,471.45	2,437,471.45	2,251,096.50	2,251,096.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:66, direccion:Huixtla, Nueva América, CHIS, lon:-92.443136, lat:15.283507}}	01-01-2020	31-12-2020	1,656,477.77	1,656,407.12	1,656,407.12	1,178,105.78	1,178,105.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:Tuxtla Chico, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-92.250434, lat:14.806113}}	01-01-2020	31-12-2020	1,487,534.61	1,487,521.99	1,487,521.98	1,111,537.41	1,111,537.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.1002626, lat:16.79165148}}	01-08-2020	31-12-2020	1,264,640.45	1,264,640.45	1,135,311.38	1,135,311.38	1,135,311.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2529280.9, importe_modificado:2529280.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}}	{1755382/proyecto_INICIO, 1755382/proyecto_FIN, 1755382/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
530	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:103, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO EJIDO VILLA HIDALGO, 30695 VILLA HIDALGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DEL EJIDO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ENTRONQUE CARRETERA HUIXTLATAPACHULA MARGEN IZQUIERDO CRUZ DE ORO CAMINO CRUZ D, lon:-92.37610253, lat:15.10549736}}	01-08-2020	30-10-2020	1,709,616.70	1,709,616.70	1,709,616.70	1,709,616.70	1,709,616.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1709616.71, importe_modificado:1709616.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}}	{1755419/proyecto_INICIO, 1755419/proyecto_FIN, 1755419/proyecto_PROCESO, 1755419/proyecto_FIN, 1755419/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:443.0, meta_modificada:443.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:96, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO NUEVO PROGRESO, 29624 NUEVO PROGRESO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO SARABIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL EJIDO NUEVO PROGRESO CAMINO FRANCISCO SARABIA APROXIMADAMENTE 5 KM DE LA NUEVA, lon:-93.1695689, lat:17.05467979}}	30-04-2020	28-07-2020	599,932.00	599,932.00	599,932.00	299,966.00	299,966.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:599932.0, importe_modificado:599932.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}	{1756159/proyecto_PROCESO, 1756159/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
700	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE ANDADOR ENCINOS Y CALLE LA CEIBA, LA OBRA SE UBICA POR EL COLEGIO DE LAS MONJAS Y EL RESTAURANTE EL SALÓN GAVILLA A 5 CUAD, lon:-93.14426355, lat:17.86098591}}	15-08-2020	15-10-2020	1,611,335.28	1,611,335.28	1,611,335.28	1,611,335.28	1,611,335.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-13/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1611335.29, importe_modificado:1611335.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}}	{1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_INICIO, 1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5K, lon:-93.11784437, lat:16.71194733}}	01-09-2020	31-12-2020	406,364.70	406,364.70	406,364.70	406,364.70	406,364.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:812729.4, importe_modificado:812729.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}}	{1763103/proyecto_INICIO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_INICIO, 1763103/proyecto_PROCESO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_PROCESO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
218	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:0.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO LA LAGUNA KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CAMINO SEPTIMA , lon:-92.08016416, lat:16.9276747}}	03-07-2020	15-07-2020	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1765974/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
288	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.7, meta_modificada:787.7}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y CALZADA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CONSULADO DE ESPAÑA MANO IZQUIE, lon:-93.18556548, lat:16.75745266}}	07-09-2020	31-12-2020	1,566,528.62	1,566,528.62	1,566,528.62	1,566,528.62	1,566,528.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-FISM-066-2020, contratista:CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1611753.46, importe_modificado:1611753.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.7}}	{1771119/proyecto_INICIO, 1771119/proyecto_FIN, 1771119/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250000.0, meta_modificada:250000.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Amatal, Chis., México, lon:-92.9968066, lat:16.6361727}}	01-05-2020	31-12-2020	4,014,580.32	4,014,531.27	4,014,531.27	4,014,531.27	4,014,531.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250000.0}}		En Ejecución	Validado avances
8984	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2594.49, meta_modificada:2594.49}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:Suchiapa, Chis., México, lon:-93.1002082, lat:16.626741}}	01-10-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1791788/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA CONCEPCIÓN, 29625 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD Y CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EL TODA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, lon:-93.17429893, lat:17.02635135}}	05-10-2020	04-12-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DPM/PROAGUA-FISMDF-060/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{1822050/proyecto_FIN, 1822050/proyecto_INICIO, 1822050/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
330	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:386, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 30187 FRANCISCO VILLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-91.55716525, lat:16.30059622}}	09-10-2020	29-12-2020	4,999,627.48	4,999,587.41	4,999,587.41	4,999,587.41	4,999,587.41	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99452, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4999627.48, importe_modificado:4999587.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}}	{1824486/proyecto_INICIO, 1824486/proyecto_PROCESO, 1824486/proyecto_FIN, 1824486/proyecto_PROCESO, 1824486/proyecto_FIN, 1824486/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:234, direccion:EJIDO OJO DE AGUA SEGUNDO, 30187 OJO DE AGUA SEGUNDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SEGUNDO, lon:-91.82124481, lat:16.25629877}}	13-10-2020	29-12-2020	911,171.83	911,171.83	911,171.83	911,171.83	911,171.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0020-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:911171.83, importe_modificado:911171.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1826916/proyecto_INICIO, 1826916/proyecto_PROCESO, 1826916/proyecto_FIN, 1826916/proyecto_PROCESO, 1826916/proyecto_FIN, 1826916/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:133, direccion:EJIDO SAN JOSE ZAPOTAL, 30187 SAN JOSÉ ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZAPOTAL, lon:-91.49933843, lat:16.17464327}}	24-10-2020	29-12-2020	385,259.10	384,715.06	384,715.06	384,715.06	384,715.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:385259.1, importe_modificado:384715.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1828392/proyecto_INICIO, 1828392/proyecto_PROCESO, 1828392/proyecto_FIN, 1828392/proyecto_PROCESO, 1828392/proyecto_FIN, 1828392/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
816	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR INTERIOR 30130 PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA UBICACION EXCATA DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.24636958, lat:15.58317894}}	01-10-2020	16-11-2020	1,585,771.65	1,585,771.65	1,585,771.65	1,585,771.65	1,585,771.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/28, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1585771.65, importe_modificado:1585771.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834347/proyecto_PROCESO, 1834347/proyecto_INICIO, 1834347/proyecto_FIN, 1834347/proyecto_INICIO, 1834347/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRAL ORIENTE - COLONIA LAS TUNAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 00 COLONIA IXTAPA, 29340 LAS TUNAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TERMINO DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE, lon:-92.91618647, lat:16.81289754}}	14-09-2020	29-10-2020	1,021,280.00	1,021,280.00	1,021,280.00	1,021,280.00	1,021,280.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-30, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1021280.0, importe_modificado:1021280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1848339/proyecto_FIN, 1848339/proyecto_INICIO, 1848339/proyecto_PROCESO, 1848339/proyecto_INICIO, 1848339/proyecto_FIN, 1848339/proyecto_PROCESO, 1848339/proyecto_FIN, 1848339/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
73879	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES COLONIA CHICHIMA ACAPETAHUA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE 34A. SUR ORIENTE, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD DE LAS FEDERA, lon:-92.11504587, lat:16.21429081}}	03-11-2020	31-12-2020	480,018.59	480,018.59	480,018.59	104,999.16	104,999.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.8}}	{1853003/proyecto_INICIO, 1853003/proyecto_PROCESO, 1853003/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
1825	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE AL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE A JITOTOL, CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA ENTRADA ENTRE LA CALLE QUE VA AL PALACIO MUNICI, lon:-92.80333673, lat:17.13017489}}	20-12-2020	31-12-2020	1,407,007.24	1,407,007.24	703,503.62	703,503.62	703,503.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:CONRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1407007.24, importe_modificado:1407007.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1865912/proyecto_INICIO, 1865912/proyecto_FIN, 1865912/proyecto_PROCESO, 1865912/proyecto_FIN, 1865912/proyecto_PROCESO, 1865912/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:ixtapa, Telesitaquín, CHIS, lon:-92.908696, lat:16.860794}}	01-01-2020	31-12-2020	930,142.57	930,110.54	930,110.53	810,197.69	810,197.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:Francisco León, Paraíso, CHIS, lon:-93.272296, lat:17.216865}}	01-01-2020	31-12-2020	659,203.83	659,189.24	659,189.24	329,594.62	329,594.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:51, direccion:Huitán, San José la Nueva, CHIS, lon:-92.328696, lat:16.675274}}	01-01-2020	31-12-2020	2,147,424.41	2,147,422.19	2,147,422.19	1,073,711.09	1,073,711.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:Salto de Agua, Francisco I. Madero, CHIS, lon:-92.053132, lat:17.365609}}	01-01-2020	31-12-2020	2,074,179.63	2,074,110.29	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
46		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:147, direccion:Iiquipillas, Chiapas Nuevo, CHIS, lon:-93.827456, lat:16.455794}}	01-01-2020	31-12-2020	1,289,886.01	1,289,853.11	1,289,853.11	967,166.93	967,166.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
47		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:Osumacinta, Libertad Campesina, CHIS, lon:-93.033022, lat:16.881948}}	01-01-2020	31-12-2020	3,766,371.21	3,766,292.54	3,766,292.53	2,611,768.43	2,611,768.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:312, direccion:Motozintla, Bandera Argentina, CHIS, lon:-92.441982, lat:15.307138}}	01-01-2020	31-12-2020	1,133,370.07	1,133,323.76	566,661.88	566,661.88	566,661.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
308		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.171085, lat:16.701752}}	01-01-2020	31-12-2020	2,106,305.00	2,106,156.40	2,106,156.40	49,239.64	49,239.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1751, direccion:Ocosingo, El Chamizal, CHIS, lon:-91.985517, lat:16.888592}}	01-01-2020	31-12-2020	2,895,198.38	2,895,115.18	2,845,474.84	2,845,474.84	2,845,474.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Huitiupán, Cacateal Pital, CHIS, lon:-92.663025, lat:17.29367}}	01-01-2020	31-12-2020	2,773,626.19	2,773,568.96	2,773,568.96	2,408,147.38	2,408,147.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
169		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}}	01-01-2020	31-12-2020	4,637,769.46	4,637,675.71	4,637,675.71	3,918,396.49	3,918,396.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:57, direccion:Frontera Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1764046, lat:14.7758049}}	01-01-2020	31-12-2020	2,759,249.11	2,759,164.05	2,759,164.05	2,653,185.24	2,653,185.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:Chamula, Itzav, CHIS, lon:-92.548483, lat:16.766909}}	01-01-2020	31-12-2020	2,098,299.56	2,098,209.00	2,098,209.00	2,087,099.16	2,087,099.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:Suchiate, El Gancho, CHIS, lon:-92.256475, lat:14.564511}}	01-01-2020	31-12-2020	4,062,178.54	4,062,127.23	3,931,281.37	3,669,438.50	3,669,438.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
128		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:Chamula, Las Ollas, CHIS, lon:-92.551966, lat:16.781608}}	01-01-2020	31-12-2020	3,198,049.55	3,198,018.65	3,198,018.65	2,215,701.55	2,215,701.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:San Fernando, El Carmelo, CHIS, lon:-93.12114, lat:16.933558}}	01-01-2020	31-12-2020	1,167,936.17	1,167,881.63	1,167,881.62	1,161,245.73	1,161,245.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:55, direccion:Palenque, Graciano Sánchez, CHIS, lon:-91.708549, lat:17.296945}}	01-01-2020	31-12-2020	1,359,026.00	1,359,025.55	1,359,025.55	679,512.77	679,512.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO , 52010 CHILOLIÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.TOMANDO LA C, lon:-92.42769722, lat:16.88327838}}	10-01-2020	31-03-2020	3,787,670.36	3,537,763.85	3,537,763.85	3,537,763.85	3,537,763.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3787670.36, importe_modificado:3787670.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1745676/proyecto_INICIO, 1745676/proyecto_PROCESO, 1745676/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
339	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- REFORMA Y CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ, AL, lon:-93.17467893, lat:17.60679534}}	04-05-2020	19-06-2020	1,778,039.89	1,778,039.89	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1778039.89, importe_modificado:1778039.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1746626/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.0, meta_modificada:716.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO USUMACITA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RÍO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.07670333, lat:16.77031478}}	01-08-2020	31-12-2020	1,162,115.99	1,162,115.99	927,363.30	927,363.30	927,363.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-025-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1162115.99, importe_modificado:1162115.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.0}}	{1754587/proyecto_INICIO, 1754587/proyecto_PROCESO, 1754587/proyecto_FIN, 1754587/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10011637, lat:16.79299777}}	01-08-2020	31-12-2020	306,525.56	306,525.56	264,675.73	264,675.73	264,675.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1755376/proyecto_PROCESO, 1755376/proyecto_INICIO, 1755376/proyecto_PROCESO, 1755376/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.78, meta_modificada:97.78}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HACIA , lon:-93.08209791, lat:16.73757781}}	10-09-2020	31-12-2020	149,556.90	149,556.90	121,643.26	121,643.26	121,643.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRA-005-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:299113.8, importe_modificado:299113.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.78}}	{1774287/proyecto_INICIO, 1774287/proyecto_PROCESO, 1774287/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.55, meta_modificada:329.55}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTUN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.0768097, lat:16.77254441}}	01-10-2020	31-12-2020	527,709.01	527,709.01	507,465.75	507,465.75	507,465.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-017-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:527709.01, importe_modificado:527709.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.55}}	{1780808/proyecto_INICIO, 1780808/proyecto_FIN, 1780808/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.12, meta_modificada:397.12}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALOMON GONZÁLEZ Y AVENIDA JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCEREZ, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE , lon:-93.10069541, lat:16.78172313}}	01-10-2020	31-12-2020	499,193.50	499,193.50	474,430.91	474,430.91	474,430.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:499193.5, importe_modificado:499193.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.12}}	{1781031/proyecto_INICIO, 1781031/proyecto_FIN, 1781031/proyecto_PROCESO, 1781031/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
77		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250000.0, meta_modificada:250000.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza, Chis., México, lon:-92.98861, lat:16.5799999}}	01-05-2020	31-12-2020	3,970,111.04	3,970,048.70	3,970,048.70	3,970,048.70	3,970,048.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250000.0}}		En Ejecución	Validado avances
187		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.64, meta_modificada:2316.64}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}}	01-01-2020	31-12-2020	13,867,298.49	13,854,821.20	4,085,934.67	4,085,934.67	4,085,934.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021007-055, contratista:CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.361978224E7, importe_modificado:1.361978224E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.16}}	{1787633/proyecto_INICIO, 1787633/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
139		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.06, meta_modificada:2293.06}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}}	01-01-2020	31-12-2020	13,985,425.15	13,951,291.71	5,856,463.92	5,811,014.76	5,811,014.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021004-051, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.371425063E7, importe_modificado:1.371425063E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.85}}	{1787656/proyecto_INICIO, 1787656/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2488.96, meta_modificada:2488.96}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}}	01-01-2020	31-12-2020	19,646,486.18	18,124,602.43	5,337,483.65	5,337,483.65	5,337,483.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021008-049, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON DESARROLLADORA COMARROH, S.A.D E C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.779161216E7, importe_modificado:1.779161216E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.01}}	{1787660/proyecto_INICIO, 1787660/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2808		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE, BOULEVARD VICENTE FOX UBICADOS EN LA DISTRIBUIDORA DE COCA COLA AL N, lon:-93.18117041, lat:16.77911519}}	09-11-2020	23-12-2020	685,693.48	685,693.48	671,070.70	671,070.70	671,070.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-051-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:685693.48, importe_modificado:685693.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}}	{1827274/proyecto_PROCESO, 1827274/proyecto_INICIO, 1827274/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
375	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:33, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, lon:-91.97966356, lat:16.35079105}}	14-10-2020	29-12-2020	449,820.14	449,668.78	449,668.78	449,668.78	449,668.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:449820.14, importe_modificado:449668.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828007/proyecto_INICIO, 1828007/proyecto_FIN, 1828007/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:55, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, lon:-91.96814568, lat:16.37371999}}	26-10-2020	29-12-2020	1,052,887.36	1,052,849.71	1,052,849.71	1,052,849.71	1,052,849.71	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1052887.36, importe_modificado:1052849.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1828892/proyecto_INICIO, 1828892/proyecto_PROCESO, 1828892/proyecto_FIN, 1828892/proyecto_INICIO, 1828892/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3220.8, meta_modificada:3220.8}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA EL CARMELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 82 RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CAMINO RIBERA EL CARMELO, SE SALE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.99761231, lat:17.28234356}}	01-10-2020	15-12-2020	1,679,926.27	1,679,926.27	1,679,926.27	1,679,926.27	1,679,926.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-03/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1679926.27, importe_modificado:1679926.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3220.8}}		En Ejecución	Validado avances
1136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.0, meta_modificada:3143.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:158, direccion:CALLE ENTRADA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ, 30100 VILLAHERMOSA YALUMÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD, LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA, lon:-92.08414147, lat:16.33277506}}	28-09-2020	31-12-2020	3,770,962.52	3,770,962.52	3,770,962.52	3,146,610.28	3,146,610.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/062/2020, contratista:JOSE ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3770962.52, importe_modificado:3770962.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.8}}	{1839151/proyecto_INICIO, 1839151/proyecto_PROCESO, 1839151/proyecto_INICIO, 1839151/proyecto_PROCESO, 1839151/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
8000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR EL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS Y E, lon:-93.28515107, lat:16.81132886}}	01-06-2020	30-09-2020	4,914,031.56	4,914,031.56	4,914,031.56	4,914,031.56	4,914,031.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-004/2020, contratista:CALYCANTO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4914031.56, importe_modificado:4914031.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1843874/proyecto_INICIO, 1843874/proyecto_FIN, 1843874/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
73879	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELUSARIO DOMINGUEZ COLONIA BELUSARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 17A. SUR PONIENTE Y CALLE 16A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD, lon:-92.13332077, lat:16.233468}}	03-11-2020	31-12-2020	239,990.64	239,990.64	239,990.64	104,999.16	104,999.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.6}}	{1853009/proyecto_INICIO, 1853009/proyecto_PROCESO, 1853009/proyecto_INICIO, 1853009/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS FILTROS BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y AVENIDA 20A PONIENTE NORTE, CALLE SA NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS FILTROS ENTRE AVENIDAS S, lon:-92.15744718, lat:16.24523725}}	22-11-2020	31-12-2020	1,013,584.83	1,013,584.83	1,013,584.83	304,075.45	304,075.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/081/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1013584.83, importe_modificado:1013584.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.5}}	{1854477/proyecto_PROCESO, 1854477/proyecto_INICIO, 1854477/proyecto_PROCESO, 1854477/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 16A PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO MAYA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA SAN MARTIN LA OBRA SE UBICA EN 16A PONIENTE SUR ENTRE CALLES 2A. S, lon:-92.15141914, lat:16.24219674}}	01-12-2020	31-12-2020	266,768.40	266,768.40	266,768.40	80,030.52	80,030.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/088/2020, contratista:JUAN ANTONIO ALFARO ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1000.0, importe_modificado:1000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.7}}	{1854508/proyecto_ _INICIO, 1854508/proyecto_ PROCESO, 1854508/proyecto_ FIN, 1854508/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Tapilula, Tapilula, CHIS, lon:-93.019461, lat:17.251439}}	01-01-2020	31-12-2020	2,089,441.58	2,089,346.25	2,089,346.25	1,327,191.60	1,327,191.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.7}}		En Ejecución	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:Cintalapa, Villamorales, CHIS, lon:-93.926756, lat:16.480363}}	01-01-2020	31-12-2020	3,396,788.18	3,396,703.68	1,698,351.84	1,698,351.84	1,698,351.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.24}}		En Ejecución	Validado avances
141		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	3,233,231.81	3,233,179.32	3,233,179.31	1,616,589.66	1,616,589.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
53		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:Ocosingo, Tzajalob, CHIS, lon:-92.083494, lat:16.950801}}	01-01-2020	31-12-2020	2,553,195.33	2,553,171.75	1,276,585.87	1,276,585.87	1,276,585.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:Acapetahua, El Madronal, CHIS, lon:-92.707252, lat:15.281941}}	01-01-2020	31-12-2020	2,209,352.66	2,209,294.33	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:La Independencia, El Rosario, CHIS, lon:-91.997153, lat:16.220433}}	01-01-2020	31-12-2020	1,321,045.70	1,321,033.06	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:Salto de Agua, El Progreso, CHIS, lon:-92.37133, lat:17.410557}}	01-01-2020	31-12-2020	2,328,537.41	2,328,491.48	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Rafael, CHIS, lon:-92.78106, lat:17.20076}}	01-01-2020	31-12-2020	1,665,289.32	1,665,246.39	1,665,246.38	832,623.19	832,623.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:Tumbalá, Arroyo Agua Azul, CHIS, lon:-92.111362, lat:17.254624}}	01-01-2020	31-12-2020	2,820,832.97	2,820,726.18	2,820,726.17	1,410,363.09	1,410,363.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:4.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:Chiapa de Corzo, Juan del Grijalva, CHIS, lon:-93.033468, lat:16.730646}}	01-01-2020	31-12-2020	1,564,415.86	1,564,342.63	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}}	15-03-2020	30-10-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93687, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA, CHIAPAS., monto:550000.01, importe_modificado:550000.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1877380/proyecto_INICIO, 1877380/proyecto_FIN, 1877380/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2705947		{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	12-10-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}	{1889893/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
11711		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CENTRAL HIDALGO ESQ. CON JUAREZ, EL BOSQUE, CHIS. CP. 29840, lon:-92.72140889, lat:17.06221028}}	22-06-2020	31-12-2020	2,968,728.99	2,968,728.99	2,968,728.99	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90359, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2968728.99, importe_modificado:2968728.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890146/proyecto_FIN, 1890146/proyecto_INICIO, 1890146/proyecto_FIN, 1890146/proyecto_PROCESO, 1890146/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
18517		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. GONZALEZ GARRIGO S/N SAN JUAN CANCUC, CHIS. CP. 29790, lon:-92.3719525, lat:16.89224333}}	02-01-2020	31-12-2020	6,178,368.50	6,178,368.50	6,147,009.00	6,147,009.00	6,147,009.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103489, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6178368.51, importe_modificado:6178368.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890311/proyecto_INICIO, 1890311/proyecto_FIN, 1890311/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
351		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:Jitotol - Unión Zaragoza, El Refugio, 29760 Jitotol, Chis., México, lon:-92.8552542, lat:17.0715156}}	18-11-2020	31-03-2021	10,866,855.58	3,319,506.79	3,319,506.79	3,319,506.79	3,319,506.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2030003-246, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.049868646E7, importe_modificado:1.049868646E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}}	{1942477/proyecto_PROCESO, 1942477/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2163.67, meta_modificada:2163.67}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:Salvador Urbina, Chis., México, lon:-93.0027799, lat:16.6355599}}	01-01-2020	31-12-2020	2,214,160.40	2,214,160.40	2,214,160.40	2,214,160.40	2,214,160.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-005 E, contratista:C. Jesus Ivan Garcia Coello, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2158341.24, importe_modificado:2158341.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2163.67}}	{1700775/proyecto_PROCESO, 1700775/proyecto_FIN, 1700775/proyecto_PROCESO, 1700775/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:596, direccion:Ocosingo, Lázaro Cárdenas, CHIS, lon:-91.227749, lat:17.051926}}	01-01-2020	31-12-2020	1,853,258.35	1,853,242.33	1,853,242.33	1,853,242.33	1,853,242.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:Chamula, Saciamantón, CHIS, lon:-92.627872, lat:16.792384}}	01-01-2020	31-12-2020	1,716,983.71	1,716,963.39	1,716,963.39	1,716,963.39	1,716,963.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
1500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Huixtla, Chis., México, lon:-92.4659189, lat:15.137663}}	01-01-2020	31-12-2020	10,901,024.00	10,901,024.00	10,901,024.00	9,068,740.75	9,068,740.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}}		En Ejecución	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:Oxchuc, Tolbiljá, CHIS, lon:-92.286632, lat:16.845063}}	01-01-2020	31-12-2020	2,238,140.53	2,238,106.13	2,238,106.13	2,238,106.13	2,238,106.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Larráinzar, San Cristobalito, CHIS, lon:-92.819926, lat:16.91223}}	01-01-2020	31-12-2020	4,077,302.43	4,077,247.02	4,077,247.02	4,056,706.24	4,056,706.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	316,395,368.00	316,395,368.00	316,395,368.00	316,395,368.00	316,395,368.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.646915, lat:16.754359}}	01-01-2020	31-12-2020	520,055.89	520,045.54	506,909.66	492,866.69	492,866.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	4,989,769.75	4,989,649.73	4,989,649.73	3,268,526.39	3,268,526.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PACAYAL VIEJO, 48868 PACAYAL VIEJO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA TELESECUENDARIA, CALLEION INNOMINADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA EJIDAL DE PACAYAL VIEJO A 50 METROS DE LA , lon:-92.30846128, lat:15.63508021}}	16-06-2020	18-09-2020	2,100,543.04	2,100,543.04	2,100,543.04	2,100,543.04	2,100,543.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/07, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2100548.04, importe_modificado:2100548.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}}	{1737827/proyecto_PROCESO, 1737827/proyecto_INICIO, 1737827/proyecto_FIN, 1737827/proyecto_INICIO, 1737827/proyecto_FIN, 1737827/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON CONTINUAR SOBRE DICHA CAL, lon:-93.07322502, lat:16.75633682}}	01-08-2020	31-12-2020	721,053.92	721,053.92	562,382.60	562,382.60	562,382.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2020, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:721053.92, importe_modificado:721053.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}}	{1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_INICIO, 1755354/proyecto_FIN, 1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_INICIO, 1755354/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COLIMA, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR POR LA, lon:-93.1025089, lat:16.79638727}}	01-08-2020	31-12-2020	618,021.71	618,021.71	444,350.22	444,350.22	444,350.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2020, contratista:YAXCHILÁN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1232966.95, importe_modificado:1232966.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}}	{1756268/proyecto_INICIO, 1756268/proyecto_PROCESO, 1756268/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:816, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE UNO, 29950 SAN JOSÉ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LINDA VISTA PARA LLEGAR, lon:-91.65545722, lat:16.81730474}}	01-06-2020	01-09-2020	974,616.57	974,616.57	974,616.57	974,616.57	974,616.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:980227.86, importe_modificado:980227.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}}	{1762213/proyecto_PROCESO, 1762213/proyecto_INICIO, 1762213/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
743		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL A COBACH EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30946 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A EJIDO EL PACAYAL Y CALLE A COBACH GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA A SANTA RITA FRONTERA COMALAPA PARA LLE, lon:-92.06394379, lat:15.60842097}}	17-08-2020	30-10-2020	4,104,252.20	4,104,252.20	4,104,252.20	4,104,252.20	4,104,252.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-053/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4104252.2, importe_modificado:4104252.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.0}}	{1764459/proyecto_INICIO, 1764459/proyecto_PROCESO, 1764459/proyecto_INICIO, 1764459/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
300		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:551.0, meta_modificada:551.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A RE, lon:-93.02445428, lat:17.07511727}}	27-01-2020	07-04-2020	3,386,662.13	3,386,662.13	3,386,662.13	3,386,662.13	338,662.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3386662.13, importe_modificado:3386662.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:551.0}}	{1815861/proyecto_INICIO, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN, 1815861/proyecto_INICIO, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
401		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280000.0, meta_modificada:280000.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:27, direccion:CALZADA PRIMERA EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (JERICÓ), 30550 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (JERICÓ), PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PASARA EN LA CALLE DE LA CASA EJIDAL QUE PERTENECE AL EJIDO, lon:-93.01671461, lat:15.54063886}}	15-08-2020	15-11-2020	1,205,217.39	1,205,217.39	1,205,217.39	1,205,217.39	1,205,217.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1205217.39, importe_modificado:1205217.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280000.0}}	{1817357/proyecto_PROCESO, 1817357/proyecto_FIN, 1817357/proyecto_INICIO, 1817357/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
216		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA SUR Y CALLE CAOBA SUR, AVENIDA NOGAL PONIENTE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONI, lon:-93.07548075, lat:16.75924481}}	12-10-2020	10-12-2020	136,222.48	136,222.48	136,166.80	136,166.80	136,166.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1820466/proyecto_PROCESO, 1820466/proyecto_INICIO, 1820466/proyecto_FIN, 1820466/proyecto_INICIO, 1820466/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
258		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:55, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, lon:-91.96964771, lat:16.37394645}}	07-10-2020	27-11-2020	1,030,700.38	1,030,586.34	1,030,586.34	1,030,586.34	1,030,586.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1030700.38, importe_modificado:1030586.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1823196/proyecto_INICIO, 1823196/proyecto_PROCESO, 1823196/proyecto_FIN, 1823196/proyecto_PROCESO, 1823196/proyecto_FIN, 1823196/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:373, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 30187 LAS CRUCES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES LAS CRUCES, lon:-91.9203646, lat:16.29162752}}	09-10-2020	19-12-2020	767,836.05	767,826.64	767,826.64	767,826.64	767,826.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:767836.05, importe_modificado:767826.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1824455/proyecto_INICIO, 1824455/proyecto_FIN, 1824455/proyecto_PROCESO, 1824455/proyecto_FIN, 1824455/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINDA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.10077627, lat:16.72886056}}	03-11-2020	24-12-2020	2,099,087.76	2,099,087.76	2,089,016.24	2,089,016.24	2,089,016.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-091-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2099087.76, importe_modificado:2099087.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.0}}	{1827229/proyecto_FIN, 1827229/proyecto_INICIO, 1827229/proyecto_FIN, 1827229/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR ORIENTE UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09896773, lat:16.72960689}}	26-10-2020	24-12-2020	1,381,657.36	1,381,657.36	1,162,731.42	1,162,731.42	1,162,731.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-035-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1381657.36, importe_modificado:1381657.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}}	{1827288/proyecto_INICIO, 1827288/proyecto_FIN, 1827288/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
278		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:102, direccion:EJIDO ROSARIO BAWITZ, 30187 ROSARIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO BAWITZ, lon:-92.0995513, lat:16.49479052}}	26-10-2020	29-12-2020	688,735.78	688,727.42	688,727.42	688,727.42	688,727.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:688735.78, importe_modificado:688727.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828906/proyecto_INICIO, 1828906/proyecto_FIN, 1828906/proyecto_PROCESO, 1828906/proyecto_FIN, 1828906/proyecto_INICIO, 1828906/proyecto_PROCESO, 1828906/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:608, direccion:RANCHERIA EL PORTALITO, 30187 EL FORTALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DE LA RANCHERIA EL FORTALITO LLEVANDO POR NOMBRE RANCHERIA EL PORTALITO, lon:-91.62585669, lat:16.35852129}}	03-11-2020	31-12-2020	274,557.29	274,557.28	274,557.28	274,557.28	274,557.28	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:274557.29, importe_modificado:274557.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1831105/proyecto_INICIO, 1831105/proyecto_FIN, 1831105/proyecto_PROCESO, 1831105/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:462, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, lon:-91.49813884, lat:16.43613581}}	08-11-2020	31-12-2020	1,662,926.80	1,662,926.53	1,662,926.53	1,662,926.53	1,662,926.53	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1662926.8, importe_modificado:1662926.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1832938/proyecto_INICIO, 1832938/proyecto_FIN, 1832938/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:95, direccion:EJIDO LA REALIDAD TRINIDAD, 30187 LA REALIDAD TRINIDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA REALIDAD TRINIDAD, lon:-91.46816075, lat:16.34428747}}	08-11-2020	31-12-2020	1,892,033.50	1,892,033.48	1,892,033.48	1,892,033.48	1,892,033.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1892033.5, importe_modificado:1892033.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1832946/proyecto_INICIO, 1832946/proyecto_PROCESO, 1832946/proyecto_FIN, 1832946/proyecto_PROCESO, 1832946/proyecto_FIN, 1832946/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
1360		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.55, meta_modificada:4.55}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILIA, 29790 CRUSILIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1, lon:-92.3578208, lat:16.87239593}}	30-06-2020	28-09-2020	2,291,718.77	1,807,466.42	1,807,466.42	1,807,466.42	1,807,466.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS JGF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2291718.77, importe_modificado:2291718.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.55}}	{1842478/proyecto_PROCESO, 1842478/proyecto_INICIO, 1842478/proyecto_FIN, 1842478/proyecto_PROCESO, 1842478/proyecto_FIN, 1842478/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2536721		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tercera Sur Pte. 717, Las Canoitas, 29066 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.12186298, lat:16.7517293}}	01-10-2021	31-12-2021	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:22, direccion:Suchiate, 20 de Noviembre, CHIS, lon:-92.260699, lat:14.715178}}	01-01-2020	31-12-2020	2,894,397.58	2,894,383.80	1,447,191.90	1,447,191.90	1,447,191.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}}		En Ejecución	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Tzimol, Tzimol, CHIS, lon:-92.187937, lat:16.184231}}	01-01-2020	31-12-2020	2,068,715.09	2,068,673.02	2,068,673.02	1,034,336.51	1,034,336.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bochil, Bochil, CHIS, lon:-92.884806, lat:16.995434}}	01-01-2020	31-12-2020	1,022,317.47	1,022,289.16	1,022,289.16	511,144.58	511,144.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
153		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Altamirano, CHIS, lon:-92.038309, lat:16.726677}}	01-01-2020	31-12-2020	2,558,383.06	2,558,361.76	2,558,361.76	1,279,180.88	1,279,180.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:35, direccion:Maravilla Tenejapa, Plan Santo Domingo, CHIS, lon:-91.361866, lat:16.239612}}	01-01-2020	31-12-2020	1,428,126.48	1,428,052.07	1,428,052.07	714,026.03	714,026.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:38, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, El Corazón Meyapac, CHIS, lon:-93.342442, lat:16.780523}}	01-01-2020	31-12-2020	1,214,847.26	1,214,820.36	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}}		En Ejecución	Validado avances
83		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:Bochil, Monte Grande, CHIS, lon:-92.861131, lat:16.935182}}	01-01-2020	31-12-2020	1,231,782.22	1,231,756.10	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
124		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:Chamula, Catishtic, CHIS, lon:-92.734247, lat:16.781053}}	01-01-2020	31-12-2020	1,253,567.61	1,253,543.29	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.637564, lat:16.737022}}	01-01-2020	31-12-2020	576,899.27	576,868.59	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata Uno, CHIS, lon:-93.051813, lat:16.588065}}	01-01-2020	31-12-2020	1,172,694.27	1,172,656.71	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jitotol, Jitotol, CHIS, lon:-92.862336, lat:17.067968}}	01-01-2020	31-12-2020	1,586,637.83	1,586,604.09	1,586,604.09	851,825.59	851,825.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
92		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:Mezcalapa, Rómulo Calzada (La Herradura), CHIS, lon:-93.553901, lat:17.343516}}	01-01-2020	31-12-2020	3,065,104.18	3,046,893.71	3,046,893.70	2,230,993.42	2,230,993.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
80		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:Comitán de Domínguez, Los Riegos, CHIS, lon:-92.12181, lat:16.317406}}	01-01-2020	31-12-2020	4,337,792.28	4,337,702.91	4,337,702.90	2,168,851.45	2,168,851.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
48		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:Tonalá, Ignacio Ramírez, CHIS, lon:-93.872978, lat:16.111966}}	01-01-2020	31-12-2020	1,130,025.38	1,129,983.87	1,129,983.87	564,991.93	564,991.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
29		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:168, direccion:Chamula, Botatulán II, CHIS, lon:-92.714634, lat:16.821215}}	01-01-2020	31-12-2020	3,422,989.82	3,422,851.86	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
1071		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:Las Maravillas - Carretera Federal 195, 29767 Las Maravillas, Chis., México, lon:-92.8801519, lat:17.0938062}}	03-11-2020	01-05-2021	13,518,186.64	4,015,696.27	4,015,696.27	4,015,696.27	4,015,696.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2030001-240, contratista:ROGELIO LOPEZ GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.31395809E7, importe_modificado:1.31395809E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.11}}	{1942562/proyecto_PROCESO, 1942562/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
37		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2792, direccion:Ocosingo, Veinte de Noviembre, CHIS, lon:-91.278547, lat:16.979167}}	01-01-2020	31-12-2020	2,792,602.12	2,792,528.22	2,792,528.20	2,785,581.51	2,785,581.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
46		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:10.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	12,858,822.21	12,061,575.23	11,047,484.37	10,889,886.92	10,889,886.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
281	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:Jitotol, Las Maravillas, CHIS, lon:-92.890913, lat:17.09755}}	01-01-2020	31-12-2020	3,553,034.91	3,552,886.64	3,552,886.64	3,552,886.64	3,552,886.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:Chamula, Nichnamtic, CHIS, lon:-92.540462, lat:16.747773}}	01-01-2020	31-12-2020	2,089,561.79	2,089,519.12	2,089,519.12	2,089,519.12	2,089,519.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:89, direccion:Teopisca, Chis., México, lon:-92.4726212, lat:16.5414817}}	01-01-2020	31-12-2020	1,050,981.58	1,050,960.89	1,050,960.89	1,050,960.89	1,050,960.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
0	19912	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	01-06-2020	31-12-2020	610,344.82	610,344.82	610,344.82	610,344.82	610,344.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}		Cancelado	Cancelación validada
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:San Lucas, San Lucas, CHIS, lon:-92.718175, lat:16.611023}}	01-01-2020	31-12-2020	558,480.69	558,456.79	558,456.79	558,456.79	558,456.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:Ocosingo, Cristóbal Colón, CHIS, lon:-91.629032, lat:17.192813}}	01-01-2020	31-12-2020	2,366,021.62	2,365,928.26	2,365,928.26	2,334,186.96	2,334,186.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:570, direccion:CAMINO TRAMO LA FRAYLESCA - NUEVO TENEJAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 050 + undefined EJIDO LA FRAYLESCA, 73195 LA FRAYLESCA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. VILLACORZO-MONTERREY DESVIO LA FRAYLESCA Y CAMINO MICHOAÇA, lon:-93.40897856, lat:15.99789321}}	01-02-2020	07-03-2020	593,909.07	593,909.07	593,909.07	593,909.07	590,909.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/003-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:593909.07, importe_modificado:593909.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1364.0}}	{1722855/proyecto_INICIO, 1722855/proyecto_FIN, 1722855/proyecto_PROCESO, 1722855/proyecto_FIN, 1722855/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.84, meta_modificada:494.84}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:SECCION MEDIO MONTE 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN LA 1A SECCION DE MEDIO MONTE EN LA CARRETERA TAPACHULA A SUCHIATE ENTRE EL KILOMETRO 10 Y LA GASOLINERA , lon:-92.19739829, lat:14.90046966}}	18-05-2020	18-07-2020	1,209,830.41	1,209,830.41	1,209,830.41	1,209,830.41	1,209,830.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1743081/proyecto_INICIO, 1743081/proyecto_PROCESO, 1743081/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79164121}}	01-08-2020	31-12-2020	554,690.83	554,690.83	501,390.31	501,390.31	501,390.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1108143.97, importe_modificado:1108143.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}	{1755374/proyecto_INICIO, 1755374/proyecto_PROCESO, 1755374/proyecto_FIN, 1755374/proyecto_PROCESO, 1755374/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE LA ESPERANZA EJIDO SAN ISIDRO, 29634 SAN ISIDRO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESPERANZA - COPAINALA Y AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL EJDO LA ESPERANZA FRENTE A LA ESCUELA P, lon:-93.2813759, lat:17.12771374}}	01-03-2020	30-04-2020	402,084.44	402,084.44	402,084.44	229,768.89	229,768.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:402084.44, importe_modificado:402084.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.13}}	{1756128/proyecto_INICIO, 1756128/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR , lon:-93.07495654, lat:16.77251707}}	03-08-2020	31-12-2020	1,062,606.96	1,062,606.96	988,711.52	988,711.52	988,711.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1062606.96, importe_modificado:1062606.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}}	{1758109/proyecto_PROCESO, 1758109/proyecto_INICIO, 1758109/proyecto_PROCESO, 1758109/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02711386, lat:17.03253516}}	06-02-2020	09-03-2020	80,086.50	80,086.50	80,086.50	80,086.50	80,086.50	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-066/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:80086.5, importe_modificado:80086.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1772232/proyecto_INICIO, 1772232/proyecto_PROCESO, 1772232/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.7, meta_modificada:2792.7}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.1067708, lat:16.69905448}}	10-09-2020	31-12-2020	3,662,237.28	3,662,237.28	3,662,166.94	3,662,166.94	3,662,166.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3662237.28, importe_modificado:3662237.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.7}}	{1774180/proyecto_INICIO, 1774180/proyecto_FIN, 1774180/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.9, meta_modificada:1158.9}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08933006, lat:16.73008529}}	10-09-2020	31-12-2020	1,425,332.48	1,425,332.48	1,425,332.47	1,425,332.47	1,425,332.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1425332.48, importe_modificado:1425332.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.9}}	{1774318/proyecto_INICIO, 1774318/proyecto_FIN, 1774318/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
0	101153	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	20-05-2020	18-06-2020	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041019-067, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}}		Cancelado	Cancelación validada
216	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVO SUR Y AVENIDA VILLACORZO, CALLE LAUREL SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA , lon:-93.07097733, lat:16.7544157}}	12-10-2020	10-12-2020	1,051,940.29	1,051,940.29	1,051,510.34	1,051,510.34	1,051,510.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}}	{1820446/proyecto_FIN, 1820446/proyecto_PROCESO, 1820446/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
845		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:EJIDO RAFAEL RAMÍREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMÍREZ, lon:-91.94353025, lat:16.46144704}}	07-10-2020	27-11-2020	1,439,805.57	1,438,196.48	1,438,196.48	1,438,196.48	1,438,196.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99382, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1439805.57, importe_modificado:1438196.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}	{1823194/proyecto_INICIO, 1823194/proyecto_PROCESO, 1823194/proyecto_FIN, 1823194/proyecto_PROCESO, 1823194/proyecto_FIN, 1823194/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
98		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA JUAREZ - REFORMA - RA. ALDAMA PRIMERA SECCION (RANCHO DE LOS BERNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 750 RANCHERIA ALDAMA 1RA SECCIÓN, 29513 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ A REFOR, lon:-93.17141229, lat:17.6414388}}	07-09-2020	09-11-2020	1,369,862.03	1,369,862.03	1,369,862.03		-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/02 4/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1369862.03, importe_modificado:1369862.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1824345/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
145		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:390, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MÉXICO, 30187 IGNACIO ZARAGOZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MÉXICO, lon:-92.07516712, lat:16.52549933}}	12-10-2020	29-12-2020	2,033,266.28	2,033,266.28	2,033,266.28	2,033,266.28	2,033,266.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMM-DOP-VIV-0032-FISM/2020, contratista:JOSÉ ERY HERNÁNDEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2033286.28, importe_modificado:2033286.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}	{1826029/proyecto_INICIO, 1826029/proyecto_PROCESO, 1826029/proyecto_FIN, 1826029/proyecto_PROCESO, 1826029/proyecto_FIN, 1826029/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:781, direccion:EJIDO BUENOS AIRES, 30187 BUENOS AIRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, lon:-91.51864341, lat:16.20986703}}	09-10-2020	19-12-2020	270,764.60	270,764.60	270,764.60	270,764.60	270,764.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99514, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:271425.07, importe_modificado:270764.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1828126/proyecto_INICIO, 1828126/proyecto_PROCESO, 1828126/proyecto_FIN, 1828126/proyecto_INICIO, 1828126/proyecto_PROCESO, 1828126/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:EJIDO LA CONQUISTA, 30187 LA CONQUISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONQUISTA, lon:-91.71206403, lat:16.38113703}}	26-10-2020	29-12-2020	814,154.40	814,154.39	814,154.39	814,154.39	814,154.39	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99587, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:814154.4, importe_modificado:814154.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1828620/proyecto_INICIO, 1828620/proyecto_FIN, 1828620/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
182		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, AVENIDA SAN PABLO EN LA ENTRADA PONIENTE DE LA CIUDAD GIRAR AL LIBRAMIENT, lon:-93.19453854, lat:16.77541721}}	09-11-2020	23-12-2020	599,945.25	599,945.25	599,945.24	599,945.24	599,945.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-BANOBRAS-045-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:599945.25, importe_modificado:599945.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	{1829568/proyecto_INICIO, 1829568/proyecto_FIN, 1829568/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
192		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3792.0, meta_modificada:3792.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCERES COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AE, lon:-93.18680892, lat:16.74222323}}	13-11-2020	22-12-2020	4,096,588.61	4,096,588.61	4,096,588.61	4,096,588.61	4,096,588.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-FISM-100-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5158141.56, importe_modificado:5158141.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3792.0}}	{1832359/proyecto_INICIO, 1832359/proyecto_PROCESO, 1832359/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
645		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.3, meta_modificada:1188.3}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUN, lon:-92.93944395, lat:16.98331467}}	09-11-2020	09-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	120,000.00	120,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/047/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.3}}	{1840256/proyecto_INICIO, 1840256/proyecto_PROCESO, 1840256/proyecto_FIN, 1840256/proyecto_INICIO, 1840256/proyecto_PROCESO, 1840256/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACHLUM TULUJA - PAMA TULUJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO PALMA TULUJÁ, 29904 PALMA TULUJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUE, lon:-92.01693958, lat:17.24602964}}	17-08-2020	30-09-2020	-	-	-	-	-	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/MEV/FISM-154/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1070666.07, importe_modificado:1070666.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1844905/proyecto_INICIO, 1844905/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
6		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:464, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30187 SAN RAFAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, lon:-91.68513539, lat:16.25265339}}	07-12-2020	31-12-2020	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100278, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1870546/proyecto_PROCESO, 1870546/proyecto_FIN, 1870546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:Acala, El Rosarito, CHIS, lon:-92.794818, lat:16.545444}}	01-01-2020	31-12-2020	1,491,077.05	1,491,029.63	1,491,029.63	1,082,841.46	1,082,841.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
33		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:Copainalá, Benito Juárez, CHIS, lon:-93.247668, lat:17.139015}}	01-01-2020	31-12-2020	618,603.05	618,591.47	618,591.47	591,280.05	591,280.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Arriaga, CHIS, lon:-93.906765, lat:16.232686}}	01-01-2020	31-12-2020	522,984.24	522,950.67	522,950.66	261,475.33	261,475.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
160		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}	01-01-2020	31-12-2020	3,181,021.60	3,180,962.53	3,180,962.53	1,590,481.26	1,590,481.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
87		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:119, localidad:4, direccion:Santiago el Pinar, Choyo, CHIS, lon:-92.724042, lat:16.954639}}	01-01-2020	31-12-2020	3,530,594.66	3,530,517.14	3,530,517.13	1,765,258.57	1,765,258.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:Chilón, Nueva Jerusalén, CHIS, lon:-91.840779, lat:17.044074}}	01-01-2020	31-12-2020	1,970,969.40	1,970,905.23	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:63, direccion:Huitupán, Agustín Rubio (Río Toro), CHIS, lon:-92.801129, lat:17.240509}}	01-01-2020	31-12-2020	3,300,464.76	3,300,285.38	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:115, direccion:Motozintla, Santa Teresa, CHIS, lon:-92.402179, lat:15.27226}}	01-01-2020	31-12-2020	2,453,272.82	2,453,254.23	2,453,254.23	1,226,627.11	1,226,627.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
588		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS, lon:-93.720428, lat:16.698662}}	01-01-2020	31-12-2020	1,901,610.50	1,901,567.89	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
1		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Arriaga, CHIS, lon:-93.902434, lat:16.237425}}	01-01-2020	31-12-2020	2,666,440.61	2,666,403.55	1,333,201.77	1,333,201.77	1,333,201.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63}}		En Ejecución	Validado avances
1		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	86,767,610.00	86,767,610.00	86,767,610.00	86,767,610.00	86,767,610.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2705947		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	12-10-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889892/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
10772		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ S/N, PALACIO MUNICIPAL. COLONIA CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.19333083, lat:17.60815111}}	15-08-2020	15-09-2020	462,359.37	462,359.37	462,359.34	462,359.34	462,359.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892032/proyecto_PROCESO, 1892032/proyecto_INICIO, 1892032/proyecto_FIN, 1892032/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	100	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:Corral de Piedra No. 2, 29299 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.60727882, lat:16.71117823}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:Corral de Piedra No. 2, 29299 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.60745049, lat:16.71101382}, geo3: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Corral de Piedra No. 2, 29299 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.60770261, lat:16.71130154}}	01-01-2021	31-12-2021	66,964,142.00	52,460,024.52	6,822,641.97	6,822,641.97	6,822,641.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	[1940743/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:632, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, CNC, CHIS, lon:-93.604666, lat:17.112531}}	01-01-2020	31-12-2020	808,486.89	804,397.59	804,397.59	804,397.59	804,397.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:118, direccion:Frontera Comalapa, La Sabinada, CHIS, lon:-92.152908, lat:15.692036}}	01-01-2020	31-12-2020	1,219,621.05	1,219,594.57	1,219,594.57	1,219,594.57	1,219,594.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:Bochil, San Pedro el Achioté (San Pedro Mártir), CHIS, lon:-92.934587, lat:17.011003}}	01-01-2020	31-12-2020	1,442,286.84	1,442,228.66	1,436,001.66	1,436,001.66	1,436,001.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
97	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:80, localidad:54, direccion:Siltepec, Chis., México, lon:-92.323139, lat:15.5575566}}	01-01-2020	31-12-2020	2,368,969.78	2,368,956.05	2,368,956.05	2,353,952.79	2,353,952.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:Ocosingo, Villa las Rosas, CHIS, lon:-91.589906, lat:16.941106}}	01-01-2020	31-12-2020	1,834,224.61	1,834,160.84	1,834,160.84	1,834,160.84	1,834,160.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	4,804,174.79	4,804,072.38	4,804,072.38	4,397,103.60	4,397,103.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
377	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	01-01-2020	31-12-2020	5,164,810.18	5,164,702.57	5,164,702.56	3,526,083.29	3,526,083.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:Amatenango de la Frontera, Río Guerrero, CHIS, lon:-92.1567, lat:15.583144}}	01-01-2020	31-12-2020	2,227,190.99	2,227,160.65	2,227,160.65	2,176,629.54	2,176,629.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:Huitán, Chis., México, lon:-92.4542569, lat:16.7111487}}	01-01-2020	31-12-2020	550,319.37	550,312.12	550,312.12	550,312.12	550,312.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
2992	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Francisco León, Vicente Guerrero, CHIS, lon:-93.208904, lat:17.291395}}	01-01-2020	31-12-2020	836,324.34	836,289.40	836,289.40	626,760.27	626,760.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:132, direccion:Teopisca, San Antonio Sibacaj, CHIS, lon:-92.518956, lat:16.631343}}	01-01-2020	31-12-2020	1,707,957.58	1,707,935.30	1,595,740.70	1,545,199.54	1,545,199.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:Zinacantán, Patosil, CHIS, lon:-92.737543, lat:16.749839}}	01-01-2020	31-12-2020	1,345,622.09	1,345,603.45	1,345,603.44	923,164.81	923,164.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:Francisco León, Rivera el Viejo Carmen, CHIS, lon:-93.275073, lat:17.294409}}	01-01-2020	31-12-2020	2,867,483.94	2,867,445.18	2,867,445.18	1,807,537.88	1,807,537.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.23, meta_modificada:761.23}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.099411, lat:16.21424}}	01-01-2020	31-12-2020	13,624,612.00	13,622,952.17	13,622,952.17	8,663,844.77	8,663,844.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.23}}		En Ejecución	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.36340722, lat:17.25209458}}	27-05-2020	09-08-2020	901,027.20	901,021.20	901,021.20	901,021.20	901,021.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FI SM-051/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:901027.2, importe_modificado:901027.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1729471/proyecto_INICIO, 1729471/proyecto_FIN, 1729471/proyecto_PROCESO, 1729471/proyecto_INICIO, 1729471/proyecto_FIN, 1729471/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
941	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:EJIDO MANUEL LAZOS, 67176 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN EL EJIDO MANUEL LAZOS A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA DE MARGARITAS A CACAHOATAN ENTRE EL EJIDO SILVANO G, lon:-92.18423949, lat:14.96663923}}	01-07-2020	28-10-2020	4,916,596.54	4,916,596.54	4,916,596.54	4,916,596.54	4,916,596.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1738539/proyecto_FIN, 1738539/proyecto_PROCESO, 1738539/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO, 79237 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE MARIA ANGELA SANTOS PASCUAL LUZ MA. DIAZ GTZ. GER, lon:-92.71223536, lat:15.66532365}}	01-04-2020	15-05-2020	405,225.14	405,225.14	405,225.14	405,225.14	405,225.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/005-2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:405255.14, importe_modificado:405255.14}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{1742798/proyecto_INICIO, 1742798/proyecto_PROCESO, 1742798/proyecto_FIN, 1742798/proyecto_PROCESO, 1742798/proyecto_FIN, 1742798/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5561.0, meta_modificada:5561.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE COLIMA, CALLE CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RET, lon:-93.18826415, lat:16.76979741}}	01-08-2020	31-12-2020	6,347,879.04	6,347,879.04	6,284,402.57	6,284,402.57	6,284,402.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-FISM-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA RODRIVA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7250793.0, importe_modificado:7250793.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5561.0}}	{1752101/proyecto_INICIO, 1752101/proyecto_PROCESO, 1752101/proyecto_FIN, 1752101/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
102		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.0, meta_modificada:2524.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA USUMACINTA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTUN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RIO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.07669261, lat:16.77015042}}	01-08-2020	31-12-2020	3,320,504.90	3,320,504.90	3,320,503.46	3,320,503.46	3,320,503.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3320504.9, importe_modificado:3320504.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2524.0}}	{1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_FIN, 1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_FIN, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
104		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.17, meta_modificada:275.17}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA , lon:-93.18275342, lat:16.73661352}}	10-09-2020	31-12-2020	955,357.81	955,357.81	947,057.61	947,057.61	947,057.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-006-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:955357.81, importe_modificado:955357.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.17}}	{1774256/proyecto_INICIO, 1774256/proyecto_FIN, 1774256/proyecto_PROCESO, 1774256/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
119228		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:Lacanjá, Chis., México, lon:-90.9144284, lat:16.6034419}}	01-08-2020	31-12-2020	1,843,480.89	1,843,480.89	1,843,480.89	1,843,480.89	913,865.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}		En Ejecución	Validado avances
0	22102	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chis., México, lon:-93.1052211, lat:16.9684282}}	24-06-2020	22-08-2020	-	-	-	-	-	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041101-144, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:771287.62, importe_modificado:771287.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}}		Cancelado	Cancelación validada
0	22724	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	08-07-2020	05-09-2020	791,693.40	791,693.40	791,693.40	791,693.40	791,693.40	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041080-162, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:778274.87, importe_modificado:778274.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}		Cancelado	Cancelación validada
214		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLMOs SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA LAS PALMAS SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07559097, lat:16.75402062}}	12-10-2020	10-12-2020	438,939.11	438,939.11	438,759.71	438,759.71	438,759.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}	{1820439/proyecto_INICIO, 1820439/proyecto_FIN, 1820439/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
216		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OLIVO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE FRESNO PONIENTE, AVENIDA SABINO SUR SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA , lon:-93.07413852, lat:16.76162755}}	12-10-2020	10-12-2020	401,099.53	401,099.53	400,935.59	400,935.59	400,935.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1820468/proyecto_INICIO, 1820468/proyecto_PROCESO, 1820468/proyecto_FIN, 1820468/proyecto_PROCESO, 1820468/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
260		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRNACISCO I MADERO, lon:-91.90825581, lat:16.29325381}}	09-10-2020	19-12-2020	3,843,913.84	3,843,912.68	3,843,912.68	3,843,912.68	3,843,912.68	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3843913.84, importe_modificado:3843912.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}	{1824367/proyecto_INICIO, 1824367/proyecto_FIN, 1824367/proyecto_PROCESO, 1824367/proyecto_FIN, 1824367/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:EJIDO GABRIEL LEIVA VELASQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEIVA VELASQUEZ, lon:-91.83707841, lat:16.46083567}}	09-10-2020	19-12-2020	3,279,814.74	3,279,814.73	3,279,814.73	3,279,814.73	3,279,814.73	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3279814.74, importe_modificado:3279814.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}}	{1824476/proyecto_INICIO, 1824476/proyecto_PROCESO, 1824476/proyecto_FIN, 1824476/proyecto_PROCESO, 1824476/proyecto_FIN, 1824476/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:886, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TIERRA SANTA - EJIDO LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO LA UNIÓN, 30526 LA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SE REALIZARA ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO REF, lon:-93.44564253, lat:16.00376419}}	15-10-2020	15-12-2020	1,102,088.56	1,102,088.56	1,102,088.56	1,102,088.56	1,102,088.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/147-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1102088.66, importe_modificado:1102088.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1825368/proyecto_PROCESO, 1825368/proyecto_INICIO, 1825368/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETE, lon:-93.10104449, lat:16.72868589}}	26-10-2020	24-12-2020	813,985.75	813,985.75	443,518.76	443,518.76	443,518.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TRUX-SOP-FISM-084-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:813985.75, importe_modificado:813985.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}	{1827216/proyecto_FIN, 1827216/proyecto_PROCESO, 1827216/proyecto_INICIO, 1827216/proyecto_PROCESO, 1827216/proyecto_FIN, 1827216/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.3, meta_modificada:136.3}}		{geo1: {cve_municipio:120, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ISABEL ZUÁN (LA FRAILEZCA) - NUEVO GUAYABAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO SANTA ISABEL ZUÁN (LA FRAILESCA), 30995 SANTA ISABEL ZUÁN (LA FRAILESCA), CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CAMINO, lon:-92.57243494, lat:15.54977881}}	10-02-2020	10-04-2020	1,179,274.36	1,179,274.36	1,179,274.36	353,782.31	353,782.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:1179274.36, importe_modificado:1179274.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.3}}	{1827316/proyecto_PROCESO, 1827316/proyecto_FIN, 1827316/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68284328, lat:17.33046814}}	01-07-2020	30-09-2020	503,401.78	503,401.78	503,401.78	503,401.78	503,401.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95034, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:507567.27, importe_modificado:503401.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}}	{1827705/proyecto_INICIO, 1827705/proyecto_FIN, 1827705/proyecto_PROCESO, 1827705/proyecto_FIN, 1827705/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:483, direccion:EJIDO AGUA MARÍA, 30187 AGUA MARÍA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA MARÍA, lon:-91.69853812, lat:16.37391139}}	24-10-2020	29-12-2020	255,005.16	265,002.39	265,002.39	265,002.39	265,002.39	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:265005.16, importe_modificado:265002.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1828391/proyecto_INICIO, 1828391/proyecto_FIN, 1828391/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:720, direccion:RANCHERIA SINALOA, 30187 SINALOA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA SINALOA, lon:-91.75492607, lat:16.28540007}}	29-10-2020	29-12-2020	152,757.64	152,573.25	152,573.25	152,573.25	152,573.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:152757.64, importe_modificado:152573.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1830020/proyecto_INICIO, 1830020/proyecto_FIN, 1830020/proyecto_PROCESO, 1830020/proyecto_FIN, 1830020/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RIO SALINAS, 29958 RIO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-90.673101, lat:16.14426199}}	01-07-2020	31-08-2020	1,119,422.70	1,119,422.70	1,119,422.70	1,119,422.70	119,422.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dog/fism/viv-007/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1119422.7, importe_modificado:1119422.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{1831087/proyecto_FIN, 1831087/proyecto_PROCESO, 1831087/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:100, direccion:EJIDO RIO COROZAL, 30187 RIO COROZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIO COROZAL, lon:-91.59003494, lat:16.49226092}}	08-11-2020	31-12-2020	2,007,847.50	2,007,847.14	2,007,847.14	2,007,847.14	2,007,847.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100082, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2007847.5, importe_modificado:2007847.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1832942/proyecto_FIN, 1832942/proyecto_PROCESO, 1832942/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.75, meta_modificada:435.75}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:267, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCÓN, 30106 SAN FRANCISCO EL RINCÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE ENT, lon:-92.13482228, lat:16.2821113}}	03-11-2020	31-12-2020	773,212.10	773,212.10	773,212.10	524,488.71	524,488.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/084/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:773212.1, importe_modificado:773212.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.23}}	{1850475/proyecto_PROCESO, 1850475/proyecto_INICIO, 1850475/proyecto_FIN, 1850475/proyecto_PROCESO, 1850475/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Acala, CHIS, lon:-92.802735, lat:16.557789}}	01-01-2020	31-12-2020	903,128.89	903,114.08	903,114.08	690,378.34	690,378.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
71		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:Huehuetán, San José el Amate, CHIS, lon:-92.438026, lat:14.995038}}	01-01-2020	31-12-2020	2,733,512.18	2,733,422.71	2,733,422.70	1,366,711.35	1,366,711.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:Francisco León, San Pablo Tumbac, CHIS, lon:-93.267241, lat:17.31153}}	01-01-2020	31-12-2020	1,325,813.60	1,325,787.37	1,325,787.37	662,893.68	662,893.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
93		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:La Concordia, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-92.894059, lat:16.009681}}	01-01-2020	31-12-2020	3,009,738.49	3,009,688.06	3,009,688.06	2,112,018.96	2,112,018.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
181		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:Ocosingo, Cintalapa, CHIS, lon:-91.361728, lat:16.925115}}	01-01-2020	31-12-2020	4,658,003.20	4,657,872.91	2,328,936.45	2,328,936.45	2,328,936.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
44		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Bejucal de Ocampo, Los Aguacatales, CHIS, lon:-92.189198, lat:15.4944}}	01-01-2020	31-12-2020	2,376,431.65	2,376,419.74	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
69		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:Escuintla, Nuevo Llano Grande, CHIS, lon:-92.528238, lat:15.289579}}	01-01-2020	31-12-2020	1,663,477.12	1,663,416.73	1,663,416.72	831,708.36	831,708.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
342		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	2,498,143.40	2,498,107.15	2,498,107.15	1,249,053.57	1,249,053.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Nicolás Ruiz, CHIS, lon:-92.581302, lat:16.436188}}	01-01-2020	31-12-2020	4,349,147.93	4,349,026.54	4,349,026.53	2,174,513.27	2,174,513.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:Cacahoatán, Benito Juárez, CHIS, lon:-92.190189, lat:15.054968}}	01-01-2020	31-12-2020	4,112,054.43	4,111,993.04	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Acala, CHIS, lon:-92.802735, lat:16.557789}}	01-01-2020	31-12-2020	1,888,483.74	1,888,471.18	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:Tenejapa, Naranja Seca (Viejo Poblado), CHIS, lon:-92.41486, lat:16.812696}}	01-01-2020	31-12-2020	2,242,777.54	2,242,680.98	2,242,680.98	2,237,029.79	2,237,029.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:Chiapa de Corzo, Nueva Palestina (Nandayacuti), CHIS, lon:-92.973121, lat:16.664543}}	01-01-2020	31-12-2020	2,871,270.78	2,871,253.48	2,871,253.48	2,871,253.48	2,871,253.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:Chicomuselo, La Esperanza, CHIS, lon:-92.299918, lat:15.695201}}	01-01-2020	31-12-2020	1,337,978.24	1,337,936.52	1,337,936.51	1,337,936.51	1,337,936.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:Chamula, Yaalhichin, CHIS, lon:-92.672857, lat:16.846711}}	01-01-2020	31-12-2020	4,311,526.00	4,311,486.14	4,311,486.14	4,235,469.92	4,235,469.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
800	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:Aurora 32, Centro, 29520 Pichucalco, Chis., México, lon:-93.11634064, lat:17.50974974}}	15-05-2020	31-12-2020	8,102,290.18	8,072,183.09	8,072,183.09	8,072,183.09	8,072,183.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}}		Cancelado	Cancelación validada
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}}	01-01-2020	31-12-2020	884,756.37	884,731.24	858,765.71	847,392.21	847,392.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:Teopisca, Chis., México, lon:-92.4726212, lat:16.5414817}}	01-01-2020	31-12-2020	1,231,213.82	1,231,191.88	1,231,191.87	1,231,191.87	1,231,191.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
9198	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-01-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
0	110645	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:147.9, meta_modificada:147.9}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-06-2020	31-12-2020	13,583,224.14	13,583,224.14	13,583,224.14	13,583,224.14	13,583,224.14	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041023-075, contratista:ASESORIA Y SUPERVISION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4053000.0, importe_modificado:4053000.0}, cto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041022-078, contratista:LIC. JUAN CARLOS FLORES CAÑAVERAL, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9300000.0, importe_modificado:9300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:147.9}}		Cancelado	Cancelación validada
845	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}}	22-06-2020	05-09-2020	5,578,461.10	5,578,461.10	5,578,461.10	5,578,461.10	5,578,461.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -0001-2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAIA, CHIAPAS, monto:5578461.19, importe_modificado:3904922.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}}	{1714205/proyecto_INICIO, 1714205/proyecto_PROCESO, 1714205/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Simojovel de Allende, CHIS, lon:-92.710507, lat:17.140361}}	01-01-2020	31-12-2020	926,059.20	926,031.60	926,031.60	795,197.23	795,197.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, Jesús, CHIS, lon:-92.174754, lat:14.641384}}	01-01-2020	31-12-2020	1,505,045.24	1,504,992.60	1,504,992.59	1,419,549.63	1,419,549.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:Chalchihuitán, Jolintontic, CHIS, lon:-92.638571, lat:17.049422}}	01-01-2020	31-12-2020	3,001,340.62	3,001,287.09	3,001,287.09	2,770,814.36	2,770,814.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:Amatenango de la Frontera, Nuevo Amatenango, CHIS, lon:-92.109255, lat:15.507459}}	01-01-2020	31-12-2020	1,328,599.97	1,328,574.45	1,328,574.45	1,183,930.24	1,183,930.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
413	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:COLONIA LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 LIBERTAD JOLNISHTIE DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN SE LOCALIZA A 33KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL ACCESO ES , lon:-92.51157199, lat:17.43089029}}	01-03-2020	31-10-2020	2,595,446.28	103,018.09	103,018.09	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040033-035, contratista:C. HEIDY ALFARO DOMÍNGUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2595446.28, importe_modificado:2595446.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1715481/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
599	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:RANCHERIA CUCHUMULTIC, 29323 CUCHULUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , SE LOCALIZA A 1.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA SOBRE LA CARRETERA CHAMULATIERRA COLORADA, lon:-92.70418161, lat:16.77897599}}	01-04-2020	30-09-2020	5,652,927.78	5,652,927.78	5,652,927.78	5,652,927.78	5,652,927.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040054-244, contratista:MATILDE DE JESÚS VELAZCO GARCÍA, convocante:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAUUCA, monto:5652927.78, importe_modificado:5652927.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715520/proyecto_INICIO, 1715520/proyecto_PROCESO, 1715520/proyecto_INICIO, 1715520/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
146	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:SECCION CAHOA BUENAVISTA, 67176 2DA. SECCIÓN DE CAHOA (BUENAVISTA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA AL CAMINO REAL A TAPACHULA ENTRE EL ACCESO AL EJIDO M, lon:-92.19066121, lat:14.94170667}}	06-04-2020	06-06-2020	1,400,132.99	1,400,132.99	1,400,132.99	1,400,132.99	1,400,132.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1723768/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:702.0, meta_modificada:702.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CANTON EL AGUINAL, 67768 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN EL CANTÓN EL AGUINAL A TRECE KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE TAPACHULA POR LA PART, lon:-92.21721476, lat:14.92026785}}	08-06-2020	21-08-2020	700,641.90	700,641.90	700,641.90	700,641.90	700,641.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances
240	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOS MERLINES, AVENIDA TEMÓ-TILIA LA OBRA SE REALIZARÁ BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE CALLE ALLENDE , AVENIDA LOS MERLINES Y LIBRA, lon:-92.27514419, lat:17.10861526}}	01-05-2020	31-07-2020	6,274,953.20	6,274,953.20	6,274,450.00	6,274,450.00	6,274,450.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/23 7/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:6274450.0, importe_modificado:6274450.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}}	{1747149/proyecto_INICIO, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL OTE DEL EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 29620 SAN MIGUEL EL COCAL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO SARABIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS CAMPUS COPAINALA, lon:-93.20335608, lat:17.07137411}}	01-04-2020	30-06-2020	603,503.07	603,503.07	603,503.07	437,678.41	437,678.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:603503.07, importe_modificado:603503.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1756149/proyecto_PROCESO, 1756149/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}}	01-08-2020	30-11-2020	3,540,105.05	3,540,105.05	3,540,105.05	3,540,105.05	3,540,105.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3542578.66, importe_modificado:3542578.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}}	{1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
1561	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGON, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE SUR Y CALLE 5TA PONIENTE SUR, CALLE 4TA SUR PONIENTE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CONECTA CON EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA, lon:-92.31715488, lat:17.27719943}}	01-09-2020	15-10-2020	432,191.92	432,191.92	432,191.92	432,191.02	432,191.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-090/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:432191.92, importe_modificado:432191.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}}	{1763610/proyecto_INICIO, 1763610/proyecto_PROCESO, 1763610/proyecto_INICIO, 1763610/proyecto_PROCESO, 1763610/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2323.69, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}}	01-01-2020	31-12-2020	15,207,551.73	15,207,551.71	4,484,938.98	4,484,938.98	4,484,938.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-1921014-019, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.347081263E7, importe_modificado:1.347081263E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1787353/proyecto_INICIO, 1787353/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
0	22724	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	08-07-2020	05-09-2020	-	-	-	-	-	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041080-162, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:778274.87, importe_modificado:778274.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}		Cancelado	Cancelación validada
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.63, meta_modificada:102.63}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NAZARETH COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MONTE OREB Y CALLE BETEL, AVENIDA SINAI UBICADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LOS SAB, lon:-93.20771295, lat:16.77971781}}	12-10-2020	31-12-2020	338,399.92	338,399.92	333,730.89	333,730.89	333,730.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-021-2020, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:272591.95, importe_modificado:272591.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.63}}	{1820493/proyecto_PROCESO, 1820493/proyecto_FIN, 1820493/proyecto_INICIO, 1820493/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
163	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-91.9276948, lat:16.30337453}}	09-10-2020	29-12-2020	2,385,481.15	2,385,481.07	2,385,481.07	2,385,481.07	2,385,481.07	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2385481.15, importe_modificado:2385481.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1824339/proyecto_INICIO, 1824339/proyecto_PROCESO, 1824339/proyecto_FIN, 1824339/proyecto_PROCESO, 1824339/proyecto_FIN, 1824339/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
1166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA PANTEON SAN MARCOS COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE ARROYO, AVENIDA EGIPTO UBICADO EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR CALZADA SERRA, lon:-93.07966893, lat:16.7380981}}	13-11-2020	22-12-2020	4,237,309.55	4,237,309.55	4,198,879.78	4,198,879.78	4,198,879.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-103-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4237309.55, importe_modificado:4237309.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{1830504/proyecto_FIN, 1830504/proyecto_PROCESO, 1830504/proyecto_FIN, 1830504/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:EJIDO LA CONSTITUCIÓN, 30187 LA CONSTITUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN, lon:-91.46751444, lat:16.19510958}}	03-11-2020	31-12-2020	1,510,232.00	1,510,231.95	1,510,231.95	1,510,231.95	1,510,231.95	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1510232.0, importe_modificado:1510231.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1830913/proyecto_INICIO, 1830913/proyecto_FIN, 1830913/proyecto_PROCESO, 1830913/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:308, direccion:EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS, 30187 SAN JOSÉ LAS PALMAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PALMAS, lon:-91.76196723, lat:16.28610792}}	21-11-2020	31-12-2020	294,974.40	294,636.00	294,636.00	294,636.00	294,636.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:294974.4, importe_modificado:294636.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1838866/proyecto_FIN, 1838866/proyecto_PROCESO, 1838866/proyecto_INICIO, 1838866/proyecto_PROCESO, 1838866/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
619	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADEL CALVARIO UBICADA ENTR, lon:-92.55695508, lat:17.21836855}}	11-05-2020	07-08-2020	896,553.77	896,553.77	896,553.77	896,553.77	896,553.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-089/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1292300.0, importe_modificado:1292300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1853414/proyecto_FIN, 1853414/proyecto_PROCESO, 1853414/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:La Concordia, Nuevo Paraiso, CHIS, lon:-92.950002, lat:15.883088}}	01-01-2020	31-12-2020	1,379,768.11	1,379,729.21	1,379,729.21	689,864.60	689,864.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
28		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:Ocosingo, San Juan Rómulo Calzada, CHIS, lon: 91.611905, lat:16.631976}}	01-01-2020	31-12-2020	966,596.75	966,591.14	483,295.57	483,295.57	483,295.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:xtapa, Lindavista, CHIS, lon:-92.909426, lat:16.818673}}	01-01-2020	31-12-2020	388,723.02	388,720.43	388,720.43	380,538.60	380,538.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Pichucalco, CHIS, lon:-93.115527, lat:17.513374}}	01-01-2020	31-12-2020	1,932,254.12	1,932,154.57	1,932,154.57	966,077.28	966,077.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}	01-01-2020	31-12-2020	386,762.98	386,747.50	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:Maravilla Tenejapa, San Vicente, CHIS, lon:-91.730158, lat:16.826657}}	01-01-2020	31-12-2020	1,511,600.35	1,511,565.82	1,511,565.82	755,782.91	755,782.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
2705947	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	05-08-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889898/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:138, direccion:Chamula, Tentic, CHIS, lon:-92.682544, lat:16.863546}}	01-01-2020	31-12-2020	7,662,491.97	7,518,016.52	7,518,016.51	5,942,188.03	5,942,188.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}}	01-01-2020	31-12-2020	1,104,743.26	1,104,720.57	1,104,720.56	1,104,720.56	1,104,720.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.6859623, lat:16.1148283}}	01-01-2020	31-12-2020	2,367,130.92	2,367,116.54	2,367,116.54	2,367,116.54	2,367,116.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:Frontera Comalapa, Sinaloa, CHIS, lon:-92.129056, lat:15.893482}}	01-01-2020	31-12-2020	1,149,468.79	1,149,456.03	1,149,456.03	1,149,456.03	1,149,456.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}}	01-01-2020	31-12-2020	1,826,416.40	1,826,331.09	1,826,331.08	1,813,925.95	1,813,925.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Soyaló, CHIS, lon:-92.924657, lat:16.891433}}	01-01-2020	31-12-2020	1,919,446.90	1,919,383.65	1,919,383.65	1,909,357.31	1,909,357.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:Huitiupán, Nueva Generación Emiliano Zapata, CHIS, lon:-92.637174, lat:17.251653}}	01-01-2020	31-12-2020	1,395,106.38	1,395,052.12	1,395,052.12	1,369,060.17	1,369,060.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:San Lucas , Francisco Villa, CHIS, lon:-92.680614, lat:16.590776}}	01-01-2020	31-12-2020	1,975,042.90	1,975,012.82	1,975,012.82	1,870,192.33	1,870,192.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955 OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA GRANDE Y TERRACERIA BARRIO EL TRIUNFO, VEREDA LAS PILAS DEL SICIL SE ENCUENTRA ENTRE BARRIO EL TRIUNFO Y BARRIO LAS PILAS, lon:-92.17223219, lat:15.49617632}}	20-03-2020	20-05-2020	944,303.71	944,303.71	944,303.71	944,303.71	944,303.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO/DOP/012/FISM DF-2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:944303.71, importe_modificado:944303.71}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}	{1749801/proyecto_INICIO, 1749801/proyecto_PROCESO, 1749801/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNICAC, lon:-93.12240728, lat:16.77939812}}	03-08-2020	31-12-2020	760,226.06	760,226.06	699,702.80	699,702.80	699,702.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:760226.06, importe_modificado:760226.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}}	{1758117/proyecto_INICIO, 1758117/proyecto_PROCESO, 1758117/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNICAC, lon:-93.12242873, lat:16.77935189}}	03-08-2020	31-12-2020	623,006.33	623,006.33	603,861.81	603,861.81	603,861.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:623006.33, importe_modificado:623006.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}}	{1758121/proyecto_INICIO, 1758121/proyecto_PROCESO, 1758121/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2523	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2111.0, meta_modificada:2111.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA DEPORTIVA-LA LUPITA BARRIO LA LUPITA, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA LUPITA Y , NOS DIRIGIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TANQUE DE CAPTACIÓN LA LUPITA TOMANDO LA CALLE 5 DE MAYO UB, lon:-93.0948905, lat:17.42580684}}	25-03-2020	25-06-2020	3,434,651.52	3,434,651.52	3,434,651.52	3,434,651.52	3,343,651.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS/0001/2020, contratista:AIKABALNHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:3434651.52, importe_modificado:3434651.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2111.0}}	{1761387/proyecto_INICIO, 1761387/proyecto_PROCESO, 1761387/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 2DA SUR ORIENTE ENTRE 1RA PONIENTE SUR Y 2DA PONIENTE SUR LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.89090536, lat:16.99387118}}	06-02-2020	09-03-2020	61,852.68	61,852.68	61,582.68	61,582.68	61,582.68	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-064/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61852.68, importe_modificado:61852.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1772148/proyecto_FIN, 1772148/proyecto_PROCESO, 1772148/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA, lon:-93.18277821, lat:16.73664168}}	10-09-2020	31-12-2020	2,313,837.33	2,313,837.33	2,286,179.52	2,286,179.52	2,286,179.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-009-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2313837.33, importe_modificado:2313837.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}}	{1774264/proyecto_INICIO, 1774264/proyecto_FIN, 1774264/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.77, meta_modificada:97.77}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PAJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRTA CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLE GOLONDRINAS, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08290537, lat:16.73768668}}	10-09-2020	31-12-2020	149,556.90	149,556.90	121,643.26	121,643.26	121,643.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-005-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:299113.8, importe_modificado:299113.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.77}}	{1774292/proyecto_INICIO, 1774292/proyecto_FIN, 1774292/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1600	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000000.0, meta_modificada:2000000.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.02124023, lat:16.63553397}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.0210042, lat:16.63360136}}	15-05-2020	31-12-2020	8,609,033.27	8,602,619.50	8,602,619.50	8,602,619.50	8,602,619.50	8,602,619.50	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000000.0}}		En Ejecución	Validado avances
1045	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:857.0, meta_modificada:857.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:238, direccion:EJIDO ESPÍRITU SANTO, 30187 ESPÍRITU SANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, lon:-91.97315415, lat:16.33095302}}	07-10-2020	27-11-2020	1,924,024.95	1,923,368.19	1,923,368.19	1,923,368.19	1,923,368.19	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1924024.95, importe_modificado:1923368.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:857.0}}	{1823136/proyecto_INICIO, 1823136/proyecto_PROCESO, 1823136/proyecto_FIN, 1823136/proyecto_PROCESO, 1823136/proyecto_FIN, 1823136/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 PONIENTE SUR Y AVENIDA 18 PONIENTE SUR, CALLE 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTIN, lon:-93.13586453, lat:16.74303825}}	26-10-2020	09-12-2020	488,826.53	488,826.53	382,224.51	382,224.51	382,224.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-FISM-087-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:488826.53, importe_modificado:488826.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}}	{1824132/proyecto_INICIO, 1824132/proyecto_PROCESO, 1824132/proyecto_FIN, 1824132/proyecto_PROCESO, 1824132/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.72405121, lat:17.40484733}}	01-07-2020	31-12-2020	421,259.05	421,259.05	421,259.05	421,259.05	421,259.05	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:425346.66, importe_modificado:421259.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}	{1826716/proyecto_PROCESO, 1826716/proyecto_INICIO, 1826716/proyecto_FIN, 1826716/proyecto_PROCESO, 1826716/proyecto_FIN, 1826716/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:228, direccion:EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELLO PAISAJE, lon:-91.96499719, lat:16.37167899}}	29-10-2020	29-12-2020	264,439.84	264,226.60	264,226.60	264,226.60	264,226.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:264439.84, importe_modificado:264226.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1830062/proyecto_INICIO, 1830062/proyecto_FIN, 1830062/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:262, direccion:EJIDO CARMEN LAS FLORES, 30187 CARMEN LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN LAS FLORES, lon:-91.57180187, lat:16.45721665}}	03-11-2020	31-12-2020	3,054,459.20	3,054,458.98	3,054,458.98	3,054,458.98	3,054,458.98	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3054459.2, importe_modificado:3054458.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1831093/proyecto_INICIO, 1831093/proyecto_FIN, 1831093/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POZA RICA, lon:-91.40884425, lat:16.16412855}}	08-11-2020	08-12-2020	561,879.52	561,878.64	561,878.64	561,878.64	561,878.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:561879.52, importe_modificado:561878.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1832919/proyecto_INICIO, 1832919/proyecto_FIN, 1832919/proyecto_PROCESO, 1832919/proyecto_INICIO, 1832919/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
750	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA ANA LAS FLORES, 30187 SANTA ANA LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAS FLORES, lon:-91.56081658, lat:16.26786468}}	10-11-2020	31-12-2020	998,973.75	998,973.71	998,973.71	998,973.71	998,973.71	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:998973.75, importe_modificado:998973.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834231/proyecto_INICIO, 1834231/proyecto_PROCESO, 1834231/proyecto_INICIO, 1834231/proyecto_FIN, 1834231/proyecto_PROCESO, 1834231/proyecto_FIN, 1834231/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONTESINOS BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 2A SECCIÓN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MONTESINOS ENTRE AVE, lon:-92.15909113, lat:16.24948328}}	15-11-2020	20-12-2020	1,305,978.23	1,305,978.23	1,305,978.23	391,793.47	391,793.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/085/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1305978.23, importe_modificado:1305978.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.9}}	{1864782/proyecto_ INICIO, 1864782/proyecto_ PROCESO, 1864782/proyecto_ INICIO, 1864782/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y BOULEVARD BELSARIO DOMINGUEZ, CALLE 10A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 9A. CALLE SUR PONIE, lon:- 92.1383829, lat:16.24102976}}	09-11-2020	31-12-2020	1,706,281.85	1,706,281.85	1,706,281.85	511,884.56	511,884.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/086/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1706281.85, importe_modificado:1706281.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.6}}	{1866099/proyecto_ INICIO, 1866099/proyecto_ PROCESO, 1866099/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:Las Margaritas, Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal), CHIS, lon:- 91.444497, lat:16.147208}}	01-01-2020	31-12-2020	3,193,219.03	3,193,168.86	3,193,168.86	1,596,584.43	1,596,584.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:Huitán, San Gregorio de las Casas, CHIS, lon:- 92.385066, lat:16.688197}}	01-01-2020	31-12-2020	4,136,585.96	4,136,563.55	4,136,563.55	2,068,281.77	2,068,281.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:La Independencia, Buenavista, CHIS, lon:-91.989422, lat:16.244688}}	01-01-2020	31-12-2020	3,392,368.83	3,392,324.60	3,392,324.60	1,696,162.30	1,696,162.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:Tuxtla Chico, 2da. Sección de Medio Monte, CHIS, lon:-92.179505, lat:14.877343}}	01-01-2020	31-12-2020	2,823,818.90	2,823,752.05	2,823,752.05	1,411,876.02	1,411,876.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
39		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:Maravilla Tenejapa, Flor de Café, CHIS, lon:-91.181836, lat:16.081598}}	01-01-2020	31-12-2020	2,431,118.93	2,431,083.20	2,431,083.20	1,215,541.60	1,215,541.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:Francisco León, Rivera el Viejo Carmen, CHIS, lon:-93.275073, lat:17.294409}}	01-01-2020	31-12-2020	2,420,013.27	2,419,968.66	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
77		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:Salto de Agua, Santa María, CHIS, lon:-92.075559, lat:17.353579}}	01-01-2020	31-12-2020	2,786,795.14	2,786,764.79	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-93.335594, lat:16.626667}}	01-01-2020	31-12-2020	1,605,624.42	1,605,609.34	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}		En Ejecución	Validado avances
2765		{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}}	01-02-2020	28-02-2020	69,400.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92913, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:69940.0, importe_modificado:69940.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	{1876929/proyecto_INICIO, 1876929/proyecto_FIN, 1876929/proyecto_PROCESO, 1876929/proyecto_INICIO, 1876929/proyecto_PROCESO, 1876929/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2705947		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.11519167, lat:16.75397222}}	05-08-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1889894/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20872	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN FERNANDO, CHIS. CP. 29120, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}}	01-04-2020	30-06-2020	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-002/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MOLINA VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:242440.0, importe_modificado:242440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890262/proyecto_INICIO, 1890262/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}}	01-01-2020	31-12-2020	166,991.73	166,991.73	166,991.73	166,991.73	166,991.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/002/2020, contratista:TORFAJ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:164162.49, importe_modificado:164162.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}}	{1700786/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	19862	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:30590 Acacoyagua, Chis., México, lon:-92.6747596, lat:15.3420268}}	01-03-2020	31-07-2020	10,188,090.30	10,188,090.30	10,188,090.30	10,188,090.30	10,188,090.30	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041002-026, contratista:ING. CIVIL. ROGELIO TAMAYO CARBONEY, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.00154108E7, importe_modificado:1.00154108E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}		Terminado	Validado avances
0	101153	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.2, meta_modificada:40.2}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1248, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	01-04-2020	31-12-2020	8,203,405.68	8,203,405.68	8,203,405.68	8,203,405.68	8,203,405.68	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041025-076, contratista:UIC. VIRLEY GRAJALES CASTELLANOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8064364.91, importe_modificado:8064364.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.2}}		Terminado	Validado avances
0	48651	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.45, meta_modificada:7.45}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.7155556, lat:17.1406084}}	01-06-2020	31-12-2020	1,212,551.71	1,212,551.71	1,212,551.71	1,212,551.71	1,212,551.71	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041061-086, contratista:IRINEO SANCHEZ PEÑATE, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1192000.0, importe_modificado:1192000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.45}}		Terminado	Validado avances
7352	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Tzimol, Chis., México, lon:-92.1845482, lat:16.1822673}}	01-03-2020	31-12-2020	1,128,445.91	1,128,445.91	1,128,445.91	1,128,445.91	1,128,445.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-131 E, contratista:Formas Constructivas, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1099998.95, importe_modificado:1099998.95}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709156/proyecto_INICIO, 1709156/proyecto_FIN, 1709156/proyecto_PROCESO, 1709156/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8899	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Socoltenango, Chis., México, lon:-92.3504194, lat:16.2439259}}	01-03-2020	31-12-2020	668,055.62	668,055.62	668,055.62	668,055.62	668,055.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-079 E, contratista:Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:651213.9, importe_modificado:651213.9}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709164/proyecto_PROCESO, 1709164/proyecto_INICIO, 1709164/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
93308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5680.0, meta_modificada:5680.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-04-2020	31-12-2020	6,581,497.30	6,581,497.30	6,581,497.30	6,581,497.30	6,581,497.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-088 E, contratista:IMGA Construcciones, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6415582.25, importe_modificado:6415582.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5680.0}}	{1709524/proyecto_PROCESO, 1709524/proyecto_INICIO, 1709524/proyecto_PROCESO, 1709524/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.1, meta_modificada:680.1}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	1,520,064.75	1,520,064.75	1,520,064.75	1,520,064.75	1,520,064.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-222 E, contratista:Grupo Dinámico de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1481773.54, importe_modificado:1481773.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.1}}	{1709582/proyecto_INICIO, 1709582/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	4,847,090.31	4,847,090.31	4,847,090.31	4,847,090.31	4,847,090.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-023 E, contratista:Construtura y Comercializadora Carmar, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3799240.34, importe_modificado:3799240.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}}	{1709633/proyecto_PROCESO, 1709633/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:48, direccion:Calle Agua Viva 3, Chamula, Chis., México, lon:-92.68409729, lat:16.80256911}}	01-02-2020	29-02-2020	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A-D-035-1/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:835200.0, importe_modificado:835200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1711686/proyecto_INICIO, 1711686/proyecto_FIN, 1711686/proyecto_PROCESO, 1711686/proyecto_FIN, 1711686/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
97		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.47, meta_modificada:1008.47}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 5A. PONIENTE SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A. SUR PONIENTE, CALLE 6A. PONIENTE SUR A CINCO CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHIC, lon:-92.28639436, lat:15.74251933}}	01-06-2020	31-08-2020	2,174,403.23	2,174,403.23	2,174,403.23	2,174,403.23	2,174,403.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-122 E, contratista:Gustavo Alonso Gordillo Castañón, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2174403.23, importe_modificado:2174403.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.47}}	{1715409/proyecto_INICIO, 1715409/proyecto_PROCESO, 1715409/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
94		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:4420.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:675, direccion:COLONIA NUEVO PEDREGAL, 29950 NUEVO PEDREGAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL MUNICIPIO DE OCOSINGO. SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDAD., lon:-91.16246458, lat:16.95942901}}	01-04-2020	30-09-2020	7,527,639.25	7,527,639.25	7,527,639.25	7,527,639.25	7,527,639.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040045-227, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7527639.25, importe_modificado:7527639.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4420.0}}	{1715475/proyecto_INICIO, 1715475/proyecto_PROCESO, 1715475/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
169		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 190 MTS DEL DESVÍO SITUADO A MANO IZQUIERDA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE OXCHUC SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 199 CATAZAJÁ T.C. TUXTLA GUTIÉR, lon:-92.29881524, lat:16.8112315}}	01-04-2020	30-09-2020	2,031,339.74	2,031,339.74	2,031,339.74	2,031,339.74	2,031,339.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040047-225, contratista:HADID LOPEZ LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2031339.74, importe_modificado:2031339.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1715492/proyecto_INICIO, 1715492/proyecto_PROCESO, 1715492/proyecto_FIN, 1715492/proyecto_PROCESO, 1715492/proyecto_FIN, 1715492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO SANTO TOMAS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR. SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OXCHUC EN EL BARRIO SANTO TOMAS ENTRE LA SEGUNDA SUR ORIENTE Y LA A. lon:-92.34763222, lat:16.79866651}}	01-04-2020	30-09-2020	3,200,549.25	3,200,549.25	3,200,549.25	3,200,549.25	3,200,549.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040059-235, contratista:LUIS ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3200549.25, importe_modificado:3200549.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1715493/proyecto_INICIO, 1715493/proyecto_PROCESO, 1715493/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:213, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), 29147 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROS, CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIAD DE VICENTE GUERREROS MA, lon:-93.2585113, lat:16.67483308}}	01-04-2020	30-09-2020	6,564,798.42	6,564,798.42	6,564,798.42	6,564,798.42	6,564,798.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040061-239, contratista:CESAR AGUILAR SANGEADO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6564798.42, importe_modificado:6564798.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715495/proyecto_PROCESO, 1715495/proyecto_INICIO, 1715495/proyecto_FIN, 1715495/proyecto_INICIO, 1715495/proyecto_PROCESO, 1715495/proyecto_FIN, 1715495/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1187		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:EJIDO SOCONUSCO, 00000 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA LOCALIZADA EN LA TERCERA PONIENTE SUR, POSTERIORMENTE SE CONDUCE POR EL CAMINO DE TERRACERIAS HACIA LA , lon:-92.72697369, lat:15.31465045}}	01-04-2020	31-10-2020	15,700,479.74	15,700,479.74	15,700,479.74	15,700,479.74	15,700,479.74	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020002-095, contratista:ING. DANIEL RUIZ GRAJALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.570047974E7, importe_modificado:1.570047974E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715513/proyecto_PROCESO, 1715513/proyecto_INICIO, 1715513/proyecto_PROCESO, 1715513/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
666	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:EJIDO NICHNAMTIC, 29328 NICHNAMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , SE LOCALIZA A 3.5 KM DE LA LOCALIDAD LAS OLLAS UBICADA EN EL KM 15 DE LA CARRETERA SAN CRISTOBALTENEJAPACANCUC, lon:-92.54182401, lat:16.7506415}}	01-04-2020	30-09-2020	8,182,626.05	8,182,626.05	8,182,626.05	8,182,626.05	8,182,626.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040063-250, contratista:ERICK LAZOS CASTAÑEDA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:8092274.41, importe_modificado:8092274.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715521/proyecto_INICIO, 1715521/proyecto_PROCESO, 1715521/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38594	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2515.99, meta_modificada:2515.99}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LA FLORA COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYÓN Y PROLONGACION PROLONGACIÓN DE GUERRERO, CALLE LOS ALMENDROS A UN COSTADO DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO DE TONALÁ CHIAPAS UBICADO A LADO NOR, lon:-93.76190738, lat:16.10029014}}	01-07-2020	31-12-2020	11,067,204.62	11,067,204.62	11,067,204.62	11,067,204.62	11,067,204.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-194 E, contratista:Constructora GURRIA y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.106720462E7, importe_modificado:1.106720462E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2515.99}}	{1716826/proyecto_PROCESO, 1716826/proyecto_INICIO, 1716826/proyecto_PROCESO, 1716826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
769	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}		{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA UBI, lon:-92.68910157, lat:16.91728481}}	01-08-2020	31-12-2020	2,413,307.86	2,413,307.86	2,413,307.86	2,413,307.86	2,413,307.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-180 E, contratista:Luis Eduardo Gutiérrez Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2413307.86, importe_modificado:2413307.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}}	{1718124/proyecto_INICIO, 1718124/proyecto_PROCESO, 1718124/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7A. PONIENTE SUR PUEBLO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE 8A. PONIENTE SUR A 150 METROS DEL CENTRO COMERCIAL LA LIBERTAD Y A 400 METROS D, lon:-91.72289282, lat:17.68864636}}	01-08-2020	31-12-2020	4,104,038.04	4,104,038.04	4,104,038.04	4,104,038.04	4,104,038.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-182 E, contratista:MK del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4104038.05, importe_modificado:4104038.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}}	{1718129/proyecto_INICIO, 1718129/proyecto_FIN, 1718129/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4592.0, meta_modificada:4592.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN RANCHERIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMÉRICAS Y AVENIDA PUEBLA, CALLE EMILIANO ZAPATA A 100 ME, lon:-90.65349343, lat:16.51067435}}	01-08-2020	30-11-2020	5,393,804.78	5,393,804.78	5,393,804.78	5,393,804.78	5,393,804.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-120 E, contratista:Constructora MACSA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5393804.78, importe_modificado:5393804.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4592.0}}	{1718130/proyecto_INICIO, 1718130/proyecto_PROCESO, 1718130/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2432	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA COLONIA JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALDINO RIOS Y AVENIDA ESCUINTLA, CALLE JIQUIPILAS A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD JIQUIPILAS Y ESTADIO MUNICIPAL RICHARD RUIZ, lon:-93.64347235, lat:16.67606883}}	01-08-2020	30-11-2020	3,413,137.92	3,413,137.92	3,413,137.92	3,413,137.92	3,413,137.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}	{1718191/proyecto_INICIO, 1718191/proyecto_PROCESO, 1718191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1094	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMÓN LARRÁINZAR FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, PROLONGACION BAJA CALIFORNIA A UN COSTADO DE LA GLESIA DE SAN RAMÓN NO, lon:-92.64969181, lat:16.73697844}}	01-08-2020	30-11-2020	3,361,054.94	3,361,054.94	3,361,054.94	3,361,054.94	3,361,054.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-138 E, contratista:PINSO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7190155.25, importe_modificado:7190155.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}	{1718263/proyecto_INICIO, 1718263/proyecto_PROCESO, 1718263/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
380	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BARTOLO PÉREZ CUL PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LAS MUJERES Y CALLE CHALCHIHUITLE, AVENIDA AVENIDA CENTRAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UNA COBERTURA DE LOS TR, lon:-92.6183269, lat:16.96397363}}	01-08-2020	31-12-2020	4,749,920.63	4,749,920.63	4,749,920.63	4,749,920.63	4,749,920.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingenieria e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}}	{1718456/proyecto_INICIO, 1718456/proyecto_PROCESO, 1718456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20983	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15473.04, meta_modificada:15473.04}}		1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE PUEBLO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE 2A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE A 350 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE TEOPISCA Y A 10 METROS DE LA CASA , lon:-92.47196553, lat:16.54430087}}	01-08-2020	30-11-2020	6,261,113.47	6,261,113.47	6,261,113.47	6,261,113.47	6,261,113.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-248 E, contratista:Juan Carlos Jiménez Jiménez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6261113.47, importe_modificado:6261113.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15473.04}}	{1718564/proyecto_PROCESO, 1718564/proyecto_INICIO, 1718564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:538.0, meta_modificada:538.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - VIEJO LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA OTRA BANDA, 58183 LA OTRA BANDA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO RURAL DONDE SE REALIZA LA OBRA SE INICIA A 700 , lon:-93.12328712, lat:17.42037513}}	14-02-2020	14-05-2020	997,063.88	997,063.88	997,063.88	997,063.88	997,063.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0002/2020, contratista:ASUNCION HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:997063.88, importe_modificado:997063.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:538.0}}	{1722925/proyecto_INICIO, 1722925/proyecto_PROCESO, 1722925/proyecto_FIN, 1722925/proyecto_PROCESO, 1722925/proyecto_FIN, 1722925/proyecto_INICIO, 1722925/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
264	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 COLONIA MARISCAL YEHUITZ, 00000 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A SALTO DE AGUA Y CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A MARISCAL Y, lon:-92.3628398, lat:17.34858823}}	10-02-2020	25-03-2020	2,283,238.96	2,283,238.96	2,283,238.96	2,283,238.96	2,283,238.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-003/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2283238.96, importe_modificado:2283238.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}	{1723028/proyecto_PROCESO, 1723028/proyecto_FIN, 1723028/proyecto_INICIO, 1723028/proyecto_FIN, 1723028/proyecto_INICIO, 1723028/proyecto_FIN, 1723028/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUÑEZ - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LIMONCITOS SAN JUAN DE LOS LAGOS, 30580 LIMONCITOS (SAN JUAN DE LOS LAGOS), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MURALLAS - QUINCE DE ABRIL Y, lon:-92.85886106, lat:15.2704905}}	17-02-2020	18-03-2020	568,977.68	568,977.68	568,977.68	568,977.68	568,977.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/00 2/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:568977.68, importe_modificado:568977.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:378.0}}	{1723173/proyecto_FIN, 1723173/proyecto_INICIO, 1723173/proyecto_PROCESO, 1723173/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.25811913, lat:16.64713465}}	15-04-2020	30-07-2020	456,800.00	456,800.00	456,800.00	456,800.00	456,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91193, contratista; convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:456800.0, importe_modificado:456800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1723251/proyecto_INICIO, 1723251/proyecto_FIN, 1723251/proyecto_PROCESO, 1723251/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:932, direccion:RANCHERIA , 00000 LINDAVISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LINDA VISTA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL MANGUITO HASTA LLEGAR AL EJIDO PA, lon:-93.58593054, lat:16.43154379}}	08-04-2020	06-06-2020	368,970.68	368,970.68	368,970.68	368,970.68	368,970.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/014-2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:368970.68, importe_modificado:368970.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1723680/proyecto_INICIO, 1723680/proyecto_PROCESO, 1723680/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILOMETRO 1 + 500 FRACCION ONCE DE MARZO, 30580 ONCE DE MARZO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MADRONAL ONCE MARZO Y TERRACERIA ONCE DE MARZO - PAPAYERA AGROMO, lon:-92.70347665, lat:15.27656069}}	06-04-2020	04-07-2020	1,057,561.94	1,057,561.94	1,057,561.94	1,057,561.94	1,057,561.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS. -, monto:1057561.94, importe_modificado:1057561.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}}	{1724294/proyecto_PROCESO, 1724294/proyecto_INICIO, 1724294/proyecto_FIN, 1724294/proyecto_PROCESO, 1724294/proyecto_INICIO, 1724294/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
440	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:375, direccion:EJIDO NUEVA CREACION, 51485 NUEVA CREACIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 1.2 KM DEL LIBRAMIENTO NORTE Y 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA L, lon:-92.32034499, lat:17.17579584}}	18-02-2020	18-05-2020	2,745,032.57	2,745,032.57	2,745,032.57	2,745,032.57	2,745,032.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-001/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2745032.57, importe_modificado:2745032.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}}	{1724341/proyecto_INICIO, 1724341/proyecto_PROCESO, 1724341/proyecto_FIN, 1724341/proyecto_PROCESO, 1724341/proyecto_FIN, 1724341/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06503638, lat:16.76000567}}	22-04-2020	20-06-2020	650,693.28	650,693.28	650,693.28	650,693.28	650,693.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:650693.28, importe_modificado:650693.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}}	{1724766/proyecto_PROCESO, 1724766/proyecto_INICIO, 1724766/proyecto_FIN, 1724766/proyecto_PROCESO, 1724766/proyecto_FIN, 1724766/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06503906, lat:16.7599976}}	22-04-2020	20-06-2020	331,270.29	331,270.29	331,270.29	331,270.29	331,270.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-008-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:331270.29, importe_modificado:331270.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}	{1724797/proyecto_INICIO, 1724797/proyecto_FIN, 1724797/proyecto_PROCESO, 1724797/proyecto_INICIO, 1724797/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
550	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 49780 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL Y CALLEJON JOLSIBAQUIL 3 CALLEJON JOLSIBAQUIL 3 UBICADO A 12 KM DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48195828, lat:17.26045019}}	20-03-2020	19-06-2020	1,409,956.42	1,409,956.42	1,409,956.42	1,409,956.42	1,409,956.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1409956.42, importe_modificado:1409956.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{1724876/proyecto_INICIO, 1724876/proyecto_PROCESO, 1724876/proyecto_FIN, 1724876/proyecto_INICIO, 1724876/proyecto_FIN, 1724876/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUA, lon:-92.38143529, lat:17.33308555}}	15-04-2020	13-06-2020	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-027/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1724902/proyecto_INICIO, 1724902/proyecto_PROCESO, 1724902/proyecto_INICIO, 1724902/proyecto_PROCESO, 1724902/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.48, meta_modificada:2.48}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 RANCHERIA LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS, ENTRE Y , SE UBICA A 26.70 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE LA RUTA 1, lon:-92.12697991, lat:17.63445528}}	17-02-2020	18-05-2020	1,608,862.14	1,608,862.14	1,608,862.14	1,608,862.14	1,608,862.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-013-2020, contratista:CONSTRUCTURA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1608862.14, importe_modificado:1608862.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.48}}	{1724974/proyecto_PROCESO, 1724974/proyecto_INICIO, 1724974/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 6TA ORIENTE NORTE FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS, ENTRE CALLE 6TA ORIENTE NORTE Y AVENIDA 5TA AV NORTE PONIENTE, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR , lon:-91.97607356, lat:17.51065226}}	19-02-2020	18-05-2020	1,099,129.39	1,099,129.39	1,099,129.39	1,099,129.39	1,099,129.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-014-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1099129.39, importe_modificado:1099129.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}}	{1725002/proyecto_FIN, 1725002/proyecto_PROCESO, 1725002/proyecto_FIN, 1725002/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1541.0, meta_modificada:1541.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION B (EL NARANJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION B EL NARANJO, 29520 MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN B (EL NA, lon:-93.14022372, lat:17.51017224}}	01-05-2020	29-07-2020	1,203,355.45	1,203,355.45	1,203,355.45	1,203,355.45	1,203,355.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS-M-010/2020, contratista:KENIA PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1203355.45, importe_modificado:1203355.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1541.0}}	{1725065/proyecto_INICIO, 1725065/proyecto_FIN, 1725065/proyecto_PROCESO, 1725065/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 49780 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS, ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLEJON CHULUM CARDENAS 3 UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57457515, lat:17.38466496}}	14-04-2020	16-06-2020	1,492,868.82	1,492,868.82	1,492,868.82	1,492,868.82	1,492,868.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-063/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1492868.82, importe_modificado:1492868.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1725252/proyecto_INICIO, 1725252/proyecto_PROCESO, 1725252/proyecto_FIN, 1725252/proyecto_PROCESO, 1725252/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:EJIDO CHULUM CHICO, 49780 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS, ENTRE BRECHA CHULUM CHICO Y BRECHA CHULUM CHICO 2, CALLEJON CHULUM CHICO 3 UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CHICO, lon:-92.5193073, lat:17.37620093}}	20-03-2020	20-04-2020	874,316.45	874,316.45	874,316.45	874,316.45	874,316.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:874316.45, importe_modificado:874316.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1725263/proyecto_INICIO, 1725263/proyecto_FIN, 1725263/proyecto_PROCESO, 1725263/proyecto_FIN, 1725263/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:EJIDO CHULUM CHICO, 49780 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS, ENTRE BRECHA CHULUM CHICO Y BRECHA CHULUM CHICO 2, CALLEJON CHULUM CHICO 3 UBICADO A 25 KM. DE TILA A CHULUM CHICO, lon:-92.51875023, lat:17.37430192}}	08-04-2020	23-04-2020	223,887.96	223,887.96	223,887.96	223,887.96	223,887.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:223887.96, importe_modificado:223887.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1725308/proyecto_PROCESO, 1725308/proyecto_FIN, 1725308/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7956	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ÁLVARO OBREGÓN, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS, ENTRE AVENIDA 25 SUR Y AVENIDA 27 SUR, CALLE 12 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCULA PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO J, lon:-92.16096188, lat:14.98489677}}	02-03-2020	30-05-2020	1,356,176.30	1,356,176.30	1,356,176.30	1,356,176.30	1,356,176.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1356176.3, importe_modificado:1356176.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}	{1725573/proyecto_INICIO, 1725573/proyecto_PROCESO, 1725573/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO FRACC. MAGISTERIAL - EL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA EL SABINO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL SABINO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL M, lon:-93.09482473, lat:16.61260691}}	02-03-2020	31-03-2020	777,867.94	777,867.94	777,867.94	777,867.94	777,867.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:777867.94, importe_modificado:777867.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1725582/proyecto_INICIO, 1725582/proyecto_PROCESO, 1725582/proyecto_FIN, 1725582/proyecto_PROCESO, 1725582/proyecto_FIN, 1725582/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
385	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 51 + 55 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1ERA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CAB MPAL PARTI, lon:-91.62875834, lat:17.2901626}}	19-02-2020	20-04-2020	465,874.72	465,874.72	465,874.72	465,874.72	465,874.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-027-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:465874.72, importe_modificado:465874.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1725587/proyecto_INICIO, 1725587/proyecto_PROCESO, 1725587/proyecto_FIN, 1725587/proyecto_PROCESO, 1725587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 21 PONIENTE Y CALLE 27 PONIENTE, AVENIDA 10 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 12 AV. NORTE ENTRE 21 Y 27 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE, lon:-92.16704559, lat:15.00009007}}	09-03-2020	06-06-2020	1,503,136.42	1,503,136.42	1,503,136.42	1,503,136.42	1,503,136.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1503136.42, importe_modificado:1503136.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.0}}	{1725682/proyecto_PROCESO, 1725682/proyecto_INICIO, 1725682/proyecto_PROCESO, 1725682/proyecto_FIN, 1725682/proyecto_INICIO, 1725682/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
347	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CARRETERA TUMBALÁ - YAIALON EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB1381U SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO QU, lon:-92.36301133, lat:17.24724649}}	20-04-2020	18-06-2020	1,392,896.46	1,392,896.46	1,392,896.46	1,392,896.46	1,392,896.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/BE/FISM-039/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1392896.46, importe_modificado:1392896.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_PROCESO, 1725782/proyecto_INICIO, 1725782/proyecto_PROCESO, 1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_INICIO, 1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - CANTON LOS ROSALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined CANTON LOS ROSALES, 70532 ROSALES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL BILINGUE , lon:-92.18975158, lat:15.03790087}}	09-03-2020	06-06-2020	1,267,618.77	1,267,618.77	1,267,618.77	1,267,618.77	1,267,618.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1267618.77, importe_modificado:1267618.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}}	{1726498/proyecto_INICIO, 1726498/proyecto_PROCESO, 1726498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO CINCO DE MAYO, 29964 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:91.71806956, lat:17.29860119}}	26-02-2020	26-05-2020	1,311,394.94	1,311,394.94	1,311,394.94	1,311,394.94	1,311,394.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-043-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1311394.94, importe_modificado:1311394.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1726747/proyecto_FIN, 1726747/proyecto_INICIO, 1726747/proyecto_PROCESO, 1726747/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA NORTE BARRIO SANTA LUCIA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 3RA ORIENTE, AVENIDA 3RA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.57844678, lat:15.21590172}}	23-03-2020	30-06-2020	483,583.16	483,583.16	483,583.16	483,583.16	483,583.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017-AyS/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:483583.16, importe_modificado:483583.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}}	{1726785/proyecto_INICIO, 1726785/proyecto_PROCESO, 1726785/proyecto_INICIO, 1726785/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
392	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CENTRAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE, lon:-92.05348511, lat:17.36477316}}	02-04-2020	01-07-2020	1,991,102.95	1,991,102.95	1,991,102.95	1,991,102.95	1,991,102.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FI-SM-111/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOY Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1991102.95, importe_modificado:1991102.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726924/proyecto_INICIO, 1726924/proyecto_PROCESO, 1726924/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.8, meta_modificada:1528.19}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PACAYALITO, 74506 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA A PACAYALITO, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA EN LA CARRE, lon:-92.09098937, lat:15.59430147}}	09-01-2020	20-03-2020	1,919,240.00	1,919,240.00	1,919,240.00	1,919,240.00	1,919,240.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-003/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1919240.0, importe_modificado:1919240.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.19}}	{1727175/proyecto_INICIO, 1727175/proyecto_FIN, 1727175/proyecto_PROCESO, 1727175/proyecto_INICIO, 1727175/proyecto_FIN, 1727175/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1003	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2858.0, meta_modificada:2858.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA POTRERILLO, 74363 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD. CUAHUTEMOC - PACAYAL Y CALLE SALIDA A SAN JERONIMO, CARRETERA PACAYAL PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CIUDAD CUAHUTEMOC SE A, lon:-92.01960755, lat:15.62947044}}	07-05-2020	10-07-2020	2,550,961.62	2,550,961.62	2,550,961.62	2,550,961.62	2,550,961.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-024/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2550961.62, importe_modificado:2550961.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2858.0}}	{1727261/proyecto_INICIO, 1727261/proyecto_PROCESO, 1727261/proyecto_FIN, 1727261/proyecto_INICIO, 1727261/proyecto_PROCESO, 1727261/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2690.0, meta_modificada:2690.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO INICIA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - TERMINA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 690 EJIDO EL NARANJO, 29660 EL NARANJO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO EN LA SOLEDAD Y CAMINO TÉRMIN, lon:-93.02930035, lat:17.16336708}}	15-04-2020	15-07-2020	2,110,183.57	2,110,183.57	2,110,183.57	2,110,183.57	2,110,183.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2110183.57, importe_modificado:2110183.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2690.0}}	{1728380/proyecto_INICIO, 1728380/proyecto_PROCESO, 1728380/proyecto_INICIO, 1728380/proyecto_FIN, 1728380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEEL, 49677 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LAS CALLES DE DICHO EJIDO AL SER EJIDO PEQUEÑO NO HAY MUCHAS REFE, lon:-91.93068818, lat:17.22316482}}	04-03-2020	03-05-2020	715,150.03	715,150.03	715,150.03	715,150.03	715,150.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:715150.03, importe_modificado:715150.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1728839/proyecto_INICIO, 1728839/proyecto_FIN, 1728839/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 49677 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EL CONEJO COMO ES UN EJIDO PEQUEÑO NO SE CUENTAN CON REFERENCIAS PERO ESTÁN SOBRE L, lon:-92.02344498, lat:17.26299977}}	04-03-2020	03-05-2020	614,825.21	614,825.21	614,825.21	614,825.21	614,825.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-084/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:614825.21, importe_modificado:614825.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1728860/proyecto_INICIO, 1728860/proyecto_FIN, 1728860/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
127		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:372.0, meta_modificada:372.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS ORIENTE BARRIO EL DIF, 74635 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y CALLE QUINTA SUR, CALLE DIECIOCHO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO SOBRE LA DIECISE, lon:-92.89610831, lat:15.43460465}}	19-02-2020	18-05-2020	5,943,083.17	5,943,083.17	5,943,083.17	5,943,083.17	5,943,083.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/C/DOPM/FISM-001/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:5943083.17, importe_modificado:5943083.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:372.0}}	{1728988/proyecto_INICIO, 1728988/proyecto_PROCESO, 1728988/proyecto_FIN, 1728988/proyecto_PROCESO, 1728988/proyecto_FIN, 1728988/proyecto_INICIO, 1728988/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.8, meta_modificada:506.8}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 20 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 82273 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCAL, lon:-91.62861157, lat:16.17878579}}	07-04-2020	19-06-2020	2,059,776.00	2,059,776.00	2,059,776.00	2,059,776.00	2,059,776.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0006/2020, contratista:LUIS ARTURO MORALES SANTIAGO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2059776.0, importe_modificado:2059776.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.8}}	{1729104/proyecto_PROCESO, 1729104/proyecto_INICIO, 1729104/proyecto_PROCESO, 1729104/proyecto_INICIO, 1729104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
118		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52533777, lat:17.01427601}}	23-03-2020	28-06-2020	4,034,800.00	4,034,800.00	4,034,800.00	4,034,800.00	4,034,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80455, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4034800.0, importe_modificado:4034800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}}	{1729154/proyecto_PROCESO, 1729154/proyecto_FIN, 1729154/proyecto_INICIO, 1729154/proyecto_PROCESO, 1729154/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
256		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1549.0, meta_modificada:1549.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:CAMINO TRAMO RIA. SAN JULIAN - CALZADA EL PROVICIANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO CALZADA EL PROVICIANO, 30533 CALZADA EL PROVICIANO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RIA. SAN JULIAN Y CAMINO SAN RAMON, CAMINO C, lon:-93.04054185, lat:16.2413747}}	22-05-2020	10-06-2020	412,464.61	412,464.61	412,464.61	412,464.61	412,464.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/024-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:412464.61, importe_modificado:412464.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1549.0}}	{1729926/proyecto_PROCESO, 1729926/proyecto_INICIO, 1729926/proyecto_FIN, 1729926/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 58324 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.38681397, lat:16.55286875}}	02-03-2020	30-05-2020	2,255,244.14	2,255,244.14	2,255,244.14	2,255,244.14	2,255,244.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-009/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2255244.14, importe_modificado:2255244.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}	{1730052/proyecto_FIN, 1730052/proyecto_INICIO, 1730052/proyecto_PROCESO, 1730052/proyecto_INICIO, 1730052/proyecto_PROCESO, 1730052/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:172, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA GALILEA, 48259 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA NUEVA SANTA CRUZ YAXTE Y TERRACERIA NUEVA REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.2 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.41563859, lat:17.10339449}}	21-02-2020	21-04-2020	773,160.93	773,160.93	773,160.93	773,160.93	773,160.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:773160.93, importe_modificado:773160.93}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1730117/proyecto_INICIO, 1730117/proyecto_PROCESO, 1730117/proyecto_INICIO, 1730117/proyecto_PROCESO, 1730117/proyecto_FIN, 1730117/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
399		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6262.5, meta_modificada:6262.5}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 82060 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 195 TECHOS FIRMES SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.48460612, lat:15.97114779}}	03-02-2020	13-04-2020	3,934,424.01	3,934,424.01	3,934,424.01	3,934,424.01	3,934,424.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/01 0-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3934424.01, importe_modificado:3934424.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6262.5}}	{1730121/proyecto_INICIO, 1730121/proyecto_FIN, 1730121/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
456	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:871.0, meta_modificada:871.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:PARAJE CHIMHUCUM, 29490 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CHIMHUCUM, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-92.53172953, lat:16.88988124}}	01-04-2020	30-04-2020	5,145,083.66	5,145,083.66	5,145,083.66	5,145,083.66	5,145,083.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/FISMDF/VIV-004-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:5145083.68, importe_modificado:5145083.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:871.0}}	{1730341/proyecto_PROCESO, 1730341/proyecto_INICIO, 1730341/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE DE LA CANCHA PUBLICA EIIDO SAN JOSÉ IXTEPEC, 30911 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DEL EJIDO BELUSARIO DOMINGUEZ EL, lon:-92.37719026, lat:15.35249848}}	17-02-2020	17-03-2020	1,340,553.06	1,340,553.06	1,340,553.06	1,340,553.06	1,340,553.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-008/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1340553.06, importe_modificado:1340553.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}}	{1735482/proyecto_FIN, 1735482/proyecto_INICIO, 1735482/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA HIDALGO, 79731 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION , lon:-92.72122925, lat:15.35700189}}	25-05-2020	25-07-2020	574,728.87	574,728.87	574,728.87	574,728.87	574,728.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-028/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:574728.87, importe_modificado:574728.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1735701/proyecto_FIN, 1735701/proyecto_PROCESO, 1735701/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4058	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO CINTALAPA BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO CINTALAPA Y CALLE MATAMOROS PTE., CALLE 16 DE SEPTIEMBRE OTE. LA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA AV. RÍO CINTALAPA SUR ENTR, lon:-92.66486428, lat:15.31932514}}	09-03-2020	07-05-2020	753,000.00	753,000.00	753,000.00	753,000.00	753,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-017/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:753000.0, importe_modificado:753000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}}	{1737634/proyecto_PROCESO, 1737634/proyecto_INICIO, 1737634/proyecto_FIN, 1737634/proyecto_PROCESO, 1737634/proyecto_FIN, 1737634/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1235	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA XOCHILTEPEC, 74924 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA COLONIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA COLONIA SOBRE EL TRAMO CARRETERO HU, lon:-92.43373391, lat:15.12338621}}	10-06-2020	10-09-2020	1,046,487.34	1,046,487.34	1,046,487.34	1,046,487.34	1,046,487.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:ACECONEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1046487.34, importe_modificado:1046487.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1737688/proyecto_INICIO, 1737688/proyecto_FIN, 1737688/proyecto_PROCESO, 1737688/proyecto_FIN, 1737688/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3337	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:1595.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ ARMENTO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 67176 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE OCAMPO, LA OBRA SE EJECUTA EN LA AVENIDA RUIZ ARMENTO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.16481443, lat:14.93635231}}	27-04-2020	27-07-2020	2,000,596.55	2,000,596.55	2,000,596.55	2,000,596.55	2,000,596.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/009/2020, contratista:JULIO CESAR ORTIZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2000596.55, importe_modificado:2000596.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.0}}	{1737807/proyecto_FIN, 1737807/proyecto_PROCESO, 1737807/proyecto_INICIO, 1737807/proyecto_FIN, 1737807/proyecto_PROCESO, 1737807/proyecto_FIN, 1737807/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
307		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:25, direccion:SECCION CAHOA BUENAVISTA, 67140 1RA. SECCIÓN DE CAHOA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE 1 UBICA EN LA 1A SECCIÓN DE CAHOA 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CALLE CENTRAL PROLONGACIÓN HACIA EL KIN, lon:- 92.18513953, lat:14.93241738}}	27-04-2020	27-07-2020	1,040,597.13	1,040,597.13	1,040,597.13		1,040,597.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/01 1/2020, contratista:SUMINISTROS ELECTRICOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1040597.13, importe_modificado:1040597.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}}	{1737962/proyecto _FIN, 1737962/proyecto_ PROCESO, 1737962/proyecto_ _FIN, 1737962/proyecto_ _INICIO, 1737962/proyecto_ _PROCESO, 1737962/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
91		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A. SUR PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 52236 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE 1 DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 11A. PONIENTE SUR, CALLE 1A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A. CALLE PONIENTE SUR E, lon:-92.14589647, lat:16.2438868}}	16-03-2020	16-06-2020	1,917,075.89	1,917,075.89	1,917,075.89		1,917,075.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/007/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ, monto:1917075.89, importe_modificado:1917075.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}}	{1738392/proyecto _INICIO, 1738392/proyecto_ _PROCESO, 1738392/proyecto_ _FIN, 1738392/proyecto_ _PROCESO, 1738392/proyecto_ _FIN, 1738392/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMILLAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS 1 ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALE ROBLES ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA POSTERI, lon:-92.13375476, lat:16.26669724}}	15-03-2020	15-05-2020	122,378.91	122,378.91	122,378.91		122,378.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1738476/proyecto _INICIO, 1738476/proyecto_ _FIN, 1738476/proyecto_ _PROCESO, 1738476/proyecto_ _FIN, 1738476/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
246		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - AMERICA LIBRE MARGEN DERECHO 1 KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 55017 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES Y PASA POR EL EJIDO EN EL CE, lon:- 90.73861066, lat:16.21772204}}	03-02-2020	14-02-2020	304,575.54	304,575.54	304,575.54		304,575.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89578, contratista; convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:304575.54, importe_modificado:304575.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1738936/proyecto _INICIO, 1738936/proyecto_ _FIN, 1738936/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
135		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO SAN JOSE - BARRIO SAN JOSÉ MARGEN 1 IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 55017 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL EJIDO YA QUE EL CAMINO PASA EN M, lon:- 90.69821987, lat:16.15352698}}	10-02-2020	22-02-2020	399,295.36	399,295.36	399,295.36		399,295.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89579, contratista; convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:399295.36, importe_modificado:399295.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1738957/proyecto _INICIO, 1738957/proyecto_ _FIN, 1738957/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
74		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC 1 KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:- 92.47215862, lat:16.91586513}}	04-02-2020	11-08-2020	4,499,675.00	4,499,675.00	4,499,675.00		4,499,675.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF- 004/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1739003/proyecto _INICIO, 1739003/proyecto_ _FIN, 1739003/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
517	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:CALLE DEL MERCADO AMPLIACION OBRERA EL INGENIO, 30640 CANTÓN LAS DELICIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZINACAL Y CARRETERA CALLE PRINCIPAL, AL ORIENTE CON EL INGENIO DE HUIXTLA AL PONIENTE CON CARRETERA A TZINACAL, AL NO, lon:-92.50214157, lat:15.101329}}	26-03-2020	26-06-2020	1,415,166.10	1,415,166.10	1,415,166.10	1,415,166.10	1,415,166.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/011/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1415166.1, importe_modificado:1415166.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}}	{1739454/proyecto_INICIO, 1739454/proyecto_PROCESO, 1739454/proyecto_INICIO, 1739454/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
537	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, S5016 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD HACIA E, lon:-90.62264214, lat:16.29341144}}	03-02-2020	19-02-2020	551,929.10	551,929.10	551,929.10	551,929.10	551,929.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89582, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:551929.1, importe_modificado:551929.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1740456/proyecto_INICIO, 1740456/proyecto_FIN, 1740456/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
129	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 48907 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL SALON DE ACTOS A 50 METROS DEL CAMINO QUE CONDUCE A BA, lon:-92.21058699, lat:15.58403303}}	22-06-2020	08-09-2020	1,363,620.84	1,363,620.84	1,363,620.84	1,363,620.84	1,363,620.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20/12, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1363620.84, importe_modificado:1363620.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}}	{1740824/proyecto_FIN, 1740824/proyecto_INICIO, 1740824/proyecto_FIN, 1740824/proyecto_PROCESO, 1740824/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 167.6 - CHULNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PARAJE CHULNA, 58993 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.18436944, lat:16.78653893}}	30-01-2020	29-02-2020	958,265.56	958,265.56	958,265.56	958,265.56	958,265.56	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-029/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:958265.56, importe_modificado:958265.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1741706/proyecto_INICIO, 1741706/proyecto_FIN, 1741706/proyecto_PROCESO, 1741706/proyecto_FIN, 1741706/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
942	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:349.0, meta_modificada:349.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR SAN CRISTOBAL-OCOSINGO KM 189 - LOCALIDAD CRUZION MARGÉN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 PARAJE CRUZION, 29455 CRUZION, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL O, lon:92.3382253, lat:16.84309326}}	30-01-2020	28-02-2020	4,777,638.29	4,777,638.29	4,777,638.29	4,777,638.29	4,777,638.29	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-031/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4777638.29, importe_modificado:4777638.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:349.0}}	{1741869/proyecto_INICIO, 1741869/proyecto_FIN, 1741869/proyecto_INICIO, 1741869/proyecto_FIN, 1741869/proyecto_PROCESO, 1741869/proyecto_FIN, 1741869/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
1023	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL TERRENO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA. UBICADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-93.09234006, lat:16.93545582}}	04-05-2020	12-06-2020	1,093,999.96	1,093,999.96	1,093,999.96	1,093,999.96	1,093,999.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1093999.96, importe_modificado:1093999.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}	{1741902/proyecto_INICIO, 1741902/proyecto_PROCESO, 1741902/proyecto_FIN, 1741902/proyecto_PROCESO, 1741902/proyecto_FIN, 1741902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO QUIRINGUICHARO, S5016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL INICIO A UN COSTADO A LA COMUNIDAD PO, lon:-90.71199836, lat:16.41673251}}	23-03-2020	17-04-2020	611,802.71	611,802.71	611,802.71	611,802.71	611,802.71	611,802.71	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89711, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:611802.71, importe_modificado:611802.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1742181/proyecto_INICIO, 1742181/proyecto_FIN, 1742181/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
673	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.0, meta_modificada:2589.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CALLE 1A SUR PONIENTE S/N EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR PONIENTE S/N Y CALLE TEMPLO CRISTIANO FILADELFIA, CALLE IGLESIA CRIATIANA SOLO CRISTO SALVA ESTE PROYECTO }, lon:-93.01762908, lat:16.14379495}}	15-06-2020	30-07-2020	2,299,982.70	2,299,982.70	2,299,982.70	2,299,982.70	2,299,982.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/027-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2299982.7, importe_modificado:2299982.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.0}}	{1743148/proyecto_INICIO, 1743148/proyecto_FIN, 1743148/proyecto_PROCESO, 1743148/proyecto_FIN, 1743148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
237	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PARAJE LA SELVA, 61306 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD LA SELVA, lon:-92.69466411, lat:16.75475829}}	04-05-2020	02-07-2020	549,840.00	549,840.00	549,840.00	549,840.00	549,840.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-04VI-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:549840.0, importe_modificado:549840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}	{1743295/proyecto_FIN, 1743295/proyecto_INICIO, 1743295/proyecto_PROCESO, 1743295/proyecto_INICIO, 1743295/proyecto_PROCESO, 1743295/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5446.0, meta_modificada:5446.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LAS CAROLINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL ALTO 1A. SECCIÓN, 49744 SAN JUAN DEL ALTO IRA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE, lon:-92.26659119, lat:17.57064254}}	03-04-2020	02-06-2020	4,388,388.80	4,388,388.80	4,388,388.80	4,388,388.80	4,388,388.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FI SM-124/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4388388.8, importe_modificado:4388388.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5446.0}}	{1743319/proyecto_INICIO, 1743319/proyecto_PROCESO, 1743319/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:916.94, meta_modificada:916.94}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LA CHICHA COLONIA , 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO MADERO Y CALLE LA CANELA, EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR TONALÁ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO SUR DE TONALÁ, lon:-93.77416121, lat:16.09340388}}	18-05-2020	15-08-2020	1,259,997.49	1,259,997.49	1,259,997.49	1,259,997.49	1,259,997.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/031/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1259997.49, importe_modificado:1259997.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.94}}	{1743783/proyecto_FIN, 1743783/proyecto_PROCESO, 1743783/proyecto_INICIO, 1743783/proyecto_FIN, 1743783/proyecto_PROCESO, 1743783/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
361	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 100 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 82270 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SAN ANTONIO PO, lon:-91.72811352, lat:16.25650929}}	24-04-2020	24-07-2020	2,501,318.92	2,501,318.92	2,501,318.92	2,501,318.92	2,501,318.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0009/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2501318.92, importe_modificado:2501318.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}	{1744201/proyecto_INICIO, 1744201/proyecto_PROCESO, 1744201/proyecto_FIN, 1744201/proyecto_PROCESO, 1744201/proyecto_FIN, 1744201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO, 69706 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE PROLONGACIÓN Y AVENIDA QUINTA SAN ANTONIO, CALLE SAN AGUSTIN LA CALLE SE ENCUEN, lon:92.2453276, lat:14.89445503}}	01-06-2020	31-08-2020	586,491.08	586,491.08	586,491.08	586,491.08	586,491.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0027/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:600169.0, importe_modificado:600169.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}}	{1744715/proyecto_INICIO, 1744715/proyecto_PROCESO, 1744715/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO BARRIO 27 DE FEBRERO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CAMINO A LAS LIMAS, EL BARRIO 27 DE FEBRERO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.80613695, lat:17.13018628}}	27-07-2020	26-09-2020	433,305.46	433,305.46	433,305.46	433,305.46	433,305.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, monto:433305.46, importe_modificado:433305.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1744725/proyecto_INICIO, 1744725/proyecto_FIN, 1744725/proyecto_PROCESO, 1744725/proyecto_FIN, 1744725/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
89		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CALIFORNIA. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO NUEVA CALIFORNIA, 67327 NUEVA CALIFORNIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACACUYAGUA Y CAMINO NUEVA CALIFORNIA, POR CARR, lon:-92.61796107, lat:15.36766812}}	06-04-2020	06-07-2020	654,827.60	654,827.60	654,827.60	654,827.60	654,827.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-032/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:654827.6, importe_modificado:654827.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{1744783/proyecto_FIN, 1744783/proyecto_INICIO, 1744783/proyecto_PROCESO, 1744783/proyecto_FIN, 1744783/proyecto_INICIO, 1744783/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1070		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2981.0, meta_modificada:2981.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR 1 2, 3, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 10. DE ENERO Y CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 69740 TAPACHULA DE CORDOVA , lon:-92.26002022, lat:14.87282005}}	01-06-2020	31-08-2020	3,035,849.00	3,035,849.00	3,035,849.00	3,035,849.00	3,035,849.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3035849.0, importe_modificado:3035849.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2981.0}}	{1744848/proyecto_INICIO, 1744848/proyecto_PROCESO, 1744848/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
240		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA TZUNÚN, 58993 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DE APROXIMADAMENTE 8.3 KM, lon:-92.37434611, lat:16.83987879}}	12-03-2020	12-04-2020	1,218,366.21	1,218,366.21	1,218,366.21	1,218,366.21	1,218,366.21	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-059/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1218366.21, importe_modificado:1218366.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}	{1744944/proyecto_INICIO, 1744944/proyecto_FIN, 1744944/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
95		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO BOLONTÓN, 52164 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CENTRO CHICH -CENTRO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL- BOLONTON, LA OB, lon:-92.13130262, lat:17.179573}}	25-03-2020	25-05-2020	1,433,309.34	1,433,309.34	1,433,309.34	1,433,309.34	1,433,309.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78942, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1433309.34, importe_modificado:1433309.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}}	{1745279/proyecto_PROCESO, 1745279/proyecto_FIN, 1745279/proyecto_PROCESO, 1745279/proyecto_INICIO, 1745279/proyecto_FIN, 1745279/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
211		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVO SAN JUAN, 60820 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CARRETERA AL EMBARCADERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN UN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL PORVENIR Y LA CARRETERA QUE VA HAC, lon:-93.61409509, lat:17.18314059}}	20-01-2020	18-02-2020	286,737.99	286,737.99	286,737.99	286,737.99	286,737.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:286737.99, importe_modificado:286737.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{1745328/proyecto_FIN, 1745328/proyecto_INICIO, 1745328/proyecto_PROCESO, 1745328/proyecto_FIN, 1745328/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
71		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:CALLE PRINCIPAL CENTRO S/N EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO, 73746 CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO ESTA A 80 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA , lon:-93.03797785, lat:16.24363475}}	18-06-2020	03-08-2020	613,318.11	613,318.11	613,318.11	613,318.11	613,318.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/033-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:613318.11, importe_modificado:613318.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}}	{1745902/proyecto_INICIO, 1745902/proyecto_FIN, 1745902/proyecto_PROCESO, 1745902/proyecto_FIN, 1745902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
93		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.- DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA- DESVIO SAN RAFAEL-PLAN LAZARO CARD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO PLAN LAZARO CARDENAS, 47977 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOL, lon:-92.78734389, lat:17.20903723}}	01-06-2020	15-07-2020	832,506.16	832,506.16	832,506.16	832,506.16	832,506.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-011/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:832506.16, importe_modificado:832506.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1250.0}}	{1745906/proyecto_PROCESO, 1745906/proyecto_INICIO, 1745906/proyecto_PROCESO, 1745906/proyecto_INICIO, 1745906/proyecto_FIN, 1745906/proyecto_INICIO, 1745906/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:506, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - EL NARANJO LIQUILWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 240 EJIDO EL NARANJO LIQUILWITZ, 52164 EL NARANJO LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y CARRETERA CRUCERO COYTOMIL, lon:-91.99419408, lat:17.10239759}}	27-03-2020	25-06-2020	1,203,979.85	1,203,979.85	1,203,979.85	1,203,979.85	1,203,979.85	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81952, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1203979.85, importe_modificado:1203979.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}}	{1745952/proyecto_PROCESO, 1745952/proyecto_FIN, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_FIN, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_PROCESO, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO LA GLORIA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE L, lon:-92.36498677, lat:16.86208349}}	06-03-2020	04-06-2020	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1746358/proyecto_INICIO, 1746358/proyecto_PROCESO, 1746358/proyecto_FIN, 1746358/proyecto_INICIO, 1746358/proyecto_FIN, 1746358/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:523, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETIA - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 970 EJIDO EL PORVENIR, 52164 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETIA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 69.67 KMS. DE LA CAB. MUNICIPAL T, lon:-91.92228436, lat:17.0724496}}	30-03-2020	29-05-2020	573,323.74	573,323.74	573,323.74	573,323.74	573,323.74	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86215, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{1746362/proyecto_PROCESO, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_FIN, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_PROCESO, 1746362/proyecto_FIN, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1000		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59711 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LA MORA, CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO LAS OBRA INICIA EN CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO ENTRE , lon:-92.76170757, lat:16.55345037}}	13-03-2020	11-05-2020	2,212,452.18	2,212,452.18	2,212,452.18	2,212,452.18	2,212,452.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:2212452.18, importe_modificado:2212452.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO, 1746385/proyecto_PROCESO, 1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO, 1746385/proyecto_PROCESO, 1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
113		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:82, direccion:EJIDO , 45286 LINDA FLOR, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA LOS GOMEZ Y TERRACERIA LOS PEREZ, TERRACERIA LOS PARCERO SE ENCUENTRA A 32 KILOMETROS APARTIR DE LA CABECERA MUNICIAPAL HASTA EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SOBRE E, lon:-92.25665365, lat:16.15653941}}	01-04-2020	22-06-2020	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/ED-002/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1160456.33, importe_modificado:1160456.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}}	{1746416/proyecto_PROCESO, 1746416/proyecto_INICIO, 1746416/proyecto_FIN, 1746416/proyecto_INICIO, 1746416/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 45307 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAURELES Y TERRACERIA BUGAMBILIAS, TERRACERIA CIPRESES SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 0000 AL 25300 , lon:-92.28232488, lat:16.18006203}}	01-04-2020	01-07-2020	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/ED-001/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1160456.33, importe_modificado:1160456.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}}	{1746447/proyecto_INICIO, 1746447/proyecto_PROCESO, 1746447/proyecto_FIN, 1746447/proyecto_PROCESO, 1746447/proyecto_FIN, 1746447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
223	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:14, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO NUEVA SONORA, 00000 NUEVA SONORA, TUZANTAN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA CAMINO TUZANTAN CABECERA EJIDO GUADALUPE SIGUIENDO CARRETERA A MANACA, lon:-92.37384779, lat:15.1694226}}	20-06-2020	20-09-2020	2,695,454.31	2,695,454.31	2,695,454.31	2,695,454.31	2,695,454.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2695454.31, importe_modificado:2695454.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.0}}	{1746959/proyecto_INICIO, 1746959/proyecto_FIN, 1746959/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:801, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BATZEL BELEN, 52164 BATZEL BELEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL AKTETIC, SE UBICA A 59.60 KMS. DE LA, lon:-92.01016941, lat:17.12128782}}	01-04-2020	01-07-2020	597,614.59	597,614.59	597,614.59	597,614.59	597,614.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1747013/proyecto_FIN, 1747013/proyecto_PROCESO, 1747013/proyecto_INICIO, 1747013/proyecto_FIN, 1747013/proyecto_PROCESO, 1747013/proyecto_INICIO, 1747013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.63822785, lat:17.25696095}}	04-03-2020	03-04-2020	358,746.52	358,746.52	358,746.52	358,746.52	358,746.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISDMF-011/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:358746.52, importe_modificado:358746.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}}	{1747175/proyecto_PROCESO, 1747175/proyecto_FIN, 1747175/proyecto_PROCESO, 1747175/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1908, direccion:EJIDO BONANZA, 00000 BONANZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 29 VIVIENDAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.41189105, lat:15.98975566}}	25-06-2020	24-08-2020	504,808.80	504,808.80	504,808.80	504,808.80	504,808.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/042-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:504808.8, importe_modificado:504808.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}	{1747585/proyecto_INICIO, 1747585/proyecto_PROCESO, 1747585/proyecto_FIN, 1747585/proyecto_PROCESO, 1747585/proyecto_FIN, 1747585/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET JA - NUEVO PINO SUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVO PINO SUAREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO NUEVO PINO SUAREZ, lon:-91.87655998, lat:17.06757354}}	26-03-2020	26-06-2020	802,653.23	802,653.23	802,653.23	802,653.23	802,653.23	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78945, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}}	{1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_INICIO, 1747717/proyecto_PROCESO, 1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_INICIO, 1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:786, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAGIUN -JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 770 EJIDO JET UCUM, 29940 JET UCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SAGIUN Y TERRACERIA TZAUALCHEN PRIMERA SECCIÓN, SE UBICA A 75.28 KMS. DE LA CABE, lon:-91.96984585, lat:17.19018904}}	30-03-2020	29-05-2020	458,658.99	458,658.99	458,658.99	458,658.99	458,658.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}}	{1748196/proyecto_PROCESO, 1748196/proyecto_FIN, 1748196/proyecto_INICIO, 1748196/proyecto_FIN, 1748196/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - EL LOMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 990 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JETIA Y TERRACERIA TRAMO SACLUMIL - LIMONAL, L, lon:-91.94579245, lat:17.08776777}}	19-03-2020	19-06-2020	2,726,246.06	2,726,246.06	2,726,246.06		2,726,246.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/114/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2726246.06, importe_modificado:2726246.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_PROCESO, 1748654/proyecto_INICIO, 1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_INICIO, 1748654/proyecto_PROCESO, 1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JOL XAQULÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON- SAN JOSÉ Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - PECHÓN, TERRACERIA TRAMO JOL XAQ, lon:-92.28548772, lat:17.07773077}}	22-05-2020	21-07-2020	1,003,316.54	1,003,316.54	1,003,316.54		1,003,316.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82112, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}}	{1748805/proyecto_INICIO, 1748805/proyecto_PROCESO, 1748805/proyecto_FIN, 1748805/proyecto_INICIO, 1748805/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
640	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6980.0, meta_modificada:6980.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TELEvisa BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INTERNACIONAL Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE CUAUHTEMOC PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA INTERNACIONAL RUMBO SANCRISTOBAL PASANDO D, lon:-92.09833508, lat:16.90263654}}	01-02-2020	30-03-2020	1,216,623.78	1,216,623.78	1,216,623.78		1,216,623.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83657, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1216623.78, importe_modificado:1216623.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6980.0}}	{1749199/proyecto_PROCESO, 1749199/proyecto_INICIO, 1749199/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:881, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - GUADALUPE CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 74 + 100 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC, 29940 GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN JUA, lon:-91.83157822, lat:17.05017921}}	03-04-2020	04-05-2020	298,807.29	298,807.29	298,807.29		298,807.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:298807.29, importe_modificado:298807.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1750729/proyecto_FIN, 1750729/proyecto_PROCESO, 1750729/proyecto_INICIO, 1750729/proyecto_PROCESO, 1750729/proyecto_INICIO, 1750729/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
980	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 120 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA VIRGEN DE GUADALUPE A 100 MTS. DEL PARQUE CENTRAL Y A 80 MTS.DE LA ESCUELA PRIMARA REPÚBLICA MEXIC, lon:-92.83981782, lat:16.08555892}}	25-05-2020	27-06-2020	303,410.32	303,410.32	303,410.32		303,410.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/027-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:303410.32, importe_modificado:303410.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.0}}	{1751183/proyecto_INICIO, 1751183/proyecto_PROCESO, 1751183/proyecto_FIN, 1751183/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
295	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LA PRIMavera, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA SALIM, lon:-92.10589543, lat:16.90258955}}	01-02-2020	30-04-2020	2,987,812.65	2,987,812.65	2,987,812.65		2,987,812.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2987812.65, importe_modificado:2987812.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1751208/proyecto_INICIO, 1751208/proyecto_PROCESO, 1751208/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE NTE PTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAJULULAR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NTE PTE Y CALLE CUARTA CALLE NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO PAJULUAR DE LA CABE, lon:-92.05858628, lat:16.1186614}}	20-04-2020	03-07-2020	1,778,815.54	1,778,815.54	1,778,815.54	1,778,815.54	1,778,815.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/021/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1778815.54, importe_modificado:1778815.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1751235/proyecto_INICIO, 1751235/proyecto_PROCESO, 1751235/proyecto_FIN, 1751235/proyecto_PROCESO, 1751235/proyecto_FIN, 1751235/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 236 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL SE LOCALIZ, lon:-92.20601652, lat:16.52427061}}	15-05-2020	15-08-2020	882,202.00	882,202.00	882,202.00	882,202.00	882,202.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:882202.0, importe_modificado:882202.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1751474/proyecto_INICIO, 1751474/proyecto_FIN, 1751474/proyecto_PROCESO, 1751474/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA VENTANA EL , lon:-92.3352236, lat:16.56122735}}	15-05-2020	15-08-2020	138,110.00	138,110.00	138,110.00	138,110.00	138,110.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:138110.0, importe_modificado:138110.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1751507/proyecto_INICIO, 1751507/proyecto_FIN, 1751507/proyecto_PROCESO, 1751507/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE P, lon:-92.16918982, lat:16.53554509}}	15-05-2020	15-08-2020	236,566.00	236,566.00	236,566.00	236,566.00	236,566.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:236566.0, importe_modificado:236566.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1751585/proyecto_INICIO, 1751585/proyecto_PROCESO, 1751585/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
315	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH 2, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHTOCH 2, lon:-92.71994683, lat:16.72462313}}	11-05-2020	09-07-2020	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-70VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:365400.0, importe_modificado:365400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1751612/proyecto_INICIO, 1751612/proyecto_FIN, 1751612/proyecto_PROCESO, 1751612/proyecto_FIN, 1751612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE MORELOS ENTRE, AVENIDA INDEPENDENCIA Y AV. CENTRAL CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE , lon:-92.46575223, lat:15.1388152}}	23-03-2020	22-06-2020	4,472,823.72	4,472,823.72	4,472,823.72	4,472,823.72	4,472,823.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/BNQySP2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4472823.72, importe_modificado:4472823.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1751836/proyecto_PROCESO, 1751836/proyecto_INICIO, 1751836/proyecto_PROCESO, 1751836/proyecto_FIN, 1751836/proyecto_PROCESO, 1751836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CACUALA Y CAMINO BAWITZ TUTZILTIK, SE UBICA A 43.00 KMS. , lon:-92.05106936, lat:17.08686512}}	18-02-2020	18-05-2020	436,186.52	436,186.52	436,186.52	436,186.52	436,186.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:443839.88, importe_modificado:443839.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752135/proyecto_INICIO, 1752135/proyecto_PROCESO, 1752135/proyecto_FIN, 1752135/proyecto_PROCESO, 1752135/proyecto_FIN, 1752135/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
332	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ A AVENIDA CENTRAL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL Y 1RA, lon:-92.03089452, lat:17.11907586}}	26-02-2020	26-05-2020	3,384,043.67	3,384,043.67	3,384,043.67	3,384,043.67	3,384,043.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/03/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3384043.67, importe_modificado:3384043.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752327/proyecto_INICIO, 1752327/proyecto_PROCESO, 1752327/proyecto_INICIO, 1752327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3238	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REBOMBEO - CHANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 220 + undefined BARRIO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL DEL TRAMO DEL REBOMBEO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26453501, lat:16.66690339}}	15-05-2020	15-08-2020	3,191,600.00	3,191,600.00	3,191,600.00	3,191,600.00	3,191,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3191600.0, importe_modificado:3191600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1752360/proyecto_INICIO, 1752360/proyecto_FIN, 1752360/proyecto_PROCESO, 1752360/proyecto_FIN, 1752360/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACAJITIC KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJITIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNI, lon:-92.76358068, lat:17.25232326}}	01-04-2020	01-06-2020	1,682,165.15	1,682,165.15	1,682,165.15	1,682,165.15	1,682,165.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1682165.15, importe_modificado:1682165.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}}	{1752414/proyecto_PROCESO, 1752414/proyecto_FIN, 1752414/proyecto_INICIO, 1752414/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA LLEG, lon:-91.77232668, lat:16.95598365}}	01-05-2020	31-07-2020	1,627,922.63	1,627,922.63	1,627,922.63	1,627,922.63	1,627,922.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2020, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1627922.63, importe_modificado:1627922.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1752697/proyecto_PROCESO, 1752697/proyecto_INICIO, 1752697/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCIÓN, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y RETORNO CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEG, lon:-92.07603423, lat:16.82985727}}	01-08-2020	30-10-2020	2,005,254.85	2,005,254.85	2,005,254.85	2,005,254.85	2,005,254.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2020, contratista:IVAN FRANCISCO ARGUELLO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2005254.85, importe_modificado:2005254.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}}	{1753163/proyecto_PROCESO, 1753163/proyecto_INICIO, 1753163/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A QUE LA OBRA SON VIVIENDAS Y SON VARIAS UBICACIONES EN EL BARRIO POR LO ANTERIOR NO SE DESCRIBE TAL CUAL LA UBICACIO, lon:-92.56949268, lat:16.34158833}}	11-05-2020	09-07-2020	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-037/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1753401/proyecto_INICIO, 1753401/proyecto_FIN, 1753401/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3182.0, meta_modificada:3182.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO YOC CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA PAMALA SAN JERÓNIMO, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE YOC, lon:-92.10767212, lat:17.07235125}}	03-04-2020	03-07-2020	3,463,230.95	3,463,230.95	3,463,230.95		3,463,230.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/16 3/2020, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3463230.95, importe_modificado:3463230.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3182.0}}	{1753978/proyecto_ _INICIO, 1753978/proyecto_ _PROCESO, 1753978/proyecto_ _INICIO, 1753978/proyecto_ _PROCESO, 1753978/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTE EL C, lon:- 92.08750885, lat:16.68703653}}	15-06-2020	15-09-2020	612,000.00	612,000.00	612,000.00		612,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/ COP-019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{1754239/proyecto_ _INICIO, 1754239/proyecto_ _FIN, 1754239/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
2294	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGÓN, 30495 CRISTOBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO AL RIO Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES DIRIGIENDOSE A LA CIUDAD DE OCOZOCOAUTL, lon:-93.43326703, lat:16.41500101}}	02-03-2020	30-06-2020	1,494,663.00	1,494,663.00	1,494,663.00		1,494,663.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- 012, contratista:ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1494663.0, importe_modificado:1494663.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1754278/proyecto_ _PROCESO, 1754278/proyecto_ _FIN, 1754278/proyecto_ _INICIO, 1754278/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1005, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAGUNA BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LAGUNA BUENA VISTA, 29940 LAGUNA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JOL SACUN Y CAMINO SACLUMIL, SE UBICA A 78.70 , lon:- 91.81371776, lat:17.12212876}}	31-03-2020	29-06-2020	2,851,394.58	2,851,394.58	2,851,394.58		2,851,394.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/20 5/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2851394.58, importe_modificado:2851394.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}}	{1754392/proyecto_ _INICIO, 1754392/proyecto_ _FIN, 1754392/proyecto_ _INICIO, 1754392/proyecto_ _FIN, 1754392/proyecto_ _PROCESO, 1754392/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
439	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE TEJK'ABALCH'EN, 29450 TEJKABALCHEN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.39041233, lat:16.84241631}}	20-04-2020	20-05-2020	173,559.66	173,559.66	173,559.66		173,559.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF- 001A/2020, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:173559.66, importe_modificado:173559.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}}	{1754568/proyecto_ _INICIO, 1754568/proyecto_ _FIN, 1754568/proyecto_ _PROCESO, 1754568/proyecto_ _FIN, 1754568/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.81, meta_modificada:3.81}}		1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA A BAJO - LAGUNA ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 COLONIA , 00000 LAGUNA ABAJO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES EL CAMINO DE LAGUNA ABAJO DESDE ENTRONQUE EN LA CARRETERA, lon:-93.32779149, lat:17.39639978}}	13-03-2020	15-04-2020	599,996.22	599,996.22	599,996.22		599,996.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF- 2020-014, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:599996.22, importe_modificado:599996.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.81}}	{1754704/proyecto_ _INICIO, 1754704/proyecto_ _FIN, 1754704/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
281		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 BARRIO YOCHIB-BARRIO TZUIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.44735273, lat:16.83917301}}	20-05-2020	20-06-2020	1,423,708.83	1,423,708.83	1,423,708.83	1,423,708.83	1,423,708.83	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CP5/FISMDF-064/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1423708.83, importe_modificado:1423708.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}		Terminado	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:964, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO PAXILA - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 930 EJIDO GUADALUPE MUC STAN HA, 29940 GUADALUPE MUC STAN HA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - SAN PEDRO PAXILA Y , L, lon:-91.96158319, lat:17.0924019}}	10-06-2020	10-08-2020	674,399.55	674,399.55	674,399.55	674,399.55	674,399.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/282/2020, contratista:LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:674399.55, importe_modificado:674399.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}}		Terminado	Validado avances
401		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET-JA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVA TIERRA BLANCA Y CAMINO CONDUCE A TIERRA ARENAL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE L, lon:-91.92733396, lat:17.06826807}}	23-03-2020	22-06-2020	4,107,376.82	4,107,376.82	4,107,376.82	4,107,376.82	4,107,376.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4107376.82, importe_modificado:4107376.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}}		Terminado	Validado avances
740		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE OCAMPO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA ARIAS, CALLE AGRARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIXCUM MUNICIPIO DE CACAHOATAN A 7.6 KM SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 A MA, lon:-92.14118307, lat:15.02540126}}	01-04-2020	29-06-2020	1,711,639.47	1,711,639.47	1,711,639.47	1,711,639.47	1,711,639.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1711639.47, importe_modificado:1711639.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}}		Terminado	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAMIENTO NOR, lon:-93.07270085, lat:16.7646632}}	01-08-2020	31-12-2020	257,562.68	257,562.68	257,562.68	257,562.68	257,562.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:257562.68, importe_modificado:257562.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}}		Terminado	Validado avances
186		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIK AKIL POICOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO CHIK AKIL POICOL, 29940 CHIK AKIL POICOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO POICOL Y CALLEION MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 45.70 K, lon:-91.96582106, lat:17.01000187}}	03-03-2020	31-03-2020	107,066.05	107,066.05	107,066.05	107,066.05	107,066.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/177/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:107066.05, importe_modificado:107066.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
128	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - CRUCERO ELEMUXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO GUADALUPE GELWITZ, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.22857602, lat:17.05181627}}	02-04-2020	01-07-2020	2,317,651.73	2,317,651.73	2,317,651.73	2,317,651.73	2,317,651.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/22/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317651.73, importe_modificado:2317651.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}}	{1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
171	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL ARENAL, ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A, lon:-92.48206604, lat:15.38571136}}	27-07-2020	27-10-2020	942,644.81	942,644.81	942,644.81	942,644.81	942,644.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:942644.81, importe_modificado:942644.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}}	{1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_INICIO, 1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:PARAJE TZOPTIC, 29495 TZOPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA CARRETERA A TENEJAPA, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TZOPTIC, lon:-92.56898612, lat:16.88367864}}	01-07-2020	31-07-2020	5,198,247.56	5,198,247.56	5,198,247.56	5,198,247.56	5,198,247.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-005-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:5198247.56, importe_modificado:5198247.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:880.0}}	{1756555/proyecto_PROCESO, 1756555/proyecto_INICIO, 1756555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON , lon:-92.27178909, lat:17.08619716}}	10-06-2020	10-09-2020	492,468.69	492,468.69	492,468.69	492,468.69	492,468.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/29/2/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492468.69, importe_modificado:492468.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756855/proyecto_INICIO, 1756855/proyecto_PROCESO, 1756855/proyecto_FIN, 1756855/proyecto_PROCESO, 1756855/proyecto_FIN, 1756855/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 22 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR A LA OBRA SE PASA EL EJIDO ABRAHAM GONZALEZ Y DESPUES SE LLEGA A UN EN, lon:-92.91542177, lat:15.31096663}}	01-05-2020	29-07-2020	2,278,791.93	2,278,791.93	2,278,791.93	2,278,791.93	2,278,791.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2278791.93, importe_modificado:2278791.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}}	{1757012/proyecto_INICIO, 1757012/proyecto_PROCESO, 1757012/proyecto_INICIO, 1757012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.5, meta_modificada:94.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA BETANIA SOYATTITAN-AMATENANGO DEL VALLE DE LA ENTRADA A VENUSTIANO CARRANZA A CLINICA, lon:-92.56501117, lat:16.31496151}}	07-04-2020	04-08-2020	680,934.64	680,934.64	680,934.64	680,934.64	680,934.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-016/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:680934.64, importe_modificado:680934.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.5}}	{1757084/proyecto_PROCESO, 1757084/proyecto_FIN, 1757084/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1986, direccion:CALLE RIA. EL VERGEL RANCHERIA RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA HACIA EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE, lon:-93.25018699, lat:16.21358493}}	02-03-2020	30-06-2020	438,457.00	438,457.00	438,457.00	438,457.00	438,457.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-023, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1757756/proyecto_FIN, 1757756/proyecto_PROCESO, 1757756/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
399	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51661977, lat:17.01753462}}	14-05-2020	27-06-2020	5,266,200.00	5,266,200.00	5,266,200.00	5,266,200.00	5,266,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84296, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5266200.0, importe_modificado:5266200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:201.0}}	{1757769/proyecto_PROCESO, 1757769/proyecto_INICIO, 1757769/proyecto_FIN, 1757769/proyecto_INICIO, 1757769/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA NOVENA ORIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-93.26252187, lat:16.23967363}}	01-04-2020	31-07-2020	346,344.00	346,344.00	346,344.00	346,344.00	346,344.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-050, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:346344.0, importe_modificado:346344.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1757785/proyecto_PROCESO, 1757785/proyecto_INICIO, 1757785/proyecto_FIN, 1757785/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
459	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SINALOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 900 EJIDO SINALOA, 30154 SINALOA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SINALOA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAP, lon:-92.13281511, lat:15.89018321}}	01-03-2020	31-05-2020	1,797,220.59	1,797,220.59	1,797,220.59	1,797,220.59	1,797,220.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0026/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1797220.59, importe_modificado:1797220.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757835/proyecto_FIN, 1757835/proyecto_PROCESO, 1757835/proyecto_INICIO, 1757835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANGELES CHIXTETIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 COLONIA ANGELES CHIXTETIC, 29870 ANGELES LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA L, lon:-92.58741809, lat:16.89145961}}	22-06-2020	27-06-2020	628,800.00	628,800.00	628,800.00	628,800.00	628,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:628800.0, importe_modificado:628800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1757872/proyecto_INICIO, 1757872/proyecto_PROCESO, 1757872/proyecto_INICIO, 1757872/proyecto_FIN, 1757872/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
110	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO MÉXICO Y LOS, lon:-92.62793428, lat:17.29001224}}	20-05-2020	31-07-2020	2,202,636.04	2,202,636.04	2,202,636.04	2,202,636.04	2,202,636.04	2,202,636.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-097/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2202636.04, importe_modificado:2202636.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}	{1758509/proyecto_INICIO, 1758509/proyecto_FIN, 1758509/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:INTERIOR NH RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA EN UBICADA EN EL EJIDO SAN JOSE A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD DE SOLOSUCHIAPA EN EL TRAMO SAN JOSE SAN SEBASTIAN., lon:-92.99589589, lat:17.40192576}}	01-07-2020	31-07-2020	326,057.62	326,057.62	326,057.62	326,057.62	326,057.62	326,057.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:326057.62, importe_modificado:326057.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1758618/proyecto_INICIO, 1758618/proyecto_PROCESO, 1758618/proyecto_FIN, 1758618/proyecto_INICIO, 1758618/proyecto_FIN, 1758618/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PETEM MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PETEM MANGO, 29940 PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUVIL Y TERRACERIA PECHTÓN ICOSILA, SE UBICA A 3.30 KMS. DE LA CAB, lon:-92.27642562, lat:17.08582569}}	11-06-2020	09-09-2020	597,614.59	597,614.59	597,614.59	597,614.59	597,614.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_FIN, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
850	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO TECPATÁNRAUDALES MALPASO EN EL KM 22000 , lon:-93.42391922, lat:17.14963114}}	22-06-2020	23-09-2020	2,945,419.06	2,945,419.06	2,945,419.06	2,945,419.06	2,945,419.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0020/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2945419.06, importe_modificado:2945419.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759286/proyecto_INICIO, 1759286/proyecto_PROCESO, 1759286/proyecto_FIN, 1759286/proyecto_PROCESO, 1759286/proyecto_PROCESO, 1759286/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
51	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:EJIDO CHIVILTIC, 29930 CHIVILTIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE SE DIRIGE A LA ESCUELA SUPERIOR UNICH TENIENDO UN APROXIMADO DE 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.42988115, lat:17.12952597}}	01-06-2020	01-09-2020	1,167,464.87	1,167,464.87	1,167,464.87	1,167,464.87	1,167,464.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-015/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1167464.87, importe_modificado:1167464.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}	{1759376/proyecto_INICIO, 1759376/proyecto_PROCESO, 1759376/proyecto_FIN, 1759376/proyecto_PROCESO, 1759376/proyecto_PROCESO, 1759376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:472.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:PARAJE TITALTETIC, 29493 TITALTETIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO TITALTETIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TITALTETIC DEL MUNICIPIO DE MITONTIC, CHIAPAS., lon:-92.55683649, lat:16.87268499}}	01-08-2020	31-08-2020	2,788,150.96	2,788,150.96	2,788,150.96	2,788,150.96	2,788,150.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-009-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2788150.96, importe_modificado:2788150.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:472.0}}	{1759383/proyecto_INICIO, 1759383/proyecto_FIN, 1759383/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
8000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.5, meta_modificada:1130.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 10 AVENIDA NORTE ENTRE LA 9 Y 5 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE L, lon:-92.16895595, lat:14.99483068}}	01-06-2020	29-08-2020	1,411,025.62	1,411,025.62	1,411,025.62	1,411,025.62	1,411,025.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1411025.62, importe_modificado:1411025.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.5}}	{1759438/proyecto_FIN, 1759438/proyecto_INICIO, 1759438/proyecto_FIN, 1759438/proyecto_PROCESO, 1759438/proyecto_PROCESO, 1759438/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.70 KM DE LA CAB. MPAL. DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A BENEMER, lon:91.5350624, lat:17.3698793}}	23-03-2020	24-06-2020	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88110, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:91200.0, importe_modificado:91200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1759772/proyecto_FIN, 1759772/proyecto_PROCESO, 1759772/proyecto_INICIO, 1759772/proyecto_PROCESO, 1759772/proyecto_PROCESO, 1759772/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES GUADALUPE BARRIO POB. VILLAFLORES GUADALUPE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE DÉCIMA QUINTA PONIENTE LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO D, lon:-93.27769389, lat:16.22900755}}	02-03-2020	30-06-2020	1,139,968.00	1,139,968.00	1,139,968.00	1,139,968.00	1,139,968.00	1,139,968.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1139968.0, importe_modificado:1139968.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1759784/proyecto_INICIO, 1759784/proyecto_FIN, 1759784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.0, meta_modificada:2203.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EL CAMPO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA 1 AVENIDA NORTE PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA AL LIENZO CHARRO DE LA CABECERA MU, lon:-92.33911182, lat:17.17882735}}	09-07-2020	15-08-2020	297,708.78	297,708.78	297,708.78	297,708.78	297,708.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:297708.78, importe_modificado:297708.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.0}}	{1759943/proyecto_INICIO, 1759943/proyecto_PROCESO, 1759943/proyecto_FIN, 1759943/proyecto_PROCESO, 1759943/proyecto_FIN, 1759943/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN SEBASTIAN, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE. NTE. Y AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA PTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA, lon:-92.05561884, lat:16.11884548}}	25-05-2020	22-08-2020	1,380,627.35	1,380,627.35	1,380,627.35	1,380,627.35	1,380,627.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/047/2020, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1380627.35, importe_modificado:1380627.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760174/proyecto_PROCESO, 1760174/proyecto_FIN, 1760174/proyecto_INICIO, 1760174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:506.26, meta_modificada:506.26}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO EL RETIRO, CAMINO TEAQUIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.11822681, lat:16.90216849}}	13-07-2020	15-11-2020	3,111,311.20	3,111,311.20	3,111,311.20	3,111,311.20	3,111,311.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111311.2, importe_modificado:3111311.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:506.26}}	{1760289/proyecto_INICIO, 1760289/proyecto_FIN, 1760289/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.8, meta_modificada:190.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOQUIB CHAY Y CAMINO POMARROSA EL CHORRO, CAMINO GRACIAS A DIOS PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.11804021, lat:16.90214246}}	01-08-2020	30-12-2020	683,302.84	683,302.84	683,302.84	683,302.84	683,302.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.8}}	{1760302/proyecto_INICIO, 1760302/proyecto_FIN, 1760302/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EXTENSIÓN BELÉN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE DEL AZUFRE TOMANDO DESPUÉS LA CALLE 18 DE MARZO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3289524, lat:17.16273367}}	09-07-2020	15-08-2020	78,465.88	78,465.88	78,465.88	78,465.88	78,465.88	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:78465.88, importe_modificado:78465.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}}	{1760812/proyecto_INICIO, 1760812/proyecto_PROCESO, 1760812/proyecto_FIN, 1760812/proyecto_PROCESO, 1760812/proyecto_FIN, 1760812/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
271	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9978.0, meta_modificada:9978.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 0 EJIDO , 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE SUR SIGUIENDO , lon:-91.34798164, lat:16.40598086}}	30-07-2020	30-10-2020	6,907,978.41	6,907,978.41	6,907,978.41	6,907,978.41	6,907,978.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6910950.12, importe_modificado:6910950.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9978.0}}	{1760834/proyecto_PROCESO, 1760834/proyecto_INICIO, 1760834/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
610	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2158.1, meta_modificada:2158.1}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A, lon:-92.1102676, lat:16.90629343}}	15-07-2020	15-11-2020	2,509,221.62	2,509,221.62	2,509,221.62	2,509,221.62	2,509,221.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0212/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2509221.62, importe_modificado:2509221.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2158.1}}	{1760860/proyecto_PROCESO, 1760860/proyecto_INICIO, 1760860/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
543	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA JERICO SUBIR , lon:-92.2462615, lat:14.90536697}}	01-08-2020	31-10-2020	1,536,729.00	1,536,729.00	1,536,729.00	1,536,729.00	1,536,729.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2020, contratista:CONSTRUCTORA ICSMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1536729.0, importe_modificado:1536729.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0}}	{1760907/proyecto_INICIO, 1760907/proyecto_FIN, 1760907/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2362	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN LA CUAL ESTA UBICADO EN LAS COLONIAS CENTRO, SOLED, lon:-93.09618888, lat:17.43053512}}	02-01-2020	31-03-2020	107,549.42	107,549.42	107,549.42	107,549.42	107,549.42	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95370, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:107549.42, importe_modificado:107549.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1761227/proyecto_FIN, 1761227/proyecto_INICIO, 1761227/proyecto_PROCESO, 1761227/proyecto_FIN, 1761227/proyecto_INICIO, 1761227/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
435	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 56 + 950 COLONIA PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ Y CAMINO MITONTIC, CAMINO GARRUCHA PARTIMOS DE LA CABECE, lon:-91.73740968, lat:16.7383404}}	01-02-2020	01-03-2020	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88673, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:185600.0, importe_modificado:185600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}}	{1761574/proyecto_PROCESO, 1761574/proyecto_FIN, 1761574/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
215	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.2, meta_modificada:937.2}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 5 + 700 FRACCION TOQUIAN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.18838189, lat:15.04794763}}	01-08-2020	29-10-2020	1,252,965.64	1,252,965.64	1,252,965.64	1,252,965.64	1,252,965.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1252965.64, importe_modificado:1252965.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.2}}	{1761642/proyecto_INICIO, 1761642/proyecto_PROCESO, 1761642/proyecto_INICIO, 1761642/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO BAPAXILA SAN SEBASTIAN, 29940 BAPAXILA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACIUN Y TERRACERIA BISPUILJA, SE UBICA, lon:-92.08654496, lat:17.15615049}}	14-08-2020	14-09-2020	55,056.85	55,056.85	55,056.85	55,056.85	55,056.85	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84398, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:84, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL PUERTO, 30217 EL PUERTO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENENGO DEL VALLE EN EL KM 134.4 MARGEN IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA LOCALI, lon:-92.43126824, lat:16.42569562}}	01-06-2020	30-07-2020	1,602,330.10	1,602,330.10	1,602,330.10	1,602,330.10	1,602,330.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-067/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2039267.85, importe_modificado:2039267.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.0}}	{1761821/proyecto_PROCESO, 1761821/proyecto_FIN, 1761821/proyecto_PROCESO, 1761821/proyecto_INICIO, 1761821/proyecto_PROCESO, 1761821/proyecto_INICIO, 1761821/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:327, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASCADA AMUYPA - SAN JOSE IXTELIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSE IXTELIA, 29904 SAN JOSÉ IXTELIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SALE DEL EJIDO CASCADA AMUYPA HASTA EL EJIDO SAN, lon:-92.15081498, lat:17.32897325}}	13-05-2020	11-08-2020	3,368,407.37	3,368,407.37	3,368,407.37	3,368,407.37	3,368,407.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FI SM-151/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3368407.37, importe_modificado:3368407.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}	{1761823/proyecto _PROCESO, 1761823/proyecto_ INICIO, 1761823/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:116, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA MICHOACAN, CAMINO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEG, lon:-93.72401898, lat:16.34636647}}	25-05-2020	23-07-2020	430,056.12	430,056.12	430,056.12	430,056.12	430,056.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMICH/DOPM/FISM DF/019-2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:430056.12, importe_modificado:430056.12}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1761920/proyecto _INICIO, 1761920/proyecto_ FIN, 1761920/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN JUAN - GUADALUPE ASHUPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 500 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN JUAN - GUADALUPE ASHUPA Y , TERRACERIA T, lon:-91.96022601, lat:17.20497602}}	31-07-2020	31-08-2020	18,876.63	18,876.63	18,876.63	18,876.63	18,876.63	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84314, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:18876.63, importe_modificado:18876.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1761952/proyecto _FIN, 1761952/proyecto_ INICIO, 1761952/proyecto_ FIN, 1761952/proyecto_ INICIO, 1761952/proyecto_ FIN, 1761952/proyecto_ PROCESO, 1761952/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
5077	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y - SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL SITIO DE TAXI LA ERMITA Y A 100 METROS DEL PARQ, lon:-93.09638598, lat:17.4297308}}	15-07-2020	15-12-2020	7,199,772.28	7,199,772.28	7,199,772.28	7,199,772.28	7,199,772.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOB AS-FISMDF-0002/2020, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:7199772.28, importe_modificado:7199772.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}}	{1762062/proyecto _INICIO, 1762062/proyecto_ FIN, 1762062/proyecto_ PROCESO, 1762062/proyecto_ INICIO, 1762062/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.6, meta_modificada:31.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR EL BARRIO EL ROSARIO SE ENCUNTRA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIÉNDOSE POR, lon:-92.86270984, lat:17.06943597}}	03-08-2020	21-09-2020	827,070.60	827,070.60	827,070.60	827,070.60	827,070.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/ 031/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:827070.6, importe_modificado:827070.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.6}}	{1762257/proyecto _FIN, 1762257/proyecto_ PROCESO, 1762257/proyecto_ INICIO, 1762257/proyecto_ PROCESO, 1762257/proyecto_ INICIO, 1762257/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COITOMIL - JOL CACATEEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINA Y TERRACERIA RAMOSIL, TERRACERIA CANXANIL SE UBICA A 5, lon:- 92.06802427, lat:17.11883683}}	10-06-2020	10-08-2020	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82363, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}}	{1762279/proyecto _PROCESO, 1762279/proyecto_ INICIO, 1762279/proyecto_ PROCESO, 1762279/proyecto_ INICIO, 1762279/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
624	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.13, meta_modificada:784.13}}		1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE S/N Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA NOVENA PONIENTE SUR CALLE QUE VA A UN CO, lon:-93.08628587, lat:16.17485013}}	15-08-2020	15-10-2020	704,973.52	704,973.52	704,973.52	704,973.52	704,973.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/078-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:704973.52, importe_modificado:704973.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.13}}	{1762399/proyecto _INICIO, 1762399/proyecto_ FIN, 1762399/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1561	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.4, meta_modificada:448.4}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA- SUR PONIENTE. BARRIO TUMBALA BARRIO FLORES MAGÓN 1RA. SECC. 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ 1 CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO FLORES MAGÓN 1RA. SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO VARIAS CALLES, lon:- 92.31654566, lat:17.27651527}}	28-07-2020	10-10-2020	1,112,154.57	1,112,154.57	1,112,154.57	1,112,154.57	1,112,154.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FI SM-085/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1112154.57, importe_modificado:1112154.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.4}}	{1762532/proyecto _PROCESO, 1762532/proyecto_ INICIO, 1762532/proyecto_ PROCESO, 1762532/proyecto_ INICIO, 1762532/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1160.2, meta_modificada:1160.2}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS 1 ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO EL PUENTE, ANDADOR CRUZANDO EL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO EL CERRILLO C, lon:- 92.5515491, lat:17.28708976}}	02-06-2020	17-07-2020	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM- 114/2020, contratista:MACODI COMPañA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1160.2}}	{1762642/proyecto _INICIO, 1762642/proyecto_ FIN, 1762642/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1038.5, meta_modificada:1038.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO YANX-BACAL) KILÓMETRO 2 + 856 1 EJIDO ABASOLO YANX-BACAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 01 Y CALLE CALLE 02, CALLEJON CALLE 03 PARA LLEGAR SALI, lon:- 92.2164062, lat:16.81866508}}	02-03-2020	02-06-2020	536,662.36	536,662.36	536,662.36	536,662.36	536,662.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0304/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:536662.36, importe_modificado:536662.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1038.5}}	{1762830/proyecto _INICIO, 1762830/proyecto_ PROCESO, 1762830/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
1230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS 1 ENTRE CALLE DOCEAVA ORIENTE Y CALLE CATORCEAVA ORIENTE, AVENIDA SEXTA NORTE LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL ESTA UBICADA SOBRE LA AVEN, lon:- 92.24229379, lat:15.36889973}}	23-03-2020	23-06-2020	1,201,378.38	1,201,378.38	1,201,378.38	1,201,378.38	1,201,378.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-052/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1201378.38, importe_modificado:1201378.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{1763062/proyecto _INICIO, 1763062/proyecto_ FIN, 1763062/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
5230	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 CENTRAL ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN EL PARQUE CENT, lon:-93.26811304, lat:16.18505065}}	18-08-2020	16-10-2020	1,401,241.14	1,401,241.14	1,401,241.14	1,401,241.14	1,401,241.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/084-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1401241.14, importe_modificado:1401241.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}}	{1763214/proyecto _PROCESO, 1763214/proyecto_ INICIO, 1763214/proyecto_ FIN, 1763214/proyecto_ INICIO, 1763214/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO 1 KILÓMETRO 43 + 800 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SACRI, lon:- 92.16901157, lat:16.84769994}}	23-04-2020	30-05-2020	866,408.08	866,408.08	866,408.08	866,408.08	866,408.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0331/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:866408.08, importe_modificado:866408.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}}	{1763226/proyecto _INICIO, 1763226/proyecto_ PROCESO, 1763226/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
82	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LARRAINZAR INTERIOR SN BARRIO LA TOMA, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, YENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMPARO MEZA Y AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ, CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS , lon:-92.56346091, lat:16.3434804}}	18-05-2020	16-07-2020	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-038/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1763370/proyecto_FIN, 1763370/proyecto_INICIO, 1763370/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALA KILÓMETRO 131 + 700 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CARRETERA LACANIA TZELTAL, CARRETERA NUEVO LEON PARA L, lon:-91.25957522, lat:16.98940555}}	25-05-2020	07-09-2020	420,442.00	420,442.00	420,442.00	420,442.00	420,442.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86458, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:420442.0, importe_modificado:420442.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}}	{1763733/proyecto_INICIO, 1763733/proyecto_FIN, 1763733/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09154367, lat:16.91476909}}	01-04-2020	30-06-2020	1,732,469.64	1,732,469.64	1,732,469.64	1,732,469.64	1,732,469.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0347/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1732469.64, importe_modificado:1732469.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}}	{1763829/proyecto_INICIO, 1763829/proyecto_PROCESO, 1763829/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXT, lon:-92.69075629, lat:15.27955176}}	15-06-2020	15-09-2020	901,327.85	901,327.85	901,327.85	901,327.85	901,327.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/029/2020, contratista:ING. CHRISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:901327.85, importe_modificado:901327.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}}	{1764066/proyecto_INICIO, 1764066/proyecto_PROCESO, 1764066/proyecto_FIN, 1764066/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA SAN CRISTOBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALI, lon:-92.21539593, lat:16.8208415}}	15-07-2020	15-11-2020	3,194,292.68	3,194,292.68	3,194,292.68	3,194,292.68	3,194,292.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3194292.68, importe_modificado:3194292.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1764190/proyecto_INICIO, 1764190/proyecto_PROCESO, 1764190/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1008	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), 29475 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.48918122, lat:16.67698714}}	01-07-2020	30-09-2020	12,613,179.26	12,613,179.26	12,613,179.26	12,613,179.26	12,613,179.26	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1.261317926E7, importe_modificado:1.261317926E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:448.0}}	{1764277/proyecto_INICIO, 1764277/proyecto_PROCESO, 1764277/proyecto_FIN, 1764277/proyecto_INICIO, 1764277/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
123		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.2, meta_modificada:2489.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO , lon:-91.87887681, lat:16.88765243}}	01-03-2020	30-06-2020	3,332,348.53	3,332,348.53	3,332,348.53	3,332,348.53	3,332,348.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0408/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3332348.53, importe_modificado:3332348.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2489.2}}	{1764353/proyecto_PROCESO, 1764353/proyecto_INICIO, 1764353/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
268		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3394.7, meta_modificada:3394.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENITO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENITO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENITO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y C, lon:-92.11484243, lat:16.92386671}}	15-06-2020	01-09-2020	2,834,419.00	2,834,419.00	2,834,419.00	2,834,419.00	2,834,419.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0379/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2834419.0, importe_modificado:2834419.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3394.7}}	{1764383/proyecto_INICIO, 1764383/proyecto_FIN, 1764383/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO NIÑOS HÉROES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 1 ORIENTE SUR TOMANDO LA CALLE QUE VA AL BARRIO SAN MIGUEL POSTERIORMENTE SE AGARRA LA VEREDA QUE CONDUCE AL BARRIO NIÑOS HÉROES DE LA, lon:-92.33582611, lat:17.16879213}}	09-07-2020	15-08-2020	57,695.50	57,695.50	57,695.50	57,695.50	57,695.50	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:57695.5, importe_modificado:57695.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}}	{1764438/proyecto_FIN, 1764438/proyecto_PROCESO, 1764438/proyecto_FIN, 1764438/proyecto_INICIO, 1764438/proyecto_PROCESO, 1764438/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
28		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:350, direccion:RANCHERIA EL PUENTON, 00000 EL PUENTÓN, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL CASCARON 1 Y CAMINO RANCHERIA EL ACHOTON, LA COMUNIDAD EN DONDE SE RELIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 7 KM DE LA CABECERA MPAL REHABILITANDO DESDE, lon:-92.88493635, lat:15.4282721}}	25-08-2020	25-09-2020	343,663.94	343,663.94	343,663.94	343,663.94	343,663.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:343663.94, importe_modificado:343663.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1764785/proyecto_INICIO, 1764785/proyecto_PROCESO, 1764785/proyecto_INICIO, 1764785/proyecto_PROCESO, 1764785/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.6, meta_modificada:341.6}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO PRIMAVERA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE TOMANDO EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32515615, lat:17.1755121}}	09-07-2020	15-08-2020	46,156.40	46,156.40	46,156.40	46,156.40	46,156.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:46156.4, importe_modificado:46156.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.6}}	{1764841/proyecto_INICIO, 1764841/proyecto_FIN, 1764841/proyecto_INICIO, 1764841/proyecto_FIN, 1764841/proyecto_PROCESO, 1764841/proyecto_FIN, 1764841/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO SAN FELIPE, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CUADRA DE LAS VÍAS DE FERROCARRIL, lon:-93.21038809, lat:15.68369752}}	01-08-2020	30-09-2020	348,828.63	348,828.63	348,828.63	348,828.63	348,828.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:348828.63, importe_modificado:348828.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}	{1765335/proyecto_INICIO, 1765335/proyecto_PROCESO, 1765335/proyecto_FIN, 1765335/proyecto_INICIO, 1765335/proyecto_PROCESO, 1765335/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 34 + 600 EJIDO TIERRA BLANCA, 30160 TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-91.75048577, lat:16.09683286}}	15-06-2020	12-09-2020	3,714,990.00	3,714,990.00	3,714,990.00	3,714,990.00	3,714,990.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/062/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3714990.0, importe_modificado:3714990.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765359/proyecto_FIN, 1765359/proyecto_PROCESO, 1765359/proyecto_FIN, 1765359/proyecto_INICIO, 1765359/proyecto_PROCESO, 1765359/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:577, direccion:EJIDO NUEVA UNIÓN, 30524 LA NUEVA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE EL EJIDO LA NUEVA UNION PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO, lon:-93.21952679, lat:15.9643894}}	24-08-2020	24-10-2020	343,233.60	343,233.60	343,233.60	343,233.60	343,233.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/094-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:343233.6, importe_modificado:343233.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1765432/proyecto_INICIO, 1765432/proyecto_PROCESO, 1765432/proyecto_FIN, 1765432/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL SANITARIO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON UBICADO FRENTE AL PARQUE CENTRAL DEL BARRIO SAN, lon:-93.17547528, lat:16.14045807}}	15-08-2020	15-09-2020	112,808.18	112,808.18	112,808.18	112,808.18	112,808.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/096-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLALFLORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:112808.18, importe_modificado:112808.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1765806/proyecto_INICIO, 1765806/proyecto_FIN, 1765806/proyecto_PROCESO, 1765806/proyecto_FIN, 1765806/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE EL EMBARCADERO BARRIO EL RECUERDO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL EMBARCADERO Y CAMINO EJIDO ABRAHAM GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CEBECERA MPAL A 2 KM SE LLEGA PASANDO LAS VIAS D, lon:-92.89722344, lat:15.42296542}}	01-09-2020	31-10-2020	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1765862/proyecto_PROCESO, 1765862/proyecto_INICIO, 1765862/proyecto_PROCESO, 1765862/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
185	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45692403, lat:17.24848261}}	12-06-2020	25-08-2020	1,000,211.23	1,000,211.23	1,000,211.23	1,000,211.23	1,000,211.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-099/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000211.23, importe_modificado:1000211.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765921/proyecto_INICIO, 1765921/proyecto_FIN, 1765921/proyecto_PROCESO, 1765921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.16, meta_modificada:563.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETEL KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETEL Y TERRACERIA BETEL, CARRETERA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-91.95252585, lat:16.85607366}}	01-05-2020	31-07-2020	328,345.51	328,345.51	328,345.51	328,345.51	328,345.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-044/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:328345.51, importe_modificado:328345.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.16}}	{1765934/proyecto_INICIO, 1765934/proyecto_PROCESO, 1765934/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY 1A. SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 1 Y CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCAL, lon:-92.46350046, lat:17.25498265}}	03-07-2020	25-08-2020	1,807,155.78	1,807,155.78	1,807,155.78	1,807,155.78	1,807,155.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-145/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1807155.78, importe_modificado:1807155.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1766076/proyecto_INICIO, 1766076/proyecto_PROCESO, 1766076/proyecto_FIN, 1766076/proyecto_PROCESO, 1766076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA 1 Y BRECHA CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHACHALACA CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.53610603, lat:17.29333882}}	08-05-2020	07-07-2020	1,490,082.54	1,490,082.54	1,490,082.54	1,490,082.54	1,490,082.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-070/2020, contratista:CONSORCIO MEGA CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1490082.54, importe_modificado:1490082.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1766160/proyecto_INICIO, 1766160/proyecto_PROCESO, 1766160/proyecto_FIN, 1766160/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO A GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR D, lon:-92.00278445, lat:16.22676166}}	06-07-2020	23-07-2020	760,032.00	760,032.00	760,032.00	760,032.00	760,032.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87147, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760032.0, importe_modificado:760032.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3640.0}}	{1766322/proyecto_INICIO, 1766322/proyecto_PROCESO, 1766322/proyecto_FIN, 1766322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL MIRADOR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE A, CALLE 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES EN EL FR, lon:-93.27269378, lat:16.24545435}}	01-06-2020	30-09-2020	299,631.00	299,631.00	299,631.00	299,631.00	299,631.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-083, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:299631.0, importe_modificado:299631.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1766363/proyecto_PROCESO, 1766363/proyecto_INICIO, 1766363/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:50, direccion:TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA BLANCA A ROSARIO LA MONTAÑA Y , lon:-91.67379089, lat:16.19088494}}	07-07-2020	24-07-2020	673,171.20	673,171.20	673,171.20	673,171.20	673,171.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87150, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:673171.2, importe_modificado:673171.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3224.0}}	{1766371/proyecto_INICIO, 1766371/proyecto_PROCESO, 1766371/proyecto_FIN, 1766371/proyecto_INICIO, 1766371/proyecto_FIN, 1766371/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:704, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO ARROYO, 29960 POBLADO NUEVO ARROYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-92.21364157, lat:17.64541034}}	11-05-2020	10-08-2020	1,607,872.07	1,607,872.07	1,607,872.07	1,607,872.07	1,607,872.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-130-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1607872.07, importe_modificado:1607872.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1766502/proyecto_INICIO, 1766502/proyecto_FIN, 1766502/proyecto_PROCESO, 1766502/proyecto_FIN, 1766502/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.54798676, lat:17.44733871}}	03-07-2020	26-08-2020	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-143/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766629/proyecto_INICIO, 1766629/proyecto_PROCESO, 1766629/proyecto_INICIO, 1766629/proyecto_FIN, 1766629/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUIA, 29910 CUCUIÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCUIA 1 Y CAMINO CUCUIA 2, CAMINO CUCUIA 3 SE ENCUENTRA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CUCUIA, lon:-92.39053212, lat:17.21423635}}	24-07-2020	07-08-2020	78,713.74	78,713.74	78,713.74	78,713.74	78,713.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-032/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1766691/proyecto_INICIO, 1766691/proyecto_FIN, 1766691/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
184	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.25959894, lat:16.87140222}}	01-08-2020	30-11-2020	2,930,598.49	2,930,598.49	2,930,598.49	2,930,598.49	2,930,598.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0506/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2930598.49, importe_modificado:2930598.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1766802/proyecto_PROCESO, 1766802/proyecto_INICIO, 1766802/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:904.78, meta_modificada:904.78}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1831, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - QUINCE DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA QUINCE DE MARZO, 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ISRAEL Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERRACERIA LAS PALMERA, lon:-92.10440954, lat:16.85719589}}	01-07-2020	30-09-2020	2,125,110.30	2,125,110.30	2,125,110.30	2,125,110.30	2,125,110.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0489/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2125110.3, importe_modificado:2125110.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:904.78}}	{1766816/proyecto_PROCESO, 1766816/proyecto_INICIO, 1766816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO 1 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46841117, lat:17.29992841}}	12-06-2020	13-07-2020	628,576.31	628,576.31	628,576.31	628,576.31	628,576.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-110/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:628576.31, importe_modificado:628576.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1766825/proyecto_INICIO, 1766825/proyecto_PROCESO, 1766825/proyecto_FIN, 1766825/proyecto_INICIO, 1766825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALI, lon:-92.45695137, lat:17.40720997}}	03-08-2020	03-10-2020	3,944,333.74	3,944,333.74	3,944,333.74	3,944,333.74	3,944,333.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-171/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3944333.74, importe_modificado:3944333.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1767030/proyecto_INICIO, 1767030/proyecto_PROCESO, 1767030/proyecto_FIN, 1767030/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO COPAINALA, 29620 AGUSTIN DE TURBIDE, COPAINALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.25084385, lat:17.1737999}}	01-08-2020	10-10-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767148/proyecto_FIN, 1767148/proyecto_INICIO, 1767148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21501201, lat:17.0992161}}	01-08-2020	10-10-2020	400,004.30	400,004.30	400,004.30	400,004.30	400,004.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400004.3, importe_modificado:400004.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1767158/proyecto_PROCESO, 1767158/proyecto_INICIO, 1767158/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO COPAINALÁ, 29620 SAN LUIS POAGTEC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , LA DESCRIPCION ESTA PENDIENTE, lon:-93.22253572, lat:17.11884164}}	01-08-2020	10-10-2020	100,014.80	100,014.80	100,014.80	100,014.80	100,014.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-059/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:100014.8, importe_modificado:100014.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1767179/proyecto_FIN, 1767179/proyecto_INICIO, 1767179/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
3500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALZADA A MULATAL BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPANO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE UBICA EN EL CRUCE DE LA 8VA AVENIDA SUR Y EL CALLEJÓN, lon:-92.57353407, lat:15.20613558}}	01-05-2020	30-06-2020	333,801.92	333,801.92	333,801.92	333,801.92	333,801.92	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83995, contratista: convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:334739.22, importe_modificado:333801.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	[1767322/proyecto_INICIO, 1767322/proyecto_PROCESO, 1767322/proyecto_FIN, 1767322/proyecto_PROCESO, 1767322/proyecto_FIN, 1767322/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1982.6, meta_modificada:1982.6}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:220, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO EL DESIERTO, 29960 EL DESIERTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A , lon:-91.69083633, lat:17.43458013}}	07-04-2020	30-06-2020	1,059,572.80	1,059,572.80	1,059,572.80	1,059,572.80	1,059,572.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-107-2020, contratista:C. ALBERTO GÓNZALEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1059572.8, importe_modificado:1059572.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1982.6}}	[1767630/proyecto_PROCESO, 1767630/proyecto_INICIO, 1767630/proyecto_FIN, 1767630/proyecto_PROCESO, 1767630/proyecto_FIN, 1767630/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL CARRIZAL - LOCALIDAD EL BERUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL BERUN, 29660 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO CAMINO LOCALIDAD EL CARRIZAL Y CAMINO TERMINO CAMINO LOCALIDAD EL B, lon:-93.08325353, lat:17.15163316}}	01-05-2020	15-05-2020	191,821.64	191,821.64	191,821.64	191,821.64	191,821.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT004/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:191821.64, importe_modificado:191821.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}	{1767637/proyecto_INICIO, 1767637/proyecto_PROCESO, 1767637/proyecto_INICIO, 1767637/proyecto_FIN, 1767637/proyecto_PROCESO, 1767637/proyecto_FIN, 1767637/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:932, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO TIAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 790 RANCHERIA SEGUNDO TIAQUIL, 29940 SEGUNDO TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL Y TERRACERIA TIAQUIL, SE UBICA A 34.29 KMS. DE LA , lon:-92.12702408, lat:17.08834312}}	13-08-2020	11-11-2020	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}}	{1767726/proyecto_INICIO, 1767726/proyecto_PROCESO, 1767726/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
142		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:292.0, meta_modificada:292.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERI, lon:-92.89206404, lat:17.30423874}}	17-08-2020	15-09-2020	511,000.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:511000.0, importe_modificado:511000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:292.0}}	{1768117/proyecto_INICIO, 1768117/proyecto_PROCESO, 1768117/proyecto_FIN, 1768117/proyecto_PROCESO, 1768117/proyecto_FIN, 1768117/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - ZAPATA LAS VARILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO EJIDO ZAPATA LAS VARILLAS, 30650 EMILIANO ZAPATA (LAS VARILLAS), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA DE TERRACERIA MAZATAN EJIDO ZAP, lon:-92.40422364, lat:14.81554732}}	13-03-2020	13-05-2020	826,601.15	826,601.15	826,601.15	826,601.15	826,601.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:826601.15, importe_modificado:826601.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1768413/proyecto_INICIO, 1768413/proyecto_FIN, 1768413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
178		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 31, lon:-92.34205597, lat:16.78163148}}	07-07-2020	06-08-2020	903,507.53	903,507.53	903,507.53	903,507.53	903,507.53	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-125/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:903507.53, importe_modificado:903507.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}	{1768567/proyecto_PROCESO, 1768567/proyecto_INICIO, 1768567/proyecto_FIN, 1768567/proyecto_PROCESO, 1768567/proyecto_FIN, 1768567/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
459		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:PARAJE YALETAY, 29360 YALETAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE YALETAY, lon:-92.7558642, lat:16.73606369}}	01-06-2020	30-07-2020	532,440.00	532,440.00	532,440.00	532,440.00	532,440.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-88VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:532440.0, importe_modificado:532440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}}	{1768600/proyecto_INICIO, 1768600/proyecto_PROCESO, 1768600/proyecto_INICIO, 1768600/proyecto_FIN, 1768600/proyecto_PROCESO, 1768600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLIA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLIA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLIA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LINAR A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48223902, lat:17.31206555}}	08-06-2020	28-07-2020	2,357,161.25	2,357,161.25	2,357,161.25	2,357,161.25	2,357,161.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-087/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2357161.25, importe_modificado:2357161.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1768706/proyecto_FIN, 1768706/proyecto_INICIO, 1768706/proyecto_PROCESO, 1768706/proyecto_FIN, 1768706/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1473	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON GUTIERREZ. EJIDO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON GUTIERREZ. Y , SE UBICA AL LADO DEL BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ., lon:-92.00624423, lat:17.71912151}}	24-02-2020	10-03-2020	198,488.71	198,488.71	198,488.71	198,488.71	198,488.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO-003-20200, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:198488.71, importe_modificado:198488.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768905/proyecto_PROCESO, 1768905/proyecto_INICIO, 1768905/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:648, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RICARDO FLORES MAGON KILÓMETRO 25 + 400 EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30160 RICARDO FLORES MAGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A, lon:-91.96842539, lat:16.0251931}}	22-06-2020	19-09-2020	1,774,654.48	1,774,654.48	1,774,654.48	1,774,654.48	1,774,654.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/068/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1774654.48, importe_modificado:1774654.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768945/proyecto_INICIO, 1768945/proyecto_PROCESO, 1768945/proyecto_FIN, 1768945/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.14, meta_modificada:621.14}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA ALDAMA SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA SUR Y CALLE HIDALGO PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALDAMA SUR ENTRE LA CALLE HIDALGO PONIENTE A 50 METROS, lon:-92.5493688, lat:15.34754172}}	03-09-2020	03-12-2020	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-050/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1195000.0, importe_modificado:1195000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.14}}	{1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_PROCESO, 1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
680	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:TERRACERIA TRAMO MAZATAN - EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, 30650 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO INICIA EN EL TRAMO 7500 AL 8700 CRUZA TODA LA L, lon:-92.48129061, lat:14.81339491}}	01-05-2020	30-07-2020	4,560,720.48	4,560,720.48	4,560,720.48	4,560,720.48	4,560,720.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF /022/2020, contratista:CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:4560720.48, importe_modificado:4560720.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}}	{1769131/proyecto_INICIO, 1769131/proyecto_PROCESO, 1769131/proyecto_FIN, 1769131/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2091.0, meta_modificada:2091.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN, 30680 NUEVA TENOCHTITLÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALM DEL EJIDO Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA , lon:-92.41501328, lat:15.19315044}}	01-09-2020	30-11-2020	3,626,902.84	3,626,902.84	3,626,902.84	3,626,902.84	3,626,902.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3626902.84, importe_modificado:3626902.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2091.0}}	{1769267/proyecto_INICIO, 1769267/proyecto_PROCESO, 1769267/proyecto_FIN, 1769267/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.96617005, lat:17.00826387}}	04-02-2020	05-03-2020	95,882.40	95,882.40	95,882.40	95,882.40	95,882.40	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-017/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:95882.4, importe_modificado:95882.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1769599/proyecto_PROCESO, 1769599/proyecto_FIN, 1769599/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
435	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DE MADERO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DEL EJIDO AGUSTIN RUBIO LA ZACUALPA, lon:-92.99436974, lat:17.31529363}}	30-06-2020	31-12-2020	1,709,927.02	1,709,927.02	1,709,927.02	1,709,927.02	1,709,927.02	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87679, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1601294.5, importe_modificado:1709927.02}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:142.0}}	{1769744/proyecto_PROCESO, 1769744/proyecto_INICIO, 1769744/proyecto_PROCESO, 1769744/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	1	0{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1{geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERE, lon:-92.97300862, lat:17.00714871}}	04-02-2020	05-03-2020	63,997.22	63,997.22	63,997.22	63,997.22	63,997.22	63,997.22{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-023/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:63997.22, importe_modificado:63997.22}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1769808/proyecto_PROCESO, 1769808/proyecto_FIN, 1769808/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	1	0{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.0325591}}	06-02-2020	06-03-2020	96,155.97	96,155.97	96,155.97	96,155.97	96,155.97	96,155.97{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-035/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:96155.97, importe_modificado:96155.97}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770143/proyecto_PROCESO, 1770143/proyecto_FIN, 1770143/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	17	0{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		1{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTINATS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44954336, lat:14.86351653}}	15-02-2020	15-04-2020	809,772.75	809,772.75	809,772.75	809,772.75	809,772.75	809,772.75{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:809772.75, importe_modificado:809772.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1770354/proyecto_PROCESO, 1770354/proyecto_INICIO, 1770354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	125	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}}		1{geo1: {cve_municipio:105, localidad:60, direccion:AVENIDA VICENTE FOX FRACCION NUEVA ESPERANZA, 30885 FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA EN LA AV. VICENTE FOXLA ENTRADA A LA FRACCIÓN ESTA A 12.9 KM DE, lon:-92.11932267, lat:15.03155917}}	24-06-2020	08-09-2020	1,272,117.63	1,272,117.63	1,272,117.63	1,272,117.63	1,272,117.63	1,272,117.63{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1272117.63, importe_modificado:1272117.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}}	{1770373/proyecto_PROCESO, 1770373/proyecto_FIN, 1770373/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	30	0{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}		1{geo1: {cve_municipio:47, localidad:86, direccion:COLONIA TIERRA BLANCA, 29760 TIERRA BLANCA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL JUSTO DETRAS DEL BARRIO SAN PASCUALITO Y A 7 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.86104922, lat:17.07498005}}	01-08-2020	28-08-2020	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-003/2020, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}}	{1770683/proyecto_PROCESO, 1770683/proyecto_INICIO, 1770683/proyecto_FIN, 1770683/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	0	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.84, meta_modificada:819.84}}		1{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POREL BOULEVARD H. ELMAR SETZER MARSELLE COLINDANDO CON EL BARRIO DE CHULHA Y BELEN DEL MUNICIPIO DE YAJALÓN, lon:-92.3281692, lat:17.16583972}}	09-07-2020	15-08-2020	110,775.36	110,775.36	110,775.36	110,775.36	110,775.36	110,775.36{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87860, contratista; convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:110775.36, importe_modificado:110775.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.84}}	{1770699/proyecto_INICIO, 1770699/proyecto_PROCESO, 1770699/proyecto_FIN, 1770699/proyecto_PROCESO, 1770699/proyecto_FIN, 1770699/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	0	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.88, meta_modificada:614.88}}		1{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EL BOSQUE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR EL LIBRAMIENTO NORTE SN COMO REFERENCIA ENTRE GRUAS PINTO Y SALON DE USOS MULTIPLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32718564, lat:17.17657844}}	09-07-2020	15-08-2020	83,081.52	83,081.52	83,081.52	83,081.52	83,081.52	83,081.52{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87871, contratista; convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:83081.52, importe_modificado:83081.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.88}}	{1770756/proyecto_INICIO, 1770756/proyecto_PROCESO, 1770756/proyecto_FIN, 1770756/proyecto_PROCESO, 1770756/proyecto_FIN, 1770756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
792	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.68, meta_modificada:652.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DE LA ROTONDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CARLOS MONTE MAYOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE LA ROTONDA Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, CAMINO A PLAYA GRANDE AL NORTE CON CALLE DE LA CANC, lon:-92.48536569, lat:15.13392573}}	13-07-2020	14-09-2020	1,199,677.29	1,199,677.29	1,199,677.29	1,199,677.29	1,199,677.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/HUIXTLA/027/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1199677.29, importe_modificado:1199677.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.68}}	{1770768/proyecto_INICIO, 1770768/proyecto_PROCESO, 1770768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:53, direccion:PARAJE AJTETIC ALTO, 00000 AJTETIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJTETIC ALTO, lon:-92.82583359, lat:16.70372669}}	08-06-2020	06-08-2020	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-42VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1770835/proyecto_INICIO, 1770835/proyecto_PROCESO, 1770835/proyecto_FIN, 1770835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
321	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:PARAJE LA GRANADILLA ALTO, 29367 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA ALTO, lon:-92.83423708, lat:16.70342074}}	15-06-2020	13-08-2020	744,720.00	744,720.00	744,720.00	744,720.00	744,720.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-45VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:744720.0, importe_modificado:744720.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}}	{1770930/proyecto_FIN, 1770930/proyecto_PROCESO, 1770930/proyecto_INICIO, 1770930/proyecto_PROCESO, 1770930/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SEÑOR DE TILA COLONIA LAS CARMELITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE INFIERNILLO SITUADOS EN EL BODEGA AURRERA DE LOS MANGUITOS AL NORTE ORIENTE DE LA, lon:-93.1020377, lat:16.78718676}}	07-09-2020	31-12-2020	87,634.90	87,634.90	87,634.90	87,634.90	87,634.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-067-2020, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:87634.9, importe_modificado:87634.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{1771099/proyecto_INICIO, 1771099/proyecto_PROCESO, 1771099/proyecto_FIN, 1771099/proyecto_INICIO, 1771099/proyecto_PROCESO, 1771099/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.76, meta_modificada:802.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO FLORES Y JARDINES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 1RA AVENIDA CENTRAL PONIENTE EN REFERENCIA ENTRE LA 6TA PONIENTE NORTE, COLINDANDO CON LOS BARRIOS SAN MARTIN Y EL CAMPO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.33914617, lat:17.17689391}}	09-07-2020	15-08-2020	108,467.54	108,467.54	108,467.54	108,467.54	108,467.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:108467.54, importe_modificado:108467.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.76}}	{1771145/proyecto_INICIO, 1771145/proyecto_PROCESO, 1771145/proyecto_FIN, 1771145/proyecto_PROCESO, 1771145/proyecto_FIN, 1771145/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.4, meta_modificada:1274.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:CALLE SERRANAL EJIDO EL SERRANAL, 29980 EL SERRANAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EL SERRANAL Y , SE UBICA CAMINO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-91.99624285, lat:17.80159689}}	20-08-2020	30-10-2020	432,105.05	432,105.05	432,105.05	432,105.05	432,105.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-026-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:432105.05, importe_modificado:216052.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.4}}	{1771250/proyecto_INICIO, 1771250/proyecto_FIN, 1771250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
36	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:255, direccion:EJIDO TIERRA COLORADA, 29930 TIERRA COLORADA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL BARRIO DE SAN LUIS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34729803, lat:17.16508409}}	01-09-2020	01-12-2020	1,005,277.31	1,005,277.31	1,005,277.31	1,005,277.31	1,005,277.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-037/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1005277.31, importe_modificado:1005277.31}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1771326/proyecto_FIN, 1771326/proyecto_PROCESO, 1771326/proyecto_INICIO, 1771326/proyecto_PROCESO, 1771326/proyecto_INICIO, 1771326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - A LA LOCALIDAD TZONTALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 PARAJE GLORIA TIAQUIL, 29450 GLORIA TIAQUIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.29812194, lat:16.88065689}}	13-08-2020	11-09-2020	479,132.78	479,132.78	479,132.78	479,132.78	479,132.78	479,132.78	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-146/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:479132.78, importe_modificado:479132.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1771382/proyecto_INICIO, 1771382/proyecto_FIN, 1771382/proyecto_PROCESO, 1771382/proyecto_FIN, 1771382/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO POBLADO SAN CRISTOBAL, 30695 SAN CRISTOBAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE ACCESO Y BRECHA CAMINO PRINCIPAL, CAMINO TUZANTAN FRANCISCO SARABIA SIGUIENDO EL CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA ALTA A LA PAR DE, lon:-92.36527194, lat:15.17915184}}	01-09-2020	30-11-2020	626,341.69	626,341.69	626,341.69	626,341.69	626,341.69	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:626341.69, importe_modificado:626341.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{1771425/proyecto_FIN, 1771425/proyecto_PROCESO, 1771425/proyecto_INICIO, 1771425/proyecto_PROCESO, 1771425/proyecto_FIN, 1771425/proyecto_INICIO, 1771425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE, POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRALCALLE FLORES MAGÓN Y , lon:-93.01205103, lat:16.9476484}}	19-08-2020	18-10-2020	596,759.78	596,759.78	596,759.78	596,759.78	596,759.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-13/2020, contratista:C. Arq. Roberto Francisco Gordillo Valdéz, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:596759.78, importe_modificado:596759.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}}	{1771806/proyecto_INICIO, 1771806/proyecto_FIN, 1771806/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:BARRIO SAN JOSÉ LAS PILAS, 30973 SAN JOSÉ LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL BARRIO SAN JOSÉ LAS PILAS, lon:-92.27110196, lat:15.46179353}}	17-02-2020	15-03-2020	1,482,158.28	1,482,158.28	1,482,158.28	1,482,158.28	1,482,158.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/08/2020, contratista:MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1482158.28, importe_modificado:1482158.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5220.0}}	{1771829/proyecto_INICIO, 1771829/proyecto_PROCESO, 1771829/proyecto_FIN, 1771829/proyecto_INICIO, 1771829/proyecto_PROCESO, 1771829/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - EL TZAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE YA'ALCOTZ, 29450 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DESV, lon:-92.32236303, lat:16.87323313}}	19-08-2020	17-09-2020	355,927.21	355,927.21	355,927.21	355,927.21	355,927.21	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-156/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:355927.21, importe_modificado:355927.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1771847/proyecto_INICIO, 1771847/proyecto_FIN, 1771847/proyecto_PROCESO, 1771847/proyecto_FIN, 1771847/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE PILALCHEN, 29450 PILALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.13950078, lat:16.75273228}}	25-08-2020	22-09-2020	273,790.16	273,790.16	273,790.16	273,790.16	273,790.16	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-163/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:273790.16, importe_modificado:273790.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1771935/proyecto_INICIO, 1771935/proyecto_FIN, 1771935/proyecto_PROCESO, 1771935/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:881, direccion:EJIDO LAS NUBES, 00000 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REAHABILITACION DE TECHOS SE REALIZARA EN 26 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LAS NUBES PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CA, lon:-93.38888152, lat:16.02259802}}	08-09-2020	08-11-2020	452,587.20	452,587.20	452,587.20	452,587.20	452,587.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/118-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:452587.2, importe_modificado:452587.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}}	{1771950/proyecto_PROCESO, 1771950/proyecto_INICIO, 1771950/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YOCVENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA YOCVENTANA, 29870 YOCVENTANA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68481374, lat:16.97682492}}	15-06-2020	13-08-2020	2,934,400.00	2,934,400.00	2,934,400.00	2,934,400.00	2,934,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84318, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2934400.0, importe_modificado:2934400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}	{1772000/proyecto_PROCESO, 1772000/proyecto_INICIO, 1772000/proyecto_PROCESO, 1772000/proyecto_FIN, 1772000/proyecto_INICIO, 1772000/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 190 - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PARAJE LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-92.32941322, lat:16.78673827}}	02-09-2020	01-10-2020	862,439.00	862,439.00	862,439.00	862,439.00	862,439.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-173/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:862439.0, importe_modificado:862439.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}	{1772139/proyecto_INICIO, 1772139/proyecto_FIN, 1772139/proyecto_PROCESO, 1772139/proyecto_FIN, 1772139/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
213	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA XLOCATÓN, 29450 XLOCATÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA , lon:-92.34676506, lat:16.80177411}}	07-09-2020	05-10-2020	1,081,471.13	1,081,471.13	1,081,471.13	1,081,471.13	1,081,471.13	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-176/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1081471.13, importe_modificado:1081471.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}	{1772178/proyecto_INICIO, 1772178/proyecto_FIN, 1772178/proyecto_PROCESO, 1772178/proyecto_FIN, 1772178/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
359	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 100 BARRIO TZAJALCHEN 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE, lon:-92.44671973, lat:16.84044634}}	08-09-2020	07-10-2020	1,820,704.56	1,820,704.56	1,820,704.56	1,820,704.56	1,820,704.56	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-178/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}}	{1772185/proyecto_INICIO, 1772185/proyecto_FIN, 1772185/proyecto_PROCESO, 1772185/proyecto_FIN, 1772185/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5339.0, meta_modificada:5339.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DE EJIDO., lon:-92.24775367, lat:15.44913289}}	02-05-2020	31-05-2020	1,515,845.04	1,515,845.04	1,515,845.04	1,515,845.04	1,515,845.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1347416.61, importe_modificado:1347416.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5339.0}}	{1772662/proyecto_INICIO, 1772662/proyecto_FIN, 1772662/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - A LA COMUNIDAD CANOILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 400 PARAJE JOYTÓN, 29450 JOYTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRI, lon:-92.14399048, lat:16.71403109}}	23-09-2020	22-10-2020	711,854.42	711,854.42	711,854.42	711,854.42	711,854.42	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-187/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1772680/proyecto_FIN, 1772680/proyecto_PROCESO, 1772680/proyecto_INICIO, 1772680/proyecto_PROCESO, 1772680/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:197, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, 00000 BENITO JUÁREZ VILLA RURAL, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, lon:-93.57410872, lat:17.31898971}}	04-07-2020	02-08-2020	298,407.99	298,407.99	298,407.99	298,407.99	298,407.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:298407.99, importe_modificado:298407.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1773263/proyecto_INICIO, 1773263/proyecto_PROCESO, 1773263/proyecto_FIN, 1773263/proyecto_INICIO, 1773263/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1893.2, meta_modificada:1893.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE BRASIL INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUBA Y AVENIDA EL SALVADOR, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIA, lon:-92.66612456, lat:16.33329823}}	15-09-2020	13-11-2020	1,776,228.77	1,776,228.77	1,776,228.77	1,776,228.77	1,776,228.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-071/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1776228.77, importe_modificado:1776228.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1893.2}}	{1773304/proyecto_PROCESO, 1773304/proyecto_INICIO, 1773304/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
6932	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:613.0, meta_modificada:613.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 25+480 -26+092.6 KILÓMETRO 0 + 612 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, CAMINO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO, SE UBICA A 10 METROS AL NORTE DEL, lon:-92.15393036, lat:14.69334762}}	01-09-2020	30-11-2020	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/02 2/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:613.0}}	{1773502/proyecto_INICIO, 1773502/proyecto_PROCESO, 1773502/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:EJIDO PATASTAL, 29912 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION PATASTAL 1 Y CALLEION PATASTAL 2, CALLEION PATASTAL 3 SE ENCUENTRA A 14 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PATASTAL, lon:-92.55257792, lat:17.49823575}}	29-06-2020	14-07-2020	243,539.22	243,539.22	243,539.22	243,539.22	243,539.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM/029/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:243539.22, importe_modificado:243539.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1774333/proyecto_INICIO, 1774333/proyecto_PROCESO, 1774333/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1375	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE PALACIO MUNICIPAL, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL MORELOS A 200 MTS DE LA PRESIDEN, lon:-92.42022641, lat:15.14522283}}	01-09-2020	30-11-2020	1,722,516.39	1,722,516.39	1,722,516.39	1,722,516.39	1,722,516.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/01 7/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1722516.39, importe_modificado:1722516.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0}}	{1774396/proyecto_INICIO, 1774396/proyecto_PROCESO, 1774396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
149	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:292.62, meta_modificada:292.62}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEV ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA JUSTO SIERRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45488568, lat:17.24603094}}	15-06-2020	14-09-2020	1,000,445.36	1,000,445.36	1,000,445.36	1,000,445.36	1,000,445.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-118/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000445.36, importe_modificado:1000445.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:292.62}}	{1774927/proyecto_INICIO, 1774927/proyecto_FIN, 1774927/proyecto_PROCESO, 1774927/proyecto_INICIO, 1774927/proyecto_PROCESO, 1774927/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1271	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3164.0, meta_modificada:3164.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARQ. SALUSTIO ARREVILLAGA CALLE FRANCISCO FLORES MAGÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA UNIDAD Y FUERZA, 30798 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAP, lon:-92.30784072, lat:14.88059379}}	01-09-2020	31-12-2020	3,608,803.00	3,608,803.00	3,608,803.00	3,608,803.00	3,608,803.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0046/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3608803.0, importe_modificado:3608803.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3164.0}}	{1774949/proyecto_INICIO, 1774949/proyecto_FIN, 1774949/proyecto_PROCESO, 1774949/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA RANCHERIA REFORMA(PARADA BONANZA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 900 RANCHERIA RANCHERIA REFORMA PARADA BONANZA, 30590 REFORMA (PARADA BONANZA), ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE Y, lon:-92.73515696, lat:15.36222414}}	31-08-2020	14-09-2020	215,423.76	215,423.76	215,423.76	215,423.76	215,423.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-001/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:215423.76, importe_modificado:215423.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1775175/proyecto_FIN, 1775175/proyecto_INICIO, 1775175/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1653.0, meta_modificada:1653.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:306, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A FRANCISCO I. MADERO EJIDO PIEDRA PARTIDA, 30911 PIEDRA PARTIDA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL DEL EJIDO Y CALLE PRINCIPAL RUMBO A FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA DE PAVIMENACION SE UBICA EN EL EJ, lon:-92.43487163, lat:15.32757172}}	30-07-2020	30-09-2020	1,400,072.66	1,400,072.66	1,400,072.66	1,400,072.66	1,400,072.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX.074/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1400072.66, importe_modificado:1400072.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1653.0}}	{1776697/proyecto_INICIO, 1776697/proyecto_FIN, 1776697/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:138, direccion:EJIDO MIRAVALLE, 00000 MIRAVALLE, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO MIRAVALLE MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.71104182, lat:17.14762109}}	18-08-2020	01-09-2020	198,938.66	198,938.66	198,938.66	198,938.66	198,938.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-007/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198938.66, importe_modificado:198938.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1778091/proyecto_INICIO, 1778091/proyecto_PROCESO, 1778091/proyecto_FIN, 1778091/proyecto_PROCESO, 1778091/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:722, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO CACUALA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, SE U, lon:-92.077609, lat:17.0720342}}	07-09-2020	22-10-2020	200,663.31	200,663.31	200,663.31	200,663.31	200,663.31	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84513, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}}	{1779552/proyecto_INICIO, 1779552/proyecto_PROCESO, 1779552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
618	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2944.0, meta_modificada:2944.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELUSARIO DOMIONGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 600 COLONIA BELUSARIO DOMINGUEZ, 29870 BELUSARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIC, lon:-92.66048771, lat:16.89232625}}	04-08-2020	01-11-2020	2,781,058.53	2,781,058.53	2,781,058.53	2,781,058.53	2,781,058.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-012/2020, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2781058.53, importe_modificado:2781058.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2944.0}}	{1779590/proyecto_PROCESO, 1779590/proyecto_INICIO, 1779590/proyecto_FIN, 1779590/proyecto_PROCESO, 1779590/proyecto_FIN, 1779590/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
440	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.3, meta_modificada:24.3}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ANGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A ARRIAGA ENTRANDO EN EL DESVIO DEL PANAL A 1 HORA 40 MINUTOS DE DISTANCIA DE VILLAFLORES EN E, lon:-93.63716978, lat:16.27160163}}	01-04-2020	30-07-2020	2,438,013.00	2,438,013.00	2,438,013.00	2,438,013.00	2,438,013.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-060, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2438013.0, importe_modificado:2438013.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.3}}	{1780681/proyecto_INICIO, 1780681/proyecto_FIN, 1780681/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2213, direccion:CALLE N.C.P. LA CABAÑA RANCHERIA N.C.P. LA CABAÑA, 30470 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A ARRIAGA 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EN EL DESVIO A MANO DERECHA , lon:-93.54377404, lat:16.39374613}}	01-04-2020	31-07-2020	961,384.00	961,384.00	961,384.00	961,384.00	961,384.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-064, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:961384.0, importe_modificado:961384.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}}	{1780727/proyecto_FIN, 1780727/proyecto_PROCESO, 1780727/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS LAURELES, 00000 LOS LAURELES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A ARRIAGA 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EN EL DESVIO A MANO DERECHA , lon:-92.09936282, lat:16.32763166}}	15-07-2020	05-09-2020	1,046,077.01	1,046,077.01	1,046,077.01	1,046,077.01	1,046,077.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/035/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1046077.01, importe_modificado:1046077.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1781005/proyecto_INICIO, 1781005/proyecto_PROCESO, 1781005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2070	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.79, meta_modificada:460.79}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON 5 DE MAYO EN LA CARRETERA DE TAPACHULA A SUCHIATE A LA ALTURA DE LA PARADA EL 5 DE MAYO TOMANDO, lon:-92.18502772, lat:14.8723374}}	19-08-2020	19-09-2020	354,427.12	354,427.12	354,427.12	354,427.12	354,427.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/03 4/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:354427.12, importe_modificado:354427.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.79}}	{1781221/proyecto_INICIO, 1781221/proyecto_FIN, 1781221/proyecto_PROCESO, 1781221/proyecto_FIN, 1781221/proyecto_INICIO, 1781221/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
146	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	01-01-2020	31-12-2020	1,181,872.98	1,181,872.98	1,181,872.98	1,181,872.98	1,181,872.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-128 F, contratista:Construcciones y Servicios Integrales Coutiño, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1161937.69, importe_modificado:1161937.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	{1788016/proyecto_INICIO, 1788016/proyecto_PROCESO, 1788016/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
416	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichualco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.5114722}}	01-01-2020	31-12-2020	2,563,707.39	2,563,707.39	2,563,707.39	2,563,707.39	2,563,707.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-105 F, contratista:Construtora y Arrendadora Rodríguez, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2520256.09, importe_modificado:2520256.09}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}	{1788026/proyecto_PROCESO, 1788026/proyecto_INICIO, 1788026/proyecto_PROCESO, 1788026/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.6, meta_modificada:2277.6}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Chis., México, lon:-92.9227329, lat:16.8905692}}	01-10-2020	31-12-2020	5,173,120.19	5,173,120.19	5,173,120.19	5,173,120.19	5,173,120.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-113 E, contratista:Construtora e Inmobiliaria HABITAT, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5042705.63, importe_modificado:5042705.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.6}}	{1792165/proyecto_INICIO, 1792165/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	19912	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	27-05-2020	23-09-2020	11,579,628.77	11,579,628.77	11,579,628.77	11,579,628.77	11,579,628.77	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2051003-192, contratista:ING. CARLOS HUGO HERNANDEZ PEREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4644969.37, importe_modificado:4644969.37}, cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051002-106, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, monto:4482877.02, importe_modificado:4482877.02}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}}	{1792476/proyecto_INICIO, 1792476/proyecto_PROCESO, 1792476/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2712.0, meta_modificada:2712.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE A DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, lon:-92.68949832, lat:15.2826461}}	03-11-2020	31-12-2020	3,673,368.37	3,673,368.37	3,673,368.37	3,673,368.37	3,673,368.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-234 E, contratista:Jonhatan Velasco Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4914932.26, importe_modificado:4914932.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2712.0}}	{1798297/proyecto_INICIO, 1798297/proyecto_FIN, 1798297/proyecto_PROCESO, 1798297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.08, meta_modificada:1074.08}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA SAN MARTÍN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA HACIENDA ASUNCIÓN Y , CARRETERA A CHAMULA A 600 METROS AL ORIENTE DEL TEMPLO CRISTIANO CATÓLICO DE SAN MARTI, lon:-92.66609408, lat:16.75438001}}	14-12-2020	31-12-2020	1,708,147.02	1,708,147.02	1,708,147.02	1,708,147.02	1,708,147.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-266 E, contratista:Construtora y Arrendadora Maya, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1708147.02, importe_modificado:1708147.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.08}}	{1803014/proyecto_PROCESO, 1803014/proyecto_INICIO, 1803014/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11245	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIOA ZAPATA COLONIA MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO Y CALLE CALLES DEL BARRIO ZAPATA, CALLE CALLES DEL BARRIO SAN CARALAMPIO , lon:-92.24646876, lat:15.36390045}}	01-01-2020	31-12-2020	2,859,518.28	2,859,518.28	2,859,518.28	2,859,518.28	2,859,518.28	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2859518.28, importe_modificado:2859518.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1815554/proyecto_INICIO, 1815554/proyecto_FIN, 1815554/proyecto_PROCESO, 1815554/proyecto_FIN, 1815554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL LAS ESCUELAS ABARCANDO ASI TODO EL EJID, lon:-92.03119382, lat:17.40942934}}	10-02-2020	15-05-2020	4,520,773.55	4,520,773.55	4,520,773.55	4,520,773.55	4,520,773.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4520773.55, importe_modificado:4520773.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}	{1816242/proyecto_INICIO, 1816242/proyecto_FIN, 1816242/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCONCITO Y , CAMINO RINCONCITO 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA COLONIA EL RINCONCITO 1 ACCESANDO POR PUEBLO NUEVO SOL, lon:-92.89115358, lat:17.24367564}}	03-08-2020	20-10-2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISM DF-007/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1816801/proyecto_INICIO, 1816801/proyecto_PROCESO, 1816801/proyecto_FIN, 1816801/proyecto_INICIO, 1816801/proyecto_FIN, 1816801/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.5, meta_modificada:511.5}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A NORTE PONIENTE BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, CALLE 2A PONIENTE NORTE LA REHABILITACION DE CALLE SE REALIZARA EN LA 3A NORTE PONIE, lon:-93.2683283, lat:16.18845788}}	25-09-2020	25-11-2020	531,359.46	531,359.46	531,359.46	531,359.46	531,359.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/134-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:531359.46, importe_modificado:531359.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.5}}	{1818373/proyecto_FIN, 1818373/proyecto_PROCESO, 1818373/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RÍOS, 29969 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-92.19524657, lat:17.62413741}}	22-06-2020	31-12-2020	2,162,991.60	2,162,991.60	2,162,991.60	2,162,991.60	2,162,991.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91202, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2162991.6, importe_modificado:2162991.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1925.0}}	{1818707/proyecto_INICIO, 1818707/proyecto_PROCESO, 1818707/proyecto_FIN, 1818707/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:523, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO NO TE DIJE, 29902 SAN FRANCISCO NO TE DIJE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.32074132, lat:17.38539197}}	03-03-2020	03-04-2020	198,225.62	198,225.62	198,225.62	198,225.62	198,225.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-049/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:799644.24, importe_modificado:799644.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1819120/proyecto_FIN, 1819120/proyecto_INICIO, 1819120/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:510, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 30547 LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO (CUATRO VIENTOS), PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS A 90KM DEL EJIDO LA CENTRAL, lon:-93.36808685, lat:15.67583211}}	25-08-2020	25-11-2020	672,499.62	672,499.62	672,499.62	672,499.62	672,499.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:RICARDO HILARIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:673340.91, importe_modificado:673340.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1819254/proyecto_FIN, 1819254/proyecto_PROCESO, 1819254/proyecto_FIN, 1819254/proyecto_INICIO, 1819254/proyecto_PROCESO, 1819254/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA SUR PONIENTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 2DA SUR PONIENTE FRENTE AL CERRO EL CALVARIO, ES LA PARTE ORILLA DEL PUEBLO, lon:-93.10707054, lat:17.18965404}}	16-08-2020	30-08-2020	230,887.10	230,887.10	230,887.10	230,887.10	230,887.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-06/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:230887.1, importe_modificado:230887.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1819547/proyecto_INICIO, 1819547/proyecto_FIN, 1819547/proyecto_INICIO, 1819547/proyecto_FIN, 1819547/proyecto_PROCESO, 1819547/proyecto_FIN, 1819547/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.7, meta_modificada:926.7}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30534 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE REALIZARA SOBRE LA 4A AVENIDA , lon:-93.11415693, lat:16.15390107}}	01-10-2020	15-12-2020	942,344.55	942,344.55	942,344.55	942,344.55	942,344.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/137-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:942344.55, importe_modificado:942344.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.7}}	{1820384/proyecto_INICIO, 1820384/proyecto_PROCESO, 1820384/proyecto_FIN, 1820384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACANHA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CHOCOLJA, CALLE MISOLJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL MAYA LACANHA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMB, lon:-91.99436578, lat:17.50923025}}	23-03-2020	17-04-2020	695,936.20	695,936.20	695,936.20	695,936.20	695,936.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93130, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:695936.2, importe_modificado:695936.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820394/proyecto_INICIO, 1820394/proyecto_FIN, 1820394/proyecto_PROCESO, 1820394/proyecto_FIN, 1820394/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
223	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.4, meta_modificada:10.4}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon: 91.86794654, lat:17.28093486}}	20-04-2020	30-07-2020	816,369.21	816,369.21	816,369.21	816,369.21	816,369.21	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92637, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816369.21, importe_modificado:816369.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.4}}	{1820463/proyecto_INICIO, 1820463/proyecto_PROCESO, 1820463/proyecto_FIN, 1820463/proyecto_INICIO, 1820463/proyecto_PROCESO, 1820463/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.54046102, lat:17.26497261}}	23-03-2020	06-04-2020	137,884.82	137,884.82	137,884.82	137,884.82	137,884.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto: 137884.82, importe_modificado:137884.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1820635/proyecto_INICIO, 1820635/proyecto_PROCESO, 1820635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
109	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO TZAJALOB, 29950 TZAJALOB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y TERRACERIA CORAZON DE MARIA, TERRACERIA NARANJO PARA , lon:-92.08366406, lat:16.94096305}}	01-04-2020	30-09-2020	5,483,028.42	5,483,028.42	5,483,028.42	5,483,028.42	5,483,028.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0552/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5483028.42, importe_modificado:5483028.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}}	{1820795/proyecto_INICIO, 1820795/proyecto_FIN, 1820795/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 800 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA TOMAS MONZER, TERRACERIA CHALAM DEL CARMEN P, lon:-92.14134318, lat:16.78513302}}	01-04-2020	31-07-2020	1,680,142.78	1,680,142.78	1,680,142.78	1,680,142.78	1,680,142.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0565/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1680142.78, importe_modificado:1680142.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}	{1821587/proyecto_INICIO, 1821587/proyecto_FIN, 1821587/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.5, meta_modificada:396.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO SUR Y CARRETERA LA CEYBA, CARRETERA JUAN SABINES PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L, lon:-92.13975298, lat:16.93083865}}	01-09-2020	01-12-2020	110,163.56	110,163.56	110,163.56	110,163.56	110,163.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0569/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:110163.56, importe_modificado:110163.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.5}}	{1821659/proyecto_FIN, 1821659/proyecto_PROCESO, 1821659/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.0, meta_modificada:976.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - FRANCISCO LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA, 00000 LAGUNA ARRIBA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD DE LAGUNA LA CAMPANA A MANO IZQUIERDA, lon:-93.32140553, lat:17.3606042}}	01-09-2020	13-11-2020	3,045,567.00	3,045,567.00	3,045,567.00	3,045,567.00	3,045,567.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FIMSDF-2020-030, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:3045567.0, importe_modificado:3045567.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.0}}	{1821878/proyecto_INICIO, 1821878/proyecto_FIN, 1821878/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21835	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CULATI COLONIA CULATI, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIAPA DE CORZO HACIENDITA Y CAMINO CULATI, CALLE COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A CULATI LLEGAR POR AVENIDA INDEPENDENCIA SOBRE, lon:-93.00940514, lat:16.69333349}}	20-04-2020	18-07-2020	4,735,293.20	4,735,293.20	4,735,293.20	4,735,293.20	4,735,293.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-013/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4735293.2, importe_modificado:4735293.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1821905/proyecto_INICIO, 1821905/proyecto_PROCESO, 1821905/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CALLE INNPMONADA EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATAN.RAUDALESMALPASOEN EL KM 11000 SE ENC, lon:-93.39286336, lat:17.18009914}}	01-08-2020	30-11-2020	1,016,272.24	1,016,272.24	1,016,272.24	1,016,272.24	1,016,272.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTc/DOPM/FISM-0019/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1016272.24, importe_modificado:1016272.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{1821913/proyecto_INICIO, 1821913/proyecto_PROCESO, 1821913/proyecto_FIN, 1821913/proyecto_PROCESO, 1821913/proyecto_FIN, 1821913/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
754	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS PALMAS Y CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRE, lon:-93.01430841, lat:16.84524259}}	01-05-2020	29-06-2020	3,396,709.54	3,396,709.54	3,396,709.54	3,396,709.54	3,396,709.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-018/2020, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3396709.54, importe_modificado:3396709.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}	{1821920/proyecto_FIN, 1821920/proyecto_INICIO, 1821920/proyecto_FIN, 1821920/proyecto_PROCESO, 1821920/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO NETZAHUALCÓYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.46292693, lat:17.23376892}}	22-06-2020	31-12-2020	1,468,312.44	1,468,312.44	1,468,312.44	1,468,312.44	1,468,312.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94705, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1468312.44, importe_modificado:1468312.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1295.0}}	{1822319/proyecto_FIN, 1822319/proyecto_INICIO, 1822319/proyecto_PROCESO, 1822319/proyecto_FIN, 1822319/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA LA ESPERANZA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON RE, lon:-92.05039971, lat:16.118883}}	08-07-2020	08-08-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93389, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1822521/proyecto_FIN, 1822521/proyecto_PROCESO, 1822521/proyecto_INICIO, 1822521/proyecto_PROCESO, 1822521/proyecto_INICIO, 1822521/proyecto_FIN, 1822521/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
445	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:112, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS MONTES, 30187 SAN ANTONIO LOS MONTES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS ALTOS EN EL ENTROQUE A LA CONSTITUCIÓN Y SAN ANTONIO LOS MONTES, lon:-91.50370707, lat:16.20973252}}	07-10-2020	07-11-2020	563,665.99	563,665.99	563,665.99	563,665.99	563,665.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99370, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:563757.89, importe_modificado:563665.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1822757/proyecto_PROCESO, 1822757/proyecto_INICIO, 1822757/proyecto_FIN, 1822757/proyecto_PROCESO, 1822757/proyecto_FIN, 1822757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA ARVIN, 30593 ARVIN, ACACOVAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA RAVIB Y PROLONGACION MATAMOROS, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACACOVAGUA SIGUIENDO HACIA LA PARATE SUR DE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA COSTERA C, lon:-92.68587926, lat:15.32711842}}	27-09-2020	12-10-2020	48,345.08	48,345.08	48,345.08	48,345.08	48,345.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-002/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA, CHIAPAS, monto:48345.08, importe_modificado:48345.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}}	{1823026/proyecto_INICIO, 1823026/proyecto_FIN, 1823026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE UNION Y CALLE VICENTE BRAVO, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 100 METROS A MANO IZQUIERDA D, lon:-92.80235705, lat:16.55241876}}	03-08-2020	16-09-2020	556,994.88	556,994.88	556,994.88	556,994.88	556,994.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGUZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:556994.88, importe_modificado:556994.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}}	{1823209/proyecto_INICIO, 1823209/proyecto_FIN, 1823209/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:788.0, meta_modificada:788.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:AVENIDA PRIMERA PRINCIPAL SAN LUQUEÑO (PESQUERIA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE TERCERA SUR PRIMERA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE PRIMERA SUR Y CUARTA SUR PE, lon:-93.84520686, lat:16.01034868}}	01-10-2020	15-11-2020	795,748.41	795,748.41	795,748.41	795,748.41	795,748.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/076/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:795748.41, importe_modificado:795748.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:788.0}}	{1823494/proyecto_INICIO, 1823494/proyecto_PROCESO, 1823494/proyecto_INICIO, 1823494/proyecto_FIN, 1823494/proyecto_INICIO, 1823494/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO , lon:-93.38936504, lat:17.21483456}}	15-04-2020	15-06-2020	2,362,420.00	2,362,420.00	2,362,420.00	2,362,420.00	2,362,420.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:2362420.0, importe_modificado:2362420.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823594/proyecto_PROCESO, 1823594/proyecto_FIN, 1823594/proyecto_INICIO, 1823594/proyecto_FIN, 1823594/proyecto_PROCESO, 1823594/proyecto_FIN, 1823594/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:420, direccion:EJIDO CATORCE DE SEPTIEMBRE, 00000 CATORCE DE SEPTIEMBRE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA SAN DIONICIO, CAMINO CATORCE DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA C, lon:-93.63382832, lat:16.4272244}}	07-09-2020	21-09-2020	504,562.23	504,562.23	504,562.23	504,562.23	504,562.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/011-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:504562.23, importe_modificado:504562.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823666/proyecto_PROCESO, 1823666/proyecto_FIN, 1823666/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 29960 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.76711524, lat:17.43221015}}	22-06-2020	31-12-2020	1,347,304.80	1,347,304.80	1,347,304.80	1,347,304.80	1,347,304.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96511, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1347304.8, importe_modificado:1347304.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}}	{1823668/proyecto_INICIO, 1823668/proyecto_FIN, 1823668/proyecto_PROCESO, 1823668/proyecto_FIN, 1823668/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
111		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PIEDRA PARADA, 30897 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PIEDRA SE LLEGA PRIMERO AL EJI, lon:- 92.18906393, lat:15.12440521}}	10-08-2020	07-11-2020	1,202,186.07	1,202,186.07	1,202,186.07	1,202,186.07	1,202,186.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 049/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202186.07, importe_modificado:1202186.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}}	{1823690/proyecto _INICIO, 1823690/proyecto_ PROCESO, 1823690/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
914		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.34, meta_modificada:329.34}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA SUR PTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADO EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:- 93.10610811, lat:17.18954529}}	10-06-2020	10-08-2020	531,206.25	531,206.25	531,206.25	531,206.25	531,206.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10/2020, contratista:JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:612099.71, importe_modificado:612099.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.34}}	{1823728/proyecto _FIN, 1823728/proyecto_ PROCESO, 1823728/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS BARRIO ESCOBILLAR, 30937 ESCOBILLAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BARRIO SONORA Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS, CAMINO TERRACERIA HACIA FR, lon:-92.13969846, lat:15.53763635}}	28-09-2020	16-10-2020	155,645.64	155,645.64	155,645.64	155,645.64	155,645.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1824067/proyecto _FIN, 1824067/proyecto_ INICIO, 1824067/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:- 92.26443383, lat:16.65183268}}	15-08-2020	15-11-2020	48,514.00	48,514.00	48,514.00	48,514.00	48,514.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92694, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:48514.0, importe_modificado:48514.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1824303/proyecto _PROCESO, 1824303/proyecto_ INICIO, 1824303/proyecto_ FIN, 1824303/proyecto_ INICIO, 1824303/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
64		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - PARAJE SAN ANTONIO KILOMETRO 9 + 200 COLONIA PARAJE SAN ANTONIO, 29760 PARAJE SAN ANTONIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PARAJE SAN ANTONIO, lon:- 92.7850763, lat:17.10540691}}	01-10-2020	15-12-2020	596,131.16	596,131.16	596,131.16	596,131.16	596,131.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96531, contratista, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:596131.16, importe_modificado:596131.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}}	{1824362/proyecto _INICIO, 1824362/proyecto_ FIN, 1824362/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:EJIDO GONZALEZ DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ DE LEON, lon:-92.05523881, lat:16.50476538}}	09-10-2020	19-12-2020	1,512,950.06	1,512,950.06	1,512,950.06	1,512,950.06	1,512,950.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99417, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1513320.8, importe_modificado:1512950.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1824469/proyecto _INICIO, 1824469/proyecto_ PROCESO, 1824469/proyecto_ FIN, 1824469/proyecto_ PROCESO, 1824469/proyecto_ FIN, 1824469/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
296		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SHARPES UNO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y CALLE AV. IGNACIO ALLENDE, LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SHARPES CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.7111618, lat:17.14380293}}	15-04-2020	08-05-2020	221,362.21	221,362.21	221,362.21	221,362.21	221,362.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/ORDT- 001/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:221362.21, importe_modificado:221362.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}}	{1824522/proyecto _INICIO, 1824522/proyecto_ FIN, 1824522/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUSTO SIERRA MENDEZ Y AVENIDA 7A. AVENIDA ORIENTE NORTE, SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13198706, lat:15.66069005}}	01-08-2020	31-08-2020	316,400.81	316,400.81	316,400.81	316,400.81	316,400.81	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101263, contratista:, convocante:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, monto:316400.81, importe_modificado:316400.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824811/proyecto_PROCESO, 1824811/proyecto_FIN, 1824811/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO , 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO, ANGEL AL, lon:-92.7168105, lat:15.8753469}}	07-02-2020	16-02-2020	33,251.09	33,251.09	33,251.09	33,251.09	33,251.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD001, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:33251.09, importe_modificado:33251.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_INICIO, 1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_FIN, 1824881/proyecto_INICIO, 1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.93, meta_modificada:574.93}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PERIFERICO SUR Y CALLE DALIA, CALLE TULIPANES PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA GLORIETA DE BARRIO LUNDA VISTA A MANO DER, lon:-92.10117635, lat:16.91375457}}	01-09-2020	01-12-2020	188,737.16	188,737.16	188,737.16	188,737.16	188,737.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0571/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:188737.16, importe_modificado:188737.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.93}}	{1824937/proyecto_INICIO, 1824937/proyecto_FIN, 1824937/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA CENTRAL, 29960 NUEVA CENTRAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 69.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.56974976, lat:17.34731762}}	02-06-2020	30-08-2020	465,251.12	465,251.12	465,251.12	465,251.12	465,251.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-HUELLAVEHICULAR-139-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:465251.12, importe_modificado:465251.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1825086/proyecto_INICIO, 1825086/proyecto_FIN, 1825086/proyecto_PROCESO, 1825086/proyecto_FIN, 1825086/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMARIA COLONIA POZO DE JACOB, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAMARIA Y BRECHA EMAUS, CALLEION PLATON ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65679432, lat:16.74919635}}	01-09-2020	30-10-2020	382,504.45	382,504.45	382,504.45	382,504.45	382,504.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/DOP/FISM/037/2020, contratista:ERNESTO CRISOFORO GONZALEZ, convocante:san cristobal de las casas, monto:382504.45, importe_modificado:382504.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1825269/proyecto_PROCESO, 1825269/proyecto_INICIO, 1825269/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTÓN-TZAJALNICH - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , FRONTERA MEXIQUITO SE UBICA EN EL KM 2660 DEL CAMINO , lon:-92.18344369, lat:16.5354086}}	15-09-2020	15-12-2020	329,541.98	329,541.98	329,541.98	329,541.98	329,541.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-032/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:329541.98, importe_modificado:329541.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1825441/proyecto_INICIO, 1825441/proyecto_FIN, 1825441/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
538	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:752.95, meta_modificada:752.95}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:EJIDO RAFAEL RAMÍREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMÍREZ, lon:-91.94421136, lat:16.46015862}}	12-10-2020	29-12-2020	1,069,265.70	1,069,265.70	1,069,265.70	1,069,265.70	1,069,265.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0046-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1069265.7, importe_modificado:1069265.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:752.95}}	{1825972/proyecto_INICIO, 1825972/proyecto_FIN, 1825972/proyecto_INICIO, 1825972/proyecto_FIN, 1825972/proyecto_PROCESO, 1825972/proyecto_FIN, 1825972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE CA, lon:-92.88556716, lat:17.15125937}}	01-10-2020	30-11-2020	1,204,625.20	1,204,625.20	1,204,625.20	1,204,625.20	1,204,625.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1204625.2, importe_modificado:1204625.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1826062/proyecto_INICIO, 1826062/proyecto_FIN, 1826062/proyecto_PROCESO, 1826062/proyecto_FIN, 1826062/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3934	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL BOULEVARD BELIZARIO DOMINGUEZ A 800 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.64838794, lat:16.67524225}}	07-02-2020	28-03-2020	168,634.00	168,634.00	168,634.00	168,634.00	168,634.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:168634.0, importe_modificado:168634.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.0}}	{1826120/proyecto_PROCESO, 1826120/proyecto_INICIO, 1826120/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:297, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO GUADALUPE, 29960 GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 10.7, lon:-91.92029456, lat:17.56093213}}	01-07-2020	31-12-2020	258,673.28	258,673.28	258,673.28	258,673.28	258,673.28	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93975, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:258673.28, importe_modificado:258673.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}}	{1826456/proyecto_FIN, 1826456/proyecto_PROCESO, 1826456/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26277.0, meta_modificada:26277.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:197, direccion:CALLEION AL DREN EL DESPOBLADO INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 30647 ALTAMIRA (LA PROVIDENCIA), 1 HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PASO PARA EL SACADO DE PALMA DE ACEITE Y CAMINO PASO PARA EL SACADO DE PALMA DE ACEITE, CALLEION ALTERNO , lon:-92.62846636, lat:15.04207029}}	15-08-2020	15-11-2020	2,120,881.89	2,120,881.89	2,120,881.89	2,120,881.89	2,120,881.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HIXTLA/031/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2120881.89, importe_modificado:2120881.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26277.0}}	{1826472/proyecto_INICIO, 1826472/proyecto_PROCESO, 1826472/proyecto_FIN, 1826472/proyecto_PROCESO, 1826472/proyecto_FIN, 1826472/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
244	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE EJIDO JERUSALEN EJIDO JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:92.64076789, lat:15.76331585}}	02-03-2020	16-03-2020	267,873.86	267,873.86	267,873.86	267,873.86	267,873.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD010, contratista:SUPERVION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:267873.86, importe_modificado:267873.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1826643/proyecto_INICIO, 1826643/proyecto_PROCESO, 1826643/proyecto_FIN, 1826643/proyecto_PROCESO, 1826643/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02656076, lat:16.47218331}}	13-10-2020	29-12-2020	1,350,460.69	1,350,460.69	1,350,460.69	1,350,460.69	1,350,460.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0035-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1350460.69, importe_modificado:1350460.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1826665/proyecto_INICIO, 1826665/proyecto_PROCESO, 1826665/proyecto_FIN, 1826665/proyecto_PROCESO, 1826665/proyecto_FIN, 1826665/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:56, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA RIO FLOR, 30500 RIO FLOR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA A RIO FLOR Y CALLE INNOMINADA, EN CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DEL CAMINO TONALA A RIO FLOR, lon:-93.72000487, lat:16.086307}}	16-10-2020	14-11-2020	656,244.89	656,244.89	656,244.89	656,244.89	656,244.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/082/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:656244.89, importe_modificado:656244.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}}	{1826898/proyecto_PROCESO, 1826898/proyecto_FIN, 1826898/proyecto_INICIO, 1826898/proyecto_FIN, 1826898/proyecto_PROCESO, 1826898/proyecto_FIN, 1826898/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
100		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A AV. NTE ENTRE 3A Y 4A OTE INVERSION 2020 SUMA FAISM 2020 OTROS BENEFICIARIOS 114054.70 BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A AV. NTE ENTRE 3A , lon:-92.71633333, lat:15.87505808}}	01-09-2020	30-09-2020	114,054.70	114,054.70	114,054.70	114,054.70	114,054.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FA ISM/ODT-017/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:114054.7, importe_modificado:114054.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1827104/proyecto _INICIO, 1827104/proyecto_ FIN, 1827104/proyecto_ PROCESO, 1827104/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	
28		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 1 undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO A PUERTO CATÉ A LA A, lon:- 92.73593375, lat:16.99978194}}	26-10-2020	30-11-2020	449,772.40	449,772.40	449,772.40	449,772.40	449,772.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88651, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:449772.4, importe_modificado:449772.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:357.0}}	{1827434/proyecto _INICIO, 1827434/proyecto_ FIN, 1827434/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.83, meta_modificada:401.83}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 1 PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 14 TO, lon:- 92.76954985, lat:17.00228742}}	26-10-2020	30-11-2020	506,035.20	506,035.20	506,035.20	506,035.20	506,035.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88652, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:506035.2, importe_modificado:506035.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.83}}	{1827443/proyecto _FIN, 1827443/proyecto_ INICIO, 1827443/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
34		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:436.73, meta_modificada:436.73}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DEL CRUCERO PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A LARRAINZAR CONTINU, lon:-92.79267341, lat:16.97718032}}	26-10-2020	30-11-2020	549,981.30	549,981.30	549,981.30	549,981.30	549,981.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88653, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:549981.3, importe_modificado:549981.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:436.73}}	{1827449/proyecto _FIN, 1827449/proyecto_ PROCESO, 1827449/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	
162		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LA MACA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS PINOS PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.99864658, lat:17.51161423}}	15-07-2020	30-08-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94961, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1827488/proyecto _INICIO, 1827488/proyecto_ PROCESO, 1827488/proyecto_ INICIO, 1827488/proyecto_ FIN, 1827488/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
125		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE EL RELOJ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA CALLE EL RELOJ A 140 METR, lon:-92.08033349, lat:15.05612307}}	06-07-2020	07-09-2020	810,265.64	810,265.64	810,265.64	810,265.64	810,265.64	810,265.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIIC/DOPM/FISM/0 09/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:810265.64, importe_modificado:810265.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}	{1827785/proyecto _PROCESO, 1827785/proyecto_ FIN, 1827785/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.73507275, lat:15.86974759}}	01-10-2020	23-10-2020	276,670.25	276,670.25	276,670.25	276,670.25	276,670.25	276,670.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FA ISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1827948/proyecto _INICIO, 1827948/proyecto_ PROCESO, 1827948/proyecto_ FIN, 1827948/proyecto_ INICIO, 1827948/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
371		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3001.0, meta_modificada:3001.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30935 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO - MIGUEL HIDALGO Y CAMINO PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y CANCHA DE, lon:-92.09896574, lat:15.51621951}}	30-09-2020	04-12-2020	2,485,644.75	2,485,644.75	2,485,644.75	2,485,644.75	2,485,644.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-063/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2485644.75, importe_modificado:2485644.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3001.0}}	{1827982/proyecto_PROCESO, 1827982/proyecto_INICIO, 1827982/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
625		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO EL NARANJO, 30187 SAN FRANCISCO EL NARANJO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL NARANJO, lon:-91.60359699, lat:16.41238782}}	14-10-2020	29-12-2020	816,065.88	816,065.88	816,065.88	816,065.88	816,065.88	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:816458.63, importe_modificado:816065.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828015/proyecto_INICIO, 1828015/proyecto_PROCESO, 1828015/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RIVERA SAN ANTONIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 176 HABITANTES. E, lon:-92.97991301, lat:17.18442012}}	18-08-2020	31-08-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-ADQUIS-001/2020, contratista:ROGER ADALBERTO CABRERA ZEA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828757/proyecto_INICIO, 1828757/proyecto_PROCESO, 1828757/proyecto_FIN, 1828757/proyecto_PROCESO, 1828757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
188		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:24, direccion:CALLE CENTRAL DEL EJIDO EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA Y CAMINO AL EJIDO REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS A, lon:-90.50325733, lat:16.23056499}}	01-03-2020	27-03-2020	1,155,585.81	1,155,585.81	1,155,585.81	1,155,585.81	1,155,585.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-003/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1155585.81, importe_modificado:1155585.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1828776/proyecto_INICIO, 1828776/proyecto_FIN, 1828776/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:885, direccion:EJIDO PLAYAS DEL CARMEN, 30187 PLAYAS DEL CARMEN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL CARMEN, lon:-91.73680983, lat:16.30109653}}	26-10-2020	29-12-2020	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:64400.0, importe_modificado:64400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1828845/proyecto_INICIO, 1828845/proyecto_FIN, 1828845/proyecto_PROCESO, 1828845/proyecto_INICIO, 1828845/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
67		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:44, direccion:EJIDO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 GUADALUPE TEPEYAC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.54222744, lat:16.32184594}}	26-10-2020	29-12-2020	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:99400.0, importe_modificado:99400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1828873/proyecto_INICIO, 1828873/proyecto_FIN, 1828873/proyecto_PROCESO, 1828873/proyecto_PROCESO, 1828873/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:487, direccion:EJIDO CARMELITO LA PIEDAD, 30187 CARMELITO LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARMELITO LA PIEDAD, lon:-91.69066618, lat:16.33409787}}	26-10-2020	29-12-2020	191,172.90	191,172.90	191,172.90	191,172.90	191,172.90	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:191172.9, importe_modificado:191172.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1828898/proyecto_PROCESO, 1828898/proyecto_FIN, 1828898/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
56		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:50, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN, 30187 LA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSIÓN, lon:-92.07062725, lat:16.59635349}}	27-10-2020	29-12-2020	1,011,942.77	1,011,942.77	1,011,942.77	1,011,942.77	1,011,942.77	1,011,942.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1012374.56, importe_modificado:1011942.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829169/proyecto_INICIO, 1829169/proyecto_PROCESO, 1829169/proyecto_FIN, 1829169/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVE. GUADALUPE VICTORIA INICIANDO EN LA ESQUINA , lon:-92.71390824, lat:16.60950579}}	15-04-2020	30-05-2020	745,225.08	745,225.08	745,225.08	745,225.08	745,225.08	745,225.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:745225.08, importe_modificado:745225.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1829354/proyecto_FIN, 1829354/proyecto_PROCESO, 1829354/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2296		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA UNID, lon:-93.17856749, lat:16.7429599}}	09-11-2020	23-12-2020	1,273,987.86	1,273,987.86	1,273,987.86	1,273,987.86	1,273,987.86	1,273,987.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRA-044-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2394327.53, importe_modificado:2394327.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1829406/proyecto_INICIO, 1829406/proyecto_FIN, 1829406/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70		0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINDA COLONIA EL PORVENIR, 29380 EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINDA Y CALLE INNOMINDA, CALLE INNOMINDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ZONA DENOMIDA LAS GRUTAS., lon:-92.85457343, lat:16.41538487}}	15-10-2020	30-10-2020	173,736.36	173,736.36	173,736.36	173,736.36	173,736.36	173,736.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-003/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:173736.36, importe_modificado:173736.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1829443/proyecto_INICIO, 1829443/proyecto_FIN, 1829443/proyecto_PROCESO, 1829443/proyecto_INICIO, 1829443/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:516.1, meta_modificada:516.1}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL PASANDO EL CRUCERO TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BA, lon:-92.71955193, lat:17.06858162}}	03-11-2020	15-12-2020	649,935.00	649,935.00	649,935.00	649,935.00	649,935.00	649,935.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88986, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:649935.0, importe_modificado:649935.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:516.1}}	{1830278/proyecto_INICIO, 1830278/proyecto_FIN, 1830278/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 75 + 90 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.450696, lat:17.15418159}}	01-07-2020	30-09-2020	431,070.30	431,070.30	431,070.30	431,070.30	431,070.30	431,070.30 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93592, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:431070.3, importe_modificado:431070.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1831038/proyecto_INICIO, 1831038/proyecto_FIN, 1831038/proyecto_PROCESO, 1831038/proyecto_FIN, 1831038/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CALLE NUEVO PARAISO EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-90.56184549, lat:16.29483789}}	10-08-2020	02-10-2020	1,013,348.16	1,013,348.16	1,013,348.16	1,013,348.16	1,013,348.16	1,013,348.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90105, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1013248.16, importe_modificado:1013248.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	{1831083/proyecto_INICIO, 1831083/proyecto_FIN, 1831083/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:195, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), 29604 VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO DIQUE DOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.73729366, lat:17.22374528}}	04-09-2020	03-10-2020	323,275.33	323,275.33	323,275.33	323,275.33	323,275.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-055/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:323275.33, importe_modificado:323275.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1831158/proyecto_INICIO, 1831158/proyecto_PROCESO, 1831158/proyecto_FIN, 1831158/proyecto_PROCESO, 1831158/proyecto_FIN, 1831158/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1187	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SECUNDARIA SOCONUSCO, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACA, lon:-92.72447715, lat:15.31835409}}	02-11-2020	30-12-2020	1,613,544.10	1,613,544.10	1,613,544.10	1,613,544.10	1,613,544.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:C. JOSE MANUEL MARROQUIN ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:1613544.1, importe_modificado:1613544.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.0}}	{1831346/proyecto_INICIO, 1831346/proyecto_PROCESO, 1831346/proyecto_FIN, 1831346/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
165	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.48299182, lat:17.18388891}}	01-07-2020	30-09-2020	2,624,688.00	2,624,688.00	2,624,688.00	2,624,688.00	2,624,688.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94003, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2624688.0, importe_modificado:2624688.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2310.0}}	{1831389/proyecto_INICIO, 1831389/proyecto_PROCESO, 1831389/proyecto_FIN, 1831389/proyecto_INICIO, 1831389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1496	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SAN MIGUEL ESTA OBRA SSE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.66067723, lat:16.75307851}}	14-09-2020	12-12-2020	3,504,100.88	3,504,100.88	3,504,100.88	3,504,100.88	3,504,100.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/051/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3504100.88, importe_modificado:3504100.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1831418/proyecto_INICIO, 1831418/proyecto_PROCESO, 1831418/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
976	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2536.64, meta_modificada:2536.64}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA SAN ANTONIO CAHOACAN Y CALLE IMNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN, 30789 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS EN, lon:-92.24231448, lat:14.88817043}}	01-10-2020	31-12-2020	2,766,847.00	2,766,847.00	2,766,847.00	2,766,847.00	2,766,847.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2766847.0, importe_modificado:2766847.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2536.64}}	{1831554/proyecto_INICIO, 1831554/proyecto_PROCESO, 1831554/proyecto_INICIO, 1831554/proyecto_PROCESO, 1831554/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PLAYON LA GLORIA - PLAYON LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE LA IGLESÍA DE LA SALUDAS DEL CAM, lon:-90.89739233, lat:16.1535289}}	01-06-2020	26-06-2020	775,175.29	775,175.29	775,175.29	775,175.29	775,175.29	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89987, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:775175.29, importe_modificado:775175.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1831595/proyecto_INICIO, 1831595/proyecto_FIN, 1831595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.9, meta_modificada:360.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓNSE CONSTRUIRÁN 09 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-92.32629523, lat:15.86327425}}	17-02-2020	17-04-2020	135,671.76	135,671.76	135,671.76	135,671.76	135,671.76	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93894, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:135671.76, importe_modificado:135671.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.9}}	{1831602/proyecto_PROCESO, 1831602/proyecto_FIN, 1831602/proyecto_PROCESO, 1831602/proyecto_INICIO, 1831602/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
61	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CANDELARIA INTERIOR SN EJIDO CANDELARIA, 29685 CANDELARIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 08 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDO, lon:-93.18168919, lat:17.22656394}}	21-09-2020	04-11-2020	309,764.80	309,764.80	309,764.80	309,764.80	309,764.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:309764.8, importe_modificado:309764.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1832104/proyecto_INICIO, 1832104/proyecto_FIN, 1832104/proyecto_PROCESO, 1832104/proyecto_INICIO, 1832104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30121 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA Y SE REALIZARAN 15 MUROS EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO, lon:-92.27436842, lat:15.83184365}}	01-03-2020	31-03-2020	236,243.85	236,243.85	236,243.85	236,243.85	236,243.85	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93793, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236243.85, importe_modificado:236243.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}}	{1832139/proyecto_INICIO, 1832139/proyecto_FIN, 1832139/proyecto_PROCESO, 1832139/proyecto_FIN, 1832139/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.6, meta_modificada:92.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SE REALIZARA EN, lon:-92.99403038, lat:16.13450422}}	06-11-2020	15-12-2020	289,473.04	289,473.04	289,473.04	289,473.04	289,473.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /153-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:289473.04, importe_modificado:289473.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.6}}	{1832278/proyecto_FIN, 1832278/proyecto_PROCESO, 1832278/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E.C (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - BUENAVISTA LAS CUMBRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMI, lon:-92.35332129, lat:16.48268409}}	27-04-2020	25-07-2020	440,562.00	440,562.00	440,562.00	440,562.00	440,562.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAB/DOP/FISMDF-018/2020, contratista:Construcciones Gan y Proyectos, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1832728/proyecto_PROCESO, 1832728/proyecto_FIN, 1832728/proyecto_INICIO, 1832728/proyecto_PROCESO, 1832728/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
312	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53316638, lat:16.97483871}}	24-08-2020	29-09-2020	4,873,200.00	4,873,200.00	4,873,200.00	4,873,200.00	4,873,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89537, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4873200.0, importe_modificado:4873200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}}	{1832901/proyecto_INICIO, 1832901/proyecto_PROCESO, 1832901/proyecto_FIN, 1832901/proyecto_INICIO, 1832901/proyecto_PROCESO, 1832901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL A TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA, CAMINO SALIDA A , lon:-92.04356692, lat:15.58383329}}	12-11-2020	03-12-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-020/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1833578/proyecto_FIN, 1833578/proyecto_PROCESO, 1833578/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
273	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:562, direccion:EHIDO EL PARAÍSO, 30187 EL PARAÍSO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, lon:-91.74330598, lat:16.27480104}}	10-11-2020	31-12-2020	2,074,391.59	2,074,391.59	2,074,391.59	2,074,391.59	2,074,391.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0077-FISM/2020, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2074391.59, importe_modificado:2074391.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833813/proyecto_INICIO, 1833813/proyecto_FIN, 1833813/proyecto_PROCESO, 1833813/proyecto_FIN, 1833813/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:688.0, meta_modificada:688.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE EL SABINAL, CALLE EL PROGRESO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LA CARRETER, lon:-92.72048039, lat:17.06493235}}	11-11-2020	15-12-2020	866,989.20	866,989.20	866,989.20	866,989.20	866,989.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89054, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:866989.2, importe_modificado:866989.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:688.0}}	{1833848/proyecto_INICIO, 1833848/proyecto_PROCESO, 1833848/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
375	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:244, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 30187 EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO, lon:-91.9500788, lat:16.3388252}}	10-11-2020	31-12-2020	299,571.17	299,571.17	299,571.17	299,571.17	299,571.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0002-FISM/2020-O, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:299571.17, importe_modificado:299571.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834078/proyecto_PROCESO, 1834078/proyecto_FIN, 1834078/proyecto_INICIO, 1834078/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO [ZQU, lon:-92.28068088, lat:15.65223764]}	02-10-2020	16-12-2020	1,261,472.45	1,261,472.45	1,261,472.45	1,261,472.45	1,261,472.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/29, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1261472.45, importe_modificado:1261472.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}}	{1834207/proyecto_PROCESO, 1834207/proyecto_INICIO, 1834207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - AMEIRCA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 EIIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.70687283, lat:16.19685403}}	01-10-2020	16-10-2020	571,946.72	571,946.72	571,946.72	571,946.72	571,946.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmnc/dag/fims/urb-014/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:571946.72, importe_modificado:571946.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834352/proyecto_INICIO, 1834352/proyecto_FIN, 1834352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4545.0, meta_modificada:4545.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EIIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA FLORIDAA PLAYA AZUL Y TERRACERIA EL RIO, CERRADA EL CERRO LA OBRA SE , lon:-91.6109795, lat:16.1820749}}	12-10-2020	29-10-2020	1,138,795.20	1,138,795.20	1,138,795.20	1,138,795.20	1,138,795.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90275, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1138795.2, importe_modificado:1138795.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4545.0}}	{1834355/proyecto_INICIO, 1834355/proyecto_FIN, 1834355/proyecto_PROCESO, 1834355/proyecto_FIN, 1834355/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
128	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3746.0, meta_modificada:3746.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:857, direccion:EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 30187 NUEVO SAN MARCOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARCOS, lon:-91.47133841, lat:16.42359218}}	11-11-2020	31-12-2020	2,772,998.08	2,772,998.08	2,772,998.08	2,772,998.08	2,772,998.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0007-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2772998.08, importe_modificado:2772998.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3746.0}}	{1834714/proyecto_INICIO, 1834714/proyecto_PROCESO, 1834714/proyecto_FIN, 1834714/proyecto_PROCESO, 1834714/proyecto_FIN, 1834714/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6294	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2009.0, meta_modificada:2009.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA GRUALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80820695, lat:16.55239562}}	16-10-2020	29-12-2020	4,023,046.85	4,023,046.85	4,023,046.85	4,023,046.85	4,023,046.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:4023046.85, importe_modificado:4023046.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2009.0}}	{1834842/proyecto_INICIO, 1834842/proyecto_FIN, 1834842/proyecto_PROCESO, 1834842/proyecto_FIN, 1834842/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
177	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 195 Y CARRETERA EL CIMIENTO, SE SAE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.96569053, lat:17.31979718}}	21-08-2020	30-12-2020	751,199.31	751,199.31	751,199.31	751,199.31	751,199.31	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92789, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:751199.31, importe_modificado:751199.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{1834954/proyecto_FIN, 1834954/proyecto_PROCESO, 1834954/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EL REVESTIMIENTO ES DE 1.23 KM EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD PARAJE NIHO, lon:-92.92557894, lat:17.01665264}}	02-09-2020	02-10-2020	509,553.74	509,553.74	509,553.74	509,553.74	509,553.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/039/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:509553.74, importe_modificado:509553.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834970/proyecto_INICIO, 1834970/proyecto_PROCESO, 1834970/proyecto_FIN, 1834970/proyecto_PROCESO, 1834970/proyecto_FIN, 1834970/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
448	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176500.0, meta_modificada:176500.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1856, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO SAN JUAN - EJIDO LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 030 EJIDO NUEVO SAN JUAN, 30536 NUEVO SAN JUAN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SE REALIZAR, lon:-93.02158634, lat:15.99697362}}	12-11-2020	15-12-2020	1,065,928.91	1,065,928.91	1,065,928.91	1,065,928.91	1,065,928.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/154-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1065928.91, importe_modificado:1065928.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176500.0}}	{1834983/proyecto_FIN, 1834983/proyecto_INICIO, 1834983/proyecto_PROCESO, 1834983/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
560	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CATORCEAVA OTE. SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR OTE. PARA LLEGAR A BARRIO TONINA DESDE EL PARQUE CENTRAL BA, lon:-92.08196355, lat:16.90937682}}	01-10-2020	01-12-2020	1,642,525.20	1,642,525.20	1,642,525.20	1,642,525.20	1,642,525.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88743, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1642525.2, importe_modificado:1642525.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}}	{1834991/proyecto_INICIO, 1834991/proyecto_FIN, 1834991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.7, meta_modificada:126.7}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO IXHUATÁN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL UNA CUADRA HACIA SUR SOBRE LA PR, lon:-93.00801537, lat:17.29341602}}	01-08-2020	31-12-2020	1,021,670.76	1,021,670.76	1,021,670.76	1,021,670.76	1,021,670.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBAS-06/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1021670.76, importe_modificado:1021670.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.7}}	{1834993/proyecto_INICIO, 1834993/proyecto_PROCESO, 1834993/proyecto_INICIO, 1834993/proyecto_FIN, 1834993/proyecto_PROCESO, 1834993/proyecto_FIN, 1834993/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1793	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.5, meta_modificada:70.5}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 2DA SUR BARRIO IXHUATÁN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IRA ORIENTE SUR Y CALLE 2DA ORIENTE SUR, EL CENTRO DE LA CABECER MUNICIPAL DOS CUADRAS SOBR E LA AVENIDA CENTRAL HACIA EL SUR Y DESPUES UNA CUADRA HAC, lon:-93.00829635, lat:17.29305929}}	28-09-2020	28-11-2020	1,562,733.52	1,562,733.52	1,562,733.52	1,562,733.52	1,562,733.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBAS-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1562733.52, importe_modificado:1562733.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.5}}	{1835105/proyecto_PROCESO, 1835105/proyecto_INICIO, 1835105/proyecto_PROCESO, 1835105/proyecto_INICIO, 1835105/proyecto_PROCESO, 1835105/proyecto_FIN, 1835105/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:555, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 900 RANCHERIA SANTA ROSA, 30173 SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-91.52813278, lat:16.1571873}}	02-11-2020	19-11-2020	597,168.00	597,168.00	597,168.00	597,168.00	597,168.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90301, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:597168.0, importe_modificado:597168.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2860.0}}	{1835556/proyecto_INICIO, 1835556/proyecto_PROCESO, 1835556/proyecto_FIN, 1835556/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9720.0, meta_modificada:9720.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAIEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE CHABAIEBAL, 29840 CHABAIEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA SALIDA A TIERRA CALIENTE TRANSITAR POR 14 KM, lon:-92.68560522, lat:17.04773483}}	16-11-2020	15-12-2020	2,916,109.35	2,916,109.35	2,916,109.35	2,916,109.35	2,916,109.35	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89080, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2916109.35, importe_modificado:2916109.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9720.0}}	{1835792/proyecto_INICIO, 1835792/proyecto_FIN, 1835792/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:EJIDO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION BU, lon:-92.51598205, lat:15.76446423}}	01-06-2020	30-06-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94133, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835843/proyecto_INICIO, 1835843/proyecto_FIN, 1835843/proyecto_PROCESO, 1835843/proyecto_FIN, 1835843/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30123 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO COMALAPA ENTRONQUE ENTRADA AL EJIDO LAZARO CÁRDENAS, PASANDO COFRE BAJO , lon:-92.34925289, lat:15.72225219}}	01-06-2020	30-06-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94134, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835845/proyecto_INICIO, 1835845/proyecto_FIN, 1835845/proyecto_PROCESO, 1835845/proyecto_FIN, 1835845/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR, PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5 KM, lon:-92.42201069, lat:15.7540457}}	01-06-2020	30-06-2020	59,676.92	59,676.92	59,676.92	59,676.92	59,676.92	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93888, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:59676.92, importe_modificado:59676.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}}	{1835894/proyecto_FIN, 1835894/proyecto_PROCESO, 1835894/proyecto_INICIO, 1835894/proyecto_PROCESO, 1835894/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO EL MIRADOR II, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MONTE SINAI PASANDO POR ZACUALPA NUEVO SINAI A 2 KILOMETROS CERCA DE SAN JUAN, lon:-92.36303767, lat:15.68572341}}	01-06-2020	30-06-2020	89,515.69	89,515.69	89,515.69	89,515.69	89,515.69	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93899, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.69, importe_modificado:89515.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}}	{1835908/proyecto_PROCESO, 1835908/proyecto_FIN, 1835908/proyecto_PROCESO, 1835908/proyecto_INICIO, 1835908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.32, meta_modificada:495.32}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DESPUÉS DEL ENTRONQUE 5K SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD Y LOS TECHOS SE HARÁN, lon:-92.25696154, lat:15.71561846}}	01-04-2020	30-04-2020	129,205.44	129,205.44	129,205.44	129,205.44	129,205.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93691, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:129205.44, importe_modificado:129205.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.32}}	{1836067/proyecto_FIN, 1836067/proyecto_PROCESO, 1836067/proyecto_INICIO, 1836067/proyecto_PROCESO, 1836067/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
183		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ CERRO DEL CARMEN, 30883 SAN JOSÉ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SAN JOSE UBICADO DE LA ENT, lon:-92.09526252, lat:15.06040735}}	12-10-2020	28-12-2020	948,850.57	948,850.57	948,850.57	948,850.57	948,850.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/0 21/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:948850.57, importe_modificado:948850.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}	{1836171/proyecto_INICIO, 1836171/proyecto_FIN, 1836171/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 100 + undefined 1 PARAJE LA GLORIA CHIKINCHÉN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD LOS PLÁTANOS CONTINUA, lon:-92.71330891, lat:16.9850463}}	17-11-2020	15-12-2020	223,278.00	223,278.00	223,278.00	223,278.00	223,278.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89086, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:223278.0, importe_modificado:223278.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:177.0}}	{1836182/proyecto_INICIO, 1836182/proyecto_FIN, 1836182/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:797.0, meta_modificada:797.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 300 + undefined 1 PARAJE LA FLORENCIA, 29840 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA DEL KM. 1, lon:-92.75784222, lat:17.02085788}}	17-11-2020	15-12-2020	1,003,282.50	1,003,282.50	1,003,282.50	1,003,282.50	1,003,282.50	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89095, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1003282.5, importe_modificado:1003282.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:797.0}}	{1836247/proyecto_INICIO, 1836247/proyecto_PROCESO, 1836247/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.27, meta_modificada:450.27}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN JOSE, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INSURGENTES ENTRE AVENIDAS SAN PEDRO Y S, lon:-92.14159087, lat:16.22089877}}	15-08-2020	30-09-2020	937,989.05	937,989.05	937,989.05	937,989.05	937,989.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/057/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:937989.05, importe_modificado:937989.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.27}}	{1836352/proyecto_PROCESO, 1836352/proyecto_INICIO, 1836352/proyecto_PROCESO, 1836352/proyecto_FIN, 1836352/proyecto_INICIO, 1836352/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19732	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, 1 TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EL PROGRESO, CERCA DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL, lon:-92.50606055, lat:16.81957279}}	02-03-2020	15-04-2020	1,002,130.75	1,002,130.75	1,002,130.75	1,002,130.75	1,002,130.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/003-A/2020, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1002130.75, importe_modificado:1002130.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}}	{1836673/proyecto_INICIO, 1836673/proyecto_PROCESO, 1836673/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA CIENEGA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL, CALLE SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE LA CIÉNEGA LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE , lon:-92.72343514, lat:17.05970796}}	18-11-2020	15-12-2020	1,499,932.50	1,499,932.50	1,499,932.50	1,499,932.50	1,499,932.50	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89108, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1499932.5, importe_modificado:1499932.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1191.0}}	{1836734/proyecto_PROCESO, 1836734/proyecto_INICIO, 1836734/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAIL, 29910 JOMAIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOMAIL 1 Y CALLEJON JOMAIL 2, CALLEJON JOMAIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A JOMAIL CARRETERA MIGUEL ALEMAN, lon:-92.53375766, lat:17.41647181}}	01-09-2020	02-10-2020	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-187/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1836759/proyecto_INICIO, 1836759/proyecto_FIN, 1836759/proyecto_PROCESO, 1836759/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:311, direccion:EJIDO TEPEYAC, 29833 TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , 1 LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.53247, lat:17.13012389}}	16-03-2020	15-05-2020	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-048/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1344000.0, importe_modificado:1344000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1837475/proyecto_INICIO, 1837475/proyecto_FIN, 1837475/proyecto_PROCESO, 1837475/proyecto_FIN, 1837475/proyecto_INICIO, 1837475/proyecto_PROCESO, 1837475/proyecto_FIN, 1837475/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:EJIDO LA CEIBA, 29833 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.51861958, lat:17.1329702}}	16-03-2020	31-07-2020	3,528,000.00	3,528,000.00	3,528,000.00	3,528,000.00	3,528,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-049/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3528000.0, importe_modificado:3528000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}	{1837476/proyecto_INICIO, 1837476/proyecto_PROCESO, 1837476/proyecto_FIN, 1837476/proyecto_PROCESO, 1837476/proyecto_FIN, 1837476/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
147	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:279, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+050 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 780 EJIDO DORADO VIEJO FRACCIÓN II, 30843 DORADO VIEJO FRACCIÓN II, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CAMINO AL EJIDO DORADO NUEVO, SE, lon:-92.18423413, lat:14.70223716}}	03-11-2020	15-12-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837556/proyecto_INICIO, 1837556/proyecto_FIN, 1837556/proyecto_PROCESO, 1837556/proyecto_FIN, 1837556/proyecto_PROCESO, 1837556/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 300 PARAJE PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7 , lon:-92.48096036, lat:16.90508376}}	04-05-2020	30-09-2020	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1837631/proyecto_INICIO, 1837631/proyecto_PROCESO, 1837631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1052, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 10., lon:-91.72650063, lat:17.51075047}}	01-07-2020	31-12-2020	607,412.48	607,412.48	607,412.48	607,412.48	607,412.48	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95805, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:607412.48, importe_modificado:607412.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}	{1837664/proyecto_PROCESO, 1837664/proyecto_INICIO, 1837664/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3046.8, meta_modificada:3046.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 25 COLONIA ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE DEL RASTRO MUNICIPAL, CAMIN, lon:-91.95772, lat:16.88704308}}	21-09-2020	21-11-2020	1,110,549.94	1,110,549.94	1,110,549.94	1,110,549.94	1,110,549.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0631/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1110549.94, importe_modificado:1110549.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3046.8}}	{1837756/proyecto_INICIO, 1837756/proyecto_FIN, 1837756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO EL LACANDÓN, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.1, lon:-91.8583846, lat:17.47861828}}	01-09-2020	31-12-2020	437,983.80	437,983.80	437,983.80	437,983.80	437,983.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95475, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:437983.8, importe_modificado:437983.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}	{1838079/proyecto_INICIO, 1838079/proyecto_PROCESO, 1838079/proyecto_FIN, 1838079/proyecto_INICIO, 1838079/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30580 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VE, lon:-92.80127846, lat:15.25771197}}	23-11-2020	30-12-2020	1,053,903.94	1,053,903.94	1,053,903.94	1,053,903.94	1,053,903.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:C. MARGARITA HERNANDEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1053903.94, importe_modificado:1053903.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1838268/proyecto_INICIO, 1838268/proyecto_PROCESO, 1838268/proyecto_FIN, 1838268/proyecto_PROCESO, 1838268/proyecto_FIN, 1838268/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1177.6, meta_modificada:1177.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA NAT CHACAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA S, lon:-92.14796681, lat:16.96571289}}	01-10-2020	30-12-2020	378,506.04	378,506.04	378,506.04	378,506.04	378,506.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0596/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:378506.04, importe_modificado:378506.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.6}}	{1838340/proyecto_INICIO, 1838340/proyecto_FIN, 1838340/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
88	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SÉPTIMA NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE DEL CERRITO, AVENIDA MARIANO MORENO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI101 CH, lon:-92.55863524, lat:16.34012608}}	04-11-2020	18-12-2020	564,656.10	564,656.10	564,656.10	564,656.10	564,656.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-091/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1806899.52, importe_modificado:1806899.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1838502/proyecto_INICIO, 1838502/proyecto_PROCESO, 1838502/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.9, meta_modificada:2228.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30126 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUÉ DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN TECHOS FIRMES EN DIFERENTES DOMI, lon:-92.35089588, lat:15.72253378}}	01-05-2020	31-05-2020	586,686.24	586,686.24	586,686.24	586,686.24	586,686.24	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93679, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:586686.24, importe_modificado:586686.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2228.9}}	{1839156/proyecto_INICIO, 1839156/proyecto_FIN, 1839156/proyecto_PROCESO, 1839156/proyecto_FIN, 1839156/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3040, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL IXCAN KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO EL IXCAN, 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CARRETERA COMITAN-TRINITARIA, CARRETERA CRUCERO MONTE BELLO-IXCAN PARA, lon:-91.09391763, lat:16.08861346}}	01-08-2020	15-09-2020	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0633/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2875000.0, importe_modificado:2875000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}	{1839204/proyecto_INICIO, 1839204/proyecto_FIN, 1839204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
607	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL AGUILA AL CUAL SE LLEGA ENTRANDO POR EJI, lon:-92.18102867, lat:15.09473011}}	03-08-2020	30-10-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}	{1839242/proyecto_INICIO, 1839242/proyecto_PROCESO, 1839242/proyecto_INICIO, 1839242/proyecto_PROCESO, 1839242/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:207, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA CAOBA, 29960 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 , lon:-91.61028986, lat:17.30862964}}	01-07-2020	31-12-2020	626,682.84	626,682.84	626,682.84	626,682.84	626,682.84	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96310, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:626682.84, importe_modificado:626682.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}}	{1839438/proyecto_PROCESO, 1839438/proyecto_FIN, 1839438/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
42		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LAS DELICIAS 2DA SECCIÓN, 29960 LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.491343, lat:17.32501815}}	01-07-2020	30-12-2020	483,892.76	483,892.76	483,892.76	483,892.76	483,892.76	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95455, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:483892.76, importe_modificado:483892.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}}	{1839637/proyecto_INICIO, 1839637/proyecto_FIN, 1839637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO CALATRAMA, 29960 CALATRAMA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.78767967, lat:17.78217815}}	01-06-2020	30-12-2020	951,093.00	951,093.00	951,093.00	951,093.00	951,093.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95686, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:951093.0, importe_modificado:951093.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1839705/proyecto_INICIO, 1839705/proyecto_PROCESO, 1839705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:732.0, meta_modificada:732.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:577, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO BOLIVAR, 30187 SANTO DOMINGO BOLIVAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BOLIVAR, lon:-92.02527044, lat:16.2863316}}	23-11-2020	31-12-2020	193,513.19	193,513.19	193,513.19	193,513.19	193,513.19	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:193825.5, importe_modificado:193513.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:732.0}}	{1839767/proyecto_INICIO, 1839767/proyecto_PROCESO, 1839767/proyecto_FIN, 1839767/proyecto_INICIO, 1839767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:258, direccion:BARRIO BUENA VISTAS UNO, 30127 BUENAVISTA UNO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, PASANDO POR EJIDO MORELIA, LIMONAR DEL EJIDO UNION BUENAVUSTA A 5 KM, lon:-92.60485657, lat:15.78982428}}	01-10-2020	30-10-2020	83,349.09	83,349.09	83,349.09	83,349.09	83,349.09	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94095, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:83349.09, importe_modificado:83349.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}}	{1840079/proyecto_INICIO, 1840079/proyecto_FIN, 1840079/proyecto_PROCESO, 1840079/proyecto_FIN, 1840079/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
181		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCÚLIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO MUCÚLIA, 29940 MUCULIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA M, lon:-92.19467542, lat:17.18138833}}	20-11-2020	30-12-2020	1,255,584.46	1,255,584.46	1,255,584.46	1,255,584.46	1,255,584.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/44 4/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1255584.46, importe_modificado:1255584.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}	{1840113/proyecto_INICIO, 1840113/proyecto_PROCESO, 1840113/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
271		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON BARRIO GUADALUPE PASHILA BARRIO BARRIO GUADALUPE PASHILA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO SUR Y VEREDA , CALLE CALLE AGUA AZUL PARA LLEGAR AL SITIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION , lon:-92.09324197, lat:16.89506654}}	01-10-2020	31-12-2020	1,399,987.75	1,399,987.75	1,399,987.75	1,399,987.75	1,399,987.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0656/2020, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1399987.75, importe_modificado:1399987.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}}	{1840115/proyecto_INICIO, 1840115/proyecto_FIN, 1840115/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
780		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.3, meta_modificada:70.3}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3258, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS OLIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO LOS OLIVOS LAS ORQUÍDEAS, 29950 LOS OLIVOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA NUEVO MEXICO, CALLE LOS OLIVOS PARA LLEGA, lon:-92.1086289, lat:16.89652341}}	15-08-2020	30-10-2020	1,681,180.65	1,681,180.65	1,681,180.65	1,681,180.65	1,681,180.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0610/2020, contratista:MIRANDA JIMENEZ MIGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1681180.65, importe_modificado:1681180.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.3}}	{1840189/proyecto_PROCESO, 1840189/proyecto_INICIO, 1840189/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
145	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PUENTE CANTELÁ - PATAULIA KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO PATAULIA, 29940 PATAULIÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIC-ABANTELA Y , LA OBRA SE UBICA A 22.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.10825198, lat:17.02771456}}	28-09-2020	28-10-2020	906,933.03	906,933.03	906,933.03	906,933.03	906,933.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/44 6/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:906933.03, importe_modificado:906933.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1840210/proyecto_INICIO, 1840210/proyecto_PROCESO, 1840210/proyecto_INICIO, 1840210/proyecto_FIN, 1840210/proyecto_PROCESO, 1840210/proyecto_FIN, 1840210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
159	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACHIUN - HIC BATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO HIC BATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y , LA OBRA SE UBICA A 77.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR C, lon:-92.032293, lat:17.14461369}}	28-09-2020	28-10-2020	1,338,747.29	1,338,747.29	1,338,747.29	1,338,747.29	1,338,747.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/44 7/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1338747.29, importe_modificado:1338747.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1840262/proyecto_INICIO, 1840262/proyecto_PROCESO, 1840262/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.4, meta_modificada:113.4}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1252, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.75815353, lat:17.41856719}}	12-11-2020	28-12-2020	652,521.60	652,521.60	652,521.60	652,521.60	652,521.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95901, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:652521.6, importe_modificado:652521.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.4}}	{1840682/proyecto_PROCESO, 1840682/proyecto_INICIO, 1840682/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
205	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:170, direccion:COLONIA SAN JOSÉ CHAVARRÍA, 29777 SAN JOSÉ CHAVARRÍA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-93.02399158, lat:17.07497223}}	12-02-2020	05-04-2020	353,346.76	353,346.76	353,346.76	353,346.76	353,346.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBR AS/007/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:353346.76, importe_modificado:353346.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840845/proyecto_PROCESO, 1840845/proyecto_FIN, 1840845/proyecto_PROCESO, 1840845/proyecto_INICIO, 1840845/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
435	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4153.0, meta_modificada:4153.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABAN - CHABAN KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE CRUCERO CHABAN Y CARRETERA RÍO SAN PEDRO , SE UBICA A 55.30 KMS. DE LA CABECER , lon:-92.12196785, lat:17.21509636}}	14-09-2020	14-12-2020	576,801.65	576,801.65	576,801.65	576,801.65	576,801.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91450, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576801.65, importe_modificado:576801.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4153.0}}	{1841106/proyecto_PROCESO, 1841106/proyecto_INICIO, 1841106/proyecto_FIN, 1841106/proyecto_INICIO, 1841106/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
701	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2015.0, meta_modificada:2015.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 400 PUEBLO TZ AQUIVILIOK, 29489 TZAQUIVILIOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA D, lon:-92.46621207, lat:16.85482809}}	13-04-2020	31-08-2020	4,459,910.23	4,459,910.23	4,459,910.23	4,459,910.23	4,459,910.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/INPI-001/2020, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4459910.23, importe_modificado:4459910.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2015.0}}	{1841144/proyecto_INICIO, 1841144/proyecto_FIN, 1841144/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PROFR. CONSUELO SOLORZANO BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE GUADALUPE ROBLES COELLO, AVENIDA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABEC, lon:-92.81042403, lat:16.55676758}}	03-08-2020	16-10-2020	1,303,334.48	1,303,334.48	1,303,334.48	1,303,334.48	1,303,334.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1303334.48, importe_modificado:1303334.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}	{1841162/proyecto_INICIO, 1841162/proyecto_FIN, 1841162/proyecto_PROCESO, 1841162/proyecto_FIN, 1841162/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1089.5, meta_modificada:1089.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO TLAXCALA BARRIO OCOSINGO BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE AV. AUDOMARO OROPEZA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS L, lon:-92.0891972, lat:16.89430688}}	01-10-2020	31-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0678/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.5}}	{1841219/proyecto_PROCESO, 1841219/proyecto_INICIO, 1841219/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29770 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.87532121, lat:16.98541566}}	27-07-2020	10-09-2020	1,203,224.02	1,203,224.02	1,203,224.02	1,203,224.02	1,203,224.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/025/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1203224.02, importe_modificado:1203224.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}}	{1841494/proyecto_INICIO, 1841494/proyecto_PROCESO, 1841494/proyecto_FIN, 1841494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:EJE VIAL CANINO NARANJAL RANCHERIA NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 00000 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, CAMINO EL NARANJAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 KM DE L, lon:-93.53978179, lat:16.50606374}}	07-09-2020	21-09-2020	194,973.12	194,973.12	194,973.12	194,973.12	194,973.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/009-2020, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:194973.12, importe_modificado:194973.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1841692/proyecto_INICIO, 1841692/proyecto_FIN, 1841692/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2419.8, meta_modificada:2419.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LAZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO CENTRO ECOTURISTICO EL AGUACERO, LA OBRA SE UBICA LUGAR DENOMINADO COMO REBOMBEO EL ENCANTO DE LA LOCALIDAD , lon:-93.52412106, lat:16.75717022}}	08-06-2020	05-10-2020	8,364,752.69	8,364,752.69	8,364,752.69	8,364,752.69	8,364,752.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-015/2020, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:8364752.69, importe_modificado:8364752.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2419.8}}	{1841701/proyecto_INICIO, 1841701/proyecto_PROCESO, 1841701/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
158	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CÁRDENAS OJO DE AGUA, 30135 CÁRDENAS OJO DE AGUA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA EL TANQUES, CALLE HACIA LA LOCALIDAD LA LUCHA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIJE DESDE FR, lon:-92.18573093, lat:15.61515036}}	02-10-2020	28-12-2020	2,625,902.46	2,625,902.46	2,625,902.46	2,625,902.46	2,625,902.46	2,625,902.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/32, contratista:DEYSI GÁLVEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2625902.46, importe_modificado:2625902.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1841916/proyecto_PROCESO, 1841916/proyecto_FIN, 1841916/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10065.0, meta_modificada:10065.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1477, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENA VISTA TEAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BUENA VISTA TEAQUIL, 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCTAVIO ALBORES Y CARRETERA NARANJO UNO, TERRACERIA BUENA V, lon:-92.12160842, lat:16.89757435}}	05-09-2020	30-11-2020	1,999,287.81	1,999,287.81	1,999,287.81	1,999,287.81	1,999,287.81	1,999,287.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0702/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999287.81, importe_modificado:1999287.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10065.0}}	{1841940/proyecto_INICIO, 1841940/proyecto_FIN, 1841940/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR ,AL COMENZAR LA CARRETERA DE ASFALTO SE DESVIA UNO HACIA MANO (ZQUIERDA, lon:-93.23807316, lat:16.8962476}}	01-09-2020	15-11-2020	72,012.15	72,012.15	72,012.15	72,012.15	72,012.15	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95092, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72012.15, importe_modificado:72012.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1842018/proyecto_PROCESO, 1842018/proyecto_FIN, 1842018/proyecto_PROCESO, 1842018/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BELSARIO DOMINGUEZ DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFERENCIA EL , lon:-92.16402133, lat:14.99236535}}	01-11-2020	30-11-2020	350,000.42	350,000.42	350,000.42	350,000.42	350,000.42	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:350000.42, importe_modificado:350000.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1842023/proyecto_INICIO, 1842023/proyecto_FIN, 1842023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSE SON 28.8 KM SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIO HACIA LA, lon:-93.25923423, lat:17.00231211}}	01-09-2020	15-11-2020	152,166.48	152,166.48	152,166.48	152,166.48	152,166.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91609, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:152166.48, importe_modificado:152166.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1842156/proyecto_INICIO, 1842156/proyecto_FIN, 1842156/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA 23.5 KILOMETROS DEL CENTRO DE SAN FERNANDO SE PASA POR LA COLONIA GABRIEL ESQUINCA, lon:-93.25228312, lat:17.00237281}}	01-09-2020	15-11-2020	79,077.43	79,077.43	79,077.43	79,077.43	79,077.43	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95063, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:79077.43, importe_modificado:79077.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{1842205/proyecto_PROCESO, 1842205/proyecto_INICIO, 1842205/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KÍLOMETRO 21 + 000 EJIDO SANTA MARÍA LOS ANGELES, 29715 SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QU, lon:-92.74488872, lat:17.2783895}}	15-07-2020	20-07-2020	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:191400.0, importe_modificado:191400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}}	{1842946/proyecto_INICIO, 1842946/proyecto_PROCESO, 1842946/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR SE UBICA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA SUR ORIENTE CUARTA, lon:-92.55427047, lat:17.28311658}}	01-03-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}	{1843121/proyecto_PROCESO, 1843121/proyecto_INICIO, 1843121/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NARANJO PITAL MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 000 + undefined COLONIA NARANJOS PITAL, 29715 NARANJO PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO ALMANDRO EN EL CUAL HAY QUE TRANSITA, lon:-92.69701792, lat:17.30277411}}	16-07-2020	21-07-2020	19,575.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:19575.0, importe_modificado:19575.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1843279/proyecto_PROCESO, 1843279/proyecto_INICIO, 1843279/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAREL ENTRONQUE SE ECUEBTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL E, lon:-92.49496639, lat:15.73028394}}	01-09-2020	30-09-2020	27,328.49	27,328.49	27,328.49	27,328.49	27,328.49	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94217, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27328.49, importe_modificado:27328.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}}	{1843464/proyecto_INICIO, 1843464/proyecto_PROCESO, 1843464/proyecto_FIN, 1843464/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:BARRIO OJO DE AGUA, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON MUNICIPAL. A 100M LUEGO A LA IZUIERDA 200 METROS, lon:-92.31927672, lat:15.74494328}}	01-09-2020	30-09-2020	23,424.42	23,424.42	23,424.42	23,424.42	23,424.42	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94232, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}	{1843502/proyecto_PROCESO, 1843502/proyecto_FIN, 1843502/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUEN PASO (SHOCTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 000 EIIDO BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA, lon:-92.69096843, lat:17.2770645}}	20-07-2020	24-07-2020	230,550.00	230,550.00	230,550.00	230,550.00	230,550.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:230550.0, importe_modificado:230550.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}	{1843570/proyecto_INICIO, 1843570/proyecto_PROCESO, 1843570/proyecto_FIN, 1843570/proyecto_PROCESO, 1843570/proyecto_FIN, 1843570/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO II, 29716 SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE, lon:-92.68835661, lat:17.25270503}}	20-07-2020	24-07-2020	97,875.00	97,875.00	97,875.00	97,875.00	97,875.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:97875.0, importe_modificado:97875.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1843883/proyecto_INICIO, 1843883/proyecto_FIN, 1843883/proyecto_INICIO, 1843883/proyecto_PROCESO, 1843883/proyecto_FIN, 1843883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.25, meta_modificada:74.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 5 DE MAYO PROLONGACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AVE, lon:-92.19358442, lat:14.83429739}}	14-10-2020	14-12-2020	140,742.74	140,742.74	140,742.74	140,742.74	140,742.74	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101019, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:140742.74, importe_modificado:140742.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.25}}	{1843961/proyecto_INICIO, 1843961/proyecto_PROCESO, 1843961/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.87092106, lat:17.01976592}}	10-02-2020	10-03-2020	875,537.84	875,537.84	875,537.84	875,537.84	875,537.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-105, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:875537.84, importe_modificado:875537.84}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1844096/proyecto_PROCESO, 1844096/proyecto_FIN, 1844096/proyecto_INICIO, 1844096/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:147, direccion:RANCHERIA EL TERRONAL, 30123 EL TERRONAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL COMO A 3.5 KM DE DISTANCIA ENTRE SAN ANTONIO EL OCOTAL, lon:-92.41094917, lat:15.74082777}}	01-09-2020	30-09-2020	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94192, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1844337/proyecto_INICIO, 1844337/proyecto_PROCESO, 1844337/proyecto_FIN, 1844337/proyecto_PROCESO, 1844337/proyecto_INICIO, 1844337/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
66	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.8872306, lat:17.15575091}}	16-11-2020	30-12-2020	389,419.58	389,419.58	389,419.58	389,419.58	389,419.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-043/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389419.58, importe_modificado:389419.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1845096/proyecto_INICIO, 1845096/proyecto_FIN, 1845096/proyecto_PROCESO, 1845096/proyecto_FIN, 1845096/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANASTASIO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO SAN ANASTASIO CAMINO DE TERRRACERIA AL ESTORACUE, lon:-92.90463196, lat:17.15586936}}	17-08-2020	31-10-2020	1,513,219.13	1,513,219.13	1,513,219.13	1,513,219.13	1,513,219.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-039/2020, contratista:JESUS ALBERTO HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1513219.13, importe_modificado:1513219.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}}	{1845509/proyecto_INICIO, 1845509/proyecto_FIN, 1845509/proyecto_PROCESO, 1845509/proyecto_FIN, 1845509/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:111, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS ALTOS, LAS ANTONIO LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS ALTOS, lon:-91.69277525, lat:16.27672833}}	03-12-2020	31-12-2020	1,663,329.39	1,663,329.39	1,663,329.39	1,663,329.39	1,663,329.39	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1663434.0, importe_modificado:1663329.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1845655/proyecto_INICIO, 1845655/proyecto_PROCESO, 1845655/proyecto_FIN, 1845655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENA VISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON BUENA VISTA Y CARRETERA ESTATAL 102, CALLEJON BUENA VISTA LA LOCALIDAD SE UBICA A 800 M DEL PUEBLO DE PANTEPEC AL LADO NORTE PONIENTE RUMB, lon:-93.05370623, lat:17.19156408}}	15-06-2020	30-06-2020	154,060.98	154,060.98	154,060.98	154,060.98	154,060.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT006/2020, contratista:JOSE AURO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:154060.98, importe_modificado:154060.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}}	{1845683/proyecto_INICIO, 1845683/proyecto_PROCESO, 1845683/proyecto_FIN, 1845683/proyecto_PROCESO, 1845683/proyecto_FIN, 1845683/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.5, meta_modificada:1205.5}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE ALFONSO MOGUEL COLONIA ALFONSO MOGUEL, 29140 ALFONSO MOGUEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO EL ESPINAL DE MORELOS, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES AL LLEGAR AL ENTRONQUE TOMAR A MAN, lon:-93.50756162, lat:16.66636436}}	01-08-2020	30-10-2020	1,474,250.00	1,474,250.00	1,474,250.00	1,474,250.00	1,474,250.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-037/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1474250.0, importe_modificado:1474250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.5}}	{1845815/proyecto_INICIO, 1845815/proyecto_PROCESO, 1845815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17984.0, meta_modificada:17984.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3127, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE P, lon:-92.08954815, lat:16.92584136}}	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0733/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17984.0}}	{1846231/proyecto_INICIO, 1846231/proyecto_FIN, 1846231/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.7, meta_modificada:670.7}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL BUENA VISTA KILÓMETRO 7 + 360 RANCHERIA , 29720 POJAYAL BUENAVISTA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA SANTA ANITA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE, lon:-92.97803432, lat:17.29473378}}	30-10-2020	30-12-2020	1,367,851.29	1,367,851.29	1,367,851.29	1,367,851.29	1,367,851.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-09/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1367851.29, importe_modificado:1367851.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.7}}	{1846590/proyecto_INICIO, 1846590/proyecto_PROCESO, 1846590/proyecto_FIN, 1846590/proyecto_INICIO, 1846590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
552	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.95, meta_modificada:250.95}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO LOPEZ MATEO, lon:-92.32018064, lat:17.40553862}}	15-02-2020	15-03-2020	88,739.18	88,739.18	88,739.18	88,739.18	88,739.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:88739.18, importe_modificado:88739.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.95}}	{1847197/proyecto_INICIO, 1847197/proyecto_PROCESO, 1847197/proyecto_FIN, 1847197/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.05, meta_modificada:83.05}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA TERCERA CUADRA AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.14368937, lat:17.38509451}}	01-02-2020	01-04-2020	1,573,859.23	1,573,859.23	1,573,859.23	1,573,859.23	1,573,859.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBS/FISM-032/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMÉNEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1573859.23, importe_modificado:1573859.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.05}}	{1847339/proyecto_INICIO, 1847339/proyecto_FIN, 1847339/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:682, direccion:CALLE VARIAS EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUAREZ, 29140 BENITO JUÁREZ, OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMBARCADERO DE MALPASO Y CONTINUACION LANCHA MOTORIDADA A BENITO JUAREZ, PARA LLEGAR A , lon:-93.66226415, lat:17.13148141}}	01-10-2020	30-10-2020	603,200.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA, monto:603200.0, importe_modificado:603200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}	{1847445/proyecto_FIN, 1847445/proyecto_PROCESO, 1847445/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - CRUCERO EL CIPRES-TRES AMORES KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA COMUNIDAD DE TRES AMORES, 30350 TRES AMORES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DO, lon:-92.3298574, lat:16.28053814}}	28-07-2020	10-08-2020	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-012/2020, , contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1847960/proyecto_INICIO, 1847960/proyecto_PROCESO, 1847960/proyecto_FIN, 1847960/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:COLONIA EL CERRO, 29770 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.8824611, lat:16.95929553}}	03-08-2020	03-09-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-123, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1848139/proyecto_INICIO, 1848139/proyecto_PROCESO, 1848139/proyecto_FIN, 1848139/proyecto_INICIO, 1848139/proyecto_FIN, 1848139/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO LA JUNTA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 03 CUADRAS HACIA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28370263, lat:15.74878012}}	20-07-2020	10-09-2020	409,744.14	409,744.14	409,744.14	409,744.14	409,744.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-035/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:409744.14, importe_modificado:409744.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1848164/proyecto_INICIO, 1848164/proyecto_FIN, 1848164/proyecto_PROCESO, 1848164/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
456	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DE CAMMINO SACA COSECHA - SAN MIGUEL MITONTIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 500 COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.94315023, lat:16.80220607}}	10-04-2020	13-07-2020	1,006,514.77	1,006,514.77	1,006,514.77	1,006,514.77	1,006,514.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-08, contratista:Lopezcar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1006514.77, importe_modificado:1006514.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}}	{1848185/proyecto_FIN, 1848185/proyecto_INICIO, 1848185/proyecto_PROCESO, 1848185/proyecto_INICIO, 1848185/proyecto_FIN, 1848185/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
349	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:240, direccion:EJIDO EL LIMON, 29700 EL LIMÓN 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL, lon:-92.83062391, lat:17.30846298}}	15-09-2020	15-12-2020	3,265,917.79	3,265,917.79	3,265,917.79	3,265,917.79	3,265,917.79	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:3265917.79, importe_modificado:3265917.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:140.0}}	{1848331/proyecto_INICIO, 1848331/proyecto_FIN, 1848331/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:COLONIA PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 2.174 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO , lon:-93.14061125, lat:17.11728813}}	01-09-2020	15-10-2020	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/013-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1848349/proyecto_INICIO, 1848349/proyecto_PROCESO, 1848349/proyecto_INICIO, 1848349/proyecto_FIN, 1848349/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.35, meta_modificada:482.35}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE SEXTA ORIENTE AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE CP. 30360 LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS, lon:-92.68765337, lat:16.11164441}}	07-12-2020	23-12-2020	264,411.20	264,411.20	264,411.20	264,411.20	264,411.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/096-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:264411.2, importe_modificado:264411.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.35}}	{1848436/proyecto_INICIO, 1848436/proyecto_FIN, 1848436/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO JUSNAJAB, 30100 JUZNAJAB LA LAGUNA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUM 1 Y CARRETERA COMITAN-OCOSINGO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE NUM1 Y CAR, lon:-92.1013326, lat:16.38142593}}	26-10-2020	15-12-2020	549,204.94	549,204.94	549,204.94	549,204.94	549,204.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/078/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:549204.94, importe_modificado:549204.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}}	{1848464/proyecto_PROCESO, 1848464/proyecto_FIN, 1848464/proyecto_INICIO, 1848464/proyecto_FIN, 1848464/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 NUEVA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PU, lon:-92.88558648, lat:16.99996356}}	03-08-2020	03-09-2020	230,164.42	230,164.42	230,164.42	230,164.42	230,164.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-133, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:230164.42, importe_modificado:230164.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1848571/proyecto_INICIO, 1848571/proyecto_PROCESO, 1848571/proyecto_INICIO, 1848571/proyecto_FIN, 1848571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
777	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ZEQUENTIC - GRANADILLA ALTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 414 PARAIE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO, lon:-92.82792142, lat:16.7142314}}	05-10-2020	04-11-2020	222,768.46	222,768.46	222,768.46	222,768.46	222,768.46	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:222768.46, importe_modificado:222768.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2860.0}}	{1848877/proyecto_INICIO, 1848877/proyecto_PROCESO, 1848877/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-PLANTA VIEJA, 30350 PLANTA VIEJA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN, lon:-92.39675978, lat:16.32043351}}	21-09-2020	06-11-2020	508,421.39	508,421.39	508,421.39	508,421.39	508,421.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-040/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:508421.39, importe_modificado:508421.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1848928/proyecto_FIN, 1848928/proyecto_INICIO, 1848928/proyecto_FIN, 1848928/proyecto_PROCESO, 1848928/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
777	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ZEQUENTIC - LA GRANADILLA ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 635 PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO, lon:-92.82624772, lat:16.71751955}}	05-10-2020	04-11-2020	172,722.00	172,722.00	172,722.00	172,722.00	172,722.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:172722.0, importe_modificado:172722.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}	{1848948/proyecto_INICIO, 1848948/proyecto_FIN, 1848948/proyecto_INICIO, 1848948/proyecto_PROCESO, 1848948/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:220, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30250 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA COMUNIDAD SANTA ELOISA, 30350 SANTA ELOÍSA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO , lon:-92.41786316, lat:16.32476718}}	21-09-2020	20-11-2020	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-056/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1849677/proyecto_INICIO, 1849677/proyecto_PROCESO, 1849677/proyecto_FIN, 1849677/proyecto_PROCESO, 1849677/proyecto_INICIO, 1849677/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.0, meta_modificada:1791.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29176 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL FRANCISCO SARABIA - IGNACIO ALLENDE Y CALLE 1A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE EN CARRETERA ESTATAL NÚMER, lon:-93.00616292, lat:16.55493359}}	01-07-2020	29-08-2020	2,208,301.38	2,208,301.38	2,208,301.38	2,208,301.38	2,208,301.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-044/2020, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2208301.38, importe_modificado:2208301.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.0}}	{1849942/proyecto_FIN, 1849942/proyecto_INICIO, 1849942/proyecto_FIN, 1849942/proyecto_PROCESO, 1849942/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:BARRIO BUENA VISTA, 30120 BUENAVISTA (TUJU BUENAVISTA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 ENTRADA A AGUA ZARCA PASANDO POTRERILLO A 2 KM , lon:-92.26910219, lat:15.77813337}}	01-09-2020	30-09-2020	10,801.92	10,801.92	10,801.92	10,801.92	10,801.92	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94195, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:10801.92, importe_modificado:10801.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}}		Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:382, direccion:BARRIO NVO. CENTRO DE POBLACION ZAPATA, 30124 ZAPATA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO ALEJIDO MORELIA PASANDO POR EJIDO NUVO PORTAL LUEGO EJIDO LAS BRISAS LLEGANDO AL ENTRONQUE DEL EJIDO ROSARIO A MANO IZ, lon:-92.43214603, lat:15.75329639}}	01-09-2020	30-09-2020	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94229, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1850255/proyecto_INICIO, 1850255/proyecto_PROCESO, 1850255/proyecto_FIN, 1850255/proyecto_INICIO, 1850255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1978, direccion:CALLE RIA. LAS TRINITARIAS RANCHERIA RIA. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS C, lon:-93.19943172, lat:16.39852818}}	01-07-2020	31-08-2020	85,619.00	85,619.00	85,619.00	85,619.00	85,619.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-09, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:85619.0, importe_modificado:85619.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1850712/proyecto_PROCESO, 1850712/proyecto_INICIO, 1850712/proyecto_PROCESO, 1850712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
568	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CENTRAL AVENIDA CENTRAL EJIDO REFORMA CP. 30369 REFORMA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONI, lon:-92.66382518, lat:15.91897326}}	05-10-2020	05-12-2020	2,458,499.30	2,458,499.30	2,458,499.30	2,458,499.30	2,458,499.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/08 8-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:2458499.3, importe_modificado:2458499.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}}	{1850716/proyecto_INICIO, 1850716/proyecto_FIN, 1850716/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
608	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.8, meta_modificada:460.8}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRANZA Y TERRACERIA LA PLUMA, TERRACERIA EL CANAL L, lon:-91.96513159, lat:16.18435198}}	19-11-2020	21-12-2020	501,581.42	501,581.42	501,581.42	501,581.42	501,581.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0038/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:501581.42, importe_modificado:501581.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.8}}	{1851425/proyecto_FIN, 1851425/proyecto_INICIO, 1851425/proyecto_PROCESO, 1851425/proyecto_FIN, 1851425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
131	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL RETIRO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29700 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE EJIDO EL RETIRO HACI, lon:-92.76549816, lat:17.33490815}}	24-06-2020	11-09-2020	977,500.00	977,500.00	977,500.00	977,500.00	977,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 09/2020, contratista:JOSE DE, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:977500.0, importe_modificado:977500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851618/proyecto_FIN, 1851618/proyecto_INICIO, 1851618/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
480	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 600 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DERECHO DE, lon:-92.85274875, lat:16.97592165}}	01-08-2020	31-08-2020	868,897.27	868,897.27	868,897.27	868,897.27	868,897.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/53, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:868897.27, importe_modificado:868897.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851705/proyecto_INICIO, 1851705/proyecto_PROCESO, 1851705/proyecto_FIN, 1851705/proyecto_PROCESO, 1851705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34160.0, meta_modificada:34160.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TENEJAPA, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y, lon:-92.45436203, lat:16.89373475}}	15-08-2020	30-08-2020	3,597,000.00	3,597,000.00	3,597,000.00	3,597,000.00	3,597,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:3597000.0, importe_modificado:3597000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34160.0}}	{1851827/proyecto_INICIO, 1851827/proyecto_FIN, 1851827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO 173 RANCHERIA EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL RETIRO, 29700 EL RETIRO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SU INICIO EN LA INTERSECCION DEL, lon:-92.75687461, lat:17.34699778}}	01-07-2020	31-08-2020	392,761.27	392,761.27	392,761.27	392,761.27	392,761.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 14/2020, contratista:JOSE DEL CARMEN GOMEZ FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS, monto:392761.27, importe_modificado:392761.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852100/proyecto_INICIO, 1852100/proyecto_FIN, 1852100/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
249	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 00 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 KILOMETROS DEL CENTRO DE LARRAINZAR EN EL TRAMO, lon:-92.71685283, lat:16.90495681}}	15-06-2020	30-06-2020	151,156.90	151,156.90	151,156.90	151,156.90	151,156.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/09, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:151156.9, importe_modificado:151156.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852558/proyecto_PROCESO, 1852558/proyecto_FIN, 1852558/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 29880 EL ROSARIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENCANTO CHIXTE Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ENCANTO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, lon:-92.45613768, lat:17.05790429}}	07-10-2020	30-11-2020	182,344.15	182,344.15	182,344.15	182,344.15	182,344.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-067/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:182344.15, importe_modificado:182344.15}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1852734/proyecto_FIN, 1852734/proyecto_INICIO, 1852734/proyecto_PROCESO, 1852734/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, direccion:EJIDO EL REMOLINO, 29700 EL REMOLINO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LOCALIZADA EN COORDENADAS 17.34694492.842778 A 3.8KM22250 DE AMATAN, lon:-92.84190467, lat:17.34725694}}	01-11-2020	30-11-2020	148,782.44	148,782.44	148,782.44	148,782.44	148,782.44	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103368, contratista: convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:148782.44, importe_modificado:148782.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852836/proyecto_INICIO, 1852836/proyecto_PROCESO, 1852836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:EJIDO EL PROGRESO PIEDRAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TILA TENIENDO UN APROXIMADO DE 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34237821, lat:17.18680263}}	08-09-2020	08-12-2020	564,739.21	564,739.21	564,739.21	564,739.21	564,739.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-053/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:564739.21, importe_modificado:564739.21}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1852840/proyecto_FIN, 1852840/proyecto_INICIO, 1852840/proyecto_PROCESO, 1852840/proyecto_INICIO, 1852840/proyecto_PROCESO, 1852840/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18687	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.2, meta_modificada:197.2}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA ALEGRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 1A PONIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33686414, lat:17.17045353}}	08-09-2020	08-12-2020	1,982,203.38	1,982,203.38	1,982,203.38	1,982,203.38	1,982,203.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS M-055/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1982203.38, importe_modificado:1982203.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.2}}	{1852870/proyecto_INICIO, 1852870/proyecto_PROCESO, 1852870/proyecto_FIN, 1852870/proyecto_PROCESO, 1852870/proyecto_FIN, 1852870/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:344, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA EL CAMPO, 29880 EL CAMPO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO Y TERRACERIA LA ISLA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE , lon:-92.40261624, lat:17.07971206}}	22-06-2020	30-09-2020	653,132.37	653,132.37	653,132.37	653,132.37	653,132.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:653132.37, importe_modificado:653132.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1852945/proyecto_INICIO, 1852945/proyecto_PROCESO, 1852945/proyecto_FIN, 1852945/proyecto_INICIO, 1852945/proyecto_PROCESO, 1852945/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE EL AZU, lon:-92.6453327, lat:17.20478331}}	14-08-2020	30-11-2020	3,618,574.73	3,618,574.73	3,618,574.73	3,618,574.73	3,618,574.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITUPAN, CHIAPAS, monto:3618574.73, importe_modificado:3618574.73}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.0}}	{1852948/proyecto_FIN, 1852948/proyecto_INICIO, 1852948/proyecto_PROCESO, 1852948/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:227, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 29930 LA FLORIDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LAS LOCALIDADES DE TZINTON, LA REFORMA, CHITALTIC. TENIENDO UN APROX, lon:-92.36869344, lat:17.18572466}}	15-10-2020	31-12-2020	278,350.58	278,350.58	278,350.58	278,350.58	278,350.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-066/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:278350.58, importe_modificado:278350.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1852996/proyecto_INICIO, 1852996/proyecto_PROCESO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_INICIO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_PROCESO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JAZMIN COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA TRITURADORA Y CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, AVENIDA BENITO JUAREZ EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVÍO A L, lon:-93.04964557, lat:16.74533743}}	23-06-2020	21-08-2020	495,842.08	495,842.08	495,842.08	495,842.08	495,842.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-037/2020, contratista:Construcciones y Diseño Guipso S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2066008.7, importe_modificado:2066008.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}	{1853000/proyecto_PROCESO, 1853000/proyecto_INICIO, 1853000/proyecto_FIN, 1853000/proyecto_INICIO, 1853000/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:60, direccion:EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 29930 SAN PEDRO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHILON TOMANDO EL CRUCERO DE GOLONTON, COLINDANDO CON LAS LOCALIDADES SAN PEDRO, , lon:-92.30418272, lat:17.15859604}}	15-10-2020	31-12-2020	569,672.49	569,672.49	569,672.49	569,672.49	569,672.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-070/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:569672.49, importe_modificado:569672.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1853035/proyecto_INICIO, 1853035/proyecto_FIN, 1853035/proyecto_PROCESO, 1853035/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:57, direccion:EJIDO SAN JOSE PULPITILLO, 29930 SAN JOSÉ EL PULPITILLO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA PETALCINGO A UNOS METROS DEL CRUCERO YAJALONHIDLAGO TENIENDO UN APROXIMADO DE 3KM DE LA CA, lon:-92.35060699, lat:17.20883254}}	15-10-2020	31-12-2020	770,271.87	770,271.87	770,271.87	770,271.87	770,271.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-073/2020, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:770271.87, importe_modificado:770271.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1853089/proyecto_INICIO, 1853089/proyecto_PROCESO, 1853089/proyecto_FIN, 1853089/proyecto_PROCESO, 1853089/proyecto_FIN, 1853089/proyecto_INICIO, 1853089/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CLARA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70503281, lat:17.13517711}}	01-02-2020	01-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-018/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853498/proyecto_INICIO, 1853498/proyecto_FIN, 1853498/proyecto_PROCESO, 1853498/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 UBICADO A 12 KM DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48196257, lat:17.2604502}}	02-10-2020	16-11-2020	683,607.54	683,607.54	683,607.54	683,607.54	683,607.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTc/DOPM/FISM-201/2020, contratista:ARO, CONSTRUCCIONES MABER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:683607.54, importe_modificado:683607.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1853504/proyecto_INICIO, 1853504/proyecto_FIN, 1853504/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 UBICADO A 12 KM DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48199046, lat:17.26053216}}	02-10-2020	16-11-2020	314,123.10	314,123.10	314,123.10	314,123.10	314,123.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTc/DOPM/FISM-202/2020, contratista:ARO, CONSTRUCCIONES MABER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:314123.1, importe_modificado:314123.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1853621/proyecto_PROCESO, 1853621/proyecto_INICIO, 1853621/proyecto_FIN, 1853621/proyecto_PROCESO, 1853621/proyecto_FIN, 1853621/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1854		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:41, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA JOMENAS, 00000 JOMENAS, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , REALIZADA EN LA CABECERA DE LA COLONIA DE JOMENAS CHAPULTENANGO, CHIS., lon:-93.16734292, lat:17.32516213}}	12-11-2020	12-12-2020	638,285.17	638,285.17	638,285.17	638,285.17	638,285.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:638285.18, importe_modificado:638285.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4120.0}}	{1853647/proyecto_FIN, 1853647/proyecto_PROCESO, 1853647/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
225		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA 6. AVENIDA SUR Y 4. CALLE ORIENTE FR, lon:-93.26176336, lat:16.23238408}}	01-07-2020	30-10-2020	1,518,102.00	1,518,102.00	1,518,102.00	1,518,102.00	1,518,102.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-111, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1518102.0, importe_modificado:1518102.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853884/proyecto_PROCESO, 1853884/proyecto_FIN, 1853884/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
600		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS, 30182 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO EL DESVIO A ZACUALTIPAN, LLEGANDO AL EJIDO DE SAN, lon:-91.32334501, lat:16.13977075}}	03-08-2020	03-10-2020	2,411,442.13	2,411,442.13	2,411,442.13	2,411,442.13	2,411,442.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AY S-21/20, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2411442.13, importe_modificado:2411442.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1173.0}}	{1854191/proyecto_PROCESO, 1854191/proyecto_FIN, 1854191/proyecto_PROCESO, 1854191/proyecto_INICIO, 1854191/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:TERRACERIA TRAMO 0+950 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ESQUIPULAS GUAYABAL, 100000 ESQUIPULAS GUAYABAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE LAS LOCALIDADES DE EJIDO VOLCAN Y ESQUIPULAS GUAYABAL CHAPULTENA, lon:-93.18500008, lat:17.36773888}}	20-11-2020	14-12-2020	464,470.86	464,470.86	464,470.86	464,470.86	464,470.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:464470.85, importe_modificado:464470.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{1854194/proyecto_PROCESO, 1854194/proyecto_FIN, 1854194/proyecto_INICIO, 1854194/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.12, meta_modificada:239.12}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:206, direccion:EJIDO EL CARMEN GUAYAQUIL, 29930 EL CARMEN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3507108, lat:17.18196469}}	01-10-2020	31-10-2020	32,309.48	32,309.48	32,309.48	32,309.48	32,309.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92886, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:32309.48, importe_modificado:32309.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.12}}	{1854216/proyecto_INICIO, 1854216/proyecto_PROCESO, 1854216/proyecto_FIN, 1854216/proyecto_PROCESO, 1854216/proyecto_FIN, 1854216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
113		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - POCOLTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTON, 29860 POCOLTON, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZA MUY CERCA DE LA CEBECERA MUNICIPIA HAY QUE PASAR EL BARRIO EL PESE, lon:-92.70413916, lat:16.87814012}}	15-06-2020	30-06-2020	420,850.12	420,850.12	420,850.12	420,850.12	420,850.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/006, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:420850.12, importe_modificado:420850.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854244/proyecto_INICIO, 1854244/proyecto_PROCESO, 1854244/proyecto_FIN, 1854244/proyecto_PROCESO, 1854244/proyecto_FIN, 1854244/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA 5A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD BELISARIO , lon:-92.14169839, lat:16.2501075}}	02-11-2020	15-12-2020	578,751.04	578,751.04	578,751.04	578,751.04	578,751.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/075/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:958277.86, importe_modificado:958277.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}}	{1854414/proyecto_INICIO, 1854414/proyecto_PROCESO, 1854414/proyecto_FIN, 1854414/proyecto_PROCESO, 1854414/proyecto_FIN, 1854414/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
37	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CIPRES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE NAZARETH Y CARRETERA FEDERAL 190, AVENIDA SABINES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO LA CUAL SE ENCU, lon:-92.43197162, lat:16.53193839}}	04-05-2020	31-08-2020	1,174,832.00	1,174,832.00	1,174,832.00	1,174,832.00	1,174,832.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-023/2020, contratista:Sotero Jorge Llevano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1174832.0, importe_modificado:1174832.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1854418/proyecto_INICIO, 1854418/proyecto_PROCESO, 1854418/proyecto_FIN, 1854418/proyecto_PROCESO, 1854418/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
850	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:482.0, meta_modificada:482.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA UBICADA EN DIFERENTES LOCALIDADES NOCTIC SAN CRIST, lon:-92.82037222, lat:16.9113038}}	01-09-2020	30-09-2020	722,998.07	722,998.07	722,998.07	722,998.07	722,998.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-011, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:722998.07, importe_modificado:722998.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:482.0}}	{1854577/proyecto_FIN, 1854577/proyecto_PROCESO, 1854577/proyecto_INICIO, 1854577/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.88, meta_modificada:187.88}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:281, direccion:EJIDO EL PEDREGAL, 29930 EL PEDREGAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE QUE VA HACIA EL BARRIO CHAPOY, APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33611346, lat:17.19774375}}	01-10-2020	31-10-2020	25,386.02	25,386.02	25,386.02	25,386.02	25,386.02	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:25386.02, importe_modificado:25386.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.88}}	{1863949/proyecto_PROCESO, 1863949/proyecto_INICIO, 1863949/proyecto_FIN, 1863949/proyecto_INICIO, 1863949/proyecto_PROCESO, 1863949/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:272, direccion:EJIDO SAN JOSE EL PARAISO, 29930 SAN JOSÉ PARAISO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36167633, lat:17.17245612}}	01-10-2020	31-10-2020	18,462.56	18,462.56	18,462.56	18,462.56	18,462.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}}	{1864077/proyecto_INICIO, 1864077/proyecto_PROCESO, 1864077/proyecto_INICIO, 1864077/proyecto_FIN, 1864077/proyecto_PROCESO, 1864077/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:COLONIA LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.89904606, lat:16.98792664}}	10-08-2020	10-09-2020	372,708.00	372,708.00	372,708.00	372,708.00	372,708.00	372,708.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-143, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:372708.0, importe_modificado:372708.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1864345/proyecto_INICIO, 1864345/proyecto_PROCESO, 1864345/proyecto_FIN, 1864345/proyecto_PROCESO, 1864345/proyecto_FIN, 1864345/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.56, meta_modificada:119.56}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:215, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LA CEIBA, 29930 SAN JOSÉ DE LA CEIBA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37055281, lat:17.21226545}}	01-10-2020	31-10-2020	16,154.74	16,154.74	16,154.74	16,154.74	16,154.74	16,154.74	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:16154.74, importe_modificado:16154.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.56}}	{1864511/proyecto_INICIO, 1864511/proyecto_PROCESO, 1864511/proyecto_FIN, 1864511/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:103, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29140 IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-93.35018604, lat:16.60101418}}	21-10-2020	29-12-2020	1,010,360.80	1,010,360.80	1,010,360.80	1,010,360.80	1,010,360.80	1,010,360.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-084/2020, contratista:ALEJANDRO GABRIEL LOPEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1010360.8, importe_modificado:1010360.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.0}}	{1864743/proyecto_INICIO, 1864743/proyecto_FIN, 1864743/proyecto_PROCESO, 1864743/proyecto_PROCESO, 1864743/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29970 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA., lon:-91.70161669, lat:17.56166324}}	05-12-2020	05-12-2020	82,677.84	82,677.84	82,677.84	82,677.84	82,677.84	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:82677.84, importe_modificado:82677.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1865593/proyecto_INICIO, 1865593/proyecto_FIN, 1865593/proyecto_PROCESO, 1865593/proyecto_FIN, 1865593/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA CENTRAL BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE Y AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE LA PISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.68428231, lat:17.17042659}}	01-09-2020	04-12-2020	2,423,307.59	2,423,307.59	2,423,307.59	2,423,307.59	2,423,307.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2423307.59, importe_modificado:2423307.59}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}}	{1866008/proyecto_INICIO, 1866008/proyecto_FIN, 1866008/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA Y CUARTA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA Y CUARTA SUR Y CALLE CALLE CENTRAL Y SEXTA ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL Y TERCERA ORIENTE LA, lon:-93.37471431, lat:16.75931501}}	15-09-2020	15-11-2020	830,940.46	830,940.46	830,940.46	830,940.46	830,940.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-053/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:830940.46, importe_modificado:830940.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1866075/proyecto_INICIO, 1866075/proyecto_PROCESO, 1866075/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE MATILSHUATE BARRIO CHUCAMAY, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE MATILSHUATE Y CALLE MORRO, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CHUCAMAY SOBRE LA CALLE MATILSHUATE TO, lon:-93.36828955, lat:16.74139444}}	15-09-2020	15-11-2020	4,621,099.43	4,621,099.43	4,621,099.43	4,621,099.43	4,621,099.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-051/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4621099.43, importe_modificado:4621099.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}	{1866105/proyecto_FIN, 1866105/proyecto_INICIO, 1866105/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:676, direccion:CALLE LA FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC, CAMINO NICOLAS BRAVO TOMAR CARRETERA RUMBO AL PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADOR HERNANDEZ E, lon:-93.69304483, lat:17.08445532}}	01-10-2020	20-12-2020	820,492.62	820,492.62	820,492.62	820,492.62	820,492.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-056/2020, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:820492.62, importe_modificado:820492.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1866160/proyecto_INICIO, 1866160/proyecto_FIN, 1866160/proyecto_PROCESO, 1866160/proyecto_FIN, 1866160/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50671976, lat:17.53250201}}	12-10-2020	11-12-2020	1,318,113.41	1,318,113.41	1,318,113.41	1,318,113.41	1,318,113.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-239/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1318113.41, importe_modificado:1318113.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1866174/proyecto_INICIO, 1866174/proyecto_FIN, 1866174/proyecto_PROCESO, 1866174/proyecto_INICIO, 1866174/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2465, direccion:CALLE RIA, LINDA VISTA RANCHERIA RIA, LINDA VISTA, 30470 LINDA VISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO DE SALIDA VILLAFLORES TUXTLA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA, lon:-93.21940221, lat:16.35732874}}	02-11-2020	31-12-2020	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-161, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1866295/proyecto_PROCESO, 1866295/proyecto_FIN, 1866295/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
579	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 200 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.87264752, lat:17.19040026}}	16-11-2020	30-12-2020	605,737.32	605,737.32	605,737.32	605,737.32	605,737.32	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACAN, monto:605737.32, importe_modificado:605737.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1866322/proyecto_INICIO, 1866322/proyecto_PROCESO, 1866322/proyecto_FIN, 1866322/proyecto_INICIO, 1866322/proyecto_PROCESO, 1866322/proyecto_FIN, 1866322/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 4A. PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES 4A. PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE SOBRE LA 4. PONIENTE HACIA EL, lon:-93.27374734, lat:16.23785483}}	02-11-2020	31-12-2020	192,396.00	192,396.00	192,396.00	192,396.00	192,396.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-22, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:192396.0, importe_modificado:192396.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866533/proyecto_PROCESO, 1866533/proyecto_INICIO, 1866533/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
526	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO SERVIRA PARA QUE TENGAN UN MEJOR ACCESO CON SUS VEHICULOS , lon:-93.13740222, lat:16.37278114}}	02-11-2020	31-12-2020	1,401,542.00	1,401,542.00	1,401,542.00	1,401,542.00	1,401,542.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-185, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1401542.0, importe_modificado:1401542.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1866546/proyecto_INICIO, 1866546/proyecto_FIN, 1866546/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.33, meta_modificada:1.33}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION SAN NICOLAS 1 Y CALLEION SAN NICOLAS 2, CALLEION SAN NICOLAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, lon:-92.51824819, lat:17.52879277}}	12-10-2020	16-12-2020	458,646.38	458,646.38	458,646.38	458,646.38	458,646.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-231/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:458646.38, importe_modificado:458646.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.33}}	{1866718/proyecto_INICIO, 1866718/proyecto_FIN, 1866718/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
456	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, lon:-92.94641183, lat:16.79985647}}	01-06-2020	20-08-2020	1,876,570.50	1,876,570.50	1,876,570.50	1,876,570.50	1,876,570.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-17, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1876570.5, importe_modificado:1876570.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}}	{1867180/proyecto_PROCESO, 1867180/proyecto_FIN, 1867180/proyecto_INICIO, 1867180/proyecto_PROCESO, 1867180/proyecto_FIN, 1867180/proyecto_INICIO, 1867180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL EL POCO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TOTOLAPA Y CAMINO LA BARRANCA, CAMINO EL POCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO TOTOLAPA LA BARRANCA, lon:-92.69500577, lat:16.57094587}}	17-08-2020	31-08-2020	275,547.34	275,547.34	275,547.34	275,547.34	275,547.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:ANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:275547.34, importe_modificado:275547.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}	{1867235/proyecto_INICIO, 1867235/proyecto_PROCESO, 1867235/proyecto_FIN, 1867235/proyecto_INICIO, 1867235/proyecto_FIN, 1867235/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIQC, 29910 JOLPOKITIQC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLPOKITIQC 1 Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA JOLPOKITIQC 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIQC, lon:-92.45142432, lat:17.27393875}}	12-10-2020	16-12-2020	745,480.65	745,480.65	745,480.65	745,480.65	745,480.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-230/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:745480.65, importe_modificado:745480.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867569/proyecto_INICIO, 1867569/proyecto_PROCESO, 1867569/proyecto_FIN, 1867569/proyecto_INICIO, 1867569/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO EL MIRADOR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE 10 NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MIRADOR SOBRE LAPRIMERA, lon:-93.3778992, lat:16.76857031}}	01-07-2020	01-09-2020	1,816,650.20	1,816,650.20	1,816,650.20	1,816,650.20	1,816,650.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-017/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1816650.2, importe_modificado:1816650.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867756/proyecto_INICIO, 1867756/proyecto_FIN, 1867756/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29825 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71773995, lat:17.12814209}}	04-02-2020	04-03-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FIS MDF-008/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1867845/proyecto_FIN, 1867845/proyecto_INICIO, 1867845/proyecto_FIN, 1867845/proyecto_PROCESO, 1867845/proyecto_FIN, 1867845/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72054007, lat:16.56946475}}	01-11-2020	15-11-2020	227,346.31	227,346.31	227,346.31	227,346.31	227,346.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:227346.31, importe_modificado:227346.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1867876/proyecto_INICIO, 1867876/proyecto_PROCESO, 1867876/proyecto_FIN, 1867876/proyecto_PROCESO, 1867876/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
221	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA EMBAJADA CANTON POB. VILLAFLORES LA EMBAJADA, 30470 VILLAFLORES, 1 VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LIBRA, lon:-93.28568756, lat:16.23599536}}	01-09-2020	30-11-2020	602,142.00	602,142.00	602,142.00	602,142.00	602,142.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-144, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:602142.0, importe_modificado:602142.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867914/proyecto_PROCESO, 1867914/proyecto_INICIO, 1867914/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 4 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.60066766, lat:17.16473864}}	04-02-2020	04-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FIS MDF-007/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1867974/proyecto_PROCESO, 1867974/proyecto_FIN, 1867974/proyecto_INICIO, 1867974/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1978, direccion:CALLE N.C.P. LAS TRINITARIAS RANCHERIA N.C.P. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS CONTINUANDO, lon:-93.19942918, lat:16.39849335}}	02-11-2020	31-12-2020	34,737.00	34,737.00	34,737.00	34,737.00	34,737.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-28, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:34737.0, importe_modificado:34737.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1868129/proyecto_FIN, 1868129/proyecto_PROCESO, 1868129/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL-COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO 1 KILÓMETRO 7 + 000 RANCHERIA SAN FERNANDO LAS FLORES, 29430 SAN FERNANDO LAS FLORES, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-92.34433044, lat:16.5625098}}	07-09-2020	05-11-2020	146,854.00	146,854.00	146,854.00	146,854.00	146,854.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-039/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:146854.0, importe_modificado:146854.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1868205/proyecto_INICIO, 1868205/proyecto_PROCESO, 1868205/proyecto_FIN, 1868205/proyecto_INICIO, 1868205/proyecto_FIN, 1868205/proyecto_PROCESO, 1868205/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:107, direccion:CALLE CALLE CENTRAL VIDA NUEVA COLONIA TEOPISCA, 29410 VIDA NUEVA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL VIDA NUEVA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD VIDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS DISPERSADAS, lon:-92.51446788, lat:16.61322047}}	04-02-2020	31-12-2020	2,087,449.07	2,087,449.07	2,087,449.07	2,087,449.07	2,087,449.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-043-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2087449.07, importe_modificado:2087449.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1868238/proyecto_INICIO, 1868238/proyecto_PROCESO, 1868238/proyecto_FIN, 1868238/proyecto_INICIO, 1868238/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:30, direccion:CALLE BELEN LLUVIA DE GRACIA COLONIA TEOPISCA, 29410 BELÉN LLUVIA DE GRACIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BELEN LLUVIA DE GRACIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD BELEN LLUVIA DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPA, lon:-92.50709513, lat:16.58507753}}	04-02-2020	31-12-2020	1,994,669.61	1,994,669.61	1,994,669.61	1,994,669.61	1,994,669.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-040-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1994669.61, importe_modificado:1994669.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868266/proyecto_FIN, 1868266/proyecto_INICIO, 1868266/proyecto_PROCESO, 1868266/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PALACIO MUNICIPAL EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA E, lon:-92.47181585, lat:16.54150172}}	04-02-2020	31-12-2020	1,899,735.05	1,899,735.05	1,899,735.05	1,899,735.05	1,899,735.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-001-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1899735.05, importe_modificado:1899735.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868277/proyecto_FIN, 1868277/proyecto_INICIO, 1868277/proyecto_FIN, 1868277/proyecto_PROCESO, 1868277/proyecto_FIN, 1868277/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NOVENA ORIENTE BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION NOVENA ORIETE Y AVENIDA SEXTA NORTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO, lon:-93.37127035, lat:16.76813942}}	15-09-2020	30-11-2020	1,776,096.22	1,776,096.22	1,776,096.22	1,776,096.22	1,776,096.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-044/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1776096.22, importe_modificado:1776096.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}}	{1868386/proyecto_INICIO, 1868386/proyecto_FIN, 1868386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:104, direccion:CALLE CENTRAL SINAI COLONIA TEOPISCA, 29410 SINAI, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SINAI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SINAI DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS., lon:-92.51597383, lat:16.61095573}}	01-02-2020	31-12-2020	1,799,423.70	1,799,423.70	1,799,423.70	1,799,423.70	1,799,423.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/013/2020/BANOBRAS, contratista:ALFREDO JONAPA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1799423.7, importe_modificado:1799423.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868396/proyecto_INICIO, 1868396/proyecto_FIN, 1868396/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE CALLA EL PORVENIR COLONIA RANCHERIA EL PORVENIR, 29410 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA AL MARGEN DE LA CARRETERA TEOPISCA SAN CRISTOBA, lon:-92.51483288, lat:16.57933675}}	04-02-2020	31-12-2020	941,031.19	941,031.19	941,031.19	941,031.19	941,031.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-019-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:941031.19, importe_modificado:941031.19}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1868468/proyecto_INICIO, 1868468/proyecto_FIN, 1868468/proyecto_PROCESO, 1868468/proyecto_FIN, 1868468/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO CALLE SAN FRANCISCO A 50 METROS DEL CAMPO, lon:-92.47918169, lat:16.53264748}}	04-02-2020	31-12-2020	845,005.43	845,005.43	845,005.43	845,005.43	845,005.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-017-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:845005.43, importe_modificado:845005.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868490/proyecto_INICIO, 1868490/proyecto_FIN, 1868490/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:481, direccion:CALLE RANCHERIA LOS TULIPANES RANCHERIA , 30540 LOS TULIPANES, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE RANCHERIA LOS TULIPANES Y , SE REALIZARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA TULIPANES, lon:-93.17670502, lat:15.54620324}}	01-11-2020	31-12-2020	865,174.93	865,174.93	865,174.93	865,174.93	865,174.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-080/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:865174.93, importe_modificado:865174.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1868563/proyecto_INICIO, 1868563/proyecto_FIN, 1868563/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.5, meta_modificada:1906.5}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR ORIENTE BARRIO LA MERCED, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 SUR ORIETE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLEJON AL OJO DE AGUA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-93.3671773, lat:16.74856902}}	10-10-2020	23-12-2020	4,849,051.58	4,849,051.58	4,849,051.58	4,849,051.58	4,849,051.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-079/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4849051.58, importe_modificado:4849051.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.5}}	{1869115/proyecto_INICIO, 1869115/proyecto_FIN, 1869115/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE GUACAMAYA, 29860 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA NACHITOM SA, lon:-92.80571639, lat:16.89278469}}	01-12-2020	31-12-2020	523,080.54	523,080.54	523,080.54	523,080.54	523,080.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-021, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:523080.54, importe_modificado:523080.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869283/proyecto_INICIO, 1869283/proyecto_FIN, 1869283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPIL, lon:-92.71989634, lat:16.56987609}}	01-10-2020	30-10-2020	58,723.11	58,723.11	58,723.11	58,723.11	58,723.11	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95746, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:58723.11, importe_modificado:58723.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{1869375/proyecto_INICIO, 1869375/proyecto_FIN, 1869375/proyecto_PROCESO, 1869375/proyecto_FIN, 1869375/proyecto_INICIO, 1869375/proyecto_PROCESO, 1869375/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1043	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE MONTE DE LOS OLIVOS EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE JERICO Y CALLE DAMASCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA CENTRO A UN APROXIMADO DE 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPIS, lon:-92.52141748, lat:16.60864367}}	03-02-2020	31-12-2020	1,641,037.08	1,641,037.08	1,641,037.08	1,641,037.08	1,641,037.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-054-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1641037.08, importe_modificado:1641037.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869391/proyecto_PROCESO, 1869391/proyecto_INICIO, 1869391/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.46991442, lat:16.54539413}}	04-02-2020	31-12-2020	1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-057-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1920335.04, importe_modificado:1920335.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869398/proyecto_FIN, 1869398/proyecto_PROCESO, 1869398/proyecto_INICIO, 1869398/proyecto_PROCESO, 1869398/proyecto_INICIO, 1869398/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.47770953, lat:16.52901839}}	04-02-2020	31-12-2020	1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-044-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1920335.04, importe_modificado:1920335.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869449/proyecto_INICIO, 1869449/proyecto_FIN, 1869449/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1158.5, meta_modificada:1158.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE LO SMANGOS BARRIO LAS PEÑITAS, 29140 OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y BOULEVARD EL MAHOMA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PEÑITAS SOBRE LA CARRETER APANAMERICA PARA, lon:-93.36349731, lat:16.75737338}}	27-10-2020	30-12-2020	4,834,682.06	4,834,682.06	4,834,682.06	4,834,682.06	4,834,682.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-090/2020, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:4834682.06, importe_modificado:4834982.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1158.5}}	{1869711/proyecto_INICIO, 1869711/proyecto_FIN, 1869711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.67, meta_modificada:1221.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:32, direccion:COLONIA , 00000 CATEDRAL 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE MUNICIPAL PARA UBICAR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, lon:-93.32425502, lat:17.4261686}}	24-02-2020	08-04-2020	790,454.58	790,454.58	790,454.58	790,454.58	790,454.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-003, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:790454.58, importe_modificado:790454.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.67}}	{1869988/proyecto_PROCESO, 1869988/proyecto_INICIO, 1869988/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
310	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO PANTELHÓ CRUCERO DURAZNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA SAN FRANCISCO, 29880 SAN FRANCISCO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, LA LOCALIDAD, lon:-92.47569531, lat:16.99915992}}	01-11-2020	21-12-2020	468,177.66	468,177.66	468,177.66	468,177.66	468,177.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-080/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:468177.66, importe_modificado:468177.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{1870218/proyecto_PROCESO, 1870218/proyecto_INICIO, 1870218/proyecto_FIN, 1870218/proyecto_INICIO, 1870218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:890, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, lon:-91.68529447, lat:16.37498959}}	07-12-2020	31-12-2020	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:25200.0, importe_modificado:25200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1870342/proyecto_INICIO, 1870342/proyecto_PROCESO, 1870342/proyecto_FIN, 1870342/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
217	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMON, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MOMON, lon:-91.74206489, lat:16.33006062}}	07-12-2020	31-12-2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}}	{1870343/proyecto_INICIO, 1870343/proyecto_FIN, 1870343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:163, direccion:EJIDO SANTIAGO GUELATAO, 30187 SANTIAGO GUELATAO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUELATAO, lon:-91.78331269, lat:16.46254864}}	07-12-2020	31-12-2020	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:32200.0, importe_modificado:32200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1870354/proyecto_INICIO, 1870354/proyecto_FIN, 1870354/proyecto_INICIO, 1870354/proyecto_PROCESO, 1870354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:210, direccion:EJIDO JERUSALEN, 30187 JERUSALÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN, lon:-91.37993, lat:16.17928729}}	07-12-2020	31-12-2020	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:92400.0, importe_modificado:92400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}	{1870610/proyecto_FIN, 1870610/proyecto_PROCESO, 1870610/proyecto_INICIO, 1870610/proyecto_PROCESO, 1870610/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:206, direccion:EJIDO LA FORTUNA GALLO GIRO, 30187 LA FORTUNA GALLO GIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA GALLO GIRO, lon:-91.35003285, lat:16.18176103}}	07-12-2020	31-12-2020	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:30800.0, importe_modificado:30800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1870623/proyecto_INICIO, 1870623/proyecto_FIN, 1870623/proyecto_PROCESO, 1870623/proyecto_FIN, 1870623/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:75, direccion:EJIDO NUEVO HUIXTAN, 30187 NUEVO HUIXTAN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUIXTAN, lon:-91.413888, lat:16.1559345}}	07-12-2020	31-12-2020	144,200.00	144,200.00	144,200.00	144,200.00	144,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:144200.0, importe_modificado:144200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}	{1870638/proyecto_FIN, 1870638/proyecto_PROCESO, 1870638/proyecto_INICIO, 1870638/proyecto_PROCESO, 1870638/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:553, direccion:EJIDO SAN ANTONIO VILLAFLORES, 30187 SAN ANTONIO VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLAFLORES, lon:-91.61636654, lat:16.23091066}}	07-12-2020	31-12-2020	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1870821/proyecto_INICIO, 1870821/proyecto_FIN, 1870821/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO TZUTOTEEL, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL EN, lon:-92.41302205, lat:16.92074376}}	07-02-2020	15-05-2020	613,517.20	613,517.20	613,517.20	613,517.20	613,517.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:613517.2, importe_modificado:613517.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}}	{1871929/proyecto_PROCESO, 1871929/proyecto_INICIO, 1871929/proyecto_PROCESO, 1871929/proyecto_INICIO, 1871929/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
445	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.8, meta_modificada:5.61}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOME, lon:-92.42878292, lat:16.94792539}}	20-11-2020	31-12-2020	2,547,511.13	2,547,511.13	2,547,511.13	2,547,511.13	2,547,511.13	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102726, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2015506.72, importe_modificado:2015506.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.61}}	{1871999/proyecto_INICIO, 1871999/proyecto_FIN, 1871999/proyecto_PROCESO, 1871999/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	300	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	07-01-2021	07-01-2021	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:89100.0, importe_modificado:89100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}	{1873923/proyecto_INICIO, 1873923/proyecto_PROCESO, 1873923/proyecto_FIN, 1873923/proyecto_PROCESO, 1873923/proyecto_INICIO, 1873923/proyecto_PROCESO, 1873923/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
137	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:Jiquipilas, José María Pino Suárez, CHIS, lon:-93.738188, lat:16.506727}}	01-01-2020	31-12-2020	1,637,394.76	1,637,394.76	1,637,394.76	1,637,394.76	1,637,394.76	1,637,394.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}}	25-03-2020	27-11-2020	71,671.02	71,671.02	71,671.02	71,671.02	71,671.02	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93493, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:134472.0, importe_modificado:134472.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876456/proyecto_FIN, 1876456/proyecto_PROCESO, 1876456/proyecto_INICIO, 1876456/proyecto_PROCESO, 1876456/proyecto_INICIO, 1876456/proyecto_PROCESO, 1876456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}}	13-01-2020	13-02-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98599, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1876595/proyecto_FIN, 1876595/proyecto_INICIO, 1876595/proyecto_FIN, 1876595/proyecto_PROCESO, 1876595/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	537102	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	21-09-2020	09-12-2020	842,219.94	842,219.94	842,219.94	842,219.94	842,219.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}	10-02-2020	30-11-2020	2,296,408.24	2,296,408.24	2,296,408.24	2,296,408.24	2,296,408.24	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90981, contratista: convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2296408.23, importe_modificado:2296408.23}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1877219/proyecto_INICIO, 1877219/proyecto_PROCESO, 1877219/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}	01-04-2020	31-12-2020	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96275, contratista: convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877247/proyecto_INICIO, 1877247/proyecto_PROCESO, 1877247/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}	01-01-2020	31-12-2020	2,139,246.90	2,139,246.90	2,139,246.90	2,139,246.90	2,139,246.90	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-89, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2139247.01, importe_modificado:2139247.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1877359/proyecto_FIN, 1877359/proyecto_PROCESO, 1877359/proyecto_INICIO, 1877359/proyecto_FIN, 1877359/proyecto_INICIO, 1877359/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	240,065.48	240,065.48	240,065.48	240,065.48	240,065.48	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI M-002/2020, contratista:OFFICE KEYS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:382830.16, importe_modificado:382830.16}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}	{1877412/proyecto_FIN, 1877412/proyecto_INICIO, 1877412/proyecto_FIN, 1877412/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	46,745.00	46,745.00	46,745.00	46,745.00	46,745.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI M-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	61,910.00	61,910.00	61,910.00	61,910.00	61,910.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI M-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877436/proyecto_FIN, 1877436/proyecto_PROCESO, 1877436/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	04-05-2020	30-09-2020	180,090.00	180,090.00	180,090.00	180,090.00	180,090.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI M-006/2020, contratista:ANDREA BERENICE VERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:180090.0, importe_modificado:180090.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877488/proyecto_PROCESO, 1877488/proyecto_INICIO, 1877488/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	105,078.00	105,078.00	105,078.00	105,078.00	105,078.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/DTM/FISM/PRODI M-001/2020, contratista:OFFICE GRAPHICS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:130657.98, importe_modificado:130657.98}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}}	{1877491/proyecto_FIN, 1877491/proyecto_PROCESO, 1877491/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10414	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. GRUALVA S/N, ENTRE CALLE CORONEL RUIZ, COL. BARRIO SAN PABLO, ACALA, CHIS.6 CP. 29370, lon:-92.80750833, lat:16.55167361}}	03-02-2020	31-12-2020	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0033/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890133/proyecto_INICIO, 1890133/proyecto_FIN, 1890133/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15578	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA COMALTITLAN, CHIS. CP. 30620, lon:-92.57602417, lat:15.2119375}}	01-03-2020	30-11-2020	747,999.54	747,999.54	747,999.54	747,999.54	747,999.54	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FISM-GIND-001/2020, contratista:JESÚS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS, monto:747999.54, importe_modificado:747999.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890231/proyecto_INICIO, 1890231/proyecto_PROCESO, 1890231/proyecto_FIN, 1890231/proyecto_INICIO, 1890231/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20872	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN FERNANDO, CHIS. CP. 29120, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}}	05-02-2020	15-12-2020	44,841.96	44,841.96	44,841.96	44,841.96	44,841.96	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-004/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:44841.96, importe_modificado:44841.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890261/proyecto_INICIO, 1890261/proyecto_FIN, 1890261/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23944	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL SUR S/N, CENTRO TEOPISCA, CHIS. CP. 29410, lon:-92.47259722, lat:16.54151389}}	03-02-2020	31-12-2020	3,207,704.07	3,207,704.07	3,207,704.07	3,207,704.07	3,207,704.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3207704.07, importe_modificado:3207704.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890287/proyecto_PROCESO, 1890287/proyecto_INICIO, 1890287/proyecto_FIN, 1890287/proyecto_INICIO, 1890287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19590	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO YAJALON, CHIS. CP. 29930, lon:-92.33394417, lat:17.17391}}	01-01-2020	31-12-2020	3,694,438.68	3,694,438.68	3,694,438.68	3,694,438.68	3,694,438.68	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3694438.68, importe_modificado:3694438.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890306/proyecto_INICIO, 1890306/proyecto_FIN, 1890306/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5371	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO, Emiliano Zapata, Chiapas, C.P. 29380, lon:-92.89672444, lat:16.53917167}}	02-01-2020	31-12-2020	713,919.36	713,919.36	713,919.36	713,919.36	713,919.36	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ/DOPM/IND/001-SP/2020, contratista:ASISTENCIA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:713919.36, importe_modificado:713919.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890322/proyecto_FIN, 1890322/proyecto_INICIO, 1890322/proyecto_FIN, 1890322/proyecto_PROCESO, 1890322/proyecto_INICIO, 1890322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14286	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:1ra poniente y avenida central s/n colonia centro c.p. 29340, Ixtapa, Chiapas, lon:-92.90590278, lat:16.80352528}}	26-03-2020	19-11-2020	459,807.59	459,807.59	459,807.59	459,807.59	459,807.59	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-09, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPA, A.C, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:459807.59, importe_modificado:459807.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892027/proyecto_INICIO, 1892027/proyecto_PROCESO, 1892027/proyecto_FIN, 1892027/proyecto_PROCESO, 1892027/proyecto_INICIO, 1892027/proyecto_PROCESO, 1892027/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N col. Centro Motozintla, Chiapas, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}}	01-12-2020	31-12-2020	2,952,807.14	2,952,807.14	2,952,807.14	2,952,807.14	2,952,807.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2952807.14, importe_modificado:2952807.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892045/proyecto_FIN, 1892045/proyecto_PROCESO, 1892045/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65076	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AV HIDALGO S/N COL. CENTRO, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}}	01-01-2020	31-12-2020	1,689,405.55	1,689,405.55	1,689,405.55	1,689,405.55	1,689,405.55	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-065-IAP01-2020, contratista:IAP, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1689405.55, importe_modificado:1689405.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892062/proyecto_PROCESO, 1892062/proyecto_FIN, 1892062/proyecto_INICIO, 1892062/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21908	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, COL. CENTRO, lon:-93.14710806, lat:17.86581194}}	18-02-2020	24-11-2020	161,785.53	161,785.53	161,785.53	161,785.53	161,785.53	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:161785.53, importe_modificado:161785.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892077/proyecto_INICIO, 1892077/proyecto_PROCESO, 1892077/proyecto_FIN, 1892077/proyecto_INICIO, 1892077/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
230		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2529.4, meta_modificada:2529.4}}		{geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:san pedro cotzlinam, lon:-92.688192, lat:16.917818}}	01-01-2020	31-12-2020	3,655,492.13	3,655,492.13	3,655,492.13	3,655,492.13	3,655,492.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-258 E, contratista:Carlos del Toro Martinez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3563336.89, importe_modificado:3563336.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2529.4}}	{1937880/proyecto_PROCESO, 1937880/proyecto_INICIO, 1937880/proyecto_FIN, 1937880/proyecto_PROCESO, 1937880/proyecto_FIN, 1937880/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
6007		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:libramiento sur poniente, lon:-92.26432, lat:14.911071}}	01-01-2020	31-12-2020	4,045,696.97	4,045,696.97	4,045,696.97	4,045,696.97	4,045,696.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-256 E, contratista:LEVS Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3943741.67, importe_modificado:3943741.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}}	{1937887/proyecto_FIN, 1937887/proyecto_PROCESO, 1937887/proyecto_INICIO, 1937887/proyecto_PROCESO, 1937887/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	408	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:681, direccion:Unnamed Road, 30165 Chis., México, lon:-92.00788021, lat:15.85209222}}	01-06-2020	29-08-2020	1,943,602.56	1,943,602.56	1,943,602.56	1,943,602.56	1,943,602.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/003/2020, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1943602.56, importe_modificado:1943602.56}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1939231/proyecto_INICIO, 1939231/proyecto_FIN, 1939231/proyecto_PROCESO, 1939231/proyecto_FIN, 1939231/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
414		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5041.32, meta_modificada:5041.32}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Central Ote. 81, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 42, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1149888, lat:16.75373037}}	01-10-2020	31-12-2020	8,304,048.79	8,304,048.79	8,304,048.79	8,304,048.79	8,304,048.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-210 E, contratista:Afinaciones Computarizadas del Sureste S.A. de C.V, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8304048.79, importe_modificado:8304048.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5041.32}}	{1941301/proyecto_FIN, 1941301/proyecto_PROCESO, 1941301/proyecto_FIN, 1941301/proyecto_INICIO, 1941301/proyecto_PROCESO, 1941301/proyecto_INICIO, 1941301/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
21844		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34331191, lat:16.78651004}}	03-09-2020	21-10-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FORT AMUN-003/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1944926/proyecto_PROCESO, 1944926/proyecto_INICIO, 1944926/proyecto_FIN, 1944926/proyecto_INICIO, 1944926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.67, meta_modificada:1228.67}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}}	01-01-2020	31-12-2020	3,123,542.25	3,123,542.25	3,123,542.25	3,123,542.25	3,123,542.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-006 E, contratista:Construcciones LP2215, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3048819.21, importe_modificado:3048819.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.67}}	{1700808/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.79, meta_modificada:473.79}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}}	01-04-2020	31-12-2020	2,016,375.72	2,016,375.72	2,016,375.72	2,016,375.72	2,016,375.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-025 E, contratista:Innovación Civil del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1965542.74, importe_modificado:1965542.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.79}}	{1700825/proyecto_FIN, 1700825/proyecto_PROCESO, 1700825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	70145	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}}	07-04-2020	07-04-2020	25,696,503.44	25,696,503.44	25,696,503.44	25,696,503.44	25,696,503.44	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041004-030, contratista:ING. CIVIL VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.526096948E7, importe_modificado:2.526096948E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:132.0}}		Terminado	Validado avances
0	22724	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.48, meta_modificada:244.48}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}}	10-06-2020	08-08-2020	1,073,559.51	1,073,559.51	1,073,559.51	1,073,559.51	1,073,559.51	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041047-124, contratista:ING. FERNANDO OLIVERIO FRANCO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1055363.59, importe_modificado:1055363.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.48}}		Terminado	Validado avances
0	18455	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, Chalchihuitán, Chis., México, lon:-92.6164463, lat:16.9634498}}	01-06-2020	31-12-2020	305,172.41	305,172.41	305,172.41	305,172.41	305,172.41	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041094-164, contratista:MARIANO DIAZ NARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	58787	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}}	01-06-2020	31-12-2020	356,034.48	356,034.48	356,034.48	356,034.48	356,034.48	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041077-105, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances
314	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:Camino Sta. Cruz Tepate Abajo, Chiapas, México, lon:-93.05219, lat:17.7985236}}	01-03-2020	31-12-2020	2,582,155.32	2,582,155.32	2,582,155.32	2,582,155.32	2,582,155.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-061 E, contratista:JLM & Asociados Construcciones y Diseño, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2521292.14, importe_modificado:2521292.14}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709101/proyecto_PROCESO, 1709101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Huxtlia, Chis., México, lon:-92.4659189, lat:15.137663}}	01-01-2020	31-12-2020	1,373,459.51	1,373,459.51	1,373,459.51	1,373,459.51	1,373,459.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
22735	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}}	01-03-2020	31-12-2020	2,919,226.46	2,919,226.46	2,919,226.46	2,919,226.46	2,919,226.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-080 E, contratista:O' Grill Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2845680.1, importe_modificado:2845680.1}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709172/proyecto_PROCESO, 1709172/proyecto_INICIO, 1709172/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
680502	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7867.61, meta_modificada:7867.61}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-03-2020	31-12-2020	19,434,705.43	19,434,705.43	19,434,705.43	19,434,705.43	19,434,705.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-052 E, contratista:Lastre Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.894477226E7, importe_modificado:1.894477226E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7867.61}}	{1709391/proyecto_PROCESO, 1709391/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
377683	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-04-2020	31-12-2020	7,746,375.04	7,746,375.04	7,746,375.04	7,746,375.04	7,746,375.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-082 E, contratista:Construcciones y Urbanizaciones MARELY, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7551088.32, importe_modificado:7551088.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.0}}	{1709519/proyecto_INICIO, 1709519/proyecto_PROCESO, 1709519/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
93307	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3213.0, meta_modificada:3213.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-04-2020	31-12-2020	8,128,240.20	8,128,240.20	8,128,240.20	8,128,240.20	8,128,240.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-090 E, contratista:Proyectos y Construcciones LUMOGÓZ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7923496.09, importe_modificado:7923496.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3213.0}}	{1709527/proyecto_PROCESO, 1709527/proyecto_INICIO, 1709527/proyecto_PROCESO, 1709527/proyecto_INICIO, 1709527/proyecto_PROCESO, 1709527/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2575	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15837.92, meta_modificada:15837.92}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	8,160,994.37	8,160,994.37	8,160,994.37	8,160,994.37	8,160,994.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-046 E, contratista:Grupo Dinamico de Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7955311.77, importe_modificado:7955311.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15837.92}}	{1709612/proyecto_PROCESO, 1709612/proyecto_FIN, 1709612/proyecto_PROCESO, 1709612/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2536721	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:141.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mayor Julio Sabines 23, 21 de Septiembre, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09024811, lat:16.77775326}}	01-01-2020	31-12-2020	30,560,194.00	30,560,194.00	30,560,194.00	30,560,194.00	30,560,194.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}}		Terminado	Validado avances
0	215	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Cuchulumtic S/N, Chamula, Chis., México, lon:-92.69954681, lat:16.77952006}}	01-02-2020	29-02-2020	294,100.00	294,100.00	294,100.00	294,100.00	294,100.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A-D-034/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:294100.0, importe_modificado:294100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{1712477/proyecto_INICIO, 1712477/proyecto_PROCESO, 1712477/proyecto_FIN, 1712477/proyecto_INICIO, 1712477/proyecto_FIN, 1712477/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	16619	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}}	15-07-2020	15-07-2020	1,057,931.03	1,057,931.03	1,057,931.03	1,057,931.03	1,057,931.03	{tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041046-117, contratista:ING. CIVIL JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1040000.0, importe_modificado:1040000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3809.55, meta_modificada:3809.55}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Diego de Mazariegos 18, Zona Centro, 29200 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.63946533, lat:16.73633153}}	01-08-2020	31-12-2020	4,444,025.11	4,444,025.11	4,444,025.11	4,444,025.11	4,444,025.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3809.55}}	{1714845/proyecto_INICIO, 1714845/proyecto_FIN, 1714845/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24528	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:2.5}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 21+600 KILÓMETRO 21 + 600 PUEBLO SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL Y , EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-92.75716389, lat:17.12065663}}	01-03-2020	30-09-2020	11,790,493.08	11,790,493.08	11,790,493.08	11,790,493.08	11,790,493.08	{tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040007-011, contratista:TAYD ARÉVALO DEFERÍA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.179049308E7, importe_modificado:1.179049308E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}	{1715222/proyecto_INICIO, 1715222/proyecto_FIN, 1715222/proyecto_PROCESO, 1715222/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10753	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.89, meta_modificada:1.89}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 13+110 - 15+000 KILÓMETRO 1 + 890 PUEBLO LAZARO CARDENAS, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAZARO CARDENAS - SAN LORENZO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA D, lon:-92.93656774, lat:17.38414254}}	01-04-2020	30-09-2020	19,193,635.60	19,193,635.60	19,193,635.60	19,193,635.60	19,193,635.60	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040028-009, contratista:ING. LUIS FLORES LEDESMA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.91936356E7, importe_modificado:1.91936356E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.89}}	{1715235/proyecto_INICIO, 1715235/proyecto_PROCESO, 1715235/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
298	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1903.3, meta_modificada:1903.3}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRIAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA, lon:-93.06699286, lat:16.73036057}}	01-06-2020	31-08-2020	4,278,393.29	4,278,393.29	4,278,393.29	4,278,393.29	4,278,393.29	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-145 E, contratista:Grupo FOGASA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4278393.29, importe_modificado:4278393.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1903.3}}	{1715415/proyecto_INICIO, 1715415/proyecto_PROCESO, 1715415/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
502	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:EJIDO NUEVA MORELIA, 30944 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA SE UBICADA A 11.1 KM EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONT, lon:-92.14794693, lat:15.62188855}}	01-03-2020	31-10-2020	2,952,082.04	2,952,082.04	2,952,082.04	2,952,082.04	2,952,082.04	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040023-034, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2952082.04, importe_modificado:2952082.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715466/proyecto_INICIO, 1715466/proyecto_PROCESO, 1715466/proyecto_FIN, 1715466/proyecto_PROCESO, 1715466/proyecto_FIN, 1715466/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
348	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PACTETON SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-92.46839823, lat:16.91012814}}	01-04-2020	30-09-2020	9,970,879.69	9,970,879.69	9,970,879.69	9,970,879.69	9,970,879.69	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040058-238, contratista:EDGAR ALEXIS LIEVANO ROBLES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9798894.55, importe_modificado:9798894.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715496/proyecto_INICIO, 1715496/proyecto_PROCESO, 1715496/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:EJIDO YANCHENILJA, 29450 YANCHENILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD YANCHENILJA A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.3114534, lat:16.76700754}}	01-04-2020	31-10-2020	1,058,596.00	1,058,596.00	1,058,596.00	1,058,596.00	1,058,596.00	{tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021006-053, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA CARGUT S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1058596.0, importe_modificado:1058596.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1715509/proyecto_PROCESO, 1715509/proyecto_FIN, 1715509/proyecto_PROCESO, 1715509/proyecto_INICIO, 1715509/proyecto_PROCESO, 1715509/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	105	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		1{geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 5.4 KILOMETROS DEL E.C. UBICADO EN EL KM. 7.4 DE LA CARRETERA LA GRANDEZABELLAVISTA, lon:-92.31215561, lat:15.58291374}}	01-04-2020	30-09-2020	1,213,473.34	1,213,473.34	1,213,473.34	1,213,473.34	1,213,473.34	1,213,473.34{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040041-206, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VARDI, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1213473.34, importe_modificado:1213473.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1715517/proyecto_INICIO, 1715517/proyecto_FIN, 1715517/proyecto_PROCESO, 1715517/proyecto_INICIO, 1715517/proyecto_PROCESO, 1715517/proyecto_FIN, 1715517/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	436	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.72, meta_modificada:1064.72}}		1{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA VILLAFLORES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE USUMACINTA, AVENIDA CHIAPA DE CORZO A 4 CUADRAS DEL DESARROLLO COMUNITARIO KILOMETRO 4 Y A 4 CUADRAS, lon:-93.09343082, lat:16.78947368}}	01-07-2020	30-09-2020	2,302,198.71	2,302,198.71	2,302,198.71	2,302,198.71	2,302,198.71	2,302,198.71{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-144 E, contratista:Constructora GERVISUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2302198.71, importe_modificado:2302198.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.72}}	{1715866/proyecto_INICIO, 1715866/proyecto_FIN, 1715866/proyecto_PROCESO, 1715866/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	37	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:753.0, meta_modificada:753.0}}		1{geo1: {cve_municipio:3, localidad:444, direccion:AVENIDA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN NUEVO MILENIO, 30580 JIQUILPAN (NUEVO MILENIO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN NUEVO MI, lon:-92.73874638, lat:15.33281949}}	16-03-2020	15-04-2020	365,851.41	365,851.41	365,851.41	365,851.41	365,851.41	365,851.41{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:365851.41, importe_modificado:365851.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:753.0}}	{1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_INICIO, 1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_INICIO, 1723069/proyecto_FIN, 1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	65	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1816.8, meta_modificada:1816.8}}		1{geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILOMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 KM, lon:-91.87530652, lat:17.34036404}}	11-02-2020	31-03-2020	1,027,748.65	1,027,748.65	1,027,748.65	1,027,748.65	1,027,748.65	1,027,748.65{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-003-2020, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1027748.65, importe_modificado:1027748.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1816.8}}	{1723462/proyecto_INICIO, 1723462/proyecto_PROCESO, 1723462/proyecto_FIN, 1723462/proyecto_PROCESO, 1723462/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	21	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		1{geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 49780 PANHUITZ TIANIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA UBICADO A 18 KM DE SAN JOSE LIMAR A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.35842499, lat:17.45731199}}	30-03-2020	20-05-2020	506,087.21	506,087.21	506,087.21	506,087.21	506,087.21	506,087.21{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-031/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1724360/proyecto_PROCESO, 1724360/proyecto_INICIO, 1724360/proyecto_FIN, 1724360/proyecto_INICIO, 1724360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	8	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 49780 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLIA TIONTIEPA Y CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLIA TIONTIEPA 3 UBICADO A 12 KM. DE SAN JOSE LIMAR A JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48277817, lat:17.3109939}}	06-04-2020	21-04-2020	209,415.40	209,415.40	209,415.40	209,415.40	209,415.40	209,415.40{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:209415.4, importe_modificado:209415.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1724863/proyecto_INICIO, 1724863/proyecto_FIN, 1724863/proyecto_PROCESO, 1724863/proyecto_INICIO, 1724863/proyecto_PROCESO, 1724863/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	143	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1{geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNA - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined BARRIO LA LAGUNA, 48915 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNIC, lon:-92.22650044, lat:15.56768885}}	22-04-2020	30-06-2020	2,606,175.96	2,606,175.96	2,606,175.96	2,606,175.96	2,606,175.96	2,606,175.96{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/01, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2606175.96, importe_modificado:2606175.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1725157/proyecto_PROCESO, 1725157/proyecto_INICIO, 1725157/proyecto_FIN, 1725157/proyecto_INICIO, 1725157/proyecto_PROCESO, 1725157/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.6789697, lat:17.39578556}}	19-02-2020	18-05-2020	1,554,894.31	1,554,894.31	1,554,894.31	1,554,894.31	1,554,894.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-019-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1554894.31, importe_modificado:1554894.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1725226/proyecto_PROCESO, 1725226/proyecto_FIN, 1725226/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	20	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 49780 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA CHULUM HIDALGO 1 Y VEREDA CHULUM HIDALGO 2, VEREDA CHULUM HIDALGO 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55410686, lat:17.39119874}}	14-04-2020	21-05-2020	272,396.12	272,396.12	272,396.12	272,396.12	272,396.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:272396.12, importe_modificado:272396.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1725245/proyecto_INICIO, 1725245/proyecto_FIN, 1725245/proyecto_PROCESO, 1725245/proyecto_FIN, 1725245/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	7	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS PALMAS Y CALLEJON LAS PALMAS 2, BRECHA LAS PALMAS 3 UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-92.5017687, lat:17.29554844}}	27-03-2020	11-04-2020	159,919.97	159,919.97	159,919.97	159,919.97	159,919.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159919.97, importe_modificado:159919.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1725318/proyecto_INICIO, 1725318/proyecto_FIN, 1725318/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	2300	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR S/N BARRIO VILLA CORZO, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1A ORIENTE SUR S/N, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR SN EN EL BARRIO C, lon:-93.26907327, lat:16.18450971}}	05-05-2020	20-06-2020	838,237.07	838,237.07	838,237.07	838,237.07	838,237.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/022-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:838237.07, importe_modificado:838237.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}	{1725387/proyecto_INICIO, 1725387/proyecto_PROCESO, 1725387/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	250	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6069.0, meta_modificada:6069.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:TERRACERIA TRAMO PONCIANO ARRIAGA - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 69 COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA NUEVO LEON Y CAMINO HACIA MATAMOROS, CAMINO SAGRAO CORAZON LA, lon:-92.63183888, lat:16.48572364}}	05-02-2020	20-03-2020	1,109,222.67	1,109,222.67	1,109,222.67	1,109,222.67	1,109,222.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1109222.67, importe_modificado:1109222.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6069.0}}	{1725408/proyecto_PROCESO, 1725408/proyecto_FIN, 1725408/proyecto_INICIO, 1725408/proyecto_PROCESO, 1725408/proyecto_INICIO, 1725408/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	52	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:350, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 30580 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 1. ETAPA EN LA, lon:-92.79509959, lat:15.24543674}}	23-03-2020	20-06-2020	1,509,623.00	1,509,623.00	1,509,623.00	1,509,623.00	1,509,623.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:1509623.0, importe_modificado:1509623.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.0}}	{1725427/proyecto_PROCESO, 1725427/proyecto_FIN, 1725427/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	39	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1432, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO VILLAFLORES, 29960 VILLA FLORES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 74.00 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 307 R, lon:-91.4712632, lat:17.18882208}}	19-02-2020	19-05-2020	1,469,106.15	1,469,106.15	1,469,106.15	1,469,106.15	1,469,106.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-026-2020, contratista:EUTIQIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1510374.06, importe_modificado:1469106.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1725546/proyecto_PROCESO, 1725546/proyecto_INICIO, 1725546/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.33, meta_modificada:0.33}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68501051, lat:17.33228092}}	21-02-2020	20-05-2020	946,602.58	946,602.58	946,602.58	946,602.58	946,602.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-031-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946602.58, importe_modificado:946602.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.33}}	{1725696/proyecto_PROCESO, 1725696/proyecto_INICIO, 1725696/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 21 DE MARZO Y BELISARIO D, lon:-92.68439408, lat:16.54605483}}	01-05-2020	16-05-2020	197,701.77	197,701.77	197,701.77	197,701.77	197,701.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISDMF-001/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:197701.77, importe_modificado:197701.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1725893/proyecto_PROCESO, 1725893/proyecto_INICIO, 1725893/proyecto_FIN, 1725893/proyecto_INICIO, 1725893/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA YAJALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSÉ LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.41983899, lat:17.22883084}}	09-04-2020	08-07-2020	1,834,510.55	1,834,510.55	1,834,510.55	1,834,510.55	1,834,510.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1834510.55, importe_modificado:1834510.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726097/proyecto_PROCESO, 1726097/proyecto_FIN, 1726097/proyecto_INICIO, 1726097/proyecto_FIN, 1726097/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 49780 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA CHULUM HIDALGO Y VEREDA CHULUM HIDALGO 2, VEREDA CHULUM HIDALGO 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.44958364, lat:17.30046537}}	14-04-2020	29-05-2020	1,124,482.04	1,124,482.04	1,124,482.04	1,124,482.04	1,124,482.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1124482.04, importe_modificado:1124482.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1726217/proyecto_FIN, 1726217/proyecto_INICIO, 1726217/proyecto_FIN, 1726217/proyecto_PROCESO, 1726217/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3877	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO 18 DE MARZO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE, lon:-93.09853574, lat:16.62612781}}	01-05-2020	15-05-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-02/FISM/010/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}	{1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_PROCESO, 1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_INICIO, 1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 440 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA CENTRO CHICH, LA LOCALIDAD DE UBICA A 45.0, lon:-92.13895169, lat:17.15984932}}	24-02-2020	25-05-2020	229,597.99	229,597.99	229,597.99	229,597.99	229,597.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78633, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:229597.99, importe_modificado:229597.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}}	{1727026/proyecto_FIN, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_FIN, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_PROCESO, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
351	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1809.0, meta_modificada:1809.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERO TONALA-PTO. ARISTA / PTE. CAPULIN Y GASO - E.C. TONALA-PTO. ARISTA- CAMINO TERRACERIA A VUelt MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA MIGUEL HIDALGO II, 00000 MIGUEL HIDALGO NÚMERO DOS (VEI, lon:-93.81027226, lat:15.95197019}}	05-02-2020	04-04-2020	1,208,314.03	1,208,314.03	1,208,314.03	1,208,314.03	1,208,314.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/001/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1208314.03, importe_modificado:1208314.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1809.0}}	{1727071/proyecto_PROCESO, 1727071/proyecto_FIN, 1727071/proyecto_INICIO, 1727071/proyecto_PROCESO, 1727071/proyecto_INICIO, 1727071/proyecto_PROCESO, 1727071/proyecto_FIN, 1727071/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASO NARANJO - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 250 RANCHERÍA PLAN DE AYALA, 49675 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA EN LA CARRETERA A CENOBIO LA ACCIONES 5, lon:-92.3132852, lat:17.44215956}}	30-03-2020	28-04-2020	215,700.97	215,700.97	215,700.97	215,700.97	215,700.97	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:215700.97, importe_modificado:215700.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1727086/proyecto_PROCESO, 1727086/proyecto_FIN, 1727086/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZAPOTAL, 74363 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE PACAYAL Y CAMINO BARRIO ZAPOTAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PROCEDE A AVANZAR 5 KM DESDE CD. CU, lon:-92.0125059, lat:15.61672008}}	13-01-2020	03-03-2020	744,583.64	744,583.64	744,583.64	744,583.64	744,583.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-001/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:744583.64, importe_modificado:744583.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1727512/proyecto_PROCESO, 1727512/proyecto_FIN, 1727512/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.3, meta_modificada:1362.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 82013 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO EL ALTILLO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.92292451, lat:16.10672728}}	03-02-2020	18-03-2020	744,883.75	744,883.75	744,883.75	744,883.75	744,883.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/00 2-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:municipio de la concordia, monto:744883.75, importe_modificado:744883.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.3}}	{1727919/proyecto_INICIO, 1727919/proyecto_PROCESO, 1727919/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALZADA JUAREZ BARRIO EQUIPULAS, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA JUAREZ Y CALLE S DE MAYO, AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DE HUEHUETAN FFCC ESTACION LLAMADO PARQUE , lon:-92.40329105, lat:15.01161062}}	13-01-2020	13-03-2020	2,113,182.83	2,113,182.83	2,113,182.83	2,113,182.83	2,113,182.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/ 001/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2113182.83, importe_modificado:2113182.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1728064/proyecto_FIN, 1728064/proyecto_PROCESO, 1728064/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
502	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:2368.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA MORELIA, 74506 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A NUEVA MORELIA, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AVANZAN, lon:-92.14427477, lat:15.61723511}}	27-04-2020	26-06-2020	1,323,902.20	1,323,902.20	1,323,902.20	1,323,902.20	1,323,902.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-016/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1323902.2, importe_modificado:1323902.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2368.6}}	{1728070/proyecto_INICIO, 1728070/proyecto_PROCESO, 1728070/proyecto_FIN, 1728070/proyecto_PROCESO, 1728070/proyecto_FIN, 1728070/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, A 50 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE OSUMACINTA CERCA DEL KIOSKO, lon:-93.08991143, lat:16.93750565}}	02-03-2020	17-03-2020	74,364.05	74,364.05	74,364.05	74,364.05	74,364.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/Q T/002A/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:74364.05, importe_modificado:74364.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}}	{1728088/proyecto_INICIO, 1728088/proyecto_PROCESO, 1728088/proyecto_FIN, 1728088/proyecto_PROCESO, 1728088/proyecto_FIN, 1728088/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:147, direccion:VEREDA TRAMO YIXHTIE - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined EJIDO YIXHTÍE, 49675 YIXHTIE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO YA QUE ES VEREDA ABARC, lon:-92.30000154, lat:17.36692553}}	10-02-2020	20-03-2020	459,620.74	459,620.74	459,620.74	459,620.74	459,620.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/MEV/ FISM-011/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459620.74, importe_modificado:459620.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1728856/proyecto_INICIO, 1728856/proyecto_FIN, 1728856/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA CAMPAMENTO, 00000 CAMPAMENTO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.33220896, lat:17.32052832}}	28-05-2020	11-07-2020	297,827.76	297,827.76	297,827.76	297,827.76	297,827.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-053/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:297827.76, importe_modificado:297827.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1728902/proyecto_FIN, 1728902/proyecto_PROCESO, 1728902/proyecto_INICIO, 1728902/proyecto_FIN, 1728902/proyecto_INICIO, 1728902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHOIOIHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO CHOIOIHO, 29871 CHOIOIHO, CHENALHO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60811722, lat:16.93467681}}	21-01-2020	04-05-2020	3,117,800.00	3,117,800.00	3,117,800.00	3,117,800.00	3,117,800.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO, monto:3117800.0, importe_modificado:3117800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}}	{1728942/proyecto_PROCESO, 1728942/proyecto_INICIO, 1728942/proyecto_FIN, 1728942/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
276	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA MARTHA, 29870 MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA, CHENALHO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.6799184, lat:16.93017636}}	01-04-2020	30-04-2020	3,275,000.00	3,275,000.00	3,275,000.00	3,275,000.00	3,275,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO, monto:3275000.0, importe_modificado:3275000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}	{1729172/proyecto_INICIO, 1729172/proyecto_PROCESO, 1729172/proyecto_FIN, 1729172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
158	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO EJIDO SAN PEDRO, 29870 CHENALHO, CHENALHO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL EJIDO, lon:-92.63298833, lat:16.91531503}}	16-04-2020	15-07-2020	3,117,800.00	3,117,800.00	3,117,800.00	3,117,800.00	3,117,800.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80462, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO, monto:3117800.0, importe_modificado:3117800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}}	{1729227/proyecto_INICIO, 1729227/proyecto_PROCESO, 1729227/proyecto_FIN, 1729227/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.2, meta_modificada:969.2}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO SUCLUMPA - TIEMOPA KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29903 EL RETIRO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL KM 0200 DE LA SALIDA DELEJIDO SUCLUMPA HACIA EL EJI, lon:-92.16768817, lat:17.41256859}}	16-03-2020	14-04-2020	664,276.32	664,276.32	664,276.32	664,276.32	664,276.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-105/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:664276.32, importe_modificado:664276.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:969.2}}	{1729303/proyecto_INICIO, 1729303/proyecto_PROCESO, 1729303/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA HIDALGO - EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON LA LIBERTAD, 70222 LIBERTAD, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLE, lon:-92.67177043, lat:15.15151326}}	23-03-2020	30-06-2020	1,551,599.90	1,551,599.90	1,551,599.90	1,551,599.90	1,551,599.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-019-EDUC/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1551599.9, importe_modificado:1551599.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1729462/proyecto_INICIO, 1729462/proyecto_PROCESO, 1729462/proyecto_FIN, 1729462/proyecto_PROCESO, 1729462/proyecto_FIN, 1729462/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:352, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 49677 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ÚNICA CALLE DEL EJIDO POR LA ESCUELA Y LA IGLESIA., lon:-92.26904885, lat:17.37775493}}	23-03-2020	06-05-2020	1,019,799.89	1,019,799.89	1,019,799.89	1,019,799.89	1,019,799.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-113/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1019799.89, importe_modificado:1019799.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1729688/proyecto_FIN, 1729688/proyecto_INICIO, 1729688/proyecto_PROCESO, 1729688/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
71	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:EJIDO EL HORIZONTE, 72846 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO HORIZONTE LOCALIDAD FRONTERIZA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, COIUNDANTE CON COLONIA HORIZONTE Y PAIS VECINO DE GUATEMA, lon:-92.15292176, lat:15.36477915}}	16-04-2020	15-06-2020	1,325,312.47	1,325,312.47	1,325,312.47	1,325,312.47	1,325,312.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0009/2020, contratista:YESENIA MARGOTH GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1325312.46, importe_modificado:1325312.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1729718/proyecto_FIN, 1729718/proyecto_PROCESO, 1729718/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
306	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE JULIAN GRAJALES EJIDO LOCALIDAD JULIAN GRAJALES, 51676 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA A JULIAN GRAJALES Y CAMINO SALIDA DE JULIAN GRALES, CALLEJON INNOMINADO PARA EL ACCESO A LA OBRA SE DEBERÁ TRASL, lon:-92.97872418, lat:17.12972839}}	22-04-2020	22-07-2020	2,233,784.90	2,233,784.90	2,233,784.90	2,233,784.90	2,233,784.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2233784.9, importe_modificado:2233784.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}	{1729875/proyecto_INICIO, 1729875/proyecto_PROCESO, 1729875/proyecto_FIN, 1729875/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAIE SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL, lon:-92.36355268, lat:17.2477108}}	27-05-2020	24-08-2020	1,576,383.20	1,576,383.20	1,576,383.20	1,576,383.20	1,576,383.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-048/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1576383.2, importe_modificado:1576383.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1730012/proyecto_INICIO, 1730012/proyecto_PROCESO, 1730012/proyecto_INICIO, 1730012/proyecto_PROCESO, 1730012/proyecto_INICIO, 1730012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERIA TRAMO LA FLOR DE BASCAN SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL KILÓMETRO 1.5 EN LOS , lon:-92.1287286, lat:17.37101025}}	10-02-2020	11-03-2020	79,090.35	79,090.35	79,090.35	79,090.35	79,090.35	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:79090.35, importe_modificado:79090.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1730365/proyecto_PROCESO, 1730365/proyecto_INICIO, 1730365/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA CADENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CADENA, 79731 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DI, lon:-92.70761218, lat:15.35539407}}	20-04-2020	20-06-2020	530,588.52	530,588.52	530,588.52	530,588.52	530,588.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA GEMA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:530588.52, importe_modificado:530588.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}}	{1730469/proyecto_PROCESO, 1730469/proyecto_FIN, 1730469/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.3, meta_modificada:735.3}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CONSTITUCION NORTE, AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA Y SE DIRIG, lon:-92.67377543, lat:15.3417333}}	18-05-2020	18-08-2020	821,071.68	821,071.68	821,071.68	821,071.68	821,071.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:821071.68, importe_modificado:821071.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.3}}	{1735703/proyecto_FIN, 1735703/proyecto_INICIO, 1735703/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4058	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE Y AVENIDA RIO GRANDE, AVENIDA ARTICULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTI, lon:-92.66043518, lat:15.32524532}}	11-03-2020	11-06-2020	1,755,457.29	1,755,457.29	1,755,457.29	1,755,457.29	1,755,457.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-016/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1755457.29, importe_modificado:1755457.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}}	{1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_INICIO, 1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_FIN, 1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:CALLE A SAN ANDRÉS DURAZNAL PUEBLO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 46525 LINDAVISTA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANDRES DURAZNAL Y CAMINO CAMINO A JITOTOL, SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE SAN ANDRES DURAZNAL AL MUNI, lon:-92.79951438, lat:17.12528061}}	22-06-2020	14-09-2020	436,486.45	436,486.45	436,486.45	436,486.45	436,486.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:436486.45, importe_modificado:436486.45}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD LELENCHU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA LELENCHU, 58993 LELENCHU, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SAL, lon:-92.41159567, lat:16.83912481}}	24-01-2020	24-02-2020	68,447.54	68,447.54	68,447.54	68,447.54	68,447.54	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-011/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:68447.54, importe_modificado:68447.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:178, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE O TRAMO TONALA - PIJUIAPAN KM 30 - RANCHERIA LAS MARIA KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA LAS MARIAS, 00000 LAS MARIÁS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA PIJUIAPAN, CARRETERA TONALA TRES PICOS , lon:-93.57941286, lat:15.93588981}}	01-05-2020	31-07-2020	1,259,289.97	1,259,289.97	1,259,289.97	1,259,289.97	1,259,289.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/021/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1259289.97, importe_modificado:1259289.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA GUARDIANIA, 00000 GUARDIANIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CARRETERA DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN TERRENOS DE LA RANCHERÍA GUARDIANIA SOBRE LA CAR, lon:-92.40210071, lat:15.12082297}}	10-06-2020	10-09-2020	2,148,568.55	2,148,568.55	2,148,568.55	2,148,568.55	2,148,568.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/00 5/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2148568.55, importe_modificado:2148568.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}		Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO TONALA -PIJUIAPAN 40 KM - RANCHERIA RIO DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO DE JESUS, 00000 RIO DE JESÚS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA - PIJUIAPAN KM 40 Y CAMINO RANCH, lon:-93.47377221, lat:15.86039011}}	01-05-2020	31-07-2020	745,259.14	745,259.14	745,259.14	745,259.14	745,259.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/023/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:745259.14, importe_modificado:745259.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS 1 ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA PESCADORES, CALLE NIÑOS HEROES CERCA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.86601135, lat:16.05243191}}	01-05-2020	31-07-2020	1,252,207.00	1,252,207.00	1,252,207.00	1,252,207.00	1,252,207.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/026/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1252207.0, importe_modificado:1252207.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA ALDAMA PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA MANZANILLO CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA 7 DIAS, lon:- 93.86035414, lat:16.05259399}}	01-05-2020	31-07-2020	1,260,820.11	1,260,820.11	1,260,820.11	1,260,820.11	1,260,820.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/027/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260820.11, importe_modificado:1260820.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1738143/proyecto_PROCESO, 1738143/proyecto_INICIO, 1738143/proyecto_FIN, 1738143/proyecto_INICIO, 1738143/proyecto_FIN, 1738143/proyecto_PROCESO, 1738143/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA CORONA - LA CORONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 650 EJIDO LA CORONA, 55016 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA COMUNIDAD EMPIEZA LA OBRA DONDE TIENE LA FI, lon:- 90.70157276, lat:16.32876461}}	12-02-2020	22-02-2020	212,335.49	212,335.49	212,335.49	212,335.49	212,335.49	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89612, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:212335.49, importe_modificado:212335.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1739700/proyecto_INICIO, 1739700/proyecto_FIN, 1739700/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA VENTANA, 63925 SAN JOSÉ LA VENTANA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO, lon:- 92.37773227, lat:16.53641389}}	27-03-2020	24-06-2020	734,270.00	734,270.00	734,270.00	734,270.00	734,270.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-012/2020, contratista:Construcciones Gaán y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1739705/proyecto_INICIO, 1739705/proyecto_PROCESO, 1739705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
270	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:CALLE CERRADA RANCHERIA SAN MIGUEL 2A SECCIÓN, 29507 SAN MIGUEL 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE CERRADA Y CARRETERA PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA CHIAPAS TOMANDO LA CARRETERA HACIA BOC, lon:- 93.17325832, lat:17.90674459}}	22-06-2020	22-09-2020	2,186,637.20	2,186,637.20	2,186,637.20	2,186,637.20	2,186,637.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-01/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2186637.2, importe_modificado:2186637.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}}	{1739807/proyecto_INICIO, 1739807/proyecto_PROCESO, 1739807/proyecto_INICIO, 1739807/proyecto_PROCESO, 1739807/proyecto_FIN, 1739807/proyecto_PROCESO, 1739807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.5, meta_modificada:1758.5}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:61, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PUENTE DE MATERIAL, 00000 PUENTE DE MATERIAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DEL A RANCHERÍA, ESTA LOCALIDAD SE LOZALIZA SOBRE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZIN, lon:- 92.42243776, lat:15.17226773}}	15-06-2020	15-09-2020	1,653,803.61	1,653,803.61	1,653,803.61	1,653,803.61	1,653,803.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1653803.61, importe_modificado:1653803.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1758.5}}	{1740312/proyecto_INICIO, 1740312/proyecto_FIN, 1740312/proyecto_PROCESO, 1740312/proyecto_FIN, 1740312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
594	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:TERRACERIA TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 COLONIA TZONTEALIA, 63940 TZONTEALIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:- 92.31813813, lat:16.89098273}}	27-01-2020	26-02-2020	3,011,691.76	3,011,691.76	3,011,691.76	3,011,691.76	3,011,691.76	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPs/FISMDF-023/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3011691.76, importe_modificado:3011691.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}}	{1740992/proyecto_INICIO, 1740992/proyecto_FIN, 1740992/proyecto_PROCESO, 1740992/proyecto_FIN, 1740992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1049, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, 30160 PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 , lon:-92.12855173, lat:16.00874065}}	13-04-2020	11-07-2020	1,770,402.27	1,770,402.27	1,770,402.27	1,770,402.27	1,770,402.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/009/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1770402.27, importe_modificado:1770402.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1741543/proyecto_INICIO, 1741543/proyecto_PROCESO, 1741543/proyecto_FIN, 1741543/proyecto_PROCESO, 1741543/proyecto_FIN, 1741543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN BANDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined FRACCION FRACCIÓN BANDERAS, 69291 FRACCIÓN BANDERA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE Y TERRACERIA FRACCION BAND, lon:-92.46771412, lat:15.32340217}}	25-03-2020	25-06-2020	955,155.04	955,155.04	955,155.04	955,155.04	955,155.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:955155.04, importe_modificado:955155.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1741816/proyecto_INICIO, 1741816/proyecto_PROCESO, 1741816/proyecto_INICIO, 1741816/proyecto_PROCESO, 1741816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PARAJE EL RETIRO, 58993 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUNDA CALLE NO, lon:-92.36285418, lat:16.79621574}}	04-02-2020	03-03-2020	95,826.56	95,826.56	95,826.56	95,826.56	95,826.56	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-033/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:95826.56, importe_modificado:95826.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1742125/proyecto_INICIO, 1742125/proyecto_FIN, 1742125/proyecto_PROCESO, 1742125/proyecto_FIN, 1742125/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE BARRIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS., lon:-92.34347616, lat:16.78634486}}	12-02-2020	12-03-2020	246,411.14	246,411.14	246,411.14	246,411.14	246,411.14	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-037/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1742309/proyecto_INICIO, 1742309/proyecto_PROCESO, 1742309/proyecto_INICIO, 1742309/proyecto_FIN, 1742309/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
338	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A JESUS CARRANZA INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 54198 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCAL, lon:-92.65098256, lat:17.39976048}}	06-03-2020	24-04-2020	1,960,874.43	1,960,874.43	1,960,874.43	1,960,874.43	1,960,874.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1960874.43, importe_modificado:1960874.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1742705/proyecto_INICIO, 1742705/proyecto_FIN, 1742705/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A,SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.13960451, lat:16.24050728}}	03-03-2020	15-05-2020	840,594.28	840,594.28	840,594.28	840,594.28	840,594.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/013/2020, contratista:JESUS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:840594.28, importe_modificado:840594.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}}	{1742758/proyecto_INICIO, 1742758/proyecto_PROCESO, 1742758/proyecto_FIN, 1742758/proyecto_PROCESO, 1742758/proyecto_FIN, 1742758/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA VICTORIA - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 184 EJIDO LA VICTORIA, 55016 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE UN COSTADO DE EJIDO HACIA LAS PARCELAS SIENDO MEJO, lon:-90.71191909, lat:16.30530728}}	02-04-2020	10-04-2020	516,426.47	516,426.47	516,426.47	516,426.47	516,426.47	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89709, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:516426.47, importe_modificado:516426.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1742777/proyecto_INICIO, 1742777/proyecto_FIN, 1742777/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
198		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO CENTRO SAN SEBASTIÁN, 52164 BACHAJÓN, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN EFRAIN OSORIO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BA, lon:-92.19029031, lat:17.03955469}}	09-03-2020	09-06-2020	4,935,789.89	4,935,789.89	4,935,789.89	4,935,789.89	4,935,789.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS,, monto:4935789.89, importe_modificado:4935789.89}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_FIN, 1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_FIN, 1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_PROCESO, 1743091/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA UNIÓN, 49675 LA UNIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA EN LA SALIDA DEL EJIDO EL RECUERDO IXTEJA HACIA EL EJIDO LA UNION POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.18479547, lat:17.34112354}}	01-02-2020	30-04-2020	2,644,034.12	2,644,034.12	2,644,034.12	2,644,034.12	2,644,034.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-097/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2644034.12, importe_modificado:2644034.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1960.0}}	{1743254/proyecto_INICIO, 1743254/proyecto_PROCESO, 1743254/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.45 - BUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 COLONIA BUMILJA, 60993 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DES, lon:-92.28564609, lat:16.81326401}}	13-02-2020	13-03-2020	821,370.48	821,370.48	821,370.48	821,370.48	821,370.48	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-040/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1743341/proyecto_INICIO, 1743341/proyecto_PROCESO, 1743341/proyecto_INICIO, 1743341/proyecto_FIN, 1743341/proyecto_PROCESO, 1743341/proyecto_FIN, 1743341/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5427		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.1, meta_modificada:1899.1}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO GRANDE BARRIO EL MANANTIAL, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRUALVA Y CALLE RIO VADO ANCHO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA EL MANANTIAL EN AVENIDA RIO GRANDE ESQUINA CON CALLE RIO GRUJA, lon:-92.65729197, lat:15.32702078}}	03-02-2020	03-05-2020	1,709,514.14	1,709,514.14	1,709,514.14	1,709,514.14	1,709,514.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-004/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1709514.14, importe_modificado:1709514.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.1}}	{1743429/proyecto_INICIO, 1743429/proyecto_PROCESO, 1743429/proyecto_FIN, 1743429/proyecto_INICIO, 1743429/proyecto_FIN, 1743429/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE LOS POZOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 02350 VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS POZOS 1 Y CALLE LOS POZOS 2, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR 4 CUADRAS, A LA IZQ.1 CUADRA, A LA , lon:-93.21860239, lat:16.8542939}}	10-02-2020	09-05-2020	1,143,785.83	1,143,785.83	1,143,785.83	1,143,785.83	1,143,785.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1143785.83, importe_modificado:1143785.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}}	{1743821/proyecto_INICIO, 1743821/proyecto_FIN, 1743821/proyecto_PROCESO, 1743821/proyecto_FIN, 1743821/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS LAURELES COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN AV PASEO DE LOS LAURELES ENTRE AV GALEANA Y FRANCISCO I , lon:-93.75919964, lat:16.08507044}}	01-06-2020	30-07-2020	1,146,035.91	1,146,035.91	1,146,035.91	1,146,035.91	1,146,035.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/PM/SOP/FISMD F/036/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1146035.91, importe_modificado:1146035.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}}	{1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_FIN, 1743826/proyecto_PROCESO, 1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_PROCESO, 1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15899		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2211.0, meta_modificada:2211.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA CAMINO TONALA - PTO. ARISTA KM 0+000 - SALIDA CAMINO TONALA -PTO. ARISTA KM 2+193 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN FELIPE, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SALI, lon:- 93.74353528, lat:16.0827783}}	17-02-2020	29-02-2020	220,167.07	220,167.07	220,167.07	220,167.07	220,167.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT- FISMDF/005/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:220167.07, importe_modificado:220167.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2211.0}}	{1743832/proyecto_ PROCESO, 1743832/proyecto_ INICIO, 1743832/proyecto_ FIN, 1743832/proyecto_ INICIO, 1743832/proyecto_ PROCESO, 1743832/proyecto_ FIN, 1743832/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
320		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48510.0, meta_modificada:48510.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE SANTA ANA PINABETO - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 51 EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ANA PINABETO A MIRADOR Y CAMINO HACIA TUXCH, lon:-92.23707912, lat:15.21450166}}	01-05-2020	01-06-2020	1,851,794.54	1,851,794.54	1,851,794.54	1,851,794.54	1,851,794.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-055/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1851794.54, importe_modificado:1851794.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48510.0}}	{1743998/proyecto_ INICIO, 1743998/proyecto_ FIN, 1743998/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
44		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 EJIDO CARMEN TZONEP, 52164 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.66 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:- 92.31955087, lat:17.12826342}}	25-03-2020	25-06-2020	826,225.34	826,225.34	826,225.34	826,225.34	826,225.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/12 1/2020, contratista:CESAR CANELA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:826225.34, importe_modificado:826225.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}	{1744309/proyecto_ INICIO, 1744309/proyecto_ PROCESO, 1744309/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOUSTAHUACAN- DESOCIO ARROYO GRANDE- SOCONUSCO EL AVELLANO-MONTE OLIVO-NUEVO OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA NUEVO OCOTAL BUENAVISTA, 48060 NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA), PUEBLO NUE, lon:-92.83334651, lat:17.20710468}}	01-06-2020	30-06-2020	521,805.72	521,805.72	521,805.72	521,805.72	521,805.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM- 008/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:521805.72, importe_modificado:521805.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1745348/proyecto_ INICIO, 1745348/proyecto_ FIN, 1745348/proyecto_ PROCESO, 1745348/proyecto_ FIN, 1745348/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1003		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.2, meta_modificada:2608.2}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA 1 CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR Y CAMINO A LA PITA, CALLE SANTA ISABEL LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE 9A SUR Y CAMINO DE LA PITA. , lon:-92.26765888, lat:14.88266227}}	01-06-2020	31-08-2020	2,844,511.00	2,844,511.00	2,844,511.00	2,844,511.00	2,844,511.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0017/2020, contratista:O' GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:2844511.0, importe_modificado:2844511.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.2}}	{1745656/proyecto_ PROCESO, 1745656/proyecto_ INICIO, 1745656/proyecto_ PROCESO, 1745656/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
1595		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4414.0, meta_modificada:4414.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO JOSE MARIA MORELOS, FRANCISCO I. MADERO, FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO VIEJ, lon:-92.30101514, lat:14.88379948}}	01-06-2020	31-08-2020	4,531,603.00	4,531,603.00	4,531,603.00	4,531,603.00	4,531,603.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0006/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4531603.0, importe_modificado:4531603.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4414.0}}	{1745695/proyecto_ PROCESO, 1745695/proyecto_ INICIO, 1745695/proyecto_ PROCESO, 1745695/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
63	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CARLOS CORRALITO, 48259 SAN CARLOS CORRALITO, PANTELHÔ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION CARME REFORMA Y TERRACERIA SAN RAFAEL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.5 KM DE LA CABE, lon:-92.42369895, lat:17.0839671}}	02-03-2020	29-05-2020	2,744,577.79	2,744,577.79	2,744,577.79	2,744,577.79	2,744,577.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2744577.79, importe_modificado:2744577.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}	{1745748/proyecto_INICIO, 1745748/proyecto_PROCESO, 1745748/proyecto_FIN, 1745748/proyecto_INICIO, 1745748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOQUIBIA - YETAL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 EJIDO YETAL TZAC, 52164 YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS RUINAS Y TERRACERIA CRUCERO CAQUEMTEEL, LA LOCALIDAD SE UBICA A, lon:-92.02901372, lat:17.0514656}}	26-03-2020	24-06-2020	1,095,626.72	1,095,626.72	1,095,626.72	1,095,626.72	1,095,626.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}	{1745832/proyecto_INICIO, 1745832/proyecto_FIN, 1745832/proyecto_PROCESO, 1745832/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.2, meta_modificada:1555.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:608, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SAN MIGUEL TULIJA KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN MIGUEL TULIJA, 52164 SAN MIGUEL TULIJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERÓNIMO - EL PIÑAL Y , CARRETERA SAN MIGUE, lon:-91.73390256, lat:17.20921316}}	26-03-2020	26-06-2020	1,031,982.72	1,031,982.72	1,031,982.72	1,031,982.72	1,031,982.72	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86031, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1031982.72, importe_modificado:1031982.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}}	{1746030/proyecto_INICIO, 1746030/proyecto_FIN, 1746030/proyecto_PROCESO, 1746030/proyecto_INICIO, 1746030/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
379	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1714.0, meta_modificada:1714.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:EJIDO CAMPAMENTO GENERAL EMILIANO ZAPATA, 00000 CAMPAMENTO GENERAL EMILIANO ZAPATA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES FUERON REALIZADAS EN EL EJIDO CAMPAMENTO GENERAL EMILIANO ZAPATA MUNICIOPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.56058472, lat:17.29232377}}	03-04-2020	01-06-2020	780,771.85	780,771.85	780,771.85	780,771.85	780,771.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-020/2020, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:780771.85, importe_modificado:780771.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1714.0}}	{1746114/proyecto_INICIO, 1746114/proyecto_FIN, 1746114/proyecto_PROCESO, 1746114/proyecto_FIN, 1746114/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENECIENTE A LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. ESTÁ UBICADA A 145KM DE TUXTLA GUTIÉRRA, lon:-93.01143551, lat:17.20089453}}	07-05-2020	15-06-2020	1,195,315.54	1,195,315.54	1,195,315.54	1,195,315.54	1,195,315.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-011/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1195315.54, importe_modificado:1195315.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{1746173/proyecto_FIN, 1746173/proyecto_PROCESO, 1746173/proyecto_FIN, 1746173/proyecto_PROCESO, 1746173/proyecto_INICIO, 1746173/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO PATBAXIL, 52164 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAN SABINES VERACRUZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL N, lon:-92.33602819, lat:17.08911607}}	30-03-2020	30-06-2020	2,637,289.19	2,637,289.19	2,637,289.19	2,637,289.19	2,637,289.19	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81955, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2637289.19, importe_modificado:2637289.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	{1746273/proyecto_PROCESO, 1746273/proyecto_INICIO, 1746273/proyecto_FIN, 1746273/proyecto_INICIO, 1746273/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y , SE ECUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA ENLEP DR MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.38989705, lat:15.01663339}}	16-05-2020	30-05-2020	226,040.01	226,040.01	226,040.01	226,040.01	226,040.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/001/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:226040.01, importe_modificado:226040.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}	{1746782/proyecto_INICIO, 1746782/proyecto_PROCESO, 1746782/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 22 TRAMO BOCA LIMON - SAN MIGUEL 1RA. KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERÍA SAN MIGUEL 1A SECC, 29507 SAN MIGUEL 1RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A LA ALTURA DEL TEMPLO NUEVA JERUSAL, lon:-93.1768397, lat:17.93804152}}	22-06-2020	19-09-2020	2,206,394.46	2,206,394.46	2,206,394.46	2,206,394.46	2,206,394.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-02/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2206394.46, importe_modificado:2206394.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1747516/proyecto_INICIO, 1747516/proyecto_PROCESO, 1747516/proyecto_FIN, 1747516/proyecto_INICIO, 1747516/proyecto_PROCESO, 1747516/proyecto_FIN, 1747516/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR O EJIDO LAZAR CÁRDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.94312956, lat:17.38170722}}	08-06-2020	30-09-2020	4,318,928.44	4,318,928.44	4,318,928.44	4,318,928.44	4,318,928.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/003-2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:4318928.44, importe_modificado:4318928.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}}	{1747813/proyecto_PROCESO, 1747813/proyecto_INICIO, 1747813/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
360	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN LA AFUERAS DEL BARRIO LOMA BONITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.60335553, lat:17.17920457}}	31-01-2020	30-03-2020	1,987,061.93	1,987,061.93	1,987,061.93	1,987,061.93	1,987,061.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1987061.93, importe_modificado:1987061.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747979/proyecto_INICIO, 1747979/proyecto_PROCESO, 1747979/proyecto_FIN, 1747979/proyecto_PROCESO, 1747979/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
188	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30617 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA , lon:-92.4991781, lat:15.31735263}}	23-03-2020	27-06-2020	1,186,042.93	1,186,042.93	1,186,042.93	1,186,042.93	1,186,042.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-014/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1186042.93, importe_modificado:1186042.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1748001/proyecto_INICIO, 1748001/proyecto_PROCESO, 1748001/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
148	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:629, direccion:CONTINUACION AVENIDA SAN ALBERTO COLONIA LAS MARGARITAS, 29165 LAS MARGARITAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLEION PUBLICO, AVENIDA AV. CLAVELES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA TUXTLA EN LA ENTRADA DEL, lon:-93.01075004, lat:16.73838108}}	01-04-2020	30-05-2020	1,757,335.05	1,757,335.05	1,757,335.05	1,757,335.05	1,757,335.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-004/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1757335.05, importe_modificado:1757335.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1748047/proyecto_INICIO, 1748047/proyecto_PROCESO, 1748047/proyecto_FIN, 1748047/proyecto_PROCESO, 1748047/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.0, meta_modificada:1227.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:334, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 29174 UNIÓN Y PROGRESO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO CARRETERA 101 HACIA ACALA ES LA TERCERA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA EN LA SEGUNDA CURVA E, lon:-92.92896277, lat:16.66888042}}	01-04-2020	30-05-2020	1,993,047.21	1,993,047.21	1,993,047.21	1,993,047.21	1,993,047.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-007/2020, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1993047.21, importe_modificado:1993047.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.0}}	{1748062/proyecto_INICIO, 1748062/proyecto_PROCESO, 1748062/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
129	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3187.2, meta_modificada:3187.2}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 EL PATIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE EL PATIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHI, lon:-93.01074055, lat:17.19371082}}	13-05-2020	13-07-2020	2,148,503.44	2,148,503.44	2,148,503.44	2,148,503.44	2,148,503.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-014/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS, monto:2148503.44, importe_modificado:2148503.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3187.2}}	{1748074/proyecto_INICIO, 1748074/proyecto_FIN, 1748074/proyecto_PROCESO, 1748074/proyecto_FIN, 1748074/proyecto_PROCESO, 1748074/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:239, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUDALUPE TEPEYAC - SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA GUDALUPE TEPEYAC, 29800 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PEQUEÑO ROBLAR Y TERRACERI, lon:-92.43625185, lat:17.04882254}}	20-02-2020	19-05-2020	2,782,770.70	2,782,770.70	2,782,770.70	2,782,770.70	2,782,770.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2782770.7, importe_modificado:2782770.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1748827/proyecto_PROCESO, 1748827/proyecto_INICIO, 1748827/proyecto_FIN, 1748827/proyecto_INICIO, 1748827/proyecto_FIN, 1748827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4302	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO 11+610 - 13+610 KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INNOMINADA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO CARRETERO, lon:-92.94263604, lat:17.38103145}}	03-02-2020	02-04-2020	1,501,623.54	1,501,623.54	1,501,623.54	1,501,623.54	1,501,623.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/002-2020, contratista:TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1501623.54, importe_modificado:1501623.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1749905/proyecto_INICIO, 1749905/proyecto_PROCESO, 1749905/proyecto_FIN, 1749905/proyecto_PROCESO, 1749905/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CHEWAL CACATEEL 1ERA SECCIÓN, 29940 CHEWAL CACATEEL IRA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL Y , , lon:-92.27364945, lat:17.04320235}}	23-03-2020	22-06-2020	2,091,651.07	2,091,651.07	2,091,651.07	2,091,651.07	2,091,651.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2020, contratista:FIDALMA DEL ROSARIO HERRERA BERTONI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2091651.07, importe_modificado:2091651.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}	{1750024/proyecto_INICIO, 1750024/proyecto_FIN, 1750024/proyecto_PROCESO, 1750024/proyecto_INICIO, 1750024/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS EL PERIFERICO OTE. SUR RUMBO A ELEKTRA, DE AHÍ DOB, lon:-92.08791374, lat:16.90454276}}	15-01-2020	15-05-2020	717,537.28	717,537.28	717,537.28	717,537.28	717,537.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0044/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:717537.28, importe_modificado:717537.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}}	{1750280/proyecto_INICIO, 1750280/proyecto_PROCESO, 1750280/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PATHUITZ, 29950 PATHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA EL SUSPIRO TERRACERIA TIERRA BLANCA PARA LLEG, lon:-91.73751697, lat:16.73790888}}	01-01-2020	01-03-2020	1,483,619.35	1,483,619.35	1,483,619.35	1,483,619.35	1,483,619.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0051/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1483619.35, importe_modificado:1483619.35}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1750396/proyecto_INICIO, 1750396/proyecto_PROCESO, 1750396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
192	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ENTRE , lon:-92.58571317, lat:17.28041564}}	02-04-2020	26-06-2020	930,966.28	930,966.28	930,966.28	930,966.28	930,966.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:930966.28, importe_modificado:930966.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1750403/proyecto_INICIO, 1750403/proyecto_PROCESO, 1750403/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BAHTAJ UBICADA A 18.2 KM DE TEM, lon:-92.12889633, lat:17.14517709}}	26-03-2020	24-06-2020	859,985.60	859,985.60	859,985.60	859,985.60	859,985.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78951, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:859985.6, importe_modificado:859985.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}	{1750494/proyecto_FIN, 1750494/proyecto_PROCESO, 1750494/proyecto_FIN, 1750494/proyecto_PROCESO, 1750494/proyecto_INICIO, 1750494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08761544, lat:16.92182489}}	04-03-2020	20-04-2020	652,134.92	652,134.92	652,134.92	652,134.92	652,134.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0071/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:652134.92, importe_modificado:652134.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}}	{1750883/proyecto_INICIO, 1750883/proyecto_PROCESO, 1750883/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1827	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:609.0, meta_modificada:609.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PATOSIL, lon:-92.73700644, lat:16.74972319}}	11-05-2020	09-07-2020	4,238,640.00	4,238,640.00	4,238,640.00	4,238,640.00	4,238,640.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-08VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4238640.0, importe_modificado:4238640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:609.0}}	{1751075/proyecto_PROCESO, 1751075/proyecto_FIN, 1751075/proyecto_INICIO, 1751075/proyecto_PROCESO, 1751075/proyecto_INICIO, 1751075/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
147	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO NAHILTE 3RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTE 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y , SE UBICA A 36.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.13921744, lat:17.12180557}}	01-07-2020	08-07-2020	121,125.07	121,125.07	121,125.07	121,125.07	121,125.07	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:121125.07, importe_modificado:121125.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}	{1751098/proyecto_FIN, 1751098/proyecto_INICIO, 1751098/proyecto_PROCESO, 1751098/proyecto_INICIO, 1751098/proyecto_PROCESO, 1751098/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
127	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ROSITA KILÓMETRO 39 + 0 EJIDO NUEVA ROSITA, 30160 NUEVA ROSITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA T, lon:-91.73858099, lat:16.09038168}}	16-04-2020	14-06-2020	1,587,517.68	1,587,517.68	1,587,517.68	1,587,517.68	1,587,517.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1587517.68, importe_modificado:1587517.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1751132/proyecto_INICIO, 1751132/proyecto_PROCESO, 1751132/proyecto_FIN, 1751132/proyecto_PROCESO, 1751132/proyecto_FIN, 1751132/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENDA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PRIMARIA CENTRO REVOLUCION LA CUAL SE ENCUEN, lon:-92.25830986, lat:16.65664787}}	15-05-2020	15-08-2020	1,336,834.40	1,336,834.40	1,336,834.40	1,336,834.40	1,336,834.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/ COP-004/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1336834.4, importe_modificado:1336834.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1751609/proyecto_FIN, 1751609/proyecto_PROCESO, 1751609/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
42		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:806, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCISCO VILLA, 30215 FRANCISCO VILLA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILITIC LLEGANDO A LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA LA , lon:-92.46504208, lat:16.3053172}}	23-03-2020	20-06-2020	1,703,667.22	1,703,667.22	1,703,667.22	1,703,667.22	1,703,667.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-011/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1703667.22, importe_modificado:1703667.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.0}}	{1751773/proyecto_INICIO, 1751773/proyecto_FIN, 1751773/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
87		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE Y TERRACERIA LA ASUNCION, TERRACERIA SAN JOSE MOMUNAL P, lon:-91.82936734, lat:16.90717624}}	15-04-2020	10-09-2020	3,649,229.87	3,649,229.87	3,649,229.87	3,649,229.87	3,649,229.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2020, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3649229.87, importe_modificado:3649229.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}}	{1751934/proyecto_FIN, 1751934/proyecto_INICIO, 1751934/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
450		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:PARAJE EL AMBO ALTO, 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBO ALTO, lon:-92.72084772, lat:16.70511903}}	25-05-2020	23-07-2020	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-77VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:535920.0, importe_modificado:535920.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1751980/proyecto_PROCESO, 1751980/proyecto_FIN, 1751980/proyecto_PROCESO, 1751980/proyecto_INICIO, 1751980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
115		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:RANCHO CHISHTÉ, 29477 CHISHTÉ 1, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 25.8 KMS PARA LLEGAR AL CE, lon:-92.31900211, lat:16.64076878}}	20-05-2020	20-06-2020	1,435,875.32	1,435,875.32	1,435,875.32	1,435,875.32	1,435,875.32	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87075, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1435875.32, importe_modificado:1435875.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}}	{1752049/proyecto_INICIO, 1752049/proyecto_PROCESO, 1752049/proyecto_FIN, 1752049/proyecto_PROCESO, 1752049/proyecto_FIN, 1752049/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10197783, lat:16.79548341}}	01-08-2020	31-12-2020	1,322,539.13	1,322,539.13	1,322,539.13	1,322,539.13	1,322,539.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2020, contratista:INGENIERÍA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1322539.13, importe_modificado:1322539.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}}	{1752079/proyecto_PROCESO, 1752079/proyecto_INICIO, 1752079/proyecto_FIN, 1752079/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
355		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESC. PRIMARIA Y CALLE CONDUCE A AGENCIA MUNICIPAL, SE UBICA A 46.34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.14960765, lat:17.17020031}}	25-02-2020	25-05-2020	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/03 2/2020, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO LA CONCORIDA - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 750 + UNDEFINED EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BRAZO, lon:-92.64105534, lat:16.10288095}}	18-06-2020	18-07-2020	1,506,894.73	1,506,894.73	1,506,894.73	1,506,894.73	1,506,894.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/03 0-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1506894.73, importe_modificado:1506894.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1752323/proyecto_PROCESO, 1752323/proyecto_FIN, 1752323/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250878, lat:17.08323983}}	27-02-2020	27-05-2020	726,925.99	726,925.99	726,925.99	726,925.99	726,925.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/04 9/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:726925.99, importe_modificado:726925.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_PROCESO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
358	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA SEGUNDA SECCION Y TERRACERIA UBILIO GARCIA, TERRACERIA OJO DE AG, lon:-91.52292334, lat:17.11813573}}	01-04-2020	30-06-2020	2,007,151.80	2,007,151.80	2,007,151.80	2,007,151.80	2,007,151.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2007151.8, importe_modificado:2007151.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}}	{1752534/proyecto_INICIO, 1752534/proyecto_PROCESO, 1752534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA UNO Y TERRACERIA LOCATALUM TENANGO, TERRACERIA CHULN, lon:-92.24446749, lat:16.92565944}}	01-04-2020	30-06-2020	512,955.19	512,955.19	512,955.19	512,955.19	512,955.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:512955.19, importe_modificado:512955.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}}	{1752541/proyecto_INICIO, 1752541/proyecto_PROCESO, 1752541/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1255	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3225.0, meta_modificada:3225.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SANTO TOMAS, TERRACERIA SANTA LUCIA PARA LLEGA, lon:-91.61459093, lat:16.75729316}}	29-02-2020	03-06-2020	4,986,992.16	4,986,992.16	4,986,992.16	4,986,992.16	4,986,992.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2020, contratista:VICTORIA'S COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4986992.16, importe_modificado:4986992.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3225.0}}	{1752685/proyecto_INICIO, 1752685/proyecto_PROCESO, 1752685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
731	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS MACADAMIAS BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUACAYAN Y CALLE LAS ALMENDRAS, CALLE ARANGO PARA LLEGAR SALINOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y GIRAMOS A LA DE, lon:-92.10355872, lat:16.89708675}}	23-07-2020	30-10-2020	2,582,770.97	2,582,770.97	2,582,770.97	2,582,770.97	2,582,770.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2582770.97, importe_modificado:2582770.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}	{1752768/proyecto_INICIO, 1752768/proyecto_PROCESO, 1752768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3617	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.2, meta_modificada:111.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A YAJALÓN BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA CON DIRECCIÓN A YAJALÓN Y LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA GASOLINERA PEMEX A MANO IZQUIERDA, lon:-92.27936679, lat:17.11126946}}	13-07-2020	13-08-2020	2,658,856.54	2,658,856.54	2,658,856.54	2,658,856.54	2,658,856.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/11 1/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2658856.54, importe_modificado:2658856.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.2}}	{1753064/proyecto_PROCESO, 1753064/proyecto_INICIO, 1753064/proyecto_PROCESO, 1753064/proyecto_FIN, 1753064/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
158		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.1065716, lat:16.91209853}}	01-08-2020	30-09-2020	523,808.22	523,808.22	523,808.22	523,808.22	523,808.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0147/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:523808.22, importe_modificado:523808.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1025.0}}	{1753105/proyecto_INICIO, 1753105/proyecto_PROCESO, 1753105/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
401		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET - JA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET JA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE JET J, lon:-91.92757469, lat:17.06821935}}	13-07-2020	31-07-2020	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO, 1753142/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
488		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8730.7, meta_modificada:8730.7}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 380 EJIDO SACUB CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA JOL SACUN, SE UBICA A 65.88 KMS. DE LA , lon:-91.94020376, lat:17.12877073}}	17-06-2020	16-10-2020	2,159,916.51	2,159,916.51	2,159,916.51	2,159,916.51	2,159,916.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2159916.51, importe_modificado:2159916.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8730.7}}	{1753492/proyecto_INICIO, 1753492/proyecto_PROCESO, 1753492/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
99		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - XHANIL KILÓMETRO 22 + 800 EJIDO TIOBUJUM, 29920 TIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL KM 22.8 DE LA CARRETERA ESTATAL 243 , lon:-92.24128966, lat:17.27382258}}	26-06-2020	23-09-2020	1,517,391.14	1,517,391.14	1,517,391.14	1,517,391.14	1,517,391.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISMA-073/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1517391.14, importe_modificado:1517391.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.0}}	{1753548/proyecto_INICIO, 1753548/proyecto_PROCESO, 1753548/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:441, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL BOQUERON KILÓMETRO 39 + 200 EJIDO EL BOQUERON, 30160 EL BOQUERÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-92.11096786, lat:15.96194976}}	20-04-2020	18-07-2020	1,937,344.15	1,937,344.15	1,937,344.15	1,937,344.15	1,937,344.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/024/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1937344.15, importe_modificado:1937344.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1753646/proyecto_FIN, 1753646/proyecto_INICIO, 1753646/proyecto_PROCESO, 1753646/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1597, direccion:CALLE RANCHERÍA DISTRITO FEDERAL RANCHERIA RANCHERÍA DISTRITO FEDERAL, 30470 DISTRITO FEDERAL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL E, lon:-93.14054403, lat:16.42681687}}	02-04-2020	31-07-2020	540,697.00	540,697.00	540,697.00	540,697.00	540,697.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-041, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:540697.0, importe_modificado:540697.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}	{1753783/proyecto_INICIO, 1753783/proyecto_FIN, 1753783/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
5520		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6764.5, meta_modificada:6764.5}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ INTERIOR SN BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y AVENIDA 7A PONIENTE, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO COMO REFERENCIA ESTA AL LADO DE LAS ESC, lon:-92.80443449, lat:16.55991599}}	01-02-2020	15-04-2020	1,481,121.83	1,481,121.83	1,481,121.83	1,481,121.83	1,481,121.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJÁ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1481121.83, importe_modificado:1481121.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6764.5}}	{1753784/proyecto_PROCESO, 1753784/proyecto_FIN, 1753784/proyecto_PROCESO, 1753784/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. DEL PARAJE SAKCHI, lon:-92.08812844, lat:16.68690293}}	15-06-2020	15-10-2020	1,612,300.00	1,612,300.00	1,612,300.00	1,612,300.00	1,612,300.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2020, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612300.0, importe_modificado:1612300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}	{1754207/proyecto_INICIO, 1754207/proyecto_FIN, 1754207/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.6, meta_modificada:47.6}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE ILUMINARIA Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTÉRREZ, AVENIDA 5A NORTE SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO RÉ, lon:-92.79958905, lat:16.55589315}}	15-01-2020	13-02-2020	95,052.78	95,052.78	95,052.78	95,052.78	95,052.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/003/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:95052.78, importe_modificado:95052.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.6}}	{1754421/proyecto_INICIO, 1754421/proyecto_PROCESO, 1754421/proyecto_FIN, 1754421/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 810 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL Y , LA OBRA COMIENZA EL PRIMER KM POR LA FI, lon:-92.22674293, lat:17.13114262}}	03-04-2020	02-07-2020	1,833,066.66	1,833,066.66	1,833,066.66	1,833,066.66	1,833,066.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/24 2/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1833066.66, importe_modificado:1833066.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2810.0}}	{1754538/proyecto_INICIO, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
139	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y , ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA GALL, lon:-92.82684231, lat:16.55757979}}	16-03-2020	15-05-2020	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}}	{1754583/proyecto_INICIO, 1754583/proyecto_FIN, 1754583/proyecto_PROCESO, 1754583/proyecto_FIN, 1754583/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
710	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29557 TRAMO PLAN DE AYALA - NUEVO XOCHIMILCO KILÓMETRO 2 + 560 EJIDO PLAN DE AYALA, 29557 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PLAN DE AYALA - NUEVO XOCHIMILCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE, lon:-93.48745094, lat:17.4738188}}	10-03-2020	10-06-2020	1,698,665.19	1,698,665.19	1,698,665.19	1,698,665.19	1,698,665.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-008, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1698665.19, importe_modificado:1698665.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754678/proyecto_PROCESO, 1754678/proyecto_INICIO, 1754678/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL. BARRIO POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL., 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, CARRETERA TUXTLA-VILLAFLORES PARTIENDO DEL CENTRO DE , lon:-93.27150474, lat:16.24423529}}	01-04-2020	31-07-2020	711,776.00	711,776.00	711,776.00	711,776.00	711,776.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-005, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:711776.0, importe_modificado:711776.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}}	{1754753/proyecto_PROCESO, 1754753/proyecto_INICIO, 1754753/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26667.0, meta_modificada:26667.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN JOSE BARRIO SAN JOSÉ, 30540 PIJUIAPAN, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA 2 CALLE ORIENTE Y 3 CALLE ORIENTE A 100 M, lon:-93.20961888, lat:15.68068582}}	23-03-2020	23-05-2020	358,342.71	358,342.71	358,342.71	358,342.71	358,342.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:C. ENOC ESPINOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:358342.71, importe_modificado:358342.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26667.0}}	{1754827/proyecto_INICIO, 1754827/proyecto_FIN, 1754827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3004	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 191.70 BARRIO BARRIO MUKUL AKIL-CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE, CALLE INNOMINADO UBICADA AL SUR DE LA C, lon:-92.34232241, lat:16.78089823}}	22-06-2020	18-09-2020	1,652,182.19	1,652,182.19	1,652,182.19	1,652,182.19	1,652,182.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-020/2020, contratista:CARLOS ENCINOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1652182.19, importe_modificado:1652182.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}}	{1755111/proyecto_INICIO, 1755111/proyecto_PROCESO, 1755111/proyecto_INICIO, 1755111/proyecto_FIN, 1755111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
306	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30145 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO MÉXICO KILÓMETRO 8 + NUEVO MÉXICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO MÉXICO DE FRONTERA COM, lon:-92.10192329, lat:15.68726388}}	01-02-2020	30-04-2020	2,208,530.45	2,208,530.45	2,208,530.45	2,208,530.45	2,208,530.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0010/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A DE C V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2208530.45, importe_modificado:2208530.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}	{1755126/proyecto_INICIO, 1755126/proyecto_PROCESO, 1755126/proyecto_FIN, 1755126/proyecto_PROCESO, 1755126/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.9747622, lat:17.0102436}}	03-02-2020	06-03-2020	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-001/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:111000.0, importe_modificado:111000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1755193/proyecto_INICIO, 1755193/proyecto_PROCESO, 1755193/proyecto_INICIO, 1755193/proyecto_FIN, 1755193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
297	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE AVANCHÉN, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD AVANCHÉN, lon:-92.73355742, lat:16.71261449}}	01-06-2020	30-07-2020	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-23VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:689040.0, importe_modificado:689040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}}	{1755250/proyecto_FIN, 1755250/proyecto_PROCESO, 1755250/proyecto_INICIO, 1755250/proyecto_PROCESO, 1755250/proyecto_FIN, 1755250/proyecto_PROCESO, 1755250/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - TATA SANTOS KILÓMETRO 6 + 0 COLONIA TATA SANTOS, 29760 TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TATA SANTOS SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉND, lon:-92.87574948, lat:17.09840215}}	13-07-2020	07-08-2020	100,996.05	100,996.05	100,996.05	100,996.05	100,996.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUIMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:100996.05, importe_modificado:100996.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{1755271/proyecto_INICIO, 1755271/proyecto_FIN, 1755271/proyecto_PROCESO, 1755271/proyecto_FIN, 1755271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN COLONIA LOS PAJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CONDOR Y AVENIDA FLAMINGO, CALLE HALCON UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR SOBRE CALLE JERUSA, lon:-93.07913747, lat:16.73453777}}	01-08-2020	31-12-2020	140,719.58	140,719.58	140,719.58	140,719.58	140,719.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-003-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:140719.58, importe_modificado:140719.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}	{1755356/proyecto_INICIO, 1755356/proyecto_PROCESO, 1755356/proyecto_FIN, 1755356/proyecto_PROCESO, 1755356/proyecto_FIN, 1755356/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 BARRIO YOCHIB- BARRIO ZAMETAL, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.44564684, lat:16.85292244}}	03-06-2020	03-07-2020	958,265.56	958,265.56	958,265.56	958,265.56	958,265.56	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPs/FISMDF-069/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:958265.56, importe_modificado:958265.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1755440/proyecto_INICIO, 1755440/proyecto_FIN, 1755440/proyecto_PROCESO, 1755440/proyecto_FIN, 1755440/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 33 NORTE, CALLE 11 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE LA 29 Y 33 AV. NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO D, lon:-92.15786934, lat:14.99145283}}	02-03-2020	16-04-2020	276,057.53	276,057.53	276,057.53	276,057.53	276,057.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS- M-001/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:276057.53, importe_modificado:276057.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}	{1755804/proyecto_ PROCESO, 1755804/proyecto_ FIN, 1755804/proyecto_ INICIO, 1755804/proyecto_ PROCESO, 1755804/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA 1 CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:- 92.52571826, lat:17.22627446}}	04-05-2020	31-07-2020	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM- 068/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1756347/proyecto_ INICIO, 1756347/proyecto_ PROCESO, 1756347/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
4527		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NORTE BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NORTE Y CALLE RIO GRUALVA, CARRETERA FEDERAL 200 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE , lon:- 92.65507549, lat:15.32685849}}	15-06-2020	30-06-2020	135,754.56	135,754.56	135,754.56	135,754.56	135,754.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT- 001/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:135754.56, importe_modificado:135754.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}}	{1756533/proyecto_ FIN, 1756533/proyecto_ INICIO, 1756533/proyecto_ PROCESO, 1756533/proyecto_ FIN, 1756533/proyecto_ INICIO, 1756533/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
3500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 3RA NORTE INTERIOR SN BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS 1 ENTRE CALLE STA PONIENTE Y CALLE 7MA PONIENTE, SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL 100 MTS DE LA IGLES, lon:-92.57801763, lat:15.21769273}}	29-06-2020	30-09-2020	2,353,984.89	2,353,984.89	2,353,984.89	2,353,984.89	2,353,984.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-005- URB/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2353984.89, importe_modificado:2353984.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.0}}	{1756626/proyecto_ INICIO, 1756626/proyecto_ PROCESO, 1756626/proyecto_ INICIO, 1756626/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
562		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO FRANCISCO SARABIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, 1 MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES Y CALLEION SARABIA, CALLE ZARAGOZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA EN E, lon:-92.25381441, lat:15.369944}}	23-03-2020	23-06-2020	161,949.76	161,949.76	161,949.76	161,949.76	161,949.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX/OT-001/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:161949.76, importe_modificado:161949.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1756676/proyecto_ INICIO, 1756676/proyecto_ FIN, 1756676/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
205		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO AGUSTÍN DE ITURBIDE, 29635 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ 1 CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAPAIANALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA IGLE, lon:- 93.25055417, lat:17.17376744}}	25-06-2020	22-09-2020	700,025.46	700,025.46	700,025.46	700,025.46	700,025.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 027/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:700025.46, importe_modificado:700025.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}}	{1756699/proyecto_ FIN, 1756699/proyecto_ INICIO, 1756699/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA CALLE ORIENTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-92.24860642, lat:15.36244657}}	03-02-2020	29-02-2020	4,617,696.07	4,617,696.07	4,617,696.07	4,617,696.07	4,617,696.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISCMDMX-005/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4617696.07, importe_modificado:4617696.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1756739/proyecto_INICIO, 1756739/proyecto_FIN, 1756739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE NOVENA SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRENTE AL AUTO HOTEL LA PITAYA ENT, lon:-93.37705904, lat:16.75074522}}	30-03-2020	30-05-2020	3,314,549.80	3,314,549.80	3,314,549.80	3,314,549.80	3,314,549.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-008/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3314549.8, importe_modificado:3314549.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}}	{1756858/proyecto_INICIO, 1756858/proyecto_PROCESO, 1756858/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA PTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SANTA TERESA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SANTA TERESA DE LA TRINITARIA SE T, lon:-92.05086835, lat:16.10963781}}	18-05-2020	16-07-2020	2,837,536.63	2,837,536.63	2,837,536.63	2,837,536.63	2,837,536.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/041/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2837536.63, importe_modificado:2837536.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756996/proyecto_INICIO, 1756996/proyecto_PROCESO, 1756996/proyecto_FIN, 1756996/proyecto_PROCESO, 1756996/proyecto_FIN, 1756996/proyecto_INICIO, 1756996/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
224	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.5, meta_modificada:904.5}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL COELLO Y CALLE PROFESOR CONSUELO SOLORZANO, AVENIDA BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COM, lon:-92.80884646, lat:16.55764449}}	11-05-2020	08-08-2020	2,219,741.73	2,219,741.73	2,219,741.73	2,219,741.73	2,219,741.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0013/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:2219741.73, importe_modificado:2219741.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.5}}	{1757076/proyecto_INICIO, 1757076/proyecto_FIN, 1757076/proyecto_PROCESO, 1757076/proyecto_FIN, 1757076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.3, meta_modificada:803.3}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 900 BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30605 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BELISARIO DOMINGUEZ , lon:-92.52515639, lat:15.39837983}}	20-07-2020	20-10-2020	646,113.40	646,113.40	646,113.40	646,113.40	646,113.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-046/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:646113.4, importe_modificado:646113.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.3}}	{1757741/proyecto_INICIO, 1757741/proyecto_PROCESO, 1757741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
197	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 400 COLONIA TZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50729559, lat:17.04964313}}	26-05-2020	29-06-2020	4,061,000.00	4,061,000.00	4,061,000.00	4,061,000.00	4,061,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84299, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4061000.0, importe_modificado:4061000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}}	{1757777/proyecto_INICIO, 1757777/proyecto_PROCESO, 1757777/proyecto_INICIO, 1757777/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO EL BASCÁN 2DA SECCION, 29960 EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.72690112, lat:17.42655854}}	16-03-2020	15-06-2020	425,979.89	425,979.89	425,979.89	425,979.89	425,979.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-FISM-CANCHA-069-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:425979.89, importe_modificado:425979.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1757924/proyecto_INICIO, 1757924/proyecto_FIN, 1757924/proyecto_INICIO, 1757924/proyecto_PROCESO, 1757924/proyecto_FIN, 1757924/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:876, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - CHENTIKILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LAS LIMAS Y TERRACERIA BACHAJÓN - TITCANTELA, LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.17895432, lat:17.05316525}}	03-07-2020	01-10-2020	458,658.99	458,658.99	458,658.99	458,658.99	458,658.99	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}}	{1758180/proyecto_INICIO, 1758180/proyecto_PROCESO, 1758180/proyecto_FIN, 1758180/proyecto_PROCESO, 1758180/proyecto_FIN, 1758180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1256, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - EJIDO LA ESMERALDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO LA ESMERALDA, 00000 LA ESMERALDA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO QUE VA AL EJI, lon:-93.20662305, lat:16.07496108}}	17-07-2020	17-08-2020	119,980.80	119,980.80	119,980.80	119,980.80	119,980.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/054-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:119980.8, importe_modificado:119980.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1758204/proyecto_PROCESO, 1758204/proyecto_INICIO, 1758204/proyecto_FIN, 1758204/proyecto_INICIO, 1758204/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:840, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN RAMÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 770 RANCHERIA LA SOMBRA BAXIL, 29940 LA SOMBRA BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y VEREDA MOEL BAXIL, CARRETERA CANAQUIL SE UBICA A 7.77 KMS. D, lon:-92.31453222, lat:17.1046358}}	08-07-2020	24-08-2020	401,326.62	401,326.62	401,326.62	401,326.62	401,326.62	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}}	{1758221/proyecto_INICIO, 1758221/proyecto_PROCESO, 1758221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCAL, lon:-92.62910436, lat:17.38648323}}	20-05-2020	31-07-2020	984,891.63	984,891.63	984,891.63	984,891.63	984,891.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:984891.63, importe_modificado:984891.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1758576/proyecto_PROCESO, 1758576/proyecto_INICIO, 1758576/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
192	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA Y CALLE SEGUNDA AVENIDA OTE. SUR, SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA,, lon:-92.13639234, lat:15.65131997}}	01-03-2020	31-05-2020	486,412.88	486,412.88	486,412.88	486,412.88	486,412.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0025/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:486412.88, importe_modificado:486412.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1759007/proyecto_PROCESO, 1759007/proyecto_INICIO, 1759007/proyecto_FIN, 1759007/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.4, meta_modificada:68.4}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA, 00000 NUEVA INDEPENDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO, CAMINO A NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA S, lon:-92.10869683, lat:15.46482816}}	22-07-2020	04-09-2020	360,316.38	360,316.38	360,316.38	360,316.38	360,316.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-046/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:360316.38, importe_modificado:360316.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.4}}	{1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_INICIO, 1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_PROCESO, 1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_INICIO, 1759247/proyecto_PROCESO, 1759247/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:PARAJE SUYTIC, 29494 SUYTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO A TITALTETIC, LA ENTREGA DEL MATERIAL SE REALIZARA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SUYTIC, lon:-92.54133279, lat:16.87558893}}	01-08-2020	31-08-2020	395,775.67	395,775.67	395,775.67	395,775.67	395,775.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-010-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:395775.67, importe_modificado:395775.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}	{1759411/proyecto_INICIO, 1759411/proyecto_FIN, 1759411/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1845	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, PERIFERICO ORIENTE SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAP, lon:-92.09052687, lat:16.90739655}}	20-07-2020	20-10-2020	2,000,139.43	2,000,139.43	2,000,139.43	2,000,139.43	2,000,139.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR FERGOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000139.43, importe_modificado:2000139.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}	{1759553/proyecto_INICIO, 1759553/proyecto_PROCESO, 1759553/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:509, direccion:CALLE ALMENDRO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ LA GRANDEZA, 30207 GRANDEZA DEL RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA ALMENDRO, CALLE LÁZARO CARDENAS CARRETERA ESTATAL CHIAPA DE CORZO AMATEN, lon:-92.50351502, lat:16.38292116}}	26-06-2020	24-08-2020	985,707.33	985,707.33	985,707.33	985,707.33	985,707.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-050/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:985707.33, importe_modificado:985707.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.88}}	{1759700/proyecto_INICIO, 1759700/proyecto_FIN, 1759700/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:PUEBLO RIO FLORIDO YACHA, 29473 RIO FLORIDO YACHA), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA EN CARRETERA PAVIMENTA, lon:-92.28893225, lat:16.69057125}}	20-05-2020	20-06-2020	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}}	{1759855/proyecto_INICIO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_INICIO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_PROCESO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7955	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ALVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AVENIDA SUR ENTRE LA 10 Y 14 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CA, lon:-92.16616273, lat:14.98737986}}	29-06-2020	26-09-2020	1,008,783.90	1,008,783.90	1,008,783.90	1,008,783.90	1,008,783.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1008783.9, importe_modificado:1008783.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}}	{1759885/proyecto_INICIO, 1759885/proyecto_PROCESO, 1759885/proyecto_INICIO, 1759885/proyecto_FIN, 1759885/proyecto_PROCESO, 1759885/proyecto_FIN, 1759885/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
82	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y , AVENIDA EJERCITO NACIONAL SE UBICA UNA DE LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR A PARTIR DE AHI SE CONOCE LA UBICACIÓN DE LA, lon:-92.56810683, lat:16.33649844}}	14-08-2020	12-10-2020	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-059/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1759886/proyecto_INICIO, 1759886/proyecto_INICIO, 1759886/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.1399461, lat:16.9302023}}	13-07-2020	13-08-2020	1,398,652.60	1,398,652.60	1,398,652.60	1,398,652.60	1,398,652.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83651, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1398652.6, importe_modificado:1398652.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}}	{1759961/proyecto_INICIO, 1759961/proyecto_PROCESO, 1759961/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11510.0, meta_modificada:11510.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZAS, CAMINO NUEVO PARAISO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.07728289, lat:16.88029508}}	01-08-2020	30-08-2020	408,668.00	408,668.00	408,668.00	408,668.00	408,668.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88672, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:408668.0, importe_modificado:408668.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11510.0}}	{1760222/proyecto_INICIO, 1760222/proyecto_FIN, 1760222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y CARRETERA ABASOLO, CAMINO CHULNA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26262526, lat:16.9057085}}	13-07-2020	13-10-2020	1,381,902.15	1,381,902.15	1,381,902.15	1,381,902.15	1,381,902.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1391407.45, importe_modificado:1391407.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.4}}	{1760248/proyecto_INICIO, 1760248/proyecto_PROCESO, 1760248/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - EJIDO BENITO JUÁREZ COSALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 887 COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30846 NUEVA INDEPENDENCIA, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 887 METROS DEL EJIDO, lon:-92.27416566, lat:14.6132017}}	15-05-2020	15-06-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1953.0}}	{1760350/proyecto_INICIO, 1760350/proyecto_FIN, 1760350/proyecto_PROCESO, 1760350/proyecto_INICIO, 1760350/proyecto_PROCESO, 1760350/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAIALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2641168, lat:16.90843873}}	01-08-2020	30-10-2020	1,337,119.88	1,337,119.88	1,337,119.88	1,337,119.88	1,337,119.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0200/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1337119.88, importe_modificado:1337119.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}}	{1760631/proyecto_INICIO, 1760631/proyecto_FIN, 1760631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
115		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA CANTON PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined CANTON PIEDRA PARADA, 30897 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LE CAMINO DE CANTON P, lon:-92.18579443, lat:15.11906713}}	08-06-2020	05-09-2020	2,955,552.45	2,955,552.45	2,955,552.45	2,955,552.45	2,955,552.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 038/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2955552.45, importe_modificado:2955552.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1407.0}}	{1760922/proyecto _INICIO, 1760922/proyecto_ PROCESO, 1760922/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	
135		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO AGUA FRIA 2DA SECCION, 29960 AGUA FRIA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA , lon:-92.29878773, lat:17.69418661}}	23-03-2020	23-04-2020	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88062, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:129600.0, importe_modificado:129600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1761011/proyecto _INICIO, 1761011/proyecto_ FIN, 1761011/proyecto_ PROCESO, 1761011/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	
7955		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:54.65, meta_modificada:54.65}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABE, lon:- 92.16816534, lat:14.99250785}}	16-07-2020	31-07-2020	100,215.94	100,215.94	100,215.94	100,215.94	100,215.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-008/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:100215.94, importe_modificado:100215.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.65}}	{1761291/proyecto _INICIO, 1761291/proyecto_ PROCESO, 1761291/proyecto_ FIN, 1761291/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances	
135		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:560.6, meta_modificada:560.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO PEQUEÑES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y 1 CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NO, lon:- 92.08208287, lat:16.90438805}}	01-03-2020	31-05-2020	832,139.02	832,139.02	832,139.02	832,139.02	832,139.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0237/2020, contratista:FRANCISCO EFRAN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:832139.02, importe_modificado:832139.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.6}}	{1761537/proyecto _INICIO, 1761537/proyecto_ PROCESO, 1761537/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	
175		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:5370.0, meta_modificada:5370.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 780 EJIDO YUTJA TENANGO, 29953 YUTJA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A BASOLO Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA PINABETAL PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:- 92.24012555, lat:16.92938202}}	01-05-2020	30-07-2020	2,572,420.91	2,572,420.91	2,572,420.91	2,572,420.91	2,572,420.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0252/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2572420.91, importe_modificado:2572420.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5370.0}}	{1761802/proyecto _INICIO, 1761802/proyecto_ PROCESO, 1761802/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	
250		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SACRAMENTO KILÓMETRO 10 + 30 COLONIA SACRAMENTO, 29760 SACRAMENTO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SACRAMENTO SE ENCUENTRA A 10.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.93306493, lat:17.13217116}}	06-06-2020	30-09-2020	400,025.30	400,025.30	400,025.30	400,025.30	400,025.30	400,025.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCJ/DOPM/FISMDF/ 025/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:400025.3, importe_modificado:400025.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{1761948/proyecto _INICIO, 1761948/proyecto_ FIN, 1761948/proyecto_ PROCESO, 1761948/proyecto_ FIN, 1761948/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	9	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CARRETERO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO - CANDELARIA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA 1RA SECCION, 29570 CANDELARIA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , E, lon:-93.10837843, lat:17.38575915}}	17-08-2020	17-11-2020	265,954.07	265,954.07	265,954.07	265,954.07	265,954.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:265954.07, importe_modificado:265954.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1762010/proyecto_INICIO, 1762010/proyecto_PROCESO, 1762010/proyecto_FIN, 1762010/proyecto_PROCESO, 1762010/proyecto_INICIO, 1762010/proyecto_FIN, 1762010/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	250	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direcclon:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL199 Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA RIO FLORIDO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.17844557, lat:16.79384634}}	30-04-2020	30-05-2020	543,449.41	543,449.41	543,449.41	543,449.41	543,449.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0285/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:543449.41, importe_modificado:543449.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1762294/proyecto_INICIO, 1762294/proyecto_FIN, 1762294/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PRIVADA PRIMERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL EN EL BARRIO , lon:-92.24959295, lat:15.36665729}}	02-03-2020	01-06-2020	1,188,119.00	1,188,119.00	1,188,119.00	1,188,119.00	1,188,119.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-011/2020, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1188119.0, importe_modificado:1188119.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}}	{1762735/proyecto_FIN, 1762735/proyecto_PROCESO, 1762735/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	199	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3267.5, meta_modificada:3267.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA SUSCHILA PARA, lon:-92.03389468, lat:16.87181229}}	15-01-2020	15-04-2020	905,307.12	905,307.12	905,307.12	905,307.12	905,307.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:905307.12, importe_modificado:905307.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3267.5}}	{1762895/proyecto_INICIO, 1762895/proyecto_PROCESO, 1762895/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	105	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR LA ESCUELA PRIMARIA MOTOZINTLA ESTA UBICADA SOBRE LA 5TA AV SUR ENTR, lon:-92.25099687, lat:15.3625933}}	23-03-2020	23-06-2020	1,030,792.04	1,030,792.04	1,030,792.04	1,030,792.04	1,030,792.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-041/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.a., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1030792.04, importe_modificado:1030792.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}}	{1762917/proyecto_INICIO, 1762917/proyecto_PROCESO, 1762917/proyecto_FIN, 1762917/proyecto_INICIO, 1762917/proyecto_PROCESO, 1762917/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	100	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM POR L, lon:-93.117878, lat:16.71193676}}	01-09-2020	31-12-2020	846,822.04	846,822.04	846,822.04	846,822.04	846,822.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1693644.09, importe_modificado:1693644.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}	{1763114/proyecto_INICIO, 1763114/proyecto_PROCESO, 1763114/proyecto_FIN, 1763114/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
219	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE CHENCHAU, 29450 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.32238762, lat:16.83360902}}	03-07-2020	03-08-2020	723,163.14	723,163.14	723,163.14	723,163.14	723,163.14	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-113/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:723163.14, importe_modificado:723163.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}	{1763190/proyecto_INICIO, 1763190/proyecto_FIN, 1763190/proyecto_PROCESO, 1763190/proyecto_FIN, 1763190/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.5, meta_modificada:684.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3275, direccion:CALLE S/N BARRIO OBRERA UNIVERSIDAD, 29950 OBRERA UNIVERSIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A ALTAMIRANO Y CARRETERA A UTS, CARRETERA A SANTO TOMAS SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL SUR DE LA CIUDAD PASANDO LA GANADERA L, lon:-92.06450489, lat:16.89728615}}	15-06-2020	15-09-2020	856,976.22	856,976.22	856,976.22	856,976.22	856,976.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856976.22, importe_modificado:856976.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.5}}	{1763225/proyecto_INICIO, 1763225/proyecto_PROCESO, 1763225/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS CUSHIPAC - MONTE GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO MONTE GRANDE, 00000 MONTE GRANDE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO , lon:-93.30741465, lat:17.17601232}}	01-07-2020	30-09-2020	1,188,236.02	1,188,236.02	1,188,236.02	1,188,236.02	1,188,236.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISMDF-0012/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1188236.02, importe_modificado:1188236.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763246/proyecto_INICIO, 1763246/proyecto_FIN, 1763246/proyecto_PROCESO, 1763246/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2359.7, meta_modificada:2359.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA , 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA, lon:-92.08497373, lat:16.89233875}}	06-05-2020	30-07-2020	2,315,295.17	2,315,295.17	2,315,295.17	2,315,295.17	2,315,295.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0333/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2315295.17, importe_modificado:2315295.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2359.7}}	{1763255/proyecto_INICIO, 1763255/proyecto_PROCESO, 1763255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE ZDA PONIENTE NTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE EL PERIFERICO , lon:-91.98284882, lat:17.51418727}}	23-03-2020	23-04-2020	237,462.65	237,462.65	237,462.65	237,462.65	237,462.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-083-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:237462.65, importe_modificado:237462.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1763270/proyecto_PROCESO, 1763270/proyecto_INICIO, 1763270/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 98 RANCHERIA PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO/ALTAMIRANO Y CARRETERA OCOSINGO/MONTELIBANO, CAMINO MONTE, lon:-91.69227092, lat:17.12198971}}	01-02-2020	15-03-2020	1,831,281.98	1,831,281.98	1,831,281.98	1,831,281.98	1,831,281.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1831281.98, importe_modificado:1831281.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}}	{1763360/proyecto_INICIO, 1763360/proyecto_PROCESO, 1763360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3202		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE 1 PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA 3A ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE L, lon:- 92.08673959, lat:16.90287986}}	25-05-2020	30-10-2020	1,149,454.51	1,149,454.51	1,149,454.51	1,149,454.51	1,149,454.51	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0343/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:1149454.51, importe_modificado:1149454.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}	{1763645/proyecto_ INICIO, 1763645/proyecto_ PROCESO, 1763645/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
152		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.5, meta_modificada:2159.5}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - TAMAULIPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO TAMAULIPAS, 30152 1 TAMAULIPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL-CD CUAUHTEMOC - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Y , , lon:- 92.16993116, lat:15.92288327}}	01-04-2020	30-06-2020	1,884,004.80	1,884,004.80	1,884,004.80	1,884,004.80	1,884,004.80	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM- 0038/2020, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1884004.8, importe_modificado:1884004.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.5}}	{1763710/proyecto_ PROCESO, 1763710/proyecto_ INICIO, 1763710/proyecto_ FIN, 1763710/proyecto_ PROCESO, 1763710/proyecto_ FIN, 1763710/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
136		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO MAPIL, 1 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO JOL CATARRAYA, TERRACERIA EL JARDIN SE UBICA A 72.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:- 91.86815064, lat:17.04498419}}	19-08-2020	21-09-2020	111,686.75	111,686.75	111,686.75	111,686.75	111,686.75	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84420, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:111686.75, importe_modificado:111686.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1763852/proyecto_ PROCESO, 1763852/proyecto_ INICIO, 1763852/proyecto_ PROCESO, 1763852/proyecto_ FIN, 1763852/proyecto_ PROCESO, 1763852/proyecto_ FIN, 1763852/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
76		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:928.0, meta_modificada:928.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PASCUAL BAILON - CRUCERO RIO NEGRO - 1 CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 928 COLONIA SAN PASCUAL BAILON, 29690 SAN PASCUAL BAILÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SON 3 TRAMOS DE SAN PASCUAL , lon:-93.10412068, lat:17.3282866}}	29-01-2020	26-02-2020	445,020.00	445,020.00	445,020.00	445,020.00	445,020.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-07-2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:445020.0, importe_modificado:445020.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:928.0}}	{1764138/proyecto_ INICIO, 1764138/proyecto_ FIN, 1764138/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
33		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - CANAL ULUB MARGEN DERECHO 1 KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULUJA Y TERRACERIA YOCHIBIA, SE UBICA A 94.30 KM. DE LA CABEC, lon:-91.91783466, lat:17.19356661}}	19-08-2020	21-09-2020	26,741.90	26,741.90	26,741.90	26,741.90	26,741.90	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84470, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:26741.9, importe_modificado:26741.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1764400/proyecto_ INICIO, 1764400/proyecto_ PROCESO, 1764400/proyecto_ INICIO, 1764400/proyecto_ PROCESO, 1764400/proyecto_ FIN, 1764400/proyecto_ PROCESO, 1764400/proyecto_ INICIO, 1764400/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
58		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 30525 SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHO 1 FIRME SE REALIZARA EN 29 VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SAN MARCOS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAM, lon:-93.2520974, lat:15.98088062}}	21-08-2020	30-10-2020	497,688.72	497,688.72	497,688.72	497,688.72	497,688.72	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/089-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:497688.72, importe_modificado:497688.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}	{1764706/proyecto_ INICIO, 1764706/proyecto_ PROCESO, 1764706/proyecto_ FIN, 1764706/proyecto_ PROCESO, 1764706/proyecto_ FIN, 1764706/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3716.0, meta_modificada:3716.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA GRANJA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CORDOVA Y OROÑOZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON, CALLE MANGOS DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA SOBRE LA 7A CALLE , lon:-92.25776954, lat:14.87518949}}	01-08-2020	31-10-2020	4,726,154.00	4,726,154.00	4,726,154.00	4,726,154.00	4,726,154.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4726154.0, importe_modificado:4726154.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3716.0}}	{1764795/proyecto_INICIO, 1764795/proyecto_PROCESO, 1764795/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
153	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:BAZOM, 29474 BAZOM, HUIXTAN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 1.5 KMS. APROX. SOBRE TERRACERÍA SE ENCUENTRA UN DESV, lon:-92.48321258, lat:16.73816262}}	01-10-2020	31-10-2020	1,914,500.42	1,914,500.42	1,914,500.42	1,914,500.42	1,914,500.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1914500.42, importe_modificado:1914500.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}}	{1764874/proyecto_INICIO, 1764874/proyecto_PROCESO, 1764874/proyecto_FIN, 1764874/proyecto_INICIO, 1764874/proyecto_PROCESO, 1764874/proyecto_FIN, 1764874/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
87	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE CAMINO A DOLORES 200 AL CAMINO PRINCIPAL, A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-92.3414163, lat:15.86493026}}	18-05-2020	01-06-2020	124,752.57	124,752.57	124,752.57	124,752.57	124,752.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-005/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:124752.57, importe_modificado:124752.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1764911/proyecto_INICIO, 1764911/proyecto_PROCESO, 1764911/proyecto_FIN, 1764911/proyecto_PROCESO, 1764911/proyecto_FIN, 1764911/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.73, meta_modificada:672.73}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.13972079, lat:16.93161877}}	01-06-2020	31-08-2020	759,035.90	759,035.90	759,035.90	759,035.90	759,035.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0396/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:759035.9, importe_modificado:759035.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.73}}	{1765255/proyecto_INICIO, 1765255/proyecto_PROCESO, 1765255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 200 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LA SIRIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.69251359, lat:17.19396735}}	20-06-2020	23-10-2020	4,600,852.54	4,600,852.54	4,600,852.54	4,600,852.54	4,600,852.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0428/2020, contratista:JOSE LUIS MUANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600852.54, importe_modificado:4600852.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1765409/proyecto_INICIO, 1765409/proyecto_PROCESO, 1765409/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHAK ACOJUA - MOHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA Y TERRACERIA BEEA BUENA VISTA, SE UBICA A 9.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.22466248, lat:17.11517358}}	30-06-2020	30-09-2020	1,644,294.17	1,644,294.17	1,644,294.17	1,644,294.17	1,644,294.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2020, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1644294.17, importe_modificado:1644294.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}	{1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_INICIO, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA SIN NU, lon:-93.00072043, lat:17.49710453}}	28-09-2020	15-12-2020	525,924.61	525,924.61	525,924.61	525,924.61	525,924.61	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85998, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:525924.61, importe_modificado:525924.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1765673/proyecto_INICIO, 1765673/proyecto_PROCESO, 1765673/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:345, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO 2, 30563 NICOLÁS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO NICOLAS BRAVO UNO Y CAMINO RANCHERÍA LAS MARAVILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD DE LA PARTE BAJA A 17 KM DE, lon:-92.84897963, lat:15.33219098}}	01-06-2020	30-08-2020	1,564,489.19	1,564,489.19	1,564,489.19	1,564,489.19	1,564,489.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/C/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1564489.19, importe_modificado:1564489.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}}	{1765691/proyecto_INICIO, 1765691/proyecto_PROCESO, 1765691/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3957	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6732.0, meta_modificada:6732.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y CALLE MERCADITO, SE ENCUENTRA A 900 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO POR EL BOULEVARD PRINCIPAL HASTA LLE, lon:-93.64549419, lat:16.67570254}}	06-02-2020	02-05-2020	8,009,698.41	8,009,698.41	8,009,698.41	8,009,698.41	8,009,698.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-UD/001-2020, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:8009698.41, importe_modificado:8009698.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6732.0}}	{1765877/proyecto_PROCESO, 1765877/proyecto_INICIO, 1765877/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILALLFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48825618, lat:17.29738341}}	08-06-2020	13-07-2020	864,292.45	864,292.45	864,292.45	864,292.45	864,292.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-091/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.45, importe_modificado:864292.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1765898/proyecto_INICIO, 1765898/proyecto_FIN, 1765898/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:PARAJE TOTJIC, 29495 TOTJIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TOTJIC, EL SUMINISTRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOTJIC, lon:-92.55803508, lat:16.8894116}}	01-09-2020	01-09-2020	1,648,080.76	1,648,080.76	1,648,080.76	1,648,080.76	1,648,080.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-014-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1648080.76, importe_modificado:1648080.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}}	{1766256/proyecto_INICIO, 1766256/proyecto_FIN, 1766256/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:579, direccion:EJIDO EL PALOMAR, 30527 EL PALOMAR, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO EL PALOMAR SE REALIZARA EN 29 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO EL PALOMAR PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOM, lon:-93.31393208, lat:16.1573841}}	26-08-2020	30-11-2020	497,688.72	497,688.72	497,688.72	497,688.72	497,688.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/101-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:497688.72, importe_modificado:497688.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}	{1766311/proyecto_INICIO, 1766311/proyecto_FIN, 1766311/proyecto_PROCESO, 1766311/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2910	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.17, meta_modificada:295.17}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 AVE SUR PTE Y CARRETERA CHICOMUSELO - ZACUALPA, CALLE 1RA SUR PTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL EN DOMICILIO EN CALLE CENTRAL, lon:-92.2817704, lat:15.74399574}}	06-05-2020	08-06-2020	2,131,060.19	2,131,060.19	2,131,060.19	2,131,060.19	2,131,060.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0024/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2131060.19, importe_modificado:2131060.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.17}}	{1766347/proyecto_INICIO, 1766347/proyecto_PROCESO, 1766347/proyecto_FIN, 1766347/proyecto_INICIO, 1766347/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.75, meta_modificada:60.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO REFORMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE MONTEALBAN, CALLE INNOMINADA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A SEGUNDA SUR PASAMOS EL BARRIO SANTA LUCIA LUEGO BAR, lon:-92.07630945, lat:16.90938708}}	01-07-2020	20-07-2020	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86482, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.75}}	{1766393/proyecto_INICIO, 1766393/proyecto_FIN, 1766393/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16847.0, meta_modificada:16847.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO LAS SALVIAS, 30977 LAS SALVIAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS DEL BARRIO., lon:-92.30602246, lat:15.45312148}}	01-02-2020	29-02-2020	4,749,661.14	4,749,661.14	4,749,661.14	4,749,661.14	4,749,661.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/093/2020, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4749661.14, importe_modificado:4749661.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16847.0}}	{1766458/proyecto_PROCESO, 1766458/proyecto_FIN, 1766458/proyecto_INICIO, 1766458/proyecto_FIN, 1766458/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:AVENIDA SEGUNDA PRINCIPAL NORTE RANCHERIA LA PALMA, 30580 LA PALMA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE ADULFO OCHOA Y CALLE ESQUIPULAS, AVENIDA PRINCIPAL NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO RIO DE, lon:-92.83825563, lat:15.17312999}}	24-08-2020	22-11-2020	1,386,641.45	1,386,641.45	1,386,641.45	1,386,641.45	1,386,641.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/042/2020, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIJ PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1386641.45, importe_modificado:1386641.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}}	{1766479/proyecto_INICIO, 1766479/proyecto_PROCESO, 1766479/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 700 + 900 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO ESCUELA SECUNDARIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE, lon:-92.14150178, lat:16.93188556}}	15-07-2020	15-08-2020	307,136.00	307,136.00	307,136.00	307,136.00	307,136.00	307,136.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:307136.0, importe_modificado:307136.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}}	{1766498/proyecto_INICIO, 1766498/proyecto_FIN, 1766498/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 29620 SAN MIGUEL, COPAINALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA - COAPILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, lon:-93.15152877, lat:17.09507954}}	24-08-2020	30-10-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{1766515/proyecto_PROCESO, 1766515/proyecto_FIN, 1766515/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, CALLEION EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM DE UMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.46252504, lat:17.37001141}}	06-07-2020	05-08-2020	1,465,907.79	1,465,907.79	1,465,907.79	1,465,907.79	1,465,907.79	1,465,907.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCC/DOPM/FISM-149/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1465907.79, importe_modificado:1465907.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}	{1766658/proyecto_INICIO, 1766658/proyecto_FIN, 1766658/proyecto_PROCESO, 1766658/proyecto_FIN, 1766658/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47117876, lat:17.32413751}}	22-05-2020	21-07-2020	1,264,428.01	1,264,428.01	1,264,428.01	1,264,428.01	1,264,428.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-071/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1264428.01, importe_modificado:1264428.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{1766702/proyecto_INICIO, 1766702/proyecto_FIN, 1766702/proyecto_PROCESO, 1766702/proyecto_FIN, 1766702/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHAPUYIL - CHAPUYIL KILÓMETRO 2 + 820 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y TERRACERIA ALÁN BOLONTINA, SE UBICA A 41.62 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.11229095, lat:17.14140802}}	18-06-2020	18-09-2020	498,197.16	498,197.16	498,197.16	498,197.16	498,197.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/308/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498197.16, importe_modificado:498197.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47153549, lat:17.32433211}}	20-07-2020	17-08-2020	438,259.56	438,259.56	438,259.56	438,259.56	438,259.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-154/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:438259.56, importe_modificado:438259.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1766852/proyecto_INICIO, 1766852/proyecto_FIN, 1766852/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4301	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6952.5, meta_modificada:6952.5}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORT, lon:-93.17131402, lat:16.13836873}}	27-08-2020	21-12-2020	6,397,442.48	6,397,442.48	6,397,442.48	6,397,442.48	6,397,442.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP IR/103-2020, contratista:VICTALINO ESTRADA DICH}, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6397442.48, importe_modificado:6397442.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6952.5}}	{1766874/proyecto_INICIO, 1766874/proyecto_FIN, 1766874/proyecto_PROCESO, 1766874/proyecto_FIN, 1766874/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO UJUMILJA, 29950 UJUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO A LA LOC, lon:-92.1730809, lat:16.9206645}}	01-05-2020	15-08-2020	537,068.02	537,068.02	537,068.02	537,068.02	537,068.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0517/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:537068.02, importe_modificado:537068.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}}	{1767048/proyecto_INICIO, 1767048/proyecto_PROCESO, 1767048/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 1A NORTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 7A CALLE ORIENT, lon:-93.06762049, lat:16.17185366}}	27-08-2020	27-09-2020	205,389.83	205,389.83	205,389.83	205,389.83	205,389.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /105-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:205389.83, importe_modificado:205389.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{1767084/proyecto_FIN, 1767084/proyecto_INICIO, 1767084/proyecto_PROCESO, 1767084/proyecto_PROCESO, 1767084/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5089.84, meta_modificada:5089.84}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSÉ BUSHLAC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA AVENIDA 3 SUR ORIENTE TOMANDO DESPUÉS LA CALLE 5 ORIENTE SUR QUE VA HACIA EL BARRIO DE SAN JOSÉ BUSHLAC DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33340247, lat:17.16663505}}	09-07-2020	15-08-2020	687,730.36	687,730.36	687,730.36	687,730.36	687,730.36	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:687730.36, importe_modificado:687730.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5089.84}}	{1767089/proyecto_INICIO, 1767089/proyecto_PROCESO, 1767089/proyecto_FIN, 1767089/proyecto_PROCESO, 1767089/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
34		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:3496, direccion:CALLE MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH FRACCIONAMIENTO MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, 30470 MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS , lon:-93.29980618, lat:16.23232246}}	01-04-2020	31-07-2020	614,939.00	614,939.00	614,939.00	614,939.00	614,939.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-051, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:614939.0, importe_modificado:614939.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1767095/proyecto_INICIO, 1767095/proyecto_PROCESO, 1767095/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, 29956 FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CAMINO A PARCELAS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-90.7587887, lat:16.08791862}}	15-07-2020	15-09-2020	1,505,881.89	1,505,881.89	1,505,881.89	1,505,881.89	1,505,881.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-023/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1505881.89, importe_modificado:1505881.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{1767186/proyecto_INICIO, 1767186/proyecto_PROCESO, 1767186/proyecto_FIN, 1767186/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:33, direccion:EJIDO MORELOS, 30129 MORELOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CHICOMUSELO LA CONCORDIA CAMINO A GRECIA A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.38087633, lat:15.84250094}}	06-03-2020	19-05-2020	2,817,039.93	2,817,039.93	2,817,039.93	2,817,039.93	2,817,039.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2817039.93, importe_modificado:2817039.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_PROCESO, 1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_FIN, 1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRUALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRUALVA Y CALLEJON LA CEIBA, CALLE LAS FLORES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL POZA AZUL QUE SE ENCUENTRA IENDOSE POR EL P, lon:-91.97645583, lat:17.50099877}}	01-04-2020	15-06-2020	1,593,868.32	1,593,868.32	1,593,868.32	1,593,868.32	1,593,868.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-091-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1593868.32, importe_modificado:1593868.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1166.0}}	{1767591/proyecto_INICIO, 1767591/proyecto_FIN, 1767591/proyecto_PROCESO, 1767591/proyecto_FIN, 1767591/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
758		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.65, meta_modificada:16.65}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA NUEVA TIERRA BLANCA Y 1 CALLE TIERRA ARENAL, SE UBICA A 69.45 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMÓ SE DIRIGE CON DIRECCIÓN A PALENQUE HASTA , lon:-91.93175424, lat:17.06789884}}	28-07-2020	26-10-2020	2,377,937.80	2,377,937.80	2,377,937.80	2,377,937.80	2,377,937.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/34 5/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2377937.8, importe_modificado:2377937.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.65}}	{1767779/proyecto_PROCESO, 1767779/proyecto_INICIO, 1767779/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.2, meta_modificada:4585.2}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA 1 EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 50.00 KM. ES SOBRE PAVIMENTO 7.00 KM. SOBRE TERRACERÍA Y 1, lon:-92.35766722, lat:15.9418649}}	07-08-2020	12-10-2020	2,892,601.32	2,892,601.32	2,892,601.32	2,892,601.32	2,892,601.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/03 9-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2892601.32, importe_modificado:2892601.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4585.2}}	{1768078/proyecto_PROCESO, 1768078/proyecto_INICIO, 1768078/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS 1 ENTRE AVENIDA 1RA EVENIDA SUR Y CALLE 1RA PONIENTE, CALLE 2DA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL A 200 METROS DEL PARQUE, lon:- 92.70304962, lat:16.50641723}}	01-07-2020	30-07-2020	112,883.17	112,883.17	112,883.17	112,883.17	112,883.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF- 003/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:112883.17, importe_modificado:112883.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	{1768267/proyecto_ FIN, 1768267/proyecto_ PROCESO, 1768267/proyecto_ INICIO, 1768267/proyecto_ FIN, 1768267/proyecto_ PROCESO, 1768267/proyecto_ FIN, 1768267/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:720, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 RANCHERIA SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, 29960 SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:- 91.78626741, lat:17.79566198}}	01-05-2020	30-06-2020	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93949, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:28600.0, importe_modificado:28600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1768316/proyecto_ INICIO, 1768316/proyecto_ PROCESO, 1768316/proyecto_ INICIO, 1768316/proyecto_ FIN, 1768316/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29636 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , LA UBICACIÓN PENDIENTE, lon:- 93.19702111, lat:17.17296057}}	30-04-2020	28-07-2020	700,748.23	700,748.23	700,748.23	700,748.23	700,748.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 042/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALÁ CHIAPAS, monto:700748.23, importe_modificado:700748.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768522/proyecto_ FIN, 1768522/proyecto_ INICIO, 1768522/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
421		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PARAJE EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUN, lon:- 92.36259695, lat:16.7954941}}	07-07-2020	06-08-2020	2,135,563.25	2,135,563.25	2,135,563.25	2,135,563.25	2,135,563.25	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF- 124/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2135563.25, importe_modificado:2135563.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}}	{1768552/proyecto_ INICIO, 1768552/proyecto_ FIN, 1768552/proyecto_ PROCESO, 1768552/proyecto_ FIN, 1768552/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
154		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA ORIENTE Y CAMINO AL MULATAL, AVENIDA DÉCIMA SUR SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPANO A , lon:- 92.5733472, lat:15.20806298}}	23-03-2020	30-06-2020	3,149,091.71	3,149,091.71	3,149,091.71	3,149,091.71	3,149,091.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-004- URB/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.7, importe_modificado:3149091.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}}	{1768684/proyecto_ PROCESO, 1768684/proyecto_ INICIO, 1768684/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
27		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLIA TIONTIEPA 3 Y BRECHA JOLIA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLIA TIONTIEPA 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48277361, lat:17.3121603}}	08-06-2020	28-07-2020	2,357,161.25	2,357,161.25	2,357,161.25	2,357,161.25	2,357,161.25	2,357,161.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-088/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2357161.25, importe_modificado:2357161.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1768709/proyecto_PROCESO, 1768709/proyecto_FIN, 1768709/proyecto_INICIO, 1768709/proyecto_PROCESO, 1768709/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:406, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 30367 SAN MIGUEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA SAN MIGUEL SE UBICA EN LA ZONA SIERRA DEBIDO A LA TOPOGRAFIA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL , lon:-92.94588118, lat:15.94215272}}	21-08-2020	29-08-2020	109,426.28	109,426.28	109,426.28	109,426.28	109,426.28	109,426.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-005/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:109426.28, importe_modificado:109426.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.08}}	{1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_PROCESO, 1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
26		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.7, meta_modificada:461.7}}		1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CANTON SAN ANDRÉS SUYACAL, 30654 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA AL CATON SAN ANDRES SUYACAL, lon:-92.43632927, lat:14.87466504}}	15-03-2020	15-05-2020	1,257,694.82	1,257,694.82	1,257,694.82	1,257,694.82	1,257,694.82	1,257,694.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1257694.82, importe_modificado:1257694.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.7}}	{1768883/proyecto_INICIO, 1768883/proyecto_PROCESO, 1768883/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
108		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1200, direccion:RANCHERIA NUEVA ESPERANZA DE COSTA RICA, 00000 ESPERANZA DE COSTA RICA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA LA CEIBA Y CAMINO EJIDO COSTA RICA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA L, lon:-92.8275638, lat:15.46453228}}	01-10-2020	16-11-2020	565,488.76	565,488.76	565,488.76	565,488.76	565,488.76	565,488.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:565488.76, importe_modificado:565488.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1768970/proyecto_INICIO, 1768970/proyecto_FIN, 1768970/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES. EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , SE UBICA CAMINO A JONUTA TABASCO LADO DERECHO, lon:-92.09348479, lat:17.74448849}}	10-03-2020	08-04-2020	400,728.97	400,728.97	400,728.97	400,728.97	400,728.97	400,728.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-008-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:400728.97, importe_modificado:280510.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}}	{1769390/proyecto_PROCESO, 1769390/proyecto_FIN, 1769390/proyecto_INICIO, 1769390/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:57, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO BENITO JUÁREZ, 30686 BENITO JUÁREZ, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL EJIDO Y CALLE EJIDO BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA, KILOME, lon:-92.40840776, lat:15.21149483}}	02-09-2020	30-11-2020	606,438.67	606,438.67	606,438.67	606,438.67	606,438.67	606,438.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:606438.67, importe_modificado:606438.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}}	{1769446/proyecto_PROCESO, 1769446/proyecto_INICIO, 1769446/proyecto_PROCESO, 1769446/proyecto_FIN, 1769446/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1792		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO IKHUATAN, 29720 KHUATÁN, IKHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA PONIENTE CERCA DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO, lon:-93.00820874, lat:17.29368007}}	14-07-2020	30-07-2020	261,333.21	261,333.21	261,333.21	261,333.21	261,333.21	261,333.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT001/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:261333.21, importe_modificado:261333.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}	{1769498/proyecto_INICIO, 1769498/proyecto_PROCESO, 1769498/proyecto_FIN, 1769498/proyecto_PROCESO, 1769498/proyecto_INICIO, 1769498/proyecto_PROCESO, 1769498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1060	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 49 + 300 EIIDO LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-91.86530098, lat:15.96635855}}	22-06-2020	19-09-2020	3,288,977.53	3,288,977.53	3,288,977.53	3,288,977.53	3,288,977.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/069/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3288977.53, importe_modificado:3288977.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ISIDRO, 30680 SAN ISIDRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ALTA DE TUZANTAN SOBRE LA CARRETERA ENTRONQUE CRUZ D, lon:-92.41384207, lat:15.11791245}}	02-09-2020	30-11-2020	546,590.92	546,590.92	546,590.92	546,590.92	546,590.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:546590.92, importe_modificado:546590.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}}		Terminado	Validado avances
1043	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEPEC PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE BRECHA PANTEPEC Y BRECHA PANTEPEC, LA OBRA SE UBICA AL LADO PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CABECERA MUNICIPAL A 300.00 Y 900.00 M DE DISTANCIA SE UBIC, lon:-93.04962515, lat:17.18791211}}	01-09-2020	30-11-2020	1,409,365.32	1,409,365.32	1,409,365.32	1,409,365.32	1,409,365.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1409365.32, importe_modificado:1409365.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}		Terminado	Validado avances
7613	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.11, meta_modificada:1230.11}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SAN FELIPE, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA PRIMERA NORTE LO OBRE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FELIPE A UNA CUADRA DE LAS LINEAS DE FERROCARR, lon:-93.20987926, lat:15.68706338}}	01-08-2020	15-10-2020	1,444,537.37	1,444,537.37	1,444,537.37	1,444,537.37	1,444,537.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1444537.37, importe_modificado:1444537.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.11}}		Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.4497794, lat:14.86388984}}	15-02-2020	15-04-2020	809,772.75	809,772.75	809,772.75	809,772.75	809,772.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:809772.75, importe_modificado:809772.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}		Terminado	Validado avances
178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MONTE VERDE, 30946 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HUIXNAYAL A MONTE VERDE Y CAMINO A GUADALUPE VICTORIA, CAMINO A PEÑA BERMEJA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE ENTRA POR EL DESVIO, lon:-92.09101504, lat:15.63057918}}	27-08-2020	30-10-2020	1,509,275.77	1,509,275.77	1,509,275.77	1,509,275.77	1,509,275.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-054/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1509275.77, importe_modificado:1509275.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}		Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4304.1, meta_modificada:4304.1}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA SOBRE LA 4A CALLE PONIENTE SUR ENTRE LA 1A AVENIDA SUR PONIENTE COLINDANDO CON EL BARRIO CENTRO Y LAS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33783959, lat:17.17503217}}	09-07-2020	15-08-2020	581,570.64	581,570.64	581,570.64	581,570.64	581,570.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:581570.64, importe_modificado:581570.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4304.1}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA ALTO LUCERO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA HIDALGO, CARRETERA ALTO LUCERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO , lon:-93.6755434, lat:16.59383957}}	22-07-2020	05-08-2020	153,829.80	153,829.80	153,829.80	153,829.80	153,829.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/005-2020, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:153829.8, importe_modificado:153829.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1770089/proyecto_INICIO, 1770089/proyecto_FIN, 1770089/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:158, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.99234602, lat:17.02028332}}	06-02-2020	06-03-2020	111,095.28	111,095.28	111,095.28	111,095.28	111,095.28	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-045/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:111095.28, importe_modificado:111095.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770248/proyecto_INICIO, 1770248/proyecto_FIN, 1770248/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTITAS LOCALIDADES DE MAZATAN, lon:-92.44896401, lat:14.86476091}}	15-01-2020	15-03-2020	719,798.00	719,798.00	719,798.00	719,798.00	719,798.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:719798.0, importe_modificado:719798.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1770600/proyecto_PROCESO, 1770600/proyecto_FIN, 1770600/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL A 500 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.9035141, lat:16.995792}}	06-02-2020	06-03-2020	94,923.37	94,923.37	94,923.37	94,923.37	94,923.37	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-052/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:94423.37, importe_modificado:94423.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770723/proyecto_PROCESO, 1770723/proyecto_FIN, 1770723/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
249	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.75, meta_modificada:4.75}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SERRANAL, 29980 EL SERRANAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO A ZARAGOZA., lon:-91.99431166, lat:17.80494743}}	15-07-2020	31-07-2020	328,806.49	328,806.49	328,806.49	328,806.49	328,806.49	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85966, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:328806.49, importe_modificado:328806.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}}	{1770769/proyecto_INICIO, 1770769/proyecto_FIN, 1770769/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
504	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 2, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 2, lon:-92.82680562, lat:16.71986232}}	08-06-2020	06-08-2020	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-98VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:584640.0, importe_modificado:584640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}}	{1770816/proyecto_FIN, 1770816/proyecto_INICIO, 1770816/proyecto_PROCESO, 1770816/proyecto_FIN, 1770816/proyecto_PROCESO, 1770816/proyecto_FIN, 1770816/proyecto_INICIO, 1770816/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
273	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:PARAJE AJETIC BAJO, 00000 AJETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJETIC BAJO, lon:-92.83137352, lat:16.69781958}}	15-06-2020	13-08-2020	316,680.00	316,680.00	316,680.00	316,680.00	316,680.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-104VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:316680.0, importe_modificado:316680.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}	{1770926/proyecto_INICIO, 1770926/proyecto_PROCESO, 1770926/proyecto_INICIO, 1770926/proyecto_FIN, 1770926/proyecto_PROCESO, 1770926/proyecto_FIN, 1770926/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA , lon:-93.10676007, lat:16.69905962}}	07-09-2020	31-12-2020	725,900.25	725,900.25	725,900.25	725,900.25	725,900.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:725900.25, importe_modificado:725900.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}	{1771112/proyecto_INICIO, 1771112/proyecto_FIN, 1771112/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE BARRIO FRANBOYANES, 30540 PIJUIAPAN, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN EL BARRIO FRAMBOYANES QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE SERGIO LEY, lon:-93.20454529, lat:15.67283078}}	25-08-2020	25-11-2020	1,322,765.63	1,322,765.63	1,322,765.63	1,322,765.63	1,322,765.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1322765.63, importe_modificado:1322765.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1771380/proyecto_INICIO, 1771380/proyecto_PROCESO, 1771380/proyecto_FIN, 1771380/proyecto_INICIO, 1771380/proyecto_PROCESO, 1771380/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CARRETERA CARRETERA A COPAINALA, AVENIDA CARRANZA LA CONSTRUCCION DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS SE UBICAN DENTRO DE, lon:-93.16171617, lat:17.22484615}}	09-07-2020	20-07-2020	230,376.00	230,376.00	230,376.00	230,376.00	230,376.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:230376.0, importe_modificado:230376.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1772004/proyecto_INICIO, 1772004/proyecto_FIN, 1772004/proyecto_PROCESO, 1772004/proyecto_FIN, 1772004/proyecto_PROCESO, 1772004/proyecto_INICIO, 1772004/proyecto_FIN, 1772004/proyecto_INICIO, 1772004/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE 3RA SUR PONIENTE Y 4TA. SUR PONIENTE ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.89084903, lat:16.99386092}}	06-02-2020	09-03-2020	50,031.28	50,031.28	50,031.28	50,031.28	50,031.28	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-063/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:50031.28, importe_modificado:50031.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1772081/proyecto_INICIO, 1772081/proyecto_FIN, 1772081/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
945	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:CALLE FELICITO LOPEZ EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE FELICITO LOPEZ Y CALLE MANUEL LAZOS, LA OBRA SE UBICA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA DE MARGARITAS A MANUE, lon:-92.18879207, lat:14.97157055}}	13-07-2020	13-08-2020	360,127.25	360,127.25	360,127.25	360,127.25	360,127.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITC/SOPM/FISM/026/2020, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:360127.25, importe_modificado:360127.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1772666/proyecto_PROCESO, 1772666/proyecto_INICIO, 1772666/proyecto_PROCESO, 1772666/proyecto_FIN, 1772666/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.91455185, lat:17.01487323}}	06-02-2020	09-03-2020	30,250.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-077/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30250.0, importe_modificado:30250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1773354/proyecto_INICIO, 1773354/proyecto_FIN, 1773354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
950	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOAQUÍN AMARO, 30548 TAMAULIPAS (JOAQUÍN AMARO), PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO TAMAULIPAS, lon:-93.40800964, lat:15.77256105}}	01-06-2020	31-08-2020	930,766.47	930,766.47	930,766.47	930,766.47	930,766.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:930766.47, importe_modificado:930766.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}}	{1773466/proyecto_INICIO, 1773466/proyecto_FIN, 1773466/proyecto_PROCESO, 1773466/proyecto_FIN, 1773466/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEM, lon:-92.56356679, lat:17.39779327}}	14-05-2020	29-05-2020	81,718.84	81,718.84	81,718.84	81,718.84	81,718.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:81718.84, importe_modificado:81718.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1773489/proyecto_INICIO, 1773489/proyecto_FIN, 1773489/proyecto_PROCESO, 1773489/proyecto_INICIO, 1773489/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO YAXTÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CON DIRECCIÓN A TEMÓ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO YAXTÉ SE UBICA EN CARRETERA CON DIRECCIÓN A TEMÓ A UNOS METROS DE LA, lon:-92.26488206, lat:17.10339586}}	04-09-2020	10-09-2020	22,022.74	22,022.74	22,022.74	22,022.74	22,022.74	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84509, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_PROCESO, 1773785/proyecto_FIN, 1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_PROCESO, 1773785/proyecto_FIN, 1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.7, meta_modificada:3084.7}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:BARRIO MEXICALAPA, 30975 MEXICALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO MEXICALAPA., lon:-92.28681235, lat:15.41713938}}	01-07-2020	31-07-2020	875,820.80	875,820.80	875,820.80	875,820.80	875,820.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:875820.8, importe_modificado:875820.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.7}}	{1773808/proyecto_INICIO, 1773808/proyecto_FIN, 1773808/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.13, meta_modificada:1643.13}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACION, lon:-93.18250497, lat:16.74625783}}	10-09-2020	31-12-2020	2,308,770.43	2,308,770.43	2,308,770.43	2,308,770.43	2,308,770.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-008-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3463155.65, importe_modificado:3463155.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.13}}	{1774248/proyecto_INICIO, 1774248/proyecto_PROCESO, 1774248/proyecto_FIN, 1774248/proyecto_INICIO, 1774248/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48344738, lat:17.31240612}}	15-06-2020	17-07-2020	506,087.21	506,087.21	506,087.21	506,087.21	506,087.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-117/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1774257/proyecto_INICIO, 1774257/proyecto_FIN, 1774257/proyecto_PROCESO, 1774257/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLIA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLIA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLIA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48185951, lat:17.31134087}}	15-06-2020	14-09-2020	1,647,306.44	1,647,306.44	1,647,306.44	1,647,306.44	1,647,306.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-132/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1647306.44, importe_modificado:1647306.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1774269/proyecto_INICIO, 1774269/proyecto_FIN, 1774269/proyecto_PROCESO, 1774269/proyecto_INICIO, 1774269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 2, CALLEJON COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA A 18 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.57597863, lat:17.52829897}}	29-06-2020	14-07-2020	60,884.80	60,884.80	60,884.80	60,884.80	60,884.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-024/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:60884.8, importe_modificado:60884.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1774320/proyecto_INICIO, 1774320/proyecto_FIN, 1774320/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMINGUEZ, COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCTOR MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN A, lon:-92.12917198, lat:16.23355166}}	11-05-2020	24-05-2020	92,802.64	92,802.64	92,802.64	92,802.64	92,802.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-002/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:92802.64, importe_modificado:92802.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}	{1774611/proyecto_INICIO, 1774611/proyecto_PROCESO, 1774611/proyecto_FIN, 1774611/proyecto_PROCESO, 1774611/proyecto_FIN, 1774611/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
362	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CAMPO BOLONTINÁ EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A JETMESIL Y TERRACERIA CONDUCE A JOL CACATEEL, TERRACERIA CONDUCE A RAMOSIL LA LOCALIDAD SE UBICA A , lon:-92.08690281, lat:17.12127785}}	09-09-2020	05-10-2020	298,880.03	298,880.03	298,880.03	298,880.03	298,880.03	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88269, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:298880.03, importe_modificado:298880.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}}	{1774757/proyecto_INICIO, 1774757/proyecto_PROCESO, 1774757/proyecto_FIN, 1774757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLLO XX, CARRETERA P, lon:-92.98085665, lat:17.29038781}}	01-08-2020	20-12-2020	287,044.67	287,044.67	287,044.67	287,044.67	287,044.67	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86064, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:287044.67, importe_modificado:287044.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.0}}	{1774916/proyecto_INICIO, 1774916/proyecto_PROCESO, 1774916/proyecto_FIN, 1774916/proyecto_PROCESO, 1774916/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.8, meta_modificada:506.8}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y, lon:-93.20578567, lat:17.19750679}}	17-08-2020	17-11-2020	1,828,411.30	1,828,411.30	1,828,411.30	1,828,411.30	1,828,411.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1828411.3, importe_modificado:1828411.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.8}}	{1775307/proyecto_INICIO, 1775307/proyecto_PROCESO, 1775307/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
572	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.52, meta_modificada:185.52}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 30738 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AV., lon:-92.2496909, lat:14.94810307}}	01-09-2020	30-11-2020	1,617,969.00	1,617,969.00	1,617,969.00	1,617,969.00	1,617,969.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0053/2020, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1617969.0, importe_modificado:1617969.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.52}}	{1775329/proyecto_INICIO, 1775329/proyecto_PROCESO, 1775329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.55020533, lat:17.31895517}}	31-07-2020	31-08-2020	907,466.73	907,466.73	907,466.73	907,466.73	907,466.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-163/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:907466.73, importe_modificado:907466.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1775340/proyecto_INICIO, 1775340/proyecto_PROCESO, 1775340/proyecto_FIN, 1775340/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11248	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MAZAPA BARRIO FOVISSSTE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NARANJO Y PROLONGACION MATAMOROS, AVENIDA SEXTA NORTE EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL XELAJÚ SE ENCUENTRA UBICADO AL , lon:-92.237681, lat:15.37194498}}	15-06-2020	15-08-2020	2,965,012.52	2,965,012.52	2,965,012.52	2,965,012.52	2,965,012.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISCDMX-072/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2965012.52, importe_modificado:2965012.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2160.0}}	{1776675/proyecto_INICIO, 1776675/proyecto_FIN, 1776675/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
87		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:310, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CINCO DE FEBRERO, 30913 CINCO DE FEBRERO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MARAVILLA - 05 DE FEBRERO Y CAMINO 05 DE FEBRERO - BANDERA ARGENTINA, LA AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO DEL CAMINO AL EJIDO 5, lon:-92.44473196, lat:15.30086604}}	10-08-2020	10-10-2020	1,580,861.85	1,580,861.85	1,580,861.85	1,580,861.85	1,580,861.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-079/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1580861.85, importe_modificado:1580861.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.0}}	{1776898/proyecto_INICIO, 1776898/proyecto_FIN, 1776898/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
151		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.96, meta_modificada:371.96}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, CALLE A SALIMOS DEL CENTRO DE VILLAFLORES CARRETERA TUXTLA VILLAFLORES, lon:-93.27113058, lat:16.24145177}}	01-05-2020	30-08-2020	940,571.00	940,571.00	940,571.00	940,571.00	940,571.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-070, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:940571.0, importe_modificado:940571.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.96}}	{1778221/proyecto_PROCESO, 1778221/proyecto_INICIO, 1778221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1080		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES INN, lon:-92.12129406, lat:16.32011993}}	15-05-2020	30-06-2020	4,228,512.01	4,228,512.01	4,228,512.01	4,228,512.01	4,228,512.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/029/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4228512.01, importe_modificado:4228512.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1778280/proyecto_FIN, 1778280/proyecto_PROCESO, 1778280/proyecto_INICIO, 1778280/proyecto_PROCESO, 1778280/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
380		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.62, meta_modificada:790.62}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y AVENIDA GLADIOLA INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIEDRAS NEGRAS Y AVENIDA PINTOESCO, CALLE SAN FERNANDO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.27981592, lat:14.90234598}}	01-09-2020	30-11-2020	1,071,347.00	1,071,347.00	1,071,347.00	1,071,347.00	1,071,347.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2020, contratista:ALFREDO TORRES MONZÓN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1071347.0, importe_modificado:1071347.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.62}}	{1779355/proyecto_INICIO, 1779355/proyecto_FIN, 1779355/proyecto_PROCESO, 1779355/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
341		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOI MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 100 COLONIA NIJOI, 29870 NIJOI, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.64062625, lat:16.88466341}}	01-04-2020	03-07-2020	1,557,167.33	1,557,167.33	1,557,167.33	1,557,167.33	1,557,167.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-010/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICO JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1557167.33, importe_modificado:1557167.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	{1779461/proyecto_INICIO, 1779461/proyecto_PROCESO, 1779461/proyecto_FIN, 1779461/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR , 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA 5A ORIENTE SUR Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 5A ORIENTE SUR DETRAS DEL PANTEON MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 1.20 KM DE, lon:-93.26896999, lat:16.77483707}}	16-03-2020	15-06-2020	6,177,743.25	6,177,743.25	6,177,743.25	6,177,743.25	6,177,743.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AB/DOP/IR/FISM-001/2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO BERRIOZABAL, monto:6177743.25, importe_modificado:6177743.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1780222/proyecto_INICIO, 1780222/proyecto_FIN, 1780222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
221		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.98, meta_modificada:255.98}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LADO PON, lon:-93.26864685, lat:16.22867187}}	01-07-2020	30-10-2020	425,372.00	425,372.00	425,372.00	425,372.00	425,372.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-121, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:425372.0, importe_modificado:425372.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.98}}	{1780239/proyecto_PROCESO, 1780239/proyecto_INICIO, 1780239/proyecto_FIN, 1780239/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
412		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJOVELTIC MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 28 + 700 COLONIA BAJOVELTIC, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53788463, lat:17.02091811}}	24-07-2020	29-08-2020	4,061,000.00	4,061,000.00	4,061,000.00	4,061,000.00	4,061,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84344, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4061000.0, importe_modificado:4061000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}}	{1780313/proyecto_INICIO, 1780313/proyecto_PROCESO, 1780313/proyecto_INICIO, 1780313/proyecto_FIN, 1780313/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
296		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 10 + 300 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.6616461, lat:16.92498196}}	27-07-2020	25-08-2020	3,013,000.00	3,013,000.00	3,013,000.00	3,013,000.00	3,013,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}	{1780335/proyecto_INICIO, 1780335/proyecto_PROCESO, 1780335/proyecto_FIN, 1780335/proyecto_PROCESO, 1780335/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
225		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, SE PROCEDE A SALIR DE LA PRESIDENCIA DANDO VUELTA A MANO IZQUIERD, lon:-93.26232613, lat:16.23330139}}	01-04-2020	31-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-099, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1780510/proyecto_FIN, 1780510/proyecto_PROCESO, 1780510/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:CALLE NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 29560 NUEVO PROGRESO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, lon:-93.23915069, lat:17.31831933}}	04-05-2020	04-06-2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MFL/DOPM/FISM/AD-Q-001/2020, contratista:HUGO ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}	{1782014/proyecto_INICIO, 1782014/proyecto_PROCESO, 1782014/proyecto_FIN, 1782014/proyecto_PROCESO, 1782014/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
57		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Chis., México, lon:-92.3672906, lat:16.3607767}}	01-01-2020	31-12-2020	1,853,843.83	1,853,843.83	1,853,843.83	1,853,843.83	1,853,843.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
315		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-01-2020	31-12-2020	3,623,270.15	3,623,270.15	3,623,270.15	3,623,270.15	3,623,270.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-109 F, contratista:Constructora y Arrendadora Ostuacán, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3562592.46, importe_modificado:3562592.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}}	{1787993/proyecto_PROCESO, 1787993/proyecto_INICIO, 1787993/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	48651	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}}	10-06-2020	24-07-2020	915,517.24	915,517.24	915,517.24	915,517.24	915,517.24	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041058-116, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, importe_modificado:500000.0, ccto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041057-116, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}		Terminado	Validado avances
342		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.14, meta_modificada:768.14}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-10-2020	31-12-2020	1,521,879.97	1,521,879.97	1,521,879.97	1,521,879.97	1,521,879.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-106 E, contratista:Soluciones Integrales BK, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1323620.52, importe_modificado:1323620.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.14}}	{1792144/proyecto_PROCESO, 1792144/proyecto_INICIO, 1792144/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35024	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.34, meta_modificada:1829.34}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}}	01-10-2020	31-12-2020	8,508,756.53	8,508,756.53	8,508,756.53	8,508,756.53	8,508,756.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-111 E, contratista:Construtora y Comercializadora GRUPIME, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8294250.33, importe_modificado:8294250.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1829.34}}	{1792379/proyecto_INICIO, 1792379/proyecto_PROCESO, 1792379/proyecto_INICIO, 1792379/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	252	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Sta Cruz, Chiapas, México, lon:-92.66881943, lat:16.78646382}}	01-08-2020	31-08-2020	653,532.42	653,532.42	653,532.42	653,532.42	653,532.42	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/PS-0116/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:653532.42, importe_modificado:653532.42}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1793786/proyecto_INICIO, 1793786/proyecto_FIN, 1793786/proyecto_PROCESO, 1793786/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	12-10-2020	31-12-2020	4,025,423.73	4,025,423.73	4,025,423.73	4,025,423.73	4,025,423.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1797316/proyecto_FIN, 1797316/proyecto_INICIO, 1797316/proyecto_PROCESO, 1797316/proyecto_INICIO, 1797316/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	12-10-2020	31-12-2020	53,994.00	53,994.00	53,994.00	53,994.00	53,994.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1797317/proyecto_PROCESO, 1797317/proyecto_FIN, 1797317/proyecto_INICIO, 1797317/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11411	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.1, meta_modificada:1537.1}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA LA PILA, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 7A PONIENTE NORTE, AVENIDA 1A SUR PONIENTE A 250 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN, lon: 92.45654812, lat:16.7125077}}	20-11-2020	31-12-2020	5,692,655.77	5,692,655.77	5,692,655.77	5,692,655.77	5,692,655.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-249 E, contratista:Humberto Atila Damas Damas, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5692655.77, importe_modificado:5692655.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.1}}	{1800732/proyecto_PROCESO, 1800732/proyecto_INICIO, 1800732/proyecto_PROCESO, 1800732/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2993	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6720.0, meta_modificada:6720.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BOULEVARD COSTERA COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA TAPANATEPEC-TALISMÁN, BOULEVARD NEGRETE A 300 METROS AL NOROESTE DE LA CLÍNICA DE HUIXTLA, lon:-92.48302785, lat:15.15263912}}	20-11-2020	31-12-2020	6,932,317.61	6,932,317.61	6,932,317.61	6,932,317.61	6,932,317.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-252 E, contratista:Oswaldo Betanzos Corzo, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6932317.61, importe_modificado:6932317.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6720.0}}	{1800825/proyecto_INICIO, 1800825/proyecto_PROCESO, 1800825/proyecto_FIN, 1800825/proyecto_PROCESO, 1800825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}}	22-06-2020	31-12-2020	2,968,728.99	2,968,728.99	2,968,728.99	2,968,728.99	2,968,728.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90359, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2968728.99, importe_modificado:2968728.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1807777/proyecto_PROCESO, 1807777/proyecto_INICIO, 1807777/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}	01-08-2020	30-09-2020	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS /0001/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1810813/proyecto_INICIO, 1810813/proyecto_PROCESO, 1810813/proyecto_INICIO, 1810813/proyecto_PROCESO, 1810813/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}}	01-07-2020	31-12-2020	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1812059/proyecto_PROCESO, 1812059/proyecto_FIN, 1812059/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}	02-01-2020	31-12-2020	1,952,271.42	1,952,271.42	1,952,271.42	1,952,271.42	1,952,271.42	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-SERV-01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1952271.42, importe_modificado:1952271.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1813568/proyecto_INICIO, 1813568/proyecto_FIN, 1813568/proyecto_PROCESO, 1813568/proyecto_FIN, 1813568/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
38		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTAL LINDA VISTA - ENTRONQUE PARRAL-SAN FRANCISCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 500 INTERIOR SN EJIDO OCOTAL LINDA VISTA, 30528 OCOTAL LINDAVISTA, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ENTRONQUE PARR, lon:-93.0715918, lat:16.3028098}}	18-09-2020	16-11-2020	1,736,579.59	1,736,579.59	1,736,579.59	1,736,579.59	1,736,579.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/21/2 020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1736579.59, importe_modificado:1736579.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}}	{1815130/proyecto_INICIO, 1815130/proyecto_FIN, 1815130/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LUIS ECHEVERRIA INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 29680 LUIS ECHEVERRÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. ALFONSO CASO UBICADO, lon:-93.17862213, lat:17.22781777}}	10-08-2020	10-11-2020	2,162,248.75	2,162,248.75	2,162,248.75	2,162,248.75	2,162,248.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:2162248.75, importe_modificado:2162248.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}}	{1815560/proyecto_INICIO, 1815560/proyecto_PROCESO, 1815560/proyecto_INICIO, 1815560/proyecto_PROCESO, 1815560/proyecto_FIN, 1815560/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE HOSPITAL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE HOSTITAL MARGEN IZQUIERDO A UN COSTADO DEL HOSPITAL COMUNITAR, lon:-92.33844697, lat:17.55360464}}	15-06-2020	15-07-2020	569,011.21	569,011.21	569,011.21	569,011.21	569,011.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-061/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:569011.21, importe_modificado:569011.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1816102/proyecto_INICIO, 1816102/proyecto_PROCESO, 1816102/proyecto_FIN, 1816102/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA ALLENDE, CALLE 30 DE JULIO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE AV ALDAMA Y ALLENDE BARRIO NICATAN, lon:-93.7559463, lat:16.09034348}}	01-07-2020	31-07-2020	425,799.44	425,799.44	425,799.44	425,799.44	425,799.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/054/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:425799.44, importe_modificado:425799.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}	{1816391/proyecto_PROCESO, 1816391/proyecto_INICIO, 1816391/proyecto_FIN, 1816391/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
343		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES II BARRIO BARRIO GUADALUPE CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES I, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO GUADALUPE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN ENTRE , lon:-92.27701907, lat:17.10760861}}	10-09-2020	05-10-2020	283,149.50	283,149.50	283,149.50	283,149.50	283,149.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90756, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:283149.5, importe_modificado:283149.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1816645/proyecto_FIN, 1816645/proyecto_PROCESO, 1816645/proyecto_FIN, 1816645/proyecto_INICIO, 1816645/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:251, direccion:CAMINO TRAMO TRES PICOS - LA JOYITA 1 - ENTRONQUE CAMINO MOJARRAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 EJIDO LA JOYITA UNO, 30510 LA JOYITA UNO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIALSOBRE CAMINO RURA , lon:-93.5591164, lat:15.82807924}}	01-07-2020	31-07-2020	447,876.04	447,876.04	447,876.04	447,876.04	447,876.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/058/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:447876.04, importe_modificado:447876.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{1817090/proyecto_PROCESO, 1817090/proyecto_INICIO, 1817090/proyecto_PROCESO, 1817090/proyecto_INICIO, 1817090/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10427		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE NORTE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.71692182, lat:15.87258832}}	01-02-2020	30-03-2020	1,504,389.59	1,504,389.59	1,504,389.59	1,504,389.59	1,504,389.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FA ISM/003/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1504389.59, importe_modificado:1504389.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1817488/proyecto_PROCESO, 1817488/proyecto_FIN, 1817488/proyecto_INICIO, 1817488/proyecto_PROCESO, 1817488/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
395	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA LOCALIDAD SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HAS, lon:- 92.60463658, lat:16.75855819}}	11-05-2020	08-08-2020	1,118,464.60	1,118,464.60	1,118,464.60	1,118,464.60	1,118,464.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/011/ 2020, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, importe_modificado:1118464.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{1817507/proyecto _PROCESO, 1817507/proyecto_ INICIO, 1817507/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:222, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FARO JISHIL, 29904 EL FARO JUSHIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.15404533, lat:17.30197827}}	03-02-2020	02-04-2020	671,879.34	671,879.34	671,879.34	671,879.34	671,879.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-026/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:671879.34, importe_modificado:671879.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1818870/proyecto _INICIO, 1818870/proyecto_ FIN, 1818870/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - POBLADO 5 DE FEBRERO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 80 CANTON POBLADO 5 DE FEBRERO, 30675 POBLADO 5 DE FEBRERO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AV. CENTRAL SUR AVANZA 500 METROS POSTERIOR T, lon:-92.47067076, lat:15.01920798}}	30-03-2020	29-05-2020	765,119.83	765,119.83	765,119.83	765,119.83	765,119.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/ 0021/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:765119.83, importe_modificado:765119.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1820715/proyecto _INICIO, 1820715/proyecto_ FIN, 1820715/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 64 + 800 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA OBR, lon:-91.65189256, lat:16.18524695}}	06-07-2020	07-09-2020	709,647.22	709,647.22	709,647.22	709,647.22	709,647.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF- ED/IBE/0017/2020, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:709647.22, importe_modificado:709647.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1820728/proyecto _PROCESO, 1820728/proyecto_ FIN, 1820728/proyecto_ PROCESO, 1820728/proyecto_ INICIO, 1820728/proyecto_ PROCESO, 1820728/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2047, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUXTLA KILOMETRO 90 + 200 EJIDO NUEVO TUXTLA, 29950 NUEVO TUXTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA MONTELIBANO PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:- 91.73089608, lat:16.89594461}}	15-08-2020	30-11-2020	244,909.78	244,909.78	244,909.78	244,909.78	244,909.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0555/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:244909.78, importe_modificado:244909.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}	{1820876/proyecto _INICIO, 1820876/proyecto_ FIN, 1820876/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1467	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CENTRAL ORIEN, lon:-92.02274748, lat:16.25268779}}	19-08-2020	19-10-2020	778,412.90	778,412.90	778,412.90	778,412.90	778,412.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF- ED/IBE/0026/2020, contratista:ESTHER PEREZ ROBLERO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:778412.9, importe_modificado:778412.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}	{1820936/proyecto _INICIO, 1820936/proyecto_ PROCESO, 1820936/proyecto_ FIN, 1820936/proyecto_ INICIO, 1820936/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE TONALA, AVENIDA MAPASTEPEC AV HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y TONALA COLONIA SANTA CRUZ, lon:- 93.7496141, lat:16.09843789}}	01-05-2020	15-05-2020	140,494.26	140,494.26	140,494.26	140,494.26	140,494.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT- FISMDF/014/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:140494.26, importe_modificado:140494.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}	{1821313/proyecto _INICIO, 1821313/proyecto_ FIN, 1821313/proyecto_ PROCESO, 1821313/proyecto_ FIN, 1821313/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOB, lon:-91.97654176, lat:17.51119874}}	02-06-2020	30-08-2020	716,163.50	716,163.50	716,163.50	716,163.50	716,163.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-134-2020, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:716163.5, importe_modificado:716163.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}}	{1822027/proyecto_INICIO, 1822027/proyecto_FIN, 1822027/proyecto_INICIO, 1822027/proyecto_PROCESO, 1822027/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2485.0, meta_modificada:2485.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.83564658, lat:17.26727167}}	22-06-2020	31-12-2020	2,522,674.02	2,522,674.02	2,522,674.02	2,522,674.02	2,522,674.02	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94779, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2522674.02, importe_modificado:2522674.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2485.0}}	{1822223/proyecto_INICIO, 1822223/proyecto_PROCESO, 1822223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA RAYON PROLONGACION GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD COL LOMAS DE SAN FRANCISCO, lon:-93.757931, lat:16.09872644}}	17-08-2020	31-08-2020	96,858.03	96,858.03	96,858.03	96,858.03	96,858.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/024/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:96858.03, importe_modificado:96858.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}	{1822230/proyecto_INICIO, 1822230/proyecto_FIN, 1822230/proyecto_PROCESO, 1822230/proyecto_FIN, 1822230/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2362	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.8, meta_modificada:937.8}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO SAN LUCAS AL CRUCERO DE FRANCISCO VILLA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DESPUES DEL PUENTE ARROYO SECO EN EL CAMINO QUE VA DE SAN LUCAS AL CRUCERO DE FRANCISCO , lon:-92.70759208, lat:16.60705208}}	15-01-2020	11-02-2020	1,086,035.27	1,086,035.27	1,086,035.27	1,086,035.27	1,086,035.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-002/2020, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1086035.27, importe_modificado:1086035.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.8}}	{1822446/proyecto_INICIO, 1822446/proyecto_FIN, 1822446/proyecto_PROCESO, 1822446/proyecto_FIN, 1822446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
515	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.39, meta_modificada:768.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE MISOLHA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE CENTRAL DE EJIDO JERUSALEN ALADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.0606523, lat:17.368294}}	01-07-2020	01-10-2020	2,490,785.49	2,490,785.49	2,490,785.49	2,490,785.49	2,490,785.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-153/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2490785.49, importe_modificado:2490785.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}	{1822624/proyecto_INICIO, 1822624/proyecto_FIN, 1822624/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1328	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.39, meta_modificada:3385.39}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:960, direccion:CALLE 2A PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE 1A CALLE PONIENTE Y 4A AVENIDA NORTE Y SUR INTERIOR SN COLONIA PACAYALITO DOS, 30826 PACAYALITO DOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE PAR, lon:-92.32739352, lat:14.91022942}}	01-10-2020	31-12-2020	3,770,205.00	3,770,205.00	3,770,205.00	3,770,205.00	3,770,205.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3770205.0, importe_modificado:3770205.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3385.39}}	{1822934/proyecto_INICIO, 1822934/proyecto_PROCESO, 1822934/proyecto_INICIO, 1822934/proyecto_PROCESO, 1822934/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1509	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 2A ORIENTE Y 3A AVENIDA SUR INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENID, lon:-92.37755474, lat:14.91910027}}	01-10-2020	31-12-2020	4,285,251.00	4,285,251.00	4,285,251.00	4,285,251.00	4,285,251.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4285251.0, importe_modificado:4285251.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3960.0}}	{1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_FIN, 1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_PROCESO, 1822950/proyecto_FIN, 1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.58, meta_modificada:64.58}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:EJIDO CALZADA EL PROVICIANO, 30533 CALZADA EL PROVICIANO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE AULA 2DA ETAPA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 07DP828480 QUE ESTA UBICADA , lon:-93.03850624, lat:16.2432562}}	08-10-2020	08-11-2020	174,266.12	174,266.12	174,266.12	174,266.12	174,266.12	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /143-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:174266.12, importe_modificado:174266.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.58}}	{1822954/proyecto_INICIO, 1822954/proyecto_PROCESO, 1822954/proyecto_FIN, 1822954/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	257	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, 30187 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, lon:-91.9095671, lat:16.48096022}}	08-10-2020	09-11-2020	606,012.04	606,012.04	606,012.04	606,012.04	606,012.04	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:606804.65, importe_modificado:606012.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1823229/proyecto_INICIO, 1823229/proyecto_PROCESO, 1823229/proyecto_FIN, 1823229/proyecto_PROCESO, 1823229/proyecto_FIN, 1823229/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.23, meta_modificada:2.23}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA VERDE Y TERRACERIA YOCHIBIA, SE UBICA A 93.80 KMD. DE LA CABECERA MU, lon:-91.91786693, lat:17.19414742}}	07-09-2020	07-12-2020	2,949,317.70	2,949,317.70	2,949,317.70	2,949,317.70	2,949,317.70	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/41 0/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2949317.7, importe_modificado:2949317.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.23}}	{1823312/proyecto_INICIO, 1823312/proyecto_FIN, 1823312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.9, meta_modificada:1020.9}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO GUTIERREZ, CALLE 5 DE MAYO CALLE 20 DE MARZO ENTRE AV HIDALGO Y JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLES DE LA CA, lon:-93.75226774, lat:16.08569583}}	01-07-2020	31-07-2020	1,131,000.00	1,131,000.00	1,131,000.00	1,131,000.00	1,131,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1131000.0, importe_modificado:1131000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.9}}	{1823337/proyecto_INICIO, 1823337/proyecto_PROCESO, 1823337/proyecto_INICIO, 1823337/proyecto_FIN, 1823337/proyecto_INICIO, 1823337/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.0871823, lat:17.23119048}}	28-02-2020	28-05-2020	1,049,680.81	1,049,680.81	1,049,680.81	1,049,680.81	1,049,680.81	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/04 2/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1049680.81, importe_modificado:1049680.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823385/proyecto_INICIO, 1823385/proyecto_PROCESO, 1823385/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.7, meta_modificada:1481.7}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA NANDAYATELI BARRIO CRUZ MISION, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE ING. LEOPOLDO GRAJALES Y CALLE ALBERTO RIOS DOMINGUEZ, AVENIDA MOLANO SANTIAGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA, lon:-92.81234307, lat:16.55934561}}	06-07-2020	03-09-2020	1,303,887.63	1,303,887.63	1,303,887.63	1,303,887.63	1,303,887.63	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ 021/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1303887.63, importe_modificado:1303887.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.7}}	{1823612/proyecto_PROCESO, 1823612/proyecto_FIN, 1823612/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	174	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:102, direccion:EJIDO ROSARIO BAWITZ, 30187 ROSARIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO BAWITZ, lon:-92.09998153, lat:16.49460681}}	08-10-2020	20-11-2020	471,465.36	471,465.36	471,465.36	471,465.36	471,465.36	471,465.36	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:472389.74, importe_modificado:471465.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823656/proyecto_INICIO, 1823656/proyecto_FIN, 1823656/proyecto_PROCESO, 1823656/proyecto_FIN, 1823656/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, lon:-91.95014564, lat:16.39350769}}	09-10-2020	19-12-2020	2,802,736.00	2,802,736.00	2,802,736.00	2,802,736.00	2,802,736.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0059-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2802736.0, importe_modificado:2802736.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1823956/proyecto_FIN, 1823956/proyecto_INICIO, 1823956/proyecto_PROCESO, 1823956/proyecto_INICIO, 1823956/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL AL BARRIO BAÑADERO DESDE SONORA BARRIO EL BAÑADERO, 30937 EL BAÑADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A BARRIO SONORA Y CALLE PRINCIPAL A BARRIO BAÑADERO, CAMINO A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR, lon:-92.15583241, lat:15.54064034}}	28-09-2020	16-10-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1824037/proyecto_PROCESO, 1824037/proyecto_INICIO, 1824037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO SE UBICA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD.TOMANDO, lon:-91.69461005, lat:17.60382036}}	17-08-2020	17-11-2020	667,523.61	667,523.61	667,523.61	667,523.61	667,523.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-004/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:667523.61, importe_modificado:667523.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1824124/proyecto_INICIO, 1824124/proyecto_PROCESO, 1824124/proyecto_FIN, 1824124/proyecto_INICIO, 1824124/proyecto_FIN, 1824124/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SHIS ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 FRACCIONAMIENTO SHIS 1 ESQUIPULAS, 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA AVENIDA NORTE ORIENTE, CAMINO, lon:-92.08506922, lat:16.92264899}}	01-07-2020	30-11-2020	999,978.86	999,978.86	999,978.86	999,978.86	999,978.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0487/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999978.86, importe_modificado:999978.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1824188/proyecto_INICIO, 1824188/proyecto_PROCESO, 1824188/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO 1 CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA OBR, lon:-91.65192206, lat:16.18514391}}	06-07-2020	07-09-2020	586,684.58	586,684.58	586,684.58	586,684.58	586,684.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0016/2020, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:586684.58, importe_modificado:586684.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1824301/proyecto_FIN, 1824301/proyecto_INICIO, 1824301/proyecto_FIN, 1824301/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:268, direccion:EJIDO LAS PERLAS, 30187 LAS PERLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PERLAS TRAMO DE ANEXO SANTA JULIA A LAS PERLAS, lon:-91.42901906, lat:16.38861452}}	09-10-2020	29-12-2020	1,002,685.30	1,002,685.30	1,002,685.30	1,002,685.30	1,002,685.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99471, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1002685.3, importe_modificado:1002685.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824499/proyecto_INICIO, 1824499/proyecto_PROCESO, 1824499/proyecto_FIN, 1824499/proyecto_INICIO, 1824499/proyecto_FIN, 1824499/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
270	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:76, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 30187 NUEVO MÉXICO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MEXICO, lon:-92.08278712, lat:16.56816858}}	09-10-2020	19-12-2020	3,782,122.20	3,782,122.20	3,782,122.20	3,782,122.20	3,782,122.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0049-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3782122.2, importe_modificado:3782122.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}	{1824641/proyecto_INICIO, 1824641/proyecto_PROCESO, 1824641/proyecto_FIN, 1824641/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
160	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LA MANGA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A COLONIA PAKALNA SOBRE , lon:-91.99047382, lat:17.54562431}}	02-06-2020	30-07-2020	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94728, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115200.0, importe_modificado:115200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}	{1824824/proyecto_PROCESO, 1824824/proyecto_FIN, 1824824/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6649	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALON CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4TA SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LA 4TA AVENIDA SUR ORIENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO, lon:-92.33277629, lat:17.16944097}}	01-09-2020	01-12-2020	813,053.52	813,053.52	813,053.52	813,053.52	813,053.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-040/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:813053.52, importe_modificado:813053.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}}	{1825031/proyecto_INICIO, 1825031/proyecto_PROCESO, 1825031/proyecto_FIN, 1825031/proyecto_PROCESO, 1825031/proyecto_INICIO, 1825031/proyecto_PROCESO, 1825031/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO POBLADO LA UNIÓN, 29969 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-92.07803671, lat:17.61292329}}	01-07-2020	30-09-2020	946,210.88	946,210.88	946,210.88	946,210.88	946,210.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946210.88, importe_modificado:946210.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}}	{1825258/proyecto_INICIO, 1825258/proyecto_FIN, 1825258/proyecto_PROCESO, 1825258/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.32, meta_modificada:720.32}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE NORTE BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 8A NORTE PONIENTE, SE PUEDE LLEGAR DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL MERCADO DE LAS FLORES POR LA CALLE 6A PONI, lon:-93.27666144, lat:16.80620131}}	30-03-2020	30-04-2020	1,009,209.76	1,009,209.76	1,009,209.76	1,009,209.76	1,009,209.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-005/2020, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1009209.76, importe_modificado:1009209.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.32}}	{1825289/proyecto_INICIO, 1825289/proyecto_FIN, 1825289/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.29, meta_modificada:1637.29}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE COSTERA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CRUZANDO LA CARRETERA COSTERA CER, lon:-92.67286348, lat:15.34325424}}	26-10-2020	15-12-2020	1,036,898.04	1,036,898.04	1,036,898.04	1,036,898.04	1,036,898.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-046/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1036898.04, importe_modificado:1036898.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1637.29}}	{1825327/proyecto_PROCESO, 1825327/proyecto_FIN, 1825327/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.8, meta_modificada:1593.8}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL COSTERA Y CALLE SINALOA PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUEL, lon:-92.67880755, lat:15.34226903}}	26-10-2020	15-12-2020	1,056,343.92	1,056,343.92	1,056,343.92	1,056,343.92	1,056,343.92	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-047/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1056343.92, importe_modificado:1056343.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1593.8}}	{1825538/proyecto_INICIO, 1825538/proyecto_FIN, 1825538/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - MIGUEL HIDALGO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 130 EJIDO MIGUEL HIDALGO 1, 30504 MIGUEL HIDALGO NÚMERO UNO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CAMINO TONALA A MIGUEL HIDALGO UNO, SE ENCUENTRA A, lon:-93.70450729, lat:16.10084297}}	05-02-2020	19-02-2020	175,737.83	175,737.83	175,737.83	175,737.83	175,737.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/PM/SOP/COT-FISMDF/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:175737.83, importe_modificado:175737.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	{1825725/proyecto_INICIO, 1825725/proyecto_PROCESO, 1825725/proyecto_FIN, 1825725/proyecto_INICIO, 1825725/proyecto_PROCESO, 1825725/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.33, meta_modificada:35.33}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CARRETERA MORELOS PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-92.09587572, lat:16.88885941}}	01-08-2020	01-10-2020	77,801.48	77,801.48	77,801.48	77,801.48	77,801.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0575/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:77801.48, importe_modificado:77801.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.33}}	{1825804/proyecto_INICIO, 1825804/proyecto_FIN, 1825804/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.98886309, lat:16.29450654}}	12-10-2020	29-12-2020	3,871,960.41	3,871,960.41	3,871,960.41	3,871,960.41	3,871,960.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AVS-0037-FISM/2020, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3871960.41, importe_modificado:3871960.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1825977/proyecto_INICIO, 1825977/proyecto_PROCESO, 1825977/proyecto_FIN, 1825977/proyecto_PROCESO, 1825977/proyecto_FIN, 1825977/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUI, lon:-93.65994086, lat:16.53230929}}	28-09-2020	26-11-2020	1,079,857.79	1,079,857.79	1,079,857.79	1,079,857.79	1,079,857.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMICH/DOPM/FISM DF/033-2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1079857.79, importe_modificado:1079857.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.0}}	{1826158/proyecto_INICIO, 1826158/proyecto_FIN, 1826158/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE SUR BARRIO PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE SUR Y CALLE SEGUNDA OTE SUR, PERIFERICO SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL PERIFERICO SUR EN EL BARRIO PAR, lon:-91.97982682, lat:17.50484314}}	07-07-2020	31-08-2020	1,084,041.26	1,084,041.26	1,084,041.26	1,084,041.26	1,084,041.26	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93163, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1084041.26, importe_modificado:1084041.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}}	{1826314/proyecto_FIN, 1826314/proyecto_PROCESO, 1826314/proyecto_INICIO, 1826314/proyecto_PROCESO, 1826314/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:EJIDO GUADALUPE LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LOS ALTOS, lon:-91.42232401, lat:16.30363563}}	13-10-2020	29-12-2020	1,072,859.73	1,072,859.73	1,072,859.73	1,072,859.73	1,072,859.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0042-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1072859.73, importe_modificado:1072859.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1826595/proyecto_INICIO, 1826595/proyecto_FIN, 1826595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AV. ENOCH CANGCINO CASAHONDA ENTRE CALLE CEDRAL Y CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO EL CEDRAL, 30370 IALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MELGAR BARRIO EL CEDRAL CP. 30370, lon:-92.72162952, lat:15.87770065}}	10-08-2020	08-10-2020	2,823,066.94	2,823,066.94	2,823,066.94	2,823,066.94	2,823,066.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA034, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2823066.94, importe_modificado:2823066.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826666/proyecto_PROCESO, 1826666/proyecto_FIN, 1826666/proyecto_INICIO, 1826666/proyecto_FIN, 1826666/proyecto_INICIO, 1826666/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:352, direccion:CALLE CAMINO LA HACIENDITA COLONIA LA HACIENDITA, 29160 LA HACIENDITA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE PRIMAVERA, CAMINO PROLONGACION INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE CHIAPA ACALA AL LLE, lon:-92.98734765, lat:16.68955509}}	15-07-2020	12-09-2020	3,921,920.17	3,921,920.17	3,921,920.17	3,921,920.17	3,921,920.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-050/2020, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3921920.17, importe_modificado:3921920.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1826668/proyecto_PROCESO, 1826668/proyecto_FIN, 1826668/proyecto_INICIO, 1826668/proyecto_FIN, 1826668/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
171	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - AGUSTIN RUBIO RIO TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 000 EJIDO AGUSTÍN RUBÍÓ, 29714 AGUSTÍN RUBIO (RÍO TORO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO QUE CONDUCE EL CAMINO DE, lon:-92.79880505, lat:17.24041093}}	22-06-2020	30-09-2020	2,414,876.17	2,414,876.17	2,414,876.17	2,414,876.17	2,414,876.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2414876.17, importe_modificado:2414876.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.1}}	{1826684/proyecto_INICIO, 1826684/proyecto_FIN, 1826684/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
249	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO 5 DE MAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y 200 METROS DEL CENTRO COMER, lon:-93.10005415, lat:16.61812376}}	13-07-2020	26-08-2020	766,996.21	766,996.21	766,996.21	766,996.21	766,996.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:766996.21, importe_modificado:766996.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}}	{1826861/proyecto_INICIO, 1826861/proyecto_PROCESO, 1826861/proyecto_FIN, 1826861/proyecto_PROCESO, 1826861/proyecto_FIN, 1826861/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO LA AURORA, 29960 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 1, lon:-91.94007191, lat:17.39520856}}	01-07-2020	31-12-2020	1,353,385.20	1,353,385.20	1,353,385.20	1,353,385.20	1,353,385.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91615, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1353385.2, importe_modificado:1353385.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}}	{1826996/proyecto_FIN, 1826996/proyecto_INICIO, 1826996/proyecto_PROCESO, 1826996/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
363	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO 5 DE MAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA 7A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MAYO COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE E, lon:-93.10380022, lat:16.61813642}}	10-08-2020	09-10-2020	1,373,730.72	1,373,730.72	1,373,730.72	1,373,730.72	1,373,730.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1373730.72, importe_modificado:1373730.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1481.0}}	{1827367/proyecto_INICIO, 1827367/proyecto_PROCESO, 1827367/proyecto_FIN, 1827367/proyecto_PROCESO, 1827367/proyecto_FIN, 1827367/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:173, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ISABEL BARRIO SANTA ISABEL, 29151 SANTA ISABEL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA FRENTE A LA SEMILLERA PROASE, lon:-93.08978878, lat:16.6396012}}	20-07-2020	10-08-2020	382,038.61	382,038.61	382,038.61	382,038.61	382,038.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:382038.61, importe_modificado:382038.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1827402/proyecto_INICIO, 1827402/proyecto_FIN, 1827402/proyecto_PROCESO, 1827402/proyecto_FIN, 1827402/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1413, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LAS GARDENIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO LAS GARDENIAS, 29960 LAS GARDENIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 2.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA D, lon:-92.00727383, lat:17.51152209}}	15-07-2020	30-08-2020	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94966, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}	{1827491/proyecto_FIN, 1827491/proyecto_INICIO, 1827491/proyecto_PROCESO, 1827491/proyecto_INICIO, 1827491/proyecto_PROCESO, 1827491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:819, direccion:EJIDO NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.55051327, lat:16.43992686}}	14-10-2020	29-12-2020	570,858.52	570,858.52	570,858.52	570,858.52	570,858.52	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:570939.86, importe_modificado:570858.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828021/proyecto_INICIO, 1828021/proyecto_PROCESO, 1828021/proyecto_FIN, 1828021/proyecto_INICIO, 1828021/proyecto_PROCESO, 1828021/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1356	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.32, meta_modificada:2154.32}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY, CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON INTERIOR SN COLONIA GRANIA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON, CALLE EL AMATE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS , lon:-92.25805921, lat:14.87427699}}	01-10-2020	31-12-2020	3,849,954.00	3,849,954.00	3,849,954.00	3,849,954.00	3,849,954.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0078/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3849954.0, importe_modificado:3849954.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.32}}	{1828065/proyecto_INICIO, 1828065/proyecto_PROCESO, 1828065/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL COSTADO IZQUIERDO DEL IMSS, lon:-93.10529693, lat:17.18961587}}	16-07-2020	30-07-2020	63,829.70	63,829.70	63,829.70	63,829.70	63,829.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-04/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:63829.7, importe_modificado:63829.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}	{1828187/proyecto_INICIO, 1828187/proyecto_FIN, 1828187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.08099915, lat:16.61957156}}	24-10-2020	29-12-2020	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:23800.0, importe_modificado:23800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1828395/proyecto_INICIO, 1828395/proyecto_FIN, 1828395/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BETANIA, 29950 BETANIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA BETANIA PARA SALIR A LA OBRA PARTI, lon:-91.38838446, lat:16.42685144}}	01-08-2020	01-10-2020	789,724.29	789,724.29	789,724.29	789,724.29	789,724.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0588/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:789724.29, importe_modificado:789724.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}}	{1828546/proyecto_INICIO, 1828546/proyecto_FIN, 1828546/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO PARAISO, 29960 NUEVO PARAISO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.20402606, lat:17.61401429}}	01-07-2020	31-12-2020	1,044,561.38	1,044,561.38	1,044,561.38	1,044,561.38	1,044,561.38	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95129, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1044561.38, importe_modificado:1044561.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}}	{1828663/proyecto_INICIO, 1828663/proyecto_PROCESO, 1828663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:232, direccion:EJIDO RAFAEL PASCACIO GAMBOA, 30187 RAFAEL PASCACIO GAMBOA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, lon:-91.90614127, lat:16.51609507}}	26-10-2020	29-12-2020	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:21000.0, importe_modificado:21000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1828713/proyecto_INICIO, 1828713/proyecto_FIN, 1828713/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
131	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:183, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30187 VICENTE GUERRERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, lon:-91.67366998, lat:16.38327658}}	26-10-2020	29-12-2020	198,800.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:198800.0, importe_modificado:198800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}}	{1828826/proyecto_FIN, 1828826/proyecto_INICIO, 1828826/proyecto_PROCESO, 1828826/proyecto_FIN, 1828826/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:520, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30187 MIGUEL HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, lon:-91.75697544, lat:16.30084427}}	26-10-2020	29-12-2020	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1828851/proyecto_INICIO, 1828851/proyecto_FIN, 1828851/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:900, direccion:PUERTO SAN BARTOLO, 30187 SAN BARTOLO (EL PUERTO)}, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN BARTOLO, lon:-91.48448958, lat:16.52158379}}	26-10-2020	29-12-2020	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:40600.0, importe_modificado:40600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1828855/proyecto_PROCESO, 1828855/proyecto_FIN, 1828855/proyecto_INICIO, 1828855/proyecto_PROCESO, 1828855/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO EL NARANJO, 30187 SAN FRANCISCO EL NARANJO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL NARANJO, lon:-91.60313918, lat:16.41293123}}	26-10-2020	29-12-2020	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1828880/proyecto_INICIO, 1828880/proyecto_FIN, 1828880/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, lon:-91.77369936, lat:16.42643669}}	26-10-2020	29-12-2020	637,748.10	637,748.10	637,748.10	637,748.10	637,748.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:637748.1, importe_modificado:637748.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1828900/proyecto_INICIO, 1828900/proyecto_PROCESO, 1828900/proyecto_FIN, 1828900/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6312.2, meta_modificada:6312.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:91, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO JALALAL PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO JALALAL PRIMERA SECCIÓN, 29940 JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CAB, lon:-92.16933902, lat:17.02418314}}	08-10-2020	31-12-2020	2,069,523.76	2,069,523.76	2,069,523.76	2,069,523.76	2,069,523.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/44 2/2020, contratista:, convocante:COMERCIALIZADORA YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2069523.76, importe_modificado:2069523.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6312.2}}	{1828917/proyecto_INICIO, 1828917/proyecto_PROCESO, 1828917/proyecto_INICIO, 1828917/proyecto_PROCESO, 1828917/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4301	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:642, direccion:FRACCION SAN ANGEL, 30535 SAN ÁNGEL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA A 300 MTS AL SUR DE LA RANCHERIA SAN ANGEL PARA LLEGAR A ESTE LUGAR HAY Q, lon:-93.03527964, lat:16.12963705}}	15-10-2020	13-11-2020	262,955.93	262,955.93	262,955.93	262,955.93	262,955.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /151-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:262955.93, importe_modificado:262955.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}}	{1828926/proyecto_PROCESO, 1828926/proyecto_FIN, 1828926/proyecto_PROCESO, 1828926/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:36, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAGRADO CORAZON DE JESUS INTERIOR SN EJIDO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 29684 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTOS, lon:-93.18258414, lat:17.20608729}}	14-09-2020	30-11-2020	549,080.30	549,080.30	549,080.30	549,080.30	549,080.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:549080.3, importe_modificado:549080.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1829353/proyecto_FIN, 1829353/proyecto_INICIO, 1829353/proyecto_PROCESO, 1829353/proyecto_FIN, 1829353/proyecto_PROCESO, 1829353/proyecto_INICIO, 1829353/proyecto_FIN, 1829353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
728	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE TRAMO SAN ANTONIO POYONO- SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL DE SAN PABLO HUACANO S, lon:-93.20815138, lat:17.19603091}}	25-08-2020	07-09-2020	235,000.70	235,000.70	235,000.70	235,000.70	235,000.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025/2020, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:235000.7, importe_modificado:235000.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}	{1829392/proyecto_PROCESO, 1829392/proyecto_INICIO, 1829392/proyecto_FIN, 1829392/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:113, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PEDRO, 29386 SAN PEDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO EN LA ZONA DENOMINADA LAS, lon:-92.86251337, lat:16.41795517}}	15-10-2020	30-10-2020	217,178.91	217,178.91	217,178.91	217,178.91	217,178.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-004/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:217178.91, importe_modificado:217178.91}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1829461/proyecto_INICIO, 1829461/proyecto_PROCESO, 1829461/proyecto_FIN, 1829461/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:263.64, meta_modificada:263.64}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, 30187 NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN CHAMULA, lon:-91.4442028, lat:16.14452342}}	28-10-2020	29-12-2020	2,000,237.48	2,000,237.48	2,000,237.48	2,000,237.48	2,000,237.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0098-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2000237.48, importe_modificado:2000237.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:263.64}}	{1829524/proyecto_INICIO, 1829524/proyecto_FIN, 1829524/proyecto_PROCESO, 1829524/proyecto_FIN, 1829524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
283	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN LO QUE SE CONOCE COMO LA OLLA DE CAPTACIÓN, lon:92.70736771, lat:16.65294811}}	15-04-2020	15-06-2020	2,565,175.00	2,565,175.00	2,565,175.00	2,565,175.00	2,565,175.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-011/2020, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2565175.0, importe_modificado:2565175.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829809/proyecto_PROCESO, 1829809/proyecto_FIN, 1829809/proyecto_INICIO, 1829809/proyecto_FIN, 1829809/proyecto_INICIO, 1829809/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.38, meta_modificada:2.38}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO RIO TRAPICHE - SUMIDERO I MARGEN DERECHO - KILÓMETRO 2 + 380 BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA Y , LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN, lon:-92.68819107, lat:16.5900526}}	01-05-2020	31-05-2020	581,159.22	581,159.22	581,159.22	581,159.22	581,159.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV ¿ BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:581159.22, importe_modificado:581159.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.38}}	{1830029/proyecto_INICIO, 1830029/proyecto_FIN, 1830029/proyecto_PROCESO, 1830029/proyecto_INICIO, 1830029/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:239.01, meta_modificada:239.01}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PARAJE EL PEDREGAL, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, TOMAR LA , lon:-92.76579929, lat:17.06340232}}	03-11-2020	15-12-2020	300,896.75	300,896.75	300,896.75	300,896.75	300,896.75	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88983, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:300896.75, importe_modificado:300896.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.01}}	{1830227/proyecto_FIN, 1830227/proyecto_PROCESO, 1830227/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE TONALA, AVENIDA GIRASOL UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASAR EL HOSPITAL GOMEZ MAZA, UBICANDO, lon:-93.06814231, lat:16.74929393}}	09-11-2020	23-12-2020	3,366,394.32	3,366,394.32	3,366,394.32	3,366,394.32	3,366,394.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-IBANOBRA-050-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PACHAMAMA, S.A.S. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3366394.32, importe_modificado:3366394.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1119.0}}	{1830487/proyecto_PROCESO, 1830487/proyecto_FIN, 1830487/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEGAR A LA UNIDAD HABI, lon:-93.18226179, lat:16.74415853}}	03-11-2020	24-12-2020	2,470,916.58	2,470,916.58	2,470,916.58	2,470,916.58	2,470,916.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-092-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2470916.58, importe_modificado:2470916.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.0}}	{1830496/proyecto_PROCESO, 1830496/proyecto_FIN, 1830496/proyecto_PROCESO, 1830496/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-90.76363972, lat:16.33643343}}	08-10-2020	16-10-2020	217,163.57	217,163.57	217,163.57	217,163.57	217,163.57	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89981, contratista: convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:217163.57, importe_modificado:217163.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1830680/proyecto_INICIO, 1830680/proyecto_FIN, 1830680/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTA CRUZ EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ POR LA IGLESIA CATOLICA COMO REFERENCIA, lon:-90.76753, lat:16.33599666}}	19-10-2020	03-11-2020	318,125.02	318,125.02	318,125.02	318,125.02	318,125.02	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89982, contratista: convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:318125.02, importe_modificado:318125.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1830685/proyecto_INICIO, 1830685/proyecto_FIN, 1830685/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA CORONA - LA CORONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL, lon:-90.69591758, lat:16.32948974}}	10-08-2020	25-08-2020	704,803.40	704,803.40	704,803.40	704,803.40	704,803.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89993, contratista: convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:704803.4, importe_modificado:704803.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1830709/proyecto_PROCESO, 1830709/proyecto_INICIO, 1830709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:613, direccion:RANCHERIA EL REPARO LA BARRANCA, 30187 EL REPARO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA EL REPARO LA BARRANCA, lon:-91.75093967, lat:16.33425425}}	04-11-2020	31-12-2020	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100038, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5600.0, importe_modificado:5600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1831560/proyecto_PROCESO, 1831560/proyecto_FIN, 1831560/proyecto_INICIO, 1831560/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 04 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28205367, lat:15.74414177}}	17-04-2020	30-04-2020	60,298.56	60,298.56	60,298.56	60,298.56	60,298.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93896, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:60298.56, importe_modificado:60298.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}}	{1831612/proyecto_INICIO, 1831612/proyecto_FIN, 1831612/proyecto_PROCESO, 1831612/proyecto_FIN, 1831612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE PUENTE POR DODNE ESTA LA SALIDA DE LA CASA , lon:-90.74460989, lat:16.21293807}}	01-06-2020	26-06-2020	726,344.44	726,344.44	726,344.44	726,344.44	726,344.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89937, contratista: convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:726344.44, importe_modificado:726344.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1831626/proyecto_INICIO, 1831626/proyecto_FIN, 1831626/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUTRA SALIENDO A UN COSTADO DE LA VIVIENDA D, lon:-90.74571139, lat:16.22869974}}	08-06-2020	10-07-2020	779,108.49	779,108.49	779,108.49	779,108.49	779,108.49	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89958, contratista: convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:779108.49, importe_modificado:779108.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1832011/proyecto_INICIO, 1832011/proyecto_FIN, 1832011/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9260	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:725.0, meta_modificada:725.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 25202 TRAMO SUCHIAPA - PACU KILÓMETRO 0 + 724 COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SUCHIAPA - PACÚ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PACÚ AL PONIENTE D, lon:-93.1295624, lat:16.63545261}}	12-10-2020	31-12-2020	5,077,303.20	5,077,303.20	5,077,303.20	5,077,303.20	5,077,303.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/02 5/2020, contratista:LAURA IVETTE LARA GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:5077303.2, importe_modificado:5077303.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:725.0}}	{1832450/proyecto_INICIO, 1832450/proyecto_PROCESO, 1832450/proyecto_INICIO, 1832450/proyecto_FIN, 1832450/proyecto_PROCESO, 1832450/proyecto_FIN, 1832450/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:380, direccion:RANCHERIA LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, lon:-92.09556477, lat:16.50420751}}	06-11-2020	31-12-2020	280,091.04	280,091.04	280,091.04	280,091.04	280,091.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0089-FISM/2020, contratista:COMALFA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:280091.04, importe_modificado:280091.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1832744/proyecto_INICIO, 1832744/proyecto_PROCESO, 1832744/proyecto_INICIO, 1832744/proyecto_FIN, 1832744/proyecto_INICIO, 1832744/proyecto_FIN, 1832744/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.59049491, lat:16.94878345}}	02-09-2020	28-09-2020	4,506,400.00	4,506,400.00	4,506,400.00	4,506,400.00	4,506,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89538, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4506400.0, importe_modificado:4506400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}}	{1832904/proyecto_INICIO, 1832904/proyecto_PROCESO, 1832904/proyecto_FIN, 1832904/proyecto_PROCESO, 1832904/proyecto_FIN, 1832904/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MOMON, lon:-91.74157137, lat:16.32997826}}	08-11-2020	31-12-2020	2,127,249.54	2,127,249.54	2,127,249.54	2,127,249.54	2,127,249.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2127249.54, importe_modificado:2127249.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1832971/proyecto_FIN, 1832971/proyecto_PROCESO, 1832971/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE AURELIO RODRIGUEZ, AVENIDA ESPAÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE UNION JUAREZ A, lon:-92.10459233, lat:15.03187513}}	28-10-2020	28-12-2020	2,304,031.71	2,304,031.71	2,304,031.71	2,304,031.71	2,304,031.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2304031.71, importe_modificado:2304031.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}	{1833312/proyecto_INICIO, 1833312/proyecto_PROCESO, 1833312/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
441	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8026.1, meta_modificada:8026.1}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.2 KM DE DISTANCIA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC. Y 2 , lon:-92.47377034, lat:16.85462239}}	03-05-2020	02-07-2020	3,753,500.00	3,753,500.00	3,753,500.00	3,753,500.00	3,753,500.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3753500.0, importe_modificado:3753500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8026.1}}	{1833346/proyecto_INICIO, 1833346/proyecto_FIN, 1833346/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7650.0, meta_modificada:7650.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA C, lon:-91.65130225, lat:16.15154882}}	06-10-2020	28-10-2020	1,916,784.00	1,916,784.00	1,916,784.00	1,916,784.00	1,916,784.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90256, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1916784.0, importe_modificado:1916784.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7650.0}}	{1833447/proyecto_INICIO, 1833447/proyecto_PROCESO, 1833447/proyecto_FIN, 1833447/proyecto_INICIO, 1833447/proyecto_PROCESO, 1833447/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
900	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZAPOTAL, lon:-91.22122274, lat:16.18593641}}	10-11-2020	31-12-2020	4,596,479.00	4,596,479.00	4,596,479.00	4,596,479.00	4,596,479.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0012-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4596479.0, importe_modificado:4596479.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833713/proyecto_INICIO, 1833713/proyecto_PROCESO, 1833713/proyecto_FIN, 1833713/proyecto_PROCESO, 1833713/proyecto_FIN, 1833713/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:78, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TOMA DE ZACATECAS (LAS FLORES) KILÓMETRO 72 + 400 EJIDO TOMA DE ZACATECAS LAS FLORES, 30160 TOMA DE ZACATECAS (LAS FLORES), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 , lon:-91.5141969, lat:16.11939509}}	03-08-2020	01-10-2020	609,486.59	609,486.59	609,486.59	609,486.59	609,486.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/083/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRU CAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:609486.59, importe_modificado:609486.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833738/proyecto_INICIO, 1833738/proyecto_PROCESO, 1833738/proyecto_FIN, 1833738/proyecto_PROCESO, 1833738/proyecto_FIN, 1833738/proyecto_INICIO, 1833738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.99179644, lat:16.31196326}}	10-11-2020	31-12-2020	460,154.70	460,154.70	460,154.70	460,154.70	460,154.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0009-FISM/2020, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:460154.7, importe_modificado:460154.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833914/proyecto_INICIO, 1833914/proyecto_FIN, 1833914/proyecto_PROCESO, 1833914/proyecto_FIN, 1833914/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO LAS SALINAS, 30129 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 2.5 KM PASANDO EL ARCO DE ENTRADA AL MPIO DE CHICOMUSELO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, lon:-92.26896827, lat:15.75235858}}	01-04-2020	30-04-2020	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94000, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1834123/proyecto_PROCESO, 1834123/proyecto_INICIO, 1834123/proyecto_FIN, 1834123/proyecto_PROCESO, 1834123/proyecto_FIN, 1834123/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALALA A 5KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25643995, lat:15.71506222}}	01-04-2020	30-04-2020	15,150.84	15,150.84	15,150.84	15,150.84	15,150.84	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93762, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.84, importe_modificado:15150.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1834194/proyecto_INICIO, 1834194/proyecto_FIN, 1834194/proyecto_PROCESO, 1834194/proyecto_FIN, 1834194/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:190, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA, 30187 SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA, Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.39874001, lat:16.26271809}}	11-11-2020	31-12-2020	3,005,886.05	3,005,886.05	3,005,886.05	3,005,886.05	3,005,886.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0011-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3005886.05, importe_modificado:3005886.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.8}}	{1834246/proyecto_INICIO, 1834246/proyecto_FIN, 1834246/proyecto_PROCESO, 1834246/proyecto_FIN, 1834246/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESUS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, RETORNO UNION JUAREZ. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LALocalidadJESÚS CARRANZA QUECOLINDA ENTRELAS LocalID, lon:-92.65479266, lat:17.41132212}}	01-10-2020	16-10-2020	198,451.35	198,451.35	198,451.35	198,451.35	198,451.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198451.35, importe_modificado:198451.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1834248/proyecto_INICIO, 1834248/proyecto_PROCESO, 1834248/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63611266, lat:16.28903545}}	11-11-2020	31-12-2020	800,621.25	800,621.25	800,621.25	800,621.25	800,621.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100102, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:800621.25, importe_modificado:800621.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1834253/proyecto_INICIO, 1834253/proyecto_FIN, 1834253/proyecto_PROCESO, 1834253/proyecto_FIN, 1834253/proyecto_PROCESO, 1834253/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-93.04428028, lat:16.99845346}}	13-08-2020	14-09-2020	256,044.29	256,044.29	256,044.29	256,044.29	256,044.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/032/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:256044.29, importe_modificado:256044.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834379/proyecto_INICIO, 1834379/proyecto_PROCESO, 1834379/proyecto_INICIO, 1834379/proyecto_FIN, 1834379/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.97420553, lat:17.00862617}}	17-08-2020	19-10-2020	1,348,840.82	1,348,840.82	1,348,840.82	1,348,840.82	1,348,840.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/035/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1348840.82, importe_modificado:1348840.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}}	{1834628/proyecto_INICIO, 1834628/proyecto_FIN, 1834628/proyecto_PROCESO, 1834628/proyecto_FIN, 1834628/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-91.54417117, lat:16.11326796}}	10-08-2020	07-12-2020	4,936,280.97	4,936,280.97	4,936,280.97	4,936,280.97	4,936,280.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/086/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4936280.97, importe_modificado:4936280.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}}	{1834797/proyecto_INICIO, 1834797/proyecto_PROCESO, 1834797/proyecto_FIN, 1834797/proyecto_PROCESO, 1834797/proyecto_FIN, 1834797/proyecto_INICIO, 1834797/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:367, direccion:EJIDO NUEVO SANTIAGO, 30187 NUEVO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTIAGO, lon:-91.87801885, lat:16.55151813}}	11-11-2020	31-12-2020	2,000,515.91	2,000,515.91	2,000,515.91	2,000,515.91	2,000,515.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0026-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2000515.91, importe_modificado:2000515.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1006.0}}	{1834896/proyecto_FIN, 1834896/proyecto_INICIO, 1834896/proyecto_PROCESO, 1834896/proyecto_INICIO, 1834896/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 SUR PONIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. PONIENTE SUR Y CALLE 3RA. PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 4 SUR PONIENTE ENTRE 2DA PONIENTE SUR Y 3RA. PONIENTE S, lon:-92.89337336, lat:16.99343601}}	03-09-2020	02-10-2020	272,137.26	272,137.26	272,137.26	272,137.26	272,137.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/0402020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:272137.26, importe_modificado:272137.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1835083/proyecto_FIN, 1835083/proyecto_INICIO, 1835083/proyecto_PROCESO, 1835083/proyecto_FIN, 1835083/proyecto_PROCESO, 1835083/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL LIMAR Y CARRETERA CAMPANARIO, CARRETERA SALTO DE AGUA TRAMO KM60000 AL KM. 90000 SUBTRAMO TILA EL LIMAR., lon:-92.39970252, lat:17.41048169}}	01-07-2020	30-09-2020	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040003-003/2020, contratista:ANGEL HERACLIO LARA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1835101/proyecto_INICIO, 1835101/proyecto_FIN, 1835101/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.0, meta_modificada:2986.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO KILÓMETRO 59 + 100 COLONIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO BALANCAN Y CARRETERA SAN, lon:-91.72535914, lat:16.93179559}}	15-10-2020	01-12-2020	496,407.62	496,407.62	496,407.62	496,407.62	496,407.62	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88741, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:496407.62, importe_modificado:496407.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2986.0}}	{1835258/proyecto_INICIO, 1835258/proyecto_PROCESO, 1835258/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5104.9, meta_modificada:5104.9}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO YA QUE ES AGUA PARA TODO EL EJIDO, lon:-92.08521853, lat:17.30885208}}	01-07-2020	31-10-2020	2,977,349.86	2,977,349.86	2,977,349.86	2,977,349.86	2,977,349.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/ FISM-059/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2977349.86, importe_modificado:2977349.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5104.9}}	{1835405/proyecto_FIN, 1835405/proyecto_PROCESO, 1835405/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA LA CURVA, LA OBRA SE UBI, lon:-91.67121381, lat:16.24628152}}	03-11-2020	19-11-2020	651,456.00	651,456.00	651,456.00	651,456.00	651,456.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90305, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:651456.0, importe_modificado:651456.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3120.0}}	{1835599/proyecto_FIN, 1835599/proyecto_PROCESO, 1835599/proyecto_INICIO, 1835599/proyecto_PROCESO, 1835599/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR EL ENTRONQUE SE ECUEBTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL , lon:-92.49503076, lat:15.7312237}}	01-06-2020	30-06-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94124, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835809/proyecto_INICIO, 1835809/proyecto_FIN, 1835809/proyecto_PROCESO, 1835809/proyecto_FIN, 1835809/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44940566, lat:15.75780358}}	01-06-2020	30-06-2020	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94142, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1835853/proyecto_INICIO, 1835853/proyecto_PROCESO, 1835853/proyecto_FIN, 1835853/proyecto_INICIO, 1835853/proyecto_PROCESO, 1835853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:RANCHERIA NUEVO PORTAL, 30124 NUEVO PORTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO EJ MORELIA ENTRONQUE DE LA CARRTERA PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA PAL, PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO COMO A 13 KM, lon:-92.38601067, lat:15.7573832}}	01-06-2020	30-06-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93885, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835889/proyecto_PROCESO, 1835889/proyecto_FIN, 1835889/proyecto_INICIO, 1835889/proyecto_PROCESO, 1835889/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.08, meta_modificada:566.08}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO LAS SALINAS, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A5 MINUTOS SE ENCUNTRA EL ENTRONQUE LUEFO A 2 KM. Y SE REALIZARÁN VARIAS TECHOS EN DIFEREN, lon:-92.26984358, lat:15.75243916}}	01-04-2020	30-04-2020	147,663.36	147,663.36	147,663.36	147,663.36	147,663.36	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93344, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:147663.36, importe_modificado:147663.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.08}}	{1836062/proyecto_INICIO, 1836062/proyecto_FIN, 1836062/proyecto_PROCESO, 1836062/proyecto_FIN, 1836062/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAIEBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAIE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A CHABAIEBAL A LA ALTURA DEL KM. 11 SE L, lon:-92.68339401, lat:17.06534526}}	17-11-2020	15-12-2020	1,429,890.00	1,429,890.00	1,429,890.00	1,429,890.00	1,429,890.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89084, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1429890.0, importe_modificado:1429890.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1135.0}}	{1836169/proyecto_INICIO, 1836169/proyecto_FIN, 1836169/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 900 EJIDO LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA LA AMACA, BRECHA EL PLATANAL LA OBRA SE UBICA E, lon:-91.65037942, lat:16.23991229}}	09-11-2020	23-11-2020	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90316, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}}	{1836180/proyecto_INICIO, 1836180/proyecto_PROCESO, 1836180/proyecto_INICIO, 1836180/proyecto_FIN, 1836180/proyecto_INICIO, 1836180/proyecto_FIN, 1836180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 300 RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA BLANCA A ROSARIO LA MONTAÑA Y, lon:-91.67377369, lat:16.19082297}}	09-11-2020	24-11-2020	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90323, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:789264.0, importe_modificado:789264.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3150.0}}	{1836229/proyecto_PROCESO, 1836229/proyecto_FIN, 1836229/proyecto_PROCESO, 1836229/proyecto_INICIO, 1836229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE ENTRADA A BOCA CHULUM INTERIOR S/N BARRIO BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA POR EL BADO HACIA BOCA CHULUM Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, TERRACERIA BARRIO EL CERRILLO ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.55596199, lat:17.28905957}}	27-05-2020	17-07-2020	677,737.49	677,737.49	677,737.49	677,737.49	677,737.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-107/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:677737.49, importe_modificado:677737.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1836249/proyecto_INICIO, 1836249/proyecto_FIN, 1836249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MOYOS Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE EL TRAMO DE TERRACERIA ATOYAC , lon:-92.67430012, lat:17.34904829}}	02-07-2020	11-09-2020	665,705.18	665,705.18	665,705.18	665,705.18	665,705.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-111/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:665705.18, importe_modificado:665705.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}	{1836423/proyecto_INICIO, 1836423/proyecto_FIN, 1836423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:165, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 30223 VICENTE GUERRERO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE ANDALUCITA CALLE LAPISLÁZULI TOMANDO LA CARRETERA CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VA, lon:-92.71071895, lat:16.43838917}}	04-11-2020	03-12-2020	903,449.76	903,449.76	903,449.76	903,449.76	903,449.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-088/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:903449.76, importe_modificado:903449.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1836450/proyecto_PROCESO, 1836450/proyecto_INICIO, 1836450/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SABINOTIC, 29840 SABINOTIC, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12, TOMAR LA SALIDA A , lon:-92.77361735, lat:17.01241841}}	18-11-2020	15-12-2020	724,949.50	724,949.50	724,949.50	724,949.50	724,949.50	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89098, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:724949.5, importe_modificado:724949.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:576.0}}	{1836522/proyecto_PROCESO, 1836522/proyecto_INICIO, 1836522/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29912 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 7 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.43926924, lat:17.5008452}}	01-09-2020	02-10-2020	967,054.55	967,054.55	967,054.55	967,054.55	967,054.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-189/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:967054.55, importe_modificado:967054.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}	{1836769/proyecto_INICIO, 1836769/proyecto_FIN, 1836769/proyecto_PROCESO, 1836769/proyecto_FIN, 1836769/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
87	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA SECCION, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-92.18605291, lat:17.6984016}}	01-06-2020	30-12-2020	1,050,289.80	1,050,289.80	1,050,289.80	1,050,289.80	1,050,289.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94411, contratista: AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1050289.8, importe_modificado:1050289.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1836824/proyecto_PROCESO, 1836824/proyecto_INICIO, 1836824/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA 5.20 KM S, lon:-91.78236214, lat:17.47839013}}	10-09-2020	30-12-2020	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95449, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:187200.0, importe_modificado:187200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}}	{1836856/proyecto_INICIO, 1836856/proyecto_PROCESO, 1836856/proyecto_FIN, 1836856/proyecto_INICIO, 1836856/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A 6 KM SE ECUENTRA EL , lon:-92.48434391, lat:15.77019603}}	01-03-2020	30-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94150, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1837039/proyecto_INICIO, 1837039/proyecto_PROCESO, 1837039/proyecto_INICIO, 1837039/proyecto_FIN, 1837039/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6517.0, meta_modificada:6517.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRÉS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICPAL UBICAR LA CALLE SAN ANDRÉS ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA, LAS A, lon:-92.71968439, lat:17.06075627}}	19-11-2020	15-12-2020	1,954,983.80	1,954,983.80	1,954,983.80	1,954,983.80	1,954,983.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89114, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1954983.8, importe_modificado:1954983.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6517.0}}	{1837311/proyecto_INICIO, 1837311/proyecto_FIN, 1837311/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA PILA, lon:-91.98038433, lat:16.32052215}}	18-11-2020	31-12-2020	205,316.28	205,316.28	205,316.28	205,316.28	205,316.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0011-FISM/2020-O, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO'S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:205316.28, importe_modificado:205316.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1837430/proyecto_PROCESO, 1837430/proyecto_FIN, 1837430/proyecto_INICIO, 1837430/proyecto_FIN, 1837430/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE MALINCHE INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PARICUTIN Y AVENIDA IZTACCIHUALT, CALLE XITLE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VA, lon:-92.40675347, lat:16.47426562}}	04-11-2020	03-12-2020	282,328.05	282,328.05	282,328.05	282,328.05	282,328.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-096/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1837780/proyecto_PROCESO, 1837780/proyecto_INICIO, 1837780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
113	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:ANDADOR COLATE INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CUBA Y CALLE ECUADOR, CARRETERA ESTATAL CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO DEL V, lon:-92.67152974, lat:16.34068856}}	04-11-2020	18-12-2020	1,072,846.59	1,072,846.59	1,072,846.59	1,072,846.59	1,072,846.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-090/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2315090.01, importe_modificado:2315090.01}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1837868/proyecto_INICIO, 1837868/proyecto_PROCESO, 1837868/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71670048, lat:17.13744498}}	01-04-2020	01-06-2020	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDf-062/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1837886/proyecto_INICIO, 1837886/proyecto_PROCESO, 1837886/proyecto_FIN, 1837886/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIUIL, 29790 CHIUIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N A CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15.97 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.40162643, lat:16.94579787}}	10-06-2020	08-09-2020	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1838191/proyecto_INICIO, 1838191/proyecto_PROCESO, 1838191/proyecto_INICIO, 1838191/proyecto_PROCESO, 1838191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO JUCHILIA, 29792 JUCHILIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL. D, lon:-92.36872238, lat:16.93040191}}	10-07-2020	08-10-2020	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/055/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1838221/proyecto_INICIO, 1838221/proyecto_PROCESO, 1838221/proyecto_FIN, 1838221/proyecto_PROCESO, 1838221/proyecto_FIN, 1838221/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
245	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.8, meta_modificada:197.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE PRIMOR, CALLE LAS GAVIOTAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA COLONIA MAGI, lon:-92.07229651, lat:16.90268426}}	01-09-2020	23-12-2020	2,999,970.83	2,999,970.83	2,999,970.83	2,999,970.83	2,999,970.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0598/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999970.83, importe_modificado:2999970.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.8}}	{1838391/proyecto_INICIO, 1838391/proyecto_FIN, 1838391/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:669, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAP - TANIYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO TANIYAL, 29940 TANIYAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE UBICA A 1.15 KMS. PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BA, lon:-92.20800044, lat:17.06879677}}	10-09-2020	09-12-2020	1,991,891.03	1,991,891.03	1,991,891.03	1,991,891.03	1,991,891.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/416/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1991891.03, importe_modificado:1991891.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1838601/proyecto_FIN, 1838601/proyecto_INICIO, 1838601/proyecto_FIN, 1838601/proyecto_PROCESO, 1838601/proyecto_INICIO, 1838601/proyecto_PROCESO, 1838601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
90	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:156, direccion:EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO, 29836 SAN ISIDRO EL LLANO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60912729, lat:17.12834605}}	10-04-2020	10-06-2020	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-066/2020, contratista:GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1838789/proyecto_INICIO, 1838789/proyecto_PROCESO, 1838789/proyecto_FIN, 1838789/proyecto_PROCESO, 1838789/proyecto_FIN, 1838789/proyecto_PROCESO, 1838789/proyecto_INICIO, 1838789/proyecto_FIN, 1838789/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLIA GRUPO II, 29790 CHILOLIÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE 1 CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.42615228, lat:16.89144752}}	02-09-2020	30-11-2020	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/064/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1839008/proyecto_INICIO, 1839008/proyecto_FIN, 1839008/proyecto_PROCESO, 1839008/proyecto_FIN, 1839008/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUMBAL, 29790 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DE, lon:-92.43506624, lat:16.94069847}}	02-09-2020	30-11-2020	2,036,901.96	2,036,901.96	2,036,901.96	2,036,901.96	2,036,901.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/070/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2036901.96, importe_modificado:2036901.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1839017/proyecto_INICIO, 1839017/proyecto_PROCESO, 1839017/proyecto_FIN, 1839017/proyecto_INICIO, 1839017/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHOJCHOW, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE 1 CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.35751292, lat:16.9056204}}	02-09-2020	30-11-2020	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/073/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ARPED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1839019/proyecto_INICIO, 1839019/proyecto_PROCESO, 1839019/proyecto_FIN, 1839019/proyecto_INICIO, 1839019/proyecto_PROCESO, 1839019/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
310	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:394.0, meta_modificada:394.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO SELIS EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE 1 CALLE AYUNTAMIENTO 1821 Y CALLE 28 DE AGOSTO, AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PEDRO SELIS ENTR, lon:-92.15848356, lat:16.24001532}}	01-07-2020	31-08-2020	3,334,322.42	3,334,322.42	3,334,322.42	3,334,322.42	3,334,322.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/036/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3334322.42, importe_modificado:3334322.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:394.0}}	{1839162/proyecto_PROCESO, 1839162/proyecto_FIN, 1839162/proyecto_PROCESO, 1839162/proyecto_INICIO, 1839162/proyecto_FIN, 1839162/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CERRADA JOSE WEBER INTERIOR SN BARRIO SANTA ROSA, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE 1 BOULEVARD SAN FRANCISCO Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 90.5 MARG, lon:-92.55490328, lat:16.33268527}}	04-11-2020	18-12-2020	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1839190/proyecto_PROCESO, 1839190/proyecto_INICIO, 1839190/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
208		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA PILA, lon:-91.98190778, lat:16.31964045}}	25-11-2020	31-12-2020	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:336000.0, importe_modificado:336000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}}	{1840823/proyecto_INICIO, 1840823/proyecto_FIN, 1840823/proyecto_PROCESO, 1840823/proyecto_FIN, 1840823/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA EBENEZER 1A SECCION, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE LA CAOBA, CALLE LOS ALMENDROS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLON, lon:-92.00166265, lat:17.51249409}}	15-08-2020	30-10-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95943, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1840937/proyecto_INICIO, 1840937/proyecto_FIN, 1840937/proyecto_INICIO, 1840937/proyecto_PROCESO, 1840937/proyecto_FIN, 1840937/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD., lon:-92.92285937, lat:16.95518118}}	28-05-2020	08-07-2020	701,032.81	701,032.81	701,032.81	701,032.81	701,032.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/BANOBRAS/016/2020, contratista:ESTHER CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:701032.81, importe_modificado:701032.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840938/proyecto_FIN, 1840938/proyecto_INICIO, 1840938/proyecto_FIN, 1840938/proyecto_PROCESO, 1840938/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:COLONIA EL CERRO, 29770 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-92.88685375, lat:16.96055521}}	08-05-2020	20-06-2020	429,324.38	429,324.38	429,324.38	429,324.38	429,324.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/016/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:429324.38, importe_modificado:429324.38}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1841087/proyecto_INICIO, 1841087/proyecto_FIN, 1841087/proyecto_PROCESO, 1841087/proyecto_FIN, 1841087/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
181		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.5, meta_modificada:712.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHIC LACANWITS, CARRETERA CHIC LACANWI, lon:-92.06143357, lat:16.87683967}}	01-09-2020	23-12-2020	999,999.31	999,999.31	999,999.31	999,999.31	999,999.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0671/2020, contratista:AGUILAR ESPINOZA JOSE LUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.31, importe_modificado:999999.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.5}}	{1841148/proyecto_INICIO, 1841148/proyecto_FIN, 1841148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:106, direccion:CALLE ENTRADA SANTA RITA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA SANTA RITA Y CARRETERA CARETERA A TZITZUN, DEL PARQUE CENTRAL AV. PONIENTE 700M HASTA LLEGAR , lon:-93.21822295, lat:16.88494279}}	18-08-2020	31-10-2020	547,408.71	547,408.71	547,408.71	547,408.71	547,408.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:547408.71, importe_modificado:547408.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{1841197/proyecto_INICIO, 1841197/proyecto_FIN, 1841197/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6032.0, meta_modificada:6032.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA EL ALTO, TERRACERIA LAS TUN, lon:-91.96105491, lat:16.24829224}}	12-11-2020	27-11-2020	1,259,481.60	1,259,481.60	1,259,481.60	1,259,481.60	1,259,481.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90419, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1259481.6, importe_modificado:1259481.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6032.0}}	{1841246/proyecto_INICIO, 1841246/proyecto_FIN, 1841246/proyecto_PROCESO, 1841246/proyecto_FIN, 1841246/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE ENCONTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDA DE AGUA BE, lon:-92.92824517, lat:16.99696856}}	03-06-2020	16-07-2020	939,719.80	939,719.80	939,719.80	939,719.80	939,719.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBR AS/022/2020, contratista:ESTHER CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:939719.8, importe_modificado:939719.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}}	{1841417/proyecto_INICIO, 1841417/proyecto_FIN, 1841417/proyecto_PROCESO, 1841417/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1435	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE PONIENTE NORTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE 1A. CALLE PONIENTE NORTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.16216563, lat:17.13215198}}	15-10-2020	30-11-2020	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/015-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}}	{1841462/proyecto_PROCESO, 1841462/proyecto_INICIO, 1841462/proyecto_FIN, 1841462/proyecto_PROCESO, 1841462/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	01-01-2020	31-12-2020	732,000.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CA/DOPM/FISM/INDIRECTOS-001/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPA S SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:732000.0, importe_modificado:732000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1841622/proyecto_INICIO, 1841622/proyecto_FIN, 1841622/proyecto_PROCESO, 1841622/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.04, meta_modificada:283.04}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO HUANACASTLE, 30123 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES ENTROQUE CARRETERA QUE VA ACUATROCAMINOS DE ALLI A 3KM PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD, lon:-92.40645582, lat:15.70740954}}	01-05-2020	30-05-2020	74,088.08	74,088.08	74,088.08	74,088.08	74,088.08	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94008, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74088.08, importe_modificado:74088.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.04}}	{1841681/proyecto_PROCESO, 1841681/proyecto_INICIO, 1841681/proyecto_FIN, 1841681/proyecto_PROCESO, 1841681/proyecto_FIN, 1841681/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CHANIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO ZACATONAL EN , lon:-92.73090813, lat:17.22702026}}	25-06-2020	01-07-2020	230,550.00	230,550.00	230,550.00	230,550.00	230,550.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93179, contratista; convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:230550.0, importe_modificado:230550.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}	{1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_PROCESO, 1841828/proyecto_INICIO, 1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_PROCESO, 1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5.20 KILOMETROS DEL CENTRO DE SAN FERNANDO, lon:-93.22859008, lat:16.9320033}}	01-09-2020	15-11-2020	23,868.72	23,868.72	23,868.72	23,868.72	23,868.72	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95058, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:23868.72, importe_modificado:23868.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	{1842201/proyecto_INICIO, 1842201/proyecto_FIN, 1842201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR A, lon:-93.26705116, lat:16.86296798}}	01-09-2020	15-11-2020	16,352.94	16,352.94	16,352.94	16,352.94	16,352.94	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95079, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:16352.94, importe_modificado:16352.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{1842248/proyecto_PROCESO, 1842248/proyecto_FIN, 1842248/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
280		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3519.0, meta_modificada:3519.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SANTA TERESA DOS, 1 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA SANTA TERESA DOS, lon:-91.63810969, lat:16.76720582}}	01-10-2020	31-12-2020	2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS- 0704/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2920000.0, importe_modificado:2920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3519.0}}	{1842578/proyecto _INICIO, 1842578/proyecto_ PROCESO, 1842578/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
308		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A PIEDRA LABRADA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE 1 CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD ASI MISMO SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMP, lon:- 92.29044515, lat:15.65495264}}	02-10-2020	28-12-2020	1,462,012.67	1,462,012.67	1,462,012.67	1,462,012.67	1,462,012.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20 20/33, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1462012.67, importe_modificado:1462012.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:458.0}}	{1842708/proyecto _INICIO, 1842708/proyecto_ FIN, 1842708/proyecto_ INICIO, 1842708/proyecto_ FIN, 1842708/proyecto_ PROCESO, 1842708/proyecto_ FIN, 1842708/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS 1 TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI, lon:-91.61611174, lat:16.75697726}}	01-10-2020	31-12-2020	699,894.18	699,894.18	699,894.18	699,894.18	699,894.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS- 0714/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.18, importe_modificado:699894.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1842732/proyecto _INICIO, 1842732/proyecto_ PROCESO, 1842732/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SINAI DIAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 COLONIA 1 SINAI DIAZ ORDAZ, 29716 SINAI DIAZ ORDAZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CAB, lon:- 92.68214903, lat:17.20888634}}	25-06-2020	01-07-2020	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93181, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:54375.0, importe_modificado:54375.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1842817/proyecto _INICIO, 1842817/proyecto_ FIN, 1842817/proyecto_ PROCESO, 1842817/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO 1 SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO CARRETERO D, lon:-92.74946176, lat:17.27467142}}	15-07-2020	20-07-2020	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93182, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}	{1842880/proyecto _INICIO, 1842880/proyecto_ FIN, 1842880/proyecto_ INICIO, 1842880/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO REMOLINO, 29715 1 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO EL, lon:- 92.69541079, lat:17.28914112}}	16-07-2020	21-07-2020	141,375.00	141,375.00	141,375.00	141,375.00	141,375.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93187, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:141375.0, importe_modificado:141375.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1843081/proyecto _FIN, 1843081/proyecto_ PROCESO, 1843081/proyecto_ FIN, 1843081/proyecto_ INICIO, 1843081/proyecto_ PROCESO, 1843081/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	65	0{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75557867, lat:16.93807064}}	15-03-2020	15-07-2020	3,535,586.95	3,535,586.95	3,535,586.95	3,535,586.95	3,535,586.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/03, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3535586.95, importe_modificado:3535586.95}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}	{1843545/proyecto_PROCESO, 1843545/proyecto_FIN, 1843545/proyecto_PROCESO, 1843545/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	527	0{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+670 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 150 PARAJE BOCHOJO ALTO, 29353 BOCHOJO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE BOCHOBO ALTO, lon:-92.71618546, lat:16.7348827}}	01-04-2020	29-04-2020	400,942.45	400,942.45	400,942.45	400,942.45	400,942.45	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:400942.45, importe_modificado:400942.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2670.0}}	{1843660/proyecto_FIN, 1843660/proyecto_INICIO, 1843660/proyecto_PROCESO, 1843660/proyecto_FIN, 1843660/proyecto_INICIO, 1843660/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	15	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5, lon:-92.42219308, lat:15.75484078}}	01-09-2020	30-09-2020	31,232.56	31,232.56	31,232.56	31,232.56	31,232.56	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94169, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:31232.56, importe_modificado:31232.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}}	{1843681/proyecto_PROCESO, 1843681/proyecto_FIN, 1843681/proyecto_INICIO, 1843681/proyecto_PROCESO, 1843681/proyecto_FIN, 1843681/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	4	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.22, meta_modificada:166.22}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA AL PUEBLO DE PANTEPEC Y CAMINO SALIDA A LA LOCALIDAD EL NARANJO, LA OBRA Y LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2.00 KM EN TERRACERIA ENTRANDO AL LAD, lon:-93.04358465, lat:17.17778531}}	16-11-2020	30-11-2020	66,031.74	66,031.74	66,031.74	66,031.74	66,031.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OTO14/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:66031.74, importe_modificado:66031.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.22}}	{1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_INICIO, 1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_INICIO, 1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_PROCESO, 1843913/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	2	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR , NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.32519016, lat:15.86312117}}	01-09-2020	30-09-2020	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94235, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1844000/proyecto_PROCESO, 1844000/proyecto_FIN, 1844000/proyecto_PROCESO, 1844000/proyecto_INICIO, 1844000/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	71	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO HULAR, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL A LA SOCIEDAD COOPERATIVA EDEN , lon:-92.69294664, lat:15.28045849}}	01-11-2020	31-12-2020	359,167.40	359,167.40	359,167.40	359,167.40	359,167.40	359,167.40	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/059/2020, contratista:GRUPO ICI-EXYPRO CARDENAS HERMANOS MS LOS PINOS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:359167.4, importe_modificado:359167.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1844048/proyecto_INICIO, 1844048/proyecto_PROCESO, 1844048/proyecto_FIN, 1844048/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	42	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SE UBICA A 3.20 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CEDRO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFE, lon:-91.96500153, lat:17.49964883}}	13-11-2020	28-12-2020	456,194.66	456,194.66	456,194.66	456,194.66	456,194.66	456,194.66	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:456194.66, importe_modificado:456194.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}}	{1844206/proyecto_PROCESO, 1844206/proyecto_INICIO, 1844206/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RECUERDO IXTELIA, 29902 RECUERDO IXTELIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.18229716, lat:17.3421015}}	17-02-2020	18-03-2020	186,940.84	186,940.84	186,940.84	186,940.84	186,940.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-051/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:186940.84, importe_modificado:186940.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1844863/proyecto_INICIO, 1844863/proyecto_FIN, 1844863/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02700657, lat:17.03247703}}	10-02-2020	10-03-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-112, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1844945/proyecto_INICIO, 1844945/proyecto_FIN, 1844945/proyecto_PROCESO, 1844945/proyecto_FIN, 1844945/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:546, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 840 , 29130 EL PALO VERDE, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-93.29721797, lat:16.81351556}}	22-10-2020	20-11-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-019/2020, contratista:JORGE ENRIQUE CASTAÑÓN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}}	{1845613/proyecto_PROCESO, 1845613/proyecto_FIN, 1845613/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7444.0, meta_modificada:7444.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:546, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 , 29130 EL PALO VERDE, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS A 1.9 KILOMETROS EN DIRECCIO, lon:-93.29567682, lat:16.81294092}}	01-06-2020	30-09-2020	4,710,363.57	4,710,363.57	4,710,363.57	4,710,363.57	4,710,363.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-005/2020, contratista:JORGE ENRIQUE CASTAÑÓN GONZALE, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4710363.57, importe_modificado:4710363.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7444.0}}	{1845626/proyecto_FIN, 1845626/proyecto_PROCESO, 1845626/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDOADOLFO LOPEZ MATEOS COROZO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.47838862, lat:17.21601928}}	04-09-2020	03-10-2020	298,407.99	298,407.99	298,407.99	298,407.99	298,407.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-056/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:298407.99, importe_modificado:298407.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1845637/proyecto_INICIO, 1845637/proyecto_PROCESO, 1845637/proyecto_FIN, 1845637/proyecto_PROCESO, 1845637/proyecto_FIN, 1845637/proyecto_INICIO, 1845637/proyecto_PROCESO, 1845637/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.0, meta_modificada:2224.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TULIPANES Y AVENIDA JAZMIN, CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVÍO A LA ANGOSTURA DO, lon:-93.05067017, lat:16.74433058}}	23-06-2020	21-08-2020	1,876,167.42	1,876,167.42	1,876,167.42	1,876,167.42	1,876,167.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-036/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1876167.42, importe_modificado:1876167.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2224.0}}	{1845650/proyecto_FIN, 1845650/proyecto_INICIO, 1845650/proyecto_PROCESO, 1845650/proyecto_FIN, 1845650/proyecto_INICIO, 1845650/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1413, direccion:CALLE LOCALIDAD DE PUERTO RICO COLONIA PUERTO RICO, 29140 PUERTO RICO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA, TOMAR CARETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR POSTERIORMENTE TOMAR L, lon:-93.39866812, lat:17.02130613}}	01-08-2020	30-10-2020	695,769.12	695,769.12	695,769.12	695,769.12	695,769.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-029/2020, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:695769.12, importe_modificado:695769.12}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1845711/proyecto_INICIO, 1845711/proyecto_FIN, 1845711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4673.0, meta_modificada:4673.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MOTOZINTLA BARRIO COL GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MOTOZINTLA Y CALLE ABRAHAN LINCON, SE UBICA EN LA COL. GUADALUPE RUMBO AL LUGAR CONOCIDO COMO LA PUNTA, lon:-92.00960294, lat:17.72723046}}	16-09-2020	16-11-2020	1,584,524.83	1,584,524.83	1,584,524.83	1,584,524.83	1,584,524.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-028-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:1584524.83, importe_modificado:1584524.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4673.0}}	{1846029/proyecto_INICIO, 1846029/proyecto_FIN, 1846029/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29774 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.89360927, lat:16.99203895}}	03-08-2020	03-09-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-119/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1846032/proyecto_INICIO, 1846032/proyecto_PROCESO, 1846032/proyecto_FIN, 1846032/proyecto_INICIO, 1846032/proyecto_FIN, 1846032/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
109	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO BELLA VISTA - LOS LAGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LOS LAGOS, 30136 LOS LAGOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE BELLA VISTA SE TOMA EL CAMINO AL MUNICIPIO DE BE, lon:-92.18946913, lat:15.55496885}}	02-10-2020	28-12-2020	1,180,594.56	1,180,594.56	1,180,594.56	1,180,594.56	1,180,594.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/34, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1180594.56, importe_modificado:1180594.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}}	{1846468/proyecto_INICIO, 1846468/proyecto_FIN, 1846468/proyecto_PROCESO, 1846468/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
270	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN NICOLÁS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA SAN MARCOS, TERRACERIA EL CAR, lon:-92.1628485, lat:16.9623706}}	01-10-2020	31-10-2020	136,140.59	136,140.59	136,140.59	136,140.59	136,140.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0736/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:153488.93, importe_modificado:153488.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}}	{1847340/proyecto_FIN, 1847340/proyecto_PROCESO, 1847340/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2006 Y CALLE LOS ANGELES, PERIFERICO PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES 2006 Y LO, lon:-92.1280231, lat:16.26321381}}	26-10-2020	10-12-2020	661,479.42	661,479.42	661,479.42	661,479.42	661,479.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/073/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:661479.42, importe_modificado:661479.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}}	{1847373/proyecto_INICIO, 1847373/proyecto_FIN, 1847373/proyecto_PROCESO, 1847373/proyecto_FIN, 1847373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LAS ROSAS - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA COMUNIDAD DE CORRAL HIERBA, 30350 CORRAL HIERBA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC Y CAMINO CAMINO 5A, lon:-92.38059312, lat:16.30352294}}	10-07-2020	23-07-2020	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-007/2020, contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS, monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1847627/proyecto_INICIO, 1847627/proyecto_PROCESO, 1847627/proyecto_FIN, 1847627/proyecto_INICIO, 1847627/proyecto_PROCESO, 1847627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASILITO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASILITO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 15A ORIENTE SUR Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.25663812, lat:16.23951401}}	01-05-2020	31-08-2020	384,185.00	384,185.00	384,185.00	384,185.00	384,185.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-094, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:384185.0, importe_modificado:384185.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1847739/proyecto_FIN, 1847739/proyecto_PROCESO, 1847739/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:905, direccion:CALLE SAN ANTONIO EL BAIJO COLONIA SAN ANTONIO EL BAIJO, 29140 SAN ANTONIO EL BAIJO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO BALSAMO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A, lon:-93.39546345, lat:16.94233096}}	01-10-2020	30-10-2020	355,888.00	355,888.00	355,888.00	355,888.00	355,888.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92587, contratista: convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:355888.0, importe_modificado:355888.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1180.0}}	{1847756/proyecto_INICIO, 1847756/proyecto_FIN, 1847756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
365	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:203.0, meta_modificada:203.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SEGUNDA SECCIÓN, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA UNI, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN, lon:-92.47640947, lat:17.11728961}}	16-03-2020	31-07-2020	7,872,923.28	7,872,923.28	7,872,923.28	7,872,923.28	7,872,923.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-024/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS PAGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:7872923.28, importe_modificado:7872923.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:203.0}}	{1847811/proyecto_INICIO, 1847811/proyecto_PROCESO, 1847811/proyecto_FIN, 1847811/proyecto_INICIO, 1847811/proyecto_PROCESO, 1847811/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.69, meta_modificada:145.69}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CALLE NORTE ORIENTE, CALLE LOS PINOS PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS , lon:-92.10682785, lat:16.92264769}}	01-11-2020	15-12-2020	348,291.91	348,291.91	348,291.91	348,291.91	348,291.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0735/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:349234.62, importe_modificado:349234.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.69}}	{1847978/proyecto_INICIO, 1847978/proyecto_FIN, 1847978/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
441	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.45988204, lat:16.84040567}}	06-05-2020	04-06-2020	340,497.04	340,497.04	340,497.04	340,497.04	340,497.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS MDF/BANOBAS/009/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:340497.04, importe_modificado:340497.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	{1848405/proyecto_INICIO, 1848405/proyecto_FIN, 1848405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LA LOMA 2DA SECCION - 3+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA LOMA, 29700 CONGREGACIÓN LA LOMA 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CONGREGACIÓN LA LOM, lon:-92.7872981, lat:17.37872976}}	20-03-2020	19-05-2020	913,597.05	913,597.05	913,597.05	913,597.05	913,597.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 3A/2020, contratista:BRYAN DE JESUS HERNANDEZ ARRICO, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:913597.05, importe_modificado:913597.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	{1848411/proyecto_PROCESO, 1848411/proyecto_INICIO, 1848411/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.25, meta_modificada:316.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:178, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 57 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 29180 INDEPENDENCIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO HIPICO SAN VALENTIN, CARRETERA A JULIAN GRAJALES SOBRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 157 TRAMO, lon:-92.98726045, lat:16.54930298}}	13-11-2020	27-11-2020	224,215.64	224,215.64	224,215.64	224,215.64	224,215.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FIS M-OT-003/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANGINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:224215.64, importe_modificado:224215.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.25}}	{1848602/proyecto_INICIO, 1848602/proyecto_FIN, 1848602/proyecto_PROCESO, 1848602/proyecto_FIN, 1848602/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5211.6, meta_modificada:5211.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑESES BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE LA FERRE, CALLE TUY TIC PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE LA FERRE SEGUIMOS DERECHO UN KILOMETRO POR EL , lon:-92.08384777, lat:16.90398771}}	01-12-2020	31-12-2020	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0743/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.01, importe_modificado:500000.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5211.6}}	{1849486/proyecto_FIN, 1849486/proyecto_PROCESO, 1849486/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
726	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 100 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA A SARABIA Y CALLEION EL ALTO, CALLEION EL, lon:-91.97944682, lat:16.24297206}}	20-11-2020	20-12-2020	2,277,592.52	2,277,592.52	2,277,592.52	2,277,592.52	2,277,592.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AVS/APO/0038/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2277592.52, importe_modificado:2277592.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1849577/proyecto_PROCESO, 1849577/proyecto_FIN, 1849577/proyecto_INICIO, 1849577/proyecto_PROCESO, 1849577/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-TEOPISCA - ACCESO CRUCERO AGUACATENANGO-SAN JUAN LAS TUNAS KILOMETRO 2 + 800 COLONIA COMUNIDA DE SAN JUAN LAS TUNAS, 30350 SAN JUAN DE LAS TUNAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA L, lon:-92.35135412, lat:16.43628918}}	21-09-2020	20-11-2020	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-059/2020 , contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1849713/proyecto_PROCESO, 1849713/proyecto_FIN, 1849713/proyecto_INICIO, 1849713/proyecto_FIN, 1849713/proyecto_PROCESO, 1849713/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.84, meta_modificada:636.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:BARRIO SAN MARCOS, 30126 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAI Y SE LLEGA AL PANTEON Y DEL PANTEÓN A MANO DERECHA A 3 KM PARA LLEGAR AL EJIDO SAN MARCOS, lon: 92.38265495, lat:15.6967107}}	01-09-2020	30-09-2020	64,811.52	64,811.52	64,811.52	64,811.52	64,811.52	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94228, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:64811.52, importe_modificado:64811.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.84}}	{1849753/proyecto_FIN, 1849753/proyecto_PROCESO, 1849753/proyecto_INICIO, 1849753/proyecto_PROCESO, 1849753/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO LOS TULIPANES, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y EL BARRIO SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL AL SUR. DE LA GASOLINERA A 5 CUADRAS AL SUR, lon:-92.27903731, lat:15.73886325}}	01-09-2020	30-09-2020	7,201.28	7,201.28	7,201.28	7,201.28	7,201.28	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94155, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1849997/proyecto_FIN, 1849997/proyecto_PROCESO, 1849997/proyecto_INICIO, 1849997/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 6 CUADRAS HACIA AL NORESTE, lon:-92.29154107, lat:15.7400689}}	01-09-2020	30-09-2020	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94215, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1850210/proyecto_PROCESO, 1850210/proyecto_INICIO, 1850210/proyecto_FIN, 1850210/proyecto_PROCESO, 1850210/proyecto_FIN, 1850210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES MATZUMON BARRIO POB. VILLAFLORES MATZUMON, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE SE TOMA COMO SALIDA LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-93.26346847, lat:16.23921427}}	01-09-2020	30-11-2020	616,308.00	616,308.00	616,308.00	616,308.00	616,308.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-157, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:616308.0, importe_modificado:616308.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}}	{1850922/proyecto_INICIO, 1850922/proyecto_FIN, 1850922/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:888.0, meta_modificada:888.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 15.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETE, lon:-93.36603387, lat:16.37173384}}	01-07-2020	30-10-2020	1,175,341.00	1,175,341.00	1,175,341.00	1,175,341.00	1,175,341.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-115, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1175341.0, importe_modificado:1175341.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:888.0}}	{1850993/proyecto_INICIO, 1850993/proyecto_FIN, 1850993/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 URSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESC, lon:-93.41134851, lat:16.27962862}}	01-07-2020	30-10-2020	1,052,181.00	1,052,181.00	1,052,181.00	1,052,181.00	1,052,181.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-125, contratista:CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1052181.0, importe_modificado:1052181.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851028/proyecto_PROCESO, 1851028/proyecto_INICIO, 1851028/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
334	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO AMATAN - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 500 + undefined EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-92.87605713, lat:17.36852788}}	26-10-2020	27-11-2020	1,007,281.26	1,007,281.26	1,007,281.26	1,007,281.26	1,007,281.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 23/2020, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION NAHIALA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1007281.26, importe_modificado:1007281.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852180/proyecto_INICIO, 1852180/proyecto_FIN, 1852180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:RANCHERIA NANCHITAL, 29700 NANCHITAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL LOCALIZADA EN 17.407230 92.878023 A 7.3 KM, lon:-92.87763808, lat:17.406455576}}	15-09-2020	15-12-2020	1,967,135.16	1,967,135.16	1,967,135.16	1,967,135.16	1,967,135.16	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1967135.16, importe_modificado:1967135.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}}	{1852501/proyecto_FIN, 1852501/proyecto_PROCESO, 1852501/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
292	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO DESDE EL PUEBLO DE PANTEPEC A LA - LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 000 EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPE, lon:-93.05722224, lat:17.22852976}}	06-11-2020	20-11-2020	255,053.74	255,053.74	255,053.74	255,053.74	255,053.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:255053.74, importe_modificado:255053.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}}	{1852512/proyecto_INICIO, 1852512/proyecto_PROCESO, 1852512/proyecto_FIN, 1852512/proyecto_INICIO, 1852512/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON BARRIO LOS NARANJOS DOS, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO LOS NARANJOS DOS EL CUAL SE U, lon:-92.46750296, lat:17.00360167}}	07-10-2020	16-12-2020	341,684.10	341,684.10	341,684.10	341,684.10	341,684.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-066/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:341684.1, importe_modificado:341684.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1852681/proyecto_INICIO, 1852681/proyecto_FIN, 1852681/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:363, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA FRACCION SAN CARALAMPIO, 29880 FRACCIÓN SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA LA PIEDAD, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.6 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.42721673, lat:17.08965066}}	01-11-2020	30-11-2020	111,712.14	111,712.14	111,712.14	111,712.14	111,712.14	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-001/2020, contratista:TERRANOVA CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:111712.14, importe_modificado:111712.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}}	{1852703/proyecto_INICIO, 1852703/proyecto_FIN, 1852703/proyecto_PROCESO, 1852703/proyecto_FIN, 1852703/proyecto_INICIO, 1852703/proyecto_PROCESO, 1852703/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
73		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUETO CATE MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 5 + 300 COLONIA TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA SITUADA A UN LADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE A , lon:-92.76840781, lat:16.89587192}}	01-10-2020	15-10-2020	240,510.61	240,510.61	240,510.61	240,510.61	240,510.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/016, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:240510.61, importe_modificado:240510.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852720/proyecto_INICIO, 1852720/proyecto_PROCESO, 1852720/proyecto_FIN, 1852720/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
944		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRANZAR CHIAPAS, AUN LADO DERECHO DE LA AV. 5 , lon:-92.71251902, lat:16.88072639}}	01-10-2020	15-10-2020	343,440.63	343,440.63	343,440.63	343,440.63	343,440.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/014, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:343440.63, importe_modificado:343440.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852740/proyecto_INICIO, 1852740/proyecto_PROCESO, 1852740/proyecto_FIN, 1852740/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:372, direccion:EJIDO LA UNIÓN 2DA. SECCIÓN, 29930 LA UNIÓN 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHILON TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.31628116, lat:17.24754775}}	08-09-2020	08-12-2020	353,422.41	353,422.41	353,422.41	353,422.41	353,422.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-054/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:353422.41, importe_modificado:353422.41}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1852864/proyecto_PROCESO, 1852864/proyecto_FIN, 1852864/proyecto_INICIO, 1852864/proyecto_FIN, 1852864/proyecto_INICIO, 1852864/proyecto_PROCESO, 1852864/proyecto_FIN, 1852864/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:208, direccion:EJIDO EL PRADO, 29930 EL PRADO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LAS LOCALIDADES DE LOMA LINDA Y TULAQUIL CON UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA, lon:-92.3672122, lat:17.19761258}}	08-09-2020	08-12-2020	559,380.53	559,380.53	559,380.53	559,380.53	559,380.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-062/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:559380.53, importe_modificado:559380.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1852983/proyecto_INICIO, 1852983/proyecto_PROCESO, 1852983/proyecto_FIN, 1852983/proyecto_INICIO, 1852983/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:65, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE LA FLORECITA, 29930 SANTA CRUZ DE LA FLORECITA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A PETALCINGO TOMANDO EL CRUCERO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON COLINDA CON LAS LOC DE N, lon:-92.3394889, lat:17.20244261}}	15-10-2020	31-12-2020	737,644.09	737,644.09	737,644.09	737,644.09	737,644.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-069/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:737644.09, importe_modificado:737644.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1853028/proyecto_INICIO, 1853028/proyecto_PROCESO, 1853028/proyecto_FIN, 1853028/proyecto_INICIO, 1853028/proyecto_PROCESO, 1853028/proyecto_FIN, 1853028/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	2	0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACITOMPUE, lon:-92.7804414, lat:16.9598877}}	01-08-2020	31-08-2020	61,547.40	61,547.40	61,547.40	61,547.40	61,547.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-007, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:61547.4, importe_modificado:61547.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1853094/proyecto_INICIO, 1853094/proyecto_PROCESO, 1853094/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	1273	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10030.0, meta_modificada:10030.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 30 EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTR, lon:-92.83165934, lat:16.09140431}}	22-09-2020	30-10-2020	1,737,812.59	1,737,812.59	1,737,812.59	1,737,812.59	1,737,812.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/089-AD/2020, contratista:JLM & ASOCIADOS EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1737812.59, importe_modificado:1737812.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10030.0}}	{1853258/proyecto_FIN, 1853258/proyecto_PROCESO, 1853258/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:5, direccion:EJIDO BELLA ILUSION, 30184 LA BELLA ILUSIÓN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA DESVIO DE SAN MATEO EL ZAPOTAL HASTA LLEGAR AL EJIDO BELLA ILUSION., lon:-91.21842481, lat:16.16317206}}	17-02-2020	17-04-2020	4,049,732.76	4,049,732.76	4,049,732.76	4,049,732.76	4,049,732.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-02/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4049732.76, importe_modificado:4049732.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1853369/proyecto_FIN, 1853369/proyecto_INICIO, 1853369/proyecto_FIN, 1853369/proyecto_PROCESO, 1853369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	41	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE , 00000 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILÓMETRO 1, lon:-92.80892336, lat:16.90184351}}	15-05-2020	15-07-2020	850,810.39	850,810.39	850,810.39	850,810.39	850,810.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/28, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:850810.39, importe_modificado:850810.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853536/proyecto_PROCESO, 1853536/proyecto_INICIO, 1853536/proyecto_FIN, 1853536/proyecto_PROCESO, 1853536/proyecto_FIN, 1853536/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	101	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:EJE VIAL EL TZITZUN-MONTERREY COLONIA EL TZINTZUM, 29125 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA MONTERREY, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV. CEN, lon:-93.23808015, lat:16.90713938}}	01-07-2020	30-11-2020	1,650,016.89	1,650,016.89	1,650,016.89	1,650,016.89	1,650,016.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-019/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1650016.89, importe_modificado:1650016.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1853682/proyecto_INICIO, 1853682/proyecto_PROCESO, 1853682/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	102	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.62491279, lat:16.89519025}}	15-10-2020	24-10-2020	759,800.00	759,800.00	759,800.00	759,800.00	759,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89548, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:759800.0, importe_modificado:759800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1853707/proyecto_INICIO, 1853707/proyecto_PROCESO, 1853707/proyecto_FIN, 1853707/proyecto_PROCESO, 1853707/proyecto_FIN, 1853707/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	64	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRAI, lon:-92.73786308, lat:16.93119894}}	15-06-2020	30-06-2020	83,827.04	83,827.04	83,827.04	83,827.04	83,827.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/03, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:83827.04, importe_modificado:83827.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853757/proyecto_INICIO, 1853757/proyecto_PROCESO, 1853757/proyecto_FIN, 1853757/proyecto_PROCESO, 1853757/proyecto_FIN, 1853757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA NORTE TERCERA OR, lon:-92.55190707, lat:17.28343817}}	01-02-2020	30-11-2020	828,812.60	828,812.60	828,812.60	828,812.60	828,812.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:828812.63, importe_modificado:828812.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1854154/proyecto_INICIO, 1854154/proyecto_FIN, 1854154/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
204	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 0 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMET, lon:-92.77311603, lat:16.91783953}}	15-09-2020	30-09-2020	241,104.25	241,104.25	241,104.25	241,104.25	241,104.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/012, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:241104.25, importe_modificado:241104.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854297/proyecto_FIN, 1854297/proyecto_PROCESO, 1854297/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1252	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30470 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESVILLA HIDALGO SGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA PASANDO EL EJIDO 16 DE SEPTIEM, lon:-93.15508912, lat:16.30867207}}	01-10-2020	30-11-2020	500,326.00	500,326.00	500,326.00	500,326.00	500,326.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-150, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500326.0, importe_modificado:500326.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1854301/proyecto_FIN, 1854301/proyecto_PROCESO, 1854301/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.31, meta_modificada:969.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:CALLE CALLE ADYACENTE AL CAMINO PRINCIPAL COLONIA LA ISLA, 29880 LA ISLA, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA TACUBA MUNICIPIO DE CHILON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.38507835, lat:17.09309805}}	18-06-2020	30-09-2020	1,672,113.45	1,672,113.45	1,672,113.45	1,672,113.45	1,672,113.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-047/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., monto:1672113.45, importe_modificado:1672113.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.31}}	{1854476/proyecto_INICIO, 1854476/proyecto_PROCESO, 1854476/proyecto_FIN, 1854476/proyecto_INICIO, 1854476/proyecto_PROCESO, 1854476/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.9, meta_modificada:3.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.94198018, lat:17.2918648}}	13-11-2020	25-12-2020	411,814.32	411,814.32	411,814.32	411,814.32	411,814.32	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96393, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:411804.32, importe_modificado:411814.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.9}}	{1854665/proyecto_INICIO, 1854665/proyecto_PROCESO, 1854665/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 400 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILÓMETRO 1, lon:-92.77750022, lat:16.91537024}}	01-04-2020	30-04-2020	101,016.77	101,016.77	101,016.77	101,016.77	101,016.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/01, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:101016.77, importe_modificado:101016.77}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1863428/proyecto_PROCESO, 1863428/proyecto_INICIO, 1863428/proyecto_FIN, 1863428/proyecto_PROCESO, 1863428/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION PASO CHINAL 1 Y CALLEION PASO CHINAL 2, CALLEION PASO CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM.DE LINAR A LA LOCALIDAD PASO CHINAL, lon:-92.51217264, lat:17.49881994}}	02-10-2020	30-11-2020	3,495,639.13	3,495,639.13	3,495,639.13	3,495,639.13	3,495,639.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-198/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3495639.13, importe_modificado:3495639.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1863683/proyecto_INICIO, 1863683/proyecto_FIN, 1863683/proyecto_PROCESO, 1863683/proyecto_FIN, 1863683/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
515		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SIN DENOMINACION DE NOMBRE COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INICIO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CUAHUTEMOC, lon:-92.94763029, lat:16.82964432}}	14-09-2020	13-11-2020	658,862.00	658,862.00	658,862.00	658,862.00	658,862.00	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ/DOPM/FISM/2020-14, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:658862.0, importe_modificado:658862.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}}	{1863839/proyecto_FIN, 1863839/proyecto_INICIO, 1863839/proyecto_PROCESO, 1863839/proyecto_FIN, 1863839/proyecto_PROCESO, 1863839/proyecto_INICIO, 1863839/proyecto_PROCESO, 1863839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:383, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 29930 OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.24685504, lat:17.19901129}}	01-10-2020	31-10-2020	23,078.20	23,078.20	23,078.20	23,078.20	23,078.20	{ttot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:23078.2, importe_modificado:23078.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}}	{1863901/proyecto_PROCESO, 1863901/proyecto_INICIO, 1863901/proyecto_FIN, 1863901/proyecto_INICIO, 1863901/proyecto_FIN, 1863901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
584		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA ENTRANDO POR EL DESVIO A EJIDO DOC. DOMINGO CHANONA A 48 MIN, lon:-93.53082602, lat:16.34928525}}	01-04-2020	31-07-2020	1,010,311.00	1,010,311.00	1,010,311.00	1,010,311.00	1,010,311.00	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-062, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1010311.0, importe_modificado:1010311.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1864283/proyecto_INICIO, 1864283/proyecto_FIN, 1864283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.6, meta_modificada:9.6}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRICIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES DR. DOMINGO CHANONA SIGUIENDO POR ESA MISMA CARRETERA SE INGRESA A EL EJIDO DR. DOMING, lon:-93.60996038, lat:16.26003177}}	01-04-2020	31-07-2020	961,556.00	961,556.00	961,556.00	961,556.00	961,556.00	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-063, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:961556.0, importe_modificado:961556.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.6}}	{1864825/proyecto_INICIO, 1864825/proyecto_FIN, 1864825/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2392, direccion:CALLE N.C.P. NUEVA LIBERTAD RANCHERIA N.C.P. NUEVA LIBERTAD, 30470 NUEVA LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 75 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TIERRA Y L, lon:-93.69529223, lat:16.24113659}}	01-07-2020	30-10-2020	219,227.00	219,227.00	219,227.00	219,227.00	219,227.00	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-07-07, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:219227.0, importe_modificado:219227.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1864913/proyecto_PROCESO, 1864913/proyecto_FIN, 1864913/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
118		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:34, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN EJIDO PLAN DE AYALA, 30553 PLAN DE AYALA, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 600 METROS DEL DOMO DE LA PRIMARIA APROXIMADAMENTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, INICIANDO , lon:-93.03739925, lat:15.66303557}}	01-09-2020	30-12-2020	1,498,241.29	1,498,241.29	1,498,241.29	1,498,241.29	1,498,241.29	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-069/2020, contratista:construcciones doardoco, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1498241.29, importe_modificado:1498241.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.0}}	{1865378/proyecto_INICIO, 1865378/proyecto_FIN, 1865378/proyecto_PROCESO, 1865378/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 5 SUR, AVENIDA 11 SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PRINCIPALMENTE EN EL BARRIO UN, lon:-93.37306841, lat:16.75400937}}	15-09-2020	15-11-2020	1,359,394.58	1,359,394.58	1,359,394.58	1,359,394.58	1,359,394.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:1359394.58, importe_modificado:1359394.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}}	{1865414/proyecto_INICIO, 1865414/proyecto_FIN, 1865414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
444	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.5, meta_modificada:643.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE DENOMINADO COLONIA MODELO, 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 30.00 METROS DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES, lon:-92.92748408, lat:16.8391796}}	08-04-2020	06-07-2020	1,340,899.00	1,340,899.00	1,340,899.00	1,340,899.00	1,340,899.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRA/2020-02-08, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1340899.0, importe_modificado:1340899.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.5}}	{1865494/proyecto_FIN, 1865494/proyecto_INICIO, 1865494/proyecto_PROCESO, 1865494/proyecto_FIN, 1865494/proyecto_INICIO, 1865494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.75, meta_modificada:4.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. SAN RAFAEL - RIO COLOREADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 750 RANCHERÍA SANTA RITA, 29753 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.78152107, lat:17.18678254}}	09-11-2020	30-12-2020	412,450.20	412,450.20	412,450.20	412,450.20	412,450.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, monto:412450.2, importe_modificado:412450.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}}	{1865798/proyecto_INICIO, 1865798/proyecto_PROCESO, 1865798/proyecto_FIN, 1865798/proyecto_INICIO, 1865798/proyecto_PROCESO, 1865798/proyecto_FIN, 1865798/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO BARRIO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL CENTRO DEL PARQUE CENTRAL DE VILLAFLORES EN DONDE NOS IREMOS POR TODO LA 2DA AVENIDA, lon:-93.28320119, lat:16.23287354}}	01-09-2020	30-10-2020	87,630.00	87,630.00	87,630.00	87,630.00	87,630.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAFV-OP-FISM/2020-07-12, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:87630.0, importe_modificado:87630.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1865851/proyecto_FIN, 1865851/proyecto_PROCESO, 1865851/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL LAGUNITA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CARRETERA TOTOLAPA, CAMINO LAGUNITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA CHIAPILLATOTOLAPA CAMINO LA LAGUNITA, lon:-92.73546743, lat:16.55698212}}	29-10-2020	27-11-2020	627,021.21	627,021.21	627,021.21	627,021.21	627,021.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:627021.21, importe_modificado:627021.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865853/proyecto_PROCESO, 1865853/proyecto_FIN, 1865853/proyecto_INICIO, 1865853/proyecto_PROCESO, 1865853/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1006	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.5, meta_modificada:145.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:ELIIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NUEVO LIMAR 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39717775, lat:17.45653109}}	12-10-2020	16-12-2020	915,473.17	915,473.17	915,473.17	915,473.17	915,473.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-226/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:915473.17, importe_modificado:915473.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.5}}	{1866070/proyecto_INICIO, 1866070/proyecto_PROCESO, 1866070/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
860	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.5, meta_modificada:1587.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO ERMITA, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-92.42856834, lat:16.9483359}}	02-09-2020	30-11-2020	1,448,333.72	1,448,333.72	1,448,333.72	1,448,333.72	1,448,333.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/071/2020, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1448333.72, importe_modificado:1448333.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.5}}	{1866236/proyecto_INICIO, 1866236/proyecto_FIN, 1866236/proyecto_INICIO, 1866236/proyecto_PROCESO, 1866236/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.50712745, lat:17.53250201}}	12-10-2020	11-12-2020	785,719.90	785,719.90	785,719.90	785,719.90	785,719.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-243/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785719.9, importe_modificado:785719.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1866242/proyecto_INICIO, 1866242/proyecto_FIN, 1866242/proyecto_PROCESO, 1866242/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACAN - LA SIDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERÍA EL ESTORAQUE, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.90059575, lat:17.1438582}}	09-11-2020	30-12-2020	416,878.61	416,878.61	416,878.61	416,878.61	416,878.61	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato-96392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:416878.61, importe_modificado:416878.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1867190/proyecto_INICIO, 1867190/proyecto_FIN, 1867190/proyecto_PROCESO, 1867190/proyecto_FIN, 1867190/proyecto_PROCESO, 1867190/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2991	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.34, meta_modificada:190.34}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 DE NOVIEMBRE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100.00 METROS APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, lon:-92.89749786, lat:16.800405}}	11-09-2020	26-10-2020	300,979.08	300,979.08	300,979.08	300,979.08	300,979.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-27, contratista:AROUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:300979.08, importe_modificado:300979.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.34}}	{1867297/proyecto_INICIO, 1867297/proyecto_PROCESO, 1867297/proyecto_FIN, 1867297/proyecto_INICIO, 1867297/proyecto_PROCESO, 1867297/proyecto_FIN, 1867297/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3379	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41302618, lat:17.22371218}}	23-11-2020	08-12-2020	214,410.48	214,410.48	214,410.48	214,410.48	214,410.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-41/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:214410.48, importe_modificado:214410.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867377/proyecto_INICIO, 1867377/proyecto_PROCESO, 1867377/proyecto_FIN, 1867377/proyecto_INICIO, 1867377/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
317	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:312, direccion:CALLE EJIDO BUENOS AIRES EJIDO BUENOS AIRES, 30540 BUENOS AIRES, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE BUENOS AIRES, lon:-93.19344608, lat:15.67636311}}	25-08-2020	25-09-2020	1,450,352.67	1,450,352.67	1,450,352.67	1,450,352.67	1,450,352.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL Y DESARROLLADO GUIJALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1450352.67, importe_modificado:1450352.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}}	{1867545/proyecto_FIN, 1867545/proyecto_INICIO, 1867545/proyecto_PROCESO, 1867545/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
305	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA EN COORDENADAS 17.438889 92.918056 A 12.KMS305NO DE AMATAN, lon:-92.91433872, lat:17.43698097}}	02-11-2020	03-12-2020	667,508.29	667,508.29	667,508.29	667,508.29	667,508.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 24/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:667508.29, importe_modificado:667508.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867815/proyecto_PROCESO, 1867815/proyecto_INICIO, 1867815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2622.2, meta_modificada:2622.2}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1871, direccion:CALLE RIVERA DE DOMINGUEZ COLONIA RIVERA DE DOMINGUEZ, 29140 RIVERA DE DOMINGUEZ (LA NAVIDAD), OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CARRETERA SAN ANDRES, CARRETERA RELLENO SANITARIO PARA LLEGAR A LA CO, lon:-93.53556653, lat:16.71101119}}	15-07-2020	15-09-2020	1,049,866.26	1,049,866.26	1,049,866.26	1,049,866.26	1,049,866.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:1791477.86, importe_modificado:1049866.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2622.2}}	{1868105/proyecto_INICIO, 1868105/proyecto_PROCESO, 1868105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7892		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.0, meta_modificada:613.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL MOLINO BARRIO EL MOLINO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL MOLINO EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE RASTRO MUNICIPAL, lon:- 92.47767379, lat:16.52889213}}	01-06-2020	31-12-2020	861,264.95	861,264.95	861,264.95	861,264.95	861,264.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/021/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:861264.95, importe_modificado:861264.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}}	{1868811/proyecto_ PROCESO, 1868811/proyecto_ INICIO, 1868811/proyecto_ FIN, 1868811/proyecto_ PROCESO, 1868811/proyecto_ FIN, 1868811/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
1350		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO DE CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.72587738, lat:16.88624365}}	15-10-2020	15-12-2020	389,800.00	389,800.00	389,800.00	389,800.00	389,800.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020- 022, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:389800.0, importe_modificado:389800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869326/proyecto_ PROCESO, 1869326/proyecto_ FIN, 1869326/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
29		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:316, direccion:EJIDO SAN JOSE LA REVANCHA, 30187 SAN JOSÉ LA REVANCHA, LAS 1 MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA REVANCHA, lon:-91.57150767, lat:16.23590811}}	07-12-2020	31-12-2020	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:40600.0, importe_modificado:40600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1870539/proyecto_ PROCESO, 1870539/proyecto_ FIN, 1870539/proyecto_ INICIO, 1870539/proyecto_ FIN, 1870539/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:122, direccion:EJIDO SAN CARLOS DEL RIO, 30187 SAN CARLOS DEL RIO, LAS MARGARITAS 1 CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DEL RIO, lon:-91.46494879, lat:16.22218059}}	07-12-2020	31-12-2020	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1870748/proyecto_ INICIO, 1870748/proyecto_ FIN, 1870748/proyecto_ PROCESO, 1870748/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS 1 CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZAPOTAL, lon:-91.22119823, lat:16.1858165}}	07-12-2020	31-12-2020	103,600.00	103,600.00	103,600.00	103,600.00	103,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:103600.0, importe_modificado:103600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}	{1870764/proyecto_ FIN, 1870764/proyecto_ INICIO, 1870764/proyecto_ FIN, 1870764/proyecto_ PROCESO, 1870764/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
420		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTIC, 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC 1 CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:- 92.39100767, lat:16.96962484}}	01-10-2020	31-12-2020	1,668,010.14	1,668,010.14	1,668,010.14	1,668,010.14	1,668,010.14	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 78/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1668010.14, importe_modificado:1668010.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}}	{1871560/proyecto_ INICIO, 1871560/proyecto_ PROCESO, 1871560/proyecto_ FIN, 1871560/proyecto_ PROCESO, 1871560/proyecto_ FIN, 1871560/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
845		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}}	22-06-2020	05-09-2020	5,578,461.19	5,578,461.19	5,578,461.19	5,578,461.19	5,578,461.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE- URBANIZACION -0001-2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5578461.19, importe_modificado:3904922.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}}	{1874622/proyecto_ INICIO, 1874622/proyecto_ FIN, 1874622/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}}	03-02-2020	31-12-2020	563,013.64	563,013.64	563,013.64	563,013.64	563,013.64	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA,CHIAPAS, monto:563013.64, importe_modificado:563013.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1876593/proyecto_ INICIO, 1876593/proyecto_ FIN, 1876593/proyecto_ INICIO, 1876593/proyecto_ PROCESO, 1876593/proyecto_ INICIO, 1876593/proyecto_ PROCESO, 1876593/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}	03-03-2020	30-08-2020	191,922.00	191,922.00	191,922.00	191,922.00	191,922.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:191922.0, importe_modificado:191922.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{1877245/proyecto_INICIO, 1877245/proyecto_FIN, 1877245/proyecto_PROCESO, 1877245/proyecto_FIN, 1877245/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981568, lat:16.315947}}	01-01-2020	30-10-2020	860,026.66	860,026.66	860,026.66	860,026.66	860,026.66	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100999, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:860026.66, importe_modificado:860026.66}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1877357/proyecto_INICIO, 1877357/proyecto_PROCESO, 1877357/proyecto_FIN, 1877357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}}	01-01-2020	31-12-2020	150,548.00	150,548.00	150,548.00	150,548.00	150,548.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-04, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:150548.03, importe_modificado:150548.03}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1877395/proyecto_PROCESO, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_PROCESO, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_FIN, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}}	28-02-2020	30-10-2020	137,336.54	137,336.54	137,336.54	137,336.54	137,336.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94340, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:137336.59, importe_modificado:137336.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877405/proyecto_INICIO, 1877405/proyecto_FIN, 1877405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	83	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:177, direccion:icalumtic-Yoltotlik-Bellsario Dominguez Road, Chiapas, México, lon:-92.65045166, lat:16.86763362}}	01-06-2020	30-06-2020	1,244,284.55	1,244,284.55	1,244,284.55	1,244,284.55	1,244,284.55	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-060/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1244284.55, importe_modificado:1244284.55}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1879299/proyecto_INICIO, 1879299/proyecto_FIN, 1879299/proyecto_PROCESO, 1879299/proyecto_FIN, 1879299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	1500	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Yajalón, Chis., México, lon:-92.329558, lat:17.1734888}}	03-07-2020	03-10-2020	2,695,070.83	2,695,070.83	2,695,070.83	2,695,070.83	2,695,070.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/RS/FAF M-002/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2695070.83, importe_modificado:2695070.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}	{1882714/proyecto_PROCESO, 1882714/proyecto_FIN, 1882714/proyecto_INICIO, 1882714/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18139	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}}	15-06-2020	15-07-2020	298,200.00	298,200.00	298,200.00	298,200.00	298,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102268, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:298200.0, importe_modificado:298200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890167/proyecto_PROCESO, 1890167/proyecto_INICIO, 1890167/proyecto_FIN, 1890167/proyecto_INICIO, 1890167/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18139	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}}	06-04-2020	06-05-2020	298,199.31	298,199.31	298,199.31	298,199.31	298,199.31	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102279, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:298199.31, importe_modificado:298199.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890168/proyecto_PROCESO, 1890168/proyecto_FIN, 1890168/proyecto_PROCESO, 1890168/proyecto_INICIO, 1890168/proyecto_PROCESO, 1890168/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20370		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL JIQUIPILAS, CHIS. CP. 30430, lon:-93.65047528, lat:16.6672139}}	01-01-2020	31-12-2020	1,783,369.60	1,783,369.60	1,783,369.60	1,783,369.60	1,783,369.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1783369.6, importe_modificado:1783369.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890189/proyecto_FIN, 1890189/proyecto_PROCESO, 1890189/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15204		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CONSTITUCION S/N LARRAINZAR, CHIS. CP. 29860, lon:-92.71325833, lat:16.88444611}}	15-07-2020	31-12-2020	3,314,847.42	3,314,847.42	3,314,847.42	3,314,847.42	3,314,847.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890192/proyecto_INICIO, 1890192/proyecto_PROCESO, 1890192/proyecto_FIN, 1890192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5348		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO RAYON, CHIS. CP. 29740, lon:-93.01121722, lat:17.20050333}}	01-01-2020	31-12-2020	438,487.34	438,487.34	438,487.34	438,487.34	438,487.34	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/073/ARREND-004/2020, contratista:RICARDO VELAZQUEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL, monto:438487.34, importe_modificado:438487.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890236/proyecto_INICIO, 1890236/proyecto_PROCESO, 1890236/proyecto_FIN, 1890236/proyecto_PROCESO, 1890236/proyecto_FIN, 1890236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2209		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPALAPA, CHIS. CP. 29670, lon:-93.10460472, lat:17.19004806}}	01-01-2020	31-12-2020	212,280.00	212,280.00	212,280.00	212,280.00	212,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:Gi-01/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:212280.0, importe_modificado:212280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890282/proyecto_INICIO, 1890282/proyecto_FIN, 1890282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18507		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TUMBALA, CHIS. CP. 29920, lon:-92.31598778, lat:17.27846333}}	05-02-2020	21-12-2020	5,166,927.39	5,166,927.39	5,166,927.39	5,166,927.39	5,166,927.39	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUMB/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-014/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5166927.39, importe_modificado:5166927.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890296/proyecto_FIN, 1890296/proyecto_PROCESO, 1890296/proyecto_FIN, 1890296/proyecto_PROCESO, 1890296/proyecto_INICIO, 1890296/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5419		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 29570 IXTACOMITAN, CHIAPAS, lon: 93.0965725, lat:17.430795}}	20-01-2020	13-02-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101347, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892024/proyecto_INICIO, 1892024/proyecto_FIN, 1892024/proyecto_INICIO, 1892024/proyecto_FIN, 1892024/proyecto_PROCESO, 1892024/proyecto_FIN, 1892024/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10772		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ S/N, PALACIO MUNICIPAL. COLONIA CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS., lon:-93.19333083, lat:17.60815111}}	15-03-2020	15-11-2020	154,119.79	154,119.79	154,119.79	154,119.79	154,119.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
14432		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:1A Sur y 1A Oriente S/N, Col. Centro, CP.29750, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas., lon:-92.89732222, lat:17.15756806}}	01-03-2020	30-11-2020	582,316.85	582,316.85	582,316.85	582,316.85	582,316.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892076/proyecto_INICIO, 1892076/proyecto_PROCESO, 1892076/proyecto_FIN, 1892076/proyecto_INICIO, 1892076/proyecto_PROCESO, 1892076/proyecto_FIN, 1892076/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20481	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRALPONIENTE Y 1A CALLE PONIENTE , lon:-92.15094222, lat:14.67945222}}	01-01-2020	31-12-2020	56,723.78	56,723.78	56,723.78	56,723.78	56,723.78	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CP5/PRODIM/001/FIS M2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:56723.79, importe_modificado:56723.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892115/proyecto_INICIO, 1892115/proyecto_FIN, 1892115/proyecto_PROCESO, 1892115/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6498	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:av moleria, lon:-90.76528333, lat:16.33313333}}	01-07-2020	15-10-2020	808,520.00	808,520.00	808,520.00	808,520.00	808,520.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101068, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:808520.0, importe_modificado:808520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892146/proyecto_INICIO, 1892146/proyecto_PROCESO, 1892146/proyecto_FIN, 1892146/proyecto_INICIO, 1892146/proyecto_PROCESO, 1892146/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21844	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34331727, lat:16.78651518}}	01-11-2020	23-12-2020	1,925,142.12	1,925,142.12	1,925,142.12	1,925,142.12	1,925,142.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FORT AMUN-004/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1925142.12, importe_modificado:1925142.12}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1944929/proyecto_FIN, 1944929/proyecto_PROCESO, 1944929/proyecto_INICIO, 1944929/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-01-2020	31-12-2020	2,552,502.65	2,552,502.65	2,552,502.65	2,552,502.65	2,552,502.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-015 E, contratista:Grupo Constructor y Diseño de México CONALV, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2494562.97, importe_modificado:2494562.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}}	{1700776/proyecto_PROCESO, 1700776/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12022.0, meta_modificada:12022.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:142, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}}	01-04-2020	31-12-2020	11,636,322.47	11,636,322.47	11,636,322.47	11,636,322.47	11,636,322.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-001 F, contratista:Consortio Inmobiliario de Chiapas M&M, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.143909667E7, importe_modificado:1.143909667E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12022.0}}	{1700851/proyecto_INICIO, 1700851/proyecto_PROCESO, 1700851/proyecto_INICIO, 1700851/proyecto_PROCESO, 1700851/proyecto_FIN, 1700851/proyecto_PROCESO, 1700851/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	22724	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}}	01-06-2020	31-12-2020	508,620.69	508,620.69	508,620.69	508,620.69	508,620.69	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041093-160, contratista:C. ING. JORGE RAMIREZ ALVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}		Terminado	Validado avances
0	45138	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Zinacantán, Chis., México, lon:-92.7216306, lat:16.7594787}}	01-06-2020	31-12-2020	457,758.62	457,758.62	457,758.62	457,758.62	457,758.62	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041038-136, contratista:ING. SERGIO RUIZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}}		Terminado	Validado avances
0	7910	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:San Lucas, Chis., México, lon:-92.7182449, lat:16.6134299}}	01-04-2020	31-12-2020	833,120.69	833,120.69	833,120.69	833,120.69	833,120.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}}		Terminado	Validado avances
0	44052	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}}	01-06-2020	31-12-2020	783,275.86	783,275.86	783,275.86	783,275.86	783,275.86	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041075-089, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}}		Terminado	Validado avances
0	583	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:Francisco I. Madero Nte, Chis., México, lon:-91.87944, lat:17.6869399}}	01-06-2020	31-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021010-056, contratista:ZOILA CRUZ MEJIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
15619	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Albania Alta, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1089811, lat:16.778276}}	01-03-2020	31-12-2020	14,175,373.14	14,175,373.14	14,175,373.14	14,175,373.14	14,175,373.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-042 F, contratista:Marnop Construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.398248672E7, importe_modificado:1.398248672E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1709067/proyecto_PROCESO, 1709067/proyecto_INICIO, 1709067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
57		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}}	01-01-2020	31-12-2020	72,329.96	72,329.96	72,329.96	72,329.96	72,329.96	72,329.96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
2536721		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:18.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mayor Julio Sabines 23, 21 de Septiembre, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09016228, lat:16.77775326}}	01-01-2020	31-12-2020	37,688,985.40	37,688,985.40	37,688,985.40	37,688,985.40	37,688,985.40	37,688,985.40	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:21.0}}		Terminado	Validado avances
252		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2791.74, meta_modificada:2791.74}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELSARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA QUINTANA ROO, CALZADA AL CLUB CAMPESTRE A 1 CUADRA DEL BOULEVARD BELSARIO DOMÍNGUEZ AL SUR PON, lon:-93.18453819, lat:16.76016477}}	01-05-2020	31-08-2020	5,392,094.14	5,392,094.14	5,392,094.14	5,392,094.14	5,392,094.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-044 E, contratista:Cuida, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5392094.14, importe_modificado:5392094.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2791.74}}	{1715374/proyecto_PROCESO, 1715374/proyecto_INICIO, 1715374/proyecto_PROCESO, 1715374/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
94		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.84, meta_modificada:217.84}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE ENTRONQUE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, CALLE VERACRUZ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE DE LA , lon:-93.1917819, lat:16.7717763}}	01-05-2020	31-08-2020	3,361,855.23	3,361,855.23	3,361,855.23	3,361,855.23	3,361,855.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-004 E, contratista:NAMATECUPER, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3361855.23, importe_modificado:3361855.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.84}}	{1715389/proyecto_PROCESO, 1715389/proyecto_INICIO, 1715389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
325		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A. SUR ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE SUR A DOS CUADRAS DEL MALECÓN DE PUERTO MADERO Y A U, lon:-92.42035074, lat:14.71761034}}	01-05-2020	31-10-2020	8,324,683.08	8,324,683.08	8,324,683.08	8,324,683.08	8,324,683.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-039 E, contratista:Dir Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8324683.08, importe_modificado:8324683.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.0}}	{1715431/proyecto_INICIO, 1715431/proyecto_PROCESO, 1715431/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4961		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL 1 CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A MANO DERECHA DEL KM. 33.9 DE LA CARRETERA LAS LIMASLA CONCORDIA, lon:-93.00713493, lat:16.36646779}}	01-04-2020	30-09-2020	7,389,851.77	7,389,851.77	7,389,851.77	7,389,851.77	7,389,851.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040060-242, contratista:TITO DANIEL GONZALEZ SILVA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:7371387.39, importe_modificado:7371387.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715480/proyecto_INICIO, 1715480/proyecto_PROCESO, 1715480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1684		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30450 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR PTE Y CALLE PRIMERA CALLE PTE SUR, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA A 170 METROS DEL CAMINO QUE VA D, lon:-94.07208434, lat:16.16772517}}	01-04-2020	30-09-2020	8,640,838.49	8,640,838.49	8,640,838.49	8,640,838.49	8,640,838.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040049-228, contratista:RAFAEL RAMOS SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:8231974.85, importe_modificado:8231974.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715483/proyecto_INICIO, 1715483/proyecto_PROCESO, 1715483/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:PUEBLO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA, lon:-91.50778626, lat:16.13734878}}	01-04-2020	31-10-2020	2,611,772.00	2,611,772.00	2,611,772.00	2,611,772.00	2,611,772.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021002-047, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2611772.0, importe_modificado:2611772.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1715505/proyecto_INICIO, 1715505/proyecto_FIN, 1715505/proyecto_PROCESO, 1715505/proyecto_FIN, 1715505/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10791	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 8+400 KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO AMATÁN - EL NARANJO - LINDA VISTA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TAPILULA - CERRO BLANCO - AMATÁN Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE , lon:-92.80955547, lat:17.37927345}}	01-04-2020	30-09-2020	31,680,738.69	31,680,738.69	31,680,738.69	31,680,738.69	31,680,738.69	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040040-196, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.168073869E7, importe_modificado:3.168073869E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1715522/proyecto_PROCESO, 1715522/proyecto_FIN, 1715522/proyecto_INICIO, 1715522/proyecto_PROCESO, 1715522/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29130 LAS MARGARITAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE PONIENTE Y CALLE 5A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 2A. PONIENTE NORTE A 4 CUADRAS DE LA ESCUELA GENERAL OFICIAL GENE, lon:-93.27427791, lat:16.80365158}}	08-06-2020	30-09-2020	6,951,225.76	6,951,225.76	6,951,225.76	6,951,225.76	6,951,225.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-247 E, contratista:SOCTON Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6951225.76, importe_modificado:6951225.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1715524/proyecto_INICIO, 1715524/proyecto_PROCESO, 1715524/proyecto_FIN, 1715524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA NO. 792 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE DENOMINADA NO. 1 Y AVENIDA SIN NOMBRE DENOMINADA NO. 2, CALLE PRINCIP, lon:-92.27952571, lat:15.65129194}}	01-06-2020	30-09-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-160 E, contratista:Constructora RIV-BART, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	{1715554/proyecto_INICIO, 1715554/proyecto_PROCESO, 1715554/proyecto_FIN, 1715554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.6, meta_modificada:1013.6}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. ORIENTE Y CALLE 5A. ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE CORREOS DE MÉXICO Y A 2 CUDRA, lon:-93.00217815, lat:16.36441889}}	01-07-2020	31-10-2020	1,886,826.62	1,886,826.62	1,886,826.62	1,886,826.62	1,886,826.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-198 E, contratista:Construcciones Civiles y Dragados México-Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1886826.62, importe_modificado:1886826.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.6}}	{1717582/proyecto_INICIO, 1717582/proyecto_PROCESO, 1717582/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3710	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7337.43, meta_modificada:7337.43}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 2A. SUR PONIENTE RANCHERIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30383 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 8A. PONIENTE SUR, CALLE 3A. SUR PONIENTE A 200 METROS DEL CENTRO , lon:-92.62543134, lat:15.69220054}}	01-08-2020	31-12-2020	7,793,978.95	7,793,978.95	7,793,978.95	7,793,978.95	7,793,978.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-195 E, contratista:Grupo en Proyectos de Vanguardia KAISEN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7793978.95, importe_modificado:7793978.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7337.43}}	{1718120/proyecto_INICIO, 1718120/proyecto_PROCESO, 1718120/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. ORIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A UN COSTADO DE LA IGLESIA NIQUIDAMBAR SAN ISIDRO UBICA, lon:-93.10574931, lat:17.19037481}}	01-08-2020	31-12-2020	5,361,021.52	5,361,021.52	5,361,021.52	5,361,021.52	5,361,021.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-136 E, contratista:Sergio Mendoza Ramos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5361021.52, importe_modificado:5361021.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}}	{1718186/proyecto_FIN, 1718186/proyecto_INICIO, 1718186/proyecto_FIN, 1718186/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	05-08-2020	31-12-2020	10,142,200.00	10,142,200.00	10,142,200.00	10,142,200.00	10,142,200.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1718396/proyecto_FIN, 1718396/proyecto_INICIO, 1718396/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
191	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.0, meta_modificada:298.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PANTELHÓ CIUDAD ACTEAL, 29876 ACTEAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A POLHÓ Y , A 50 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A POLHÓ ACTEAL, lon:-92.51536231, lat:16.9879911}}	01-08-2020	31-12-2020	3,084,560.44	3,084,560.44	3,084,560.44	3,084,560.44	3,084,560.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-171E, contratista:Luis Humberto Gutiérrez Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3084560.44, importe_modificado:3084560.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.0}}	{1718467/proyecto_INICIO, 1718467/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
31442	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5309.26, meta_modificada:5309.26}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AQUILES SERDÁN CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO A 80 METROS DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO DE GUADALUPE, lon:-92.33404841, lat:17.55709215}}	01-08-2020	30-11-2020	1,740,931.14	1,740,931.14	1,740,931.14	1,740,931.14	1,740,931.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-231E, contratista:Clemente Garcia Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1740931.14, importe_modificado:1740931.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5309.26}}	{1718530/proyecto_INICIO, 1718530/proyecto_PROCESO, 1718530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
294	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILON CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTOBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-91.66105243, lat:17.1890586}}	03-02-2020	31-03-2020	4,976,134.90	4,976,134.90	4,976,134.90	4,976,134.90	4,976,134.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4976135.0, importe_modificado:4976135.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1722405/proyecto_FIN, 1722405/proyecto_INICIO, 1722405/proyecto_PROCESO, 1722405/proyecto_FIN, 1722405/proyecto_INICIO, 1722405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2523	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO CALLE ALDAMA - SALIDA SOLOSUCHIAPA - KILÓMETRO 0 + 265 COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , CARRETERA NO 195 A CARGO DEL MUNICIPIO DE IXTACO, lon:-93.09631264, lat:17.42961389}}	07-02-2020	07-05-2020	2,514,847.76	2,514,847.76	2,514,847.76	2,514,847.76	2,514,847.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0001/2020, contratista:AJKABALNHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2514847.76, importe_modificado:2514847.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.0}}	{1722423/proyecto_INICIO, 1722423/proyecto_FIN, 1722423/proyecto_PROCESO, 1722423/proyecto_FIN, 1722423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, - lon:-92.43941633, lat:16.52109946}}	06-02-2020	05-05-2020	1,943,840.40	1,943,840.40	1,943,840.40	1,943,840.40	1,943,840.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-002/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1943840.4, importe_modificado:1943840.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}}	{1722687/proyecto_PROCESO, 1722687/proyecto_FIN, 1722687/proyecto_INICIO, 1722687/proyecto_FIN, 1722687/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PACTIUN, 29921 PACTIUN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA SE UBICA A 76 M DE LA IGLESIA PREBISTERIANA. Y SE ENCUENTRA UNA CA, lon:-92.2287456, lat:17.26591473}}	13-04-2020	11-06-2020	1,461,065.97	1,461,065.97	1,461,065.97	1,461,065.97	1,461,065.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-023/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1461065.97, importe_modificado:1461065.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}	{1722714/proyecto_PROCESO, 1722714/proyecto_INICIO, 1722714/proyecto_PROCESO, 1722714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2467	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, AVENIDA TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE EN EL BARRIO PIE D, lon:-92.43201227, lat:16.53205353}}	07-02-2020	06-04-2020	1,114,499.63	1,114,499.63	1,114,499.63	1,114,499.63	1,114,499.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-003/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1114499.63, importe_modificado:1114499.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}	{1722783/proyecto_FIN, 1722783/proyecto_INICIO, 1722783/proyecto_PROCESO, 1722783/proyecto_INICIO, 1722783/proyecto_PROCESO, 1722783/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA TERCERA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA , lon:-92.25842921, lat:16.65882399}}	15-04-2020	30-07-2020	721,021.00	721,021.00	721,021.00	721,021.00	721,021.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:721021.0, importe_modificado:721021.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1723241/proyecto_INICIO, 1723241/proyecto_FIN, 1723241/proyecto_PROCESO, 1723241/proyecto_FIN, 1723241/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AV. SUR ORIENTE S/N BARRIO EL CERRITO, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AV. SUR ORIENTE S/N Y CALLE 7A ORIENTE SUR S/N, CALLE 8A ORIENTE SUR S/N ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 2A AV. SUR , lon:-93.26311327, lat:16.1809131}}	15-02-2020	15-03-2020	1,153,870.90	1,153,870.90	1,153,870.90	1,153,870.90	1,153,870.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/007-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1153870.9, importe_modificado:1153870.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}}	{1723321/proyecto_INICIO, 1723321/proyecto_FIN, 1723321/proyecto_PROCESO, 1723321/proyecto_FIN, 1723321/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
760	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CALLE TELESECUNDARIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 73180 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 230 Y CALLE TELESECUNDARIA, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA ESTE PROYECTO SE UBICA POR AVENIDA REVOLUCION MEXICANA CERCA, lon:-93.25827026, lat:16.16167135}}	10-03-2020	25-03-2020	99,705.79	99,705.79	99,705.79	99,705.79	99,705.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/008-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:99705.79, importe_modificado:99705.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}	{1723340/proyecto_PROCESO, 1723340/proyecto_FIN, 1723340/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
698	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO CENTRO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR S/N Y AVENIDA PRIMERA SUR S/N, AVENIDA SEGUNDA SUR S/N LA CALLE SE ENCUENTRA EN CENTRAL SUR ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SUR SN CONT, lon:-93.26890161, lat:16.184757}}	19-04-2020	27-07-2020	3,070,217.91	3,070,217.91	3,070,217.91	3,070,217.91	3,070,217.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/009-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3070217.91, importe_modificado:3070217.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}}	{1723387/proyecto_INICIO, 1723387/proyecto_PROCESO, 1723387/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO CANTON EL ARENAL, 68811 EL ARENAL, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO Y TERRACERIA DESVIO DE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHU, lon:-92.19041799, lat:14.82510454}}	02-04-2020	02-07-2020	1,492,138.15	1,492,138.15	1,492,138.15	1,492,138.15	1,492,138.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1492138.15, importe_modificado:1492138.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}}	{1723429/proyecto_INICIO, 1723429/proyecto_FIN, 1723429/proyecto_PROCESO, 1723429/proyecto_FIN, 1723429/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.78, meta_modificada:1.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 25 + 45 EJIDO MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), 29964 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 25.45 KM DE LA CABECERA , lon:-91.81913439, lat:17.53249197}}	10-02-2020	08-05-2020	1,815,515.78	1,815,515.78	1,815,515.78	1,815,515.78	1,815,515.78	1,815,515.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-002-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1815515.78, importe_modificado:1815515.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.78}}	{1723439/proyecto_INICIO, 1723439/proyecto_FIN, 1723439/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRÉS DURAZNAL - EL ROBLAR KILÓMETRO 8 + 814 PUEBLO EL ROBLAR, 46545 EL ROBLAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA OCOTAL, CARRETERA RIVERA GALEA, lon:-92.79749008, lat:17.20171709}}	20-04-2020	20-05-2020	401,560.61	401,560.61	401,560.61	401,560.61	401,560.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:401560.61, importe_modificado:401560.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1723530/proyecto_INICIO, 1723530/proyecto_PROCESO, 1723530/proyecto_FIN, 1723530/proyecto_INICIO, 1723530/proyecto_FIN, 1723530/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 49780 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANSUTZTEOL Y BRECHA PANSUTZTEOL, BRECHA PANSUTZTEOL UBICADO A 25 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PANSUTZTEOL, lon:-92.515796689, lat:17.32062325}}	14-04-2020	15-06-2020	2,454,253.56	2,454,253.56	2,454,253.56	2,454,253.56	2,454,253.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2454253.56, importe_modificado:2454253.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1724202/proyecto_INICIO, 1724202/proyecto_FIN, 1724202/proyecto_PROCESO, 1724202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3297.0, meta_modificada:3297.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO E.C. CARRETERA PICHUCALCO-TEAPA - EL AZUFRE 1RA. SECCION KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA EL AZUFRE 1RA. SECCION, 29520 EL AZUFRE 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA, lon:-93.0758321, lat:17.51344732}}	02-03-2020	30-04-2020	2,504,005.87	2,504,005.87	2,504,005.87	2,504,005.87	2,504,005.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-006/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2504005.87, importe_modificado:2504005.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3297.0}}	{1724264/proyecto_INICIO, 1724264/proyecto_PROCESO, 1724264/proyecto_FIN, 1724264/proyecto_PROCESO, 1724264/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:86, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROYO ABAN, 00000 ARROYO ABÁN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-92.21361241, lat:17.29562038}}	08-05-2020	06-07-2020	744,569.40	744,569.40	744,569.40	744,569.40	744,569.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-044/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALÁ, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1724583/proyecto_PROCESO, 1724583/proyecto_FIN, 1724583/proyecto_INICIO, 1724583/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.2581835, lat:16.64702158}}	15-04-2020	30-07-2020	1,133,780.00	1,133,780.00	1,133,780.00	1,133,780.00	1,133,780.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1133780.0, importe_modificado:1133780.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1724681/proyecto_INICIO, 1724681/proyecto_PROCESO, 1724681/proyecto_FIN, 1724681/proyecto_PROCESO, 1724681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
503	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO, AVENIDA ALDAMA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.40153019, lat:17.45664368}}	20-03-2020	19-06-2020	1,394,367.69	1,394,367.69	1,394,367.69	1,394,367.69	1,394,367.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1394367.69, importe_modificado:1394367.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1725223/proyecto_INICIO, 1725223/proyecto_FIN, 1725223/proyecto_PROCESO, 1725223/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.0, meta_modificada:1814.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO, lon:-93.1127654, lat:16.77869765}}	13-05-2020	26-07-2020	2,072,457.95	2,072,457.95	2,072,457.95	2,072,457.95	2,072,457.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-010-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2442912.87, importe_modificado:2442912.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.0}}	{1725237/proyecto_INICIO, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_FIN, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_FIN, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
637	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:EJIDO , 00000 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL MANGUITO Y CAMINO SAN DIONICIO, SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR A SAN DIONICIO E INC, lon:-93.71333719, lat:16.42649803}}	08-04-2020	06-07-2020	2,718,338.00	2,718,338.00	2,718,338.00	2,718,338.00	2,718,338.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMICH/DOPM/FISM DF/013-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2718338.0, importe_modificado:2718338.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1725369/proyecto_PROCESO, 1725369/proyecto_INICIO, 1725369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - EL CHEN KILÓMETRO 22 KILÓMETRO 22 KILÓMETRO 300 + 29760 EL CHEN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL CHEN SE ENCUENTRA A 22300 KM DE LA CABEC, lon:-92.80011105, lat:17.12082316}}	28-02-2020	02-04-2020	468,882.81	468,882.81	468,882.81	468,882.81	468,882.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:468882.81, importe_modificado:468882.81}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1725956/proyecto_INICIO, 1725956/proyecto_PROCESO, 1725956/proyecto_FIN, 1725956/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 69 + 40 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 69.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RU, lon:-91.49923708, lat:17.18644488}}	26-02-2020	26-05-2020	1,454,148.02	1,454,148.02	1,454,148.02	1,454,148.02	1,454,148.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-036-2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1454148.02, importe_modificado:1454148.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1726066/proyecto_INICIO, 1726066/proyecto_FIN, 1726066/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
525	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1784.0, meta_modificada:1784.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES VARIAS EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 53127 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE DRENAIE SE LLEVA A CABO DENTRO DEL EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES DEL CENTRO DE ESTE. EL C, lon:-92.38157906, lat:17.33281517}}	28-05-2020	25-08-2020	3,066,951.96	3,066,951.96	3,066,951.96	3,066,951.96	3,066,951.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FI SM-056/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3066951.96, importe_modificado:3066951.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1784.0}}	{1726789/proyecto_FIN, 1726789/proyecto_INICIO, 1726789/proyecto_PROCESO, 1726789/proyecto_INICIO, 1726789/proyecto_PROCESO, 1726789/proyecto_INICIO, 1726789/proyecto_FIN, 1726789/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
221	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4872.0, meta_modificada:4872.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y TERRACERIA CRUCERO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL CR, lon:-92.22692083, lat:17.05799616}}	17-02-2020	17-03-2020	1,566,668.62	1,566,668.62	1,566,668.62	1,566,668.62	1,566,668.62	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:1566668.62, importe_modificado:1566668.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4872.0}}	{1726923/proyecto_INICIO, 1726923/proyecto_PROCESO, 1726923/proyecto_FIN, 1726923/proyecto_PROCESO, 1726923/proyecto_FIN, 1726923/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.1, meta_modificada:1577.1}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALZADA LAZARO CARDENAS, CALLE CONSTITUCION SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO DE COL PAKA, lon:-91.98995667, lat:17.54020541}}	01-03-2020	30-04-2020	1,563,820.66	1,563,820.66	1,563,820.66	1,563,820.66	1,563,820.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-050-2020, contratista:ING. MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1563820.66, importe_modificado:1563820.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.1}}	{1727062/proyecto_INICIO, 1727062/proyecto_PROCESO, 1727062/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERIA ALAN SACUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 52164 EL MANGO, CHILO´N CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA Y CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SAL, lon:-92.06043122, lat:17.16214405}}	24-02-2020	25-05-2020	1,283,047.58	1,283,047.58	1,283,047.58	1,283,047.58	1,283,047.58	{ctto1: {tipo_obra:Administraci3n directa, numero_contrato:78637, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1283047.58, importe_modificado:1283047.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3990.0}}	{1727114/proyecto_INICIO, 1727114/proyecto_FIN, 1727114/proyecto_INICIO, 1727114/proyecto_PROCESO, 1727114/proyecto_FIN, 1727114/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SANTA LUCIA, 52605 SANTA LUCIA, COPAINALA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SANTA LUCIA EN DOS TRAMOS A 100 METROS DE LA ESCUELA, lon:-93.25251681, lat:17.12599225}}	02-05-2020	30-06-2020	403,857.94	403,857.94	403,857.94	403,857.94	403,857.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:403857.94, importe_modificado:403857.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}	{1727236/proyecto_FIN, 1727236/proyecto_INICIO, 1727236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
165	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO LA SOLEDAD, 51676 LA SOLEDAD, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CAMINO LA SOLEDAD, EL OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y LA LOCALIDAD , lon:-93.03803087, lat:17.17300475}}	01-04-2020	30-06-2020	1,142,481.16	1,142,481.16	1,142,481.16	1,142,481.16	1,142,481.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1142481.16, importe_modificado:1142481.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1460.0}}	{1727302/proyecto_INICIO, 1727302/proyecto_PROCESO, 1727302/proyecto_FIN, 1727302/proyecto_PROCESO, 1727302/proyecto_FIN, 1727302/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:191, direccion:TERRACERIA TRAMO TUMBALA - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 000 RANCHERIA LA REJOYA 2, 00000 LA REJOYA 2, TUMBALA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALI, lon:-92.32280656, lat:17.293024}}	01-06-2020	15-07-2020	744,569.40	744,569.40	744,569.40	744,569.40	744,569.40	744,569.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-061/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1727326/proyecto_PROCESO, 1727326/proyecto_FIN, 1727326/proyecto_PROCESO, 1727326/proyecto_FIN, 1727326/proyecto_PROCESO, 1727326/proyecto_FIN, 1727326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA ENCANTO CHIXTE, 48259 ENCANTO CHIXTE, PANTELHO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANTELHO Y CARRETERA NUEVA ESPERANZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.48385385, lat:17.00953147}}	21-02-2020	21-04-2020	1,885,690.48	1,885,690.48	1,885,690.48	1,885,690.48	1,885,690.48	1,885,690.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1885690.48, importe_modificado:1885690.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}	{1727681/proyecto_INICIO, 1727681/proyecto_PROCESO, 1727681/proyecto_FIN, 1727681/proyecto_INICIO, 1727681/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304.0, meta_modificada:304.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29900 TRAMO SALTO DE AGUA - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 500 CIUDAD , 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA PALENQUE EN EL KILÓMETRO 1, lon:-92.34064411, lat:17.54453477}}	13-02-2020	13-04-2020	799,644.24	799,644.24	799,644.24	799,644.24	799,644.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-049/2020, contratista:RAMESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:799644.24, importe_modificado:799644.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:304.0}}	{1727735/proyecto_PROCESO, 1727735/proyecto_FIN, 1727735/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.98, meta_modificada:364.98}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHEMOC A PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 10 K, lon:-92.04834377, lat:15.60341464}}	11-05-2020	10-07-2020	2,436,106.62	2,436,106.62	2,436,106.62	2,436,106.62	2,436,106.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2436106.62, importe_modificado:2436106.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:364.98}}	{1727778/proyecto_FIN, 1727778/proyecto_INICIO, 1727778/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
371	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.32, meta_modificada:15.32}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, 66636 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO A MIGUEL HIDALGO, CAMINO A FRANCISCO I MADERO Y RINCONADA PA, lon:-92.09982014, lat:15.51484702}}	10-02-2020	20-03-2020	759,237.20	759,237.20	759,237.20	759,237.20	759,237.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:759237.2, importe_modificado:759237.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.32}}	{1727992/proyecto_PROCESO, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_FIN, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_PROCESO, 1727992/proyecto_FIN, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CHAPULTEPEC, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL A 50 METROS DEL KIOSKO CENTRAL, lon:-93.08992607, lat:16.93755044}}	28-01-2020	28-02-2020	723,105.35	723,105.35	723,105.35	723,105.35	723,105.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/0 02A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA A CHIAPAS, monto:723105.35, importe_modificado:723105.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1728051/proyecto_INICIO, 1728051/proyecto_PROCESO, 1728051/proyecto_FIN, 1728051/proyecto_PROCESO, 1728051/proyecto_FIN, 1728051/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
630	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA TALISMÁN, 67710 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA FRONTERA TALISMÁN A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LIMITE DE LA FRONTERA CON GUATEMALA Y LA O, lon:-92.14893501, lat:14.95953601}}	06-04-2020	06-06-2020	617,874.45	617,874.45	617,874.45	617,874.45	617,874.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/00 2/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:617874.45, importe_modificado:617874.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}}	{1728459/proyecto_FIN, 1728459/proyecto_INICIO, 1728459/proyecto_FIN, 1728459/proyecto_PROCESO, 1728459/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
360	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 49677 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENFRENTA DE LA ESCUELA, lon:-92.10838975, lat:17.33312228}}	01-03-2020	29-05-2020	3,017,116.87	3,017,116.87	3,017,116.87	3,017,116.87	3,017,116.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ FISM-125/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3017116.87, importe_modificado:3017116.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}}	{1728538/proyecto_PROCESO, 1728538/proyecto_INICIO, 1728538/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA AV. CONSTITUCION SUR Y AV, lon:-92.67374746, lat:15.33817347}}	09-03-2020	09-06-2020	955,003.36	955,003.36	955,003.36	955,003.36	955,003.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC- 004/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:955003.36, importe_modificado:955003.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{1728616/proyecto_PROCESO, 1728616/proyecto_INICIO, 1728616/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
43		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:CARRETERA PRINCIPAL BARRIO NOGALES, 73064 NOGALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL NOGALES, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOGALES SE AVANZAN 25 KM DESDE FRO, lon:-92.11569727, lat:15.4709922}}	26-05-2020	24-07-2020	1,356,671.72	1,356,671.72	1,356,671.72	1,356,671.72	1,356,671.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-032/2020, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1356671.72, importe_modificado:1356671.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}}	{1728715/proyecto_FIN, 1728715/proyecto_PROCESO, 1728715/proyecto_INICIO, 1728715/proyecto_PROCESO, 1728715/proyecto_FIN, 1728715/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
420		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 40 + 40 EJIDO SAN JUAN TULUA, 29960 SAN JUAN TULUA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.96773555, lat:17.24328927}}	20-02-2020	15-03-2020	722,916.85	722,916.85	722,916.85	722,916.85	722,916.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-MURO-056-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:722916.85, importe_modificado:722916.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}	{1728725/proyecto_PROCESO, 1728725/proyecto_FIN, 1728725/proyecto_PROCESO, 1728725/proyecto_INICIO, 1728725/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
424		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.0, meta_modificada:197.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CAMPO LOS TOROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA CAMPO LOS TOROS, 29870 CAMPO LOS TOROS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.60322841, lat:16.94446675}}	10-04-2020	18-06-2020	5,161,400.00	5,161,400.00	5,161,400.00	5,161,400.00	5,161,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84234, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5161400.0, importe_modificado:5161400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.0}}	{1729208/proyecto_INICIO, 1729208/proyecto_PROCESO, 1729208/proyecto_FIN, 1729208/proyecto_INICIO, 1729208/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
212		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A OBRILLAS DE LA LOCALIDAD EN LA PA, lon:-92.51379337, lat:16.92006306}}	24-04-2020	23-05-2020	154,549.49	154,549.49	154,549.49	154,549.49	154,549.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FI SMDF-001/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:154549.49, importe_modificado:154549.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1729363/proyecto_FIN, 1729363/proyecto_PROCESO, 1729363/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:SECCION GUILLÉN 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO SUR DE GUILLÉN Y CARRETERA CAMINO NICA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 2A SECCIÓN DE GUILLÉN A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.15978751, lat:14.8829325}}	06-04-2020	06-07-2020	1,414,973.86	1,414,973.86	1,414,973.86	1,414,973.86	1,414,973.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/SOPM/FISM/003/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1414973.86, importe_modificado:1414973.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.0}}	{1729445/proyecto_INICIO, 1729445/proyecto_PROCESO, 1729445/proyecto_FIN, 1729445/proyecto_PROCESO, 1729445/proyecto_INICIO, 1729445/proyecto_PROCESO, 1729445/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
236		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0, meta_modificada:751.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO CONSTITUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CONSTITUCIÓN, 79732 CONSTITUCIÓN, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TE DIRIGES, lon:-92.74338242, lat:15.39357116}}	01-05-2020	30-06-2020	669,717.56	669,717.56	669,717.56	669,717.56	669,717.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-022/2020, contratista:CONSTRCTORA Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:669717.56, importe_modificado:669717.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.0}}	{1729512/proyecto_INICIO, 1729512/proyecto_PROCESO, 1729512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
96		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO FRANCISCO I. MADERO - BARRIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 undefined + undefined BARRIO LA GRANDEZA, 69003 MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A MIRAMAR COMIENZA EN EL BARRIO FRANCISC, lon:- 92.23188257, lat:15.54326765}}	05-02-2020	15-04-2020	2,992,769.94	2,992,769.94	2,992,769.94		2,992,769.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/20 20-04, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2992769.94, importe_modificado:2992769.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}}	{1729823/proyecto_ INICIO, 1729823/proyecto_ PROCESO, 1729823/proyecto_ FIN, 1729823/proyecto_ PROCESO, 1729823/proyecto_ FIN, 1729823/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
532		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO INICIA EN EL ENTROQUE PANTEPEC-TAPALAPA KM 3.5 - TERMINA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 490 EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO P, lon:-93.07735879, lat:17.16173484}}	01-05-2020	15-06-2020	581,869.92	581,869.92	581,869.92		581,869.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM- 006/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:581869.92, importe_modificado:581869.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}}	{1729999/proyecto_ INICIO, 1729999/proyecto_ FIN, 1729999/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO INDEPENDENCIA, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , E LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑOS SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA., lon:- 92.31314459, lat:17.28463899}}	08-06-2020	06-08-2020	630,553.28	630,553.28	630,553.28		630,553.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/F ISM-063/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630553.28, importe_modificado:630553.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1730041/proyecto_ INICIO, 1730041/proyecto_ PROCESO, 1730041/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
517		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE S/N EJIDO VALLE MORELOS, 73765 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE 1 CALLE 2A ORIENTE NORTE S/N Y CALLE 1A PONIENTE NORTE S/N, ESTA OBRA SE UBICA EN LA AGEB 0710702980653 EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONE, lon:- 92.99534536, lat:16.13544829}}	10-06-2020	10-07-2020	935,175.08	935,175.08	935,175.08		935,175.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/025-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:935175.08, importe_modificado:935175.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1730186/proyecto_ INICIO, 1730186/proyecto_ FIN, 1730186/proyecto_ PROCESO, 1730186/proyecto_ FIN, 1730186/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
127		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 49677 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LAS IGLESIAS ABARCANDO ASI TO, lon:-92.03218827, lat:17.2791869}}	18-03-2020	30-04-2020	1,974,722.72	1,974,722.72	1,974,722.72		1,974,722.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-116/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1974722.72, importe_modificado:1974722.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}	{1734980/proyecto_ PROCESO, 1734980/proyecto_ FIN, 1734980/proyecto_ INICIO, 1734980/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.1, meta_modificada:854.1}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO BARRIO CHINO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 4TA PTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CHINO SOBRE LA 4TA PTE , lon:-91.9855121, lat:17.509655}}	04-03-2020	03-06-2020	1,356,748.64	1,356,748.64	1,356,748.64		1,356,748.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM- PAVIMENTACION-059-2020, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1356748.64, importe_modificado:1356748.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.1}}	{1735094/proyecto_ INICIO, 1735094/proyecto_ PROCESO, 1735094/proyecto_ FIN, 1735094/proyecto_ INICIO, 1735094/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
11248		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.24045203, lat:15.37392944}}	03-02-2020	17-02-2020	3,708,941.90	3,708,941.90	3,708,941.90		3,708,941.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3708941.9, importe_modificado:3708941.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.0}}	{1735102/proyecto_ FIN, 1735102/proyecto_ PROCESO, 1735102/proyecto_ FIN, 1735102/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
90	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, 48259 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTIAGO ALCACHOFAS Y TERRACERIA NUEVA GALILEA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 48.2 KM DE LA , lon:-92.4041738, lat:17.10123155}}	21-02-2020	29-05-2020	3,865,804.64	3,865,804.64	3,865,804.64	3,865,804.64	3,865,804.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3865804.64, importe_modificado:3865804.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}	{1735171/proyecto_PROCESO, 1735171/proyecto_INICIO, 1735171/proyecto_FIN, 1735171/proyecto_PROCESO, 1735171/proyecto_FIN, 1735171/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1367	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20320.0, meta_modificada:20320.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ AGEB 3040A - LA TIGRILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 320 + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 81980 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS INICIA EN EL ENTRONQUE DEL DE, lon:-92.81510459, lat:16.04096446}}	07-02-2020	04-04-2020	2,000,019.39	2,000,019.39	2,000,019.39	2,000,019.39	2,000,019.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/013-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000019.39, importe_modificado:2000019.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20320.0}}	{1735268/proyecto_FIN, 1735268/proyecto_INICIO, 1735268/proyecto_PROCESO, 1735268/proyecto_FIN, 1735268/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - RANCHERIA LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS BRISAS, 79731 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y , SALES DEL H. AYU, lon:-92.68618359, lat:15.34417402}}	01-06-2020	01-09-2020	602,564.62	602,564.62	602,564.62	602,564.62	602,564.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-030/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:602564.62, importe_modificado:602564.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1735309/proyecto_INICIO, 1735309/proyecto_FIN, 1735309/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15895	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JUAN JOSE CALZADA, CALLE CARLOS TEJADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LOS MARGENES DEL RIITO EL CUAL COMIENZA FRENTE A , lon:-93.76314607, lat:16.09364329}}	01-04-2020	31-05-2020	1,758,017.00	1,758,017.00	1,758,017.00	1,758,017.00	1,758,017.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCP/M/SOP/FISMD F/016/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1758017.0, importe_modificado:1758017.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}	{1735480/proyecto_PROCESO, 1735480/proyecto_FIN, 1735480/proyecto_INICIO, 1735480/proyecto_PROCESO, 1735480/proyecto_FIN, 1735480/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16140.0, meta_modificada:16140.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO DISTRITO DE RIEGO - CARRETERA 157 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + undefined EJIDO LA TIGRILLA, 82013 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL MARGEN DE LOS CANALES DE RIEGO ENTRONCA, lon:92.85223308, lat:15.98316317}}	07-02-2020	04-04-2020	2,000,170.70	2,000,170.70	2,000,170.70	2,000,170.70	2,000,170.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/014-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000170.7, importe_modificado:2000170.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16140.0}}	{1736071/proyecto_PROCESO, 1736071/proyecto_FIN, 1736071/proyecto_PROCESO, 1736071/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE FRACCION JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO JOSHI ESTA LOCALIZADO EN EL KM 11.2 DE LA CARRETERA ESTATAL SN QUE CONDUCE DE TUMBALA YAJALÓN , lon:-92.36348876, lat:17.24757393}}	15-06-2020	13-08-2020	1,489,138.80	1,489,138.80	1,489,138.80	1,489,138.80	1,489,138.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-069/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1489138.8, importe_modificado:1489138.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1737638/proyecto_INICIO, 1737638/proyecto_PROCESO, 1737638/proyecto_INICIO, 1737638/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2213, direccion:CALLE N.C.P. LA CABAÑA EJIDO N.C.P. LA CABAÑA, 78863 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESARRIAGA KM 40 A 100 MTS ANTES DE LLEGAR A AGRONOMOS MEXICANOS DESVIACION A LA DERECHA A CAMINO DE TERRACERI, lon:-93.54685836, lat:16.39465769}}	02-03-2020	30-06-2020	394,627.00	394,627.00	394,627.00	394,627.00	394,627.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-008, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394627.0, importe_modificado:394627.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1740068/proyecto_FIN, 1740068/proyecto_INICIO, 1740068/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAMALA, 77665 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PAMALA DE LA TRINITARIA UBICADO EN LA CUEVA , lon:-92.0433406, lat:16.10052012}}	03-04-2020	30-05-2020	901,294.85	901,294.85	901,294.85	901,294.85	901,294.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/004/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:901294.85, importe_modificado:901294.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1740384/proyecto_PROCESO, 1740384/proyecto_FIN, 1740384/proyecto_INICIO, 1740384/proyecto_FIN, 1740384/proyecto_INICIO, 1740384/proyecto_PROCESO, 1740384/proyecto_FIN, 1740384/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
440	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 650 EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA SALIDA DEL EJIDO RUMBO A CARRET, lon:-90.7073635, lat:16.41906907}}	10-02-2020	28-02-2020	300,257.72	300,257.72	300,257.72	300,257.72	300,257.72	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89584, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:300257.72, importe_modificado:300257.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1740837/proyecto_INICIO, 1740837/proyecto_FIN, 1740837/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:621, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO ARROYO DE BELEN, 29960 ARROYO BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 86.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR RUTA 307 RUMBO A BENEMER, lon:-91.38553317, lat:17.17755268}}	10-03-2020	11-05-2020	1,140,320.24	1,140,320.24	1,140,320.24	1,140,320.24	1,140,320.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-063-2020, contratista:C. ENRIQUÉ RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1140320.24, importe_modificado:1140320.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}}	{1741236/proyecto_FIN, 1741236/proyecto_PROCESO, 1741236/proyecto_INICIO, 1741236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1725	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PUEBLO ZINACANTÁN, 61306 ZINACANTÁN, LOCALIDAD ZINACANTÁN. CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.72112994, lat:16.76088448}}	04-05-2020	02-07-2020	4,002,000.00	4,002,000.00	4,002,000.00	4,002,000.00	4,002,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-01VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4002000.0, importe_modificado:4002000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.0}}	{1741244/proyecto_INICIO, 1741244/proyecto_PROCESO, 1741244/proyecto_FIN, 1741244/proyecto_PROCESO, 1741244/proyecto_FIN, 1741244/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LAS MURALLAS, 70324 LAS MURALLAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO. SE LLEGA POR LA CARRETERA COSTERA 200 SE ENCUENTRA E, lon:-92.54950759, lat:15.21079093}}	16-03-2020	13-06-2020	2,368,011.73	2,368,011.73	2,368,011.73	2,368,011.73	2,368,011.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010-AyS/2020, contratista:RAMÓN ENRIQUE SIU GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2368011.73, importe_modificado:2368011.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3035.0}}	{1742458/proyecto_PROCESO, 1742458/proyecto_FIN, 1742458/proyecto_INICIO, 1742458/proyecto_FIN, 1742458/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.0, meta_modificada:928.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALI, lon:-92.60464966, lat:17.32033406}}	06-03-2020	06-04-2020	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.0}}	{1742746/proyecto_INICIO, 1742746/proyecto_FIN, 1742746/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.0, meta_modificada:295.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ, 67286 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCU, lon:-92.49750988, lat:15.36305813}}	12-03-2020	12-06-2020	752,824.24	752,824.24	752,824.24	752,824.24	752,824.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:752824.24, importe_modificado:752824.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.0}}	{1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.- ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ- CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO CACATEAL, 48089 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INI, lon:-92.82940061, lat:17.26462911}}	07-04-2020	30-04-2020	248,812.36	248,812.36	248,812.36	248,812.36	248,812.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-005/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:248812.36, importe_modificado:248812.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1742973/proyecto_INICIO, 1742973/proyecto_FIN, 1742973/proyecto_PROCESO, 1742973/proyecto_FIN, 1742973/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
165	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 61306 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA., lon:-92.69428356, lat:16.75480569}}	04-05-2020	02-07-2020	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-03VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1743040/proyecto_INICIO, 1743040/proyecto_PROCESO, 1743040/proyecto_FIN, 1743040/proyecto_PROCESO, 1743040/proyecto_FIN, 1743040/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
188	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO TIERRA BLANCA, 82270 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CURVA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILÓMETRO AL N, lon:-91.68102821, lat:16.1808633}}	29-04-2020	29-05-2020	525,459.10	525,459.10	525,459.10	525,459.10	525,459.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0011/2020, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:525459.1, importe_modificado:525459.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}	{1743288/proyecto_INICIO, 1743288/proyecto_PROCESO, 1743288/proyecto_INICIO, 1743288/proyecto_FIN, 1743288/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.0, meta_modificada:4536.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMATZAC, 52164 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALA , lon:-92.12587416, lat:17.07422494}}	09-03-2020	08-05-2020	3,009,949.61	3,009,949.61	3,009,949.61	3,009,949.61	3,009,949.61	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78901, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3009949.61, importe_modificado:3009949.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4536.0}}	{1743371/proyecto_INICIO, 1743371/proyecto_FIN, 1743371/proyecto_PROCESO, 1743371/proyecto_INICIO, 1743371/proyecto_PROCESO, 1743371/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 MANZANILLO PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD MANZANILLO PINABETO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 342 HABITANTES. DENTRO DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.96647686, lat:17.18774228}}	29-04-2020	29-07-2020	2,240,357.79	2,240,357.79	2,240,357.79	2,240,357.79	2,240,357.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-008/2020, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2240357.79, importe_modificado:2240357.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}	{1743372/proyecto_FIN, 1743372/proyecto_INICIO, 1743372/proyecto_PROCESO, 1743372/proyecto_FIN, 1743372/proyecto_INICIO, 1743372/proyecto_PROCESO, 1743372/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
286		0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERIA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO GUAQUITEPEC, 52164 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SITALA-GUAQUITEPEC Y TERRACERIA BACHAJON - EDEN, TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC, lon:-92.28746696, lat:16.98014979}}	11-03-2020	11-06-2020	7,469,532.38	7,469,532.38	7,469,532.38	7,469,532.38	7,469,532.38	7,469,532.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/096/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:7469532.38, importe_modificado:7469532.38}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}}	{1743464/proyecto_FIN, 1743464/proyecto_INICIO, 1743464/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
124		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:128, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO CABECECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 180.5 KILÓMETRO 10 + 600 COLONIA EL CALVARIO, 58993 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE , lon:-92.26656384, lat:16.81480681}}	18-02-2020	18-03-2020	629,717.37	629,717.37	629,717.37	629,717.37	629,717.37	629,717.37 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-043/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:629717.37, importe_modificado:629717.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1743562/proyecto_INICIO, 1743562/proyecto_PROCESO, 1743562/proyecto_FIN, 1743562/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:944.0, meta_modificada:944.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTUARIO EL POZO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL T, lon:-92.64427245, lat:17.26796273}}	04-03-2020	30-04-2020	1,637,906.06	1,637,906.06	1,637,906.06	1,637,906.06	1,637,906.06	1,637,906.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1637906.06, importe_modificado:1637906.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:944.0}}	{1743788/proyecto_FIN, 1743788/proyecto_INICIO, 1743788/proyecto_PROCESO, 1743788/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
171		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LOS COCOTEROS, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENITENCIARIA Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE TAMARINDO A UNOS METROS DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-93.76190005, lat:16.09657233}}	01-03-2020	31-03-2020	255,921.33	255,921.33	255,921.33	255,921.33	255,921.33	255,921.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/007/2020, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:255921.33, importe_modificado:255921.33}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1743834/proyecto_PROCESO, 1743834/proyecto_INICIO, 1743834/proyecto_FIN, 1743834/proyecto_INICIO, 1743834/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
569		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:543.0, meta_modificada:543.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:14, direccion:CANTON OMOHA, 68880 OMOHA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTÓN OMOHA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO VICENTE GUERRERO Y EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 300 METROS DE LA PANTÉO, lon:-92.23111724, lat:14.83345012}}	01-06-2020	29-08-2020	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/019/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:543.0}}	{1744054/proyecto_INICIO, 1744054/proyecto_FIN, 1744054/proyecto_PROCESO, 1744054/proyecto_FIN, 1744054/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4527		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.3, meta_modificada:1788.3}}		1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SECO BARRIO LA BENDICIÓN, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SECO Y SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA RIÓ SECO Y CARRETERA COSTERA EN EL BARRIO LA BENDICIÓN, lon:-92.65449061, lat:15.32823319}}	11-05-2020	31-07-2020	1,673,608.19	1,673,608.19	1,673,608.19	1,673,608.19	1,673,608.19	1,673,608.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1673608.19, importe_modificado:1673608.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.3}}	{1744149/proyecto_PROCESO, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
133		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 49750 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD LA CASA EJIDAL AB, lon:-92.24284763, lat:17.51752579}}	19-03-2020	17-04-2020	443,772.47	443,772.47	443,772.47	443,772.47	443,772.47	443,772.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-091/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:443772.47, importe_modificado:443772.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1744245/proyecto_PROCESO, 1744245/proyecto_INICIO, 1744245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
800		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SANTA CRUZ, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE 1 CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-92.71418247, lat:16.14801332}}	04-05-2020	27-06-2020	1,054,723.86	1,054,723.86	1,054,723.86	1,054,723.86	1,054,723.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/02-0-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1054723.86, importe_modificado:1054723.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1744334/proyecto_INICIO, 1744334/proyecto_PROCESO, 1744334/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
282		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - VEINTE DE ABRIL KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO EL PARAISO, 30160 VEINTE DE ABRIL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PAR, lon:-91.97515147, lat:15.85439291}}	13-04-2020	11-07-2020	2,409,796.71	2,409,796.71	2,409,796.71	2,409,796.71	2,409,796.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/013/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2409796.71, importe_modificado:2409796.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:312.0}}	{1744366/proyecto_INICIO, 1744366/proyecto_PROCESO, 1744366/proyecto_FIN, 1744366/proyecto_PROCESO, 1744366/proyecto_FIN, 1744366/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4612		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGUITOS INTERIOR SN BARRIO LOS MANGUITOS, 02350 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE DE J. MAX LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 4A PONIENTE NORTE, DEL PARQUE CENTRAL CAMINA SOBRE LA 1A SUR PONIENTE 3 CUADRAS, lon:-93.20971202, lat:16.87515666}}	15-04-2020	13-10-2020	686,551.56	686,551.56	686,551.56	686,551.56	686,551.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-016/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:686551.56, importe_modificado:686551.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1744367/proyecto_INICIO, 1744367/proyecto_PROCESO, 1744367/proyecto_INICIO, 1744367/proyecto_PROCESO, 1744367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EJIDO REFORMA AGRARIA, 43403 REFORMA AGRARIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN LA ULTIMA CALLE QUE V HACIA EL RIO, lon:-90.85958566, lat:16.25454563}}	03-02-2020	31-03-2020	1,154,542.54	1,154,542.54	1,154,542.54	1,154,542.54	1,154,542.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89996, contratista: convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1154542.54, importe_modificado:1154542.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1744645/proyecto_FIN, 1744645/proyecto_PROCESO, 1744645/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1493		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AGUNA ESMERALDA CALLE MONTE BELLO CALLE PRINCIPAL LOS COCOS CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA 1 TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PAR VIAL Y CALLE PIÑAS, CALLE TAM, lon:-92.27713494, lat:14.87886844}}	01-06-2020	31-08-2020	4,240,981.00	4,240,981.00	4,240,981.00	4,240,981.00	4,240,981.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2020, contratista:PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4240981.0, importe_modificado:4240981.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4314.0}}	{1745427/proyecto_INICIO, 1745427/proyecto_PROCESO, 1745427/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAIE 1 CHABAJEBAL, 43890 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARÁ LA TERRACERÍA DEL CAMINO EL BOSQUE A CHABAJEBAL DEL KM., lon:-92.68650108, lat:17.05732527}}	01-07-2020	30-07-2020	1,177,400.00	1,177,400.00	1,177,400.00	1,177,400.00	1,177,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85150, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1177400.0, importe_modificado:1177400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5000.0}}	{1745596/proyecto_PROCESO, 1745596/proyecto_INICIO, 1745596/proyecto_FIN, 1745596/proyecto_INICIO, 1745596/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
460		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO - 52010 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUAN CANCUC A GUAQ, lon:-92.40194547, lat:16.92493974}}	10-01-2020	28-02-2020	2,415,168.88	2,415,168.88	2,415,168.88	2,415,168.88	2,415,168.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/03/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2415168.88, importe_modificado:2415168.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}}	{1745668/proyecto_INICIO, 1745668/proyecto_PROCESO, 1745668/proyecto_INICIO, 1745668/proyecto_FIN, 1745668/proyecto_PROCESO, 1745668/proyecto_FIN, 1745668/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
248	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:59, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESQUINA DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE MEZCALAPA , lon:-93.48434588, lat:17.16252436}}	05-03-2020	18-04-2020	629,733.67	629,733.67	629,733.67	629,733.67	629,733.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:629733.67, importe_modificado:629733.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}}	{1745967/proyecto_INICIO, 1745967/proyecto_PROCESO, 1745967/proyecto_FIN, 1745967/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:157, direccion:EJIDO REACOMODO NUEVO MÉXICO (KILÓMETRO 59), 63109 REACOMODO NUEVO MÉXICO (KILÓMETRO 59), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN DENTRO DEL EJIDO REACOMODO NUEVO MEXICO KILOMETRO 59 MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CH, lon:-93.56910818, lat:17.2660025}}	21-02-2020	21-03-2020	273,540.66	273,540.66	273,540.66	273,540.66	273,540.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:273540.66, importe_modificado:273540.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1746038/proyecto_FIN, 1746038/proyecto_INICIO, 1746038/proyecto_FIN, 1746038/proyecto_PROCESO, 1746038/proyecto_INICIO, 1746038/proyecto_FIN, 1746038/proyecto_PROCESO, 1746038/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TZINTEEL KILÓMETRO 28 + 710 EJIDO NAPAQUIJÁ, 52164 NAPAQUIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y TERRACERIA ALAN SACION , SE UBICA A 52.59 KMS. DE LA CAB, lon:-92.07353872, lat:17.18464858}}	30-03-2020	29-06-2020	1,693,241.35	1,693,241.35	1,693,241.35	1,693,241.35	1,693,241.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1693241.35, importe_modificado:1693241.35}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}	{1746061/proyecto_INICIO, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
323	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - OSTUACAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined COLONIA EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, 65900 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - OSTUACAN Y , ACCEDE PASANDO EL PUENTE CONOC, lon:-93.25264134, lat:17.5862883}}	17-03-2020	17-04-2020	385,018.53	385,018.53	385,018.53	385,018.53	385,018.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:SOSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:385018.53, importe_modificado:385018.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}}	{1746123/proyecto_FIN, 1746123/proyecto_PROCESO, 1746123/proyecto_INICIO, 1746123/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7922	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:299.0, meta_modificada:299.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONEINTE BARRIO SAN MARTIN, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE Y AVENIDA 3A SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4A PONEINTE BARRIO SAN MARTIN DE LA CABECERA , lon:-92.33753207, lat:17.17529355}}	01-04-2020	01-07-2020	1,871,810.32	1,871,810.32	1,871,810.32	1,871,810.32	1,871,810.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS-M-009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1871810.32, importe_modificado:1871810.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:299.0}}	{1746148/proyecto_INICIO, 1746148/proyecto_PROCESO, 1746148/proyecto_FIN, 1746148/proyecto_PROCESO, 1746148/proyecto_INICIO, 1746148/proyecto_PROCESO, 1746148/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1987.2, meta_modificada:1987.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE ABRIL BARRIO SAN JUAN, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA UBILIO GARCÍA CHILON BARRIO SAN JUAN AVENIDA 18 DE ABRIL ENTRE AVENIDA LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA, lon:-92.26876805, lat:17.10404798}}	28-03-2020	26-06-2020	1,318,644.59	1,318,644.59	1,318,644.59	1,318,644.59	1,318,644.59	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81957, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1318644.59, importe_modificado:1318644.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1987.2}}	{1746312/proyecto_INICIO, 1746312/proyecto_FIN, 1746312/proyecto_PROCESO, 1746312/proyecto_FIN, 1746312/proyecto_PROCESO, 1746312/proyecto_INICIO, 1746312/proyecto_PROCESO, 1746312/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO XPUMUL, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA C, lon:-92.36421984, lat:16.86375163}}	07-02-2020	07-05-2020	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2618150.0, importe_modificado:2618150.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1746338/proyecto_INICIO, 1746338/proyecto_PROCESO, 1746338/proyecto_INICIO, 1746338/proyecto_FIN, 1746338/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:501.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. CERRADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALVARO OBREGÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL Y DEL AYUNTA, lon:-93.14552971, lat:17.86296367}}	22-06-2020	19-09-2020	893,309.24	893,309.24	893,309.24	893,309.24	893,309.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-03/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:893309.24, importe_modificado:893309.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.0}}	{1746399/proyecto_INICIO, 1746399/proyecto_FIN, 1746399/proyecto_INICIO, 1746399/proyecto_PROCESO, 1746399/proyecto_FIN, 1746399/proyecto_INICIO, 1746399/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM, 52010 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26.40 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.41216944, lat:16.97597509}}	23-03-2020	22-06-2020	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1746414/proyecto_INICIO, 1746414/proyecto_PROCESO, 1746414/proyecto_FIN, 1746414/proyecto_INICIO, 1746414/proyecto_PROCESO, 1746414/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6901	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA TERCERA SUR EL PASO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA Y PARQUE CEN, lon:-92.14981119, lat:14.67973904}}	01-06-2020	15-08-2020	290,040.00	290,040.00	290,040.00	290,040.00	290,040.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:290040.0, importe_modificado:290040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}}	{1746465/proyecto_FIN, 1746465/proyecto_INICIO, 1746465/proyecto_FIN, 1746465/proyecto_PROCESO, 1746465/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:64, direccion:CALLE LOS LIMONES EJIDO, 00000 SAN VICENTE EL LIMÓN (EL AGUAJE), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ROSALES Y TERRACERIA GONZALEZ, TERRACERIA LOS PEREZ SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KM ENTRE FRANCISCO J. MUJ, lon:-92.25453283, lat:16.06505454}}	12-05-2020	20-05-2020	61,613.80	61,613.80	61,613.80	61,613.80	61,613.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:61613.8, importe_modificado:61613.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1746469/proyecto_PROCESO, 1746469/proyecto_FIN, 1746469/proyecto_INICIO, 1746469/proyecto_FIN, 1746469/proyecto_INICIO, 1746469/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2456	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 4 CALLE PONIENTE NORTE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 45286 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 4 PONIENTE NORTE Y AVENIDA 12 SUR ORIENTE, CALLE 2 ORIENTE SURTE SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.18870982, lat:16.18293398}}	15-06-2020	15-07-2020	505,707.44	505,707.44	505,707.44	505,707.44	505,707.44	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:505707.44, importe_modificado:505707.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{1746475/proyecto_INICIO, 1746475/proyecto_PROCESO, 1746475/proyecto_FIN, 1746475/proyecto_INICIO, 1746475/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 310 EJIDO JOL ASHUPA, 52164 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 76 KM. DE LA CABECER, lon:-91.93810108, lat:17.187687211}}	01-04-2020	01-06-2020	544,657.55	544,657.55	544,657.55	544,657.55	544,657.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81990, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}}	{1746583/proyecto_FIN, 1746583/proyecto_PROCESO, 1746583/proyecto_INICIO, 1746583/proyecto_FIN, 1746583/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:824, direccion:EJIDO LIBERTAD CAMPESINA, 00000 LIBERTAD CAMPESINA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN LAS 22 VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR , lon:-93.53101213, lat:16.16312726}}	25-06-2020	10-08-2020	358,382.64	358,382.64	358,382.64	358,382.64	358,382.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/037-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:358382.64, importe_modificado:358382.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}	{1746795/proyecto_INICIO, 1746795/proyecto_PROCESO, 1746795/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:449, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SAQUITEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SAQUITEEL, 52164 SAQUILTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL HICBATIL - SAQUITEEL Y , TERRACERIA TRAMO SAQUITEEL - SACUN CUBWITZ LA, lon:-91.97184654, lat:17.1326794}}	01-04-2020	01-07-2020	802,653.23	802,653.23	802,653.23	802,653.23	802,653.23	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81977, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}}	{1746865/proyecto_PROCESO, 1746865/proyecto_INICIO, 1746865/proyecto_FIN, 1746865/proyecto_INICIO, 1746865/proyecto_PROCESO, 1746865/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	131	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.8, meta_modificada:2980.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 52164 NUEVA JERUSALEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO MAPIL - NUEVA JERUSALEN Y , TERRACERIA TRAMO NUEVA JERUSALEN - JOL , lon:-91.8408123, lat:17.04407354}}	31-03-2020	29-06-2020	1,977,966.89	1,977,966.89	1,977,966.89	1,977,966.89	1,977,966.89	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81982, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1977966.89, importe_modificado:1977966.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.8}}	{1746875/proyecto_FIN, 1746875/proyecto_INICIO, 1746875/proyecto_FIN, 1746875/proyecto_PROCESO, 1746875/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 52164 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.00175492, lat:17.09864855}}	03-04-2020	04-05-2020	1,633,972.65	1,633,972.65	1,633,972.65	1,633,972.65	1,633,972.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82080, Contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}}	{1747076/proyecto_FIN, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_INICIO, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_INICIO, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_FIN, 1747076/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	116	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO NUEVA MORELIA, 67340 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO NUEVA MORELIA, INICIANDO TRAYECTO DESDE, lon:-92.51049741, lat:15.38016836}}	12-02-2020	12-05-2020	1,195,799.02	1,195,799.02	1,195,799.02	1,195,799.02	1,195,799.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-008/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1195799.02, importe_modificado:1195799.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}	{1747320/proyecto_INICIO, 1747320/proyecto_PROCESO, 1747320/proyecto_FIN, 1747320/proyecto_INICIO, 1747320/proyecto_FIN, 1747320/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	5536	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, UBICADO EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA CALLE PONIENTE, lon:-93.00737627, lat:16.36917218}}	01-06-2020	30-07-2020	842,506.50	842,506.50	842,506.50	842,506.50	842,506.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/07/2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:842506.5, importe_modificado:842506.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}}	{1747426/proyecto_PROCESO, 1747426/proyecto_FIN, 1747426/proyecto_INICIO, 1747426/proyecto_PROCESO, 1747426/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:84, direccion:EJIDO , 00000 REFORMA AGRARIA UNO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL ACCESO Y TERRACERIA TRAMO CARRETERO A PUJILITIC, TERRACERIA CALLE ACCESO REFORMA 02 SE ENCUENTRA A 20 KIM PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA, lon:-92.2905705, lat:16.14380655}}	18-06-2020	14-08-2020	2,325,049.47	2,325,049.47	2,325,049.47	2,325,049.47	2,325,049.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/URB-005/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:2325049.47, importe_modificado:2325049.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:580.0}}	{1747452/proyecto_INICIO, 1747452/proyecto_PROCESO, 1747452/proyecto_INICIO, 1747452/proyecto_FIN, 1747452/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
159	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE UBICA A 150 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO DR BELI, lon:-93.12453027, lat:16.0625564}}	25-06-2020	24-08-2020	1,323,005.88	1,323,005.88	1,323,005.88	1,323,005.88	1,323,005.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/040-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1323005.88, importe_modificado:1323005.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.0}}	{1747490/proyecto_INICIO, 1747490/proyecto_PROCESO, 1747490/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:48, direccion:EJIDO EL RETIRO, 00000 EL RETIRO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO EL RETIRO, lon:-93.47564069, lat:17.20294069}}	04-03-2020	18-03-2020	170,693.71	170,693.71	170,693.71	170,693.71	170,693.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMD/DOPM/OT/FIS MDF-002/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:170693.71, importe_modificado:170693.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1747669/proyecto_INICIO, 1747669/proyecto_PROCESO, 1747669/proyecto_FIN, 1747669/proyecto_INICIO, 1747669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA ANDRES CONDE, CALLE ACCESO AL DOMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE, lon:-92.99314969, lat:16.61409175}}	17-02-2020	18-04-2020	2,350,938.41	2,350,938.41	2,350,938.41	2,350,938.41	2,350,938.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-001/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2350938.41, importe_modificado:2350938.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1886.0}}	{1748006/proyecto_PROCESO, 1748006/proyecto_INICIO, 1748006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57326992, lat:17.22839158}}	01-04-2020	12-06-2020	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1748017/proyecto_INICIO, 1748017/proyecto_PROCESO, 1748017/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:911, direccion:TERRACERIA TRAMO ALAN SACIUN - TUT ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO TUT ASHUPÁ, 29940 TUT ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACIUN Y TERRACERIA JET UCUM, SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.98684942, lat:17.18755121}}	30-03-2020	29-05-2020	597,614.59	597,614.59	597,614.59	597,614.59	597,614.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/18 5/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1748214/proyecto_INICIO, 1748214/proyecto_FIN, 1748214/proyecto_PROCESO, 1748214/proyecto_FIN, 1748214/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
999	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - DOCTOR RODULFO FIGUEROA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETE, lon:-92.06648272, lat:15.84454712}}	01-05-2020	30-06-2020	3,063,874.55	3,063,874.55	3,063,874.55	3,063,874.55	3,063,874.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0003/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3063874.55, importe_modificado:3063874.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1748871/proyecto_PROCESO, 1748871/proyecto_FIN, 1748871/proyecto_INICIO, 1748871/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
256	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MONTE LIBANO KILÓMETRO 67 + 500 EJIDO NUEVO MONTE LIBANO, 29950 NUEVO MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REAL Y CARRETERA NUEVO MONTE LIBANO, CARRETERA , lon:-91.63333781, lat:16.92005664}}	01-03-2020	30-04-2020	1,852,527.47	1,852,527.47	1,852,527.47	1,852,527.47	1,852,527.47	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83654, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1852527.47, importe_modificado:1852527.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:715.0}}	{1749006/proyecto_INICIO, 1749006/proyecto_FIN, 1749006/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
223	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. DR. MANUEL VELAZCO SILES BARRIO LOS OLIVOS, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CENTRAL NORTE Y AVENIDA DR. MANUEL VELAZCO SILES, ANDADOR 6A. AVENIDA ORIENTE NORTE SE UBICA EN LA CABEC, lon:-92.13655109, lat:15.66971869}}	01-02-2020	30-04-2020	3,510,034.28	3,510,034.28	3,510,034.28	3,510,034.28	3,510,034.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0004/2020, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTENANGO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3510034.28, importe_modificado:3510034.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1749326/proyecto_PROCESO, 1749326/proyecto_INICIO, 1749326/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MERCADO MUNICIPAL, lon:-92.07614904, lat:16.91507119}}	02-03-2020	30-06-2020	1,230,910.63	1,230,910.63	1,230,910.63	1,230,910.63	1,230,910.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-00024/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1230910.63, importe_modificado:1230910.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}}	{1749491/proyecto_INICIO, 1749491/proyecto_FIN, 1749491/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
74	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:457, direccion:EIIDO BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR EL EJIDO NUEVA SESECAPA PASANDO POR LOS EJIDOS NICOLAS BRAVO I, NICOLAS BRAVO DOS, LAS MARAVIL, lon:-92.89173579, lat:15.28008506}}	17-03-2020	18-05-2020	1,258,108.98	1,258,108.98	1,258,108.98	1,258,108.98	1,258,108.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1258108.98, importe_modificado:1258108.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3570.0}}	{1749518/proyecto_PROCESO, 1749518/proyecto_INICIO, 1749518/proyecto_FIN, 1749518/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:336, direccion:RANCHERIA EL HUAMUCHE, 30566 EL HUAMUCHE, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL BARRIO EL RECUERDO Y A 3 KILOMETROS SE ENCUENTRA LA RANCHERIA EL HUAMUCHE, lon:-92.88432052, lat:15.38924822}}	17-03-2020	18-05-2020	1,244,185.96	1,244,185.96	1,244,185.96	1,244,185.96	1,244,185.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1244185.96, importe_modificado:1244185.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1935.0}}	{1749721/proyecto_PROCESO, 1749721/proyecto_INICIO, 1749721/proyecto_FIN, 1749721/proyecto_PROCESO, 1749721/proyecto_FIN, 1749721/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:BARRIO LA SOLEDAD, 30956 LA SOLEDAD, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO LAS PILAS Y TERRACERIA BARRIO PALMAR GRANDE, TERRACERIA BARRIO SONORA ENTRE EL BARRIO LAS PILAS Y BARRIO PALMAR GRANDE, lon:-92.16376018, lat:15.52505887}}	09-03-2020	29-05-2020	1,802,149.15	1,802,149.15	1,802,149.15	1,802,149.15	1,802,149.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO/DOP/011/FISM DF-2020, contratista:EDIFICACIONES RACMAN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:1802149.15, importe_modificado:1802149.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}	{1749810/proyecto_INICIO, 1749810/proyecto_PROCESO, 1749810/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
346	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y AVENIDA MAGNOLIA, AVENIDA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALIDA A CARRETERA RUMBO A CRUCER, lon:-92.08386922, lat:16.90446504}}	02-03-2020	15-07-2020	2,182,874.21	2,182,874.21	2,182,874.21	2,182,874.21	2,182,874.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0038/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2182874.21, importe_modificado:2182874.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.0}}	{1749896/proyecto_INICIO, 1749896/proyecto_PROCESO, 1749896/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
269	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVAR ACABO ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A UN LATERAL DE CARRETERA QUE CONDUCE AL EJIDO RIZO DE ORO. , lon:-92.4579782, lat:15.95136937}}	04-05-2020	18-05-2020	280,211.22	280,211.22	280,211.22	280,211.22	280,211.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:280211.22, importe_modificado:280211.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1750160/proyecto_INICIO, 1750160/proyecto_FIN, 1750160/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
74	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PAR, lon:-91.75286957, lat:16.93474303}}	03-02-2020	21-03-2020	3,505,688.16	3,505,688.16	3,505,688.16	3,505,688.16	3,505,688.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3505688.16, importe_modificado:3505688.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1750386/proyecto_FIN, 1750386/proyecto_PROCESO, 1750386/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:728.0, meta_modificada:728.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2640, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA OJO DE AGUA CRISTALINA, 29950 OJO DE AGUA CRISTALINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CARRETERA EL SIBAL, TERRA, lon:-91.2905383, lat:16.91537132}}	16-03-2020	15-05-2020	2,850,921.03	2,850,921.03	2,850,921.03	2,850,921.03	2,850,921.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0058/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2850921.03, importe_modificado:2850921.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:728.0}}	{1750448/proyecto_INICIO, 1750448/proyecto_FIN, 1750448/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
550	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2661.0, meta_modificada:2661.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE SATURNO, CALLE VENUS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA DEPORTIVA YAXCHILAN HASTA LLEGAR A MANO , lon:-92.07772696, lat:16.90398771}}	26-03-2020	25-07-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2661.0}}	{1750557/proyecto_INICIO, 1750557/proyecto_PROCESO, 1750557/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 29680 LÁZARO CÁRDENAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A SAN FRANCISCO COMENZANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS DEL KM 0000 HASTA , lon:-93.15402187, lat:17.21818816}}	15-07-2020	15-09-2020	476,502.16	476,502.16	476,502.16	476,502.16	476,502.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:476502.16, importe_modificado:476502.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}	{1750811/proyecto_INICIO, 1750811/proyecto_PROCESO, 1750811/proyecto_INICIO, 1750811/proyecto_PROCESO, 1750811/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3900	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN JACINTO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y 6A ORIENTE, lon:-93.10027035, lat:16.62268226}}	18-05-2020	01-06-2020	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-03/FISM/011/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	{1750827/proyecto_PROCESO, 1750827/proyecto_FIN, 1750827/proyecto_INICIO, 1750827/proyecto_PROCESO, 1750827/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAWITZ JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 20 EJIDO BAWITZ JERUSALEN, 29940 BAWITZ JERUSALEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SACAJUN CUBWITZ, SE UBICA A 85.80 K, lon:-91.877657, lat:17.17364858}}	01-05-2020	15-07-2020	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}}	{1750882/proyecto_FIN, 1750882/proyecto_INICIO, 1750882/proyecto_FIN, 1750882/proyecto_PROCESO, 1750882/proyecto_INICIO, 1750882/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08746423, lat:16.9216313}}	02-03-2020	02-06-2020	2,636,700.49	2,636,700.49	2,636,700.49	2,636,700.49	2,636,700.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2636700.49, importe_modificado:2636700.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2344.0}}	{1750902/proyecto_INICIO, 1750902/proyecto_PROCESO, 1750902/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
951	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:PARAJE BOCHOJOBO ALTO, 29353 BOCHOJOBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJOBO ALTO., lon:-92.71743, lat:16.7348827}}	11-05-2020	09-07-2020	1,103,160.00	1,103,160.00	1,103,160.00	1,103,160.00	1,103,160.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-67VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1103160.0, importe_modificado:1103160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:317.0}}	{1751048/proyecto_FIN, 1751048/proyecto_PROCESO, 1751048/proyecto_FIN, 1751048/proyecto_PROCESO, 1751048/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE DE ACCESO EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA SEGUNDA CALLE DE ACCESO AL EJIDO DE PUERTO RICO., lon:-92.71076819, lat:15.66401938}}	17-06-2020	31-07-2020	999,697.41	999,697.41	999,697.41	999,697.41	999,697.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/010-2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:999697.41, importe_modificado:999697.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}}	{1751311/proyecto_PROCESO, 1751311/proyecto_FIN, 1751311/proyecto_PROCESO, 1751311/proyecto_INICIO, 1751311/proyecto_PROCESO, 1751311/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE CENTRAL NORTE EL BARRIO EL ROSARIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENT, lon:-92.8621535, lat:17.06877541}}	13-03-2020	15-05-2020	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:506500.0, importe_modificado:506500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}}	{1751318/proyecto_FIN, 1751318/proyecto_PROCESO, 1751318/proyecto_INICIO, 1751318/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16559858, lat:16.53834967}}	15-05-2020	15-08-2020	317,539.00	317,539.00	317,539.00	317,539.00	317,539.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:317539.0, importe_modificado:317539.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1751533/proyecto_INICIO, 1751533/proyecto_FIN, 1751533/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL SALVADOR Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE REPUBLICA DOMINICANA LA UBICAC, lon:-92.66725653, lat:16.33459291}}	30-04-2020	28-06-2020	510,010.89	510,010.89	510,010.89	510,010.89	510,010.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-029/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:510010.89, importe_modificado:510010.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}	{1751598/proyecto_FIN, 1751598/proyecto_PROCESO, 1751598/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2422	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.7, meta_modificada:233.7}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AV, lon:-92.18734525, lat:17.0369184}}	09-03-2020	08-05-2020	338,539.86	338,539.86	338,539.86	338,539.86	338,539.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:338539.86, importe_modificado:338539.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.7}}	{1751627/proyecto_INICIO, 1751627/proyecto_PROCESO, 1751627/proyecto_FIN, 1751627/proyecto_PROCESO, 1751627/proyecto_INICIO, 1751627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
969		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:323.0, meta_modificada:323.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SHULVO, lon:-92.73528165, lat:16.72310076}}	25-05-2020	23-07-2020	1,124,040.00	1,124,040.00	1,124,040.00	1,124,040.00	1,124,040.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-75VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1124040.0, importe_modificado:1124040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:323.0}}	{1751936/proyecto_INICIO, 1751936/proyecto_FIN, 1751936/proyecto_INICIO, 1751936/proyecto_PROCESO, 1751936/proyecto_FIN, 1751936/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
220		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA NORTE INTERIOR SN CIUDAD BARRIO SAN PEDRO, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE PONIENTE, CALLE SÉPTIMA ORIENTE NORTE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESC, lon:-92.55862858, lat:16.33763753}}	07-05-2020	05-07-2020	985,424.17	985,424.17	985,424.17	985,424.17	985,424.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-032/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:985424.17, importe_modificado:985424.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1752124/proyecto_PROCESO, 1752124/proyecto_INICIO, 1752124/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
79		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 00000 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE, lon:-92.64806689, lat:17.21840734}}	01-04-2020	01-06-2020	2,533,002.29	2,533,002.29	2,533,002.29	2,533,002.29	2,533,002.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:FELIPE GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2533002.29, importe_modificado:2533002.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}}	{1752181/proyecto_INICIO, 1752181/proyecto_PROCESO, 1752181/proyecto_FIN, 1752181/proyecto_PROCESO, 1752181/proyecto_FIN, 1752181/proyecto_INICIO, 1752181/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10010.0, meta_modificada:10010.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA SAN JUAN P, lon:-92.09173244, lat:16.78590086}}	10-02-2020	15-05-2020	3,299,951.74	3,299,951.74	3,299,951.74	3,299,951.74	3,299,951.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2020, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3299951.74, importe_modificado:3299951.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10010.0}}	{1752545/proyecto_INICIO, 1752545/proyecto_PROCESO, 1752545/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN MARCOS BAJA Y CAMINO CONDUCE A PATELNA, SE UBICA A 50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.16397664, lat:17.1879139}}	13-07-2020	13-08-2020	522,717.45	522,717.45	522,717.45	522,717.45	522,717.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/123/2020, contratista:CILO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:522717.45, importe_modificado:522717.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_INICIO, 1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_INICIO, 1753100/proyecto_FIN, 1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE ARROYO SANGRE EJIDO ARROYO SANGRE, 29564 ARROYO SANGRE, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA DE NUEVO CRISTO REY A LA LOCALIDAD DE ARROYO SANGRE., lon:-93.30929597, lat:17.35028909}}	05-02-2020	04-05-2020	1,962,734.86	1,962,734.86	1,962,734.86	1,962,734.86	1,962,734.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1962734.86, importe_modificado:1962734.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1104.0}}	{1753555/proyecto_FIN, 1753555/proyecto_INICIO, 1753555/proyecto_FIN, 1753555/proyecto_PROCESO, 1753555/proyecto_INICIO, 1753555/proyecto_PROCESO, 1753555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:755.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE NUEVO CARMEN EJIDO NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DENAJE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN, lon:- 93.30218854, lat:17.27495469}}	05-02-2020	04-05-2020	1,394,876.28	1,394,876.28	1,394,876.28	1,394,876.28	1,394,876.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM- 006/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1394876.28, importe_modificado:1394876.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.0}}	{1753568/proyecto_ PROCESO, 1753568/proyecto_ FIN, 1753568/proyecto_ PROCESO, 1753568/proyecto_ FIN, 1753568/proyecto_ INICIO, 1753568/proyecto_ PROCESO, 1753568/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
124		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.5, meta_modificada:80.5}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:CALLE ARROYO CARACOL EJIDO ARROYO CARACOL, 29560 ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA CALLE DE LA LOCALIDAD ARROYO CARACOL, lon:- 93.32692465, lat:17.31988059}}	01-06-2020	29-08-2020	749,990.78	749,990.78	749,990.78	749,990.78	749,990.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM- 013/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:749990.78, importe_modificado:749990.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.5}}	{1753868/proyecto_ PROCESO, 1753868/proyecto_ FIN, 1753868/proyecto_ INICIO, 1753868/proyecto_ PROCESO, 1753868/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COITOMIL - LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , lon:- 92.05052966, lat:17.11768007}}	26-03-2020	26-06-2020	2,615,835.22	2,615,835.22	2,615,835.22	2,615,835.22	2,615,835.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/16 4/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2615835.22, importe_modificado:2615835.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:810.0}}	{1754106/proyecto_ INICIO, 1754106/proyecto_ PROCESO, 1754106/proyecto_ FIN, 1754106/proyecto_ PROCESO, 1754106/proyecto_ FIN, 1754106/proyecto_ INICIO, 1754106/proyecto_ FIN, 1754106/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
370		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL CENTRO CHCH, T, lon:-92.14938354, lat:17.17161605}}	03-04-2020	03-07-2020	3,969,305.03	3,969,305.03	3,969,305.03	3,969,305.03	3,969,305.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/22 6/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3969305.03, importe_modificado:3969305.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4620.0}}	{1754365/proyecto_ FIN, 1754365/proyecto_ INICIO, 1754365/proyecto_ FIN, 1754365/proyecto_ PROCESO, 1754365/proyecto_ INICIO, 1754365/proyecto_ PROCESO, 1754365/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONSUELO SOLORZANO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUSTAMANTE GARCIA Y , AVENIDA GUADALUPE ROBLES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CO, lon:- 92.80921285, lat:16.56056693}}	15-01-2020	13-02-2020	729,219.87	729,219.87	729,219.87	729,219.87	729,219.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ 003/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:729219.87, importe_modificado:729219.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}	{1754388/proyecto_ INICIO, 1754388/proyecto_ FIN, 1754388/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
203		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE NORTE ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NORTE, UBICADO EN LA CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO CABECER, lon:-92.34282866, lat:16.78901289}}	14-05-2020	14-07-2020	580,820.57	580,820.57	580,820.57	580,820.57	580,820.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMOC/DOPM/FISMDF- 012/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUUN, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:580820.57, importe_modificado:580820.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1754435/proyecto_ INICIO, 1754435/proyecto_ FIN, 1754435/proyecto_ PROCESO, 1754435/proyecto_ FIN, 1754435/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:412, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA CALLE CENTRAL EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29385 SAN PEDRO PEDERNAL, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETRA QUE VA AL MPIO , lon:-92.75941217, lat:16.52604091}}	24-01-2020	22-02-2020	162,109.07	162,109.07	162,109.07	162,109.07	162,109.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/005/2020, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:162109.07, importe_modificado:162109.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754578/proyecto_INICIO, 1754578/proyecto_FIN, 1754578/proyecto_INICIO, 1754578/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA ABAJO - LAGUNA ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA LAGUNA ABAJO, 00000 LAGUNA ABAJO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LAGUNA ARRIBA, lon:-93.32784613, lat:17.39632329}}	16-03-2020	13-06-2020	3,700,099.06	3,700,099.06	3,700,099.06	3,700,099.06	3,700,099.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-013, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:3700099.06, importe_modificado:3700099.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3680.0}}	{1754610/proyecto_INICIO, 1754610/proyecto_FIN, 1754610/proyecto_PROCESO, 1754610/proyecto_FIN, 1754610/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
139	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.1, meta_modificada:1910.1}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:808, direccion:INTERIOR SN COLONIA MONTECRISTO, 30203 MONTECRISTO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN FRANCISCO PUJILITIC A PARTIR DE LA ENTRADA DE LA CLINICA UN KILOMETR, lon:-92.56215053, lat:16.31216819}}	11-05-2020	09-07-2020	1,707,496.90	1,707,496.90	1,707,496.90	1,707,496.90	1,707,496.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-036/2020, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1707496.9, importe_modificado:1707496.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.1}}	{1754767/proyecto_INICIO, 1754767/proyecto_FIN, 1754767/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
248	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KM 181.50 - CANOILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA, 29861 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA C, lon:-92.1772372, lat:16.71101692}}	21-05-2020	21-06-2020	1,259,434.74	1,259,434.74	1,259,434.74	1,259,434.74	1,259,434.74	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-066/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1259434.74, importe_modificado:1259434.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}}	{1754915/proyecto_INICIO, 1754915/proyecto_FIN, 1754915/proyecto_PROCESO, 1754915/proyecto_FIN, 1754915/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 15 AVENIDA SUR ENTRE 10 Y 12 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON CABECERA M, lon:-92.16355563, lat:14.9866233}}	02-03-2020	06-05-2020	313,374.24	313,374.24	313,374.24	313,374.24	313,374.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:313374.24, importe_modificado:313374.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}	{1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_FIN, 1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
564	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:PARAJE JECHVÓ, 00000 JECHVÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHVÓ, lon:-92.74082763, lat:16.70136366}}	25-05-2020	23-07-2020	1,308,480.00	1,308,480.00	1,308,480.00	1,308,480.00	1,308,480.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IMZC-DOPM-FISM-21VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1308480.0, importe_modificado:1308480.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}}	{1755212/proyecto_PROCESO, 1755212/proyecto_INICIO, 1755212/proyecto_FIN, 1755212/proyecto_PROCESO, 1755212/proyecto_INICIO, 1755212/proyecto_PROCESO, 1755212/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LUIS KILOMETRO 53 + 200 EJIDO SAN LUIS, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMAN, lon:-91.64212039, lat:16.10990657}}	27-04-2020	25-07-2020	1,790,746.89	1,790,746.89	1,790,746.89	1,790,746.89	1,790,746.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/025/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1790746.89, importe_modificado:1790746.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755352/proyecto_INICIO, 1755352/proyecto_PROCESO, 1755352/proyecto_INICIO, 1755352/proyecto_FIN, 1755352/proyecto_PROCESO, 1755352/proyecto_FIN, 1755352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.6, meta_modificada:298.6}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA CALLE NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA PTE. NTE. Y AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE. NTE. 536-665, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-92.05538281, lat:16.12268997}}	27-04-2020	25-07-2020	2,930,112.23	2,930,112.23	2,930,112.23	2,930,112.23	2,930,112.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/026/2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2930112.23, importe_modificado:2930112.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.6}}	{1755450/proyecto_FIN, 1755450/proyecto_INICIO, 1755450/proyecto_FIN, 1755450/proyecto_PROCESO, 1755450/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:2207, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 00000 NUEVO PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL DESVIO MON, lon:-93.53213059, lat:16.15928201}}	22-07-2020	20-08-2020	483,569.88	483,569.88	483,569.88	483,569.88	483,569.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/051-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:483569.88, importe_modificado:483569.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1755993/proyecto_INICIO, 1755993/proyecto_FIN, 1755993/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE CORONEL RUIZ Y CALLE EL RECREO, AVENIDA INDEPENDENCIA ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRÁS DE LA IGLESIA, lon:-92.80915483, lat:16.55184027}}	11-05-2020	08-08-2020	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0014/2020, contratista:ALFREDO SOLIS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1756053/proyecto_INICIO, 1756053/proyecto_FIN, 1756053/proyecto_PROCESO, 1756053/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
155	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.83, meta_modificada:4.83}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALESTINA, 30936 PALESTINA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA Y CAMINO A PALESTINA ENTRONQUE, CAMINO PALESTINA PARA LLEGAR AL EJIDO PALESTINA SE AVANZA DE FRONTERA COMALAPA HACI, lon:-92.11680722, lat:15.53469111}}	01-07-2020	14-08-2020	1,520,497.00	1,520,497.00	1,520,497.00	1,520,497.00	1,520,497.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-044/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1520497.0, importe_modificado:1520497.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.83}}	{1756233/proyecto_PROCESO, 1756233/proyecto_FIN, 1756233/proyecto_INICIO, 1756233/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:603.33, meta_modificada:603.33}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCAIDADES EMILIANO ZAPATA Y ENTRELAS LO, lon:-92.5334138, lat:17.25305469}}	04-05-2020	03-07-2020	824,573.93	824,573.93	824,573.93	824,573.93	824,573.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-064/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:603.33}}	{1756341/proyecto_PROCESO, 1756341/proyecto_FIN, 1756341/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52880816, lat:17.22430692}}	04-05-2020	31-07-2020	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHILUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1756357/proyecto_INICIO, 1756357/proyecto_FIN, 1756357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA UNO EJIDO , 30449 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO SAN DIONICIO, CARRETERA VILLA FLORES SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DE, lon:-93.64938135, lat:16.39600803}}	27-04-2020	27-06-2020	434,599.10	434,599.10	434,599.10	434,599.10	434,599.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM-DF/017-2020, contratista:LACE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434599.1, importe_modificado:434599.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}}	{1756501/proyecto_INICIO, 1756501/proyecto_FIN, 1756501/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 ANTES DE LLEGAR AL ACCESO QUE SE CONOCE COMO LA CLINICA 250 METROS AN, lon:-92.56807308, lat:16.31999018}}	05-03-2020	02-06-2020	2,088,167.53	2,088,167.53	2,088,167.53	2,088,167.53	2,088,167.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-009/2020, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2088167.53, importe_modificado:2088167.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756523/proyecto_INICIO, 1756523/proyecto_FIN, 1756523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
183	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO LA ALBERCA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA INICIAND, lon:-92.56883801, lat:16.33801306}}	23-03-2020	06-05-2020	1,893,829.27	1,893,829.27	1,893,829.27	1,893,829.27	1,893,829.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1893829.27, importe_modificado:1893829.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}}	{1756568/proyecto_PROCESO, 1756568/proyecto_INICIO, 1756568/proyecto_FIN, 1756568/proyecto_INICIO, 1756568/proyecto_FIN, 1756568/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
141	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:84, direccion:CALLEJON INNOMINADA BARRIO MONTE FLOR, 30135 MONTE FLOR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINADA SE ENCUENTRA A 1500 METROS APROXIMADOS DE OJO DE AGUA CAMINO DE HERRADURA 130 APROXIMAD, lon:-92.18837882, lat:15.61141421}}	20-07-2020	30-10-2020	1,348,180.78	1,348,180.78	1,348,180.78	1,348,180.78	1,348,180.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/14, contratista:PEMOIAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1348180.78, importe_modificado:1348180.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1756644/proyecto_PROCESO, 1756644/proyecto_INICIO, 1756644/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
247	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:PRIVADA CECYTECH INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE ANDADOR SEPTIMA PONIENTE SUR Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR PONIENTE VINIENDO DE LA PRES, lon:-92.69739446, lat:16.39000881}}	11-05-2020	08-08-2020	2,381,561.35	2,381,561.35	2,381,561.35	2,381,561.35	2,381,561.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-034/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2381561.35, importe_modificado:2381561.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756655/proyecto_PROCESO, 1756655/proyecto_INICIO, 1756655/proyecto_FIN, 1756655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:381.0, meta_modificada:381.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:PARAJE PULUMSIBAC, 29494 PULUMSIBAC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO PULUMSIBAC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PULUMSIBAC DEL MUNICIPIO DE MITONTIC., lon:-92.53504516, lat:16.88190085}}	01-07-2020	31-07-2020	2,250,604.91	2,250,604.91	2,250,604.91	2,250,604.91	2,250,604.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-007-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2250604.91, importe_modificado:2250604.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:381.0}}	{1756656/proyecto_INICIO, 1756656/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BOQUERON BUENA VISTA - RANCHERIA EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO BOQUERÓN BUENAVISTA, 30917 BOQUERÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA NIQUIVIL Y CAMINO CAMINO, lon:-92.29542559, lat:15.24295443}}	03-02-2020	17-02-2020	4,218,716.05	4,218,716.05	4,218,716.05	4,218,716.05	4,218,716.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-007/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4218716.05, importe_modificado:4218716.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}	{1756745/proyecto_INICIO, 1756745/proyecto_FIN, 1756745/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN LUCAS BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SAN LUCAS Y CALLE SAN LUCAS - TEJERIA, AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA AL SUROESTE APROXIMANDAM, lon:-92.25331951, lat:15.35983262}}	01-03-2020	01-06-2020	271,504.41	271,504.41	271,504.41	271,504.41	271,504.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-026/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:271504.41, importe_modificado:271504.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1756758/proyecto_INICIO, 1756758/proyecto_FIN, 1756758/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
286	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLEJON C-BTIS Y , CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE EL CBTIS N243 EN BARRIO SAN MIGUEL SE UBICA A 800 METROS 10 MINUTOS APROXIMADAMEN, lon:-92.25428357, lat:15.3649923}}	16-03-2020	16-06-2020	1,329,820.25	1,329,820.25	1,329,820.25	1,329,820.25	1,329,820.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-033/2020, contratista:LFC-30 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1329820.25, importe_modificado:1329820.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}}	{1756796/proyecto_INICIO, 1756796/proyecto_FIN, 1756796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJITOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COJITOMIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 3, lon:-92.11496031, lat:17.12099409}}	17-06-2020	15-09-2020	315,328.05	315,328.05	315,328.05	315,328.05	315,328.05	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}}	{1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_FIN, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO BACHAJON, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PENCIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE SAN MARTIN , lon:-92.19107352, lat:17.03457187}}	18-06-2020	18-09-2020	1,102,351.87	1,102,351.87	1,102,351.87	1,102,351.87	1,102,351.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/309/2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1102351.87, importe_modificado:1102351.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_PROCESO, 1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_FIN, 1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:307.4, meta_modificada:307.4}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:264, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA NUEVA URBINA, 30547 NUEVA URBINA, PUJIAPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL DE LA RANCHERÍA A LA ALTURA DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-93.24734319, lat:15.72834064}}	15-04-2020	15-06-2020	1,048,776.07	1,048,776.07	1,048,776.07	1,048,776.07	1,048,776.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:1048776.07, importe_modificado:1048776.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:307.4}}	{1757212/proyecto_INICIO, 1757212/proyecto_FIN, 1757212/proyecto_PROCESO, 1757212/proyecto_FIN, 1757212/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
264	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30202 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA, lon:-92.69336303, lat:16.39521786}}	26-02-2020	24-06-2020	2,849,466.43	2,849,466.43	2,849,466.43	2,849,466.43	2,849,466.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-008/2020, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2849466.43, importe_modificado:2849466.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}}	{1757369/proyecto_INICIO, 1757369/proyecto_FIN, 1757369/proyecto_PROCESO, 1757369/proyecto_FIN, 1757369/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
584	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.4, meta_modificada:886.4}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 36, lon:-93.53078278, lat:16.35072609}}	01-04-2020	31-07-2020	648,989.00	648,989.00	648,989.00	648,989.00	648,989.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-048, contratista:RAZEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:648989.0, importe_modificado:648989.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.4}}	{1757420/proyecto_INICIO, 1757420/proyecto_PROCESO, 1757420/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ - OCOTEPEC EJIDO BENITO JUÁREZ, 29633 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-93.24912519, lat:17.13913677}}	25-07-2020	22-09-2020	1,499,639.59	1,499,639.59	1,499,639.59	1,499,639.59	1,499,639.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS., monto:1499639.59, importe_modificado:1499639.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}}	{1757498/proyecto_FIN, 1757498/proyecto_PROCESO, 1757498/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:846, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 RANCHERIA BAWITZ, 29940 BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALXIX 1RA. Y TERRACERIA BAWITZ, SE UBICA A 42.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.14111008, lat:17.17693976}}	17-06-2020	17-09-2020	697,217.03	697,217.03	697,217.03	697,217.03	697,217.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/296/2020, contratista:C. MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1758066/proyecto_INICIO, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BUENA VISTA NAPILA, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL, TERRACERIA SAN RA, lon:-92.3143619, lat:17.11233183}}	08-07-2020	24-08-2020	1,289,978.41	1,289,978.41	1,289,978.41	1,289,978.41	1,289,978.41	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84284, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}}	{1758277/proyecto_INICIO, 1758277/proyecto_PROCESO, 1758277/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
997	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALocalidad de MOYOS ENTRE LA, lon:-92.64156445, lat:17.35699452}}	06-05-2020	05-06-2020	686,592.70	686,592.70	686,592.70	686,592.70	686,592.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-084/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:686592.7, importe_modificado:686592.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.0}}	{1758375/proyecto_INICIO, 1758375/proyecto_PROCESO, 1758375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
701	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CA, lon:-91.98526262, lat:17.40431004}}	29-04-2020	27-07-2020	5,610,033.32	5,610,033.32	5,610,033.32	5,610,033.32	5,610,033.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSА/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-018/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5610033.32, importe_modificado:5610033.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1758596/proyecto_INICIO, 1758596/proyecto_PROCESO, 1758596/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
224	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 22.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 K, lon:-91.91567281, lat:17.38475555}}	17-03-2020	24-06-2020	2,010,516.44	2,010,516.44	2,010,516.44	2,010,516.44	2,010,516.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-075-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2010516.44, importe_modificado:2010516.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1758678/proyecto_PROCESO, 1758678/proyecto_FIN, 1758678/proyecto_INICIO, 1758678/proyecto_PROCESO, 1758678/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BUENAVISTA BAQUE TAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET - JA Y , TER, lon:-91.98527488, lat:17.08481781}}	13-07-2020	12-10-2020	323,305.56	323,305.56	323,305.56	323,305.56	323,305.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO, 1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8974	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13966246, lat:15.66099991}}	15-02-2020	15-05-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0033/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1759206/proyecto_INICIO, 1759206/proyecto_PROCESO, 1759206/proyecto_FIN, 1759206/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4708.8, meta_modificada:4708.8}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 CUARTEL NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), 30140 NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE, lon:-92.20683806, lat:15.78485585}}	02-03-2020	30-06-2020	3,686,031.02	3,686,031.02	3,686,031.02	3,686,031.02	3,686,031.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3686031.02, importe_modificado:3686031.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4708.8}}	{1759224/proyecto_PROCESO, 1759224/proyecto_INICIO, 1759224/proyecto_FIN, 1759224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
47	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:883, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO GUADALUPE ZACTON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHILON-YAJALON Y TERRACERIA TRAMO CHILON-TZAJALA LA OBRA SE , lon:-92.30654617, lat:17.13707371}}	17-06-2020	15-09-2020	996,024.32	996,024.32	996,024.32	996,024.32	996,024.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/30 2/2020, contratista:ELEAZAR FIDEL AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:996024.32, importe_modificado:996024.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1759287/proyecto_INICIO, 1759287/proyecto_PROCESO, 1759287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:PARAJE BACHEN, 29490 BACHÉN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA BACHEN, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD , lon:-92.54586, lat:16.87360653}}	01-08-2020	31-08-2020	254,005.28	254,005.28	254,005.28	254,005.28	254,005.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPM/FISMDF/VIV-008-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:254005.28, importe_modificado:254005.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1759353/proyecto_INICIO, 1759353/proyecto_FIN, 1759353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
412	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VALEN, lon:-92.52133344, lat:16.94324265}}	27-04-2020	25-06-2020	1,893,213.24	1,893,213.24	1,893,213.24	1,893,213.24	1,893,213.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-007/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1893213.24, importe_modificado:1893213.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1759448/proyecto_PROCESO, 1759448/proyecto_FIN, 1759448/proyecto_INICIO, 1759448/proyecto_FIN, 1759448/proyecto_INICIO, 1759448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1561	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGÓN, 29921 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 3RA PONIENTE SUR, CALLE 4TA SUR PONIENTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA SOBRE LA 3RA SUR PONIENTE A 100, lon:-92.3163123, lat:17.27754486}}	07-07-2020	20-08-2020	439,088.92	439,088.92	439,088.92	439,088.92	439,088.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FI SM-076/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:439088.92, importe_modificado:439088.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}}	{1759682/proyecto_INICIO, 1759682/proyecto_PROCESO, 1759682/proyecto_INICIO, 1759682/proyecto_PROCESO, 1759682/proyecto_INICIO, 1759682/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:579, direccion:AVENIDA CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, 30206 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CHICHÉN ITZÁ Y , AVENIDA EL MIRADOR SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A , lon:-92.55364176, lat:16.36880005}}	18-02-2020	16-06-2020	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-001/2020, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1759926/proyecto_INICIO, 1759926/proyecto_PROCESO, 1759926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
167	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS 44 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE EJIDO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CABEC, lon:-93.47704252, lat:16.09763878}}	06-08-2020	06-10-2020	762,870.24	762,870.24	762,870.24	762,870.24	762,870.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/061-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:762870.24, importe_modificado:762870.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}}	{1759969/proyecto_PROCESO, 1759969/proyecto_FIN, 1759969/proyecto_INICIO, 1759969/proyecto_PROCESO, 1759969/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.5, meta_modificada:679.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR S, lon:-91.8746636, lat:16.9513278}}	01-08-2020	30-10-2020	523,671.56	523,671.56	523,671.56	523,671.56	523,671.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0188/2020, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:523671.56, importe_modificado:523671.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.5}}	{1760115/proyecto_PROCESO, 1760115/proyecto_INICIO, 1760115/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1160	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CALLE 6A AVENIDA OTE. NTE. EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA 4A AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RODULFO FIGUEROA A 41, lon:-91.89980505, lat:15.92293831}}	25-05-2020	22-08-2020	3,960,453.74	3,960,453.74	3,960,453.74	3,960,453.74	3,960,453.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/048/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3960453.74, importe_modificado:3960453.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}}	{1760310/proyecto_FIN, 1760310/proyecto_INICIO, 1760310/proyecto_FIN, 1760310/proyecto_PROCESO, 1760310/proyecto_FIN, 1760310/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:830.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON CUATRO MILPAS BARRIO SAN RAMÓN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN SEXTA ORIENTE SUR Y CALLEJON A LA CABAÑA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA SEXTA OR, lon:-93.36820928, lat:16.75397334}}	01-03-2020	15-04-2020	300,540.46	300,540.46	300,540.46	300,540.46	300,540.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-004/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:300540.46, importe_modificado:300540.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:830.0}}	{1760648/proyecto_INICIO, 1760648/proyecto_PROCESO, 1760648/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:277, direccion:EJIDO LA TRAGUERIA, 00000 LA TRAGUERÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LA TRAGUERIA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QU, lon:-93.39878881, lat:16.06066994}}	10-08-2020	30-09-2020	332,872.20	332,872.20	332,872.20	332,872.20	332,872.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/065-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:332872.2, importe_modificado:332872.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1760680/proyecto_INICIO, 1760680/proyecto_FIN, 1760680/proyecto_PROCESO, 1760680/proyecto_FIN, 1760680/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:492, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAZATLÁN, 29902 MAZATLÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCANDO A SI TODO EL EJIDO POR SER UN EQUIPO PEQUEÑO, lon:-92.31912033, lat:17.44641982}}	04-02-2020	04-03-2020	86,280.39	86,280.39	86,280.39	86,280.39	86,280.39	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1760690/proyecto_INICIO, 1760690/proyecto_FIN, 1760690/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA DE CORDOVA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BENIAMIN HILL, CALLE LAS MARGARITAS SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTE HASTA LA 20 CALLE PONIENTE GIRA, lon:-92.28324486, lat:14.88400678}}	01-07-2020	30-09-2020	3,170,579.00	3,170,579.00	3,170,579.00	3,170,579.00	3,170,579.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0026/2020, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3170579.0, importe_modificado:3170579.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2582.0}}	{1760920/proyecto_INICIO, 1760920/proyecto_FIN, 1760920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5315	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA TRINITARIA EJIDO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIOS TRAMOS DE LA TRINITARIA PO, lon:-92.05041536, lat:16.11895885}}	01-06-2020	30-06-2020	2,796,681.47	2,796,681.47	2,796,681.47	2,796,681.47	2,796,681.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/050/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2796681.47, importe_modificado:2796681.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761234/proyecto_INICIO, 1761234/proyecto_PROCESO, 1761234/proyecto_FIN, 1761234/proyecto_PROCESO, 1761234/proyecto_FIN, 1761234/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
302	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOSINGO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA FRONTERA UNO SALIMOS DE LA, lon:-92.28488777, lat:16.93249311}}	13-04-2020	13-05-2020	1,287,056.19	1,287,056.19	1,287,056.19	1,287,056.19	1,287,056.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0223/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1287056.19, importe_modificado:1287056.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}}	{1761392/proyecto_PROCESO, 1761392/proyecto_INICIO, 1761392/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
449	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.59, meta_modificada:584.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:BARRIO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAIBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA ABASOLO Y AL LLEGAER A TZ, lon:-92.26164894, lat:16.90236}}	01-05-2020	30-07-2020	1,277,006.17	1,277,006.17	1,277,006.17	1,277,006.17	1,277,006.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0232/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277006.17, importe_modificado:1277006.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.59}}	{1761478/proyecto_INICIO, 1761478/proyecto_PROCESO, 1761478/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:362, direccion:CALLE POLMORONA EIDO POLMORONA, 00000 POLMORONA, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LOS PUENTES ESTÁN UBICADO EN EL TRAYECTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-93.06004276, lat:15.52681654}}	03-03-2020	03-05-2020	964,819.85	964,819.85	964,819.85	964,819.85	964,819.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:964819.85, importe_modificado:964819.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1761505/proyecto_PROCESO, 1761505/proyecto_FIN, 1761505/proyecto_INICIO, 1761505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3263.36, meta_modificada:3263.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO ABASOLO BARRIO TEMPLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTAL Y CARRETERA INTERNACIONAL DE OCOSINGO A SCLC, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACINAL A SA, lon:-92.21620059, lat:16.81864888}}	01-05-2020	30-08-2020	5,090,419.15	5,090,419.15	5,090,419.15	5,090,419.15	5,090,419.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5093429.17, importe_modificado:5093429.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3263.36}}	{1761513/proyecto_INICIO, 1761513/proyecto_PROCESO, 1761513/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN MIGUEL, 29570 SAN MIGUEL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE TRAMO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 1.765 KM DEL CENTRO DE , lon:-93.12315643, lat:17.41091019}}	15-08-2020	15-11-2020	504,660.17	504,660.17	504,660.17	504,660.17	504,660.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0010/2020, contratista:ELIAZIB MARTINEZ TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:504660.17, importe_modificado:504660.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}}	{1761596/proyecto_PROCESO, 1761596/proyecto_FIN, 1761596/proyecto_PROCESO, 1761596/proyecto_FIN, 1761596/proyecto_INICIO, 1761596/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.0, meta_modificada:722.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:678, direccion:CALLEJON LA GUAYAVA COLONIA EL PORVENIR, 29160 EL PORVENIR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL AGUAJAE Y AVENIDA EL LIMON, CALLE 20 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PASANDO, lon:-92.97450405, lat:16.7356528}}	21-04-2020	19-06-2020	1,788,764.71	1,788,764.71	1,788,764.71	1,788,764.71	1,788,764.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-017/2020, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1788764.71, importe_modificado:1788764.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:722.0}}	{1761742/proyecto_INICIO, 1761742/proyecto_FIN, 1761742/proyecto_PROCESO, 1761742/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - YUT'JA TENANGO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA YUT'JA TENANGO, 29950 YUT'JA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN MARCOS, TERRACERIA YUT'JA TENANGO SALIM, lon:-92.23577232, lat:16.92057249}}	01-05-2020	15-06-2020	812,260.35	812,260.35	812,260.35	812,260.35	812,260.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0253/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:812260.35, importe_modificado:812260.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1761756/proyecto_FIN, 1761756/proyecto_PROCESO, 1761756/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.53, meta_modificada:313.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08196485, lat:16.90443938}}	01-03-2020	31-03-2020	256,384.48	256,384.48	256,384.48	256,384.48	256,384.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:256384.48, importe_modificado:256384.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.53}}	{1761767/proyecto_INICIO, 1761767/proyecto_PROCESO, 1761767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA LOS CAFETALES, 29680 LOS CAFETALES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA A COAPILLA LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA SOBRE UN PREDIO QUE COLINDA AL NORTE CON LA CA, lon:-93.15391937, lat:17.22394469}}	20-07-2020	20-10-2020	807,525.62	807,525.62	807,525.62	807,525.62	807,525.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:807525.62, importe_modificado:807525.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_INICIO, 1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_INICIO, 1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2648, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CARRETERA LIENZO CHARRO AREA DE TRAB, lon:-92.06762177, lat:16.90897678}}	01-03-2020	15-03-2020	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88680, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:9860.0, importe_modificado:9860.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1761927/proyecto_INICIO, 1761927/proyecto_PROCESO, 1761927/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
592	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.2, meta_modificada:730.2}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30224 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 81.6 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD , lon:-92.61499237, lat:16.35630895}}	23-04-2020	17-06-2020	979,226.35	979,226.35	979,226.35	979,226.35	979,226.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-022/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:979226.35, importe_modificado:979226.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.2}}	{1761937/proyecto_INICIO, 1761937/proyecto_PROCESO, 1761937/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
136	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BISPUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO MUSTANIA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO ALÁN SACJUN SE UBICA A 71.17 KMS. DE LA CABECE, lon:-92.07902443, lat:17.16483828}}	14-08-2020	14-09-2020	111,686.75	111,686.75	111,686.75	111,686.75	111,686.75	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:111685.75, importe_modificado:111685.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1762075/proyecto_FIN, 1762075/proyecto_INICIO, 1762075/proyecto_FIN, 1762075/proyecto_INICIO, 1762075/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOYETA, 00000 JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.35863801, lat:17.29399962}}	28-07-2020	25-09-2020	521,198.58	521,198.58	521,198.58	521,198.58	521,198.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-084/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1762100/proyecto_PROCESO, 1762100/proyecto_INICIO, 1762100/proyecto_PROCESO, 1762100/proyecto_INICIO, 1762100/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:503.08, meta_modificada:503.08}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA RIO FLORIDO SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.18222212, lat:16.80673633}}	30-04-2020	30-06-2020	1,264,122.37	1,264,122.37	1,264,122.37	1,264,122.37	1,264,122.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0287/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1264122.37, importe_modificado:1264122.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:503.08}}	{1762322/proyecto_INICIO, 1762322/proyecto_FIN, 1762322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
59	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS MEDIA LUNA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA NORTE UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA, lon:-92.34519717, lat:16.78675875}}	29-06-2020	28-07-2020	196,414.68	196,414.68	196,414.68	196,414.68	196,414.68	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-080/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:196414.68, importe_modificado:196414.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1762355/proyecto_INICIO, 1762355/proyecto_FIN, 1762355/proyecto_PROCESO, 1762355/proyecto_FIN, 1762355/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - ACHALELJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 980 EJIDO ACHALELJA, 29940 ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, CAMINO LÁZARO CARDENAS SE UBICA A 48.52, lon:-92.15768745, lat:17.15955633}}	23-07-2020	21-10-2020	2,689,265.65	2,689,265.65	2,689,265.65	2,689,265.65	2,689,265.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2689265.65, importe_modificado:2689265.65}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}}	{1762423/proyecto_INICIO, 1762423/proyecto_PROCESO, 1762423/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLÓN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOLOCALIDAD EL BEBEDERO ENTRE LASLOCALIDADES, lon:-92.64825744, lat:17.39754652}}	01-06-2020	14-08-2020	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-105/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1762632/proyecto_INICIO, 1762632/proyecto_FIN, 1762632/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LAS CAÑADAS, 29450 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.2507877, lat:16.75974045}}	03-07-2020	03-08-2020	133,919.10	133,919.10	133,919.10	133,919.10	133,919.10	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-098/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:133919.1, importe_modificado:133919.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1762904/proyecto_INICIO, 1762904/proyecto_FIN, 1762904/proyecto_PROCESO, 1762904/proyecto_FIN, 1762904/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5130.0, meta_modificada:5130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS A OJO DE AGUA, TERRACERIA EL, lon:-91.75834627, lat:16.15627381}}	09-06-2020	29-06-2020	1,285,372.80	1,285,372.80	1,285,372.80	1,285,372.80	1,285,372.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84259, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1285372.8, importe_modificado:1285372.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5130.0}}	{1762925/proyecto_INICIO, 1762925/proyecto_PROCESO, 1762925/proyecto_INICIO, 1762925/proyecto_FIN, 1762925/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO TICANTELHA - CRUZTOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE ESTA HECHA DE PAVIMENTO MIXTO Y SE ENCUENTRA EN LA PRIMER EN LA PRIMERA AVENIDA DE LA RANCHERÍA, lon:-92.19968863, lat:17.08997257}}	21-07-2020	21-08-2020	498,012.16	498,012.16	498,012.16	498,012.16	498,012.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/338/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_FIN, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 30553 EMILIANO ZAPATA, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE ESTA HECHA DE PAVIMENTO MIXTO Y SE ENCUENTRA EN LA PRIMER EN LA PRIMERA AVENIDA DE LA RANCHERÍA, lon:-93.0322029, lat:15.64756167}}	15-08-2020	15-11-2020	805,431.79	805,431.79	805,431.79	805,431.79	805,431.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGULAR, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:889599.53, importe_modificado:889599.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1762973/proyecto_INICIO, 1762973/proyecto_FIN, 1762973/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 640 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 29940 CRUCERO ASHUPA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA Y , TERRACERIA TRAMO CRUCERO AS, lon:-91.93926736, lat:17.17130958}}	31-07-2020	31-08-2020	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84303, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1762979/proyecto_PROCESO, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_PROCESO, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_FIN, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
142	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - SAN GABRIEL Y , TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL -, lon:-91.96830963, lat:17.05336033}}	31-07-2020	31-08-2020	116,405.91	116,405.91	116,405.91	116,405.91	116,405.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84302, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:116405.91, importe_modificado:116405.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}	{1763013/proyecto_INICIO, 1763013/proyecto_PROCESO, 1763013/proyecto_FIN, 1763013/proyecto_INICIO, 1763013/proyecto_PROCESO, 1763013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 183.20 - LOCALIDAD TAJALTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE OJO DE AGUA, 29450 OJO DE AGUA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.30551591, lat:16.83286861}}	03-07-2020	03-08-2020	107,135.28	107,135.28	107,135.28	107,135.28	107,135.28	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-107/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:107135.28, importe_modificado:107135.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1763051/proyecto_INICIO, 1763051/proyecto_PROCESO, 1763051/proyecto_FIN, 1763051/proyecto_PROCESO, 1763051/proyecto_FIN, 1763051/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO SKM, lon:-93.11519057, lat:16.71148962}}	01-09-2020	31-12-2020	846,822.05	846,822.05	846,822.05	846,822.05	846,822.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1693644.09, importe_modificado:1693644.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}	{1763106/proyecto_PROCESO, 1763106/proyecto_INICIO, 1763106/proyecto_PROCESO, 1763106/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MAZAPA DE MADERO BARRIO EL ROSARIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE Y PROLONGACION MATAMOROS, AVENIDA REVOLUCION EL BARRIO EL ROSARIO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTES, lon:-92.23408673, lat:15.37503806}}	23-03-2020	15-04-2020	716,143.68	716,143.68	716,143.68	716,143.68	716,143.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-047/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:716143.68, importe_modificado:716143.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}}	{1763140/proyecto_INICIO, 1763140/proyecto_PROCESO, 1763140/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.74, meta_modificada:4.74}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:700, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LÓPEZ MATEO - NUEVO EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 740 RANCHERIA NUEVO EDÉN, 29619 NUEVO EDÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASOEN KM 33000 MARG, lon:-93.47162958, lat:17.232541}}	06-04-2020	06-06-2020	1,118,473.39	1,118,473.39	1,118,473.39	1,118,473.39	1,118,473.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-0008/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1118473.39, importe_modificado:1118473.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.74}}	{1763179/proyecto_INICIO, 1763179/proyecto_PROCESO, 1763179/proyecto_FIN, 1763179/proyecto_INICIO, 1763179/proyecto_PROCESO, 1763179/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1752	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.9, meta_modificada:280.9}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 3RA NORTE ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV ORIENTE Y CALLE 2DA AV ORIENTE, BARRIO CENTRO ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA AV ORIENTE A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA, lon:-93.00774525, lat:17.29401811}}	10-02-2020	31-07-2020	4,900,884.04	4,900,884.04	4,900,884.04	4,900,884.04	4,900,884.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:ARTQUITECT PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN, CHIAPAS, monto:4900884.04, importe_modificado:4900884.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.9}}	{1763418/proyecto_PROCESO, 1763418/proyecto_INICIO, 1763418/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:342, direccion:RANCHERIA FRONTERITA, 00000 FRONTERITA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MPAL. EN LA PARTE BAJA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA EL BARRIO EL RECUERDO, LA RANCHERÍA SAN PEDRO DESPUÉS, lon:-92.87135201, lat:15.38440959}}	15-06-2020	15-08-2020	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/C/DOPM/FISM-020/2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1763442/proyecto_INICIO, 1763442/proyecto_PROCESO, 1763442/proyecto_INICIO, 1763442/proyecto_PROCESO, 1763442/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS SOBRE LA ÚLTIMA CALLE DEL BARRIO SAN CRISTOBAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32096743, lat:17.27388479}}	31-08-2020	30-09-2020	180,205.44	180,205.44	180,205.44	180,205.44	180,205.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-102/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:180205.44, importe_modificado:180205.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1763605/proyecto_INICIO, 1763605/proyecto_PROCESO, 1763605/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
432	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRANDO POR LA REVOLUCIÓN EN LINEA RECTA A 90 M SE ENCUEN, lon:-92.28964727, lat:17.3389922}}	13-08-2020	11-10-2020	1,536,449.72	1,536,449.72	1,536,449.72	1,536,449.72	1,536,449.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-089/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1536449.72, importe_modificado:1536449.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}}	{1763609/proyecto_INICIO, 1763609/proyecto_PROCESO, 1763609/proyecto_INICIO, 1763609/proyecto_PROCESO, 1763609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.2, meta_modificada:684.2}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y CALLE CALLE ESCUELA, CAMINO CAMINO NUEVO DOLORES LA OBRA SE UBICARA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y A LADO DEL CAMINO A H, lon:-92.67890618, lat:16.49820511}}	02-05-2020	15-06-2020	793,611.76	793,611.76	793,611.76	793,611.76	793,611.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:793611.76, importe_modificado:793611.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.2}}	{1763739/proyecto_INICIO, 1763739/proyecto_PROCESO, 1763739/proyecto_INICIO, 1763739/proyecto_FIN, 1763739/proyecto_PROCESO, 1763739/proyecto_FIN, 1763739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:377, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 30580 CENTAURO DEL NORTE, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME NUNO CLAVE 07DJN2192T 1A. ETAPA EN, lon:-92.64982042, lat:15.22269377}}	01-06-2020	19-08-2020	1,323,716.11	1,323,716.11	1,323,716.11	1,323,716.11	1,323,716.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:ING. CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1323716.11, importe_modificado:1323716.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.2}}	{1763740/proyecto_PROCESO, 1763740/proyecto_FIN, 1763740/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
652	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.3, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNA, lon:-91.94482191, lat:15.81190321}}	01-03-2020	24-04-2020	4,155,363.36	4,155,363.36	4,155,363.36	4,155,363.36	4,155,363.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0027/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4155363.36, importe_modificado:4155363.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1763752/proyecto_PROCESO, 1763752/proyecto_FIN, 1763752/proyecto_PROCESO, 1763752/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
181	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA CIUDAD BELLAVISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, CALLE DAMASCO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PALENQUE CHIAPAS Y A LA ALTURA DE LA C, lon:-92.10292291, lat:16.90813368}}	20-04-2020	30-06-2020	1,463,343.33	1,463,343.33	1,463,343.33	1,463,343.33	1,463,343.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0384/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1463343.33, importe_modificado:1463343.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1764145/proyecto_INICIO, 1764145/proyecto_PROCESO, 1764145/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45134922, lat:17.27328307}}	01-06-2020	20-08-2020	1,492,868.82	1,492,868.82	1,492,868.82	1,492,868.82	1,492,868.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-079/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1492868.82, importe_modificado:1492868.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1764478/proyecto_INICIO, 1764478/proyecto_FIN, 1764478/proyecto_PROCESO, 1764478/proyecto_FIN, 1764478/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1531	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE PRIVADA INSURGENTES EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR. 4KM JUNTO AL KINDER FRAY MATIAS DE CORDOVA, lon:-92.28597323, lat:15.82855548}}	01-07-2020	31-08-2020	1,004,808.97	1,004,808.97	1,004,808.97	1,004,808.97	1,004,808.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-030/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1004808.97, importe_modificado:1004808.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}}	{1764608/proyecto_INICIO, 1764608/proyecto_PROCESO, 1764608/proyecto_INICIO, 1764608/proyecto_FIN, 1764608/proyecto_PROCESO, 1764608/proyecto_FIN, 1764608/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA A LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA , 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CABECERA MUNICIPAL Y CALLE ENTRADA LOCALIDAD BASHIJA, VEREDA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO E, lon:-92.5554283, lat:17.27665687}}	07-05-2020	31-07-2020	1,886,082.62	1,886,082.62	1,886,082.62	1,886,082.62	1,886,082.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-074/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1886082.62, importe_modificado:1886082.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1764656/proyecto_PROCESO, 1764656/proyecto_FIN, 1764656/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 7A AV. NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A AV. NORTE ORIENTE Y , LA CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SE REALIZARA EN LA 7A AVEN, lon:-93.11558386, lat:16.15797675}}	21-08-2020	21-11-2020	1,269,895.76	1,269,895.76	1,269,895.76	1,269,895.76	1,269,895.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/088-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1269895.76, importe_modificado:1269895.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1764665/proyecto_INICIO, 1764665/proyecto_FIN, 1764665/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
399	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 6 KMS P, lon:-92.34072411, lat:16.72523206}}	01-09-2020	30-09-2020	4,983,331.99	4,983,331.99	4,983,331.99	4,983,331.99	4,983,331.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4983331.99, importe_modificado:4983331.99}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:177.0}}	{1764670/proyecto_FIN, 1764670/proyecto_INICIO, 1764670/proyecto_PROCESO, 1764670/proyecto_INICIO, 1764670/proyecto_PROCESO, 1764670/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:233.0, meta_modificada:233.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA TZUJULA II, 30350 TZUJULA II, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO ACCESO MARGEN IZQUIERDO TZUJULA II, SE ENCUENTRA , lon:-92.39386896, lat:16.34697749}}	10-04-2020	10-06-2020	561,215.18	561,215.18	561,215.18	561,215.18	561,215.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-011/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:561215.18, importe_modificado:561215.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:233.0}}	{1765076/proyecto_INICIO, 1765076/proyecto_PROCESO, 1765076/proyecto_FIN, 1765076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
338		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A LOCALIDAD JESÚS CARRANZA INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS , lon:-92.6480831, lat:17.39688435}}	04-05-2020	31-07-2020	416,262.40	416,262.40	416,262.40	416,262.40	416,262.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-073/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:416262.4, importe_modificado:416262.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}}	{1765483/proyecto_INICIO, 1765483/proyecto_FIN, 1765483/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:COLONIA , 00000 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , , ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COL SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIS, A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE LLEGA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-93.09359477, lat:17.17771375}}	17-08-2020	17-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EN CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765492/proyecto_PROCESO, 1765492/proyecto_INICIO, 1765492/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
388		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.0, meta_modificada:1467.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y OTRAS CALLES COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CAL, lon:-92.17765077, lat:17.30792363}}	04-09-2020	17-11-2020	3,274,227.45	3,274,227.45	3,274,227.45	3,274,227.45	3,274,227.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FI SM-094/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3274227.45, importe_modificado:3274227.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.0}}	{1765513/proyecto_INICIO, 1765513/proyecto_PROCESO, 1765513/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47704946, lat:17.31324875}}	15-06-2020	23-07-2020	366,476.95	366,476.95	366,476.95	366,476.95	366,476.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPM/FISM-126/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1765590/proyecto_PROCESO, 1765590/proyecto_FIN, 1765590/proyecto_INICIO, 1765590/proyecto_FIN, 1765590/proyecto_INICIO, 1765590/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:855.67, meta_modificada:855.67}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:504, direccion:EJIDO 21 DE MARZO, 30574 VEINTIUNO DE MARZO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ALTAMIRA DOS Y , , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 32 KM DE LA CABECERA MPAL. PARA LLEGAR SE ACCEDE AL CAMINO RURAL QUE PASA EL EJ. TIER, lon:-92.90931736, lat:15.6359889}}	10-08-2020	07-11-2020	1,791,267.37	1,791,267.37	1,791,267.37	1,791,267.37	1,791,267.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1258108.98, importe_modificado:1258108.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:855.67}}	{1766012/proyecto_INICIO, 1766012/proyecto_PROCESO, 1766012/proyecto_INICIO, 1766012/proyecto_PROCESO, 1766012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY 1A. SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 1 Y CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALID, lon:-92.46347632, lat:17.25497753}}	03-07-2020	25-08-2020	507,785.85	507,785.85	507,785.85	507,785.85	507,785.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPM/FISM-146/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:507785.85, importe_modificado:507785.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1766081/proyecto_INICIO, 1766081/proyecto_PROCESO, 1766081/proyecto_FIN, 1766081/proyecto_INICIO, 1766081/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52261314, lat:17.29370869}}	27-05-2020	06-07-2020	864,292.45	864,292.45	864,292.45	864,292.45	864,292.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPM/FISM-074/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.45, importe_modificado:864292.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1766153/proyecto_PROCESO, 1766153/proyecto_FIN, 1766153/proyecto_INICIO, 1766153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20050		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2740, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - REVOLUCION KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA REVOLUCION, 29950 REVOLUCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ARENAS Y CAMINO LAS MINAS, CAMINO SAN FERNANDO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-92.08102408, lat:16.9200961}}	01-07-2020	20-07-2020	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86485, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:89552.0, importe_modificado:89552.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}}	{1766249/proyecto_INICIO, 1766249/proyecto_FIN, 1766249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22050		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BONANZA KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA BONANZA, 29950 BONANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS GOLONDRINAS Y CAMINO CANAAN, CAMINO SLOQUIB CHAIN PARTIMOS DE LA CABECERA SE GIRA A LA D.E, lon:-92.07877071, lat:16.88349919}}	01-07-2020	20-07-2020	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86488, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}	{1766296/proyecto_INICIO, 1766296/proyecto_PROCESO, 1766296/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:CALLE LIQUIDAMBAR EJIDO LIQUIDAMBAR, 29660 LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO PROVENIENTE DE PANTEPEC Y CAMINO SALIDA A LOMA BONITA, BRECHA LIQUIDAMBAR A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO SE UBICA UN CRUC, lon:-93.06341659, lat:17.22239327}}	27-07-2020	28-09-2020	1,140,221.09	1,140,221.09	1,140,221.09	1,140,221.09	1,140,221.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1140221.09, importe_modificado:1140221.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1766417/proyecto_INICIO, 1766417/proyecto_PROCESO, 1766417/proyecto_FIN, 1766417/proyecto_PROCESO, 1766417/proyecto_FIN, 1766417/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
293		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES EL PAR, lon:-92.5730536, lat:17.22647069}}	07-05-2020	24-07-2020	1,301,742.82	1,301,742.82	1,301,742.82	1,301,742.82	1,301,742.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1301742.82, importe_modificado:1301742.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1766503/proyecto_PROCESO, 1766503/proyecto_INICIO, 1766503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
151		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.8, meta_modificada:166.8}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:211, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LA PROVIDENCIA, 29636 LA PROVIDENCIA II, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PROVIDENCIA - ADOLFO LOPEZ MATEO Y CARRETERA LA PROVIDENCIA - LA PROVIDENCIA II, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA, lon:-93.24066306, lat:17.16984866}}	24-08-2020	30-10-2020	300,058.13	300,058.13	300,058.13	300,058.13	300,058.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:300058.13, importe_modificado:300058.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.8}}	{1766556/proyecto_FIN, 1766556/proyecto_INICIO, 1766556/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:VEREDA TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.50 - LOCALIDAD GUADALUPE BACIA + 800 BARRIO LOS CONEJOS LAS PALMAS, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA, lon:-92.28035394, lat:16.80175152}}	03-07-2020	03-08-2020	71,423.52	71,423.52	71,423.52	71,423.52	71,423.52	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-111/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:71423.52, importe_modificado:71423.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1766939/proyecto_INICIO, 1766939/proyecto_FIN, 1766939/proyecto_PROCESO, 1766939/proyecto_FIN, 1766939/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
226	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.51, meta_modificada:18.51}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:989, direccion:CALLE EJIDO VILLAHERMOSA EJIDO EJIDO VILLAHERMOSA, 30470 VILLAHERMOSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CENTRO POSTERIOR MENTE SE TOMA LA RUTA NUM, lon:-93.50062849, lat:16.26570865}}	01-04-2020	31-07-2020	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-030, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.51}}	{1767227/proyecto_INICIO, 1767227/proyecto_FIN, 1767227/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
137	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.2, meta_modificada:1606.2}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:839, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO VADO AGUA DULCE, 30204 VADO AGUA DULCE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA HACIA LA LOCALIDAD DE GU, lon:-92.56274956, lat:16.3596191}}	01-09-2020	15-10-2020	1,597,592.89	1,597,592.89	1,597,592.89	1,597,592.89	1,597,592.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-094/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1597592.89, importe_modificado:1597592.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.2}}	{1767587/proyecto_PROCESO, 1767587/proyecto_FIN, 1767587/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.8, meta_modificada:544.8}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A LATERALE, lon:-92.72668366, lat:15.89346317}}	06-08-2020	04-09-2020	300,159.48	300,159.48	300,159.48	300,159.48	300,159.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/03 4-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300159.48, importe_modificado:300159.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.8}}	{1767956/proyecto_PROCESO, 1767956/proyecto_INICIO, 1767956/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
199	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL CORO - EJIDO ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL CAMINO DE TERRACERÍA QUE V, lon:-92.28470308, lat:15.42790315}}	29-04-2020	13-06-2020	894,283.32	894,283.32	894,283.32	894,283.32	894,283.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/0 11/2020, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:894283.32, importe_modificado:894283.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{1767972/proyecto_PROCESO, 1767972/proyecto_INICIO, 1767972/proyecto_FIN, 1767972/proyecto_INICIO, 1767972/proyecto_PROCESO, 1767972/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.97, meta_modificada:1928.97}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:EJIDO PERLAS DEL GRUALVA, 30364 PERLA DEL GRUALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERLA DE GRJUALVA SE LOCALIZA A 45.80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS 36.00 KM. SON A TRAVÉS DE LA CARRETERA ESTATAL 157 Y, lon:-92.43751212, lat:16.01443685}}	07-08-2020	05-10-2020	1,217,953.22	1,217,953.22	1,217,953.22	1,217,953.22	1,217,953.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/03 8-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1217953.22, importe_modificado:1217953.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.97}}	{1768067/proyecto_INICIO, 1768067/proyecto_PROCESO, 1768067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
220		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.6, meta_modificada:859.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y CAMINO INSURGENTES, CAMINO SAN DIEGO PARA LLEGAR SAUMOS DEL CENTRO DE, lon:-92.08661803, lat:16.92339983}}	01-07-2020	30-10-2020	856,655.49	856,655.49	856,655.49	856,655.49	856,655.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0497/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856655.49, importe_modificado:856655.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:859.6}}	{1768288/proyecto_PROCESO, 1768288/proyecto_INICIO, 1768288/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
102		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.4, meta_modificada:1537.4}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:ELIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO SONORA SE UBICA A 11.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL 5.00 KM. SON SOBRE LA CARRETERA 157 Y 6.00 KM. SOBRE CAMINO RURAL DEB, lon:-92.61498235, lat:16.15182389}}	06-08-2020	04-10-2020	841,281.87	841,281.87	841,281.87	841,281.87	841,281.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/043-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:841281.87, importe_modificado:841281.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.4}}	{1768313/proyecto_INICIO, 1768313/proyecto_PROCESO, 1768313/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE BARRIO NARANJAL I, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, LA OBRA DE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL NARANJAL 1 EN LA AVENIDA SÉPTIMA NOR, lon:-93.20849096, lat:15.69323634}}	25-08-2020	25-11-2020	740,229.33	740,229.33	740,229.33	740,229.33	740,229.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:740229.33, importe_modificado:740229.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}}	{1768442/proyecto_INICIO, 1768442/proyecto_FIN, 1768442/proyecto_PROCESO, 1768442/proyecto_FIN, 1768442/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
279		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE CHACTOJ, 29350 CHACTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHACTOJ, lon:-92.71911681, lat:16.71155739}}	01-06-2020	30-07-2020	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-86VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:323640.0, importe_modificado:323640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}	{1768575/proyecto_INICIO, 1768575/proyecto_FIN, 1768575/proyecto_PROCESO, 1768575/proyecto_FIN, 1768575/proyecto_PROCESO, 1768575/proyecto_INICIO, 1768575/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
435		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE CALLE CENTRA NORTE UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PRL, lon:-92.34535438, lat:16.79040086}}	10-08-2020	10-10-2020	3,378,154.64	3,378,154.64	3,378,154.64	3,378,154.64	3,378,154.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3378154.64, importe_modificado:3378154.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}}	{1768584/proyecto_INICIO, 1768584/proyecto_FIN, 1768584/proyecto_PROCESO, 1768584/proyecto_FIN, 1768584/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1200		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE APAZ, lon:-92.79192832, lat:16.71154495}}	01-06-2020	30-07-2020	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-91VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}	{1768629/proyecto_INICIO, 1768629/proyecto_PROCESO, 1768629/proyecto_FIN, 1768629/proyecto_INICIO, 1768629/proyecto_PROCESO, 1768629/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.17, meta_modificada:224.17}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1128, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 30369 SAN JOSÉ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VER, lon:-92.94411559, lat:15.94402751}}	14-08-2020	26-08-2020	154,487.98	154,487.98	154,487.98		154,487.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-004/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:154487.98, importe_modificado:154487.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.17}}	{1768656/proyecto_INICIO, 1768656/proyecto_PROCESO, 1768656/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4301		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:642, direccion:FRACCION SAN ANGEL, 00000 SAN ÁNGEL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA A 150 MTS DE LA RANCHERIA SAN ANGEL PARA LLEGAR A ESTE LUGAR HAY QUE TOMAR EL CAMINO QU, lon:-93.03951481, lat:16.1276889}}	01-09-2020	15-10-2020	221,537.97	221,537.97	221,537.97		221,537.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/112-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:221537.97, importe_modificado:221537.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{1768825/proyecto_PROCESO, 1768825/proyecto_INICIO, 1768825/proyecto_FIN, 1768825/proyecto_INICIO, 1768825/proyecto_FIN, 1768825/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:EIIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30129 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOFRA COMALAPA. ENTRONQUE LAZARO CARDENAS A A 1 KM DE LÁZARO CÁRDENAS A LA LOCALIDAD FLOR DE MAYO, lon:-92.22798235, lat:15.69954865}}	27-07-2020	27-09-2020	1,567,339.42	1,567,339.42	1,567,339.42		1,567,339.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-036/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1567339.42, importe_modificado:1567339.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1769127/proyecto_INICIO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_PROCESO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_INICIO, 1769127/proyecto_PROCESO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.64, meta_modificada:563.64}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS 2ª SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 1 PONIENTE SUR POSTERIORMENTE SE TOMA LA AVENIDA 7 SUR PONIENTE PARA LLEGAR AL BARRIO SAN LUIS 2 SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.3384319, lat:17.17129479}}	09-07-2020	15-08-2020	76,158.06	76,158.06	76,158.06		76,158.06	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87847, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:76158.06, importe_modificado:76158.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.64}}	{1769284/proyecto_PROCESO, 1769284/proyecto_FIN, 1769284/proyecto_INICIO, 1769284/proyecto_FIN, 1769284/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
260		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.05, meta_modificada:1828.05}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE DOCEAVA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE EN, lon:-92.90026646, lat:15.44109404}}	05-10-2020	07-12-2020	1,694,671.47	1,694,671.47	1,694,671.47		1,694,671.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1694671.47, importe_modificado:1694671.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1828.05}}	{1769741/proyecto_INICIO, 1769741/proyecto_FIN, 1769741/proyecto_INICIO, 1769741/proyecto_PROCESO, 1769741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.96615751, lat:17.00827939}}	04-02-2020	05-03-2020	69,730.96	69,730.96	69,730.96		69,730.96	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-028/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69730.96, importe_modificado:69730.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1769958/proyecto_FIN, 1769958/proyecto_PROCESO, 1769958/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.6, meta_modificada:49.69}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALZADA PRINCIPAL CANTON BUENAVISTA, 30627 BUENAVISTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ASFALTADA TRAMO CABECERA MUNICIPALCOLONIA HIDALGO EN EL DESVÍO DE, lon:-92.62059395, lat:15.19054778}}	04-05-2020	27-07-2020	332,557.27	332,557.27	332,557.27	332,557.27	332,557.27	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:332557.27, importe_modificado:332557.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.69}}	{1770091/proyecto_INICIO, 1770091/proyecto_FIN, 1770091/proyecto_INICIO, 1770091/proyecto_FIN, 1770091/proyecto_INICIO, 1770091/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:135, direccion:RANCHERIA EL CANTE, 00000 CANTÉ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.88962226, lat:16.9833765}}	06-02-2020	06-03-2020	36,909.60	36,909.60	36,909.60	36,909.60	36,909.60	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-037/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:36909.6, importe_modificado:36909.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1770152/proyecto_FIN, 1770152/proyecto_PROCESO, 1770152/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
155	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:29, direccion:FRACCION SECCIÓN LA GRANJA, 30874 SECCIÓN LA GRANJA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION 15 DE ABRIL Y CAMINO SECCION 25 DE FEBRERO, LA SECCION LA GRANJA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-92.17452601, lat:14.97898606}}	29-06-2020	30-09-2020	1,391,668.76	1,391,668.76	1,391,668.76	1,391,668.76	1,391,668.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/022/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1391668.76, importe_modificado:1391668.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1770197/proyecto_INICIO, 1770197/proyecto_PROCESO, 1770197/proyecto_FIN, 1770197/proyecto_INICIO, 1770197/proyecto_FIN, 1770197/proyecto_PROCESO, 1770197/proyecto_FIN, 1770197/proyecto_PROCESO, 1770197/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-93.06630914, lat:17.02429679}}	06-02-2020	06-03-2020	34,497.36	34,497.36	34,497.36	34,497.36	34,497.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-043/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:34497.36, importe_modificado:34497.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1770237/proyecto_INICIO, 1770237/proyecto_PROCESO, 1770237/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
234	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE BARRIO EL RIÍTO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CAMINO RANCHERIA LA PLAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA PRE, lon:-92.88950839, lat:15.4417835}}	01-10-2020	30-11-2020	1,252,878.21	1,252,878.21	1,252,878.21	1,252,878.21	1,252,878.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAUH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1204747.61, importe_modificado:1204747.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}}	{1770416/proyecto_INICIO, 1770416/proyecto_FIN, 1770416/proyecto_PROCESO, 1770416/proyecto_FIN, 1770416/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONSTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44956482, lat:14.86322617}}	15-01-2020	15-03-2020	719,798.00	719,798.00	719,798.00	719,798.00	719,798.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:719798.0, importe_modificado:719798.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1770452/proyecto_PROCESO, 1770452/proyecto_INICIO, 1770452/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.71, meta_modificada:345.71}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE SEGUND NORTE ORIENTE BARRIO EL REFUGIO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS HACIA }, lon:-92.85843558, lat:17.06702233}}	10-06-2020	30-06-2020	241,605.91	241,605.91	241,605.91	241,605.91	241,605.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:241605.91, importe_modificado:241605.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.71}}	{1770518/proyecto_INICIO, 1770518/proyecto_FIN, 1770518/proyecto_PROCESO, 1770518/proyecto_FIN, 1770518/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.75, meta_modificada:218.75}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO EL REFUGIO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS HACIA EL NORTE O, lon:-92.85776142, lat:17.06927511}}	24-08-2020	06-11-2020	1,164,185.93	1,164,185.93	1,164,185.93	1,164,185.93	1,164,185.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/034/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1164185.93, importe_modificado:1164185.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.75}}	{1770565/proyecto_INICIO, 1770565/proyecto_PROCESO, 1770565/proyecto_FIN, 1770565/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2954.8, meta_modificada:9135.6}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:32, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA UNO, 30973 NUEVA ESPERANZA UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL BARRIO DE NUEVA ESPERANZA UNO., lon:-92.24294514, lat:15.44215748}}	01-02-2020	29-02-2020	2,593,778.33	2,593,778.33	2,593,778.33	2,593,778.33	2,593,778.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2593778.33, importe_modificado:2593778.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9135.6}}	{1770567/proyecto_PROCESO, 1770567/proyecto_INICIO, 1770567/proyecto_FIN, 1770567/proyecto_PROCESO, 1770567/proyecto_FIN, 1770567/proyecto_INICIO, 1770567/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2954.8, meta_modificada:2954.8}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 4TA AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE LA 3RA CALLE PONIENTE SUR COLINDANDO CON LOS BARRIOS HOSPITAL Y SANTA TERESITA 1A SECCION DEL MUNICIPIO DE YAJA, lon:-92.33806221, lat:17.17263868}}	09-07-2020	15-08-2020	399,252.86	399,252.86	399,252.86	399,252.86	399,252.86	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:399252.86, importe_modificado:399252.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2954.8}}	{1770670/proyecto_FIN, 1770670/proyecto_INICIO, 1770670/proyecto_PROCESO, 1770670/proyecto_FIN, 1770670/proyecto_PROCESO, 1770670/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.36, meta_modificada:290.36}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO FLORES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 1RA CALLE SUR PONIENTE Y 6TA PONIENTE SUR COLINDANDO CON LOS BARRIOS JARDINES Y SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO, lon:-92.33934967, lat:17.17604183}}	09-07-2020	15-08-2020	39,232.94	39,232.94	39,232.94	39,232.94	39,232.94	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:39232.94, importe_modificado:39232.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.36}}	{1770765/proyecto_INICIO, 1770765/proyecto_PROCESO, 1770765/proyecto_INICIO, 1770765/proyecto_FIN, 1770765/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
441	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:PARAJE ZEQUENTIC BAJO, 29369 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO, lon:-92.82689691, lat:16.71515741}}	08-06-2020	06-08-2020	1,023,120.00	1,023,120.00	1,023,120.00	1,023,120.00	1,023,120.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-41VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1023120.0, importe_modificado:1023120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}}	{1770831/proyecto_INICIO, 1770831/proyecto_FIN, 1770831/proyecto_PROCESO, 1770831/proyecto_FIN, 1770831/proyecto_PROCESO, 1770831/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.96, meta_modificada:204.96}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRANCA NAVIL 2A SECCION, 29930 YAJALON, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON A UNOS METROS DESPUES DE LA CASETA DE VIGILANCIA MUNICIPAL Y QUE COLINDA CON EL BARRIO BARRANCA NAVIL , lon:-92.32108817, lat:17.16288743}}	09-07-2020	15-08-2020	27,693.84	27,693.84	27,693.84	27,693.84	27,693.84	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:27693.84, importe_modificado:27693.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.96}}	{1771147/proyecto_INICIO, 1771147/proyecto_PROCESO, 1771147/proyecto_FIN, 1771147/proyecto_PROCESO, 1771147/proyecto_FIN, 1771147/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.5, meta_modificada:78.5}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE, POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRALCALLE FLORES MAGÓN Y , lon:-93.01206262, lat:16.94764685}}	19-08-2020	02-10-2020	271,058.37	271,058.37	271,058.37	271,058.37	271,058.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-12/2020, contratista:C. Arq. Roberto Francisco Gordillo Valdéz, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:271083.86, importe_modificado:271058.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.5}}	{1771765/proyecto_INICIO, 1771765/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LAGUNA ESPINAL, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO D, lon:-92.37833066, lat:16.81701755}}	19-08-2020	17-09-2020	369,616.72	369,616.72	369,616.72	369,616.72	369,616.72	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-155/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:369616.72, importe_modificado:369616.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1771835/proyecto_INICIO, 1771835/proyecto_FIN, 1771835/proyecto_PROCESO, 1771835/proyecto_FIN, 1771835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONSTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DE MAZATAN, lon:-92.44980086, lat:14.86330913}}	15-03-2020	30-03-2020	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/C/DOPM/FISMDF-07/004/2020, contratista:VICENTE CIGARROA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1771914/proyecto_INICIO, 1771914/proyecto_FIN, 1771914/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6406.8, meta_modificada:6406.8}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:16, direccion:BARRIO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, 30975 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE ASENTAMIENTOS DEL BARRIO., lon:-92.2711175, lat:15.41067881}}	02-05-2020	31-05-2020	1,819,012.43	1,819,012.43	1,819,012.43	1,819,012.43	1,819,012.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1819012.43, importe_modificado:1819012.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6406.8}}	{1772006/proyecto_INICIO, 1772006/proyecto_FIN, 1772006/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
243	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 BARRIO PANTE MORO 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE L, lon:-92.44480999, lat:16.84767539}}	08-09-2020	07-10-2020	1,232,055.72	1,232,055.72	1,232,055.72	1,232,055.72	1,232,055.72	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-179/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1232055.72, importe_modificado:1232055.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1772183/proyecto_INICIO, 1772183/proyecto_FIN, 1772183/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
340	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 BARRIO TZAJALCHEN 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE L, lon:-92.44485291, lat:16.84075444}}	09-09-2020	08-10-2020	1,724,878.01	1,724,878.01	1,724,878.01	1,724,878.01	1,724,878.01	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-179/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}}	{1772201/proyecto_INICIO, 1772201/proyecto_FIN, 1772201/proyecto_PROCESO, 1772201/proyecto_FIN, 1772201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
157	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 182.2 - EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE EL MIRADOR, 29450 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.28337754, lat:16.81174424}}	11-09-2020	09-10-2020	793,991.46	793,991.46	793,991.46	793,991.46	793,991.46	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-181/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:793991.46, importe_modificado:793991.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}	{1772220/proyecto_INICIO, 1772220/proyecto_FIN, 1772220/proyecto_PROCESO, 1772220/proyecto_FIN, 1772220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 3RA AV. SUR ORIENTE ENTRE 3RA ORIENTE SUR Y 4TA. SUR ORIENTRE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.88741998, lat:16.99342614}}	06-02-2020	09-03-2020	124,574.32	124,574.32	124,574.32	124,574.32	124,574.32	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-067/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:124574.32, importe_modificado:124574.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1772240/proyecto_INICIO, 1772240/proyecto_FIN, 1772240/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
680	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.3, meta_modificada:107.3}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CERO, CARRETERA CHIAPAS NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA PASANDO POR EL, lon:-93.86583026, lat:16.39378564}}	12-03-2020	09-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/006-2020, contratista:ARFE CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.3}}	{1772306/proyecto_INICIO, 1772306/proyecto_FIN, 1772306/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 700 PARAJE TIERRA BLANCA, 29450 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.33635951, lat:16.74960012}}	21-09-2020	20-10-2020	684,475.40	684,475.40	684,475.40	684,475.40	684,475.40	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-184/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:684475.4, importe_modificado:684475.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1772496/proyecto_INICIO, 1772496/proyecto_FIN, 1772496/proyecto_PROCESO, 1772496/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.91451323, lat:17.01482707}}	06-02-2020	09-03-2020	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-070/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:66600.0, importe_modificado:66600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1772519/proyecto_FIN, 1772519/proyecto_PROCESO, 1772519/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:78, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAS DELICIAS, 30528 LAS DELICIAS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EJIDO LAS DELICIAS, lon:-92.94260243, lat:16.25925388}}	07-09-2020	05-11-2020	246,363.92	246,363.92	246,363.92	246,363.92	246,363.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/17/2 020, contratista:CONSTRUCCIONES TOBILLA INGENIEROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:246363.92, importe_modificado:246363.92}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1772695/proyecto_INICIO, 1772695/proyecto_FIN, 1772695/proyecto_PROCESO, 1772695/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.4, meta_modificada:998.4}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE COAPILLA SE TOMA LA CARRETERA 102 HASTA LLEGAR A TAPALAPA SE SIGUE SOBRE LA CARRETERA 8.3 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR EL DESVIO A LA LOCALIDA, lon:-93.06215569, lat:17.13349042}}	01-07-2020	31-08-2020	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/005-A/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.4}}	{1772833/proyecto_INICIO, 1772833/proyecto_PROCESO, 1772833/proyecto_INICIO, 1772833/proyecto_PROCESO, 1772833/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJO ZINACANTÁN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOCHOJO ZINACANTÁN ACCION, lon:-92.72558676, lat:16.76316508}}	29-06-2020	27-08-2020	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-59VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1773069/proyecto_INICIO, 1773069/proyecto_PROCESO, 1773069/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:INTERIOR O RANCHERIA CACATAL, 29590 CACATAL, XTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA RANCHERIA CACATAL, lon:-93.01976902, lat:17.51366031}}	15-09-2020	15-11-2020	399,181.12	399,181.12	399,181.12	399,181.12	399,181.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/008-2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:399181.12, importe_modificado:399181.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1773177/proyecto_INICIO, 1773177/proyecto_PROCESO, 1773177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.37, meta_modificada:339.37}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:INTERIOR SN EJIDO NAZARETH, 29686 NAZARETH, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD NAZARETH EXACTAMENTE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA NA, lon:-93.20036882, lat:17.20725717}}	10-08-2020	10-11-2020	692,215.33	692,215.33	692,215.33	692,215.33	692,215.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:692215.33, importe_modificado:692215.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.37}}	{1773620/proyecto_INICIO, 1773620/proyecto_PROCESO, 1773620/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHO CHIAPAS ENTRE 1 TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.46572878, lat:17.03337324}}	20-07-2020	31-08-2020	428,220.73	428,220.73	428,220.73	428,220.73	428,220.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-057/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:428220.73, importe_modificado:428220.73}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1774634/proyecto_FIN, 1774634/proyecto_INICIO, 1774634/proyecto_PROCESO, 1774634/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:678, direccion:CALLE RIA. EL RECUERDO I RANCHERIA RIA. EL RECUERDO I, 30470 EL RECUERDO UNO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE 1 CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CENTRO VILLAFLORES A DESVIO A VILLAHIDALGO 4.6 KM. A MANO DERECHA 11.7 KM CARRETERA PAVIMENTA, lon:-93.21594849, lat:16.33891353}}	04-06-2020	30-09-2020	428,034.00	428,034.00	428,034.00	428,034.00	428,034.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-098, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:428034.0, importe_modificado:428034.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1775101/proyecto_FIN, 1775101/proyecto_PROCESO, 1775101/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE DURAZNAL COL. LAS LIMAS II MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 00 + 250 COLONIA LAS LIMAS II, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , AL NOROESTE DEL MUNICIPIO COLINDA CON EL TRAMO D, lon:-92.80998148, lat:17.15352131}}	21-09-2020	21-11-2020	699,061.08	699,061.08	699,061.08	699,061.08	699,061.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:CCO150619EJ8, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:699061.08, importe_modificado:699061.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1775989/proyecto_INICIO, 1775989/proyecto_FIN, 1775989/proyecto_PROCESO, 1775989/proyecto_FIN, 1775989/proyecto_PROCESO, 1775989/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.37, meta_modificada:196.37}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION INVI FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA UNION INVI, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LADO PONIENTE DE LA C, lon:-93.27834987, lat:16.22302129}}	01-07-2020	30-10-2020	698,443.00	698,443.00	698,443.00	698,443.00	698,443.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-123, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:698443.0, importe_modificado:698443.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.37}}	{1778471/proyecto_PROCESO, 1778471/proyecto_FIN, 1778471/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.2, meta_modificada:104.2}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS BARRIO POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE , lon:-93.28168905, lat:16.23014305}}	01-06-2020	31-08-2020	132,252.00	132,252.00	132,252.00	132,252.00	132,252.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-06, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:132252.0, importe_modificado:132252.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.2}}	{1778616/proyecto_PROCESO, 1778616/proyecto_FIN, 1778616/proyecto_INICIO, 1778616/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4527		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON MUNICIPAL BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PANTEON MUNICIPAL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE AL PANTEON MUNICIPAL ENTRE LA , lon:-92.6526058, lat:15.3143492}}	01-09-2020	30-11-2020	1,280,865.49	1,280,865.49	1,280,865.49	1,280,865.49	1,280,865.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-052/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1280865.49, importe_modificado:1280865.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.0}}	{1778771/proyecto_PROCESO, 1778771/proyecto_INICIO, 1778771/proyecto_PROCESO, 1778771/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
415		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.08, meta_modificada:175.08}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA AV MIGUEL HIDALGO NORTE Y A, lon:-92.65709768, lat:15.39490147}}	01-08-2020	30-09-2020	530,297.94	530,297.94	530,297.94	530,297.94	530,297.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-031/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:530297.94, importe_modificado:530297.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.08}}	{1779906/proyecto_PROCESO, 1779906/proyecto_INICIO, 1779906/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.84, meta_modificada:691.84}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACUYAGUA - EJIDO CINTALAPA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 250 EJIDO NUEVO CINTALAPA DOS (BERLÍN), 30595 NUEVO CINTALAPA DOS (BERLÍN), ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO , lon:-92.75899895, lat:15.4374515}}	06-08-2020	06-10-2020	394,288.63	394,288.63	394,288.63	394,288.63	394,288.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-034/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:394288.63, importe_modificado:394288.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.84}}	{1780016/proyecto_INICIO, 1780016/proyecto_FIN, 1780016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.3, meta_modificada:7.3}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGONC, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA ENTRANDO EN EL DESVIO DEL PANAL A 1 HORA 10 MINUTOS DE D, lon:-93.58871917, lat:16.29811185}}	01-04-2020	31-07-2020	822,722.00	822,722.00	822,722.00	822,722.00	822,722.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-061, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:822722.0, importe_modificado:822722.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.3}}	{1780704/proyecto_FIN, 1780704/proyecto_PROCESO, 1780704/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
43		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.2, meta_modificada:43.2}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA CO, lon:-92.25422802, lat:16.40407242}}	18-06-2020	18-08-2020	293,261.08	293,261.08	293,261.08	293,261.08	293,261.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2020, contratista:JOSE ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:293261.08, importe_modificado:293261.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}}	{1781327/proyecto_INICIO, 1781327/proyecto_PROCESO, 1781327/proyecto_FIN, 1781327/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
113		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.66, meta_modificada:990.66}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO JUBILEO 2000, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL BIENESTAR Y A 7 CUADRAS SE ENCUENTRA LA OBRA Y A UN LADO SE ENCU, lon:-92.88825672, lat:15.46497518}}	23-09-2020	21-11-2020	876,946.45	876,946.45	876,946.45	876,946.45	876,946.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:876946.45, importe_modificado:876946.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.66}}	{1782069/proyecto_INICIO, 1782069/proyecto_PROCESO, 1782069/proyecto_INICIO, 1782069/proyecto_FIN, 1782069/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	122	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}}	01-09-2020	31-12-2020	3,126,382.00	3,126,382.00	3,126,382.00	3,126,382.00	3,126,382.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
386		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-01-2020	31-12-2020	2,420,569.13	2,420,569.13	2,420,569.13	2,420,569.13	2,420,569.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-103 F, contratista:Construcciones y Electrificaciones JORMAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2382261.26, importe_modificado:2382261.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}}	{1788033/proyecto_INICIO, 1788033/proyecto_PROCESO, 1788033/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	9651	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:Unnamed Road, Chis., México, lon:-93.21517467, lat:16.87428668}}	15-04-2020	15-06-2020	501,171.18	501,171.18	501,171.18	501,171.18	501,171.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FORTAM UN-001/2020, contratista:DISÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:501171.18, importe_modificado:501171.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}		Terminado	Validado avances
0	110645	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:147.9, meta_modificada:147.9}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	20-05-2020	16-09-2020	13,583,224.14	13,583,224.14	13,583,224.14	13,583,224.14	13,583,224.14	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041023-075, contratista:ASESORIA Y SUPERVISION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4053000.0, importe_modificado:4053000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041022-078, contratista:LIC. JUAN CARLOS FLORES CAÑAVERAL, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9300000.0, importe_modificado:9300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:147.9}}		Terminado	Validado avances
0	22102	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.64, meta_modificada:114.64}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}}	18-08-2020	16-10-2020	1,413,965.52	1,413,965.52	1,413,965.52	1,413,965.52	1,413,965.52	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041113-169, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041112-183, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.64}}		Terminado	Validado avances
0	2508	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	10-09-2020	23-11-2020	4,846,002.20	4,846,002.20	4,846,002.20	4,846,002.20	4,846,002.20	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2051005-194, contratista:PERFORACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4763866.57, importe_modificado:4763866.57}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}}	{1792438/proyecto_INICIO, 1792438/proyecto_FIN, 1792438/proyecto_PROCESO, 1792438/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-10-2020	31-12-2020	947,711.14	947,711.14	947,711.14	947,711.14	947,711.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-141E, contratista:HERO S Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5198852.25, importe_modificado:5198852.25}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}	{1792450/proyecto_INICIO, 1792450/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	430	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3498.02, meta_modificada:3498.02}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:Manantial 24, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69113541, lat:16.788929}}	01-07-2020	31-07-2020	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-096/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1052000.0, importe_modificado:1052000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3498.02}}	{1793516/proyecto_PROCESO, 1793516/proyecto_INICIO, 1793516/proyecto_FIN, 1793516/proyecto_PROCESO, 1793516/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	28-09-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1796832/proyecto_INICIO, 1796832/proyecto_PROCESO, 1796832/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
599	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 100 PUEBLO LAS MARAVILLAS, 29820 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE BRECHA SIMOJOVEL PUEBLO NUEVO SITALA Y , SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE S, lon:-92.54780076, lat:17.12453433}}	19-10-2020	31-12-2020	14,438,233.97	14,438,233.97	14,438,233.97	14,438,233.97	14,438,233.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040067-257, contratista:OSCAR ORTIZ DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.405241248E7, importe_modificado:1.405241248E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1797922/proyecto_INICIO, 1797922/proyecto_PROCESO, 1797922/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
328		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:1888.0}}		{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PUEBLO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - EL ESCOPETAZO Y CAMINO RINCÓN CHAMULA - LA FLORIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO UBICADO A 50, lon:-92.94844812, lat:17.21667599}}	21-10-2020	31-12-2020	1,953,577.12	1,953,577.12	1,953,577.12	1,953,577.12	1,953,577.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040069-253, contratista:JUAN DANIEL CASTELLANOS CORDERO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1953577.12, importe_modificado:1953577.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.0}}	{1798108/proyecto_INICIO, 1798108/proyecto_PROCESO, 1798108/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2917.08, meta_modificada:2917.08}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE GASPAR Y CALLE BALTAZAR, AVENIDA MELCHOR A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE IXTAPANGAJOYA DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Y DEL SALÓN DE USOS , lon:-92.99963302, lat:17.49870931}}	22-10-2020	31-12-2020	4,621,792.72	4,621,792.72	4,621,792.72	4,621,792.72	4,621,792.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-183 E, contratista:Nein Montero Molina, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4621792.72, importe_modificado:4621792.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2917.08}}	{1798193/proyecto_INICIO, 1798193/proyecto_FIN, 1798193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PICOS - MORELOS MOJARRAS KM 6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + O EJIDO MORELOS (MOJARRAS), 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO M, lon:-93.63001267, lat:15.86399746}}	01-05-2020	31-07-2020	1,266,885.49	1,266,885.49	1,266,885.49	1,266,885.49	1,266,885.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/020/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1266885.49, importe_modificado:1266885.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1807054/proyecto_PROCESO, 1807054/proyecto_FIN, 1807054/proyecto_PROCESO, 1807054/proyecto_INICIO, 1807054/proyecto_FIN, 1807054/proyecto_INICIO, 1807054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}}	13-07-2020	31-12-2020	243,257.00	243,257.00	243,257.00	243,257.00	243,257.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90446, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:243257.0, importe_modificado:243257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1809882/proyecto_INICIO, 1809882/proyecto_PROCESO, 1809882/proyecto_FIN, 1809882/proyecto_PROCESO, 1809882/proyecto_FIN, 1809882/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}}	13-07-2020	31-12-2020	4,081,636.89	4,081,636.89	4,081,636.89	4,081,636.89	4,081,636.89	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98554, contratista:, convocante:MARIO PEREZ ROBLERO, monto:4081636.89, importe_modificado:4081636.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1810221/proyecto_INICIO, 1810221/proyecto_FIN, 1810221/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}}	02-01-2020	02-11-2020	715,271.55	715,271.55	715,271.55	715,271.55	715,271.55	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:715271.55, importe_modificado:715271.55}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1812530/proyecto_PROCESO, 1812530/proyecto_FIN, 1812530/proyecto_INICIO, 1812530/proyecto_PROCESO, 1812530/proyecto_FIN, 1812530/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
134		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - POTIOJA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO POTIOJA 1A SECC, 29908 POTIOJA 1RA, SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO POTIOJA 1, lon:-92.34533962, lat:17.52096874}}	10-02-2020	09-04-2020	729,650.58	729,650.58	729,650.58	729,650.58	729,650.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ FISM-031/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:729650.58, importe_modificado:729650.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}}	{1815627/proyecto_FIN, 1815627/proyecto_PROCESO, 1815627/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CARRETERA PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-92.21439246, lat:17.39555131}}	01-03-2020	30-03-2020	861,869.53	861,869.53	861,869.53	861,869.53	861,869.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADOPM/IBE/FISM-052/2020, contratista:RAUL GILDAARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:861869.53, importe_modificado:861869.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}}	{1816038/proyecto_INICIO, 1816038/proyecto_FIN, 1816038/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29908 BENITO JUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE L, lon:-92.33703748, lat:17.48455255}}	01-04-2020	05-06-2020	392,577.55	392,577.55	392,577.55	392,577.55	392,577.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADOPM/MEV/FISM-149/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:392577.55, importe_modificado:392577.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1816202/proyecto_INICIO, 1816202/proyecto_FIN, 1816202/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:EJIDO PATRIA CHICA, 30525 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL EJIDO PATRIA CHICA A 50 MTS AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOM, lon:-93.29061954, lat:16.06242571}}	23-09-2020	23-10-2020	183,153.65	183,153.65	183,153.65	183,153.65	183,153.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/131-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:183153.65, importe_modificado:183153.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1816375/proyecto_INICIO, 1816375/proyecto_FIN, 1816375/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
187	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA SEGUNDO BARRIO BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CARRETERA TEMO - TILA LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO GEMEL DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE, lon:-92.27995687, lat:17.10687047}}	10-09-2020	05-10-2020	154,159.17	154,159.17	154,159.17	154,159.17	154,159.17	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90751, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:154159.17, importe_modificado:154159.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}}	{1816578/proyecto_FIN, 1816578/proyecto_INICIO, 1816578/proyecto_PROCESO, 1816578/proyecto_INICIO, 1816578/proyecto_FIN, 1816578/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO ANDRES QUINTANA ROO, CAMINO SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA EL MANGUI, lon:-93.52927237, lat:16.53170079}}	17-06-2020	31-07-2020	138,049.68	138,049.68	138,049.68	138,049.68	138,049.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/002-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:138049.68, importe_modificado:138049.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1816963/proyecto_INICIO, 1816963/proyecto_FIN, 1816963/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}}	25-02-2020	04-03-2020	70,600.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95869, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:70600.0, importe_modificado:70600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1817275/proyecto_PROCESO, 1817275/proyecto_FIN, 1817275/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:COLONIA , 29740 RIVERA UNIÓN LAJAS, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RIVERA UNIÓN LAJAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 47 HABITANTES. EN LA LISTA DE LOS PUEBLOS MÁS POBLADOS DE TODO EL MUNICIPIO , lon:-92.99214674, lat:17.22895408}}	03-08-2020	01-10-2020	745,886.67	745,886.67	745,886.67	745,886.67	745,886.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:745886.67, importe_modificado:745886.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1817666/proyecto_INICIO, 1817666/proyecto_PROCESO, 1817666/proyecto_FIN, 1817666/proyecto_PROCESO, 1817666/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
372	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA AL PUENTE VIEJO COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL PUENTE VIEJO Y CALLE VIEJA A CHIAPA DE CORZO, BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE ENC, lon:-93.03419815, lat:16.74262458}}	23-04-2020	21-06-2020	796,880.49	796,880.49	796,880.49	796,880.49	796,880.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-012/2020, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:796880.49, importe_modificado:796880.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	[1818250/proyecto_INICIO, 1818250/proyecto_FIN, 1818250/proyecto_PROCESO, 1818250/proyecto_FIN, 1818250/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:7, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARMEN, 30545 EL CARMEN, 1 PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-93.12860465, lat:15.57676177}}	03-09-2020	03-11-2020	1,535,440.67	1,535,440.67	1,535,440.67	1,535,440.67	1,535,440.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1535440.67, importe_modificado:1535440.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}	[1818411/proyecto_INICIO, 1818411/proyecto_FIN, 1818411/proyecto_PROCESO, 1818411/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:579, direccion:EJIDO NUEVO TENEJAPA, 00000 EL RECREO (TENEJAPA), PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA CAMCHA DE BASQUETBOL DEL MISMO EJIDO, lon:-93.28583991, lat:15.77743894}}	25-08-2020	25-11-2020	848,281.66	848,281.66	848,281.66	848,281.66	848,281.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:848281.66, importe_modificado:848281.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}}	[1818508/proyecto_FIN, 1818508/proyecto_PROCESO, 1818508/proyecto_INICIO, 1818508/proyecto_PROCESO, 1818508/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon: 92.15863816, lat:17.5744108}}	27-04-2020	30-06-2020	1,315,362.69	1,315,362.69	1,315,362.69	1,315,362.69	1,315,362.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-127-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1468362.48, importe_modificado:1315362.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	[1818631/proyecto_INICIO, 1818631/proyecto_FIN, 1818631/proyecto_PROCESO, 1818631/proyecto_FIN, 1818631/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y A, lon:-92.24285294, lat:17.51760966}}	21-02-2020	20-05-2020	1,551,643.72	1,551,643.72	1,551,643.72	1,551,643.72	1,551,643.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/ FISM-038/2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1551643.72, importe_modificado:1551643.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}}	[1818771/proyecto_INICIO, 1818771/proyecto_FIN, 1818771/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA AMILILLO Y CALLE SANTO DOMINGO, AVENIDA SANTA ELENA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR CONTINUA, lon:-93.1826515, lat:16.73507749}}	12-10-2020	10-12-2020	731,961.09	731,961.09	731,961.09	731,961.09	731,961.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-074-2020, contratista:IANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:731961.09, importe_modificado:731961.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}}	[1819072/proyecto_PROCESO, 1819072/proyecto_FIN, 1819072/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1526, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - CARRETERA TONALA-SANTA ROSA LAS LIMA KM 31 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 0 RANCHERIA SANTA ROSA LAS LIMAS II, 30503 SANTA ROSA LAS LIMAS II, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A SANTA ROSA LAS LIMAS, lon:-93.78781498, lat:16.03337078}}	01-07-2020	28-09-2020	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/CPM/SOP/FISMD F/052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}}	[1819614/proyecto_INICIO, 1819614/proyecto_PROCESO, 1819614/proyecto_INICIO, 1819614/proyecto_PROCESO, 1819614/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:932, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SEGUNDO TIAQUIL - SEGUNDO TIAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO SEGUNDO TIAQUIL, 29940 SEGUNDO TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIAQUIL Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA , lon:-92.12706708, lat:17.08827819}}	24-09-2020	23-10-2020	20,449.69	20,449.69	20,449.69	20,449.69	20,449.69	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90813, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1819897/proyecto_INICIO, 1819897/proyecto_INICIO, 1819897/proyecto_FIN, 1819897/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE 1A OTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA AVENIDA, lon:-91.98112401, lat:17.50963965}}	20-04-2020	13-08-2020	1,476,506.46	1,476,506.46	1,476,506.46	1,476,506.46	1,476,506.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EDIFICIO-119-2020, contratista:C. RODOLFO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1476506.46, importe_modificado:1476506.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1819998/proyecto_INICIO, 1819998/proyecto_FIN, 1819998/proyecto_PROCESO, 1819998/proyecto_FIN, 1819998/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
574	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO FLOR DE MAYO COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ Y CALLE TACANA, CIRCUITO FLOR DE MAYO UBICADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.07958847, lat:16.7719178}}	12-10-2020	25-11-2020	552,517.31	552,517.31	552,517.31	552,517.31	552,517.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-024-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:552517.31, importe_modificado:552517.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}	{1820247/proyecto_INICIO, 1820247/proyecto_FIN, 1820247/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA LAS FLORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 6A OTE NTE, CALLE BUGAMBILIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LAS FLORES SOBRE LA PROLONGACION DEL PERIFE, lon:-91.97585899, lat:17.51321016}}	21-04-2020	20-07-2020	1,120,596.78	1,120,596.78	1,120,596.78	1,120,596.78	1,120,596.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-122-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1120596.78, importe_modificado:1120596.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}}	{1820356/proyecto_INICIO, 1820356/proyecto_PROCESO, 1820356/proyecto_FIN, 1820356/proyecto_PROCESO, 1820356/proyecto_FIN, 1820356/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - MORELITOS Y , TERRACERIA TRAMO MORELITOS - GUAQUITEPEC, lon:-92.23726505, lat:16.98724052}}	24-09-2020	23-10-2020	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1820662/proyecto_FIN, 1820662/proyecto_INICIO, 1820662/proyecto_FIN, 1820662/proyecto_PROCESO, 1820662/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN ANTONIO, 29940 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL Y CARRETERA 199, TERRACERIA NUEV, lon:-92.10505765, lat:16.99631242}}	24-09-2020	23-10-2020	37,753.27	37,753.27	37,753.27	37,753.27	37,753.27	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90817, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:37753.27, importe_modificado:37753.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1820686/proyecto_INICIO, 1820686/proyecto_PROCESO, 1820686/proyecto_FIN, 1820686/proyecto_PROCESO, 1820686/proyecto_FIN, 1820686/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}		{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLEJON CENTRO SAN MIGUEL, AVENIDA SAN MIGUEL 1 LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL LADO NORTE DE LA C, lon:-92.93051299, lat:17.21078277}}	06-04-2020	11-05-2020	255,240.60	255,240.60	255,240.60	255,240.60	255,240.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:255240.6, importe_modificado:255240.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}}	{1820707/proyecto_INICIO, 1820707/proyecto_PROCESO, 1820707/proyecto_FIN, 1820707/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
205	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO TZALANI KILOMETRO 8 + 700 EJIDO SAN ANTONIO TZALANI, 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.99517703, lat:16.12963288}}	20-07-2020	02-10-2020	1,589,226.24	1,589,226.24	1,589,226.24	1,589,226.24	1,589,226.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/072/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLYTO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1589226.24, importe_modificado:1589226.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3640.0}}	{1821203/proyecto_INICIO, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_FIN, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_INICIO, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
240	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:607, direcclon:CAMINO TRAMO LA TRINITARIA - EL ALTO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + undefined COLONIA EL ALTO, 30160 EL ALTO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ALTO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA POR LA CALLE C, lon:-92.02512102, lat:16.11628314}}	20-07-2020	17-11-2020	4,221,008.68	4,221,008.68	4,221,008.68	4,221,008.68	4,221,008.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/073/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4221008.68, importe_modificado:4221008.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1821275/proyecto_INICIO, 1821275/proyecto_PROCESO, 1821275/proyecto_INICIO, 1821275/proyecto_PROCESO, 1821275/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILOMETRO 29 + 800 EIIDO LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA T, lon:-91.96311415, lat:15.96112071}}	27-07-2020	24-10-2020	1,911,783.73	1,911,783.73	1,911,783.73	1,911,783.73	1,911,783.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/077/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1911783.73, importe_modificado:1911783.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1821556/proyecto_INICIO, 1821556/proyecto_PROCESO, 1821556/proyecto_FIN, 1821556/proyecto_INICIO, 1821556/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1114	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTÓN Y TERRACERIA CENTRO MUQUI, lon:-92.26110786, lat:17.04693011}}	17-06-2020	15-09-2020	2,589,452.71	2,589,452.71	2,589,452.71	2,589,452.71	2,589,452.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/306/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2589452.71, importe_modificado:2589452.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1821980/proyecto_INICIO, 1821980/proyecto_PROCESO, 1821980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - CRUCERO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 800 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA CRUCERO OCOTAL, SE UBICA A 71.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-91.92832924, lat:17.08158215}}	21-09-2020	21-12-2020	2,194,563.48	2,194,563.48	2,194,563.48	2,194,563.48	2,194,563.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/429/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2194563.48, importe_modificado:2194563.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.8}}	{1822216/proyecto_PROCESO, 1822216/proyecto_INICIO, 1822216/proyecto_PROCESO, 1822216/proyecto_INICIO, 1822216/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:509, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUJIJAPAN - CAMINO A POTRERILLO KM 2.16 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 RANCHERIA POTRERILLO, 30506 POTRERILLO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUJIJAPAN Y CAMINO POTRERILLO KM 2.16, E, lon:-93.69585052, lat:16.01349131}}	17-08-2020	31-08-2020	241,635.01	241,635.01	241,635.01		241,635.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMODF/026/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:241635.01, importe_modificado:241635.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1057.0}}	{1822362/proyecto_INICIO, 1822362/proyecto_FIN, 1822362/proyecto_PROCESO, 1822362/proyecto_FIN, 1822362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA JOSE MARIA MORELOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA, lon:-92.050393, lat:16.11887398}}	08-07-2020	08-08-2020	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93397, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3250000.0, importe_modificado:3250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}}	{1822524/proyecto_FIN, 1822524/proyecto_INICIO, 1822524/proyecto_PROCESO, 1822524/proyecto_FIN, 1822524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:166, direccion:ELJIDO SANTUARIO, 30187 SANTUARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO., lon:-91.75455209, lat:16.40036109}}	07-10-2020	19-12-2020	1,503,502.98	1,503,502.98	1,503,502.98		1,503,502.98	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1503666.47, importe_modificado:1503502.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1822784/proyecto_INICIO, 1822784/proyecto_PROCESO, 1822784/proyecto_FIN, 1822784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}}	01-01-2020	31-12-2020	1,783,369.60	1,783,369.60	1,783,369.60		1,783,369.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1783369.6, importe_modificado:1783369.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1822917/proyecto_INICIO, 1822917/proyecto_PROCESO, 1822917/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1196	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.03, meta_modificada:2840.03}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32A ORIENTE PASEO DE LA REFORMA AVENIDA CONSTITUCION DE 1857 Y 5A. AVENIDA SUR (IGNACIO ALTAMIRANO) INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 30A ORIENTE Y CALLE , lon:-92.26892942, lat:14.88870427}}	01-10-2020	31-12-2020	3,395,387.00	3,395,387.00	3,395,387.00		3,395,387.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3395387.0, importe_modificado:3395387.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.03}}	{1822999/proyecto_PROCESO, 1822999/proyecto_INICIO, 1822999/proyecto_FIN, 1822999/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PONIENTE INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA INDEPENDENCIA SUR, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PONIENTE AL NORTE CON BANCO BANCOMER AL SUR CO, lon:-92.46655154, lat:15.13826025}}	17-09-2020	01-10-2020	60,039.47	60,039.47	60,039.47		60,039.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_004/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:60039.47, importe_modificado:60039.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1823097/proyecto_INICIO, 1823097/proyecto_PROCESO, 1823097/proyecto_FIN, 1823097/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.8, meta_modificada:16.8}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO COMALAPA EL ENTRONQUE SE EUENTA A 4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A AGUA ZARCA A 500 METROS, lon:-92.26375429, lat:15.74911254}}	23-04-2020	07-05-2020	220,153.34	220,153.34	220,153.34		220,153.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-004/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:220153.34, importe_modificado:220153.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.8}}	{1823268/proyecto_FIN, 1823268/proyecto_PROCESO, 1823268/proyecto_INICIO, 1823268/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y , LA OBRA SE UBICA A 4.00 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA D, lon:-92.26688716, lat:17.13401426}}	20-09-2020	20-11-2020	251,459.87	251,459.87	251,459.87	251,459.87	251,459.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/43 0/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:251459.87, importe_modificado:251459.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1823326/proyecto_INICIO, 1823326/proyecto_FIN, 1823326/proyecto_PROCESO, 1823326/proyecto_FIN, 1823326/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:473.01, meta_modificada:473.01}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMAS DE TACANA, BOULEVARD LOMAS DEL TUXTLA UBICADOS EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE, lon:-93.07781782, lat:16.73159925}}	26-10-2020	31-12-2020	1,559,191.12	1,559,191.12	1,559,191.12	1,559,191.12	1,559,191.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-036-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1145984.67, importe_modificado:1145984.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:473.01}}	{1823458/proyecto_INICIO, 1823458/proyecto_FIN, 1823458/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
395	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 157 + 100 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA UBILIO GARCIA PARA LLEGAR SALINOS, lon:-91.52141715, lat:17.1062891}}	15-07-2020	18-08-2020	358,150.00	358,150.00	358,150.00	358,150.00	358,150.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:358150.0, importe_modificado:358150.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6400.0}}	{1823530/proyecto_FIN, 1823530/proyecto_INICIO, 1823530/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:267, direccion:EJIDO SANTA CECILIA ANEXO LA REALIDAD TRINIDAD, 30187 SANTA CECILIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA ANEXO LA REALIDAD TRINIDAD, lon:-91.44962485, lat:16.3134078}}	08-10-2020	29-12-2020	317,921.68	317,921.68	317,921.68	317,921.68	317,921.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0076-FISM/2020, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:317921.68, importe_modificado:317921.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823787/proyecto_INICIO, 1823787/proyecto_PROCESO, 1823787/proyecto_INICIO, 1823787/proyecto_FIN, 1823787/proyecto_PROCESO, 1823787/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 57 + 800 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTA Y CARRETERA SAN QUINTIN, CARRETERA EL NUEVO ROSARIO , lon:-91.78405414, lat:16.80619565}}	01-05-2020	30-09-2020	2,019,241.49	2,019,241.49	2,019,241.49	2,019,241.49	2,019,241.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2096198.35, importe_modificado:2096198.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1824122/proyecto_PROCESO, 1824122/proyecto_INICIO, 1824122/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE SAQUILCHEN , lon:-92.16109008, lat:16.66667481}}	15-08-2020	15-11-2020	205,269.00	205,269.00	205,269.00	205,269.00	205,269.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:205269.0, importe_modificado:205269.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1824272/proyecto_INICIO, 1824272/proyecto_FIN, 1824272/proyecto_PROCESO, 1824272/proyecto_FIN, 1824272/proyecto_INICIO, 1824272/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NUEVO PORVENIR EL CUAL S, lon:-92.15930475, lat:16.67707605}}	15-08-2020	15-11-2020	377,142.00	377,142.00	377,142.00	377,142.00	377,142.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2020, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:377142.0, importe_modificado:377142.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1824311/proyecto_INICIO, 1824311/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:182, direccion:EJIDO EL VERGEL, 30187 EL VERGEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, lon:-92.08118083, lat:16.57935025}}	10-10-2020	29-12-2020	1,963,384.08	1,963,384.08	1,963,384.08	1,963,384.08	1,963,384.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0051-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1963384.08, importe_modificado:1963384.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1824774/proyecto_INICIO, 1824774/proyecto_PROCESO, 1824774/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21473	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE 1A OTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA AVENID, lon:-91.98113474, lat:17.50964989}}	02-06-2020	30-08-2020	1,295,174.54	1,295,174.54	1,295,174.54	1,295,174.54	1,295,174.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-137-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1295174.54, importe_modificado:1295174.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824776/proyecto_INICIO, 1824776/proyecto_FIN, 1824776/proyecto_PROCESO, 1824776/proyecto_FIN, 1824776/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:268, direccion:EJIDO LAS PERLAS, 30187 LAS PERLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PERLAS, lon:-91.4297688, lat:16.3890278}}	10-10-2020	29-12-2020	142,032.01	142,032.01	142,032.01	142,032.01	142,032.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0006-FISM/2020-O, contratista:DULCE MARIBEL CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:142032.01, importe_modificado:142032.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824794/proyecto_INICIO, 1824794/proyecto_PROCESO, 1824794/proyecto_INICIO, 1824794/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6648	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LA CUARTA SUR ORIENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE YAJALON, lon:-92.33288989, lat:17.16929425}}	01-09-2020	01-12-2020	959,051.25	959,051.25	959,051.25	959,051.25	959,051.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS M-039/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:959051.25, importe_modificado:959051.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}	{1824970/proyecto_INICIO, 1824970/proyecto_PROCESO, 1824970/proyecto_FIN, 1824970/proyecto_INICIO, 1824970/proyecto_FIN, 1824970/proyecto_PROCESO, 1824970/proyecto_INICIO, 1824970/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
304	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILIÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SITIMILIÁ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA 10A SUR Y 1, lon:-92.25389207, lat:16.64922705}}	15-08-2020	15-11-2020	1,010,540.00	1,010,540.00	1,010,540.00	1,010,540.00	1,010,540.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-021/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1010540.0, importe_modificado:1010540.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}	{1825049/proyecto_INICIO, 1825049/proyecto_FIN, 1825049/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL MADRONAL- EL PARAISO Y CALLEJON EL MADRONAL- LAS CRUCES, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PRIMERA ET, lon:-92.70993586, lat:15.28109743}}	05-10-2020	14-12-2020	2,069,061.58	2,069,061.58	2,069,061.58	2,069,061.58	2,069,061.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:2069061.58, importe_modificado:2069061.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.4}}	{1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_INICIO, 1825164/proyecto_PROCESO, 1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_PROCESO, 1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_INICIO, 1825164/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:408, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SAN MIGUEL, 29960 SAN MIGUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENOO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.8, lon:-92.11702508, lat:17.59896363}}	01-07-2020	30-09-2020	193,553.85	193,553.85	193,553.85	193,553.85	193,553.85	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94580, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:193553.85, importe_modificado:193553.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}}	{1825945/proyecto_INICIO, 1825945/proyecto_FIN, 1825945/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:150, direccion:EJIDO LA LAGUNA LAS DELICIAS, 30187 SANTA ANA LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA LAS DELICIAS TRAMO DE SANTA ANA LAS FLORES A LAGUNA LAS DELICIAS A 0400 K, lon:-91.58239078, lat:16.28528964}}	12-10-2020	29-12-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0015-FISM/2020-O, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}	{1826031/proyecto_INICIO, 1826031/proyecto_PROCESO, 1826031/proyecto_FIN, 1826031/proyecto_PROCESO, 1826031/proyecto_INICIO, 1826031/proyecto_PROCESO, 1826031/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
550	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 00 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO Y CARRETERA SALTO DE TIGRES, LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 52, lon:-92.10504233, lat:17.21351164}}	11-08-2020	11-11-2020	2,000,035.59	2,000,035.59	2,000,035.59	2,000,035.59	2,000,035.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/441/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2000035.59, importe_modificado:2000035.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1775.0}}	{1826191/proyecto_INICIO, 1826191/proyecto_PROCESO, 1826191/proyecto_FIN, 1826191/proyecto_PROCESO, 1826191/proyecto_INICIO, 1826191/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.63, meta_modificada:90.63}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUERRERO AV RAYON Y GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO, lon:-93.74493406, lat:16.0880255}}	01-09-2020	15-09-2020	342,170.81	342,170.81	342,170.81	342,170.81	342,170.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/029/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:342170.81, importe_modificado:342170.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.63}}	{1826193/proyecto_FIN, 1826193/proyecto_PROCESO, 1826193/proyecto_INICIO, 1826193/proyecto_PROCESO, 1826193/proyecto_FIN, 1826193/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:755, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EJIDO RIO GRANDE - EJIDO RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO RÍO GRANDE, 30536 RÍO GRANDE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN EL TRAMO DESVIO EJI, lon:-92.9869984, lat:16.08985929}}	20-10-2020	30-11-2020	688,610.02	688,610.02	688,610.02	688,610.02	688,610.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/148-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:688610.02, importe_modificado:688610.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}}	{1826446/proyecto_INICIO, 1826446/proyecto_PROCESO, 1826446/proyecto_FIN, 1826446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:486, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA, 29960 ESTACION SAN AGUSTÍN (LA PLACA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y . SE UBICA A 15.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPI, lon:-91.75963559, lat:17.53115033}}	01-07-2020	31-12-2020	833,644.35	833,644.35	833,644.35	833,644.35	833,644.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93979, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:833644.35, importe_modificado:833644.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:735.0}}	{1826504/proyecto_FIN, 1826504/proyecto_INICIO, 1826504/proyecto_PROCESO, 1826504/proyecto_FIN, 1826504/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
393	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2226.0, meta_modificada:2226.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETE, lon:-91.87568558, lat:16.88620148}}	01-08-2020	01-10-2020	647,471.84	647,471.84	647,471.84	647,471.84	647,471.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0580/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:647471.84, importe_modificado:647471.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2226.0}}	{1826845/proyecto_INICIO, 1826845/proyecto_FIN, 1826845/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO ALTAMIRANO, 30943 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A PACAYAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CALLE SALIDA RUMBO A OJO DE AGUA LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD D, lon:-92.04382796, lat:15.58908518}}	21-10-2020	11-11-2020	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-016/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1826884/proyecto_INICIO, 1826884/proyecto_PROCESO, 1826884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN AMPLIACION SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TALISMAN Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE TONALA CALLE 21 DE MARZO ENTRE AV TALISMAN Y EL ROSARIO AMPLIACION SANTA CRUZ, lon:-93.74772383, lat:16.09847611}}	16-09-2020	30-09-2020	95,656.26	95,656.26	95,656.26	95,656.26	95,656.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/031/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:95656.26, importe_modificado:95656.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}	{1826971/proyecto_PROCESO, 1826971/proyecto_FIN, 1826971/proyecto_INICIO, 1826971/proyecto_FIN, 1826971/proyecto_INICIO, 1826971/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
393	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRET, lon:-91.87661303, lat:16.88637942}}	01-08-2020	01-10-2020	91,858.13	91,858.13	91,858.13	91,858.13	91,858.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0581/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:91858.13, importe_modificado:91858.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1826976/proyecto_INICIO, 1826976/proyecto_FIN, 1826976/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
375	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:136, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30187 SAN JOSÉ LAS PALMAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS PALMAS, lon:-92.01869691, lat:16.33818825}}	13-10-2020	29-12-2020	913,252.42	913,252.42	913,252.42	913,252.42	913,252.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0040-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:913252.42, importe_modificado:913252.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1827118/proyecto_FIN, 1827118/proyecto_INICIO, 1827118/proyecto_PROCESO, 1827118/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:762, direccion:EJIDO MEDELLÍN DEL CARMEN, 30187 MEDELLÍN DEL CARMEN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEDELLÍN DEL CARMEN, lon:-91.82549901, lat:16.35715702}}	14-10-2020	29-12-2020	1,112,906.70	1,112,906.70	1,112,906.70	1,112,906.70	1,112,906.70	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1112906.7, importe_modificado:1112906.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1827426/proyecto_INICIO, 1827426/proyecto_FIN, 1827426/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-91.92900729, lat:16.30205646}}	14-10-2020	29-12-2020	455,804.18	455,804.18	455,804.18	455,804.18	455,804.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0057-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:455804.18, importe_modificado:455804.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{1827485/proyecto_INICIO, 1827485/proyecto_PROCESO, 1827485/proyecto_FIN, 1827485/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHUA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADLINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATARINA, lon:-92.5715738, lat:17.27433473}}	02-04-2020	17-04-2020	78,791.32	78,791.32	78,791.32	78,791.32	78,791.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto: 78791.32, importe_modificado:78791.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1827501/proyecto_PROCESO, 1827501/proyecto_INICIO, 1827501/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:133, direccion:EJIDO SAN JOSÉ ZAPOTAL, 30187 SAN JOSÉ ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ZAPOTAL, lon:-91.48862489, lat:16.16964987}}	14-10-2020	29-12-2020	112,942.47	112,942.47	112,942.47	112,942.47	112,942.47	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto: 112942.47, importe_modificado:112942.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827531/proyecto_INICIO, 1827531/proyecto_PROCESO, 1827531/proyecto_FIN, 1827531/proyecto_INICIO, 1827531/proyecto_PROCESO, 1827531/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1910	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE, CALLE OCTAVA ORIENTE AL OBRA DE SUSTITUCION DE LÁMPARAS SE REALIZARÁN EN AVENIDA, lon:-92.6995824, lat:16.11824992}}	14-09-2020	30-09-2020	686,690.71	686,690.71	686,690.71	686,690.71	686,690.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/05 9-AD/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:686690.71, importe_modificado:686690.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}	{1827647/proyecto_INICIO, 1827647/proyecto_FIN, 1827647/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.6, meta_modificada:329.6}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO MURGUIA. - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RO, lon:-93.17942079, lat:15.96102838}}	23-10-2020	23-11-2020	334,325.90	334,325.90	334,325.90	334,325.90	334,325.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/145-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:334325.9, importe_modificado:334325.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.6}}	{1827707/proyecto_FIN, 1827707/proyecto_INICIO, 1827707/proyecto_FIN, 1827707/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
497	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE TECHUMBRE DE CUARTOS PARA COCINA DE 5.00 X 3.55 M. A BASE DE L, lon:-91.86885133, lat:17.28082194}}	02-06-2020	30-08-2020	517,400.00	517,400.00	517,400.00	517,400.00	517,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95095, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:517400.0, importe_modificado:517400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}}	{1827808/proyecto_PROCESO, 1827808/proyecto_FIN, 1827808/proyecto_PROCESO, 1827808/proyecto_INICIO, 1827808/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.4, meta_modificada:550.4}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - CANTON SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 CANTON SAN ISIDRO, 30884 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE UNION, lon:-92.09468752, lat:15.07354549}}	06-07-2020	07-09-2020	815,881.51	815,881.51	815,881.51	815,881.51	815,881.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/0 10/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:815881.51, importe_modificado:815881.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.4}}	{1827859/proyecto_INICIO, 1827859/proyecto_FIN, 1827859/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE VARIOS EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA, 30370 MONTEBELLO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA, lon:-92.64306466, lat:15.76237578}}	07-09-2020	30-10-2020	923,202.98	923,202.98	923,202.98	923,202.98	923,202.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA044, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:923202.98, importe_modificado:923202.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1828105/proyecto_PROCESO, 1828105/proyecto_INICIO, 1828105/proyecto_FIN, 1828105/proyecto_INICIO, 1828105/proyecto_PROCESO, 1828105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VIEJO MONTECRISTO, lon:-91.73266855, lat:16.29664723}}	09-10-2020	19-12-2020	587,277.90	587,277.90	587,277.90	587,277.90	587,277.90	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:587277.9, importe_modificado:587277.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1828550/proyecto_INICIO, 1828550/proyecto_FIN, 1828550/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDOLAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDECHIAPAS, lon:-92.69888094, lat:17.1301133}}	09-03-2020	25-05-2020	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-027/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1828590/proyecto_INICIO, 1828590/proyecto_PROCESO, 1828590/proyecto_FIN, 1828590/proyecto_PROCESO, 1828590/proyecto_FIN, 1828590/proyecto_INICIO, 1828590/proyecto_PROCESO, 1828590/proyecto_FIN, 1828590/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
199	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-91.90874391, lat:16.29529221}}	26-10-2020	29-12-2020	312,200.00	312,200.00	312,200.00	312,200.00	312,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:312200.0, importe_modificado:312200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}}	{1828747/proyecto_INICIO, 1828747/proyecto_FIN, 1828747/proyecto_PROCESO, 1828747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.55593685, lat:16.43282355}}	26-10-2020	29-12-2020	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:46200.0, importe_modificado:46200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1828869/proyecto_INICIO, 1828869/proyecto_PROCESO, 1828869/proyecto_FIN, 1828869/proyecto_PROCESO, 1828869/proyecto_FIN, 1828869/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:481, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30187 SAN ANTONIO LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ESPERANZA, lon:-91.68766316, lat:16.48761553}}	26-10-2020	29-12-2020	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:30800.0, importe_modificado:30800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1828881/proyecto_INICIO, 1828881/proyecto_PROCESO, 1828881/proyecto_FIN, 1828881/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:930, direccion:EJIDO SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, lon:-91.79769714, lat:16.3485718}}	26-10-2020	29-12-2020	310,457.04	310,457.04	310,457.04	310,457.04	310,457.04	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:310457.04, importe_modificado:310457.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1828890/proyecto_INICIO, 1828890/proyecto_PROCESO, 1828890/proyecto_FIN, 1828890/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A CERRO DE MONO INTERIOR SN EJIDO CERRO DEL MONO, 29687 CERRO DEL MONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA , lon:-93.17874489, lat:17.25772099}}	14-09-2020	14-12-2020	2,000,208.00	2,000,208.00	2,000,208.00	2,000,208.00	2,000,208.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:2000208.0, importe_modificado:2000208.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829320/proyecto_PROCESO, 1829320/proyecto_FIN, 1829320/proyecto_INICIO, 1829320/proyecto_PROCESO, 1829320/proyecto_FIN, 1829320/proyecto_INICIO, 1829320/proyecto_PROCESO, 1829320/proyecto_FIN, 1829320/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS MARGARITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 100 EJIDO LAS MARGARITAS, 29950 LAS MARGARITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA SLUM CHULTATIC PARA LL, lon:-91.73343727, lat:16.92824661}}	01-08-2020	30-10-2020	2,240,889.64	2,240,889.64	2,240,889.64	2,240,889.64	2,240,889.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0483/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2242754.44, importe_modificado:2242754.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1829455/proyecto_INICIO, 1829455/proyecto_PROCESO, 1829455/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1044	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.77, meta_modificada:2073.77}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUACATES CALLE SIN NOMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CAMINO A LA JO, lon:-92.25577579, lat:14.87112712}}	01-10-2020	31-12-2020	2,922,207.06	2,922,207.06	2,922,207.06	2,922,207.06	2,922,207.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2961215.0, importe_modificado:2961215.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.77}}	{1829581/proyecto_INICIO, 1829581/proyecto_PROCESO, 1829581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1418	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3332.34, meta_modificada:3332.34}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 3A PONIENTE PRIMERA CALLE INTERIOR SN COLONIA SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 4A NORTE, AVENIDA 6A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMO, lon:-92.42117015, lat:14.7211981}}	01-10-2020	31-12-2020	4,027,022.00	4,027,022.00	4,027,022.00	4,027,022.00	4,027,022.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4027022.0, importe_modificado:4027022.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3332.34}}	{1829610/proyecto_PROCESO, 1829610/proyecto_INICIO, 1829610/proyecto_PROCESO, 1829610/proyecto_INICIO, 1829610/proyecto_PROCESO, 1829610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.35, meta_modificada:87.35}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE EL NARANJAL, 29840 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETEA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, SE LOCALIZA EL PARAJE EL , lon:-92.75137419, lat:17.04066987}}	03-11-2020	15-12-2020	110,001.10	110,001.10	110,001.10	110,001.10	110,001.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88900, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110001.1, importe_modificado:110001.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.35}}	{1829831/proyecto_INICIO, 1829831/proyecto_FIN, 1829831/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LO, lon:-92.26364999, lat:16.90383458}}	30-08-2020	15-12-2020	59,945.49	59,945.49	59,945.49	59,945.49	59,945.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0550/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:59945.49, importe_modificado:59945.49}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1830138/proyecto_FIN, 1830138/proyecto_PROCESO, 1830138/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
317	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECE, lon:-92.85661631, lat:17.26999819}}	03-08-2020	30-09-2020	437,176.07	437,176.07	437,176.07	437,176.07	437,176.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90444, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:437176.07, importe_modificado:437176.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1830461/proyecto_INICIO, 1830461/proyecto_PROCESO, 1830461/proyecto_INICIO, 1830461/proyecto_PROCESO, 1830461/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 300 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA AGUA AZUL PARA LLEGAR SAL, lon:-91.52450976, lat:16.82304424}}	01-10-2020	30-11-2020	763,651.20	763,651.20	763,651.20	763,651.20	763,651.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88736, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763651.2, importe_modificado:763651.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}}	{1830915/proyecto_INICIO, 1830915/proyecto_FIN, 1830915/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:199, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 11 + 80 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-92.10522728, lat:17.48266925}}	04-08-2020	27-10-2020	1,146,121.63	1,146,121.63	1,146,121.63	1,146,121.63	1,146,121.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-151-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1146121.63, importe_modificado:1146121.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{1830996/proyecto_INICIO, 1830996/proyecto_FIN, 1830996/proyecto_PROCESO, 1830996/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR , lon:-92.74665058, lat:17.00482015}}	03-11-2020	15-12-2020	355,935.80	355,935.80	355,935.80	355,935.80	355,935.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89009, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:355935.8, importe_modificado:355935.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}}	{1831015/proyecto_FIN, 1831015/proyecto_INICIO, 1831015/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL CENTRO, lon:-90.79532653, lat:16.21190041}}	01-07-2020	31-08-2020	896,018.15	896,018.15	896,018.15	896,018.15	896,018.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/VI V-003/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:896018.15, importe_modificado:896018.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	{1831153/proyecto_INICIO, 1831153/proyecto_FIN, 1831153/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO RURAL OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANIO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO BUENAVISTA IRA ETAPA, lon:-93.16326879, lat:17.22132029}}	17-09-2020	17-12-2020	1,500,008.88	1,500,008.88	1,500,008.88	1,500,008.88	1,500,008.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032/2020, contratista:Constructora y Arrendadora Malh S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1500008.88, importe_modificado:1500008.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}}	{1831362/proyecto_INICIO, 1831362/proyecto_PROCESO, 1831362/proyecto_FIN, 1831362/proyecto_INICIO, 1831362/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTECRISTO, lon:-91.71363661, lat:16.28248525}}	04-11-2020	31-12-2020	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:43400.0, importe_modificado:43400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1831458/proyecto_FIN, 1831458/proyecto_INICIO, 1831458/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:147, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 29606 NUEVO PARAÍSO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVO PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.54859966, lat:17.28391885}}	07-10-2020	21-10-2020	149,203.99	149,203.99	149,203.99	149,203.99	149,203.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-016/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:149203.99, importe_modificado:149203.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1831754/proyecto_INICIO, 1831754/proyecto_PROCESO, 1831754/proyecto_INICIO, 1831754/proyecto_FIN, 1831754/proyecto_PROCESO, 1831754/proyecto_FIN, 1831754/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:107, direccion:EJIDO LAS ALMENDRAS, 29608 LAS ALMENDRAS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO LAS ALMENDRAS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.52937694, lat:17.17712854}}	08-10-2020	22-10-2020	198,938.66	198,938.66	198,938.66	198,938.66	198,938.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-017/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198938.66, importe_modificado:198938.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1831767/proyecto_INICIO, 1831767/proyecto_PROCESO, 1831767/proyecto_FIN, 1831767/proyecto_PROCESO, 1831767/proyecto_INICIO, 1831767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.0, meta_modificada:401.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CECILIA ZONA CENTRO, BARRIO LA JUNTA Y BARRIO EL PUENTE. EN VARIOS DOMICILIOS DE LOS BARRIOS SE REALIZARON LOS MU, lon:-92.28085419, lat:15.743483}}	01-03-2020	31-03-2020	157,496.08	157,496.08	157,496.08	157,496.08	157,496.08	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93337, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:157496.08, importe_modificado:157496.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.0}}	{1832202/proyecto_FIN, 1832202/proyecto_PROCESO, 1832202/proyecto_INICIO, 1832202/proyecto_PROCESO, 1832202/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.93135302, lat:17.00039063}}	01-06-2020	03-08-2020	1,343,319.46	1,343,319.46	1,343,319.46	1,343,319.46	1,343,319.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1343319.46, importe_modificado:1343319.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1832227/proyecto_FIN, 1832227/proyecto_INICIO, 1832227/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:641.6, meta_modificada:641.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A CUATRO CUADRAS RUMBO A LA JUNTA DEL RIO Y ALLI SE ENCUENTRA EL BARRIO LA JUNTA, lon:-92.28152718, lat:15.74886885}}	01-04-2020	30-04-2020	242,410.40	242,410.40	242,410.40	242,410.40	242,410.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92656, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:242410.4, importe_modificado:242410.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:641.6}}	{1832467/proyecto_FIN, 1832467/proyecto_PROCESO, 1832467/proyecto_INICIO, 1832467/proyecto_FIN, 1832467/proyecto_INICIO, 1832467/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:218, direccion:CALLE JUAN EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN FRANCISCO (LA TAPA), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA STA ELENA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL ENTRO, lon:-92.27348933, lat:16.14276578}}	17-10-2020	18-12-2020	239,344.29	239,344.29	239,344.29	239,344.29	239,344.29	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95443, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:239344.29, importe_modificado:239344.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1832763/proyecto_INICIO, 1832763/proyecto_PROCESO, 1832763/proyecto_FIN, 1832763/proyecto_INICIO, 1832763/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
281	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PROGRESO, 30624 CANTÓN EL PROGRESO, VILLA COMALITILÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA CABECERA MUNICIPALEJIDO RÍO , lon:-92.64936799, lat:15.14301771}}	26-10-2020	26-12-2020	1,416,298.36	1,416,298.36	1,416,298.36	1,416,298.36	1,416,298.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALITILÁN, CHIAPAS, monto:1416298.36, importe_modificado:1416298.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1832858/proyecto_INICIO, 1832858/proyecto_PROCESO, 1832858/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:228, direccion:EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELLO PAISAJE, lon:-91.96482553, lat:16.37152458}}	08-11-2020	31-12-2020	245,417.20	245,417.20	245,417.20	245,417.20	245,417.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0102-FISM/2020, contratista:COMALFA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:245417.2, importe_modificado:245417.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1832972/proyecto_INICIO, 1832972/proyecto_PROCESO, 1832972/proyecto_FIN, 1832972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.76, meta_modificada:233.76}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , POSICIONANDOSE EN LA AVENIDAD RECREO Y CALLE FLORES MAGÓN CAMINAR AL RUMBO AL NORTE SOBRE LA AVENIDA RECREO CAMIANAR TRES CUADRAS LUEGO DOBLAR A LA, lon:-93.01070051, lat:16.94923582}}	22-10-2020	05-12-2020	593,173.92	593,173.92	593,173.92	593,173.92	593,173.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISDMF-21/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:593173.92, importe_modificado:593173.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.76}}	{1833120/proyecto_PROCESO, 1833120/proyecto_FIN, 1833120/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECCION, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.18686953, lat:17.74659331}}	01-07-2020	31-12-2020	1,590,206.94	1,590,206.94	1,590,206.94	1,590,206.94	1,590,206.94	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96492, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1594284.56, importe_modificado:1590206.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1330.0}}	{1833355/proyecto_INICIO, 1833355/proyecto_PROCESO, 1833355/proyecto_FIN, 1833355/proyecto_INICIO, 1833355/proyecto_FIN, 1833355/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TENAM FRACCIONAMIENTO TENAM, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAJOCAM Y CALLE ACACIA, AVENIDA TECNOTEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE TENAM ENTRE CALLE CHACAJOCAM Y ACACIA POSTERIOR AVENI, lon:-92.15366364, lat:16.23639399}}	27-07-2020	25-09-2020	974,881.40	974,881.40	974,881.40	974,881.40	974,881.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/045/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:974881.4, importe_modificado:974881.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}	{1833937/proyecto_FIN, 1833937/proyecto_PROCESO, 1833937/proyecto_FIN, 1833937/proyecto_INICIO, 1833937/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
254	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:AVENIDA LIBERTAD EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TALQUIAN MUNICIPIO DE UNION JUAREZ SOBRE LA AVENIDA LIBERTAD JUSTO EN FRENTE DE LA TIENDA COMUNITARIA DEL EJIDO, lon:-92.08447509, lat:15.08734063}}	01-09-2020	30-11-2020	1,499,377.17	1,499,377.17	1,499,377.17	1,499,377.17	1,499,377.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1499377.17, importe_modificado:1499377.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0}}	{1833954/proyecto_PROCESO, 1833954/proyecto_INICIO, 1833954/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJ PABLO L SIDAR EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO, lon:-92.28008525, lat:15.75598017}}	01-04-2020	30-04-2020	20,602.60	60,602.60	60,602.60	60,602.60	60,602.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93706, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:60602.6, importe_modificado:60602.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}}	{1834166/proyecto_INICIO, 1834166/proyecto_PROCESO, 1834166/proyecto_FIN, 1834166/proyecto_INICIO, 1834166/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESUS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LOCAL, lon:-92.65495554, lat:17.41113144}}	05-08-2020	23-10-2020	295,467.49	295,467.49	295,467.49	295,467.49	295,467.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-121/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1834247/proyecto_PROCESO, 1834247/proyecto_FIN, 1834247/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
61		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4635.0, meta_modificada:4635.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 800 RANCHERÍA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TENEIAPA Y CERRADA LA AMACA, , lon:-91.57612759, lat:16.16512027}}	14-10-2020	30-10-2020	1,161,345.60	1,161,345.60	1,161,345.60	1,161,345.60	1,161,345.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90280, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1161345.6, importe_modificado:1161345.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4635.0}}	{1834559/proyecto_INICIO, 1834559/proyecto_PROCESO, 1834559/proyecto_INICIO, 1834559/proyecto_FIN, 1834559/proyecto_INICIO, 1834559/proyecto_PROCESO, 1834559/proyecto_FIN, 1834559/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
84		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:BARRIO AGUACATALES, 30975 AGUACATALES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO AGUACATALES SE ENCUENTRA PORVENIRBEJUAL DE OCAMPO HASTA EL DESVIO DE BARRIO EL CORO SE TOMA ESE CAMINO HASTA ZAPOTILLO, LA, lon:-92.27086689, lat:15.41706362}}	01-09-2020	30-09-2020	798,663.28	798,663.28	798,663.28	798,663.28	798,663.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:798663.28, importe_modificado:798663.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1834605/proyecto_INICIO, 1834605/proyecto_PROCESO, 1834605/proyecto_FIN, 1834605/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
708		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.9, meta_modificada:914.9}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORINETE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIRADOR, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE Y SE CRUZA EL PUENTE VEHICULAR QUE VA HACIA EL BA, lon:-93.00427752, lat:17.2938211}}	28-09-2020	30-12-2020	1,039,918.49	1,039,918.49	1,039,918.49	1,039,918.49	1,039,918.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-02/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1039918.49, importe_modificado:1039918.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.9}}	{1834966/proyecto_INICIO, 1834966/proyecto_PROCESO, 1834966/proyecto_FIN, 1834966/proyecto_INICIO, 1834966/proyecto_PROCESO, 1834966/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
7717		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-91.98260988, lat:17.51078649}}	20-08-2020	10-12-2020	1,731,600.80	1,731,600.80	1,731,600.80	1,731,600.80	1,731,600.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96416, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1731600.8, importe_modificado:1731600.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1835029/proyecto_PROCESO, 1835029/proyecto_INICIO, 1835029/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
371		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:237.0, meta_modificada:237.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIÖK, 29910 JOLPOKITIÖC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIÖC, lon:-92.45060893, lat:17.27246347}}	20-08-2020	18-11-2020	2,279,415.75	2,279,415.75	2,279,415.75	2,279,415.75	2,279,415.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-180/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2279415.75, importe_modificado:2279415.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:237.0}}	{1835163/proyecto_INICIO, 1835163/proyecto_PROCESO, 1835163/proyecto_INICIO, 1835163/proyecto_FIN, 1835163/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1342, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - RANCHERIA SAN MARCOS 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 00 RANCHERIA SAN MARCOS 2DA SECCION, 29960 SAN MARCOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 7KM DE LA CABECERA MUN, lon:-91.91571283, lat:17.50902415}}	01-07-2020	31-12-2020	262,550.09	262,550.09	262,550.09	262,550.09	262,550.09	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95842, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262550.09, importe_modificado:262550.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}}	{1835217/proyecto_INICIO, 1835217/proyecto_PROCESO, 1835217/proyecto_FIN, 1835217/proyecto_INICIO, 1835217/proyecto_PROCESO, 1835217/proyecto_FIN, 1835217/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
24000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.61, meta_modificada:3.61}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:452, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 49 + 10 RANCHERIA SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRI, lon:-92.19763517, lat:17.67684397}}	18-09-2020	15-12-2020	2,112,461.35	2,112,461.35	2,112,461.35	2,112,461.35	2,112,461.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-157-2020, contratista:CONSTRUCTURA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2112461.35, importe_modificado:2112461.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.61}}	{1835310/proyecto_PROCESO, 1835310/proyecto_FIN, 1835310/proyecto_INICIO, 1835310/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
121		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CONTINUACION CIRO FARRERA INTERIOR SN BARRIO EL HERRAJE, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 87.1 MARGEN IZQ, lon:-92.56381786, lat:16.33393707}}	03-11-2020	17-12-2020	344,974.87	344,974.87	344,974.87	344,974.87	344,974.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-115/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:344974.87, importe_modificado:344974.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{1835601/proyecto_INICIO, 1835601/proyecto_PROCESO, 1835601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2444.0, meta_modificada:2444.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MIGUE (ANEXO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 900 RANCHERIA SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA), 30172 SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE, lon:-91.72164501, lat:16.15556299}}	04-11-2020	23-11-2020	510,307.20	510,307.20	510,307.20	510,307.20	510,307.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90309, contratista; convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:510307.2, importe_modificado:510307.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2444.0}}	{1835750/proyecto_INICIO, 1835750/proyecto_PROCESO, 1835750/proyecto_FIN, 1835750/proyecto_INICIO, 1835750/proyecto_PROCESO, 1835750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
428		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL LOS PINOS COLONIA MOLINO UTRILLA, 29230 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL LOS PINOS Y CALLE LAS PERAS, PERIFERICO SUR ORIENTE A ESTA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO , lon:-92.61732895, lat:16.74585901}}	19-10-2020	31-12-2020	1,778,416.97	1,778,416.97	1,778,416.97	1,778,416.97	1,778,416.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/071/2020, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1778416.97, importe_modificado:1778416.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}}	{1835760/proyecto_PROCESO, 1835760/proyecto_INICIO, 1835760/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
327		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6156.1, meta_modificada:6156.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARÁN 174 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28511571, lat:15.74179647}}	01-06-2020	31-07-2020	1,611,416.22	1,611,416.22	1,611,416.22	1,611,416.22	1,611,416.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92674, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1611416.22, importe_modificado:1611416.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6156.1}}	{1835996/proyecto_INICIO, 1835996/proyecto_FIN, 1835996/proyecto_PROCESO, 1835996/proyecto_FIN, 1835996/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:ÉJIDO SAN ANTONIO EL OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO POR JOLENTON. GALICIA Y EJ, 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.39852427, lat:15.74375242}}	01-07-2020	31-07-2020	46,305.05	46,305.05	46,305.05	46,305.05	46,305.05	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94149, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46305.05, importe_modificado:46305.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}}	{1836089/proyecto_INICIO, 1836089/proyecto_FIN, 1836089/proyecto_PROCESO, 1836089/proyecto_FIN, 1836089/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO HUANACASTLE, 30125 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO ENTRONQUE CARRETERA QUE VA ACUATROCAMINOS DE ALLI A 3KM PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD, lon:-92.40648265, lat:15.70740037}}	01-07-2020	31-07-2020	9,261.01	9,261.01	9,261.01	9,261.01	9,261.01	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93912, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1836100/proyecto_INICIO, 1836100/proyecto_FIN, 1836100/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
722		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, BOULEVARD BELUSARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA 7A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTR, lon:-92.1354547, lat:16.2333618}}	01-09-2020	15-10-2020	4,565,982.52	4,565,982.52	4,565,982.52	4,565,982.52	4,565,982.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/067/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4565982.52, importe_modificado:4565982.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}}	{1836204/proyecto_INICIO, 1836204/proyecto_PROCESO, 1836204/proyecto_FIN, 1836204/proyecto_INICIO, 1836204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:218.0, meta_modificada:218.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR , lon:-92.74883253, lat:17.00655167}}	17-11-2020	15-12-2020	275,002.20	275,002.20	275,002.20	275,002.20	275,002.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89089, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:275002.2, importe_modificado:275002.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:218.0}}	{1836207/proyecto_INICIO, 1836207/proyecto_FIN, 1836207/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLA, lon:-93.07114871, lat:16.85500519}}	19-10-2020	30-10-2020	75,202.82	75,202.82	75,202.82	75,202.82	75,202.82	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90199, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:75202.82, importe_modificado:75202.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1836218/proyecto_INICIO, 1836218/proyecto_PROCESO, 1836218/proyecto_FIN, 1836218/proyecto_PROCESO, 1836218/proyecto_FIN, 1836218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE PUERTO CATÉ A SAN CAYETANO A LA ALTURA D, lon:-92.78794197, lat:16.96928374}}	17-11-2020	15-12-2020	110,985.60	110,985.60	110,985.60	110,985.60	110,985.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89096, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110985.6, importe_modificado:110985.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}}	{1836250/proyecto_INICIO, 1836250/proyecto_FIN, 1836250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.34, meta_modificada:147.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA EL FRESNO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LINDA VISTA ENTRE CALLES 1A, lon:-92.12634269, lat:16.25738529}}	28-09-2020	30-11-2020	1,255,390.57	1,255,390.57	1,255,390.57	1,255,390.57	1,255,390.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/063/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1255390.57, importe_modificado:1255390.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.34}}	{1836370/proyecto_PROCESO, 1836370/proyecto_INICIO, 1836370/proyecto_FIN, 1836370/proyecto_INICIO, 1836370/proyecto_FIN, 1836370/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
608	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PLUMA Y TERRACERIA EL PUENTE, CERRADA EL CANAL LA OBRA, lon:-91.97315676, lat:16.17889613}}	09-11-2020	22-12-2020	1,997,639.18	1,997,639.18	1,997,639.18	1,997,639.18	1,997,639.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0036/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NAGERA ALBORES, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1997639.18, importe_modificado:1997639.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1836412/proyecto_PROCESO, 1836412/proyecto_INICIO, 1836412/proyecto_FIN, 1836412/proyecto_INICIO, 1836412/proyecto_PROCESO, 1836412/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
255	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.06, meta_modificada:505.06}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SE UBICA EN LA CALLE PARALELA AL ACCESO PRINCIPAL DE , lon:-93.20072314, lat:17.21573886}}	26-10-2020	30-11-2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.06}}	{1836773/proyecto_INICIO, 1836773/proyecto_PROCESO, 1836773/proyecto_INICIO, 1836773/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y CALLEION MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSÉ LIMAR A LA LOCAL, lon:-92.45689236, lat:17.40799825}}	02-10-2020	11-12-2020	498,515.23	498,515.23	498,515.23	498,515.23	498,515.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTc/DOPM/FISM-197/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:498515.23, importe_modificado:498515.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1836775/proyecto_INICIO, 1836775/proyecto_FIN, 1836775/proyecto_INICIO, 1836775/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO EL MIRADOR DOS, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO MONTE SINAI PASANDO POR ZACUALPA NUEVO SINAI A 2 KILÓMETROS CERCA DE SAN JUAN, lon:-92.36268898, lat:15.68580088}}	01-03-2020	31-03-2020	173,245.49	173,245.49	173,245.49	173,245.49	173,245.49	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93700, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:173245.49, importe_modificado:173245.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}}	{1836839/proyecto_INICIO, 1836839/proyecto_FIN, 1836839/proyecto_PROCESO, 1836839/proyecto_FIN, 1836839/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL PASANDO EL CRUCERO SE UBICA EL BARRIO XOQUILHUCUM, LAS ACCIONES SE , lon:-92.71961031, lat:17.06584911}}	19-11-2020	15-12-2020	135,337.20	135,337.20	135,337.20	135,337.20	135,337.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89123, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:135337.2, importe_modificado:135337.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}}	{1837387/proyecto_INICIO, 1837387/proyecto_FIN, 1837387/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
123		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAS CUMBRES KILÓMETRO 29 + 400 EIIDO LAS CUMBRES, 30160 LAS CUMBRES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.87363159, lat:16.08469646}}	09-11-2020	31-12-2020	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99960, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4620000.0, importe_modificado:4620000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1837394/proyecto_INICIO, 1837394/proyecto_FIN, 1837394/proyecto_PROCESO, 1837394/proyecto_FIN, 1837394/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:EJIDO LA CEIBA, 29833 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.51848547, lat:17.13309324}}	16-03-2020	15-05-2020	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-051/2020, contratista:Constructora y Perforadora Procum S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_PROCESO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_PROCESO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA EL ORIENTE KILÓMETRO 47 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66642192, lat:16.13245392}}	09-11-2020	31-12-2020	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99961, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}	{1837566/proyecto_INICIO, 1837566/proyecto_FIN, 1837566/proyecto_PROCESO, 1837566/proyecto_FIN, 1837566/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO CHACAMAX, 29960 CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.10 KM , lon:-91.71868565, lat:17.47490313}}	01-07-2020	31-12-2020	785,163.00	785,163.00	785,163.00	785,163.00	785,163.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95994, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:785163.0, importe_modificado:785163.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1837775/proyecto_PROCESO, 1837775/proyecto_INICIO, 1837775/proyecto_PROCESO, 1837775/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE SAN ISIDRO LAS BANDERAS EJIDO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO PANTEPEC-SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y CAMINO TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS-BUENOS AIRES, VEREDA SAN ISID, lon:-93.06070435, lat:17.23096221}}	02-11-2020	16-11-2020	161,245.61	161,245.61	161,245.61	161,245.61	161,245.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT012/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:161245.61, importe_modificado:161245.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}}	{1837787/proyecto_INICIO, 1837787/proyecto_PROCESO, 1837787/proyecto_FIN, 1837787/proyecto_INICIO, 1837787/proyecto_PROCESO, 1837787/proyecto_FIN, 1837787/proyecto_INICIO, 1837787/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
61		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17360.0, meta_modificada:17360.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:486, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - LOCALIDAD NUEVO CHACACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 , 29130 NUEVO CHACACAL, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE Y - ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO ENTRE LA LOCALIDAD DE LAS MARAV, lon:-93.31379627, lat:16.97386486}}	01-07-2020	31-07-2020	675,865.00	675,865.00	675,865.00	675,865.00	675,865.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM013/2020, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:675865.0, importe_modificado:675865.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17360.0}}	{1837993/proyecto_INICIO, 1837993/proyecto_FIN, 1837993/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
27		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO AXULTIC, 29790 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUAN CANCUC, lon:-92.38711742, lat:16.91361921}}	23-04-2020	20-07-2020	1,600,965.93	1,600,965.93	1,600,965.93	1,600,965.93	1,600,965.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1838180/proyecto_INICIO, 1838180/proyecto_PROCESO, 1838180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NALCHEN, 29790 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.79 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.43924235, lat:16.86872681}}	14-05-2020	12-08-2020	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4361894.12, importe_modificado:4361894.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1838188/proyecto_INICIO, 1838188/proyecto_PROCESO, 1838188/proyecto_FIN, 1838188/proyecto_INICIO, 1838188/proyecto_PROCESO, 1838188/proyecto_FIN, 1838188/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:EJIDO LA ESTACIÓN, 30187 LA ESTACIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN, lon:-91.54208923, lat:16.23603779}}	20-11-2020	31-12-2020	1,191,663.28	1,191,663.28	1,191,663.28	1,191,663.28	1,191,663.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0121-FISM/2020, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1191663.28, importe_modificado:1191663.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1838567/proyecto_INICIO, 1838567/proyecto_PROCESO, 1838567/proyecto_FIN, 1838567/proyecto_PROCESO, 1838567/proyecto_FIN, 1838567/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
69		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, ANDADOR GRADAS TOMANDO LA CARRETERA ESTAT, lon:-92.5635219, lat:16.34149944}}	04-11-2020	18-12-2020	112,931.22	112,931.22	112,931.22	112,931.22	112,931.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1838594/proyecto_FIN, 1838594/proyecto_PROCESO, 1838594/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
139	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIÚN - TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILTIC Y , LA LOCALIDAD DOND, lon:-91.97853873, lat:17.16829261}}	03-04-2020	03-07-2020	1,754,932.31	1,754,932.31	1,754,932.31	1,754,932.31	1,754,932.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/24 9/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1754932.31, importe_modificado:1754932.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1838617/proyecto_INICIO, 1838617/proyecto_PROCESO, 1838617/proyecto_FIN, 1838617/proyecto_PROCESO, 1838617/proyecto_FIN, 1838617/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO, lon:-91.85074308, lat:16.29825414}}	20-11-2020	31-12-2020	184,967.16	184,967.16	184,967.16	184,967.16	184,967.16	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:184967.16, importe_modificado:184967.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1838698/proyecto_PROCESO, 1838698/proyecto_FIN, 1838698/proyecto_PROCESO, 1838698/proyecto_INICIO, 1838698/proyecto_PROCESO, 1838698/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:EJIDO AMPARO AGUA TINTA, 30187 AMPARO AGUA TINTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMPARO AGUA TINTA, lon:-91.49061429, lat:16.13488594}}	20-11-2020	31-12-2020	3,011,831.37	3,011,831.37	3,011,831.37	3,011,831.37	3,011,831.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0111-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3011831.37, importe_modificado:3011831.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838713/proyecto_INICIO, 1838713/proyecto_PROCESO, 1838713/proyecto_FIN, 1838713/proyecto_PROCESO, 1838713/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.5, meta_modificada:200.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 7 KM A MANO DERECHA COMO 3 KM HACIA ADENTRO, lon:-92.28577464, lat:15.80250687}}	01-04-2020	30-04-2020	74,596.15	74,596.15	74,596.15	74,596.15	74,596.15	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94016, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74596.15, importe_modificado:74596.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.5}}	{1838966/proyecto_INICIO, 1838966/proyecto_FIN, 1838966/proyecto_PROCESO, 1838966/proyecto_FIN, 1838966/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.25, meta_modificada:601.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA BARRIO BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS , lon:-92.09601882, lat:16.90751771}}	15-06-2020	31-07-2020	841,301.92	841,301.92	841,301.92	841,301.92	841,301.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0636/2020, contratista:LOPEZ GORDILLO JUAN JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:841301.92, importe_modificado:841301.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.25}}	{1839268/proyecto_INICIO, 1839268/proyecto_FIN, 1839268/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO EL CARIBAL 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL CARIBAL PARA LLEGAR PARTIMOS D, lon:-91.68770391, lat:17.00804483}}	22-06-2020	22-10-2020	1,499,996.20	1,499,996.20	1,499,996.20	1,499,996.20	1,499,996.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0642/2020, contratista:JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499996.2, importe_modificado:1499996.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}}	{1839293/proyecto_INICIO, 1839293/proyecto_PROCESO, 1839293/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.81236212, lat:17.47895295}}	01-07-2020	31-12-2020	217,200.88	217,200.88	217,200.88	217,200.88	217,200.88	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94059, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:217200.88, importe_modificado:217200.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}	{1839475/proyecto_INICIO, 1839475/proyecto_PROCESO, 1839475/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO EL ESPEJO, 29960 EL ESPEJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74., lon:-91.47090068, lat:17.10533914}}	01-07-2020	30-12-2020	325,905.69	325,905.69	325,905.69	325,905.69	325,905.69	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95495, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:325905.69, importe_modificado:325905.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}}	{1839680/proyecto_INICIO, 1839680/proyecto_PROCESO, 1839680/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:EJIDO CHIAPAS, 30187 CHIAPAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIAPAS, lon:-91.86386141, lat:16.38502895}}	23-11-2020	31-12-2020	2,845,386.61	2,845,386.61	2,845,386.61	2,845,386.61	2,845,386.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0068-FISM/2020, contratista:JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2845386.61, importe_modificado:2845386.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1839722/proyecto_INICIO, 1839722/proyecto_FIN, 1839722/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.0, meta_modificada:1291.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09506557, lat:16.90741084}}	01-05-2020	31-07-2020	2,787,259.83	2,787,259.83	2,787,259.83	2,787,259.83	2,787,259.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0643/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2787259.83, importe_modificado:2787259.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.0}}	{1839816/proyecto_PROCESO, 1839816/proyecto_INICIO, 1839816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5975	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 100 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCA, lon:-92.90218401, lat:16.99595575}}	26-10-2020	26-11-2020	450,817.44	450,817.44	450,817.44	450,817.44	450,817.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/043/2021, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:450817.44, importe_modificado:450817.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}}	{1839920/proyecto_INICIO, 1839920/proyecto_FIN, 1839920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1068	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44000.0, meta_modificada:44000.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SHISHINTONIL, 29489 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANC, lon:-92.4851571, lat:16.84861479}}	12-05-2020	10-06-2020	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44000.0}}	{1839950/proyecto_INICIO, 1839950/proyecto_PROCESO, 1839950/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:262, direccion:BARRIO BUENOS AIRES, 30127 BUENOS AIRES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO LA UNION BUENAVISTA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA DE LA CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR, PASANDO EJIDO MORELIA, , lon:-92.53509737, lat:15.80501154}}	01-10-2020	30-10-2020	83,349.09	83,349.09	83,349.09	83,349.09	83,349.09	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94014, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:83349.09, importe_modificado:83349.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}}	{1840025/proyecto_INICIO, 1840025/proyecto_FIN, 1840025/proyecto_PROCESO, 1840025/proyecto_FIN, 1840025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1062, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO PROFUNDO SE UBICARA DENTRO DEL EJIDO SAN MARCOS DE IGUAL FORMA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO SE CUENTA CON UNA TRAZA URBANA DEFINIDA SINO QUE SON V, lon:-92.77899996, lat:15.94843549}}	12-10-2020	12-12-2020	1,720,958.80	1,720,958.80	1,720,958.80	1,720,958.80	1,720,958.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/067-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1720958.8, importe_modificado:1720958.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840037/proyecto_INICIO, 1840037/proyecto_PROCESO, 1840037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.5, meta_modificada:1030.5}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:PUEBLO EL AMATE, 29777 EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-93.00557212, lat:17.12367476}}	05-02-2020	06-04-2020	1,544,288.29	1,544,288.29	1,544,288.29	1,544,288.29	1,544,288.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1544288.29, importe_modificado:1544288.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.5}}	{1840309/proyecto_FIN, 1840309/proyecto_INICIO, 1840309/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5975		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO EL TRAPICHE, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL TIENDA DE ABARROTES SNACKS T, lon:-92.90503072, lat:16.99878179}}	10-02-2020	09-04-2020	1,336,909.79	1,336,909.79	1,336,909.79	1,336,909.79	1,336,909.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1336909.79, importe_modificado:1336909.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}}	{1840410/proyecto_INICIO, 1840410/proyecto_FIN, 1840410/proyecto_PROCESO, 1840410/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
206		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN ANGUSTIN KILOMETRO 26 + 500 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULU Y CARRETERA ALTAM, lon:-92.13217539, lat:16.77450414}}	19-10-2020	15-12-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0660/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}	{1840493/proyecto_PROCESO, 1840493/proyecto_INICIO, 1840493/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
291		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1790.5, meta_modificada:1790.5}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL AL COBACH PLANTEL 052 UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN FRA, lon:-93.14813653, lat:17.21379284}}	18-11-2020	21-12-2020	1,290,872.96	1,290,872.96	1,290,872.96	1,290,872.96	1,290,872.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1290872.96, importe_modificado:1290872.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1790.5}}	{1840616/proyecto_INICIO, 1840616/proyecto_PROCESO, 1840616/proyecto_INICIO, 1840616/proyecto_PROCESO, 1840616/proyecto_FIN, 1840616/proyecto_INICIO, 1840616/proyecto_PROCESO, 1840616/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1235.6, meta_modificada:1235.6}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUQUEÑO KM 700 - BARRIO SAN ISIDRO KM 1100 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 PUERTO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUQUEÑO BARRIO SAN ISIDRO KM , lon:-93.84730336, lat:16.01926947}}	01-10-2020	15-10-2020	237,803.47	237,803.47	237,803.47	237,803.47	237,803.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/034/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:237803.47, importe_modificado:237803.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1235.6}}	{1840631/proyecto_INICIO, 1840631/proyecto_PROCESO, 1840631/proyecto_FIN, 1840631/proyecto_INICIO, 1840631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
550		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 12 + 300 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 11., lon:-92.49322632, lat:16.89871064}}	02-02-2020	15-05-2020	1,219,539.80	1,219,539.80	1,219,539.80	1,219,539.80	1,219,539.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/INPI-002/2019, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6097699.02, importe_modificado:6097699.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840714/proyecto_INICIO, 1840714/proyecto_FIN, 1840714/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:BARRIO HIERBABUENA EL NARANJO, 29777 HIERBABUENA EL NARANJO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENC, lon:-92.89190935, lat:16.93589734}}	12-02-2020	09-04-2020	719,191.65	719,191.65	719,191.65	719,191.65	719,191.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBR AS/008/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:719191.65, importe_modificado:719191.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1840862/proyecto_INICIO, 1840862/proyecto_PROCESO, 1840862/proyecto_INICIO, 1840862/proyecto_FIN, 1840862/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-92.02401606, lat:16.25153198}}	11-11-2020	26-11-2020	1,900,080.00	1,900,080.00	1,900,080.00	1,900,080.00	1,900,080.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90416, contratista, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1900080.0, importe_modificado:1900080.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9100.0}}	{1840877/proyecto_INICIO, 1840877/proyecto_PROCESO, 1840877/proyecto_FIN, 1840877/proyecto_INICIO, 1840877/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:141, direccion:BARRIO SAN JUAN RIO VERDE, 30126 SAN JUAN RIO VERDE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.25542082, lat:15.71610603}}	01-05-2020	31-05-2020	203,742.22	203,742.22	203,742.22	203,742.22	203,742.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94006, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:203742.22, importe_modificado:203742.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}}	{1840942/proyecto_INICIO, 1840942/proyecto_FIN, 1840942/proyecto_PROCESO, 1840942/proyecto_FIN, 1840942/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-93.01172899, lat:17.0858903}}	08-05-2020	08-06-2020	327,403.53	327,403.53	327,403.53	327,403.53	327,403.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBR AS/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:327403.53, importe_modificado:327403.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840984/proyecto_INICIO, 1840984/proyecto_PROCESO, 1840984/proyecto_FIN, 1840984/proyecto_INICIO, 1840984/proyecto_PROCESO, 1840984/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
617	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2387.0, meta_modificada:2387.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENITO) KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENITO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENITO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PA, lon:-92.10852314, lat:16.92795182}}	02-09-2020	23-12-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0666/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2387.0}}	{1841128/proyecto_INICIO, 1841128/proyecto_FIN, 1841128/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.74, meta_modificada:813.74}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO CANDELARIA TEJERIA, BARRIO NUEVO Y CRUZ GRANDE. A 4, 6 Y 8 CUADRAS DE LA CABECERA MUNICPAL AL SURESTE DEL PARQUE CEN, lon:-92.28670721, lat:15.74578297}}	01-05-2020	31-05-2020	213,003.23	213,003.23	213,003.23	213,003.23	213,003.23	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94116, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:213003.23, importe_modificado:213003.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.74}}	{1841135/proyecto_PROCESO, 1841135/proyecto_INICIO, 1841135/proyecto_FIN, 1841135/proyecto_INICIO, 1841135/proyecto_PROCESO, 1841135/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5975	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.90319224, lat:16.9969001}}	07-05-2020	12-06-2020	467,580.40	467,580.40	467,580.40	467,580.40	467,580.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBR AS/018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:467580.4, importe_modificado:467580.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1841242/proyecto_INICIO, 1841242/proyecto_FIN, 1841242/proyecto_PROCESO, 1841242/proyecto_INICIO, 1841242/proyecto_PROCESO, 1841242/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA REFORMA 2000, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.90711931, lat:17.00225651}}	04-06-2020	17-07-2020	654,530.02	654,530.02	654,530.02	654,530.02	654,530.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/023/2020, contratista:ESTHER CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:654530.02, importe_modificado:654530.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}}	{1841451/proyecto_PROCESO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_INICIO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_PROCESO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:ElIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL AREA UBICADO EN EL PARQUE PUBLICO., lon:-92.85806644, lat:16.10113196}}	05-10-2020	05-12-2020	2,280,190.64	2,280,190.64	2,280,190.64	2,280,190.64	2,280,190.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/069-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2280190.64, importe_modificado:2280190.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}}	{1841499/proyecto_INICIO, 1841499/proyecto_FIN, 1841499/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.4, meta_modificada:558.4}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:376, direccion:CALLE AVENIDA LAURELES Y CALLEJÓN BENJAMINA INTERIOR SN RIBERA LAS ARBOLEDAS, 29120 RIBERA LAS ARBOLEDAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CALLEION BENJAMINA, LLEGANDO A SAN FERNANDO SE ENCUENTRA UNA GASOLINER, lon:-93.202962, lat:16.863682}}	07-10-2020	15-12-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-031/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.4}}	{1841500/proyecto_PROCESO, 1841500/proyecto_FIN, 1841500/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1976	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.68, meta_modificada:1878.68}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y , CALLE CENTRAL SUR POSICIONANDOSE EN LA AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR SEGUIR AL SUR SOBRE LA PRIMERA PONIENT, lon:-92.92700688, lat:16.88926036}}	12-11-2020	26-12-2020	2,411,076.28	2,411,076.28	2,411,076.28	2,411,076.28	2,411,076.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-27/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:2411076.28, importe_modificado:2411076.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1878.68}}	{1841573/proyecto_INICIO, 1841573/proyecto_FIN, 1841573/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA NAZARETH PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNI, lon:-91.91317715, lat:16.96765192}}	15-09-2020	30-12-2020	3,973,503.46	3,973,503.46	3,973,503.46	3,973,503.46	3,973,503.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0699/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3973503.46, importe_modificado:3973503.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}}	{1841751/proyecto_INICIO, 1841751/proyecto_FIN, 1841751/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE SANTA CRUZ, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO SANTA CRUZ EL CUAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABE, lon:-92.47536448, lat:17.00346307}}	07-10-2020	16-12-2020	341,684.10	341,684.10	341,684.10	341,684.10	341,684.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-065/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:341684.1, importe_modificado:341684.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}}	{1841926/proyecto_INICIO, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_FIN, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_INICIO, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:367, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA RIVERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAUHTEMOC, SE SIGUE HASTA LLEGAR A L, lon:-93.24890489, lat:16.96433994}}	01-09-2020	15-11-2020	134,960.34	134,960.34	134,960.34	134,960.34	134,960.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95068, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:134960.34, importe_modificado:134960.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}}	{1841993/proyecto_INICIO, 1841993/proyecto_FIN, 1841993/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
272	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE NORTE BARRIO ORIZABA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADA, lon:-92.88419983, lat:16.99696637}}	17-08-2020	19-10-2020	1,247,830.97	1,247,830.97	1,247,830.97	1,247,830.97	1,247,830.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/031/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1247830.97, importe_modificado:1247830.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}}	{1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_INICIO, 1841997/proyecto_PROCESO, 1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_INICIO, 1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 SUR Y AVENIDA 18 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFERENCIA LA 12 CALL, lon:-92.17285366, lat:14.98985848}}	15-10-2020	15-11-2020	250,000.30	250,000.30	250,000.30	250,000.30	250,000.30	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1842015/proyecto_PROCESO, 1842015/proyecto_FIN, 1842015/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:162, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 29880 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANTELHO Y TERRACERIA LA ESPERANZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL H, lon:-92.48796374, lat:16.99916767}}	20-10-2020	21-12-2020	977,765.44	977,765.44	977,765.44	977,765.44	977,765.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-072/2020, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:977765.44, importe_modificado:977765.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1842030/proyecto_FIN, 1842030/proyecto_INICIO, 1842030/proyecto_PROCESO, 1842030/proyecto_INICIO, 1842030/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RIBERA NIQUIDÁMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA RIBERA NIQUIDÁMBAR SE ENCUENTA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ELA SE TIEN, lon:-93.23809042, lat:16.8962125}}	01-09-2020	15-11-2020	193,439.66	193,439.66	193,439.66	193,439.66	193,439.66	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91841, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:193439.66, importe_modificado:193439.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1842115/proyecto_FIN, 1842115/proyecto_INICIO, 1842115/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTEMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A CUAUHTEMOC Y , SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO , lon:-93.2213832, lat:16.9300565}}	01-09-2020	15-11-2020	232,203.97	232,203.97	232,203.97	232,203.97	232,203.97	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95048, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:232203.97, importe_modificado:232203.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	{1842140/proyecto_PROCESO, 1842140/proyecto_FIN, 1842140/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTEMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIER, lon:-93.22170897, lat:16.93064014}}	01-09-2020	15-11-2020	645,404.64	645,404.64	645,404.64	645,404.64	645,404.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91859, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:645404.64, importe_modificado:645404.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1842143/proyecto_INICIO, 1842143/proyecto_FIN, 1842143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:278, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN (SIMBAC), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN SEBASTIAN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROGRESO, A, lon:-93.21886632, lat:16.90076645}}	01-09-2020	15-11-2020	24,398.96	24,398.96	24,398.96	24,398.96	24,398.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95114, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:24398.96, importe_modificado:24398.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	{1842244/proyecto_INICIO, 1842244/proyecto_PROCESO, 1842244/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1809.0, meta_modificada:1809.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACIO Y GUADALUPE PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO GUADALUPE Y LA LO, lon:-92.90027099, lat:17.16121869}}	15-08-2020	30-10-2020	1,026,549.33	1,026,549.33	1,026,549.33	1,026,549.33	1,026,549.33	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1026549.33, importe_modificado:1026549.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1809.0}}	{1842264/proyecto_PROCESO, 1842264/proyecto_INICIO, 1842264/proyecto_PROCESO, 1842264/proyecto_FIN, 1842264/proyecto_INICIO, 1842264/proyecto_FIN, 1842264/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE TUXTLA-CHICOASÉN INTERIOR SN RANCHERIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA GASOLINERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN , lon:-93.20261777, lat:16.86460017}}	01-09-2020	15-11-2020	89,106.77	89,106.77	89,106.77	89,106.77	89,106.77	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91844, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:89106.77, importe_modificado:89106.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1842519/proyecto_INICIO, 1842519/proyecto_FIN, 1842519/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA RIBERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, SE SIGUE, lon:-93.24889794, lat:16.96433681}}	01-09-2020	15-11-2020	15,823.69	15,823.69	15,823.69	15,823.69	15,823.69	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95069, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:15823.69, importe_modificado:15823.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{1842651/proyecto_PROCESO, 1842651/proyecto_INICIO, 1842651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA PRIMERA AVENIDA SUR CON DIRECCION HACIA LA , lon:-93.20227443, lat:16.86425982}}	01-09-2020	15-11-2020	8,333.73	8,333.73	8,333.73	8,333.73	8,333.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95074, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:8333.73, importe_modificado:8333.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1842671/proyecto_INICIO, 1842671/proyecto_FIN, 1842671/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.04, meta_modificada:68.04}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 , lon:-91.57791126, lat:17.29474569}}	12-11-2020	28-12-2020	412,649.82	412,649.82	412,649.82	412,649.82	412,649.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91554, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:412649.82, importe_modificado:412649.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.04}}	{1842674/proyecto_PROCESO, 1842674/proyecto_INICIO, 1842674/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.27, meta_modificada:7.27}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA VERACRUZ BARRIO LA PISTA, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES AVENIDAS DEL BARRIO LA PISTA AVENID, lon:-90.65190521, lat:16.51487584}}	17-11-2020	31-12-2020	695,568.68	695,568.68	695,568.68	695,568.68	695,568.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-035/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:695568.68, importe_modificado:695568.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.27}}	{1842804/proyecto_INICIO, 1842804/proyecto_PROCESO, 1842804/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
516	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LLANO GRANDE CUARTEL LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A EL PORVENIR Y CAMINO LLANO GRANDE-EL CHORRO, EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.23152411, lat:15.47326637}}	14-09-2020	16-11-2020	2,683,605.62	2,683,605.62	2,683,605.62	2,683,605.62	2,683,605.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/20-20-17, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2683605.62, importe_modificado:2683605.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}	{1842879/proyecto_INICIO, 1842879/proyecto_PROCESO, 1842879/proyecto_FIN, 1842879/proyecto_PROCESO, 1842879/proyecto_FIN, 1842879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87077086, lat:17.01970437}}	10-02-2020	10-03-2020	261,339.36	261,339.36	261,339.36	261,339.36	261,339.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-092, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1843151/proyecto_INICIO, 1843151/proyecto_PROCESO, 1843151/proyecto_INICIO, 1843151/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:BARRIO SAN MARCOS, 30126 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y, CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAI Y SE LLEGA AL PANTEON Y DEL PANTEÓN A MANO DERECHA A 3 KM PARA LLEGAR AL EJIDO SAN MARCOS, lon:92.38274232, lat:15.69646271}}	01-09-2020	30-09-2020	31,232.56	31,232.56	31,232.56	31,232.56	31,232.56	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94297, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:31232.56, importe_modificado:31232.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}}	{1843232/proyecto_INICIO, 1843232/proyecto_FIN, 1843232/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.84862903, lat:16.99417553}}	10-02-2020	10-03-2020	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-100, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:143000.0, importe_modificado:143000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1843254/proyecto_INICIO, 1843254/proyecto_FIN, 1843254/proyecto_PROCESO, 1843254/proyecto_FIN, 1843254/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:CALLE NUEVO PARAISO EJIDO NUEVO PARAISO, 29560 NUEVO PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL NUEVO CARMEN NUEVO PARAISO, lon:-93.30568551, lat:17.26972284}}	06-07-2020	05-10-2020	920,031.42	920,031.42	920,031.42	920,031.42	920,031.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-017/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:920031.42, importe_modificado:920031.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}}	{1843303/proyecto_INICIO, 1843303/proyecto_PROCESO, 1843303/proyecto_FIN, 1843303/proyecto_INICIO, 1843303/proyecto_PROCESO, 1843303/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
675	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y, SE UBICA A 61.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.71089042, lat:17.21869446}}	30-11-2020	28-12-2020	85,482.77	85,482.77	85,482.77	85,482.77	85,482.77	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91526, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:85482.77, importe_modificado:85482.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1843412/proyecto_PROCESO, 1843412/proyecto_INICIO, 1843412/proyecto_FIN, 1843412/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y, CARRETERA CHICIMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 7 KM A MANO DERECHA COMO 3 KM HACIA ADENTRO, lon:-92.33532435, lat:15.71039303}}	01-09-2020	30-09-2020	23,424.42	23,424.42	23,424.42	23,424.42	23,424.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94227, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}	{1843487/proyecto_FIN, 1843487/proyecto_INICIO, 1843487/proyecto_FIN, 1843487/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:2100, direccion:RANCHERIA VADO DEL HIGO, 30523 EL VADO DEL HIGO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA VADO DEL HIGO PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL CAMINO Q, lon:-93.19937393, lat:16.08855899}}	27-11-2020	18-12-2020	603,889.09	603,889.09	603,889.09	603,889.09	603,889.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/160-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:603889.09, importe_modificado:603889.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1843495/proyecto_INICIO, 1843495/proyecto_FIN, 1843495/proyecto_PROCESO, 1843495/proyecto_FIN, 1843495/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CIUDAD PABLO I SIDAR, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29582176, lat:15.71633083}}	01-09-2020	30-09-2020	23,424.42	23,424.42	23,424.42	23,424.42	23,424.42	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94298, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}	{1843597/proyecto_INICIO, 1843597/proyecto_FIN, 1843597/proyecto_PROCESO, 1843597/proyecto_FIN, 1843597/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLOS, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO POR BARRIO AGUA ZARCA COM 02 KM DE AGUA ZARCA, lon:-92.26767397, lat:15.76634178}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94203, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1843861/proyecto_INICIO, 1843861/proyecto_FIN, 1843861/proyecto_PROCESO, 1843861/proyecto_FIN, 1843861/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:378, direccion:EJIDO LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD, 30129 LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCIMUSELO A PABLO I SIDAR ENTRONQUE A 1.5K DE LA CABECERA MUNICIPAL, LUEGO PRIMERO DE ENERO , VILLANUEVA Y 5 DE MAYO ENTRE, lon:-92.34257991, lat:15.81712143}}	01-09-2020	30-09-2020	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94222, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1843935/proyecto_INICIO, 1843935/proyecto_FIN, 1843935/proyecto_PROCESO, 1843935/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE PALENQUE 2000, CALLE LOS ARBOLITOS SE UBICA A 3 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA MONTAÑA PARTIENDO DE LA CAB, lon:-92.00292634, lat:17.52103924}}	13-11-2020	28-12-2020	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91543, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1844155/proyecto_INICIO, 1844155/proyecto_PROCESO, 1844155/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:481.2, meta_modificada:481.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:CUARTEL GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA DE CHICOMUSELO 1A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIPAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, lon:-92.35907665, lat:15.73233314}}	01-10-2020	31-10-2020	179,081.04	179,081.04	179,081.04	179,081.04	179,081.04	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94162, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:179081.04, importe_modificado:179081.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:481.2}}	{1844947/proyecto_INICIO, 1844947/proyecto_PROCESO, 1844947/proyecto_FIN, 1844947/proyecto_INICIO, 1844947/proyecto_PROCESO, 1844947/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:192, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29603 TIERRA Y LIBERTAD, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.7584812, lat:17.12510859}}	03-10-2020	01-11-2020	696,285.32	696,285.32	696,285.32	696,285.32	696,285.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-059/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:696285.32, importe_modificado:696285.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1845020/proyecto_INICIO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_INICIO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_PROCESO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
125		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 29609 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL SACRIFICIO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.70251672, lat:17.10624562}}	08-01-2020	06-02-2020	349,647.69	349,647.69	349,647.69		349,647.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:349647.69, importe_modificado:349647.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}}	{1845350/proyecto_PROCESO, 1845350/proyecto_INICIO, 1845350/proyecto_FIN, 1845350/proyecto_INICIO, 1845350/proyecto_FIN, 1845350/proyecto_PROCESO, 1845350/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y ENFRENTA DE LA ESCUELA ABARCANDO, lon:-92.29003992, lat:17.37368867}}	03-03-2020	02-04-2020	532,079.31	532,079.31	532,079.31		532,079.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-079/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULEN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:532079.31, importe_modificado:532079.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1845398/proyecto_FIN, 1845398/proyecto_INICIO, 1845398/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
204		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.3, meta_modificada:12.3}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.47849591, lat:17.21610436}}	03-08-2020	01-09-2020	481,449.23	481,449.23	481,449.23		481,449.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:481449.23, importe_modificado:481449.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.3}}	{1845639/proyecto_PROCESO, 1845639/proyecto_INICIO, 1845639/proyecto_FIN, 1845639/proyecto_INICIO, 1845639/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
155		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PORVENIR - LA PIEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA EL PORVENIR, 29880 EL PORVENIR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA LA PIEDAD, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANC, lon:-92.43981674, lat:16.99985309}}	06-07-2020	30-09-2020	1,017,018.84	1,017,018.84	1,017,018.84		1,017,018.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1017018.84, importe_modificado:1017018.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}	{1845668/proyecto_INICIO, 1845668/proyecto_PROCESO, 1845668/proyecto_FIN, 1845668/proyecto_INICIO, 1845668/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
102		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+109 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL CAMINO QUE RODEA A LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENA VISTA, lon:-92.70263231, lat:16.75686898}}	11-05-2020	26-05-2020	185,999.16	185,999.16	185,999.16		185,999.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:185999.16, importe_modificado:185999.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}}	{1845759/proyecto_PROCESO, 1845759/proyecto_FIN, 1845759/proyecto_INICIO, 1845759/proyecto_PROCESO, 1845759/proyecto_FIN, 1845759/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
115		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:641, direccion:CALLE LOS HIGOS COLONIA EL MIRADOR, 29165 EL MIRADOR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA MONTE BELLO, CALLE 21 DEOCTUBRE SOBRE CARRETERA ESTATAL 190 TRAMO CHIAPA DE CORZO EL ESCOPETAZO AL LLEGAR A LA CO, lon:-92.97543561, lat:16.72777199}}	17-09-2020	15-11-2020	1,797,829.10	1,797,829.10	1,797,829.10		1,797,829.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-057/2020, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1797829.1, importe_modificado:1797829.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1846845/proyecto_INICIO, 1846845/proyecto_PROCESO, 1846845/proyecto_INICIO, 1846845/proyecto_PROCESO, 1846845/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
184		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHACTOJ - AUTOPISTA TUXTLA SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 730 PARAJE CHACTOJ, 29350 CHACTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHACTOJ AUTOPISTA SAN CRISTOBAL TUXTLA GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.71948159, lat:16.7097283}}	15-06-2020	02-09-2020	249,271.59	249,271.59	249,271.59		249,271.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:249271.59, importe_modificado:249271.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}}	{1847184/proyecto_INICIO, 1847184/proyecto_PROCESO, 1847184/proyecto_FIN, 1847184/proyecto_INICIO, 1847184/proyecto_PROCESO, 1847184/proyecto_FIN, 1847184/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
972		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO CHIAPAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIZADA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL IAR, lon:-92.17354972, lat:14.74398802}}	15-09-2020	15-12-2020	1,515,445.21	1,515,445.21	1,515,445.21	1,515,445.21	1,515,445.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1515445.21, importe_modificado:1515445.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}	{1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO, 1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO, 1847347/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:656, direccion:CALLE VARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE COLONIA SAN JOSE, 29140 SAN JOSÉ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR , lon:-93.34739824, lat:16.61792839}}	01-10-2020	30-10-2020	253,344.00	253,344.00	253,344.00	253,344.00	253,344.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:253344.0, importe_modificado:253344.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}}	{1847516/proyecto_PROCESO, 1847516/proyecto_INICIO, 1847516/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:526, direccion:CALLE COMUNIDAD DE ABSALON CASTELLANOS COLONIA ABSALÓN CASTELLANOS, 29140 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CA, lon:-93.41758406, lat:16.97794946}}	01-10-2020	30-10-2020	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:723840.0, importe_modificado:723840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2400.0}}	{1847664/proyecto_INICIO, 1847664/proyecto_FIN, 1847664/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:230, direccion:CALLE AMERICA LIBRE COLONIA AMERICA LIBRE, 29140 AMÉRICA LIBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, CAMINO SALVADOR URBINA PARA LLEGAR A AMERICA LIBRE TOMAR CARRETERA A APICPAC H, lon:-93.43254263, lat:16.9928546}}	01-10-2020	30-10-2020	1,109,888.00	1,109,888.00	1,109,888.00	1,109,888.00	1,109,888.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1109888.0, importe_modificado:1109888.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3680.0}}	{1847742/proyecto_INICIO, 1847742/proyecto_FIN, 1847742/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
351		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1566.7, meta_modificada:1566.7}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTÉMOC EJIDO EJIDO CUAUHTÉMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO A VILLAHIDALGO 4.6 KM. A MANO DERECHA 11.7 KM CARRETERA PAVIMENTADA PARA LLEGAR, lon:-93.21286006, lat:16.30936578}}	01-09-2020	31-12-2020	2,562,442.00	2,562,442.00	2,562,442.00	2,562,442.00	2,562,442.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-140, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2562442.0, importe_modificado:2562442.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1566.7}}	{1847827/proyecto_PROCESO, 1847827/proyecto_INICIO, 1847827/proyecto_PROCESO, 1847827/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
275		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:138, direccion:RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA DOS, 30187 SAN JUAN BAUTISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DOS, lon:-91.64494948, lat:16.46677697}}	07-12-2020	31-12-2020	258,940.80	258,940.80	258,940.80	258,940.80	258,940.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:260139.6, importe_modificado:258940.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1847857/proyecto_INICIO, 1847857/proyecto_FIN, 1847857/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2964.0, meta_modificada:2964.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 500 RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, 30173 NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA EL, lon:-91.66092631, lat:16.2506031}}	01-12-2020	21-12-2020	618,883.20	618,883.20	618,883.20	618,883.20	618,883.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93616, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:618883.2, importe_modificado:618883.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2964.0}}	{1848160/proyecto_INICIO, 1848160/proyecto_FIN, 1848160/proyecto_PROCESO, 1848160/proyecto_FIN, 1848160/proyecto_INICIO, 1848160/proyecto_PROCESO, 1848160/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 100 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.89529699, lat:16.99657229}}	03-08-2020	03-09-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-126, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1848373/proyecto_INICIO, 1848373/proyecto_FIN, 1848373/proyecto_PROCESO, 1848373/proyecto_FIN, 1848373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.68, meta_modificada:747.68}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 10A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 11A. SUR PONIENTE E, lon:-92.1362524, lat:16.23888885}}	01-06-2020	31-08-2020	1,148,607.14	1,148,607.14	1,148,607.14	1,148,607.14	1,148,607.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.68}}	{1849003/proyecto_PROCESO, 1849003/proyecto_FIN, 1849003/proyecto_PROCESO, 1849003/proyecto_INICIO, 1849003/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO EL HULE- YALPALE KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA COMUNIDAD DE YALPALE, 30350 YALPALE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJI, lon:-92.41074205, lat:16.3261698}}	21-09-2020	20-11-2020	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-043/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1849029/proyecto_PROCESO, 1849029/proyecto_FIN, 1849029/proyecto_INICIO, 1849029/proyecto_PROCESO, 1849029/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3745	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.82, meta_modificada:813.82}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR. CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO CP. 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA, lon:-92.69849391, lat:16.11786528}}	21-09-2020	24-10-2020	960,479.91	960,479.91	960,479.91	960,479.91	960,479.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/081-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:960479.91, importe_modificado:960479.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.82}}	{1849152/proyecto_INICIO, 1849152/proyecto_FIN, 1849152/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:131, direccion:ELIDO TULAQUIL, 29930 TULAQUIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35681016, lat:17.1841804}}	08-09-2020	08-12-2020	848,448.46	848,448.46	848,448.46	848,448.46	848,448.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-052/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:848448.46, importe_modificado:848448.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1849287/proyecto_PROCESO, 1849287/proyecto_INICIO, 1849287/proyecto_FIN, 1849287/proyecto_PROCESO, 1849287/proyecto_FIN, 1849287/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO- KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD LAZARO CARDENAS DEL RIO, 30350 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, LAS ROSAS CHIAPA, lon:-92.31357417, lat:16.35146044}}	21-09-2020	20-11-2020	677,895.18	677,895.18	677,895.18	677,895.18	677,895.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-048/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:677895.18, importe_modificado:677895.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1849313/proyecto_INICIO, 1849313/proyecto_PROCESO, 1849313/proyecto_FIN, 1849313/proyecto_INICIO, 1849313/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
254		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.7, meta_modificada:1097.7}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO POTOBTIC CENTRO - POTOBTIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 097 PARAJE POTOJTIC, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCÚN, lon:- 92.83446058, lat:16.69114415}}	02-11-2020	03-12-2020	175,093.22	175,093.22	175,093.22	175,093.22	175,093.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94826, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:175093.22, importe_modificado:175093.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.7}}	{1849467/proyecto_ FIN, 1849467/proyecto_ INICIO, 1849467/proyecto_ FIN, 1849467/proyecto_ PROCESO, 1849467/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
61		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.53, meta_modificada:221.53}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE FRATERNIDAD ANTORCHISTA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN DESVÍO ALA AN, lon:- 93.05411821, lat:16.74797355}}	01-07-2020	29-08-2020	1,694,708.97	1,694,708.97	1,694,708.97	1,694,708.97	1,694,708.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-043/2020, contratista:OMOA Construcciones y Servicios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1694708.97, importe_modificado:1694708.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.53}}	{1849764/proyecto_ INICIO, 1849764/proyecto_ FIN, 1849764/proyecto_ PROCESO, 1849764/proyecto_ FIN, 1849764/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
89		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.2, meta_modificada:1698.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAI, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA 1 CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAI PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36681338, lat:15.6890391}}	01-09-2020	30-09-2020	172,830.72	172,830.72	172,830.72	172,830.72	172,830.72	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94233, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:172830.72, importe_modificado:172830.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1698.2}}	{1849769/proyecto_ _PROCESO, 1849769/proyecto_ INICIO, 1849769/proyecto_ FIN, 1849769/proyecto_ _PROCESO, 1849769/proyecto_ FIN, 1849769/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
181		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3467.2, meta_modificada:3467.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO LA ZACUALPA, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y 1 , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.31382974, lat:15.69760896}}	01-09-2020	30-09-2020	352,862.72	352,862.72	352,862.72	352,862.72	352,862.72	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94289, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:352862.72, importe_modificado:352862.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3467.2}}	{1849808/proyecto_ INICIO, 1849808/proyecto_ FIN, 1849808/proyecto_ _PROCESO, 1849808/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE 1 TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 7 Y DE, lon:-92.76224177, lat:16.90372777}}	01-05-2020	30-06-2020	664,803.84	664,803.84	664,803.84	664,803.84	664,803.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/20, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:664803.84, importe_modificado:664803.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850118/proyecto_ _PROCESO, 1850118/proyecto_ FIN, 1850118/proyecto_ INICIO, 1850118/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2032, direccion:CALLE EJIDO EL PALMAR EJIDO EJIDO EL PALMAR, 30470 EL PALMAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE 1 CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA VIA SUCHIAPAS EN EL CUAL SE PASA EL DESVIO DE SARAGOZA CONTINUANDO CON EL DESVIO , lon:-93.17017148, lat:16.4247218}}	01-07-2020	30-10-2020	297,931.00	297,931.00	297,931.00	297,931.00	297,931.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- 126, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:297931.0, importe_modificado:297931.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{1850261/proyecto_ INICIO, 1850261/proyecto_ PROCESO, 1850261/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
672		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE 1 CALLE ACCESO PRINCIPAL EN EL EJIDO Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOCU, lon:- 93.47287585, lat:16.36853072}}	01-07-2020	30-10-2020	3,090,014.00	3,090,014.00	3,090,014.00	3,090,014.00	3,090,014.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- 127, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3090014.0, importe_modificado:3090014.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850366/proyecto_ FIN, 1850366/proyecto_ PROCESO, 1850366/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
378	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:COLONIA ESQUIPULAS, 29654 ESQUIPULAS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 1.79 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO DERECHO EN DONDE S, lon:-93.14634162, lat:17.11636837}}	06-10-2020	06-12-2020	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/017-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1521.0}}	{1850548/proyecto_FIN, 1850548/proyecto_INICIO, 1850548/proyecto_FIN, 1850548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 29164 LA ESPERANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, EN CARRETERA ESTATAL 190 TRAMO CHIAPA DE CORZO EL ESCOPETAZO TOMAR EL DESVÍO AL MUN, lon:-92.96353569, lat:16.69975228}}	13-07-2020	10-09-2020	2,554,641.52	2,554,641.52	2,554,641.52	2,554,641.52	2,554,641.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-048/2020, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2554641.52, importe_modificado:2554641.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}}	{1850557/proyecto_INICIO, 1850557/proyecto_FIN, 1850557/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4847.0, meta_modificada:4847.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30378945, lat:15.92099133}}	01-09-2020	30-09-2020	493,287.68	493,287.68	493,287.68	493,287.68	493,287.68	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato-94293, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:493287.68, importe_modificado:493287.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4847.0}}	{1850932/proyecto_INICIO, 1850932/proyecto_FIN, 1850932/proyecto_PROCESO, 1850932/proyecto_FIN, 1850932/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.45, meta_modificada:118.45}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TULIPANES BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71572449, lat:17.13746194}}	01-02-2020	15-04-2020	1,597,693.02	1,597,693.02	1,597,693.02	1,597,693.02	1,597,693.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-007/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1597693.02, importe_modificado:1597693.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.45}}	{1851731/proyecto_INICIO, 1851731/proyecto_PROCESO, 1851731/proyecto_FIN, 1851731/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
944	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA MORELOS ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CONSTIT, lon:-92.71258082, lat:16.88406835}}	15-11-2020	15-12-2020	2,770,400.02	2,770,400.02	2,770,400.02	2,770,400.02	2,770,400.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/68, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2770400.02, importe_modificado:2770400.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851831/proyecto_PROCESO, 1851831/proyecto_FIN, 1851831/proyecto_INICIO, 1851831/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
944	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS Y MOCTEZUMA PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LRRAINZAR SOBRE LAS CALLES LAS PALMAS Y MOCTE, lon:-92.71289245, lat:16.88384581}}	15-05-2020	15-07-2020	1,585,533.32	1,585,533.32	1,585,533.32	1,585,533.32	1,585,533.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2025, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1585533.32, importe_modificado:1585533.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851948/proyecto_INICIO, 1851948/proyecto_PROCESO, 1851948/proyecto_FIN, 1851948/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA - CRUZ DE LENCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29700 FRANCISCO VILLA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN RA. FRANCISCO VILLA COORDEN, lon:-92.82669723, lat:17.32094522}}	08-09-2020	06-12-2020	996,406.06	996,406.06	996,406.06	996,406.06	996,406.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA PC KUXUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1515743.09, importe_modificado:996406.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852135/proyecto_INICIO, 1852135/proyecto_PROCESO, 1852135/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
592	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29707 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN COORDENADAS 17.38527892.865833 A 5.23 KM2850 DE AMATAN, lon:-92.86671998, lat:17.38697842}}	01-03-2020	30-03-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103382, contratista: convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852188/proyecto_INICIO, 1852188/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
108	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:362, direccion:EJE VIAL TUXTLA - CHICOASEN COLONIA SANTA CRUZ, 29120 SANTA CRUZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA - CHICOASÉN Y CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.20306577, lat:16.86962086}}	14-02-2020	30-06-2020	589,360.63	589,360.63	589,360.63	589,360.63	589,360.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-007/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:589360.63, importe_modificado:589360.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1852349/proyecto_FIN, 1852349/proyecto_PROCESO, 1852349/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
317	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LAZARO CÁRDENAS, 29754 LAZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.8380882, lat:17.19081083}}	15-11-2020	30-12-2020	1,514,666.38	1,514,666.38	1,514,666.38	1,514,666.38	1,514,666.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1514666.38, importe_modificado:1514666.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1275.0}}	{1852615/proyecto_INICIO, 1852615/proyecto_PROCESO, 1852615/proyecto_FIN, 1852615/proyecto_PROCESO, 1852615/proyecto_FIN, 1852615/proyecto_PROCESO, 1852615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.42, meta_modificada:870.42}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 450.00 METROS DE LA CANCHA DE USOS CULTURALES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.97151156, lat:16.79611743}}	20-05-2020	21-07-2020	3,160,085.00	3,160,085.00	3,160,085.00	3,160,085.00	3,160,085.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-15, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3160085.0, importe_modificado:3160085.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.42}}	{1853241/proyecto_INICIO, 1853241/proyecto_FIN, 1853241/proyecto_INICIO, 1853241/proyecto_PROCESO, 1853241/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
142	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:38, direccion:EJIDO SAN FELIPE JATATE, 30184 SAN FELIPE JATATE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, AMATITLAN Y LA DEMOCRA, lon:-91.25958051, lat:16.22768288}}	06-01-2020	17-02-2020	1,070,892.62	1,070,892.62	1,070,892.62	1,070,892.62	1,070,892.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VI-01/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1070892.62, importe_modificado:1070892.62}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1853280/proyecto_INICIO, 1853280/proyecto_PROCESO, 1853280/proyecto_INICIO, 1853280/proyecto_PROCESO, 1853280/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO STENLEISOTZTETIC, 29864 STENLEISOTZTETIC, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NA, lon:-92.82713149, lat:16.9287858}}	01-11-2020	15-11-2020	324,597.88	324,597.88	324,597.88	324,597.88	324,597.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/020, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:324597.88, importe_modificado:324597.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853417/proyecto_INICIO, 1853417/proyecto_FIN, 1853417/proyecto_PROCESO, 1853417/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALTAMIRA, 30637 ALTAMIRA UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 DIRECCIÓN TAPACHULA PASANDO EL DESVÍO AL EJIDO , lon:-92.54045515, lat:15.17868966}}	01-10-2020	31-12-2020	770,857.86	770,857.86	770,857.86	770,857.86	770,857.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026-EDU/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:770857.86, importe_modificado:770857.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1853613/proyecto_INICIO, 1853613/proyecto_PROCESO, 1853613/proyecto_INICIO, 1853613/proyecto_PROCESO, 1853613/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA HUANAL 1 Y BRECHA HUANAL 2, BRECHA HUANAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD HUANAL, lon:-92.53915785, lat:17.4800593}}	02-10-2020	27-11-2020	1,492,867.83	1,492,867.83	1,492,867.83	1,492,867.83	1,492,867.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-216/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1492867.83, importe_modificado:1492867.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1853659/proyecto_PROCESO, 1853659/proyecto_INICIO, 1853659/proyecto_FIN, 1853659/proyecto_PROCESO, 1853659/proyecto_FIN, 1853659/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.88, meta_modificada:187.88}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:359, direccion:EJIDO CUMBRE LA UNIÓN, 29930 CUMBRE LA UNIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32376718, lat:17.19111869}}	01-10-2020	31-10-2020	25,386.02	25,386.02	25,386.02	25,386.02	25,386.02	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92873, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:25386.02, importe_modificado:25386.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.88}}	{1853815/proyecto_INICIO, 1853815/proyecto_PROCESO, 1853815/proyecto_INICIO, 1853815/proyecto_FIN, 1853815/proyecto_INICIO, 1853815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:35, direccion:EJIDO PLAN SANTO DOMINGO, 30184 PLAN SANTO DOMINGO, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, DESVIO A LAS NUBES, POSTERIORMENTE LLEGANDO AL EJIDO PLAN RIO AZUL, lon:-91.3645706, lat:16.24035378}}	02-11-2020	20-11-2020	654,646.24	654,646.24	654,646.24	654,646.24	654,646.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/UR B-22/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:654646.24, importe_modificado:654646.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}}	{1854220/proyecto_PROCESO, 1854220/proyecto_FIN, 1854220/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1006	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 PARAJE 1 TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR , lon:-92.72402505, lat:16.90597486}}	15-08-2020	31-08-2020	334,079.10	334,079.10	334,079.10	334,079.10	334,079.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-008, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:334079.1, importe_modificado:334079.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:335.0}}	{1854383/proyecto_INICIO, 1854383/proyecto_FIN, 1854383/proyecto_PROCESO, 1854383/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE DOLORES PETAQUIL - SANTIAGO LOS SABINOS - PARAISO SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 150 COLONIA PARAISO SEPELTON, 29880 PARAISO SEPELTÓN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOLORES PETAQUIL Y TERRAC, lon:-92.4699026, lat:17.0598675}}	15-06-2020	30-09-2020	1,015,225.53	1,015,225.53	1,015,225.53	1,015,225.53	1,015,225.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1015225.53, importe_modificado:1015225.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{1854423/proyecto_INICIO, 1854423/proyecto_FIN, 1854423/proyecto_PROCESO, 1854423/proyecto_FIN, 1854423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1894	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO EL PARAISO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS COMENZANDO LA OBRA EN LA SALIDA DE , lon:-93.08795489, lat:16.93724331}}	11-06-2020	06-11-2020	57,710.00	57,710.00	57,710.00	57,710.00	57,710.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90246, contratista, convocante:OSUMACINTA, monto:57710.0, importe_modificado:57710.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}}	{1854583/proyecto_INICIO, 1854583/proyecto_PROCESO, 1854583/proyecto_FIN, 1854583/proyecto_PROCESO, 1854583/proyecto_INICIO, 1854583/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
441	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO SIBANIJÁ POCOLUM, 29487 SIBANIJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SA, lon:-92.46050745, lat:16.87568162}}	02-03-2020	31-08-2020	2,066,756.87	2,066,756.87	2,066,756.87	2,066,756.87	2,066,756.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISDMF-023/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2816640.16, importe_modificado:2816640.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854647/proyecto_INICIO, 1854647/proyecto_PROCESO, 1854647/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35672528, lat:17.18828655}}	01-10-2020	31-10-2020	23,078.20	23,078.20	23,078.20	23,078.20	23,078.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:23078.2, importe_modificado:23078.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}}	{1863784/proyecto_PROCESO, 1863784/proyecto_INICIO, 1863784/proyecto_PROCESO, 1863784/proyecto_FIN, 1863784/proyecto_INICIO, 1863784/proyecto_FIN, 1863784/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.89021152, lat:16.99649021}}	10-08-2020	10-09-2020	249,755.05	249,755.05	249,755.05	249,755.05	249,755.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-140, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:249755.05, importe_modificado:249755.05}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1864036/proyecto_PROCESO, 1864036/proyecto_FIN, 1864036/proyecto_INICIO, 1864036/proyecto_FIN, 1864036/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CARRETERA CARDENAS, CAMINO SAN LORENZO CARRETERA CHIAPILLACARDENAS CAMINO SAN LORENZO, lon:-92.75388789, lat:16.55260352}}	29-04-2020	28-05-2020	1,506,495.26	1,506,495.26	1,506,495.26	1,506,495.26	1,506,495.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISDMF-002/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1506495.26, importe_modificado:1506495.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1864054/proyecto_INICIO, 1864054/proyecto_FIN, 1864054/proyecto_INICIO, 1864054/proyecto_PROCESO, 1864054/proyecto_FIN, 1864054/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39775711, lat:17.4537677}}	02-10-2020	01-12-2020	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-205/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864063/proyecto_INICIO, 1864063/proyecto_FIN, 1864063/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1067, direccion:CALLE EL HORIZONTE RANCHERIA EL HORIZONTE, 29140 EL HORIZONTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CAMINO ARMANDO ZEBADUA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A APIC, lon:-93.48897547, lat:16.93760847}}	01-07-2020	01-09-2020	879,584.30	879,584.30	879,584.30	879,584.30	879,584.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:879584.3, importe_modificado:879584.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1864151/proyecto_INICIO, 1864151/proyecto_FIN, 1864151/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18687	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:EJIDO YAJALON VARIAS COMUNIDADES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LAS CARRETERAS QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES DE AMADO NERVO LAZARO CARDENAS, LA VENTANA, AGUA FRIA, SANTA LUCIA, EL MUNICIPIO DE C, lon:-92.33394383, lat:17.17391003}}	01-09-2020	31-10-2020	697,841.29	697,841.29	697,841.29	697,841.29	697,841.29	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:697841.29, importe_modificado:697841.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1864569/proyecto_PROCESO, 1864569/proyecto_FIN, 1864569/proyecto_PROCESO, 1864569/proyecto_INICIO, 1864569/proyecto_PROCESO, 1864569/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	20	0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA CEIBA, CAMINO PEÑAFLOL LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA A VILLA, lon:-93.44287545, lat:16.65722825}}	01-10-2020	20-12-2020	573,300.42	573,300.42	573,300.42	573,300.42	573,300.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-061/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1864646/proyecto_INICIO, 1864646/proyecto_FIN, 1864646/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	2294	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4459.46, meta_modificada:4459.46}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTOBAL OBREGON, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALID, lon:-93.44908973, lat:16.43151784}}	03-08-2020	30-11-2020	3,602,300.00	3,602,300.00	3,602,300.00	3,602,300.00	3,602,300.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-135, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3602300.0, importe_modificado:3602300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4459.46}}	{1864893/proyecto_INICIO, 1864893/proyecto_FIN, 1864893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	441	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PARAJE TENEJAPA, 29480 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 1.2 KM, lon:-92.49078222, lat:16.86916208}}	06-04-2020	04-06-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1894.0}}	{1865103/proyecto_INICIO, 1865103/proyecto_PROCESO, 1865103/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	1468	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE JAIME SABINES SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40465676, lat:17.41344175}}	14-09-2020	14-12-2020	1,781,367.65	1,781,367.65	1,781,367.65	1,781,367.65	1,781,367.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-190/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1781367.65, importe_modificado:1781367.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1865413/proyecto_INICIO, 1865413/proyecto_FIN, 1865413/proyecto_PROCESO, 1865413/proyecto_FIN, 1865413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	60	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL-BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 RANCHERÍA SANTA RITA, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTR, lon:-92.80723465, lat:17.22296523}}	16-11-2020	30-12-2020	450,661.53	450,661.53	450,661.53	450,661.53	450,661.53	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:450661.53, importe_modificado:450661.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1865563/proyecto_INICIO, 1865563/proyecto_PROCESO, 1865563/proyecto_FIN, 1865563/proyecto_PROCESO, 1865563/proyecto_FIN, 1865563/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	0	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.52, meta_modificada:751.52}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:LOCALIDADES VARIAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE DISTINTOS CAMINOS QUE COMUNICA A VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34288099, lat:17.18665577}}	01-10-2020	31-10-2020	101,544.08	101,544.08	101,544.08	101,544.08	101,544.08	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:101544.08, importe_modificado:101544.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.52}}	{1865715/proyecto_INICIO, 1865715/proyecto_FIN, 1865715/proyecto_PROCESO, 1865715/proyecto_FIN, 1865715/proyecto_PROCESO, 1865715/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1 BENITO JUAREZ Y CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA, LA OBRA SE REALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA EL CENTRO INFANTIL CAIV, lon:-92.71999962, lat:16.61192877}}	01-09-2020	15-09-2020	181,331.21	181,331.21	181,331.21	181,331.21	181,331.21	181,331.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-019/2020, contratista:OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:181331.21, importe_modificado:181331.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}}	{1865855/proyecto_PROCESO, 1865855/proyecto_FIN, 1865855/proyecto_INICIO, 1865855/proyecto_PROCESO, 1865855/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion: CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL OCOTAL, 29880 EL OCOTAL, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO Y TERRACERIA SAN FERNANDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRID, lon:-92.44141496, lat:17.00840768}}	07-10-2020	20-12-2020	902,464.32	902,464.32	902,464.32	902,464.32	902,464.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:902464.32, importe_modificado:902464.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}	{1865869/proyecto_INICIO, 1865869/proyecto_PROCESO, 1865869/proyecto_FIN, 1865869/proyecto_PROCESO, 1865869/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:637, direccion: CALLE JUAN DE GRIJALVA COLONIA JUAN DE GRIJALVA 1, 29140 JUAN DE GRIJALVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMA, lon:-93.5179622, lat:17.05900365}}	01-10-2020	20-12-2020	1,390,646.70	1,390,646.70	1,390,646.70	1,390,646.70	1,390,646.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-057/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1390646.7, importe_modificado:1390646.7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}	{1866222/proyecto_INICIO, 1866222/proyecto_PROCESO, 1866222/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:161, direccion: CALLE EJIDO BUENAVISTA EJIDO EJIDO BUENAVISTA, 30470 BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOCUAUTLA DE ESPINOZA ESTE TRAMO HASTA LLEGAR AL DEVIO, lon:-93.53959816, lat:16.31195371}}	02-11-2020	31-12-2020	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-159, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}}	{1866229/proyecto_FIN, 1866229/proyecto_PROCESO, 1866229/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3354.0, meta_modificada:3354.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion: CALLE SAN JORGE EL DIECIOCHO COLONIA SAN JORGE EL DIECIOCHO, 29140 SAN JORGE (EL DIECIOCHO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ANDRES, CARRETERA RELLENO SANITARIO PARA LLEGAR A LA COMUN, lon:-93.51686353, lat:16.71857737}}	01-10-2020	23-12-2020	3,378,129.64	3,378,129.64	3,378,129.64	3,378,129.64	3,378,129.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-066/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3378129.64, importe_modificado:3378129.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3354.0}}	{1866416/proyecto_INICIO, 1866416/proyecto_FIN, 1866416/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16941.0, meta_modificada:16941.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion: CALLE POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE-SUR BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE-SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE NOVENA ORIENTE, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO PONIENTE D, lon:-93.2590821, lat:16.23591872}}	02-11-2020	31-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-176, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16941.0}}	{1866490/proyecto_INICIO, 1866490/proyecto_PROCESO, 1866490/proyecto_FIN, 1866490/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion: EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.49402379, lat:17.55368219}}	02-10-2020	30-11-2020	1,414,295.82	1,414,295.82	1,414,295.82	1,414,295.82	1,414,295.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-C/DOPM/FISM-193/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414295.82, importe_modificado:1414295.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1867224/proyecto_INICIO, 1867224/proyecto_PROCESO, 1867224/proyecto_FIN, 1867224/proyecto_INICIO, 1867224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.06, meta_modificada:42.06}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA ESTA SITUADA EN AV. NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE Z, lon:-92.71796515, lat:16.56999949}}	01-11-2020	15-11-2020	170,161.35	170,161.35	170,161.35	170,161.35	170,161.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:170161.35, importe_modificado:170161.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.06}}	{1867760/proyecto_INICIO, 1867760/proyecto_PROCESO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_INICIO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_PROCESO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.60154743, lat:17.16264743}}	04-02-2020	04-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FIS MDF-004/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1867879/proyecto_INICIO, 1867879/proyecto_FIN, 1867879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
126		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES DR. DOMINGO CHANONA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CONTIN, lon:-93.62162446, lat:16.33967409}}	02-11-2020	31-12-2020	151,214.00	151,214.00	151,214.00	151,214.00	151,214.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-26, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:151214.0, importe_modificado:151214.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868075/proyecto_INICIO, 1868075/proyecto_FIN, 1868075/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:53, direccion:CALLE ESPINAL DE MORELOS COLONIA ESPINAL DE MORELOS, 29140 ESPINAL DE MORELOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA CIUDAD BONAMPAK, CARRETERA EL CIELITO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRE, lon:-93.42857279, lat:16.70892017}}	15-07-2020	15-09-2020	1,219,698.00	1,219,698.00	1,219,698.00	1,219,698.00	1,219,698.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-027/2020, contratista:DANIEL MANDUJANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1219698.0, importe_modificado:1219698.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1868135/proyecto_FIN, 1868135/proyecto_PROCESO, 1868135/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:130, direccion:CALLE SAN MARCOS COLONIA TEOPISCA, 29410 SAN MARCOS, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, lon:-92.52632952, lat:16.59328847}}	04-02-2020	31-12-2020	1,771,879.89	1,771,879.89	1,771,879.89	1,771,879.89	1,771,879.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-014-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1771879.89, importe_modificado:1771879.89}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}	{1868194/proyecto_PROCESO, 1868194/proyecto_INICIO, 1868194/proyecto_FIN, 1868194/proyecto_PROCESO, 1868194/proyecto_FIN, 1868194/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7892		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA TEOPISCA, 29410 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO LEON DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, lon:-92.56505619, lat:16.48914721}}	04-02-2020	31-12-2020	2,221,987.40	2,221,987.40	2,221,987.40	2,221,987.40	2,221,987.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-002-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2221987.4, importe_modificado:2221987.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868218/proyecto_INICIO, 1868218/proyecto_FIN, 1868218/proyecto_PROCESO, 1868218/proyecto_FIN, 1868218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:110, direccion:CALLE CENTRAL DE LINDA VISTA COLONIA LINDAVISTA, 29410 LINDAVISTA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL DE LINDA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS LOS 28 CUARTOS E, lon:-92.52506387, lat:16.5844821}}	04-02-2020	31-12-2020	1,948,285.78	1,948,285.78	1,948,285.78	1,948,285.78	1,948,285.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-016-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1948285.78, importe_modificado:1948285.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1868250/proyecto_FIN, 1868250/proyecto_INICIO, 1868250/proyecto_PROCESO, 1868250/proyecto_FIN, 1868250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.39, meta_modificada:686.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y AVENIDA TRECE SUR, AVENIDA CATORCE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO UNION HIDALG, lon:-93.36993833, lat:16.74998679}}	01-08-2020	15-10-2020	2,199,259.00	2,199,259.00	2,199,259.00	2,199,259.00	2,199,259.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-036/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2199259.0, importe_modificado:2199259.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.39}}	{1868377/proyecto_FIN, 1868377/proyecto_PROCESO, 1868377/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1043	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.0, meta_modificada:1106.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y . LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL EJIDO BETANIA EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52250645, lat:16.61196448}}	01-06-2020	31-12-2020	1,008,644.00	1,008,644.00	1,008,644.00	1,008,644.00	1,008,644.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/016/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1008644.0, importe_modificado:1008644.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.0}}	{1868390/proyecto_FIN, 1868390/proyecto_PROCESO, 1868390/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
269	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.3, meta_modificada:1986.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:CALLE CANAN EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN A UN COSTADO LADO ORIENTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN DIRECCION HACIA S, lon:-92.51476034, lat:16.59239231}}	01-06-2020	31-12-2020	1,501,937.81	1,501,937.81	1,501,937.81	1,501,937.81	1,501,937.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/020/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1501937.81, importe_modificado:1501937.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1986.3}}	{1868503/proyecto_FIN, 1868503/proyecto_PROCESO, 1868503/proyecto_INICIO, 1868503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR SE LOCALIZA SOBRE LA SEGUNDA PONIENTE SUR CERCA DEL MERCADO M, lon:-92.47417619, lat:16.53920404}}	04-02-2020	31-12-2020	426,994.02	426,994.02	426,994.02	426,994.02	426,994.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:426994.02, importe_modificado:426994.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868739/proyecto_INICIO, 1868739/proyecto_FIN, 1868739/proyecto_PROCESO, 1868739/proyecto_FIN, 1868739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE LAS PIMIENTAS COLONIA LAS PIMIENTAS, 29140 LAS PIMIENTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SANTA MARTHA, CAMINO NUEVO MEZCALAPA LA COMUNIDAD SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA APICPAC EN EL K, lon:-93.4572309, lat:16.95025836}}	01-10-2020	20-12-2020	409,500.30	409,500.30	409,500.30	409,500.30	409,500.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-073/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:409500.0, importe_modificado:409500.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1868749/proyecto_INICIO, 1868749/proyecto_PROCESO, 1868749/proyecto_FIN, 1868749/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE DECIMA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISA CHIAPAS, lon:-92.47134351, lat:16.53363576}}	04-02-2020	31-12-2020	588,963.15	588,963.15	588,963.15	588,963.15	588,963.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-061-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:588963.15, importe_modificado:588963.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868807/proyecto_INICIO, 1868807/proyecto_PROCESO, 1868807/proyecto_FIN, 1868807/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA AV.IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE LARRÁINZAR-BOCHIL, ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA AV.IGNACIO ALLENDE RUMBO A LA CARRETERA LARRAINZA, lon:-92.7138589, lat:16.88436395}}	01-12-2020	15-12-2020	131,161.46	131,161.46	131,161.46	131,161.46	131,161.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-017, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:131161.46, importe_modificado:131161.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{1869143/proyecto_PROCESO, 1869143/proyecto_INICIO, 1869143/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
250		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:655, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 29140 OJO DE AGUA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA TOMAR CARRTERA A CIUDAD MAYA Y PASAR GUADALUPE VIC, lon:-93.34413732, lat:16.62013654}}	27-10-2020	30-12-2020	1,499,934.32	1,499,934.32	1,499,934.32	1,499,934.32	1,499,934.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-086/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1499934.32, importe_modificado:1499934.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}}	{1869454/proyecto_FIN, 1869454/proyecto_PROCESO, 1869454/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2262.0, meta_modificada:2262.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE LA CRUZ DEL PERDON BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLEJON LA CURZ DELPERDON, LA BRA SE UBICA EN LOS DIFERENTE PUNTOS SOBRE EL RECORRIDO DEL C, lon:-93.36822873, lat:16.7687979}}	27-10-2020	29-12-2020	5,153,718.44	5,153,718.44	5,153,718.44	5,153,718.44	5,153,718.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-089/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5153718.44, importe_modificado:5153718.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2262.0}}	{1869659/proyecto_INICIO, 1869659/proyecto_FIN, 1869659/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4086.0, meta_modificada:4086.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BOULEVARD EL MAHOMA BARRIO LAS PEÑITAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD EL MAHOMA Y CARRETERA PANAMERICANA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIOPEÑITAS SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA , lon:-93.36344367, lat:16.7575537}}	27-10-2020	30-12-2020	1,068,480.66	1,068,480.66	1,068,480.66	1,068,480.66	1,068,480.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-091/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1068480.66, importe_modificado:1068480.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4086.0}}	{1869783/proyecto_INICIO, 1869783/proyecto_FIN, 1869783/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:327, direccion:EJIDO NUEVO SAN CRISTOBALITO, 30187 NUEVO SAN CRISTOBALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CRISTOBALITO, lon:-91.45149337, lat:16.16355983}}	07-12-2020	31-12-2020	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:23800.0, importe_modificado:23800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1871112/proyecto_INICIO, 1871112/proyecto_FIN, 1871112/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
340		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.38, meta_modificada:3.38}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOKWITZ BARRIO ZUCLEH, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA , lon:-92.38631272, lat:16.98568524}}	08-08-2020	30-11-2020	2,869,835.72	2,869,835.72	2,869,835.72	2,869,835.72	2,869,835.72	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2869835.72, importe_modificado:2869835.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.38}}	{1871962/proyecto_INICIO, 1871962/proyecto_PROCESO, 1871962/proyecto_FIN, 1871962/proyecto_PROCESO, 1871962/proyecto_FIN, 1871962/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
290		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:123, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 29825 LOS POCITOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO LOS POCITOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.72712137, lat:17.1382522}}	02-03-2020	17-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}}	{1872001/proyecto_INICIO, 1872001/proyecto_PROCESO, 1872001/proyecto_FIN, 1872001/proyecto_INICIO, 1872001/proyecto_PROCESO, 1872001/proyecto_FIN, 1872001/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	21-12-2020	31-12-2020	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}}	{1873918/proyecto_PROCESO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_INICIO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_PROCESO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
986	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}}	01-05-2020	31-12-2020	16,164,000.00	16,164,000.00	16,164,000.00	16,164,000.00	16,164,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.0}}		Terminado	Validado avances
0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}}	22-06-2020	05-09-2020	1,921,538.62	1,921,538.62	1,921,538.62	1,921,538.62	1,921,538.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:1921538.62, importe_modificado:960769.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	{1874614/proyecto_FIN, 1874614/proyecto_PROCESO, 1874614/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	4664	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	09-10-2020	17-12-2020	1,114,000.00	1,114,000.00	1,114,000.00	1,114,000.00	1,114,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	231	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-10-2020	14-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	493	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-10-2020	14-12-2020	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}}	13-07-2020	31-12-2020	278,811.80	278,811.80	278,811.80	278,811.80	278,811.80	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZC/DOPM/PRODI M-03/FISM/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESA RIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:278811.8, importe_modificado:278811.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877310/proyecto_PROCESO, 1877310/proyecto_FIN, 1877310/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}}	02-03-2020	31-08-2020	451,644.00	451,644.00	451,644.00	451,644.00	451,644.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF/001/2020 , contratista:IMPULSORA COMERCIAL Y ABASTECEDORA DE PRODUCTOS CACATUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:451644.0, importe_modificado:451644.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1877396/proyecto_PROCESO, 1877396/proyecto_FIN, 1877396/proyecto_INICIO, 1877396/proyecto_PROCESO, 1877396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}}	25-03-2020	19-11-2020	193,601.24	193,601.24	193,601.24	193,601.24	193,601.24	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96149, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:193601.24, importe_modificado:193601.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877409/proyecto_PROCESO, 1877409/proyecto_FIN, 1877409/proyecto_INICIO, 1877409/proyecto_PROCESO, 1877409/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	63,282.00	63,282.00	63,282.00	63,282.00	63,282.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI M-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}}	03-08-2020	31-12-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95845, contratista, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1877441/proyecto_INICIO, 1877441/proyecto_FIN, 1877441/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}}	21-08-2020	19-10-2020	70,949.99	70,949.99	70,949.99	70,949.99	70,949.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96547, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:70949.99, importe_modificado:70949.99}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1877447/proyecto_INICIO, 1877447/proyecto_PROCESO, 1877447/proyecto_FIN, 1877447/proyecto_INICIO, 1877447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	03-08-2020	31-08-2020	130,346.80	130,346.80	130,346.80	130,346.80	130,346.80	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI-M-003/2020, contratista:GUSTAVO ROBLERO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:130346.8, importe_modificado:130346.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877485/proyecto_INICIO, 1877485/proyecto_PROCESO, 1877485/proyecto_FIN, 1877485/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-10-2020	31-12-2020	2,817,440.25	2,817,440.25	2,817,440.25	2,817,440.25	2,817,440.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-243 F, contratista:CONSTRUC-FERVIC, Consultoría Técnica de Proyectos Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2769781.65, importe_modificado:2769781.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.0}}	{1881491/proyecto_INICIO, 1881491/proyecto_PROCESO, 1881491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
471	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-10-2020	31-12-2020	1,805,062.79	1,805,062.79	1,805,062.79	1,805,062.79	1,805,062.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-202 F, contratista:MAGUZA Obras y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1774468.91, importe_modificado:1774468.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}}	{1882315/proyecto_INICIO, 1882315/proyecto_PROCESO, 1882315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3640	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TOTOLAPA, CHIS. CP. 30330, lon:-92.68037611, lat:16.5447325}}	02-01-2020	31-12-2020	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-03/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:136800.0, importe_modificado:136800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890295/proyecto_INICIO, 1890295/proyecto_FIN, 1890295/proyecto_PROCESO, 1890295/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
19777	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL HIDALGO S/N TUXTLA CHICO, CHIS. CP. 30870, lon:-92.16896972, lat:14.94018972}}	01-01-2020	31-12-2020	910,239.59	910,239.59	910,239.59	910,239.59	910,239.59	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTC/SOPM/GI/001/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:910239.59, importe_modificado:910239.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890299/proyecto_INICIO, 1890299/proyecto_PROCESO, 1890299/proyecto_FIN, 1890299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11699	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO MEZCALAPA, CHIAPAS, C.P. 29602, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}}	13-07-2020	31-12-2020	1,358,023.95	1,358,023.95	1,358,023.95	1,358,023.95	1,358,023.95	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZC/DOPM/SERVICIO/GI/FISM-001/2020, contratista:ADRIANA GALLEGOS MARINA, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1358023.95, importe_modificado:1358023.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890323/proyecto_INICIO, 1890323/proyecto_FIN, 1890323/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39159	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14105, lat:15.66016389}}	25-08-2020	31-12-2020	2,040,818.45	2,040,818.45	2,040,818.45	2,040,818.45	2,040,818.45	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98537, contratista:, convocante:MARIO PEREZ ROBLERO, monto:2040818.45, importe_modificado:2040818.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892012/proyecto_INICIO, 1892012/proyecto_FIN, 1892012/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3122	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO S/N, COL. CENTRO, IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, lon:-93.00166583, lat:17.49753889}}	25-03-2020	19-11-2020	80,018.18	80,018.18	80,018.18	80,018.18	80,018.18	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-064, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:80018.19, importe_modificado:80018.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892028/proyecto_FIN, 1892028/proyecto_PROCESO, 1892028/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2607	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LA LIBERTAD CHIAPAS, lon:-91.71906222, lat:17.69013639}}	01-04-2020	30-09-2020	190,252.16	190,252.16	190,252.16	190,252.16	190,252.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:190252.19, importe_modificado:190252.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892035/proyecto_INICIO, 1892035/proyecto_FIN, 1892035/proyecto_PROCESO, 1892035/proyecto_FIN, 1892035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9188	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:SEXTA SUR 937 ENTRE OCTAVA Y NOVENA PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ, lon:-93.33713639, lat:17.40559111}}	23-03-2020	28-09-2020	206,990.27	206,990.27	206,990.27	206,990.27	206,990.27	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:206990.27, importe_modificado:206990.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15578	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, lon: 92.57602417, lat:15.2119375}}	25-03-2020	19-11-2020	26,638.25	26,638.25	26,638.25	26,638.25	26,638.25	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:293020.45, importe_modificado:293020.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892075/proyecto_INICIO, 1892075/proyecto_PROCESO, 1892075/proyecto_FIN, 1892075/proyecto_INICIO, 1892075/proyecto_PROCESO, 1892075/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	500	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.47, meta_modificada:352.47}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tercera avenida sur prolongación S/N calle del zapato, Tapachula, Chiapas, lon: 92.26432, lat:14.911071}}	01-08-2020	31-12-2020	9,371,392.17	9,371,392.17	9,371,392.17	9,371,392.17	9,371,392.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.47}}	{1892857/proyecto_PROCESO, 1892857/proyecto_FIN, 1892857/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:venustiano carranza, chiapa de corzo, chiapas, lon: 93.015959, lat:16.707958}}	01-01-2020	31-12-2020	300,701.35	300,701.35	300,701.35	300,701.35	300,701.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/008/2020, contratista:IMGA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:300701.35, importe_modificado:300701.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.0}}	{1937952/proyecto_INICIO, 1937952/proyecto_FIN, 1937952/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.79, meta_modificada:830.79}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Oriente, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1059411, lat:16.7550987}}	01-01-2020	31-12-2020	1,829,098.08	1,829,098.08	1,829,098.08	1,829,098.08	1,829,098.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-018 E, contratista:Grupo Construkan de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1792790.23, importe_modificado:1792790.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.79}}	{1700792/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.21, meta_modificada:944.21}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}}	01-01-2020	31-12-2020	2,092,443.02	2,092,443.02	2,092,443.02	2,092,443.02	2,092,443.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-007 E, contratista:C. Marco Antonio Santiago González, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2039693.69, importe_modificado:2039693.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.21}}	{1700794/proyecto_PROCESO, 1700794/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.22, meta_modificada:605.22}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}}	01-04-2020	31-12-2020	2,426,648.33	2,426,648.33	2,426,648.33	2,426,648.33	2,426,648.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-027 E, contratista:Promotora de Proyectos V Edificaciones del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2365472.44, importe_modificado:2365472.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.22}}	{1700829/proyecto_PROCESO, 1700829/proyecto_FIN, 1700829/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2536721	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:60.0, meta_modificada:76.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Castillo Tielmans, Adonahi, 29016 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1168883, lat:16.776488}}	01-01-2020	31-12-2020	2,089,405.15	2,089,405.15	2,089,405.15	2,089,405.15	2,089,405.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:76.0}}		Terminado	Validado avances
0	49541	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-06-2020	31-12-2020	992,827.59	992,827.59	992,827.59	992,827.59	992,827.59	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041060-101, contratista:VICTORIA'S COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:976000.0, importe_modificado:976000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}}		Terminado	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.95, meta_modificada:1082.95}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	2,680,692.83	2,680,692.83	2,680,692.83	2,680,692.83	2,680,692.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-093 E, contratista:GC Rios y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2613403.35, importe_modificado:2613403.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.95}}	{1709631/proyecto_INICIO, 1709631/proyecto_PROCESO, 1709631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1593.11, meta_modificada:1593.11}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70328213, lat:16.78244056}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:128, direccion:Central 6, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69151301, lat:16.78744992}}	01-02-2020	29-02-2020	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A-D-035/2020, contratista:JOSE LUIS GODINEZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1593.11}}	{1710659/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:174, direccion:Calz. de la Escuela, Chiapas, México, lon:-92.68890381, lat:16.77693149}}	01-03-2020	31-03-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/A-D-039/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}	{1712181/proyecto_PROCESO, 1712181/proyecto_INICIO, 1712181/proyecto_FIN, 1712181/proyecto_INICIO, 1712181/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	83	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3890.2, meta_modificada:3890.2}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:155, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.65603065, lat:16.83559706}}	01-04-2020	30-04-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/A-D-041/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3890.2}}	{1712795/proyecto_INICIO, 1712795/proyecto_FIN, 1712795/proyecto_PROCESO, 1712795/proyecto_FIN, 1712795/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1021	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.42, meta_modificada:3084.42}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS PUEBLO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NORTE Y CALLE DEL EMBARCADERO, AVENIDA PONIENTE ENTRADA PRINCIPAL DEL ENBARCADERO OSUMACINTA Y A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA ADV, lon:-93.09262356, lat:16.93827272}}	01-06-2020	31-08-2020	2,633,478.45	2,633,478.45	2,633,478.45	2,633,478.45	2,633,478.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-143 E, contratista:TC impulsora de Obras Civiles, C.V. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2633478.45, importe_modificado:2633478.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.42}}	{1715388/proyecto_INICIO, 1715388/proyecto_PROCESO, 1715388/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.33, meta_modificada:526.33}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL NORTE PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE, CALLE 1A. PONIENTE NORTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOM, lon:-92.28445233, lat:15.74701687}}	01-06-2020	31-08-2020	1,060,564.76	1,060,564.76	1,060,564.76	1,060,564.76	1,060,564.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-125 E, contratista:Construcciones y Diseño GUIPSO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1060564.76, importe_modificado:1060564.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.33}}	{1715392/proyecto_INICIO, 1715392/proyecto_PROCESO, 1715392/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ROCHESTER, 00000 BERRIOZABAL, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRETERA PANAMERICANA TUXTLA BERRIOZABAL EN EL QUE SE ENCUENTRA UN DESVÍO DE TERRACERIAS EN EL KM., lon:-93.25453767, lat:16.80244306}}	01-04-2020	31-10-2020	28,546,196.35	28,546,196.35	28,546,196.35	28,546,196.35	28,546,196.35	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022003-096, contratista:ANGEL DAMIAN SOL GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, monto:2.854619635E7, importe_modificado:2.854619635E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715504/proyecto_INICIO, 1715504/proyecto_PROCESO, 1715504/proyecto_INICIO, 1715504/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.96, meta_modificada:2084.96}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 8A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR A DOS CUADRAS DEL MALECÓN DE PUERTO MADE, lon:-92.42615606, lat:14.72083054}}	01-05-2020	31-10-2020	7,274,778.78	7,274,778.78	7,274,778.78	7,274,778.78	7,274,778.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-040 E, contratista:Constructura Bronu, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.091216817E7, importe_modificado:1.091216817E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2084.96}}	{1717621/proyecto_INICIO, 1717621/proyecto_PROCESO, 1717621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1349	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE COLONIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A 20 METROS DE BANCO AZTECA Y A 30 METROS DEL SALÓN DEL, lon:-93.647724, lat:16.67112253}}	01-08-2020	30-11-2020	1,972,189.27	1,972,189.27	1,972,189.27	1,972,189.27	1,972,189.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1718188/proyecto_INICIO, 1718188/proyecto_PROCESO, 1718188/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:AVENIDA MOCTEZUEMA EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE INES ESTRADA CAJUIA, lon:-92.40487562, lat:17.41262585}}	01-08-2020	30-11-2020	386,843.63	386,843.63	386,843.63	386,843.63	386,843.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-157 E, contratista:Grupo Constructor Inmobiliario de México, S.A. de CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4546488.18, importe_modificado:4546488.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1718462/proyecto_INICIO, 1718462/proyecto_PROCESO, 1718462/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
502	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8098.11, meta_modificada:8098.11}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA A PACÚ COLONIA LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LA CALLE 4A. PONIENTE NORTE Y CAMINO AL EJIDO PACÚ, A UN COSTADO DEL JARDÍN EL CHAMISAL UBICADO AL CAMINO DEL EJIDO PACÚ, lon:-93.10857751, lat:16.6311882}}	01-08-2020	30-11-2020	6,502,036.30	6,502,036.30	6,502,036.30	6,502,036.30	6,502,036.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-221 E, contratista:Ángel Heraclio Lara Zuñiga, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6502036.3, importe_modificado:6502036.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8098.11}}	{1718469/proyecto_INICIO, 1718469/proyecto_FIN, 1718469/proyecto_PROCESO, 1718469/proyecto_INICIO, 1718469/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 RANCHERIA LA REVANCHA, 00000 LA REVANCHA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y, LA OBRA DE REABILITACIÓN DE CAMINO SE LOCALIZA SOBRE EL E.C. FLOR DE CAFÉ CHULA, lon:-92.27044128, lat:17.31626086}}	02-03-2020	30-04-2020	1,000,120.83	1,000,120.83	1,000,120.83	1,000,120.83	1,000,120.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-010/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1000120.83, importe_modificado:1000120.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}	{1723523/proyecto_INICIO, 1723523/proyecto_FIN, 1723523/proyecto_PROCESO, 1723523/proyecto_FIN, 1723523/proyecto_INICIO, 1723523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 10 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 50.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE L, lon:-91.81474134, lat:17.78454144}}	11-02-2020	30-10-2020	1,028,700.33	1,028,700.33	1,028,700.33	1,028,700.33	1,028,700.33	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86833, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1028700.33, importe_modificado:1028700.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1724347/proyecto_INICIO, 1724347/proyecto_FIN, 1724347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA TIOBUJUN, 00000 TIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y, LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.24260552, lat:17.27538832}}	09-03-2020	07-04-2020	595,655.52	595,655.52	595,655.52	595,655.52	595,655.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FIS M-015/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:595655.52, importe_modificado:595655.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1724413/proyecto_FIN, 1724413/proyecto_INICIO, 1724413/proyecto_PROCESO, 1724413/proyecto_INICIO, 1724413/proyecto_FIN, 1724413/proyecto_INICIO, 1724413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1542	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR S/N EJIDO BUENAVISTA, 73180 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE SUR S/N Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE S/N, AVENIDA 2A SUR PONIENTE S/N ESTA OBRA SE UBICA CERCA DEL BARRIO LA SEMIL, lon:-93.16871764, lat:16.13164907}}	15-03-2020	15-05-2020	1,083,583.25	1,083,583.25	1,083,583.25	1,083,583.25	1,083,583.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/017-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1083583.25, importe_modificado:1083583.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1724513/proyecto_INICIO, 1724513/proyecto_PROCESO, 1724513/proyecto_FIN, 1724513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
281	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2784.0, meta_modificada:2784.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LA FLORIDA) KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 800 + UNDEFINED RANCHERIA PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A LA FLORIDA, 29520 PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCI, lon:-93.2948611, lat:17.5491665}}	01-04-2020	29-06-2020	2,478,136.75	2,478,136.75	2,478,136.75	2,478,136.75	2,478,136.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-008/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2478136.75, importe_modificado:2478136.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2784.0}}	{1724645/proyecto_INICIO, 1724645/proyecto_FIN, 1724645/proyecto_PROCESO, 1724645/proyecto_FIN, 1724645/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - EL CERRO 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CERRO 1RA. SECCIÓN, 29520 EL CERRO 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS, ENTRE Y , SE ENTRA POR EL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-93.12905444, lat:17.49340953}}	01-05-2020	29-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}}	{1724787/proyecto_INICIO, 1724787/proyecto_PROCESO, 1724787/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PROGRESO - CANTON PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined CANTON PLATANILLO, 70520 PLATANILLO, CACAHOTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR O APERTURAR EL CAMINO ES, lon:-92.17364945, lat:15.15846603}}	02-03-2020	30-05-2020	4,303,511.89	4,303,511.89	4,303,511.89	4,303,511.89	4,303,511.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOTAN CHIAPAS, monto:4303511.89, importe_modificado:4303511.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}}	{1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_PROCESO, 1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 49780 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA UBICADO A 25 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45425834, lat:17.246568}}	30-03-2020	30-06-2020	2,123,459.17	2,123,459.17	2,123,459.17	2,123,459.17	2,123,459.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-030/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2123459.17, importe_modificado:2123459.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1725207/proyecto_INICIO, 1725207/proyecto_PROCESO, 1725207/proyecto_FIN, 1725207/proyecto_INICIO, 1725207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUCATLAN - FRACCION LA PRIMAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + 0 FRACCION FRACCION LA PRIMAVERA, 69848 LA PRIMAVERA, CACAHOTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRACCIÓN LA PRIMAVERA LOCA, lon:-92.17622535, lat:15.03677981}}	02-03-2020	30-05-2020	1,304,231.27	1,304,231.27	1,304,231.27	1,304,231.27	1,304,231.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:IX CHEL EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOTAN CHIAPAS, monto:1304231.27, importe_modificado:1304231.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}}	{1725442/proyecto_PROCESO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO, 1725442/proyecto_PROCESO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 76755 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE ZDA PONIENTE, AVENIDA 1RA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COLONIA DE PONCIANO ARRIAGA, DENTRO DE LAS , lon:-92.62636168, lat:16.48925766}}	02-05-2020	30-06-2020	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISDMF-007/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:338649.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}}	{1725879/proyecto_INICIO, 1725879/proyecto_FIN, 1725879/proyecto_INICIO, 1725879/proyecto_FIN, 1725879/proyecto_PROCESO, 1725879/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA VALDIVIA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE STA PONIENTE EL BARRIO SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA SE ACCEDE POR EL PUENTE DE MATERIAL SOBRE LA, lon:-92.58010764, lat:15.21709772}}	23-03-2020	27-06-2020	1,291,942.38	1,291,942.38	1,291,942.38	1,291,942.38	1,291,942.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1291942.38, importe_modificado:1291942.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}}	{1726166/proyecto_INICIO, 1726166/proyecto_PROCESO, 1726166/proyecto_FIN, 1726166/proyecto_INICIO, 1726166/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOTÁN, CACAHOTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 22 PRIVADA NORTE Y AVENIDA 28 PRIVADA NORTE, CALLE 13 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 11A CALLE PONIENTE ENTRE LA 22 Y 28 AV. PRIVADA NOR, lon:-92.17267777, lat:14.9986908}}	09-03-2020	06-06-2020	1,606,689.26	1,606,689.26	1,606,689.26	1,606,689.26	1,606,689.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOTAN CHIAPAS, monto:1606689.26, importe_modificado:1606689.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.0}}	{1726977/proyecto_INICIO, 1726977/proyecto_PROCESO, 1726977/proyecto_FIN, 1726977/proyecto_INICIO, 1726977/proyecto_PROCESO, 1726977/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.17486045, lat:17.24019747}}	28-05-2020	10-08-2020	2,233,708.20	2,233,708.20	2,233,708.20	2,233,708.20	2,233,708.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALÁ, monto:2233708.2, importe_modificado:2233708.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1727215/proyecto_INICIO, 1727215/proyecto_PROCESO, 1727215/proyecto_INICIO, 1727215/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3104.8, meta_modificada:3104.8}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FARO JUSHIL - PROVIDENCIA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LA PROVIDENCIA, 49677 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD EL FARO JUSHIL HAC, lon:-92.13464056, lat:17.29901791}}	15-02-2020	16-04-2020	2,861,726.62	2,861,726.62	2,861,726.62	2,861,726.62	2,861,726.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-046/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2861726.62, importe_modificado:2861726.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3104.8}}	{1727552/proyecto_INICIO, 1727552/proyecto_PROCESO, 1727552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
71	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.04, meta_modificada:18.04}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:COLONIA EL HORIZONTE, 72846 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION A REALIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HORIZOTNTE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, LA CAPTACION SE LO, lon:-92.15754384, lat:15.37254208}}	23-03-2020	22-05-2020	394,239.36	394,239.36	394,239.36	394,239.36	394,239.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0010/2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:394239.36, importe_modificado:394239.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.04}}	{1727662/proyecto_INICIO, 1727662/proyecto_FIN, 1727662/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2363.0, meta_modificada:2363.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZAPOTAL, 74363 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA POTRERILLO - PACAYAL Y CAMINO A EL ZAPOTAL, CARRETERA A EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 5 KM DESDE CIUDAD CUAUHTE, lon:-92.01225004, lat:15.61526308}}	03-04-2020	29-05-2020	2,734,798.32	2,734,798.32	2,734,798.32	2,734,798.32	2,734,798.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2734798.32, importe_modificado:2734798.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2363.0}}	{1728137/proyecto_INICIO, 1728137/proyecto_PROCESO, 1728137/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:EJIDO LAS TORONJAS, 82013 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.9803614, lat:15.92761666}}	04-02-2020	31-03-2020	2,079,542.90	2,079,542.90	2,079,542.90	2,079,542.90	2,079,542.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/004-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2079542.9, importe_modificado:2079542.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3022.0}}	{1728183/proyecto_INICIO, 1728183/proyecto_FIN, 1728183/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
371	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2022.8, meta_modificada:2022.8}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MIGUEL HIDALGO, 66636 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO - RINCONADA Y CALLE PRINCIPAL A MIGUEL HIDALGO, CAMINO A RINCONADA PARA LLEGAR A MIGUEO HIDA, lon:-92.09642983, lat:15.51248997}}	07-04-2020	04-06-2020	1,800,675.56	1,800,675.56	1,800,675.56	1,800,675.56	1,800,675.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1800675.56, importe_modificado:1800675.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2022.8}}	{1728254/proyecto_INICIO, 1728254/proyecto_PROCESO, 1728254/proyecto_INICIO, 1728254/proyecto_PROCESO, 1728254/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.3635919, lat:17.24879325}}	27-05-2020	25-07-2020	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-049/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALÁ, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_INICIO, 1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_INICIO, 1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRO - CANTÓN UNIÓN HERMOSILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON CANTÓN CAMPAMENTO, 70271 EL CAMPAMENTO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIIP, lon:-92.55115787, lat:15.27846486}}	23-03-2020	27-06-2020	1,699,283.35	1,699,283.35	1,699,283.35	1,699,283.35	1,699,283.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010-VIV/2020, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1699283.35, importe_modificado:1699283.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1728830/proyecto_INICIO, 1728830/proyecto_PROCESO, 1728830/proyecto_FIN, 1728830/proyecto_PROCESO, 1728830/proyecto_FIN, 1728830/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 070P02503V EN DONDE SE CONSTRUYE EL TECHADO SE ENCUENTRA, lon:-92.29157508, lat:17.29867329}}	01-06-2020	30-07-2020	1,331,869.95	1,331,869.95	1,331,869.95	1,331,869.95	1,331,869.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-058/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1331869.95, importe_modificado:1331869.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1728872/proyecto_INICIO, 1728872/proyecto_FIN, 1728872/proyecto_PROCESO, 1728872/proyecto_INICIO, 1728872/proyecto_PROCESO, 1728872/proyecto_FIN, 1728872/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - EL FORTIN KILÓMETRO 24 + 000 COLONIA EL FORTIN, 00000 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL, lon:-92.80512669, lat:17.27055232}}	17-02-2020	03-04-2020	1,846,096.56	1,846,096.56	1,846,096.56	1,846,096.56	1,846,096.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1846096.56, importe_modificado:1846096.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_PROCESO, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/O TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61992311, lat:16.93783853}}	18-01-2020	03-02-2020	3,772,800.00	3,772,800.00	3,772,800.00	3,772,800.00	3,772,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80449, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3772800.0, importe_modificado:3772800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}}	{1728936/proyecto_INICIO, 1728936/proyecto_FIN, 1728936/proyecto_INICIO, 1728936/proyecto_PROCESO, 1728936/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 COLONIA BACHÉN DE POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA L, lon:-92.51136547, lat:16.93530676}}	11-02-2020	04-05-2020	2,620,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80441, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2620000.0, importe_modificado:2620000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_INICIO, 1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_FIN, 1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_FIN, 1728947/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RUBÍ TULUA, 49677 EL RUBÍ TULUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, LAS ESCUELAS Y EL PANTÉON, lon:-92.04049023, lat:17.2805625}}	02-03-2020	29-03-2020	1,265,901.54	1,265,901.54	1,265,901.54	1,265,901.54	1,265,901.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-073/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1265901.54, importe_modificado:1265901.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1729234/proyecto_INICIO, 1729234/proyecto_FIN, 1729234/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL A NUEVO OCOTAL, 00000 NUEVO OCOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPARIO GUERRERO Y CAMINO HACIA NUEVO OCOTAL, CAMINO A VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A , lon:-92.11544105, lat:15.56849301}}	11-06-2020	21-08-2020	1,453,791.62	1,453,791.62	1,453,791.62	1,453,791.62	1,453,791.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-037/2020, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1453791.62, importe_modificado:1453791.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_INICIO, 1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_PROCESO, 1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE HACE UN RECORRIDO DE 2 KILOMETROS EN CARRETERA ASFALTICA Y UN PROMEDIO DE 3 KI, lon:-92.98915374, lat:17.18585191}}	17-02-2020	26-06-2020	2,172,798.27	2,172,798.27	2,172,798.27	2,172,798.27	2,172,798.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-001/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2172798.27, importe_modificado:2172798.27}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}	{1729322/proyecto_INICIO, 1729322/proyecto_PROCESO, 1729322/proyecto_FIN, 1729322/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS. EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , ESTÁ SITUADO A 9.2 KILOMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRE, lon:-93.0665675, lat:16.854445}}	03-02-2020	09-02-2020	26,629.05	26,629.05	26,629.05	26,629.05	26,629.05	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:26629.05, importe_modificado:26629.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1729346/proyecto_INICIO, 1729346/proyecto_PROCESO, 1729346/proyecto_FIN, 1729346/proyecto_PROCESO, 1729346/proyecto_FIN, 1729346/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
633	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12906.0, meta_modificada:12906.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 82013 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 400 TECHOS DE OSUMACINTA QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO LA TIGRILLA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN N, lon:-92.85335491, lat:15.98805178}}	03-02-2020	18-05-2020	7,012,661.36	7,012,661.36	7,012,661.36	7,012,661.36	7,012,661.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/00 7-IR/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:7012661.36, importe_modificado:7012661.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12906.0}}	{1729374/proyecto_PROCESO, 1729374/proyecto_FIN, 1729374/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
1113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:SECCION IZAPA 2A SECCIÓN, 67690 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO EL YAITE A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA CHICO A TAPACHULA Y EL , lon:-92.18427735, lat:14.93079918}}	27-04-2020	27-07-2020	1,706,941.72	1,706,941.72	1,706,941.72	1,706,941.72	1,706,941.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/00 6/2020, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1706941.72, importe_modificado:1706941.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1710.0}}	{1729998/proyecto_PROCESO, 1729998/proyecto_INICIO, 1729998/proyecto_FIN, 1729998/proyecto_INICIO, 1729998/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA REFORMA, 48259 NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GAULEA Y TERRACERIA NUEVA LINDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.5 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.42458641, lat:17.10942016}}	21-02-2020	29-05-2020	3,850,407.20	3,850,407.20	3,850,407.20	3,850,407.20	3,850,407.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3850407.2, importe_modificado:3850407.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}	{1730019/proyecto_INICIO, 1730019/proyecto_PROCESO, 1730019/proyecto_FIN, 1730019/proyecto_PROCESO, 1730019/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2570.0, meta_modificada:2570.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 82060 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 80 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS ENTR, lon:-92.38657011, lat:15.96481716}}	03-02-2020	31-03-2020	1,625,682.43	1,625,682.43	1,625,682.43	1,625,682.43	1,625,682.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/00 9-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1625682.43, importe_modificado:1625682.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2570.0}}	{1730051/proyecto_INICIO, 1730051/proyecto_FIN, 1730051/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4058		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DR. OTTA BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. OTTA Y AVENIDA CONSTITUCION NORTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DR. OTTA ENTRE AV. CONSTITUCION NORTE Y AV., lon:- 92.66039763, lat:15.32413815}}	03-02-2020	30-04-2020	555,678.77	555,678.77	555,678.77	555,678.77	555,678.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 005/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:555678.77, importe_modificado:555678.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}	{1730516/proyecto_ FIN, 1730516/proyecto_ INICIO, 1730516/proyecto_ FIN, 1730516/proyecto_ PROCESO, 1730516/proyecto_ FIN, 1730516/proyecto_ INICIO, 1730516/proyecto_ PROCESO, 1730516/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTIN RUBIO, 61047 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y 1 PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRETERO NO. 195 A UN APROXIMADO DE 15 MINUTOS DE LA CABECERA LOCALIZAMOS LA ZACU, lon:- 93.00265976, lat:17.33511212}}	16-03-2020	06-04-2020	275,828.00	275,828.00	275,828.00	275,828.00	275,828.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82437, contratista; convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:275828.0, importe_modificado:275828.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1735153/proyecto_ INICIO, 1735153/proyecto_ FIN, 1735153/proyecto_ PROCESO, 1735153/proyecto_ FIN, 1735153/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
15899		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4425.0, meta_modificada:4425.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA KM 0+000 - SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+193.13 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 BARRIO SAN FELIPE, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA PUERTO ARISTA Y CARRETERA TAP, lon:-93.74330297, lat:16.08180579}}	01-03-2020	30-04-2020	1,348,832.05	1,348,832.05	1,348,832.05	1,348,832.05	1,348,832.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/014/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1348832.05, importe_modificado:1348832.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4425.0}}	{1735375/proyecto_ PROCESO, 1735375/proyecto_ INICIO, 1735375/proyecto_ FIN, 1735375/proyecto_ INICIO, 1735375/proyecto_ PROCESO, 1735375/proyecto_ FIN, 1735375/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165 - CABECERA MUNICIPAL ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE PILALCHÉN, 58993 PILALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 92.13949172, lat:16.75276124}}	24-01-2020	24-02-2020	13,689.51	13,689.51	13,689.51	13,689.51	13,689.51	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF- 012/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:13689.51, importe_modificado:13689.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1737325/proyecto_ FIN, 1737325/proyecto_ INICIO, 1737325/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA BASQUEN, 00000 BASQUÉN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE 1 CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMIN, lon:-92.21366119, lat:16.3135877}}	16-03-2020	29-05-2020	784,519.84	784,519.84	784,519.84	784,519.84	784,519.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/009/2020, contratista:JOSE RAÚL GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, monto:784519.84, importe_modificado:784519.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1738452/proyecto_ PROCESO, 1738452/proyecto_ INICIO, 1738452/proyecto_ PROCESO, 1738452/proyecto_ INICIO, 1738452/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
29		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - SANTA ROSA EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO E, lon:- 92.12877669, lat:17.37089143}}	18-03-2020	17-04-2020	127,141.47	127,141.47	127,141.47	127,141.47	127,141.47	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87250, contratista; convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:127141.47, importe_modificado:127141.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1738614/proyecto_ INICIO, 1738614/proyecto_ FIN, 1738614/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
183	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 49757 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS LA CASA DE SALUD ABARCAND, lon:-92.42447564, lat:17.57415904}}	18-02-2020	17-04-2020	1,385,359.90	1,385,359.90	1,385,359.90	1,385,359.90	1,385,359.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1385359.9, importe_modificado:1385359.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}	{1738901/proyecto_INICIO, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALMAS, 49676 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LAS ESCUELA ABARCANDO A SI TODO EL EJIDO, lon:-92.28839525, lat:17.49366354}}	09-03-2020	22-05-2020	1,246,652.66	1,246,652.66	1,246,652.66	1,246,652.66	1,246,652.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1246652.66, importe_modificado:1246652.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1738938/proyecto_INICIO, 1738938/proyecto_PROCESO, 1738938/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LAS CAROLINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO LA CAROLINAS, 29907 LA CAROLINAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS COSTADOS DE EL CAMINO DE TERRAC, lon:-92.29711737, lat:17.53417128}}	30-03-2020	13-05-2020	259,909.87	259,909.87	259,909.87	259,909.87	259,909.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-075/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:259909.87, importe_modificado:259909.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1739256/proyecto_INICIO, 1739256/proyecto_PROCESO, 1739256/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
566	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:BRECHA TRAMO LINEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 598 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 82013 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA, lon:-92.5942657, lat:15.9881122}}	10-02-2020	20-04-2020	3,997,947.98	3,997,947.98	3,997,947.98	3,997,947.98	3,997,947.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/016-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3997947.98, importe_modificado:3997947.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1598.0}}	{1740089/proyecto_INICIO, 1740089/proyecto_FIN, 1740089/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
478	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO LA INDEPENDENCIA, 69101 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-92.57857553, lat:15.34934613}}	20-02-2020	20-05-2020	2,096,371.88	2,096,371.88	2,096,371.88	2,096,371.88	2,096,371.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2096371.88, importe_modificado:2096371.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1740093/proyecto_PROCESO, 1740093/proyecto_INICIO, 1740093/proyecto_PROCESO, 1740093/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
74	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJE VIAL CAMINO A EL PARAISO EJIDO OSUMACINTA, 58590 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA Y CAMINO EL PARAISO, SE ENCUENTRA LA OBRA A 120 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA EN DIRECC, lon:-93.065612, lat:16.90662816}}	11-05-2020	13-07-2020	1,328,746.71	1,328,746.71	1,328,746.71	1,328,746.71	1,328,746.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1328746.71, importe_modificado:1328746.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}}	{1740513/proyecto_INICIO, 1740513/proyecto_PROCESO, 1740513/proyecto_FIN, 1740513/proyecto_PROCESO, 1740513/proyecto_FIN, 1740513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA PRIMARIA. LA IGLESIA PREVISTERIANA Y A TRAS DE LA CASA E, lon:-92.11886866, lat:17.30449459}}	01-03-2020	28-06-2020	3,768,709.14	3,768,709.14	3,768,709.14	3,768,709.14	3,768,709.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-129/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768709.14, importe_modificado:3768709.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}	{1740569/proyecto_INICIO, 1740569/proyecto_PROCESO, 1740569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
191	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE BARRIO SAN JUAN APOSTOL, 52167 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO SAN JUAN APOSTOL ENTRE LIBRAMIEN, lon:-92.1888493, lat:17.04407518}}	17-02-2020	17-03-2020	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}	{1740896/proyecto_INICIO, 1740896/proyecto_PROCESO, 1740896/proyecto_FIN, 1740896/proyecto_PROCESO, 1740896/proyecto_FIN, 1740896/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:PRIVADA FRACCIONAMIENTO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y CAMINO HACIA EL MANGO, LA OBRA ESTA UBICADA A 4.00 KM DE LA PRESIDENCIA EN EL FRACCI, lon:-92.22728084, lat:15.37586797}}	02-03-2020	01-06-2020	1,305,269.12	1,305,269.12	1,305,269.12	1,305,269.12	1,305,269.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-013/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1305269.12, importe_modificado:1305269.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1741294/proyecto_INICIO, 1741294/proyecto_PROCESO, 1741294/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
295	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 750 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 52164 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30.47 KM. DE LA C, lon:-92.25021868, lat:16.99444019}}	23-03-2020	23-06-2020	5,567,540.28	5,567,540.28	5,567,540.28	5,567,540.28	5,567,540.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:5567540.28, importe_modificado:5567540.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:155.0}}	{1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_FIN, 1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_INICIO, 1741326/proyecto_FIN, 1741326/proyecto_INICIO, 1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
365	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 100 COLONIA TZOPILJA, 61506 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESV, lon:-92.30837161, lat:16.7408079}}	29-01-2020	28-02-2020	1,848,083.58	1,848,083.58	1,848,083.58	1,848,083.58	1,848,083.58	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-026/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1848083.58, importe_modificado:1848083.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}}	{1741434/proyecto_INICIO, 1741434/proyecto_FIN, 1741434/proyecto_PROCESO, 1741434/proyecto_FIN, 1741434/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHJIA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO ENTRE LAS , lon:-92.56752904, lat:17.2646358}}	05-03-2020	07-05-2020	2,727,436.87	2,727,436.87	2,727,436.87	2,727,436.87	2,727,436.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2727436.87, importe_modificado:2727436.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1995.0}}	{1741996/proyecto_INICIO, 1741996/proyecto_FIN, 1741996/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
329	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3064.0, meta_modificada:3064.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 50904 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO A TRAVÉS DE, lon:-92.21294247, lat:17.27411754}}	15-06-2020	13-08-2020	3,537,313.67	3,537,313.67	3,537,313.67	3,537,313.67	3,537,313.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FI SM-068/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3537313.67, importe_modificado:3537313.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3064.0}}	{1742061/proyecto_PROCESO, 1742061/proyecto_INICIO, 1742061/proyecto_PROCESO, 1742061/proyecto_INICIO, 1742061/proyecto_PROCESO, 1742061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHUA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO ENTRE LAS , lon:-92.56726081, lat:17.26406611}}	05-03-2020	07-05-2020	847,006.80	847,006.80	847,006.80	847,006.80	847,006.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:847006.8, importe_modificado:847006.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1742217/proyecto_PROCESO, 1742217/proyecto_INICIO, 1742217/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE 16 DE SEPTIEMBRE, 58993 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA M, lon:-92.28998948, lat:16.72061775}}	05-02-2020	05-03-2020	424,374.75	424,374.75	424,374.75	424,374.75	424,374.75	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-035/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:424374.75, importe_modificado:424374.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1742236/proyecto_FIN, 1742236/proyecto_INICIO, 1742236/proyecto_PROCESO, 1742236/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
860	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 55016 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS ESTA A UN COSTADO DEL EJIDO POR D, lon:-90.76040045, lat:16.33064948}}	06-04-2020	20-04-2020	651,493.72	651,493.72	651,493.72	651,493.72	651,493.72	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89986, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:651493.72, importe_modificado:651493.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1742784/proyecto_INICIO, 1742784/proyecto_FIN, 1742784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
242	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA PRIMERA SECCIÓN, 52164 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS A, lon:-92.39326836, lat:17.13467915}}	04-03-2020	04-06-2020	6,324,010.21	6,324,010.21	6,324,010.21	6,324,010.21	6,324,010.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/06 9/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6324010.21, importe_modificado:6324010.21}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:127.0}}	{1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO SAN MARCOS AVILÉS, 52164 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS VILES Y TERRACERIA TZAJALA - SAN ANTONIO PATH, lon:-92.36984346, lat:17.10541756}}	05-03-2020	05-06-2020	2,241,054.71	2,241,054.71	2,241,054.71	2,241,054.71	2,241,054.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/07 0/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2241054.71, importe_modificado:2241054.71}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}}	{1742904/proyecto_FIN, 1742904/proyecto_INICIO, 1742904/proyecto_FIN, 1742904/proyecto_PROCESO, 1742904/proyecto_INICIO, 1742904/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1926	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:642.0, meta_modificada:642.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN, 61306 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD BOCHOBÓ ZINACANTÁN., lon:-92.72584425, lat:16.76443892}}	04-05-2020	02-07-2020	4,468,320.00	4,468,320.00	4,468,320.00	4,468,320.00	4,468,320.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-02VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4468320.0, importe_modificado:4468320.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:642.0}}	{1742936/proyecto_INICIO, 1742936/proyecto_PROCESO, 1742936/proyecto_FIN, 1742936/proyecto_PROCESO, 1742936/proyecto_FIN, 1742936/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
99	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PAMALHÁ SEGUNDA SECCIÓN KILOMETRO 44 + 110 EJIDO PAMALHÁ SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORRE EL TRAMO DE CHILON A CRUCERO TEMÓ DOBLANDO, lon:-92.0520795, lat:17.24088253}}	25-03-2020	25-06-2020	2,589,663.23	2,589,663.23	2,589,663.23	2,589,663.23	2,589,663.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/087/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589663.23, importe_modificado:2589663.23}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}}	{1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_INICIO, 1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_FIN, 1742954/proyecto_INICIO, 1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_FIN, 1742954/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 79218 LLANO GRANDE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA CON EL EJIDO DE LAGUNA DEL COFR Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO PRINCIPA, lon:-92.63830937, lat:15.64702924}}	08-05-2020	07-06-2020	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/008-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2090000.0, importe_modificado:2090000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1742960/proyecto_INICIO, 1742960/proyecto_FIN, 1742960/proyecto_PROCESO, 1742960/proyecto_FIN, 1742960/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1959	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJO ZINACANTAN, 61306 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD BOCHOJO ZINACANTÁN., lon:-92.72404181, lat:16.75872713}}	04-05-2020	02-07-2020	2,272,440.00	2,272,440.00	2,272,440.00	2,272,440.00	2,272,440.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-62VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2272440.0, importe_modificado:2272440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:653.0}}	{1742995/proyecto_INICIO, 1742995/proyecto_PROCESO, 1742995/proyecto_INICIO, 1742995/proyecto_FIN, 1742995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE NOVIEMBRE BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA 24, lon:-92.24238583, lat:15.37402777}}	16-03-2020	16-06-2020	605,562.58	605,562.58	605,562.58	605,562.58	605,562.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-034/2020, contratista:ESDRAS FIDEL ROBLEDO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:605562.58, importe_modificado:605562.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{1743015/proyecto_INICIO, 1743015/proyecto_FIN, 1743015/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ARMENIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 600 RANCHERIA ARMENIA, 67286 ARMENIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA ARMENIA, LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE JALAPA HACIA, lon:-92.52086658, lat:15.37585557}}	06-04-2020	27-06-2020	605,263.95	605,263.95	605,263.95	605,263.95	605,263.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-030/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:605263.95, importe_modificado:605263.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{1743272/proyecto_PROCESO, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_PROCESO, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_FIN, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 LA SOLEDAD, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 93 HABITANTES. EN LA LISTA DE LOS PUEBLOS MÁS POBLADOS DE TODO EL MUNICI, lon:-93.03140309, lat:17.17083678}}	01-05-2020	30-07-2020	2,005,239.29	2,005,239.29	2,005,239.29	2,005,239.29	2,005,239.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-009/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2005239.29, importe_modificado:2005239.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1743585/proyecto_PROCESO, 1743585/proyecto_FIN, 1743585/proyecto_INICIO, 1743585/proyecto_FIN, 1743585/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO MINERVA, 48947 MINERVA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA A INDEPENDENCIA DE IGUAL MANERA CAMINO QUE SE DIRIJE A BELLA, lon:-92.26013883, lat:15.55925395}}	22-06-2020	09-09-2020	1,213,158.45	1,213,158.45	1,213,158.45	1,213,158.45	1,213,158.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/11, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1213158.45, importe_modificado:1213158.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}}	{1743631/proyecto_FIN, 1743631/proyecto_INICIO, 1743631/proyecto_PROCESO, 1743631/proyecto_INICIO, 1743631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TULIPAN Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SHUMI LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LOS SABINOS ENTRE A, lon:-92.1590361, lat:16.23685812}}	01-04-2020	30-06-2020	2,139,472.45	2,139,472.45	2,139,472.45	2,139,472.45	2,139,472.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/020/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ, monto:2139472.45, importe_modificado:2139472.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}	{1743679/proyecto_FIN, 1743679/proyecto_INICIO, 1743679/proyecto_PROCESO, 1743679/proyecto_INICIO, 1743679/proyecto_PROCESO, 1743679/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:514.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:794, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO EJIDO UNIÓN Y PROGRESO, 78368 UNIÓN Y PROGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MOCTEZUMA, CAMINO A VELO DE NOVIA LA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA COMUNIDAD UNION Y PROGRESO N, lon:-93.50272938, lat:15.90129878}}	05-02-2020	19-02-2020	251,508.44	251,508.44	251,508.44	251,508.44	251,508.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/001/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:251508.44, importe_modificado:251508.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.5}}	{1743829/proyecto_INICIO, 1743829/proyecto_PROCESO, 1743829/proyecto_FIN, 1743829/proyecto_PROCESO, 1743829/proyecto_INICIO, 1743829/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.5, meta_modificada:27.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:315, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS COSTEÑOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LOS COSTEÑOS, 67286 LOS COSTEÑOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LOS COSTEÑOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBL, lon:-92.6376351, lat:15.33553146}}	09-03-2020	09-06-2020	1,045,098.74	1,045,098.74	1,045,098.74	1,045,098.74	1,045,098.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-015/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1045098.74, importe_modificado:1045098.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.5}}	{1743860/proyecto_INICIO, 1743860/proyecto_FIN, 1743860/proyecto_PROCESO, 1743860/proyecto_FIN, 1743860/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:603, direccion:CONTINUACION CAMINO A CHECUTE BARRIO SAN ANTONIO, 30914 SAN ANTONIO LAS FLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SIERRA GALEANA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES A 2 HORAS Y MEDIA DE LA CABECER, lon:-92.25989959, lat:15.25823738}}	23-03-2020	23-05-2020	455,922.87	455,922.87	455,922.87	455,922.87	455,922.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-051/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:455922.87, importe_modificado:455922.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1743888/proyecto_INICIO, 1743888/proyecto_PROCESO, 1743888/proyecto_FIN, 1743888/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROSARIO, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ORILLAS DE LA LA CARRETERA FEDERAL NO 195. PARA PODER LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS IR, lon:-93.03537696, lat:17.42613389}}	05-02-2020	04-04-2020	804,166.36	804,166.36	804,166.36	804,166.36	804,166.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:MARNOP CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:804166.36, importe_modificado:804166.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}}	{1744197/proyecto_INICIO, 1744197/proyecto_PROCESO, 1744197/proyecto_FIN, 1744197/proyecto_PROCESO, 1744197/proyecto_INICIO, 1744197/proyecto_PROCESO, 1744197/proyecto_INICIO, 1744197/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA T, lon:-92.19591175, lat:17.6236057}}	02-03-2020	30-03-2020	1,144,846.05	1,144,846.05	1,144,846.05	1,144,846.05	1,144,846.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-066-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1144846.05, importe_modificado:1144846.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}}	{1744547/proyecto_INICIO, 1744547/proyecto_FIN, 1744547/proyecto_PROCESO, 1744547/proyecto_FIN, 1744547/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
341	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:COLONIA EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA LOCALIDAD EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA COLONIA E, lon:-92.93655083, lat:16.19930322}}	17-06-2020	17-08-2020	829,615.74	829,615.74	829,615.74	829,615.74	829,615.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/030-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:829615.74, importe_modificado:829615.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1744610/proyecto_INICIO, 1744610/proyecto_FIN, 1744610/proyecto_PROCESO, 1744610/proyecto_FIN, 1744610/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
213	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO BENITO JUAREZ BACHAJÓN UBICADA ENTRE LA CALLE EFRAÍN A, lon:-92.18766779, lat:17.04161334}}	18-03-2020	20-04-2020	4,979,641.58	4,979,641.58	4,979,641.58	4,979,641.58	4,979,641.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN, 1744698/proyecto_PROCESO, 1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION, 62284 EL CUCAYO 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS, lon:-93.26667923, lat:17.46509016}}	15-06-2020	15-07-2020	215,091.99	215,091.99	215,091.99	215,091.99	215,091.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:215091.99, importe_modificado:215091.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}	{1745045/proyecto_INICIO, 1745045/proyecto_PROCESO, 1745045/proyecto_INICIO, 1745045/proyecto_FIN, 1745045/proyecto_PROCESO, 1745045/proyecto_FIN, 1745045/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
382	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS CALLE DIAZ, CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LUMIÁ, 71280 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVADIA Y CALLE MIGUEL, CALLE MENDOZA LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN CALLE CASTELLANO, lon:-92.27810115, lat:14.91607577}}	01-06-2020	31-08-2020	1,078,393.00	1,078,393.00	1,078,393.00	1,078,393.00	1,078,393.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1078393.0, importe_modificado:1078393.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2135.0}}	{1745399/proyecto_INICIO, 1745399/proyecto_PROCESO, 1745399/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.83, meta_modificada:1.83}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO BA AQUIL, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA CABECER, lon:-92.36398217, lat:16.86533995}}	10-01-2020	10-02-2020	1,756,592.38	1,756,592.38	1,756,592.38	1,756,592.38	1,756,592.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1756592.38, importe_modificado:1756592.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.83}}	{1745636/proyecto_INICIO, 1745636/proyecto_FIN, 1745636/proyecto_PROCESO, 1745636/proyecto_FIN, 1745636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7922		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:334.0, meta_modificada:334.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE Y AVENIDA 3A SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4A PONIENTE BARRIO SAN MARTIN DE LA CABECERA , lon:-92.33753113, lat:17.17527305}}	01-04-2020	01-07-2020	2,558,457.12	2,558,457.12	2,558,457.12	2,558,457.12	2,558,457.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS M-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2558457.12, importe_modificado:2558457.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:334.0}}	{1745923/proyecto_PROCESO, 1745923/proyecto_FIN, 1745923/proyecto_INICIO, 1745923/proyecto_PROCESO, 1745923/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
86		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN, 52164 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO AURORA GRANDE - LA ILUSIÓN Y TERRACERIA TRAMO AURO, lon:-92.34134744, lat:17.12132188}}	26-03-2020	24-06-2020	1,289,978.41	1,289,978.41	1,289,978.41	1,289,978.41	1,289,978.41	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}}	{1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
93		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN AGUSTIN LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN MARTÍN LIBERTAD, 52164 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA Y TERRACERIA TRAMO GUA, lon:-92.29067937, lat:16.97290331}}	27-03-2020	26-06-2020	2,440,259.56	2,440,259.56	2,440,259.56	2,440,259.56	2,440,259.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/15 4/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2440259.56, importe_modificado:2440259.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}}	{1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_FIN, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC BARRIO ERMITA, 52010 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE PUEDE LLEGAR TOMANDO LA CARRETERA D, lon:-92.43663081, lat:16.97716277}}	23-03-2020	19-06-2020	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIC/DOPM/FISM/0 28/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2472837.99, importe_modificado:2472837.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1746428/proyecto_PROCESO, 1746428/proyecto_INICIO, 1746428/proyecto_PROCESO, 1746428/proyecto_FIN, 1746428/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
390		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.0, meta_modificada:1993.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR COLONIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE Y CARRETERA JARITAS, CALLE SEXTA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL KINDER DEL BARRIO DEL SAGRADO , lon:-92.1534105, lat:14.67435098}}	03-04-2020	03-08-2020	3,594,043.71	3,594,043.71	3,594,043.71	3,594,043.71	3,594,043.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/00 2/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3594043.71, importe_modificado:3594043.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.0}}	{1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_INICIO, 1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
115		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS VEGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO LAS VEGAS, 69209 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO LAS VEGAS, DESDE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NO, lon:-92.50440517, lat:15.33845554}}	16-03-2020	16-06-2020	1,087,262.90	1,087,262.90	1,087,262.90	1,087,262.90	1,087,262.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-022/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1087262.9, importe_modificado:1087262.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
166	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO EL EDÉN, 52164 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS Y TERRACERIA TRAMO EDEN - PATHUITZ, TERRACERIA TRAMO EL EDEN - GUAQ, lon:-92.25447081, lat:16.98103316}}	02-04-2020	02-07-2020	3,125,287.09	3,125,287.09	3,125,287.09	3,125,287.09	3,125,287.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/19 0/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3125287.09, importe_modificado:3125287.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}}	{1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_FIN, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIUN - CHATETIC PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCION, 52164 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACIUN Y , SE UBICA A 68.50 KMS., lon:-92.0596835, lat:17.17882571}}	02-04-2020	18-05-2020	544,657.55	544,657.55	544,657.55	544,657.55	544,657.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82004, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}}	{1746704/proyecto_INICIO, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
223	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON- CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON-SA, lon:-92.31193157, lat:17.07713864}}	30-03-2020	30-06-2020	5,826,106.79	5,826,106.79	5,826,106.79	5,826,106.79	5,826,106.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/20 0/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5826110.0, importe_modificado:5826110.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:117.0}}	{1746988/proyecto_INICIO, 1746988/proyecto_PROCESO, 1746988/proyecto_INICIO, 1746988/proyecto_PROCESO, 1746988/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO EL RETIRO, 73213 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL RETIRO A 50 METROS DEL TEMPLO EVANGÉLICO, lon:-93.02870123, lat:16.27229331}}	11-05-2020	08-08-2020	1,536,227.09	1,536,227.09	1,536,227.09	1,536,227.09	1,536,227.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/02/2 020, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1536227.09, importe_modificado:1536227.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}	{1747101/proyecto_FIN, 1747101/proyecto_PROCESO, 1747101/proyecto_INICIO, 1747101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA NORTE ORIENTE CANTON EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, DOMICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS., lon:-93.00038911, lat:16.37459792}}	11-05-2020	08-08-2020	2,283,520.20	2,283,520.20	2,283,520.20	2,283,520.20	2,283,520.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/03/2 020, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2283520.2, importe_modificado:2283520.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747152/proyecto_PROCESO, 1747152/proyecto_INICIO, 1747152/proyecto_FIN, 1747152/proyecto_PROCESO, 1747152/proyecto_FIN, 1747152/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 780 PUEBLO ALDAMA 1RA. SECCIÓN, 29519 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y , ACCESA POR LA CARRETERA DIRIGIENDOSE DE JUAREZ HACI, lon:-93.17211481, lat:17.67912987}}	09-03-2020	09-05-2020	1,005,440.64	1,005,440.64	1,005,440.64	1,005,440.64	1,005,440.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/00 3/2020, contratista:GRUPO IN Y COINFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1005440.64, importe_modificado:1005440.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3780.0}}	{1747412/proyecto_INICIO, 1747412/proyecto_PROCESO, 1747412/proyecto_INICIO, 1747412/proyecto_FIN, 1747412/proyecto_PROCESO, 1747412/proyecto_FIN, 1747412/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO REFORMA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 12 + 250 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 29504 IGNACIO ZARAGOZA, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA POR LA COLONIA UNE A 13 KMS., lon:-93.18890571, lat:17.87077865}}	22-06-2020	19-09-2020	2,099,385.10	2,099,385.10	2,099,385.10	2,099,385.10	2,099,385.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM- 05/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2099385.1, importe_modificado:2099385.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1747547/proyecto_PROCESO, 1747547/proyecto_INICIO, 1747547/proyecto_FIN, 1747547/proyecto_INICIO, 1747547/proyecto_PROCESO, 1747547/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
410	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EIDO ROMULO CALZADA LA HERRADURA, 00000 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CINCO DE MAYO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL EJIDO ROMUL, lon:-93.55257595, lat:17.34113759}}	07-04-2020	05-06-2020	1,675,400.38	1,675,400.38	1,675,400.38	1,675,400.38	1,675,400.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISDMF-024/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1675400.38, importe_modificado:1675400.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747626/proyecto_INICIO, 1747626/proyecto_PROCESO, 1747626/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SAN PEDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA IETIA, SE UBICA A 82.40 KM. DE LA CABECE, lon:-91.83485736, lat:17.04539886}}	02-04-2020	05-05-2020	343,994.24	343,994.24	343,994.24	343,994.24	343,994.24	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}}	{1747688/proyecto_PROCESO, 1747688/proyecto_INICIO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_PROCESO, 1747688/proyecto_INICIO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL PINABETO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO RAYON DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 92.958056 LATITUD (DEC) 17.205000 LA LO, lon:-92.95933582, lat:17.2080518}}	20-05-2020	20-09-2020	3,530,719.92	3,530,719.92	3,530,719.92	3,530,719.92	3,530,719.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-013/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:3530719.92, importe_modificado:3530719.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}}	{1747850/proyecto_FIN, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_FIN, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_PROCESO, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONI, lon:-92.55082607, lat:17.27736554}}	23-03-2020	29-05-2020	824,573.93	824,573.93	824,573.93	824,573.93	824,573.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1747893/proyecto_FIN, 1747893/proyecto_PROCESO, 1747893/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2772	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO COMERCIA, lon:-92.15000293, lat:14.68238957}}	01-06-2020	15-09-2020	1,749,407.00	1,749,407.00	1,749,407.00	1,749,407.00	1,749,407.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1749407.0, importe_modificado:1749407.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1747943/proyecto_INICIO, 1747943/proyecto_PROCESO, 1747943/proyecto_FIN, 1747943/proyecto_PROCESO, 1747943/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:349, direccion:RANCHERIA NUEVO ANTONIO, 30215 NUEVO ANTONIO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA TOMANDO RUMBO HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC TOMADO EL DESVIO QUE LLEVA A CASCAJAL, lon:-92.48821641, lat:16.35414428}}	29-04-2020	27-06-2020	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMVC/DOPM/FISM-OP-018/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1748076/proyecto_INICIO, 1748076/proyecto_FIN, 1748076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:976, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN FRANCISCO Y , TERRACERIA SAN FRANCISCO - DIAMANTE, lon:-91.76370428, lat:17.10355928}}	26-03-2020	26-06-2020	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78946, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_INICIO, 1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_PROCESO, 1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
261		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALAN SACIUN - ALAN SACIUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALAN SACIUN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACIÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SACIUN - ALAN SACIUN Y , TERRACERIA TRAMO AL., lon:-92.05642451, lat:17.19227827}}	03-04-2020	02-07-2020	5,349,085.72	5,349,085.72	5,349,085.72	5,349,085.72	5,349,085.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/24 S/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5349085.72, importe_modificado:5349085.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1748270/proyecto_PROCESO, 1748270/proyecto_INICIO, 1748270/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65627182, lat:17.35422375}}	02-04-2020	17-07-2020	787,913.30	787,913.30	787,913.30	787,913.30	787,913.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:787913.3, importe_modificado:787913.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1748523/proyecto_INICIO, 1748523/proyecto_FIN, 1748523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
88		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29930 EMILIANO ZAPATA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRECEERIA CON RUMBO AL AZUFRE TENIENDO UN APROXIMADO DE 27 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.41882823, lat:17.1460793}}	01-05-2020	01-08-2020	1,753,638.74	1,753,638.74	1,753,638.74	1,753,638.74	1,753,638.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-013/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1753638.74, importe_modificado:1753638.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}	{1748784/proyecto_INICIO, 1748784/proyecto_PROCESO, 1748784/proyecto_FIN, 1748784/proyecto_PROCESO, 1748784/proyecto_FIN, 1748784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
256		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4220.0, meta_modificada:4220.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE Y CALLEJON SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE MUNICIPAL HACIA EL BARRIO NUEVO, lon:-92.08953696, lat:16.90360469}}	15-02-2020	31-03-2020	1,675,196.37	1,675,196.37	1,675,196.37	1,675,196.37	1,675,196.37	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83653, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1675196.37, importe_modificado:1675196.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4220.0}}	{1748870/proyecto_FIN, 1748870/proyecto_PROCESO, 1748870/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN QUINTIN Y CAMINO NUEVO CHAPULTEPEC, CAMINO AMADOR HERNANDE, lon:-91.33317071, lat:16.53782337}}	07-01-2020	28-02-2020	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1856000.0, importe_modificado:1856000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8800.0}}	{1748905/proyecto_PROCESO, 1748905/proyecto_FIN, 1748905/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
135		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:872.0, meta_modificada:872.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3223, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLOMIA SAN MATEO, 29950 SAN MATEO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, TERRACERIA LA VIRGEN PARA, lon:- 92.08042322, lat:16.91813748}}	01-03-2020	30-04-2020	1,029,996.65	1,029,996.65	1,029,996.65	1,029,996.65	1,029,996.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS- 0008/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:1029996.65, importe_modificado:1029996.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:872.0}}	{1749092/proyecto_ _INICIO, 1749092/proyecto_ _FIN, 1749092/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1057		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA - CARRETERA 157 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EL DIAMANTE DE E, lon:-92.87379302, lat:16.11334312}}	15-05-2020	18-07-2020	1,253,041.62	1,253,041.62	1,253,041.62	1,253,041.62	1,253,041.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/02 2-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1253041.62, importe_modificado:1253041.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9900.0}}	{1749143/proyecto_ _FIN, 1749143/proyecto_ _PROCESO, 1749143/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
157		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUZENA BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CALLE DALIA, CALLE TULIPANES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ROTONDA DE LA SIBATECA DOBLAMOS A MANO IZQUIERDA. E, lon:-92.1019369, lat:16.91267045}}	15-03-2020	15-07-2020	914,124.36	914,124.36	914,124.36	914,124.36	914,124.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR- 0023/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:914124.36, importe_modificado:914124.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}}	{1749488/proyecto_ _PROCESO, 1749488/proyecto_ _INICIO, 1749488/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
94		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MORELOS Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA PALMARES PARTIMO, lon:- 91.67320364, lat:16.98100874}}	15-02-2020	31-03-2020	1,426,626.00	1,426,626.00	1,426,626.00	1,426,626.00	1,426,626.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83660, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1426626.0, importe_modificado:1426626.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}}	{1749618/proyecto_ _INICIO, 1749618/proyecto_ _FIN, 1749618/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSPIRO OJO DE AGUA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SAN CAR, lon:- 91.74496526, lat:16.94475382}}	15-01-2020	15-03-2020	964,276.20	964,276.20	964,276.20	964,276.20	964,276.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR- 0029/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:964276.2, importe_modificado:964276.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}}	{1749648/proyecto_ _INICIO, 1749648/proyecto_ _FIN, 1749648/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARIA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA SANTA MARIA D, lon:-91.99930706, lat:16.84922211}}	01-02-2020	30-03-2020	558,632.80	558,632.80	558,632.80	558,632.80	558,632.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83661, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:558632.8, importe_modificado:558632.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}}	{1749757/proyecto_ _INICIO, 1749757/proyecto_ _PROCESO, 1749757/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL PEDREGAL B. EL CIELITO, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA AL, lon:-92.74407339, lat:17.08890864}}	06-07-2020	06-08-2020	415,576.03	415,576.03	415,576.03	415,576.03	415,576.03	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85153, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:415576.03, importe_modificado:415576.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1750116/proyecto_INICIO, 1750116/proyecto_PROCESO, 1750116/proyecto_FIN, 1750116/proyecto_INICIO, 1750116/proyecto_FIN, 1750116/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LALOCALIDA, lon:-92.60506808, lat:17.32074375}}	27-03-2020	17-04-2020	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1750408/proyecto_INICIO, 1750408/proyecto_FIN, 1750408/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA ANEXO 6 DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA NUEVO POBALDO SAKUJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 6 DE SEPTIE, lon:-92.61649852, lat:17.34207144}}	27-03-2020	23-04-2020	307,344.55	307,344.55	307,344.55	307,344.55	307,344.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:307344.55, importe_modificado:307344.55}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1750410/proyecto_FIN, 1750410/proyecto_PROCESO, 1750410/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
754	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7434.0, meta_modificada:7434.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA EL GUANAL, TERRACERIA AVELLANAL SALIMOS, lon:-91.58738985, lat:16.89230747}}	15-03-2020	15-04-2020	1,470,058.72	1,470,058.72	1,470,058.72	1,470,058.72	1,470,058.72	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83647, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1470058.72, importe_modificado:1470058.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7434.0}}	{1750429/proyecto_INICIO, 1750429/proyecto_PROCESO, 1750429/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:836, direccion:TERRACERÍA TRAMO XEXAL JOCOTAQUIN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, 29940 SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - XEXAL JOCOTAQUIN Y , LA OBRA SE, lon:-92.28428365, lat:17.08105158}}	01-04-2020	29-05-2020	343,994.24	343,994.24	343,994.24	343,994.24	343,994.24	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86055, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}}	{1750583/proyecto_PROCESO, 1750583/proyecto_INICIO, 1750583/proyecto_FIN, 1750583/proyecto_PROCESO, 1750583/proyecto_FIN, 1750583/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CACATEEL Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 53.20 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.00516589, lat:17.07098894}}	03-04-2020	04-05-2020	659,322.30	659,322.30	659,322.30	659,322.30	659,322.30	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82079, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}}	{1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5227		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1783.0, meta_modificada:1783.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 189 + 900 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FLOR DE CACAO Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA GUADALUPE PARA, lon:-91.25360847, lat:16.82465446}}	16-03-2020	15-05-2020	2,011,241.13	2,011,241.13	2,011,241.13	2,011,241.13	2,011,241.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0060/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2011241.13, importe_modificado:2011241.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1783.0}}	{1750595/proyecto_INICIO, 1750595/proyecto_FIN, 1750595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
270		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44207.0, meta_modificada:44207.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO JERUSALEN P, lon:-92.0250103, lat:16.89734874}}	01-02-2020	15-03-2020	1,627,104.00	1,627,104.00	1,627,104.00	1,627,104.00	1,627,104.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1627104.0, importe_modificado:1627104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44207.0}}	{1750675/proyecto_PROCESO, 1750675/proyecto_FIN, 1750675/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
46		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS MANGOS BARRIO POHAPACK, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MEZCALAPA Y CALLE TERCERA OTE. NTE., LA OBRA SE ENCUENTRA LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA EN EL BARRIO POHAPACK ENTRE EL BARRIO EL TRINFO Y, lon:-93.21124473, lat:17.09933543}}	30-04-2020	28-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}}	{1750686/proyecto_INICIO, 1750686/proyecto_FIN, 1750686/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
425		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3134.0, meta_modificada:3134.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JATATE Y CALLE PALENQUE, AVENIDA VEGAS PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR LA 1A AVENIDA SUR Y SE TOMA LA CALLE CENTRAL SUR Y SE SIGUE LA CA, lon:-92.09481911, lat:16.89167881}}	01-04-2020	01-08-2020	3,579,458.20	3,579,458.20	3,579,458.20	3,579,458.20	3,579,458.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3579458.2, importe_modificado:3579458.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3134.0}}	{1751067/proyecto_PROCESO, 1751067/proyecto_FIN, 1751067/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
77		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, SE UBICA A 41.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.11267182, lat:17.14183862}}	01-07-2020	08-07-2020	62,922.11	62,922.11	62,922.11	62,922.11	62,922.11	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1751411/proyecto_INICIO, 1751411/proyecto_PROCESO, 1751411/proyecto_FIN, 1751411/proyecto_PROCESO, 1751411/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:768, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAHILTE 3RA SECCIÓN - MEBATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MEBATON, 29940 MEBATÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO HAILTE 3RA SECCION - MEBATON Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.14608418, lat:17.13528858}}	01-07-2020	08-07-2020	31,461.06	31,461.06	31,461.06	31,461.06	31,461.06	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:31461.06, importe_modificado:31461.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1751415/proyecto_INICIO, 1751415/proyecto_PROCESO, 1751415/proyecto_FIN, 1751415/proyecto_PROCESO, 1751415/proyecto_FIN, 1751415/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALÁ Y CAMINO JOL CACUALA, SE UBICA A 47.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-92.01282876, lat:17.06288307}}	01-07-2020	08-07-2020	117,978.96	117,978.96	117,978.96	117,978.96	117,978.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:117978.96, importe_modificado:117978.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1751436/proyecto_FIN, 1751436/proyecto_INICIO, 1751436/proyecto_PROCESO, 1751436/proyecto_INICIO, 1751436/proyecto_PROCESO, 1751436/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
193	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN FRANCISCO Y CALLE AGUASCALIENTES, SE ENCUENTRA A ORILLA DEL BOULEVARD SAN FRANCISC, lon:-92.56020395, lat:16.32421139}}	11-05-2020	08-08-2020	2,105,063.81	2,105,063.81	2,105,063.81	2,105,063.81	2,105,063.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-035/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2105063.81, importe_modificado:2105063.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1751530/proyecto_PROCESO, 1751530/proyecto_FIN, 1751530/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3339.0, meta_modificada:3339.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:212, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACH LUM MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA S, lon:-91.62454503, lat:16.90893197}}	01-04-2020	31-08-2020	5,536,537.59	5,536,537.59	5,536,537.59	5,536,537.59	5,536,537.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5536537.59, importe_modificado:5536537.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3339.0}}	{1751613/proyecto_INICIO, 1751613/proyecto_PROCESO, 1751613/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
384	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 1, lon:-92.7389659, lat:16.73179893}}	11-05-2020	09-07-2020	890,880.00	890,880.00	890,880.00	890,880.00	890,880.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-12VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:890880.0, importe_modificado:890880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}	{1751616/proyecto_FIN, 1751616/proyecto_PROCESO, 1751616/proyecto_INICIO, 1751616/proyecto_PROCESO, 1751616/proyecto_INICIO, 1751616/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2788.0, meta_modificada:2788.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTJA TENANGO Y TERRACERIA CHULNA TENANGO, TERRACERIA TE, lon:-92.24484371, lat:16.92448029}}	15-02-2020	15-04-2020	3,449,785.18	3,449,785.18	3,449,785.18	3,449,785.18	3,449,785.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3449785.18, importe_modificado:3449785.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2788.0}}	{1751987/proyecto_INICIO, 1751987/proyecto_PROCESO, 1751987/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
414	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ONILJATZAJALNICH DEL KM 0000 AL 4120, lon:-92.17394018, lat:16.55202532}}	15-05-2020	15-08-2020	701,600.00	701,600.00	701,600.00	701,600.00	701,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:701600.0, importe_modificado:701600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}}	{1752188/proyecto_INICIO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1336		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3530.0, meta_modificada:3530.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ Y C. POETISA ROSARIO CASTELLANOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELUSARIO DOMINGUEZ Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, A, lon:-92.28627652, lat:14.91261306}}	01-07-2020	30-09-2020	3,793,337.00	3,793,337.00	3,793,337.00	3,793,337.00	3,793,337.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3793337.0, importe_modificado:3793337.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3530.0}}	{1752299/proyecto_INICIO, 1752299/proyecto_PROCESO, 1752299/proyecto_FIN, 1752299/proyecto_PROCESO, 1752299/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
968		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.79, meta_modificada:2304.79}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BALANCUM MONTE SINAI Y RIO EUFRATES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM, 30796 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LA TOMA Y CALLE RIO EUFRATES, CALLE SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRA E, lon:-92.29691813, lat:14.89518144}}	01-07-2020	30-09-2020	2,744,516.00	2,744,516.00	2,744,516.00	2,744,516.00	2,744,516.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2020, contratista:ARFRAN CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2744516.0, importe_modificado:2744516.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.79}}	{1752313/proyecto_INICIO, 1752313/proyecto_PROCESO, 1752313/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
49		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMO CRUCERO C, lon:-91.80250342, lat:17.08324496}}	27-02-2020	27-05-2020	1,732,936.92	1,732,936.92	1,732,936.92	1,732,936.92	1,732,936.92	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
67		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.0, meta_modificada:2491.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALI, lon:-92.08182595, lat:16.88852686}}	15-01-2020	15-05-2020	2,833,413.89	2,833,413.89	2,833,413.89	2,833,413.89	2,833,413.89	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0112/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2833413.89, importe_modificado:2833413.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.0}}	{1752528/proyecto_INICIO, 1752528/proyecto_PROCESO, 1752528/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDA, lon:-92.57254739, lat:17.22911268}}	06-04-2020	12-06-2020	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1752626/proyecto_INICIO, 1752626/proyecto_FIN, 1752626/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE DR. BELUSARIO DOMINGUEZ, CALLE INNOMINADA SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIJIMOS A LA ALTURA DE HOTEL REAL PLAZA, lon:-92.1005023, lat:16.89778097}}	15-02-2020	15-04-2020	1,303,827.59	1,303,827.59	1,303,827.59	1,303,827.59	1,303,827.59	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513547.93, importe_modificado:1513547.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1752684/proyecto_INICIO, 1752684/proyecto_PROCESO, 1752684/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
487		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA L, lon:-92.11000835, lat:16.92096263}}	01-08-2020	30-10-2020	159,802.92	159,802.92	159,802.92	159,802.92	159,802.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:159802.92, importe_modificado:159802.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}}	{1753028/proyecto_FIN, 1753028/proyecto_PROCESO, 1753028/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
68		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.0, meta_modificada:4435.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:920, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHABAN - RIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO RIO SAN PEDRO, 29940 RÍO SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHABAN CHABAN RÍO SAN PEDRO Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.12967484, lat:17.22862828}}	13-07-2020	30-07-2020	2,130,685.69	2,130,685.69	2,130,685.69	2,130,685.69	2,130,685.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2130685.69, importe_modificado:2130685.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.0}}	{1753099/proyecto_PROCESO, 1753099/proyecto_INICIO, 1753099/proyecto_PROCESO, 1753099/proyecto_FIN, 1753099/proyecto_INICIO, 1753099/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
158		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNANCIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROT, lon:-92.10659305, lat:16.9120626}}	15-08-2020	15-10-2020	1,435,373.46	1,435,373.46	1,435,373.46	1,435,373.46	1,435,373.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1435373.46, importe_modificado:1435373.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}	{1753135/proyecto_INICIO, 1753135/proyecto_PROCESO, 1753135/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1845		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIREGIMOS A LA AV. 8V, lon:-92.0870385, lat:16.89904273}}	15-07-2020	15-11-2020	1,116,652.93	1,116,652.93	1,116,652.93	1,116,652.93	1,116,652.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1116652.93, importe_modificado:1116652.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.0}}	{1753151/proyecto_INICIO, 1753151/proyecto_PROCESO, 1753151/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
122		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 410 EJIDO JOL CACUALÁ, 29940 JOL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL Y TERRACERIA BAMINAS, SE UBICA A 39.70 KMS. DE LA CABECERA MP, lon:-92.08163969, lat:17.06548157}}	30-03-2020	29-05-2020	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86195, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}}	{1753271/proyecto_INICIO, 1753271/proyecto_FIN, 1753271/proyecto_PROCESO, 1753271/proyecto_INICIO, 1753271/proyecto_FIN, 1753271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
536		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CARRETERA A RUIZ CORTINEZ, CALLE CENTRAL CALLE AL MARGEN DEL ARROYO QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD., lon:-93.35460521, lat:17.29611271}}	05-02-2020	04-05-2020	1,851,036.27	1,851,036.27	1,851,036.27	1,851,036.27	1,851,036.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1851036.27, importe_modificado:1851036.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}}	{1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
128		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO GUADALUPE SARDINA, 29562 GUADALUPE SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL LA SARDINA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-93.33942944, lat:17.27182665}}	05-02-2020	04-05-2020	2,041,207.44	2,041,207.44	2,041,207.44	2,041,207.44	2,041,207.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-002/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2041207.44, importe_modificado:2041207.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}}	{1753328/proyecto_INICIO, 1753328/proyecto_PROCESO, 1753328/proyecto_FIN, 1753328/proyecto_PROCESO, 1753328/proyecto_FIN, 1753328/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:774, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN BACHAJON KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29940 VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANAC CHAWUC Y CARRETERA LA LIBERTAD, SE UBICA A 1.80 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.26094681, lat:17.09794208}}	11-06-2020	10-08-2020	831,319.42	831,319.42	831,319.42	831,319.42	831,319.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82361, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}}	{1753504/proyecto_INICIO, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO FRACCIONAMIENTO 08 DE JUNIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, EL BARRIO FRACCIONAMIENTO 08 DE JUNIO SE ENCUENTRA A CINCO CUADRAS DEL, lon:-92.85756639, lat:17.07352732}}	25-05-2020	26-06-2020	592,726.74	592,726.74	592,726.74	592,726.74	592,726.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:Edgar Herberto Rodríguez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:592726.74, importe_modificado:592726.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}}	{1753758/proyecto_INICIO, 1753758/proyecto_FIN, 1753758/proyecto_PROCESO, 1753758/proyecto_FIN, 1753758/proyecto_PROCESO, 1753758/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
315		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, 1 FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-93.27083715, lat:17.28743543}}	01-06-2020	30-07-2020	433,201.51	433,201.51	433,201.51	433,201.51	433,201.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-014/2020, contratista:HERMES ALONSO RIVERO LAZARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:433201.51, importe_modificado:433201.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{1753908/proyecto_FIN, 1753908/proyecto_INICIO, 1753908/proyecto_PROCESO, 1753908/proyecto_INICIO, 1753908/proyecto_PROCESO, 1753908/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
315		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE A FRANCISCO LEON EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA DEL DESVIO A SAN JOSE MASPAC HACIA LA CABECERA MUNIC, lon:-93.27352643, lat:17.285861}}	01-06-2020	29-08-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-015/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17000.0}}	{1753975/proyecto_INICIO, 1753975/proyecto_FIN, 1753975/proyecto_PROCESO, 1753975/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
51		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBIA - BAWITZ SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO BAWITZ SINAI, 29940 BAWITZ SINAI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBIA - BAWITZ SINAI Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE B, lon:-91.89813824, lat:17.14595099}}	01-04-2020	30-06-2020	2,190,471.42	2,190,471.42	2,190,471.42	2,190,471.42	2,190,471.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2190471.42, importe_modificado:2190471.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}}	{1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:80, direccion:CALLE RIVERA SAN JUAN EJIDO SAN JUAN, 29560 SAN JUAN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AGUA POTABLE DE LA RIVERA SAN JUAN, lon:-93.33274858, lat:17.32000553}}	01-06-2020	29-08-2020	441,887.20	441,887.20	441,887.20	441,887.20	441,887.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-012/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:441887.2, importe_modificado:441887.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}}	{1754001/proyecto_PROCESO, 1754001/proyecto_INICIO, 1754001/proyecto_PROCESO, 1754001/proyecto_FIN, 1754001/proyecto_INICIO, 1754001/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
57		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PARAISO EJIDO PARAISO, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA DE RI NEGRO A VIEJO PARAISO, lon:-93.27240535, lat:17.21693314}}	06-07-2020	05-10-2020	717,147.04	717,147.04	717,147.04	717,147.04	717,147.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-018/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:717147.04, importe_modificado:717147.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5000.0}}	{1754047/proyecto_PROCESO, 1754047/proyecto_INICIO, 1754047/proyecto_PROCESO, 1754047/proyecto_FIN, 1754047/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
195	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.6, meta_modificada:1475.6}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL COBACH BARRIO JUAN BECERRA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE PASA LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y, lon:-92.90933527, lat:15.42891822}}	15-03-2020	15-05-2020	1,728,799.26	1,728,799.26	1,728,799.26	1,728,799.26	1,728,799.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/C/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JUAN JACOBO ACEBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1728799.26, importe_modificado:1728799.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.6}}	{1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_PROCESO, 1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_FIN, 1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
171	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 970 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAIDA A SACUN PALMA Y CAMINO TZAJALTEEL, SE UBICA A 77.40 DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.85892185, lat:17.11387026}}	27-02-2020	27-05-2020	477,466.42	477,466.42	477,466.42	477,466.42	477,466.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KALISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:477466.42, importe_modificado:477466.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754332/proyecto_INICIO, 1754332/proyecto_FIN, 1754332/proyecto_PROCESO, 1754332/proyecto_INICIO, 1754332/proyecto_PROCESO, 1754332/proyecto_FIN, 1754332/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CANXANIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 55.60 KMS. DE LA CABE, lon:-92.02332372, lat:17.10002725}}	26-03-2020	24-06-2020	3,063,976.20	3,063,976.20	3,063,976.20	3,063,976.20	3,063,976.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3077007.49, importe_modificado:3077007.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}	{1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_FIN, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11040976, lat:16.79723875}}	01-08-2020	31-12-2020	247,835.75	247,835.75	247,835.75	247,835.75	247,835.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:986128.15, importe_modificado:986128.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}	{1754484/proyecto_PROCESO, 1754484/proyecto_INICIO, 1754484/proyecto_FIN, 1754484/proyecto_PROCESO, 1754484/proyecto_FIN, 1754484/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHQACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10905156, lat:16.79709725}}	01-08-2020	31-12-2020	3,347,657.63	3,347,657.63	3,347,657.63	3,347,657.63	3,347,657.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5014240.93, importe_modificado:5014240.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}}	{1754580/proyecto_INICIO, 1754580/proyecto_PROCESO, 1754580/proyecto_FIN, 1754580/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4230	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR - PUJIJAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 , 00000 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OLLA SE ENCUENTRA A 500 METROS A PARTIR DEL RANCHO EL PORVENIR, lon:-93.17931897, lat:15.70018367}}	15-04-2020	30-06-2020	1,756,599.25	1,756,599.25	1,756,599.25	1,756,599.25	1,756,599.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1756599.25, importe_modificado:1756599.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755115/proyecto_INICIO, 1755115/proyecto_PROCESO, 1755115/proyecto_FIN, 1755115/proyecto_INICIO, 1755115/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SAN ANTONIO ALTO, lon:-92.76653497, lat:16.69404217}}	25-05-2020	23-07-2020	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-82VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1755235/proyecto_INICIO, 1755235/proyecto_FIN, 1755235/proyecto_PROCESO, 1755235/proyecto_FIN, 1755235/proyecto_INICIO, 1755235/proyecto_PROCESO, 1755235/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
281	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 BARRIO YOCHIB-BARRIO CENTRO 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.44656603, lat:16.84283943}}	04-06-2020	04-07-2020	1,423,708.83	1,423,708.83	1,423,708.83	1,423,708.83	1,423,708.83	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-070/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1423708.83, importe_modificado:1423708.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}	{1755451/proyecto_PROCESO, 1755451/proyecto_FIN, 1755451/proyecto_PROCESO, 1755451/proyecto_INICIO, 1755451/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO MORELITOS PRIMERA SECCIÓN, 29940 MORELITOS IRA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE SAN PEDRO Y CAMINO MORELITOS, CAMINO GUAQUITEPEC L, lon:-92.23724319, lat:16.99464982}}	11-06-2020	27-07-2020	689,661.11	689,661.11	689,661.11	689,661.11	689,661.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/29 0/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:689661.11, importe_modificado:689661.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{1755540/proyecto_INICIO, 1755540/proyecto_PROCESO, 1755540/proyecto_FIN, 1755540/proyecto_INICIO, 1755540/proyecto_PROCESO, 1755540/proyecto_FIN, 1755540/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL PROGRESO - TECOYTAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 200 CANTON TECOYTAC, 30898 TECOYTAC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO SE TIENE QUE ACCESAR P, lon:-92.17100032, lat:15.17679375}}	01-04-2020	29-06-2020	4,999,126.77	4,999,126.77	4,999,126.77	4,999,126.77	4,999,126.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4999126.77, importe_modificado:4999126.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1755771/proyecto_INICIO, 1755771/proyecto_FIN, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_FIN, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
174	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD Y ESCUEL, lon:-91.96294855, lat:17.30717785}}	20-02-2020	19-05-2020	2,885,802.52	2,885,802.52	2,885,802.52	2,885,802.52	2,885,802.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/ FISM-BANOBAS-016/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2885802.52, importe_modificado:2885802.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755774/proyecto_INICIO, 1755774/proyecto_PROCESO, 1755774/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA BARRANCA PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ EN AVENIDA BARRANCA ENTRE AVEN, lon:-92.18673036, lat:17.03912069}}	03-03-2020	31-03-2020	113,854.52	113,854.52	113,854.52	113,854.52	113,854.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/17 5/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755827/proyecto_INICIO, 1755827/proyecto_PROCESO, 1755827/proyecto_FIN, 1755827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1214	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE D, lon:-91.78010432, lat:16.10799399}}	27-04-2020	25-07-2020	3,310,278.65	3,310,278.65	3,310,278.65	3,310,278.65	3,310,278.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/029/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3310278.65, importe_modificado:3310278.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1756046/proyecto_INICIO, 1756046/proyecto_PROCESO, 1756046/proyecto_FIN, 1756046/proyecto_INICIO, 1756046/proyecto_PROCESO, 1756046/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1825.5, meta_modificada:1825.5}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1045, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO PORVENIR KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO NUEVO PORVENIR, 30160 NUEVO PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE, lon:-91.7600684, lat:16.08293151}}	04-05-2020	17-06-2020	1,074,921.17	1,074,921.17	1,074,921.17	1,074,921.17	1,074,921.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1074921.17, importe_modificado:1074921.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1825.5}}	{1756076/proyecto_INICIO, 1756076/proyecto_PROCESO, 1756076/proyecto_FIN, 1756076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO A CHIA, lon:-92.82679537, lat:16.55785617}}	20-04-2020	19-05-2020	103,372.19	103,372.19	103,372.19	103,372.19	103,372.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:103372.19, importe_modificado:103372.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}	{1756109/proyecto_INICIO, 1756109/proyecto_FIN, 1756109/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SAN JUAN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL Y UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE DIRIGIÉNDOSE POR LA , lon:-92.86389158, lat:17.07054599}}	10-07-2020	11-09-2020	452,949.67	452,949.67	452,949.67	452,949.67	452,949.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vasquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:452949.67, importe_modificado:452949.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}}	{1756536/proyecto_INICIO, 1756536/proyecto_PROCESO, 1756536/proyecto_FIN, 1756536/proyecto_PROCESO, 1756536/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2422	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO BARRIO SAN JERÓNIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO UBICADO ENTRE CALLES SAN JERÓNIMO Y RUF, lon:-92.18641385, lat:17.03602278}}	01-07-2020	31-07-2020	297,849.89	297,849.89	297,849.89	297,849.89	297,849.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:297849.89, importe_modificado:297849.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756888/proyecto_PROCESO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:AVENIDA 1A NORTE EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPID DE EMILIANO ZAPATA APROX, lon:-92.81745224, lat:16.48271511}}	03-06-2020	01-08-2020	644,573.63	644,573.63	644,573.63	644,573.63	644,573.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0017/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:644573.63, importe_modificado:644573.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.8}}	{1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_PROCESO, 1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
530	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE CENTRL SUR Y LA CALLE PRIMERA PONIENTE SURENLA ESQUINA DE , lon:-93.10540872, lat:17.18946387}}	30-07-2020	30-10-2020	526,607.01	526,607.01	526,607.01	526,607.01	526,607.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:526607.01, importe_modificado:526607.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{1757529/proyecto_INICIO, 1757529/proyecto_PROCESO, 1757529/proyecto_FIN, 1757529/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA AL EJIDO VILLA L, lon:-92.72537521, lat:17.25403594}}	15-04-2020	01-06-2020	1,160,653.13	1,160,653.13	1,160,653.13	1,160,653.13	1,160,653.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1160653.13, importe_modificado:1160653.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1298.0}}	{1757573/proyecto_INICIO, 1757573/proyecto_FIN, 1757573/proyecto_INICIO, 1757573/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR ORIENTE Y AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD EN LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA CALLE 1RA ORIENT, lon:-93.10684363, lat:17.18951115}}	01-06-2020	30-07-2020	1,019,389.83	1,019,389.83	1,019,389.83	1,019,389.83	1,019,389.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-08/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1019389.83, importe_modificado:1019389.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757603/proyecto_INICIO, 1757603/proyecto_PROCESO, 1757603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:902.0, meta_modificada:902.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ORTIZ BERROCAL Y AVENIDA SA. AVENIDA PONIENTE NORTE, SE UBICA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.14479511, lat:15.67033436}}	01-03-2020	31-05-2020	2,446,244.17	2,446,244.17	2,446,244.17	2,446,244.17	2,446,244.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0018/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2446244.17, importe_modificado:2446244.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:902.0}}	{1757809/proyecto_PROCESO, 1757809/proyecto_FIN, 1757809/proyecto_PROCESO, 1757809/proyecto_FIN, 1757809/proyecto_INICIO, 1757809/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
298	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA CALLE NORTE PONIENTE, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMA, lon:-92.13915443, lat:15.66288625}}	01-03-2020	31-05-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0031/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2760.0}}	{1757862/proyecto_PROCESO, 1757862/proyecto_INICIO, 1757862/proyecto_FIN, 1757862/proyecto_INICIO, 1757862/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2033	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29610 TRAMO MENAPAC - TECPATAN KILÓMETRO 8 + 700 CIUDAD TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 8700 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN MENAPAC DESVIACIÓN 1100 EN VEREDA H, lon:-93.30521937, lat:17.1371078}}	30-07-2020	30-09-2020	1,000,668.51	1,000,668.51	1,000,668.51	1,000,668.51	1,000,668.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0018/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1000668.51, importe_modificado:1000668.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1758060/proyecto_INICIO, 1758060/proyecto_FIN, 1758060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO SUR MANUEL MORENO TORRES EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PARQUE CENTRAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, lon:-93.0908863, lat:16.93696029}}	07-08-2020	30-09-2020	2,516,492.66	2,516,492.66	2,516,492.66	2,516,492.66	2,516,492.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/0 08/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:2516492.66, importe_modificado:2516492.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}	{1758296/proyecto_PROCESO, 1758296/proyecto_FIN, 1758296/proyecto_INICIO, 1758296/proyecto_PROCESO, 1758296/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA- LA NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA- LA NUEVA ESPERANZA Y , EL PARAÍSO ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA EN DIRECCIÓN NORESTE LOS PR, lon:-93.06924613, lat:16.90934651}}	10-08-2020	07-09-2020	377,929.94	377,929.94	377,929.94	377,929.94	377,929.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/0 07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:377929.94, importe_modificado:377929.94}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1758448/proyecto_INICIO, 1758448/proyecto_PROCESO, 1758448/proyecto_INICIO, 1758448/proyecto_FIN, 1758448/proyecto_PROCESO, 1758448/proyecto_FIN, 1758448/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20011		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN LUIS POTOSÍ CALLE TLAXCALA, CALLE MORELOS Y CALLE QUERETARO COLONIA BUENAVISTA 1 ZONA 5 B, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORM, lon:- 93.15012046, lat:17.85722105}}	15-07-2020	15-09-2020	1,798,544.87	1,798,544.87	1,798,544.87	1,798,544.87	1,798,544.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM- 06/2020, contratista:XICOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1798544.87, importe_modificado:1798544.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.0}}	{1758851/proyecto_ INICIO, 1758851/proyecto_ PROCESO, 1758851/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
1542		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5143.0, meta_modificada:5143.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO 1 CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA, lon:-93.17088487, lat:16.13572006}}	04-08-2020	30-10-2020	4,388,107.54	4,388,107.54	4,388,107.54	4,388,107.54	4,388,107.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/055-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4388107.54, importe_modificado:4388107.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5143.0}}	{1759069/proyecto_ INICIO, 1759069/proyecto_ PROCESO, 1759069/proyecto_ FIN, 1759069/proyecto_ INICIO, 1759069/proyecto_ PROCESO, 1759069/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
219		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3010.0, meta_modificada:3010.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA RINCONADA, 30935 LA RINCONADA, AMATENANGO DE LA FRONTERA 1 CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A RINCONADA MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO, CAMINO A SAN JOSE LOS POZOS , lon:-92.07834749, lat:15.50362522}}	27-07-2020	25-09-2020	2,226,834.38	2,226,834.38	2,226,834.38	2,226,834.38	2,226,834.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-047/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2226834.38, importe_modificado:2226834.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3010.0}}	{1759237/proyecto_ PROCESO, 1759237/proyecto_ FIN, 1759237/proyecto_ INICIO, 1759237/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
5277		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.89, meta_modificada:552.89}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA 1 KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y CARRETERA VIEJO FLOR DE CACAO, TERRACERIA, lon:-91.26313765, lat:16.81704458}}	15-07-2020	15-09-2020	830,061.05	830,061.05	830,061.05	830,061.05	830,061.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0179/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:830061.05, importe_modificado:830061.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.89}}	{1759905/proyecto_ INICIO, 1759905/proyecto_ PROCESO, 1759905/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
86		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL 1 CEDRO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PASHILA POMARROSA Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARRETERA GUADALUPE PASHILA PARA LLEGAR SAL, lon:- 92.08121065, lat:16.89333997}}	01-08-2020	30-10-2020	857,234.34	857,234.34	857,234.34	857,234.34	857,234.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0184/2020, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857234.34, importe_modificado:857234.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1759976/proyecto_ INICIO, 1759976/proyecto_ PROCESO, 1759976/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
450		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE 1 BOULEVARD LINDA VISTA Y CALLE SEGUNDA VENIDA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE PASAR EL BARRIO, lon:-92.09773948, lat:16.91358282}}	15-07-2020	30-08-2020	553,190.08	553,190.08	553,190.08	553,190.08	553,190.08	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83664, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:553190.08, importe_modificado:553190.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1760126/proyecto_ INICIO, 1760126/proyecto_ FIN, 1760126/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO BASCAN COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1 RIO BASCAN Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE RIO BASCAN JUSTO A UN COSTADO DEL ANTIGUO PARQUE DE FERIA SUR, lon:- 91.98162926, lat:17.50293742}}	23-03-2020	24-06-2020	1,080,471.63	1,080,471.63	1,080,471.63	1,080,471.63	1,080,471.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM- EMBOVEDADO-082-2020, contratista:C. REGINA LEON NAJERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1080471.63, importe_modificado:1080471.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1760820/proyecto_ INICIO, 1760820/proyecto_ FIN, 1760820/proyecto_ PROCESO, 1760820/proyecto_ FIN, 1760820/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
230		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES, 30892 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-92.12768723, lat:15.08242634}}	14-04-2020	29-04-2020	43,290.68	43,290.68	43,290.68	43,290.68	43,290.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-003/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOTAN CHIAPAS, monto:43290.68, importe_modificado:43290.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}}	{1760916/proyecto FIN, 1760916/proyecto_ PROCESO, 1760916/proyecto_ INICIO, 1760916/proyecto_ PROCESO, 1760916/proyecto_ INICIO, 1760916/proyecto_ FIN, 1760916/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
93		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:84, direccion:COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 00000 NUEVO SAN ISIDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR OJO DE AGUA AL SUR A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DE LA LOCALIDAD PORVENI, lon:- 92.89660577, lat:16.50320032}}	15-06-2020	15-08-2020	645,794.88	645,794.88	645,794.88	645,794.88	645,794.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM- 006/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:645794.88, importe_modificado:645794.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1761072/proyecto PROCESO, 1761072/proyecto_ FIN, 1761072/proyecto_ PROCESO, 1761072/proyecto_ INICIO, 1761072/proyecto_ PROCESO, 1761072/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:186, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO NUEVO VERGEL, 29625 NUEVO VERGEL, COPAINALÁ, CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD PENDIENTE PENDIENTEPENDIENTE, lon:-93.17102687, lat:17.02873724}}	23-07-2020	20-10-2020	581,208.20	581,208.20	581,208.20	581,208.20	581,208.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 034/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:COPAINALA,CHIAPAS., monto:581208.2, importe_modificado:581208.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761241/proyecto FIN, 1761241/proyecto_ INICIO, 1761241/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
7955		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.35, meta_modificada:58.35}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOTÁN, CACAHOTÁN CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABE, lon:- 92.16818139, lat:14.99251699}}	16-07-2020	31-07-2020	194,678.32	194,678.32	194,678.32	194,678.32	194,678.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-009/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOTAN CHIAPAS, monto:194678.32, importe_modificado:194678.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.35}}	{1761432/proyecto PROCESO, 1761432/proyecto_ FIN, 1761432/proyecto_ INICIO, 1761432/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
144		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.99, meta_modificada:612.99}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS, 30209 MARIANO MATAMOROS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A GUADALUPE VICTORA A 24.3 KM DE DISTANCIA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MARIANO MA, lon:-92.58509111, lat:16.48135442}}	17-02-2020	17-03-2020	1,001,173.35	1,001,173.35	1,001,173.35	1,001,173.35	1,001,173.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-005/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1001173.35, importe_modificado:1001173.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.99}}	{1761625/proyecto INICIO, 1761625/proyecto_ FIN, 1761625/proyecto_ PROCESO, 1761625/proyecto_ FIN, 1761625/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
99	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD Y ATRAS DE LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODA L, lon:-92.26173447, lat:17.48429273}}	02-03-2020	29-05-2020	1,351,946.85	1,351,946.85	1,351,946.85	1,351,946.85	1,351,946.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-067/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351946.85, importe_modificado:1351946.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1761782/proyecto_INICIO, 1761782/proyecto_PROCESO, 1761782/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1682, direccion:RANCHERIA CASCADAS DE AGUA AZUL, 00000 CASCADAS DE AGUA AZUL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN LA TODA LA RANCHERIA CASCADAS DE AGUA AZUL PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY Q, lon:-93.23165568, lat:16.07963777}}	13-08-2020	11-09-2020	434,452.34	434,452.34	434,452.34	434,452.34	434,452.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/OP AD/072-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:434452.34, importe_modificado:434452.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1761850/proyecto_INICIO, 1761850/proyecto_FIN, 1761850/proyecto_PROCESO, 1761850/proyecto_FIN, 1761850/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:173, direccion:INTERIOR SN EJIDO CRUZTON, 30207 CRUZTÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA GUADALUPE VICTORIA DURANTE 15.9 KM, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTON, lon:-92.51608868, lat:16.43803175}}	17-06-2020	15-08-2020	2,096,931.42	2,096,931.42	2,096,931.42	2,096,931.42	2,096,931.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-047/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2096931.42, importe_modificado:2096931.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1761894/proyecto_INICIO, 1761894/proyecto_FIN, 1761894/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA ZO DE NOVIEMBRE, 29380 ZO DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.89622317, lat:16.53836077}}	01-05-2020	30-05-2020	325,357.69	325,357.69	325,357.69	325,357.69	325,357.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-001/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:325357.69, importe_modificado:325357.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{1761904/proyecto_INICIO, 1761904/proyecto_FIN, 1761904/proyecto_PROCESO, 1761904/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:472, direccion:VEREDA TRAMO PARAISO - MOBALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 RANCHERIA MOBALTE, 29940 MOBALTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANIA, SE UBICA A 50.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA , lon:-92.08686354, lat:17.18585758}}	14-08-2020	14-09-2020	22,022.74	22,022.74	22,022.74	22,022.74	22,022.74	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84403, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_INICIO, 1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN BARRIO LOS LLANITOS, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, AVENIDA 5 DE OCTUBRE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIA, lon:-92.56925149, lat:16.33707128}}	31-07-2020	28-09-2020	675,520.26	675,520.56	675,520.56	675,520.56	675,520.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-056/2020, contratista:GRUPO MOLIMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:675520.56, importe_modificado:675520.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1761994/proyecto_PROCESO, 1761994/proyecto_INICIO, 1761994/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BAHCANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE CAMINO BELEN Y CAMINO TICANTELHÁ, SE UBICA A 14.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHAJÓ, lon:-92.19070621, lat:17.05713049}}	14-08-2020	14-09-2020	25,168.84	25,168.84	25,168.84	25,168.84	25,168.84	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_FIN, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - EJIDO LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMONCITO, 29506 EL LIMONCITO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEVAR A LA OBRA TRANSLADARSE SALIENDO DE REFORMA, POR LA COL., lon:-93.33464772, lat:17.88349829}}	03-08-2020	15-09-2020	2,995,685.60	2,995,685.60	2,995,685.60	2,995,685.60	2,995,685.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-10/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2995685.6, importe_modificado:2995685.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_INICIO, 1762087/proyecto_FIN, 1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_FIN, 1762087/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.48, meta_modificada:529.48}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LAS ÁGUILAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BOULEVARD HERALD ELMAR SETZER MARSEILLE TOMANDO DESPUÉS LA CALLE DEL AZUFRE QUE VA HACIA EL BARRIO LAS ÁGUILAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32918629, lat:17.16332515}}	09-07-2020	15-08-2020	71,542.42	71,542.42	71,542.42	71,542.42	71,542.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:71542.42, importe_modificado:71542.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.48}}	{1762126/proyecto_INICIO, 1762126/proyecto_PROCESO, 1762126/proyecto_FIN, 1762126/proyecto_PROCESO, 1762126/proyecto_FIN, 1762126/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET ZDA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERR, lon:-92.07777502, lat:16.82788875}}	15-05-2020	15-09-2020	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1012.0}}	{1762187/proyecto_INICIO, 1762187/proyecto_PROCESO, 1762187/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
672	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 181.5 - LOCALIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA BENITO JUAREZ, 29461 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA, lon:-92.17732839, lat:16.71125326}}	17-06-2020	16-07-2020	3,408,687.49	3,408,687.49	3,408,687.49	3,408,687.49	3,408,687.49	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-073/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3408687.49, importe_modificado:3408687.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}}	{1762249/proyecto_INICIO, 1762249/proyecto_PROCESO, 1762249/proyecto_FIN, 1762249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALocalidad EL BEBEDERO ENTRE LASLocalidade, lon:-92.6482038, lat:17.3974851}}	01-08-2020	15-08-2020	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-106/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1762637/proyecto_INICIO, 1762637/proyecto_FIN, 1762637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
461		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA LA VIRGINIA, TERRACERIA CUXULJA PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.17583462, lat:16.87348968}}	04-05-2020	23-05-2020	102,983.27	102,983.27	102,983.27	102,983.27	102,983.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2020, contratista: JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:102983.27, importe_modificado:102983.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	{1762720/proyecto_INICIO, 1762720/proyecto_PROCESO, 1762720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
86		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA LA VIRGINIA, TERRACERIA CUXULJA PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.1760036, lat:16.87382335}}	01-06-2020	01-08-2020	1,396,626.47	1,396,626.47	1,396,626.47	1,396,626.47	1,396,626.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1396626.47, importe_modificado:1396626.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}}	{1762721/proyecto_PROCESO, 1762721/proyecto_INICIO, 1762721/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
138		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:148, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 183.20 - LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PARAJE STENLEJ AKIL, 29450 STENLEJ AKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA C, lon:-92.29454675, lat:16.82602756}}	03-07-2020	03-08-2020	455,324.94	455,324.94	455,324.94	455,324.94	455,324.94	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-096/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:455324.94, importe_modificado:455324.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1762844/proyecto_INICIO, 1762844/proyecto_FIN, 1762844/proyecto_PROCESO, 1762844/proyecto_FIN, 1762844/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
281		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 184.20 - CHOLOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRE, lon:-92.29872561, lat:16.81110847}}	03-07-2020	03-08-2020	928,505.76	928,505.76	928,505.76	928,505.76	928,505.76	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-097/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:928505.76, importe_modificado:928505.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}	{1762886/proyecto_INICIO, 1762886/proyecto_FIN, 1762886/proyecto_PROCESO, 1762886/proyecto_FIN, 1762886/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
146		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.50 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE EL PARAISO, 29450 EL PARAISO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26785414, lat:16.75832799}}	03-07-2020	03-08-2020	482,108.76	482,108.76	482,108.76	482,108.76	482,108.76	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-110/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:482108.76, importe_modificado:482108.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1763084/proyecto_INICIO, 1763084/proyecto_FIN, 1763084/proyecto_PROCESO, 1763084/proyecto_FIN, 1763084/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
174		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.2, meta_modificada:52.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA KILÓMETRO 43 + 800 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SACR, lon:-92.16920071, lat:16.84810422}}	02-04-2020	02-07-2020	994,167.13	994,167.13	994,167.13	994,167.13	994,167.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0332/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:994167.13, importe_modificado:994167.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.2}}	{1763325/proyecto_INICIO, 1763325/proyecto_PROCESO, 1763325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN FELIPE TULIJÁ, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJÁ Y TER, lon:-91.89574798, lat:17.24302458}}	19-08-2020	21-09-2020	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_INICIO, 1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_INICIO, 1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_PROCESO, 1763408/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.7, meta_modificada:4914.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direcclon:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 250 + 00 PUEBLO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARROYO GRANIZO Y CARRETERA EL LIMONAR, CARRETERA OJO DE AGUA PARTIMO, lon:-91.41725861, lat:17.02632282}}	15-06-2020	15-08-2020	978,496.19	978,496.19	978,496.19	978,496.19	978,496.19	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83668, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:978496.19, importe_modificado:978496.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.7}}	{1763693/proyecto_INICIO, 1763693/proyecto_FIN, 1763693/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDAD CENTRAL Y CARRETERA OCOSINGO-TONINA, TERRACERIA ACH LUMAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.83193696, lat:16.85807741}}	25-05-2020	07-09-2020	857,765.79	857,765.79	857,765.79	857,765.79	857,765.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0363/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857765.79, importe_modificado:857765.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1763709/proyecto_INICIO, 1763709/proyecto_FIN, 1763709/proyecto_INICIO, 1763709/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS LIMAS CHITAMUCUM, 29880 LAS LIMAS CHITAMUCUM, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA AQUILES SERDAN SANTA LUCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA C. lon:92.52474189, lat:17.10614867}}	08-06-2020	31-08-2020	1,860,066.35	1,860,066.35	1,860,066.35	1,860,066.35	1,860,066.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1860066.35, importe_modificado:1860066.35}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1763729/proyecto_INICIO, 1763729/proyecto_PROCESO, 1763729/proyecto_INICIO, 1763729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.5, meta_modificada:542.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09164022, lat:16.91509756}}	01-04-2020	30-06-2020	1,694,210.26	1,694,210.26	1,694,210.26	1,694,210.26	1,694,210.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1694210.26, importe_modificado:1694210.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.5}}	{1763765/proyecto_INICIO, 1763765/proyecto_PROCESO, 1763765/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO EL PARAISO - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 500 METROS AL NOROESTE DE LA RANCHERÍA E, lon:-93.08929685, lat:15.61577044}}	15-08-2020	15-11-2020	213,678.96	213,678.96	213,678.96	213,678.96	213,678.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:213678.96, importe_modificado:213678.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1764055/proyecto_PROCESO, 1764055/proyecto_FIN, 1764055/proyecto_PROCESO, 1764055/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
390	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:CARRETERA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN AGRARISTA, 30446 UNIÓN AGRARISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO DESVIO PALESTINA, CAMINO UNION AGRARISTA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA, lon:-93.67998821, lat:16.47708378}}	24-08-2020	21-11-2020	1,496,610.59	1,496,610.59	1,496,610.59	1,496,610.59	1,496,610.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM-DF/030-2020, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1496610.59, importe_modificado:1496610.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6400.0}}	{1764064/proyecto_INICIO, 1764064/proyecto_PROCESO, 1764064/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:BARRIO COLINA VICTORIA, 30926 COIUNA VICTORIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , COMEDOR COMUNITARIO UBICADO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD A 5 MTS DEL CAMINO RIURAL QUE CONDUCE A LA ESCUAL PRIMAR, lon:-92.22232244, lat:15.2953012}}	11-08-2020	09-10-2020	470,351.48	470,351.48	470,351.48	470,351.48	470,351.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0022/2020, contratista:PRISCILO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:470351.48, importe_modificado:470351.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	{1764081/proyecto_INICIO, 1764081/proyecto_FIN, 1764081/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
187	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA GARRUCHA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.85141813, lat:16.79634683}}	01-03-2020	30-06-2020	2,121,844.46	2,121,844.46	2,121,844.46	2,121,844.46	2,121,844.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0358/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2121844.46, importe_modificado:2121844.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}}	{1764279/proyecto_INICIO, 1764279/proyecto_PROCESO, 1764279/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45280995, lat:17.24704958}}	01-07-2020	20-08-2020	2,257,300.34	2,257,300.34	2,257,300.34	2,257,300.34	2,257,300.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-097/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2257300.34, importe_modificado:2257300.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1764505/proyecto_PROCESO, 1764505/proyecto_INICIO, 1764505/proyecto_FIN, 1764505/proyecto_INICIO, 1764505/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIUA, 29910 COQUIUA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIUA 1 Y CALLEJON COQUIUA 2, CALLE COQUIUA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIUA, lon:-92.48568259, lat:17.28100201}}	17-06-2020	21-08-2020	2,121,445.13	2,121,445.13	2,121,445.13	2,121,445.13	2,121,445.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-134/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S DE R L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2121445.13, importe_modificado:2121445.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1764925/proyecto_PROCESO, 1764925/proyecto_FIN, 1764925/proyecto_INICIO, 1764925/proyecto_PROCESO, 1764925/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:76, direccion:TERRACERIA TRAMO TUMBALÁ - HUESHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA HUESHIB, 00000 HUESHIB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LETRINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA SITUADA EN EL KM 4 DE L, lon:-92.30447068, lat:17.26798249}}	08-09-2020	22-10-2020	230,415.15	230,415.15	230,415.15	230,415.15	230,415.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-098/2020, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:230415.15, importe_modificado:230415.15}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1764973/proyecto_INICIO, 1764973/proyecto_FIN, 1764973/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA A SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS T, lon:-92.13921654, lat:16.93006374}}	01-07-2020	31-07-2020	346,724.00	346,724.00	346,724.00	346,724.00	346,724.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88699, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346724.0, importe_modificado:346724.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1765197/proyecto_FIN, 1765197/proyecto_PROCESO, 1765197/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
666		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRAB, lon:-92.13884103, lat:16.9305718}}	01-07-2020	31-07-2020	451,008.00	451,008.00	451,008.00	451,008.00	451,008.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88702, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:451008.0, importe_modificado:451008.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{1765221/proyecto _INICIO, 1765221/proyecto_ FIN, 1765221/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
15899		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.3, meta_modificada:1274.3}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA MAPASTEPEC, CALLE 5 DE FEBRERO LA PAVIMENTACION SE UBICARA EN 2 CALLES DE LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL , lon:- 93.74730379, lat:16.09563664}}	01-06-2020	31-08-2020	1,248,729.93	1,248,729.93	1,248,729.93	1,248,729.93	1,248,729.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/040/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1248729.93, importe_modificado:1248729.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.3}}	{1765296/proyecto _FIN, 1765296/proyecto_ _INICIO, 1765296/proyecto_ _PROCESO, 1765296/proyecto_ _INICIO, 1765296/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA SUR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD L, lon:-92.68035396, lat:15.26655784}}	20-07-2020	18-10-2020	1,154,993.83	1,154,993.83	1,154,993.83	1,154,993.83	1,154,993.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/03 5/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1154993.83, importe_modificado:1154993.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1765387/proyecto _PROCESO, 1765387/proyecto_ _INICIO, 1765387/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:725, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - EJIDO VILLAHERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO VILLAHERMOSA, 00000 VILLAHERMOSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE REALIZARA EN EL CAMINO T, lon:- 93.01948576, lat:16.04586549}}	24-08-2020	24-11-2020	522,439.66	522,439.66	522,439.66	522,439.66	522,439.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/093-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:522439.66, importe_modificado:522439.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1765414/proyecto _INICIO, 1765414/proyecto_ _PROCESO, 1765414/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
128		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOMA LINDA - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO LOMA LINDA, 00000 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A LAS PARCELAS Y CAMINO HACIA EL EJIDO LOMA LINDA A 5, lon:-90.60478085, lat:16.08453541}}	27-03-2020	19-06-2020	735,754.92	735,754.92	735,754.92	735,754.92	735,754.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-014/2020, contratista:GRUPO VEZ- PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:735754.92, importe_modificado:735754.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}}	{1765507/proyecto _INICIO, 1765507/proyecto_ _FIN, 1765507/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
369		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:779.0, meta_modificada:779.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:PARAJE OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA OXINAM, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE OXINAM, lon:- 92.54903171, lat:16.86328518}}	01-09-2020	30-09-2020	4,601,630.51	4,601,630.51	4,601,630.51	4,601,630.51	4,601,630.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMD/DOPM/FISMD F/VIV-007-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2250604.91, importe_modificado:2250604.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:779.0}}	{1765678/proyecto _PROCESO, 1765678/proyecto_ _FIN, 1765678/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
159		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL SANITARIO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I. MADERO U, lon:-93.12513088, lat:16.06324845}}	15-08-2020	15-09-2020	112,808.18	112,808.18	112,808.18	112,808.18	112,808.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /095-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:112808.18, importe_modificado:112808.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1765748/proyecto _INICIO, 1765748/proyecto_ _FIN, 1765748/proyecto_ _PROCESO, 1765748/proyecto_ _FIN, 1765748/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
145		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA TELE SECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ NO. 385. SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPA, lon:-92.23182452, lat:15.47331721}}	06-07-2020	28-08-2020	607,947.37	607,947.37	607,947.37	607,947.37	607,947.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto: 607947.37, importe_modificado:607947.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}	{1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_PROCESO, 1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_INICIO, 1765798/proyecto_PROCESO, 1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_INICIO, 1765798/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETHEL KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETHEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETHEL Y TERRACERIA BETHEL CARRETERA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.95826471, lat:16.85536645}}	01-05-2020	31-07-2020	1,059,725.94	1,059,725.94	1,059,725.94	1,059,725.94	1,059,725.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0443/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1059725.94, importe_modificado:1059725.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}}	{1765908/proyecto_INICIO, 1765908/proyecto_PROCESO, 1765908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52252731, lat:17.29420039}}	11-05-2020	15-07-2020	663,444.40	663,444.40	663,444.40	663,444.40	663,444.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:663444.4, importe_modificado:663444.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}	{1766131/proyecto_PROCESO, 1766131/proyecto_INICIO, 1766131/proyecto_FIN, 1766131/proyecto_INICIO, 1766131/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47152879, lat:17.32434492}}	18-05-2020	07-07-2020	1,650,012.89	1,650,012.89	1,650,012.89	1,650,012.89	1,650,012.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-069/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1650012.89, importe_modificado:1650012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1766135/proyecto_PROCESO, 1766135/proyecto_FIN, 1766135/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:337, direccion:RANCHERIA SANTO TOMÁS, 30566 SANTO TOMÁS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL HUAMUCHE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL BARRIO EL RECUERDO, DESPUES SE P, lon:-92.88611647, lat:15.38105043}}	01-09-2020	31-10-2020	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1766157/proyecto_PROCESO, 1766157/proyecto_FIN, 1766157/proyecto_PROCESO, 1766157/proyecto_INICIO, 1766157/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
280		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.84, meta_modificada:162.84}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BELIZARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 4 + 650 BARRIO BELIZARIO DOMINGUEZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO NUEVO Y CALLE LA CEIBA, CALLE SAN CARALAMPIO PARA LLEGAR , lon:-92.08968735, lat:16.8888044}}	01-05-2020	01-06-2020	55,216.00	55,216.00	55,216.00	55,216.00	55,216.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86466, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:55216.0, importe_modificado:55216.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.84}}	{1766235/proyecto_FIN, 1766235/proyecto_PROCESO, 1766235/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.6, meta_modificada:12.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.6 KM DE EL ENTRONQUE CAMINO TIERRA BLANCA PASANDO POR EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DEL JORDÁN II Y POSTERIORMENTE A NUE, lon:-92.16997361, lat:15.343806}}	14-08-2020	15-09-2020	600,035.62	600,035.62	600,035.62	600,035.62	600,035.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0023/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:600035.62, importe_modificado:600035.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.6}}	{1766271/proyecto_INICIO, 1766271/proyecto_FIN, 1766271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 000 + undefined EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA C, lon:-92.74945639, lat:17.27472265}}	15-05-2020	31-07-2020	1,918,156.45	1,918,156.45	1,918,156.45	1,918,156.45	1,918,156.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1918156.45, importe_modificado:1918156.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:936.0}}	{1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_PROCESO, 1766386/proyecto_FIN, 1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_PROCESO, 1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA FUE EJECUTADA SOBRE LA CALLE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS, lon:-92.22502138, lat:15.51199547}}	01-08-2020	30-08-2020	390,954.49	390,954.49	390,954.49	390,954.49	390,954.49	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86884, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:390954.49, importe_modificado:390954.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_PROCESO, 1766537/proyecto_FIN, 1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:76, direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO, 30574 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA COSTERA MAPASTE, lon:-92.94282137, lat:15.52078998}}	01-09-2020	31-10-2020	755,359.30	755,359.30	755,359.30	755,359.30	755,359.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:755359.3, importe_modificado:755359.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1766546/proyecto_INICIO, 1766546/proyecto_FIN, 1766546/proyecto_INICIO, 1766546/proyecto_PROCESO, 1766546/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.5, meta_modificada:54.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILOMETRO 3 + 350 COLONIA LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-92.10954701, lat:16.92255873}}	01-05-2020	31-08-2020	999,942.36	999,942.36	999,942.36	999,942.36	999,942.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0484/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999942.36, importe_modificado:999942.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.5}}	{1766782/proyecto_INICIO, 1766782/proyecto_PROCESO, 1766782/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3004	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE Y PRIMERA ORIENTE BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE UBICADO A UNA CUADRA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA NORTE Y , lon:-92.34395546, lat:16.78857653}}	08-04-2020	08-06-2020	1,135,646.50	1,135,646.50	1,135,646.50	1,135,646.50	1,135,646.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA JASEB, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1135646.5, importe_modificado:1135646.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}}	{1766892/proyecto_INICIO, 1766892/proyecto_FIN, 1766892/proyecto_PROCESO, 1766892/proyecto_FIN, 1766892/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
195	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA Y , SE UBICA A 7.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN SE , lon:-92.23093441, lat:17.09727441}}	27-08-2020	25-09-2020	160,451.39	160,451.39	160,451.39	160,451.39	160,451.39	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84478, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:160451.39, importe_modificado:160451.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}}	{1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_FIN, 1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_INICIO, 1766913/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
84	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO UJCUMILIA, 29950 UJCUMILIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILIA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO A LA LOC, lon:-92.17320484, lat:16.92097675}}	01-05-2020	05-08-2020	2,050,540.34	2,050,540.34	2,050,540.34	2,050,540.34	2,050,540.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0509/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050540.34, importe_modificado:2050540.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1766984/proyecto_INICIO, 1766984/proyecto_PROCESO, 1766984/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMPERICO 43.30 KM. A MANO IZQUIERDA 8.4 KM. CARR, lon:-93.6120523, lat:16.26095339}}	02-03-2020	30-06-2020	657,681.00	657,681.00	657,681.00	657,681.00	657,681.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-013, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657681.0, importe_modificado:657681.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1767018/proyecto_INICIO, 1767018/proyecto_FIN, 1767018/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
177	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BARRIO NUEVO PROGRESO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTE SECTOR DENOMINADO BARRIO NUEVO PROGRESO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC , lon:-93.04981827, lat:17.1880035}}	09-06-2020	23-06-2020	70,579.23	70,579.23	70,579.23	70,579.23	70,579.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT005/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:70579.23, importe_modificado:70579.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}}	{1767204/proyecto_INICIO, 1767204/proyecto_FIN, 1767204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 050 EJIDO EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SAN JOSÉ, TERRACERIA EL CALVARIO PARA SALIR A LA O, lon:-91.37547096, lat:16.68473127}}	01-07-2020	01-08-2020	641,810.40	641,810.40	641,810.40	641,810.40	641,810.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0501/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:641810.4, importe_modificado:641810.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}}	{1767396/proyecto_PROCESO, 1767396/proyecto_INICIO, 1767396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:741, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CANAL OJO DE AGUA KILÓMETRO 43 + 500 COLONIA CANAL OJO DE AGUA, 30160 CANAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.96197661, lat:15.85863279}}	22-06-2020	19-09-2020	1,000,758.13	1,000,758.13	1,000,758.13	1,000,758.13	1,000,758.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/066/2020, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1000758.13, importe_modificado:1000758.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767424/proyecto_FIN, 1767424/proyecto_INICIO, 1767424/proyecto_PROCESO, 1767424/proyecto_INICIO, 1767424/proyecto_PROCESO, 1767424/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1561	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.7, meta_modificada:689.7}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO SANCRISTOBALITO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANCRISTOBALITO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCU, lon:-92.31824231, lat:17.2762411}}	11-09-2020	10-10-2020	827,404.73	827,404.73	827,404.73	827,404.73	827,404.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-097/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:827404.73, importe_modificado:827404.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.7}}	{1767469/proyecto_INICIO, 1767469/proyecto_PROCESO, 1767469/proyecto_INICIO, 1767469/proyecto_PROCESO, 1767469/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0001 TRAMO MAZATAN - EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ KILOMETRO 7 + 300 CANTON EL TRIUNFO I, 30650 EL TRIUNFO I (SANTA CRUZ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MAZATANEFRAIN A GU, lon:-92.47484497, lat:14.81550825}}	13-03-2020	13-05-2020	878,558.72	878,558.72	878,558.72	878,558.72	878,558.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:878558.72, importe_modificado:878558.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1767573/proyecto_INICIO, 1767573/proyecto_FIN, 1767573/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:112, direccion:CALLE SAN ANTONIO 1RA. SECCION EJIDO SAN ANTONIO 1A SECCION, 29660 SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN ANTONIO 1RA. SECCION Y CALLE SAN ANTONIO 1RA. SECCION, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAN, lon:-93.04125495, lat:17.21166614}}	15-04-2020	15-06-2020	1,037,093.20	1,037,093.20	1,037,093.20	1,037,093.20	1,037,093.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1037093.2, importe_modificado:1037093.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1767687/proyecto_INICIO, 1767687/proyecto_PROCESO, 1767687/proyecto_INICIO, 1767687/proyecto_FIN, 1767687/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1131.9, meta_modificada:1131.9}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ INICIA DESDE LA CALLE SEXTA ORIENTE SIGU, lon:-93.20587091, lat:15.67620588}}	01-06-2020	30-08-2020	1,308,935.01	1,308,935.01	1,308,935.01	1,308,935.01	1,308,935.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1301285.27, importe_modificado:1301285.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.9}}	{1767739/proyecto_INICIO, 1767739/proyecto_PROCESO, 1767739/proyecto_FIN, 1767739/proyecto_INICIO, 1767739/proyecto_FIN, 1767739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11969.7, meta_modificada:11969.7}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CALLEJON INNOMINADO CANTON CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, 30636 CANTON IGNACIO ZARAGOZA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ASFALTADA CABECERA MUNICIPAL EJIDO VICENTE GUERREO, lon:-92.56546812, lat:15.24582177}}	23-03-2020	30-06-2020	5,773,109.04	5,773,109.04	5,773,109.04	5,773,109.04	5,773,109.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRRAS-001-AyS/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:5773109.04, importe_modificado:5773109.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11969.7}}	{1767814/proyecto_FIN, 1767814/proyecto_INICIO, 1767814/proyecto_PROCESO, 1767814/proyecto_FIN, 1767814/proyecto_PROCESO, 1767814/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO POSICIONANDOSE EN LA CALLE EL RECREO EN EL PARQUE CENTRAL DIRIGIRSE A LA CALLE IGNACIO ALLENDE A DOS CU, lon:-93.01127987, lat:16.94471359}}	02-07-2020	10-08-2020	744,349.11	744,349.11	744,349.11	744,349.11	744,349.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-04/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:744349.11, importe_modificado:744349.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1767951/proyecto_INICIO, 1767951/proyecto_FIN, 1767951/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1976	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL Y, lon:-92.92379781, lat:16.89446559}}	14-08-2020	12-10-2020	3,154,319.33	3,154,319.33	3,154,319.33	3,154,319.33	3,154,319.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-09/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:3154319.33, importe_modificado:3154319.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767978/proyecto_INICIO, 1767978/proyecto_FIN, 1767978/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		1{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE REAL AL BOMBANÁ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGÓN Y , POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRALCALLE FLORES MAGÓN Y AVENIDA RECREO, CAMINAR RUMBO AL NORTE, lon:-93.01650815, lat:16.94806433}}	17-08-2020	15-09-2020	320,689.54	320,689.54	320,689.54	320,689.54	320,689.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF- 10/2020, contratista:C. Arq. Roberto Francisco Gordillo Valdéz, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:320689.54, importe_modificado:320689.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{1767984/proyecto _INICIO, 1767984/proyecto_ PROCESO, 1767984/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
705	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}}		1{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y CARRETERA CARRETERA A SILTEPEC., LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE ENCU, lon:- 92.27964324, lat:15.4564168}}	01-07-2020	31-07-2020	758,792.56	758,792.56	758,792.56	758,792.56	758,792.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/0 22/2020, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:758792.56, importe_modificado:758792.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}}	{1768009/proyecto _INICIO, 1768009/proyecto_ PROCESO, 1768009/proyecto_ FIN, 1768009/proyecto_ _INICIO, 1768009/proyecto_ PROCESO, 1768009/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.25, meta_modificada:111.25}}		1{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE ORIENTE BARRIO EL MALUCAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE VEINTICINCO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA, lon:-92.88820725, lat:15.45457901}}	01-09-2020	02-11-2020	843,477.56	843,477.56	843,477.56	843,477.56	843,477.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM- 035/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:843477.56, importe_modificado:843477.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.25}}	{1768306/proyecto _INICIO, 1768306/proyecto_ PROCESO, 1768306/proyecto_ FIN, 1768306/proyecto_ _INICIO, 1768306/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1{geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:- 92.94931144, lat:17.02225997}}	03-02-2020	06-03-2020	102,349.44	102,349.44	102,349.44	102,349.44	102,349.44	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ ORD-007/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102349.44, importe_modificado:102349.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1768501/proyecto _INICIO, 1768501/proyecto_ FIN, 1768501/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1{geo1: {cve_municipio:106, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 30214 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 106 MARGEN DERECHO TOM, lon:-92.49330836, lat:16.21835788}}	28-08-2020	26-10-2020	526,480.41	526,480.41	526,480.41	526,480.41	526,480.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-068/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:526480.41, importe_modificado:526480.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768504/proyecto _FIN, 1768504/proyecto_ _INICIO, 1768504/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
340	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}		1{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO TELEVISA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DEL ARCO DE BIENVENIDA KM 192 A LADO DERECHO A 250 METROS SE ENCUENTRA DICHA BA, lon:-92.34256381, lat:16.77665073}}	15-07-2020	14-08-2020	1,724,878.01	1,724,878.01	1,724,878.01	1,724,878.01	1,724,878.01	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF- 130/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}}	{1768665/proyecto _INICIO, 1768665/proyecto_ _FIN, 1768665/proyecto_ PROCESO, 1768665/proyecto_ _FIN, 1768665/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO CONOCIDO COMO RIO CHICO., lon:-92.02337344, lat:17.82534432}}	02-03-2020	01-04-2020	520,156.29	520,156.29	520,156.29	520,156.29	520,156.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-002-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:520156.29, importe_modificado:260078.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	{1768878/proyecto_INICIO, 1768878/proyecto_PROCESO, 1768878/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ANDADOR TACANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR TACANA Y AVENIDA ABASOLO SUR, CALLE SOCONUSCO AL NORTE CON ANDADOR TACANA ENTRE CALLE MONTEBELLO Y ESC. PRIMARIA URBANA DEL ESTAD, lon:-92.46663073, lat:15.12656777}}	17-08-2020	17-11-2020	2,845,770.15	2,845,770.15	2,845,770.15	2,845,770.15	2,845,770.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPI/HUIXTLA/026/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2845770.15, importe_modificado:2845770.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}}	{1769068/proyecto_INICIO, 1769068/proyecto_PROCESO, 1769068/proyecto_FIN, 1769068/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.04, meta_modificada:453.04}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06981862, lat:16.75613135}}	01-09-2020	31-12-2020	1,511,392.03	1,511,392.03	1,511,392.03	1,511,392.03	1,511,392.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1511392.03, importe_modificado:1511392.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.04}}	{1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
599	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ONCE DE ABRIL A 1.5 KM AL NORTE DE LA FRACCIÓN SAN JERÓNIMO DENTRO DEL EJIDO EL TANQUE SE ENCUENTRA S, lon:-92.14243931, lat:15.05543646}}	22-06-2020	22-09-2020	768,208.32	768,208.32	768,208.32	768,208.32	768,208.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIJC/DOPM/FISM/03/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:768208.32, importe_modificado:768208.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_INICIO, 1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:ANDADOR SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO EL CUYO, 29980 SAN FRANCISCO EL CUYO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO Y , SE UBICA EL EJIDO FRENTE A LA LOCALIDA DEL CUYO ALVARO OBREGON CRUZANDO EL RIO.USUMACINTA., lon:-92.00158288, lat:17.85185798}}	08-05-2020	06-06-2020	720,238.56	720,238.56	720,238.56	720,238.56	720,238.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-013-2020, contratista:consulpo, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:720238.56, importe_modificado:360119.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	{1769567/proyecto_INICIO, 1769567/proyecto_FIN, 1769567/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPÁN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE L, lon:-92.89937476, lat:17.01144191}}	04-02-2020	05-03-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDP/ORD-018/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1769607/proyecto_FIN, 1769607/proyecto_INICIO, 1769607/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
252	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.56, meta_modificada:2.56}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DEL PUENTE EL MANGUITON HASTA LLEGAR , lon:-93.58778428, lat:16.46539713}}	30-03-2020	27-06-2020	2,794,155.27	2,794,155.27	2,794,155.27	2,794,155.27	2,794,155.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJICH/DOPM/BANO BRAS/004-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2794155.27, importe_modificado:2794155.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.56}}	{1769738/proyecto_PROCESO, 1769738/proyecto_FIN, 1769738/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
184	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL TECHADO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ A 100 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL PARA LLEGAR A ESTE E, lon:-93.31470903, lat:15.98778749}}	03-09-2020	30-11-2020	1,310,097.56	1,310,097.56	1,310,097.56	1,310,097.56	1,310,097.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/116-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1310097.56, importe_modificado:1310097.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1769869/proyecto_INICIO, 1769869/proyecto_FIN, 1769869/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE HIDRAUICO QUE COLINDA CON LOS BARRIO SAN LUIS 2A SECCION Y SANTA TERESITA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3380193, lat:17.171711}}	09-07-2020	15-08-2020	288,477.50	288,477.50	288,477.50	288,477.50	288,477.50	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALÓN, monto:288477.5, importe_modificado:288477.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2135.0}}	{1770012/proyecto_INICIO, 1770012/proyecto_PROCESO, 1770012/proyecto_FIN, 1770012/proyecto_INICIO, 1770012/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.65, meta_modificada:89.65}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 30923 REVOLUCIÓN MEXICANA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA CAMINO CHIMALAPAEJIDO JUAREZ CHEMALE A 1.5 KM SE ENCUENTRA EL DESVÍO QUE VA A LA LOCALIDAD D, lon:-92.19727256, lat:15.41988586}}	25-08-2020	23-10-2020	650,957.01	650,957.01	650,957.01	650,957.01	650,957.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0024/2020, contratista:TERRACERIAS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:650957.01, importe_modificado:650957.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.65}}	{1770815/proyecto_INICIO, 1770815/proyecto_FIN, 1770815/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:PARAJE AJITETIC BAJO 1, 00000 AJITETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJITETIC BAJO 1, lon:-92.82405379, lat:16.70013346}}	08-06-2020	06-08-2020	264,480.00	264,480.00	264,480.00	264,480.00	264,480.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-43VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:264480.0, importe_modificado:264480.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1770838/proyecto_INICIO, 1770838/proyecto_INICIO, 1770838/proyecto_FIN, 1770838/proyecto_INICIO, 1770838/proyecto_FIN, 1770838/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.2, meta_modificada:637.2}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL TINTO BONSHAN, 29980 EL TINTO BONSHÁN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.95781216, lat:17.83099367}}	24-08-2020	23-10-2020	216,052.52	216,052.52	216,052.52	216,052.52	216,052.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-027-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:216052.52, importe_modificado:108026.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.2}}	{1771233/proyecto_INICIO, 1771233/proyecto_FIN, 1771233/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
680	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE PASHTONTICIA, 29460 PAXTONTICÍA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.28140175, lat:16.7724179}}	11-08-2020	09-09-2020	3,449,756.02	3,449,756.02	3,449,756.02	3,449,756.02	3,449,756.02	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-143/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3449756.02, importe_modificado:3449756.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}}	{1771319/proyecto_INICIO, 1771319/proyecto_FIN, 1771319/proyecto_PROCESO, 1771319/proyecto_FIN, 1771319/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - A LA LOCALIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE NUEVO SAN RAMÓN, 29450 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABE, lon:-92.21689053, lat:16.71151258}}	17-08-2020	14-09-2020	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-150/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1771457/proyecto_INICIO, 1771457/proyecto_FIN, 1771457/proyecto_PROCESO, 1771457/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29930 NUEVO PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNION TENIENDO UN APROXIMADO DE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33375217, lat:17.20962984}}	19-08-2020	19-11-2020	386,475.64	386,475.64	386,475.64	386,475.64	386,475.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-028/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:386475.64, importe_modificado:386475.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1771492/proyecto_INICIO, 1771492/proyecto_FIN, 1771492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02709299, lat:17.03299336}}	06-02-2020	09-03-2020	85,443.36	85,443.36	85,443.36	85,443.36	85,443.36	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-058/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85443.36, importe_modificado:85443.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1771544/proyecto_INICIO, 1771544/proyecto_FIN, 1771544/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.82814925, lat:16.68157449}}	15-06-2020	13-08-2020	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-112VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
405	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PEZTOJ BAJ0, 00000 PETZTOJ BAJ0, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJ0, lon:-92.7750065, lat:16.76104421}}	29-06-2020	27-08-2020	939,600.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-57VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:939600.0, importe_modificado:939600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}}	{1771617/proyecto_INICIO, 1771617/proyecto_PROCESO, 1771617/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - A CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABEC, lon:-92.13248901, lat:16.74726152}}	31-08-2020	28-09-2020	150,584.59	150,584.59	150,584.59	150,584.59	150,584.59	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-171/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:150584.59, importe_modificado:150584.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1772073/proyecto_INICIO, 1772073/proyecto_FIN, 1772073/proyecto_PROCESO, 1772073/proyecto_FIN, 1772073/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:158, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 00000 RICARDO FLORES MAGÓN, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO DENTRO DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-93.53825117, lat:17.31542954}}	02-07-2020	31-07-2020	547,081.31	547,081.31	547,081.31	547,081.31	547,081.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMIM/DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:547081.31, importe_modificado:547081.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1772109/proyecto_FIN, 1772109/proyecto_PROCESO, 1772109/proyecto_FIN, 1772109/proyecto_INICIO, 1772109/proyecto_PROCESO, 1772109/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA, lon:-93.06947646, lat:16.1705112}}	09-09-2020	09-10-2020	110,317.93	110,317.93	110,317.93	110,317.93	110,317.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /120-2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:110317.93, importe_modificado:110317.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1772322/proyecto_PROCESO, 1772322/proyecto_FIN, 1772322/proyecto_INICIO, 1772322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD ENTRADA AL PARRAL ENTRE LA GASOLINERA Y LA ENTRADA AL PARRAL A 200 METROS DEL CECYTE, lon:-92.99488522, lat:16.36352844}}	01-09-2020	30-09-2020	215,708.33	215,708.33	215,708.33	215,708.33	215,708.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/13/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:215708.33, importe_modificado:215708.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1772396/proyecto_PROCESO, 1772396/proyecto_INICIO, 1772396/proyecto_FIN, 1772396/proyecto_PROCESO, 1772396/proyecto_FIN, 1772396/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA EN , lon:-93.07276485, lat:16.16834899}}	10-09-2020	30-10-2020	379,488.24	379,488.24	379,488.24	379,488.24	379,488.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/122-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:379488.24, importe_modificado:379488.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1772404/proyecto_INICIO, 1772404/proyecto_PROCESO, 1772404/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE LOS AMATES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS AMATES ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 50 MTS AL SUR, lon:-93.07246981, lat:16.16711245}}	10-09-2020	15-11-2020	377,070.91	377,070.91	377,070.91	377,070.91	377,070.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/123-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:377070.91, importe_modificado:377070.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1772455/proyecto_FIN, 1772455/proyecto_INICIO, 1772455/proyecto_PROCESO, 1772455/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.0325249}}	06-02-2020	09-03-2020	69,373.89	69,373.89	69,373.89	69,373.89	69,373.89	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-074/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69373.89, importe_modificado:69373.89}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1772657/proyecto_INICIO, 1772657/proyecto_FIN, 1772657/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
522	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.73, meta_modificada:995.73}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD RURAL - RIBERA EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 CIUDAD , 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA RIBERA CACATE, SE SALE DE LA CABECE, lon:-93.02029472, lat:17.29349862}}	01-04-2020	15-08-2020	4,607,224.33	4,607,224.33	4,607,224.33	4,607,224.33	4,607,224.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-03/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:4607224.33, importe_modificado:4607224.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.73}}	{1772676/proyecto_INICIO, 1772676/proyecto_PROCESO, 1772676/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD TZOPILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE XAKTIK, 29450 XAKTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA, lon:-92.33796774, lat:16.76227566}}	29-09-2020	27-10-2020	574,959.34	574,959.34	574,959.34	574,959.34	574,959.34	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-192/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:574959.34, importe_modificado:574959.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1772781/proyecto_INICIO, 1772781/proyecto_FIN, 1772781/proyecto_PROCESO, 1772781/proyecto_FIN, 1772781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE SAN PABLO EJIDO SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA FRANCISCO LEON CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.26738588, lat:17.31167479}}	31-07-2020	28-09-2020	741,539.01	741,539.01	741,539.01	741,539.01	741,539.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-019/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:741539.01, importe_modificado:741539.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}}	{1773303/proyecto_INICIO, 1773303/proyecto_FIN, 1773303/proyecto_PROCESO, 1773303/proyecto_INICIO, 1773303/proyecto_PROCESO, 1773303/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
585	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:54, direccion:PARAJE NAVENCHAUAC ACCION, 29360 NAVENCHAUAC (LAS TORRES), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NEVENCHAUAC ACCIÓN., lon:-92.7647415, lat:16.74468708}}	29-06-2020	27-08-2020	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-120VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:678600.0, importe_modificado:678600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}}	{1773309/proyecto_INICIO, 1773309/proyecto_PROCESO, 1773309/proyecto_INICIO, 1773309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:87, direccion:EJIDO LA FLORESTA, 00000 LA FLORESTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO DE LA FLORESTA, lon:-93.52030798, lat:17.37803663}}	20-07-2020	02-09-2020	447,611.98	447,611.98	447,611.98	447,611.98	447,611.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPM/FISMD-046/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:447611.98, importe_modificado:447611.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1773425/proyecto_INICIO, 1773425/proyecto_PROCESO, 1773425/proyecto_FIN, 1773425/proyecto_PROCESO, 1773425/proyecto_FIN, 1773425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO , lon:-92.61973764, lat:17.26197282}}	03-08-2020	03-10-2020	767,118.90	767,118.90	767,118.90	767,118.90	767,118.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-118/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:767118.9, importe_modificado:767118.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}}	{1773599/proyecto_INICIO, 1773599/proyecto_FIN, 1773599/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
315	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 7 EJIDO TZAJALA 2DA SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA 2DA , lon:-92.39217256, lat:17.13672966}}	04-09-2020	10-09-2020	259,553.71	259,553.71	259,553.71	259,553.71	259,553.71	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84506, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:259553.71, importe_modificado:259553.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}	{1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_INICIO, 1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_PROCESO, 1773684/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
149	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO NUEVA GENERACIÓN EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A YOC SACÚN Y TERRACERIA ALÁN SACÚN, TERRACERIA JOL YALEMESIL LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBR, lon:-92.06259051, lat:17.19818156}}	04-09-2020	10-09-2020	122,698.12	122,698.12	122,698.12	122,698.12	122,698.12	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84505, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:122698.12, importe_modificado:122698.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}	{1773698/proyecto_INICIO, 1773698/proyecto_PROCESO, 1773698/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SALIDA PANTEON AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 500 MTS SE ENCUENTRA EL DESVIO EL TERRONAL QUE CONDUCE AL BARRIO CUATRO CAMINOS LLEGANDO AL BARRI, lon:-92.40669953, lat:15.70738511}}	08-05-2020	08-06-2020	910,740.00	910,740.00	910,740.00	910,740.00	910,740.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES. S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:910740.0, importe_modificado:910740.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}}	{1773863/proyecto_INICIO, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.21, meta_modificada:177.21}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE ONCE PONIENTE ESTA OBRA ESTA UBICADA DRENTRO DE EL POB. VILLAFLO, lon:-93.27330337, lat:16.22775683}}	01-05-2020	31-08-2020	486,252.00	486,252.00	486,252.00	486,252.00	486,252.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-072, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:486252.0, importe_modificado:486252.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.21}}	{1774224/proyecto_INICIO, 1774224/proyecto_FIN, 1774224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
453	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE DE ACCESO CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA BAJA ENTRANDO POR ESTACON TUZANTAN QUE SE UBICA LA ENTRADA FRENTE AL, lon:-92.44914774, lat:15.09883267}}	01-09-2020	30-11-2020	5,505,596.27	5,505,596.27	5,505,596.27	5,505,596.27	5,505,596.27	5,505,596.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:5505596.27, importe_modificado:5505596.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}}	{1774270/proyecto_PROCESO, 1774270/proyecto_FIN, 1774270/proyecto_INICIO, 1774270/proyecto_PROCESO, 1774270/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:159, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JIMBAL, 29910 SAN FRANCISCO JIMBAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 1 Y CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 2, CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A SAN FRANCISCO , lon:-92.60201894, lat:17.44037844}}	03-07-2020	03-08-2020	578,405.64	578,405.64	578,405.64	578,405.64	578,405.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-147/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:578405.64, importe_modificado:578405.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1774278/proyecto_INICIO, 1774278/proyecto_PROCESO, 1774278/proyecto_FIN, 1774278/proyecto_INICIO, 1774278/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.4, meta_modificada:1374.4}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JUAN SABINES, PROLONGACION IGNACIO ALLENDE EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA C, lon:-92.47277311, lat:17.00292956}}	01-04-2020	31-07-2020	2,391,061.59	2,391,061.59	2,391,061.59	2,391,061.59	2,391,061.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2391061.59, importe_modificado:2391061.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.4}}	{1774721/proyecto_FIN, 1774721/proyecto_PROCESO, 1774721/proyecto_INICIO, 1774721/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE DELINA BAJA Y TERRACERIA ACCESO CHIK AKIL POICOL, TERRACERIA CONDUCE A SANTIAGO POICOL SE UBICA A 32.60 KMS. DE LA C, lon:-92.06301098, lat:17.01022274}}	10-09-2020	09-10-2020	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87283, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_FIN, 1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.13, meta_modificada:1849.13}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA NORIA, 30133 LA NORIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE UBICA EL DESVIO DE PASO LIMON, A 3.5, lon:-92.27199694, lat:15.66655263}}	07-09-2020	15-12-2020	2,048,775.93	2,048,775.93	2,048,775.93	2,048,775.93	2,048,775.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/25, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2048775.93, importe_modificado:2048775.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1849.13}}	{1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45533123, lat:17.24515399}}	15-06-2020	14-09-2020	1,009,511.36	1,009,511.36	1,009,511.36	1,009,511.36	1,009,511.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-123/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1009511.36, importe_modificado:1009511.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1775354/proyecto_PROCESO, 1775354/proyecto_FIN, 1775354/proyecto_INICIO, 1775354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.64, meta_modificada:3908.64}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CARALAMPIO, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION CARMEN REFORMA Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.8 KM DE LA CABECERA , lon:-92.43615377, lat:17.08783983}}	10-06-2020	30-10-2020	4,459,406.01	4,459,406.01	4,459,406.01	4,459,406.01	4,459,406.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIAANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4459406.01, importe_modificado:4459406.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3908.64}}	{1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 50 METROS DE LA ESCUELA CECYT, lon:-92.29627249, lat:15.74069193}}	23-04-2020	07-05-2020	183,643.50	183,643.50	183,643.50	183,643.50	183,643.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:183643.5, importe_modificado:183643.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}}	{1776601/proyecto_FIN, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:76, direccion:EJIDO KILOMETRO 57, 00000 KILOMETRO 57, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO KILOMETRO 57 DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.5604409, lat:17.28221266}}	03-07-2020	17-07-2020	174,071.31	174,071.31	174,071.31	174,071.31	174,071.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-005/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:174071.31, importe_modificado:174071.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1777969/proyecto_INICIO, 1777969/proyecto_PROCESO, 1777969/proyecto_INICIO, 1777969/proyecto_FIN, 1777969/proyecto_PROCESO, 1777969/proyecto_FIN, 1777969/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.78, meta_modificada:119.78}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS BARRIO POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE , lon:-93.28179756, lat:16.23007579}}	01-07-2020	30-10-2020	281,450.00	281,450.00	281,450.00	281,450.00	281,450.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-112, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:281450.0, importe_modificado:281450.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.78}}	{1778477/proyecto_INICIO, 1778477/proyecto_FIN, 1778477/proyecto_PROCESO, 1778477/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA 230 DURANTE 44 KM Y , lon:-93.62171029, lat:16.34002414}}	01-07-2020	30-10-2020	613,599.00	613,599.00	613,599.00	613,599.00	613,599.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-113, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:613599.0, importe_modificado:613599.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1778659/proyecto_INICIO, 1778659/proyecto_FIN, 1778659/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1214, direccion:CALLE EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS EJIDO EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS, 30470 PALENQUE DE LOS PINOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SOBRE LA CARRETERA TUXTLA G, lon:-93.10302115, lat:16.48175647}}	01-07-2020	30-10-2020	505,827.00	505,827.00	505,827.00	505,827.00	505,827.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-124, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:505827.0, importe_modificado:505827.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1778669/proyecto_PROCESO, 1778669/proyecto_FIN, 1778669/proyecto_INICIO, 1778669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
187	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 400 + undefined EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA UNION JA, lon:-92.50031677, lat:15.31955393}}	07-09-2020	07-12-2020	976,928.03	976,928.03	976,928.03	976,928.03	976,928.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:976928.03, importe_modificado:976928.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.0}}	{1778729/proyecto_PROCESO, 1778729/proyecto_INICIO, 1778729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA FRAC. 4 DE OCTUBRE, TERRACERÍA NUEV, lon:-92.50956433, lat:15.37954237}}	21-09-2020	19-12-2020	982,950.14	982,950.14	982,950.14	982,950.14	982,950.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:982950.14, importe_modificado:982950.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_FIN, 1779101/proyecto_INICIO, 1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
345	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.48394883, lat:16.94717993}}	23-06-2020	01-08-2020	5,737,800.00	5,737,800.00	5,737,800.00	5,737,800.00	5,737,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5737800.0, importe_modificado:5737800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}}	{1780237/proyecto_INICIO, 1780237/proyecto_PROCESO, 1780237/proyecto_FIN, 1780237/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
350	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichualco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-01-2020	31-12-2020	1,482,015.66	1,482,015.66	1,482,015.66	1,482,015.66	1,482,015.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-102 F, contratista:Suministro y Servicios Públicos IEKA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1457031.97, importe_modificado:1457031.97}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}	{1788030/proyecto_INICIO, 1788030/proyecto_PROCESO, 1788030/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	200	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	13-10-2020	13-10-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86927, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1791649/proyecto_INICIO, 1791649/proyecto_PROCESO, 1791649/proyecto_FIN, 1791649/proyecto_PROCESO, 1791649/proyecto_FIN, 1791649/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	11760	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.5, meta_modificada:19.5}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Chis., México, lon:-92.9227329, lat:16.8905692}}	18-08-2020	15-12-2020	21,672,326.67	21,672,326.67	21,672,326.67	21,672,326.67	21,672,326.67	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041131-191, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.130499911E7, importe_modificado:2.130499911E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.5}}		Terminado	Validado avances
485	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.22, meta_modificada:1.22}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO COPAINALA - MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA) - KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), 29620 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO COPAINALA A MIGUEL HIDALGO Y , SOBR, lon:-93.21254055, lat:17.11364661}}	13-10-2020	31-12-2020	12,270,445.70	12,270,445.70	12,270,445.70	12,270,445.70	12,270,445.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040066-256, contratista:EDUARDO ROSALES ESPINOSA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.203843471E7, importe_modificado:1.203843471E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.22}}	{1797386/proyecto_INICIO, 1797386/proyecto_FIN, 1797386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
471	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL) KILÓMETRO 1 + 060 COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 29383 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA , lon:-92.86450495, lat:16.48766232}}	13-10-2020	31-12-2020	5,609,949.02	5,609,949.02	5,609,949.02	5,609,949.02	5,609,949.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040068-251, contratista:JOSE CRUZ GONZALEZ ANTONIO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5540349.08, importe_modificado:5540349.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}}	{1797397/proyecto_INICIO, 1797397/proyecto_PROCESO, 1797397/proyecto_FIN, 1797397/proyecto_PROCESO, 1797397/proyecto_FIN, 1797397/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}}	01-01-2020	31-10-2020	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96031, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1807771/proyecto_INICIO, 1807771/proyecto_FIN, 1807771/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO RANCHERÍA EL CAOBA - CAMINO RANCHERIA LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL , lon:-90.59282984, lat:16.46771965}}	20-05-2020	20-07-2020	630,069.52	630,069.52	630,069.52	630,069.52	630,069.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-OPPM-FISM DF-013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:630069.52, importe_modificado:630069.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1808997/proyecto_INICIO, 1808997/proyecto_PROCESO, 1808997/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}	01-08-2020	30-09-2020	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CS /0002/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1810815/proyecto_PROCESO, 1810815/proyecto_INICIO, 1810815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}	01-08-2020	30-09-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CS /0004/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1810823/proyecto_INICIO, 1810823/proyecto_FIN, 1810823/proyecto_PROCESO, 1810823/proyecto_FIN, 1810823/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEANUÁ, 29902 TEANUÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE 1RA SUR, CALLE CENTRAL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.34637226, lat:17.42909889}}	18-03-2020	17-04-2020	316,361.42	316,361.42	316,361.42	316,361.42	316,361.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:316361.42, importe_modificado:316361.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	{1816300/proyecto_PROCESO, 1816300/proyecto_INICIO, 1816300/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 2DA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATÁN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1RA ORIENTE NORTE, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA CENTRAL NORTE Y AV PRIMERA ORIENTE NORTE, lon:-93.0077479, lat:17.29302446}}	14-07-2020	30-07-2020	273,957.77	273,957.77	273,957.77	273,957.77	273,957.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:273957.77, importe_modificado:273957.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}	{1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5042		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 2DA SUR ENTRE 3A Y 6A ORIENTE BARRIO SAN ISIDRO, lon:-92.72307012, lat:15.86862034}}	09-03-2020	22-04-2020	1,608,998.20	1,608,998.20	1,608,998.20	1,608,998.20	1,608,998.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA013, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1608998.2, importe_modificado:1608998.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_FIN, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
720		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERU BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PERU Y CALLE 30 DE ABRIL, BOULEVARD BOLIVIA ESTA OBRA S E ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.64569076, lat:16.74726733}}	25-08-2020	22-11-2020	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/15/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1453232.97, importe_modificado:1543232.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1818081/proyecto_INICIO, 1818081/proyecto_PROCESO, 1818081/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
42		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EIIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA ABARC, lon:-92.14028129, lat:17.37649075}}	01-04-2020	30-05-2020	1,072,128.19	1,072,128.19	1,072,128.19	1,072,128.19	1,072,128.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-139/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}	{1818106/proyecto_PROCESO, 1818106/proyecto_FIN, 1818106/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.1, meta_modificada:1426.1}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA QUINTA SUR OTE., CARRETERA NUEV, lon:-92.03206005, lat:16.86807505}}	10-08-2020	02-11-2020	1,499,632.85	1,499,632.85	1,499,632.85	1,499,632.85	1,499,632.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0526/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499632.85, importe_modificado:1499632.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.1}}	{1819430/proyecto_INICIO, 1819430/proyecto_PROCESO, 1819430/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
168	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 400 EIJDO EL PARAISO, 29940 EL PARAISO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA XANIL Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 49.60 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.09023568, lat:17.19294348}}	24-09-2020	23-10-2020	138,428.65	138,428.65	138,428.65	138,428.65	138,428.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90814, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}}	{1819919/proyecto_FIN, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:480, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EIJDO LA NUEVA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-92.10528291, lat:17.59045081}}	22-06-2020	15-09-2020	706,631.12	706,631.12	706,631.12	706,631.12	706,631.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-144-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:706631.12, importe_modificado:706631.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}}	{1819974/proyecto_PROCESO, 1819974/proyecto_INICIO, 1819974/proyecto_FIN, 1819974/proyecto_INICIO, 1819974/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1976	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIEMRA PONIENTE NORTE Y , CALLE CENTRAL PONIENTE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL CALLE CENTRAL PTE. Y AV. PRIMERA PTE. NTE, lon:-92.9276448, lat:16.89335738}}	09-09-2020	08-10-2020	448,361.36	448,361.36	448,361.36	448,361.36	448,361.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-14/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:448361.36, importe_modificado:448361.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{1820486/proyecto_INICIO, 1820486/proyecto_FIN, 1820486/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EIJDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 4A AVENID, lon:-93.11440101, lat:16.15384696}}	01-10-2020	10-11-2020	95,233.31	95,233.31	95,233.31	95,233.31	95,233.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/139-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:95233.31, importe_modificado:95233.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}}	{1820495/proyecto_PROCESO, 1820495/proyecto_INICIO, 1820495/proyecto_FIN, 1820495/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.6, meta_modificada:1476.6}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CALLE 2A PONIENTE EIJDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES SOBRE LA 2A CALLE PONIENTE A 80 MTS AL ORIE, lon:-93.26268607, lat:16.16262368}}	01-10-2020	15-12-2020	1,492,667.42	1,492,667.42	1,492,667.42	1,492,667.42	1,492,667.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/140-2020, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1492667.42, importe_modificado:1492667.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.6}}	{1820629/proyecto_INICIO, 1820629/proyecto_PROCESO, 1820629/proyecto_FIN, 1820629/proyecto_INICIO, 1820629/proyecto_PROCESO, 1820629/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCA, lon:-92.53617291, lat:17.26472933}}	16-03-2020	16-03-2020	236,373.99	236,373.99	236,373.99	236,373.99	236,373.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1821098/proyecto_INICIO, 1821098/proyecto_PROCESO, 1821098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
434	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 36 + 200 EIJDO ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LO, lon:91.89712464, lat:16.02269229}}	20-07-2020	02-10-2020	1,770,019.34	1,770,019.34	1,770,019.34	1,770,019.34	1,770,019.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/075/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1770019.34, importe_modificado:1770019.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:244.0}}	{1821357/proyecto_FIN, 1821357/proyecto_INICIO, 1821357/proyecto_PROCESO, 1821357/proyecto_FIN, 1821357/proyecto_PROCESO, 1821357/proyecto_INICIO, 1821357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLONIA SAN FELIPE, lon:-93.7415719, lat:16.08348601}}	01-05-2020	15-05-2020	150,180.12	150,180.12	150,180.12	150,180.12	150,180.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/018/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:150180.12, importe_modificado:150180.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1821460/proyecto_INICIO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
809	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO UNION BUENA VISTA - ENTRONQUE AL MUNICIPIO DE JALTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 750 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONC, lon:-92.60340113, lat:15.82922266}}	08-05-2020	08-08-2020	2,500,263.63	2,500,263.63	2,500,263.63	2,500,263.63	2,500,263.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-022/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2500263.63, importe_modificado:2500263.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO, 1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO BABILONIA 1RA SECCIÓN, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-92.02283906, lat:17.44573994}}	22-06-2020	31-12-2020	1,340,464.80	1,340,464.80	1,340,464.80	1,340,464.80	1,340,464.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94627, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1340464.8, importe_modificado:1340464.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}}	{1822060/proyecto_INICIO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEN, lon:-91.83703275, lat:17.28618959}}	22-06-2020	31-12-2020	1,399,984.80	1,399,984.80	1,399,984.80	1,399,984.80	1,399,984.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94789, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399984.8, importe_modificado:1399984.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}}	{1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_INICIO, 1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_PROCESO, 1822215/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.32, meta_modificada:371.32}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.69187107, lat:15.2786292}}	28-09-2020	27-11-2020	882,768.76	882,768.76	882,768.76	882,768.76	882,768.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:NG. JULIO CESAR PEREZ VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:882768.76, importe_modificado:882768.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.32}}	{1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21828	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CENTRO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A LA ALTURA DEL IMSS Y PANTEON , lon:-92.0894976, lat:16.89733013}}	15-06-2020	30-06-2020	539,266.69	539,266.69	539,266.69	539,266.69	539,266.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0421/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:539266.69, importe_modificado:539266.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{1822890/proyecto_FIN, 1822890/proyecto_PROCESO, 1822890/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:307, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.66937355, lat:16.80401699}}	01-08-2020	30-10-2020	673,740.19	673,740.19	673,740.19	673,740.19	673,740.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0485/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:673740.19, importe_modificado:673740.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}}	{1822991/proyecto_PROCESO, 1822991/proyecto_INICIO, 1822991/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - SANTA MARIA KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA SANTA CLARA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA QUE SE ENCUENTRA A 24000 M DE LA, lon:-92.76222561, lat:17.10881631}}	21-09-2020	30-10-2020	313,988.37	313,988.37	313,988.37	313,988.37	313,988.37	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96536, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:313988.37, importe_modificado:313988.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1823037/proyecto_INICIO, 1823037/proyecto_PROCESO, 1823037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO LAS FLORES 2, lon:-93.7454681, lat:16.08714816}}	01-10-2020	30-11-2020	659,658.39	659,658.39	659,658.39	659,658.39	659,658.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/074/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:659658.39, importe_modificado:659658.39}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1823465/proyecto_INICIO, 1823465/proyecto_FIN, 1823465/proyecto_INICIO, 1823465/proyecto_FIN, 1823465/proyecto_PROCESO, 1823465/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD- PALENQUE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA A 9.4 KM DE LA CABEC, lon:-91.80993517, lat:17.68149121}}	17-08-2020	17-11-2020	750,964.06	750,964.06	750,964.06	750,964.06	750,964.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-007/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:750964.06, importe_modificado:750964.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_PROCESO, 1824190/proyecto_FIN, 1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA , lon:-92.25773104, lat:16.65645566}}	15-08-2020	15-11-2020	995,468.42	995,468.42	995,468.42	995,468.42	995,468.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/ COP-036/2020, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:995468.42, importe_modificado:995468.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1824427/proyecto_PROCESO, 1824427/proyecto_FIN, 1824427/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS, lon:-91.69194154, lat:16.41722461}}	09-10-2020	19-12-2020	796,844.00	796,844.00	796,844.00	796,844.00	796,844.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:796844.0, importe_modificado:796844.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1824480/proyecto_PROCESO, 1824480/proyecto_FIN, 1824480/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, lon:-92.12926525, lat:16.45224524}}	09-10-2020	29-12-2020	1,337,797.35	1,337,797.35	1,337,797.35	1,337,797.35	1,337,797.35	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1340321.48, importe_modificado:1337797.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1824533/proyecto_INICIO, 1824533/proyecto_PROCESO, 1824533/proyecto_FIN, 1824533/proyecto_PROCESO, 1824533/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:607, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSE EL CARMEN PUEBLO SANTA CRUZ, 29180 SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES - EL PARRAL Y CALLE SANTA AMALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES E, lon:-92.95246337, lat:16.46699477}}	20-07-2020	03-08-2020	314,351.97	314,351.97	314,351.97	314,351.97	314,351.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-OT-001/2020, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:314351.97, importe_modificado:314351.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}}	{1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_FIN, 1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_INICIO, 1824539/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA LA CURVA, LA OBRA SE UBI, lon:-91.67093162, lat:16.24643207}}	18-09-2020	18-11-2020	636,177.68	636,177.68	636,177.68	636,177.68	636,177.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDf-ED/IBE/0030/2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:636177.68, importe_modificado:636177.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO, 1824657/proyecto_PROCESO, 1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE MACULIS, CALLE GUAYACANES SE UBICA DENTRO DE LA CABERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-92.00011732, lat:17.51392391}}	11-05-2020	10-08-2020	1,321,073.88	1,321,073.88	1,321,073.88	1,321,073.88	1,321,073.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-129-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1321073.88, importe_modificado:1321073.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}}	{1824747/proyecto_INICIO, 1824747/proyecto_PROCESO, 1824747/proyecto_INICIO, 1824747/proyecto_FIN, 1824747/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
165	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE NORTE, CALLE ITURBIDE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKALNA AVA, lon:-91.98347109, lat:17.54206215}}	02-06-2020	30-07-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94747, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1824817/proyecto_FIN, 1824817/proyecto_PROCESO, 1824817/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
554	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA SUR DEL BARRIO BAJO, lon:-92.25087699, lat:16.65480284}}	15-09-2020	15-12-2020	1,519,200.00	1,519,200.00	1,519,200.00	1,519,200.00	1,519,200.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDf/COP-025/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1519200.0, importe_modificado:1519200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}	{1825082/proyecto_INICIO, 1825082/proyecto_FIN, 1825082/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
361	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CUARTA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENU, lon:-92.25521067, lat:16.65790873}}	15-09-2020	15-12-2020	1,049,000.00	1,049,000.00	1,049,000.00	1,049,000.00	1,049,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDf/COP-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1049000.0, importe_modificado:1049000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}}	{1825099/proyecto_INICIO, 1825099/proyecto_FIN, 1825099/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16803	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE A RIO FLOR Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA HIDALGO AV HIDALGO ENTRE CALLE A RIO FLOR Y LOS TULIPANES BARRIO SAN FELIPE CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.74411196, lat:16.08509358}}	15-09-2020	30-09-2020	324,444.76	324,444.76	324,444.76	324,444.76	324,444.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTc/PM/SOP/COT-FISMDf/030/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:324444.76, importe_modificado:324444.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}	{1826128/proyecto_INICIO, 1826128/proyecto_PROCESO, 1826128/proyecto_FIN, 1826128/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.69899383, lat:17.13052345}}	04-03-2020	04-05-2020	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-017/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	(1826237/proyecto_PROCESO, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_PROCESO, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_FIN, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_FIN, 1826237/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 CUARTEL ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECC, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 14.10 K, lon:-91.76629024, lat:17.519487}}	01-07-2020	31-12-2020	440,465.19	440,465.19	440,465.19	440,465.19	440,465.19	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95222, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:440465.19, importe_modificado:440465.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:385.0}}	(1826582/proyecto_INICIO, 1826582/proyecto_FIN, 1826582/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE BARRIO EL 9 BARRIO BARRIO EL 9, 30370 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA BARRIO EL NUEVE, lon:-92.81681117, lat:15.78155574}}	05-02-2020	16-03-2020	1,176,492.24	1,176,492.24	1,176,492.24	1,176,492.24	1,176,492.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/008/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1176492.24, importe_modificado:1176492.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1826590/proyecto_INICIO, 1826590/proyecto_PROCESO, 1826590/proyecto_FIN, 1826590/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, CP. 30370, lon:-92.71765942, lat:15.86918535}}	10-03-2020	08-04-2020	147,722.86	147,722.86	147,722.86	147,722.86	147,722.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD015, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINOCORZO, monto:147722.86, importe_modificado:147722.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	(1826655/proyecto_PROCESO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A CALLE PONIENTE BARRIO LA PILITA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A, lon:-92.72547044, lat:15.87581733}}	07-02-2020	17-03-2020	1,654,336.62	1,654,336.62	1,654,336.62	1,654,336.62	1,654,336.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA030, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1426152.26, importe_modificado:1426152.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENE MERITO KILÓMETRO 20 + 20 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29968 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.87449835, lat:17.40622677}}	01-07-2020	31-12-2020	1,040,267.52	1,040,267.52	1,040,267.52	1,040,267.52	1,040,267.52	1,040,267.52	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95251, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1040267.52, importe_modificado:1040267.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}}	(1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_FIN, 1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_INICIO, 1826697/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLOMIA MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA MORELOS PARA , lon:-92.095471, lat:16.88905035}}	01-08-2020	01-10-2020	214,335.65	214,335.65	214,335.65	214,335.65	214,335.65	214,335.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0576/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:214335.65, importe_modificado:214335.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	(1826704/proyecto_INICIO, 1826704/proyecto_FIN, 1826704/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA- NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA- NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILOMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCAL, lon:-93.06864532, lat:16.90935678}}	25-09-2020	30-09-2020	67,507.12	67,507.12	67,507.12	67,507.12	67,507.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/07/006/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:67507.12, importe_modificado:67507.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827023/proyecto_INICIO, 1827023/proyecto_PROCESO, 1827023/proyecto_FIN, 1827023/proyecto_INICIO, 1827023/proyecto_PROCESO, 1827023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73200967, lat:15.87159141}}	07-09-2020	30-10-2020	1,222,093.09	1,222,093.09	1,222,093.09	1,222,093.09	1,222,093.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA040, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1222093.09, importe_modificado:1222093.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1827107/proyecto_INICIO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1022, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BABILONIA 3RA SECCION, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.68800802, lat:17.3848604}}	01-07-2020	31-12-2020	739,066.50	739,066.50	739,066.50	739,066.50	739,066.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:739066.5, importe_modificado:739066.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_FIN, 1827212/proyecto_INICIO, 1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
748	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA EL TARAY, CALLE GOLONDRINAS UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA CAZADORA SUBIR POR LA C, lon:-93.08493138, lat:16.73580754}}	26-10-2020	24-11-2020	89,781.29	89,781.29	89,781.29	89,781.29	89,781.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-BANOBRAS-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1827266/proyecto_FIN, 1827266/proyecto_INICIO, 1827266/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLE ZAPATA BARRIO BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71727134, lat:15.87312305}}	21-07-2020	04-08-2020	125,385.60	125,385.60	125,385.60	125,385.60	125,385.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72974454, lat:15.87279238}}	07-09-2020	30-10-2020	1,432,445.33	1,432,445.33	1,432,445.33	1,432,445.33	1,432,445.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA039, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1432445.33, importe_modificado:1432445.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1827430/proyecto_INICIO, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_INICIO, 1827430/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	80	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO SAN JUAN CHANCALÁITO, 29966 SAN JUAN CHANCALÁITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.72595321, lat:17.34487132}}	01-07-2020	30-09-2020	1,128,896.76	1,128,896.76	1,128,896.76	1,128,896.76	1,128,896.76	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94991, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1137072.0, importe_modificado:1128896.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}}	{1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_FIN, 1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30384 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SIETE DE OCTUBRE CP. 30384 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.79289774, lat:15.7223799}}	05-07-2020	09-07-2020	505,586.00	505,586.00	505,586.00	505,586.00	505,586.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ002, contratista:SABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO Angel Albino Corzo, monto:505586.0, importe_modificado:505586.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1827515/proyecto_PROCESO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	228	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4041.0, meta_modificada:4041.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:EJIDO LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LIBERACION, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A EL EJIDO LIBER, lon:-93.82851412, lat:16.42577637}}	12-03-2020	09-06-2020	2,000,861.20	2,000,861.20	2,000,861.20	2,000,861.20	2,000,861.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/008-2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000861.2, importe_modificado:2000861.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4041.0}}	{1827553/proyecto_INICIO, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	38	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:869, direccion:COLONIA LA ESMERALDA LOS CIPRECES, 30187 LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA LOS CIPRECES, lon:-91.67512129, lat:16.25384476}}	09-10-2020	19-12-2020	588,564.30	588,564.30	588,564.30	588,564.30	588,564.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:588564.3, importe_modificado:588564.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1827954/proyecto_FIN, 1827954/proyecto_INICIO, 1827954/proyecto_PROCESO, 1827954/proyecto_INICIO, 1827954/proyecto_PROCESO, 1827954/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	625	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, lon:-91.77413663, lat:16.42670605}}	14-10-2020	29-12-2020	460,681.39	460,681.39	460,681.39	460,681.39	460,681.39	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:460681.39, importe_modificado:460681.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828017/proyecto_INICIO, 1828017/proyecto_PROCESO, 1828017/proyecto_FIN, 1828017/proyecto_PROCESO, 1828017/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	172	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:429.0, meta_modificada:429.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - LA COMPETENCIA KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.75645818, lat:17.23729515}}	24-06-2020	30-06-2020	933,075.00	933,075.00	933,075.00	933,075.00	933,075.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:933075.0, importe_modificado:933075.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:429.0}}	{1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_FIN, 1828123/proyecto_INICIO, 1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	402	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1752.2, meta_modificada:1752.2}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO-GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES , lon:-92.00149699, lat:16.22550488}}	16-10-2020	15-12-2020	4,300,802.38	4,300,802.38	4,300,802.38	4,300,802.38	4,300,802.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-VIV/ELE/0032/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4300802.38, importe_modificado:4300802.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1752.2}}	{1828669/proyecto_INICIO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
197	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:128, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30187 SAN ISIDRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-91.63959437, lat:16.32936704}}	26-10-2020	29-12-2020	301,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:301000.0, importe_modificado:301000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}}	{1828789/proyecto_INICIO, 1828789/proyecto_PROCESO, 1828789/proyecto_FIN, 1828789/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
151	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:100, direccion:EJIDO RÍO COROZAL, 30187 RÍO COROZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RÍO COROZAL, lon:-91.58988076, lat:16.49194557}}	26-10-2020	29-12-2020	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}	{1828868/proyecto_INICIO, 1828868/proyecto_FIN, 1828868/proyecto_PROCESO, 1828868/proyecto_INICIO, 1828868/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:548, direccion:EJIDO ARROYO EL NACIMIENTO, 30187 ARROYO EL NACIMIENTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EL NACIMIENTO, lon:-91.50710279, lat:16.38308772}}	26-10-2020	29-12-2020	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1828886/proyecto_INICIO, 1828886/proyecto_FIN, 1828886/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:515, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 30187 LA FLORIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, lon:-91.81971945, lat:16.50380992}}	26-10-2020	29-12-2020	935,125.84	935,125.84	935,125.84	935,125.84	935,125.84	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:935125.84, importe_modificado:935125.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1828905/proyecto_INICIO, 1828905/proyecto_PROCESO, 1828905/proyecto_INICIO, 1828905/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
362	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:221, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CACHO DE TORO COLONIA CACHO DE TORO, 29150 CACHO DEL TORO, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EL CAMINO, lon:-93.08223541, lat:16.62511089}}	17-08-2020	30-10-2020	2,977,116.56	2,977,116.56	2,977,116.56	2,977,116.56	2,977,116.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/02 2/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2977116.56, importe_modificado:2977116.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1481.0}}	{1828977/proyecto_FIN, 1828977/proyecto_INICIO, 1828977/proyecto_FIN, 1828977/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
273	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.84, meta_modificada:356.84}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERÍA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL SUR SALIDA A PROGRESO, , lon:-91.96451291, lat:16.29989122}}	02-11-2020	02-12-2020	859,198.42	859,198.42	859,198.42	859,198.42	859,198.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0034/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:859198.42, importe_modificado:859198.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.84}}	{1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
264	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.84, meta_modificada:356.84}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERRA A COAPILLA. LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE, lon:-93.14546888, lat:17.21550889}}	01-09-2020	30-11-2020	391,670.24	391,670.24	391,670.24	391,670.24	391,670.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2020, contratista:Constructora Integral LIE S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:391670.24, importe_modificado:391670.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.84}}	{1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
208	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30187 IGNACIO ZARAGOZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-91.9196782, lat:16.35234159}}	27-10-2020	29-12-2020	236,503.12	236,503.12	236,503.12	236,503.12	236,503.12	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:237466.16, importe_modificado:236503.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829262/proyecto_INICIO, 1829262/proyecto_PROCESO, 1829262/proyecto_FIN, 1829262/proyecto_PROCESO, 1829262/proyecto_INICIO, 1829262/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
350		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, lon:-92.12890047, lat:16.45373722}}	28-10-2020	29-12-2020	654,356.96	654,356.96	654,356.96	654,356.96	654,356.96	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99661, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:654428.57, importe_modificado:654356.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}}	{1829505/proyecto_PROCESO, 1829505/proyecto_FIN, 1829505/proyecto_INICIO, 1829505/proyecto_PROCESO, 1829505/proyecto_INICIO, 1829505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
159		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DODNE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENEN CONOCIMIENTO AL IGUAL QUE LA POBLACION, lon:-90.71569335, lat:16.30594064}}	16-04-2020	30-05-2020	633,582.14	633,582.14	633,582.14	633,582.14	633,582.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ay-001/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:633582.14, importe_modificado:633582.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829635/proyecto_INICIO, 1829635/proyecto_FIN, 1829635/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:302, direccion:EJIDO NUEVO MATZAM, 30187 NUEVO MATZAM, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCAUIDAD DE NUEVO MATZAM, lon:-91.36357748, lat:16.12388325}}	28-10-2020	29-12-2020	700,966.80	700,966.80	700,966.80	700,966.80	700,966.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0088-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:700966.8, importe_modificado:700966.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1829660/proyecto_PROCESO, 1829660/proyecto_FIN, 1829660/proyecto_INICIO, 1829660/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
201		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:828, direccion:INTERIOR SN EJIDO S.S.S GUADALUPE, 30210 SSS GUADALUPE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 99.5 SE TOMA EL DESVIO QUE SE ENCUENT, lon:-92.5068634, lat:16.25039014}}	22-10-2020	20-12-2020	1,891,925.14	1,891,925.14	1,891,925.14	1,891,925.14	1,891,925.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-080/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1891925.14, importe_modificado:1891925.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829675/proyecto_FIN, 1829675/proyecto_INICIO, 1829675/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.58, meta_modificada:158.58}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SANTA TERESA, CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8700 SE UBICA EL PARAJE SA, lon:-92.77209362, lat:17.03081627}}	03-11-2020	15-12-2020	199,699.50	199,699.50	199,699.50	199,699.50	199,699.50	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88654, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:199699.5, importe_modificado:199699.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.58}}	{1829759/proyecto_PROCESO, 1829759/proyecto_FIN, 1829759/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
291		0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE, lon:-93.15004627, lat:17.21557603}}	17-09-2020	17-12-2020	2,555,559.02	2,555,559.02	2,555,559.02	2,555,559.02	2,555,559.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:2555559.02, importe_modificado:2555559.02}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:66.0}}	{1829878/proyecto_INICIO, 1829878/proyecto_PROCESO, 1829878/proyecto_FIN, 1829878/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
53		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:438, direccion:EJIDO ANEXO TABASCO DOS MIL, 30187 ANEXO TABASCO DOS MIL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO TABASCO DOS MIL, lon:-91.82499664, lat:16.35600035}}	29-10-2020	29-12-2020	791,446.74	791,446.74	791,446.74	791,446.74	791,446.74	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99852, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:791446.74, importe_modificado:791446.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1830025/proyecto_INICIO, 1830025/proyecto_PROCESO, 1830025/proyecto_FIN, 1830025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:247.45, meta_modificada:247.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PEREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLEJON INNOMINADO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO CON DIRE, lon:-92.72199315, lat:17.0583595}}	03-11-2020	15-12-2020	311,619.00	311,619.00	311,619.00	311,619.00	311,619.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88985, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311619.0, importe_modificado:311619.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:247.45}}	{1830254/proyecto_INICIO, 1830254/proyecto_FIN, 1830254/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:707.48, meta_modificada:707.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE UNIÓN TIERRA TZOTZIL, 29840 UNIÓN TIERRA TZOTZIL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL CRUCERO A PLÁTANOS, lon:-92.7850993, lat:17.01404185}}	03-11-2020	15-12-2020	890,947.20	890,947.20	890,947.20	890,947.20	890,947.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88994, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:890947.2, importe_modificado:890947.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:707.48}}	{1830407/proyecto_INICIO, 1830407/proyecto_FIN, 1830407/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:597, direccion:CAMINO TRAMO PLAN GRANDE CARRIZAL - LLANO GRANDE CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 060 BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO CARRIZAL A PLAN GRANDE Y CAMINO LLANO GRANDE A MOTOZINTLA, lon:-92.30043993, lat:15.39624987}}	01-11-2020	30-11-2020	2,367,908.39	2,367,908.39	2,367,908.39	2,367,908.39	2,367,908.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-089/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2367908.39, importe_modificado:2367908.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4060.0}}	{1830520/proyecto_INICIO, 1830520/proyecto_FIN, 1830520/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DE LAS FLORES KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO SANTA MARIA DE LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA SANTA , lon:-92.040703, lat:16.84096318}}	01-10-2020	30-11-2020	532,908.18	532,908.18	532,908.18	532,908.18	532,908.18	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88737, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:532908.18, importe_modificado:532908.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}}	{1830980/proyecto_INICIO, 1830980/proyecto_FIN, 1830980/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:721.8, meta_modificada:721.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 18 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO EL PUENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28116576, lat:15.74087795}}	17-02-2020	17-04-2020	271,343.52	271,343.52	271,343.52	271,343.52	271,343.52	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93872, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:271343.52, importe_modificado:271343.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:721.8}}	{1831532/proyecto_INICIO, 1831532/proyecto_FIN, 1831532/proyecto_PROCESO, 1831532/proyecto_FIN, 1831532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:55, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 29605 FRANCISCO VILLA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO FRNACISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.57437363, lat:17.17142557}}	05-10-2020	19-10-2020	248,673.32	248,673.32	248,673.32	248,673.32	248,673.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-015/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:248673.32, importe_modificado:248673.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1831723/proyecto_INICIO, 1831723/proyecto_PROCESO, 1831723/proyecto_FIN, 1831723/proyecto_INICIO, 1831723/proyecto_PROCESO, 1831723/proyecto_FIN, 1831723/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUGO LA RANCHERÍA, lon:-92.36941337, lat:15.89168262}}	01-04-2020	30-04-2020	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93880, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_FIN, 1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 77.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-91.43662846, lat:17.144976}}	01-07-2020	30-09-2020	889,810.68	889,810.68	889,810.68	889,810.68	889,810.68	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:889810.68, importe_modificado:889810.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:770.0}}	{1832476/proyecto_INICIO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.01052038, lat:17.05132854}}	23-07-2020	06-09-2020	709,348.85	709,348.85	709,348.85	709,348.85	709,348.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:ING ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:709348.85, importe_modificado:709348.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1832629/proyecto_INICIO, 1832629/proyecto_PROCESO, 1832629/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.76, meta_modificada:8.76}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:517, direccion:EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN, 30187 NUEVA REVOLUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REVOLUCIÓN TRAMO DE LEYVA VELÁZQUEZ A NUEVA REVOLUCION DEL KM 000 AL KM 8.760., lon:-91.81596987, lat:16.42141281}}	06-11-2020	31-12-2020	1,005,641.21	1,005,641.21	1,005,641.21	1,005,641.21	1,005,641.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0008-FISM/2020, contratista:ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1005641.21, importe_modificado:1005641.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.76}}	{1832704/proyecto_INICIO, 1832704/proyecto_FIN, 1832704/proyecto_PROCESO, 1832704/proyecto_FIN, 1832704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE LOCZLIA EN EL EJIDO PINABETO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.23864237, lat:15.21399894}}	09-11-2020	15-12-2020	1,091,091.07	1,091,091.07	1,091,091.07	1,091,091.07	1,091,091.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-091/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1091091.07, importe_modificado:1091091.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}}	{1832768/proyecto_INICIO, 1832768/proyecto_PROCESO, 1832768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.45847223, lat:17.1854711}}	01-07-2020	31-12-2020	1,683,743.04	1,683,743.04	1,683,743.04	1,683,743.04	1,683,743.04	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95696, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1683743.04, importe_modificado:1683743.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1470.0}}	{1833527/proyecto_PROCESO, 1833527/proyecto_INICIO, 1833527/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA DE TERRACERIA BARRIO LOS MEZCALES, 30943 LOS MEZCALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ALTAMIRANO Y PACAYAL Y CAMINO HACIA LOS MEZCALES CANCHA DE TERRACERIA, CAMINO HACIA FRO, lon:-92.03336026, lat:15.59121976}}	12-11-2020	23-12-2020	585,100.68	585,100.68	585,100.68	585,100.68	585,100.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-065/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:585100.68, importe_modificado:585100.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1833581/proyecto_FIN, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_PROCESO, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
521	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.9, meta_modificada:740.9}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:900, direccion:EJIDO SAN BARTOLO EL PUERTO, 30187 SAN BARTOLO (EL PUERTO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EL PUERTO, lon:-91.48376001, lat:16.52115178}}	09-11-2020	31-12-2020	1,405,340.67	1,405,340.67	1,405,340.67	1,405,340.67	1,405,340.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0003-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO'S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1405340.67, importe_modificado:1405340.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:740.9}}	{1833587/proyecto_PROCESO, 1833587/proyecto_INICIO, 1833587/proyecto_PROCESO, 1833587/proyecto_FIN, 1833587/proyecto_INICIO, 1833587/proyecto_FIN, 1833587/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3295.67, meta_modificada:3295.67}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA PILA EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA PILA Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALL, lon:-92.6222692, lat:15.69536118}}	03-11-2020	17-12-2020	3,872,960.12	3,872,960.12	3,872,960.12	3,872,960.12	3,872,960.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/018-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3872960.12, importe_modificado:3872960.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3295.67}}	{1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_INICIO, 1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_PROCESO, 1833776/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:467.0, meta_modificada:467.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLEJON INNOMINADO, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA ÚLTIMA SALIDA A LA IZQUIERDA, LAS ACCIONES SE UBICAN S, lon:-92.71951437, lat:17.06872777}}	11-11-2020	15-12-2020	140,009.10	140,009.10	140,009.10	140,009.10	140,009.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89055, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:140009.1, importe_modificado:140009.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:467.0}}	{1833884/proyecto_INICIO, 1833884/proyecto_FIN, 1833884/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11584184, lat:15.43494491}}	12-11-2020	03-12-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-025/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_FIN, 1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
216	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, 30000 LAGUNA CHAMULA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA LAGUNA CHAMULA ENTRE CARRETERA COMITANSAN CRISTOBAL, A 200 M DEL CAMINO , lon:-92.28721814, lat:16.46925631}}	16-08-2020	30-09-2020	745,713.69	745,713.69	745,713.69	745,713.69	745,713.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/051/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:745713.69, importe_modificado:745713.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834058/proyecto_PROCESO, 1834058/proyecto_INICIO, 1834058/proyecto_FIN, 1834058/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1434	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO RUMBO A TAPALA, lon:-93.14885386, lat:17.14351252}}	04-05-2020	31-07-2020	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/003-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2490000.0, importe_modificado:2490000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}	{1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN, 1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.76776753, lat:16.26271991}}	01-10-2020	30-11-2020	1,520,792.45	1,520,792.45	1,520,792.45	1,520,792.45	1,520,792.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ay-013/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1520792.45, importe_modificado:1520792.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1834209/proyecto_PROCESO, 1834209/proyecto_INICIO, 1834209/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO EL REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO , lon:-93.06639274, lat:17.02395753}}	11-08-2020	11-09-2020	586,556.02	586,556.02	586,556.02	586,556.02	586,556.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ 031/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:586556.02, importe_modificado:586556.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO, 1834266/proyecto_FIN, 1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}}		1{geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA LOS MISTERIOS, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y , lon:-92.10801483, lat:15.02680301}}	09-09-2020	23-10-2020	488,651.09	488,651.09	488,651.09	488,651.09	488,651.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:488651.09, importe_modificado:488651.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}}	{1834326/proyecto_INICIO, 1834326/proyecto_PROCESO, 1834326/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6525.0, meta_modificada:6525.0}}		1{geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RÍO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RÍO Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACERIA EL PUENTE LA OBRA SE, lon:-91.63440113, lat:16.20479658}}	13-10-2020	30-10-2020	1,634,904.00	1,634,904.00	1,634,904.00	1,634,904.00	1,634,904.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90610, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1634904.0, importe_modificado:1634904.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6525.0}}	{1834488/proyecto_INICIO, 1834488/proyecto_PROCESO, 1834488/proyecto_FIN, 1834488/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1792	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}		1{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CALLE SANTA CRUZ, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL 195 PARA TOMAR LA CALLE QUE NOS DIRIGE AL, lon:-93.01058505, lat:17.29367981}}	01-10-2020	09-12-2020	917,843.55	917,843.55	917,843.55	917,843.55	917,843.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-07/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:917843.55, importe_modificado:917843.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}}	{1834884/proyecto_INICIO, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1{geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 30160 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , , lon:-92.12553362, lat:16.04781609}}	10-08-2020	22-11-2020	1,176,504.86	1,176,504.86	1,176,504.86	1,176,504.86	1,176,504.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/087/2020, contratista:MARTHA GUADALUPE PULIDO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1176504.86, importe_modificado:1176504.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_FIN, 1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_INICIO, 1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
453	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10779.0, meta_modificada:10779.0}}		1{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOISINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOISINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA IKOS TIC JÁ PARA , lon:-92.24957135, lat:16.91535488}}	01-10-2020	01-12-2020	1,938,969.23	1,938,969.23	1,938,969.23	1,938,969.23	1,938,969.23	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOISINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938969.23, importe_modificado:1938969.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10779.0}}	{1835068/proyecto_INICIO, 1835068/proyecto_FIN, 1835068/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:581.23, meta_modificada:581.23}}		1{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CHIS TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 106 + 400 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETER, lon:-92.4423357, lat:16.27583801}}	03-11-2020	17-12-2020	1,440,320.60	1,440,320.60	1,440,320.60	1,440,320.60	1,440,320.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-097/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1925724.2, importe_modificado:1925724.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:581.23}}	{1835081/proyecto_INICIO, 1835081/proyecto_PROCESO, 1835081/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	4	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:349, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30124 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y 1, CAMINO CHICOMUSELO CARRETERA A PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO A NUEVA MORELIA A ENTRONQUE A MANO IZQUIE, lon:-92.44553085, lat:15.75044707}}	01-06-2020	30-06-2020	29,836.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94103, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835711/proyecto_INICIO, 1835711/proyecto_PROCESO, 1835711/proyecto_INICIO, 1835711/proyecto_FIN, 1835711/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	7	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAI, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAI PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36681737, lat:15.68942386}}	01-06-2020	30-06-2020	59,676.92	59,676.92	59,676.92	59,676.92	59,676.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94121, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:59676.92, importe_modificado:59676.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}}	{1835806/proyecto_INICIO, 1835806/proyecto_FIN, 1835806/proyecto_PROCESO, 1835806/proyecto_FIN, 1835806/proyecto_INICIO, 1835806/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 700 + undefined 1 PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMAR LA , lon:-92.75810185, lat:17.07470618}}	16-11-2020	15-12-2020	604,989.00	604,989.00	604,989.00	604,989.00	604,989.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89081, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:604989.0, importe_modificado:604989.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}}	{1835808/proyecto_INICIO, 1835808/proyecto_FIN, 1835808/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	202	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JON CHAMULA COLONIA NUEVO AMANECER, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JON CHAMULA Y CALLE SOL, CALLE NIÑO FUNDADOR ESTA OBRA QUEDA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA P, lon:-92.65400764, lat:16.75746242}}	19-10-2020	31-12-2020	1,808,084.39	1,808,084.39	1,808,084.39	1,808,084.39	1,808,084.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOF/FISM/072/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1808084.39, importe_modificado:1808084.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}}	{1835818/proyecto_INICIO, 1835818/proyecto_PROCESO, 1835818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	20	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO 1 CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA CABECRA MUNICIPAL, lon:-92.28762329, lat:15.73951508}}	01-06-2020	30-06-2020	164,111.53	164,111.53	164,111.53	164,111.53	164,111.53	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93890, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:164111.53, importe_modificado:164111.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}}	{1835895/proyecto_PROCESO, 1835895/proyecto_FIN, 1835895/proyecto_INICIO, 1835895/proyecto_PROCESO, 1835895/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.98, meta_modificada:742.98}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA 1 CHICOMUSELOA EJIDO LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3 KM DEL ENTROQUE A 3.5 KM PARALLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-92.40669684, lat:15.71726522}}	01-07-2020	30-07-2020	194,481.21	194,481.21	194,481.21	194,481.21	194,481.21	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94148, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:194481.21, importe_modificado:194481.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.98}}	{1836085/proyecto_INICIO, 1836085/proyecto_PROCESO, 1836085/proyecto_INICIO, 1836085/proyecto_FIN, 1836085/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	568	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 1 EJIDO ONCE DE ABRIL LOCALIZADO A 1.4 KM DEL CRUCERO DE LA FRACCION SAN JERONIMO DENTRO DEL EJIDO LA CALLE NO TIENE NOMBRE POR, lon:-92.14431737, lat:15.05199104}}	22-10-2020	22-12-2020	498,065.30	498,065.30	498,065.30	498,065.30	498,065.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:498065.3, importe_modificado:498065.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}}	{1836224/proyecto_INICIO, 1836224/proyecto_FIN, 1836224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 6A SUR PONIENTE, AVENIDA 9A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 10A. , lon:-92.14360905, lat:16.24192105}}	15-08-2020	13-10-2020	1,613,785.24	1,613,785.24	1,613,785.24	1,613,785.24	1,613,785.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/066/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1613785.24, importe_modificado:1613785.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}}	{1836359/proyecto_INICIO, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 4 + 200 PARAE TENEJAPA, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRIS, lon:-92.49310841, lat:16.79682824}}	04-05-2020	10-10-2020	1,619,883.00	1,619,883.00	1,619,883.00	1,619,883.00	1,619,883.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1619883.0, importe_modificado:1619883.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1836541/proyecto_INICIO, 1836541/proyecto_FIN, 1836541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118800.0, meta_modificada:118800.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I. MADERO - EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SE , lon:-93.47903809, lat:16.09627007}}	17-11-2020	15-12-2020	799,652.90	799,652.90	799,652.90	799,652.90	799,652.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/155-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:799652.9, importe_modificado:799652.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118800.0}}	{1836549/proyecto_FIN, 1836549/proyecto_INICIO, 1836549/proyecto_FIN, 1836549/proyecto_PROCESO, 1836549/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUIÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 K, lon:-91.82331553, lat:17.47202121}}	01-07-2020	30-12-2020	395,299.20	395,299.20	395,299.20	395,299.20	395,299.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96169, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:395299.2, importe_modificado:395299.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1836569/proyecto_PROCESO, 1836569/proyecto_INICIO, 1836569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA SALIDA A CHABAJEBAL EN EL ÚLTIMO CRUCERO TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA A LA CALLE INNOMINADA LAS ACCIO, lon:-92.71933833, lat:17.05935451}}	18-11-2020	15-12-2020	225,011.60	225,011.60	225,011.60	225,011.60	225,011.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89101, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225011.6, importe_modificado:225011.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}}	{1836583/proyecto_INICIO, 1836583/proyecto_FIN, 1836583/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TULIPANES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.64891097, lat:16.71324806}}	19-10-2020	31-12-2020	1,525,539.27	1,525,539.27	1,525,539.27	1,525,539.27	1,525,539.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2020, contratista:ING. SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1525539.27, importe_modificado:1525539.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}}	{1836685/proyecto_INICIO, 1836685/proyecto_PROCESO, 1836685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
93	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 110.92 MARGEN DERECHO SE LLEGA AL , lon:-92.42749275, lat:16.28695241}}	04-11-2020	18-12-2020	903,449.76	903,449.76	903,449.76		903,449.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1836723/proyecto_INICIO, 1836723/proyecto_INICIO, 1836723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - LIQUIDAMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA LIQUIDAMBAR, 29670 LIQUIDAMBAR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TAPALAPALIQUEIDAMBAR DEL KM 0000 AL 12200, lon:-93.09588809, lat:17.2344353}}	01-11-2020	15-11-2020	201,222.19	201,222.19	201,222.19		201,222.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-09/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:201222.19, importe_modificado:201222.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837100/proyecto_INICIO, 1837100/proyecto_FIN, 1837100/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
340	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JUAN DEL VALLE KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO SAN JUAN DEL VALLE, 30160 SAN JUAN DEL VALLE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.02074068, lat:16.17652297}}	17-08-2020	30-11-2020	2,109,675.41	2,109,675.41	2,109,675.41		2,109,675.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/090/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2109675.41, importe_modificado:2109675.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1837120/proyecto_PROCESO, 1837120/proyecto_FIN, 1837120/proyecto_INICIO, 1837120/proyecto_FIN, 1837120/proyecto_INICIO, 1837120/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE YALCOC, lon:-91.98974336, lat:16.33833081}}	18-11-2020	31-12-2020	123,496.06	123,496.06	123,496.06		123,496.06	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100108, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:125418.14, importe_modificado:123496.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}}	{1837422/proyecto_INICIO, 1837422/proyecto_PROCESO, 1837422/proyecto_FIN, 1837422/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:EJIDO YUQUIN, 29824 YUQUIN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO YUQUIN EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74164391, lat:17.09650198}}	16-03-2020	16-07-2020	2,856,000.00	2,856,000.00	2,856,000.00		2,856,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-050/2020, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2856000.0, importe_modificado:2856000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}	{1837478/proyecto_FIN, 1837478/proyecto_INICIO, 1837478/proyecto_PROCESO, 1837478/proyecto_FIN, 1837478/proyecto_INICIO, 1837478/proyecto_PROCESO, 1837478/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
178	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 800 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO REAL, TERRACERIA GUANAL PARA, lon:-91.36176755, lat:16.57216385}}	01-09-2020	30-11-2020	511,917.80	511,917.80	511,917.80		511,917.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0590/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:511917.8, importe_modificado:511917.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}}	{1837581/proyecto_INICIO, 1837581/proyecto_FIN, 1837581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ ENTRE , lon:-92.72176785, lat:17.06274424}}	20-11-2020	15-12-2020	170,520.00	170,520.00	170,520.00	170,520.00	170,520.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89119, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:170520.0, importe_modificado:170520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}}	{1838073/proyecto_INICIO, 1838073/proyecto_FIN, 1838073/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTTEL SAN ANTONIO GRUPO I, 29790 NICHTTEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.9, lon:-92.42850706, lat:16.94783097}}	30-06-2020	28-09-2020	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO, 1838218/proyecto_FIN, 1838218/proyecto_PROCESO, 1838218/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:BOULEVARD ALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTTEL SAN ANTONIO GRUPO II, 29790 NICHTTEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE ALLE CONOCIDO S/N Y CALLE ALLE CONOCIDO S/N, CALLE ALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0., lon:-92.42823379, lat:16.94809594}}	10-07-2020	08-10-2020	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_PROCESO, 1838225/proyecto_FIN, 1838225/proyecto_PROCESO, 1838225/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA D, lon:-92.50942503, lat:16.7409849}}	20-10-2020	18-12-2020	842,486.80	842,486.80	842,486.80	842,486.80	842,486.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/092/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:842486.8, importe_modificado:842486.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}}	{1838447/proyecto_PROCESO, 1838447/proyecto_INICIO, 1838447/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RANUFO TOBILLA EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RANULFO TOBILLA Y CALLE FRANCISCO LEON, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.62596774, lat:16.73522224}}	19-10-2020	31-12-2020	1,335,688.35	1,335,688.35	1,335,688.35	1,335,688.35	1,335,688.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2020, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:san cristobal, monto:1335688.35, importe_modificado:1335688.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1838591/proyecto_INICIO, 1838591/proyecto_PROCESO, 1838591/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , BOULEVARD PASEO DE LOS CARRERANTES TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE, lon:-92.56685087, lat:16.34022746}}	04-11-2020	18-12-2020	169,396.83	169,396.83	169,396.83	169,396.83	169,396.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1838637/proyecto_INICIO, 1838637/proyecto_FIN, 1838637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:425, direccion:CAMINO TRAMO OCUILAPA - EL DIVISADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 , 29130 EL DIVISADERO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL TRAMO OCUILAPA EL DIVISADERO, lon:-93.38440731, lat:16.90029974}}	02-11-2020	16-12-2020	904,016.07	904,016.07	904,016.07		904,016.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-018/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:904016.07, importe_modificado:904016.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}	{1838650/proyecto_PROCESO, 1838650/proyecto_FIN, 1838650/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71650916, lat:17.13737905}}	15-04-2020	15-07-2020	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00		2,520,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-070/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_INICIO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:368, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO CORONA, 30187 SANTO DOMINGO CORONA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CORONA, lon:-91.92542332, lat:16.59856167}}	23-11-2020	31-12-2020	572,063.80	572,063.80	572,063.80		572,063.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0104-FISM/2020, contratista:REYMUNDO GARCÍA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:572063.8, importe_modificado:572063.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839711/proyecto_INICIO, 1839711/proyecto_PROCESO, 1839711/proyecto_FIN, 1839711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 350 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA NUEVA LIBERTAD, TERR, lon:-92.07946987, lat:16.85301693}}	04-05-2020	30-09-2020	1,999,864.70	1,999,864.70	1,999,864.70		1,999,864.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0604/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999864.7, importe_modificado:1999864.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}}	{1839885/proyecto_INICIO, 1839885/proyecto_PROCESO, 1839885/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:605.0, meta_modificada:605.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ALTAGRACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ALTAGRACIA, 29840 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 95, lon:-92.77560199, lat:17.03195115}}	25-11-2020	15-12-2020	762,200.00	762,200.00	762,200.00		762,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89118, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:762200.0, importe_modificado:762200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:605.0}}	{1840146/proyecto_INICIO, 1840146/proyecto_FIN, 1840146/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:EJIDO EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A 6 KM SE ECUENTRA EL EJID, lon:-92.4847516, lat:15.77069163}}	01-10-2020	31-10-2020	9,261.01	9,261.01	9,261.01		9,261.01	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93964, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1840317/proyecto_INICIO, 1840317/proyecto_FIN, 1840317/proyecto_PROCESO, 1840317/proyecto_FIN, 1840317/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS, ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACERIA SANTA ROSA EL LIMA PARA LLEGAR, lon:-91.83225219, lat:16.99600153}}	15-09-2020	15-12-2020	1,249,264.62	1,249,264.62	1,249,264.62		1,249,264.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0613/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249264.62, importe_modificado:1249264.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1840497/proyecto_INICIO, 1840497/proyecto_FIN, 1840497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8840.0, meta_modificada:8840.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIRO DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFE, lon:-91.92438447, lat:16.19001921}}	12-11-2020	26-11-2020	1,845,792.00	1,845,792.00	1,845,792.00	1,845,792.00	1,845,792.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90418, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1845792.0, importe_modificado:1845792.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8840.0}}	{1841189/proyecto_PROCESO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CALIDO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA II QUE SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE LA CA, lon:-92.78687282, lat:17.09856321}}	01-08-2020	30-11-2020	525,002.98	525,002.98	525,002.98	525,002.98	525,002.98	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96445, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:525002.98, importe_modificado:525002.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1841269/proyecto_INICIO, 1841269/proyecto_FIN, 1841269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.4, meta_modificada:346.4}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO NUEVO) KILÓMETRO 100 + 100 EJIDO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE SEIS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTR, lon:-92.21644896, lat:16.82233956}}	15-10-2020	30-12-2020	604,668.46	604,668.46	604,668.46	604,668.46	604,668.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0691/2020, contratista:GARCIA BALLINAS PEDRO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604668.46, importe_modificado:604668.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.4}}	{1841715/proyecto_INICIO, 1841715/proyecto_FIN, 1841715/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZERO DIRIGIRSE A, lon:-93.24036499, lat:16.88519268}}	01-09-2020	15-11-2020	87,517.78	87,517.78	87,517.78	87,517.78	87,517.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95053, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:87517.78, importe_modificado:87517.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}	{1841874/proyecto_PROCESO, 1841874/proyecto_FIN, 1841874/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MI, lon:-93.26789651, lat:16.95129143}}	01-09-2020	15-11-2020	103,965.05	103,965.05	103,965.05	103,965.05	103,965.05	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95097, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103965.05, importe_modificado:103965.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	{1842222/proyecto_INICIO, 1842222/proyecto_PROCESO, 1842222/proyecto_FIN, 1842222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABE, lon:-92.39233243, lat:16.92099827}}	02-09-2020	30-11-2020	2,826,391.78	2,826,391.78	2,826,391.78	2,826,391.78	2,826,391.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 66/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826391.78, importe_modificado:2826391.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1842493/proyecto_INICIO, 1842493/proyecto_FIN, 1842493/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, lon:-93.28791081, lat:16.98602157}}	01-09-2020	15-11-2020	96,723.93	96,723.93	96,723.93	96,723.93	96,723.93	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95061, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96723.93, importe_modificado:96723.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	{1842509/proyecto_INICIO, 1842509/proyecto_PROCESO, 1842509/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENIT, lon:-93.20772979, lat:16.90431828}}	01-09-2020	15-11-2020	104,237.38	104,237.38	104,237.38	104,237.38	104,237.38	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95110, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:104237.38, importe_modificado:104237.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	{1842525/proyecto_FIN, 1842525/proyecto_PROCESO, 1842525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ , lon:-93.20769834, lat:16.90422592}}	01-09-2020	15-11-2020	40,555.55	40,555.55	40,555.55	40,555.55	40,555.55	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91560, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:40555.55, importe_modificado:40555.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	{1842530/proyecto_INICIO, 1842530/proyecto_FIN, 1842530/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.44, meta_modificada:402.44}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RIBERA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV CENTRAL PTE, ENTRONCAR CON LA CALZADA COPALAR, HACIA LA IZQ 1, lon:-93.22479175, lat:16.86965624}}	17-08-2020	14-11-2020	612,413.68	612,413.68	612,413.68	612,413.68	612,413.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-024/2020, contratista:AIYOL CONSTRUCCIONES LOGISTICA Y DESMONTE, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:612413.68, importe_modificado:612413.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.44}}	{1842536/proyecto_INICIO, 1842536/proyecto_FIN, 1842536/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA, A UNOS, lon:-93.2845988, lat:16.95254565}}	01-09-2020	15-11-2020	111,719.12	111,719.12	111,719.12	111,719.12	111,719.12	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91559, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:111719.12, importe_modificado:111719.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}	{1842542/proyecto_FIN, 1842542/proyecto_INICIO, 1842542/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA EBENEZER 1A SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE JUAN SABINES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EBENEZER 1A, lon:-92.00152317, lat:17.51290591}}	12-11-2020	28-12-2020	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1842928/proyecto_INICIO, 1842928/proyecto_PROCESO, 1842928/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, 00000 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR EL PUENTE EL MAN, lon:-93.55793462, lat:16.66259596}}	26-10-2020	24-12-2020	396,288.95	396,288.95	396,288.95	396,288.95	396,288.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/037-2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:396288.95, importe_modificado:396288.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1843327/proyecto_PROCESO, 1843327/proyecto_FIN, 1843327/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	70	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}		1{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRUJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GRUJALVA Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE RIO CHINIGUIJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA POZA AZUL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.97609515, lat:17.49906303}}	13-11-2020	28-12-2020	751,379.44	751,379.44	751,379.44	751,379.44	751,379.44	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91536, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:751379.44, importe_modificado:751379.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}}	{1843329/proyecto_INICIO, 1843329/proyecto_PROCESO, 1843329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	3	0{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1{geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.84858631, lat:16.99415442}}	10-02-2020	10-03-2020	190,755.40	190,755.40	190,755.40	190,755.40	190,755.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-101, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:190755.4, importe_modificado:190755.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_PROCESO, 1843356/proyecto_FIN, 1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	3	0{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1{geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.89369407, lat:16.99204184}}	10-02-2020	10-03-2020	157,469.28	157,469.28	157,469.28	157,469.28	157,469.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-103, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157469.28, importe_modificado:157469.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO, 1843389/proyecto_FIN, 1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	2	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		1{geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:ELIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30124 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJ PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO A NUEVA MORELIA ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA E, lon:-92.44401809, lat:15.75092207}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94208, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1843876/proyecto_INICIO, 1843876/proyecto_PROCESO, 1843876/proyecto_FIN, 1843876/proyecto_INICIO, 1843876/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	45	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		1{geo1: {cve_municipio:65, localidad:503, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA AZCAPOTZALCO, 29960 CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y , SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A PAKAJAIA DOBLBAR IZQ EN CALLE, lon:-92.01103544, lat:17.52405319}}	13-11-2020	28-12-2020	483,029.64	483,029.64	483,029.64	483,029.64	483,029.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91523, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:483029.64, importe_modificado:483029.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}}	{1844224/proyecto_INICIO, 1844224/proyecto_PROCESO, 1844224/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	75	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1{geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - COMUNIDAD EL CIPRES KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CARRETERA COMUNIDAD EL CIPRES, , lon:-92.33643595, lat:16.31258099}}	18-05-2020	31-05-2020	90,659.88	90,659.88	90,659.88	90,659.88	90,659.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-005/2020, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:90659.88, importe_modificado:90659.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_PROCESO, 1844430/proyecto_FIN, 1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
217		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.6, meta_modificada:1718.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE DEL TECHADO ESTRUCTURAL DEL EJIDO, AVENIDA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ET, lon:-92.65701927, lat:15.23374658}}	30-11-2020	31-12-2020	1,261,697.39	1,261,697.39	1,261,697.39	1,261,697.39	1,261,697.39	1,261,697.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:C. GEORGINA CRUZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1261697.39, importe_modificado:1261697.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1718.6}}	{1844450/proyecto_INICIO, 1844450/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
249		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.7, meta_modificada:1732.7}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA., lon:-92.45785482, lat:15.9499819}}	06-10-2020	07-12-2020	2,407,984.77	2,407,984.77	2,407,984.77	2,407,984.77	2,407,984.77	2,407,984.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/072-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2407984.77, importe_modificado:2407984.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.7}}	{1844968/proyecto_INICIO, 1844968/proyecto_PROCESO, 1844968/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.7, meta_modificada:280.7}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO EL CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA DE CHICOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29727009, lat:15.71443984}}	01-10-2020	31-10-2020	104,463.94	104,463.94	104,463.94	104,463.94	104,463.94	104,463.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94168, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:104463.94, importe_modificado:104463.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.7}}	{1844983/proyecto_INICIO, 1844983/proyecto_PROCESO, 1844983/proyecto_INICIO, 1844983/proyecto_FIN, 1844983/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:356, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30129 DIEZ DE ABRIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA DE CHICOMUSELO A RIZO DE ORO OASANDO EL ENTRONVUE DE PABLO L SIDAR A 400 METROS SOBRE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE PAR AIR AL EJIDO, lon:-92.3517862, lat:15.82453213}}	01-10-2020	31-10-2020	29,846.84	29,846.84	29,846.84	29,846.84	29,846.84	29,846.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94218, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1845224/proyecto_INICIO, 1845224/proyecto_PROCESO, 1845224/proyecto_FIN, 1845224/proyecto_PROCESO, 1845224/proyecto_INICIO, 1845224/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:RANCHERIA SINALOA, 30187 VICTORICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA SINALOA A 5.6 KM DE LA LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES, lon:-91.64813558, lat:16.55621239}}	03-12-2020	31-12-2020	387,503.70	387,503.70	387,503.70	387,503.70	387,503.70	387,503.70 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:387503.7, importe_modificado:387503.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1845349/proyecto_INICIO, 1845349/proyecto_PROCESO, 1845349/proyecto_FIN, 1845349/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
882		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4647.3, meta_modificada:4647.3}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBBRE UBICADAS A 150 MTS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.79576826, lat:16.12980297}}	21-09-2020	12-12-2020	4,320,180.68	4,320,180.68	4,320,180.68	4,320,180.68	4,320,180.68	4,320,180.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/074-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4320180.68, importe_modificado:4320180.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4647.3}}	{1845507/proyecto_FIN, 1845507/proyecto_PROCESO, 1845507/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
35		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:98, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA ELENA, 29880 SANTA ELENA, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA NUEVA LINDA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, lon:-92.43273193, lat:17.09551086}}	15-07-2020	30-10-2020	834,485.06	834,485.06	834,485.06	834,485.06	834,485.06	834,485.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/DOPM/FISMDF-0956/2020, contratista:HIDSA CONSTRUIVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:834485.06, importe_modificado:834485.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1845629/proyecto_INICIO, 1845629/proyecto_PROCESO, 1845629/proyecto_FIN, 1845629/proyecto_PROCESO, 1845629/proyecto_FIN, 1845629/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.2 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.46597555, lat:17.03380921}}	20-07-2020	20-10-2020	1,101,416.30	1,101,416.30	1,101,416.30	1,101,416.30	1,101,416.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-058/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1101416.3, importe_modificado:1101416.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}	{1845645/proyecto_INICIO, 1845645/proyecto_PROCESO, 1845645/proyecto_FIN, 1845645/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR BARRIO MICROONDAS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR ORIENTE Y CALLE 9A. SUR ORIENTE, AVENIDA 5A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 6A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE C, lon:-92.12546761, lat:16.24856246}}	01-10-2020	30-11-2020	994,038.02	994,038.02	994,038.02	994,038.02	994,038.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/070/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:994038.02, importe_modificado:994038.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}	{1846129/proyecto_INICIO, 1846129/proyecto_PROCESO, 1846129/proyecto_FIN, 1846129/proyecto_INICIO, 1846129/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
955	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.5, meta_modificada:1793.5}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA LA CONCORDIA-BNITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.8379516, lat:16.08493753}}	21-09-2020	07-11-2020	1,675,399.21	1,675,399.21	1,675,399.21	1,675,399.21	1,675,399.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/07 6-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1675399.21, importe_modificado:1675399.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.5}}	{1846321/proyecto_PROCESO, 1846321/proyecto_FIN, 1846321/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:SECCION IZAPA 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO DEL AGUACATE, CAMINO EL ROBLE LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO REAL A TAPACHULAA 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL, lon:-92.20124522, lat:14.9223849}}	01-10-2020	12-12-2020	100,022.07	100,022.07	100,022.07	100,022.07	100,022.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1846870/proyecto_INICIO, 1846870/proyecto_FIN, 1846870/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON LAS VIUDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined CANTON LAS VIUDAD, 30858 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON LA VIUDAS LOCALIZADO A 6.1, lon:-92.21378769, lat:14.72588323}}	15-10-2020	15-12-2020	871,428.49	871,428.49	871,428.49	871,428.49	871,428.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/01 3/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TRIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1847156/proyecto_INICIO, 1847156/proyecto_PROCESO, 1847156/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA NUEVA FRANCIA, 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA LA GASOLINERA E , lon:-93.64725199, lat:16.73313797}}	28-09-2020	26-11-2020	883,166.81	883,166.81	883,166.81	883,166.81	883,166.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/034-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:883166.81, importe_modificado:883166.81}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_INICIO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
304	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - CHACTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71479275, lat:16.71761108}}	24-07-2020	07-09-2020	304,085.57	304,085.57	304,085.57	304,085.57	304,085.57	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93809, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:304085.57, importe_modificado:304085.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}}	{1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_INICIO, 1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1422, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE LA MAJADA COLONIA LA MAJADA, 29140 LA MAJADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA NUEVO MEXICO, TOMAR CARETERA A VILLAFLORES ANTES DE NUEVO MEXICO SOBRE LA , lon:-93.45751279, lat:16.49013493}}	01-10-2020	30-10-2020	331,760.00	331,760.00	331,760.00	331,760.00	331,760.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:331760.0, importe_modificado:331760.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}}	{1847576/proyecto_PROCESO, 1847576/proyecto_FIN, 1847576/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1820, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE SAN ANDRES COLONIA SAN ANDRES, 29140 SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, CAMINO SAN JORGE EL 18 LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES SE , lon:-93.51325005, lat:16.73360274}}	01-10-2020	30-10-2020	542,880.00	542,880.00	542,880.00	542,880.00	542,880.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}	{1847636/proyecto_INICIO, 1847636/proyecto_FIN, 1847636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA VALLE DE CORZO, CARRETERA LA MAJADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDADHAY QUE TOMAR LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.45344379, lat:16.51169094}}	01-10-2020	30-10-2020	162,864.00	162,864.00	162,864.00	162,864.00	162,864.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:162864.0, importe_modificado:162864.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}}	{1847722/proyecto_PROCESO, 1847722/proyecto_FIN, 1847722/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETR, lon:-92.78635724, lat:16.96341858}}	15-03-2020	15-07-2020	2,121,352.17	2,121,352.17	2,121,352.17	2,121,352.17	2,121,352.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20/08, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2121352.17, importe_modificado:2121352.17}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}	{1847927/proyecto_INICIO, 1847927/proyecto_FIN, 1847927/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILTON, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.82086508, lat:17.00020004}}	03-08-2020	03-09-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-121, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1847939/proyecto_INICIO, 1847939/proyecto_FIN, 1847939/proyecto_PROCESO, 1847939/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL AMPLIACION DOS BOCAS, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA ADUANA DE DOS BOCAS O FRENTE A LA GASOLINERA MARIN, , lon:-92.02046748, lat:17.70706554}}	15-09-2020	28-09-2020	176,976.10	176,976.10	176,976.10	176,976.10	176,976.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91533, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:176976.1, importe_modificado:176976.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1847959/proyecto_FIN, 1847959/proyecto_PROCESO, 1847959/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA AV.IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO LARRAINZAR, 29860 LARRAINZAR, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA MORELOS, CALLE HERMANOS SERDAN LA OBRA ESTA LOCALIZADA A LOS ALREDEDORES DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.71305863, lat:16.88472371}}	01-04-2020	30-06-2020	2,075,708.95	2,075,708.95	2,075,708.95	2,075,708.95	2,075,708.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20/10, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2075708.95, importe_modificado:2075708.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1847991/proyecto_INICIO, 1847991/proyecto_PROCESO, 1847991/proyecto_FIN, 1847991/proyecto_PROCESO, 1847991/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7155.0, meta_modificada:7155.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD E, lon:-91.93087489, lat:16.18959278}}	13-11-2020	30-11-2020	1,792,756.80	1,792,756.80	1,792,756.80	1,792,756.80	1,792,756.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90422, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1792756.8, importe_modificado:1792756.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7155.0}}	{1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_INICIO, 1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_PROCESO, 1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 2A. SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS BOZA DE RIO CHICO., lon:-92.01495394, lat:17.83342446}}	02-11-2020	18-11-2020	439,585.21	439,585.21	439,585.21	439,585.21	439,585.21	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91512, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:439585.21, importe_modificado:439585.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1848094/proyecto_FIN, 1848094/proyecto_PROCESO, 1848094/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29777 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.89368481, lat:16.99201031}}	03-08-2020	03-09-2020	157,461.24	157,461.24	157,461.24	157,461.24	157,461.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-132, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157461.24, importe_modificado:157461.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_INICIO, 1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_PROCESO, 1848558/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1531	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.28354305, lat:15.83247112}}	17-03-2020	26-06-2020	2,923,031.03	2,923,031.03	2,923,031.03	2,923,031.03	2,923,031.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-014/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2923031.03, importe_modificado:2923031.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1848589/proyecto_INICIO, 1848589/proyecto_PROCESO, 1848589/proyecto_FIN, 1848589/proyecto_INICIO, 1848589/proyecto_FIN, 1848589/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL TZAC, 29870 EL TZAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66554992, lat:16.94800514}}	28-09-2020	10-10-2020	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1048000.0, importe_modificado:1048000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_FIN, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2375	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE INSTALARAN LAS LAMPARAS EN VARIOS BARRIO DE LA CABECERA MUNIPAL, lon:-92.28447853, lat:15.74193718}}	24-04-2020	24-08-2020	1,457,921.41	1,457,921.41	1,457,921.41	1,457,921.41	1,457,921.41	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1457921.41, importe_modificado:1457921.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1848642/proyecto_INICIO, 1848642/proyecto_PROCESO, 1848642/proyecto_INICIO, 1848642/proyecto_PROCESO, 1848642/proyecto_FIN, 1848642/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LUMIJA, lon:-92.37744998, lat:17.21181034}}	02-10-2020	06-11-2020	326,099.79	326,099.79	326,099.79	326,099.79	326,099.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-191/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:326099.79, importe_modificado:326099.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1848843/proyecto_INICIO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSÉ LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45726787, lat:17.40782422}}	02-10-2020	27-11-2020	959,820.58	959,820.58	959,820.58	959,820.58	959,820.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-212/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:959820.58, importe_modificado:959820.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1848913/proyecto_FIN, 1848913/proyecto_INICIO, 1848913/proyecto_PROCESO, 1848913/proyecto_INICIO, 1848913/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:AVENIDA JOSÉ CONDE COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29170 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 AMATAL - AMERICA LIBRE Y CAMINO BOMBA DE AGUA, AVENIDA JOSÉ FONSECA CARRETERA ESTATAL NUMERO 190 TRAMO SA, lon:-92.99173112, lat:16.61427897}}	23-06-2020	21-08-2020	3,003,427.36	3,003,427.36	3,003,427.36	3,003,427.36	3,003,427.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-041/2020, contratista:Brailio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3003427.36, importe_modificado:3003427.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}}	{1849386/proyecto_PROCESO, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. CALLE NORTE , lon:-92.14278565, lat:16.25177246}}	01-06-2020	31-08-2020	646,276.52	646,276.52	646,276.52	646,276.52	646,276.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}}	{1849508/proyecto_PROCESO, 1849508/proyecto_FIN, 1849508/proyecto_INICIO, 1849508/proyecto_PROCESO, 1849508/proyecto_FIN, 1849508/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
8755	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 2 AVENIDA NORTE Y 3 AVENIDA NORTE, lon:-92.33372189, lat:17.17573848}}	01-01-2020	31-12-2020	293,049.94	293,049.94	293,049.94	293,049.94	293,049.94	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:293049.94, importe_modificado:293049.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}}	{1849840/proyecto_PROCESO, 1849840/proyecto_INICIO, 1849840/proyecto_FIN, 1849840/proyecto_PROCESO, 1849840/proyecto_FIN, 1849840/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.4, meta_modificada:245.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENOCH CANCINO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JAIME SABINES EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL , lon:-93.05039799, lat:16.75163354}}	01-07-2020	29-08-2020	1,489,284.61	1,489,284.61	1,489,284.61	1,489,284.61	1,489,284.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-046/2020, contratista:Aguilar Master Builder S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1489284.61, importe_modificado:1489284.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.4}}	{1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_FIN, 1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_INICIO, 1849928/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE YUTCHEN, 00000 YUTCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO PUERTOCATE EN EL KILOMETRO 22 A MAN, lon:-92.78521415, lat:16.95115913}}	15-04-2020	15-06-2020	474,784.80	474,784.80	474,784.80	474,784.80	474,784.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/13, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:474784.8, importe_modificado:474784.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1849998/proyecto_INICIO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_INICIO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_PROCESO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
954	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL D ELA LOCALIDAD EL NOPAL, lon:-92.84838993, lat:16.90869849}}	15-05-2020	14-08-2020	4,888,261.83	4,888,261.83	4,888,261.83	4,888,261.83	4,888,261.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-12, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4888261.83, importe_modificado:4888261.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2800.0}}	{1850166/proyecto_INICIO, 1850166/proyecto_PROCESO, 1850166/proyecto_FIN, 1850166/proyecto_PROCESO, 1850166/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7076.0, meta_modificada:7076.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:162, direccion:BARRIO LA ESPERANZA, 30123 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA PASANDO POR EL BARRIO CERECELLO SE ENCUENTRA UN DESVIO A LA IZQUIERDA A 03 KILOMETROS, lon:-92.29916543, lat:15.69582818}}	01-09-2020	30-09-2020	7,201.28	7,201.28	7,201.28	7,201.28	7,201.28	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94292, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7076.0}}	{1850533/proyecto_INICIO, 1850533/proyecto_FIN, 1850533/proyecto_PROCESO, 1850533/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	515	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.3, meta_modificada:1470.3}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, lon:-92.95130037, lat:16.83310108}}	14-05-2020	14-07-2020	1,106,368.00	1,106,368.00	1,106,368.00	1,106,368.00	1,106,368.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1106368.0, importe_modificado:1106368.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.3}}	{1850657/proyecto_FIN, 1850657/proyecto_INICIO, 1850657/proyecto_FIN, 1850657/proyecto_PROCESO, 1850657/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	2070	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:PASAJE EL NARANJAL SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO PARADA EL COCO Y CAMINO 5 DE MAYO, LA OBRA SE EJECUTA EN EL CANTON EL NARANJAL EN LA 2A SECCION DE MEDIO , lon:-92.18553384, lat:14.86394052}}	01-12-2020	15-12-2020	186,466.32	186,466.32	186,466.32	186,466.32	186,466.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:186466.32, importe_modificado:186466.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1851106/proyecto_FIN, 1851106/proyecto_INICIO, 1851106/proyecto_PROCESO, 1851106/proyecto_FIN, 1851106/proyecto_INICIO, 1851106/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	96	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1844.6, meta_modificada:1844.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA AMÉRICA A MANO IZQUIERDA , lon:-92.30766245, lat:15.93135593}}	01-09-2020	30-09-2020	750,604.63	750,604.63	750,604.63	750,604.63	750,604.63	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94165, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:750604.63, importe_modificado:750604.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1844.6}}	{1851239/proyecto_INICIO, 1851239/proyecto_PROCESO, 1851239/proyecto_INICIO, 1851239/proyecto_FIN, 1851239/proyecto_PROCESO, 1851239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	29	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:292, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON INTERLOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 80 CANTON INTERLOMAS, 30664 CANTÓN INTERLOMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPALSE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE Y POSTE, lon:-92.33413199, lat:15.05745625}}	16-11-2020	15-12-2020	680,839.79	680,839.79	680,839.79	680,839.79	680,839.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/024/2020, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:680839.79, importe_modificado:680839.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851463/proyecto_INICIO, 1851463/proyecto_FIN, 1851463/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	310	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLÁN - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA ASF, lon:-92.65077151, lat:15.19390325}}	01-11-2020	31-12-2020	629,000.16	629,000.16	629,000.16	629,000.16	629,000.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:629000.0, importe_modificado:629000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}}	{1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_FIN, 1851633/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	289	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:116, direccion:EJIDO EL PENCIL, 29836 EL PENCIL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PENCIL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.56677595, lat:17.15940726}}	01-02-2020	31-03-2020	2,179,826.44	2,179,826.44	2,179,826.44	2,179,826.44	2,179,826.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-003/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2179826.44, importe_modificado:2179826.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1411.0}}	{1851659/proyecto_INICIO, 1851659/proyecto_PROCESO, 1851659/proyecto_FIN, 1851659/proyecto_PROCESO, 1851659/proyecto_FIN, 1851659/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1546		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHIG - SHULVÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 1 + 100 PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72387541, lat:16.73121934}}	01-06-2020	03-08-2020	1,393,868.40	1,393,868.40	1,393,868.40	1,393,868.40	1,393,868.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-02A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1393868.4, importe_modificado:1393868.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1851867/proyecto_INICIO, 1851867/proyecto_PROCESO, 1851867/proyecto_FIN, 1851867/proyecto_INICIO, 1851867/proyecto_FIN, 1851867/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO A , lon:-92.77116462, lat:16.89241477}}	15-08-2020	15-11-2020	1,769,157.11	1,769,157.11	1,769,157.11	1,769,157.11	1,769,157.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/52, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1769157.11, importe_modificado:1769157.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851883/proyecto_PROCESO, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE PATHUITZ, 00000 PATHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL, lon:-92.77908859, lat:16.87225712}}	15-09-2020	15-12-2020	526,542.75	526,542.75	526,542.75	526,542.75	526,542.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/57, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:526542.75, importe_modificado:526542.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851921/proyecto_INICIO, 1851921/proyecto_PROCESO, 1851921/proyecto_FIN, 1851921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
944		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE ALDAMA, lon:-92.71307688, lat:16.88463156}}	01-05-2020	30-06-2020	1,132,424.83	1,132,424.83	1,132,424.83	1,132,424.83	1,132,424.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/24, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1132424.83, importe_modificado:1132424.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851927/proyecto_INICIO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:532.11, meta_modificada:532.11}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA BOULEVARD NORTE Y CALLE MEZQUITE, CALLE CAOBA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE FRENTE A GRUAS VILL, lon:-93.28218084, lat:16.22604699}}	01-05-2020	31-08-2020	1,343,741.00	1,343,741.00	1,343,741.00	1,343,741.00	1,343,741.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-071, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1343741.0, importe_modificado:1343741.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.11}}	{1852097/proyecto_INICIO, 1852097/proyecto_PROCESO, 1852097/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 00 PARAJE UNENALTIC I, 00000 UNENALTIC I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE A 13000 KI, lon:-92.76578733, lat:16.94000646}}	01-06-2020	15-06-2020	212,568.84	212,568.84	212,568.84	212,568.84	212,568.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/202 0/005, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:212568.84, importe_modificado:212568.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852449/proyecto_INICIO, 1852449/proyecto_FIN, 1852449/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
61	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 PARAJE BATZITETIC, 00000 BATZITETIC, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 7600 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO C, lon:-92.77127237, lat:16.93585913}}	15-06-2020	15-07-2020	643,956.28	643,956.28	643,956.28	643,956.28	643,956.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/34, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:643956.28, importe_modificado:643956.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852513/proyecto_PROCESO, 1852513/proyecto_FIN, 1852513/proyecto_PROCESO, 1852513/proyecto_INICIO, 1852513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.94, meta_modificada:614.94}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE, lon:-93.04250163, lat:16.7402641}}	11-05-2020	09-07-2020	787,185.51	787,185.51	787,185.51	787,185.51	787,185.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-022/2020, contratista:Enrique Díaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.94}}	{1852613/proyecto_INICIO, 1852613/proyecto_FIN, 1852613/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOM, lon:-93.04444744, lat:16.74619016}}	23-06-2020	21-08-2020	636,350.15	636,350.15	636,350.15	636,350.15	636,350.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}}	{1852627/proyecto_INICIO, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
18817	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.2, meta_modificada:659.2}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE EN EL BARRIO JUAN SABINES DE ESTA CABECERA, lon:-93.27131902, lat:16.78968964}}	15-11-2020	30-12-2020	720,419.68	720,419.68	720,419.68	720,419.68	720,419.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-023/2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:720419.68, importe_modificado:720419.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.2}}	{1852819/proyecto_PROCESO, 1852819/proyecto_INICIO, 1852819/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:356, direccion:EJIDO LA LAGUNA 2DA. SECCION, 29930 LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30864886, lat:17.15009693}}	01-10-2020	31-10-2020	60,003.32	60,003.32	60,003.32	60,003.32	60,003.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}}	{1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN, 1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO EL EJIDO DE LOMA BONITA Y ASI LLEGADO AL , lon:-91.32099015, lat:16.22626618}}	16-03-2020	16-05-2020	3,922,463.14	3,922,463.14	3,922,463.14	3,922,463.14	3,922,463.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP 05/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4216567.16, importe_modificado:3922463.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1311.0}}	{1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_FIN, 1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
330	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CATORCE PONIENTE NORTE, AVENIDA CATORCE PONIENTE SUR AVENIDA, lon:-92.91485737, lat:15.78699839}}	08-10-2020	08-12-2020	165,875.37	165,875.37	165,875.37	165,875.37	165,875.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/08 7-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:165875.37, importe_modificado:165875.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}}	{1853557/proyecto_INICIO, 1853557/proyecto_FIN, 1853557/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
158	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEERITO DE LAS AMERICAS DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HER, lon:-91.28629796, lat:16.24338284}}	20-04-2020	20-07-2020	3,886,707.05	3,886,707.05	3,886,707.05	3,886,707.05	3,886,707.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VI V-11/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3886707.05, importe_modificado:3886707.05}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:47.0}}	{1853720/proyecto_INICIO, 1853720/proyecto_FIN, 1853720/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:224, direccion:EJIDO SAN JOSE CACATEEL, 29930 SAN JOSÉ CACATEEL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36629535, lat:17.2112147}}	01-10-2020	31-10-2020	57,695.50	57,695.50	57,695.50	57,695.50	57,695.50	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:57695.5, importe_modificado:57695.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}}	{1853795/proyecto_INICIO, 1853795/proyecto_PROCESO, 1853795/proyecto_FIN, 1853795/proyecto_INICIO, 1853795/proyecto_PROCESO, 1853795/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18817	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2445.51, meta_modificada:2445.51}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 6A SUR Y 6A ORIENTE EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LA ESQUINA DE LA, lon:-93.2674892, lat:16.79355283}}	02-06-2020	31-08-2020	4,258,827.19	4,258,827.19	4,258,827.19	4,258,827.19	4,258,827.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:ALBERTO CRUZ COUTIÑO CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4258827.19, importe_modificado:4258827.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2445.51}}	{1853834/proyecto_INICIO, 1853834/proyecto_FIN, 1853834/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
618	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.5, meta_modificada:943.5}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:EJE VIAL MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO PORTILLO Y CAMINO LAS PILAS, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV., lon:93.23707563, lat:16.86560919}}	21-09-2020	30-11-2020	1,263,399.06	1,263,399.06	1,263,399.06	1,263,399.06	1,263,399.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1263399.06, importe_modificado:1263399.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.5}}	{1853969/proyecto_PROCESO, 1853969/proyecto_INICIO, 1853969/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.4, meta_modificada:512.4}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:81, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 29930 SAN FRANCISCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ILEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32238145, lat:17.18170036}}	01-10-2020	31-10-2020	69,234.60	69,234.60	69,234.60	69,234.60	69,234.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:69234.6, importe_modificado:69234.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.4}}	{1854204/proyecto_INICIO, 1854204/proyecto_PROCESO, 1854204/proyecto_FIN, 1854204/proyecto_INICIO, 1854204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1761	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30470 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESJESUS MARIA GARZA ENTRANDO EN DICHO EJIDO SIGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA D, lon:-93.32859672, lat:16.42650745}}	03-08-2020	30-11-2020	3,795,204.00	3,795,204.00	3,795,204.00	3,795,204.00	3,795,204.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-136, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3795204.0, importe_modificado:3795204.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854251/proyecto_PROCESO, 1854251/proyecto_FIN, 1854251/proyecto_INICIO, 1854251/proyecto_PROCESO, 1854251/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-92.68144881, lat:17.25925577}}	17-08-2020	17-11-2020	1,123,333.17	1,123,333.17	1,123,333.17	1,123,333.17	1,123,333.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1123333.17, importe_modificado:1123333.17}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1863515/proyecto_INICIO, 1863515/proyecto_PROCESO, 1863515/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETALTZAC Y TERRACERIA NUEVA JENERACIÓN, LA LOCALIDAD SONDE SE REALIZA, lon:-92.02177273, lat:17.06624574}}	14-12-2020	21-12-2020	66,569.50	66,569.50	66,569.50	66,569.50	66,569.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/461/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66569.5, importe_modificado:66569.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1863615/proyecto_INICIO, 1863615/proyecto_PROCESO, 1863615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02704948, lat:17.03257961}}	10-08-2020	10-09-2020	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-135, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}}	{1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4587	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO Y POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y LOCALIDA, lon:-92.89560394, lat:17.15978353}}	02-11-2020	18-12-2020	655,375.80	655,375.80	655,375.80	655,375.80	655,375.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101395, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:655375.8, importe_modificado:655375.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}	{1863724/proyecto_INICIO, 1863724/proyecto_PROCESO, 1863724/proyecto_FIN, 1863724/proyecto_INICIO, 1863724/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
579	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y - SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.8729211, lat:17.18970072}}	02-11-2020	18-12-2020	475,612.84	475,612.84	475,612.84	475,612.84	475,612.84	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94902, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:475612.84, importe_modificado:475612.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1863932/proyecto_PROCESO, 1863932/proyecto_INICIO, 1863932/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
473	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.30289604, lat:15.9610274}}	26-10-2020	31-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/092-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1864351/proyecto_FIN, 1864351/proyecto_PROCESO, 1864351/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAISO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESDR. DOMINGO CHANONA SIGUIENDO CON LA MISMA CARRETERA ENTRANDO AL EJIDO DR. DOMIN, lon:-93.55182175, lat:16.24653549}}	01-09-2020	30-10-2020	247,263.00	247,263.00	247,263.00	247,263.00	247,263.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-17, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:247263.0, importe_modificado:247263.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864722/proyecto_INICIO, 1864722/proyecto_FIN, 1864722/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO KANALUMTIC, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE , lon:-92.36569878, lat:16.86632562}}	02-09-2020	30-11-2020	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1866154/proyecto_INICIO, 1866154/proyecto_PROCESO, 1866154/proyecto_FIN, 1866154/proyecto_INICIO, 1866154/proyecto_PROCESO, 1866154/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1550	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE NOVENA PONIENTE EL CAMINO REFORMA HA SIDO UNA OBRA MUY INFLUYENTE P, lon:-93.27470328, lat:16.23495043}}	01-09-2020	30-11-2020	1,170,092.00	1,170,092.00	1,170,092.00	1,170,092.00	1,170,092.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-148, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1170092.0, importe_modificado:1170092.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:262.0}}	{1866202/proyecto_INICIO, 1866202/proyecto_PROCESO, 1866202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 4+000 - NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 COLONIA NICOLAS BRAVO, 29140 NICOLÁS BRAVO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC, CAMINO LINDA VISTA TOMA, lon:-93.6416484, lat:17.09449475}}	01-10-2020	20-12-2020	1,508,855.78	1,508,855.78	1,508,855.78	1,508,855.78	1,508,855.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-062/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1508855.78, importe_modificado:1508855.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3120.0}}	{1866290/proyecto_PROCESO, 1866290/proyecto_INICIO, 1866290/proyecto_FIN, 1866290/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direcclon:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLANADA VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 EJIDO PLANADA VILLA LUZ, 29715 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.7192166, lat:17.27187604}}	21-09-2020	18-12-2020	1,436,740.93	1,436,740.93	1,436,740.93	1,436,740.93	1,436,740.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1436740.93, importe_modificado:1436740.93}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}}	{1866482/proyecto_FIN, 1866482/proyecto_PROCESO, 1866482/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL CAOBANO COLONIA POB. VILLAFLORES EL CAOBANO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO NOR ORI, lon:-93.25766613, lat:16.24110218}}	02-11-2020	31-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-24, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1866543/proyecto_INICIO, 1866543/proyecto_PROCESO, 1866543/proyecto_FIN, 1866543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PUEBLO DE PANTEPEC A LAGUNA GRANDE Y CAMINO INICIAL TRAMO LAGUNA GRANDE A SAN JOSE VALTIERRA, A 5.00 KM DEL PUEBLO PANTEPE, lon:-93.08895598, lat:17.25537044}}	16-11-2020	30-11-2020	171,043.41	171,043.41	171,043.41	171,043.41	171,043.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT016/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:171043.41, importe_modificado:171043.41}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1866576/proyecto_INICIO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLIA, 29910 JOLÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLIA 1 Y CALLEJON JOLIA 2, CALLEJON JOLIA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLIA, lon:-92.49833044, lat:17.20388594}}	02-10-2020	21-11-2020	1,178,579.86	1,178,579.86	1,178,579.86	1,178,579.86	1,178,579.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-222/2020, contratista:CONSORCIO MEGA CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1178579.86, importe_modificado:1178579.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1866670/proyecto_INICIO, 1866670/proyecto_FIN, 1866670/proyecto_PROCESO, 1866670/proyecto_FIN, 1866670/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO LA GRANDEZA, 29432 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, CALLE INNOMINADA 2 PARA , lon:-92.43768244, lat:16.51462773}}	20-07-2020	16-11-2020	1,835,675.00	1,835,675.00	1,835,675.00	1,835,675.00	1,835,675.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_FIN, 1866985/proyecto_INICIO, 1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAS CASAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA SECCIÓN DE, lon:-92.4335788, lat:16.52705692}}	20-08-2020	02-12-2020	1,027,978.00	1,027,978.00	1,027,978.00	1,027,978.00	1,027,978.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-036/2020, contratista:Construcciones Gáan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1027978.0, importe_modificado:1027978.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1867226/proyecto_INICIO, 1867226/proyecto_PROCESO, 1867226/proyecto_FIN, 1867226/proyecto_PROCESO, 1867226/proyecto_FIN, 1867226/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.5, meta_modificada:93.5}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:CALLE SIN DENOMINACION COLONIA IXTAPA, 29340 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200.00 METROS PROXIMOS A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.90964782, lat:16.81708717}}	08-05-2020	07-07-2020	584,735.73	584,735.73	584,735.73	584,735.73	584,735.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-07, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:584735.73, importe_modificado:584735.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.5}}	{1867520/proyecto_INICIO, 1867520/proyecto_PROCESO, 1867520/proyecto_INICIO, 1867520/proyecto_FIN, 1867520/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1700, direccion:CALLE LOS COQUITOS COLONIA EL COQUITO, 29140 EL COQUITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALPASO Y CAMINO EMBARCADERO RAUDALES MALPASO, CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETER, lon:-93.8217851, lat:17.05672665}}	01-07-2020	01-09-2020	1,625,887.88	1,625,887.88	1,625,887.88	1,625,887.88	1,625,887.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1625887.88, importe_modificado:1625887.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1867632/proyecto_PROCESO, 1867632/proyecto_INICIO, 1867632/proyecto_PROCESO, 1867632/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 5. AV SUR , lon:-93.26681138, lat:16.23188789}}	02-11-2020	31-12-2020	1,241,090.00	1,241,090.00	1,241,090.00	1,241,090.00	1,241,090.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-174, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1241090.0, importe_modificado:1241090.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1867650/proyecto_PROCESO, 1867650/proyecto_FIN, 1867650/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGUANERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO PANTEON, CAMINO IGUANERO LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO AL IGUANERO, lon:-92.73635437, lat:16.57553182}}	01-11-2020	15-11-2020	200,066.73	200,066.73	200,066.73	200,066.73	200,066.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ING. OMAR AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:200066.73, importe_modificado:200066.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN, 1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 2 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.60120431, lat:17.16809607}}	04-02-2020	04-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADO/FIS MDF-005/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1867898/proyecto_PROCESO, 1867898/proyecto_FIN, 1867898/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIRAMON LA OBRA SE ENCUENTRA UBIVADA ENLA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA, lon:-92.71993925, lat:16.56967042}}	01-10-2020	20-10-2020	36,828.98	36,828.98	36,828.98	36,828.98	36,828.98	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95753, contratista; , convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:36828.98, importe_modificado:36828.98}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_FIN, 1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
672	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.5, meta_modificada:21.5}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESDR. DOMINGO CHANONA CONTINUANDO POR DICHA CARRETERA DURANTE 29.8, lon:-93.47399701, lat:16.3779289}}	02-11-2020	31-12-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-188, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.5}}	{1868121/proyecto_INICIO, 1868121/proyecto_PROCESO, 1868121/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:EJIDO RIO JORDAN, 00000 RIO JORDAN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO RIO JORDAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.51588363, lat:16.60798736}}	01-06-2020	31-12-2020	1,407,148.83	1,407,148.83	1,407,148.83	1,407,148.83	1,407,148.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/011/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1407148.83, importe_modificado:1407148.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{1868254/proyecto_PROCESO, 1868254/proyecto_INICIO, 1868254/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:716, direccion:CALLE COBERTURA MUNICIPAL COLONIA VARIAS LOCALIDADES, 29140 HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, COMUNIDADES VARIAS PERO LAS MAS CERCANA SON HEBERTO CASTI, lon:-93.42888883, lat:16.84201155}}	15-11-2020	23-12-2020	1,638,001.20	1,638,001.20	1,638,001.20	1,638,001.20	1,638,001.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-054/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1638001.2, importe_modificado:1638001.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1868409/proyecto_INICIO, 1868409/proyecto_FIN, 1868409/proyecto_PROCESO, 1868409/proyecto_FIN, 1868409/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGOS DE MONTEBELLO Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA A 150 METROS DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN DIRECCION HACIA EL ORIENTE, lon:-92.47138133, lat:16.54629181}}	01-06-2020	31-12-2020	1,199,660.28	1,199,660.28	1,199,660.28	1,199,660.28	1,199,660.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/019/2020/BANOBRAS, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1199660.28, importe_modificado:1199660.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{1868477/proyecto_INICIO, 1868477/proyecto_PROCESO, 1868477/proyecto_FIN, 1868477/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
167	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:45, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO GUADALUPE, 29410 GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO GUADALUPE A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN UN APROXIMADO DE 5 K, lon:-92.51814321, lat:16.59068785}}	01-06-2020	31-12-2020	1,808,104.69	1,808,104.69	1,808,104.69	1,808,104.69	1,808,104.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/009/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808104.69, importe_modificado:1808104.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{1868676/proyecto_INICIO, 1868676/proyecto_FIN, 1868676/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE BARRIO TEJERIAS, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIALIDADES DEL BARRIO LA TEJERIA EN DIRECCION HACIA COMITAN EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE BODEGA AURRERA, lon:-92.47113362, lat:16.53022924}}	01-06-2020	31-12-2020	3,627,994.93	3,627,994.93	3,627,994.93	3,627,994.93	3,627,994.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/001/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3627994.93, importe_modificado:3627994.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868779/proyecto_INICIO, 1868779/proyecto_PROCESO, 1868779/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE AV. PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE BRISAS DEL RIO FRIO, CALLE EL SILENCIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COL. LAZARO CARDENAS ENTRE C, lon:-92.76272145, lat:16.55265335}}	01-12-2020	15-12-2020	258,778.30	258,778.30	258,778.30	258,778.30	258,778.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:PARTE CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:258778.3, importe_modificado:258778.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1868831/proyecto_PROCESO, 1868831/proyecto_INICIO, 1868831/proyecto_FIN, 1868831/proyecto_INICIO, 1868831/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.8, meta_modificada:141.8}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MERCEDES DE MARIA BARRIO MERCEDES DE MARIA, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MERCEDES DE MARIA A 100 METROS DE LA IGLESIA DEL CERRITO DE GUADALUPE, lon:-92.46563067, lat:16.5453482}}	03-02-2020	31-12-2020	1,431,180.02	1,431,180.02	1,431,180.02	1,431,180.02	1,431,180.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-046-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1431180.02, importe_modificado:1431180.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.8}}	{1869077/proyecto_INICIO, 1869077/proyecto_INICIO, 1869077/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN DENTRO DE DIFERENTES CALLES Y EN DIFERENTES ZONAS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.4706204, lat:16.54229278}}	04-02-2020	31-12-2020	1,674,138.24	1,674,138.24	1,674,138.24	1,674,138.24	1,674,138.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-025-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1674138.24, importe_modificado:1674138.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869320/proyecto_INICIO, 1869320/proyecto_PROCESO, 1869320/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.48790561, lat:16.54705389}}	04-02-2020	31-12-2020	1,723,377.60	1,723,377.60	1,723,377.60	1,723,377.60	1,723,377.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-026-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1723377.6, importe_modificado:1723377.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869355/proyecto_INICIO, 1869355/proyecto_FIN, 1869355/proyecto_PROCESO, 1869355/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9872	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO MIRADERO ALTO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MIRADERO ALTO EN UN APROXIMADO DE 300 METROS DE LA ESCUALA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-92.48042037, lat:16.5347342}}	03-02-2020	31-12-2020	963,710.65	963,710.65	963,710.65	963,710.65	963,710.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-055-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:963710.65, importe_modificado:963710.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869433/proyecto_INICIO, 1869433/proyecto_PROCESO, 1869433/proyecto_FIN, 1869433/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.21, meta_modificada:847.21}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, lon:-92.71795041, lat:16.61502334}}	01-10-2020	31-10-2020	286,739.20	286,739.20	286,739.20	286,739.20	286,739.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-023/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:286739.2, importe_modificado:286739.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.21}}	{1869437/proyecto_INICIO, 1869437/proyecto_FIN, 1869437/proyecto_PROCESO, 1869437/proyecto_FIN, 1869437/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.51, meta_modificada:695.51}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA BARRIO GUADALUPE, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 40 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA, lon:-92.48858668, lat:16.55666541}}	03-02-2020	31-12-2020	1,175,697.42	1,175,697.42	1,175,697.42	1,175,697.42	1,175,697.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-048-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1175697.42, importe_modificado:1175697.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.51}}	{1869701/proyecto_FIN, 1869701/proyecto_PROCESO, 1869701/proyecto_INICIO, 1869701/proyecto_PROCESO, 1869701/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
710	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:COLONIA , 00000 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON LA EGENTE MUNICIPAL DE PLAN DE AYALA C. MAGALY RIVAS, lon:-93.48814295, lat:17.47406952}}	05-07-2020	04-08-2020	908,678.19	908,678.19	908,678.19	908,678.19	908,678.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-025, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:908678.19, importe_modificado:908678.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{1870071/proyecto_INICIO, 1870071/proyecto_FIN, 1870071/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.9, meta_modificada:1.9}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO - EL CHIPILIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 COLONIA , 00000 PEÑITAS EL MICO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SAN LORENZO A EL CHIPILIN, lon:-93.45559389, lat:17.47123501}}	27-08-2020	30-10-2020	2,011,065.42	2,011,065.42	2,011,065.42	2,011,065.42	2,011,065.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-029, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2011065.42, importe_modificado:2011065.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}}	{1870101/proyecto_INICIO, 1870101/proyecto_PROCESO, 1870101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN - CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LOS BARRIO EL AMBAR Y EL CERRITO, lon:-93.33412454, lat:17.40816949}}	01-12-2020	31-12-2020	389,456.78	389,456.78	389,456.78	389,456.78	389,456.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99088, contratista: convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:389456.78, importe_modificado:389456.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}}		Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MILENIO - TANCHICHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA , 00000 TANCHICHAL, OSTUACÁN - CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO REHABILITADO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A TANCHICHAL, lon:-93.30651374, lat:17.40694967}}	01-12-2020	31-12-2020	56,900.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99086, contratista: convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:56900.0, importe_modificado:56900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1870352/proyecto_INICIO, 1870352/proyecto_FIN, 1870352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO SANTO TOMAS, 30187 NUEVO SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTO TOMAS, lon:-91.40963272, lat:16.20403883}}	07-12-2020	31-12-2020	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100293, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:89600.0, importe_modificado:89600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1870684/proyecto_INICIO, 1870684/proyecto_FIN, 1870684/proyecto_PROCESO, 1870684/proyecto_FIN, 1870684/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BARRIO LA PIS, lon:-92.68597662, lat:17.16957811}}	23-10-2020	30-11-2020	503,290.19	503,290.19	503,290.19	503,290.19	503,290.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:503290.19, importe_modificado:503290.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_FIN, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
302	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO , lon:-92.7186318, lat:17.28100788}}	06-11-2020	07-12-2020	261,327.86	261,327.86	261,327.86	261,327.86	261,327.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT004/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:261327.86, importe_modificado:261327.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1871759/proyecto_INICIO, 1871759/proyecto_PROCESO, 1871759/proyecto_FIN, 1871759/proyecto_PROCESO, 1871759/proyecto_INICIO, 1871759/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:513, direccion:EJIDO ROSARIO BUENAVISTA, 30187 ROSARIO BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO BUENAVISTA, lon:-91.63602724, lat:16.5074497}}	07-12-2020	31-12-2020	486,440.52	486,440.52	486,440.52	486,440.52	486,440.52	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100366, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:489759.02, importe_modificado:486440.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1871893/proyecto_INICIO, 1871893/proyecto_PROCESO, 1871893/proyecto_FIN, 1871893/proyecto_PROCESO, 1871893/proyecto_FIN, 1871893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	1500	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:284.0, meta_modificada:284.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	09-10-2020	03-12-2020	72,073.24	72,073.24	72,073.24	72,073.24	72,073.24	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93207, contratista: convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:72073.24, importe_modificado:72073.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:284.0}}	{1873933/proyecto_INICIO, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_INICIO, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}}	01-05-2020	31-12-2020	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12300.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
120	0	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	01-11-2020	31-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2765	0	{meta1: [unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}}	01-02-2020	31-03-2020	419,900.00	419,900.00	419,900.00	419,900.00	419,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92229, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1875916/proyecto_INICIO, 1875916/proyecto_FIN, 1875916/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}}	13-07-2020	31-12-2020	60,062.08	60,062.08	60,062.08	60,062.08	60,062.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/04/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:60062.08, importe_modificado:60062.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1876468/proyecto_INICIO, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN, 1876468/proyecto_INICIO, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}}	13-07-2020	31-12-2020	2,211,579.03	2,211,579.03	2,211,579.03	2,211,579.03	2,211,579.03	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2211579.03, importe_modificado:2211579.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_INICIO, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}	01-04-2020	31-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877248/proyecto_FIN, 1877248/proyecto_INICIO, 1877248/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}	13-07-2020	30-12-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 3, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS KAABA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_INICIO, 1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	142,764.68	142,764.68	142,764.68	142,764.68	142,764.68	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI M-0002/2020, contratista:OFFICE KEYS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:382830.16, importe_modificado:382830.16}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}	{1877493/proyecto_INICIO, 1877493/proyecto_PROCESO, 1877493/proyecto_FIN, 1877493/proyecto_PROCESO, 1877493/proyecto_FIN, 1877493/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}}	15-01-2020	15-11-2020	169,601.96	169,601.96	169,601.96	169,601.96	169,601.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96874, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:169601.96, importe_modificado:169601.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877535/proyecto_INICIO, 1877535/proyecto_FIN, 1877535/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}}	30-09-2020	31-12-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96871, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}}	{1877537/proyecto_FIN, 1877537/proyecto_PROCESO, 1877537/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	350	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:Tumbalá, Chis., México, lon:-92.3158981, lat:17.2769854}}	26-10-2020	09-12-2020	232,484.66	232,484.66	232,484.66	232,484.66	232,484.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/SP/FAF M-002/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:232484.66, importe_modificado:232484.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1878514/proyecto_INICIO, 1878514/proyecto_PROCESO, 1878514/proyecto_FIN, 1878514/proyecto_INICIO, 1878514/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15905	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}}	03-08-2020	30-11-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103439, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890141/proyecto_FIN, 1890141/proyecto_INICIO, 1890141/proyecto_FIN, 1890141/proyecto_INICIO, 1890141/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23194	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO CHENALHO, CHIS. CP. 29870, lon:-92.62614806, lat:16.89427694}}	01-01-2020	31-12-2020	4,666,920.58	4,666,920.58	4,666,920.58	4,666,920.58	4,666,920.58	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMCC/TM/SERV/GAS TIND/FISM-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMBARS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4666920.58, importe_modificado:4666920.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890157/proyecto_INICIO, 1890157/proyecto_PROCESO, 1890157/proyecto_FIN, 1890157/proyecto_PROCESO, 1890157/proyecto_FIN, 1890157/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55166	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}}	01-01-2020	31-12-2020	707,105.14	707,105.14	707,105.14	707,105.14	707,105.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99203, contratista: convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:707705.14, importe_modificado:707705.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
11264	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL S/N, CENTRO HUIXTAN, CHIS. CP. 29470, lon:-92.45459694, lat:16.71215056}}	01-01-2020	31-12-2020	3,201,600.00	3,201,600.00	3,201,600.00	3,201,600.00	3,201,600.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2020, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3201600.0, importe_modificado:3201600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890177/proyecto_INICIO, 1890177/proyecto_PROCESO, 1890177/proyecto_FIN, 1890177/proyecto_INICIO, 1890177/proyecto_PROCESO, 1890177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5419	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXTACOMITAN, CHIS. CP. 29570, lon:-93.0965725, lat:17.430795}}	13-01-2020	13-02-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98601, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890185/proyecto_INICIO, 1890185/proyecto_PROCESO, 1890185/proyecto_INICIO, 1890185/proyecto_FIN, 1890185/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20370	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL JIQUIPILAS, CHIS. CP. 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}}	01-01-2020	31-12-2020	122,515.14	122,515.14	122,515.14	122,515.14	122,515.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101836, contratista: convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:122515.14, importe_modificado:122515.14}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1890188/proyecto_FIN, 1890188/proyecto_PROCESO, 1890188/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
115769	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}}	01-04-2020	31-12-2020	4,232,329.50	4,232,329.50	4,232,329.50	4,232,329.50	4,232,329.50	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-005/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4232329.5, importe_modificado:4232329.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890214/proyecto_PROCESO, 1890214/proyecto_INICIO, 1890214/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15578	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA COMALTITLAN, CHIS. CP. 30620, lon:-92.57602417, lat:15.2119375}}	01-06-2020	31-12-2020	957,379.45	957,379.45	957,379.45	957,379.45	957,379.45	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-GIND-002/2020, contratista:JESÚS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS, monto:957379.45, importe_modificado:957379.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890232/proyecto_FIN, 1890232/proyecto_INICIO, 1890232/proyecto_PROCESO, 1890232/proyecto_FIN, 1890232/proyecto_INICIO, 1890232/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4344	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}}	21-02-2020	19-03-2020	135,400.00	135,400.00	135,400.00	135,400.00	135,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99221, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:135400.0, importe_modificado:135400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890269/proyecto_INICIO, 1890269/proyecto_PROCESO, 1890269/proyecto_FIN, 1890269/proyecto_PROCESO, 1890269/proyecto_FIN, 1890269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
171610	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}}	01-08-2020	30-09-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS /0003/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2209	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPALAPA, CHIS. CP. 29670, lon:-93.10460472, lat:17.19004806}}	13-07-2020	30-07-2020	63,104.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-03/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:63104.0, importe_modificado:63104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890281/proyecto_PROCESO, 1890281/proyecto_FIN, 1890281/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11814	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIS. CP. 29961, lon:-90.65330194, lat:16.51582806}}	01-01-2020	31-12-2020	1,552,865.73	1,552,865.73	1,552,865.73	1,552,865.73	1,552,865.73	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101896, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1552865.73, importe_modificado:1552865.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890313/proyecto_INICIO, 1890313/proyecto_FIN, 1890313/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5539	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:1 PONIENTE S/N COLONIA CENTRO C.P 29720, lon:-93.00838194, lat:17.29327083}}	27-08-2020	30-11-2020	620,743.97	620,743.97	620,743.97	620,743.97	620,743.97	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102645, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:620743.97, importe_modificado:620743.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892023/proyecto_FIN, 1892023/proyecto_PROCESO, 1892023/proyecto_FIN, 1892023/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5419	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 29570 IXTACOMITAN, CHIAPAS, lon:-93.0965725, lat:17.430795}}	25-03-2020	19-11-2020	134,015.45	134,015.45	134,015.45	134,015.45	134,015.45	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-63, contratista:IAP- CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:134015.45, importe_modificado:134015.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_INICIO, 1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_PROCESO, 1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20370	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y AVENIDA S/N , CENTRO C.P 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}}	01-07-2020	30-11-2020	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892029/proyecto_FIN, 1892029/proyecto_PROCESO, 1892029/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15652	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N COL. CENTRO PICHUCALCO, CHIAPAS, lon:-93.1177675, lat:17.50855083}}	20-03-2020	20-08-2020	189,810.09	189,810.09	189,810.09	189,810.09	189,810.09	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCA.CO, CHIAPAS, monto:189810.09, importe_modificado:189810.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892069/proyecto_INICIO, 1892069/proyecto_PROCESO, 1892069/proyecto_FIN, 1892069/proyecto_PROCESO, 1892069/proyecto_FIN, 1892069/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, lon:-92.27964028, lat:15.45636722}}	01-01-2020	31-12-2020	364,781.01	364,781.01	364,781.01	364,781.01	364,781.01	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:364781.01, importe_modificado:364781.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892073/proyecto_INICIO, 1892073/proyecto_FIN, 1892073/proyecto_PROCESO, 1892073/proyecto_FIN, 1892073/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20481	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRALPONIENTE Y 1A CALLE PONIENTE , lon:-92.15094222, lat:14.67945222}}	01-01-2020	31-12-2020	302,774.60	302,774.60	302,774.60	302,774.60	302,774.60	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1AP20-110, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:302774.59, importe_modificado:302774.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892113/proyecto_INICIO, 1892113/proyecto_PROCESO, 1892113/proyecto_FIN, 1892113/proyecto_PROCESO, 1892113/proyecto_FIN, 1892113/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
21115	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N. C.P. 29350. COL. CENTRO. ZINACANTÁN, CHIAPAS., lon:-92.72358056, lat:16.76011889}}	01-01-2020	31-12-2020	788,363.18	788,363.18	788,363.18	788,363.18	788,363.18	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1AP20-41, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:788363.18, importe_modificado:788363.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892142/proyecto_PROCESO, 1892142/proyecto_INICIO, 1892142/proyecto_FIN, 1892142/proyecto_PROCESO, 1892142/proyecto_FIN, 1892142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	21038	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.19331, lat:17.608151}}	01-01-2020	31-12-2020	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99598, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1113600.0, importe_modificado:1113600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	{1937287/proyecto_INICIO, 1937287/proyecto_FIN, 1937287/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
1037	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.35, meta_modificada:772.35}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:5a sur oriente, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	01-01-2020	31-12-2020	996,995.96	996,995.96	996,995.96	996,995.96	996,995.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-257 E, contratista:Ituriel Alejandro Palacios Hernández, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:996995.96, importe_modificado:996995.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.35}}	{1937878/proyecto_PROCESO, 1937878/proyecto_INICIO, 1937878/proyecto_FIN, 1937878/proyecto_PROCESO, 1937878/proyecto_FIN, 1937878/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	598	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:FLOR DE MAYO, lon:-92.050469, lat:16.119059}}	27-04-2020	25-07-2020	1,876,451.53	1,876,451.53	1,876,451.53	1,876,451.53	1,876,451.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/001/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLYTO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1876451.53, importe_modificado:1876451.53}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1939160/proyecto_INICIO, 1939160/proyecto_FIN, 1939160/proyecto_PROCESO, 1939160/proyecto_FIN, 1939160/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5273.31, meta_modificada:5273.31}}		{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}}	01-01-2020	31-12-2020	8,322,622.93	8,322,622.93	8,322,622.93	8,322,622.93	8,322,622.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-043 E, contratista:Aldo Construcción y Electrificación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7594750.05, importe_modificado:7594750.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5273.31}}	{1700778/proyecto_INICIO, 1700778/proyecto_PROCESO, 1700778/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}}	01-01-2020	31-12-2020	486,134.03	486,134.03	486,134.03	486,134.03	486,134.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/001/2020, contratista:TORAFAJ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:477895.43, importe_modificado:477895.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}	{1700787/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	49541	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.84, meta_modificada:0.84}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-03-2020	07-07-2020	3,754,099.77	3,754,099.77	3,754,099.77	3,754,099.77	3,754,099.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051001-043, contratista:C. JORGE MANUEL GONZÁLEZ TEOBA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3690470.96, importe_modificado:3690470.96}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.84}}	{1701213/proyecto_PROCESO, 1701213/proyecto_INICIO, 1701213/proyecto_PROCESO, 1701213/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	282	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.22, meta_modificada:50.22}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:Las Toronjas, Chis., México, lon:-92.97972, lat:15.9274999}}	06-02-2020	31-03-2020	1,999,911.65	1,999,911.65	1,999,911.65	1,999,911.65	1,999,911.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/003-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999911.65, importe_modificado:1999911.65}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.22}}	{1703128/proyecto_PROCESO, 1703128/proyecto_FIN, 1703128/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	127964	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}}	01-06-2020	31-12-2020	2,136,206.90	2,136,206.90	2,136,206.90	2,136,206.90	2,136,206.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	12571	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:Boca de Chajul, Chis., México, lon:-90.9241699, lat:16.1152799}}	01-04-2020	31-12-2020	4,984,482.76	4,984,482.76	4,984,482.76	4,984,482.76	4,984,482.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}}		Terminado	Validado avances
0	382307	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.36, meta_modificada:27.36}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:Pavencul, Chis., México, lon:-92.1797199, lat:15.2013899}}	01-06-2020	31-12-2020	2,783,172.41	2,783,172.41	2,783,172.41	2,783,172.41	2,783,172.41	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041071-111, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2736000.0, importe_modificado:2736000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.36}}		Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}}	01-01-2020	31-12-2020	999,572.03	999,572.03	999,572.03	999,572.03	999,572.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}}	01-01-2020	31-12-2020	920,644.35	920,644.35	920,644.35	920,644.35	920,644.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
352	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.81, meta_modificada:985.81}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	2,286,230.97	2,286,230.97	2,286,230.97	2,286,230.97	2,286,230.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-049 E, contratista:Supervisión y Construcciones del Sureste, S.A. de C.V, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1920577.75, importe_modificado:1920577.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.81}}	{1709595/proyecto_INICIO, 1709595/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2556	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133, Suchiapa, Chis., México, lon:-93.0871582, lat:16.6151378}}	01-04-2020	31-12-2020	11,724,031.41	11,724,031.41	11,724,031.41	11,724,031.41	11,724,031.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:19.0}}		Terminado	Validado avances
2536721	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:258.0, meta_modificada:257.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}}	01-01-2020	31-12-2020	4,409,844.45	4,409,844.45	4,409,844.45	4,409,844.45	4,409,844.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:257.0}}		Terminado	Validado avances
0	1450	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3890.2, meta_modificada:3890.2}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:191, direccion:Calle los Laureles 62, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.6947403, lat:16.78851814}}	01-04-2020	30-04-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-040/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3890.2}}	{1712822/proyecto_INICIO, 1712822/proyecto_PROCESO, 1712822/proyecto_FIN, 1712822/proyecto_INICIO, 1712822/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	-4	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
12059	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 6+500 KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RAMAL A LOS PLATANOS KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 6.5 EN T, lon:-92.76188928, lat:17.00807031}}	01-03-2020	31-08-2020	9,715,809.33	9,715,809.33	9,715,809.33	9,715,809.33	9,715,809.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040005-010, contratista:ING. JOSÉ EMILIO DE COSS RUÍZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9715809.33, importe_modificado:9715809.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1715223/proyecto_INICIO, 1715223/proyecto_PROCESO, 1715223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12827	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 37+300 KILÓMETRO 37 + 300 PUEBLO CATE - LARRAINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C SAN JUAN CHAMULA - CHENALHO LARRAINZAR - CATE Y , EL PROYECTO INICIA EN EL , lon:-92.71546188, lat:16.8932471}}	01-03-2020	30-10-2020	28,701,042.94	28,701,042.94	28,701,042.94	28,701,042.94	28,701,042.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040008-012, contratista:C. ING. LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.870104294E7, importe_modificado:2.870104294E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}}	{1715226/proyecto_INICIO, 1715226/proyecto_PROCESO, 1715226/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12059	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.9, meta_modificada:0.9}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 5+800 - 6+700 KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO ARGENTINA, 29840 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO E C LOS ANGELES - ARGENTINA Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD, lon:-92.7556302, lat:17.07484297}}	01-03-2020	30-09-2020	13,050,220.24	13,050,220.24	13,050,220.24	13,050,220.24	13,050,220.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040026-039, contratista:C.P. MARICELA CONSUELO BONIFAZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.305022024E7, importe_modificado:1.305022024E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}}	{1715230/proyecto_PROCESO, 1715230/proyecto_FIN, 1715230/proyecto_PROCESO, 1715230/proyecto_INICIO, 1715230/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ AIRES Y CALLE TORREON, AVENIDA SAN AGUNTÍN A 2 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUT, lon:-93.18664929, lat:16.77087237}}	01-06-2020	31-07-2020	200,749.39	200,749.39	200,749.39	200,749.39	200,749.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBR A/007/2020, contratista:Inmobiliaria y Diseño ARMA S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:200749.39, importe_modificado:200749.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1715416/proyecto_INICIO, 1715416/proyecto_PROCESO, 1715416/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29214	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:978, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 4+140 - 4+165 KILÓMETRO 0 + 25 RANCHERIA LA CEIBA - LAS LIMAS - LA UNION, 30540 PIJUIAPAN, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CEIBA - LAS LIMAS - LA UNION Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 550 , lon:-93.33838085, lat:15.6715103}}	01-04-2020	30-09-2020	4,906,850.98	4,906,850.98	4,906,850.98	4,906,850.98	4,906,850.98	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040039-197, contratista:TUXXA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4906850.98, importe_modificado:4906850.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715447/proyecto_INICIO, 1715447/proyecto_PROCESO, 1715447/proyecto_FIN, 1715447/proyecto_PROCESO, 1715447/proyecto_FIN, 1715447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL A 5.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD , lon:-92.41239264, lat:16.86971059}}	01-03-2020	31-10-2020	10,209,569.00	10,209,569.00	10,209,569.00	10,209,569.00	10,209,569.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040050-226, contratista:JUAN JOSÉ LÓPEZ ALBORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:637484.77, importe_modificado:637484.77}, cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040024-037, contratista:C. ING. JUAN JOSÉ LÓPEZ ALBORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9122244.7, importe_modificado:9122244.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1715470/proyecto_INICIO, 1715470/proyecto_PROCESO, 1715470/proyecto_FIN, 1715470/proyecto_INICIO, 1715470/proyecto_FIN, 1715470/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, lon:-92.92761545, lat:17.00022813}}	01-04-2020	30-09-2020	1,117,461.26	1,117,461.26	1,117,461.26	1,117,461.26	1,117,461.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040044-223, contratista:JEMMY ESTHER MENDOZA ESCOBAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1117461.26, importe_modificado:1117461.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_PROCESO, 1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10212	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2857.5, meta_modificada:2857.5}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL RODAS Y CALLE ANEXO CENTRAL, CALLE PINO SUÁREZ A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA CENTRAL AMATÁN. NOTA EN ESTE PROYECTO A, lon:-92.81237809, lat:17.37782562}}	01-06-2020	31-10-2020	3,986,347.02	3,986,347.02	3,986,347.02	3,986,347.02	3,986,347.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-121 E, contratista:Miguel Alejo Pimentel Guillén, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3986347.02, importe_modificado:3986347.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2857.5}}	{1715553/proyecto_INICIO, 1715553/proyecto_FIN, 1715553/proyecto_PROCESO, 1715553/proyecto_INICIO, 1715553/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
367	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.84, meta_modificada:391.84}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALENQUE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO, CALLE OCOSINGO NOTA ESTE PROYECTO COMPRENDE DOS AGEBS LAS CUALES SON LAS SIGUI, lon:-93.09305925, lat:16.78940966}}	01-07-2020	30-09-2020	730,624.40	730,624.40	730,624.40	730,624.40	730,624.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-148 E, contratista:NATHAREN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2199510.17, importe_modificado:2199510.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.84}}	{1715854/proyecto_INICIO, 1715854/proyecto_PROCESO, 1715854/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
369	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO FLOR DE CHIAPAS, CALLE GALEANA A UNA CUADRA DE LA TIENDA COMUNITARIA DICONSA Y DEL PARQUE INFANTI, lon:-93.03422474, lat:17.43083309}}	01-07-2020	31-10-2020	4,097,511.85	4,097,511.85	4,097,511.85	4,097,511.85	4,097,511.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-186 E, contratista:Edgar Omar Ortega Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4097511.85, importe_modificado:4097511.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}}	{1716454/proyecto_INICIO, 1716454/proyecto_PROCESO, 1716454/proyecto_FIN, 1716454/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 1A- PONIENTE SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA SOYALÓ EL PROYECTO ABARCA CUATRO CUADRAS HACIA AL SUR PON, lon:-92.92533, lat:16.88977276}}	01-07-2020	31-10-2020	690,760.26	690,760.26	690,760.26	690,760.26	690,760.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1717612/proyecto_INICIO, 1717612/proyecto_PROCESO, 1717612/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3163.23, meta_modificada:3163.23}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BERTOLDO GUZMÁN ZOTO PUEBLO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE A LA PISTA AÉREA Y CALLE SINALOA, AVENIDA LOPEZ MATEOS A 3 CUADRAS AL ORIENTE Y 1 HACIA EL NORTE , lon:-90.76856638, lat:16.33686609}}	01-08-2020	30-11-2020	5,315,427.75	5,315,427.75	5,315,427.75	5,315,427.75	5,315,427.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-181 E, contratista:INDISAR CIA Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5315427.75, importe_modificado:5315427.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3163.23}}	{1718010/proyecto_INICIO, 1718010/proyecto_PROCESO, 1718010/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DADO QUE LA OBRA SON TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ESTOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE L, lon:-92.29682817, lat:17.28334309}}	19-03-2020	17-05-2020	630,719.04	630,719.04	630,719.04	630,719.04	630,719.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FI SM-020/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630719.04, importe_modificado:630719.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1722791/proyecto_INICIO, 1722791/proyecto_PROCESO, 1722791/proyecto_FIN, 1722791/proyecto_INICIO, 1722791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SABINALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL SABINALITO, 48915 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION , lon:-92.23335669, lat:15.56360538}}	11-05-2020	17-07-2020	1,424,104.97	1,424,104.97	1,424,104.97	1,424,104.97	1,424,104.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20 20/03, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1424104.97, importe_modificado:1424104.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1722991/proyecto_PROCESO, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_FIN, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - XHANIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA E.C.TUMBALÁ - XHANIL Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIA EN EL KM 9.9 EN . lon:-92.2138166, lat:17.35220395}}	14-02-2020	13-04-2020	2,434,797.56	2,434,797.56	2,434,797.56	2,434,797.56	2,434,797.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-005/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2434797.56, importe_modificado:2434797.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}}	{1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_PROCESO, 1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_PROCESO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA LIBERTAD, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A RANCHERIA LA LIBERTAD Y , L, lon:-93.22246178, lat:17.48071515}}	10-03-2020	10-05-2020	328,557.16	328,557.16	328,557.16	328,557.16	328,557.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/005/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:328557.16, importe_modificado:328557.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1723553/proyecto_INICIO, 1723553/proyecto_PROCESO, 1723553/proyecto_FIN, 1723553/proyecto_PROCESO, 1723553/proyecto_FIN, 1723553/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:EJIDO , 00000 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LAS FLORES, CAMINO HIERBA SANTA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A LAS FLORES , lon:-93.57290389, lat:16.73682563}}	27-01-2020	31-03-2020	602,399.36	602,399.36	602,399.36	602,399.36	602,399.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM-09/004-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:602399.36, importe_modificado:602399.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}	{1723578/proyecto_PROCESO, 1723578/proyecto_INICIO, 1723578/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
49		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERIA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SOMBRA GRANDE, 00000 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA CLAVE 07DPB2023N EN DONDE S, lon:-92.31635568, lat:17.29925851}}	20-04-2020	18-06-2020	1,374,909.50	1,374,909.50	1,374,909.50	1,374,909.50	1,374,909.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-036/2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1374909.5, importe_modificado:1374909.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1723884/proyecto_INICIO, 1723884/proyecto_PROCESO, 1723884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:TERRACERIA TRAMO FLOR DE CAFÉ - ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 RANCHERIA FLOR DE CAFÉ, 00000 FLOR DE CAFÉ, TUMBALA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO INICIA EN EL KM 18.7 A L, lon:-92.26655941, lat:17.32791346}}	02-03-2020	15-04-2020	423,096.58	423,096.58	423,096.58	423,096.58	423,096.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-013/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:423096.58, importe_modificado:423096.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}}	{1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_FIN, 1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_INICIO, 1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_INICIO, 1723973/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3379		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DIAZ ORDAZ UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.41101545, lat:17.2235292}}	09-04-2020	25-05-2020	3,762,303.18	3,762,303.18	3,762,303.18	3,762,303.18	3,762,303.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-047/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3762303.18, importe_modificado:3762303.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724110/proyecto_INICIO, 1724110/proyecto_PROCESO, 1724110/proyecto_INICIO, 1724110/proyecto_FIN, 1724110/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
6665	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO CONTRERAS CARBAJAL COLONIA SANTO DOMINGO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. CESAR A. LARA Y CALLE PEDRO MORALES GUICHARD, CALLE MÁXIMO CONTRERAS CARBAJAL ENTRE EL BOULEVARD CESAR A. LARA Y , lon:-93.10922356, lat:17.51616702}}	05-02-2020	04-04-2020	1,336,936.69	1,336,936.69	1,336,936.69	1,336,936.69	1,336,936.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-005/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1336936.69, importe_modificado:1336936.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}}	{1724214/proyecto_FIN, 1724214/proyecto_PROCESO, 1724214/proyecto_INICIO, 1724214/proyecto_PROCESO, 1724214/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PTE NORTE, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO , lon:-91.98656636, lat:17.51788591}}	11-02-2020	31-03-2020	888,575.41	888,575.41	888,575.41	888,575.41	888,575.41	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86793, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:888575.41, importe_modificado:888575.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1724288/proyecto_INICIO, 1724288/proyecto_PROCESO, 1724288/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.11, meta_modificada:0.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:606, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 59 + 41 EJIDO NIÑOS HERODES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.5630871, lat:17.25250499}}	17-02-2020	18-05-2020	630,169.70	630,169.70	630,169.70	630,169.70	630,169.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-012-2020, contratista:CONSTRUCTURA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:630169.7, importe_modificado:630169.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.11}}	{1724376/proyecto_INICIO, 1724376/proyecto_FIN, 1724376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
953	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE PRIMERA NORTE ESTE PROYECTO SE UBICA EN SEXTA AVENIDA , lon:-93.16497284, lat:16.13972599}}	20-03-2020	28-04-2020	212,644.16	212,644.16	212,644.16	212,644.16	212,644.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /018-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:212644.16, importe_modificado:212644.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724604/proyecto_INICIO, 1724604/proyecto_PROCESO, 1724604/proyecto_FIN, 1724604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 UBICADO A, lon:-92.43310415, lat:17.34798881}}	04-04-2020	02-05-2020	418,830.80	418,830.80	418,830.80	418,830.80	418,830.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:418830.8, importe_modificado:418830.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1724750/proyecto_PROCESO, 1724750/proyecto_INICIO, 1724750/proyecto_FIN, 1724750/proyecto_PROCESO, 1724750/proyecto_FIN, 1724750/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 49780 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLIA TIONTIEPA Y CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLIA TIONTIEPA 3 UBICADO A 12 KM. DE SAN JOSE LIMAR A JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48286802, lat:17.31232418}}	25-03-2020	20-04-2020	444,201.87	444,201.87	444,201.87	444,201.87	444,201.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:444201.87, importe_modificado:444201.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1724853/proyecto_INICIO, 1724853/proyecto_FIN, 1724853/proyecto_PROCESO, 1724853/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 49780 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 3 UBICADO A 13 KM. DE TILA A EL CARRIZAL, lon:-92.41915317, lat:17.34844959}}	23-03-2020	22-05-2020	1,745,128.32	1,745,128.32	1,745,128.32	1,745,128.32	1,745,128.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1745128.32, importe_modificado:1745128.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1724868/proyecto_INICIO, 1724868/proyecto_PROCESO, 1724868/proyecto_FIN, 1724868/proyecto_INICIO, 1724868/proyecto_FIN, 1724868/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.67896434, lat:17.39573437}}	19-02-2020	18-05-2020	349,257.56	349,257.56	349,257.56	349,257.56	349,257.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349257.56, importe_modificado:349257.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1725181/proyecto_INICIO, 1725181/proyecto_FIN, 1725181/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1113, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 EJIDO NUEVO PALENQUE, 29960 NUEVO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-92.09926955, lat:17.61683753}}	19-02-2020	19-05-2020	1,208,529.17	1,208,529.17	1,208,529.17	1,208,529.17	1,208,529.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-021-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1208529.17, importe_modificado:1208529.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1725234/proyecto_INICIO, 1725234/proyecto_PROCESO, 1725234/proyecto_FIN, 1725234/proyecto_INICIO, 1725234/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA ,00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR A EL DESVIO DE MIGUEL, lon:-93.69204349, lat:16.64272197}}	07-01-2020	05-02-2020	198,128.22	198,128.22	198,128.22	198,128.22	198,128.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86096, contratista: CONVOCANTE: MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:198128.22, importe_modificado:198128.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{1725312/proyecto_INICIO, 1725312/proyecto_PROCESO, 1725312/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
525	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.68, meta_modificada:0.68}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-92.16782682, lat:17.69674172}}	21-02-2020	20-05-2020	2,830,006.12	2,830,006.12	2,830,006.12	2,830,006.12	2,830,006.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-030-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2830006.12, importe_modificado:2830006.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}}	{1725640/proyecto_INICIO, 1725640/proyecto_FIN, 1725640/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.25904423, lat:16.65958209}}	15-04-2020	15-08-2020	8,288,900.00	8,288,900.00	8,288,900.00	8,288,900.00	8,288,900.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/ COP-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:8288900.0, importe_modificado:8288900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.0}}	{1725673/proyecto_INICIO, 1725673/proyecto_FIN, 1725673/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 49780 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TZAQUIL Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A TZAQUIL, lon:-92.47442867, lat:17.40190237}}	21-03-2020	20-05-2020	1,908,941.89	1,908,941.89	1,908,941.89	1,908,941.89	1,908,941.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1908941.89, importe_modificado:1908941.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1725972/proyecto_INICIO, 1725972/proyecto_FIN, 1725972/proyecto_PROCESO, 1725972/proyecto_FIN, 1725972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUÁREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53466034, lat:17.33412802}}	14-04-2020	14-07-2020	4,478,606.41	4,478,606.41	4,478,606.41	4,478,606.41	4,478,606.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}	{1726012/proyecto_INICIO, 1726012/proyecto_PROCESO, 1726012/proyecto_FIN, 1726012/proyecto_INICIO, 1726012/proyecto_PROCESO, 1726012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y , ESTA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAPALAPA POR LO QUE ES MUY FACIL SU UBICACION, lon:-93.10555485, lat:17.19014964}}	11-03-2020	31-05-2020	606,727.80	606,727.80	606,727.80	606,727.80	606,727.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-01/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:606727.8, importe_modificado:606727.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}}	{1726278/proyecto_PROCESO, 1726278/proyecto_FIN, 1726278/proyecto_PROCESO, 1726278/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
977	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST- ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESIVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KÍLOMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 47977 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO, lon:-92.87300426, lat:17.30244104}}	03-02-2020	31-03-2020	2,005,688.66	2,005,688.66	2,005,688.66	2,005,688.66	2,005,688.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-001/2020, contratista:RUBEN VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2005688.66, importe_modificado:2005688.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}}	{1726947/proyecto_INICIO, 1726947/proyecto_FIN, 1726947/proyecto_PROCESO, 1726947/proyecto_FIN, 1726947/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
255	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE CONCEPCIÓN EJIDO SANTA CRUZ, 51676 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONCEPCION Y CAMINO SANTA CRUZ, EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN RAMALEO ANEXO AL MARGEN IZQUIERDO DE, lon:-93.04345018, lat:17.17795725}}	02-03-2020	30-05-2020	2,163,333.44	2,163,333.44	2,163,333.44	2,163,333.44	2,163,333.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2163333.44, importe_modificado:2163333.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2155.0}}	{1726964/proyecto_INICIO, 1726964/proyecto_PROCESO, 1726964/proyecto_FIN, 1726964/proyecto_PROCESO, 1726964/proyecto_FIN, 1726964/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BEREА, ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 307 RUMBOBENEMERIT, lon:-91.61317742, lat:17.36693083}}	04-03-2020	03-06-2020	1,554,743.95	1,554,743.95	1,554,743.95	1,554,743.95	1,554,743.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1554743.95, importe_modificado:1554743.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726992/proyecto_INICIO, 1726992/proyecto_FIN, 1726992/proyecto_PROCESO, 1726992/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO LOS OLVIDADOS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS OLVIDADO, lon:-91.97664035, lat:17.50614771}}	27-02-2020	27-04-2020	1,038,352.20	1,038,352.20	1,038,352.20	1,038,352.20	1,038,352.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-049-2020, contratista:ING. FRANCISCO IVAN DIAZ RAMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1090575.15, importe_modificado:1038352.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.0}}	{1727022/proyecto_INICIO, 1727022/proyecto_PROCESO, 1727022/proyecto_FIN, 1727022/proyecto_INICIO, 1727022/proyecto_FIN, 1727022/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.1, meta_modificada:1758.1}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNITA, 66636 LA LAGUNITA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PLATANILLO Y CAMINO A NUEVO BELEN, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A LA LAGUNITA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE NUEVO AMATE, lon:-92.10213692, lat:15.48705696}}	18-05-2020	24-07-2020	1,191,976.14	1,191,976.14	1,191,976.14	1,191,976.14	1,191,976.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-030/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1191976.14, importe_modificado:1191976.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.1}}	{1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1002		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A PRESIDENCIA Y CALLE CALLE PAREDON, A 50 METROS DE PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE A PRESIDENCIA Y PARQUE CENTRAL, lon:-93.09113711, lat:16.93638169}}	20-01-2020	10-02-2020	367,647.50	367,647.50	367,647.50	367,647.50	367,647.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:367647.5, importe_modificado:367647.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}	{1728113/proyecto_FIN, 1728113/proyecto_INICIO, 1728113/proyecto_PROCESO, 1728113/proyecto_FIN, 1728113/proyecto_PROCESO, 1728113/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
340		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5687.0, meta_modificada:5687.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.10 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.50832446, lat:17.19548925}}	04-03-2020	04-05-2020	2,100,709.14	2,100,709.14	2,100,709.14	2,100,709.14	2,100,709.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-054-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2100709.14, importe_modificado:2100709.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5687.0}}	{1728326/proyecto_INICIO, 1728326/proyecto_PROCESO, 1728326/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL AZUFRE, 45945 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJ, lon:-92.64523346, lat:17.20474883}}	10-02-2020	20-03-2020	1,033,878.49	1,033,878.49	1,033,878.49	1,033,878.49	1,033,878.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1033878.49, importe_modificado:1033878.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_FIN, 1728500/proyecto_INICIO, 1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA MONTERREY, CALLE SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS VIAS DE EL, lon:-92.34126283, lat:17.55759721}}	10-03-2020	15-05-2020	734,366.00	734,366.00	734,366.00	734,366.00	734,366.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSА/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:734366.0, importe_modificado:734366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1728671/proyecto_PROCESO, 1728671/proyecto_INICIO, 1728671/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
111		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1518.0, meta_modificada:1518.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 72864 SANTA ROSA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTZINTLANIQUIVIL DENTRO DE LA REGION XI SIERRA DE CHIAPAS, lon:-92.21339006, lat:15.28599636}}	11-02-2020	11-05-2020	2,337,629.44	2,337,629.44	2,337,629.44	2,337,629.44	2,337,629.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0001/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2337629.44, importe_modificado:2337629.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1518.0}}	{1728755/proyecto_FIN, 1728755/proyecto_PROCESO, 1728755/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE, lon:-92.35197677, lat:17.3177961}}	28-05-2020	11-07-2020	521,198.58	521,198.58	521,198.58	521,198.58	521,198.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-054/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:51, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA VICTORIA, 00000 LA VICTORIA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA , lon:-92.28810459, lat:17.33237319}}	01-06-2020	15-07-2020	197,047.90	197,047.90	197,047.90	197,047.90	197,047.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-060/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:197047.9, importe_modificado:197047.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_INICIO, 1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_INICIO, 1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
131		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EIJO SHUNUCH, 50453 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58641208, lat:16.89898222}}	18-01-2020	03-02-2020	4,820,800.00	4,820,800.00	4,820,800.00	4,820,800.00	4,820,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4820800.0, importe_modificado:4820800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}}	{1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_PROCESO, 1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
67		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO SE UBICA EN, lon:-92.72399435, lat:15.31622763}}	04-05-2020	02-08-2020	400,140.38	400,140.38	400,140.38	400,140.38	400,140.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/02 2/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:400140.38, importe_modificado:400140.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}}	{1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO, 1728980/proyecto_FIN, 1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
671		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 000 EIJO ZACATONAL DE JUAREZ, 62585 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE, lon:-92.79874425, lat:17.27049298}}	17-02-2020	07-04-2020	2,700,363.35	2,700,363.35	2,700,363.35	2,700,363.35	2,700,363.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:GRUPO SIMOIOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2700363.35, importe_modificado:2700363.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1729088/proyecto_INICIO, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
312		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.51441564, lat:16.91956011}}	06-04-2020	12-06-2020	3,668,000.00	3,668,000.00	3,668,000.00	3,668,000.00	3,668,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80458, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3668000.0, importe_modificado:3668000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}	{1729187/proyecto_INICIO, 1729187/proyecto_PROCESO, 1729187/proyecto_FIN, 1729187/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
96		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:266.0, meta_modificada:266.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO LAS ALMENDRAS, 00000 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A LAS ORILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHAB, lon:-92.88720535, lat:15.46424324}}	20-03-2020	18-05-2020	1,481,689.12	1,481,689.12	1,481,689.12	1,481,689.12	1,481,689.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1481689.12, importe_modificado:1481689.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:266.0}}	{1729254/proyecto_INICIO, 1729254/proyecto_PROCESO, 1729254/proyecto_FIN, 1729254/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
186		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPLA - BALUMTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.54123664, lat:17.07056246}}	01-02-2020	30-06-2020	5,541,253.27	5,541,253.27	5,541,253.27	5,541,253.27	5,541,253.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-003/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5541253.27, importe_modificado:5541253.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1729316/proyecto_INICIO, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
32	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA CRISTO REY CHACTÚ, 48259 CRISTO REY CHACTÚ, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN BENITO Y TERRACERIA SAN JOSÉ CHACTÚ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 62.6 KM DE LA CABECE, lon:-92.41121455, lat:17.04549308}}	02-03-2020	31-05-2020	1,311,562.11	1,311,562.11	1,311,562.11	1,311,562.11	1,311,562.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1311562.11, importe_modificado:1311562.11}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1729428/proyecto_INICIO, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN, 1729428/proyecto_INICIO, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 49750 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL, EL PANTEÓN Y LAS ESCUE, lon:-92.18301242, lat:17.47741328}}	23-03-2020	21-05-2020	2,563,609.01	2,563,609.01	2,563,609.01	2,563,609.01	2,563,609.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/MEV/FISM-120/2020, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2563609.01, importe_modificado:2563609.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}	{1729593/proyecto_INICIO, 1729593/proyecto_PROCESO, 1729593/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.0, meta_modificada:3958.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CALLE CUARTA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA ENLEP DR. MANUEL V, lon:-92.38771783, lat:15.01842474}}	16-03-2020	13-06-2020	5,354,720.08	5,354,720.08	5,354,720.08	5,354,720.08	5,354,720.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/006/2020, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5354720.08, importe_modificado:5354720.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3958.0}}	{1729825/proyecto_INICIO, 1729825/proyecto_FIN, 1729825/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CANTÓN BARRIO NUEVO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), 70170 BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICI, lon:-92.62437055, lat:15.1281036}}	23-03-2020	30-06-2020	2,617,771.45	2,617,771.45	2,617,771.45	2,617,771.45	2,617,771.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018-URB/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2617771.45, importe_modificado:2617771.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}}	{1730039/proyecto_INICIO, 1730039/proyecto_PROCESO, 1730039/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCIÓN, 72900 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA REVOLUCIÓN SE LOCALIZA A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE HIDALGO TOCANAQUE, lon:-92.21138439, lat:15.40101252}}	15-06-2020	14-08-2020	1,268,343.83	1,268,343.83	1,268,343.83	1,268,343.83	1,268,343.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0017/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1268343.83, importe_modificado:1268343.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}}	{1730044/proyecto_INICIO, 1730044/proyecto_PROCESO, 1730044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA FLOR 2, 70314 LA FLOR LOTE DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NOR ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE CAB. MPAL POR LA CARRETERA 200 DIRECCIÓN HUIXTLA SE ENCUENTRA EL EC , lon:-92.51924826, lat:15.23148614}}	09-03-2020	13-06-2020	1,540,904.62	1,540,904.62	1,540,904.62	1,540,904.62	1,540,904.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005-EDU/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1540904.62, importe_modificado:1540904.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}	{1735234/proyecto_FIN, 1735234/proyecto_INICIO, 1735234/proyecto_PROCESO, 1735234/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
415	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 82760 LOS CACAOS, ACACCOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCI, lon:-92.65485535, lat:15.38955362}}	18-05-2020	15-08-2020	998,639.45	998,639.45	998,639.45	998,639.45	998,639.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-026/2020, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998639.45, importe_modificado:998639.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.0}}	{1735240/proyecto_INICIO, 1735240/proyecto_FIN, 1735240/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
252	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, SOBRE LA AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA IGLESIA APOSTÓLICA LA FE EN CRISTO JESÚS AL ORIENTE SE ENCUE, lon:-92.4665583, lat:15.13378412}}	10-05-2020	10-07-2020	1,684,782.96	1,684,782.96	1,684,782.96	1,684,782.96	1,684,782.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPI/HUIXTLA/004/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1684782.96, importe_modificado:1684782.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1736171/proyecto_INICIO, 1736171/proyecto_FIN, 1736171/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE NUEVA BETANIA, 58993 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVIÓ EN EL ARCO, lon:-92.31624058, lat:16.74235222}}	21-01-2020	21-02-2020	136,895.08	136,895.08	136,895.08	136,895.08	136,895.08	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-005/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1736564/proyecto_INICIO, 1736564/proyecto_PROCESO, 1736564/proyecto_FIN, 1736564/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
97	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO KM 178 OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 PARAJE NAJÁ, 63940 NAJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DESVIÓ DEL LAD, lon:-92.293557828, lat:16.849020151}}	20-01-2020	20-02-2020	492,822.29	492,822.29	492,822.29	492,822.29	492,822.29	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:492822.29, importe_modificado:492822.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1736597/proyecto_PROCESO, 1736597/proyecto_INICIO, 1736597/proyecto_PROCESO, 1736597/proyecto_FIN, 1736597/proyecto_INICIO, 1736597/proyecto_FIN, 1736597/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOS ARROYOS - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL RETIRO, 49744 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA TIENDA DEL PUEBLO LA ESCUELA DE, lon:-92.29905893, lat:17.6023028}}	14-02-2020	15-03-2020	1,172,227.62	1,172,227.62	1,172,227.62	1,172,227.62	1,172,227.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1172227.62, importe_modificado:1172227.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}	{1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_INICIO, 1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:TERRACERÍA TRAMO SQAN PEDRO SABANA - TIEMOPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPÁ ZDA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO SOBRE S, lon:-92.20435464, lat:17.39498711}}	18-03-2020	17-04-2020	133,505.08	133,505.08	133,505.08	133,505.08	133,505.08	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:133505.08, importe_modificado:133505.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1737444/proyecto_INICIO, 1737444/proyecto_FIN, 1737444/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAJUL - CHAJUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OIBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA LOCALIDAD EN TERRENOS DEL EJIDO Y, lon:-90.91070395, lat:16.11421275}}	17-02-2020	27-03-2020	441,444.42	441,444.42	441,444.42	441,444.42	441,444.42	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89576, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:441444.42, importe_modificado:441444.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1738110/proyecto_INICIO, 1738110/proyecto_FIN, 1738110/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.8, meta_modificada:2052.8}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJE VIAL TRIUNFO AGRARISTA - EL PALMAR EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO EL PALMAR, ESTÁ SITUADO A 9.2 KILOMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD, lon:-93.07107172, lat:16.85636754}}	27-01-2020	28-02-2020	1,408,369.55	1,408,369.55	1,408,369.55	1,408,369.55	1,408,369.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1408369.55, importe_modificado:1408369.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.8}}	{1738656/proyecto_PROCESO, 1738656/proyecto_INICIO, 1738656/proyecto_FIN, 1738656/proyecto_PROCESO, 1738656/proyecto_FIN, 1738656/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE SANTA MARTHA EL CARACOL EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 55017 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACOMUNIDAD EN VARIOS PUNTOS YA QUE SON VARIAS FAMILIAS QUE SERAN BENEF, lon:-90.66080552, lat:16.18218179}}	03-04-2020	29-05-2020	1,150,120.96	1,150,120.96	1,150,120.96	1,150,120.96	1,150,120.96	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89580, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150120.96, importe_modificado:1150120.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}	{1738997/proyecto_INICIO, 1738997/proyecto_FIN, 1738997/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
211	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO TON - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 6 + 660 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y CARRETERA LA PALMA, CARRETERA RUMBO A PALENQUE DESVIÁNDOSE EN, lon:-91.80306131, lat:17.08444997}}	07-02-2020	28-02-2020	3,181,946.73	3,181,946.73	3,181,946.73	3,181,946.73	3,181,946.73	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78592, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}}	{1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_PROCESO, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 12 + 300 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.47307057, lat:16.91648101}}	04-05-2020	02-07-2020	179,987.00	179,987.00	179,987.00	179,987.00	179,987.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-0002/2020, contratista:Julia Carolina Achín Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:179987.0, importe_modificado:179987.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1739458/proyecto_INICIO, 1739458/proyecto_FIN, 1739458/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:VEREDA TRAMO CARR. OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 179 - LOCALIDAD EL TZAY MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 6 + 000 PARAJE SANTO DOMINGO, 58993 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.32981603, lat:16.87385385}}	16-01-2020	14-02-2020	54,758.03	54,758.03	54,758.03	54,758.03	54,758.03	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-018/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1740111/proyecto_INICIO, 1740111/proyecto_PROCESO, 1740111/proyecto_FIN, 1740111/proyecto_INICIO, 1740111/proyecto_FIN, 1740111/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HUIXQUILAR, 74550 HUIXQUILAR, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE 1 CALLE A GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO A HUIXQUILAR, CAMINO A PACAYALITO PAR ALLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 10 KM DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC Y, lon:-92.06728198, lat:15.61101165}}	18-06-2020	28-08-2020	1,595,354.32	1,595,354.32	1,595,354.32	1,595,354.32	1,595,354.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-041/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1595354.32, importe_modificado:1595354.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	{1740470/proyecto_INICIO, 1740470/proyecto_PROCESO, 1740470/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ZAPATA, 79237 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DIFERENTES CALLES DEL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.72238726, lat:15.64981005}}	01-04-2020	29-06-2020	1,819,037.75	1,819,037.75	1,819,037.75	1,819,037.75	1,819,037.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/004-2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1819037.75, importe_modificado:1819037.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}	{1741312/proyecto_PROCESO, 1741312/proyecto_INICIO, 1741312/proyecto_FIN, 1741312/proyecto_PROCESO, 1741312/proyecto_FIN, 1741312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
257	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA EL TZAY, 63940 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXC, lon:-92.3112715, lat:16.86299712}}	28-01-2020	27-02-2020	1,300,503.26	1,300,503.26	1,300,503.26	1,300,503.26	1,300,503.26	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-025/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1300503.26, importe_modificado:1300503.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}	{1741355/proyecto_INICIO, 1741355/proyecto_FIN, 1741355/proyecto_PROCESO, 1741355/proyecto_FIN, 1741355/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHUSHUPA - CHININTIEL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N COLONIA CHILINTIEL DE JAUREZ, 54198 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SHUSHUPA Y TERRACERIA , lon:-92.5211401, lat:17.25093093}}	06-03-2020	22-04-2020	1,207,423.21	1,207,423.21	1,207,423.21	1,207,423.21	1,207,423.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1207423.21, importe_modificado:1207423.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1741447/proyecto_INICIO, 1741447/proyecto_FIN, 1741447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7838	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA LAS GRANJAS, 36970 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE PUERTO DE ACAPULCO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10237081, lat:16.79191344}}	22-04-2020	07-08-2020	1,659,104.10	1,659,104.10	1,659,104.10	1,659,104.10	1,659,104.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1659104.1, importe_modificado:1659104.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}	{1741575/proyecto_PROCESO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_PROCESO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_INICIO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.05, meta_modificada:272.05}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO TECPATAN - LOMA LINDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO LOMA LINDA, 63628 LOMA LINDA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 28.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A COP, lon:-93.39022763, lat:17.08825548}}	10-02-2020	09-04-2020	962,847.10	962,847.10	962,847.10	962,847.10	962,847.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0001/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:962847.1, importe_modificado:962847.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.05}}	{1742014/proyecto_INICIO, 1742014/proyecto_PROCESO, 1742014/proyecto_FIN, 1742014/proyecto_PROCESO, 1742014/proyecto_FIN, 1742014/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 60999 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROEST, lon:-92.2933521, lat:16.87258156}}	12-02-2020	12-03-2020	54,758.03	54,758.03	54,758.03	54,758.03	54,758.03	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-036/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1742280/proyecto_INICIO, 1742280/proyecto_FIN, 1742280/proyecto_PROCESO, 1742280/proyecto_FIN, 1742280/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
471	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:948.0, meta_modificada:948.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, 46029 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD E, lon:-92.59959731, lat:17.36275471}}	05-03-2020	05-06-2020	4,663,905.82	4,663,905.82	4,663,905.82	4,663,905.82	4,663,905.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4663905.82, importe_modificado:4663905.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:948.0}}	{1742534/proyecto_INICIO, 1742534/proyecto_FIN, 1742534/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS FRACCIONAMIENTO TIKAL, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. SUR PONIENTE Y BOULEVARD LAS FLORES, AVENIDA RIO GRUALVA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JACARANDAS ENTRE 11A. CAL, lon:-92.14675704, lat:16.23407457}}	13-04-2020	15-06-2020	4,793,481.37	4,793,481.37	4,793,481.37		4,793,481.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/015/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4793481.37, importe_modificado:4793481.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}}	{1742772/proyecto_INICIO, 1742772/proyecto_INICIO, 1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3649		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEXTA NORTE PONIENTE EIIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALAC, lon:-92.22681891, lat:15.51411642}}	22-06-2020	31-08-2020	808,860.41	808,860.41	808,860.41		808,860.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-09, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808860.41, importe_modificado:808860.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_INICIO, 1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
240		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO OJO DE AGUA, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LOS GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES CALLE SAN ANTONIO, OJO DE AGUA Y L, lon:-92.2749002, lat:17.11139422}}	24-03-2020	22-06-2020	6,274,953.20	6,274,953.20	6,274,953.20		6,274,953.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274953.2, importe_modificado:6274953.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}}	{1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
67		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EL NARANJO BARRIO EL NARANJO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO, lon:-92.24211182, lat:15.37192883}}	16-03-2020	16-06-2020	557,071.31	557,071.31	557,071.31		557,071.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-029/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	{1742876/proyecto_INICIO, 1742876/proyecto_FIN, 1742876/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
114		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.0, meta_modificada:2018.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EIIDO COLONIA NUEVO IXTEPEC, 30911 NUEVO IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN JOSE IXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO IXTEPEC A 2 HORAS 45.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4.59 KM D, lon:-92.41250965, lat:15.34101963}}	23-03-2020	23-06-2020	1,851,630.62	1,851,630.62	1,851,630.62		1,851,630.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-039/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1851630.62, importe_modificado:1851630.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.0}}	{1743064/proyecto_INICIO, 1743064/proyecto_PROCESO, 1743064/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
309		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PARAJE LA SELVA, 61306 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD LA SELVA, lon:-92.69451875, lat:16.75504594}}	04-05-2020	02-07-2020	358,440.00	358,440.00	358,440.00		358,440.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-64M/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:358440.0, importe_modificado:358440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}	{1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_FIN, 1743431/proyecto_PROCESO, 1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_PROCESO, 1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15899		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1122.04}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAYA BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FCO. JAVIER MINA, AV ANAYA ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LAS FLORES, CABECERA, lon:-93.74402494, lat:16.09134628}}	18-05-2020	15-08-2020	1,142,974.81	1,142,974.81	1,142,974.81	1,142,974.81	1,142,974.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/032/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1142974.81, importe_modificado:1142974.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.04}}	{1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15899		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:977.38}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA Y MAPASTEEC COLONIA SANTA CRUZ, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE RELIZARA EN 2 CALLES CALLE 1 AV HUIXTLA ENTRE CALLE TONALA Y SAN CRISTOBAL CALLE 2 AV MAPASTEPE, lon:-93.74962595, lat:16.09841718}}	15-05-2020	16-07-2020	903,843.65	903,843.65	903,843.65	903,843.65	903,843.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/034/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:903843.65, importe_modificado:903843.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.38}}	{1743816/proyecto_INICIO, 1743816/proyecto_FIN, 1743816/proyecto_PROCESO, 1743816/proyecto_INICIO, 1743816/proyecto_FIN, 1743816/proyecto_PROCESO, 1743816/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
99		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA 1 REVOLUCION, CALLE 16 DE SETIEMBRE EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. RAYON BARRIO LAS FLORE, lon:-93.75063587, lat:16.09146054}}	05-02-2020	19-02-2020	99,845.12	99,845.12	99,845.12	99,845.12	99,845.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/002/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:99845.12, importe_modificado:99845.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}}	{1743830/proyecto_INICIO, 1743830/proyecto_FIN, 1743830/proyecto_PROCESO, 1743830/proyecto_FIN, 1743830/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - COQUITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE COROSTI, lon:-92.15635167, lat:17.12967299}}	03-04-2020	03-07-2020	1,892,446.21	1,892,446.21	1,892,446.21	1,892,446.21	1,892,446.21	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78907, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}	{1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_PROCESO, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL LIMON INTERIOR SN COLONIA EL CANELO, 02350 EL CANELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PAVÓN Y AVENIDA DIAZ, ANTES DE LLEGAR A SAN FERNANDO SE LOCALIZA LA RIVERA ALVARO OBREGÓN A UNOS 500 MTS DE VIVA , lon:-93.19669698, lat:16.84235554}}	10-02-2020	09-05-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-903/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}}	{1744139/proyecto_INICIO, 1744139/proyecto_FIN, 1744139/proyecto_PROCESO, 1744139/proyecto_FIN, 1744139/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
29		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIÁ, 49757 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-92.37061525, lat:17.57887051}}	23-03-2020	08-04-2020	210,993.08	210,993.08	210,993.08	210,993.08	210,993.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:210993.08, importe_modificado:210993.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1744296/proyecto_INICIO, 1744296/proyecto_FIN, 1744296/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 67960 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRIUNFO Y TERRACERIA SAN ANTONIO MI, lon:-92.45804257, lat:15.38334895}}	30-03-2020	30-06-2020	1,994,993.81	1,994,993.81	1,994,993.81	1,994,993.81	1,994,993.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1994993.81, importe_modificado:1994993.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1744419/proyecto_INICIO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.20 KM. DE LA CAB. MP, lon:-92.15721992, lat:17.20016371}}	25-03-2020	25-05-2020	1,777,303.58	1,777,303.58	1,777,303.58	1,777,303.58	1,777,303.58	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78940, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}}	{1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_FIN, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE SAN LAZARO EJIDO SAN LAZARO, 55016 SAN LAZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO YA QUES REHABILITACION DE LAS CALLES, lon:-90.67187258, lat:16.34814936}}	01-04-2020	08-05-2020	1,150,000.82	1,150,000.82	1,150,000.82	1,150,000.82	1,150,000.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89585, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1744512/proyecto_INICIO, 1744512/proyecto_FIN, 1744512/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
691	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 51485 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CONDUCE MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS TOMANDO EL CRUCERO A LA VICTORIA TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM DE LA CABECE, lon:-92.37953695, lat:17.19753755}}	01-03-2020	31-03-2020	3,921,185.77	3,921,185.77	3,921,185.77	3,921,185.77	3,921,185.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-007/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON HEFZI-BA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3921185.77, importe_modificado:3921185.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}	{1744575/proyecto_INICIO, 1744575/proyecto_PROCESO, 1744575/proyecto_FIN, 1744575/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
266	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6048.0, meta_modificada:6048.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TZAJALA BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AVENIDA TZAJALA, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATH, lon:-92.26702716, lat:17.10803078}}	25-03-2020	23-06-2020	4,013,266.15	4,013,266.15	4,013,266.15	4,013,266.15	4,013,266.15	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78943, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4013266.15, importe_modificado:4013266.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6048.0}}	{1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO, 1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
148	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:194, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION Y PROGRESO, 00000 UNIÓN DEL PROGRESO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ENTRADA DEL EJIDO UNION Y PROGRESO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.55044091, lat:17.2839335}}	17-02-2020	01-04-2020	556,404.58	556,404.58	556,404.58	556,404.58	556,404.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:556404.58, importe_modificado:556404.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}	{1745447/proyecto_INICIO, 1745447/proyecto_PROCESO, 1745447/proyecto_FIN, 1745447/proyecto_PROCESO, 1745447/proyecto_FIN, 1745447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASTAÑO, CALLE AVESTRUZ INTERIOR SN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE REFORMA, AVENIDA 1A EL TUCAN LA AVENIDA EL CASTAÑO ENTRE CALLE , lon:-92.30370459, lat:14.88776485}}	01-06-2020	31-07-2020	648,551.00	648,551.00	648,551.00	648,551.00	648,551.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/CO /0015/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:648551.0, importe_modificado:648551.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}}	{1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3130		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.17, meta_modificada:183.17}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO YASHA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.36509797, lat:16.86550423}}	10-01-2020	13-03-2020	1,361,507.29	1,361,507.29	1,361,507.29	1,361,507.29	1,361,507.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/09/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1361507.29, importe_modificado:1361507.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.17}}	{1745793/proyecto_INICIO, 1745793/proyecto_PROCESO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_INICIO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_PROCESO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
339		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.8, meta_modificada:44.8}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE TRES PUEBLO BELUSARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELUSARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y PROLONGACION CALLE 1, SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS A MANO DERECHA DEL CENTRO DEL EJIDO BELUSARIO DOMINGUEZ PUENT, lon:-93.14685322, lat:17.60302189}}	01-04-2020	16-05-2020	798,627.39	798,627.39	798,627.39	798,627.39	798,627.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:798627.39, importe_modificado:798627.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.8}}	{1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_INICIO, 1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_INICIO, 1745983/proyecto_PROCESO, 1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
273		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:5, direccion:CALLE AVENIDA SIN NOMBRE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 63109 ÁNGEL ALBINO CORZO, 63109 MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN DENTRO DEL EJIDO ANGEL ALBINO CORZO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.62302373, lat:17.21865884}}	03-04-2020	17-05-2020	511,777.31	511,777.31	511,777.31	511,777.31	511,777.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:511777.31, importe_modificado:511777.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}	{1746204/proyecto_PROCESO, 1746204/proyecto_FIN, 1746204/proyecto_PROCESO, 1746204/proyecto_INICIO, 1746204/proyecto_FIN, 1746204/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
33		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON, 52164 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA LIQUILW, lon:-91.97670808, lat:17.09947708}}	01-04-2020	01-06-2020	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81989, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_FIN, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
130		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:4, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54, 63109 ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS KILOMETRO 54MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPA, lon:-93.56835149, lat:17.29382122}}	16-03-2020	29-04-2020	538,657.34	538,657.34	538,657.34	538,657.34	538,657.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:538657.34, importe_modificado:538657.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3960.0}}	{1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_PROCESO, 1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_FIN, 1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_PROCESO, 1746587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NORTE ORIETNTE, UBICADO A 200 METROS DE LA ESCUELA DEL CECYT ENTRADA AL PARRAL, lon:-92.98838038, lat:16.36078822}}	08-05-2020	06-07-2020	2,113,070.91	2,113,070.91	2,113,070.91	2,113,070.91	2,113,070.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/01/2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2113070.91, importe_modificado:2113070.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1746933/proyecto_INICIO, 1746933/proyecto_FIN, 1746933/proyecto_PROCESO, 1746933/proyecto_INICIO, 1746933/proyecto_PROCESO, 1746933/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA NORTE, COMENZANDO SOBRE EL CAMINO PAVIMENTADO COAPILLAOCOTEPEC Y SOBRE TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABEC, lon:-93.1640359, lat:17.22584978}}	17-02-2020	01-04-2020	803,300.31	803,300.31	803,300.31	803,300.31	803,300.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:803300.31, importe_modificado:803300.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, EL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUITIUPAN ENTRANDO SE ENCUENTRA U, lon:-92.68795073, lat:17.17046526}}	25-03-2020	25-05-2020	913,842.33	913,842.33	913,842.33	913,842.33	913,842.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:913842.33, importe_modificado:913842.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}}	{1747350/proyecto_PROCESO, 1747350/proyecto_INICIO, 1747350/proyecto_FIN, 1747350/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:EJIDO LOS AMATES, 30527 LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DEL EJIDO LOS AMATES PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO , lon:-93.46199817, lat:16.17244692}}	25-06-2020	24-08-2020	705,487.91	705,487.91	705,487.91	705,487.91	705,487.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/043-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:705487.91, importe_modificado:705487.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2347.0}}	{1747620/proyecto_PROCESO, 1747620/proyecto_INICIO, 1747620/proyecto_FIN, 1747620/proyecto_PROCESO, 1747620/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE L, lon:-92.55791398, lat:17.28707266}}	23-03-2020	30-05-2020	1,332,004.05	1,332,004.05	1,332,004.05	1,332,004.05	1,332,004.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1332004.05, importe_modificado:1332004.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1748007/proyecto_INICIO, 1748007/proyecto_FIN, 1748007/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:646.38}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPÚBLICA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REPUBLICA, CALLE MATAMOROS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KILOMETROS DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04448275, lat:15.5981128}}	01-07-2020	03-09-2020	1,417,729.32	1,417,729.32	1,417,729.32	1,417,729.32	1,417,729.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-043/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1417729.32, importe_modificado:1417729.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.38}}	{1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1007	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4606.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:BRECHA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA EN EL EJIDO VERAPAZ FRONTERA COMALAPA, CHIAP, lon:-92.0622508, lat:15.71267616}}	03-02-2020	30-04-2020	3,694,793.98	3,694,793.98	3,694,793.98	3,694,793.98	3,694,793.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0011/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3694793.98, importe_modificado:3694793.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1749312/proyecto_FIN, 1749312/proyecto_PROCESO, 1749312/proyecto_INICIO, 1749312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE RÍO NEGRO SEGUNDA SECCIÓN LOPEZ OBRADOR RANCHERIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-93.09796879, lat:17.33156682}}	17-02-2020	31-03-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749542/proyecto_INICIO, 1749542/proyecto_PROCESO, 1749542/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
765	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20030.0, meta_modificada:20030.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLACIDO FLORES Y CARRETERA CRUCERO MONTE LIBANO, CAR, lon:-91.62736798, lat:16.89951003}}	15-03-2020	15-05-2020	3,848,068.00	3,848,068.00	3,848,068.00	3,848,068.00	3,848,068.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83659, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3848068.0, importe_modificado:3848068.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20030.0}}	{1749587/proyecto_INICIO, 1749587/proyecto_FIN, 1749587/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3617	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE UBILIO GARCÍA Y CALLE LAS GARDENIAS SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO SAN ANTONIO CENTRO , lon:-92.27069123, lat:17.10698307}}	13-03-2020	12-06-2020	850,241.21	850,241.21	850,241.21	850,241.21	850,241.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:941444.28, importe_modificado:941444.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8}}	{1749591/proyecto_INICIO, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA UNIÓN CARMEN REFORMA, 29880 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37 KM DE LA C, lon:-92.44015919, lat:17.08827409}}	10-04-2020	30-06-2020	1,683,026.73	1,683,026.73	1,683,026.73	1,683,026.73	1,683,026.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749802/proyecto_PROCESO, 1749802/proyecto_INICIO, 1749802/proyecto_FIN, 1749802/proyecto_PROCESO, 1749802/proyecto_FIN, 1749802/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29950 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLAS Y TERRACERIA SAN CARALA, lon:-91.56152592, lat:16.79217291}}	01-02-2020	01-03-2020	630,634.00	630,634.00	630,634.00	630,634.00	630,634.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83639, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:630634.0, importe_modificado:630634.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}}	{1749830/proyecto_INICIO, 1749830/proyecto_FIN, 1749830/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL LAMALTZAC - CUXULUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 15 EJIDO CUXULUA, 29940 CUXULÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL LAMALTZAC Y TERRACERIA JOL LAMALTZAC TERCERA SECCION, SE UBICA A 35.25 KMS. , lon:-92.11927781, lat:17.07393537}}	18-03-2020	18-05-2020	573,323.74	573,323.74	573,323.74	573,323.74	573,323.74	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78908, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{1750015/proyecto_INICIO, 1750015/proyecto_PROCESO, 1750015/proyecto_FIN, 1750015/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.83884103, lat:16.91839197}}	01-03-2020	30-04-2020	682,334.13	682,334.13	682,334.13	682,334.13	682,334.13	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83642, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682334.13, importe_modificado:682334.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.0}}	{1750260/proyecto_INICIO, 1750260/proyecto_FIN, 1750260/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:803, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO BAWITZ TAKINUKUM, 29940 BAWITZ TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ TAKINUKUM Y , SE UBICA A 49.70 KM. DE LA, lon:-92.06613548, lat:17.09465908}}	13-03-2020	27-04-2020	573,323.74	573,323.74	573,323.74	573,323.74	573,323.74	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{1750474/proyecto_INICIO, 1750474/proyecto_FIN, 1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAION - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 680 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL EDEN Y CAMINO GUAQUITEPEC, SE UBICA A 20.68 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA S, lon:-92.23090697, lat:17.01168901}}	02-04-2020	02-06-2020	1,003,316.54	1,003,316.54	1,003,316.54	1,003,316.54	1,003,316.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86438, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}}	{1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL DESENGAÑO, 30207 EL DESENGAÑO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA EN RUTA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC SE TOMA EL ENTRONQUE HACIA CALICHAL PASANDO LA, lon:-92.50003, lat:16.39686}}	29-04-2020	27-06-2020	1,702,725.30	1,702,725.30	1,702,725.30	1,702,725.30	1,702,725.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-019/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1702725.3, importe_modificado:1702725.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1750606/proyecto_INICIO, 1750606/proyecto_FIN, 1750606/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
190	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - PATBAXIL LA O, lon:-92.36996289, lat:17.09109318}}	27-03-2020	25-06-2020	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81951, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}	{1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:936, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CHENUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CHEN UCH, 29940 CHENUCH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CHEN UCH Y CORREDOR XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA TRAMO CENTRO TZO OLIA - CHEWAL , lon:-92.27186002, lat:17.06786095}}	31-03-2020	01-06-2020	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81981, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1750760/proyecto_INICIO, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08742052, lat:16.9216018}}	02-03-2020	02-06-2020	711,468.46	711,468.46	711,468.46	711,468.46	711,468.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:711468.46, importe_modificado:711468.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}}	{1750870/proyecto_INICIO, 1750870/proyecto_PROCESO, 1750870/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL JORDAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EL JORDÁN, 30610 EL JORDÁN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL JORDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 21.5 KM DE LA CAB, lon:-92.51425157, lat:15.33768893}}	03-02-2020	02-05-2020	1,633,190.22	1,633,190.22	1,633,190.22	1,633,190.22	1,633,190.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-001/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1750895/proyecto_FIN, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - SIBAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y , SE UBICA A 41.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIEN, lon:-92.1409326, lat:17.14735874}}	01-07-2020	08-07-2020	92,810.12	92,810.12	92,810.12	92,810.12	92,810.12	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:92810.12, importe_modificado:92810.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}	{1750943/proyecto_INICIO, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AURORA BUENA VISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA AURORA BUENA VISTA, TERRACERIA, lon:-92.31343711, lat:16.95062899}}	01-03-2020	30-04-2020	379,403.52	379,403.52	379,403.52	379,403.52	379,403.52	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83663, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:379403.52, importe_modificado:379403.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}}	{1751307/proyecto_INICIO, 1751307/proyecto_FIN, 1751307/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3078, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOSIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CARRETERA SEDENA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.04128254, lat:16.89175343}}	01-04-2020	31-07-2020	1,238,908.01	1,238,908.01	1,238,908.01	1,238,908.01	1,238,908.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2020, contratista:JOSE LUIS MUANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1238908.01, importe_modificado:1238908.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1751379/proyecto_PROCESO, 1751379/proyecto_INICIO, 1751379/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
666	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:296.0, meta_modificada:296.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO EL CARMEN YALCHUCHI, 29471 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 18.7 KMS, lon:-92.36239566, lat:16.64502546}}	20-05-2020	20-06-2020	8,333,707.73	8,333,707.73	8,333,707.73	8,333,707.73	8,333,707.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:8333707.73, importe_modificado:8333707.73}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:296.0}}	{1751505/proyecto_INICIO, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
360	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, 1, LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 1, lon:-92.73864404, lat:16.73126465}}	11-05-2020	09-07-2020	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-72VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1751621/proyecto_FIN, 1751621/proyecto_PROCESO, 1751621/proyecto_INICIO, 1751621/proyecto_PROCESO, 1751621/proyecto_INICIO, 1751621/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
216	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 2, 00000 JECH CHENTIC, 2, LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 2, lon:-92.73824707, lat:16.73027828}}	11-05-2020	09-07-2020	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-73VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	{1751629/proyecto_INICIO, 1751629/proyecto_PROCESO, 1751629/proyecto_FIN, 1751629/proyecto_PROCESO, 1751629/proyecto_FIN, 1751629/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL 1 RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LLANITO Y TERRACERIA EL ESFEURZO, TERRACERIA LAS REYNAS PARA, lon:-92.06871366, lat:16.90745922}}	02-04-2020	02-08-2020	2,311,449.40	2,311,449.40	2,311,449.40		2,311,449.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0091/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2311449.4, importe_modificado:2311449.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1358.0}}	(1751632/proyecto _INICIO, 1751632/proyecto_ PROCESO, 1751632/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 OAXACA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:- 93.10147894, lat:16.79540124}}	17-07-2020	17-08-2020	194,974.51	194,974.51	194,974.51		194,974.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT- 002-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:194974.51, importe_modificado:194974.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}	(1752063/proyecto _INICIO, 1752063/proyecto_ PROCESO, 1752063/proyecto_ FIN, 1752063/proyecto_ _INICIO, 1752063/proyecto_ PROCESO, 1752063/proyecto_ _INICIO, 1752063/proyecto_ FIN, 1752063/proyecto_ PROCESO, 1752063/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
630		{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:210.0, meta_modificada:210.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO 1 BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ELAMBO BAJO, lon:-92.72437371, lat:16.69677627}}	25-05-2020	23-07-2020	1,461,600.00	1,461,600.00	1,461,600.00		1,461,600.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM- 18VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1461600.0, importe_modificado:1461600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}}	(1752300/proyecto _FIN, 1752300/proyecto_ PROCESO, 1752300/proyecto_ _INICIO, 1752300/proyecto_ _FIN, 1752300/proyecto_ PROCESO, 1752300/proyecto_ _INICIO, 1752300/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA 1 KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LEQUILUM Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, CARRETERA TREINTA , lon:-92.01663906, lat:16.89377188}}	01-02-2020	30-05-2020	885,796.49	885,796.49	885,796.49		885,796.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0116/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:885796.49, importe_modificado:885796.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	(1752537/proyecto _INICIO, 1752537/proyecto_ PROCESO, 1752537/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS A CARRET, lon:- 92.10033601, lat:16.90365895}}	15-02-2020	15-04-2020	1,618,586.51	1,618,586.51	1,618,586.51		1,618,586.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0127/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:1620465.67, importe_modificado:1620465.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	(1752640/proyecto _INICIO, 1752640/proyecto_ PROCESO, 1752640/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 0 meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECREO, 1 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA , lon:- 91.82610363, lat:16.9477768}}	01-05-2020	31-07-2020	2,107,599.43	2,107,599.43	2,107,599.43		2,107,599.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0134/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:2107599.43, importe_modificado:2107599.43}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	(1752696/proyecto _INICIO, 1752696/proyecto_ PROCESO, 1752696/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
187	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN LAS 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE , lon:-93.22579922, lat:15.95538578}}	13-07-2020	07-10-2020	896,459.04	896,459.04	896,459.04	896,459.04	896,459.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/047-2020, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:896459.04, importe_modificado:896459.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1752807/proyecto_INICIO, 1752807/proyecto_FIN, 1752807/proyecto_PROCESO, 1752807/proyecto_FIN, 1752807/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
141	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIBERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERI, lon:-91.68428354, lat:16.98402057}}	01-08-2020	30-10-2020	1,383,744.83	1,383,744.83	1,383,744.83	1,383,744.83	1,383,744.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0158/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1383744.83, importe_modificado:1383744.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1753197/proyecto_PROCESO, 1753197/proyecto_INICIO, 1753197/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
57	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUAD, lon:-91.72490199, lat:16.93211196}}	01-08-2020	30-10-2020	2,074,997.93	2,074,997.93	2,074,997.93	2,074,997.93	2,074,997.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2076722.88, importe_modificado:2076722.88}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}}	{1753229/proyecto_INICIO, 1753229/proyecto_PROCESO, 1753229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA CONDUCE A PATELNÁ, CALLE CENTRO CHICH SE UBICA A 50 KMS. D, lon:-92.16388276, lat:17.18837898}}	04-05-2020	03-08-2020	816,428.53	816,428.53	816,428.53	816,428.53	816,428.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:816428.53, importe_modificado:816428.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.4, meta_modificada:3326.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, TERRACERIA PEÑA FUERTE SE UBICA A 44.36 K, lon:-92.31158702, lat:16.95753622}}	01-05-2020	31-07-2020	4,040,627.04	4,040,627.04	4,040,627.04	4,040,627.04	4,040,627.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4040627.04, importe_modificado:4040627.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3326.4}}	{1753326/proyecto_INICIO, 1753326/proyecto_PROCESO, 1753326/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE PTE BARRIO SAN JOSÉ, 29133 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y CALLE 10A PONIENTE NORTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE HASTA LLEGAR A LA 18 NORTE, lon:-93.27524816, lat:16.81629858}}	01-04-2020	01-07-2020	3,261,608.22	3,261,608.22	3,261,608.22	3,261,608.22	3,261,608.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-003/2020, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3261608.22, importe_modificado:3261608.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}}	{1753591/proyecto_INICIO, 1753591/proyecto_FIN, 1753591/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:152, direccion:CALLE EJIDO HORACIO GRAJALES EJIDO EJIDO HORACIO GRAJALES, 30470 HORACIO GRAJALES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE VICTORIA QUE SE ENC, lon:-93.15715974, lat:16.36895173}}	01-04-2020	31-07-2020	490,229.00	490,229.00	490,229.00	490,229.00	490,229.00	490,229.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-056, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:490229.0, importe_modificado:490229.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}	{1753696/proyecto_PROCESO, 1753696/proyecto_FIN, 1753696/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO BARRIO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, SE PROCEDE SALIR DEL CENTRO DEL PARQUE CENTRAL DE VIL, lon:-93.2846285, lat:16.23235623}}	01-04-2020	31-07-2020	346,344.00	346,344.00	346,344.00	346,344.00	346,344.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-054, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:346344.0, importe_modificado:346344.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1753896/proyecto_INICIO, 1753896/proyecto_PROCESO, 1753896/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MIRADOR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE LA PLANADA Y , CAMINO A JITOTOL EL BARRIO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. A LA SALIDA A CARRETERA A JITOTOL., lon:-92.80437742, lat:17.1285048}}	27-07-2020	27-10-2020	905,997.30	905,997.30	905,997.30	905,997.30	905,997.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:905997.3, importe_modificado:905997.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1754243/proyecto_INICIO, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIB JA - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - GUADALUPE BAWITZ Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ , lon:-91.92690789, lat:17.16410098}}	13-05-2020	13-08-2020	3,442,173.04	3,442,173.04	3,442,173.04	3,442,173.04	3,442,173.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/25 1/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3442173.04, importe_modificado:3442173.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}	{1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
214	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SAJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZINTEEL Y CAMINO ALÁN SACHIUN, SE UBICA A 67 KMS. DE DE LA CABECERA MU, lon:-92.06101487, lat:17.19638764}}	28-05-2020	28-08-2020	1,398,483.87	1,398,483.87	1,398,483.87	1,398,483.87	1,398,483.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/26 7/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1398483.87, importe_modificado:1398483.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICAS EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD TODA VEZ QUE ES LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-93.33555718, lat:17.40646334}}	19-03-2020	27-05-2020	1,205,894.19	1,205,894.19	1,205,894.19	1,205,894.19	1,205,894.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-006, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1205894.19, importe_modificado:1205894.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1754640/proyecto_INICIO, 1754640/proyecto_FIN, 1754640/proyecto_PROCESO, 1754640/proyecto_FIN, 1754640/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO - EL CHIPIJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+ 2 COLONIA, 00000 LA PEÑA IRA, SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO QUE VA DE SAN LORENZO AL CHIPIJUN, lon:-93.41550937, lat:17.48706011}}	13-03-2020	13-05-2020	2,100,847.42	2,100,847.42	2,100,847.42	2,100,847.42	2,100,847.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-012, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2100847.42, importe_modificado:2100847.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.5}}	{1754734/proyecto_INICIO, 1754734/proyecto_FIN, 1754734/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LAGUNA ESPINAL- PACVILNÁ, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.36596241, lat:16.81829513}}	15-01-2020	14-02-2020	232,721.64	232,721.64	232,721.64	232,721.64	232,721.64	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-014/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232721.64, importe_modificado:232721.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1754775/proyecto_INICIO, 1754775/proyecto_FIN, 1754775/proyecto_PROCESO, 1754775/proyecto_FIN, 1754775/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE AGUA BENDITA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE VENUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILITC ADELANTE DEL CRUCERO QUE CONDU, lon:-92.44477556, lat:16.26951974}}	11-06-2020	09-08-2020	1,700,336.36	1,700,336.36	1,700,336.36	1,700,336.36	1,700,336.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-046/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1700336.36, importe_modificado:1700336.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}}	{1754837/proyecto_INICIO, 1754837/proyecto_FIN, 1754837/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
270	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined BARRIO YOCHIB - BARRIO CHIJPOMILJA, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA , lon:-92.44388731, lat:16.85143356}}	19-05-2020	19-06-2020	1,368,950.80	1,368,950.80	1,368,950.80	1,368,950.80	1,368,950.80	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-063/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1368950.8, importe_modificado:1368950.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1754852/proyecto_INICIO, 1754852/proyecto_FIN, 1754852/proyecto_PROCESO, 1754852/proyecto_INICIO, 1754852/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
491	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.9, meta_modificada:8.9}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA CHIS 101 96.3 - LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA GRANDEZA RÍO BLANCO ,30207 GRANDEZA DEL RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPA, lon:-92.50131595, lat:16.38315568}}	24-06-2020	21-09-2020	2,702,457.30	2,702,457.30	2,702,457.30	2,702,457.30	2,702,457.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-048/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2702457.3, importe_modificado:2702457.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.9}}	{1754928/proyecto_INICIO, 1754928/proyecto_FIN, 1754928/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
585	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1273.7, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL TRIUNFO DELAS TRES MARAVILLAS, 00000 EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENT, lon:-92.15551613, lat:15.64930531}}	10-01-2020	28-02-2020	3,600,000.83	3,600,000.83	3,600,000.83	3,600,000.83	3,600,000.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3600000.83, importe_modificado:3600000.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1754968/proyecto_PROCESO, 1754968/proyecto_INICIO, 1754968/proyecto_FIN, 1754968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVOMEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES VILLAF, lon:-92.60601908, lat:17.30291938}}	06-04-2020	26-06-2020	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1755055/proyecto_INICIO, 1755055/proyecto_FIN, 1755055/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:514, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29940 NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBIA Y TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHI, lon:-92.01759918, lat:17.07290721}}	11-06-2020	13-07-2020	315,328.05	315,328.05	315,328.05	315,328.05	315,328.05	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}}	{1755104/proyecto_PROCESO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - RINCÓN CABALLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHERÍA RINCÓN CABALLAR, 00000 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANC, lon:-92.12476228, lat:15.6612272}}	01-02-2020	30-04-2020	555,628.83	555,628.83	555,628.83	555,628.83	555,628.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0012/2020, contratista:ADALI ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:555628.83, importe_modificado:555628.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1755148/proyecto_FIN, 1755148/proyecto_PROCESO, 1755148/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:EJIDO , 00000 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALZADA PANAMERICANA Y CAMINO GALILEA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS FLORES HASTA A LLEGAR AL DESVÍO DEL, lon:-93.57593455, lat:16.72532269}}	25-04-2020	23-06-2020	548,000.80	548,000.80	548,000.80	548,000.80	548,000.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/020-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:548000.8, importe_modificado:548000.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1755289/proyecto_PROCESO, 1755289/proyecto_INICIO, 1755289/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1177, direccion:CALLE RIA, BELEN EJIDO RIA, BELEN, 30470 BELEN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDA SE ENCUENTRA UBICADO DESVIO DE CARRETERA A GRUTAS DE GUAYMAS ENTRE EL TRAMO EJ. JESUS M. GARZA EJ. GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE E, lon:-93.19053262, lat:16.41863366}}	01-04-2020	31-07-2020	416,590.00	416,590.00	416,590.00	416,590.00	416,590.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-033, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:416590.0, importe_modificado:416590.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}	{1755669/proyecto_PROCESO, 1755669/proyecto_FIN, 1755669/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y AVENIDA HIDALGO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y, lon:-92.18661234, lat:17.04191081}}	03-03-2020	31-03-2020	113,854.52	113,854.52	113,854.52	113,854.52	113,854.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755840/proyecto_PROCESO, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE BRAVO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA AGUSTÍN MELGAR, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 QU, lon:-92.14220768, lat:15.02343764}}	04-05-2020	31-07-2020	878,828.55	878,828.55	878,828.55	878,828.55	878,828.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:878828.55, importe_modificado:878828.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:34, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALocalidad LOS NARANJOS ENTRE LASLOCA, lon:-92.6169696, lat:17.26649107}}	06-04-2020	10-07-2020	980,866.27	980,866.27	980,866.27	980,866.27	980,866.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:980866.27, importe_modificado:980866.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}}	{1756297/proyecto_INICIO, 1756297/proyecto_FIN, 1756297/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAISO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-VAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDAD, lon:-92.55662284, lat:17.24656557}}	06-04-2020	31-07-2020	661,504.50	661,504.50	661,504.50	661,504.50	661,504.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1756321/proyecto_INICIO, 1756321/proyecto_FIN, 1756321/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUERTO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALocalidad ANDRES QUI, lon:-92.70141531, lat:17.35659579}}	06-04-2020	26-06-2020	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1756326/proyecto_INICIO, 1756326/proyecto_FIN, 1756326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:VEREDA TRAMO CRUCERO CERRO NAVA - UNION JUAREZ - LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR S/N PUEBLO LOS MARTINEZ, 29800 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA LOS MARTINEZ Y TERRACERIA CERRO BLANCO, TERRAC, lon:-92.62137121, lat:17.40825009}}	06-04-2020	26-06-2020	3,800,779.00	3,800,779.00	3,800,779.00	3,800,779.00	3,800,779.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-063/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE VAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3800779.0, importe_modificado:3800779.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}	{1756333/proyecto_INICIO, 1756333/proyecto_FIN, 1756333/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SEIS DE MARZO KILÓMETRO 27 + 700 EJIDO SEIS DE MARZO, 30160 6 DE MARZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y - PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-92.06605958, lat:16.00838107}}	04-05-2020	31-08-2020	2,869,571.46	2,869,571.46	2,869,571.46	2,869,571.46	2,869,571.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/033/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2869571.46, importe_modificado:2869571.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1756495/proyecto_PROCESO, 1756495/proyecto_FIN, 1756495/proyecto_PROCESO, 1756495/proyecto_FIN, 1756495/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE NORTE BARRIO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE , lon:-92.86192283, lat:17.067789}}	01-06-2020	24-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1756497/proyecto_INICIO, 1756497/proyecto_PROCESO, 1756497/proyecto_INICIO, 1756497/proyecto_PROCESO, 1756497/proyecto_FIN, 1756497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
254	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA TZOEPITIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CUCHUMTOM, lon:-92.58454825, lat:16.87267743}}	01-07-2020	31-07-2020	3,367,046.71	3,367,046.71	3,367,046.71	3,367,046.71	3,367,046.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-006-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:3367046.71, importe_modificado:3367046.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:570.0}}	{1756614/proyecto_INICIO, 1756614/proyecto_FIN, 1756614/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
138		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE AVENIDA NORTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PRIVADA PONIENTE, AVENIDA TRECERA AVENIDA NORTE LA ESC. PRIMARIA SE ENCUENTRA, lon:-92.25664578, lat:15.36699185}}	02-03-2020	01-06-2020	446,254.53	446,254.53	446,254.53	446,254.53	446,254.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-018/2020, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:446254.53, importe_modificado:446254.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}}	{1756749/proyecto_INICIO, 1756749/proyecto_FIN, 1756749/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
236		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO HACIA LA CARRETERA PERIFERICO ORIE, lon:-92.08738022, lat:16.89782675}}	01-08-2020	30-10-2020	458,361.51	458,361.51	458,361.51	458,361.51	458,361.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:458361.51, importe_modificado:458361.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}	{1757256/proyecto_INICIO, 1757256/proyecto_PROCESO, 1757256/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1032, direccion:CALLE N.C.P. SINALOA EJIDO N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 48.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO A MANO DERECHA TRANSITANDO 2.20 KILOMETROS DE , lon:-93.58184277, lat:16.38346271}}	02-03-2020	30-06-2020	394,627.00	394,627.00	394,627.00	394,627.00	394,627.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-028, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394627.0, importe_modificado:394627.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1757307/proyecto_FIN, 1757307/proyecto_PROCESO, 1757307/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
196		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.4, meta_modificada:936.4}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS EJIDO POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, CARRETERA VILLACORZO LA OB, lon:-93.27567376, lat:16.21993689}}	01-04-2020	31-07-2020	669,961.00	669,961.00	669,961.00	669,961.00	669,961.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-040, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:669961.0, importe_modificado:669961.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.4}}	{1757366/proyecto_PROCESO, 1757366/proyecto_FIN, 1757366/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
277		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ALPUJARRAS A 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO FAJA DE ORO HACIA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPI, lon:-92.17014215, lat:15.07426849}}	25-05-2020	22-08-2020	1,099,220.79	1,099,220.79	1,099,220.79	1,099,220.79	1,099,220.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1099220.79, importe_modificado:1099220.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}}	{1757469/proyecto_INICIO, 1757469/proyecto_PROCESO, 1757469/proyecto_FIN, 1757469/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
136		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUJO KONLUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA NUJO KONLUMTIC, 29870 NUJO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64060001, lat:16.88462301}}	16-06-2020	30-06-2020	1,441,000.00	1,441,000.00	1,441,000.00	1,441,000.00	1,441,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1757856/proyecto_INICIO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 510 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILÁ Y BRECHA MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 77.89 KMS. DE LA CABE, lon:-91.86343744, lat:17.02281486}}	08-07-2020	06-10-2020	502,919.78	502,919.78	502,919.78	502,919.78	502,919.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:502919.78, importe_modificado:502919.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1758181/proyecto_INICIO, 1758181/proyecto_PROCESO, 1758181/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
390	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO, lon:-91.92252687, lat:17.32884412}}	16-03-2020	15-07-2020	3,056,463.73	3,056,463.73	3,056,463.73	3,056,463.73	3,056,463.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-074-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3056463.73, importe_modificado:3056463.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1758191/proyecto_INICIO, 1758191/proyecto_FIN, 1758191/proyecto_PROCESO, 1758191/proyecto_FIN, 1758191/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2320.5, meta_modificada:2320.5}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA LLEVA A ACABO EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ ENTRE LAS LOCALIDADES CE, lon:-92.62913923, lat:17.38625286}}	20-05-2020	31-07-2020	3,171,438.22	3,171,438.22	3,171,438.22	3,171,438.22	3,171,438.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2320.5}}	{1758888/proyecto_INICIO, 1758888/proyecto_PROCESO, 1758888/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8974	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14249487, lat:15.66056601}}	01-03-2020	31-05-2020	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0029/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:864.0}}	{1759097/proyecto_PROCESO, 1759097/proyecto_FIN, 1759097/proyecto_INICIO, 1759097/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
183	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29902 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO A 100 METRO DE LA CASA EIJDAL, lon:-92.18707484, lat:17.51209766}}	10-02-2020	10-05-2020	2,060,343.20	2,060,343.20	2,060,343.20	2,060,343.20	2,060,343.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSÁ/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2060343.2, importe_modificado:2060343.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759109/proyecto_PROCESO, 1759109/proyecto_INICIO, 1759109/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
580	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE ACCESO AL COBACH, SE UBICA A 21 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN CALLE 12 DE DICIEMBRE A UNOS , lon:-92.37065155, lat:17.09078038}}	03-04-2020	28-04-2020	210,351.99	210,351.99	210,351.99	210,351.99	210,351.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/261/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:210351.99, importe_modificado:210351.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_INICIO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVELINO PEREZ Y AVENIDA EMETERIO BALLINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.15748134, lat:15.02993352}}	08-06-2020	05-09-2020	1,744,328.93	1,744,328.93	1,744,328.93	1,744,328.93	1,744,328.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1744328.93, importe_modificado:1744328.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}}	{1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_INICIO, 1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_FIN, 1759181/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
796	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN, lon:-92.97878141, lat:16.04037452}}	06-08-2020	06-10-2020	450,428.02	450,428.02	450,428.02	450,428.02	450,428.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/059-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:450428.02, importe_modificado:450428.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}	{1759787/proyecto_INICIO, 1759787/proyecto_PROCESO, 1759787/proyecto_FIN, 1759787/proyecto_PROCESO, 1759787/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRAMORELIA PARA LLEGAR A LA LODALIDAD SE, lon:-92.04193022, lat:15.5777181}}	03-08-2020	02-10-2020	1,403,335.78	1,403,335.78	1,403,335.78	1,403,335.78	1,403,335.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-049/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1403335.78, importe_modificado:1403335.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CD CUAUHTEMOC A EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO EJIDO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRA MORELIA PARA LLEGAR A L, lon:-92.04355413, lat:15.58388097}}	05-08-2020	09-10-2020	932,633.12	932,633.12	932,633.12	932,633.12	932,633.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-051/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:932633.12, importe_modificado:932633.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1760559/proyecto_FIN, 1760559/proyecto_INICIO, 1760559/proyecto_PROCESO, 1760559/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
108	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:782.0, meta_modificada:782.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JANA 1 SECCION - JANA 2 SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JANA 2 SECCION, 29570 JANA 2DA SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A JANA 2 SECCION SE UBICA EN LA C, lon:-93.05506549, lat:17.48277063}}	01-08-2020	01-11-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0014/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:782.0}}	{1760893/proyecto_INICIO, 1760893/proyecto_FIN, 1760893/proyecto_PROCESO, 1760893/proyecto_FIN, 1760893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - EJIDO GUATIMOC KILÓMETRO 0 + 800 FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30892 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRACCIÓN LAS NUBES GUATIMOC A, lon:-92.15104396, lat:15.04201254}}	14-04-2020	29-04-2020	13,113.24	13,113.24	13,113.24	13,113.24	13,113.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-002/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOTAN CHIAPAS, monto:13113.24, importe_modificado:13113.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{1760903/proyecto_INICIO, 1760903/proyecto_FIN, 1760903/proyecto_PROCESO, 1760903/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
226	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA PLAN DE LAS ROSAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLEJON TORRES MOLINA, SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DE LA COLONIA AMPLIACION LA PRIMAVERA SOBRE LA CALLE C, lon:-91.97708997, lat:17.51912039}}	10-03-2020	29-05-2020	593,723.13	593,723.13	593,723.13	593,723.13	593,723.13	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92528, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:593723.13, importe_modificado:593723.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}	{1761322/proyecto_INICIO, 1761322/proyecto_PROCESO, 1761322/proyecto_FIN, 1761322/proyecto_INICIO, 1761322/proyecto_PROCESO, 1761322/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE RUMBO A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE QUE VA HACIA EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32902701, lat:17.17903505}}	09-07-2020	15-08-2020	18,462.56	18,462.56	18,462.56	18,462.56	18,462.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87706, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}}	{1761347/proyecto_INICIO, 1761347/proyecto_PROCESO, 1761347/proyecto_FIN, 1761347/proyecto_INICIO, 1761347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO ALVARO OBREGON, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE PARTE DE , lon:-91.84414267, lat:16.09364233}}	01-06-2020	29-08-2020	1,902,922.63	1,902,922.63	1,902,922.63	1,902,922.63	1,902,922.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/052/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1902922.63, importe_modificado:1902922.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761470/proyecto_INICIO, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO VICENTE FOX, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE CAPTURAR, lon:-93.20962529, lat:17.10319916}}	07-07-2020	06-10-2020	708,112.04	708,112.04	708,112.04	708,112.04	708,112.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:708112.04, importe_modificado:708112.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761546/proyecto_FIN, 1761546/proyecto_PROCESO, 1761546/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO LUNDA VISTA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SE LOCALIZA EN EL BARRIO , lon:-92.31244668, lat:17.28304906}}	28-07-2020	25-09-2020	450,513.60	450,513.60	450,513.60	450,513.60	450,513.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FI SM-082/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:450513.6, importe_modificado:450513.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1761773/proyecto_INICIO, 1761773/proyecto_PROCESO, 1761773/proyecto_INICIO, 1761773/proyecto_PROCESO, 1761773/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1229, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS COELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 130 RANCHERIA SAN LUIS COELA, 29950 SAN LUIS COELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARRETERA EL PARRAL PARA LLEGA, lon:-92.06290327, lat:16.89891065}}	01-03-2020	30-03-2020	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86452, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:22040.0, importe_modificado:22040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}	{1761777/proyecto_FIN, 1761777/proyecto_PROCESO, 1761777/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:EJIDO LUNDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 06 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LINDAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJID, lon:-93.08635123, lat:16.00700634}}	13-08-2020	13-09-2020	324,418.47	324,418.47	324,418.47	324,418.47	324,418.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/073-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:324418.47, importe_modificado:324418.47}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1761957/proyecto_PROCESO, 1761957/proyecto_INICIO, 1761957/proyecto_FIN, 1761957/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:40, direccion:CALLE TRAMO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO COLONIA MATAMOROS 2 SECCION, 29570 MATAMOROS 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 5.065 KM DE LA CABEC, lon:-93.10073436, lat:17.40439168}}	17-08-2020	17-11-2020	265,954.07	265,954.07	265,954.07	265,954.07	265,954.07	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95405, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:265954.07, importe_modificado:265954.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_FIN, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:831, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - SAMARIA JOL ACHALELUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SAMARIA JOL ACHALELUA, 29940 SAMARIA JOL-ACH ALELÚA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.90 KMS. DE LA C, lon:-92.1202461, lat:17.09520916}}	14-08-2020	14-09-2020	20,449.69	20,449.69	20,449.69	20,449.69	20,449.69	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	(1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE EIIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.31718823, lat:17.2996324}}	10-08-2020	08-10-2020	855,975.84	855,975.84	855,975.84	855,975.84	855,975.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FI SM-086/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:855975.84, importe_modificado:855975.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	(1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_PROCESO, 1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_PROCESO, 1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACA CABECERA , lon:-92.89657505, lat:16.5432535}}	22-06-2020	08-08-2020	911,303.66	911,303.66	911,303.66	911,303.66	911,303.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:911303.66, importe_modificado:911303.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}	(1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_FIN, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2579.08, meta_modificada:2579.08}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE TOMANDO LA CALLE 7 ORIENTE NORTE QUE VA HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL SOCCER LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32465873, lat:17.17243812}}	09-07-2020	15-08-2020	348,480.82	348,480.82	348,480.82	348,480.82	348,480.82	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:348480.82, importe_modificado:348480.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2579.08}}	(1762320/proyecto_INICIO, 1762320/proyecto_FIN, 1762320/proyecto_PROCESO, 1762320/proyecto_INICIO, 1762320/proyecto_PROCESO, 1762320/proyecto_FIN, 1762320/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
257	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENOS AIRES - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 PUEBLO BUENOS AIRES, 29694 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES BUENOS AIRES Y RIO NEGRO D, lon:-93.09105434, lat:17.3271069}}	04-01-2020	26-02-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-04/2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERIA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}}	(1762529/proyecto_FIN, 1762529/proyecto_PROCESO, 1762529/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CUACHES, 30559 LAS CUACHES, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYO CON FORME A CASA MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD, lon:-93.1483424, lat:15.45965535}}	01-01-2020	29-02-2020	426,265.75	426,265.75	426,265.75	426,265.75	426,265.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:426239.02, importe_modificado:426239.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	(1762833/proyecto_PROCESO, 1762833/proyecto_INICIO, 1762833/proyecto_FIN, 1762833/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
171	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4392.0, meta_modificada:4392.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 PUEBLO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.56579743, lat:16.61341694}}	11-05-2020	31-08-2020	3,094,097.47	3,094,097.47	3,094,097.47	3,094,097.47	3,094,097.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3094097.47, importe_modificado:3094097.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4392.0}}	(1762913/proyecto_PROCESO, 1762913/proyecto_INICIO, 1762913/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
240	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJA, 29450 SAKLUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.27140862, lat:16.80839189}}	03-07-2020	03-08-2020	794,586.66	794,586.66	794,586.66	794,586.66	794,586.66	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-100/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:794586.66, importe_modificado:794586.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}	{1762932/proyecto_INICIO, 1762932/proyecto_FIN, 1762932/proyecto_PROCESO, 1762932/proyecto_FIN, 1762932/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE GUADALUPE BACIA, 29450 GUADALUPE BACIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA, lon:-92.25447019, lat:16.71395627}}	03-07-2020	03-08-2020	1,044,568.68	1,044,568.98	1,044,568.98	1,044,568.98	1,044,568.98	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-105/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1044568.98, importe_modificado:1044568.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}}	{1763033/proyecto_INICIO, 1763033/proyecto_FIN, 1763033/proyecto_PROCESO, 1763033/proyecto_FIN, 1763033/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.85, meta_modificada:690.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PASO HONDO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA CALLE PTE NTE- CALLE CEN, lon:-92.02585314, lat:15.68313703}}	01-04-2020	31-07-2020	4,885,324.02	4,885,324.02	4,885,324.02	4,885,324.02	4,885,324.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4885324.02, importe_modificado:4885324.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.85}}	{1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO, 1763237/proyecto_FIN, 1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
880	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.09583643, lat:16.91090516}}	02-03-2020	30-06-2020	887,951.66	887,951.66	887,951.66	887,951.66	887,951.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:887951.66, importe_modificado:887951.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}}	{1763268/proyecto_PROCESO, 1763268/proyecto_INICIO, 1763268/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.08397841, lat:16.89267454}}	06-05-2020	30-07-2020	196,359.79	196,359.79	196,359.79	196,359.79	196,359.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:196359.79, importe_modificado:196359.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}}	{1763366/proyecto_PROCESO, 1763366/proyecto_FIN, 1763366/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.2, meta_modificada:283.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.08743452, lat:16.91299329}}	01-05-2020	30-07-2020	606,552.37	606,552.37	606,552.37	606,552.37	606,552.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:606552.37, importe_modificado:606552.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.2}}	{1763472/proyecto_PROCESO, 1763472/proyecto_INICIO, 1763472/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.08718776, lat:16.91208485}}	01-05-2020	15-08-2020	2,814,489.92	2,814,489.92	2,814,489.92	2,814,489.92	2,814,489.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2814489.92, importe_modificado:2814489.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}}	{1763479/proyecto_INICIO, 1763479/proyecto_PROCESO, 1763479/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
221	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA MACEDONIA, 29217 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MACEDONIA Y CALLE PROFECIONISTA, CALLE CONOCIDO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOSTE DE LA CIUDAD DE SAN CR, lon:-92.65365896, lat:16.75528449}}	24-08-2020	24-11-2020	424,051.99	424,051.99	424,051.99	424,051.99	424,051.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2020, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:424051.99, importe_modificado:424051.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763509/proyecto_INICIO, 1763509/proyecto_PROCESO, 1763509/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
831	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6112.4, meta_modificada:6112.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILOMETRO 130 + 800 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA SIBAL, CARRETERA CRISTOBAL COLÓN PARTIMOS, lon:-91.6310002, lat:17.19280732}}	15-06-2020	15-08-2020	1,208,755.26	1,208,755.26	1,208,755.26	1,208,755.26	1,208,755.26	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83666, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1208755.26, importe_modificado:1208755.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6112.4}}	{1763885/proyecto_INICIO, 1763885/proyecto_FIN, 1763885/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1561	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA NORTE PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE 1RA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 PONIENTE NORTE SE UBICA A DOSCIENTOS METROS , lon:-92.31741082, lat:17.27949892}}	07-09-2020	22-10-2020	1,095,657.40	1,095,657.40	1,095,657.40	1,095,657.40	1,095,657.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-096/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1095657.4, importe_modificado:1095657.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}}	{1764029/proyecto_PROCESO, 1764029/proyecto_INICIO, 1764029/proyecto_PROCESO, 1764029/proyecto_INICIO, 1764029/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILOMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:-91.41925486, lat:16.87107682}}	01-05-2020	30-06-2020	1,376,313.58	1,376,313.58	1,376,313.58	1,376,313.58	1,376,313.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1376313.58, importe_modificado:1376313.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.6}}	{1764076/proyecto_INICIO, 1764076/proyecto_PROCESO, 1764076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAR MARGEN DERECHO KILOMETRO 96 + 100 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA EL SIBAL, CARRETERA EL LIMONAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.37798191, lat:16.96968404}}	15-05-2020	15-09-2020	4,671,084.82	4,671,084.82	4,671,084.82	4,671,084.82	4,671,084.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4671084.82, importe_modificado:4671084.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}}	{1764242/proyecto_INICIO, 1764242/proyecto_PROCESO, 1764242/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
123		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO AGUA, lon:-91.87785758, lat:16.88507561}}	01-03-2020	31-05-2020	384,664.36	384,664.36	384,664.36	384,664.36	384,664.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:384664.36, importe_modificado:384664.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}	{1764297/proyecto_INICIO, 1764297/proyecto_PROCESO, 1764297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2456		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA AVENIDA INNOMINADA EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SALIDA AQUILES SERDAN, FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.48552872, lat:14.8881035}}	09-03-2020	30-05-2020	1,686,676.76	1,686,676.76	1,686,676.76	1,686,676.76	1,686,676.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1686676.76, importe_modificado:1686676.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.0}}	{1764344/proyecto_FIN, 1764344/proyecto_PROCESO, 1764344/proyecto_FIN, 1764344/proyecto_INICIO, 1764344/proyecto_PROCESO, 1764344/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO EL ENCANTO, 29880 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA LA VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.47700787, lat:17.02311226}}	06-07-2020	30-09-2020	707,059.28	707,059.28	707,059.28	707,059.28	707,059.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:707059.28, importe_modificado:707059.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1764374/proyecto_INICIO, 1764374/proyecto_PROCESO, 1764374/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
69		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - JUXUHECHEJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON - YAJALON KM. 2.40 Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, SE UBICA A 5.00, lon:-92.29733672, lat:17.12961088}}	19-08-2020	21-09-2020	56,629.90	56,629.90	56,629.90	56,629.90	56,629.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:56629.9, importe_modificado:56629.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_PROCESO, 1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_INICIO, 1764679/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
275		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.6, meta_modificada:960.6}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAP, lon:-92.68610164, lat:15.27843514}}	10-08-2020	26-10-2020	703,340.06	703,340.06	703,340.06	703,340.06	703,340.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:703340.06, importe_modificado:703340.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.6}}	{1764801/proyecto_INICIO, 1764801/proyecto_PROCESO, 1764801/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
76		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS LAURELES EL CUAL ATRAVESARA EN TERRENOS PARTICULARES POR DETRAS DE LAS VIV, lon:-93.06931371, lat:16.17520955}}	21-08-2020	15-12-2020	2,402,841.97	2,402,841.97	2,402,841.97	2,402,841.97	2,402,841.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/090-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2402841.97, importe_modificado:2402841.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1691.6}}	{1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO, 1764891/proyecto_FIN, 1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
780		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:327.0, meta_modificada:327.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 45 + 600 EJIDO TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE AV. DEL LAGO DE TZISCAO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.66245645, lat:16.08498133}}	15-06-2020	30-09-2020	3,054,382.64	3,054,382.64	3,054,382.64	3,054,382.64	3,054,382.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/060/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3054382.64, importe_modificado:3054382.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:327.0}}	{1765191/proyecto_INICIO, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
68	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE ZDA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE ZDA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL , lon:-92.25388116, lat:17.38530458}}	04-02-2020	03-04-2020	1,268,945.33	1,268,945.33	1,268,945.33	1,268,945.33	1,268,945.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1268945.33, importe_modificado:1268945.33}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1765327/proyecto_INICIO, 1765327/proyecto_FIN, 1765327/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL IXTACOMITAN-PICHUCALCO - LOS TULIPANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 365 AMPLIACION LOS TULIPANES, 29570 LOS TULIPANES, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENFRENTA DEL RANCHO LOS TULIPANES E, lon:-93.09940509, lat:17.43839972}}	17-08-2020	17-11-2020	51,980.85	51,980.85	51,980.85	51,980.85	51,980.85	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1765443/proyecto_FIN, 1765443/proyecto_INICIO, 1765443/proyecto_FIN, 1765443/proyecto_PROCESO, 1765443/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD ALEGRIA INTERIOR S/N PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD DE ALEGR, lon:-92.59664279, lat:17.28479967}}	13-04-2020	19-06-2020	-	511,358.31	511,358.31	511,358.31	511,358.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:511358.31, importe_modificado:511358.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765610/proyecto_INICIO, 1765610/proyecto_FIN, 1765610/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA ZARAGOZA EIDO CONSUELO ULAPA, 30580 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAH, lon:-92.7902041, lat:15.3882026}}	27-07-2020	25-10-2020	972,843.65	972,843.65	972,843.65	972,843.65	972,843.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:972843.65, importe_modificado:972843.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}}	{1765756/proyecto_PROCESO, 1765756/proyecto_INICIO, 1765756/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA CALLE MIGUEL HIDALGO PER, lon:-91.8552287, lat:16.2046042}}	01-07-2020	20-07-2020	1,691,280.00	1,691,280.00	1,691,280.00	1,691,280.00	1,691,280.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87140, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1691280.0, importe_modificado:1691280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6750.0}}	{1765782/proyecto_PROCESO, 1765782/proyecto_INICIO, 1765782/proyecto_FIN, 1765782/proyecto_INICIO, 1765782/proyecto_FIN, 1765782/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
420	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1911, direccion:CALLE TRES DE JUNIO BARRIO , 00000 3 DE JUNIO, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE TRES DE JUNIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 3 DE JUNIO QUE ESTE CAMINO A ECHEGARAY, lon:-93.19694809, lat:15.67556341}}	01-08-2020	30-10-2020	296,123.76	296,123.76	296,123.76	296,123.76	296,123.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:296123.76, importe_modificado:288112.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1561.0}}	{1766052/proyecto_FIN, 1766052/proyecto_INICIO, 1766052/proyecto_FIN, 1766052/proyecto_PROCESO, 1766052/proyecto_INICIO, 1766052/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONCEAVA SUR ORIENTE Y CALLE DÉCIMA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-93.21261855, lat:15.67719961}}	01-08-2020	30-10-2020	406,090.16	406,090.16	406,090.16	406,090.16	406,090.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:406090.16, importe_modificado:406090.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	{1766226/proyecto_INICIO, 1766226/proyecto_FIN, 1766226/proyecto_PROCESO, 1766226/proyecto_FIN, 1766226/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION PATRIA NUEVA BARRIO AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN SEBASTIAN, AMPLIACION PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA , lon:-92.10603176, lat:16.90496517}}	01-07-2020	20-07-2020	38,860.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38860.0, importe_modificado:38860.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1766239/proyecto_INICIO, 1766239/proyecto_FIN, 1766239/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 400 + 650 EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE, 29950 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA IXCAN SAL, lon:-91.02375578, lat:16.07907483}}	01-04-2020	01-07-2020	2,660,593.62	2,660,593.62	2,660,593.62	2,660,593.62	2,660,593.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0435/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2660593.62, importe_modificado:2660593.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2449.0}}	{1766273/proyecto_INICIO, 1766273/proyecto_PROCESO, 1766273/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1175, direccion:RANCHERIA EL HIGUERO, 00000 EL HIGUERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEO Y CAMINO RANCHERIA BARRITA PAJON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA ENTRANDO EN EL CAMINO , lon:-93.0674465, lat:15.4153636}}	01-09-2020	02-11-2020	639,660.00	639,660.00	639,660.00	639,660.00	639,660.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639660.0, importe_modificado:639660.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}	{1766430/proyecto_INICIO, 1766430/proyecto_PROCESO, 1766430/proyecto_FIN, 1766430/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46838932, lat:17.29933116}}	12-06-2020	27-07-2020	2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-111/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1766540/proyecto_PROCESO, 1766540/proyecto_FIN, 1766540/proyecto_PROCESO, 1766540/proyecto_INICIO, 1766540/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES MOLINA COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TORRES MOLINA Y CALLE PROLONGACION JIMENEZ, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANGEL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.97940203, lat:17.51950918}}	18-05-2020	17-07-2020	1,218,133.16	1,218,133.16	1,218,133.16	1,218,133.16	1,218,133.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-132-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1218133.16, importe_modificado:1218133.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{1766642/proyecto_INICIO, 1766642/proyecto_PROCESO, 1766642/proyecto_INICIO, 1766642/proyecto_FIN, 1766642/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO 1 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-92.64405691, lat:17.14804056}}	14-05-2020	20-05-2020	441,960.00	441,960.00	441,960.00	441,960.00	441,960.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITUPAN, CHIAPAS, monto:441960.0, importe_modificado:441960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}}	{1766828/proyecto_INICIO, 1766828/proyecto_FIN, 1766828/proyecto_PROCESO, 1766828/proyecto_FIN, 1766828/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLEION VILLAFLORES 2, CAMINO VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48824545, lat:17.29735781}}	08-06-2020	13-07-2020	864,292.42	864,292.42	864,292.42	864,292.42	864,292.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-092/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.42, importe_modificado:864292.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1766969/proyecto_INICIO, 1766969/proyecto_FIN, 1766969/proyecto_PROCESO, 1766969/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE LUMALTIC OXCHUC TZAJALCHEN, 29450 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.27454191, lat:16.84605547}}	06-07-2020	04-08-2020	178,558.80	178,558.80	178,558.80	178,558.80	178,558.80	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-122/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1766986/proyecto_INICIO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.0, meta_modificada:1897.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, EL BARRIO CENTRO SE LOCALIZA AL NORTE DEL DOMO MUNICIPAL A 500 METROS DEL PARQUE Y EL ACCESO ES POR C, lon:93.24390183, lat:17.49099587}}	31-08-2020	30-10-2020	595,556.35	595,556.35	595,556.35	595,556.35	595,556.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/015/2020, contratista:CONSTCHISA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:595556.35, importe_modificado:595556.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.0}}	{1767033/proyecto_INICIO, 1767033/proyecto_PROCESO, 1767033/proyecto_FIN, 1767033/proyecto_PROCESO, 1767033/proyecto_FIN, 1767033/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
393	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.9, meta_modificada:725.9}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:209, direccion:CALLE EJIDO PROGRESO AGRARIO EJIDO EJIDO PROGRESO AGRARIO, 30470 PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , PROGRESO AGRARIO ESTÁ SITUADO A 32.5 KILÓMETROS DE VILLAFLORES A 10 KILÓMETROS DE EL EJIDO CRISTOBAL OBREGON, , lon:-93.51268203, lat:16.40960609}}	01-04-2020	31-07-2020	603,120.00	603,120.00	603,120.00	603,120.00	603,120.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-049, contratista:RAZEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:603120.0, importe_modificado:603120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.9}}	{1767139/proyecto_INICIO, 1767139/proyecto_PROCESO, 1767139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1279	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SE REALIZA, lon:-93.07646106, lat:16.16760309}}	27-08-2020	27-10-2020	906,552.92	906,552.92	906,552.92	906,552.92	906,552.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/106-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:906552.92, importe_modificado:906552.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}	{1767185/proyecto_PROCESO, 1767185/proyecto_INICIO, 1767185/proyecto_FIN, 1767185/proyecto_PROCESO, 1767185/proyecto_FIN, 1767185/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE A INTERVENIR SE EN, lon:-92.31746447, lat:17.27625135}}	11-09-2020	10-10-2020	229,345.31	229,345.31	229,345.31	229,345.31	229,345.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FI SM-101/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:229345.31, importe_modificado:229345.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
184	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUJULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.2590464, lat:16.87093507}}	01-08-2020	30-11-2020	1,690,526.23	1,690,526.23	1,690,526.23	1,690,526.23	1,690,526.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0512/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1690526.23, importe_modificado:1690526.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1767445/proyecto_INICIO, 1767445/proyecto_PROCESO, 1767445/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LOCALIDAD SAN LUCAS-CARRIZAL - LA NARANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 470 EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN LUCAS-CARRIZAL KM 3.5 Y CAMINO CRUCERO LA NARANJA, lon:-93.0519852, lat:17.14930926}}	01-05-2020	15-05-2020	234,345.04	234,345.04	234,345.04	234,345.04	234,345.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELTMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:234345.04, importe_modificado:234345.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}}	{1767451/proyecto_FIN, 1767451/proyecto_INICIO, 1767451/proyecto_FIN, 1767451/proyecto_PROCESO, 1767451/proyecto_INICIO, 1767451/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1343, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 6 + 50 RANCHERIA SANTA ISABEL ZDA SECCION, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.9425353, lat:17.53402599}}	03-02-2020	30-03-2020	49,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93455, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1767736/proyecto_INICIO, 1767736/proyecto_PROCESO, 1767736/proyecto_FIN, 1767736/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.74, meta_modificada:1095.74}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FLORES MAGÓN, POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA , SEGUIR DE, lon:-93.0099158, lat:16.94610375}}	20-07-2020	17-09-2020	1,260,312.02	1,260,312.02	1,260,312.02	1,260,312.02	1,260,312.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-07/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:1260312.02, importe_modificado:1260312.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.74}}	{1767971/proyecto_FIN, 1767971/proyecto_PROCESO, 1767971/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2038.1, meta_modificada:2038.1}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE ORIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR A 9.87 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA , lon:-92.21151867, lat:15.66875965}}	24-08-2020	07-12-2020	1,967,175.85	1,967,175.85	1,967,175.85	1,967,175.85	1,967,175.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/22, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1967175.85, importe_modificado:1967175.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2038.1}}	{1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_INICIO, 1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HUAYACAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE HUAYACAN Y CALLE LOS BUENOS PARIENTES, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA SOBRE LA CALLE GUAYACAN ENTRE, lon:-91.98548811, lat:17.54200077}}	06-04-2020	30-06-2020	106,600.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93427, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:106600.0, importe_modificado:106600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}	{1768434/proyecto_INICIO, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
159	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71480393, lat:16.71778957}}	01-06-2020	30-07-2020	368,880.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-25VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:368880.0, importe_modificado:368880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1768467/proyecto_FIN, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_INICIO, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_INICIO, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 7582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KILOMETRO 192 + 400 BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIA, lon:-92.34576077, lat:16.77482918}}	08-07-2020	07-08-2020	1,013,023.59	1,013,023.59	1,013,023.59	1,013,023.59	1,013,023.59	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-126/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1013023.59, importe_modificado:1013023.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}	{1768602/proyecto_INICIO, 1768602/proyecto_FIN, 1768602/proyecto_PROCESO, 1768602/proyecto_FIN, 1768602/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.98886686, lat:17.16011404}}	03-02-2020	06-04-2020	121,964.40	121,964.40	121,964.40	121,964.40	121,964.40	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-010/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121964.4, importe_modificado:121964.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1769225/proyecto_INICIO, 1769225/proyecto_FIN, 1769225/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
342	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGEL GRANDE, lon:-92.81897222, lat:16.72742617}}	01-06-2020	30-07-2020	396,720.00	396,720.00	396,720.00	396,720.00	396,720.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-93VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:396720.0, importe_modificado:396720.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}}	{1769227/proyecto_FIN, 1769227/proyecto_PROCESO, 1769227/proyecto_FIN, 1769227/proyecto_INICIO, 1769227/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.05, meta_modificada:449.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.15397682, lat:16.74050346}}	01-09-2020	31-12-2020	1,004,394.00	1,004,394.00	1,004,394.00	1,004,394.00	1,004,394.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.05}}	{1769268/proyecto_INICIO, 1769268/proyecto_FIN, 1769268/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, AMPLIACION CAMINO RURAL SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CALLE, lon:-92.99613051, lat:17.2828889}}	24-08-2020	26-10-2020	1,466,019.69	1,466,019.69	1,466,019.69	1,466,019.69	1,466,019.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1466019.69, importe_modificado:1466019.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}}	{1769433/proyecto_INICIO, 1769433/proyecto_PROCESO, 1769433/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-93.06669851, lat:17.02365489}}	03-02-2020	06-03-2020	68,587.56	68,587.56	68,587.56	68,587.56	68,587.56	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-013/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68587.56, importe_modificado:68587.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1769437/proyecto_INICIO, 1769437/proyecto_FIN, 1769437/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
489	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 30441 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CALLEION CUAUHEMOC SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EN M, lon:-93.73378213, lat:16.50752834}}	30-03-2020	27-06-2020	1,297,903.53	1,297,903.53	1,297,903.53	1,297,903.53	1,297,903.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANO BRAS/005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1297903.53, importe_modificado:1297903.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}}	{1769543/proyecto_FIN, 1769543/proyecto_INICIO, 1769543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PENDIENTE BARRIO EL TRIUNFO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21050088, lat:17.10035868}}	01-08-2020	10-10-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1769595/proyecto_FIN, 1769595/proyecto_INICIO, 1769595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
264	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.0, meta_modificada:2149.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MONTAÑA BARRIO LA MONTAÑA, 30945 LA MONTAÑA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO SONORA - LA MONTAÑA Y CAMINO SONORA - LA MONTAÑA, CAMINO HACIA EL PROGRESO BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA MON, lon:-92.19403225, lat:15.57509365}}	03-08-2020	30-09-2020	1,926,041.64	1,926,041.64	1,926,041.64	1,926,041.64	1,926,041.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISMA-050/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1926041.64, importe_modificado:1926041.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2149.0}}	{1769837/proyecto_INICIO, 1769837/proyecto_FIN, 1769837/proyecto_PROCESO, 1769837/proyecto_FIN, 1769837/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO VERDE COLONIA BRASILITO, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE OLIVO VERDE ENTRE AVENIDAD LA LIBERTAD E INNOMINADA DEL C, lon:-92.13435649, lat:16.21707822}}	10-02-2020	30-04-2020	644,756.38	644,756.38	644,756.38	644,756.38	644,756.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1769927/proyecto_INICIO, 1769927/proyecto_PROCESO, 1769927/proyecto_FIN, 1769927/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02702802, lat:17.03249755}}	06-02-2020	06-03-2020	117,451.32	117,451.32	117,451.32	117,451.32	117,451.32	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-036/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:117451.32, importe_modificado:117451.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1770146/proyecto_INICIO, 1770146/proyecto_FIN, 1770146/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
243	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN Y CAMINO EJIDO SUR DE GUILLEN, LA 1A SECCION DE GUILLEN PONIENTE SE UBICA A 6 KILOMETRO, lon:-92.16246432, lat:14.90943042}}	29-06-2020	29-08-2020	750,049.79	750,049.79	750,049.79	750,049.79	750,049.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/023/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750049.79, importe_modificado:750049.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1770215/proyecto_INICIO, 1770215/proyecto_PROCESO, 1770215/proyecto_FIN, 1770215/proyecto_INICIO, 1770215/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
219	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO, lon:-92.83053779, lat:16.73266708}}	08-06-2020	06-08-2020	254,040.00	254,040.00	254,040.00	254,040.00	254,040.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-96VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:254040.0, importe_modificado:254040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}	{1770796/proyecto_INICIO, 1770796/proyecto_PROCESO, 1770796/proyecto_FIN, 1770796/proyecto_PROCESO, 1770796/proyecto_FIN, 1770796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
276	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:PARAJE LA GRANADILLA ALTO, 29367 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA GRANADILLA ALTO, lon:-92.83286379, lat:16.70473608}}	15-06-2020	20-08-2020	320,160.00	320,160.00	320,160.00	320,160.00	320,160.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-105VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:320160.0, importe_modificado:320160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}}	{1770932/proyecto_FIN, 1770932/proyecto_INICIO, 1770932/proyecto_FIN, 1770932/proyecto_PROCESO, 1770932/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1770	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:590.0, meta_modificada:590.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83966728, lat:16.70930182}}	15-06-2020	13-08-2020	4,106,400.00	4,106,400.00	4,106,400.00	4,106,400.00	4,106,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-46VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4106400.0, importe_modificado:4106400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}}	{1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_INICIO, 1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.75, meta_modificada:487.75}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CA, lon:-93.10666351, lat:16.69933708}}	07-09-2020	31-12-2020	1,566,528.62	1,566,528.62	1,566,528.62	1,566,528.62	1,566,528.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-064-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1566528.62, importe_modificado:1566528.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.75}}	{1771123/proyecto_INICIO, 1771123/proyecto_FIN, 1771123/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
201	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAIJO, 00000 PIEDRA PARADA BAIJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAIJO, lon:-92.84016266, lat:16.71473382}}	15-06-2020	13-08-2020	466,320.00	466,320.00	466,320.00	466,320.00	466,320.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-47VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:466320.0, importe_modificado:466320.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}	{1771199/proyecto_INICIO, 1771199/proyecto_PROCESO, 1771199/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO ESTA AL FINALIZAR LA A NOVENA AVENIDA SUR ORIENTE, lon:-93.20309355, lat:15.67344285}}	01-06-2020	30-08-2020	869,940.53	869,940.53	869,940.53	869,940.53	869,940.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:869940.53, importe_modificado:869940.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1771293/proyecto_INICIO, 1771293/proyecto_FIN, 1771293/proyecto_PROCESO, 1771293/proyecto_FIN, 1771293/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.8 - A LA LOCALIDAD BAWITS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 400 PARAJE EL MASH TERCERA ETAPA, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA M, lon:-92.30032164, lat:16.76459536}}	12-08-2020	10-09-2020	862,439.00	862,439.00	862,439.00	862,439.00	862,439.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-144/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:862439.0, importe_modificado:862439.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}	{1771345/proyecto_INICIO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERIA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK'UL WITZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 PARAJE MUK'UL WITZ, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.32001812, lat:16.80377903}}	13-08-2020	11-09-2020	479,132.78	479,132.78	479,132.78	479,132.78	479,132.78	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-147/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:479132.78, importe_modificado:479132.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1771398/proyecto_INICIO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
252	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.82819753, lat:16.68153338}}	15-06-2020	13-08-2020	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-52VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:584640.0, importe_modificado:584640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}	{1771582/proyecto_INICIO, 1771582/proyecto_PROCESO, 1771582/proyecto_INICIO, 1771582/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.77815169, lat:16.76289071}}	29-06-2020	27-08-2020	257,520.00	257,520.00	257,520.00	257,520.00	257,520.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-56VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:257520.0, importe_modificado:257520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_PROCESO, 1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.7781356, lat:16.76308076}}	29-06-2020	27-08-2020	76,560.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-116VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:76560.0, importe_modificado:76560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1771615/proyecto_INICIO, 1771615/proyecto_PROCESO, 1771615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.7409765, lat:16.76834071}}	29-06-2020	27-08-2020	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-118VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1771627/proyecto_INICIO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
412	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4514.6, meta_modificada:4514.6}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON SANTA CRUZ LA UNIÓN, 30624 CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPALCANTÓN LAS BR, lon:-92.59592941, lat:15.18329073}}	23-03-2020	30-06-2020	6,417,279.73	6,417,279.73	6,417,279.73	6,417,279.73	6,417,279.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-002-AyS/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:6417279.73, importe_modificado:6417279.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4514.6}}	{1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_PROCESO, 1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE JITON, 29450 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA AV. CE, lon:-92.39674969, lat:16.82932827}}	21-08-2020	18-09-2020	314,858.68	314,858.68	314,858.68	314,858.68	314,858.68	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-159/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1771874/proyecto_INICIO, 1771874/proyecto_FIN, 1771874/proyecto_PROCESO, 1771874/proyecto_FIN, 1771874/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
129	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA TELEBACH, lon:-92.08072852, lat:17.61477893}}	10-08-2020	30-10-2020	1,648,178.26	1,648,178.26	1,648,178.26	1,648,178.26	1,648,178.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-pozo profundo-025-2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1648178.26, importe_modificado:824089.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1771906/proyecto_INICIO, 1771906/proyecto_FIN, 1771906/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
812	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.15, meta_modificada:983.15}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DEL BARRIO LA JUNTA Y BARRIO EL CENTRO CRUZANDO EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28580117, lat:15.7441634}}	01-06-2020	28-09-2020	996,876.35	996,876.35	996,876.35	996,876.35	996,876.35	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87909, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:996876.35, importe_modificado:996876.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:983.15}}	{1772198/proyecto_PROCESO, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5536	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE DOMICILIO CONOCIDO A 100 METROS DEL PARQUE, lon:-93.00524316, lat:16.36759664}}	07-09-2020	05-11-2020	2,954,346.27	2,954,346.27	2,954,346.27	2,954,346.27	2,954,346.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2954346.27, importe_modificado:2954346.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1772437/proyecto_INICIO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44957197, lat:14.86216153}}	01-04-2020	15-04-2020	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/001/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_FIN, 1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR, lon:-92.72011573, lat:15.86716415}}	05-03-2020	03-05-2020	1,058,456.14	1,058,456.14	1,058,456.14	1,058,456.14	1,058,456.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1772775/proyecto_INICIO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO OXCHUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE YA'AL OKIL, 29450 YAAL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE , lon:-92.43387945, lat:16.84780151}}	01-10-2020	29-10-2020	533,890.81	533,890.81	533,890.81	533,890.81	533,890.81	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-195/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:533890.81, importe_modificado:533890.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	{1772883/proyecto_INICIO, 1772883/proyecto_FIN, 1772883/proyecto_PROCESO, 1772883/proyecto_FIN, 1772883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:506, direccion:CALLE AGUA TENDIDA RANCHERIA AGUA TENDIDA, 00000 AGUA TENDIDA, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONTRUCCION DE PUENTE ES PARA EL MANEJO DE LOS SISTEMAS LAGUNARIOS, lon:-93.41038051, lat:15.67860482}}	25-04-2020	30-06-2020	687,024.05	687,024.05	687,024.05	687,024.05	687,024.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:687024.05, importe_modificado:687024.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1773077/proyecto_INICIO, 1773077/proyecto_FIN, 1773077/proyecto_PROCESO, 1773077/proyecto_FIN, 1773077/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
310	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30680 FRANCISCO SARABIA IRA SECCIÓN TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPALL Y CALLE AL EJIDO, PRIMERAMENTE SE TIENE QUE LLEGAR AL MUNICIPIO DE TUZANTAN PUEBLO POSTERIORMENTE RECORRER, lon:-92.39995286, lat:15.15945702}}	01-09-2020	30-11-2020	1,459,411.80	1,459,411.80	1,459,411.80	1,459,411.80	1,459,411.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96093, contratista; convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1459411.8, importe_modificado:1459411.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1017.0}}	{1773148/proyecto_INICIO, 1773148/proyecto_FIN, 1773148/proyecto_PROCESO, 1773148/proyecto_FIN, 1773148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1375	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CAMPO DE FÚTBOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTAN A 200 MTS DE PALACIO MUNICIPAL PARALELO AL ESTADIO DE FÚTBOL MORELOS, lon:-92.4190677, lat:15.14677625}}	01-09-2020	30-11-2020	619,044.34	619,044.34	619,044.34	619,044.34	619,044.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMTC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:619044.34, importe_modificado:619044.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}}	{1773210/proyecto_PROCESO, 1773210/proyecto_FIN, 1773210/proyecto_INICIO, 1773210/proyecto_FIN, 1773210/proyecto_PROCESO, 1773210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:132, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL ACCESO AL EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ALGUNAS CALLES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-93.75639165, lat:17.12253294}}	06-07-2020	03-09-2020	1,108,410.16	1,108,410.16	1,108,410.16	1,108,410.16	1,108,410.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMA/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIRO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1108410.16, importe_modificado:1108410.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1773289/proyecto_INICIO, 1773289/proyecto_PROCESO, 1773289/proyecto_FIN, 1773289/proyecto_PROCESO, 1773289/proyecto_FIN, 1773289/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO AGUA AZUL - FRACCIÓN AGUA AZUL KILÓMETRO 1 + 710 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAQUIL ULUB Y TERRACERIA PANTEMAJAS, ANDADOR AGUA AZ, lon:-92.11863372, lat:17.24481323}}	24-08-2020	23-09-2020	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84474, contratista; convocante:H. AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1773517/proyecto_INICIO, 1773517/proyecto_FIN, 1773517/proyecto_PROCESO, 1773517/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACUALÁ - SAN MARTÍN PINO SUÁREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, 29940 SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, }, lon:-92.075874, lat:17.07043025}}	21-08-2020	21-09-2020	229,329.49	229,329.49	229,329.49	229,329.49	229,329.49	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}}	{1773543/proyecto_INICIO, 1773543/proyecto_FIN, 1773543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
279	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL ALAN SACIÚN EJIDO ALAN SACIÚN, 29940 ALÁN SACIÚN, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE BA PUS Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, TERRACERIA TZAJALCHEN SE UBICA A 66.19 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO T, lon:-92.05450286, lat:17.19199428}}	10-09-2020	05-10-2020	229,665.71	229,665.71	229,665.71	229,665.71	229,665.71	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:229665.71, importe_modificado:229665.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}}	{1773838/proyecto_INICIO, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
444	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.7, meta_modificada:2004.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LAS BENJAMINAS, AVENIDA LOS GIRASOLES SE ENCUENTRA UBICADA A LADO PONIENTE , lon:-93.28131151, lat:16.22232707}}	01-04-2020	31-07-2020	1,475,182.00	1,475,182.00	1,475,182.00	1,475,182.00	1,475,182.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-039, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1475182.0, importe_modificado:1475182.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2004.7}}	{1773947/proyecto_INICIO, 1773947/proyecto_FIN, 1773947/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A L, lon:-92.46823268, lat:17.29937213}}	08-06-2020	23-07-2020	383,928.23	383,928.23	383,928.23	383,928.23	383,928.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383928.23, importe_modificado:383928.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1774088/proyecto_INICIO, 1774088/proyecto_FIN, 1774088/proyecto_PROCESO, 1774088/proyecto_FIN, 1774088/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
254	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.8, meta_modificada:373.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JUSTO SIERRA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45146244, lat:17.24556385}}	15-06-2020	14-09-2020	990,808.11	990,808.11	990,808.11	990,808.11	990,808.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-122/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:990808.11, importe_modificado:990808.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.8}}	{1774094/proyecto_INICIO, 1774094/proyecto_PROCESO, 1774094/proyecto_FIN, 1774094/proyecto_PROCESO, 1774094/proyecto_FIN, 1774094/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
293	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2321, direccion:CALLE COL. NUEVA ESPERANZA FRACCIONAMIENTO COL. NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , SALIDA SOLIDARIDAD CARRETERA A SIERRA MORENA 1.00 KM SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMKIE, lon:-93.28854884, lat:16.21018011}}	01-06-2020	30-09-2020	926,053.00	926,053.00	926,053.00	926,053.00	926,053.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-088, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:926053.0, importe_modificado:926053.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1774226/proyecto_INICIO, 1774226/proyecto_FIN, 1774226/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
453	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.44293468, lat:17.25681385}}	06-08-2020	04-11-2020	7,640,520.91	7,640,520.91	7,640,520.91	7,640,520.91	7,640,520.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-175/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7640520.91, importe_modificado:7640520.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1774231/proyecto_PROCESO, 1774231/proyecto_INICIO, 1774231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.57, meta_modificada:821.57}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74783302}}	10-09-2020	31-12-2020	1,154,385.22	1,154,385.22	1,154,385.22	1,154,385.22	1,154,385.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-008-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3463155.65, importe_modificado:3463155.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.57}}	{1774245/proyecto_INICIO, 1774245/proyecto_FIN, 1774245/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , NOS DIRIGINOS A LA CARRETERA VILLAFLORESDOCTOR DOMINGO CHANONA A LOS 76.6 KM SE ENCU, lon:-93.7071647, lat:16.2395426}}	01-06-2020	30-09-2020	685,923.00	685,923.00	685,923.00	685,923.00	685,923.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-096, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:685923.0, importe_modificado:685923.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}}	{1774252/proyecto_PROCESO, 1774252/proyecto_FIN, 1774252/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LUCHA SAN MARCOS, 30134 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO DE COMALAPA A BELLA VISTA Y TERRAC, lon:-92.23971102, lat:15.58762324}}	01-09-2020	30-11-2020	1,200,543.36	1,200,543.36	1,200,543.36	1,200,543.36	1,200,543.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/23, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1200543.36, importe_modificado:1200543.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}}	{1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 REFORMA AGRARIA UNO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO A GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 31 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.29015476, lat:16.14486804}}	15-07-2020	30-07-2020	238,892.17	238,892.17	238,892.17	238,892.17	238,892.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/URB-001/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:238892.17, importe_modificado:238892.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}	{1774525/proyecto_PROCESO, 1774525/proyecto_INICIO, 1774525/proyecto_FIN, 1774525/proyecto_INICIO, 1774525/proyecto_FIN, 1774525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EJIDO EFRÁIN A. GUTIÉRREZ, 30105 EFRÁIN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA, lon:-92.20256629, lat:16.34406267}}	15-07-2020	15-10-2020	916,897.11	916,897.11	916,897.11	916,897.11	916,897.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/044/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:916897.11, importe_modificado:916897.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}}	{1774652/proyecto_PROCESO, 1774652/proyecto_INICIO, 1774652/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1439	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3049.0, meta_modificada:3049.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 30788 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE REFORMA, CALLE RUISEÑOR PARTIENDO DEL PARQUE , lon:-92.24792328, lat:14.88208164}}	01-09-2020	30-11-2020	4,085,880.00	4,085,880.00	4,085,880.00	4,085,880.00	4,085,880.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4085880.0, importe_modificado:4085880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3049.0}}	{1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A JOLSIBAQUIL, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45132358, lat:17.24855433}}	12-06-2020	10-09-2020	801,478.56	801,478.56	801,478.56	801,478.56	801,478.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-105/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:801478.56, importe_modificado:801478.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1775326/proyecto_PROCESO, 1775326/proyecto_INICIO, 1775326/proyecto_PROCESO, 1775326/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
526		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.2, meta_modificada:1524.2}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESP PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO A TUXTLA GUTIÉRREZ TOM, lon:-93.13222547, lat:16.3699199}}	01-06-2020	30-09-2020	1,320,517.00	1,320,517.00	1,320,517.00	1,320,517.00	1,320,517.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-079, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1320517.0, importe_modificado:1320517.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.2}}	{1778402/proyecto_INICIO, 1778402/proyecto_FIN, 1778402/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO BONITO, 00000 RANCHO BONITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA RANCHO BONITO, lon:-92.60001684, lat:15.32971771}}	01-09-2020	30-11-2020	1,150,000.82	1,150,000.82	1,150,000.82	1,150,000.82	1,150,000.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-054/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_PROCESO, 1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:149, direccion:EJIDO PALESTINA, 00000 PALESTINA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN ELEJIDO PALESTINA EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.82368291, lat:17.15400792}}	18-08-2020	01-09-2020	273,540.66	273,540.66	273,540.66	273,540.66	273,540.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/OT/FIS MDF-008/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:273540.66, importe_modificado:273540.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1779386/proyecto_PROCESO, 1779386/proyecto_FIN, 1779386/proyecto_INICIO, 1779386/proyecto_FIN, 1779386/proyecto_INICIO, 1779386/proyecto_PROCESO, 1779386/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.4, meta_modificada:1634.4}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:387, direccion:CALLE RIA. GUAYMAS RANCHERIA RIA. GUAYMAS, 30470 GUAYMAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES CHIAPAS TOMANDO EL LIBRAMIENTO NORTE RUMBO A CARRETERA VILLAFLORES JESUS MARIA GARZA PASA, lon:-93.2600599, lat:16.44126465}}	01-07-2020	30-10-2020	864,996.00	864,996.00	864,996.00	864,996.00	864,996.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-116, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:864996.0, importe_modificado:864996.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.4}}	{1780362/proyecto_INICIO, 1780362/proyecto_PROCESO, 1780362/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
123		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30137 SAN ANTONIO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE BELLA VISTA Y TERRACERIA CAMINO A EJIDO INDEPENDENCIA, TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMAMOS EL CAMINO QUE CO, lon:-92.28982662, lat:15.56386897}}	08-09-2020	30-11-2020	677,311.84	677,311.84	677,311.84	677,311.84	677,311.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/27, contratista:ROSARIO DE LEÓN VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:677311.84, importe_modificado:677311.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.5}}	{1780478/proyecto_INICIO, 1780478/proyecto_PROCESO, 1780478/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
96		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.54, meta_modificada:239.54}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYON SUR, CALLE ALLENDE ORIENTE AL NORTE CON ABARROTES Y CARNICERIA LA CHULETA AL SUR CON CONSULT, lon:-92.46545003, lat:15.13481255}}	15-07-2020	15-08-2020	650,365.23	650,365.23	650,365.23	650,365.23	650,365.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/028/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:650365.23, importe_modificado:650365.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.54}}	{1781803/proyecto_INICIO, 1781803/proyecto_FIN, 1781803/proyecto_PROCESO, 1781803/proyecto_FIN, 1781803/proyecto_PROCESO, 1781803/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	92755	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.6, meta_modificada:398.6}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}}	10-06-2020	08-08-2020	2,010,908.62	2,010,908.62	2,010,908.62	2,010,908.62	2,010,908.62	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041052-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:260702.24, importe_modificado:260702.24}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041051-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:212319.53, importe_modificado:212319.53}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041050-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:202976.75, importe_modificado:202976.75}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041049-128, contratista:C. ING. HUMBERTO LUIS BALLINAS SALAZAR	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.6}}		Terminado	Validado avances
0	70145	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}}	18-08-2020	14-10-2020	915,517.24	915,517.24	915,517.24	915,517.24	915,517.24	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041120-181, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041121-180, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	25-09-2020	31-12-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1796753/proyecto_INICIO, 1796753/proyecto_PROCESO, 1796753/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4984.97, meta_modificada:4984.97}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA NOVENA Y CALLES CINCO Y CUATRO RANCHERIA LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y AVENIDA SÉPTIMA, CALLE SEIS DOS CUÁDRAS AL NORTE DE LA CONOCIDA TIENDA GÓMEZ UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.29344253, lat:16.61990786}}	03-11-2020	31-12-2020	5,314,394.21	5,314,394.21	5,314,394.21	5,314,394.21	5,314,394.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-201-E, contratista:Infraestructura Sostenible DAMARZO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5314394.21, importe_modificado:5314394.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4984.97}}	{1798294/proyecto_INICIO, 1798294/proyecto_PROCESO, 1798294/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
666	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:13.5}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO KM. 0+000 - 13+500 KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO BAUTISTA CHICO, 29323 BAUTISTA CHICO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO SAN JUAN CHAMULA IXTAPA EL PUNTO DE I, lon:-92.71706079, lat:16.80034891}}	22-10-2020	31-12-2020	4,467,381.29	4,467,381.29	4,467,381.29	4,467,381.29	4,467,381.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040070-254, contratista:RENE ALONSO CASTILLEJOS HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:4467381.29, importe_modificado:4467381.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}}	{1798873/proyecto_FIN, 1798873/proyecto_PROCESO, 1798873/proyecto_INICIO, 1798873/proyecto_FIN, 1798873/proyecto_INICIO, 1798873/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
734	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS, ENTRE CALLE 2A. ORIENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE JITOTOL Y DE LA PRESIDENCIA M, lon:-92.86077268, lat:17.06611591}}	01-12-2020	31-12-2020	2,333,294.34	2,333,294.34	2,333,294.34	2,333,294.34	2,333,294.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259-E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}	{1801526/proyecto_PROCESO, 1801526/proyecto_INICIO, 1801526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROFESOR PABLO DAVID AGUILAR MUÑOA CIUDAD ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y , ESTA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO POR LA ENTRADA DEL MPIO DE EMILIANO ZAPA, lon:-92.81229316, lat:16.55668211}}	15-01-2020	15-02-2020	483,192.00	483,192.00	483,192.00	483,192.00	483,192.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:483192.0, importe_modificado:483192.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}}	{1809351/proyecto_INICIO, 1809351/proyecto_FIN, 1809351/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
448	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:AVENIDA CARRETERA ESTATAL 157 COLONIA RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO, 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SIEMBRAS Y CAMINO ACCESO A RANCHO EL RECUERDO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO AMERICA LIBRE , lon:-92.99340441, lat:16.60258523}}	06-04-2020	04-06-2020	4,569,863.51	4,569,863.51	4,569,863.51	4,569,863.51	4,569,863.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-009/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4569863.51, importe_modificado:4569863.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1810329/proyecto_INICIO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}	01-04-2020	15-05-2020	1,608,159.64	1,608,159.64	1,608,159.64	1,608,159.64	1,608,159.64	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1608159.64, importe_modificado:1608159.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1811159/proyecto_PROCESO, 1811159/proyecto_INICIO, 1811159/proyecto_FIN, 1811159/proyecto_PROCESO, 1811159/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}}	01-01-2020	31-12-2020	4,469,981.52	4,469,981.52	4,469,981.52	4,469,981.52	4,469,981.52	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4469981.52, importe_modificado:4469981.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1811225/proyecto_INICIO, 1811225/proyecto_PROCESO, 1811225/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}}	01-01-2020	31-12-2020	903,288.00	903,288.00	903,288.00	903,288.00	903,288.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS-INDIRECTOS/001/2020, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:903288.0, importe_modificado:903288.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1812780/proyecto_INICIO, 1812780/proyecto_FIN, 1812780/proyecto_PROCESO, 1812780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A, lon:-92.4750301, lat:16.83801931}}	05-05-2020	22-07-2020	899,935.00	899,935.00	899,935.00	899,935.00	899,935.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1815335/proyecto_PROCESO, 1815335/proyecto_FIN, 1815335/proyecto_INICIO, 1815335/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EIIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO QUE VA AL EIIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA TIENDA RURAL Y EN EL EIIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESÍ, lon:-92.15125711, lat:17.3135019}}	16-05-2020	13-08-2020	1,351,946.85	1,351,946.85	1,351,946.85	1,351,946.85	1,351,946.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-138/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351946.85, importe_modificado:1351946.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1815765/proyecto_INICIO, 1815765/proyecto_FIN, 1815765/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
155	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN KILÓMETRO 91 + 100 EIIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA LACA, lon:-91.58520535, lat:17.06989156}}	04-05-2020	15-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}}	{1816984/proyecto_INICIO, 1816984/proyecto_FIN, 1816984/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM., lon:-92.06518203, lat:17.56880376}}	02-04-2020	30-06-2020	1,349,869.48	1,349,869.48	1,349,869.48	1,349,869.48	1,349,869.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-100-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1349869.48, importe_modificado:1349869.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1817166/proyecto_INICIO, 1817166/proyecto_FIN, 1817166/proyecto_PROCESO, 1817166/proyecto_FIN, 1817166/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN BARRIO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN AV DEL MAESTRO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO E HIDALGO DEL BARRIO SAN ANTONIO TRES PIC, lon:-93.52649857, lat:15.87988037}}	01-07-2020	28-09-2020	1,253,948.40	1,253,948.40	1,253,948.40	1,253,948.40	1,253,948.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/050/2020, contratista:ING. CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1253948.4, importe_modificado:1253948.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1817916/proyecto_INICIO, 1817916/proyecto_PROCESO, 1817916/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:67, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS 3RA. SECCION, 29590 LLANO MORELOS 3RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA DESDE EL TANQUE DE CAPTACION HASTA LAS VIVIENDAS TODA LA RED DE DISTRIBUCIO, lon:-92.96424077, lat:17.47028255}}	20-07-2020	17-10-2020	716,654.36	716,654.36	716,654.36	716,654.36	716,654.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/006-2020, contratista:VILLUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:716654.36, importe_modificado:716654.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1819445/proyecto_PROCESO, 1819445/proyecto_FIN, 1819445/proyecto_INICIO, 1819445/proyecto_FIN, 1819445/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16803		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALÁ - PLANTA DE TRATAMIENTO CAMINO COL DEMOCRATICA CHIAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR SN COLONIA DEMOCRATICA CHIAPANECA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC ARRIA TAPACHULA Y CAMINO TO, lon:-93.79372358, lat:16.0887228}}	01-04-2020	29-07-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/015/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_INICIO, 1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_FIN, 1819843/proyecto_INICIO, 1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_FIN, 1819843/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1578		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.86, meta_modificada:1822.86}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PORVENIR JUAN ESCUTIA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE CERESO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A, lon:-92.27149193, lat:14.92807802}}	01-10-2020	31-12-2020	2,241,428.00	2,241,428.00	2,241,428.00	2,241,428.00	2,241,428.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2020, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:2241428.0, importe_modificado:2241428.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.86}}	{1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_PROCESO, 1819930/proyecto_FIN, 1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2951		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CAMPECHE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN CERCANAS AL CBTIS EN LA SA, lon:-93.19045283, lat:16.76790725}}	12-10-2020	25-11-2020	575,401.89	575,401.89	575,401.89	575,401.89	575,401.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-030-2020, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1770467.35, importe_modificado:1770467.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}	{1820386/proyecto_FIN, 1820386/proyecto_INICIO, 1820386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVO BELÉN, 30935 NUEVO BELÉN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A LA LAGUNITA PARA LLEGAR A NUEVO BELEN SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE NUE, lon:-92.09586207, lat:15.49223119}}	10-09-2020	06-11-2020	1,166,181.62	1,166,181.62	1,166,181.62	1,166,181.62	1,166,181.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-057/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1166181.62, importe_modificado:1166181.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}}	{1821024/proyecto_INICIO, 1821024/proyecto_INICIO, 1821024/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, meta_modificada:1543.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA A 5.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKALNA SOBRE LA CALZADA LAZARO , lon:-91.98205168, lat:17.547036}}	13-04-2020	13-07-2020	1,306,387.72	1,306,387.72	1,306,387.72	1,306,387.72	1,306,387.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-112-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1306387.72, importe_modificado:1306387.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}}	{1821698/proyecto_INICIO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA SAN GABRIEL 2A. SECCIÓN, TERRACERIA CACATEEL , lon:-91.98393501, lat:17.05123494}}	21-09-2020	21-12-2020	706,073.58	706,073.58	706,073.58	706,073.58	706,073.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/427/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:706073.58, importe_modificado:706073.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO, 1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 30 D EJULIO, AVENIDA LAZARO CARDENAS AV DEL MAESTRO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 30 DE JULIO EJIDO LOS COCOS TRES PICOS, lon:-93.5302344, lat:15.87877905}}	17-08-2020	31-08-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/023/2020, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1822064/proyecto_INICIO, 1822064/proyecto_PROCESO, 1822064/proyecto_FIN, 1822064/proyecto_PROCESO, 1822064/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CONCEPCIÓN, 29620 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CONCEPCIÓN Y CALLE ENTRADA LA CONCEPCIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, lon:-93.17419701, lat:17.02639752}}	05-10-2020	04-12-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DPM/PROAGUA-FISMDF-061/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1822092/proyecto_PROCESO, 1822092/proyecto_INICIO, 1822092/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRIQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.92384915, lat:17.69399499}}	22-06-2020	31-12-2020	974,328.00	974,328.00	974,328.00	974,328.00	974,328.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94565, contratista., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:974328.0, importe_modificado:974328.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}}	{1822105/proyecto_INICIO, 1822105/proyecto_PROCESO, 1822105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA LAZARO CARDENAS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON, lon:-92.05038227, lat:16.11888429}}	08-07-2020	08-08-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93391, contratista., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1822522/proyecto_INICIO, 1822522/proyecto_PROCESO, 1822522/proyecto_FIN, 1822522/proyecto_PROCESO, 1822522/proyecto_FIN, 1822522/proyecto_INICIO, 1822522/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21828		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.9, meta_modificada:1287.9}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLEJON 5 CALLEJON SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.08970623, lat:16.8973094}}	01-06-2020	30-06-2020	1,321,034.02	1,321,034.02	1,321,034.02	1,321,034.02	1,321,034.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1321034.02, importe_modificado:1321034.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.9}}	{1822651/proyecto_INICIO, 1822651/proyecto_FIN, 1822651/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2147		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.26, meta_modificada:177.26}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE EL HERRAJE INTERIOR SN BARRIO EL HERRAJE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE COPANAHUASTLA Y CALLE NANDALUMI, AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 KM. 87.1 EN LA , lon:-92.56407356, lat:16.33681285}}	01-10-2020	29-11-2020	330,831.63	330,831.63	330,831.63	330,831.63	330,831.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.26}}	{1823018/proyecto_INICIO, 1823018/proyecto_PROCESO, 1823018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 SEPTIEMBRE Y CALLE MARIANO NANGO, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REF, lon:-92.80253761, lat:16.557615}}	06-07-2020	03-09-2020	532,941.34	532,941.34	532,941.34	532,941.34	532,941.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/020/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:532941.34, importe_modificado:532941.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{1823189/proyecto_INICIO, 1823189/proyecto_FIN, 1823189/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.5, meta_modificada:71.5}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE UNION Y CALLE VICENTE BRAVO, AVENIDA INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA, lon:-92.80272468, lat:16.55164359}}	27-07-2020	24-09-2020	279,815.72	279,815.72	279,815.72	279,815.72	279,815.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:279815.72, importe_modificado:279815.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}}	{1823203/proyecto_INICIO, 1823203/proyecto_FIN, 1823203/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:693, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 30525 SANTA ROSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS 1 FIRMES SE REALIZARA EN 11 VIVIENAS BENEFICIADAS DE LA RANCHERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL CAMI, lon:-93.34172647, lat:16.05684656}}	09-10-2020	09-11-2020	191,479.20	191,479.20	191,479.20	191,479.20	191,479.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/144-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:191479.2, importe_modificado:191479.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}}	{1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_PROCESO, 1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_FIN, 1823296/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
88		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 600 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL RIO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON, lon:-91.58936471, lat:16.15811436}}	26-08-2020	13-11-2020	702,437.08	702,437.08	702,437.08	702,437.08	702,437.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/BE/0028/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:702437.08, importe_modificado:702437.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_PROCESO, 1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO - KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN PEDRO NICHÍ, 29377 SAN PEDRO NICHÍ, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN PEDRO NICHÍ Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO D, lon:-92.78147185, lat:16.57255512}}	26-06-2020	25-07-2020	242,971.52	242,971.52	242,971.52	242,971.52	242,971.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/ FISMODF/013/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:242971.52, importe_modificado:242971.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	{1823365/proyecto_INICIO, 1823365/proyecto_PROCESO, 1823365/proyecto_INICIO, 1823365/proyecto_FIN, 1823365/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO EL TARAY FRACCIONAMIENTO EL TARAY, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JULIO CÉSAR CABALLERO Y CIRCUITO EL TARAY, CIRCUITO EL TARAY UBICADOS EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR, lon:-93.08276524, lat:16.73152427}}	26-10-2020	24-11-2020	272,402.65	272,402.65	272,402.65	272,402.65	272,402.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:272402.65, importe_modificado:272402.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1823439/proyecto_FIN, 1823439/proyecto_PROCESO, 1823439/proyecto_INICIO, 1823439/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE SAQUILCH, lon:-92.16109559, lat:16.66667817}}	15-08-2020	15-11-2020	246,496.00	246,496.00	246,496.00	246,496.00	246,496.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:246496.0, importe_modificado:246496.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1823580/proyecto_INICIO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.78105202, lat:17.26089641}}	22-06-2020	31-12-2020	111,213.36	111,213.36	111,213.36	111,213.36	111,213.36	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94755, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:111213.36, importe_modificado:111213.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_INICIO, 1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_PROCESO, 1823726/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL, CAMINO HACIA FRONTERA CON GUATEM, lon:-92.01973678, lat:15.60420159}}	28-09-2020	16-10-2020	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-006/2020, contratista:YARIX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.64, importe_modificado:233468.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1823950/proyecto_PROCESO, 1823950/proyecto_INICIO, 1823950/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
248	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA , lon:-92.86147281, lat:17.27596542}}	01-08-2020	30-09-2020	800,314.85	800,314.85	800,314.85	800,314.85	800,314.85	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:800314.85, importe_modificado:800314.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_INICIO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA COLONIA PACAYALITO, 30944 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE EN NUEVO MICHOACAN EN NUEVA MORELIA Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA PUBLICA, CAMINO HA, lon:-92.09260301, lat:15.59635638}}	28-09-2020	16-10-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-011/2020, contratista:BEATRIZ DE JESÚS PÉREZ VELASCO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1824044/proyecto_INICIO, 1824044/proyecto_FIN, 1824044/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3664	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA MOREOS NORTE, AVENIDA CARLOS KAZUGA LA OBRA CONSISTE EN 75 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 86.40 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCT, lon:-92.67608213, lat:15.34267483}}	05-10-2020	30-12-2020	801,398.78	801,398.78	801,398.78	801,398.78	801,398.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:801398.78, importe_modificado:801398.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1824110/proyecto_INICIO, 1824110/proyecto_PROCESO, 1824110/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL INTERIOR SN BARRIO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE TOMANDO L, lon:-92.56372332, lat:16.33980284}}	01-10-2020	29-11-2020	37,341.26	37,341.26	37,341.26	37,341.26	37,341.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}	{1824120/proyecto_PROCESO, 1824120/proyecto_FIN, 1824120/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA BAYULUBMAX, SE UBICA A 22.90 KM. DE LA CABECERA M, lon:-92.25510615, lat:17.05089749}}	09-10-2020	08-12-2020	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}}	{1824205/proyecto_INICIO, 1824205/proyecto_PROCESO, 1824205/proyecto_FIN, 1824205/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5975	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA REALIZADA ESTA EN LA CALLE 1RA. OTE. NTE ENTRE , lon:-92.88886723, lat:16.99710603}}	01-02-2020	15-04-2020	1,653,580.00	1,653,580.00	1,653,580.00	1,653,580.00	1,653,580.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:ING ISRAEL CUNDAPI ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1653580.0, importe_modificado:1653580.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824276/proyecto_INICIO, 1824276/proyecto_FIN, 1824276/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
750	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.08128068, lat:16.61761854}}	09-10-2020	29-12-2020	3,201,879.97	3,201,879.97	3,201,879.97	3,201,879.97	3,201,879.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0024-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3201879.97, importe_modificado:3201879.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3620.0}}	{1824466/proyecto_FIN, 1824466/proyecto_INICIO, 1824466/proyecto_FIN, 1824466/proyecto_PROCESO, 1824466/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
136		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PROGRESO - YOCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO YOCJA, 29940 YOCÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA TACUBA VIEJA SE UBICA A 25.80 KMS, lon:-92.37278731, lat:17.123122272}}	10-09-2020	09-12-2020	1,327,698.04	1,327,698.04	1,327,698.04	1,327,698.04	1,327,698.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/414/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1327698.04, importe_modificado:1327698.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO, 1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}}	01-01-2020	31-12-2020	4,001,362.65	4,001,362.65	4,001,362.65	4,001,362.65	4,001,362.65	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4001362.65, importe_modificado:4001362.65}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_PROCESO, 1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_FIN, 1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO BARRIO SANTA CECILIA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLEJON CAMPO DE FUTBOL Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CAMINO A LA CASCADA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA A UN COSTADO D, lon:-92.66824483, lat:16.54332865}}	15-08-2020	30-08-2020	153,789.60	153,789.60	153,789.60	153,789.60	153,789.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-0004/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:153789.6, importe_modificado:153789.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}	{1824907/proyecto_FIN, 1824907/proyecto_PROCESO, 1824907/proyecto_FIN, 1824907/proyecto_INICIO, 1824907/proyecto_PROCESO, 1824907/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6649		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALON CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERCERA CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL 2, lon:-92.3329855, lat:17.16917445}}	01-09-2020	01-12-2020	444,397.33	444,397.33	444,397.33	444,397.33	444,397.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-042/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:444397.33, importe_modificado:444397.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}}	{1825073/proyecto_INICIO, 1825073/proyecto_PROCESO, 1825073/proyecto_FIN, 1825073/proyecto_INICIO, 1825073/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.6, meta_modificada:1505.6}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SINALOA PONIENTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUE, lon:-92.6773604, lat:15.3361143}}	26-10-2020	15-12-2020	998,024.46	998,024.46	998,024.46	998,024.46	998,024.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-050/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998024.46, importe_modificado:998024.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.6}}	{1825365/proyecto_INICIO, 1825365/proyecto_FIN, 1825365/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1628		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CALLE EL NEVADO DE TOLUCA Y CALLE VOLCAN DEL TACANA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 30745 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE LA CUSPIDE, CALLE ESPINAL PAR, lon:-92.2415624, lat:14.90429222}}	01-10-2020	31-12-2020	4,623,709.00	4,623,709.00	4,623,709.00	4,623,709.00	4,623,709.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CO/0068/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4623709.0, importe_modificado:4623709.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}}	{1825653/proyecto_INICIO, 1825653/proyecto_PROCESO, 1825653/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
400		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVO ISRAELITA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.52396908, lat:17.09696642}}	01-02-2020	20-05-2020	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-005/2020, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1825700/proyecto_INICIO, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.98925514, lat:16.29485472}}	12-10-2020	29-12-2020	4,230,204.16	4,230,204.16	4,230,204.16	4,230,204.16	4,230,204.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0031-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO'S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4230204.16, importe_modificado:4230204.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1825748/proyecto_INICIO, 1825748/proyecto_FIN, 1825748/proyecto_PROCESO, 1825748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO, lon:-92.64641656, lat:15.76766128}}	03-03-2020	08-03-2020	15,270.96	15,270.96	15,270.96	15,270.96	15,270.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD002, contratista:SUPERVISION Y COSTRUCIONES EL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:15270.96, importe_modificado:15270.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1825803/proyecto_PROCESO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, lon:-91.99924618, lat:16.40507999}}	12-10-2020	29-12-2020	3,294,619.29	3,294,619.29	3,294,619.29	3,294,619.29	3,294,619.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0034-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3294619.29, importe_modificado:3294619.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:675.0}}	{1825979/proyecto_INICIO, 1825979/proyecto_PROCESO, 1825979/proyecto_FIN, 1825979/proyecto_PROCESO, 1825979/proyecto_FIN, 1825979/proyecto_INICIO, 1825979/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE EVENIDA CENTRAL E INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA AV. SUR, CALLE 2DA CALLE ORIENTE ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EDIFICIO DE LA PR, lon:-92.55179762, lat:17.28349304}}	01-07-2020	30-10-2020	3,899,399.02	3,899,399.02	3,899,399.02	3,899,399.02	3,899,399.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-113/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3899399.02, importe_modificado:3899399.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{1826039/proyecto_INICIO, 1826039/proyecto_FIN, 1826039/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73081877, lat:15.87277303}}	03-06-2020	16-08-2020	1,147,223.13	1,147,223.13	1,147,223.13	1,147,223.13	1,147,223.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IAO26, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1147223.13, importe_modificado:1147223.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826054/proyecto_FIN, 1826054/proyecto_INICIO, 1826054/proyecto_PROCESO, 1826054/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 60 EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ NORTE, 29960 BELISARIO DOMINGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.94442698, lat:17.6364353}}	01-07-2020	31-12-2020	567,856.13	567,856.13	567,856.13	567,856.13	567,856.13	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93955, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:567856.13, importe_modificado:567856.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}	{1826354/proyecto_PROCESO, 1826354/proyecto_FIN, 1826354/proyecto_INICIO, 1826354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A ALTAMIRANO EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO Y CALLE RUMBO CANCHA DEPORTIVA BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA SECUNDARIA, lon:-92.04319041, lat:15.59507849}}	21-10-2020	11-11-2020	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-015/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1826923/proyecto_FIN, 1826923/proyecto_INICIO, 1826923/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5042		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, lon:-92.72533741, lat:15.86815862}}	03-06-2020	01-08-2020	2,148,020.75	2,148,020.75	2,148,020.75	2,148,020.75	2,148,020.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE027, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2148020.75, importe_modificado:2148020.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826962/proyecto_INICIO, 1826962/proyecto_FIN, 1826962/proyecto_INICIO, 1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5042		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE Y 2A AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 5A Y 6A PONIENTE CALLE 5A CALLE PON, lon:-92.72659703, lat:15.8706155}}	10-08-2020	08-10-2020	2,062,383.64	2,062,383.64	2,062,383.64	2,062,383.64	2,062,383.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA035, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2062383.64, importe_modificado:2062383.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1827101/proyecto_PROCESO, 1827101/proyecto_FIN, 1827101/proyecto_INICIO, 1827101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SAN CRISTOBAL LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 29840 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA SALIDA, lon:-92.66927885, lat:17.07713334}}	26-10-2020	30-11-2020	404,563.50	404,563.50	404,563.50	404,563.50	404,563.50	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88649, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:404563.5, importe_modificado:404563.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}}	{1827313/proyecto_INICIO, 1827313/proyecto_FIN, 1827313/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.7, meta_modificada:1227.7}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRA INTERIOR SN COLONIA HERMANOS Cerdán 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO, CALLE EL CUAULOTE AV ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO COLO, lon:-93.77023498, lat:16.07826271}}	15-10-2020	15-12-2020	1,218,364.84	1,218,364.84	1,218,364.84	1,218,364.84	1,218,364.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/081/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1218364.84, importe_modificado:1218364.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.7}}	{1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_FIN, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA CERCA DE LA RANCHERIA SAN LUIS Y SAN SEBASTIAN LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA EN LA ESC, lon:-92.99152443, lat:17.39145408}}	28-09-2020	27-11-2020	1,045,783.72	1,045,783.72	1,045,783.72	1,045,783.72	1,045,783.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FIMDF/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1045783.72, importe_modificado:1045783.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827590/proyecto_PROCESO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.97329622, lat:16.30600161}}	14-10-2020	29-12-2020	281,948.51	281,948.51	281,948.51	281,948.51	281,948.51	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:282149.6, importe_modificado:281948.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827813/proyecto_INICIO, 1827813/proyecto_FIN, 1827813/proyecto_INICIO, 1827813/proyecto_PROCESO, 1827813/proyecto_FIN, 1827813/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
136		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 73 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PA, lon:-91.87244733, lat:16.94930697}}	01-08-2020	01-10-2020	291,732.00	291,732.00	291,732.00	291,732.00	291,732.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0587/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:291732.0, importe_modificado:291732.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}	{1827839/proyecto_INICIO, 1827839/proyecto_FIN, 1827839/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE EJIDO LA PAZ EJIDO LA PAZ, 30370 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EDIO LA PAZ MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.63387646, lat:15.78140535}}	12-10-2020	16-10-2020	415,188.00	415,188.00	415,188.00	415,188.00	415,188.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ004, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:415188.0, importe_modificado:415188.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_FIN, 1828113/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:613, direccion:CUARTEL EL REPARO, 30187 EL REPARO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO, lon:-91.75123999, lat:16.33820163}}	09-10-2020	19-12-2020	114,918.21	114,918.21	114,918.21	114,918.21	114,918.21	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:114918.21, importe_modificado:114918.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1828118/proyecto_INICIO, 1828118/proyecto_FIN, 1828118/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:151, direccion:EJIDO SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 SANTA ANA LA LAGUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LAGUNA, lon:-91.65966272, lat:16.4136473}}	09-10-2020	19-12-2020	1,263,613.20	1,263,613.20	1,263,613.20	1,263,613.20	1,263,613.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1263613.2, importe_modificado:1263613.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1828176/proyecto_INICIO, 1828176/proyecto_FIN, 1828176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:653, direccion:EJIDO SAN ANTONIO VILLAFLORES, 30187 SAN ANTONIO VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLAFLORES, lon:-91.61653534, lat:16.23109981}}	14-10-2020	29-12-2020	1,525,883.54	1,525,883.54	1,525,883.54	1,525,883.54	1,525,883.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1525883.54, importe_modificado:1525883.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1828178/proyecto_INICIO, 1828178/proyecto_PROCESO, 1828178/proyecto_FIN, 1828178/proyecto_PROCESO, 1828178/proyecto_FIN, 1828178/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30370 NUEVA ESPERANZA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.56338614, lat:15.68880843}}	01-10-2020	01-10-2020	106,052.26	106,052.26	106,052.26	106,052.26	106,052.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT021/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:106052.26, importe_modificado:106052.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1828399/proyecto_FIN, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA BELEN DOS, 29380 BELÉN DOS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD BELEN DOS DE LA ZONA DENOMINADA LAS GRUTAS., lon:-92.88956343, lat:16.43540311}}	01-10-2020	05-12-2020	1,013,334.79	1,013,334.79	1,013,334.79	1,013,334.79	1,013,334.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1013334.79, importe_modificado:1013334.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:EJIDO LA CONQUISTA, 30187 LA CONQUISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONQUISTA, lon:-91.71193796, lat:16.38131033}}	26-10-2020	29-12-2020	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:58800.0, importe_modificado:58800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1828840/proyecto_INICIO, 1828840/proyecto_FIN, 1828840/proyecto_INICIO, 1828840/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:252, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 30187 SAN CARLOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-91.59389307, lat:16.37638539}}	26-10-2020	29-12-2020	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1828877/proyecto_INICIO, 1828877/proyecto_PROCESO, 1828877/proyecto_INICIO, 1828877/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
97		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:316, direccion:ELJIDO SAN JOSÉ LA REVANCHA, 30187 SAN JOSÉ LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA REVANCHA, lon:-91.57144947, lat:16.23600586}}	26-10-2020	29-12-2020	1,484,777.58	1,484,777.58	1,484,777.58	1,484,777.58	1,484,777.58	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99632, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1484777.58, importe_modificado:1484777.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	{1828889/proyecto_INICIO, 1828889/proyecto_PROCESO, 1828889/proyecto_FIN, 1828889/proyecto_PROCESO, 1828889/proyecto_FIN, 1828889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
53		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:933, direccion:ELJIDO NUEVA ILUSIÓN, 30187 NUEVA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ILUSIÓN, lon:-91.65235487, lat:16.26487651}}	27-10-2020	29-12-2020	423,343.20	423,343.20	423,343.20	423,343.20	423,343.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99652, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:423392.97, importe_modificado:423343.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1829196/proyecto_FIN, 1829196/proyecto_INICIO, 1829196/proyecto_PROCESO, 1829196/proyecto_INICIO, 1829196/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SA PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTILLO TIELMANS Y AVENIDA SAN PABLO, CALLE SAN MATEO UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA l, lon:-93.1188077, lat:16.77780491}}	09-11-2020	23-12-2020	36,265.18	36,265.18	36,265.18	36,265.18	36,265.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D'CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1829347/proyecto_INICIO, 1829347/proyecto_FIN, 1829347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2387		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA DIESCISÉIS DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.71913043, lat:16.61136316}}	01-05-2020	31-07-2020	4,884,906.25	4,884,906.25	4,884,906.25	4,884,906.25	4,884,906.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALQ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:4884906.25, importe_modificado:4884906.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1830431/proyecto_INICIO, 1830431/proyecto_PROCESO, 1830431/proyecto_INICIO, 1830431/proyecto_FIN, 1830431/proyecto_PROCESO, 1830431/proyecto_FIN, 1830431/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:ELJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZAPOTAL, lon:-91.22105107, lat:16.18591579}}	03-11-2020	31-12-2020	313,787.81	313,787.81	313,787.81	313,787.81	313,787.81	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99993, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:313908.8, importe_modificado:313787.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1830946/proyecto_INICIO, 1830946/proyecto_PROCESO, 1830946/proyecto_FIN, 1830946/proyecto_PROCESO, 1830946/proyecto_FIN, 1830946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:508, direccion:ELJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.5962912, lat:16.36288125}}	03-11-2020	31-12-2020	758,766.06	758,766.06	758,766.06	758,766.06	758,766.06	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100017, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:759392.0, importe_modificado:758766.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1831101/proyecto_PROCESO, 1831101/proyecto_INICIO, 1831101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2615.0, meta_modificada:2615.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICTHALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARA IE SAN PEDRO NICTHALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICTHALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.73075828, lat:17.03660847}}	04-11-2020	15-12-2020	3,293,382.40	3,293,382.40	3,293,382.40	3,293,382.40	3,293,382.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89012, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3293382.4, importe_modificado:3293382.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2615.0}}	{1831438/proyecto_INICIO, 1831438/proyecto_FIN, 1831438/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE CALLE JORDAN EJIDO TZIMOL CENTRO, 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO AV. AZALIAS Y CALLE CALLE JERANIOS, CALLE CALLE BUGAMBILIA SE ENCUENTRA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 2 KM DE LA COLINIA GUADA, lon:-92.31824394, lat:16.15573086}}	15-09-2020	30-09-2020	238,896.00	238,896.00	238,896.00	238,896.00	238,896.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-002/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:238896.0, importe_modificado:238896.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}}	{1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_INICIO, 1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_PROCESO, 1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
206	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULIA Y CARRETER, lon:-92.13030321, lat:16.77419084}}	01-08-2020	11-08-2020	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:59683.4, importe_modificado:59683.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{1831744/proyecto_FIN, 1831744/proyecto_PROCESO, 1831744/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PRIVADA ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13 NORTE Y AVENIDA 25 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 19 CALLE PRIVADA ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO , lon:-92.15987027, lat:14.99497645}}	01-09-2020	29-11-2020	1,270,446.26	1,270,446.26	1,270,446.26	1,270,446.26	1,270,446.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1270446.26, importe_modificado:1270446.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}}	{1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_PROCESO, 1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_FIN, 1831776/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LINDA VISTA KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA LINDA VISTA, 29760 LINDA VISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA QUE SE UBICA A 7 KILOMETROS DE, lon:-92.80137021, lat:17.08611603}}	03-08-2020	30-10-2020	448,244.35	448,244.35	448,244.35	448,244.35	448,244.35	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96426, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:448244.35, importe_modificado:448244.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1831973/proyecto_INICIO, 1831973/proyecto_FIN, 1831973/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33868435, lat:15.80327567}}	01-03-2020	30-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93568, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1832222/proyecto_FIN, 1832222/proyecto_INICIO, 1832222/proyecto_PROCESO, 1832222/proyecto_FIN, 1832222/proyecto_INICIO, 1832222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 45 + 800 RANCHERIA LOS CIPRESSES, 29430 LOS CIPRESSES, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADA, VEREDA, lon:-92.33577956, lat:16.50073893}}	24-04-2020	22-07-2020	513,989.00	513,989.00	513,989.00	513,989.00	513,989.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:513989.0, importe_modificado:513989.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:481, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30187 MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ESPERANZA, lon:-91.68786291, lat:16.4886017}}	08-11-2020	31-12-2020	504,688.08	504,688.08	504,688.08	504,688.08	504,688.08	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:504688.08, importe_modificado:504688.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1832931/proyecto_PROCESO, 1832931/proyecto_INICIO, 1832931/proyecto_FIN, 1832931/proyecto_INICIO, 1832931/proyecto_PROCESO, 1832931/proyecto_FIN, 1832931/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.57, meta_modificada:794.57}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA CARRETERA ESTATAL SOYALÓCHICOASEN EN TRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR , lon:-93.01270082, lat:16.94352016}}	14-09-2020	28-10-2020	932,393.09	932,393.09	932,393.09	932,393.09	932,393.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-19/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:932393.09, importe_modificado:932393.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.57}}	{1832958/proyecto_PROCESO, 1832958/proyecto_INICIO, 1832958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}		{geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCON Y CAMINO A RINCONCITO 1, CALLEJON RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL RINCONCITO 1 HAY QUE ACCE, lon:-92.88893895, lat:17.24972851}}	17-09-2020	17-11-2020	703,681.91	703,681.91	703,681.91	703,681.91	703,681.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISM DF-013/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:703681.91, importe_modificado:703681.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}}	{1833402/proyecto_INICIO, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO DE LA ESCUELA BARRIO PLAN GRANDE, 30940 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A BARRIO AGUACATILLO Y EL PACAYAL Y CAMINO A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO ESCOLAR, CAMINO A , lon:-92.02505852, lat:15.59940218}}	12-11-2020	03-12-2020	155,645.64	155,645.64	155,645.64	155,645.64	155,645.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1833535/proyecto_INICIO, 1833535/proyecto_FIN, 1833535/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO ARROYO JERUSALEN, 29960 ARROYO JERUSALEN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 105 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.2627511, lat:17.10047112}}	01-07-2020	31-12-2020	1,649,852.94	1,649,852.94	1,649,852.94	1,649,852.94	1,649,852.94	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95721, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1649852.94, importe_modificado:1649852.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1295.0}}	{1833541/proyecto_INICIO, 1833541/proyecto_PROCESO, 1833541/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:373, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 30187 LAS CRUCES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-91.92128277, lat:16.29178867}}	09-11-2020	31-12-2020	98,020.00	98,020.00	98,020.00	98,020.00	98,020.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0014-FISM/2020-O, contratista:FRANCISCO ULISES ROMÁN GURROLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:98020.0, importe_modificado:98020.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833594/proyecto_FIN, 1833594/proyecto_INICIO, 1833594/proyecto_PROCESO, 1833594/proyecto_FIN, 1833594/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1260	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE AVIACION EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO DE AVIACION Y CALLE PRINCIPAL BARRIO TEPEYAC, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA , lon:-92.62520265, lat:15.6920413}}	03-11-2020	17-12-2020	2,083,007.33	2,083,007.33	2,083,007.33	2,083,007.33	2,083,007.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/017-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2083007.33, importe_modificado:2083007.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1833740/proyecto_INICIO, 1833740/proyecto_PROCESO, 1833740/proyecto_FIN, 1833740/proyecto_FIN, 1833740/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:822, direccion:EJIDO SAN CARALAMPIO, 30187 SAN CARALAMPIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO TRAMO SAN CARALAMPIO SANTO DOMINGO CORONA DEL KM 3000 AL KM 6120, lon:-91.96940394, lat:16.56618823}}	10-11-2020	31-12-2020	2,244,563.66	2,244,563.66	2,244,563.66	2,244,563.66	2,244,563.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0105-FISM/2020, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2244563.66, importe_modificado:2244563.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1833883/proyecto_INICIO, 1833883/proyecto_PROCESO, 1833883/proyecto_FIN, 1833883/proyecto_PROCESO, 1833883/proyecto_FIN, 1833883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENCONTRAR EL CRUCERO DE LA CALLE CENTRAL HI, lon:-92.71913985, lat:17.06559053}}	11-11-2020	15-12-2020	902,404.80	902,404.80	902,404.80	902,404.80	902,404.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89056, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOQUE, monto:902404.8, importe_modificado:902404.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}}	{1833940/proyecto_INICIO, 1833940/proyecto_FIN, 1833940/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
183	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.04, meta_modificada:711.04}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO EUREKA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO DESENGAÑO, 30880 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENGAÑO MUNICIPIO DE UNION JUAREZ SOB, lon:-92.12550612, lat:15.05378409}}	14-09-2020	30-11-2020	1,068,923.10	1,068,923.10	1,068,923.10	1,068,923.10	1,068,923.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1068923.1, importe_modificado:1068923.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.04}}	{1834432/proyecto_INICIO, 1834432/proyecto_FIN, 1834432/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
792	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 183 + 200 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, CARRETERA SANTO DOMINGO SALIMOS , lon:-91.41706549, lat:17.02646644}}	01-10-2020	01-11-2020	1,128,656.80	1,128,656.80	1,128,656.80	1,128,656.80	1,128,656.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89239, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1128656.8, importe_modificado:1128656.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}}	{1835041/proyecto_INICIO, 1835041/proyecto_FIN, 1835041/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1717	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.24, meta_modificada:46.24}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17, lon:-91.86421646, lat:17.27875253}}	01-08-2020	30-08-2020	1,301,154.82	1,301,154.82	1,301,154.82	1,301,154.82	1,301,154.82	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92273, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1301154.82, importe_modificado:1301154.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.24}}	{1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_INICIO, 1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_PROCESO, 1835085/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:561.4, meta_modificada:561.4}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO PO EL 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL Y EL EJ, VADO ANCHO Y LA LUCHA A 10 KM, lon:-92.43628077, lat:15.68012151}}	01-06-2020	30-06-2020	208,869.22	208,869.22	208,869.22	208,869.22	208,869.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93898, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:208869.22, importe_modificado:208869.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:561.4}}	{1835907/proyecto_INICIO, 1835907/proyecto_FIN, 1835907/proyecto_PROCESO, 1835907/proyecto_FIN, 1835907/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:472, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MIRADOR MARGÉN DERECHO KILÓMETRO 92 + 100 RANCHERÍA EL MIRADOR, 30173 EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA EL RIO, LA OBRA SE UBICA EN EL INT, lon:-91.6584688, lat:16.24087061}}	06-11-2020	23-11-2020	563,760.00	563,760.00	563,760.00	563,760.00	563,760.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90315, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:563760.0, importe_modificado:563760.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}}	{1836161/proyecto_PROCESO, 1836161/proyecto_INICIO, 1836161/proyecto_FIN, 1836161/proyecto_INICIO, 1836161/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELUSARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELUSARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA E.C. LAS LIMASLA ANGOSTURA EN E KM. 54.44 MARGEN IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA., lon:-92.76225635, lat:16.40793012}}	04-11-2020	03-12-2020	508,190.49	508,190.49	508,190.49	508,190.49	508,190.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-086/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:508190.49, importe_modificado:508190.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1836167/proyecto_INICIO, 1836167/proyecto_FIN, 1836167/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAIALCHÉN, 29489 TZAIALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.46044293, lat:16.84081689}}	04-05-2020	02-07-2020	4,499,675.00	4,499,675.00	4,499,675.00	4,499,675.00	4,499,675.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:Constructora Estudios y Diseño Malo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1836604/proyecto_INICIO, 1836604/proyecto_FIN, 1836604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 T, lon:-92.72759068, lat:17.01158053}}	18-11-2020	15-12-2020	410,410.00	410,410.00	410,410.00	410,410.00	410,410.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89106, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:410410.0, importe_modificado:410410.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}}	{1836704/proyecto_PROCESO, 1836704/proyecto_FIN, 1836704/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.62, meta_modificada:560.62}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 KM, lon:-92.49269126, lat:16.87947276}}	09-03-2020	31-05-2020	1,538,674.67	1,538,674.67	1,538,674.67	1,538,674.67	1,538,674.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:Rosa Gómez Domínguez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1538674.67, importe_modificado:1538674.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.62}}	{1836828/proyecto_INICIO, 1836828/proyecto_FIN, 1836828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL D, lon:-92.75523129, lat:17.00589819}}	19-11-2020	15-12-2020	166,795.20	166,795.20	166,795.20	166,795.20	166,795.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89112, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:166795.2, importe_modificado:166795.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}}	{1837269/proyecto_INICIO, 1837269/proyecto_FIN, 1837269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:BARRIO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.406996, lat:15.71684262}}	01-03-2020	30-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94092, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1837429/proyecto_INICIO, 1837429/proyecto_FIN, 1837429/proyecto_PROCESO, 1837429/proyecto_FIN, 1837429/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
58	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE YETZUCUM, 29487 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 18.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC EQ, lon:-92.44080899, lat:16.8845091}}	15-06-2020	11-11-2020	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-056/2020, contratista:Construcción, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:2599740.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1837528/proyecto_INICIO, 1837528/proyecto_FIN, 1837528/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 7 PARAJE TENEJAPA, 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.48923636, lat:16.91056039}}	04-05-2020	30-09-2020	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1837558/proyecto_INICIO, 1837558/proyecto_PROCESO, 1837558/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 139.1 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DEL SITIO DE LA OBRA, lon:-92.41242409, lat:16.46547161}}	04-11-2020	03-12-2020	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-096/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1837758/proyecto_INICIO, 1837758/proyecto_PROCESO, 1837758/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA EL ORIENTE KILÓMETRO 47 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66642141, lat:16.1324528}}	09-11-2020	31-12-2020	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99963, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1764000.0, importe_modificado:1764000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1837791/proyecto_INICIO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO, 1837791/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
911	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE S DE MAYO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL LA UBICACION DE LA 1ERA SE ENCUENTRA EN CALLE P, lon:-93.09065041, lat:16.93706589}}	06-08-2020	23-11-2020	120,938.54	120,938.54	120,938.54	120,938.54	120,938.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90233, contratista; convocante:OSUMACINTA, monto:120938.54, importe_modificado:120938.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1838069/proyecto_INICIO, 1838069/proyecto_PROCESO, 1838069/proyecto_FIN, 1838069/proyecto_PROCESO, 1838069/proyecto_FIN, 1838069/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
205	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 16 + 100 PARAJE TENEJAPA, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBA, lon:-92.41223339, lat:16.76838319}}	04-05-2020	22-07-2020	1,048,065.93	1,048,065.93	1,048,065.93	1,048,065.93	1,048,065.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1048065.93, importe_modificado:1048065.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838127/proyecto_INICIO, 1838127/proyecto_FIN, 1838127/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
340		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2516.0, meta_modificada:2516.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.38433862, lat:16.98511064}}	10-01-2020	20-04-2020	2,235,996.91	2,235,996.91	2,235,996.91	2,235,996.91	2,235,996.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2235996.91, importe_modificado:2235996.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2516.0}}	{1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL ROSARIO, 29790 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.62 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.39230972, lat:16.99140091}}	11-06-2020	09-09-2020	1,600,965.93	1,600,965.93	1,600,965.93	1,600,965.93	1,600,965.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUITIRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1838194/proyecto_INICIO, 1838194/proyecto_PROCESO, 1838194/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO LA PALMA UNO, 29792 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-92.37501487, lat:16.97611914}}	30-06-2020	28-09-2020	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1838201/proyecto_INICIO, 1838201/proyecto_PROCESO, 1838201/proyecto_FIN, 1838201/proyecto_PROCESO, 1838201/proyecto_FIN, 1838201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
198		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:, 29130 BERLÍN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BERLIN A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADO EN EL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-93.35074253, lat:16.82390663}}	25-11-2020	30-11-2020	83,578.00	83,578.00	83,578.00	83,578.00	83,578.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98624, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:83578.0, importe_modificado:83578.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838236/proyecto_INICIO, 1838236/proyecto_FIN, 1838236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
132		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA PUBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE L, lon:-92.61796864, lat:16.7705834}}	20-10-2020	18-12-2020	791,911.55	791,911.55	791,911.55	791,911.55	791,911.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2020, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ (CIMENTO CONSTRUCCIONES), convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:791911.55, importe_modificado:791911.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}}	{1838549/proyecto_INICIO, 1838549/proyecto_PROCESO, 1838549/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.378769, lat:17.11009408}}	01-07-2020	30-09-2020	985,046.37	985,046.37	985,046.37	985,046.37	985,046.37	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96360, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:985046.37, importe_modificado:985046.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:660.0}}	{1839285/proyecto_INICIO, 1839285/proyecto_PROCESO, 1839285/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY 2A. SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 2A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALD, lon:-92.46792394, lat:17.25780263}}	02-10-2020	27-11-2020	593,369.47	593,369.47	593,369.47	593,369.47	593,369.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-208/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:593369.47, importe_modificado:593369.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}	{1839671/proyecto_INICIO, 1839671/proyecto_FIN, 1839671/proyecto_PROCESO, 1839671/proyecto_FIN, 1839671/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO MORELOS, 29960 MORELOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74.70 K, lon:-91.4906764, lat:17.12583108}}	01-07-2020	30-12-2020	639,163.80	639,163.80	639,163.80	639,163.80	639,163.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96154, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:639163.8, importe_modificado:639163.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}}	{1839686/proyecto_INICIO, 1839686/proyecto_PROCESO, 1839686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.99, meta_modificada:366.99}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO INTERNACIONAL COLONIA MUMUNTIC II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE S/N PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMO, lon:-92.09984752, lat:16.9092793}}	01-10-2020	31-12-2020	249,850.95	249,850.95	249,850.95	249,850.95	249,850.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0623/2020, contratista:GONZALEZ SANTIS ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:249850.95, importe_modificado:249850.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.99}}	{1839836/proyecto_INICIO, 1839836/proyecto_PROCESO, 1839836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 435.8 TRAMO TOTOLAPA - DESVIO FLORES MAGON KILÓMETRO 8 + 700 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A VILLA DE ACALA Y CARRETERA CARRETERA A CHIAPILLA, CARRETERA CA, lon:-92.68193744, lat:16.54451536}}	10-10-2020	23-11-2020	890,773.59	890,773.59	890,773.59	890,773.59	890,773.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:890773.59, importe_modificado:890773.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8700.0}}	{1839877/proyecto_FIN, 1839877/proyecto_PROCESO, 1839877/proyecto_FIN, 1839877/proyecto_INICIO, 1839877/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE HACIA FRONTERA COMALAPA EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL ENTRONQUE ALA CARRETERA CHICO, lon:-92.21045652, lat:15.67532435}}	02-10-2020	28-12-2020	1,890,440.18	1,890,440.18	1,890,440.18	1,890,440.18	1,890,440.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20 20/31, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1890440.18, importe_modificado:1890440.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}}	{1839961/proyecto_FIN, 1839961/proyecto_INICIO, 1839961/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES COLONIA MONTES AZULES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MONTES , lon:-91.96866275, lat:17.50604646}}	19-10-2020	18-12-2020	1,060,461.94	1,060,461.94	1,060,461.94	1,060,461.94	1,060,461.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-160-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1060461.94, importe_modificado:1060461.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}}	{1839969/proyecto_INICIO, 1839969/proyecto_FIN, 1839969/proyecto_PROCESO, 1839969/proyecto_FIN, 1839969/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ ENTRE , lon:-92.72170884, lat:17.06264168}}	25-11-2020	15-12-2020	143,199.04	143,199.04	143,199.04	143,199.04	143,199.04	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89131, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:143199.04, importe_modificado:143199.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}}	{1840211/proyecto_INICIO, 1840211/proyecto_FIN, 1840211/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22250		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE NORTE COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE NTE Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS TAXISTAS SOBRE LA CALLE TERCERA OTE NORTE PARTIENDO DE , lon:-91.98037185, lat:17.49714118}}	28-10-2020	28-12-2020	1,669,252.85	1,669,252.85	1,669,252.85	1,669,252.85	1,669,252.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-FISM-BARDAPERIMETRAL-163-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A.DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1669252.85, importe_modificado:1669252.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}}	{1840240/proyecto_INICIO, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EJIDO JERUSALEN KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA PARQUE DE FERIA, TERRACERIA CARRETERA A SAN CRISTOBAL , lon:-92.08733715, lat:16.83878387}}	01-10-2020	30-12-2020	959,846.38	959,846.38	959,846.38	959,846.38	959,846.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0665/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:959846.38, importe_modificado:959846.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{1840767/proyecto_INICIO, 1840767/proyecto_FIN, 1840767/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 500 MTS DEL COLEGIO BOC, lon:-92.88878271, lat:17.00096268}}	07-05-2020	20-06-2020	347,672.79	347,672.79	347,672.79	347,672.79	347,672.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/013/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:347672.79, importe_modificado:347672.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}	{1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO, 1840976/proyecto_FIN, 1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AGUA VIVA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.96781249, lat:17.50813112}}	15-08-2020	30-10-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96484, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1841132/proyecto_PROCESO, 1841132/proyecto_FIN, 1841132/proyecto_INICIO, 1841132/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
166		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTELIBANO KILÓMETRO 188 + 188 EJIDO CRUCERO MONTELIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, , lon:-91.60678524, lat:16.89655531}}	01-07-2020	30-09-2020	1,999,826.93	1,999,826.93	1,999,826.93	1,999,826.93	1,999,826.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0690/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999826.93, importe_modificado:1999826.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.0}}	{1841416/proyecto_INICIO, 1841416/proyecto_FIN, 1841416/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3739		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.8, meta_modificada:14.8}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE CABAH SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL P, lon:-91.98842245, lat:17.51686278}}	12-10-2020	11-12-2020	581,690.10	581,690.10	581,690.10	581,690.10	581,690.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581690.1, importe_modificado:581690.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.8}}	{1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_PROCESO, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
177		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:827.0, meta_modificada:827.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO., lon:-92.98989683, lat:17.16053434}}	11-08-2020	25-09-2020	611,760.63	611,760.63	611,760.63	611,760.63	611,760.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBR AS/026/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:611760.63, importe_modificado:611760.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.0}}	{1841507/proyecto_ PROCESO, 1841507/proyecto_ INICIO, 1841507/proyecto_ FIN, 1841507/proyecto_ PROCESO, 1841507/proyecto_ FIN, 1841507/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
5975		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE NORTE BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA NOVENA PONIENTE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIF, lon:-92.89730328, lat:16.99697244}}	11-08-2020	25-09-2020	1,495,974.88	1,495,974.88	1,495,974.88	1,495,974.88	1,495,974.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBR AS/027/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1495974.88, importe_modificado:1495974.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1841679/proyecto_ INICIO, 1841679/proyecto_ FIN, 1841679/proyecto_ PROCESO, 1841679/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	
30		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:566.08, meta_modificada:566.08}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:- 92.37978285, lat:15.73851799}}	01-05-2020	31-05-2020	148,176.16	148,176.16	148,176.16	148,176.16	148,176.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94011, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:148176.16, importe_modificado:148176.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.08}}	{1841682/proyecto_ INICIO, 1841682/proyecto_ FIN, 1841682/proyecto_ PROCESO, 1841682/proyecto_ FIN, 1841682/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE CAMINO REAL, TERRACERIA SAN LUIS COHELA PARA LLEGAR SAL, lon:- 92.0498851, lat:16.91225232}}	01-10-2020	31-12-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA- 0683/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1841744/proyecto_ INICIO, 1841744/proyecto_ FIN, 1841744/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
198		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:628.56, meta_modificada:628.56}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 200 RANCHERIA DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.79486407, lat:16.9055594}}	20-07-2020	20-10-2020	691,785.13	691,785.13	691,785.13	691,785.13	691,785.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA- 0701/2020, contratista:GOMEZ DE LEON NELSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:691785.13, importe_modificado:691785.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.56}}	{1841879/proyecto_ INICIO, 1841879/proyecto_ FIN, 1841879/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
16		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACIA EL RESTAURANT LA, lon:-93.22482241, lat:16.9338628}}	01-09-2020	15-11-2020	71,731.87	71,731.87	71,731.87	71,731.87	71,731.87	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95059, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:71731.87, importe_modificado:71731.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1841955/proyecto_ FIN, 1841955/proyecto_ PROCESO, 1841955/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	
6000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA CALLE, lon:-92.1659847, lat:14.99393026}}	01-10-2020	31-10-2020	250,000.30	250,000.30	250,000.30	250,000.30	250,000.30	250,000.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93938, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1842003/proyecto_ INICIO, 1842003/proyecto_ FIN, 1842003/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
137	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), 1 SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GAN, lon:-93.28790243, lat:16.98636964}}	01-09-2020	15-11-2020	609,610.83	609,610.83	609,610.83	609,610.83	609,610.83	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91840, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:609610.83, importe_modificado:609610.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}}	{1842123/proyecto_INICIO, 1842123/proyecto_FIN, 1842123/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO COPALARPROGRESO LLENDOSE , lon:-93.23912131, lat:16.88360793}}	01-09-2020	15-11-2020	96,002.68	96,002.68	96,002.68	96,002.68	96,002.68	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95072, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96002.68, importe_modificado:96002.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	{1842204/proyecto_PROCESO, 1842204/proyecto_FIN, 1842204/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), 1 SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANAD, lon:-93.287948, lat:16.98621063}}	01-09-2020	15-11-2020	231,877.04	231,877.04	231,877.04	231,877.04	231,877.04	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95093, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:231877.04, importe_modificado:231877.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	{1842215/proyecto_INICIO, 1842215/proyecto_FIN, 1842215/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO COPALAR INICIAN, lon:-93.23863484, lat:16.89872361}}	01-09-2020	15-11-2020	16,128.45	16,128.45	16,128.45	16,128.45	16,128.45	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95091, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:16128.45, importe_modificado:16128.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{1842262/proyecto_FIN, 1842262/proyecto_PROCESO, 1842262/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL HORIZONTE, 29160 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE DEL PARQUE, SOBRE LA CARRETERA 195 ANTES DE LLEGAR A SOYALO DOBLAR A LA IZQUERDA SOBRE EL TRAMO SOYALO FRANCISCO SAR, lon:-92.95915448, lat:16.88024612}}	01-07-2020	13-09-2020	2,490,525.01	2,490,525.01	2,490,525.01	2,490,525.01	2,490,525.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-034/2020, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2490525.01, importe_modificado:2490525.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_INICIO, 1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
665	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:626.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:, 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 21 DE AGOSTO CON CLAVE 07DPR3024U, lon:-93.3240956, lat:16.96221562}}	30-04-2020	30-06-2020	1,964,000.00	1,964,000.00	1,964,000.00	1,964,000.00	1,964,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-009/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1964000.0, importe_modificado:1964000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.0}}	{1842469/proyecto_INICIO, 1842469/proyecto_FIN, 1842469/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE 1 CALLE SAN ANTONIO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNO, lon:-93.2677277, lat:16.95154333}}	01-09-2020	15-11-2020	95,470.29	95,470.29	95,470.29	95,470.29	95,470.29	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95096, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:95470.29, importe_modificado:95470.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	{1842514/proyecto_INICIO, 1842514/proyecto_FIN, 1842514/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
88	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 30 + 00 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.51029616, lat:16.81813115}}	04-05-2020	10-10-2020	5,399,610.00	5,399,610.00	5,399,610.00	5,399,610.00	5,399,610.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5399610.0, importe_modificado:5399610.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1842581/proyecto_INICIO, 1842581/proyecto_FIN, 1842581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.88045968, lat:17.47333977}}	12-11-2020	28-12-2020	387,632.77	387,632.77	387,632.77	387,632.77	387,632.77	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91548, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387632.77, importe_modificado:387632.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.82}}	{1842685/proyecto_INICIO, 1842685/proyecto_PROCESO, 1842685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA BANCO DE GRAVA SAN PEDRO, C, lon:-92.10658931, lat:16.88065364}}	01-10-2020	31-12-2020	1,489,548.89	1,489,548.89	1,489,548.89	1,489,548.89	1,489,548.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0705/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1489548.89, importe_modificado:1489548.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}}	{1842752/proyecto_INICIO, 1842752/proyecto_FIN, 1842752/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.31374766, lat:15.6980539}}	01-09-2020	30-09-2020	66,369.19	66,369.19	66,369.19	66,369.19	66,369.19	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94216, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:66369.19, importe_modificado:66369.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}}	{1843075/proyecto_INICIO, 1843075/proyecto_PROCESO, 1843075/proyecto_FIN, 1843075/proyecto_INICIO, 1843075/proyecto_PROCESO, 1843075/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAI, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAI PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36625708, lat:15.68862851}}	01-09-2020	30-09-2020	54,656.98	54,656.98	54,656.98	54,656.98	54,656.98	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94224, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:54656.98, importe_modificado:54656.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}}	{1843096/proyecto_PROCESO, 1843096/proyecto_INICIO, 1843096/proyecto_FIN, 1843096/proyecto_INICIO, 1843096/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
153	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+455.8 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 455 PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL CAMINO JOCOTAL TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD JOCOTAL., lon:-92.74372432, lat:16.77491488}}	15-01-2020	27-02-2020	183,920.01	183,920.01	183,920.01	183,920.01	183,920.01	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:183920.01, importe_modificado:183920.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1456.0}}	{1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_FIN, 1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_INICIO, 1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
111		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA - CASBIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA- EL PORVENIR Y TERRACERIA ENTRONQUE REFORMA-AGUA ESCONDIDA, TERRACERIA REFORMA-C, lon:-92.22508343, lat:15.47801562}}	25-11-2020	15-12-2020	286,569.09	286,569.09	286,569.09	286,569.09	286,569.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/20-21, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:286569.09, importe_modificado:286569.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}}	{1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 00 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOM SANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL, lon:-92.80612779, lat:16.89401228}}	15-03-2020	15-06-2020	1,283,404.36	1,283,404.36	1,283,404.36	1,283,404.36	1,283,404.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20-02, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1283404.36, importe_modificado:1283404.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1843494/proyecto_INICIO, 1843494/proyecto_PROCESO, 1843494/proyecto_FIN, 1843494/proyecto_PROCESO, 1843494/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
251		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO DE TEJERIA Y CALLEJON TEJERINO, CAMINO PUEBLO NUEVO A RINCON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA TEJERIA ACESANDO P, lon:-92.93007724, lat:17.19846805}}	01-09-2020	05-10-2020	250,000.98	250,000.98	250,000.98	250,000.98	250,000.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCPSP/DOPM/FISM DF/OT-001/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA SARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:250000.98, importe_modificado:250000.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_PROCESO, 1843685/proyecto_FIN, 1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_FIN, 1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHASCHAMUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2799609, lat:15.75607291}}	01-09-2020	30-09-2020	15,616.28	15,616.28	15,616.28	15,616.28	15,616.28	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94173, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}}	{1843708/proyecto_INICIO, 1843708/proyecto_FIN, 1843708/proyecto_PROCESO, 1843708/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN, lon:-92.7558551, lat:16.93804946}}	15-03-2020	15-05-2020	296,529.85	296,529.85	296,529.85	296,529.85	296,529.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20-07, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:296529.85, importe_modificado:296529.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1843753/proyecto_INICIO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO, 1843753/proyecto_INICIO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA COMUNIDAD SAN LUIS GRNDE, 30350 SAN LUIS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS - COMITAN KM 8200 MARGEN DERECHO Y CAMINO COMUNIDAD SAN , lon:-92.36023173, lat:16.32895008}}	08-05-2020	22-05-2020	102,212.82	102,212.82	102,212.82	102,212.82	102,212.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-001/2020, contratista:ING. BENIAMIN GUTIERREZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:102212.82, importe_modificado:102212.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1843919/proyecto_INICIO, 1843919/proyecto_PROCESO, 1843919/proyecto_FIN, 1843919/proyecto_INICIO, 1843919/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1550		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS JOYAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESMERALDA, CALLE TOPACIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LAS JOYAS RUMBO A PAKALNA SOBRE LA CAL, lon:-91.98508795, lat:17.55379766}}	24-08-2020	30-10-2020	2,765,819.80	2,765,819.80	2,765,819.80	2,765,819.80	2,765,819.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE- 156-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2765819.8, importe_modificado:2765819.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}}	{1844023/proyecto_ INICIO, 1844023/proyecto_ FIN, 1844023/proyecto_ PROCESO, 1844023/proyecto_ FIN, 1844023/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1367		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.33, meta_modificada:690.33}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CONCORDIA-BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO BENITO JUAREZ ENTRE LA CARRETERA LA CONCORDIABENITO JUAREZ , lon:- 92.81863196, lat:16.04318533}}	12-10-2020	12-12-2020	2,396,084.99	2,396,084.99	2,396,084.99	2,396,084.99	2,396,084.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/07 0-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2396084.99, importe_modificado:2396084.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.33}}	{1844031/proyecto_ FIN, 1844031/proyecto_ PROCESO, 1844031/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULJIA, 29904 RÍO TULJIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD Y ENFERENTE DE LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.04445994, lat:17.29579981}}	30-04-2020	30-05-2020	704,700.00	704,700.00	704,700.00	704,700.00	704,700.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:704700.0, importe_modificado:704700.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}	{1844065/proyecto_ INICIO, 1844065/proyecto_ FIN, 1844065/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:- 91.95605508, lat:17.50572762}}	13-11-2020	28-12-2020	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91546, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1844124/proyecto_ INICIO, 1844124/proyecto_ PROCESO, 1844124/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE, lon:- 92.64425099, lat:17.2677988}}	20-07-2020	24-07-2020	202,275.00	202,275.00	202,275.00	202,275.00	202,275.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:202275.0, importe_modificado:202275.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}	{1844154/proyecto_ INICIO, 1844154/proyecto_ FIN, 1844154/proyecto_ PROCESO, 1844154/proyecto_ FIN, 1844154/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
34		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - GUAYABAL SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAI, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA DE HUITIUPAN AL MU, lon:- 92.72006649, lat:17.19230444}}	22-07-2020	27-07-2020	184,875.00	184,875.00	184,875.00	184,875.00	184,875.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:184875.0, importe_modificado:184875.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}	{1844336/proyecto_ FIN, 1844336/proyecto_ INICIO, 1844336/proyecto_ FIN, 1844336/proyecto_ PROCESO, 1844336/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:- 93.02704948, lat:17.03298994}}	10-02-2020	10-03-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-110, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1844821/proyecto_ PROCESO, 1844821/proyecto_ FIN, 1844821/proyecto_ INICIO, 1844821/proyecto_ PROCESO, 1844821/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
115	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DEL CAMINO QUE CONCUE A LA LOCALIDAD - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 COLONIA, 00000 LAZARO CÁRDENAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA LAZARO CARDENAS Y , LA REHAB, lon:-92.95854632, lat:16.76272197}}	24-06-2020	25-08-2020	1,505,634.48	1,505,634.48	1,505,634.48	1,505,634.48	1,505,634.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-22, contratista:lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1505634.48, importe_modificado:1505634.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1845039/proyecto_INICIO, 1845039/proyecto_FIN, 1845039/proyecto_PROCESO, 1845039/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL CAMPANARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LOTES, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIEZA EL RECORRIDO E, lon:-92.88190343, lat:17.15352189}}	16-11-2020	30-12-2020	620,211.72	620,211.72	620,211.72	620,211.72	620,211.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-044/2020, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:620211.72, importe_modificado:620211.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}}	{1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_INICIO, 1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_FIN, 1845551/proyecto_INICIO, 1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_FIN, 1845551/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BAWITZ, 30187 SAN ANTONIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAWITZ, lon:-92.11338902, lat:16.51369284}}	03-12-2020	31-12-2020	1,389,057.21	1,389,057.21	1,389,057.21	1,389,057.21	1,389,057.21	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1390164.3, importe_modificado:1389057.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1845676/proyecto_INICIO, 1845676/proyecto_PROCESO, 1845676/proyecto_FIN, 1845676/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:197, direccion:EJIDO LA SOMBRA, 30187 LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RIO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA, lon:-91.46691071, lat:16.24754155}}	03-12-2020	31-12-2020	525,967.95	525,967.95	525,967.95	525,967.95	525,967.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0116-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:525967.95, importe_modificado:525967.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1845679/proyecto_INICIO, 1845679/proyecto_PROCESO, 1845679/proyecto_FIN, 1845679/proyecto_PROCESO, 1845679/proyecto_FIN, 1845679/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21594.0, meta_modificada:21594.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA SELVA BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 170 MTS HACIA AV. CENTRAL OTE., lon:-92.09040296, lat:16.88989885}}	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0729/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21594.0}}	{1846014/proyecto_INICIO, 1846014/proyecto_FIN, 1846014/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
136	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 CANTON SAN JUAN ZINTAGUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.24693235, lat:14.76019587}}	15-09-2020	15-12-2020	871,428.49	871,428.49	871,428.49	871,428.49	871,428.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/01 2/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA LA GACHUPINA, 00000 NUEVA ESPERANZA (LA GACHUPINA), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR , lon:-93.53104755, lat:16.66997143}}	07-10-2020	21-10-2020	350,808.65	350,808.65	350,808.65	350,808.65	350,808.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMICH/DOPM/FISM DF-OT/014-2020, contratista:ISAI ENRIQUE ZARATE CORTES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350808.65, importe_modificado:350808.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1846622/proyecto_FIN, 1846622/proyecto_PROCESO, 1846622/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HEROES, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.01170113, lat:17.72440062}}	01-11-2020	18-11-2020	157,550.27	157,550.27	157,550.27	157,550.27	157,550.27	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91517, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:157550.27, importe_modificado:157550.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}	{1847342/proyecto_PROCESO, 1847342/proyecto_INICIO, 1847342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:658, direccion:CALLE VARIAS EN COMUNIDAD DE NUEVO SIMOJOVEL COLONIA NUEV SIMOJOVEL, 29140 NUEVO SIMOJOVEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO PEJE DE ORO TOMAR CARRETERA A CIUDAD , lon: 93.37036278, lat:16.51992564}}	01-10-2020	30-10-2020	554,944.00	554,944.00	554,944.00	554,944.00	554,944.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:554944.0, importe_modificado:554944.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1840.0}}	{1847534/proyecto_FIN, 1847534/proyecto_INICIO, 1847534/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
153	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANADILLA - ZEQUENTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PARAJE IOBCHENÓN (LA GRANADILLA), 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83980084, lat:16.70927099}}	27-01-2020	27-03-2020	278,340.00	278,340.00	278,340.00	278,340.00	278,340.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:278340.0, importe_modificado:278340.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}	{1847562/proyecto_PROCESO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SA. NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN SA. CALLE NORTE P, lon:-92.15470059, lat:16.24722429}}	26-10-2020	10-12-2020	1,269,502.10	1,269,502.10	1,269,502.10	1,269,502.10	1,269,502.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/072/2020, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1269502.1, importe_modificado:1269502.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}	{1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_FIN, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2514	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA PRINCIPALMENTE EN EL BARRIO SANTA ANA, lon:-93.10234403, lat:16.62315165}}	20-10-2020	13-11-2020	229,303.46	229,303.46	229,303.46	229,303.46	229,303.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-08/FISM/032/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:229303.46, importe_modificado:229303.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}}	{1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN ANTONIO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA COMUNIDAD SAN SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRE, lon:-92.39908504, lat:16.29929204}}	17-07-2020	30-07-2020	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-008/2020 , contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1847679/proyecto_INICIO, 1847679/proyecto_PROCESO, 1847679/proyecto_FIN, 1847679/proyecto_INICIO, 1847679/proyecto_PROCESO, 1847679/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
240	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAZARO CARDENAS, 29980 LAZARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO EL REVESTIMIENTO , lon:-91.93562396, lat:17.73120626}}	15-09-2020	28-09-2020	103,998.23	103,998.23	103,998.23	103,998.23	103,998.23	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91537, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:103998.23, importe_modificado:103998.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}	{1848134/proyecto_INICIO, 1848134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUIULTIC - CRUCERO SANTA ELOISA- CRUZ MORALES KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES, 30350 CRUZ MORALES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN, lon:-92.4285954, lat:16.33237337}}	04-08-2020	17-08-2020	91,832.15	91,832.15	91,832.15	91,832.15	91,832.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-016/2020 , contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:91832.15, importe_modificado:91832.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1848176/proyecto_PROCESO, 1848176/proyecto_INICIO, 1848176/proyecto_PROCESO, 1848176/proyecto_FIN, 1848176/proyecto_INICIO, 1848176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.5, meta_modificada:1927.5}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA CP. 30362 PLAN DE AGUA PRIETA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 1 KM. SOBRE PAVIMENTO, lon:-92.79516554, lat:16.13119189}}	07-12-2020	31-12-2020	1,060,646.23	1,060,646.23	1,060,646.23	1,060,646.23	1,060,646.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/09 5-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:1060646.23, importe_modificado:1060646.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.5}}	{1848187/proyecto_FIN, 1848187/proyecto_PROCESO, 1848187/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - COMUNIDAD EL BARREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS ROSAS-EL BARREÑO Y , CAMINO TRAMO LAS ROSAS COMUNIDAD EL BA, lon:-92.33221482, lat:16.37343062}}	11-08-2020	24-08-2020	122,442.87	122,442.87	122,442.87	122,442.87	122,442.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-018/2020 , contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1848213/proyecto_INICIO, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92556821, lat:17.01669368}}	03-08-2020	03-09-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-127, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_PROCESO, 1848389/proyecto_FIN, 1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-93.04430174, lat:16.99843294}}	03-08-2020	03-09-2020	215,934.99	215,934.99	215,934.99	215,934.99	215,934.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-130, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:215934.99, importe_modificado:215934.99}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_INICIO, 1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_PROCESO, 1848448/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:TERRACERIA TRAMO CAMINO 5 DE FEBRERO - SAN JOSE PUENTE TIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA IXTAPA, 29340 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SAN JOSE PUENTE TIERRA - 05 DE FEBRERO Y , lon:-92.98139934, lat:16.80927645}}	19-05-2020	20-07-2020	915,258.61	915,258.61	915,258.61	915,258.61	915,258.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-14, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:915258.61, importe_modificado:915258.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}}	{1848492/proyecto_PROCESO, 1848492/proyecto_INICIO, 1848492/proyecto_PROCESO, 1848492/proyecto_FIN, 1848492/proyecto_INICIO, 1848492/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.92823444, lat:16.99679926}}	03-08-2020	03-09-2020	261,339.36	261,339.36	261,339.36	261,339.36	261,339.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1848547/proyecto_INICIO, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3745	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.9, meta_modificada:2851.9}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 SEPTIMA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, CP. 30360 LA CONCORDIA, LA CO, lon:-92.69853634, lat:16.11794586}}	21-09-2020	21-11-2020	2,799,498.46	2,799,498.46	2,799,498.46	2,799,498.46	2,799,498.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/080-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:2799498.46, importe_modificado:2799498.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.9}}	{1848559/proyecto_INICIO, 1848559/proyecto_PROCESO, 1848559/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.87, meta_modificada:109.87}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE ENTRONQUE BARRIO LAS CRUCES BARRIO LAS CRUCES, 30965 LAS CRUCES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y CAMINO LA GRANDEZA-LLANO GRANDE, CAMINO ENTRONQUE BARRIO LAS CRUCES LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.23168675, lat:15.4769929}}	28-10-2020	28-12-2020	1,000,944.86	1,000,944.86	1,000,944.86	1,000,944.86	1,000,944.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-20, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1000944.86, importe_modificado:1000944.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.87}}	{1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_FIN, 1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_INICIO, 1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
518	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-92.88509171, lat:16.897917}}	17-09-2020	03-11-2020	1,709,298.21	1,709,298.21	1,709,298.21	1,709,298.21	1,709,298.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-31, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1709298.21, importe_modificado:1709298.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1849492/proyecto_INICIO, 1849492/proyecto_PROCESO, 1849492/proyecto_FIN, 1849492/proyecto_PROCESO, 1849492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA 5 PONIENTE ENTRE CALLE 6TA NORTE Y FRANCISO VILLA A 15 ME, lon:-92.18006865, lat:14.78101412}}	14-09-2020	16-11-2020	386,369.40	386,369.40	386,369.40	386,369.40	386,369.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:386369.4, importe_modificado:386369.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1849523/proyecto_INICIO, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE SITUA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN LA ALTURA DE , lon:-92.76278185, lat:16.90136724}}	20-05-2020	15-07-2020	429,462.14	429,462.14	429,462.14	429,462.14	429,462.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/27, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:429462.14, importe_modificado:429462.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850439/proyecto_PROCESO, 1850439/proyecto_INICIO, 1850439/proyecto_FIN, 1850439/proyecto_INICIO, 1850439/proyecto_FIN, 1850439/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA LA OBRA SE U, lon:-91.99738755, lat:16.22099161}}	01-12-2020	22-12-2020	868,608.00	868,608.00	868,608.00	868,608.00	868,608.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93626, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:868608.0, importe_modificado:868608.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4160.0}}	{1850500/proyecto_INICIO, 1850500/proyecto_FIN, 1850500/proyecto_INICIO, 1850500/proyecto_FIN, 1850500/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSCUAUTLA DE ESPINOZA ESTE T, lon:-93.53009646, lat:16.34905876}}	01-09-2020	30-10-2020	219,140.00	219,140.00	219,140.00	219,140.00	219,140.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-11, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:219140.0, importe_modificado:219140.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1850889/proyecto_INICIO, 1850889/proyecto_FIN, 1850889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.1, meta_modificada:1132.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA AMERICA A MANO IZQUIERDA , lon:-92.30779319, lat:15.93061999}}	01-09-2020	30-09-2020	115,220.48	115,220.48	115,220.48	115,220.48	115,220.48	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94295, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:115220.48, importe_modificado:115220.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.1}}	{1850951/proyecto_PROCESO, 1850951/proyecto_INICIO, 1850951/proyecto_PROCESO, 1850951/proyecto_FIN, 1850951/proyecto_INICIO, 1850951/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2070	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:PASAJE LOS CLAVELITOS CANTON MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO PARADA LOS COCOS Y CAMINO S DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON LOS CLAVELITOS A 100 METROS DE LA CA, lon:-92.19751786, lat:14.86670364}}	01-12-2020	15-12-2020	244,856.66	244,856.66	244,856.66	244,856.66	244,856.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:244856.66, importe_modificado:244856.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1851076/proyecto_INICIO, 1851076/proyecto_FIN, 1851076/proyecto_PROCESO, 1851076/proyecto_FIN, 1851076/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE SI, lon:-92.72264547, lat:17.17897992}}	07-08-2020	10-11-2020	1,202,496.99	1,202,496.99	1,202,496.99	1,202,496.99	1,202,496.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1202496.99, importe_modificado:1202496.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1851082/proyecto_INICIO, 1851082/proyecto_PROCESO, 1851082/proyecto_FIN, 1851082/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:EJIDO CAMPO LA GRANJA, 29837 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CAMPO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70665212, lat:17.14663636}}	01-02-2020	01-04-2020	2,860,240.98	2,860,240.98	2,860,240.98	2,860,240.98	2,860,240.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2860240.98, importe_modificado:2860240.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1051.0}}	{1851615/proyecto_INICIO, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE A LA, lon:-92.75376304, lat:16.94257587}}	01-09-2020	15-09-2020	119,746.81	119,746.81	119,746.81	119,746.81	119,746.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/11, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:119746.81, importe_modificado:119746.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851735/proyecto_INICIO, 1851735/proyecto_PROCESO, 1851735/proyecto_FIN, 1851735/proyecto_PROCESO, 1851735/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMING, lon:-92.83029203, lat:16.95912637}}	15-07-2020	15-11-2020	2,933,495.68	2,933,495.68	2,933,495.68	2,933,495.68	2,933,495.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/49, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2933495.68, importe_modificado:2933495.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}}	{1851817/proyecto_INICIO, 1851817/proyecto_PROCESO, 1851817/proyecto_FIN, 1851817/proyecto_INICIO, 1851817/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:RANCHERIA EL CARMEN, 29700 EL CARMEN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN COORDENADAS 17.384500 92.800750 FINALIZANDO EN EL CARMEN; A 2.3 KM53NE DE AMATAN.CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.79917045, lat:17.38507495}}	17-08-2020	16-11-2020	1,690,757.35	1,690,757.35	1,690,757.35	1,690,757.35	1,690,757.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2342315.0, importe_modificado:1690757.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852108/proyecto_INICIO, 1852108/proyecto_INICIO, 1852108/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:346, direccion:CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMP, lon:-93.64710238, lat:16.34573362}}	01-06-2020	30-09-2020	657,419.00	657,419.00	657,419.00	657,419.00	657,419.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-104, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657419.0, importe_modificado:657419.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1852152/proyecto_INICIO, 1852152/proyecto_FIN, 1852152/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1218, direccion:CALLE EJIDO LOS LAURELES EJIDO EJIDO LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMPERICO 43.30 KM. A MANO IZQUIERDA 8.4 KM, lon:-93.69662636, lat:16.28507768}}	01-06-2020	30-09-2020	483,369.00	483,369.00	483,369.00	483,369.00	483,369.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-105, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:483369.0, importe_modificado:483369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1852170/proyecto_INICIO, 1852170/proyecto_FIN, 1852170/proyecto_PROCESO, 1852170/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMAC - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL ENTRANDO P, lon:-93.02270433, lat:17.41501336}}	01-12-2020	17-12-2020	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95992, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:39000.02, importe_modificado:39000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.9, meta_modificada:752.9}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 00 EJIDO BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LARRAINZAR SANTO DOMINGO A 14 KILOMETROS Y SE EN, lon:-92.84608353, lat:16.93141338}}	15-04-2020	15-06-2020	812,366.50	812,366.50	812,366.50	812,366.50	812,366.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/16, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:812366.5, importe_modificado:812366.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.9}}	{1852367/proyecto_INICIO, 1852367/proyecto_PROCESO, 1852367/proyecto_INICIO, 1852367/proyecto_FIN, 1852367/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.07, meta_modificada:296.07}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA CUAUHTÉMOC Y CALZADA BENITO JUÁREZ, SOBRE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE EN SEGUIDA DESVIARSE , lon:-93.20455622, lat:16.87405297}}	17-07-2020	15-10-2020	1,251,829.56	1,251,829.56	1,251,829.56	1,251,829.56	1,251,829.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1251829.56, importe_modificado:1251829.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.07}}	{1852601/proyecto_INICIO, 1852601/proyecto_PROCESO, 1852601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 500 PUEBLO BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATA, lon:-92.78057014, lat:16.95989796}}	01-09-2020	30-11-2020	845,413.68	845,413.68	845,413.68	845,413.68	845,413.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/55, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:845413.68, importe_modificado:845413.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852789/proyecto_INICIO, 1852789/proyecto_FIN, 1852789/proyecto_PROCESO, 1852789/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE LA LAMINA Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA TERCERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, lon:-92.49794357, lat:17.0493513}}	15-06-2020	15-08-2020	298,884.37	298,884.37	298,884.37	298,884.37	298,884.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:298884.37, importe_modificado:298884.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	{1852875/proyecto_INICIO, 1852875/proyecto_FIN, 1852875/proyecto_PROCESO, 1852875/proyecto_FIN, 1852875/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:367, direccion:EJIDO CHITALTIC CENTRO 1RA SECCION, 29930 CHITALTIC CENTRO 1RA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPI, lon:-92.36181881, lat:17.18501736}}	08-09-2020	08-12-2020	559,380.53	559,380.53	559,380.53	559,380.53	559,380.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-057/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:559380.53, importe_modificado:559380.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1852884/proyecto_INICIO, 1852884/proyecto_PROCESO, 1852884/proyecto_FIN, 1852884/proyecto_PROCESO, 1852884/proyecto_FIN, 1852884/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8755	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4ª AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SANTA TERESITA 2ª SECCION, 29930 YAJALON, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLE DE CONCRETO QUE CONDUCE AL BARRIO HOSPITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3370948, lat:17.17279116}}	01-10-2020	31-12-2020	1,008,572.46	1,008,572.46	1,008,572.46	1,008,572.46	1,008,572.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-065/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1008572.46, importe_modificado:1008572.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}}	{1852992/proyecto_INICIO, 1852992/proyecto_PROCESO, 1852992/proyecto_FIN, 1852992/proyecto_PROCESO, 1852992/proyecto_FIN, 1852992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:355, direccion:CALLE VALLE BONITO COLONIA VALLE BONITO, 29120 VALLE BONITO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIVA CÁRDENAS Y CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE, PARTIENDO DE LA CABCERA DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA LAS LOCALID, lon:-93.18799485, lat:16.83225886}}	03-08-2020	30-11-2020	604,652.82	604,652.82	604,652.82	604,652.82	604,652.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-023/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:604652.82, importe_modificado:604652.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1853774/proyecto_INICIO, 1853774/proyecto_PROCESO, 1853774/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 30184 SAN VICENTE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMIA BONITA, NIÑOS HEROES, AM, lon:-91.20596466, lat:16.20857075}}	23-03-2020	23-04-2020	900,241.61	900,241.61	900,241.61	900,241.61	900,241.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/UR B-13/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:900241.61, importe_modificado:900241.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1024.0}}	{1853776/proyecto_PROCESO, 1853776/proyecto_FIN, 1853776/proyecto_INICIO, 1853776/proyecto_PROCESO, 1853776/proyecto_FIN, 1853776/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
944	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN ANDRES LARRAINZAR SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE., lon:-92.71497355, lat:16.87898491}}	01-08-2020	15-08-2020	130,261.01	130,261.01	130,261.01	130,261.01	130,261.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/202 0/010, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:130261.01, importe_modificado:130261.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853792/proyecto_INICIO, 1853792/proyecto_FIN, 1853792/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, PROLONGACION DE LA CALLE 4. ORIENTE ENTRE 6. AVENIDA SUR Y SALID, lon:-93.26148344, lat:16.2324648}}	01-07-2020	30-10-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-132, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}}	{1854218/proyecto_INICIO, 1854218/proyecto_FIN, 1854218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
393		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:327, direccion:CALLE EJIDO UNION Y PROGRESO EJIDO EJIDO UNION Y PROGRESO, 30470 UNIÓN Y PROGRESO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 25.10 , lon:-93.3238636, lat:16.47825072}}	01-07-2020	30-10-2020	1,019,662.00	1,019,662.00	1,019,662.00	1,019,662.00	1,019,662.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-130, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1019662.0, importe_modificado:1019662.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1367.0}}	{1854233/proyecto_PROCESO, 1854233/proyecto_INICIO, 1854233/proyecto_FIN, 1854233/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
684		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SIGUIENDO LA CARRETERA VILLAFLORES FRANCISCO VILLA SE CONTINUA POR DICHA CARRETERA DURANTE , lon:-93.3317285, lat:16.21522256}}	01-10-2020	30-11-2020	514,207.00	514,207.00	514,207.00	514,207.00	514,207.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-151, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:514207.0, importe_modificado:514207.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1854335/proyecto_PROCESO, 1854335/proyecto_FIN, 1854335/proyecto_PROCESO, 1854335/proyecto_FIN, 1854335/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KÍLOMETRO 100 + undefined PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO LARRAIN, lon:-92.7378443, lat:16.93130928}}	15-04-2020	15-06-2020	553,266.01	553,266.01	553,266.01	553,266.01	553,266.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/17, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:553266.01, importe_modificado:553266.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854417/proyecto_INICIO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
43		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.5, meta_modificada:62.5}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA 9A PONIENTE, lon:-92.14763329, lat:16.25252623}}	02-11-2020	15-12-2020	379,526.82	379,526.82	379,526.82	379,526.82	379,526.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/075/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:958277.86, importe_modificado:958277.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.5}}	{1854465/proyecto_PROCESO, 1854465/proyecto_INICIO, 1854465/proyecto_FIN, 1854465/proyecto_INICIO, 1854465/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
168		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:INTERIOR O EJIDO LA GLORIA BA. SAN MIGUEL, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES CALLE INNOMINADA UBICADA EN EL BARRIO SAN MIGUELFRENTE A UN TEMPLO ADVENTISTA NUM. 5, lon:-92.95646692, lat:17.44102823}}	15-11-2020	31-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91958, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1854588/proyecto_INICIO, 1854588/proyecto_PROCESO, 1854588/proyecto_FIN, 1854588/proyecto_PROCESO, 1854588/proyecto_FIN, 1854588/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5881		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE ECOTURISTICO BICENTENARIO BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE. SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR OTE., PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE 500 METROS, lon:-93.20497113, lat:16.86759974}}	15-06-2020	15-09-2020	754,294.61	754,294.61	754,294.61	754,294.61	754,294.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:754294.61, importe_modificado:754294.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}}	{1863957/proyecto_FIN, 1863957/proyecto_PROCESO, 1863957/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1936.7, meta_modificada:1936.7}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100.00 METROS DE LA CLINICA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILL, lon:-92.95139693, lat:16.82993916}}	04-05-2020	17-07-2020	3,613,072.00	3,613,072.00	3,613,072.00	3,613,072.00	3,613,072.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-11, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3613072.0, importe_modificado:3613072.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1936.7}}	{1863967/proyecto_INICIO, 1863967/proyecto_PROCESO, 1863967/proyecto_FIN, 1863967/proyecto_PROCESO, 1863967/proyecto_FIN, 1863967/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
368	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACOMETIDAS SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.88909401, lat:15.77183427}}	26-10-2020	31-12-2020	1,326,042.09	1,326,042.09	1,326,042.09	1,326,042.09	1,326,042.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/091-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1326042.09, importe_modificado:1326042.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1864247/proyecto_INICIO, 1864247/proyecto_FIN, 1864247/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.75, meta_modificada:3.75}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PROLONGACION ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN PROLONGACION ITURBID, lon:-92.71860606, lat:16.56603787}}	29-04-2020	28-05-2020	1,023,388.78	1,023,388.78	1,023,388.78	1,023,388.78	1,023,388.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1023388.78, importe_modificado:1023388.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.75}}	{1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_INICIO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS COLONIA JOSE CASTILO TIELMANS, 29140 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA VALLE DE CORZO, LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CABCERA MUNICIPAL, lon:-93.46349212, lat:16.61584986}}	01-10-2020	20-12-2020	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-060/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1864529/proyecto_INICIO, 1864529/proyecto_FIN, 1864529/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 190, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.42741186, lat:16.52393625}}	25-05-2020	22-08-2020	440,562.00	440,562.00	440,562.00	440,562.00	440,562.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-028/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1864947/proyecto_INICIO, 1864947/proyecto_PROCESO, 1864947/proyecto_FIN, 1864947/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18687	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:296, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0+000 TRAMO TEMO-CHILON - YAJALON KILÓMETRO 35 + 000 , 29930 BARRANCA NABIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CARRETERA PAVIMENTADA CAMINO TEMOCHILÓN YAJALÓN TRAMO KM. 0000 KM. 35000 REH, lon:-92.32069259, lat:17.16120951}}	01-01-2020	31-12-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYC/ORD/0004/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1865748/proyecto_INICIO, 1865748/proyecto_PROCESO, 1865748/proyecto_FIN, 1865748/proyecto_INICIO, 1865748/proyecto_PROCESO, 1865748/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
137	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.65, meta_modificada:6.65}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN-LAZARO CARDENAS - DESVIO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 650 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA E, lon:-92.80671437, lat:17.21619069}}	09-11-2020	30-12-2020	584,959.19	584,959.19	584,959.19	584,959.19	584,959.19	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97309, contratista: convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:584959.19, importe_modificado:584959.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.65}}	{1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_PROCESO, 1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_FIN, 1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.71, meta_modificada:706.71}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION CHUCTIEJA 1 Y CALLEION CHUCTIEJA 2, CALLEION CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KMM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463427, lat:17.39983152}}	12-10-2020	16-12-2020	1,221,423.03	1,221,423.03	1,221,423.03	1,221,423.03	1,221,423.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-229/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1221423.03, importe_modificado:1221423.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.71}}	{1866127/proyecto_INICIO, 1866127/proyecto_FIN, 1866127/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 1 Y CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 2, CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.38018446, lat:17.23476141}}	12-10-2020	16-12-2020	642,260.25	642,260.25	642,260.25	642,260.25	642,260.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-232/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:642260.25, importe_modificado:642260.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}}	{1866266/proyecto_INICIO, 1866266/proyecto_FIN, 1866266/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:632, direccion:CALLE LOS CERROS COLONIA CNC, 29140 CNC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA ALPUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADOR HERNANDEZ EN, lon:-93.60437899, lat:17.11138779}}	01-10-2020	20-12-2020	1,053,639.18	1,053,639.18	1,053,639.18	1,053,639.18	1,053,639.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-063/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1053638.18, importe_modificado:1053639.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1866315/proyecto_INICIO, 1866315/proyecto_FIN, 1866315/proyecto_PROCESO, 1866315/proyecto_FIN, 1866315/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAJALTÓN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO LA CUAL , lon:-92.43171671, lat:16.53353885}}	05-06-2020	18-08-2020	367,135.00	367,135.00	367,135.00	367,135.00	367,135.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1866630/proyecto_INICIO, 1866630/proyecto_PROCESO, 1866630/proyecto_FIN, 1866630/proyecto_INICIO, 1866630/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA A CINTALAPA - EL TEMPISQUE UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 COLONIA EL TEMPISQUE UNO, 29140 EL TEMPISQUE UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y CARRETERA SAN ANDRE, lon:-93.49025245, lat:16.73815737}}	01-10-2020	23-12-2020	1,054,095.28	1,054,095.28	1,054,095.28	1,054,095.28	1,054,095.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-065/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1054095.28, importe_modificado:1054095.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}	{1866649/proyecto_INICIO, 1866649/proyecto_PROCESO, 1866649/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE JOLSIBAQUIL, lon:-92.48184026, lat:17.26061413}}	23-11-2020	08-12-2020	157,143.98	157,143.98	157,143.98	157,143.98	157,143.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-39/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157143.98, importe_modificado:157143.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1867505/proyecto_PROCESO, 1867505/proyecto_INICIO, 1867505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 3 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.59816784, lat:17.16545621}}	04-02-2020	04-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADO/FIS-MDF-006/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1867908/proyecto_FIN, 1867908/proyecto_PROCESO, 1867908/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.1, meta_modificada:1094.1}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON BARRIO ZARAGOZA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDAVISTA ALTO Y CALLE QUINDER, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO ZARAGOSA ENTRE LA CALZADA AL PANTEON Y LA CALLE DEL PRESCOLAR DEL BARRIO, lon:-92.48220416, lat:16.54264841}}	01-06-2020	31-12-2020	764,081.65	764,081.65	764,081.65	764,081.65	764,081.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS-M/018/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:764081.65, importe_modificado:764081.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.1}}	{1868187/proyecto_INICIO, 1868187/proyecto_FIN, 1868187/proyecto_PROCESO, 1868187/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
239		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:CALLE EL ARROYO EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON, 00000 BELEN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE 1 CALLE BELEN Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.52076963, lat:16.59748944}}	01-06-2020	31-12-2020	2,651,115.92	2,651,115.92	2,651,115.92	2,651,115.92	2,651,115.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/015/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2651115.92, importe_modificado:2651115.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}}	{1868242/proyecto _INICIO, 1868242/proyecto_ PROCESO, 1868242/proyecto_ FIN, 1868242/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
78		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA TEOPISCA, 29410 RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPAS 1 ENTRE CALLE RIO JORDAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS., lon:-92.51640868, lat:16.60813812}}	04-02-2020	31-12-2020	457,064.38	457,064.38	457,064.38	457,064.38	457,064.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM- FISM-023-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:457064.38, importe_modificado:457064.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868284/proyecto _INICIO, 1868284/proyecto_ FIN, 1868284/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
71		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:132, direccion:EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ, 00000 SAN ANTONIO SIBACAJ, TEOPISCA 1 CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ SOBRE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:- 92.51898544, lat:16.63134378}}	03-02-2020	31-12-2020	8,690,060.82	8,690,060.82	8,690,060.82	8,690,060.82	8,690,060.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS MDF-INPI/002/2019, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:8690060.82, importe_modificado:8690060.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868293/proyecto _FIN, 1868293/proyecto_ INICIO, 1868293/proyecto_ PROCESO, 1868293/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
7892		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, 1 TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS. EN LA CALLE, lon:-92.47464826, lat:16.53882765}}	04-02-2020	31-12-2020	2,282,801.82	2,282,801.82	2,282,801.82	2,282,801.82	2,282,801.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM- FISM-047-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2282801.82, importe_modificado:2282801.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868438/proyecto _INICIO, 1868438/proyecto_ FIN, 1868438/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1367		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO 1 KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE LARR, lon:- 92.72363345, lat:16.90597691}}	01-05-2020	30-05-2020	494,138.98	494,138.98	494,138.98	494,138.98	494,138.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020- 003, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:494138.98, importe_modificado:494138.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}}	{1868877/proyecto _PROCESO, 1868877/proyecto_ FIN, 1868877/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
1043		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, 1 TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA A 200 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52382074, lat:16.61412348}}	03-02-2020	31-12-2020	3,109,620.00	3,109,620.00	3,109,620.00	3,109,620.00	3,109,620.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM- FISM-004-2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3109620.0, importe_modificado:3109620.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868962/proyecto _INICIO, 1868962/proyecto_ PROCESO, 1868962/proyecto_ FIN, 1868962/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
944		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR 1 CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AV. MAZARIEGOS ENTRE LA AV. IGNACIO ALLENDE Y LA AV. 5 DE AMYO, lon:-92.71366995, lat:16.88213649}}	01-12-2020	15-12-2020	56,559.17	56,559.17	56,559.17	56,559.17	56,559.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020- 018, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:56559.17, importe_modificado:56559.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868963/proyecto _FIN, 1868963/proyecto_ PROCESO, 1868963/proyecto_ FIN, 1868963/proyecto_ INICIO, 1868963/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	2	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRICIPAL Y CALLE NOGALES, CALLE LA MORA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-92.76291993, lat:16.55302872}}	01-12-2020	15-12-2020	225,766.34	225,766.34	225,766.34	225,766.34	225,766.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:225766.34, importe_modificado:225766.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1868984/proyecto_INICIO, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_INICIO, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_FIN, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_FIN, 1868984/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	100	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1389.02}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:AMPLIACION EJIDO LA CENTRAL EJIDO EJIDO LA CENTRAL, 30540 LA CENTRAL, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA CENTRAL, lon:-93.30097331, lat:15.72655886}}	01-11-2020	29-12-2020	3,270,938.22	3,270,938.22	3,270,938.22	3,270,938.22	3,270,938.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:3270938.22, importe_modificado:3270938.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1389.02}}	{1869195/proyecto_PROCESO, 1869195/proyecto_INICIO, 1869195/proyecto_FIN, 1869195/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	400	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABERA MUNICIPAL DE TECPATA, lon:-93.44884698, lat:17.26865098}}	15-11-2020	15-12-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103843, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1450.0}}	{1869901/proyecto_INICIO, 1869901/proyecto_PROCESO, 1869901/proyecto_FIN, 1869901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	375	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PEÑITAS - CHIPILIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 COLONIA , 00000 LINDAVISTA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINON RURAL DEL CHIPILIN A LINDA VISTA, lon:-93.48069632, lat:17.47373883}}	05-02-2020	09-04-2020	2,012,278.98	2,012,278.98	2,012,278.98	2,012,278.98	2,012,278.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-001, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2012278.98, importe_modificado:2012278.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1870001/proyecto_PROCESO, 1870001/proyecto_FIN, 1870001/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	9	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, lon:-91.94866939, lat:16.39476539}}	07-12-2020	31-12-2020	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100190, contratista; convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:11200.0, importe_modificado:11200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1870331/proyecto_INICIO, 1870331/proyecto_PROCESO, 1870331/proyecto_FIN, 1870331/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	165	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:32, direccion:COLONIA , 00000 CATEDRAL 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE CATEDRAL 1RA SECCION, lon:-93.32468417, lat:17.42608671}}	01-07-2020	30-10-2020	45,728.00	45,728.00	45,728.00	45,728.00	45,728.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
	39	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA, lon:-91.63378213, lat:16.21540053}}	07-12-2020	31-12-2020	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100275, contratista; convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:68600.0, importe_modificado:68600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1870515/proyecto_FIN, 1870515/proyecto_INICIO, 1870515/proyecto_PROCESO, 1870515/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	88	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:EJIDO LA ESTACION, 30187 LA ESTACIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, lon:-91.5421536, lat:16.23698547}}	07-12-2020	31-12-2020	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100282, contratista; convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}}	{1870617/proyecto_INICIO, 1870617/proyecto_FIN, 1870617/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
410		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2361.0, meta_modificada:2361.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, 29837 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.52928168, lat:17.14655446}}	20-06-2020	05-10-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-094/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2361.0}}	{1870661/proyecto_PROCESO, 1870661/proyecto_INICIO, 1870661/proyecto_FIN, 1870661/proyecto_PROCESO, 1870661/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KÍLOMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CO, lon:-92.64813663, lat:17.21840454}}	06-11-2020	07-12-2020	146,036.16	146,036.16	146,036.16	146,036.16	146,036.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:146036.16, importe_modificado:146036.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1871730/proyecto_INICIO, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.25, meta_modificada:2.25}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICIA BARRIO ALOMIA, 29790 CHICIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE 1 CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8.32 KILOMETROS DE LA CABEC, lon:-92.37314169, lat:16.91920783}}	01-04-2020	30-06-2020	832,737.14	832,737.14	832,737.14	832,737.14	832,737.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102976, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:832737.14, importe_modificado:832737.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.25}}	{1871991/proyecto_INICIO, 1871991/proyecto_PROCESO, 1871991/proyecto_FIN, 1871991/proyecto_INICIO, 1871991/proyecto_FIN, 1871991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
870		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.38, meta_modificada:6.26}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SO, lon:-92.43560085, lat:16.97857472}}	20-11-2020	31-12-2020	3,298,447.39	3,298,447.39	3,298,447.39	3,298,447.39	3,298,447.39	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3298447.39, importe_modificado:3298447.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.26}}	{1872020/proyecto_INICIO, 1872020/proyecto_PROCESO, 1872020/proyecto_FIN, 1872020/proyecto_INICIO, 1872020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	4632	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	21-09-2020	09-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	176	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}}	21-09-2020	19-11-2020	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}		Terminado	Validado avances
0	409	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.76306152, lat:17.03103796}}	01-11-2020	30-11-2020	1,237,763.79	1,237,763.79	1,237,763.79	1,237,763.79	1,237,763.79	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92954, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1237763.79, importe_modificado:1237763.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}}	{1876972/proyecto_INICIO, 1876972/proyecto_FIN, 1876972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}	25-03-2020	19-11-2020	765,469.43	765,469.43	765,469.43	765,469.43	765,469.43	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:765469.41, importe_modificado:765469.41}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877218/proyecto_INICIO, 1877218/proyecto_FIN, 1877218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}}	01-01-2020	31-12-2020	99,339.56	99,339.56	99,339.56	99,339.56	99,339.56	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96047, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:99339.56, importe_modificado:99339.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1877235/proyecto_INICIO, 1877235/proyecto_PROCESO, 1877235/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}}	01-01-2020	31-12-2020	615,739.78	615,739.78	615,739.78	615,739.78	615,739.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:615739.78, importe_modificado:615739.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1877269/proyecto_FIN, 1877269/proyecto_PROCESO, 1877269/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}}	31-07-2020	30-09-2020	1,358,998.00	1,358,998.00	1,358,998.00	1,358,998.00	1,358,998.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102291, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1358998.0, importe_modificado:1358998.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{1877329/proyecto_INICIO, 1877329/proyecto_FIN, 1877329/proyecto_PROCESO, 1877329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}	01-01-2020	31-12-2020	6,417,741.04	6,417,741.04	6,417,741.04	6,417,741.04	6,417,741.04	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF-2020-02, contratista:CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MEXICO S.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6417741.04, importe_modificado:6417741.04}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO, 1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}}	15-07-2020	31-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISIMDF/002/2020, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_FIN, 1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_PROCESO, 1877907/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	5000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Larránzar, Chis., México, lon:-92.7120416, lat:16.8820217}}	01-01-2020	31-12-2020	2,323,586.46	2,323,586.46	2,323,586.46	2,323,586.46	2,323,586.46	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2323586.46, importe_modificado:2323586.46}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1881204/proyecto_FIN, 1881204/proyecto_PROCESO, 1881204/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-10-2020	31-12-2020	1,475,967.79	1,475,967.79	1,475,967.79	1,475,967.79	1,475,967.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-278 F, contratista:Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1450958.19, importe_modificado:1450958.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}}	{1882389/proyecto_INICIO, 1882389/proyecto_PROCESO, 1882389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14286	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE Y AV. CENTRAL XTAPA, CHIS. CP. 29340, lon:-92.90590278, lat:16.80352528}}	02-01-2020	31-12-2020	2,758,845.51	2,758,845.51	2,758,845.51	2,758,845.51	2,758,845.51	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-PS-FISM/2020-01, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XTAPA, monto:2758845.51, importe_modificado:2758845.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890186/proyecto_INICIO, 1890186/proyecto_PROCESO, 1890186/proyecto_FIN, 1890186/proyecto_PROCESO, 1890186/proyecto_FIN, 1890186/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22781	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL ORIENTE # 1 MAPASTEPEC, CHIS. CP. 30560, lon:-92.89160583, lat:15.44113417}}	02-01-2020	31-12-2020	1,952,271.42	1,952,271.42	1,952,271.42	1,952,271.42	1,952,271.42	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-SERV-01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1952271.42, importe_modificado:1952271.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890193/proyecto_INICIO, 1890193/proyecto_FIN, 1890193/proyecto_PROCESO, 1890193/proyecto_FIN, 1890193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20872	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICLIO CONOCIDO SAN FERNANDO, CHIS. CP. 29120, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}}	10-02-2020	10-11-2020	242,440.00	242,440.00	242,440.00	242,440.00	242,440.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-003/2020, contratista:ADRIAN EDUARDO DIAZ GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:242440.0, importe_modificado:242440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890263/proyecto_FIN, 1890263/proyecto_PROCESO, 1890263/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3640	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICLIO CONOCIDO TOTOLAPA, CHIS. CP. 30330, lon:-92.68037611, lat:16.5447325}}	06-01-2020	30-04-2020	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-01/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890294/proyecto_FIN, 1890294/proyecto_PROCESO, 1890294/proyecto_FIN, 1890294/proyecto_INICIO, 1890294/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10664	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL , lon:-93.31146778, lat:17.13699528}}	01-07-2020	31-08-2020	590,000.02	590,000.02	590,000.02	590,000.02	590,000.02	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRESTACION-SERVICIOS/FISIMDF-0001/2020, contratista:CORPORATIVO DE MANEJO DE IMAGEN EMPRESARIAL BNB, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:590000.02, importe_modificado:590000.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892123/proyecto_INICIO, 1892123/proyecto_FIN, 1892123/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
284		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.6, meta_modificada:2221.6}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-91.981033, lat:17.509133}}	01-01-2020	31-12-2020	2,517,100.30	2,517,100.30	2,517,100.30	2,517,100.30	2,517,100.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-217 E, contratista:Carlos Daniel Rodríguez Rivas, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2453703.4, importe_modificado:2453703.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.6}}	{1937875/proyecto_INICIO, 1937875/proyecto_PROCESO, 1937875/proyecto_INICIO, 1937875/proyecto_FIN, 1937875/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
43113		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.92, meta_modificada:1184.92}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	01-01-2020	31-12-2020	3,061,785.76	3,061,785.76	3,061,785.76	3,061,785.76	3,061,785.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-254 E, contratista:VILLUHE Proyecto y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3061785.76, importe_modificado:3061785.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.92}}	{1937891/proyecto_INICIO, 1937891/proyecto_FIN, 1937891/proyecto_PROCESO, 1937891/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	10631	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Segunda Pte. Nte. 208, San José, 30160 La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.05902457, lat:16.13105561}}	01-10-2020	31-10-2020	284,352.42	284,352.42	284,352.42	284,352.42	284,352.42	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100758, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:284352.42, importe_modificado:284352.42}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1939256/proyecto_INICIO, 1939256/proyecto_PROCESO, 1939256/proyecto_FIN, 1939256/proyecto_INICIO, 1939256/proyecto_PROCESO, 1939256/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
21844		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34336019, lat:16.78646382}}	03-09-2020	21-10-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FORT AMUN-001/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1944822/proyecto_PROCESO, 1944822/proyecto_FIN, 1944822/proyecto_INICIO, 1944822/proyecto_PROCESO, 1944822/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.5, meta_modificada:885.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-01-2020	31-12-2020	2,043,275.46	2,043,275.46	2,043,275.46	2,043,275.46	2,043,275.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-014 E, contratista:Yajalontic Constructora y Comercializadora S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1991764.31, importe_modificado:1991764.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.5}}	{1700782/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	1143	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Libramiento Sur Oriente Km. 9, Castillo Tielmans, 29070 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.07814598, lat:16.74159193}}	01-01-2020	31-12-2020	241,551.51	241,551.51	241,551.51	241,551.51	241,551.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}		Terminado	Validado avances
0	48651	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}}	10-06-2020	09-07-2020	356,034.48	356,034.48	356,034.48	356,034.48	356,034.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}		Terminado	Validado avances
0	583	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:Francisco I. Madero Nte, Chis., México, lon:-91.87944, lat:17.6869399}}	01-06-2020	31-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021011-057, contratista:ZOILA CRUZ MEJIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
1021		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.12, meta_modificada:2530.12}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Osumacinta, Chis., México, lon:-93.0917209, lat:16.9359747}}	01-03-2020	31-12-2020	2,633,006.30	2,633,006.30	2,633,006.30	2,633,006.30	2,633,006.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-028 E, contratista:Construcciones Civiles Profesionales Monte Sinal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2332384.33, importe_modificado:2332384.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2530.12}}	{1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO, 1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO, 1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.42, meta_modificada:2270.42}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	8,539,441.70	8,539,441.70	8,539,441.70	8,539,441.70	8,539,441.70	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-062 E, contratista:Christian Alejandro Cruz Hilerio, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7602432.12, importe_modificado:7602432.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.42}}	{1709549/proyecto_INICIO, 1709549/proyecto_PROCESO, 1709549/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6420	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	7,257,802.15	7,257,802.15	7,257,802.15	7,257,802.15	7,257,802.15	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-073 E, contratista:NORM Espacios y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7074832.42, importe_modificado:7074832.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:227.0}}	{1709567/proyecto_PROCESO, 1709567/proyecto_INICIO, 1709567/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.84, meta_modificada:2425.84}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	5,140,512.82	5,140,512.82	5,140,512.82	5,140,512.82	5,140,512.82	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-072 E, contratista:Grupo Constructor Manuel Ovando, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5011200.0, importe_modificado:5011200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.84}}	{1709616/proyecto_INICIO, 1709616/proyecto_PROCESO, 1709616/proyecto_INICIO, 1709616/proyecto_PROCESO, 1709616/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.13, meta_modificada:594.13}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	1,534,064.36	1,534,064.36	1,534,064.36	1,534,064.36	1,534,064.36	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-094 E, contratista:Grupo DHYMOS Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1495392.8, importe_modificado:1495392.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.13}}	{1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_INICIO, 1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_INICIO, 1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2536721	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}}	01-01-2020	31-12-2020	10,643,454.50	10,643,454.50	10,643,454.50	10,643,454.50	10,643,454.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:585.0}}		Terminado	Validado avances
63393	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 35+000 KILÓMETRO 35 + 000 PUEBLO TEMO - YAJALON, 29930 ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CONOCIDA COMO TEMO TILA. EL , lon:-92.17073703, lat:17.02985571}}	01-03-2020	30-11-2020	38,492,539.73	38,492,539.73	38,492,539.73	38,492,539.73	38,492,539.73	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040001-001, contratista:ARQ. ELIEL DE JESÚS CORONA CALLEJAS,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:3.699253973E7, importe_modificado:3.699253973E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1715182/proyecto_INICIO, 1715182/proyecto_PROCESO, 1715182/proyecto_INICIO, 1715182/proyecto_PROCESO, 1715182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15326	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 61+600 KILÓMETRO 61 + 600 PUEBLO INDEPENDENCIA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES Y , EL PUNTO INC, lon:-92.77280312, lat:15.94329052}}	01-03-2020	30-10-2020	33,196,875.50	33,196,875.50	33,196,875.50	33,196,875.50	33,196,875.50	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040009-014, contratista:CA. ING. MARIO SOLIS PAREDES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.31968755E7, importe_modificado:3.31968755E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1715215/proyecto_PROCESO, 1715215/proyecto_INICIO, 1715215/proyecto_PROCESO, 1715215/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3491	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.74, meta_modificada:1158.74}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE PUEBLO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA GRANDEZA Y A TRES C, lon:-92.22753391, lat:15.51145179}}	01-06-2020	30-09-2020	7,289,457.63	7,289,457.63	7,289,457.63	7,289,457.63	7,289,457.63	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-137 E, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7289457.63, importe_modificado:7289457.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.74}}	{1715380/proyecto_INICIO, 1715380/proyecto_FIN, 1715380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
213	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:PUEBLO CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD ES A TRAVÉS DE LA PRIMERA ORIENTE SUR LA CUAL ES UNA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, SE CONTINUA EN ESE CAMINO DE TE, lon:-92.31033654, lat:17.27042611}}	01-04-2020	31-10-2020	7,833,975.00	7,833,975.00	7,833,975.00	7,833,975.00	7,833,975.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021004-048, contratista:GARSO INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAÚUCA, monto:7833975.0, importe_modificado:7833975.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}	{1715500/proyecto_INICIO, 1715500/proyecto_PROCESO, 1715500/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1260	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 2A. SUR ORIENTE RANCHERIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR ORIENTE A 2 CUADRAS DEL PARQUE C, lon:-92.61894753, lat:15.69195477}}	09-06-2020	31-10-2020	3,090,897.12	3,090,897.12	3,090,897.12	3,090,897.12	3,090,897.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-135 E, contratista:Janco Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3090897.12, importe_modificado:3090897.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}	{1715857/proyecto_INICIO, 1715857/proyecto_PROCESO, 1715857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
342	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:AVENIDA AVENIDA AL PERIFERICO NORTE COLONIA MILPOLETA, 29320 MILPOLETA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA CIRCUITO PRINCIPAL, A 400 METROS APROXIMADAMENTE DEL PERIFERIO NORTE DE LA LOCALIDA DE SAN CRIS, lon:-92.66909134, lat:16.76950207}}	01-07-2020	31-10-2020	2,575,693.30	2,575,693.30	2,575,693.30	2,575,693.30	2,575,693.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-117 E, contratista:Juan Jacobo Acero Diaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2575693.3, importe_modificado:2575693.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}}	{1717598/proyecto_PROCESO, 1717598/proyecto_INICIO, 1717598/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
728	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5133.5, meta_modificada:5133.5}}		{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE V COLONIA ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAM, lon:-92.68813132, lat:16.91716421}}	01-07-2020	30-11-2020	6,793,105.25	6,793,105.25	6,793,105.25	6,793,105.25	6,793,105.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-214 E, contratista:Consorcio Inmobiliario de Chiapas M&M, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6793105.26, importe_modificado:6793105.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5133.5}}	{1717601/proyecto_INICIO, 1717601/proyecto_PROCESO, 1717601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1156	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1401.5, meta_modificada:1401.5}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. NORTE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. NORTE PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA 39 PONIENTE NORTE, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A LADO NORTE PONIENTE, lon:-92.1659182, lat:15.00368373}}	01-07-2020	30-11-2020	1,220,410.63	1,220,410.63	1,220,410.63	1,220,410.63	1,220,410.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-163 E, contratista:M&M Obras y Consultoria del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2488498.7, importe_modificado:2488498.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1401.5}}	{1717626/proyecto_INICIO, 1717626/proyecto_PROCESO, 1717626/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE Calle Hermanos Pérez PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HERMANOS PÉREZ Y CALLE CHALCHIHUITLE PARA EL ALUMBRADO DE LA AV. HERMANOS PÉREZ DE LA PRESIDEN, lon:-92.61742121, lat:16.95989562}}	10-08-2020	31-12-2020	555,546.27	555,546.27	555,546.27	555,546.27	555,546.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1718452/proyecto_INICIO, 1718452/proyecto_PROCESO, 1718452/proyecto_INICIO, 1718452/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
82	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALLE HERMANOS PÉREZ PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS RELIGIONAS Y BRECHA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE CHALCHIHUITLE PARA LAS CALLES HERMANOS PÉREZ Y LAS RELIGIO, lon:-92.61950232, lat:16.96692436}}	01-08-2020	31-12-2020	1,027,760.60	1,027,760.60	1,027,760.60	1,027,760.60	1,027,760.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1718455/proyecto_INICIO, 1718455/proyecto_PROCESO, 1718455/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO ESCOBAL, 58183 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y DEL CENTRO DEL MUNICIPIO SE UBICA A UNOS 800 METROS DIRIJENDOSE AL BARRIO LA LUPITA POR LA CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA PROLONGACIÓN DE , lon:-93.09379774, lat:17.42511233}}	16-03-2020	16-06-2020	1,300,509.06	1,300,509.06	1,300,509.06	1,300,509.06	1,300,509.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0004/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GRACIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1300509.06, importe_modificado:1300509.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}	{1722453/proyecto_FIN, 1722453/proyecto_INICIO, 1722453/proyecto_FIN, 1722453/proyecto_PROCESO, 1722453/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:860, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 00000 FRANCISCO I. MADERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALZADA CAMINO A EJIDO FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-93.61481807, lat:16.71292343}}	07-01-2020	05-02-2020	315,787.70	315,787.70	315,787.70	315,787.70	315,787.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/001-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:315787.7, importe_modificado:315787.7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1722903/proyecto_INICIO, 1722903/proyecto_FIN, 1722903/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.65, meta_modificada:1.65}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:TERRACERIA TRAMO TUMBALÁ - XHANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 600 COLONIA LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA 243 SALTO DE AGUA - XHANIL Y , LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE CAM, lon:-92.20452243, lat:17.25656118}}	02-03-2020	30-05-2020	8,332,294.80	8,332,294.80	8,332,294.80	8,332,294.80	8,332,294.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-009/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:8332294.8, importe_modificado:8332294.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.65}}	{1723018/proyecto_INICIO, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_INICIO, 1723018/proyecto_FIN, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_FIN, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:118, direccion:RANCHERIA , 00000 LA SIERRA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CAMINO CAMINO SAN DIONICIO, CAMINO RANCHERIA LA SIERRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL EJIDO, lon:-93.67568308, lat:16.44578653}}	07-01-2020	07-03-2020	378,037.68	378,037.68	378,037.68	378,037.68	378,037.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/002-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:378037.68, importe_modificado:378037.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1723079/proyecto_INICIO, 1723079/proyecto_FIN, 1723079/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 00000 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA - LA REVOLUCIÓN Y , LA CALLE A PAVIMENTAR EN LA RANCHERÍA SAN CRISTÓBAL ES LA CALLE CENTRAL SIENDO ESTA LA CALLE PRINCL, lon:-92.28279484, lat:17.33934507}}	17-02-2020	16-04-2020	1,436,579.39	1,436,579.39	1,436,579.39	1,436,579.39	1,436,579.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-006/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1436579.39, importe_modificado:1436579.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}}	{1723290/proyecto_INICIO, 1723290/proyecto_PROCESO, 1723290/proyecto_FIN, 1723290/proyecto_INICIO, 1723290/proyecto_FIN, 1723290/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
372	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 3 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA EL CHEN, CARRE, lon:-92.78334984, lat:17.12530202}}	04-05-2020	06-07-2020	1,833,243.05	1,833,243.05	1,833,243.05	1,833,243.05	1,833,243.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1833243.05, importe_modificado:1833243.05}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}	{1723297/proyecto_INICIO, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
82	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS GARZAS - EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y CALLEJON LAS GARZAS - ESTERIO EMBA, lon:-92.80933675, lat:15.21424088}}	10-03-2020	09-04-2020	561,169.28	561,169.28	561,169.28	561,169.28	561,169.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:561169.28, importe_modificado:561169.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}}	{1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_FIN, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
90	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION, 62284 SANTA CRUZ 1RA SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-93.24816967, lat:17.51651487}}	04-02-2020	04-04-2020	1,043,549.13	1,043,549.13	1,043,549.13	1,043,549.13	1,043,549.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:1043549.13, importe_modificado:1043549.13}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1723488/proyecto_INICIO, 1723488/proyecto_PROCESO, 1723488/proyecto_FIN, 1723488/proyecto_PROCESO, 1723488/proyecto_FIN, 1723488/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SOMBRA CHICA, 00000 SOMBRA CHICA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR LA LOCALIDAD., lon:-92.30892959, lat:17.29695354}}	16-04-2020	15-05-2020	360,410.88	360,410.88	360,410.88	360,410.88	360,410.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-034/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:360410.88, importe_modificado:360410.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_INICIO, 1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_FIN, 1723534/proyecto_INICIO, 1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_FIN, 1723534/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 10 EIJDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVA, lon:-92.25865166, lat:17.70291527}}	13-02-2020	13-04-2020	1,016,619.12	1,016,619.12	1,016,619.12	1,016,619.12	1,016,619.12	1,016,619.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-004-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016619.12, importe_modificado:1016619.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1765.0}}	{1723623/proyecto_INICIO, 1723623/proyecto_PROCESO, 1723623/proyecto_FIN, 1723623/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 300 RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 16.3 DEL CAMINO TUMBALÁ CHULAJCOB AL CUAL SE LLEGA SAL, lon:-92.27837058, lat:17.35696491}}	02-03-2020	30-04-2020	921,059.96	921,059.96	921,059.96	921,059.96	921,059.96	921,059.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-012/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:921059.96, importe_modificado:921059.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1724022/proyecto_INICIO, 1724022/proyecto_PROCESO, 1724022/proyecto_FIN, 1724022/proyecto_INICIO, 1724022/proyecto_FIN, 1724022/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
312	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:AVENIDA 1A SUR S/N RANCHERIA SANTIAGO, 73765 SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR S/N Y CALLE CENTRAL Y 1A OTE, CALLE 1A OTE SUR LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA RANCHERIA SANTIAGO VILLA, lon:-93.01550413, lat:16.13792852}}	01-04-2020	30-05-2020	998,130.75	998,130.75	998,130.75	998,130.75	998,130.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:998130.75, importe_modificado:998130.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}}	{1724310/proyecto_FIN, 1724310/proyecto_PROCESO, 1724310/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 49780 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION TIUTZOL 1 Y VEREDA TIUTZOL 2, CALLEION TIUTZOL 3 UBICADO A 20 KM DE SAN JOSE LIMAR A TIUTZOL, lon:-92.57736614, lat:17.4942622}}	20-03-2020	20-05-2020	1,186,572.29	1,186,572.29	1,186,572.29	1,186,572.29	1,186,572.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1186572.29, importe_modificado:1186572.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1724401/proyecto_INICIO, 1724401/proyecto_FIN, 1724401/proyecto_PROCESO, 1724401/proyecto_FIN, 1724401/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 49780 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION LA CRUZ Y BRECHA LA CRUZ 2, BRECHA LA CRUZ 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52835696, lat:17.32430668}}	14-04-2020	25-05-2020	701,215.27	701,215.27	701,215.27	701,215.27	701,215.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:701215.27, importe_modificado:701215.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1724486/proyecto_INICIO, 1724486/proyecto_PROCESO, 1724486/proyecto_INICIO, 1724486/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 49780 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA PINO SUAREZ UBICADO A 18 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51929052, lat:17.5524025}}	16-03-2020	16-04-2020	1,124,121.11	1,124,121.11	1,124,121.11	1,124,121.11	1,124,121.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1124121.11, importe_modificado:1124121.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1724512/proyecto_PROCESO, 1724512/proyecto_FIN, 1724512/proyecto_INICIO, 1724512/proyecto_PROCESO, 1724512/proyecto_FIN, 1724512/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
127	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N FRANCISCO MURGUÍA EJIDO FRANCISCO MURGUÍA, 73185 FRANCISCO MURGUÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N FRANCISCO MURGUIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE VA A LAS RANCHE, lon:-93.19312037, lat:15.96473783}}	20-03-2020	20-04-2020	127,645.53	127,645.53	127,645.53	127,645.53	127,645.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /019-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:127645.53, importe_modificado:127645.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724637/proyecto_INICIO, 1724637/proyecto_FIN, 1724637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 49780 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION OSTELUCUM 1 Y BRECHA OSTELUCUM 2, CALLEION OSTELUCUM 3 UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OSTELUCUM, lon:-92.59823357, lat:17.35456067}}	23-03-2020	14-04-2020	301,965.27	301,965.27	301,965.27	301,965.27	301,965.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:301965.27, importe_modificado:301965.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1725235/proyecto_FIN, 1725235/proyecto_PROCESO, 1725235/proyecto_INICIO, 1725235/proyecto_FIN, 1725235/proyecto_INICIO, 1725235/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA LUCÍA, 69787 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.14854124, lat:14.99860054}}	02-03-2020	30-05-2020	1,361,058.19	1,361,058.19	1,361,058.19	1,361,058.19	1,361,058.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPA, monto:1361058.19, importe_modificado:1361058.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}}	{1725366/proyecto_PROCESO, 1725366/proyecto_INICIO, 1725366/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
482	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 48907 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VENTANAS DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HASTA CRUZAR SOBRE KM 5000 DEL, lon:-92.21723294, lat:15.58701324}}	01-06-2020	14-08-2020	2,100,443.60	2,100,443.60	2,100,443.60	2,100,443.60	2,100,443.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/04, contratista:CONTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2100443.6, importe_modificado:2100443.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_INICIO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELUSARIO BARRIO SAGRADO CORAZON, 75678 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑA, lon:-92.68647748, lat:15.28600339}}	23-03-2020	08-05-2020	688,938.44	688,938.44	688,938.44	688,938.44	688,938.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:C. CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:688938.44, importe_modificado:688938.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}}	{1725667/proyecto_INICIO, 1725667/proyecto_PROCESO, 1725667/proyecto_FIN, 1725667/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 76755 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 1RA Y 2DA NORTE DE LA , lon:-92.70244881, lat:16.5060572}}	01-05-2020	16-05-2020	112,883.17	112,883.17	112,883.17	112,883.17	112,883.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:112883.17, importe_modificado:112883.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}	{1725907/proyecto_INICIO, 1725907/proyecto_PROCESO, 1725907/proyecto_FIN, 1725907/proyecto_INICIO, 1725907/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:230, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DE LA ASUNCIÓN - NANDACAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA NANDACAJA, 34239 LA ASUNCIÓN, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SU, lon:-93.08881799, lat:16.63516532}}	31-03-2020	10-04-2020	4,096,555.16	4,096,555.16	4,096,555.16	4,096,555.16	4,096,555.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80131, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:4096555.16, importe_modificado:4096555.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1725993/proyecto_INICIO, 1725993/proyecto_PROCESO, 1725993/proyecto_FIN, 1725993/proyecto_PROCESO, 1725993/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1044	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.6, meta_modificada:1762.6}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 62664 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LO, lon:-92.87209187, lat:16.48489615}}	01-05-2020	15-06-2020	1,848,839.19	1,848,839.19	1,848,839.19	1,848,839.19	1,848,839.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-004/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1848839.19, importe_modificado:1848839.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.6}}	{1726499/proyecto_INICIO, 1726499/proyecto_PROCESO, 1726499/proyecto_FIN, 1726499/proyecto_PROCESO, 1726499/proyecto_FIN, 1726499/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 74506 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOTZINTLA Y CARRETERA A BIENESTAR SOCIAL CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.11051072, lat:15.6005725}}	10-03-2020	29-04-2020	328,262.00	328,262.00	328,262.00	328,262.00	328,262.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-006/2020, contratista:PEMOIAB CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:328262.0, importe_modificado:328262.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1727106/proyecto_INICIO, 1727106/proyecto_PROCESO, 1727106/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2666.0, meta_modificada:2666.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA 7A SUR LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO , lon:-92.26943987, lat:14.88079586}}	01-06-2020	31-08-2020	3,326,632.00	3,326,632.00	3,326,632.00	3,326,632.00	3,326,632.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3326632.0, importe_modificado:3326632.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2666.0}}	{1727276/proyecto_INICIO, 1727276/proyecto_PROCESO, 1727276/proyecto_FIN, 1727276/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
449	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL O TELESECUNDARIA EJIDO RIO GUERRERO, 74506 RIO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE A TELESECUNDARIA, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PAR, lon:-92.15176674, lat:15.58021247}}	05-02-2020	03-04-2020	329,348.45	329,348.45	329,348.45	329,348.45	329,348.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-013/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:329348.45, importe_modificado:329348.45}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1727322/proyecto_INICIO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1040	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PARAISO - PLAN DE LA LIBERTAD BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 122 + 770 EJIDO NUEVO PARAISO, 78596 NUEVO PARAISO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO PARAISO DE UBICA A 66.00 KM. DE LA CAB, lon:-92.94817005, lat:15.86714586}}	06-02-2020	31-03-2020	3,999,998.83	3,999,998.83	3,999,998.83	3,999,998.83	3,999,998.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999998.83, importe_modificado:3999998.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}}	{1727325/proyecto_INICIO, 1727325/proyecto_FIN, 1727325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:881.87, meta_modificada:881.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 2 ARROYOS 2A SECCIÓN, 49744 DOS ARROYOS 2DA. SECCIÓN (LA CALZADA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUAEN DIRECCION A LA LOC. PASO NARANJO TOMAR LA CARRE, lon:-92.24382394, lat:17.61656587}}	01-03-2020	01-05-2020	1,200,876.50	1,200,876.50	1,200,876.50	1,200,876.50	1,200,876.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-060/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1200876.5, importe_modificado:1200876.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:881.87}}	{1727495/proyecto_PROCESO, 1727495/proyecto_INICIO, 1727495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO - SAN JERONIMO Y CALLE PRINCIPAL SAN JERÓNIMO, CAMINO A MONTE REDONDO PARA LLEGARA LA OBRA SE ENCUENTRAN DOS FORM, lon:-92.05364579, lat:15.63698999}}	07-05-2020	04-06-2020	501,393.62	501,393.62	501,393.62	501,393.62	501,393.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-022/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:501393.62, importe_modificado:501393.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}}	{1727570/proyecto_PROCESO, 1727570/proyecto_FIN, 1727570/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.61, meta_modificada:316.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAPITZALA 2, 74506 TAPITZALÁ NÚMERO DOS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A AGENCIA MUNICIPAL, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA OBRA , lon:-92.15202392, lat:15.57169352}}	07-05-2020	24-07-2020	2,544,360.46	2,544,360.46	2,544,360.46	2,544,360.46	2,544,360.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-026/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2544360.46, importe_modificado:2544360.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.61}}	{1727802/proyecto_INICIO, 1727802/proyecto_PROCESO, 1727802/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1003	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.9, meta_modificada:1122.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 74363 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRLA Y PRIMARIA XICOTENCATL, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A , lon:-92.02046635, lat:15.62884251}}	17-02-2020	15-04-2020	2,439,693.16	2,439,693.16	2,439,693.16	2,439,693.16	2,439,693.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2439693.16, importe_modificado:2439693.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.9}}	{1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_FIN, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
105		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 5 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO TRES HERM, lon:-92.16331686, lat:14.99633832}}	16-03-2020	13-06-2020	1,021,299.15	1,021,299.15	1,021,299.15	1,021,299.15	1,021,299.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1021299.15, importe_modificado:1021299.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}}	{1728006/proyecto_inicio, 1728006/proyecto_proceso, 1728006/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances
29		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:757, direccion:EJIDO NAYARTIT, 81980 NAYARIT, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO NAYARIT ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.94739755, lat:15.89369383}}	04-02-2020	19-03-2020	394,834.36	394,834.36	394,834.36	394,834.36	394,834.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/003-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:394834.36, importe_modificado:394834.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1728044/proyecto_inicio, 1728044/proyecto_fin, 1728044/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances
59		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN IZQUIERDO EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 82760 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y SALES DEL H. AYUNTAMIENT, lon:-92.6321274, lat:15.37758698}}	15-04-2020	15-07-2020	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1728053/proyecto_fin, 1728053/proyecto_proceso, 1728053/proyecto_inicio}	Terminado	Validado avances
31		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.05, meta_modificada:316.05}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA DESVIO NUEVO MICHOCACAN Y CALLE PRINCIPAL A SAN MARTIN, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A SAN MARTIN SE , lon:-92.10527595, lat:15.60053075}}	20-04-2020	04-06-2020	1,666,847.90	1,666,847.90	1,666,847.90	1,666,847.90	1,666,847.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-015/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1666847.9, importe_modificado:1666847.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:316.05}}	{1728318/proyecto_inicio, 1728318/proyecto_fin, 1728318/proyecto_inicio, 1728318/proyecto_fin, 1728318/proyecto_proceso, 1728318/proyecto_fin, 1728318/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances
6		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-92.36683865, lat:17.29527785}}	27-05-2020	10-07-2020	521,198.58	521,198.58	521,198.58	521,198.58	521,198.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1728378/proyecto_inicio, 1728378/proyecto_proceso, 1728378/proyecto_inicio, 1728378/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances
153		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA JERUSALEN LA MONTAÑA, 29960 NUEVA JERUSALEN DE LA MONTAÑA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.53700397, lat:17.1496427}}	04-03-2020	30-06-2020	1,202,401.07	1,202,401.07	1,202,401.07	1,202,401.07	1,202,401.07	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92032, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1202401.07, importe_modificado:1202401.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1728492/proyecto_proceso, 1728492/proyecto_fin, 1728492/proyecto_proceso, 1728492/proyecto_inicio, 1728492/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances
34		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PROGRESO, 70170 CANTÓN EL PROGRESO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A CANTÓN LAS BRISAS Y CALLE A CARRETERA COLONIA HIDALGO-EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO , lon:-92.64913031, lat:15.14291907}}	02-03-2020	30-05-2020	1,563,188.54	1,563,188.54	1,563,188.54	1,563,188.54	1,563,188.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004-EDU/2020, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1563188.54, importe_modificado:1563188.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1728639/proyecto_inicio, 1728639/proyecto_proceso, 1728639/proyecto_fin, 1728639/proyecto_proceso, 1728639/proyecto_fin, 1728639/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15236		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA, EN CONTRA ESQUINA AL NORTE SE ENCUENTRA CAFETERÍA OLD TRAIN AL ORIENTE SE ENCUENTRA LA NOTARIA PUBLICA NO. 68 A, lon:-92.46661996, lat:15.14033431}}	07-02-2020	08-05-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/HUIXTLA/001/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}}	{1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1175		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 45993 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS, lon:-92.61901566, lat:15.126979922}}	10-02-2020	10-04-2020	1,743,350.00	1,743,350.00	1,743,350.00	1,743,350.00	1,743,350.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1743350.0, importe_modificado:1743350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1728923/proyecto_INICIO, 1728923/proyecto_FIN, 1728923/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
574		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJIXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 COLONIA BAJIXULUM, 29870 BAJIXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60912104, lat:16.90094428}}	13-02-2020	28-05-2020	6,340,400.00	6,340,400.00	6,340,400.00	6,340,400.00	6,340,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80444, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6340400.0, importe_modificado:6340400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:242.0}}	{1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_INICIO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
252		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 800 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61305525, lat:16.89602268}}	17-02-2020	22-05-2020	4,506,400.00	4,506,400.00	4,506,400.00	4,506,400.00	4,506,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80445, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4506400.0, importe_modificado:4506400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}}	{1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_FIN, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
378		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52527339, lat:17.01425549}}	09-03-2020	22-06-2020	6,157,000.00	6,157,000.00	6,157,000.00	6,157,000.00	6,157,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80450, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6157000.0, importe_modificado:6157000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}}	{1729047/proyecto_INICIO, 1729047/proyecto_FIN, 1729047/proyecto_PROCESO, 1729047/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
338		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.0, meta_modificada:491.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CANAL KM 0+000 - CANAL KM 0+224.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 224 + undefined PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO Y , AVENIDA TEPIC A 500 MTS DE LA ESC. TÉCNICA PESQUERA, lon:-93.87388503, lat:16.0591762}}	02-03-2020	31-03-2020	745,790.12	745,790.12	745,790.12	745,790.12	745,790.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:745790.12, importe_modificado:745790.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:491.0}}	{1729925/proyecto_INICIO, 1729925/proyecto_FIN, 1729925/proyecto_PROCESO, 1729925/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:BARRIO NIÑOS HÉROES, 71984 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NIÑOS MARGENES DEL MUNICIPIO Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE EL PROVENIR CHIAPAS Y BEJUCAL DE OCAMPO, lon:-92.20073264, lat:15.45455654}}	03-03-2020	06-05-2020	1,098,747.28	1,098,747.28	1,098,747.28	1,098,747.28	1,098,747.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1098747.28, importe_modificado:1098747.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}}	{1730024/proyecto_PROCESO, 1730024/proyecto_INICIO, 1730024/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3664	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA - BARRIO MORELOS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACUYAGUA, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LOS CACAOS Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.66965539, lat:15.3529783}}	01-04-2020	01-07-2020	1,551,032.82	1,551,032.82	1,551,032.82	1,551,032.82	1,551,032.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS, monto:1551032.82, importe_modificado:1551032.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1730028/proyecto_INICIO, 1730028/proyecto_FIN, 1730028/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
74	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:BARRIO PARAISO, 73732 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO EL GARROBO PARTE DE PARAISO EN MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, lon:-92.19570891, lat:15.38580591}}	16-03-2020	05-05-2020	758,776.47	758,776.47	758,776.47	758,776.47	758,776.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:756583.4, importe_modificado:756583.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1730035/proyecto_PROCESO, 1730035/proyecto_INICIO, 1730035/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIADIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑO C, lon:-92.27941356, lat:17.35673963}}	01-06-2020	14-08-2020	1,300,516.14	1,300,516.14	1,300,516.14	1,300,516.14	1,300,516.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2233708.2, importe_modificado:2233708.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_INICIO, 1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_INICIO, 1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.39, meta_modificada:102.39}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS RANCHERIA LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 036 EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PICOS- RANCHERIA LAS LIMAS Y, lon:-93.51395655, lat:15.89837087}}	02-03-2020	30-04-2020	949,099.72	949,099.72	949,099.72	949,099.72	949,099.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCPM/SOP/FISMD F/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:949099.72, importe_modificado:949099.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.39}}	{1730206/proyecto_PROCESO, 1730206/proyecto_INICIO, 1730206/proyecto_PROCESO, 1730206/proyecto_FIN, 1730206/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
554	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 02 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGUITO Y BRECHA EN CENOTE, CERRADA EL OCOTAL LA OBRA SE L, lon:-91.7553422, lat:16.1494517}}	01-04-2020	01-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS SA DE CV, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1730222/proyecto_PROCESO, 1730222/proyecto_INICIO, 1730222/proyecto_FIN, 1730222/proyecto_PROCESO, 1730222/proyecto_FIN, 1730222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
224	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INOMINADAS EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 61047 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO CERCA DE LA TELESECUNDARIA FACIL DE UBICAR DADO QUE ES LA UNICA ESCUELA DE, lon:-92.97184306, lat:17.33456459}}	06-01-2020	10-03-2020	2,084,140.89	2,084,140.89	2,084,140.89	2,084,140.89	2,084,140.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2084140.89, importe_modificado:2084140.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}	{1730514/proyecto_FIN, 1730514/proyecto_INICIO, 1730514/proyecto_PROCESO, 1730514/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1898.0, meta_modificada:1898.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUXTLA-TAPACHULA Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE REALIZA EN PRIMER CANTÓN QUE ABARCA EXTENSIÓN CON LOS LIMITE, lon:-92.43991575, lat:15.12097789}}	10-06-2020	10-08-2020	2,528,455.84	2,528,455.84	2,528,455.84	2,528,455.84	2,528,455.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCPDOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2528455.84, importe_modificado:2528455.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1898.0}}	{1734959/proyecto_INICIO, 1734959/proyecto_PROCESO, 1734959/proyecto_FIN, 1734959/proyecto_INICIO, 1734959/proyecto_FIN, 1734959/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 82102 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE MONTERREY ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.88948509, lat:15.71503859}}	03-02-2020	13-04-2020	3,315,077.16	3,315,077.16	3,315,077.16	3,315,077.16	3,315,077.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3315077.16, importe_modificado:3315077.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4816.0}}	{1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_PROCESO, 1735236/proyecto_FIN, 1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO VICENTE GUERRERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GRANDEZA, 69003 VICENTE GUERRERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA, lon:-92.2005314, lat:15.52475733}}	15-01-2020	30-03-2020	2,366,485.82	2,366,485.82	2,366,485.82	2,366,485.82	2,366,485.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-02, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2366485.82, importe_modificado:2366485.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}}	{1735534/proyecto_INICIO, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A MIGUEL HIDALGO EJIDO GENERAL SANDINO, 52600 GENERAL SANDINO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO - GENERAL SANDINO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO - GENERAL SANDINO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GENERAL S, lon:-93.23278311, lat:17.12788457}}	02-04-2020	30-06-2020	550,020.75	550,020.75	550,020.75	550,020.75	550,020.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA, CHIAPAS, monto:550020.75, importe_modificado:550020.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}}	{1735604/proyecto_INICIO, 1735604/proyecto_FIN, 1735604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.14021947, lat:17.37682609}}	09-03-2020	30-04-2020	237,271.06	237,271.06	237,271.06	237,271.06	237,271.06	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:237271.06, importe_modificado:237271.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1736786/proyecto_INICIO, 1736786/proyecto_PROCESO, 1736786/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS COLONIA CENTRO COL. SARABIA., lon:-92.34230101, lat:17.55415517}}	10-03-2020	08-06-2020	2,097,638.93	2,097,638.93	2,097,638.93	2,097,638.93	2,097,638.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2097638.93, importe_modificado:2097638.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}	{1738940/proyecto_PROCESO, 1738940/proyecto_INICIO, 1738940/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
247	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - PINABETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO PINABETAL, 52164 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA CONDUCE A EL EDEN, SE ENTRA A LA LOCALIDAD, lon:-92.25291074, lat:16.95229835}}	17-02-2020	18-05-2020	4,978,620.65	4,978,620.65	4,978,620.65	4,978,620.65	4,978,620.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4978621.58, importe_modificado:4978621.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_PROCESO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
139	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZTON - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO MEQUEJA, 52164 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE BACHAJON HASTA LLEGAR , lon:-92.23122687, lat:16.95990645}}	17-02-2020	18-05-2020	3,685,289.96	3,685,289.96	3,685,289.96	3,685,289.96	3,685,289.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3685289.96, importe_modificado:3685289.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}}	{1739613/proyecto_INICIO, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
103		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.02, meta_modificada:912.02}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:FRACCION FRACCION 15 DE ABRIL, 67176 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA FRACCIÓN 15 DE ABRIL EN LA CARRETERA DE MARGARITAS A CACAHOATAN ENTRE LA SECCIÓN 25 DE FEBRERO Y LA ENTRADA AL MUNICIP, lon:-92.1743722, lat:14.98125065}}	15-05-2020	15-09-2020	3,772,060.18	3,772,060.18	3,772,060.18	3,772,060.18	3,772,060.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3772060.18, importe_modificado:3772060.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.02}}	{1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_PROCESO, 1739664/proyecto_FIN, 1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_FIN, 1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_PROCESO, 1739664/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DE EJIDO POR LA ORILLA DEL R, lon:-90.71519985, lat:16.43214106}}	23-03-2020	17-04-2020	595,017.95	595,017.95	595,017.95	595,017.95	595,017.95	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89614, contratista; convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:595017.95, importe_modificado:595017.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1741310/proyecto_INICIO, 1741310/proyecto_FIN, 1741310/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
122		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2765.0, meta_modificada:2765.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO ONTEEL, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, CARRETERA CARRETERA TEMO-TILA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO ONTEEL COMPRENDIDOS ENTRE LA , lon:-92.19219334, lat:17.04009836}}	04-03-2020	03-04-2020	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78890, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2765.0}}	{1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
171		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CENTRO TZOOLIA KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CENTRO TZOOLIA, 29940 CENTRO TZÓ OLIÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHAC ACOLIA Y CARRETERA BHA TRANCA, LA LOCALIDAD SE UBICA A 7.60, lon:-92.24834157, lat:17.07421652}}	24-02-2020	25-05-2020	2,579,956.81	2,579,956.81	2,579,956.81	2,579,956.81	2,579,956.81	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78639, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}}	{1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - CHUTALJIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO CHUTALJIA, 52164 CHUTALJIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA TERRACERÍA PAMALA - CHUTALJIA Y TERRACERÍA CACATEEL - ALAN SADIUN, LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-92.00508099, lat:17.22463727}}	04-03-2020	20-04-2020	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78894, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}}	{1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_FIN, 1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV FRANCISCO VILLA, AVENIDA 5 DE MAYO LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS VICTOR MANUEL MIJA, lon:-92.24258943, lat:15.37459955}}	20-03-2020	16-06-2020	523,329.93	523,329.93	523,329.93	523,329.93	523,329.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-025/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:523329.93, importe_modificado:523329.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}	{1742806/proyecto_INICIO, 1742806/proyecto_FIN, 1742806/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
142		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.0, meta_modificada:1952.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 49757 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO, lon:-92.38042292, lat:17.58660887}}	09-04-2020	08-06-2020	1,616,364.81	1,616,364.81	1,616,364.81	1,616,364.81	1,616,364.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-148/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1616364.81, importe_modificado:1616364.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1952.0}}	{1742867/proyecto_INICIO, 1742867/proyecto_PROCESO, 1742867/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.2, meta_modificada:278.2}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TEXANITO, 67286 EL TEXANITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL TEXANITO, LA OBRA SE ENC, lon:-92.55631829, lat:15.34280639}}	08-05-2020	07-08-2020	495,481.34	495,481.34	495,481.34	495,481.34	495,481.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-036/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:495481.34, importe_modificado:495481.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.2}}	{1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_INICIO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
493		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSE BUSHLAC, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y CALLE 6A ORIENTE SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA ALTURA DE 7 AVENIDA SUR ORIE, lon:-92.33247829, lat:17.16533464}}	01-02-2020	31-03-2020	868,947.07	868,947.07	868,947.07	868,947.07	868,947.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DOPM/AYS/FIS-M-004/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVENTORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:868947.07, importe_modificado:868947.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1743252/proyecto_FIN, 1743252/proyecto_INICIO, 1743252/proyecto_PROCESO, 1743252/proyecto_INICIO, 1743252/proyecto_PROCESO, 1743252/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
126		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 190.1 - LOCALIDAD LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 100 PARAJE LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORO, lon:-92.32941795, lat:16.78672046}}	02-03-2020	01-04-2020	5,128,864.10	5,128,864.10	5,128,864.10	5,128,864.10	5,128,864.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM-0006/2020, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5128864.1, importe_modificado:5128864.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}	{1743389/proyecto_INICIO, 1743389/proyecto_FIN, 1743389/proyecto_PROCESO, 1743389/proyecto_FIN, 1743389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
144		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC, 52164 BAHTZIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y , SE UBICA A 22.00 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA CON, lon:-92.12890805, lat:17.00335731}}	18-03-2020	18-05-2020	2,006,633.08	2,006,633.08	2,006,633.08	2,006,633.08	2,006,633.08	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78904, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2006633.08, importe_modificado:2006633.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}}	{1743398/proyecto_FIN, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE RANCHERÍA BUENAVISTA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.25010599, lat:16.71657736}}	19-02-2020	19-03-2020	123,205.57	123,205.57	123,205.57	123,205.57	123,205.57	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-044/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:123205.57, importe_modificado:123205.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1743575/proyecto_PROCESO, 1743575/proyecto_INICIO, 1743575/proyecto_FIN, 1743575/proyecto_INICIO, 1743575/proyecto_FIN, 1743575/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1434		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUN, lon:-93.16112546, lat:17.13106282}}	01-05-2020	31-05-2020	319,091.72	319,091.72	319,091.72	319,091.72	319,091.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-001/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:319091.72, importe_modificado:319091.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1743869/proyecto_INICIO, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
534	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA, ESTA COMUN, lon:-92.6115788, lat:15.27793609}}	15-03-2020	15-06-2020	865,453.91	865,453.91	865,453.91	865,453.91	865,453.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:865453.91, importe_modificado:865453.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO, 1743893/proyecto_FIN, 1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LA PLANADA BARRIO LA PLANADA, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE LA PLANADA Y CALLE A JITOTOL, CALLE MIRADOR EL BARRIO LA PLANADA SE ENCUENTRA EN SURESTE DE LA CABECERA MPAL Y COLINDA NORTE, lon:-92.80385238, lat:17.13028546}}	15-06-2020	11-09-2020	1,658,648.50	1,658,648.50	1,658,648.50	1,658,648.50	1,658,648.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1658648.5, importe_modificado:1658648.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1744305/proyecto_INICIO, 1744305/proyecto_FIN, 1744305/proyecto_PROCESO, 1744305/proyecto_FIN, 1744305/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3491	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SUR EL ALUMBRADO SE CONSTRUIRA EN LA CALLE PARALELA A LA, lon:-92.15206626, lat:14.68434694}}	08-06-2020	08-09-2020	1,827,115.00	1,827,115.00	1,827,115.00	1,827,115.00	1,827,115.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1827115.0, importe_modificado:1827115.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1745104/proyecto_INICIO, 1745104/proyecto_PROCESO, 1745104/proyecto_FIN, 1745104/proyecto_INICIO, 1745104/proyecto_PROCESO, 1745104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2495	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:303.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 45286 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ENCINOS Y TERRACERIA LOS CIPRECES, TERRACERIA LOS MAGUEYES SE ENCUENTRA A 3KM DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL ENTRONQUE TRAMO CA, lon:-92.18397631, lat:16.16715719}}	12-04-2020	27-04-2020	201,387.36	201,387.36	201,387.36	201,387.36	201,387.36	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86990, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:201387.36, importe_modificado:201387.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:303.0}}	{1745387/proyecto_INICIO, 1745387/proyecto_PROCESO, 1745387/proyecto_FIN, 1745387/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL 2DA. SECCION - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN GABRIEL 2A. SECC. Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA CRUC, lon:-91.99663217, lat:17.06172511}}	26-03-2020	24-06-2020	697,217.03	697,217.03	697,217.03	697,217.03	697,217.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO DIQUE I, 60820 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARR AL EMBARCADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL PASO DETRAS DE LA CARRETERA AL EMBARCADERO, EN LA CABECERA MUNIC, lon:-93.61833395, lat:17.18171447}}	20-03-2020	03-05-2020	429,654.43	429,654.43	429,654.43	429,654.43	429,654.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:429654.43, importe_modificado:429654.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}}	{1746167/proyecto_FIN, 1746167/proyecto_PROCESO, 1746167/proyecto_FIN, 1746167/proyecto_INICIO, 1746167/proyecto_PROCESO, 1746167/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO KANAJAW, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA , lon:-92.36442887, lat:16.86269954}}	06-03-2020	15-05-2020	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1746382/proyecto_PROCESO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_INICIO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_PROCESO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO NAJPALE, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA , lon:-92.36461809, lat:16.86462609}}	06-03-2020	15-05-2020	1,165,029.90	1,165,029.90	1,165,029.90	1,165,029.90	1,165,029.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1165029.9, importe_modificado:1165029.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1746386/proyecto_PROCESO, 1746386/proyecto_FIN, 1746386/proyecto_PROCESO, 1746386/proyecto_FIN, 1746386/proyecto_INICIO, 1746386/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 00000 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.69422877, lat:17.09989227}}	06-04-2020	04-06-2020	893,958.43	893,958.43	893,958.43	893,958.43	893,958.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMD/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:893958.43, importe_modificado:893958.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1746695/proyecto_INICIO, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_FIN, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_FIN, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJIPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO JULBAJIPIMIL, 52164 JULBAJIPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BELEN Y , SE UBICA A 18.39 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SI, lon:-92.18327277, lat:17.09003096}}	05-05-2020	05-08-2020	646,611.15	646,611.15	646,611.15	646,611.15	646,611.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:646611.15, importe_modificado:646611.15}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO, 1746992/proyecto_FIN, 1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
533	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE BARRIO SAN ANTONIO, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y PERIFERICO NORTE, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN ANTO, lon:-92.32886657, lat:17.17455279}}	01-04-2020	30-04-2020	575,442.45	575,442.45	575,442.45	575,442.45	575,442.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-010/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:575442.45, importe_modificado:575442.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.8}}	{1747135/proyecto_INICIO, 1747135/proyecto_PROCESO, 1747135/proyecto_FIN, 1747135/proyecto_INICIO, 1747135/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5356	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE Y , UBICADO AL FINAL DE LA 3A. AVENIVA NORTE PONIENTE JUNTO AL ARROYO, lon:-93.01320852, lat:16.3720803}}	22-05-2020	20-06-2020	415,424.45	415,424.45	415,424.45	415,424.45	415,424.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/04/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:415424.45, importe_modificado:415424.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1747198/proyecto_FIN, 1747198/proyecto_INICIO, 1747198/proyecto_PROCESO, 1747198/proyecto_FIN, 1747198/proyecto_INICIO, 1747198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO PECHTON ICOLSIJÁ, 52164 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 6.57 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A JUAN SABINES, lon:-92.31087903, lat:17.09252563}}	27-05-2020	27-08-2020	802,653.23	802,653.23	802,653.23	802,653.23	802,653.23	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}}	{1747214/proyecto_INICIO, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 14 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO LA UNIDA, lon:-92.16626667, lat:15.00266532}}	17-03-2020	14-06-2020	1,699,592.28	1,699,592.28	1,699,592.28	1,699,592.28	1,699,592.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1699592.28, importe_modificado:1699592.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}}	{1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION , EXCAVACION DE TERRENO. PLANTILLA, lon:-92.55063846, lat:17.28453639}}	16-03-2020	26-06-2020	3,133,756.50	3,133,756.50	3,133,756.50	3,133,756.50	3,133,756.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3133756.5, importe_modificado:3133756.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747778/proyecto_PROCESO, 1747778/proyecto_INICIO, 1747778/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FERNANDO - RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA SAN FERNANDO, 29880 SAN FERNANDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL OCOTAL Y TERRACERIA SAN JOAQUIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, lon:-92.43639049, lat:17.00753465}}	20-02-2020	30-04-2020	1,567,479.31	1,567,479.31	1,567,479.31	1,567,479.31	1,567,479.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1567479.31, importe_modificado:1567479.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1748271/proyecto_INICIO, 1748271/proyecto_FIN, 1748271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.29, meta_modificada:19.29}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 307 - EJIDO LA NUEVA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 29956 LA NUEVA UNIÓN, BIENEMERITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA 307 PALENQUE-LA TRINITARIA Y CAMINO EJ, lon:-90.77358806, lat:16.08277102}}	19-03-2020	20-05-2020	1,531,676.08	1,531,676.08	1,531,676.08	1,531,676.08	1,531,676.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-007/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BIENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1531676.08, importe_modificado:1531676.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.29}}	{1748304/proyecto_INICIO, 1748304/proyecto_FIN, 1748304/proyecto_PROCESO, 1748304/proyecto_FIN, 1748304/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.11, meta_modificada:896.11}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - E. ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL- LAS PALMAS-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.82307858, lat:17.23122813}}	01-07-2020	31-08-2020	1,710,619.02	1,710,619.02	1,710,619.02	1,710,619.02	1,710,619.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2020, contratista:GUILLERMO PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1710619.02, importe_modificado:1710619.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.11}}	{1749013/proyecto_INICIO, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CIPRES, PERIFERICO NORTE ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO, lon:-92.09251999, lat:16.91617535}}	03-02-2020	30-04-2020	1,728,476.35	1,728,476.35	1,728,476.35	1,728,476.35	1,728,476.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0013/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1728476.35, importe_modificado:1728476.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}}	{1749220/proyecto_PROCESO, 1749220/proyecto_INICIO, 1749220/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQ, lon:-92.10507509, lat:16.90401992}}	03-03-2020	03-07-2020	5,375,327.43	5,375,327.43	5,375,327.43	5,375,327.43	5,375,327.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0018/2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5375327.43, importe_modificado:5375327.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.48}}	{1749395/proyecto_INICIO, 1749395/proyecto_PROCESO, 1749395/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955 OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO OJO DE AGUA GRANDE, TERRACERIA LAS PILAS DEL SICIL SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO LAS PILAS DEL S, lon:-92.17528991, lat:15.4968897}}	01-04-2020	01-06-2020	913,842.30	913,842.30	913,842.30	913,842.30	913,842.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBQ/DOP/01/FISMD F-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:913842.3, importe_modificado:913842.3}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1749819/proyecto_FIN, 1749819/proyecto_INICIO, 1749819/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3067.2, meta_modificada:3067.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS UBICAD, lon:-92.11912465, lat:17.06227658}}	03-03-2020	03-04-2020	2,035,299.26	2,035,299.26	2,035,299.26	2,035,299.26	2,035,299.26	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78891, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2035299.26, importe_modificado:2035299.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3067.2}}	{1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE FLORENICA, 00000 FLORENIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11. , lon:-92.75853959, lat:17.02078373}}	06-07-2020	06-08-2020	395,493.76	395,493.76	395,493.76	395,493.76	395,493.76	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85159, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:395493.76, importe_modificado:395493.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1750128/proyecto_INICIO, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_FIN, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL LIMONAL, CAMINO LOS PAVORRALES PARA LLEGA, lon:-92.10219064, lat:16.8724864}}	01-04-2020	31-05-2020	909,629.81	909,629.81	909,629.81	909,629.81	909,629.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:909629.81, importe_modificado:909629.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}	{1750431/proyecto_PROCESO, 1750431/proyecto_INICIO, 1750431/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
112		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - BENITO JUAREZ MONTECRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO, 30894 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.15746326, lat:15.09613594}}	23-03-2020	20-06-2020	1,338,854.81	1,338,854.81	1,338,854.81	1,338,854.81	1,338,854.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1338854.81, importe_modificado:1338854.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}}	{1750543/proyecto_INICIO, 1750543/proyecto_FIN, 1750543/proyecto_PROCESO, 1750543/proyecto_FIN, 1750543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
462		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:PARAJE TZAJALNAM, 29350 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TZAJALNAM., lon:-92.71815256, lat:16.74339986}}	11-05-2020	09-07-2020	1,071,840.00	1,071,840.00	1,071,840.00	1,071,840.00	1,071,840.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-06VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1071840.0, importe_modificado:1071840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}}	{1750993/proyecto_INICIO, 1750993/proyecto_FIN, 1750993/proyecto_PROCESO, 1750993/proyecto_FIN, 1750993/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:958, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MIGUEL JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XAQUILÁ Y CARRETERA LAMALTZAC, SE UBICA A 27 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.14832418, lat:17.06173066}}	01-07-2020	08-07-2020	39,326.32	39,326.32	39,326.32	39,326.32	39,326.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82409, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:39326.32, importe_modificado:39326.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_PROCESO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
73		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.12097906, lat:17.09503692}}	01-07-2020	08-07-2020	59,776.01	59,776.01	59,776.01	59,776.01	59,776.01	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82412, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:59776.01, importe_modificado:59776.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
178		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON BARRIO LAS VEGAS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.09505332, lat:16.89085702}}	01-03-2020	31-05-2020	1,378,109.90	1,378,109.90	1,378,109.90	1,378,109.90	1,378,109.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385015.91, importe_modificado:1385015.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1751360/proyecto_INICIO, 1751360/proyecto_PROCESO, 1751360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1454		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULIA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21070187, lat:16.82565067}}	01-04-2020	15-06-2020	247,286.64	247,286.64	247,286.64	247,286.64	247,286.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:247286.64, importe_modificado:247286.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{1751402/proyecto_INICIO, 1751402/proyecto_FIN, 1751402/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
59		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA TENANGO , lon:-92.24793475, lat:16.91556183}}	06-04-2020	30-06-2020	1,277,229.48	1,277,229.48	1,277,229.48	1,277,229.48	1,277,229.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277229.48, importe_modificado:1277229.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}	{1751481/proyecto_INICIO, 1751481/proyecto_PROCESO, 1751481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.08872513, lat:16.89929086}}	25-03-2020	25-07-2020	2,680,413.04	2,680,413.04	2,680,413.04	2,680,413.04	2,680,413.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2680413.04, importe_modificado:2680413.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}}	{1751756/proyecto_INICIO, 1751756/proyecto_PROCESO, 1751756/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE JAIME SABINES INTERIOR SN BARRIO LA TOMA, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁR, lon:-92.56457091, lat:16.34306599}}	07-05-2020	05-07-2020	985,424.17	985,424.17	985,424.17	985,424.17	985,424.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-031/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:985424.17, importe_modificado:985424.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1751854/proyecto_PROCESO, 1751854/proyecto_FIN, 1751854/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
348	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEXTA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA DE CHANAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA , lon:-92.25877817, lat:16.65150655}}	15-05-2020	15-08-2020	909,700.00	909,700.00	909,700.00	909,700.00	909,700.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:909700.0, importe_modificado:909700.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}}	{1752210/proyecto_PROCESO, 1752210/proyecto_FIN, 1752210/proyecto_PROCESO, 1752210/proyecto_INICIO, 1752210/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:838, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA PALMA GRANDE, 29950 LA PALMA GRANDE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA P, lon:-91.79827047, lat:16.94993715}}	01-05-2020	31-07-2020	2,267,491.69	2,267,491.69	2,267,491.69	2,267,491.69	2,267,491.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2267491.69, importe_modificado:2267491.69}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1752543/proyecto_INICIO, 1752543/proyecto_PROCESO, 1752543/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA ÉSTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATA, lon:-92.57093022, lat:17.27329779}}	26-03-2020	02-04-2020	253,715.05	253,715.05	253,715.05	253,715.05	253,715.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:253715.05, importe_modificado:253715.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1752621/proyecto_INICIO, 1752621/proyecto_FIN, 1752621/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
760	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5091.1, meta_modificada:5091.1}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL UBRE 199 TRAMO TEMO - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO KOTXOTIA LAS CANCHAS, 29940 KOTXOTIA LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BATZINBILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO, SE UBICA A 22.33, lon:-92.11561576, lat:17.00722392}}	13-07-2020	13-08-2020	2,211,350.80	2,211,350.80	2,211,350.80	2,211,350.80	2,211,350.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS,, monto:2211350.8, importe_modificado:2211350.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5091.1}}	{1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_INICIO, 1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29760 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE, lon:-92.87106488, lat:17.12579885}}	28-02-2020	13-04-2020	1,804,316.25	1,804,316.25	1,804,316.25	1,804,316.25	1,804,316.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1804316.25, importe_modificado:1804316.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1753036/proyecto_INICIO, 1753036/proyecto_PROCESO, 1753036/proyecto_FIN, 1753036/proyecto_PROCESO, 1753036/proyecto_FIN, 1753036/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1108.5, meta_modificada:1108.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE SUR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA LA SEGUNDA AVENIDA SUR , lon:-92.08497299, lat:16.91063427}}	01-08-2020	30-10-2020	1,336,235.95	1,336,235.95	1,336,235.95	1,336,235.95	1,336,235.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2020, contratista:JOSE LUIS MUANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1336235.95, importe_modificado:1336235.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1108.5}}	{1753194/proyecto_PROCESO, 1753194/proyecto_INICIO, 1753194/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29564 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-93.30286212, lat:17.35301763}}	05-02-2020	04-05-2020	480,096.32	480,096.32	480,096.32	480,096.32	480,096.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:480096.32, importe_modificado:480096.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}	{1753559/proyecto_INICIO, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RANCHERÍA EL JARDIN RANCHERIA RANCHERÍA EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL DESVIO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS APROX DEL HOSPITAL BICENTENARIO QUE VA PARA EL CENTRO DE VILLAF, lon:-93.13381221, lat:16.32648444}}	02-03-2020	30-06-2020	438,457.00	438,457.00	438,457.00	438,457.00	438,457.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-022, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1753823/proyecto_INICIO, 1753823/proyecto_FIN, 1753823/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SAN VICENTE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA GUAQUITEPEC Y , SE UBICA A 31.30 KMS. DE LA CABECE, lon:-92.2784383, lat:16.99131047}}	18-03-2020	18-06-2020	2,650,976.07	2,650,976.07	2,650,976.07	2,650,976.07	2,650,976.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/113/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2650976.07, importe_modificado:2650976.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}}	{1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
371	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29473 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12.5 K, lon:-92.32750951, lat:16.69254953}}	01-07-2020	31-07-2020	4,645,478.97	4,645,478.97	4,645,478.97	4,645,478.97	4,645,478.97	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4645478.97, importe_modificado:4645478.97}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:165.0}}	{1754088/proyecto_FIN, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
550	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LL, lon:-92.59004092, lat:16.11937095}}	29-06-2020	01-08-2020	570,595.50	570,595.50	570,595.50	570,595.50	570,595.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:570595.5, importe_modificado:570595.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}	{1754097/proyecto_INICIO, 1754097/proyecto_FIN, 1754097/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
201	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PEÑITAS - SAN MANUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 230 COLONIA , 00000 LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS RAMALES SE UBICAN SOBRE EL MARGEN DERECHA DEL CAMINO PRINCIPAL QUE ES EL QUE , lon:-93.41284543, lat:17.54251892}}	24-02-2020	28-04-2020	4,498,835.82	4,498,835.82	4,498,835.82	4,498,835.82	4,498,835.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-004, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:4498835.82, importe_modificado:4498835.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1754676/proyecto_INICIO, 1754676/proyecto_FIN, 1754676/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:CONTINUACION CAMINO A LA COOPERATIVAS DE MOJARRA TILAPIA COLONIA , 00000 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA PASANDA LA COMUNIDAD RUMBO A LA COOPERATIVA, lon:-93.45571866, lat:17.38299427}}	04-05-2020	17-06-2020	1,708,063.16	1,708,063.16	1,708,063.16	1,708,063.16	1,708,063.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-017, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1708063.16, importe_modificado:1708063.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1754735/proyecto_INICIO, 1754735/proyecto_FIN, 1754735/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.25, meta_modificada:497.25}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29 TRAMO TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS - VILLAHERMOSA TABASCO KILÓMETRO 28 + 300 COLONIA , 00000 ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL KM 36 FRENTE A LA ESCUEL, lon:-93.51944824, lat:17.43611451}}	10-03-2020	04-05-2020	1,548,665.18	1,548,665.18	1,548,665.18	1,548,665.18	1,548,665.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-007, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1548665.18, importe_modificado:1548665.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.25}}	{1754756/proyecto_INICIO, 1754756/proyecto_FIN, 1754756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO AJKABALNHA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON COLINDANDO CON EL BARRIO BELEN Y AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33066795, lat:17.16412986}}	09-07-2020	15-08-2020	11,539.10	11,539.10	11,539.10	11,539.10	11,539.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:11539.1, importe_modificado:11539.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}}	{1754932/proyecto_INICIO, 1754932/proyecto_PROCESO, 1754932/proyecto_FIN, 1754932/proyecto_INICIO, 1754932/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.38, meta_modificada:962.38}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINDO BARRIO BARRIO NACHOJ CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CALLE CANAL PLUVIAL CALLE LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO NACHOJ EN, lon:-92.34019691, lat:16.78540462}}	20-04-2020	22-06-2020	1,652,159.10	1,652,159.10	1,652,159.10	1,652,159.10	1,652,159.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1652159.1, importe_modificado:1652159.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.38}}	{1754982/proyecto_INICIO, 1754982/proyecto_FIN, 1754982/proyecto_PROCESO, 1754982/proyecto_FIN, 1754982/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2469.7, meta_modificada:2469.7}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - GUADALUPE GRUALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO GUADALUPE GRUALVA, 30147 GUADALUPE GRUALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO GUADALU, lon:-92.1629147, lat:15.69501786}}	01-02-2020	30-04-2020	3,812,474.41	3,812,474.41	3,812,474.41	3,812,474.41	3,812,474.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3812474.41, importe_modificado:3812474.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2469.7}}	{1755094/proyecto_INICIO, 1755094/proyecto_PROCESO, 1755094/proyecto_FIN, 1755094/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:AVENIDA EL ROSARIO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE EL EJIDO IGNACIO, lon:-93.27780356, lat:17.06726173}}	07-10-2020	31-12-2020	503,386.38	503,386.38	503,386.38	503,386.38	503,386.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:503386.38, importe_modificado:503386.38}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	{1755222/proyecto_FIN, 1755222/proyecto_INICIO, 1755222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A REALIZAR SE ENCUENTRA EN, lon:-92.91488444, lat:17.01471101}}	03-02-2020	06-03-2020	65,575.47	65,575.47	65,575.47	65,575.47	65,575.47	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-002/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:65575.47, importe_modificado:65575.47}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1755349/proyecto_INICIO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRACTOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA FRENTE A C, lon:-92.33567256, lat:17.55342421}}	05-02-2020	04-04-2020	896,916.65	896,916.65	896,916.65	896,916.65	896,916.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-017/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:896916.65, importe_modificado:896916.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}	{1755467/proyecto_PROCESO, 1755467/proyecto_FIN, 1755467/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 EJIDO SAN PEDRO NICHÍ, 29377 SAN PEDRO NICHÍ, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO SECO Y TERRACERIA SAN PEDRO NICHÍ, ESTA LOC SE ENCUENTRA AL LADO NTE PTE DE, lon:-92.7841511, lat:16.58061856}}	02-03-2020	31-03-2020	104,204.63	104,204.63	104,204.63	104,204.63	104,204.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:104204.63, importe_modificado:104204.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}}	{1755509/proyecto_INICIO, 1755509/proyecto_FIN, 1755509/proyecto_PROCESO, 1755509/proyecto_FIN, 1755509/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA HOJAMÁN, 30534 HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO 1 RANCHERIA HOJAMAN Y CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES, LA OBRA SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE RANCHERIA HOJAMAN PARA , lon:-93.19669892, lat:16.24566376}}	22-07-2020	05-08-2020	311,506.05	311,506.05	311,506.05	311,506.05	311,506.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/052-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:311506.05, importe_modificado:311506.05}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1756027/proyecto_INICIO, 1756027/proyecto_FIN, 1756027/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1931.5, meta_modificada:1931.5}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA PRINCIPAL DE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 7 KM DEL CRUCERO DE DE RICARDO FLORES MAGON BAÑOS DEL CARM, lon:-92.76452917, lat:16.40377343}}	09-07-2020	06-09-2020	1,727,752.80	1,727,752.80	1,727,752.80	1,727,752.80	1,727,752.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-053/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1727752.8, importe_modificado:1727752.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1931.5}}	{1756112/proyecto_INICIO, 1756112/proyecto_PROCESO, 1756112/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.2, meta_modificada:82.2}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GRUALVA ESTA CANCHA SE ENCUENTRA AL LADO SU ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-92.80439482, lat:16.55106098}}	20-04-2020	19-05-2020	218,135.30	218,135.30	218,135.30	218,135.30	218,135.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/008/2020, contratista:GERARDO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:218135.3, importe_modificado:218135.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.2}}	{1756131/proyecto_INICIO, 1756131/proyecto_FIN, 1756131/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUAPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCALIDADES EMILIANO ZAPATA Y ENTRELAS LO, lon:-92.53353182, lat:17.25312641}}	04-05-2020	03-07-2020	256,071.82	256,071.82	256,071.82	256,071.82	256,071.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1756342/proyecto_INICIO, 1756342/proyecto_PROCESO, 1756342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15862936, lat:14.99141083}}	25-05-2020	22-08-2020	1,215,018.81	1,215,018.81	1,215,018.81	1,215,018.81	1,215,018.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:EDUARDO DAVID DUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1215018.81, importe_modificado:1215018.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}	{1756498/proyecto_INICIO, 1756498/proyecto_PROCESO, 1756498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE CALLE A NUEVO IXTEPEC EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC, 30911 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA NUEVA ESPERANZA, CAMINO HACIA MAIZ BLANCO II LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉ, lon:-92.3803685, lat:15.35118195}}	01-05-2020	15-06-2020	3,440,678.31	3,440,678.31	3,440,678.31	3,440,678.31	3,440,678.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3440678.31, importe_modificado:3440678.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{1756654/proyecto_INICIO, 1756654/proyecto_FIN, 1756654/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUVALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.01751313}}	28-02-2020	28-05-2020	1,751,328.53	1,751,328.53	1,751,328.53	1,751,328.53	1,751,328.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/04 6/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1751328.53, importe_modificado:1751328.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}	{1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA EN DIRECCIÓN NORESTE UNA COCINA SE ECUENT, lon:-93.0691603, lat:16.90938757}}	18-05-2020	02-06-2020	148,650.96	148,650.96	148,650.96	148,650.96	148,650.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/0 T/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:148650.96, importe_modificado:148650.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1756717/proyecto_INICIO, 1756717/proyecto_PROCESO, 1756717/proyecto_FIN, 1756717/proyecto_PROCESO, 1756717/proyecto_FIN, 1756717/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.67, meta_modificada:203.67}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO EL PORVENIR, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRAVERA Y CALLE SANTA ISABEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QUE COMO REFERENCIA INICIA PO, lon:-92.81778905, lat:16.55681083}}	18-05-2020	16-07-2020	461,504.75	461,504.75	461,504.75	461,504.75	461,504.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0016/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:461504.75, importe_modificado:461504.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.67}}	{1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_FIN, 1757014/proyecto_INICIO, 1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
114	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE CIUDAD TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE INICIA EN LA ESQUINA 1A CALLE ORIENTE, lon:-93.3102286, lat:17.13690338}}	01-07-2020	30-09-2020	1,084,955.23	1,084,955.23	1,084,955.23	1,084,955.23	1,084,955.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0010/2020, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1084955.23, importe_modificado:1084955.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1757200/proyecto_INICIO, 1757200/proyecto_FIN, 1757200/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO CHANONA A MANO IZQUIERDA TR, lon:-93.48438619, lat:16.28431944}}	02-03-2020	30-06-2020	569,986.00	569,986.00	569,986.00	569,986.00	569,986.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-029, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:569986.0, importe_modificado:569986.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1757344/proyecto_INICIO, 1757344/proyecto_FIN, 1757344/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA HASTA GIRAR EN EL ENTRONQUE A LA DERECHA DIRECCION A, lon:-93.26828594, lat:16.30920941}}	02-03-2020	30-06-2020	701,509.00	701,509.00	701,509.00	701,509.00	701,509.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-026, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:701509.0, importe_modificado:701509.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1757807/proyecto_PROCESO, 1757807/proyecto_INICIO, 1757807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
71	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS ES UNA LOCALIDAD MUY AISLADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DIFIL ACCESO., lon:-93.12613118, lat:17.24247037}}	16-06-2020	16-08-2020	1,147,179.29	1,147,179.29	1,147,179.29	1,147,179.29	1,147,179.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-11/2020, contratista:OBRA CIVIL Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1147179.29, importe_modificado:1147179.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757820/proyecto_INICIO, 1757820/proyecto_PROCESO, 1757820/proyecto_FIN, 1757820/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDADES SANT, lon:-92.5925465, lat:17.30094615}}	07-05-2020	03-07-2020	396,902.70	396,902.70	396,902.70	396,902.70	396,902.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1757920/proyecto_FIN, 1757920/proyecto_PROCESO, 1757920/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ EZPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONIAE, lon:-92.55076365, lat:17.27743912}}	11-05-2020	05-06-2020	256,071.82	256,071.82	256,071.82	256,071.82	256,071.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1758502/proyecto_INICIO, 1758502/proyecto_FIN, 1758502/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTA DE LA CASA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-92.34899954, lat:17.51403312}}	10-02-2020	10-05-2020	2,681,971.78	2,681,971.78	2,681,971.78	2,681,971.78	2,681,971.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ FISM-BANOBRA-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2681971.78, importe_modificado:2681971.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.0}}	{1758854/proyecto_INICIO, 1758854/proyecto_PROCESO, 1758854/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y , SE UBICA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.95604435, lat:17.5057532}}	18-03-2020	17-04-2020	668,714.87	668,714.87	668,714.87	668,714.87	668,714.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-076-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:668714.87, importe_modificado:668714.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1759000/proyecto_INICIO, 1759000/proyecto_PROCESO, 1759000/proyecto_FIN, 1759000/proyecto_INICIO, 1759000/proyecto_PROCESO, 1759000/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1274	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TZAJALÁ BARRIO CENTRO, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVO PROGRESO Y , SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-92.3948703, lat:17.13450741}}	03-04-2020	28-04-2020	108,651.88	108,651.88	108,651.88	108,651.88	108,651.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/262/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:108651.88, importe_modificado:108651.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_PROCESO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
71	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - HIDALGO Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALESIL, TERRACERIA TRAMO HIDALGO - LA, lon:-91.908123, lat:17.06456879}}	17-06-2020	17-08-2020	1,842,644.98	1,842,644.98	1,842,644.98	1,842,644.98	1,842,644.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/303/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}}	{1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_PROCESO, 1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_FIN, 1759291/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 800 RANCHERIA EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA MARTHA, TERRACERIA GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-91.86626681, lat:16.98606667}}	13-07-2020	13-08-2020	103,202.08	103,202.08	103,202.08	103,202.08	103,202.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:103202.08, importe_modificado:103202.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759764/proyecto_PROCESO, 1759764/proyecto_INICIO, 1759764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:835, direccion:CALLE RIA. LAS PIEDRITAS RANCHERIA RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.3 KILÓMETROS A 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.23457113, lat:16.2361909}}	02-03-2020	30-06-2020	302,620.00	302,620.00	302,620.00	302,620.00	302,620.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-027, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:302620.0, importe_modificado:302620.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1759818/proyecto_PROCESO, 1759818/proyecto_INICIO, 1759818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5277	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2781.0, meta_modificada:2781.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCEIRO NUEVA PALESTINA Y CARRETERA VIEJO FLOR DE CACAO, TERRACERI, lon:-91.26309474, lat:16.81702404}}	15-07-2020	15-09-2020	3,203,729.25	3,203,729.25	3,203,729.25	3,203,729.25	3,203,729.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2020, contratista:JOSE OLMEDO WO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3203729.25, importe_modificado:3203729.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2781.0}}	{1759872/proyecto_INICIO, 1759872/proyecto_PROCESO, 1759872/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1534		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA EL EJIDO S, lon:-92.62906108, lat:16.90745726}}	06-02-2020	22-06-2020	1,276,000.34	1,276,000.34	1,276,000.34	1,276,000.34	1,276,000.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-004/2020, contratista:CODI CASILLAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1276000.34, importe_modificado:1276000.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}}	{1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
350		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOUB CHAY Y CAMINO BETANIA, CAMINO LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.08381013, lat:16.88336058}}	01-08-2020	30-11-2020	3,265,940.86	3,265,940.86	3,265,940.86	3,265,940.86	3,265,940.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3265940.86, importe_modificado:3265940.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3031.0}}	{1760231/proyecto_INICIO, 1760231/proyecto_PROCESO, 1760231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
55		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.01, meta_modificada:977.01}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JULIA, TE, lon:-92.05897359, lat:16.92294805}}	10-08-2020	10-11-2020	1,455,719.96	1,455,719.96	1,455,719.96	1,455,719.96	1,455,719.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1455719.96, importe_modificado:1455719.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.01}}	{1760713/proyecto_INICIO, 1760713/proyecto_PROCESO, 1760713/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
200		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 21+600 - VELASCO SUAREZ UNO KM 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 COLONIA VELASCO SUÁREZ UNO, 29140 VELASCO SUÁREZ UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CNC Y CARRETERA LAS FLORES , lon:-93.74692641, lat:17.07383615}}	09-03-2020	07-05-2020	2,963,429.25	2,963,429.25	2,963,429.25	2,963,429.25	2,963,429.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-005/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2963429.25, importe_modificado:2963429.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}}	{1760782/proyecto_INICIO, 1760782/proyecto_PROCESO, 1760782/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
1250		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA ORIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ CON NUMERO DE AG, lon:-91.97786244, lat:17.50867787}}	16-03-2020	05-08-2020	1,849,238.06	1,849,238.06	1,849,238.06	1,849,238.06	1,849,238.06	1,849,238.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-073-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1849238.06, importe_modificado:1849238.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	{1761315/proyecto_PROCESO, 1761315/proyecto_FIN, 1761315/proyecto_PROCESO, 1761315/proyecto_INICIO, 1761315/proyecto_FIN, 1761315/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
71		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.67882486, lat:17.39502794}}	10-03-2020	29-05-2020	540,228.13	540,228.13	540,228.13	540,228.13	540,228.13	540,228.13	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88153, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:540228.13, importe_modificado:540228.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}}	{1761330/proyecto_INICIO, 1761330/proyecto_FIN, 1761330/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:773, direccion:COLONIA EL LAUREL, 00000 EL LAUREL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 04 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EL LAUREL PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE, lon:-93.45423944, lat:16.10343885}}	11-08-2020	11-09-2020	215,698.63	215,698.63	215,698.63	215,698.63	215,698.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/067-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:215698.63, importe_modificado:215698.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1761343/proyecto_INICIO, 1761343/proyecto_FIN, 1761343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2643	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.11, meta_modificada:394.11}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BELUSARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLE 5 DE, lon:-92.34374301, lat:17.54959294}}	01-04-2020	01-06-2020	383,670.02	383,670.02	383,670.02	383,670.02	383,670.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-131/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:383670.02, importe_modificado:383670.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.11}}	{1761577/proyecto_FIN, 1761577/proyecto_PROCESO, 1761577/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
194	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CHIAPAS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE FLAMBOYAN, AVENIDA LOS PARACHICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO , lon:-93.02269445, lat:16.74522189}}	13-04-2020	11-06-2020	2,391,998.39	2,391,998.39	2,391,998.39	2,391,998.39	2,391,998.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-011/2020, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2391998.39, importe_modificado:2391998.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.0}}	{1761734/proyecto_PROCESO, 1761734/proyecto_INICIO, 1761734/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.6, meta_modificada:1874.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHI NOS ENCON, lon:-92.08208287, lat:16.90444965}}	01-03-2020	31-05-2020	1,976,165.58	1,976,165.58	1,976,165.58	1,976,165.58	1,976,165.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1976165.58, importe_modificado:1976165.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1874.6}}	{1761794/proyecto_INICIO, 1761794/proyecto_PROCESO, 1761794/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
244	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - PATELNÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 51.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.15848836, lat:17.20328852}}	14-08-2020	14-09-2020	201,350.76	201,350.76	201,350.76	201,350.76	201,350.76	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84399, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:201350.76, importe_modificado:201350.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}	{1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_PROCESO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZAJALÁ Y TERRACERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 6.20 KMS. DE LA CA, lon:-92.31226344, lat:17.11349143}}	14-08-2020	14-09-2020	44,045.48	44,045.48	44,045.48	44,045.48	44,045.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_PROCESO, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
107	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29380 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO QUE SE ENCUENTRA A 4 KILÓMETROS DEL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.91079835, lat:16.56705843}}	20-07-2020	20-08-2020	347,471.44	347,471.44	347,471.44	347,471.44	347,471.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-011/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:347471.44, importe_modificado:347471.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1761886/proyecto_FIN, 1761886/proyecto_INICIO, 1761886/proyecto_PROCESO, 1761886/proyecto_INICIO, 1761886/proyecto_PROCESO, 1761886/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
59	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:2330, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 00000 20 DE NOVIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 08 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO Q, lon:-93.05422546, lat:16.00162995}}	13-08-2020	14-09-2020	426,981.33	426,981.33	426,981.33	426,981.33	426,981.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/074-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_PROCESO, 1762008/proyecto_FIN, 1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO A LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA N.91, lon:-92.07569307, lat:16.91485564}}	15-05-2020	15-09-2020	1,902,811.17	1,902,811.17	1,902,811.17	1,902,811.17	1,902,811.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2480010.02, importe_modificado:2480010.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1762039/proyecto_INICIO, 1762039/proyecto_PROCESO, 1762039/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO AL CBTA N.91 TOMAMOS LA SEGUNDA SUR, lon:-92.07625901, lat:16.91492236}}	10-05-2020	15-09-2020	1,520,288.33	1,520,288.33	1,520,288.33	1,520,288.33	1,520,288.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1520288.33, importe_modificado:1520288.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{1762183/proyecto_INICIO, 1762183/proyecto_PROCESO, 1762183/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
6932	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.5, meta_modificada:1460.5}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE-PONIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE NORTE-SUR Y AVENIDA TERCERA NORTE-SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE-PONIENTE SE UBICA A 100 METROS DEL PALACIO MUNI, lon:-92.15204278, lat:14.67912677}}	03-06-2020	03-08-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.5}}	{1762188/proyecto_INICIO, 1762188/proyecto_FIN, 1762188/proyecto_PROCESO, 1762188/proyecto_FIN, 1762188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2635	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3862.0, meta_modificada:3862.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZ, lon:-90.88398802, lat:16.80566259}}	01-05-2020	29-07-2020	810,560.30	810,560.30	810,560.30	810,560.30	810,560.30	810,560.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:810560.3, importe_modificado:810560.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3862.0}}	{1762193/proyecto_INICIO, 1762193/proyecto_FIN, 1762193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
864	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO UNIÓN ROJA 18.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA EJIDO FAJA DE OROTAPACHULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EN, lon:-92.2144949, lat:15.0483552}}	10-08-2020	07-11-2020	1,427,358.63	1,427,358.63	1,427,358.63	1,427,358.63	1,427,358.63	1,427,358.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1427358.63, importe_modificado:1427358.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1173.0}}	{1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29507 VICENTE GUERRERO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.13371643, lat:17.8875853}}	17-08-2020	30-09-2020	2,765,655.41	2,765,655.41	2,765,655.41	2,765,655.41	2,765,655.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2765655.41, importe_modificado:2765655.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1762350/proyecto_INICIO, 1762350/proyecto_FIN, 1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
221	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A TZOPIJUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE NUEVA BETANIA, 29450 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.31624754, lat:16.74237943}}	29-06-2020	28-07-2020	723,091.08	732,091.08	732,091.08	732,091.08	732,091.08	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-089/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:732091.08, importe_modificado:732091.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}}	{1762447/proyecto_INICIO, 1762447/proyecto_FIN, 1762447/proyecto_PROCESO, 1762447/proyecto_FIN, 1762447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5170.8, meta_modificada:5170.8}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LALocalidad MAJASTIC ENTRE LASLOCALIDADES NUEVO MÉXICO Y LOSNA, lon:-92.62792355, lat:17.28996102}}	01-06-2020	28-08-2020	2,202,636.04	2,202,636.04	2,202,636.04	2,202,636.04	2,202,636.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-108/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2202636.04, importe_modificado:2202636.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5170.8}}	{1762641/proyecto_PROCESO, 1762641/proyecto_INICIO, 1762641/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIK, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TECOJA Y TERRACERIA PUERTO RICO, TERRACERIA S, lon:-91.73510881, lat:16.83462061}}	01-06-2020	30-09-2020	2,039,549.64	2,039,549.64	2,039,549.64	2,039,549.64	2,039,549.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2039549.64, importe_modificado:2039549.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}	{1762728/proyecto_INICIO, 1762728/proyecto_PROCESO, 1762728/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO NANCHITAL SEGUNDA SECCION - EL ESCOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 952 COLONIA SAN FRANCISCO NANCHITAL SEGUNDA SECCION, 29690 SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE , lon:-93.11699692, lat:17.35664975}}	24-01-2020	22-02-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-06-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.0}}	{1762740/proyecto_INICIO, 1762740/proyecto_PROCESO, 1762740/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINIA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SANTA CRUZ DOS , lon:-91.67657888, lat:17.0102173}}	01-04-2020	01-07-2020	173,169.63	173,169.63	173,169.63	173,169.63	173,169.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:173169.63, importe_modificado:173169.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	{1762800/proyecto_INICIO, 1762800/proyecto_FIN, 1762800/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
141	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE LA ONCEAVA AVENIDA SUR BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE MOTOZINTLA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CANOAS A 30 MINUTOS DEL , lon:-92.24577894, lat:15.35159649}}	16-03-2020	16-06-2020	296,525.92	296,525.92	296,525.92		296,525.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-037/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:296525.92, importe_modificado:296525.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1762882/proyecto_INICIO, 1762882/proyecto_FIN, 1762882/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
377	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.1, meta_modificada:1371.1}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PARQUE DEL EJIDO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE DE, lon:-90.50363655, lat:16.25573261}}	25-05-2020	30-07-2020	1,503,850.15	1,503,850.15	1,503,850.15		1,503,850.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-018/2020, contratista:SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1503850.15, importe_modificado:1503850.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1371.1}}	{1763016/proyecto_INICIO, 1763016/proyecto_PROCESO, 1763016/proyecto_FIN, 1763016/proyecto_PROCESO, 1763016/proyecto_FIN, 1763016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y CAMINO XIXINTONIL, SE UBICA A 5.84 K, lon:-92.25393541, lat:17.13455693}}	21-07-2020	21-08-2020	974,650.35	974,650.35	974,650.35		974,650.35	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:974650.35, importe_modificado:974650.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.8}}	{1763072/proyecto_INICIO, 1763072/proyecto_PROCESO, 1763072/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.71, meta_modificada:77.71}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAX, lon:-93.15400914, lat:16.74249197}}	01-09-2020	31-12-2020	107,095.64	107,095.64	107,095.64		107,095.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.71}}	{1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_INICIO, 1763129/proyecto_FIN, 1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.83803992, lat:17.19066734}}	10-08-2020	23-09-2020	840,599.97	840,599.97	840,599.97		840,599.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-019/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:840599.97, importe_modificado:840599.97}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1763224/proyecto_INICIO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
880	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEION NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.0958418, lat:16.91088463}}	02-03-2020	30-06-2020	763,601.67	763,601.67	763,601.67		763,601.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763601.67, importe_modificado:763601.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}}	{1763337/proyecto_INICIO, 1763337/proyecto_PROCESO, 1763337/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.35, meta_modificada:3.35}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERÍA EL CEDRO - CAMINO A RANCHERÍA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 1 + 001 RANCHERIA EL CEDRO, 00000 EL CEDRO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A RANCHERÍA GALILEA Y CAMINO FRENTE A LA IGLESIA, lon:-90.42584339, lat:16.42322746}}	29-06-2020	25-07-2020	401,250.17	401,250.17	401,250.17	401,250.17	401,250.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:401250.17, importe_modificado:401250.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.35}}	{1763461/proyecto_INICIO, 1763461/proyecto_FIN, 1763461/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA INSURGENTES PUENTE LOS PINOS LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULIC, lon:-92.25003417, lat:15.36798019}}	01-05-2020	01-07-2020	381,689.61	381,689.61	381,689.61	381,689.61	381,689.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX.069/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:381689.61, importe_modificado:381689.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}}	{1763604/proyecto_INICIO, 1763604/proyecto_FIN, 1763604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA PARTIENDO CARRETE, lon:-92.02156102, lat:16.87635188}}	15-04-2020	01-06-2020	4,000,002.58	4,000,002.58	4,000,002.58	4,000,002.58	4,000,002.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000002.58, importe_modificado:4000002.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.48}}	{1763746/proyecto_INICIO, 1763746/proyecto_PROCESO, 1763746/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213805.0, meta_modificada:213805.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 30 CANTON CHAMULAPA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTIR DE LA PRESIDENCIA TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE A CARRETERA A HUEHUETAN SALIEN, lon:-92.40434279, lat:15.05419687}}	01-06-2020	30-07-2020	2,218,141.53	2,218,141.53	2,218,141.53	2,218,141.53	2,218,141.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO CESAR PEREZ VELAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2218141.53, importe_modificado:2218141.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213805.0}}	{1763819/proyecto_INICIO, 1763819/proyecto_FIN, 1763819/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE-SUR EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30844 MIGUEL ALEMÁN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE-SUR SE UBICA A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL Y 10 METROS DEL PARQUE CENT, lon:-92.21721131, lat:14.55981699}}	06-07-2020	06-11-2020	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1669.0}}	{1763823/proyecto_INICIO, 1763823/proyecto_PROCESO, 1763823/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1210	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.3, meta_modificada:127.3}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN REGION , 29670 TAPALAPA, 1 TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y , ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN EL BARRIO CENTRO, lon:-93.10362283, lat:17.19037627}}	16-07-2020	30-07-2020	201,278.35	201,278.35	201,278.35	201,278.35	201,278.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-01/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:201278.35, importe_modificado:201278.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.3}}	{1763832/proyecto_INICIO, 1763832/proyecto_PROCESO, 1763832/proyecto_FIN, 1763832/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.8, meta_modificada:10.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA (RANCHERIA CRUZ MAMAL) KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA RANCHERIA CRUZ MAMAL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA 16 DE , lon:-92.13905561, lat:16.93010992}}	20-05-2020	20-07-2020	779,660.66	779,660.66	779,660.66	779,660.66	779,660.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:779660.66, importe_modificado:779660.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.8}}	{1763859/proyecto_INICIO, 1763859/proyecto_FIN, 1763859/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
174	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LA ASUNCIÓN, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LAS CALLES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, lon:- 93.12918404, lat:17.33541755}}	05-02-2020	02-03-2020	447,700.00	447,700.00	447,700.00	447,700.00	447,700.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-08-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:447700.0, importe_modificado:447700.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}}	{1763977/proyecto_ INICIO, 1763977/proyecto_ PROCESO, 1763977/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES DEL BARRIO SANTA BARBARA EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CALLES PRIMERA Y SEGUN, lon:- 92.31414909, lat:17.27900718}}	07-09-2020	22-10-2020	360,410.88	360,410.88	360,410.88	360,410.88	360,410.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FI SM-095/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALÁ, monto:360410.88, importe_modificado:360410.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1764030/proyecto_ INICIO, 1764030/proyecto_ PROCESO, 1764030/proyecto_ INICIO, 1764030/proyecto_ PROCESO, 1764030/proyecto_ INICIO, 1764030/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:- 91.41999799, lat:16.87047834}}	15-05-2020	15-07-2020	1,207,929.83	1,207,929.83	1,207,929.83	1,207,929.83	1,207,929.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0374/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1207929.83, importe_modificado:1207929.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2214.6}}	{1764047/proyecto_ INICIO, 1764047/proyecto_ PROCESO, 1764047/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA KM 2 Y EN EL BARRIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26828699, lat:15.75195328}}	10-03-2020	26-05-2020	1,682,102.69	1,682,102.69	1,682,102.69	1,682,102.69	1,682,102.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C 009/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE AGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1682102.69, importe_modificado:1682102.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}	{1764283/proyecto_ PROCESO, 1764283/proyecto_ FIN, 1764283/proyecto_ INICIO, 1764283/proyecto_ FIN, 1764283/proyecto_ INICIO, 1764283/proyecto_ PROCESO, 1764283/proyecto_ FIN, 1764283/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
268	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y C, lon:- 92.11525012, lat:16.92376407}}	15-06-2020	01-09-2020	667,459.43	667,459.43	667,459.43	667,459.43	667,459.43	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83670, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:667459.43, importe_modificado:667459.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}	{1764408/proyecto_ PROCESO, 1764408/proyecto_ FIN, 1764408/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAIALES Y CALLE SAN MIGUEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL BARRIO PALMAR SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:- 92.80364786, lat:17.13308783}}	14-09-2020	14-11-2020	872,972.88	872,972.88	872,972.88	872,972.88	872,972.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM- 018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUIITEPEC LAS CASAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1764448/proyecto_ INICIO, 1764448/proyecto_ FIN, 1764448/proyecto_ PROCESO, 1764448/proyecto_ FIN, 1764448/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE AL TELEBACH, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45142593, lat:17.24845334}}	01-07-2020	20-08-2020	1,000,226.37	1,000,226.37	1,000,226.37	1,000,226.37	1,000,226.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-095/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000226.37, importe_modificado:1000226.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1764486/proyecto_PROCESO, 1764486/proyecto_FIN, 1764486/proyecto_INICIO, 1764486/proyecto_PROCESO, 1764486/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1056	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA DOROTOE ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ALABASTRO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALG, lon:-92.26146026, lat:14.88011484}}	01-09-2020	30-11-2020	2,995,125.00	2,995,125.00	2,995,125.00	2,995,125.00	2,995,125.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2995125.0, importe_modificado:2995125.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.0}}	{1764667/proyecto_INICIO, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10004.0, meta_modificada:10004.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO COHELA, 29950 COHELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO CAMINO AL BASURERO, TERRACERIA SAN VICENTE CAMPOTIC PARTIMOS DE LA C, lon:-92.03996503, lat:16.91242983}}	01-01-2020	30-06-2020	3,340,997.20	3,340,997.20	3,340,997.20	3,340,997.20	3,340,997.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0399/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3340997.2, importe_modificado:3340997.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10004.0}}	{1764674/proyecto_INICIO, 1764674/proyecto_PROCESO, 1764674/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3706.36, meta_modificada:3706.36}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE CENTRAL NORTE QUE CONDUCE AL AUDITORIO MUNICIPAL TOMANDO DESPUÉS LA AVENIDA 5 NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33089353, lat:17.17584451}}	09-07-2020	15-08-2020	500,796.94	500,796.94	500,796.94	500,796.94	500,796.94	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87841, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:500796.94, importe_modificado:500796.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3706.36}}	{1764870/proyecto_INICIO, 1764870/proyecto_FIN, 1764870/proyecto_PROCESO, 1764870/proyecto_INICIO, 1764870/proyecto_PROCESO, 1764870/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 123 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD WILLIS SE, lon:-92.49058506, lat:17.32633381}}	06-06-2020	21-08-2020	715,502.61	715,502.61	715,502.61	715,502.61	715,502.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-094/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}	{1764898/proyecto_INICIO, 1764898/proyecto_PROCESO, 1764898/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
313	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO LA ERA, 29475 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.4876246, lat:16.70389429}}	01-10-2020	31-10-2020	3,913,464.10	3,913,464.10	3,913,464.10	3,913,464.10	3,913,464.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90125, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3913464.1, importe_modificado:3913464.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}}	{1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN, 1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LAS LOMAS SANTA CATARINA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRO, lon:-93.0806447, lat:17.4769426}}	17-08-2020	17-11-2020	51,980.85	51,980.85	51,980.85	51,980.85	51,980.85	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95379, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_PROCESO, 1765475/proyecto_FIN, 1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA AVENIDA PTE. SUR Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEC. FLAVIO G, lon:-92.05009588, lat:16.11166838}}	15-06-2020	13-08-2020	1,098,031.65	1,098,031.65	1,098,031.65	1,098,031.65	1,098,031.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/063/2020, contratista:ALDRIN DE JESUS PADILLA SANTELIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1098031.65, importe_modificado:1098031.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765505/proyecto_PROCESO, 1765505/proyecto_INICIO, 1765505/proyecto_FIN, 1765505/proyecto_PROCESO, 1765505/proyecto_FIN, 1765505/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.68, meta_modificada:355.68}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 400 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.92177281, lat:16.82804211}}	01-05-2020	31-07-2020	218,059.85	218,059.85	218,059.85	218,059.85	218,059.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0446/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:218059.85, importe_modificado:218059.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.68}}	{1765851/proyecto_INICIO, 1765851/proyecto_PROCESO, 1765851/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:AVENIDA CARRETERA EL PORVENIR - BELLA VISTA BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30964 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE UBICA A 5 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EL PORVENIR BELLA VIST, lon:-92.22722378, lat:15.52315904}}	17-08-2020	31-08-2020	455,981.31	455,981.31	455,981.31	455,981.31	455,981.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-13, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:455981.31, importe_modificado:455981.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_INICIO, 1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.75, meta_modificada:60.75}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A BOULEVA, lon:-92.1067768, lat:16.90750653}}	01-07-2020	20-07-2020	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.75}}	{1766346/proyecto_INICIO, 1766346/proyecto_FIN, 1766346/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLIN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL VIOLIN 1 Y CALLEJON EL VIOLIN 2, CALLEJON EL VIOLIN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL VIOLIN, lon:-92.55944692, lat:17.33356921}}	15-06-2020	17-07-2020	366,476.95	366,476.95	366,476.95	366,476.95	366,476.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPM/FISM-125/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1766406/proyecto_INICIO, 1766406/proyecto_FIN, 1766406/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
480	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JIMENEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AMPLIACION PRIMAVERA FRENTE AL COBACH PLANTEL 07 SO, lon:-91.977959, lat:17.5246605}}	20-04-2020	30-06-2020	1,168,756.48	1,168,756.48	1,168,756.48	1,168,756.48	1,168,756.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-118-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1168756.48, importe_modificado:1168756.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}	{1766429/proyecto_INICIO, 1766429/proyecto_FIN, 1766429/proyecto_PROCESO, 1766429/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
231	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.6, meta_modificada:41.6}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 53 + 80 EJIDO BOCA DE CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.60767337, lat:17.29342214}}	27-04-2020	30-07-2020	4,796,189.39	4,796,189.39	4,796,189.39	4,796,189.39	4,796,189.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-126-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4796189.39, importe_modificado:4796189.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.6}}	{1766476/proyecto_INICIO, 1766476/proyecto_FIN, 1766476/proyecto_PROCESO, 1766476/proyecto_FIN, 1766476/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
192		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:BRECHA TRAMO DE LA CARRETERA HACIA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - ÁREAS DE CULTIVO DEL EJIDO GALICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 EJIDO , 30129 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES, lon:-92.37323352, lat:15.73114167}}	08-06-2020	07-08-2020	1,005,093.53	1,005,093.53	1,005,093.53	1,005,093.53	1,005,093.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C 026/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1005093.53, importe_modificado:1005093.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}}	{1766494/proyecto_ INICIO, 1766494/proyecto_ PROCESO, 1766494/proyecto_ INICIO, 1766494/proyecto_ FIN, 1766494/proyecto_ INICIO, 1766494/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
220		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.9, meta_modificada:2804.9}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO DOMÍNGUEZ, Y , TOMANDO LA CARRETERA DE LAS LIMAS A LA ANGOSTURA EN EL KM. 54.27 MARGEN IZQUIERDO SE UBICA LA LOCALIDAD E BELISARIO , lon:-92.76322722, lat:16.40604372}}	28-08-2020	26-10-2020	2,039,267.85	2,039,267.85	2,039,267.85	2,039,267.85	2,039,267.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-067/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2039267.85, importe_modificado:2039267.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2804.9}}	{1766598/proyecto_ INICIO, 1766598/proyecto_ PROCESO, 1766598/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
216		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.5, meta_modificada:2986.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 200 EJIDO NUEVAS LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO A LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA, lon:- 91.53596349, lat:16.66806601}}	15-08-2020	15-12-2020	3,284,282.85	3,284,282.85	3,284,282.85	3,284,282.85	3,284,282.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMOC-FISM- 0498/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3284282.85, importe_modificado:3284282.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2986.5}}	{1766797/proyecto_ INICIO, 1766797/proyecto_ PROCESO, 1766797/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:- 92.41993638, lat:17.34892579}}	31-07-2020	27-08-2020	3,161,673.11	3,161,673.11	3,161,673.11	3,161,673.11	3,161,673.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM- 166/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3161673.11, importe_modificado:3161673.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1766895/proyecto_ INICIO, 1766895/proyecto_ PROCESO, 1766895/proyecto_ FIN, 1766895/proyecto_ PROCESO, 1766895/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
184		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE SAN MIGUEL CHACAMUC, 29450 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.32046773, lat:16.84526237}}	03-07-2020	03-08-2020	607,099.92	607,099.92	607,099.92	607,099.92	607,099.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IMOC/CPS/FISMDF- 109/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:607099.92, importe_modificado:607099.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1766923/proyecto_ INICIO, 1766923/proyecto_ FIN, 1766923/proyecto_ PROCESO, 1766923/proyecto_ FIN, 1766923/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICTORIA 1 Y BRECHA VICTORIA 2, BRECHA VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:- 92.38745484, lat:17.20232292}}	23-07-2020	27-08-2020	2,907,163.63	2,907,163.63	2,907,163.63	2,907,163.63	2,907,163.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM- 158/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2907163.63, importe_modificado:2907163.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1766994/proyecto_ PROCESO, 1766994/proyecto_ INICIO, 1766994/proyecto_ FIN, 1766994/proyecto_ INICIO, 1766994/proyecto_ PROCESO, 1766994/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RÉCAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLEION VILLAFLORES 2, CAMINO VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48822399, lat:17.29741415}}	29-06-2020	14-07-2020	208,837.02	208,837.02	208,837.02	208,837.02	208,837.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:208837.02, importe_modificado:208837.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1767102/proyecto_INICIO, 1767102/proyecto_PROCESO, 1767102/proyecto_FIN, 1767102/proyecto_INICIO, 1767102/proyecto_PROCESO, 1767102/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), 29633 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALA CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21828249, lat:17.13010289}}	01-08-2020	10-10-2020	525,894.14	525,894.14	525,894.14	525,894.14	525,894.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:525894.14, importe_modificado:525894.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767122/proyecto_FIN, 1767122/proyecto_INICIO, 1767122/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DISVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA- NUEVO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOL, lon:-92.84424219, lat:17.20436498}}	01-09-2020	30-09-2020	403,092.78	403,092.78	403,092.78	403,092.78	403,092.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-021/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:403092.78, importe_modificado:403092.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1767529/proyecto_INICIO, 1767529/proyecto_FIN, 1767529/proyecto_PROCESO, 1767529/proyecto_FIN, 1767529/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 600 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLAS Y TERRACERIA EJIDO AGUA AZUL, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PARA SALIR A L, lon:-91.52352815, lat:16.81404313}}	01-07-2020	01-08-2020	816,849.60	816,849.60	816,849.60	816,849.60	816,849.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0502/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:816849.6, importe_modificado:816849.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}}	{1767671/proyecto_INICIO, 1767671/proyecto_PROCESO, 1767671/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.04, meta_modificada:134.04}}		1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , POSICIONANDOSE EN LA IGLESIA ADVENTISTA CENTRAL CAMINAR HACIA LA CALLE IGNACIO ALLENDE DOBLAR A LA IZQUIERDA Y CAMINAR UNA CU, lon:-93.0142932, lat:16.94493032}}	15-07-2020	15-08-2020	291,747.41	291,747.41	291,747.41	291,747.41	291,747.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-08/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:291747.41, importe_modificado:291747.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.04}}	{1767975/proyecto_INICIO, 1767975/proyecto_FIN, 1767975/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE COMALAPA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO DEL GRUALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRUALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA CINTALAPA DE FIGUEROA, CALLE PIJUIAPAN TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHI, lon:-92.64230836, lat:16.22424101}}	01-09-2020	29-11-2020	1,750,859.91	1,750,859.91	1,750,859.91	1,750,859.91	1,750,859.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-072/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1750859.91, importe_modificado:1750859.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1768446/proyecto_INICIO, 1768446/proyecto_FIN, 1768446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EXISTENTE AL EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA - CENTRO DEL POBLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 762 EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CHICOMUSELO , lon:-92.33542567, lat:15.70962251}}	04-06-2020	04-08-2020	1,013,025.81	1,013,025.81	1,013,025.81	1,013,025.81	1,013,025.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1013025.81, importe_modificado:1013025.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}}	{1768648/proyecto_INICIO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.82, meta_modificada:55.82}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30127 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOS ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE PLAN DE AYALA. A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, lon:-92.47509195, lat:15.70996647}}	22-07-2020	30-09-2020	739,101.95	739,101.95	739,101.95	739,101.95	739,101.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-034/2020, contratista:JUNUEL ALEJANDRO DE LEÓN ARGUELLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:739101.95, importe_modificado:739101.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.82}}	{1768786/proyecto_INICIO, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
121	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - TRECE DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 600 EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE, 30160 TRECE DE SEPTIEMBRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-92.04095278, lat:15.97750802}}	22-06-2020	19-09-2020	4,206,119.98	4,206,119.98	4,206,119.98	4,206,119.98	4,206,119.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APQ/067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4206119.98, importe_modificado:4206119.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768831/proyecto_INICIO, 1768831/proyecto_PROCESO, 1768831/proyecto_FIN, 1768831/proyecto_PROCESO, 1768831/proyecto_FIN, 1768831/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , ENTRADA A MAZATAN A UN COSTADO DE LA GLORIETA ACCESO A MAZATAN, lon:-92.45074499, lat:14.87212333}}	01-04-2020	30-04-2020	458,923.00	458,923.00	458,923.00	458,923.00	458,923.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:458923.0, importe_modificado:458923.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}}	{1769015/proyecto_PROCESO, 1769015/proyecto_INICIO, 1769015/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-92.92104888, lat:16.95521453}}	03-02-2020	06-03-2020	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-009/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1769220/proyecto_INICIO, 1769220/proyecto_FIN, 1769220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS 1ª SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 1 PONIENTE SUR POSTERIORMENTE SE TOMA LA AVENIDA 7 SUR PONIENTE PARA LLEGAR AL BARRIO SAN LUIS 1 SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.33716514, lat:17.17167023}}	09-07-2020	15-08-2020	138,469.20	138,469.20	138,469.20	138,469.20	138,469.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:138469.2, importe_modificado:138469.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}}	{1769270/proyecto_INICIO, 1769270/proyecto_FIN, 1769270/proyecto_INICIO, 1769270/proyecto_PROCESO, 1769270/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:213, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA SAN LUCAS MANACAL, 30680 SAN LUCAS MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE LA RANCHERIA Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA, KM. 13, lon:-92.40336789, lat:15.2245595}}	02-09-2020	30-11-2020	808,633.22	808,633.22	808,633.22	808,633.22	808,633.22	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:808633.22, importe_modificado:808633.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}	{1769477/proyecto_INICIO, 1769477/proyecto_PROCESO, 1769477/proyecto_FIN, 1769477/proyecto_INICIO, 1769477/proyecto_PROCESO, 1769477/proyecto_FIN, 1769477/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.96184204, lat:17.01953201}}	04-02-2020	05-03-2020	32,328.75	32,328.75	32,328.75	32,328.75	32,328.75	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-026/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32328.75, importe_modificado:32328.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1769888/proyecto_INICIO, 1769888/proyecto_FIN, 1769888/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA ALTO LUCERO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO ALTO LUCERO LRA OBRA SE ENCUENTRA A 18 KM LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA, lon:-93.67510292, lat:16.59440458}}	22-07-2020	05-08-2020	99,246.53	99,246.53	99,246.53	99,246.53	99,246.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/006-2020, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:99246.53, importe_modificado:99246.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}	{1770075/proyecto_INICIO, 1770075/proyecto_FIN, 1770075/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENQUE, lon:-92.98453596, lat:17.03775422}}	06-02-2020	06-03-2020	43,072.06	43,072.06	43,072.06	43,072.06	43,072.06	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-041/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:43072.06, importe_modificado:43072.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1770218/proyecto_PROCESO, 1770218/proyecto_FIN, 1770218/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44944065, lat:14.86314791}}	15-02-2020	15-04-2020	809,772.75	809,772.75	809,772.75	809,772.75	809,772.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:809772.75, importe_modificado:809772.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1770398/proyecto_INICIO, 1770398/proyecto_PROCESO, 1770398/proyecto_FIN, 1770398/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
165	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO KUKCHEN CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y , BARRIO UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL ARCO DE BIE, lon:-92.34552136, lat:16.77713257}}	05-08-2020	03-09-2020	835,059.99	835,059.99	835,059.99	835,059.99	835,059.99	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-134/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835059.99, importe_modificado:835059.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}	{1770595/proyecto_INICIO, 1770595/proyecto_FIN, 1770595/proyecto_PROCESO, 1770595/proyecto_FIN, 1770595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO COBACH, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO LA CALLE QUE SE DIRIGE A LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LOMA BONITA A 150 MTS APROX. HACIENDO REFERENCIA CON LA ESC. MEDIO SUPERIOR COB, lon:-92.32166904, lat:17.17111383}}	09-07-2020	15-08-2020	41,540.76	41,540.76	41,540.76	41,540.76	41,540.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:41540.76, importe_modificado:41540.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}}	{1770736/proyecto_INICIO, 1770736/proyecto_PROCESO, 1770736/proyecto_FIN, 1770736/proyecto_PROCESO, 1770736/proyecto_FIN, 1770736/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33394017, lat:17.2031567}}	19-08-2020	19-11-2020	440,538.12	440,538.12	440,538.12	440,538.12	440,538.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-027/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:440538.12, importe_modificado:440538.12}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1771472/proyecto_INICIO, 1771472/proyecto_PROCESO, 1771472/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
330	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.75902937, lat:16.76568347}}	15-06-2020	13-08-2020	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-113VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}	{1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
309	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, lon:-92.77366397, lat:16.76884234}}	29-06-2020	27-08-2020	716,880.00	716,880.00	716,880.00	716,880.00	716,880.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-54VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:716880.0, importe_modificado:716880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}	{1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
490	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO LÁZARO CARDENAS, CAMINO ACHALELJA SE UBICA A 49.90 KMS. DE, lon:-92.15590338, lat:17.156719}}	13-08-2020	11-11-2020	3,200,112.67	3,200,112.67	3,200,112.67	3,200,112.67	3,200,112.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/36 0/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3200112.67, importe_modificado:3200112.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD EL CRUZZON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE EL CIPRÉS, 29450 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3162157, lat:16.82948135}}	27-08-2020	24-09-2020	191,653.11	191,653.11	191,653.11	191,653.11	191,653.11	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-168/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:191653.11, importe_modificado:191653.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1772008/proyecto_INICIO, 1772008/proyecto_PROCESO, 1772008/proyecto_FIN, 1772008/proyecto_PROCESO, 1772008/proyecto_FIN, 1772008/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2311	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A JARITAS COLONIA EL ROBLAR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE SEXTA PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA REPSOL, lon:-92.15991338, lat:14.67295551}}	05-08-2020	03-11-2020	591,850.00	591,850.00	591,850.00	591,850.00	591,850.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/02 1/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:591850.0, importe_modificado:591850.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}}	{1772088/proyecto_INICIO, 1772088/proyecto_PROCESO, 1772088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE LA FRONTERA, 29450 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC \$ALIE, lon:-92.39905567, lat:16.84590365}}	04-09-2020	02-10-2020	821,370.48	821,370.48	821,370.48	821,370.48	821,370.48	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-175/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1772165/proyecto_INICIO, 1772165/proyecto_FIN, 1772165/proyecto_PROCESO, 1772165/proyecto_FIN, 1772165/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
195	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO SALTO DE AGUA, 30546 SALTO DE AGUA, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA TERCERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR VIRGINA WOOLF Y HACIA UN COSTADO DEL DOMO DEL EJIDO, lon:-93.19271831, lat:15.57162816}}	01-06-2020	31-08-2020	577,031.65	577,031.65	577,031.65	577,031.65	577,031.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:577031.65, importe_modificado:577031.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1772397/proyecto_INICIO, 1772397/proyecto_FIN, 1772397/proyecto_PROCESO, 1772397/proyecto_FIN, 1772397/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02703041, lat:17.03243258}}	06-02-2020	09-03-2020	74,729.64	74,729.64	74,729.64	74,729.64	74,729.64	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-072/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:74729.64, importe_modificado:74729.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1772613/proyecto_INICIO, 1772613/proyecto_FIN, 1772613/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
291	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29680 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL MURO DE MAMPOSTERIA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVENIDA UNICA QUE CONDUCE A SAN FRANCISCO OCOTAL FRE, lon:-93.15165559, lat:17.21715424}}	09-07-2020	20-07-2020	147,695.63	147,695.63	147,695.63	147,695.63	147,695.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:147695.63, importe_modificado:147695.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1772845/proyecto_PROCESO, 1772845/proyecto_FIN, 1772845/proyecto_INICIO, 1772845/proyecto_PROCESO, 1772845/proyecto_INICIO, 1772845/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
549	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.7, meta_modificada:21.7}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - YOCHIBIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO YOCHIBIA, 29940 YOCHIBÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CANAL ULUB, TERRACERIA GUADALUPE PAXILA SE UBICA A 88.27 K, lon:-91.89041554, lat:17.15135708}}	02-06-2020	03-08-2020	2,441,075.90	2,441,075.90	2,441,075.90	2,441,075.90	2,441,075.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2441075.9, importe_modificado:2441075.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.7}}	{1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_PROCESO, 1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_FIN, 1772858/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:28, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO EL TARRAL, 30680 EL TARRAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO BARRAL ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA ENTRONQUE CARR, lon:-92.3878266, lat:15.21511554}}	01-09-2020	30-11-2020	2,048,250.93	2,048,250.93	2,048,250.93	2,048,250.93	2,048,250.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2048250.93, importe_modificado:2048250.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{1772871/proyecto_FIN, 1772871/proyecto_INICIO, 1772871/proyecto_PROCESO, 1772871/proyecto_FIN, 1772871/proyecto_INICIO, 1772871/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON EL ENCANTO A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A MARGARITAS, ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y EL EJIDO MIG, lon:-92.2037211, lat:14.97571}}	22-07-2020	21-10-2020	799,925.92	799,925.92	799,925.92	799,925.92	799,925.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/027/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:779383.15, importe_modificado:779383.15}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1772889/proyecto_PROCESO, 1772889/proyecto_INICIO, 1772889/proyecto_FIN, 1772889/proyecto_INICIO, 1772889/proyecto_PROCESO, 1772889/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO DEL CAMINO AL EJIDO NVA, PIEDRA LABRADA - AL BARRIO EL REPARO DEL EJIDO NVA, PIEDRA LABRAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 330 BARRIO EL REPARO, 30125 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSEL, lon:-92.3442788, lat:15.71544744}}	25-05-2020	24-07-2020	855,412.15	855,412.15	855,412.15	855,412.15	855,412.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-04/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:855412.15, importe_modificado:855412.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}	{1772894/proyecto_PROCESO, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_PROCESO, 1772894/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1375	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE DE ACCESO CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CANTON, ESTA OBRA SE UBICA AL MARGEN CON LA CIUDAD DE HUIXTLA VÍA DE ACCESO AL CANTÓN, PARTE BAJA DEL MPI, lon:-92.43945441, lat:15.12129896}}	01-09-2020	30-11-2020	1,487,000.52	1,487,000.52	1,487,000.52	1,487,000.52	1,487,000.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1487000.52, importe_modificado:1487000.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1773291/proyecto_INICIO, 1773291/proyecto_PROCESO, 1773291/proyecto_FIN, 1773291/proyecto_PROCESO, 1773291/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:625, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC. CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO KM. 91.9 - EL TALCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 500 INTERIOR SN EJIDO EL TALCO, 30206 LAS GARDENIAS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI, lon:-92.53663741, lat:16.25537481}}	17-09-2020	15-11-2020	1,482,843.63	1,482,843.63	1,482,843.63	1,482,843.63	1,482,843.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-075/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1482843.63, importe_modificado:1482843.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2490.0}}	{1773356/proyecto_PROCESO, 1773356/proyecto_INICIO, 1773356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL, PA, lon:-93.55228153, lat:16.27344917}}	01-04-2020	31-07-2020	574,911.00	574,911.00	574,911.00	574,911.00	574,911.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-044, contratista:ARQ. RUBEN MEDINA CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:574911.0, importe_modificado:574911.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}}	{1774019/proyecto_PROCESO, 1774019/proyecto_INICIO, 1774019/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3026.4, meta_modificada:3026.4}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUTIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.154006, lat:16.74032988}}	10-09-2020	31-12-2020	4,607,937.63	4,607,937.63	4,607,937.63	4,607,937.63	4,607,937.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3026.4}}	{1774193/proyecto_INICIO, 1774193/proyecto_FIN, 1774193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 1 Y CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 2, CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.5812966, lat:17.3454714}}	29-06-2020	14-07-2020	30,442.40	30,442.40	30,442.40	30,442.40	30,442.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-026/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1774325/proyecto_INICIO, 1774325/proyecto_PROCESO, 1774325/proyecto_FIN, 1774325/proyecto_INICIO, 1774325/proyecto_PROCESO, 1774325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:152, direccion:EJIDO POJOL, 29910 POJOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA POJOL 1 Y BRECHA POJOL 2, BRECHA POJOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD DE POJOL, lon:-92.41525136, lat:17.46068479}}	29-06-2020	14-07-2020	243,539.22	243,539.22	243,539.22	243,539.22	243,539.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-030/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:243539.22, importe_modificado:243539.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1774336/proyecto_INICIO, 1774336/proyecto_PROCESO, 1774336/proyecto_FIN, 1774336/proyecto_INICIO, 1774336/proyecto_PROCESO, 1774336/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2495	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 4 SUR ORIENTE Y TERRACERIA 3 ORIENTE SUR, TERRACERIA 1 PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 800 METROS DENTRO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-92.18339637, lat:16.18170332}}	15-07-2020	15-09-2020	484,369.40	484,369.40	484,369.40	484,369.40	484,369.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:484369.4, importe_modificado:484369.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}}	{1774381/proyecto_INICIO, 1774381/proyecto_PROCESO, 1774381/proyecto_INICIO, 1774381/proyecto_FIN, 1774381/proyecto_PROCESO, 1774381/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
971	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACSA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE ELICES, AVENIDA LA MEXICANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONI, lon:-92.31011799, lat:14.89059621}}	01-09-2020	30-11-2020	2,752,905.00	2,752,905.00	2,752,905.00	2,752,905.00	2,752,905.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2752905.0, importe_modificado:2752905.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.0}}	{1774750/proyecto_INICIO, 1774750/proyecto_PROCESO, 1774750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA LA CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL TRAMO CARRETERO EL ESCOPET, lon:-93.02423826, lat:17.39530698}}	01-06-2020	30-09-2020	113,528.94	113,528.94	113,528.94	113,528.94	113,528.94	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87691, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:115486.36, importe_modificado:113528.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1774878/proyecto_INICIO, 1774878/proyecto_PROCESO, 1774878/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.24, meta_modificada:177.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA BELUSARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ, CALLE 22A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CARR, lon:-92.13014495, lat:16.22961726}}	04-05-2020	04-07-2020	785,671.43	785,671.43	785,671.43	785,671.43	785,671.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:785671.43, importe_modificado:785671.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.24}}	{1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_PROCESO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO NORTE HASTA LA CARRETERA COSTERA Y CIRCUITO AYUNTAMIENTO NORTE, CALLE CONSTITUCION ENTRE CENTRAL SUR Y MIGUEL ALE, lon:-92.46065978, lat:15.14151463}}	27-08-2020	10-09-2020	1,841,369.04	1,841,369.04	1,841,369.04	1,841,369.04	1,841,369.04	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88104, contratista; convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1841369.04, importe_modificado:1841369.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1775065/proyecto_INICIO, 1775065/proyecto_PROCESO, 1775065/proyecto_FIN, 1775065/proyecto_PROCESO, 1775065/proyecto_FIN, 1775065/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, AVENIDA MIGUEL HUIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39702089, lat:17.45216028}}	03-08-2020	03-10-2020	1,673,505.28	1,673,505.28	1,673,505.28	1,673,505.28	1,673,505.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-169/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1673505.28, importe_modificado:1673505.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}}	{1775178/proyecto_INICIO, 1775178/proyecto_PROCESO, 1775178/proyecto_FIN, 1775178/proyecto_PROCESO, 1775178/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
121	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.37, meta_modificada:4.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EIIDO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, REHA, lon:-90.66873965, lat:16.57150223}}	10-07-2020	31-07-2020	700,266.77	700,266.77	700,266.77	700,266.77	700,266.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-026/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:700266.77, importe_modificado:700266.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.37}}	{1775288/proyecto_INICIO, 1775288/proyecto_FIN, 1775288/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1370	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.95, meta_modificada:77.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45540053, lat:17.24524474}}	12-06-2020	10-09-2020	1,007,168.58	1,007,168.58	1,007,168.58	1,007,168.58	1,007,168.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-107/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1007168.58, importe_modificado:1007168.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.95}}	{1775345/proyecto_INICIO, 1775345/proyecto_PROCESO, 1775345/proyecto_FIN, 1775345/proyecto_PROCESO, 1775345/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
101		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO IGNACIO ALLENDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA PAVIMENTACION DE CALLE ESTA UBICADA EN EL BARRIO IGNACIO ALLENDE COLIND, lon:-92.2531505, lat:15.37177127}}	10-08-2020	10-10-2020	1,513,189.09	1,513,189.09	1,513,189.09	1,513,189.09	1,513,189.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-078/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1513189.09, importe_modificado:1513189.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.0}}	{1776881/proyecto_INICIO, 1776881/proyecto_FIN, 1776881/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
190		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 046 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51440999, lat:16.96642609}}	05-08-2020	02-09-2020	1,703,000.00	1,703,000.00	1,703,000.00	1,703,000.00	1,703,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1703000.0, importe_modificado:1703000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_INICIO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES NOS DIRIGIMOS SOBRE LA AVENIDA 2 SUR HASTA, lon:-93.28086033, lat:16.22373053}}	01-05-2020	31-07-2020	214,091.00	214,091.00	214,091.00	214,091.00	214,091.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-05, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:214091.0, importe_modificado:214091.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1777990/proyecto_PROCESO, 1777990/proyecto_INICIO, 1777990/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:989, direccion:CALLE EJIDO VILLAHERMOSA EJIDO EJIDO VILLAHERMOSA, 30470 VILLAHERMOSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO CHA, lon:-93.50443601, lat:16.26057541}}	01-07-2020	30-10-2020	684,843.00	684,843.00	684,843.00	684,843.00	684,843.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-129, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:684843.0, importe_modificado:684843.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1778171/proyecto_INICIO, 1778171/proyecto_FIN, 1778171/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CAMINOS SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA , lon:-92.90588866, lat:16.55867169}}	14-08-2020	28-09-2020	343,822.89	343,822.89	343,822.89	343,822.89	343,822.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-016/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:343822.89, importe_modificado:343822.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1779841/proyecto_INICIO, 1779841/proyecto_PROCESO, 1779841/proyecto_FIN, 1779841/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.5, meta_modificada:731.5}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL, lon:-92.89875387, lat:16.54575329}}	11-08-2020	24-09-2020	1,155,554.04	1,155,554.04	1,155,554.04	1,155,554.04	1,155,554.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-018/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1155554.04, importe_modificado:1155554.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.5}}	{1780135/proyecto_FIN, 1780135/proyecto_INICIO, 1780135/proyecto_PROCESO, 1780135/proyecto_INICIO, 1780135/proyecto_PROCESO, 1780135/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
188		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56001506, lat:16.91750267}}	11-08-2020	31-08-2020	2,017,400.00	2,017,400.00	2,017,400.00	2,017,400.00	2,017,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2017400.0, importe_modificado:2017400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}	{1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_PROCESO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	25452	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitupán, Chis., México, lon:-92.6853429, lat:17.1705587}}	14-10-2020	16-10-2020	997,733.54	997,733.54	997,733.54	997,733.54	997,733.54	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041110-188, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:980822.8, importe_modificado:980822.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}		Terminado	Validado avances
4449	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:908.0, meta_modificada:908.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andrés Serra Rojas 989, Amp las Palmas, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08130026, lat:16.75546143}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.07273865, lat:16.74533166}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez 102, Grijalva INFONAVIT, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0935955, lat:16.76444011}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Las Almendras 2495, Miravalle, 29039 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.12468767, lat:16.77421961}}	11-05-2020	31-12-2020	6,796,017.20	6,796,017.20	6,796,017.20	6,796,017.20	6,796,017.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:908.0}}		Terminado	Validado avances
211	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.28, meta_modificada:2263.28}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JITOTOL - SOYALÓ INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO CASCAJAL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 5A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A 40 METROS DEL PARQUE MORELOS Y A 50 METRO, lon:-92.89387877, lat:16.99427398}}	01-10-2020	31-12-2020	1,781,738.58	1,781,738.58	1,781,738.58	1,781,738.58	1,781,738.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-262 E, contratista:LRG Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6002100.69, importe_modificado:6002100.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.28}}	{1797207/proyecto_INICIO, 1797207/proyecto_PROCESO, 1797207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
593	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8107.17, meta_modificada:8107.17}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA 1 Y AVENIDA AVENIDA 2, EL PROYECTO INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ MASPAC RUMBO A LA LOCAUIDAD DE RIV, lon:-93.31048204, lat:17.29493808}}	01-10-2020	31-12-2020	7,815,922.21	7,815,922.21	7,815,922.21	7,815,922.21	7,815,922.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-224 E, contratista:RAZEL Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7815922.21, importe_modificado:7815922.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8107.17}}	{1797213/proyecto_INICIO, 1797213/proyecto_FIN, 1797213/proyecto_PROCESO, 1797213/proyecto_FIN, 1797213/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}}	01-04-2020	20-04-2020	192,873.64	192,873.64	192,873.64	192,873.64	192,873.64	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:GILVERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:192873.64, importe_modificado:192873.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1806256/proyecto_FIN, 1806256/proyecto_INICIO, 1806256/proyecto_FIN, 1806256/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1434	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO, lon:-93.14988522, lat:17.14260512}}	03-02-2020	30-04-2020	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/001-A/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3050000.0, importe_modificado:3050000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}}	{1807667/proyecto_INICIO, 1807667/proyecto_FIN, 1807667/proyecto_PROCESO, 1807667/proyecto_FIN, 1807667/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}	13-07-2020	30-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/002/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_FIN, 1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}}	03-08-2020	30-11-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95881, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_FIN, 1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}}	01-02-2020	31-12-2020	892,000.00	892,000.00	892,000.00	892,000.00	892,000.00	{tto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:892000.0, importe_modificado:892000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1814324/proyecto_INICIO, 1814324/proyecto_FIN, 1814324/proyecto_PROCESO, 1814324/proyecto_FIN, 1814324/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
430	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO ÁLVARO OBREGÓN - A LOS TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAIE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO SERÁN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS U, lon:-92.80689391, lat:17.03267767}}	28-09-2020	16-10-2020	615,960.00	615,960.00	615,960.00	615,960.00	615,960.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85161, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:615900.0, importe_modificado:615900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}}	{1815112/proyecto_INICIO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE AL NORTE CON LA CAFETERIA OLD TRAIN Y FERRETERIA ACM, lon:-92.46624121, lat:15.13979078}}	15-07-2020	29-07-2020	381,936.60	381,936.60	381,936.60	381,936.60	381,936.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_001/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:381936.6, importe_modificado:381936.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_INICIO, 1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_PROCESO, 1815527/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 PARAIE CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2.6 KM DE CARRETERA , lon:-92.47775246, lat:16.88566176}}	05-05-2020	02-07-2020	539,961.00	539,961.00	539,961.00	539,961.00	539,961.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:539961.0, importe_modificado:539961.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1815604/proyecto_INICIO, 1815604/proyecto_FIN, 1815604/proyecto_PROCESO, 1815604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 8A NORTE PONIENTE EIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE NORTE, CALLE 4A PONIENTE NORTE EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA E, lon:-93.17040743, lat:16.14181607}}	23-09-2020	23-10-2020	245,079.08	245,079.08	245,079.08	245,079.08	245,079.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /130-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:245079.08, importe_modificado:245079.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1816092/proyecto_INICIO, 1816092/proyecto_FIN, 1816092/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
620	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.8, meta_modificada:280.8}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:RANCHO IXHUATÁN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL 195, VEREDA RANCHO EL CARMEN DIRIGETE ALNORTEPORPRIMERA PTE. SURHACIAAV. CENTRAL NTE. GIRA A LAIZQUIERDACON DIRECCIÓN AAV. CENT, lon:-93.00963733, lat:17.2959776}}	13-03-2020	12-09-2020	2,530,843.00	2,530,843.00	2,530,843.00	2,530,843.00	2,530,843.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2530843.0, importe_modificado:2530843.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.8}}	{1816570/proyecto_PROCESO, 1816570/proyecto_INICIO, 1816570/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
56		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 000 EJIDO MONTEBELLO, 29904 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AL SER U, lon:-92.02718647, lat:17.2469976}}	13-03-2020	11-05-2020	694,779.23	694,779.23	694,779.23	694,779.23	694,779.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/ FISM-107/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:694779.23, importe_modificado:694779.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}}	{1818814/proyecto_INICIO, 1818814/proyecto_FIN, 1818814/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:507, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE, 29902 GUADALUPE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO AL SER UN EJIDO PEQUEÑO ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.31348232, lat:17.4762123}}	05-02-2020	20-02-2020	169,521.96	169,521.96	169,521.96	169,521.96	169,521.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:169521.96, importe_modificado:169521.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1818862/proyecto_PROCESO, 1818862/proyecto_FIN, 1818862/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.3140915, lat:17.44207779}}	03-03-2020	02-04-2020	312,987.84	312,987.84	312,987.84	312,987.84	312,987.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-081/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:312987.84, importe_modificado:312987.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1819140/proyecto_FIN, 1819140/proyecto_INICIO, 1819140/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
943		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10645.0, meta_modificada:10645.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 59 + 300 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA TRAMO, lon:-91.64971868, lat:16.15253774}}	24-07-2020	24-08-2020	2,301,759.20	2,301,759.20	2,301,759.20	2,301,759.20	2,301,759.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0024/2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2301759.2, importe_modificado:2301759.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10645.0}}	{1819519/proyecto_PROCESO, 1819519/proyecto_INICIO, 1819519/proyecto_FIN, 1819519/proyecto_PROCESO, 1819519/proyecto_FIN, 1819519/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1374		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2893.43, meta_modificada:2893.43}}		1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO, SEGUNDA CALLE Y CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA DOMINGU, lon:-92.28565186, lat:14.91821949}}	01-10-2020	31-12-2020	3,901,951.00	3,901,951.00	3,901,951.00	3,901,951.00	3,901,951.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0059/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3901951.0, importe_modificado:3901951.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.43}}	{1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}}		1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO NEGRO, 30383 NUEVO RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LLEVARA A CA, lon:-92.64360638, lat:15.68676707}}	03-09-2020	17-10-2020	474,898.84	474,898.84	474,898.84	474,898.84	474,898.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/OP AD/015-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:474898.84, importe_modificado:474898.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}	{1820132/proyecto_INICIO, 1820132/proyecto_PROCESO, 1820132/proyecto_FIN, 1820132/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
718		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA COLONIA LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO Y CALLE VILLACORZO, AVENIDA CRISANTEMO SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LA COLONIA LA FLORESTA , lon:-93.0682639, lat:16.74937269}}	12-10-2020	25-11-2020	771,760.27	771,760.27	771,760.27	771,760.27	771,760.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-019-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:771760.27, importe_modificado:771760.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}}	{1820219/proyecto_FIN, 1820219/proyecto_PROCESO, 1820219/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3567	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LUIS DONA, lon:-90.6517196, lat:16.52138118}}	20-07-2020	06-09-2020	765,821.95	765,821.95	765,821.95	765,821.95	765,821.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:765821.95, importe_modificado:765821.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{1820375/proyecto_FIN, 1820375/proyecto_INICIO, 1820375/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE TERCERA SUR INTERIOR SN COLONIA SOYATITAN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA SUR Y CALLE 3RA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENGO DEL VALLE EN EL , lon:-92.4271964, lat:16.29127889}}	01-10-2020	30-10-2020	226,639.94	226,639.94	226,639.94	226,639.94	226,639.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-085/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:226639.94, importe_modificado:226639.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}	{1820471/proyecto_INICIO, 1820471/proyecto_PROCESO, 1820471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASE DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AV GALE, lon:-93.75921058, lat:16.08509607}}	01-05-2020	15-05-2020	85,330.38	85,330.38	85,330.38	85,330.38	85,330.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:85330.38, importe_modificado:85330.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}	{1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AV GAL, lon:-93.75921856, lat:16.08509937}}	01-05-2020	15-05-2020	31,395.08	31,395.08	31,395.08	31,395.08	31,395.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:31395.08, importe_modificado:31395.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}	{1821280/proyecto_FIN, 1821280/proyecto_PROCESO, 1821280/proyecto_INICIO, 1821280/proyecto_FIN, 1821280/proyecto_INICIO, 1821280/proyecto_PROCESO, 1821280/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.8, meta_modificada:1031.8}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:806, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 LA GUADALUPE, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHA CON LAMINA ZINTRO ESTÁN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN LA RANCHERÍA EL PORVENIR, lon:-93.36438302, lat:15.79326636}}	01-09-2020	01-12-2020	503,157.86	503,157.86	503,157.86	503,157.86	503,157.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMPC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:467630.23, importe_modificado:467630.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.8}}	{1821464/proyecto_PROCESO, 1821464/proyecto_INICIO, 1821464/proyecto_FIN, 1821464/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUARES Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPASTEPEC Y TAPACHULA, lon:-93.74730969, lat:16.0955947}}	18-05-2020	31-05-2020	48,195.90	48,195.90	48,195.90	48,195.90	48,195.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/020/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:48195.9, importe_modificado:48195.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1821564/proyecto_INICIO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
157	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLIA - SAN ANTONIO LAS PALOMAS MARGEN [ZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAK AKOLIA Y TERRACERIA SAMARIA , lon:-92.23236433, lat:17.09606777]}}	07-09-2020	07-12-2020	317,456.54	317,456.54	317,456.54	317,456.54	317,456.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/408/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:317456.54, importe_modificado:317456.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1822071/proyecto_FIN, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 12 + 60 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29968 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEN, lon:-91.93158724, lat:17.4361484}}}	22-06-2020	31-12-2020	1,471,016.52	1,471,016.52	1,471,016.52	1,471,016.52	1,471,016.52	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91602, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1471016.52, importe_modificado:1471016.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1610.0}}	{1822155/proyecto_INICIO, 1822155/proyecto_FIN, 1822155/proyecto_PROCESO, 1822155/proyecto_FIN, 1822155/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUAREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA CAMPET PARA L, lon:-92.07873426, lat:16.80534465}}}	25-05-2020	21-08-2020	1,500,002.61	1,500,002.61	1,500,002.61	1,500,002.61	1,500,002.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500002.61, importe_modificado:1500002.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.06}}	{1822327/proyecto_INICIO, 1822327/proyecto_PROCESO, 1822327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LAS JOTAS PUEBLO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR EL BOULEVARD FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES HASTA LLEG, lon:-93.64626258, lat:16.68500389}}}	25-03-2020	22-06-2020	3,948,276.10	3,948,276.10	3,948,276.10	3,948,276.10	3,948,276.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3948276.1, importe_modificado:3948276.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1183.0}}	{1822851/proyecto_INICIO, 1822851/proyecto_PROCESO, 1822851/proyecto_FIN, 1822851/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR LA OBRA DE AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO , lon:-92.68529161, lat:15.27758129}}}	07-09-2020	05-11-2020	602,630.73	602,630.73	602,630.73	602,630.73	602,630.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUC, CHIS.-, monto:602630.73, importe_modificado:602630.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}}	{1822993/proyecto_INICIO, 1822993/proyecto_PROCESO, 1822993/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2147		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.9, meta_modificada:52.9}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE RÓMULO RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO ZONA URBANA, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARIA GUILLEN Y CALZADA AGUILLES RODRIGUEZ, CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 KM. , lon:-92.55435666, lat:16.34060899}}	01-10-2020	29-11-2020	70,432.28	70,432.28	70,432.28	70,432.28	70,432.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.9}}	{1823003/proyecto _PROCESO, 1823003/proyecto_ _INICIO, 1823003/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
2147		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.7, meta_modificada:84.7}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE APARO MEZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 EN EL KM. 87.1 EN LA PRIM, lon:-92.56475557, lat:16.34485266}}	01-10-2020	29-11-2020	109,271.27	109,271.27	109,271.27	109,271.27	109,271.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.7}}	{1823044/proyecto _PROCESO, 1823044/proyecto_ _FIN, 1823044/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:659, direccion:RANCHERIA AGUA BENDITA, 30187 AGUA BENDITA, LAS MARGARITAS 1 CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA TRAMO EL PARAISO A AGUA BENDITA, lon:-91.73522417, lat:16.267648}}	08-10-2020	11-11-2020	212,832.12	212,832.12	212,832.12	212,832.12	212,832.12	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99390, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:212832.12, importe_modificado:212832.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823231/proyecto _INICIO, 1823231/proyecto_ _PROCESO, 1823231/proyecto_ _INICIO, 1823231/proyecto_ _FIN, 1823231/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:844, direccion:CAMINO TRAMO JOAQUIN AMARO - RANCHERIA EL MOSQUITO 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL MOSQUITO, 00000 EL DANUBIO (LLANO CHAHUITE), PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE AL TRAMO JOAQUIN AMARO EL MO, lon:- 93.42566921, lat:15.79806685}}	01-05-2020	29-06-2020	665,863.01	665,863.01	665,863.01	665,863.01	665,863.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM- 001/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:665863.01, importe_modificado:665863.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}}	{1823664/proyecto _FIN, 1823664/proyecto_ _INICIO, 1823664/proyecto_ _PROCESO, 1823664/proyecto_ _FIN, 1823664/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
168		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DEL POZO, 30200 1 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATA, lon:-92.56140693, lat:16.33818088}}	01-10-2020	29-11-2020	21,854.74	21,854.74	21,854.74	21,854.74	21,854.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}	{1824105/proyecto _FIN, 1824105/proyecto_ _INICIO, 1824105/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
168		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.75, meta_modificada:23.75}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 30200 1 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 EN EL KM. 87.1, lon:-92.56513001, lat:16.33781374}}	01-10-2020	29-11-2020	20,825.87	20,825.87	20,825.87	20,825.87	20,825.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.75}}	{1824148/proyecto _FIN, 1824148/proyecto_ _INICIO, 1824148/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 215 PARAJE NATILTÓN, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.20537333, lat:16.52424965}}	15-08-2020	15-11-2020	133,800.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:133800.0, importe_modificado:133800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1824281/proyecto_INICIO, 1824281/proyecto_FIN, 1824281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 260 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S EUBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16574879, lat:16.53826739}}	15-08-2020	15-11-2020	89,057.00	89,057.00	89,057.00	89,057.00	89,057.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:89057.0, importe_modificado:89057.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1824295/proyecto_INICIO, 1824295/proyecto_PROCESO, 1824295/proyecto_FIN, 1824295/proyecto_PROCESO, 1824295/proyecto_FIN, 1824295/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:169, direccion:ELIDO SANTA RITA SONORA, 30187 SANTA RITA SONORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA SONORA, lon:-92.01743676, lat:16.51846223}}	09-10-2020	19-12-2020	2,100,127.80	2,100,127.80	2,100,127.80	2,100,127.80	2,100,127.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0066-FISM/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2100127.8, importe_modificado:2100127.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1824713/proyecto_PROCESO, 1824713/proyecto_FIN, 1824713/proyecto_PROCESO, 1824713/proyecto_FIN, 1824713/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.47, meta_modificada:1209.47}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACUYAGUA, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y AVENIDA CONSTITUCION SUR, CALLE DURANGO PONIENTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS A, lon:-92.67442874, lat:15.33629192}}	26-10-2020	26-11-2020	787,985.83	787,985.83	787,985.83	787,985.83	787,985.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:787985.83, importe_modificado:787985.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.47}}	{1824875/proyecto_PROCESO, 1824875/proyecto_FIN, 1824875/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4AAVENIDA SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72937038, lat:15.8731626}}	10-08-2020	08-10-2020	1,375,466.87	1,375,466.87	1,375,466.87	1,375,466.87	1,375,466.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA037, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1375466.87, importe_modificado:1375466.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_INICIO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SURBARRIO LOS ANGELES, DE LA LOCALIDAD JALTENANGO DE L, lon:-92.72901633, lat:15.8721719}}	07-09-2020	30-10-2020	727,068.31	727,068.31	727,068.31	727,068.31	727,068.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA042, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:727068.31, importe_modificado:727068.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO, 1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1431, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 29960 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.48119408, lat:17.18561758}}	02-06-2020	30-08-2020	904,709.47	904,709.47	904,709.47	904,709.47	904,709.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-138-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:904709.47, importe_modificado:904709.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1824915/proyecto_PROCESO, 1824915/proyecto_FIN, 1824915/proyecto_PROCESO, 1824915/proyecto_INICIO, 1824915/proyecto_FIN, 1824915/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
514		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA DE BAR, lon:-92.25347917, lat:16.6566684}}	15-09-2020	15-12-2020	1,264,400.00	1,264,400.00	1,264,400.00	1,264,400.00	1,264,400.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1264400.0, importe_modificado:1264400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{1825155/proyecto_INICIO, 1825155/proyecto_FIN, 1825155/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
474		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE LA SIBERIA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-92.29153682, lat:16.61803678}}	15-09-2020	15-12-2020	984,100.00	984,100.00	984,100.00	984,100.00	984,100.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2020, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:984100.0, importe_modificado:984100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}}	{1825211/proyecto_INICIO, 1825211/proyecto_FIN, 1825211/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.4, meta_modificada:1603.4}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACROYAGUA, ACACROYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL Y CALLE NUEVO LEON PONIENTE, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO NORTE DE LA AV MIGU, lon:-92.67903796, lat:15.34573507}}	26-10-2020	15-12-2020	1,056,139.35	1,056,139.35	1,056,139.35	1,056,139.35	1,056,139.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-048/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACROYAGUA, CHIAPAS, monto:1056139.35, importe_modificado:1056139.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.4}}	{1825331/proyecto_INICIO, 1825331/proyecto_FIN, 1825331/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
848		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.1, meta_modificada:1962.1}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTEBELLO CALLE LAGUNA ESMERALDA Y AVENIDA LAGOS DE COLON INTERIOR SN COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS COCOS Y CALLE CASPIROL, CALLE LOS AMATES , lon:-92.27762609, lat:14.87917202}}	01-10-2020	31-12-2020	2,404,572.00	2,404,572.00	2,404,572.00	2,404,572.00	2,404,572.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2404572.0, importe_modificado:2404572.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.1}}	{1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_FIN, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.4, meta_modificada:1412.4}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACROYAGUA, ACACROYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON PONIENTE Y CALLE PROLONGACION NUEVO LEON PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO NORTE, lon:-92.67343633, lat:15.34802978}}	26-10-2020	15-12-2020	927,435.45	927,435.45	927,435.45	927,435.45	927,435.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-049/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACROYAGUA, CHIAPAS, monto:927435.45, importe_modificado:927435.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.4}}	{1825630/proyecto_FIN, 1825630/proyecto_PROCESO, 1825630/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1094		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE OAXACA TONALA INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, lon:-92.24288205, lat:14.90630358}}	01-10-2020	31-12-2020	3,576,617.00	3,576,617.00	3,576,617.00	3,576,617.00	3,576,617.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3576617.0, importe_modificado:3576617.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}}	{1825639/proyecto_INICIO, 1825639/proyecto_PROCESO, 1825639/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.99213265, lat:16.30965911}}	12-10-2020	29-12-2020	2,024,360.82	2,024,360.82	2,024,360.82	2,024,360.82	2,024,360.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0030-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO'S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2024360.82, importe_modificado:2024360.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1825821/proyecto_INICIO, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
575		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO RÍO BLANCO TRAMO PLAN SANTO TOMÁS ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.55588008, lat:16.43287538}}	12-10-2020	29-12-2020	2,514,487.56	2,514,487.56	2,514,487.56	2,514,487.56	2,514,487.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0019-FISM/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS,, monto:2514487.56, importe_modificado:2514487.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2210.0}}	{1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_FIN, 1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
78		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE -DESVIO LAZARO CARDENAS-SONORA-SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SONÓRA, 29756 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTR, lon:-92.84297071, lat:17.17377941}}	01-10-2020	14-11-2020	503,038.13	503,038.13	503,038.13	503,038.13	503,038.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:503038.13, importe_modificado:503038.13}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1826101/proyecto_FIN, 1826101/proyecto_INICIO, 1826101/proyecto_PROCESO, 1826101/proyecto_FIN, 1826101/proyecto_PROCESO, 1826101/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5040		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CENTRO JALTENANGO DE LA PAZ, lon:-92.72600957, lat:15.87350315}}	02-04-2020	31-05-2020	2,705,919.90	2,705,919.90	2,705,919.90	2,705,919.90	2,705,919.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE015, contratista:Luis Alonso TAMAYO ORANTES, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2705919.9, importe_modificado:2705919.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN, 1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
308		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.77341167, lat:15.83620447}}	20-05-2020	03-06-2020	119,245.33	119,245.33	119,245.33	119,245.33	119,245.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:119245.33, importe_modificado:119245.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1826649/proyecto_INICIO, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02715483, lat:16.47200793}}	13-10-2020	29-12-2020	914,332.80	914,332.80	914,332.80	914,332.80	914,332.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0021-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:914332.8, importe_modificado:914332.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1826669/proyecto_PROCESO, 1826669/proyecto_FIN, 1826669/proyecto_INICIO, 1826669/proyecto_FIN, 1826669/proyecto_INICIO, 1826669/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.22, meta_modificada:301.22}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:AVENIDA 1A PRINCIPAL PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR Y CAMINO ENTRADA A SAN LUQUEÑO, AV 1A PRINCIPAL ESQUINA CALLE 4A SUR EN PESQUERIA SAN LUQUEÑO LA CO, lon:-93.84328273, lat:16.01080553}}	15-10-2020	13-11-2020	343,989.95	343,989.95	343,989.95	343,989.95	343,989.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/080/2020, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:343989.95, importe_modificado:343989.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.22}}	{1826825/proyecto_INICIO, 1826825/proyecto_FIN, 1826825/proyecto_PROCESO, 1826825/proyecto_FIN, 1826825/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
562		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS BARRIO DE SACSALUM,, lon:-91.98820648, lat:16.30975372}}	13-10-2020	29-12-2020	493,702.64	493,702.64	493,702.64	493,702.64	493,702.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0017-FISM/2020, contratista:ING. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS,, monto:493702.64, importe_modificado:493702.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1826946/proyecto_INICIO, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.8, meta_modificada:1984.8}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ESPAÑA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE LAS PALMERAS, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA ESPAÑA ENTRE CALLE 18 DE ABRIL, lon:-92.10400225, lat:15.03128451}}	06-07-2020	06-10-2020	2,394,235.92	2,394,235.92	2,394,235.92	2,394,235.92	2,394,235.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIJC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2394235.92, importe_modificado:2394235.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.8}}	{1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_INICIO, 1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_PROCESO, 1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
379	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRANDO A L EJIDO DE VILLAFLORES LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN CAMINO EL CUAL TOMAREMOS PARA PODER LLEGAR A LA OBRA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.95983684, lat:17.35574636}}	01-10-2020	15-12-2020	160,716.58	160,716.58	160,716.58	160,716.58	160,716.58	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95801, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:160716.58, importe_modificado:160716.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_INICIO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 6A PTE SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL BOULEVARD CABEZA MAYA Y PERIFERICO SUR EN LA CALLE 6A PTE SUR COMO RE, lon:-91.98890329, lat:17.50635646}}	15-07-2020	30-08-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1827467/proyecto_INICIO, 1827467/proyecto_FIN, 1827467/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
345	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 MTS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RUMBO AL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.64605288, lat:16.6565557}}	24-08-2020	07-09-2020	150,325.63	150,325.63	150,325.63	150,325.63	150,325.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/008-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:150325.63, importe_modificado:150325.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1827540/proyecto_INICIO, 1827540/proyecto_FIN, 1827540/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
393	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETE, lon:-91.87631262, lat:16.88621516}}	01-08-2020	01-10-2020	387,220.89	387,220.89	387,220.89	387,220.89	387,220.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0582/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387220.89, importe_modificado:387220.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1827551/proyecto_INICIO, 1827551/proyecto_FIN, 1827551/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
716	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4730.0, meta_modificada:4730.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.72048746, lat:16.55593722}}	28-09-2020	26-11-2020	908,881.06	908,881.06	908,881.06	908,881.06	908,881.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/035-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:908881.06, importe_modificado:908881.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4730.0}}	{1827567/proyecto_PROCESO, 1827567/proyecto_FIN, 1827567/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1578		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-92.19059338, lat:14.76630279}}	03-08-2020	30-09-2020	1,565,077.32	1,565,077.32	1,565,077.32	1,565,077.32	1,565,077.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1565077.32, importe_modificado:1565077.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}}	{1828103/proyecto_INICIO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_PROCESO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_INICIO, 1828103/proyecto_PROCESO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
47		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}		{geo1: {cve_municipio:120, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PINADA - SANTA ISABEL ZUJAN (FRAILESCA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 80 BARRIO , 30996 SANTA ISABEL ZUJÁN (LA FRAILESCA), CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALIDADES VARIAS Y CAMINO SANTA, lon:-92.57012577, lat:15.55146079}}	05-03-2020	20-04-2020	865,121.91	865,121.91	865,121.91	865,121.91	865,121.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:865121.91, importe_modificado:865121.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}}	{1828314/proyecto_INICIO, 1828314/proyecto_FIN, 1828314/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3567		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN BARRIO BARRIO EL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE YUCATÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA A A 125M DE LA CARRETERA A PALENQUE A 47, lon:-90.65723909, lat:16.52193014}}	20-07-2020	20-10-2020	7,484,179.41	7,484,179.41	7,484,179.41	7,484,179.41	7,484,179.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:7484179.41, importe_modificado:7484179.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:284, direccion:EJIDO SOLO DIOS, 29826 SOLO DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SOLO DIOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74113278, lat:17.17520206}}	09-03-2020	24-04-2020	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-033/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:504000.0, importe_modificado:504000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1828646/proyecto_PROCESO, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_PROCESO, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_PROCESO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2373		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 216 JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 07ETV0070J Y SE DIRI, lon:-92.71145449, lat:16.61045652}}	01-03-2020	31-03-2020	655,323.61	655,323.61	655,323.61	655,323.61	655,323.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-06/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:655323.61, importe_modificado:655323.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{1828658/proyecto_INICIO, 1828658/proyecto_PROCESO, 1828658/proyecto_FIN, 1828658/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
132		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA ANA LAS FLORES, 30187 SANTA ANA LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAS FLORES, lon:-91.56106871, lat:16.26921903}}	26-10-2020	29-12-2020	187,600.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100703, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:187600.0, importe_modificado:187600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.0}}	{1828819/proyecto_INICIO, 1828819/proyecto_FIN, 1828819/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:286, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 30187 FRANCISCO VILLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-91.55736747, lat:16.30257763}}	26-10-2020	29-12-2020	177,800.00	177,800.00	177,800.00	177,800.00	177,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:177800.0, importe_modificado:177800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}}	{1828825/proyecto_INICIO, 1828825/proyecto_PROCESO, 1828825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL POZO, lon:-91.71025797, lat:16.42572061}}	26-10-2020	29-12-2020	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:47600.0, importe_modificado:47600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1828830/proyecto_INICIO, 1828830/proyecto_PROCESO, 1828830/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:EJIDO CRUZ DEL ROSARIO, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL ROSARIO, lon:-91.71172276, lat:16.35516739}}	26-10-2020	29-12-2020	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:166600.0, importe_modificado:166600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}}	{1828836/proyecto_PROCESO, 1828836/proyecto_FIN, 1828836/proyecto_INICIO, 1828836/proyecto_PROCESO, 1828836/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VIEJO MONTECRISTO, lon:-91.73175595, lat:16.29606915}}	26-10-2020	29-12-2020	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:67200.0, importe_modificado:67200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1828847/proyecto_INICIO, 1828847/proyecto_PROCESO, 1828847/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:161, direccion:EJIDO SANTA ROSA EL COPÁN, 30187 MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EL COPÁN, lon:-91.36411616, lat:16.33267962}}	26-10-2020	29-12-2020	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1828858/proyecto_INICIO, 1828858/proyecto_FIN, 1828858/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:162, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, lon:-91.44842021, lat:16.36960238}}	26-10-2020	29-12-2020	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1828864/proyecto_INICIO, 1828864/proyecto_PROCESO, 1828864/proyecto_FIN, 1828864/proyecto_INICIO, 1828864/proyecto_PROCESO, 1828864/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, lon:-91.49112612, lat:16.40629905}}	26-10-2020	29-12-2020	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1828887/proyecto_INICIO, 1828887/proyecto_FIN, 1828887/proyecto_PROCESO, 1828887/proyecto_FIN, 1828887/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
728	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.8, meta_modificada:556.8}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE LOCALIZA EN EL CENTRO SO, lon:-93.2074701, lat:17.19719419}}	24-08-2020	24-11-2020	1,746,627.10	1,746,627.10	1,746,627.10	1,746,627.10	1,746,627.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1746627.1, importe_modificado:1746627.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.8}}	{1828981/proyecto_FIN, 1828981/proyecto_PROCESO, 1828981/proyecto_INICIO, 1828981/proyecto_PROCESO, 1828981/proyecto_FIN, 1828981/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
275	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:EJIDO BAJUCU, 30187 BAJUCU, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAJUCU, lon:-92.06547935, lat:16.47532257}}	27-10-2020	29-12-2020	3,485,869.80	3,485,869.80	3,485,869.80	3,485,869.80	3,485,869.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0094-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3485869.8, importe_modificado:3485869.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829264/proyecto_FIN, 1829264/proyecto_INICIO, 1829264/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 68 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CARRETERA CRUCERO DOLORES , lon:-91.82384861, lat:16.87578437}}	01-06-2020	30-09-2020	1,054,363.71	1,054,363.71	1,054,363.71	1,054,363.71	1,054,363.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1054363.71, importe_modificado:1054363.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1829307/proyecto_INICIO, 1829307/proyecto_PROCESO, 1829307/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:397.0, meta_modificada:397.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12300 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA CON, lon:-92.73788512, lat:17.00107529}}	03-11-2020	15-12-2020	500,008.30	500,008.30	500,008.30	500,008.30	500,008.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500008.3, importe_modificado:500008.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.0}}	{1829815/proyecto_INICIO, 1829815/proyecto_PROCESO, 1829815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
157	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AMPLIACION PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR EL MUNICIPIO DE RAYÓN ES UN MUNICIPIO MEXICANO DEL ESTADO DE CHIAPAS , lon:-93.01053278, lat:17.19997554}}	01-10-2020	15-12-2020	2,118,826.04	2,118,826.04	2,118,826.04	2,118,826.04	2,118,826.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-020/2020, contratista:GRUPO DE ASESORES CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2118826.04, importe_modificado:2118826.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}	{1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_PROCESO, 1829941/proyecto_INICIO, 1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_PROCESO, 1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:510, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30187 LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.56259844, lat:16.27176543}}	29-10-2020	29-12-2020	322,344.24	322,344.24	322,344.24	322,344.24	322,344.24	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:322885.2, importe_modificado:322344.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1830013/proyecto_INICIO, 1830013/proyecto_PROCESO, 1830013/proyecto_FIN, 1830013/proyecto_FIN, 1830013/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.01, meta_modificada:159.01}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE CENTRAL IJA, lon:-92.72156649, lat:17.06245704}}	03-11-2020	15-12-2020	200,246.20	200,246.20	200,246.20	200,246.20	200,246.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88987, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:200246.2, importe_modificado:200246.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.01}}	{1830296/proyecto_INICIO, 1830296/proyecto_FIN, 1830296/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM, lon:-92.73571917, lat:17.00110548}}	03-11-2020	15-12-2020	350,009.00	350,009.00	350,009.00	350,009.00	350,009.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88990, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:350009.0, importe_modificado:350009.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.0}}	{1830393/proyecto_INICIO, 1830393/proyecto_FIN, 1830393/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION CARRIZAL - LA MINA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA UNION CARRIZAL A CRUCERO PIZARRIN Y CAMINO LA MINA CARRIZAL A MOTOZIN, lon:-92.29032481, lat:15.40601881}}	15-10-2020	15-11-2020	1,277,240.38	1,277,240.38	1,277,240.38	1,277,240.38	1,277,240.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISCDMX-083/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1277240.38, importe_modificado:1277240.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}}	{1830460/proyecto_INICIO, 1830460/proyecto_FIN, 1830460/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE MARQUEZ - FLOR DE MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN EL EJIDO DON, lon:-90.86679534, lat:16.14159323}}	01-06-2020	17-07-2020	843,809.13	843,809.13	843,809.13	843,809.13	843,809.13	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89972, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:843809.13, importe_modificado:843809.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1830621/proyecto_INICIO, 1830621/proyecto_FIN, 1830621/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA CANDELARIA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL BARRIO LA CANDELARIA, lon:-90.76488515, lat:16.3274385}}	28-09-2020	07-10-2020	297,720.08	297,720.08	297,720.08	297,720.08	297,720.08	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89980, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:297720.08, importe_modificado:297720.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1830635/proyecto_INICIO, 1830635/proyecto_FIN, 1830635/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.83883553, lat:16.09376069}}	22-06-2020	22-08-2020	1,422,054.19	1,422,054.19	1,422,054.19	1,422,054.19	1,422,054.19	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89997, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1422054.19, importe_modificado:1422054.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1830713/proyecto_INICIO, 1830713/proyecto_FIN, 1830713/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:833, direccion:EJIDO EL SALVADOR, 30187 EL SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, lon:-91.81850851, lat:16.25403935}}	03-11-2020	31-12-2020	849,907.44	849,907.44	849,907.44	849,907.44	849,907.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0095-FISM/2020, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:849907.44, importe_modificado:849907.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:987.0}}	{1830960/proyecto_INICIO, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y RETORNO LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADESNUEVO MAJASTIC Y, lon:-92.61107401, lat:17.29362744}}	01-07-2020	17-07-2020	158,761.08	158,761.08	158,761.08	158,761.08	158,761.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1831123/proyecto_INICIO, 1831123/proyecto_PROCESO, 1831123/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:161, direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 29605 RUBÉN JARAMILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.53113812, lat:17.30098327}}	23-08-2020	06-09-2020	248,673.32	248,673.32	248,673.32	248,673.32	248,673.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-009/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:248673.32, importe_modificado:248673.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1831308/proyecto_INICIO, 1831308/proyecto_PROCESO, 1831308/proyecto_FIN, 1831308/proyecto_PROCESO, 1831308/proyecto_FIN, 1831308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOK, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO 1, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.4527547, lat:17.27209465}}	27-08-2020	11-09-2020	78,713.74	78,713.74	78,713.74	78,713.74	78,713.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM 034/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1831315/proyecto_PROCESO, 1831315/proyecto_FIN, 1831315/proyecto_INICIO, 1831315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1877		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2279.0, meta_modificada:2279.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE TACANA, CALLE IZTACCHUATL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN, lon:-92.40911764, lat:16.47519463}}	30-10-2020	28-12-2020	2,166,810.65	2,166,810.65	2,166,810.65		2,166,810.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-125/2020, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2866203.71, importe_modificado:2866203.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.0}}	{1831503/proyecto_INICIO, 1831503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1517		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.58, meta_modificada:2759.58}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA GRAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE LAS LOMITAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN PARTIEND, lon:-92.25783573, lat:14.87241812}}	01-10-2020	31-12-2020	4,307,984.00	4,307,984.00	4,307,984.00		4,307,984.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/SOPM/FISM/CO/0094/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4307984.0, importe_modificado:4307984.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.58}}	{1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA COMIENZA DE EJIDO DE LA CASA DE COMITE DEOBRA A UN C, lon: 90.74071175, lat:16.21687346}}	04-05-2020	29-05-2020	761,383.15	761,383.15	761,383.15		761,383.15	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89966, contratista; convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:761383.15, importe_modificado:761383.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1831581/proyecto_INICIO, 1831581/proyecto_FIN, 1831581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PIRU - EL PIRU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA ESTA LA PARTE DE ATRAS DE LA COMUNIDAD, lon:-90.83739667, lat:16.09970174}}	17-02-2020	03-03-2020	348,029.69	348,029.69	348,029.69		348,029.69	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89941, contratista; convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:348029.69, importe_modificado:348029.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1831669/proyecto_INICIO, 1831669/proyecto_FIN, 1831669/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA CABECERA, lon:-92.77839772, lat:17.22073807}}	24-06-2020	30-06-2020	328,425.00	328,425.00	328,425.00		328,425.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93178, contratista; convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:328425.0, importe_modificado:328425.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}}	{1832059/proyecto_INICIO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-92.98454801, lat:17.03777921}}	23-07-2020	06-09-2020	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_PROCESO, 1832635/proyecto_FIN, 1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:327, direccion:EJIDO NUEVO SAN CRISTOBALITO, 30187 NUEVO SAN CRISTOBALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CRISTOBALITO, lon:-91.45149653, lat:16.16355424}}	07-11-2020	31-12-2020	609,867.62	609,867.62	609,867.62		609,867.62	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100060, contratista; convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:610124.64, importe_modificado:609867.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1832837/proyecto_FIN, 1832837/proyecto_PROCESO, 1832837/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALITILÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE CABECERA MPAL. POR LA CARR, lon:- 92.55250465, lat:15.17599597}}	26-10-2020	26-12-2020	1,430,638.12	1,430,638.12	1,430,638.12	1,430,638.12	1,430,638.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024-AyS/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALITILÁN, CHIAPAS, monto:1430638.12, importe_modificado:1430638.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.0}}	{1832856/proyecto _INICIO, 1832856/proyecto_ FIN, 1832856/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:109, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 01 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN ANTONIO LINDAVISTA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL 01 Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA ENTRONQUE MANUEL VELASCO SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABE, lon:-92.2228036, lat:16.14562995}}	19-10-2020	24-12-2020	398,678.27	398,678.27	398,678.27	398,678.27	398,678.27	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95344, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:398678.27, importe_modificado:398678.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}	{1832862/proyecto _PROCESO, 1832862/proyecto_ FIN, 1832862/proyecto_ INICIO, 1832862/proyecto_ FIN, 1832862/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE TERDCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.55372711, lat:17.28677249}}	13-07-2020	13-07-2020	162,361.05	162,361.05	162,361.05	162,361.05	162,361.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM- 014/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162361.05, importe_modificado:162361.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}}	{1832866/proyecto _INICIO, 1832866/proyecto_ FIN, 1832866/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.46, meta_modificada:193.46}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RECREO Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL EN CALLE FLORES MAGON, AHÍ SE ENCUE, lon:-93.01263953, lat:16.94667088}}	10-09-2020	24-10-2020	1,010,724.18	1,010,724.18	1,010,724.18	1,010,724.18	1,010,724.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF- 17/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1010724.18, importe_modificado:1010724.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.46}}	{1832944/proyecto _PROCESO, 1832944/proyecto_ FIN, 1832944/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
109	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 11 + 400 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A , lon:-92.47500218, lat:16.8745686}}	04-02-2020	30-04-2020	3,850,732.93	3,850,732.93	3,850,732.93	3,850,732.93	3,850,732.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF- 006/2020, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3850732.93, importe_modificado:3850732.93}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}}	{1833051/proyecto _INICIO, 1833051/proyecto_ FIN, 1833051/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 12 + 300 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.47283841, lat:16.90166277}}	09-03-2020	04-09-2020	4,544,984.50	4,544,984.50	4,544,984.50	4,544,984.50	4,544,984.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF- 028/2020, contratista:instrucciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4544984.5, importe_modificado:4544984.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}	{1833143/proyecto _INICIO, 1833143/proyecto_ PROCESO, 1833143/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:- 92.98160943, lat:17.03310533}}	23-07-2020	06-09-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ 021/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1833248/proyecto _FIN, 1833248/proyecto_ INICIO, 1833248/proyecto_ FIN, 1833248/proyecto_ PROCESO, 1833248/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO - KILOMETRO 200 + undefined PARAIE NUEVA UCRANIZ, 29840 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 1.50, TOMAR LA SA, lon:-92.74017802, lat:17.04709212}}	09-11-2020	15-12-2020	162,003.60	162,003.60	162,003.60	162,003.60	162,003.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89014, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162003.6, importe_modificado:162003.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}}	{1833442/proyecto_INICIO, 1833442/proyecto_FIN, 1833442/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
128	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL EJIDO EJIDO LOMA LINDA, 29956 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA PALENQUE LA TRINITAR, lon:-90.60658056, lat:16.08275596}}	01-03-2020	27-03-2020	564,245.23	564,245.23	564,245.23	564,245.23	564,245.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-004/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:564245.23, importe_modificado:564245.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833930/proyecto_INICIO, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.99485216, lat:16.30868944}}	10-11-2020	31-12-2020	745,366.21	745,366.21	745,366.21	745,366.21	745,366.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0013-FISM/2020, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:745366.21, importe_modificado:745366.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833938/proyecto_INICIO, 1833938/proyecto_PROCESO, 1833938/proyecto_FIN, 1833938/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULJIA, 29904 RÍO TULJIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA DE SALUD Y UN CAMPO DE FÚTBOL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04405225, lat:17.29546735}}	05-04-2020	03-06-2020	2,662,572.63	2,662,572.63	2,662,572.63	2,662,572.63	2,662,572.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/MEV/ FISM-108/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2662572.63, importe_modificado:2662572.63}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}	{1834170/proyecto_INICIO, 1834170/proyecto_FIN, 1834170/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:42, direccion:BARRIO PEÑA BLANCA, 30975 PEÑA BLANCA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO PEÑA BLANCA SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DEVIO DE BARRIO EL CORO SE SIGUE ESE CAMINO HASTA LLEGAR, lon:-92.27321154, lat:15.42572235}}	01-09-2020	30-09-2020	575,780.51	575,780.51	575,780.51	575,780.51	575,780.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJC/DOPM/FISM/0 27/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS,, monto:575780.51, importe_modificado:575780.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1834313/proyecto_INICIO, 1834313/proyecto_PROCESO, 1834313/proyecto_FIN, 1834313/proyecto_PROCESO, 1834313/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:574, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILOMETRO 11 + 60 RANCHERIA EL NOPAL, 29960 EL NOPAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 11.6, lon:-91.94355723, lat:17.43864702}}	01-07-2020	31-12-2020	163,793.10	163,793.10	163,793.10	163,793.10	163,793.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94073, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:163793.1, importe_modificado:163793.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}}	{1834390/proyecto_INICIO, 1834390/proyecto_FIN, 1834390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 30173 SAN CARALAMPIO (ANEXO FRANCISCO SARABIA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-91.92230593, lat:16.2482489}}	02-11-2020	11-12-2020	872,825.50	872,825.50	872,825.50	872,825.50	872,825.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0035/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:872825.5, importe_modificado:872825.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1834431/proyecto_INICIO, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:COLONIA EL PARAJE LA CAÑADA, 29776 LAS LAGUNAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.00887738, lat:17.01629788}}	17-08-2020	19-10-2020	2,897,171.00	2,897,171.00	2,897,171.00	2,897,171.00	2,897,171.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/034/2020, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:2897171.0, importe_modificado:2897171.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_PROCESO, 1834521/proyecto_FIN, 1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
787	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS Y EJE VIAL UNO, CALLE GUADALUPANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIU, lon:-92.63911709, lat:16.72029487}}	13-10-2020	31-12-2020	2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/063/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2095122.34, importe_modificado:2095122.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}	{1834684/proyecto_INICIO, 1834684/proyecto_FIN, 1834684/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POMILO., lon:-92.91491319, lat:16.9896951}}	14-09-2020	14-10-2020	601,461.99	601,461.99	601,461.99	601,461.99	601,461.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/038/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:601461.99, importe_modificado:601461.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}	{1834958/proyecto_INICIO, 1834958/proyecto_PROCESO, 1834958/proyecto_FIN, 1834958/proyecto_PROCESO, 1834958/proyecto_FIN, 1834958/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.05, meta_modificada:133.05}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNIIPAL - POJAYAL 3ERA SECCION KILOMETRO 7 + 1 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIGLLO XX Y CARRETERA SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 3RA SE SALE , lon:-92.97829383, lat:17.28236914}}	05-10-2020	18-12-2020	1,406,570.39	1,406,570.39	1,406,570.39	1,406,570.39	1,406,570.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-04/2020, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1406570.39, importe_modificado:1406570.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.05}}	{1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
251	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A E, lon:-92.0195222, lat:15.6044083}}	05-11-2020	25-12-2020	949,435.43	949,435.43	949,435.43	949,435.43	949,435.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-064/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:949435.43, importe_modificado:949435.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1835095/proyecto_INICIO, 1835095/proyecto_FIN, 1835095/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9499.0, meta_modificada:9499.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILOMETRO 1 + 500 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA ALTAMIRANO Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA NUEVO PARAIS, lon:-92.0710137, lat:16.8892203}}	01-10-2020	01-12-2020	1,712,665.76	1,712,665.76	1,712,665.76	1,712,665.76	1,712,665.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1712665.76, importe_modificado:1712665.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9499.0}}	{1835132/proyecto_PROCESO, 1835132/proyecto_INICIO, 1835132/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
229		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.40995237, lat:17.22344061}}	14-09-2020	29-09-2020	147,235.53	147,235.53	147,235.53	147,235.53	147,235.53	147,235.53 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-036/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:147235.53, importe_modificado:147235.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1835229/proyecto_INICIO, 1835229/proyecto_FIN, 1835229/proyecto_PROCESO, 1835229/proyecto_INICIO, 1835229/proyecto_PROCESO, 1835229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LA TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO TEJERIA Y CALLEJON SAN ANTONIO, CARRETERA PUEBLO NUEVO-RINCON CHAMULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL BARRIO LA, lon:-92.9278387, lat:17.19709452}}	26-08-2020	26-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSF/DOPM/FISM-DF-011/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1835245/proyecto_FIN, 1835245/proyecto_INICIO, 1835245/proyecto_PROCESO, 1835245/proyecto_FIN, 1835245/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CAMINO TRAMO TEOQUIPA EL BASCAN - SAN JOSE EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS AL, lon:-92.14102467, lat:17.37875205}}	26-03-2020	25-04-2020	189,656.17	189,656.17	189,656.17	189,656.17	189,656.17	189,656.17 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:189656.17, importe_modificado:189656.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1835445/proyecto_INICIO, 1835445/proyecto_FIN, 1835445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102		0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:806, direccion:INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 30215 FRANCISCO VILLA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 102 MARGEN IZQUIERDO RECORRIENDO 0.5 KM PARA L, lon:-92.46500675, lat:16.30551464}}	30-10-2020	13-12-2020	1,036,711.88	1,036,711.88	1,036,711.88	1,036,711.88	1,036,711.88	1,036,711.88 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-105/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1036711.88, importe_modificado:1036711.88}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}}	{1835483/proyecto_PROCESO, 1835483/proyecto_FIN, 1835483/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
112		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y AVENIDA LA HORMIGA, CALLE AMERICA A LA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HASTA LA COLONIA BOSQU, lon:-92.64860931, lat:16.75120887}}	19-10-2020	31-12-2020	1,565,625.19	1,565,625.19	1,565,625.19	1,565,625.19	1,565,625.19	1,565,625.19 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/070/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1565625.19, importe_modificado:1565625.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1835712/proyecto_INICIO, 1835712/proyecto_PROCESO, 1835712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EIIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO. AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON, GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.39759989, lat:15.7436723}}	01-06-2020	30-06-2020	44,757.69	44,757.69	44,757.69	44,757.69	44,757.69	44,757.69 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94108, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}}	{1835736/proyecto_INICIO, 1835736/proyecto_PROCESO, 1835736/proyecto_FIN, 1835736/proyecto_INICIO, 1835736/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE INNOMINADA, CALLE CENTRAL JUAREZ SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DE LA CALLE CENTRAL JUAREZ TOMAR LA SALIDA A LA I, lon:-92.72299526, lat:17.06403883}}	16-11-2020	15-12-2020	187,495.00	187,495.00	187,495.00	187,495.00	187,495.00	187,495.00 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89078, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:187495.0, importe_modificado:187495.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}}	{1835741/proyecto_INICIO, 1835741/proyecto_FIN, 1835741/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA AL, lon:-92.75676853, lat:17.083044}}	17-11-2020	15-12-2020	341,002.20	341,002.20	341,002.20	341,002.20	341,002.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89083, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:341002.2, importe_modificado:341002.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}}	{1836162/proyecto_INICIO, 1836162/proyecto_FIN, 1836162/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
206		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRUZ GRANDE Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 14 DE SEPTIEMBRE ENT, lon:-92.15463779, lat:16.24066709}}	01-08-2020	30-09-2020	562,840.90	562,840.90	562,840.90	562,840.90	562,840.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/054/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:562840.9, importe_modificado:562840.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1836312/proyecto_INICIO, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.3, meta_modificada:79.3}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CRUZ GRANDE BARRIO EL ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EUCALIPTO, AVENIDA EL ROSARIO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CRUZ GRANDE ENTRE CALLES 15 DE SEPTIE, lon:-92.15448759, lat:16.24043017}}	01-08-2020	30-09-2020	664,010.34	664,010.34	664,010.34	664,010.34	664,010.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/053/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664010.34, importe_modificado:664010.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.3}}	{1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTUR, lon:-92.80638966, lat:17.025189}}	18-11-2020	15-12-2020	1,401,662.90	1,401,662.90	1,401,662.90	1,401,662.90	1,401,662.90	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89100, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1401662.9, importe_modificado:1401662.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1113.0}}	{1836548/proyecto_FIN, 1836548/proyecto_PROCESO, 1836548/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:194, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RUBEN JARAMILLO KILÓMETRO 27 + O EUIDO RUBEN JARAMILLO, 30160 RUBÉN JARAMILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE S, lon:-91.97663051, lat:15.99149634}}	17-08-2020	30-11-2020	1,746,242.60	1,746,242.60	1,746,242.60	1,746,242.60	1,746,242.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-18E/088/2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1746242.6, importe_modificado:1746242.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1836593/proyecto_PROCESO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_INICIO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_PROCESO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
93		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA POINIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y CALLE QUINTA NORTE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. , lon:-92.42450916, lat:16.29675998}}	04-11-2020	18-12-2020	621,121.71	621,121.71	621,121.71	621,121.71	621,121.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1836728/proyecto_INICIO, 1836728/proyecto_FIN, 1836728/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
93	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 110.92 MARGEN DERECHO SE LLEGA AL SIT, lon:-92.42600185, lat:16.28702661}}	04-11-2020	18-12-2020	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1836733/proyecto_FIN, 1836733/proyecto_INICIO, 1836733/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIN, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL, lon:-92.576143, lat:17.30225934}}	01-10-2020	16-10-2020	198,451.35	198,451.35	198,451.35	198,451.35	198,451.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198451.35, importe_modificado:198451.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1837488/proyecto_INICIO, 1837488/proyecto_FIN, 1837488/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENIDO, TERRACERIA GETZEMANI , lon:-92.20329528, lat:16.99473777}}	01-10-2020	30-12-2020	582,369.21	582,369.21	582,369.21	582,369.21	582,369.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0594/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:582369.21, importe_modificado:582369.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}}	{1837994/proyecto_PROCESO, 1837994/proyecto_INICIO, 1837994/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO PANTEPEC - SAN ANTONIO 1A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO SAN ANTONIO 1A SECCIÓN, 29660 SAN ANTONIO IRA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PANTEPE-SAN ANTONIO 1A SECCION Y CAMINO I, lon:-93.04107256, lat:17.21181986}}	10-07-2020	24-07-2020	232,439.44	232,439.44	232,439.44	232,439.44	232,439.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT007/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:232439.44, importe_modificado:232439.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}}	{1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN, 1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE TELECHALLERATO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE ESCUELA TELESECUNDARIA Y HA 100 M, lon:-92.67195415, lat:16.5429102}}	11-09-2020	10-10-2020	446,735.88	446,735.88	446,735.88	446,735.88	446,735.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COUMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:446735.88, importe_modificado:446735.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}	{1838445/proyecto_INICIO, 1838445/proyecto_FIN, 1838445/proyecto_PROCESO, 1838445/proyecto_FIN, 1838445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
88	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA LA ANGOSTURA INTERIOR SN BARRIO EL ARCO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALZADA CIRO FARRERA Y AVENIDA EL POZO, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VAL, lon:-92.56326569, lat:16.33520275}}	04-11-2020	08-12-2020	903,449.76	903,449.76	903,449.76	903,449.76	903,449.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-091/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1806899.52, importe_modificado:1806899.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1838530/proyecto_PROCESO, 1838530/proyecto_FIN, 1838530/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
83		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.35, meta_modificada:279.35}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DIAGONAL 7A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA DIAGONAL DE LA 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA INNOMINADA A, lon:-92.1483172, lat:16.25433961}}	27-08-2020	27-10-2020	912,812.44	912,812.44	912,812.44	912,812.44	912,812.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/065/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:912812.44, importe_modificado:912812.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.35}}	{1839024/proyecto_ PROCESO, 1839024/proyecto_ INICIO, 1839024/proyecto_ FIN, 1839024/proyecto_ PROCESO, 1839024/proyecto_ FIN, 1839024/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
151		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y , SE UBICA A 79.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO TEM, lon:- 91.90800642, lat:17.06451039}}	28-09-2020	28-10-2020	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/44 5/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1839195/proyecto_ FIN, 1839195/proyecto_ PROCESO, 1839195/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
135		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BALAXTE Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA CRUCERO YAXOQUINTELA PARA LLEGAR A, lon:-91.7303334, lat:16.91015942}}	01-05-2020	30-07-2020	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS- 0641/2020, contratista:RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7900.0}}	{1839240/proyecto_ INICIO, 1839240/proyecto_ FIN, 1839240/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA LA RUEDA, 29960 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 , lon:-91.935645, lat:17.46835408}}	01-07-2020	31-12-2020	259,073.70	259,073.70	259,073.70	259,073.70	259,073.70	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96178, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:259073.7, importe_modificado:259073.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1839348/proyecto_ INICIO, 1839348/proyecto_ PROCESO, 1839348/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
1260		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.9, meta_modificada:655.9}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A. SUR PONIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A: PONIENTE SUR Y AVENIDA 3A: PONIENTE SUR, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN , lon:- 92.6234695, lat:15.69104217}}	17-11-2020	31-12-2020	709,113.85	709,113.85	709,113.85	709,113.85	709,113.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/021-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:709113.85, importe_modificado:709113.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.9}}	{1839422/proyecto_ INICIO, 1839422/proyecto_ FIN, 1839422/proyecto_ PROCESO, 1839422/proyecto_ FIN, 1839422/proyecto_ PROCESO, 1839422/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO I. SIDAR, LUEGO EL EJIDO EL CAIRO LUEGO SE EN , lon:- 92.3426974, lat:15.86419053}}	01-09-2020	30-09-2020	27,843.06	27,843.06	27,843.06	27,843.06	27,843.06	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93759, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27843.06, importe_modificado:27843.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}}	{1839698/proyecto_ INICIO, 1839698/proyecto_ PROCESO, 1839698/proyecto_ FIN, 1839698/proyecto_ INICIO, 1839698/proyecto_ PROCESO, 1839698/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.94, meta_modificada:459.94}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, CARRETERA QUE VA A LA UNION BUENAVISTA COMO A 2 KM DEL EJIDO UNIN BUENAVISTA Y A 25 KM D, lon:-92.57516114, lat:15.84472875}}	01-10-2020	31-10-2020	120,383.13	120,393.13	120,393.13	120,393.13	120,393.13	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93878, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:120393.13, importe_modificado:120393.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.94}}	{1839791/proyecto_FIN, 1839791/proyecto_INICIO, 1839791/proyecto_FIN, 1839791/proyecto_PROCESO, 1839791/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09577635, lat:16.90719528}}	01-05-2020	31-07-2020	954,368.61	954,368.61	954,368.61	954,368.61	954,368.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0645/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954368.61, importe_modificado:954368.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{1839884/proyecto_INICIO, 1839884/proyecto_PROCESO, 1839884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
459		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17614.0, meta_modificada:17614.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA LLEGAR, lon:-91.40113519, lat:16.47312823}}	01-08-2020	30-09-2020	999,139.11	999,139.11	999,139.11	999,139.11	999,139.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0647/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999139.11, importe_modificado:999139.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17614.0}}	{1840003/proyecto_INICIO, 1840003/proyecto_FIN, 1840003/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE, CALLE JAVIER MINA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL SOBR, lon:-91.9792414, lat:17.51222318}}	15-08-2020	30-10-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95884, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1840372/proyecto_PROCESO, 1840372/proyecto_INICIO, 1840372/proyecto_FIN, 1840372/proyecto_PROCESO, 1840372/proyecto_FIN, 1840372/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
76		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILLÓN, 29773 NUEVO CHUCHILLÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.820863, lat:17.00020794}}	01-02-2020	15-04-2020	651,435.91	651,435.91	651,435.91	651,435.91	651,435.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:651435.91, importe_modificado:651435.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}	{1840403/proyecto_INICIO, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 TRES POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAP, lon:-92.47265723, lat:16.84347696}}	27-07-2020	24-10-2020	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-070/2020, contratista:Raúl Gonzalo Osorio Ballinas, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1840474/proyecto_INICIO, 1840474/proyecto_PROCESO, 1840474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2289		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA A CABO SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LOS BARRIOS SAN SEBASTIAN , lon:-93.16360138, lat:17.2313834}}	24-11-2020	08-12-2020	295,781.88	295,781.88	295,781.88	295,781.88	295,781.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:295781.88, importe_modificado:295781.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
66	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 3020 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.69772398, lat:16.3948442}}	04-11-2020	18-12-2020	169,396.83	169,396.83	169,396.83	169,396.83	169,396.83	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1840605/proyecto_INICIO, 1840605/proyecto_FIN, 1840605/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO SUCLUMPA, 29960 EJIDO NUEVO SUCLUMPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-92.20747554, lat:17.64964998}}	12-11-2020	28-12-2020	469,888.62	469,888.62	469,888.62	469,888.62	469,888.62	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95760, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:469888.62, importe_modificado:469888.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.82}}	{1840611/proyecto_INICIO, 1840611/proyecto_PROCESO, 1840611/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.2838811, lat:15.82853483}}	01-11-2020	30-11-2020	92,610.43	92,610.43	92,610.43	92,610.43	92,610.43	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93901, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92610.43, importe_modificado:92610.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}}	{1840861/proyecto_INICIO, 1840861/proyecto_FIN, 1840861/proyecto_PROCESO, 1840861/proyecto_FIN, 1840861/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:COLONIA SAN GREGORIO, 29770 SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.89531162, lat:16.99000569}}	07-05-2020	10-07-2020	1,000,018.19	1,000,018.19	1,000,018.19	1,000,018.19	1,000,018.19	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/012/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1000018.19, importe_modificado:1000018.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}}	{1840968/proyecto_INICIO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44967895, lat:15.76067016}}	01-05-2020	30-05-2020	9,261.70	9,261.70	9,261.70	9,261.70	9,261.70	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94128, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.7, importe_modificado:9261.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1841152/proyecto_INICIO, 1841152/proyecto_PROCESO, 1841152/proyecto_FIN, 1841152/proyecto_PROCESO, 1841152/proyecto_FIN, 1841152/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.8, meta_modificada:1209.8}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A AVENIDA NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 21A CALLE PONIENTE Y CALLE/ON DE LA 4A AVENIDA NORTE, AVENIDA 2A AVENIDA NORTE AVENIDA QUE SE UBICA 300 MTS AL OESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-92.15335624, lat:14.68741513}}	09-11-2020	26-12-2020	2,339,519.84	2,339,519.84	2,339,519.84	2,339,519.84	2,339,519.84	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:BRÓS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2339519.84, importe_modificado:2339519.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.8}}	{1841381/proyecto_INICIO, 1841381/proyecto_FIN, 1841381/proyecto_PROCESO, 1841381/proyecto_FIN, 1841381/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.51, meta_modificada:166.51}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO KHUATÁN, 29720 KHUATÁN, KHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DE PORTIVA EN LA AVENIDA SEGUNDA O, lon:-93.00761865, lat:17.29481098}}	01-10-2020	15-12-2020	984,815.23	984,815.23	984,815.23	984,815.23	984,815.23	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-05/2020, contratista:ARTQUITECT PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:984815.23, importe_modificado:984815.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.51}}	{1841605/proyecto_INICIO, 1841605/proyecto_PROCESO, 1841605/proyecto_FIN, 1841605/proyecto_PROCESO, 1841605/proyecto_FIN, 1841605/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA DE CHICOMUSELO 1A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIPAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, lon:-92.35895045, lat:15.73211835}}	01-05-2020	31-05-2020	101,871.11	101,871.11	101,871.11	101,871.11	101,871.11	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94100, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:101871.11, importe_modificado:101871.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}}	{1841757/proyecto_INICIO, 1841757/proyecto_FIN, 1841757/proyecto_PROCESO, 1841757/proyecto_FIN, 1841757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.98, meta_modificada:72.98}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTIN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-92.19983401, lat:15.07460762}}	15-09-2020	30-09-2020	67,546.95	67,546.95	67,546.95	67,546.95	67,546.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-011/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:67546.95, importe_modificado:67546.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.98}}	{1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_PROCESO, 1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_FIN, 1841767/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL CANDELARIA Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA, lon:-93.28568014, lat:16.92347202}}	01-09-2020	15-11-2020	73,298.54	73,298.54	73,298.54	73,298.54	73,298.54	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95045, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:73298.54, importe_modificado:73298.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1841847/proyecto_INICIO, 1841847/proyecto_FIN, 1841847/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 12 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFERENCIA LA 17 CALLE PONIEN, lon:-92.16812533, lat:14.99807349}}	25-09-2020	25-10-2020	500,000.60	500,000.60	500,000.60	500,000.60	500,000.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93937, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:500000.6, importe_modificado:500000.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1841945/proyecto_PROCESO, 1841945/proyecto_FIN, 1841945/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2423.3, meta_modificada:2423.3}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CARRETERA LIBRAMIENTO LAS PILAS CANTON LAS PILASENTRE LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ Y CAMINO A LAS PILAS, lon:-92.21241264, lat:14.82470613}}	30-09-2020	30-12-2020	1,204,427.99	1,204,427.99	1,204,427.99	1,204,427.99	1,204,427.99	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101016, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1204427.99, importe_modificado:1204427.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2423.3}}	{1841992/proyecto_INICIO, 1841992/proyecto_PROCESO, 1841992/proyecto_FIN, 1841992/proyecto_PROCESO, 1841992/proyecto_FIN, 1841992/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A EL CHININAL Y , SE UBICA A 8 KILOMETROS DE EL CENTRO DE SNA FERNANDO CERCA DEL MIRADOR, lon:-93.26764632, lat:16.90285029}}	01-09-2020	15-11-2020	72,397.98	72,397.98	72,397.98	72,397.98	72,397.98	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95050, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72397.98, importe_modificado:72397.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1842146/proyecto_FIN, 1842146/proyecto_PROCESO, 1842146/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, SE SIGUE HASTA, lon:-93.24821636, lat:16.96426879}}	01-09-2020	15-11-2020	39,969.60	39,969.60	39,969.60	39,969.60	39,969.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91847, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:39969.6, importe_modificado:39969.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1842246/proyecto_PROCESO, 1842246/proyecto_FIN, 1842246/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE, lon:-93.28364025, lat:16.9282749}}	01-09-2020	15-11-2020	39,744.20	39,744.20	39,744.20	39,744.20	39,744.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91557, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:39744.2, importe_modificado:39744.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	{1842553/proyecto_INICIO, 1842553/proyecto_INICIO, 1842553/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6TA CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA Y CALLE 3RA PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.22721676, lat:15.51347654}}	12-11-2020	14-12-2020	1,005,398.29	1,005,398.29	1,005,398.29	1,005,398.29	1,005,398.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOP/FISM/2020-18, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1005398.29, importe_modificado:1005398.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_PROCESO, 1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.29, meta_modificada:810.29}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAÑADA SHISH Y TERRACERIA LA REVOLUCION, TERRACERIA LA LAGUNA PA, lon:-92.0807519, lat:16.92490513}}	01-10-2020	31-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0706/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.29}}	{1842845/proyecto_INICIO, 1842845/proyecto_FIN, 1842845/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACION PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y GUADALUPE QUE SE ENCUENTRA, lon:-92.90129435, lat:17.15824946}}	15-07-2020	30-09-2020	986,117.69	986,117.69	986,117.69	986,117.69	986,117.69	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:986117.69, importe_modificado:986117.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1843199/proyecto_INICIO, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMI, lon:-92.2368778, lat:15.46759999}}	26-11-2020	28-12-2020	1,546,496.02	1,546,496.02	1,546,496.02	1,546,496.02	1,546,496.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-24, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1546496.02, importe_modificado:1546496.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}}	{1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_INICIO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 COLONIA LA GUACAMAYA, 29960 LA GUACAMAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGI, lon:-92.01241448, lat:17.51889086}}	12-11-2020	28-12-2020	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91551, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1843277/proyecto_INICIO, 1843277/proyecto_PROCESO, 1843277/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.55171866, lat:17.36237854}}	30-11-2020	28-12-2020	173,853.86	173,853.86	173,853.86	173,853.86	173,853.86	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91529, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:173853.86, importe_modificado:173853.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1843379/proyecto_INICIO, 1843379/proyecto_FIN, 1843379/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CUARTA PTE SUR, CALLE TERCERA PTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIG, lon:-91.98446838, lat:17.50505673}}	24-08-2020	30-10-2020	3,365,190.00	3,365,190.00	3,365,190.00	3,365,190.00	3,365,190.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-155-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3365190.0, importe_modificado:3365190.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1690.0}}	{1843997/proyecto_FIN, 1843997/proyecto_INICIO, 1843997/proyecto_FIN, 1843997/proyecto_PROCESO, 1843997/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLEJON BELEN CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON BELEN Y CALLEJON LA BLOQUERA, CALLEJON CARREON CALLEJON BELEN ENTRE CALLEJON LA BLOQUERA Y CALLEJON CARREON METAPA DE DOMINGUEZ, lon:-92.18995188, lat:14.84371897}}	13-11-2020	30-12-2020	423,101.92	423,101.92	423,101.92	423,101.92	423,101.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101020, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:423101.92, importe_modificado:423101.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}}	{1844010/proyecto_INICIO, 1844010/proyecto_FIN, 1844010/proyecto_PROCESO, 1844010/proyecto_FIN, 1844010/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 000 COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO EMILIANO ZAP, lon:-92.64197445, lat:17.25022857}}	20-07-2020	24-07-2020	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:67425.0, importe_modificado:67425.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1844308/proyecto_INICIO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 2.5 KM PASANDO EL ARCO DE ENTRADA AL MPIO DE CHICOMUSELO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, lon:-92.26978907, lat:15.75228974}}	01-09-2020	30-09-2020	11,712.21	11,712.21	11,712.21	11,712.21	11,712.21	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94161, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}}	{1844573/proyecto_PROCESO, 1844573/proyecto_FIN, 1844573/proyecto_INICIO, 1844573/proyecto_PROCESO, 1844573/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUEN, lon:-92.98458504, lat:17.03775586}}	10-02-2020	10-03-2020	580,468.88	580,468.88	580,468.88	580,468.88	580,468.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-109, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:580468.88, importe_modificado:580468.88}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_FIN, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMNINO SACA COSECHA - MANZANILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA , 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA MAZANILHO Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO A 400.00 MET, lon:-92.94174961, lat:16.86272421}}	14-04-2020	15-07-2020	1,181,183.55	1,181,183.55	1,181,183.55	1,181,183.55	1,181,183.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/202 0-10, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1181183.55, importe_modificado:1181183.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}	{1844929/proyecto_FIN, 1844929/proyecto_INICIO, 1844929/proyecto_PROCESO, 1844929/proyecto_INICIO, 1844929/proyecto_PROCESO, 1844929/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN BARRIO EL PUENTE A 5 CUADRAS LA NORTE DEL CENTRO BARRIO LA JUNATA A 5 CUATRAS AL NORTE DEL CNETRO Y BARRIO EL CENTRO, lon:-92.28108461, lat:15.74299753}}	01-10-2020	31-10-2020	223,851.30	223,851.30	223,851.30	223,851.30	223,851.30	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94172, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:223851.3, importe_modificado:223851.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}}	{1845031/proyecto_INICIO, 1845031/proyecto_FIN, 1845031/proyecto_PROCESO, 1845031/proyecto_FIN, 1845031/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
235	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A, lon:-93.1857617, lat:16.25643236}}	27-11-2020	18-12-2020	157,475.48	157,475.48	157,475.48	157,475.48	157,475.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /161-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:157475.48, importe_modificado:157475.48}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1845312/proyecto_FIN, 1845312/proyecto_PROCESO, 1845312/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
678	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE DERECHA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.00817551, lat:17.36490252}}	23-03-2020	30-05-2020	440,063.64	440,063.64	440,063.64	440,063.64	440,063.64	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:440063.64, importe_modificado:440063.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1845457/proyecto_PROCESO, 1845457/proyecto_FIN, 1845457/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5030.0, meta_modificada:5030.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 420 , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LAS MARAVILAS A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.31583591, lat:16.95636953}}	15-09-2020	13-11-2020	1,093,633.62	1,093,633.62	1,093,633.62	1,093,633.62	1,093,633.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1093633.62, importe_modificado:1093633.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5030.0}}	{1845604/proyecto_INICIO, 1845604/proyecto_FIN, 1845604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:387, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CACAO, 29160 EL CACAO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CARRETERA TRAMO SOYALÓ CHICOASÉN TOMAR EL DESVÍO A LA IZQUIERDA SOBRE CAMINO A VENUSTIANO CARRANZ, lon:-93.04999192, lat:16.8962375}}	31-07-2020	28-09-2020	1,096,233.66	1,096,233.66	1,096,233.66	1,096,233.66	1,096,233.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-056/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1096233.66, importe_modificado:1096233.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1845685/proyecto_INICIO, 1845685/proyecto_FIN, 1845685/proyecto_PROCESO, 1845685/proyecto_FIN, 1845685/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21930.0, meta_modificada:21930.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL BARRIO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1 CALLE ORIENTE SUR, CALLE AGUA AZUL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS HACIA LA AV. CENTRAL OTE. A 800 MTS LLEGAMOS , lon:-92.09189427, lat:16.89107945}}	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0727/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21930.0}}	{1845909/proyecto_INICIO, 1845909/proyecto_FIN, 1845909/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10560	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AL SABINO BARRIO EL SABINO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE SUCHIAPA, lon:-93.09472199, lat:16.6104114}}	15-06-2020	10-12-2020	25,784,354.40	25,784,354.40	25,784,354.40	25,784,354.40	25,784,354.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/02 8/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2.390675781E7, importe_modificado:2.390675781E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_INICIO, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA DE AGENTE MUNICIPAL, lon:-90.79659288, lat:16.08434014}}	01-10-2020	15-12-2020	1,051,671.78	1,051,671.78	1,051,671.78	1,051,671.78	1,051,671.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmnc/dop/fism/viv-015/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1051671.78, importe_modificado:1051671.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}	{1846539/proyecto_INICIO, 1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
328	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTEMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.09645108, lat:17.70007773}}	28-10-2020	14-12-2020	910,621.78	910,621.78	910,621.78	910,621.78	910,621.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-029-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS., monto:910621.78, importe_modificado:910621.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{1847150/proyecto_INICIO, 1847150/proyecto_FIN, 1847150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 30851 GUSTAVO DIAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO GUSTAVO DIAZ , lon:-92.24325395, lat:14.72261464}}	15-09-2020	15-12-2020	871,428.49	871,428.49	871,428.49	871,428.49	871,428.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871429.49, importe_modificado:871429.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2982	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.8, meta_modificada:96.8}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE INTERIOR SN BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.8960556, lat:16.79779515}}	23-03-2020	06-05-2020	432,528.29	432,528.59	432,528.59	432,528.59	432,528.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-06, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:432528.59, importe_modificado:432528.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.8}}	{1847473/proyecto_INICIO, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_FIN, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_INICIO, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:940.0, meta_modificada:940.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1662, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO RIO EL FRANCES, CAMINO DR MANUEL VELASCO SUARES DOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOM, lon:-93.41152739, lat:16.95033357}}	01-10-2020	30-10-2020	283,504.00	283,504.00	283,504.00	283,504.00	283,504.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:283504.0, importe_modificado:283504.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:940.0}}	{1847657/proyecto_FIN, 1847657/proyecto_PROCESO, 1847657/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1855, direccion:CALLE EL BALSAMO COLONIA EL BALSAMO, 29140 EL BÁLSAMO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO DR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS TOMAR CARTEERA APIC PAC EN KM 26 TOMAR A LA DERECHA P, lon:-93.39356487, lat:16.94103745}}	01-10-2020	30-10-2020	235,248.00	235,248.00	235,248.00	235,248.00	235,248.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:235248.0, importe_modificado:235248.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:780.0}}	{1847736/proyecto_PROCESO, 1847736/proyecto_INICIO, 1847736/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
271	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.45, meta_modificada:915.45}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE FRACCION POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 14 MINUTOS A LAS AFUERAS DE VI, lon:-93.30031152, lat:16.23806194}}	01-07-2020	30-10-2020	389,770.00	389,770.00	389,770.00	389,770.00	389,770.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-131, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:389770.0, importe_modificado:389770.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.45}}	{1847770/proyecto_PROCESO, 1847770/proyecto_FIN, 1847770/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
308	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MORELIA, 29700 MORELIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-92.77044657, lat:17.35628155}}	20-03-2020	19-05-2020	4,168,564.93	4,168,564.93	4,168,564.93	4,168,564.93	4,168,564.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 2A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4168564.93, importe_modificado:4168564.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1848385/proyecto_PROCESO, 1848385/proyecto_FIN, 1848385/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:EJIDO MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.86406802, lat:16.99454452}}	03-08-2020	03-09-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-128, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN, 1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51021709, lat:17.04188122}}	08-10-2020	17-10-2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89547, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_FIN, 1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:160, direccion:CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LA CANDELARIA, 29180 LA CANDELARIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN NICOLÍ Y CAMINO NUEVO RANCHITO, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 EN EL TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJAL, lon:-92.98580541, lat:16.53650677}}	13-11-2020	12-12-2020	419,784.36	419,784.36	419,784.36	419,784.36	419,784.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-063/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:419784.36, importe_modificado:419784.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}}	{1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15715	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:347.0, meta_modificada:347.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE INSTALARAN EN VARIOS BARRIOS DE LA CABEERA MUNICIPAL ASI COMO EN VARIA LOCALIDADES DE CHICOMUSELO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28408154, lat:15.74765595}}	24-04-2020	24-08-2020	1,685,423.48	1,685,423.48	1,685,423.48	1,685,423.48	1,685,423.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102103, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1865423.48, importe_modificado:1685423.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:347.0}}	{1848705/proyecto_INICIO, 1848705/proyecto_PROCESO, 1848705/proyecto_FIN, 1848705/proyecto_PROCESO, 1848705/proyecto_FIN, 1848705/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.81, meta_modificada:975.81}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BOULEVARD CHIAPA DE CORZO Tuxt, lon:-93.017821, lat:16.74084757}}	01-07-2020	29-08-2020	647,684.14	647,684.14	647,684.14	647,684.14	647,684.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-045/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:647684.14, importe_modificado:647684.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.81}}	{1848750/proyecto_INICIO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:241, direccion:CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LINDA VISTA, 29180 LINDAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO BALNEARIO CASA RAYO Y CAMINO QUINTA CIELITO, CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJALES AL LLEG, lon:-92.95767118, lat:16.49655331}}	06-11-2020	05-12-2020	268,560.35	268,560.35	268,560.35	268,560.35	268,560.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-062/2020, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:268560.35, importe_modificado:268560.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.8}}	{1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_INICIO, 1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION SHOCTIC 1 Y CALLEION SHOCTIC 2, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48887577, lat:17.22396545}}	18-08-2020	20-11-2020	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-182/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1848832/proyecto_INICIO, 1848832/proyecto_FIN, 1848832/proyecto_PROCESO, 1848832/proyecto_FIN, 1848832/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45721422, lat:17.40789588}}	02-10-2020	27-11-2020	2,081,607.54	2,081,607.54	2,081,607.54	2,081,607.54	2,081,607.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-210/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2081607.54, importe_modificado:2081607.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1848898/proyecto_INICIO, 1848898/proyecto_FIN, 1848898/proyecto_PROCESO, 1848898/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
190	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALAZAR Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE PARAISO SE UBICA EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA SALAZAR, GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PA, lon:-92.18691729, lat:17.03180642}}	07-12-2020	21-12-2020	76,298.58	76,298.58	76,298.58	76,298.58	76,298.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/459/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:76298.58, importe_modificado:76298.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}	{1849010/proyecto_INICIO, 1849010/proyecto_PROCESO, 1849010/proyecto_FIN, 1849010/proyecto_PROCESO, 1849010/proyecto_FIN, 1849010/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
199	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.75853584, lat:16.76611492}}	21-08-2020	30-09-2020	233,406.97	233,406.97	233,406.97	233,406.97	233,406.97	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94818, contratista; convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:233406.97, importe_modificado:233406.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}}	{1849348/proyecto_INICIO, 1849348/proyecto_FIN, 1849348/proyecto_PROCESO, 1849348/proyecto_FIN, 1849348/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS UBICADA A 41 METRO, lon:-93.09182254, lat:16.93933554}}	01-12-2020	31-12-2020	5,404,952.92	5,404,952.92	5,404,952.92	5,404,952.92	5,404,952.92	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90244, contratista; convocante:OSUMACINTA, monto:5404952.92, importe_modificado:5404952.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1849457/proyecto_INICIO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA- CHITAMA KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA COMUNIDAD DE CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO, lon:-92.44850181, lat:16.32846647}}	21-09-2020	20-11-2020	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-052/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1849514/proyecto_FIN, 1849514/proyecto_INICIO, 1849514/proyecto_PROCESO, 1849514/proyecto_FIN, 1849514/proyecto_PROCESO, 1849514/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.94, meta_modificada:459.94}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JUAN, 30124 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS A 20, lon:-92.37326471, lat:15.68781401}}	01-09-2020	30-09-2020	46,808.32	46,808.32	46,808.32	46,808.32	46,808.32	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94236, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46808.32, importe_modificado:46808.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.94}}	{1849784/proyecto_INICIO, 1849784/proyecto_FIN, 1849784/proyecto_PROCESO, 1849784/proyecto_FIN, 1849784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
515	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 450.00 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.94709466, lat:16.83753216}}	23-07-2020	24-08-2020	2,130,446.33	2,130,446.33	2,130,446.33	2,130,446.33	2,130,446.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20-20-20, convocante:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850081/proyecto_PROCESO, 1850081/proyecto_INICIO, 1850081/proyecto_FIN, 1850081/proyecto_INICIO, 1850081/proyecto_FIN, 1850081/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:BARRIO LA AMARGURA, 30121 LA AMARGURA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA LUEGO TOMAR CARRETERA HACIA SILTEPEC ENTRAR A ENTRONQUE DE PUENTE MOCHO HACIA CERRO PEROTE QUE SE ENCUENTRA A 5 KM, lon:-92.44033865, lat:15.65533876}}	01-09-2020	30-09-2020	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94205, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1850155/proyecto_PROCESO, 1850155/proyecto_INICIO, 1850155/proyecto_FIN, 1850155/proyecto_PROCESO, 1850155/proyecto_FIN, 1850155/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTIAGO EL PINAR EN E, lon:-92.72568007, lat:16.9152143}}	01-05-2020	31-05-2020	345,488.70	345,488.70	345,488.70	345,488.70	345,488.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20-20/23, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:345488.7, importe_modificado:345488.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850294/proyecto_INICIO, 1850294/proyecto_FIN, 1850294/proyecto_PROCESO, 1850294/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
195	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 6 Y DE , lon:-92.74482183, lat:16.91588179}}	01-06-2020	30-06-2020	630,824.72	630,824.72	630,824.72	630,824.72	630,824.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20-20/31, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:630824.72, importe_modificado:630824.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850656/proyecto_PROCESO, 1850656/proyecto_INICIO, 1850656/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
265	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y CALLE DALIA, SE TOMA EL TRAMO SALIDA DE VILLAFLORES A HOSPITAL REGIONAL ESTO H, lon:-93.27350688, lat:16.24185453}}	01-09-2020	30-11-2020	595,732.00	595,732.00	595,732.00	595,732.00	595,732.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-142, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:595732.0, importe_modificado:595732.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850783/proyecto_INICIO, 1850783/proyecto_PROCESO, 1850783/proyecto_FIN, 1850783/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3337	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.46, meta_modificada:207.46}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION JUAREZ Y AVENIDA PROLONGACION DIAZ, AVENIDA OREGON LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO EN L, lon:-92.17249091, lat:14.93385747}}	23-11-2020	22-12-2020	1,499,061.23	1,499,061.23	1,499,061.23	1,499,061.23	1,499,061.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/043/2020, contratista:ELBIR SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1499061.23, importe_modificado:1499061.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.46}}	{1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_INICIO, 1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_FIN, 1851037/proyecto_INICIO, 1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE ALDAMA, CALLE CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES BELUSAR, lon:-92.68113239, lat:16.54412906}}	15-11-2020	30-11-2020	36,848.11	36,848.11	36,848.11	36,848.11	36,848.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:368348.11, importe_modificado:36848.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1851223/proyecto_FIN, 1851223/proyecto_PROCESO, 1851223/proyecto_INICIO, 1851223/proyecto_FIN, 1851223/proyecto_INICIO, 1851223/proyecto_PROCESO, 1851223/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92.68122935, lat:16.54505486}}	15-11-2020	15-12-2020	468,326.80	468,326.80	468,326.80	468,326.80	468,326.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93508, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:468326.8, importe_modificado:468326.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_FIN, 1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_INICIO, 1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1176	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 4 PUERTO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 5, lon:-92.47483052, lat:16.87447278}}	12-02-2020	12-03-2020	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}	{1851716/proyecto_INICIO, 1851716/proyecto_FIN, 1851716/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
944	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAZARIEGOS, LA OBRA SE ENCUEENRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LRRÁINZAR SOBRE LA AV. IGNACIO ALLENDE ENT, lon:-92.71605925, lat:16.88373623}}	01-07-2020	30-09-2020	2,486,141.55	2,486,141.55	2,486,141.55	2,486,141.55	2,486,141.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/40, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2486141.55, importe_modificado:2486141.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851908/proyecto_FIN, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 00 PARAJE CHICHELALHO, 00000 CHICHELALHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LO OBRA SE ENCUEENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZARPUERTO CATÉ KILÓMETRO 40, lon:-92.75347406, lat:16.90013582}}	01-05-2020	30-06-2020	512,386.55	512,386.55	512,386.55	512,386.55	512,386.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/22, contratista:FRANCISCO PEREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:512386.55, importe_modificado:512386.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851910/proyecto_INICIO, 1851910/proyecto_FIN, 1851910/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERÍA BUENAVISTA - RANCHERÍA EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERÍA BUENAVISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SU INICIO EN LA RANCHERÍA, lon:-92.85951722, lat:17.3447011}}	21-07-2020	19-08-2020	775,334.97	775,334.97	775,334.97	775,334.97	775,334.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 13/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:775334.97, importe_modificado:775334.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852095/proyecto_PROCESO, 1852095/proyecto_INICIO, 1852095/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.7, meta_modificada:1515.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:79, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO CARMEN TONAPAC, 29160 NUEVO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO - CARRETERA ESTATAL NÚMERO 101 TRAMO CHIAPA D, lon:-92.95800629, lat:16.69702904}}	17-07-2020	14-09-2020	2,538,510.68	2,538,510.68	2,538,510.68	2,538,510.68	2,538,510.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-051/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2538510.68, importe_modificado:2538510.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.7}}	{1852251/proyecto_INICIO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CHAMULA - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 PARAJE NINTETIC, 29860 NINTETIC, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO CHAMULALARRAINZAR, lon:-92.72023004, lat:16.87236167}}	15-11-2020	15-12-2020	391,232.38	391,232.38	391,232.38	391,232.38	391,232.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/66, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:391232.38, importe_modificado:391232.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852751/proyecto_PROCESO, 1852751/proyecto_FIN, 1852751/proyecto_INICIO, 1852751/proyecto_FIN, 1852751/proyecto_PROCESO, 1852751/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
304	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PUEBLO MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO TERMINANDO EL TRAMO CARRETERO NACHITOMPUERTO CATE AUN COSTADO, lon:-92.82494654, lat:16.99366636}}	01-11-2020	15-12-2020	880,295.60	880,295.60	880,295.60	880,295.60	880,295.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/63, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:880295.6, importe_modificado:880295.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852792/proyecto_INICIO, 1852792/proyecto_PROCESO, 1852792/proyecto_FIN, 1852792/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TUXTLA SAN CRISTOBAL - JOIGEL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉR, lon: 92.81901514, lat:16.72748782}}	15-06-2020	29-07-2020	1,834,230.14	1,834,230.14	1,834,230.14	1,834,230.14	1,834,230.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-06A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1834230.14, importe_modificado:1834230.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2940.0}}	{1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_PROCESO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
142	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:115, localidad:38, direccion:EJIDO SAN FELIPE JATATE, 30183 SAN FELIPE JATATE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMIA BONITA, NIÑOS H, lon:-91.25705681, lat:16.22715408}}	20-01-2020	19-03-2020	1,285,071.12	1,285,071.12	1,285,071.12	1,285,071.12	1,285,071.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VI V-06/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1285071.12, importe_modificado:1285071.12}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1853564/proyecto_FIN, 1853564/proyecto_PROCESO, 1853564/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.681481, lat:17.25922969}}	12-08-2020	17-08-2020	554,625.00	554,625.00	554,625.00	554,625.00	554,625.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93213, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:554625.0, importe_modificado:554625.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1853599/proyecto_FIN, 1853599/proyecto_INICIO, 1853599/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE ECHTIK, 29860 ECHTIK, LARRAÍNZA R CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMPUERTO CATE PASA, lon:-92.76296649, lat:16.91737149}}	15-04-2020	15-06-2020	764,482.41	764,482.41	764,482.41	764,482.41	764,482.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/11, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZA R CHIAPAS, monto:764482.41, importe_modificado:764482.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853721/proyecto_INICIO, 1853721/proyecto_PROCESO, 1853721/proyecto_FIN, 1853721/proyecto_PROCESO, 1853721/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 COLONIA LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRAÍNZA R CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA AL LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHIT, lon:-92.76824005, lat:16.88604315}}	01-10-2020	15-10-2020	211,562.75	211,562.75	211,562.75	211,562.75	211,562.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/019, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZA R CHIAPAS, monto:211562.75, importe_modificado:211562.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854401/proyecto_INICIO, 1854401/proyecto_FIN, 1854401/proyecto_PROCESO, 1854401/proyecto_FIN, 1854401/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 500 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLIS, lon:-92.88898578, lat:17.15862397}}	15-10-2020	30-12-2020	835,763.12	835,763.12	835,763.12	835,763.12	835,763.12	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:835763.12, importe_modificado:835763.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_FIN, 1854498/proyecto_PROCESO, 1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_PROCESO, 1854498/proyecto_FIN, 1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLEJON CERRO MISOPA 1, CALLEJON CERRO MISOPA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51984842, lat:17.55447392}}	02-10-2020	01-12-2020	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-203/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1863727/proyecto_INICIO, 1863727/proyecto_FIN, 1863727/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
672	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSCUAUTLA DE ESPINOZA ESTE TRAMO H, lon:-93.47619523, lat:16.37407545}}	03-08-2020	31-12-2020	1,632,901.00	1,632,901.00	1,632,901.00	1,632,901.00	1,632,901.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-139, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1632901.0, importe_modificado:1632901.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1863874/proyecto_PROCESO, 1863874/proyecto_FIN, 1863874/proyecto_INICIO, 1863874/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - COAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-93.14761817, lat:17.12962544}}	01-12-2020	15-12-2020	296,052.58	296,052.58	296,052.58	296,052.58	296,052.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:AUDER EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:296052.58, importe_modificado:296052.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}}	{1864155/proyecto_INICIO, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10780.0, meta_modificada:10780.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:639, direccion:AVENIDA COCOS COLONIA BENITO QUEZADA, 29160 BENITO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE PIMIENTA, AVENIDA ALMENDRA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO. TUXTLA DOBLAR A LA DERECHA EN EL RETÉN SOBRE CALLE OTILI, lon:-93.01345201, lat:16.74774282}}	13-11-2020	12-12-2020	700,364.34	700,364.34	700,364.34	700,364.34	700,364.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-064/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:700364.34, importe_modificado:700364.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10780.0}}	{1864404/proyecto_INICIO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE. LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO SOBRE , lon:-93.37789764, lat:16.75535066}}	15-07-2020	15-09-2020	1,474,242.94	1,474,242.94	1,474,242.94	1,474,242.94	1,474,242.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-024/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1474242.94, importe_modificado:1474242.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864704/proyecto_INICIO, 1864704/proyecto_FIN, 1864704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.45, meta_modificada:7.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERIA TRAMO DESVIO CERRO BLANCO - SHUTAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 450 RANCHERIA SOCONUSCO, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS COMUNID, lon:-92.85483607, lat:17.24022164}}	09-11-2020	30-12-2020	650,456.28	650,456.28	650,456.28	650,456.28	650,456.28	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:650456.28, importe_modificado:650456.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.45}}	{1864770/proyecto_INICIO, 1864770/proyecto_PROCESO, 1864770/proyecto_FIN, 1864770/proyecto_INICIO, 1864770/proyecto_PROCESO, 1864770/proyecto_FIN, 1864770/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.95, meta_modificada:234.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORE, lon:-93.27827062, lat:16.23529544}}	02-03-2020	30-06-2020	1,786,696.00	1,786,696.00	1,786,696.00	1,786,696.00	1,786,696.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-004, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1786696.0, importe_modificado:1786696.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.95}}	{1864809/proyecto_INICIO, 1864809/proyecto_FIN, 1864809/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2294	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.8, meta_modificada:1225.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGÓN, 30470 CRISTOBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES , lon:-93.44099631, lat:16.42795195}}	03-08-2020	30-11-2020	899,021.00	899,021.00	899,021.00	899,021.00	899,021.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-134, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:899021.0, importe_modificado:899021.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.8}}	{1864872/proyecto_INICIO, 1864872/proyecto_FIN, 1864872/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ SE ENCUENTRA UBICADA A LA, lon:-93.25763488, lat:16.23955002}}	01-09-2020	30-11-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-155, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1864921/proyecto_INICIO, 1864921/proyecto_FIN, 1864921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8755	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.2, meta_modificada:125.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA ALEGRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA 1 PONIENTE SUR HACIA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33672735, lat:17.16992819}}	01-12-2020	31-12-2020	517,796.62	517,796.62	517,796.62	517,796.62	517,796.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS M-075/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:517796.62, importe_modificado:517796.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.2}}	{1864987/proyecto_INICIO, 1864987/proyecto_PROCESO, 1864987/proyecto_FIN, 1864987/proyecto_PROCESO, 1864987/proyecto_FIN, 1864987/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
545		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO DEL VALLE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA , lon:-92.42339829, lat:16.2990068}}	02-12-2020	31-12-2020	322,889.49	322,889.49	322,889.49	322,889.49	322,889.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-103/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:830287.26, importe_modificado:830287.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}}	{1865454/proyecto_INICIO, 1865454/proyecto_PROCESO, 1865454/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE LA OBRA S EUBICA EN EL BARRIO LAS PALMAS SOBRE LA PRIMER, lon:-93.37571978, lat:16.76077704}}	15-09-2020	15-11-2020	1,058,934.34	1,058,934.34	1,058,934.34	1,058,934.34	1,058,934.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-047/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1058934.34, importe_modificado:1058934.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1865726/proyecto_INICIO, 1865726/proyecto_FIN, 1865726/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
246		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONNHUITZ, 29861 TALONNHUITZ, LARRAINZAR CHIAPAS: ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTIAGO EL PI, lon:-92.7235208, lat:16.90667494}}	01-11-2020	15-11-2020	183,515.32	183,515.32	183,515.32	183,515.32	183,515.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:183515.32, importe_modificado:183515.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865897/proyecto_PROCESO, 1865897/proyecto_FIN, 1865897/proyecto_INICIO, 1865897/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:116, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA COLONIA ESMERALDA, 29880 ESMERALDA, PANTELHO CHIAPAS: ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA UNION CARMEN REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.4 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.44378184, lat:17.08928466}}	07-10-2020	09-11-2020	406,321.19	406,321.19	406,321.19	406,321.19	406,321.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-070/2020, contratista:ROBINSON HERNÁNDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:406321.19, importe_modificado:406321.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1866024/proyecto_FIN, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_INICIO, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_FIN, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
29		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1161, direccion:CALLE RIA. NUEVO LEON RANCHERIA RIA. NUEVO LEON, 30470 NUEVO LEÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESJESUS MARIA GARZA CONTINUENADO POR DICHA CARRETERA INGRESANDO POR EL EJIDO JESUS MA, lon:-93.26283708, lat:16.4550275}}	02-11-2020	31-12-2020	521,545.00	521,545.00	521,545.00	521,545.00	521,545.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-165, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:521545.0, importe_modificado:521545.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1866373/proyecto_INICIO, 1866373/proyecto_PROCESO, 1866373/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17873		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PEÑITAS COLONIA POB. VILLAFLORES PEÑITAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION QUINTA NORTE CRUZANDO EL RIO Y , PROLONGACION 5. PONIENTE ENTRE 5. AV. NORTE Y CRUZANDO EL RIO , lon:-93.27553883, lat:16.23866598}}	02-11-2020	31-12-2020	249,092.00	249,092.00	249,092.00	249,092.00	249,092.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-21, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:249092.0, importe_modificado:249092.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866529/proyecto_PROCESO, 1866529/proyecto_FIN, 1866529/proyecto_PROCESO, 1866529/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
860		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.5, meta_modificada:1252.5}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO EL CERRITO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUJE, lon:-92.42888087, lat:16.94816982}}	16-09-2020	15-12-2020	1,817,597.69	1,817,597.69	1,817,597.69	1,817,597.69	1,817,597.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/076/2020, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1817597.69, importe_modificado:1817597.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.5}}	{1866605/proyecto_INICIO, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN, 1866605/proyecto_INICIO, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
558		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORAR ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 450 EJIDO AURORA ERMITA, 29755 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN C, lon:-92.87269785, lat:17.23536224}}	02-11-2020	18-12-2020	629,352.48	629,352.48	629,352.48	629,352.48	629,352.48	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97269, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:629352.48, importe_modificado:629352.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1866878/proyecto_INICIO, 1866878/proyecto_PROCESO, 1866878/proyecto_FIN, 1866878/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17873		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS CANTON POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGE UNO POR LA AVENIDA CENTRAL CON RUMBO A, lon:-93.2818988, lat:16.22475329}}	02-11-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-147, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867364/proyecto_PROCESO, 1867364/proyecto_FIN, 1867364/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE Y CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LAD, lon:-93.27957116, lat:16.23154076}}	01-09-2020	30-10-2020	141,637.00	141,637.00	141,637.00	141,637.00	141,637.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-16, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:141637.0, importe_modificado:141637.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1867415/proyecto_INICIO, 1867415/proyecto_FIN, 1867415/proyecto_PROCESO, 1867415/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO BUENOS AIRES, 29710 BUENOS AIRES, HUITIUPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO NUEVA , lon:-92.71087297, lat:17.26992564}}	05-10-2020	04-12-2020	1,012,289.21	1,012,289.21	1,012,289.21	1,012,289.21	1,012,289.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1012289.21, importe_modificado:1012289.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1868216/proyecto_INICIO, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE BIENES COMUNALES EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BIENES COMUNALES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA EN LA SALIDA TRAMO CARRETERO TEOPISCA NUEVO LEON , lon:-92.47630794, lat:16.52723611}}	04-02-2020	31-12-2020	3,216,280.38	3,216,280.38	3,216,280.38	3,216,280.38	3,216,280.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-033-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3216280.38, importe_modificado:3216280.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868229/proyecto_FIN, 1868229/proyecto_INICIO, 1868229/proyecto_PROCESO, 1868229/proyecto_FIN, 1868229/proyecto_INICIO, 1868229/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	20	0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1048, direccion:CALLE EL ZAPOTE COLONIA EL ZAPOTE II, 29140 EL ZAPOTE, OCOZOCOAUULA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CARRETERA EL CAPULIN LA COMUNIDAD SE UBICA TOMANDO CARRETERA A PUENTE CHIAPA, lon:-93.47680502, lat:16.95203518}}	15-07-2020	29-09-2020	569,192.40	569,192.40	569,192.40	569,192.40	569,192.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-032/2020, contratista:OPERADOR MOBIL URBANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUULA DE ESPINOSA, monto:569192.4, importe_modificado:569192.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1868368/proyecto_INICIO, 1868368/proyecto_PROCESO, 1868368/proyecto_FIN, 1868368/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	7892	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE SAN SEBASTIAN, lon:-92.47863188, lat:16.55135792}}	04-02-2020	31-12-2020	607,639.40	607,639.40	607,639.40	607,639.40	607,639.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:607639.4, importe_modificado:607639.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868464/proyecto_INICIO, 1868464/proyecto_PROCESO, 1868464/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	50	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1752, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 30540 NUEVO MEXICO, PIJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LE REALIZARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO NUEVO MEXICO, lon:-93.20484403, lat:15.68593505}}	01-11-2020	31-12-2020	615,608.31	615,608.31	615,608.31	615,608.31	615,608.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, monto:615608.31, importe_modificado:615608.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1868474/proyecto_INICIO, 1868474/proyecto_PROCESO, 1868474/proyecto_FIN, 1868474/proyecto_INICIO, 1868474/proyecto_PROCESO, 1868474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	20	0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:909, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC I, 29140 CUAUHTEMOC IRO, OCOZOCOAUULA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA RIVERA CACAHUANO, CARRETERA AMADOR HERNANDEZ TOMAR CARRETERA A PICPAC EN SANISIDRO CARRIZA, lon:-93.57644763, lat:17.04805782}}	01-10-2020	01-12-2020	573,300.42	573,300.42	573,300.42	573,300.42	573,300.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-072/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUULA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1868573/proyecto_PROCESO, 1868573/proyecto_INICIO, 1868573/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	65	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y , LA OBRA INICIA EN LA CASETA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.72161967, lat:16.61098805}}	01-10-2020	31-10-2020	319,348.24	319,348.24	319,348.24	319,348.24	319,348.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:319348.2, importe_modificado:319348.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1868866/proyecto_INICIO, 1868866/proyecto_FIN, 1868866/proyecto_PROCESO, 1868866/proyecto_FIN, 1868866/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	87	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:COLONIA , 00000 PLAYA LARGA IRA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIR SE CON CON EL AGENE MUNICIPAL D ELA LOCALIDAD PARA UBICAR LOS RAMALES QUE SE CONSTRUYERON, lon:-93.45563014, lat:17.38302755}}	18-06-2020	26-08-2020	2,884,393.87	2,884,393.87	2,884,393.87	2,884,393.87	2,884,393.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2884393.87, importe_modificado:2884393.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1870021/proyecto_INICIO, 1870021/proyecto_FIN, 1870021/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	180	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:828.7, meta_modificada:828.7}}		1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 740 EIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617 MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO KM , lon:-93.42079995, lat:17.2010449}}	15-11-2020	15-12-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103844, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:828.7}}	{1870263/proyecto_INICIO, 1870263/proyecto_PROCESO, 1870263/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	127	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA OBRERA, lon:-93.33274847, lat:17.40867924}}	01-06-2020	16-06-2020	109,274.18	109,274.18	109,274.18	109,274.18	109,274.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-041 OT, contratista:RODOLFO NATAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:109274.18, importe_modificado:109274.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1870333/proyecto_INICIO, 1870333/proyecto_FIN, 1870333/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
371		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ENTRO CATEDRAL DE CHIAPAS - CATEDRAL DE CHIAPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 1 + 100 COLONIA , 00000 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO EN TRAMOS AISLADOS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO, lon:- 93.29691405, lat:17.43911398}}	01-12-2020	31-12-2020	87,920.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99089, contratista, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:87920.0, importe_modificado:87920.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1870360/proyecto _INICIO, 1870360/proyecto_ FIN, 1870360/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1456		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN 1 CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICAN EN LOS BARRIO CENTRO Y TADA LA CABECERA, lon:-93.33522092, lat:17.40877588}}	01-12-2020	31-12-2020	186,386.08	186,386.08	186,386.08	186,386.08	186,386.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}		Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:720, direccion:RANCHERIA SINALOA, 30187 SINALOA, LAS 1 MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA, lon:- 91.75505346, lat:16.28573537}}	07-12-2020	31-12-2020	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1870368/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
27		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:81, direccion:EJIDO OJO DE AGUA ANEXO SAN JUAN CHAMULA, 30187 OJO DE AGUA 1 (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ANEXO SAN JUAN CHAMULA, lon:- 91.49027349, lat:16.1403477}}	07-12-2020	31-12-2020	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100295, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1870689/proyecto _INICIO, 1870689/proyecto_ FIN, 1870689/proyecto_ PROCESO, 1870689/proyecto_ FIN, 1870689/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
600		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:0.4}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN 1 JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL PROYECTO BENEFICIARA A VAR, lon: 92.40194547, lat:16.93939109}}	01-03-2020	31-12-2020	287,848.91	287,848.91	287,848.91	287,848.91	287,848.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103008, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:287848.91, importe_modificado:287848.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}}	{1871980/proyecto _INICIO, 1871980/proyecto_ PROCESO, 1871980/proyecto_ FIN, 1871980/proyecto_ INICIO, 1871980/proyecto_ PROCESO, 1871980/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	01-05-2020	31-12-2020	2,656,829.00	2,656,829.00	2,656,829.00	2,656,829.00	2,656,829.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}}		Terminado	Validado avances
0	91	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}}	09-10-2020	30-11-2020	1,166,400.00	1,166,400.00	1,166,400.00	1,166,400.00	1,166,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}		Terminado	Validado avances
0	97537	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Dominguez, Chis., México, lon:- 92.1155691, lat:16.2299602}}	09-10-2020	17-12-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
349		{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:- 92.7524507, lat:17.04492723}}	15-10-2020	15-10-2020	571,778.36	571,778.36	571,778.36	571,778.36	571,778.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FAFM- 001/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOZA BRAVO, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:571778.36, importe_modificado:571778.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:102.0}}	{1876862/proyecto _FIN, 1876862/proyecto_ PROCESO, 1876862/proyecto_ INICIO, 1876862/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
0	55	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:29620 Copaínalá, Chis., México, lon:- 93.2106111, lat:17.0965616}}	09-10-2020	15-12-2020	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 92.023452, lat:16.253935}}	13-07-2020	30-11-2020	400,136.27	400,136.27	400,136.27	400,136.27	400,136.27	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94701, contratista, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:400136.27, importe_modificado:400136.27}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877291/proyecto _PROCESO, 1877291/proyecto_ INICIO, 1877291/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}	03-02-2020	31-12-2020	3,338,490.50	3,338,490.50	3,338,490.50	3,338,490.50	3,338,490.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94884, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3338490.54, importe_modificado:3338490.54}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_FIN, 1877353/proyecto_PROCESO, 1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}	01-06-2020	31-12-2020	28,331.69	28,331.69	28,331.69	28,331.69	28,331.69	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93875, contratista: convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:28331.69, importe_modificado:28331.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1877377/proyecto_FIN, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}	01-02-2020	30-11-2020	2,296,405.00	2,296,405.00	2,296,405.00	2,296,405.00	2,296,405.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94302, contratista: convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2296405.0, importe_modificado:2296405.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1877378/proyecto_PROCESO, 1877378/proyecto_INICIO, 1877378/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}}	15-03-2020	30-10-2020	134,637.52	134,637.52	134,637.52	134,637.52	134,637.52	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93693, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOGAGUA, CHIAPAS, monto:134637.52, importe_modificado:134637.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1877382/proyecto_INICIO, 1877382/proyecto_FIN, 1877382/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	25,580.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/DTM/FISM/PRODI M-001/2020, contratista:OFFICE GRAFICS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:130657.98, importe_modificado:130657.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1877492/proyecto_INICIO, 1877492/proyecto_PROCESO, 1877492/proyecto_FIN, 1877492/proyecto_PROCESO, 1877492/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}}	25-03-2020	19-11-2020	156,043.78	156,043.78	156,043.78	156,043.78	156,043.78	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:156043.78, importe_modificado:156043.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1877494/proyecto_INICIO, 1877494/proyecto_PROCESO, 1877494/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	128	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:135, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70401001, lat:16.80191176}}	01-10-2020	31-10-2020	416,556.00	416,556.00	416,556.00	416,556.00	416,556.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/A D-173/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:416556.0, importe_modificado:416556.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:400.0}}	{1879282/proyecto_INICIO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	3329	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4355.0, meta_modificada:4355.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}}	01-12-2020	31-12-2020	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/A D-187/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4355.0}}	{1879287/proyecto_INICIO, 1879287/proyecto_PROCESO, 1879287/proyecto_FIN, 1879287/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	153448	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}}	15-01-2021	15-01-2021	171,519.72	171,519.72	171,519.72	171,519.72	171,519.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/002/2020, contratista:JOSE RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:171519.72, importe_modificado:171519.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1882340/proyecto_INICIO, 1882340/proyecto_PROCESO, 1882340/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18139	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}}	10-08-2020	10-09-2020	236,170.00	236,170.00	236,170.00	236,170.00	236,170.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102276, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236170.0, importe_modificado:236170.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890169/proyecto_FIN, 1890169/proyecto_INICIO, 1890169/proyecto_PROCESO, 1890169/proyecto_FIN, 1890169/proyecto_INICIO, 1890169/proyecto_PROCESO, 1890169/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
13995	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ESQ. CALLE CENTRAL HUITIUPAN, CHIS. CP. 29710, lon:-92.68593194, lat:17.17323167}}	01-03-2020	31-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890179/proyecto_FIN, 1890179/proyecto_PROCESO, 1890179/proyecto_INICIO, 1890179/proyecto_PROCESO, 1890179/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65076	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO S/N, COL. CENTRO PALENQUE, CHIS. CP. 29660, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}}	10-01-2020	31-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONF-065-167-2020, contratista:TRANSPORTADORA TURISTICA CASSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890220/proyecto_INICIO, 1890220/proyecto_FIN, 1890220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15428	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}}	13-07-2020	14-08-2020	381,437.83	381,437.83	381,437.83	381,437.83	381,437.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-003/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:381437.83, importe_modificado:381437.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1891970/proyecto_INICIO, 1891970/proyecto_PROCESO, 1891970/proyecto_FIN, 1891970/proyecto_PROCESO, 1891970/proyecto_FIN, 1891970/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39159	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14105, lat:15.66016389}}	13-07-2020	31-12-2020	680,272.80	680,272.80	680,272.80	680,272.80	680,272.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102237, contratista:, convocante:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A.C., monto:680272.8, importe_modificado:680272.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892011/proyecto_INICIO, 1892011/proyecto_FIN, 1892011/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.26, meta_modificada:576.26}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}}	01-04-2020	31-12-2020	1,357,497.29	1,357,497.29	1,357,497.29	1,357,497.29	1,357,497.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-022 E, contratista:C. Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1323274.74, importe_modificado:1323274.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.26}}	{1700822/proyecto_PROCESO, 1700822/proyecto_FIN, 1700822/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	44052	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}}	15-02-2020	07-04-2020	11,241,442.93	11,241,442.93	11,241,442.93	11,241,442.93	11,241,442.93	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041005-029, contratista:ING. CIVIL JERUSALÉN MONTOYA ZENTENO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.105091E7, importe_modificado:1.105091E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances
0	110007	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflares, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	01-03-2020	30-09-2020	10,221,260.72	10,221,260.72	10,221,260.72	10,221,260.72	10,221,260.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.5, meta_modificada:233.5}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Central Pte. 160, Centro, Rayón, Chis., México, lon:-93.01156819, lat:17.20121785}}	18-03-2020	18-05-2020	467,290.66	467,290.66	467,290.66	467,290.66	467,290.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FO RTAMUN-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:467290.66, importe_modificado:467290.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.5}}	{1703108/proyecto_INICIO, 1703108/proyecto_PROCESO, 1703108/proyecto_INICIO, 1703108/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	40711	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-01-2020	31-12-2020	3,278,352.01	3,278,352.01	3,278,352.01	3,278,352.01	3,278,352.01	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3278352.01, importe_modificado:3278352.01}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{1703714/proyecto_PROCESO, 1703714/proyecto_INICIO, 1703714/proyecto_PROCESO, 1703714/proyecto_INICIO, 1703714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	110645	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-06-2020	31-12-2020	1,017,241.38	1,017,241.38	1,017,241.38	1,017,241.38	1,017,241.38	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041070-110, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances
0	110645	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.36, meta_modificada:4.36}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-06-2020	31-12-2020	443,517.24	443,517.24	443,517.24	443,517.24	443,517.24	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041014-063, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:436000.0, importe_modificado:436000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.36}}		Terminado	Validado avances
0	80121	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}}	01-04-2020	31-12-2020	6,896,896.55	6,896,896.55	6,896,896.55	6,896,896.55	6,896,896.55	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041011-080, contratista:EDI LENIN ESTRADA PEREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6780000.0, importe_modificado:6780000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.0}}		Terminado	Validado avances
1071	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3706.62, meta_modificada:3706.62}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	01-03-2020	31-12-2020	6,533,761.69	6,533,761.69	6,533,761.69	6,533,761.69	6,533,761.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-084 F, contratista:Juan Carlos Guzmán Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6423023.79, importe_modificado:6423023.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3706.62}}	{1709030/proyecto_INICIO, 1709030/proyecto_PROCESO, 1709030/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}}	01-01-2020	31-12-2020	1,100,581.25	1,100,581.25	1,100,581.25	1,100,581.25	1,100,581.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
384	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}}	01-03-2020	31-12-2020	8,568,350.43	8,568,350.43	8,568,350.43	8,568,350.43	8,568,350.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-074 E, contratista:Grupo Constructor y Arrendador ARGHOS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8352342.73, importe_modificado:8352342.73}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709153/proyecto_PROCESO, 1709153/proyecto_INICIO, 1709153/proyecto_PROCESO, 1709153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
164	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.26, meta_modificada:3016.26}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	8,354,624.80	8,354,624.80	8,354,624.80	8,354,624.80	8,354,624.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-064 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial Orva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7849810.19, importe_modificado:7849810.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.26}}	{1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.89, meta_modificada:211.89}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	473,202.29	473,202.29	473,202.29	473,202.29	473,202.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBR A/004/2020, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:461272.85, importe_modificado:461272.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.89}}	{1709654/proyecto_PROCESO, 1709654/proyecto_INICIO, 1709654/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	24174	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pantelhó, Chis., México, lon:-92.4690692, lat:17.0050996}}	01-06-2020	31-12-2020	356,034.48	356,034.48	356,034.48	356,034.48	356,034.48	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041111-176, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}}		Terminado	Validado avances
18907	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 2+500 KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA PORTILLO - COLONIA MIGUEL HIDALGO (LENIN), 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORTILLO - MIGUEL HIDALGO (LENIN) Y , EL, lon:-93.23312128, lat:16.86426837}}	01-03-2020	30-10-2020	17,351,425.84	17,351,425.84	17,351,425.84	17,351,425.84	17,351,425.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040013-018, contratista:ING. INDUSTRIAL MATILDE DE JESÚS VELAZCO GARCÍA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.735142584E7, importe_modificado:1.735142584E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}	{1715228/proyecto_PROCESO, 1715228/proyecto_INICIO, 1715228/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
577		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE POPOCATEPETL, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA C, lon:-93.06944539, lat:16.7317622}}	01-06-2020	30-09-2020	3,678,709.33	3,678,709.33	3,678,709.33	3,678,709.33	3,678,709.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-147 E, contratista:Constructora ROCSE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3678709.33, importe_modificado:3678709.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}	{1715373/proyecto_INICIO, 1715373/proyecto_PROCESO, 1715373/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.93, meta_modificada:513.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMU, lon:-92.28433369, lat:15.74522354}}	01-06-2020	31-08-2020	1,098,805.87	1,098,805.87	1,098,805.87	1,098,805.87	1,098,805.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-124 E, contratista:Constructora SIHOCHAC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1098805.87, importe_modificado:1098805.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.93}}	{1715394/proyecto_INICIO, 1715394/proyecto_PROCESO, 1715394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
169		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.48, meta_modificada:1042.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 8A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR. NOTA ESTE PROYECTO COMPRENDEN 2 AGEBS LAS CUA, lon:-92.42306776, lat:14.71979684}}	01-05-2020	31-10-2020	3,637,389.39	3,637,389.39	3,637,389.39	3,637,389.39	3,637,389.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-040 E, contratista:Constructora Broru, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.091216817E7, importe_modificado:1.091216817E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.48}}	{1715436/proyecto_INICIO, 1715436/proyecto_PROCESO, 1715436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
94		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS, 29920 LAZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA ENTRE LAS LOCALIADES DE TEHUACAN Y LAZARO CARDENAS A 200 METROS DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE LA LOCALIDAD DE TEHUACAN., lon:-92.29667934, lat:17.28463957}}	01-03-2020	31-10-2020	1,698,685.81	1,698,685.81	1,698,685.81	1,698,685.81	1,698,685.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040032-008, contratista:ING. CIVIL SONIA GARCÍA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1698685.81, importe_modificado:1698685.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715478/proyecto_INICIO, 1715478/proyecto_PROCESO, 1715478/proyecto_FIN, 1715478/proyecto_PROCESO, 1715478/proyecto_FIN, 1715478/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21835		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO CIUDAD CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA COVADONGA SU ACCESO ES ATRAVÉS DE LA CALLE R, lon:-93.02222983, lat:16.7158087}}	01-04-2020	31-10-2020	44,875,818.57	44,875,818.57	44,875,818.57	44,875,818.57	44,875,818.57	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022005-097, contratista:RUBISELA CIFUENTES ARELLANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.490276023E7, importe_modificado:4.490276023E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_PROCESO, 1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA VIALIDAD QUINTA SUR ORIENTE DE LA CABERA MUNICIPAL DE BELLAVISTA HASTA LLEGAR AL DESVÍO DE ACCESO RURAL A LA LOCALIDAD PUENTE JUÁ, lon:-92.22651459, lat:15.56762942}}	01-04-2020	30-09-2020	1,068,343.20	1,068,343.20	1,068,343.20	1,068,343.20	1,068,343.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040052-233, contratista:JAVIER ALEJANDRO MARQUEZ JUAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1068343.2, importe_modificado:1068343.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1715499/proyecto_INICIO, 1715499/proyecto_PROCESO, 1715499/proyecto_FIN, 1715499/proyecto_PROCESO, 1715499/proyecto_FIN, 1715499/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1707		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:PUEBLO FLOR DE MAYO LA MESILLA PABLO L. SIDAR, 30120 FRONTERA COMALAPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA LOCALIDAD DE FLOR DE MAYO SE LOCALIZA A 10KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO A, lon:-92.15294501, lat:15.65058233}}	01-04-2020	30-09-2020	48,637,564.55	48,637,564.55	48,637,564.55	48,637,564.55	48,637,564.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040057-237, contratista:ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:4.84189341E7, importe_modificado:4.84189341E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_INICIO, 1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:EJIDO YANCHENILJA, 29450 YANCHENILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD YANCHENILJA A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.31012302, lat:16.76680209}}	01-04-2020	31-10-2020	1,194,357.00	1,194,357.00	1,194,357.00	1,194,357.00	1,194,357.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021003-052, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1194357.0, importe_modificado:1194357.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_PROCESO, 1715507/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1631	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 20+000 - 26+000 KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO 12 DE ABRIL, 30984 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR - SILTEPEC Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE PORVENIR SILTEPEC INICI, lon:-92.3184792, lat:15.54731923}}	01-04-2020	30-09-2020	21,557,768.62	21,557,768.62	21,557,768.62	21,557,768.62	21,557,768.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040036-211, contratista:C. ING. JOSE CARLOS GOMEZ VALENCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.155776862E7, importe_modificado:2.155776862E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1715526/proyecto_INICIO, 1715526/proyecto_FIN, 1715526/proyecto_PROCESO, 1715526/proyecto_FIN, 1715526/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
367	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.68, meta_modificada:783.68}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALENQUE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO, CALLE OCOSINGO A 6 CUADRAS DEK DESARROLLO COMUNITARIO KILOMETRO 4 Y A 2 CUADRAS, lon:-93.09306206, lat:16.78948028}}	01-07-2020	30-09-2020	1,468,885.77	1,468,885.77	1,468,885.77	1,468,885.77	1,468,885.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-148 E, contratista:NATHAREN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2199510.17, importe_modificado:2199510.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.68}}	{1717634/proyecto_INICIO, 1717634/proyecto_PROCESO, 1717634/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
13628	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16289.1, meta_modificada:16289.1}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. ORIENTE SUR BARRIO LA QUINTA, 30354 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. SUR PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA COMITÁN- LAS ROSAS, AVENIDA 3A. ORIENTE SUR A 50 METROS DE MI BODEGA AURRERÁ LAS ROSAS Y A 100 METRO, lon:-92.36611967, lat:16.35873307}}	01-08-2020	31-10-2020	4,731,281.82	4,731,281.82	4,731,281.82	4,731,281.82	4,731,281.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-164 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16289.1}}	{1718127/proyecto_INICIO, 1718127/proyecto_PROCESO, 1718127/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
228	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30430 IQUIPILAS, IQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA GALDINO RIOS, CALLE CENTRAL NORTE A 10 METROS DE LA TIENDA DE ELECTRONICA LA QUINTA Y TECATE CERVECE, lon:-93.64543797, lat:16.67351258}}	01-08-2020	30-11-2020	333,327.76	333,327.76	333,327.76	333,327.76	333,327.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1718190/proyecto_PROCESO, 1718190/proyecto_INICIO, 1718190/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
260	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 2A. SUR ORIENTE A 10 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.45374238, lat:16.70895554}}	01-08-2020	30-11-2020	2,666,622.10	2,666,622.10	2,666,622.10	2,666,622.10	2,666,622.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}	{1718266/proyecto_INICIO, 1718266/proyecto_PROCESO, 1718266/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1575	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BOULEVARD CURVA DEL PETROLEO BARRIO CAMPAMENTO ZONA ICA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AL RASTRO, AVENIDA LINDA VISTA A 30 METROS DEL HOTEL TOÑIN Y A 50 METROS DE CORREOS DE MÉXICO, lon:-93.60489807, lat:17.19005679}}	01-08-2020	30-11-2020	2,727,478.71	2,727,478.71	2,727,478.71	2,727,478.71	2,727,478.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}}	{1719566/proyecto_INICIO, 1719566/proyecto_PROCESO, 1719566/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECCIÓN, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANCRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN EN LA CA, lon:-92.31985255, lat:17.27842776}}	15-04-2020	13-06-2020	1,396,776.33	1,396,776.33	1,396,776.33	1,396,776.33	1,396,776.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-025/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1396776.33, importe_modificado:1396776.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_PROCESO, 1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:791.0, meta_modificada:791.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LAS LAURAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 250 RANCHERIA LAS LAURAS, 30580 LAS LAURAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS LAURAS - PAMPA PANZA COLA Y TERRACERIA LAS LAURAS - LOS CERRITOS, LA, lon:-92.74262141, lat:15.1722718}}	23-03-2020	23-04-2020	563,020.92	563,020.92	563,020.92	563,020.92	563,020.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:563020.92, importe_modificado:563020.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:791.0}}	{1722831/proyecto_FIN, 1722831/proyecto_PROCESO, 1722831/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 68807 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AVENIDA CENTRAL CALLE MORELOS, AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE ADOLF, lon:-92.19069066, lat:14.83700218}}	23-03-2020	23-06-2020	367,738.56	367,738.56	367,738.56	367,738.56	367,738.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/FISM/OT/001/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:367738.56, importe_modificado:367738.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}}	{1723141/proyecto_INICIO, 1723141/proyecto_FIN, 1723141/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE CANTON CANDELARIA CANTON CANDELARIA, 68811 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA - CIUDAD HIDALGO Y TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA DE CANDELARIA ENTRE CARRETERA I, lon:-92.2120566, lat:14.80821147}}	02-03-2020	02-05-2020	1,152,801.16	1,152,801.16	1,152,801.16	1,152,801.16	1,152,801.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-001/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1152801.16, importe_modificado:1152801.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}}	{1723235/proyecto_INICIO, 1723235/proyecto_PROCESO, 1723235/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A PATELNA EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN COBACH EMSAD 151 EN EL EJIDO DE IGNACIO ALLENDE SOBRE LA CALLE QUE DA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE PATE, lon:-92.15286255, lat:17.25181408}}	20-04-2020	18-06-2020	1,310,256.31	1,310,256.31	1,310,256.31	1,310,256.31	1,310,256.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-037/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1310256.31, importe_modificado:1310256.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}}	{1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_FIN, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN EL EJIDO JOSHIL EN LA FRACCIÓN, lon:-92.36448185, lat:17.2502723}}	13-04-2020	11-06-2020	1,000,776.87	1,000,776.87	1,000,776.87	1,000,776.87	1,000,776.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FI SM-022/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1000776.87, importe_modificado:1000776.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1723285/proyecto_PROCESO, 1723285/proyecto_FIN, 1723285/proyecto_INICIO, 1723285/proyecto_FIN, 1723285/proyecto_INICIO, 1723285/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
386	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A AV. SUR PONIENTE S/N BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A AV. SUR PONIENTE S/N Y CALLE CENTRAL SUR S/N, CALLE 2A PONIENTE NORTE S/N ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 550 MTS, lon:-93.27241517, lat:16.18254624}}	16-03-2020	30-04-2020	728,344.14	728,344.14	728,344.14	728,344.14	728,344.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/006-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZANIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:728344.14, importe_modificado:728344.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{1723304/proyecto_INICIO, 1723304/proyecto_PROCESO, 1723304/proyecto_FIN, 1723304/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:118, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRÉS DURAZNAL - EL ROBLAR KILÓMETRO 8 + 814 PUEBLO EL ROBLAR, 46545 EL ROBLAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA OCOTAL, CARRETERA RIVERA GALE, lon:-92.79749008, lat:17.20245501}}	27-04-2020	26-06-2020	349,189.34	349,189.34	349,189.34	349,189.34	349,189.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:349189.34, importe_modificado:349189.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1723525/proyecto_INICIO, 1723525/proyecto_PROCESO, 1723525/proyecto_INICIO, 1723525/proyecto_FIN, 1723525/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
343	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.5, meta_modificada:1020.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 83240 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO LA CANDELARIA, CAMINO EL TRIUNFO SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA CON RUMBO A, lon:-93.75187298, lat:16.46722155}}	02-04-2020	30-06-2020	1,540,643.27	1,540,643.27	1,540,643.27	1,540,643.27	1,540,643.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMICH/DOPM/FISM DF/010-2020, contratista:PROYECTOS INTELUIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1540643.27, importe_modificado:1540643.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.5}}	{1723634/proyecto_PROCESO, 1723634/proyecto_INICIO, 1723634/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
1449	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CENTRAL S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL S/N Y CALLE CENTRAL S/N, SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO REVOLUCION MEXICANA MUNICIPIO DE VILLACORZO , lon:-93.07370899, lat:16.16957522}}	15-03-2020	30-05-2020	3,157,880.57	3,157,880.57	3,157,880.57	3,157,880.57	3,157,880.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/012-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3157880.57, importe_modificado:3157880.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}	{1723668/proyecto_INICIO, 1723668/proyecto_PROCESO, 1723668/proyecto_FIN, 1723668/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
74	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ARISTA Y PERIFERICO ORIENTE, SE UBICA A 4.5 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA COL. PAKALNA EN BARRIO SAN JUAN ESTAN UBICA, lon:-91.98278983, lat:17.54044582}}	13-02-2020	31-03-2020	1,603,086.92	1,603,086.92	1,603,086.92	1,603,086.92	1,603,086.92	1,603,086.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-006-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1603086.92, importe_modificado:1603086.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}}	{1723793/proyecto_INICIO, 1723793/proyecto_PROCESO, 1723793/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
562	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 68807 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.19138845, lat:14.83669687}}	18-05-2020	18-08-2020	578,047.13	578,047.13	578,047.13	578,047.13	578,047.13	578,047.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-005/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:578047.13, importe_modificado:578047.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1723804/proyecto_INICIO, 1723804/proyecto_FIN, 1723804/proyecto_PROCESO, 1723804/proyecto_FIN, 1723804/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLEJON 20 CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CE, lon:-93.17736452, lat:16.75128497}}	22-04-2020	09-08-2020	361,785.45	361,785.45	361,785.45	361,785.45	361,785.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004- 2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361785.45, importe_modificado:361785.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}}	{1723822/proyecto_ PROCESO, 1723822/proyecto_ INICIO, 1723822/proyecto_ FIN, 1723822/proyecto_ INICIO, 1723822/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:211, direccion:ElIDO LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, 49780 LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE Y BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, BRECHA LA CEIBA MAJOA JONISTHIE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSÉ LIMAR A LA , lon:-92.51481496, lat:17.4318622}}	21-03-2020	25-05-2020	686,962.89	686,962.89	686,962.89	686,962.89	686,962.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 012/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:686962.89, importe_modificado:686962.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1724166/proyecto_ INICIO, 1724166/proyecto_ FIN, 1724166/proyecto_ PROCESO, 1724166/proyecto_ FIN, 1724166/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
160		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERIA LA CUAL CUENTA CON CALLES RURALES SIN NOMBRE, lon:- 92.29255606, lat:16.61780033}}	15-04-2020	30-07-2020	2,117,548.00	2,117,548.00	2,117,548.00	2,117,548.00	2,117,548.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2117548.0, importe_modificado:2117548.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1724185/proyecto_ PROCESO, 1724185/proyecto_ INICIO, 1724185/proyecto_ FIN, 1724185/proyecto_ INICIO, 1724185/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
1279		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE CUARTA PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA , lon:- 93.07880531, lat:16.17061199}}	01-07-2020	30-09-2020	1,146,948.42	1,146,948.42	1,146,948.42	1,146,948.42	1,146,948.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/016-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1146948.42, importe_modificado:1146948.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}}	{1724428/proyecto_ INICIO, 1724428/proyecto_ FIN, 1724428/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
503		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:ElIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE VASCONCELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSÉ LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:- 92.40102882, lat:17.45443497}}	23-03-2020	22-05-2020	3,864,157.81	3,864,157.81	3,864,157.81	3,864,157.81	3,864,157.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 020/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3864157.81, importe_modificado:3864157.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724772/proyecto_ FIN, 1724772/proyecto_ INICIO, 1724772/proyecto_ FIN, 1724772/proyecto_ PROCESO, 1724772/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
503		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:ElIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ALDAMA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSÉ LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:- 92.40209961, lat:17.45670764}}	23-03-2020	22-05-2020	3,189,943.58	3,189,943.58	3,189,943.58	3,189,943.58	3,189,943.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 021/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3189943.58, importe_modificado:3189943.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724798/proyecto_ INICIO, 1724798/proyecto_ PROCESO, 1724798/proyecto_ FIN, 1724798/proyecto_ PROCESO, 1724798/proyecto_ FIN, 1724798/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLE 20 CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CENTR, lon:-93.17734306, lat:16.75135689}}	20-05-2020	17-08-2020	3,691,932.61	3,691,932.61	3,691,932.61	3,691,932.61	3,691,932.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014- 2020, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3691932.61, importe_modificado:3691932.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}}	{1725261/proyecto_ PROCESO, 1725261/proyecto_ FIN, 1725261/proyecto_ INICIO, 1725261/proyecto_ FIN, 1725261/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUAREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A LLA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.53560448, lat:17.33502927}}	14-04-2020	14-07-2020	4,321,462.31	4,321,462.31	4,321,462.31	4,321,462.31	4,321,462.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4321462.31, importe_modificado:4321462.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1725292/proyecto_INICIO, 1725292/proyecto_PROCESO, 1725292/proyecto_FIN, 1725292/proyecto_PROCESO, 1725292/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
865	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3501.0, meta_modificada:3501.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO CANTÓN UNIÓN HERMOSILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON UNIÓN HERMOSILLO, 70271 UNIÓN HERMOSILLO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUN, lon:-92.55635037, lat:15.29795549}}	17-02-2020	31-03-2020	3,716,083.72	3,716,083.72	3,716,083.72	3,716,083.72	3,716,083.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001-URB/2020, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3716083.72, importe_modificado:3716083.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3501.0}}	{1726286/proyecto_INICIO, 1726286/proyecto_PROCESO, 1726286/proyecto_FIN, 1726286/proyecto_PROCESO, 1726286/proyecto_FIN, 1726286/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA LA ESPERANZA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA ESPERANZA EL CONALEP ESTA SOBRE EL PERIFE, lon:-91.98671388, lat:17.51428191}}	24-02-2020	30-03-2020	1,411,209.59	1,411,209.59	1,411,209.59	1,411,209.59	1,411,209.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-038-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1411209.59, importe_modificado:1411209.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726617/proyecto_PROCESO, 1726617/proyecto_FIN, 1726617/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.5, meta_modificada:1278.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUTA 307 RUMBO, lon:-91.68430777, lat:17.33418586}}	26-02-2020	26-05-2020	1,305,471.05	1,305,471.05	1,305,471.05	1,305,471.05	1,305,471.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-040-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1305471.05, importe_modificado:1305471.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.5}}	{1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_PROCESO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3474	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15170.0, meta_modificada:15170.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE ORIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 79205 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA QUINTA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE NORTE LA OBRA SE EN, lon:-92.61339674, lat:15.69541281}}	27-02-2020	11-04-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/001-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15170.0}}	{1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_FIN, 1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_INICIO, 1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_FIN, 1726898/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAN COLONIA TIKAL, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE YAXCHILAN Y AVENIDA TONINA, CALLE TULUM SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL TIKALPARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PERIFERICO NORTE ENTRADA A PA, lon:-91.98956641, lat:17.51573221}}	27-02-2020	27-05-2020	1,798,016.04	1,798,016.04	1,798,016.04	1,798,016.04	1,798,016.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-047-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1798016.04, importe_modificado:1798016.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}}	{1726955/proyecto_PROCESO, 1726955/proyecto_INICIO, 1726955/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
279	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:EJIDO NAZARETH, 49738 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE MADERO DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA EL CRUCERO SHUPA, A MANO DERECHA HASTA EL BANCO 20 DE NOVIEMBRE DOB, lon:-91.94883784, lat:17.37246176}}	01-04-2020	30-06-2020	1,856,235.32	1,856,235.32	1,856,235.32	1,856,235.32	1,856,235.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSa/DOPM/IBE/FISM-128/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1856235.32, importe_modificado:1856235.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726972/proyecto_PROCESO, 1726972/proyecto_INICIO, 1726972/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
365	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.0, meta_modificada:1662.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DE JARDIN DE NIÑOS COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA DEL JARDIN DE NIÑOS, CALLE DE LA CASA EJIDAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDA, lon:-92.69823757, lat:15.17506}}	20-04-2020	19-07-2020	1,272,014.79	1,272,014.79	1,272,014.79	1,272,014.79	1,272,014.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:1272014.79, importe_modificado:1272014.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1662.0}}	{1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO, 1727088/proyecto_FIN, 1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA TOPACIO COLONIA LAS JOYAS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y CALLE ONICE, CALLE ZAFIRO SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL LAS JOYAS . PARTIENDO LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKAL NA CARRETERA , lon:-91.98814566, lat:17.55485127}}	01-03-2020	29-05-2020	1,405,433.04	1,405,433.04	1,405,433.04	1,405,433.04	1,405,433.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-051-2020, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1405433.04, importe_modificado:1405433.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}}	{1727098/proyecto_INICIO, 1727098/proyecto_FIN, 1727098/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:239.0, meta_modificada:239.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD- CUAUHTEMOC - PACAYAL Y CALLE A CAMPO DE FUTBOL Y A CLINICA DE SALUD, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA L, lon:-92.04857099, lat:15.60360456}}	13-04-2020	05-06-2020	922,050.87	922,050.87	922,050.87	922,050.87	922,050.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:922050.87, importe_modificado:922050.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.0}}	{1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_INICIO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 49675 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALTO DE AGUA A CENOBIO AGUILAR SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO, lon:-92.31206951, lat:17.45703164}}	03-02-2020	02-05-2020	911,408.76	911,408.76	911,408.76	911,408.76	911,408.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/ FISM-098/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:911408.76, importe_modificado:911408.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1727413/proyecto_INICIO, 1727413/proyecto_PROCESO, 1727413/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
449	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AV, lon:-92.15840789, lat:15.58434627}}	10-04-2020	11-06-2020	3,670,928.80	3,670,928.80	3,670,928.80	3,670,928.80	3,670,928.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-010/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3670928.8, importe_modificado:3670928.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2992.0}}	{1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:166, direccion:VEREDA TRAMO CENOBIO AGUILAR - PLOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PLOPA, 49675 PLOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMO EL CAMINO DE CENOBIO AGUILAR HACIA EL EJIDO, lon:-92.30061845, lat:17.39107052}}	10-02-2020	10-03-2020	255,770.08	255,770.08	255,770.08	255,770.08	255,770.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/ FISM-014/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:255770.08, importe_modificado:255770.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1727701/proyecto_PROCESO, 1727701/proyecto_FIN, 1727701/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA EL RETIRO, 48259 EL RETIRO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 43.6 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.41393592, lat:17.06973608}}	01-04-2020	20-05-2020	920,402.34	920,402.34	920,402.34	920,402.34	920,402.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:920402.34, importe_modificado:920402.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1727808/proyecto_INICIO, 1727808/proyecto_PROCESO, 1727808/proyecto_FIN, 1727808/proyecto_INICIO, 1727808/proyecto_FIN, 1727808/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILOMETRO 42 + 800 RANCHERIA MONTE SINAL, 29430 MONTE SINAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:- 92.32765617, lat:16.48159069}}	14-02-2020	28-02-2020	523,596.36	523,596.36	523,596.36	523,596.36	523,596.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAM/DOP/FISMDF- 006/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:523596.36, importe_modificado:523596.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}}	{1727838/proyecto_ FIN, 1727838/proyecto_ INICIO, 1727838/proyecto_ FIN, 1727838/proyecto_ PROCESO, 1727838/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
519		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DEL COFRE - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 79218 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA DEL COFRE Y CAMINO LLANO GRANDE, LA OBRA, lon:- 92.64427307, lat:15.64302934}}	05-05-2020	18-07-2020	3,937,002.04	3,937,002.04	3,937,002.04	3,937,002.04	3,937,002.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3937002.04, importe_modificado:3937002.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1727915/proyecto_ INICIO, 1727915/proyecto_ FIN, 1727915/proyecto_ PROCESO, 1727915/proyecto_ FIN, 1727915/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
359		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERIA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 300 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3, lon:- 92.42906234, lat:17.53619974}}	10-02-2020	10-05-2020	1,351,521.45	1,351,521.45	1,351,521.45	1,351,521.45	1,351,521.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ FISM-BANOBAS-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351521.45, importe_modificado:1351521.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1728402/proyecto_ INICIO, 1728402/proyecto_ FIN, 1728402/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
347		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 72864 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE GRANADOS TALCANAQUE DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.21215269, lat:15.28142203}}	04-05-2020	02-06-2020	776,956.64	776,956.64	776,956.64	776,956.64	776,956.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0013/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:776956.64, importe_modificado:776956.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1728487/proyecto_ INICIO, 1728487/proyecto_ FIN, 1728487/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - BARRIO LA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 undefined + undefined BARRIO LA FORTUNA, 82760 LA FORTUNA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCIO, lon:- 92.65811701, lat:15.41098853}}	01-05-2020	30-06-2020	381,173.45	381,173.45	381,173.45	381,173.45	381,173.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC- 016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:381173.45, importe_modificado:381173.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}}	{1728518/proyecto_ INICIO, 1728518/proyecto_ FIN, 1728518/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
124		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 72900 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD NUEVO POBLADO MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO ENTRE LOCALIDADES DE EL MANGO Y GRANADOS TALCANAQUE, lon:- 92.20522105, lat:15.35997202}}	24-03-2020	11-05-2020	409,292.53	409,292.53	409,292.53	409,292.53	409,292.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0008/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:409292.53, importe_modificado:409292.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1728739/proyecto_ PROCESO, 1728739/proyecto_ INICIO, 1728739/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60512466, lat:17.32105029}}	11-02-2020	17-03-2020	396,902.70	396,902.70	396,902.70	396,902.70	396,902.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1728931/proyecto_INICIO, 1728931/proyecto_FIN, 1728931/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51942441, lat:16.91879155}}	04-02-2020	28-02-2020	3,956,200.00	3,956,200.00	3,956,200.00	3,956,200.00	3,956,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3956200.0, importe_modificado:3956200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}}	{1728945/proyecto_PROCESO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50395275, lat:17.03009629}}	04-02-2020	26-02-2020	3,091,600.00	3,091,600.00	3,091,600.00	3,091,600.00	3,091,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80440, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3091600.0, importe_modificado:3091600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}}	{1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_PROCESO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1375	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE EJIDO TUZANTAN, 73975 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO SUR Y CALLE PRINCIPALES CALLES, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DONDE SE REQUIERAN LUMINARIAS Y ALUMBR, lon:-92.42385002, lat:15.14470865}}	01-06-2020	30-09-2020	826,214.22	826,214.22	826,214.22	826,214.22	826,214.22	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:826214.22, importe_modificado:826214.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO, 1728995/proyecto_PROCESO, 1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO, 1728995/proyecto_PROCESO, 1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJITIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJITIC, 29870 JOLTOJITIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54523641, lat:16.90380009}}	16-03-2020	04-06-2020	2,043,600.00	2,043,600.00	2,043,600.00	2,043,600.00	2,043,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2043600.0, importe_modificado:2043600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}	{1729103/proyecto_INICIO, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
268	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA FRONTERA BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE 2 SE AMPLIO LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN TODO EL BARRIO DE LA FRONTERA, lon:-92.62516117, lat:16.89954858}}	16-01-2020	29-04-2020	2,435,339.43	2,435,339.43	2,435,339.43	2,435,339.43	2,435,339.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMCC/DOP/URB/FIS MDF-001/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2435339.43, importe_modificado:2435339.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1729279/proyecto_INICIO, 1729279/proyecto_FIN, 1729279/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.03, meta_modificada:527.03}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, SE ENCUENTRA SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN D, lon:-93.07121309, lat:16.85525846}}	24-02-2020	12-03-2020	132,692.82	132,692.82	132,692.82	132,692.82	132,692.82	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:132692.82, importe_modificado:132692.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.03}}	{1729412/proyecto_PROCESO, 1729412/proyecto_INICIO, 1729412/proyecto_FIN, 1729412/proyecto_PROCESO, 1729412/proyecto_FIN, 1729412/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:180, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA EL PEQUEÑO ROBLAR, 48259 EL PEQUEÑO ROBLAR, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TEPEYAC Y TERRACERIA SAN JOSÉ BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.5 KM DE L, lon:-92.43520082, lat:17.05701921}}	18-03-2020	18-05-2020	436,116.15	436,116.15	436,116.15	436,116.15	436,116.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-026/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:436116.15, importe_modificado:436116.15}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1729441/proyecto_INICIO, 1729441/proyecto_FIN, 1729441/proyecto_PROCESO, 1729441/proyecto_FIN, 1729441/proyecto_PROCESO, 1729441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1307	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1908.0, meta_modificada:1908.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:SECCION MEDIO MONTE 1A SECCIÓN, 67690 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 1A SECCIÓN DE MEDIO MONTE EN LA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A SUCHIATE ENTRANDO POR, lon:-92.19469194, lat:14.89078713}}	06-04-2020	06-06-2020	1,701,536.27	1,701,536.27	1,701,536.27	1,701,536.27	1,701,536.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/004/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1701536.27, importe_modificado:1701536.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1908.0}}	{1729464/proyecto_PROCESO, 1729464/proyecto_INICIO, 1729464/proyecto_PROCESO, 1729464/proyecto_INICIO, 1729464/proyecto_FIN, 1729464/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:364, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA SAN MIGUEL LOTEROS, 48259 SAN MIGUEL LOTEROS, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RETIRO Y TERRACERIA SAN JOSÉ SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.33 KM DE LA CAB, lon:-92.4132287, lat:17.06683729}}	02-03-2020	21-05-2020	1,155,122.16	1,155,122.16	1,155,122.16	1,155,122.16	1,155,122.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1155122.16, importe_modificado:1155122.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1729575/proyecto_FIN, 1729575/proyecto_INICIO, 1729575/proyecto_PROCESO, 1729575/proyecto_INICIO, 1729575/proyecto_PROCESO, 1729575/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
660	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA PINABETO - RANCHERIA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA EL MIRADOR, 30916 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO PINABETO HACIA NIQUIVIL Y CAMINO HACIA FINCA GUADALUPE 5, lon:-92.27790795, lat:15.18793833}}	03-02-2020	29-02-2020	3,703,137.84	3,703,137.84	3,703,137.84	3,703,137.84	3,703,137.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3703137.84, importe_modificado:3703137.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15600.0}}	{1735188/proyecto_INICIO, 1735188/proyecto_FIN, 1735188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3664	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - CAMINO A EJIDO LOS CCACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y - SALES DEL H. AYUN, lon:-92.6703269, lat:15.35385174}}	01-05-2020	01-08-2020	663,661.91	663,661.91	663,661.91	663,661.91	663,661.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2020, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:663661.91, importe_modificado:663661.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1735299/proyecto_INICIO, 1735299/proyecto_FIN, 1735299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
208	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, AL NORTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDALAL NORTE OFICINAS DE HACIENDA,, lon:-92.46795449, lat:15.13449521}}	01-06-2020	03-08-2020	1,616,900.81	1,616,900.81	1,616,900.81	1,616,900.81	1,616,900.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2020, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1616900.81, importe_modificado:1616900.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.1}}	{1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_INICIO, 1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 PARAJE TZIBULTIK, 58993 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y - UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCH, lon:-92.1946033, lat:16.7646935}}	22-01-2020	24-02-2020	246,411.14	246,411.14	246,411.14	246,411.14	246,411.14	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-007/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1736712/proyecto_INICIO, 1736712/proyecto_PROCESO, 1736712/proyecto_FIN, 1736712/proyecto_PROCESO, 1736712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
579	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACAN-DESVIO A SONORA - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO ARROYO GRANDE, 47977 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN C, lon:-92.8709309, lat:17.18970329}}	06-04-2020	20-05-2020	681,513.37	681,513.37	681,513.37	681,513.37	681,513.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:681513.37, importe_modificado:681513.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1737809/proyecto_INICIO, 1737809/proyecto_PROCESO, 1737809/proyecto_FIN, 1737809/proyecto_PROCESO, 1737809/proyecto_FIN, 1737809/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - TZASIBILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AGUA FRIA Y TERRACERIA CONDUCE A PANTELÁ, LA LOCALIDAD SE, lon:-92.28819874, lat:17.14708642}}	09-01-2020	28-02-2020	3,137,476.61	3,137,476.61	3,137,476.61	3,137,476.61	3,137,476.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3137476.61, importe_modificado:3137476.61}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:63.0}}	{1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JOSE LOPEZ PORTILLO - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 43403 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE JOS, lon:-90.79452716, lat:16.21155223}}	17-02-2020	04-03-2020	345,711.22	345,711.22	345,711.22	345,711.22	345,711.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89592, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:345711.22, importe_modificado:345711.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1739795/proyecto_INICIO, 1739795/proyecto_FIN, 1739795/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 2, lon:-93.03443545, lat:17.42669868}}	24-02-2020	24-04-2020	514,133.76	514,133.76	514,133.76	514,133.76	514,133.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISDF/04/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:514133.76, importe_modificado:514133.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_FIN, 1739834/proyecto_PROCESO, 1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:VEREDA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUILIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE EL ARENAL, 58993 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.25413876, lat:16.77328452}}	22-01-2020	21-02-2020	369,616.72	369,616.72	369,616.72	369,616.72	369,616.72	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-019/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:369616.72, importe_modificado:369616.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1740390/proyecto_PROCESO, 1740390/proyecto_FIN, 1740390/proyecto_INICIO, 1740390/proyecto_FIN, 1740390/proyecto_INICIO, 1740390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
497	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4691.0, meta_modificada:4691.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CARRETERA A XHANIL - SALTO DE AGUA EJIDO BENITO JUÁREZ, 53127 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SE LLEVA A CABO EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ. E, lon:-92.25600589, lat:17.25868584}}	08-06-2020	06-08-2020	4,880,594.18	4,880,594.18	4,880,594.18	4,880,594.18	4,880,594.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FI SM-065/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4880594.18, importe_modificado:4880594.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4691.0}}	{1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_FIN, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
109	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 67340 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN JUAN PANAMA, LA OBR, lon:-92.50433394, lat:15.41209376}}	25-02-2020	25-05-2020	1,362,498.33	1,362,498.33	1,362,498.33	1,362,498.33	1,362,498.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAPASTEPEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUIINTLA, CHIAPAS, monto:1362498.33, importe_modificado:1362498.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}}	{1741384/proyecto_INICIO, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
194	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 740 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA MUCULIA, SE ENCUENTRA A 56.40 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.21543512, lat:17.20105596}}	24-02-2020	25-05-2020	5,079,124.01	5,079,124.01	5,079,124.01	5,079,124.01	5,079,124.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/02 0/2020, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:5079124.01, importe_modificado:5079124.01}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:102.0}}	{1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACHIUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CACATEEL, 52164 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACHIUN-CACATEEL Y TERRACERIA PAMALA-LAS MONTAÑAS, TERRACERIA CACATEEL- CHUTALUA L, lon:-92.02849435, lat:17.21732481}}	04-03-2020	20-04-2020	773,987.04	773,987.04	773,987.04	773,987.04	773,987.04	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78892, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:773987.04, importe_modificado:773987.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}}	{1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
234	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 52164 BACHAÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PENCIL, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE SAN JERÓNIMO CALLE PENCIL, lon:-92.18883655, lat:17.03561563}}	24-02-2020	25-05-2020	6,224,550.80	6,224,550.80	6,224,550.80	6,224,550.80	6,224,550.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/02 1/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:6224551.98, importe_modificado:6224551.98}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:125.0}}	{1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_PROCESO, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YALTZI 3 LAGUNAS, 44657 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL Y AVENIDAS INNOMINADAS A 40 M DE A CLÍNICA DE SA, lon:-92.25814583, lat:16.29788645}}	07-04-2020	12-06-2020	947,492.29	947,492.29	947,492.29	947,492.29	947,492.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/012/2020, contratista:GRUPO VEZzPAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:947492.29, importe_modificado:947492.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1742728/proyecto_PROCESO, 1742728/proyecto_INICIO, 1742728/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
293	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N CUARTEL ASUNCIÓN HUITIUPAN, 54198 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE SE CONSTRUYE EN LA LOC, lon:-92.57296582, lat:17.22634073}}	06-03-2020	22-05-2020	934,906.85	934,906.85	934,906.85	934,906.85	934,906.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:934906.85, importe_modificado:934906.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1742925/proyecto_INICIO, 1742925/proyecto_FIN, 1742925/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
273	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL SUR SALIDA A PROGRESO, , lon:-91.96453437, lat:16.29987063}}	17-04-2020	01-07-2020	2,238,102.14	2,238,102.14	2,238,102.14	2,238,102.14	2,238,102.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/BE/0010/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2238102.14, importe_modificado:2238102.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1743045/proyecto_INICIO, 1743045/proyecto_PROCESO, 1743045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALBORES PROYECCION DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE COLONIA ALBORES GUILLÉN, 50320 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PROYECCION DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.02044627, lat:17.25510688}}	10-02-2020	05-03-2020	370,753.44	370,753.44	370,753.44	370,753.44	370,753.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-8002/2020, contratista:DANIEL ALEJANDRO CASTAÑON PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:370753.44, importe_modificado:370753.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}	{1743506/proyecto_PROCESO, 1743506/proyecto_INICIO, 1743506/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 700 RANCHERIA OJO DE AGUA II, 67340 OJO DE AGUA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA OJO DE AGUA II, LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.53586913, lat:15.4733895}}	03-02-2020	03-05-2020	883,505.86	883,505.86	883,505.86	883,505.86	883,505.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-02/2020, contratista:DESARROLLOS HIDRAUUCO J Y R, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:883505.86, importe_modificado:883505.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_PROCESO, 1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_FIN, 1743527/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
108	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHAONIL, 60993 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CARRETE, lon:-92.27607165, lat:16.80437831}}	17-02-2020	17-03-2020	547,580.32	547,580.32	547,580.32	547,580.32	547,580.32	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-042/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:547580.32, importe_modificado:547580.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_INICIO, 1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_PROCESO, 1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA ESMERALDA) - EJIDO LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 060 INTERIOR 0 RANCHERIA LA JOYA, 00000 LA JOYA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SN Y TERRACERIA SN, TERRACERIA S, lon:-93.70008449, lat:15.9713975}}	01-04-2020	30-04-2020	1,293,037.78	1,293,037.78	1,293,037.78	1,293,037.78	1,293,037.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1293037.78, importe_modificado:1293037.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}	{1743751/proyecto_FIN, 1743751/proyecto_INICIO, 1743751/proyecto_PROCESO, 1743751/proyecto_FIN, 1743751/proyecto_PROCESO, 1743751/proyecto_INICIO, 1743751/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 2, lon:-93.03096344, lat:17.4276765}}	24-02-2020	24-04-2020	745,519.04	745,519.04	745,519.04	745,519.04	745,519.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISDF/0 5/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:745519.04, importe_modificado:745519.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1743968/proyecto_INICIO, 1743968/proyecto_FIN, 1743968/proyecto_PROCESO, 1743968/proyecto_FIN, 1743968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - UNION LAGARTERO KILÓMETRO 49 + 800 EJIDO UNION LAGARTERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PAR, lon:-91.91442564, lat:15.82400519}}	13-04-2020	11-07-2020	1,817,345.00	1,817,345.00	1,817,345.00	1,817,345.00	1,817,345.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/011/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1817345.0, importe_modificado:1817345.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1744001/proyecto_INICIO, 1744001/proyecto_PROCESO, 1744001/proyecto_FIN, 1744001/proyecto_PROCESO, 1744001/proyecto_FIN, 1744001/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2319.4, meta_modificada:2319.4}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:187, direccion:CALLE SAN GERONIMO EJIDO SAN GERONIMO, 29620 SAN GERÓNIMO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUSTIN ITURBIDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO CAMPECHE A EJIDO AGUSTIN ITURBIDE, lon:-93.26118536, lat:17.17398655}}	02-04-2020	30-06-2020	886,648.23	886,648.23	886,648.23	886,648.23	886,648.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, monto:886648.23, importe_modificado:886648.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2319.4}}	{1744078/proyecto_INICIO, 1744078/proyecto_FIN, 1744078/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE A SIMOJOVEL, AVENIDA 27 DE FEBRERO EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO UBICADO EN EL CENTRO ORIENTE, lon:-92.80391608, lat:17.13099626}}	18-05-2020	17-07-2020	872,972.88	872,972.88	872,972.88	872,972.88	872,972.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1744080/proyecto_INICIO, 1744080/proyecto_FIN, 1744080/proyecto_PROCESO, 1744080/proyecto_FIN, 1744080/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 129 + 800 COLONIA BENITO JUAREZ, 60999 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER , lon:-92.17734075, lat:16.71122815}}	02-03-2020	01-04-2020	1,601,672.44	1,601,672.44	1,601,672.44	1,601,672.44	1,601,672.44	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-052/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1601672.44, importe_modificado:1601672.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}}	{1744210/proyecto_INICIO, 1744210/proyecto_FIN, 1744210/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRICIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL EJIDO CARRIZAL EN EL BARRIO LA PINADA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. SON DOS TRAMOS EL PRIM, lon:-92.30277998, lat:15.40558621}}	01-05-2020	01-06-2020	1,022,367.19	1,022,367.19	1,022,367.19	1,022,367.19	1,022,367.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-059/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1022367.19, importe_modificado:1022367.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1744225/proyecto_INICIO, 1744225/proyecto_FIN, 1744225/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
481	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE TZOPIIJA BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A LA ALTURA DEL ARCO, lon:-92.34255778, lat:16.77281917}}	20-01-2020	19-04-2020	542,761.61	542,761.61	542,761.61	542,761.61	542,761.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:542761.61, importe_modificado:542761.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1744341/proyecto_INICIO, 1744341/proyecto_PROCESO, 1744341/proyecto_FIN, 1744341/proyecto_PROCESO, 1744341/proyecto_FIN, 1744341/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3649	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE C, lon:-92.22708742, lat:15.51416057}}	22-06-2020	31-08-2020	807,789.69	807,789.69	807,789.69	807,789.69	807,789.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:807789.69, importe_modificado:807789.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_PROCESO, 1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 BARRIO BARRIO BENITO JUAREZ, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL MANGO - HICBATIL Y , TERRACERIA TRAMO EL MANGO - JOL HICBATIL LA , lon:-92.05765178, lat:17.16052437}}	12-03-2020	13-04-2020	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	1,834,635.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}}	{1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_FIN, 1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_PROCESO, 1744491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 220 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, LA OBRA SE UBICA A 72.92 KM. TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILO, lon:-91.92868608, lat:17.08449159}}	25-03-2020	25-05-2020	679,012.80	679,012.80	679,012.80	679,012.80	679,012.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2020, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:682533.95, importe_modificado:682533.95}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO, 1744551/proyecto_FIN, 1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 PARAJE BALAXIL, 58993 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERA, lon:-92.34075789, lat:16.82334181}}	11-03-2020	11-04-2020	602,338.35	602,338.35	602,338.35	602,338.35	602,338.35	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-058/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:602338.35, importe_modificado:602338.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	{1744929/proyecto_PROCESO, 1744929/proyecto_INICIO, 1744929/proyecto_FIN, 1744929/proyecto_INICIO, 1744929/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 68 + 500 EJIDO RIO DE JANEIRO, 77665 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CA, lon:-91.54277106, lat:16.1131185}}	16-04-2020	16-05-2020	876,668.93	876,668.93	876,668.93	876,668.93	876,668.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/017/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRU CAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:876668.93, importe_modificado:876668.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_FIN, 1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_INICIO, 1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA , lon:-92.36431295, lat:16.86288419}}	07-02-2020	07-05-2020	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO, 1746217/proyecto_FIN, 1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA, 52010 CRUSILJA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1, lon:-92.358525, lat:16.87139835}}	23-03-2020	22-06-2020	1,289,361.77	1,289,361.77	1,289,361.77	1,289,361.77	1,289,361.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1289361.77, importe_modificado:1289361.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}}	{1746401/proyecto_PROCESO, 1746401/proyecto_FIN, 1746401/proyecto_PROCESO, 1746401/proyecto_INICIO, 1746401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 48259 PANTELHO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO CENTRO BARRIO GU, lon:-92.47185873, lat:17.00688028}}	01-04-2020	30-09-2020	3,631,700.17	3,631,700.17	3,631,700.17	3,631,700.17	3,631,700.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3631700.17, importe_modificado:3631700.17}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}}	{1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_FIN, 1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL - AKTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BATZEL AKTETIC, 52164 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL AKTETIC Y TERRACERIA TRAMO HICBATIL - J, lon:-92.01329408, lat:17.12259918}}	31-03-2020	30-06-2020	1,593,638.92	1,593,638.92	1,593,638.92	1,593,638.92	1,593,638.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1593638.92, importe_modificado:1593638.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}}	{1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_PROCESO, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:EJIDO NUEVA ALIANZA, 00000 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL TRAMO CONOCIDO COMO TRAMO SACRIFICIO EL PASO DE NUEVA ALIANZA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.74875645, lat:17.12530191}}	10-04-2020	08-06-2020	2,559,804.07	2,559,804.07	2,559,804.07	2,559,804.07	2,559,804.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:2559804.07, importe_modificado:2559804.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{1746751/proyecto_INICIO, 1746751/proyecto_PROCESO, 1746751/proyecto_FIN, 1746751/proyecto_INICIO, 1746751/proyecto_PROCESO, 1746751/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
209	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:8, direccion:EJIDO BELUSARIO DOMINGUEZ, 00000 BELUSARIO DOMINGUEZ, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO BELUSARIO DOMINGUEZ MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.61557567, lat:17.20297832}}	09-06-2020	07-08-2020	507,889.81	507,889.81	507,889.81	507,889.81	507,889.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:507889.81, importe_modificado:507889.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}}	{1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_FIN, 1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_FIN, 1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_INICIO, 1747096/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
290	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 SUR BARRIO EL TAMARINDO, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3 AVENIDA SUR INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 16 ORIENTE EN EL BARRIO TAMARINDO QUE ES UN BARRI, lon:-92.16772677, lat:14.98659786}}	16-03-2020	13-06-2020	1,211,495.94	1,211,495.94	1,211,495.94	1,211,495.94	1,211,495.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1211495.94, importe_modificado:1211495.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}}	{1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE, 73213 GUADALUPE, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.05032552, lat:16.28197948}}	25-05-2020	22-08-2020	2,399,016.47	2,399,016.47	2,399,016.47	2,399,016.47	2,399,016.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/06/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2399016.47, importe_modificado:2399016.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747267/proyecto_INICIO, 1747267/proyecto_PROCESO, 1747267/proyecto_FIN, 1747267/proyecto_INICIO, 1747267/proyecto_PROCESO, 1747267/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA MORELOS, 65563 MORELOS 2DA. SECCIÓN, JUAREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - PICHUCALCO Y , TOMA LA DESDE JUAREZ LA SALIDA A PICHUCALCO A, lon:-93.17315841, lat:17.57090653}}	16-03-2020	16-04-2020	339,284.47	339,284.47	339,284.47	339,284.47	339,284.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:SOSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:339284.47, importe_modificado:339284.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_INICIO, 1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_PROCESO, 1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
237	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:58, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO FRANCISCO VILLA, 45307 FRANCISCO VILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANTALEON DOMINGUEZ Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA HIDALGO SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS APARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL AL ENTRO, lon:-92.28591025, lat:16.18036256}}	08-05-2020	17-07-2020	833,756.23	833,756.23	833,756.23	833,756.23	833,756.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/ED-004/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:833756.23, importe_modificado:833756.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1747445/proyecto_INICIO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_INICIO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_PROCESO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
723	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AVENIDA GALEANA Y CENTRAL SUR, CALLE JAVIER MINA ENTRE AVENIDA GALEANA, lon:-92.4684168, lat:15.13539389}}	23-03-2020	22-06-2020	3,036,429.11	3,036,429.11	3,036,429.11	3,036,429.11	3,036,429.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/BNOYSP2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3036429.11, importe_modificado:3036429.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1747592/proyecto_INICIO, 1747592/proyecto_PROCESO, 1747592/proyecto_INICIO, 1747592/proyecto_PROCESO, 1747592/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO Y AL PARQUE CENTRAL DAN, lon:-92.19250313, lat:14.59220508}}	10-06-2020	10-09-2020	1,600,376.00	1,600,376.00	1,600,376.00	1,600,376.00	1,600,376.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1600376.0, importe_modificado:1600376.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}	{1747962/proyecto_INICIO, 1747962/proyecto_FIN, 1747962/proyecto_PROCESO, 1747962/proyecto_FIN, 1747962/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CAQUEMTEEL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 400 EJIDO CAQUEMTEEL, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-92.05005381, lat:17.06383558}}	30-03-2020	28-05-2020	601,989.92	601,989.92	601,989.92	601,989.92	601,989.92	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86201, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}}	{1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_FIN, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NOTZIPAC, 29623 NOTZIPAC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NOTZIPAC EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.19502555, lat:17.08087671}}	30-04-2020	30-07-2020	312,412.70	312,412.70	312,412.70	312,412.70	312,412.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:312412.7, importe_modificado:312412.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1748282/proyecto_INICIO, 1748282/proyecto_FIN, 1748282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERIA TRAMO BACHAJON - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 850 EJIDO KANTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA ESTANCIA SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 17.66 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.1449183, lat:17.07397181}}	02-04-2020	02-06-2020	831,319.41	831,319.41	831,319.41	831,319.41	831,319.41	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86432, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}}	{1748301/proyecto_INICIO, 1748301/proyecto_PROCESO, 1748301/proyecto_FIN, 1748301/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
353	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.58, meta_modificada:11.58}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 29955 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLES Y AVENIDAS DEL EJIDO BENITO JUÁREZ, lon:-90.54086919, lat:16.3344497}}	13-04-2020	30-05-2020	1,003,006.61	1,003,006.61	1,003,006.61	1,003,006.61	1,003,006.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0010/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1003006.61, importe_modificado:1003006.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.58}}	{1748505/proyecto_INICIO, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_FIN, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_INICIO, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTOBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65504874, lat:17.35465385}}	02-04-2020	17-07-2020	529,203.60	529,203.60	529,203.60	529,203.60	529,203.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:529203.6, importe_modificado:529203.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1748527/proyecto_PROCESO, 1748527/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29630 INDEPENDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.17095299, lat:17.10136904}}	30-04-2020	28-07-2020	600,712.10	600,712.10	600,712.10	600,712.10	600,712.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV - BART, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:600712.1, importe_modificado:600712.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749229/proyecto_INICIO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, TERRACERIA TENANGO PARA L, lon:92.2493327, lat:16.91554577}}	15-02-2020	15-03-2020	1,601,635.20	1,601,635.20	1,601,635.20	1,601,635.20	1,601,635.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83658, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1601635.2, importe_modificado:1601635.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4000.0}}	{1749486/proyecto_PROCESO, 1749486/proyecto_INICIO, 1749486/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.0, meta_modificada:3098.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUCHILA Y TERRACERIA SAN JUAN LA CUREÑA, TERRACER, lon:-91.9495493, lat:16.85809356}}	01-02-2020	01-03-2020	630,634.00	630,634.00	630,634.00	630,634.00	630,634.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83638, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:630634.0, importe_modificado:630634.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3098.0}}	{1749812/proyecto_INICIO, 1749812/proyecto_PROCESO, 1749812/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA SAN MART, lon:-91.88414599, lat:16.85451669}}	15-01-2020	15-02-2020	1,224,582.86	1,224,582.86	1,224,582.86	1,224,582.86	1,224,582.86	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83645, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1224582.86, importe_modificado:1224582.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.0}}	{1750379/proyecto_PROCESO, 1750379/proyecto_INICIO, 1750379/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - GUADALUPE CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 100 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA, 29940 GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN JUAN CATARRAYA, SE UBICA A 100, lon:-91.81944572, lat:17.05431634}}	03-04-2020	04-05-2020	1,060,648.91	1,060,648.91	1,060,648.91	1,060,648.91	1,060,648.91	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82094, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1060648.91, importe_modificado:1060648.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}}	{1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_INICIO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
105		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:776, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LORENZO KILÓMETRO 34 + 500 EIJDO SAN LORENZO, 30160 SAN LORENZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TO, lon:-91.76798905, lat:16.11438068}}	16-04-2020	14-06-2020	1,414,698.59	1,414,698.59	1,414,698.59	1,414,698.59	1,414,698.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/018/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1414698.59, importe_modificado:1414698.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1750958/proyecto_INICIO, 1750958/proyecto_PROCESO, 1750958/proyecto_FIN, 1750958/proyecto_PROCESO, 1750958/proyecto_FIN, 1750958/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN SABINES, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CAST, lon:-92.47275781, lat:17.00435639}}	02-03-2020	29-05-2020	1,761,775.25	1,761,775.25	1,761,775.25	1,761,775.25	1,761,775.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1761775.25, importe_modificado:1761775.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_INICIO, 1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_PROCESO, 1750968/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
393		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:336, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 41 + 800 EIJDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y , lon:-91.87520755, lat:16.88581478}}	01-02-2020	31-05-2020	2,000,609.26	2,000,609.26	2,000,609.26	2,000,609.26	2,000,609.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000609.26, importe_modificado:2000609.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{1751013/proyecto_INICIO, 1751013/proyecto_PROCESO, 1751013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:305, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 300 EIJDO LAZARO CARDENAS, 30600 LAZARO CÁRDENAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.63679371, lat:15.24077493}}	13-04-2020	13-07-2020	780,956.38	780,956.38	780,956.38	780,956.38	780,956.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-033/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:780956.38, importe_modificado:780956.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_INICIO, 1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
315		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHTOCH, lon:-92.7206442, lat:16.72386278}}	11-05-2020	09-07-2020	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-09VI-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:730800.0, importe_modificado:730800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1751134/proyecto_PROCESO, 1751134/proyecto_FIN, 1751134/proyecto_INICIO, 1751134/proyecto_PROCESO, 1751134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 32115 DEL CAM, lon:-92.02497205, lat:16.68431792}}	15-05-2020	15-08-2020	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}}	{1751607/proyecto_FIN, 1751607/proyecto_PROCESO, 1751607/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
300		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2253.0, meta_modificada:2253.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PARMA COLONIA NUEVO AMANECEER, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TURIN B Y CALLE ROMA, AVENIDA MILAN DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE TOMAR LA CALLE DE LA SALIDA DE LA UH 4, CONTINUAR P, lon:-93.18440566, lat:16.73760105}}	17-07-2020	14-10-2020	3,507,665.45	3,507,665.45	3,507,665.45	3,507,665.45	3,507,665.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2020, contratista:ALICIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3507665.45, importe_modificado:3507665.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2253.0}}	{1751918/proyecto_PROCESO, 1751918/proyecto_INICIO, 1751918/proyecto_PROCESO, 1751918/proyecto_INICIO, 1751918/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAUIDA A YAIALON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y , SE UBICA A 17.15 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.35283878, lat:17.11207422}}	18-02-2020	18-05-2020	669,966.77	669,966.77	669,966.77	669,966.77	669,966.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:669966.77, importe_modificado:669966.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
1408	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS Y AV. ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA AZUCENAS, AVENIDA AGUACATES LAS AVENIDAS SE ENCUENT, lon:-92.26552072, lat:14.94272198}}	01-06-2020	31-08-2020	3,998,956.00	3,998,956.00	3,998,956.00	3,998,956.00	3,998,956.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3998956.0, importe_modificado:3998956.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}}		Terminado	Validado avances
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82292348, lat:16.99695833}}	01-05-2020	31-07-2020	2,205,554.82	2,205,554.82	2,205,554.82	2,205,554.82	2,205,554.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2205554.82, importe_modificado:2205554.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.0}}		Terminado	Validado avances
731	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL FRESNO BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GAUCAYAN Y CALLE ALMENDRAS, CALLE ARANGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y GIRAMOS A LA DERECHA DE AHI, lon:-92.10400397, lat:16.89691223}}	13-07-2020	30-09-2020	1,417,226.90	1,417,226.90	1,417,226.90	1,417,226.90	1,417,226.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1417226.9, importe_modificado:1417226.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}}		Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO JITOTOL - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29760 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DE LA CABEC, lon:-92.85893141, lat:17.0590505}}	10-02-2020	03-03-2020	133,536.93	133,536.93	133,536.93	133,536.93	133,536.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-001/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:133536.93, importe_modificado:133536.93}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances
158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.19, meta_modificada:940.19}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TUIUPAMES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10661451, lat:16.91202667}}	13-07-2020	13-08-2020	298,484.76	298,484.76	298,484.76	298,484.76	298,484.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:298484.76, importe_modificado:298484.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.19}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.2, meta_modificada:607.2}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL EUREKA, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MIGUEL EUREKA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.30640206, lat:17.13138284}}	24-07-2020	23-09-2020	689,346.60	689,346.60	689,346.60	689,346.60	689,346.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0004/2020, contratista:ING. HERMOGENES CULEBRO PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:689346.6, importe_modificado:689346.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.2}}	{1753239/proyecto_INICIO, 1753239/proyecto_PROCESO, 1753239/proyecto_FIN, 1753239/proyecto_INICIO, 1753239/proyecto_FIN, 1753239/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.0, meta_modificada:1793.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:528, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO EL PUY, 30204 SAN PEDRO EL PUY, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA QUE LLEVA DEL VENUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILTC KM. 91.7 SEGUNDO ACCESO A M, lon:-92.55001395, lat:16.30945337}}	01-06-2020	30-07-2020	1,829,242.76	1,829,242.76	1,829,242.76	1,829,242.76	1,829,242.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1829242.76, importe_modificado:1829242.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.0}}	{1753493/proyecto_INICIO, 1753493/proyecto_FIN, 1753493/proyecto_INICIO, 1753493/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:823, direccion:CALLE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA EJIDO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 30470 HERMENEGILDO GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL DESVIO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS APROX DEL HOSPITAL BICENTENARIO QUE VA PAR, lon:-93.19985062, lat:16.28227588}}	02-03-2020	30-06-2020	701,509.00	701,509.00	701,509.00	701,509.00	701,509.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-020, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:701509.0, importe_modificado:701509.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1753876/proyecto_FIN, 1753876/proyecto_PROCESO, 1753876/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
217	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ESTUDIANTE EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE ENTRA AVENIDA CENTRAL OR, lon:-92.18110308, lat:17.03494568}}	24-02-2020	22-05-2020	5,676,738.61	5,676,738.61	5,676,738.61	5,676,738.61	5,676,738.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5676738.61, importe_modificado:5676738.61}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:114.0}}	{1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_INICIO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1862, direccion:CALLE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30470 NUEVA INDEPENDENCIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA CARRETERA 230 DURANTE 43.5 , lon:-93.58384882, lat:16.21253829}}	02-03-2020	30-06-2020	338,135.00	338,135.00	338,135.00	338,135.00	338,135.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-036, contratista:ARCOS DEL SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:338135.0, importe_modificado:338135.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{1754268/proyecto_FIN, 1754268/proyecto_PROCESO, 1754268/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 1 + O COLONIA BENITO JITUOTL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 1 KM DEL PARQUE CENTRAL DE JJ, lon:-92.86437308, lat:17.06154943}}	15-06-2020	14-09-2020	1,316,899.74	1,316,899.74	1,316,899.74	1,316,899.74	1,316,899.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:Elpidia Del Carmen Rodriguez Cruz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1316899.74, importe_modificado:1316899.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}	{1754271/proyecto_INICIO, 1754271/proyecto_FIN, 1754271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE 27 DE FEBRERO, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80720447, lat:17.13280588}}	03-08-2020	03-11-2020	478,259.26	478,259.26	478,259.26	478,259.26	478,259.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:478259.26, importe_modificado:478259.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1754281/proyecto_INICIO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJÁ Y TERRAC, lon:-91.9108397, lat:17.2403519}}	01-04-2020	01-07-2020	2,889,426.95	2,889,426.95	2,889,426.95	2,889,426.95	2,889,426.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOÑ, CHIAPAS, monto:2889426.95, importe_modificado:2889426.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}}	{1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
248	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE 10A. SUR PONIENTE ESTA SE REALIZO EN EL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14673494, lat:15.65362377}}	03-02-2020	21-02-2020	455,205.49	455,205.49	455,205.49	455,205.49	455,205.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0001/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:455205.49, importe_modificado:455205.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1754855/proyecto_INICIO, 1754855/proyecto_PROCESO, 1754855/proyecto_FIN, 1754855/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.3, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 050 EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, 30155 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL , lon:-92.13667894, lat:15.78956717}}	01-02-2020	30-04-2020	1,987,130.96	1,987,130.96	1,987,130.96	1,987,130.96	1,987,130.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0015/2020, contratista:KCB, CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1987130.96, importe_modificado:1987130.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_INICIO, 1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NEUVOMEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAF, lon:-92.60554701, lat:17.30271452}}	06-04-2020	26-06-2020	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}}	{1755014/proyecto_INICIO, 1755014/proyecto_FIN, 1755014/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES NORTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PÁSAR EL LIBRAMIENTO NORTE , lon:-93.07267403, lat:16.76466834}}	01-08-2020	31-12-2020	1,521,401.11	1,521,401.11	1,521,401.11	1,521,401.11	1,521,401.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚRIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1521401.11, importe_modificado:1521401.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}}	{1755390/proyecto_INICIO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
58	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRÉS II Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOS POCITOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILON BARRIO GEMEL EN AVENDA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CIPRÉS II, CALLE CIPRÉS Y CALLE L, lon:-92.27784519, lat:17.10686519}}	03-03-2020	31-03-2020	163,086.67	163,086.67	163,086.67	163,086.67	163,086.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:163086.67, importe_modificado:163086.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LA LIBERTAD BARRIO SAN JOSÉ 19 DE MARZO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE SAN PEDRO NICHÍ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN , lon:-92.8000488, lat:16.56238087}}	20-04-2020	18-06-2020	392,764.93	392,764.93	392,764.93	392,764.93	392,764.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0011/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:392764.93, importe_modificado:392764.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	{1755869/proyecto_INICIO, 1755869/proyecto_FIN, 1755869/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 8A PONIENTE Y AVENIDA 3A AVENIDA NORTE, CALLE 7A PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AREA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.2751494, lat:16.23351859}}	01-04-2020	31-07-2020	562,811.00	562,811.00	562,811.00	562,811.00	562,811.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-053, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:562811.0, importe_modificado:562811.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1756069/proyecto_FIN, 1756069/proyecto_PROCESO, 1756069/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2107, direccion:CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL AREA DE LA COMUNIDAD EJ. SAN GUILLERMO A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA A IN, lon:-93.1103044, lat:16.33764979}}	02-03-2020	30-06-2020	394,627.00	394,627.00	394,627.00	394,627.00	394,627.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-021, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394627.0, importe_modificado:394627.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1756108/proyecto_INICIO, 1756108/proyecto_FIN, 1756108/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3632.0, meta_modificada:3632.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE HASTA L, lon:-93.07316065, lat:16.75629572}}	01-08-2020	31-12-2020	5,459,818.01	5,459,818.01	5,459,818.01	5,459,818.01	5,459,818.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2020, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5459818.01, importe_modificado:5459818.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3632.0}}	{1756257/proyecto_INICIO, 1756257/proyecto_PROCESO, 1756257/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06968932, lat:16.7326852}}	01-08-2020	31-12-2020	204,599.27	204,599.27	204,599.27	204,599.27	204,599.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-097-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204599.27, importe_modificado:204599.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{1756265/proyecto_PROCESO, 1756265/proyecto_INICIO, 1756265/proyecto_FIN, 1756265/proyecto_INICIO, 1756265/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LAS LOC, lon:-92.61760526, lat:17.26567254}}	06-04-2020	10-07-2020	1,096,963.13	1,096,963.13	1,096,963.13	1,096,963.13	1,096,963.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1096963.13, importe_modificado:1096963.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{1756283/proyecto_PROCESO, 1756283/proyecto_INICIO, 1756283/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ANDRÉS QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE 1 TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD AN, lon:-92.70175863, lat:17.3557356}}	06-04-2020	26-06-2020	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}}	{1756324/proyecto_INICIO, 1756324/proyecto_FIN, 1756324/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
251		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + 1 undefined EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA VICENTE GUERRER, lon:-92.52724255, lat:15.28978125}}	03-07-2020	30-10-2020	2,393,060.00	2,393,060.00	2,393,060.00	2,393,060.00	2,393,060.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-045/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2393060.0, importe_modificado:2393060.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
126		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89037182, lat:17.06436103}}	27-02-2020	27-05-2020	1,469,111.00	1,469,111.00	1,469,111.00	1,469,111.00	1,469,111.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}	{1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2148		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD TECPATAN, 29610 TECPATÁN, 1 TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-93.31100091, lat:17.13655598}}	01-07-2020	15-08-2020	588,044.57	588,044.57	588,044.57	588,044.57	588,044.57	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103847, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:588044.57, importe_modificado:588044.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1430.0}}	{1756538/proyecto_INICIO, 1756538/proyecto_PROCESO, 1756538/proyecto_FIN, 1756538/proyecto_INICIO, 1756538/proyecto_PROCESO, 1756538/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
196		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18300.0, meta_modificada:18300.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA PAMAL NAVIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PAMA, lon:-91.80178263, lat:17.08341345}}	13-05-2020	10-09-2020	4,390,760.46	4,390,760.46	4,390,760.46	4,390,760.46	4,390,760.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4390760.46, importe_modificado:4390760.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18300.0}}	{1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_FIN, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
84		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DOS DE MAYO LOZALIZADO A 6.0 KM DE LA CIUDA, lon:-92.14718623, lat:15.03248691}}	25-05-2020	22-08-2020	1,002,885.32	1,002,885.32	1,002,885.32	1,002,885.32	1,002,885.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1002885.32, importe_modificado:1002885.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:838.0}}	{1756681/proyecto_INICIO, 1756681/proyecto_PROCESO, 1756681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
378		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 PARAJE NUEVA INDEPENDENCIA-TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SURO, lon:-92.31357771, lat:16.74297799}}	21-01-2020	21-02-2020	1,916,531.12	1,916,531.12	1,916,531.12	1,916,531.12	1,916,531.12	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-016/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1916531.12, importe_modificado:1916531.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}	{1756942/proyecto_FIN, 1756942/proyecto_PROCESO, 1756942/proyecto_INICIO, 1756942/proyecto_PROCESO, 1756942/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
160		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:761.25, meta_modificada:761.25}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:352, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVO SOYATITÁN, 30315 NUEVO SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL LAS PRIMÉRAS CUATRO CUADRAS DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES CALLES LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA , lon:-92.43644126, lat:16.27891109}}	07-04-2020	04-08-2020	2,716,421.38	2,716,421.38	2,716,421.38	2,716,421.38	2,716,421.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-015/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2716421.38, importe_modificado:2716421.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:761.25}}	{1757058/proyecto_FIN, 1757058/proyecto_INICIO, 1757058/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:582, direccion:CALLE TEMAZCAL INTERIOR SN COLONIA RÍO JORDAN, 30225 RÍO JORDÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y AVENIDA HUMAYA, CALLE CHICOASEN LA OBRA INICIA EN LA CALLE TEMAZCAL POR SER 20 ACCIONES SE INTEGRAN EN LA RUT, lon:-92.60020863, lat:16.18391224}}	05-05-2020	03-07-2020	1,129,312.20	1,129,312.20	1,129,312.20	1,129,312.20	1,129,312.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-030/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1129312.2, importe_modificado:1129312.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1757479/proyecto_INICIO, 1757479/proyecto_PROCESO, 1757479/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
64		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO LA HERRADURA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRESA DE LA ANGOSTURA Y AVENIDA 2DA SUR ORIENTE, CALLE POCHUTLA LA OBRA INICIA EN LA CALLE CUARTA O, lon:-92.56367981, lat:16.33668107}}	29-05-2020	27-07-2020	1,298,709.03	1,298,709.03	1,298,709.03	1,298,709.03	1,298,709.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-042/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1298709.03, importe_modificado:1298709.03}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}	{1757496/proyecto_INICIO, 1757496/proyecto_FIN, 1757496/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN IZQUIERDO RECORRER 4.6 KM , lon:-92.47653698, lat:16.26092512}}	30-06-2020	28-08-2020	1,231,950.03	1,231,950.03	1,231,950.03	1,231,950.03	1,231,950.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-051/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1231950.03, importe_modificado:1231950.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{1757511/proyecto_INICIO, 1757511/proyecto_FIN, 1757511/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
67		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 00000 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO, lon:-92.13302979, lat:15.78881382}}	01-03-2020	31-05-2020	2,003,642.58	2,003,642.58	2,003,642.58	2,003,642.58	2,003,642.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0017/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2003642.58, importe_modificado:2003642.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.0}}	{1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_INICIO, 1757750/proyecto_PROCESO, 1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA- DOCTOR MANUEL VELASCO Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIDICH ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN , lon:-92.58541211, lat:17.27954183}}	07-05-2020	28-08-2020	2,091,566.52	2,091,566.52	2,091,566.52	2,091,566.52	2,091,566.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2091566.52, importe_modificado:2091566.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1757958/proyecto_INICIO, 1757958/proyecto_PROCESO, 1757958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:EJIDO EL ESCOBAL, 29570 EL ESCOBAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPUTENANGO ENTRONQUE DE CAMINO A EL ESCOBAL SE ENCUENTRA A 2078 KM DE LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA EL EJIDO SE ENCUENTRA APROXIM, lon:-93.12934222, lat:17.37018639}}	01-01-2020	30-09-2020	87,086.40	87,086.40	87,086.40	87,086.40	87,086.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95363, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:87086.4, importe_modificado:87086.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1758122/proyecto_INICIO, 1758122/proyecto_FIN, 1758122/proyecto_PROCESO, 1758122/proyecto_FIN, 1758122/proyecto_PROCESO, 1758122/proyecto_INICIO, 1758122/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOVAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOLOCALIDAD EL MIRADOR E, lon:-92.67832675, lat:17.34954635}}	14-05-2020	24-07-2020	330,752.26	330,752.26	330,752.26	330,752.26	330,752.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1758402/proyecto_INICIO, 1758402/proyecto_PROCESO, 1758402/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
126		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILITC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 DEL TRAMO DE DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN FRANCISCO PUJILITC LLEGANDO , lon:-92.45057457, lat:16.28282102}}	30-04-2020	28-06-2020	1,178,985.23	1,178,985.23	1,178,985.23	1,178,985.23	1,178,985.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-028/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1178985.23, importe_modificado:1178985.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}}	{1758966/proyecto_FIN, 1758966/proyecto_PROCESO, 1758966/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
407		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.8, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE SUR Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRO, lon:-92.13318224, lat:15.65009059}}	01-03-2020	31-03-2020	2,899,732.41	2,899,732.41	2,899,732.41	2,899,732.41	2,899,732.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2899732.41, importe_modificado:2899732.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1759018/proyecto_INICIO, 1759018/proyecto_FIN, 1759018/proyecto_PROCESO, 1759018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
395	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, lon:-92.1195177, lat:15.63691614}}	01-03-2020	28-03-2020	1,111,984.68	1,111,984.68	1,111,984.68	1,111,984.68	1,111,984.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0028/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1111984.68, importe_modificado:1111984.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1759070/proyecto_PROCESO, 1759070/proyecto_INICIO, 1759070/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
205	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE SUR Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR AVANZAR HASTA 1RA ORI, lon:-91.98120456, lat:17.50451515}}	23-03-2020	24-06-2020	1,296,731.78	1,296,731.78	1,296,731.78	1,296,731.78	1,296,731.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-078-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1296731.78, importe_modificado:1296731.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.0}}	{1759165/proyecto_INICIO, 1759165/proyecto_FIN, 1759165/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1393, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUISA - SANTA LUISA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN LUISA, 00000 SANTA LUISA, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y . EL PAVIMENTO MIXTO SE REALIZO EN LA RANCHERIA MANCOMUN SAN ANTONIO CANDELAR, lon:-93.26524788, lat:15.723625}}	20-04-2020	20-06-2020	1,154,651.62	1,154,651.62	1,154,651.62	1,154,651.62	1,154,651.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:MORA CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:1154651.62, importe_modificado:1154651.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1759381/proyecto_PROCESO, 1759381/proyecto_FIN, 1759381/proyecto_INICIO, 1759381/proyecto_PROCESO, 1759381/proyecto_FIN, 1759381/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7955	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE 4, lon:-92.16789008, lat:14.99241665}}	08-06-2020	07-09-2020	1,393,123.32	1,393,123.32	1,393,123.32	1,393,123.32	1,393,123.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1393123.32, importe_modificado:1393123.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.0}}	{1759627/proyecto_PROCESO, 1759627/proyecto_FIN, 1759627/proyecto_INICIO, 1759627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.9, meta_modificada:1284.9}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:232, direccion:INTERIOR SN EJIDO AGUA BENDITA II, 30210 AGUA BENDITA II, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHIS EC KM. 4.8 DE LA CARRETERA ESTATAL SAN FRANCISCO PUULTIC HACIA EL ENT. COMITAN MARGEN IZQUIERDO GIRA A MANO IZQ, lon:-92.42646072, lat:16.24439428}}	24-06-2020	22-08-2020	1,085,801.33	1,085,801.33	1,085,801.33	1,085,801.33	1,085,801.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-049/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1085801.33, importe_modificado:1085801.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.9}}	{1759709/proyecto_INICIO, 1759709/proyecto_FIN, 1759709/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3524.0, meta_modificada:3524.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOFO LOPEZ MATEO ENFRENTA , lon:-92.05207515, lat:17.3094858}}	26-02-2020	26-04-2020	3,845,748.57	3,845,748.57	3,845,748.57	3,845,748.57	3,845,748.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ FISM-BANOBRA-008/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3845748.57, importe_modificado:3845748.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3524.0}}	{1759729/proyecto_INICIO, 1759729/proyecto_FIN, 1759729/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2197		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO TENANGO, 29955 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.25345747, lat:16.91354581}}	13-07-2020	13-10-2020	1,258,810.62	1,258,810.62	1,258,810.62	1,258,810.62	1,258,810.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1258810.62, importe_modificado:1258810.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}}	{1759738/proyecto_INICIO, 1759738/proyecto_PROCESO, 1759738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.6, meta_modificada:12.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TINTA KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73448983, lat:16.89152764}}	13-07-2020	15-09-2020	98,151.50	98,151.50	98,151.50	98,151.50	98,151.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:121403.93, importe_modificado:121403.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}}	{1760091/proyecto_INICIO, 1760091/proyecto_FIN, 1760091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
495		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.45531466, lat:16.70871304}}	01-07-2020	31-08-2020	6,193,971.96	6,193,971.96	6,193,971.96	6,193,971.96	6,193,971.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6193971.96, importe_modificado:6193971.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:220.0}}	{1760362/proyecto_INICIO, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1524		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.0, meta_modificada:2874.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EL YAITE Y CALLE EL MANGO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 26 Y CALLE HACIENDA, CALLE SAN JUANITO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 7A CALLE PONIENTE Y , lon:-92.24803176, lat:14.91561599}}	01-07-2020	30-09-2020	4,329,373.00	4,329,373.00	4,329,373.00	4,329,373.00	4,329,373.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4329373.0, importe_modificado:4329373.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2874.0}}	{1760797/proyecto_INICIO, 1760797/proyecto_PROCESO, 1760797/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYANT, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE FLAMBOYANT DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33828033, lat:17.18265575}}	09-07-2020	15-08-2020	106,159.72	106,159.72	106,159.72	106,159.72	106,159.72	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:106159.72, importe_modificado:106159.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}}	{1760837/proyecto_INICIO, 1760837/proyecto_PROCESO, 1760837/proyecto_FIN, 1760837/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
766		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-91.94615229, lat:15.81386454}}	01-03-2020	31-05-2020	2,551,193.70	2,551,193.70	2,551,193.70	2,551,193.70	2,551,193.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0032/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2551193.7, importe_modificado:2551193.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}}	{1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN, 1760851/proyecto_INICIO, 1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1263		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS CALLE COLON Y CALLE MADERO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE COLON Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE INDEPENDENCIA TRANSITAR DE SUR A NORTE SOBRE LA 6A. AV, lon:-92.27708382, lat:14.90472219}}	01-08-2020	31-10-2020	3,586,598.00	3,586,598.00	3,586,598.00	3,586,598.00	3,586,598.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3586598.0, importe_modificado:3586598.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}}	{1760899/proyecto_INICIO, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
280	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA SAN MARCOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.21363936, lat:16.95833186}}	04-07-2020	04-10-2020	3,917,710.67	3,917,710.67	3,917,710.67	3,917,710.67	3,917,710.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3917710.67, importe_modificado:3917710.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3181.0}}	{1761037/proyecto_FIN, 1761037/proyecto_INICIO, 1761037/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVO PALO BLANCO- EL PROGRESO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 RANCHERIA PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29750 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), P, lon:-92.87410549, lat:17.28844729}}	13-07-2020	15-08-2020	501,921.54	501,921.54	501,921.54	501,921.54	501,921.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501921.54, importe_modificado:501921.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}}	{1761270/proyecto_INICIO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CHAYILJA, CAMINO YAIALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.40958188, lat:17.22548849}}	01-06-2020	10-08-2020	4,226,510.85	4,226,510.85	4,226,510.85	4,226,510.85	4,226,510.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4226510.85, importe_modificado:4226510.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761340/proyecto_INICIO, 1761340/proyecto_PROCESO, 1761340/proyecto_FIN, 1761340/proyecto_INICIO, 1761340/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:891, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30524 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 07 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO H, lon:-93.21779137, lat:15.91022304}}	11-08-2020	25-09-2020	368,564.13	368,564.13	368,564.13	368,564.13	368,564.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/068-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:368564.13, importe_modificado:368564.13}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1761352/proyecto_FIN, 1761352/proyecto_PROCESO, 1761352/proyecto_INICIO, 1761352/proyecto_PROCESO, 1761352/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.6, meta_modificada:108.6}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO SEÑOR DEL POZO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, CALLE SEXTA ORIENTE SUR EL BARRIO EL SEÑOR DE POZO SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE, lon:-92.85785143, lat:17.06408379}}	28-02-2020	02-04-2020	844,124.40	844,124.40	844,124.40	844,124.40	844,124.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:844124.4, importe_modificado:844124.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.6}}	{1761454/proyecto_INICIO, 1761454/proyecto_PROCESO, 1761454/proyecto_FIN, 1761454/proyecto_PROCESO, 1761454/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2 SECCION MARGEN DERECHO RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL E, lon:-93.07950594, lat:17.47121486}}	13-08-2020	13-11-2020	505,135.98	505,135.98	505,135.98	505,135.98	505,135.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0012/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:505135.98, importe_modificado:505135.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}}	{1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_PROCESO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE PENDIENTE CAPTURA EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE CAPTURA Y , PENDIENTE CAPTURA, lon:-93.27530068, lat:17.12679435}}	06-07-2020	06-10-2020	484,710.16	484,710.16	484,710.16	484,710.16	484,710.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS., monto:484710.16, importe_modificado:484710.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761501/proyecto_FIN, 1761501/proyecto_INICIO, 1761501/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULUA, TERRACERIA SAN FELIPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.14195163, lat:16.83056677}}	20-04-2020	20-07-2020	3,999,993.32	3,999,993.32	3,999,993.32	3,999,993.32	3,999,993.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2020, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999993.32, importe_modificado:3999993.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.0}}	{1761519/proyecto_INICIO, 1761519/proyecto_PROCESO, 1761519/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PEÑA GUADALUPE Y CAMINO SANTA RITA SEGUNDA SECCION, CAMINO ATOTONILCO PARA LL, lon:-92.10137178, lat:16.84068862}}	01-03-2020	15-03-2020	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88676, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1761622/proyecto_INICIO, 1761622/proyecto_FIN, 1761622/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
221	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 350 BARRIO CENTRO 2 YOCHIB, 29453 YOSHB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO D, lon:-92.44724884, lat:16.84701792}}	15-06-2020	14-07-2020	1,122,539.66	1,122,539.66	1,122,539.66	1,122,539.66	1,122,539.66	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-071/2020, contratista:IRIDIANA PEREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1122539.66, importe_modificado:1122539.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}}	{1761905/proyecto_INICIO, 1761905/proyecto_FIN, 1761905/proyecto_PROCESO, 1761905/proyecto_FIN, 1761905/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULJIA - SAN JUAN TULJIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 0.800 DEL CAMINO PALMA TULJIA HACIA , lon:-92.00702254, lat:17.24199874}}	02-04-2020	30-06-2020	2,143,942.58	2,143,942.58	2,143,942.58	2,143,942.58	2,143,942.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ FISM-144/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2143942.58, importe_modificado:2143942.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}}	{1762046/proyecto_PROCESO, 1762046/proyecto_INICIO, 1762046/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2579.08, meta_modificada:2579.08}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LUNDA VISTA 2ª SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA 1 AVENIDA SUR ORIENTE Y LA CALLE 6 ORIENTE SUR QUE VA HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32898687, lat:17.16976079}}	09-07-2020	15-08-2020	348,480.82	348,480.82	348,480.82	348,480.82	348,480.82	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:348480.82, importe_modificado:348480.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2579.08}}	{1762142/proyecto_PROCESO, 1762142/proyecto_FIN, 1762142/proyecto_INICIO, 1762142/proyecto_FIN, 1762142/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:86, direccion:COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ORILLAS DEL RIO GRIJALVA AL , lon:-92.89778097, lat:16.59949235}}	15-06-2020	15-08-2020	1,280,348.64	1,280,348.64	1,280,348.64	1,280,348.64	1,280,348.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-005/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1280348.64, importe_modificado:1280348.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_INICIO, 1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_PROCESO, 1762219/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 33 + 700 EIIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CARRETERA CUXULIA, TERRACERIA RIO FLORIDO PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.17824172, lat:16.79490428}}	30-04-2020	30-06-2020	1,726,068.66	1,726,068.66	1,726,068.66	1,726,068.66	1,726,068.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0286/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1726068.66, importe_modificado:1726068.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5180.0}}	{1762256/proyecto_INICIO, 1762256/proyecto_FIN, 1762256/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EIIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - EL EDEN Y , TERRACERIA GUAQUITEPEC LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.23624996, lat:16.99298285}}	31-07-2020	31-08-2020	61,349.06	61,349.06	61,349.06	61,349.06	61,349.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:61349.06, importe_modificado:61349.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	{1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_INICIO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA LUCÍA A CONTRA ES, lon:-92.57750264, lat:15.2175685}}	08-06-2020	27-06-2020	427,433.58	427,433.58	427,433.58	427,433.58	427,433.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020-Ay5/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:427433.58, importe_modificado:427433.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}}	{1762410/proyecto_PROCESO, 1762410/proyecto_INICIO, 1762410/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA 06 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, TERRACERIA SAN RAFAEL ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCLAIDAD 06 DE SEPTIEMBR, lon:-92.6126752, lat:17.35103874}}	01-06-2020	15-07-2020	265,932.91	265,932.91	265,932.91	265,932.91	265,932.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265932.91, importe_modificado:265932.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1762585/proyecto_INICIO, 1762585/proyecto_FIN, 1762585/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO EL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR CRUZANDO EL RIO SABANILLA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ELB, lon: 92.55216508, lat:17.28771889}}	01-07-2020	17-07-2020	330,752.26	330,752.26	330,752.26	330,752.26	330,752.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1762645/proyecto_INICIO, 1762645/proyecto_PROCESO, 1762645/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA EL ENCANTO, TERRACERIA SANTA ROSA DOS SALIM, lon:-91.67862264, lat:16.95114683}}	15-05-2020	15-08-2020	2,806,361.04	2,806,361.04	2,806,361.04	2,806,361.04	2,806,361.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2806361.04, importe_modificado:2806361.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1762732/proyecto_PROCESO, 1762732/proyecto_INICIO, 1762732/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLEJON SAN LUCAS, AVENIDA TERCERA SUR LA ESCUELA PRIMARIA ELPIDO LOPEZ ESCOBAR ESTA UBICADA SOBRE L, lon:-92.25292389, lat:15.36010549}}	02-03-2020	01-06-2020	750,317.34	750,317.34	750,317.34	750,317.34	750,317.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-017/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:750317.34, importe_modificado:750317.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}}	{1762802/proyecto_INICIO, 1762802/proyecto_FIN, 1762802/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
299	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 42 + 0 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-92.00766049, lat:15.85333546}}	08-06-2020	30-06-2020	1,182,266.11	1,182,266.11	1,182,266.11	1,182,266.11	1,182,266.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/055/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1182266.11, importe_modificado:1182266.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763116/proyecto_INICIO, 1763116/proyecto_PROCESO, 1763116/proyecto_FIN, 1763116/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
442	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR CARCAMO DE BOMBEO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y AVENIDA CONCRETERA, CALLE ATETELCO UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.07260093, lat:16.73470857}}	01-09-2020	31-12-2020	1,879,532.17	1,879,532.17	1,879,532.17	1,879,532.17	1,879,532.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRUZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1879532.17, importe_modificado:1879532.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763142/proyecto_INICIO, 1763142/proyecto_FIN, 1763142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
245	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SUCHIAPA Y AVENIDA RIO EL PLAYON, AVENIDA EL CAPULIN LO PUEDES ENCONTRAR A 3.5 KILÓMETRO, lon:-93.27360961, lat:16.24855121}}	01-06-2020	30-09-2020	568,470.00	568,470.00	568,470.00	568,470.00	568,470.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-078, contratista:ING. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:568470.0, importe_modificado:568470.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}}	{1763239/proyecto_FIN, 1763239/proyecto_PROCESO, 1763239/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1374	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:509.0, meta_modificada:509.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 176 + 650 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRADA SOBRE LA CARR, lon:-92.25041783, lat:16.82327011}}	06-07-2020	04-08-2020	4,544,321.46	4,544,321.46	4,544,321.46	4,544,321.46	4,544,321.46	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-116/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4544321.46, importe_modificado:4544321.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:509.0}}	{1763263/proyecto_INICIO, 1763263/proyecto_FIN, 1763263/proyecto_PROCESO, 1763263/proyecto_FIN, 1763263/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
105		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.2, meta_modificada:571.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILOMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.0846436, lat:16.89244869}}	06-05-2020	30-07-2020	933,285.45	933,285.45	933,285.45	933,285.45	933,285.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0334/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:933285.45, importe_modificado:933285.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.2}}	{1763287/proyecto_PROCESO, 1763287/proyecto_INICIO, 1763287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 800 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SUR PONIENTE Y CALLE EL BANCO, AVENDA CENTRAL SUR , lon:-91.96499034, lat:16.30053997}}	11-06-2020	30-06-2020	879,465.60	879,465.60	879,465.60	879,465.60	879,465.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84265, contratista, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:879465.6, importe_modificado:879465.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3510.0}}	{1763353/proyecto_INICIO, 1763353/proyecto_FIN, 1763353/proyecto_PROCESO, 1763353/proyecto_FIN, 1763353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - CAMINO A ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 500 PARAJE PORVENIR NEJWITS, 29450 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CAB, lon:-92.07783908, lat:16.70799229}}	06-07-2020	04-08-2020	223,198.50	223,198.50	223,198.50	223,198.50	223,198.50	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-121/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:223198.5, importe_modificado:223198.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1763401/proyecto_INICIO, 1763401/proyecto_FIN, 1763401/proyecto_PROCESO, 1763401/proyecto_FIN, 1763401/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
268		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA SEXTA SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR 640 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE CENTRAL Y 300 METROS AL SUR DEL CAMPO DE FÚTBOL., lon:-92.19713087, lat:14.59007518}}	30-06-2020	30-09-2020	1,508,085.00	1,508,085.00	1,508,085.00	1,508,085.00	1,508,085.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1508085.0, importe_modificado:1508085.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1763623/proyecto_INICIO, 1763623/proyecto_PROCESO, 1763623/proyecto_FIN, 1763623/proyecto_PROCESO, 1763623/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
98		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.21, meta_modificada:5.21}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:RANCHERIA LOMA LA BANDERA, 00000 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, CAMINO RANCHERIA LOMA LA BANDERA LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-93.53782274, lat:16.55392199}}	22-04-2020	05-06-2020	1,153,386.21	1,153,386.21	1,153,386.21	1,153,386.21	1,153,386.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/018-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1153386.21, importe_modificado:1153386.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.21}}	{1763711/proyecto_FIN, 1763711/proyecto_PROCESO, 1763711/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2778, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 700 RANCHERIA SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZONA MILITAR 31 Y CAMINO HOSPITAL BASICO, CAMINO RUINAS DE TONINIA PARA LLEGAR, lon:-92.04154723, lat:16.89102624}}	07-01-2020	31-01-2020	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86456, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29580.0, importe_modificado:29580.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}}	{1763714/proyecto_FIN, 1763714/proyecto_PROCESO, 1763714/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
158		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3322.0, meta_modificada:3322.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON NEXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 CANTON NEXAPA, 30674 CANTÓN NEXAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE SOBRE LA AVENICDA CENTRA, lon:-92.37717137, lat:14.9996702}}	22-06-2020	20-08-2020	2,681,742.71	2,681,742.71	2,681,742.71	2,681,742.71	2,681,742.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2681742.71, importe_modificado:2681742.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3322.0}}	{1763760/proyecto_FIN, 1763760/proyecto_PROCESO, 1763760/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
82		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09161877, lat:16.91504624}}	01-04-2020	30-06-2020	571,369.60	571,369.60	571,369.60	571,369.60	571,369.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571369.6, importe_modificado:571369.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{1763805/proyecto_INICIO, 1763805/proyecto_PROCESO, 1763805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:166, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MAZATAN - BALNEARIO SAN SIMÓN KILÓMETRO 0 + 500 CANTON GUANACASTAL, 30650 GUANACASTAL IRA SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL FR, lon:-92.45458985, lat:14.85313649}}	30-03-2020	15-05-2020	837,549.63	837,549.63	837,549.63	837,549.63	837,549.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:837549.63, importe_modificado:837549.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1764174/proyecto_FIN, 1764174/proyecto_PROCESO, 1764174/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1120		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE SUR COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2 PONIENTE SUR Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE LIC RAFAEL CEBALLOS CANCINO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL LOS TAXISTA COM, lon:-91.98409476, lat:17.49852256}}	02-04-2020	30-06-2020	1,217,271.18	1,217,271.18	1,217,271.18	1,217,271.18	1,217,271.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTROINTEGRADOR-097-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1217271.18, importe_modificado:1217271.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}}	{1764469/proyecto_INICIO, 1764469/proyecto_PROCESO, 1764469/proyecto_FIN, 1764469/proyecto_PROCESO, 1764469/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1056		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.0, meta_modificada:2629.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE RIO TEXCUYUAPAN DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS, lon:-92.26282818, lat:14.87686931}}	01-08-2020	31-10-2020	2,994,757.00	2,994,757.00	2,994,757.00	2,994,757.00	2,994,757.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CO/0042/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2994757.0, importe_modificado:2994757.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.0}}	{1764810/proyecto_INICIO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, BRECHA EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.4625701, lat:17.36992949}}	01-07-2020	15-08-2020	1,081,979.56	1,081,979.56	1,081,979.56	1,081,979.56	1,081,979.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-148/2020, contratista:NELY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1081979.56, importe_modificado:1081979.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1764857/proyecto_INICIO, 1764857/proyecto_FIN, 1764857/proyecto_PROCESO, 1764857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILLIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICA A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE WILLI, lon:-92.50099005, lat:17.32043814}}	08-06-2020	08-07-2020	942,864.51	942,864.51	942,864.51	942,864.51	942,864.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-084/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942864.51, importe_modificado:942864.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1764887/proyecto_INICIO, 1764887/proyecto_FIN, 1764887/proyecto_PROCESO, 1764887/proyecto_FIN, 1764887/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
181	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PREDIO DE CULTIVO Y CAMINO PREDIO DE CULTIVO 2, CARRETERA JONISHTIE 1A. SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE SAN JOSE L, lon:-92.51043889, lat:17.43022289}}	06-07-2020	03-11-2020	3,847,413.57	3,847,413.57	3,847,413.57	3,847,413.57	3,847,413.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-151/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3847413.57, importe_modificado:3847413.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1764991/proyecto_PROCESO, 1764991/proyecto_INICIO, 1764991/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.41, meta_modificada:880.41}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:511, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 RANCHERIA EL NARANJO, 30580 EL NARANJO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON RIO VADO ANCHO Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA EN LO, lon:-92.69689855, lat:15.16871986}}	29-06-2020	28-08-2020	358,192.54	358,192.54	358,192.54	358,192.54	358,192.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:358192.54, importe_modificado:358192.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.41}}	{1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_INICIO, 1765182/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.1, meta_modificada:217.1}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.13973152, lat:16.93159818}}	01-06-2020	31-08-2020	704,321.76	704,321.76	704,321.76	704,321.76	704,321.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0397/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:704321.76, importe_modificado:704321.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.1}}	{1765273/proyecto_PROCESO, 1765273/proyecto_INICIO, 1765273/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:129, direccion:CALLE LA NUEVA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29570 LA ESPERANZA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANSOLOSUCHIAPA A 1.138 KM DEL CENTRO D, lon:-93.09045925, lat:17.43930114}}	17-08-2020	17-11-2020	103,866.87	103,866.87	103,866.87	103,866.87	103,866.87	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95376, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:103866.87, importe_modificado:103866.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1765459/proyecto_FIN, 1765459/proyecto_INICIO, 1765459/proyecto_PROCESO, 1765459/proyecto_FIN, 1765459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1904.8, meta_modificada:1904.8}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE EL PAPATURRO - LAS CRUCES MARGÉN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS CRUCES, 30580 LAS CRUCES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LAS CRUCES - LAGUNA SECA, lon:-92.73057762, lat:15.2820338}}	29-06-2020	27-09-2020	771,338.69	771,338.69	771,338.69	771,338.69	771,338.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:ING. FERNANDO PÉREZ GODÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:771338.69, importe_modificado:771338.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.8}}	{1765667/proyecto_INICIO, 1765667/proyecto_FIN, 1765667/proyecto_PROCESO, 1765667/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 35 + 420 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA DESVIO A SAN QUINTIN, CARRETERA CAMINO A SAN QUINTIN PARA S, lon:-91.73695907, lat:16.73788833}}	15-05-2020	15-08-2020	572,919.19	572,919.19	572,919.19	572,919.19	572,919.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0431/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:572919.19, importe_modificado:572919.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:448.0}}	{1765844/proyecto_INICIO, 1765844/proyecto_PROCESO, 1765844/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY 1A. SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 1 Y CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCA, lon:-92.46354606, lat:17.25501851}}	03-08-2020	25-08-2020	244,317.96	244,317.96	244,317.96	244,317.96	244,317.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-168/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244317.96, importe_modificado:244317.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1766085/proyecto_INICIO, 1766085/proyecto_FIN, 1766085/proyecto_INICIO, 1766085/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN A LA LOCALIDAD LA FLORIDA Y CALLEJON SANTA CRUZ, CALLE CRUCERO SANTA CRUZ-LA FLORIDA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.00 KM DE LA CABEC, lon:-93.04348809, lat:17.17784681}}	22-07-2020	22-09-2020	912,155.68	912,155.68	912,155.68	912,155.68	912,155.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:912155.68, importe_modificado:912155.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1766165/proyecto_FIN, 1766165/proyecto_PROCESO, 1766165/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
199	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N PUEBLO FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.53916283, lat:17.26489064}}	27-04-2020	10-07-2020	988,371.57	988,371.57	988,371.57	988,371.57	988,371.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:988371.57, importe_modificado:988371.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}	{1766166/proyecto_INICIO, 1766166/proyecto_FIN, 1766166/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:468, direccion:EJIDO BELUSARIO DOMINGUEZ, 30563 BELUSARIO DOMINGUEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO SESECAPA Y CALLE VIAS DEL TREN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETER, lon:-92.82496831, lat:15.40285597}}	25-08-2020	23-10-2020	1,617,599.80	1,617,599.80	1,617,599.80	1,617,599.80	1,617,599.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1617599.8, importe_modificado:1617599.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_INICIO, 1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LUNDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45445146, lat:17.24422155}}	12-06-2020	26-08-2020	1,039,322.49	1,039,322.49	1,039,322.49	1,039,322.49	1,039,322.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-101/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1039322.49, importe_modificado:1039322.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766310/proyecto_INICIO, 1766310/proyecto_FIN, 1766310/proyecto_PROCESO, 1766310/proyecto_FIN, 1766310/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:CALLE BUENAVISTA CARACOL EJIDO BUENAVISTA CARACOL, 29660 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BUENAVISTA CARACOL Y CALLE BUENAVISTA CARACOL, BRECHA BUENAVISTA CARACOL A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMEN, lon:-93.04991233, lat:17.22625095}}	30-07-2020	30-09-2020	715,027.98	715,027.98	715,027.98	715,027.98	715,027.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:715027.98, importe_modificado:715027.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}}	{1766331/proyecto_FIN, 1766331/proyecto_PROCESO, 1766331/proyecto_INICIO, 1766331/proyecto_PROCESO, 1766331/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.4198881, lat:17.34894627}}	31-07-2020	26-08-2020	3,142,869.60	3,142,869.60	3,142,869.60	3,142,869.60	3,142,869.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-167/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3142869.6, importe_modificado:3142869.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1766455/proyecto_INICIO, 1766455/proyecto_FIN, 1766455/proyecto_PROCESO, 1766455/proyecto_FIN, 1766455/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y CALLE NUEVO POBLADO SA, lon:-93.05722657, lat:17.22853535}}	15-08-2020	15-11-2020	1,596,308.80	1,596,308.80	1,596,308.80	1,596,308.80	1,596,308.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1596308.8, importe_modificado:1596308.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1766492/proyecto_INICIO, 1766492/proyecto_PROCESO, 1766492/proyecto_FIN, 1766492/proyecto_INICIO, 1766492/proyecto_FIN, 1766492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA S/N PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DIRIGIRSE, lon:-92.17025506, lat:16.94875842}}	15-07-2020	15-08-2020	444,800.00	444,800.00	444,800.00	444,800.00	444,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88721, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:444800.0, importe_modificado:444800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}}	{1766497/proyecto_INICIO, 1766497/proyecto_FIN, 1766497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.54800822, lat:17.44735918}}	03-07-2020	01-10-2020	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-141/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766554/proyecto_INICIO, 1766554/proyecto_FIN, 1766554/proyecto_PROCESO, 1766554/proyecto_FIN, 1766554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.54794385, lat:17.44735918}}	03-07-2020	26-08-2020	964,197.96	964,197.96	964,197.96	964,197.96	964,197.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-142/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:964197.96, importe_modificado:964197.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766619/proyecto_INICIO, 1766619/proyecto_FIN, 1766619/proyecto_PROCESO, 1766619/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR SN EJIDO EL RETIRO, 30528 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-93.03015096, lat:16.27133962}}	20-08-2020	18-09-2020	484,812.02	484,812.02	484,812.02	484,812.02	484,812.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/11/2020, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:484812.02, importe_modificado:484812.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1766654/proyecto_INICIO, 1766654/proyecto_FIN, 1766654/proyecto_PROCESO, 1766654/proyecto_FIN, 1766654/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOTOLAPA - EL GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + undefined PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A TEOPISCA Y CAMINO CAMINO A SAN LUCAS, CAMINO CAMINO HACIA TOTOLAPA LA OBRA PA, lon:-92.66700291, lat:16.54407782}}	02-06-2020	16-07-2020	1,624,593.55	1,624,593.55	1,624,593.55	1,624,593.55	1,624,593.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1624593.55, importe_modificado:1624593.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12800.0}}	{1766757/proyecto_INICIO, 1766757/proyecto_PROCESO, 1766757/proyecto_FIN, 1766757/proyecto_INICIO, 1766757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE MOTOZINTLA DE MENDOZA INTERIOR SN EJIDO PARAÍSO DEL GRUALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRUALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TONALA Y , CONTINUACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE LA CARRETERA CHIS101 CHIAP, lon:-92.63947263, lat:16.22065316}}	21-08-2020	19-10-2020	500,818.47	500,818.47	500,818.47	500,818.47	500,818.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-064/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:500818.47, importe_modificado:500818.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}}	{1766841/proyecto_INICIO, 1766841/proyecto_FIN, 1766841/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
152	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:ELIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47153281, lat:17.32433211}}	23-07-2020	27-08-2020	603,147.64	603,147.64	603,147.64	603,147.64	603,147.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-161/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:603147.64, importe_modificado:603147.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766867/proyecto_INICIO, 1766867/proyecto_FIN, 1766867/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN RAMON, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO SAN RAMON SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04963588, lat:17.1878805}}	15-08-2020	15-11-2020	741,152.07	741,152.07	741,152.07	741,152.07	741,152.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:741152.07, importe_modificado:741152.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:PROLONGACION AVENIDA TRNITARIA INTERIOR SN EJIDO PARAÍSO DEL GRUJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRUJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE REFORMA, TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATE, lon:-92.64679629, lat:16.22080075}}	21-08-2020	19-10-2020	500,818.47	500,818.47	500,818.47	500,818.47	500,818.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-065/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:500818.47, importe_modificado:500818.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}}	{1767064/proyecto_INICIO, 1767064/proyecto_PROCESO, 1767064/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 LA NUEVA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.16604169, lat:17.05056994}}	01-08-2020	30-10-2020	1,000,004.30	1,000,004.30	1,000,004.30	1,000,004.30	1,000,004.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1004004.3, importe_modificado:1004004.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767096/proyecto_FIN, 1767096/proyecto_INICIO, 1767096/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULIA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27340745, lat:16.88719579}}	20-05-2020	31-07-2020	924,004.50	924,004.50	924,004.50	924,004.50	924,004.50	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83674, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:924004.5, importe_modificado:924004.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2891.0}}	{1767119/proyecto_INICIO, 1767119/proyecto_PROCESO, 1767119/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO COPAINALA, COPAINALA CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.22254651, lat:17.11885823}}	01-08-2020	10-10-2020	450,000.04	450,000.04	450,000.04	450,000.04	450,000.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767174/proyecto_INICIO, 1767174/proyecto_FIN, 1767174/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2796	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 9A. C PONORTENIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AV NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA AV NORTE PONIENTE, CALLE 10 CALLE PTE NTE A NUEVE CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL. 50 MET, lon:-92.29086735, lat:15.74128651}}	09-06-2020	07-08-2020	837,205.30	837,205.30	837,205.30	837,205.30	837,205.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-028/2020, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:837205.3, importe_modificado:837205.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1767290/proyecto_INICIO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE AXUPHÁ Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 92, lon:-91.93958808, lat:17.19433008}}	27-08-2020	25-09-2020	9,438.32	9,438.32	9,438.32	9,438.32	9,438.32	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84496, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:9438.32, importe_modificado:9438.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTA TERESA. 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EL BARRIO SANTA TERESA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE, lon:-92.86173524, lat:17.06687163}}	17-03-2020	15-05-2020	1,159,028.78	1,159,028.78	1,159,028.78	1,159,028.78	1,159,028.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:Flor de Oliva Arevalo Velazquez, convocante:H Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1159028.78, importe_modificado:1159028.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}	{1767539/proyecto_INICIO, 1767539/proyecto_FIN, 1767539/proyecto_PROCESO, 1767539/proyecto_FIN, 1767539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ ZDA SECCION KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ ZDA SECCIÓN, 29540 SANTA CRUZ ZDA. SECCIÓN, SUNUAPA C, lon:-93.23202703, lat:17.50665444}}	31-08-2020	30-11-2020	1,004,939.72	1,004,939.72	1,004,939.72	1,004,939.72	1,004,939.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/017/2020, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA, S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1004939.72, importe_modificado:1004939.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1767543/proyecto_INICIO, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 78 + 00 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGI, lon:-91.43687154, lat:17.14496059}}	03-03-2020	03-05-2020	170,400.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93434, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:170400.0, importe_modificado:170400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1767662/proyecto_INICIO, 1767662/proyecto_PROCESO, 1767662/proyecto_INICIO, 1767662/proyecto_FIN, 1767662/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN EJIDO ALÁN SACIUN BARRIO ODISEA, 29940 ALÁN- SACIÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAQUIL ULUB Y CALLE SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN, SE UBICA A 67.52 KMS. DE LA CABECER, lon:-92.05183378, lat:17.18545528}}	27-08-2020	25-09-2020	25,168.84	25,168.84	25,168.84	25,168.84	25,168.84	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84501, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE REAL AL BOMBANÁ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGÓN Y , POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRALCALLE FLORES MAGÓN Y AVENIDA RECREO, CAMINAR RUMBO AL NORT, lon:-93.01652424, lat:16.94803098}}	20-08-2020	30-10-2020	1,393,512.63	1,393,512.63	1,393,512.63	1,393,512.63	1,393,512.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-11/2020, contratista:C. Arq. Roberto Francisco Gordillo Valdéz, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1393512.63, importe_modificado:1393512.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1767989/proyecto_INICIO, 1767989/proyecto_FIN, 1767989/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.54, meta_modificada:576.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30365 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA A 73.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES SON 52.00 KM. SOBRE PAVIMENTO Y 21.00 KM. DE CA, lon:-92.60102093, lat:15.93666755}}	07-08-2020	21-09-2020	393,924.23	393,924.23	393,924.23	393,924.23	393,924.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/04-1-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:393924.23, importe_modificado:393924.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.54}}	{1768124/proyecto_INICIO, 1768124/proyecto_PROCESO, 1768124/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
280	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO CALATRAMA, 29960 CALATRAMA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon: 91.78815174, lat:17.78246421}}	01-05-2020	30-06-2020	291,200.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93609, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:291200.0, importe_modificado:291200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}	{1768202/proyecto_INICIO, 1768202/proyecto_FIN, 1768202/proyecto_PROCESO, 1768202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
299	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:957.06, meta_modificada:957.06}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJUMILIA KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJUMILIA, 29950 UJUMILIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJUMILIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.16970188, lat:16.91970909}}	01-04-2020	15-07-2020	1,661,840.45	1,661,840.45	1,661,840.45	1,661,840.45	1,661,840.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661840.45, importe_modificado:1661840.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:957.06}}	{1768223/proyecto_INICIO, 1768223/proyecto_PROCESO, 1768223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA LA CASCADA Y CALLE CALLE HACIA EL PANTEN, AVENIDA AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA DISTRIBUIDA EN TO, lon:-92.66563857, lat:16.54505431}}	01-08-2020	27-09-2020	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-013/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1768297/proyecto_INICIO, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_FIN, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_FIN, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
205	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 50 + 40 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMAS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-91.82472816, lat:17.7536361}}	01-05-2020	30-06-2020	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93448, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:213200.0, importe_modificado:213200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}}	{1768326/proyecto_INICIO, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
366		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE CHACTOJ, 29350 CHACTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHACTOJ}, lon:-92.71957914, lat:16.71142847}}	01-06-2020	30-07-2020	849,120.00	849,120.00	849,120.00	849,120.00	849,120.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-26VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}}	{1768566/proyecto_INICIO, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_INICIO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
297		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 29364 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCÚN}, lon:-92.72162935, lat:16.64712197}}	01-06-2020	30-07-2020	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-27VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:689040.0, importe_modificado:689040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}}	{1768581/proyecto_FIN, 1768581/proyecto_PROCESO, 1768581/proyecto_INICIO, 1768581/proyecto_PROCESO, 1768581/proyecto_INICIO, 1768581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.92, meta_modificada:1690.92}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE EL TANQUE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 2 PONIENTE SUR TOMANDO DESPUÉS LA AVENIDA 4 SUR PONIENTE QUE VA HACIA EL BARRIO DE SAN JOSÉ EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL}, lon:-92.33461333, lat:17.17103965}}	09-07-2020	15-08-2020	228,474.18	228,474.18	228,474.18	228,474.18	228,474.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:228474.18, importe_modificado:228474.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.92}}	{1768672/proyecto_INICIO, 1768672/proyecto_PROCESO, 1768672/proyecto_FIN, 1768672/proyecto_PROCESO, 1768672/proyecto_FIN, 1768672/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTEPA BENITO JUAREZ 3 Y BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTEPA BENITO JUAREZ 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46822195, lat:17.29951554}}	08-06-2020	08-07-2020	296,671.81	296,671.81	296,671.81	296,671.81	296,671.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPM/FISM-089/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1768714/proyecto_INICIO, 1768714/proyecto_FIN, 1768714/proyecto_PROCESO, 1768714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUÁREZ, 29910 TIONTEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46854381, lat:17.29988431}}	08-06-2020	23-06-2020	101,501.08	101,501.08	101,501.08	101,501.08	101,501.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:101501.08, importe_modificado:101501.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1768721/proyecto_FIN, 1768721/proyecto_PROCESO, 1768721/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
79		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES. Y , SE URICA A ORILLAS DEL RIO CONOCIDO COMO RICO CHICO, , lon:-92.02342708, lat:17.8252524}}	02-03-2020	01-04-2020	401,921.34	401,921.34	401,921.34	401,921.34	401,921.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-001-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:401921.34, importe_modificado:200960.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	{1768769/proyecto_INICIO, 1768769/proyecto_FIN, 1768769/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
351		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JOIGEL GRANDE, lon:-92.81880056, lat:16.72742617}}	01-06-2020	30-07-2020	814,320.00	814,320.00	814,320.00	814,320.00	814,320.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-33VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:814320.0, importe_modificado:814320.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}}	{1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_PROCESO, 1768828/proyecto_INICIO, 1768828/proyecto_PROCESO, 1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_INICIO, 1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
166		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO UNION JUAREZ - CHIQUEHUITTE KILÓMETRO 8 + 100 CANTON CHIQUEHUITTE, 30880 CHIQUEHUITTE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTÓN CHIQUEHUITTE A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNIC. lon:-92.10058239, lat:15.09517493}}	22-06-2020	22-09-2020	1,330,473.55	1,330,473.55	1,330,473.55	1,330,473.55	1,330,473.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1330473.55, importe_modificado:1330473.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1769074/proyecto_PROCESO, 1769074/proyecto_INICIO, 1769074/proyecto_FIN, 1769074/proyecto_PROCESO, 1769074/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.44, meta_modificada:1588.44}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSÉ EL MIRADOR, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE CENTRAL SUR HASTA TOPAR PARED PARA LLEGAR AL BARRIO DE SAN JOSÉ EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL. lon:-92.33727962, lat:17.16918605}}	09-07-2020	15-08-2020	214,627.26	214,627.26	214,627.26	214,627.26	214,627.26	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87845, contratista; convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:214627.26, importe_modificado:214627.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.44}}	{1769262/proyecto_INICIO, 1769262/proyecto_PROCESO, 1769262/proyecto_FIN, 1769262/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
179		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, EJIDO CUYOALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE AL TELEBACH , lon:-91.99913927, lat:17.8480086}}	15-04-2020	29-05-2020	456,529.58	456,529.58	456,529.58	456,529.58	456,529.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-DRENAJE Y LETRINA 009-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:456529.58, importe_modificado:228264.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	{1769441/proyecto_INICIO, 1769441/proyecto_PROCESO, 1769441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - SALITRAL KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA SALITRAL, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SALITRAL ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 3.6 KM KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉND, lon:-92.8655711, lat:17.09705461}}	01-04-2020	06-05-2020	555,555.60	555,555.60	555,555.60	555,555.60	555,555.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:Argimiro Cabrera Vazquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:555555.6, importe_modificado:555555.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1769444/proyecto_INICIO, 1769444/proyecto_FIN, 1769444/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO LA MERCED, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA MERCED SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA Y POR LA CARRETERA JITOTOLSAN ANDRÉS DURZANAL, lon:-92.85470749, lat:17.06573579}}	17-08-2020	16-10-2020	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:Servicios Integrales Lacanja, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1769580/proyecto_INICIO, 1769580/proyecto_FIN, 1769580/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1089		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA AVENIDA TAPACHULA, CALLE LAGARTERO Y AVENIDA LA RAZA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA RAZA Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE MONTENEGRO REFERENCI, lon:-92.24365091, lat:14.92317398}}	01-09-2020	30-11-2020	3,088,615.00	3,088,615.00	3,088,615.00	3,088,615.00	3,088,615.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CO/0041/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3088615.0, importe_modificado:3088615.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.0}}	{1769859/proyecto_INICIO, 1769859/proyecto_PROCESO, 1769859/proyecto_FIN, 1769859/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.19, meta_modificada:192.19}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:249, direccion:RANCHERIA EL MAJAGUAL, 30362 EL MAJAGUAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.79519495, lat:15.91261134}}	25-08-2020	04-09-2020	104,920.96	104,920.96	104,920.96	104,920.96	104,920.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-011/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante: MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:104920.96, importe_modificado:104920.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.19}}	{1769935/proyecto_INICIO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02648085, lat:17.03284633}}	04-02-2020	05-03-2020	56,277.44	56,277.44	56,277.44	56,277.44	56,277.44	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-029/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:56277.44, importe_modificado:56277.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1769986/proyecto_PROCESO, 1769986/proyecto_INICIO, 1769986/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ROBLES ENTRE CALLES PEDREGAL E INNOMINADA, POSTERIO, lon:-92.13367647, lat:16.2669145}}	15-03-2020	15-05-2020	122,378.91	122,378.91	122,378.91	122,378.91	122,378.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1770053/proyecto_INICIO, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3292.0, meta_modificada:3292.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA LA OBRA SE ENCUENTRA A 256 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HA, lon:-93.58614277, lat:16.46413754}}	12-03-2020	09-06-2020	1,400,177.34	1,400,177.34	1,400,177.34	1,400,177.34	1,400,177.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1400177.34, importe_modificado:1400177.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}}	{1770057/proyecto_INICIO, 1770057/proyecto_FIN, 1770057/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.6, meta_modificada:3125.6}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA 3RA Y 4TA SUR ORIENTE COLINDANDO CON LOS BARRIOS CHULHA Y CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3338944, lat:17.17044636}}	09-07-2020	15-08-2020	422,331.06	422,331.06	422,331.06	422,331.06	422,331.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:422331.06, importe_modificado:422331.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.6}}	{1770061/proyecto_INICIO, 1770061/proyecto_PROCESO, 1770061/proyecto_FIN, 1770061/proyecto_PROCESO, 1770061/proyecto_FIN, 1770061/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.48, meta_modificada:529.48}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO SN A UN COSTADO DE LA CASETA DE SEGURIDAD, COLINDANDO CON LOS BARRIOS SAN PEDRO Y LA LOC PROGRESO PIEDRAL DE L, lon:-92.34245278, lat:17.18673623}}	09-07-2020	15-08-2020	71,542.42	71,542.42	71,542.42	71,542.42	71,542.42	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:71542.42, importe_modificado:71542.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.48}}	{1770562/proyecto_INICIO, 1770562/proyecto_PROCESO, 1770562/proyecto_FIN, 1770562/proyecto_PROCESO, 1770562/proyecto_FIN, 1770562/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1417.6, meta_modificada:1417.6}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ELENA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO SN A 300MTS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE VIGILANCIA COLINDANDO CON LOS BARRIOS FLAMBOYANT Y SAN PEDRO DE LA CA, lon:-92.34013535, lat:17.18424552}}	09-07-2020	15-08-2020	191,549.06	191,549.06	191,549.06	191,549.06	191,549.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:191549.06, importe_modificado:191549.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.6}}	{1770580/proyecto_INICIO, 1770580/proyecto_PROCESO, 1770580/proyecto_FIN, 1770580/proyecto_INICIO, 1770580/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91487639, lat:17.01469541}}	06-02-2020	06-03-2020	125,551.08	125,551.08	125,551.08	125,551.08	125,551.08	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF-ORD-048/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:125551.08, importe_modificado:125551.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770588/proyecto_INICIO, 1770588/proyecto_FIN, 1770588/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
335	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO MERCADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.34346729, lat:16.78409295}}	05-08-2020	03-09-2020	1,697,498.99	1,697,498.99	1,697,498.99	1,697,498.99	1,697,498.99	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-135/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1697498.99, importe_modificado:1697498.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}}	{1770619/proyecto_INICIO, 1770619/proyecto_PROCESO, 1770619/proyecto_FIN, 1770619/proyecto_PROCESO, 1770619/proyecto_FIN, 1770619/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
208	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC , lon:-92.27629964, lat:16.80130478}}	10-08-2020	08-09-2020	1,054,092.12	1,054,092.12	1,054,092.12	1,054,092.12	1,054,092.12	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-138/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1054092.12, importe_modificado:1054092.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}	{1770748/proyecto_INICIO, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC CENTRO, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO, lon:-92.82616189, lat:16.71751955}}	08-06-2020	06-08-2020	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-97VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}	{1770805/proyecto_FIN, 1770805/proyecto_INICIO, 1770805/proyecto_PROCESO, 1770805/proyecto_INICIO, 1770805/proyecto_PROCESO, 1770805/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
807	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:269.0, meta_modificada:269.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 3, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 3, lon:-92.82830766, lat:16.71369707}}	08-06-2020	06-08-2020	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-99VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:936120.0, importe_modificado:936120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:269.0}}	{1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_PROCESO, 1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_FIN, 1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.04, meta_modificada:649.04}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRANCA NAVIL GASOLINERA, 29930 YAJALON, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON A UNOS METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL RESTAURANTE EL DELFIN, lon:-92.32407078, lat:17.16413806}}	09-07-2020	15-08-2020	87,697.16	87,697.16	87,697.16	87,697.16	87,697.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:87697.16, importe_modificado:87697.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.04}}	{1771148/proyecto_INICIO, 1771148/proyecto_PROCESO, 1771148/proyecto_FIN, 1771148/proyecto_PROCESO, 1771148/proyecto_FIN, 1771148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 PARAJE MANZANILAJÁ SEGUNDA ETAPA, 29450 MANZANILAJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.24950182, lat:16.75137655}}	11-08-2020	09-09-2020	465,443.27	465,443.27	465,443.27	465,443.27	465,443.27	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-141/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:465443.27, importe_modificado:465443.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1771249/proyecto_INICIO, 1771249/proyecto_FIN, 1771249/proyecto_PROCESO, 1771249/proyecto_FIN, 1771249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
26	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33330846, lat:17.21002338}}	19-08-2020	19-11-2020	716,209.37	716,209.37	716,209.37	716,209.37	716,209.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-029/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:716209.37, importe_modificado:716209.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1771522/proyecto_INICIO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUIJIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE EL ARENAL, 29450 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.25409079, lat:16.77328967}}	21-08-2020	19-09-2020	314,858.68	314,858.68	314,858.68	314,858.68	314,858.68	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-160/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1771886/proyecto_INICIO, 1771886/proyecto_FIN, 1771886/proyecto_PROCESO, 1771886/proyecto_FIN, 1771886/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCA, lon:-92.97488558, lat:17.01009655}}	06-02-2020	09-03-2020	32,727.24	32,727.24	32,727.24	32,727.24	32,727.24	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-062/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32727.24, importe_modificado:32727.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1771901/proyecto_INICIO, 1771901/proyecto_FIN, 1771901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - PO-OJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE PO-OJIL, 29450 PO-OJIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN C, lon:-92.30665052, lat:16.77499156}}	26-08-2020	23-09-2020	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-165/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1771966/proyecto_INICIO, 1771966/proyecto_FIN, 1771966/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REAHABILITACION DE TECHOS SE REALIZARA EN 05 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO MARISCAL LA CUMBRE PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TO, lon:-93.37589659, lat:15.96334228}}	08-09-2020	08-10-2020	87,036.00	87,036.00	87,036.00	87,036.00	87,036.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/119-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:87036.0, importe_modificado:87036.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	{1772033/proyecto_INICIO, 1772033/proyecto_PROCESO, 1772033/proyecto_FIN, 1772033/proyecto_INICIO, 1772033/proyecto_PROCESO, 1772033/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE JOVILTON, 29450 JOBILTON, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.32606618, lat:16.82922856}}	01-09-2020	30-09-2020	876,128.51	876,128.51	876,128.51	876,128.51	876,128.51	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-172/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:876128.51, importe_modificado:876128.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1772091/proyecto_INICIO, 1772091/proyecto_FIN, 1772091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
87	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 COLONIA LOOM, 29870 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69102967, lat:16.9546659}}	01-07-2020	21-08-2020	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84330, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1772138/proyecto_INICIO, 1772138/proyecto_PROCESO, 1772138/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE MATIUSGUATAL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MATIUSGUATAL Y , EL MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA A 50 MTS AL ORIENTE DE LOS CAMPOS DE FUTBOL Y A 50 M, lon:-93.08659701, lat:16.17475395}}	09-09-2020	09-10-2020	57,894.57	57,894.57	57,894.57	57,894.57	57,894.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/121-2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:57894.57, importe_modificado:57894.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1772325/proyecto_FIN, 1772325/proyecto_PROCESO, 1772325/proyecto_INICIO, 1772325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
146	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE CHALAM JATATEAL, 29450 CHALAM JATATEAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-92.24883181, lat:16.75860067}}	14-09-2020	13-10-2020	739,233.43	739,233.43	739,233.43	739,233.43	739,233.43	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-182/2020, contratista:HUGO ARMANDO JIMENEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:739233.43, importe_modificado:739233.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1772409/proyecto_INICIO, 1772409/proyecto_FIN, 1772409/proyecto_PROCESO, 1772409/proyecto_FIN, 1772409/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1232	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO PARQUE CENTRAL FRENTE AL T, lon:-92.96511644, lat:16.28864422}}	07-09-2020	05-11-2020	3,809,296.13	3,809,296.13	3,809,296.13	3,809,296.13	3,809,296.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/15/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:3809296.13, importe_modificado:3809296.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO, 1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN GARCIA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE REFORMA, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUSTIN GARCIA ENTRE CALLES JIMENEZ Y RE, lon:-92.13300257, lat:16.23141963}}	15-05-2020	30-06-2020	523,950.37	523,950.37	523,950.37	523,950.37	523,950.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:523950.37, importe_modificado:523950.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}	{1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_PROCESO, 1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_FIN, 1772766/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.24, meta_modificada:228.24}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEG, lon:-93.1822153, lat:16.74414141}}	10-09-2020	31-12-2020	871,380.52	871,380.52	871,380.52	871,380.52	871,380.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:871380.52, importe_modificado:871380.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.24}}	{1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30370 SANTA RITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA RITA, lon:-92.78229786, lat:15.69053872}}	02-03-2020	16-03-2020	176,393.57	176,393.57	176,393.57	176,393.57	176,393.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/007/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176393.57, importe_modificado:176393.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_FIN, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
146	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:122, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30515 FRANCISCO I. MADERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.45909528, lat:15.78593958}}	08-06-2020	05-09-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/PM/SOP/FISMD F/044/2020, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO, 1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO, 1773428/proyecto_INICIO, 1773428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1877		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.8, meta_modificada:1553.22}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZARA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA CENTRAL Y EL ESTERO, lon:-93.78164463, lat:15.93669776}}	08-06-2020	06-08-2020	1,000,997.88	1,000,997.88	1,000,997.88	1,000,997.88	1,000,997.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/045/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1000997.88, importe_modificado:1000997.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.22}}	{1773548/proyecto_INICIO, 1773548/proyecto_FIN, 1773548/proyecto_INICIO, 1773548/proyecto_PROCESO, 1773548/proyecto_FIN, 1773548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
275		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.72, meta_modificada:660.72}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA COLONIA ZANATENCO II, 00000 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALTAMIRANO, AVENIDA PUERTO ARISTA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DE LA COLONIA ZANATENCO II EN AV GALEANA ENTRE CALLE ITURBIDE Y ALT, lon:-93.75408441, lat:16.08015044}}	08-06-2020	06-08-2020	1,185,976.96	1,185,976.96	1,185,976.96	1,185,976.96	1,185,976.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/046/2020, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1185976.96, importe_modificado:1185976.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.72}}	{1773558/proyecto_INICIO, 1773558/proyecto_PROCESO, 1773558/proyecto_FIN, 1773558/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA DECIMA CUARTA ORIENTE BARRIO MARIO GALINDO, 00000 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE, CALLE DECIMA SEXTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.8948301, lat:15.43397242}}	01-10-2020	13-11-2020	1,507,833.05	1,507,833.05	1,507,833.05	1,507,833.05	1,507,833.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1507833.05, importe_modificado:1507833.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}	{1773587/proyecto_PROCESO, 1773587/proyecto_INICIO, 1773587/proyecto_FIN, 1773587/proyecto_INICIO, 1773587/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE COROZAL BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 252 M DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL 15 DE ENERO, lon:-92.41389395, lat:15.01583123}}	01-07-2020	15-08-2020	4,351,650.83	4,351,650.83	4,351,650.83	4,351,650.83	4,351,650.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/013-B/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4351650.83, importe_modificado:4351650.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1282.0}}	{1773741/proyecto_INICIO, 1773741/proyecto_PROCESO, 1773741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
126		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.3, meta_modificada:1705.3}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 00 FRACCION HUEHUETAN II, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA FERAL ARRIAGATAPACHULA A 700 M, lon:-92.40499672, lat:15.02057024}}	14-09-2020	12-11-2020	2,121,880.84	2,121,880.84	2,121,880.84	2,121,880.84	2,121,880.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/016/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2121880.84, importe_modificado:2121880.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.3}}	{1773805/proyecto_PROCESO, 1773805/proyecto_INICIO, 1773805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, 29386 NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL TERRENO EN DOND, lon:-92.8821343, lat:16.48229211}}	14-08-2020	14-11-2020	1,135,438.59	1,135,438.59	1,135,438.59	1,135,438.59	1,135,438.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-017/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1135438.59, importe_modificado:1135438.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_FIN, 1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_INICIO, 1773844/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
255		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.72, meta_modificada:75.72}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA JUSTO SIERRA, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45320112, lat:17.2450603}}	12-06-2020	10-09-2020	1,085,582.09	1,085,582.09	1,085,582.09	1,085,582.09	1,085,582.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-106/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1085582.09, importe_modificado:1085582.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.72}}	{1774184/proyecto_INICIO, 1774184/proyecto_FIN, 1774184/proyecto_PROCESO, 1774184/proyecto_FIN, 1774184/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOL AKO 1 Y CALLEJON JOL AKO 2, CALLEJON JOL AKO 3 SE ENCUENTRA A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.44950167, lat:17.39617664}}	29-06-2020	14-07-2020	60,884.80	60,884.80	60,884.80	60,884.80	60,884.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-028/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:60884.8, importe_modificado:60884.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1774329/proyecto_PROCESO, 1774329/proyecto_INICIO, 1774329/proyecto_FIN, 1774329/proyecto_INICIO, 1774329/proyecto_PROCESO, 1774329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL UMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAN ESCUTIA Y TERRACERIA NICOLAS BRAVO, TERRACERIA AGUSTIN MELGAR SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO , lon:-92.28774866, lat:16.06909708}}	15-08-2020	30-11-2020	1,169,276.97	1,169,276.97	1,169,276.97	1,169,276.97	1,169,276.97	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1169276.97, importe_modificado:1169276.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}	{1774387/proyecto_INICIO, 1774387/proyecto_PROCESO, 1774387/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1246.3, meta_modificada:1246.3}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CÁRCAMO SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CANCHA PUBLICA E I, lon:-93.21348503, lat:17.18851394}}	17-08-2020	17-11-2020	2,450,821.78	2,450,821.78	2,450,821.78	2,450,821.78	2,450,821.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2020, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:2450821.78, importe_modificado:2450821.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1246.3}}	{1774615/proyecto_PROCESO, 1774615/proyecto_INICIO, 1774615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.67, meta_modificada:645.67}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRERO AUN COSTADO DEL PARQU, lon:-92.470148, lat:17.00623532}}	23-03-2020	30-05-2020	1,076,086.46	1,076,086.46	1,076,086.46	1,076,086.46	1,076,086.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1076086.46, importe_modificado:1076086.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.67}}	{1774711/proyecto_PROCESO, 1774711/proyecto_INICIO, 1774711/proyecto_PROCESO, 1774711/proyecto_FIN, 1774711/proyecto_INICIO, 1774711/proyecto_FIN, 1774711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
578	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA GUADALAJARA, AVENIDA PUEBLA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSIT, lon:-92.25914197, lat:14.93101082}}	01-09-2020	30-11-2020	1,634,970.00	1,634,970.00	1,634,970.00	1,634,970.00	1,634,970.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1634970.0, importe_modificado:1634970.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}}	{1774975/proyecto_INICIO, 1774975/proyecto_PROCESO, 1774975/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.51, meta_modificada:57.51}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45543379, lat:17.24687393}}	15-06-2020	14-09-2020	1,000,014.95	1,000,014.95	1,000,014.95	1,000,014.95	1,000,014.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-119/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000014.95, importe_modificado:1000014.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.51}}	{1774981/proyecto_INICIO, 1774981/proyecto_PROCESO, 1774981/proyecto_FIN, 1774981/proyecto_INICIO, 1774981/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS Y CALLE LAS HORTENCIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE GLADIOLAS LA OBR, lon:-92.25169103, lat:14.8714846}}	01-09-2020	30-11-2020	312,609.00	312,609.00	312,609.00	312,609.00	312,609.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:312609.0, importe_modificado:312609.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1775005/proyecto_INICIO, 1775005/proyecto_PROCESO, 1775005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A SUR PONIENTE, AVENIDA 12A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 13A. AVENIDA PONI, lon:-92.14739046, lat:16.2424285}}	22-06-2020	27-06-2020	75,564.01	75,564.01	75,564.01	75,564.01	75,564.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ, monto:75564.01, importe_modificado:75564.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1775160/proyecto_INICIO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45626209, lat:17.24882384}}	12-06-2020	10-09-2020	3,823,429.88	3,823,429.88	3,823,429.88	3,823,429.88	3,823,429.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-104/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3823429.88, importe_modificado:3823429.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1775315/proyecto_PROCESO, 1775315/proyecto_INICIO, 1775315/proyecto_PROCESO, 1775315/proyecto_INICIO, 1775315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.55063449, lat:17.31928293}}	31-07-2020	14-09-2020	2,200,015.72	2,200,015.72	2,200,015.72	2,200,015.72	2,200,015.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-162/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200015.72, importe_modificado:2200015.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1775331/proyecto_INICIO, 1775331/proyecto_FIN, 1775331/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5645	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE NUEVO DIA, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA, lon:-92.23863184, lat:15.37410708}}	01-08-2020	15-09-2020	2,813,678.68	2,813,678.68	2,813,678.68	2,813,678.68	2,813,678.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-075/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2813678.68, importe_modificado:2813678.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1776742/proyecto_INICIO, 1776742/proyecto_PROCESO, 1776742/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO LOS MILENIOS BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚ, lon:-92.24391431, lat:15.37251144}}	01-01-2020	31-10-2020	10,974,595.18	10,974,595.18	10,974,595.18	10,974,595.18	10,974,595.18	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90340, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1.097459518E7, importe_modificado:1.097459518E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}}	{1776931/proyecto_INICIO, 1776931/proyecto_FIN, 1776931/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1852.35, meta_modificada:1852.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:TERRACERIA TRAMO NUEVA LINDA - LA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A , lon:-92.43448381, lat:17.09833873}}	09-03-2020	07-08-2020	3,206,910.21	3,206,910.21	3,206,910.21	3,206,910.21	3,206,910.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3206910.21, importe_modificado:3206910.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1852.35}}	{1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ONCEAVA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PRIVADA PRIMERA PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR JUNTO AL CANAL PLUVIAL, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO REFORMA ENTRE EL, lon:-92.25399463, lat:15.36717515}}	07-09-2020	30-09-2020	457,862.83	457,862.83	457,862.83	457,862.83	457,862.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-082/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:457862.83, importe_modificado:457862.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{1777501/proyecto_INICIO, 1777501/proyecto_FIN, 1777501/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
206	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 6A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE ORIENTE, lon:-92.14103356, lat:16.25809203}}	27-07-2020	30-10-2020	4,404,097.55	4,404,097.55	4,404,097.55	4,404,097.55	4,404,097.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/041/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4404097.55, importe_modificado:4404097.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
478	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2974.98, meta_modificada:2974.98}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA PANAMERICANA INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN Y CARRETERA ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, AL NORTE CON CARRETERA FEDERAL PA, lon:-92.49508368, lat:15.15731958}}	03-08-2020	03-10-2020	2,705,321.00	2,705,321.00	2,705,321.00	2,705,321.00	2,705,321.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/021/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2705321.0, importe_modificado:2705321.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2974.98}}	{1778716/proyecto_INICIO, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
412	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMINGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, lon:-92.6602785, lat:16.89183862}}	20-07-2020	17-10-2020	3,126,201.80	3,126,201.80	3,126,201.80	3,126,201.80	3,126,201.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-009/2020, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3126201.8, importe_modificado:3126201.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3479.0}}	{1779541/proyecto_INICIO, 1779541/proyecto_FIN, 1779541/proyecto_PROCESO, 1779541/proyecto_FIN, 1779541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
384	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.5, meta_modificada:2520.5}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.6299134, lat:16.89419416}}	01-09-2020	14-11-2020	2,655,928.89	2,655,928.89	2,655,928.89	2,655,928.89	2,655,928.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-016/2020, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2655928.89, importe_modificado:2655928.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.5}}	{1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_PROCESO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRACC. LAS CRUCES FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES FRACC. LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE RUMBO A LA COL FRANCISCO VILLA Y , DEL CENTRO DE VILLAFLORE, lon:-93.28756824, lat:16.23449905}}	01-07-2020	01-10-2020	409,048.00	409,048.00	409,048.00	409,048.00	409,048.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-108, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:409048.0, importe_modificado:409048.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1780304/proyecto_INICIO, 1780304/proyecto_PROCESO, 1780304/proyecto_FIN, 1780304/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO UNION DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 5 EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525 UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN SE REALIZAR, lon:-93.28086478, lat:16.02348931}}	21-09-2020	13-11-2020	386,258.83	386,258.83	386,258.83	386,258.83	386,258.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/129-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:386258.83, importe_modificado:386258.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1780311/proyecto_INICIO, 1780311/proyecto_PROCESO, 1780311/proyecto_FIN, 1780311/proyecto_INICIO, 1780311/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.0, meta_modificada:913.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUIZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A. SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 30A., lon:-92.11957783, lat:16.22345607}}	20-04-2020	20-06-2020	1,111,298.52	1,111,298.52	1,111,298.52	1,111,298.52	1,111,298.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0}}	{1781258/proyecto_INICIO, 1781258/proyecto_PROCESO, 1781258/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCION, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE LADO NORTE DE LA, lon:-92.46626339, lat:17.01000361}}	16-03-2020	16-06-2020	1,883,080.10	1,883,080.10	1,883,080.10	1,883,080.10	1,883,080.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1883080.1, importe_modificado:1883080.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1781345/proyecto_FIN, 1781345/proyecto_PROCESO, 1781345/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
169	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	01-01-2020	31-12-2020	1,385,110.41	1,385,110.41	1,385,110.41	1,385,110.41	1,385,110.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-101 F, contratista:José Octavio Serrano Camacho, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1373168.39, importe_modificado:1373168.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}	{1788020/proyecto_INICIO, 1788020/proyecto_PROCESO, 1788020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
686	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.46, meta_modificada:4585.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-10-2020	31-12-2020	11,327,667.08	11,327,667.08	11,327,667.08	11,327,667.08	11,327,667.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-116 E, contratista:Laura Ivette Lara García, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.104209654E7, importe_modificado:1.104209654E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4585.46}}	{1792156/proyecto_INICIO, 1792156/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	115130	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	18-08-2020	31-10-2020	1,337,854.85	1,337,854.85	1,337,854.85	1,337,854.85	1,337,854.85	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041130-186, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA - SACROL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1065179.33, importe_modificado:1065179.33}, cto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041129-187, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}}		Terminado	Validado avances
0	19912	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	03-09-2020	16-11-2020	4,792,478.33	4,792,478.33	4,792,478.33	4,792,478.33	4,792,478.33	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2051004-193, contratista:INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4711249.88, importe_modificado:4711249.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}}	{1792407/proyecto_INICIO, 1792407/proyecto_FIN, 1792407/proyecto_PROCESO, 1792407/proyecto_FIN, 1792407/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	185	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Segunda Ote. Nte. 2a, Santo Domingo, Rayón, Chis., México, lon:-93.00936341, lat:17.20248872}}	17-08-2020	17-10-2020	611,197.57	611,197.57	611,197.57	611,197.57	611,197.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FO RTAMUN-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:611197.57, importe_modificado:611197.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{1792506/proyecto_INICIO, 1792506/proyecto_FIN, 1792506/proyecto_PROCESO, 1792506/proyecto_FIN, 1792506/proyecto_PROCESO, 1792506/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	24-11-2020	31-12-2020	831,112.24	831,112.24	831,112.24	831,112.24	831,112.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040003-003, contratista:ING. JORGE ALBERTO ZUÑIGA PENAGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.905919798E7, importe_modificado:1.905919798E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{1801365/proyecto_INICIO, 1801365/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JTOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. ORIENTE NORTE Y CALLE 4A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE A 20 METROS DE LA IGLESIA SEÑOR DEL POZO Y A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.85623637, lat:17.06547992}}	01-12-2020	31-12-2020	138,886.57	138,886.57	138,886.57	138,886.57	138,886.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1801531/proyecto_INICIO, 1801531/proyecto_PROCESO, 1801531/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}	01-04-2020	15-05-2020	1,260,330.00	1,260,330.00	1,260,330.00	1,260,330.00	1,260,330.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1260330.0, importe_modificado:1260330.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1811165/proyecto_INICIO, 1811165/proyecto_PROCESO, 1811165/proyecto_FIN, 1811165/proyecto_INICIO, 1811165/proyecto_PROCESO, 1811165/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}}	01-01-2020	31-12-2020	395,280.02	395,280.02	395,280.02	395,280.02	395,280.02	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{1811622/proyecto_INICIO, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}}	01-01-2020	31-12-2020	3,201,600.00	3,201,600.00	3,201,600.00	3,201,600.00	3,201,600.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2020, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3201600.0, importe_modificado:3201600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1812253/proyecto_INICIO, 1812253/proyecto_FIN, 1812253/proyecto_PROCESO, 1812253/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1232	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO A 4 CUADAS DEL PARQUE CEBN, lon:-93.00412543, lat:16.37114186}}	18-09-2020	16-11-2020	1,022,915.24	1,022,915.24	1,022,915.24	1,022,915.24	1,022,915.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/20/2 020, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1022915.24, importe_modificado:1022915.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1815035/proyecto_INICIO, 1815035/proyecto_FIN, 1815035/proyecto_PROCESO, 1815035/proyecto_FIN, 1815035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2499.0, meta_modificada:2499.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FEROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA Y A 300 METROS DE LA CALLE FE, lon:-92.34377093, lat:17.55470355}}	01-02-2020	01-05-2020	1,674,797.25	1,674,797.25	1,674,797.25	1,674,797.25	1,674,797.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/ADPM/URB/ FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1674797.25, importe_modificado:1674797.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2499.0}}	{1816141/proyecto_INICIO, 1816141/proyecto_FIN, 1816141/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2343	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.6, meta_modificada:332.6}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A FRANCISCO VILLA BARRIO SAN LUCAS, 29403 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A FRANCISCO VILLA Y , LA PAVIMENTACION SE REALIZO EN LA CALLE DEL CRUCERO HACIA FRANCISCO VILLA LA PAVIMENTACION SE REALIZ, lon:-92.70796427, lat:16.60729187}}	15-01-2020	15-02-2020	373,503.37	373,503.37	373,503.37	373,503.37	373,503.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:373503.37, importe_modificado:373503.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.6}}	{1816616/proyecto_FIN, 1816616/proyecto_PROCESO, 1816616/proyecto_INICIO, 1816616/proyecto_FIN, 1816616/proyecto_INICIO, 1816616/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 10 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 2DA S, lon:-92.97836918, lat:17.28242831}}	05-10-2020	18-12-2020	1,904,512.79	1,904,512.79	1,904,512.79	1,904,512.79	1,904,512.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-11/2020, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1904512.79, importe_modificado:1904512.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1817367/proyecto_INICIO, 1817367/proyecto_PROCESO, 1817367/proyecto_FIN, 1817367/proyecto_INICIO, 1817367/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:720, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 RANCHERIA SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, 29960 SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PAR, lon:-91.78592408, lat:17.79529422}}	20-04-2020	30-06-2020	1,693,676.00	1,693,676.00	1,693,676.00	1,693,676.00	1,693,676.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-117-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1693676.0, importe_modificado:1693676.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}}	{1818502/proyecto_INICIO, 1818502/proyecto_PROCESO, 1818502/proyecto_FIN, 1818502/proyecto_INICIO, 1818502/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
194	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO RL RNCANTO 1RA SECCION, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA. LA IGLESIA. EL PARQUE LA C, lon:-92.021872, lat:17.29387295}}	17-02-2020	16-04-2020	1,670,823.01	1,670,823.01	1,670,823.01	1,670,823.01	1,670,823.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1670823.01, importe_modificado:1670823.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}}	{1819084/proyecto_INICIO, 1819084/proyecto_FIN, 1819084/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
282	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2829.0, meta_modificada:2829.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA KILÓMETRO 129 + 300 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA ANCHURA, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA LLE, lon:-91.30918848, lat:16.81212449}}	01-05-2020	31-08-2020	1,789,101.30	1,789,101.30	1,789,101.30	1,789,101.30	1,789,101.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0543/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1789101.3, importe_modificado:1789101.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2829.0}}	{1819650/proyecto_INICIO, 1819650/proyecto_PROCESO, 1819650/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
452	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 13 + 054 PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA PUERTO ARISTA KM 13.54 Y , CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA KM 13, lon:-93.77584209, lat:15.97314206}}	02-03-2020	30-04-2020	2,395,322.18	2,395,322.18	2,395,322.18	2,395,322.18	2,395,322.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/004/2020, contratista:INGENIERIA GEOLOGICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2395322.18, importe_modificado:2395322.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1819775/proyecto_PROCESO, 1819775/proyecto_FIN, 1819775/proyecto_INICIO, 1819775/proyecto_PROCESO, 1819775/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16803	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - MIGUEL HIDALGO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 310 CIUDAD TONALA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE AV HIDALGO Y CAMINO TONALA A MIGUEL HIDALGO UNO, SE ENCUENTRA A S.31 KM DE TONALA SOBRE EL, lon:-93.70448294, lat:16.10084626}}	01-05-2020	29-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820200/proyecto_INICIO, 1820200/proyecto_PROCESO, 1820200/proyecto_FIN, 1820200/proyecto_INICIO, 1820200/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
91	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO MÑAYOR JULIO SABINES, 30129 MAYOR JULIO SABINES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y 1, CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA. ENTRONQUE AL EJIDO BENITO JUÁREZ A 2.32 KM ANTE DE LLEGAR EJIDO EL RETIRO MPIO DE LA CONCORDIA, lon:-92.35670115, lat:15.91165018}}	12-08-2020	30-10-2020	1,640,845.78	1,640,845.78	1,640,845.78	1,640,845.78	1,640,845.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/APO/C-0001/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1640845.78, importe_modificado:1640845.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820317/proyecto_INICIO, 1820317/proyecto_FIN, 1820317/proyecto_PROCESO, 1820317/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
264	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA EN CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.31369405, lat:15.69417101}}	20-03-2020	20-06-2020	2,550,263.96	2,550,263.96	2,550,263.96	2,550,263.96	2,550,263.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2020, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2550263.96, importe_modificado:2550263.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1820477/proyecto_INICIO, 1820477/proyecto_PROCESO, 1820477/proyecto_FIN, 1820477/proyecto_PROCESO, 1820477/proyecto_INICIO, 1820477/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:453.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJUIAPAN) - EN EJIDO - EJIDO ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ALBERTO CRUZ, 30506 ALBERTO CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PIJUIAPAN Y CAMINO ALBERTO , lon:-93.6067597, lat:15.96034946}}	01-09-2020	30-11-2020	1,107,678.12	1,107,678.12	1,107,678.12	1,107,678.12	1,107,678.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/069/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1107678.12, importe_modificado:1107678.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}}	{1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_PROCESO, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO RINCONCITO Y , CALLE RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL RINCONCITO PASANDO SOBRE LA COLONIA EL RINCONC, lon:-92.89122842, lat:17.24365071}}	06-04-2020	11-05-2020	170,160.40	170,160.40	170,160.40	170,160.40	170,160.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94256, contratista: convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}	{1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_FIN, 1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_PROCESO, 1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.65, meta_modificada:161.65}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARIO NICATAN, lon:-93.7485661, lat:16.08915056}}	17-02-2020	29-02-2020	391,880.94	391,880.94	391,880.94	391,880.94	391,880.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:391880.94, importe_modificado:391880.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.65}}	{1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.36, meta_modificada:0.36}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA CAOBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 60 FRACCIONAMIENTO LA CAOBA AC, 29969 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, SE UBICA A 3.60 KM DE LA C, lon:-92.01381511, lat:17.51156452}}	01-07-2020	30-09-2020	1,399,300.70	1,399,300.70	1,399,300.70	1,399,300.70	1,399,300.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-145-2020, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399300.7, importe_modificado:1399300.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}}	{1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_FIN, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SIBANILIA POCOLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO SIBANILÍA POCOLUM, 29487 SIBANILÍA POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN , lon:-92.46449858, lat:16.87724217}}	04-02-2020	19-03-2020	1,555,063.74	1,555,063.74	1,555,063.74	1,555,063.74	1,555,063.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:construcciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1555063.74, importe_modificado:1555063.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}}	{1821501/proyecto_PROCESO, 1821501/proyecto_INICIO, 1821501/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
175		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.6, meta_modificada:180.6}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA MAYA TUCAN A.C., 29967 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CIPRES, CALLE CANARIOS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.0047041, lat:17.51393269}}	01-04-2020	30-06-2020	1,244,074.22	1,244,074.22	1,244,074.22	1,244,074.22	1,244,074.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM- EMBOVEDADO-092-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1244074.22, importe_modificado:1244074.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.6}}	{1821592/proyecto_ INICIO, 1821592/proyecto_ FIN, 1821592/proyecto_ PROCESO, 1821592/proyecto_ FIN, 1821592/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
156		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:908.34, meta_modificada:908.34}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKALNA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , SE UBICA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRNOS A PAKALNA ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE POLIC, lon:- 91.99944621, lat:17.54660976}}	09-04-2020	30-06-2020	1,258,360.65	1,258,360.65	1,258,360.65	1,258,360.65	1,258,360.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE- 108-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258360.65, importe_modificado:1258360.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:908.34}}	{1821676/proyecto_ INICIO, 1821676/proyecto_ PROCESO, 1821676/proyecto_ FIN, 1821676/proyecto_ INICIO, 1821676/proyecto_ PROCESO, 1821676/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.46, meta_modificada:55.46}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPASTEPEC Y TAPACHULA COL B, lon:-93.74730584, lat:16.09564234}}	18-05-2020	31-05-2020	60,364.28	60,364.28	60,364.28	60,364.28	60,364.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT- FISDMF/021/2020, contratista:TORAFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:60364.28, importe_modificado:60364.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.46}}	{1821681/proyecto_ PROCESO, 1821681/proyecto_ FIN, 1821681/proyecto_ PROCESO, 1821681/proyecto_ INICIO, 1821681/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
1300		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARIA MORELOS KILOMETRO 38 + 500 EJIDO JOSE MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:- 91.8327876, lat:16.04185204}}	27-07-2020	24-10-2020	3,081,476.77	3,081,476.77	3,081,476.77	3,081,476.77	3,081,476.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM- URB/079/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3081476.77, importe_modificado:3081476.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}	{1822016/proyecto_ INICIO, 1822016/proyecto_ FIN, 1822016/proyecto_ PROCESO, 1822016/proyecto_ FIN, 1822016/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA RAYON PROLONGACION AV GUERRERO EN CALLE ALMA Y LIBERTAD COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, lon:-93.75801029, lat:16.09885628}}	17-08-2020	31-08-2020	88,872.18	88,872.18	88,872.18	88,872.18	88,872.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT- FISDMF/025/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:88872.18, importe_modificado:88872.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}	{1822130/proyecto_ INICIO, 1822130/proyecto_ FIN, 1822130/proyecto_ PROCESO, 1822130/proyecto_ FIN, 1822130/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
3000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA CALIDA SECA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REF, lon:- 92.05039032, lat:16.11888429}}	08-07-2020	08-08-2020	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93401, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}}	{1822527/proyecto_ INICIO, 1822527/proyecto_ FIN, 1822527/proyecto_ PROCESO, 1822527/proyecto_ INICIO, 1822527/proyecto_ PROCESO, 1822527/proyecto_ FIN, 1822527/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA ALGOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFERENCI, lon:-92.05039032, lat:16.11888686}}	08-07-2020	08-08-2020	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93403, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}}	{1822529/proyecto_INICIO, 1822529/proyecto_PROCESO, 1822529/proyecto_FIN, 1822529/proyecto_PROCESO, 1822529/proyecto_FIN, 1822529/proyecto_INICIO, 1822529/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
134		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALES BLANCO SOBRE LA CALLE SAN FRANCISCO A 100 MTS DE LA CASA, lon:-92.33682014, lat:17.54727941}}	10-04-2020	10-07-2020	1,967,554.05	1,967,554.05	1,967,554.05	1,967,554.05	1,967,554.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-117/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1967554.05, importe_modificado:1967554.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}}	{1822647/proyecto_FIN, 1822647/proyecto_PROCESO, 1822647/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:602, direccion:ELIDO SAN ANTONIO TRES CERRITOS, 30187 SAN ANTONIO TRES CERRITOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TRES CERRITOS., lon:-91.9476655, lat:16.32832656}}	07-10-2020	09-11-2020	196,417.94	196,417.94	196,417.94	196,417.94	196,417.94	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:196669.8, importe_modificado:196417.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1822776/proyecto_INICIO, 1822776/proyecto_PROCESO, 1822776/proyecto_FIN, 1822776/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE , lon:-93.18239769, lat:16.74309346}}	09-11-2020	23-12-2020	359,877.63	359,877.63	359,877.63	359,877.63	359,877.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-040-2020, contratista:LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:359877.63, importe_modificado:359877.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{1823414/proyecto_INICIO, 1823414/proyecto_FIN, 1823414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TRIUNFO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR COMO RE, lon:-92.8041689, lat:16.55654744}}	03-08-2020	16-09-2020	371,094.03	371,094.03	371,094.03	371,094.03	371,094.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:SOLIS RAMOS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:371094.03, importe_modificado:371094.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}}	{1823619/proyecto_FIN, 1823619/proyecto_PROCESO, 1823619/proyecto_INICIO, 1823619/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:911, direccion:ELIDO OCOSINGO ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 OCOSINGO (ANEXO GUADALUPE TEPEYAC), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.51507617, lat:16.32108564}}	08-10-2020	29-12-2020	1,137,851.56	1,137,851.56	1,137,851.56	1,137,851.56	1,137,851.56	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1137851.56, importe_modificado:1137851.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823652/proyecto_INICIO, 1823652/proyecto_FIN, 1823652/proyecto_PROCESO, 1823652/proyecto_FIN, 1823652/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL AL PARQUE CENTRAL, CARRETERA A EJIDO GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A EL PACAYAL SE AVANZAN 10, lon:-92.04421677, lat:15.59936291}}	24-09-2020	30-11-2020	700,405.38	700,405.38	700,405.38	700,405.38	700,405.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-062/2020, contratista:YARIX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:700405.38, importe_modificado:700405.38}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1823864/proyecto_FIN, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_PROCESO, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:471, direccion:EJIDO EL MILAGRO SAN PEDRO EL XOCH, 30187 EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO SAN PEDRO EL XOCH., lon:-91.83783249, lat:16.26578923}}	08-10-2020	19-12-2020	1,751,055.00	1,751,055.00	1,751,055.00	1,751,055.00	1,751,055.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0086-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1751055.0, importe_modificado:1751055.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1823890/proyecto_INICIO, 1823890/proyecto_PROCESO, 1823890/proyecto_FIN, 1823890/proyecto_PROCESO, 1823890/proyecto_FIN, 1823890/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUVO MICHOCACAN - NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACI, lon:-92.11450436, lat:15.60305609}}	28-09-2020	16-10-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1824069/proyecto_INICIO, 1824069/proyecto_PROCESO, 1824069/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NOR, lon:-92.56473381, lat:16.34036752}}	01-10-2020	29-11-2020	22,453.33	22,453.33	22,453.33	22,453.33	22,453.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}	{1824112/proyecto_PROCESO, 1824112/proyecto_FIN, 1824112/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DEL POZO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI, lon:-92.56120765, lat:16.33798552}}	01-10-2020	29-11-2020	33,698.57	33,698.57	33,698.57	33,698.57	33,698.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}	{1824131/proyecto_INICIO, 1824131/proyecto_FIN, 1824131/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61771422, lat:16.75654664}}	01-07-2020	30-09-2020	2,342,232.15	2,342,232.15	2,342,232.15	2,342,232.15	2,342,232.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2342232.15, importe_modificado:2342232.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2914.0}}	{1824320/proyecto_INICIO, 1824320/proyecto_PROCESO, 1824320/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:EJIDO SAN SEBASTIAN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.54610418, lat:16.28771941}}	09-10-2020	19-12-2020	1,020,165.03	1,020,165.03	1,020,165.03	1,020,165.03	1,020,165.03	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1020165.03, importe_modificado:1020165.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1824460/proyecto_INICIO, 1824460/proyecto_PROCESO, 1824460/proyecto_FIN, 1824460/proyecto_PROCESO, 1824460/proyecto_FIN, 1824460/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL OCOTAL KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA EL OCOTAL, 29760 EL OCOTAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL QUE SE ENCUENTRA A 2.5 KM DE LA CAB, lon:-92.83811633, lat:17.06317431}}	01-04-2020	20-05-2020	799,185.80	799,185.80	799,185.80	799,185.80	799,185.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96534, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:799185.8, importe_modificado:799185.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1824777/proyecto_INICIO, 1824777/proyecto_FIN, 1824777/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
129	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:34, direccion:EJIDO LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.49302418, lat:16.29265372}}	10-10-2020	29-12-2020	787,147.74	787,147.74	787,147.74	787,147.74	787,147.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMM-DOP-AYS-0045-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS,, monto:787147.74, importe_modificado:787147.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824818/proyecto_INICIO, 1824818/proyecto_FIN, 1824818/proyecto_PROCESO, 1824818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-92.29312435, lat:16.61773927}}	15-08-2020	15-11-2020	808,875.28	808,875.28	808,875.28	808,875.28	808,875.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:808875.28, importe_modificado:808875.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}	{1824983/proyecto_INICIO, 1824983/proyecto_FIN, 1824983/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1030, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA DOLORES, CARRETERA LINDA VISTA PARA SALIR A, lon:-91.76638822, lat:16.94687046}}	01-08-2020	01-10-2020	175,039.20	175,039.20	175,039.20	175,039.20	175,039.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0572/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175039.2, importe_modificado:175039.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	{1825140/proyecto_INICIO, 1825140/proyecto_FIN, 1825140/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
413	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZ, lon:-92.25700888, lat:16.65035176}}	15-09-2020	15-12-2020	1,612,900.00	1,612,900.00	1,612,900.00	1,612,900.00	1,612,900.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2020, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612900.0, importe_modificado:1612900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}	{1825188/proyecto_INICIO, 1825188/proyecto_FIN, 1825188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
209	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.81409376, lat:17.39796783}}	17-07-2020	10-09-2020	1,064,729.54	1,064,729.54	1,064,729.54	1,064,729.54	1,064,729.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-146-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1064729.54, importe_modificado:1064729.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2928.0}}	{1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_PROCESO, 1825240/proyecto_FIN, 1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO 8 DE SEPTIEMBRE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE FLOR DEL CARMEN, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA MIGUE, lon:-92.67954737, lat:15.3495641}}	26-10-2020	26-11-2020	457,160.70	457,160.70	457,160.70	457,160.70	457,160.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-045/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:457160.7, importe_modificado:457160.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}}	{1825640/proyecto_INICIO, 1825640/proyecto_PROCESO, 1825640/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5042		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71473045, lat:15.87060433}}	09-03-2020	22-04-2020	501,541.82	501,541.82	501,541.82	501,541.82	501,541.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA031, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:501541.82, importe_modificado:501541.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826065/proyecto_INICIO, 1826065/proyecto_FIN, 1826065/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
302		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BA, lon:-92.25073138, lat:16.6565197}}	15-10-2020	15-11-2020	134,810.00	134,810.00	134,810.00	134,810.00	134,810.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:134810.0, importe_modificado:134810.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1826152/proyecto_INICIO, 1826152/proyecto_FIN, 1826152/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
132		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + undefined COLONIA TIERRA BLANCA, 29150 TIERRA BLANCA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , REAFINAMIENTO BONIFICACION Y ESCARIFICACION DE 3 KILOMETROS, 52 MTS E, lon:-93.08815485, lat:16.59999619}}	11-07-2020	23-07-2020	897,061.26	897,061.26	897,061.26	897,061.26	897,061.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:897061.26, importe_modificado:897061.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_FIN, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
745		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AMPLIACION, 30370 LAS CHICHARRAS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LAS CHICHARRAS ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.64468362, lat:15.73739447}}	05-02-2020	10-06-2020	2,210,640.52	2,210,640.52	2,210,640.52	2,210,640.52	2,210,640.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA004, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2210640.52, importe_modificado:2210640.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1826579/proyecto_INICIO, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATÁZAJA KILÓMETRO 11 + 80 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.03268254, lat:17.58121899}}	01-07-2020	31-12-2020	515,607.33	515,607.33	515,607.33	515,607.33	515,607.33	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95233, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:515607.33, importe_modificado:515607.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}}	{1826606/proyecto_INICIO, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5042		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CE, lon:-92.72302025, lat:15.87853911}}	01-07-2020	30-08-2020	2,305,691.54	2,305,691.54	2,305,691.54	2,305,691.54	2,305,691.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA032, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2305691.54, importe_modificado:2305691.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_FIN, 1826664/proyecto_INICIO, 1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CERRADA FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CERRADA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE CP. 30370, lon:-92.71132297, lat:15.87024907}}	02-03-2020	30-04-2020	2,944,915.26	2,944,915.26	2,944,915.26	2,944,915.26	2,944,915.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA019, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2944915.26, importe_modificado:2944915.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826933/proyecto_INICIO, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
162	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA FLOR DE CAFE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, CALLE CAMINO REAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA FLOR, lon:-92.00516025, lat:17.51326146}}	15-07-2020	30-08-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94012, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1827409/proyecto_INICIO, 1827409/proyecto_INICIO, 1827409/proyecto_FIN, 1827409/proyecto_INICIO, 1827409/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
315	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:EIIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YALCOC, lon:-91.99098137, lat:16.33680197}}	14-10-2020	29-12-2020	541,105.66	541,105.66	541,105.66	541,105.66	541,105.66	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:547256.75, importe_modificado:541105.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827532/proyecto_INICIO, 1827532/proyecto_FIN, 1827532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:CALLE INNOMIADA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29386 CARLOS SALINAS DE GORTARI, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUETRA UBICADO EN EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA , lon:-92.83384736, lat:16.42585526}}	05-10-2020	05-11-2020	260,604.42	260,604.42	260,604.42	260,604.42	260,604.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:260604.42, importe_modificado:260604.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1827733/proyecto_INICIO, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_FIN, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_INICIO, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN MIGUEL, TERRACERIA CAMPO ALEGRE PARA SALIR A LA OBRA P, lon:-91.94228104, lat:16.94100014}}	01-08-2020	01-10-2020	560,125.44	560,125.44	560,125.44	560,125.44	560,125.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0585/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:560125.44, importe_modificado:560125.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}}	{1827737/proyecto_INICIO, 1827737/proyecto_FIN, 1827737/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
374	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.0, meta_modificada:478.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZAPATA EIIDO CÓRDOBA MATASAPO, 30884 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELUSARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EIIDO CORDOVA MATASANO UBICADO A 1.4 KM AL NORTE DE, lon:-92.07754272, lat:15.07610037}}	09-07-2020	07-10-2020	678,286.41	678,286.41	678,286.41	678,286.41	678,286.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:678286.41, importe_modificado:678286.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.0}}	{1827885/proyecto_INICIO, 1827885/proyecto_FIN, 1827885/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1523, direccion:CAMINO TRAMO EIIDO REVOLUCION MEXICANA - RANCHERIA SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SAN CARLOS, 30533 SAN CARLOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE REALIZARA EN EL KILOMETRO 1, lon:-93.09090427, lat:16.18273078}}	23-10-2020	15-12-2020	1,245,542.41	1,245,542.41	1,245,542.41	1,245,542.41	1,245,542.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/149-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1245542.41, importe_modificado:1245542.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828038/proyecto_INICIO, 1828038/proyecto_PROCESO, 1828038/proyecto_FIN, 1828038/proyecto_INICIO, 1828038/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, lon:-92.5618546, lat:15.69017445}}	12-10-2020	16-10-2020	106,020.00	106,020.00	106,020.00	106,020.00	106,020.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ005, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:106020.0, importe_modificado:106020.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1828129/proyecto_INICIO, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:734, direccion:CALLE BARRIO LA PRIMAVERA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 LA PRIMAVERA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA PRIMAVERA DEL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.56300205, lat:15.68838984}}	12-10-2020	16-10-2020	52,896.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ006, contratista:ISABL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:52896.0, importe_modificado:52896.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1828138/proyecto_INICIO, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
153		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:182, direccion:EJIDO EL VERGEL, 30187 EL VERGEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, lon:-92.08125143, lat:16.57989956}}	26-10-2020	29-12-2020	233,800.00	233,800.00	233,800.00	233,800.00	233,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99609, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:233800.0, importe_modificado:233800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:167.0}}	{1828632/proyecto_INICIO, 1828632/proyecto_FIN, 1828632/proyecto_PROCESO, 1828632/proyecto_FIN, 1828632/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:EJIDO CHIAPAS, 30187 CHIAPAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIAPAS, lon:-91.8655155, lat:16.38452122}}	26-10-2020	29-12-2020	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99616, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:29400.0, importe_modificado:29400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1828674/proyecto_INICIO, 1828674/proyecto_FIN, 1828674/proyecto_PROCESO, 1828674/proyecto_FIN, 1828674/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:228, direccion:EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELLO PAISAJE, lon:-91.96628465, lat:16.37290395}}	26-10-2020	29-12-2020	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99622, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1828696/proyecto_FIN, 1828696/proyecto_PROCESO, 1828696/proyecto_FIN, 1828696/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
21		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:562, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 30187 EL PARAÍSO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, lon:-91.74191123, lat:16.27680932}}	26-10-2020	29-12-2020	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99628, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:37800.0, importe_modificado:37800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1828738/proyecto_PROCESO, 1828738/proyecto_FIN, 1828738/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
28		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.54635792, lat:16.28852375}}	26-10-2020	29-12-2020	39,200.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100706, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:39200.0, importe_modificado:39200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1828824/proyecto_INICIO, 1828824/proyecto_PROCESO, 1828824/proyecto_FIN, 1828824/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21473		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE , lon:-91.9899869, lat:17.50724663}}	30-07-2020	15-10-2020	4,916,155.71	4,916,155.71	4,916,155.71	4,916,155.71	4,916,155.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ALUMBRADO-COMPLEMENTOS-150-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4916155.71, importe_modificado:4916155.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1828833/proyecto_INICIO, 1828833/proyecto_PROCESO, 1828833/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:483, direccion:EJIDO AGUA MARIA, 30187 AGUA MARIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA MARIA, lon:-91.69811435, lat:16.37331937}}	26-10-2020	29-12-2020	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1828844/proyecto_INICIO, 1828844/proyecto_PROCESO, 1828844/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:EJIDO BUENAVISTA PACHÁN, 30187 BUENAVISTA PACHÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA PACHÁN, lon:-91.7990554, lat:16.31360685}}	26-10-2020	29-12-2020	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1828853/proyecto_PROCESO, 1828853/proyecto_INICIO, 1828853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:857, direccion:EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 30187 NUEVO SAN MARCOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARCOS, lon:-91.47138426, lat:16.42426498}}	26-10-2020	29-12-2020	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:64400.0, importe_modificado:64400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1828883/proyecto_INICIO, 1828883/proyecto_FIN, 1828883/proyecto_PROCESO, 1828883/proyecto_FIN, 1828883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:462, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, lon:-91.4990166, lat:16.43634517}}	26-10-2020	29-12-2020	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:64400.0, importe_modificado:64400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1828884/proyecto_INICIO, 1828884/proyecto_FIN, 1828884/proyecto_PROCESO, 1828884/proyecto_FIN, 1828884/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:913, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 30187 SAN IGNACIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, lon:-91.70435299, lat:16.34598131}}	26-10-2020	29-12-2020	152,901.20	152,901.20	152,901.20	152,901.20	152,901.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:152901.2, importe_modificado:152901.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1828896/proyecto_INICIO, 1828896/proyecto_FIN, 1828896/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:EJIDO CRUZ DEL ROSARIO, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL ROSARIO, lon:-91.71136585, lat:16.35519181}}	26-10-2020	29-12-2020	1,494,230.00	1,494,230.00	1,494,230.00	1,494,230.00	1,494,230.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1494230.0, importe_modificado:1494230.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1828899/proyecto_INICIO, 1828899/proyecto_FIN, 1828899/proyecto_PROCESO, 1828899/proyecto_FIN, 1828899/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:605, direccion:EJIDO VICTORIA LA PAZ, 30187 VICTORIA LA PAZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA LA PAZ, lon:-91.77621565, lat:16.32180121}}	27-10-2020	29-12-2020	716,879.99	716,879.99	716,879.99	716,879.99	716,879.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:716879.99, importe_modificado:716879.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829161/proyecto_INICIO, 1829161/proyecto_PROCESO, 1829161/proyecto_FIN, 1829161/proyecto_PROCESO, 1829161/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2365	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, lon:-92.71935589, lat:16.61158949}}	01-04-2020	30-04-2020	1,030,620.21	1,030,620.21	1,030,620.21	1,030,620.21	1,030,620.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-009/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1030620.21, importe_modificado:1030620.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829177/proyecto_PROCESO, 1829177/proyecto_FIN, 1829177/proyecto_INICIO, 1829177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA LAS CAÑITAS LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL NO., lon:-93.17960685, lat:16.75015488}}	09-11-2020	23-12-2020	1,120,339.67	1,120,339.67	1,120,339.67	1,120,339.67	1,120,339.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-044-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2394327.53, importe_modificado:2394327.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}}	{1829375/proyecto_INICIO, 1829375/proyecto_PROCESO, 1829375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
218		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2324.9, meta_modificada:2324.9}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 157 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UBILLO GARCIA Y TERRACERIA FRANCISCO GUERRERO., lon:-91.44522217, lat:17.08636141}}	18-05-2020	03-07-2020	621,992.00	621,992.00	621,992.00	621,992.00	621,992.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86459, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:621992.0, importe_modificado:621992.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2324.9}}	{1829420/proyecto_INICIO, 1829420/proyecto_FIN, 1829420/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:887, direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 30187 RUBÉN JARAMILLO, LAS MARGARITAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:455037.05, importe_modificado:455037.05}}	29-10-2020	29-12-2020	455,037.05	455,037.05	455,037.05	455,037.05	455,037.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0084-FISM/2020, contratista:JOSE DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:455037.05, importe_modificado:455037.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1829666/proyecto_PROCESO, 1829666/proyecto_FIN, 1829666/proyecto_INICIO, 1829666/proyecto_FIN, 1829666/proyecto_INICIO, 1829666/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAIE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9200, TOMAR L, lon:-92.77355179, lat:17.02894122}}	03-11-2020	15-12-2020	412,483.50	412,483.50	412,483.50	412,483.50	412,483.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88902, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:412483.5, importe_modificado:412483.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:328.0}}	{1829860/proyecto_FIN, 1829860/proyecto_PROCESO, 1829860/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:537, direccion:RANCHERIA GUADALUPE LAS FLORES, 30187 GUADALUPE (LAS FLORES), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA GUADALUPE LAS FLORES, lon:-91.55287984, lat:16.18564771}}	30-10-2020	29-12-2020	594,110.21	594,110.21	594,110.21	594,110.21	594,110.21	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:594141.66, importe_modificado:594110.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1830095/proyecto_INICIO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_INICIO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_PROCESO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11248		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO DESVIO SOBRE AVENIDA REVOLUCION BARRIO MILENIO IV, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RUMBO A RELLENO SANITARIO DESVIO SOBRE LA AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA AVENIDA REVOL, lon:-92.24839327, lat:15.36365348}}	01-01-2020	31-12-2020	6,878,817.60	6,878,817.60	6,878,817.60	6,878,817.60	6,878,817.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6878817.6, importe_modificado:6878817.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}}	{1830446/proyecto_INICIO, 1830446/proyecto_FIN, 1830446/proyecto_PROCESO, 1830446/proyecto_FIN, 1830446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3779.0, meta_modificada:3779.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - MOTOZINTLA DE MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 779 EJIDO ZARAGOZA, 30919 ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZARAGOZA A CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KILOMETRO, lon:-92.25304505, lat:15.38564642}}	19-10-2020	19-11-2020	1,772,198.78	1,772,198.78	1,772,198.78	1,772,198.78	1,772,198.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-086/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1772198.78, importe_modificado:1772198.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3779.0}}	{1830494/proyecto_INICIO, 1830494/proyecto_FIN, 1830494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
192		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AÉREA MILITAR C, lon:-93.1869627, lat:16.74205028}}	13-11-2020	22-12-2020	2,203,401.70	2,203,401.70	2,203,401.70	2,203,401.70	2,203,401.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-099-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203401.7, importe_modificado:2203401.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}}	{1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_FIN, 1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:363, direccion:CAMINO TRAMO LA MINA CARRIZAL - CABACLETTE CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 660 BARRIO LA MINA, 30903 LA MINA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA MINA A LA UNION Y CAMINO LA MINA A MOTOZINTLA, LA REHABILITACION DEL CAM, lon:-92.27023773, lat:15.39924617}}	20-10-2020	20-11-2020	2,121,341.87	2,121,341.87	2,121,341.87	2,121,341.87	2,121,341.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-088/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2121341.87, importe_modificado:2121341.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3660.0}}	{1830511/proyecto_INICIO, 1830511/proyecto_FIN, 1830511/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
248	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}		1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:AMPLIACION CAMINO A LAS GUACAMAYAS INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL PUNTO MEDIO DEL CAMINO DE SAN JOSE BUENAVISTA A LAS GUACAMAYAS, lon:-92.73592513, lat:16.62710126}}	01-06-2020	30-06-2020	586,450.19	586,450.19	586,450.19	586,450.19	586,450.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:586450.19, importe_modificado:586450.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}}	{1830824/proyecto_INICIO, 1830824/proyecto_FIN, 1830824/proyecto_PROCESO, 1830824/proyecto_FIN, 1830824/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.88, meta_modificada:933.88}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA , lon:-92.73787567, lat:17.00320876}}	03-11-2020	15-12-2020	1,176,044.10	1,176,044.10	1,176,044.10	1,176,044.10	1,176,044.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89008, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1176044.1, importe_modificado:1176044.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.88}}	{1830896/proyecto_FIN, 1830896/proyecto_PROCESO, 1830896/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.59, meta_modificada:1573.59}}		1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA EL LUGAR DONDE SE EJECUTA, lon:-92.29227475, lat:16.1809459}}	24-09-2020	24-12-2020	4,736,395.03	4,736,395.03	4,736,395.03	4,736,395.03	4,736,395.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-009/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:4736395.03, importe_modificado:4736395.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.59}}	{1830940/proyecto_INICIO, 1830940/proyecto_FIN, 1830940/proyecto_INICIO, 1830940/proyecto_PROCESO, 1830940/proyecto_FIN, 1830940/proyecto_PROCESO, 1830940/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, lon:-91.97503581, lat:16.42937171}}	03-11-2020	31-12-2020	527,805.96	527,805.96	527,805.96	527,805.96	527,805.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0106-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:527805.96, importe_modificado:527805.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_PROCESO, 1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_FIN, 1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUÉ DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35169873, lat:15.72296372}}	17-04-2020	30-04-2020	60,298.32	60,298.32	60,298.32	60,298.32	60,298.32	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93995, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:60298.32, importe_modificado:60298.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}}	{1831777/proyecto_INICIO, 1831777/proyecto_FIN, 1831777/proyecto_PROCESO, 1831777/proyecto_FIN, 1831777/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:COLONIA LA LAGUNITA, 29773 LA LAGUNITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.83851761, lat:17.00858698}}	18-05-2020	20-06-2020	1,207,293.78	1,207,293.78	1,207,293.78	1,207,293.78	1,207,293.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1207293.78, importe_modificado:1207293.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1832112/proyecto_INICIO, 1832112/proyecto_FIN, 1832112/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 8 KM DEL EJIDO PABLO L SIDAR. LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES DOMICILIO DEL EJIDO, lon:-92.3261283, lat:15.86368006}}	01-03-2020	31-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93558, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1832216/proyecto_INICIO, 1832216/proyecto_FIN, 1832216/proyecto_PROCESO, 1832216/proyecto_FIN, 1832216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2184.9, meta_modificada:2184.9}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:220, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ARENAL COLONIA EL ARENAL 2, 29150 EL ARENAL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL A UNOS 200 METROS SE ENCUENTRA UBIC, lon:-93.08653276, lat:16.63168503}}	28-09-2020	01-12-2020	4,423,647.26	4,423,647.26	4,423,647.26	4,423,647.26	4,423,647.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/02 4/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:4423647.26, importe_modificado:4423647.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2184.9}}	{1832373/proyecto_INICIO, 1832373/proyecto_PROCESO, 1832373/proyecto_FIN, 1832373/proyecto_INICIO, 1832373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:RANCHO LAS MORAS, 30120 LAS MORAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.5 KM JUNTO AL BARRIO CRUZ GRANDE HACIA AL SUR, lon:-92.29290837, lat:15.73644636}}	01-04-2020	30-04-2020	45,451.95	45,451.95	45,451.95	45,451.95	45,451.95	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93660, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:45451.95, importe_modificado:45451.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}}	{1832549/proyecto_INICIO, 1832549/proyecto_PROCESO, 1832549/proyecto_FIN, 1832549/proyecto_INICIO, 1832549/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:535, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30187 SAN AGUSTIN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, lon:-91.60255853, lat:16.23658655}}	06-11-2020	31-12-2020	1,751,254.50	1,751,254.50	1,751,254.50	1,751,254.50	1,751,254.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0072-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1751254.5, importe_modificado:1751254.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1832750/proyecto_PROCESO, 1832750/proyecto_INICIO, 1832750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LINDAVISTA CHINQUIJUA, 29960 LINDAVISTA (CHINQUIJUA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.50671892, lat:17.39752284}}	01-07-2020	30-09-2020	813,988.20	813,988.20	813,988.20	813,988.20	813,988.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95142, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:813988.2, importe_modificado:813988.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_FIN, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO BUENA VISTA KILÓMETRO 9 + 0 COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANT, lon:-92.78265786, lat:17.09658195}}	20-04-2020	15-06-2020	188,843.94	188,843.94	188,843.94	188,843.94	188,843.94	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96454, contratista:, convocante:H Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:188843.94, importe_modificado:188843.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1833288/proyecto_FIN, 1833288/proyecto_INICIO, 1833288/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL DE EL PACAYAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL EL PACAYAL, CARRETERA HACIA EL EJ, lon:-92.03596152, lat:15.61033237}}	12-11-2020	03-12-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-004/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1833563/proyecto_INICIO, 1833563/proyecto_PROCESO, 1833563/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:842.1, meta_modificada:842.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE A TRES CUADRAS HACIA EL NORESTE ES ENCUENTRA EL BARRIO CANDELARIA Y LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES DOMICILIO DEL BARRIO, lon:-92.29031262, lat:15.74540799}}	01-04-2020	30-04-2020	318,163.65	318,163.65	318,163.65	318,163.65	318,163.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92712, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:318163.65, importe_modificado:318163.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.1}}	{1833780/proyecto_INICIO, 1833780/proyecto_PROCESO, 1833780/proyecto_FIN, 1833780/proyecto_INICIO, 1833780/proyecto_PROCESO, 1833780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 800 EIJDO NUEVO OJO DE AGUA, 30173 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA LA TIJERA, TERRACERIA EL, lon:-91.58403944, lat:16.17886792}}	09-10-2020	29-10-2020	1,014,768.00	1,014,768.00	1,014,768.00	1,014,768.00	1,014,768.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89683, contratista, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1014768.0, importe_modificado:1014768.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4050.0}}	{1833841/proyecto_INICIO, 1833841/proyecto_FIN, 1833841/proyecto_PROCESO, 1833841/proyecto_FIN, 1833841/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPL A CANCHA EJIDAL EJIDO RÍO GUERRERO, 30944 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUMBO A FRONTERA COMALAPA Y CALLE A TECHADO DE CANCHA EJIDAL, CARRETERA HACIA MOTOZINTLA DE MENDOZA PARA L, lon:-92.15656253, lat:15.58236206}}	12-11-2020	03-12-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-024/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1833878/proyecto_FIN, 1833878/proyecto_PROCESO, 1833878/proyecto_INICIO, 1833878/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
235		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:889.0, meta_modificada:889.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + undefined EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y VEREDA SAN MIGUEL BUENA VISTA, VEREDA SAN MIGUEL SE SALE DE LA C, lon:-93.05073175, lat:17.32493114}}	01-07-2020	28-10-2020	2,758,764.97	2,758,764.97	2,758,764.97	2,758,764.97	2,758,764.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2758764.97, importe_modificado:2758764.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:889.0}}	{1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
300		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-91.90921598, lat:16.29363425}}	10-11-2020	31-12-2020	1,951,386.95	1,951,386.95	1,951,386.95	1,951,386.95	1,951,386.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0006-FISM/2020, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1951386.95, importe_modificado:1951386.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834029/proyecto_INICIO, 1834029/proyecto_FIN, 1834029/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.93138976, lat:17.00037177}}	10-08-2020	24-09-2020	1,742,717.25	1,742,717.25	1,742,717.25	1,742,717.25	1,742,717.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/006/FISMDF/029/2020, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1742717.25, importe_modificado:1742717.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1834151/proyecto_INICIO, 1834151/proyecto_PROCESO, 1834151/proyecto_FIN, 1834151/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.91461622, lat:17.01486468}}	11-08-2020	11-09-2020	1,830,471.61	1,830,471.61	1,830,471.61	1,830,471.61	1,830,471.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/006/FISMDF/030/2020, contratista:ISAIA ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1830471.61, importe_modificado:1830471.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}}	{1834200/proyecto_INICIO, 1834200/proyecto_PROCESO, 1834200/proyecto_FIN, 1834200/proyecto_PROCESO, 1834200/proyecto_FIN, 1834200/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
154		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA 1 CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PASCÚ, lon:- 93.11145736, lat:16.63345723}}	22-10-2020	27-11-2020	522,008.76	522,008.76	522,008.76	522,008.76	522,008.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/02 7/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:522008.76, importe_modificado:522008.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}	{1834415/proyecto _INICIO, 1834415/proyecto_ FIN, 1834415/proyecto_ PROCESO, 1834415/proyecto_ FIN, 1834415/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RU, lon:-91.80560635, lat:17.37276462}}	01-07-2020	31-12-2020	667,682.40	667,682.40	667,682.40	667,682.40	667,682.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95156, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:667682.4, importe_modificado:667682.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1834449/proyecto _PROCESO, 1834449/proyecto_ _INICIO, 1834449/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO 1 CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONERA COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LADO DERECHO LUEGO 5 KM DEL ENTRONQUE PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:- 92.25659061, lat:15.71729707}}	01-06-2020	30-06-2020	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94106, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1834666/proyecto _INICIO, 1834666/proyecto_ FIN, 1834666/proyecto_ _PROCESO, 1834666/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
249		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SELENE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SELENE Y DIAGONAL COLUMBIA, CALLE LAGOS DE MARIA EUGENIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADO AL SUR DE LA , lon:- 92.63177759, lat:16.71424054}}	19-10-2020	31-12-2020	4,016,839.60	4,016,839.60	4,016,839.60	4,016,839.60	4,016,839.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/ 2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4016839.6, importe_modificado:4016839.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834876/proyecto _INICIO, 1834876/proyecto_ _PROCESO, 1834876/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO JILUMIL - SANTA TERESA DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 1 + 000 RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS, 29902 SANTA TERESA DE JESÚS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETER, lon:-92.25130067, lat:17.41249939}}	04-02-2020	03-03-2020	353,552.65	353,552.65	353,552.65	353,552.65	353,552.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-016/2020, contratista:HAMSA/DOPM/MEV/FISM- 016/2020, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:353552.65, importe_modificado:353552.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1835450/proyecto _INICIO, 1835450/proyecto_ FIN, 1835450/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE 1 CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTES SOBRE LA CARRETERA A SIMOIOVEL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO TOMAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR, lon:-92.72519034, lat:17.05808256}}	16-11-2020	15-12-2020	67,508.10	67,508.10	67,508.10	67,508.10	67,508.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89079, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:67508.1, importe_modificado:67508.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1835779/proyecto _INICIO, 1835779/proyecto_ FIN, 1835779/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30129 FRANCISCO I. MADERO, 1 CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR, PASANDO PABLO L SIDAR LLEGANDO AL EJIDO EL RAIZAL Y A 8 KM SE ENCUENTRA LA LÓ, lon:- 92.19166426, lat:15.88195281}}	01-06-2020	30-06-2020	89,515.38	89,515.38	89,515.38	89,515.38	89,515.38	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94132, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.38, importe_modificado:89515.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}}	{1835841/proyecto _INICIO, 1835841/proyecto_ _PROCESO, 1835841/proyecto_ _INICIO, 1835841/proyecto_ FIN, 1835841/proyecto_ _PROCESO, 1835841/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:81, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30124 SANTA ELENA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAL ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAL, A 300 MTS, lon:-92.3362784, lat:15.86578348}}	01-06-2020	30-06-2020	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94141, contratista: convocante:H AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1835852/proyecto_INICIO, 1835852/proyecto_FIN, 1835852/proyecto_PROCESO, 1835852/proyecto_FIN, 1835852/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.9, meta_modificada:1485.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37926417, lat:15.73792618}}	01-07-2020	31-07-2020	388,962.42	388,962.42	388,962.42	388,962.42	388,962.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94145, contratista: convocante:H AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:388962.42, importe_modificado:388962.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.9}}	{1836081/proyecto_INICIO, 1836081/proyecto_FIN, 1836081/proyecto_PROCESO, 1836081/proyecto_FIN, 1836081/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:BARRIO MIRAMAR, 30123 MIRAMAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE NOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL EJ NUEVA PIEDRA LABRADA A 3 KM CAMINO A PIE, lon:-92.37167099, lat:15.71885742}}	01-07-2020	30-07-2020	37,044.04	37,044.04	37,044.04	37,044.04	37,044.04	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93908, contratista: convocante:H AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:37044.04, importe_modificado:37044.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}}	{1836097/proyecto_INICIO, 1836097/proyecto_FIN, 1836097/proyecto_PROCESO, 1836097/proyecto_FIN, 1836097/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO UBICAR EL CRUCERO A SIMOJOVEL LAS ACCIONES SE UBICAN , lon:-92.71926699, lat:17.0649414}}	17-11-2020	15-12-2020	258,485.70	258,485.70	258,485.70	258,485.70	258,485.70	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89087, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:258485.7, importe_modificado:258485.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}}	{1836190/proyecto_INICIO, 1836190/proyecto_FIN, 1836190/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:349.0, meta_modificada:349.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRÉS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LOCALIZAR LA CALLE SAN ANDRÉS LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE INNOMINADA Y EMILIANO ZAPAT, lon:-92.71908358, lat:17.06146911}}	17-11-2020	15-12-2020	439,960.95	439,960.95	439,960.95	439,960.95	439,960.95	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89088, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:439960.95, importe_modificado:439960.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:349.0}}	{1836201/proyecto_INICIO, 1836201/proyecto_PROCESO, 1836201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 RANCHERIA ENTRE TERRACERÍA EL NARANJO Y TERRACERIA LA SUBIDA, LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-91.7347982, lat:16.20524078}}	10-11-2020	25-11-2020	676,512.00	676,512.00	676,512.00	676,512.00	676,512.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90329, contratista: convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:676512.0, importe_modificado:676512.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2700.0}}	{1836261/proyecto_FIN, 1836261/proyecto_INICIO, 1836261/proyecto_FIN, 1836261/proyecto_INICIO, 1836261/proyecto_PROCESO, 1836261/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL, lon:-92.80608925, lat:17.02815373}}	18-11-2020	15-12-2020	1,424,966.40	1,424,966.40	1,424,966.40	1,424,966.40	1,424,966.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89107, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1424966.4, importe_modificado:1424966.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1132.0}}	{1836714/proyecto_INICIO, 1836714/proyecto_PROCESO, 1836714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-92.16735475, lat:17.69645552}}	01-06-2020	30-12-2020	1,196,611.20	1,196,611.20	1,196,611.20	1,196,611.20	1,196,611.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93526, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1196611.2, importe_modificado:1196611.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}}	{1836751/proyecto_INICIO, 1836751/proyecto_FIN, 1836751/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
245	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.60773491, lat:17.2651555}}	10-09-2020	30-12-2020	254,800.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:254800.0, importe_modificado:254800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}}	{1836948/proyecto_INICIO, 1836948/proyecto_FIN, 1836948/proyecto_PROCESO, 1836948/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
371	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:BOULEVARD DEL EJIDO EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD DEL EJIDO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, lon:-90.47753208, lat:16.29883059}}	09-11-2020	31-12-2020	1,201,546.87	1,201,546.87	1,201,546.87	1,201,546.87	1,201,546.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-031/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1201546.87, importe_modificado:1201546.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837380/proyecto_PROCESO, 1837380/proyecto_FIN, 1837380/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
302	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.7, meta_modificada:14.7}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 8 OCHO COLONIA 26 DE JULIO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 9 NUEVE SE UBICA 200 METROS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBACH N 21 Y 250 METROS AL NORTE DEL PANTEON , lon:-92.14663839, lat:14.68879186}}	23-10-2020	06-11-2020	363,736.00	363,736.00	363,736.00	363,736.00	363,736.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-001/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:363736.0, importe_modificado:363736.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.7}}	{1837511/proyecto_FIN, 1837511/proyecto_INICIO, 1837511/proyecto_PROCESO, 1837511/proyecto_INICIO, 1837511/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:874.0, meta_modificada:874.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑITAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PROGRESO ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE EL SABINAL ENTRE LAS CALLES CAÑITAS Y PROLONGACIÓN, lon:-92.72182581, lat:17.06513115}}	20-11-2020	15-12-2020	1,100,032.64	1,100,032.64	1,100,032.64	1,100,032.64	1,100,032.64	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89120, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1100032.64, importe_modificado:1100032.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:874.0}}	{1838081/proyecto_INICIO, 1838081/proyecto_PROCESO, 1838081/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CALLE CONOCIDO S/N, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.33391853, lat:16.93718135}}	30-06-2020	28-09-2020	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 50/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_FIN, 1838195/proyecto_INICIO, 1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA LAS CHAMPIPAS PARA , lon:-91.77827345, lat:16.98046676}}	17-08-2020	17-11-2020	1,499,621.10	1,499,621.10	1,499,621.10	1,499,621.10	1,499,621.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0620/2020, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499621.1, importe_modificado:1499621.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}}	{1838305/proyecto_INICIO, 1838305/proyecto_PROCESO, 1838305/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
700	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.4, meta_modificada:180.4}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL JUAREZ VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE NORTE Y CALLE ESCOBEDO, LA OBRA SE EJECUTO EN LAS INTALACIONES DE LA UBR FRENTE AL SEGURO, lon:-92.45001424, lat:14.86794786}}	04-09-2020	19-09-2020	87,226.96	87,226.96	87,226.96	87,226.96	87,226.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMD-OT/010/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:87226.96, importe_modificado:87226.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.4}}	{1838422/proyecto_INICIO, 1838422/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:662, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN JOSE CUSHIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVA JERUSALÉN, 29613 LA NUEVA JERUSALÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARTIRNDO DEL DEL CAMINO TECPATANRAUDAL, lon:-93.31760259, lat:17.18112313}}	01-03-2020	30-04-2020	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103840, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:170180.48, importe_modificado:170180.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1838491/proyecto_INICIO, 1838491/proyecto_PROCESO, 1838491/proyecto_FIN, 1838491/proyecto_INICIO, 1838491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:748, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO PLAYA DEL SOL, 30507 PLAYA DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CABEZA DE TORO Y CAMINO PUERTO ARISTA, EN CALLE PRINCIPAL DE PLAYA DE SOL, lon:-93.78425422, lat:15.91889021}}	16-10-2020	14-11-2020	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/084/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1102000.0, importe_modificado:1102000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_INICIO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:800, direccion:RANCHERIA TRES HERMANOS, 30187 TRES HERMANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA DE TRES HERMANOS, lon:-91.66159207, lat:16.26266624}}	20-11-2020	31-12-2020	251,008.94	251,008.94	251,008.94	251,008.94	251,008.94	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:251026.5, importe_modificado:251008.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1838704/proyecto_INICIO, 1838704/proyecto_PROCESO, 1838704/proyecto_FIN, 1838704/proyecto_PROCESO, 1838704/proyecto_FIN, 1838704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
328	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:396, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSALÍA, 30101 SANTA ROSALÍA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA A 90.00 M D, lon:-92.24182028, lat:16.47611657}}	01-09-2020	15-10-2020	1,228,158.44	1,228,158.44	1,228,158.44	1,228,158.44	1,228,158.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/058/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1228158.44, importe_modificado:1228158.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838983/proyecto_PROCESO, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:396, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIPAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTON, lon:-92.35918688, lat:15.73161316}}	01-04-2020	30-04-2020	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94026, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1838991/proyecto_INICIO, 1838991/proyecto_FIN, 1838991/proyecto_PROCESO, 1838991/proyecto_FIN, 1838991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA Y ORDOÑEZ INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA CUARTA NORTE ORIENTE Y , PROLONGACION CENTRAL SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL , lon:-92.56068135, lat:16.34172809}}	04-11-2020	18-12-2020	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1839187/proyecto_FIN, 1839187/proyecto_INICIO, 1839187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A UN LATERAL DEL TERRENO DE LA ESCUELA DEL CONAFE DEL EJIDO NUEVO COPAL NO SE TIENE CALLES NI AVENIDAS DEFINIDAS., lon:-92.83109923, lat:16.21057195}}	12-10-2020	12-12-2020	2,228,543.67	2,228,543.67	2,228,543.67	2,228,543.67	2,228,543.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/064-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2228543.67, importe_modificado:2228543.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}}	{1839581/proyecto_INICIO, 1839581/proyecto_FIN, 1839581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE KILÓMETRO 31 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARTIN Y CARRETERA SAN ANTONIO, CA, lon:-91.80369863, lat:16.87890615}}	01-10-2020	30-12-2020	198,116.24	198,116.24	198,116.24	198,116.24	198,116.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0637/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:198116.24, importe_modificado:198116.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1839812/proyecto_INICIO, 1839812/proyecto_FIN, 1839812/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VILLERMOSA Y CALLE CHILPANCINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-90.76151883, lat:16.3324932}}	01-10-2020	16-11-2020	1,628,725.54	1,628,725.54	1,628,725.54	1,628,725.54	1,628,725.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ay-017/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1628725.54, importe_modificado:1628725.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1840062/proyecto_PROCESO, 1840062/proyecto_FIN, 1840062/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZACATONAL BARRIO ZACATONAL, 30945 ZACATONAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LA PLAYA Y LA PUREZA Y CAMINO A ZACATONAL, VEREDA A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A ZACATONAL SE AVANZA POR FRONT, lon:-92.18041697, lat:15.57528045}}	05-10-2020	09-11-2020	958,804.94	958,804.94	958,804.94	958,804.94	958,804.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:958804.94, importe_modificado:958804.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}	{1840163/proyecto_PROCESO, 1840163/proyecto_FIN, 1840163/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , POR LA IGLESIA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-90.8435798, lat:16.21937227}}	01-10-2020	15-12-2020	2,985,230.43	2,985,230.43	2,985,230.43	2,985,230.43	2,985,230.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmnc/dop/fism/urb-016/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:2985230.43, importe_modificado:2985230.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1840180/proyecto_INICIO, 1840180/proyecto_FIN, 1840180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4337	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.55341381, lat:17.36256286}}	12-11-2020	28-12-2020	1,130,829.80	1,130,829.80	1,130,829.80	1,130,829.80	1,130,829.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92270, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1130829.8, importe_modificado:1130829.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1840489/proyecto_PROCESO, 1840489/proyecto_FIN, 1840489/proyecto_INICIO, 1840489/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CONGREGACION LOS PINOS KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA CONGREGACION LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD CONGREGACION LOS PINOS QU, lon:-92.87282274, lat:17.12179311}}	27-07-2020	15-11-2020	659,829.76	659,829.76	659,829.76	659,829.76	659,829.76	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96441, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:659829.76, importe_modificado:659829.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1840635/proyecto_INICIO, 1840635/proyecto_FIN, 1840635/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
599	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.4, meta_modificada:342.4}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ONCE DE ABRIL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA HIDALGO, lon:-92.1419887, lat:15.05023539}}	07-09-2020	07-10-2020	359,629.70	359,629.70	359,629.70	359,629.70	359,629.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:359629.7, importe_modificado:359629.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.4}}	{1840696/proyecto_INICIO, 1840696/proyecto_INICIO, 1840696/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-92.23585363, lat:16.82236909}}	21-09-2020	21-12-2020	1,599,999.88	1,599,999.88	1,599,999.88	1,599,999.88	1,599,999.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0664/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.88, importe_modificado:1599999.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}}	{1840699/proyecto_INICIO, 1840699/proyecto_FIN, 1840699/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30224 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO, lon:-92.62885497, lat:16.34802896}}	04-11-2020	03-12-2020	846,984.15	846,984.15	846,984.15	846,984.15	846,984.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-087/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:846984.15, importe_modificado:846984.15}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1840730/proyecto_PROCESO, 1840730/proyecto_INICIO, 1840730/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
208	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.99085344, lat:16.31201582}}	25-11-2020	31-12-2020	329,000.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:329000.0, importe_modificado:329000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}}	{1840756/proyecto_INICIO, 1840756/proyecto_PROCESO, 1840756/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.3, meta_modificada:1979.3}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:28, direccion:BARRIO BETANIA, 30977 BETANIA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE LAS NUBES DONDE SE ENCUENTRA EL DE BETANIA SE SIGUE ESE CAMINO HASTA , lon:-92.28657729, lat:15.44683978}}	01-10-2020	31-10-2020	854,880.72	854,880.72	854,880.72	854,880.72	854,880.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:854880.72, importe_modificado:854880.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.3}}	{1840844/proyecto_INICIO, 1840844/proyecto_PROCESO, 1840844/proyecto_INICIO, 1840844/proyecto_PROCESO, 1840844/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA 102 EJIDO EL CARMEN, 29660 EL CARMEN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARMEN Y CALLEJON EL CARMEN, CALLEJON EL CARMEN LA LOCALIDA Y LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.05714719, lat:17.19124531}}	01-11-2020	25-12-2020	855,154.40	855,154.40	855,154.40	855,154.40	855,154.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:855154.4, importe_modificado:855154.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1840880/proyecto_INICIO, 1840880/proyecto_PROCESO, 1840880/proyecto_FIN, 1840880/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
103		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CARRETERA SALIDA A BANCO DE GRAVA EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILO'N CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE UBICA A 32.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BACHAJO'N SE BACHAJO'N A G, lon:-92.28340705, lat:16.98383859}}	25-11-2020	31-12-2020	464,197.17	464,197.17	464,197.17		464,197.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/458/2020, contratista:DISE'RO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.57}}	{1840886/proyecto_INICIO, 1840886/proyecto_PROCESO, 1840886/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:EJIDO JOLENTON, 30123 JOLENTO'N, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35465505, lat:15.73149286}}	01-05-2020	31-05-2020	92,610.10	92,610.10	92,610.10		92,610.10	{cto1: {tipo_obra:Administracio'n directa, numero_contrato:94020, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92610.1, importe_modificado:92610.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}}	{1840958/proyecto_INICIO, 1840958/proyecto_FIN, 1840958/proyecto_PROCESO, 1840958/proyecto_FIN, 1840958/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
91		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - CALIDO KILOMETRO 8 KILOMETRO 700 + UNDEFINED COLONIA CALIDO, 29760 CALIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA II QUE SE ENCUEN, lon:-92.7866797, lat:17.09860422}}	01-08-2020	30-11-2020	723,486.98	723,486.98	723,486.98		723,486.98	{cto1: {tipo_obra:Administracio'n directa, numero_contrato:96442, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:723486.98, importe_modificado:723486.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1841268/proyecto_INICIO, 1841268/proyecto_FIN, 1841268/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4871		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN TODA LA AREA URBANA DE TODOS LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89592733, lat:17.15799864}}	01-07-2020	30-10-2020	908,842.71	908,842.71	908,842.71		908,842.71	{cto1: {tipo_obra:Administracio'n directa, numero_contrato:95736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:908842.71, importe_modificado:908842.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE EUCALIPTOS RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30000 SAN JOSE YALACEVO, COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA INICIA EN CALLE EUCALIPTOS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVOCOMI, lon:-92.19175665, lat:16.23662159}}	10-07-2020	11-09-2020	2,882,413.46	2,882,413.46	2,882,413.46		2,882,413.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/047/2020, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2882413.46, importe_modificado:2882413.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_INICIO, 1841485/proyecto_PROCESO, 1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30123 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA ENTRONQUE ZACUALPA PASANDO RANCHO VENEZIA A 1.5 KM DE DISTANCIA, lon:-92.33520408, lat:15.70967702}}	01-05-2020	31-05-2020	101,871.11	101,871.11	101,871.11		101,871.11	{cto1: {tipo_obra:Administracio'n directa, numero_contrato:94130, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:101871.11, importe_modificado:101871.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}}	{1841522/proyecto_INICIO, 1841522/proyecto_PROCESO, 1841522/proyecto_FIN, 1841522/proyecto_PROCESO, 1841522/proyecto_FIN, 1841522/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRES COLONIA LINDAVISTA, 29828 LINDAVISTA, SAN ANDRE'S DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA JITOTOL Y CARRETERA SAN ANDRES KM 20, LA COLONIA SE ENCUENTRA 5 KM ANTES DE LLEGAR A SAN ANDRES EN EL TRAMO A JITOTOL Y LAS VI, lon:-92.79907727, lat:17.12457559}}	24-11-2020	03-12-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1841748/proyecto_INICIO, 1841748/proyecto_FIN, 1841748/proyecto_PROCESO, 1841748/proyecto_FIN, 1841748/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4034.1, meta_modificada:4034.1}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:58, direccion:BARRIO 4 CAMINOS, 30973 CUATRO CAMINOS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL EJIDO MALE EL CUAL SE TOMA UN DESVIO HACIA LA IZQUIERDA QUE LLE, lon:-92.2414451, lat:15.45485174}}	01-10-2020	30-10-2020	1,145,351.98	1,145,351.98	1,145,351.98	1,145,351.98	1,145,351.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1145351.98, importe_modificado:1145351.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4034.1}}	{1841892/proyecto_INICIO, 1841892/proyecto_PROCESO, 1841892/proyecto_FIN, 1841892/proyecto_PROCESO, 1841892/proyecto_FIN, 1841892/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILOMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TEMANGO Y TERRACERIA A FRONTERA UNO, TERRACERIA A ZAJALCHEN PARA, lon:-92.2848934, lat:16.9324777}}	19-10-2020	18-12-2020	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0686/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}}	{1841899/proyecto_INICIO, 1841899/proyecto_FIN, 1841899/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.91057753, lat:17.00752319}}	17-08-2020	17-09-2020	477,302.93	477,302.93	477,302.93	477,302.93	477,302.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/030/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:477302.93, importe_modificado:477302.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}}	{1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_FIN, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MINUTO, lon:-93.26780487, lat:16.95120933}}	01-09-2020	15-11-2020	232,166.02	232,166.02	232,166.02	232,166.02	232,166.02	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91612, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:232166.02, importe_modificado:232166.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1842144/proyecto_INICIO, 1842144/proyecto_FIN, 1842144/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA RIBERA SAN JOSE PACAYAL SE TOMA EL DESVIO A LA COLONIA CUAUHTEMOC PARTIENDO D, lon:-93.2078609, lat:16.90424415}}	01-09-2020	15-11-2020	169,049.68	169,049.68	169,049.68	169,049.68	169,049.68	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95041, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:169049.68, importe_modificado:169049.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1842158/proyecto_INICIO, 1842158/proyecto_FIN, 1842158/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUAREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM DESDE, lon:-93.27494594, lat:16.90113601}}	01-09-2020	15-11-2020	23,937.79	23,937.79	23,937.79	23,937.79	23,937.79	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95041, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:23937.79, importe_modificado:23937.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	{1842261/proyecto_FIN, 1842261/proyecto_PROCESO, 1842261/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y BARRIO GUADALUPE DE ESTA C, lon:-92.88682928, lat:17.15925955}}	15-06-2020	30-08-2020	1,028,765.96	1,028,765.96	1,028,765.96	1,028,765.96	1,028,765.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1028765.96, importe_modificado:1028765.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1842341/proyecto_INICIO, 1842341/proyecto_PROCESO, 1842341/proyecto_FIN, 1842341/proyecto_PROCESO, 1842341/proyecto_FIN, 1842341/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
230		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO UJCUMIKLJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO S/N PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DI, lon:-92.17306537, lat:16.92056617}}	01-10-2020	31-12-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0713/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{1842702/proyecto_INICIO, 1842702/proyecto_FIN, 1842702/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7228.0, meta_modificada:7228.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA ORIENTE SUR Y CALLEJON LA LAGUNA, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN , lon:-92.01500881, lat:16.25199735}}	12-11-2020	27-11-2020	1,509,206.40	1,509,206.40	1,509,206.40	1,509,206.40	1,509,206.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90420, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1509206.4, importe_modificado:1509206.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7228.0}}	{1842753/proyecto_PROCESO, 1842753/proyecto_FIN, 1842753/proyecto_INICIO, 1842753/proyecto_FIN, 1842753/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1002		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS A 81 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OSUMACI, lon:-93.09184214, lat:16.93580576}}	01-01-2020	31-12-2020	22,956.13	22,956.13	22,956.13	22,956.13	22,956.13	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90235, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:22956.13, importe_modificado:22956.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1842831/proyecto_INICIO, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CACATEAL PITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABEC, lon:-92.66301415, lat:17.29292601}}	17-07-2020	22-07-2020	76,125.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:76125.0, importe_modificado:76125.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1843346/proyecto_INICIO, 1843346/proyecto_PROCESO, 1843346/proyecto_FIN, 1843346/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:RANCHERIA JOLENTON, 30123 JOLENTON, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , POR LOS BENEFICIARIOSCARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35489015, lat:15.73123856}}	04-09-2020	30-09-2020	23,424.42	23,424.42	23,424.42	23,424.42	23,424.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94212, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}	{1843433/proyecto_INICIO, 1843433/proyecto_PROCESO, 1843433/proyecto_FIN, 1843433/proyecto_PROCESO, 1843433/proyecto_FIN, 1843433/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1349, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA, 29960 LA CONCORDIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MAJAGUA SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.01737725, lat:17.51155608}}	13-11-2020	28-12-2020	858,719.36	858,719.36	858,719.36	858,719.36	858,719.36	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91577, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:858719.36, importe_modificado:858719.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}}	{1843632/proyecto_INICIO, 1843632/proyecto_PROCESO, 1843632/proyecto_INICIO, 1843632/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO EL REGADILLO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANA IZQUIERDA, A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.32001154, lat:15.72466895}}	01-09-2020	30-09-2020	15,616.28	15,616.28	15,616.28	15,616.28	15,616.28	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94193, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}}	{1843805/proyecto _PROCESO, 1843805/proyecto_ _FIN, 1843805/proyecto_ _INICIO, 1843805/proyecto_ _PROCESO, 1843805/proyecto_ _INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.2, meta_modificada:83.2}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE CONCEPCION EJIDO CONCEPCION, 29660 CONCEPCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON CONCEPCION Y CALLEJON CONCEPCION, LA OBRA Y LA LOCALIDAD SE UBICA 1.00 KM AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS., lon:-93.05112335, lat:17.18505067}}	16-11-2020	30-11-2020	37,038.71	37,038.71	37,038.71	37,038.71	37,038.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT015/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:37038.71, importe_modificado:37038.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.2}}	{1843909/proyecto _FIN, 1843909/proyecto_ _INICIO, 1843909/proyecto_ _PROCESO, 1843909/proyecto_ _FIN, 1843909/proyecto_ _INICIO, 1843909/proyecto_ _PROCESO, 1843909/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:299, direccion:RANCHO LA ESPERANZA, 30126 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICIMUSELO A MONTE SINAI PASANDO POR ZACULAPA, NUEVO SINAI, LLEGANDO A MOTNE SINAI, SAN JUAN COMO 1.5 KM DE SAN JUAN, lon:-92.29734153, lat:15.68726454}}	01-09-2020	30-09-2020	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94230, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1843975/proyecto _INICIO, 1843975/proyecto_ _PROCESO, 1843975/proyecto_ _INICIO, 1843975/proyecto_ _FIN, 1843975/proyecto_ _PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30120 BUENAVISTA (TUJU BUENAVISTA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 ENTRADA A AGUA ZARCA PASANDO POTRERILLO A 2 KM ., lon:-92.26923198, lat:15.7783168}}	01-09-2020	30-09-2020	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94177, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1844103/proyecto _INICIO, 1844103/proyecto_ _FIN, 1844103/proyecto_ _PROCESO, 1844103/proyecto_ _INICIO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.7, meta_modificada:175.7}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:COLONIA EL CARMEN, 29655 EL CARMEN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO DONDE SE ENCUENTRA L, lon:-93.14789296, lat:17.0988153}}	01-10-2020	30-11-2020	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/012-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.7}}	{1844283/proyecto _PROCESO, 1844283/proyecto_ _INICIO, 1844283/proyecto_ _FIN, 1844283/proyecto_ _PROCESO, 1844283/proyecto_ _INICIO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y EN BARRIO CRUZ GRANDE A 5 CUADRAS DEL CENTRO CANDELARIA A 4 CUADRASBARRIO DEL CENTRO Y BARRIO NUEVO A 6 CUSDRAS DEL CENTRO, lon:-92.2919697, lat:15.7431119}}	01-01-2020	31-10-2020	223,851.30	223,851.30	223,851.30	223,851.30	223,851.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94175, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:223851.3, importe_modificado:223851.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}}	{1845052/proyecto _PROCESO, 1845052/proyecto_ _INICIO, 1845052/proyecto_ _FIN, 1845052/proyecto_ _INICIO, 1845052/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO BARRIO JERICO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y SE INICIAL EL R, lon:-92.88407197, lat:17.15455012}}	16-11-2020	30-12-2020	389,419.58	389,419.58	389,419.58	389,419.58	389,419.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-042/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389419.58, importe_modificado:389419.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1845355/proyecto _INICIO, 1845355/proyecto_ _PROCESO, 1845355/proyecto_ _INICIO, 1845355/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	2	0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPAN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89945808, lat:17.01148191}}	10-02-2020	10-03-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-114, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1845359/proyecto_inicio, 1845359/proyecto_fin, 1845359/proyecto_proceso, 1845359/proyecto_fin, 1845359/proyecto_proceso}}	Terminado	Validado avances
	55	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:EJIDO LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA RURAL TRAMO PUEBLO NVO. LA PLANADA SAN LUIS A 1.83 KM. SALIENDO DE PUEBLO NVO PASANDO POR LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-92.8907086, lat:17.14979214}}	01-12-2020	30-12-2020	610,000.21	610,000.21	610,000.21	610,000.21	610,000.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:610000.21, importe_modificado:610000.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1845381/proyecto_inicio, 1845381/proyecto_proceso, 1845381/proyecto_fin, 1845381/proyecto_inicio, 1845381/proyecto_proceso, 1845381/proyecto_fin}}	Terminado	Validado avances
	2000	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.0, meta_modificada:807.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 800 , 29130 DAVID GUTIERREZ RIOS, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL MERCADO DE LAS FLORES A 800 METROS RUMBO A LA LOCAL, lon:-93.28679215, lat:16.81195829}}	15-10-2020	15-12-2020	990,543.77	990,543.77	990,543.77	990,543.77	990,543.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-017/2020, contratista:ARRENDADORA SOLIS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:990543.77, importe_modificado:990543.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.0}}	{1845607/proyecto_inicio, 1845607/proyecto_fin, 1845607/proyecto_proceso}}	Terminado	Validado avances
	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE CAMACHO COLONIA CUPASMI, 29169 CUPASMI, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMI MONTE RICO Y CALLE NURIULU, SOBRE CARRTERA ESTATAL 190 DESPUES DE PASAR EL PUENTE SANTO DOMINGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE CARRETER, lon:-93.0044574, lat:16.67523749}}	23-06-2020	21-08-2020	1,895,375.65	1,895,375.65	1,895,375.65	1,895,375.65	1,895,375.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-035/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1895375.65, importe_modificado:1895375.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}}	{1845635/proyecto_inicio, 1845635/proyecto_fin, 1845635/proyecto_proceso, 1845635/proyecto_fin, 1845635/proyecto_proceso}}	Terminado	Validado avances
	110	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POZA RICA, lon:-91.40897368, lat:16.16393447}}	03-12-2020	31-12-2020	1,540,788.48	1,540,788.48	1,540,788.48	1,540,788.48	1,540,788.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0120-FISM/2020, contratista:JUAN GIRON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1540788.48, importe_modificado:1540788.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	{1845671/proyecto_inicio, 1845671/proyecto_proceso, 1845671/proyecto_fin, 1845671/proyecto_proceso}}	Terminado	Validado avances
	1300	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.65, meta_modificada:55.65}}		1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNION JUAREZ CHIAPAS ENTRE ANDADOR RUIZ CORTINEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE ALLENDE ESQUINA CON AVENIDA INSUR, lon:-92.10440772, lat:15.02866287}}	07-12-2020	19-12-2020	52,924.81	52,924.81	52,924.81	52,924.81	52,924.81	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:52924.81, importe_modificado:52924.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.65}}	{1845690/proyecto_inicio, 1845690/proyecto_proceso, 1845690/proyecto_fin, 1845690/proyecto_proceso}}	Terminado	Validado avances
	1850	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.64, meta_modificada:16.64}}		1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LAS CRUCES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNION JUAREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES , lon:-92.10492761, lat:15.02976651}}	16-11-2020	30-11-2020	42,433.28	42,433.28	42,433.28	42,433.28	42,433.28	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:42433.28, importe_modificado:42433.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.64}}	{1845793/proyecto_proceso, 1845793/proyecto_fin, 1845793/proyecto_proceso, 1845793/proyecto_inicio}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
977	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE CHAPAYAL, 29755 SAN JOSE CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE P, lon:-92.88930105, lat:17.30304874}}	03-11-2020	30-12-2020	977,655.04	977,655.04	977,655.04	977,655.04	977,655.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2020, contratista:FRANCISCO MONARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:977655.04, importe_modificado:977655.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1845857/proyecto_INICIO, 1845857/proyecto_FIN, 1845857/proyecto_PROCESO, 1845857/proyecto_FIN, 1845857/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2690, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MITONTIC KILÓMETRO 76 + 800 EJIDO MITONTIC, 29950 MITONTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATIHUITZ Y CARRETERA LA GARRUCHA, CARRETERA EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ SALIMOS DE LA CA, lon:-91.811149381, lat:16.79475098}}	01-11-2020	15-12-2020	699,894.17	699,894.17	699,894.17	699,894.17	699,894.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0721/2020, contratista:MARIO GOMEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.17, importe_modificado:699894.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}}	{1846038/proyecto_INICIO, 1846038/proyecto_FIN, 1846038/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18671.0, meta_modificada:18671.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA MERCED BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE LA MERCED PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIJIMOS 830 MTS CON DIRECCION 7 OTE NOR, lon:-92.07453502, lat:16.91133058}}	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0728/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18671.0}}	{1847403/proyecto_INICIO, 1847403/proyecto_FIN, 1847403/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1680, direccion:CALLE VARIAS EN RIBERA LA VICTORIA COLONIA RIBERA LA VICTORIA, 29140 LA VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL Y CARRETERA PLAZA DE COBRO 182, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA, lon:-93.44078383, lat:16.90483663}}	01-10-2020	30-10-2020	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:271440.0, importe_modificado:271440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}}	{1847412/proyecto_INICIO, 1847412/proyecto_FIN, 1847412/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19254.0, meta_modificada:19254.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA SUR ORIENTE, CALLE EL PINO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIJIMOS A 160 MTS. HACIA AV. CENTRAL O, lon:-92.07274235, lat:16.90227023}}	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0730/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19254.0}}	{1847443/proyecto_INICIO, 1847443/proyecto_FIN, 1847443/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CITALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA CARRRETERA A CINTALPA, lon:-93.52023723, lat:16.76633371}}	01-10-2020	30-10-2020	476,528.00	476,528.00	476,528.00	476,528.00	476,528.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:476528.0, importe_modificado:476528.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1580.0}}	{1847707/proyecto_INICIO, 1847707/proyecto_PROCESO, 1847707/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.9, meta_modificada:80.9}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A. AVENIDA PON, lon:-92.14679355, lat:16.24334713}}	01-10-2020	30-11-2020	749,744.52	749,744.52	749,744.52	749,744.52	749,744.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/071/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:749744.52, importe_modificado:749744.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.9}}	{1847715/proyecto_INICIO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_INICIO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:169, direccion:EJIDO ROSARIO SACLUMIL, 29930 ROSARIO SACLUMIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TILA., lon:-92.34404618, lat:17.19437187}}	03-09-2020	03-12-2020	729,606.08	729,606.08	729,606.08	729,606.08	729,606.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-046/2020, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:729606.08, importe_modificado:729606.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1848316/proyecto_INICIO, 1848316/proyecto_PROCESO, 1848316/proyecto_FIN, 1848316/proyecto_INICIO, 1848316/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.87, meta_modificada:641.87}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL RETIRO CP. 30364 EL RETIRO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LO, lon:-92.35774512, lat:15.94084095}}	07-12-2020	26-12-2020	404,308.24	404,308.24	404,308.24	404,308.24	404,308.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/09 8-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:404308.24, importe_modificado:404308.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.87}}	{1848596/proyecto_PROCESO, 1848596/proyecto_INICIO, 1848596/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA NIJO), 29870 NIJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6380841, lat:16.88362536}}	19-10-2020	28-10-2020	497,800.00	497,800.00	497,800.00	497,800.00	497,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89549, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:497800.0, importe_modificado:497800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1848635/proyecto_INICIO, 1848635/proyecto_PROCESO, 1848635/proyecto_FIN, 1848635/proyecto_INICIO, 1848635/proyecto_PROCESO, 1848635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.11, meta_modificada:176.11}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE PONIENTE Y CALLE 2A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 2A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. AVENIDA PONIENTE , lon:-92.1403733, lat:16.25299761}}	01-06-2020	31-08-2020	270,545.67	270,545.67	270,545.67	270,545.67	270,545.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.11}}	{1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_PROCESO, 1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_FIN, 1849583/proyecto_PROCESO, 1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA- EL CHIPILINAR KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CHIPILINAR, 30350 EL CHIPILINAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSA, lon:-92.42037345, lat:16.32768509}}	21-09-2020	20-11-2020	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-057/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1849696/proyecto_INICIO, 1849696/proyecto_FIN, 1849696/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO MIRADOR DOS, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARTERA CHICOMUSELO MONTE SINAI PASANDO POR ZACUALPA NUEVO SINAI A 2 KILOMETROS CERCA DE SAN JUAN, lon:-92.3623242, lat:15.68574234}}	01-09-2020	30-09-2020	32,405.76	32,405.76	32,405.76	32,405.76	32,405.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94221, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:32405.76, importe_modificado:32405.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}}	{1849715/proyecto_INICIO, 1849715/proyecto_PROCESO, 1849715/proyecto_FIN, 1849715/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE DICIEMBRE BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFR. CONSUELO SOLORZANO Y CALLE BUSTAMANTE GARCIA, AVENIDA JOAQUIN RUIZ CORZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE , lon:-92.80898593, lat:16.5600516}}	30-03-2020	28-05-2020	660,114.44	660,114.44	660,114.44	660,114.44	660,114.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:660114.44, importe_modificado:660114.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}	{1850493/proyecto_INICIO, 1850493/proyecto_FIN, 1850493/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
444	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.3, meta_modificada:853.3}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE S/N COLONIA MODELO, 29347 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMER CALLE DE LA COLONIA MODELO, lon:-92.92979257, lat:16.83882361}}	22-06-2020	20-08-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-18, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:853.3}}	{1850609/proyecto_PROCESO, 1850609/proyecto_FIN, 1850609/proyecto_INICIO, 1850609/proyecto_FIN, 1850609/proyecto_FIN, 1850609/proyecto_PROCESO, 1850609/proyecto_INICIO, 1850609/proyecto_FIN, 1850609/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18687	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15400.0, meta_modificada:15400.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE A DIFERENTES ENTRADAS DE LOCALIDADES YO COMUNIDADES QUE CONFORMA EL MUNICIPIO DE YAJALON, lon:-92.34059004, lat:17.17205212}}	01-01-2020	31-12-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87889, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15400.0}}	{1851010/proyecto_FIN, 1851010/proyecto_INICIO, 1851010/proyecto_PROCESO, 1851010/proyecto_FIN, 1851010/proyecto_INICIO, 1851010/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO ZACUALPA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29002695, lat:15.72615532}}	11-11-2020	11-12-2020	626,077.83	626,077.83	626,077.83	626,077.83	626,077.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-038/2020, contratista:REPRESENTADA POR EL M, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:626077.83, importe_modificado:626077.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.0}}	{1851581/proyecto_FIN, 1851581/proyecto_PROCESO, 1851581/proyecto_INICIO, 1851581/proyecto_PROCESO, 1851581/proyecto_INICIO, 1851581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
470	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.02, meta_modificada:248.02}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 URSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRE, lon:-93.4151036, lat:16.28178102}}	01-09-2020	30-10-2020	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-14, contratista:CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.02}}	{1851895/proyecto_INICIO, 1851895/proyecto_FIN, 1851895/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1823	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA LIBERTAD PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE SEGUNDA VALENTIN GÓMEZ FARIAS, CALLE ITURBIDE LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO BOCHOIBÓ ZINACANTÁN, lon:-92.71885978, lat:16.75686463}}	15-06-2020	31-08-2020	924,848.56	924,848.56	924,848.56	924,848.56	924,848.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-04A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:924848.56, importe_modificado:924848.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}}	{1851922/proyecto_PROCESO, 1851922/proyecto_INICIO, 1851922/proyecto_FIN, 1851922/proyecto_INICIO, 1851922/proyecto_FIN, 1851922/proyecto_PROCESO, 1851922/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1681, direccion:CALLE EJIDO JERICÓ EJIDO EJIDO JERICÓ, 30470 JERICÓ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA VIA SUCHIAPAS Y SE AVANZAN 34 KM HA, lon:-93.22614539, lat:16.36275408}}	03-08-2020	30-11-2020	478,064.00	478,064.00	478,064.00	478,064.00	478,064.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-138, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:478064.0, importe_modificado:478064.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1852088/proyecto_FIN, 1852088/proyecto_PROCESO, 1852088/proyecto_INICIO, 1852088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:AVENIDA 24 DE JUNIO COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CARRETERA NUEVA PALESTINA - MONTERICO, CALLE CORONEL URBINA EN CARRETERA INTERNACIONAL NÚMER, lon:-92.97459589, lat:16.6631753}}	24-07-2020	21-09-2020	1,850,955.26	1,850,955.26	1,850,955.26	1,850,955.26	1,850,955.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-052/2020, contratista:Diseño e Ingeniería Hidráulica Sanitaria del Sureste DIHSS S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1850955.26, importe_modificado:1850955.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.0}}	{1852257/proyecto_INICIO, 1852257/proyecto_FIN, 1852257/proyecto_PROCESO, 1852257/proyecto_FIN, 1852257/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:911, direccion:CALLE EJIDO VIVA CHIAPAS EIIDO EIIDO VIVA CHIAPAS, 30470 VIVA CHIAPAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA SIERRA A 82 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-93.71742535, lat:16.26448178}}	01-07-2020	30-10-2020	631,432.00	631,432.00	631,432.00	631,432.00	631,432.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-122, contratista:ING. REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:631432.0, importe_modificado:631432.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}}	{1852342/proyecto_PROCESO, 1852342/proyecto_FIN, 1852342/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:RANCHERIA SAN JOSE BUENAVISTA, 29700 SAN JOSE BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL, lon:-92.85495319, lat:17.35451416}}	15-09-2020	15-12-2020	2,768,649.63	2,768,649.63	2,768,649.63	2,768,649.63	2,768,649.63	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:3497483.35, importe_modificado:3497483.35}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:79.0}}	{1852503/proyecto_INICIO, 1852503/proyecto_FIN, 1852503/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 4300 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO, lon:-92.76115963, lat:16.90666777}}	15-06-2020	30-07-2020	441,561.41	441,561.41	441,561.41	441,561.41	441,561.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/36, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:441561.41, importe_modificado:441561.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852524/proyecto_INICIO, 1852524/proyecto_FIN, 1852524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE NATOC, 00000 NATOC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILÓMETR, lon:-92.79099906, lat:16.91545031}}	15-09-2020	15-11-2020	552,918.12	552,918.12	552,918.12	552,918.12	552,918.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/59, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:552918.12, importe_modificado:552918.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852584/proyecto_PROCESO, 1852584/proyecto_INICIO, 1852584/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE E, lon:-92.77873391, lat:16.92589813}}	01-10-2020	15-12-2020	944,103.89	944,103.89	944,103.89	944,103.89	944,103.89	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/65, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:944103.89, importe_modificado:944103.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852669/proyecto_INICIO, 1852669/proyecto_PROCESO, 1852669/proyecto_FIN, 1852669/proyecto_PROCESO, 1852669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PONIENTE Y CALLE 1RA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE 1RA Y 2DA PONIENTE, lon:-92.70219131, lat:16.50650981}}	01-12-2020	15-12-2020	88,740.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93521, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:88740.0, importe_modificado:88740.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{1853383/proyecto_INICIO, 1853383/proyecto_PROCESO, 1853383/proyecto_FIN, 1853383/proyecto_PROCESO, 1853383/proyecto_FIN, 1853383/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
215	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:EJIDO FLOR DE CAFÉ, 30183 FLOR DE CAFÉ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS GUADALUPE MIRAMAR, SALTO DE AGUA, ENCONTRANDO EL DESVIO QUE, lon:-91.19293229, lat:16.08936524}}	16-03-2020	16-05-2020	3,853,829.82	3,853,829.82	3,853,829.82	3,853,829.82	3,853,829.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-04/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3853829.82, importe_modificado:3853829.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}	{1853457/proyecto_FIN, 1853457/proyecto_PROCESO, 1853457/proyecto_INICIO, 1853457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 PARAJE PEÑA BALNCA II, 29860 PEÑA BLANCA II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHITO, lon:-92.78568057, lat:16.93344409}}	15-04-2020	15-06-2020	754,096.39	754,096.39	754,096.39	754,096.39	754,096.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/15, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:754096.39, importe_modificado:754096.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_INICIO, 1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE LA IGLESIA, SE ENCUANTRA A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA RIBERA TZITZUN EN CARRETERA FEDE, lon:-93.2411863, lat:16.91885971}}	03-07-2020	30-09-2020	1,934,550.66	1,934,550.66	1,934,550.66	1,934,550.66	1,934,550.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-020/2020, contratista:VIES INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1934550.66, importe_modificado:1934550.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}}	{1853632/proyecto_INICIO, 1853632/proyecto_FIN, 1853632/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3432.0, meta_modificada:3432.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPÁL - YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 400 RANCHERÍA YALMUTZ, 30172 YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PABLO YALMUTZ Y TERRACERIA OJO DE AGUA, TERRACERIA LAS PEÑITAS LA, lon:-91.75301649, lat:16.14420732}}	09-12-2020	28-12-2020	716,601.60	716,601.60	716,601.60	716,601.60	716,601.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94389, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:716601.6, importe_modificado:716601.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3432.0}}	{1853670/proyecto_INICIO, 1853670/proyecto_FIN, 1853670/proyecto_PROCESO, 1853670/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
300		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN ANTONO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOI, lon:-92.71305901, lat:17.14066466}}	01-02-2020	31-03-2020	4,000,006.88	4,000,006.88	4,000,006.88	4,000,006.88	4,000,006.88	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-043/2020, contratista:FLOR DE MARIA PEREZ SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simejovel, monto:4000006.88, importe_modificado:4000006.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.0}}	{1853765/proyecto_INICIO, 1853765/proyecto_PROCESO, 1853765/proyecto_FIN, 1853765/proyecto_PROCESO, 1853765/proyecto_INICIO, 1853765/proyecto_PROCESO, 1853765/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
225		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 PUEBLO STENLEJSOTZTETIC, 29864 CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADO A UN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO NACHIT, lon:-92.82745336, lat:16.92903214}}	01-10-2020	15-10-2020	355,940.07	355,940.07	355,940.07	355,940.07	355,940.07	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/13, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:355940.07, importe_modificado:355940.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853853/proyecto_PROCESO, 1853853/proyecto_FIN, 1853853/proyecto_PROCESO, 1853853/proyecto_INICIO, 1853853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL PARQUE ECOLOGICO BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTR, lon:-93.37129717, lat:16.76473914}}	01-10-2020	20-12-2020	3,499,472.20	3,499,472.20	3,499,472.20	3,499,472.20	3,499,472.20	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3499472.2, importe_modificado:3499472.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853953/proyecto_PROCESO, 1853953/proyecto_INICIO, 1853953/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3071.0, meta_modificada:3071.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA PERLA, 30184 AGUA PERLA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMIA BONITA, NIÑOS HEROES, AMAT, lon:-91.30883703, lat:16.2813486}}	04-05-2020	04-06-2020	2,571,315.64	2,571,315.64	2,571,315.64	2,571,315.64	2,571,315.64	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-15/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2571315.64, importe_modificado:2571315.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3071.0}}	{1853990/proyecto_PROCESO, 1853990/proyecto_FIN, 1853990/proyecto_INICIO, 1853990/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2770		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES LOCALIDADES QUE SON ARCOCHEN CABECER, lon:-92.77357737, lat:16.91741868}}	01-09-2020	30-09-2020	2,081,994.45	2,081,994.45	2,081,994.45	2,081,994.45	2,081,994.45	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-010, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2081994.45, importe_modificado:2081994.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1388.0}}	{1854453/proyecto_INICIO, 1854453/proyecto_FIN, 1854453/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
345		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.8, meta_modificada:8.8}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA - NUEVO SOCONUSCO-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN , lon:-92.83885871, lat:17.21025546}}	01-10-2020	15-12-2020	728,575.10	728,575.10	728,575.10	728,575.10	728,575.10	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:728575.1, importe_modificado:728575.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.8}}	{1854480/proyecto_INICIO, 1854480/proyecto_PROCESO, 1854480/proyecto_FIN, 1854480/proyecto_PROCESO, 1854480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CERRO LA PAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO CERRO HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO H, lon:-92.68010067, lat:17.25153745}}	12-08-2020	17-08-2020	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}	{1854539/proyecto_INICIO, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29710 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.64813663, lat:17.21842504}}	12-08-2020	17-08-2020	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}	{1854540/proyecto_INICIO, 1854540/proyecto_PROCESO, 1854540/proyecto_FIN, 1854540/proyecto_PROCESO, 1854540/proyecto_FIN, 1854540/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOL-AKO 1 Y BRECHA JOL-AKO 2, BRECHA JOL-AKO 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE LIMAR 15 KM. A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.45010249, lat:17.39658616}}	02-10-2020	01-12-2020	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-206/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854605/proyecto_INICIO, 1854605/proyecto_FIN, 1854605/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:322, direccion:CALLE ANEXO LA VENTA COLONIA ANEXO LA VENTA, 29140 LA VENTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA PUENTE LAS FLORES, TOMAR LA CARRETER A CINTALAPA CARRETERA TAPANATEPEC DESPUES DEL CRUCERO D, lon:-93.55436485, lat:16.69971408}}	14-10-2020	14-12-2020	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-081/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAHUACAN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1863444/proyecto_INICIO, 1863444/proyecto_FIN, 1863444/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1248, direccion:CALLE APIC PAC COLONIA APIC PAC, 29140 APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA LA CUMBRE, CARRETERA AQUILES SERDAN TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A APIC PAC EN EL KM 38 O AQUILES SERDAN , lon:-93.47581441, lat:17.04704532}}	14-10-2020	14-12-2020	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-074/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1863533/proyecto_PROCESO, 1863533/proyecto_INICIO, 1863533/proyecto_FIN, 1863533/proyecto_PROCESO, 1863533/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:633, direccion:CALLE JOS ELOPEZ PORTILLO COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 29140 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA LA CUMBRE, CAMINO JUAN DE GRUALVA 1 PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARR, lon:-93.50195472, lat:17.04458081}}	10-10-2020	10-12-2020	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-075/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1863591/proyecto_FIN, 1863591/proyecto_PROCESO, 1863591/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4980.0, meta_modificada:4980.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA, lon:-92.83990238, lat:15.73523339}}	03-12-2020	31-12-2020	1,393,082.42	1,393,082.42	1,393,082.42	1,393,082.42	1,393,082.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/094-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1393082.42, importe_modificado:1393082.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4980.0}}	{1863751/proyecto_PROCESO, 1863751/proyecto_FIN, 1863751/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.92803596, lat:16.99665562}}	10-08-2020	10-09-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-137, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1863802/proyecto_INICIO, 1863802/proyecto_PROCESO, 1863802/proyecto_FIN, 1863802/proyecto_INICIO, 1863802/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
336	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOITIC, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BARRIO MAZAM, lon:-92.83289417, lat:16.68977219}}	02-11-2020	31-12-2020	255,845.10	255,845.10	255,845.10	255,845.10	255,845.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:27437.27, importe_modificado:27437.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1863915/proyecto_PROCESO, 1863915/proyecto_INICIO, 1863915/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.69, meta_modificada:320.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO RESPLANDOR CP. 30364 NUEVO RESPLANDOR LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRESA BELUSARIO, lon:-92.30287264, lat:15.9627602}}	07-12-2020	22-12-2020	203,035.00	203,035.00	203,035.00	203,035.00	203,035.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/10 2-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:203035.0, importe_modificado:203035.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.69}}	{1863950/proyecto_PROCESO, 1863950/proyecto_FIN, 1863950/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
537	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1861.04, meta_modificada:1861.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN DENOMINACION DE NOMBRE COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, lon:-92.96462206, lat:16.80816693}}	04-05-2020	17-07-2020	5,620,104.00	5,620,104.00	5,620,104.00	5,620,104.00	5,620,104.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRRAS/DOPM/2 02-10, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:5620104.0, importe_modificado:5620104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1861.04}}	{1864108/proyecto_INICIO, 1864108/proyecto_PROCESO, 1864108/proyecto_FIN, 1864108/proyecto_PROCESO, 1864108/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:760.85, meta_modificada:760.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO , lon:-92.57736879, lat:15.24323325}}	01-11-2020	31-12-2020	598,122.91	598,122.91	598,122.91	598,122.91	598,122.91	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:598122.7, importe_modificado:598122.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:760.85}}	{1864137/proyecto_PROCESO, 1864137/proyecto_INICIO, 1864137/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.96, meta_modificada:204.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:297, direccion:EJIDO FRACCION LA AURORA, 29930 FRACCIÓN LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30275365, lat:17.19673219}}	01-10-2020	31-10-2020	27,693.84	27,693.84	27,693.84	27,693.84	27,693.84	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:27693.84, importe_modificado:27693.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.96}}	{1864145/proyecto_FIN, 1864145/proyecto_INICIO, 1864145/proyecto_PROCESO, 1864145/proyecto_FIN, 1864145/proyecto_INICIO, 1864145/proyecto_PROCESO, 1864145/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
243	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRAÍNZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 22000 EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM SANTO D, lon:-92.84621635, lat:16.93206323}}	01-12-2020	15-12-2020	177,117.59	177,117.59	177,117.59	177,117.59	177,117.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/202 0/026, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZA CHIAPAS, monto:177117.59, importe_modificado:177117.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864158/proyecto_FIN, 1864158/proyecto_INICIO, 1864158/proyecto_FIN, 1864158/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA EJIDO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES Y , DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO NOR PONIENTE DE ESTA CIUDAD PASANDO EL, lon:-93.27244333, lat:16.24069687}}	01-07-2020	30-10-2020	246,979.00	246,979.00	246,979.00	246,979.00	246,979.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-08, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:246979.0, importe_modificado:246979.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1864352/proyecto_INICIO, 1864352/proyecto_PROCESO, 1864352/proyecto_INICIO, 1864352/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}}	10-08-2020	10-09-2020	368,301.60	368,301.60	368,301.60	368,301.60	368,301.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-144, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368301.6, importe_modificado:368301.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1864412/proyecto_INICIO, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_FIN, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_INICIO, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 000 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM SANTO DOMINGO EN EL KILÓMETRO, lon:-92.84782266, lat:16.93225277}}	15-10-2020	15-11-2020	120,117.19	120,117.19	120,117.19	120,117.19	120,117.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-013, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:120117.19, importe_modificado:120117.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864595/proyecto_INICIO, 1864595/proyecto_FIN, 1864595/proyecto_PROCESO, 1864595/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:68, direccion:CALLE EL PALMARCITO COLONIA EL PALMARCITO, 29166 EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A RIBERA EL PALMARCITO Y CERRADA EL PALMARCITO, EN CARRETERA ESTATAL NÚMERO 195 TRAMO ESCOPETAZO IXTAPA AL LLEGAR A LA COLON, lon:-92.984339, lat:16.82030422}}	23-11-2020	22-12-2020	270,857.66	270,857.66	270,857.66	270,857.66	270,857.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-065/2020, contratista:Fernando López Ayón, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:270857.66, importe_modificado:270857.66}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1864785/proyecto_INICIO, 1864785/proyecto_PROCESO, 1864785/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:444, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA NUEVA BETANIA, 29140 NUEVA BETANIA (NUEVO SIVACAL), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO LA MAJADA, CAMINO BONFIL LA OBRA SE, lon:-93.5071953, lat:16.5040509}}	01-10-2020	01-12-2020	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-069/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1864835/proyecto_INICIO, 1864835/proyecto_FIN, 1864835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAICES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHISD01 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 104.55 MARGEN DERECHO RECORRIENDO 4.2 KM P, lon:-92.47333969, lat:16.26173374}}	02-12-2020	31-12-2020	230,635.35	230,635.35	230,635.35	230,635.35	230,635.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-108/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1060922.61, importe_modificado:1060922.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}}	{1865079/proyecto_INICIO, 1865079/proyecto_FIN, 1865079/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-PALENQUE RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LA LIBERTADPALENQUE, }, lon:-91.78299524, lat:17.66558751}}	06-12-2020	06-12-2020	126,969.54	126,969.54	126,969.54	126,969.54	126,969.54	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95604, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:126969.54, importe_modificado:126969.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1865532/proyecto_INICIO, 1865532/proyecto_FIN, 1865532/proyecto_PROCESO, 1865532/proyecto_FIN, 1865532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA HIDALGO - EJIDO RÍO ARRIBA SALBACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + 30626 LIBERTAD, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR, lon:-92.67209229, lat:15.15138381}}	01-10-2020	31-12-2020	558,751.51	558,751.51	558,751.51	558,751.51	558,751.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027-EDU/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:558751.51, importe_modificado:558751.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1865607/proyecto_INICIO, 1865607/proyecto_PROCESO, 1865607/proyecto_FIN, 1865607/proyecto_PROCESO, 1865607/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM LAS PALMAS 1 Y BRECHA CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.56122821, lat:17.35456429}}	24-08-2020	06-11-2020	3,393,420.52	3,393,420.52	3,393,420.52	3,393,420.52	3,393,420.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-186/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3393420.52, importe_modificado:3393420.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865774/proyecto_INICIO, 1865774/proyecto_PROCESO, 1865774/proyecto_FIN, 1865774/proyecto_PROCESO, 1865774/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LAS PALMAS EN EL CE, lon:-93.37594499, lat:16.76250076}}	15-09-2020	15-11-2020	1,003,700.24	1,003,700.24	1,003,700.24	1,003,700.24	1,003,700.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-048/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1003700.24, importe_modificado:1003700.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}	{1865785/proyecto_INICIO, 1865785/proyecto_FIN, 1865785/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA- DESVIO SAN RAFAEL-PLAN LAZARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.7873117, lat:17.20892962}}	16-11-2020	30-12-2020	450,542.42	450,542.42	450,542.42	450,542.42	450,542.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97305, contratista: convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACAN, monto:450542.42, importe_modificado:450542.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1865905/proyecto_PROCESO, 1865905/proyecto_INICIO, 1865905/proyecto_PROCESO, 1865905/proyecto_FIN, 1865905/proyecto_PROCESO, 1865905/proyecto_INICIO, 1865905/proyecto_PROCESO, 1865905/proyecto_FIN, 1865905/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO SATISIMA TRINIDAD EN LA SEXTA ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE, lon:-93.37216084, lat:16.76140044}}	15-09-2020	15-11-2020	502,684.70	502,684.70	502,684.70	502,684.70	502,684.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:502684.7, importe_modificado:502684.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1865965/proyecto_PROCESO, 1865965/proyecto_FIN, 1865965/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50678413, lat:17.53246109}}	12-10-2020	11-12-2020	1,267,416.76	1,267,416.76	1,267,416.76	1,267,416.76	1,267,416.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-241/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1267416.76, importe_modificado:1267416.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1866216/proyecto_INICIO, 1866216/proyecto_FIN, 1866216/proyecto_PROCESO, 1866216/proyecto_FIN, 1866216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
265	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE GARDENIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL LIBR, lon:-93.27354038, lat:16.24228486}}	02-11-2020	31-12-2020	734,028.00	734,028.00	734,028.00	734,028.00	734,028.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-164, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:734028.0, importe_modificado:734028.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1866321/proyecto_INICIO, 1866321/proyecto_FIN, 1866321/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL. BARRIO POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL., 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA MISM, lon:-93.26782413, lat:16.23513774}}	02-11-2020	31-12-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-166, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866403/proyecto_INICIO, 1866403/proyecto_PROCESO, 1866403/proyecto_FIN, 1866403/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD C, lon:-92.64209637, lat:17.24999731}}	07-09-2020	13-11-2020	613,784.51	613,784.51	613,784.51	613,784.51	613,784.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-047/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:613784.51, importe_modificado:613784.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1866436/proyecto_INICIO, 1866436/proyecto_FIN, 1866436/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29713 VICENTE GUERRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.69021365, lat:17.20642896}}	21-09-2020	16-11-2020	1,096,189.28	1,096,189.28	1,096,189.28	1,096,189.28	1,096,189.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1096189.28, importe_modificado:1096189.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2416.0}}	{1866784/proyecto_PROCESO, 1866784/proyecto_FIN, 1866784/proyecto_INICIO, 1866784/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE DE OCTUBRE Y AVENIDA LAS CASAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO DE, lon:-92.4335037, lat:16.52654264}}	20-07-2020	01-11-2020	1,395,113.00	1,395,113.00	1,395,113.00	1,395,113.00	1,395,113.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2020, contratista:Construcciones Gan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1395113.0, importe_modificado:1395113.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1866811/proyecto_PROCESO, 1866811/proyecto_FIN, 1866811/proyecto_INICIO, 1866811/proyecto_FIN, 1866811/proyecto_INICIO, 1866811/proyecto_PROCESO, 1866811/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y CALLEJON TIUTZOL 2, CALLEJON TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.57796695, lat:17.49409847}}	23-11-2020	08-12-2020	172,517.54	172,517.54	172,517.54	172,517.54	172,517.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/OT/FISM-037/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:172517.54, importe_modificado:172517.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1867300/proyecto_INICIO, 1867300/proyecto_FIN, 1867300/proyecto_PROCESO, 1867300/proyecto_FIN, 1867300/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO SOBRE L, lon:-93.37708464, lat:16.75604248}}	15-06-2020	15-08-2020	1,500,737.12	1,500,737.12	1,500,737.12	1,500,737.12	1,500,737.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-013/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:1500737.12, importe_modificado:1500737.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}}	{1867438/proyecto_FIN, 1867438/proyecto_INICIO, 1867438/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CASAS Y CALLE SANTA CRUZ, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-92.43123991, lat:16.52943287}}	31-08-2020	28-11-2020	881,124.00	881,124.00	881,124.00	881,124.00	881,124.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-037/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1867478/proyecto_INICIO, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
876	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGE UNO A LA SALIDA TOMANDO LA CARRETERA VILLAFLORES TUXTLA GUTIÉ, lon:-93.19514893, lat:16.49255306}}	02-11-2020	31-12-2020	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-168, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867489/proyecto_PROCESO, 1867489/proyecto_INICIO, 1867489/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3991	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.51, meta_modificada:903.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA NORTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 50.00 METROS DEL PALACIO MPAL, lon:-92.90561, lat:16.8041294}}	10-09-2020	05-10-2020	1,415,167.04	1,415,167.04	1,415,167.04	1,415,167.04	1,415,167.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20-26, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1415167.04, importe_modificado:1415167.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.51}}	{1867621/proyecto_PROCESO, 1867621/proyecto_INICIO, 1867621/proyecto_FIN, 1867621/proyecto_INICIO, 1867621/proyecto_PROCESO, 1867621/proyecto_INICIO, 1867621/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:81, localidad:374, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29835 EL OCOTAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL OCOTAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.65354304, lat:17.09790499}}	04-02-2020	04-03-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FIS MDF-010/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1867989/proyecto_PROCESO, 1867989/proyecto_INICIO, 1867989/proyecto_FIN, 1867989/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS, lon:-92.47182575, lat:17.00571569}}	01-11-2020	15-12-2020	890,443.68	890,443.68	890,443.68	890,443.68	890,443.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-079/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:890443.68, importe_modificado:890443.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1868174/proyecto_PROCESO, 1868174/proyecto_FIN, 1868174/proyecto_INICIO, 1868174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:94, localidad:158, direccion:EJIDO SAN JOSE OCOTAL, 00000 SAN JOSÉ OCOTAL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE 1 CALLE EJIDO CHIULTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE SAN JOSE OCOTAL A UNOS 300 METROS DEL CRUCERO A SAN ISIDRO CHIULTE, lon:-92.49466062, lat:16.5647826}}	01-06-2020	31-12-2020	2,118,940.83	2,118,940.83	2,118,940.83	2,118,940.83	2,118,940.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/017/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2118940.83, importe_modificado:2118940.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}}	{1868264/proyecto_PROCESO, 1868264/proyecto_INICIO, 1868264/proyecto_FIN, 1868264/proyecto_PROCESO, 1868264/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3991	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA., lon:-92.9073246, lat:16.8036316}}	11-09-2020	31-12-2020	4,888,666.60	4,888,666.60	4,888,666.60	4,888,666.60	4,888,666.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-18, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4888666.6, importe_modificado:4888666.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.0}}	{1868789/proyecto_INICIO, 1868789/proyecto_PROCESO, 1868789/proyecto_FIN, 1868789/proyecto_PROCESO, 1868789/proyecto_FIN, 1868789/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:62, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN HERMENEGILDO GALEANA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA EL MORRO PARA LLEGAR A LA, lon:-93.35574195, lat:16.58068531}}	15-10-2020	29-12-2020	921,958.60	921,958.60	921,958.60	921,958.60	921,958.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-080/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:921958.6, importe_modificado:921958.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869251/proyecto_INICIO, 1869251/proyecto_FIN, 1869251/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHUIJLTE - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO CAMINO QUE CONDUCE HACIA CHI, lon:-92.56003519, lat:16.56820617}}	03-02-2020	31-12-2020	1,645,996.02	1,645,996.02	1,645,996.02	1,645,996.02	1,645,996.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-053-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1645996.02, importe_modificado:1645996.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}	{1869312/proyecto_INICIO, 1869312/proyecto_FIN, 1869312/proyecto_PROCESO, 1869312/proyecto_FIN, 1869312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
212	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:115, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL DOMO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORVENIR ENTRANDO POR LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN, lon:-92.46941337, lat:16.55713492}}	03-02-2020	31-12-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-042-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869349/proyecto_INICIO, 1869349/proyecto_FIN, 1869349/proyecto_PROCESO, 1869349/proyecto_FIN, 1869349/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
944	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN DIEGO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IG, lon:-92.71755954, lat:16.88628741}}	01-12-2020	15-12-2020	129,388.21	129,388.21	129,388.21	129,388.21	129,388.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/028, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:129388.21, importe_modificado:129388.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869413/proyecto_INICIO, 1869413/proyecto_PROCESO, 1869413/proyecto_FIN, 1869413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ DEL PERDON BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON A LA CRUZ DEL PERDON Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CAMINO VISTA HERMOSA MEYAPAC PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIENDO D, lon:-93.37136155, lat:16.77604919}}	27-10-2020	30-12-2020	2,959,316.44	2,959,316.44	2,959,316.44	2,959,316.44	2,959,316.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-088/2020, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2959316.44, importe_modificado:2959316.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1869525/proyecto_INICIO, 1869525/proyecto_FIN, 1869525/proyecto_PROCESO, 1869525/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02698511, lat:17.03257961}}	20-11-2020	20-12-2020	113,200.16	113,200.16	113,200.16	113,200.16	113,200.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:219- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:113200.16, importe_modificado:113200.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN, 1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM.45+800 - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERÍA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29430 SAN ANTONIO BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , P, lon:-92.34454553, lat:16.53440436}}	12-10-2020	25-12-2020	836,671.18	836,671.18	836,671.18	836,671.18	836,671.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-041/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:836671.18, importe_modificado:836671.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO, 1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO, 1869721/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
54		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - LAGUNA LA CAMPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO S + 600 COLONIA , 00000 MASPAC ARRIBA 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-93.33627789, lat:17.35485848}}	05-06-2020	05-07-2020	508,678.20	508,678.20	508,678.20	508,678.20	508,678.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-024, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:508678.2, importe_modificado:508678.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1900.0}}	{1870185/proyecto_INICIO, 1870185/proyecto_PROCESO, 1870185/proyecto_FIN, 1870185/proyecto_INICIO, 1870185/proyecto_FIN, 1870185/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:EJIDO ANEXO NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD NUEVA LI, lon:-91.71755076, lat:16.44303429}}	07-12-2020	31-12-2020	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1870335/proyecto_INICIO, 1870335/proyecto_PROCESO, 1870335/proyecto_FIN, 1870335/proyecto_INICIO, 1870335/proyecto_FIN, 1870335/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAJALHUCUM, 29790 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUA, lon:-92.40373606, lat:16.9898362}}	01-10-2020	30-11-2020	459,550.45	459,550.45	459,550.45	459,550.45	459,550.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/077/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:459550.45, importe_modificado:459550.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1870438/proyecto_INICIO, 1870438/proyecto_PROCESO, 1870438/proyecto_FIN, 1870438/proyecto_PROCESO, 1870438/proyecto_FIN, 1870438/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
134		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:EJIDO SAN PEDRO YUTNIOTIC, 30187 SAN PEDRO YUTNIOTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YUTNIOTIC, lon:-91.38427813, lat:16.08429974}}	07-12-2020	31-12-2020	211,400.00	211,400.00	211,400.00	211,400.00	211,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:211400.0, importe_modificado:211400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}}	{1870771/proyecto_INICIO, 1870771/proyecto_FIN, 1870771/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
95		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:992.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:327, direccion:EJIDO RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, 29826 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO RIVERA DOMINGUEZ 2DA FRACCION EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLLENDE CHIAPAS, lon:-92.73970024, lat:17.18639064}}	05-02-2020	05-06-2020	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-014/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.0}}	{1870937/proyecto_INICIO, 1870937/proyecto_PROCESO, 1870937/proyecto_FIN, 1870937/proyecto_INICIO, 1870937/proyecto_FIN, 1870937/proyecto_PROCESO, 1870937/proyecto_FIN, 1870937/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:379, direccion:RANCHERIA SAN JUAN CHEMENTIC, 30187 SAN JUAN CHAMENTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEMENTIC, lon:-92.0242661, lat:16.29238526}}	07-12-2020	31-12-2020	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:143000.0, importe_modificado:143000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1871525/proyecto_PROCESO, 1871525/proyecto_INICIO, 1871525/proyecto_FIN, 1871525/proyecto_PROCESO, 1871525/proyecto_FIN, 1871525/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
580		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.3, meta_modificada:8.21}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:34, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.34061982, lat:16.9543759}}	20-11-2020	31-12-2020	3,615,969.36	3,615,969.36	3,615,969.36	3,615,969.36	3,615,969.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3615969.36, importe_modificado:3615969.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.21}}	{1872029/proyecto_FIN, 1872029/proyecto_INICIO, 1872029/proyecto_FIN, 1872029/proyecto_INICIO, 1872029/proyecto_FIN, 1872029/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflares, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	01-11-2020	31-12-2020	1,550,848.00	1,550,848.00	1,550,848.00	1,550,848.00	1,550,848.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}	13-07-2020	30-12-2020	274,037.32	274,037.32	274,037.32	274,037.32	274,037.32	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 2, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:274037.32, importe_modificado:274037.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1876446/proyecto_FIN, 1876446/proyecto_PROCESO, 1876446/proyecto_INICIO, 1876446/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	01-03-2020	30-11-2020	1,692,931.80	1,692,931.80	1,692,931.80	1,692,931.80	1,692,931.80	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-84, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A-C-, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1692931.8, importe_modificado:1692931.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876454/proyecto_INICIO, 1876454/proyecto_PROCESO, 1876454/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}}	01-01-2020	31-12-2020	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAVERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1876512/proyecto_INICIO, 1876512/proyecto_PROCESO, 1876512/proyecto_FIN, 1876512/proyecto_PROCESO, 1876512/proyecto_INICIO, 1876512/proyecto_PROCESO, 1876512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}}	13-01-2020	13-02-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato-98601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1876596/proyecto_INICIO, 1876596/proyecto_FIN, 1876596/proyecto_PROCESO, 1876596/proyecto_FIN, 1876596/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}}	15-03-2020	30-10-2020	8,691.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	8,691.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:8691.0, importe_modificado:8691.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1877383/proyecto_INICIO, 1877383/proyecto_FIN, 1877383/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}}	05-08-2020	18-09-2020	410,856.14	410,856.14	410,856.14	410,856.14	410,856.14	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/TM/FISM/PRODI M/SERV13-002-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:410856.14, importe_modificado:410856.14}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1877401/proyecto_FIN, 1877401/proyecto_PROCESO, 1877401/proyecto_INICIO, 1877401/proyecto_PROCESO, 1877401/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}	08-05-2020	31-12-2020	754,353.63	754,353.63	754,353.63	754,353.63	754,353.63	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-54, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:754353.63, importe_modificado:754353.63}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{1877497/proyecto_INICIO, 1877497/proyecto_FIN, 1877497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}}	01-01-2020	31-12-2020	258,810.96	258,810.96	258,810.96	258,810.96	258,810.96	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101913, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:258810.96, importe_modificado:258810.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877513/proyecto_FIN, 1877513/proyecto_PROCESO, 1877513/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	3329	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle los Laureles 62, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69439697, lat:16.78876466}}	01-12-2020	31-12-2020	1,926,000.00	1,926,000.00	1,926,000.00	1,926,000.00	1,926,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-190/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1926000.0, importe_modificado:1926000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_INICIO, 1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_PROCESO, 1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
227	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}}	01-10-2020	31-12-2020	2,150,269.90	2,150,269.90	2,150,269.90	2,150,269.90	2,150,269.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-237 F, contratista:Marcos Eduardo Aquino Juan Marín, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2113830.08, importe_modificado:2113830.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}}	{1882352/proyecto_INICIO, 1882352/proyecto_PROCESO, 1882352/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	2500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Los Sabinos, Chis., México, lon:-92.1082083, lat:16.2212129}}	23-11-2020	11-12-2020	326,395.75	326,395.75	326,395.75	326,395.75	326,395.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/005/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:326395.75, importe_modificado:326395.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1882599/proyecto_INICIO, 1882599/proyecto_PROCESO, 1882599/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO COAPILLA, CHIS. CP. 29650, lon:-93.15902194, lat:17.13079139}}	01-01-2020	31-12-2020	903,288.00	903,288.00	903,288.00	903,288.00	903,288.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS-INDIRECTOS/001/2020, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:903288.0, importe_modificado:903288.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890150/proyecto_FIN, 1890150/proyecto_PROCESO, 1890150/proyecto_FIN, 1890150/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3106	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. BELUSARIO DOMINGUEZ S/N CHIAPILLA, CHIS. CP. 29390, lon:-92.720025, lat:16.57049306}}	01-06-2020	31-10-2020	73,274.39	73,274.39	73,274.39	73,274.39	73,274.39	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMOF-ARR-001/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:73274.39, importe_modificado:73274.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890162/proyecto_INICIO, 1890162/proyecto_FIN, 1890162/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18139	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}}	08-05-2020	08-06-2020	236,170.00	236,170.00	236,170.00	236,170.00	236,170.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102270, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236170.0, importe_modificado:236170.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890170/proyecto_INICIO, 1890170/proyecto_PROCESO, 1890170/proyecto_FIN, 1890170/proyecto_PROCESO, 1890170/proyecto_FIN, 1890170/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}}	01-01-2020	31-12-2020	1,107,917.30	1,107,917.30	1,107,917.30	1,107,917.30	1,107,917.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1107917.3, importe_modificado:1107917.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890203/proyecto_INICIO, 1890203/proyecto_FIN, 1890203/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115769	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}}	01-01-2020	31-12-2020	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-001/2020, contratista:DISEÑO, INOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO SA. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6348494.26, importe_modificado:6348494.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890212/proyecto_PROCESO, 1890212/proyecto_FIN, 1890212/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1979	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO OSUMACINTA, CHIS. CP. 29190, lon:93.09133722, lat:16.93546694}}	13-07-2020	31-12-2020	243,257.00	243,257.00	243,257.00	243,257.00	243,257.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99573, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:243257.0, importe_modificado:243257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890218/proyecto_INICIO, 1890218/proyecto_PROCESO, 1890218/proyecto_FIN, 1890218/proyecto_PROCESO, 1890218/proyecto_FIN, 1890218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15652	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S DE MAYO ENTRE CONSTITUCION Y MORELOS, PICHUCALCO, CHIS. CP. 29520, lon:-93.1177675, lat:17.50855083}}	01-01-2020	31-12-2020	519,680.00	519,680.00	519,680.00	519,680.00	519,680.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCA CO, CHIAPAS, monto:519680.0, importe_modificado:519680.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890227/proyecto_INICIO, 1890227/proyecto_FIN, 1890227/proyecto_PROCESO, 1890227/proyecto_FIN, 1890227/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14432	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. SUR Y 1A. ORIENTE S/N PUEBLO N. SOLISTAHUACAN, CHIS. CP. 30507, lon:-92.89732222, lat:17.15756806}}	02-01-2020	30-12-2020	2,509,575.57	2,509,575.57	2,509,575.57	2,509,575.57	2,509,575.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890233/proyecto_INICIO, 1890233/proyecto_PROCESO, 1890233/proyecto_FIN, 1890233/proyecto_INICIO, 1890233/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5348		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA RAYON, CHIS. CP. 29740, lon:-93.01121722, lat:17.20050333}}	01-01-2020	31-12-2020	548,169.06	548,169.06	548,169.06	548,169.06	548,169.06	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/073/SER-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL, monto:548169.06, importe_modificado:548169.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890234/proyecto_PROCESO, 1890234/proyecto_INICIO, 1890234/proyecto_FIN, 1890234/proyecto_PROCESO, 1890234/proyecto_FIN, 1890234/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4344		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}}	25-02-2020	04-03-2020	70,600.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95869, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:70600.0, importe_modificado:70600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890268/proyecto_INICIO, 1890268/proyecto_FIN, 1890268/proyecto_PROCESO, 1890268/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4344		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}}	21-01-2020	05-02-2020	31,999.81	31,999.81	31,999.81	31,999.81	31,999.81	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95920, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:31999.81, importe_modificado:31999.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890270/proyecto_INICIO, 1890270/proyecto_PROCESO, 1890270/proyecto_FIN, 1890270/proyecto_PROCESO, 1890270/proyecto_FIN, 1890270/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10002		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N BELLA VISTA CHIAPAS, lon:-92.24484583, lat:15.5829975}}	28-08-2020	31-12-2020	347,330.89	347,330.89	347,330.89	347,330.89	347,330.89	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99765, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:347330.89, importe_modificado:347330.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1891974/proyecto_INICIO, 1891974/proyecto_FIN, 1891974/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25133		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE S/N , PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.68793389, lat:16.11671583}}	09-06-2020	28-08-2020	3,199,000.00	3,199,000.00	3,199,000.00	3,199,000.00	3,199,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/002-SER-AD/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3199000.0, importe_modificado:3199000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1891992/proyecto_FIN, 1891992/proyecto_INICIO, 1891992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48070		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PALACIO MUNIICIPAL S/N, lon:-93.3756525, lat:16.76146194}}	01-01-2020	30-12-2020	1,026,104.12	1,026,104.12	1,026,104.12	1,026,104.12	1,026,104.12	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOATLÁN DE ESPINOSA, monto:1026104.12, importe_modificado:1026104.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892053/proyecto_INICIO, 1892053/proyecto_PROCESO, 1892053/proyecto_FIN, 1892053/proyecto_PROCESO, 1892053/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25888		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.71520833, lat:17.14082611}}	01-04-2020	31-12-2020	568,275.10	568,275.10	568,275.10	568,275.10	568,275.10	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-74, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:568275.1, importe_modificado:568275.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892100/proyecto_INICIO, 1892100/proyecto_PROCESO, 1892100/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6004		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5452.29, meta_modificada:5452.29}}		1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:29680 Ocoatepec, Chis., México, lon:-93.1641611, lat:17.2256444}}	01-10-2020	31-12-2020	8,038,781.54	8,038,781.54	8,038,781.54	8,038,781.54	8,038,781.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-212 E, contratista:Aldrin Gómez Lázaro, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7836511.76, importe_modificado:7836511.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5452.29}}	{1941334/proyecto_PROCESO, 1941334/proyecto_INICIO, 1941334/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
15828		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5080.45, meta_modificada:5080.45}}		1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:30844 Suchiate, Chis., México, lon:-92.243931, lat:14.625187}}	01-10-2020	31-12-2020	21,112,579.25	21,112,579.25	21,112,579.25	21,112,579.25	21,112,579.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-206 E, contratista:Construcciones NAYO, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.058044746E7, importe_modificado:2.058044746E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5080.45}}	{1942002/proyecto_PROCESO, 1942002/proyecto_FIN, 1942002/proyecto_INICIO, 1942002/proyecto_FIN, 1942002/proyecto_PROCESO, 1942002/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}}	01-01-2020	31-12-2020	2,189,926.84	2,189,926.84	2,189,926.84	2,189,926.84	2,189,926.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-010 E, contratista:Comercializadora y Constructora Roca, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2134718.61, importe_modificado:2134718.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}}	{1700798/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	34952	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Escuintla, Chis., México, lon:-92.6586163, lat:15.3232503}}	01-03-2020	31-07-2020	13,717,882.58	13,717,882.58	13,717,882.58	13,717,882.58	13,717,882.58	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041003-028, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.34853761E7, importe_modificado:1.34853761E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}		Terminado	Validado avances
0	110645	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.2, meta_modificada:50.2}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-06-2020	31-12-2020	3,574,586.21	3,574,586.21	3,574,586.21	3,574,586.21	3,574,586.21	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041015-064, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3514000.0, importe_modificado:3514000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.2}}		Terminado	Validado avances
0	382307	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Chiapas, México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	3,967,241.38	3,967,241.38	3,967,241.38	3,967,241.38	3,967,241.38	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041012-061, contratista:LIC. BEATRIZ ELENA FIGUEROA CORDOVA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}}		Terminado	Validado avances
0	8231	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Bejucal de Ocampo, Chis., México, lon:-92.1603735, lat:15.454191}}	01-06-2020	31-12-2020	897,206.90	897,206.90	897,206.90	897,206.90	897,206.90	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041067-103, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.6}}		Terminado	Validado avances
0	31808	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.7, meta_modificada:19.7}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitlán, Chis., México, lon:-92.5762346, lat:15.2127239}}	01-06-2020	31-12-2020	2,034,482.76	2,034,482.76	2,034,482.76	2,034,482.76	2,034,482.76	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041073-093, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.7}}		Terminado	Validado avances
0	58787	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}}	01-06-2020	31-12-2020	284,827.59	284,827.59	284,827.59	284,827.59	284,827.59	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041076-104, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances
0	22102	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chis., México, lon:-93.1052211, lat:16.9684282}}	01-06-2020	31-12-2020	784,585.68	784,585.68	784,585.68	784,585.68	784,585.68	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041101-144, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:771287.62, importe_modificado:771287.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}}		Terminado	Validado avances
0	442	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:Francisco I. Madero, Centro, Solosuchiapa, Chis., México, lon:-93.0341326, lat:17.4308078}}	01-06-2020	31-12-2020	687,441.00	687,441.00	687,441.00	687,441.00	687,441.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021012-058, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:687441.0, importe_modificado:687441.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	843	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-06-2020	31-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021007-054, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
12165	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8963776, lat:16.9965515}}	01-03-2020	31-12-2020	8,922,064.53	8,922,064.53	8,922,064.53	8,922,064.53	8,922,064.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-075 E, contratista:Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7055011.89, importe_modificado:7055011.89}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709082/proyecto_INICIO, 1709082/proyecto_PROCESO, 1709082/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10768	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sabanilla, Chis., México, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}}	01-03-2020	31-12-2020	1,714,308.08	1,714,308.08	1,714,308.08	1,714,308.08	1,714,308.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-060 E, contratista:Grupo Mares, Transformación, Ingeniería y Desarrollo S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1671095.3, importe_modificado:1671095.3}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709166/proyecto_PROCESO, 1709166/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
88200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1881.1, meta_modificada:1881.1}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	01-04-2020	31-12-2020	3,826,166.49	3,826,166.49	3,826,166.49	3,826,166.49	3,826,166.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-058 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3729711.99, importe_modificado:3729711.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1881.1}}	{1709495/proyecto_PROCESO, 1709495/proyecto_INICIO, 1709495/proyecto_PROCESO, 1709495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
203	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.17, meta_modificada:2126.17}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	8,705,592.40	8,705,592.40	8,705,592.40	8,705,592.40	8,705,592.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-065 E, contratista:Promotora de Vías Terrestres, s.a. De c.v., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8309849.01, importe_modificado:8309849.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2126.17}}	{1709560/proyecto_PROCESO, 1709560/proyecto_INICIO, 1709560/proyecto_PROCESO, 1709560/proyecto_INICIO, 1709560/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.44, meta_modificada:619.44}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	1,390,681.49	1,390,681.49	1,390,681.49	1,390,681.49	1,390,681.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-032 E, contratista:Construcciones Vicruro, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1355622.3, importe_modificado:1355622.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.44}}	{1709584/proyecto_PROCESO, 1709584/proyecto_FIN, 1709584/proyecto_PROCESO, 1709584/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.96, meta_modificada:2136.96}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	4,879,601.19	4,879,601.19	4,879,601.19	4,879,601.19	4,879,601.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-048 E, contratista:Construcciones Tácticas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4044814.78, importe_modificado:4044814.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.96}}	{1709601/proyecto_INICIO, 1709601/proyecto_PROCESO, 1709601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2536721	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}}	01-01-2020	31-12-2020	1,639,057.96	1,639,057.96	1,639,057.96	1,639,057.96	1,639,057.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:118.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
63439	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 21+000 - 23+000 KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO RAFAEL RAMIREZ 30185 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA Y EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL, lon:-91.93052985, lat:16.49635128}}	01-03-2020	30-11-2020	17,199,610.94	17,199,610.94	17,199,610.94	17,199,610.94	17,199,610.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040015-019, contratista:C. ING. IVAN VLADIMIR PÉREZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.719961094E7, importe_modificado:1.719961094E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1715214/proyecto_INICIO, 1715214/proyecto_PROCESO, 1715214/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40767	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 2+500 - 4+000 KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO ROMERILLO - NICHNAMTIC, 29320 ROMERILLO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ROMERILLO - NICHNAMTIC Y , EL PROYECTO SE ENCEUNTRA SOBRE EL CAMINO DE ROMERILLO , lon:-92.5478266, lat:16.75234254}}	01-03-2020	30-09-2020	15,810,305.98	15,810,305.98	15,810,305.98	15,810,305.98	15,810,305.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040011-016, contratista:C. ING. FERNANDO DANIEL RINCÓN FIGUEROA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.361030598E7, importe_modificado:1.361030598E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1715219/proyecto_PROCESO, 1715219/proyecto_INICIO, 1715219/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18907	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.02, meta_modificada:1.02}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 1+020 KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO MONTERREY, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FERNANDO - MONTERREY Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINOM QUE VA DEL MUNICI, lon:-93.24445152, lat:16.91610959}}	01-03-2020	31-08-2020	8,337,622.51	8,337,622.51	8,337,622.51	8,337,622.51	8,337,622.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040014-032, contratista: MTRA. ANAKAREN GOMEZ ZUART, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7938140.01, importe_modificado:7938140.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.02}}	{1715220/proyecto_FIN, 1715220/proyecto_INICIO, 1715220/proyecto_FIN, 1715220/proyecto_PROCESO, 1715220/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.2, meta_modificada:1340.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, CALLE 5A. PONIENTE SUR A CUATRO CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMUSELO, lon:-92.28435832, lat:15.74203915}}	01-06-2020	31-08-2020	2,446,106.08	2,446,106.08	2,446,106.08	2,446,106.08	2,446,106.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-142 E, contratista:PINSO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2446106.08, importe_modificado:2446106.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.2}}	{1715396/proyecto_INICIO, 1715396/proyecto_PROCESO, 1715396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
268	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINDA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE QUE SE LOCALIZA A 13.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL PARA LLEGAR A, lon:-92.9790325, lat:17.03177517}}	01-03-2020	31-10-2020	3,727,566.92	3,727,566.92	3,727,566.92	3,727,566.92	3,727,566.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040030-006, contratista:ING. CIVIL. LUIS ALONSO NURICUMBO DÍAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3727566.92, importe_modificado:3727566.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1715471/proyecto_INICIO, 1715471/proyecto_FIN, 1715471/proyecto_PROCESO, 1715471/proyecto_INICIO, 1715471/proyecto_PROCESO, 1715471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
141	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:344, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHITO, 30185 EL TRAPICHITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHITO A 23 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDA, lon:-91.79530616, lat:16.2741368}}	01-03-2020	31-10-2020	973,423.94	973,423.94	973,423.94	973,423.94	973,423.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040029-005, contratista:C. ING. AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:973423.94, importe_modificado:973423.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1715476/proyecto_INICIO, 1715476/proyecto_PROCESO, 1715476/proyecto_FIN, 1715476/proyecto_PROCESO, 1715476/proyecto_FIN, 1715476/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:167, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN VICENTE EL ENCANTO, 30188 SAN VICENTE EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO SITUADO EN EL KM. 56.9 DE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA DE LAS MARGARITA, lon:-91.65917951, lat:16.48296004}}	01-04-2020	30-09-2020	2,320,192.44	2,320,192.44	2,320,192.44	2,320,192.44	2,320,192.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040043-222, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2320192.44, importe_modificado:2320192.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1715489/proyecto_INICIO, 1715489/proyecto_PROCESO, 1715489/proyecto_INICIO, 1715489/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8293	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIAPA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RÍO AL SABINO Y A 900 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD.ENTRANDO POR EL CAMPO LLANO GA, lon:-93.09462069, lat:16.61066327}}	01-04-2020	31-10-2020	25,410,446.72	25,410,446.72	25,410,446.72	25,410,446.72	25,410,446.72	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022006-098, contratista:UIC. EN ING. CIVIL. FREDDY MOLINA AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.390675781E7, importe_modificado:2.390675781E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715491/proyecto_INICIO, 1715491/proyecto_PROCESO, 1715491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4961	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5929.63, meta_modificada:5929.63}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. AVENIDA NORTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE ORIENTE Y CALLE 8A. NORTE ORIENTE, ANDADOR 9A. AVENIDA NORTE UBICADO EN LA SALIDA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL, lon:-92.99501675, lat:16.37121564}}	01-07-2020	31-10-2020	8,324,806.41	8,324,806.41	8,324,806.41	8,324,806.41	8,324,806.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-213 E, contratista:Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8324806.41, importe_modificado:8324806.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5929.63}}	{1716465/proyecto_PROCESO, 1716465/proyecto_INICIO, 1716465/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1771	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO TRES COLONIA LOS LLANITOS, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. LUIS MORA Y CARRETERA CARRETERA TUXTLA-COMITÁN, A 900 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VENUSTIANO CARRANZA Y A, lon:-92.56679654, lat:16.32986289}}	01-05-2020	31-10-2020	1,739,296.42	1,739,296.42	1,739,296.42	1,739,296.42	1,739,296.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-038 E, contratista:Comercializadora y Constructora del Sureste S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.099779857E7, importe_modificado:2.099779857E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1718411/proyecto_INICIO, 1718411/proyecto_PROCESO, 1718411/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7398	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8812.59, meta_modificada:8812.59}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A. CALLE NORTE PONIENTE COLONIA TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE A 50 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-92.18825183, lat:16.18432006}}	01-08-2020	30-11-2020	2,876,645.78	2,876,645.78	2,876,645.78	2,876,645.78	2,876,645.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-196 E, contratista:Compañía de Servicios MARIMAR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2876645.78, importe_modificado:2876645.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8812.59}}	{1718594/proyecto_PROCESO, 1718594/proyecto_INICIO, 1718594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
408	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2282.0, meta_modificada:2282.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO EL CALVARIO, 29703 EL CALVARIO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y PROLONGACION 1A. ORIENTE, AVENIDA 1A. SUR A 50 METROS DEL TEMPLO FILADELFIA Y A 40 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, lon:-92.8495986, lat:17.31775344}}	01-08-2020	30-11-2020	4,074,012.30	4,074,012.30	4,074,012.30	4,074,012.30	4,074,012.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-185 E, contratista:Aleixe López Solís, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4074012.3, importe_modificado:4074012.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2282.0}}	{1718604/proyecto_INICIO, 1718604/proyecto_PROCESO, 1718604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
91	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1013, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CRUCERO UNICACH - LA CEIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 080 + undefined EJIDO LA CEIBA, 73180 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. CRUCERO UNICACH Y CAMINO EJIDO NUEVA ESPERANZA, CAMINO EJIDO LA , lon:-93.27241596, lat:16.07927671}}	01-02-2020	07-03-2020	417,622.77	417,622.77	417,622.77	417,622.77	417,622.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/002-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:417622.77, importe_modificado:417622.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1320.0}}	{1722762/proyecto_INICIO, 1722762/proyecto_FIN, 1722762/proyecto_PROCESO, 1722762/proyecto_FIN, 1722762/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2467	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CINCO DE MAYO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO DEL VAL, lon:-92.4350673, lat:16.52851664}}	10-02-2020	09-04-2020	1,306,337.54	1,306,337.54	1,306,337.54	1,306,337.54	1,306,337.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1306337.54, importe_modificado:1306337.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}}	{1723258/proyecto_FIN, 1723258/proyecto_PROCESO, 1723258/proyecto_INICIO, 1723258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - EL OCOTAL KILOMETRO 3 + 100 PUEBLO EL OCOTAL, 29828 EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CHEN Y CARRETERA RIVERA GALANA, CARRETERA SAN ANDRES DURAZ, lon:-92.77427466, lat:17.12386436}}	01-04-2020	30-04-2020	676,401.37	676,401.37	676,401.37	676,401.37	676,401.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:676401.37, importe_modificado:676401.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1723295/proyecto_INICIO, 1723295/proyecto_PROCESO, 1723295/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIO BLANCO KILOMETRO 6 + 717 PUEBLO RÍO BLANCO, 46560 RIO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA IOTOLCHEN Y CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL, LA COMUNIDAD, lon:-92.78535476, lat:17.18280008}}	04-05-2020	06-07-2020	872,972.88	872,972.88	872,972.88	872,972.88	872,972.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1723298/proyecto_INICIO, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
431	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 5A AVENIDA SUR S/N EJIDO BUENAVISTA, 73180 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A AVENIDA SUR S/N Y CALLE 3A ORIENTE SUR S/N ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SALIDA A LAS RA, lon:-93.16306612, lat:16.12872974}}	01-04-2020	30-06-2020	2,101,309.94	2,101,309.94	2,101,309.94	2,101,309.94	2,101,309.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/010-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2101309.94, importe_modificado:2101309.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.0}}	{1723424/proyecto_INICIO, 1723424/proyecto_PROCESO, 1723424/proyecto_FIN, 1723424/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO TIENTUL CHICO, 00000 TIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y - NO SE REGISTRAN LOS NOMBRES DE VIALIDADES EN VIRTUD DE QUE ESTAS NO CUENTAN CON NOMBRE Y LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO, lon:-92.23602882, lat:17.3642645}}	13-04-2020	11-06-2020	1,638,052.68	1,638,052.68	1,638,052.68	1,638,052.68	1,638,052.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-021/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1638052.68, importe_modificado:1638052.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}	{1723552/proyecto_PROCESO, 1723552/proyecto_FIN, 1723552/proyecto_INICIO, 1723552/proyecto_FIN, 1723552/proyecto_PROCESO, 1723552/proyecto_INICIO, 1723552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:576, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA) - LA NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 36 + 500 EJIDO REFORMA AGRARIA, 73191 LA NUEVA REFORMA AGRARIA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EJIDO SAN PEDRO BUE, lon:-93.25295561, lat:15.91555452}}	04-05-2020	04-07-2020	1,113,798.52	1,113,798.52	1,113,798.52	1,113,798.52	1,113,798.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/011-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1113798.52, importe_modificado:1113798.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1723573/proyecto_INICIO, 1723573/proyecto_PROCESO, 1723573/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
551	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 83220 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO V. GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA EL MANGUITO E INCORPORAN DOCE AL , lon:-93.58151938, lat:16.66157129}}	08-04-2020	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMICH/DOPM/FISM-DF/012-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANCILLA LOPEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}}	{1723705/proyecto_FIN, 1723705/proyecto_PROCESO, 1723705/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 49780 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM ITURBIDE Y CALLEJON CHULUM ITURBIDE, CALLEJON CHULUM ITURBIDE UBICADO A 25 KM. DE SAN JOSE LIMAR A CHULUM ITURBIDE CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.57368348, lat:17.35589315}}	09-04-2020	25-05-2020	1,928,342.08	1,928,342.08	1,928,342.08	1,928,342.08	1,928,342.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928342.08, importe_modificado:1928342.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1724064/proyecto_INICIO, 1724064/proyecto_FIN, 1724064/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAIE TZAJALNICH, 58928 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAIE TZAJALNICH EL CUAL SE LOC, lon:-92.17069176, lat:16.5523701}}	15-04-2020	30-07-2020	915,566.00	915,566.00	915,566.00	915,566.00	915,566.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915566.0, importe_modificado:915566.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1724173/proyecto_INICIO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 49780 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL Y BRECHA MISOPA CHINAL UBICADO A 26 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MISOPA CHINAL, lon:-92.50672834, lat:17.5326657}}	02-04-2020	01-06-2020	703,647.86	703,647.86	703,647.86	703,647.86	703,647.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:703647.86, importe_modificado:703647.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	{1724239/proyecto_PROCESO, 1724239/proyecto_INICIO, 1724239/proyecto_FIN, 1724239/proyecto_PROCESO, 1724239/proyecto_FIN, 1724239/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANJÁ, 49780 PANHUITZ TIANJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y BRECHA BENITO JUAREZ, BRECHA IGNACIO ZARAGOZA UBICADO A 18 KM DE SAN JOSE LIMAR A PANHUITZ TIANJUA, lon:-92.46777974, lat:17.30177653}}	20-03-2020	20-05-2020	1,063,121.02	1,063,121.02	1,063,121.02	1,063,121.02	1,063,121.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1063121.02, importe_modificado:1063121.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1724353/proyecto_INICIO, 1724353/proyecto_FIN, 1724353/proyecto_PROCESO, 1724353/proyecto_FIN, 1724353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:EJIDO LA MONTAÑA, 49780 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA MONTAÑA Y CALLEJON LA MONTAÑA, CALLEJON LA MONTAÑA UBICADO A 36 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, lon:-92.4330355, lat:17.30407105}}	16-03-2020	16-06-2020	6,033,179.85	6,033,179.85	6,033,179.85	6,033,179.85	6,033,179.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6033179.85, importe_modificado:6033179.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1724384/proyecto_INICIO, 1724384/proyecto_FIN, 1724384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:148, direccion:EJIDO SAN JOSE CRISTIANI, 49780 SAN JOSÉ CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SAN JOSE CRISTIANI 1 Y VEREDA SAN JOSE CRISTIANI 2, BRECHA SAN JOSE CRISTIANI 3 UBICADO A 22 KM. DE SAN JOSE LIMAR A SAN JOSE CRISTIANI, lon:-92.39533864, lat:17.44365381}}	30-03-2020	14-04-2020	191,964.12	191,964.12	191,964.12	191,964.12	191,964.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1724408/proyecto_PROCESO, 1724408/proyecto_FIN, 1724408/proyecto_INICIO, 1724408/proyecto_PROCESO, 1724408/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA TERCERA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABE, lon:-92.25838629, lat:16.65758029}}	15-04-2020	30-07-2020	381,732.00	381,732.00	381,732.00	381,732.00	381,732.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:381732.0, importe_modificado:381732.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1724587/proyecto_INICIO, 1724587/proyecto_FIN, 1724587/proyecto_INICIO, 1724587/proyecto_PROCESO, 1724587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13886609, lat:16.74333526}}	22-04-2020	09-08-2020	1,053,273.35	1,053,273.35	1,053,273.35	1,053,273.35	1,053,273.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2020, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1053273.35, importe_modificado:1053273.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.0}}	{1724650/proyecto_INICIO, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.27312305, lat:16.65865989}}	15-04-2020	30-07-2020	203,618.00	203,618.00	203,618.00	203,618.00	203,618.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:203618.0, importe_modificado:203618.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1724734/proyecto_PROCESO, 1724734/proyecto_FIN, 1724734/proyecto_PROCESO, 1724734/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - XHANIL KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 150 CON, lon:-92.26396883, lat:17.25822478}}	15-04-2020	13-06-2020	1,419,711.34	1,419,711.34	1,419,711.34	1,419,711.34	1,419,711.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-028/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALÁ, monto:1419711.34, importe_modificado:1419711.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1724805/proyecto_INICIO, 1724805/proyecto_PROCESO, 1724805/proyecto_INICIO, 1724805/proyecto_PROCESO, 1724805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA COLONIA NUEVO SUNUAPA SE LOCALIZA A 700 METROS AL NO, lon:-93.2452399, lat:17.4942061}}	26-05-2020	26-07-2020	216,170.91	216,170.91	216,170.91	216,170.91	216,170.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:216170.91, importe_modificado:216170.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}	{1724911/proyecto_INICIO, 1724911/proyecto_PROCESO, 1724911/proyecto_FIN, 1724911/proyecto_PROCESO, 1724911/proyecto_FIN, 1724911/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
645	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR S/N BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE SUR S/N Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, AVENIDA 5A SUR ORIENTE ESTA OBRA SE UBICA CERCA DEL ARROYO EL OCOTILLO DEL BA, lon:-93.26515301, lat:16.17942161}}	06-05-2020	05-06-2020	207,402.34	207,402.34	207,402.34	207,402.34	207,402.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /021-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:207402.34, importe_modificado:207402.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}	{1725052/proyecto_PROCESO, 1725052/proyecto_FIN, 1725052/proyecto_PROCESO, 1725052/proyecto_INICIO, 1725052/proyecto_PROCESO, 1725052/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 49780 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON OSTELUCUM Y BRECHA OSTELUCUM 3, CALLEJON OSTELUCUM 3 UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE OSTELUCUM, lon:-92.59834086, lat:17.35445826}}	30-03-2020	14-04-2020	139,610.27	139,610.27	139,610.27	139,610.27	139,610.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM 007/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:139610.27, importe_modificado:139610.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1725240/proyecto_INICIO, 1725240/proyecto_PROCESO, 1725240/proyecto_FIN, 1725240/proyecto_PROCESO, 1725240/proyecto_FIN, 1725240/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO AGUA FRIA 2DA SECCION, 29960 AGUA FRIA 2DA SECCION, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-92.29894329, lat:17.69275563}}	19-02-2020	19-05-2020	1,434,268.81	1,434,268.81	1,434,268.81	1,434,268.81	1,434,268.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-023-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1434268.81, importe_modificado:1434268.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1725253/proyecto_PROCESO, 1725253/proyecto_INICIO, 1725253/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN PRIMERA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.49970876, lat:17.56480108}}	16-03-2020	16-04-2020	264,864.42	264,864.42	264,864.42	264,864.42	264,864.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:264864.42, importe_modificado:264864.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1725314/proyecto_FIN, 1725314/proyecto_PROCESO, 1725314/proyecto_FIN, 1725314/proyecto_PROCESO, 1725314/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GETZEMANI - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 698 + undefined COLONIA GETZEMANI Y MIRADOR, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO GETZEMANI Y CAMINO MIRADOR, LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL GETZEM, lon:-93.09618516, lat:16.62005482}}	02-03-2020	31-03-2020	1,858,912.16	1,858,912.16	1,858,912.16	1,858,912.16	1,858,912.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1858912.16, importe_modificado:1858912.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}}	{1725439/proyecto_INICIO, 1725439/proyecto_FIN, 1725439/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.68129833, lat:17.33172787}}	19-02-2020	19-05-2020	1,148,487.37	1,148,487.37	1,148,487.37	1,148,487.37	1,148,487.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMETACION-024-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1148487.37, importe_modificado:1148487.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.0}}	{1725456/proyecto_INICIO, 1725456/proyecto_PROCESO, 1725456/proyecto_FIN, 1725456/proyecto_PROCESO, 1725456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06502833, lat:16.75999246}}	13-05-2020	26-07-2020	1,356,158.44	1,356,158.44	1,356,158.44	1,356,158.44	1,356,158.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-012-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1356158.44, importe_modificado:1356158.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}}	{1725477/proyecto_FIN, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_FIN, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_INICIO, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
689	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2601.1, meta_modificada:2601.1}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 12 EJIDO BUENAVISTA, 82642 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCUELA PRIMARIA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA EL PARQUE LA O, lon:-91.98835864, lat:16.2419226}}	10-02-2020	10-03-2020	2,979,180.20	2,979,180.20	2,979,180.20	2,979,180.20	2,979,180.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0001/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2979180.2, importe_modificado:2979180.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2601.1}}	{1725921/proyecto_PROCESO, 1725921/proyecto_FIN, 1725921/proyecto_PROCESO, 1725921/proyecto_INICIO, 1725921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 53160 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD PACTIÚN A LA CUAL SE ACCESA SOBRE EL KM 24.3 DE LA CAR, lon:-92.22773572, lat:17.26607001}}	09-03-2020	07-05-2020	3,201,648.42	3,201,648.42	3,201,648.42	3,201,648.42	3,201,648.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FIS M-016/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3201648.42, importe_modificado:3201648.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}	{1726176/proyecto_PROCESO, 1726176/proyecto_FIN, 1726176/proyecto_PROCESO, 1726176/proyecto_INICIO, 1726176/proyecto_FIN, 1726176/proyecto_INICIO, 1726176/proyecto_PROCESO, 1726176/proyecto_INICIO, 1726176/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO CUCTIEPA, 53160 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SALTO DE AGUA 243 Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA VENUSTIANO CARRANZA SE CUBRIERON DOS, lon:-92.17580971, lat:17.30601842}}	25-02-2020	24-04-2020	969,729.25	969,729.25	969,729.25	969,729.25	969,729.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FIS M-008/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:969729.25, importe_modificado:969729.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1726191/proyecto_PROCESO, 1726191/proyecto_FIN, 1726191/proyecto_INICIO, 1726191/proyecto_FIN, 1726191/proyecto_INICIO, 1726191/proyecto_PROCESO, 1726191/proyecto_INICIO, 1726191/proyecto_PROCESO, 1726191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
595	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.5, meta_modificada:153.5}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO VILLA HERMOSA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA AVENIDA REFORMA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VILLA HERMOSA Y LA AVENID, lon:-91.86546051, lat:16.20821109}}	24-02-2020	27-04-2020	865,820.52	865,820.52	865,820.52	865,820.52	865,820.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:865820.52, importe_modificado:865820.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.5}}	{1726982/proyecto_INICIO, 1726982/proyecto_PROCESO, 1726982/proyecto_FIN, 1726982/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL Y CALLE A JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA, lon:-92.04402733, lat:15.59527564}}	11-05-2020	30-06-2020	927,362.38	927,362.38	927,362.38	927,362.38	927,362.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-020/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:927362.38, importe_modificado:927362.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{1727270/proyecto_FIN, 1727270/proyecto_PROCESO, 1727270/proyecto_INICIO, 1727270/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 74363 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC- EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A COBACH 146, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A EL COBACH 146 EN VILLA HIDALG, lon:-92.03189139, lat:15.61155872}}	14-01-2020	13-03-2020	640,178.56	640,178.56	640,178.56	640,178.56	640,178.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-002/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:640178.56, importe_modificado:640178.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1727620/proyecto_INICIO, 1727620/proyecto_FIN, 1727620/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD , 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MONTERREY , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LOS MARGENES DE CALLE FERROCARRIL Y ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-92.34521686, lat:17.55685751}}	20-03-2020	18-04-2020	474,176.01	474,176.01	474,176.01	474,176.01	474,176.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-132/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:474176.01, importe_modificado:474176.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1727792/proyecto_INICIO, 1727792/proyecto_FIN, 1727792/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
251	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.96, meta_modificada:53.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A NUEVA PROVIDENCIA BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 74363 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL NUEVA PROVIDENCIA Y CALLE AL CAMPO NUEVA PROVIDENCIA, CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL PARA, lon:-92.01957194, lat:15.6045161}}	07-05-2020	19-06-2020	388,323.51	388,323.51	388,323.51	388,323.51	388,323.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-023/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:388323.51, importe_modificado:388323.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.96}}	{1727868/proyecto_FIN, 1727868/proyecto_INICIO, 1727868/proyecto_PROCESO, 1727868/proyecto_INICIO, 1727868/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
4500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3935.0, meta_modificada:3935.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CERCA DE LA ESC PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, lon:-93.26745968, lat:16.80057358}}	16-03-2020	16-06-2020	3,864,049.88	3,864,049.88	3,864,049.88	3,864,049.88	3,864,049.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001/2020, contratista:C. DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3864049.88, importe_modificado:3864049.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3935.0}}	{1728206/proyecto_INICIO, 1728206/proyecto_FIN, 1728206/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 000 EJIDO EL PORVENIR, 53127 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPB1382T , lon:-92.32745357, lat:17.34315081}}	29-05-2020	11-08-2020	1,208,407.54	1,208,407.54	1,208,407.54	1,208,407.54	1,208,407.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-057/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1208407.54, importe_modificado:1208407.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 72510 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE A PANTON DE LA LOCALIDAD DE HIDALGO TOCANAQUE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS COLINDANTE CON EL MUNICIPIO DE BE, lon:-92.17546441, lat:15.43768331}}	01-06-2020	31-07-2020	999,183.98	999,183.98	999,183.98	999,183.98	999,183.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0015/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:999183.98, importe_modificado:999183.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1728899/proyecto_INICIO, 1728899/proyecto_FIN, 1728899/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60475353, lat:17.32101447}}	17-02-2020	29-05-2020	590,934.98	590,934.98	590,934.98	590,934.98	590,934.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1728930/proyecto_INICIO, 1728930/proyecto_FIN, 1728930/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
574	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELIOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 COLONIA YIBELIOJ, 29870 YIBELIOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50426131, lat:16.95822258}}	11-02-2020	04-05-2020	2,096,000.00	2,096,000.00	2,096,000.00	2,096,000.00	2,096,000.00	2,096,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1728997/proyecto_PROCESO, 1728997/proyecto_FIN, 1728997/proyecto_INICIO, 1728997/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
570	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HID, lon:-92.69003912, lat:15.27730185}}	23-03-2020	22-05-2020	926,062.04	926,062.04	926,062.04	926,062.04	926,062.04	926,062.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:926062.04, importe_modificado:926062.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{1729148/proyecto_INICIO, 1729148/proyecto_PROCESO, 1729148/proyecto_FIN, 1729148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
225		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 49677 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL LAS ESCUELAS ABARCANDO ASI LA MAYOR PART, lon:-91.97093855, lat:17.26196002}}	03-02-2020	30-04-2020	1,568,078.09	1,568,078.09	1,568,078.09	1,568,078.09	1,568,078.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-053/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1568078.09, importe_modificado:1568078.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}}	{1729183/proyecto_PROCESO, 1729183/proyecto_FIN, 1729183/proyecto_INICIO, 1729183/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA COLOLIL, 00000 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.31556684, lat:17.2659992}}	27-05-2020	25-07-2020	675,770.40	675,770.40	675,770.40	675,770.40	675,770.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-052/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:675770.4, importe_modificado:675770.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_PROCESO, 1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_PROCESO, 1729463/proyecto_FIN, 1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENOBIO AGUILAR - CASCADA SECCION 7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA LA CASCADA SECCIÓN VII, 49675 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUID, lon:-92.33223148, lat:17.39329618}}	13-03-2020	21-04-2020	707,105.27	707,105.27	707,105.27	707,105.27	707,105.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-007/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:707105.27, importe_modificado:707105.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1729647/proyecto_INICIO, 1729647/proyecto_FIN, 1729647/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
311		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO YELAW LUM CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NORTE Y CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO , BARRIO UBICADA AL NOROESTE DE LA CABE, lon:-92.34129471, lat:16.78828893}}	17-01-2020	17-02-2020	1,574,293.42	1,574,293.42	1,574,293.42	1,574,293.42	1,574,293.42	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-003/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1574293.42, importe_modificado:1574293.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}	{1729742/proyecto_INICIO, 1729742/proyecto_FIN, 1729742/proyecto_PROCESO, 1729742/proyecto_FIN, 1729742/proyecto_INICIO, 1729742/proyecto_PROCESO, 1729742/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO DIVISION DEL NORTE, 29626 DIVISION DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO BAQUETAL Y , APROXIMADAMENTE A UN KM DE LA IGLESIA CATÓLICA VIRGEN DEL ROSARIO, lon:-93.25802593, lat:17.08597497}}	02-04-2020	30-06-2020	550,874.81	550,874.81	550,874.81	550,874.81	550,874.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:550874.81, importe_modificado:550874.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1257.0}}	{1729758/proyecto_INICIO, 1729758/proyecto_PROCESO, 1729758/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
47		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - SAN BASTOLO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO SAN BARTOLO, 29580 SAN BARTOLO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL EJIDO DE SAN BARTOLO SE ENCUENTRA ANTES DE LA LOC, lon:-93.01351776, lat:17.36873327}}	13-01-2020	15-03-2020	740,866.26	740,866.26	740,866.26	740,866.26	740,866.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/02/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOZ ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:740866.26, importe_modificado:740866.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}}	{1730102/proyecto_PROCESO, 1730102/proyecto_FIN, 1730102/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
86		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TEANIÁ, 49675 TEANIÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS Y LA IG, lon:-92.3464254, lat:17.42836188}}	10-02-2020	11-03-2020	649,834.16	649,834.16	649,834.16	649,834.16	649,834.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-012/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:649834.16, importe_modificado:649834.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1730243/proyecto_FIN, 1730243/proyecto_PROCESO, 1730243/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.1, meta_modificada:2330.1}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO EL BAJÍO, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ABASOLO DONDE ESTA UN ESCUELA GUARDERIA Y PREESCOLAR CARAMELITOS EL CAI, lon:-92.40434887, lat:15.00720488}}	30-03-2020	28-06-2020	2,348,670.95	2,348,670.95	2,348,670.95	2,348,670.95	2,348,670.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/010/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2348670.95, importe_modificado:2348670.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.1}}	{1730398/proyecto_INICIO, 1730398/proyecto_PROCESO, 1730398/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15899	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:826.0, meta_modificada:826.5}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA KM 0-711.50 - CAMINO SALIDA TONALA-PUERTO ARISTA KM 1+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 711 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA Y, lon:-93.74359329, lat:16.08299891}}	01-04-2020	29-07-2020	2,906,908.00	2,906,908.00	2,906,908.00	2,906,908.00	2,906,908.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/012/2020, contratista:GRUPO SIMOIOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2906908.0, importe_modificado:2906908.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:826.0}}	{1730493/proyecto_INICIO, 1730493/proyecto_PROCESO, 1730493/proyecto_FIN, 1730493/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.5, meta_modificada:206.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE CULTURA MAYA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA BARRIO SOLIDA, lon:-91.98950338, lat:17.53814281}}	09-03-2020	09-06-2020	1,087,574.80	1,087,574.80	1,087,574.80	1,087,574.80	1,087,574.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-057-2020, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1087574.8, importe_modificado:1087574.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.5}}	{1735020/proyecto_PROCESO, 1735020/proyecto_INICIO, 1735020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
338	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.72, meta_modificada:392.72}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y , AVENIDA CARRANZA ATRÁS DEL MERCADITO DE PAREDON, lon:-93.86997084, lat:16.05049446}}	06-04-2020	25-04-2020	409,101.84	409,101.84	409,101.84	409,101.84	409,101.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:409101.84, importe_modificado:409101.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.72}}	{1735617/proyecto_INICIO, 1735617/proyecto_FIN, 1735617/proyecto_PROCESO, 1735617/proyecto_FIN, 1735617/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
97	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - SOCONUSCO KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y TERRACERIA LAGUNA SECA - FINCA BANANERA, LA OB, lon:-92.70720537, lat:15.28631869}}	06-04-2020	05-07-2020	759,025.80	759,025.80	759,025.80	759,025.80	759,025.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETHUA, CHIS., monto:759025.8, importe_modificado:759025.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}}	{1737202/proyecto_FIN, 1737202/proyecto_INICIO, 1737202/proyecto_PROCESO, 1737202/proyecto_INICIO, 1737202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A. CALLE ORIENTE, LA OBRA SE HUBICA SOBRE LA 2A. AVENIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ESA DIRECC, lon:-92.68314367, lat:17.1728204}}	20-02-2020	31-03-2020	1,271,522.40	1,271,522.40	1,271,522.40	1,271,522.40	1,271,522.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1271522.4, importe_modificado:1271522.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}	{1738299/proyecto_INICIO, 1738299/proyecto_PROCESO, 1738299/proyecto_FIN, 1738299/proyecto_PROCESO, 1738299/proyecto_FIN, 1738299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1495	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PULPITILLO - TUMBALÁ KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN RAMAL ESTATAL QUE CONDUCE DEL E.C. YAIALÓN PULPITILLO HACIA TUM, lon:-92.36301897, lat:17.25504749}}	08-06-2020	06-08-2020	4,680,252.26	4,680,252.26	4,680,252.26	4,680,252.26	4,680,252.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-064/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4680252.26, importe_modificado:4680252.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}	{1738769/proyecto_INICIO, 1738769/proyecto_FIN, 1738769/proyecto_PROCESO, 1738769/proyecto_INICIO, 1738769/proyecto_FIN, 1738769/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO TRINIDAD - EIDO EUREKA KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO EUREKA, 30880 EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EUREKA DENTRO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN JAUREZ C, lon:-92.12721344, lat:15.06097753}}	13-04-2020	29-06-2020	1,964,374.38	1,964,374.38	1,964,374.38	1,964,374.38	1,964,374.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/01/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1964374.38, importe_modificado:1964374.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}}	{1741250/proyecto_INICIO, 1741250/proyecto_FIN, 1741250/proyecto_INICIO, 1741250/proyecto_FIN, 1741250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO SAN VICENTE, 52164 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA GUAQUITEPEC-SAN VICENTE Y RETORNO CARRETERA SAN VICENTE SAN ANTONIO , lon:-92.29218714, lat:16.98336719}}	23-03-2020	22-06-2020	1,643,440.12	1,643,440.12	1,643,440.12	1,643,440.12	1,643,440.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}	{1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2676	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19630.0, meta_modificada:19630.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO EJIDO VILLA HERMOSA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y AVENIDA REVOLUCIÓN A DOS CU, lon:-91.86403418, lat:16.20276686}}	25-05-2020	19-06-2020	903,365.60	903,365.60	903,365.60	903,365.60	903,365.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:903365.6, importe_modificado:903365.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19630.0}}	{1741590/proyecto_INICIO, 1741590/proyecto_FIN, 1741590/proyecto_INICIO, 1741590/proyecto_PROCESO, 1741590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
459	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 818.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 COLONIA PASHTONTICIA, 60993 PAXTONTICIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.28134811, lat:16.77244871}}	30-01-2020	29-02-2020	2,327,216.36	2,327,216.36	2,327,216.36	2,327,216.36	2,327,216.36	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-028/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2327216.36, importe_modificado:2327216.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}}	{1741614/proyecto_INICIO, 1741614/proyecto_FIN, 1741614/proyecto_PROCESO, 1741614/proyecto_INICIO, 1741614/proyecto_PROCESO, 1741614/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3649	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EIIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE 1 CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CARRETERA BELLA VISTA - EL PORVENIR SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE, lon:-92.22742001, lat:15.51360232}}	08-06-2020	30-11-2020	7,153,576.43	7,153,576.43	7,153,576.43	7,153,576.43	7,153,576.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-06, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:7153576.43, importe_modificado:7153576.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}}	{1742158/proyecto_INICIO, 1742158/proyecto_PROCESO, 1742158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL KINDER CARMEN BAEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO EL ACCESO ES POR LA, lon:-92.247879, lat:15.36069495}}	20-03-2020	16-06-2020	1,627,147.94	1,627,147.94	1,627,147.94	1,627,147.94	1,627,147.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-022/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1627147.94, importe_modificado:1627147.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	{1742172/proyecto_INICIO, 1742172/proyecto_FIN, 1742172/proyecto_PROCESO, 1742172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
181		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REGUGIO - GUADALUPE POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 52164 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTIAGO POJCOL Y TERRACERIA LAS PALMAS, PARTIENDO DE LA, lon:-91.99262307, lat:16.99820661}}	05-03-2020	03-06-2020	2,723,287.75	2,723,287.75	2,723,287.75	2,723,287.75	2,723,287.75	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2723287.75, importe_modificado:2723287.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}}	{1742244/proyecto_FIN, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3474		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TOLUCA - LAGUNA DEL COFRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 05 + undefined EJIDO ZAPATA, 79237 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA ALEGRE Y CAMINO PALENQUE, CAMINO LAGUNA DEL COFRE DIFER, lon:-92.72247825, lat:15.64807126}}	16-03-2020	29-04-2020	1,901,271.68	1,901,271.68	1,901,271.68	1,901,271.68	1,901,271.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/003-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1901271.68, importe_modificado:1901271.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1742916/proyecto_INICIO, 1742916/proyecto_PROCESO, 1742916/proyecto_FIN, 1742916/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
61		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 4 + 580 EJIDO GOLOTÓN LA RAYA, 52164 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 4.58 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA SOBRE LA CARRE, lon:-92.29184409, lat:17.13582161}}	09-03-2020	08-05-2020	917,317.98	917,317.98	917,317.98	917,317.98	917,317.98	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}}	{1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_FIN, 1742920/proyecto_PROCESO, 1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_PROCESO, 1742920/proyecto_FIN, 1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:548, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EJIDO BERRIOZABAL, 73690 NUEVO PARAISO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BOQUERON BUENAVISTA Y CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL. LA OBRA ESTA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE LLEGA AL EJID, lon:-92.27640988, lat:15.25745168}}	16-03-2020	16-06-2020	557,071.31	557,071.31	557,071.31	557,071.31	557,071.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-031/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	{1742972/proyecto_INICIO, 1742972/proyecto_FIN, 1742972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TEMO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CRUCERO SAN ANTONIO, 52164 CRUCERO SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.24113335, lat:17.09022683}}	09-03-2020	23-04-2020	1,261,312.22	1,261,312.22	1,261,312.22	1,261,312.22	1,261,312.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78898, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}}	{1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_INICIO, 1743132/proyecto_FIN, 1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_INICIO, 1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_FIN, 1743132/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, 52164 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS Y CARRETERA CRUCERO TEMÓ, , lon:-92.12661181, lat:17.00670882}}	18-03-2020	18-05-2020	1,433,309.34	1,433,309.34	1,433,309.34	1,433,309.34	1,433,309.34	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78903, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1433309.34, importe_modificado:1433309.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}}	{1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_INICIO, 1743195/proyecto_PROCESO, 1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_PROCESO, 1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE SERDAN, LA OBRA ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA A 100 MTS DE LA PARROQUIA DEL PUEBLO Y ENFRENTA DE PINT, lon:-92.33457403, lat:17.55694134}}	15-04-2020	29-06-2020	2,509,994.25	2,509,994.25	2,509,994.25	2,509,994.25	2,509,994.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-147/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2509994.25, importe_modificado:2509994.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.0}}	{1743370/proyecto_INICIO, 1743370/proyecto_FIN, 1743370/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 300 RANCHERIA LLANO GRANDE, 67340 LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 4, lon:-92.51992104, lat:15.44662504}}	02-03-2020	31-07-2020	2,251,516.36	2,251,516.36	2,251,516.36	2,251,516.36	2,251,516.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-012/2020, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROVELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2251516.36, importe_modificado:2251516.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{1743409/proyecto_INICIO, 1743409/proyecto_PROCESO, 1743409/proyecto_FIN, 1743409/proyecto_PROCESO, 1743409/proyecto_FIN, 1743409/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1A CALLE PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA SUR Y AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA QUE VIENE DE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL A HUITIUPAN ENTRANDO, lon:-92.68835306, lat:17.17266401}}	20-02-2020	31-03-2020	615,252.80	615,252.80	615,252.80	615,252.80	615,252.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:615252.8, importe_modificado:615252.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1743760/proyecto_INICIO, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
440	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CALLE QUIRINGUICHARO EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO YA QUE SE VA A COMPONER LAS CALLES, lon:-90.71170696, lat:16.42512932}}	09-03-2020	30-04-2020	593,179.34	593,179.34	593,179.34	593,179.34	593,179.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89590, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:593179.34, importe_modificado:593179.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1743840/proyecto_INICIO, 1743840/proyecto_FIN, 1743840/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO DE SANTA ANA PINABETO - RANCHERIA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA FINCA CHANIUL Y CAMINO MOTOZINTIÑA-, lon:-92.23777594, lat:15.2151575}}	01-05-2020	01-06-2020	1,665,506.73	1,665,506.73	1,665,506.73	1,665,506.73	1,665,506.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-054/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1665506.73, importe_modificado:1665506.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}	{1743929/proyecto_INICIO, 1743929/proyecto_FIN, 1743929/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
640	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 49738 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 113 SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 1 KM DE LA SALIDA, lon:-92.02415128, lat:17.40854706}}	10-02-2020	09-05-2020	923,123.66	923,123.66	923,123.66	923,123.66	923,123.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923123.66, importe_modificado:923123.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}}	{1743972/proyecto_INICIO, 1743972/proyecto_FIN, 1743972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
154	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 41.9 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMO DE AHI SE, lon:-92.1224598, lat:17.16136286}}	18-03-2020	20-04-2020	4,033,898.49	4,033,898.49	4,033,898.49	4,033,898.49	4,033,898.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4033898.49, importe_modificado:4033898.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}}	{1743995/proyecto_FIN, 1743995/proyecto_INICIO, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_FIN, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_INICIO, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
365	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE PACVILNÁ, 58993 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SA, lon:-92.37831065, lat:16.81695861}}	27-02-2020	27-03-2020	1,848,083.58	1,848,083.58	1,848,083.58	1,848,083.58	1,848,083.58	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-050/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1848083.58, importe_modificado:1848083.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}}	{1744145/proyecto_FIN, 1744145/proyecto_PROCESO, 1744145/proyecto_INICIO, 1744145/proyecto_PROCESO, 1744145/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11248	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR XELAJU BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TENAN Y CAMINO HACIA CARRIZAL, LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL INICIA EN EL BARRIO CHAPULTEPEC ATRAVESANDO LOS BARRIOS, lon:-92.27401606, lat:15.369708}}	01-05-2020	15-06-2020	3,973,104.09	3,973,104.09	3,973,104.09	3,973,104.09	3,973,104.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3973104.09, importe_modificado:3973104.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}	{1744442/proyecto_INICIO, 1744442/proyecto_FIN, 1744442/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
245	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO KILÓMETRO 3 + 50 COLONIA SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO, 77665 SAN CARALAMPIO MONTE PÁLIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y, lon:-92.06968713, lat:16.13376749}}	13-04-2020	30-05-2020	1,178,395.89	1,178,395.89	1,178,395.89	1,178,395.89	1,178,395.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/014/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1178395.89, importe_modificado:1178395.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1744755/proyecto_INICIO, 1744755/proyecto_PROCESO, 1744755/proyecto_FIN, 1744755/proyecto_PROCESO, 1744755/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:456, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - AGUA LAS PALOMAS KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO AGUA LAS PALOMAS, 77665 AGUA LAS PALOMAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE S, lon:-92.00360163, lat:15.95640877}}	13-04-2020	12-05-2020	281,036.19	281,036.19	281,036.19	281,036.19	281,036.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:281036.19, importe_modificado:281036.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1744844/proyecto_PROCESO, 1744844/proyecto_FIN, 1744844/proyecto_INICIO, 1744844/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
159	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJÁ, 58993 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC S, lon:-92.27146564, lat:16.80790369}}	10-03-2020	10-04-2020	807,680.97	807,680.97	807,680.97	807,680.97	807,680.97	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-057/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:807680.97, importe_modificado:807680.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}	{1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_INICIO, 1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_PROCESO, 1744905/proyecto_FIN, 1744905/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
977		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST- ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESIVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 48089 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁ, lon:-92.89194602, lat:17.30423362}}	01-06-2020	30-07-2020	1,500,671.29	1,500,671.29	1,500,671.29	1,500,671.29	1,500,671.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2020, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1500671.29, importe_modificado:1500671.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}}	{1745455/proyecto_INICIO, 1745455/proyecto_PROCESO, 1745455/proyecto_FIN, 1745455/proyecto_PROCESO, 1745455/proyecto_FIN, 1745455/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EL BOSQUE PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13 APR, lon:-92.79066265, lat:17.01646174}}	01-07-2020	30-07-2020	663,358.64	663,358.64	663,358.64	663,358.64	663,358.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85144, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:663358.64, importe_modificado:663358.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1745581/proyecto_INICIO, 1745581/proyecto_FIN, 1745581/proyecto_PROCESO, 1745581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
950		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, ANDADOR SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENT, lon:-92.25609766, lat:14.87158078}}	01-06-2020	31-08-2020	2,695,529.00	2,695,529.00	2,695,529.00	2,695,529.00	2,695,529.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2695529.0, importe_modificado:2695529.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.0}}	{1745672/proyecto_INICIO, 1745672/proyecto_PROCESO, 1745672/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:57, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GENARO VÁZQUEZ ROJAS, 63109 GENARO VÁZQUEZ ROJAS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO GENARO VAZQUEZ MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.55721617, lat:17.23728832}}	17-03-2020	15-04-2020	298,195.27	298,195.27	298,195.27	298,195.27	298,195.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:298195.27, importe_modificado:298195.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1745943/proyecto_INICIO, 1745943/proyecto_PROCESO, 1745943/proyecto_FIN, 1745943/proyecto_INICIO, 1745943/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
648		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE S/N EJIDO VALLE MORELOS, 73765 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR S/N, CALLE CUARTA PONIENTE SUR S/N LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO, lon:-93.00044702, lat:16.1365445}}	18-06-2020	17-08-2020	1,437,404.98	1,437,404.98	1,437,404.98	1,437,404.98	1,437,404.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/036-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1437404.98, importe_modificado:1437404.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}}	{1746258/proyecto_INICIO, 1746258/proyecto_PROCESO, 1746258/proyecto_FIN, 1746258/proyecto_PROCESO, 1746258/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SPAMLEJ ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 28 EJIDO SPAMLEJ ASHUPA, 52164 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 82.97 KM., lon:-91.96629117, lat:17.20335581}}	01-04-2020	01-06-2020	229,329.49	229,329.49	229,329.49	229,329.49	229,329.49	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82002, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}}	{1746653/proyecto_PROCESO, 1746653/proyecto_INICIO, 1746653/proyecto_FIN, 1746653/proyecto_PROCESO, 1746653/proyecto_FIN, 1746653/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:124, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 00000 LA VICTORIA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO LA VICTORIA COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.54630811, lat:17.30734679}}	03-04-2020	02-05-2020	420,912.37	420,912.37	420,912.37	420,912.37	420,912.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:420912.37, importe_modificado:420912.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1746654/proyecto_PROCESO, 1746654/proyecto_FIN, 1746654/proyecto_INICIO, 1746654/proyecto_FIN, 1746654/proyecto_INICIO, 1746654/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
89		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:EJIDO LOS DIAMANTES, 63109 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LOS DIAMANTES MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.60692823, lat:17.30331302}}	03-04-2020	02-05-2020	347,856.68	347,856.68	347,856.68	347,856.68	347,856.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF- 031/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:347856.68, importe_modificado:347856.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}}	{1746679/proyecto _FIN, 1746679/proyecto_ _INICIO, 1746679/proyecto_ _FIN, 1746679/proyecto_ _PROCESO, 1746679/proyecto_ _FIN, 1746679/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - CAMPO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAMPO VIEJO, 52164 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA JETIA, SE UB, lon:- 92.02501554, lat:17.10993134}}	03-04-2020	03-07-2020	286,661.87	286,661.87	286,661.87	286,661.87	286,661.87	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82078, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}	{1746842/proyecto _FIN, 1746842/proyecto_ _PROCESO, 1746842/proyecto_ _INICIO, 1746842/proyecto_ _PROCESO, 1746842/proyecto_ _FIN, 1746842/proyecto_ _INICIO, 1746842/proyecto_ _PROCESO, 1746842/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
21		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1941, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 08 VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO, lon:-93.2435663, lat:16.10232233}}	25-06-2020	10-08-2020	433,167.32	433,167.32	433,167.32	433,167.32	433,167.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/039-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:433167.32, importe_modificado:433167.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1746881/proyecto _INICIO, 1746881/proyecto_ _FIN, 1746881/proyecto_ _INICIO, 1746881/proyecto_ _FIN, 1746881/proyecto_ _PROCESO, 1746881/proyecto_ _FIN, 1746881/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 370 M DE LA ESCUELA ENLEP DR. MANUEL VELASCO SUAREZ., lon:- 92.38769345, lat:15.01843752}}	16-05-2020	30-05-2020	167,684.09	167,684.09	167,684.09	167,684.09	167,684.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/ 002/2020, contratista:MARCO ANTONI GARCIA GOMEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:167684.09, importe_modificado:167684.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}}	{1747184/proyecto _INICIO, 1747184/proyecto_ _FIN, 1747184/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA DE LA CRUZ A 100 METROS ESTA EL BARRIO G, lon:- 92.6880902, lat:17.17060877}}	18-03-2020	30-04-2020	943,185.44	943,185.44	943,185.44	943,185.44	943,185.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF- 012/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:943185.44, importe_modificado:943185.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1747282/proyecto _INICIO, 1747282/proyecto_ _PROCESO, 1747282/proyecto_ _INICIO, 1747282/proyecto_ _FIN, 1747282/proyecto_ _PROCESO, 1747282/proyecto_ _FIN, 1747282/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - FRACCION BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 7 1 EJIDO FRACCIÓN BUENAVISTA, 52164 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL Y , TER, lon:- 92.33259704, lat:17.0822601}}	27-05-2020	27-08-2020	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82350, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}}	{1747341/proyecto _INICIO, 1747341/proyecto_ _PROCESO, 1747341/proyecto_ _FIN, 1747341/proyecto_ _PROCESO, 1747341/proyecto_ _FIN, 1747341/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA PRIMERA SECCION - RANCHERIA 5 DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO MUNDO DE ARRIBA, 29514 MUNDO NUEVO ARRIBA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CARRE, lon:-93.1925752, lat:17.71970173}}	08-06-2020	16-07-2020	804,925.21	804,925.21	804,925.21	804,925.21	804,925.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:804925.21, importe_modificado:804925.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1747509/proyecto_INICIO, 1747509/proyecto_PROCESO, 1747509/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNIONIUA, lon:-92.60267496, lat:17.38886607}}	27-04-2020	29-05-2020	330,752.26	330,752.26	330,752.26	330,752.26	330,752.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1747916/proyecto_INICIO, 1747916/proyecto_FIN, 1747916/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PONIENTE COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE 3A. PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO SAN CRISTOBAL D, lon:-92.98988805, lat:16.71565336}}	01-03-2020	14-04-2020	1,308,299.27	1,308,299.27	1,308,299.27	1,308,299.27	1,308,299.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-005/2020, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1308299.27, importe_modificado:1308299.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1748052/proyecto_INICIO, 1748052/proyecto_PROCESO, 1748052/proyecto_FIN, 1748052/proyecto_PROCESO, 1748052/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
371	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6825.6, meta_modificada:6825.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - ALAN SACIUN MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 00 EJIDO ALAN SACIUN BARRIO AEROPUERTO, 29940 ALÁN-SACIÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YALELMESIL Y TERRACERIA BAJ PUS, SE UBICA A 52.20 K, lon:-92.05432584, lat:17.19203785}}	30-03-2020	30-06-2020	4,529,257.51	4,529,257.51	4,529,257.51	4,529,257.51	4,529,257.51	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86283, contratista, convocante: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:4529257.51, importe_modificado:4529257.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6825.6}}	{1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTOBAL COLON, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65635083, lat:17.35429544}}	02-04-2020	17-07-2020	2,537,150.57	2,537,150.57	2,537,150.57	2,537,150.57	2,537,150.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2537150.57, importe_modificado:2537150.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1748513/proyecto_INICIO, 1748513/proyecto_FIN, 1748513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
264	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - COSTA RICA KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA, lon:-92.14708659, lat:15.75017055}}	01-02-2020	30-04-2020	4,010,729.58	4,010,729.58	4,010,729.58	4,010,729.58	4,010,729.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0014/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL ALCÁZAR RAMÍREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:4010729.58, importe_modificado:4010729.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1748711/proyecto_PROCESO, 1748711/proyecto_INICIO, 1748711/proyecto_PROCESO, 1748711/proyecto_FIN, 1748711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
240		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA ANITA, 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANDON Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA SANTA ANITA PARA LLE, lon:-92.11389171, lat:16.80477771}}	15-03-2020	30-05-2020	3,379,632.83	3,379,632.83	3,379,632.83		3,379,632.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0009/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:3379632.83, importe_modificado:3379632.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}}	{1749102/proyecto_ PROCESO, 1749102/proyecto_ INICIO, 1749102/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
277		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PALENQUE-LA TRINITARIA - EJIDO QUETZALCOATL PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO QUETZALCOATL IRA SECCIÓN, 29956 QUETZALCOATL IRA SECCIÓN, BENENÉNTO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS EN, lon:-90.45949237, lat:16.22187214}}	13-04-2020	28-04-2020	204,990.46	204,990.46	204,990.46		204,990.46	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101879, contratista, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:204990.46, importe_modificado:204990.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1749121/proyecto_ INICIO, 1749121/proyecto_ PROCESO, 1749121/proyecto_ FIN, 1749121/proyecto_ INICIO, 1749121/proyecto_ FIN, 1749121/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
350		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JUAN SABINES BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 91 LA CUAL SE UBICA A U, lon:-92.47570208, lat:17.00415048}}	02-03-2020	29-05-2020	1,683,026.73	1,683,026.73	1,683,026.73		1,683,026.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF- 016/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749179/proyecto_ INICIO, 1749179/proyecto_ PROCESO, 1749179/proyecto_ FIN, 1749179/proyecto_ INICIO, 1749179/proyecto_ FIN, 1749179/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REAL Y TERRACERIA CRUCERO LA UNION, TERRACERIA, lon:- 91.67584401, lat:16.81705211}}	10-02-2020	11-05-2020	940,204.50	940,204.50	940,204.50		940,204.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR- 0033/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:940204.5, importe_modificado:940204.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1749795/proyecto_ INICIO, 1749795/proyecto_ FIN, 1749795/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
102		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined 1 PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL BUSCAR LA SALIDA AL PANTEÓN CONT, lon:-92.68555694, lat:17.04630904}}	06-07-2020	06-08-2020	1,038,171.12	1,038,171.12	1,038,171.12		1,038,171.12	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85158, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1038171.12, importe_modificado:1038171.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1750136/proyecto_ FIN, 1750136/proyecto_ INICIO, 1750136/proyecto_ PROCESO, 1750136/proyecto_ FIN, 1750136/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
183		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1 INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13, TOMAR LA SALIDA A LA DERECHA, CONTINU, lon:-92.79053122, lat:17.016877}}	06-07-2020	06-08-2020	1,904,691.15	1,904,691.15	1,904,691.15		1,904,691.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISM DF/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1904691.15, importe_modificado:1904691.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}	{1750150/proyecto_ INICIO, 1750150/proyecto_ PROCESO, 1750150/proyecto_ FIN, 1750150/proyecto_ INICIO, 1750150/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
74		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA JUAN ESCUTIA PARA LL, lon:-92.0788246, lat:16.91723217}}	03-02-2020	21-03-2020	1,306,159.19	1,306,159.19	1,306,159.19	1,306,159.19	1,306,159.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0052/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:1306159.19, importe_modificado:1306159.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}}	{1750399/proyecto_ INICIO, 1750399/proyecto_ FIN, 1750399/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
291		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RINCON VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 000 EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LIANO GRANDE, TERRACERIA RINCON, lon:-92.49576969, lat:15.303859}}	10-02-2020	09-05-2020	3,985,799.25	3,985,799.25	3,985,799.25	3,985,799.25	3,985,799.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEORGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3985799.25, importe_modificado:3985799.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}	{1750482/proyecto_ FIN, 1750482/proyecto_ INICIO, 1750482/proyecto_ PROCESO, 1750482/proyecto_ FIN, 1750482/proyecto_ INICIO, 1750482/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 110 + 900 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29935 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE YANX BACAL Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE/ION SUR PONIENTE LA ESCUELA F, lon:-90.88479606, lat:16.81328018}}	02-03-2020	02-06-2020	942,977.66	942,977.66	942,977.66	942,977.66	942,977.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0063/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1627104.0, importe_modificado:1627104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}}	{1750628/proyecto_ FIN, 1750628/proyecto_ PROCESO, 1750628/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALA KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOLAKIL, 29940 JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y , SE UBICA A 22.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CH, lon:- 92.24559724, lat:17.02457595}}	12-05-2020	12-08-2020	917,317.98	917,317.98	917,317.98	917,317.98	917,317.98	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82100, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}}	{1750761/proyecto_ INICIO, 1750761/proyecto_ PROCESO, 1750761/proyecto_ FIN, 1750761/proyecto_ PROCESO, 1750761/proyecto_ INICIO, 1750761/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
940		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2617.0, meta_modificada:2617.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, CARRETERA CRUCERO MONTE LIBANO PARA LLEGAR SA, lon:-91.58936395, lat:16.89247173}}	01-02-2020	30-04-2020	3,004,631.10	3,004,631.10	3,004,631.10	3,004,631.10	3,004,631.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0069/2020, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:3004631.1, importe_modificado:3004631.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2617.0}}	{1750845/proyecto_ PROCESO, 1750845/proyecto_ INICIO, 1750845/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACHIÚN - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA PIMIENTA 1ERA. ETAPA, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACHIÚN - TZAJALCHEN Y , LA OBRA SE EJECUT, lon:-92.04637535, lat:17.18621904}}	28-05-2020	28-07-2020	601,989.92	601,989.92	601,989.92	601,989.92	601,989.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82352, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}}	{1750903/proyecto_ PROCESO, 1750903/proyecto_ FIN, 1750903/proyecto_ INICIO, 1750903/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJOMIL - NUEVA ZELANDA KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , SE UBICA A 51.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.04038027, lat:17.10879028}}	01-06-2020	31-08-2020	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82356, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}}	{1750911/proyecto_INICIO, 1750911/proyecto_PROCESO, 1750911/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
948	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.0, meta_modificada:316.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:PARAJE BOCHOJO ALTO, 29353 BOCHOJO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BOCHOJO ALTO , lon:-92.71806837, lat:16.73472344}}	11-05-2020	09-07-2020	2,199,360.00	2,199,360.00	2,199,360.00	2,199,360.00	2,199,360.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-07VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2199360.0, importe_modificado:2199360.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:316.0}}	{1751029/proyecto_FIN, 1751029/proyecto_INICIO, 1751029/proyecto_FIN, 1751029/proyecto_INICIO, 1751029/proyecto_PROCESO, 1751029/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.4, meta_modificada:1015.4}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA TERESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO SANTA TERESITA, 30600 SANTA TERESITA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA SANTA TERESITA, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.63275052, lat:15.24986419}}	23-03-2020	23-06-2020	1,325,049.66	1,325,049.66	1,325,049.66	1,325,049.66	1,325,049.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-025/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1325049.66, importe_modificado:1325049.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.4}}	{1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.45, meta_modificada:347.45}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH Y , TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEEL LA OBRA S, lon:-92.15693909, lat:17.17098906}}	27-03-2020	29-06-2020	3,016,123.44	3,016,123.44	3,016,123.44	3,016,123.44	3,016,123.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/16 6/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016123.44, importe_modificado:3016123.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.45}}	{1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2215.0, meta_modificada:2215.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA UNO Y TERRACERIA LAS VEGAS, TERRACERIA EL CIPRES PARTIMOS, lon:-92.08663897, lat:16.93050849}}	01-03-2020	30-06-2020	4,033,392.55	4,033,392.55	4,033,392.55	4,033,392.55	4,033,392.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4033392.55, importe_modificado:4033392.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2215.0}}	{1751113/proyecto_INICIO, 1751113/proyecto_PROCESO, 1751113/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
321	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JECHTOCH, lon:-92.71939966, lat:16.72497248}}	11-05-2020	09-07-2020	372,360.00	372,360.00	372,360.00	372,360.00	372,360.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-69VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:372360.0, importe_modificado:372360.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}}	{1751223/proyecto_FIN, 1751223/proyecto_INICIO, 1751223/proyecto_PROCESO, 1751223/proyecto_INICIO, 1751223/proyecto_PROCESO, 1751223/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
783		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SHULVÓ, lon:-92.73548549, lat:16.72295691}}	25-05-2020	23-07-2020	1,816,560.00	1,816,560.00	1,816,560.00	1,816,560.00	1,816,560.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-15VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1816560.0, importe_modificado:1816560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}}	{1751923/proyecto_PROCESO, 1751923/proyecto_FIN, 1751923/proyecto_PROCESO, 1751923/proyecto_INICIO, 1751923/proyecto_PROCESO, 1751923/proyecto_FIN, 1751923/proyecto_INICIO, 1751923/proyecto_FIN, 1751923/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:790.0, meta_modificada:790.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO SITIMILÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SITIMILJA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y, lon:-92.25618163, lat:16.6496086}}	15-05-2020	15-08-2020	1,219,000.00	1,219,000.00	1,219,000.00	1,219,000.00	1,219,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:790.0}}	{1752255/proyecto_INICIO, 1752255/proyecto_FIN, 1752255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.7, meta_modificada:1873.7}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:827, direccion:INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 30215 VEINTE DE NOVIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EN EL TRAMO DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN FRANCISCO PUUILTIC ENTRANDO POR LA COLONIA LA GLORIALA TR, lon:-92.46739779, lat:16.312667}}	06-03-2020	03-06-2020	1,703,789.78	1,703,789.78	1,703,789.78	1,703,789.78	1,703,789.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-010/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1703789.78, importe_modificado:1703789.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.7}}	{1752349/proyecto_INICIO, 1752349/proyecto_PROCESO, 1752349/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUIB, 29940 SAN ANTONIO BULUIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29924829, lat:16.99698757}}	28-02-2020	28-05-2020	705,005.05	705,005.05	705,005.05	705,005.05	705,005.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/04 3/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:705005.05, importe_modificado:705005.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
666		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO PARA LLEG, lon:-92.13743555, lat:16.92901169}}	01-05-2020	30-07-2020	2,628,596.18	2,628,596.18	2,628,596.18	2,628,596.18	2,628,596.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2628596.18, importe_modificado:2628596.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}}	{1752554/proyecto_INICIO, 1752554/proyecto_PROCESO, 1752554/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15256043, lat:17.07089132}}	13-07-2020	13-08-2020	1,667,517.36	1,667,517.36	1,667,517.36	1,667,517.36	1,667,517.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/05 2/2020, contratista:COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1682983.03, importe_modificado:1682983.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_PROCESO, 1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELÁ Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03885483}}	13-07-2020	13-08-2020	481,035.96	481,035.96	481,035.96	481,035.96	481,035.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481035.96, importe_modificado:481035.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10602711, lat:16.9128068}}	15-08-2020	15-09-2020	234,938.16	234,938.16	234,938.16	234,938.16	234,938.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:234938.16, importe_modificado:234938.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}	{1753119/proyecto_PROCESO, 1753119/proyecto_INICIO, 1753119/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PROL. CALLE CENTRAL SUR OTE BARRIO VALLE VERDE, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGRA A L AAA SUR EN EL BARRIO EL EDEN CONTINUAR 100 MTS DOBLAR A LA DERECHA S, lon:-93.31064777, lat:17.13080812}}	10-07-2020	09-09-2020	1,250,223.43	1,250,223.43	1,250,223.43	1,250,223.43	1,250,223.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0002/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1250223.43, importe_modificado:1250223.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}}	{1753537/proyecto_PROCESO, 1753537/proyecto_INICIO, 1753537/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION 4A. AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR PONIENTE Y CALLE 10A. SUR PONIENTE, AVENIDA 3A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACIO, lon:-92.13368555, lat:16.2429834}}	15-04-2020	15-07-2020	850,923.06	850,923.06	850,923.06	850,923.06	850,923.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/026/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:850923.06, importe_modificado:850923.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1754054/proyecto_INICIO, 1754054/proyecto_PROCESO, 1754054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALZADA LOS MAESTROS Y CALLE RIO PARANA, CALLE RIO AMAZONAS SE PROCEDE A SALIR DE LA PRESIDENCIA DANDO VU, lon:-93.25624681, lat:16.23824491}}	01-04-2020	31-07-2020	439,231.00	439,231.00	439,231.00	439,231.00	439,231.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-045, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:439231.0, importe_modificado:439231.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1754089/proyecto_INICIO, 1754089/proyecto_FIN, 1754089/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
504	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACIÓN - ACCESO AL EJIDO RAMAL PROVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL RAMAL EL PORVERNIR, 30369 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA AL MARGEN, lon:-92.96003905, lat:15.86089047}}	25-05-2020	25-07-2020	1,825,008.77	1,825,008.77	1,825,008.77	1,825,008.77	1,825,008.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-Ad/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V.¿, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1825008.77, importe_modificado:1825008.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}}	{1754334/proyecto_INICIO, 1754334/proyecto_PROCESO, 1754334/proyecto_INICIO, 1754334/proyecto_PROCESO, 1754334/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:431, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA PIEDRA DEL TIGRE, 29387 PIEDRA DEL TIGRE, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUSTAMANTE GARCIA Y , ESTA TERRACERIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE I, lon:-92.80908248, lat:16.56676227}}	16-03-2020	13-06-2020	1,641,066.07	1,641,066.07	1,641,066.07	1,641,066.07	1,641,066.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1641066.07, importe_modificado:1641066.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1754586/proyecto_INICIO, 1754586/proyecto_PROCESO, 1754586/proyecto_FIN, 1754586/proyecto_PROCESO, 1754586/proyecto_FIN, 1754586/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:EJIDO , 00000 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERINACA Y CAMINO HIERBA SANATA, SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-93.57475998, lat:16.735227}}	03-02-2020	30-04-2020	501,649.74	501,649.74	501,649.74	501,649.74	501,649.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJICH/DOPM/FISM DF/003-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:501649.74, importe_modificado:501649.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}	{1754789/proyecto_FIN, 1754789/proyecto_PROCESO, 1754789/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 33 + 500 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGI, lon:-92.79288454, lat:17.08711838}}	01-04-2020	30-04-2020	111,818.28	111,818.28	111,818.28	111,818.28	111,818.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/ 011/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:111818.28, importe_modificado:111818.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}	{1754917/proyecto_INICIO, 1754917/proyecto_PROCESO, 1754917/proyecto_INICIO, 1754917/proyecto_FIN, 1754917/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - EL ROSARIO KILÓMETRO 13 + 500 COLONIA EL ROSARIO, 29760 EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIE, lon:-92.79328151, lat:17.08739528}}	01-04-2020	15-05-2020	708,183.60	708,183.60	708,183.60	708,183.60	708,183.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/ 010/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:708183.6, importe_modificado:708183.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1754967/proyecto_FIN, 1754967/proyecto_INICIO, 1754967/proyecto_FIN, 1754967/proyecto_PROCESO, 1754967/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCIÓN, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS EN, lon:-93.21778991, lat:17.49387871}}	15-07-2020	15-09-2020	1,618,000.43	1,618,000.43	1,618,000.43	1,618,000.43	1,618,000.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/013/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1618000.43, importe_modificado:1618000.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1456.0}}	{1755007/proyecto_INICIO, 1755007/proyecto_PROCESO, 1755007/proyecto_FIN, 1755007/proyecto_PROCESO, 1755007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.0, meta_modificada:763.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS MARIAS, 30943 LAS MARIAS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO RIO GUERRERO Y CAMINO HACIA EL VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO HACIA LA LINEA CON GUATEMALA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-92.04936344, lat:15.53902584}}	27-07-2020	18-09-2020	1,126,703.36	1,126,703.36	1,126,703.36	1,126,703.36	1,126,703.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-048/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1126703.36, importe_modificado:1126703.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.0}}	{1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_INICIO, 1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4527	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA AYUNTAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERO , lon:-92.65627712, lat:15.3161902}}	15-07-2020	15-10-2020	3,950,823.82	3,950,823.82	3,950,823.82	3,950,823.82	3,950,823.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 044/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3950823.82, importe_modificado:3950823.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}}	{1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_INICIO, 1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1462.4}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:324, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA LA ALIANZA, 30600 LA ALIANZA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.58530899, lat:15.35607723}}	08-06-2020	29-08-2020	1,027,030.02	1,027,030.02	1,027,030.02	1,027,030.02	1,027,030.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 043/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1027030.02, importe_modificado:1027030.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.4}}	{1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_INICIO, 1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_FIN, 1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_INICIO, 1756031/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2320.5, meta_modificada:2320.5}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO CRUCERO SABANILLA-YAILON, 29800 EL PARAISO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAILON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-92.55657993, lat:17.2464836}}	06-04-2020	31-07-2020	3,171,438.22	3,171,438.22	3,171,438.22	3,171,438.22	3,171,438.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2320.5}}	{1756300/proyecto_FIN, 1756300/proyecto_PROCESO, 1756300/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - LA PALMA Y TERRACERIA TRAMO LA SUYALA - CATARRAYA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA L, lon:-91.86918101, lat:17.04494792}}	13-05-2020	26-08-2020	2,895,743.18	2,895,743.18	2,895,743.18	2,895,743.18	2,895,743.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2895743.18, importe_modificado:2895743.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11600.0}}	{1756453/proyecto_INICIO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
141	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 52 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.63149815, lat:16.09823893}}	04-05-2020	02-07-2020	1,508,536.20	1,508,536.20	1,508,536.20	1,508,536.20	1,508,536.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/032/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1508536.2, importe_modificado:1508536.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}	{1756472/proyecto_INICIO, 1756472/proyecto_PROCESO, 1756472/proyecto_FIN, 1756472/proyecto_PROCESO, 1756472/proyecto_FIN, 1756472/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
263	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA SUR ENTRE LA 2 Y 4 ORIENTE EN EL BARRIO MONTE BELLO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.15867401, lat:14.98799382}}	25-05-2020	22-08-2020	850,775.80	850,775.80	850,775.80	850,775.80	850,775.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:850775.8, importe_modificado:850775.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO, 1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO, 1756651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3004	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8548.0, meta_modificada:8548.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 191 + 700 BARRIO BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-92.34260274, lat:16.78132936}}	08-04-2020	08-06-2020	1,121,874.31	1,121,874.31	1,121,874.31	1,121,874.31	1,121,874.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA JASEB, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1121874.31, importe_modificado:1121874.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8548.0}}	{1756700/proyecto_INICIO, 1756700/proyecto_PROCESO, 1756700/proyecto_INICIO, 1756700/proyecto_FIN, 1756700/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
575	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERIA ALAN SACIUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTI, lon:-92.05860195, lat:17.16165456}}	28-02-2020	28-05-2020	804,364.69	804,364.69	804,364.69	804,364.69	804,364.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:804364.69, importe_modificado:804364.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}	{1756714/proyecto_FIN, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CARMEN XAQUILA, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON CHEN UCH, TERRACER, lon:-92.28715731, lat:17.06989788}}	11-06-2020	10-08-2020	492,321.68	492,321.68	492,321.68	492,321.68	492,321.68	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS,, monto:492321.68, importe_modificado:492321.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
195	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA A 250 METROS , lon:-92.24801045, lat:15.36573139}}	23-03-2020	23-06-2020	1,488,528.72	1,488,528.72	1,488,528.72	1,488,528.72	1,488,528.72	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-042/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1488528.72, importe_modificado:1488528.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}}	{1756895/proyecto_INICIO, 1756895/proyecto_FIN, 1756895/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.56, meta_modificada:366.56}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS BARRIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, CALLE NOVENA ORIENTE L, lon:-93.26105529, lat:16.23760832}}	01-04-2020	30-07-2020	923,967.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-052, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:923967.0, importe_modificado:923967.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.56}}	{1757494/proyecto_INICIO, 1757494/proyecto_FIN, 1757494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
380	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.55, meta_modificada:351.55}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE DEL TEMPLO ADVENTISTA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A VISTA HERMOSA Y CALLE 1 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-93.34993079, lat:17.05821029}}	06-06-2020	07-07-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.55}}	{1757510/proyecto_FIN, 1757510/proyecto_INICIO, 1757510/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
267	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.56654642, lat:16.90480029}}	09-06-2020	25-06-2020	1,676,800.00	1,676,800.00	1,676,800.00	1,676,800.00	1,676,800.00	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1676800.0, importe_modificado:1676800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1757844/proyecto_FIN, 1757844/proyecto_PROCESO, 1757844/proyecto_FIN, 1757844/proyecto_PROCESO, 1757844/proyecto_INICIO, 1757844/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO CHAPULTEPEC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA CALLE 7 ORIENTE NORTE TOMANDO LA AVENIDA LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32395622, lat:17.17384516}}	09-07-2020	15-08-2020	108,467.54	108,467.54	108,467.54	108,467.54	108,467.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:108467.54, importe_modificado:108467.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}}	{1758005/proyecto_INICIO, 1758005/proyecto_PROCESO, 1758005/proyecto_FIN, 1758005/proyecto_PROCESO, 1758005/proyecto_FIN, 1758005/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL UBI, lon:-92.14508212, lat:17.15069268}}	17-06-2020	17-09-2020	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82393, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}}	{1758070/proyecto_INICIO, 1758070/proyecto_PROCESO, 1758070/proyecto_FIN, 1758070/proyecto_PROCESO, 1758070/proyecto_FIN, 1758070/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR , lon:-93.07493903, lat:16.7725439}}	03-08-2020	31-12-2020	3,286,072.48	3,286,072.48	3,286,072.48	3,286,072.48	3,286,072.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:3286072.48, importe_modificado:3286072.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2432.0}}	{1758111/proyecto_INICIO, 1758111/proyecto_PROCESO, 1758111/proyecto_FIN, 1758111/proyecto_INICIO, 1758111/proyecto_PROCESO, 1758111/proyecto_FIN, 1758111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
268	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.6, meta_modificada:953.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, 29680 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION COMIENZA DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0190.72 PARALELO A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-93.20079019, lat:17.21587977}}	15-07-2020	15-10-2020	1,722,814.09	1,722,814.09	1,722,814.09	1,722,814.09	1,722,814.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1722814.09, importe_modificado:1722814.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.6}}	{1758114/proyecto_INICIO, 1758114/proyecto_PROCESO, 1758114/proyecto_INICIO, 1758114/proyecto_PROCESO, 1758114/proyecto_INICIO, 1758114/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCALI, lon:-92.62913923, lat:17.38648323}}	20-05-2020	31-07-2020	661,504.50	661,504.50	661,504.50	661,504.50	661,504.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1758578/proyecto_INICIO, 1758578/proyecto_PROCESO, 1758578/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALTO DE AGUA-MADERO Y , LAS ACCIONES PASAN POR ENFRETE DE LA CASETA DE POLICÍAS Y A 150 MTS DE LA PURIFICADORA DE AGUA SAN, lon:-92.3398735, lat:17.54491259}}	06-04-2020	04-06-2020	4,877,355.31	4,877,355.31	4,877,355.31	4,877,355.31	4,877,355.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4877355.31, importe_modificado:4877355.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}}	{1758605/proyecto_PROCESO, 1758605/proyecto_INICIO, 1758605/proyecto_PROCESO, 1758605/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
147	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:EJIDO EL ARENAL, 29570 EL ARENAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ARENAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 1.765 KM DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MPAL. ENTRONQUE HACIA LA OTRA BA, lon:-93.10868134, lat:17.41639151}}	02-01-2020	30-09-2020	87,086.40	87,086.40	87,086.40	87,086.40	87,086.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95357, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:87086.4, importe_modificado:87086.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1758668/proyecto_INICIO, 1758668/proyecto_PROCESO, 1758668/proyecto_FIN, 1758668/proyecto_INICIO, 1758668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BOCA LIMON - MACAYO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MACAYO 1A SECCIÓN, 29507 MACAYO 1RA. SECCIÓN (LAS MERCEDES), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PASANDO BOCA LIMÓN HA, lon:-93.20728419, lat:17.95726972}}	03-08-2020	15-09-2020	2,579,485.78	2,579,485.78	2,579,485.78	2,579,485.78	2,579,485.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-09/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2579485.78, importe_modificado:2579485.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1758816/proyecto_INICIO, 1758816/proyecto_PROCESO, 1758816/proyecto_INICIO, 1758816/proyecto_PROCESO, 1758816/proyecto_FIN, 1758816/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
21417	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.84, meta_modificada:197.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 SUR Y AVENIDA 3 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LA 1A Y 3A AVENID SUR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD , lon:-92.16623879, lat:14.99109215}}	01-06-2020	29-08-2020	377,307.49	377,307.49	377,307.49	377,307.49	377,307.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:377307.49, importe_modificado:377307.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.84}}	{1758838/proyecto_INICIO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITAN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ENTRANDO POR LA SÉPTIMA NORTE CONTINUANDO POR LA PRIMERA PONIENTE CONTINUANDO, lon:-92.42143262, lat:16.29634746}}	29-04-2020	27-06-2020	985,424.17	985,424.17	985,424.17	985,424.17	985,424.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-026/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:985424.17, importe_modificado:985424.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.88}}	{1758920/proyecto_INICIO, 1758920/proyecto_FIN, 1758920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI, lon:-92.21206088, lat:16.95878597}}	01-08-2020	30-10-2020	1,499,840.85	1,499,840.85	1,499,840.85	1,499,840.85	1,499,840.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499840.85, importe_modificado:1499840.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.0}}	{1759445/proyecto_INICIO, 1759445/proyecto_PROCESO, 1759445/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MÉXICO NUEVO, 30934 MÉXICO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO DESDE CARRETERA, CAMINO HACIA NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA, lon:-92.11007804, lat:15.46284112}}	22-07-2020	25-09-2020	2,131,575.40	2,131,575.40	2,131,575.40	2,131,575.40	2,131,575.40	2,131,575.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2131575.4, importe_modificado:2131575.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}}	{1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO CERRO BLANCO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 EJIDO RANCHO ALEGRE, 00000 RANCHO ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO TECPATÁNRAUDALES M, lon:-93.41696663, lat:17.30564483}}	17-05-2020	15-07-2020	1,177,631.99	1,177,631.99	1,177,631.99		1,177,631.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0017/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1177631.99, importe_modificado:1177631.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}}	{1759569/proyecto_INICIO, 1759569/proyecto_PROCESO, 1759569/proyecto_FIN, 1759569/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1100		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.8, meta_modificada:1149.8}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON Y , PARTIR DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE HACIA OCOSINGO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE OCOSI, lon:-91.98197581, lat:17.49748645}}	23-03-2020	24-06-2020	1,237,942.75	1,237,942.75	1,237,942.75		1,237,942.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-081-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1237942.75, importe_modificado:1237942.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.8}}	{1759756/proyecto_INICIO, 1759756/proyecto_FIN, 1759756/proyecto_PROCESO, 1759756/proyecto_FIN, 1759756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
320		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3040, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL IXCAN KILÓMETRO 183 + 700 EJIDO EL IXCAN, 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRINITARIA Y CARRETERA 13 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA PEÑA BLANCA PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.09692171, lat:16.0890258}}	01-08-2020	30-10-2020	696,684.86	696,684.86	696,684.86		696,684.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0190/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:696684.86, importe_modificado:696684.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1760157/proyecto_INICIO, 1760157/proyecto_FIN, 1760157/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:99, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO - LOS CASCABELES KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA LOS CASCABELES, 29520 LOS CASCABELES, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5 KM DE PICHUCALCO POR LA CARRETERA ESTATAL 195, lon:-93.11270309, lat:17.47080784}}	27-07-2020	24-09-2020	648,070.74	648,070.74	648,070.74		648,070.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-017/2020, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:648070.74, importe_modificado:648070.74}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1760481/proyecto_INICIO, 1760481/proyecto_FIN, 1760481/proyecto_PROCESO, 1760481/proyecto_FIN, 1760481/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
953		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:501.2, meta_modificada:501.2}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO SE REALIZ, lon:-93.16349063, lat:16.13858092}}	07-08-2020	07-10-2020	970,925.36	970,925.36	970,925.36		970,925.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/063-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:970925.36, importe_modificado:970925.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.2}}	{1760504/proyecto_INICIO, 1760504/proyecto_FIN, 1760504/proyecto_PROCESO, 1760504/proyecto_FIN, 1760504/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.2, meta_modificada:898.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOQUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.083936, lat:16.88165674}}	01-08-2020	30-11-2020	1,664,462.46	1,664,462.46	1,664,462.46		1,664,462.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1664462.46, importe_modificado:1664462.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.2}}	{1760635/proyecto_INICIO, 1760635/proyecto_PROCESO, 1760635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
694	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TULIPANES Y CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA GLADIOLA BAJAR POR LA 8A AVENIDA NORTE GIR, lon:-92.27911855, lat:14.90314432}}	01-07-2020	30-09-2020	1,965,039.00	1,965,039.00	1,965,039.00	1,965,039.00	1,965,039.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2020, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965039.0, importe_modificado:1965039.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.0}}	{1760655/proyecto_INICIO, 1760655/proyecto_PROCESO, 1760655/proyecto_FIN, 1760655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LAS CARRETERAS PRINCIPALES DEL EJIDO A 100 MTS DEL EMBARCADERO DE GANADO Y LA TIENDAN DEL, lon:-92.25040213, lat:17.52987111}}	23-03-2020	06-04-2020	221,886.23	221,886.23	221,886.23	221,886.23	221,886.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-090/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:221886.23, importe_modificado:221886.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1760790/proyecto_INICIO, 1760790/proyecto_FIN, 1760790/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
428	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.4, meta_modificada:1395.4}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:224, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30140 NUEVA ESPERANZA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.08600755, lat:15.71650866}}	01-03-2020	31-05-2020	1,109,201.42	1,109,201.42	1,109,201.42	1,109,201.42	1,109,201.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0034/2020, contratista:YSEANIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1109201.42, importe_modificado:1109201.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.4}}	{1760825/proyecto_PROCESO, 1760825/proyecto_FIN, 1760825/proyecto_PROCESO, 1760825/proyecto_FIN, 1760825/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN JUAN, 29140 OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ Y CALLEJON A LA CABAÑA, LA OBRA SE UBICA POSTERIOR AL BARRIO SAN MIGUEL COMO AMPLIACIÓN DEL MI, lon:-93.35863715, lat:16.74865121}}	09-03-2020	07-05-2020	1,364,403.17	1,364,403.17	1,364,403.17	1,364,403.17	1,364,403.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-006/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1364403.17, importe_modificado:1364403.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2650.0}}	{1760875/proyecto_INICIO, 1760875/proyecto_FIN, 1760875/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
498	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.95, meta_modificada:418.95}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA LA CEIBA, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR RIO TEXCUYUPAN Y CALLE IMMOMIADA, CALLE INNOMINADA SE SUBE POR LA 6A AVENIDA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN L, lon:-92.25316281, lat:14.9363957}}	01-08-2020	31-10-2020	1,408,196.00	1,408,196.00	1,408,196.00	1,408,196.00	1,408,196.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2020, contratista:ADOLFO SALAZAR ORDUÑA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1408196.0, importe_modificado:1408196.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:418.95}}	{1760927/proyecto_INICIO, 1760927/proyecto_PROCESO, 1760927/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.08, meta_modificada:700.08}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.07471515, lat:16.88841954}}	01-04-2020	30-06-2020	1,031,600.85	1,031,600.85	1,031,600.85	1,031,600.85	1,031,600.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031600.85, importe_modificado:1031600.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.08}}	{1761103/proyecto_PROCESO, 1761103/proyecto_INICIO, 1761103/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - AMOR DE DIOS KILÓMETRO 9 + 3 COLONIA AMOR DE DIOS, 29760 AMOR DE DIOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AMOR DE DIOS SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA TRAMO JITOTOL SAN , lon:-92.79230561, lat:17.11531863}}	13-07-2020	30-09-2020	556,657.90	556,657.90	556,657.90	556,657.90	556,657.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:Alejandro Gomez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:556657.9, importe_modificado:556657.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1761296/proyecto_INICIO, 1761296/proyecto_FIN, 1761296/proyecto_PROCESO, 1761296/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPANA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE QUE VA HACIA EL BARRIO GUADALUPANA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34121038, lat:17.18606897}}	09-07-2020	15-08-2020	36,925.12	36,925.12	36,925.12	36,925.12	36,925.12	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:36925.12, importe_modificado:36925.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.28}}	{1761344/proyecto_FIN, 1761344/proyecto_PROCESO, 1761344/proyecto_INICIO, 1761344/proyecto_FIN, 1761344/proyecto_INICIO, 1761344/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY, lon:-92.07580231, lat:16.88204039}}	20-04-2020	20-08-2020	565,630.08	565,630.08	565,630.08	565,630.08	565,630.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565630.08, importe_modificado:565630.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}}	{1761455/proyecto_INICIO, 1761455/proyecto_PROCESO, 1761455/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
64		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.04, meta_modificada:621.04}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA FRONTERA DOS PARA LLE, lon:-92.2848183, lat:16.93241612}}	04-05-2020	04-06-2020	951,156.57	951,156.57	951,156.57	951,156.57	951,156.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:951156.57, importe_modificado:951156.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.04}}	{1761510/proyecto_INICIO, 1761510/proyecto_PROCESO, 1761510/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
158		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.51, meta_modificada:675.51}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA, ABASOLO Y AL LLEGAER A T, lon:-92.2607808, lat:16.90849356}}	01-05-2020	30-07-2020	1,277,008.05	1,277,008.05	1,277,008.05	1,277,008.05	1,277,008.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0234/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277008.05, importe_modificado:1277008.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.51}}	{1761591/proyecto_INICIO, 1761591/proyecto_PROCESO, 1761591/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
531		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:CALLE ZAPOTAL EJIDO (EL ZAPOTAL, 30559 LA ESPERANZA (EL ZAPOTAL), PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VALDIVIA-PALMARCITO Y CALLE SEGUNDA, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL TRAMO CARRETERO VALDIVIAPALMARCITO EN LA SEGUNDA MA, lon:-93.1641756, lat:15.4497211}}	15-08-2020	15-11-2020	1,365,982.51	1,365,982.51	1,365,982.51	1,365,982.51	1,365,982.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1365982.51, importe_modificado:1365982.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1761748/proyecto_INICIO, 1761748/proyecto_PROCESO, 1761748/proyecto_FIN, 1761748/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
83		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD COLONIA LA TRINIDAD, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA SOLEDAD A 549 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANSOLOSUCHIAPA PASANDO POR EL, lon:-93.09003728, lat:17.43408418}}	03-08-2020	26-10-2020	1,907,668.38	1,907,668.38	1,907,668.38	1,907,668.38	1,907,668.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0011/2020, contratista:CONSTRUCTORAXITOLTEPE QUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1907668.38, importe_modificado:1907668.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1135.0}}	{1761755/proyecto_INICIO, 1761755/proyecto_PROCESO, 1761755/proyecto_FIN, 1761755/proyecto_INICIO, 1761755/proyecto_PROCESO, 1761755/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
867	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 130 COLONIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y CAMINO RAMON F. BALBOA, CAMINO BETANIA PARTIMOS DE LA CABECERA, lon:-91.3539576, lat:16.40901024}}	15-07-2020	15-08-2020	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88679, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928000.0, importe_modificado:928000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16000.0}}	{1761765/proyecto_INICIO, 1761765/proyecto_FIN, 1761765/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1242	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SALVADOR URBINA UBICADO A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE ORO HA, lon:-92.21169919, lat:15.03560985}}	10-08-2020	07-11-2020	1,205,767.75	1,205,767.75	1,205,767.75	1,205,767.75	1,205,767.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1205767.75, importe_modificado:1205767.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}}	{1761825/proyecto_INICIO, 1761825/proyecto_PROCESO, 1761825/proyecto_FIN, 1761825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SAN JOSE AVENTURA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL ASHUPA - CANAL ULUB Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUB, lon:-91.93459958, lat:17.18460106}}	31-07-2020	31-08-2020	12,584.42	12,584.42	12,584.42	12,584.42	12,584.42	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84316, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_PROCESO, 1761874/proyecto_FIN, 1761874/proyecto_PROCESO, 1761874/proyecto_FIN, 1761874/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANPICHUICALCO A 4.450 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, lon:-93.10051321, lat:17.45914304}}	17-08-2020	17-11-2020	206,718.18	206,718.18	206,718.18	206,718.18	206,718.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95401, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:206718.18, importe_modificado:206718.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1761914/proyecto_PROCESO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_INICIO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_PROCESO, 1761914/proyecto_INICIO, 1761914/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
356	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CULEBRA KILÓMETRO 120 + 125 EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA LA CULEBRA SALIMOS DE LA CABECE, lon:-91.45735749, lat:16.94452966}}	01-03-2020	15-06-2020	3,365,999.94	3,365,999.94	3,365,999.94	3,365,999.94	3,365,999.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMOC-FISM-0260/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3365999.94, importe_modificado:3365999.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2420.0}}	{1761926/proyecto_PROCESO, 1761926/proyecto_INICIO, 1761926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:978.12, meta_modificada:978.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARTA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA NUEVO LEON , lon:-91.7296056, lat:16.9102749}}	01-04-2020	01-08-2020	3,701,770.01	3,701,770.01	3,701,770.01	3,701,770.01	3,701,770.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMOC-FISM-0265/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3701770.01, importe_modificado:3701770.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:978.12}}	{1761962/proyecto_INICIO, 1761962/proyecto_PROCESO, 1761962/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
143	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.9, meta_modificada:2400.9}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 96 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA LAGUNA SANT, lon:-91.50065471, lat:16.60181587}}	01-05-2020	31-07-2020	2,506,796.44	2,506,796.44	2,506,796.44	2,506,796.44	2,506,796.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0266/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2506796.44, importe_modificado:2506796.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.9}}	{1761971/proyecto_INICIO, 1761971/proyecto_PROCESO, 1761971/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.2, meta_modificada:683.2}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LA BELLEZA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, lon:-92.33925614, lat:17.17252467}}	09-07-2020	15-08-2020	92,312.80	92,312.80	92,312.80	92,312.80	92,312.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:92312.8, importe_modificado:92312.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.2}}	{1761982/proyecto_FIN, 1761982/proyecto_PROCESO, 1761982/proyecto_FIN, 1761982/proyecto_INICIO, 1761982/proyecto_PROCESO, 1761982/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.68, meta_modificada:626.68}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO CATARRAYA Y TERRACERIA SAQUILJA, TERRACERIA POMARROSA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.76148568, lat:17.04875614}}	01-04-2020	29-06-2020	1,943,878.90	1,943,878.90	1,943,878.90	1,943,878.90	1,943,878.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0268/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1943878.9, importe_modificado:1943878.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.68}}	{1761992/proyecto_INICIO, 1761992/proyecto_PROCESO, 1761992/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD., lon:-92.36353396, lat:17.24859242}}	07-07-2020	04-09-2020	893,483.28	893,483.28	893,483.28	893,483.28	893,483.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-077/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:893483.28, importe_modificado:893483.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1761996/proyecto_PROCESO, 1761996/proyecto_INICIO, 1761996/proyecto_PROCESO, 1761996/proyecto_INICIO, 1761996/proyecto_PROCESO, 1761996/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYENDO EL BARRIO LA SOLEDAD Y ANEXO SAN SEBASTIAN, lon:-93.09278807, lat:17.43141205}}	17-08-2020	17-11-2020	155,810.54	155,810.54	155,810.54	155,810.54	155,810.54	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:155810.54, importe_modificado:155810.54}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_FIN, 1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_PROCESO, 1762031/proyecto_FIN, 1762031/proyecto_PROCESO, 1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
791	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:293.0, meta_modificada:293.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL BARRIO MUKUL AKIL CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO UBICADA ENTRANDO DE LA ZONA URBAN, lon:-92.34348593, lat:16.7800567}}	19-06-2020	18-07-2020	4,011,025.84	4,011,025.84	4,011,025.84	4,011,025.84	4,011,025.84	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-075/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4011025.84, importe_modificado:4011025.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:293.0}}	{1762267/proyecto_INICIO, 1762267/proyecto_FIN, 1762267/proyecto_PROCESO, 1762267/proyecto_FIN, 1762267/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
219	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.2, meta_modificada:1031.2}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA, 30533 REVOLUCION MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES SEXTA CALLE ORIENTE, lon:-93.06852696, lat:16.17166701}}	15-08-2020	15-10-2020	857,478.10	857,478.10	857,478.10	857,478.10	857,478.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/077-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:857478.1, importe_modificado:857478.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.2}}	{1762363/proyecto_INICIO, 1762363/proyecto_PROCESO, 1762363/proyecto_FIN, 1762363/proyecto_INICIO, 1762363/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191 - LOCALIDAD TZUTILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 BARRIO BARRIO PANTÉON, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3374998, lat:16.78471422}}	29-06-2020	28-07-2020	98,207.34	98,207.34	98,207.34	98,207.34	98,207.34	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-084/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98207.34, importe_modificado:98207.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1762402/proyecto_INICIO, 1762402/proyecto_PROCESO, 1762402/proyecto_INICIO, 1762402/proyecto_FIN, 1762402/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 195 - STENLEJITUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE STENLEJITUL, 29450 STENLEJITUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.37223367, lat:16.75198481}}	29-06-2020	28-07-2020	374,973.48	374,973.48	374,973.48	374,973.48	374,973.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-085/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1762422/proyecto_INICIO, 1762422/proyecto_FIN, 1762422/proyecto_PROCESO, 1762422/proyecto_FIN, 1762422/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.5, meta_modificada:837.5}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - E.C XHANIL KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE LLEVA A CABO EN DOS PARTES LA PRIM, lon:-92.16892125, lat:17.30149477}}	10-07-2020	22-09-2020	2,188,816.53	2,188,816.53	2,188,816.53	2,188,816.53	2,188,816.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-078/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2188816.53, importe_modificado:2188816.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.5}}	{1762499/proyecto_INICIO, 1762499/proyecto_PROCESO, 1762499/proyecto_INICIO, 1762499/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO DEL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR PARA CRUZAR AL BARRIO EL CERRILLO ESTA OBRA SE LLEVA A CA, lon:-92.55148008, lat:17.28776156}}	02-06-2020	17-07-2020	492,445.81	492,445.81	492,445.81	492,445.81	492,445.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-115/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1762643/proyecto_INICIO, 1762643/proyecto_PROCESO, 1762643/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
842	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA PASHTONTICIA, 29460 PAXTONTICÍA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.28143595, lat:16.77243635}}	03-07-2020	03-08-2020	2,785,517.28	2,785,517.28	2,785,517.28	2,785,517.28	2,785,517.28	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-095/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2785517.28, importe_modificado:2785517.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:312.0}}	{1762834/proyecto_INICIO, 1762834/proyecto_FIN, 1762834/proyecto_PROCESO, 1762834/proyecto_FIN, 1762834/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2180		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.7, meta_modificada:2785.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO YANX-BACAL) KILÓMETRO 2 + 429 BARRIO ABASOLO BARRIO YANX-BACAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 PARA LLEGAR SA, lon:-92.21623814, lat:16.81861808}}	01-04-2020	30-06-2020	3,463,337.64	3,463,337.64	3,463,337.64	3,463,337.64	3,463,337.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3463337.64, importe_modificado:3463337.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.7}}	{1762905/proyecto_INICIO, 1762905/proyecto_PROCESO, 1762905/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
171		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569.0, meta_modificada:2569.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 PUEBLO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.5662695, lat:16.61366368}}	11-05-2020	31-08-2020	1,212,543.56	1,212,543.56	1,212,543.56	1,212,543.56	1,212,543.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0272/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1212543.56, importe_modificado:1212543.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2569.0}}	{1762966/proyecto_PROCESO, 1762966/proyecto_INICIO, 1762966/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 980 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - MAPIL Y TERRACERIA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - EL, lon:-91.89019463, lat:17.0128966}}	31-07-2020	31-08-2020	29,888.00	29,888.00	29,888.00	29,888.00	29,888.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84300, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:29888.0, importe_modificado:29888.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_INICIO, 1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_PROCESO, 1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LAS NUBES, 30906 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN BARRIO LAS NUBES EJID, lon:-92.42715354, lat:15.39644907}}	01-05-2020	01-06-2020	1,121,582.71	1,121,582.71	1,121,582.71	1,121,582.71	1,121,582.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1121582.71, importe_modificado:1121582.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1763104/proyecto_INICIO, 1763104/proyecto_FIN, 1763104/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
96		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:497, direccion:CALLE HACIA AMPLIACION TRE DE MAYO BARRIO AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, 30902 AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, CAMINO HACIA EL IOCOTE LA AMPLIACIÓN DE RED Y L, lon:-92.32496658, lat:15.38967857}}	01-05-2020	15-06-2020	2,258,583.75	2,258,583.75	2,258,583.75	2,258,583.75	2,258,583.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-061/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2258583.75, importe_modificado:2258583.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:950.0}}	{1763125/proyecto_INICIO, 1763125/proyecto_FIN, 1763125/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
106		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TOLIMAN - RANCHERIA SALA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SALANUEVA, 30904 SALANUEVA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA MOTOZINTLA Y CARRETERA HACIA HUIXTLA, CARRETERA MOTOZINTLA - HU, lon:-92.33049492, lat:15.32209689}}	01-05-2020	01-08-2020	1,101,195.12	1,101,195.12	1,101,195.12	1,101,195.12	1,101,195.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-067/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1101195.12, importe_modificado:1101195.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}}	{1763145/proyecto_PROCESO, 1763145/proyecto_FIN, 1763145/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
275		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 BARRIO YOCHIB BARRIO ZAKINAL 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.43977281, lat:16.84722358}}	03-07-2020	03-08-2020	1,396,329.82	1,396,329.82	1,396,329.82	1,396,329.82	1,396,329.82	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-115/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1396329.82, importe_modificado:1396329.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}}	{1763228/proyecto_INICIO, 1763228/proyecto_FIN, 1763228/proyecto_PROCESO, 1763228/proyecto_FIN, 1763228/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
380		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.7, meta_modificada:231.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09639571, lat:16.91054787}}	02-03-2020	30-06-2020	175,947.44	175,947.44	175,947.44	175,947.44	175,947.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175947.44, importe_modificado:175947.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.7}}	{1763296/proyecto_INICIO, 1763296/proyecto_PROCESO, 1763296/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.5, meta_modificada:175.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.08436465, lat:16.89253081}}	06-05-2020	30-07-2020	555,156.59	555,156.59	555,156.59	555,156.59	555,156.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0336/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555156.59, importe_modificado:555156.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.5}}	{1763397/proyecto_INICIO, 1763397/proyecto_FIN, 1763397/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
261		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A. NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE DEL PANTEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.06035199, lat:16.12891682}}	08-06-2020	05-09-2020	1,479,691.70	1,479,691.70	1,479,691.70	1,479,691.70	1,479,691.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/058/2020, contratista:INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL JAMA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1479691.7, importe_modificado:1479691.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763562/proyecto_INICIO, 1763562/proyecto_FIN, 1763562/proyecto_PROCESO, 1763562/proyecto_FIN, 1763562/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
168		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE LA AMPLIACION DE 1364 ML DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA, lon:-93.07553289, lat:16.17398546}}	19-08-2020	15-12-2020	3,252,175.90	3,252,175.90	3,252,175.90	3,252,175.90	3,252,175.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/086-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3252175.9, importe_modificado:3252175.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1364.0}}	{1763663/proyecto_FIN, 1763663/proyecto_INICIO, 1763663/proyecto_PROCESO, 1763663/proyecto_FIN, 1763663/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
137		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1645.4, meta_modificada:1645.4}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON SANTA CECILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 00 CANTON SANTA CECILIA, 30667 SANTA CECILIA, HUEHUETAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA 2A, lon:-92.34974255, lat:15.04893813}}	03-02-2020	02-04-2020	1,392,349.62	1,392,349.62	1,392,349.62	1,392,349.62	1,392,349.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1449810.8, importe_modificado:1392349.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1645.4}}	{1763682/proyecto_FIN, 1763682/proyecto_PROCESO, 1763682/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
98		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA RANCHERIA ALOTO LUCERO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CARRETERA ALTO LUCERO SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUIT, lon:- 93.67507979, lat:16.59410403}}	08-06-2020	06-08-2020	1,510,987.50	1,510,987.50	1,510,987.50	1,510,987.50	1,510,987.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/022-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1510987.5, importe_modificado:1510987.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}	{1763748/proyecto _INICIO, 1763748/proyecto_ FIN, 1763748/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO JEJ- JA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILA Y CAMINO AGUA VERDE, CAMINO REDRECITA SE UBICA A 78.60 KMS. , lon:-91.86604254, lat:17.01487208}}	19-08-2020	21-09-2020	44,045.48	44,045.48	44,045.48	44,045.48	44,045.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84419, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1763767/proyecto _INICIO, 1763767/proyecto_ FIN, 1763767/proyecto_ PROCESO, 1763767/proyecto_ INICIO, 1763767/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
367		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGO PAR, lon:- 91.75123829, lat:16.9967706}}	01-03-2020	30-06-2020	1,336,342.54	1,336,342.54	1,336,342.54	1,336,342.54	1,336,342.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0366/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:1336342.54, importe_modificado:1336342.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}}	{1763778/proyecto _PROCESO, 1763778/proyecto_ INICIO, 1763778/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2724.3, meta_modificada:2724.3}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA LOS CHOFERES, CAMINO EL CERRILLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL S, lon:-92.09052575, lat:16.89026159}}	15-06-2020	15-09-2020	857,142.86	857,142.86	857,142.86	857,142.86	857,142.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0402/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:857142.86, importe_modificado:857142.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2724.3}}	{1764320/proyecto _INICIO, 1764320/proyecto_ PROCESO, 1764320/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45119901, lat:17.27358017}}	01-06-2020	30-08-2020	2,200,017.18	2,200,017.18	2,200,017.18	2,200,017.18	2,200,017.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 077/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200017.18, importe_modificado:2200017.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1764441/proyecto _INICIO, 1764441/proyecto_ FIN, 1764441/proyecto_ PROCESO, 1764441/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
221		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PANTEON 2, CALLE RIO NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE TILA A LIMAR, lon:-92.39986553, lat:17.4109633}}	01-07-2020	21-08-2020	2,189,130.01	2,189,130.01	2,189,130.01	2,189,130.01	2,189,130.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 150/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2189130.01, importe_modificado:2189130.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1764658/proyecto _PROCESO, 1764658/proyecto_ INICIO, 1764658/proyecto_ PROCESO, 1764658/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
873		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3353.3, meta_modificada:3353.3}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE, lon:-91.53276715, lat:16.97066157}}	15-07-2020	15-11-2020	3,633,705.24	3,633,705.24	3,633,705.24	3,633,705.24	3,633,705.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0356/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3633705.24, importe_modificado:3633705.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3353.3}}	{1764663/proyecto _INICIO, 1764663/proyecto_ PROCESO, 1764663/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.95, meta_modificada:109.95}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA A 300 MTS PASANDO LA PROPIEDAD MORELOS LAS MINAS, lon:-92.3897753, lat:15.84186913}}	10-04-2020	11-05-2020	615,849.97	615,849.97	615,849.97	615,849.97	615,849.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-03/2020, contratista:JOSE ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:615849.97, importe_modificado:615849.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.95}}	{1764895/proyecto_INICIO, 1764895/proyecto_FIN, 1764895/proyecto_PROCESO, 1764895/proyecto_FIN, 1764895/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 123 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD WILLIS SE, lon:-92.49058506, lat:17.32608801}}	29-06-2020	21-08-2020	3,064,309.65	3,064,309.65	3,064,309.65	3,064,309.65	3,064,309.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-138/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3064309.65, importe_modificado:3064309.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	{1764931/proyecto_PROCESO, 1764931/proyecto_INICIO, 1764931/proyecto_FIN, 1764931/proyecto_PROCESO, 1764931/proyecto_FIN, 1764931/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ANGELES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, BRECHA LOS ANGELES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.48027025, lat:17.24813252}}	21-07-2020	21-08-2020	1,257,151.84	1,257,151.84	1,257,151.84	1,257,151.84	1,257,151.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-157/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257151.84, importe_modificado:1257151.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1764958/proyecto_INICIO, 1764958/proyecto_PROCESO, 1764958/proyecto_FIN, 1764958/proyecto_INICIO, 1764958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:CALLE ECHEGARAY EJIDO ECHEGARAY, 30543 ESTACIÓN ECHEGARAY, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A SALTO DE AGUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POSTERIOR AL PASO DE VÍA 450 MTRS AL, lon:-93.16506563, lat:15.62300147}}	10-07-2020	07-10-2020	665,038.00	665,038.00	665,038.00	665,038.00	665,038.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:665083.0, importe_modificado:665083.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1765173/proyecto_INICIO, 1765173/proyecto_PROCESO, 1765173/proyecto_FIN, 1765173/proyecto_INICIO, 1765173/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
166		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ECUENTRA DETRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y FRENTE ALA CLINICA FRENTE ALA CANCH, lon:-92.2812828, lat:15.56768443}}	03-08-2020	15-12-2020	2,035,130.24	2,035,130.24	2,035,130.24	2,035,130.24	2,035,130.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/17, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2035130.24, importe_modificado:2035130.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}}	{1765206/proyecto_PROCESO, 1765206/proyecto_INICIO, 1765206/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5290		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO SAN JOSE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MERCADO PUBLICO Y , LA O, lon:-92.05843071, lat:16.13089552}}	15-06-2020	15-07-2020	1,543,143.62	1,543,143.62	1,543,143.62	1,543,143.62	1,543,143.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/061/2020, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1543143.62, importe_modificado:1543143.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765258/proyecto_INICIO, 1765258/proyecto_PROCESO, 1765258/proyecto_FIN, 1765258/proyecto_INICIO, 1765258/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
53		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO MAHANAIM BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TULIPANES Y CALLE CALLE AGUA AZUL, CALLE CALLE MAHANAIM PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BARRIO EL CIPRES Y S, lon:-92.10746787, lat:16.91188744}}	24-06-2020	28-09-2020	1,005,405.55	1,005,405.55	1,005,405.55	1,005,405.55	1,005,405.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0419/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005405.55, importe_modificado:1005405.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765274/proyecto_INICIO, 1765274/proyecto_PROCESO, 1765274/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:799, direccion:RANCHERIA RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MPAL SE ENTRAN PASANDO EL PUENTE DEL RIO SAN NICOLAS VINIENDO DE TAPACHULA A MANO DERECHA SE PASA EL, lon:-92.83991875, lat:15.49496165}}	24-08-2020	22-10-2020	596,055.85	596,055.85	596,055.85	596,055.85	596,055.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:596055.85, importe_modificado:596055.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}}	{1765431/proyecto_INICIO, 1765431/proyecto_PROCESO, 1765431/proyecto_INICIO, 1765431/proyecto_PROCESO, 1765431/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL NO 195 - SANTA CATARINA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 355 + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 1RA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 1RA SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRO, lon:-93.10018182, lat:17.47298301}}	17-08-2020	17-11-2020	103,866.87	103,866.87	103,866.87	103,866.87	103,866.87	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95383, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:103866.87, importe_modificado:103866.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1765485/proyecto_PROCESO, 1765485/proyecto_INICIO, 1765485/proyecto_FIN, 1765485/proyecto_INICIO, 1765485/proyecto_PROCESO, 1765485/proyecto_FIN, 1765485/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 15 DE MAYO, AVENIDA CONSTITUCION SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45309963, lat:17.24648603}}	12-06-2020	24-08-2020	1,005,591.73	1,005,591.73	1,005,591.73	1,005,591.73	1,005,591.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1005591.73, importe_modificado:1005591.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765587/proyecto_INICIO, 1765587/proyecto_PROCESO, 1765587/proyecto_FIN, 1765587/proyecto_INICIO, 1765587/proyecto_PROCESO, 1765587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA N, lon:-91.93894373, lat:16.83179509}}	01-07-2020	30-09-2020	869,856.83	869,856.83	869,856.83	869,856.83	869,856.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0441/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:869856.83, importe_modificado:869856.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}}	{1765820/proyecto_PROCESO, 1765820/proyecto_INICIO, 1765820/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
94	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:BARRIO REFORMA CASBIL, 30966 REFORMA CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO REFORMA CASBIL SE ENCUANTRA UBICADO A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOBRE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR. EN EL DESVIO A CASBIL, lon:-92.21070399, lat:15.47885376}}	17-08-2020	30-09-2020	1,742,311.91	1,742,311.91	1,742,311.91	1,742,311.91	1,742,311.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-12, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1742311.91, importe_modificado:1742311.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA II, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO TAPACHULITA II ESTE BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A MANO, lon:-93.27117078, lat:16.17826852}}	25-08-2020	25-10-2020	473,761.72	473,761.72	473,761.72	473,761.72	473,761.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/098-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1765937/proyecto_FIN, 1765937/proyecto_PROCESO, 1765937/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA BOULEVAR NTE. EN LA ROTONDA SE TOMA LA TERCERA SALIDA Y SE CONTINUA POR BOULEVAR NTE. EN LA R, lon:-92.09656467, lat:16.91669302}}	01-07-2020	20-07-2020	178,524.00	178,524.00	178,524.00	178,524.00	178,524.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86470, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:178524.0, importe_modificado:178524.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}}	{1766014/proyecto_INICIO, 1766014/proyecto_PROCESO, 1766014/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:347, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS, 00000 LOS CERRITOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA CASCARON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 5 KM DE LA CABECERA MPAL ACCEDIENDO POR EL BARRIO SANTA CECELIA SE TOMA EL CAMINO RURA, lon:-92.87940761, lat:15.4167804}}	01-09-2020	31-10-2020	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:J.A CONSTRUTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:502524.06, importe_modificado:502524.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1766148/proyecto_INICIO, 1766148/proyecto_PROCESO, 1766148/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CALLE S/N LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DIRIGIRSE POR AV. C, lon:-92.14185583, lat:16.92771843}}	15-07-2020	15-08-2020	38,272.00	38,272.00	38,272.00	38,272.00	38,272.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88714, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38272.0, importe_modificado:38272.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1766280/proyecto_INICIO, 1766280/proyecto_PROCESO, 1766280/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48282082, lat:17.31261098}}	08-06-2020	28-07-2020	1,571,439.82	1,571,439.82	1,571,439.82	1,571,439.82	1,571,439.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-086/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1571439.82, importe_modificado:1571439.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1766533/proyecto_INICIO, 1766533/proyecto_FIN, 1766533/proyecto_PROCESO, 1766533/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2217.5, meta_modificada:2217.5}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30120 TRAMO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - AL BARRIO CERECILLO KILÓMETRO 2 + 217 BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 4 KM SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA C, lon:-92.29599417, lat:15.71625124}}	06-07-2020	03-09-2020	2,281,778.00	2,281,778.00	2,281,778.00	2,281,778.00	2,281,778.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-032/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2281778.0, importe_modificado:2281778.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2217.5}}	{1766589/proyecto_FIN, 1766589/proyecto_INICIO, 1766589/proyecto_PROCESO, 1766589/proyecto_FIN, 1766589/proyecto_PROCESO, 1766589/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESUS MARIA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PTE NORETE, CALLE ONCEAVA PTE NOERTE CENTRO VILLAFLORES A EJIDO JESUS MARIA, lon:-93.29841778, lat:16.39926807}}	02-03-2020	30-06-2020	2,636,390.00	2,636,390.00	2,636,390.00	2,636,390.00	2,636,390.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-010, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2636390.0, importe_modificado:2636390.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}}	{1766817/proyecto_PROCESO, 1766817/proyecto_INICIO, 1766817/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29700.0, meta_modificada:29700.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + undefined PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA BARRANCA Y CARRETERA HACIA ACALA, CAMINO A LA BODEGA LA OB, lon:-92.68723509, lat:16.54588123}}	11-06-2020	10-07-2020	879,640.44	879,640.44	879,640.44	879,640.44	879,640.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCCH-DOPM-FISMDF-012/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:879640.44, importe_modificado:879640.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29700.0}}	{1766824/proyecto_INICIO, 1766824/proyecto_FIN, 1766824/proyecto_PROCESO, 1766824/proyecto_FIN, 1766824/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:PARAJE CHOCO, 29495 CHOCO, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CHOCO, lon:-92.63056045, lat:16.86111168}}	01-10-2020	31-10-2020	531,638.95	531,638.95	531,638.95	531,638.95	531,638.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMD/DOPM/FISMDF/VIV-015-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:531638.95, importe_modificado:531638.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1766856/proyecto_FIN, 1766856/proyecto_PROCESO, 1766856/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
579	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:257.0, meta_modificada:257.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:RANCHERIA OQUEM, 29474 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA 1.5 KMS APROX. SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, lon:-92.47959961, lat:16.72154215}}	02-11-2020	30-11-2020	7,235,685.43	7,235,685.43	7,235,685.43	7,235,685.43	7,235,685.43	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:7235685.43, importe_modificado:7235685.43}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:257.0}}	{1766893/proyecto_INICIO, 1766893/proyecto_PROCESO, 1766893/proyecto_FIN, 1766893/proyecto_PROCESO, 1766893/proyecto_FIN, 1766893/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 790 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO A EL NARANJO Y TERRACERIA OJO DE AGUA A EL NARANJO, TE, lon:-91.79286359, lat:16.19892054}}	04-08-2020	25-08-2020	260,582.40	260,582.40	260,582.40	260,582.40	260,582.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87156, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:260582.4, importe_modificado:260582.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1248.0}}	{1766924/proyecto_INICIO, 1766924/proyecto_PROCESO, 1766924/proyecto_INICIO, 1766924/proyecto_FIN, 1766924/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
61	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1570, direccion:CALLE ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA EJIDO ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA, 30470 ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SOCAMA), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A ENTRONQUE CARRE, lon:-93.19134999, lat:16.32189936}}	02-03-2020	30-06-2020	619,801.00	619,801.00	619,801.00	619,801.00	619,801.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-014, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:619801.0, importe_modificado:619801.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1767028/proyecto_PROCESO, 1767028/proyecto_INICIO, 1767028/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
540	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.7, meta_modificada:110.7}}		1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑO HÉROES LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ. ENFRENTA DEL PA, lon:-91.85804657, lat:16.20117471}}	03-07-2020	31-07-2020	696,606.42	696,606.42	696,606.42	696,606.42	696,606.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:696606.42, importe_modificado:696606.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.7}}	{1767032/proyecto_FIN, 1767032/proyecto_PROCESO, 1767032/proyecto_INICIO, 1767032/proyecto_PROCESO, 1767032/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
137	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE CENTRAL SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENT, lon:-92.56580469, lat:16.33928378}}	19-08-2020	17-10-2020	307,143.35	307,143.35	307,143.35	307,143.35	307,143.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-061/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:307143.35, importe_modificado:307143.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1767406/proyecto_FIN, 1767406/proyecto_INICIO, 1767406/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
122	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 BARRIO LOS POCITOS, 30130 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BELLA VISTA LOS POCITOS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TRAS, lon:-92.25252295, lat:15.57007938}}	03-08-2020	30-11-2020	2,497,775.89	2,497,775.89	2,497,775.89	2,497,775.89	2,497,775.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/16, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2497775.89, importe_modificado:2497775.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JIMENEZ COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JUANITO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARTIENDO , lon:-91.97782236, lat:17.51463234}}	20-04-2020	13-08-2020	1,050,746.11	1,050,746.11	1,050,746.11	1,050,746.11	1,050,746.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-120-2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1050746.11, importe_modificado:1050746.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1767683/proyecto_INICIO, 1767683/proyecto_FIN, 1767683/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1840	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILOMETRO 8 + 850 COLONIA TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TZAJALA- TENANGO, TERRACERIA TZAJALA- TENANGO , lon:-92.25734052, lat:16.86528039}}	01-08-2020	15-09-2020	828,873.63	828,873.63	828,873.63	828,873.63	828,873.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0505/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:828873.63, importe_modificado:828873.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}}	{1767700/proyecto_INICIO, 1767700/proyecto_PROCESO, 1767700/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - IGNACIO ALTAMIRANO KILOMETRO 8 + 500 COLONIA IGNACIO ALTAMIRANO, 29760 ALTAMIRANO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 8.5 KM DE LA CAB, lon:-92.7990678, lat:17.11345611}}	13-01-2020	29-05-2020	2,952,867.98	2,952,867.98	2,952,867.98	2,952,867.98	2,952,867.98	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86804, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:8710.0, importe_modificado:8710.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}}	{1768376/proyecto_FIN, 1768376/proyecto_PROCESO, 1768376/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA LA CARRETERA PR, lon:-93.26065598, lat:17.50384885}}	31-08-2020	30-11-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}}	{1768513/proyecto_INICIO, 1768513/proyecto_PROCESO, 1768513/proyecto_FIN, 1768513/proyecto_PROCESO, 1768513/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.09, meta_modificada:160.09}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:ÉJIDO NUEVA JERUSALEN, 30369 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.92540994, lat:15.96965895}}	21-08-2020	29-08-2020	111,722.61	111,722.61	111,722.61	111,722.61	111,722.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:111722.61, importe_modificado:111722.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.09}}	{1768635/proyecto_INICIO, 1768635/proyecto_PROCESO, 1768635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.2, meta_modificada:1422.2}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA PONIENTE, CARRETERA FEDERAL 230 LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE SE, lon:-93.08145924, lat:16.17229697}}	01-09-2020	15-12-2020	1,651,755.12	1,651,755.12	1,651,755.12	1,651,755.12	1,651,755.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/113-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1651755.12, importe_modificado:1651755.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.2}}	{1769039/proyecto_INICIO, 1769039/proyecto_FIN, 1769039/proyecto_PROCESO, 1769039/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.91054402, lat:17.00753427}}	03-02-2020	06-03-2020	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-011/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:33300.0, importe_modificado:33300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1769385/proyecto_INICIO, 1769385/proyecto_FIN, 1769385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-93.01168837, lat:17.08579355}}	04-02-2020	05-03-2020	121,347.06	121,347.06	121,347.06	121,347.06	121,347.06	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-015/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121347.06, importe_modificado:121347.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1769505/proyecto_INICIO, 1769505/proyecto_FIN, 1769505/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:208, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 30362 TIERRA BLANCA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.81104917, lat:15.90419688}}	26-08-2020	02-09-2020	71,150.13	71,150.13	71,150.13	71,150.13	71,150.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-009/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:71150.13, importe_modificado:71150.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}}	{1769533/proyecto_FIN, 1769533/proyecto_PROCESO, 1769533/proyecto_INICIO, 1769533/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:AVENIDA PENDIENTE EIJIDO TIERRA BLANCA, 29620 TIERRA BLANCA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.25042664, lat:17.10220089}}	01-08-2020	10-10-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1769589/proyecto_FIN, 1769589/proyecto_PROCESO, 1769589/proyecto_INICIO, 1769589/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.91461815, lat:16.99032612}}	04-02-2020	05-03-2020	50,599.56	50,599.56	50,599.56	50,599.56	50,599.56	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-016/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:50599.56, importe_modificado:50599.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}}	{1769593/proyecto_FIN, 1769593/proyecto_PROCESO, 1769593/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
279	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:PARAJE JOIGELITO ANEXO, 29360 1 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGELITO ANEXO, lon:-92.82981408, lat:16.73086483}}	08-06-2020	06-08-2020	647,280.00	647,280.00	647,280.00	647,280.00	647,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-35VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:647280.0, importe_modificado:647280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}	{1769666/proyecto_INICIO, 1769666/proyecto_PROCESO, 1769666/proyecto_FIN, 1769666/proyecto_INICIO, 1769666/proyecto_PROCESO, 1769666/proyecto_FIN, 1769666/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENERITO 1 KILOMETRO 43 + 40 EJIDO URSULO GALVAN, 29960 URSULO GALVÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.68799223, lat:17.37371663}}	07-04-2020	30-06-2020	1,215,626.26	1,215,626.26	1,215,626.26	1,215,626.26	1,215,626.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-105-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1215626.26, importe_modificado:1215626.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1769758/proyecto_INICIO, 1769758/proyecto_FIN, 1769758/proyecto_PROCESO, 1769758/proyecto_FIN, 1769758/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
236	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.3, meta_modificada:1321.3}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 2 CUADRAS HACIA AL NORTE LADO ORIENTE A UNA CUADRA DEL GIMNASIO DE LA MAESTRA CHINI RUMBO AL PUENTE HAMACA QUE VA A SAN ANTONIO II, lon:-92.28494075, lat:15.74752883}}	28-02-2020	23-04-2020	1,895,900.03	1,895,900.03	1,895,900.03	1,895,900.03	1,895,900.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-004/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1895900.03, importe_modificado:1895900.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.3}}	{1770345/proyecto_FIN, 1770345/proyecto_INICIO, 1770345/proyecto_PROCESO, 1770345/proyecto_INICIO, 1770345/proyecto_PROCESO, 1770345/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:26, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 30870 FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN Y CAMINO PANCHO VILLA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.1522993, lat:14.93871174}}	29-06-2020	14-08-2020	944,030.98	944,030.98	944,030.98	944,030.98	944,030.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/SOPM/FISM/024/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MT/C/SOPM/FISM/024/2020, monto:944030.98, importe_modificado:944030.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}}	{1770514/proyecto_INICIO, 1770514/proyecto_FIN, 1770514/proyecto_PROCESO, 1770514/proyecto_FIN, 1770514/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.1, meta_modificada:1857.1}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR PRIVADA BARRIO SERGIO LEY MORALES, 30540 PIJUIAPAN, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE Y AVENIDA DÉCIMA SUR ORIENTE, LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL BARRIO SERGIO LEY MORALES COLINDA HACIA EL NO, lon:-93.20572909, lat:15.6744816}}	15-08-2020	15-10-2020	1,891,977.71	1,891,977.71	1,891,977.71	1,891,977.71	1,891,977.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1891977.71, importe_modificado:1891977.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.1}}	{1770575/proyecto_INICIO, 1770575/proyecto_FIN, 1770575/proyecto_PROCESO, 1770575/proyecto_FIN, 1770575/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
420	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.83, meta_modificada:915.83}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA ARMANDO DUVALIER BARRIO EL PICHICHI, 30540 PIJUIAPAN, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PICHICHI, lon:-93.20235746, lat:15.68825017}}	15-08-2020	30-10-2020	1,805,552.70	1,805,552.70	1,805,552.70	1,805,552.70	1,805,552.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-068/2020, contratista:FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1805552.7, importe_modificado:1805552.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.83}}	{1771190/proyecto_INICIO, 1771190/proyecto_FIN, 1771190/proyecto_PROCESO, 1771190/proyecto_FIN, 1771190/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:82, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.23548468, lat:17.20276319}}	10-08-2020	10-11-2020	829,693.08	829,693.08	829,693.08	829,693.08	829,693.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-026/2020, contratista:JOSE RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:829693.08, importe_modificado:829693.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1771248/proyecto_INICIO, 1771248/proyecto_PROCESO, 1771248/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
279	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29367 ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO, lon:-92.83439621, lat:16.6911236}}	15-06-2020	13-08-2020	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-110VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:323640.0, importe_modificado:323640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}	{1771352/proyecto_INICIO, 1771352/proyecto_PROCESO, 1771352/proyecto_FIN, 1771352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE EL POZO, 29450 EL POZO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DE, lon:-92.32339891, lat:16.86011767}}	18-08-2020	15-09-2020	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-152/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1771775/proyecto_INICIO, 1771775/proyecto_PROCESO, 1771775/proyecto_FIN, 1771775/proyecto_PROCESO, 1771775/proyecto_FIN, 1771775/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO TSUIB CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A UNA CUADRAS DE LA PRESID, lon:-92.34300947, lat:16.78630016}}	26-08-2020	23-09-2020	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-166/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1771984/proyecto_INICIO, 1771984/proyecto_FIN, 1771984/proyecto_PROCESO, 1771984/proyecto_FIN, 1771984/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.51, meta_modificada:447.51}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MANGO MANILA VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PONIENTE Y CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA PONIENTE, BARRIO SAN JOSE SALIDA A LA BARRA SAN JOSE, lon:-92.4532923, lat:14.86351086}}	01-02-2020	15-03-2020	395,380.30	395,380.30	395,380.30	395,380.30	395,380.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:395980.3, importe_modificado:395980.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.51}}	{1771990/proyecto_INICIO, 1771990/proyecto_PROCESO, 1771990/proyecto_FIN, 1771990/proyecto_INICIO, 1771990/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
6649	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5895.3, meta_modificada:5895.3}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34151937, lat:17.18215453}}	01-09-2020	31-12-2020	7,264,819.61	7,264,819.61	7,264,819.61	7,264,819.61	7,264,819.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS M-030/2020 , contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:7264819.61, importe_modificado:7264819.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5895.3}}	{1772149/proyecto_PROCESO, 1772149/proyecto_FIN, 1772149/proyecto_PROCESO, 1772149/proyecto_INICIO, 1772149/proyecto_PROCESO, 1772149/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
165	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 185.3 - A LA LOCALIDAD UK'ALAJAW MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PARAJE UK'ALAJAW, 29450 UKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.31092826, lat:16.80080163}}	03-09-2020	02-10-2020	835,059.99	835,059.99	835,059.99	835,059.99	835,059.99	835,059.99	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-174/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835059.99, importe_modificado:835059.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}	{1772150/proyecto_INICIO, 1772150/proyecto_FIN, 1772150/proyecto_PROCESO, 1772150/proyecto_FIN, 1772150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
232	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA NUEVO CANOLAL, 29870 NUEVO CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51329401, lat:17.01739314}}	15-06-2020	25-08-2020	2,960,600.00	2,960,600.00	2,960,600.00	2,960,600.00	2,960,600.00	2,960,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84319, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2960600.0, importe_modificado:2960600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}}	{1772163/proyecto_FIN, 1772163/proyecto_PROCESO, 1772163/proyecto_INICIO, 1772163/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	38	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.5, meta_modificada:1045.5}}		1{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE LA REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LA, lon:-93.0813695, lat:16.16897874}}	10-09-2020	30-11-2020	944,236.51	944,236.51	944,236.51	944,236.51	944,236.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/124-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:944236.51, importe_modificado:944236.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.5}}	{1772720/proyecto_INICIO, 1772720/proyecto_FIN, 1772720/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	116	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		1{geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 PARAIE BAJCHÉN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC KM 5.30, lon:-92.36952806, lat:16.82552567}}	29-09-2020	27-10-2020	588,648.84	588,648.84	588,648.84	588,648.84	588,648.84	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-191/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:588648.84, importe_modificado:588648.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1772768/proyecto_INICIO, 1772768/proyecto_FIN, 1772768/proyecto_PROCESO, 1772768/proyecto_FIN, 1772768/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	115	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		1{geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ Y , TERRACERIA TRAMO SACUN , lon:-91.94084749, lat:17.12913984}}	02-06-2020	03-08-2020	2,182,019.16	2,182,019.16	2,182,019.16	2,182,019.16	2,182,019.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/277/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2182019.16, importe_modificado:2182019.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1773128/proyecto_INICIO, 1773128/proyecto_PROCESO, 1773128/proyecto_FIN, 1773128/proyecto_PROCESO, 1773128/proyecto_FIN, 1773128/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	114	0{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.9, meta_modificada:12.9}}		1{geo1: {cve_municipio:106, localidad:625, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 91 + 900 INTERIOR SN EJIDO LAS GARDENIAS, 30206 LAS GARDENIAS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101, lon:-92.5394313, lat:16.28152153}}	17-09-2020	15-11-2020	3,393,806.54	3,393,806.54	3,393,806.54	3,393,806.54	3,393,806.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-074/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H- AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3393806.54, importe_modificado:3393806.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.9}}	{1773179/proyecto_PROCESO, 1773179/proyecto_FIN, 1773179/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	231	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:COLONIA PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.4106873, lat:17.22236972}}	17-06-2020	17-07-2020	487,575.03	487,575.03	487,575.03	487,575.03	487,575.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITC/DOPM/FISM-137/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:487575.03, importe_modificado:487575.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1773376/proyecto_FIN, 1773376/proyecto_PROCESO, 1773376/proyecto_FIN, 1773376/proyecto_INICIO, 1773376/proyecto_PROCESO, 1773376/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	84	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		1{geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGON, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS DE LA CABECE, lon:-93.59330038, lat:16.2983384}}	01-06-2020	30-09-2020	396,404.00	396,404.00	396,404.00	396,404.00	396,404.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-090, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:396404.0, importe_modificado:396404.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1773957/proyecto_PROCESO, 1773957/proyecto_INICIO, 1773957/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.84, meta_modificada:412.84}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEG, lon:-93.18222602, lat:16.74410031}}	10-09-2020	31-12-2020	599,953.51	599,953.51	599,953.51	599,953.51	599,953.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-078-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:599953.51, importe_modificado:599953.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.84}}	{1774187/proyecto_INICIO, 1774187/proyecto_FIN, 1774187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.5049362, lat:17.28197049}}	15-06-2020	31-07-2020	290,555.86	290,555.86	290,555.86	290,555.86	290,555.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-127/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:290555.86, importe_modificado:290555.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1774192/proyecto_INICIO, 1774192/proyecto_FIN, 1774192/proyecto_PROCESO, 1774192/proyecto_FIN, 1774192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIUA, 29910 COQUIUA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIUA 1 Y CALLEJON COQUIUA 2, CALLEJON COQUIUA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIUA, lon:-92.48831222, lat:17.28183182}}	17-06-2020	16-09-2020	1,849,836.02	1,849,836.02	1,849,836.02	1,849,836.02	1,849,836.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-135/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1849836.02, importe_modificado:1849836.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}	{1774198/proyecto_INICIO, 1774198/proyecto_PROCESO, 1774198/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:217, direccion:CALLE DE ACCESO COLONIA LA ESPERANZA, 30695 NUEVA ESPERANZA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL LIMITE DEL LIBRAMIENTO NORTE DE HUXITLA Y LA CARRE HUIXTLA MOTOZINTLA , lon:-92.44848548, lat:15.14764911}}	01-09-2020	30-11-2020	1,619,615.00	1,619,615.00	1,619,615.00	1,619,615.00	1,619,615.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1619615.0, importe_modificado:1619615.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}}	{1774230/proyecto_INICIO, 1774230/proyecto_PROCESO, 1774230/proyecto_FIN, 1774230/proyecto_PROCESO, 1774230/proyecto_FIN, 1774230/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE LAZARO CARDENAS, ESETA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DEL ESTADIO DE FÚTBOL MORELOS A 200 MTS DE LA PRESIDENC, lon:-92.41984017, lat:15.14573028}}	01-09-2020	30-11-2020	592,630.36	592,630.36	592,630.36	592,630.36	592,630.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:592630.36, importe_modificado:592630.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:335.0}}	{1774385/proyecto_INICIO, 1774385/proyecto_PROCESO, 1774385/proyecto_FIN, 1774385/proyecto_PROCESO, 1774385/proyecto_FIN, 1774385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.6, meta_modificada:488.6}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GALEANA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EJERCITO MEXICANO BARRIO CENTRO, ADYA, lon:-92.46997825, lat:17.00697703}}	15-04-2020	31-07-2020	1,093,633.41	1,093,633.41	1,093,633.41	1,093,633.41	1,093,633.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1093633.41, importe_modificado:1093633.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.6}}	{1774748/proyecto_FIN, 1774748/proyecto_PROCESO, 1774748/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.33, meta_modificada:221.33}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAI, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL BARRIO ZACUALPA A MANO DERECHA A 25 KM. Y EN LA LOCALIDAD JUNTO AL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-92.37062866, lat:15.69435534}}	22-04-2020	22-05-2020	420,309.21	420,309.21	420,309.21	420,309.21	420,309.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-019/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:420309.21, importe_modificado:420309.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.33}}	{1776773/proyecto_FIN, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.17, meta_modificada:801.17}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - EJIDIO DIEZ DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 750 EJIDO DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), 30595 DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO DIEZ DE ABRIL Y , PART, lon:-92.74174545, lat:15.4518825}}	05-08-2020	05-10-2020	430,972.75	430,972.75	430,972.75	430,972.75	430,972.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-033/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:430972.75, importe_modificado:430972.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.17}}	{1780157/proyecto_INICIO, 1780157/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.72, meta_modificada:499.72}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACACOYAGUA - EJIDO VIEJA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 EJIDO DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), 30595 LA VIEJA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO A VIEJ ALIBERTAD Y , lon:-92.69090426, lat:15.42420828}}	25-08-2020	25-10-2020	271,706.08	271,706.08	271,706.08	271,706.08	271,706.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-036/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:271706.08, importe_modificado:271706.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.72}}	{1780388/proyecto_INICIO, 1780388/proyecto_FIN, 1780388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
97283	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:133726.17, meta_modificada:133726.17}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-10-2020	31-12-2020	14,281,894.41	14,281,894.41	14,281,894.41	14,281,894.41	14,281,894.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-132 E, contratista:Constructora Grupo Tapachula S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.39218467E7, importe_modificado:1.39218467E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:133726.17}}	{1791777/proyecto_INICIO, 1791777/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
270	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.84, meta_modificada:3131.84}}		{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE AL KINDER CALLE 3 CALLE LA BENDICIÓN DE DIOS Y CALLE CONCEPCIÓN PINADA PUEBLO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR Y AVENID, lon:-92.62901225, lat:15.60116942}}	03-11-2020	31-12-2020	3,594,966.53	3,594,966.53	3,594,966.53	3,594,966.53	3,594,966.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-199 E, contratista:Amir Símuta Méndez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3594966.53, importe_modificado:3594966.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3131.84}}	{1798648/proyecto_PROCESO, 1798648/proyecto_INICIO, 1798648/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.173911}}	01-01-2020	31-12-2020	3,694,438.68	3,694,438.68	3,694,438.68	3,694,438.68	3,694,438.68	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3694438.68, importe_modificado:3694438.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1806009/proyecto_INICIO, 1806009/proyecto_PROCESO, 1806009/proyecto_FIN, 1806009/proyecto_INICIO, 1806009/proyecto_PROCESO, 1806009/proyecto_FIN, 1806009/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}	01-01-2020	31-12-2020	6,936,896.70	6,936,896.70	6,936,896.70	6,936,896.70	6,936,896.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6936896.7, importe_modificado:6936896.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1808620/proyecto_INICIO, 1808620/proyecto_FIN, 1808620/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:67, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA LIBERTAD, 30528 LA LIBERTAD, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN DOMICILIOS CONOCIDOS EJIDOLA LIBERTAD MUNICIPIO DE EL PARRAL CHIAPAS, lon:-92.88727475, lat:16.25790473}}	03-08-2020	17-08-2020	208,243.20	208,243.20	208,243.20	208,243.20	208,243.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:208243.2, importe_modificado:208243.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1813427/proyecto_INICIO, 1813427/proyecto_FIN, 1813427/proyecto_PROCESO, 1813427/proyecto_FIN, 1813427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANTONIO EL BRILLANTE - PARCELAS (SACA COSECHAS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y LA APERTURA DEL CAMINO SE UB, lon:-92.78562991, lat:16.97501995}}	28-09-2020	30-10-2020	1,459,625.92	1,459,625.92	1,459,625.92	1,459,625.92	1,459,625.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISM DF/002/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1459625.92, importe_modificado:1459625.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	{1815203/proyecto_INICIO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:306, direccion:CAMINO TRAMO SANTA FE (LA ESPERANZA) - EJIDO PIEDRA PARTIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PIEDRA PARTIDA, 30911 PIEDRA PARTIDA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO , lon:- 92.43546033, lat:15.32865249}}	18-05-2020	29-05-2020	238,726.75	238,726.75	238,726.75	238,726.75	238,726.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX/OT-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:287941.14, importe_modificado:287941.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1765.0}}	{1815529/proyecto_ INICIO, 1815529/proyecto_ FIN, 1815529/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
230		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.60979484, lat:17.26673329}}	07-04-2020	30-06-2020	1,380,680.93	1,380,680.93	1,380,680.93	1,380,680.93	1,380,680.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO- 102-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1380680.93, importe_modificado:1380680.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1817193/proyecto_ INICIO, 1817193/proyecto_ FIN, 1817193/proyecto_ PROCESO, 1817193/proyecto_ FIN, 1817193/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
912		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3134.0, meta_modificada:3134.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD JUAN SABINES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SSURESTE DE LA CABE, lon:-92.66053194, lat:16.72956816}}	01-04-2020	29-07-2020	2,848,842.05	2,848,842.05	2,848,842.05	2,848,842.05	2,848,842.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/DOP/FISM/010/ 2020, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2848842.05, importe_modificado:2848842.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3134.0}}	{1817365/proyecto_ INICIO, 1817365/proyecto_ FIN, 1817365/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
385		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN RAMÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PERIFERICO LIBRAMIENTO, ARROYO BORBOLLÓN DEL BOULEVARD HACIA LIBRAMIENTO, lon:- 93.77423647, lat:16.10189315}}	01-07-2020	31-07-2020	550,544.31	550,544.31	550,544.31	550,544.31	550,544.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/060/2020, contratista:GRUPO VEZ- PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:550544.31, importe_modificado:550544.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{1817748/proyecto_ INICIO, 1817748/proyecto_ FIN, 1817748/proyecto_ PROCESO, 1817748/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO 1 COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO RINCON Y , CAMINO PUEBLO NUEVO-RINCONCITO LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA EL RINCONCITO EN, lon:-92.88807479, lat:17.25030252}}	03-08-2020	20-10-2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISM DF-008/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1817821/proyecto_ INICIO, 1817821/proyecto_ PROCESO, 1817821/proyecto_ FIN, 1817821/proyecto_ INICIO, 1817821/proyecto_ PROCESO, 1817821/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.76, meta_modificada:0.76}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA FRACCIONAMIENTO EL EDEN ASMIR A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO EL EDEN DEL ASMIR PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.99631943, lat:17.52185471}}	13-04-2020	30-06-2020	1,094,808.31	1,094,808.31	1,094,808.31	1,094,808.31	1,094,808.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA- 109-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1094808.31, importe_modificado:1094808.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}}	{1817874/proyecto_ INICIO, 1817874/proyecto_ FIN, 1817874/proyecto_ PROCESO, 1817874/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
435		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO KILÓMETRO 61 + 6 RANCHERIA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA SAN JACINTO PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:- 91.67168822, lat:16.82929}}	15-06-2020	30-08-2020	1,098,404.00	1,098,404.00	1,098,404.00	1,098,404.00	1,098,404.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1098404.0, importe_modificado:1098404.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17000.0}}	{1817906/proyecto_ INICIO, 1817906/proyecto_ FIN, 1817906/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
715		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE 21 DE MARZO CANTON TEXCALTIC. 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 21 DE MARZO DEL CANTON TEXCALTIC ASI DENOMINAN LA CALLE LOS HABITANTES DEL, lon:-92.19027482, lat:14.79555262}}	01-07-2020	30-09-2020	1,249,884.50	1,249,884.50	1,249,884.50	1,249,884.50	1,249,884.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1249884.5, importe_modificado:1249884.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.0}}	{1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN, 1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
96		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA AMOLILLO Y CALLE SANTO DOMINGO, AVENIDA SANTA ELENA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR CONTINUA, lon:-93.18263541, lat:16.735134}}	26-10-2020	24-12-2020	3,062,243.31	3,062,243.31	3,062,243.31	3,062,243.31	3,062,243.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3062243.31, importe_modificado:3062243.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}}	{1819080/proyecto_INICIO, 1819080/proyecto_PROCESO, 1819080/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
88		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MIL, lon:-93.17746242, lat:16.74350442}}	26-10-2020	24-12-2020	2,648,757.37	2,648,757.37	2,648,757.37	2,648,757.37	2,648,757.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-082-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2648757.37, importe_modificado:2648757.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.0}}	{1819100/proyecto_INICIO, 1819100/proyecto_PROCESO, 1819100/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIBER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 3 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TENANGO SE SALE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.23667792, lat:16.79901112}}	15-06-2020	30-07-2020	238,141.00	238,141.00	238,141.00	238,141.00	238,141.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88730, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:238141.0, importe_modificado:238141.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}	{1819276/proyecto_INICIO, 1819276/proyecto_FIN, 1819276/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN CHIQUITO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN CHIQUITO, 29760 CARMEN CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CARMEN CHIQUITO SE ENCUENTRA A 7. 2 KM DE LA, lon:-92.79773845, lat:17.08760235}}	18-05-2020	17-07-2020	615,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96535, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1820245/proyecto_INICIO, 1820245/proyecto_PROCESO, 1820245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.79, meta_modificada:640.79}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PDTE. ALEMÁN INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 1RA NORTE PONIENTE, CALLE PDTE. CARRANZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHI, lon:-92.56520315, lat:16.34225362}}	01-10-2020	29-11-2020	856,649.25	856,649.25	856,649.25	856,649.25	856,649.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-081/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:856649.25, importe_modificado:856649.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.79}}	{1820503/proyecto_INICIO, 1820503/proyecto_PROCESO, 1820503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICATAN, lon:-93.74858219, lat:16.08915572}}	01-05-2020	15-05-2020	151,485.77	151,485.77	151,485.77	151,485.77	151,485.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:151485.77, importe_modificado:151485.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1821190/proyecto_INICIO, 1821190/proyecto_FIN, 1821190/proyecto_PROCESO, 1821190/proyecto_FIN, 1821190/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA GUAYACÁN LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE CLAVELES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO HACIA PAKALNA ENTRAR POR L, lon:-91.99884071, lat:17.51992615}}	09-06-2020	30-08-2020	1,376,441.42	1,376,441.42	1,376,441.42	1,376,441.42	1,376,441.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-141-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1376441.42, importe_modificado:1376441.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.0}}	{1821236/proyecto_INICIO, 1821236/proyecto_PROCESO, 1821236/proyecto_FIN, 1821236/proyecto_INICIO, 1821236/proyecto_PROCESO, 1821236/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CARLOS KAZUGA NORTE, AVENIDA MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.67643686, lat:15.34280739}}	05-10-2020	30-12-2020	1,245,774.56	1,245,774.56	1,245,774.56	1,245,774.56	1,245,774.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1245774.56, importe_modificado:1245774.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}}	{1822234/proyecto_INICIO, 1822234/proyecto_PROCESO, 1822234/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21828	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.7, meta_modificada:1165.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CENTRO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A LA ALTURA DEL IMSS Y PANTEON , lon:-92.08971218, lat:16.89727367}}	01-06-2020	30-06-2020	1,139,459.74	1,139,459.74	1,139,459.74	1,139,459.74	1,139,459.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0422/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1139459.74, importe_modificado:1139459.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.7}}	{1822927/proyecto_INICIO, 1822927/proyecto_FIN, 1822927/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.98, meta_modificada:269.98}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y CALLE MANUEL LARRAINZAR, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ TOMADO LA CARRATERA ESTATAK CHIS101 KM . 87.1 EN EL PRIMER ACCESO A VENUSTIANO , lon:-92.56513577, lat:16.34443389}}	01-10-2020	29-11-2020	309,113.74	309,113.74	309,113.74	309,113.74	309,113.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.98}}	{1822976/proyecto_FIN, 1822976/proyecto_PROCESO, 1822976/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NUEVA TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EIJO NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA JETIA, TERRACERIA TIE, lon:-91.95004403, lat:17.07157287}}	18-09-2020	17-12-2020	946,223.10	946,223.10	946,223.10	946,223.10	946,223.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/426/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MARTÍN, 29180 SAN MARTÍN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO BUENAVISTA Y CAMINO JULIAN GRAJALES, CAMINO LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA JUJUAN GRA, lon:-92.99104219, lat:16.47783709}}	11-05-2020	09-07-2020	846,618.87	846,618.87	846,618.87	846,618.87	846,618.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-023/2020, contratista:Fernando Lopez Ayon, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:846618.87, importe_modificado:846618.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}}	{1823168/proyecto_INICIO, 1823168/proyecto_FIN, 1823168/proyecto_PROCESO, 1823168/proyecto_FIN, 1823168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.8, meta_modificada:170.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1599, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA FLORIDA KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO LA FLORIDA, 29950 LA FLORIDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA LA FLORIDA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.72905285, lat:16.94370899}}	27-07-2020	27-10-2020	663,276.50	663,276.50	663,276.50	663,276.50	663,276.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0503/2020, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:663276.5, importe_modificado:663276.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.8}}	{1823342/proyecto_INICIO, 1823342/proyecto_FIN, 1823342/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
186	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NACAPITÚ Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA 16 SUR PONIENTE UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD C, lon:-93.13580016, lat:16.74262729}}	09-11-2020	23-12-2020	388,708.75	388,708.75	388,708.75	388,708.75	388,708.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-048-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:388708.75, importe_modificado:388708.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1823452/proyecto_INICIO, 1823452/proyecto_PROCESO, 1823452/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.2, meta_modificada:409.2}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PROGRESO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LADO ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QUE SE REALIZARON LOS , lon:-92.80314026, lat:16.5515916}}	01-09-2020	15-10-2020	378,525.85	378,525.85	378,525.85	378,525.85	378,525.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:SOLIS RAMOS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:378525.85, importe_modificado:378525.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.2}}	{1823625/proyecto_INICIO, 1823625/proyecto_FIN, 1823625/proyecto_PROCESO, 1823625/proyecto_FIN, 1823625/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO BUENAVISTA BAWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA BAWITZ., lon:-92.11530686, lat:16.50227534}}	08-10-2020	19-12-2020	1,611,321.12	1,611,321.12	1,611,321.12	1,611,321.12	1,611,321.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0082-FISM/2020, contratista:COMALFA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1611321.12, importe_modificado:1611321.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1823897/proyecto_FIN, 1823897/proyecto_INICIO, 1823897/proyecto_FIN, 1823897/proyecto_PROCESO, 1823897/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, lon:-92.1465112, lat:16.50264025}}	08-10-2020	19-12-2020	2,100,585.00	2,100,585.00	2,100,585.00	2,100,585.00	2,100,585.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0074-FISM/2020, contratista:LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2100585.0, importe_modificado:2100585.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1823900/proyecto_INICIO, 1823900/proyecto_PROCESO, 1823900/proyecto_FIN, 1823900/proyecto_PROCESO, 1823900/proyecto_FIN, 1823900/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO ESTRELLA DE BELEN ZDA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELEN ZDA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN ZDA SECCION SE ENCUENTRA A 22 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.73797756, lat:17.53374816}}	17-08-2020	17-11-2020	667,523.61	667,523.61	667,523.61	667,523.61	667,523.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-006/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:667523.61, importe_modificado:667523.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1824215/proyecto_PROCESO, 1824215/proyecto_INICIO, 1824215/proyecto_FIN, 1824215/proyecto_PROCESO, 1824215/proyecto_FIN, 1824215/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
168		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.25, meta_modificada:175.25}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 EN EL KM., lon:-92.56706887, lat:16.34099376}}	01-10-2020	29-11-2020	148,748.31	148,748.31	148,748.31	148,748.31	148,748.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.25}}	{1824244/proyecto_PROCESO, 1824244/proyecto_FIN, 1824244/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
258		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 52.10 K, lon:-92.15822158, lat:17.15056626}}	18-09-2020	17-11-2020	668,019.88	668,019.88	668,019.88	668,019.88	668,019.88	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/428/2020, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:668019.88, importe_modificado:668019.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}}	{1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_INICIO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26474046, lat:16.65213202}}	15-08-2020	15-11-2020	661,262.00	661,262.00	661,262.00	661,262.00	661,262.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:661262.0, importe_modificado:661262.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
393		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:EJIDO ARTÍCULO 27, 30187 ARTÍCULO 27, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARTÍCULO 27, lon:-91.86047966, lat:16.26893291}}	10-10-2020	29-12-2020	2,927,409.18	2,927,409.18	2,927,409.18	2,927,409.18	2,927,409.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0022-FISM/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2927409.18, importe_modificado:2927409.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824685/proyecto_INICIO, 1824685/proyecto_PROCESO, 1824685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
85		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, lon:-91.97357808, lat:16.42982398}}	09-10-2020	19-12-2020	1,191,536.80	1,191,536.80	1,191,536.80	1,191,536.80	1,191,536.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0065-FISM/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1191536.8, importe_modificado:1191536.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1824696/proyecto_PROCESO, 1824696/proyecto_FIN, 1824696/proyecto_INICIO, 1824696/proyecto_FIN, 1824696/proyecto_INICIO, 1824696/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - LA LAGUNA KILÓMETRO 7 + 900 COLONIA LA LAGUNA, 1 29760 LA LAGUNA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-92.88584644, lat:17.13530137}}	13-01-2020	15-04-2020	917,504.00	917,504.00	917,504.00	917,504.00	917,504.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96388, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:917504.0, importe_modificado:917504.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}}	{1824783/proyecto_INICIO, 1824783/proyecto_FIN, 1824783/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LA ILUSIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE BUGAMBIUAS, CALLE TULIPANES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA ILUSION PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRD, lon:-91.98690694, lat:17.50442306}}	02-06-2020	30-08-2020	1,625,931.04	1,625,931.04	1,625,931.04	1,625,931.04	1,625,931.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-135-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1625931.04, importe_modificado:1625931.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}}	{1824801/proyecto_PROCESO, 1824801/proyecto_FIN, 1824801/proyecto_INICIO, 1824801/proyecto_PROCESO, 1824801/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:839, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA VADO AGUA DULCE, 30204 VADO AGUA DULCE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3, TOMANDO LA CARRETERA HACIA GUADALUPE VICTORIA EN EL KM. 2.1 SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA COMUNIDAD DONDE S, lon:-92.56269452, lat:16.35944329}}	15-10-2020	13-12-2020	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-128/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599595.9, importe_modificado:1599595.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1825028/proyecto_INICIO, 1825028/proyecto_FIN, 1825028/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
454	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHORRITO, AVENIDA TERCERA NORTE. LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL, lon:-92.25957994, lat:16.66078015}}	15-09-2020	15-12-2020	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2640000.0, importe_modificado:2640000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}}	{1825199/proyecto_INICIO, 1825199/proyecto_FIN, 1825199/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.25, meta_modificada:76.25}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A DURAZNAL Y CALLE TULIPANES, CALLE 26 DE ABRIL LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO EL CIELITO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL , lon:-92.71688552, lat:17.13647355}}	01-02-2020	15-04-2020	2,263,009.80	2,263,009.80	2,263,009.80	2,263,009.80	2,263,009.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-006/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2263009.8, importe_modificado:2263009.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.25}}	{1825794/proyecto_INICIO, 1825794/proyecto_PROCESO, 1825794/proyecto_FIN, 1825794/proyecto_PROCESO, 1825794/proyecto_FIN, 1825794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
97	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.2, meta_modificada:741.2}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE JUNTO AL ESTERO, CALLE TERCERA ORIENTE CAILLE CUARTA ORIENTE ENTRE AV CENTRAL Y CALLE JUNTO AL ESTERO EJIDO CABEZA DE , lon:-93.77393324, lat:15.93261045}}	15-10-2020	15-12-2020	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/078/2020, contratista:GRUPO FOGASA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.2}}	{1825887/proyecto_PROCESO, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_FIN, 1825887/proyecto_PROCESO, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
139	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GRAL. ALBERTO PINEDA, 30515 GENERAL ALBERTO PINEDA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, DE LA PRIMER CALLE INNOMINADA DOS CUADRAS Y UNA A LA DERECHA EN EL EJIDO GRAL ALBERTO PINEDA, lon:-93.43803708, lat:15.82135863}}	15-10-2020	15-12-2020	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/079/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}}	{1825903/proyecto_PROCESO, 1825903/proyecto_FIN, 1825903/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE ACCESO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70280321, lat:17.13548553}}	05-03-2020	05-06-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}}	{1826399/proyecto_INICIO, 1826399/proyecto_PROCESO, 1826399/proyecto_FIN, 1826399/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:587, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL TENAMPA, 29960 EL TENAMPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.68896183, lat:17.38174504}}	01-07-2020	31-12-2020	332,579.93	332,579.93	332,579.93	332,579.93	332,579.93	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94644, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:332579.93, importe_modificado:332579.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}}	{1826910/proyecto_INICIO, 1826910/proyecto_FIN, 1826910/proyecto_PROCESO, 1826910/proyecto_FIN, 1826910/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA- NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORES, lon:-93.06863459, lat:16.90937731}}	30-08-2020	05-09-2020	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90194, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1827064/proyecto_FIN, 1827064/proyecto_INICIO, 1827064/proyecto_FIN, 1827064/proyecto_PROCESO, 1827064/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
804	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.74, meta_modificada:2.74}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CHIS TRAMO NICOLAS RUIZ - NUEVO LEÓN KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS, 30209 MARIANO MATAMOROS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE C, lon:-92.58467102, lat:16.47575675}}	12-10-2020	10-12-2020	1,081,857.89	1,081,857.89	1,081,857.89	1,081,857.89	1,081,857.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-130/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1081857.89, importe_modificado:1081857.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.74}}	{1827194/proyecto_INICIO, 1827194/proyecto_FIN, 1827194/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL SOLOSUCHIAPAPOCHUALCO POR EL RANCHO LA LUPITA. ENTRANDO AVANZAMOS UN APROXIMADO D, lon:-93.04749944, lat:17.45489529}}	15-06-2020	15-10-2020	394,271.98	394,271.98	394,271.98	394,271.98	394,271.98	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:394272.0, importe_modificado:394271.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}}	{1827219/proyecto_PROCESO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO, 1827219/proyecto_PROCESO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO SANTA CATARINA Y RETORNO LINDAVISTA, TERRACERIA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADLINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATARINA, lon:-92.57158376, lat:17.27421798}}	02-04-2020	17-04-2020	52,920.36	52,920.36	52,920.36	52,920.36	52,920.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:MACODI, COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:52920.36, importe_modificado:52920.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1827505/proyecto_INICIO, 1827505/proyecto_FIN, 1827505/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:707, direccion:CALLE LOMA BONITA PUERTO LOMA BONITA, 30384 LOMA BONITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LOMA BONITA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.58062702, lat:15.70660653}}	05-07-2020	09-07-2020	51,437.88	51,437.88	51,437.88	51,437.88	51,437.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1827509/proyecto_PROCESO, 1827509/proyecto_INICIO, 1827509/proyecto_FIN, 1827509/proyecto_PROCESO, 1827509/proyecto_FIN, 1827509/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO GUELATAO BARRIO EL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN PABLO GUELATAO EN, lon:-90.65509869, lat:16.52062384}}	21-09-2020	20-11-2020	964,292.33	964,292.33	964,292.33	964,292.33	964,292.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-030/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:964292.33, importe_modificado:964292.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1827890/proyecto_FIN, 1827890/proyecto_PROCESO, 1827890/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:652, direccion:EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOLITO, lon:-91.66624605, lat:16.4063966}}	09-10-2020	19-12-2020	188,990.25	188,990.25	188,990.25	188,990.25	188,990.25	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:188990.25, importe_modificado:188990.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1827956/proyecto_FIN, 1827956/proyecto_INICIO, 1827956/proyecto_FIN, 1827956/proyecto_INICIO, 1827956/proyecto_PROCESO, 1827956/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILL, lon:-92.71104016, lat:16.60831475}}	01-02-2020	31-03-2020	2,144,303.33	2,144,303.33	2,144,303.33	2,144,303.33	2,144,303.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2144303.33, importe_modificado:2144303.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828207/proyecto_PROCESO, 1828207/proyecto_FIN, 1828207/proyecto_PROCESO, 1828207/proyecto_FIN, 1828207/proyecto_PROCESO, 1828207/proyecto_INICIO, 1828207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
277	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE TELESECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-90.45449629, lat:16.14743559}}	01-03-2020	27-03-2020	755,587.40	755,587.40	755,587.40	755,587.40	755,587.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-002/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:755587.4, importe_modificado:755587.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1828556/proyecto_INICIO, 1828556/proyecto_FIN, 1828556/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, lon:-91.93687525, lat:16.35017893}}	09-10-2020	19-12-2020	1,522,174.12	1,522,174.12	1,522,174.12	1,522,174.12	1,522,174.12	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1525200.0, importe_modificado:1522174.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1828560/proyecto_INICIO, 1828560/proyecto_PROCESO, 1828560/proyecto_FIN, 1828560/proyecto_PROCESO, 1828560/proyecto_FIN, 1828560/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
240	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE SUR CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 8 ORIENTE SUR Y CALLE 3 SUR ORIENTE, CALLE 7 ORIENTE SUR SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN EL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD., lon:-92.17974773, lat:16.18502078}}	21-09-2020	21-12-2020	1,517,422.49	1,517,422.49	1,517,422.49	1,517,422.49	1,517,422.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-008/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1517422.49, importe_modificado:1517422.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828584/proyecto_FIN, 1828584/proyecto_PROCESO, 1828584/proyecto_INICIO, 1828584/proyecto_PROCESO, 1828584/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02731252, lat:16.47151742}}	26-10-2020	29-12-2020	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:119000.0, importe_modificado:119000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}	{1828655/proyecto_INICIO, 1828655/proyecto_PROCESO, 1828655/proyecto_FIN, 1828655/proyecto_INICIO, 1828655/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YASHA, lon:-92.06747501, lat:16.39116744}}	26-10-2020	29-12-2020	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99615, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:28000.0, importe_modificado:28000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1828667/proyecto_INICIO, 1828667/proyecto_FIN, 1828667/proyecto_PROCESO, 1828667/proyecto_FIN, 1828667/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
87	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:238, direccion:EJIDO ESPÍRITU SANTO, 30187 ESPÍRITU SANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, lon:-91.97342727, lat:16.33181131}}	26-10-2020	29-12-2020	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99619, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:130200.0, importe_modificado:130200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}	{1828684/proyecto_PROCESO, 1828684/proyecto_INICIO, 1828684/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
291	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.9, meta_modificada:18.9}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A SUR PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y, lon:-92.26281328, lat:14.87582317}}	01-10-2020	31-12-2020	820,323.00	820,323.00	820,323.00	820,323.00	820,323.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:820323.0, importe_modificado:820323.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.9}}	{1828750/proyecto_INICIO, 1828750/proyecto_PROCESO, 1828750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:487, direccion:EJIDO CARMELITO LA PIEDAD, 30187 CARMELITO LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARMELITO LA PIEDAD, lon:-91.6909492, lat:16.33319568}}	26-10-2020	29-12-2020	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100723, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1828839/proyecto_FIN, 1828839/proyecto_PROCESO, 1828839/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:508, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.59669006, lat:16.36323196}}	26-10-2020	29-12-2020	51,800.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100812, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:51800.0, importe_modificado:51800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1828878/proyecto_FIN, 1828878/proyecto_PROCESO, 1828878/proyecto_INICIO, 1828878/proyecto_FIN, 1828878/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION EJIDO ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-91.68235904, lat:17.48266772}}	19-10-2020	28-12-2020	638,988.74	638,988.74	638,988.74	638,988.74	638,988.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/009/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:638988.74, importe_modificado:638988.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}}	{1829025/proyecto_INICIO, 1829025/proyecto_PROCESO, 1829025/proyecto_FIN, 1829025/proyecto_INICIO, 1829025/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:547, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 30187 LA SOLEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-91.86655423, lat:16.3785424}}	28-10-2020	29-12-2020	315,025.65	315,025.65	315,025.65	315,025.65	315,025.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0085-FISM/2020, contratista:JOSE DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:315025.65, importe_modificado:315025.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1829657/proyecto_PROCESO, 1829657/proyecto_FIN, 1829657/proyecto_PROCESO, 1829657/proyecto_INICIO, 1829657/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:112, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS MONTES, 30187 SAN ANTONIO LOS MONTES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS MONTES, lon:-91.50498852, lat:16.21090409}}	28-10-2020	29-12-2020	3,500,961.00	3,500,961.00	3,500,961.00	3,500,961.00	3,500,961.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0081-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3500961.0, importe_modificado:3500961.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1829659/proyecto_INICIO, 1829659/proyecto_PROCESO, 1829659/proyecto_FIN, 1829659/proyecto_PROCESO, 1829659/proyecto_FIN, 1829659/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63729283, lat:16.29123925}}	29-10-2020	29-12-2020	840,168.72	840,168.72	840,168.72	840,168.72	840,168.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0092-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS,, monto:840168.72, importe_modificado:840168.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1829663/proyecto_INICIO, 1829663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63729283, lat:16.29123925}}	29-10-2020	29-12-2020	699,157.08	699,157.08	699,157.08	699,157.08	699,157.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:699157.08, importe_modificado:699157.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1830041/proyecto_PROCESO, 1830041/proyecto_INICIO, 1830041/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
182	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 40 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.85034187, lat:17.19788873}}	01-08-2020	31-08-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}}	{1830178/proyecto_INICIO, 1830178/proyecto_PROCESO, 1830178/proyecto_FIN, 1830178/proyecto_PROCESO, 1830178/proyecto_FIN, 1830178/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:869, direccion:EJIDO LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, 30187 LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, lon:-91.67323659, lat:16.25447306}}	30-10-2020	29-12-2020	639,230.97	639,230.97	639,230.97	639,230.97	639,230.97	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:639230.97, importe_modificado:639230.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1830459/proyecto_INICIO, 1830459/proyecto_FIN, 1830459/proyecto_PROCESO, 1830459/proyecto_FIN, 1830459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:257, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA (CARRIZAL) BARRIO LOS LAURELES (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 280 BARRIO LOMA BONITA, 30914 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO PLAN GRANDE A LOMA BONITA Y CAMINO , lon:-92.27668822, lat:15.38203359}}	15-10-2020	15-11-2020	1,516,132.45	1,516,132.45	1,516,132.45	1,516,132.45	1,516,132.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-084/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1516132.45, importe_modificado:1516132.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2280.0}}	{1830482/proyecto_INICIO, 1830482/proyecto_FIN, 1830482/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CERRADA CERRADA, AVENIDA 6A SUR ORIENTE UBICADOS EN EL RODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES SUBIR , lon:-93.10575944, lat:16.69982845}}	09-11-2020	23-12-2020	244,450.44	244,450.44	244,450.44	244,450.44	244,450.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-049-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:244450.44, importe_modificado:244450.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}	{1830484/proyecto_INICIO, 1830484/proyecto_FIN, 1830484/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO -- REFORMA AGRARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 080 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA DE LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.77044892, lat:16.32713438}}	01-06-2020	19-06-2020	975,993.36	975,993.36	975,993.36	975,993.36	975,993.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89985, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:975993.36, importe_modificado:975993.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1830711/proyecto_INICIO, 1830711/proyecto_FIN, 1830711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
105		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EJIDO OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA NORTE ORIENTE Y CALLE TAXQUEÑA, CALLE JAMAICA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A PALEN, lon:-92.0957171, lat:16.91745773}}	01-10-2020	01-11-2020	255,503.92	255,503.92	255,503.92	255,503.92	255,503.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88732, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:255503.92, importe_modificado:255503.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}}	{1830779/proyecto_FIN, 1830779/proyecto_INICIO, 1830779/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2142.3, meta_modificada:2142.3}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A L, lon:-92.74625897, lat:17.00655917}}	03-11-2020	15-12-2020	2,697,839.10	2,697,839.10	2,697,839.10	2,697,839.10	2,697,839.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88997, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2697839.1, importe_modificado:2697839.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2142.3}}	{1830877/proyecto_FIN, 1830877/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:899, direccion:EJIDO SAN ARTURO LAS FLORES, LAS ARTURO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO LAS FLORES, lon:-91.59338787, lat:16.53488238}}	03-11-2020	31-12-2020	3,389,600.04	3,389,600.04	3,389,600.04	3,389,600.04	3,389,600.04	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99998, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3389600.04, importe_modificado:3389600.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}}	{1831092/proyecto_FIN, 1831092/proyecto_INICIO, 1831092/proyecto_FIN, 1831092/proyecto_PROCESO, 1831092/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ZDA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONI, lon:-92.55074219, lat:17.27732642}}	01-07-2020	16-07-2020	171,991.17	171,991.17	171,991.17	171,991.17	171,991.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1831111/proyecto_INICIO, 1831111/proyecto_FIN, 1831111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
600		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.28, meta_modificada:18.28}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULLUA - PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULLUA Y TERRACERIA EL DIAMANTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-91.74941573, lat:17.17513322}}	30-09-2020	23-10-2020	1,381,552.85	1,381,552.85	1,381,552.85	1,381,552.85	1,381,552.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/45 0/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1381552.85, importe_modificado:1381552.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.28}}	{1831244/proyecto_FIN, 1831244/proyecto_PROCESO, 1831244/proyecto_INICIO, 1831244/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4329.0, meta_modificada:4329.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO MALE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PORVENIR A BEIJUCAL DE OCAMPO PASANDO LOS DESVIOS DEL CAMINO LAS PILAS Y CAPILLA LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN UBICADA, lon:-92.24773176, lat:15.44907184}}	27-08-2020	25-09-2020	1,863,644.19	1,863,644.19	1,863,644.19	1,863,644.19	1,863,644.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPD/DOPM/FISM/0 24/2020, contratista:INMUERLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1863644.19, importe_modificado:1863644.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4329.0}}	{1831285/proyecto_INICIO, 1831285/proyecto_FIN, 1831285/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
702		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ Y CALLE PRIV JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIV ALBERTO PANIAGUA ESTA OBRA S, lon:-92.64762571, lat:16.72391699}}	13-10-2020	31-12-2020	2,195,275.48	2,195,275.48	2,195,275.48	2,195,275.48	2,195,275.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/ 2020, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2195275.48, importe_modificado:2195275.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}	{1831392/proyecto_INICIO, 1831392/proyecto_PROCESO, 1831392/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:80ULEVARD CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO OCOTAL, 00000 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A ESTA OBRA SE LLEGA POR EL CAMINO QUE PARTE DEL PERIFERICO SUR A LA A, lon:-92.59844754, lat:16.63186348}}	13-10-2020	31-12-2020	1,479,519.27	1,479,519.27	1,479,519.27	1,479,519.27	1,479,519.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2020, contratista:C. ARQ. GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1479519.27, importe_modificado:1479519.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}}	{1831451/proyecto_INICIO, 1831451/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA, lon:-92.52068539, lat:16.74590996}}	13-10-2020	31-12-2020	1,182,622.51	1,182,622.51	1,182,622.51	1,182,622.51	1,182,622.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/066/2020, contratista:C. ING. HUGO BENJAMÍN GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1182622.51, importe_modificado:1182622.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1831603/proyecto_INICIO, 1831603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL TESORO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA AL TESORO Y CALLEJON EL TESORO, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO EL TESORO SE UBICA AL LADO SURORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04954608, lat:17.18809243}}	01-10-2020	30-11-2020	342,080.27	342,080.27	342,080.27	342,080.27	342,080.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:342080.27, importe_modificado:342080.27}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1831966/proyecto_INICIO, 1831966/proyecto_FIN, 1831966/proyecto_PROCESO, 1831966/proyecto_FIN, 1831966/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - NUEVO QUECHULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 200 EJIDO NUEVO TOTOPAC, 00000 NUEVO TOTOPAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN SOBRE EL CAMINO PAVIMENTADO DE , lon:-93.41889851, lat:17.08468279}}	15-09-2020	15-11-2020	503,000.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0025/2020, contratista:JUAN CARLOS NAÑEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:503000.0, importe_modificado:503000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1832442/proyecto_INICIO, 1832442/proyecto_PROCESO, 1832442/proyecto_FIN, 1832442/proyecto_INICIO, 1832442/proyecto_PROCESO, 1832442/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
131	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:231, direccion:EJIDO LUCHA CAMPESINA, 30187 LUCHA CAMPESINA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUCHA CAMPESINA, lon:-91.78590832, lat:16.52779199}}	07-11-2020	31-12-2020	1,691,915.27	1,691,915.27	1,691,915.27	1,691,915.27	1,691,915.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMM-DOP-AYS-0002-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1691915.27, importe_modificado:1691915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1832810/proyecto_INICIO, 1832810/proyecto_FIN, 1832810/proyecto_PROCESO, 1832810/proyecto_FIN, 1832810/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.24, meta_modificada:149.24}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO TEOPISCA - NUEVO LEÓN KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERÍA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CARALAMPIO CHAVÍN Y AVENIDA UNO, CALLE DO, lon:-92.4769033, lat:16.45507012}}	30-04-2020	28-06-2020	304,074.04	304,074.04	304,074.04	304,074.04	304,074.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-021/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:304074.04, importe_modificado:304074.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.24}}	{1832865/proyecto_INICIO, 1832865/proyecto_PROCESO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_INICIO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_PROCESO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:638, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO SAN LORENZO CHOCOLIA, 29960 SAN LORENZO (CHCOLIÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 73.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.48878437, lat:17.23604435}}	01-07-2020	30-09-2020	1,003,731.00	1,003,731.00	1,003,731.00	1,003,731.00	1,003,731.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96345, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1003731.0, importe_modificado:1003731.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}}	{1833270/proyecto_INICIO, 1833270/proyecto_PROCESO, 1833270/proyecto_FIN, 1833270/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 700 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y CERRADA EL SALON, TERRACERIA LA SALIDA A OBRA SE UBICA EN E, lon:-91.66846239, lat:16.20098195}}	05-10-2020	28-10-2020	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90255, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5460.0}}	{1833411/proyecto_INICIO, 1833411/proyecto_PROCESO, 1833411/proyecto_FIN, 1833411/proyecto_INICIO, 1833411/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DEL CENTRO DE COAPILLA SE CAMINA SE CAMINA 11.9 KMS. APROX. SOBRE LA CARRETERA 102 COPAINALÁ COAPILLA SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO DEL CUAL SE CAMINA , lon:-93.15160793, lat:17.09744422}}	01-09-2020	15-10-2020	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/008-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1833843/proyecto_PROCESO, 1833843/proyecto_FIN, 1833843/proyecto_INICIO, 1833843/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.38, meta_modificada:908.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO SAN MARTIN INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A COAPILLA Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO SE LLEVARÁ A CABO , lon:-93.16093734, lat:17.22522849}}	12-10-2020	14-12-2020	1,500,000.08	1,500,000.08	1,500,000.08	1,500,000.08	1,500,000.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2020, contratista:Construcciones y Servicios de Ingenieria Totopac S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1500000.08, importe_modificado:1500000.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.38}}	{1833881/proyecto_INICIO, 1833881/proyecto_PROCESO, 1833881/proyecto_FIN, 1833881/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A PARAISO HUACANO INTERIOR SN EJIDO EL PARAISO HUACANO, 29686 EL PARAISO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PA, lon:-93.20378133, lat:17.20019451}}	19-10-2020	14-12-2020	600,194.78	600,194.78	600,194.78	600,194.78	600,194.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:600194.78, importe_modificado:600194.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_FIN, 1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:45, direccion:BARRIO , 30975 BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA EL PORVENIRBEJUICAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DEVIO DE BARRIO EL CORO SE SIGUE ESE CAMINO HASTA LLEGAR AL CRUCERO ZAPOT, lon:-92.26087799, lat:15.41973526}}	01-09-2020	30-09-2020	464,339.13	464,339.13	464,339.13	464,339.13	464,339.13	464,339.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/0 29/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:464339.13, importe_modificado:464339.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1834555/proyecto_INICIO, 1834555/proyecto_PROCESO, 1834555/proyecto_FIN, 1834555/proyecto_INICIO, 1834555/proyecto_PROCESO, 1834555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2966.0, meta_modificada:2966.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN ANTONIO BUENAVISTA SE LLEVARA A , lon:-93.21297005, lat:17.18614625}}	19-10-2020	14-12-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2966.0}}	{1834697/proyecto_FIN, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_FIN, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
363	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.77, meta_modificada:747.77}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 90 EJIDO BABILONIA, 29960 BABILONIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 199 RUM, lon:-91.99179708, lat:17.48079898}}	21-08-2020	20-11-2020	1,840,307.36	1,840,307.36	1,840,307.36	1,840,307.36	1,840,307.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE- 153-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1840307.36, importe_modificado:1840307.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.77}}	{1834702/proyecto_ _FIN, 1834702/proyecto_ _INICIO, 1834702/proyecto_ _FIN, 1834702/proyecto_ _PROCESO, 1834702/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR DE MARQUEZ DE COMILLAS EIIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA Y LA CLINICA, lon:-90.86611108, lat:16.1389069}}	28-09-2020	27-11-2020	399,993.64	399,993.64	399,993.64	399,993.64	399,993.64	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90763, contratista: convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:399993.64, importe_modificado:399993.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1834906/proyecto_ _INICIO, 1834906/proyecto_ _FIN, 1834906/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.5, meta_modificada:634.5}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EIIDO EUREKA - FRACCION SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 FRACCION FRACCION SONORA, 30880 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SONORA SE ENTRA POR EL EJIDO TRINIDA, lon:- 92.11513629, lat:15.07107883}}	21-09-2020	21-11-2020	899,889.74	899,889.74	899,889.74	899,889.74	899,889.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIJC/DOPM/FISM/0 19/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:899889.74, importe_modificado:899889.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.5}}	{1835038/proyecto_ _INICIO, 1835038/proyecto_ _FIN, 1835038/proyecto_ _PROCESO, 1835038/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLE SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48896161, lat:17.2241499}}	18-08-2020	20-11-2020	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM- 184/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1835208/proyecto_ _INICIO, 1835208/proyecto_ _FIN, 1835208/proyecto_ _PROCESO, 1835208/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:21, direccion:EJIDO EL DELIRIO, 29930 EL DELIRIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLÉGA MEDIANTE CARRETERA PAVIMENTADA DURANTE 3.5KM QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS POSTERIORMENTE SE TOMA EL CRUCERO MAJASIL, TENIENDO UN APROXIMADO D, lon:-92.4051599, lat:17.19274035}}	02-09-2020	02-12-2020	540,625.15	540,625.15	540,625.15	540,625.15	540,625.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DOPM/VIV/FIS M-043/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:540625.15, importe_modificado:540625.15}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1835568/proyecto_ _INICIO, 1835568/proyecto_ _PROCESO, 1835568/proyecto_ _FIN, 1835568/proyecto_ _PROCESO, 1835568/proyecto_ _FIN, 1835568/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
192	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:367.84, meta_modificada:367.84}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO EL CALVITO INTERIOR SN BARRIO SANTA ROSA, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 90.5 MARGEN IZQUIERDO R, lon:-92.55606896, lat:16.33182687}}	22-10-2020	20-12-2020	859,310.57	859,310.57	859,310.57	859,310.57	859,310.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-084/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:859310.57, importe_modificado:859310.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:367.84}}	{1835679/proyecto_ _INICIO, 1835679/proyecto_ _FIN, 1835679/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRTERA A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, lon:- 92.35896654, lat:15.73290319}}	01-06-2020	30-06-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94102, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835698/proyecto_ _INICIO, 1835698/proyecto_ _PROCESO, 1835698/proyecto_ _FIN, 1835698/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:EJIDO EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A 6 KM SE ECUENTRA EL EJ}, lon:-92.48486737, lat:15.77009222}}	01-06-2020	30-06-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94119, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835801/proyecto_PROCESO, 1835801/proyecto_INICIO, 1835801/proyecto_FIN, 1835801/proyecto_PROCESO, 1835801/proyecto_FIN, 1835801/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
409	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ EJIDO VICENTE GUERRERO, 30868 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA AMPLIACION VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR LA PARADA LO, lon:-92.20588826, lat:14.85385352}}	07-09-2020	15-12-2020	4,053,271.67	4,053,271.67	4,053,271.67	4,053,271.67	4,053,271.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/037/2020, contratista:ING. EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4053271.67, importe_modificado:4053271.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}}	{1835940/proyecto_PROCESO, 1835940/proyecto_FIN, 1835940/proyecto_INICIO, 1835940/proyecto_FIN, 1835940/proyecto_PROCESO, 1835940/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2070	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:412.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO CASA SANTA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON CASA SANTA SUR EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE MEDIO MONTE EN LA CARRETERA DE TAPACHU, lon:-92.2023581, lat:14.8763573}}	21-09-2020	07-11-2020	354,698.44	354,698.44	354,698.44	354,698.44	354,698.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1835949/proyecto_INICIO, 1835949/proyecto_FIN, 1835949/proyecto_PROCESO, 1835949/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
237	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5052.6, meta_modificada:5052.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 126 MUROS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIOCOBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28673455, lat:15.73748037}}	01-06-2020	30-07-2020	1,873,133.79	1,873,133.79	1,873,133.79	1,873,133.79	1,873,133.79	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92689, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1873133.79, importe_modificado:1873133.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5052.6}}	{1836004/proyecto_INICIO, 1836004/proyecto_PROCESO, 1836004/proyecto_FIN, 1836004/proyecto_PROCESO, 1836004/proyecto_FIN, 1836004/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO OMOHA, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE TAPACHULA-TUXTLA CHICO LA OBRA SE UBICA EN EJIDO ALIANZA AHUACATLAN A 21, lon:-92.24933165, lat:14.84163111}}	28-09-2020	28-11-2020	746,219.59	746,219.59	746,219.59	746,219.59	746,219.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/040/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:746219.59, importe_modificado:746219.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}	{1836094/proyecto_FIN, 1836094/proyecto_INICIO, 1836094/proyecto_FIN, 1836094/proyecto_PROCESO, 1836094/proyecto_FIN, 1836094/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL AL NORESTE JUNTO AL BARRIO CANDELARIA, lon:-92.29266708, lat:15.74187961}}	01-07-2020	31-07-2020	9,261.01	9,261.01	9,261.01	9,261.01	9,261.01	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93915, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1836104/proyecto_INICIO, 1836104/proyecto_FIN, 1836104/proyecto_PROCESO, 1836104/proyecto_FIN, 1836104/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 20 EJIDO AMPLIACION PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 10. 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.94633463, lat:17.56320385}}	01-07-2020	30-12-2020	128,776.40	128,776.40	128,776.40	128,776.40	128,776.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95082, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:128776.4, importe_modificado:128776.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1836437/proyecto_INICIO, 1836437/proyecto_PROCESO, 1836437/proyecto_INICIO, 1836437/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
168		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - PLAZA YOCHIB KILÓMETRO 15 + 00 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 15 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A P, lon:-92.41467426, lat:16.81140044}}	04-05-2020	02-07-2020	1,744,003.53	1,744,003.53	1,744,003.53	1,744,003.53	1,744,003.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:Constructora Alpes del Sureste S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1744003.53, importe_modificado:1744003.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}}	{1836489/proyecto_INICIO, 1836489/proyecto_FIN, 1836489/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 7 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.4392907, lat:17.5008759}}	01-09-2020	02-10-2020	1,500,810.36	1,500,810.36	1,500,810.36	1,500,810.36	1,500,810.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-188/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1500810.36, importe_modificado:1500810.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}	{1836764/proyecto_INICIO, 1836764/proyecto_PROCESO, 1836764/proyecto_FIN, 1836764/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL DESVÍO A LA A, lon:-92.73071277, lat:17.01311943}}	19-11-2020	15-12-2020	453,559.70	453,559.70	453,559.70	453,559.70	453,559.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89110, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:453559.7, importe_modificado:453559.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}}	{1837172/proyecto_PROCESO, 1837172/proyecto_FIN, 1837172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:EJIDO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL POBLADO EL SABINAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.75626191, lat:17.08234716}}	06-03-2020	05-06-2020	2,268,000.00	2,268,000.00	2,268,000.00	2,268,000.00	2,268,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-037/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2268000.0, importe_modificado:2268000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}	{1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_INICIO, 1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_FIN, 1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:EJIDO JUAN SABINES, 29836 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JUAN SABINES EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.58757235, lat:17.16485554}}	16-03-2020	30-06-2020	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-045/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1837261/proyecto_PROCESO, 1837261/proyecto_INICIO, 1837261/proyecto_PROCESO, 1837261/proyecto_FIN, 1837261/proyecto_INICIO, 1837261/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO LEON CIUDAD INDUSTRIAL TEPEYAC, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO LEON Y CALLEJON CIPRES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CAB, lon:-92.62177169, lat:16.73767451}}	19-10-2020	31-12-2020	1,427,173.09	1,427,173.09	1,427,173.09	1,427,173.09	1,427,173.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2020, contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1427173.09, importe_modificado:1427173.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837301/proyecto_PROCESO, 1837301/proyecto_INICIO, 1837301/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:538, direccion:EJIDO SANTA MARIA, 30187 SANTA MARÍA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, lon:-91.71948765, lat:16.26823346}}	18-11-2020	31-12-2020	155,460.57	155,460.57	155,460.57	155,460.57	155,460.57	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:155684.8, importe_modificado:155460.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1837413/proyecto_INICIO, 1837413/proyecto_PROCESO, 1837413/proyecto_FIN, 1837413/proyecto_PROCESO, 1837413/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:BARRIO ARGENTINA, 30121 ARGENTINA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL, VADO ANCHO, LA LAGUNA A KM, lon:-92.43099405, lat:15.6864905}}	01-03-2020	30-03-2020	47,248.77	47,248.77	47,248.77	47,248.77	47,248.77	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94094, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:47248.77, importe_modificado:47248.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}}	{1837431/proyecto_INICIO, 1837431/proyecto_FIN, 1837431/proyecto_PROCESO, 1837431/proyecto_FIN, 1837431/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN J, lon:-92.51164441, lat:16.84165115}}	15-06-2020	22-09-2020	2,339,831.00	2,339,831.00	2,339,831.00	2,339,831.00	2,339,831.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-055/2020, contratista:Construccion, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1837507/proyecto_INICIO, 1837507/proyecto_PROCESO, 1837507/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
378	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PERIFERICO OTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE BARRIO TLAXCALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA PRIME, lon:-92.09141434, lat:16.89455445}}	15-09-2020	31-12-2020	2,499,999.84	2,499,999.84	2,499,999.84	2,499,999.84	2,499,999.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0616/2020, contratista:HERNANDEZ VICTORIA BULMARO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499999.84, importe_modificado:2499999.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}}	{1837700/proyecto_INICIO, 1837700/proyecto_FIN, 1837700/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1537, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA KILÓMETRO 125 + 200 RANCHERIA SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO DE LAS TAZAS Y CAMINO RANCHERIA SANTA ROSA, CAMINO LAS TAZAS PARTIMOS DE, lon:-91.63450699, lat:16.76945238}}	01-07-2020	31-10-2020	1,799,999.87	1,799,999.87	1,799,999.87	1,799,999.87	1,799,999.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0635/2020, contratista:DIAZ LEDESMA ABISAJ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799999.87, importe_modificado:1799999.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2210.0}}	{1837865/proyecto_INICIO, 1837865/proyecto_PROCESO, 1837865/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LLEGADA TRAMO PUEBLO DE PANTEPEC-LOCALIDAD EL CARRIZAL Y CAMINO DE SALIDA TRAMO LOCALIDAD EL CARRIZAL-LOCALIDAD EL BERLIN, A 3.50 KM DE , lon:-93.07725687, lat:17.16191424}}	15-09-2020	12-10-2020	570,111.03	570,111.03	570,111.03	570,111.03	570,111.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027A/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:570111.03, importe_modificado:570111.03}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1837984/proyecto_INICIO, 1837984/proyecto_PROCESO, 1837984/proyecto_FIN, 1837984/proyecto_PROCESO, 1837984/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:579, direccion:AVENIDA HACIA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, 30206 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA HACIA GUALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIAN, lon:-92.555824, lat:16.36911504}}	04-11-2020	03-12-2020	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-095/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1837987/proyecto_FIN, 1837987/proyecto_INICIO, 1837987/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.4, meta_modificada:2053.4}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO DE LA CAMPANA, lon:-93.31586958, lat:16.95655617}}	25-05-2020	25-07-2020	1,991,465.94	1,991,465.94	1,991,465.94	1,991,465.94	1,991,465.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-002/2020, contratista:EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1991465.94, importe_modificado:1991465.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.4}}	{1838075/proyecto_PROCESO, 1838075/proyecto_FIN, 1838075/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5315		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:407.43, meta_modificada:407.43}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NTE. OTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NTE. OTE. Y CALLE TERCERA CALLE NTE. OTE. , LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES EN TRAMOS A, lon:-92.04982437, lat:16.12031954}}	14-09-2020	15-11-2020	891,408.09	891,408.09	891,408.09	891,408.09	891,408.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/092/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:891408.09, importe_modificado:891408.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:407.43}}	{1838095/proyecto_INICIO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_INICIO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_PROCESO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:897, direccion:EJIDO NUEVO JERUSALÉN EL ENCANTO, 30187 NUEVO JERUSALÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALÉN EL ENCANTO, lon:-91.65013396, lat:16.26167178}}	20-11-2020	31-12-2020	232,944.60	232,944.60	232,944.60	232,944.60	232,944.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100113, contratista: , convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:232944.6, importe_modificado:232944.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1838604/proyecto_INICIO, 1838604/proyecto_PROCESO, 1838604/proyecto_FIN, 1838604/proyecto_INICIO, 1838604/proyecto_PROCESO, 1838604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1300		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined , 29130 EL CARACOL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA Y EL CARACO, lon:-93.33250329, lat:16.89270297}}	04-08-2020	15-09-2020	1,113,752.18	1,113,752.18	1,113,752.18	1,113,752.18	1,113,752.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-014/2020, contratista:ORDORES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1113752.18, importe_modificado:1113752.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}	{1838627/proyecto_INICIO, 1838627/proyecto_PROCESO, 1838627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.34, meta_modificada:416.34}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA 14A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLES 5A. , lon:-92.14643962, lat:16.23954173}}	28-09-2020	31-10-2020	510,856.97	510,856.97	510,856.97	510,856.97	510,856.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/064/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:510856.97, importe_modificado:510856.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.34}}	{1839018/proyecto_INICIO, 1839018/proyecto_PROCESO, 1839018/proyecto_FIN, 1839018/proyecto_PROCESO, 1839018/proyecto_FIN, 1839018/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:411, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO ARTURO ALBORES VELASCO, 30000 ARTURO ALBORES VELASCO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRICIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE INNOMINAD, lon:-92.19466673, lat:16.09461322}}	10-09-2020	30-11-2020	1,577,859.14	1,577,859.14	1,577,859.14	1,577,859.14	1,577,859.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/061/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1577859.14, importe_modificado:1577859.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}}	{1839027/proyecto_INICIO, 1839027/proyecto_PROCESO, 1839027/proyecto_FIN, 1839027/proyecto_PROCESO, 1839027/proyecto_FIN, 1839027/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, 29837 SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN ANTONIO NUEVO LEON EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS,, lon:-92.55353799, lat:17.1613329}}	13-04-2020	13-07-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-068/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1839247/proyecto_PROCESO, 1839247/proyecto_FIN, 1839247/proyecto_INICIO, 1839247/proyecto_PROCESO, 1839247/proyecto_FIN, 1839247/proyecto_INICIO, 1839247/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLEJON MIRADOR 2, CALLE CALLE AL PANTEON LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y AUN COSTADO DEL CAL, lon:-92.67812603, lat:16.54353273}}	01-10-2020	20-11-2020	2,395,508.97	2,395,508.97	2,395,508.97	2,395,508.97	2,395,508.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:2395508.97, importe_modificado:2395508.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1839284/proyecto_INICIO, 1839284/proyecto_PROCESO, 1839284/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
62		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SINAI, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 KM, lon:-91.58164846, lat:17.36586697}}	01-07-2020	30-09-2020	706,376.25	706,376.25	706,376.25	706,376.25	706,376.25	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96480, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:706376.25, importe_modificado:706376.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}}	{1839305/proyecto_INICIO, 1839305/proyecto_PROCESO, 1839305/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2096.1, meta_modificada:2096.1}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CAMINO CAMINO A NUEVO DOLORES, CAMINO CAMINO A LA MERCED LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL PARAISO DISPERSO EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-92.65860484, lat:16.49689417}}	01-10-2020	30-10-2020	520,608.00	520,608.00	520,608.00	520,608.00	520,608.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91755, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:520608.0, importe_modificado:520608.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2096.1}}	{1839340/proyecto_INICIO, 1839340/proyecto_FIN, 1839340/proyecto_PROCESO, 1839340/proyecto_FIN, 1839340/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL PANTEON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL DEL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.66535288, lat:16.54503819}}	01-10-2020	14-11-2020	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC-H DOPM-FISMDF-017/2020, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1839359/proyecto_FIN, 1839359/proyecto_INICIO, 1839359/proyecto_PROCESO, 1839359/proyecto_INICIO, 1839359/proyecto_PROCESO, 1839359/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCONUSCO - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERÍA EL JARDIN, 30580 EL JARDÍN, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON FINCA VAINILLA - EL JARDIN Y CALLEJON EL JARDIN - FINCA LA P, lon:-92.76893196, lat:15.29027883}}	26-11-2020	30-12-2020	221,294.53	221,294.53	221,294.53	221,294.53	221,294.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/05/2020, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:221294.53, importe_modificado:221294.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{1839551/proyecto_FIN, 1839551/proyecto_PROCESO, 1839551/proyecto_INICIO, 1839551/proyecto_PROCESO, 1839551/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:320, direccion:EJIDO NUEVO AMANECEER, 30129 NUEVO AMANECEER, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE EN BENITO JUAREZ COMO A 1.5 DEL ENTRONQUE, lon:-92.37988394, lat:15.88485569}}	01-09-2020	30-09-2020	46,405.10	46,405.10	46,405.10	46,405.10	46,405.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93707, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46405.1, importe_modificado:46405.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}}	{1839670/proyecto_PROCESO, 1839670/proyecto_INICIO, 1839670/proyecto_FIN, 1839670/proyecto_PROCESO, 1839670/proyecto_FIN, 1839670/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09538475, lat:16.90729793}}	04-05-2020	31-07-2020	258,351.46	258,351.46	258,351.46	258,351.46	258,351.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0644/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:258351.46, importe_modificado:258351.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{1839857/proyecto_INICIO, 1839857/proyecto_FIN, 1839857/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. PONIENTE SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. SUR PONIENTE, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN , lon:-92.62231606, lat:15.691859}}	18-11-2020	07-12-2020	57,577.79	57,577.79	57,577.79	57,577.79	57,577.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OT/002-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:57577.79, importe_modificado:57577.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1839858/proyecto_PROCESO, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_FIN, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_PROCESO, 1839858/proyecto_FIN, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENAGO DEL VALLE KILÓMETRO 106 + 500 INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.44252033, lat:16.27560114}}	04-11-2020	18-12-2020	112,931.22	112,931.22	112,931.22	112,931.22	112,931.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1839872/proyecto_INICIO, 1839872/proyecto_FIN, 1839872/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM EL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 36 + 400 EJIDO CHALAM DEL CARMEN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULYA Y CARRETERA TOMAZ MUNZER, CA, lon:-92.12953073, lat:16.77467621}}	01-07-2020	30-10-2020	498,028.67	498,028.67	498,028.67	498,028.67	498,028.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0607/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:498028.67, importe_modificado:498028.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1840033/proyecto_INICIO, 1840033/proyecto_PROCESO, 1840033/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 300 PARAJE LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAP, lon:-92.4649554, lat:16.85096263}}	02-07-2020	18-11-2020	1,987,825.77	1,987,825.77	1,987,825.77	1,987,825.77	1,987,825.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-066/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1987825.77, importe_modificado:1987825.77}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}	{1840036/proyecto_INICIO, 1840036/proyecto_FIN, 1840036/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CALLE NUEVO PARAISO BARRIO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- CAMINO MERCADO NUEVO DE LA SELVA, CALLE LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.07808937, lat:16.88730053}}	21-09-2020	30-12-2020	161,708.72	161,708.72	161,708.72	161,708.72	161,708.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0609/2020, contratista:RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:161708.72, importe_modificado:161708.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}	{1840134/proyecto_INICIO, 1840134/proyecto_FIN, 1840134/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA NUEVO CANAAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BERNARDIDO SANTIAGO Y CALLE JIMENEZ, CALLE UNIVERSIDAD SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVO CANAAN PARTIENDO DEL AYUNTAMI, lon:-91.97873684, lat:17.52220507}}	19-10-2020	18-12-2020	1,197,042.51	1,197,042.51	1,197,042.51	1,197,042.51	1,197,042.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-161-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197042.51, importe_modificado:1197042.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}}	{1840140/proyecto_INICIO, 1840140/proyecto_FIN, 1840140/proyecto_PROCESO, 1840140/proyecto_FIN, 1840140/proyecto_PROCESO, 1840140/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA RANCHERIA , lon:-92.03280348, lat:16.9113842}}	01-06-2020	30-10-2020	1,302,845.78	1,302,845.78	1,302,845.78	1,302,845.78	1,302,845.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0605/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1302845.78, importe_modificado:1302845.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840158/proyecto_INICIO, 1840158/proyecto_PROCESO, 1840158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LOS NARANJOS Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADSAN JUAN EL MIRAD, lon:-92.68457829, lat:17.31723923}}	09-09-2020	30-10-2020	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-127/2020, contratista:MACUH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1840195/proyecto_INICIO, 1840195/proyecto_PROCESO, 1840195/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3013	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.63, meta_modificada:592.63}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO POBLADO PAREDON FREN, lon:-93.86826686, lat:16.05163484}}	01-10-2020	15-11-2020	537,236.90	537,236.90	537,236.90	537,236.90	537,236.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/073/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:537236.9, importe_modificado:537236.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.63}}	{1840468/proyecto_FIN, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO, 1840468/proyecto_FIN, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA SANTO DOMINGO AC, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE EL CEDRO, CALLE EL GUANACASTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO AC PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-92.00342201, lat:17.51698676}}	15-08-2020	30-10-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96371, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1840739/proyecto_INICIO, 1840739/proyecto_FIN, 1840739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE UXMAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKAL KIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL , lon:-91.98759633, lat:17.5179166}}	15-08-2020	30-10-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95823, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1840884/proyecto_PROCESO, 1840884/proyecto_INICIO, 1840884/proyecto_PROCESO, 1840884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
222	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE YALCOC, lon:-91.99001983, lat:16.34007709}}	25-11-2020	31-12-2020	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100130, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:378000.0, importe_modificado:378000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}}	{1840979/proyecto_INICIO, 1840979/proyecto_FIN, 1840979/proyecto_PROCESO, 1840979/proyecto_FIN, 1840979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30121 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO PO EL 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL Y EL EJ, VADO ANCHO Y LA LUCHA,ENTRONQUE A MANO DERECHA COMO A 3 KM, lon:-92.47369782, lat:15.71144843}}	01-05-2020	31-05-2020	18,522.02	18,522.02	18,522.02	18,522.02	18,522.02	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93903, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18522.02, importe_modificado:18522.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1841600/proyecto_INICIO, 1841600/proyecto_PROCESO, 1841600/proyecto_FIN, 1841600/proyecto_INICIO, 1841600/proyecto_PROCESO, 1841600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.46, meta_modificada:601.46}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40700017, lat:15.71725573}}	01-05-2020	31-05-2020	157,437.17	157,437.17	157,437.17	157,437.17	157,437.17	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94083, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:157437.17, importe_modificado:157437.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.46}}	{1841734/proyecto_INICIO, 1841734/proyecto_FIN, 1841734/proyecto_PROCESO, 1841734/proyecto_FIN, 1841734/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL CAMPECHE Y , SE ENCUENTRA A 11.5 KILOMETROS DEL CENTRO DE SAN FERNANDO, lon:-93.28601314, lat:16.94441652}}	01-09-2020	15-11-2020	24,331.07	24,331.07	24,331.07	24,331.07	24,331.07	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95042, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:24331.07, importe_modificado:24331.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	{1841868/proyecto_PROCESO, 1841868/proyecto_FIN, 1841868/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	143	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.94971377, lat:17.02192143}}	17-08-2020	19-10-2020	3,223,068.13	3,223,068.13	3,223,068.13	3,223,068.13	3,223,068.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/028/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3223068.13, importe_modificado:3223068.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}}	{1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	59	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN JORGE SE TOMA EL DESVIO QUE VA HACIA LA COLONIA CUAUHTEMOC SE PASA POR SAN JOSE PACAYAL LA POMARROSA, POS, lon:-93.25373978, lat:16.9563973}}	01-09-2020	15-11-2020	265,044.63	265,044.63	265,044.63	265,044.63	265,044.63	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91610, contratista; convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:265044.63, importe_modificado:265044.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1842153/proyecto_INICIO, 1842153/proyecto_FIN, 1842153/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LLEGAR A SAN JOR, lon:-93.29398599, lat:17.00677683}}	01-09-2020	15-11-2020	63,995.53	63,995.53	63,995.53	63,995.53	63,995.53	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95094, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:63995.57, importe_modificado:63995.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	{1842200/proyecto_FIN, 1842200/proyecto_PROCESO, 1842200/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE , lon:-93.28367388, lat:16.92826518}}	01-09-2020	15-11-2020	63,985.58	63,985.58	63,985.58	63,985.58	63,985.58	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95116, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:63985.58, importe_modificado:63985.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	{1842247/proyecto_PROCESO, 1842247/proyecto_INICIO, 1842247/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA , lon:-93.22022162, lat:16.92009172}}	01-09-2020	15-11-2020	43,905.83	43,905.83	43,905.83	43,905.83	43,905.83	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95071, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:43905.83, importe_modificado:43905.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}	{1842511/proyecto_INICIO, 1842511/proyecto_FIN, 1842511/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTEMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERDA, lon:-93.22133838, lat:16.92952651}}	01-09-2020	15-11-2020	527,483.77	527,483.77	527,483.77	527,483.77	527,483.77	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95049, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:527483.77, importe_modificado:527483.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	{1842539/proyecto_INICIO, 1842539/proyecto_FIN, 1842539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA PRIMERA AVENIDA SUR CON DIRECCION HACIA LA ENTRADA , lon:-93.20227954, lat:16.86423843}}	01-09-2020	15-11-2020	103,670.43	103,670.43	103,670.43	103,670.43	103,670.43	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95076, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103670.43, importe_modificado:103670.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	{1842543/proyecto_INICIO, 1842543/proyecto_FIN, 1842543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02702802, lat:17.03255911}}	04-11-2020	04-12-2020	955,987.85	955,987.85	955,987.85	955,987.85	955,987.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/032/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:955987.85, importe_modificado:955987.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1842626/proyecto_INICIO, 1842626/proyecto_PROCESO, 1842626/proyecto_FIN, 1842626/proyecto_PROCESO, 1842626/proyecto_FIN, 1842626/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:COLONIA MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TRINIDA, lon:-93.14276644, lat:17.09424091}}	01-10-2020	30-11-2020	505,568.81	505,568.81	505,568.81	505,568.81	505,568.81	505,568.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/014-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:505568.81, importe_modificado:505568.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.0}}	{1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_FIN, 1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_INICIO, 1843466/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
156	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 29617 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEBRE EL CAMINO TECPATAN RAUDALES MALPASO A , lon:-93.4177324, lat:17.23280458}}	16-11-2020	31-12-2020	476,889.55	476,889.55	476,889.55	476,889.55	476,889.55	476,889.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-C/DOPM/FISM-0026/2020, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:476889.55, importe_modificado:476889.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1843521/proyecto_INICIO, 1843521/proyecto_PROCESO, 1843521/proyecto_FIN, 1843521/proyecto_INICIO, 1843521/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CHIAPAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ PARTIENDO SOBRA , lon:-91.97908315, lat:17.50977526}}	24-08-2020	30-10-2020	3,105,423.50	3,105,423.50	3,105,423.50	3,105,423.50	3,105,423.50	3,105,423.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-154-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3105423.5, importe_modificado:3105423.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}}	{1843706/proyecto_PROCESO, 1843706/proyecto_INICIO, 1843706/proyecto_FIN, 1843706/proyecto_PROCESO, 1843706/proyecto_FIN, 1843706/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:CUARTEL EL MIRADOR DOS, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA, PASANDO MONTE SINAÍ, DE MONTE SINAÍ A DOS KM ENTRE MONTE SINAÍ Y SAN JUAN, lon:-92.36245831, lat:15.68564077}}	01-09-2020	30-09-2020	11,712.21	11,712.21	11,712.21	11,712.21	11,712.21	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94198, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}}	{1843831/proyecto_INICIO, 1843831/proyecto_PROCESO, 1843831/proyecto_FIN, 1843831/proyecto_INICIO, 1843831/proyecto_PROCESO, 1843831/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA M, lon:-92.63847462, lat:17.2546966}}	20-07-2020	24-07-2020	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:304500.0, importe_modificado:304500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}	{1844227/proyecto_INICIO, 1844227/proyecto_FIN, 1844227/proyecto_PROCESO, 1844227/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1366, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LUIS ECHEVERRIA AGUA BLANCA, 29140 LUIS ECHEVERRÍA (AGUA BLANCA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MUNICIPIO DE MEZCALAPA Y CAMINO EMBARCADERO DE MALPASO, CONTINUACION LANCHAS A LUIS ECHEVERR, lon:-93.86092857, lat:17.09518214}}	15-06-2020	15-08-2020	1,229,634.80	1,229,634.80	1,229,634.80	1,229,634.80	1,229,634.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1229634.8, importe_modificado:1229634.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1900.0}}	{1844525/proyecto_INICIO, 1844525/proyecto_FIN, 1844525/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
161	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.32, meta_modificada:638.32}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-93.15642912, lat:17.13167542}}	12-10-2020	25-12-2020	975,623.78	975,623.78	975,623.78	975,623.78	975,623.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/020-A/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL IE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:975623.78, importe_modificado:975623.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.32}}	{1844655/proyecto_INICIO, 1844655/proyecto_FIN, 1844655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:24, direccion:VEREDA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined RANCHERIA ESQUIPULAS, 29750 ESQUIPULAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIG, lon:-92.81545673, lat:17.18060013}}	19-10-2020	21-11-2020	340,702.53	340,702.53	340,702.53	340,702.53	340,702.53	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:340702.53, importe_modificado:340702.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1845132/proyecto_PROCESO, 1845132/proyecto_FIN, 1845132/proyecto_INICIO, 1845132/proyecto_FIN, 1845132/proyecto_INICIO, 1845132/proyecto_PROCESO, 1845132/proyecto_FIN, 1845132/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
632	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA AL EJIDO A 200 MTS DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.0733979, lat:17.35199286}}	04-05-2020	13-07-2020	367,008.53	367,008.53	367,008.53	367,008.53	367,008.53	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:367008.53, importe_modificado:367008.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1845169/proyecto_FIN, 1845169/proyecto_PROCESO, 1845169/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOLORES - AURORA ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA DOLORES, 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA LA UNIÓN CARMEN REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.46301856, lat:17.11467701}}	20-07-2020	30-10-2020	658,069.28	658,069.28	658,069.28	658,069.28	658,069.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:658069.28, importe_modificado:658069.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{1845653/proyecto_INICIO, 1845653/proyecto_FIN, 1845653/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.87092106, lat:17.01964281}}	03-08-2020	03-09-2020	250,001.14	250,001.14	250,001.14	250,001.14	250,001.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-118, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:250001.14, importe_modificado:250001.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1846010/proyecto_INICIO, 1846010/proyecto_PROCESO, 1846010/proyecto_FIN, 1846010/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:623, direccion:CALLE CAMINO A EMILIO RABASA COLONIA EMILIO RABASA, 29140 [EMILIO O. RABASA], OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO PIEDRA PARADA, TOMAR CARRETERA A APICPAC EN EL ENTRONQUE DE SAN LUIS TOMAR A M, lon:-93.61653524, lat:16.91743341}}	01-10-2020	30-12-2020	581,668.22	581,668.22	581,668.22	581,668.22	581,668.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2020, contratista:LUIS FERNANDO SOLIS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2035838.78, importe_modificado:2035838.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1846019/proyecto_PROCESO, 1846019/proyecto_FIN, 1846019/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 22+624.12 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 800 PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.7585573, lat:16.76611492}}	29-06-2020	01-08-2020	274,340.00	274,340.00	274,340.00	274,340.00	274,340.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:274340.0, importe_modificado:274340.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}	{1847220/proyecto_INICIO, 1847220/proyecto_PROCESO, 1847220/proyecto_FIN, 1847220/proyecto_INICIO, 1847220/proyecto_FIN, 1847220/proyecto_PROCESO, 1847220/proyecto_FIN, 1847220/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:679, direccion:CALLE VARIAS EN LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 29140 LINDAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC, CAMINO LAS FLORES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR CARRTERA A PUENTE CHIAPA, lon:-93.66459991, lat:17.09925888}}	01-10-2020	30-10-2020	530,816.00	530,816.00	530,816.00	530,816.00	530,816.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:530816.0, importe_modificado:530816.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1760.0}}	{1847430/proyecto_FIN, 1847430/proyecto_PROCESO, 1847430/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIJO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECER, lon:-92.7784621, lat:17.2205536}}	07-08-2020	09-11-2020	1,070,208.17	1,070,208.17	1,070,208.17	1,070,208.17	1,070,208.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1070208.17, importe_modificado:1070208.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1847482/proyecto_FIN, 1847482/proyecto_PROCESO, 1847482/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:639, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29140 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRUALVA 1, CAMINO NUEVO SANTA FE , lon:-93.53519678, lat:17.08146162}}	01-10-2020	30-10-2020	597,168.00	597,168.00	597,168.00	597,168.00	597,168.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:597168.0, importe_modificado:597168.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}}	{1847496/proyecto_INICIO, 1847496/proyecto_FIN, 1847496/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:343, direccion:CARRETERA PEÑA FLOR COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO LA CEBADILLA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO LA CI, lon:-93.45441733, lat:16.64076269}}	01-10-2020	30-10-2020	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:180960.0, importe_modificado:180960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1847677/proyecto_PROCESO, 1847677/proyecto_INICIO, 1847677/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.6, meta_modificada:242.6}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE EL NARANJAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES CENTRA, lon:-92.14538286, lat:16.2596843}}	10-09-2020	30-11-2020	726,974.44	726,974.44	726,974.44	726,974.44	726,974.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/069/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:726974.44, importe_modificado:726974.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.6}}	{1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO, 1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1056, direccion:CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO ARMANDO ZEBADUA, CAMINO SAN ISIDRO CARRIZAL PARA LLEGAR A NUEVA JERUSALEM TOMAR CARRTEERA, lon:-93.48632254, lat:16.94857392}}	01-10-2020	30-10-2020	265,408.00	265,408.00	265,408.00	265,408.00	265,408.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:265408.0, importe_modificado:265408.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:880.0}}	{1847774/proyecto_INICIO, 1847774/proyecto_PROCESO, 1847774/proyecto_FIN, 1847774/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1259.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:AVENIDA PRIMERA AL NORTE COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 AL PONIENTE Y CALLE 2 AL ORIENTE, CARRETERA GALECIO NARCIA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 190 ANTES DE LLEGAR A SALVADO, lon:-93.02842953, lat:16.59112986}}	26-06-2020	24-08-2020	1,947,101.17	1,947,101.17	1,947,101.17	1,947,101.17	1,947,101.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-040/2020, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1947101.17, importe_modificado:1947101.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}}	{1847910/proyecto_PROCESO, 1847910/proyecto_INICIO, 1847910/proyecto_FIN, 1847910/proyecto_PROCESO, 1847910/proyecto_FIN, 1847910/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TUXTLA GUTIERREZ, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A FRENTE AL ICATECH, lon:-92.00625771, lat:17.71909875}}	02-11-2020	18-11-2020	406,232.00	406,232.00	406,232.00	406,232.00	406,232.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91516, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:406232.0, importe_modificado:406232.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1848050/proyecto_INICIO, 1848050/proyecto_FIN, 1848050/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
954	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUMUNTIC - NOPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMMINO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INCIO DE LA COMUNIDAD MUMUNTIC A NOP, lon:-92.84471873, lat:16.90165655}}	18-02-2020	18-03-2020	1,588,664.14	1,588,664.14	1,588,664.14	1,588,664.14	1,588,664.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-03, contratista:lopecar Construciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1588664.14, importe_modificado:1588664.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}	{1848066/proyecto_PROCESO, 1848066/proyecto_FIN, 1848066/proyecto_INICIO, 1848066/proyecto_FIN, 1848066/proyecto_PROCESO, 1848066/proyecto_FIN, 1848066/proyecto_INICIO, 1848066/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00890731, lat:17.01622937}}	03-08-2020	03-09-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-122, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_FIN, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR- NUEVO TEPEYAC KILOMETRO 6 + 500 CIUDAD INDUSTRIAL COMUNIDAD DE NUEVO TEPEYAC, 30350 NUEVO TEPEYAC, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARR, lon:-92.44383274, lat:16.38207189}}	04-08-2020	17-08-2020	208,152.88	208,152.88	208,152.88	208,152.88	208,152.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-017/2020., contratista:ARQ. GEOBANY SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:208152.88, importe_modificado:208152.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1848194/proyecto_INICIO, 1848194/proyecto_PROCESO, 1848194/proyecto_FIN, 1848194/proyecto_INICIO, 1848194/proyecto_PROCESO, 1848194/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.89663014, lat:16.94033444}}	03-08-2020	03-09-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-124, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1848246/proyecto_INICIO, 1848246/proyecto_PROCESO, 1848246/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:245, direccion:CAMINO TRAMO EL ROSARIO 3ERA SECCION - 1+000 MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO ROSARIO TERCERA SECCION, 29700 ROSARIO TERCERA SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA RANCHERÍA E, lon:-92.91714319, lat:17.41902472}}	30-04-2020	03-07-2020	3,165,240.40	3,165,240.40	3,165,240.40	3,165,240.40	3,165,240.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 07/2020, contratista:HABACUC CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:3165240.4, importe_modificado:3165240.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1848443/proyecto_INICIO, 1848443/proyecto_FIN, 1848443/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTERREY CP. 30365 MONTERREY LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, lon:-92.89200637, lat:15.71405056}}	07-12-2020	24-12-2020	291,635.02	291,635.02	291,635.02	291,635.02	291,635.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/09 7-Ad/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:291635.02, importe_modificado:291635.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}	{1848504/proyecto_PROCESO, 1848504/proyecto_FIN, 1848504/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2148	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE ORIENTE Y AVENIDA 6 SUR PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA 6 AVEN, lon:-93.31143151, lat:17.13693283}}	01-08-2020	31-12-2020	411,955.43	411,955.43	411,955.43	411,955.43	411,955.43	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103848, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:411955.43, importe_modificado:411955.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1024.0}}	{1849649/proyecto_INICIO, 1849649/proyecto_PROCESO, 1849649/proyecto_FIN, 1849649/proyecto_PROCESO, 1849649/proyecto_FIN, 1849649/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.1, meta_modificada:1798.1}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD, CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.80993472, lat:16.09104047}}	07-10-2020	07-12-2020	1,681,837.98	1,681,837.98	1,681,837.98	1,681,837.98	1,681,837.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/08 4-Ad/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:1681837.98, importe_modificado:1681837.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.1}}	{1849757/proyecto_INICIO, 1849757/proyecto_FIN, 1849757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30123 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA ENTRONQUE ZACUALPA PASANDO RANCHO VENECIA A 1.5 KM DE DISTACIA, lon:-92.33555961, lat:15.70996355}}	01-09-2020	30-09-2020	10,801.92	10,801.92	10,801.92	10,801.92	10,801.92	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94180, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:10801.92, importe_modificado:10801.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}}	{1850025/proyecto_INICIO, 1850025/proyecto_PROCESO, 1850025/proyecto_FIN, 1850025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
65	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON SANTA LUCIA II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 CANTON SANTA LUCIA II, 30855 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I, lon:-92.2295092, lat:14.71251663}}	15-09-2020	25-12-2020	1,307,142.74	1,307,142.74	1,307,142.74	1,307,142.74	1,307,142.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1307142.74, importe_modificado:1307142.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1850136/proyecto_INICIO, 1850136/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
4871	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO Y POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.89638055, lat:17.1599973}}	01-08-2020	30-10-2020	1,082,618.62	1,082,618.62	1,082,618.62	1,082,618.62	1,082,618.62	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96191, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1082618.62, importe_modificado:1082618.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1850668/proyecto_INICIO, 1850668/proyecto_PROCESO, 1850668/proyecto_FIN, 1850668/proyecto_PROCESO, 1850668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
77	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BRUNO GOMEZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BRUNO GÓMEZ, 30626 BRUNO GÓMEZ (ACACIA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA ASFA, lon:-92.63818697, lat:15.20766064}}	01-11-2020	31-12-2020	267,264.00	267,264.00	267,264.00	267,264.00	267,264.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93134, contratista, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:267264.0, importe_modificado:267264.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1850741/proyecto_INICIO, 1850741/proyecto_PROCESO, 1850741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR , NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.32720718, lat:15.86404655}}	01-09-2020	30-09-2020	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94185, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1851012/proyecto_INICIO, 1851012/proyecto_PROCESO, 1851012/proyecto_FIN, 1851012/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:33, direccion:EJIDO MORELOS, 30129 MORELOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTORNUQUE EN DOLORES HIDALDO, PASANDO POR DOLOROES HIDALGO A 20 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.38156289, lat:15.843162}}	01-09-2020	30-09-2020	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94191, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1851038/proyecto_INICIO, 1851038/proyecto_FIN, 1851038/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EL NUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined , 29130 EL NUEVO TRIUNFO (EL ESPADÍN), BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 6.5 KILOMETROS DE LA COMUNID, lon:-93.31853018, lat:17.00383698}}	01-12-2020	31-12-2020	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98625, contratista, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:151200.0, importe_modificado:151200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1851165/proyecto_INICIO, 1851165/proyecto_FIN, 1851165/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
486	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS, 29700 SAN ANTONIO TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SAN ANTONO TRES PICOS COORDENADAS 17.320556, 92.863611 A 7.3 KM22050 DE AMATAN,CALLE SIN NOMBRE DONDE ESTA LA UBIC, lon:-92.8627249, lat:17.32283378}}	14-07-2020	13-08-2020	716,114.76	716,114.76	716,114.76	716,114.76	716,114.76	716,114.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:716114.76, importe_modificado:716114.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851738/proyecto_INICIO, 1851738/proyecto_FIN, 1851738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.85, meta_modificada:297.85}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2289, direccion:CALLE N.C.P. NUEVO EDEN RANCHERIA N.C.P. NUEVO EDEN, 30493 NUEVO EDÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 42.20 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES CHAMPERICO A MANO DERECHA TRANSITANDO 250.0, lon:-93.56696258, lat:16.34958675}}	01-07-2020	30-10-2020	463,834.00	463,834.00	463,834.00	463,834.00	463,834.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-128, contratista:ARQ. ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:463834.0, importe_modificado:463834.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.85}}	{1851743/proyecto_INICIO, 1851743/proyecto_FIN, 1851743/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO BARRIO POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIR, lon:-93.26098177, lat:16.24008419}}	01-09-2020	30-10-2020	131,705.00	131,705.00	131,705.00	131,705.00	131,705.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-0T-15, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:131705.0, importe_modificado:131705.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1852000/proyecto_INICIO, 1852000/proyecto_PROCESO, 1852000/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO 173 EJIDO PORVENIR TRES PICOS 2ª SECCION, MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PORVENIR, 29700 EL PORVENIR TRES PICOS 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-92.86849035, lat:17.33830819}}	01-10-2020	29-12-2020	468,077.32	468,077.32	468,077.32	468,077.32	468,077.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 22/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1519193.78, importe_modificado:467822.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852174/proyecto_INICIO, 1852174/proyecto_FIN, 1852174/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
348	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:83, direccion:CALZADA MIGUEL HIDALGO COLONIA EL PORTILLO, 29120 EL PORTILLO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CHAUIPAC, CAMINO LINDA VISTA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE, lon:-93.22163004, lat:16.86961854}}	04-03-2020	31-07-2020	1,220,524.88	1,220,524.88	1,220,524.88	1,220,524.88	1,220,524.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-011/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1220524.88, importe_modificado:1220524.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1852320/proyecto_FIN, 1852320/proyecto_PROCESO, 1852320/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:EJIDO , 29783 MORELOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALÓ CHICOASÉN PASANDO LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA A 1 KM SE NECUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD MORELOS, ENTRA Y SE SIGUE DERECHO A UNOS 280 METROS LADO DE, lon:-93.01568371, lat:16.95151521}}	27-11-2020	25-12-2020	707,257.62	707,257.62	707,257.62	707,257.62	707,257.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-28/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:707257.62, importe_modificado:707257.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1852604/proyecto_INICIO, 1852604/proyecto_FIN, 1852604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.65, meta_modificada:518.65}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN ACCESO PRINCIPAL DEL PUENTE EMILIANO ZAPATA A MANO DERECHA SE CONTINUA HASTA, lon: 92.88604127, lat:17.15900101}}	16-11-2020	30-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.65}}	{1852605/proyecto_INICIO, 1852605/proyecto_FIN, 1852605/proyecto_PROCESO, 1852605/proyecto_FIN, 1852605/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 500 PUEBLO BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO , lon:-92.809195, lat:16.90927538}}	15-09-2020	15-12-2020	933,804.13	933,804.13	933,804.13	933,804.13	933,804.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/58, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:933804.13, importe_modificado:933804.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852769/proyecto_INICIO, 1852769/proyecto_PROCESO, 1852769/proyecto_FIN, 1852769/proyecto_PROCESO, 1852769/proyecto_FIN, 1852769/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
146	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 500 COLONIA LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO LA CARRETERA NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.76727446, lat:16.88624847}}	01-07-2020	15-07-2020	99,455.42	99,455.42	99,455.42	99,455.42	99,455.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/08, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:99455.42, importe_modificado:99455.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852803/proyecto_INICIO, 1852803/proyecto_PROCESO, 1852803/proyecto_FIN, 1852803/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
194	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.94, meta_modificada:1575.94}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOAQUIN, 29880 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, lon:-92.4401297, lat:17.0232736}}	01-04-2020	30-06-2020	2,103,889.82	2,103,889.82	2,103,889.82	2,103,889.82	2,103,889.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2103889.82, importe_modificado:2103889.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.94}}	{1852933/proyecto_INICIO, 1852933/proyecto_PROCESO, 1852933/proyecto_FIN, 1852933/proyecto_INICIO, 1852933/proyecto_FIN, 1852933/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.52, meta_modificada:972.52}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DE, lon:-93.04516768, lat:16.74538712}}	31-07-2020	28-09-2020	788,445.87	788,445.87	788,445.87	788,445.87	788,445.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-055/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190127.43, importe_modificado:2190127.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.52}}	{1852940/proyecto_PROCESO, 1852940/proyecto_FIN, 1852940/proyecto_INICIO, 1852940/proyecto_PROCESO, 1852940/proyecto_FIN, 1852940/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:CALLE CARETERA ESTATAL 157 COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEION ACCESO A LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA INTERNACIONA NUMERO 150 DESPUES DE LA LOCAL, lon:-92.98933849, lat:16.57884214}}	15-10-2020	13-12-2020	1,855,299.65	1,855,299.65	1,855,299.65	1,855,299.65	1,855,299.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-058/2020, contratista:Luis Gabriel Rodríguez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1855299.65, importe_modificado:1855299.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}}	{1852951/proyecto_INICIO, 1852951/proyecto_PROCESO, 1852951/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19515	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 SUR PONIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.27418312, lat:16.78828492}}	15-11-2020	30-12-2020	895,927.32	895,927.32	895,927.32	895,927.32	895,927.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-022/2020, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:895927.32, importe_modificado:895927.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}	{1853315/proyecto_INICIO, 1853315/proyecto_FIN, 1853315/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.68, meta_modificada:785.68}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDA VISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3886561, lat:17.17994968}}	01-10-2020	31-10-2020	106,159.72	106,159.72	106,159.72		106,159.72	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:106159.72, importe_modificado:106159.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.68}}	{1853363/proyecto_INICIO, 1853363/proyecto_PROCESO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_INICIO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_PROCESO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON OJO DE AGUA BARRIO OJO DE AGUA, 29140 OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON AL OJO DE AGUA Y CALLEJON NUEVO SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO OJO DE AGUA AL CONCLUIR EL PAVIM, lon:-93.36514699, lat:16.74568209}}	01-10-2020	30-12-2020	1,989,689.34	1,989,689.34	1,989,689.34		1,989,689.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-010/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:1989689.34, importe_modificado:1989689.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1950.0}}	{1853368/proyecto_INICIO, 1853368/proyecto_PROCESO, 1853368/proyecto_FIN, 1853368/proyecto_INICIO, 1853368/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
596		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1461.0, meta_modificada:1461.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:COLONIA CONCEPCIÓN, 2934S CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200.00 METROS DEL TEMPLO RELIGIOSO DE LA LOCALIDAD CONCEPCION, lon:-92.96622309, lat:16.81057534}}	09-09-2020	09-11-2020	2,639,971.00	2,639,971.00	2,639,971.00		2,639,971.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-25, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2639971.0, importe_modificado:2639971.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1461.0}}	{1853497/proyecto_INICIO, 1853497/proyecto_PROCESO, 1853497/proyecto_FIN, 1853497/proyecto_INICIO, 1853497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:314, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN TOLEMAIDA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN SEBASTIAN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROGRESO, A, lon:-93.24473855, lat:16.90024173}}	01-09-2020	15-11-2020	80,390.27	80,390.27	80,390.27		80,390.27	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91605, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:55861.15, importe_modificado:55861.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{1853741/proyecto_INICIO, 1853741/proyecto_FIN, 1853741/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
961		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.2, meta_modificada:261.2}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HACIA LOS POCITOS PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE QUINTA SUR, CALLE SEPTIMA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE QUINTA Y SEPTIMA, lon:-92.24557564, lat:15.58068315}}	02-10-2020	28-12-2020	917,668.09	917,668.09	917,668.09		917,668.09	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99797, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:917668.09, importe_modificado:917668.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.2}}	{1853930/proyecto_FIN, 1853930/proyecto_INICIO, 1853930/proyecto_PROCESO, 1853930/proyecto_FIN, 1853930/proyecto_PROCESO, 1853930/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
600		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3128.0, meta_modificada:3128.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS, 30182 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO DESVIO AL EJIDO DE ZACUALTIPAN Y ASI LLEGANDO AL , lon:-91.32549078, lat:16.14113114}}	29-06-2020	20-09-2020	4,829,806.18	4,829,806.18	4,829,806.18		4,829,806.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AY S-20/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4829806.18, importe_modificado:4829806.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3128.0}}	{1854174/proyecto_INICIO, 1854174/proyecto_FIN, 1854174/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LABRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 PARAJE GUACAMAYA, 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN KILOMETRO 9 Y, lon:-92.78349925, lat:16.88351415}}	01-11-2020	30-11-2020	796,317.86	796,317.86	796,317.86	796,317.86	796,317.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/64, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:796317.86, importe_modificado:796317.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854200/proyecto_PROCESO, 1854200/proyecto_INICIO, 1854200/proyecto_PROCESO, 1854200/proyecto_FIN, 1854200/proyecto_INICIO, 1854200/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 32+100 - LAS ROSAS KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EL MADRONAL Y AVENIDA UNO, CALLE TRES P, lon:-92.43795281, lat:16.51122912}}	04-05-2020	01-08-2020	654,931.60	654,931.60	654,931.60	654,931.60	654,931.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-024/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:654931.6, importe_modificado:654931.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}	{1854441/proyecto_INICIO, 1854441/proyecto_PROCESO, 1854441/proyecto_FIN, 1854441/proyecto_INICIO, 1854441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:602, direccion:CALEJON EL ARENAL COLONIA EL ARENAL, 29140 EL ARENAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL ARENAL Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA S EUBICA APARTI DE LA COLONIA EL ARENAL ENTRONCANDO EN EL BOULEVARD A CINTALAP, lon:-93.39254905, lat:16.76695854}}	01-10-2020	20-12-2020	1,439,188.80	1,439,188.80	1,439,188.80	1,439,188.80	1,439,188.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-055/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1439188.8, importe_modificado:1439188.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1553.0}}	{1854692/proyecto_INICIO, 1854692/proyecto_FIN, 1854692/proyecto_PROCESO, 1854692/proyecto_INICIO, 1854692/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4750	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL 195 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN CADA UNO DE LOS BARRIOS PARA SU MANTENIMIENTO AL IGUAL , lon:-92.90015276, lat:17.1639328}}	01-10-2020	30-12-2020	935,472.54	935,472.54	935,472.54	935,472.54	935,472.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94888, contratista: convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:935472.54, importe_modificado:935472.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1863523/proyecto_PROCESO, 1863523/proyecto_INICIO, 1863523/proyecto_PROCESO, 1863523/proyecto_INICIO, 1863523/proyecto_FIN, 1863523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
632	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.1, meta_modificada:799.1}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:COLONIA CACATE, 29346 CACATE, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, lon:-92.83433866, lat:16.84462498}}	19-03-2020	18-05-2020	3,802,559.30	3,802,559.30	3,802,559.30	3,802,559.30	3,802,559.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-01, contratista:Yaxnak Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3802559.3, importe_modificado:3802559.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.1}}	{1863540/proyecto_INICIO, 1863540/proyecto_PROCESO, 1863540/proyecto_INICIO, 1863540/proyecto_FIN, 1863540/proyecto_PROCESO, 1863540/proyecto_FIN, 1863540/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
478	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO SAN GREGORIO, 30365 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO SAN GREGORIO LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DE, lon:-92.83984337, lat:15.73630163}}	03-12-2020	31-12-2020	1,106,917.04	1,106,917.04	1,106,917.04	1,106,917.04	1,106,917.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/09 3-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1106917.04, importe_modificado:1106917.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}	{1863545/proyecto_INICIO, 1863545/proyecto_FIN, 1863545/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:61, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA GENERAL FRANCISCO VILA, 29140 GENERAL FRANCISCO VILLA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AQUILES SERDAN, CAMINO KM 40 PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CAR, lon:-93.46157916, lat:17.00111893}}	01-08-2020	01-10-2020	1,838,775.16	1,838,775.16	1,838,775.16	1,838,775.16	1,838,775.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1838775.16, importe_modificado:1838775.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1863866/proyecto_INICIO, 1863866/proyecto_FIN, 1863866/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4552.0, meta_modificada:4552.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZAD, lon:-93.02669243, lat:17.0751828}}	03-08-2020	03-09-2020	717,600.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-138, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:717600.0, importe_modificado:717600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4552.0}}	{1863879/proyecto_INICIO, 1863879/proyecto_FIN, 1863879/proyecto_INICIO, 1863879/proyecto_PROCESO, 1863879/proyecto_FIN, 1863879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FERNANDO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE QUE VA HACIA EL BARRIO 12 DE DICIEMBRE APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33733837, lat:17.18482264}}	01-10-2020	31-10-2020	16,154.74	16,154.74	16,154.74	16,154.74	16,154.74	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:16154.74, importe_modificado:16154.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1863912/proyecto_PROCESO, 1863912/proyecto_INICIO, 1863912/proyecto_FIN, 1863912/proyecto_INICIO, 1863912/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:292, direccion:EJIDO EL ARENAL, 29930 EL ARENAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VENTANA APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.31155977, lat:17.14151586}}	01-10-2020	31-10-2020	20,770.38	20,770.38	20,770.38	20,770.38	20,770.38	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}}	{1864002/proyecto_INICIO, 1864002/proyecto_PROCESO, 1864002/proyecto_FIN, 1864002/proyecto_INICIO, 1864002/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE Y CALLE CALLE CENTRA, CALLE TERCERA CALLE ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CEIBA TOMANDO DE REFERE, lon:-92.68344407, lat:17.17254876}}	19-08-2020	19-10-2020	1,640,674.09	1,640,674.09	1,640,674.09	1,640,674.09	1,640,674.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1640674.09, importe_modificado:1640674.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1864011/proyecto_INICIO, 1864011/proyecto_FIN, 1864011/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA , AVENIDA NICOLAS BRAVO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72012955, lat:16.5699867}}	06-10-2020	19-11-2020	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_PROCESO, 1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_FIN, 1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON YOK POKITIOK 1 Y CALLEJON YOK POKITIOK 2, CALLEJON YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.44437234, lat:17.25804335}}	20-08-2020	18-11-2020	1,058,951.65	1,058,951.65	1,058,951.65	1,058,951.65	1,058,951.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-178/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1058951.65, importe_modificado:1058951.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864579/proyecto_PROCESO, 1864579/proyecto_INICIO, 1864579/proyecto_FIN, 1864579/proyecto_PROCESO, 1864579/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:646, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO - KILOMETRO 0 + 200 COLONIA POZO SAGRADO, 29140 POZO SAGRADO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA , lon:-93.35394296, lat:16.52860076}}	01-10-2020	01-12-2020	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-067/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1864886/proyecto_PROCESO, 1864886/proyecto_FIN, 1864886/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:COLONIA IXTAPA, 29340 MATASANO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATASANO APROXIMADAMENTE A 200.00 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-92.96765691, lat:16.82272037}}	13-01-2020	18-02-2020	455,294.93	455,294.93	455,294.93	455,294.93	455,294.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-02, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:455294.93, importe_modificado:455294.93}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1865268/proyecto_FIN, 1865268/proyecto_INICIO, 1865268/proyecto_FIN, 1865268/proyecto_PROCESO, 1865268/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
213		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.65, meta_modificada:7.65}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-LAS PALMAS-SANTA RITA MARGEN DERECHO - KILOMETRO 35 + 500 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , S, lon:-92.8232717, lat:17.23151034}}	09-11-2020	19-12-2020	750,028.42	750,028.42	750,028.42	750,028.42	750,028.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95481, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:750028.42, importe_modificado:750028.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.65}}	{1865402/proyecto_INICIO, 1865402/proyecto_PROCESO, 1865402/proyecto_FIN, 1865402/proyecto_PROCESO, 1865402/proyecto_FIN, 1865402/proyecto_INICIO, 1865402/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1440		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40019356, lat:17.41260231}}	02-10-2020	11-12-2020	2,264,235.88	2,264,235.88	2,264,235.88	2,264,235.88	2,264,235.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-194/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2264235.88, importe_modificado:2264235.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865493/proyecto_INICIO, 1865493/proyecto_PROCESO, 1865493/proyecto_FIN, 1865493/proyecto_INICIO, 1865493/proyecto_FIN, 1865493/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2991		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.18, meta_modificada:749.18}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE IXTAPA, lon:-92.90755013, lat:16.80290765}}	30-10-2020	31-12-2020	5,045,000.00	5,045,000.00	5,045,000.00	5,045,000.00	5,045,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ/DOPM/FISM/2020-15, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:5045000.0, importe_modificado:5045000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.18}}	{1865668/proyecto_PROCESO, 1865668/proyecto_INICIO, 1865668/proyecto_FIN, 1865668/proyecto_INICIO, 1865668/proyecto_PROCESO, 1865668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
230		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.08, meta_modificada:786.08}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:COLONIA CARLOS A VIDAL, 29341 CARLOS A. VIDAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-92.8554862, lat:16.70834059}}	23-03-2020	22-06-2020	3,341,295.26	3,341,295.26	3,341,295.26	3,341,295.26	3,341,295.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-02, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3341295.26, importe_modificado:3341295.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.08}}	{1865939/proyecto_PROCESO, 1865939/proyecto_FIN, 1865939/proyecto_INICIO, 1865939/proyecto_PROCESO, 1865939/proyecto_FIN, 1865939/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
980		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LIMAR 1 Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NUEVO LIMAR 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.4026897, lat:17.45866245}}	02-10-2020	16-12-2020	1,128,218.16	1,128,218.16	1,128,218.16	1,128,218.16	1,128,218.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-218/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1128218.16, importe_modificado:1128218.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865967/proyecto_INICIO, 1865967/proyecto_PROCESO, 1865967/proyecto_FIN, 1865967/proyecto_PROCESO, 1865967/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LA OBRA S EUBIC EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE ESTA CAB, lon:-93.37525835, lat:16.76001469}}	15-09-2020	15-11-2020	935,756.06	935,756.06	935,756.06	935,756.06	935,756.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-052/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:935756.06, importe_modificado:935756.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}	{1866013/proyecto_INICIO, 1866013/proyecto_FIN, 1866013/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50674121, lat:17.53239971}}	12-10-2020	11-12-2020	1,267,416.76	1,267,416.76	1,267,416.76	1,267,416.76	1,267,416.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-240/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1267416.76, importe_modificado:1267416.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1866200/proyecto_INICIO, 1866200/proyecto_FIN, 1866200/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1591, direccion:CALLE N.C.P. LAS GARDENIAS RANCHERIA N.C.P. LAS GARDENIAS, 30470 LAS GARDENIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO JESUS MARI, lon:-93.25670769, lat:16.34983304}}	01-10-2020	30-11-2020	175,325.00	175,325.00	175,325.00	175,325.00	175,325.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-20, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:175325.0, importe_modificado:175325.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1866536/proyecto_PROCESO, 1866536/proyecto_INICIO, 1866536/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1466	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRRREZ POR VIA COITA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER, lon:-93.43809516, lat:16.46854163}}	02-11-2020	31-12-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-183, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866545/proyecto_FIN, 1866545/proyecto_INICIO, 1866545/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
288	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.82, meta_modificada:5.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50666611, lat:17.53257363}}	12-10-2020	16-12-2020	2,200,535.92	2,200,535.92	2,200,535.92	2,200,535.92	2,200,535.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-234/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200535.92, importe_modificado:2200535.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.82}}	{1866810/proyecto_INICIO, 1866810/proyecto_PROCESO, 1866810/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:109.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:426, direccion:AVENIDA BARRIO EL COCAL BARRIO EL COCAL, 30540 EL COCAL, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE OTE Y CALLE 7MA Y 8VA AV. NORTE, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL COC, lon:-93.20033343, lat:15.68662444}}	15-09-2020	15-11-2020	288,991.04	288,991.04	288,991.04	288,991.04	288,991.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:JORGE MONTVOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:288991.04, importe_modificado:288991.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.51}}	{1867119/proyecto_INICIO, 1867119/proyecto_FIN, 1867119/proyecto_INICIO, 1867119/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
412	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO APARTIR DE LA 1ERA PTE HASTA LA 3ERA OTE Y , lon:-93.26925303, lat:16.23847335}}	02-11-2020	31-12-2020	383,471.00	383,471.00	383,471.00	383,471.00	383,471.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-170, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:383471.0, importe_modificado:383471.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1867544/proyecto_INICIO, 1867544/proyecto_FIN, 1867544/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
153	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:178, direccion:ELIDO NUEVA ESTRELLA, 29700 NUEVA ESTRELLA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA EN COORDENADAS 17.29563892.818229 A 8.7 KMS1815 DE AMATAN, lon:-92.81865275, lat:17.29426272}}	01-09-2020	30-10-2020	1,416,807.93	1,416,807.93	1,416,807.93	1,416,807.93	1,416,807.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1416807.93, importe_modificado:1416807.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867730/proyecto_INICIO, 1867730/proyecto_PROCESO, 1867730/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN GÓMEZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO JUAN GOMEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.7130737, lat:17.13656546}}	04-02-2020	02-03-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-028/2020, contratista:EDILBERTO GARCIA VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1867758/proyecto_INICIO, 1867758/proyecto_FIN, 1867758/proyecto_PROCESO, 1867758/proyecto_FIN, 1867758/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO CENTRO CANTON POB. VILLAFLORES BARRIO CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VILLAFL, lon:-93.26617432, lat:16.23657786}}	02-11-2020	31-12-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-182, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867937/proyecto_INICIO, 1867937/proyecto_PROCESO, 1867937/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1364, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA BELLAVISTA, 29140 BELLAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADO, lon:-93.57365474, lat:17.08527463}}	15-07-2020	15-09-2020	1,549,912.96	1,549,912.96	1,549,912.96	1,549,912.96	1,549,912.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-030/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1549912.96, importe_modificado:1549912.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1867966/proyecto_INICIO, 1867966/proyecto_PROCESO, 1867966/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO CENTRO BARRIO POB. VILLAFLORES BARRIO CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD L, lon:-93.26685958, lat:16.23475602}}	01-09-2020	30-11-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-145, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868010/proyecto_PROCESO, 1868010/proyecto_FIN, 1868010/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
302	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JUAN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN ESTA CIUDAD DE VILLAFLORES CHIAPAS EN DIRECCION AV SE, lon:-93.25782758, lat:16.23958723}}	02-11-2020	31-12-2020	308,346.00	308,346.00	308,346.00	308,346.00	308,346.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-187, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:308346.0, importe_modificado:308346.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868043/proyecto_FIN, 1868043/proyecto_PROCESO, 1868043/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:528, direccion:CALLE ACH' LUM TIERRA NUEVA COLONIA ACH' LUM TIERRA NUEVA, 29140 ACHLUM TIERRA NUEVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CAMINO 20 CASAS TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A, lon:-93.52342943, lat:17.00943127}}	01-10-2020	15-12-2020	573,300.42	573,300.42	573,300.42	573,300.42	573,300.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-071/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1868532/proyecto_INICIO, 1868532/proyecto_FIN, 1868532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
269	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13859.0, meta_modificada:13859.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO CAMPO SANTIAGO, 29419 CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CAMPO SANTIAGO A 800 METROS DEL CRUCERO CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.52481085, lat:16.56484053}}	01-06-2020	31-12-2020	958,047.14	958,047.14	958,047.14	958,047.14	958,047.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/010/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:958047.14, importe_modificado:958047.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13859.0}}	{1868580/proyecto _PROCESO, 1868580/proyecto _INICIO, 1868580/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1565, direccion:EJE VIAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EJIDO , 30540 LAS CADENAS, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y , SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, lon:-93.25030895, lat:15.70017251}}	01-11-2020	31-12-2020	1,819,991.11	1,819,991.11	1,819,991.11	1,819,991.11	1,819,991.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1819991.11, importe_modificado:1819991.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{1868721/proyecto _INICIO, 1868721/proyecto _PROCESO, 1868721/proyecto _FIN, 1868721/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances
365	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALLE SAMARIA EJIDO VISTAHERMOSA, 29415 VISTAHERMOSA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE RIO JORDAN, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN UN APROXIMAD, lon:-92.51007376, lat:16.58169733}}	01-06-2020	31-12-2020	1,808,155.28	1,808,155.28	1,808,155.28	1,808,155.28	1,808,155.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/012/2020/BANOBRAS, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808155.28, importe_modificado:1808155.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{1868728/proyecto _INICIO, 1868728/proyecto _FIN, 1868728/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL CAMINO LARRAINZAR SANTO DOMINGO A L, lon:-92.8185608, lat:16.90967466}}	15-11-2020	30-11-2020	273,905.08	273,905.08	273,905.08	273,905.08	273,905.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-014, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:273905.08, importe_modificado:273905.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868923/proyecto _FIN, 1868923/proyecto _PROCESO, 1868923/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.4, meta_modificada:1800.4}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO ABASOLO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71680242, lat:16.61481772}}	19-10-2020	30-11-2020	2,387,584.33	2,387,584.33	2,387,584.33	2,387,584.33	2,387,584.33	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-025/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2387584.33, importe_modificado:2387584.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.4}}	{1869576/proyecto _INICIO, 1869576/proyecto _FIN, 1869576/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO BETHEL, 00000 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BETHEL SOBRE EL CAMINO HACIA SAN ISIDRO CHUILTE, lon:-92.4943466, lat:16.56350518}}	03-02-2020	31-12-2020	915,058.04	915,058.04	915,058.04	915,058.04	915,058.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-052-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:915058.04, importe_modificado:915058.04}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}	{1869598/proyecto _FIN, 1869598/proyecto _INICIO, 1869598/proyecto _FIN, 1869598/proyecto _PROCESO, 1869598/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, lon:-91.83630951, lat:16.46031092}}	07-12-2020	31-12-2020	78,400.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:78400.0, importe_modificado:78400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1870351/proyecto _PROCESO, 1870351/proyecto _FIN, 1870351/proyecto _INICIO, 1870351/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICTORICO R. GRAJALES, lon:-91.63942262, lat:16.56867597}}	07-12-2020	31-12-2020	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:86800.0, importe_modificado:86800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1870369/proyecto_INICIO, 1870369/proyecto_FIN, 1870369/proyecto_PROCESO, 1870369/proyecto_FIN, 1870369/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
957	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, lon:-91.97365026, lat:16.42904075}}	07-12-2020	31-12-2020	1,278,266.26	1,278,266.26	1,278,266.26	1,278,266.26	1,278,266.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0134-FISM/2020, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1278266.26, importe_modificado:1278266.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1870372/proyecto_INICIO, 1870372/proyecto_FIN, 1870372/proyecto_PROCESO, 1870372/proyecto_FIN, 1870372/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:317, direccion:EJIDO EL RINCON, 30187 EL RINCÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, lon:-91.3721553, lat:16.24675013}}	07-12-2020	31-12-2020	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:8400.0, importe_modificado:8400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1870559/proyecto_PROCESO, 1870559/proyecto_INICIO, 1870559/proyecto_FIN, 1870559/proyecto_PROCESO, 1870559/proyecto_FIN, 1870559/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:302, direccion:EJIDO NUEVO MATZAM, 30187 NUEVO MATZAM, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MATZAM, lon:-91.36269772, lat:16.12359466}}	07-12-2020	31-12-2020	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1870650/proyecto_INICIO, 1870650/proyecto_FIN, 1870650/proyecto_PROCESO, 1870650/proyecto_FIN, 1870650/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN AMPLIACION LAS DELICIAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE LAS DELICIAS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ECEUNTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LL, lon:-92.62277438, lat:16.74132866}}	16-11-2020	31-12-2020	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/119/2020, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1297565.13, importe_modificado:1297565.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}}	{1871609/proyecto_INICIO, 1871609/proyecto_PROCESO, 1871609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	200	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	07-01-2021	07-01-2021	37,679.76	37,679.76	37,679.76	37,679.76	37,679.76	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:37679.76, importe_modificado:37679.76}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}	{1873926/proyecto_INICIO, 1873926/proyecto_PROCESO, 1873926/proyecto_FIN, 1873926/proyecto_PROCESO, 1873926/proyecto_FIN, 1873926/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	153	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}}	01-10-2020	11-12-2020	1,810,225.24	1,810,225.24	1,810,225.24	1,810,225.24	1,810,225.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	06-03-2020	31-12-2020	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC-CA-FISM-01/2020, contratista:SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877426/proyecto_INICIO, 1877426/proyecto_PROCESO, 1877426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}}	25-03-2020	19-11-2020	210,717.95	210,717.95	210,717.95	210,717.95	210,717.95	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DPM/FISMDF-01/PRODIM/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:210717.95, importe_modificado:210717.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877450/proyecto_PROCESO, 1877450/proyecto_FIN, 1877450/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
140	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	01-10-2020	31-12-2020	2,267,401.52	2,267,401.52	2,267,401.52	2,267,401.52	2,267,401.52	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-242 F, contratista:Ingeniería y Constructora ALBA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2229736.32, importe_modificado:2229736.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}	{1882398/proyecto_INICIO, 1882398/proyecto_PROCESO, 1882398/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55166	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}}	01-02-2020	31-12-2020	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90819, contratista, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890161/proyecto_PROCESO, 1890161/proyecto_FIN, 1890161/proyecto_INICIO, 1890161/proyecto_PROCESO, 1890161/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
39159	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. BELUSARIO DOMINGUEZ S/N FRONTERA COMALAPA, CHIS. CP. 30140, lon:-92.14105, lat:15.66016389}}	13-07-2020	31-12-2020	4,081,636.89	4,081,636.89	4,081,636.89	4,081,636.89	4,081,636.89	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98554, contratista, convocante:MARIO PEREZ ROBLERO, monto:4081636.89, importe_modificado:4081636.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890173/proyecto_INICIO, 1890173/proyecto_FIN, 1890173/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}}	01-04-2020	15-07-2020	1,128,919.42	1,128,919.42	1,128,919.42	1,128,919.42	1,128,919.42	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102392, contratista, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1128919.42, importe_modificado:1128919.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890204/proyecto_INICIO, 1890204/proyecto_FIN, 1890204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4344	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}}	01-01-2020	31-12-2020	250,037.52	250,037.52	250,037.52	250,037.52	250,037.52	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99214, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPAN, monto:250037.52, importe_modificado:250037.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890271/proyecto_INICIO, 1890271/proyecto_FIN, 1890271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8118	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL # 3 TZIMOL, CHIS. CP. 30110, lon:-92.18793667, lat:16.18423139}}	01-01-2020	31-12-2020	1,161,607.41	1,161,607.41	1,161,607.41	1,161,607.41	1,161,607.41	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99278, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1161607.41, importe_modificado:1161607.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890301/proyecto_INICIO, 1890301/proyecto_FIN, 1890301/proyecto_INICIO, 1890301/proyecto_PROCESO, 1890301/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5419	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 29570 IXTACOMITAN, CHIAPAS, lon:-93.0965725, lat:17.430795}}	17-03-2020	18-03-2020	52,046.30	52,046.30	52,046.30	52,046.30	52,046.30	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101348, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:52046.3, importe_modificado:52046.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892026/proyecto_FIN, 1892026/proyecto_INICIO, 1892026/proyecto_PROCESO, 1892026/proyecto_FIN, 1892026/proyecto_INICIO, 1892026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6879	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO OCOTEPEC, CHIAPAS., lon:-93.16440528, lat:17.22502917}}	20-03-2020	30-11-2020	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	{tcto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05/2020, contratista:GABRIELA SALVATIERRA PICHARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:165500.0, importe_modificado:165500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892050/proyecto_FIN, 1892050/proyecto_PROCESO, 1892050/proyecto_FIN, 1892050/proyecto_INICIO, 1892050/proyecto_PROCESO, 1892050/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
200		{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:boulevard andres serras rojas n.1090 , lon:-93.115192, lat:16.753972}}	15-07-2020	31-12-2020	59,897.75	59,897.75	59,897.75	59,897.75	59,897.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	{1892785/proyecto_INICIO, 1892785/proyecto_PROCESO, 1892785/proyecto_FIN, 1892785/proyecto_INICIO, 1892785/proyecto_FIN, 1892785/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	
5373		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO AMATENANGO DEL VALLE, CHIS. CP. 29430, lon:-92.43549056, lat:16.52850139}}	02-03-1920	31-12-1920	1,318,353.93	1,318,353.93	1,318,353.93	1,318,353.93	1,318,353.93	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IPMAV/DOP/FISMDF-GI-PS-001/2020, contratista:Mundo ARNA de Servicios SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1318353.93, importe_modificado:1318353.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1938100/proyecto_PROCESO, 1938100/proyecto_FIN, 1938100/proyecto_INICIO, 1938100/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
0		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:682, direccion:Unnamed Road, 30165 Chis., México, lon:-92.00771928, lat:15.84802577}}	04-05-2020	02-08-2020	1,133,948.19	1,133,948.19	1,133,948.19	1,133,948.19	1,133,948.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/002/2020, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1133948.19, importe_modificado:1133948.19}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1939196/proyecto_INICIO, 1939196/proyecto_PROCESO, 1939196/proyecto_FIN, 1939196/proyecto_PROCESO, 1939196/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2421		{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133 265, Suchiapa, 29150 Suchiapa, Chis., México, lon:-93.08917522, lat:16.61464432}}	26-10-2020	31-12-2020	1,849,940.00	1,849,940.00	1,849,940.00	1,849,940.00	1,849,940.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:37.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	
414		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Central Ote. 81, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 42, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11499953, lat:16.75383311}}	01-10-2020	31-12-2020	4,000,080.50	4,000,080.50	4,000,080.50	4,000,080.50	4,000,080.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-264 E, contratista:ARCO Ingeniería y Construcción Integral del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4000080.5, importe_modificado:4000080.5}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2891.0}}	{1941308/proyecto_FIN, 1941308/proyecto_PROCESO, 1941308/proyecto_INICIO, 1941308/proyecto_PROCESO, 1941308/proyecto_INICIO, 1941308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	
1		{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133 265, Suchiapa, 29150 Suchiapa, Chis., México, lon:-93.08956146, lat:16.61456207}}	18-10-2019	17-10-2020	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.35, meta_modificada:731.35}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}}	01-04-2020	31-12-2020	1,723,138.93	1,723,138.93	1,723,138.93	1,723,138.93	1,723,138.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-021 E, contratista:Constructores y asesores de Pantelho, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1689159.37, importe_modificado:1689159.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.35}}	{1700824/proyecto_PROCESO, 1700824/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
0		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:79.39, meta_modificada:79.39}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:379, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.91687012, lat:15.82792973}}	06-02-2020	31-03-2020	1,999,999.57	1,999,999.57	1,999,999.57	1,999,999.57	1,999,999.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/001-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999999.57, importe_modificado:1999999.57}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:79.39}}	{1702981/proyecto_INICIO, 1702981/proyecto_PROCESO, 1702981/proyecto_FIN, 1702981/proyecto_PROCESO, 1702981/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
0		{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-06-2020	31-12-2020	1,678,896.00	1,678,896.00	1,678,896.00	1,678,896.00	1,678,896.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Chis., México, lon:-93.1002082, lat:16.626741}}	24-06-2020	22-08-2020	1,006,888.71	1,006,888.71	1,006,888.71	1,006,888.71	1,006,888.71	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041059-137, contratista:C. JOSE ALFREDO IBARIAS SANDOVAL, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:989822.8, importe_modificado:989822.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}		Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	110645	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.1, meta_modificada:12.1}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-06-2020	31-12-2020	1,230,862.07	1,230,862.07	1,230,862.07	1,230,862.07	1,230,862.07	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041024-071, contratista:CONSTRUCTORA RUIZ ACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1210000.0, importe_modificado:1210000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}}		Terminado	Validado avances
0	168490	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}}	01-04-2020	31-12-2020	4,065,913.79	4,065,913.79	4,065,913.79	4,065,913.79	4,065,913.79	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041030-072, contratista:U.C. LUZ MARIA MUÑOZ GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3997000.0, importe_modificado:3997000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}}		Terminado	Validado avances
0	9651	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Av. Central Pte. 344, Sta Rosa, San Fernando, Chis., México, lon:-93.21152687, lat:16.874245611}}	01-03-2020	31-10-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:436.0}}	{1708393/proyecto_INICIO, 1708393/proyecto_PROCESO, 1708393/proyecto_INICIO, 1708393/proyecto_PROCESO, 1708393/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
746	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	01-03-2020	31-12-2020	1,025,598.46	1,025,598.46	1,025,598.46	1,025,598.46	1,025,598.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-083 F, contratista:Electricidad Industrial y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1073349.83, importe_modificado:1073349.83}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	{1709035/proyecto_INICIO, 1709035/proyecto_PROCESO, 1709035/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}}	01-01-2020	31-12-2020	1,344,322.72	1,344,322.72	1,344,322.72	1,344,322.72	1,344,322.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances
680502	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-03-2020	31-12-2020	28,774,211.66	28,774,211.66	28,774,211.66	28,774,211.66	28,774,211.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-051 E, contratista:C. Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.804885808E7, importe_modificado:2.804885808E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1709399/proyecto_INICIO, 1709399/proyecto_PROCESO, 1709399/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.06, meta_modificada:606.06}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	1,469,807.09	1,469,807.09	1,469,807.09	1,469,807.09	1,469,807.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-031 E, contratista:C. Fernando López Ayon, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1432753.35, importe_modificado:1432753.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.06}}	{1709577/proyecto_PROCESO, 1709577/proyecto_FIN, 1709577/proyecto_PROCESO, 1709577/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.52, meta_modificada:874.52}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	2,030,003.34	2,030,003.34	2,030,003.34	2,030,003.34	2,030,003.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-091 E, contratista:LAROZA Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1978829.14, importe_modificado:1978829.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.52}}	{1709624/proyecto_INICIO, 1709624/proyecto_PROCESO, 1709624/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	7,193,368.07	7,193,368.07	7,193,368.07	7,193,368.07	7,193,368.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-092 E, contratista:Constructora e Inmobiliaria ARTEC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7012341.57, importe_modificado:7012341.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}	{1709650/proyecto_INICIO, 1709650/proyecto_PROCESO, 1709650/proyecto_INICIO, 1709650/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	-2	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10791	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6208.97, meta_modificada:6208.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE SIN DENOMACIÓN, CALLE ANEXO CENTRAL A 700 METROS APROXIMADAMENTE DE LA GLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA CENTRAL AMATÁN Y A 300 MET, lon:-92.81111447, lat:17.37885734}}	01-06-2020	31-10-2020	7,107,998.80	7,107,998.80	7,107,998.80	7,107,998.80	7,107,998.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-235 E, contratista:La Caminera del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7107998.8, importe_modificado:7107998.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6208.97}}	{1715382/proyecto_INICIO, 1715382/proyecto_FIN, 1715382/proyecto_PROCESO, 1715382/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1139	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:141, direccion:PUEBLO RANCHO NARVAEZ - YAKAMPOT, 29320 SANTA ANA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL CARCAMO DE BOMBEO SE UBICA EN LA LOCALIDAD RANCHO NARVAEZ A 7.5 KM DE CHAMULA. EL TANQUE SUPERFICIAL SE LOCALIZA EN RANCHO NARVAEZ A 3.5 KM. D, lon:-92.72033839, lat:16.79324695}}	01-03-2020	31-10-2020	6,271,796.48	6,271,796.48	6,271,796.48	6,271,796.48	6,271,796.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040022-042, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL LUIS ALBERTO ROJAS LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6009437.01, importe_modificado:6009437.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715467/proyecto_INICIO, 1715467/proyecto_PROCESO, 1715467/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2188	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:131, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO LOS RANCHOS, JOMALHO, 29320 JOLNAJOITC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A CHAMULA EN CABECERA SE UBICAN 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO A CONSTRUIR POSTERIORM, lon:-92.70408787, lat:16.7659008}}	01-04-2020	30-09-2020	17,742,960.38	17,742,960.38	17,742,960.38	17,742,960.38	17,742,960.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040062-249, contratista:MARTHA GUADALUPE AGUILAR LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.737796019E7, importe_modificado:1.737796019E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715518/proyecto_INICIO, 1715518/proyecto_PROCESO, 1715518/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA SOYALÓ EL PROYECTO ABARCA CUATRO CUADRAS HACIA AL SUR PON, lon:-92.92790492, lat:16.88720623}}	01-07-2020	31-10-2020	921,013.70	921,013.70	921,013.70	921,013.70	921,013.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1717617/proyecto_INICIO, 1717617/proyecto_PROCESO, 1717617/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.6, meta_modificada:2000.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 12A. PONIENTE NORTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 50 METROS DE CERAMAT MARGARITAS Y A 100 METROS DE E, lon:-91.99233955, lat:16.31295715}}	01-08-2020	31-10-2020	2,391,849.70	2,391,849.70	2,391,849.70	2,391,849.70	2,391,849.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-159 E, contratista:PEGUSA Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2391849.7, importe_modificado:2391849.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.6}}	{1718119/proyecto_INICIO, 1718119/proyecto_PROCESO, 1718119/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
97	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.96, meta_modificada:2988.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. PONIENTE NORTE BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 9A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE NORTE A 50 METROS DE GASOLINERA PEMEX Y A 50 METROS DE E, lon:-91.993509, lat:16.31424426}}	01-08-2020	30-11-2020	3,409,285.97	3,409,285.97	3,409,285.97	3,409,285.97	3,409,285.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-168 E, contratista:José Manuel Cruz Mota, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3409285.97, importe_modificado:3409285.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2988.96}}	{1718128/proyecto_PROCESO, 1718128/proyecto_INICIO, 1718128/proyecto_PROCESO, 1718128/proyecto_INICIO, 1718128/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.08, meta_modificada:2578.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA MOCTEZUMA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ INÉS ESTRADA CAJUA, lon:-92.40457978, lat:17.41173011}}	01-08-2020	30-11-2020	4,159,644.55	4,159,644.55	4,159,644.55	4,159,644.55	4,159,644.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-157 E, contratista:Grupo Constructor Inmobiliario de México, S.A. de CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4546488.18, importe_modificado:4546488.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2578.08}}	{1718461/proyecto_INICIO, 1718461/proyecto_PROCESO, 1718461/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
113		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.3, meta_modificada:2043.3}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29380 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE, CALLE 1A. PONIENTE NORTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE 20 DE NOVIEMBRE Y, lon:-92.89249277, lat:16.54173337}}	01-08-2020	30-11-2020	3,821,973.90	3,821,973.90	3,821,973.90	3,821,973.90	3,821,973.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-228 E, contratista:Georgina Alejandra Alonso Medina, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3821973.9, importe_modificado:3821973.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.3}}	{1718603/proyecto_INICIO, 1718603/proyecto_PROCESO, 1718603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2467		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA EL TANQUE, AVENIDA SINAÍ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO , lon:-92.42753298, lat:16.53058787}}	05-02-2020	04-04-2020	1,126,328.65	1,126,328.65	1,126,328.65	1,126,328.65	1,126,328.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1126328.65, importe_modificado:1126328.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{1722391/proyecto_PROCESO, 1722391/proyecto_FIN, 1722391/proyecto_INICIO, 1722391/proyecto_FIN, 1722391/proyecto_INICIO, 1722391/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
282		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.0, meta_modificada:979.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA MARISCAL YEHUITZ, 00000 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA NO SE NOMBRAN LAS ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE ESTAS NO CUENTAN CON NOMBRE LA CALLE A PA, lon:-92.36373029, lat:17.35109709}}	25-02-2020	24-04-2020	1,171,681.72	1,171,681.72	1,171,681.72	1,171,681.72	1,171,681.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-007/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1171681.72, importe_modificado:1171681.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.0}}	{1723011/proyecto_INICIO, 1723011/proyecto_PROCESO, 1723011/proyecto_FIN, 1723011/proyecto_PROCESO, 1723011/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ALTAMIRANO BARRIO LA CAÑADA, 58924 CHANAL CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SALIDA A ALTAMIRANO DEL BARRIO LA CAÑADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.25078294, lat:16.65788701}}	15-04-2020	30-07-2020	250,053.00	250,053.00	250,053.00	250,053.00	250,053.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:250053.0, importe_modificado:250053.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1723223/proyecto_INICIO, 1723223/proyecto_FIN, 1723223/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
272		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - MARISCAL YEHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 EIIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LA UBICAMOS PARTIE, lon:-92.33876484, lat:17.3654612}}	14-02-2020	13-05-2020	5,078,432.83	5,078,432.83	5,078,432.83	5,078,432.83	5,078,432.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/OP/FIS M-004/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5078432.83, importe_modificado:5078432.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}	{1723294/proyecto_INICIO, 1723294/proyecto_PROCESO, 1723294/proyecto_FIN, 1723294/proyecto_PROCESO, 1723294/proyecto_FIN, 1723294/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.0, meta_modificada:879.0}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE ANDADOR SAN JUANITO CANTON LOS HULES, 68834 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO Y CALLEJON SAN JUANITO, CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA CIUDAD HIDALGO ANDADOR S, lon:-92.19150931, lat:14.84385176}}	11-03-2020	11-06-2020	695,389.04	695,389.04	695,389.04	695,389.04	695,389.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-003/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:695389.04, importe_modificado:695389.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.0}}	{1723342/proyecto_INICIO, 1723342/proyecto_FIN, 1723342/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
372		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA OCOTAL, CARRET, lon:-92.78334448, lat:17.12530202}}	04-05-2020	06-07-2020	401,674.36	401,674.36	401,674.36	401,674.36	401,674.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:401674.36, importe_modificado:401674.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1723538/proyecto_INICIO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
36	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPIA - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL ARA, lon:-93.22065992, lat:17.49335339}}	15-02-2020	15-04-2020	521,774.57	521,774.57	521,774.57	521,774.57	521,774.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/003/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:521774.57, importe_modificado:521774.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1723548/proyecto_INICIO, 1723548/proyecto_PROCESO, 1723548/proyecto_FIN, 1723548/proyecto_INICIO, 1723548/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
241	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CANTON LOS HULES, 68834 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A METAPA DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO, CAMINO REAL PRINCIPAL DE LOS HULES A METAPA DE DOMINGUEZ, lon:-92.18738912, lat:14.84560563}}	09-04-2020	09-07-2020	1,010,055.88	1,010,055.88	1,010,055.88	1,010,055.88	1,010,055.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-004/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1010055.88, importe_modificado:1010055.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.0}}	{1723657/proyecto_INICIO, 1723657/proyecto_FIN, 1723657/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 49780 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ESPERANZA OCOTAL Y BRECHA ESPERANZA OCOTAL, BRECHA ESPERANZA OCOTAL UBICADO A 15 KM. DE SAN JOSE LIMAR A ESPERANZA OCOTAL CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.5812215, lat:17.34540996}}	09-04-2020	22-05-2020	2,278,949.74	2,278,949.74	2,278,949.74	2,278,949.74	2,278,949.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278949.74, importe_modificado:2278949.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1723730/proyecto_INICIO, 1723730/proyecto_FIN, 1723730/proyecto_PROCESO, 1723730/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined BARRIO SULTIK, 00000 SULTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SULTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL E, lon:-92.1814819, lat:16.66040025}}	15-04-2020	30-07-2020	70,023.00	70,023.00	70,023.00	70,023.00	70,023.00	70,023.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:70023.0, importe_modificado:70023.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN, 1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAP, lon:-92.24988806, lat:16.65281901}}	15-04-2020	30-07-2020	2,516,876.00	2,516,876.00	2,516,876.00	2,516,876.00	2,516,876.00	2,516,876.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2516876.0, importe_modificado:2516876.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1723810/proyecto_PROCESO, 1723810/proyecto_FIN, 1723810/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
544	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - LA RINCONADA BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined BARRIO LA RINCONADA, 48947 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO BELLA VISTA Y TERRACERIA LA INDEPENDENCIA, , lon:-92.26462856, lat:15.59354305}}	01-05-2020	16-06-2020	2,611,663.24	2,611,663.24	2,611,663.24	2,611,663.24	2,611,663.24	2,611,663.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20 20/02, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2611663.24, importe_modificado:2611663.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}}	{1723890/proyecto_PROCESO, 1723890/proyecto_INICIO, 1723890/proyecto_FIN, 1723890/proyecto_PROCESO, 1723890/proyecto_FIN, 1723890/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESC. PRIMARIA INDÍGENA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DPB0599K SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 98 M EN LÍNEA RECTA DESDE DONDE ENTRONCA EL C, lon:-92.17445275, lat:17.24033068}}	15-04-2020	13-06-2020	1,383,542.44	1,383,542.44	1,383,542.44	1,383,542.44	1,383,542.44	1,383,542.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-029/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1383542.44, importe_modificado:1383542.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1723980/proyecto_PROCESO, 1723980/proyecto_INICIO, 1723980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.78, meta_modificada:1.78}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 34 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29960 NUEVO PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 69.94 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.56095309, lat:17.27970433}}	17-02-2020	18-05-2020	1,692,332.76	1,692,332.76	1,692,332.76	1,692,332.76	1,692,332.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-010-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1692332.76, importe_modificado:1692332.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.78}}	{1724187/proyecto_INICIO, 1724187/proyecto_FIN, 1724187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 49780 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION DIECIOCHO DE MARZO, CALLEION DIECIOCHO DE MARZO UBICADO A 22 KM. DE SAN JOSE LIMAR A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49840908, lat:17.32391947}}	14-04-2020	25-05-2020	1,840,690.17	1,840,690.17	1,840,690.17	1,840,690.17	1,840,690.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1840690.17, importe_modificado:1840690.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1724189/proyecto_PROCESO, 1724189/proyecto_FIN, 1724189/proyecto_PROCESO, 1724189/proyecto_INICIO, 1724189/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 49780 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION PASO CHINAL Y VEREDA PASO CHINAL 2, CALLEION PASO CHINAL 3 UBICADO A 23 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PASO CHINAL, lon:-92.51078325, lat:17.49759206}}	30-03-2020	22-05-2020	1,413,553.94	1,413,553.94	1,413,553.94	1,413,553.94	1,413,553.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413553.94, importe_modificado:1413553.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}	{1724417/proyecto_INICIO, 1724417/proyecto_FIN, 1724417/proyecto_PROCESO, 1724417/proyecto_FIN, 1724417/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION Y CALLEION SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEION SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 UBICADO A, lon:-92.42211782, lat:17.35847509}}	23-03-2020	02-05-2020	896,528.49	896,528.49	896,528.49	896,528.49	896,528.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:896528.49, importe_modificado:896528.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1724762/proyecto_INICIO, 1724762/proyecto_FIN, 1724762/proyecto_PROCESO, 1724762/proyecto_INICIO, 1724762/proyecto_PROCESO, 1724762/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION, 29540 EL CUCAYO 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA, lon:-93.24975474, lat:17.46538119}}	15-05-2020	15-07-2020	649,754.74	649,754.74	649,754.74	649,754.74	649,754.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/007/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:649754.74, importe_modificado:649754.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1724855/proyecto_INICIO, 1724855/proyecto_PROCESO, 1724855/proyecto_FIN, 1724855/proyecto_PROCESO, 1724855/proyecto_FIN, 1724855/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.16, meta_modificada:795.16}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN JUAN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA 6TA SUR PONIENTE, AVENIDA 8VA SUR PONIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SOBRE LA CALLE ABASOLO INIC, lon:-91.98238426, lat:17.50654762}}	19-02-2020	18-05-2020	952,840.75	952,840.75	952,840.75	952,840.75	952,840.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:952840.75, importe_modificado:952840.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.16}}	{1725057/proyecto_FIN, 1725057/proyecto_PROCESO, 1725057/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA PALACIO DE LAS LEYES, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PALMAS, CALLE PALACIO DE LAS LEYES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO SOBRE EL PERIFÉRICO SUR ORI, lon:-91.9703284, lat:17.50614622}}	19-02-2020	19-05-2020	1,489,033.18	1,489,033.18	1,489,033.18	1,489,033.18	1,489,033.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-025-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1489033.18, importe_modificado:1489033.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}}	{1725510/proyecto_INICIO, 1725510/proyecto_PROCESO, 1725510/proyecto_FIN, 1725510/proyecto_INICIO, 1725510/proyecto_PROCESO, 1725510/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
275	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:673.0, meta_modificada:673.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:68, direccion:CALLE RIVERA BUENA VISTA COLONIA RIVERA BUENA VISTA, 34520 BUENAVISTA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE SUCHIAPA EN LA COL. RIVERA BUENA VISTA, lon:-93.105122, lat:16.61067563}}	14-04-2020	12-06-2020	2,314,419.75	2,314,419.75	2,314,419.75	2,314,419.75	2,314,419.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2314419.75, importe_modificado:2314419.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:673.0}}	{1725663/proyecto_INICIO, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_INICIO, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_FIN, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
544	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA RINCONADA - EL BOQUERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined EJIDO LA RINCONADA, 48947 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSICHA DEL TRAMO LA RINCONADA AL BOQUERON, lon:-92.26489568, lat:15.59358404}}	01-06-2020	07-08-2020	1,405,359.49	1,405,359.49	1,405,359.49	1,405,359.49	1,405,359.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/05, contratista:DESARROLLOS HIDRÁULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1405359.49, importe_modificado:1405359.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1725791/proyecto_PROCESO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_INICIO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_PROCESO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.4136923, lat:17.22566071}}	09-04-2020	08-07-2020	1,628,663.67	1,628,663.67	1,628,663.67	1,628,663.67	1,628,663.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1628663.67, importe_modificado:1628663.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726021/proyecto_INICIO, 1726021/proyecto_PROCESO, 1726021/proyecto_FIN, 1726021/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA CHULAJCOB, 53127 CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL KM 27 DEL CAMINO TUMBALÁ CHULAJCOB EN EL KM 27 SOBRE EL MAR, lon:-92.21326648, lat:17.35171655}}	07-02-2020	06-04-2020	2,492,961.86	2,492,961.86	2,492,961.86	2,492,961.86	2,492,961.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2492961.86, importe_modificado:2492961.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1760.0}}	{1726189/proyecto_INICIO, 1726189/proyecto_PROCESO, 1726189/proyecto_FIN, 1726189/proyecto_INICIO, 1726189/proyecto_FIN, 1726189/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 30 EJIDO ALVARO OBREGÓN, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 31.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.81975804, lat:17.37059255}}	24-02-2020	24-03-2020	590,100.34	590,100.34	590,100.34	590,100.34	590,100.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-037-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:590100.34, importe_modificado:590100.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1713.0}}	{1726503/proyecto_FIN, 1726503/proyecto_PROCESO, 1726503/proyecto_INICIO, 1726503/proyecto_PROCESO, 1726503/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA PARQUE DE FERIA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y AVENIDA EMILIO RABADA, AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DIRIGIRSE EN LA COL PARQUE DE FERIA SOBR, lon:-91.98110355, lat:17.50541613}}	26-02-2020	27-04-2020	1,417,807.96	1,417,807.96	1,417,807.96	1,417,807.96	1,417,807.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-029-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1417807.96, importe_modificado:1417807.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}}	{1726530/proyecto_PROCESO, 1726530/proyecto_INICIO, 1726530/proyecto_FIN, 1726530/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL CHEN KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA EL CHEN, 29760 EL CHEN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL CHEN SE ENCUENTRA A 22300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRE, lon:-92.80070886, lat:17.12113501}}	10-02-2020	24-02-2020	42,627.00	42,627.00	42,627.00	42,627.00	42,627.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/OT-002/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:42627.0, importe_modificado:42627.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726601/proyecto_INICIO, 1726601/proyecto_PROCESO, 1726601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA PARAISO DE JUAREZ, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO DE JUAREZ PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.98499995, lat:17.53658258}}	26-02-2020	26-05-2020	1,151,356.90	1,151,356.90	1,151,356.90	1,151,356.90	1,151,356.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-046-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1151356.9, importe_modificado:1151356.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}}	{1726935/proyecto_FIN, 1726935/proyecto_PROCESO, 1726935/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15895	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA KM 1+060 AL KM 1+820 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DEL CAMINO TONALA PUERTO ARISTA INICIA EN EL KM 0 AL KM 21, lon:-93.74357513, lat:16.08293452}}	02-03-2020	30-07-2020	6,592,358.44	6,592,358.44	6,592,358.44	6,592,358.44	6,592,358.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/002/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:6592358.44, importe_modificado:6592358.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:760.0}}	{1727007/proyecto_FIN, 1727007/proyecto_INICIO, 1727007/proyecto_PROCESO, 1727007/proyecto_INICIO, 1727007/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD , lon:-92.06047413, lat:17.1621338}}	24-02-2020	25-05-2020	1,440,240.17	1,440,240.17	1,440,240.17	1,440,240.17	1,440,240.17	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78635, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1440240.17, importe_modificado:1440240.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}}	{1727060/proyecto_INICIO, 1727060/proyecto_PROCESO, 1727060/proyecto_FIN, 1727060/proyecto_PROCESO, 1727060/proyecto_INICIO, 1727060/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1773.6, meta_modificada:1773.6}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO- SAN JERÓNIMO Y CALLE PRINCIPAL A SAN JERONIMO, CAMINO FRONTERA COMALAPA- MOTOZINTLA PARA LLEGAR A SAN JERÓNIMO S, lon:-92.0546824, lat:15.63700556}}	13-05-2020	24-07-2020	2,064,105.96	2,064,105.96	2,064,105.96	2,064,105.96	2,064,105.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-029/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2064105.96, importe_modificado:2064105.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1773.6}}	{1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
191	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS GOLONDRINAS, 79774 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C, lon:-92.64430956, lat:15.43390106}}	09-03-2020	09-04-2020	423,184.39	423,184.39	423,184.39	423,184.39	423,184.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-003/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:423184.39, importe_modificado:423184.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}}	{1728552/proyecto_INICIO, 1728552/proyecto_FIN, 1728552/proyecto_PROCESO, 1728552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
413	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 5A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A AVENIDA PON, lon:-92.14527476, lat:16.24034781}}	15-02-2020	15-05-2020	2,352,839.55	2,352,839.55	2,352,839.55	2,352,839.55	2,352,839.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2352839.55, importe_modificado:2352839.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{1728591/proyecto_INICIO, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
219	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LOS TOPE)S, KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN B (LA FLORIDA), 29533 PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LOS TOPE)S, PICHUC, lon:-93.27318158, lat:17.56171075}}	01-06-2020	30-07-2020	1,358,340.99	1,358,340.99	1,358,340.99	1,358,340.99	1,358,340.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-012/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1358340.99, importe_modificado:1358340.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.0}}	{1728817/proyecto_FIN, 1728817/proyecto_PROCESO, 1728817/proyecto_FIN, 1728817/proyecto_INICIO, 1728817/proyecto_PROCESO, 1728817/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.44, meta_modificada:0.44}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:BARRIO VERACRUZ, 72510 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO VERACRUZ LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS CAMINO RURAL A UN COSTADO DEL PUENTE DENOMINADO PUENTE BACANTON A LA LOCALIDAD DE VERA, lon:-92.14064785, lat:15.38839386}}	12-02-2020	14-05-2020	2,615,104.92	2,615,104.92	2,615,104.92	2,615,104.92	2,615,104.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0002/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2615104.92, importe_modificado:2615104.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}}	{1728883/proyecto_FIN, 1728883/proyecto_INICIO, 1728883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:BARRIO PROGRESO, 72864 PROGRESO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , PROGESO LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, COLINDANTES CON LAS LOCALIDADES DE GRANADOS TALCANAQUE Y COLINA VICTORIA., lon:-92.20461362, lat:15.2972826}}	05-05-2020	05-07-2020	602,106.48	602,106.48	602,106.48	602,106.48	602,106.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0014/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:602106.48, importe_modificado:602106.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1728888/proyecto_PROCESO, 1728888/proyecto_FIN, 1728888/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO PLATANILLO, 00000 PLATANILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO - PLATANILLO, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A PLATANILLO PRIMERO S, lon:-92.09567548, lat:15.47856205}}	10-06-2020	21-08-2020	1,200,949.54	1,200,949.54	1,200,949.54	1,200,949.54	1,200,949.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-036/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1200949.54, importe_modificado:1200949.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1728892/proyecto_INICIO, 1728892/proyecto_PROCESO, 1728892/proyecto_FIN, 1728892/proyecto_INICIO, 1728892/proyecto_PROCESO, 1728892/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
137	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABCERA MUNICIPAL - TANATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO TANATE PUEBLA, 50453 TANATE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.49917301, lat:16.90902613}}	18-01-2020	03-04-2020	2,777,200.00	2,777,200.00	2,777,200.00	2,777,200.00	2,777,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80415, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2777200.0, importe_modificado:2777200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}	{1728939/proyecto_INICIO, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN, 1728939/proyecto_INICIO, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.0, meta_modificada:2573.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 82060 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS 80 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN VIVIENDAS EN FORMAS DISPERSAS DEL EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.40278224, lat:15.97023807}}	03-02-2020	31-03-2020	1,626,164.95	1,626,164.95	1,626,164.95	1,626,164.95	1,626,164.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1626164.95, importe_modificado:1626164.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2573.0}}	{1730297/proyecto_FIN, 1730297/proyecto_INICIO, 1730297/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 1RA SECCION - LA FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA AMUYPA CHICO, 49677 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE, lon:-92.13701875, lat:17.36267879}}	02-03-2020	01-04-2020	1,126,740.96	1,126,740.96	1,126,740.96	1,126,740.96	1,126,740.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-068/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1126740.96, importe_modificado:1126740.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1734923/proyecto_FIN, 1734923/proyecto_PROCESO, 1734923/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
816	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN COLONIA BELLA VISTA, 48835 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGUAL MANERA A UN COST, lon:-92.2450733, lat:15.58364151}}	16-06-2020	31-08-2020	1,100,174.66	1,100,174.66	1,100,174.66	1,100,174.66	1,100,174.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20/06, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1100174.66, importe_modificado:1100174.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}}	{1734966/proyecto_INICIO, 1734966/proyecto_PROCESO, 1734966/proyecto_FIN, 1734966/proyecto_INICIO, 1734966/proyecto_FIN, 1734966/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11248	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA D, lon:-92.24830744, lat:15.36296637}}	03-02-2020	17-02-2020	2,349,740.21	2,349,740.21	2,349,740.21	2,349,740.21	2,349,740.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-006/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2349740.21, importe_modificado:2349740.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}}	{1735209/proyecto_INICIO, 1735209/proyecto_FIN, 1735209/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
186	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 49675 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ TODO EL, lon:-92.18806166, lat:17.36227333}}	18-03-2020	17-04-2020	875,863.44	875,863.44	875,863.44	875,863.44	875,863.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-110/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:875863.44, importe_modificado:875863.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1736523/proyecto_INICIO, 1736523/proyecto_FIN, 1736523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19248.0, meta_modificada:19248.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:98, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO KOCHIMILCO - IGNACIO ZARAGOZA ALTO KILÓMETRO 30 + 600 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA ALTO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA ALTO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL NO, lon:-93.34374919, lat:17.52004678}}	01-06-2020	29-08-2020	3,404,111.61	3,404,111.61	3,404,111.61	3,404,111.61	3,404,111.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-013/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:3404111.61, importe_modificado:3404111.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19248.0}}	{1737019/proyecto_INICIO, 1737019/proyecto_FIN, 1737019/proyecto_PROCESO, 1737019/proyecto_FIN, 1737019/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
141	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:EJIDO LA PINADA, 69023 LA PINADA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA PINADA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A LA PINADA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA, lon:-92.22565193, lat:15.55101752}}	01-06-2020	31-07-2020	3,998,744.24	3,998,744.24	3,998,744.24	3,998,744.24	3,998,744.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/20/05, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3998744.24, importe_modificado:3998744.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
324	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO KOCHIMILCO - IGNACIO ZARAGOZA BAJO KILÓMETRO 25 1 + 500 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA BAJO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA BAJO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL 20 Q, lon:-93.31710082, lat:17.53245713}}	01-02-2020	31-03-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-002/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{1738205/proyecto_INICIO, 1738205/proyecto_FIN, 1738205/proyecto_PROCESO, 1738205/proyecto_FIN, 1738205/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3337	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ELENA, 67176 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA ELENA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE MINA PROLONGACIÓN Y CALLE MADERO EN LA PARTE TRASERA DEL PAN, lon:-92.16258239, lat:14.93397588}}	18-05-2020	18-08-2020	839,156.31	839,156.31	839,156.31	839,156.31	839,156.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/014/2020, contratista:SUMINISTROS ELECTRICOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:839156.31, importe_modificado:839156.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}}	{1738562/proyecto_INICIO, 1738562/proyecto_FIN, 1738562/proyecto_PROCESO, 1738562/proyecto_FIN, 1738562/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL PONIE, lon:-92.55408555, lat:17.28668334}}	06-03-2020	29-05-2020	2,691,946.98	2,691,946.98	2,691,946.98	2,691,946.98	2,691,946.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2691946.98, importe_modificado:2691946.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}}	{1738796/proyecto_INICIO, 1738796/proyecto_PROCESO, 1738796/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA SIBACTEL, 29481 SIBACTEL TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.51455855, lat:16.89557593}}	04-02-2020	11-08-2020	2,699,805.00	2,699,805.00	2,699,805.00	2,699,805.00	2,699,805.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1738949/proyecto_INICIO, 1738949/proyecto_PROCESO, 1738949/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.75, meta_modificada:653.75}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 67176 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO A 6 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL EN LA SALIDA A TAPACHULA ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y CANTON EL AGU), lon:-92.2096073, lat:14.93786748}}	18-05-2020	16-07-2020	1,472,091.27	1,472,091.27	1,472,091.27	1,472,091.27	1,472,091.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/016/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CIVILES JAVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1472091.27, importe_modificado:1472091.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.75}}	{1739906/proyecto_INICIO, 1739906/proyecto_PROCESO, 1739906/proyecto_FIN, 1739906/proyecto_PROCESO, 1739906/proyecto_FIN, 1739906/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
776	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 46 + 0 EJIDO TZISCAO, 77665 1 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA DE LA TRINI, lon:-91.66725224, lat:16.08137836}}	03-04-2020	03-05-2020	949,856.55	949,856.55	949,856.55	949,856.55	949,856.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:949856.55, importe_modificado:949856.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1740500/proyecto_INICIO, 1740500/proyecto_PROCESO, 1740500/proyecto_FIN, 1740500/proyecto_PROCESO, 1740500/proyecto_FIN, 1740500/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 1 PARAJE YANCHENILJÁ, 58993 YANCHENILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DEVIO A , lon:-92.31160808, lat:16.76544142}}	15-01-2020	14-02-2020	273,790.16	273,790.16	273,790.16	273,790.16	273,790.16	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-020/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:273790.16, importe_modificado:273790.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1740658/proyecto_PROCESO, 1740658/proyecto_INICIO, 1740658/proyecto_FIN, 1740658/proyecto_PROCESO, 1740658/proyecto_FIN, 1740658/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:476, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO XUYA-HA, 49677 XUYA-HA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA CASA DE SALUD DEL EJIDO, lon:-92.03822386, lat:17.25787241}}	01-02-2020	30-04-2020	804,763.05	804,763.05	804,763.05	804,763.05	804,763.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSASOPM/URB/FISM-047/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:804763.05, importe_modificado:804763.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}}	{1740662/proyecto_FIN, 1740662/proyecto_PROCESO, 1740662/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA 1RA NORTE Y 1RA SUR BARRIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS., lon:-92.34320444, lat:16.78628597}}	23-01-2020	21-02-2020	260,100.65	260,100.65	260,100.65	260,100.65	260,100.65	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-021/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:260100.65, importe_modificado:260100.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1740692/proyecto_INICIO, 1740692/proyecto_FIN, 1740692/proyecto_PROCESO, 1740692/proyecto_FIN, 1740692/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN LAZARO - SAN LAZARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO SAN LAZARO, 55016 SAN LAZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA DEL CRUCERO DE LA CARRETERA ESTATAL PASANDO POR EL , lon:-90.67409817, lat:16.34552039}}	03-02-2020	14-02-2020	446,869.74	446,869.74	446,869.74	446,869.74	446,869.74	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89591, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:446869.74, importe_modificado:446869.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1741116/proyecto_INICIO, 1741116/proyecto_FIN, 1741116/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS - LA NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 10 + 650 EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA NUEVA ESPERANZA - EL NARANJO Y CALLEJON LA N, lon:-92.67284363, lat:15.19522655}}	18-05-2020	20-06-2020	626,472.00	626,472.00	626,472.00	626,472.00	626,472.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:626472.0, importe_modificado:626472.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1058.0}}	{1741341/proyecto_PROCESO, 1741341/proyecto_FIN, 1741341/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:PRIVADA FRACCIONAMIENTO EL MOJON FRACCIONAMIENTO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y CAMINO HACIA EL MANGO, LA OBRA ESTA UBICADA A 4.00 KM DE LA PRESIDENCIA AL FRACCIONA, lon:-92.2275936, lat:15.37565483}}	02-03-2020	01-06-2020	1,368,118.88	1,368,118.88	1,368,118.88	1,368,118.88	1,368,118.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-014/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1368118.88, importe_modificado:1368118.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}}	{1741419/proyecto_INICIO, 1741419/proyecto_FIN, 1741419/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PALMAR 1A. SECCIÓN, 49677 EL PALMAR 1A. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN HACIA EL EJIDO EL PALMAR PRIMERA SECCIÓN ES , lon:-92.11020209, lat:17.33414542}}	01-03-2020	31-05-2020	3,458,824.57	3,458,824.57	3,458,824.57	3,458,824.57	3,458,824.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3458824.57, importe_modificado:3458824.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3560.0}}	{1742975/proyecto_INICIO, 1742975/proyecto_PROCESO, 1742975/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 44 + 110 EJIDO PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 63.81 KMS. DE LA CABECEIRA MUJ, lon:-92.05425272, lat:17.23963423}}	25-03-2020	25-06-2020	2,589,663.23	2,589,663.23	2,589,663.23	2,589,663.23	2,589,663.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2589663.23, importe_modificado:2589663.23}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}}	{1743453/proyecto_PROCESO, 1743453/proyecto_FIN, 1743453/proyecto_INICIO, 1743453/proyecto_FIN, 1743453/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.2, meta_modificada:15.2}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE A LA CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE LAS PALAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA DEL AMZA A 100 METROS EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL., lon:-93.09240205, lat:16.93864635}}	27-01-2020	14-02-2020	183,835.63	183,835.63	183,835.63	183,835.63	183,835.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/001/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:183835.63, importe_modificado:183835.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.2}}	{1743543/proyecto_INICIO, 1743543/proyecto_FIN, 1743543/proyecto_PROCESO, 1743543/proyecto_FIN, 1743543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1916	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16739.0, meta_modificada:16739.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VILLA LAS FLORES COLONIA YAXCHILAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE A LA COLONIA YAXCHILAN Y JIQUILPAN AL ESTE ESCUELA 8 DE SEPTIEMBRE BODEGAS DE ANSA COLONIA VILLA LAS FLORES, lon:-92.46528347, lat:15.1269362}}	01-07-2020	31-07-2020	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16739.0}}	{1743647/proyecto_INICIO, 1743647/proyecto_PROCESO, 1743647/proyecto_FIN, 1743647/proyecto_PROCESO, 1743647/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 PARAJE PAMAL NAVIL, 58993 PAMAL NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.28577394, lat:16.73104535}}	24-02-2020	24-03-2020	821,370.48	821,370.48	821,370.48	821,370.48	821,370.48	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-047/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1744024/proyecto_INICIO, 1744024/proyecto_PROCESO, 1744024/proyecto_FIN, 1744024/proyecto_INICIO, 1744024/proyecto_FIN, 1744024/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
194	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC -LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE JUTUBÁ, 58993 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A, lon:-92.34765421, lat:16.81423128}}	26-02-2020	26-03-2020	985,644.58	985,644.58	985,644.58	985,644.58	985,644.58	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-049/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:985644.58, importe_modificado:985644.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	{1744112/proyecto_PROCESO, 1744112/proyecto_INICIO, 1744112/proyecto_FIN, 1744112/proyecto_INICIO, 1744112/proyecto_FIN, 1744112/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3986	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, UBICADO EN LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBIC, lon:-93.17598184, lat:16.74640166}}	15-06-2020	13-08-2020	544,740.85	544,740.85	544,740.85	544,740.85	544,740.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:544740.85, importe_modificado:544740.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}}	{1744270/proyecto_INICIO, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:314, direccion:BARRIO MAÍZ BLANCO, 70707 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MAIZ BLANCO DEL EJIDO SAN JOSE IXTEPC A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35892241, lat:15.34470418}}	01-05-2020	15-06-2020	3,053,261.91	3,053,261.91	3,053,261.91	3,053,261.91	3,053,261.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-062/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3053261.91, importe_modificado:3053261.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}}	{1744329/proyecto_INICIO, 1744329/proyecto_FIN, 1744329/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 24 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO 24 DE ABRIL, 82517 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PATRIA Y TERRACERIA LA FINCA, LA OBRA SE UBICA EN EL INT, lon:-91.92273345, lat:16.20125098}}	12-05-2020	29-05-2020	902,016.00	902,016.00	902,016.00	902,016.00	902,016.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84252, contratista, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:902016.0, importe_modificado:902016.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3600.0}}	{1744439/proyecto_FIN, 1744439/proyecto_INICIO, 1744439/proyecto_PROCESO, 1744439/proyecto_INICIO, 1744439/proyecto_FIN, 1744439/proyecto_PROCESO, 1744439/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:350, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 370 EJIDO 1RA. YALXEX, 52164 1RA. YALXEX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.07 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA, lon:-92.13983541, lat:17.18292894}}	25-03-2020	25-05-2020	1,576,640.27	1,576,640.27	1,576,640.27	1,576,640.27	1,576,640.27	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78941, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1576640.27, importe_modificado:1576640.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}}	{1744760/proyecto_INICIO, 1744760/proyecto_PROCESO, 1744760/proyecto_FIN, 1744760/proyecto_INICIO, 1744760/proyecto_PROCESO, 1744760/proyecto_FIN, 1744760/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
127		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE QUINTA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE CHEDRAHUI Y A LADO DEL BORDO F, lon:-92.14870832, lat:14.68135846}}	03-04-2020	03-07-2020	1,747,305.87	1,747,305.87	1,747,305.87	1,747,305.87	1,747,305.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1747305.87, importe_modificado:1747305.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1745044/proyecto_INICIO, 1745044/proyecto_PROCESO, 1745044/proyecto_FIN, 1745044/proyecto_PROCESO, 1745044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
340		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:188, direccion:CALLE OSCAR GARCIA ESQUINCA EJIDO SANTOS DEGOLLADO, 63109 SANTOS DEGOLLADO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLES OSCAR GARCIA ESQUINCA DENTRO DEL EJIDO SANTOS DEGOLLA, lon:-93.54901102, lat:17.34056243}}	08-01-2020	21-02-2020	500,719.08	500,719.08	500,719.08	500,719.08	500,719.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:500719.08, importe_modificado:500719.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1745147/proyecto_FIN, 1745147/proyecto_PROCESO, 1745147/proyecto_INICIO, 1745147/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
420		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.8, meta_modificada:1533.8}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO PUY AJAW, 52010 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.40855065, lat:16.89034448}}	10-01-2020	10-02-2020	1,280,460.18	1,280,460.18	1,280,460.18	1,280,460.18	1,280,460.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1280460.18, importe_modificado:1280460.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.8}}	{1745651/proyecto_INICIO, 1745651/proyecto_FIN, 1745651/proyecto_PROCESO, 1745651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
53		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIO COLORADO, 47977 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO, lon:-92.78145122, lat:17.18674858}}	04-05-2020	17-06-2020	890,235.26	890,235.26	890,235.26	890,235.26	890,235.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:890235.26, importe_modificado:890235.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1745992/proyecto_INICIO, 1745992/proyecto_FIN, 1745992/proyecto_PROCESO, 1745992/proyecto_INICIO, 1745992/proyecto_PROCESO, 1745992/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 52164 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 25.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPI, lon:-92.27029089, lat:17.05616805}}	30-03-2020	29-06-2020	1,343,755.61	1,343,755.61	1,343,755.61	1,343,755.61	1,343,755.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1343755.61, importe_modificado:1343755.61}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}	{1746124/proyecto_PROCESO, 1746124/proyecto_INICIO, 1746124/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUARE< MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 47977 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, lon:-92.80719174, lat:17.22299598}}	15-06-2020	30-06-2020	227,042.17	227,042.17	227,042.17	227,042.17	227,042.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-ORD-003/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:227042.17, importe_modificado:227042.17}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1746216/proyecto_INICIO, 1746216/proyecto_PROCESO, 1746216/proyecto_FIN, 1746216/proyecto_INICIO, 1746216/proyecto_FIN, 1746216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 56614 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , 1 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ENTRE LA ENTRADA AL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO Y EL ENTRONQUE CONOCIDO COMO NUEVO CHAPULTENANGO, lon:- 93.69127854, lat:17.11901621}}	06-03-2020	05-04-2020	410,186.66	410,186.66	410,186.66	410,186.66	410,186.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF- 023/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:410186.66, importe_modificado:410186.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}	{1746225/proyecto_ _INICIO, 1746225/proyecto_ _PROCESO, 1746225/proyecto_ _FIN, 1746225/proyecto_ _INICIO, 1746225/proyecto_ _FIN, 1746225/proyecto_ _PROCESO, 1746225/proyecto_ _FIN, 1746225/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:EJIDO RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 63109 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 1 MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO DE RÓMULO CALZADA LA HERRADURA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.55250085, lat:17.33923784}}	16-04-2020	15-05-2020	323,275.33	323,275.33	323,275.33	323,275.33	323,275.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF- 029/2020, contratista:AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:MUNICPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:323275.33, importe_modificado:323275.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1746633/proyecto_ _INICIO, 1746633/proyecto_ _PROCESO, 1746633/proyecto_ _FIN, 1746633/proyecto_ _INICIO, 1746633/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 1 EJIDO LAGUNA VERDE, 52164 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE Y , TERRACERIA TRAMO LAGUNA VERDE ONTEEL LA OB, lon:- 91.8601591, lat:17.14262346}}	31-03-2020	30-06-2020	458,658.99	458,658.99	458,658.99	458,658.99	458,658.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81976, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}}	{1746848/proyecto_ _FIN, 1746848/proyecto_ _INICIO, 1746848/proyecto_ _PROCESO, 1746848/proyecto_ _INICIO, 1746848/proyecto_ _PROCESO, 1746848/proyecto_ _FIN, 1746848/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION 1 DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 03 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO PATRIA CHICA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO , lon:- 93.29070001, lat:16.06285873}}	25-06-2020	09-07-2020	165,188.37	165,188.37	165,188.37	165,188.37	165,188.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /038-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:165188.37, importe_modificado:165188.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1746855/proyecto_ _INICIO, 1746855/proyecto_ _FIN, 1746855/proyecto_ _PROCESO, 1746855/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
4527	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, 1 ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, INICIANDOSE TRAYECTO POR EL PARQUE MUNICIPAL DE ESCUINTLA YENDO POR LA AVENIDA VENUS, lon:-92.66434241, lat:15.31941226}}	01-04-2020	30-05-2020	338,966.26	338,966.26	338,966.26	338,966.26	338,966.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 027/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:338966.26, importe_modificado:338966.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1746991/proyecto_ _PROCESO, 1746991/proyecto_ _FIN, 1746991/proyecto_ _INICIO, 1746991/proyecto_ _PROCESO, 1746991/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:77, direccion:EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, 1 MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO LA ALIANZA, lon:-93.51773405, lat:17.27149462}}	11-05-2020	24-06-2020	593,451.33	593,451.33	593,451.33	593,451.33	593,451.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF- 037/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:593451.33, importe_modificado:593451.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1747122/proyecto_ _INICIO, 1747122/proyecto_ _PROCESO, 1747122/proyecto_ _FIN, 1747122/proyecto_ _PROCESO, 1747122/proyecto_ _FIN, 1747122/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}}	0	1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 52164 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - DELINA BAJA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-92.10501227, lat:16.9962406}}	04-05-2020	03-07-2020	687,988.48	687,988.48	687,988.48	687,988.48	687,988.48	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82348, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}}	{1747323/proyecto_INICIO, 1747323/proyecto_PROCESO, 1747323/proyecto_FIN, 1747323/proyecto_INICIO, 1747323/proyecto_FIN, 1747323/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	69	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	0	1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 250 TRAMO MACAYO 1RA - MACAYO 3RA KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL MACAYO 3A SECCIÓN, 29509 MACAYO 3RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA CON DIRECCIÓN, lon:-93.30544446, lat:17.93524354}}	22-06-2020	19-09-2020	2,520,244.27	2,520,244.27	2,520,244.27	2,520,244.27	2,520,244.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS., monto:2520244.27, importe_modificado:2520244.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_PROCESO, 1747433/proyecto_FIN, 1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_PROCESO, 1747433/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}}	0	1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LIMONAL - LA PIEDRECITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 480 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SUYALA Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, SE UBICA A 82.78 KMS. DE LA , lon:-91.87584372, lat:17.02422039}}	02-04-2020	05-05-2020	601,989.92	601,989.92	601,989.92	601,989.92	601,989.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}}	{1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_FIN, 1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_INICIO, 1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	88	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	0	1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL DE CHEDHAUI Y A LADO DEL BORDO FRO, lon:-92.14811603, lat:14.68103117}}	10-06-2020	10-08-2020	216,914.00	216,914.00	216,914.00	216,914.00	216,914.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS., monto:216914.0, importe_modificado:216914.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_INICIO, 1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.0, meta_modificada:1786.0}}	0	1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JULIÁN GRUALES Y AVENIDA 1A. ORIENTE, CALLE 1A. SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO A LA ANGOSTURA PASANDO EL AEROPUERTO SO, lon:-92.99289306, lat:16.52687485}}	01-03-2020	14-04-2020	2,281,394.32	2,281,394.32	2,281,394.32	2,281,394.32	2,281,394.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-006/2020, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2281394.32, importe_modificado:2281394.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.0}}	{1748059/proyecto_PROCESO, 1748059/proyecto_INICIO, 1748059/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}}	0	1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:513, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29940 TIERRA Y LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO LA PALMA - CATARRAY, lon:-91.85842063, lat:17.04528317}}	02-04-2020	05-05-2020	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}}	{1748221/proyecto_FIN, 1748221/proyecto_INICIO, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_INICIO, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_FIN, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZ TON - TUTZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO TUTZILA, 29940 TUTZILÁ (TZILA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y , SE UBICA A 19.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.23338181, lat:17.01658347}}	02-04-2020	02-07-2020	862,148.18	862,148.18	862,148.18	862,148.18	862,148.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2020, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:862148.18, importe_modificado:862148.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}	{1748326/proyecto_PROCESO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.91, meta_modificada:140.91}}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJONSIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLE SIN NOMBRE Y , EL EMPLAZAMIENTO DE BARRIO SAN ANTONIO PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN (EN , lon:-93.01128526, lat:17.20497234)}	14-04-2020	04-05-2020	238,456.35	238,456.35	238,456.35	238,456.35	238,456.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS-MDF-OT001/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:238456.35, importe_modificado:238456.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.91}}	{1748356/proyecto_INICIO, 1748356/proyecto_PROCESO, 1748356/proyecto_FIN, 1748356/proyecto_INICIO, 1748356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL AGUACATE, 29624 EL LIMÓN (EL AGUACATE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL AGUACATE A 5 KM DE LA POBLACIÓN, lon:-93.2740337, lat:17.1819806}}	30-04-2020	28-07-2020	310,004.40	310,004.40	310,004.40	310,004.40	310,004.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:310004.4, importe_modificado:310004.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749322/proyecto_INICIO, 1749322/proyecto_FIN, 1749322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA CARIBAL PARA L, lon:-91.67772142, lat:16.95022318}}	01-03-2020	30-04-2020	863,104.40	863,104.40	863,104.40	863,104.40	863,104.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83635, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:863104.4, importe_modificado:863104.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1968.0}}	{1749485/proyecto_FIN, 1749485/proyecto_PROCESO, 1749485/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA LA ESTRELLA, TERRACERIA LA FRONTERA PARA , lon:-91.75963217, lat:16.95204073}}	01-02-2020	01-03-2020	712,112.98	712,112.98	712,112.98	712,112.98	712,112.98	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712112.98, importe_modificado:712112.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1749889/proyecto_INICIO, 1749889/proyecto_FIN, 1749889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA LA ESTRELLA, TERRACERIA LA FRONTERA PARA , lon:-91.75958772, lat:16.95206125}}	01-02-2020	01-03-2020	1,025,333.28	1,025,333.28	1,025,333.28	1,025,333.28	1,025,333.28	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83641, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025333.28, importe_modificado:1025333.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}	{1749892/proyecto_INICIO, 1749892/proyecto_FIN, 1749892/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
5320		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:37700.0, meta_modificada:37700.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA TANIPERLAS, TERRACERIA AGUA AZUL PAR, lon:- 91.42552423, lat:16.73783479}}	01-04-2020	30-06-2020	5,999,175.28	5,999,175.28	5,999,175.28	5,999,175.28	5,999,175.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR- 0050/2020, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:5999175.28, importe_modificado:5999175.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37700.0}}	{1750391/proyecto _INICIO, 1750391/proyecto_ FIN, 1750391/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
5950		{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES VIALIDADES BARRIO DIFERENTES BARRIOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, lon:-93.10312386, lat:16.62075355}}	19-05-2020	17-06-2020	994,565.63	994,565.63	994,565.63	994,565.63	994,565.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/01 4/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:994565.63, importe_modificado:994565.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1750831/proyecto _FIN, 1750831/proyecto_ INICIO, 1750831/proyecto_ PROCESO, 1750831/proyecto_ FIN, 1750831/proyecto_ INICIO, 1750831/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
170		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11707705, lat:16.96222594}}	02-01-2020	30-03-2020	368,644.64	368,644.64	368,644.64	368,644.64	368,644.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0067/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:368644.64, importe_modificado:368644.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{1750843/proyecto _INICIO, 1750843/proyecto_ FIN, 1750843/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
105		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LLANO GRANDE - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:- 92.51755342, lat:16.11964731}}	25-05-2020	25-07-2020	1,839,064.05	1,839,064.05	1,839,064.05	1,839,064.05	1,839,064.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/02 6-AD/2020, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1839064.05, importe_modificado:1839064.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1750889/proyecto _INICIO, 1750889/proyecto_ PROCESO, 1750889/proyecto_ FIN, 1750889/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
237		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE BAJA COMO REFERENCIA SE PASA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGRÍCOLA NO. 12 Y DESPUES AL LLEG, lon:-92.95221042, lat:15.33553852}}	18-05-2020	16-07-2020	1,564,489.19	1,564,489.19	1,564,489.19	1,564,489.19	1,564,489.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM- 015/2020, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1564489.19, importe_modificado:1564489.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}}	{1751094/proyecto _INICIO, 1751094/proyecto_ PROCESO, 1751094/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances	
147		{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:77.0, meta_modificada:77.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COITOMIL Y , SE UBICA A 17.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON T, lon:- 92.13137181, lat:17.13362732}}	01-07-2020	08-07-2020	121,125.07	121,125.07	121,125.07	121,125.07	121,125.07	121,125.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82411, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:121125.07, importe_modificado:121125.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}	{1751178/proyecto _INICIO, 1751178/proyecto_ PROCESO, 1751178/proyecto_ FIN, 1751178/proyecto_ PROCESO, 1751178/proyecto_ FIN, 1751178/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 30936 NUEVA VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE DESVIO NUEVA VICTORIA, CAMINO SALIDA NUEVA VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA DESD, lon:-92.1208795, lat:15.54239413}}	02-04-2020	16-06-2020	843,500.64	843,500.64	843,500.64	843,500.64	843,500.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-011/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSCEA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:843500.64, importe_modificado:843500.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1751292/proyecto_INICIO, 1751292/proyecto_PROCESO, 1751292/proyecto_FIN, 1751292/proyecto_INICIO, 1751292/proyecto_PROCESO, 1751292/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:732, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SADIUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO IOL YALEMESIL, 29940 IOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SADIUN - CACATEEL Y , LA OBRA DE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE J, lon:-92.04623943, lat:17.20221618}}	01-07-2020	08-07-2020	34,607.16	34,607.16	34,607.16	34,607.16	34,607.16	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:34607.16, importe_modificado:34607.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1751393/proyecto_INICIO, 1751393/proyecto_PROCESO, 1751393/proyecto_FIN, 1751393/proyecto_PROCESO, 1751393/proyecto_FIN, 1751393/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL PARQUE PUBLICO CENTRAL., lon:-92.30078319, lat:15.9643917}}	15-06-2020	18-07-2020	300,010.28	300,010.28	300,010.28	300,010.28	300,010.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/02 9-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300010.28, importe_modificado:300010.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1751596/proyecto_PROCESO, 1751596/proyecto_FIN, 1751596/proyecto_PROCESO, 1751596/proyecto_INICIO, 1751596/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO TEMO, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMO A 21.2, lon:-92.13612962, lat:17.01603363}}	03-04-2020	03-07-2020	3,441,325.41	3,441,325.41	3,441,325.41	3,441,325.41	3,441,325.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/22 8/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3441325.41, importe_modificado:3441325.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}}	{1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS T, lon:-91.66589542, lat:16.91087923}}	20-02-2020	31-03-2020	262,590.87	262,590.87	262,590.87	262,590.87	262,590.87	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83650, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:262590.87, importe_modificado:262590.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}}	{1751651/proyecto_INICIO, 1751651/proyecto_PROCESO, 1751651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINCE DE MARZO Y CARRETERA LOS AVELLANOS, CARRETERA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.10552796, lat:16.84639627}}	15-02-2020	15-06-2020	4,057,648.36	4,057,648.36	4,057,648.36	4,057,648.36	4,057,648.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1139.0}}	{1751722/proyecto_PROCESO, 1751722/proyecto_INICIO, 1751722/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. HUIXTAN SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 282 + undefined PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO E.C. SAN FERNANDO HUIXTAN A CHANALITO, lon:-92.30347007, lat:16.70952691}}	15-05-2020	15-08-2020	1,230,800.00	1,230,800.00	1,230,800.00	1,230,800.00	1,230,800.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1230800.0, importe_modificado:1230800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1752232/proyecto_PROCESO, 1752232/proyecto_FIN, 1752232/proyecto_INICIO, 1752232/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1403	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3756.52, meta_modificada:3756.52}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO CALLES YUCATAN, TABASCO, VERACRUZ, OAXACA Y GUERRERO, CALLES MICHOACAN, HIDALGO Y PRIVADA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-92.24135852, lat:14.89195603}}	01-07-2020	30-09-2020	3,984,943.00	3,984,943.00	3,984,943.00	3,984,943.00	3,984,943.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2020, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3984943.0, importe_modificado:3984943.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3756.52}}	{1752250/proyecto_INICIO, 1752250/proyecto_PROCESO, 1752250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
791	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO ALÁN SADIJ, 29940 ALÁN-SADIJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, SE UBICA A 66.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN CRUCERO TEMÓ CRUCERO TZ, lon:-92.05574204, lat:17.1919661}}	26-02-2020	26-05-2020	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SEXTA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO EN CALLE ISABEL LA CATOLICA ESQUINA CON 5 AVENIDA , lon:-92.25872453, lat:16.65194341}}	15-05-2020	15-08-2020	1,198,149.18	1,198,149.18	1,198,149.18	1,198,149.18	1,198,149.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1198149.18, importe_modificado:1198149.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1752427/proyecto_PROCESO, 1752427/proyecto_INICIO, 1752427/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
527	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMÓN F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA BETANIA PAR, lon:-91.41620324, lat:16.48822422}}	01-04-2020	15-08-2020	2,902,438.46	2,902,438.46	2,902,438.46	2,902,438.46	2,902,438.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2902438.46, importe_modificado:2902438.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1752551/proyecto_INICIO, 1752551/proyecto_PROCESO, 1752551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAPUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS , lon:-91.87775829, lat:16.9724077}}	01-05-2020	31-07-2020	778,482.92	778,482.92	778,482.92	778,482.92	778,482.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778482.92, importe_modificado:778482.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.0}}	{1752687/proyecto_INICIO, 1752687/proyecto_PROCESO, 1752687/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
140		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA LUCIO CABAÑAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO A LA SEPTIMA NORTE Y GIRAMOS A LA DERECHA P, lon:- 92.09153025, lat:16.91504367}}	01-03-2020	30-05-2020	3,609,743.80	3,609,743.80	3,609,743.80	3,609,743.80	3,609,743.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0136/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:3609743.8, importe_modificado:3609743.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}}	{1752698/proyecto _INICIO, 1752698/proyecto_ PROCESO, 1752698/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS, lon:-92.26718842, lat:17.12451061}}	04-05-2020	31-07-2020	1,402,046.76	1,402,046.76	1,402,046.76	1,402,046.76	1,402,046.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/26 4/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1402046.76, importe_modificado:1402046.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1753414/proyecto _PROCESO, 1753414/proyecto_ _INICIO, 1753414/proyecto_ _FIN, 1753414/proyecto_ _PROCESO, 1753414/proyecto_ _FIN, 1753414/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
5000		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29130 BERRIOZABAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR CARRETERA PANAMERICANA Y 2A NORTE PONIENTE HASTA LLEGAR A CALLE CE, lon:-93.27144278, lat:16.8012686}}	17-03-2020	17-06-2020	4,225,541.40	4,225,541.40	4,225,541.40	4,225,541.40	4,225,541.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM- 002/2020, contratista:C. JAIME MACIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4225541.4, importe_modificado:4225541.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}	{1753571/proyecto _INICIO, 1753571/proyecto_ _FIN, 1753571/proyecto_ _PROCESO, 1753571/proyecto_ _FIN, 1753571/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
389		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE SAN JOSE MASPAC EJIDO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA SAN JOSE MASPAC A LAGUNA LA CAMPANA, lon:-93.31049292, lat:17.29515035}}	08-04-2020	06-06-2020	2,070,000.37	2,070,000.37	2,070,000.37	2,070,000.37	2,070,000.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM- 007/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2070000.37, importe_modificado:2070000.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8500.0}}	{1753574/proyecto _INICIO, 1753574/proyecto_ _PROCESO, 1753574/proyecto_ _INICIO, 1753574/proyecto_ _PROCESO, 1753574/proyecto_ _FIN, 1753574/proyecto_ _PROCESO, 1753574/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:206, direccion:CALLE RANCHERÍA EL PORVENIR RANCHERIA RANCHERÍA EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE , lon:- 93.15855295, lat:16.39874468}}	01-05-2020	28-08-2020	497,444.00	497,444.00	497,444.00	497,444.00	497,444.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- 065, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:497444.0, importe_modificado:497444.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1753708/proyecto _INICIO, 1753708/proyecto_ _PROCESO, 1753708/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
203		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL RETIRO - MUNICIPIO CHICOMUSELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 29 + 700 EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON LOS LIMITES DEL , lon:- 92.36432179, lat:15.92672357}}	25-06-2020	12-09-2020	1,966,826.28	1,966,826.28	1,966,826.28	1,966,826.28	1,966,826.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/03 3-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1966826.28, importe_modificado:1966826.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1753725/proyecto _INICIO, 1753725/proyecto_ _FIN, 1753725/proyecto_ _PROCESO, 1753725/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PALMAR Y CALLE PLANADA, CALLE 27 DE FEBRERO EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 92.80562197, lat:17.13381577}}	27-07-2020	10-10-2020	631,797.97	631,797.97	631,797.97	631,797.97	631,797.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM- 016/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:631797.97, importe_modificado:631797.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1753956/proyecto _PROCESO, 1753956/proyecto_ _INICIO, 1753956/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CALLE BUENOS AIRES EJIDO BUENOS AIRES, 29660 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A LA UNION NUEVA Y CALLE BUENOS AIRES, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENTO DESVIANDO A MANO IZQUIERDA A 12.50 KM SO, lon:-93.04892968, lat:17.24682543}}	15-06-2020	30-08-2020	582,384.81	582,384.81	582,384.81	582,384.81	582,384.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:582384.81, importe_modificado:582384.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	{1754045/proyecto_PROCESO, 1754045/proyecto_FIN, 1754045/proyecto_PROCESO, 1754045/proyecto_INICIO, 1754045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
73656	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA RÍO GRANDE, 30106 RÍO GRANDE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA CARRETERA COMITANALTAMIRANO Y CALLE IN, lon:-92.12697963, lat:16.27429744}}	04-02-2020	30-04-2020	2,386,653.80	2,386,653.80	2,386,653.80	2,386,653.80	2,386,653.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/016/2020, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2386653.8, importe_modificado:2386653.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754046/proyecto_PROCESO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
194	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:PUEBLO YALCUC, 29472 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 221 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12 KMS PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-92.4207237, lat:16.64261825}}	01-07-2020	31-07-2020	2,421,279.95	2,421,279.95	2,421,279.95	2,421,279.95	2,421,279.95	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2421279.95, importe_modificado:2421279.95}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:86.0}}	{1754151/proyecto_INICIO, 1754151/proyecto_PROCESO, 1754151/proyecto_FIN, 1754151/proyecto_INICIO, 1754151/proyecto_FIN, 1754151/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SITALA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y TERRACERIA TRAMO SITALA - LOS MANGOS, LA OB, lon:-92.2833449, lat:17.02983176}}	02-04-2020	01-07-2020	2,317,652.03	2,317,652.03	2,317,652.03	2,317,652.03	2,317,652.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/22 1/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317652.03, importe_modificado:2317652.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}}	{1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
109	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 48.50 KMS. DE CABECERA MUNICIPAL DE CHILON, lon:-92.0916036, lat:17.19274533}}	13-05-2020	13-08-2020	1,590,527.46	1,590,527.46	1,590,527.46	1,590,527.46	1,590,527.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/25 3/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1590527.46, importe_modificado:1590527.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}}	{1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_PROCESO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_PROCESO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS EN CALLE PRINCIPA, lon:-92.61768258, lat:17.2655578}}	06-04-2020	19-06-2020	720,388.12	720,388.12	720,388.12	720,388.12	720,388.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA HVAU S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:720388.12, importe_modificado:720388.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:380.0}}	{1754670/proyecto_INICIO, 1754670/proyecto_FIN, 1754670/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON- FINCA TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN-FILADELFIA, TERRACERIA TRAMO CHILON, lon:-92.24962016, lat:17.14024581}}	17-06-2020	17-09-2020	1,659,929.49	1,659,929.49	1,659,929.49	1,659,929.49	1,659,929.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1659929.49, importe_modificado:1659929.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1754854/proyecto_INICIO, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION AZTECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCION AZTECA, 30896 FRACCIÓN AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCIÓN AZTECA MUNICIPIO DE CACA, lon:-92.12345939, lat:15.08767795}}	23-03-2020	20-06-2020	1,202,851.55	1,202,851.55	1,202,851.55	1,202,851.55	1,202,851.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202851.55, importe_modificado:1202851.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}}	{1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.49, meta_modificada:28.49}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:323, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E.C. BETANIA - SOYATITAN- AMATENANGO DEL VALLE - E.C. SAN MIGUEL LA GARNACHA KILÓMETRO 95 + 0 INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL LA GARNACHA, 30207 SAN MIGUEL LA GARNACHA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS , lon:-92.51990888, lat:16.31371595}}	14-02-2020	29-03-2020	1,482,843.63	1,482,843.63	1,482,843.63	1,482,843.63	1,482,843.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-004/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1482843.63, importe_modificado:1482843.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.49}}	{1755077/proyecto_INICIO, 1755077/proyecto_FIN, 1755077/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
258	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE AVANCHÉN, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD AVANCHÉN, lon:-92.73432989, lat:16.71179244}}	01-06-2020	30-07-2020	299,280.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-83VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:299280.0, importe_modificado:299280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}	{1755251/proyecto_INICIO, 1755251/proyecto_PROCESO, 1755251/proyecto_FIN, 1755251/proyecto_PROCESO, 1755251/proyecto_FIN, 1755251/proyecto_INICIO, 1755251/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
215	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMERICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENFREITE DE LA CASA EJIDAL, lon:-91.97641968, lat:17.33182974}}	12-03-2020	10-05-2020	2,482,307.18	2,482,307.18	2,482,307.18	2,482,307.18	2,482,307.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-014/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2482307.18, importe_modificado:2482307.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}	{1755562/proyecto_PROCESO, 1755562/proyecto_FIN, 1755562/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18A. NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 18A. NORTE PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIABARRIO SAN JOSE, lon:-92.06475536, lat:16.12754074}}	27-04-2020	25-07-2020	2,617,315.19	2,617,315.19	2,617,315.19	2,617,315.19	2,617,315.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/028/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2617315.19, importe_modificado:2617315.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:246.0}}	{1756023/proyecto_INICIO, 1756023/proyecto_PROCESO, 1756023/proyecto_FIN, 1756023/proyecto_PROCESO, 1756023/proyecto_FIN, 1756023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
290	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA POB. VILLAFLORES SANTA MARGARITA BARRIO POB. VILLAFLORES SANTA MARGARITA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL AREA DE POB. SANTA MARGARITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-93.27414292, lat:16.21967303}}	01-05-2020	31-08-2020	1,207,269.00	1,207,269.00	1,207,269.00	1,207,269.00	1,207,269.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-068, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1207269.0, importe_modificado:1207269.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.0}}	{1756133/proyecto_FIN, 1756133/proyecto_PROCESO, 1756133/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06973492, lat:16.7326441}}	01-08-2020	31-12-2020	665,319.96	665,319.96	665,319.96	665,319.96	665,319.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-096-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:665319.96, importe_modificado:665319.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}	{1756261/proyecto_PROCESO, 1756261/proyecto_FIN, 1756261/proyecto_INICIO, 1756261/proyecto_FIN, 1756261/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LOS PINOS) KILÓMETRO 6 + 500 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS PINOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA, lon:-92.02455533, lat:16.13401052}}	04-05-2020	01-08-2020	3,373,779.45	3,373,779.45	3,373,779.45	3,373,779.45	3,373,779.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AVS/031/2020, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3373779.45, importe_modificado:3373779.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756414/proyecto_INICIO, 1756414/proyecto_PROCESO, 1756414/proyecto_FIN, 1756414/proyecto_PROCESO, 1756414/proyecto_FIN, 1756414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
255	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1955.6, meta_modificada:1955.6}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUETRA UBICADO EN LA PERIFERIA DEL BARRIO GUADALUPE EN UNA COLONIA LLAMADA EL CAÑAL EN EL CUAL EL ACCESO SERA POR LA CAL, lon:-92.41098211, lat:15.01730644}}	11-05-2020	09-07-2020	4,263,433.69	4,263,433.69	4,263,433.69	4,263,433.69	4,263,433.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/012-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4263433.69, importe_modificado:4263433.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1955.6}}	{1756417/proyecto_INICIO, 1756417/proyecto_PROCESO, 1756417/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
234	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:257.0, meta_modificada:257.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 30567 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE VESNUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MPAL PAR, lon:-93.01008806, lat:15.46622045}}	01-06-2020	30-07-2020	1,463,815.70	1,463,815.70	1,463,815.70	1,463,815.70	1,463,815.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1463815.7, importe_modificado:1463815.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.0}}	{1756421/proyecto_INICIO, 1756421/proyecto_PROCESO, 1756421/proyecto_FIN, 1756421/proyecto_INICIO, 1756421/proyecto_PROCESO, 1756421/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89038114, lat:17.06435593}}	27-02-2020	27-05-2020	587,476.69	587,476.69	587,476.69	587,476.69	587,476.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:587476.69, importe_modificado:587476.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}	{1756481/proyecto_FIN, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1002		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:9.5}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PRIVADA, SE ENCUENTRA LA OBRA EN CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN UNA CALLE PRIVADA ENTRE LA CALLE LINDA VISTA A 100 , lon:-93.08654157, lat:16.93543125}}	18-05-2020	01-06-2020	129,958.25	129,958.25	129,958.25	129,958.25	129,958.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/O T/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:129958.25, importe_modificado:129958.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}}	{1756569/proyecto_FIN, 1756569/proyecto_INICIO, 1756569/proyecto_INICIO, 1756569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA , 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA, SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR AL EJIDO MIGUEL HIDALGO , lon:-93.50065883, lat:16.54403733}}	01-07-2020	15-08-2020	434,808.03	434,808.03	434,808.03	434,808.03	434,808.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMICH/DOPM/FISM DF/025-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434808.03, importe_modificado:434808.03}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1756593/proyecto_INICIO, 1756593/proyecto_FIN, 1756593/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
167		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1854.2, meta_modificada:1854.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - JOL CANTELA Y , TERRACERIA TRAMO DELI, lon:-92.08601106, lat:17.00642475}}	01-05-2020	30-07-2020	3,707,808.95	3,707,808.95	3,707,808.95	3,707,808.95	3,707,808.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/26 5/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3707808.95, importe_modificado:3707808.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1854.2}}	{1756636/proyecto_INICIO, 1756636/proyecto_FIN, 1756636/proyecto_PROCESO, 1756636/proyecto_INICIO, 1756636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1066, direccion:RANCHERIA CASTAÑO CUACHE, 00000 CASTAÑO CUACHE, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS VÍAS DEL TREN A 800 METROS A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL CAMINO RURAL , lon:-92.90533949, lat:15.40944026}}	26-05-2020	26-06-2020	474,776.42	474,776.42	474,776.42	474,776.42	474,776.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:474776.42, importe_modificado:474776.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1756639/proyecto_FIN, 1756639/proyecto_PROCESO, 1756639/proyecto_FIN, 1756639/proyecto_INICIO, 1756639/proyecto_PROCESO, 1756639/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
68		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA-LA NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNI, lon:-93.06924613, lat:16.90937731}}	06-04-2020	08-05-2020	284,028.00	284,028.00	284,028.00	284,028.00	284,028.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/0 04/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:284028.0, importe_modificado:284028.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_INICIO, 1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_PROCESO, 1756661/proyecto_FIN, 1756661/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:866, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL PALMAR KILÓMETRO 21 + 800 EJIDO EL PALMAR, 30160 EL PALMAR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-92.02228472, lat:16.00927871}}	18-05-2020	16-06-2020	984,527.52	984,527.52	984,527.52	984,527.52	984,527.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/040/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:984527.52, importe_modificado:984527.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756956/proyecto_PROCESO, 1756956/proyecto_FIN, 1756956/proyecto_PROCESO, 1756956/proyecto_INICIO, 1756956/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
147		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:431.55, meta_modificada:431.55}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE ALCATRACES INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30206 GUADALUPE VICTORIA, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GERBERAS Y AVENIDA JAZMINES, CALLE VIOLETAS LLEGANDO DE VENUSTIANO CARRANZA CABECERA INICIANDO SOBRE L, lon:-92.55020175, lat:16.40496138}}	07-04-2020	04-08-2020	1,702,983.52	1,702,983.52	1,702,983.52	1,702,983.52	1,702,983.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-014/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1702983.52, importe_modificado:1702983.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:431.55}}	{1757019/proyecto_PROCESO, 1757019/proyecto_FIN, 1757019/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:855, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - NUEVO TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO NUEVO TILA, 29940 NUEVO TILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, LA OBRA SE EJ, lon:-91.91121563, lat:17.06362612}}	18-06-2020	18-09-2020	2,026,225.26	2,026,225.26	2,026,225.26	2,026,225.26	2,026,225.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2020, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2026225.26, importe_modificado:2026225.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}}	{1757081/proyecto_INICIO, 1757081/proyecto_PROCESO, 1757081/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO LA NUEVA, 29625 EL BAQUETAL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE DESCRIÓN, lon:-93.27397489, lat:17.04228085}}	06-06-2020	06-07-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757461/proyecto_INICIO, 1757461/proyecto_FIN, 1757461/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
168		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE NUM 2 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE AGUA BENDITA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITC, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA CARR. INTERNACIONAL, CALLE NUM 1 PASANDO EL CRUCERO QUE LLEVA HACIA SOYATITÁN , lon:-92.44484411, lat:16.27031163}}	28-02-2020	27-04-2020	2,036,741.01	2,036,741.01	2,036,741.01	2,036,741.01	2,036,741.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-006/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2036741.01, importe_modificado:2036741.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757611/proyecto_INICIO, 1757611/proyecto_FIN, 1757611/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO EL BASCÁN 2DA SECCION, 29960 EL BASCÁN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.72690649, lat:17.42666602}}	16-03-2020	15-06-2020	1,541,022.49	1,541,022.49	1,541,022.49	1,541,022.49	1,541,022.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-070-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1541022.49, importe_modificado:1541022.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1757931/proyecto_INICIO, 1757931/proyecto_FIN, 1757931/proyecto_PROCESO, 1757931/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LAS, lon:-92.67848907, lat:17.34975702}}	14-05-2020	14-07-2020	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2020, contratista:ERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1160.0}}	{1758498/proyecto_INICIO, 1758498/proyecto_FIN, 1758498/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
178		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUNICI, lon:-92.03689312, lat:15.82708408}}	01-03-2020	31-05-2020	3,000,549.65	3,000,549.65	3,000,549.65	3,000,549.65	3,000,549.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0022/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000549.65, importe_modificado:3000549.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1758653/proyecto_INICIO, 1758653/proyecto_FIN, 1758653/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6455.2, meta_modificada:6455.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - MONTEPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTEPIO, 29940 MONTEPIO, CHI LÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHI LÓN - TEMO Y TERRACERIA TRAMO BATSIBILTIC - PANTEHA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDA, lon:-92.26108627, lat:17.13805114}}	17-06-2020	17-09-2020	2,999,506.01	2,999,506.01	2,999,506.01	2,999,506.01	2,999,506.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2999506.01, importe_modificado:2999506.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6455.2}}	{1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO, 1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
571	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO., lon:-91.95970939, lat:17.38760122}}	06-02-2020	05-04-2020	1,646,657.46	1,646,657.46	1,646,657.46	1,646,657.46	1,646,657.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-BANOBRAS-005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1646657.46, importe_modificado:1646657.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759172/proyecto_INICIO, 1759172/proyecto_FIN, 1759172/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:620, direccion:CALLE RIA. SANTA ROSA RANCHERIA RIA. SANTA ROSA, 30470 SANTA ROSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 15.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES TOMAR EL LIBRAM, lon:-93.36050892, lat:16.20722805}}	02-03-2020	30-06-2020	432,308.00	432,308.00	432,308.00	432,308.00	432,308.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-016, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432308.0, importe_modificado:432308.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1759578/proyecto_INICIO, 1759578/proyecto_FIN, 1759578/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
157	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CERRADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA CERRADA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA CERRADA NORTE ORIENTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.09415069, lat:16.91414225}}	13-07-2020	13-09-2020	780,643.25	780,643.25	780,643.25	780,643.25	780,643.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:780643.25, importe_modificado:780643.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}}	{1759725/proyecto_INICIO, 1759725/proyecto_PROCESO, 1759725/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
550	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3121.2, meta_modificada:3121.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:CALLE VARIOS EJIDO AMADO NERVO, 29932 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA UBICADA FRENTE A LAS CANCHAS DEL FUTBOL RAPIDO TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AMADO, lon:-92.24401644, lat:17.22932493}}	06-07-2020	06-10-2020	3,514,606.54	3,514,606.54	3,514,606.54	3,514,606.54	3,514,606.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-020/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3514606.54, importe_modificado:3514606.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3121.2}}	{1759801/proyecto_FIN, 1759801/proyecto_INICIO, 1759801/proyecto_FIN, 1759801/proyecto_PROCESO, 1759801/proyecto_INICIO, 1759801/proyecto_PROCESO, 1759801/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1070	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4084.0, meta_modificada:4084.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL, 30795 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INOCENTES Y CALLE CAMINO DE LA PITA, AVENIDA LAS FLORES SOBRE, lon:-92.2669576, lat:14.88339111}}	01-08-2020	31-10-2020	3,037,380.00	3,037,380.00	3,037,380.00	3,037,380.00	3,037,380.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MITC/SOPM/FISM/CO /0031/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3037380.0, importe_modificado:3037380.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4084.0}}	{1760772/proyecto_INICIO, 1760772/proyecto_FIN, 1760772/proyecto_PROCESO, 1760772/proyecto_FIN, 1760772/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1309, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA GUADALUPE, 29960 LA GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 91.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEME, lon:-91.51324908, lat:17.12787215}}	23-03-2020	24-06-2020	1,001,492.00	1,001,492.00	1,001,492.00	1,001,492.00	1,001,492.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001492.0, importe_modificado:1001492.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1761032/proyecto_FIN, 1761032/proyecto_PROCESO, 1761032/proyecto_FIN, 1761032/proyecto_INICIO, 1761032/proyecto_PROCESO, 1761032/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
328		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:54.2, meta_modificada:54.2}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 AV. NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.16589451, lat:14.99354628}}	15-06-2020	30-06-2020	140,431.12	140,431.12	140,431.12	140,431.12	140,431.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-005/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:140431.12, importe_modificado:140431.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.2}}	{1761061/proyecto_ _INICIO, 1761061/proyecto_ _PROCESO, 1761061/proyecto_ _FIN, 1761061/proyecto_ _PROCESO, 1761061/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
5042		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 AVENIDA NORTE EL CEDRAL BARRIO 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 15.876463792.7220944, lon:- 92.72331037, lat:15.87706084}}	21-04-2020	05-05-2020	181,487.45	181,487.45	181,487.45	181,487.45	181,487.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FA ISM/ODT/009/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:179285.31, importe_modificado:179285.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761370/proyecto_ _PROCESO, 1761370/proyecto_ _INICIO, 1761370/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
360		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.96, meta_modificada:507.96}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE 1 PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORTE PASAMOS , lon:- 92.09114168, lat:16.91824702}}	02-03-2020	30-06-2020	836,058.96	836,058.96	836,058.96	836,058.96	836,058.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0221/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:836058.96, importe_modificado:836058.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.96}}	{1761400/proyecto_ _INICIO, 1761400/proyecto_ _PROCESO, 1761400/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
360		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:625.2, meta_modificada:625.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE 1 PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORTE PASAMOS , lon:- 92.09133982, lat:16.9181872}}	02-03-2020	30-06-2020	456,215.03	456,215.03	456,215.03	456,215.03	456,215.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0222/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:456215.03, importe_modificado:456215.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.2}}	{1761447/proyecto_ _INICIO, 1761447/proyecto_ _PROCESO, 1761447/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
68		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASCADA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA GIRALDA DE SAN CAVETANO , lon:-92.09747603, lat:16.87751198}}	15-05-2020	15-09-2020	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0230/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1012.0}}	{1761463/proyecto_ _INICIO, 1761463/proyecto_ _PROCESO, 1761463/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
400		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ROSARIO IXTAL LOCALIZADO A 2.1 KM AL NORTE DE LA CA, lon:- 92.15375961, lat:15.00868004}}	01-08-2020	29-10-2020	1,250,001.28	1,250,001.28	1,250,001.28	1,250,001.28	1,250,001.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 047/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250001.28, importe_modificado:1250001.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}}	{1761489/proyecto_ _PROCESO, 1761489/proyecto_ _INICIO, 1761489/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
335		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.76, meta_modificada:633.76}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE CAMILO PIMENTEL EJIDO CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SANTOS GOMEZ, CALLE DONATO HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-93.27495584, lat:17.18194652}}	07-07-2020	06-10-2020	1,500,910.90	1,500,910.90	1,500,910.90	1,500,910.90	1,500,910.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1500910.9, importe_modificado:1500910.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.76}}	{1761524/proyecto_FIN, 1761524/proyecto_INICIO, 1761524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
839		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.91, meta_modificada:3.91}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA - EJIDO FLOR DE CACAO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PALENQUE , lon:-90.4544084, lat:16.13153669}}	10-06-2020	30-07-2020	2,014,109.73	2,014,109.73	2,014,109.73	2,014,109.73	2,014,109.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-0F-019/2020, contratista:GRUPO VEZ PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2014109.73, importe_modificado:2014109.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.91}}	{1761631/proyecto_INICIO, 1761631/proyecto_PROCESO, 1761631/proyecto_FIN, 1761631/proyecto_PROCESO, 1761631/proyecto_FIN, 1761631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
243		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTÁN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-92.45061105, lat:16.70910594}}	20-05-2020	20-06-2020	3,040,677.14	3,040,677.14	3,040,677.14	3,040,677.14	3,040,677.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:3040677.14, importe_modificado:3040677.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}}	{1761657/proyecto_FIN, 1761657/proyecto_INICIO, 1761657/proyecto_FIN, 1761657/proyecto_PROCESO, 1761657/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
370		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CAÑADA KILÓMETRO 43 + 700 BARRIO LA CAÑADA, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.21215026, lat:16.82702679}}	01-04-2020	01-08-2020	2,280,055.27	2,280,055.27	2,280,055.27	2,280,055.27	2,280,055.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2020, contratista:JOSE JAIME MARTINEZ CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2280055.27, importe_modificado:2280055.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1190.0}}	{1761745/proyecto_INICIO, 1761745/proyecto_PROCESO, 1761745/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.03, meta_modificada:348.03}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN FRANCISCO Y AVENIDA AGUASCALIENTES, BRECHA GUADALAJARA RECORRIENDO LA CARR, lon:-92.55910751, lat:16.32503604}}	01-06-2020	30-06-2020	661,184.11	661,184.11	661,184.11	661,184.11	661,184.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-045/2020, contratista:JUAN FELIX COUTIÑO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:661184.11, importe_modificado:661184.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.03}}	{1761866/proyecto_FIN, 1761866/proyecto_INICIO, 1761866/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO EL MANGO, CAMINO BAPAXILA SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.03272435, lat:17.144256}}	14-08-2020	14-09-2020	53,483.80	53,483.80	53,483.80	53,483.80	53,483.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1761902/proyecto_INICIO, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 00000 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL , lon:-93.0697463, lat:15.94747946}}	13-08-2020	14-09-2020	426,981.33	426,981.33	426,981.33	426,981.33	426,981.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/075-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1762051/proyecto_INICIO, 1762051/proyecto_PROCESO, 1762051/proyecto_FIN, 1762051/proyecto_INICIO, 1762051/proyecto_PROCESO, 1762051/proyecto_FIN, 1762051/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO INDEPENDENCIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE MORENO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CAMINO PIJUIAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO SE ENTRA POR LA CALLE , lon:-92.9052661, lat:15.44959464}}	15-06-2020	15-08-2020	816,041.55	816,041.55	816,041.55	816,041.55	816,041.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:816041.55, importe_modificado:816041.55}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1762317/proyecto_INICIO, 1762317/proyecto_PROCESO, 1762317/proyecto_INICIO, 1762317/proyecto_PROCESO, 1762317/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 187 + 700 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, lon:-91.26880077, lat:16.81775565}}	01-05-2020	15-08-2020	7,991,093.24	7,991,093.24	7,991,093.24	7,991,093.24	7,991,093.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0298/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7994684.02, importe_modificado:7994684.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1811.0}}	{1762401/proyecto_INICIO, 1762401/proyecto_PROCESO, 1762401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MONTE FLOR DE ABAJO, 30633 MONTE FLOR ABAJO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ESCUINTLA CHIAPAS SE CONTINUA POR LA CAR, lon:-92.58769943, lat:15.31171803}}	06-04-2020	04-07-2020	2,270,288.87	2,270,288.87	2,270,288.87	2,270,288.87	2,270,288.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2270288.87, importe_modificado:2270288.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1762490/proyecto_PROCESO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_PROCESO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
420	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LO, lon:-92.6566638, lat:17.41114615}}	01-06-2020	31-07-2020	896,553.77	896,553.77	896,553.77	896,553.77	896,553.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:896553.77, importe_modificado:896553.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1762495/proyecto_PROCESO, 1762495/proyecto_INICIO, 1762495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
265		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2189.0, meta_modificada:2189.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO ACAMBAC - CRUCERO CHAPULTENANGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 189 COLONIA SAN ANTONIO ACAMBAC, 29693 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO COMPRENDID, lon:-93.13578997, lat:17.31944174}}	03-01-2020	27-02-2020	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-02-2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2189.0}}	{1762530/proyecto_INICIO, 1762530/proyecto_FIN, 1762530/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
152		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2014.0, meta_modificada:2014.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARACOL SANTO DOMINGO - VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 014 PUEBLO CARACOL SANTO DOMINGO, 00000 CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCA, lon:-93.10304576, lat:17.30072855}}	09-01-2020	03-03-2020	1,016,400.00	1,016,400.00	1,016,400.00	1,016,400.00	1,016,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-05-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1016400.0, importe_modificado:1016400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2014.0}}	{1762540/proyecto_FIN, 1762540/proyecto_INICIO, 1762540/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
151		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.68, meta_modificada:613.68}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA EL ROSARIO, CARRETERA SLOQUIB CHAY PARA LLEGAR A L, lon:-92.07189883, lat:16.89092446}}	12-05-2020	13-07-2020	1,445,483.01	1,445,483.01	1,445,483.01	1,445,483.01	1,445,483.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0313/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1445483.01, importe_modificado:1445483.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.68}}	{1762716/proyecto_INICIO, 1762716/proyecto_PROCESO, 1762716/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
209		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.8, meta_modificada:738.8}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN L, lon:-93.06406731, lat:16.17043868}}	17-08-2020	30-09-2020	541,128.60	541,128.60	541,128.60	541,128.60	541,128.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/080-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:541128.6, importe_modificado:541128.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.8}}	{1762748/proyecto_INICIO, 1762748/proyecto_PROCESO, 1762748/proyecto_FIN, 1762748/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.69320515, lat:15.28535003}}	18-05-2020	30-07-2020	460,985.44	460,985.44	460,985.44	460,985.44	460,985.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:C. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:460985.44, importe_modificado:460985.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	{1762839/proyecto_INICIO, 1762839/proyecto_PROCESO, 1762839/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
450		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTELIBANO Y TERRACERIA EL EDEN, LA UBICACIÓN, lon:-91.95058999, lat:16.85787793}}	01-06-2020	01-09-2020	2,999,999.85	2,999,999.85	2,999,999.85	2,999,999.85	2,999,999.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999999.85, importe_modificado:2999999.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2430.0}}	{1763196/proyecto_INICIO, 1763196/proyecto_PROCESO, 1763196/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	43	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRSITOBAI KM 176.6 - LOCALIDAD TZONTZUELA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 600 PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, 29461 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A, lon:-92.29300259, lat:16.87233863}}	06-07-2020	04-08-2020	142,847.04	142,847.04	142,847.04	142,847.04	142,847.04	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-118/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:142847.04, importe_modificado:142847.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1763330/proyecto_INICIO, 1763330/proyecto_FIN, 1763330/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILOMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LA, lon:-91.63897808, lat:16.76888773}}	01-03-2020	01-07-2020	1,551,644.33	1,551,644.33	1,551,644.33	1,551,644.33	1,551,644.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1551644.33, importe_modificado:1551644.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}}	{1764163/proyecto_INICIO, 1764163/proyecto_PROCESO, 1764163/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	191	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AURORA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 300 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA TZAJALÁ, SE UBICA A 22.30 KMS. DE, lon:-92.38678619, lat:17.13991016}}	19-08-2020	21-09-2020	157,305.28	157,305.28	157,305.28	157,305.28	157,305.28	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84424, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:157305.28, importe_modificado:157305.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1764170/proyecto_PROCESO, 1764170/proyecto_FIN, 1764170/proyecto_INICIO, 1764170/proyecto_FIN, 1764170/proyecto_INICIO, 1764170/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	155	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SAGIUN - TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA CHOXITIC , lon:-91.97853873, lat:17.16807393}}	19-08-2020	21-09-2020	127,417.28	127,417.28	127,417.28	127,417.28	127,417.28	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84469, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:127417.28, importe_modificado:127417.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}	{1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	30	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.55944692, lat:17.40434549}}	01-06-2020	30-08-2020	404,813.53	404,813.53	404,813.53	404,813.53	404,813.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-067/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:404813.53, importe_modificado:404813.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1764409/proyecto_PROCESO, 1764409/proyecto_INICIO, 1764409/proyecto_FIN, 1764409/proyecto_PROCESO, 1764409/proyecto_FIN, 1764409/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	15715	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA A 30 METROS DE LA GASERA, A 200 METROS DEL ARCO DE LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.27373272, lat:15.74598708}}	15-04-2020	28-04-2020	229,982.57	229,982.57	229,982.57	229,982.57	229,982.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:CONTRATISTA SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:229982.57, importe_modificado:229982.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	{1764650/proyecto_PROCESO, 1764650/proyecto_FIN, 1764650/proyecto_INICIO, 1764650/proyecto_FIN, 1764650/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	0	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.68, meta_modificada:358.68}}		1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FERNANDO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE QUE CONDUCE A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CARRETERA DE TERRECEERÍA QUE VA HACIA EL BARRIO DE SAN FERNANDO DE LA , lon:-92.33684803, lat:17.18407537}}	09-07-2020	15-08-2020	48,464.22	48,464.22	48,464.22	48,464.22	48,464.22	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87842, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:48464.22, importe_modificado:48464.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.68}}	{1764913/proyecto_FIN, 1764913/proyecto_INICIO, 1764913/proyecto_PROCESO, 1764913/proyecto_INICIO, 1764913/proyecto_PROCESO, 1764913/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
129		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.05, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL- SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 30152 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA, lon:-92.12472138, lat:15.80633091}}	01-05-2020	30-06-2020	3,936,125.46	3,936,125.46	3,936,125.46	3,936,125.46	3,936,125.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0042/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3936125.46, importe_modificado:3936125.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1765265/proyecto_INICIO, 1765265/proyecto_PROCESO, 1765265/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:709, direccion:RANCHERIA EL TESORO, 00000 EL TESORO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO EJIDO BARRITA DE PAJON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MPAL SOBRE LA CARRETERA A EJ. ZAPOTAL SE PASA LA COLO, lon:-93.06736645, lat:15.44099202}}	03-09-2020	03-10-2020	448,176.35	448,176.35	448,176.35	448,176.35	448,176.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:448176.35, importe_modificado:448176.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1765552/proyecto_PROCESO, 1765552/proyecto_FIN, 1765552/proyecto_PROCESO, 1765552/proyecto_INICIO, 1765552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA YAXOQUINTELA TOMAMOS LA CAR, lon:-91.72912894, lat:16.91032536}}	15-05-2020	15-08-2020	549,061.71	549,061.71	549,061.71	549,061.71	549,061.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0430/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549061.71, importe_modificado:549061.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{1765738/proyecto_PROCESO, 1765738/proyecto_INICIO, 1765738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5720.0, meta_modificada:5720.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL, lon:-91.966757, lat:16.18043312}}	02-07-2020	21-07-2020	1,194,336.00	1,194,336.00	1,194,336.00	1,194,336.00	1,194,336.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87142, contratista: convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1194336.0, importe_modificado:1194336.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5720.0}}	{1765854/proyecto_PROCESO, 1765854/proyecto_INICIO, 1765854/proyecto_FIN, 1765854/proyecto_INICIO, 1765854/proyecto_FIN, 1765854/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS POCITOS, 30135 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE INNOMINADA SE TRASLADA DESDE LA CABECERA AMPAL DE FRONTERA COMALAPA HACIA CHICOMUSELO EN LA, lon:-92.18440357, lat:15.6318779}}	17-08-2020	30-11-2020	1,335,975.16	1,335,975.16	1,335,975.16	1,335,975.16	1,335,975.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/18, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1335975.16, importe_modificado:1335975.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}}	{1766007/proyecto_INICIO, 1766007/proyecto_PROCESO, 1766007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y. LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUEN, lon:-92.98456083, lat:17.03776037}}	03-02-2020	06-04-2020	82,529.55	82,529.55	82,529.55	82,529.55	82,529.55	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-003/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:82529.55, importe_modificado:82529.55}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1766034/proyecto_PROCESO, 1766034/proyecto_INICIO, 1766034/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29770 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.87554116, lat:16.98602105}}	03-02-2020	06-03-2020	113,310.82	113,310.82	113,310.82	113,310.82	113,310.82	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-004/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:113310.82, importe_modificado:113310.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1766062/proyecto_INICIO, 1766062/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.87557871, lat:16.98608774}}	03-02-2020	06-03-2020	134,373.02	134,373.02	134,373.02	134,373.02	134,373.02	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-005/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:134373.02, importe_modificado:134373.02}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1766116/proyecto_FIN, 1766116/proyecto_INICIO, 1766116/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52251658, lat:17.29393406}}	25-05-2020	04-07-2020	864,292.45	864,292.45	864,292.45	864,292.45	864,292.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-072/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.45, importe_modificado:864292.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1766138/proyecto_PROCESO, 1766138/proyecto_FIN, 1766138/proyecto_INICIO, 1766138/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.04, meta_modificada:233.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1045, direccion:CALLE EJIDO BELEN EJIDO EJIDO BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 36.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESAGRONOMOS AL ENTRAR AL EJIDO AGRONOMOS S, lon:-93.5395089, lat:16.38501648}}	01-06-2020	30-09-2020	579,817.00	579,817.00	579,817.00	579,817.00	579,817.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-081, contratista:GRUPO SHITAKE. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:579817.0, importe_modificado:579817.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.04}}	{1766224/proyecto_FIN, 1766224/proyecto_PROCESO, 1766224/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7424.9, meta_modificada:7424.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:EJIDO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS DEL EJIDO., lon:-92.23882207, lat:15.41073616}}	01-02-2020	29-02-2020	2,992,508.62	2,992,508.62	2,992,508.62	2,992,508.62	2,992,508.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/01/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2992508.62, importe_modificado:2992508.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7424.9}}	{1766265/proyecto_PROCESO, 1766265/proyecto_FIN, 1766265/proyecto_INICIO, 1766265/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.15, meta_modificada:48.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTO DOMINGO BARRIO SANTO DOMINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO MAYA Y CAMINO BARRIO HERRADERO, CAMINO BARRIO SANTO DOMINGO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A BARRIO MAYA LUE, lon:-92.09320655, lat:16.91834048}}	01-07-2020	20-07-2020	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:25056.0, importe_modificado:25056.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.15}}	{1766387/proyecto_INICIO, 1766387/proyecto_FIN, 1766387/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1044	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO, 29382 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-92.87185303, lat:16.48438266}}	11-08-2020	24-09-2020	1,549,281.85	1,549,281.85	1,549,281.85	1,549,281.85	1,549,281.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-013/2020, contratista:OMOA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1549281.85, importe_modificado:1549281.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}}	{1766414/proyecto_INICIO, 1766414/proyecto_PROCESO, 1766414/proyecto_FIN, 1766414/proyecto_PROCESO, 1766414/proyecto_FIN, 1766414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
194	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA CENTRAL LA REHABILITACIÓN DE TECHOS SE REALIZO EN EL BARRIO LA ASUNCION., lon:-93.12825916, lat:17.33624119}}	06-07-2020	19-08-2020	2,984,091.70	2,984,091.70	2,984,091.70	2,984,091.70	2,984,091.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2984091.7, importe_modificado:2984091.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}	{1766434/proyecto_INICIO, 1766434/proyecto_FIN, 1766434/proyecto_PROCESO, 1766434/proyecto_FIN, 1766434/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 29910 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 1 Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 SE ENCU, lon:-92.43159356, lat:17.35126583}}	31-07-2020	26-08-2020	1,257,151.84	1,257,151.84	1,257,151.84	1,257,151.84	1,257,151.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-164/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257151.84, importe_modificado:1257151.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1766444/proyecto_INICIO, 1766444/proyecto_FIN, 1766444/proyecto_PROCESO, 1766444/proyecto_FIN, 1766444/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EIJDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD PUBLICA LA GRANDEZA, lon:-92.22695867, lat:15.51418}}	13-07-2020	30-10-2020	3,451,039.20	3,451,039.20	3,451,039.20	3,451,039.20	3,451,039.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3451039.2, importe_modificado:3451039.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}}	{1766559/proyecto_INICIO, 1766559/proyecto_PROCESO, 1766559/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.53, meta_modificada:84.53}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA A PROVIDENCIA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30965 VEINTE DE NOVIEMBRE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SOBRE LA CARRETERA A NUEVA PROVIDENCIA., lon:-92.21945512, lat:15.4970676}}	06-09-2020	18-12-2020	808,928.46	808,928.46	808,928.46	808,928.46	808,928.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-15, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808928.46, importe_modificado:808928.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.53}}	{1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_FIN, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_FIN, 1766588/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA COLONIA LA PROVIDENCIA, 29636 LA PROVIDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PROVIDENCIA II Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA, lon:-93.23987359, lat:17.17077711}}	24-08-2020	24-10-2020	500,064.68	500,064.68	500,064.68	500,064.68	500,064.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:500064.68, importe_modificado:500064.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}}	{1766590/proyecto_FIN, 1766590/proyecto_INICIO, 1766590/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.16, meta_modificada:880.16}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PINIETE NORTE Y CALLE 3 PONIENTE NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 6 CALLE NORTE PONIETE ENTRE PRIMERA Y TERCERA NORTE PONI, lon:-92.22713514, lat:15.51300985}}	04-11-2020	23-12-2020	1,579,038.90	1,579,038.90	1,579,038.90	1,579,038.90	1,579,038.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-22, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1579038.9, importe_modificado:1579038.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.16}}	{1766641/proyecto_INICIO, 1766641/proyecto_PROCESO, 1766641/proyecto_FIN, 1766641/proyecto_INICIO, 1766641/proyecto_PROCESO, 1766641/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y 1 BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLE/JON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.5479653, lat:17.44731824}}	03-07-2020	26-08-2020	1,297,216.06	1,297,216.06	1,297,216.06	1,297,216.06	1,297,216.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-144/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1297216.06, importe_modificado:1297216.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766646/proyecto_INICIO, 1766646/proyecto_FIN, 1766646/proyecto_PROCESO, 1766646/proyecto_FIN, 1766646/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LÁZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + undefined EJIDO 1 LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 70.00 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.59423142, lat:17.22168508}}	15-05-2020	14-08-2020	4,919,631.52	4,919,631.52	4,919,631.52	4,919,631.52	4,919,631.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4919631.52, importe_modificado:4919631.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}}	{1766703/proyecto_FIN, 1766703/proyecto_INICIO, 1766703/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:PARAJE TOJCHOCTIC, 29493 TOJCHOCTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO A TOJCHOCTIC, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOJCHOCTIC, lon:-92.59217581, lat:16.86914988}}	01-10-2020	31-10-2020	1,305,468.99	1,305,468.99	1,305,468.99	1,305,468.99	1,305,468.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-016-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1305468.99, importe_modificado:1305468.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}}	{1766839/proyecto_INICIO, 1766839/proyecto_FIN, 1766839/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
526	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:44, direccion:CALLE EJIDO CALZADA LARGA EJIDO EJIDO CALZADA LARGA, 30470 CALZADA LARGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ACCESO Y , CENTRO VILLAFLORES A EJIDO CALZADA LARGA CARETERA TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 19.5.00 KM. ENTRADA PRIN, lon:-93.31336393, lat:16.35334786}}	02-03-2020	30-06-2020	1,503,065.00	1,503,065.00	1,503,065.00	1,503,065.00	1,503,065.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-011, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1503065.0, importe_modificado:1503065.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1758.0}}	{1766964/proyecto_INICIO, 1766964/proyecto_FIN, 1766964/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2396, direccion:CALLE GUADALUPANO CASA BLANQUEADA FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO CASA BLANQUEADA, 30470 CASA BLANQUEADA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIU, lon:-93.29931871, lat:16.23159175}}	01-04-2020	31-07-2020	617,999.00	617,999.00	617,999.00	617,999.00	617,999.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-069, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:617999.0, importe_modificado:617999.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1767203/proyecto_FIN, 1767203/proyecto_PROCESO, 1767203/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1678, direccion:CALLE RIA. EL CARMELO EJIDO RIA. EL CARMELO, 30470 EL CARMELO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PIRINCAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO 230 HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO DESVIO DE SARAGOZA PARA POSTE, lon:-93.21923732, lat:16.37217816}}	01-06-2020	30-09-2020	524,123.00	524,123.00	524,123.00	524,123.00	524,123.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-075, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:524123.0, importe_modificado:524123.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1767231/proyecto_INICIO, 1767231/proyecto_FIN, 1767231/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JUAN, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA PAKAL NA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRI, lon:-91.99303048, lat:17.54307491}}	30-03-2020	30-06-2020	1,232,908.83	1,232,908.83	1,232,908.83	1,232,908.83	1,232,908.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-090-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1232908.83, importe_modificado:1232908.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}}	{1767412/proyecto_INICIO, 1767412/proyecto_FIN, 1767412/proyecto_PROCESO, 1767412/proyecto_FIN, 1767412/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:81, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO PLAN DE LOS ÁNGELES, 30225 PLAN DE LOS ÁNGELES, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EXCATAMENTE EN LA CALLE PRINCIPAL QUE TRASLADA DE PRESIDENTE ECHEVERRÍA LAJA TENDIDA, lon:-92.67744595, lat:16.33537714}}	01-09-2020	15-10-2020	1,894,562.36	1,894,562.36	1,894,562.36	1,894,562.36	1,894,562.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-082/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1894562.36, importe_modificado:1894562.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.0}}	{1767623/proyecto_FIN, 1767623/proyecto_PROCESO, 1767623/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO , lon:-92.66997449, lat:17.18582231}}	15-05-2020	14-09-2020	4,506,867.79	4,506,867.79	4,506,867.79	4,506,867.79	4,506,867.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4506867.79, importe_modificado:4506867.79}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}}	{1767686/proyecto_INICIO, 1767686/proyecto_FIN, 1767686/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO CA, lon:-92.66992085, lat:17.18581206}}	15-05-2020	15-09-2020	4,427,799.94	4,427,799.94	4,427,799.94	4,427,799.94	4,427,799.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4427799.94, importe_modificado:4427799.94}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}}	{1767762/proyecto_INICIO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SEPELTÓN, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA UICAYIL, SE UBICA A 18.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16249625, lat:17.06534103}}	10-08-2020	09-11-2020	2,489,463.99	2,489,463.99	2,489,463.99	2,489,463.99	2,489,463.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/35 9/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2489463.99, importe_modificado:2489463.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}}	{1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.8, meta_modificada:231.8}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FLORES MAGÓN, POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA , SEGUIR D, lon:-93.00995331, lat:16.94636694}}	13-07-2020	11-08-2020	438,577.07	438,577.07	438,577.07	438,577.07	438,577.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-05/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:438577.07, importe_modificado:438577.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.8}}	{1767955/proyecto_INICIO, 1767955/proyecto_FIN, 1767955/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE EL MANTENIMIENTO DE SANITARIO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.99725241, lat:16.1368422}}	01-09-2020	09-10-2020	232,080.98	232,080.98	232,080.98	232,080.98	232,080.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /110-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:232080.98, importe_modificado:232080.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1768171/proyecto_INICIO, 1768171/proyecto_PROCESO, 1768171/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO PEQUERÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EL DEPORTIVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL P, lon:-92.08392823, lat:16.90340259}}	01-07-2020	15-10-2020	1,800,391.54	1,800,391.54	1,800,391.54	1,800,391.54	1,800,391.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0412/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1800391.54, importe_modificado:1800391.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}}	{1768182/proyecto_PROCESO, 1768182/proyecto_INICIO, 1768182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - SANTA ROSA LA LIBERTAD KILÓMETRO 7 + 700 BARRIO SANTA ROSA LA LIBERTAD, 29760 SANTA ROSA LA LIBERTAD, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SANTA ROSA LA LIBERTAD SE ENCUENTRA A 7.7 KM DE , lon:-92.88045778, lat:17.09351466}}	02-06-2020	31-07-2020	730,692.00	730,692.00	730,692.00	730,692.00	730,692.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:730692.0, importe_modificado:730692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1768544/proyecto_INICIO, 1768544/proyecto_FIN, 1768544/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA, 30129 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA AL ARCO DE CHICOMUSELO DONDE ESTA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A MANO IZQUIERDA SE LLEGA AL BARRIO , lon:-92.25949317, lat:15.77404537}}	03-03-2020	29-05-2020	2,462,842.47	2,462,842.47	2,462,842.47	2,462,842.47	2,462,842.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C005/2020, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2462842.47, importe_modificado:2462842.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}}	{1768570/proyecto_INICIO, 1768570/proyecto_PROCESO, 1768570/proyecto_FIN, 1768570/proyecto_PROCESO, 1768570/proyecto_FIN, 1768570/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
540	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:PARAJE YALENTAY, 29360 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE YALENTAY, lon:-92.75587493, lat:16.73605342}}	01-06-2020	30-07-2020	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-28VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1252800.0, importe_modificado:1252800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1768593/proyecto_INICIO, 1768593/proyecto_FIN, 1768593/proyecto_PROCESO, 1768593/proyecto_FIN, 1768593/proyecto_PROCESO, 1768593/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:PARAJE EL PIG, 29360 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD EL PIG, lon:-92.76465726, lat:16.7316543}}	01-06-2020	30-07-2020	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-89VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1768614/proyecto_INICIO, 1768614/proyecto_PROCESO, 1768614/proyecto_FIN, 1768614/proyecto_INICIO, 1768614/proyecto_FIN, 1768614/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1233	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:411.0, meta_modificada:411.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE APAZ, lon:-92.79185322, lat:16.71166826}}	01-06-2020	30-07-2020	2,860,560.00	2,860,560.00	2,860,560.00	2,860,560.00	2,860,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-31VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2860560.0, importe_modificado:2860560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:411.0}}	{1768620/proyecto_INICIO, 1768620/proyecto_FIN, 1768620/proyecto_PROCESO, 1768620/proyecto_FIN, 1768620/proyecto_PROCESO, 1768620/proyecto_FIN, 1768620/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
270		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 BARRIO YOCHIB BARRIO YOCHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIE, lon:-92.44880112, lat:16.85373361}}	14-07-2020	13-08-2020	1,368,950.80	1,368,950.80	1,368,950.80	1,368,950.80	1,368,950.80	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-129/2020, contratista:RIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1368950.8, importe_modificado:1368950.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1768663/proyecto_INICIO, 1768663/proyecto_FIN, 1768663/proyecto_PROCESO, 1768663/proyecto_FIN, 1768663/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CANTON EL AGUACATE, 30650 EL AGUACATE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA TELESECUNDARIO SOR JUANA INSES DE LA CRUZ HUBICADA EN CANTON EL AGUACATE, lon:-92.43048302, lat:14.84246721}}	15-03-2020	30-05-2020	1,618,998.49	1,618,998.49	1,618,998.49	1,618,998.49	1,618,998.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF /017/2020, contratista:SUMINISTROS ELECTRICOS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1618998.49, importe_modificado:1618998.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}}	{1768754/proyecto_INICIO, 1768754/proyecto_PROCESO, 1768754/proyecto_FIN, 1768754/proyecto_PROCESO, 1768754/proyecto_FIN, 1768754/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1250		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.38, meta_modificada:556.38}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE BARRIO CONCEPCION, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE ALTAMIRANO SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE COMO REFERENCIA RESTAURAT EL BREVE ESPACIO, lon:-92.44880307, lat:14.86067517}}	03-02-2020	30-04-2020	473,106.53	473,106.53	473,106.53	473,106.53	473,106.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF /025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:473106.53, importe_modificado:473106.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.38}}	{1768821/proyecto_PROCESO, 1768821/proyecto_INICIO, 1768821/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
491		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:218.0, meta_modificada:218.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:RANCHERIA JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 5.3 KMS PARA LLEGAR A L, lon:-92.4579782, lat:16.76376759}}	02-11-2020	30-11-2020	6,137,663.12	6,137,663.12	6,137,663.12	6,137,663.12	6,137,663.12	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90142, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:6137663.12, importe_modificado:6137663.12}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:218.0}}	{1768839/proyecto_INICIO, 1768839/proyecto_PROCESO, 1768839/proyecto_FIN, 1768839/proyecto_INICIO, 1768839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
351		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:ANDADOR ROSARIO EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR ROSARIO. Y , SE UBICA EL POZO EN UN POTRERO DE PALMA DE ACEITE EN LA SALIDA DEL EJIDO., lon:-92.09736416, lat:17.8046033}}	03-03-2020	31-03-2020	310,616.61	310,616.61	310,616.61	310,616.61	310,616.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-agua y saneamiento 005-2020, contratista:concepcion narvez de la cruz, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:310616.61, importe_modificado:310616.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768965/proyecto_INICIO, 1768965/proyecto_FIN, 1768965/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:183, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - CAFETAL RIO CHIQUITO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA CAFETAL RIO CHIQUITO, 29760 CAFETAL RIO CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL RIO CHIQUITO SE ENCUENTRA A 9.3 KM DE LA CAB, lon:-92.78589235, lat:17.11163146}}	15-06-2020	28-08-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/ 019/2020, contratista:Edgar Herberto Rodríguez Zufiga, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1769129/proyecto_INICIO, 1769129/proyecto_FIN, 1769129/proyecto_PROCESO, 1769129/proyecto_INICIO, 1769129/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.84, meta_modificada:433.84}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:176, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - ESQUIPULAS KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA ESQUIPULAS, 29760 ESQUIPULAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , ESQUIPULAS SE ENCUENTRA A 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL Y SE LLEGA DIR, lon:-92.79021536, lat:17.09929013}}	01-09-2020	06-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/ 035/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.84}}	{1769479/proyecto_PROCESO, 1769479/proyecto_FIN, 1769479/proyecto_INICIO, 1769479/proyecto_FIN, 1769479/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:35, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO VILLA HIDALGO, 30695 VILLA HIDALGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO CARRETERA CRUCERO CRUZ DE OROVILLA HID, lon:-92.37567338, lat:15.10945413}}	02-09-2020	30-11-2020	543,764.99	543,764.99	543,764.99	543,764.99	543,764.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:543764.99, importe_modificado:543764.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1769559/proyecto_INICIO, 1769559/proyecto_FIN, 1769559/proyecto_INICIO, 1769559/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE CALLE DE LA CASA DE LA SRA. ELSA PEREZ VAZQUEZ EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORALES Y CALLE CASA DELA SRA. ONEYDA GOMEZ ROBLERO, CALL, lon:-92.71219244, lat:15.66404262}}	03-09-2020	17-10-2020	396,540.34	396,540.34	396,540.34	396,540.34	396,540.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/014-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:396540.34, importe_modificado:396540.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1769839/proyecto_INICIO, 1769839/proyecto_PROCESO, 1769839/proyecto_FIN, 1769839/proyecto_INICIO, 1769839/proyecto_PROCESO, 1769839/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:706.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 105 + 000 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILITIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN SALVADOR ESQUER, lon:-92.44952701, lat:16.27975622}}	01-09-2020	30-10-2020	497,437.92	497,437.92	497,437.92	497,437.92	497,437.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-070/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1436645.82, importe_modificado:1436645.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.0}}	{1769847/proyecto_INICIO, 1769847/proyecto_FIN, 1769847/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1748	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4689.0, meta_modificada:4689.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GUACHIPILIN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE SOCONUSCO LOS ALMENDROS, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA, lon:-92.24287716, lat:14.91739456}}	01-09-2020	30-11-2020	4,964,595.00	4,964,595.00	4,964,595.00	4,964,595.00	4,964,595.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/SOPM/FISM/CO /0038/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4964595.0, importe_modificado:4964595.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4689.0}}	{1769902/proyecto_INICIO, 1769902/proyecto_PROCESO, 1769902/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.35, meta_modificada:71.35}}		1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILITIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTES DE OCA Y AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIA, lon:-92.44930565, lat:16.27614199}}	01-09-2020	30-10-2020	397,894.44	397,894.44	397,894.44	397,894.44	397,894.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-070/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1436645.82, importe_modificado:1436645.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.35}}	{1769963/proyecto_PROCESO, 1769963/proyecto_FIN, 1769963/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02655596, lat:17.03278478}}	04-02-2020	05-03-2020	135,176.91	135,176.91	135,176.91	135,176.91	135,176.91	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IMC/DOPM/FISMDF/ORD-030/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:135176.91, importe_modificado:135176.91}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1770019/proyecto_INICIO, 1770019/proyecto_FIN, 1770019/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98455983, lat:17.03772992}}	06-02-2020	06-03-2020	70,038.00	70,038.00	70,038.00	70,038.00	70,038.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-042/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:70038.0, importe_modificado:70038.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1770221/proyecto_FIN, 1770221/proyecto_PROCESO, 1770221/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1359	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:453.0, meta_modificada:453.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC CENTRO, 29369 ZEQUENTIC CENTRO, 29369 ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO, lon:-92.82637647, lat:16.71669752}}	08-06-2020	06-08-2020	3,152,880.00	3,152,880.00	3,152,880.00	3,152,880.00	3,152,880.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-37VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:3152880.0, importe_modificado:3152880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:453.0}}	{1770800/proyecto_FIN, 1770800/proyecto_INICIO, 1770800/proyecto_PROCESO, 1770800/proyecto_INICIO, 1770800/proyecto_PROCESO, 1770800/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
504	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 2, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 2, lon:-92.82689145, lat:16.71990343}}	08-06-2020	06-08-2020	1,169,280.00	1,169,280.00	1,169,280.00	1,169,280.00	1,169,280.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-38VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}}	{1770812/proyecto_INICIO, 1770812/proyecto_FIN, 1770812/proyecto_PROCESO, 1770812/proyecto_INICIO, 1770812/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
204	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:PARAJE ZEQUENTIC ALTO, 29369 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO, lon:-92.82866473, lat:16.71225808}}	08-06-2020	06-08-2020	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-100VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:236640.0, importe_modificado:236640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1770828/proyecto_INICIO, 1770828/proyecto_PROCESO, 1770828/proyecto_FIN, 1770828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:53, direccion:PARAJE AJETIC ALTO, 00000 AJETIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJETIC ALTO, lon:-92.82588187, lat:16.70385001}}	08-06-2020	06-08-2020	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-102VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1770837/proyecto_PROCESO, 1770837/proyecto_FIN, 1770837/proyecto_INICIO, 1770837/proyecto_PROCESO, 1770837/proyecto_FIN, 1770837/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7922	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2544.07, meta_modificada:2544.07}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, lon:-92.33312694, lat:17.17285439}}	07-07-2020	07-10-2020	2,505,270.24	2,505,270.24	2,505,270.24	2,505,270.24	2,505,270.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS-M-023/2020, contratista:JOSE RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2505270.24, importe_modificado:2505270.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2544.07}}	{1771155/proyecto_FIN, 1771155/proyecto_PROCESO, 1771155/proyecto_FIN, 1771155/proyecto_INICIO, 1771155/proyecto_FIN, 1771155/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.8, meta_modificada:460.8}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y AVENIDA MINA, SE UBICA RUMBO A LA PUNTA ENCONTRANDOSE A 100 MTS UNA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.00907572, lat:17.72247172}}	03-07-2020	30-09-2020	546,962.87	546,962.87	546,962.87	546,962.87	546,962.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-MURO FIRME-0022-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:546962.87, importe_modificado:273481.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.8}}	{1771180/proyecto_INICIO, 1771180/proyecto_FIN, 1771180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
495	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:PARAJE CHIQUINIVALVO, 29369 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVO, lon:-92.85080518, lat:16.70796549}}	15-06-2020	13-08-2020	1,148,400.00	1,148,400.00	1,148,400.00	1,148,400.00	1,148,400.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-48VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1148400.0, importe_modificado:1148400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}	{1771227/proyecto_INICIO, 1771227/proyecto_PROCESO, 1771227/proyecto_FIN, 1771227/proyecto_PROCESO, 1771227/proyecto_FIN, 1771227/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
222	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:PARAJE POTOBTIC BAJO, 29367 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO, lon:-92.84060144, lat:16.69269508}}	15-06-2020	13-08-2020	515,040.00	515,040.00	515,040.00	515,040.00	515,040.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-49VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:515040.0, importe_modificado:515040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}	{1771265/proyecto_INICIO, 1771265/proyecto_PROCESO, 1771265/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:EJIDO CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, 29930 CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29902275, lat:17.23457766}}	01-09-2020	01-12-2020	675,543.55	675,543.55	675,543.55	675,543.55	675,543.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-031/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:675543.55, importe_modificado:675543.55}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1771531/proyecto_INICIO, 1771531/proyecto_PROCESO, 1771531/proyecto_FIN, 1771531/proyecto_PROCESO, 1771531/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02662033, lat:17.03271981}}	06-02-2020	09-03-2020	110,582.64	110,582.64	110,582.64	110,582.64	110,582.64	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-059/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110582.64, importe_modificado:110582.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1771551/proyecto_PROCESO, 1771551/proyecto_INICIO, 1771551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:78, direccion:EJIDO SHASHIJÁ, 29930 SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29494433, lat:17.23642608}}	01-09-2020	01-12-2020	680,902.23	680,902.23	680,902.23	680,902.23	680,902.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-033/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:680902.23, importe_modificado:680902.23}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1771641/proyecto_INICIO, 1771641/proyecto_FIN, 1771641/proyecto_PROCESO, 1771641/proyecto_FIN, 1771641/proyecto_INICIO, 1771641/proyecto_PROCESO, 1771641/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:COLONIA CANADÁ, 30973 CANADÁ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA CANADÁ., lon:-92.22665304, lat:15.4481187}}	19-03-2020	17-04-2020	4,035,211.02	4,035,211.02	4,035,211.02	4,035,211.02	4,035,211.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/09/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4035211.02, importe_modificado:4035211.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9360.0}}	{1771853/proyecto_PROCESO, 1771853/proyecto_FIN, 1771853/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8775.0, meta_modificada:8775.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:COLONIA CANADÁ, 30973 CANADÁ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA CANADÁ., lon:-92.22658866, lat:15.44809802}}	25-05-2020	22-06-2020	3,783,010.33	3,783,010.33	3,783,010.33	3,783,010.33	3,783,010.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3783010.33, importe_modificado:3783010.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8775.0}}	{1771917/proyecto_PROCESO, 1771917/proyecto_INICIO, 1771917/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 165.60 - A LA CABECERA DE ALTAMITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURO, lon:-92.1284121, lat:16.74334395}}	28-08-2020	25-09-2020	164,274.10	164,274.10	164,274.10	164,274.10	164,274.10	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-169/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:164274.1, importe_modificado:164274.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1772034/proyecto_INICIO, 1772034/proyecto_FIN, 1772034/proyecto_PROCESO, 1772034/proyecto_FIN, 1772034/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
197	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 400 COLONIA ATZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50605104, lat:17.04980725}}	27-06-2020	31-08-2020	2,200,800.00	2,200,800.00	2,200,800.00	2,200,800.00	2,200,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84338, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2200800.0, importe_modificado:2200800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}	{1772151/proyecto_INICIO, 1772151/proyecto_FIN, 1772151/proyecto_INICIO, 1772151/proyecto_PROCESO, 1772151/proyecto_FIN, 1772151/proyecto_PROCESO, 1772151/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97301947, lat:17.00712255}}	06-02-2020	09-03-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-069/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1772258/proyecto_FIN, 1772258/proyecto_PROCESO, 1772258/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
296	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2864.0, meta_modificada:2864.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:103, localidad:12, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO MANACAL, 30680 MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL EJIDO, CAMINO DE ACCESO DE TUZANTAN CABECERA AL EJIDO MANACAL A 10 KMS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.37296501, lat:15.17612511}}	01-09-2020	30-11-2020	3,789,183.94	3,789,183.94	3,789,183.94	3,789,183.94	3,789,183.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3789183.94, importe_modificado:3789183.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2864.0}}	{1772438/proyecto_INICIO, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA BAWITZ MANGO SE UBICA A 85.70 KMS. , lon:-91.86982008, lat:17.07230221}}	17-06-2020	17-08-2020	448,210.96	448,210.96	448,210.96	448,210.96	448,210.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/301/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:448210.96, importe_modificado:448210.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.0270924, lat:17.03247361}}	06-02-2020	09-03-2020	91,353.00	91,353.00	91,353.00	91,353.00	91,353.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-075/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:91353.0, importe_modificado:91353.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1772672/proyecto_INICIO, 1772672/proyecto_FIN, 1772672/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
255	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CIRCUNVALACION PLAN DE AYUTLA, 30370 PLAN DE AYUTLA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA PLAN DE AYUTLA, lon:-92.57223902, lat:15.70613242}}	02-03-2020	16-03-2020	21,435.56	21,435.56	21,435.56	21,435.56	21,435.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FASISM/ODT-006/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:21435.56, importe_modificado:21435.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1772798/proyecto_FIN, 1772798/proyecto_PROCESO, 1772798/proyecto_INICIO, 1772798/proyecto_PROCESO, 1772798/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:222, direccion:EJIDO GLORIA BAHUITZ, 29930 LA GLORIA BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD TOMANDO UN CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL RESTAURANTE LOS PATOS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32613003, lat:17.1490476}}	01-09-2020	30-11-2020	453,934.82	453,934.82	453,934.82	453,934.82	453,934.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-034/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:453934.82, importe_modificado:453934.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1772806/proyecto_INICIO, 1772806/proyecto_PROCESO, 1772806/proyecto_FIN, 1772806/proyecto_PROCESO, 1772806/proyecto_FIN, 1772806/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
108	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CABECERA MUNICIPAL DE KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE SAN RAFAEL JOLJA, 29450 SAN RAFAEL JOLJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE, lon:-92.15423398, lat:16.77146687}}	30-09-2020	28-10-2020	547,580.32	547,580.32	547,580.32	547,580.32	547,580.32	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-194/2020, contratista:RICARDO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:547580.32, importe_modificado:547580.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1772808/proyecto_INICIO, 1772808/proyecto_FIN, 1772808/proyecto_PROCESO, 1772808/proyecto_FIN, 1772808/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, KM 191.8 - LOCALIDAD BAWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PARAJE BAWITS, 29450 BAWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRADA SO, lon:-92.28752706, lat:16.750471126}}	02-10-2020	30-10-2020	506,511.80	506,511.80	506,511.80	506,511.80	506,511.80	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-197/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:506511.8, importe_modificado:506511.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1772887/proyecto_INICIO, 1772887/proyecto_FIN, 1772887/proyecto_PROCESO, 1772887/proyecto_FIN, 1772887/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
393	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.77, meta_modificada:6.77}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO VERACRUZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 29956 NUEVO VERACRUZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO A BANCO DE ARCILLA, LA O, lon:-90.68216618, lat:16.09139148}}	02-03-2020	08-05-2020	1,501,747.75	1,501,747.75	1,501,747.75	1,501,747.75	1,501,747.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-008/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1501747.75, importe_modificado:1501747.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.77}}	{1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_INICIO, 1773520/proyecto_PROCESO, 1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_INICIO, 1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:102, direccion:EJIDO LA VENTA, 00000 LA VENTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA VENTA, lon:-93.83284533, lat:17.14407571}}	03-08-2020	01-09-2020	571,948.65	571,948.65	571,948.65	571,948.65	571,948.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMP/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:571948.65, importe_modificado:571948.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1773796/proyecto_INICIO, 1773796/proyecto_PROCESO, 1773796/proyecto_FIN, 1773796/proyecto_PROCESO, 1773796/proyecto_FIN, 1773796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.22, meta_modificada:220.22}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOGAL NOCRET Y CALLE CIPRES NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE UBICADOS EN EL CRIT TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE Y CONTI, lon:-93.07110926, lat:16.76484383}}	10-09-2020	31-12-2020	677,903.42	677,903.42	677,903.42	677,903.42	677,903.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-014-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:677903.42, importe_modificado:677903.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.22}}	{1774322/proyecto_INICIO, 1774322/proyecto_FIN, 1774322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:727.34, meta_modificada:727.34}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:55, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN JUDAS TADEO INTERIOR SN EJIDO SAN JUDAS TADEO, 29680 SAN JUDAS TADEO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SE LLEVARA A CABO SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL QU, lon:-93.1744998, lat:17.22922573}}	10-08-2020	10-11-2020	769,072.34	769,072.34	769,072.34	769,072.34	769,072.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:769072.34, importe_modificado:769072.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:727.34}}	{1774447/proyecto_PROCESO, 1774447/proyecto_INICIO, 1774447/proyecto_PROCESO, 1774447/proyecto_INICIO, 1774447/proyecto_PROCESO, 1774447/proyecto_INICIO, 1774447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE ORIENTE BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A ORIENTE NORTE Y PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE MISION GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN 3A CALLE NORTE ORIENTE ENT, lon:-92.1256852, lat:16.26157758}}	30-04-2020	30-06-2020	1,452,141.93	1,452,141.93	1,452,141.93	1,452,141.93	1,452,141.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/027/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1452141.93, importe_modificado:1452141.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_PROCESO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_PROCESO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
811		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS PINOS HAWAIANAS Y PRIVADA GUAYABOS INTERIOR SN COLONIA CANTARRANAS, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIA, AVENIDA CANTARRANAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL H, lon:-92.28133826, lat:14.8797164}}	01-09-2020	30-11-2020	2,299,744.00	2,299,744.00	2,299,744.00	2,299,744.00	2,299,744.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2299744.0, importe_modificado:2299744.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}}	{1774764/proyecto_INICIO, 1774764/proyecto_PROCESO, 1774764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
345		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52249512, lat:17.29436429}}	06-08-2020	04-11-2020	5,084,267.41	5,084,267.41	5,084,267.41	5,084,267.41	5,084,267.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-174/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5084267.41, importe_modificado:5084267.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1775371/proyecto_INICIO, 1775371/proyecto_FIN, 1775371/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
15236		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA COSTERA A MOTOZINTLA INTERIOR SN CANTON ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE CON LA COLONIA LA PATRIA AL ORIENTE POR LA CARRETERA COSTERA A MOTOZINTLA AL PONIENTE CON CAFETAL DE TU, lon:-92.45439406, lat:15.14615189}}	11-08-2020	11-09-2020	504,236.58	504,236.58	504,236.58	504,236.58	504,236.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/030/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:504236.58, importe_modificado:504236.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}}	{1776090/proyecto_FIN, 1776090/proyecto_PROCESO, 1776090/proyecto_INICIO, 1776090/proyecto_PROCESO, 1776090/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
125		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:99, direccion:EJIDO ZAQUITEL OJO DE AGUA, 29910 ZAQUITEL OJO DE AGUA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 1 Y CAMINO ESPERANZA OCOTAL, CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 2 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCA, lon:-92.58181943, lat:17.33175023}}	03-08-2020	02-10-2020	6,007,699.48	6,007,699.48	6,007,699.48	6,007,699.48	6,007,699.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-172/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6007699.48, importe_modificado:6007699.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}}	{1776218/proyecto_INICIO, 1776218/proyecto_PROCESO, 1776218/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
65		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO HACIA EJIDO SAN JUAN CALERA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO VILLAHERMOSA Y CARRETERA MOTOZINTLA - HUIXTLA, CARRETERA EJIDO SAN JUAN CALERA LA REH, lon:-92.36504164, lat:15.30174416}}	01-08-2020	15-09-2020	831,857.73	831,857.73	831,857.73	831,857.73	831,857.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-077/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:831857.73, importe_modificado:831857.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1776863/proyecto_INICIO, 1776863/proyecto_FIN, 1776863/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
249		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.66122475, lat:16.92464044}}	13-07-2020	10-09-2020	3,013,000.00	3,013,000.00	3,013,000.00	3,013,000.00	3,013,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}	{1777755/proyecto_FIN, 1777755/proyecto_PROCESO, 1777755/proyecto_FIN, 1777755/proyecto_INICIO, 1777755/proyecto_PROCESO, 1777755/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
4		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA UNION I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TIBURCIO BARREIRA Y CALLE CORONADO, CALLE MAYORGA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES NOS DIRIGI, lon:-93.27648693, lat:16.22085686}}	01-05-2020	30-07-2020	84,823.00	84,823.00	84,823.00	84,823.00	84,823.00	84,823.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-03, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:84823.0, importe_modificado:84823.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1777845/proyecto_INICIO, 1777845/proyecto_PROCESO, 1777845/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.55, meta_modificada:221.55}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A. SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUIZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 26A. SUR ORIENTE Y CALLE 28A. SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE 27A. SUR , lon:-92.12050338, lat:16.22896541}}	13-07-2020	30-09-2020	2,168,845.12	2,168,845.12	2,168,845.12	2,168,845.12	2,168,845.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/043/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2168845.12, importe_modificado:2168845.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.55}}	{1778331/proyecto_INICIO, 1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4527	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ORIENTE Y AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE, AVENIDA GUERRERO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIAN, lon:-92.65522493, lat:15.32152658}}	15-09-2020	15-12-2020	1,131,222.96	1,131,222.96	1,131,222.96	1,131,222.96	1,131,222.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-055/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1131222.96, importe_modificado:1131222.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	{1779040/proyecto_INICIO, 1779040/proyecto_PROCESO, 1779040/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1005	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.15, meta_modificada:1924.15}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLEJON 10. DE MAYO INTERIOR SN COLONIA NUEVA 18 DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE CAYAMBE , lon:-92.28651256, lat:14.9190097}}	01-09-2020	30-11-2020	2,851,049.00	2,851,049.00	2,851,049.00	2,851,049.00	2,851,049.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0057/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2851049.0, importe_modificado:2851049.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.15}}	{1779400/proyecto_INICIO, 1779400/proyecto_PROCESO, 1779400/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
780	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMINGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO , lon:-92.66146353, lat:16.89147886}}	30-08-2020	30-10-2020	2,758,846.17	2,758,846.17	2,758,846.17	2,758,846.17	2,758,846.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/UR8/FI SMDF-011/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNÁNDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2758846.17, importe_modificado:2758846.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}}	{1779645/proyecto_PROCESO, 1779645/proyecto_FIN, 1779645/proyecto_INICIO, 1779645/proyecto_PROCESO, 1779645/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO PALACION MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO , lon:-92.72830254, lat:15.40807251}}	07-09-2020	07-12-2020	1,429,812.49	1,429,812.49	1,429,812.49	1,429,812.49	1,429,812.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1429812.49, importe_modificado:1429812.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{1780076/proyecto_INICIO, 1780076/proyecto_PROCESO, 1780076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
303	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:225, direccion:CALLE RIBERA HORIZONTE RANCHERIA RIBERA HORIZONTE, 30470 RIBERA HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA 3.3KM POR CARRETERA RUMBO A LA CIUDAD DE TUXT, lon:-93.23681327, lat:16.25783356}}	01-06-2020	30-09-2020	450,571.00	450,571.00	450,571.00	450,571.00	450,571.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-141, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:450571.0, importe_modificado:450571.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1780171/proyecto_PROCESO, 1780171/proyecto_FIN, 1780171/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.38, meta_modificada:391.38}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2300, direccion:CALLE N.C.P. LA CIENEGA RANCHERIA N.C.P. LA CIENEGA, 30470 LA CIÉNEGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES CHIAPAS CARRETERA VILLAFLORES JESUS MARIA GARZA PASANDO DICHO EJIDO EN EL KIL, lon:-93.24214455, lat:16.43503159}}	01-07-2020	30-10-2020	623,472.00	623,472.00	623,472.00	623,472.00	623,472.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-114, contratista:PROYECTOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SOCOMYC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:623472.0, importe_modificado:623472.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.38}}	{1780361/proyecto_FIN, 1780361/proyecto_PROCESO, 1780361/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
83		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1826.0, meta_modificada:1826.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUIZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 30A. , lon:-92.12053557, lat:16.22524379}}	20-04-2020	20-06-2020	2,222,596.95	2,222,596.95	2,222,596.95		2,222,596.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.0}}	{1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO, 1781168/proyecto_PROCESO, 1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO, 1781168/proyecto_PROCESO, 1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
478		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA TRAMO CARRETERO HUIXTLA-LA ARROCERA INTERIOR SN CANTON BELLAVISTA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO DE LA COL. BELLAVISTA Y CARRETERA ENTROQUE CARRETERA A VILLA COMALTITLAN, CARRETERA TRAM, lon:-92.48078391, lat:15.1521348}}	07-09-2020	07-11-2020	4,007,130.29	4,007,130.29	4,007,130.29		4,007,130.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/029/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4007130.29, importe_modificado:4007130.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1782622/proyecto_PROCESO, 1782622/proyecto_INICIO, 1782622/proyecto_PROCESO, 1782622/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	22102	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.2, meta_modificada:61.2}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}}	24-06-2020	22-08-2020	1,448,890.24	1,448,890.24	1,448,890.24		1,448,890.24	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041103-143, contratista:NIMAHÍ G&G, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:658331.42, importe_modificado:658331.42}, cto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041102-154, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:766001.36, importe_modificado:766001.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.2}}		Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	05-08-2020	31-12-2020	4,305,341.23	4,305,341.23	4,305,341.23		4,305,341.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1796402/proyecto_FIN, 1796402/proyecto_INICIO, 1796402/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	28-09-2020	31-12-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1796830/proyecto_INICIO, 1796830/proyecto_PROCESO, 1796830/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2713.36, meta_modificada:2713.36}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA QUINTA Y CALLE TRES RANCHERIA LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO Y AVENIDA SEXTA, CALLE DOS DOS CUADRAS AL SUR DE LA CONOCIDA TIENDA GOMEZ UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.29070668, lat:16.61633018}}	03-11-2020	31-12-2020	2,957,420.79	2,957,420.79	2,957,420.79		2,957,420.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-200 E, contratista:Diseño Peritaje y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2957420.79, importe_modificado:2957420.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2713.36}}	{1798292/proyecto_INICIO, 1798292/proyecto_PROCESO, 1798292/proyecto_FIN, 1798292/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1347		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE A 50 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE JITOTOL Y DE LA PRESIDENCIA, lon:-92.86064351, lat:17.0676075}}	01-12-2020	31-12-2020	4,277,706.29	4,277,706.29	4,277,706.29		4,277,706.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}}	{1801507/proyecto_INICIO, 1801507/proyecto_PROCESO, 1801507/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}	13-07-2020	30-12-2020	444,223.95	444,223.95	444,223.95	444,223.95	444,223.95	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/001/2020, contratista:DUPPLEXA PENINSULAR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:444223.95, importe_modificado:444223.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1809514/proyecto_INICIO, 1809514/proyecto_FIN, 1809514/proyecto_INICIO, 1809514/proyecto_FIN, 1809514/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALLE TERCERA EJIDO EL PARAISO, 30507 EL PARAÍSO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA A UN COSTADO DEL SALON DE AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.80177613, lat:15.9464908}}	01-06-2020	31-08-2020	1,262,916.01	1,262,916.01	1,262,916.01	1,262,916.01	1,262,916.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/041/2020, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1262916.01, importe_modificado:1262916.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1813119/proyecto_FIN, 1813119/proyecto_INICIO, 1813119/proyecto_FIN, 1813119/proyecto_INICIO, 1813119/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1365, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO BUENAVISTA, 30503 BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNMINADA DEL EJIDO BUENAVISTA, lon:-93.80872628, lat:16.14526889}}	01-07-2020	28-09-2020	1,246,191.41	1,246,191.41	1,246,191.41	1,246,191.41	1,246,191.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/051/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1246191.41, importe_modificado:1246191.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}}	{1815394/proyecto_INICIO, 1815394/proyecto_FIN, 1815394/proyecto_PROCESO, 1815394/proyecto_INICIO, 1815394/proyecto_PROCESO, 1815394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS PLANTEL 119 COBACH UBICADO APROXIMADAMENTE A 250 M DEL PARQUE C, lon:-93.21016438, lat:17.19594379}}	03-08-2020	01-10-2020	826,108.96	826,108.96	826,108.96	826,108.96	826,108.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2020, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS,, monto:826108.96, importe_modificado:826108.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_INICIO, 1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_PROCESO, 1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
244	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA, lon:-91.50578738, lat:17.3340052}}	07-04-2020	30-06-2020	1,063,583.89	1,063,583.89	1,063,583.89	1,063,583.89	1,063,583.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-104-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1063583.89, importe_modificado:1063583.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3570.0}}	{1816419/proyecto_INICIO, 1816419/proyecto_FIN, 1816419/proyecto_PROCESO, 1816419/proyecto_FIN, 1816419/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-91.39257602, lat:17.16788329}}	15-04-2020	30-06-2020	1,106,044.53	1,106,044.53	1,106,044.53	1,106,044.53	1,106,044.53	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1106044.53, importe_modificado:1106044.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1816481/proyecto_INICIO, 1816481/proyecto_FIN, 1816481/proyecto_PROCESO, 1816481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92245704, lat:16.95492425}}	30-01-2020	02-04-2020	2,345,255.78	2,345,255.78	2,345,255.78	2,345,255.78	2,345,255.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2345255.78, importe_modificado:2345255.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1816612/proyecto_INICIO, 1816612/proyecto_FIN, 1816612/proyecto_PROCESO, 1816612/proyecto_FIN, 1816612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
78		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE BARRIO CLINICA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA NORTE LA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA EN LA 4A CALLE PONIENTE NORT, lon:- 93.27155231, lat:16.18749451}}	24-09-2020	24-11-2020	418,177.36	418,177.36	418,177.36	418,177.36	418,177.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/133-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:418177.36, importe_modificado:418177.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}	{1816994/proyecto_ INICIO, 1816994/proyecto_ PROCESO, 1816994/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
370		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE. ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 673 HABITANTES. EN LA L, lon:- 92.95807433, lat:17.20624251}}	30-08-2020	12-10-2020	1,094,596.20	1,094,596.20	1,094,596.20	1,094,596.20	1,094,596.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-017/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1094596.2, importe_modificado:1094596.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}}	{1817219/proyecto_ INICIO, 1817219/proyecto_ PROCESO, 1817219/proyecto_ FIN, 1817219/proyecto_ INICIO, 1817219/proyecto_ FIN, 1817219/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:844161.0, meta_modificada:844161.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE COOPERATIVA, AVENIDA PRINCIPAL. LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO LA PRIMAVERA COMO FEFERENCIA SE ENCUENTRA AL, lon:- 93.00927386, lat:17.20650543}}	27-08-2020	26-10-2020	844,161.37	844,161.37	844,161.37	844,161.37	844,161.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-019/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:844161.37, importe_modificado:844161.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844161.0}}	{1817486/proyecto_ INICIO, 1817486/proyecto_ PROCESO, 1817486/proyecto_ FIN, 1817486/proyecto_ PROCESO, 1817486/proyecto_ FIN, 1817486/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
707		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:195.85, meta_modificada:195.85}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9 DE ENERO COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 9 DE ENERO Y AVENIDA SAUCE, CALLE AMADO NERVO ESTA OBRAA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE PONIEN, lon:- 92.65238923, lat:16.74274448}}	25-08-2020	22-11-2020	1,883,026.11	1,883,026.11	1,883,026.11	1,883,026.11	1,883,026.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/ 2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTORN CYPRES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1883026.11, importe_modificado:1883026.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.85}}	{1817589/proyecto_ PROCESO, 1817589/proyecto_ INICIO, 1817589/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:377, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 29160 SAN SEBASTIÁN, CHIAPA DE CORZO 1 CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA EN EL DESVI, lon:- 93.03135985, lat:16.62912775}}	21-04-2020	19-06-2020	1,544,052.30	1,544,052.30	1,544,052.30	1,544,052.30	1,544,052.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-016/2020, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1544052.3, importe_modificado:1544052.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}	{1818270/proyecto_ INICIO, 1818270/proyecto_ FIN, 1818270/proyecto_ PROCESO, 1818270/proyecto_ FIN, 1818270/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
179		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29907 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA 1 OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y A UN COSTADO DE LA CASA D, lon:- 91.96421589, lat:17.31369168}}	12-03-2020	10-04-2020	750,227.31	750,227.31	750,227.31	750,227.31	750,227.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FI SM-104/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:750227.31, importe_modificado:750227.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}	{1818375/proyecto_ INICIO, 1818375/proyecto_ FIN, 1818375/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
96		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 1 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA EJIDAL, LA CASA DE SALUD Y 200 MTS DESPUES, lon:- 92.3718792, lat:17.41045274}}	23-03-2020	20-06-2020	1,713,065.71	1,713,065.71	1,713,065.71	1,713,065.71	1,713,065.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-119/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1713065.71, importe_modificado:1713065.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1819102/proyecto_ PROCESO, 1819102/proyecto_ FIN, 1819102/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
178		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.6, meta_modificada:60.6}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 64 + 800 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA OBR, lon:-91.65199716, lat:16.18533968}}	06-07-2020	06-08-2020	703,671.12	703,671.12	703,671.12	703,671.12	703,671.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0018/2020, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:703671.12, importe_modificado:703671.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.6}}	{1819373/proyecto_INICIO, 1819373/proyecto_PROCESO, 1819373/proyecto_FIN, 1819373/proyecto_INICIO, 1819373/proyecto_FIN, 1819373/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1553		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3461.1, meta_modificada:3461.1}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO Y CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERU Y CALLE COSTA RICA, CALLE PANAMA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRASN\$S, lon:-92.26324161, lat:14.92660611}}	01-10-2020	31-12-2020	4,409,765.00	4,409,765.00	4,409,765.00	4,409,765.00	4,409,765.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4409765.0, importe_modificado:4409765.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3461.1}}	{1819987/proyecto_INICIO, 1819987/proyecto_PROCESO, 1819987/proyecto_INICIO, 1819987/proyecto_PROCESO, 1819987/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
251		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.77, meta_modificada:126.77}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:64, direccion:AVENIDA MATAMOROS COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 30507 VEINTE DE NOVIEMBRE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA, AVENIDA 5 DE MAYO AV MATAMOROS ENTRE CALE 5 DE ABRIL Y CARRETERA TONALA PUERTO A, lon:-93.77990949, lat:15.96467854}}	01-09-2020	30-11-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/064/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.77}}	{1820213/proyecto_INICIO, 1820213/proyecto_PROCESO, 1820213/proyecto_INICIO, 1820213/proyecto_PROCESO, 1820213/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA TUXTLA CHICO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE BELICE, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR, lon:-93.09687977, lat:16.78896157}}	12-10-2020	25-11-2020	139,634.28	139,634.28	139,634.28	139,634.28	139,634.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-022-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:139634.28, importe_modificado:139634.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1820228/proyecto_INICIO, 1820228/proyecto_FIN, 1820228/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1266, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA 2 TAPACHULA KM 87 - ENTRONQUE LA POLKA A EJIDO NUEVO MORELOS KM 0.28 KILOMETRO 0 + 280 EJIDO NUEVO MORELOS, 30505 NUEVO MORELOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA J, lon:-93.64392423, lat:15.97738806}}	01-09-2020	30-11-2020	1,236,859.50	1,236,859.50	1,236,859.50	1,236,859.50	1,236,859.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/070/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1236859.5, importe_modificado:1236859.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1820712/proyecto_INICIO, 1820712/proyecto_FIN, 1820712/proyecto_PROCESO, 1820712/proyecto_INICIO, 1820712/proyecto_PROCESO, 1820712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
460		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.6, meta_modificada:627.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 500 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA PARA LL, lon:-92.17284128, lat:16.87842288}}	15-08-2020	15-11-2020	699,635.36	699,635.36	699,635.36	699,635.36	699,635.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0551/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699635.36, importe_modificado:699635.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.6}}	{1820755/proyecto_PROCESO, 1820755/proyecto_FIN, 1820755/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
68		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJITOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO RAMOSIL(TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJITOMIL GUADALUPE PAXILA Y , CARRETERA TRAMO GUADAL, lon:-92.06142483, lat:17.11687042}}	04-09-2020	03-12-2020	397,926.82	397,926.82	397,926.82	397,926.82	397,926.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/405/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:397926.82, importe_modificado:397926.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}}	{1820773/proyecto_INICIO, 1820773/proyecto_FIN, 1820773/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO GUADALUPES TRES PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDOA ZARAGOZA Y AVENIDA RFORMA, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV ZARAGOZA Y REFORMA BARRIO GUADALUPES TRES PICOS, lon:-93.52642118, lat:15.88507194}}	01-09-2020	30-11-2020	1,249,231.90	1,249,231.90	1,249,231.90	1,249,231.90	1,249,231.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/PM/SOP/FISMD F/068/2020, contratista:PEDRO ARREOLA TOLEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1249231.9, importe_modificado:1249231.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1820787/proyecto_INICIO, 1820787/proyecto_FIN, 1820787/proyecto_PROCESO, 1820787/proyecto_FIN, 1820787/proyecto_PROCESO, 1820787/proyecto_INICIO, 1820787/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2250		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICIMUSELO SILTEPEC EN EL EJIDO MALPASO PARALELO AL RIO TACHINULA ESTE TANQUE ES DE CAPTACION, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MAL PASO., lon:-92.28924316, lat:15.73832691}}	21-04-2020	15-05-2020	520,114.78	520,114.78	520,114.78	520,114.78	520,114.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-018/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:520114.78, importe_modificado:520114.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820883/proyecto_INICIO, 1820883/proyecto_PROCESO, 1820883/proyecto_FIN, 1820883/proyecto_PROCESO, 1820883/proyecto_FIN, 1820883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
292		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.95, meta_modificada:639.95}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ANDADOR EL ROSARIO, ANDADOR LOMA BONITA, ANDADOR BUENA VISTA, ANDADOR LOS BRONCOS, ANDADOR VERACRUZ Y CALLE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA EL ROSARIO, 30768 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTR, lon:-92.28860295, lat:14.90825299}}	01-10-2020	30-11-2020	822,905.00	822,905.00	822,905.00	822,905.00	822,905.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/SOPM/FISM/CO /0073/2020, contratista:CONSTRUCTORA FLIXCER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:822905.0, importe_modificado:822905.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.95}}	{1820927/proyecto_INICIO, 1820927/proyecto_PROCESO, 1820927/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA Y COMISARIA EJIDAL EJIDO NUEVA MORELIA, 30944 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VINIENDO DE FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A COMISARIA EJIDAL Y CANCHA PUBLICA., lon:-92.14586654, lat:15.62040067}}	17-09-2020	13-11-2020	466,936.92	466,936.92	466,936.92	466,936.92	466,936.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-058/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:466936.92, importe_modificado:466936.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1821311/proyecto_INICIO, 1821311/proyecto_FIN, 1821311/proyecto_PROCESO, 1821311/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.35, meta_modificada:113.35}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ANDADOR NARDO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ARENAS Y ANDADOR NARDO, AVENIDA FERROCARRIL, ANDADOR NARDO ENTRE CALLE LAS ARENAS Y ANDADOR NARDO PEGADO AL RIO ZANATENCO DEL BARRIO NICATAN, lon:-93.74990334, lat:16.08079869}}	01-05-2020	15-05-2020	170,147.20	170,147.20	170,147.20	170,147.20	170,147.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/PM/SOP/COT-FISMDF/016/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:170147.2, importe_modificado:170147.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.35}}	{1822042/proyecto_PROCESO, 1822042/proyecto_INICIO, 1822042/proyecto_FIN, 1822042/proyecto_INICIO, 1822042/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
102	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TER, lon:-92.13858842, lat:17.09915829}}	09-09-2020	09-10-2020	772,412.94	772,412.94	772,412.94	772,412.94	772,412.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/412/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:977449.9, importe_modificado:977449.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1822151/proyecto_FIN, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA EIDAL DEL EJIDO. EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 40 MINUTOS DESDE LA CABECE MUNICIPAL, lon:-92.96084626, lat:17.35623051}}	10-08-2020	31-08-2020	238,920.00	238,920.00	238,920.00	238,920.00	238,920.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FIMSD/005/2020 [ORDEN DE TRABAJO], contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:238920.0, importe_modificado:238920.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1822293/proyecto_INICIO, 1822293/proyecto_PROCESO, 1822293/proyecto_INICIO, 1822293/proyecto_FIN, 1822293/proyecto_PROCESO, 1822293/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA ESCUELA PRIMARIA. LA CASA EJIDAL Y LA CASA DE SALU, lon:-92.21354617, lat:17.39529221}}	30-04-2020	30-06-2020	807,711.48	807,711.48	807,711.48	807,711.48	807,711.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94376, contratista, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:807711.48, importe_modificado:807711.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}}	{1822488/proyecto_PROCESO, 1822488/proyecto_FIN, 1822488/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
490	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA CRUCERO ASHUPA, TERRACERIA CRUCERO SAQUI, lon:-91.9382833, lat:17.12709608}}	30-09-2020	31-12-2020	1,678,437.83	1,678,437.83	1,678,437.83	1,678,437.83	1,678,437.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/439/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1678437.83, importe_modificado:1678437.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1822847/proyecto_INICIO, 1822847/proyecto_PROCESO, 1822847/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:317, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA, CAMINO SANTA RITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POS LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HAST, lon:-93.51707642, lat:16.56347076}}	18-02-2020	29-03-2020	265,242.04	265,242.04	265,242.04	265,242.04	265,242.04	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91959, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:265242.04, importe_modificado:265242.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1822995/proyecto_INICIO, 1822995/proyecto_FIN, 1822995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
228	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMANTAN, lon:-92.05904993, lat:16.44102923}}	07-10-2020	13-11-2020	622,932.48	622,932.48	622,932.48	622,932.48	622,932.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99387, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:622998.82, importe_modificado:622932.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5220.0}}	{1823226/proyecto_INICIO, 1823226/proyecto_PROCESO, 1823226/proyecto_FIN, 1823226/proyecto_PROCESO, 1823226/proyecto_FIN, 1823226/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3242, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA CASCADA, 29950 LA CASCADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, CAMINO EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SALI, lon:-92.09819155, lat:16.88339192}}	01-08-2020	01-11-2020	1,799,991.42	1,799,991.42	1,799,991.42	1,799,991.42	1,799,991.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0516/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799991.42, importe_modificado:1799991.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}}	{1823499/proyecto_INICIO, 1823499/proyecto_PROCESO, 1823499/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:398, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA AGUA DULCE, 29384 AGUA DULCE, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A UNION BUENAVISTA Y , DE LA CEBECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE , lon:-92.83010752, lat:16.50381618}}	20-04-2020	19-05-2020	229,134.89	229,134.89	229,134.89	229,134.89	229,134.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/010/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:229134.89, importe_modificado:229134.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1823513/proyecto_INICIO, 1823513/proyecto_FIN, 1823513/proyecto_PROCESO, 1823513/proyecto_FIN, 1823513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2796		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.16, meta_modificada:205.16}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA. A 4 KM DE LA CAVEDERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS SALINAS, lon:-92.26539253, lat:15.74755718}}	23-04-2020	07-05-2020	156,558.91	156,558.91	156,558.91	156,558.91	156,558.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:156558.91, importe_modificado:156558.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.16}}	{1823519/proyecto_INICIO, 1823519/proyecto_FIN, 1823519/proyecto_PROCESO, 1823519/proyecto_FIN, 1823519/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
397		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.2, meta_modificada:11.2}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZAPOTAL TRAMO DE SAN MATEO ZAPOTAL A SAN LORENZO II, lon:-91.22368099, lat:16.18573434}}	08-10-2020	14-11-2020	304,061.15	304,061.15	304,061.15	304,061.15	304,061.15	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:304468.01, importe_modificado:304061.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.2}}	{1823592/proyecto_INICIO, 1823592/proyecto_PROCESO, 1823592/proyecto_FIN, 1823592/proyecto_PROCESO, 1823592/proyecto_FIN, 1823592/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:90, direccion:EJIDO PIEDRA HUIXTLA, 30187 PIEDRA HUIXTLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA HUIXTLA, lon:-92.01031996, lat:16.57723037}}	09-10-2020	19-12-2020	1,755,544.76	1,755,544.76	1,755,544.76	1,755,544.76	1,755,544.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1756876.88, importe_modificado:1755544.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	{1824463/proyecto_INICIO, 1824463/proyecto_PROCESO, 1824463/proyecto_FIN, 1824463/proyecto_PROCESO, 1824463/proyecto_FIN, 1824463/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:198, direccion:RANCHERIA LA ESMERALDA, 30187 LA ESMERALDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, lon:-91.65584735, lat:16.26733946}}	09-10-2020	19-12-2020	196,188.10	196,188.10	196,188.10	196,188.10	196,188.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:196188.1, importe_modificado:196188.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1824483/proyecto_INICIO, 1824483/proyecto_PROCESO, 1824483/proyecto_FIN, 1824483/proyecto_PROCESO, 1824483/proyecto_FIN, 1824483/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
165		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA RUTA , lon:-91.78216903, lat:17.47775565}}	24-02-2020	24-03-2020	426,313.89	426,313.89	426,313.89	426,313.89	426,313.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-087-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:426313.89, importe_modificado:426313.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}}	{1824579/proyecto_PROCESO, 1824579/proyecto_INICIO, 1824579/proyecto_FIN, 1824579/proyecto_PROCESO, 1824579/proyecto_FIN, 1824579/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5975		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PEMEX BARRIO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TRAMOS AISLADOS LA CUAL SE ENCUENTRA 1ER TRAMO A 600 MTS DE LA GASERA DE SAN PEDRO. 2DO TRAMO A 500 MTS DEL SNACK , lon: 92.90564079, lat:16.99798611}}	01-04-2020	15-05-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:C. MARGARITA BERENICE URBINA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824655/proyecto_INICIO, 1824655/proyecto_FIN, 1824655/proyecto_PROCESO, 1824655/proyecto_FIN, 1824655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
160	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MANGA COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MANGA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE EL MANANTIAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA COL. PAKALNA SOB, lon:-91.98926683, lat:17.54542227}}	02-06-2020	30-07-2020	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96510, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115200.0, importe_modificado:115200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}	{1824668/proyecto_INICIO, 1824668/proyecto_PROCESO, 1824668/proyecto_FIN, 1824668/proyecto_INICIO, 1824668/proyecto_PROCESO, 1824668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.994971, lat:16.30932607}}	10-10-2020	29-12-2020	272,673.28	272,673.28	272,673.28	272,673.28	272,673.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0004-FISM/2020-O, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:272673.28, importe_modificado:272673.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1824758/proyecto_PROCESO, 1824758/proyecto_INICIO, 1824758/proyecto_FIN, 1824758/proyecto_INICIO, 1824758/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1355, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - ZONA ARQUEOLOGICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO EL PALMAR, 29960 EL PALMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 10.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-92.05637024, lat:17.52961544}}	02-06-2020	30-08-2020	1,086,828.17	1,086,828.17	1,086,828.17	1,086,828.17	1,086,828.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-136-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1086828.17, importe_modificado:1086828.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{1824813/proyecto_INICIO, 1824813/proyecto_PROCESO, 1824813/proyecto_FIN, 1824813/proyecto_INICIO, 1824813/proyecto_FIN, 1824813/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
374	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL DEL BAR, lon:-92.26703559, lat:16.65164193}}	15-09-2020	15-12-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2020, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}	{1825121/proyecto_INICIO, 1825121/proyecto_FIN, 1825121/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
325	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , NATILTÓN SE LOCALIZA EN EL CAMINO SANTA ROSATZAJALNICH EN EL KM 15600 Y LA OBRA SE , lon:-92.20538019, lat:16.52542135}}	15-09-2020	15-12-2020	706,961.59	706,961.59	706,961.59	706,961.59	706,961.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:706961.59, importe_modificado:706961.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1825383/proyecto_INICIO, 1825383/proyecto_FIN, 1825383/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3504	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.23, meta_modificada:320.23}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD CHANAL MANUEL VELASCO SUAREZ BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CHORRITO, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD CHANAL ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA Y CHORR, lon:-92.25942403, lat:16.65902325}}	15-08-2020	15-12-2020	2,464,500.00	2,464,500.00	2,464,500.00	2,464,500.00	2,464,500.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2464500.0, importe_modificado:2464500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.23}}	{1825513/proyecto_INICIO, 1825513/proyecto_FIN, 1825513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:479, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 RANCHERIA SAN LUIS 1RA SECCION, 29960 SAN LUIS 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-92.10407954, lat:17.59784363}}	01-07-2020	30-09-2020	309,686.16	309,686.16	309,686.16	309,686.16	309,686.16	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94603, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:309686.16, importe_modificado:309686.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}}	{1825793/proyecto_INICIO, 1825793/proyecto_FIN, 1825793/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
31	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST, - DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENT, lon:-92.8469014, lat:17.19270528}}	01-10-2020	14-11-2020	604,398.68	604,398.68	604,398.68	604,398.68	604,398.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-025/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:604398.68, importe_modificado:604398.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1826052/proyecto_PROCESO, 1826052/proyecto_INICIO, 1826052/proyecto_FIN, 1826052/proyecto_PROCESO, 1826052/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA4A C. PONIENTE ENTRE 1A. SUR Y 2A. C SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA4A C. PONIENTE ENTRE 1A. SUR Y 2A. C SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72775569, lat:15.87351089}}	10-08-2020	08-10-2020	725,346.13	725,346.13	725,346.13	725,346.13	725,346.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA036, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:725346.13, importe_modificado:725346.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826068/proyecto_INICIO, 1826068/proyecto_PROCESO, 1826068/proyecto_FIN, 1826068/proyecto_PROCESO, 1826068/proyecto_INICIO, 1826068/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DE L, lon:-92.68669383, lat:17.16890017}}	01-06-2020	01-07-2020	417,811.68	417,811.68	417,811.68	417,811.68	417,811.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:417811.68, importe_modificado:417811.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1826103/proyecto_INICIO, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, IQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CANDELARIA, CAMINO JULIAN GRAJALES LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 30 KM DE LA CABCECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRE, lon:-93.71259878, lat:16.42931684}}	14-09-2020	12-11-2020	1,091,118.94	1,091,118.94	1,091,118.94	1,091,118.94	1,091,118.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/032-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1091118.94, importe_modificado:1091118.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11500.0}}	{1826129/proyecto_PROCESO, 1826129/proyecto_INICIO, 1826129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
371	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.2, meta_modificada:70.2}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO EIJO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD 5 DE MAYO A 195 METROS DE LA CARRETERA LA TRI, lon:-90.47717267, lat:16.29867097}}	01-03-2020	27-03-2020	298,601.16	298,601.16	298,601.16	298,601.16	298,601.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-001/2020, contratista:ING. CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:298601.16, importe_modificado:298601.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.2}}	{1826393/proyecto_INICIO, 1826393/proyecto_PROCESO, 1826393/proyecto_FIN, 1826393/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 EJIDO CUAUHTEMOC CÁRDENAS, 29960 CUAUHTEMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-92.05692168, lat:17.51552451}}	01-07-2020	31-12-2020	364,513.80	364,513.80	364,513.80	364,513.80	364,513.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93960, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:364513.8, importe_modificado:364513.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}}	{1826396/proyecto_FIN, 1826396/proyecto_INICIO, 1826396/proyecto_FIN, 1826396/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 + 90 EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-91.8915554, lat:17.73523272}}	01-07-2020	31-12-2020	351,461.76	605,783.39	605,783.39	605,783.39	605,783.39	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95232, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:613958.63, importe_modificado:605783.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}	{1826602/proyecto_PROCESO, 1826602/proyecto_FIN, 1826602/proyecto_PROCESO, 1826602/proyecto_FIN, 1826602/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2998		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TARAY Y AVENIDA SANTA ANA SANCHEZ, AVENIDA JORGE GÓMEZ UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA CAZADORA SUBIR POR , lon:-93.08594902, lat:16.73009353}}	26-10-2020	24-11-2020	369,533.56	369,533.56	369,533.56	369,533.56	369,533.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRA-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1827260/proyecto_INICIO, 1827260/proyecto_FIN, 1827260/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
484		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA EJIDO NUEVO ORIZABA, 29956 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA CATÓLICA Y CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 57 METROS APROXIM, lon:-90.63186793, lat:16.08304357}}	01-10-2020	31-12-2020	1,562,537.71	1,562,537.71	1,562,537.71	1,562,537.71	1,562,537.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-029/2020, contratista:ING. SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1562537.71, importe_modificado:1562537.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827373/proyecto_INICIO, 1827373/proyecto_FIN, 1827373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA CP. 30370 FRANCISCO I. MADERO ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.68386287, lat:15.82125687}}	03-09-2020	30-09-2020	2,014,780.00	2,014,780.00	2,014,780.00	2,014,780.00	2,014,780.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA038, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2014780.0, importe_modificado:2014780.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1827483/proyecto_PROCESO, 1827483/proyecto_FIN, 1827483/proyecto_INICIO, 1827483/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:472, direccion:EJIDO EL SUSPIRO, 30187 EL SUSPIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO, lon:-91.81945797, lat:16.30016851}}	14-10-2020	29-12-2020	245,034.79	245,034.79	245,034.79	245,034.79	245,034.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HADM-DOP-VIV-0056-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:245034.79, importe_modificado:245034.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1827487/proyecto_INICIO, 1827487/proyecto_PROCESO, 1827487/proyecto_FIN, 1827487/proyecto_PROCESO, 1827487/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
312		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:548, direccion:EJIDO ARROYO EL NACIMIENTO, 30187 ARROYO EL NACIMIENTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EL NACIMIENTO, lon:-91.43294579, lat:16.35919828}}	14-10-2020	29-12-2020	873,683.52	873,683.52	873,683.52	873,683.52	873,683.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:108-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:873683.52, importe_modificado:873683.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827533/proyecto_FIN, 1827533/proyecto_PROCESO, 1827533/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68698461, lat:17.33499494}}	01-07-2020	30-09-2020	539,630.78	539,630.78	539,630.78	539,630.78	539,630.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95016, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:539630.78, importe_modificado:539630.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}	{1827601/proyecto_PROCESO, 1827601/proyecto_FIN, 1827601/proyecto_INICIO, 1827601/proyecto_PROCESO, 1827601/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL LACANDON, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 KM, lon:-91.85737609, lat:17.47827034}}	02-06-2020	30-08-2020	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95087, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72800.0, importe_modificado:72800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1827753/proyecto_INICIO, 1827753/proyecto_PROCESO, 1827753/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS BARRIO CASTELLANOS, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CASTELLANOS CP. 30370 ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.71665699, lat:15.87405707}}	01-09-2020	24-09-2020	742,260.95	742,260.95	742,260.95	742,260.95	742,260.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA045, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:742260.95, importe_modificado:742260.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1827971/proyecto _INICIO, 1827971/proyecto_ PROCESO, 1827971/proyecto_ FIN, 1827971/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:464, direcclon:EJIDO SAN RAFAEL, 30187 SAN RAFAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, lon:-91.68525519, lat:16.25271519}}	09-10-2020	19-12-2020	1,281,644.16	1,281,644.16	1,281,644.16	1,281,644.16	1,281,644.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99516, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1281844.16, importe_modificado:1281844.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1828171/proyecto _INICIO, 1828171/proyecto_ PROCESO, 1828171/proyecto_ FIN, 1828171/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMANTAN, lon:-92.06213697, lat:16.43938919}}	26-10-2020	29-12-2020	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99614, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:53200.0, importe_modificado:53200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1828664/proyecto _INICIO, 1828664/proyecto_ PROCESO, 1828664/proyecto_ FIN, 1828664/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:367, direccion:EJIDO NUEVO SANTIAGO, 30187 NUEVO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTIAGO, lon:-91.87335427, lat:16.54997852}}	26-10-2020	29-12-2020	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99626, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1828724/proyecto _INICIO, 1828724/proyecto_ PROCESO, 1828724/proyecto_ FIN, 1828724/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
53		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30187 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, lon:-91.90888045, lat:16.48246227}}	26-10-2020	29-12-2020	74,200.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99627, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:74200.0, importe_modificado:74200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1828728/proyecto _PROCESO, 1828728/proyecto_ INICIO, 1828728/proyecto_ FIN, 1828728/proyecto_ PROCESO, 1828728/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
130		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:- 91.63724992, lat:16.29117746}}	26-10-2020	29-12-2020	214,200.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100586, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:214200.0, importe_modificado:214200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}}	{1828782/proyecto _INICIO, 1828782/proyecto_ PROCESO, 1828782/proyecto_ FIN, 1828782/proyecto_ PROCESO, 1828782/proyecto_ FIN, 1828782/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:274, direccion:EJIDO BÉLGICA ANEXO EL EDEN, 30187 BÉLGICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BÉLGICA ANEXO EL EDEN, lon:-91.59820096, lat:16.27911691}}	26-10-2020	29-12-2020	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100699, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1828816/proyecto _INICIO, 1828816/proyecto_ PROCESO, 1828816/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO ASI MISMO LA COMUNIDAD, lon:- 90.7384277, lat:16.21639605}}	13-04-2020	11-06-2020	1,450,093.63	1,450,093.63	1,450,093.63	1,450,093.63	1,450,093.63	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90165, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1450093.63, importe_modificado:1450093.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}	{1829303/proyecto _INICIO, 1829303/proyecto_ FIN, 1829303/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3082.1, meta_modificada:3082.1}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 RANCHERÍA EL PALMAR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JORGE PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.60850119, lat:16.91741383}}	01-03-2020	30-06-2020	1,698,561.26	1,698,561.26	1,698,561.26	1,698,561.26	1,698,561.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1698561.26, importe_modificado:1698561.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3082.1}}	{1829336/proyecto_INICIO, 1829336/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:513, direccion:EJIDO ROSARIO BUENAVISTA, 30187 ROSARIO BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO BUENAVISTA, lon:-91.6356969, lat:16.50729597}}	29-10-2020	29-12-2020	3,540,200.40	3,540,200.40	3,540,200.40	3,540,200.40	3,540,200.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3540200.4, importe_modificado:3540200.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1829933/proyecto_INICIO, 1829933/proyecto_FIN, 1829933/proyecto_INICIO, 1829933/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354.1, meta_modificada:2354.1}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHABARICO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO DOLORES, CARRETERA PEÑA CHABARICO PARA , lon:-91.74853387, lat:16.97022392}}	01-10-2020	01-11-2020	416,106.38	416,106.38	416,106.38	416,106.38	416,106.38	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88731, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:416106.38, importe_modificado:416106.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2354.1}}	{1830339/proyecto_PROCESO, 1830339/proyecto_INICIO, 1830339/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
284	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A PIZARRIN - EJIDO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIZARRIN A PORVENIR Y CAMINO CARRIZAL A MOTOZINTLA, LA REHABILITACIO, lon:-92.30089516, lat:15.40391388}}	19-10-2020	19-11-2020	3,472,731.72	3,472,731.72	3,472,731.72	3,472,731.72	3,472,731.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-087/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3472731.72, importe_modificado:3472731.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5100.0}}	{1830502/proyecto_INICIO, 1830502/proyecto_FIN, 1830502/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TOMAS CANSECO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL BARRIO TOMAS CANSECO, lon:-90.76814672, lat:16.32758264}}	04-11-2020	13-11-2020	212,238.44	212,238.44	212,238.44	212,238.44	212,238.44	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89983, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:212238.44, importe_modificado:212238.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1830691/proyecto_INICIO, 1830691/proyecto_FIN, 1830691/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENECUENTRA EN LAS SALIDAS DEL EJIDO SE UBICA FACIL, lon:-90.62356368, lat:16.28248277}}	03-08-2020	11-09-2020	715,276.61	715,276.61	715,276.61	715,276.61	715,276.61	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89992, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:715276.61, importe_modificado:715276.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1830704/proyecto_INICIO, 1830704/proyecto_FIN, 1830704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
87	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:48, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PEDRO INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO, 29683 SAN PEDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS SE LOCALIZA EN VIV, lon:-93.15206992, lat:17.22396929}}	21-09-2020	21-12-2020	968,014.80	968,014.80	968,014.80	968,014.80	968,014.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:968014.8, importe_modificado:968014.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1830956/proyecto_INICIO, 1830956/proyecto_FIN, 1830956/proyecto_PROCESO, 1830956/proyecto_FIN, 1830956/proyecto_INICIO, 1830956/proyecto_PROCESO, 1830956/proyecto_FIN, 1830956/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
958	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, lon:-91.97559036, lat:16.42962089}}	03-11-2020	31-12-2020	586,642.62	586,642.62	586,642.62	586,642.62	586,642.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0107-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:586642.62, importe_modificado:586642.62}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1831046/proyecto_INICIO, 1831046/proyecto_PROCESO, 1831046/proyecto_INICIO, 1831046/proyecto_PROCESO, 1831046/proyecto_FIN, 1831046/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:734, direccion:RANCHERIA LIRIO LOS VALLE, 30187 LIRIOS LOS VALLES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA DE LIRIO LOS VALLE, lon:-91.68847857, lat:16.36395556}}	03-11-2020	31-12-2020	193,304.95	193,304.95	193,304.95	193,304.95	193,304.95	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:193304.95, importe_modificado:193304.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1831109/proyecto_FIN, 1831109/proyecto_INICIO, 1831109/proyecto_FIN, 1831109/proyecto_INICIO, 1831109/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - CATAJAJA KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.88436008, lat:17.55061154}}	01-07-2020	30-09-2020	176,174.22	176,174.22	176,174.22	176,174.22	176,174.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91608, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:176174.22, importe_modificado:176174.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1831223/proyecto_FIN, 1831223/proyecto_INICIO, 1831223/proyecto_FIN, 1831223/proyecto_PROCESO, 1831223/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - KOTOLTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE LA CAÑADA GRANDE, 29483 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A KO, lon:-92.51777708, lat:16.81463379}}	04-05-2020	07-07-2020	1,799,870.00	1,799,870.00	1,799,870.00	1,799,870.00	1,799,870.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:Fernando Roman Hernandez Lopez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1831303/proyecto_INICIO, 1831303/proyecto_FIN, 1831303/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DE LOS CERESOS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE , lon:-92.61839277, lat:16.74175583}}	05-10-2020	31-12-2020	1,674,836.41	1,674,836.41	1,674,836.41	1,674,836.41	1,674,836.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1674836.41, importe_modificado:1674836.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}	{1831309/proyecto_PROCESO, 1831309/proyecto_INICIO, 1831309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.4829324, lat:17.3118735}}	27-08-2020	11-09-2020	177,125.22	177,125.22	177,125.22	177,125.22	177,125.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:177125.22, importe_modificado:177125.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1831331/proyecto_FIN, 1831331/proyecto_INICIO, 1831331/proyecto_PROCESO, 1831331/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICTHALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAIE SAN PEDRO NICTHALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICTHALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CA, lon:-92.72963175, lat:17.03315148}}	04-11-2020	15-12-2020	405,033.75	405,033.75	405,033.75	405,033.75	405,033.75	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89013, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:405033.75, importe_modificado:405033.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:322.0}}	{1831455/proyecto_INICIO, 1831455/proyecto_FIN, 1831455/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN CARLOS QUE SE LOC, lon:-92.85671836, lat:17.06529131}}	14-10-2020	27-10-2020	128,385.09	128,385.09	128,385.09	128,385.09	128,385.09	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96414, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:128385.09, importe_modificado:128385.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}	{1831826/proyecto_INICIO, 1831826/proyecto_FIN, 1831826/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAREL ENTRONQUE SE ECUEBTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL EN, lon:-92.49577105, lat:15.73717195}}	01-04-2020	30-04-2020	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93717, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1832279/proyecto_INICIO, 1832279/proyecto_FIN, 1832279/proyecto_PROCESO, 1832279/proyecto_FIN, 1832279/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.77, meta_modificada:509.77}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIUPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , lon:-92.69304588, lat:15.2753147}}	01-11-2020	30-12-2020	535,883.17	535,883.17	535,883.17	535,883.17	535,883.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS -, monto:535883.17, importe_modificado:535883.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.77}}	{1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_FIN, 1832468/proyecto_INICIO, 1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.98148069, lat:17.03340281}}	23-07-2020	06-09-2020	803,200.00	803,200.00	803,200.00	803,200.00	803,200.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:803200.0, importe_modificado:803200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO, 1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
204	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVO PROGRESO, LA OBRA SE UBICA AL LADO SUROESTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC EN EL BARRIO NUEVO PROGRESO , lon:-93.04315029, lat:17.19050953}}	01-10-2020	15-12-2020	862,557.92	862,557.92	862,557.92	862,557.92	862,557.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:ERACLIO MORALES VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:862557.92, importe_modificado:862557.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}}	{1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_INICIO, 1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_FIN, 1832589/proyecto_INICIO, 1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.52, meta_modificada:2.52}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:141, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 30187 SAN LORENZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TRAMO SAN LORENZO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0.000 AL KM 2.520, lon:-91.66214772, lat:16.32854788}}	06-11-2020	31-12-2020	1,066,221.97	1,066,221.97	1,066,221.97	1,066,221.97	1,066,221.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMM-DOP-URB-0015-FISM/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1066221.97, importe_modificado:1066221.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.52}}	{1832715/proyecto_INICIO, 1832715/proyecto_FIN, 1832715/proyecto_PROCESO, 1832715/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA RECREO PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL EN AVENIDA RECREO, AHÍ SE ENCUENTRA , lon:-93.0130422, lat:16.94627184}}	10-09-2020	24-10-2020	1,309,842.35	1,309,842.35	1,309,842.35	1,309,842.35	1,309,842.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-16/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1309842.35, importe_modificado:1309842.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}}	{1832936/proyecto_PROCESO, 1832936/proyecto_FIN, 1832936/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.88, meta_modificada:128.88}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA CARRETERA ESTATAL SOYALÓCHICOASEN EN TRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR , lon:-93.01277085, lat:16.94316976}}	14-09-2020	13-10-2020	263,406.68	263,406.68	263,406.68	263,406.68	263,406.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF- 18/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:263406.68, importe_modificado:263406.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.88}}	{1832949/proyecto_ _PROCESO, 1832949/proyecto_ _INICIO, 1832949/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - EL AMATE KILÓMETRO 9 + 7 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE QUE SE UBICA A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.78218903, lat:17.10924194}}	02-04-2020	13-07-2020	734,910.73	734,910.73	734,910.73	734,910.73	734,910.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96425, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:734910.73, importe_modificado:734910.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1833717/proyecto_ _INICIO, 1833717/proyecto_ _FIN, 1833717/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:- 92.29664342, lat:17.5411432}}	08-04-2020	07-05-2020	83,463.42	83,463.42	83,463.42	83,463.42	83,463.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/ MEV/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:83463.42, importe_modificado:83463.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1833934/proyecto_ _PROCESO, 1833934/proyecto_ _FIN, 1833934/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESUS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BEBEDERO, RETORNO UNION JUAREZ. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LOCAL, lon:-92.6547417, lat:17.41186725}}	05-08-2020	23-10-2020	951,431.47	951,431.47	951,431.47	951,431.47	951,431.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM- 120/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:696.0}}	{1834244/proyecto_ _PROCESO, 1834244/proyecto_ _FIN, 1834244/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1373, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 RANCHERIA EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.50396261, lat:17.39426824}}	01-07-2020	31-12-2020	835,488.00	835,488.00	835,488.00	835,488.00	835,488.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93509, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:835488.0, importe_modificado:835488.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1834497/proyecto_ _PROCESO, 1834497/proyecto_ _INICIO, 1834497/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.46, meta_modificada:593.46}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 FRACCION FRACCIÓN BARRIO NUEVO, 30880 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION BARRIO NUE, lon:-92.11422588, lat:15.06616249}}	21-09-2020	20-11-2020	891,911.43	891,911.43	891,911.43	891,911.43	891,911.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/0 18/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:891911.43, importe_modificado:891911.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.46}}	{1834721/proyecto_ _PROCESO, 1834721/proyecto_ _INICIO, 1834721/proyecto_ _FIN, 1834721/proyecto_ _PROCESO, 1834721/proyecto_ _FIN, 1834721/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:- 92.9749124, lat:17.01012049}}	25-09-2020	26-10-2020	754,800.00	754,800.00	754,800.00	754,800.00	754,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ 041/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:754800.0, importe_modificado:754800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1835130/proyecto_ _INICIO, 1835130/proyecto_ _FIN, 1835130/proyecto_ _PROCESO, 1835130/proyecto_ _FIN, 1835130/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPUBLICA Y SALIDA A GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE REPUBLICA RUMBO A CAMPO DE FUTBOL, CALLE REPUBLICA SALIDA A G, lon:-92.04865306, lat:15.60344247}}	12-11-2020	23-12-2020	2,053,117.44	2,053,117.44	2,053,117.44	2,053,117.44	2,053,117.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-068/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2053117.44, importe_modificado:2053117.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}}	{1835364/proyecto_FIN, 1835364/proyecto_INICIO, 1835364/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON CASTELLANOS - ABSALON CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA , lon:-90.65107373, lat:16.15462983}}	01-10-2020	30-10-2020	600,090.14	600,090.14	600,090.14	600,090.14	600,090.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90761, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:600090.14, importe_modificado:600090.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1835414/proyecto_FIN, 1835414/proyecto_INICIO, 1835414/proyecto_PROCESO, 1835414/proyecto_INICIO, 1835414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, 29930 CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL ENTRONQUE CARRETERO YAJALONLAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUM, lon:-92.38188049, lat:17.1839693}}	02-09-2020	02-12-2020	789,027.26	789,027.26	789,027.26	789,027.26	789,027.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-044/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:789027.26, importe_modificado:789027.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1835623/proyecto_PROCESO, 1835623/proyecto_FIN, 1835623/proyecto_INICIO, 1835623/proyecto_FIN, 1835623/proyecto_INICIO, 1835623/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
352	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6722.2, meta_modificada:6722.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARÁN 190 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28522126, lat:15.74280899}}	01-06-2020	30-07-2020	1,759,592.42	1,759,592.42	1,759,592.42	1,759,592.42	1,759,592.42	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92663, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1759572.42, importe_modificado:1759592.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6722.2}}	{1835976/proyecto_PROCESO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.56, meta_modificada:424.56}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.31286794, lat:15.69628153}}	01-07-2020	31-07-2020	111,132.12	111,132.12	111,132.12	111,132.12	111,132.12	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93953, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:111132.12, importe_modificado:111132.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.56}}	{1836105/proyecto_INICIO, 1836105/proyecto_FIN, 1836105/proyecto_PROCESO, 1836105/proyecto_FIN, 1836105/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA CARITAS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PROGRESO ORIENTE, CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE PROGRESO ORIENTE, TOMAR L, lon:-92.72117672, lat:17.06449012}}	17-11-2020	15-12-2020	793,687.95	793,687.95	793,687.95	793,687.95	793,687.95	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89085, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:793687.95, importe_modificado:793687.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}}	{1836178/proyecto_INICIO, 1836178/proyecto_FIN, 1836178/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL A SIMOJOVEL, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA SALIDA DE LA ÚLTIMA CALLE A LA DERECHA, LAS ACCIONES, lon:-92.7182102, lat:17.0678132}}	17-11-2020	15-12-2020	165,019.25	165,019.25	165,019.25	165,019.25	165,019.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89090, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165019.25, importe_modificado:165019.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}}	{1836208/proyecto_INICIO, 1836208/proyecto_FIN, 1836208/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1428, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 45 + 00 EJIDO REVOLUCION SEGUNDA SECCION, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-91.67091163, lat:17.32234357}}	01-07-2020	30-12-2020	392,579.70	392,579.70	392,579.70	392,579.70	392,579.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:392579.7, importe_modificado:392579.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1837080/proyecto_INICIO, 1837080/proyecto_PROCESO, 1837080/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:RANCHERIA 1RO DE MAYO, 30121 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO OCOTAL, LA LUCHA, VADO ANCHO A 500 METROS, lon:-92.43579743, lat:15.69643754}}	01-03-2020	30-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94000, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1837114/proyecto_INICIO, 1837114/proyecto_FIN, 1837114/proyecto_PROCESO, 1837114/proyecto_FIN, 1837114/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:BARRIO EL BRASIL, 30123 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA ENTRE SAN ANTONIO Y OJO DE AGUA, lon:-92.3400342, lat:15.69772482}}	01-03-2020	30-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94021, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1837414/proyecto_INICIO, 1837414/proyecto_FIN, 1837414/proyecto_PROCESO, 1837414/proyecto_FIN, 1837414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37788532, lat:15.737166}}	01-03-2020	31-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1837425/proyecto_INICIO, 1837425/proyecto_FIN, 1837425/proyecto_PROCESO, 1837425/proyecto_FIN, 1837425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3047.0, meta_modificada:3047.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + undefined RANCHERIA ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE DEL RASTRO MUNIC, lon:-91.95764061, lat:16.88707084}}	21-09-2020	21-11-2020	1,118,655.70	1,118,655.70	1,118,655.70	1,118,655.70	1,118,655.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0626/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1118655.7, importe_modificado:1118655.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3047.0}}	{1837653/proyecto_FIN, 1837653/proyecto_PROCESO, 1837653/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 800 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO REAL, TERRACERIA GUANAL PARA, lon:-91.35915406, lat:16.57702773}}	01-09-2020	30-11-2020	1,787,928.47	1,787,928.47	1,787,928.47	1,787,928.47	1,787,928.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0591/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1787928.47, importe_modificado:1787928.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}}	{1837708/proyecto_INICIO, 1837708/proyecto_FIN, 1837708/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE TENEJAPA, 29480 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.47019186, lat:16.86071185}}	02-09-2020	31-10-2020	975,473.78	975,473.78	975,473.78	975,473.78	975,473.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039A/2020, contratista:Miguel Alejo Pimentel Guillen, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:975473.78, importe_modificado:975473.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1837969/proyecto_INICIO, 1837969/proyecto_FIN, 1837969/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALIDA A COPAINALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:- 93.21545245, lat:17.09230921}}	19-11-2020	19-12-2020	166,267.15	166,267.15	166,267.15	166,267.15	166,267.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/ OT-054/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:166267.15, importe_modificado:166267.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}	{1837995/proyecto _FIN, 1837995/proyecto_ INICIO, 1837995/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS, 30209 MARIANO MATAMOROS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 61 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ENTRAR , lon:-92.58585548, lat:16.48002018}}	04-11-2020	03-12-2020	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-095/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1838019/proyecto _INICIO, 1838019/proyecto_ FIN, 1838019/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
6		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, CALLE LAS CAÑITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENTRE CENTRAL, lon:- 92.72175071, lat:17.06324908}}	20-11-2020	15-12-2020	110,049.43	110,049.43	110,049.43	110,049.43	110,049.43	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89127, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110049.43, importe_modificado:110049.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}}	{1838087/proyecto _INICIO, 1838087/proyecto_ FIN, 1838087/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:884, direccion:EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTECRISTO, lon:-91.75975522, lat:16.49711444}}	20-11-2020	31-12-2020	126,068.16	126,068.16	126,068.16	126,068.16	126,068.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100109, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:126068.16, importe_modificado:126068.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1838378/proyecto _INICIO, 1838378/proyecto_ PROCESO, 1838378/proyecto_ FIN, 1838378/proyecto_ PROCESO, 1838378/proyecto_ FIN, 1838378/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:199, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MANZANILLO DOS, 00000 MANZANILLO II, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SENE CUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR PARTIENDO DE , lon:- 92.63963008, lat:16.64960889}}	20-10-2020	31-12-2020	1,078,189.86	1,078,189.86	1,078,189.86	1,078,189.86	1,078,189.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/ 2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1078189.86, importe_modificado:1078189.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1838419/proyecto _INICIO, 1838419/proyecto_ PROCESO, 1838419/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:565, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30187 SANTA RITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, lon:-91.69178813, lat:16.538622}}	20-11-2020	31-12-2020	694,113.00	694,113.00	694,113.00	694,113.00	694,113.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:694113.0, importe_modificado:694113.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1838710/proyecto_INICIO, 1838710/proyecto_PROCESO, 1838710/proyecto_INICIO, 1838710/proyecto_FIN, 1838710/proyecto_PROCESO, 1838710/proyecto_FIN, 1838710/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:220, direccion:BARRIO SAN ANTONIO I, 30120 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 200 METROS DEL ENTONQUE, lon:-92.30219469, lat:15.74424591}}	01-04-2020	30-04-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94027, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1838992/proyecto_INICIO, 1838992/proyecto_FIN, 1838992/proyecto_PROCESO, 1838992/proyecto_FIN, 1838992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
127	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAMETAL, 29790 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.79 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.42016233, lat:16.8653121}}	10-06-2020	08-09-2020	1,319,049.49	1,319,049.49	1,319,049.49	1,319,049.49	1,319,049.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 43/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1319049.49, importe_modificado:1319049.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1839057/proyecto_INICIO, 1839057/proyecto_PROCESO, 1839057/proyecto_FIN, 1839057/proyecto_PROCESO, 1839057/proyecto_FIN, 1839057/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3689.2, meta_modificada:3689.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30129 PABLO L SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA EL ENTRONQUE ESTÁ A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL ENTRONQUE A 3M KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO L S, lon:-92.2760916, lat:15.83217614}}	01-08-2020	31-08-2020	1,372,569.41	1,372,569.41	1,372,569.41	1,372,569.41	1,372,569.41	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93668, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1372569.41, importe_modificado:1372569.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3689.2}}	{1839152/proyecto_INICIO, 1839152/proyecto_PROCESO, 1839152/proyecto_FIN, 1839152/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19732	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 13 + 200 PARAJE CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 , lon:-92.49369977, lat:16.87961649}}	23-03-2020	21-05-2020	14,624,000.00	14,624,000.00	14,624,000.00	14,624,000.00	14,624,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS MDF/BANOBRA\$-/001/2020, contratista:Cecilio Gómez Mazariegos, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1.4624E7, importe_modificado:1.4624E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1839270/proyecto_INICIO, 1839270/proyecto_FIN, 1839270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN, 29834 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.52698632, lat:17.07689386}}	01-05-2020	01-10-2020	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-072/2020, contratista:Ing. Alejandro Gómez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4620000.0, importe_modificado:4620000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:55.0}}	{1839326/proyecto_INICIO, 1839326/proyecto_PROCESO, 1839326/proyecto_FIN, 1839326/proyecto_PROCESO, 1839326/proyecto_FIN, 1839326/proyecto_INICIO, 1839326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILOMETRO 12 + 80 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.80 , lon:-92.23142892, lat:17.62957478}}	01-07-2020	30-12-2020	580,485.60	580,485.60	580,485.60	580,485.60	580,485.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94081, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:580485.6, importe_modificado:580485.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}	{1839577/proyecto_INICIO, 1839577/proyecto_FIN, 1839577/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.1, meta_modificada:1132.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTUIERAN TECHOS FIRMES EN BARRIO LA JUNTA A 5 UCATRAS DEL PARQUE CENTRAL AL SUR BARRIO AGUA ZARCA ESTÁ A 10 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL ENTRADA A 500, lon:-92.28100047, lat:15.74380452}}	01-09-2020	30-09-2020	296,992.63	296,992.63	296,992.63	296,992.63	296,992.63	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93720, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:296992.63, importe_modificado:296992.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.1}}	{1839682/proyecto_INICIO, 1839682/proyecto_PROCESO, 1839682/proyecto_FIN, 1839682/proyecto_INICIO, 1839682/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.7, meta_modificada:1796.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CENTRA 1A PTE., 1A Y 2A OTE. EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A SUR, CALLE 3A PTE A 9.87 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN EST, lon:-92.21189418, lat:15.67040214}}	02-10-2020	23-12-2020	745,081.03	745,081.03	745,081.03	745,081.03	745,081.03	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99807, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:745081.03, importe_modificado:745081.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.7}}	{1839785/proyecto_INICIO, 1839785/proyecto_FIN, 1839785/proyecto_PROCESO, 1839785/proyecto_FIN, 1839785/proyecto_PROCESO, 1839785/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.27, meta_modificada:179.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LAUREL, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL SUR TODO DERECHO , lon: 92.07427469, lat:16.90468602}}	01-10-2020	31-12-2020	2,870,766.62	2,870,766.62	2,870,766.62	2,870,766.62	2,870,766.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0651/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2870766.62, importe_modificado:2870766.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.27}}	{1840155/proyecto_INICIO, 1840155/proyecto_FIN, 1840155/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PROLONGACION SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y RETORNO ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADSAN JUAN E, lon:-92.68385945, lat:17.31675784}}	01-11-2020	17-11-2020	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-128/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1840228/proyecto_INICIO, 1840228/proyecto_FIN, 1840228/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 2, CALLEJON COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.57602691, lat:17.5282427}}	02-10-2020	26-11-2020	8,330,602.71	8,330,602.71	8,330,602.71	8,330,602.71	8,330,602.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-200/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:8330602.71, importe_modificado:8330602.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1840411/proyecto_INICIO, 1840411/proyecto_FIN, 1840411/proyecto_PROCESO, 1840411/proyecto_FIN, 1840411/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8536	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CERRADA OCOSINGO BARRIO LINDA VISTA BARRIO OCOSINGOBARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE MARIA LETICIA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RU, lon:-92.10029831, lat:16.91241777}}	15-09-2020	31-12-2020	3,599,997.48	3,599,997.48	3,599,997.48	3,599,997.48	3,599,997.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0611/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599997.48, importe_modificado:3599997.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840676/proyecto_PROCESO, 1840676/proyecto_FIN, 1840676/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1786		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2143.0, meta_modificada:2143.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS, CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-91.97323731, lat:16.30234646}}	25-11-2020	31-12-2020	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100125, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3000200.0, importe_modificado:3000200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2143.0}}	{1840717/proyecto_PROCESO, 1840717/proyecto_FIN, 1840717/proyecto_INICIO, 1840717/proyecto_FIN, 1840717/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
393		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y C, lon:-91.87554611, lat:16.88613988}}	15-09-2020	31-12-2020	1,643,565.67	1,643,565.67	1,643,565.67	1,643,565.67	1,643,565.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0670/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1643565.67, importe_modificado:1643565.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}}	{1840826/proyecto_INICIO, 1840826/proyecto_PROCESO, 1840826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
135		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.27904819, lat:15.82773378}}	01-05-2020	31-05-2020	861,273.93	861,273.93	861,273.93	861,273.93	861,273.93	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93972, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:861273.93, importe_modificado:861273.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.0}}	{1840897/proyecto_INICIO, 1840897/proyecto_FIN, 1840897/proyecto_PROCESO, 1840897/proyecto_FIN, 1840897/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE MACA, CALLE CEIBA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LUIS DON, lon:-91.99886693, lat:17.5137587}}	15-08-2020	30-10-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95953, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1840948/proyecto_FIN, 1840948/proyecto_INICIO, 1840948/proyecto_PROCESO, 1840948/proyecto_INICIO, 1840948/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
731		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 3 DE MAYO - CAMINO PAJALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CAMINO PAJALTON, CALLE SIN NOMBRE L, lon:-92.43756134, lat:16.53439657}}	01-05-2020	29-06-2020	774,187.35	774,187.35	774,187.35	774,187.35	774,187.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-022/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:774187.35, importe_modificado:774187.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}	{1841061/proyecto_INICIO, 1841061/proyecto_PROCESO, 1841061/proyecto_FIN, 1841061/proyecto_INICIO, 1841061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5975		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADAMENTE DE 200 MTS DEL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.90289183, lat:16.99730025}}	20-04-2020	18-07-2020	3,204,791.87	3,204,791.87	3,204,791.87	3,204,791.87	3,204,791.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBE/DOPM/BANOBRAS/017/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:3204791.87, importe_modificado:3204791.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}}	{1841095/proyecto_PROCESO, 1841095/proyecto_FIN, 1841095/proyecto_INICIO, 1841095/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABAIZA MAYA AV, lon:-91.87877354, lat:17.52294016}}	19-10-2020	18-12-2020	501,652.05	501,652.05	501,652.05	501,652.05	501,652.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-162-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:501652.05, importe_modificado:501652.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}}	{1841260/proyecto_INICIO, 1841260/proyecto_FIN, 1841260/proyecto_PROCESO, 1841260/proyecto_FIN, 1841260/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE REAL, CALLE MAGISTERIAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHI CONTINUAMOS HACIA EL SUR TODO DER, lon:-92.07411547, lat:16.90480456}}	21-09-2020	30-10-2020	516,198.67	516,198.67	516,198.67	516,198.67	516,198.67	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0668/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:516198.67, importe_modificado:516198.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{1841291/proyecto_INICIO, 1841291/proyecto_FIN, 1841291/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADILLO, lon:-92.30109017, lat:15.71535453}}	01-05-2020	30-05-2020	64,827.07	64,827.07	64,827.07	64,827.07	64,827.07	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94117, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:64827.07, importe_modificado:64827.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}}	{1841509/proyecto_INICIO, 1841509/proyecto_PROCESO, 1841509/proyecto_FIN, 1841509/proyecto_PROCESO, 1841509/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
897		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.31, meta_modificada:1356.31}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAMON Y CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 30799 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN CARALAMPIO, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.2986674, lat:14.8915442}}	01-11-2020	31-12-2020	2,543,542.00	2,543,542.00	2,543,542.00	2,543,542.00	2,543,542.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2543542.0, importe_modificado:2543542.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.31}}	{1841766/proyecto_PROCESO, 1841766/proyecto_INICIO, 1841766/proyecto_PROCESO, 1841766/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
670		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.82, meta_modificada:965.82}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAMI DAVID INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANA Y CALLE PRIVADA ABSALON CASTELLANOS, CALLE NEVADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR, lon:-92.24764154, lat:14.92099804}}	01-11-2020	31-12-2020	1,896,259.00	1,896,259.00	1,896,259.00	1,896,259.00	1,896,259.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1896259.0, importe_modificado:1896259.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.82}}	{1841818/proyecto_INICIO, 1841818/proyecto_PROCESO, 1841818/proyecto_FIN, 1841818/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
91		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ZACAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO ZACATONA, lon:-92.76189626, lat:17.25150357}}	25-06-2020	01-07-2020	495,900.00	495,900.00	495,900.00	495,900.00	495,900.00	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:495900.0, importe_modificado:495900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}}	{1841887/proyecto_INICIO, 1841887/proyecto_PROCESO, 1841887/proyecto_FIN, 1841887/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA RIBERA BENITO JUAREZ SE SALE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA RIBERA EL PROGRESO SE PASA POR LA RIB, lon:-93.27462293, lat:16.90090109}}	01-09-2020	15-11-2020	250,471.90	250,471.90	250,471.90	250,471.90	250,471.90	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91614, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:250471.9, importe_modificado:250471.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1842134/proyecto_INICIO, 1842134/proyecto_FIN, 1842134/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONIA MONTERRE, lon:-93.27086956, lat:16.90947872}}	01-09-2020	15-11-2020	72,071.36	72,071.36	72,071.36	72,071.36	72,071.36	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95055, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72071.36, importe_modificado:72071.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1842198/proyecto_INICIO, 1842198/proyecto_FIN, 1842198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1200		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACIO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA QUE COMPRENDE LOS BARRIOS SAN ANAS, lon:-92.90129435, lat:17.15824946}}	01-06-2020	30-09-2020	1,188,792.89	1,188,792.89	1,188,792.89	1,188,792.89	1,188,792.89	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1188792.89, importe_modificado:1188792.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{1842223/proyecto_INICIO, 1842223/proyecto_PROCESO, 1842223/proyecto_FIN, 1842223/proyecto_INICIO, 1842223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN PEDRO SON 8.5 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNO, lon:-93.28391254, lat:16.95224706}}	01-09-2020	15-11-2020	183,923.10	183,923.10	183,923.10	183,923.10	183,923.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95112, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:183923.1, importe_modificado:183923.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}	{1842239/proyecto_INICIO, 1842239/proyecto_FIN, 1842239/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR AL P, lon:-93.26847095, lat:16.86337039}}	01-09-2020	15-11-2020	177,812.22	177,812.22	177,812.22	177,812.22	177,812.22	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91843, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:177812.22, importe_modificado:177812.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1842268/proyecto_INICIO, 1842268/proyecto_FIN, 1842268/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18817		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-93.26640559, lat:16.79416397}}	01-08-2020	28-08-2020	931,651.20	931,651.20	931,651.20	931,651.20	931,651.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:931651.2, importe_modificado:931651.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{1842473/proyecto_PROCESO, 1842473/proyecto_FIN, 1842473/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2242		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24104.0, meta_modificada:24104.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 SIBANILÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAP, lon:-92.4609533, lat:16.87581851}}	20-07-2020	17-10-2020	2,440,886.69	2,440,886.69	2,440,886.69	2,440,886.69	2,440,886.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-068/2020, contratista:Construcción, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2440886.69, importe_modificado:2440886.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24104.0}}	{1842532/proyecto_INICIO, 1842532/proyecto_PROCESO, 1842532/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.6, meta_modificada:111.6}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA PRIMERA Y TERCERA CAL, lon:-93.64873539, lat:16.6705383}}	10-08-2020	24-08-2020	379,678.27	379,678.27	379,678.27	379,678.27	379,678.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/007-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:379678.27, importe_modificado:379678.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.6}}	{1842643/proyecto_INICIO, 1842643/proyecto_FIN, 1842643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MADERITO KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA MADERITO, 29760 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MADERITO QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE POR LA CAR, lon:-92.80508017, lat:17.05860726}}	02-09-2020	15-10-2020	152,697.78	152,697.78	152,697.78	152,697.78	152,697.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96471, contratista:, convocante:H Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:152697.78, importe_modificado:152697.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1842710/proyecto_FIN, 1842710/proyecto_PROCESO, 1842710/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
160	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1260.8, meta_modificada:1260.8}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:PROLONGACION CAMINO A CANDELARIA CANTON CANDELARIA, 30861 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A CANDELARIA Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ, CARRETERA CARRETERA TAPACHULA CIUDAD HIDALGO CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.19666578, lat:14.82999637}}	07-10-2020	07-12-2020	511,489.10	511,489.10	511,489.10	511,489.10	511,489.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-010/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:511498.1, importe_modificado:511498.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1260.8}}	{1843380/proyecto_INICIO, 1843380/proyecto_FIN, 1843380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:549, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - FRANCISCO LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO TULIPÁN DE LAS FLORES, 29613 TULIPÁN DE LAS FLORES, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON Y , CAMINO AZAPAC EL RAYO PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.36730085, lat:17.24012485}}	01-09-2020	30-11-2020	482,764.33	482,764.33	482,764.33	482,764.33	482,764.33	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103841, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:482764.33, importe_modificado:482764.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}	{1843382/proyecto_INICIO, 1843382/proyecto_FIN, 1843382/proyecto_PROCESO, 1843382/proyecto_FIN, 1843382/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.6600689, lat:17.27962807}}	17-07-2020	22-07-2020	102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:102225.0, importe_modificado:102225.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_INICIO, 1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_PROCESO, 1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30721467, lat:15.92230883}}	01-09-2020	30-09-2020	19,520.23	19,520.35	19,520.35	19,520.35	19,520.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94151, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}}	{1843757/proyecto_INICIO, 1843757/proyecto_PROCESO, 1843757/proyecto_FIN, 1843757/proyecto_INICIO, 1843757/proyecto_PROCESO, 1843757/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:220, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30120 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 200 METROS DEL ENTONQUE, lon:-92.30216154, lat:15.74420635}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94207, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1843869/proyecto_INICIO, 1843869/proyecto_FIN, 1843869/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO HUANAL CON UNA, lon:-92.72299362, lat:17.30620393}}	22-07-2020	27-07-2020	469,800.00	469,800.00	469,800.00	469,800.00	469,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}}	{1844715/proyecto_INICIO, 1844715/proyecto_FIN, 1844715/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO SANTA CLARA, 29713 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA RECORRIENDO LA RUTA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN , lon:-92.72447719, lat:17.18109882}}	22-07-2020	27-07-2020	150,075.00	150,075.00	150,075.00	150,075.00	150,075.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:150075.0, importe_modificado:150075.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}	{1844771/proyecto_INICIO, 1844771/proyecto_FIN, 1844771/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
260	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE AV. PRINCIPAL DE ACCESO BARRIO PIRÁMIDE BAJA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA AVENIDA PRINCIPAL DEL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.60364655, lat:17.19201402}}	24-09-2020	07-11-2020	450,000.04	450,000.04	450,000.04	450,000.04	450,000.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:HUMBERTO ANTONIO HIDALGO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:450000.04, importe_modificado:450000.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1845066/proyecto_PROCESO, 1845066/proyecto_FIN, 1845066/proyecto_PROCESO, 1845066/proyecto_INICIO, 1845066/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6210	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CONCEPCION, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL PUEBLO DE PANTEPEC BARRIO CENTRO., lon:-93.04956754, lat:17.18815358}}	15-09-2020	25-12-2020	3,423,511.42	3,423,511.42	3,423,511.42	3,423,511.42	3,423,511.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:GRIPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:3423511.42, importe_modificado:3423511.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}}	{1845172/proyecto_PROCESO, 1845172/proyecto_FIN, 1845172/proyecto_INICIO, 1845172/proyecto_FIN, 1845172/proyecto_INICIO, 1845172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE PONIENTE PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL C., lon:-93.08992607, lat:16.93749912}}	09-06-2020	21-10-2020	80,992.34	80,992.34	80,992.34	80,992.34	80,992.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90237, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80992.34, importe_modificado:80992.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{1845283/proyecto_INICIO, 1845283/proyecto_PROCESO, 1845283/proyecto_INICIO, 1845283/proyecto_FIN, 1845283/proyecto_PROCESO, 1845283/proyecto_FIN, 1845283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
249	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.0, meta_modificada:418.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-92.45787628, lat:15.94994064}}	06-10-2020	07-12-2020	312,877.73	312,877.73	312,877.73	312,877.73	312,877.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/073-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:312877.73, importe_modificado:312877.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:418.0}}	{1845320/proyecto_INICIO, 1845320/proyecto_FIN, 1845320/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA 3A. AVENIDA SUR ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE L., lon:-93.15586601, lat:17.12970078}}	05-10-2020	31-12-2020	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/018-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN, 1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27723207, lat:15.74857444}}	01-10-2020	31-10-2020	44,770.26	44,770.26	44,770.26	44,770.26	44,770.26	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94210, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44770.26, importe_modificado:44770.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}}	{1845558/proyecto_INICIO, 1845558/proyecto_PROCESO, 1845558/proyecto_FIN, 1845558/proyecto_INICIO, 1845558/proyecto_PROCESO, 1845558/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:137, direccion:CALLE CARRETERO ENTRAL COLONIA SANTA BÁRBARA, 29165 SANTA BÁRBARA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y PROLONGACIÓN CARRETERO CENTRAL, SOBRE EL BOULEVARD TUXTLA CHIAPA DE CORZO PASANDO LA BODEGA DE COMA ESTA E, lon:-93.03595447, lat:16.73531345}}	26-06-2020	24-08-2020	2,427,954.34	2,427,954.34	2,427,954.34	2,427,954.34	2,427,954.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-038/2020, contratista:Robinson Hernandez Moreno, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2427954.34, importe_modificado:2427954.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1845681/proyecto_INICIO, 1845681/proyecto_PROCESO, 1845681/proyecto_INICIO, 1845681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20620.0, meta_modificada:20620.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL PRIMOR BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 500 MTS HACIA CALLE 5 SUR OTE. LUEGO A 1, lon:-92.0756909, lat:16.90296658}}	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0725/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20620.0}}	{1845778/proyecto_INICIO, 1845778/proyecto_FIN, 1845778/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
312	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20522.0, meta_modificada:20522.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS AMATES - EJIDO SIERRA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO SE REALIZARA EN TRAM, lon:-93.58781313, lat:16.15184497}}	27-11-2020	28-12-2020	202,184.38	202,184.38	202,184.38	202,184.38	202,184.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /162-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:202184.38, importe_modificado:202184.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20522.0}}	{1846023/proyecto_INICIO, 1846023/proyecto_FIN, 1846023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL LA GRANDEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 EIIDO SAN MIGUEL LA GRANDEZA, 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y TERRACERIA SAN MIGUEL LA LAGUNA, TERRA, lon:-92.1682819, lat:16.85646503}}	01-11-2020	30-11-2020	799,999.42	799,999.42	799,999.42	799,999.42	799,999.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0731/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799999.42, importe_modificado:799999.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}}	{1846069/proyecto_PROCESO, 1846069/proyecto_FIN, 1846069/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO CENTRO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 BARRIO ABASOLO BARRIO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y CARRETERA RIO FLORIDO, CARRETERA TENANGO , lon:-92.21614871, lat:16.8187267}}	01-11-2020	31-12-2020	568,047.02	568,047.02	568,047.02	568,047.02	568,047.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0724/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:568047.02, importe_modificado:568047.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}	{1846165/proyecto_FIN, 1846165/proyecto_PROCESO, 1846165/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO AEROPUERTO BARRIO BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TUUPANES PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, lon:-92.08680356, lat:16.90516821}}	01-11-2020	15-12-2020	599,639.77	599,639.77	599,639.77	599,639.77	599,639.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0722/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599639.77, importe_modificado:599639.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1846209/proyecto_INICIO, 1846209/proyecto_PROCESO, 1846209/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DR. BELEIZARIO DOMINGUEZ COLONIA LAS RANAS, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CESAR A. LARA Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS RANAS EN LA CALLE DR. BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE BOULEVARD , lon:-93.1151487, lat:17.51331315}}	01-04-2020	29-06-2020	3,235,570.47	3,235,570.47	3,235,570.47	3,235,570.47	3,235,570.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-007/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:3235570.47, importe_modificado:3235570.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1846288/proyecto_PROCESO, 1846288/proyecto_INICIO, 1846288/proyecto_FIN, 1846288/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
79		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.5, meta_modificada:155.5}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA NORTE BARRIO IXHUATÁN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2DA NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE AL NORTE HASTA LLEGAR AL ABARROTES SAENZ ENSEGUIDA DOBLAMOS A LA IZQUIERDA HA, lon:-93.00763296, lat:17.29371376}}	26-10-2020	03-12-2020	630,492.83	630,492.83	630,492.83	630,492.83	630,492.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-08/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:630492.83, importe_modificado:630492.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.5}}	{1846548/proyecto_PROCESO, 1846548/proyecto_FIN, 1846548/proyecto_INICIO, 1846548/proyecto_PROCESO, 1846548/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:685, direccion:CALLE CAMINO A PLUMA DE ORO COLONIA PLUMA DE OROR, 29140 PLUMA DE ORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA VICENTE GUERRERO, TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA HASTA LLEGAR AL CRUCERO TOMAR A MA, lon:-93.23853814, lat:16.60499673}}	01-10-2020	30-12-2020	581,668.22	581,668.22	581,668.22	581,668.22	581,668.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2020, contratista:LUIS FERNANDO SOLIS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2035838.78, importe_modificado:2035838.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1847183/proyecto_INICIO, 1847183/proyecto_FIN, 1847183/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
59		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PARAJE AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29483 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TEN, lon:-92.45347873, lat:16.92213134}}	09-03-2020	07-08-2020	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1847221/proyecto_INICIO, 1847221/proyecto_FIN, 1847221/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
187		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29750 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.81807518, lat:17.19597394}}	02-12-2020	30-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2020, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}	{1847617/proyecto_INICIO, 1847617/proyecto_FIN, 1847617/proyecto_PROCESO, 1847617/proyecto_FIN, 1847617/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1445, direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA DOS COLONIA JUAN DE GRIJALVA DOS, 29140 JUAN DE GRIJALVA DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO VELASCO SUAREZ DOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR , lon:-93.40324629, lat:16.96417324}}	01-10-2020	30-10-2020	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92521, contratista, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:247312.0, importe_modificado:247312.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:820.0}}	{1847647/proyecto_FIN, 1847647/proyecto_PROCESO, 1847647/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.36, meta_modificada:700.36}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SI NOMBRE BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO NUEVO ENT, lon:-93.37182512, lat:16.76685644}}	01-07-2020	30-09-2020	2,209,895.76	2,209,895.76	2,209,895.76	2,209,895.76	2,209,895.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2209895.76, importe_modificado:2209895.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.36}}	{1847842/proyecto_PROCESO, 1847842/proyecto_INICIO, 1847842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - CRUCERO SANTA ELOISA-CHITAMA KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA COMUNIDAD DE CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJIL, lon:-92.44852327, lat:16.32860032}}	04-08-2020	17-08-2020	122,442.87	122,442.87	122,442.87	122,442.87	122,442.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-015/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1848021/proyecto_INICIO, 1848021/proyecto_FIN, 1848021/proyecto_PROCESO, 1848021/proyecto_FIN, 1848021/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA - PUJIJAPAN KM 40 - RANCHERIA RIO DE JESUS KM 1.24 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 240 RANCHERIA RIO DE JESUS, 30515 RÍO DE JESÚS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUJIJAPAN KM 40 Y CAMINO RANCH, lon:-93.47389665, lat:15.86061643}}	01-11-2020	15-12-2020	233,574.28	233,574.28	233,574.28	233,574.28	233,574.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/032/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:233574.28, importe_modificado:233574.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1848147/proyecto_INICIO, 1848147/proyecto_PROCESO, 1848147/proyecto_INICIO, 1848147/proyecto_PROCESO, 1848147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CAMINO EL GUANAL - UNDEFINEDEL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AMATÁN, 29700 EL CHINAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA RANCHERÍA EL CHINAL , lon:-92.86797941, lat:17.47887445}}	20-03-2020	19-05-2020	1,548,500.60	1,548,500.60	1,548,500.60	1,548,500.60	1,548,500.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/01A/2020, contratista:BRYAN DE JESUS HERNANDEZ ARRIOJO, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1548500.6, importe_modificado:1548500.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1848357/proyecto_PROCESO, 1848357/proyecto_FIN, 1848357/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJIULTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL PIÑUELAR, 30350 EL PIÑUELAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANC, lon:-92.4069082, lat:16.31300502}}	21-09-2020	20-11-2020	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-034/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1848366/proyecto_PROCESO, 1848366/proyecto_FIN, 1848366/proyecto_INICIO, 1848366/proyecto_PROCESO, 1848366/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
202	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE MAZANILHO - CAMINO SACA COSECHA MAZANILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 COLONIA , 29340 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS E ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA MAZAN, lon:-92.94187413, lat:16.86330244}}	06-04-2020	06-07-2020	1,387,775.23	1,387,775.23	1,387,775.23	1,387,775.23	1,387,775.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ/DOPM/FISM/2020-06, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1387775.23, importe_modificado:1387775.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1848396/proyecto_PROCESO, 1848396/proyecto_INICIO, 1848396/proyecto_FIN, 1848396/proyecto_INICIO, 1848396/proyecto_PROCESO, 1848396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARALAMPIO COLONIA POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA TERESA Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE SANTA RITA LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN CARALAMPIO ENTRE AVENIDAS SAN, lon:-92.14143362, lat:16.23303437}}	13-08-2020	17-10-2020	2,000,324.32	2,000,324.32	2,000,324.32	2,000,324.32	2,000,324.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/055/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2000324.32, importe_modificado:2000324.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}}	{1848513/proyecto_FIN, 1848513/proyecto_INICIO, 1848513/proyecto_PROCESO, 1848513/proyecto_FIN, 1848513/proyecto_INICIO, 1848513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1694, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ROSARIO LA PACAYA KILÓMETRO 81 + 300 EIDO ROSARIO LA PACAYA, 29950 ROSARIO LA PACAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TONINIA Y CAMINO LAS TAZAS, CAMINO S/N PARA LLEGAR AL LUGAR, lon:-91.63240537, lat:16.71882622}}	01-12-2020	31-12-2020	779,163.59	779,163.59	779,163.59	779,163.59	779,163.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0742/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:779163.59, importe_modificado:779163.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}	{1849026/proyecto_INICIO, 1849026/proyecto_FIN, 1849026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1546	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHIG - JECHTOJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.73078478, lat:16.72764373}}	05-10-2020	11-11-2020	258,526.30	258,526.30	258,526.30	258,526.30	258,526.30	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:258526.3, importe_modificado:258526.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}}	{1849245/proyecto_INICIO, 1849245/proyecto_PROCESO, 1849245/proyecto_FIN, 1849245/proyecto_PROCESO, 1849245/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVA ESTRELLA, 30134 NUEVA ESTRELLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO CAMINO INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 300 METROS APROXIMADOS DEL BARRIO CARDENAS OJO DE AGUA RUMBO LA COMUNIDAD LA , lon:- 92.18157444, lat:15.61108867}}	02-10-2020	24-12-2020	670,135.32	670,135.32	670,135.32	670,135.32	670,135.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20 20/36, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:670135.32, importe_modificado:670135.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	{1849276/proyecto _PROCESO, 1849276/proyecto_ FIN, 1849276/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA 2A SUR COLONIA EMILIANO ZAPATA UNO, 29179 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE EN CARRETERA ESTATAL 190 TOMAR EL DESVIO AL AEROPUERTO Y DESPUES EL DESV, lon:- 93.05268709, lat:16.5869574}}	29-06-2020	27-08-2020	2,190,135.38	2,190,135.38	2,190,135.38	2,190,135.38	2,190,135.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-042/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190135.38, importe_modificado:2190135.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}	{1849692/proyecto _INICIO, 1849692/proyecto_ FIN, 1849692/proyecto_ PROCESO, 1849692/proyecto_ FIN, 1849692/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EIIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30127 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:- 92.32568369, lat:15.86339817}}	01-09-2020	30-09-2020	32,405.76	32,405.76	32,405.76	32,405.76	32,405.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94176, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:32405.76, importe_modificado:32405.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}}	{1849979/proyecto _INICIO, 1849979/proyecto_ FIN, 1849979/proyecto_ PROCESO, 1849979/proyecto_ FIN, 1849979/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.82, meta_modificada:114.82}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA RANCHERIA RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER REFERENC, lon:- 93.20016499, lat:16.38551553}}	01-10-2020	30-11-2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- OT-19, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.82}}	{1850913/proyecto _PROCESO, 1850913/proyecto_ FIN, 1850913/proyecto_ PROCESO, 1850913/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EIIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS HEROES 1 Y CALLEJON LOS HEROES 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE TILA 14 KM. A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.50245534, lat:17.2614542}}	02-10-2020	06-12-2020	1,100,007.88	1,100,007.88	1,100,007.88	1,100,007.88	1,100,007.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 223/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1100007.88, importe_modificado:1100007.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1850939/proyecto _INICIO, 1850939/proyecto_ FIN, 1850939/proyecto_ PROCESO, 1850939/proyecto_ FIN, 1850939/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EL NUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined , 29130 EL NUEVO TRIUNFO (EL ESPADÍN), BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD I, lon:- 93.31855986, lat:17.00393931}}	01-12-2020	31-12-2020	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98628, contratista, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:129600.0, importe_modificado:129600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	{1851174/proyecto _INICIO, 1851174/proyecto_ FIN, 1851174/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE UNENALTIC, 00000 UNENALTIC, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KI, lon:-92.76758524, lat:16.94033252}}	15-06-2020	30-08-2020	939,778.81	939,778.81	939,778.81	939,778.81	939,778.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/35, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:939778.81, importe_modificado:939778.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851342/proyecto _FIN, 1851342/proyecto_ PROCESO, 1851342/proyecto_ INICIO, 1851342/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LABRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN , lon:-92.82982532, lat:16.95891497}}	15-07-2020	15-11-2020	3,795,582.08	3,795,582.08	3,795,582.08	3,795,582.08	3,795,582.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/44, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3795582.08, importe_modificado:3795582.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1851567/proyecto_INICIO, 1851567/proyecto_PROCESO, 1851567/proyecto_FIN, 1851567/proyecto_INICIO, 1851567/proyecto_FIN, 1851567/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 5, AVENIDA, lon:-93.26730402, lat:16.2307124}}	03-08-2020	30-11-2020	967,815.00	967,815.00	967,815.00	967,815.00	967,815.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-133, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:967815.0, importe_modificado:967815.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851766/proyecto_PROCESO, 1851766/proyecto_FIN, 1851766/proyecto_INICIO, 1851766/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PARAJE JILEMTIC, 00000 JILEBTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE JILEMTIC COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE HERMANOS SERDAN., lon:-92.72096197, lat:16.8864359}}	15-10-2020	15-11-2020	419,909.65	419,909.65	419,909.65	419,909.65	419,909.65	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/62, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:419909.65, importe_modificado:419909.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852675/proyecto_PROCESO, 1852675/proyecto_INICIO, 1852675/proyecto_FIN, 1852675/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA SITUALA AL LADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO DOMINGO PASAN, lon:-92.78142287, lat:16.90492608}}	15-06-2020	15-08-2020	820,333.23	820,333.23	820,333.23	820,333.23	820,333.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/38, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:820333.23, importe_modificado:820333.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852778/proyecto_INICIO, 1852778/proyecto_PROCESO, 1852778/proyecto_FIN, 1852778/proyecto_PROCESO, 1852778/proyecto_FIN, 1852778/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:204, direccion:EJIDO NUEVA ALIANZA SHESHAL, 29930 NUEVA ALIANZA SHESHAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35750781, lat:17.18834931}}	08-09-2020	08-12-2020	448,576.14	448,576.14	448,576.14	448,576.14	448,576.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-058/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:448576.14, importe_modificado:448576.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1852891/proyecto_INICIO, 1852891/proyecto_PROCESO, 1852891/proyecto_FIN, 1852891/proyecto_PROCESO, 1852891/proyecto_FIN, 1852891/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ALIANZA, 29880 LA ALIANZA, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, lon:-92.44237382, lat:17.10502015}}	06-07-2020	30-09-2020	653,132.37	653,132.37	653,132.37	653,132.37	653,132.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:653132.37, importe_modificado:653132.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1852965/proyecto_INICIO, 1852965/proyecto_PROCESO, 1852965/proyecto_FIN, 1852965/proyecto_INICIO, 1852965/proyecto_PROCESO, 1852965/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE EL PRADO TENIENDO UN APROXIMADO DE 3.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.356728, lat:17.18829036}}	08-09-2020	08-12-2020	226,967.41	226,967.41	226,967.41	226,967.41	226,967.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-061/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1852979/proyecto_INICIO, 1852979/proyecto_PROCESO, 1852979/proyecto_FIN, 1852979/proyecto_INICIO, 1852979/proyecto_PROCESO, 1852979/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:163, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO TAKINUKUM, 29930 SAN FRANCISCO TAKINUKUM, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TOMANDO EL CRUCERO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON. TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CA, lon:-92.33840891, lat:17.22114569}}	15-10-2020	31-12-2020	397,193.00	397,193.00	397,193.00	397,193.00	397,193.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-067/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:397193.0, importe_modificado:397193.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1853018/proyecto_INICIO, 1853018/proyecto_PROCESO, 1853018/proyecto_FIN, 1853018/proyecto_INICIO, 1853018/proyecto_FIN, 1853018/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTA IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOM SANTO DOMINGO. EN, lon:-92.72537456, lat:16.87654788}}	01-08-2020	30-09-2020	436,841.49	436,841.49	436,841.49	436,841.49	436,841.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20/51, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:436841.49, importe_modificado:436841.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853067/proyecto_PROCESO, 1853067/proyecto_FIN, 1853067/proyecto_INICIO, 1853067/proyecto_PROCESO, 1853067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL DESENGAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 000 EIIDO EL DESENGAÑO, 29715 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EIIDO, lon:-92.73773119, lat:17.27182411}}	12-08-2020	17-08-2020	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:147900.0, importe_modificado:147900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1853385/proyecto_PROCESO, 1853385/proyecto_INICIO, 1853385/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.682059, lat:16.54268639}}	01-12-2020	30-12-2020	451,532.68	451,532.68	451,532.68	451,532.68	451,532.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC-DOPM-FISMDF-023/2020, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:451532.68, importe_modificado:451532.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}}	{1853436/proyecto_INICIO, 1853436/proyecto_PROCESO, 1853436/proyecto_FIN, 1853436/proyecto_PROCESO, 1853436/proyecto_FIN, 1853436/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE LUQUILHO, 29860 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DERECHO DEL TRAMO NACHITOMSANTO DOMINGO ENTR, lon:-92.76185233, lat:16.89454919}}	15-11-2020	30-11-2020	454,750.43	454,750.43	454,750.43	454,750.43	454,750.43	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/022, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:447042.8, importe_modificado:447042.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853650/proyecto_PROCESO, 1853650/proyecto_FIN, 1853650/proyecto_PROCESO, 1853650/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.0, meta_modificada:2414.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LINDA VISTA, 30184 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS, lon:-91.19465021, lat:16.29241431}}	06-04-2020	22-05-2020	3,934,949.23	3,934,949.23	3,934,949.23	3,934,949.23	3,934,949.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-09/20, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4320975.16, importe_modificado:3934949.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2414.0}}	{1853661/proyecto_PROCESO, 1853661/proyecto_FIN, 1853661/proyecto_INICIO, 1853661/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
109		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10700.0, meta_modificada:10700.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:19, direccion:EJIDO MONTECRISTO RÍO ESCONDIDO, 30183 MONTECRISTO RÍO ESCONDIDO, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO LOS EJIDOS DE ZACUALTIPAN, SANTO DOMINGO LAS PALMA, lon:-91.29544148, lat:16.09846158}}	06-04-2020	22-05-2020	1,944,855.00	1,944,855.00	1,944,855.00	1,944,855.00	1,944,855.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/UR B-10/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3034640.04, importe_modificado:1944855.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10700.0}}	{1853687/proyecto _PROCESO, 1853687/proyecto_ FIN, 1853687/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
1508		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, BRECHA SEGUNDA ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 92.55428367, lat:17.28320891}}	05-05-2020	01-10-2020	853,361.72	853,361.72	853,361.72	853,361.72	853,361.72	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90969, contratista, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:853361.72, importe_modificado:853361.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3479.0}}	{1854325/proyecto _FIN, 1854325/proyecto_ PROCESO, 1854325/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y CALLE OCTAVA ORIENTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO, lon:- 93.37314745, lat:16.76957763}}	15-09-2020	15-11-2020	1,714,074.22	1,714,074.22	1,714,074.22	1,714,074.22	1,714,074.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM- 043/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1714074.22, importe_modificado:1714074.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1863657/proyecto _INICIO, 1863657/proyecto_ FIN, 1863657/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87113564, lat:17.0197454}}	10-08-2020	10-09-2020	369,036.00	369,036.00	369,036.00	369,036.00	369,036.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-142, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:369036.0, importe_modificado:369036.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1864319/proyecto _INICIO, 1864319/proyecto_ PROCESO, 1864319/proyecto_ FIN, 1864319/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
28		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2171, direccion:CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PROGRESO AGRARIO ESTÁ SITUADO A 40 KILÓMETROS DE VILLAFLORES A 20 KILOMETROS DE EL EJIDO CRI, lon:- 93.53401795, lat:16.41389475}}	01-07-2020	30-10-2020	463,501.00	463,501.00	463,501.00	463,501.00	463,501.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- 120, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:463501.0, importe_modificado:463501.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1864850/proyecto _INICIO, 1864850/proyecto_ FIN, 1864850/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
1750		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:303.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTE PUNTOS DENTRO DEL MUNICIÓ DE LARRAINZAR BASHA, lon:-92.74462217, lat:16.91395187}}	01-11-2020	15-11-2020	363,052.74	363,052.74	363,052.74	363,052.74	363,052.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020- 012, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:363052.74, importe_modificado:363052.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:303.0}}	{1864867/proyecto _INICIO, 1864867/proyecto_ FIN, 1864867/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE AJTIC CARRIZAL, 00000 AJTIC CARRIZAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOM, lon:-92.76831954, lat:16.89674195}}	15-11-2020	15-12-2020	117,179.45	117,179.45	117,179.45	117,179.45	117,179.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/024, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:117179.45, importe_modificado:117179.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864901/proyecto_INICIO, 1864901/proyecto_FIN, 1864901/proyecto_PROCESO, 1864901/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REGISTRARON EN LA PRIMERA ZONA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71924897, lat:16.61141628}}	01-07-2020	31-08-2020	2,242,316.70	2,242,316.70	2,242,316.70	2,242,316.70	2,242,316.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-018/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2242316.7, importe_modificado:2242316.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1865519/proyecto_INICIO, 1865519/proyecto_FIN, 1865519/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 111.00 MARGEN DERECHO , lon:-92.42593747, lat:16.28760847}}	02-12-2020	31-12-2020	12,580.11	12,580.11	12,580.11	12,580.11	12,580.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-103/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:830287.26, importe_modificado:830287.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}	{1865573/proyecto_PROCESO, 1865573/proyecto_FIN, 1865573/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
94	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:ELIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION GRACIAS A DIOS 1 Y CALLEION GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39787258, lat:17.20403726}}	20-08-2020	18-11-2020	436,521.66	436,521.66	436,521.66	436,521.66	436,521.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-179/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436521.66, importe_modificado:436521.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865682/proyecto_PROCESO, 1865682/proyecto_FIN, 1865682/proyecto_INICIO, 1865682/proyecto_FIN, 1865682/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL SAN CAYETANO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELUSARIO DOMINGUEZ Y CALLE PANTEON, CAMINO SAN CAYETANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AL PANTEON MUNICIPAL CAMINO A S, lon:-92.73217012, lat:16.56376771}}	09-10-2020	22-11-2020	1,140,038.56	1,140,038.56	1,140,038.56	1,140,038.56	1,140,038.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1140038.56, importe_modificado:1140038.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1865970/proyecto_INICIO, 1865970/proyecto_PROCESO, 1865970/proyecto_FIN, 1865970/proyecto_INICIO, 1865970/proyecto_PROCESO, 1865970/proyecto_FIN, 1865970/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:RETORNO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS BARRIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR, SE ENCUENTRA EN LA CI, lon:-93.26921625, lat:16.22810579}}	01-09-2020	30-10-2020	43,815.00	43,815.00	43,815.00	43,815.00	43,815.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-13, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:43815.0, importe_modificado:43815.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866103/proyecto_PROCESO, 1866103/proyecto_FIN, 1866103/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES MAGISTERIAL CANTON POB. VILLAFLORES MAGISTERIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NAESTROS Y , UBICADA CALZADA AL PANTEON PASANDO LA FISCALIA UNIDAD INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN EMPI, lon:-93.25223955, lat:16.23996432}}	03-08-2020	30-10-2020	394,549.00	394,549.00	394,549.00	394,549.00	394,549.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-146, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394549.0, importe_modificado:394549.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866142/proyecto_INICIO, 1866142/proyecto_FIN, 1866142/proyecto_PROCESO, 1866142/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1825, direccion:CALLE RIA. LOS LAURELES RANCHERIA RIA. LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PR, lon:-93.18958832, lat:16.38771064}}	02-11-2020	31-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-160, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1866246/proyecto_INICIO, 1866246/proyecto_FIN, 1866246/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:71, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CLEMENTE, 29880 SAN CLEMENTE, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACTEAL Y TERRACERIA SAN JOSE DEL CARMEN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOS, lon:-92.50943996, lat:17.00638982}}	16-11-2020	16-12-2020	321,752.27	321,752.27	321,752.27	321,752.27	321,752.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-074/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:321752.27, importe_modificado:321752.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}	{1866284/proyecto_INICIO, 1866284/proyecto_PROCESO, 1866284/proyecto_FIN, 1866284/proyecto_FIN, 1866284/proyecto_PROCESO, 1866284/proyecto_FIN, 1866284/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2304, direccion:CALLE RIA. LA TRINITARIA RANCHERIA RIA. LA TRINITARIA, 30470 LA TRINITARIA, VILLAFLORES CHIAPAS Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 17 KMS DE LA CABECERA MUNICIPALSALIENDO EN DIRECCION A TU, lon:-93.28594851, lat:16.33202897}}	02-11-2020	31-12-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-163, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1866311/proyecto_INICIO, 1866311/proyecto_FIN, 1866311/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
288	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y BRECHA CERRO MISOPA 1, BRECHA CERRO MISOPA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51966603, lat:17.55378856}}	12-10-2020	16-12-2020	1,499,782.55	1,499,782.55	1,499,782.55	1,499,782.55	1,499,782.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-233/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1499782.55, importe_modificado:1499782.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}}	{1866781/proyecto_INICIO, 1866781/proyecto_FIN, 1866781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1170, direccion:AVENIDA BARRIO EL NARANJAL LA CAPILLITA BARRIO EL NARANJAL, 30540 EL NARANJO, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE 8 AV NORTE Y CALLE 1RA Y 3RA CALLE PONIENTE, SE REHABILITARA EL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL NARANJAL LA CAPILLI, lon:-93.20550951, lat:15.69179092}}	01-08-2020	30-09-2020	410,584.09	410,584.09	410,584.09	410,584.09	410,584.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:381174.78, importe_modificado:381174.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}	{1866973/proyecto_INICIO, 1866973/proyecto_PROCESO, 1866973/proyecto_FIN, 1866973/proyecto_INICIO, 1866973/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 40 + 600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C., lon:-92.3888326, lat:16.55465511}}	20-07-2020	17-10-2020	881,124.00	881,124.00	881,124.00	881,124.00	881,124.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-035/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1867071/proyecto_PROCESO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO, 1867071/proyecto_PROCESO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
477		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD CHIGTON, lon:-92.87904437, lat:16.84029151}}	13-04-2020	14-07-2020	440,407.83	440,407.83	440,407.83	440,407.83	440,407.83	440,407.83 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-09, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:440407.83, importe_modificado:440407.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1867397/proyecto_INICIO, 1867397/proyecto_PROCESO, 1867397/proyecto_FIN, 1867397/proyecto_PROCESO, 1867397/proyecto_FIN, 1867397/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2991		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA CHIAPANECA BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA CABECRA MUNICIPAL BARRIO LA CHIAPANECA, lon:-92.9106522, lat:16.80342625}}	03-03-2020	24-04-2020	240,252.00	240,252.00	240,252.00	240,252.00	240,252.00	240,252.00 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC-OP-FISM/2020-0T-01, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:240252.0, importe_modificado:240252.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}	{1867661/proyecto_INICIO, 1867661/proyecto_PROCESO, 1867661/proyecto_FIN, 1867661/proyecto_INICIO, 1867661/proyecto_PROCESO, 1867661/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1043		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE DAMASCO EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE NAZARETH Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CARRETERA A SAN CRISTOBAL LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES Y AVENIDA DEL EJIDO BETANIA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CABECE, lon:-92.52141748, lat:16.6086986}}	03-02-2020	31-12-2020	15,085,286.07	15,085,286.07	15,085,286.07	15,085,286.07	15,085,286.07	15,085,286.07 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS MDF-INPI/001/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1.508528607E7, importe_modificado:1.508528607E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868283/proyecto_FIN, 1868283/proyecto_INICIO, 1868283/proyecto_PROCESO, 1868283/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
19		0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:126, direccion:CALLE CENTRAL PRINCIPAL COLONIA TEOPISCA, 29410 SAN JOSÉ SHATIC, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ SHATIC MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS A UN COSTADO DE LA CARRET, lon:-92.49288264, lat:16.57066631}}	04-02-2020	31-12-2020	2,017,867.40	2,017,867.40	2,017,867.40	2,017,867.40	2,017,867.40	2,017,867.40 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-013-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2017867.4, importe_modificado:2017867.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}}	{1868603/proyecto_INICIO, 1868603/proyecto_PROCESO, 1868603/proyecto_FIN, 1868603/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1247.7, meta_modificada:1247.7}}		1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:AMPLIACION , 30540 ESTACIÓN ECHEGARAY, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE AMPLIACION DESVIO ECHEGARAY Y , LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL DESVIO ECHEGARAY, lon:-93.16783366, lat:15.6264034}}	11-10-2020	30-12-2020	1,499,704.62	1,499,704.62	1,499,704.62	1,499,704.62	1,499,704.62	1,499,704.62 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:1499704.62, importe_modificado:1499704.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1247.7}}	{1868970/proyecto_INICIO, 1868970/proyecto_FIN, 1868970/proyecto_PROCESO, 1868970/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
39		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.4654646, lat:16.54282924}}	04-02-2020	31-12-2020	1,102,961.67	1,102,961.67	1,102,961.67	1,102,961.67	1,102,961.67	1,102,961.67 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-050-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1102961.67, importe_modificado:1102961.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869612/proyecto_INICIO, 1869612/proyecto_FIN, 1869612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
280		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 730 EJIDO LA LIBERTAD, 29613 LA LIBERTAD, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALSOBRE EL CAMINO TECPATAN RAUDALES MALPASO KM 500 MA, lon:-93.3374985, lat:17.2560107}}	15-11-2020	15-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103842, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1243.0}}	{1869900/proyecto_PROCESO, 1869900/proyecto_FIN, 1869900/proyecto_INICIO, 1869900/proyecto_FIN, 1869900/proyecto_PROCESO, 1869900/proyecto_FIN, 1869900/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:677, direccion:COLONIA SAN JUAN Y SAN PEDRO, 29140 SAN JUAN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO LINDA VISTA, CAMINO LAS FLORES TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIAPAS LLEGAR HASTA AMADOR HERNANDEZ ENTRAR CAMINO A, lon:-93.72101645, lat:17.0771991}}	11-11-2020	30-12-2020	406,219.76	406,219.76	406,219.76	406,219.76	406,219.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/OT FISM-001/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:406219.76, importe_modificado:406219.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1870090/proyecto_FIN, 1870090/proyecto_INICIO, 1870090/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO JUAN DEL GRIUALVA - JUAN DEL GRIUALVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA , 00000 NUEVO JUAN DEL GRIUALVA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL MARGE IZQUIERDO TERNIANDO UNA ZONA PAVIMEN, lon:-93.37246147, lat:17.42747555}}	01-07-2020	18-11-2020	118,459.99	118,459.99	118,459.99	118,459.99	118,459.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:118459.99, importe_modificado:118459.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1870281/proyecto_INICIO, 1870281/proyecto_FIN, 1870281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:899, direccion:EJIDO SAN ARTURO LAS FLORES, 30187 SAN ARTURO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO LAS FLORES, lon:-91.59378463, lat:16.53494657}}	07-12-2020	31-12-2020	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:46200.0, importe_modificado:46200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1870362/proyecto_FIN, 1870362/proyecto_PROCESO, 1870362/proyecto_INICIO, 1870362/proyecto_PROCESO, 1870362/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:112, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS MONTES, 30187 SAN ANTONIO LOS MONTES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS MONTES, lon:-91.5047585, lat:16.21103061}}	07-12-2020	31-12-2020	169,400.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00	169,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:169400.0, importe_modificado:169400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}	{1870727/proyecto_FIN, 1870727/proyecto_PROCESO, 1870727/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:867, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 30187 LAS DELICIAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, lon:-91.69351167, lat:16.51643806}}	07-12-2020	31-12-2020	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1870865/proyecto_FIN, 1870865/proyecto_PROCESO, 1870865/proyecto_FIN, 1870865/proyecto_INICIO, 1870865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71520303, lat:17.14084647}}	01-02-2020	01-05-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-015/2020, contratista:Grupo González Guerrero S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1364.0}}	{1870984/proyecto_PROCESO, 1870984/proyecto_INICIO, 1870984/proyecto_PROCESO, 1870984/proyecto_FIN, 1870984/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:536, direccion:EIIDO NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, 30187 NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, lon:-91.54127964, lat:16.20772694}}	07-12-2020	31-12-2020	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:36400.0, importe_modificado:36400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1871094/proyecto_FIN, 1871094/proyecto_PROCESO, 1871094/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PABUCHIL COVADONGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO PABUCHIL COVADONGA, 29717 PABUCHIL COVADONGA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA C, lon:-92.63610987, lat:17.1719649}}	04-11-2020	07-12-2020	1,337,861.36	1,337,861.36	1,337,861.36	1,337,861.36	1,337,861.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1337861.36, importe_modificado:1337861.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1871113/proyecto_FIN, 1871113/proyecto_INICIO, 1871113/proyecto_FIN, 1871113/proyecto_PROCESO, 1871113/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.34, meta_modificada:23.34}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA AVENIDA NORTE PONIENTE Y BOULEVARD NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS AL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS, lon:- 92.09714106, lat:16.91160055}}	01-12-2020	31-12-2020	381,604.38	381,604.38	381,604.38	381,604.38	381,604.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0770/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:381604.38, importe_modificado:381604.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.34}}	{1871289/proyecto_ PROCESO, 1871289/proyecto_ INICIO, 1871289/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MIRADOR, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDECHIAPAS, lon:-92.71689087, lat:17.13630716}}	01-05-2020	15-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF- 075/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1872028/proyecto_ INICIO, 1872028/proyecto_ PROCESO, 1872028/proyecto_ FIN, 1872028/proyecto_ INICIO, 1872028/proyecto_ PROCESO, 1872028/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
420	0	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-11-2020	31-12-2020	2,107,425.90	2,107,425.90	2,107,425.90	2,107,425.90	2,107,425.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	176	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}}	21-09-2020	20-10-2020	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 93.273271, lat:16.800321}}	01-06-2020	31-12-2020	939,080.38	939,080.38	939,080.38	939,080.38	939,080.38	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99716, contratista; convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:939080.38, importe_modificado:939080.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876450/proyecto_ INICIO, 1876450/proyecto_ FIN, 1876450/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 93.091337, lat:16.935467}}	20-04-2020	07-05-2020	134,472.00	134,472.00	134,472.00	134,472.00	134,472.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93489, contratista; convocante:OSUMACINTA, monto:80541.06, importe_modificado:80541.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1876455/proyecto_ INICIO, 1876455/proyecto_ PROCESO, 1876455/proyecto_ FIN, 1876455/proyecto_ INICIO, 1876455/proyecto_ PROCESO, 1876455/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 92.680376, lat:16.544733}}	15-09-2020	30-10-2020	366,552.64	366,552.64	366,552.64	366,552.64	366,552.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94344, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:366552.64, importe_modificado:366552.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:32.0}}	{1876470/proyecto_ INICIO, 1876470/proyecto_ FIN, 1876470/proyecto_ PROCESO, 1876470/proyecto_ INICIO, 1876470/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}}	05-02-2020	21-12-2020	5,166,927.39	5,166,927.39	5,166,927.39	5,166,927.39	5,166,927.39	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUMB/DOPM/SERVIC IOS/GI/FISM-014/2020, contratista:BALLUM LOGÍSTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5166927.39, importe_modificado:5166927.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876529/proyecto_ INICIO, 1876529/proyecto_ FIN, 1876529/proyecto_ PROCESO, 1876529/proyecto_ INICIO, 1876529/proyecto_ PROCESO, 1876529/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 92.135835, lat:16.252461}}	01-01-2020	31-12-2020	744,996.92	744,996.92	744,996.92	744,996.92	744,996.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95821, contratista; convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:744996.92, importe_modificado:744996.92}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877403/proyecto_ INICIO, 1877403/proyecto_ PROCESO, 1877403/proyecto_ INICIO, 1877403/proyecto_ FIN, 1877403/proyecto_ PROCESO, 1877403/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	01-03-2020	31-12-2020	11,486,386.22	11,486,386.22	11,486,386.22	11,486,386.22	11,486,386.22	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-03/2020, contratista:CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1.148638622E7, importe_modificado:1.148638622E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877428/proyecto_INICIO, 1877428/proyecto_FIN, 1877428/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}}	03-08-2020	31-12-2020	162,376.80	162,376.80	162,376.80	162,376.80	162,376.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:162376.8, importe_modificado:162376.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}	{1877438/proyecto_FIN, 1877438/proyecto_PROCESO, 1877438/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	7008	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}}	15-10-2020	30-11-2020	249,205.12	249,205.12	249,205.12	249,205.12	249,205.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/O T-0001/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:249205.12, importe_modificado:249205.12}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1878204/proyecto_INICIO, 1878204/proyecto_PROCESO, 1878204/proyecto_FIN, 1878204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	2157	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.07, meta_modificada:4.07}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CHIS 157, San Francisco, Chis., México, lon:-92.62534618, lat:16.10676187}}	14-01-2021	14-01-2021	644,657.45	644,657.45	644,657.45	644,657.45	644,657.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/004-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:644657.45, importe_modificado:644657.45}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.07}}	{1879681/proyecto_PROCESO, 1879681/proyecto_INICIO, 1879681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
473	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-10-2020	31-12-2020	1,665,650.82	1,665,650.82	1,665,650.82	1,665,650.82	1,665,650.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-204 F, contratista:Constructora y Comercializadora ALFASAN, S.A. de C.V, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1637421.71, importe_modificado:1637421.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}}	{1882338/proyecto_PROCESO, 1882338/proyecto_INICIO, 1882338/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10846	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO COPAINALA, CHIS. CP. 29620, lon:-93.2105556, lat:17.09361111}}	10-04-2020	31-12-2020	1,264,307.52	1,264,307.52	1,264,307.52	1,264,307.52	1,264,307.52	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/GI-SERV-IR/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1264307.52, importe_modificado:1264307.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890153/proyecto_PROCESO, 1890153/proyecto_INICIO, 1890153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6734	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL COLONIA CENTRO S/N CHANAL, CHIS. CP. 29440, lon:-92.25994222, lat:16.66006194}}	01-01-2020	31-12-2020	2,195,320.65	2,195,320.65	2,195,320.65	2,195,320.65	2,195,320.65	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FIS M/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2195320.65, importe_modificado:2195320.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890155/proyecto_INICIO, 1890155/proyecto_PROCESO, 1890155/proyecto_INICIO, 1890155/proyecto_FIN, 1890155/proyecto_PROCESO, 1890155/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22577	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL S/N LA INDEPENDENCIA, CHIS. CP. 30170, lon:-92.02384111, lat:16.25415167}}	01-01-2020	31-12-2020	4,001,362.65	4,001,362.65	4,001,362.65	4,001,362.65	4,001,362.65	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4001362.65, importe_modificado:4001362.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890181/proyecto_PROCESO, 1890181/proyecto_FIN, 1890181/proyecto_INICIO, 1890181/proyecto_PROCESO, 1890181/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5539	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXHUATAN, CHIS. CP. 29720, lon:-93.00838194, lat:17.29327083}}	03-02-2020	14-08-2020	1,241,487.92	1,241,487.92	1,241,487.92	1,241,487.92	1,241,487.92	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMI/DOPM/FISM-001/2020, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN, monto:1241487.92, importe_modificado:1241487.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890182/proyecto_FIN, 1890182/proyecto_PROCESO, 1890182/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5419	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXTACOMITAN, CHIS. CP. 29570, lon:-93.0965725, lat:17.430795}}	13-01-2020	13-02-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98599, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890184/proyecto_INICIO, 1890184/proyecto_FIN, 1890184/proyecto_PROCESO, 1890184/proyecto_FIN, 1890184/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20481	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL S/N SUCHIATE, CHIS. CP. 30840, lon:-92.15094222, lat:14.67945222}}	01-04-2020	31-12-2020	924,647.57	924,647.57	924,647.57	924,647.57	924,647.57	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CP5/GI_001/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:924647.57, importe_modificado:924647.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890274/proyecto_INICIO, 1890274/proyecto_FIN, 1890274/proyecto_PROCESO, 1890274/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SUNUAPA, CHIS. CP. 29540, lon:-93.24316944, lat:17.48937778}}	01-01-2020	31-12-2020	193,332.45	193,332.45	193,332.45	193,332.45	193,332.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/02/2020, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:193332.45, importe_modificado:193332.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890275/proyecto_FIN, 1890275/proyecto_PROCESO, 1890275/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SUNUAPA, CHIS. CP. 29540, lon:-93.24316944, lat:17.48937778}}	01-01-2020	31-12-2020	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:167040.0, importe_modificado:167040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890276/proyecto_INICIO, 1890276/proyecto_PROCESO, 1890276/proyecto_FIN, 1890276/proyecto_INICIO, 1890276/proyecto_PROCESO, 1890276/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3640	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TOTOLAPA, CHIS. CP. 30330, lon:-92.68037611, lat:16.5447325}}	04-08-2020	30-09-2020	183,200.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-002/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:183200.0, importe_modificado:183200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890293/proyecto_INICIO, 1890293/proyecto_FIN, 1890293/proyecto_INICIO, 1890293/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5539	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:1 PONIENTE S/N COLONIA CENTRO C.P 29720, lon:-92.00838194, lat:17.29327083}}	15-03-2020	20-11-2020	206,914.65	206,914.65	206,914.65	206,914.65	206,914.65	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102657, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:206914.65, importe_modificado:206914.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892022/proyecto_FIN, 1892022/proyecto_PROCESO, 1892022/proyecto_INICIO, 1892022/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20370	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y AVENIDA S/N , CENTRO C.P 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}}	25-03-2020	19-11-2020	325,980.79	325,980.79	325,980.79	325,980.79	325,980.79	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:325980.79, importe_modificado:325980.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892030/proyecto_INICIO, 1892030/proyecto_FIN, 1892030/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65076	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AV HIDALGO S/N COL. CENTRO, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}}	01-01-2020	31-12-2020	2,438,616.65	2,438,616.65	2,438,616.65	2,438,616.65	2,438,616.65	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-158-2020, contratista:SERVICIOS DEL SURESTE YAXLUM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2438616.65, importe_modificado:2438616.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892061/proyecto_INICIO, 1892061/proyecto_PROCESO, 1892061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15578	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS , lon:-92.57602417, lat:15.2119375}}	25-03-2020	19-11-2020	266,382.20	266,382.20	266,382.20	266,382.20	266,382.20	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:293020.45, importe_modificado:293020.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892074/proyecto_INICIO, 1892074/proyecto_PROCESO, 1892074/proyecto_FIN, 1892074/proyecto_INICIO, 1892074/proyecto_PROCESO, 1892074/proyecto_FIN, 1892074/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	21000	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, lon:-93.193331, lat:17.608151}}	01-01-2020	31-12-2020	1,037,400.00	1,037,400.00	1,037,400.00	1,037,400.00	1,037,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99706, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1037400.0, importe_modificado:1037400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	{1937353/proyecto_INICIO, 1937353/proyecto_FIN, 1937353/proyecto_PROCESO, 1937353/proyecto_FIN, 1937353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3518		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4984.14, meta_modificada:4984.14}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:totolapa, lon:-92.680376, lat:16.544733}}	01-01-2020	31-12-2020	8,467,624.17	8,467,624.17	8,467,624.17	8,467,624.17	8,467,624.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-207 E, contratista:Grupo Three Boxes, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8254434.13, importe_modificado:8254434.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4984.14}}	{1937889/proyecto_INICIO, 1937889/proyecto_PROCESO, 1937889/proyecto_FIN, 1937889/proyecto_PROCESO, 1937889/proyecto_FIN, 1937889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
255		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3294.85, meta_modificada:3294.85}}		{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:SOCOLTENANGO, lon:-92.350316, lat:16.242949}}	01-01-2020	31-12-2020	11,249,700.49	11,249,700.49	11,249,700.49	11,249,700.49	11,249,700.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-191 E, contratista:Alejandro Alfredo Bautista Montero, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.096612226E7, importe_modificado:1.096612226E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3294.85}}	{1937890/proyecto_INICIO, 1937890/proyecto_PROCESO, 1937890/proyecto_FIN, 1937890/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
8899		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11225.52, meta_modificada:11225.52}}		{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Socoltenango, Chis., México, lon:-92.3504194, lat:16.2439259}}	01-10-2020	31-12-2020	24,711,386.34	24,711,386.34	24,711,386.34	24,711,386.34	24,711,386.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-193 E, contratista:Grupo Constructor Quasars, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.408848606E7, importe_modificado:2.408848606E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11225.52}}	{1942000/proyecto_FIN, 1942000/proyecto_PROCESO, 1942000/proyecto_INICIO, 1942000/proyecto_PROCESO, 1942000/proyecto_INICIO, 1942000/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.56, meta_modificada:523.56}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}}	01-04-2020	31-12-2020	1,264,604.32	1,264,604.32	1,264,604.32	1,264,604.32	1,264,604.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-020 E, contratista:Procesos y Obras Civiles del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1232724.0, importe_modificado:1232724.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.56}}	{1700818/proyecto_FIN, 1700818/proyecto_PROCESO, 1700818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	129100	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.3, meta_modificada:37.3}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-03-2020	30-09-2020	40,397,374.84	40,397,374.84	40,397,374.84	40,397,374.84	40,397,374.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.3}}		Terminado	Validado avances
0	92755	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}}	01-03-2020	07-07-2020	24,028,923.24	24,028,923.24	24,028,923.24	24,028,923.24	24,028,923.24	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041008-041, contratista:ING. NOE RAMON VALDIVIEZO MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.362165335E7, importe_modificado:2.362165335E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
0	18455	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, Chalchihuitán, Chis., México, lon:-92.6164463, lat:16.9634498}}	10-06-2020	08-08-2020	988,758.62	988,758.62	988,758.62	988,758.62	988,758.62	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041035-122, contratista:LIC. EN ING. CIVIL JOSE GENARO RIVERA MORENO,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:972000.0, importe_modificado:972000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}}		Terminado	Validado avances
0	23307	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}}	01-06-2020	31-12-2020	2,784,189.66	2,784,189.66	2,784,189.66	2,784,189.66	2,784,189.66	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041044-130, contratista:ING. CIVIL JOSE LUIS ACOSTA GONZALEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2737000.0, importe_modificado:2737000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}}		Terminado	Validado avances
0	92755	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa de Figueroa, Chis., México, lon:-93.7282769, lat:16.6841549}}	01-06-2020	31-12-2020	1,271,551.72	1,271,551.72	1,271,551.72	1,271,551.72	1,271,551.72	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041016-066, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}}		Terminado	Validado avances
0	23941	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.74, meta_modificada:38.74}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}}	01-04-2020	31-12-2020	6,120,741.38	6,120,741.38	6,120,741.38	6,120,741.38	6,120,741.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.74}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	43062	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.45, meta_modificada:5.45}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:San Fernando, Chis., México, lon:-93.2070859, lat:16.8694312}}	01-04-2020	31-12-2020	4,435,172.41	4,435,172.41	4,435,172.41	4,435,172.41	4,435,172.41	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041032-069, contratista:ING. CIVIL ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4360000.0, importe_modificado:4360000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.45}}		Terminado	Validado avances
0	657410	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:75.2, meta_modificada:75.2}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	2,608,206.90	2,608,206.90	2,608,206.90	2,608,206.90	2,608,206.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:75.2}}		Terminado	Validado avances
0	2508	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	01-06-2020	01-12-2020	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041062-126, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}}		Terminado	Validado avances
0	22724	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chis., México, lon:-92.7212051, lat:16.5686207}}	01-06-2020	31-12-2020	561,570.02	561,570.02	561,570.02	561,570.02	561,570.02	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041079-139, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:552051.88, importe_modificado:552051.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}		Terminado	Validado avances
0	657410	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	2,122,065.12	2,122,065.12	2,122,065.12	2,122,065.12	2,122,065.12	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041095-165, contratista:BIAS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2086097.92, importe_modificado:2086097.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}}		Terminado	Validado avances
1073	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.13, meta_modificada:1472.13}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	01-03-2020	31-12-2020	2,431,203.92	2,431,203.92	2,431,203.92	2,431,203.92	2,431,203.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-085 F, contratista:Comercializadora y Constructora FAMA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2389999.21, importe_modificado:2389999.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.13}}	{1709023/proyecto_INICIO, 1709023/proyecto_PROCESO, 1709023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	583	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:Nuevo Sonora, Chis., México, lon:-91.8866699, lat:17.4227799}}	01-06-2020	31-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021009-079, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
88200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.1, meta_modificada:1881.1}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	01-04-2020	31-12-2020	14,014,721.76	14,014,721.76	14,014,721.76	14,014,721.76	14,014,721.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-057 E, contratista:Las Palmas Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.176149144E7, importe_modificado:1.176149144E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.1}}	{1709508/proyecto_INICIO, 1709508/proyecto_PROCESO, 1709508/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100604	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.84, meta_modificada:434.84}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-04-2020	31-12-2020	2,574,745.96	2,574,745.96	2,574,745.96	2,574,745.96	2,574,745.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-077 E, contratista:Ramón Solórzano Valdiviezo, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5019673.38, importe_modificado:5019673.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.84}}	{1709535/proyecto_INICIO, 1709535/proyecto_PROCESO, 1709535/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
480	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.84, meta_modificada:2742.84}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	2,891,171.34	2,891,171.34	2,891,171.34	2,891,171.34	2,891,171.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-050 E, contratista:C. Armin Alejandro Albores Castellanos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2971972.97, importe_modificado:2971972.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.84}}	{1709565/proyecto_INICIO, 1709565/proyecto_PROCESO, 1709565/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2536721		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:101.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mayor Julio Sabines 117, 21 de Septiembre, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09033394, lat:16.77693149}}	01-01-2020	31-12-2020	1,625,239.77	1,625,239.77	1,625,239.77	1,625,239.77	1,625,239.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:105.0}}		Terminado	Validado avances
0	180	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:173, direccion:Puerto Caté - San Cristóbal de Las Casas 10, Macuiljo, Chis., México, lon:-92.69268036, lat:16.84134761}}	01-03-2020	31-03-2020	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/A-D-037/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}}	{1712424/proyecto_INICIO, 1712424/proyecto_FIN, 1712424/proyecto_INICIO, 1712424/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49834	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.24}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 11+000 KILÓMETRO 11 + 0 PUEBLO OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, 29140 APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOZOCOAUTLA - APIC PAC Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-93.43092438, lat:16.84694938}}	01-03-2020	30-09-2020	12,404,664.19	12,404,664.19	12,404,664.19	12,404,664.19	12,404,664.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20400110-015, contratista:C. ING. RICARDO YÁÑEZ RAMÍREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.240466419E7, importe_modificado:1.240466419E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.24}}	{1715217/proyecto_INICIO, 1715217/proyecto_FIN, 1715217/proyecto_INICIO, 1715217/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39423	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 24+000 KILÓMETRO 24 + 0 PUEBLO NIQUIVIL, 30900 NIQUIVIL, 1 MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NIQUIVIL Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A NIQUIVIL PARTIENDO DEL PUNTO IN, lon:-92.24137991, lat:15.29701011}}	01-03-2020	30-10-2020	19,373,625.87	19,373,625.87	19,373,625.87	19,373,625.87	19,373,625.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040006-021, contratista:C. ING. ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.937362587E7, importe_modificado:1.937362587E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1715218/proyecto_INICIO, 1715218/proyecto_PROCESO, 1715218/proyecto_INICIO, 1715218/proyecto_PROCESO, 1715218/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11010	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 12+500 - 15+600 KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO - JUAN SABINES GUTIERREZ, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCA, lon:-93.40802876, lat:17.22464898}}	01-03-2020	30-11-2020	30,326,601.60	30,326,601.60	30,326,601.60	30,326,601.60	30,326,601.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040021-031, contratista:C. JULIO CESAR GUILLEN BOLAÑOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.828130481E7, importe_modificado:2.828130481E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}}	{1715224/proyecto_INICIO, 1715224/proyecto_PROCESO, 1715224/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40767	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 1+000 - 3+000 KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO ICAUMTIC - YOLONHUITZ, 29320 ICAUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ICAUMTIC A ALDAMA. EL PUNTO INICIAL SE EN, lon:-92.67214835, lat:16.877707}}	01-03-2020	30-11-2020	18,274,445.88	18,274,445.88	18,274,445.88	18,274,445.88	18,274,445.88	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040016-020, contratista:ING. PABLO ROBERTO LÓPEZ PALACIOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.751344639E7, importe_modificado:1.751344639E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1715234/proyecto_INICIO, 1715234/proyecto_PROCESO, 1715234/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:67.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:BARRIO SAN JERÓNIMO, 30940 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES YA QUE ES, lon:-92.05351742, lat:15.63713313}}	01-04-2020	30-09-2020	2,963,351.38	2,963,351.38	2,963,351.38	2,963,351.38	2,963,351.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040056-236, contratista:MARIO ALBERTO HERNANDEZ SELBAS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2963351.38, importe_modificado:2963351.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}	{1715468/proyecto_INICIO, 1715468/proyecto_PROCESO, 1715468/proyecto_INICIO, 1715468/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
357	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL OCOTAL, 29713 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 1 SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA CUAL SE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DENOMINADA EL OCOTAL., lon:-92.75403725, lat:17.20116811}}	01-04-2020	30-09-2020	5,476,645.95	5,476,645.95	5,476,645.95	5,476,645.95	5,476,645.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040046-224, contratista:MIGUEL EDUARDO OLIVARES VELA., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA., monto:5476645.95, importe_modificado:5476645.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715477/proyecto_INICIO, 1715477/proyecto_PROCESO, 1715477/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5598	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 2+000 KILÓMETRO 2 + 0 LAS NUBES, 30182 LAS MARGARITAS, 1 MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS NUBES- SANTA MARGARITA AGUA AZUL Y , EL CAMINO SE INICIA EN LA COMUNIDAD LAS , lon:-91.33676725, lat:16.2033145}}	01-04-2020	30-09-2020	22,167,105.14	22,167,105.14	22,167,105.14	22,167,105.14	22,167,105.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040038-214, contratista:LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA., monto:2.216710514E7, importe_modificado:2.216710514E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1715525/proyecto_INICIO, 1715525/proyecto_PROCESO, 1715525/proyecto_FIN, 1715525/proyecto_PROCESO, 1715525/proyecto_FIN, 1715525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
19255	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23458.0, meta_modificada:23458.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO LOS LAURELES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE 1A. SUR ORIENTE A 2 CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARRIAGA Y A UNA CU, lon:-93.90011401, lat:16.23426853}}	01-06-2020	30-09-2020	3,740,329.01	3,740,329.01	3,740,329.01	3,740,329.01	3,740,329.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-176 E, contratista:Ingeniería y Construcciones PSS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3740329.01, importe_modificado:3740329.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23458.0}}	{1715556/proyecto_INICIO, 1715556/proyecto_PROCESO, 1715556/proyecto_FIN, 1715556/proyecto_PROCESO, 1715556/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3210.24, meta_modificada:3210.24}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE SUR PUEBLO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA 4A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE 3A. PONIENTE SUR A 20 METROS DEL CASINO DEL PUEBLO LA LIBERTAD Y A 150 METROS DE, lon:-91.72160868, lat:17.68260558}}	01-08-2020	31-12-2020	5,502,082.64	5,502,082.64	5,502,082.64	5,502,082.64	5,502,082.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-158 E, contratista:Dulce Alejandra Narcia Avendaño, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5502082.64, importe_modificado:5502082.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3210.24}}	{1718113/proyecto_INICIO, 1718113/proyecto_PROCESO, 1718113/proyecto_FIN, 1718113/proyecto_PROCESO, 1718113/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2857	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO EL RIÍTO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR PONIENTE, CALLE 10A. PONIENTE A 10 METROS EL PARQUE CENTRAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y DE CORREOS DE MÉ, lon:-92.89245552, lat:15.44168048}}	01-08-2020	30-11-2020	2,305,517.03	2,305,517.03	2,305,517.03	2,305,517.03	2,305,517.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}}	{1718194/proyecto_INICIO, 1718194/proyecto_PROCESO, 1718194/proyecto_FIN, 1718194/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE 1 JUNIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA PRIMERO DE MAYO A 40 METROS DE LA CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA Y A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-93.05142974, lat:17.18953069}}	01-08-2020	30-11-2020	3,106,918.45	3,106,918.45	3,106,918.45	3,106,918.45	3,106,918.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-156 E, contratista:ETZNA Constructores, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3106918.45, importe_modificado:3106918.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{1718464/proyecto_INICIO, 1718464/proyecto_PROCESO, 1718464/proyecto_INICIO, 1718464/proyecto_PROCESO, 1718464/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISO I MADERO COLONIA NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE TEPEYAC, LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN A 800 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR, lon:-93.24523863, lat:17.49373102}}	10-03-2020	10-05-2020	521,774.57	521,774.57	521,774.57	521,774.57	521,774.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:521774.57, importe_modificado:521774.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1723551/proyecto_INICIO, 1723551/proyecto_PROCESO, 1723551/proyecto_FIN, 1723551/proyecto_PROCESO, 1723551/proyecto_FIN, 1723551/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ES INDIVIDUAL Y SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO , lon:-92.32807127, lat:17.25839066}}	16-04-2020	14-06-2020	1,036,181.28	1,036,181.28	1,036,181.28		1,036,181.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FI SM-030/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1036181.28, importe_modificado:1036181.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1723557/proyecto_INICIO, 1723557/proyecto_PROCESO, 1723557/proyecto_FIN, 1723557/proyecto_INICIO, 1723557/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
265	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA KILOMETRO 15 + 70 COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL ARENAL - ZANJON EL CHINO Y CALLEJON EL ARENAL - BENITO JUAREZ , lon:-92.72003857, lat:15.16569912}}	23-03-2020	24-04-2020	557,242.71	557,242.71	557,242.71		557,242.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/01 2/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:557242.71, importe_modificado:557242.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}}	{1724142/proyecto_PROCESO, 1724142/proyecto_FIN, 1724142/proyecto_PROCESO, 1724142/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
240	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1327.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 11A ORIENTE NORTE BARRIO EL MALUCO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A NORTE ORIENTE Y CALLE 10A NORTE ORIENTE , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN EL BARRIO EL MALUCO SOBRE LA CALLE 11A ORIENTE NORTE ENTRE 9A Y , lon:-93.09135092, lat:16.62842578}}	10-02-2020	25-03-2020	1,339,400.38	1,339,400.38	1,339,400.38		1,339,400.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/00 1/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1339400.38, importe_modificado:1339400.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1724227/proyecto_FIN, 1724227/proyecto_INICIO, 1724227/proyecto_PROCESO, 1724227/proyecto_FIN, 1724227/proyecto_INICIO, 1724227/proyecto_PROCESO, 1724227/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUAREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53455305, lat:17.33289902}}	14-04-2020	14-07-2020	4,478,606.41	4,478,606.41	4,478,606.41		4,478,606.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-C/DOPM/FISM-052/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}	{1724405/proyecto_INICIO, 1724405/proyecto_FIN, 1724405/proyecto_PROCESO, 1724405/proyecto_FIN, 1724405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 49780 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA PINO SUAREZ UBICADO A 18 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.5195915, lat:17.55239943}}	30-03-2020	21-04-2020	287,855.94	287,855.94	287,855.94		287,855.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-C/DOPM/FISM-029/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:287855.94, importe_modificado:287855.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1724531/proyecto_INICIO, 1724531/proyecto_FIN, 1724531/proyecto_PROCESO, 1724531/proyecto_FIN, 1724531/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAP, lon:-92.24981799, lat:16.65278819}}	15-04-2020	30-07-2020	1,079,214.00	1,079,214.00	1,079,214.00		1,079,214.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1079214.0, importe_modificado:1079214.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1724640/proyecto_INICIO, 1724640/proyecto_FIN, 1724640/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26565208, lat:16.66676754}}	15-04-2020	30-07-2020	1,008,651.00	1,008,651.00	1,008,651.00		1,008,651.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1008651.0, importe_modificado:1008651.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1724712/proyecto_PROCESO, 1724712/proyecto_FIN, 1724712/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13883802, lat:16.74333933}}	22-04-2020	09-08-2020	313,135.35	313,135.35	313,135.35	313,135.35	313,135.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2020, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:313135.35, importe_modificado:313135.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}}	{1724731/proyecto_PROCESO, 1724731/proyecto_FIN, 1724731/proyecto_INICIO, 1724731/proyecto_PROCESO, 1724731/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO SE REALIZARA PASANDO EL RIO A 300 MTS DONDE TERMINA LOS LIMITES DE ESTE EJIDO RUMBO A LAS PARCELAS DE RIEGO, lon:-93.11210772, lat:16.14709949}}	05-05-2020	05-06-2020	242,474.36	242,474.36	242,474.36	242,474.36	242,474.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/020-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:242474.36, importe_modificado:242474.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}	{1724784/proyecto_INICIO, 1724784/proyecto_FIN, 1724784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.36369918, lat:17.24879325}}	15-04-2020	13-06-2020	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-026/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1724893/proyecto_INICIO, 1724893/proyecto_PROCESO, 1724893/proyecto_INICIO, 1724893/proyecto_FIN, 1724893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:87, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON 5 DE MARZO, 70313 CINCO DE MARZO (SANTA ROSA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL TRIUNFO-EJIDO MONTE FLOR ARRIBA Y , SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SALIENDO DE CABECERA MUNICIPI, lon:-92.5650181, lat:15.33030052}}	06-04-2020	04-07-2020	871,388.08	871,388.08	871,388.08	871,388.08	871,388.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:871388.08, importe_modificado:871388.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_FIN, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
673	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CALLE 1A PONIENTE EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 73765 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR, AVENIDA 2A SUR ESTE PROYECTO SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL CERCA DE LA ESCUELA P, lon:-93.01742523, lat:16.14575303}}	22-05-2020	20-06-2020	700,017.29	700,017.29	700,017.29	700,017.29	700,017.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/023-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:700017.29, importe_modificado:700017.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1725150/proyecto_INICIO, 1725150/proyecto_PROCESO, 1725150/proyecto_FIN, 1725150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 49780 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57469194, lat:17.38464996}}	14-04-2020	22-06-2020	2,042,873.10	2,042,873.10	2,042,873.10	2,042,873.10	2,042,873.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-062/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2042873.1, importe_modificado:2042873.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1725287/proyecto_INICIO, 1725287/proyecto_FIN, 1725287/proyecto_PROCESO, 1725287/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 76755 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA, lon:-92.68171175, lat:16.5449724}}	01-05-2020	30-06-2020	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1725564/proyecto_PROCESO, 1725564/proyecto_INICIO, 1725564/proyecto_FIN, 1725564/proyecto_PROCESO, 1725564/proyecto_FIN, 1725564/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
83		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3430.0, meta_modificada:3430.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - SALIDA A SALTO DE AGUA - KHANIL EJIDO LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE DIAGONAL TERCERA PTE NORTE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIP, lon:-92.31909035, lat:17.28277132}}	08-05-2020	05-08-2020	4,212,259.08	4,212,259.08	4,212,259.08	4,212,259.08	4,212,259.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-042/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4212259.08, importe_modificado:4212259.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3430.0}}	{1725820/proyecto_INICIO, 1725820/proyecto_FIN, 1725820/proyecto_INICIO, 1725820/proyecto_PROCESO, 1725820/proyecto_FIN, 1725820/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO PULPITILLO, CARRETERA VAJALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.40934584, lat:17.22543725}}	09-04-2020	25-05-2020	1,789,717.94	1,789,717.94	1,789,717.94	1,789,717.94	1,789,717.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-045/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1789717.94, importe_modificado:1789717.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726129/proyecto_INICIO, 1726129/proyecto_FIN, 1726129/proyecto_PROCESO, 1726129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS Y EL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR LO QUE ES MUY FACIL LLEGAR A ELL, lon:-93.08509919, lat:17.18583442}}	01-04-2020	29-05-2020	1,098,238.07	1,098,238.07	1,098,238.07	1,098,238.07	1,098,238.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-04/2020, contratista:DIANA LAURA VILA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1098238.07, importe_modificado:1098238.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1726326/proyecto_INICIO, 1726326/proyecto_FIN, 1726326/proyecto_PROCESO, 1726326/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
62		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.8, meta_modificada:1077.8}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV 5 DE FEBRERO BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV 5 DE FEBRERO Y CALLE 7A PTE NTE, CALLE 5A PTE NTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA ESPERANZA AVANZ, lon:-91.99068064, lat:17.51310651}}	26-02-2020	26-05-2020	1,389,872.29	1,389,872.29	1,389,872.29	1,389,872.29	1,389,872.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-039-2020, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1389872.29, importe_modificado:1389872.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.8}}	{1726655/proyecto_INICIO, 1726655/proyecto_PROCESO, 1726655/proyecto_FIN, 1726655/proyecto_INICIO, 1726655/proyecto_PROCESO, 1726655/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO CINCO DE MAYO, 29964 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:91.71815003, lat:17.29865241}}	26-02-2020	26-05-2020	494,170.27	494,170.27	494,170.27	494,170.27	494,170.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-044-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:494170.27, importe_modificado:494170.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1726762/proyecto_INICIO, 1726762/proyecto_PROCESO, 1726762/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1276		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PANTALEÓN DOMÍNGUEZ BARRIO TUMBALÁ BARRIO INDEPENDENCIA, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA QUE SE LOCALIZA , lon:-92.31391844, lat:17.28371671}}	11-05-2020	08-08-2020	2,018,039.19	2,018,039.19	2,018,039.19	2,018,039.19	2,018,039.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-045/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2018039.19, importe_modificado:2018039.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{1726768/proyecto_PROCESO, 1726768/proyecto_INICIO, 1726768/proyecto_FIN, 1726768/proyecto_INICIO, 1726768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2260		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.31, meta_modificada:964.31}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 62657 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE PRIMERA , lon:92.89624628, lat:16.53831563}}	01-05-2020	15-06-2020	1,012,080.44	1,012,080.44	1,012,080.44	1,012,080.44	1,012,080.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-002/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1012080.44, importe_modificado:1012080.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.31}}	{1726954/proyecto_FIN, 1726954/proyecto_INICIO, 1726954/proyecto_FIN, 1726954/proyecto_PROCESO, 1726954/proyecto_INICIO, 1726954/proyecto_PROCESO, 1726954/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 440 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILON CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 45.05 KMS. DE LA , lon:-92.13886586, lat:17.15990058}}	24-02-2020	25-05-2020	257,727.19	257,727.19	257,727.19	257,727.19	257,727.19	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:257727.19, importe_modificado:257727.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.0}}	{1726976/proyecto_FIN, 1726976/proyecto_INICIO, 1726976/proyecto_PROCESO, 1726976/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL PAKAL NA BARRIO MONTEBELLO AVANZAR SOBR, lon:-91.99323793, lat:17.54100893}}	26-02-2020	10-03-2020	263,892.54	263,892.54	263,892.54	263,892.54	263,892.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:263892.54, importe_modificado:263892.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}}	{1727122/proyecto_INICIO, 1727122/proyecto_FIN, 1727122/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - ACH LUM MAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO ACH LUM TULIJÁ, 49677 ACHLUM TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA EN DIRECCIO, lon:-92.01976418, lat:17.24713273}}	15-01-2020	14-03-2020	501,678.63	501,678.63	501,678.63	501,678.63	501,678.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-048/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:501678.63, importe_modificado:501678.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1727455/proyecto_PROCESO, 1727455/proyecto_FIN, 1727455/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA LINDA, 48259 NUEVA LINDA, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.43397294, lat:17.09960517}}	02-03-2020	29-05-2020	2,291,767.40	2,291,767.40	2,291,767.40	2,291,767.40	2,291,767.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2291767.4, importe_modificado:2291767.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1727832/proyecto_INICIO, 1727832/proyecto_PROCESO, 1727832/proyecto_FIN, 1727832/proyecto_INICIO, 1727832/proyecto_FIN, 1727832/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4183	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.43544281, lat:16.52837135}}	17-02-2020	02-03-2020	246,198.41	246,198.41	246,198.41	246,198.41	246,198.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-008/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:246198.51, importe_modificado:246198.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.0}}	{1727909/proyecto_INICIO, 1727909/proyecto_PROCESO, 1727909/proyecto_FIN, 1727909/proyecto_PROCESO, 1727909/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
188	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO OJO DE AGUA, 74389 OJO DE AGUA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A OJO DE AGUA, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A OJO DE AGUA SE AVANZAN 10 KM DESDE CD CU, lon:-92.0575939, lat:15.60448713}}	31-03-2020	20-05-2020	1,240,651.70	1,240,651.70	1,240,651.70	1,240,651.70	1,240,651.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-009/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1240651.7, importe_modificado:1240651.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{1728025/proyecto_INICIO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.6, meta_modificada:670.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE EN EL BARRIO GUADALUPE DE , lon:-92.40887322, lat:15.01462903}}	17-01-2020	20-02-2020	333,072.20	333,072.20	333,072.20	333,072.20	333,072.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:333072.2, importe_modificado:333072.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.6}}	{1728471/proyecto_INICIO, 1728471/proyecto_FIN, 1728471/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CUYAMIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 13 CANTON CUYAMIAPA, 74844 CUYAMIAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE AL CANTON CUNTALAPA POR TODO EL ASFALTO HASTA LLEGAR A L, lon:-92.3981358, lat:15.0289996}}	31-03-2020	29-05-2020	2,253,980.19	2,253,980.19	2,253,980.19	2,253,980.19	2,253,980.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/008/2020, contratista:SOLARES CHAVEZ JOSE JUAN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:2253980.19, importe_modificado:2253980.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1728521/proyecto_INICIO, 1728521/proyecto_PROCESO, 1728521/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD AGUA FRÍA - COMUNIDAD EL TRÉBOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TRÉBOL, 70314 EL TRÉBOL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA CARR, lon:-92.49710069, lat:15.26778376}}	16-03-2020	13-06-2020	2,396,172.25	2,396,172.25	2,396,172.25	2,396,172.25	2,396,172.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009-VIV/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2396172.26, importe_modificado:2396172.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1728891/proyecto_INICIO, 1728891/proyecto_PROCESO, 1728891/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO YAXALUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO NUEVO YAXALUMIL, 29870 NUEVO YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5772475, lat:16.92235509}}	21-01-2020	02-04-2020	1,860,200.00	1,860,200.00	1,860,200.00	1,860,200.00	1,860,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80416, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1860200.0, importe_modificado:1860200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1728940/proyecto_INICIO, 1728940/proyecto_PROCESO, 1728940/proyecto_FIN, 1728940/proyecto_INICIO, 1728940/proyecto_FIN, 1728940/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO EL ESTORAQUE, 47977 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.9161016, lat:17.14678594}}	16-03-2020	31-03-2020	139,251.32	139,251.32	139,251.32	139,251.32	139,251.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/ORD/01/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:139251.32, importe_modificado:139251.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1729574/proyecto_INICIO, 1729574/proyecto_PROCESO, 1729574/proyecto_FIN, 1729574/proyecto_PROCESO, 1729574/proyecto_FIN, 1729574/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:267, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MANGUITO - PESQUERIA EL OTATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 233 PUERTO EL OTATE, 79965 EL OTATE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CARRETERA EL OTATE, DEL EJIDO MANGUITO A 1336 MTS SE ENC, lon:-93.51657548, lat:15.75272529}}	02-03-2020	30-05-2020	1,280,765.76	1,280,765.76	1,280,765.76	1,280,765.76	1,280,765.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/006/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1280765.76, importe_modificado:1280765.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_PROCESO, 1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_FIN, 1729700/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
211	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:451.0, meta_modificada:451.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:PARAJE ALAMUL, 29490 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA ALAMUL, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ALAMUL, lon:-92.52628171, lat:16.88603544}}	01-04-2020	30-04-2020	2,664,101.87	2,664,101.87	2,664,101.87	2,664,101.87	2,664,101.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/PM/DOPM/FISMDF /VIV-002-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2664101.87, importe_modificado:2664101.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:451.0}}	{1730062/proyecto_INICIO, 1730062/proyecto_FIN, 1730062/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
76	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 RIVERA SAN SEBASTIÁN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RIVERA SAN SEBASTIÁN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO RAYÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 92.965556 LATITUD [DE, lon:-92.96704159, lat:17.19907542]}}	09-03-2020	09-06-2020	1,561,019.93	1,561,019.93	1,561,019.93	1,561,019.93	1,561,019.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1561019.93, importe_modificado:1561019.93}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1730142/proyecto_PROCESO, 1730142/proyecto_FIN, 1730142/proyecto_INICIO, 1730142/proyecto_FIN, 1730142/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
593	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EIDO HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 79731 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN CARRET, lon:-92.73390868, lat:15.345285}}}	04-05-2020	01-08-2020	1,135,068.29	1,135,068.29	1,135,068.29	1,135,068.29	1,135,068.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-023/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1135068.29, importe_modificado:1135068.29}}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1730148/proyecto_INICIO, 1730148/proyecto_FIN, 1730148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON LA FLORIDA, 72189 CANTÓN FLORIDA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES RUMBO A A CARRETERA AL EJIDO TEPE, lon:-92.34504358, lat:15.06737115}}}	06-04-2020	06-06-2020	1,398,190.87	1,398,190.87	1,398,190.87	1,398,190.87	1,398,190.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/009/2020, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1398190.87, importe_modificado:1398190.87}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1296.0}}	{1730346/proyecto_INICIO, 1730346/proyecto_PROCESO, 1730346/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77520.0, meta_modificada:77520.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LAS CRUCES - CAMPANA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 520 COLONIA LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS CRUCES- PORVENIR Y CAMINO LAS CRUCES - NIQUIVIL, E, lon:-92.27833549, lat:15.33548797}}}	03-02-2020	17-02-2020	2,959,053.12	2,959,053.12	2,959,053.12	2,959,053.12	2,959,053.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-002/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2959053.12, importe_modificado:2959053.12}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77520.0}}	{1734944/proyecto_INICIO, 1734944/proyecto_FIN, 1734944/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 SAN ANTONIO CANELAR, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , SAN ANTONIO CANELAR SE ENCUENTRA A 2.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN Y SE ENCUENTRA A 1387 METROS DE ALTITUD., lon:-92.99245484, lat:17.21018581}}}	28-03-2020	28-05-2020	1,218,997.60	1,218,997.60	1,218,997.60	1,218,997.60	1,218,997.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-003/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1218997.6, importe_modificado:1218997.6}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1735119/proyecto_INICIO, 1735119/proyecto_PROCESO, 1735119/proyecto_FIN, 1735119/proyecto_PROCESO, 1735119/proyecto_FIN, 1735119/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:208, direccion:CALLE SAN MARTIN EJIDO SAN MARCOS I, 29620 SAN MARCOS I, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL DESVÍO TRAMO CARRETERO CAMPECHE AGUSTÍN ITURBIDE A 200 M DE LA COMUNIDAD DE CAMPECHE, lon:-93.25438433, lat:17.18806436}}}	02-04-2020	30-06-2020	1,374,507.25	1,374,507.25	1,374,507.25	1,374,507.25	1,374,507.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA, CHIAPAS, monto:1374507.25, importe_modificado:1374507.25}}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1127.0}}	{1736303/proyecto_INICIO, 1736303/proyecto_FIN, 1736303/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
799	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPAL COLONIA HIDALGO. A 8.3 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.62962361, lat:15.16333064}}}	06-04-2020	04-07-2020	1,776,760.20	1,776,760.20	1,776,760.20	1,776,760.20	1,776,760.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-015-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1776760.2, importe_modificado:1776760.2}}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1736428/proyecto_PROCESO, 1736428/proyecto_FIN, 1736428/proyecto_INICIO, 1736428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
236	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA BENITO JUAREZ SUR, SOBRE LA CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES AL NORTE SE ENCUNTR, lon:-92.46773984, lat:15.13384104}}	10-04-2020	10-07-2020	1,645,774.96	1,645,774.96	1,645,774.96	1,645,774.96	1,645,774.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/010/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1645774.96, importe_modificado:1645774.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}}	{1736813/proyecto_INICIO, 1736813/proyecto_PROCESO, 1736813/proyecto_INICIO, 1736813/proyecto_PROCESO, 1736813/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
77	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 49738 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.00704021, lat:17.36230344}}	05-02-2020	20-03-2020	1,918,190.63	1,918,190.63	1,918,190.63	1,918,190.63	1,918,190.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-035/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1918190.63, importe_modificado:1918190.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}	{1737107/proyecto_PROCESO, 1737107/proyecto_FIN, 1737107/proyecto_INICIO, 1737107/proyecto_PROCESO, 1737107/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA PUEBLA CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA PAREDON, lon:-93.87155064, lat:16.05498058}}	01-05-2020	31-07-2020	1,260,854.44	1,260,854.44	1,260,854.44	1,260,854.44	1,260,854.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/022/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260854.44, importe_modificado:1260854.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1737700/proyecto_FIN, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_PROCESO, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_FIN, 1737700/proyecto_PROCESO, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DE CHAJUL - BOCA DE CHAJUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , DESPALME DE 1500 ML DE CAMINO SACA COSECHA CON T, lon:-90.90518676, lat:16.09553256}}	17-02-2020	27-03-2020	720,537.31	720,537.31	720,537.31	720,537.31	720,537.31	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89575, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:720537.31, importe_modificado:720537.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1738091/proyecto_INICIO, 1738091/proyecto_FIN, 1738091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
34	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CANTON MESOPOTAMIA, 67176 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTÓN MESOPOTAMIA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y EL EJIDO SILVANO GATICA EN DIFERENTES PU, lon:-92.19984245, lat:14.96344587}}	29-04-2020	29-06-2020	791,049.10	791,049.10	791,049.10	791,049.10	791,049.10	791,049.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1738537/proyecto_FIN, 1738537/proyecto_PROCESO, 1738537/proyecto_INICIO, 1738537/proyecto_PROCESO, 1738537/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE S DE MAYO, A 20 METROS DEL PARQUE CENTRAL CERCA DEL QUIOSCO MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS., lon:-93.09096721, lat:16.93738645}}	03-02-2020	17-02-2020	18,150.03	18,150.03	18,150.03	18,150.03	18,150.03	18,150.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/O T/002/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:18150.03, importe_modificado:18150.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1738629/proyecto_INICIO, 1738629/proyecto_PROCESO, 1738629/proyecto_FIN, 1738629/proyecto_PROCESO, 1738629/proyecto_FIN, 1738629/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
186	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA, SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA DE S, lon:-92.02188202, lat:17.2937432}}	11-03-2020	08-06-2020	1,981,812.67	1,981,812.67	1,981,812.67	1,981,812.67	1,981,812.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-112/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1981812.67, importe_modificado:1981812.67}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}}	{1738645/proyecto_INICIO, 1738645/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AL INTERNADO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA FRAY BARTOLOME P, lon:-92.32896268, lat:17.55747126}}	17-03-2020	15-05-2020	730,245.16	730,245.16	730,245.16	730,245.16	730,245.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-101/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:730245.16, importe_modificado:730245.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1738965/proyecto_INICIO, 1738965/proyecto_PROCESO, 1738965/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 61993 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PA, lon:-92.35081075, lat:16.49402044}}	25-03-2020	07-07-2020	1,174,832.00	1,174,832.00	1,174,832.00	1,174,832.00	1,174,832.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISDMF-010/2020, contratista:Construcciones Gaán y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1174832.0, importe_modificado:1174832.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1739131/proyecto_FIN, 1739131/proyecto_INICIO, 1739131/proyecto_FIN, 1739131/proyecto_PROCESO, 1739131/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA - ZACUALPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO ZACUALPITA, 75678 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - PLANTA PROCESADORA DE ACEITE PROP, lon:-92.67289815, lat:15.26678515}}	27-04-2020	27-07-2020	858,060.48	858,060.48	858,060.48	858,060.48	858,060.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS -, monto:858060.48, importe_modificado:858060.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1739216/proyecto_PROCESO, 1739216/proyecto_FIN, 1739216/proyecto_PROCESO, 1739216/proyecto_FIN, 1739216/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
223	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 49757 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA DE SALUD, EL P, lon:-92.44656245, lat:17.55181298}}	02-03-2020	29-05-2020	1,598,492.20	1,598,492.20	1,598,492.20	1,598,492.20	1,598,492.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1598492.2, importe_modificado:1598492.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1739359/proyecto_INICIO, 1739359/proyecto_PROCESO, 1739359/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL ROSARIO TIERRA BLANCA KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO EL ROSARIO TIERRA BLANCA, 77665 EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLE, lon:-91.74782823, lat:16.07833131}}	03-04-2020	03-05-2020	1,401,698.11	1,401,698.11	1,401,698.11	1,401,698.11	1,401,698.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/002/2020, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1401698.11, importe_modificado:1401698.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1739523/proyecto_INICIO, 1739523/proyecto_PROCESO, 1739523/proyecto_FIN, 1739523/proyecto_INICIO, 1739523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - JOTOLÁ KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 570 + UNDEFINED EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO Y CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE, CON DIRECCIÓN A TEMÓ, lon:-92.09129595, lat:16.98386724}}	20-02-2020	20-05-2020	3,735,091.20	3,735,091.20	3,735,091.20	3,735,091.20	3,735,091.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:3735091.2, importe_modificado:3735091.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}}	{1739747/proyecto_INICIO, 1739747/proyecto_PROCESO, 1739747/proyecto_FIN, 1739747/proyecto_PROCESO, 1739747/proyecto_FIN, 1739747/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO KM 2.2 DEL E. C. (FRONTERA COMALAPA-CHICOMUSELO)- - ESMERALDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO ESMERALDA EL RECUERDO, 48893 ESMERALDA EL RECUERDO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DEL E. lon:-92.18863896, lat:15.64248136}}	17-06-2020	28-08-2020	817,511.83	817,511.83	817,511.83	817,511.83	817,511.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20/10, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:817511.83, importe_modificado:817511.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1740628/proyecto_INICIO, 1740628/proyecto_FIN, 1740628/proyecto_PROCESO, 1740628/proyecto_INICIO, 1740628/proyecto_PROCESO, 1740628/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA VOCTIRIA - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LA VICTORIA, 55016 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE ATRAS DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA , lon:-90.71707494, lat:16.303116}}	10-02-2020	02-03-2020	384,531.91	384,531.91	384,531.91	384,531.91	384,531.91	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89594, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:384531.91, importe_modificado:384531.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1740828/proyecto_INICIO, 1740828/proyecto_FIN, 1740828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 55017 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE EJIDO SAN ISIDRO CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-90.76693244, lat:16.26558698}}	03-02-2020	21-02-2020	365,335.91	365,335.91	365,335.91	365,335.91	365,335.91	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89595, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:365335.91, importe_modificado:365335.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1740915/proyecto_FIN, 1740915/proyecto_PROCESO, 1740915/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.49, meta_modificada:544.49}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GRUJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GRUJALVA, 69390 GRUJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO GRUJALVA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.61380414, lat:15.25188554}}	23-03-2020	23-06-2020	1,265,232.97	1,265,232.97	1,265,232.97	1,265,232.97	1,265,232.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-024/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1265232.97, importe_modificado:1265232.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.49}}	{1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_FIN, 1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2490	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE FEBRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE 5 FEBRERO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-92.34177426, lat:17.55059543}}	01-03-2020	30-05-2020	2,012,396.28	2,012,396.28	2,012,396.28	2,012,396.28	2,012,396.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2012396.28, importe_modificado:2012396.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1686.0}}	{1742824/proyecto_INICIO, 1742824/proyecto_PROCESO, 1742824/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1394, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LA NUEVA FORTUNA, 29960 LA NUEVA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BE, lon:-91.82126729, lat:17.44343155}}	02-03-2020	30-03-2020	1,076,172.32	1,076,172.32	1,076,172.32	1,076,172.32	1,076,172.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-065-2020, contratista:LUC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1076172.32, importe_modificado:1076172.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1742996/proyecto_INICIO, 1742996/proyecto_PROCESO, 1742996/proyecto_FIN, 1742996/proyecto_INICIO, 1742996/proyecto_FIN, 1742996/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
85	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE LOS PINOS, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES BACHAJON BARRIO LÁZARO CÁRDENAS AVENIDA LAZA, lon:-92.18517802, lat:17.03217914}}	09-03-2020	09-06-2020	2,490,060.80	2,490,060.80	2,490,060.80	2,490,060.80	2,490,060.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/08/8/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS,, monto:2490060.8, importe_modificado:2490060.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}	{1743021/proyecto_FIN, 1743021/proyecto_PROCESO, 1743021/proyecto_INICIO, 1743021/proyecto_FIN, 1743021/proyecto_INICIO, 1743021/proyecto_PROCESO, 1743021/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE GUADALUPE BACIA, 58993 GUADALUPE BACIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPI, lon:-92.25450874, lat:16.71396524}}	12-02-2020	12-03-2020	876,128.51	876,128.51	876,128.51	876,128.51	876,128.51	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-039/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:876128.51, importe_modificado:876128.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1743292/proyecto_FIN, 1743292/proyecto_PROCESO, 1743292/proyecto_INICIO, 1743292/proyecto_PROCESO, 1743292/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:516, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO EJIDO PRIMERO DE ENERO, 49675 PRIMERO DE ENERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE FRANCISCO Y MADERO QUE EMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE LIMAR. A FINA, lon:-92.39995489, lat:17.42027057}}	01-03-2020	30-05-2020	2,155,603.65	2,155,603.65	2,155,603.65	2,155,603.65	2,155,603.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-040/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2155603.65, importe_modificado:2155603.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1743432/proyecto_INICIO, 1743432/proyecto_PROCESO, 1743432/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALBERTO CRUZ - RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS, 00000 BOSQUES DE LAS LOMAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ALBERTO CRUZ Y CAMINO RANCHERIA BO, lon:-93.57633682, lat:15.98915661}}	01-05-2020	31-07-2020	1,290,796.70	1,290,796.70	1,290,796.70	1,290,796.70	1,290,796.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1290796.7, importe_modificado:1290796.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}	{1743771/proyecto_PROCESO, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_PROCESO, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_FIN, 1743771/proyecto_INICIO, 1743771/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE LOS FRESNOS, AVENIDA ANAHUAC AV RAYON ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y FRESNOS COLONIA DEL VALLE COMO REFERENCIA FRENTE A TERMINAL DE CORTO , lon:-93.7623703, lat:16.09884854}}	17-02-2020	29-02-2020	236,449.39	236,449.39	236,449.39	236,449.39	236,449.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/006/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:236449.39, importe_modificado:236449.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}}	{1743833/proyecto_PROCESO, 1743833/proyecto_INICIO, 1743833/proyecto_PROCESO, 1743833/proyecto_INICIO, 1743833/proyecto_FIN, 1743833/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 43403 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.78258194, lat:16.18423257}}	01-07-2020	31-08-2020	1,482,486.33	1,482,486.33	1,482,486.33	1,482,486.33	1,482,486.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-006/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1482486.33, importe_modificado:1482486.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	{1743851/proyecto_INICIO, 1743851/proyecto_PROCESO, 1743851/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
191	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC- SAN ANTONIO BULUJIB Y , TERRACERIA Y, lon:-92.29712901, lat:16.99723895}}	11-03-2020	11-06-2020	4,979,601.58	4,979,601.58	4,979,601.58	4,979,601.58	4,979,601.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979601.58, importe_modificado:4979601.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1743959/proyecto_INICIO, 1743959/proyecto_PROCESO, 1743959/proyecto_INICIO, 1743959/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
122	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - CANOILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DESVIO A, lon:-92.16015212, lat:16.72100956}}	03-03-2020	03-04-2020	616,027.86	616,027.86	616,027.86	616,027.86	616,027.86	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-053/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1744805/proyecto_INICIO, 1744805/proyecto_PROCESO, 1744805/proyecto_FIN, 1744805/proyecto_INICIO, 1744805/proyecto_FIN, 1744805/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
224	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ROSBELI INTERIOR SN COLONIA ROSALVELI, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI, CALLE 41A ORIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI A 30, lon:-92.25191698, lat:14.92550767}}	01-06-2020	31-08-2020	628,511.00	628,511.00	628,511.00	628,511.00	628,511.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:628511.0, importe_modificado:628511.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}}	{1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
596	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 54198 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-92.52628006, lat:17.22797183}}	09-03-2020	10-04-2020	389,284.35	389,284.35	389,284.35	389,284.35	389,284.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:389284.35, importe_modificado:389284.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}	{1745034/proyecto_INICIO, 1745034/proyecto_FIN, 1745034/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SAN CAYETANO-PUERTO CATÉ - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL DOS, 00000 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CAT, lon:-92.74194821, lat:16.96353772}}	01-07-2020	30-07-2020	833,626.80	833,626.80	833,626.80	833,626.80	833,626.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85156, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:833626.8, importe_modificado:833626.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}}	{1745560/proyecto_PROCESO, 1745560/proyecto_FIN, 1745560/proyecto_INICIO, 1745560/proyecto_FIN, 1745560/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.9, meta_modificada:962.9}}		1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO EL MIRADOR, 52010 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO SE ENCUENTRA A 130 MTS DE LA PRESIDEN, lon:-92.37738774, lat:16.8853175}}	10-01-2020	02-03-2020	706,940.16	706,940.16	706,940.16	706,940.16	706,940.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:706940.16, importe_modificado:706940.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.9}}	{1745790/proyecto_INICIO, 1745790/proyecto_PROCESO, 1745790/proyecto_FIN, 1745790/proyecto_PROCESO, 1745790/proyecto_FIN, 1745790/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3142	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10970.0, meta_modificada:10970.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CABECERA, 52010 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LOS PUNTOS DONDE SE REALIARON LOS TRABAJOS ESTAN UBICADO, lon:-92.37447965, lat:16.91574284}}	10-01-2020	10-02-2020	964,429.45	964,429.45	964,429.45	964,429.45	964,429.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 10/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:964429.45, importe_modificado:964429.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10970.0}}	{1745794/proyecto_FIN, 1745794/proyecto_PROCESO, 1745794/proyecto_INICIO, 1745794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.2, meta_modificada:1555.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO SACLUMIL, 52164 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JETJA Y TERRACERIA CRUCERO OCOTAL, SE UBICA A 66.70 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.9462028, lat:17.0747986}}	30-03-2020	29-05-2020	1,031,982.72	1,031,982.72	1,031,982.72	1,031,982.72	1,031,982.72	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86199, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1031982.72, importe_modificado:1031982.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}}	{1746008/proyecto_INICIO, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN, 1746008/proyecto_INICIO, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO TAQUIY, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA C, lon:-92.3651838, lat:16.86427215}}	07-02-2020	07-05-2020	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 13/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1746263/proyecto_FIN, 1746263/proyecto_PROCESO, 1746263/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SANTA ROSA ZDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SANTA ROSA ZDA SECCIÓN, 52164 SANTA ROSA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA DUR, lon:-92.33129595, lat:17.12395039}}	26-03-2020	24-06-2020	917,317.98	917,317.98	917,317.98	917,317.98	917,317.98	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78953, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}}	{1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1926	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3349.0, meta_modificada:3349.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO Y BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO SAN ANASTACIO, 47977 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y BARRIO GUADALU, lon:-92.90041459, lat:17.15945911}}	01-03-2020	31-03-2020	1,400,000.13	1,400,000.13	1,400,000.13	1,400,000.13	1,400,000.13	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-ADQ-020/2020, contratista:RUBEN ALEXIS ESPINOSA UTRILLAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1400000.13, importe_modificado:1400000.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3349.0}}	{1746317/proyecto_INICIO, 1746317/proyecto_FIN, 1746317/proyecto_PROCESO, 1746317/proyecto_FIN, 1746317/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO BARRIO CHITETIC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETR, lon:-92.36520135, lat:16.86241205}}	06-03-2020	04-06-2020	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 17/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2618150.0, importe_modificado:2618150.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1746373/proyecto_INICIO, 1746373/proyecto_FIN, 1746373/proyecto_PROCESO, 1746373/proyecto_FIN, 1746373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ARRIBA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS , lon:-92.36515844, lat:16.861796}}	06-03-2020	25-05-2020	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	[1746391/proyecto_PROCESO, 1746391/proyecto_FIN, 1746391/proyecto_INICIO, 1746391/proyecto_FIN, 1746391/proyecto_PROCESO, 1746391/proyecto_INICIO, 1746391/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
870	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO TENOWAX, 52010 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.62 KILOMETROS DE LA, lon:-92.41180287, lat:16.91962525}}	02-04-2020	05-06-2020	1,494,421.75	1,494,421.75	1,494,421.75	1,494,421.75	1,494,421.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1494421.75, importe_modificado:1494421.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}	[1746468/proyecto_INICIO, 1746468/proyecto_FIN, 1746468/proyecto_PROCESO, 1746468/proyecto_FIN, 1746468/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 7 + 720 EJIDO LAS PALOMAS, 52164 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.21094411, lat:17.10035934}}	06-04-2020	08-06-2020	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82077, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}}	[1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
238	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO POJCOL - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KÍLOMETRO 2 + 200 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILON CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOTOAQUIL - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOTOAQUIL - LAS PALMA POJ, lon:-91.96158014, lat:16.99162774}}	24-02-2020	25-05-2020	3,583,273.35	3,583,273.35	3,583,273.35	3,583,273.35	3,583,273.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78641, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3583273.35, importe_modificado:3583273.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}}	[1747570/proyecto_INICIO, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_FIN, 1747570/proyecto_INICIO, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_FIN, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
177	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.3, meta_modificada:12.3}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALON CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON RUMBO AL CAMINO DEL AZUFRE TENIENDO UN APROXIMADO DE 12.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37408916, lat:17.15398774}}	01-04-2020	30-04-2020	2,588,143.42	2,588,143.42	2,588,143.42	2,588,143.42	2,588,143.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS-M-011/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2588143.42, importe_modificado:2588143.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.3}}	[1747587/proyecto_INICIO, 1747587/proyecto_PROCESO, 1747587/proyecto_FIN, 1747587/proyecto_INICIO, 1747587/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
1550	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR O EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LA GLORIA, lon:-92.95187195, lat:17.44195651}}	17-02-2020	17-07-2020	3,876,830.52	3,876,830.52	3,876,830.52	3,876,830.52	3,876,830.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001-2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3876830.52, importe_modificado:3876830.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_INICIO, 1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_FIN, 1747828/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
854	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y GONZÁLEZ ORTEGA AL NT, lon:-92.46717576, lat:15.13466156}}	23-03-2020	22-06-2020	3,909,175.20	3,909,175.20	3,909,175.20	3,909,175.20	3,909,175.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPI/HUIXTLA/002/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	[1748155/proyecto_INICIO, 1748155/proyecto_PROCESO, 1748155/proyecto_INICIO, 1748155/proyecto_PROCESO, 1748155/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
389	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CALLE EL PUENTESITO EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL DOMO, CALLE DE LA CARRETERA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SE LLEVAR, lon:-92.60728522, lat:15.71985571}}	25-05-2020	08-07-2020	1,194,697.82	1,194,697.82	1,194,697.82	1,194,697.82	1,194,697.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/009-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1194697.82, importe_modificado:1194697.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.0}}	{1748227/proyecto _PROCESO, 1748227/proyecto_ _INICIO, 1748227/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances	
306	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.59, meta_modificada:5.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE- LA TRINITARIA - EJIDO ARROYO DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE - LA TRINITAR, lon:-90.55196214, lat:16.11852582}}	04-04-2020	12-05-2020	1,504,928.02	1,504,928.02	1,504,928.02	1,504,928.02	1,504,928.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-012/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1504928.02, importe_modificado:1504928.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.59}}	{1748423/proyecto _INICIO, 1748423/proyecto_ _PROCESO, 1748423/proyecto_ _FIN, 1748423/proyecto_ _PROCESO}	Terminado	Validado avances	
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS COELA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN LUIS COELA, 29950 SAN LUIS COELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA HOSPITAL 20 CAMAS Y CARRETERA FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, CARRETERA SANTA , lon:-92.06266571, lat:16.89912975}}	15-02-2020	31-03-2020	904,057.60	904,057.60	904,057.60	904,057.60	904,057.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83631, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:904057.6, importe_modificado:904057.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2220.0}}	{1748548/proyecto _INICIO, 1748548/proyecto_ _PROCESO, 1748548/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances	
43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 30946 CINCO DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CAMINO A CINCO DE MAYO Y GRANADILLAL, CAMINO A RANCHO QUEMADO PARA LLEGAR A CINCO DE MAYO SE AVANZAN 2 KM AP, lon:-92.11049674, lat:15.61353917}}	25-06-2020	21-08-2020	659,947.18	659,947.18	659,947.18	659,947.18	659,947.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-035/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:659947.18, importe_modificado:659947.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1748847/proyecto _INICIO, 1748847/proyecto_ _FIN, 1748847/proyecto_ _PROCESO, 1748847/proyecto_ _FIN, 1748847/proyecto_ _PROCESO, 1748847/proyecto_ _INICIO}	Terminado	Validado avances	
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.25, meta_modificada:4.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ARBOLEDA, 29950 LA ARBOLEDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE AMATITLAN, CALLE CHANTE PARA LLEGAR SA, lon:-92.07016603, lat:16.91473938}}	01-02-2020	15-03-2020	721,110.88	721,110.88	721,110.88	721,110.88	721,110.88	721,110.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0006/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721110.88, importe_modificado:721110.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.25}}	{1748944/proyecto _INICIO, 1748944/proyecto_ _PROCESO, 1748944/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCIÓN HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALID, lon:-92.57366319, lat:17.22788298}}	02-04-2020	30-04-2020	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1749050/proyecto _INICIO, 1749050/proyecto_ _PROCESO, 1749050/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN LOCALIDADES VARIAS COMO CABECERA MUNICIPAL, EJIDO EMILIANO ZAPATA LAS VARILLAS, CIELO AZUL, EJIDO BUENOS AIRES, CANTON EL AGUACATE, CUATRO CAMIN, lon:-92.44952648, lat:14.86335531}}	03-02-2020	15-06-2020	4,578,343.50	4,578,343.50	4,578,343.50	4,578,343.50	4,578,343.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMD/004/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:4578343.5, importe_modificado:4578343.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1749247/proyecto_FIN, 1749247/proyecto_PROCESO, 1749247/proyecto_INICIO, 1749247/proyecto_PROCESO, 1749247/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE S/N BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE S/N Y AVENIDA LA LOMITA, AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE ENTRE, lon:-93.26487398, lat:16.18844456}}	26-06-2020	27-07-2020	545,737.38	545,737.38	545,737.38	545,737.38	545,737.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/045-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:545737.38, importe_modificado:545737.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1749288/proyecto_INICIO, 1749288/proyecto_PROCESO, 1749288/proyecto_FIN, 1749288/proyecto_FIN, 1749288/proyecto_INICIO, 1749288/proyecto_PROCESO, 1749288/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
392	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1871.6, meta_modificada:1871.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 00 + 626 EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-92.02858352, lat:17.12043049}}	13-03-2020	12-06-2020	1,911,697.59	1,911,697.59	1,911,697.59	1,911,697.59	1,911,697.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1911697.59, importe_modificado:1911697.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1871.6}}	{1749424/proyecto_INICIO, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.6, meta_modificada:3780.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO PEREZ Y CALLE JUAREZ, CAMINO PUERTO CATÉ A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO PASANDO LA CALLE MARIA, lon:-92.72109085, lat:17.05871816}}	06-07-2020	31-08-2020	472,579.82	472,579.82	472,579.82	472,579.82	472,579.82	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85142, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:472579.82, importe_modificado:472579.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.6}}	{1749601/proyecto_PROCESO, 1749601/proyecto_INICIO, 1749601/proyecto_FIN, 1749601/proyecto_INICIO, 1749601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
155	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1094, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ, 30573 SAN JOSÉ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A EL LA TENEMOS COMO REFERENCIA QUE SE PASA EL HOSPITAL RURAL DEL MUNICIPIO IN, lon:-92.85124147, lat:15.50035197}}	01-04-2020	29-06-2020	3,864,433.07	3,864,433.07	3,864,433.07	3,864,433.07	3,864,433.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3864433.07, importe_modificado:3864433.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2902.0}}	{1749628/proyecto_INICIO, 1749628/proyecto_PROCESO, 1749628/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
190	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAFETAL Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CIPRES II CHILON BARRIO LINDA VISTA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA CAFETAL Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, lon:-92.27722291, lat:17.1035787}}	09-01-2020	28-02-2020	4,976,210.14	4,976,210.14	4,976,210.14	4,976,210.14	4,976,210.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4976210.2, importe_modificado:4976210.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1749959/proyecto_PROCESO, 1749959/proyecto_INICIO, 1749959/proyecto_FIN, 1749959/proyecto_INICIO, 1749959/proyecto_PROCESO, 1749959/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1057	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. DE LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL SIMÓN BOLÍVAR CCT 070PR17565 Y A 150 MTS. AL SUROESTE DEL PARQUE C, lon:-92.88029409, lat:16.11280656}}	15-05-2020	18-07-2020	247,501.78	247,501.78	247,501.78	247,501.78	247,501.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:247501.78, importe_modificado:247501.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}}	{1749969/proyecto_INICIO, 1749969/proyecto_FIN, 1749969/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
131	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.8, meta_modificada:2980.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUI, lon:-91.96828298, lat:17.05404577}}	18-03-2020	18-05-2020	1,977,966.89	1,977,966.89	1,977,966.89	1,977,966.89	1,977,966.89	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78914, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1977966.89, importe_modificado:1977966.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.8}}	{1750034/proyecto_INICIO, 1750034/proyecto_FIN, 1750034/proyecto_PROCESO, 1750034/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COITOMIL - SAMARIA LIQUILWITZ KILÓMETRO 24 + 86 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ BARRIO SAMARIA, 29940 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA SAMA, lon:-91.98234, lat:17.10014202}}	01-04-2020	01-06-2020	343,994.24	343,994.24	343,994.24	343,994.24	343,994.24	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82000, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}}	{1750492/proyecto_INICIO, 1750492/proyecto_PROCESO, 1750492/proyecto_FIN, 1750492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
216	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO REAL, TERRACERIA LAS TAZAS SALIMOS, lon:-91.53616198, lat:16.66785531}}	20-02-2020	31-03-2020	755,067.20	755,067.20	755,067.20	755,067.20	755,067.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83648, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:755067.2, importe_modificado:755067.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}}	{1750651/proyecto_INICIO, 1750651/proyecto_PROCESO, 1750651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD RIO NEGRO - LOCALIDAD VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 905 INTERIOR SN BARRIO VALTIERRA CENTRO, 00000 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN EN EL, lon:-93.1006269, lat:17.32423118}}	18-02-2020	01-04-2020	1,465,000.00	1,465,000.00	1,465,000.00	1,465,000.00	1,465,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1465000.0, importe_modificado:1465000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1750852/proyecto_PROCESO, 1750852/proyecto_FIN, 1750852/proyecto_INICIO, 1750852/proyecto_PROCESO, 1750852/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JATATE Y CALLE PALENQUE, AVENIDA LAS VEGAS PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR LA 1A AVENIDA SUR SE TOMA LA CALLE CENTRAL SUR Y SE SIGUE L, lon:-92.09480838, lat:16.89170961}}	01-04-2020	01-08-2020	420,541.69	420,541.69	420,541.69	420,541.69	420,541.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:420541.69, importe_modificado:420541.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}	{1751097/proyecto_INICIO, 1751097/proyecto_PROCESO, 1751097/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2346	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-91.83361388, lat:16.1168222}}	16-04-2020	14-07-2020	3,618,840.98	3,618,840.98	3,618,840.98	3,618,840.98	3,618,840.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/020/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COINSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3618840.98, importe_modificado:3618840.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}}	{1751213/proyecto_INICIO, 1751213/proyecto_PROCESO, 1751213/proyecto_FIN, 1751213/proyecto_PROCESO, 1751213/proyecto_FIN, 1751213/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48324957, lat:16.56342202}}	15-04-2020	30-06-2020	1,196,033.15	1,196,033.15	1,196,033.15	1,196,033.15	1,196,033.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1196033.15, importe_modificado:1196033.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}}	{1751308/proyecto_INICIO, 1751308/proyecto_PROCESO, 1751308/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y , SE UBICA A 40.90 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON, lon:-92.10663722, lat:17.12816492}}	01-07-2020	08-07-2020	12,584.42	12,584.42	12,584.42	12,584.42	12,584.42	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1751386/proyecto_INICIO, 1751386/proyecto_PROCESO, 1751386/proyecto_FIN, 1751386/proyecto_PROCESO, 1751386/proyecto_FIN, 1751386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
597		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JECH CHENTIC 3, lon:-92.73739949, lat:16.73029883}}	25-05-2020	23-07-2020	1,385,040.00	1,385,040.00	1,385,040.00	1,385,040.00	1,385,040.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-14VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1385040.0, importe_modificado:1385040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}}	{1751900/proyecto_FIN, 1751900/proyecto_INICIO, 1751900/proyecto_PROCESO, 1751900/proyecto_FIN, 1751900/proyecto_PROCESO, 1751900/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
128		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE YUCATAN, AVENIDA JALAPA SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN, lon:-93.18881132, lat:16.77008504}}	17-07-2020	14-09-2020	1,959,423.19	1,959,423.19	1,959,423.19	1,959,423.19	1,959,423.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1959423.19, importe_modificado:1959423.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}}	{1752083/proyecto_PROCESO, 1752083/proyecto_INICIO, 1752083/proyecto_FIN, 1752083/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
145		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL EN PANTEON EJIDAL, CALLE A PACAYAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 9 KILOMETROS, lon:-92.03608624, lat:15.61185967}}	25-06-2020	28-08-2020	786,729.56	786,729.56	786,729.56	786,729.56	786,729.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-042/2020, contratista:JUAN OJILVER GÓNZALEZ SANCHEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:786729.56, importe_modificado:786729.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_FIN, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NAQUEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO NAQUEN, 129717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO NAQU, lon:-92.63610844, lat:17.22584005}}	02-04-2020	02-07-2020	2,428,990.94	2,428,990.94	2,428,990.94	2,428,990.94	2,428,990.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2428990.94, importe_modificado:2428990.94}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}}	{1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_PROCESO, 1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_FIN, 1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
67		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLOMIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALI, lon:- 92.08179376, lat:16.88853101}}	15-01-2020	15-05-2020	383,755.78	383,755.78	383,755.78		383,755.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0111/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:383755.78, importe_modificado:383755.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}	{1752527/proyecto_ PROCESO, 1752527/proyecto_ INICIO, 1752527/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
504		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1798.0, meta_modificada:1798.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, CAMI, lon:-91.20486954, lat:16.38050209}}	01-05-2020	31-07-2020	2,026,259.41	2,026,259.41	2,026,259.41		2,026,259.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0123/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2055880.34, importe_modificado:2055880.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1798.0}}	{1752627/proyecto_ INICIO, 1752627/proyecto_ PROCESO, 1752627/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
98		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA UNO Y TERRACERIA LOCATALUM TENANGO, TERRACERIA CHULNA TENANG, lon:- 92.24339784, lat:16.92631276}}	01-04-2020	30-06-2020	764,768.14	764,768.14	764,768.14		764,768.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0133/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:764768.14, importe_modificado:764768.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}}	{1752690/proyecto_ INICIO, 1752690/proyecto_ PROCESO, 1752690/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
322		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILON CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTÓBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECER, lon:- 91.66095587, lat:17.1874699}}	13-07-2020	26-07-2020	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15		2,822,934.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/03 5/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752783/proyecto_ INICIO, 1752783/proyecto_ PROCESO, 1752783/proyecto_ INICIO, 1752783/proyecto_ PROCESO, 1752783/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
141		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIVERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERI, lon:-91.68653606, lat:16.98264251}}	01-08-2020	30-10-2020	2,053,350.54	2,053,350.54	2,053,350.54		2,053,350.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0157/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:2053350.54, importe_modificado:2053350.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2120.0}}	{1753195/proyecto_ INICIO, 1753195/proyecto_ PROCESO, 1753195/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
231		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:2922.4, meta_modificada:2922.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y TERRACERIA SAN ANTONIO TENOGIB, lon:-92.1990619, lat:17.11784351}}	05-05-2020	03-08-2020	2,493,303.03	2,493,303.03	2,493,303.03		2,493,303.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/24 4/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2493303.03, importe_modificado:2493303.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2922.4}}	{1753263/proyecto_ INICIO, 1753263/proyecto_ PROCESO, 1753263/proyecto_ FIN, 1753263/proyecto_ PROCESO, 1753263/proyecto_ FIN, 1753263/proyecto_ INICIO, 1753263/proyecto_ PROCESO, 1753263/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
314		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:5110.9, meta_modificada:5110.9}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, 1 CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TEMO - NAVITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL UBICADO A 8.4 KM , lon:- 92.13890198, lat:17.07063163}}	31-03-2020	30-06-2020	2,456,470.00	2,456,470.00	2,456,470.00	2,456,470.00	2,456,470.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/16 5/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2456470.0, importe_modificado:2456470.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5110.9}}	{1753295/proyecto_ FIN, 1753295/proyecto_ INICIO, 1753295/proyecto_ PROCESO, 1753295/proyecto_ INICIO, 1753295/proyecto_ PROCESO, 1753295/proyecto_ FIN, 1753295/proyecto_ PROCESO, 1753295/proyecto_ INICIO, 1753295/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1716, direccion:CALLE RANCHERÍA SIERRA ALTA INTERIOR M EJIDO RANCHERÍA SIERRA ALTA, 30470 SIERRA ALTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y CARRETERO DE VILLAFLORESTUXTLA VÍA SUCHIAPA EN EL CUAL SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL , lon:-93.0634911, lat:16.47172977}}	01-04-2020	31-07-2020	432,306.00	432,306.00	432,306.00	432,306.00	432,306.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- 058, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432306.0, importe_modificado:432306.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1753640/proyecto_ FIN, 1753640/proyecto_ INICIO, 1753640/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO LOS PINOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE EL BARRIO LOS PINOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PAR, lon:- 92.86045298, lat:17.06888311}}	06-07-2020	30-09-2020	1,008,636.94	1,008,636.94	1,008,636.94	1,008,636.94	1,008,636.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/ 023/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1008636.94, importe_modificado:1008636.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{1753721/proyecto_ INICIO, 1753721/proyecto_ PROCESO, 1753721/proyecto_ INICIO, 1753721/proyecto_ FIN, 1753721/proyecto_ INICIO, 1753721/proyecto_ FIN, 1753721/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
550		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:1552.0, meta_modificada:1552.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZABAL, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, SE PUEDE ACCEDER POR CARRETERA INTERNACIONAL Y 9A AV SUR PONINTE HASTA LLEGAR A LA 7A PONIE, lon:-93.2800845, lat:16.79250968}}	30-04-2020	30-07-2020	1,779,360.37	1,779,360.37	1,779,360.37	1,779,360.37	1,779,360.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM- 008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1779360.37, importe_modificado:1779360.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.0}}	{1753837/proyecto_ FIN, 1753837/proyecto_ PROCESO, 1753837/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
43		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 185.3 - LOCALIDAD IJK'ALAJAW MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE BARRIO CH'IXTEALIA IJK'ALAJAW, 29450 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL , lon:- 92.31153816, lat:16.79611619}}	13-03-2020	13-04-2020	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF- 060/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:142847.04, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF- 060-A/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:76185.09, importe_modificado:76185.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1753945/proyecto_ INICIO, 1753945/proyecto_ PROCESO, 1753945/proyecto_ FIN, 1753945/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
130		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAÚN - TEMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO YAXTELJIA, 29940 YAXTELJIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO BACHAÚN - TEMO Y , CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:- 92.14284117, lat:17.01358658}}	24-03-2020	22-06-2020	952,458.44	952,458.44	952,458.44	952,458.44	952,458.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/10 8/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:952458.44, importe_modificado:952458.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}	{1753966/proyecto_ PROCESO, 1753966/proyecto_ FIN, 1753966/proyecto_ PROCESO, 1753966/proyecto_ INICIO, 1753966/proyecto_ FIN, 1753966/proyecto_ INICIO, 1753966/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
236	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.4, meta_modificada:290.4}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE AMATAL EJIDO AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE POSTERIOR AL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.31194375, lat:17.23880234}}	01-06-2020	29-08-2020	3,033,000.30	3,033,000.30	3,033,000.30	3,033,000.30	3,033,000.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-016/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:3033000.3, importe_modificado:3033000.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.4}}	{1754017/proyecto_FIN, 1754017/proyecto_INICIO, 1754017/proyecto_PROCESO, 1754017/proyecto_FIN, 1754017/proyecto_INICIO, 1754017/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
315	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27288823, lat:17.28627819}}	15-01-2020	30-01-2020	207,612.00	207,612.00	207,612.00	207,612.00	207,612.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMFL/PM/CIC/DOP M/FISM/001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:207612.0, importe_modificado:207612.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_PROCESO, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
536	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA LIBERTAD, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 7.6 KMS PARA LL, lon:-92.35069058, lat:16.71621572}}	01-07-2020	31-07-2020	6,700,751.48	6,700,751.48	6,700,751.48	6,700,751.48	6,700,751.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6700751.48, importe_modificado:6700751.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:238.0}}	{1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_PROCESO, 1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_FIN, 1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOC, lon:-92.2244682, lat:17.09936518}}	03-03-2020	31-03-2020	100,929.16	100,929.16	100,929.16	100,929.16	100,929.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/179/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_INICIO, 1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_FIN, 1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LA MENDOZA - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined PARAJE KAKETEAL, 00000 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE KAKETEAL EL CUAL SE LOCALIZA A 58, lon:-92.04877011, lat:16.70077197}}	01-08-2020	15-08-2020	121,650.00	121,650.00	121,650.00	121,650.00	121,650.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2020, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:121650.0, importe_modificado:121650.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1754262/proyecto_INICIO, 1754262/proyecto_FIN, 1754262/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.71, meta_modificada:12.71}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 870 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO COLOLTEEL Y CAMINO CRUCERO CACUALA, SE UBICA A 38.47 K, lon:-92.10378136, lat:17.08671709}}	23-03-2020	23-06-2020	2,529,015.61	2,529,015.61	2,529,015.61	2,529,015.61	2,529,015.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2529015.61, importe_modificado:2529015.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.71}}	{1754286/proyecto_INICIO, 1754286/proyecto_FIN, 1754286/proyecto_PROCESO, 1754286/proyecto_FIN, 1754286/proyecto_PROCESO, 1754286/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
96		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30134 BARRIO GUADALUPE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE LLEGA AL DESVIO DE PASO, lon:-92.22197996, lat:15.67660731}}	20-07-2020	25-09-2020	1,210,354.43	1,210,354.43	1,210,354.43		1,210,354.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/13, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1210354.43, importe_modificado:1210354.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}	{1754675/proyecto_INICIO, 1754675/proyecto_PROCESO, 1754675/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
143		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE EL EDEN - PULIJA, 29450 PULIJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CAB, lon:-92.2481064, lat:16.76591132}}	15-01-2020	14-02-2020	725,543.92	725,543.92	725,543.92		725,543.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-017/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:725543.92, importe_modificado:725543.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1754818/proyecto_INICIO, 1754818/proyecto_PROCESO, 1754818/proyecto_FIN, 1754818/proyecto_INICIO, 1754818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined BARRIO YOCHIB-BARRIO PUSILJA, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.45145651, lat:16.84486698}}	22-05-2020	22-06-2020	410,685.24	410,685.24	410,685.24		410,685.24	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-067/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1754960/proyecto_PROCESO, 1754960/proyecto_FIN, 1754960/proyecto_INICIO, 1754960/proyecto_FIN, 1754960/proyecto_INICIO, 1754960/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVOMEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUevo MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES VILLAFI, lon:-92.60576159, lat:17.30291938}}	06-04-2020	26-06-2020	264,601.80	264,601.80	264,601.80		264,601.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1755065/proyecto_PROCESO, 1755065/proyecto_INICIO, 1755065/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
264		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.08, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA DE FRONTERA COMALAPA CH, lon:-92.15064856, lat:15.7546933}}	01-02-2020	30-04-2020	4,008,997.87	4,008,997.87	4,008,997.87		4,008,997.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4008997.87, importe_modificado:4008997.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_FIN, 1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_INICIO, 1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8000		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 35 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 35 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CAB, lon:-92.15786934, lat:14.99138028}}	01-04-2020	29-06-2020	1,304,968.54	1,304,968.54	1,304,968.54		1,304,968.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:JAIME ALBERTO SÁNCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS, monto:1304968.54, importe_modificado:1304968.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{1755177/proyecto_INICIO, 1755177/proyecto_PROCESO, 1755177/proyecto_FIN, 1755177/proyecto_INICIO, 1755177/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON CONTINUAR SOBRE DICHA CAL, lon:- 93.07314992, lat:16.756306}}	01-08-2020	31-12-2020	1,397,799.05	1,397,799.05	1,397,799.05	1,397,799.05	1,397,799.05	1,397,799.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022- 2020, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1397799.05, importe_modificado:1397799.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}}	Terminado	Validado avances
192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS, CALLE HALCON UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR SOBRE CALLE JERUS, lon:-93.07912603, lat:16.73457256}}	01-08-2020	31-12-2020	1,224,395.80	1,224,395.80	1,224,395.80	1,224,395.80	1,224,395.80	1,224,395.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039- 2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCLIDER DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1224395.8, importe_modificado:1224395.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE BARRIO MOTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 31 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, CALLE 4 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS TRAMOS DEL BARRIO MONTEBELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO 1 2 CA, lon:-92.15657994, lat:14.98817444}}	04-05-2020	31-07-2020	2,045,733.76	2,045,733.76	2,045,733.76	2,045,733.76	2,045,733.76	2,045,733.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 024/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2045733.76, importe_modificado:2045733.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.0}}	Terminado	Validado avances
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA CRUCERO SABANILLA-VAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDAD, lon:-92.55683742, lat:17.24636064}}	06-04-2020	31-07-2020	984,891.63	984,891.63	984,891.63	984,891.63	984,891.63	984,891.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM- 058/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:984891.63, importe_modificado:984891.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	Terminado	Validado avances
255	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 8.8 KIÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA, LA OBRA ESTA SITUADA A 3, lon:- 93.0325546, lat:16.87822407}}	14-05-2020	20-05-2020	394,649.85	394,649.85	394,649.85	394,649.85	394,649.85	394,649.85	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:394649.85, importe_modificado:394649.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
490	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CARMEN KHAN KIÓMETRO 38 + 800 EJIDO CARMEN KHAN, 30160 CARMEN KHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.75572881, lat:16.04410138}}	11-05-2020	09-06-2020	2,146,350.25	2,146,350.25	2,146,350.25	2,146,350.25	2,146,350.25	2,146,350.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM- URB/036/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLOTO BALLINAS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2146350.25, importe_modificado:2146350.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
245	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL ANONAL MARGEN DERECHO KIÓMETRO 5 + 150 EJIDO EL ANONAL, 30146 EL ANONAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO ANONAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:- 92.12997206, lat:15.68780586}}	01-03-2020	31-05-2020	2,228,245.28	2,228,245.28	2,228,245.28	2,228,245.28	2,228,245.28	2,228,245.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM- 0024/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2228245.28, importe_modificado:2228245.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.76, meta_modificada:816.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:304, direccion:CALLE EJIDO ESPINAL BUENAVISTA EJIDO EJIDO ESPINAL BUENAVISTA, 30470 ESPINAL BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 50.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES CHAM, lon:-93.60051015, lat:16.37836247}}	01-04-2020	31-07-2020	693,975.00	693,975.00	693,975.00	693,975.00	693,975.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-055, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:693975.0, importe_modificado:693975.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.76}}	{1757464/proyecto_INICIO, 1757464/proyecto_PROCESO, 1757464/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1048, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILOMETRO 55 + 90 EJIDO EL RINCON DEL GUANO, 29960 EL RINCÓN DEL GUANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA C, lon:-92.26549945, lat:17.6473268}}	16-03-2020	15-06-2020	1,083,699.29	1,083,699.29	1,083,699.29	1,083,699.29	1,083,699.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-068-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1083699.29, importe_modificado:1083699.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}}	{1757477/proyecto_INICIO, 1757477/proyecto_FIN, 1757477/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:RANCHERIA GUASDALUPE LA BLANCA EJIDO FRANCISCO SARABIA, 00000 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEO Y CAMINO RANCHERIA EL HIGUERO, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA PARTE BAJA A 14 KM DE L, lon:-93.01363286, lat:15.45712534}}	27-04-2020	27-06-2020	1,183,862.70	1,183,862.70	1,183,862.70	1,183,862.70	1,183,862.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1183862.7, importe_modificado:355158.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1757731/proyecto_INICIO, 1757731/proyecto_PROCESO, 1757731/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJUMCHON SAN JOSE MARGEN DERECHO KILOMETRO 500 + undefined COLONIA MAJUMCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64798548, lat:16.94612304}}	02-06-2020	15-06-2020	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84306, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1757816/proyecto_INICIO, 1757816/proyecto_PROCESO, 1757816/proyecto_FIN, 1757816/proyecto_PROCESO, 1757816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
530	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO GUADALUPE, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE ALDAMA, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL PERIFERICO NORTE ENTRE CALLE ALDAMA Y , lon:-91.98283273, lat:17.5141003}}	16-03-2020	15-06-2020	1,146,818.40	1,146,818.40	1,146,818.40	1,146,818.40	1,146,818.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-071-2020, contratista:MULI'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1146818.4, importe_modificado:1146818.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}	{1757939/proyecto_FIN, 1757939/proyecto_INICIO, 1757939/proyecto_FIN, 1757939/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1753.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEON LA PITAYA BARRIO EL PORVENIR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 15 AV SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLEJON LA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJO SITUADO FRENT, lon:-93.37749844, lat:16.74742945}}	13-03-2020	13-05-2020	3,637,930.48	3,637,930.48	3,637,930.48	3,637,930.48	3,637,930.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3637930.48, importe_modificado:3637930.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1753.2}}	{1758604/proyecto_INICIO, 1758604/proyecto_PROCESO, 1758604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7398	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.26, meta_modificada:882.26}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AVENID SUR ENTRE LA 6 Y 10 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO AVARO OBREGON DE LA CABECER, lon:-92.1657014, lat:14.98848092}}	01-06-2020	29-08-2020	1,009,769.56	1,009,769.56	1,009,769.56	1,009,769.56	1,009,769.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1009769.56, importe_modificado:1009769.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.26}}	{1758689/proyecto_INICIO, 1758689/proyecto_PROCESO, 1758689/proyecto_FIN, 1758689/proyecto_INICIO, 1758689/proyecto_PROCESO, 1758689/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 390 EJIDO BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBIC, lon:-92.25826135, lat:17.12669159}}	17-06-2020	15-09-2020	458,658.99	458,658.99	458,658.99	458,658.99	458,658.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}}	{1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN, 1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:EJIDO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y TRAMO CARRETERO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO LA LOCALIDAD MATAMOROS 1RA SECCION SE ENCUENTRA A 8380 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.09701362, lat:17.39071692}}	02-01-2020	30-09-2020	86,561.40	86,561.40	86,561.40	86,561.40	86,561.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:86561.4, importe_modificado:86561.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1758964/proyecto_FIN, 1758964/proyecto_INICIO, 1758964/proyecto_PROCESO, 1758964/proyecto_FIN, 1758964/proyecto_INICIO, 1758964/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
533	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - MONTE REDONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO MONTE REDONDO, 30151 MONTE REDONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO MONTE REDONDO MUNICIPIO DE FRON, lon:-92.05096812, lat:15.6541489}}	02-03-2020	29-05-2020	3,352,291.68	3,352,291.68	3,352,291.68	3,352,291.68	3,352,291.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3352291.68, importe_modificado:3352291.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1758973/proyecto_INICIO, 1758973/proyecto_FIN, 1758973/proyecto_INICIO, 1758973/proyecto_PROCESO, 1758973/proyecto_FIN, 1758973/proyecto_PROCESO, 1758973/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRA, lon:-92.34254139, lat:17.36313675}}	01-07-2020	28-09-2020	1,182,287.40	1,182,287.40	1,182,287.40	1,182,287.40	1,182,287.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-074/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1182287.4, importe_modificado:1182287.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1759300/proyecto_INICIO, 1759300/proyecto_PROCESO, 1759300/proyecto_INICIO, 1759300/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1534	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EL COMEDOR SE ENCUENTRA SERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ DEL BARRIO, lon:-92.62740523, lat:16.88999809}}	16-04-2020	30-06-2020	1,815,374.35	1,815,374.35	1,815,374.35	1,815,374.35	1,815,374.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-006/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1815374.35, importe_modificado:1815374.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}}	{1759607/proyecto_INICIO, 1759607/proyecto_PROCESO, 1759607/proyecto_INICIO, 1759607/proyecto_FIN, 1759607/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
6649		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:92.1, meta_modificada:92.1}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:169, direccion:EJIDO ROSARIO SACLUMIL, 29930 ROSARIO SACLUMIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A 1 PETALCINGO Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO A UNOS METROS DE LAS INSTALACIONES DEL CERESO YAJALON., lon:- 92.34389168, lat:17.19607736}}	15-06-2020	15-09-2020	6,473,862.32	6,473,862.32	6,473,862.32	6,473,862.32	6,473,862.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:6473862.32, importe_modificado:6473862.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.1}}	{1759612/proyecto_ FIN, 1759612/proyecto_ INICIO, 1759612/proyecto_ FIN, 1759612/proyecto_ PROCESO, 1759612/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
1561		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}}	0	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO INDEPENDENCIA, 29925 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS 1 ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA A 25 METROS DE LA CALLE 5 DE MAYO LA CUAL COMUNICA AL CENTRO DE, lon:-92.31408014, lat:17.28448327}}	22-07-2020	19-09-2020	1,745,222.56	1,745,222.56	1,745,222.56	1,745,222.56	1,745,222.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-081/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1745222.56, importe_modificado:1745222.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}}	{1759663/proyecto_ INICIO, 1759663/proyecto_ PROCESO, 1759663/proyecto_ INICIO, 1759663/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
1561		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}}	0	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGÓN, 29921 TUMBALÁ, 1 TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 3RA PONIENTE SUR, CALLE 4TA SUR PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-92.31629085, lat:17.27770878}}	13-07-2020	10-09-2020	808,818.38	808,818.38	808,818.38	808,818.38	808,818.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-079/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:808818.38, importe_modificado:808818.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}}	{1759673/proyecto_ INICIO, 1759673/proyecto_ PROCESO, 1759673/proyecto_ INICIO, 1759673/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
140		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}}	0	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS 1 ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE RUBEN JARAMILLO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO Y EN LA SIGU, lon:- 92.09223031, lat:16.91610349}}	13-07-2020	30-09-2020	387,448.77	387,448.77	387,448.77	387,448.77	387,448.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0171/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:387448.77, importe_modificado:387448.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}	{1759706/proyecto_ INICIO, 1759706/proyecto_ PROCESO, 1759706/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	0	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE 1 LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA ENTRONQUE A LA SALIDA A CHILON PASANDO EL CRUCERO CON LA ESCUELA SUPERIOR UNICH, TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM DE LA, lon:- 92.37409989, lat:17.15444906}}	06-07-2020	06-10-2020	821,655.06	821,655.06	821,655.06	821,655.06	821,655.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-021/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:821655.06, importe_modificado:821655.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}	{1759848/proyecto_ INICIO, 1759848/proyecto_ FIN, 1759848/proyecto_ INICIO, 1759848/proyecto_ FIN, 1759848/proyecto_ PROCESO, 1759848/proyecto_ FIN, 1759848/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
7955		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}	0	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAOATÁN, 1 CACAOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE 4, lon:-92.1678998, lat:14.99236535}}	16-05-2020	30-05-2020	209,694.18	209,694.18	209,694.18	209,694.18	209,694.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-004/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAOHATAN CHIAPAS, monto:209964.18, importe_modificado:209964.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}}	{1759925/proyecto_ INICIO, 1759925/proyecto_ PROCESO, 1759925/proyecto_ FIN, 1759925/proyecto_ INICIO, 1759925/proyecto_ PROCESO, 1759925/proyecto_ FIN, 1759925/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 30220 RICARDO FLORES MAGON, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 DE CHIAPA DE CORZO A , lon:-92.69986017, lat:16.39544328}}	28-02-2020	27-04-2020	1,605,082.67	1,605,082.67	1,605,082.67	1,605,082.67	1,605,082.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-007/2020, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1605082.67, importe_modificado:1605082.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760084/proyecto_INICIO, 1760084/proyecto_FIN, 1760084/proyecto_INICIO, 1760084/proyecto_FIN, 1760084/proyecto_PROCESO, 1760084/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13483.0, meta_modificada:13483.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 127 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANIA TZELTAL Y CARRETERA FRONTERA COROZAL, CAMINO CHAMIZAL PARTIM, lon:-91.26290383, lat:16.81129319}}	13-07-2020	13-10-2020	3,919,814.00	3,919,814.00	3,919,814.00	3,919,814.00	3,919,814.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88670, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3919814.0, importe_modificado:3919814.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13483.0}}	{1760177/proyecto_INICIO, 1760177/proyecto_FIN, 1760177/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:121, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LÁZARO, 30217 SAN LÁZARO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE DE VENUSTIANO CARRANZA A GUADALUPE VICTORIA YA EN GUADALUPE VICTORIA SE TOMA LA AV. GIRASOLES Y SE TOMA , lon:-92.4815212, lat:16.42355007}}	29-04-2020	27-06-2020	1,716,914.08	1,716,914.08	1,716,914.08	1,716,914.08	1,716,914.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1716914.08, importe_modificado:1716914.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}}	{1760239/proyecto_PROCESO, 1760239/proyecto_INICIO, 1760239/proyecto_PROCESO, 1760239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:117, direccion:RANCHERIA BOCHILTE, 29475 BOCHILTE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE ESTÁ A ORILLA DE , lon:-92.48813345, lat:16.68598456}}	20-05-2020	20-06-2020	3,997,927.36	3,997,927.36	3,997,927.36	3,997,927.36	3,997,927.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:3997927.36, importe_modificado:3997927.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:142.0}}	{1760347/proyecto_INICIO, 1760347/proyecto_PROCESO, 1760347/proyecto_FIN, 1760347/proyecto_PROCESO, 1760347/proyecto_FIN, 1760347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
437	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO JUAN SABINES - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TE, lon:-93.44858412, lat:17.26855641}}	01-03-2020	30-04-2020	610,657.44	610,657.44	610,657.44	610,657.44	610,657.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103836, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:610657.44, importe_modificado:610657.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1760745/proyecto_INICIO, 1760745/proyecto_PROCESO, 1760745/proyecto_FIN, 1760745/proyecto_PROCESO, 1760745/proyecto_FIN, 1760745/proyecto_INICIO, 1760745/proyecto_PROCESO, 1760745/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
673	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:125, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30140 AGUA ZARCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y , SE UBICA EN EL BARRIO AGUA ZARCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14472759, lat:15.64227063}}	02-04-2020	30-06-2020	2,493,580.80	2,493,580.80	2,493,580.80	2,493,580.80	2,493,580.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0035/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2493580.8, importe_modificado:2493580.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3060.0}}	{1760804/proyecto_PROCESO, 1760804/proyecto_FIN, 1760804/proyecto_PROCESO, 1760804/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y SUS ALREDEDORES DE LA ESCUELA CONAFE, lon:-92.29822625, lat:17.44048509}}	03-03-2020	02-04-2020	281,689.05	281,689.05	281,689.05	281,689.05	281,689.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-082/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:281689.05, importe_modificado:281689.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1760819/proyecto_INICIO, 1760819/proyecto_FIN, 1760819/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASPULUA KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO ASPULUA, 29950 ASPULUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA LOS RAYOS DEL SOL, TERRACERIA SAN FELIPE BUENA VISTA PARA, lon:-92.12745617, lat:16.86974942}}	15-07-2020	15-11-2020	3,984,134.12	3,984,134.12	3,984,134.12	3,984,134.12	3,984,134.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3984134.12, importe_modificado:3984134.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}}	{1760822/proyecto_INICIO, 1760822/proyecto_PROCESO, 1760822/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.9, meta_modificada:38.9}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:90, direccion:COLONIA PORVENIR OJO DE AGUA, 29386 PORVENIR EL OJO DE AGUA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR OJO DE AGUA AL SUR A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DE LA LOCALI, lon:-92.89850543, lat:16.5027888}}	15-06-2020	15-08-2020	645,794.88	645,794.88	645,794.88	645,794.88	645,794.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-007/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:645794.88, importe_modificado:645794.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.9}}	{1760842/proyecto_FIN, 1760842/proyecto_PROCESO, 1760842/proyecto_INICIO, 1760842/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:374, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE REFORMA - EL CARMEN CERRO SANTO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO EL CARMEN CERRO SANTO UNO, 00000 EL CARMEN CERRO SANTO UNO (ATHECNHE), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECER, lon:-93.35445052, lat:17.16617043}}	01-07-2020	30-09-2020	1,168,680.51	1,168,680.51	1,168,680.51	1,168,680.51	1,168,680.51	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103839, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1168680.51, importe_modificado:1168680.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1760900/proyecto_PROCESO, 1760900/proyecto_FIN, 1760900/proyecto_INICIO, 1760900/proyecto_PROCESO, 1760900/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2967, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 EL ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.78309318, lat:16.9147509}}	01-08-2020	30-10-2020	983,080.14	983,080.14	983,080.14	983,080.14	983,080.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:983080.14, importe_modificado:983080.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:547.0}}	{1761010/proyecto_INICIO, 1761010/proyecto_PROCESO, 1761010/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
235	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A, lon:-93.18593104, lat:16.25627386}}	11-08-2020	11-10-2020	1,283,011.21	1,283,011.21	1,283,011.21	1,283,011.21	1,283,011.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/066-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}}	{1761125/proyecto_PROCESO, 1761125/proyecto_INICIO, 1761125/proyecto_FIN, 1761125/proyecto_PROCESO, 1761125/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
155	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO LA MERCED) KILÓMETRO 2 + 6 BARRIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROLONGACION MILENIO Y CARRETERA CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA , lon:-92.07499168, lat:16.91054274}}	20-04-2020	24-07-2020	858,997.21	858,997.21	858,997.21	858,997.21	858,997.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:858997.21, importe_modificado:858997.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1761178/proyecto_INICIO, 1761178/proyecto_PROCESO, 1761178/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN-SOLOSUCHIAPA - JANA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JANA 1RA SECCION, 29570 JANA 1RA, SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDA, lon:-93.07433027, lat:17.46128583}}	13-08-2020	13-11-2020	714,169.75	714,169.75	714,169.75	714,169.75	714,169.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0007/2020, contratista:IRMA DEL CARMEN ZENTENO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:714169.75, importe_modificado:714169.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:690.0}}	{1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_INICIO, 1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.08, meta_modificada:1298.08}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO HOSPITAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 1 PONIENTE SUR RUMBO AL CENTRO DE SALUD TOMANDO DESPUÉS LA CALLE QUE VA HACIA EL BARRIO HOSPITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33644035, lat:17.17146835}}	09-07-2020	15-08-2020	175,394.32	175,394.32	175,394.32	175,394.32	175,394.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87823, contratista: convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:175394.32, importe_modificado:175394.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.08}}	{1761349/proyecto_INICIO, 1761349/proyecto_PROCESO, 1761349/proyecto_FIN, 1761349/proyecto_PROCESO, 1761349/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASCADA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA GIRALDA DE SAN CAYETANO , lon:-92.09752998, lat:16.87736933}}	15-05-2020	15-09-2020	682,652.80	682,652.80	682,652.80	682,652.80	682,652.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0231/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:191.0}}	{1761482/proyecto_INICIO, 1761482/proyecto_PROCESO, 1761482/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SALTILLO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA ESTA UBICADA, lon:-92.0168663, lat:16.12150186}}	01-06-2020	30-06-2020	805,080.94	805,080.94	805,080.94	805,080.94	805,080.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/053/2020, contratista:AGUSTIN HIPOUITO BALLINAS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:805080.94, importe_modificado:805080.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1761535/proyecto_INICIO, 1761535/proyecto_PROCESO, 1761535/proyecto_FIN, 1761535/proyecto_PROCESO, 1761535/proyecto_FIN, 1761535/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
71	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1371, direccion:EJIDO NUEVO MITONTIC, 00000 NUEVO MITONTIC (EL CIMARRÓN), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA SE REALIZABA EN 32 VIVIENDAS BENEFICIADES EN EL EJIDO NUEVO MITONTIC PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HA, lon:-93.3645489, lat:16.03387438}}	12-08-2020	30-10-2020	1,455,805.13	1,455,805.13	1,455,805.13	1,455,805.13	1,455,805.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/071-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1455805.13, importe_modificado:1455805.13}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}}	{1761587/proyecto_INICIO, 1761587/proyecto_PROCESO, 1761587/proyecto_FIN, 1761587/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMPLIACION 27 PONIENTE OAXACA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 PONIENTE O CALLE OAXACA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL A 400 METROS AL PON, lon:-92.16742237, lat:15.0010499}}	13-07-2020	28-07-2020	234,429.91	234,429.91	234,429.91	234,429.91	234,429.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-010/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:234429.91, importe_modificado:234429.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}}	{1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_PROCESO, 1761593/proyecto_FIN, 1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7955	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.9, meta_modificada:327.9}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CAB, lon:-92.16815993, lat:14.99255327}}	03-08-2020	31-10-2020	446,983.28	446,983.28	446,983.28	446,983.28	446,983.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:446983.28, importe_modificado:446983.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.9}}	{1761663/proyecto_INICIO, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL NOS DIRIJIMOS A LA CARRETERA INTENACIONAL OCOSINGO PALENQUE Y DE AHÍ NOS VAMOS HA, lon:-92.10322436, lat:16.90527228}}	15-05-2020	30-10-2020	3,999,994.31	3,999,994.31	3,999,994.31	3,999,994.31	3,999,994.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999994.31, importe_modificado:3999994.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}}	{1761826/proyecto_INICIO, 1761826/proyecto_PROCESO, 1761826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:637, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE BAWITZ - EL NARANJO Y TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - BAWITZ, lon:-91.90223118, lat:17.00429428}}	31-07-2020	31-08-2020	12,584.42	12,584.42	12,584.42	12,584.42	12,584.42	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84315, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_INICIO, 1761903/proyecto_PROCESO, 1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_INICIO, 1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.7, meta_modificada:2288.7}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO JONUTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO ENTRE LOS BARRIOS COLINDANTES BARRIO JONUTA ALTA Y CENTRO., lon:-92.33553127, lat:17.17655376}}	09-07-2020	15-08-2020	309,247.88	309,247.88	309,247.88	309,247.88	309,247.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87825, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:309247.88, importe_modificado:309247.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2288.7}}	{1761975/proyecto_INICIO, 1761975/proyecto_PROCESO, 1761975/proyecto_FIN, 1761975/proyecto_INICIO, 1761975/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61890615, lat:17.26419097}}	06-05-2020	05-06-2020	663,083.57	663,083.57	663,083.57	663,083.57	663,083.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2020, contratista:RAUL GILDARLO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:663083.57, importe_modificado:663083.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}}	{1762102/proyecto_INICIO, 1762102/proyecto_FIN, 1762102/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD., lon:-92.31687978, lat:17.29893844}}	10-08-2020	08-10-2020	1,116,854.10	1,116,854.10	1,116,854.10	1,116,854.10	1,116,854.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-087/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1116854.1, importe_modificado:1116854.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_PROCESO, 1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_PROCESO, 1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
190		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SANTA ANITA, CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CAMINO NUEVO RANCHITO, TERRACERIA SANTA ANITA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.12208854, lat:16.81106325}}	04-05-2020	30-09-2020	1,099,890.59	1,099,890.59	1,099,890.59		1,099,890.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1099890.59, importe_modificado:1099890.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1762202/proyecto_INICIO, 1762202/proyecto_PROCESO, 1762202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2635		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6940.0, meta_modificada:6940.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direcclon:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZ, lon:-90.88243036, lat:16.8137372}}	01-05-2020	29-07-2020	1,256,233.48	1,256,233.48	1,256,233.48		1,256,233.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1256233.48, importe_modificado:1256233.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6940.0}}	{1762223/proyecto_INICIO, 1762223/proyecto_FIN, 1762223/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:962, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL TANCHIVIL - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JERONIMO, 29940 SAN JERÓNIMO, CHIOLÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, TERRACERIA EL NARANJO SE U, lon: 91.99226408, lat:17.06989459}}	08-07-2020	24-08-2020	401,326.62	401,326.62	401,326.62		401,326.62	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86905, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}}	{1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_PROCESO, 1762228/proyecto_FIN, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:172, direcclon:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189.3 - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE MONTEBELLO, 29450 MONTEBELLO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.33284045, lat:16.79432632}}	29-06-2020	28-07-2020	8,927.94	8,927.94	8,927.94		8,927.94	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-079/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:8927.94, importe_modificado:8927.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1762340/proyecto_INICIO, 1762340/proyecto_FIN, 1762340/proyecto_PROCESO, 1762340/proyecto_FIN, 1762340/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - AMAYILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PARAJE AMAYILIA SEGUNDA ETAPA, 29450 AMAYILÍA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC , lon:-92.34280913, lat:16.79380047}}	29-06-2020	28-07-2020	116,063.22	116,063.22	116,063.22		116,063.22	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-081/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:116063.22, importe_modificado:116063.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1762368/proyecto_INICIO, 1762368/proyecto_FIN, 1762368/proyecto_PROCESO, 1762368/proyecto_FIN, 1762368/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1124		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EJIDO , 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLES VARIAS 1A ETAPA EN EL EJIDO QUERETARO, lon:-92.76091026, lat:15.83767014}}	08-05-2020	06-07-2020	1,631,550.97	1,631,550.97	1,631,550.97		1,631,550.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/023/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1631550.97, importe_modificado:1631550.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1762369/proyecto_INICIO, 1762369/proyecto_FIN, 1762369/proyecto_PROCESO, 1762369/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA PINABETAL, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.28939415, lat:16.93414555}}	01-05-2020	31-07-2020	1,500,000.11	1,500,000.11	1,500,000.11		1,500,000.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.11, importe_modificado:1500000.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{1762779/proyecto_PROCESO, 1762779/proyecto_INICIO, 1762779/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE BARRIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS., lon:-92.34364432, lat:16.78651194}}	29-06-2020	28-07-2020	151,774.98	151,774.98	151,774.98	151,774.98	151,774.98	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-092/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:151774.98, importe_modificado:151774.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1762781/proyecto_INICIO, 1762781/proyecto_FIN, 1762781/proyecto_PROCESO, 1762781/proyecto_FIN, 1762781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:TERRACERÍA TRAMO COJITOMIL - CHEWAL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA TRAMO COJITOMIL - GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA TRAMO BOLONTINA JET - JA LA O, lon:-92.10099235, lat:17.11990767}}	31-07-2020	31-08-2020	34,607.16	34,607.16	34,607.16	34,607.16	34,607.16	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84308, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:34607.16, importe_modificado:34607.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1762837/proyecto_PROCESO, 1762837/proyecto_INICIO, 1762837/proyecto_FIN, 1762837/proyecto_INICIO, 1762837/proyecto_PROCESO, 1762837/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.52, meta_modificada:238.52}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - JABONCILLO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA JABONCILLO, 30140 EL JABONCILLO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL/CD CUAUHTEMOC Y CARRETERA CD. CUA, lon:-91.97628374, lat:15.74568239}}	01-04-2020	30-06-2020	716,829.62	716,829.62	716,829.62	716,829.62	716,829.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0037/2020, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:716829.62, importe_modificado:716829.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.52}}	{1762916/proyecto_INICIO, 1762916/proyecto_PROCESO, 1762916/proyecto_FIN, 1762916/proyecto_INICIO, 1762916/proyecto_FIN, 1762916/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
550	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 11 OTE SUR BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AV SUR ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE SUR, CALLE 11 OTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR LA 2A AV SUR OTE HASTA LLEGAR AL FRACC SIGLO XXI DOBLA, lon:-92.0830257, lat:16.91003377}}	01-04-2020	30-06-2020	2,032,168.40	2,032,168.40	2,032,168.40	2,032,168.40	2,032,168.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032168.4, importe_modificado:2032168.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1763018/proyecto_INICIO, 1763018/proyecto_PROCESO, 1763018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA PINO SUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA ISMAEL MENDOZA SANCHES ESTA UBICADA SOBRE LA AVENID, lon:-92.23660543, lat:15.37572346}}	23-03-2020	23-06-2020	961,722.04	961,722.04	961,722.04	961,722.04	961,722.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-043/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:961722.04, importe_modificado:961722.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}}	{1763020/proyecto_INICIO, 1763020/proyecto_FIN, 1763020/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO AL EJIDO EL CARRIZAL A 30 MIN 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA EN EL KM 10 DEL C, lon:-92.30725237, lat:15.40061495}}	01-05-2020	01-07-2020	1,536,048.50	1,536,048.50	1,536,048.50	1,536,048.50	1,536,048.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-053/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1536048.5, importe_modificado:1536048.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1763083/proyecto_INICIO, 1763083/proyecto_FIN, 1763083/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA AVENIDA SUR PROLONGACIÓN COLONIA VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUERRERO Y CALLE DEL CANAL, 880 METROS AL SUR DE LA GASOLINERA Y 300 METROS AL SUR DE LA CALLE DE ACC, lon:-92.15487968, lat:14.66514344}}	10-06-2020	10-07-2020	125,609.00	125,609.00	125,609.00	125,609.00	125,609.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:125609.0, importe_modificado:125609.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763105/proyecto_INICIO, 1763105/proyecto_FIN, 1763105/proyecto_PROCESO, 1763105/proyecto_FIN, 1763105/proyecto_INICIO, 1763105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ANNA FREUD BERNA, lon:-92.25188966, lat:15.36468843}}	01-05-2020	01-07-2020	648,335.86	648,335.86	648,335.86	648,335.86	648,335.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-068/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:648335.86, importe_modificado:648335.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{1763151/proyecto _INICIO, 1763151/proyecto_ FIN, 1763151/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
880	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.8, meta_modificada:1357.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09693078, lat:16.90897535}}	02-03-2020	30-06-2020	1,672,426.14	1,672,426.14	1,672,426.14	1,672,426.14	1,672,426.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0324/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:1672426.14, importe_modificado:1672426.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.8}}	{1763241/proyecto _INICIO, 1763241/proyecto_ PROCESO, 1763241/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
219	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 700 PARAJE TZAJALCHÉN, 29454 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.2743483, lat:16.84432423}}	06-07-2020	04-08-2020	723,163.14	723,163.14	723,163.14	723,163.14	723,163.14	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF- 117/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:723163.14, importe_modificado:723163.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}	{1763289/proyecto _INICIO, 1763289/proyecto_ FIN, 1763289/proyecto_ PROCESO, 1763289/proyecto_ FIN, 1763289/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. SEGUNDA SUR OTE Y CALLE CALLE AMATITLAN, CALLE CALLE CHANTE PARA SALIR A LA OBR, lon:- 91.36663372, lat:16.41593298}}	01-02-2020	15-03-2020	2,691,678.20	2,691,678.20	2,691,678.20	2,691,678.20	2,691,678.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0338/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2691678.2, importe_modificado:2691678.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4800.0}}	{1763308/proyecto _INICIO, 1763308/proyecto_ PROCESO, 1763308/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERIA TRAMO TRAMO CENTRO CACUALA - SIJUKLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO SIJUKLES, 29940 SIJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SIJUKLES Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SAN JUAN CA, lon:- 92.0706558, lat:17.07165467}}	19-08-2020	21-09-2020	40,899.37	40,899.37	40,899.37	40,899.37	40,899.37	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84417, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:40899.37, importe_modificado:40899.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1763429/proyecto _PROCESO, 1763429/proyecto_ INICIO, 1763429/proyecto_ PROCESO, 1763429/proyecto_ INICIO, 1763429/proyecto_ FIN, 1763429/proyecto_ PROCESO, 1763429/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
999	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - DOCTOR RODOLFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 900 EJIDO RODOLFO FIGUEROA, 30155 DOCTOR RODOLFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRE, lon:- 92.06451505, lat:15.84683841}}	01-04-2020	31-07-2020	4,525,553.69	4,525,553.69	4,525,553.69	4,525,553.69	4,525,553.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM- 0041/2020, contratista:RIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4525553.69, importe_modificado:4525553.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1763487/proyecto _PROCESO, 1763487/proyecto_ INICIO, 1763487/proyecto_ FIN, 1763487/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES BELUSARIO DOMINGUEZ, lon:-92.68083199, lat:16.54468443}}	15-04-2020	20-05-2020	444,798.95	444,798.95	444,798.95	444,798.95	444,798.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISDMDF-008/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMIENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:444798.95, importe_modificado:444798.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1763662/proyecto_FIN, 1763662/proyecto_PROCESO, 1763662/proyecto_INICIO, 1763662/proyecto_PROCESO, 1763662/proyecto_INICIO, 1763662/proyecto_FIN, 1763662/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 400 RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA SANTA ELENA PARTIMOS DE LA C. lon:-91.74501825, lat:16.9443433}}	15-06-2020	15-08-2020	1,787,386.00	1,787,386.00	1,787,386.00	1,787,386.00	1,787,386.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86454, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1787386.0, importe_modificado:1787386.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16000.0}}	{1763688/proyecto_INICIO, 1763688/proyecto_FIN, 1763688/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
108	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + undefined EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA , lon:-92.20645215, lat:15.56145031}}	17-08-2020	30-11-2020	1,807,547.60	1,807,547.60	1,807,547.60	1,807,547.60	1,807,547.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/19, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1807547.6, importe_modificado:1807547.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1764014/proyecto_INICIO, 1764014/proyecto_PROCESO, 1764014/proyecto_FIN, 1764014/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA PEÑA BLANCA SE UBICA A 59.40 K, lon:-91.952066, lat:17.03663421}}	19-08-2020	21-09-2020	84,944.85	84,944.85	84,944.85	84,944.85	84,944.85	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:84944.85, importe_modificado:84944.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1764060/proyecto_INICIO, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5773.2, meta_modificada:5773.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO PEQUEÑECES DONDE SE EN, lon:-92.08434462, lat:16.90456058}}	01-06-2020	30-08-2020	2,763,636.18	2,763,636.18	2,763,636.18	2,763,636.18	2,763,636.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0401/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2763636.18, importe_modificado:2763636.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5773.2}}	{1764189/proyecto_INICIO, 1764189/proyecto_FIN, 1764189/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LI, lon:-91.74580551, lat:17.03746282}}	01-07-2020	15-10-2020	4,969,030.55	4,969,030.55	4,969,030.55	4,969,030.55	4,969,030.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0357/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4972130.56, importe_modificado:4972130.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1681.0}}	{1764199/proyecto_INICIO, 1764199/proyecto_PROCESO, 1764199/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 3 Y CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CALLEJON VEINTE DE NOVIEMBRE 1 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56494008, lat:17.40041419}}	01-06-2020	30-08-2020	438,259.56	438,259.56	438,259.56	438,259.56	438,259.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:438259.56, importe_modificado:438259.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1764427/proyecto_INICIO, 1764427/proyecto_FIN, 1764427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.45117756, lat:17.27362115}}	01-06-2020	30-08-2020	2,042,873.10	2,042,873.10	2,042,873.10	2,042,873.10	2,042,873.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2042873.1, importe_modificado:2042873.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1764464/proyecto_INICIO, 1764464/proyecto_FIN, 1764464/proyecto_PROCESO, 1764464/proyecto_INICIO, 1764464/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE DEL COBACH, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON NO.37, lon:-92.6962581, lat:15.17651743}}	22-06-2020	22-09-2020	1,412,430.86	1,412,430.86	1,412,430.86	1,412,430.86	1,412,430.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1412430.86, importe_modificado:1412430.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1764482/proyecto_PROCESO, 1764482/proyecto_INICIO, 1764482/proyecto_PROCESO, 1764482/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO , 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR EL BARRIO SAN CRISTOBAL INVOLUCRENDO ALGUNAS CALLES ENTRE , lon:-92.32013058, lat:17.27589278}}	01-09-2020	30-10-2020	720,821.76	720,821.76	720,821.76	720,821.76	720,821.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-093/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:720821.76, importe_modificado:720821.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
370	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.36, meta_modificada:332.36}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SA, lon:-92.6919905, lat:15.28460004}}	27-07-2020	25-10-2020	908,402.62	908,402.62	908,402.62	908,402.62	908,402.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:908402.62, importe_modificado:908402.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.36}}	{1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_INICIO, 1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR 2 BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE PRINCIPAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDA AL NORTE CON BARRIO SAN , lon:-92.80399118, lat:17.13260595}}	07-09-2020	07-11-2020	386,471.92	386,471.92	386,471.92	386,471.92	386,471.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:386471.92, importe_modificado:386471.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1764747/proyecto_INICIO, 1764747/proyecto_FIN, 1764747/proyecto_PROCESO, 1764747/proyecto_FIN, 1764747/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CALLEJON VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48822399, lat:17.29739878}}	15-05-2020	21-08-2020	1,807,156.98	1,807,156.98	1,807,156.98	1,807,156.98	1,807,156.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-090/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1807156.98, importe_modificado:1807156.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1764757/proyecto_INICIO, 1764757/proyecto_PROCESO, 1764757/proyecto_FIN, 1764757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
732		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA EL JARDIN, TERRACERIA EL SIBAL PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICIPIA, lon:-91.49100814, lat:16.97781245}}	15-06-2020	15-08-2020	438,578.37	438,578.37	438,578.37	438,578.37	438,578.37	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83671, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:438578.37, importe_modificado:438578.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}}	{1764798/proyecto_INICIO, 1764798/proyecto_FIN, 1764798/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
301		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30124 TRAMO MANANTIAL SIN NOMBRE - EJIDO NUEVA MORELIA KILÓMETRO 2 + 166 EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 500 MTS SE , lon:-92.45075876, lat:15.7632833}}	13-03-2020	13-06-2020	2,046,845.59	2,046,845.59	2,046,845.59	2,046,845.59	2,046,845.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2046845.59, importe_modificado:2046845.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}}	{1765426/proyecto_INICIO, 1765426/proyecto_PROCESO, 1765426/proyecto_FIN, 1765426/proyecto_PROCESO, 1765426/proyecto_FIN, 1765426/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN MARTIN, CARRETERA NUEVO ROSARIO PARTIMO , lon:-91.95221911, lat:16.92662969}}	01-07-2020	23-10-2020	3,097,073.92	3,097,073.92	3,097,073.92	3,097,073.92	3,097,073.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0429/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3097073.92, importe_modificado:3097073.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1765440/proyecto_INICIO, 1765440/proyecto_PROCESO, 1765440/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.42, meta_modificada:459.42}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA NU, lon:-91.93889008, lat:16.83189901}}	01-05-2020	31-07-2020	273,632.14	273,632.14	273,632.14	273,632.14	273,632.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0442/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:273632.14, importe_modificado:273632.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.42}}	{1765884/proyecto_INICIO, 1765884/proyecto_PROCESO, 1765884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7540.0, meta_modificada:7540.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO DE REFERENCIA SE TOMO LA AVENIDA REFORMA PERO LA OBRA SE UBICA EN , lon:-91.85664201, lat:16.19967603}}	03-07-2020	22-07-2020	1,574,352.00	1,574,352.00	1,574,352.00	1,574,352.00	1,574,352.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87144, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1574352.0, importe_modificado:1574352.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7540.0}}	{1765938/proyecto_INICIO, 1765938/proyecto_FIN, 1765938/proyecto_PROCESO, 1765938/proyecto_FIN, 1765938/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
354		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45781452, lat:17.24734526}}	12-06-2020	25-08-2020	1,000,558.43	1,000,558.43	1,000,558.43	1,000,558.43	1,000,558.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-100/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000558.43, importe_modificado:1000558.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1765942/proyecto_FIN, 1765942/proyecto_INICIO, 1765942/proyecto_FIN, 1765942/proyecto_PROCESO, 1765942/proyecto_INICIO, 1765942/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABEC, lon:-92.89695821, lat:16.54422917}}	11-08-2020	24-09-2020	1,246,581.33	1,246,581.33	1,246,581.33	1,246,581.33	1,246,581.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-012/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1246581.33, importe_modificado:1246581.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}}	{1766329/proyecto_INICIO, 1766329/proyecto_FIN, 1766329/proyecto_INICIO, 1766329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.15, meta_modificada:120.15}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO MILENIO KILOMETRO 2 + 3 BARRIO BARRIO MILENIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO LOS PINOS Y CAMINO BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO BARRIO MILENIO PARTI, lon:-92.07775609, lat:16.90801285}}	01-07-2020	20-07-2020	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.15}}	{1766364/proyecto_INICIO, 1766364/proyecto_FIN, 1766364/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.75, meta_modificada:258.75}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR AV. CENTRAL COTINJUA POR AV., lon:-92.07960527, lat:16.91218457}}	01-07-2020	20-07-2020	121,916.00	121,916.00	121,916.00	121,916.00	121,916.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86481, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:121916.0, importe_modificado:121916.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:258.75}}	{1766373/proyecto_INICIO, 1766373/proyecto_FIN, 1766373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
480	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DEL PARAISO A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIRADOR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISO A.C. PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.96834356, lat:17.5012246}}	15-04-2020	30-06-2020	1,012,907.53	1,012,907.53	1,012,907.53	1,012,907.53	1,012,907.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-115-2020, contratista:COP-FISM-PAVIMENTACION 115-2020, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1012907.53, importe_modificado:1012907.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}}	{1766385/proyecto_INICIO, 1766385/proyecto_PROCESO, 1766385/proyecto_FIN, 1766385/proyecto_INICIO, 1766385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA GRACIAS A DIOS 1 Y BRECHA GRACIAS A DIOS 2, BRECHA GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39904202, lat:17.20361706}}	20-07-2020	17-08-2020	785,719.90	785,719.90	785,719.90	785,719.90	785,719.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-155/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785719.9, importe_modificado:785719.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1766422/proyecto_INICIO, 1766422/proyecto_FIN, 1766422/proyecto_PROCESO, 1766422/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLIA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLIA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLIA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48286863, lat:17.31269664}}	17-07-2020	14-08-2020	392,859.95	392,859.95	392,859.95	392,859.95	392,859.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-153/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:392859.95, importe_modificado:392859.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1766664/proyecto_INICIO, 1766664/proyecto_PROCESO, 1766664/proyecto_FIN, 1766664/proyecto_INICIO, 1766664/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46830778, lat:17.29939262}}	17-07-2020	03-08-2020	134,937.84	134,937.84	134,937.84	134,937.84	134,937.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-031/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:134937.84, importe_modificado:134937.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1766687/proyecto_INICIO, 1766687/proyecto_PROCESO, 1766687/proyecto_FIN, 1766687/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3275	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3139.7, meta_modificada:3139.7}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CENTRAN PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR CENTRO VILLAFLORES A EJIDO JESUS }, lon:-93.29446582, lat:16.39581095}}	02-03-2020	30-06-2020	3,363,605.00	3,363,605.00	3,363,605.00	3,363,605.00	3,363,605.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-009, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3363605.0, importe_modificado:3363605.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3139.7}}	{1766781/proyecto_INICIO, 1766781/proyecto_FIN, 1766781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJUMILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO UJUMILIA, 29950 UJUMILIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJUMILIA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17288298, lat:16.92077146}}	01-05-2020	15-08-2020	375,275.38	375,275.38	375,275.38	375,275.38	375,275.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0508/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:375275.38, importe_modificado:375275.38}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1766919/proyecto_PROCESO, 1766919/proyecto_INICIO, 1766919/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO LA OAXACA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 , 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO QUIRINGUICHARO Y CAMINO LA OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.83 K, lon:-90.66014579, lat:16.50142335}}	13-07-2020	26-08-2020	201,045.91	201,045.91	201,045.91	201,045.91	201,045.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101883, contratista, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:201045.91, importe_modificado:201045.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767243/proyecto_FIN, 1767243/proyecto_PROCESO, 1767243/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y CARRETERA REFORMA, CARRETERA EMILIANO ZAPATA PARA LL, lon:-91.8681558, lat:16.94527364}}	30-07-2020	30-10-2020	1,990,116.32	1,990,116.32	1,990,116.32	1,990,116.32	1,990,116.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0518/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1990116.32, importe_modificado:1990116.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1767464/proyecto_PROCESO, 1767464/proyecto_INICIO, 1767464/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN 2A. SECCIÓN KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN RAMÓN 2A. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BULUSIVAC Y TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ, SE UBICA A, lon:-92.31163399, lat:17.10718421}}	27-08-2020	25-09-2020	28,314.95	28,314.95	28,314.95	28,314.95	28,314.95	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84500, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:28314.95, importe_modificado:28314.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1767695/proyecto_INICIO, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_INICIO, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_FIN, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
432	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92482284, lat:17.32650896}}	03-02-2020	30-03-2020	449,800.00	449,800.00	449,800.00	449,800.00	449,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92371, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:449800.0, importe_modificado:449800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.0}}	{1767725/proyecto_INICIO, 1767725/proyecto_PROCESO, 1767725/proyecto_FIN, 1767725/proyecto_INICIO, 1767725/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:182, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CACATEAL KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA CACATEAL, 29760 CACATEAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CACATEAL SE ENCUENTTRA A 10.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE P, lon:-92.77062451, lat:17.09188617}}	01-04-2020	15-05-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/012/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}}	{1767746/proyecto_FIN, 1767746/proyecto_PROCESO, 1767746/proyecto_INICIO, 1767746/proyecto_PROCESO, 1767746/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
155	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS JOYAS PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBR, lon:-91.98458369, lat:17.55418637}}	03-06-2020	30-07-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92398, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1767816/proyecto_INICIO, 1767816/proyecto_PROCESO, 1767816/proyecto_INICIO, 1767816/proyecto_FIN, 1767816/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FLORES MAGÓN, POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SEGUIR DE , lon:-93.00987171, lat:16.94575737}}	17-07-2020	30-08-2020	433,464.14	433,464.14	433,464.14	433,464.14	433,464.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-06/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:433464.14, importe_modificado:433464.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1767968/proyecto_INICIO, 1767968/proyecto_FIN, 1767968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
246	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3925.5, meta_modificada:3925.5}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA CENTRAL EL EJIDO DOLORES JALTENANGO SE LOCALIZA A 54-.80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 49.10 KM. ES SOBRE PAVIMENTO POR L, lon:-92.77734049, lat:15.8965588}}	26-08-2020	09-10-2020	2,141,188.85	2,141,188.85	2,141,188.85	2,141,188.85	2,141,188.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2141188.85, importe_modificado:2141188.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3925.5}}	{1768010/proyecto_INICIO, 1768010/proyecto_PROCESO, 1768010/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
299	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.1, meta_modificada:3522.1}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UICUMILIA KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO UICUMILIA, 29950 UICUMILIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMANTITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UICUMILIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-92.1695785, lat:16.91953973}}	01-04-2020	15-07-2020	3,838,159.55	3,838,159.55	3,838,159.55	3,838,159.55	3,838,159.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3838159.55, importe_modificado:3838159.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.1}}	{1768167/proyecto_INICIO, 1768167/proyecto_PROCESO, 1768167/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.92102204, lat:16.95516971}}	03-02-2020	06-03-2020	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1768548/proyecto_FIN, 1768548/proyecto_INICIO, 1768548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 29364 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCÚN, lon:-92.72180638, lat:16.64650522}}	01-06-2020	03-07-2020	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-87VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1768589/proyecto_FIN, 1768589/proyecto_PROCESO, 1768589/proyecto_FIN, 1768589/proyecto_INICIO, 1768589/proyecto_PROCESO, 1768589/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8449		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE DECIMA NOVENA ORIENTE, CALLE DECIMA SEPTIMA ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.88861521, lat:15.44947746}}	17-09-2020	17-11-2020	1,590,103.18	1,590,103.18	1,590,103.18	1,590,103.18	1,590,103.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/C/DOPM/FISM-039/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1590103.19, importe_modificado:1590103.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1769056/proyecto_INICIO, 1769056/proyecto_FIN, 1769056/proyecto_INICIO, 1769056/proyecto_FIN, 1769056/proyecto_PROCESO, 1769056/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91488176, lat:17.01478774}}	03-02-2020	06-03-2020	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-012/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102960.0, importe_modificado:102960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1769420/proyecto_INICIO, 1769420/proyecto_PROCESO, 1769420/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-92.92295056, lat:16.95509908}}	03-02-2020	06-03-2020	69,540.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-014/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69540.0, importe_modificado:69540.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1769471/proyecto_FIN, 1769471/proyecto_PROCESO, 1769471/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
151		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - EL PARAISO MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 2 + 300 BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA GRAND, lon:-92.19718687, lat:15.55698108}}	01-09-2020	15-12-2020	1,722,149.33	1,722,149.33	1,722,149.33	1,722,149.33	1,722,149.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/24, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1722149.33, importe_modificado:1722149.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}}	{1769720/proyecto_INICIO, 1769720/proyecto_PROCESO, 1769720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.96179416, lat:17.01951182}}	04-02-2020	05-03-2020	79,407.00	79,407.00	79,407.00	79,407.00	79,407.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-025/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:79407.0, importe_modificado:79407.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1769856/proyecto_INICIO, 1769856/proyecto_FIN, 1769856/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1497		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.0, meta_modificada:3727.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CALANDRIAS AVENIDA GUACAMAYA, AVENIDA CANARIOS, CALLE JILGUERO Y CALLE RUISEÑOR INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, 30789 TAPACHULA DE CÔRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALANDRIAS Y AVENIDA CANARI, lon:-92.24635687, lat:14.88311853}}	01-09-2020	30-11-2020	4,252,607.00	4,252,607.00	4,252,607.00	4,252,607.00	4,252,607.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/SOPM/FISM/CO/0037/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4252607.0, importe_modificado:4252607.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3727.0}}	{1769880/proyecto_INICIO, 1769880/proyecto_PROCESO, 1769880/proyecto_FIN, 1769880/proyecto_PROCESO, 1769880/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
148		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.94, meta_modificada:417.94}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA CALLE LAS ORQUIDIAS, CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÔRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE PRINCIPAL , lon:-92.24554595, lat:14.92588341}}	01-09-2020	31-10-2020	411,855.00	411,855.00	411,855.00	411,855.00	411,855.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/SOPM/FISM/CO/0040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:411855.0, importe_modificado:411855.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.94}}	{1769949/proyecto_INICIO, 1769949/proyecto_PROCESO, 1769949/proyecto_FIN, 1769949/proyecto_PROCESO, 1769949/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
691		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA RITA KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA , lon:-91.97481167, lat:16.13116042}}	29-06-2020	11-09-2020	1,344,861.11	1,344,861.11	1,344,861.11	1,344,861.11	1,344,861.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1344861.11, importe_modificado:1344861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1769978/proyecto_INICIO, 1769978/proyecto_PROCESO, 1769978/proyecto_FIN, 1769978/proyecto_PROCESO, 1769978/proyecto_FIN, 1769978/proyecto_INICIO, 1769978/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
108		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NARANJAL, 30935 NARANJAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO - MOTOZINTLA Y CAMINO A NARANJAL POR NUEVO AMATENANGO, CAMINO A NUEVO BELEN PARA LLEGAR A NARANJAL SE TOM, lon:-92.08844501, lat:15.49723823}}	01-09-2020	30-10-2020	555,231.68	555,231.68	555,231.68	555,231.68	555,231.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-055/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:555231.68, importe_modificado:555231.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{1770113/proyecto_INICIO, 1770113/proyecto_PROCESO, 1770113/proyecto_FIN, 1770113/proyecto_PROCESO, 1770113/proyecto_FIN, 1770113/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.16, meta_modificada:461.16}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO LIBRAMIENTO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO SN ANTES DE LLEGAR A LA CASETA, COLINDANDO CON LOS BARRIOS SANTA ELENA Y SANTA CECILIA DE LA CABECERA , lon:-92.34170176, lat:17.18596749}}	09-07-2020	15-08-2020	62,311.14	62,311.14	62,311.14	62,311.14	62,311.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87852, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:62311.14, importe_modificado:62311.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.16}}	{1770510/proyecto_PROCESO, 1770510/proyecto_FIN, 1770510/proyecto_INICIO, 1770510/proyecto_FIN, 1770510/proyecto_INICIO, 1770510/proyecto_PROCESO, 1770510/proyecto_FIN, 1770510/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
302		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO BARRIO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE TERCERA SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE , lon:-92.34438115, lat:16.78300886}}	04-08-2020	02-09-2020	1,533,224.90	1,533,224.90	1,533,224.90	1,533,224.90	1,533,224.90	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-133/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1533224.9, importe_modificado:1533224.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}	{1770574/proyecto_INICIO, 1770574/proyecto_FIN, 1770574/proyecto_PROCESO, 1770574/proyecto_FIN, 1770574/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 500 MTS DE LA TIENDA SNACK DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.90149172, lat:16.99706427}}	06-02-2020	06-03-2020	119,587.52	119,587.52	119,587.52	119,587.52	119,587.52	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-051/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119587.52, importe_modificado:119587.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770682/proyecto_INICIO, 1770682/proyecto_PROCESO, 1770682/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.7, meta_modificada:1861.7}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA ALEGRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA STA AVENIDA SUR PONIENTE COLINDANDO CON LOS BARRIO SAN LUIS Y SAN JOSE EL MIRADOR DEL MUNICIO DE YAJALON, lon:-92.33685325, lat:17.17056342}}	09-07-2020	15-08-2020	251,552.38	251,552.38	251,552.38	251,552.38	251,552.38	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87864, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:251552.38, importe_modificado:251552.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1861.7}}	{1770714/proyecto_FIN, 1770714/proyecto_INICIO, 1770714/proyecto_PROCESO, 1770714/proyecto_FIN, 1770714/proyecto_PROCESO, 1770714/proyecto_FIN, 1770714/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
273	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILIA TERCERA ETAPA, 29450 SAKLUMILIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.27109266, lat:16.80854765}}	06-08-2020	04-09-2020	1,382,640.31	1,382,640.31	1,382,640.31	1,382,640.31	1,382,640.31	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-137/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1382640.31, importe_modificado:1382640.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.0}}	{1770728/proyecto_INICIO, 1770728/proyecto_FIN, 1770728/proyecto_PROCESO, 1770728/proyecto_FIN, 1770728/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR EL LIBRAMIENTO NORTE SN CON REFERENCIA DE LA CALLE RESTAURANTE EL RINCON BOHEMIO COLINDANDO CON EL BARRIO EFIGENIA CHAPOY DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33102657, lat:17.18075027}}	09-07-2020	15-08-2020	175,394.32	175,394.32	175,394.32	175,394.32	175,394.32	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:175394.32, importe_modificado:175394.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.0}}	{1770762/proyecto_INICIO, 1770762/proyecto_PROCESO, 1770762/proyecto_INICIO, 1770762/proyecto_FIN, 1770762/proyecto_INICIO, 1770762/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02648085, lat:17.03267194}}	06-02-2020	06-03-2020	66,597.78	66,597.78	66,597.78	66,597.78	66,597.78	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-053/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:66597.78, importe_modificado:66597.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1770770/proyecto_INICIO, 1770770/proyecto_FIN, 1770770/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
816	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 3, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 3, lon:-92.82811454, lat:16.71402589}}	08-06-2020	06-08-2020	1,893,120.00	1,893,120.00	1,893,120.00	1,893,120.00	1,893,120.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-39VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1893120.0, importe_modificado:1893120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}}	{1770819/proyecto_FIN, 1770819/proyecto_INICIO, 1770819/proyecto_FIN, 1770819/proyecto_PROCESO, 1770819/proyecto_INICIO, 1770819/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTEMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA A VILLA HERMOSA A 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09951952, lat:17.70118159}}	22-06-2020	31-08-2020	600,083.40	600,083.40	600,083.40	600,083.40	600,083.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0020-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:600083.4, importe_modificado:300041.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}	{1770908/proyecto_INICIO, 1770908/proyecto_FIN, 1770908/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
312	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO, 00000 AJTETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO, lon:-92.8310892, lat:16.6978093}}	15-06-2020	13-08-2020	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-44VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:723840.0, importe_modificado:723840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}	{1770913/proyecto_INICIO, 1770913/proyecto_PROCESO, 1770913/proyecto_FIN, 1770913/proyecto_PROCESO, 1770913/proyecto_FIN, 1770913/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CAMINO HACIA A LA COLONIA LA VERDAD DEL TRIUNFO A 1.5 KMSE ENCUENTRA LA COLONIA NUEVO POBLADO, lon:-92.2030431, lat:15.3595357}}	07-09-2020	07-12-2020	3,680,679.12	3,680,679.12	3,680,679.12	3,680,679.12	3,680,679.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/PI SM-0025/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:3680679.12, importe_modificado:3680679.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4350.0}}	{1771144/proyecto_INICIO, 1771144/proyecto_FIN, 1771144/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
97	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCAUDAD TZONTEALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE PATRIA NUEVA, 29450 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.27731092, lat:16.85441902}}	12-08-2020	10-09-2020	492,822.29	492,822.29	492,822.29	492,822.29	492,822.29	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-145/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:492822.29, importe_modificado:492822.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1771365/proyecto_INICIO, 1771365/proyecto_FIN, 1771365/proyecto_PROCESO, 1771365/proyecto_FIN, 1771365/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.41, meta_modificada:472.41}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:555, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 300 RANCHERÍA SANTA ROSA, 30173 SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. B, lon:-91.52761243, lat:16.1591693}}	27-07-2020	27-08-2020	689,185.52	689,185.52	689,185.52	689,185.52	689,185.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0023/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S. S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:689185.52, importe_modificado:689185.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.41}}	{1771404/proyecto_INICIO, 1771404/proyecto_PROCESO, 1771404/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:75, direccion:RANCHERIA LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22277733, lat:17.2093479}}	10-08-2020	10-11-2020	737,644.09	737,644.09	737,644.09	737,644.09	737,644.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-025/2020, contratista:JOSE RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:737644.09, importe_modificado:737644.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1771424/proyecto_INICIO, 1771424/proyecto_PROCESO, 1771424/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
397	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4988.0, meta_modificada:4988.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 900 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA EL CAMPO,, lon:-91.61314811, lat:16.15654981}}	16-07-2020	01-09-2020	704,322.74	704,322.74	704,322.74	704,322.74	704,322.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0022/2020, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:704322.74, importe_modificado:704322.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4988.0}}	{1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_INICIO, 1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 4+090 TRAMO PARRAL - JERICO (PORVENIR) KILÓMETRO 4 + 090 INTERIOR SN EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE PARRAL A JERICO ENTRAD, lon:-92.97235886, lat:16.28510161}}	28-08-2020	26-09-2020	138,165.16	138,165.16	138,165.16	138,165.16	138,165.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/12/2 020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:138165.16, importe_modificado:138165.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}	{1771458/proyecto_FIN, 1771458/proyecto_PROCESO, 1771458/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89899047, lat:16.98789209}}	06-02-2020	09-03-2020	40,251.44	40,251.44	40,251.44	40,251.44	40,251.44	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-060/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:40251.44, importe_modificado:40251.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1771558/proyecto_INICIO, 1771558/proyecto_FIN, 1771558/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y LA RANCHERÍA DEL NARANJO SE CUENTRA CERCA DEL MUNICIPIO DE IXHUATAN A UN APROXIMADO DE 15 MINUTOS SOBRE UN CAMINO DE TERRACERIA, lon:-93.01613976, lat:17.31844074}}	21-09-2020	31-12-2020	534,416.80	534,416.80	534,416.80	534,416.80	534,416.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95294, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, monto:534416.8, importe_modificado:534416.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1771781/proyecto_INICIO, 1771781/proyecto_PROCESO, 1771781/proyecto_FIN, 1771781/proyecto_INICIO, 1771781/proyecto_FIN, 1771781/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD TZUNU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE OK'OCH NATIL WITS, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.35336494, lat:16.84142226}}	24-08-2020	21-09-2020	287,479.67	287,479.67	287,479.67	287,479.67	287,479.67	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-162/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1771921/proyecto_INICIO, 1771921/proyecto_FIN, 1771921/proyecto_PROCESO, 1771921/proyecto_FIN, 1771921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE LAS PALMAS, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.277367, lat:16.80116091}}	21-09-2020	20-10-2020	684,475.40	684,475.40	684,475.40	684,475.40	684,475.40	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-185/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:684475.4, importe_modificado:684475.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1772520/proyecto_PROCESO, 1772520/proyecto_INICIO, 1772520/proyecto_FIN, 1772520/proyecto_INICIO, 1772520/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO COMALAPA ENTRE PUENTE CHICOMUSELO Y ARCO DE BIENVENIDA A 800 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27441102, lat:15.74225466}}	17-04-2020	17-06-2020	1,162,303.02	1,162,303.02	1,162,303.02	1,162,303.02	1,162,303.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C0016/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1162303.02, importe_modificado:1162303.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1772682/proyecto_INICIO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_INICIO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.65 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE AGUA AZUL, 29450 AGUA AZUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRI, lon:-92.22632457, lat:16.77365948}}	24-09-2020	23-10-2020	629,717.37	629,717.37	629,717.37	629,717.37	629,717.37	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-188/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:629717.37, importe_modificado:629717.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1772690/proyecto_INICIO, 1772690/proyecto_PROCESO, 1772690/proyecto_FIN, 1772690/proyecto_PROCESO, 1772690/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:78, direccion:CALLE PABLO SALAZAR Y VICENTE FOX FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30870 FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO PANCHO VILLA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA VIDA MEJOR, LA OBRA SE UBICA A 3 KILOMETROS DE L, lon:-92.15188855, lat:14.93913494}}	15-07-2020	15-09-2020	779,383.15	779,383.15	779,383.15	779,383.15	779,383.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/027/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:779383.15, importe_modificado:779383.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}}	{1772875/proyecto_PROCESO, 1772875/proyecto_FIN, 1772875/proyecto_INICIO, 1772875/proyecto_PROCESO, 1772875/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - A TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 29450 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.28253902, lat:16.83095871}}	01-10-2020	29-10-2020	520,201.30	520,201.30	520,201.30	520,201.30	520,201.30	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-196/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:520201.3, importe_modificado:520201.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1772877/proyecto_INICIO, 1772877/proyecto_FIN, 1772877/proyecto_PROCESO, 1772877/proyecto_FIN, 1772877/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y AVENIDA HACIA EL RIO, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERÍA SAN ANTONIO, lon:-90.41865516, lat:16.40654263}}	01-05-2020	15-07-2020	400,546.63	400,546.63	400,546.63	400,546.63	400,546.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-027/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400546.63, importe_modificado:400546.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1773233/proyecto_INICIO, 1773233/proyecto_FIN, 1773233/proyecto_PROCESO, 1773233/proyecto_FIN, 1773233/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
648	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:54, direccion:PARAJE NAVENCHAUIC ACCIÓN, 29360 NAVENCHAUIC (LAS TORRES), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHAUIC ACCION, lon:-92.76336821, lat:16.74337202}}	29-06-2020	27-08-2020	1,503,360.00	1,503,360.00	1,503,360.00	1,503,360.00	1,503,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-60VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1503360.0, importe_modificado:1503360.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}}	{1773296/proyecto_INICIO, 1773296/proyecto_PROCESO, 1773296/proyecto_INICIO, 1773296/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1187, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - ARTURO LUNA LUGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO ARTURO LUNA LUGO, 00000 ARTURO LUNA LUGO, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN DAR REVESTIMIENTO DE LA COLONIA SANTO DOMINGO, lon:-93.25402499, lat:15.79067023}}	15-04-2020	15-06-2020	848,877.05	848,877.05	848,877.05	848,877.05	848,877.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:848877.05, importe_modificado:848877.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}}	{1773308/proyecto_INICIO, 1773308/proyecto_FIN, 1773308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4311	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72996939, lat:16.72830132}}	22-06-2020	20-08-2020	10,001,520.00	10,001,520.00	10,001,520.00	10,001,520.00	10,001,520.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-11VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1.000152E7, importe_modificado:1.000152E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1437.0}}	{1773320/proyecto_INICIO, 1773320/proyecto_PROCESO, 1773320/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45695877, lat:17.24566631}}	12-06-2020	26-08-2020	640,271.72	640,271.72	640,271.72	640,271.72	640,271.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-108/2020, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:640271.72, importe_modificado:640271.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}	{1773423/proyecto_INICIO, 1773423/proyecto_FIN, 1773423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE LAGUNA CHICA EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA CHICA Y CALLEJON LAGUNA CHICA, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA UN CRUCERO DESVIANDOSE AL LADO IZQUIERDO A 8.5 KM SOB, lon:-93.06269376, lat:17.25284463}}	15-09-2020	30-09-2020	102,384.09	102,384.09	102,384.09	102,384.09	102,384.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT010/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:102384.09, importe_modificado:102384.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	{1773483/proyecto_INICIO, 1773483/proyecto_PROCESO, 1773483/proyecto_FIN, 1773483/proyecto_PROCESO, 1773483/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:36, direccion:CALLE CALLA SIN NOMBRE COLONIA JAVIER LÓPEZ MORENO LAS PALOMAS, 29386 JAVIER LÓPEZ MORENO (LAS PALOMAS), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCENTRA U, lon:-92.83819656, lat:16.46536453}}	10-08-2020	10-11-2020	1,576,542.49	1,576,542.49	1,576,542.49	1,576,542.49	1,576,542.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-015/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1576542.49, importe_modificado:1576542.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1773715/proyecto_INICIO, 1773715/proyecto_FIN, 1773715/proyecto_INICIO, 1773715/proyecto_PROCESO, 1773715/proyecto_FIN, 1773715/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
262	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1535.1, meta_modificada:1535.1}}		1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MIL, lon:-92.12894808, lat:16.21962946}}	15-05-2020	15-08-2020	5,147,741.51	5,147,741.51	5,147,741.51	5,147,741.51	5,147,741.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/028/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5147741.51, importe_modificado:5147741.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1535.1}}	{1773766/proyecto_PROCESO, 1773766/proyecto_INICIO, 1773766/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
671	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 00000 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-93.48319257, lat:17.21288912}}	04-08-2020	02-09-2020	520,983.10	520,983.10	520,983.10	520,983.10	520,983.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-047/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:520983.1, importe_modificado:520983.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1773771/proyecto_INICIO, 1773771/proyecto_PROCESO, 1773771/proyecto_FIN, 1773771/proyecto_PROCESO, 1773771/proyecto_FIN, 1773771/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6762.7, meta_modificada:6762.7}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:46, direccion:BARRIO NUEVA ALIANZA, 30974 NUEVA ALIANZA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO NUEVA ALIANZA., lon:-92.25412598, lat:15.40402023}}	01-07-2020	31-07-2020	1,920,070.02	1,920,070.02	1,920,070.02	1,920,070.02	1,920,070.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPD/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1920070.02, importe_modificado:1920070.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6762.7}}	{1773781/proyecto_INICIO, 1773781/proyecto_PROCESO, 1773781/proyecto_FIN, 1773781/proyecto_PROCESO, 1773781/proyecto_FIN, 1773781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIUA, 29910 COQUIUA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIUA 1 Y CALLEJON COQUIUA 2, CALLEJON COQUIUA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIUA, lon:-92.48832295, lat:17.28164741}}	17-06-2020	17-08-2020	544,792.23	544,792.23	544,792.23	544,792.23	544,792.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOPM/FISM-136/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:544792.23, importe_modificado:544792.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}	{1774202/proyecto_FIN, 1774202/proyecto_PROCESO, 1774202/proyecto_INICIO, 1774202/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:214, direccion:EJIDO PANTS AJK, 29910 PANTS AJK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PANTS AJK 1 Y CALLEJON PANTS AJK 2, CALLEJON PANTS AJK 3 SE ENCUENTRA A 23 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANTS AJK, lon:-92.5364443, lat:17.32144275}}	06-07-2020	06-08-2020	273,981.62	273,981.62	273,981.62	273,981.62	273,981.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOPM/FISM-152/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:273981.62, importe_modificado:273981.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1774290/proyecto_FIN, 1774290/proyecto_PROCESO, 1774290/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:215, direccion:CUARTEL GRAN PODER, 29910 GRAN PODER, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA GRAN PODER 1 Y BRECHA GRAN PODER 2, BRECHA GRAN PODER 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE TILA A LA LOCALIDAD GRAN PODER, lon:-92.58965932, lat:17.4711646}}	29-06-2020	14-07-2020	152,212.01	152,212.01	152,212.01	152,212.01	152,212.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOPM/OT/FISM-027/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:152212.01, importe_modificado:152212.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1774327/proyecto_INICIO, 1774327/proyecto_FIN, 1774327/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.89, meta_modificada:164.89}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08928499, lat:16.7300935}}	10-09-2020	31-12-2020	146,415.06	146,415.06	146,415.06	146,415.06	146,415.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-004-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:146415.06, importe_modificado:146415.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.89}}	{1774354/proyecto_INICIO, 1774354/proyecto_FIN, 1774354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, 29880 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USUE Y TERRACERIA SAN JOSE BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.4 KM DE LA, lon:-92.45116528, lat:17.04224353}}	15-06-2020	31-08-2020	576,174.63	576,174.63	576,174.63	576,174.63	576,174.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:576174.63, importe_modificado:576174.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1774645/proyecto_INICIO, 1774645/proyecto_FIN, 1774645/proyecto_PROCESO, 1774645/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
447		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2068.0, meta_modificada:2068.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE 5A. ORIENTE NORTE RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA COMITANMARGARITAS Y CALLE INN, lon:-92.10173446, lat:16.26254279}}	15-04-2020	29-06-2020	1,134,345.17	1,134,345.17	1,134,345.17	1,134,345.17	1,134,345.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/022/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1134345.17, importe_modificado:1134345.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2068.0}}	{1774771/proyecto_INICIO, 1774771/proyecto_FIN, 1774771/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARAN EN 02 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LINDAVISTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMIN, lon:-93.08595359, lat:16.00676657}}	14-09-2020	14-10-2020	119,667.52	119,667.52	119,667.52	119,667.52	119,667.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /125-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:119667.52, importe_modificado:119667.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1775025/proyecto_INICIO, 1775025/proyecto_FIN, 1775025/proyecto_PROCESO, 1775025/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHUJA, 29910 MASOJA YOCHUJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MASOJA YOCHUJA 1 Y CALLEJON MASOJA YOCHUJA 2, CALLEJON MASOJA YOCHUJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHUJA, lon:-92.50044321, lat:17.41119916}}	06-08-2020	21-09-2020	1,257,257.53	1,257,257.53	1,257,257.53	1,257,257.53	1,257,257.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-173/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1257257.53, importe_modificado:1257257.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1775366/proyecto_FIN, 1775366/proyecto_PROCESO, 1775366/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
190		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:173, direccion:EJIDO TABASCO, 30187 TABASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO TABASCO., lon:-91.82549497, lat:16.36034454}}	21-09-2020	21-10-2020	593,964.18	593,964.18	593,964.18	593,964.18	593,964.18	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:593964.18, importe_modificado:593964.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1780230/proyecto_INICIO, 1780230/proyecto_PROCESO, 1780230/proyecto_FIN, 1780230/proyecto_PROCESO, 1780230/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JUSNAJAB, 30100 JUZNAJAB LA LAGUNA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CALLE POLIDEPORTIVO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CALLE POLIDEPORTIVO, EN ESCUELA PR, lon:-92.10126555, lat:16.38125592}}	01-05-2020	01-07-2020	1,775,024.97	1,775,024.97	1,775,024.97	1,775,024.97	1,775,024.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/033/2020, contratista:JESUS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1775024.97, importe_modificado:1775024.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.4}}	{1781111/proyecto_PROCESO, 1781111/proyecto_INICIO, 1781111/proyecto_PROCESO, 1781111/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
86		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.58, meta_modificada:535.58}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES 3A. NORTE OR, lon:-92.14731405, lat:16.27369778}}	03-08-2020	02-10-2020	1,450,791.24	1,450,791.24	1,450,791.24	1,450,791.24	1,450,791.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/038/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1450791.24, importe_modificado:1450791.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.58}}	{1781367/proyecto_INICIO, 1781367/proyecto_PROCESO, 1781367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}}	01-06-2020	31-12-2020	6,720,362.00	6,720,362.00	6,720,362.00	6,720,362.00	6,720,362.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:50.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	2030	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	01-02-2020	28-02-2020	22,806.00	22,806.00	22,806.00	22,806.00	22,806.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79277, contratista: convocante: H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:22806.0, importe_modificado:22806.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:180.0}}	{1791672/proyecto_INICIO, 1791672/proyecto_PROCESO, 1791672/proyecto_FIN, 1791672/proyecto_INICIO, 1791672/proyecto_PROCESO, 1791672/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3871	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Solosuchiapa, Chis., México, lon:-93.0355476, lat:17.4297762}}	01-10-2020	31-12-2020	9,343,891.13	9,343,891.13	9,343,891.13	9,343,891.13	9,343,891.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-108 E, contratista:Construcciones y Servicios del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8299816.0, importe_modificado:8299816.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}	{1792367/proyecto_PROCESO, 1792367/proyecto_INICIO, 1792367/proyecto_PROCESO, 1792367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5701	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.86, meta_modificada:1190.86}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA PUEBLO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALDAMA, AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO A 60 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOTEPEC YA 100 METROS DELA , lon:-93.16417772, lat:17.22429214}}	20-11-2020	31-12-2020	10,342,516.62	10,342,516.62	10,342,516.62	10,342,516.62	10,342,516.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-251 E, contratista:Sergio Rodríguez González, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.034251662E7, importe_modificado:1.034251662E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.86}}	{1800824/proyecto_INICIO, 1800824/proyecto_PROCESO, 1800824/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - MOLLEÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERÍA EL CAOBA Y CARRETERA PALENQUE, lon:-90.6728157, lat:16.47411614}}	03-02-2020	13-03-2020	1,673,945.64	1,673,945.64	1,673,945.64	1,673,945.64	1,673,945.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-006/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1673945.64, importe_modificado:1673945.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1807876/proyecto_PROCESO, 1807876/proyecto_FIN, 1807876/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}	01-01-2020	31-12-2020	20,030,943.21	20,030,943.21	20,030,943.21	20,030,943.21	20,030,943.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMCZ/DOPM/FISM/003/2020, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puen, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2.003094321E7, importe_modificado:2.003094321E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
620	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFÍCIL ACCESO LA CONSTRUCCION A RÉ, lon:-93.02693424, lat:17.07506978}}	28-01-2020	08-04-2020	1,656,952.76	1,656,952.76	1,656,952.76	1,656,952.76	1,656,952.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1656952.76, importe_modificado:1656952.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1816379/proyecto_INICIO, 1816379/proyecto_FIN, 1816379/proyecto_PROCESO, 1816379/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
540	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO NUEVA AMERICA - LOS TRAMOS CAMINO SACACOSECHA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 8 + 0 EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRONQUE AL, lon:-92.32854139, lat:15.89008153}}	05-02-2020	10-04-2020	2,622,883.38	2,622,883.38	2,622,883.38	2,622,883.38	2,622,883.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-01/2020, contratista:HERNÁN CALVO GORDILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2622883.38, importe_modificado:2622883.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6400.0}}	{1817543/proyecto_INICIO, 1817543/proyecto_PROCESO, 1817543/proyecto_FIN, 1817543/proyecto_INICIO, 1817543/proyecto_PROCESO, 1817543/proyecto_FIN, 1817543/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE SAN RAMON, ARROYO BORBOLLÓN DEL BOULEVARD HACIA COL. SAN RAMÓN EN AV HIDALGO ENTRE CALLE RUBI Y SAN RAMON.}, lon:-93.76902358, lat:16.10157817}}	01-07-2020	31-07-2020	958,763.88	958,763.88	958,763.88	958,763.88	958,763.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD/059/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:958763.88, importe_modificado:958763.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1170.0}}	{1817555/proyecto_INICIO, 1817555/proyecto_PROCESO, 1817555/proyecto_FIN, 1817555/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERÍA NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SI, lon:-91.31913816, lat:17.03139898}}	26-07-2020	26-10-2020	1,318,774.06	1,318,774.06	1,318,774.06	1,318,774.06	1,318,774.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0520/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1318774.06, importe_modificado:1318774.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}	{1817872/proyecto_PROCESO, 1818772/proyecto_INICIO, 1817872/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMUYPA CHICO - MUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO EL NUEVO TRIUNFO, 29904 EL NUEVO TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A EL EJIDO A SER UN EJIDO P, lon:-92.14172565, lat:17.34323307}}	03-02-2020	02-04-2020	1,940,106.41	1,940,106.41	1,940,106.41	1,940,106.41	1,940,106.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-044/2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1940106.41, importe_modificado:1940106.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}	{1818196/proyecto_FIN, 1818196/proyecto_PROCESO, 1818196/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
74	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA EJIDAL CA, lon:-92.0116493, lat:17.27512135}}	24-02-2020	23-04-2020	2,703,893.69	2,703,893.69	2,703,893.69	2,703,893.69	2,703,893.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2703893.69, importe_modificado:2703893.69}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1819152/proyecto_PROCESO, 1819152/proyecto_FIN, 1819152/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL TRIUNFO, 29904 EL TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE CA, lon:-92.1346189, lat:17.29754579}}	01-04-2020	15-05-2020	509,493.09	509,493.09	509,493.09	509,493.09	509,493.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-094/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:509493.09, importe_modificado:509493.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1819158/proyecto_PROCESO, 1819158/proyecto_INICIO, 1819158/proyecto_FIN, 1819158/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14157	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.48, meta_modificada:528.48}}		1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPANO DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 100, lon:-92.57629538, lat:15.21269638}}	28-09-2020	28-12-2020	1,190,120.43	1,190,120.43	1,190,120.43	1,190,120.43	1,190,120.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-021-URB/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1190120.43, importe_modificado:1190120.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.48}}	{1819291/proyecto_INICIO, 1819291/proyecto_PROCESO, 1819291/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
705	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PORVENIR A BEJUCAL DE OCAMPO. Y AVENIDA DR. BELUSARIO DOMINGUEZ, AVENIDA ESPERANZA, LA OBR, lon:-92.27965934, lat:15.45662103}}	20-04-2020	30-07-2020	4,488,060.66	4,488,060.66	4,488,060.66	4,488,060.66	4,488,060.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4488060.66, importe_modificado:4488060.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1872.0}}	{1819541/proyecto_INICIO, 1819541/proyecto_PROCESO, 1819541/proyecto_FIN, 1819541/proyecto_PROCESO, 1819541/proyecto_FIN, 1819541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
42		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.21, meta_modificada:267.21}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 10A ORIENTE NORTE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 30520 VILLA CORZO, VILA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 10A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES , lon:- 93.26231665, lat:16.17874671}}	01-10-2020	30-11-2020	589,133.86	589,133.86	589,133.86	589,133.86	589,133.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/136-2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:589133.86, importe_modificado:589133.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.21}}	{1820166/proyecto_ PROCESO, 1820166/proyecto_ INICIO, 1820166/proyecto_ FIN, 1820166/proyecto_ INICIO, 1820166/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
77		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAION - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHU Y TERRACERIA MORELITOS, SE UBICA A 20.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO, lon:-92.23147321, lat:17.01114184}}	24-09-2020	23-10-2020	62,922.11	62,922.11	62,922.11	62,922.11	62,922.11	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1820538/proyecto_ INICIO, 1820538/proyecto_ PROCESO, 1820538/proyecto_ FIN, 1820538/proyecto_ PROCESO, 1820538/proyecto_ FIN, 1820538/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.26310951, lat:17.03056961}}	24-09-2020	23-10-2020	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90816, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1820668/proyecto_ INICIO, 1820668/proyecto_ FIN, 1820668/proyecto_ INICIO, 1820668/proyecto_ FIN, 1820668/proyecto_ PROCESO, 1820668/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances	
19		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2903, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.93586483, lat:16.82051138}}	01-08-2020	30-10-2020	381,616.04	381,616.04	381,616.04	381,616.04	381,616.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0548/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:381616.04, importe_modificado:381616.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.8}}	{1820694/proyecto_ INICIO, 1820694/proyecto_ FIN, 1820694/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
67		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:BARRIO TIERRA BLANCA, 30925 TIERRA BLANCA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADO A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO A AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.17568893, lat:15.39464805}}	28-09-2020	27-11-2020	804,286.29	804,286.29	804,286.29	804,286.29	804,286.29	804,286.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0027/2020, contratista:FLOREBEL SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:804286.29, importe_modificado:804286.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1821092/proyecto_ INICIO, 1821092/proyecto_ FIN, 1821092/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
245		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1544.4, meta_modificada:1544.4}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1310, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JERICO 2DA SECCION, 29967 JERICO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 84.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.55825551, lat:17.13280354}}	15-04-2020	15-07-2020	847,906.13	847,906.13	847,906.13	847,906.13	847,906.13	847,906.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-114- 2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:847906.13, importe_modificado:847906.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1544.4}}	{1821371/proyecto_ INICIO, 1821371/proyecto_ PROCESO, 1821371/proyecto_ FIN, 1821371/proyecto_ INICIO, 1821371/proyecto_ PROCESO, 1821371/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLONIA SAN FELIPE, lon:-93.74162183, lat:16.08352634}}	01-05-2020	15-05-2020	122,393.03	122,393.03	122,393.03	122,393.03	122,393.03	122,393.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/PM/SOP/COT- FISMDF/019/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:122393.03, importe_modificado:122393.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1821495/proyecto_ INICIO, 1821495/proyecto_ FIN, 1821495/proyecto_ PROCESO, 1821495/proyecto_ FIN, 1821495/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA, lon:-92.17046936, lat:14.99831399}}	01-08-2020	29-10-2020	701,919.27	701,919.27	701,919.27	701,919.27	701,919.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:701919.27, importe_modificado:701919.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_FIN, 1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:567, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 102 + 0 EJIDO BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA , lon:-91.40020237, lat:16.08808276}}	27-07-2020	24-10-2020	1,985,135.05	1,985,135.05	1,985,135.05	1,985,135.05	1,985,135.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/078/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURUSH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1985135.05, importe_modificado:1985135.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1821973/proyecto_INICIO, 1821973/proyecto_PROCESO, 1821973/proyecto_FIN, 1821973/proyecto_PROCESO, 1821973/proyecto_FIN, 1821973/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.28, meta_modificada:637.28}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MAYA TZELTAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE XUMULJA, CALLE MISOL-HA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PAKALN, lon:-91.98920029, lat:17.51979996}}	15-04-2020	15-07-2020	1,138,816.94	1,138,816.94	1,138,816.94	1,138,816.94	1,138,816.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-110-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1138816.94, importe_modificado:1138816.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.28}}	{1822011/proyecto_PROCESO, 1822011/proyecto_FIN, 1822011/proyecto_INICIO, 1822011/proyecto_PROCESO, 1822011/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.2, meta_modificada:1680.2}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LAS CALLES CON LAS SIGUIEN, lon:-93.17131939, lat:16.13474612}}	07-10-2020	15-12-2020	1,559,610.69	1,559,610.69	1,559,610.69	1,559,610.69	1,559,610.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/141-2020, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1559610.69, importe_modificado:1559610.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.2}}	{1822441/proyecto_FIN, 1822441/proyecto_INICIO, 1822441/proyecto_FIN, 1822441/proyecto_PROCESO, 1822441/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA DE RIEGO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFERENC, lon:-92.05040105, lat:16.11889459}}	08-07-2020	08-08-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93395, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{1822523/proyecto_FIN, 1822523/proyecto_INICIO, 1822523/proyecto_FIN, 1822523/proyecto_PROCESO, 1822523/proyecto_INICIO, 1822523/proyecto_PROCESO, 1822523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.78, meta_modificada:916.78}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE NORTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA 1A NORTE LA REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO JORGE COUTIÑO ESTA EN LA 1A CALL, lon:-93.26875141, lat:16.18650345}}	07-10-2020	15-12-2020	6,933,213.45	6,933,213.45	6,933,213.45	6,933,213.45	6,933,213.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP IR/142-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6933213.45, importe_modificado:6933213.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.78}}	{1822619/proyecto_INICIO, 1822619/proyecto_FIN, 1822619/proyecto_PROCESO, 1822619/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2147		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.4, meta_modificada:34.4}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BUGAMBILIA, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SANTA CATARINA, AVENIDA NOVENA ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 KM. 87.1 PRIMERA ENTRADA EL CABALLI, lon:-92.55336665, lat:16.33915849}}	01-10-2020	29-11-2020	93,518.03	93,518.03	93,518.03	93,518.03	93,518.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.4}}	{1823032/proyecto_FIN, 1823032/proyecto_PROCESO, 1823032/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO XITOLTEPEQUE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, BARRIO XITOLTEPEQUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CARRETERA ICHUITOTOLPUEBLO NUEVO Y SE PUEDE IDENTI, lon:-92.86180621, lat:17.06555052}}	21-09-2020	26-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96532, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1823093/proyecto_INICIO, 1823093/proyecto_PROCESO, 1823093/proyecto_FIN, 1823093/proyecto_INICIO, 1823093/proyecto_PROCESO, 1823093/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1130		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:EJIDO BUENAVISTA PACHAN, 30187 BUENAVISTA PACHÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA PACHAN DE TABASCO 2000 A NUEVO MOMON, lon:-91.79901581, lat:16.31364728}}	07-10-2020	29-12-2020	5,002,461.97	5,002,461.97	5,002,461.97	5,002,461.97	5,002,461.97	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5002461.97, importe_modificado:5002461.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}}	{1823201/proyecto_INICIO, 1823201/proyecto_FIN, 1823201/proyecto_PROCESO, 1823201/proyecto_FIN, 1823201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PRADO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE JARANDA, ANDADOR ORQUIDEAS CALLE FRENSO ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y JACARANDA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL PRADO, lon:-93.77167939, lat:16.10376567}}	17-08-2020	31-08-2020	184,757.63	184,757.63	184,757.63	184,757.63	184,757.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:184757.63, importe_modificado:184757.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}}	{1823421/proyecto_FIN, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_INICIO, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_FIN, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
310		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VERTEDOR COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA ANGOSTURA Y BOULEVARD EMILIO RABASA, AVENIDA ITZANTUN UBICADOS EN CONVIVENCIA INFANTIL SUBIR POR CALZADA AL SUMIDERO PASANDO EL, lon:-93.10046592, lat:16.78607742}}	26-10-2020	24-11-2020	262,340.41	262,340.41	262,340.41	262,340.41	262,340.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-038-2020, contratista:VR D'CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:262340.41, importe_modificado:262340.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1823425/proyecto_PROCESO, 1823425/proyecto_FIN, 1823425/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
373		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA, 30187 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO, lon:-92.05503339, lat:16.54203697}}	08-10-2020	19-12-2020	5,221,924.03	5,221,924.03	5,221,924.03	5,221,924.03	5,221,924.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0060-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5221924.03, importe_modificado:5221924.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.0}}	{1823899/proyecto_INICIO, 1823899/proyecto_PROCESO, 1823899/proyecto_FIN, 1823899/proyecto_PROCESO, 1823899/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:50, direccion:EJIDO LA ILUSIÓN, 30187 LA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSIÓN, lon:-92.06619036, lat:16.59909719}}	09-10-2020	19-12-2020	2,524,285.44	2,524,285.44	2,524,285.44	2,524,285.44	2,524,285.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0036-FISM/2020, contratista:LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2524285.44, importe_modificado:2524285.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	{1823953/proyecto_INICIO, 1823953/proyecto_PROCESO, 1823953/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
192		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS 1 ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILIT, lon:- 93.18706642, lat:16.74203829}}	26-10-2020	24-12-2020	1,998,859.96	1,998,859.96	1,998,859.96	1,998,859.96	1,998,859.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089- 2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1998859.96, importe_modificado:1998859.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1421.0}}	{1824134/proyecto _FIN, 1824134/proyecto_ PROCESO, 1824134/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
593		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:AVENIDA INSURGENTES EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA CARRETER, lon:-92.74069467, lat:15.35109093}}	01-10-2020	10-11-2020	361,335.74	361,335.74	361,335.74	361,335.74	361,335.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC- 041/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:361335.74, importe_modificado:361335.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1824161/proyecto _INICIO, 1824161/proyecto_ _FIN, 1824161/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
168		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.86, meta_modificada:70.86}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 1 ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 , lon:- 92.55696241, lat:16.33805762}}	01-10-2020	29-11-2020	57,402.09	57,402.09	57,402.09	57,402.09	57,402.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.86}}	{1824223/proyecto _PROCESO, 1824223/proyecto_ _FIN, 1824223/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances
182		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BAWUITZ, 30187 SAN ANTONIO BAWITZ, LAS 1 MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAWUITZ, lon:- 92.11359266, lat:16.51272592}}	09-10-2020	19-12-2020	2,106,540.21	2,106,540.21	2,106,540.21	2,106,540.21	2,106,540.21	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99419, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2111573.1, importe_modificado:2106540.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1824471/proyecto _INICIO, 1824471/proyecto_ PROCESO, 1824471/proyecto_ _FIN, 1824471/proyecto_ PROCESO, 1824471/proyecto_ _FIN, 1824471/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
108		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CRUZ CHIQUITA, 29380 CRUZ CHIQUITA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE 1 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.94492567, lat:16.58477336}}	01-10-2020	31-10-2020	876,390.41	876,390.41	876,390.41	876,390.41	876,390.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM- 019/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:876390.41, importe_modificado:876390.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}}	{1824654/proyecto _INICIO, 1824654/proyecto_ _FIN, 1824654/proyecto_ PROCESO, 1824654/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances
6649		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA 1 SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE LA TERCERA CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA 4TA AVENIDA SUR ORIENTE DEL BARIRO SAN MIGUEL 2D, lon:-92.33300625, lat:17.16917397}}	01-09-2020	01-12-2020	287,383.56	287,383.56	287,383.56	287,383.56	287,383.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-041/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:287383.56, importe_modificado:287383.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}	{1825055/proyecto _INICIO, 1825055/proyecto_ PROCESO, 1825055/proyecto_ _FIN, 1825055/proyecto_ INICIO, 1825055/proyecto_ _FIN, 1825055/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances
87		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 57 + 800 1 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MONTULIANO, TERRACERÍA EL SUSPIRO PARA SALIR, lon:- 91.82966715, lat:16.90703595}}	01-08-2020	01-10-2020	787,503.20	787,503.20	787,503.20	787,503.20	787,503.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0573/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:787503.2, importe_modificado:787503.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}}	{1825632/proyecto _FIN, 1825632/proyecto_ PROCESO, 1825632/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-92.16172806, lat:17.57569954}}	01-07-2020	30-09-2020	397,455.90	397,455.90	397,455.90	397,455.90	397,455.90	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94696, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:397455.9, importe_modificado:397455.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}}	{1825738/proyecto_INICIO, 1825738/proyecto_PROCESO, 1825738/proyecto_FIN, 1825738/proyecto_INICIO, 1825738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3934		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRAL Y BOULEVARD JUAN SABINES, BOULEVARD CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.63918456, lat:16.68567911}}	07-02-2020	29-03-2020	179,806.91	179,806.91	179,806.91	179,806.91	179,806.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:179806.91, importe_modificado:179806.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}	{1826111/proyecto_INICIO, 1826111/proyecto_PROCESO, 1826111/proyecto_INICIO, 1826111/proyecto_FIN, 1826111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:354, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO SAN JOSE LA UNION, 29960 SAN JOSÉ LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZAQ MA, lon:-92.03483108, lat:17.58532117}}	01-07-2020	30-09-2020	331,322.54	331,322.54	331,322.54	331,322.54	331,322.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94716, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:331322.54, importe_modificado:331322.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}}	{1826249/proyecto_INICIO, 1826249/proyecto_PROCESO, 1826249/proyecto_FIN, 1826249/proyecto_PROCESO, 1826249/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}}	01-03-2020	30-11-2020	747,999.54	747,999.54	747,999.54	747,999.54	747,999.54	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FISM-GIND-001/2020, contratista:JESÚS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:747999.54, importe_modificado:747999.54}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:4.0}}	{1826551/proyecto_INICIO, 1826551/proyecto_FIN, 1826551/proyecto_PROCESO, 1826551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
375		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL LAS MARGARITAS, lon:-91.99261281, lat:16.3140492}}	13-10-2020	29-12-2020	869,685.98	869,685.98	869,685.98	869,685.98	869,685.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0041-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:869685.98, importe_modificado:869685.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1826610/proyecto_INICIO, 1826610/proyecto_PROCESO, 1826610/proyecto_FIN, 1826610/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
193		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 29603 CINCO DE MAYO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.72054107, lat:17.13016848}}	20-08-2020	03-10-2020	335,530.42	335,530.42	335,530.42	335,530.42	335,530.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMD-052/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTINHO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:335530.42, importe_modificado:335530.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{1826981/proyecto_INICIO, 1826981/proyecto_PROCESO, 1826981/proyecto_FIN, 1826981/proyecto_INICIO, 1826981/proyecto_PROCESO, 1826981/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 7 - CAMINO RANCHERIA NOYOLA KM 2.8 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMINO NOYOLA KM 2.8, , lon:-93.75995143, lat:16.04127158}}	16-10-2020	15-12-2020	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	1,288,756.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/083/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}}	{1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_INICIO, 1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_INICIO, 1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO ANDRES QUINTANA ROO, CAMINO LOS AMATES LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL P, lon:-93.52914891, lat:16.53166994}}	17-07-2020	31-07-2020	222,288.04	222,288.04	222,288.04	222,288.04	222,288.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/004-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:222288.04, importe_modificado:222288.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1827596/proyecto_INICIO, 1827596/proyecto_FIN, 1827596/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALÁ, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68335827, lat:17.33362258}}	01-07-2020	30-09-2020	216,690.57	216,690.57	216,690.57	216,690.57	216,690.57	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95031, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:216690.57, importe_modificado:216690.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}}	{1827662/proyecto_INICIO, 1827662/proyecto_FIN, 1827662/proyecto_PROCESO, 1827662/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
399	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.6, meta_modificada:931.6}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE PEÑA NEVADA , AVENIDA TACANA, AVENIDA POPOCATEPETL Y CALLE PRIVADA POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPAC, lon:-92.24758979, lat:14.92267657}}	01-10-2020	31-12-2020	1,126,187.00	1,126,187.00	1,126,187.00	1,126,187.00	1,126,187.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0077/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1126187.0, importe_modificado:1126187.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:931.6}}	{1828076/proyecto_INICIO, 1828076/proyecto_PROCESO, 1828076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
876	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y CALLE ASUNCIÓN PÉREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA ANTES DE LL, lon:-93.00205378, lat:16.62765454}}	28-05-2020	25-08-2020	808,830.41	808,830.41	808,830.41	808,830.41	808,830.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-025/2020, contratista:Consorcio Aguiva S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:808830.41, importe_modificado:808830.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828343/proyecto_PROCESO, 1828343/proyecto_INICIO, 1828343/proyecto_PROCESO, 1828343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4871	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL BARRIO SAN LORENZO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE S, lon:-92.88523331, lat:17.16044745}}	12-10-2020	12-12-2020	2,560,609.73	2,560,609.73	2,560,609.73	2,560,609.73	2,560,609.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2020, contratista:MARITZA GIOVANNA AQUINO VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2560609.73, importe_modificado:2560609.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828359/proyecto_PROCESO, 1828359/proyecto_FIN, 1828359/proyecto_INICIO, 1828359/proyecto_FIN, 1828359/proyecto_INICIO, 1828359/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE CHIQUINILLAL EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y EJIDO CHIQUINILLAL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66475784, lat:15.79088207}}	01-10-2020	31-10-2020	210,763.94	210,763.94	210,763.94	210,763.94	210,763.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-019/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:210763.94, importe_modificado:210763.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_FIN, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:885, direccion:EJIDO PLAYAS DEL CARMEN, 30187 PLAYAS DEL CARMEN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL CARMEN, lon:-91.73666099, lat:16.30136909}}	09-10-2020	19-12-2020	966,595.50	966,595.50	966,595.50	966,595.50	966,595.50	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:966595.5, importe_modificado:966595.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1828531/proyecto_PROCESO, 1828531/proyecto_INICIO, 1828531/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SHOYOJA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL LAS MARGARITAS DEL BARRIO SHOYOJA, lon:-91.99848852, lat:16.32470589}}	26-10-2020	29-12-2020	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:89600.0, importe_modificado:89600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1828688/proyecto_INICIO, 1828688/proyecto_PROCESO, 1828688/proyecto_FIN, 1828688/proyecto_PROCESO, 1828688/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
854	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CLAVELES Y CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA SAN SILVESTRE, 30783 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CLAVELES Y CALLE CAMINO A LA GRAVERA, CALLE JACARANDA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUE, lon:-92.25718127, lat:14.87110638}}	01-10-2020	31-12-2020	2,419,753.00	2,419,753.00	2,419,753.00	2,419,753.00	2,419,753.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2020, contratista:JERICO INGENIERIA SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2419753.0, importe_modificado:2419753.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.0}}	{1828703/proyecto_INICIO, 1828703/proyecto_FIN, 1828703/proyecto_PROCESO, 1828703/proyecto_FIN, 1828703/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 1RA SECCION, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE, lon:-92.33959747, lat:17.68893994}}	01-07-2020	31-12-2020	672,143.18	672,143.18	672,143.18	672,143.18	672,143.18	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95137, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:672143.18, importe_modificado:672143.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}	{1828716/proyecto_INICIO, 1828716/proyecto_PROCESO, 1828716/proyecto_FIN, 1828716/proyecto_PROCESO, 1828716/proyecto_FIN, 1828716/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
524	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y TERRACERIA AGUSTIN MELGAR Y TERRACERIA FRANCISCO MARQUEZ, TERRACERIA JUAN DE LA BARRERA SE ENCEUNTRA A 1 KM DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA , lon:-92.28525957, lat:16.06940637}}	09-10-2020	31-12-2020	5,929,222.09	5,929,222.09	5,929,222.09	5,929,222.09	5,929,222.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-010/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:5929222.09, importe_modificado:5929222.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1828748/proyecto_INICIO, 1828748/proyecto_PROCESO, 1828748/proyecto_FIN, 1828748/proyecto_PROCESO, 1828748/proyecto_INICIO, 1828748/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:323, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 30187 SAN ANTONIO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS FLORES, lon:-91.5778933, lat:16.31066951}}	26-10-2020	29-12-2020	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:29400.0, importe_modificado:29400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1828822/proyecto_INICIO, 1828822/proyecto_PROCESO, 1828822/proyecto_FIN, 1828822/proyecto_INICIO, 1828822/proyecto_FIN, 1828822/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:EJIDO CARMEN VILLA FLORES, 30187 CARMEN VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN VILLA FLORES, lon:-91.54913026, lat:16.33710733}}	26-10-2020	29-12-2020	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:142800.0, importe_modificado:142800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}}	{1828875/proyecto_INICIO, 1828875/proyecto_FIN, 1828875/proyecto_PROCESO, 1828875/proyecto_FIN, 1828875/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:251, direccion:EJIDO VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, lon:-91.57110633, lat:16.35568948}}	26-10-2020	29-12-2020	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1828876/proyecto_INICIO, 1828876/proyecto_FIN, 1828876/proyecto_PROCESO, 1828876/proyecto_INICIO, 1828876/proyecto_PROCESO, 1828876/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 CIUDAD , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESPUES DE LA COLONIA EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-93.32054557, lat:16.95792214}}	25-05-2020	25-07-2020	2,051,165.79	2,051,165.79	2,051,165.79	2,051,165.79	2,051,165.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-001/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2051165.79, importe_modificado:2051165.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}}	{1829072/proyecto_FIN, 1829072/proyecto_PROCESO, 1829072/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:907, direccion:EJIDO POBLADO NUEVO MONTERREY, 30187 POBLADO NUEVO MONTERREY, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO NUEVO MONTERREY, lon:-91.53129565, lat:16.20166721}}	27-10-2020	29-12-2020	263,644.79	263,644.79	263,644.79	263,644.79	263,644.79	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:263745.93, importe_modificado:263644.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1829213/proyecto_INICIO, 1829213/proyecto_PROCESO, 1829213/proyecto_FIN, 1829213/proyecto_PROCESO, 1829213/proyecto_FIN, 1829213/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
925	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:596.0, meta_modificada:596.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA, lon:-91.990787, lat:16.31866429}}	27-10-2020	29-12-2020	1,220,008.15	1,220,008.15	1,220,008.15	1,220,008.15	1,220,008.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0127-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1220008.15, importe_modificado:1220008.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:596.0}}	{1829224/proyecto_INICIO, 1829224/proyecto_PROCESO, 1829224/proyecto_FIN, 1829224/proyecto_PROCESO, 1829224/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
649	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.97, meta_modificada:1465.97}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA CALLE ANIBAL MARROQUIN Y CALLE OSCAR REYES MORENO INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA, 30798 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE ANIBAL MARROQUIN, CALLE SIN NOMBRE PART, lon:-92.30594767, lat:14.88043884}}	01-10-2020	31-12-2020	1,839,152.00	1,839,152.00	1,839,152.00	1,839,152.00	1,839,152.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0087/2020, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1839152.0, importe_modificado:1839152.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.97}}	{1829547/proyecto_INICIO, 1829547/proyecto_PROCESO, 1829547/proyecto_INICIO, 1829547/proyecto_PROCESO, 1829547/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
694	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NANCE Y CALLE MELOCOTON INTERIOR SN COLONIA ESQUIPULAS, 30795 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE TULIPANES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27262633, lat:14.87951011}}	01-10-2020	31-12-2020	1,965,242.00	1,965,242.00	1,965,242.00	1,965,242.00	1,965,242.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0088/2020, contratista:JULIO ALBERTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965242.0, importe_modificado:1965242.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}}	{1829603/proyecto_PROCESO, 1829603/proyecto_INICIO, 1829603/proyecto_PROCESO, 1829603/proyecto_INICIO, 1829603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
268	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:559.26, meta_modificada:559.26}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ESQUIPULAS SOBRE LAS CAL, lon:-93.14378815, lat:17.22980725}}	24-09-2020	17-12-2020	1,797,083.86	1,797,083.86	1,797,083.86	1,797,083.86	1,797,083.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1797083.86, importe_modificado:1797083.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:559.26}}	{1829756/proyecto_PROCESO, 1829756/proyecto_INICIO, 1829756/proyecto_FIN, 1829756/proyecto_INICIO, 1829756/proyecto_FIN, 1829756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALDAMA AL LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, HASTA LLEGAR, lon:-92.72134601, lat:17.06099222}}	03-11-2020	15-12-2020	137,491.20	137,491.20	137,491.20	137,491.20	137,491.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88905, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137491.2, importe_modificado:137491.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}}	{1830009/proyecto_INICIO, 1830009/proyecto_FIN, 1830009/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE INNOMINADA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA, L, lon:-92.72257787, lat:17.06130319}}	03-11-2020	15-12-2020	179,850.00	179,850.00	179,850.00	179,850.00	179,850.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88906, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:179850.0, importe_modificado:179850.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}}	{1830011/proyecto_INICIO, 1830011/proyecto_FIN, 1830011/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:320, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 30187 SANTA ROSA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-91.69164025, lat:16.37987084}}	29-10-2020	29-12-2020	76,116.68	76,116.68	76,116.68	76,116.68	76,116.68	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:76116.68, importe_modificado:76116.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1830089/proyecto_PROCESO, 1830089/proyecto_INICIO, 1830089/proyecto_FIN, 1830089/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
114		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4, lon:-93.17648968, lat:16.74652152}}	13-11-2020	22-12-2020	1,134,969.61	1,134,969.61	1,134,969.61	1,134,969.61	1,134,969.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-101-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1134969.61, importe_modificado:1134969.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}}	{1830501/proyecto_FIN, 1830501/proyecto_PROCESO, 1830501/proyecto_INICIO, 1830501/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
263		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:554.0, meta_modificada:554.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PARAJE MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CAMINO MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC,, lon:-92.62885622, lat:16.86275738}}	01-10-2020	31-10-2020	3,272,533.12	3,272,533.12	3,272,533.12	3,272,533.12	3,272,533.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF /VIV-017-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:3272533.12, importe_modificado:3272533.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:554.0}}	{1830712/proyecto_PROCESO, 1830712/proyecto_INICIO, 1830712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.7945481, lat:16.21156961}}	15-07-2020	31-08-2020	303,543.57	303,543.57	303,543.57	303,543.57	303,543.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-009/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:303543.57, importe_modificado:303543.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1830716/proyecto_INICIO, 1830716/proyecto_FIN, 1830716/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA LAS FLORES KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO SANTA MARIA DE LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA SANTA MAR, lon:-92.04158276, lat:16.84057307}}	01-10-2020	01-11-2020	292,004.48	292,004.48	292,004.48	292,004.48	292,004.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88735, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:292004.48, importe_modificado:292004.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}}	{1830870/proyecto_PROCESO, 1830870/proyecto_INICIO, 1830870/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADESNUEVO MAJASTI, lon:-92.61109547, lat:17.29317671}}	01-07-2020	17-07-2020	236,373.99	236,373.99	236,373.99	236,373.99	236,373.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:MACCOI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1831122/proyecto_FIN, 1831122/proyecto_PROCESO, 1831122/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:74, direccion:EJIDO LOS OLIVOS, 29609 KILOMETRO 62 LOS OLIVOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.56496225, lat:17.24637527}}	04-09-2020	03-10-2020	472,479.32	472,479.32	472,479.32	472,479.32	472,479.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:472479.32, importe_modificado:472479.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1831139/proyecto_PROCESO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_INICIO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_PROCESO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
348	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAIA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO UBICADO SOBRE LA CARRET, lon:-92.19696349, lat:15.08645158}}	01-09-2020	29-11-2020	1,616,934.14	1,616,934.14	1,616,934.14	1,616,934.14	1,616,934.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1616934.14, importe_modificado:1616934.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO, 1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO, 1831160/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
925	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REAL EL PROGRESO PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE DEL INI, DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL PIE DE CERRO SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA, lon:-92.50647909, lat:16.81898569}}	11-05-2020	09-07-2020	2,328,344.82	2,328,344.82	2,328,344.82	2,328,344.82	2,328,344.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/012/2020, contratista:Construcciones Copoya S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2328344.82, importe_modificado:2328344.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}}	{1831400/proyecto_INICIO, 1831400/proyecto_FIN, 1831400/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:561, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 400 RANCHERIA LA VICTORIA, 30173 LA VICTORIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RORA A LA VICTORIA Y BRECHA EL RIO, LA OBRA SE UB, lon:-91.5317324, lat:16.15996093}}	21-10-2020	15-12-2020	866,081.80	866,081.80	866,081.80	866,081.80	866,081.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0031/2020, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:866081.8, importe_modificado:866081.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}}	{1831520/proyecto_INICIO, 1831520/proyecto_PROCESO, 1831520/proyecto_FIN, 1831520/proyecto_INICIO, 1831520/proyecto_FIN, 1831520/proyecto_PROCESO, 1831520/proyecto_FIN, 1831520/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
995	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTENEGRO Y CALLE ROBLE, CALLE LOS CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.24578318, lat:14.92448158}}	01-10-2020	31-12-2020	2,821,035.00	2,821,035.00	2,821,035.00	2,821,035.00	2,821,035.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/CO/0091/2020, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2821035.0, importe_modificado:2821035.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}}	{1831627/proyecto_INICIO, 1831627/proyecto_PROCESO, 1831627/proyecto_FIN, 1831627/proyecto_PROCESO, 1831627/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE MUNICIPAL A 8 CUADRAS RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA, lon:-92.29213063, lat:15.74340792}}	01-03-2020	31-03-2020	62,998.36	62,998.36	62,998.36	62,998.36	62,998.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93555, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:62998.36, importe_modificado:62998.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}}	{1832212/proyecto_PROCESO, 1832212/proyecto_FIN, 1832212/proyecto_INICIO, 1832212/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 190 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PACAYA, LA OBRA S, lon:-91.64947919, lat:16.17441968}}	01-10-2020	27-10-2020	542,880.00	542,880.00	542,880.00	542,880.00	542,880.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90250, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}}	{1832431/proyecto_INICIO, 1832431/proyecto_FIN, 1832431/proyecto_PROCESO, 1832431/proyecto_INICIO, 1832431/proyecto_PROCESO, 1832431/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 29770 SAN ISIDRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.88416596, lat:16.99926404}}	27-07-2020	27-08-2020	356,411.30	356,411.30	356,411.30	356,411.30	356,411.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/016/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:356411.3, importe_modificado:356411.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}	{1832477/proyecto_PROCESO, 1832477/proyecto_INICIO, 1832477/proyecto_FIN, 1832477/proyecto_INICIO, 1832477/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:198, direccion:RANCHERIA LA ESMERALDA, 30187 LA ESMERALDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, lon:-91.65583205, lat:16.26727283}}	07-11-2020	31-12-2020	105,144.54	105,144.54	105,144.54	105,144.54	105,144.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0070-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:105144.54, importe_modificado:105144.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1832790/proyecto_PROCESO, 1832790/proyecto_INICIO, 1832790/proyecto_FIN, 1832790/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:808, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, lon:-91.66514973, lat:16.25867739}}	07-11-2020	31-12-2020	392,376.20	392,376.20	392,376.20	392,376.20	392,376.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:392376.2, importe_modificado:392376.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1832798/proyecto_INICIO, 1832798/proyecto_PROCESO, 1832798/proyecto_FIN, 1832798/proyecto_INICIO, 1832798/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:167, direccion:EJIDO SAN VICENTE EL ENCANTO, 30187 SAN VICENTE EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, lon:-91.65948196, lat:16.48377746}}	08-11-2020	31-12-2020	1,654,704.65	1,654,704.65	1,654,704.65	1,654,704.65	1,654,704.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1654704.65, importe_modificado:1654704.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}	{1832935/proyecto_INICIO, 1832935/proyecto_PROCESO, 1832935/proyecto_FIN, 1832935/proyecto_PROCESO, 1832935/proyecto_FIN, 1832935/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
368	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 , lon:-92.49264834, lat:16.87951382}}	09-03-2020	04-10-2020	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/001/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}	{1833201/proyecto_INICIO, 1833201/proyecto_PROCESO, 1833201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3857.0, meta_modificada:3857.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MONTECRISTO DE GUERRERO - NUEVO RIO NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTECRISTO DE GUERR, lon:-92.63012675, lat:15.69148613}}	13-10-2020	11-12-2020	4,294,939.61	4,294,939.61	4,294,939.61	4,294,939.61	4,294,939.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/016-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:4294939.61, importe_modificado:4294939.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3857.0}}	{1833679/proyecto_INICIO, 1833679/proyecto_PROCESO, 1833679/proyecto_FIN, 1833679/proyecto_PROCESO, 1833679/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-92.29717547, lat:17.54112557}}	10-03-2020	08-04-2020	170,534.90	170,534.90	170,534.90	170,534.90	170,534.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/ MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:170534.9, importe_modificado:170534.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1833968/proyecto_INICIO, 1833968/proyecto_FIN, 1833968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:819, direccion:EJIDO NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.54723829, lat:16.43995001}}	10-11-2020	31-12-2020	236,859.53	236,859.53	236,859.53	236,859.53	236,859.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0007-FISM/2020-O, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:236859.53, importe_modificado:236859.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834050/proyecto_INICIO, 1834050/proyecto_PROCESO, 1834050/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:190, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO MIRABEL, 30126 SAN ANTONIO MIRABEL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A ZACUALPA A 5 KILÓMETROS, lon:-92.38980868, lat:15.7107197}}	01-04-2020	30-04-2020	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93713, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1834189/proyecto_PROCESO, 1834189/proyecto_FIN, 1834189/proyecto_INICIO, 1834189/proyecto_FIN, 1834189/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, ENTRE Y , LA OBRA SE NECUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.62190905, lat:16.28928663}}	21-09-2020	20-11-2020	580,937.09	580,937.09	580,937.09	580,937.09	580,937.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-010/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:580937.09, importe_modificado:580937.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1834192/proyecto_FIN, 1834192/proyecto_PROCESO, 1834192/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
445	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.1, meta_modificada:675.1}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ A MANO DE, lon:-92.11641308, lat:15.03845779}}	10-09-2020	25-11-2020	823,931.67	823,931.67	823,931.67	823,931.67	823,931.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:823931.67, importe_modificado:823931.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.1}}	{1834524/proyecto_INICIO, 1834524/proyecto_PROCESO, 1834524/proyecto_FIN, 1834524/proyecto_INICIO, 1834524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON REVOLUCION Y CALLE NUEVO PROGRESO, EL BARRIO LA REVOLUCION SE UBICA AL LADO ORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04176566, lat:17.19014749}}	01-11-2020	25-12-2020	741,152.07	741,152.07	741,152.07	741,152.07	741,152.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-F-030/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:741152.07, importe_modificado:741152.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1834535/proyecto_INICIO, 1834535/proyecto_FIN, 1834535/proyecto_PROCESO, 1834535/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, 29777 ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.95347732, lat:17.06857548}}	07-09-2020	22-10-2020	1,466,671.15	1,466,671.15	1,466,671.15	1,466,671.15	1,466,671.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/037/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1466671.15, importe_modificado:1466671.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_FIN, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
369	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO EL JARDIN, 2950 EL JARDIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR A LA COMUNIDA, lon:-91.53332243, lat:16.97089413}}	01-10-2020	01-11-2020	365,005.60	365,005.60	365,005.60	365,005.60	365,005.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88738, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:365005.6, importe_modificado:365005.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}}	{1834990/proyecto_FIN, 1834990/proyecto_PROCESO, 1834990/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERO LA CARPA SAN JOSE OBRERO BARRIO LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, 30946 LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL LA CARPA SA, lon:-92.06426845, lat:15.61459853}}	12-11-2020	03-12-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-022/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1835006/proyecto_INICIO, 1835006/proyecto_PROCESO, 1835006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
269	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13263.0, meta_modificada:13263.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA KILÓMETRO 79 + 0 COLONIA SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PRADO PACAYAL Y CARRETERA LA SULTANA, CAR, lon:-91.61113294, lat:16.63162223}}	15-10-2020	01-12-2020	2,204,633.82	2,204,633.82	2,204,633.82	2,204,633.82	2,204,633.82	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89240, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2204633.82, importe_modificado:2204633.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13263.0}}	{1835035/proyecto_INICIO, 1835035/proyecto_FIN, 1835035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
156	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.15, meta_modificada:185.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA FLOR DE MANZANILLA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 105.6 Y , TOMANDO LA CARRETERA CHIS, lon:-92.44710041, lat:16.27801837}}	03-11-2020	17-12-2020	485,403.60	485,403.60	485,403.60	485,403.60	485,403.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-097/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1925724.2, importe_modificado:1925724.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.15}}	{1835052/proyecto_FIN, 1835052/proyecto_INICIO, 1835052/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:485, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 100 RANCHERÍA EL TRIUNFO, 30173 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINAR DEL RIO A EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL HORIZONTE, BRECHA , lon:-91.64891312, lat:16.21643112}}	05-11-2020	23-11-2020	488,592.00	488,592.00	488,592.00	488,592.00	488,592.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90310, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:488592.0, importe_modificado:488592.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2340.0}}	{1835768/proyecto_INICIO, 1835768/proyecto_PROCESO, 1835768/proyecto_FIN, 1835768/proyecto_INICIO, 1835768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.64, meta_modificada:990.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:EJIDO COFRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM ENTRADA AL EJIDO LAZARO CÁRDENAS A 1.5K PASANDO EL EJIDO LAZARO CÁRDENAS. SE REALIZARAN 28 , lon: 92.26760752, lat:15.70307252}}	01-04-2020	30-04-2020	258,410.88	258,410.88	258,410.88	258,410.88	258,410.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93340, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:258410.88, importe_modificado:258410.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.64}}	{1836055/proyecto_INICIO, 1836055/proyecto_FIN, 1836055/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:BARRIO VADO ANCHO, 30125 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO EL EJ 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.44745855, lat:15.72931328}}	01-07-2020	30-07-2020	9,261.01	9,261.01	9,261.01	9,261.01	9,261.01	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93913, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1836102/proyecto_INICIO, 1836102/proyecto_FIN, 1836102/proyecto_PROCESO, 1836102/proyecto_FIN, 1836102/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:677.0, meta_modificada:677.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INN, lon:-92.72295234, lat:17.06159264}}	17-11-2020	15-12-2020	853,150.10	853,150.10	853,150.10	853,150.10	853,150.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89094, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:853150.1, importe_modificado:853150.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:677.0}}	{1836233/proyecto_INICIO, 1836233/proyecto_FIN, 1836233/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CRISTÓBAL COLON, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. SUR PONIENTE Y CALLE 8A. SUR PONIENTE, AVENIDA 6A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD BELI, lon:-92.13880173, lat:16.24394558}}	21-08-2020	30-10-2020	772,367.88	772,367.88	772,367.88	772,367.88	772,367.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/052/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:772367.88, importe_modificado:772367.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}}	{1836324/proyecto_INICIO, 1836324/proyecto_PROCESO, 1836324/proyecto_FIN, 1836324/proyecto_FIN, 1836324/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
571	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3025.0, meta_modificada:3025.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA TERCERA SUR CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTR, lon:-92.69316121, lat:16.11658357}}	21-09-2020	23-12-2020	3,483,786.23	3,483,786.23	3,483,786.23	3,483,786.23	3,483,786.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/06 1-AD/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3483786.23, importe_modificado:3483786.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3025.0}}	{1836328/proyecto_INICIO, 1836328/proyecto_PROCESO, 1836328/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TZISCAO COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TZISCAO Y BRECHA DOS LAGUNAS, CALLE LAGUNA DE PATZCUARO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CI, lon:-92.63080246, lat:16.71302181}}	19-10-2020	31-12-2020	2,173,374.81	2,173,374.81	2,173,374.81	2,173,374.81	2,173,374.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2173374.81, importe_modificado:2173374.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}}	{1836501/proyecto_PROCESO, 1836501/proyecto_INICIO, 1836501/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
420	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE COLONIA ALVARO OBREGON, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE CONOCIDO, CALLE NORTE PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIEN, lon:-92.65677287, lat:16.74741899}}	19-10-2020	31-12-2020	1,473,954.77	1,473,954.77	1,473,954.77	1,473,954.77	1,473,954.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1473954.77, importe_modificado:1473954.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}}	{1836534/proyecto_INICIO, 1836534/proyecto_PROCESO, 1836534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:411.0, meta_modificada:411.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JUÁREZ Y CALLE INNOMINADA, CALLE LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE SAN FERNANDO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE, lon:-92.72311866, lat:17.06389941}}	18-11-2020	15-12-2020	517,055.00	517,055.00	517,055.00	517,055.00	517,055.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89104, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:517055.0, importe_modificado:517055.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:411.0}}	{1836676/proyecto_FIN, 1836676/proyecto_PROCESO, 1836676/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2882.0, meta_modificada:2882.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 000 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA SOBRE EL KM. 13, SE UBICA EL PAR, lon:-92.76238639, lat:16.96215655}}	18-11-2020	15-12-2020	3,629,697.50	3,629,697.50	3,629,697.50	3,629,697.50	3,629,697.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89109, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3629697.5, importe_modificado:3629697.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2882.0}}	{1836740/proyecto_INICIO, 1836740/proyecto_FIN, 1836740/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:304, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO, 29910 EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO 1 Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO 2, CALLEJON EMILIANO ZAPATA CHULUM HIDALGO 3 UBI, lon:-92.56082021, lat:17.39255132}}	02-10-2020	11-12-2020	786,743.61	786,743.61	786,743.61	786,743.61	786,743.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-196/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:786743.61, importe_modificado:786743.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1836771/proyecto_INICIO, 1836771/proyecto_PROCESO, 1836771/proyecto_FIN, 1836771/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 102 TRAMO TAPALAPA - COAPILLA KILOMETRO 3 + 600 PUEBLO, 29670 TAPALAPA, 1 TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TAPALAPACOAPILLA EN EL KM 0000 AL 3600 EN TRAMOS AISLADOS, lon:-93.11203684, lat:17.19389113}}	01-11-2020	15-11-2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-08/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1836884/proyecto_INICIO, 1836884/proyecto_PROCESO, 1836884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1054, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LOS ARBOLITOS KILOMETRO 3 + 0 COLONIA LOS ARBOLITOS, 30160 LOS ARBOLITOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA , lon:-92.0672974, lat:16.13740866}}	17-08-2020	30-11-2020	1,080,994.45	1,080,994.45	1,080,994.45	1,080,994.45	1,080,994.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/089/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1080994.45, importe_modificado:1080994.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837045/proyecto_INICIO, 1837045/proyecto_PROCESO, 1837045/proyecto_FIN, 1837045/proyecto_PROCESO, 1837045/proyecto_FIN, 1837045/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.69919663, lat:17.13153329}}	06-03-2020	17-07-2020	3,612,000.00	3,612,000.00	3,612,000.00	3,612,000.00	3,612,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-042/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3612000.0, importe_modificado:3612000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}	{1837243/proyecto_FIN, 1837243/proyecto_INICIO, 1837243/proyecto_PROCESO, 1837243/proyecto_FIN, 1837243/proyecto_PROCESO, 1837243/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48901692, lat:17.22401964}}	18-08-2020	20-11-2020	1,855,395.37	1,855,395.37	1,855,395.37	1,855,395.37	1,855,395.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-181/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1855395.37, importe_modificado:1855395.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}	{1837453/proyecto_INICIO, 1837453/proyecto_FIN, 1837453/proyecto_PROCESO, 1837453/proyecto_FIN, 1837453/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.9, meta_modificada:1560.9}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL S DE MAYO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE CENTRAL, AVENIDA CARRANZA LA OBRA REMODELACION ARQUITECTONICA DEL PARQUE CENTRAL DE OCOTEPEC IA ETAPA SE , lon:-93.16504916, lat:17.22503891}}	03-11-2020	30-12-2020	1,800,654.96	1,800,654.96	1,800,654.96	1,800,654.96	1,800,654.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2020, contratista:JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1800654.96, importe_modificado:1800654.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.9}}	{1837454/proyecto_INICIO, 1837454/proyecto_PROCESO, 1837454/proyecto_FIN, 1837454/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICENTE GUERRERO 1 Y BRECHA VICENTE GUERRERO 2, BRECHA VICENTE GUERRERO 3 SE LOCALIDAD A 14 KM. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.49519115, lat:17.23777041}}	02-10-2020	11-12-2020	5,170,682.69	5,170,682.69	5,170,682.69	5,170,682.69	5,170,682.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-195/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5170682.69, importe_modificado:5170682.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837461/proyecto_INICIO, 1837461/proyecto_FIN, 1837461/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTRO 1 VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL CEIBO, lon:-92.57650778, lat:17.30227982}}	06-08-2020	30-10-2020	951,431.47	951,431.47	951,431.47	951,431.47	951,431.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-122/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:696.0}}	{1837483/proyecto_FIN, 1837483/proyecto_PROCESO, 1837483/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, CARRETERA LAS PEÑAS PARA LLE, lon:-92.11718092, lat:16.96206091}}	15-09-2020	15-12-2020	1,631,890.53	1,631,890.53	1,631,890.53	1,631,890.53	1,631,890.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0615/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1631890.53, importe_modificado:1631890.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}}	{1837651/proyecto_INICIO, 1837651/proyecto_FIN, 1837651/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AL ACCESO AL EJIDO, lon:-90.83951741, lat:16.09594957}}	09-09-2020	14-11-2020	763,460.85	763,460.85	763,460.85	763,460.85	763,460.85	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89994, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:763460.85, importe_modificado:763460.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1838143/proyecto_INICIO, 1838143/proyecto_FIN, 1838143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30206 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GIRASOLES Y , CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA KM 8.2 DE RECORRIDO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA O, lon:-92.55511469, lat:16.40400312}}	04-11-2020	18-12-2020	1,072,846.59	1,072,846.59	1,072,846.59	1,072,846.59	1,072,846.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-107/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1072846.59, importe_modificado:1072846.59}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1838210/proyecto_PROCESO, 1838210/proyecto_FIN, 1838210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3745	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68951419, lat:16.11466864}}	08-09-2020	31-12-2020	3,410,083.38	3,410,083.38	3,410,083.38	3,410,083.38	3,410,083.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/06 5-AB/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3410083.38, importe_modificado:3410083.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1936.0}}	{1838543/proyecto_PROCESO, 1838543/proyecto_INICIO, 1838543/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO LA ALBERCA, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALL, lon:-92.56968016, lat:16.33887461}}	04-11-2020	18-12-2020	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1838616/proyecto_INICIO, 1838616/proyecto_PROCESO, 1838616/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
151	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3208.0, meta_modificada:3208.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 80 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL EN VARIAS DIRECCIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES, lon:-92.27830688, lat:15.74940134}}	18-07-2020	18-08-2020	1,193,538.62	1,193,538.62	1,193,538.62	1,193,538.62	1,193,538.62	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94096, contratista: convocado:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1193538.62, importe_modificado:1193538.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3208.0}}	{1839009/proyecto_INICIO, 1839009/proyecto_FIN, 1839009/proyecto_PROCESO, 1839009/proyecto_FIN, 1839009/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
491	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9234.1, meta_modificada:9234.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARAN TECHO FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28629415, lat:15.74396554}}	06-07-2020	07-09-2020	1,018,969.06	1,018,969.06	1,018,969.06	1,018,969.06	1,018,969.06	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94097, contratista: convocado:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1018969.06, importe_modificado:1018969.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9234.1}}	{1839014/proyecto_INICIO, 1839014/proyecto_PROCESO, 1839014/proyecto_FIN, 1839014/proyecto_INICIO, 1839014/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 + 70 EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.20 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.64970631, lat:17.30967717}}	01-07-2020	30-09-2020	633,168.24	633,168.24	633,168.24	633,168.24	633,168.24	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96165, contratista: convocado:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:633168.24, importe_modificado:633168.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}}	{1839236/proyecto_INICIO, 1839236/proyecto_PROCESO, 1839236/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4888.0, meta_modificada:4888.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD E, lon:-91.93091892, lat:16.18958446}}	11-11-2020	26-11-2020	1,020,614.40	1,020,614.40	1,020,614.40	1,020,614.40	1,020,614.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90344, contratista: convocado:LA INDEPENDENCIA, monto:1020614.4, importe_modificado:1020614.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4888.0}}	{1839524/proyecto_PROCESO, 1839524/proyecto_INICIO, 1839524/proyecto_FIN, 1839524/proyecto_PROCESO, 1839524/proyecto_FIN, 1839524/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:347, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 RANCHERIA LAS DELICIAS, 30580 LAS DELICIAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS DELICIAS HACIA QUINCE DE JUNIO DOS Y CALLEJON LAS DELICIAS HACIA E, lon:-92.81138596, lat:15.2394795}}	26-11-2020	30-12-2020	224,547.31	224,547.31	224,547.31	224,547.31	224,547.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/05 6/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:224547.31, importe_modificado:224547.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}}	{1839593/proyecto_INICIO, 1839593/proyecto_PROCESO, 1839593/proyecto_FIN, 1839593/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 30126 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25666113, lat:15.71871676}}	01-09-2020	30-09-2020	92,810.20	92,810.20	92,810.20	92,810.20	92,810.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93682, contratista: convocado:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92810.2, importe_modificado:92810.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}}	{1839609/proyecto_INICIO, 1839609/proyecto_FIN, 1839609/proyecto_PROCESO, 1839609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
277	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA, lon:-90.4543415, lat:16.14497254}}	09-11-2020	31-12-2020	744,875.52	744,875.52	744,875.52	744,875.52	744,875.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-032/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:744875.52, importe_modificado:744875.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839619/proyecto_FIN, 1839619/proyecto_PROCESO, 1839619/proyecto_INICIO, 1839619/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 102 PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE 1 CARRETERA 102 Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE UBICA EN EL LADO NOROESTE NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS EN BARRIO SAN JUAN, lon:-93.04956486, lat:17.18809155}}	01-11-2020	25-12-2020	1,311,226.53	1,311,226.53	1,311,226.53	1,311,226.53	1,311,226.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1311226.53, importe_modificado:1311226.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}	{1839750/proyecto_INICIO, 1839750/proyecto_PROCESO, 1839750/proyecto_FIN, 1839750/proyecto_INICIO, 1839750/proyecto_PROCESO, 1839750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:ElIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE LOCALIZA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y EL POZO SE UBICARÁ A 170 ML. DEL EJIDO., lon:-92.34462801, lat:15.97614362}}	01-10-2020	30-11-2020	1,887,046.00	1,887,046.00	1,887,046.00	1,887,046.00	1,887,046.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/06 6-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1887046.0, importe_modificado:1887046.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839906/proyecto_PROCESO, 1839906/proyecto_FIN, 1839906/proyecto_INICIO, 1839906/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL PARQUE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE HACIA LA CASCADA LA OBRA SE UBICARA A 100 METROS DEL PARQUE DEL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE, lon:-92.66866326, lat:16.54540101}}	10-11-2020	24-12-2020	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-021/2020, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_PROCESO, 1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_FIN, 1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERIFERICO Y TERRACERIA TONINA, TERRACERIA BARRIO MIRAMAR PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.05853303, lat:16.90462863}}	01-10-2020	23-12-2020	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0655/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.0}}	{1840031/proyecto_INICIO, 1840031/proyecto_FIN, 1840031/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09710673, lat:16.8997632}}	01-05-2020	31-07-2020	998,439.28	998,439.28	998,439.28	998,439.28	998,439.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0657/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998439.28, importe_modificado:998439.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}}	{1840167/proyecto_INICIO, 1840167/proyecto_FIN, 1840167/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29774 VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRA, lon:-92.93015556, lat:16.96126515}}	08-10-2020	07-12-2020	1,956,269.56	1,956,269.56	1,956,269.56	1,956,269.56	1,956,269.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/046/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1956269.56, importe_modificado:1956269.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}	{1840236/proyecto_INICIO, 1840236/proyecto_PROCESO, 1840236/proyecto_FIN, 1840236/proyecto_INICIO, 1840236/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO BARRIO SANTA CRUZ, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE QUINTA ORIENTE NORTE, AVENIDA REFORMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA CALLE lon:-91.97730751, lat:17.50938971}}	15-08-2020	30-10-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95859, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1840356/proyecto_FIN, 1840356/proyecto_INICIO, 1840356/proyecto_PROCESO, 1840356/proyecto_FIN, 1840356/proyecto_INICIO, 1840356/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
800	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE VILLERMOSA, SE ENCUENTRA UBICADO POR EL PANTEON, lon:-90.76196944, lat:16.33253438}}	15-10-2020	15-12-2020	3,595,262.67	3,595,262.67	3,595,262.67	3,595,262.67	3,595,262.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ay-018/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:3595262.67, importe_modificado:3595262.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840445/proyecto_INICIO, 1840445/proyecto_FIN, 1840445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO COSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CERRADA SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE AV PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFEREN, lon:-92.10034255, lat:16.90549548}}	04-05-2020	30-09-2020	848,661.90	848,661.90	848,661.90	848,661.90	848,661.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0628/2020, contratista:GOMEZ ZURIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:848661.9, importe_modificado:848661.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}}	{1840614/proyecto_INICIO, 1840614/proyecto_FIN, 1840614/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2330	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA D, lon:-92.46620134, lat:16.85479728}}	05-02-2020	30-05-2020	2,261,677.15	2,261,677.15	2,261,677.15	2,261,677.15	2,261,677.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/INPI-001/2019, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1.130838577E7, importe_modificado:1.130838577E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1086.0}}	{1840661/proyecto_INICIO, 1840661/proyecto_FIN, 1840661/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO EL TRAPICHE, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 200 MTS. DE LA UNIDAD MEDICA SAN SEBASTIAN, lon:-92.8974845, lat:16.99991658}}	10-02-2020	10-04-2020	1,891,723.38	1,891,723.38	1,891,723.38	1,891,723.38	1,891,723.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1891723.38, importe_modificado:1891723.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.0}}	{1840774/proyecto_INICIO, 1840774/proyecto_FIN, 1840774/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87098544, lat:17.01978644}}	12-02-2020	13-04-2020	1,083,857.11	1,083,857.11	1,083,857.11	1,083,857.11	1,083,857.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/009/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1083857.11, importe_modificado:1083857.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1840921/proyecto_INICIO, 1840921/proyecto_PROCESO, 1840921/proyecto_INICIO, 1840921/proyecto_FIN, 1840921/proyecto_PROCESO, 1840921/proyecto_FIN, 1840921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
248	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:190, direccion:EJIDO SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA, 30187 SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.39509548, lat:16.26458922}}	24-11-2020	31-12-2020	4,080,119.83	4,080,119.83	4,080,119.83	4,080,119.83	4,080,119.83	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4080119.83, importe_modificado:4080119.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840998/proyecto_INICIO, 1840998/proyecto_FIN, 1840998/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO JITOTOL - MADERITO KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA MADERITO, 29760 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MADERITO QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE POR LA CARR, lon:-92.80493105, lat:17.05859286}}	29-06-2020	17-08-2020	371,234.59	371,234.59	371,234.59	371,234.59	371,234.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96459, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:371234.59, importe_modificado:371234.59}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1841170/proyecto_INICIO, 1841170/proyecto_FIN, 1841170/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCAUDANCIA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 800 MTS DE LA CA, lon:-92.90065903, lat:16.98463257}}	29-06-2020	21-08-2020	779,879.03	779,879.03	779,879.03	779,879.03	779,879.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/OOPM/BANOBRAS/024/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:779879.03, importe_modificado:779879.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_PROCESO, 1841473/proyecto_FIN, 1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA FLOR DEL NIPE COLONIA ROSARIO EL NIPE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL NIPE Y CALLE MIRADOR, EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TUXTLA GUTIERREZ PASANDO LA AVICOLA BACHOCO, DOB, lon:-93.01423178, lat:16.73095293}}	22-06-2020	20-08-2020	2,378,121.43	2,378,121.43	2,378,121.43	2,378,121.43	2,378,121.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OOPyDUM/FIS-M-029/2020, contratista:Alfonso Abraham Najera Camaras, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2378121.43, importe_modificado:2378121.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1866.0}}	{1841667/proyecto_INICIO, 1841667/proyecto_FIN, 1841667/proyecto_PROCESO, 1841667/proyecto_FIN, 1841667/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
365	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7310.0, meta_modificada:7310.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILOMETRO 6 + 800 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UTS-TONINA Y TERRACERIA S/N, TERRACERIA S/N PARA LLEGAR , lon:-92.01905086, lat:16.88893321}}	19-10-2020	04-12-2020	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0682/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7310.0}}	{1841697/proyecto_INICIO, 1841697/proyecto_FIN, 1841697/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LOPEZ MATEOS TIENE UN A, lon:-93.26887821, lat:16.91850813}}	01-09-2020	15-11-2020	136,140.19	136,140.19	136,140.19	136,140.19	136,140.19	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91865, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:136140.19, importe_modificado:136140.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1841708/proyecto_INICIO, 1841708/proyecto_FIN, 1841708/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1070	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3631.0, meta_modificada:3631.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILOMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LA TRINIDAD Y CAMINO EJIDO AVELLANAL, CAMINO EJIDO NUEVA LAS TACITAS PARA LLEGAR A, lon:-91.61255782, lat:16.75781709}}	12-10-2020	31-12-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0684/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3631.0}}	{1841784/proyecto_INICIO, 1841784/proyecto_FIN, 1841784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
730	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHICOASEN Y CALLE DESVIO A BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA CARRETERA A CHICOASEN A 1, lon:-93.21816153, lat:16.88523513}}	01-01-2020	30-03-2020	3,684,432.23	3,684,432.23	3,684,432.23	3,684,432.23	3,684,432.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-009/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:3684432.23, importe_modificado:3684432.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}	{1841935/proyecto_INICIO, 1841935/proyecto_FIN, 1841935/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZE, lon:-93.24311654, lat:16.88195017}}	01-09-2020	15-11-2020	40,916.45	40,916.45	40,916.45	40,916.45	40,916.45	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95052, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:40916.45, importe_modificado:40916.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	{1842155/proyecto_INICIO, 1842155/proyecto_FIN, 1842155/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
69	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CARRETERA AL AEROPUERTO Y CAMINO SAN SEBASTIAN, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 ANTES DE SALVADOR URBINA ESTA EL DESVIO A LA DERECH, lon:-93.02670477, lat:16.63476998}}	12-06-2020	09-09-2020	2,193,834.99	2,193,834.99	2,193,834.99	2,193,834.99	2,193,834.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-032/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2193834.99, importe_modificado:2193834.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1842368/proyecto_INICIO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA INNNOMINADA BARRIO FRAMBOYÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNNOMINADA Y CALLE INNNOMINADA, EL BARRIO FLAMBOYANT SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN PARTENDO DE EL, lon:-93.30347233, lat:17.13480644}}	01-08-2020	30-10-2020	198,283.36	198,283.36	198,283.36	198,283.36	198,283.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103845, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:198283.36, importe_modificado:198283.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}	{1842468/proyecto_PROCESO, 1842468/proyecto_FIN, 1842468/proyecto_INICIO, 1842468/proyecto_FIN, 1842468/proyecto_INICIO, 1842468/proyecto_PROCESO, 1842468/proyecto_FIN, 1842468/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
396	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.21, meta_modificada:58.21}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO SAN VICENTE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARMEN UBICADO A 1.1 KM DEL EJIDO, lon:-92.16427112, lat:15.02751873}}	01-10-2020	15-10-2020	121,988.72	121,988.72	121,988.72	121,988.72	121,988.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-012/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:121988.72, importe_modificado:121988.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.21}}	{1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_FIN, 1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
470	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.59, meta_modificada:200.59}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTÓN, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 MTROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.8730838, lat:16.84385787}}	14-08-2020	29-09-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC-OP-FISM/2020-OT-02, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.59}}	{1842607/proyecto_INICIO, 1842607/proyecto_PROCESO, 1842607/proyecto_FIN, 1842607/proyecto_INICIO, 1842607/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MALE - UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 BARRIO UNIÓN BUENAVISTA, 30973 UNIÓN BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y, SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR, lon:-92.23713672, lat:15.43624572}}	05-10-2020	29-10-2020	1,136,827.63	1,136,827.63	1,136,827.63	1,136,827.63	1,136,827.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1136827.63, importe_modificado:1136827.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1842692/proyecto_INICIO, 1842692/proyecto_FIN, 1842692/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO Y TERRACERIA EL CEIBO, TERRACERIA BOCA CHULUM ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COMUNIDADES SAN PEDRO Y GUADALUPE PORTU, lon:-92.57313797, lat:17.30135953}}	13-07-2020	27-07-2020	133,238.24	133,238.24	133,238.24	133,238.24	133,238.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE VAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:133238.24, importe_modificado:133238.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{1842938/proyecto_INICIO, 1842938/proyecto_PROCESO, 1842938/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.68678238, lat:17.28344917}}	16-07-2020	21-07-2020	71,775.00	71,775.00	71,775.00	71,775.00	71,775.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:71775.0, importe_modificado:71775.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1843058/proyecto_INICIO, 1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_FIN, 1843058/proyecto_INICIO, 1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO PUERTO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS SIGUIENTES BARRIOS LOS PINOS SANTIAGO Y POCITO DE LA CABECER, lon:-92.8962492, lat:17.15668646}}	01-08-2020	30-10-2020	1,090,018.10	1,090,018.10	1,090,018.10	1,090,018.10	1,090,018.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1090018.1, importe_modificado:1090018.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1843208/proyecto_INICIO, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
295	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29377 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Acala CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CARRETERA 101, CALLE 28 DE FEBRERO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 101 RUMBO AL MUNICIP, lon:-92.89281049, lat:16.61028079}}	16-10-2020	29-12-2020	1,328,115.52	1,328,115.52	1,328,115.52	1,328,115.52	1,328,115.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/030/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1328115.52, importe_modificado:1328115.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1843268/proyecto_INICIO, 1843268/proyecto_PROCESO, 1843268/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5426.0, meta_modificada:5426.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:COLONIA CABECERA MUNICIPAL OCOZOCAUTLA DE E , 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO AL AGAUCERO, CARRETERA EL GAVILAN LAS CRUCES LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO A CI, lon:-93.50807073, lat:16.74626909}}	01-08-2020	30-10-2020	6,303,878.02	6,303,878.02	6,303,878.02	6,303,878.02	6,303,878.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-033/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:6303878.02, importe_modificado:6303878.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5426.0}}	{1844370/proyecto_INICIO, 1844370/proyecto_PROCESO, 1844370/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA MARIPOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 COLONIA , 29737 LA MARIPOSA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO SOMBRA CA, lon:-92.72630833, lat:17.26264074}}	22-07-2020	27-07-2020	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:95700.0, importe_modificado:95700.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	{1844763/proyecto_INICIO, 1844763/proyecto_FIN, 1844763/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS ROSAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.89596485, lat:17.00171615}}	10-02-2020	10-03-2020	1,015,998.64	1,015,998.64	1,015,998.64	1,015,998.64	1,015,998.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-111, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1015998.64, importe_modificado:1015998.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1844834/proyecto_INICIO, 1844834/proyecto_PROCESO, 1844834/proyecto_FIN, 1844834/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
140		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+103 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SHULVÓ A BOMCHÉN EN LA LOCALIDAD DE SHULVÓ., lon:-92.73253506, lat:16.72322406}}	13-04-2020	12-05-2020	186,360.84	186,360.84	186,360.84	186,360.84	186,360.84	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:186360.84, importe_modificado:186360.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{1844843/proyecto_INICIO, 1844843/proyecto_PROCESO, 1844843/proyecto_INICIO, 1844843/proyecto_FIN, 1844843/proyecto_INICIO, 1844843/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	
66		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:EJIDO EL CAMPANARIO, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRID EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL RUMBO A LA LOCALIDAD DE LOS LOTES, AL MARGEN IZQUIERDO HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-92.88212874, lat:17.15357315}}	01-12-2020	15-12-2020	129,806.54	129,806.54	129,806.54	129,806.54	129,806.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:129806.54, importe_modificado:129806.54}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1845497/proyecto_INICIO, 1845497/proyecto_FIN, 1845497/proyecto_INICIO, 1845497/proyecto_FIN, 1845497/proyecto_PROCESO, 1845497/proyecto_FIN, 1845497/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
882		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.4, meta_modificada:1409.4}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA GUARNICIONES Y BANQUETAS SE LLEVARA ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE UBICADAS A 150 MTS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.79569316, lat:16.1298545}}	21-09-2020	12-12-2020	1,567,408.79	1,567,408.79	1,567,408.79	1,567,408.79	1,567,408.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/075-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1567408.79, importe_modificado:1567408.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.4}}	{1845556/proyecto_INICIO, 1845556/proyecto_FIN, 1845556/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
43		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:113, direccion:EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 30187 SAN ANTONIO MONTERREY, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MONTERREY, lon:-91.75693637, lat:16.23677224}}	03-12-2020	31-12-2020	698,723.78	698,723.78	698,723.78	698,723.78	698,723.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:699095.08, importe_modificado:698723.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1845652/proyecto_PROCESO, 1845652/proyecto_INICIO, 1845652/proyecto_FIN, 1845652/proyecto_PROCESO, 1845652/proyecto_FIN, 1845652/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:252, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 30187 SAN CARLOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-91.59356005, lat:16.3763133}}	03-12-2020	31-12-2020	420,031.92	420,031.92	420,031.92	420,031.92	420,031.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0123-FISM/2020, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:420031.92, importe_modificado:420031.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1845680/proyecto_INICIO, 1845680/proyecto_PROCESO, 1845680/proyecto_FIN, 1845680/proyecto_PROCESO, 1845680/proyecto_FIN, 1845680/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
20050		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26746.0, meta_modificada:26746.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANDON BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN BARTOLOME Y CALLE LAS PALMAS, CALLE INTERNACIONAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS POR AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME HACIA BOUL, lon:-92.0972772, lat:16.8971693}}	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0726/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26746.0}}	{1845843/proyecto_INICIO, 1845843/proyecto_FIN, 1845843/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.39, meta_modificada:125.39}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTA A UNA, lon:-92.80475226, lat:16.55323892}}	01-09-2020	30-09-2020	99,700.49	99,700.49	99,700.49	99,700.49	99,700.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/0014/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:99700.49, importe_modificado:99700.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.39}}	{1845966/proyecto_INICIO, 1845966/proyecto_FIN, 1845966/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO OCOTAL, 29750 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LORENZO. RUMBO AL CAMINO DE ARROYO GRANDE AL MARGEN DERECHO HACIA LA LOCALIDAD, lon:-92.85815472, lat:17.16528808}}	01-12-2020	30-12-2020	400,066.18	400,066.18	400,066.18	400,066.18	400,066.18	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:400066.18, importe_modificado:400066.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1846132/proyecto_PROCESO, 1846132/proyecto_FIN, 1846132/proyecto_INICIO, 1846132/proyecto_PROCESO, 1846132/proyecto_FIN, 1846132/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:439, direccion:RANCHERIA EL ROSARITO, 00000 EL ROSARITO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, CAMINO ROSARITO LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL MANGUIT, lon:-93.65209861, lat:16.5733509}}	02-10-2020	15-10-2020	199,950.50	199,950.50	199,950.50	199,950.50	199,950.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/012-2020, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:199950.5, importe_modificado:199950.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1846658/proyecto_PROCESO, 1846658/proyecto_INICIO, 1846658/proyecto_FIN, 1846658/proyecto_INICIO, 1846658/proyecto_FIN, 1846658/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:262, direccion:VEREDA TRAMO TRAMO CARRETERA AMATAN-TAPIJULAPA - RANCHERIA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO LINDAVISTA, 29702 LINDAVISTA 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , REFERENCIAS DE UBICACIÓN EL P, lon:-92.81072233, lat:17.39840889}}	10-02-2020	09-04-2020	5,398,406.04	5,398,406.04	5,398,406.04	5,398,406.04	5,398,406.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0 03/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:5398406.04, importe_modificado:5398406.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1846763/proyecto_INICIO, 1846763/proyecto_FIN, 1846763/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.85, meta_modificada:477.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE PRIMARA, CAMINO CAMINO A MATAMOROS LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL CAMINO A MATAMOROS Y SOBRE LA AVENIDA CENT, lon:-92.62597545, lat:16.48923708}}	15-11-2020	30-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-022/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.85}}	{1846829/proyecto_PROCESO, 1846829/proyecto_INICIO, 1846829/proyecto_FIN, 1846829/proyecto_PROCESO, 1846829/proyecto_FIN, 1846829/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2348.0, meta_modificada:2348.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:81, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO EL ROBLAR, 29836 EL ROBLAR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EL ROBLAR EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.59193389, lat:17.15380689}}	16-03-2020	18-05-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-046/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2348.0}}	{1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_INICIO, 1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_FIN, 1847575/proyecto_INICIO, 1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_FIN, 1847575/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACIÓN LAS BRISAS COLONIA LAS BRISAS 2, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAS BRISAS 2 QUE SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, COMO REFERENCI, lon:-93.09023898, lat:16.61354007}}	30-10-2020	14-11-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-07/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}}	{1847631/proyecto_PROCESO, 1847631/proyecto_INICIO, 1847631/proyecto_FIN, 1847631/proyecto_PROCESO, 1847631/proyecto_FIN, 1847631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR- IXTAPILLA KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA COMUNIDAD DE IXTAPILLA, 30350 IXTAPILLA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FR, lon:-92.43017682, lat:16.36348394}}	17-07-2020	30-07-2020	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-009/2020, contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1847691/proyecto_INICIO, 1847691/proyecto_PROCESO, 1847691/proyecto_FIN, 1847691/proyecto_PROCESO, 1847691/proyecto_FIN, 1847691/proyecto_INICIO, 1847691/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1252	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.43, meta_modificada:464.43}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30473 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE SUR PONIENTE, CENTRO VILLAFLORES A EJIDO VILLAHIDALGO NOS HUBICAMOS SOBRE EL MO, lon:-93.15571918, lat:16.30040263}}	01-06-2020	30-09-2020	405,659.00	405,659.00	405,659.00	405,659.00	405,659.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-087, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:405659.0, importe_modificado:405659.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.43}}	{1847752/proyecto_FIN, 1847752/proyecto_PROCESO, 1847752/proyecto_INICIO, 1847752/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CAMINO TRAMO AMATAN - LINDA VISTA ARROLLO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RA LINDA VISTA ARROLLO GRANDE, 29702 LINDA VISTA ARROYO GRANDE, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-92.79809933, lat:17.390567}}	10-02-2020	10-04-2020	1,011,250.00	1,011,250.00	1,011,250.00	1,011,250.00	1,011,250.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/005/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1011250.0, importe_modificado:1011250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1847871/proyecto_INICIO, 1847871/proyecto_FIN, 1847871/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
514	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:BARRIO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HAST, lon:-92.20660963, lat:15.64354648}}	02-10-2020	28-12-2020	2,609,957.83	2,609,957.83	2,609,957.83	2,609,957.83	2,609,957.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/35, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2609957.83, importe_modificado:2609957.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_PROCESO, 1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-LA GRANDEZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERR, lon:-92.22715179, lat:15.51407541}}	03-12-2020	23-12-2020	173,988.64	173,988.64	173,988.64	173,988.64	173,988.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/OT/FISM/2020-01, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:173988.64, importe_modificado:173988.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1848167/proyecto_PROCESO, 1848167/proyecto_INICIO, 1848167/proyecto_FIN, 1848167/proyecto_PROCESO, 1848167/proyecto_FIN, 1848167/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TOQUIAN Y, lon:-92.12676048, lat:15.08191451}}	16-10-2020	15-12-2020	1,660,169.62	1,660,169.62	1,660,169.62	1,660,169.62	1,660,169.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1660169.62, importe_modificado:1660169.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}	{1848381/proyecto_INICIO, 1848381/proyecto_PROCESO, 1848381/proyecto_INICIO, 1848381/proyecto_PROCESO, 1848381/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:209, direccion:EJIDO MAJASIL CHAPULTEPEC, 29930 MAJASIL CHAPULTEPEC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.38508227, lat:17.18789705}}	02-09-2020	02-12-2020	556,701.19	556,701.19	556,701.19	556,701.19	556,701.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-048/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:556701.19, importe_modificado:556701.19}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1848934/proyecto_INICIO, 1848934/proyecto_PROCESO, 1848934/proyecto_INICIO, 1848934/proyecto_FIN, 1848934/proyecto_PROCESO, 1848934/proyecto_FIN, 1848934/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:292, direccion:EJIDO EL ARENAL, 29930 EL ARENAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31156014, lat:17.14151397}}	02-09-2020	02-10-2020	113,483.71	113,483.71	113,483.71	113,483.71	113,483.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-049/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:113483.71, importe_modificado:113483.71}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1848968/proyecto_INICIO, 1848968/proyecto_PROCESO, 1848968/proyecto_FIN, 1848968/proyecto_PROCESO, 1848968/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO- CANIOB KILÓMETRO 3 + 250 COLONIA COMUNIDA CANIOB, 30350 CANIOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , lon:-92.31937803, lat:16.32400008}}	21-09-2020	20-11-2020	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-042/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1848983/proyecto_INICIO, 1848983/proyecto_FIN, 1848983/proyecto_PROCESO, 1848983/proyecto_INICIO, 1848983/proyecto_PROCESO, 1848983/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.48, meta_modificada:448.48}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO RIZO DE ORO CP. 30364 RIZO DE ORO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE L, lon:-92.48194631, lat:15.97185934}}	07-12-2020	24-12-2020	285,204.47	285,204.47	285,204.47	285,204.47	285,204.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/09 9-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:285204.47, importe_modificado:285204.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.48}}	{1849088/proyecto_PROCESO, 1849088/proyecto_FIN, 1849088/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:132, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO AL VERTEDOR-LACAMA KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA COMUNIDAD LACAMA, 30350 LA CAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC Y CA, lon:-92.4106919, lat:16.36498194}}	21-09-2020	06-11-2020	508,421.39	508,421.39	508,421.39	508,421.39	508,421.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-045/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:508421.39, importe_modificado:508421.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1849176/proyecto_FIN, 1849176/proyecto_PROCESO, 1849176/proyecto_INICIO, 1849176/proyecto_FIN, 1849176/proyecto_PROCESO, 1849176/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.66, meta_modificada:223.66}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE CATORCEAVA ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA C, lon:-92.24235191, lat:15.36960378}}	04-11-2020	18-11-2020	287,941.14	287,941.14	287,941.14	287,941.14	287,941.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX/OT-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:287941.14, importe_modificado:287941.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.66}}	{1849516/proyecto_INICIO, 1849516/proyecto_PROCESO, 1849516/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA- EL ZAPOTE KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCI, lon:-92.43811172, lat:16.35024411}}	21-09-2020	20-11-2020	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-053/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1849624/proyecto_INICIO, 1849624/proyecto_PROCESO, 1849624/proyecto_FIN, 1849624/proyecto_PROCESO, 1849624/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
236	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.6, meta_modificada:477.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA D, lon:-92.94940923, lat:15.8650698}}	06-09-2020	07-12-2020	839,151.84	839,151.84	839,151.84	839,151.84	839,151.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/083-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:839151.84, importe_modificado:839151.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.6}}	{1849704/proyecto_FIN, 1849704/proyecto_PROCESO, 1849704/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.64, meta_modificada:990.64}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30124 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAI ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAI A 300 MTS, lon:-92.34097818, lat:15.67974242}}	01-09-2020	30-09-2020	100,817.92	100,817.92	100,817.92	100,817.92	100,817.92	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94290, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:100817.92, importe_modificado:100817.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.64}}	{1849821/proyecto_INICIO, 1849821/proyecto_PROCESO, 1849821/proyecto_FIN, 1849821/proyecto_INICIO, 1849821/proyecto_PROCESO, 1849821/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33796478, lat:15.80313985}}	01-09-2020	30-09-2020	36,006.40	36,006.40	36,006.40	36,006.40	36,006.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94153, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:36006.4, importe_modificado:36006.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}}	{1849986/proyecto_INICIO, 1849986/proyecto_PROCESO, 1849986/proyecto_FIN, 1849986/proyecto_INICIO, 1849986/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
346	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 680.00 METROS DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD CUAHUTEMOC, lon:-92.93137343, lat:16.77719011}}	23-06-2020	24-08-2020	2,130,446.33	2,130,446.33	2,130,446.33	2,130,446.33	2,130,446.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-19, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850124/proyecto_INICIO, 1850124/proyecto_PROCESO, 1850124/proyecto_FIN, 1850124/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3184.2, meta_modificada:3184.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30126 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO DOLORES HIDALGO COMO A 10 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.40994015, lat:15.8029707}}	01-09-2020	30-09-2020	324,057.60	324,057.60	324,057.60	324,057.60	324,057.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94157, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:324057.6, importe_modificado:324057.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3184.2}}	{1850685/proyecto_FIN, 1850685/proyecto_PROCESO, 1850685/proyecto_FIN, 1850685/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1340	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE SE TOMA COMO SALIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE , lon:-93.2607197, lat:16.23487212}}	01-09-2020	30-11-2020	768,152.00	768,152.00	768,152.00	768,152.00	768,152.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-158, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:768152.0, importe_modificado:768152.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}}	{1850961/proyecto_PROCESO, 1850961/proyecto_FIN, 1850961/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A LA CARRETERA QUE VA A NUEVA AMERICA, lon:-92.34787533, lat:15.8644555}}	01-09-2020	30-09-2020	25,204.45	25,204.48	25,204.48	25,204.48	25,204.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94182, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:25204.48, importe_modificado:25204.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}}	{1851001/proyecto_FIN, 1851001/proyecto_PROCESO, 1851001/proyecto_FIN, 1851001/proyecto_INICIO, 1851001/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA NORTE, CALLE 2DA SUR LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL Y SEGUNDA SUR A DOS CUADRAS DEL PARQUE, lon:-92.62668355, lat:16.48917536}}	15-11-2020	30-11-2020	107,734.54	107,734.54	107,734.54	107,734.54	107,734.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92153, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:107734.54, importe_modificado:107734.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1851704/proyecto_INICIO, 1851704/proyecto_FIN, 1851704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
86		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:224, direccion:CALLE RIB. EL PORVENIR RANCHERIA RIB. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 13 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTROQUE DE LA CARRETER, lon:-93.24446999, lat:16.26998099}}	01-07-2020	30-10-2020	355,713.00	355,713.00	355,713.00	355,713.00	355,713.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-119, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:355713.0, importe_modificado:355713.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1852360/proyecto_FIN, 1852360/proyecto_PROCESO, 1852360/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:PUEBLO LINDAVISTA, 29700 LINDAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL LOCALIUZADA EN COORDENADAS 17.406566 92.819, lon:-92.815591, lat:17.40657432}}	15-09-2020	15-12-2020	845,622.86	845,622.86	845,622.86	845,622.86	845,622.86	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:845622.86, importe_modificado:845622.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1852507/proyecto_PROCESO, 1852507/proyecto_INICIO, 1852507/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
239		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINA, lon:-92.7184997, lat:16.90334585}}	01-09-2020	31-10-2020	747,485.76	747,485.76	747,485.76	747,485.76	747,485.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDf/049/2020/54, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:747485.76, importe_modificado:747485.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852659/proyecto_PROCESO, 1852659/proyecto_INICIO, 1852659/proyecto_FIN, 1852659/proyecto_PROCESO, 1852659/proyecto_FIN, 1852659/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:207, direccion:EJIDO SAN JOSÉ ISMOCOY, 29930 SAN JOSÉ ISMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35934226, lat:17.19052546}}	08-09-2020	08-12-2020	564,739.21	564,739.21	564,739.21	564,739.21	564,739.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-060/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:564739.21, importe_modificado:564739.21}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1852963/proyecto_PROCESO, 1852963/proyecto_FIN, 1852963/proyecto_INICIO, 1852963/proyecto_PROCESO, 1852963/proyecto_FIN, 1852963/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
155		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:47, direccion:EJIDO ZACUALTIPÁN, 30182 ZACUALTIPÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN AL PRIMER DESVIO QUE LLEVA DIRECTO AL EJIDO DE ZACUALTIPÁN., lon:-91.34418323, lat:16.18987082}}	09-03-2020	09-05-2020	2,686,380.25	2,686,380.25	2,686,380.25	2,686,380.25	2,686,380.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-03/20, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2686380.25, importe_modificado:2686380.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1853413/proyecto_FIN, 1853413/proyecto_PROCESO, 1853413/proyecto_FIN, 1853413/proyecto_PROCESO, 1853413/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
149	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR Y POSTERIORMENTE LLEGANDO AL EJIDO 5, lon:-91.22605713, lat:16.10683454}}	17-02-2020	31-03-2020	1,971,510.78	1,971,510.78	1,971,510.78	1,971,510.78	1,971,510.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-08/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1971510.78, importe_modificado:1971510.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{1853642/proyecto_INICIO, 1853642/proyecto_PROCESO, 1853642/proyecto_FIN, 1853642/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALA CLINICA BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62967883, lat:16.89063701}}	07-10-2020	23-10-2020	1,388,600.00	1,388,600.00	1,388,600.00	1,388,600.00	1,388,600.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89546, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1388600.0, importe_modificado:1388600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO, 1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO SAN CRISTOBALITO, 29864 NOCTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A LADO DERECHO DEL TRAMO NACHITOMSANTO DOMINGO PASA, lon:-92.81001133, lat:16.91631317}}	01-10-2020	15-10-2020	88,526.27	88,526.27	88,526.27	88,526.27	88,526.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/017, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:88526.27, importe_modificado:88526.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853827/proyecto_PROCESO, 1853827/proyecto_FIN, 1853827/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2809.6, meta_modificada:2809.6}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:595, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS COLONIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, 29140 LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, OCOZOCOATULA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO 5 DE MAYO Y CAMINO LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, CAMINO CETAC LA OBRA SE UBICA EN , lon:-93.39993763, lat:16.75380561}}	15-06-2020	15-08-2020	1,747,339.40	1,747,339.40	1,747,339.40	1,747,339.40	1,747,339.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-014/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOATULA DE ESPINOSA, monto:1747339.4, importe_modificado:1747339.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2809.6}}	{1853895/proyecto_INICIO, 1853895/proyecto_FIN, 1853895/proyecto_PROCESO, 1853895/proyecto_FIN, 1853895/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:26, direccion:EJIDO NUEVO RODOLFO FIGUEROA, 30183 NUEVO RODULFO FIGUEROA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA, lon:-91.26099573, lat:16.22223994}}	04-05-2020	19-06-2020	2,358,400.61	2,358,400.61	2,358,400.61	2,358,400.61	2,358,400.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VI-14/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2358400.61, importe_modificado:2358400.61}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1853958/proyecto_PROCESO, 1853958/proyecto_INICIO, 1853958/proyecto_PROCESO, 1853958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA YAJALÓN - TILA, CARRETERA TEMO-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.42192131, lat:17.2286991}}	12-10-2020	16-12-2020	784,727.84	784,727.84	784,727.84	784,727.84	784,727.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-228/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:784727.84, importe_modificado:784727.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}}	{1853989/proyecto_INICIO, 1853989/proyecto_FIN, 1853989/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:110, direccion:EJIDO LA LAGUNA, 29930 LA LAGUNA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31446885, lat:17.15528843}}	01-10-2020	31-10-2020	20,770.38	20,770.38	20,770.38	20,770.38	20,770.38	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}}	{1854281/proyecto_INICIO, 1854281/proyecto_PROCESO, 1854281/proyecto_FIN, 1854281/proyecto_PROCESO, 1854281/proyecto_FIN, 1854281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
961	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE NORTE, CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE , lon:-92.24942729, lat:15.58578837}}	02-10-2020	28-12-2020	3,344,740.27	3,344,740.27	3,344,740.27	3,344,740.27	3,344,740.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/39, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3344740.27, importe_modificado:3344740.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2285.0}}	[1854448/proyecto_INICIO, 1854448/proyecto_FIN, 1854448/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:EJIDO BARRANCA NAVIL 2DA. SECCION, 29930 BARRANCA NAVIL 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.319195, lat:17.17106335}}	01-10-2020	31-10-2020	41,540.76	41,540.76	41,540.76	41,540.76	41,540.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:41540.76, importe_modificado:41540.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}}	[1863853/proyecto_INICIO, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_FIN, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_INICIO, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_FIN, 1863853/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE NANDAYUSMA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DONOVAN Y PROLONGACION NANDAYUSMA, CARRETERA ESTAL 100 EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUA, lon:-93.01857501, lat:16.69145611}}	13-11-2020	12-12-2020	800,817.94	800,817.94	800,817.94	800,817.94	800,817.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-053/2020, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:800817.94, importe_modificado:800817.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}	[1864103/proyecto_INICIO, 1864103/proyecto_PROCESO, 1864103/proyecto_FIN, 1864103/proyecto_PROCESO, 1864103/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
1460	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE UNDECIMA CUARTA SUR DENTRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27277233, lat:16.22706185}}	01-09-2020	30-11-2020	906,598.00	906,598.00	906,598.00	906,598.00	906,598.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-149, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:906598.0, importe_modificado:906598.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.0}}	[1864414/proyecto_INICIO, 1864414/proyecto_PROCESO, 1864414/proyecto_FIN, 1864414/proyecto_PROCESO, 1864414/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES CHIAPAS CON DIRECCION A, lon:-93.26921328, lat:16.23863392}}	01-09-2020	30-10-2020	92,041.00	92,041.00	92,041.00	92,041.00	92,041.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-18, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:92041.0, importe_modificado:92041.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}	[1864759/proyecto_PROCESO, 1864759/proyecto_FIN, 1864759/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.6, meta_modificada:1421.6}}		{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO TAPILULA CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 4A ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, lon:-93.01597124, lat:17.25258331}}	26-03-2020	26-06-2020	589,462.09	589,462.09	589,462.09	589,462.09	589,462.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-P016/2020, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:589462.09, importe_modificado:589462.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.6}}	[1864958/proyecto_PROCESO, 1864958/proyecto_INICIO, 1864958/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS ENTRE AVENIDA STA SUR Y CALLE 5TA PONIENTE, CARRETERA PANAMERICADA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO SOBRE LA STA SUR EN, lon:-93.37706079, lat:16.75683001}}	15-09-2020	15-11-2020	1,211,992.08	1,211,992.08	1,211,992.08	1,211,992.08	1,211,992.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-046/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1211992.08, importe_modificado:1211992.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}	[1865626/proyecto_INICIO, 1865626/proyecto_FIN, 1865626/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:ANDADOR NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA CHIAPILLA, CARRETERA ACALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.75948134, lat:16.55247337}}	18-11-2020	17-12-2020	548,091.57	548,091.57	548,091.57	548,091.57	548,091.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:548091.57, importe_modificado:548091.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}}	[1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.39, meta_modificada:598.39}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CHALACA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0707100010112 E, lon:-92.58775514, lat:15.21056196}}	01-10-2020	31-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-OT-001/2020, contratista:MARIO RAFAEL ZAMORA BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.39}}	[1865775/proyecto_INICIO, 1865775/proyecto_PROCESO, 1865775/proyecto_FIN, 1865775/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
1082	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40193163, lat:17.41867285}}	02-10-2020	15-12-2020	6,324,545.60	6,324,545.60	6,324,545.60	6,324,545.60	6,324,545.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-192/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6324545.6, importe_modificado:6324545.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1865837/proyecto_INICIO, 1865837/proyecto_FIN, 1865837/proyecto_PROCESO, 1865837/proyecto_FIN, 1865837/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL SANTA CRUZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CAMINO RIO FRIO, CAMINO SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA CHIAPILLA SAN LUCAS CAMINO A RIO FRIO, lon:-92.72631218, lat:16.57268341}}	09-10-2020	22-11-2020	887,962.91	887,962.91	887,962.91	887,962.91	887,962.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:887962.91, importe_modificado:887962.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	[1866018/proyecto_INICIO, 1866018/proyecto_PROCESO, 1866018/proyecto_INICIO, 1866018/proyecto_PROCESO, 1866018/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 88 + 500 RANCHERIA LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-92.88580856, lat:17.15140802}}	16-11-2020	30-12-2020	550,004.37	550,004.37	550,004.37	550,004.37	550,004.37	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97306, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:550004.37, importe_modificado:550004.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	[1866026/proyecto_PROCESO, 1866026/proyecto_INICIO, 1866026/proyecto_PROCESO, 1866026/proyecto_INICIO, 1866026/proyecto_PROCESO, 1866026/proyecto_FIN, 1866026/proyecto_PROCESO, 1866026/proyecto_FIN, 1866026/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
300		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOSA LA OBRA SE UBICARA EN EL PARQUEB CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA, lon:-92.68052566, lat:16.54484921}}	01-12-2020	30-12-2020	575,026.90	575,026.90	575,026.90	575,026.90	575,026.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISDMF-024/2020, contratista:LUCIO ANTONIO PEREZ VELASCO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:575026.85, importe_modificado:575026.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}}	{1866650/proyecto_INICIO, 1866650/proyecto_PROCESO, 1866650/proyecto_INICIO, 1866650/proyecto_PROCESO, 1866650/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA LAS CASAS, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENA, lon:-92.42896313, lat:16.52616407}}	20-07-2020	17-10-2020	1,101,405.00	1,101,405.00	1,101,405.00	1,101,405.00	1,101,405.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAY/DOP/FISDMF-032/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1866706/proyecto_INICIO, 1866706/proyecto_FIN, 1866706/proyecto_PROCESO, 1866706/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
477		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.82, meta_modificada:797.67}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA CLAVE 07DPR1116Q, lon:-92.87522759, lat:16.84340502}}	01-04-2020	15-06-2020	3,494,474.06	3,494,474.06	3,494,474.06	3,494,474.06	3,494,474.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBAS/DOPM/202-04, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3494474.06, importe_modificado:3494474.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.67}}	{1866745/proyecto_INICIO, 1866745/proyecto_PROCESO, 1866745/proyecto_FIN, 1866745/proyecto_INICIO, 1866745/proyecto_PROCESO, 1866745/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:EJIDO EL CASTAÑO, 29910 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CASTAÑO 1 Y BRECHA EL CASTAÑO 2, BRECHA EL CASTAÑO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CASTAÑO, lon:-92.51344167, lat:17.47902407}}	12-10-2020	26-11-2020	786,518.80	786,518.80	786,518.80	786,518.80	786,518.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-225/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:786518.8, importe_modificado:786518.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1866861/proyecto_INICIO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y CALLEJON TIUTZOL 2, CALLEJON TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.57783821, lat:17.49422127}}	12-10-2020	30-11-2020	1,414,295.82	1,414,295.82	1,414,295.82	1,414,295.82	1,414,295.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-235/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414295.82, importe_modificado:1414295.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1867156/proyecto_INICIO, 1867156/proyecto_FIN, 1867156/proyecto_PROCESO, 1867156/proyecto_FIN, 1867156/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
265		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS CRUCES BARRIO POB. VILLAFLORES LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE ACCESO LAS CRUCES, TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL CAMINAR POR 8, lon:-93.28205378, lat:16.23494993}}	02-11-2020	31-12-2020	577,736.00	577,736.00	577,736.00	577,736.00	577,736.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYF-OP-FISM/2020-171, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:577736.0, importe_modificado:577736.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1867594/proyecto_PROCESO, 1867594/proyecto_INICIO, 1867594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL CAMINO A LUCIO CA, lon:-93.38948274, lat:16.75792477}}	01-07-2020	15-09-2020	1,307,328.66	1,307,328.66	1,307,328.66	1,307,328.66	1,307,328.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-019/2020, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1307328.66, importe_modificado:1307328.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1867846/proyecto_FIN, 1867846/proyecto_INICIO, 1867846/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL. BARRIO POB. VILLAFLORES CABECERA MPAL., 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA CALZADA LOS MAESTROS Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTA DEL PANTEON MUNICIPAL TENIE, lon:-93.24415294, lat:16.24207518}}	02-11-2020	31-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-186, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868033/proyecto_INICIO, 1868033/proyecto_FIN, 1868033/proyecto_PROCESO, 1868033/proyecto_FIN, 1868033/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA LA MERCED, 29430 LA MERCED, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA , lon:-92.3387608, lat:16.54747872}}	14-09-2020	12-12-2020	835,511.15	835,511.15	835,511.15	835,511.15	835,511.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-040/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:835511.15, importe_modificado:835511.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{1868234/proyecto_FIN, 1868234/proyecto_INICIO, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_FIN, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_INICIO, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:64, direccion:CALLE CENTRAL JERUSALEN COLONIA TEOPISCA, 29410 JERUSALÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JERUSALEN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS. LOS 25 CUARTOS DORMITORIOS SE ENC, lon:-92.52566783, lat:16.57485322}}	04-02-2020	31-12-2020	1,513,833.98	1,513,833.98	1,513,833.98	1,513,833.98	1,513,833.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-018-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1513833.98, importe_modificado:1513833.98}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1868259/proyecto_FIN, 1868259/proyecto_INICIO, 1868259/proyecto_PROCESO, 1868259/proyecto_INICIO, 1868259/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3552.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1143, direccion:CALLE EJIDO MIRAMAR EJIDO LOS MANGOS, 30540 MIRAMAR, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE EJIDO MIRAMAR Y , SE REHABILIZO LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO MIRAMAR, lon:-93.18822809, lat:15.68497317}}	01-11-2020	31-12-2020	2,613,026.22	2,613,026.22	2,613,026.22	2,613,026.22	2,613,026.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-074/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:2613026.22, importe_modificado:2613026.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3552.0}}	{1868515/proyecto_INICIO, 1868515/proyecto_PROCESO, 1868515/proyecto_FIN, 1868515/proyecto_INICIO, 1868515/proyecto_PROCESO, 1868515/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
161	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:120, direccion:CALLE MONTE LOS OLIVOS EJIDO EL VERGEL, 29419 EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL VERGEL EN LA CALLE LOS OLIVOS A 300 METROS DEL CRUCERO CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRIS, lon:-92.52161104, lat:16.58023445}}	01-06-2020	31-12-2020	1,540,245.94	1,540,245.94	1,540,245.94	1,540,245.94	1,540,245.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/005/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1540245.94, importe_modificado:1540245.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{1868526/proyecto_INICIO, 1868526/proyecto_FIN, 1868526/proyecto_INICIO, 1868526/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL LA GLORIA EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL LA GLORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA GLORIA, lon:-92.47595859, lat:16.5475467}}	04-02-2020	31-12-2020	1,399,986.00	1,399,986.00	1,399,986.00	1,399,986.00	1,399,986.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-041-2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SANCHEZ Y VERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1399986.0, importe_modificado:1399986.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868654/proyecto_INICIO, 1868654/proyecto_FIN, 1868654/proyecto_PROCESO, 1868654/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
252	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO - KILÓMETRO 12 + 200 PUEBLO BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A U UN LADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE , lon:-92.76784482, lat:16.93070702}}	01-12-2020	15-12-2020	88,512.01	88,512.01	88,512.01	88,512.01	88,512.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-020, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:88512.01, importe_modificado:88512.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869004/proyecto_INICIO, 1869004/proyecto_PROCESO, 1869004/proyecto_FIN, 1869004/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
238	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DEL CAMINO NACHITOM SANTO DOMINGO, lon:-92.83151511, lat:16.95914485}}	01-07-2020	15-07-2020	66,964.10	66,964.10	66,964.10	66,964.10	66,964.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-004, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:66964.1, importe_modificado:66964.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869078/proyecto_FIN, 1869078/proyecto_PROCESO, 1869078/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1562, direccion:CALLE VISTA HERMOSA COLONIA VISTA HERMOSA, 29140 VISTAHERMOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, CAMINO JUAN DE GRUALVA 1 PARA LLEGAR A LA COMUNIDA TOMAR CARRETERA A APIC, lon:-93.49429658, lat:17.06195061}}	27-10-2020	30-12-2020	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-085/2020, contratista:SONIA GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1869386/proyecto_INICIO, 1869386/proyecto_FIN, 1869386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7982	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO RAMAJAL, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A SUR ORIENTE Y CALLE 9A SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL RAMAJAL EN INSTALACIONES DE LA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-92.47023809, lat:16.53480927}}	03-02-2020	31-12-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTC-DOPM-FISM-059-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869533/proyecto_INICIO, 1869533/proyecto_PROCESO, 1869533/proyecto_FIN, 1869533/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE A LA CUEVA BARRIO CERRO PELÓN, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PAANTEON MUNICIPAL, lon:-92.48595861, lat:16.54191364}}	03-02-2020	31-12-2020	1,910,235.00	1,910,235.00	1,910,235.00	1,910,235.00	1,910,235.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTC-DOPM-FISM-058-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1910235.0, importe_modificado:1910235.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869581/proyecto_INICIO, 1869581/proyecto_PROCESO, 1869581/proyecto_FIN, 1869581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E.C.(TEOPISCA-NUEVO LEÓN) KM.11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR, lon:-92.47518597, lat:16.45973159}}	11-11-2020	10-12-2020	155,954.66	155,954.66	155,954.66	155,954.66	155,954.66	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-ADQ-001-001/2020, contratista:Jhon Erynn Mendez Perez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:89138.66, importe_modificado:89138.66}, ccto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF/PS-001-001/2020, contratista:Rafael Jimenez Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:66816.0, importe_modificado:66816.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1869828/proyecto_PROCESO, 1869828/proyecto_INICIO, 1869828/proyecto_FIN, 1869828/proyecto_PROCESO, 1869828/proyecto_FIN, 1869828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3344.2, meta_modificada:3344.2}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:63, direccion:CALLE EL GAVILAN LAS CRUCES COLONIA EL GAVILAN LAS CRUCES, 29140 EL GAVILÁN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ISIDRO EL GAVILAN, CAMINO EL VERGEL LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN SE ENTRA PA, lon:-93.45697506, lat:16.75106286}}	04-11-2020	30-12-2020	1,900,911.86	1,900,911.86	1,900,911.86	1,900,911.86	1,900,911.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-096/2020, contratista:MARIANO OVANDO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1900911.86, importe_modificado:1900911.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3344.2}}	{1869915/proyecto_INICIO, 1869915/proyecto_PROCESO, 1869915/proyecto_FIN, 1869915/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
116	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:55, direccion:COLONIA , 00000 ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON LA AGENTE MUNICIPAL, lon:-93.51883134, lat:17.43673378}}	16-06-2020	07-08-2020	481,914.76	481,914.76	481,914.76	481,914.76	481,914.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-039, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO'S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:481914.76, importe_modificado:481914.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1870138/proyecto_INICIO, 1870138/proyecto_FIN, 1870138/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:COLONIA , 00000 MASPAC ABAJO 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD PARA UBICAR LAS VIVIENDAS, lon:-93.36059056, lat:17.39923942}}	01-07-2020	31-08-2020	2,254,073.99	2,254,073.99	2,254,073.99	2,254,073.99	2,254,073.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-023, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO'S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2254073.99, importe_modificado:2254073.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1870159/proyecto_INICIO, 1870159/proyecto_FIN, 1870159/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:516, direccion:EL JIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, 30187 SAN JOSE DE LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-91.75649345, lat:16.48496611}}	07-12-2020	31-12-2020	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:8400.0, importe_modificado:8400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1870841/proyecto_PROCESO, 1870841/proyecto_INICIO, 1870841/proyecto_FIN, 1870841/proyecto_PROCESO, 1870841/proyecto_FIN, 1870841/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}}	01-03-2020	31-12-2020	313,026.80	313,026.80	313,026.80	313,026.80	313,026.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:313026.8, importe_modificado:313026.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876451/proyecto_INICIO, 1876451/proyecto_FIN, 1876451/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}}	01-01-2020	31-12-2020	193,332.45	193,332.45	193,332.45	193,332.45	193,332.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/02/2020, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:193332.45, importe_modificado:193332.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876513/proyecto_INICIO, 1876513/proyecto_PROCESO, 1876513/proyecto_FIN, 1876513/proyecto_INICIO, 1876513/proyecto_PROCESO, 1876513/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}}	01-03-2020	31-10-2020	1,600,800.30	1,600,800.30	1,600,800.30	1,600,800.30	1,600,800.30	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/PRODIMDF/001 /2020, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1600800.3, importe_modificado:1600800.3}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1877390/proyecto_FIN, 1877390/proyecto_INICIO, 1877390/proyecto_PROCESO, 1877390/proyecto_INICIO, 1877390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}}	05-08-2020	03-10-2020	146,129.00	146,129.00	146,129.00	146,129.00	146,129.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/TM/FISM/PRODI M/SERV13-001-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:146129.0, importe_modificado:146129.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1877400/proyecto_INICIO, 1877400/proyecto_PROCESO, 1877400/proyecto_FIN, 1877400/proyecto_PROCESO, 1877400/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}	01-06-2020	31-08-2020	779,599.00	779,599.00	779,599.00	779,599.00	779,599.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM-PRODIM/OPAD/002-2020, contratista:SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:779599.0, importe_modificado:779599.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1877503/proyecto_PROCESO, 1877503/proyecto_FIN, 1877503/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}	01-06-2020	31-08-2020	1,013,061.00	1,013,061.00	1,013,061.00	1,013,061.00	1,013,061.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/PRODIM-SERV/004-2020, contratista:SILLION EMPRESARIAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1013061.0, importe_modificado:1013061.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}}	{1877505/proyecto_PROCESO, 1877505/proyecto_FIN, 1877505/proyecto_PROCESO, 1877505/proyecto_FIN, 1877505/proyecto_INICIO, 1877505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}}	15-09-2020	31-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96872, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877536/proyecto_INICIO, 1877536/proyecto_FIN, 1877536/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0		{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}}	15-07-2020	31-12-2020	803,534.94	803,534.94	803,534.94	803,534.94	803,534.94	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:803534.94, importe_modificado:803534.94}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:78.0}}	{1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_INICIO, 1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_PROCESO, 1877905/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	1004	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1056.72, meta_modificada:1056.72}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:chiotic, lon:-92.62710571, lat:16.85449107}}	01-12-2020	31-12-2020	1,446,274.80	1,446,274.80	1,446,274.80	1,446,274.80	1,446,274.80	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-188/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1446274.8, importe_modificado:1446274.8}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1056.72}}	{1879291/proyecto_PROCESO, 1879291/proyecto_INICIO, 1879291/proyecto_FIN, 1879291/proyecto_PROCESO, 1879291/proyecto_FIN, 1879291/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15905		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}}	01-04-2020	30-09-2020	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890142/proyecto_PROCESO, 1890142/proyecto_INICIO, 1890142/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68891		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 1A. AVENIDA ORIENTE SUR # 3 LAS MARGARITAS, CHIS. CP. 30180, lon:-91.98156833, lat:16.31594722}}	01-01-2020	30-06-2020	6,450,199.98	6,450,199.98	6,450,199.98	6,450,199.98	6,450,199.98	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:6450199.98, importe_modificado:6450199.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890195/proyecto_INICIO, 1890195/proyecto_PROCESO, 1890195/proyecto_FIN, 1890195/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37425		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}}	10-02-2020	09-03-2020	630,287.95	630,287.95	630,287.95	630,287.95	630,287.95	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:630287.95, importe_modificado:630287.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890207/proyecto_PROCESO, 1890207/proyecto_FIN, 1890207/proyecto_INICIO, 1890207/proyecto_PROCESO, 1890207/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5348		{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO RAYON, CHIS. CP. 29740, lon:-93.01121722, lat:17.20050333}}	01-01-2020	31-12-2020	31,493.00	31,493.00	31,493.00	31,493.00	31,493.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IMRC/DOPM/073/FIS-MDF-ADQUIS-002/2020, contratista:JOSE EMILIO DE LA TORRE ARIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL, monto:31493.0, importe_modificado:31493.0}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}	{1890235/proyecto_INICIO, 1890235/proyecto_PROCESO, 1890235/proyecto_FIN, 1890235/proyecto_PROCESO, 1890235/proyecto_FIN, 1890235/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41701		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TILA, CHIS. C.P. 29010, lon:-92.42586472, lat:17.30063472}}	01-01-2020	31-12-2020	7,685,482.06	7,685,482.06	7,685,482.06	7,685,482.06	7,685,482.06	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-001/2020, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7685482.06, importe_modificado:7685482.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890289/proyecto_INICIO, 1890289/proyecto_FIN, 1890289/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15428		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}}	13-07-2020	14-08-2020	544,446.07	544,446.07	544,446.07	544,446.07	544,446.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-001/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:544446.07, importe_modificado:544446.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1891969/proyecto_PROCESO, 1891969/proyecto_INICIO, 1891969/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6734		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS, lon:-92.25994222, lat:16.66006194}}	25-03-2020	19-11-2020	365,886.78	365,886.78	365,886.78	365,886.78	365,886.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1891997/proyecto_FIN, 1891997/proyecto_PROCESO, 1891997/proyecto_INICIO, 1891997/proyecto_FIN, 1891997/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23194	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO; CHENALHÓ, CHIAPAS, lon:-92.62614806, lat:16.89427694}}	25-03-2020	19-11-2020	820,781.34	820,781.34	820,781.34	820,781.34	820,781.34	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-29, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:820781.34, importe_modificado:820781.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1891998/proyecto_FIN, 1891998/proyecto_PROCESO, 1891998/proyecto_INICIO, 1891998/proyecto_FIN, 1891998/proyecto_INICIO, 1891998/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2209	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-93.10460472, lat:17.19004806}}	13-07-2020	31-12-2020	82,944.46	82,944.46	82,944.46	82,944.46	82,944.46	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103006, contratista:, convocante:INSTITUTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, monto:82944.46, importe_modificado:82944.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892119/proyecto_PROCESO, 1892119/proyecto_FIN, 1892119/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:OSTUACAN, NUEVO XOCHIMILCO Y CATEDRAL, OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}}	14-01-2020	29-10-2020	593,759.51	593,759.51	593,759.51	593,759.51	593,759.51	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:593759.51, importe_modificado:593759.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{1892824/proyecto_FIN, 1892824/proyecto_INICIO, 1892824/proyecto_FIN, 1892824/proyecto_INICIO, 1892824/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	21000	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}}	01-01-2020	31-12-2020	773,514.12	773,514.12	773,514.12	773,514.12	773,514.12	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99700, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:859460.0, importe_modificado:773514.12}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	{1937351/proyecto_INICIO, 1937351/proyecto_FIN, 1937351/proyecto_PROCESO, 1937351/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
5444	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.8, meta_modificada:1546.8}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:29720 Ixhuatán, Chis., México, lon:-93.0085731, lat:17.2925874}}	01-10-2020	31-12-2020	16,103,342.38	16,103,342.38	16,103,342.38	16,103,342.38	16,103,342.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-192 E, contratista:Narcia Service, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.569737653E7, importe_modificado:1.569737653E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.8}}	{1941330/proyecto_FIN, 1941330/proyecto_PROCESO, 1941330/proyecto_INICIO, 1941330/proyecto_PROCESO, 1941330/proyecto_INICIO, 1941330/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
21844	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:206, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34332263, lat:16.786546}}	03-09-2020	21-10-2020	1,600,370.00	1,600,370.00	1,600,370.00	1,600,370.00	1,600,370.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FORT AMUN-002/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1600370.0, importe_modificado:1600370.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1944826/proyecto_INICIO, 1944826/proyecto_PROCESO, 1944826/proyecto_FIN, 1944826/proyecto_PROCESO, 1944826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.93, meta_modificada:796.93}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-01-2020	31-12-2020	997,633.55	997,633.55	997,633.55	997,633.55	997,633.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-012 E, contratista:C. Ruben Pablo González Ceballos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2657492.55, importe_modificado:2657492.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.93}}	{1700785/proyecto_PROCESO, 1700785/proyecto_FIN, 1700785/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	58787	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}}	10-06-2020	07-10-2020	6,451,585.08	6,451,585.08	6,451,585.08	6,451,585.08	6,451,585.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}}		Terminado	Validado avances
0	13379	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}}	01-06-2020	31-12-2020	2,563,448.28	2,563,448.28	2,563,448.28	2,563,448.28	2,563,448.28	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041037-166, contratista:JORGE ORDOÑEZ RUIZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}}		Terminado	Validado avances
0	168490	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}}	01-06-2020	31-12-2020	691,724.14	691,724.14	691,724.14	691,724.14	691,724.14	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041041-114, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	110645	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-06-2020	31-12-2020	1,451,603.45	1,451,603.45	1,451,603.45	1,451,603.45	1,451,603.45	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041013-062, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1427000.0, importe_modificado:1427000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}}		Terminado	Validado avances
0	44052	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Punta Flor, Chis., México, lon:-93.9780599, lat:16.1033299}}	01-06-2020	31-12-2020	1,495,344.83	1,495,344.83	1,495,344.83	1,495,344.83	1,495,344.83	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041078-113, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}}		Terminado	Validado avances
15838	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}}	01-03-2020	31-12-2020	7,949,724.57	7,949,724.57	7,949,724.57	7,949,724.57	7,949,724.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-066 E, contratista:Taller de Arquitectos TAJ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7749465.56, importe_modificado:7749465.56}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709080/proyecto_INICIO, 1709080/proyecto_PROCESO, 1709080/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2072	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Chis., México, lon:-92.5836337, lat:16.4384722}}	01-03-2020	31-12-2020	2,783,831.22	2,783,831.22	2,783,831.22	2,783,831.22	2,783,831.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-099 E, contratista:Constructora QUICHE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2713650.81, importe_modificado:2713650.81}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709144/proyecto_PROCESO, 1709144/proyecto_INICIO, 1709144/proyecto_PROCESO, 1709144/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.21, meta_modificada:915.21}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	2,144,192.62	2,144,192.62	2,144,192.62	2,144,192.62	2,144,192.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-029 E, contratista:Ingenieros Civiles de Tuxtla, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2090143.48, importe_modificado:2090143.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.21}}	{1709587/proyecto_PROCESO, 1709587/proyecto_FIN, 1709587/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
403	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3441.97, meta_modificada:3441.97}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	7,254,528.58	7,254,528.58	7,254,528.58	7,254,528.58	7,254,528.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-067 E, contratista:Construcciones Civiles y Dragados México-Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6289029.55, importe_modificado:6289029.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3441.97}}	{1709603/proyecto_INICIO, 1709603/proyecto_PROCESO, 1709603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.92, meta_modificada:161.92}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	362,983.42	362,983.42	362,983.42	362,983.42	362,983.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBR A/005/2020, contratista:Fidel Medina López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:353832.67, importe_modificado:353832.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.92}}	{1709622/proyecto_FIN, 1709622/proyecto_PROCESO, 1709622/proyecto_INICIO, 1709622/proyecto_FIN, 1709622/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	8,477,566.18	8,477,566.18	8,477,566.18	8,477,566.18	8,477,566.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-024 E, contratista:Construtura y Comercializadora Carmar, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8263846.53, importe_modificado:8263846.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}}	{1709639/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	270	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:chiotic a yolonam, Chiapas, México, lon:-92.62916565, lat:16.84069042}}	01-03-2020	31-03-2020	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-038/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:328000.0, importe_modificado:328000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}}	{1712533/proyecto_FIN, 1712533/proyecto_INICIO, 1712533/proyecto_PROCESO, 1712533/proyecto_FIN, 1712533/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11010	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.1, meta_modificada:12.89}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO 0+000 - 98+200 KILÓMETRO 98 + 200 PUEBLO CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE CHICOASEN A MALPASO. E, lon:-93.15859665, lat:17.01898062}}	01-03-2020	30-11-2020	42,790,647.66	42,790,647.66	42,790,647.66	42,790,647.66	42,790,647.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040019-023, contratista:C. ING. HÉCTOR LEÓN HERNÁNDEZ FONCECA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.279064766E7, importe_modificado:4.279064766E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.89}}	{1715209/proyecto_INICIO, 1715209/proyecto_PROCESO, 1715209/proyecto_INICIO, 1715209/proyecto_PROCESO, 1715209/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12059	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:1.72}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 4+000 KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SAN PEDRO NICHTALUCUM Y , EL PUNTO INICIAL DEL PROYECTO SE ENCU, lon:-92.73067245, lat:17.03673763}}	01-03-2020	31-07-2020	7,998,261.22	7,998,261.22	7,998,261.22	7,998,261.22	7,998,261.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040020-033, contratista:C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7998261.22, importe_modificado:7998261.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.72}}	[1715210/proyecto_INICIO, 1715210/proyecto_PROCESO, 1715210/proyecto_FIN, 1715210/proyecto_PROCESO, 1715210/proyecto_FIN, 1715210/proyecto_INICIO, 1715210/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
39423	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 30+000 KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA TAMAULIPAS - SAN GREGORIO CHAMIC, 30140 TAMAULIPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO TAMAULIPAS - SAN GREGORIO CHAMIC Y , EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-92.03579083, lat:15.82954797}}	01-03-2020	30-10-2020	35,789,275.61	35,789,275.61	35,789,275.61	35,789,275.61	35,789,275.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040018-022, contratista:ARG. FABIAN ESTEBAN BUSTAMANTE VEGA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.578927561E7, importe_modificado:3.578927561E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	[1715216/proyecto_INICIO, 1715216/proyecto_PROCESO, 1715216/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
18902	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 2+000 - 4+000 KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO LUIS ESPINOZA, 29770 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C BOCHIL - LUIS ESPINOZA Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A GARRIDO CANAV, lon:-93.00980324, lat:17.04501254}}	01-03-2020	30-11-2020	22,841,302.78	22,841,302.78	22,841,302.78	22,841,302.78	22,841,302.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040027-040, contratista:ING. ABEL CASTELLANOS LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.284130278E7, importe_modificado:2.284130278E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	[1715233/proyecto_INICIO, 1715233/proyecto_PROCESO, 1715233/proyecto_INICIO, 1715233/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
25576	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO ORIENTE SUR PUEBLO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE NORTE A UN COSTADO DEL PARQUE LA POCHOTA Y A 50 METROS DE LA IGLESIA D, lon:-92.71989165, lat:17.06328108}}	01-05-2020	30-06-2020	400,768.62	400,768.62	400,768.62	400,768.62	400,768.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-059 E, contratista:Valeria Construcciones, Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:400768.62, importe_modificado:400768.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	[1715421/proyecto_INICIO, 1715421/proyecto_FIN, 1715421/proyecto_PROCESO, 1715421/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.59, meta_modificada:1.65}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 18+000 - 28+589 KILÓMETRO 10 + 589 PUEBLO LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CHANAL - LA MENDOZA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO CHANAL LA MENDOZA PUNTO I, lon:-92.13889196, lat:16.68326881}}	01-04-2020	30-09-2020	11,366,049.54	11,366,049.54	11,366,049.54	11,366,049.54	11,366,049.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040037-212, contratista:LAURA IVETTE LARA GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.136604954E7, importe_modificado:1.136604954E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.65}}	[1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_FIN, 1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_INICIO, 1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 17+000 KILÓMETRO 17 + 0 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUIZ, NICOLÁS RUIZ CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. (BETANIA - SOYATITAN) - NICOLAS RUIZ Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAM, lon:-92.64783257, lat:16.40804098}}	01-04-2020	30-09-2020	15,497,929.59	15,497,929.59	15,497,929.59	15,497,929.59	15,497,929.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040035-210, contratista:C. FRIDA ELIZABETH VALDIVIEZO MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.549792959E7, importe_modificado:1.549792959E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	[1715453/proyecto_PROCESO, 1715453/proyecto_FIN, 1715453/proyecto_INICIO, 1715453/proyecto_PROCESO, 1715453/proyecto_INICIO, 1715453/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
213	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:COLONIA , 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TUMBALÁ EN UNA LOCALIDAD LLAMADA CHUCULUMTIEL, lon:-92.31831334, lat:17.27159268}}	01-04-2020	31-10-2020	9,027,444.00	9,027,444.00	9,027,444.00	9,027,444.00	9,027,444.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021001-046, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9027444.0, importe_modificado:9027444.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}	[1715494/proyecto_INICIO, 1715494/proyecto_PROCESO, 1715494/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYÁN, 30140 FRONTERA COMALAPÁ, FRONTERA COMALAPÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPÁ - MOTOZINTLA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE LLEVARÁ A CAB, lon:-92.14661801, lat:15.65067531}}	01-04-2020	30-09-2020	12,107,659.89	12,107,659.89	12,107,659.89	12,107,659.89	12,107,659.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040053-229, contratista:ALEIANDRO TORRES CAL Y MAYOR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.193984389E7, importe_modificado:1.193984389E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715501/proyecto_INICIO, 1715501/proyecto_PROCESO, 1715501/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.62, meta_modificada:836.62}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA 11A. SUR PONIENTE A 120 METROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE BERRIOZÁB, lon:-93.2748183, lat:16.79098678}}	01-08-2020	31-10-2020	1,421,070.33	1,421,070.33	1,421,070.33	1,421,070.33	1,421,070.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-170 E, contratista:YUSUF Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1421070.33, importe_modificado:1421070.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.62}}	{1718125/proyecto_INICIO, 1718125/proyecto_FIN, 1718125/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE PUEBLO HUIXTÁN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A 150 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UB, lon:-92.45790854, lat:16.71228754}}	01-08-2020	30-11-2020	888,874.04	888,874.04	888,874.04	888,874.04	888,874.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1718264/proyecto_INICIO, 1718264/proyecto_PROCESO, 1718264/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
159	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO BEJUCAL DE OCAMPO, 30950 BEJUCAL DE OCAMPO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE PONIENTE, AVENIDA BENITO JUÁREZ DEL PARQUE MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO ABARCA UN RAD, lon:-92.15861223, lat:15.45582348}}	01-08-2020	30-11-2020	3,694,382.71	3,694,382.71	3,694,382.71	3,694,382.71	3,694,382.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-133 E, contratista:Constructora Eléctrica Camacho, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3694382.71, importe_modificado:3694382.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}}	{1718443/proyecto_INICIO, 1718443/proyecto_FIN, 1718443/proyecto_PROCESO, 1718443/proyecto_FIN, 1718443/proyecto_PROCESO, 1718443/proyecto_FIN, 1718443/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
208	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS CRUCES - LAGUNA SECA Y CALLEJON EL MADRONAL ONCE DE MARZO, LA OBRA D, lon:-92.71040256, lat:15.28371066}}	16-03-2020	11-04-2020	449,288.86	449,288.86	449,288.86	449,288.86	449,288.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:449288.86, importe_modificado:449288.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}}	{1722927/proyecto_FIN, 1722927/proyecto_PROCESO, 1722927/proyecto_INICIO, 1722927/proyecto_PROCESO, 1722927/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA BARRIO ETA, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA Y CALLE DIF MUNICIPAL, POR PRIMERA ORIENTE Y QUINTA ORIENTE AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA A 750 MTS DE, lon:-93.26292551, lat:16.1890375}}	16-03-2020	15-07-2020	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/005-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1723030/proyecto_INICIO, 1723030/proyecto_PROCESO, 1723030/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2523	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO CALLE ALDAMA - SALIDA SOLOSUCHIAPAS KILÓMETRO 0 + 265 PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA 195 A CARGO DEL MUNICIPIO DE IXTACOMITAN, lon:-93.09641993, lat:17.42954224}}	16-04-2020	30-07-2020	1,846,460.53	1,846,460.53	1,846,460.53	1,846,460.53	1,846,460.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0006/2020, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1846460.53, importe_modificado:1846460.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}	{1723033/proyecto_PROCESO, 1723033/proyecto_INICIO, 1723033/proyecto_FIN, 1723033/proyecto_INICIO, 1723033/proyecto_FIN, 1723033/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - SIBERIA MARGEN DERECHO - KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SAN JOSE TZIBAL, lon:-92.31345198, lat:16.61758451}}	15-04-2020	30-07-2020	546,127.00	546,127.00	546,127.00	546,127.00	546,127.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:546127.0, importe_modificado:546127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1723246/proyecto_INICIO, 1723246/proyecto_PROCESO, 1723246/proyecto_FIN, 1723246/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - SAN JOSE AGUAJAL MARGEN DERECHO - KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA SAN JOSE AGUAJAL, 30580 SAN JOSÉ AGUAJAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE AGUAJAL - EL PROGRESO Y CALLEJON SAN JOSE AGUAJ, lon:-92.82909574, lat:15.25446965}}	10-03-2020	09-04-2020	565,852.09	565,852.09	565,852.09	565,852.09	565,852.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:565852.09, importe_modificado:565852.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:547.0}}	{1723356/proyecto_FIN, 1723356/proyecto_INICIO, 1723356/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1177, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA, 29960 SAN MIGUEL ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.60 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA T, lon:-91.90807808, lat:17.33746408}}	13-02-2020	13-05-2020	1,329,288.94	1,329,288.94	1,329,288.94	1,329,288.94	1,329,288.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-007-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1329288.94, importe_modificado:1329288.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1723807/proyecto_PROCESO, 1723807/proyecto_FIN, 1723807/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLEJON 2 CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CEN, lon:-93.17735379, lat:16.75127477}}	22-04-2020	09-08-2020	760,609.62	760,609.62	760,609.62	760,609.62	760,609.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-003-2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:760609.62, importe_modificado:760609.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{1723820/proyecto_INICIO, 1723820/proyecto_PROCESO, 1723820/proyecto_INICIO, 1723820/proyecto_FIN, 1723820/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:942.0, meta_modificada:942.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA LAS MORENAS, 30580 LAS MORENAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS MORENAS - ZACATONAL Y CALLEJON LAS MORENAS - LAS MERCEDES, LA OBRA, lon:-92.76101408, lat:15.23792676}}	16-03-2020	15-04-2020	565,654.22	565,654.22	565,654.22	565,654.22	565,654.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:565654.22, importe_modificado:565654.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:942.0}}	{1724076/proyecto_PROCESO, 1724076/proyecto_INICIO, 1724076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.27156737, lat:16.65845431}}	15-04-2020	30-07-2020	214,912.00	214,912.00	214,912.00	214,912.00	214,912.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:214912.0, importe_modificado:214912.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1724161/proyecto_PROCESO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 49780 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PASO CHINAL Y CALLEJON PASO CHINAL, CALLEJON PASO CHINAL UBICADO A 23 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PASO CHINAL, lon:-92.51224238, lat:17.49877901}}	23-03-2020	22-05-2020	3,454,410.33	3,454,410.33	3,454,410.33	3,454,410.33	3,454,410.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-019/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3454410.33, importe_modificado:3454410.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}	{1724252/proyecto_FIN, 1724252/proyecto_PROCESO, 1724252/proyecto_INICIO, 1724252/proyecto_PROCESO, 1724252/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1449	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR S/N Y CALLE 1A SUR S/N, AVENIDA CENTRAL S/N ESTA OBRA SE UBICA EN LA 3A ORIENTE SUR SN EN LA ESCUELA , lon:-93.07171879, lat:16.17021925}}	01-07-2020	30-09-2020	1,147,909.39	1,147,909.39	1,147,909.39	1,147,909.39	1,147,909.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/014-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1147909.39, importe_modificado:1147909.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}}	{1724363/proyecto_PROCESO, 1724363/proyecto_INICIO, 1724363/proyecto_PROCESO, 1724363/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.0, meta_modificada:647.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 79618 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO DESVIO HIDALGO, LA OBRA SE EJECUTARA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA L, lon:-93.65869002, lat:16.56078278}}	23-01-2020	06-02-2020	511,767.04	511,767.04	511,767.04	511,767.04	511,767.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:511767.04, importe_modificado:511767.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.0}}	{1724467/proyecto_INICIO, 1724467/proyecto_FIN, 1724467/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.2, meta_modificada:2132.2}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CASA EJIDAL EJIDO QUINCE DE ABRIL, 75678 QUINCE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PRIMER PUENTE ALCANTARILLA Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, AVENIDA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALL, lon:-92.8562503, lat:15.24967085}}	06-04-2020	04-07-2020	1,739,292.09	1,739,292.09	1,739,292.09	1,739,292.09	1,739,292.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/01 5/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-., monto:1739292.09, importe_modificado:1739292.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.2}}	{1724507/proyecto_FIN, 1724507/proyecto_INICIO, 1724507/proyecto_FIN, 1724507/proyecto_INICIO, 1724507/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILIÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATOUICA, AVENIDA TRECEAVA LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO DEL BARRIO SITIMILIA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE, lon:-92.25275676, lat:16.64711812}}	15-04-2020	30-07-2020	40,513.00	40,513.00	40,513.00	40,513.00	40,513.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:40513.0, importe_modificado:40513.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724549/proyecto_PROCESO, 1724549/proyecto_INICIO, 1724549/proyecto_FIN, 1724549/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 49780 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANSUTZTEOL Y CALLEJON PANSUTZTEOL 2, BRECHA PANSUTZTEOL 3 UBICADO A 25 KM. DE SAN JOSE LIMAR A PANSUTZTEOL, lon:-92.5157916, lat:17.32060155}}	14-04-2020	22-06-2020	2,541,905.47	2,541,905.47	2,541,905.47	2,541,905.47	2,541,905.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2541905.47, importe_modificado:2541905.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1724605/proyecto_INICIO, 1724605/proyecto_PROCESO, 1724605/proyecto_FIN, 1724605/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 49780 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLEJON CHULUM CARDENAS 3 UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57466634, lat:17.38468544}}	14-04-2020	12-06-2020	708,229.91	708,229.91	708,229.91	708,229.91	708,229.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:708229.91, importe_modificado:708229.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}	{1725257/proyecto_INICIO, 1725257/proyecto_FIN, 1725257/proyecto_PROCESO, 1725257/proyecto_FIN, 1725257/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOIAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13879225, lat:16.74336159}}	13-05-2020	24-08-2020	2,739,203.04	2,739,203.04	2,739,203.04	2,739,203.04	2,739,203.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2020, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2739203.04, importe_modificado:2739203.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.0}}	{1725269/proyecto_FIN, 1725269/proyecto_INICIO, 1725269/proyecto_PROCESO, 1725269/proyecto_INICIO, 1725269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 76755 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE RIO SALADO, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE UBICARA EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOT, lon:-92.66660965, lat:16.54471204}}	02-05-2020	30-06-2020	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	1,128,831.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:AP SENERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}}	{1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_PROCESO, 1725686/proyecto_INICIO, 1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_PROCESO, 1725686/proyecto_FIN, 1725686/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECER MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA CORREGIDORA INICIANDO ESQUINA D, lon:-91.98241108, lat:17.50794939}}	26-02-2020	26-05-2020	1,870,135.26	1,870,135.26	1,870,135.26	1,870,135.26	1,870,135.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-034-2020, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1870135.26, importe_modificado:1870135.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}}	{1725730/proyecto_INICIO, 1725730/proyecto_FIN, 1725730/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL MUNICIPIO DE TAPALAPA Y PALESTINA, lon:-93.12587179, lat:17.24193242}}	04-05-2020	04-08-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-06/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1726276/proyecto_INICIO, 1726276/proyecto_FIN, 1726276/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.0, meta_modificada:2168.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BAI-LUNTIE, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO TULUA, CALLE RIO CHACAMAX SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL BAJLUNTIE SOBRE LA CALLE RIO LA, lon:-91.97934188, lat:17.49935649}}	26-02-2020	26-05-2020	2,121,614.96	2,121,614.96	2,121,614.96	2,121,614.96	2,121,614.96	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-042-2020, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2121614.96, importe_modificado:2121614.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.0}}	{1726731/proyecto_INICIO, 1726731/proyecto_PROCESO, 1726731/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:311.0, meta_modificada:311.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:108, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA XUMULJA, 00000 XUMULJA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTA DE 31 POSTES Y TRANSFORMADORES QUE DISTRIBUYEN LA ENERGÍ, lon:-92.13956278, lat:17.2793803}}	08-05-2020	05-08-2020	1,701,563.40	1,701,563.40	1,701,563.40	1,701,563.40	1,701,563.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FI SM-041/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1701563.4, importe_modificado:1701563.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:311.0}}	{1726811/proyecto_INICIO, 1726811/proyecto_PROCESO, 1726811/proyecto_INICIO, 1726811/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
380	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE DE LA CLINICA RURAL EJIDO MARIANO MATAMOROS, 75678 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL CAMPO DEL FUTBOL Y CALLEJON MATAMOROS - PALO BLANCO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL 2A. ETAPA EN LA LOC, lon:-92.73909962, lat:15.25415521}}	06-04-2020	06-07-2020	615,047.23	615,047.23	615,047.23	615,047.23	615,047.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/01 8/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:615047.23, importe_modificado:615047.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}}	{1726906/proyecto_PROCESO, 1726906/proyecto_FIN, 1726906/proyecto_INICIO, 1726906/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3474	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ-SAN NICOLAS - SAN NICOLAS-EL ESFUERZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined 1 + undefined EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 79205 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PA, lon:-92.6098655, lat:15.71744421}}	04-02-2020	04-03-2020	1,565,731.80	1,565,731.80	1,565,731.80	1,565,731.80	1,565,731.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/002-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1565731.8, importe_modificado:1565731.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1726960/proyecto_INICIO, 1726960/proyecto_FIN, 1726960/proyecto_PROCESO, 1726960/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
319	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADO BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOBRE LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.33925933, lat:16.78422118}}	16-01-2020	14-02-2020	1,615,361.94	1,615,361.94	1,615,361.94	1,615,361.94	1,615,361.94	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-002/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1615361.94, importe_modificado:1615361.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}}	{1727120/proyecto_PROCESO, 1727120/proyecto_INICIO, 1727120/proyecto_FIN, 1727120/proyecto_INICIO, 1727120/proyecto_FIN, 1727120/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
88	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLEION INNOMINADO RANCHERIA MEDIO CAMINO, 70164 MEDIO CAMINO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS-COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA AL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, , lon:-92.56636606, lat:15.15792945}}	23-03-2020	27-06-2020	1,436,431.53	1,436,431.53	1,436,431.53	1,436,431.53	1,436,431.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-VIV/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1436431.53, importe_modificado:1436431.53}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}	{1727288/proyecto_INICIO, 1727288/proyecto_PROCESO, 1727288/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
86	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO OBREGÓN LA LOMA, 00000 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA TERRACERÍA QUE CONDUCE DE TUMBA, lon:-92.30592769, lat:17.31481635}}	18-05-2020	31-07-2020	845,073.15	845,073.15	845,073.15	845,073.15	845,073.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-047/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:845073.15, importe_modificado:845073.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1727312/proyecto_FIN, 1727312/proyecto_INICIO, 1727312/proyecto_FIN, 1727312/proyecto_INICIO, 1727312/proyecto_PROCESO, 1727312/proyecto_FIN, 1727312/proyecto_PROCESO, 1727312/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN- DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 RANCHERIA EL ZAUS, 47977 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.8252613, lat:17.19177263}}	03-02-2020	29-02-2020	287,865.60	287,865.60	287,865.60	287,865.60	287,865.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-002/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:287865.6, importe_modificado:287865.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1727327/proyecto_INICIO, 1727327/proyecto_PROCESO, 1727327/proyecto_FIN, 1727327/proyecto_INICIO, 1727327/proyecto_PROCESO, 1727327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:809.1, meta_modificada:809.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO TULUA - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA COROZAL 49677 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE VA HASTA CRUCERO FRANCISCO I MADERO Y SE TOMA L, lon:-92.04957441, lat:17.29820914}}	20-03-2020	17-06-2020	810,570.42	810,570.42	810,570.42	810,570.42	810,570.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/ FISM-133/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:810570.42, importe_modificado:810570.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:809.1}}	{1727360/proyecto_PROCESO, 1727360/proyecto_INICIO, 1727360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE GUILLÉN EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE GUILLÉN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SALIDA A AGUACATILLO PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE AVANZAR 10 KM DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04079939, lat:15.59847047}}	18-05-2020	24-07-2020	595,451.96	595,451.96	595,451.96	595,451.96	595,451.96	595,451.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-031/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:595451.96, importe_modificado:595451.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1728292/proyecto_PROCESO, 1728292/proyecto_INICIO, 1728292/proyecto_FIN, 1728292/proyecto_PROCESO, 1728292/proyecto_FIN, 1728292/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
121	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION NOVENTA Y CINCO - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO GENERACION NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACION NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MT, lon:-92.03004518, lat:17.27680885}}	01-04-2020	15-07-2020	2,734,788.69	2,734,788.69	2,734,788.69	2,734,788.69	2,734,788.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-109/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2734788.69, importe_modificado:2734788.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1728467/proyecto_INICIO, 1728467/proyecto_PROCESO, 1728467/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.0, meta_modificada:933.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, lon:-92.13464418, lat:16.21938472}}	10-02-2020	30-04-2020	3,191,160.61	3,191,160.61	3,191,160.61	3,191,160.61	3,191,160.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.0}}	{1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
193	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.67, meta_modificada:769.67}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO SAN SEBASTIÁN, 76070 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-92.02143836, lat:16.2488392}}	27-05-2020	26-06-2020	572,395.16	572,395.16	572,395.16	572,395.16	572,395.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-IBE/ED/0014/2020, contratista:ESTHER PEREZ RODRERO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:572395.61, importe_modificado:572395.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.67}}	{1728505/proyecto_INICIO, 1728505/proyecto_FIN, 1728505/proyecto_PROCESO, 1728505/proyecto_INICIO, 1728505/proyecto_PROCESO, 1728505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALA UNIVERSIDAD BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA ALA UNIVERSIDAD, lon:-92.62718573, lat:16.89749108}}	01-02-2020	27-02-2020	5,895,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80437, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5895000.0, importe_modificado:5895000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}}	{1728944/proyecto_INICIO, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN, 1728944/proyecto_INICIO, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD BARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA MITONTIC PANTELHO, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62432501, lat:16.89420215}}	14-02-2020	14-05-2020	2,358,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00	2,358,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80447, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1729033/proyecto_INICIO, 1729033/proyecto_PROCESO, 1729033/proyecto_FIN, 1729033/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
399	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51606349, lat:17.01747258}}	06-05-2020	25-05-2020	2,331,800.00	2,331,800.00	2,331,800.00	2,331,800.00	2,331,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80466, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2331800.0, importe_modificado:2331800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}	{1729269/proyecto_INICIO, 1729269/proyecto_PROCESO, 1729269/proyecto_FIN, 1729269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
469		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.0, meta_modificada:2297.76}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 79948 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-93.70402686, lat:15.88749097}}	02-03-2020	31-03-2020	1,531,425.65	1,531,425.65	1,531,425.65	1,531,425.65	1,531,425.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/008/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1531425.65, importe_modificado:1531425.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.76}}	{1729914/proyecto_INICIO, 1729914/proyecto_FIN, 1729914/proyecto_PROCESO, 1729914/proyecto_INICIO, 1729914/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 72864 TIERRA Y LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DENTRO DE LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE C, lon:-92.17006144, lat:15.34125374}}	24-04-2020	23-06-2020	1,656,371.42	1,656,371.42	1,656,371.42	1,656,371.42	1,656,371.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0012/2020, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1656371.42, importe_modificado:1656371.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1730027/proyecto_INICIO, 1730027/proyecto_FIN, 1730027/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3664		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO 15 DE ENERO, 68444 ACACUYAGUA, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDINES PONIENTE Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE, UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA AV. CARLOS KASUG, lon:-92.67679024, lat:15.34126943}}	02-03-2020	02-05-2020	1,284,504.68	1,284,504.68	1,284,504.68	1,284,504.68	1,284,504.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS, monto:1284504.68, importe_modificado:1284504.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}}	{1730218/proyecto_INICIO, 1730218/proyecto_FIN, 1730218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 79731 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAM, lon:-92.65399007, lat:15.36211278}}	13-04-2020	13-07-2020	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1730245/proyecto_INICIO, 1730245/proyecto_FIN, 1730245/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
47		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.95, meta_modificada:1425.95}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE ORIENTE BARRIO LOS LAURELES, 74635 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE VEINTINUEVE ORIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS LAURELES INICIANDO E, lon:-92.88617172, lat:15.45458593}}	09-03-2020	07-05-2020	1,427,058.18	1,427,058.18	1,427,058.18	1,427,058.18	1,427,058.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1427058.18, importe_modificado:1427058.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.95}}	{1730265/proyecto_INICIO, 1730265/proyecto_FIN, 1730265/proyecto_PROCESO, 1730265/proyecto_FIN, 1730265/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15895		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1057.23}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO NICATAN, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON LA OBRA INICIA SOBRE LA AV HIDALGO ESQUINA CON CALLE 20 DE MARZO FRENTE A LA POLLERIA POLLO RICO Y , lon:-93.74863583, lat:16.08909387}}	02-03-2020	30-05-2020	2,390,112.89	2,390,112.89	2,390,112.89	2,390,112.89	2,390,112.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/011/2020, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2390112.89, importe_modificado:2390112.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.23}}	{1730472/proyecto_INICIO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_PROCESO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
228		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.8, meta_modificada:846.8}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JAVIER MINA OTE., AL ORIENTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO PANCHITO AL NORTE ABARROTES DAVID AL NORTE LA TORTILLERIA LA BENDICI, lon:-92.46699679, lat:15.13394853}}	07-05-2020	07-07-2020	1,547,629.94	1,547,629.94	1,547,629.94	1,547,629.94	1,547,629.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/003/ FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1547629.94, importe_modificado:1547629.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.8}}	{1735930/proyecto_INICIO, 1735930/proyecto_FIN, 1735930/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5481.5, meta_modificada:5481.5}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 49677 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, LA ESCUELA Y CASA DE SALUD ABARCANDO AS, lon:-92.1614354, lat:17.34210704}}	01-03-2020	31-03-2020	1,376,435.42	1,376,435.42	1,376,435.42	1,376,435.42	1,376,435.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/MEV/FISM-065/2020, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1376435.42, importe_modificado:1376435.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5481.5}}	{1736554/proyecto_INICIO, 1736554/proyecto_FIN, 1736554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
205	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - DESVIO A SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SOCONUSCO, 47977 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABEC, lon:-92.86440643, lat:17.21427883}}	16-03-2020	31-03-2020	287,209.87	287,209.87	287,209.87	287,209.87	287,209.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-002/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:287209.87, importe_modificado:287209.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1737228/proyecto_INICIO, 1737228/proyecto_PROCESO, 1737228/proyecto_FIN, 1737228/proyecto_PROCESO, 1737228/proyecto_FIN, 1737228/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:272, direccion:CALLE AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA MAURICIO MARTÍNEZ, 02350 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANBOYANT Y CALLE SOSPO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA ENTRADA DE SAN FERNANDO , lon:-93.20276351, lat:16.86205305}}	14-02-2020	30-04-2020	997,560.04	997,560.04	997,560.04	997,560.04	997,560.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-008/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:997560.04, importe_modificado:997560.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}}	{1737404/proyecto_PROCESO, 1737404/proyecto_INICIO, 1737404/proyecto_PROCESO, 1737404/proyecto_FIN, 1737404/proyecto_INICIO, 1737404/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR PONIENTE EL EMPLAZAMIENTO DE BARRIO ALTO BUENA VISTA PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO , lon:-93.01349003, lat:17.19758773}}	21-04-2020	13-07-2020	1,945,018.24	1,945,018.24	1,945,018.24	1,945,018.24	1,945,018.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-007/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1945018.24, importe_modificado:1945018.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1738857/proyecto_INICIO, 1738857/proyecto_PROCESO, 1738857/proyecto_FIN, 1738857/proyecto_PROCESO, 1738857/proyecto_FIN, 1738857/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA- MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MONTE OLIVO, 48060 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE L, lon:-92.83892308, lat:17.21110096}}	01-06-2020	15-07-2020	1,043,611.43	1,043,611.43	1,043,611.43	1,043,611.43	1,043,611.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1043611.43, importe_modificado:1043611.43}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1739063/proyecto_INICIO, 1739063/proyecto_FIN, 1739063/proyecto_PROCESO, 1739063/proyecto_FIN, 1739063/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - KOTOLTÉ-CHAMULA KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA, lon:-92.52150264, lat:16.81996771}}	04-02-2020	11-08-2020	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	3,599,740.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1739108/proyecto_INICIO, 1739108/proyecto_FIN, 1739108/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
179	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA JARDINES DEL PARAÍSO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL JARDINES DEL PARAISO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RU, lon:-91.9938518, lat:17.5188442}}	09-03-2020	09-06-2020	1,337,080.58	1,337,080.58	1,337,080.58	1,337,080.58	1,337,080.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-060-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1337080.58, importe_modificado:1337080.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.0}}	{1739376/proyecto_INICIO, 1739376/proyecto_PROCESO, 1739376/proyecto_FIN, 1739376/proyecto_INICIO, 1739376/proyecto_PROCESO, 1739376/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
171	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 155 EJIDO EL HORIZONTE, 52164 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AURORA Y , SALIDA A YAJALÓN DESVÍO EN EL CRUCERO TZAJALÁ , lon:-92.35233185, lat:17.11235364}}	18-02-2020	18-05-2020	1,215,518.76	1,215,518.76	1,215,518.76	1,215,518.76	1,215,518.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78600, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1215518.76, importe_modificado:1215518.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}}	{1740083/proyecto_PROCESO, 1740083/proyecto_INICIO, 1740083/proyecto_FIN, 1740083/proyecto_INICIO, 1740083/proyecto_FIN, 1740083/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1261	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO LA ESPERANZA, 77665 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CA, lon:-91.86896329, lat:16.15227942}}	03-04-2020	03-05-2020	1,818,065.68	1,818,065.68	1,818,065.68	1,818,065.68	1,818,065.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1818065.68, importe_modificado:1818065.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_PROCESO, 1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_FIN, 1740447/proyecto_INICIO, 1740447/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN JOSE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC- LA VICTORIA Y TERRACERIA GUAQUITEPEC- ME, lon:-92.28281576, lat:16.96074248}}	23-03-2020	22-06-2020	796,819.44	796,819.44	796,819.44	796,819.44	796,819.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/03 0/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:796819.44, importe_modificado:796819.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_PROCESO, 1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_INICIO, 1741059/proyecto_PROCESO, 1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
183	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 24 DE NOVIEMBRE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA ESTA UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-92.24310769, lat:15.37251778}}	02-03-2020	01-06-2020	1,515,544.09	1,515,544.09	1,515,544.09	1,515,544.09	1,515,544.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-012/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1515544.09, importe_modificado:1515544.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	{1741132/proyecto_INICIO, 1741132/proyecto_FIN, 1741132/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
244	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4150.0, meta_modificada:4150.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEMER, lon:-91.70920599, lat:17.21915762}}	11-03-2020	09-06-2020	1,189,446.39	1,189,446.39	1,189,446.39	1,189,446.39	1,189,446.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-064-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1189446.39, importe_modificado:1189446.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4150.0}}	{1741394/proyecto_INICIO, 1741394/proyecto_PROCESO, 1741394/proyecto_FIN, 1741394/proyecto_INICIO, 1741394/proyecto_PROCESO, 1741394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
255	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTES ORDÓÑEZ, 74507 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DESVIO SONORA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A MONTE ORDOÑEZ, CAMINO A MPIO DE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE , lon:-92.1747017, lat:15.5639644}}	07-05-2020	10-07-2020	923,175.78	923,175.78	923,175.78	923,175.78	923,175.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-027/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:923175.78, importe_modificado:923175.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN, 1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN, 1741441/proyecto_INICIO, 1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SONORA, 74300 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL DESVIO DE SONORA Y REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ENTRADA SONORA, CAMINO HACIA MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN AP, lon:-92.14500517, lat:15.54584366}}	11-06-2020	01-07-2020	201,128.42	201,128.42	201,128.42	201,128.42	201,128.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-001/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:201128.42, importe_modificado:201128.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1741610/proyecto_INICIO, 1741610/proyecto_PROCESO, 1741610/proyecto_INICIO, 1741610/proyecto_FIN, 1741610/proyecto_PROCESO, 1741610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1807.1, meta_modificada:1807.1}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I MADERO, 66636 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DESVIO NUEVO AMATENANGO - MOTO Y CALLE PRINCIPAL A FRANCISCO I. MADERO, CAMINO HACIA RINCONADA PARA LLEG, lon:-92.08912581, lat:15.5146052}}	18-06-2020	20-08-2020	2,476,076.96	2,476,076.96	2,476,076.96	2,476,076.96	2,476,076.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2476076.96, importe_modificado:2476076.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1807.1}}	{1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_PROCESO, 1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_INICIO, 1741767/proyecto_PROCESO, 1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO JOL SACUN, 52164 JOL SACUN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN Y TERRACERIA JOL SACUN - BAXAC LA OBRA SE ELEC, lon:-91.85907172, lat:17.11409584}}	24-03-2020	22-06-2020	2,490,060.80	2,490,060.80	2,490,060.80	2,490,060.80	2,490,060.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/02 8/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2490060.8, importe_modificado:2490060.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}	{1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
206	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - TEMÓ KILÓMETRO 6 + 750 EJIDO JOYBE, 52164 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JALALAY Y CARRETERA YAXTELÁ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 20.55 KMS. SOBRE CAR, lon:-92.154021, lat:17.01517088}}	06-03-2020	04-06-2020	5,378,531.00	5,378,531.00	5,378,531.00	5,378,531.00	5,378,531.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/06 7/2020, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5378531.0, importe_modificado:5378531.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}}	{1742308/proyecto_PROCESO, 1742308/proyecto_INICIO, 1742308/proyecto_PROCESO, 1742308/proyecto_INICIO, 1742308/proyecto_FIN, 1742308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
190	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GENERACIÓN - SAN JERÓNIMO TULIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJÁ, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TULIJÁ Y TERRACERIA GENERACION, , lon:-91.79077678, lat:17.22418293}}	04-03-2020	04-06-2020	4,979,465.34	4,979,465.34	4,979,465.34	4,979,465.34	4,979,465.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/06 8/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979465.34, importe_modificado:4979465.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}	{1742362/proyecto_INICIO, 1742362/proyecto_FIN, 1742362/proyecto_PROCESO, 1742362/proyecto_FIN, 1742362/proyecto_PROCESO, 1742362/proyecto_INICIO, 1742362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
420	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 46282 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA UNION JUAREZ. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD JESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRE LAS, lon:-92.65457406, lat:17.41189796}}	05-03-2020	26-03-2020	302,963.84	302,963.84	302,963.84	302,963.84	302,963.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:302963.84, importe_modificado:302963.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1742622/proyecto_INICIO, 1742622/proyecto_FIN, 1742622/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 54198 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon:92.54059914, lat:17.26501207}}	06-03-2020	06-04-2020	444,001.34	444,001.34	444,001.34	444,001.34	444,001.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:444001.34, importe_modificado:444001.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1742739/proyecto_INICIO, 1742739/proyecto_PROCESO, 1742739/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO TOLUCA, 79237 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CERCA DEL DOMO Y , LOS BAÑOS QUE SE LLEVARAN A CABO SE ENCUENTRAN CERCA DEL DOMO PRINCIPAL DEL EJIDO DE TOLUCA.EN LA CASA DE, lon:-92.73796279, lat:15.63961105}}	15-04-2020	04-05-2020	125,458.45	125,458.45	125,458.45	125,458.45	125,458.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/OT/001-2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:125458.45, importe_modificado:125458.45}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1742814/proyecto_INICIO, 1742814/proyecto_PROCESO, 1742814/proyecto_FIN, 1742814/proyecto_INICIO, 1742814/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA REFORMA, 67340 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA NUEVA REFORMA, SE TOMA LA, lon:-92.51690366, lat:15.44096163}}	16-03-2020	16-06-2020	978,468.25	978,468.25	978,468.25	978,468.25	978,468.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:978468.25, importe_modificado:978468.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}}	{1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_INICIO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
155	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:CALLE CALLE LA YASA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CARMELO, 02350 EL CARMELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SALIENDO DE SAN FERNANDO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A CHICUASEN. PASANDO EL TÚNE, lon:-93.12063442, lat:16.93050328}}	16-03-2020	16-06-2020	1,224,242.73	1,224,242.73	1,224,242.73	1,224,242.73	1,224,242.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1224242.73, importe_modificado:1224242.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}}	{1743046/proyecto_PROCESO, 1743046/proyecto_INICIO, 1743046/proyecto_FIN, 1743046/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - MAZAPA DE MADERO Y CAMINO CAMINO VIEJO A MAZAPA, LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.22549109, lat:15.38077272}}	23-03-2020	15-04-2020	1,011,614.51	1,011,614.51	1,011,614.51	1,011,614.51	1,011,614.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-048/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1011614.51, importe_modificado:1011614.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.0}}	{1743142/proyecto_INICIO, 1743142/proyecto_FIN, 1743142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1856, direccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN, 30536 NUEVO SAN JUAN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO NUEVO SAN JUAN PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE , lon:-93.02245691, lat:15.99486455}}	18-06-2020	18-08-2020	829,615.74	829,615.74	829,615.74	829,615.74	829,615.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/028-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:829615.74, importe_modificado:829615.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1743221/proyecto_PROCESO, 1743221/proyecto_FIN, 1743221/proyecto_INICIO, 1743221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
125		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTEAGA Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA AYUNTAMIENTO CRUCE DE LAS VÍAS DEL FERROCARRILA SUR SE ENCUENTRA EL PARQUE FRANCISCO I MADEROPARQUE CENT, lon:-92.45626795, lat:15.14162015}}	01-06-2020	30-06-2020	860,390.48	860,390.48	860,390.48	860,390.48	860,390.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/022/ FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:860390.48, importe_modificado:860390.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	{1743473/proyecto_ _INICIO, 1743473/proyecto_ _PROCESO, 1743473/proyecto_ _FIN, 1743473/proyecto_ _PROCESO, 1743473/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
111		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 1 PARAJE CHIKPOMILÁ, 58993 CHIKPOMILÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC S, lon:- 92.4259398, lat:16.82893415}}	14-02-2020	20-03-2020	561,269.83	561,269.83	561,269.83	561,269.83	561,269.83	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF- 041/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:561269.83, importe_modificado:561269.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}	{1743522/proyecto_ _INICIO, 1743522/proyecto_ _FIN, 1743522/proyecto_ _PROCESO, 1743522/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
171		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PEATONAL CORREGIDORA COLONIA LOS COCOTEROS, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 PENITENCIARIA Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE TAMARINDO A UNOS METROS DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-93.76188711, lat:16.09652103}}	01-03-2020	31-03-2020	241,594.49	241,594.49	241,594.49	241,594.49	241,594.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT- FISMDF/009/2020, contratista:PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:241594.49, importe_modificado:241594.49}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1743835/proyecto_ _INICIO, 1743835/proyecto_ _FIN, 1743835/proyecto_ _PROCESO, 1743835/proyecto_ _FIN, 1743835/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
140		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE LA CORONA EJIDO LA CORONA, 55016 1 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-90.6984614, lat:16.32775559}}	01-04-2020	29-05-2020	1,150,110.13	1,150,110.13	1,150,110.13	1,150,110.13	1,150,110.13	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89573, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150110.13, importe_modificado:1150110.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1744259/proyecto_ _INICIO, 1744259/proyecto_ _FIN, 1744259/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
342		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:245, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO CHECUTÉ, 30917 CHECUTÉ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE 1 CAMINO NUEVA ESPERANCITA Y CAMINO HACIA SIERRA GALEANA, LA OBRA SE UBICA EN BARRIO CHECUTÉ DEL EJIDO BERRIOZABAL A 2 HORAS 31.20 KM DE L, lon:- 92.26475998, lat:15.26383485}}	01-05-2020	01-07-2020	2,026,776.93	2,026,776.93	2,026,776.93	2,026,776.93	2,026,776.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-060/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2026776.93, importe_modificado:2026776.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	{1744290/proyecto_ _INICIO, 1744290/proyecto_ _FIN, 1744290/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
71		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.7, meta_modificada:1372.7}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 5 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 00 1 FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 67286 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERÍA 5 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.51927714, lat:15.33696452}}	01-06-2020	31-07-2020	1,162,673.20	1,162,673.20	1,162,673.20	1,162,673.20	1,162,673.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/FISMDF/ESC- 042/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1162673.2, importe_modificado:1162673.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.7}}	{1744321/proyecto_ _INICIO, 1744321/proyecto_ _PROCESO, 1744321/proyecto_ _FIN, 1744321/proyecto_ _PROCESO, 1744321/proyecto_ _INICIO, 1744321/proyecto_ _PROCESO, 1744321/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - MOJÓN TZUY KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO MOJÓN 1 TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOCALIDAD SITIM Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.57 KM. P, lon:- 92.28873849, lat:17.03600539}}	18-03-2020	17-04-2020	747,018.25	747,018.25	747,018.25	747,018.25	747,018.25	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/12 5/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1744372/proyecto_ _INICIO, 1744372/proyecto_ _FIN, 1744372/proyecto_ _PROCESO, 1744372/proyecto_ _FIN, 1744372/proyecto_ _PROCESO, 1744372/proyecto_ _INICIO, 1744372/proyecto_ _FIN, 1744372/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
58		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.1, meta_modificada:896.1}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BOLIVIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 800 RANCHERIA BARRIO BOLIVIA, 67340 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BOLIVIA, LA OBRA SE REALIZARA A 29.8 KM EN EL TR, lon:-92.48533031, lat:15.38086329}}	16-03-2020	13-06-2020	1,183,031.38	1,183,031.38	1,183,031.38	1,183,031.38	1,183,031.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1183031.38, importe_modificado:1183031.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.1}}	{1744458/proyecto_INICIO, 1744458/proyecto_PROCESO, 1744458/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILOMETRO 100 + undefined EJIDO OVANDO PIÑUELA, 67328 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA FRANCA Y CAMINO OVANDO LA PIÑUELA, RUMBO NOR, lon:-92.56618331, lat:15.4219104}}	01-04-2020	30-06-2020	639,948.09	639,948.09	639,948.09	639,948.09	639,948.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-028/2020, contratista:ULSES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:639948.09, importe_modificado:639948.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_PROCESO, 1744696/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN GRAJALES BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE DURAZNAL, EL BARRIO JULIAN GRAJALES SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.80551468, lat:17.13297505}}	01-07-2020	01-10-2020	1,488,268.08	1,488,268.08	1,488,268.08	1,488,268.08	1,488,268.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1488268.08, importe_modificado:1488268.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1744797/proyecto_FIN, 1744797/proyecto_INICIO, 1744797/proyecto_PROCESO, 1744797/proyecto_INICIO, 1744797/proyecto_PROCESO, 1744797/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1281		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.0, meta_modificada:3133.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68604 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTENEGRO Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PARTIEND, lon:-92.24457598, lat:14.93383707}}	01-06-2020	31-08-2020	3,635,583.00	3,635,583.00	3,635,583.00	3,635,583.00	3,635,583.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/CO/0007/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3635583.0, importe_modificado:3635583.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3133.0}}	{1744965/proyecto_INICIO, 1744965/proyecto_PROCESO, 1744965/proyecto_FIN, 1744965/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
192		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2377.7, meta_modificada:2377.7}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO NUEVO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA DECIMA, CALLE TERCERA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL BULEVAR PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.15608193, lat:14.68222472}}	10-06-2020	10-09-2020	3,988,670.00	3,988,670.00	3,988,670.00	3,988,670.00	3,988,670.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3988670.0, importe_modificado:3988670.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2377.7}}	{1745006/proyecto_INICIO, 1745006/proyecto_PROCESO, 1745006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
868		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:73, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VIVA CÁRDENAS, 02350 VIVA CÁRDENAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 3A SUR, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A 1.4 KM HACIA TUXTLA GUTIÉRREZ POR LA CARRETEA INTERNACIONAL A, lon:-93.19377914, lat:16.83204619}}	17-03-2020	18-05-2020	1,479,569.61	1,479,569.61	1,479,569.61	1,479,569.61	1,479,569.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-012/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1479569.61, importe_modificado:1479569.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.0}}	{1745121/proyecto_INICIO, 1745121/proyecto_FIN, 1745121/proyecto_PROCESO, 1745121/proyecto_FIN, 1745121/proyecto_INICIO, 1745121/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
164	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE RIO COATANCITO, AVENIDA 16A PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y RIO COATAN, lon:-92.27425463, lat:14.90112856}}	01-06-2020	31-08-2020	457,702.00	457,702.00	457,702.00	457,702.00	457,702.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:457702.0, importe_modificado:457702.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}}	{1745703/proyecto_INICIO, 1745703/proyecto_PROCESO, 1745703/proyecto_FIN, 1745703/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS MANGOS, 48259 LOS MANGOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, lon:-92.45110201, lat:17.07939615}}	10-03-2020	30-06-2020	1,478,573.11	1,478,573.11	1,478,573.11	1,478,573.11	1,478,573.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-020/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1478573.11, importe_modificado:1478573.11}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1745756/proyecto_PROCESO, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_PROCESO, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_FIN, 1745756/proyecto_INICIO, 1745756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
97	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.2, meta_modificada:2203.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - AURORA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO AURORA EL PARAISO, 52164 AURORA EL PARAISO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA AURORA GRANDE, LA LOCA, lon:-92.34742153, lat:17.13244496}}	26-03-2020	24-06-2020	1,461,975.53	1,461,975.53	1,461,975.53	1,461,975.53	1,461,975.53	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78949, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1461975.53, importe_modificado:1461975.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.2}}	{1745849/proyecto_INICIO, 1745849/proyecto_PROCESO, 1745849/proyecto_FIN, 1745849/proyecto_PROCESO, 1745849/proyecto_FIN, 1745849/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
122	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 COLONIA BUENAVISTA SEGUNDA ETAPA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENC, lon:-92.35223364, lat:16.76238563}}	15-05-2020	15-06-2020	616,027.86	616,027.86	616,027.86	616,027.86	616,027.86	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-061/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1746113/proyecto_INICIO, 1746113/proyecto_FIN, 1746113/proyecto_PROCESO, 1746113/proyecto_FIN, 1746113/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:609, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SANTA CRUZ TULIJA KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO SANTA CRUZ TULIJA, 52164 SANTA CRUZ TULIJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERONIMO - EL PIÑAL Y CARRETERA TRAMO SANTA , lon:-91.73867354, lat:17.19108183}}	26-03-2020	26-06-2020	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86038, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_PROCESO, 1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_PROCESO, 1746136/proyecto_FIN, 1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_FIN, 1746136/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:416, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO SAN JOSE SACLUMIL, 52164 SAN JOSÉ SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.37005808, lat:17.11327108}}	27-03-2020	26-05-2020	859,985.60	859,985.60	859,985.60	859,985.60	859,985.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81949, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:859985.6, importe_modificado:859985.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}	{1746356/proyecto_INICIO, 1746356/proyecto_PROCESO, 1746356/proyecto_INICIO, 1746356/proyecto_FIN, 1746356/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ABAJO, S2010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS D, lon:-92.36567342, lat:16.86298703}}	06-03-2020	15-05-2020	1,746,277.94	1,746,277.94	1,746,277.94	1,746,277.94	1,746,277.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1746277.94, importe_modificado:1746277.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1746389/proyecto_PROCESO, 1746389/proyecto_INICIO, 1746389/proyecto_PROCESO, 1746389/proyecto_FIN, 1746389/proyecto_INICIO, 1746389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
314	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3475.0, meta_modificada:3475.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SITIO GRANDE - SANTA CRUZ TEPATE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, 29519 SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO Y , ACC, lon:-93.04155968, lat:17.79839489}}	17-02-2020	17-04-2020	1,048,171.87	1,048,171.87	1,048,171.87	1,048,171.87	1,048,171.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1048171.87, importe_modificado:1048171.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3475.0}}	{1746747/proyecto_PROCESO, 1746747/proyecto_INICIO, 1746747/proyecto_PROCESO, 1746747/proyecto_INICIO, 1746747/proyecto_PROCESO, 1746747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3511	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO ACCESANDO POR LA CALLE REFORMA HASTA LLEGA, lon:-93.1971568, lat:17.60453067}}	02-03-2020	02-06-2020	1,472,064.77	1,472,064.77	1,472,064.77	1,472,064.77	1,472,064.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1472064.77, importe_modificado:1472064.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}}	{1746809/proyecto_INICIO, 1746809/proyecto_PROCESO, 1746809/proyecto_FIN, 1746809/proyecto_PROCESO, 1746809/proyecto_FIN, 1746809/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO XOTXOTJA LAS CANCHAS - CHACHAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 850 EJIDO CHACHAB, 52164 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHACHAB , lon:-92.12073013, lat:17.00109011}}	31-03-2020	30-06-2020	1,662,638.83	1,662,638.83	1,662,638.83	1,662,638.83	1,662,638.83	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81974, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1662638.83, importe_modificado:1662638.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2506.0}}	{1746832/proyecto_PROCESO, 1746832/proyecto_INICIO, 1746832/proyecto_FIN, 1746832/proyecto_INICIO, 1746832/proyecto_FIN, 1746832/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 52164 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , , lon:-92.21314951, lat:17.10811317}}	28-05-2020	28-07-2020	1,261,312.22	1,261,312.22	1,261,312.22	1,261,312.22	1,261,312.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}}	{1747028/proyecto_INICIO, 1747028/proyecto_PROCESO, 1747028/proyecto_FIN, 1747028/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 110 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 52164 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.31 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIE, lon:-91.97636335, lat:17.09458621}}	03-04-2020	03-07-2020	431,074.06	431,074.06	431,074.06	431,074.06	431,074.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431074.06, importe_modificado:431074.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_INICIO, 1747115/proyecto_FIN, 1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.3, meta_modificada:2068.3}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 51 CANTON EL CARMEN, 66489 EL CARMEN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SON TRES TRAMOS DE PAVIMENTO MITO DEL CUAL PARA LLEGAR A ELLOS SE TIENE, lon:-92.37080017, lat:14.994806}}	15-04-2020	15-06-2020	1,783,436.94	1,783,436.94	1,783,436.94	1,783,436.94	1,783,436.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1783436.94, importe_modificado:1783436.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.3}}	{1747136/proyecto_INICIO, 1747136/proyecto_PROCESO, 1747136/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.16, meta_modificada:830.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 73220 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y BRECHA CUARTA PONIENTE, UBICADO A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL A ORILLAS DEL ARROYO, lon:-92.96706908, lat:16.29124965}}	22-05-2020	19-08-2020	1,002,339.10	1,002,339.10	1,002,339.10	1,002,339.10	1,002,339.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/05/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1002339.1, importe_modificado:1002339.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.16}}	{1747407/proyecto_INICIO, 1747407/proyecto_FIN, 1747407/proyecto_PROCESO, 1747407/proyecto_FIN, 1747407/proyecto_INICIO, 1747407/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
347	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7862.4, meta_modificada:7862.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ALDAMA BARRIO CENTRO AVENIDA PORFIRIO DIAZ ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y AVENIDA ALDAMA CALLE VIENTE, lon:-92.27197597, lat:17.10483756}}	25-03-2020	23-06-2020	5,217,246.00	5,217,246.00	5,217,246.00	5,217,246.00	5,217,246.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78947, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:5217246.0, importe_modificado:5217246.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7862.4}}	{1747569/proyecto_INICIO, 1747569/proyecto_PROCESO, 1747569/proyecto_FIN, 1747569/proyecto_INICIO, 1747569/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:9, direccin:CALLE LATERAL PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ LAMINA UNO, 00000 BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CALLE LATERAL DEL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO, lon:-93.50977699, lat:17.19273692}}	10-06-2020	24-07-2020	507,776.24	507,776.24	507,776.24	507,776.24	507,776.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:CONSTRU INMOVILIARIA BERRIOZABAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:507776.24, importe_modificado:507776.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}	{1747610/proyecto_FIN, 1747610/proyecto_INICIO, 1747610/proyecto_PROCESO, 1747610/proyecto_FIN, 1747610/proyecto_PROCESO, 1747610/proyecto_INICIO, 1747610/proyecto_PROCESO, 1747610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.6, meta_modificada:2289.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - VOC NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO YOCHNAVIL, 29940 YOCHNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA IETJA, SE UBICA A 90.50 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-91.78137376, lat:17.07424312}}	24-03-2020	24-06-2020	1,519,307.90	1,519,307.90	1,519,307.90	1,519,307.90	1,519,307.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:1519307.9, importe_modificado:1519307.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.6}}	{1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_INICIO, 1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_FIN, 1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_FIN, 1747657/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
360	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON A LAS AFUERAS DEL BARRIO LOMA BONITA, lon:-93.60394413, lat:17.18036283}}	31-01-2020	30-03-2020	1,504,788.89	1,504,788.89	1,504,788.89	1,504,788.89	1,504,788.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1504788.89, importe_modificado:1504788.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{1747982/proyecto_FIN, 1747982/proyecto_INICIO, 1747982/proyecto_FIN, 1747982/proyecto_PROCESO, 1747982/proyecto_FIN, 1747982/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57331987, lat:17.22827239}}	01-04-2020	12-06-2020	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLE5, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1748020/proyecto_PROCESO, 1748020/proyecto_INICIO, 1748020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
170		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3011.0, meta_modificada:3011.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1672, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUIS GUADALUPE, 00000 SAN LUIS (GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERR, lon:-91.62984429, lat:16.93507506}}	15-02-2020	31-03-2020	694,930.48	694,930.48	694,930.48	694,930.48	694,930.48	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83630, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:694930.48, importe_modificado:694930.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3011.0}}	{1748118/proyecto_INICIO, 1748118/proyecto_FIN, 1748118/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2197		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA PINABETAL, CARRETERA LOCATALUM PARA LLEGA, lon:-92.23470496, lat:16.92237612}}	01-02-2020	31-05-2020	2,052,310.95	2,052,310.95	2,052,310.95	2,052,310.95	2,052,310.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0003/2020, contratista:GRUPO HARSA SELVA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2052310.95, importe_modificado:2052310.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{1748644/proyecto_INICIO, 1748644/proyecto_PROCESO, 1748644/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
420		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO JESUS CARRANZA - CERRO NAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 CERRO DE NAVA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, BRECHA CERRO NAVA, lon:-92.64777973, lat:17.4094813}}	13-02-2020	11-05-2020	3,958,376.38	3,958,376.38	3,958,376.38	3,958,376.38	3,958,376.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3958376.38, importe_modificado:3958376.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}}	{1748927/proyecto_INICIO, 1748927/proyecto_FIN, 1748927/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
249		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERIA LAS TAZAS PARA , lon:-91.61739949, lat:16.7807583}}	10-03-2020	28-04-2020	669,614.64	669,614.64	669,614.64	669,614.64	669,614.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:669614.64, importe_modificado:669614.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1749313/proyecto_PROCESO, 1749313/proyecto_FIN, 1749313/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
249		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERIA LAS TAZAS PARA , lon:-91.61771063, lat:16.7806145}}	10-03-2020	28-04-2020	1,009,333.40	1,009,333.40	1,009,333.40	1,009,333.40	1,009,333.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83633, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1009333.4, importe_modificado:1009333.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}	{1749345/proyecto_INICIO, 1749345/proyecto_FIN, 1749345/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
59		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRONTERA UNO Y CARRETERA LA VIRGINIA, TERRACERIA TENANGO, lon:-92.24444674, lat:16.92422368}}	10-02-2020	15-05-2020	1,262,621.38	1,262,621.38	1,262,621.38	1,262,621.38	1,262,621.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-VI-0032/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1262621.38, importe_modificado:1262621.38}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}	{1749765/proyecto_INICIO, 1749765/proyecto_FIN, 1749765/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5227		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y TERRACERIA LA PIEDRA, TERRACERIA LA ENTRADA P, lon:-92.11425338, lat:16.77648612}}	02-03-2020	15-07-2020	202,513.68	202,513.68	202,513.68	202,513.68	202,513.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0040/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202513.68, importe_modificado:202513.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{1749908/proyecto_INICIO, 1749908/proyecto_PROCESO, 1749908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1970		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE SAN ANDRÉS LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y C, lon:-92.71972875, lat:17.05977025}}	01-07-2020	30-07-2020	795,030.13	795,030.13	795,030.13	795,030.13	795,030.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISM DF/004/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:795030.13, importe_modificado:795030.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{1750106/proyecto_INICIO, 1750106/proyecto_PROCESO, 1750106/proyecto_FIN, 1750106/proyecto_PROCESO, 1750106/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2091.0, meta_modificada:2091.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.83999327, lat:16.91883568}}	01-03-2020	30-04-2020	915,041.18	915,041.18	915,041.18	915,041.18	915,041.18	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83643, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:915041.18, importe_modificado:915041.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2091.0}}	{1750263/proyecto_INICIO, 1750263/proyecto_FIN, 1750263/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
95		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTE,DOBLAMO, lon:-92.10778056, lat:16.90589417}}	15-01-2020	15-03-2020	1,230,944.51	1,230,944.51	1,230,944.51	1,230,944.51	1,230,944.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0054/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1230944.51, importe_modificado:1230944.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{1750427/proyecto_INICIO, 1750427/proyecto_FIN, 1750427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AURORA BUENA VISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA AURORA BUENA VISTA, TERRACERIA, lon:-92.31405938, lat:16.95044427}}	01-03-2020	30-04-2020	288,029.86	288,029.86	288,029.86	288,029.86	288,029.86	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83662, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:288029.86, importe_modificado:288029.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}}	{1751306/proyecto_PROCESO, 1751306/proyecto_FIN, 1751306/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48322152, lat:16.56338818}}	01-04-2020	15-06-2020	809,191.21	809,191.21	809,191.21	809,191.21	809,191.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:809191.21, importe_modificado:809191.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}}	{1751314/proyecto_INICIO, 1751314/proyecto_PROCESO, 1751314/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16534109, lat:16.53782513}}	15-05-2020	15-08-2020	387,483.00	387,483.00	387,483.00	387,483.00	387,483.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:387483.0, importe_modificado:387483.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1751457/proyecto_INICIO, 1751457/proyecto_PROCESO, 1751457/proyecto_FIN, 1751457/proyecto_INICIO, 1751457/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1014	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO SANTA ROSA FRONTERA MEXIO, lon:-92.16771833, lat:16.53711941}}	15-05-2020	15-08-2020	1,554,500.00	1,554,500.00	1,554,500.00	1,554,500.00	1,554,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISDMF/COP-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1554500.0, importe_modificado:1554500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}	{1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_FIN, 1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_INICIO, 1751622/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10123754, lat:16.79540124}}	17-07-2020	17-08-2020	211,189.69	211,189.69	211,189.69	211,189.69	211,189.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-001-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:211189.69, importe_modificado:211189.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}	{1752058/proyecto_INICIO, 1752058/proyecto_PROCESO, 1752058/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL JOBO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO PARAISO Y CARRETERA SANTO TOMAS, CARRETERA PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL , lon:-92.08179692, lat:16.8885239}}	15-01-2020	15-05-2020	782,765.76	782,765.76	782,765.76	782,765.76	782,765.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:782765.76, importe_modificado:782765.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}}	{1752086/proyecto_INICIO, 1752086/proyecto_PROCESO, 1752086/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18485225, lat:16.76811386}}	17-07-2020	14-09-2020	228,948.54	228,948.54	228,948.54	228,948.54	228,948.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1717777.1, importe_modificado:1717777.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}	{1752092/proyecto_INICIO, 1752092/proyecto_PROCESO, 1752092/proyecto_FIN, 1752092/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITUPAN, 29802 ASUNCION HUITUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDA, lon:-92.57260766, lat:17.22912865}}	20-05-2020	12-06-2020	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1752641/proyecto_INICIO, 1752641/proyecto_PROCESO, 1752641/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:983, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALA KILOMETRO 6 + 00 EJIDO CENTRO GOLOLTÓN, 29940 CENTRO GOLOLTÓN, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLOLTON Y , SE UBICA A 17 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.21772726, lat:17.03811607}}	13-07-2020	30-07-2020	1,392,649.89	1,392,649.89	1,392,649.89	1,392,649.89	1,392,649.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/141/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1392649.89, importe_modificado:1392649.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1753122/proyecto_INICIO, 1753122/proyecto_PROCESO, 1753122/proyecto_FIN, 1753122/proyecto_INICIO, 1753122/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10652868, lat:16.91214985}}	15-08-2020	15-10-2020	278,316.10	278,316.10	278,316.10	278,316.10	278,316.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:278316.1, importe_modificado:278316.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}}	{1753130/proyecto_INICIO, 1753130/proyecto_PROCESO, 1753130/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EL BARRIO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CEN, lon:-92.8594423, lat:17.06361176}}	28-02-2020	29-05-2020	1,516,294.67	1,516,294.67	1,516,294.67	1,516,294.67	1,516,294.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:Ramon Solorzano Valdiviezo, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1516294.67, importe_modificado:1516294.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}}	{1753825/proyecto_PROCESO, 1753825/proyecto_INICIO, 1753825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.95, meta_modificada:171.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA SALIDA AL MUNI, lon:-92.80300436, lat:16.55278175}}	15-01-2020	13-02-2020	117,588.33	117,588.33	117,588.33	117,588.33	117,588.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:117588.33, importe_modificado:117588.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.95}}	{1753982/proyecto_INICIO, 1753982/proyecto_FIN, 1753982/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
401	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.0, meta_modificada:2785.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CONTINUACION PAMALNAVIL EIIDO JETIA, 29940 JET-JÁ, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SALIDA A PAMALNAVIL SE UBICA A 68.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON A TEMÓ A CR, lon:-91.9275539, lat:17.06906293}}	01-04-2020	31-08-2020	4,775,496.78	4,775,496.78	4,775,496.78	4,775,496.78	4,775,496.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2020, contratista:IESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4775496.78, importe_modificado:4775496.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.0}}	{1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
972	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:641.31, meta_modificada:641.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30206 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAZMINES Y AVENIDA VIOLETAS, CALLE BUCAMBIULAS SON TRES TRAMOS DE REHABILITACIÓN UBICADOS ENTRE LAS CALL, lon:-92.55180055, lat:16.40751167}}	14-02-2020	14-03-2020	1,740,688.78	1,740,688.78	1,740,688.78	1,740,688.78	1,740,688.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-003/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1740688.78, importe_modificado:1740688.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.31}}	{1754240/proyecto_INICIO, 1754240/proyecto_PROCESO, 1754240/proyecto_FIN, 1754240/proyecto_PROCESO, 1754240/proyecto_INICIO, 1754240/proyecto_PROCESO, 1754240/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
106	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CONTINUACION BARRIO TENESSI EJIDO SACUB CUBWITZ BARRIO TENNESSI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ALAN SADIJUN Y CAMINO CONDUCE A QUISISAL BAWITZ, SE UBICA A 44.90 KMS. SE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-91.94221127, lat:17.12945107}}	17-06-2020	17-09-2020	3,016,315.52	3,016,315.52	3,016,315.52	3,016,315.52	3,016,315.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016315.52, importe_modificado:3016315.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1754258/proyecto_INICIO, 1754258/proyecto_FIN, 1754258/proyecto_PROCESO, 1754258/proyecto_FIN, 1754258/proyecto_INICIO, 1754258/proyecto_PROCESO, 1754258/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - NUEVO JOTOAQUIL Y , LA, lon:-92.10094753, lat:16.99785809}}	03-04-2020	03-07-2020	3,034,309.74	3,034,309.74	3,034,309.74	3,034,309.74	3,034,309.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3034309.74, importe_modificado:3034309.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}}	{1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_PROCESO, 1754459/proyecto_INICIO, 1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHUOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COUMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10906765, lat:16.79712806}}	01-08-2020	31-12-2020	738,292.40	738,292.40	738,292.40	738,292.40	738,292.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:986128.15, importe_modificado:986128.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}}	{1754473/proyecto_PROCESO, 1754473/proyecto_INICIO, 1754473/proyecto_PROCESO, 1754473/proyecto_FIN, 1754473/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE CARRETERO - BAJO AMACOITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA , 29557 AMACOÍTE 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 500 METRO DEL ENTRONQUE CARRETERO DE LA CARRETERA T, lon:-93.49343973, lat:17.52729742}}	13-03-2020	30-04-2020	418,029.91	418,029.91	418,029.91	418,029.91	418,029.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-009, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:418029.91, importe_modificado:418029.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754707/proyecto_INICIO, 1754707/proyecto_FIN, 1754707/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE OKOCH NATIL WITS-ELUMILIA, 29450 ELUMILIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35321473, lat:16.84148387}}	24-01-2020	24-02-2020	287,479.67	287,479.67	287,479.67	287,479.67	287,479.67	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-013/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1754766/proyecto_PROCESO, 1754766/proyecto_INICIO, 1754766/proyecto_PROCESO, 1754766/proyecto_FIN, 1754766/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.3, meta_modificada:784.3}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BELLAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EJIDO BELLA VISTA, 30898 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BELLA VISTA QUE SE ENCUENTRA A 6.1 K, lon:-92.15084256, lat:15.07672668}}	23-03-2020	20-06-2020	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.3}}	{1754867/proyecto_PROCESO, 1754867/proyecto_FIN, 1754867/proyecto_INICIO, 1754867/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4907.4, meta_modificada:4907.4}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS BARRIOS PEDREGAL LA VEGA , GUADALUPE 2000 Y E INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13395471, lat:15.66008048}}	01-02-2020	30-04-2020	3,626,956.82	3,626,956.82	3,626,956.82	3,626,956.82	3,626,956.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0005/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3626956.82, importe_modificado:3626956.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4907.4}}	{1754933/proyecto_FIN, 1754933/proyecto_PROCESO, 1754933/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:715.05, meta_modificada:715.05}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA INTERIOR SN COLONIA PARAISO DEL GRUJALVA, 30225 PARAISO DEL GRUJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA IXTACOMITAN, CALLE VILLACORZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE O, lon:-92.64482323, lat:16.2260365}}	07-04-2020	04-08-2020	1,737,436.68	1,737,436.68	1,737,436.68	1,737,436.68	1,737,436.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-013/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1737436.68, importe_modificado:1737436.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:715.05}}	{1754976/proyecto_INICIO, 1754976/proyecto_FIN, 1754976/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
141	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SAN ANTONIO ALTO, lon:-92.76653507, lat:16.69404196}}	25-05-2020	23-07-2020	327,120.00	327,120.00	327,120.00	327,120.00	327,120.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-22VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GÓNZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:327120.0, importe_modificado:327120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1755233/proyecto_PROCESO, 1755233/proyecto_INICIO, 1755233/proyecto_FIN, 1755233/proyecto_INICIO, 1755233/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
127	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - FRANCISCO MURGUIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 600 EJIDO FRANCISCO MURGUÍA, 30524 FRANCISCO MURGUÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIAS ALEDAÑAS Y , LA OBRA SE REALIZARA CERC, lon:-93.19540561, lat:15.96671431}}	10-07-2020	08-09-2020	1,085,983.16	1,085,983.16	1,085,983.16	1,085,983.16	1,085,983.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1085983.16, importe_modificado:1085983.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755565/proyecto_INICIO, 1755565/proyecto_FIN, 1755565/proyecto_PROCESO, 1755565/proyecto_FIN, 1755565/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLEION CALLEION FERROCARRIL CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DE HUIXTLA ADYACENTE AL AL FERROCARRIL TAPACHULAARRIAGA., lon:-92.45747121, lat:15.1021674}}	01-08-2020	30-10-2020	1,631,652.73	1,631,652.73	1,631,652.73	1,631,652.73	1,631,652.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1631652.73, importe_modificado:1631652.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}}	{1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_PROCESO, 1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_FIN, 1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
685	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VI, lon:-92.18808606, lat:15.05255653}}	04-05-2020	31-07-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOTAN CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}}	{1756026/proyecto_INICIO, 1756026/proyecto_FIN, 1756026/proyecto_PROCESO, 1756026/proyecto_FIN, 1756026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
620	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.0, meta_modificada:2396.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:79, direccion:CALLE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30470 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA EVARISTO RUIZ Y CALLE DANIEL FLECHA, CALLE ANGEL NUÑES ESTA OBRA SE UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJ. 16 D, lon:-93.17613305, lat:16.29697586}}	01-04-2020	31-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-057, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.0}}	{1756096/proyecto_PROCESO, 1756096/proyecto_FIN, 1756096/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52649074, lat:17.22422494}}	04-05-2020	31-07-2020	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1756352/proyecto_INICIO, 1756352/proyecto_FIN, 1756352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
282	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.94, meta_modificada:1667.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA LIBRAMIENTO BARRIO SAN MIGUEL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A , lon:-92.90037628, lat:15.44441152}}	01-04-2020	30-05-2020	1,654,792.36	1,654,792.36	1,654,792.36	1,654,792.36	1,654,792.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1654792.36, importe_modificado:1654792.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.94}}	{1756395/proyecto_FIN, 1756395/proyecto_INICIO, 1756395/proyecto_PROCESO, 1756395/proyecto_FIN, 1756395/proyecto_INICIO, 1756395/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
82	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:275, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ALBORES DE ZAPATA 1 KILÓMETRO 32 + 900 EJIDO ALBORES DE ZAPATA I, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-92.09941605, lat:16.00790257}}	11-05-2020	08-08-2020	4,622,294.92	4,622,294.92	4,622,294.92	4,622,294.92	4,622,294.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/035/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4622294.92, importe_modificado:4622294.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756571/proyecto_FIN, 1756571/proyecto_INICIO, 1756571/proyecto_PROCESO, 1756571/proyecto_FIN, 1756571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
809	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28962.0, meta_modificada:28962.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL LIMONAR - BARRIO EL SABINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 962 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA BARRIO EL PUENTE CAMINO CHICOMUSELOLA CONCORDIA, lon:-92.5425741, lat:15.7964687}}	10-01-2020	14-02-2020	697,507.10	697,507.10	697,507.10	697,507.10	697,507.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-001/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:697507.1, importe_modificado:697507.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28962.0}}	{1756680/proyecto_INICIO, 1756680/proyecto_PROCESO, 1756680/proyecto_INICIO, 1756680/proyecto_FIN, 1756680/proyecto_PROCESO, 1756680/proyecto_FIN, 1756680/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A NUEVA VICTORIA - EJIDO NUEVA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA VICTORIA, 30914 NUEVA VICTORIA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA HUIXTLA Y CARRETERA HACIA BELISA, lon:-92.40172549, lat:15.27254475}}	23-03-2020	03-06-2020	1,984,315.67	1,984,315.67	1,984,315.67	1,984,315.67	1,984,315.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-045/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1984315.67, importe_modificado:1984315.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{1756927/proyecto_INICIO, 1756927/proyecto_PROCESO, 1756927/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEDRON - CHAJITETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJITETIC 29940 CHAJITETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PEDRON - CHAJITETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJITETIC - LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.78465617, lat:17.15278627}}	06-03-2020	05-06-2020	1,455,320.97	1,455,320.97	1,455,320.97	1,455,320.97	1,455,320.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.21059269, lat:15.27877209}}	27-07-2020	24-09-2020	456,702.08	456,702.08	456,702.08	456,702.08	456,702.08	456,702.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0020/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:456702.08, importe_modificado:456702.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757161/proyecto_FIN, 1757161/proyecto_INICIO, 1757161/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
206	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 38 + 700 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y CARRETERA BUE, lon:-92.1308933, lat:16.77394944}}	15-07-2020	15-10-2020	3,647,470.19	3,647,470.19	3,647,470.19	3,647,470.19	3,647,470.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3647470.19, importe_modificado:3647470.19}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}}	{1757198/proyecto_INICIO, 1757198/proyecto_PROCESO, 1757198/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.8, meta_modificada:889.8}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 50 EJIDO BELUSARIO DOMÍNGUEZ NORTE, 29963 BELUSARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO, lon:-91.93949172, lat:17.63807122}}	02-03-2020	30-03-2020	943,565.73	943,565.73	943,565.73	943,565.73	943,565.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-067-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:943565.73, importe_modificado:943565.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.8}}	{1757444/proyecto_PROCESO, 1757444/proyecto_FIN, 1757444/proyecto_PROCESO, 1757444/proyecto_INICIO, 1757444/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:65, direccion:RANCHERIA VILLAHERMOSA, 30546 VILLAHERMOSA, PUUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-93.30125914, lat:15.63909076}}	15-04-2020	20-06-2020	1,094,218.12	1,094,218.12	1,094,218.12	1,094,218.12	1,094,218.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:C. ENOC ESPINOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PUUIAPAN, monto:1094218.12, importe_modificado:1094218.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1757758/proyecto_INICIO, 1757758/proyecto_FIN, 1757758/proyecto_PROCESO, 1757758/proyecto_FIN, 1757758/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO ALFREDO PINTO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLINDA CON LA ESCUELA MEDIO SUPERIOR COBACH PLANTEL 22 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3199653, lat:17.17014822}}	09-07-2020	15-08-2020	196,164.70	196,164.70	196,164.70	196,164.70	196,164.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:196164.7, importe_modificado:196164.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}}	{1757974/proyecto_INICIO, 1757974/proyecto_PROCESO, 1757974/proyecto_FIN, 1757974/proyecto_PROCESO, 1757974/proyecto_FIN, 1757974/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09936811, lat:16.73058054}}	03-08-2020	31-12-2020	556,383.47	556,383.47	556,383.47	556,383.47	556,383.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2020, contratista:CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:556383.47, importe_modificado:556383.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}	{1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_INICIO, 1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_FIN, 1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - SEPELTON Y TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTON, TERRACERIA TRAMO, lon:-92.17262768, lat:17.06619689}}	03-07-2020	01-10-2020	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	429,992.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1758207/proyecto_INICIO, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30160 FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.55862121, lat:16.1317673}}	18-05-2020	16-06-2020	1,499,458.32	1,499,458.32	1,499,458.32	1,499,458.32	1,499,458.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1499458.32, importe_modificado:1499458.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1758241/proyecto_INICIO, 1758241/proyecto_PROCESO, 1758241/proyecto_FIN, 1758241/proyecto_PROCESO, 1758241/proyecto_FIN, 1758241/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:VEREDA TRAMO LA SOMBRA BAXIL - MOEL BAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN RAMON Y TERRACERIA LA SOMBRA BAXIL, SE UBICA A 8.17 KMS. DE LA CAB. MP, lon:-92.32007852, lat:17.11063313}}	08-07-2020	24-08-2020	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}}	{1758284/proyecto_INICIO, 1758284/proyecto_PROCESO, 1758284/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1392.3, meta_modificada:1392.3}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDA, lon:-92.59257527, lat:17.30097409}}	07-05-2020	03-07-2020	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-076/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1392.3}}	{1758338/proyecto_PROCESO, 1758338/proyecto_INICIO, 1758338/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVO PROGRESO, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO NUEVO PROGRESO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL, lon:-93.04954608, lat:17.18811144}}	15-07-2020	15-10-2020	1,653,292.49	1,653,292.49	1,653,292.49	1,653,292.49	1,653,292.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1653292.49, importe_modificado:1653292.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}}	{1758571/proyecto_FIN, 1758571/proyecto_INICIO, 1758571/proyecto_FIN, 1758571/proyecto_INICIO, 1758571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8028.0, meta_modificada:8028.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRANCA NAVIL GASOLINERA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA CARRETERA A CHILON TOMANDO LA AVENIDA 3 SUR ORIENTE DE LA CABEC, lon:-92.33105753, lat:17.16888948}}	09-07-2020	15-08-2020	1,084,675.40	1,084,675.40	1,084,675.40	1,084,675.40	1,084,675.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1084675.4, importe_modificado:1084675.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8028.0}}	{1758892/proyecto_INICIO, 1758892/proyecto_PROCESO, 1758892/proyecto_FIN, 1758892/proyecto_PROCESO, 1758892/proyecto_FIN, 1758892/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
953	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4310.6, meta_modificada:4310.6}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA, lon:-93.16454051, lat:16.14067321}}	04-08-2020	05-10-2020	3,629,018.72	3,629,018.72	3,629,018.72	3,629,018.72	3,629,018.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/056-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3629018.72, importe_modificado:3629018.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4310.6}}	{1758984/proyecto_FIN, 1758984/proyecto_PROCESO, 1758984/proyecto_FIN, 1758984/proyecto_PROCESO, 1758984/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE COLONIA LA CAÑADA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGIRSE A LA CAÑ, lon:-91.98839989, lat:17.51125087}}	23-03-2020	24-06-2020	1,276,879.47	1,276,879.47	1,276,879.47	1,276,879.47	1,276,879.47	1,276,879.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-077-2020, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1276879.47, importe_modificado:1276879.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}}	{1759023/proyecto_INICIO, 1759023/proyecto_FIN, 1759023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.13026846, lat:17.52902247}}	15-06-2020	15-08-2020	1,050,749.86	1,050,749.86	1,050,749.86	1,050,749.86	1,050,749.86	1,050,749.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRA-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1050749.86, importe_modificado:1050749.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1759048/proyecto_INICIO, 1759048/proyecto_PROCESO, 1759048/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUÁREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA , lon:-92.07790278, lat:16.8063409}}	15-07-2020	15-11-2020	3,111,311.20	3,111,311.20	3,111,311.20	3,111,311.20	3,111,311.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111311.2, importe_modificado:3111311.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1432.0}}	{1759921/proyecto_INICIO, 1759921/proyecto_PROCESO, 1759921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TINTA KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73472755, lat:16.89167723}}	13-07-2020	13-10-2020	613,321.91	613,321.91	613,321.91	613,321.91	613,321.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:631995.78, importe_modificado:631995.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1760082/proyecto_INICIO, 1760082/proyecto_PROCESO, 1760082/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7 NORTE Y AVENIDA 9 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA UBICADA EN LA 13 CALLE OR, lon:-92.16321862, lat:14.99390869}}	01-07-2020	28-09-2020	1,374,256.07	1,374,256.07	1,374,256.07	1,374,256.07	1,374,256.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1374256.07, importe_modificado:1374256.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_PROCESO, 1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:595, direccion:EJIDO LA SIERRITA, 30527 LA SIERRITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL EJIDO LA SIERRITA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE, lon:-93.54254002, lat:16.15575991}}	07-08-2020	22-09-2020	499,983.64	499,983.64	499,983.64	499,983.64	499,983.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/062-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:499983.64, importe_modificado:499983.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1760232/proyecto_INICIO, 1760232/proyecto_FIN, 1760232/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE DECIMA TERCERA LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO DE LA CUIDAD EN DI, lon:-93.27824197, lat:16.23170872}}	01-04-2020	31-07-2020	995,751.00	995,751.00	995,751.00	995,751.00	995,751.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-043, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:995751.0, importe_modificado:995751.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1760269/proyecto_PROCESO, 1760269/proyecto_INICIO, 1760269/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
610	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.07, meta_modificada:500.07}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA PRIMER AVENIDA SUR PONIENTE H, lon:-92.11083623, lat:16.90630883}}	01-08-2020	30-11-2020	746,098.02	746,098.02	746,098.02	746,098.02	746,098.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:746098.02, importe_modificado:746098.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.07}}	{1760840/proyecto_INICIO, 1760840/proyecto_PROCESO, 1760840/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1159	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3257.0, meta_modificada:3257.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVE, lon:-92.26047176, lat:14.88386539}}	01-07-2020	30-09-2020	3,289,999.00	3,289,999.00	3,289,999.00	3,289,999.00	3,289,999.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/SOPM/FISM/CO /0029/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3289999.0, importe_modificado:3289999.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3257.0}}	{1760914/proyecto_INICIO, 1760914/proyecto_PROCESO, 1760914/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.7, meta_modificada:32.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY , lon:-92.079257, lat:16.8813936}}	20-04-2020	20-08-2020	411,026.78	411,026.78	411,026.78	411,026.78	411,026.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0227/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:411026.78, importe_modificado:411026.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.7}}	{1761476/proyecto_INICIO, 1761476/proyecto_FIN, 1761476/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO CANDELARIA, 29626 CANDELARIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.23347205, lat:17.08730889}}	07-07-2020	10-10-2020	605,202.18	605,202.18	605,202.18	605,202.18	605,202.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO ARGUELLO, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:605202.18, importe_modificado:605202.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761538/proyecto_PROCESO, 1761538/proyecto_INICIO, 1761538/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.4, meta_modificada:52.4}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO NUEVO MÉXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUJIMOS CON DIRECCION AL RESTAURANT EL VERGEL DEL PALADIN, lon:-92.09929399, lat:16.90178395}}	20-04-2020	20-07-2020	856,897.24	856,897.24	856,897.24	856,897.24	856,897.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0241/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856897.24, importe_modificado:856897.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.4}}	{1761561/proyecto_PROCESO, 1761561/proyecto_INICIO, 1761561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.64, meta_modificada:249.64}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08212631, lat:16.90432697}}	01-03-2020	01-04-2020	964,051.93	964,051.93	964,051.93	964,051.93	964,051.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:964051.93, importe_modificado:964051.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.64}}	{1761573/proyecto_INICIO, 1761573/proyecto_PROCESO, 1761573/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERÍA CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO SANTA TERESITA, CAMINO 14 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR, lon:-92.064785, lat:16.87297287}}	01-03-2020	15-03-2020	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1761597/proyecto_INICIO, 1761597/proyecto_FIN, 1761597/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2643	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.91, meta_modificada:570.91}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE Y CALLE HOSPITAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE , lon:-92.33934284, lat:17.55438539}}	01-04-2020	01-06-2020	467,395.76	467,395.76	467,395.76	467,395.76	467,395.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-130/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467395.76, importe_modificado:467395.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.91}}	{1761603/proyecto_INICIO, 1761603/proyecto_FIN, 1761603/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
352	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8020.0, meta_modificada:8020.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2776, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA CASCADAS AGUA CLARA PARA LLEGAR , lon:-91.935173, lat:16.86790446}}	01-04-2020	31-07-2020	2,000,009.34	2,000,009.34	2,000,009.34	2,000,009.34	2,000,009.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000009.34, importe_modificado:2000009.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8020.0}}	{1761857/proyecto_INICIO, 1761857/proyecto_PROCESO, 1761857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
19969	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AV. NORTE ESQUINA CON LA 1 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA, lon:-92.16450412, lat:14.99105176}}	13-07-2020	28-07-2020	255,163.55	255,163.55	255,163.55	255,163.55	255,163.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-007/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:255163.55, importe_modificado:255163.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}	{1761917/proyecto_INICIO, 1761917/proyecto_PROCESO, 1761917/proyecto_FIN, 1761917/proyecto_PROCESO, 1761917/proyecto_FIN, 1761917/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
410	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA BARRIO ZONA URBANA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE SEGUNDA UBICADA AL SROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS, SOBRE LA CARRETERA FEDERA, lon:-92.33656844, lat:16.78238276}}	16-06-2020	15-07-2020	2,080,805.22	2,080,805.22	2,080,805.22	2,080,805.22	2,080,805.22	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-072/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2080805.22, importe_modificado:2080805.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}}	{1761925/proyecto_INICIO, 1761925/proyecto_FIN, 1761925/proyecto_PROCESO, 1761925/proyecto_FIN, 1761925/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
128	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUENTE MARGARITAS, 00000 PUENTE MARGARITAS, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA, lon:-93.05572935, lat:15.59101625}}	01-08-2020	29-10-2020	1,059,874.53	1,059,874.53	1,059,874.53	1,059,874.53	1,059,874.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:1059874.53, importe_modificado:1059874.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}	{1761969/proyecto_PROCESO, 1761969/proyecto_FIN, 1761969/proyecto_INICIO, 1761969/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
683	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 90 + 500 RANCHERIA LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-GUAYAQUIL, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR SA, lon:-91.61470594, lat:16.75771436}}	01-04-2020	30-04-2020	77,288.90	77,288.90	77,288.90	77,288.90	77,288.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0281/2020, contratista:JOSE LUIS MUANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:77288.9, importe_modificado:77288.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1762197/proyecto_INICIO, 1762197/proyecto_FIN, 1762197/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE , lon:-92.33157947, lat:16.75223616}}	25-06-2020	24-07-2020	561,269.83	561,269.83	561,269.83	561,269.83	561,269.83	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-076/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:561269.83, importe_modificado:561269.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}	{1762283/proyecto_INICIO, 1762283/proyecto_FIN, 1762283/proyecto_PROCESO, 1762283/proyecto_FIN, 1762283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PARAJE LINDAVISTA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CA, lon:-92.34024232, lat:16.76865774}}	29-06-2020	28-07-2020	53,567.64	53,567.64	53,567.64	53,567.64	53,567.64	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-090/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:53567.64, importe_modificado:53567.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1762394/proyecto_INICIO, 1762394/proyecto_FIN, 1762394/proyecto_PROCESO, 1762394/proyecto_FIN, 1762394/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:162, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE CAMPO ALEGRE, 29450 CAMPO ALEGRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA , lon:-92.33530556, lat:16.76614946}}	29-06-2020	28-07-2020	124,991.16	124,991.16	124,991.16	124,991.16	124,991.16	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-090/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:124991.16, importe_modificado:124991.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1762452/proyecto_INICIO, 1762452/proyecto_FIN, 1762452/proyecto_PROCESO, 1762452/proyecto_FIN, 1762452/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL BEBEDERO ENTRE LAS LOCALIDA, lon:-92.64820648, lat:17.3975542}}	01-06-2020	14-08-2020	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-104/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}}	{1762626/proyecto_INICIO, 1762626/proyecto_FIN, 1762626/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
101		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:496, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - BELUSARIO DOMINGUEZ Y , EL JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA MOTOZINTLA A B, lon:-92.25520722, lat:15.34524781}}	02-03-2020	16-03-2020	428,763.46	428,763.46	428,763.46	428,763.46	428,763.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-010/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:428763.46, importe_modificado:428763.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}}	{1762724/proyecto_INICIO, 1762724/proyecto_PROCESO, 1762724/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9212.0, meta_modificada:9212.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLEION RIO DOÑA MARIA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - SOCONUSCO Y TERRACERIA ACAPETAHUA - SOCONUSCO, LA OBRA DE REHABILITACION DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA EN ACAPETAHUA LO, lon:-92.71960613, lat:15.31754165}}	27-07-2020	26-09-2020	993,941.65	993,941.65	993,941.65	993,941.65	993,941.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/03 7/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:993941.65, importe_modificado:993941.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9212.0}}	{1762739/proyecto_PROCESO, 1762739/proyecto_FIN, 1762739/proyecto_INICIO, 1762739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
61		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.72, meta_modificada:0.72}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:76, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE NUEVA MAGDALENA EIIDO NUEVA MAGDALENA, 00000 NUEVA MAGDALENA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DEL EIIDO Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA NUEVA MAGDALENA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIME, lon:-90.58742008, lat:16.18209065}}	01-05-2020	30-05-2020	608,205.66	608,205.66	608,205.66	608,205.66	608,205.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:608205.66, importe_modificado:608205.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}}	{1762826/proyecto_INICIO, 1762826/proyecto_PROCESO, 1762826/proyecto_FIN, 1762826/proyecto_PROCESO, 1762826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ -JOL SACHIUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SACUN SAN PEDRO, 29940 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN SAQUILA Y TERRACERIA TRAMO JOL YALEMESIL, TERRACERIA TRAMO SACU, lon:-91.90600669, lat:17.12637012}}	31-07-2020	31-08-2020	36,180.21	36,180.21	36,180.21	36,180.21	36,180.21	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84305, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1762893/proyecto_INICIO, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_FIN, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_INICIO, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 600 EIIDO CARMEN PATATE VIEJO, 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE NUEVO Y TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO, TE, lon:-91.88119368, lat:16.77474251}}	01-05-2020	31-07-2020	1,425,656.78	1,425,656.78	1,425,656.78	1,425,656.78	1,425,656.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1425656.78, importe_modificado:1425656.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}}	{1762923/proyecto_INICIO, 1762923/proyecto_PROCESO, 1762923/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 300 EJIDO CARMEN PATATE VIEJO, 29950 OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE NUEVO Y TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO, TE, lon:-91.88129292, lat:16.7750327}}	01-05-2020	31-07-2020	430,753.42	430,753.42	430,753.42	430,753.42	430,753.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:430753.56, importe_modificado:430753.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}}	{1762941/proyecto_INICIO, 1762941/proyecto_PROCESO, 1762941/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.5, meta_modificada:21.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTEAGARRAMOS RUMBO AL BARRIO EL BOSQUE , lon:-92.10521188, lat:16.91015589}}	15-05-2020	15-07-2020	145,527.17	145,527.17	145,527.17	145,527.17	145,527.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145527.17, importe_modificado:145527.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.5}}	{1762960/proyecto_FIN, 1762960/proyecto_INICIO, 1762960/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SHISHINTOTIC KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.22489551, lat:16.84851038}}	01-04-2020	30-06-2020	1,522,746.22	1,522,746.22	1,522,746.22	1,522,746.22	1,522,746.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1522746.22, importe_modificado:1522746.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}	{1763201/proyecto_INICIO, 1763201/proyecto_PROCESO, 1763201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
131	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA FRACCIONAMIENTO LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, A15 MINUTOS DEL CENTRO., lon:-93.3020051, lat:16.24119267}}	01-06-2020	30-09-2020	957,527.00	957,527.00	957,527.00	957,527.00	957,527.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-093, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:957527.0, importe_modificado:957527.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1763274/proyecto_INICIO, 1763274/proyecto_FIN, 1763274/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
188	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:372.75, meta_modificada:372.75}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN-AGUSTIN RUBIO Y CARRETERA AGUSTIN RUBI, lon:-92.93838122, lat:17.31638621}}	15-01-2020	15-02-2020	933,242.28	933,242.28	933,242.28	933,242.28	933,242.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-001/2020., contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN, CHIAPAS, monto:933242.28, importe_modificado:933242.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:372.75}}	{1763277/proyecto_PROCESO, 1763277/proyecto_FIN, 1763277/proyecto_PROCESO, 1763277/proyecto_INICIO, 1763277/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
208	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3705.6, meta_modificada:3705.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA PICHUCALCO, TERRACERIA PICHUCALCO , lon:-91.33240896, lat:16.5366303}}	01-06-2020	30-08-2020	3,498,465.83	3,498,465.83	3,498,465.83	3,498,465.83	3,498,465.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2020, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3498465.83, importe_modificado:3498465.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3705.6}}	{1763389/proyecto_INICIO, 1763389/proyecto_PROCESO, 1763389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
52		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98900237, lat:16.24474309}}	12-06-2020	30-06-2020	924,566.40	924,566.40	924,566.40	924,566.40	924,566.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84280, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:924566.4, importe_modificado:924566.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3690.0}}	{1763415/proyecto_INICIO, 1763415/proyecto_PROCESO, 1763415/proyecto_FIN, 1763415/proyecto_INICIO, 1763415/proyecto_FIN, 1763415/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1561		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA NORTE PONIENTE Y CALLE 4TA NORTE PONIENTE, CALLE 2DA PONIENTE NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3RA. SUR PONIENTE NORTE ESTA S, lon:-92.31684818, lat:17.2814919}}	01-09-2020	15-10-2020	1,043,119.93	1,043,119.93	1,043,119.93	1,043,119.93	1,043,119.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-092/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1043119.93, importe_modificado:1043119.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}	{1763612/proyecto_INICIO, 1763612/proyecto_PROCESO, 1763612/proyecto_INICIO, 1763612/proyecto_PROCESO, 1763612/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - 10 DE FEBRERO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO 10 DE FEBRERO, 29717 10 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA , lon:-92.79152721, lat:17.2659982}}	01-05-2020	01-07-2020	1,418,271.15	1,418,271.15	1,418,271.15	1,418,271.15	1,418,271.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-025/2020, contratista:GRUPO SIMOIOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1418271.15, importe_modificado:1418271.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}}	{1763987/proyecto_INICIO, 1763987/proyecto_PROCESO, 1763987/proyecto_FIN, 1763987/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.4505982, lat:17.27298597}}	01-06-2020	30-08-2020	617,431.20	617,431.20	617,431.20	617,431.20	617,431.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-068/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:617431.2, importe_modificado:617431.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1764421/proyecto_INICIO, 1764421/proyecto_PROCESO, 1764421/proyecto_FIN, 1764421/proyecto_INICIO, 1764421/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZA, lon:-92.15006409, lat:17.06817199}}	19-08-2020	21-09-2020	66,068.22	66,068.22	66,068.22	66,068.22	66,068.22	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84472, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:66068.22, importe_modificado:66068.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1764697/proyecto_PROCESO, 1764697/proyecto_INICIO, 1764697/proyecto_PROCESO, 1764697/proyecto_INICIO, 1764697/proyecto_FIN, 1764697/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA QUESHIL, CARRETERA SAN A, lon:-91.9647016, lat:16.90345916}}	01-06-2020	30-10-2020	676,395.34	676,395.34	676,395.34	676,395.34	676,395.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0391/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:745390.43, importe_modificado:745390.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1764739/proyecto_PROCESO, 1764739/proyecto_INICIO, 1764739/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PUERTA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA SAN JUAN DE , lon:-91.91812962, lat:16.9918624}}	20-05-2020	24-08-2020	531,101.88	531,101.88	531,101.88	531,101.88	531,101.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0392/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:531101.88, importe_modificado:531101.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1764771/proyecto_INICIO, 1764771/proyecto_PROCESO, 1764771/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
111	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:RANCHERIA PAYTAGIL, 29470 PAYTAGIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 211 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.46472413, lat:16.70758571}}	01-09-2020	30-09-2020	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}}	{1764780/proyecto_INICIO, 1764780/proyecto_PROCESO, 1764780/proyecto_FIN, 1764780/proyecto_INICIO, 1764780/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, BRECHA LOS ANGELES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.48027695, lat:17.24811715}}	21-07-2020	21-08-2020	1,335,723.86	1,335,723.86	1,335,723.86	1,335,723.86	1,335,723.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-156/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1335723.86, importe_modificado:1335723.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1764940/proyecto_FIN, 1764940/proyecto_INICIO, 1764940/proyecto_PROCESO, 1764940/proyecto_FIN, 1764940/proyecto_INICIO, 1764940/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1032, direccion:EJIDO RIVERA BUENAVISTA, 00000 RIVERA BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE REALIZARA A 150 METROS A LAS ORILLAS DEL EJIDO RIVERA BUENAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO , lon:-93.21593644, lat:16.07113621}}	24-08-2020	24-10-2020	611,568.17	611,568.17	611,568.17	611,568.17	611,568.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/092-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:611568.17, importe_modificado:611568.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765215/proyecto_PROCESO, 1765215/proyecto_INICIO, 1765215/proyecto_FIN, 1765215/proyecto_PROCESO, 1765215/proyecto_FIN, 1765215/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA PREDIO-TONINA, CARRETERA INTERNACIONAL A ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOM, lon:-92.0726251, lat:16.8970331}}	01-07-2020	30-10-2020	989,652.47	989,652.47	989,652.47	989,652.47	989,652.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0425/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:989652.47, importe_modificado:989652.47}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1765364/proyecto_PROCESO, 1765364/proyecto_INICIO, 1765364/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47979604, lat:17.31128213}}	08-06-2020	08-07-2020	698,602.98	698,602.98	698,602.98	698,602.98	698,602.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:698602.98, importe_modificado:698602.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1765583/proyecto_INICIO, 1765583/proyecto_PROCESO, 1765583/proyecto_FIN, 1765583/proyecto_PROCESO, 1765583/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.8, meta_modificada:529.8}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN FELIPE, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FELIPE EN LAS CALLES CUARTA, QUINTA Y SEPTIMA, AVENIDA SUR ORIE, lon:-93.2102787, lat:15.68229105}}	01-07-2020	30-08-2020	1,717,594.12	1,717,594.12	1,717,594.12	1,717,594.12	1,717,594.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1717594.12, importe_modificado:1650903.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.8}}	{1765705/proyecto_INICIO, 1765705/proyecto_FIN, 1765705/proyecto_PROCESO, 1765705/proyecto_INICIO, 1765705/proyecto_FIN, 1765705/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2014, direccion:CALLE EJIDO GALEANA EJIDO EJIDO GALEANA, 30470 GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO CHANONA A MANO IZO, lon:-93.42415568, lat:16.23878399}}	01-06-2020	30-09-2020	470,825.00	470,825.00	470,825.00	470,825.00	470,825.00	470,825.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-080, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:470825.0, importe_modificado:470825.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1765711/proyecto_INICIO, 1765711/proyecto_PROCESO, 1765711/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
89	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1712, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN VICENTE UNO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO SAN VICENTE UNO, 29950 SAN VICENTE UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLON DE INFANTERIA Y TERRACERIA SAN VICENTE UNO, TERRACERIA B, lon:-92.04215464, lat:16.90378975}}	01-07-2020	30-10-2020	928,091.60	928,091.60	928,091.60		928,091.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0439/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928091.6, importe_modificado:928091.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1765749/proyecto_INICIO, 1765749/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES VARIAS 2A ETAPA EN EL EJIDO QUERETARO DEL MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS, lon:-92.75986115, lat:15.83711277}}	08-05-2020	06-07-2020	1,569,144.02	1,569,144.02	1,569,144.02		1,569,144.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765952/proyecto_INICIO, 1765952/proyecto_FIN, 1765952/proyecto_PROCESO, 1765952/proyecto_INICIO, 1765952/proyecto_PROCESO, 1765952/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN PABLO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO , lon:-92.55782886, lat:16.33672528}}	30-06-2020	28-08-2020	564,656.10	564,656.10	564,656.10		564,656.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-052/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1766054/proyecto_INICIO, 1766054/proyecto_FIN, 1766054/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARÍA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARAN EN 29 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO SANTA MARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 2, lon:-93.26579086, lat:16.18272322}}	25-08-2020	25-11-2020	497,688.72	497,688.72	497,688.72		497,688.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/099-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:497688.72, importe_modificado:497688.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}	{1766132/proyecto_INICIO, 1766132/proyecto_PROCESO, 1766132/proyecto_FIN, 1766132/proyecto_PROCESO, 1766132/proyecto_FIN, 1766132/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE PONIENTE Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHI, lon:-92.55704098, lat:16.33825934}}	30-06-2020	28-08-2020	169,396.83	169,396.83	169,396.83		169,396.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-052/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1766221/proyecto_FIN, 1766221/proyecto_INICIO, 1766221/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 2 + 0 BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCIONAMIENTO EL CEDRO Y CAMINO COCOYAMBO, CAMINO VISTA HERMOSA PART, lon:-92.09299425, lat:16.92894819}}	01-07-2020	01-07-2020	81,084.00	81,084.00	81,084.00		81,084.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86486, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:81084.0, importe_modificado:81084.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}}	{1766279/proyecto_INICIO, 1766279/proyecto_FIN, 1766279/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22050		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2911.5, meta_modificada:2911.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - VISTA HERMOSA KILÓMETRO 6 + 9 COLONIA VISTA HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO HECTOR ALBORES CRUZ Y CAMINO BARRIO INSURGENTES, CAMINO LA ISLA PARTIMOS DE L, lon:-92.09730554, lat:16.93222519}}	01-06-2020	20-07-2020	1,283,192.00	1,283,192.00	1,283,192.00	1,283,192.00	1,283,192.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1283192.0, importe_modificado:1283192.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2911.5}}	{1766336/proyecto_FIN, 1766336/proyecto_PROCESO, 1766336/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2368, direccion:CALLE N.C.P. SAMARIA RANCHERIA N.C.P. SAMARIA, 30470 SAMARIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES ARRIAGA EN EL KM 46.1 DE LA CARRETERA DESVIÓ A MANO DERECHA CAMINO TERRACERÍA PASANDO E, lon:-93.42882111, lat:16.28525102}}	01-06-2020	30-09-2020	532,679.00	532,679.00	532,679.00	532,679.00	532,679.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAFV-OP-FISM/2020-153, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:532679.0, importe_modificado:532679.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1766523/proyecto_INICIO, 1766523/proyecto_PROCESO, 1766523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
233		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO S/N PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DIRIGIRSE POR A, lon:-92.1163212, lat:16.94237483}}	15-07-2020	15-08-2020	565,440.00	565,440.00	565,440.00	565,440.00	565,440.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88725, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565440.0, importe_modificado:565440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}}	{1766524/proyecto_FIN, 1766524/proyecto_PROCESO, 1766524/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
997		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:412.3, meta_modificada:412.3}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA SAN PATRICIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD DE MOYOS E, lon:-92.63915437, lat:17.35904629}}	06-05-2020	24-07-2020	1,166,894.77	1,166,894.77	1,166,894.77	1,166,894.77	1,166,894.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1166894.77, importe_modificado:1166894.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:412.3}}	{1766548/proyecto_INICIO, 1766548/proyecto_FIN, 1766548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-92.89495707, lat:16.54334823}}	11-08-2020	24-09-2020	1,050,184.49	1,050,184.49	1,050,184.49	1,050,184.49	1,050,184.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-014/2020, contratista:PAYUMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1050184.49, importe_modificado:1050184.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}}	{1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_FIN, 1766549/proyecto_INICIO, 1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_INICIO, 1766549/proyecto_FIN, 1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2147		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.4, meta_modificada:138.4}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITAN, 30315 SOYATITAN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 100.90 POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DIRIGIÉNDOSE, lon:-92.42902262, lat:16.28737734}}	19-08-2020	17-09-2020	346,260.78	346,260.78	346,260.78	346,260.78	346,260.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-060/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:346260.78, importe_modificado:346260.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.4}}	{1766775/proyecto_PROCESO, 1766775/proyecto_INICIO, 1766775/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45444932, lat:17.24733648}}	12-06-2020	27-08-2020	1,051,366.81	1,051,366.81	1,051,366.81	1,051,366.81	1,051,366.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-102/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1051366.81, importe_modificado:1051366.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766788/proyecto_PROCESO, 1766788/proyecto_FIN, 1766788/proyecto_PROCESO, 1766788/proyecto_FIN, 1766788/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.9, meta_modificada:138.9}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILALS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OCTAVIO PAZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORT, lon:-92.09706365, lat:16.89542942}}	01-08-2020	31-10-2020	407,921.34	407,921.34	407,921.34	407,921.34	407,921.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0482/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:407921.34, importe_modificado:407921.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.9}}	{1766900/proyecto_PROCESO, 1766900/proyecto_INICIO, 1766900/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUEBLO BARRIO NUEVO PROGRESO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLEJON BARRIO NUEVO PROGRESO, CALLE BENITO JUAREZ ESTE SECTOR DENOMINADO BARRIO NUEVO PROGRESO SE UBICA LADO ORIENTE DE , lon:-93.04963588, lat:17.18809574}}	12-02-2020	26-02-2020	191,244.20	191,244.20	191,244.20	191,244.20	191,244.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT001/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:191244.2, importe_modificado:191244.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1767316/proyecto_INICIO, 1767316/proyecto_FIN, 1767316/proyecto_PROCESO, 1767316/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
137	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:774.0, meta_modificada:774.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SANTA ROSA, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO BLANCO Y AVENIDA RIO SAN VICENTE, CALLE ONCE ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIA, lon:-92.55658247, lat:16.33538961}}	26-08-2020	24-10-2020	1,807,869.14	1,807,869.14	1,807,869.14	1,807,869.14	1,807,869.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-066/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1807869.14, importe_modificado:1807869.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:774.0}}	{1767351/proyecto_PROCESO, 1767351/proyecto_INICIO, 1767351/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRS, lon:-92.04160108, lat:17.59545608}}	06-04-2020	30-06-2020	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93479, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:91000.0, importe_modificado:91000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1767761/proyecto_INICIO, 1767761/proyecto_FIN, 1767761/proyecto_PROCESO, 1767761/proyecto_FIN, 1767761/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRIQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.92307668, lat:17.6938519}}	06-04-2020	30-06-2020	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92385, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1767805/proyecto_INICIO, 1767805/proyecto_FIN, 1767805/proyecto_PROCESO, 1767805/proyecto_FIN, 1767805/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
131	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.5, meta_modificada:2068.5}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA 157 LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN, lon:-92.85294721, lat:15.98708227}}	06-08-2020	02-10-2020	1,126,214.20	1,126,214.20	1,126,214.20	1,126,214.20	1,126,214.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/03 5-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1126214.2, importe_modificado:1126214.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.5}}	{1767980/proyecto_INICIO, 1767980/proyecto_PROCESO, 1767980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.85, meta_modificada:717.85}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAV, lon:-92.97846491, lat:16.0413472}}	01-09-2020	30-10-2020	590,167.30	590,167.30	590,167.30	590,167.30	590,167.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/109-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:590167.3, importe_modificado:590167.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.85}}	{1768005/proyecto_PROCESO, 1768005/proyecto_INICIO, 1768005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.9, meta_modificada:960.9}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE COLONIA REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y , LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA A 61.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 52.00 KM. SON SOBRE PA, lon:-92.66405336, lat:15.91960557}}	07-08-2020	30-09-2020	656,974.28	656,974.28	656,974.28	656,974.28	656,974.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/04 2-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:656974.28, importe_modificado:656974.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.9}}	{1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_INICIO, 1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.2, meta_modificada:827.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL OCOTAL, 30126 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES A 13 KM SE ENCENTRA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.39785271, lat:15.74365842}}	20-02-2020	20-04-2020	2,449,443.99	2,449,443.99	2,449,443.99	2,449,443.99	2,449,443.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C 003/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2449443.99, importe_modificado:2449443.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.2}}	{1768285/proyecto_INICIO, 1768285/proyecto_PROCESO, 1768285/proyecto_FIN, 1768285/proyecto_INICIO, 1768285/proyecto_FIN, 1768285/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE EVERMANN INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA COFRE DEL PEROTE Y AVENIDA PARICUTIN, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENAGO DEL VALLE EN, lon:-92.40336528, lat:16.47599028}}	01-09-2020	29-11-2020	2,046,201.93	2,046,201.93	2,046,201.93	2,046,201.93	2,046,201.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2046201.93, importe_modificado:2046201.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768308/proyecto_INICIO, 1768308/proyecto_FIN, 1768308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.93, meta_modificada:576.93}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:476, direccion:EIIDO MONCLOVA, 30360 MONCLOVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VEREDAS, lon:-92.93306564, lat:15.96981737}}	07-08-2020	05-09-2020	400,614.34	400,614.34	400,614.34	400,614.34	400,614.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/04 4-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:400614.34, importe_modificado:400614.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.93}}	{1768377/proyecto_INICIO, 1768377/proyecto_PROCESO, 1768377/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 + 90 EIJDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.89158759, lat:17.73499768}}	01-05-2020	30-06-2020	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93465, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:104000.0, importe_modificado:104000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1768406/proyecto_INICIO, 1768406/proyecto_FIN, 1768406/proyecto_PROCESO, 1768406/proyecto_FIN, 1768406/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
420	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA A 150 MTS DETRAS DEL LIENZO CHARRO DEL EJIDO NUEVO VICENTE, lon:-92.98269054, lat:16.03541621}}	01-09-2020	30-10-2020	572,173.67	572,173.67	572,173.67	572,173.67	572,173.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/111-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:572173.67, importe_modificado:572173.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1768410/proyecto_INICIO, 1768410/proyecto_FIN, 1768410/proyecto_PROCESO, 1768410/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
703	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.5, meta_modificada:840.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIA SAN JUAN ZDA SECC, 29960 LA ENSENADA CHUTALIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.99829287, lat:17.23939224}}	18-06-2020	15-09-2020	1,449,859.94	1,449,859.94	1,449,859.94	1,449,859.94	1,449,859.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-HUELLAVEHICULAR-143-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1449859.94, importe_modificado:1449859.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.5}}	{1768462/proyecto_FIN, 1768462/proyecto_INICIO, 1768462/proyecto_PROCESO, 1768462/proyecto_FIN, 1768462/proyecto_PROCESO, 1768462/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.43, meta_modificada:800.43}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 26.10 KM. SOBRE PAVIMENTO EN LA CARRETERA 157 SE TRASLADA EN CHALAN PARA CRUZAR PARTE DEL BRAZO DE LA PRESA HIDROELÉCTRI, lon:-92.58919095, lat:16.02795915}}	10-08-2020	30-09-2020	510,589.91	510,589.91	510,589.91	510,589.91	510,589.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/04 S-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:510589.91, importe_modificado:510589.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.43}}	{1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_PROCESO, 1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.81, meta_modificada:352.81}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:62, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30369 CONCEPCIÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA EN LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO , lon:-92.95254209, lat:15.93915447}}	10-08-2020	10-09-2020	240,433.18	240,433.18	240,433.18	240,433.18	240,433.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/04 6-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:240433.18, importe_modificado:240433.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.81}}	{1768551/proyecto_INICIO, 1768551/proyecto_PROCESO, 1768551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
621	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29369 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHAINATIC, lon:-92.81076693, lat:16.7307396}}	01-06-2020	30-07-2020	720,360.00	720,360.00	720,360.00	720,360.00	720,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-92VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:720360.0, importe_modificado:720360.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.0}}	{1768633/proyecto_PROCESO, 1768633/proyecto_FIN, 1768633/proyecto_INICIO, 1768633/proyecto_FIN, 1768633/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.31, meta_modificada:252.31}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SEÑOR DE TILA COLONIA LAS CARMELITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE Y , CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE INFIERNILLO SITUADOS EN EL BODEGA AURRERA DE LOS MANGUITOS AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.10202697, lat:16.78731002}}	01-09-2020	31-12-2020	389,125.54	389,125.54	389,125.54	389,125.54	389,125.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-060-2020, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:389125.54, importe_modificado:389125.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.31}}	{1769261/proyecto_INICIO, 1769261/proyecto_PROCESO, 1769261/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
108		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE CALLE INNOMNIADA BARRIO ZARAGOZA, 30137 ZARAGOZA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 10 KILOMETROS APROX DONDE ENCUENTRA EL DESVIO HACIA INDEPENDENCIA , lon:-92.30627341, lat:15.5939584}}	17-08-2020	30-11-2020	1,632,028.42	1,632,028.42	1,632,028.42	1,632,028.42		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/20, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1632028.42, importe_modificado:1632028.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}}	{1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_INICIO, 1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
76		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.5, meta_modificada:1692.5}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CORZO PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN DOS CALLES CON LAS SIGUIENTES DI, lon:-93.08160004, lat:16.1732281}}	02-09-2020	15-11-2020	1,433,610.19	1,433,610.19	1,433,610.19	1,433,610.19		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/115-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1433610.19, importe_modificado:1433610.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.5}}	{1769428/proyecto_PROCESO, 1769428/proyecto_FIN, 1769428/proyecto_INICIO, 1769428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
520		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - EJIDO AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30650 EFRAÍN A GUTIÉRREZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA EN EL EJIDO EFRAÍN A GUTIERREZ CURZA TOD, lon:-92.48061469, lat:14.8134364}}	06-04-2020	20-05-2020	1,284,613.22	1,284,613.22	1,284,613.22	1,284,613.22		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1284613.22, importe_modificado:1284613.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}}	{1769521/proyecto_INICIO, 1769521/proyecto_FIN, 1769521/proyecto_PROCESO, 1769521/proyecto_FIN, 1769521/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3823.2, meta_modificada:3823.2}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ BARRIO SAN ANTONIO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE JAVIER MINA, AVENIDA TAPACHULA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DEL BARRIO. SAN ANTONIO., lon:-92.00935349, lat:17.72206448}}	11-05-2020	29-07-2020	1,296,429.41	1,296,429.41	1,296,429.41	1,296,429.41		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0012-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARRE DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1296429.41, importe_modificado:648214.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3823.2}}	{1769549/proyecto_INICIO, 1769549/proyecto_FIN, 1769549/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LA LOMA Y , SE UBICA CARRETERA RUMBO AL EJIDO PARAISO ENTRANDO AL LADO IZQUIERDO A 3 KM DE DISTANCIA AHI SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07846614, lat:17.78742089}}	18-05-2020	16-07-2020	1,608,718.18	1,608,718.18	1,608,718.18	1,608,718.18		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0014-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1608718.18, importe_modificado:804359.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1769739/proyecto_INICIO, 1769739/proyecto_PROCESO, 1769739/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
76		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 2A. SECCIÓN, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA EN PLENO CENTRO DEL MISMO EJIDO, lon:-91.97208025, lat:17.6547189}}	18-05-2020	16-07-2020	1,596,561.34	1,596,561.34	1,596,561.34	1,596,561.34		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0016-2020, contratista:construcciones rohersa.s.a.de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1596561.34, importe_modificado:1117592.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1769835/proyecto_INICIO, 1769835/proyecto_FIN, 1769835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
265		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO OXCHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 400 BARRIO YOCHIB BARRIO PANTE MORO 1, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPI, lon:-92.44562242, lat:16.84519456}}	29-06-2020	28-07-2020	1,341,571.78	1,341,571.78	1,341,571.78	1,341,571.78		{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-078/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1341571.78, importe_modificado:1341571.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}}	{1770073/proyecto_PROCESO, 1770073/proyecto_FIN, 1770073/proyecto_INICIO, 1770073/proyecto_FIN, 1770073/proyecto_INICIO, 1770073/proyecto_PROCESO, 1770073/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
69	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22825.0, meta_modificada:22825.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ÁNGELES, 30944 LOS ÁNGELES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO RIO GUERRERO - LOS ANGELES Y CAMINO PUENTE LOS ANGELES, CAMINO HACIA EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL EJIDO L, lon:-92.11915729, lat:15.56920881}}	24-08-2020	30-09-2020	1,500,748.36	1,500,748.36	1,500,748.36	1,500,748.36	1,500,748.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-052/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1500748.36, importe_modificado:1500748.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22825.0}}	{1770092/proyecto_INICIO, 1770092/proyecto_PROCESO, 1770092/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL 2A SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , , SE LLEGA POR LA 3RA Y 4TA CALLE OTE SUR, COLINDANDO CON LOS BARRIOS CENTRO Y CHULHA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33349512, lat:17.16914882}}	09-07-2020	15-08-2020	138,469.20	138,469.20	138,469.20	138,469.20	138,469.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALÓN, monto:138469.2, importe_modificado:138469.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}}	{1770104/proyecto_PROCESO, 1770104/proyecto_INICIO, 1770104/proyecto_FIN, 1770104/proyecto_PROCESO, 1770104/proyecto_FIN, 1770104/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.2, meta_modificada:781.2}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CATAZAJA. A 200 METROS DE LA IGLESIA CAT, lon:-92.01663837, lat:17.72810422}}	08-06-2020	31-08-2020	2,915,854.73	2,915,854.73	2,915,854.73	2,915,854.73	2,915,854.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-018-2020, contratista:ralica constructores s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:2915854.73, importe_modificado:2041098.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}}	{1770325/proyecto_INICIO, 1770325/proyecto_FIN, 1770325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-93.01047701, lat:17.0513504}}	06-02-2020	06-03-2020	120,742.00	120,742.00	120,742.00	120,742.00	120,742.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-046/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:120742.0, importe_modificado:120742.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770350/proyecto_INICIO, 1770350/proyecto_FIN, 1770350/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA PRIVADA SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR ORI, lon:-93.2027884, lat:15.67936165}}	15-07-2020	15-09-2020	934,036.41	934,036.41	934,036.41	934,036.41	934,036.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:934036.41, importe_modificado:934036.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	{1770532/proyecto_INICIO, 1770532/proyecto_FIN, 1770532/proyecto_PROCESO, 1770532/proyecto_FIN, 1770532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 7582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 190 + 700 BARRIO EL CRUCERO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA, lon:-92.34060806, lat:16.78611662}}	04-08-2020	02-09-2020	314,858.68	314,858.68	314,858.68	314,858.68	314,858.68	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-132/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1770556/proyecto_INICIO, 1770556/proyecto_FIN, 1770556/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
174	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2078.0, meta_modificada:2078.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:185, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL, 30680 SAN MIGUEL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE DE LA COLONIA Y AVENIDA SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE DE HUIXTLA MARGEN DERECHA., A UN COSTADO DE LA CO, lon:-92.44883809, lat:15.14280293}}	01-09-2020	30-11-2020	1,540,721.72	1,540,721.72	1,540,721.72	1,540,721.72	1,540,721.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1540721.72, importe_modificado:1540721.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2078.0}}	{1771221/proyecto_INICIO, 1771221/proyecto_PROCESO, 1771221/proyecto_FIN, 1771221/proyecto_PROCESO, 1771221/proyecto_FIN, 1771221/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02711386, lat:17.03253858}}	06-02-2020	06-03-2020	119,916.92	119,916.92	119,916.92	119,916.92	119,916.92	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-056/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119619.92, importe_modificado:119619.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1771470/proyecto_INICIO, 1771470/proyecto_PROCESO, 1771470/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:64, direccion:EJIDO SANTA BARBARA, 29930 SANTA BÁRBARA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28843067, lat:17.23439303}}	01-09-2020	01-11-2020	283,709.26	283,709.26	283,709.26	283,709.26	283,709.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS-M-032/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:283709.26, importe_modificado:283709.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1771620/proyecto_INICIO, 1771620/proyecto_PROCESO, 1771620/proyecto_FIN, 1771620/proyecto_PROCESO, 1771620/proyecto_FIN, 1771620/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.89895828, lat:16.98787156}}	06-02-2020	09-03-2020	132,088.32	132,088.32	132,088.32	132,088.32	132,088.32	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-061/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:132088.32, importe_modificado:132088.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1771752/proyecto_INICIO, 1771752/proyecto_FIN, 1771752/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - LOCALIDAD KULAK TE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE KULAK TE, 29450 KULAKTE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENT, lon:-92.35040794, lat:16.75646754}}	18-08-2020	15-09-2020	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-153/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1771794/proyecto_INICIO, 1771794/proyecto_FIN, 1771794/proyecto_PROCESO, 1771794/proyecto_FIN, 1771794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - TZONTELAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE SAKMUK'ULIA SEGUNDA ETAPA, 29454 SAK MUKULÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.27713108, lat:16.84623944}}	20-08-2020	17-09-2020	342,237.70	342,237.70	342,237.70	342,237.70	342,237.70	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-157/2020, contratista:RIDIANA PEREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:342237.7, importe_modificado:342237.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1771857/proyecto_INICIO, 1771857/proyecto_FIN, 1771857/proyecto_PROCESO, 1771857/proyecto_FIN, 1771857/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 1 + 000 PARAJE YUT LUMILÁ, 29450 YUT LUMILÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIEN, lon:-92.36076717, lat:16.81098408}}	31-08-2020	28-09-2020	150,584.59	150,584.59	150,584.59	150,584.59	150,584.59	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-170/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:150584.59, importe_modificado:150584.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1772055/proyecto_INICIO, 1772055/proyecto_FIN, 1772055/proyecto_PROCESO, 1772055/proyecto_FIN, 1772055/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4033.9, meta_modificada:4033.9}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:53, direccion:BARRIO REMATE, 30976 EL REMATE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO EL REMATE., lon:-92.29505157, lat:15.41090009}}	02-05-2020	31-05-2020	1,145,304.12	1,145,304.12	1,145,304.12	1,145,304.12	1,145,304.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1145304.12, importe_modificado:1145304.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4033.9}}	{1772060/proyecto_INICIO, 1772060/proyecto_FIN, 1772060/proyecto_PROCESO, 1772060/proyecto_FIN, 1772060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGO EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , CALLE CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.78080034, lat:15.93792116}}	01-06-2020	31-08-2020	1,251,505.92	1,251,505.92	1,251,505.92	1,251,505.92	1,251,505.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/042/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251505.92, importe_modificado:1251505.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1772122/proyecto_PROCESO, 1772122/proyecto_INICIO, 1772122/proyecto_FIN, 1772122/proyecto_PROCESO, 1772122/proyecto_FIN, 1772122/proyecto_INICIO, 1772122/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DEL BOSQUE - NUEVA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERÍA RINCÓN DEL BOSQUE, 00000 RINCÓN DEL BOSQUE, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA RINCÓN DEL BOSQUE Y L, lon:-93.11812457, lat:15.67673789}}	03-03-2020	03-06-2020	1,496,287.93	1,496,287.93	1,496,287.93	1,496,287.93	1,496,287.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:GERMAN ACUÑA MANZO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1496287.93, importe_modificado:1496287.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1772424/proyecto_INICIO, 1772424/proyecto_FIN, 1772424/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191 - LOCALIDAD PO-OJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE CHENCHAU, 29450 CHENCHAU, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.31969902, lat:16.78581373}}	22-09-2020	21-10-2020	684,475.40	684,475.40	684,475.40	684,475.40	684,475.40	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-186/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:684475.4, importe_modificado:684475.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1772524/proyecto_INICIO, 1772524/proyecto_FIN, 1772524/proyecto_PROCESO, 1772524/proyecto_FIN, 1772524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, BARRIO LOCALIZADA AL NORTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A, lon:-92.34524292, lat:16.78820676}}	30-09-2020	28-10-2020	574,959.34	574,959.34	574,959.34	574,959.34	574,959.34	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-193/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:574959.34, importe_modificado:574959.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1772796/proyecto_INICIO, 1772796/proyecto_FIN, 1772796/proyecto_PROCESO, 1772796/proyecto_FIN, 1772796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
149	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE EL EDEN, 29450 PULIJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA, lon:-92.2481064, lat:16.76585996}}	02-10-2020	30-10-2020	748,523.68	748,523.68	748,523.68	748,523.68	748,523.68	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-198/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:752922.94, importe_modificado:752922.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1773075/proyecto_INICIO, 1773075/proyecto_FIN, 1773075/proyecto_PROCESO, 1773075/proyecto_FIN, 1773075/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45559365, lat:17.24786783}}	15-06-2020	14-09-2020	1,021,606.05	1,021,606.05	1,021,606.05	1,021,606.05	1,021,606.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-121/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1021606.05, importe_modificado:1021606.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}	{1773281/proyecto_INICIO, 1773281/proyecto_FIN, 1773281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:606, direccion:CAMINO TRAMO CARR TECPATAN-COPAINALA - NUEVO VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 00 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 00000 NUEVO VERACRUZ, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA TECPATA, lon:-93.40699969, lat:17.06414627}}	01-07-2020	30-10-2020	849,064.27	849,064.27	849,064.27	849,064.27	849,064.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0021/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:849064.27, importe_modificado:849064.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1773369/proyecto_INICIO, 1773369/proyecto_PROCESO, 1773369/proyecto_FIN, 1773369/proyecto_INICIO, 1773369/proyecto_PROCESO, 1773369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:187, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ, 30548 GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE Y AVENIDAS DEL EJIDO GUSZTAVO LOEPZ, lon:-93.40341387, lat:15.8046814}}	05-06-2020	05-08-2020	903,392.22	903,392.22	903,392.22	903,392.22	903,392.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:JAIME RUBÉN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:903392.22, importe_modificado:903392.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2540.0}}	{1773432/proyecto_FIN, 1773432/proyecto_PROCESO, 1773432/proyecto_INICIO, 1773432/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBIA Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 94.70 KMS. D, lon:-91.91910522, lat:17.16040808}}	21-08-2020	19-11-2020	401,326.62	401,326.62	401,326.62	401,326.62	401,326.62	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}}	{1773532/proyecto_INICIO, 1773532/proyecto_FIN, 1773532/proyecto_PROCESO, 1773532/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN LUQUEÑO Y , EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.84218549, lat:16.01651701}}	22-06-2020	20-08-2020	300,450.24	300,450.24	300,450.24	300,450.24	300,450.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300450.24, importe_modificado:300450.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}}	{1773567/proyecto_PROCESO, 1773567/proyecto_INICIO, 1773567/proyecto_FIN, 1773567/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3828	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO, lon:-92.73887892, lat:16.70710667}}	22-06-2020	20-08-2020	8,880,960.00	8,880,960.00	8,880,960.00	8,880,960.00	8,880,960.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IMZC/DOPM/FISM-20VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8880960.0, importe_modificado:8880960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1276.0}}	{1773645/proyecto_INICIO, 1773645/proyecto_PROCESO, 1773645/proyecto_INICIO, 1773645/proyecto_PROCESO, 1773645/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION UBILIO GARCÍA BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CARRETERA CON DIRECCIÓN A YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE EL LIBRAM, lon:-92.27812414, lat:17.10985425}}	04-09-2020	10-09-2020	67,641.27	67,641.27	67,641.27	67,641.27	67,641.27	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84508, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:67641.27, importe_modificado:67641.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1773751/proyecto_PROCESO, 1773751/proyecto_INICIO, 1773751/proyecto_FIN, 1773751/proyecto_PROCESO, 1773751/proyecto_FIN, 1773751/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
214	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:435, direccion:CALLE EJIDO TRES PICOS EJIDO EJIDO TRES PICOS, 30470 TRES PICOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 72 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZONA SIERRA PASANDO LAS COMUNID, lon:-93.58172431, lat:16.2373201}}	02-03-2020	30-06-2020	894,388.00	894,388.00	894,388.00	894,388.00	894,388.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-038, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:894388.0, importe_modificado:894388.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1773944/proyecto_INICIO, 1773944/proyecto_PROCESO, 1773944/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:909, direccion:CALLE EJIDO EL TRIUNFO EJIDO EJIDO EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA SIERRA A 73 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-93.67728225, lat:16.28105423}}	01-04-2020	31-07-2020	336,521.00	336,521.00	336,521.00	336,521.00	336,521.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-091, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:336521.0, importe_modificado:336521.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1773958/proyecto_INICIO, 1773958/proyecto_FIN, 1773958/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
202	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.65, meta_modificada:13.65}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE 14A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y JU, lon:-92.12143884, lat:16.24292964}}	15-06-2020	15-07-2020	289,368.35	289,368.35	289,368.35	289,368.35	289,368.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/039/2020, contratista:GRUPO VEZzPAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:289368.35, importe_modificado:289368.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.65}}	{1774015/proyecto_INICIO, 1774015/proyecto_PROCESO, 1774015/proyecto_FIN, 1774015/proyecto_PROCESO, 1774015/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:94, direccion:EJIDO TAQUINTENAN, 29910 TAQUINTENÁN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TAQUINTENAN 1 Y CALLEION TAQUINTENAN 2, BRECHA TAQUINTENAN SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TAQUINTENAN, lon:-92.51243935, lat:17.27799515}}	01-06-2020	31-07-2020	1,139,474.86	1,139,474.86	1,139,474.86	1,139,474.86	1,139,474.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTc/DOPM/FISM-080/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.86, importe_modificado:1139474.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1774084/proyecto_INICIO, 1774084/proyecto_FIN, 1774084/proyecto_PROCESO, 1774084/proyecto_FIN, 1774084/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.50468407, lat:17.2823188}}	03-07-2020	01-09-2020	1,928,340.94	1,928,340.94	1,928,340.94	1,928,340.94	1,928,340.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTc/DOPM/FISM-140/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928340.94, importe_modificado:1928340.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1774207/proyecto_INICIO, 1774207/proyecto_PROCESO, 1774207/proyecto_FIN, 1774207/proyecto_INICIO, 1774207/proyecto_PROCESO, 1774207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, CALLE SEIS PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE CRUZANDO EL PUENTE AMACA S, lon:-93.27196159, lat:16.24044907}}	01-04-2020	31-07-2020	312,183.00	312,183.00	312,183.00	312,183.00	312,183.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-097, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:312183.0, importe_modificado:312183.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1774208/proyecto_INICIO, 1774208/proyecto_PROCESO, 1774208/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LAS TABLAS MARGEN DERECHO - KILOMETRO 700 + undefined BARRIO LAS TABLAS, 30137 LAS TABLAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO HACIA EJIDO INDEPENDENCIA Y , A 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE , lon:-92.29854072, lat:15.56720432}}	24-08-2020	30-10-2020	528,036.05	528,036.05	528,036.05	528,036.05	528,036.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/21, contratista:PEMOIAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:528036.05, importe_modificado:528036.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_PROCESO, 1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
567	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA OCHUSIOB, 30110 OCHUSIOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARDENAS Y TERRACERIA HIDALGO, TERRACERIA JUAREZ SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CENTRO TURISTICO DE LA REJOYA A OC, lon:-92.25327212, lat:16.22378959}}	03-08-2020	15-10-2020	3,173,777.45	3,173,777.45	3,173,777.45	3,173,777.45	3,173,777.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/AYS-007/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:3173777.45, importe_modificado:3173777.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	{1774375/proyecto_INICIO, 1774375/proyecto_PROCESO, 1774375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
206	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LAGUNA CHICA - LOCALIDAD LAGUNA GRANDE MARGEN ZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO EN LA LOCALIDAD LAGUNA CHICA Y CAMINO TERMINO EN , lon:-93.08892228, lat:17.25548905}}	22-07-2020	30-09-2020	3,154,922.15	3,154,922.15	3,154,922.15	3,154,922.15	3,154,922.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:3154922.15, importe_modificado:3154922.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5200.0}}	{1774590/proyecto_INICIO, 1774590/proyecto_FIN, 1774590/proyecto_PROCESO, 1774590/proyecto_FIN, 1774590/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA SEGUNDA SECCIÓN, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS CHITAMUCUM Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.49488333, lat:17.09936599}}	08-06-2020	31-08-2020	2,661,431.93	2,661,431.93	2,661,431.93	2,661,431.93	2,661,431.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2661431.93, importe_modificado:2661431.93}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}	{1774651/proyecto_FIN, 1774651/proyecto_INICIO, 1774651/proyecto_PROCESO, 1774651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.0, meta_modificada:1347.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE VICENTE, CALLE FRANCISCO SARABIA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRERO CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL, lon:-92.47193933, lat:17.00326834}}	23-03-2020	30-06-2020	2,292,024.59	2,292,024.59	2,292,024.59	2,292,024.59	2,292,024.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2292024.59, importe_modificado:2292024.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.0}}	{1774703/proyecto_INICIO, 1774703/proyecto_FIN, 1774703/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA, CARR, lon:-92.98077082, lat:17.2902239}}	01-08-2020	20-12-2020	1,047,244.80	1,047,244.80	1,047,244.80	1,047,244.80	1,047,244.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86062, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1047243.84, importe_modificado:1047243.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2470.0}}	{1774963/proyecto_INICIO, 1774963/proyecto_PROCESO, 1774963/proyecto_INICIO, 1774963/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.61, meta_modificada:450.61}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30471 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CENTRO VILLAFLORES A EJIDO VILLAHIDALGO NOS HUBICAMOS SOBRE EL HOSPITAL VICENTENARIO, lon:-93.15394042, lat:16.30177239}}	01-06-2020	30-09-2020	1,046,323.00	1,046,323.00	1,046,323.00	1,046,323.00	1,046,323.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-107, contratista:AES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1046323.0, importe_modificado:1046323.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.61}}	{1775128/proyecto_INICIO, 1775128/proyecto_FIN, 1775128/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.5, meta_modificada:1146.5}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA A SAN JOSE , lon:-91.63791521, lat:16.14077265}}	13-07-2020	10-10-2020	728,236.86	728,236.86	728,236.86	728,236.86	728,236.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0027/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:728236.86, importe_modificado:728236.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.5}}	{1775207/proyecto_INICIO, 1775207/proyecto_PROCESO, 1775207/proyecto_FIN, 1775207/proyecto_PROCESO, 1775207/proyecto_FIN, 1775207/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
722	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMINGUEZ, COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, BOULEVARD BELUSARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CAL, lon:-92.1354547, lat:16.23328969}}	15-06-2020	15-07-2020	2,273,426.66	2,273,426.66	2,273,426.66	2,273,426.66	2,273,426.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/037/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2273426.66, importe_modificado:2273426.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}}	{1775257/proyecto_FIN, 1775257/proyecto_PROCESO, 1775257/proyecto_INICIO, 1775257/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
71	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL UNICO ACCESO A ESTA LOCALIDAD COME, lon:-93.18050204, lat:17.2291133}}	07-09-2020	07-12-2020	1,515,643.05	1,515,643.05	1,515,643.05	1,515,643.05	1,515,643.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1515643.05, importe_modificado:1515643.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}}	{1775396/proyecto_INICIO, 1775396/proyecto_PROCESO, 1775396/proyecto_INICIO, 1775396/proyecto_PROCESO, 1775396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:336, direccion:CALLE CALLE CENTRAL DEL EJIDO EJIDO TOLIMAN, 30904 TOLIMAM, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - HUIXTLA Y CAMINO TOLIMAN - PLAN DE URBINA, EL EJIDO TOLIMAN SE UBICA A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-92.32587704, lat:15.32183713}}	15-08-2020	15-10-2020	528,597.29	528,597.29	528,597.29	528,597.29	528,597.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-081/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:528597.29, importe_modificado:528597.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	{1776916/proyecto_INICIO, 1776916/proyecto_PROCESO, 1776916/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2607.0, meta_modificada:2607.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:298, direccion:CAMINO TRAMO AMPLIACIÓN TRES DE MAYO - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined AMPLIACION AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, 30906 AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CRUCERO CHEVOLCAN Y CAMINO , lon:-92.39185188, lat:15.39031339}}	15-07-2020	15-09-2020	2,000,831.77	2,000,831.77	2,000,831.77	2,000,831.77	2,000,831.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-073/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2000831.77, importe_modificado:2000831.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2607.0}}	{1777283/proyecto_INICIO, 1777283/proyecto_FIN, 1777283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) MARGÉN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HID, lon:-93.3761148, lat:15.96336288}}	17-09-2020	17-11-2020	565,575.89	565,575.89	565,575.89	565,575.89	565,575.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/127-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:565575.89, importe_modificado:565575.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}	{1777432/proyecto_PROCESO, 1777432/proyecto_INICIO, 1777432/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
2070	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.25, meta_modificada:111.25}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A SUCHIATE SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 2A SECCION DE MEDIO MONTE EN LA CARRETERA DE TAP, lon:-92.19172236, lat:14.86177473}}	10-08-2020	10-10-2020	808,335.61	808,335.61	808,335.61	808,335.61	808,335.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/03 1/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:808335.61, importe_modificado:808335.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.25}}	{1778962/proyecto_INICIO, 1778962/proyecto_FIN, 1778962/proyecto_INICIO, 1778962/proyecto_FIN, 1778962/proyecto_PROCESO, 1778962/proyecto_FIN, 1778962/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE 5A OTE SUR EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A OTE SUR Y , LA AMPLIACION DE RED DE EDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA 5A OTE SUR SN A 250 MTS AL SUR DEL JARDIN DE N, lon:-92.99397753, lat:16.13115947}}	21-09-2020	16-11-2020	307,930.29	307,930.29	307,930.29	307,930.29	307,930.29	307,930.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/128-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:307930.29, importe_modificado:307930.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}}	{1779092/proyecto_INICIO, 1779092/proyecto_PROCESO, 1779092/proyecto_FIN, 1779092/proyecto_INICIO, 1779092/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
407	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.5, meta_modificada:1046.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA EL PETALO INTERIOR SN COLONIA SANTA BARBARA, 30763 TAPACHULA DE CORDOVA Y OROÑOZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE BORDO DEL RIO, AVENIDA GLADIOLAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27841205, lat:14.90281077}}	01-09-2020	30-11-2020	1,148,245.00	1,148,245.00	1,148,245.00	1,148,245.00	1,148,245.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1148245.0, importe_modificado:1148245.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.5}}	{1779263/proyecto_INICIO, 1779263/proyecto_FIN, 1779263/proyecto_PROCESO, 1779263/proyecto_FIN, 1779263/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
582	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.4, meta_modificada:499.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENALHO BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.63085801, lat:16.89492775}}	24-08-2020	06-11-2020	2,199,378.32	2,199,378.32	2,199,378.32	2,199,378.32	2,199,378.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-015/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2199378.32, importe_modificado:2199378.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.4}}	{1779938/proyecto_INICIO, 1779938/proyecto_FIN, 1779938/proyecto_PROCESO, 1779938/proyecto_FIN, 1779938/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
312	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.63593751, lat:16.94237391}}	10-08-2020	21-10-2020	2,264,574.62	2,264,574.62	2,264,574.62	2,264,574.62	2,264,574.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2264574.62, importe_modificado:2264574.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1780175/proyecto_PROCESO, 1780175/proyecto_FIN, 1780175/proyecto_INICIO, 1780175/proyecto_FIN, 1780175/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
263	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NOR ORIENTE EN LA PARADA EL ALME, lon:-92.27259843, lat:17.10642114}}	10-09-2020	05-10-2020	217,081.29	217,081.29	217,081.29	217,081.29	217,081.29	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87277, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:217081.29, importe_modificado:217081.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}}	{1780235/proyecto_INICIO, 1780235/proyecto_PROCESO, 1780235/proyecto_FIN, 1780235/proyecto_INICIO, 1780235/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
292	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52716122, lat:16.9163388}}	05-08-2020	31-08-2020	2,777,200.00	2,777,200.00	2,777,200.00	2,777,200.00	2,777,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84366, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2777200.0, importe_modificado:2777200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}	{1780357/proyecto_INICIO, 1780357/proyecto_PROCESO, 1780357/proyecto_FIN, 1780357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE EL CAMPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE FRONTERA IDALGO EN EL LADO NOR ORIENTE EN LA PARADA EL ALME, lon:-92.16629928, lat:14.73569997}}	22-07-2020	22-10-2020	2,847,988.28	2,847,988.28	2,847,988.28	2,847,988.28	2,847,988.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2847988.28, importe_modificado:2847988.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}}	{1781580/proyecto_INICIO, 1781580/proyecto_PROCESO, 1781580/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A ORIENTE SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, CALLE 8A ORIENTE SUR LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LINDA VISTA ES AHI DONDE SE UBICA LA UNI, lon:-93.26723707, lat:16.79515}}	30-04-2020	15-07-2020	3,159,724.00	3,159,724.00	3,159,724.00	3,159,724.00	3,159,724.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001C/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3159724.0, importe_modificado:3159724.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1782836/proyecto_INICIO, 1782836/proyecto_FIN, 1782836/proyecto_PROCESO, 1782836/proyecto_FIN, 1782836/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-01-2020	31-12-2020	1,922,939.18	1,922,939.18	1,922,939.18	1,922,939.18	1,922,939.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-241 F, contratista:Terracerías del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1890496.3, importe_modificado:1890496.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}	{1788005/proyecto_INICIO, 1788005/proyecto_PROCESO, 1788005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	2030	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	13-10-2020	13-10-2020	26,967.00	26,967.00	26,967.00	26,967.00	26,967.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79278, contratista:, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:26967.0, importe_modificado:26967.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{1791621/proyecto_INICIO, 1791621/proyecto_PROCESO, 1791621/proyecto_FIN, 1791621/proyecto_PROCESO, 1791621/proyecto_FIN, 1791621/proyecto_INICIO, 1791621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	2009	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:San Fernando, Chis., México, lon:-93.2070859, lat:16.8694312}}	24-02-2020	24-03-2020	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:24650.0, importe_modificado:24650.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}	{1791629/proyecto_INICIO, 1791629/proyecto_FIN, 1791629/proyecto_PROCESO, 1791629/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
97283	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.38, meta_modificada:4072.38}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-10-2020	31-12-2020	5,139,024.94	5,139,024.94	5,139,024.94	5,139,024.94	5,139,024.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-129 E, contratista:Construtora Grupo Tapachula S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6180150.21, importe_modificado:6180150.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4072.38}}	{1791782/proyecto_INICIO, 1791782/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	115130	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villafloraes, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	18-08-2020	31-10-2020	4,910,895.25	4,910,895.25	4,910,895.25	4,910,895.25	4,910,895.25	{ctto1: {tipo_obra:servicios, numero_contrato:2041128-172, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1076833.85, importe_modificado:1076833.85}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041127-184, contratista:GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:581661.2, importe_modificado:581661.2}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041125-171, contratista:CARLOS LÓPEZ PALMERO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:452000.0, importe_modificado:452000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041124-170, contratista:CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1246216.91, importe_modificado:1246216.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}		Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5211.79, meta_modificada:5211.79}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-10-2020	31-12-2020	4,385,553.98	4,385,553.98	4,385,553.98	4,385,553.98	4,385,553.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-141 E, contratista:HERO S Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5198852.25, importe_modificado:5198852.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5211.79}}	{1792441/proyecto_INICIO, 1792441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	1664	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4901.8, meta_modificada:4901.8}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:Av Yaal Vakax 34, Chiapas, México, lon:-92.67916203, lat:16.795667}}	01-07-2020	31-07-2020	1,498,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MS/DOPM/AFM/A D-097/2020, contratista:JOSE LUIS GODINEZ MOUNA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1498000.0, importe_modificado:1498000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4901.8}}	{1793606/proyecto_INICIO, 1793606/proyecto_PROCESO, 1793606/proyecto_INICIO, 1793606/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	28-09-2020	31-12-2020	2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1796831/proyecto_INICIO, 1796831/proyecto_PROCESO, 1796831/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1117		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:207.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SOYALA A IXTAPA SE LOCALIZA LAS LOCALIDADES LAS CAÑITAS Y AZTLAN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-92.92175221, lat:16.78588106}}	13-10-2020	31-12-2020	755,120.26	755,120.26	755,120.26	755,120.26	755,120.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040065-255, contratista:JOSE LUIS LARA MIANGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:755120.26, importe_modificado:755120.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}}	{1797393/proyecto_ _INICIO, 1797393/proyecto_ _PROCESO, 1797393/proyecto_ _INICIO, 1797393/proyecto_ _PROCESO, 1797393/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
96		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.85, meta_modificada:769.85}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA PRIMERA NORTE A 100 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-92.80371745, lat:16.55550491}}	11-11-2020	31-12-2020	899,629.64	899,629.64	899,629.64	899,629.64	899,629.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-223 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.85}}	{1800059/proyecto_ _PROCESO, 1800059/proyecto_ _INICIO, 1800059/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
14027		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.94, meta_modificada:5.94}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ROCHESTER, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA PANAMERICANA TUXTLA BERRIOZABAL EN EL QUE SE ENCUENTRA UN DESVÍO DE TERRACERIAS EN EL KM., lon:- 93.25445342, lat:16.8023832}}	17-11-2020	31-12-2020	701,501.88	701,501.88	701,501.88	701,501.88	701,501.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040072-352, contratista:C. ANGEL DAMIAN SOL GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:701501.88, importe_modificado:701501.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.94}}	{1800655/proyecto_ _INICIO, 1800655/proyecto_ _FIN, 1800655/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1434		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1339.1, meta_modificada:1339.1}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CETRAL Y CALLE 2 , A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, lon:- 92.80367703, lat:17.12971978}}	01-12-2020	31-12-2020	2,774,625.23	2,774,625.23	2,774,625.23	2,774,625.23	2,774,625.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-260 E, contratista:Consortio Constructor HADID L2, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2774625.23, importe_modificado:2774625.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1339.1}}	{1801749/proyecto_ _PROCESO, 1801749/proyecto_ _INICIO, 1801749/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TONALA -PAREDON 6.9 KM - RANCHERIA HUIZACHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA HUIZACHAL, 30503 HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA HUIZACHAL, CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD HUIZA, lon:- 93.79828286, lat:16.05532621}}	02-03-2020	31-03-2020	596,635.41	596,635.41	596,635.41	596,635.41	596,635.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/005/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:596635.41, importe_modificado:596635.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1806692/proyecto_ _PROCESO, 1806692/proyecto_ _INICIO, 1806692/proyecto_ _FIN, 1806692/proyecto_ _PROCESO, 1806692/proyecto_ _FIN, 1806692/proyecto_ _PROCESO, 1806692/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA EL BOSQUE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA PENITENCIARIA, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV HIDALGO Y PENITENCIARIA COL EL BOSQUE, lon:-93.75915506, lat:16.09428592}}	01-07-2020	31-07-2020	487,778.82	487,778.82	487,778.82	487,778.82	487,778.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/055/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:487778.82, importe_modificado:487778.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}}	{1816450/proyecto_ _FIN, 1816450/proyecto_ _INICIO, 1816450/proyecto_ _PROCESO, 1816450/proyecto_ _INICIO, 1816450/proyecto_ _PROCESO, 1816450/proyecto_ _INICIO, 1816450/proyecto_ _PROCESO, 1816450/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
21		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA EN 4A AV NORTE , lon:-93.11389944, lat:16.15393198}}	24-09-2020	24-11-2020	607,737.68	607,737.68	607,737.68	607,737.68	607,737.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/132-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:607737.68, importe_modificado:607737.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{1816469/proyecto_ _INICIO, 1816469/proyecto_ _FIN, 1816469/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 1RA SECCION KILÓMETRO 7 + 850 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SANTA ANITA, CALLE POJAYAL 2DA S, lon:-92.98259075, lat:17.29510655}}	18-09-2020	18-11-2020	683,167.09	683,167.09	683,167.09	683,167.09	683,167.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-09/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:683167.09, importe_modificado:683167.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.0}}	{1816470/proyecto_INICIO, 1816470/proyecto_INICIO, 1816470/proyecto_FIN, 1816470/proyecto_INICIO, 1816470/proyecto_PROCESO, 1816470/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.81, meta_modificada:544.81}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 380 RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA AMACA Y TERRACERIA LA CAÑADA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA , lon:-91.65053499, lat:16.23976636}}	06-07-2020	06-08-2020	750,859.40	750,859.40	750,859.40	750,859.40	750,859.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/BE/0021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:750859.4, importe_modificado:750859.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.81}}	{1816478/proyecto_INICIO, 1816478/proyecto_PROCESO, 1816478/proyecto_FIN, 1816478/proyecto_PROCESO, 1816478/proyecto_FIN, 1816478/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCIÓN, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACE DONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 79.9 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.44314749, lat:17.22047685}}	27-04-2020	15-07-2020	1,282,273.55	1,282,273.55	1,282,273.55	1,282,273.55	1,282,273.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-123-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1282273.55, importe_modificado:1282273.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}	{1816534/proyecto_INICIO, 1816534/proyecto_FIN, 1816534/proyecto_PROCESO, 1816534/proyecto_FIN, 1816534/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEXTA PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SEXTA PONIENTE ATRAVESANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL A 400, lon:-92.18139903, lat:14.77573898}}	26-06-2020	26-08-2020	601,099.18	601,099.18	601,099.18	601,099.18	601,099.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:601099.18, importe_modificado:601099.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}}	{1816553/proyecto_PROCESO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_INICIO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_PROCESO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 1RA SECCION KILÓMETRO 7 + 850 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SANTA ANITA, CALLE POJAYAL 2DA S, lon:-92.98218306, lat:17.29475827}}	18-09-2020	27-11-2020	2,090,703.62	2,090,703.62	2,090,703.62	2,090,703.62	2,090,703.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-10/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2090703.62, importe_modificado:2090703.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}}	{1816720/proyecto_INICIO, 1816720/proyecto_PROCESO, 1816720/proyecto_FIN, 1816720/proyecto_PROCESO, 1816720/proyecto_FIN, 1816720/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 3RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CALLE SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 3RA SECCION S, lon:-92.97837776, lat:17.28248978}}	10-08-2020	21-09-2020	1,093,750.43	1,093,750.43	1,093,750.43	1,093,750.43	1,093,750.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-07/2020, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1093750.43, importe_modificado:1093750.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}}	{1817100/proyecto_PROCESO, 1817100/proyecto_INICIO, 1817100/proyecto_PROCESO, 1817100/proyecto_FIN, 1817100/proyecto_INICIO, 1817100/proyecto_PROCESO, 1817100/proyecto_FIN, 1817100/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21947	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS BARRIO SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y PERIFERICO NORTE, CALLE CUARTO A NORTE ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUANITO SOBRE LA AVENIDA CHIAP, lon:-91.9776133, lat:17.51338446}}	15-06-2020	14-08-2020	265,141.20	265,141.20	265,141.20	265,141.20	265,141.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91233, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:265141.2, importe_modificado:265141.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1818758/proyecto_INICIO, 1818758/proyecto_FIN, 1818758/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA SUR PTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA SUR PTE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA 2DA SUR PONIENTE DEL BARRIO SANTO DOMINGO A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-93.10711921, lat:17.18967767}}	16-08-2020	30-08-2020	58,863.70	58,863.70	58,863.70	58,863.70	58,863.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:58863.7, importe_modificado:58863.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1819812/proyecto_INICIO, 1819812/proyecto_PROCESO, 1819812/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VULCANO CALLE PARICUTIN Y PRIVADA PARICUTIN INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EVEREST, CALLE CAYAMBE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR , lon:-92.28523922, lat:14.92025008}}	01-09-2020	30-11-2020	3,122,064.00	3,122,064.00	3,122,064.00	3,122,064.00	3,122,064.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0061/2020, contratista:EDGAR OMAR ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3122064.0, importe_modificado:3122064.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.0}}	{1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_INICIO, 1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
871	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.71, meta_modificada:1529.71}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN COLONIA HIERBABUENA, 30780 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TAPACHULA, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7, lon:-92.26091082, lat:14.87319816}}	01-10-2020	31-12-2020	2,469,642.00	2,469,642.00	2,469,642.00	2,469,642.00	2,469,642.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0062/2020, contratista:CESAR AGUILAR SANGEADO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2469642.0, importe_modificado:2469642.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.71}}	{1819940/proyecto_INICIO, 1819940/proyecto_PROCESO, 1819940/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN AL SEGUNDA CALLE A 100 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL CERCA DE LA CARRETERA QUE VIENE DE LA CABECE, lon:-93.26539153, lat:16.16332269}}	01-10-2020	30-11-2020	514,202.49	514,202.49	514,202.49	514,202.49	514,202.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/135-2020, contratista:LVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:514202.49, importe_modificado:514202.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{1820066/proyecto_PROCESO, 1820066/proyecto_INICIO, 1820066/proyecto_FIN, 1820066/proyecto_PROCESO, 1820066/proyecto_FIN, 1820066/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO E.C. TONALA PAREDON KM 7.19 - RANCHERIA LA LAGUNA KM 7.83 KILÓMETRO 7 + 083 RANCHERIA LA LAGUNA, 30505 LA LAGUNA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC. TONALA PAREDON KM 7.19 Y CARRETERA LA LAGUN, lon:-93.80779841, lat:16.00086739}}	01-09-2020	30-11-2020	1,250,442.68	1,250,442.68	1,250,442.68	1,250,442.68	1,250,442.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/066/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250442.68, importe_modificado:1250442.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1820404/proyecto_INICIO, 1820404/proyecto_PROCESO, 1820404/proyecto_INICIO, 1820404/proyecto_PROCESO, 1820404/proyecto_FIN, 1820404/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1531	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.2, meta_modificada:78.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CERRETERA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM DEL ENTRONQUE Y A 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2777803, lat:15.82981543}}	01-07-2020	30-09-2020	2,330,114.04	2,330,114.04	2,330,114.04	2,330,114.04	2,330,114.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C 033/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2330114.04, importe_modificado:2330114.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.2}}	{1820593/proyecto_INICIO, 1820593/proyecto_PROCESO, 1820593/proyecto_FIN, 1820593/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1015, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 31 + 900 EJIDO BENITO JAUREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE, lon:-91.99054895, lat:15.92170738}}	20-07-2020	18-10-2020	1,863,397.51	1,863,397.51	1,863,397.51	1,863,397.51	1,863,397.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM- APO/074/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1863397.51, importe_modificado:1863397.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1821331/proyecto_INICIO, 1821331/proyecto_PROCESO, 1821331/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}}	17-09-2020	17-10-2020	1,053,326.84	1,053,326.84	1,053,326.84	1,053,326.84	1,053,326.84	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/SECOP/CPS_00 2/2020, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1053326.84, importe_modificado:1053326.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1821421/proyecto_INICIO, 1821421/proyecto_FIN, 1821421/proyecto_INICIO, 1821421/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS, ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE DR BELUSARIO DOMINGUEZ BOCA CALLE 20 DE MARZO ESQUINA AV HIDALGO BARRIO NICANTAN, lon:-93.74922665, lat:16.08944873}}	01-05-2020	15-05-2020	126,037.45	126,037.45	126,037.45	126,037.45	126,037.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:126037.45, importe_modificado:126037.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}	{1821445/proyecto_INICIO, 1821445/proyecto_PROCESO, 1821445/proyecto_FIN, 1821445/proyecto_PROCESO, 1821445/proyecto_FIN, 1821445/proyecto_INICIO, 1821445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE ELISEO PALACIOS, CALLE 2DA PTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL PERIFERICO SUR COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL, lon: 91.9846217, lat:17.50490397}}	07-04-2020	30-06-2020	1,107,553.76	1,107,553.76	1,107,553.76	1,107,553.76	1,107,553.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-106-2020, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1107553.76, importe_modificado:1107553.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}	{1821629/proyecto_INICIO, 1821629/proyecto_FIN, 1821629/proyecto_PROCESO, 1821629/proyecto_FIN, 1821629/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21835	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE LA LIBERTAD, PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE CHIAPA DE CORZ, lon:-93.00432004, lat:16.70729794}}	01-05-2020	29-07-2020	4,552,373.18	4,552,373.18	4,552,373.18	4,552,373.18	4,552,373.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-019/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4552373.18, importe_modificado:4552373.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}}	{1821922/proyecto_PROCESO, 1821922/proyecto_INICIO, 1821922/proyecto_PROCESO, 1821922/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
285	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - MICHOACAN KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO MICHOACAN, 30160 MICHOACÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TO, lon:-92.06393528, lat:16.14499616}}	27-07-2020	24-10-2020	2,533,565.33	2,533,565.33	2,533,565.33	2,533,565.33	2,533,565.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/080/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2533565.33, importe_modificado:2533565.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1822084/proyecto_INICIO, 1822084/proyecto_PROCESO, 1822084/proyecto_FIN, 1822084/proyecto_INICIO, 1822084/proyecto_PROCESO, 1822084/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
567	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MONTEJO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS SOBRE LA CALLE , lon:-92.10412537, lat:17.39218994}}	15-03-2020	15-06-2020	4,097,629.44	4,097,629.44	4,097,629.44	4,097,629.44	4,097,629.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FI SM-066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4097629.44, importe_modificado:4097629.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1822597/proyecto_FIN, 1822597/proyecto_PROCESO, 1822597/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ A SANTA MARGARITA LA REYNA., lon: 91.49076134, lat:16.40612409}}	07-10-2020	12-12-2020	548,934.11	548,934.11	548,934.11	548,934.11	548,934.11	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:549464.47, importe_modificado:548934.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1822763/proyecto_INICIO, 1822763/proyecto_PROCESO, 1822763/proyecto_FIN, 1822763/proyecto_PROCESO, 1822763/proyecto_FIN, 1822763/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA NARANJA, 29160 LA NARANJA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LINDA VISTA Y CALLEION INNOMINADA 3, CAMINO VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE CABEZA DE AGUA EN LA SEGUNDA ENTR, lon:-92.95978641, lat:16.46556241}}	28-05-2020	26-07-2020	609,709.87	609,709.87	609,709.87	609,709.87	609,709.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-024/2020, contratista:Carlos Nuñez Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:609709.87, importe_modificado:609709.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{1822804/proyecto_INICIO, 1822804/proyecto_FIN, 1822804/proyecto_PROCESO, 1822804/proyecto_FIN, 1822804/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8862.0, meta_modificada:8862.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA AZUL Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA ZAPOTAL , lon:-91.47798277, lat:16.79606307}}	01-07-2020	30-09-2020	2,491,218.08	2,491,218.08	2,491,218.08	2,491,218.08	2,491,218.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0496/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2491218.08, importe_modificado:2491218.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8862.0}}	{1823286/proyecto_PROCESO, 1823286/proyecto_INICIO, 1823286/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
608	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA LOS CARRILES, LA OBRA SE UBICA, lon:-91.97056574, lat:16.18310181}}	02-07-2020	18-09-2020	1,605,977.94	1,605,977.94	1,605,977.94	1,605,977.94	1,605,977.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0019/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1605977.94, importe_modificado:1605977.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_PROCESO, 1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_FIN, 1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26367744, lat:16.65129304}}	15-08-2020	15-11-2020	695,462.00	695,462.00	695,462.00	695,462.00	695,462.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:695462.0, importe_modificado:695462.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1823559/proyecto_FIN, 1823559/proyecto_PROCESO, 1823559/proyecto_INICIO, 1823559/proyecto_PROCESO, 1823559/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.5, meta_modificada:396.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE ORIENTE Y CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-92.09735861, lat:16.91398828}}	01-09-2020	01-12-2020	66,098.14	66,098.14	66,098.14	66,098.14	66,098.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0568/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:66098.14, importe_modificado:66098.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.5}}	{1823694/proyecto_PROCESO, 1823694/proyecto_FIN, 1823694/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
317	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-PALO BLANCO- AÑO DE JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS EN, lon:-92.84464098, lat:17.260427121}}	01-07-2020	30-09-2020	1,734,946.22	1,734,946.22	1,734,946.22	1,734,946.22	1,734,946.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1734946.22, importe_modificado:1734946.22}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}	{1823974/proyecto_FIN, 1823974/proyecto_INICIO, 1823974/proyecto_FIN, 1823974/proyecto_PROCESO, 1823974/proyecto_FIN, 1823974/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE, lon:-92.80502049, lat:17.0566188}}	11-05-2020	17-07-2020	1,590,976.05	1,590,976.05	1,590,976.05	1,590,976.05	1,590,976.05	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96538, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1590976.05, importe_modificado:1590976.05}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1824643/proyecto_INICIO, 1824643/proyecto_FIN, 1824643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, lon:-91.90794683, lat:16.29282802}}	09-10-2020	19-12-2020	1,682,274.24	1,682,274.24	1,682,274.24	1,682,274.24	1,682,274.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMM-DOP-VIV-0061-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS,, monto:1682274.24, importe_modificado:1682274.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1824652/proyecto_INICIO, 1824652/proyecto_FIN, 1824652/proyecto_PROCESO, 1824652/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PA, lon:-91.9912463, lat:17.54502587}}	02-06-2020	30-07-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94667, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1824904/proyecto_INICIO, 1824904/proyecto_FIN, 1824904/proyecto_PROCESO, 1824904/proyecto_FIN, 1824904/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA EL CONSUERO, 30745 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CUSPIDE Y CALLE ZAFIRO PROL, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVE, lon:-92.24016184, lat:14.90242855}}	01-10-2020	31-12-2020	3,142,823.00	3,142,823.00	3,142,823.00	3,142,823.00	3,142,823.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3142823.0, importe_modificado:3142823.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}	{1826523/proyecto_PROCESO, 1826523/proyecto_INICIO, 1826523/proyecto_PROCESO, 1826523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72871055, lat:15.87385144}}	10-03-2020	08-04-2020	674,145.98	674,145.98	674,145.98	674,145.98	674,145.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/017/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:674145.98, importe_modificado:674145.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1302, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO VICTORIA CAMPESINA I, 29960 VICTORIA CAMPESINA I, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CA, lon:-92.16914974, lat:17.5884409}}	01-07-2020	31-12-2020	1,186,934.04	1,186,934.04	1,186,934.04	1,186,934.04	1,186,934.04	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95242, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1186934.04, importe_modificado:1186934.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1015.0}}	{1826618/proyecto_PROCESO, 1826618/proyecto_INICIO, 1826618/proyecto_FIN, 1826618/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
321	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA CERCA DE EL BENEFICIO COMUNIDAD PERTENECIENTE A SOLOSUCHIAPA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO HASTA LLEGAR AL, lon:-93.00412392, lat:17.34618401}}	15-06-2020	15-12-2020	518,253.00	518,253.00	518,253.00	518,253.00	518,253.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95585, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:518253.0, importe_modificado:518253.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}}	{1827202/proyecto_INICIO, 1827202/proyecto_PROCESO, 1827202/proyecto_INICIO, 1827202/proyecto_FIN, 1827202/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
162	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PTE SUR COLONIA CENTRAL UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PTE SUR Y CALLE LA QUEBRADA, CALLE LAS LOMAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA D, lon:-91.98461088, lat:17.49984763}}	15-07-2020	30-08-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93997, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1827281/proyecto_INICIO, 1827281/proyecto_INICIO, 1827281/proyecto_PROCESO, 1827281/proyecto_FIN, 1827281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:169, direccion:EJIDO SANTA RITA SONORA, 30187 SANTA RITA SONORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA SONORA, lon:-92.014111019, lat:16.52074556}}	14-10-2020	29-12-2020	940,977.84	940,977.84	940,977.84	940,977.84	940,977.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0044-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:940977.84, importe_modificado:940977.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1827407/proyecto_INICIO, 1827407/proyecto_PROCESO, 1827407/proyecto_FIN, 1827407/proyecto_PROCESO, 1827407/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR PTE BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PTE Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SOBRE LA CALLE SEPTIMA SUR PTE ENTR, lon:-91.98313528, lat:17.50628671}}	15-07-2020	30-08-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94017, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1827455/proyecto_INICIO, 1827455/proyecto_FIN, 1827455/proyecto_PROCESO, 1827455/proyecto_FIN, 1827455/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4871	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.0, meta_modificada:743.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL DEL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENI, lon:-92.886874, lat:17.159347}}	15-10-2020	30-11-2020	622,454.40	622,454.40	622,454.40	622,454.40	622,454.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-029/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:622454.4, importe_modificado:622454.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:743.0}}	{1828341/proyecto_INICIO, 1828341/proyecto_FIN, 1828341/proyecto_PROCESO, 1828341/proyecto_FIN, 1828341/proyecto_PROCESO, 1828341/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-LOS PORTILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.88336432, lat:17.17893046}}	01-10-2020	30-10-2020	416,384.48	416,384.48	416,384.48	416,384.48	416,384.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:416384.48, importe_modificado:416384.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1828353/proyecto_INICIO, 1828353/proyecto_PROCESO, 1828353/proyecto_FIN, 1828353/proyecto_PROCESO, 1828353/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:821, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO, lon:-91.66550165, lat:16.25729933}}	09-10-2020	19-12-2020	470,851.44	470,851.44	470,851.44	470,851.44	470,851.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:470851.44, importe_modificado:470851.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1828543/proyecto_INICIO, 1828543/proyecto_PROCESO, 1828543/proyecto_FIN, 1828543/proyecto_PROCESO, 1828543/proyecto_FIN, 1828543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA, 30187 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA, lon:-92.05622364, lat:16.54248824}}	26-10-2020	29-12-2020	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}	{1828639/proyecto_INICIO, 1828639/proyecto_PROCESO, 1828639/proyecto_FIN, 1828639/proyecto_PROCESO, 1828639/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 1RA. SECCION, 29590 JANA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA CABCGA SE CIBSTRUIRA DENTRO DE LA LOCALIDAD RA. JANA 1RA. SSECCION A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-93.02325527, lat:17.4860984}}	01-09-2020	30-12-2020	456,525.51	456,525.51	456,525.51	456,525.51	456,525.51	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91947, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:456525.51, importe_modificado:456525.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1828643/proyecto_INICIO, 1828643/proyecto_PROCESO, 1828643/proyecto_INICIO, 1828643/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:285, direccion:EJIDO FLOR DEL RIO, 30187 FLOR DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DEL RIO, lon:-91.66041389, lat:16.30395156}}	26-10-2020	29-12-2020	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:47600.0, importe_modificado:47600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1828792/proyecto_INICIO, 1828792/proyecto_PROCESO, 1828792/proyecto_INICIO, 1828792/proyecto_FIN, 1828792/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:494, direccion:EJIDO OLONJA, 30187 OLONJA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OLONJA, lon:-91.79077737, lat:16.34988632}}	26-10-2020	29-12-2020	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1828849/proyecto_INICIO, 1828849/proyecto_FIN, 1828849/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30187 DIEZ DE ABRIL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL, lon:-91.51118031, lat:16.49520289}}	26-10-2020	29-12-2020	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:22400.0, importe_modificado:22400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1828854/proyecto_INICIO, 1828854/proyecto_FIN, 1828854/proyecto_PROCESO, 1828854/proyecto_FIN, 1828854/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:126, direccion:EJIDO SAN CRISTÓBAL BUENOS AIRES, 30187 SAN CRISTÓBAL BUENOS AIRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL BUENOS AIRES, lon:-91.44283191, lat:16.36964454}}	26-10-2020	29-12-2020	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1828865/proyecto_INICIO, 1828865/proyecto_FIN, 1828865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:92, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 30187 EL PORVENIR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, lon:-91.49273151, lat:16.37173789}}	26-10-2020	29-12-2020	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:21000.0, importe_modificado:21000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1828885/proyecto_PROCESO, 1828885/proyecto_FIN, 1828885/proyecto_INICIO, 1828885/proyecto_PROCESO, 1828885/proyecto_INICIO, 1828885/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5896	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-92.2051835, lat:14.7311886}}	04-09-2020	04-12-2020	1,538,598.32	1,538,598.32	1,538,598.32	1,538,598.32	1,538,598.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1538598.32, importe_modificado:1538598.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}}	{1829113/proyecto_INICIO, 1829113/proyecto_PROCESO, 1829113/proyecto_FIN, 1829113/proyecto_PROCESO, 1829113/proyecto_INICIO, 1829113/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
393	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:EJIDO ARTÍCULO 27, 30187 ARTÍCULO 27, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARTÍCULO 27, lon:-91.85968573, lat:16.2690359}}	27-10-2020	29-12-2020	176,636.44	176,636.44	176,636.44	176,636.44	176,636.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0016-FISM/2020-O, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:176636.44, importe_modificado:176636.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829267/proyecto_INICIO, 1829267/proyecto_PROCESO, 1829267/proyecto_FIN, 1829267/proyecto_INICIO, 1829267/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL EN CALLE ORIENTE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LINDA VI, lon:-93.08782494, lat:16.93481973}}	19-06-2020	28-08-2020	175,241.28	175,241.28	175,241.28	175,241.28	175,241.28	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90197, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:175241.28, importe_modificado:175241.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1829414/proyecto_INICIO, 1829414/proyecto_PROCESO, 1829414/proyecto_FIN, 1829414/proyecto_PROCESO, 1829414/proyecto_FIN, 1829414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:498.0, meta_modificada:498.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN ANTONIO, 29840 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8200, SE UBICA EL PAR, lon:-92.76713624, lat:17.03147515}}	03-11-2020	15-12-2020	626,953.25	626,953.25	626,953.25	626,953.25	626,953.25	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88898, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE , monto:626953.25, importe_modificado:626953.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:498.0}}	{1829766/proyecto_INICIO, 1829766/proyecto_FIN, 1829766/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:253.32, meta_modificada:253.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 TOM, lon:-92.76507491, lat:17.06304975}}	03-11-2020	15-12-2020	319,004.40	319,004.40	319,004.40	319,004.40	319,004.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88981, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE , monto:319004.4, importe_modificado:319004.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.32}}	{1830211/proyecto_INICIO, 1830211/proyecto_FIN, 1830211/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.14, meta_modificada:224.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICTHALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE SAN PEDRO NICTHALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICTHALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA A, lon:-92.72192844, lat:17.03434143}}	03-11-2020	15-12-2020	282,268.80	282,268.80	282,268.80	282,268.80	282,268.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88988, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:282268.8, importe_modificado:282268.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.14}}	{1830316/proyecto_INICIO, 1830316/proyecto_PROCESO, 1830316/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CABALLETE CARRIZAL - ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 RANCHERIA CABALLETE CARRIZAL, 30903 CABALLETE CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABALLETE A CARRIZAL Y CAMINO ZARAGOZA A MOTOZINTLA, LA OB, lon:-92.25466515, lat:15.39363255}}	19-10-2020	19-11-2020	1,414,544.66	1,414,544.66	1,414,544.66	1,414,544.66	1,414,544.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISCMDMX-085/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1414544.66, importe_modificado:1414544.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}}	{1830492/proyecto_INICIO, 1830492/proyecto_FIN, 1830492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y SE UBICA A 69.67 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.89025665, lat:17.01289308}}	29-10-2020	23-12-2020	1,145,427.96	1,145,427.96	1,145,427.96	1,145,427.96	1,145,427.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/451/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}	{1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1877		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.33, meta_modificada:920.33}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CHICHONAL Y CALLE TACANA, CALLE CITALTÉPETL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE E, lon:-92.40973327, lat:16.4749801}}	30-10-2020	28-12-2020	699,393.06	699,393.06	699,393.06	699,393.06	699,393.06	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-125/2020, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2866203.71, importe_modificado:2866203.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.33}}	{1831530/proyecto_PROCESO, 1831530/proyecto_INICIO, 1831530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
102		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO 1 AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL , lon:-92.1845827, lat:15.04377524}}	14-09-2020	12-12-2020	1,678,976.74	1,678,976.74	1,678,976.74	1,678,976.74	1,678,976.74	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1678976.74, importe_modificado:1678976.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO, 1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11140.0, meta_modificada:11140.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, SE UBI, lon:-92.05085479, lat:17.08708903}}	10-09-2020	09-12-2020	1,704,941.74	1,704,941.74	1,704,941.74	1,704,941.74	1,704,941.74	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/425/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1704941.74, importe_modificado:1704941.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11140.0}}	{1832127/proyecto_INICIO, 1832127/proyecto_PROCESO, 1832127/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 800 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL DONDE SE CONTRUYE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO., lon:-92.90306886, lat:16.99595189}}	21-05-2020	06-07-2020	343,784.07	343,784.07	343,784.07	343,784.07	343,784.07	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/012/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:343784.07, importe_modificado:343784.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1832218/proyecto_INICIO, 1832218/proyecto_FIN, 1832218/proyecto_PROCESO, 1832218/proyecto_FIN, 1832218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
469		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.8, meta_modificada:636.8}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN 6A AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A NORTE ORIENTE Y CALLE 9A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA , lon:-93.09358203, lat:16.62552739}}	11-09-2020	20-10-2020	795,693.98	795,693.98	795,693.98	795,693.98	795,693.98	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:795693.98, importe_modificado:795693.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.8}}	{1832256/proyecto_INICIO, 1832256/proyecto_PROCESO, 1832256/proyecto_FIN, 1832256/proyecto_PROCESO, 1832256/proyecto_FIN, 1832256/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 82.50 , lon:-91.3766916, lat:17.14164245}}	01-07-2020	30-09-2020	847,035.00	847,035.00	847,035.00	847,035.00	847,035.00	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95124, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:847035.0, importe_modificado:847035.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1832425/proyecto_INICIO, 1832425/proyecto_PROCESO, 1832425/proyecto_FIN, 1832425/proyecto_PROCESO, 1832425/proyecto_FIN, 1832425/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.55167574, lat:17.36299294}}	01-07-2020	30-09-2020	1,198,784.25	1,198,784.25	1,198,784.25	1,198,784.25	1,198,784.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94077, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1198784.25, importe_modificado:1198784.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}}	{1832515/proyecto_INICIO, 1832515/proyecto_FIN, 1832515/proyecto_PROCESO, 1832515/proyecto_INICIO, 1832515/proyecto_PROCESO, 1832515/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
36		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DEL LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERÍA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNIÓN BUENAVISTA Y CALLE SAN , lon:-92.3727955, lat:16.52487227}}	23-04-2020	21-07-2020	1,101,405.00	1,101,405.00	1,101,405.00	1,101,405.00	1,101,405.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1832700/proyecto_INICIO, 1832700/proyecto_PROCESO, 1832700/proyecto_FIN, 1832700/proyecto_INICIO, 1832700/proyecto_PROCESO, 1832700/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
13		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 42 + 600 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERÍA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MIGUEL EL AL, lon:-92.35871313, lat:16.49517155}}	28-04-2020	11-07-2020	367,135.00	367,135.00	367,135.00	367,135.00	367,135.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1832854/proyecto_INICIO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1175		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALocalidad LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.6199844, lat:17.26007737}}	13-07-2020	27-07-2020	224,803.06	224,803.06	224,803.06	224,803.06	224,803.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:224803.06, importe_modificado:224803.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1832863/proyecto_INICIO, 1832863/proyecto_FIN, 1832863/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
420		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LOS SABINOS CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS SABINOS Y TERRACERIA SAN DIEGO, TERRACERIA EL ROSARIO SE ENCEUNTURA A 600 METROS DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 30 MTS DE LA CAP, lon:-92.19551908, lat:16.19631786}}	09-11-2020	31-12-2020	1,113,986.89	1,113,986.89	1,113,986.89	1,113,986.89	1,113,986.89	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1113986.89, importe_modificado:1113986.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}}	{1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_PROCESO, 1832902/proyecto_FIN, 1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_PROCESO, 1832902/proyecto_FIN, 1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
35		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RIO BRANCO, 30187 ROSARIO RIO BRANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO RIO BRANCO, lon:-91.55634454, lat:16.43361587}}	08-11-2020	31-12-2020	798,200.00	798,200.00	798,200.00	798,200.00	798,200.00	798,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:798200.0, importe_modificado:798200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1832922/proyecto_INICIO, 1832922/proyecto_FIN, 1832922/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO, 29960 ONCE DE JULIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVA, lon:-91.48640018, lat:17.17676376}}	01-07-2020	30-09-2020	1,000,670.63	1,000,670.63	1,000,670.63	1,000,670.63	1,000,670.63	1,000,670.63	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96353, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1000670.63, importe_modificado:1000670.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}}	{1833310/proyecto_INICIO, 1833310/proyecto_FIN, 1833310/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR COLONIA SAN GREGORIO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE 1 ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 3RA PONIENTE SUR APROXIMADAMENTE 500 MTS DE LA GASOLINERA DE B, lon:-92.89408708, lat:16.9930618}}	22-07-2020	24-08-2020	562,749.47	562,749.47	562,749.47	562,749.47	562,749.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:562749.47, importe_modificado:562749.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833451/proyecto_INICIO, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A TECHADO PUBLICO EN BUENAVISTA BARRIO BUENAVISTA, 30940 BUENAVISTA, AMATENANGO 1 DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HACIA TECHADO PUBLICO, CARRETERA HACIA SANTA RITA FRONTERA CO, lon:-92.06037105, lat:15.61605841}}	12-11-2020	03-12-2020	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-018/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1833555/proyecto_FIN, 1833555/proyecto_PROCESO, 1833555/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:945.0, meta_modificada:945.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 1 EJIDO REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.67259018, lat:17.33114467}}	01-07-2020	31-12-2020	959,043.24	959,043.24	959,043.24	959,043.24	959,043.24	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96341, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:959043.24, importe_modificado:959043.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:945.0}}	{1833856/proyecto_PROCESO, 1833856/proyecto_INICIO, 1833856/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA 1 ESTA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.70017804, lat:16.19197035}}	01-10-2020	15-10-2020	1,207,671.16	1,207,671.16	1,207,671.16	1,207,671.16	1,207,671.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ay-011/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1207671.16, importe_modificado:1207671.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1834219/proyecto_INICIO, 1834219/proyecto_FIN, 1834219/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LA LAGUNITA, 00000 SAN ANTONIO LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS 1 CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA PBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECER, lon:-92.68478846, lat:16.68370776}}	07-09-2020	05-12-2020	1,672,906.82	1,672,906.82	1,672,906.82	1,672,906.82	1,672,906.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BANBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1672906.82, importe_modificado:1672906.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}}	{1834596/proyecto_INICIO, 1834596/proyecto_PROCESO, 1834596/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.32, meta_modificada:1.65}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:EJIDO DIEZ 1 DE ABRIL, 30187 DIEZ DE ABRIL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL, lon:-91.50752036, lat:16.49082113}}	11-11-2020	31-12-2020	1,999,100.95	1,999,100.95	1,999,100.95	1,999,100.95	1,999,100.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0029-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1999100.95, importe_modificado:1999100.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.65}}	{1834618/proyecto_INICIO, 1834618/proyecto_PROCESO, 1834618/proyecto_FIN, 1834618/proyecto_PROCESO, 1834618/proyecto_FIN, 1834618/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
212	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.02, meta_modificada:406.02}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR ALASKA COLONIA SAN RAFAEL, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y PERIFERICO NORTE, CALLE PRIVADA ESTA OBRAA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.65003531, lat:16.75641519}}	19-10-2020	17-12-2020	993,048.42	993,048.42	993,048.42	993,048.42	993,048.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2020, contratista:C. ING. MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:993048.42, importe_modificado:993048.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.02}}	{1834723/proyecto_INICIO, 1834723/proyecto_PROCESO, 1834723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.25, meta_modificada:929.25}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO DURANGO KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARTIN BUENAVISTA Y CARRETERA NUEVO DURANGO, CARRETERA GUADALUPE P, lon:-91.99135947, lat:16.84603603}}	01-10-2020	01-11-2020	164,252.52	164,252.52	164,252.52	164,252.52	164,252.52	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:164252.52, importe_modificado:164252.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.25}}	{1835046/proyecto_FIN, 1835046/proyecto_PROCESO, 1835046/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE MEDIA LOMA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE QUE VA HACIA MEDIA LOMA ZONA DE CAFETALES EN EL BARRIO EL PARAISO A 150 METRO, lon:-92.10107385, lat:15.035379}}	21-09-2020	05-11-2020	582,436.68	582,436.68	582,436.68	582,436.68	582,436.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:582436.68, importe_modificado:582436.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}}	{1835240/proyecto_FIN, 1835240/proyecto_PROCESO, 1835240/proyecto_INICIO, 1835240/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA FLORIDA A PLAYA AZUL Y TERRACERIA EL RIO, CERRADA EL CERRO LA OBRA SE, lon:-91.6109646, lat:16.18204055}}	02-11-2020	18-11-2020	760,032.00	760,032.00	760,032.00	760,032.00	760,032.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90296, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760032.0, importe_modificado:760032.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3640.0}}	{1835518/proyecto_FIN, 1835518/proyecto_INICIO, 1835518/proyecto_PROCESO, 1835518/proyecto_INICIO, 1835518/proyecto_FIN, 1835518/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO DESENLACE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO DESENLACE, 30880 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENLACE UBICADO DE LA ENTRADA QUE E, lon:-92.09150269, lat:15.06901513}}	14-09-2020	13-11-2020	378,093.16	378,093.16	378,093.16	378,093.16	378,093.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:378093.16, importe_modificado:378093.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}}	{1835752/proyecto_INICIO, 1835752/proyecto_PROCESO, 1835752/proyecto_FIN, 1835752/proyecto_INICIO, 1835752/proyecto_FIN, 1835752/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28242572, lat:15.74879399}}	01-06-2020	30-06-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835798/proyecto_INICIO, 1835798/proyecto_FIN, 1835798/proyecto_PROCESO, 1835798/proyecto_FIN, 1835798/proyecto_PROCESO, 1835798/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACERIA EL CANAL LA OBRA SE U, lon:-91.65997011, lat:16.18014791}}	10-11-2020	25-11-2020	496,108.80	496,108.80	496,108.80	496,108.80	496,108.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90327, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:496108.8, importe_modificado:496108.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}}	{1836255/proyecto_PROCESO, 1836255/proyecto_INICIO, 1836255/proyecto_FIN, 1836255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
279		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 12 + 3 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJA, lon:-92.45356456, lat:16.92202185}}	09-03-2020	02-05-2020	2,628,720.11	2,628,720.11	2,628,720.11	2,628,720.11	2,628,720.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:Mónica del Rosario Pale Gutiérrez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2628720.11, importe_modificado:2628720.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1836413/proyecto_INICIO, 1836413/proyecto_FIN, 1836413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. C. NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. NTE. Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.05195137, lat:16.11867042}}	14-09-2020	12-11-2020	500,600.17	500,600.17	500,600.17	500,600.17	500,600.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/091/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:500600.17, importe_modificado:500600.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837180/proyecto_PROCESO, 1837180/proyecto_INICIO, 1837180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71381476, lat:17.13703219}}	01-04-2020	01-06-2020	2,016,000.00	2,016,000.00	2,016,000.00	2,016,000.00	2,016,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-063/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2016000.0, importe_modificado:2016000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}	{1837908/proyecto_PROCESO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_INICIO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_PROCESO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1116		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3176.0, meta_modificada:3176.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 12 + 500 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.46001879, lat:16.84091267}}	20-07-2020	26-11-2020	2,164,842.95	2,164,842.95	2,164,842.95	2,164,842.95	2,164,842.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-067/2020, contratista:Grupo Desarrollo Valmera S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2164842.95, importe_modificado:2164842.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3176.0}}	{1837921/proyecto_INICIO, 1837921/proyecto_FIN, 1837921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:538, direccion:, 29130 CRISCAR, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO, lon:-93.33206961, lat:16.87382167}}	05-10-2020	23-10-2020	88,740.37	88,740.37	88,740.37	88,740.37	88,740.37	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98626, contratista, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:88740.37, importe_modificado:88740.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1838024/proyecto_PROCESO, 1838024/proyecto_INICIO, 1838024/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA, 29790 CRUSILJA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1, lon:-92.35627585, lat:16.8716567}}	14-05-2020	12-08-2020	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 36/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4361894.12, importe_modificado:4361894.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1838184/proyecto_INICIO, 1838184/proyecto_PROCESO, 1838184/proyecto_FIN, 1838184/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICIA, 29790 CHICIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8.32 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37127317, lat:16.91253245}}	11-06-2020	09-09-2020	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	2,618,150.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 47/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2618150.0, importe_modificado:2618150.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1838193/proyecto_INICIO, 1838193/proyecto_PROCESO, 1838193/proyecto_FIN, 1838193/proyecto_PROCESO, 1838193/proyecto_FIN, 1838193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
287	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA NAT CHACAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA S, lon:-92.14795533, lat:16.96568553}}	01-10-2020	30-12-2020	2,121,023.45	2,121,023.45	2,121,023.45	2,121,023.45	2,121,023.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0595/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2121023.45, importe_modificado:2121023.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}}	{1838255/proyecto_INICIO, 1838255/proyecto_FIN, 1838255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:636, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CUAUHEMOC, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA RIVERA CACAHUANO, CAMINO JUAN DE GRUALVA 1 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC TOMAR LA CARRET, lon:-93.54963872, lat:17.0535148}}	13-07-2020	30-09-2020	650,505.60	650,505.60	650,505.60	650,505.60	650,505.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-028/2020, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:650505.6, importe_modificado:650505.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1838260/proyecto_PROCESO, 1838260/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
950	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIRECCION AL RESTAURAN, lon:-92.08207271, lat:16.88841502}}	11-08-2020	11-12-2020	3,054,053.16	3,054,053.16	3,054,053.16	3,054,053.16	3,054,053.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0618/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3054053.16, importe_modificado:3054053.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}}	{1838264/proyecto_PROCESO, 1838264/proyecto_INICIO, 1838264/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:883, direccion:EJIDO GUADALUPE MEXIQUITO, 30187 MEXIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MEXIQUITO, lon:-91.6702754, lat:16.34908445}}	20-11-2020	31-12-2020	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:147487.2, importe_modificado:132000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1838580/proyecto_PROCESO, 1838580/proyecto_INICIO, 1838580/proyecto_FIN, 1838580/proyecto_PROCESO, 1838580/proyecto_FIN, 1838580/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.7, meta_modificada:280.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA DEL DEL PUENTE DE CHICOMUSELO A 200 METROS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE MANO DE RECHA A 200 METROS HACIA ADENTRO, lon:-92.27436457, lat:15.74238472}}	01-04-2020	30-04-2020	104,434.61	104,434.61	104,434.61	104,434.61	104,434.61	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94018, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:104434.61, importe_modificado:104434.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.7}}	{1838979/proyecto_INICIO, 1838979/proyecto_FIN, 1838979/proyecto_PROCESO, 1838979/proyecto_FIN, 1838979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL , lon:-92.49350727, lat:15.73558163}}	01-04-2020	30-04-2020	14,919.65	14,919.65	14,919.65	14,919.65	14,919.65	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94028, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.65, importe_modificado:14919.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1838995/proyecto_INICIO, 1838995/proyecto_FIN, 1838995/proyecto_PROCESO, 1838995/proyecto_FIN, 1838995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE BARRIO RIO TANATEEL, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABEC, lon:-92.35017566, lat:16.93792314}}	06-08-2020	04-11-2020	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 61/2020, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1839000/proyecto_INICIO, 1839000/proyecto_PROCESO, 1839000/proyecto_INICIO, 1839000/proyecto_FIN, 1839000/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EIIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA CALLE MIGUEL HIDALGO PER, lon:-91.85521261, lat:16.20461622}}	11-11-2020	25-11-2020	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90343, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}}	{1839474/proyecto_INICIO, 1839474/proyecto_FIN, 1839474/proyecto_PROCESO, 1839474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
403	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COAPILLA - UNION PORTES GIL MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 300 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL LADO PONIENTE, MUY CERCA DE LA LAGUNA, INICIA E, lon:-93.17466445, lat:17.13389389}}	04-02-2020	04-07-2020	4,030,100.00	4,030,100.00	4,030,100.00	4,030,100.00	4,030,100.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/002-A/2020, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:4030100.0, importe_modificado:4030100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}}	{1839568/proyecto_INICIO, 1839568/proyecto_FIN, 1839568/proyecto_PROCESO, 1839568/proyecto_FIN, 1839568/proyecto_PROCESO, 1839568/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A LA CARRETERA QUE VA A NUEVA AMERICA 1 KM HACIA ADENTRO DEL ENTRONQUE, lon:-92.34763929, lat:15.86429726}}	01-09-2020	30-09-2020	102,091.23	102,091.23	102,091.23	102,091.23	102,091.23	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93705, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:102091.23, importe_modificado:102091.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}}	{1839641/proyecto_INICIO, 1839641/proyecto_FIN, 1839641/proyecto_PROCESO, 1839641/proyecto_FIN, 1839641/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30125 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 700 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA PASANFO POR AGUA, lon:-92.26014762, lat:15.77445077}}	01-09-2020	30-09-2020	55,686.12	55,686.12	55,686.12	55,686.12	55,686.12	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93735, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55686.12, importe_modificado:55686.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}}	{1839694/proyecto_INICIO, 1839694/proyecto_PROCESO, 1839694/proyecto_INICIO, 1839694/proyecto_FIN, 1839694/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:EJIDO EL COBRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM, PASANDO LAZARO CARDENAS COMO 1.5 KM DE LAZARO CARDENAS, lon:-92.26816897, lat:15.70294101}}	01-09-2020	30-09-2020	9,281.08	9,281.08	9,281.08	9,281.08	9,281.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93769, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9281.08, importe_modificado:9281.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1839704/proyecto_INICIO, 1839704/proyecto_FIN, 1839704/proyecto_PROCESO, 1839704/proyecto_FIN, 1839704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE LAS NURIAS INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA PAZ, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTES DE OCA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE COIRZOAMATEN, lon:-92.45026756, lat:16.27650705}}	04-11-2020	18-12-2020	903,449.76	903,449.76	903,449.76	903,449.76	903,449.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1839790/proyecto_INICIO, 1839790/proyecto_FIN, 1839790/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
38		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 450 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUAREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A CUXULJA Y TERRACERIA CAMINO A BENITO JUAREZ BULW, lon:-92.07796715, lat:16.80661964}}	01-10-2020	01-12-2020	799,060.29	799,060.29	799,060.29	799,060.29	799,060.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS- 0638/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:799060.29, importe_modificado:799060.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}	{1839847/proyecto _INICIO, 1839847/proyecto_ PROCESO, 1839847/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:RANCHO COCEPCION, 30123 CONCEPCIÓN DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO HACIA MONTE SINAI A 2 KM, lon:- 92.34189146, lat:15.69326082}}	01-10-2020	30-10-2020	55,566.06	55,566.06	55,566.06	55,566.06	55,566.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94104, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55566.06, importe_modificado:55566.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}}	{1840101/proyecto _PROCESO, 1840101/proyecto_ FIN, 1840101/proyecto_ INICIO, 1840101/proyecto_ PROCESO, 1840101/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
3		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL VEGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE EL VERGEL, 29840 VERGEL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALID, lon:- 92.73214554, lat:16.98738215}}	25-11-2020	15-12-2020	131,958.50	131,958.50	131,958.50	131,958.50	131,958.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/OT/FISMDF- 2020/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:131958.5, importe_modificado:131958.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1840159/proyecto _INICIO, 1840159/proyecto_ PROCESO, 1840159/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
28		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICTHALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICTHALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICTHALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:- 92.72800097, lat:17.03512105}}	25-11-2020	15-12-2020	210,086.56	210,086.56	210,086.56	210,086.56	210,086.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89128, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:210086.56, importe_modificado:210086.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{1840192/proyecto _INICIO, 1840192/proyecto_ FIN, 1840192/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
6		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:BARRIO LAS MARGARITAS, 30127 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE 1.5 KM DE LA CABECERA PASANDO POR EJIDO MORELIA, EL LIMONAR LLEGANDO A UNION BUENA VISTA A 4 KM DE DIS, lon:-92.57257891, lat:15.82668692}}	01-10-2020	31-10-2020	27,783.03	27,783.03	27,783.03	27,783.03	27,783.03	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94127, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27783.03, importe_modificado:27783.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}}	{1840222/proyecto _FIN, 1840222/proyecto_ INICIO, 1840222/proyecto_ FIN, 1840222/proyecto_ PROCESO, 1840222/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICTHALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1000 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICTHALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICTHALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:- 92.73130545, lat:17.03731627}}	25-11-2020	15-12-2020	100,216.34	100,216.34	100,216.34	100,216.34	100,216.34	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89129, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100216.34, importe_modificado:100216.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}}	{1840227/proyecto _INICIO, 1840227/proyecto_ FIN, 1840227/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION, lon:-92.51554101, lat:15.76535861}}	01-10-2020	31-10-2020	27,783.03	27,783.03	27,783.03	27,783.03	27,783.03	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92646, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27783.03, importe_modificado:27783.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}}	{1840271/proyecto _PROCESO, 1840271/proyecto_ FIN, 1840271/proyecto_ INICIO, 1840271/proyecto_ FIN, 1840271/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
596	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:464.0, meta_modificada:464.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON-Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADBUENAVISTA APROXIMADAMENTE, lon:-92.52728857, lat:17.22547888}}	01-08-2020	30-08-2020	309,814.10	309,814.10	309,814.10	309,814.10	309,814.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAS, monto:309814.1, importe_modificado:309814.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:464.0}}	{1840380/proyecto_INICIO, 1840380/proyecto_FIN, 1840380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3681, direccion:CALLE LEQUILUM EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAS ENTRE CARRETERA BATALLON MILITAR Y CARRETERA BALASHT, CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA, PASAMO, lon:-92.01130502, lat:16.88700092}}	01-09-2020	01-12-2020	799,783.80	799,783.80	799,783.80	799,783.80	799,783.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0612/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAS 2018-2021, monto:799783.8, importe_modificado:799783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{1840538/proyecto_INICIO, 1840538/proyecto_PROCESO, 1840538/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-91.99112184, lat:16.32752346}}	25-11-2020	31-12-2020	313,600.00	313,600.00	313,600.00	313,600.00	313,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAS, monto:313600.0, importe_modificado:313600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.0}}	{1840781/proyecto_PROCESO, 1840781/proyecto_INICIO, 1840781/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.43, meta_modificada:2.43}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:197, direccion:EJIDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAS ENTRE CALLEION CORTA FLOR 1 Y CALLEION CORTA FLOR 2, CALLEION CORTA FLOR 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CORTA FLOR, lon:-92.44958364, lat:17.28636985}}	02-10-2020	16-12-2020	5,022,733.09	5,022,733.09	5,022,733.09	5,022,733.09	5,022,733.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FSM-221/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAS, monto:5022733.09, importe_modificado:5022733.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.43}}	{1840796/proyecto_FIN, 1840796/proyecto_INICIO, 1840796/proyecto_PROCESO, 1840796/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.84, meta_modificada:636.84}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:BARRIO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, CARRETERA QUE VA A LA UNION BUENAVISTA COMO A 2 KM DEL EJIDO UNIN BUENAVISTA Y A 25 KM , lon:-92.57495667, lat:15.84461549}}	01-11-2020	30-11-2020	166,698.18	166,698.18	166,698.18	166,698.18	166,698.18	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93900, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:166698.18, importe_modificado:166698.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.84}}	{1840847/proyecto_PROCESO, 1840847/proyecto_INICIO, 1840847/proyecto_FIN, 1840847/proyecto_PROCESO, 1840847/proyecto_FIN, 1840847/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5975	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE HICIERON EN TODO LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES SE REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.89664765, lat:16.99542263}}	13-02-2020	13-04-2020	1,538,376.62	1,538,376.62	1,538,376.62	1,538,376.62	1,538,376.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMC/DOPM/BANOBRA/011/2020, contratista:KAN BAHAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1538376.62, importe_modificado:1538376.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN, 1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
232	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LOS POCITOS, lon:-91.97504608, lat:16.31732238}}	25-11-2020	31-12-2020	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1840973/proyecto_FIN, 1840973/proyecto_INICIO, 1840973/proyecto_PROCESO, 1840973/proyecto_FIN, 1840973/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
110	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA ESTEBAN CORZO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE REVOLUCION, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.96779103, lat:17.5083563}}	15-08-2020	30-10-2020	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96446, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:79200.0, importe_modificado:79200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	{1841107/proyecto_INICIO, 1841107/proyecto_INICIO, 1841107/proyecto_PROCESO, 1841107/proyecto_FIN, 1841107/proyecto_INICIO, 1841107/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.04, meta_modificada:283.04}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5 KM, lon:-92.42224289, lat:15.75438595}}	01-05-2020	30-05-2020	74,088.08	74,088.08	74,088.08	74,088.08	74,088.08	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94137, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74088.08, importe_modificado:74088.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.04}}	{1841168/proyecto_INICIO, 1841168/proyecto_PROCESO, 1841168/proyecto_INICIO, 1841168/proyecto_FIN, 1841168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ZARCA KILÓMETRO 130 + 59 EJIDO LA ZARCA, 29950 LA ZARCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BALBOA Y TERRACERIA EJIDO BETANIA, TERRACERIA SAN QUINTIN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.41144129, lat:16.43350871}}	01-08-2020	31-10-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0679/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}	{1841285/proyecto_INICIO, 1841285/proyecto_FIN, 1841285/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.37372222, lat:15.89498472}}	01-05-2020	30-05-2020	18,522.02	18,522.02	18,522.02	18,522.02	18,522.02	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93966, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18522.02, importe_modificado:18522.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1841603/proyecto_INICIO, 1841603/proyecto_FIN, 1841603/proyecto_PROCESO, 1841603/proyecto_FIN, 1841603/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE PRICIPAL INTERIOR SN BARRIO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL LLEGANDO A LA CASA EJIDAL DOBLA A LA DERECHA UNA CUADRALUEGO BAJA UNO 4 CUADRAS AL LLEGAR A UN CIBER Y SUBE UNO , lon:-93.2085819, lat:16.87705821}}	01-09-2020	15-11-2020	105,431.23	105,431.23	105,431.23	105,431.23	105,431.23	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95039, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:105431.23, importe_modificado:105431.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	{1841749/proyecto_PROCESO, 1841749/proyecto_INICIO, 1841749/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR BARRIO OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE, lon:-92.09539223, lat:16.8965987}}	01-10-2020	31-12-2020	494,594.48	494,594.48	494,594.48	494,594.48	494,594.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0692/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499580.18, importe_modificado:499580.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1841774/proyecto_INICIO, 1841774/proyecto_PROCESO, 1841774/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFERENCIA EL PARQUE C, lon:-92.16744483, lat:14.99045791}}	12-09-2020	25-10-2020	500,000.60	500,000.60	500,000.60	500,000.60	500,000.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:500000.6, importe_modificado:500000.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1841841/proyecto_INICIO, 1841841/proyecto_PROCESO, 1841841/proyecto_FIN, 1841841/proyecto_INICIO, 1841841/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRACISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE, lon:- 93.24348504, lat:16.88394125}}	01-09-2020	15-11-2020	64,078.12	64,078.12	64,078.12	64,078.12	64,078.12	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91611, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:64078.12, importe_modificado:64078.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1842148/proyecto_INICIO, 1842148/proyecto_FIN, 1842148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, Y A 25 MINUTOS SE LLEGA A LA , lon:- 93.25378026, lat:16.95628875}}	01-09-2020	15-11-2020	357,947.05	357,947.05	357,947.05	357,947.05	357,947.05	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95102, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:357947.05, importe_modificado:357947.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	{1842208/proyecto_PROCESO, 1842208/proyecto_INICIO, 1842208/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL TRIU8NFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACI, lon:- 93.22516444, lat:16.93355851}}	01-09-2020	15-11-2020	48,636.27	48,636.27	48,636.27	48,636.27	48,636.27	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91852, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:48636.27, importe_modificado:48636.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1842238/proyecto_INICIO, 1842238/proyecto_FIN, 1842238/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIR, lon:- 93.22024203, lat:16.92012404}}	01-09-2020	15-11-2020	117,575.59	117,575.59	117,575.59	117,575.59	117,575.59	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91846, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:117575.59, importe_modificado:117575.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1842253/proyecto_INICIO, 1842253/proyecto_FIN, 1842253/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 43 + 100 EJIIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ABASOLO, CAMINO TENANGO PARA LLEGAR AL LUGAR DELOS TRABAJOS N, lon:- 92.27028911, lat:16.90494204}}	01-10-2020	31-12-2020	1,342,130.75	1,342,130.75	1,342,130.75	1,342,130.75	1,342,130.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0710/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1342130.75, importe_modificado:1342130.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}}	{1842701/proyecto_INICIO, 1842701/proyecto_FIN, 1842701/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:- 91.87877354, lat:17.5229197}}	19-10-2020	18-12-2020	484,406.50	484,406.50	484,406.50	484,406.50	484,406.50	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:484406.5, importe_modificado:484406.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1842718/proyecto_PROCESO, 1842718/proyecto_INICIO, 1842718/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.68, meta_modificada:22.68}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JERICO, 29960 NUEVO JERICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:- 91.54311192, lat:17.13232859}}	12-11-2020	28-12-2020	149,685.60	149,685.60	149,685.60	149,685.60	149,685.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91532, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:149685.6, importe_modificado:149685.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.68}}	{1842789/proyecto_INICIO, 1842789/proyecto_PROCESO, 1842789/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	90	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6525.0, meta_modificada:6525.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO DE REFERENCIA SE TOMO LA AVENIDA REFORMA PERO LA OBRA SE UBICA EN E, lon:-91.85672631, lat:16.19972377}}	12-11-2020	30-11-2020	1,634,904.00	1,634,904.00	1,634,904.00	1,634,904.00	1,634,904.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90421, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1634904.0, importe_modificado:1634904.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6525.0}}	{1842859/proyecto_FIN, 1842859/proyecto_PROCESO, 1842859/proyecto_INICIO, 1842859/proyecto_PROCESO, 1842859/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	1454	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.21606708, lat:16.82088429}}	01-10-2020	23-12-2020	624,501.98	624,501.98	624,501.98	624,501.98	624,501.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0707/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:624501.98, importe_modificado:624501.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1842930/proyecto_INICIO, 1842930/proyecto_PROCESO, 1842930/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	1002	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS LA UBICACION, lon:-93.09172315, lat:16.93579636}}	01-01-2020	31-12-2020	28,008.34	28,008.34	28,008.34	28,008.34	28,008.34	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90243, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:28008.34, importe_modificado:28008.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1843085/proyecto_PROCESO, 1843085/proyecto_FIN, 1843085/proyecto_INICIO, 1843085/proyecto_FIN, 1843085/proyecto_INICIO, 1843085/proyecto_PROCESO, 1843085/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	5	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.88949082, lat:16.99966992}}	10-02-2020	10-03-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-102, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1843372/proyecto_INICIO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	5	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.89585489, lat:16.99667489}}	10-02-2020	10-03-2020	396,264.96	396,264.96	396,264.96	396,264.96	396,264.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-104, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:396264.96, importe_modificado:396264.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1843407/proyecto_INICIO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	65	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon: 92.75630519, lat:16.93833591}}	15-03-2020	15-07-2020	3,025,167.42	3,025,167.42	3,025,167.42	3,025,167.42	3,025,167.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/05, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3025167.42, importe_modificado:3025167.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}}	{1843649/proyecto_INICIO, 1843649/proyecto_PROCESO, 1843649/proyecto_INICIO, 1843649/proyecto_FIN, 1843649/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.73, meta_modificada:70.73}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO EL REPARO, 30123 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE VOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM AL EJIDO NUEVA PIEDRA LABRADA ENTRONQUE A MANO IZQUERDA A 5 KM, lon:-92.34346588, lat:15.71534401}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94209, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.73}}	{1843879/proyecto_INICIO, 1843879/proyecto_FIN, 1843879/proyecto_PROCESO, 1843879/proyecto_FIN, 1843879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
426		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LELVARÁ ACABO EN EL PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE PASANDO A UN LATERAL LA CARRET, lon:-92.89393241, lat:16.0131104}}	05-10-2020	05-12-2020	1,680,885.51	1,680,885.51	1,680,885.51	1,680,885.51	1,680,885.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/07 1-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1680885.51, importe_modificado:1680885.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}}	{1844577/proyecto_PROCESO, 1844577/proyecto_INICIO, 1844577/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - QUINCE DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DEL BARRIO SABINAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN AL SU, lon:-92.6882344, lat:17.16526788}}	22-07-2020	27-07-2020	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1844836/proyecto_PROCESO, 1844836/proyecto_INICIO, 1844836/proyecto_PROCESO, 1844836/proyecto_FIN, 1844836/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:RANCHERIA EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA , DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.3313865, lat:15.76906299}}	01-10-2020	30-10-2020	14,923.42	14,923.42	14,923.42	14,923.42	14,923.42	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94204, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14923.42, importe_modificado:14923.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1845150/proyecto_INICIO, 1845150/proyecto_FIN, 1845150/proyecto_PROCESO, 1845150/proyecto_FIN, 1845150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUÉ DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35166871, lat:15.72318415}}	01-10-2020	30-10-2020	24,846.84	29,846.84	29,846.84	29,846.84	29,846.84	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94214, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1845591/proyecto_INICIO, 1845591/proyecto_FIN, 1845591/proyecto_PROCESO, 1845591/proyecto_FIN, 1845591/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:450, direccion:EJIDO TRINIDAD ANEXO AGUA VELAZCO, 30187 TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ANEXO AGUA VELAZCO, lon:-91.68738202, lat:16.56320109}}	03-12-2020	31-12-2020	566,629.20	566,629.20	566,629.20	566,629.20	566,629.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:566629.2, importe_modificado:566629.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1845646/proyecto_INICIO, 1845646/proyecto_PROCESO, 1845646/proyecto_FIN, 1845646/proyecto_PROCESO, 1845646/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
57		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:122, direccion:EJIDO SAN CARLO DEL RIO, 30187 SAN CARLOS DEL RIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLO DEL RIO, lon:-91.46457306, lat:16.22282539}}	03-12-2020	31-12-2020	920,134.32	920,134.32	920,134.32	920,134.32	920,134.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0117-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:920134.32, importe_modificado:920134.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1845669/proyecto_INICIO, 1845669/proyecto_PROCESO, 1845669/proyecto_FIN, 1845669/proyecto_PROCESO, 1845669/proyecto_FIN, 1845669/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:391, direccion:RANCHERIA RANCHOS UNIDOS AGROPECUARIOS, 30187 RANCHOS UNIDOS AGROPECUARIOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS UNIDOS AGROPECUARIOS, lon:-91.46688002, lat:16.250728}}	03-12-2020	31-12-2020	315,339.30	315,339.30	315,339.30	315,339.30	315,339.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0114-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:315339.3, importe_modificado:315339.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1845673/proyecto_PROCESO, 1845673/proyecto_INICIO, 1845673/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
49		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:282.0, meta_modificada:282.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA AL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04200605, lat:17.18955878}}	15-09-2020	30-09-2020	225,831.99	225,831.99	225,831.99	225,831.99	225,831.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT011/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:255831.99, importe_modificado:255831.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:282.0}}	{1845678/proyecto_PROCESO, 1845678/proyecto_INICIO, 1845678/proyecto_FIN, 1845678/proyecto_PROCESO, 1845678/proyecto_FIN, 1845678/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
76		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTHE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.97230848, lat:16.90630185}}	16-08-2020	15-12-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0600/2020, contratista:CAL Y MAYOR MONTES MIGUEL ANGEL convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1734.0}}	{1845769/proyecto_PROCESO, 1845769/proyecto_INICIO, 1845769/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
435		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 69 + 5 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GARRUCHA Y CARRETERA SAN QUINTIN, CAMINO BOQUERON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SÁLIMOS, lon:-91.73732124, lat:16.7380219}}	05-09-2020	15-10-2020	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0719/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2320.0}}	{1845864/proyecto_INICIO, 1845864/proyecto_FIN, 1845864/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
400		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS AXIN, CARRETERA EL RETIRO PARA LLEGAR , lon:-91.95974381, lat:16.88487565}}	01-11-2020	31-12-2020	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0732/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}	{1846124/proyecto_INICIO, 1846124/proyecto_FIN, 1846124/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1792		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CARRETERA CARRTERA FDERAL, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ATRAVIERA LA CARRETERA FEDERAL Y SE TOMA LA CARRETERA, lon:-93.00941205, lat:17.29487594}}	02-10-2020	19-10-2020	247,177.67	247,177.67	247,177.67	247,177.67	247,177.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISBAN OBRAS-OT001/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:247177.67, importe_modificado:247177.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}}	{1846519/proyecto_FIN, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_PROCESO, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_FIN, 1846519/proyecto_PROCESO, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TRAMO LA PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 195 Y TERRACERIA TRAMO LA PUNTA, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-93.05035266, lat:17.32473426}}	02-11-2020	31-12-2020	867,532.15	867,532.15	867,532.15	867,532.15	867,532.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:867532.15, importe_modificado:867532.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.7}}	{1846522/proyecto_INICIO, 1846522/proyecto_FIN, 1846522/proyecto_INICIO, 1846522/proyecto_FIN, 1846522/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:161, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHE BUENAVISTA, 30102 YALTACHÉ BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-92.29503708, lat:16.45908808}}	01-09-2020	15-10-2020	203,630.36	203,630.36	203,630.36	203,630.36	203,630.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:203630.36, importe_modificado:203630.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_INICIO, 1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_PROCESO, 1847070/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL MARGEN IZQUIERDO KÍLOMETRO 35 + 000 EJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, 29714 NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDU, lon:-92.77736337, lat:17.29059883}}	07-08-2020	10-11-2020	1,797,333.08	1,797,333.08	1,797,333.08	1,797,333.08	1,797,333.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1797333.08, importe_modificado:1797333.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1847200/proyecto_PROCESO, 1847200/proyecto_INICIO, 1847200/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1310, direccion:CALLE VARIAS COMUNIDAD DE EMBARCADERO API PAC COLONIA EMBARCADERO APIC PAC, 29140 EL EMBARCADERO APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE TODA LA COMUNIDAD YA QUE FUE UN, lon:-93.46232605, lat:17.05939347}}	01-10-2020	30-10-2020	542,880.00	542,880.00	542,880.00	542,880.00	542,880.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}	{1847355/proyecto_INICIO, 1847355/proyecto_FIN, 1847355/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
249	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.24, meta_modificada:622.24}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CONCORDIA-BENITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y CARRE, lon:-92.83796233, lat:16.08493237}}	21-09-2020	24-10-2020	721,469.85	721,469.85	721,469.85	721,469.85	721,469.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/077-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:721469.85, importe_modificado:721469.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.24}}	{1847364/proyecto_FIN, 1847364/proyecto_PROCESO, 1847364/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
410	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02336535, lat:17.82541703}}	01-11-2020	18-11-2020	118,162.70	118,162.70	118,162.70	118,162.70	118,162.70	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91519, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:118162.7, importe_modificado:118162.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1847444/proyecto_INICIO, 1847444/proyecto_FIN, 1847444/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1460	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PASTE - AUTOPISTA TUXTLA GUTIERREZ SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 6 + 751 PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ., lon:-92.74059553, lat:16.70842198}}	01-09-2020	30-09-2020	184,786.00	184,786.00	184,786.00	184,786.00	184,786.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:184786.0, importe_modificado:184786.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1847509/proyecto_INICIO, 1847509/proyecto_PROCESO, 1847509/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1519	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1116.8, meta_modificada:1116.8}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30470 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 22.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAF, lon:-93.41118053, lat:16.34562768}}	03-08-2020	30-11-2020	1,579,087.00	1,579,087.00	1,579,087.00	1,579,087.00	1,579,087.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-086, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1579087.0, importe_modificado:1579087.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1116.8}}	{1847676/proyecto_PROCESO, 1847676/proyecto_FIN, 1847676/proyecto_PROCESO, 1847676/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE CALLE 3 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29169 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CONTINUACION CALLE 3, CONTINUACION CARRETERA PRINCIPAL SOBRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 EN EL TRAMO IXTAPA SOYAL, lon:-93.00477381, lat:16.89512491}}	20-04-2020	18-06-2020	1,948,947.41	1,948,947.41	1,948,947.41	1,948,947.41	1,948,947.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-014/2020, contratista:Construtora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1948947.41, importe_modificado:1948947.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{1847885/proyecto_INICIO, 1847885/proyecto_PROCESO, 1847885/proyecto_INICIO, 1847885/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
516		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13485.0, meta_modificada:13485.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIENTE EIIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DON, lon:-92.22711431, lat:15.51365648}}	03-09-2020	18-12-2020	1,208,795.45	1,208,795.45	1,208,795.45	1,208,795.45	1,208,795.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-16, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1208795.45, importe_modificado:1208795.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13485.0}}	{1847964/proyecto_FIN, 1847964/proyecto_INICIO, 1847964/proyecto_FIN, 1847964/proyecto_INICIO, 1847964/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - CRUCERO LA CALHIDRA-SAN MATEO KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA COMUNIDAD SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUE, lon:-92.29871906, lat:16.39622857}}	18-08-2020	31-08-2020	153,053.59	153,053.59	153,053.59	153,053.59	153,053.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-020/2020., contratista:ARQ. GEOBANY SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:153053.59, importe_modificado:153053.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1848263/proyecto_INICIO, 1848263/proyecto_PROCESO, 1848263/proyecto_FIN, 1848263/proyecto_PROCESO, 1848263/proyecto_FIN, 1848263/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-CANJOBITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA COMUNIDAD CANJOBITO, 30350 CANJOBITO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGU, lon:-92.30767235, lat:16.31561101}}	21-09-2020	20-11-2020	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	847,369.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-039/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1848495/proyecto_INICIO, 1848495/proyecto_PROCESO, 1848495/proyecto_FIN, 1848495/proyecto_PROCESO, 1848495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.31, meta_modificada:571.31}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDROS COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CIPRES, AVENIDA ENCINO BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA PRIMERA CALLE DO, lon:-93.03943318, lat:16.74185145}}	31-07-2020	28-09-2020	390,762.41	390,762.41	390,762.41	390,762.41	390,762.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-054/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:390762.41, importe_modificado:390762.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.31}}	{1848808/proyecto_INICIO, 1848808/proyecto_FIN, 1848808/proyecto_PROCESO, 1848808/proyecto_FIN, 1848808/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EIIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSÉ LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45732151, lat:17.40776279}}	02-10-2020	27-11-2020	618,465.13	618,465.13	618,465.13	618,465.13	618,465.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-214/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618465.13, importe_modificado:618465.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1848924/proyecto_PROCESO, 1848924/proyecto_INICIO, 1848924/proyecto_PROCESO, 1848924/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO CHAJOB, KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA COMUNIDAD CHAJOB, 30350 CHAJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC Y CARRETE, lon:-92.40191418, lat:16.3559169}}	21-09-2020	21-10-2020	338,947.61	338,947.61	338,947.61	338,947.61	338,947.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-047/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:338947.61, importe_modificado:338947.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1849283/proyecto_INICIO, 1849283/proyecto_PROCESO, 1849283/proyecto_FIN, 1849283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO-LA CALHIDRA KILÓMETRO 3 + 800 COLONIA COMUNIDAD SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , lon:-92.29951299, lat:16.396455}}	21-09-2020	06-11-2020	508,421.39	508,421.39	508,421.39	508,421.39	508,421.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-050/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:508421.39, importe_modificado:508421.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1849397/proyecto_INICIO, 1849397/proyecto_FIN, 1849397/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
236	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.2, meta_modificada:1220.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.94929658, lat:15.86505117}}	06-10-2020	07-12-2020	1,846,272.25	1,846,272.25	1,846,272.25	1,846,272.25	1,846,272.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/08 2-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1846272.25, importe_modificado:1846272.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.2}}	{1849444/proyecto_INICIO, 1849444/proyecto_FIN, 1849444/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2564	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26000.0, meta_modificada:26000.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO CAMPANARIO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 90 + 000 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES LACARRETERA ESTATAL QUE VA HACIA SALTO DE AGUA ES LA UN, lon:-92.34682619, lat:17.55435108}}	01-07-2020	30-09-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-001-2020, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26000.0}}	{1849450/proyecto_INICIO, 1849450/proyecto_FIN, 1849450/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
309	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:COLONIA LLANO GRANDE, 29554 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.1 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA, lon:-93.12574323, lat:17.10289653}}	01-08-2020	31-10-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/021-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1849659/proyecto_INICIO, 1849659/proyecto_PROCESO, 1849659/proyecto_FIN, 1849659/proyecto_PROCESO, 1849659/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LA TIGRILLA CP. 30362 LA TIGRILLA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE, lon:-92.85304151, lat:15.98505915}}	07-12-2020	31-12-2020	805,762.05	805,762.05	805,762.05	805,762.05	805,762.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/10 1-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:805762.05, importe_modificado:805762.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.0}}	{1849680/proyecto_PROCESO, 1849680/proyecto_INICIO, 1849680/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL IGNACIO ALLENDE - NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 EN LA COLONIA SALVADOR, lon:-92.99200505, lat:16.51641289}}	13-07-2020	10-09-2020	2,200,946.57	2,200,946.57	2,200,946.57	2,200,946.57	2,200,946.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-047/2020, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2200946.57, importe_modificado:2200946.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}}	{1849949/proyecto_INICIO, 1849949/proyecto_FIN, 1849949/proyecto_PROCESO, 1849949/proyecto_FIN, 1849949/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA CABECRA MUNICIPAL, lon:-92.28804347, lat:15.73651654}}	01-09-2020	30-09-2020	18,003.20	18,003.20	18,003.20	18,003.20	18,003.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94156, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18003.2, importe_modificado:18003.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}}	{1850009/proyecto_INICIO, 1850009/proyecto_PROCESO, 1850009/proyecto_FIN, 1850009/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
169	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABE, lon:-93.16085492, lat:17.12770146}}	01-12-2020	31-12-2020	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IIAMCC/DOPM/FISM DF/022-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN, 1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
240	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:364, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, 29824 GUADALUPE VICTORIA I, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.75396655, lat:17.07163056}}	13-03-2020	15-06-2020	1,928,738.40	1,928,738.40	1,928,738.40	1,928,738.40	1,928,738.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-052/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1928738.4, importe_modificado:1928738.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}	{1850526/proyecto_INICIO, 1850526/proyecto_PROCESO, 1850526/proyecto_FIN, 1850526/proyecto_PROCESO, 1850526/proyecto_FIN, 1850526/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 8A SUR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-93.27332526, lat:16.79276535}}	02-07-2020	16-07-2020	102,319.05	102,319.05	102,319.05	102,319.05	102,319.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMB/DOPM/ORDEN/FI SM-02/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION PROSAF S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:102319.05, importe_modificado:102319.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}}	{1850537/proyecto_INICIO, 1850537/proyecto_FIN, 1850537/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MANGUITO PLATANAR, 29160 EL MANGUITO (PLATANAR), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA ESCUELA PRIMARIA, EN CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LL, lon:-92.98216089, lat:16.87822129}}	17-07-2020	14-09-2020	2,625,690.66	2,625,690.66	2,625,690.66	2,625,690.66	2,625,690.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-049/2020, contratista:Jaime del Carmen Ballinas Mijangos, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2625690.66, importe_modificado:2625690.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1850804/proyecto_PROCESO, 1850804/proyecto_INICIO, 1850804/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:80, direccion:BARRIO SAN RAMON, 30129 SAN RAMÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE DOLORES HIDALGO, PASANDO DOLORES HIDALGO MORELOS, ENTRONQUE ANTES DE LLEGAR A GRECIA. PASANDO POR LOS ARROYOS COMO , lon:-92.45140735, lat:15.8197679}}	01-09-2020	30-09-2020	36,006.40	36,006.40	36,006.40	36,006.40	36,006.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94181, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:36006.4, importe_modificado:36006.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}}	{1850992/proyecto_INICIO, 1850992/proyecto_FIN, 1850992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
163	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO AMATAN - HUITIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL MIRADOR, 29700 EL MIRADOR (BERLÍN), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE EJIDO MIRADOR HACIA EJIDO EL LUMÓN, lon:-92.84426612, lat:17.28377366}}	06-04-2020	04-06-2020	2,402,270.40	2,402,270.40	2,402,270.40	2,402,270.40	2,402,270.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/008/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2402270.4, importe_modificado:2402270.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1851584/proyecto_FIN, 1851584/proyecto_PROCESO, 1851584/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
337	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 PUEBLO STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRAÍNZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO , lon:-92.82492135, lat:16.92962744}}	20-05-2020	20-06-2020	384,109.08	384,109.08	384,109.08	384,109.08	384,109.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/29, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZA CHIAPAS, monto:384109.08, importe_modificado:384109.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1851642/proyecto_INICIO, 1851642/proyecto_PROCESO, 1851642/proyecto_FIN, 1851642/proyecto_PROCESO, 1851642/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA GIRONDA BARRIO POB. VILLAFLORES LA GIRONDA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE DIECIOCHO PONIENTE NORTE, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO PONIENT, lon:-93.28327171, lat:16.22986919}}	01-05-2020	31-08-2020	294,649.00	294,649.00	294,649.00	294,649.00	294,649.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAFV-OP-FISM/2020-095, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:294649.0, importe_modificado:294649.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	[1852314/proyecto_FIN, 1852314/proyecto_INICIO, 1852314/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
550	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ - DESVIO LOS ANGELES-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE l, lon:-92.82940061, lat:17.26463167}}	15-08-2020	30-10-2020	1,047,989.24	1,047,989.24	1,047,989.24	1,047,989.24	1,047,989.24	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96280, contratista: convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1047989.24, importe_modificado:1047989.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	[1852620/proyecto_INICIO, 1852620/proyecto_PROCESO, 1852620/proyecto_INICIO, 1852620/proyecto_FIN, 1852620/proyecto_PROCESO, 1852620/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:191, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MARTIN CABALLERO, 29880 SAN MARTIN CABALLERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO EL ENCANTO Y TERRACERIA TRACCION SAN MARTIN EL TRUNFO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE , lon:-92.4751184, lat:17.02654012}}	13-07-2020	30-10-2020	732,716.81	732,716.81	732,716.81	732,716.81	732,716.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:732716.81, importe_modificado:732716.81}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	[1852721/proyecto_INICIO, 1852721/proyecto_PROCESO, 1852721/proyecto_FIN, 1852721/proyecto_INICIO, 1852721/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUETO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE PEÑA BLANCA II, 29860 PEÑA BLANCA II, LARRAÍNZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO NACHITOMPUERTO CATE E, lon:-92.78559305, lat:16.93365854}}	01-06-2020	15-06-2020	163,834.47	163,834.47	163,834.47	163,834.47	163,834.47	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/004, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZA CHIAPAS, monto:163834.47, importe_modificado:163834.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1852797/proyecto_INICIO, 1852797/proyecto_PROCESO, 1852797/proyecto_FIN, 1852797/proyecto_PROCESO, 1852797/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 9A SUR EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DES, lon:-93.04588031, lat:16.74322157}}	31-07-2020	28-09-2020	1,401,681.56	1,401,681.56	1,401,681.56	1,401,681.56	1,401,681.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-055/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190127.43, importe_modificado:2190127.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}}	{1852872/proyecto_FIN, 1852872/proyecto_INICIO, 1852872/proyecto_PROCESO, 1852872/proyecto_INICIO, 1852872/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
954	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EL NOPAL - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA COLONIA NOPAL, lon:-92.84916374, lat:16.91285016}}	09-03-2020	09-04-2020	926,104.17	926,104.17	926,104.17	926,104.17	926,104.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/202 0-03, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:926104.17, importe_modificado:926104.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1853387/proyecto_PROCESO, 1853387/proyecto_FIN, 1853387/proyecto_INICIO, 1853387/proyecto_FIN, 1853387/proyecto_PROCESO, 1853387/proyecto_FIN, 1853387/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1070	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.0, meta_modificada:921.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIENDOSE DE LA AV. 5 DE MAYO AL BARRIO EL PESEBRE SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO SE AVANZA 1.2KM HASTA LLEGAR A UNA TIJERA DE REVESTIM, lon:-92.70586463, lat:16.88524701}}	15-11-2020	15-12-2020	1,273,435.26	1,273,435.26	1,273,435.26	1,273,435.26	1,273,435.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/67, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1273435.26, importe_modificado:1273435.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.0}}	{1853389/proyecto_INICIO, 1853389/proyecto_FIN, 1853389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:327, direccion:EIIDO RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, 29826 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO BÉLUSARIO DOMINGUEZ 2DA FRACCION EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.73967245, lat:17.18653731}}	05-02-2020	05-06-2020	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-014/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853393/proyecto_INICIO, 1853393/proyecto_PROCESO, 1853393/proyecto_INICIO, 1853393/proyecto_FIN, 1853393/proyecto_PROCESO, 1853393/proyecto_FIN, 1853393/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
718	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE REAL Y CALLE LAZARO GARDENAS, CALLE CENTRAL PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA CUADRA DE FERRE, lon:-91.29494028, lat:16.14237526}}	01-06-2020	15-08-2020	5,041,601.91	5,041,601.91	5,041,601.91	5,041,601.91	5,041,601.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/UR B-17/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:5041601.91, importe_modificado:5041601.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854025/proyecto_FIN, 1854025/proyecto_INICIO, 1854025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
183	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEERMENTO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HÉROES Y LLEGA, lon:-91.28927691, lat:16.23638003}}	11-05-2020	11-09-2020	6,862,903.91	6,862,903.91	6,862,903.91	6,862,903.91	6,862,903.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/UR B-19/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:6862903.91, importe_modificado:6862903.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854155/proyecto_FIN, 1854155/proyecto_PROCESO, 1854155/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:121, direccion:EJIDO TZINTON, 29930 TZINTON, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL,, lon:-92.3565666, lat:17.1983234}}	01-10-2020	31-10-2020	34,617.30	34,617.30	34,617.30	34,617.30	34,617.30	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}}	{1854256/proyecto_INICIO, 1854256/proyecto_PROCESO, 1854256/proyecto_FIN, 1854256/proyecto_PROCESO, 1854256/proyecto_FIN, 1854256/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA EL RETIRO,, lon:-92.42310287, lat:17.06989483}}	20-07-2020	30-10-2020	1,384,887.20	1,384,887.20	1,384,887.20	1,384,887.20	1,384,887.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-059/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1384887.2, importe_modificado:1384887.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1854459/proyecto_PROCESO, 1854459/proyecto_FIN, 1854459/proyecto_INICIO, 1854459/proyecto_FIN, 1854459/proyecto_INICIO, 1854459/proyecto_PROCESO, 1854459/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.2, meta_modificada:899.2}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 BARRIO NAVIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 2 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE MINA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA NAVIDAD SOBRE LA CALLE 1 ENTRE CALLE DOS Y, lon:-93.3720866, lat:16.74238969}}	01-08-2020	30-10-2020	2,397,811.98	2,397,811.98	2,397,811.98	2,397,811.98	2,397,811.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-034/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2397811.98, importe_modificado:2397811.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.2}}	{1854598/proyecto_INICIO, 1854598/proyecto_PROCESO, 1854598/proyecto_FIN, 1854598/proyecto_INICIO, 1854598/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:691.0, meta_modificada:691.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE SEPTIEMBRE CALLEION LA CABAÑA BARRIO SAN MIGUEL, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLEION LA CABAÑA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA S EUBICA EN LA CABEC, lon:-93.36211362, lat:16.75480604}}	01-08-2020	01-10-2020	931,094.68	931,094.68	931,094.68	931,094.68	931,094.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-023/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:931094.68, importe_modificado:931094.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:691.0}}	{1854655/proyecto_FIN, 1854655/proyecto_INICIO, 1854655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1851, direccion:CALLE YOKWITZ COLONIA YOKWITZ, 29140 YOKWITZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA PASO HONDO LA NARANJA, CARRETERA SAN ISIDRO GAVILAN PARA LLEGAR A YOKWITZ HAY QUIE TOMAR CARRETERA A CINTALAP, lon:-93.45226581, lat:16.77940266}}	01-10-2020	20-12-2020	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	655,200.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-059/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1864575/proyecto_INICIO, 1864575/proyecto_FIN, 1864575/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:CALLEION GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29140 GUADALUPE VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO OJO DE AGUA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA PASA, lon:-93.33104582, lat:16.62027975}}	21-10-2020	25-12-2020	1,027,164.98	1,027,164.98	1,027,164.98	1,027,164.98	1,027,164.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-083/2020, contratista:ALEJANDRO GABRIEL LOPEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1027164.98, importe_modificado:1027164.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1864793/proyecto_INICIO, 1864793/proyecto_FIN, 1864793/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA PIEDRA PARADA, 29140 PIEDRA PARADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO CIMA DE LAS COTORRAS PARA LLEGA, lon:-93.43578496, lat:16.825417}}	01-08-2020	15-10-2020	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-039/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1865020/proyecto_INICIO, 1865020/proyecto_PROCESO, 1865020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
477		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.49, meta_modificada:519.49}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE DENOMINADO COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTON, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 75.00 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD CHIGTON, lon:-92.87275727, lat:16.84405544}}	03-04-2020	15-05-2020	1,387,329.00	1,387,329.00	1,387,329.00	1,387,329.00	1,387,329.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRRAS/DOPM/202-07, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1387329.0, importe_modificado:1387329.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.49}}	{1865386/proyecto_FIN, 1865386/proyecto_INICIO, 1865386/proyecto_FIN, 1865386/proyecto_PROCESO, 1865386/proyecto_FIN, 1865386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 2, CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA CUMBRE , lon:-92.55193339, lat:17.31870915}}	14-08-2020	12-11-2020	1,471,371.58	1,471,371.58	1,471,371.58	1,471,371.58	1,471,371.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-176/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1471371.58, importe_modificado:1471371.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}}	{1865564/proyecto_INICIO, 1865564/proyecto_FIN, 1865564/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO BENITO JUAREZ 2DA SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA, lon:-91.72856706, lat:17.55319436}}	05-12-2020	05-12-2020	212,600.16	212,600.16	212,600.16	212,600.16	212,600.16	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95636, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:212600.16, importe_modificado:212600.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	{1865642/proyecto_FIN, 1865642/proyecto_INICIO, 1865642/proyecto_PROCESO, 1865642/proyecto_FIN, 1865642/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.6, meta_modificada:693.6}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CASCADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO , lon:-92.65952173, lat:17.27875728}}	01-09-2020	30-10-2020	2,317,576.76	2,317,576.76	2,317,576.76	2,317,576.76	2,317,576.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2317576.76, importe_modificado:2317576.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.6}}	{1865827/proyecto_PROCESO, 1865827/proyecto_FIN, 1865827/proyecto_PROCESO, 1865827/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
278		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.75, meta_modificada:5.75}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA LAZARO CARDENAS EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO SANTA RITA, 29753 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.78438635, lat:17.20144786}}	09-11-2020	18-12-2020	516,223.78	516,223.78	516,223.78	516,223.78	516,223.78	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94746, contratista: convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:516223.78, importe_modificado:516223.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.75}}	{1866351/proyecto_PROCESO, 1866351/proyecto_INICIO, 1866351/proyecto_FIN, 1866351/proyecto_INICIO, 1866351/proyecto_PROCESO, 1866351/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
425		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PROLONGACION POB. VILLAFLORES SANTA CATARINA BARRIO POB. VILLAFLORES SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y , SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VILLAFLORES CHIAPAS UBICADA EN DIVERSAS , lon:-93.27011816, lat:16.2379727}}	02-11-2020	31-12-2020	1,250,725.00	1,250,725.00	1,250,725.00	1,250,725.00	1,250,725.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-173, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1250725.0, importe_modificado:1250725.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1866474/proyecto_INICIO, 1866474/proyecto_PROCESO, 1866474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA CEIBA POB. VILLAFLORES LA CEIBA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO SUR PONIENTE DE LA , lon:-93.27725277, lat:16.22014933}}	02-11-2020	31-12-2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-23, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1866537/proyecto_INICIO, 1866537/proyecto_PROCESO, 1866537/proyecto_FIN, 1866537/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LUIS USIG - EMILIANO ZAPATA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 280 COLONIA EMILIANO ZAPATA SEGUNDO, 29880 EMILIANO ZAPATA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG Y BOULEVARD EMILIANO ZAP, lon:-92.45233026, lat:17.02710739}}	13-07-2020	30-10-2020	1,692,682.93	1,692,682.93	1,692,682.93	1,692,682.93	1,692,682.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1692682.93, importe_modificado:1692682.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}}	{1866652/proyecto_INICIO, 1866652/proyecto_PROCESO, 1866652/proyecto_INICIO, 1866652/proyecto_PROCESO, 1866652/proyecto_FIN, 1866652/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
477	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.8, meta_modificada:406.8}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250.00 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD CHIGTON, lon:-92.87734564, lat:16.84158413}}	02-04-2020	15-06-2020	1,072,327.00	1,072,327.00	1,072,327.00	1,072,327.00	1,072,327.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-05, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1072327.0, importe_modificado:1072327.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.8}}	{1866668/proyecto_PROCESO, 1866668/proyecto_FIN, 1866668/proyecto_PROCESO, 1866668/proyecto_INICIO, 1866668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEON MUNICIPAAL BARRIO CRUZ BLANCA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLEJON EL ARBOLON, LA OBRA S EUBICA DENTRO DEL PANTEON MUNICIPAL DE DOLORES EN L, lon:-93.38450406, lat:16.76857694}}	04-02-2020	04-03-2020	702,808.05	702,808.05	702,808.05	702,808.05	702,808.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-001/2020, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:702808.05, importe_modificado:702808.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}}	{1866731/proyecto_PROCESO, 1866731/proyecto_FIN, 1866731/proyecto_INICIO, 1866731/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:ELIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICA A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION, lon:-92.49389505, lat:17.55368219}}	12-10-2020	08-12-2020	380,819.22	380,819.22	380,819.22	380,819.22	380,819.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-238/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:380819.22, importe_modificado:380819.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1867105/proyecto_INICIO, 1867105/proyecto_FIN, 1867105/proyecto_PROCESO, 1867105/proyecto_FIN, 1867105/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.71080638, lat:17.1360855}}	04-02-2020	04-03-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADO/FISMDF-008/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1867794/proyecto_INICIO, 1867794/proyecto_FIN, 1867794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS , lon:-92.43389208, lat:16.52585967}}	02-09-2020	30-11-2020	660,843.00	660,843.00	660,843.00	660,843.00	660,843.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-038/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1868163/proyecto_INICIO, 1868163/proyecto_FIN, 1868163/proyecto_PROCESO, 1868163/proyecto_INICIO, 1868163/proyecto_FIN, 1868163/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA DOLORES, 29410 DOLORES, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE JERUSALEN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE LAS FLORES SE HACE UNA DESVIACION SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TEOPISCA A LA ALTURA DE LA, lon:-92.51464918, lat:16.60374995}}	04-02-2020	31-12-2020	2,435,357.25	2,435,357.25	2,435,357.25	2,435,357.25	2,435,357.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-007-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2435357.25, importe_modificado:2435357.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}	{1868269/proyecto_FIN, 1868269/proyecto_PROCESO, 1868269/proyecto_INICIO, 1868269/proyecto_FIN, 1868269/proyecto_PROCESO, 1868269/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS EN LA CALLE COMITAN ATRAS DE BODEGA AURRERA , lon:-92.4632906, lat:16.5341179}}	04-02-2020	31-12-2020	911,978.14	911,978.14	911,978.14	911,978.14	911,978.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-022-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:911978.14, importe_modificado:911978.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868270/proyecto_INICIO, 1868270/proyecto_PROCESO, 1868270/proyecto_FIN, 1868270/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.64}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1541, direccion:RANCHERIA , 30540 LA UNIÓN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE RANCHERIA UNION CARRIZAL Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA UNION CARRIZAL, lon:-93.22810296, lat:15.68786534}}	01-11-2020	31-12-2020	1,599,822.80	1,599,822.80	1,599,822.80	1,599,822.80	1,599,822.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1599822.8, importe_modificado:1599822.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.64}}	{1868388/proyecto_INICIO, 1868388/proyecto_FIN, 1868388/proyecto_PROCESO, 1868388/proyecto_FIN, 1868388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.24, meta_modificada:736.24}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA LAS LIMAS, 29880 LAS LIMAS, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROBLAR CHISTONTIC Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 19.2 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.48802847, lat:17.0759532}}	01-11-2020	20-12-2020	1,653,874.22	1,653,874.22	1,653,874.22	1,653,874.22	1,653,874.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-075/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1653874.22, importe_modificado:1653874.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.24}}	{1868501/proyecto_INICIO, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_FIN, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_INICIO, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORGAN Y AVENIDA CRISANTEMA, TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE E, lon:-92.45214703, lat:16.27811458}}	02-12-2020	31-12-2020	327,082.86	327,082.86	327,082.86	327,082.86	327,082.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-108/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1060922.61, importe_modificado:1060922.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}}	{1868571/proyecto_FIN, 1868571/proyecto_PROCESO, 1868571/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL DOMO EJIDO NUEVO BETHEL, 00000 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO BETHEL A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN ISIDRO CHUILTE Y A 3 KM DE LA SECUNDARIA , lon:-92.49448608, lat:16.56340235}}	01-06-2020	31-12-2020	1,374,504.43	1,374,504.43	1,374,504.43	1,374,504.43	1,374,504.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/008/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1374504.43, importe_modificado:1374504.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{1868647/proyecto_FIN, 1868647/proyecto_INICIO, 1868647/proyecto_FIN, 1868647/proyecto_PROCESO, 1868647/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17400.0, meta_modificada:17400.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO AURORA ESQUIPULAS - EL ROBLAR CHINSTONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined COLONIA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA EL ROBLAR CH, lon:-92.47778562, lat:17.11649393}}	30-09-2020	20-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-002/2020, contratista:TERRANOVA CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17400.0}}	{1868652/proyecto_PROCESO, 1868652/proyecto_FIN, 1868652/proyecto_INICIO, 1868652/proyecto_FIN, 1868652/proyecto_INICIO, 1868652/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA UNO INTERIOR SN BARRIO SANTA MARIA LA BAJA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA UNO, CALLE TRES TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN , lon:-92.44367762, lat:16.26823235}}	02-12-2020	31-12-2020	25,160.22	25,160.22	25,160.22	25,160.22	25,160.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-108/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1060922.61, importe_modificado:1060922.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	{1868656/proyecto_FIN, 1868656/proyecto_INICIO, 1868656/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:76, direccion:CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL COLONIA TEOPISCA, 29410 AGUA ESCONDIDA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS A LADO DEL D, lon:-92.52940588, lat:16.62808831}}	04-02-2020	31-12-2020	937,162.16	937,162.16	937,162.16	937,162.16	937,162.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-008-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:937162.16, importe_modificado:937162.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868771/proyecto_PROCESO, 1868771/proyecto_FIN, 1868771/proyecto_INICIO, 1868771/proyecto_PROCESO, 1868771/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
546	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2462.5, meta_modificada:2462.5}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:523, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVO MEZCALAPA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LAS PIMIENTAS, CAMINO AMERICA LIBRE TOMAR LA CARRETERA A APICPAC HAS EL KM, lon:-93.44782908, lat:16.97385262}}	10-10-2020	30-12-2020	1,875,276.80	1,875,276.80	1,875,276.80	1,875,276.80	1,875,276.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-077/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1875276.8, importe_modificado:1875276.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2462.5}}	{1868787/proyecto_INICIO, 1868787/proyecto_PROCESO, 1868787/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
372	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR/PUERTO CATE EN EL KILOMETR, lon:-92.82357459, lat:16.99514385}}	15-11-2020	30-11-2020	81,091.83	81,091.83	81,091.83	81,091.83	81,091.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-016, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:81091.83, importe_modificado:81091.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869003/proyecto_INICIO, 1869003/proyecto_FIN, 1869003/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:585, direccion:EJE VIAL EJIDO SANTO DOMINGO EJIDO , 30540 SANTO DOMINGO, PUIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, lon:-93.36169079, lat:15.79378294}}	25-08-2020	25-11-2020	774,027.05	774,027.05	774,027.05	774,027.05	774,027.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUIJIAPAN, monto:774027.05, importe_modificado:774027.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1869091/proyecto_INICIO, 1869091/proyecto_FIN, 1869091/proyecto_PROCESO, 1869091/proyecto_INICIO, 1869091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:480, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 30187 RANCHO NUEVO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-91.82417966, lat:16.26198301}}	07-12-2020	31-12-2020	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4200.0, importe_modificado:4200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1870349/proyecto_PROCESO, 1870349/proyecto_INICIO, 1870349/proyecto_FIN, 1870349/proyecto_INICIO, 1870349/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
458	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE/ON CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL PROYECTO SE EJECUTO EN , lon:-92.36655746, lat:16.89057974}}	15-01-2020	31-12-2020	325,220.12	325,220.12	325,220.12	325,220.12	325,220.12	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101011, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:325220.12, importe_modificado:325220.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}}	{1870471/proyecto_PROCESO, 1870471/proyecto_INICIO, 1870471/proyecto_FIN, 1870471/proyecto_INICIO, 1870471/proyecto_PROCESO, 1870471/proyecto_FIN, 1870471/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:397, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 30187 NUEVO SAN ANTONIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO, lon:-91.47853394, lat:16.17909475}}	07-12-2020	31-12-2020	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1870660/proyecto_INICIO, 1870660/proyecto_PROCESO, 1870660/proyecto_INICIO, 1870660/proyecto_FIN, 1870660/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:321, direccion:EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, lon:-91.47237744, lat:16.16057802}}	07-12-2020	31-12-2020	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:11200.0, importe_modificado:11200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1870719/proyecto_INICIO, 1870719/proyecto_FIN, 1870719/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, meta_modificada:925.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - NUEVA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA VARIAS, 29880 PANTELHO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA LA ISLA LA OBRA SE UBICA EN LOS TRAM, lon:-92.45529972, lat:17.00566237}}	01-11-2020	18-12-2020	565,953.13	565,953.13	565,953.13	565,953.13	565,953.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-082/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:565953.13, importe_modificado:565953.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}}	{1871157/proyecto_PROCESO, 1871157/proyecto_INICIO, 1871157/proyecto_FIN, 1871157/proyecto_INICIO, 1871157/proyecto_PROCESO, 1871157/proyecto_FIN, 1871157/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NUEVO BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE TERCEA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA PRIMERA ORIENTE SUR, LLEGAMOS A LA , lon:-92.0910507, lat:16.90579699}}	01-12-2020	31-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}}	{1871361/proyecto_FIN, 1871361/proyecto_PROCESO, 1871361/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
260	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.13, meta_modificada:1.13}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUNJOK BARRIO YAXTA, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE 1 CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-92.38682092, lat:16.94757129}}	01-04-2020	30-06-2020	503,054.13	503,054.13	503,054.13	503,054.13	503,054.13	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103007, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:503054.13, importe_modificado:503054.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.13}}	{1871953/proyecto_INICIO, 1871953/proyecto_PROCESO, 1871953/proyecto_FIN, 1871953/proyecto_INICIO, 1871953/proyecto_PROCESO, 1871953/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YASHA, lon:-92.0675823, lat:16.39129096}}	07-12-2020	31-12-2020	2,271,723.19	2,271,723.19	2,271,723.19	2,271,723.19	2,271,723.19	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2271844.08, importe_modificado:2271723.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1871954/proyecto_INICIO, 1871954/proyecto_PROCESO, 1871954/proyecto_FIN, 1871954/proyecto_PROCESO, 1871954/proyecto_FIN, 1871954/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}}	01-05-2020	31-12-2020	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}}	01-07-2020	25-09-2020	45,457.00	45,457.00	45,457.00	45,457.00	45,457.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94306, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:45457.0, importe_modificado:45457.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	{1876471/proyecto_INICIO, 1876471/proyecto_PROCESO, 1876471/proyecto_FIN, 1876471/proyecto_INICIO, 1876471/proyecto_PROCESO, 1876471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}}	01-09-2020	31-12-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876610/proyecto_FIN, 1876610/proyecto_INICIO, 1876610/proyecto_FIN, 1876610/proyecto_PROCESO, 1876610/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	25-03-2020	20-11-2020	377,100.66	377,100.66	377,100.66	377,100.66	377,100.66	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1AP20-32, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:377100.66, importe_modificado:377100.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877410/proyecto_INICIO, 1877410/proyecto_PROCESO, 1877410/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}}	01-01-2020	31-12-2020	776,432.86	776,432.86	776,432.86	776,432.86	776,432.86	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101906, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:776432.86, importe_modificado:776432.86}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877501/proyecto_FIN, 1877501/proyecto_PROCESO, 1877501/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:167, direccion:Tumbalá, Chis., México, lon:-92.3158981, lat:17.2769854}}	26-10-2020	09-12-2020	282,820.85	282,820.85	282,820.85	282,820.85	282,820.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/SP/FAF-M-001/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:282820.85, importe_modificado:282820.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1878453/proyecto_INICIO, 1878453/proyecto_PROCESO, 1878453/proyecto_INICIO, 1878453/proyecto_PROCESO, 1878453/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10002	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO BELLA VISTA, CHIS. CP. 30130, lon:-92.24484583, lat:15.5829975}}	06-01-2020	31-12-2020	2,082,000.00	2,082,000.00	2,082,000.00	2,082,000.00	2,082,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99758, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2082000.0, importe_modificado:2082000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890144/proyecto_INICIO, 1890144/proyecto_PROCESO, 1890144/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18139	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}}	01-01-2020	31-12-2020	2,334,843.75	2,334,843.75	2,334,843.75	2,334,843.75	2,334,843.75	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102280, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:2334843.75, importe_modificado:2334843.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890166/proyecto_INICIO, 1890166/proyecto_PROCESO, 1890166/proyecto_INICIO, 1890166/proyecto_FIN, 1890166/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115769	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}}	01-04-2020	31-12-2020	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-003/2020, contratista:MACHINE GOO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6348494.26, importe_modificado:6348494.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890210/proyecto_PROCESO, 1890210/proyecto_FIN, 1890210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
115769	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}}	01-04-2020	31-12-2020	2,116,164.75	2,116,164.75	2,116,164.75	2,116,164.75	2,116,164.75	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-004/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2116164.75, importe_modificado:2116164.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890211/proyecto_INICIO, 1890211/proyecto_FIN, 1890211/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14921	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SABANILLA, CHIS. CP. 29800, lon:-92.55172, lat:17.28348417}}	01-05-2020	31-07-2020	219,400.00	219,400.00	219,400.00	219,400.00	219,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:219400.0, importe_modificado:219400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890248/proyecto_INICIO, 1890248/proyecto_FIN, 1890248/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
171610	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}}	01-08-2020	30-09-2020	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0001/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
3792	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. MIGUEL HIDALGO S/N SAN LUCAS, CHIS. CP. 29400, lon:-92.71934222, lat:16.61163667}}	01-01-2020	31-12-2020	111,501.00	111,501.00	111,501.00	111,501.00	111,501.00	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/AR-R-001/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:111501.0, importe_modificado:111501.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890309/proyecto_INICIO, 1890309/proyecto_FIN, 1890309/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10414	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO, lon:-92.80750833, lat:16.55167361}}	01-01-2020	31-12-2020	214,634.51	214,634.51	214,634.51	214,634.51	214,634.51	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103596, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ACALE, monto:214634.51, importe_modificado:214634.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1891961/proyecto_INICIO, 1891961/proyecto_FIN, 1891961/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6879	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO OCOTEPEC, CHIAPAS., lon:-93.16440528, lat:17.22502917}}	15-09-2020	30-11-2020	158,139.02	158,139.02	158,139.02	158,139.02	158,139.02	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:04/2020, contratista:COPY FAX DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:29387.0, importe_modificado:29387.0}, ccto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:06/2020, contratista:SUMINISTROS TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:63012.5, importe_modificado:63012.5}, ccto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:03/2020, contratista:GUSTAVO MONTOYA CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:65739.52, importe_modificado:65739.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892051/proyecto_FIN, 1892051/proyecto_INICIO, 1892051/proyecto_PROCESO, 1892051/proyecto_FIN, 1892051/proyecto_PROCESO, 1892051/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65076	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AV HIDALGO S/N COL. CENTRO, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}}	01-01-2020	31-12-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-159-2020, contratista:SERVICIOS DEL SURESTE YAKLUM S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892063/proyecto_PROCESO, 1892063/proyecto_INICIO, 1892063/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	374	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:123, direccion:14.685538° -92.179241°, lon:-92.150942, lat:14.679452}}	15-10-2020	15-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ MUNICIPIO/001/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{1892748/proyecto_INICIO, 1892748/proyecto_PROCESO, 1892748/proyecto_FIN, 1892748/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	113	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:39, direccion:17.639167, -93.108889, lon:-93.193331, lat:17.608151}}	04-05-2020	16-06-2020	661,973.30	661,973.30	661,973.30	661,973.30	661,973.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/HIDROC ARBUROS/001/2020, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:661973.3, importe_modificado:661973.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{1937330/proyecto_INICIO, 1937330/proyecto_PROCESO, 1937330/proyecto_INICIO, 1937330/proyecto_FIN, 1937330/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.48, meta_modificada:1561.48}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Copainalá, Chiapas, lon:-93.210556, lat:17.093611}}	01-01-2020	31-12-2020	1,531,918.36	1,531,918.36	1,531,918.36	1,531,918.36	1,531,918.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-265 E, contratista:TREFILADOS Constructora Jimenez, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1493299.23, importe_modificado:1493299.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.48}}	{1937885/proyecto_INICIO, 1937885/proyecto_FIN, 1937885/proyecto_PROCESO, 1937885/proyecto_FIN, 1937885/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	57	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:187, direccion:Unnamed Road, 30166 Chis., México, lon:-92.05944836, lat:15.92452618}}	01-07-2020	31-07-2020	561,645.30	561,645.30	561,645.30	561,645.30	561,645.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/004/2020, contratista:DAVID ALEJANDRO PADILLA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:561645.3, importe_modificado:561645.3}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1939237/proyecto_INICIO, 1939237/proyecto_FIN, 1939237/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2369	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133 295, 29150 Suchiapa, Chis., México, lon:-93.09068799, lat:16.61497331}}	26-11-2019	30-09-2020	1,502,521.00	1,502,521.00	1,502,521.00	1,502,521.00	1,502,521.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:61.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
414		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3251.08, meta_modificada:3251.08}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Central Ote. 81, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 42, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11501563, lat:16.75380742}}	01-10-2020	31-12-2020	8,300,734.80	8,300,734.80	8,300,734.80	8,300,734.80	8,300,734.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-211 E, contratista:Valeria Construcciones, Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8300734.8, importe_modificado:8300734.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3251.08}}	{1941305/proyecto_FIN, 1941305/proyecto_INICIO, 1941305/proyecto_FIN, 1941305/proyecto_INICIO, 1941305/proyecto_PROCESO, 1941305/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-01-2020	31-12-2020	1,906,406.79	1,906,406.79	1,906,406.79	1,906,406.79	1,906,406.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-011 E, contratista:Grupo Constructor y Diseño de México CONALV, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1858347.68, importe_modificado:1858347.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}}	{1700781/proyecto_PROCESO, 1700781/proyecto_FIN, 1700781/proyecto_PROCESO, 1700781/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.51, meta_modificada:877.51}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}}	01-01-2020	31-12-2020	2,650,019.41	2,650,019.41	2,650,019.41	2,650,019.41	2,650,019.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-009 E, contratista:Zuma + Urbanización. S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2583213.95, importe_modificado:2583213.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.51}}	{1700805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.57, meta_modificada:517.57}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}}	01-04-2020	31-12-2020	2,648,942.10	2,648,942.10	2,648,942.10	2,648,942.10	2,648,942.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-026 E, contratista:Grupo Oranpa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2427197.83, importe_modificado:2427197.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.57}}	{1700827/proyecto_PROCESO, 1700827/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.05, meta_modificada:42.05}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:207, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.47235298, lat:15.95658403}}	10-02-2020	06-04-2020	1,999,998.60	1,999,998.60	1,999,998.60	1,999,998.60	1,999,998.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/00 2-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999998.6, importe_modificado:1999998.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.05}}	{1703112/proyecto_INICIO, 1703112/proyecto_PROCESO, 1703112/proyecto_FIN, 1703112/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-01-2020	31-12-2020	1,486,852.57	1,486,852.57	1,486,852.57	1,486,852.57	1,486,852.57	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1703739/proyecto_INICIO, 1703739/proyecto_PROCESO, 1703739/proyecto_INICIO, 1703739/proyecto_PROCESO, 1703739/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.06, meta_modificada:27.06}}		{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}}	10-06-2020	07-09-2020	5,385,479.31	5,385,479.31	5,385,479.31	5,385,479.31	5,385,479.31	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041034-123, contratista:ING. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5294200.0, importe_modificado:5294200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.06}}		Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-06-2020	31-12-2020	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}}		Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	01-06-2020	31-12-2020	500,482.76	500,482.76	500,482.76	500,482.76	500,482.76	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041019-067, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}}		Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.2, meta_modificada:18.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Chilon, Chis., México, lon:-92.2736561, lat:17.1046837}}	01-06-2020	31-12-2020	1,851,379.31	1,851,379.31	1,851,379.31	1,851,379.31	1,851,379.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.2}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	7750	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:La Grandeza, Chis., México, lon:-92.2260293, lat:15.5112297}}	01-06-2020	31-12-2020	1,271,551.72	1,271,551.72	1,271,551.72	1,271,551.72	1,271,551.72	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041069-087, contratista:C. ING. CIVIL. RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}}		Terminado	Validado avances
0	9651	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:44.5, meta_modificada:44.5}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Central Sur 135, Centro, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20663452, lat:16.87026202}}	01-03-2020	30-09-2020	1,428,300.00	1,428,300.00	1,428,300.00	1,428,300.00	1,428,300.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1428300.0, importe_modificado:1428300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:44.5}}	{1708325/proyecto_INICIO, 1708325/proyecto_PROCESO, 1708325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	110645	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-06-2020	31-12-2020	791,693.40	791,693.40	791,693.40	791,693.40	791,693.40	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041080-162, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:778274.87, importe_modificado:778274.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}		Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:192, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-01-2020	31-12-2020	761,600.18	761,600.18	761,600.18	761,600.18	761,600.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances
14681	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Niño de Atocha, 29037 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1183823, lat:16.7656148}}	01-03-2020	31-12-2020	13,982,080.94	13,982,080.94	13,982,080.94	13,982,080.94	13,982,080.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-041 F, contratista:C. Omar Juarez Ramirez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.374521511E7, importe_modificado:1.374521511E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_PROCESO, 1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_PROCESO, 1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:Jiquipilas, Chis., México, lon:-93.6480054, lat:16.66914}}	01-01-2020	31-12-2020	924,149.73	924,149.73	924,149.73	924,149.73	924,149.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	320451	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6503.0, meta_modificada:6503.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2550389, lat:14.9343995}}	01-05-2020	31-12-2020	11,903,845.20	11,903,845.20	11,903,845.20	11,903,845.20	11,903,845.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6503.0}}		Terminado	Validado avances
0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}}	22-06-2020	05-09-2020	1,921,538.62	1,921,538.62	1,921,538.62	1,921,538.62	1,921,538.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:1921538.62, importe_modificado:960769.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	{1714276/proyecto_INICIO, 1714276/proyecto_PROCESO, 1714276/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
63393	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO 35+000 - 60+000 KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO YAJALON - TILA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL PUNTO DE INCIO SE , lon:-92.2091728, lat:17.06300627}}	01-03-2020	30-11-2020	24,130,614.00	24,130,614.00	24,130,614.00	24,130,614.00	24,130,614.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1715185/proyecto_FIN, 1715185/proyecto_INICIO, 1715185/proyecto_PROCESO, 1715185/proyecto_INICIO, 1715185/proyecto_PROCESO, 1715185/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
44379	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO 1+000 - 3+600 KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO KOTOLTE, 29320 LAS OLLAS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. LAS OLLAS CHICUMTANTIC - KOTOLTE Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DEL ENTRON, lon:-92.55848937, lat:16.81675118}}	01-03-2020	30-10-2020	21,381,054.45	21,381,054.45	21,381,054.45	21,381,054.45	21,381,054.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040025-038, contratista:C. ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.138105445E7, importe_modificado:2.138105445E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1715227/proyecto_INICIO, 1715227/proyecto_PROCESO, 1715227/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1771		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9491.96, meta_modificada:9491.96}}		1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD ACCESO TRES COLONIA LOS LLANITOS, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. LUIS MORA Y CARRETERA CARRETERA TUXTLA - COMITÁN, A 900 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VENUSTIANO, lon:-92.56637129, lat:16.33031222}}	01-05-2020	31-10-2020	23,641,005.61	23,641,005.61	23,641,005.61	23,641,005.61	23,641,005.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-038 E, contratista:Comercializadora y Constructora del Sureste S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.099779857E7, importe_modificado:2.099779857E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9491.96}}	{1715369/proyecto_PROCESO, 1715369/proyecto_INICIO, 1715369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1680		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5864.0, meta_modificada:5864.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A. ORIENTE SUR BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A. SUR ORIENTE, CALLE 8A. ORIENTE SUR A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BERRIOZÁBAL DEL AUDITO, lon:-93.26732889, lat:16.79516598}}	01-06-2020	31-12-2020	8,125,862.79	8,125,862.79	8,125,862.79	8,125,862.79	8,125,862.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-154 E, contratista:CACSA Grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8044151.49, importe_modificado:8044151.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5864.0}}	{1715386/proyecto_PROCESO, 1715386/proyecto_INICIO, 1715386/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:PUEBLO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA A 600 METROS DE LA CARRETERA QUE VA DE LA TRINITARIA A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y A 2 KILÓMETROS DE L, lon:-91.50755558, lat:16.13738328}}	01-04-2020	31-10-2020	2,279,132.00	2,279,132.00	2,279,132.00	2,279,132.00	2,279,132.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021005-099, contratista:JIBRAN EDUARDO DURAN MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2279132.0, importe_modificado:2279132.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1715506/proyecto_FIN, 1715506/proyecto_PROCESO, 1715506/proyecto_INICIO, 1715506/proyecto_FIN, 1715506/proyecto_INICIO, 1715506/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
466		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:ELIDO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y, PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE DEBE TOMAR LA CALLE CENTRAL SUR DE LA CABCERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS RUMBO A LA IGLESIA CRISTIANA S, lon:-91.92708826, lat:16.30655778}}	01-04-2020	31-10-2020	5,810,570.00	5,810,570.00	5,810,570.00	5,810,570.00	5,810,570.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022004-051, contratista:C. ING. AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5810570.0, importe_modificado:5810570.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715515/proyecto_PROCESO, 1715515/proyecto_INICIO, 1715515/proyecto_PROCESO, 1715515/proyecto_INICIO, 1715515/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1949		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO, 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y, A 800 METROS DEL COBACH NO. 132 LUIS A. VIDAL Y FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.63000928, lat:15.60141461}}	01-07-2020	31-10-2020	4,285,040.00	4,285,040.00	4,285,040.00	4,285,040.00	4,285,040.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-216 E, contratista:Juan Alberto Martínez Chanona, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4285040.0, importe_modificado:4285040.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}}	{1716480/proyecto_INICIO, 1716480/proyecto_PROCESO, 1716480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
13850		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4869.58, meta_modificada:4869.58}}		1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CARRETERA VILLA HIDALGO-VILLA COMALTITLÁN COLONIA ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DENOMINADA CERRADA Y, A 900 METROS APROXIMANDAMENTE DEL PARQUE CENTRAL DE ZACUALPA UBICADA A LADO NORTE, lon:-92.62516384, lat:15.16967801}}	01-07-2020	30-11-2020	7,629,935.23	7,629,935.23	7,629,935.23	7,629,935.23	7,629,935.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-245 E, contratista:Guillermo Cancino Guzmán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7629935.23, importe_modificado:7629935.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4869.58}}	{1717590/proyecto_INICIO, 1717590/proyecto_PROCESO, 1717590/proyecto_INICIO, 1717590/proyecto_PROCESO, 1717590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
242		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.81, meta_modificada:1777.81}}		1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR A 50 METROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Y A 100 METROS, lon:-93.27423177, lat:16.79177622}}	01-08-2020	31-10-2020	3,023,692.68	3,023,692.68	3,023,692.68	3,023,692.68	3,023,692.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-177 E, contratista:Corporativo GLOBALCONST, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3023692.68, importe_modificado:3023692.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.81}}	{1718134/proyecto_INICIO, 1718134/proyecto_PROCESO, 1718134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
169		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERIA, BOULEVARD BOULEVARD SOLOSUCHIAPA A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA SANTA CATALINA DE SIENA Y , lon:-93.02932863, lat:17.42657098}}	01-08-2020	30-11-2020	973,427.64	973,427.64	973,427.64		973,427.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-161 E, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1999893.55, importe_modificado:1999893.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}	{1718390/proyecto_INICIO, 1718390/proyecto_FIN, 1718390/proyecto_PROCESO, 1718390/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SNA OQUIL, 29470 SNA OQUIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SNA OQUIL SOBRE EL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO RANCHO NUEVO OCOSSINGO BUENA VISTA VEINTE DE NOVIEMBRE A 2, lon:-92.35453333, lat:16.73177299}}	01-08-2020	31-12-2020	2,769,769.22	2,769,769.22	2,769,769.22		2,769,769.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040055-234, contratista:QUINTILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2769769.22, importe_modificado:2769769.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1718392/proyecto_INICIO, 1718392/proyecto_PROCESO, 1718392/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
389		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE Calle 8 de Mayo PUERTO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO CAMINO TENTIC-TZALUM CULTIC, CALLE 21 DE MARZO A PARTIR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL SE TIENE UNA COBERTURA DE, lon:-92.62901849, lat:16.86310648}}	10-08-2020	30-11-2020	4,109,371.93	4,109,371.93	4,109,371.93		4,109,371.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-134 E, contratista:Construcciones y Proyectos MISOLHA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4166597.04, importe_modificado:4166597.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1718448/proyecto_FIN, 1718448/proyecto_INICIO, 1718448/proyecto_PROCESO, 1718448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
74		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CALLE CAMINO A PANTELHÓ - ACTEAL RANCHERIA ACTEAL ALTO, 29876 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A PANTELHÓ Y , A 900 METROS DE LA COMUNIDAD ACTEAL Y CAMINO A PANTELHÓ, lon:-92.51707391, lat:16.98483277}}	01-08-2020	31-12-2020	1,589,768.89	1,589,768.89	1,589,768.89		1,589,768.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-172 E, contratista:SASHUIJ Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1589768.89, importe_modificado:1589768.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1597.0}}	{1718470/proyecto_INICIO, 1718470/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.1, meta_modificada:1211.1}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL CEMENTERIO PUEBLO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29793 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA A LA COMUNIDAD A LA GLORIA Y AVENIDA AVENIDA A LA LOCALIDAD DE CHIXTETIC, PRIVADA SIN DENOMINACIÓN A 5, lon:-92.36589984, lat:16.88826409}}	01-08-2020	30-11-2020	3,407,991.42	3,407,991.42	3,407,991.42		3,407,991.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-178 E, contratista:Gerardo Collazo Hernández, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3407991.42, importe_modificado:3407991.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.1}}	{1718595/proyecto_INICIO, 1718595/proyecto_PROCESO, 1718595/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
58		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1068, direccion:CAMINO TRAMO E.C. VILLACORZO-EJIDO MONTERREY - LA RAMONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1900 + undefined EJIDO LA RAMONA, 00000 LA RAMONA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. VILLACORZO-EJIDO MONTERREY Y CAMINO EJIDO LA RAMONA , lon:-93.32685927, lat:15.93683084}}	01-02-2020	07-03-2020	982,525.83	982,525.83	982,525.83		982,525.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/001-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:982525.83, importe_modificado:982525.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1722524/proyecto_PROCESO, 1722524/proyecto_FIN, 1722524/proyecto_PROCESO, 1722524/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.35, meta_modificada:0.35}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:75, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 20 RANCHERIA EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.93274828, lat:17.63092698}}	10-02-2020	09-04-2020	687,858.09	687,858.09	687,858.09		687,858.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-001-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:687858.09, importe_modificado:687858.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}}	{1723398/proyecto_FIN, 1723398/proyecto_PROCESO, 1723398/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 49780 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE/JON COROZAL NUEVO Y CALLE/JON COROZAL NUEVO UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A COROZAL NUEVO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.55599898, lat:17.52685333}}	21-03-2020	22-05-2020	3,060,107.46	3,060,107.46	3,060,107.46	3,060,107.46	3,060,107.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3060107.46, importe_modificado:3060107.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1723654/proyecto_INICIO, 1723654/proyecto_FIN, 1723654/proyecto_PROCESO, 1723654/proyecto_FIN, 1723654/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1336, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO FILADELFIA, 29960 FILADELFIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.93526411, lat:17.62040533}}	14-02-2020	09-03-2020	1,046,972.77	1,046,972.77	1,046,972.77	1,046,972.77	1,046,972.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-008-2020, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1046972.77, importe_modificado:1046972.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}}	{1723813/proyecto_INICIO, 1723813/proyecto_FIN, 1723813/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA JOLIAMIL, 29920 JOLIAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALÁ - HIDALGO JOSHIL Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO CLAVE 07DPB0598L EN DONDE SE CONSTRUYE EL TECHADO SE ENCUENTRA, lon:-92.32244179, lat:17.2627478}}	16-04-2020	14-06-2020	1,428,185.59	1,428,185.59	1,428,185.59	1,428,185.59	1,428,185.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-031/2020, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1428185.59, importe_modificado:1428185.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1723966/proyecto_INICIO, 1723966/proyecto_PROCESO, 1723966/proyecto_INICIO, 1723966/proyecto_PROCESO, 1723966/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.61, meta_modificada:0.61}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1032, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 53.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 9, lon:-91.99943966, lat:17.2460043}}	17-02-2020	18-05-2020	1,255,905.52	1,255,905.52	1,255,905.52	1,255,905.52	1,255,905.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-009-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1255905.52, importe_modificado:1255905.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.61}}	{1724150/proyecto_INICIO, 1724150/proyecto_FIN, 1724150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1976	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.3, meta_modificada:1588.3}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO SOVALÓ, 51877 SOVALÓ, SOVALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y TUXTLA-PICHUCALCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA TERCERA NOR, lon:-92.9235836, lat:16.89489997}}	23-03-2020	06-05-2020	2,703,637.02	2,703,637.02	2,703,637.02	2,703,637.02	2,703,637.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-01/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:2703637.02, importe_modificado:2703637.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.3}}	{1724258/proyecto_INICIO, 1724258/proyecto_FIN, 1724258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
520	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:205, direccion:EJIDO TRES PIEDRAS TZELEJ, 29930 TRES PIEDRAS TZELEJ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35127988, lat:17.18650642}}	18-02-2020	18-05-2020	3,386,286.14	3,386,286.14	3,386,286.14	3,386,286.14	3,386,286.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-002/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3386286.14, importe_modificado:3386286.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}	{1724361/proyecto_INICIO, 1724361/proyecto_PROCESO, 1724361/proyecto_FIN, 1724361/proyecto_PROCESO, 1724361/proyecto_FIN, 1724361/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1449	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE S/N Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA P, lon:-93.07310817, lat:16.17429974}}	01-07-2020	30-09-2020	1,116,390.40	1,116,390.40	1,116,390.40	1,116,390.40	1,116,390.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/015-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1116390.4, importe_modificado:1116390.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}}	{1724420/proyecto_INICIO, 1724420/proyecto_PROCESO, 1724420/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 76841 PLAN DE AYALA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO PLAN DE AYALA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.69373791, lat:16.46031166}}	02-04-2020	30-06-2020	1,274,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/011-2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1274000.0, importe_modificado:1274000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}}	{1724487/proyecto_INICIO, 1724487/proyecto_FIN, 1724487/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 3 Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION UBICADO A, lon:-92.42761098, lat:17.34962733}}	27-03-2020	11-04-2020	104,707.70	104,707.70	104,707.70	104,707.70	104,707.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/OT/FISM/005/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104707.7, importe_modificado:104707.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1724756/proyecto_PROCESO, 1724756/proyecto_INICIO, 1724756/proyecto_PROCESO, 1724756/proyecto_FIN, 1724756/proyecto_INICIO, 1724756/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA ESCUELA EN COMENTO, lon:-93.10677264, lat:17.1909326}}	01-06-2020	31-07-2020	496,909.91	496,909.91	496,909.91	496,909.91	496,909.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-09/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:496909.91, importe_modificado:496909.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724903/proyecto_INICIO, 1724903/proyecto_PROCESO, 1724903/proyecto_INICIO, 1724903/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 125 TRAMO PICHUCALCO - JUAREZ - MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION A KILÓMETRO 9 KILÓMETRO 300 + UNDEFINED RANCHERIA MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, 29520 MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN A, PICHUCALCO CHIAPAS, lon:-93.15347876, lat:17.53189872}}	04-05-2020	02-07-2020	1,198,430.51	1,198,430.51	1,198,430.51	1,198,430.51	1,198,430.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1198430.51, importe_modificado:1198430.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1725208/proyecto_PROCESO, 1725208/proyecto_FIN, 1725208/proyecto_PROCESO, 1725208/proyecto_INICIO, 1725208/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:862.0, meta_modificada:862.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN ESTEBAN, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A SUR, AVENIDA 4A SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO URBANO DE SUCHIAPA ESTA UBICADA EN LA CALLE , lon:-93.10363884, lat:16.62052738}}	02-03-2020	31-05-2020	1,466,030.99	1,466,030.99	1,466,030.99	1,466,030.99	1,466,030.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ING. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1466030.99, importe_modificado:1466030.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:862.0}}	{1725209/proyecto_INICIO, 1725209/proyecto_PROCESO, 1725209/proyecto_FIN, 1725209/proyecto_PROCESO, 1725209/proyecto_FIN, 1725209/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
306	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO LA REFORMA DE OCAÑO, 29966 LA REFORMA DE OCAÑO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA C, lon:-91.69315377, lat:17.31381656}}	19-02-2020	19-05-2020	4,748,211.56	4,748,211.56	4,748,211.56	4,748,211.56	4,748,211.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-022-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4748211.56, importe_modificado:4748211.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1725241/proyecto_INICIO, 1725241/proyecto_PROCESO, 1725241/proyecto_FIN, 1725241/proyecto_INICIO, 1725241/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN PRIMERA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SEC, lon:-92.5017687, lat:17.56152789}}	26-03-2020	11-04-2020	79,959.98	79,959.98	79,959.98	79,959.98	79,959.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/OT/FISM/002/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79959.98, importe_modificado:79959.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1725303/proyecto_INICIO, 1725303/proyecto_PROCESO, 1725303/proyecto_FIN, 1725303/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 51 + 55 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CAB MPAL. PARTIEN, lon:-91.62871861, lat:17.29027833}}	19-02-2020	20-04-2020	1,277,924.20	1,277,924.20	1,277,924.20	1,277,924.20	1,277,924.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-028-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1277924.2, importe_modificado:1277924.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1725627/proyecto_PROCESO, 1725627/proyecto_INICIO, 1725627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.5, meta_modificada:1403.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA MAYA OLMECA, 43446 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y AVENIDA TORRES MOLINA, CALLE OLIVO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR SOBRE LA PROLONGACIÓN CALLE JIMÉNEZ RU, lon:-91.97618437, lat:17.51896786}}	26-02-2020	26-05-2020	1,530,403.68	1,530,403.68	1,530,403.68	1,530,403.68	1,530,403.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-033-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1530403.68, importe_modificado:1530403.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.5}}	{1725719/proyecto_INICIO, 1725719/proyecto_FIN, 1725719/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 53127 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPB2501X SE ENCUENTRA ENFRENTA A LA CASA EJIDAL, lon:-92.38142376, lat:17.3336898}}	04-05-2020	02-07-2020	1,368,285.59	1,368,285.59	1,368,285.59	1,368,285.59	1,368,285.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-040/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1368285.59, importe_modificado:1368285.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1725796/proyecto_INICIO, 1725796/proyecto_PROCESO, 1725796/proyecto_INICIO, 1725796/proyecto_PROCESO, 1725796/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA PAKAL-NA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE GUAYACANES, CALLE BUGAMBILIAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA COLONIA PAK, lon:-91.99399127, lat:17.53903693}}	26-02-2020	26-05-2020	1,312,182.40	1,312,182.40	1,312,182.40	1,312,182.40	1,312,182.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-035-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1312182.4, importe_modificado:1312182.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}	{1725935/proyecto_INICIO, 1725935/proyecto_PROCESO, 1725935/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
334	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CACAHUATAL, 00000 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA ES LA CALLE QUE ESTA POSTERIOR AL CAMINO DE ENTRADA, lon:-92.22524287, lat:17.32274761}}	13-05-2020	10-08-2020	2,185,307.73	2,185,307.73	2,185,307.73	2,185,307.73	2,185,307.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-046/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2185307.73, importe_modificado:2185307.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}}	{1726559/proyecto_FIN, 1726559/proyecto_PROCESO, 1726559/proyecto_INICIO, 1726559/proyecto_PROCESO, 1726559/proyecto_INICIO, 1726559/proyecto_FIN, 1726559/proyecto_PROCESO, 1726559/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 60 EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTACION LACANDON, 29960 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24.90 KM DE LA CAB MPAL. P, lon:-91.82249251, lat:17.53234874}}	17-02-2020	31-03-2020	1,863,879.54	1,863,879.54	1,863,879.54	1,863,879.54	1,863,879.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-032-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1863879.54, importe_modificado:1863879.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1726572/proyecto_PROCESO, 1726572/proyecto_INICIO, 1726572/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
221		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5011.0, meta_modificada:5011.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA POQUIL Y CARRETERA CRUCERO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEG, lon:-92.22660433, lat:17.05819616}}	17-02-2020	17-03-2020	1,758,609.04	1,758,609.04	1,758,609.04	1,758,609.04	1,758,609.04	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1758609.04, importe_modificado:1758609.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5011.0}}	{1726879/proyecto_INICIO, 1726879/proyecto_PROCESO, 1726879/proyecto_FIN, 1726879/proyecto_PROCESO, 1726879/proyecto_FIN, 1726879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1080		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALÁ, 46729 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 307 R, lon:-91.68210299, lat:17.33381717}}	24-02-2020	25-03-2020	1,478,949.13	1,478,949.13	1,478,949.13	1,478,949.13	1,478,949.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-045-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478949.13, importe_modificado:1478949.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.0}}	{1726897/proyecto_PROCESO, 1726897/proyecto_FIN, 1726897/proyecto_INICIO, 1726897/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA UNIÓN, 29963 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:92.07919542, lat:17.61284148}}	19-02-2020	20-04-2020	1,879,683.16	1,879,683.16	1,879,683.16	1,879,683.16	1,879,683.16	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92359, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1879683.16, importe_modificado:1879683.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1727169/proyecto_INICIO, 1727169/proyecto_FIN, 1727169/proyecto_PROCESO, 1727169/proyecto_FIN, 1727169/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
153		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5356.0, meta_modificada:5356.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS COLMENAS - DOS ARROYOS 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LAS COLMENASDOS AR, lon:-92.25035336, lat:17.58580133}}	15-02-2020	14-04-2020	4,473,896.97	4,473,896.97	4,473,896.97	4,473,896.97	4,473,896.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-045/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4473896.97, importe_modificado:4473896.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5356.0}}	{1727652/proyecto_INICIO, 1727652/proyecto_PROCESO, 1727652/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SATELITE MORELIA, 82760 SATELITE MORELIA, ACACOVAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIA, lon:-92.65640898, lat:15.38031766}}	01-04-2020	30-06-2020	411,353.78	411,353.78	411,353.78	411,353.78	411,353.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA, CHIAPAS, monto:411353.78, importe_modificado:411353.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:166.0}}	{1728571/proyecto_INICIO, 1728571/proyecto_FIN, 1728571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1044		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE , SE LOCALIZA SOBRE LA PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEXTA Y OCTAVA NORTE PON, lon:-92.22673337, lat:15.51368502}}	15-01-2020	30-03-2020	3,630,026.86	3,630,026.86	3,630,026.86	3,630,026.86	3,630,026.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-01, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3630026.86, importe_modificado:3630026.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1729612/proyecto_INICIO, 1729612/proyecto_PROCESO, 1729612/proyecto_FIN, 1729612/proyecto_PROCESO, 1729612/proyecto_FIN, 1729612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 850 RANCHERÍA LOS LAURELES, 30580 LOS LAURELES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS LAURELES - RIO BONANZA Y CALLEJON LOS LAURELES - FRANCISCO VILLA,, lon:-92.77314386, lat:15.33798541}}	04-05-2020	02-09-2020	1,754,378.56	1,754,378.56	1,754,378.56	1,754,378.56	1,754,378.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:1754378.56, importe_modificado:1754378.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1729863/proyecto_FIN, 1729863/proyecto_INICIO, 1729863/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
246	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:187, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, 00000 FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE CENTRAL DEL FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LJ, lon:-92.28937837, lat:17.33392635}}	08-06-2020	06-08-2020	1,096,958.69	1,096,958.69	1,096,958.69	1,096,958.69	1,096,958.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-066/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1096958.69, importe_modificado:1096958.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}}	{1729985/proyecto_INICIO, 1729985/proyecto_PROCESO, 1729985/proyecto_INICIO, 1729985/proyecto_PROCESO, 1729985/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ARGENTINA, 79732 LA ARGENTINA, ACACOVAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , lon:-92.74332626, lat:15.36859891}}	25-04-2020	25-07-2020	659,929.07	659,929.07	659,929.07	659,929.07	659,929.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-019/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA, CHIAPAS, monto:659929.07, importe_modificado:659929.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	{1730361/proyecto_FIN, 1730361/proyecto_PROCESO, 1730361/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, Y LA ESCUELA ABARCA, lon:-92.14031067, lat:17.37656755}}	10-02-2020	11-03-2020	817,458.58	817,458.58	817,458.58	817,458.58	817,458.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-028/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:817458.58, importe_modificado:817458.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1730401/proyecto_INICIO, 1730401/proyecto_FIN, 1730401/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
432	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE BELIZARIO DOMÍNGUEZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 53127 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE INICIO DE LA PAVI, lon:-92.2905206, lat:17.33927486}}	08-06-2020	06-08-2020	1,293,256.13	1,293,256.13	1,293,256.13	1,293,256.13	1,293,256.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-067/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1293256.13, importe_modificado:1293256.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}}	{1730479/proyecto_INICIO, 1730479/proyecto_PROCESO, 1730479/proyecto_INICIO, 1730479/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RIVERA SAN ANTONIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. SE ENCUENTRA A 3.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOC, lon:-92.98010113, lat:17.18477025}}	03-04-2020	03-07-2020	1,848,783.74	1,848,783.74	1,848,783.74	1,848,783.74	1,848,783.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-004/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1848783.74, importe_modificado:1848783.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}	{1735271/proyecto_INICIO, 1735271/proyecto_PROCESO, 1735271/proyecto_FIN, 1735271/proyecto_PROCESO, 1735271/proyecto_FIN, 1735271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PROVIDENCIA, 48259 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SANTA ELENA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, lon:-92.44071852, lat:17.09660403}}	21-02-2020	11-05-2020	1,902,107.45	1,902,107.45	1,902,107.45	1,902,107.45	1,902,107.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FIS MDF-007/2020, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1902107.45, importe_modificado:1902107.45}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1736414/proyecto_INICIO, 1736414/proyecto_PROCESO, 1736414/proyecto_FIN, 1736414/proyecto_PROCESO, 1736414/proyecto_FIN, 1736414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
122		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SALIDA A LA FINCA LA JOYA, AVENIDA CENTRAL HIDALGO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDA, lon:-92.72883889, lat:15.31342804}}	04-05-2020	02-08-2020	692,059.38	692,059.38	692,059.38	692,059.38	692,059.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS. -, monto:692059.38, importe_modificado:692059.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1708.0}}	{1736605/proyecto_FIN, 1736605/proyecto_PROCESO, 1736605/proyecto_INICIO, 1736605/proyecto_PROCESO, 1736605/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
116		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FOLRES BARRIO EL CARMEN, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA ABASOLO TRAMO AVENIDA LAS FLORES NORTE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y CALLE RODULFO FIGUEROA, lon:-92.45643147, lat:15.13731072}}	10-04-2020	10-08-2020	1,080,252.10	1,080,252.10	1,080,252.10	1,080,252.10	1,080,252.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/008/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1080252.1, importe_modificado:1080252.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}}	{1736689/proyecto_PROCESO, 1736689/proyecto_INICIO, 1736689/proyecto_PROCESO, 1736689/proyecto_INICIO, 1736689/proyecto_PROCESO, 1736689/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
214		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN EJIDO SUR DE GUILLÉN, 67160 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS FLAMBOYANES Y AVENIDA LAS PALMAS, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SUR DE GUILLÉN A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.16661157, lat:14.88855682}}	27-04-2020	27-06-2020	733,140.79	733,140.79	733,140.79	733,140.79	733,140.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/008/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:733140.79, importe_modificado:733140.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1736856/proyecto_INICIO, 1736856/proyecto_PROCESO, 1736856/proyecto_FIN, 1736856/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
114		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO EL CABALLETE - LA DELICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA DELICIA, 48893 LA DELICIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 17.40 KM LA CARRETERA ESTATAL DESDE EL E, lon:-92.24506988, lat:15.6081562}}	16-06-2020	17-07-2020	652,890.66	652,890.66	652,890.66	652,890.66	652,890.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/08, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:652890.66, importe_modificado:652890.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_FIN, 1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_FIN, 1737712/proyecto_PROCESO, 1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_PROCESO, 1737712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
53		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 49757 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ , lon:-92.45347097, lat:17.57110684}}	02-03-2020	30-04-2020	621,635.86	621,635.86	621,635.86	621,635.86	621,635.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:621635.86, importe_modificado:621635.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1738909/proyecto_INICIO, 1738909/proyecto_PROCESO, 1738909/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO BARRIO TOTOLAPA, 76755 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE CALLE TELEBACHILLERATO, CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICARA EN AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE EL TELECHILLERATO , lon:-92.67106378, lat:16.54297221}}	03-05-2020	16-06-2020	931,190.63	931,190.63	931,190.63	931,190.63	931,190.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:931190.63, importe_modificado:931190.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}}	{1739410/proyecto_INICIO, 1739410/proyecto_PROCESO, 1739410/proyecto_FIN, 1739410/proyecto_PROCESO, 1739410/proyecto_FIN, 1739410/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 00 RANCHERIA , 56536 TSAKUBILÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 15 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A PLAZA YOCHIBOXCHUC A 11 KM DE , lon:-92.37351106, lat:16.80868631}}	04-02-2020	19-03-2020	968,249.08	968,249.08	968,249.08	968,249.08	968,249.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:Construcciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:968249.08, importe_modificado:968249.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.0}}	{1739670/proyecto_INICIO, 1739670/proyecto_PROCESO, 1739670/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.77, meta_modificada:0.77}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILOMETRO 5 + 20 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 25.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 199 RUMBO A, lon:-91.80125526, lat:17.47527909}}	09-03-2020	09-05-2020	633,448.19	633,448.19	633,448.19	633,448.19	633,448.19	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86985, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:633448.19, importe_modificado:633448.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}}	{1739848/proyecto_INICIO, 1739848/proyecto_PROCESO, 1739848/proyecto_FIN, 1739848/proyecto_INICIO, 1739848/proyecto_PROCESO, 1739848/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
304	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3485.0, meta_modificada:3485.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAZARETH, 29905 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODA LA LOCALIDAD, lon:-91.94835505, lat:17.37271263}}	01-02-2020	31-03-2020	1,487,497.13	1,487,497.13	1,487,497.13	1,487,497.13	1,487,497.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ FISM-BANOBRA-013/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1487497.13, importe_modificado:1487497.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3485.0}}	{1740588/proyecto_INICIO, 1740588/proyecto_FIN, 1740588/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
353	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILOMETRO 6 + 900 COLONIA ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ALLENDE , lon:-92.00883171, lat:16.13163853}}	13-04-2020	11-07-2020	2,840,437.74	2,840,437.74	2,840,437.74	2,840,437.74	2,840,437.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/008/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2840437.74, importe_modificado:2840437.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1741271/proyecto_INICIO, 1741271/proyecto_PROCESO, 1741271/proyecto_FIN, 1741271/proyecto_PROCESO, 1741271/proyecto_FIN, 1741271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
136	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 1 COLONIA LA PIMIENTA, 02350 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL CHICUAEN A LA ALTURA DEL KILOMETRO 21 GIRAMOS HACIA LA IZQUIERDA, 6 KILOMETROS DELANTE LLEGAREMO , lon:-93.24606006, lat:16.99916102}}	02-03-2020	31-05-2020	1,013,314.56	1,013,314.56	1,013,314.56	1,013,314.56	1,013,314.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-010/2020, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1013314.55, importe_modificado:1013314.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1741558/proyecto_FIN, 1741558/proyecto_INICIO, 1741558/proyecto_FIN, 1741558/proyecto_PROCESO, 1741558/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL MIRADOR EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELEN Y CAMINO HACIA DOS HERMANAS, EJIDO SANTA ANA PINABETO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 HORA, lon:-92.23892315, lat:15.2141308}}	20-03-2020	16-06-2020	789,605.90	789,605.90	789,605.90	789,605.90	789,605.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-024/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:789605.9, importe_modificado:789605.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1742790/proyecto_INICIO, 1742790/proyecto_PROCESO, 1742790/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
560	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CANDOQUI COLONIA JARDINES DEL NORTE, 36970 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA PLATANILLO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUDADERO AL NORTE DE LA CIUDAD BA, lon:-93.11331925, lat:16.79938035}}	13-05-2020	10-08-2020	2,923,236.67	2,923,236.67	2,923,236.67	2,923,236.67	2,923,236.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2923236.67, importe_modificado:2923236.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}}	{1742822/proyecto_INICIO, 1742822/proyecto_FIN, 1742822/proyecto_PROCESO, 1742822/proyecto_FIN, 1742822/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 78863 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y CALLE NOVENA ORIENTE, TERRACERIA AL VIVERO ESTE PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA NOVENA ORIENTE LA, lon:-93.26224509, lat:16.24241331}}	02-03-2020	31-07-2020	6,256,604.93	6,256,604.93	6,256,604.93	6,256,604.93	6,256,604.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-002, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6256604.93, importe_modificado:6256604.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1743036/proyecto_INICIO, 1743036/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
381	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:118, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA GIRALDA, 51485 SAN ANTONIO DE LA GIRALDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TOMANDO EL DESVIÓ QUE CONDUCE A SAN MIGUEL OJO DE AGUA TENIENDO U, lon:-92.31566116, lat:17.23974411}}	18-02-2020	18-05-2020	3,619,920.12	3,619,920.12	3,619,920.12	3,619,920.12	3,619,920.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-003/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3619920.12, importe_modificado:3619920.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1743058/proyecto_INICIO, 1743058/proyecto_PROCESO, 1743058/proyecto_FIN, 1743058/proyecto_INICIO, 1743058/proyecto_PROCESO, 1743058/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:491, direccion:PEATONAL CAMINO A LA PRIMARIA RANCHERIA PACAYALITO, 30915 PACAYALITO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA PRIMARIA Y , LA OBRA SE UBICA EN RANCHERÍA PACAYALITO A 1.20 HORAS 37.89 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.40543491, lat:15.23672377}}	23-03-2020	23-05-2020	394,488.22	394,488.22	394,488.22	394,488.22	394,488.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-050/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:394488.22, importe_modificado:394488.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1743178/proyecto_INICIO, 1743178/proyecto_FIN, 1743178/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
756	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1997.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CANTON EL SACRIFICIO, 68870 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON EL SACRIFICIO A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA GASOLINERA EL MANGUITO Y LA ENTRADA A OMONIA A 300 METR, lon:-92.2323645, lat:14.87506767}}	01-06-2020	01-08-2020	1,510,452.18	1,510,452.18	1,510,452.18	1,510,452.18	1,510,452.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1743282/proyecto_INICIO, 1743282/proyecto_FIN, 1743282/proyecto_PROCESO, 1743282/proyecto_FIN, 1743282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE LAS PALMAS-OK'OCHTON, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.27672741, lat:16.80159427}}	02-03-2020	04-05-2020	6,236,121.44	6,236,121.44	6,236,121.44	6,236,121.44	6,236,121.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM-0005/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:6236121.44, importe_modificado:6236121.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1743475/proyecto_INICIO, 1743475/proyecto_PROCESO, 1743475/proyecto_FIN, 1743475/proyecto_INICIO, 1743475/proyecto_FIN, 1743475/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS FLORES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LAS FLORES, 48893 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20, lon:-92.20188116, lat:15.62955888}}	17-06-2020	30-10-2020	3,551,910.02	3,551,910.02	3,551,910.02	3,551,910.02	3,551,910.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20 09, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3551910.02, importe_modificado:3551910.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}	{1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_INICIO, 1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
492	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., 47109 IGNACIO ZARAGOZA, CATAJAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO., lon:-91.98890713, lat:17.78711194}}	28-04-2020	15-07-2020	1,333,628.44	1,333,628.44	1,333,628.44	1,333,628.44	1,333,628.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-PAVIMENTACION-0011-2020, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA,CHIAPAS, monto:1333628.44, importe_modificado:933539.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}}	{1743983/proyecto_FIN, 1743983/proyecto_PROCESO, 1743983/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CUAUHTEMOC CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CUAUHTEMOC CHACHALACA, 69101 CUAUHTEMOC CHACHALACA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUAUHTEMOC CHACHALACA Y , POR, lon:-92.60905624, lat:15.30937991}}	11-05-2020	11-08-2020	2,149,072.43	2,149,072.43	2,149,072.43	2,149,072.43	2,149,072.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-040/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2149072.43, importe_modificado:2149072.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}		Terminado	Validado avances
223	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.4, meta_modificada:5054.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:591, direcclon:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 1 EJIDO NAHILTE PRIMERA SECCIÓN, 52164 NAHILTE 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y - CARRETERA TRAMO COTOMIL - GPE. PAXILA LA OB, lon:-92.13929883, lat:17.11724757}}	27-03-2020	26-05-2020	3,353,943.86	3,353,943.86	3,353,943.86	3,353,943.86	3,353,943.86	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85317, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3353943.86, importe_modificado:3353943.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.4}}		Terminado	Validado avances
211	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.2, meta_modificada:4795.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YOCIA, 52164 YOCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES Y TERRACERIA TRAMO NUEVO PROGRESO - ARGENTINA, TERRACE, lon:-92.37278903, lat:17.12283905}}	11-03-2020	11-05-2020	3,181,946.73	3,181,946.73	3,181,946.73	3,181,946.73	3,181,946.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78909, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.2}}		Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL AL EJIDO CARRIZAL BARRIO VISTA HERMOSA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AMPLIACION INDEPENDENCIA Y CALLE HACIA EL BARRIO EL CERESO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO VISTA HE, lon:-92.26524127, lat:15.3692956}}	01-05-2020	15-06-2020	2,438,174.25	2,438,174.25	2,438,174.25	2,438,174.25	2,438,174.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMDMX-063/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2438174.25, importe_modificado:2438174.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}}		Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:995, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC 3RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC 3RA. SECCION, 52164 JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO JOLAQUIL - JOLAMATZAC Y , lon:-92.1319338, lat:17.08127802}}	18-03-2020	18-06-2020	1,145,427.96	1,145,427.96	1,145,427.96	1,145,427.96	1,145,427.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}		Terminado	Validado avances
1447	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS CALLE TULIPANES, AV. DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 70393 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CRISANTEMOS LA CALLE SE , lon:-92.25159804, lat:14.87151916}}	01-06-2020	31-08-2020	4,109,772.00	4,109,772.00	4,109,772.00	4,109,772.00	4,109,772.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/CO/0013/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:4109772.0, importe_modificado:4109772.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 PARAJE CONOILJA, 60999 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMER DESVIO AL L, lon:-92.13342179, lat:16.71163302}}	04-03-2020	04-04-2020	506,511.80	506,511.80	506,511.80	506,511.80	506,511.80	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-054/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:506511.8, importe_modificado:506511.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1744849/proyecto_INICIO, 1744849/proyecto_FIN, 1744849/proyecto_INICIO, 1744849/proyecto_PROCESO, 1744849/proyecto_INICIO, 1744849/proyecto_FIN, 1744849/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - MUK'UL WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK'UL WITZ, 58993 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CARRETERA , lon:-92.31945969, lat:16.8031959}}	05-03-2020	05-04-2020	260,100.65	260,100.65	260,100.65	260,100.65	260,100.65	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-055/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:260100.65, importe_modificado:260100.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1744869/proyecto_INICIO, 1744869/proyecto_FIN, 1744869/proyecto_INICIO, 1744869/proyecto_PROCESO, 1744869/proyecto_FIN, 1744869/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:790, direcclon:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 31 + 100 EIJO SANTO DOMINGO, 30160 SANTO DOMINGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE L, lon:-91.95872614, lat:15.95772964}}	13-04-2020	31-07-2020	1,732,626.73	1,732,626.73	1,732,626.73	1,732,626.73	1,732,626.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AVS/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1732626.73, importe_modificado:1732626.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1744874/proyecto_INICIO, 1744874/proyecto_PROCESO, 1744874/proyecto_FIN, 1744874/proyecto_INICIO, 1744874/proyecto_PROCESO, 1744874/proyecto_FIN, 1744874/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
286	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - PIEDRA ESCRITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE PIEDRA ESCRITA, 58993 PIEDRA ESCRITA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A L, lon:-92.3341706, lat:16.77319411}}	06-03-2020	06-04-2020	1,451,087.85	1,451,087.85	1,451,087.85	1,451,087.85	1,451,087.85	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-056/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1451087.85, importe_modificado:1451087.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}	{1744889/proyecto_PROCESO, 1744889/proyecto_INICIO, 1744889/proyecto_FIN, 1744889/proyecto_PROCESO, 1744889/proyecto_INICIO, 1744889/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
475	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A LA LOCALIDAD NAVIL TAPIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDA, lon:-92.34017795, lat:16.76869883}}	15-01-2020	14-02-2020	2,409,353.41	2,409,353.41	2,409,353.41	2,409,353.41	2,409,353.41	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-001/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2409353.41, importe_modificado:2409353.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}}	{1744959/proyecto_INICIO, 1744959/proyecto_FIN, 1744959/proyecto_INICIO, 1744959/proyecto_FIN, 1744959/proyecto_PROCESO, 1744959/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.- ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-LOS ANGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 RANCHERIA LOS ANGELES, 48089 LOS ANGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.82303454, lat:17.24375052}}	15-04-2020	15-05-2020	607,059.37	607,059.37	607,059.37	607,059.37	607,059.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-009/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:607059.37, importe_modificado:607059.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}}	{1745109/proyecto_INICIO, 1745109/proyecto_FIN, 1745109/proyecto_PROCESO, 1745109/proyecto_FIN, 1745109/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
410	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:CALLE EL MIRADOR EJIDO RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 63109 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CARRETERA CARR A MALPASO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA RUMBO, lon:-93.55816031, lat:17.34200725}}	31-01-2020	29-02-2020	330,301.24	330,301.24	330,301.24	330,301.24	330,301.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:330301.24, importe_modificado:330301.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1745409/proyecto_FIN, 1745409/proyecto_INICIO, 1745409/proyecto_PROCESO, 1745409/proyecto_INICIO, 1745409/proyecto_PROCESO, 1745409/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
340	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:EJIDO EL PROGRESO (CHINTUL), 63109 EL PROGRESO (CHINTUL), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y, / LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO CHINTUL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.58442727, lat:17.23934072}}	14-02-2020	29-03-2020	543,751.26	543,751.26	543,751.26	543,751.26	543,751.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:543751.26, importe_modificado:543751.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1745476/proyecto_FIN, 1745476/proyecto_INICIO, 1745476/proyecto_PROCESO, 1745476/proyecto_INICIO, 1745476/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1405	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3698.92, meta_modificada:3698.92}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ARGUELLO CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VULCANO Y CALLE CHIMBORAZO, CALLE CHICHONAL LA AVENIDA TACANA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VULCANO Y, lon:-92.28547722, lat:14.91966802}}	01-06-2020	31-08-2020	3,990,007.99	3,990,007.99	3,990,007.99	3,990,007.99	3,990,007.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3546916.0, importe_modificado:3990008.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3698.92}}	{1745569/proyecto_INICIO, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:103, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTIAGO LOS SABINOS, 48259 SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 24.1 KM DE LA CABE, lon:-92.46008221, lat:17.05630458}}	10-03-2020	30-04-2020	739,286.57	739,286.57	739,286.57	739,286.57	739,286.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:739286.57, importe_modificado:739286.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1745768/proyecto_INICIO, 1745768/proyecto_PROCESO, 1745768/proyecto_FIN, 1745768/proyecto_PROCESO, 1745768/proyecto_FIN, 1745768/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 56614 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y, LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.69039762, lat:17.1268212}}	21-02-2020	21-03-2020	348,142.65	348,142.65	348,142.65	348,142.65	348,142.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:348142.65, importe_modificado:348142.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1746012/proyecto_INICIO, 1746012/proyecto_PROCESO, 1746012/proyecto_FIN, 1746012/proyecto_INICIO, 1746012/proyecto_PROCESO, 1746012/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y, ESTE PROYECTO SE UBICARA EN 27 VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO SAN PEDRO BUEN, lon:-93.21126796, lat:15.90320696}}	18-06-2020	17-07-2020	463,365.36	463,365.36	463,365.36	463,365.36	463,365.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/034-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:463365.36, importe_modificado:463365.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}}	{1746059/proyecto_PROCESO, 1746059/proyecto_INICIO, 1746059/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2477	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60790.0, meta_modificada:60790.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 82517 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS D, lon:-91.92836442, lat:16.19060469}}	12-05-2020	31-07-2020	4,988,302.50	4,988,302.50	4,988,302.50	4,988,302.50	4,988,302.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0013/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4988302.5, importe_modificado:4988302.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60790.0}}	{1746125/proyecto_INICIO, 1746125/proyecto_PROCESO, 1746125/proyecto_FIN, 1746125/proyecto_PROCESO, 1746125/proyecto_FIN, 1746125/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
52		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO PARAISO TULUÁ, 52164 PARAISO TULUÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULUA Y , LA OBRA S, lon:- 91.85129234, lat:17.23810432}}	26-03-2020	26-06-2020	773,987.04	773,987.04	773,987.04	773,987.04	773,987.04	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86057, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773987.04, importe_modificado:773987.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}}	{1746190/proyecto_FIN, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_INICIO, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_FIN, 1746190/proyecto_INICIO, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL. - CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL ZDA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:- 92.25213646, lat:17.05785694}}	30-03-2020	29-06-2020	1,095,626.72	1,095,626.72	1,095,626.72	1,095,626.72	1,095,626.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}	{1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_INICIO, 1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO BAAQUIL, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA , lon:- 92.36430013, lat:16.86208349}}	06-03-2020	04-06-2020	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	4,071,270.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1746379/proyecto_INICIO, 1746379/proyecto_FIN, 1746379/proyecto_PROCESO, 1746379/proyecto_FIN, 1746379/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHÁ GRUPO I, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS , lon:- 92.36430403, lat:16.86307291}}	23-03-2020	19-06-2020	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1746420/proyecto_INICIO, 1746420/proyecto_PROCESO, 1746420/proyecto_FIN, 1746420/proyecto_PROCESO, 1746420/proyecto_FIN, 1746420/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM GRUPO I, 52010 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26.40 KILOMETROS DE LA CA, lon:- 92.41222016, lat:16.97647509}}	02-04-2020	01-06-2020	874,405.88	874,405.88	874,405.88	874,405.88	874,405.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/029/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:874405.88, importe_modificado:874405.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1746437/proyecto_INICIO, 1746437/proyecto_FIN, 1746437/proyecto_PROCESO, 1746437/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO JUCNIL, 52010 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEBE, lon:- 92.41525868, lat:16.99442467}}	02-04-2020	30-06-2020	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, monto:2472837.99, importe_modificado:2472837.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1746445/proyecto_INICIO, 1746445/proyecto_PROCESO, 1746445/proyecto_FIN, 1746445/proyecto_PROCESO, 1746445/proyecto_FIN, 1746445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3412.8, meta_modificada:3412.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACIUN KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALAN SACIUN BARRIO LINDA VISTA, 52164 ALÁN-SACIÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:- 92.05564548, lat:17.18962921}}	02-04-2020	18-05-2020	2,264,628.76	2,264,628.76	2,264,628.76	2,264,628.76	2,264,628.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82006, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2264628.76, importe_modificado:2264628.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3412.8}}	{1746794/proyecto_INICIO, 1746794/proyecto_FIN, 1746794/proyecto_PROCESO, 1746794/proyecto_FIN, 1746794/proyecto_PROCESO, 1746794/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL POBLA, lon:-92.64148362, lat:17.25230941}}	04-03-2020	03-04-2020	322,038.06	322,038.06	322,038.06	322,038.06	322,038.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:322038.06, importe_modificado:322038.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}	{1747117/proyecto_INICIO, 1747117/proyecto_FIN, 1747117/proyecto_INICIO, 1747117/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
297	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO-TEAPA - EL AZUFRE ZDA, SECCION KILÓMETRO 14 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA EL AZUFRE ZDA. SECCIÓN, 29520 EL AZUFRE ZDA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , POR LA CARR, lon:-93.0355502, lat:17.5593552}}	01-07-2020	28-09-2020	899,944.85	899,944.85	899,944.85	899,944.85	899,944.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:899944.85, importe_modificado:899944.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	{1747177/proyecto_PROCESO, 1747177/proyecto_INICIO, 1747177/proyecto_FIN, 1747177/proyecto_INICIO, 1747177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
522	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LA TEJERÍA, 29474 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTAN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA APROXIMADAMENTE, lon:-92.50978576, lat:16.72939434}}	20-05-2020	20-06-2020	6,503,670.56	6,503,670.56	6,503,670.56	6,503,670.56	6,503,670.56	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6503670.56, importe_modificado:6503670.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:231.0}}	{1747354/proyecto_PROCESO, 1747354/proyecto_FIN, 1747354/proyecto_INICIO, 1747354/proyecto_FIN, 1747354/proyecto_INICIO, 1747354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:88, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA DOS, 00000 LA FLORIDA DOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO LA FLORIDA DOS, lon:-93.54431474, lat:17.3816677}}	13-03-2020	27-03-2020	230,895.30	230,895.30	230,895.30	230,895.30	230,895.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-003/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:230895.3, importe_modificado:230895.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1747677/proyecto_INICIO, 1747677/proyecto_FIN, 1747677/proyecto_INICIO, 1747677/proyecto_FIN, 1747677/proyecto_INICIO, 1747677/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFAL ENTRE LA LOCALIDADESSAN PATRICIO Y E, lon:-92.62511621, lat:17.36849224}}	23-03-2020	15-05-2020	761,145.17	761,145.17	761,145.17	761,145.17	761,145.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1747795/proyecto_INICIO, 1747795/proyecto_FIN, 1747795/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKUIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNION J, lon:-92.60281726, lat:17.38908066}}	23-03-2020	29-05-2020	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1747901/proyecto_INICIO, 1747901/proyecto_FIN, 1747901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE ORIENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA SEXTA NORTE, CALLE TRECE ORIENTE UBICADA A 50 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y 50 METROS , lon:-92.1511072, lat:14.68783971}}	15-06-2020	15-09-2020	2,209,400.00	2,209,400.00	2,209,400.00	2,209,400.00	2,209,400.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2209400.0, importe_modificado:2209400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1370.0}}	{1747967/proyecto_INICIO, 1747967/proyecto_PROCESO, 1747967/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
764	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.0, meta_modificada:1661.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:AVENIDA CONOCIDO EIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA ESTATAL A EJIDO MIGUEL ALEMAN KM 1.0 LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.18788212, lat:14.62120693}}	08-06-2020	08-09-2020	1,938,241.48	1,938,241.48	1,938,241.48	1,938,241.48	1,938,241.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1938241.48, importe_modificado:1938241.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1661.0}}	{1747973/proyecto_INICIO, 1747973/proyecto_PROCESO, 1747973/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTÉ BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DELA, lon:-92.55779937, lat:17.28703168}}	25-03-2020	30-04-2020	413,654.49	413,654.49	413,654.49	413,654.49	413,654.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:413654.49, importe_modificado:413654.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1748012/proyecto_INICIO, 1748012/proyecto_PROCESO, 1748012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:63, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 LA CANDELARIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN LA, lon:-93.01521605, lat:17.19510933}}	18-05-2020	20-07-2020	834,506.82	834,506.82	834,506.82	834,506.82	834,506.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-015/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:834506.82, importe_modificado:834506.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}}	{1748277/proyecto_INICIO, 1748277/proyecto_PROCESO, 1748277/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
581	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁL, lon:-92.46452876, lat:15.13952342}}	23-03-2020	22-06-2020	2,454,598.38	2,454,598.38	2,454,598.38	2,454,598.38	2,454,598.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/BNQySP2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2454598.38, importe_modificado:2454598.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.9, meta_modificada:1126.9}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO EVARISTO PIMIENTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR AAL, lon:-92.09076361, lat:16.89788448}}	04-02-2020	20-02-2020	254,681.46	254,681.46	254,681.46	254,681.46	254,681.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0017/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:254681.46, importe_modificado:254681.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.9}}	{1749354/proyecto_PROCESO, 1749354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
719	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA TANIPERLAS PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.55855225, lat:16.86151154}}	10-02-2020	10-05-2020	2,206,702.83	2,206,702.83	2,206,702.83	2,206,702.83	2,206,702.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0019/2020, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2206702.83, importe_modificado:2206702.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1749423/proyecto_PROCESO, 1749423/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
583		0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:259.0, meta_modificada:259.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAM, lon:-92.39194655, lat:16.69106612}}	20-05-2020	20-06-2020	7,291,994.26	7,291,994.26	7,291,994.26	7,291,994.26	7,291,994.26	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:7291994.26, importe_modificado:7291994.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:259.0}}	{1749667/proyecto_INICIO, 1749667/proyecto_PROCESO, 1749667/proyecto_FIN, 1749667/proyecto_INICIO, 1749667/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
177		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4017.6, meta_modificada:4017.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA JOL SACUN, TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ, lon:-91.94172726, lat:17.12807353}}	27-03-2020	26-05-2020	2,665,955.37	2,665,955.37	2,665,955.37	2,665,955.37	2,665,955.37	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85325, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2665955.37, importe_modificado:2665955.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4017.6}}	{1749980/proyecto_PROCESO, 1749980/proyecto_INICIO, 1749980/proyecto_PROCESO, 1749980/proyecto_FIN, 1749980/proyecto_INICIO, 1749980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 00000 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.72760141, lat:17.01163695}}	06-07-2020	06-08-2020	370,775.40	370,775.40	370,775.40	370,775.40	370,775.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85160, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:370775.4, importe_modificado:370775.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1750121/proyecto_FIN, 1750121/proyecto_PROCESO, 1750121/proyecto_INICIO, 1750121/proyecto_PROCESO, 1750121/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETER, lon:-91.87446726, lat:16.88668741}}	01-01-2020	28-02-2020	1,051,199.42	1,051,199.42	1,051,199.42	1,051,199.42	1,051,199.42	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83646, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1051199.42, importe_modificado:1051199.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.0}}	{1750425/proyecto_PROCESO, 1750425/proyecto_FIN, 1750425/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
78		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.2, meta_modificada:1771.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A BACHAJON Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEMÓ TILA SALIDA A BACHAJÓN A UNO, lon:-92.26689829, lat:17.09855367}}	09-03-2020	08-05-2020	1,175,313.66	1,175,313.66	1,175,313.66	1,175,313.66	1,175,313.66	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1175313.66, importe_modificado:1175313.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.2}}	{1750453/proyecto_FIN, 1750453/proyecto_PROCESO, 1750453/proyecto_FIN, 1750453/proyecto_INICIO, 1750453/proyecto_PROCESO, 1750453/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
190		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - , lon:-92.37082858, lat:17.09133172}}	26-03-2020	24-06-2020	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	2,866,618.68	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}	{1750619/proyecto_FIN, 1750619/proyecto_PROCESO, 1750619/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE, PERIFERICO SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA 1A ORIENTE SUR,LUEG, lon:-92.08860711, lat:16.89498955}}	15-05-2020	15-08-2020	2,199,018.31	2,199,018.31	2,199,018.31	2,199,018.31	2,199,018.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199018.31, importe_modificado:2199018.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}}	{1750748/proyecto_INICIO, 1750748/proyecto_PROCESO, 1750748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.0, meta_modificada:1602.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:579, direccion:COLONIA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, 30206 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADALUPE VICTORIA Y , DEL PALACIO MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE SE DIRIGE HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-92.55256351, lat:16.36925298}}	29-04-2020	27-06-2020	1,500,369.54	1,500,369.54	1,500,369.54	1,500,369.54	1,500,369.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-020/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1500369.54, importe_modificado:1500369.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.0}}	{1750850/proyecto_INICIO, 1750850/proyecto_FIN, 1750850/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDON KILOMETRO 24 + O COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24000 KM DE, lon:-92.76111108, lat:17.11043972}}	25-03-2020	12-06-2020	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}	{1751398/proyecto_INICIO, 1751398/proyecto_FIN, 1751398/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILOMETRO 386 + undefined PARAJE ONILJA, 129441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJA EL CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 163, lon:-92.19117079, lat:16.53866602}}	15-05-2020	15-08-2020	702,884.00	702,884.00	702,884.00	702,884.00	702,884.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92021, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:702884.0, importe_modificado:702884.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1751550/proyecto_FIN, 1751550/proyecto_PROCESO, 1751550/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA AL BARRIO 12 DE DICIEMBRE MEDIANTE LA CARRETERA SALIDA A PETALCINGO TENIENDO COMO REFERENCIA EL SITIO DE TAXIS AL MUNICIPIO DE SABANILLA CHIS., lon:-92.33593608, lat:17.18125868}}	09-07-2020	15-08-2020	230,782.00	230,782.00	230,782.00	230,782.00	230,782.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87662, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:230782.0, importe_modificado:230782.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1708.0}}	{1751711/proyecto_PROCESO, 1751711/proyecto_FIN, 1751711/proyecto_INICIO, 1751711/proyecto_FIN, 1751711/proyecto_INICIO, 1751711/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
549	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:183.0, meta_modificada:183.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:PARAJE ELAMBÓ, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBÓ, lon:-92.72373624, lat:16.69795911}}	25-05-2020	23-07-2020	1,273,680.00	1,273,680.00	1,273,680.00	1,273,680.00	1,273,680.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-16VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1273680.0, importe_modificado:1273680.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.0}}	{1751945/proyecto_FIN, 1751945/proyecto_PROCESO, 1751945/proyecto_INICIO, 1751945/proyecto_PROCESO, 1751945/proyecto_FIN, 1751945/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
513	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:PARAJE EL AMBO ALTO, 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBÓ ALTO, lon:-92.72101939, lat:16.70606443}}	25-05-2020	23-07-2020	1,190,160.00	1,190,160.00	1,190,160.00	1,190,160.00	1,190,160.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-17VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1190160.0, importe_modificado:1190160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}}	{1751969/proyecto_INICIO, 1751969/proyecto_PROCESO, 1751969/proyecto_FIN, 1751969/proyecto_PROCESO, 1751969/proyecto_FIN, 1751969/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAQUILCHEN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.16396407, lat:16.6667305}}	15-05-2020	15-08-2020	949,400.00	949,400.00	949,400.00	949,400.00	949,400.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:949400.0, importe_modificado:949400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752328/proyecto_INICIO, 1752328/proyecto_FIN, 1752328/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
153	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CHANIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA UBICAR LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MU, lon:-92.73092959, lat:17.22705613}}	09-04-2020	07-07-2020	3,339,862.66	3,339,862.66	3,339,862.66	3,339,862.66	3,339,862.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3339862.66, importe_modificado:3339862.66}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:77.0}}	{1752359/proyecto_INICIO, 1752359/proyecto_PROCESO, 1752359/proyecto_FIN, 1752359/proyecto_PROCESO, 1752359/proyecto_FIN, 1752359/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
504	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, CA, lon:-91.20654324, lat:16.37564356}}	01-05-2020	01-08-2020	556,169.74	556,169.74	556,169.74	556,169.74	556,169.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:556169.74, importe_modificado:556169.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1752636/proyecto_PROCESO, 1752636/proyecto_INICIO, 1752636/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CERRO LA PAVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CERRO LA PAVA, 29716 CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA AL EJIDO , lon:-92.6797198, lat:17.25134556}}	12-04-2020	17-07-2020	1,506,115.09	1,506,115.09	1,506,115.09	1,506,115.09	1,506,115.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1506115.09, importe_modificado:1506115.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}	{1752648/proyecto_INICIO, 1752648/proyecto_PROCESO, 1752648/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2944.5, meta_modificada:2944.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS , lon:-91.87775829, lat:16.97255136}}	01-05-2020	31-07-2020	2,173,896.43	2,173,896.43	2,173,896.43	2,173,896.43	2,173,896.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2173896.43, importe_modificado:2173896.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2944.5}}	{1752688/proyecto_INICIO, 1752688/proyecto_PROCESO, 1752688/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHIILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELA Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03889586}}	13-07-2020	13-08-2020	1,049,680.81	1,049,680.81	1,049,680.81	1,049,680.81	1,049,680.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1049680.81, importe_modificado:1049680.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752918/proyecto_PROCESO, 1752918/proyecto_FIN, 1752918/proyecto_INICIO, 1752918/proyecto_PROCESO, 1752918/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
487	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.7, meta_modificada:1870.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA L, lon:-92.10956847, lat:16.92120898}}	01-08-2020	30-10-2020	2,758,045.84	2,758,045.84	2,758,045.84	2,758,045.84	2,758,045.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0141/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2758045.84, importe_modificado:2758045.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.7}}	{1753015/proyecto_INICIO, 1753015/proyecto_FIN, 1753015/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
229	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO NUEVO JERUSALEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TREINTA Y NUEVE ZONA MILITAR Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA, lon:-92.02543945, lat:16.89648642}}	01-08-2020	30-11-2020	4,600,992.87	4,600,992.87	4,600,992.87	4,600,992.87	4,600,992.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600992.87, importe_modificado:4600992.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}	{1753055/proyecto_INICIO, 1753055/proyecto_PROCESO, 1753055/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:VEREDA TRAMO JETMESIL - VEEA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO VEEA POQUIL, 29940 VEEA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETMESIL Y CAMINO CAMPO BOLONTINÁ, SE UBICA A 42.78 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SAL, lon:-92.09224898, lat:17.10913753}}	26-03-2020	24-06-2020	3,453,881.94	3,453,881.94	3,453,881.94	3,453,881.94	3,453,881.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3453881.94, importe_modificado:3453881.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{1753215/proyecto_INICIO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_PROCESO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:ANDADOR ACCESO PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE ANDADOR ACCESO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS A UN CASTADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA FRENTE A LA MAR, lon:-93.10533661, lat:17.19350899}}	27-04-2020	27-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-05/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1753266/proyecto_INICIO, 1753266/proyecto_PROCESO, 1753266/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26727425, lat:17.12451318}}	04-05-2020	31-07-2020	651,206.83	651,206.83	651,206.83	651,206.83	651,206.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:651206.83, importe_modificado:651206.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1292	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE PARAGUAY Y , LA OBRA SE UBICARA ENTRE LA AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBL, lon:-92.83320552, lat:16.09821166}}	19-06-2020	09-08-2020	1,225,829.42	1,225,829.42	1,225,829.42	1,225,829.42	1,225,829.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/031-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1225829.42, importe_modificado:1225829.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1753472/proyecto_FIN, 1753472/proyecto_INICIO, 1753472/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
550	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE SUR Y CALLE 5A PONIENTE SUR, SE PUEDE LLEGAR DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA 9A SUR PTE ENTRE 4A Y 5A PTE, BARRIO G, lon:-93.27742201, lat:16.79217466}}	30-04-2020	30-06-2020	932,261.82	932,261.82	932,261.82	932,261.82	932,261.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-006/2020, contratista:LATÓZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:932261.82, importe_modificado:932261.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1753615/proyecto_INICIO, 1753615/proyecto_FIN, 1753615/proyecto_PROCESO, 1753615/proyecto_FIN, 1753615/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE SUR Y CALLE 6A PONIENTE SUR, SE PUEDE ACCEDER POR CARRETERA INTERNACIONAL ALTURA 9A SUR PONIENTE HASTA LLEGAR A, lon:-93.27833664, lat:16.79228508}}	15-05-2020	15-07-2020	873,534.96	873,534.96	873,534.96	873,534.96	873,534.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-010/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:873534.96, importe_modificado:873534.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	{1753917/proyecto_FIN, 1753917/proyecto_INICIO, 1753917/proyecto_FIN, 1753917/proyecto_PROCESO, 1753917/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2508, direccion:CARRETERA EJIDO NUEVA VENTURA EJIDO EJIDO NUEVA VENTURA, 30470 NUEVA VENTURA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A ARRIAGA A 59 MINUTOS DE VILLAFLORES EN EL KM 51.9 SOBRE EL LADO DERECHO DE LA CARRETERA. MUNICIPIO DE VILL, lon:-93.59252637, lat:16.37456458}}	02-03-2020	30-06-2020	263,059.00	263,059.00	263,059.00	263,059.00	263,059.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-024, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:263059.0, importe_modificado:263059.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1753935/proyecto_PROCESO, 1753935/proyecto_FIN, 1753935/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.83, meta_modificada:94.83}}		1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA JUAREZ ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL COMO REFERENCIA SE HACE MENCIÓN DE, lon:-92.80542759, lat:16.55180266}}	15-01-2020	13-02-2020	60,406.73	60,406.73	60,406.73	60,406.73	60,406.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISDMF/001/2020., contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGÓZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:60406.73, importe_modificado:60406.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.83}}	{1753967/proyecto_FIN, 1753967/proyecto_PROCESO, 1753967/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CARRETERA TUXTLA-VILLAFLORES Y CALLE LOS JARDINES, CALLE LAS BUGAMBILIAS SE PROCEDE A TOMAR LA SALIDA A TUXTLA P, lon:-93.27011793, lat:16.24721619}}	01-04-2020	31-07-2020	439,231.00	439,231.00	439,231.00	439,231.00	439,231.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-046, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:439231.0, importe_modificado:439231.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1754109/proyecto_INICIO, 1754109/proyecto_FIN, 1754109/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANDRÉS DURAZNAL - LAS LIMAS 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LAS LIMAS I, 29829 LAS LIMAS UNO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS LIMAS 1 A SONORA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUE, lon:-92.82762513, lat:17.16053186}}	30-06-2020	30-10-2020	969,102.96	969,102.96	969,102.96	969,102.96	969,102.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, monto:969102.96, importe_modificado:969102.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1754176/proyecto_INICIO, 1754176/proyecto_PROCESO, 1754176/proyecto_INICIO, 1754176/proyecto_FIN, 1754176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACÚN SAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO SACÚN SAQUILÁ, 29940 SACÚN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, SE UBICA A 70.20 KM, lon:-91.91560368, lat:17.11470726}}	04-05-2020	03-08-2020	3,050,532.81	3,050,532.81	3,050,532.81	3,050,532.81	3,050,532.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:3050532.81, importe_modificado:3050532.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - JOL SACIUN MARGEN ZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - JOL SACUN Y , TERRACERIA TRAMO JOL SACIUN - CUBWITZ LA OBRA , lon:-91.82358988, lat:17.09304769}}	03-03-2020	31-03-2020	100,929.16	100,929.16	100,929.16	100,929.16	100,929.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_PROCESO, 1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_FIN, 1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_PROCESO, 1754267/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
271	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.3, meta_modificada:2243.3}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH PATATEHEL Y TERRACERIA TRAMO LÁZARO CÁRDENAS - MUCULJA, TERRACERIA, lon:-92.1686057, lat:17.17277259}}	02-04-2020	01-07-2020	2,960,005.26	2,960,005.26	2,960,005.26	2,960,005.26	2,960,005.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2960005.26, importe_modificado:2960005.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.3}}	{1754349/proyecto_INICIO, 1754349/proyecto_FIN, 1754349/proyecto_PROCESO, 1754349/proyecto_FIN, 1754349/proyecto_PROCESO, 1754349/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SA PONIENTE Y CALLE 7A PONENTE, CALLE 5 DE MAYO ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DEL AUDI, lon:-92.80400422, lat:16.55963939}}	16-03-2020	14-05-2020	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOSZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}}	{1754584/proyecto_INICIO, 1754584/proyecto_PROCESO, 1754584/proyecto_FIN, 1754584/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.0, meta_modificada:1318.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE DOCTOR BELUSARIO DOMINGUEZ, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN MIGUEL EL CUAL SE UBICA A 600 METRO, lon:-93.24252738, lat:17.49178219}}	06-07-2020	06-09-2020	413,970.42	413,970.42	413,970.42	413,970.42	413,970.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/012/2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:413970.42, importe_modificado:413970.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.0}}	{1754981/proyecto_INICIO, 1754981/proyecto_PROCESO, 1754981/proyecto_FIN, 1754981/proyecto_PROCESO, 1754981/proyecto_FIN, 1754981/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ Y CAMINO CONDUCE A BAWITZ LIMONAL , lon:-91.93282934, lat:17.03100317}}	23-03-2020	22-06-2020	3,156,231.94	3,156,231.94	3,156,231.94	3,156,231.94	3,156,231.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3156231.94, importe_modificado:3156231.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA SOLEDAD EN EL KM 1.186 DE LA CALLE 33 PONIENTE QUE ES UNA PROLONGACIÓN UBICADA EN EL BARRIO LA, lon:-92.17243136, lat:15.00602931}}	01-04-2020	29-06-2020	1,060,067.43	1,060,067.43	1,060,067.43	1,060,067.43	1,060,067.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1060067.43, importe_modificado:1060067.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}}	{1755202/proyecto_INICIO, 1755202/proyecto_PROCESO, 1755202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
411		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8922.5, meta_modificada:8922.5}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 2+000 - AL KM 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN CANTON , 30640 CANTÓN SAN FERNANDO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , CANTON SAN FERNANDO DEL KM 2000 AL KM 3200, lon:-92.55270937, lat:15.00908852}}	06-07-2020	06-08-2020	1,126,608.39	1,126,608.39	1,126,608.39	1,126,608.39	1,126,608.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/023/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1126608.39, importe_modificado:1126608.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8922.5}}	{1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_FIN, 1755747/proyecto_INICIO, 1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_FIN, 1755747/proyecto_PROCESO, 1755747/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
104		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.0, meta_modificada:916.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SALOMON BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A ORIENTE Y AVENIDA 3A ORIENTE, AVENIDA ILUMINADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFE, lon:-92.80202291, lat:16.55972252}}	06-04-2020	04-07-2020	1,244,970.43	1,244,970.43	1,244,970.43	1,244,970.43	1,244,970.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1244970.43, importe_modificado:1244970.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.0}}	{1755760/proyecto_INICIO, 1755760/proyecto_FIN, 1755760/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
286		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A OCOSINGO Y CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A SAN JUAN CANCUC, SE UBICA A 30.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.28609463, lat:16.97845324}}	31-03-2020	29-06-2020	352,658.65	352,658.65	352,658.65	352,658.65	352,658.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:352658.65, importe_modificado:352658.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755987/proyecto_INICIO, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
263		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:777.0, meta_modificada:777.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALIDAD COSTA ALEGRE Y CAMINO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, CAMINO DESVIO LOCALIDAD DEL ROSARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCI, lon:-93.24234277, lat:17.08938567}}	30-04-2020	28-07-2020	1,503,388.03	1,503,388.03	1,503,388.03	1,503,388.03	1,503,388.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERRANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS., monto:1503388.03, importe_modificado:1503388.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:777.0}}	{1756043/proyecto_FIN, 1756043/proyecto_PROCESO, 1756043/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1175		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALocalidad LOS NARANJOS ENTRE LASLOCA, lon:-92.61807467, lat:17.26472886}}	06-04-2020	03-07-2020	674,175.02	674,175.02	674,175.02	674,175.02	674,175.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:674175.02, importe_modificado:674175.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}}	{1756298/proyecto_INICIO, 1756298/proyecto_FIN, 1756298/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5290		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:267.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO POZO BLANCO) KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LA TRINITARIA BARRIO POZO BLANCO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , lon:-92.05410081, lat:16.11109157}}	04-05-2020	01-08-2020	1,739,084.97	1,739,084.97	1,739,084.97	1,739,084.97	1,739,084.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM7/DOPM/FISM-URB/034/2020, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1739084.97, importe_modificado:1739084.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:267.0}}	{1756519/proyecto_PROCESO, 1756519/proyecto_FIN, 1756519/proyecto_INICIO, 1756519/proyecto_FIN, 1756519/proyecto_INICIO, 1756519/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL FRONTERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO, lon:-92.5497101, lat:17.28133232}}	07-05-2020	31-07-2020	1,692,123.03	1,692,123.03	1,692,123.03	1,692,123.03	1,692,123.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1692123.03, importe_modificado:1692123.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1756672/proyecto_INICIO, 1756672/proyecto_FIN, 1756672/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
575	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERIA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTIE, lon:-92.0585644, lat:17.16162893}}	28-02-2020	28-05-2020	1,732,936.92	1,732,936.92	1,732,936.92	1,732,936.92	1,732,936.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}	{1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2123	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/COD TRAMO TEOPISCA - NUEVO LEON KILÓMETRO 10 + 800 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30206 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL DE TEOPISCANUEVO, lon:-92.49117277, lat:16.46812124}}	24-07-2020	21-09-2020	2,303,865.49	2,303,865.49	2,303,865.49	2,303,865.49	2,303,865.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-054/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2303865.49, importe_modificado:2303865.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756797/proyecto_INICIO, 1756797/proyecto_PROCESO, 1756797/proyecto_INICIO, 1756797/proyecto_PROCESO, 1756797/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA TRINITARIA, lon:-92.05040641, lat:16.11889202}}	11-05-2020	31-05-2020	1,249,563.87	1,249,563.87	1,249,563.87	1,249,563.87	1,249,563.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/039/2020, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1249563.87, importe_modificado:1249563.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756910/proyecto_FIN, 1756910/proyecto_INICIO, 1756910/proyecto_PROCESO, 1756910/proyecto_FIN, 1756910/proyecto_PROCESO, 1756910/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.35, meta_modificada:864.35}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:54, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE CONSTITUCIONAL LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION COMIENZAN SOBRE LA AVENIDA JUAN SABI, lon:-93.16612863, lat:17.22740483}}	15-07-2020	15-10-2020	1,346,470.72	1,346,470.72	1,346,470.72	1,346,470.72	1,346,470.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1346470.72, importe_modificado:1346470.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.35}}	{1757177/proyecto_INICIO, 1757177/proyecto_PROCESO, 1757177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO ALPUJARRAS - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO AL EJIDO EL PLATANAR SE LLEGA AL EJIDO ALP, lon:-92.16220949, lat:15.08272145}}	25-05-2020	22-08-2020	1,302,541.10	1,302,541.10	1,302,541.10	1,302,541.10	1,302,541.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302541.1, importe_modificado:1302541.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}}	{1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_PROCESO, 1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BUENA VISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULUA, TERRACERIA BUENA VISTA TIB, lon:-92.228933, lat:16.81099516}}	01-08-2020	30-10-2020	3,985,584.43	3,985,584.43	3,985,584.43	3,985,584.43	3,985,584.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3985584.43, importe_modificado:3985584.43}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}	{1757595/proyecto_PROCESO, 1757595/proyecto_FIN, 1757595/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:593, direccion:CAMINO TRAMO ISLA YOMONO - EJIDO MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 RANCHERIA RÍO BLANCO, 29619 RÍO BLANCO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 25200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-93.44242254, lat:17.19262527}}	04-05-2020	31-07-2020	1,049,301.78	1,049,301.78	1,049,301.78	1,049,301.78	1,049,301.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103837, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1049301.78, importe_modificado:1049301.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1757748/proyecto_INICIO, 1757748/proyecto_FIN, 1757748/proyecto_PROCESO, 1757748/proyecto_FIN, 1757748/proyecto_INICIO, 1757748/proyecto_FIN, 1757748/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
997	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1985.0, meta_modificada:1985.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE 1 TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD DE MOYOS ENTRE L, lon:-92.6386033, lat:17.36113155}}	06-05-2020	05-06-2020	665,407.19	665,407.19	665,407.19	665,407.19	665,407.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:665407.19, importe_modificado:665407.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1985.0}}	{1758006/proyecto_INICIO, 1758006/proyecto_FIN, 1758006/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1858.0, meta_modificada:1858.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:CALLEJON ACCESO PRINCIPAL A SAN GABRIEL EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE 1 TERRACERIA CONDUCE A SAN GABRIEL ZA. SECCION Y TERRACERIA CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 50.47 KMS. DE LA , lon:-91.98393099, lat:17.05050326}}	08-07-2020	06-10-2020	1,232,646.03	1,232,646.03	1,232,646.03	1,232,646.03	1,232,646.03	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84273, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1232646.03, importe_modificado:1232646.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1858.0}}	{1758092/proyecto_INICIO, 1758092/proyecto_PROCESO, 1758092/proyecto_FIN, 1758092/proyecto_PROCESO, 1758092/proyecto_FIN, 1758092/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE 1 TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCLADIDAD EL MIRADOR E, lon:-92.6783804, lat:17.34969996}}	14-05-2020	24-07-2020	492,445.81	492,445.81	492,445.81	492,445.81	492,445.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1758396/proyecto_INICIO, 1758396/proyecto_PROCESO, 1758396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:149, direccion:CALLE CHOCOUITAL RANCHERIA , 00000 CHOCOUITAL, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA 1 CHOCOUITAL SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO DE LA MISMA, lon:-93.33817282, lat:15.60205993}}	15-04-2020	20-06-2020	1,171,962.65	1,171,962.65	1,171,962.65	1,171,962.65	1,171,962.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:LESTER FABIAN CLEMENTE JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1171962.65, importe_modificado:1171962.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1758606/proyecto_INICIO, 1758606/proyecto_PROCESO, 1758606/proyecto_FIN, 1758606/proyecto_INICIO, 1758606/proyecto_PROCESO, 1758606/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7933	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.44, meta_modificada:340.44}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, LA OBRA SE ECUENTRA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE LA 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE , lon:-92.172422, lat:14.98876914}}	01-06-2020	30-07-2020	386,406.94	386,406.94	386,406.94	386,406.94	386,406.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:386406.94, importe_modificado:386406.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.44}}	{1758780/proyecto_INICIO, 1758780/proyecto_PROCESO, 1758780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
413	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:EJIDO EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.0913505, lat:17.38447702}}	10-02-2020	10-04-2020	2,959,394.58	2,959,394.58	2,959,394.58	2,959,394.58	2,959,394.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS 002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2959394.58, importe_modificado:2959394.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1758834/proyecto_INICIO, 1758834/proyecto_FIN, 1758834/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.57, meta_modificada:307.57}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 EN EL , lon:-92.45589099, lat:16.27951154}}	07-05-2020	05-07-2020	1,105,108.07	1,105,108.07	1,105,108.07	1,105,108.07	1,105,108.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-033/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1105108.07, importe_modificado:1105108.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.57}}	{1759058/proyecto_INICIO, 1759058/proyecto_PROCESO, 1759058/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO SANTO TON, 29940 SANTO TON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JARDÍN Y TERRACERIA PAMALNAVIL, TERRACERIA LA PALMA SE UBICA A 98.70 KMS. DE LA CABEC, lon:-91.85228636, lat:17.07261531}}	17-06-2020	17-08-2020	647,415.82	647,415.82	647,415.82	647,415.82	647,415.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:647415.82, importe_modificado:647415.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1759201/proyecto_INICIO, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
673	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO EJIDO MANUEL AVIL, lon:-93.00780146, lat:16.17017595}}	04-08-2020	30-09-2020	471,870.24	471,870.24	471,870.24	471,870.24	471,870.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/057-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:471870.24, importe_modificado:471870.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759208/proyecto_FIN, 1759208/proyecto_PROCESO, 1759208/proyecto_INICIO, 1759208/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:730.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JUAN SABINES ENTRE EL BARRIO CHUCAMAY Y LA MERCED LAS CALLES SON INNOMINADAS, lon:-93.3672524, lat:16.7437968}}	16-03-2020	16-04-2020	310,669.48	310,669.48	310,669.48	310,669.48	310,669.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-003/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:310669.48, importe_modificado:310669.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:730.0}}	{1759242/proyecto_INICIO, 1759242/proyecto_PROCESO, 1759242/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1818, direccion:CALLE N.C.P. EL JARDIN RANCHERIA N.C.P. EL JARDIN, 30470 EL JARDIN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 5.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SURESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES TOMANDO LA CA, lon:-93.23742022, lat:16.22001624}}	02-03-2020	30-06-2020	438,457.00	438,457.00	438,457.00	438,457.00	438,457.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-015, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1759510/proyecto_FIN, 1759510/proyecto_PROCESO, 1759510/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
218	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LACANIA TZELTAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.36111, lat:16.92292978}}	13-07-2020	13-11-2020	4,998,088.59	4,998,088.59	4,998,088.59	4,998,088.59	4,998,088.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4998088.59, importe_modificado:4998088.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}	{1759601/proyecto_INICIO, 1759601/proyecto_PROCESO, 1759601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6649	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.75, meta_modificada:204.75}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE SUR , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTACION HIDRAULICA SOBRE LA TERCERA CALLE PONIENTE SUR, TOMANDO EL DESVIO DERE, lon:-92.33935504, lat:17.17176738}}	15-06-2020	15-09-2020	2,058,748.95	2,058,748.95	2,058,748.95	2,058,748.95	2,058,748.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS-M-018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2058748.95, importe_modificado:2058748.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.75}}	{1759603/proyecto_INICIO, 1759603/proyecto_PROCESO, 1759603/proyecto_FIN, 1759603/proyecto_PROCESO, 1759603/proyecto_FIN, 1759603/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRANCA HONDA, 29177 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO ALA JARDÍN DE NIÑOS Y CALLE ACCESO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SA, lon:-92.94529403, lat:16.64575878}}	06-04-2020	04-06-2020	1,598,139.85	1,598,139.85	1,598,139.85	1,598,139.85	1,598,139.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-010/2020, contratista:Jose Luis Espinoza Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1598139.85, importe_modificado:1598139.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}}	{1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_INICIO, 1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:167, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SAN SEBASTIAN (PINAL DEL RIO) KILÓMETRO 46 + 900 EJIDO NUEVO SAN SEBASTIAN PINAL DEL RIO, 30160 SAN SEBASTIAN (PINAL DEL RIO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERN, lon:-92.13677208, lat:16.00283108}}	25-05-2020	08-07-2020	1,478,602.24	1,478,602.24	1,478,602.24	1,478,602.24	1,478,602.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/046/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1478602.24, importe_modificado:1478602.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759773/proyecto_INICIO, 1759773/proyecto_PROCESO, 1759773/proyecto_FIN, 1759773/proyecto_PROCESO, 1759773/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II BARRIO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENITENCIARIA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LO PUEDES ENCONTRAR A LA ENTRADA DE LA CIUDAD A 6 MINUTOS, lon:-93.27431771, lat:16.24684136}}	01-04-2020	31-07-2020	483,139.00	483,139.00	483,139.00	483,139.00	483,139.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-042, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:483139.0, importe_modificado:483139.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1759841/proyecto_PROCESO, 1759841/proyecto_FIN, 1759841/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CALLE DEL REFUGIO SOBRE LA CARRET, lon:-92.55519827, lat:16.32910803}}	29-04-2020	27-06-2020	507,098.70	507,098.70	507,098.70	507,098.70	507,098.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:507098.7, importe_modificado:507098.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}}	{1760198/proyecto_INICIO, 1760198/proyecto_PROCESO, 1760198/proyecto_INICIO, 1760198/proyecto_FIN, 1760198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SHIS ESQUIPULAS KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA SHIS ESQUIPULAS, 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS VEGUITAS DOS Y CAMINO LAGUNAS DE OXIDACION, CAMINO REVOLUCION P, lon:-92.08283159, lat:16.9213283}}	01-08-2020	30-08-2020	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88671, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29580.0, importe_modificado:29580.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}}	{1760212/proyecto_INICIO, 1760212/proyecto_FIN, 1760212/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EL TEPEYAC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BOULEVARD HERALD ELMAR SETZER MARSEILLE TOMANDO LA CALLE DEL AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33062396, lat:17.16414011}}	09-07-2020	15-08-2020	34,617.30	34,617.30	34,617.30	34,617.30	34,617.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}}	{1760382/proyecto_INICIO, 1760382/proyecto_PROCESO, 1760382/proyecto_INICIO, 1760382/proyecto_FIN, 1760382/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
272	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:TERRACERIA TRAMO LA ESPERANZA DEL PORVENIR - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined 1 + undefined EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE, lon:-92.34263795, lat:17.36304459}}	06-07-2020	18-09-2020	4,009,137.42	4,009,137.42	4,009,137.42	4,009,137.42	4,009,137.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-075/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4009137.42, importe_modificado:4009137.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}	{1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_INICIO, 1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_PROCESO, 1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_INICIO, 1760432/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
599	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.6, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD MUNIC, lon:-92.20056453, lat:15.7558399}}	02-03-2020	30-05-2020	2,066,933.97	2,066,933.97	2,066,933.97	2,066,933.97	2,066,933.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0020/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2066933.97, importe_modificado:2066933.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1761057/proyecto_INICIO, 1761057/proyecto_PROCESO, 1761057/proyecto_FIN, 1761057/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL RECUERDO KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06850042, lat:16.90873208}}	02-04-2020	02-08-2020	1,187,469.97	1,187,469.97	1,187,469.97	1,187,469.97	1,187,469.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM/0183/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1187469.97, importe_modificado:1187469.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761126/proyecto_INICIO, 1761126/proyecto_PROCESO, 1761126/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO A 1.5 KM DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO CENOBIO AGUI, lon:-92.34760911, lat:17.41099883}}	04-02-2020	04-03-2020	179,750.81	179,750.81	179,750.81	179,750.81	179,750.81	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:179750.81, importe_modificado:179750.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1761266/proyecto_PROCESO, 1761266/proyecto_INICIO, 1761266/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1454	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 600 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULU Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.21056303, lat:16.82389422}}	01-02-2020	30-03-2020	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88678, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1761759/proyecto_INICIO, 1761759/proyecto_FIN, 1761759/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2523		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO A LAS COLONIAS PERTENECIENTES AL ÁREA CON CLAVE AGEB 0104300010067, lon:-93.09633708, lat:17.4317669}}	01-02-2020	15-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101355, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}}	{1761814/proyecto_INICIO, 1761814/proyecto_PROCESO, 1761814/proyecto_FIN, 1761814/proyecto_PROCESO, 1761814/proyecto_FIN, 1761814/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 8 + 9 EJIDO AMATITLAN, 29950 1 AMATITLAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANTAJAL Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA LA CAÑADA ARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.12505488, lat:16.90412484}}	15-04-2020	15-07-2020	2,999,105.66	2,999,105.66	2,999,105.66	2,999,105.66	2,999,105.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999105.66, importe_modificado:2999105.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1761915/proyecto_INICIO, 1761915/proyecto_PROCESO, 1761915/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2635		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZAL P, lon:-90.88164764, lat:16.81515897}}	01-05-2020	29-06-2020	1,433,206.22	1,433,206.22	1,433,206.22	1,433,206.22	1,433,206.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0274/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1433206.22, importe_modificado:1433206.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7280.0}}	{1762017/proyecto_PROCESO, 1762017/proyecto_INICIO, 1762017/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JUAN BOSCO INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL ACCESO ÚNIC, lon:-93.18307808, lat:17.21059609}}	25-07-2020	25-10-2020	828,085.84	828,085.84	828,085.84	828,085.84	828,085.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:828085.84, importe_modificado:828085.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_PROCESO, 1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_PROCESO, 1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
896		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:332.0, meta_modificada:332.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO BARRIO MEDIA LUNA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A UN, lon:-92.34448041, lat:16.78623839}}	18-06-2020	17-07-2020	4,544,916.66	4,544,916.66	4,544,916.66	4,544,916.66	4,544,916.66	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-074/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4544916.66, importe_modificado:4544916.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:332.0}}	{1762258/proyecto_INICIO, 1762258/proyecto_FIN, 1762258/proyecto_PROCESO, 1762258/proyecto_FIN, 1762258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:791, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CARMEN SAQUILA - SAN JOSE BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SAN JOSE BAWITZ, 29940 SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FE Y TERRACERIA SAN RAMÓN, TERRACERIA JUAN, lon:-92.32941419, lat:17.08148773}}	10-06-2020	10-09-2020	697,217.03	697,217.03	697,217.03	697,217.03	697,217.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_FIN, 1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_INICIO, 1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1000		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO PEQUEÑECES DONDE SE ENCUENTRA, lon:-92.08422864, lat:16.90428541}}	15-05-2020	16-08-2020	3,546,818.52	3,546,818.52	3,546,818.52	3,546,818.52	3,546,818.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3546818.52, importe_modificado:3546818.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{1762324/proyecto_PROCESO, 1762324/proyecto_INICIO, 1762324/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 700 PARAJE PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-92.331581, lat:16.7522682}}	29-06-2020	28-07-2020	178,558.80	178,558.80	178,558.80	178,558.80	178,558.80	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-082/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVARFZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1762389/proyecto_INICIO, 1762389/proyecto_PROCESO, 1762389/proyecto_FIN, 1762389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASCADAS DE AGUA AZUL - FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 800 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CASCADAS DE AGUA AZUL - FRACCIÓN A, lon:-92.11862889, lat:17.24414465}}	31-07-2020	31-08-2020	22,022.74	22,022.74	22,022.74	22,022.74	22,022.74	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84311, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1762788/proyecto_PROCESO, 1762788/proyecto_INICIO, 1762788/proyecto_FIN, 1762788/proyecto_INICIO, 1762788/proyecto_PROCESO, 1762788/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK'UL WITS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 PARAJE MUK'UL WITS, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.31993136, lat:16.80350715}}	03-07-2020	03-08-2020	187,486.74	187,486.74	187,486.74	187,486.74	187,486.74	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-103/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:187486.74, importe_modificado:187486.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1762985/proyecto_INICIO, 1762985/proyecto_PROCESO, 1762985/proyecto_FIN, 1762985/proyecto_PROCESO, 1762985/proyecto_FIN, 1762985/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.76, meta_modificada:375.76}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LOS GIRASOLES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA PASANDO EL LIBRAMIENTO NORTE CON CARRETERA A LA LOCALIDAD AMADO NERVO EN UN ENTRONQUE A LOS 30 MTS COLINDANDO CON LA ESCUELA SUPERIOR COBACH PLANTEL 22, lon:-92.3198666, lat:17.16998625}}	09-07-2020	15-08-2020	50,772.04	50,772.04	50,772.04	50,772.04	50,772.04	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87834, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:50772.04, importe_modificado:50772.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.76}}	{1762992/proyecto_INICIO, 1762992/proyecto_FIN, 1762992/proyecto_PROCESO, 1762992/proyecto_INICIO, 1762992/proyecto_PROCESO, 1762992/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.72057983, lat:15.81985232}}	03-06-2020	16-08-2020	1,718,993.55	1,718,993.55	1,718,993.55	1,718,993.55	1,718,993.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/029/2020, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1718993.55, importe_modificado:1718993.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763029/proyecto_PROCESO, 1763029/proyecto_INICIO, 1763029/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 580 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUXUHECHEJ Y CALLEJON COLINDA CON MUNICIPIO DE YAJALON, , lon:-92.31168618, lat:17.13736028}}	21-07-2020	21-08-2020	601,989.92	601,989.92	601,989.92	601,989.92	601,989.92	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84292, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}}	{1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_FIN, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, UBICADO EN LA CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL H, lon:-93.00474145, lat:16.37044186}}	07-08-2020	05-10-2020	902,255.70	902,255.70	902,255.70	902,255.70	902,255.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/09/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:902255.7, importe_modificado:902255.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}}	{1763232/proyecto_INICIO, 1763232/proyecto_FIN, 1763232/proyecto_PROCESO, 1763232/proyecto_FIN, 1763232/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CARRETERA A ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.12835874, lat:16.74335967}}	06-07-2020	04-08-2020	89,279.40	89,279.40	89,279.40	89,279.40	89,279.40	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-119/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89279.4, importe_modificado:89279.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1763350/proyecto_INICIO, 1763350/proyecto_FIN, 1763350/proyecto_PROCESO, 1763350/proyecto_FIN, 1763350/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1234	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-91.83106311, lat:16.1608076}}	08-06-2020	05-09-2020	4,701,562.80	4,701,562.80	4,701,562.80	4,701,562.80	4,701,562.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/056/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4701562.8, importe_modificado:4701562.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763448/proyecto_INICIO, 1763448/proyecto_PROCESO, 1763448/proyecto_FIN, 1763448/proyecto_INICIO, 1763448/proyecto_PROCESO, 1763448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:EJIDO, 00000 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALO CHICOASÉN LLEGANDO AL KM. 15. DESVIARSE A MANO IZQUIERDA A SAN ANTONIO ZARAGOZA, PASANDO EL POBLADO DE BOMBANA, CONTINUAR EN LA CARRETERA HASTA, lon:-93.03373118, lat:16.92017566}}	25-05-2020	23-07-2020	1,827,007.62	1,827,007.62	1,827,007.62	1,827,007.62	1,827,007.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-02/2020, contratista:C. Ing. Macario Muñoz Vázquez, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:1827007.62, importe_modificado:1827007.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763667/proyecto_INICIO, 1763667/proyecto_FIN, 1763667/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINTO - ALACTE BUENA VISTA UNO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA UDS- ALACTE, , lon:-92.11422069, lat:16.87777588}}	01-06-2020	15-08-2020	1,093,181.45	1,093,181.45	1,093,181.45	1,093,181.45	1,093,181.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0368/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1093181.45, importe_modificado:1093181.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.6}}	{1763807/proyecto_INICIO, 1763807/proyecto_PROCESO, 1763807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
198	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.4, meta_modificada:2395.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COLON Y CARRETERA CRUCERO PIÑAL, CARRETERA LA SIRIA PARTIMOS DE LA CABECERA MUJ, lon:-91.69320024, lat:17.19435683}}	15-06-2020	15-08-2020	494,158.14	494,158.14	494,158.14	494,158.14	494,158.14	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83665, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:494158.14, importe_modificado:494158.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.4}}	{1763857/proyecto_INICIO, 1763857/proyecto_FIN, 1763857/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.3, meta_modificada:897.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO CONCEPCION, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.69247457, lat:15.28209371}}	22-06-2020	20-09-2020	953,393.18	953,393.18	953,393.18	953,393.18	953,393.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:953393.18, importe_modificado:953393.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.3}}	{1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_INICIO, 1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
957		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2201.0, meta_modificada:2201.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR PROLONGACIÓN INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y ANDADOR PUJIJAPAN, ANDADOR TONALA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO T, lon:-92.26315373, lat:14.88580546}}	01-09-2020	30-11-2020	2,713,678.00	2,713,678.00	2,713,678.00	2,713,678.00	2,713,678.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2713678.0, importe_modificado:2713678.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2201.0}}	{1764646/proyecto_INICIO, 1764646/proyecto_PROCESO, 1764646/proyecto_INICIO, 1764646/proyecto_PROCESO, 1764646/proyecto_FIN, 1764646/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
184		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION VILLAFLORES 1 Y CALLEION VILLAFLORES 2, CALLEION VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.48824008, lat:17.29736293}}	21-06-2020	21-08-2020	785,307.74	785,307.74	785,307.74	785,307.74	785,307.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-112/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1764808/proyecto_INICIO, 1764808/proyecto_FIN, 1764808/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
51		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLEION JICALANGO EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ, CHIAPAS ENTRE CALLEION JICALANGO Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-91.98439822, lat:17.76142641}}	10-07-2020	30-08-2020	142,877.00	142,877.00	142,877.00	142,877.00	142,877.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-024-2020, contratista:construcciones rohera.s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:142877.0, importe_modificado:142877.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1765254/proyecto_INICIO, 1765254/proyecto_FIN, 1765254/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SAN P, lon:-92.61593677, lat:17.34481233}}	13-03-2020	24-04-2020	503,654.30	503,654.30	503,654.30	503,654.30	503,654.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:503654.3, importe_modificado:503654.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{1765463/proyecto_INICIO, 1765463/proyecto_FIN, 1765463/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
203		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE COLONIA OBRERA, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, LO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA OBRERA QUE PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PI, lon:-93.21082512, lat:15.67796981}}	15-06-2020	15-08-2020	726,622.61	726,622.61	726,622.61	726,622.61	726,622.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:JORGE MONTROYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:726622.61, importe_modificado:726622.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{1765805/proyecto_PROCESO, 1765805/proyecto_INICIO, 1765805/proyecto_FIN, 1765805/proyecto_PROCESO, 1765805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
116		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PERIFERICO SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A FERRESUR POR LA SALIDA DE, lon:-92.09683298, lat:16.89575792}}	01-07-2020	15-10-2020	3,568,200.43	3,568,200.43	3,568,200.43	3,568,200.43	3,568,200.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0450/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3591947.69, importe_modificado:3591947.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2290.0}}	{1765890/proyecto_INICIO, 1765890/proyecto_PROCESO, 1765890/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA ZAPOTE KILÓMETRO 144 + 400 EJIDO OJO DE AGUA ZAPOTE, 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA NAHA, CARRETER, lon:-91.11636566, lat:16.92060423}}	06-07-2020	07-09-2020	1,249,683.18	1,249,683.18	1,249,683.18	1,249,683.18	1,249,683.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0451/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249683.18, importe_modificado:1249683.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1765935/proyecto_INICIO, 1765935/proyecto_PROCESO, 1765935/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
218		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3043.0, meta_modificada:3043.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 320 COLONIA SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LACANJA TZELTAL Y CAMINO FRONTERA COROZAL, CAMINO EJIDO ARR, lon:-91.41608917, lat:17.02806677}}	15-04-2020	15-06-2020	555,640.00	555,640.00	555,640.00	555,640.00	555,640.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555640.0, importe_modificado:555640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3043.0}}	{1765989/proyecto_INICIO, 1765989/proyecto_FIN, 1765989/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
105		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 1 AMATITLAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.06200763, lat:16.91606861}}	01-05-2020	15-07-2020	748,022.64	748,022.64	748,022.64	748,022.64	748,022.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:748022.64, importe_modificado:748022.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}}	{1765995/proyecto_INICIO, 1765995/proyecto_FIN, 1765995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 7 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.43919414, lat:17.50066102}}	03-08-2020	02-10-2020	3,272,937.93	3,272,937.93	3,272,937.93	3,272,937.93	3,272,937.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-170/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3272937.93, importe_modificado:3272937.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}	{1766023/proyecto_INICIO, 1766023/proyecto_PROCESO, 1766023/proyecto_FIN, 1766023/proyecto_INICIO, 1766023/proyecto_FIN, 1766023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LA ARENA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE LAS MINAS, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPI, lon:-92.08523772, lat:16.91693255}}	01-06-2020	15-06-2020	33,524.00	33,524.00	33,524.00	33,524.00	33,524.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86464, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:33524.0, importe_modificado:33524.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}}	{1766027/proyecto_FIN, 1766027/proyecto_PROCESO, 1766027/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM CARDENAS 1 Y CALLEJON CHULUM CARDENAS 2, CALLEJON CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.57507404, lat:17.38496189}}	01-06-2020	13-07-2020	348,929.42	348,929.42	348,929.42	348,929.42	348,929.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-076/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:348929.42, importe_modificado:348929.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1766041/proyecto_INICIO, 1766041/proyecto_FIN, 1766041/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20050		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3068, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MINAS KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO LAS MINAS, 29950 LAS MINAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIMOS DE LA CE, lon:-92.0834875, lat:16.91857986}}	01-07-2020	20-07-2020	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86467, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}	{1766044/proyecto_PROCESO, 1766044/proyecto_FIN, 1766044/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1531		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM. JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN ITURBIDE, lon:-92.28571058, lat:15.82875905}}	01-07-2020	31-08-2020	1,503,688.45	1,503,688.45	1,503,688.45	1,503,688.45	1,503,688.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-031/2020, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJÍA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1503688.45, importe_modificado:1503688.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.0}}	{1766232/proyecto_INICIO, 1766232/proyecto_PROCESO, 1766232/proyecto_FIN, 1766232/proyecto_PROCESO, 1766232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
215	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.09, meta_modificada:622.09}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, lon:-92.68411681, lat:15.27872493}}	24-08-2020	24-10-2020	501,219.78	501,219.78	501,219.78	501,219.78	501,219.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:501219.78, importe_modificado:501219.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.09}}	{1766269/proyecto_INICIO, 1766269/proyecto_PROCESO, 1766269/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45677382, lat:17.24625914}}	12-06-2020	26-08-2020	1,056,333.62	1,056,333.62	1,056,333.62	1,056,333.62	1,056,333.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-103/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1056333.62, importe_modificado:1056333.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766372/proyecto_INICIO, 1766372/proyecto_PROCESO, 1766372/proyecto_FIN, 1766372/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 SANTA CATARINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE 516781.40, lon:-93.28431575, lat:17.13932599}}	01-08-2020	30-10-2020	525,894.14	525,894.14	525,894.14	525,894.14	525,894.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:525894.14, importe_modificado:525894.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766970/proyecto_INICIO, 1766970/proyecto_FIN, 1766970/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
280	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILOMETRO 44 + 40 EJIDO SAN ANTONIO, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 9.30 K, lon:-91.94130359, lat:17.27116284}}	05-06-2020	02-09-2020	955,396.59	955,396.59	955,396.59	955,396.59	955,396.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-140-2020, contratista:EUTQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:955396.59, importe_modificado:955396.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767012/proyecto_INICIO, 1767012/proyecto_PROCESO, 1767012/proyecto_INICIO, 1767012/proyecto_PROCESO, 1767012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30123 SAN AGUSTIN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRET. CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. NUEVA MORELIA SAN AGUSTIN, lon:-92.32457522, lat:15.7489738}}	05-03-2020	18-05-2020	1,791,344.22	1,791,344.22	1,791,344.22	1,791,344.22	1,791,344.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-006/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1791344.22, importe_modificado:1791344.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}}	{1767077/proyecto_INICIO, 1767077/proyecto_FIN, 1767077/proyecto_PROCESO, 1767077/proyecto_FIN, 1767077/proyecto_PROCESO, 1767077/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 SAN JOSÉ MOTELÉN, COPAINALA CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.17815646, lat:17.0296412}}	01-08-2020	10-10-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767107/proyecto_INICIO, 1767107/proyecto_FIN, 1767107/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
245	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.19, meta_modificada:636.19}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLEION SEGUNDA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-93.26388124, lat:16.23572844}}	01-04-2020	31-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-067, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.19}}	{1767171/proyecto_INICIO, 1767171/proyecto_FIN, 1767171/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46807568, lat:17.29948677}}	15-06-2020	27-08-2020	2,366,601.64	2,366,601.64	2,366,601.64	2,366,601.64	2,366,601.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-130/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2366601.64, importe_modificado:2366601.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1767201/proyecto_INICIO, 1767201/proyecto_FIN, 1767201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:CALLE RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO 230 HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO DESVIO DE SARAGOZA PARA POS, lon:-93.20755555, lat:16.39097936}}	01-06-2020	30-09-2020	350,616.00	350,616.00	350,616.00	350,616.00	350,616.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-076, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:350616.0, importe_modificado:350616.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1767257/proyecto_INICIO, 1767257/proyecto_PROCESO, 1767257/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA REVOLUCIÓN, 00000 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN LA AV. CENTRAL, BENITO JUÁREZ, , lon:-92.28837884, lat:17.3354133}}	11-09-2020	09-11-2020	2,308,165.14	2,308,165.14	2,308,165.14	2,308,165.14	2,308,165.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2308165.14, importe_modificado:2308165.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}	{1767340/proyecto_INICIO, 1767340/proyecto_PROCESO, 1767340/proyecto_INICIO, 1767340/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA EVENIDA SUR Y AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN EL BARRIO MAGDALENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPPALAPA CHIAPAS SOBRE LA CALLE , lon:-93.10366721, lat:17.19002872}}	16-07-2020	30-07-2020	123,230.14	123,230.14	123,230.14	123,230.14	123,230.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-02/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:123230.14, importe_modificado:123230.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767409/proyecto_PROCESO, 1767409/proyecto_FIN, 1767409/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.3, meta_modificada:57.3}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE CALLE PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA CONTRAESQUINA COMO S, lon:-93.10589076, lat:17.18963412}}	10-06-2020	10-08-2020	80,893.46	80,893.46	80,893.46	80,893.46	80,893.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10/2020, contratista:JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:612099.71, importe_modificado:612099.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.3}}	{1767681/proyecto_INICIO, 1767681/proyecto_PROCESO, 1767681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO POSICIONANDOSE EN LA CALLE EL RECREO EN EL PARQUE CENTRAL DIRIGIRSE A LA CALLE IGNACIO ALLENDE A DOS CU, lon:-93.01128389, lat:16.94474005}}	22-06-2020	05-08-2020	1,945,658.74	1,945,658.74	1,945,658.74	1,945,658.74	1,945,658.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-03/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1945658.74, importe_modificado:1945658.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1767944/proyecto_INICIO, 1767944/proyecto_FIN, 1767944/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SANTA CECILIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TIENE QUE DIRIGIR A LA CARRE, lon:-92.10369643, lat:16.9092654}}	01-06-2020	30-10-2020	552,992.75	552,992.75	552,992.75	552,992.75	552,992.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0423/2020, contratista:DISÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552992.75, importe_modificado:552992.75}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1768272/proyecto_INICIO, 1768272/proyecto_PROCESO, 1768272/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASEO DE LOS CARRERANTES INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE TOMANDO LA CARRE, lon:-92.56793391, lat:16.34090465}}	01-09-2020	29-11-2020	2,200,056.99	2,200,056.99	2,200,056.99	2,200,056.99	2,200,056.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-093/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2200056.99, importe_modificado:2200056.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768366/proyecto_INICIO, 1768366/proyecto_FIN, 1768366/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 49 + 90 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.81727335, lat:17.78684005}}	01-05-2020	30-06-2020	228,800.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93418, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:228800.0, importe_modificado:228800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}}	{1768374/proyecto_PROCESO, 1768374/proyecto_FIN, 1768374/proyecto_INICIO, 1768374/proyecto_PROCESO, 1768374/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
123	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71754766, lat:16.72024156}}	01-06-2020	30-07-2020	142,680.00	142,680.00	142,680.00	142,680.00	142,680.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-85VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:142680.0, importe_modificado:142680.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}	{1768554/proyecto_INICIO, 1768554/proyecto_PROCESO, 1768554/proyecto_FIN, 1768554/proyecto_INICIO, 1768554/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
348	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:PARAJE EL PIG, 29360 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD EL PIG, lon:-92.76452852, lat:16.73128441}}	01-06-2020	30-07-2020	807,360.00	807,360.00	807,360.00	807,360.00	807,360.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-29VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GÓNZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:807360.0, importe_modificado:807360.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}}	{1768604/proyecto_INICIO, 1768604/proyecto_PROCESO, 1768604/proyecto_INICIO, 1768604/proyecto_PROCESO, 1768604/proyecto_INICIO, 1768604/proyecto_PROCESO, 1768604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.16, meta_modificada:256.16}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 30367 SAN PEDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJONES Y VE, lon:-92.93358703, lat:15.96152577}}	13-08-2020	27-08-2020	176,121.23	176,121.23	176,121.23	176,121.23	176,121.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176121.23, importe_modificado:176121.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.16}}	{1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_PROCESO, 1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
289	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO YAXNICHIL CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SEGUN, lon:-92.34525314, lat:16.78920434}}	08-07-2020	07-08-2020	1,464,777.36	1,464,777.36	1,464,777.36	1,464,777.36	1,464,777.36	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-127/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1464777.36, importe_modificado:1464777.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}}	{1768659/proyecto_INICIO, 1768659/proyecto_PROCESO, 1768659/proyecto_FIN, 1768659/proyecto_PROCESO, 1768659/proyecto_FIN, 1768659/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.5349231, lat:17.32410705}}	08-06-2020	13-07-2020	308,715.60	308,715.60	308,715.60	308,715.60	308,715.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:308715.6, importe_modificado:308715.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1768701/proyecto_INICIO, 1768701/proyecto_INICIO, 1768701/proyecto_PROCESO, 1768701/proyecto_FIN, 1768701/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A , lon:-92.46864037, lat:17.29984333}}	08-06-2020	23-06-2020	54,479.22	54,479.22	54,479.22	54,479.22	54,479.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-018/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:54479.22, importe_modificado:54479.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1768723/proyecto_INICIO, 1768723/proyecto_FIN, 1768723/proyecto_PROCESO, 1768723/proyecto_FIN, 1768723/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO LOS ESCRITORES CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, BARRIO UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SEGUND, lon:-92.3458573, lat:16.79219578}}	13-07-2020	12-08-2020	314,858.68	314,858.68	314,858.68	314,858.68	314,858.68	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-128/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1769081/proyecto_INICIO, 1769081/proyecto_FIN, 1769081/proyecto_PROCESO, 1769081/proyecto_FIN, 1769081/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15895	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:945.81}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALMA Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE RAYON AV PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE AV ALMA Y LIBERTAD, lon:-93.75756952, lat:16.09829694}}	01-06-2020	31-08-2020	1,255,917.26	1,255,917.26	1,255,917.26	1,255,917.26	1,255,917.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/039/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1255917.26, importe_modificado:1255917.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.81}}	{1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7612	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.3, meta_modificada:1154.3}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ, 30540 PIJUIAPAN, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE QUINTA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DEL MISMO NOMBRE Y A 50 METROS , lon:-93.21224788, lat:15.69032098}}	01-09-2020	30-11-2020	1,166,374.90	1,166,374.90	1,166,374.90	1,166,374.90	1,166,374.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1166374.9, importe_modificado:1166374.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.3}}	{1769733/proyecto_INICIO, 1769733/proyecto_FIN, 1769733/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFICIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92796086, lat:16.99688648}}	04-02-2020	05-03-2020	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MB/C/DOPM/FISMDF/ORD-022/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1769803/proyecto_PROCESO, 1769803/proyecto_FIN, 1769803/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3426.4, meta_modificada:3426.4}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE ZDA SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.65024783, lat:16.66610742}}	01-04-2020	29-06-2020	3,248,058.93	3,248,058.93	3,248,058.93	3,248,058.93	3,248,058.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMICH/DOPM/BANO BRAS/002-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3248058.93, importe_modificado:3248058.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3426.4}}	{1769810/proyecto_FIN, 1769810/proyecto_INICIO, 1769810/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.8970271, lat:16.93855888}}	04-02-2020	05-03-2020	49,969.70	49,969.70	49,969.70	49,969.70	49,969.70	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-031/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:49969.7, importe_modificado:49969.7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1770030/proyecto_INICIO, 1770030/proyecto_FIN, 1770030/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.5, meta_modificada:258.5}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL ALTILLO SE LOCALIZA A 30.80 KM. EN LA CARRETERA ESTATAL 157 DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARÁN A CABO EN VIVIE, lon:-92.92122936, lat:16.10613458}}	18-08-2020	01-09-2020	140,689.99	140,689.99	140,689.99	140,689.99	140,689.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-012/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIOPIO DE LA CONCORDIA, monto:140689.99, importe_modificado:140689.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.5}}	{1770150/proyecto_INICIO, 1770150/proyecto_PROCESO, 1770150/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98456358, lat:17.03777125}}	06-02-2020	06-03-2020	37,801.08	37,801.08	37,801.08	37,801.08	37,801.08	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-039/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:37801.08, importe_modificado:37801.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1770164/proyecto_INICIO, 1770164/proyecto_FIN, 1770164/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98451054, lat:17.03777005}}	06-02-2020	06-03-2020	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-040/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1770172/proyecto_FIN, 1770172/proyecto_PROCESO, 1770172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - PARADOR CHIQUIHUITES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO TALQUIAN VIEJO LOCALIZADO A 4.3 KM DE , lon:-92.09077994, lat:15.08811366}}	01-07-2020	15-09-2020	677,971.36	677,971.36	677,971.36	677,971.36	677,971.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:677971.36, importe_modificado:677971.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{1770536/proyecto_PROCESO, 1770536/proyecto_INICIO, 1770536/proyecto_PROCESO, 1770536/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
207	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:PARAJE ZEQUENTIC ALTO, 29369 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO, lon:-92.82866473, lat:16.71225808}}	08-06-2020	06-08-2020	480,240.00	480,240.00	480,240.00	480,240.00	480,240.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-40VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:480240.0, importe_modificado:480240.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}	{1770825/proyecto_INICIO, 1770825/proyecto_PROCESO, 1770825/proyecto_FIN, 1770825/proyecto_PROCESO, 1770825/proyecto_FIN, 1770825/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30923 NUEVA INDEPENDENCIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA CAMINO CHIMALAPAJUAREZ CHEMALE A 1.700 KM SE UBICA EL ENTRONQUE QUE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.18570894, lat:15.43143679}}	09-09-2020	06-11-2020	428,835.13	428,835.13	428,835.13	428,835.13	428,835.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0026/2020, contratista:ELDER ANCELMO DIAZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:428835.13, importe_modificado:428835.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{1770964/proyecto_PROCESO, 1770964/proyecto_INICIO, 1770964/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7922		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1ª ORIENTE SUR Y CALLE 2ª ORIENTE SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 2 ORIENTE SUR AL BARRIO SAN MI, lon:-92.3358265, lat:17.1688331}}	06-07-2020	06-09-2020	382,844.86	382,844.86	382,844.86	382,844.86	382,844.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS M-022/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:382844.86, importe_modificado:382844.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1771142/proyecto_FIN, 1771142/proyecto_INICIO, 1771142/proyecto_PROCESO, 1771142/proyecto_FIN, 1771142/proyecto_INICIO, 1771142/proyecto_PROCESO, 1771142/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.6, meta_modificada:1212.6}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRANCA NAVIL 1RA SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON TENIENDO COMO REFERENCIA A UNOS METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA MUNICIPAL, lon:-92.32306227, lat:17.16331798}}	09-07-2020	15-08-2020	163,855.22	163,855.22	163,855.22	163,855.22	163,855.22	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:163855.22, importe_modificado:163855.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.6}}	{1771146/proyecto_INICIO, 1771146/proyecto_PROCESO, 1771146/proyecto_FIN, 1771146/proyecto_PROCESO, 1771146/proyecto_FIN, 1771146/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:225, direccion:EJIDO CALVARIO LAS DELICIAS, 29930 CALVARIO LAS DELICIAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.39386345, lat:17.18199731}}	10-08-2020	10-11-2020	848,448.46	848,448.46	848,448.46	848,448.46	848,448.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-024/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:848448.46, importe_modificado:848448.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1771165/proyecto_PROCESO, 1771165/proyecto_FIN, 1771165/proyecto_INICIO, 1771165/proyecto_FIN, 1771165/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
562		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE HACIA LOS HULES CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA LO CIUDAD HIDALGO, CAMINO REAL HACIA LOS HULES CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS HULES ENTRE CARRETERA TAPACHULA A , lon:-92.19006628, lat:14.84980451}}	05-08-2020	05-11-2020	843,607.01	843,607.01	843,607.01	843,607.01	843,607.01	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101015, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:843607.01, importe_modificado:843607.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1771192/proyecto_INICIO, 1771192/proyecto_FIN, 1771192/proyecto_PROCESO, 1771192/proyecto_FIN, 1771192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TOPON - LAS GARSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA TOPÓN, 30549 TOPÓN, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN O REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO TOPON LAS GARZAS, lon:-93.26658476, lat:15.58890597}}	01-06-2020	01-08-2020	1,003,164.59	1,003,164.59	1,003,164.59	1,003,164.59	1,003,164.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:1003164.59, importe_modificado:1003164.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}}	{1771207/proyecto_PROCESO, 1771207/proyecto_INICIO, 1771207/proyecto_FIN, 1771207/proyecto_PROCESO, 1771207/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
302		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE RANCHO DEL CURA TERCERA ETAPA, 29450 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE, lon:-92.25019757, lat:16.72450492}}	10-08-2020	08-09-2020	1,533,224.90	1,533,224.90	1,533,224.90	1,533,224.90	1,533,224.90	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-140/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1533224.9, importe_modificado:1533224.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}	{1771228/proyecto_INICIO, 1771228/proyecto_FIN, 1771228/proyecto_PROCESO, 1771228/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
153		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:PARAJE POTOBTIC BAJO, 29367 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO, lon:-92.8380645, lat:16.6940105}}	15-06-2020	13-08-2020	177,480.00	177,480.00	177,480.00	177,480.00	177,480.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-109VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:177480.0, importe_modificado:177480.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1771273/proyecto_INICIO, 1771273/proyecto_PROCESO, 1771273/proyecto_INICIO, 1771273/proyecto_PROCESO, 1771273/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
399		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO, lon:-92.83553347, lat:16.69342558}}	15-06-2020	13-08-2020	925,680.00	925,680.00	925,680.00	925,680.00	925,680.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-50VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:925680.0, importe_modificado:925680.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}}	{1771279/proyecto_FIN, 1771279/proyecto_INICIO, 1771279/proyecto_PROCESO, 1771279/proyecto_INICIO, 1771279/proyecto_PROCESO, 1771279/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02719969, lat:17.032436}}	06-02-2020	06-03-2020	96,046.08	96,046.08	96,046.08	96,046.08	96,046.08	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-055/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:96046.08, importe_modificado:96046.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1771389/proyecto_INICIO, 1771389/proyecto_PROCESO, 1771389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1508		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL ORIENTE, lon:-92.55067438, lat:17.28202183}}	15-05-2020	12-06-2020	666,976.34	666,976.34	666,976.34	666,976.34	666,976.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-095/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:666976.34, importe_modificado:666976.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1771503/proyecto_PROCESO, 1771503/proyecto_INICIO, 1771503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1843.0, meta_modificada:1843.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ALLENDE SE LOCALIZA ENTRANDO DEL ENTRONQUE DEL CRUCERO EJIDO XOCHILTEPEC A 600 MT, lon:-92.43355689, lat:15.13055849}}	01-09-2020	30-11-2020	3,162,366.96	3,162,366.96	3,162,366.96	3,162,366.96	3,162,366.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3162366.96, importe_modificado:3162366.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.0}}	{1771532/proyecto_INICIO, 1771532/proyecto_FIN, 1771532/proyecto_PROCESO, 1771532/proyecto_FIN, 1771532/proyecto_PROCESO, 1771532/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
207		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC 2, lon:-92.83946022, lat:16.69274732}}	15-06-2020	13-08-2020	240,120.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-111VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:240120.0, importe_modificado:240120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}	{1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
342		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 1, lon:-92.77906901, lat:16.76368687}}	29-06-2020	27-08-2020	396,720.00	396,720.00	396,720.00	396,720.00	396,720.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-115VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:396720.0, importe_modificado:396720.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}}	{1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
57		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - A LA LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 PARAJE TZIBULTIK, 29450 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.19478179, lat:16.76460926}}	24-08-2020	21-09-2020	287,479.67	287,479.67	287,479.67	287,479.67	287,479.67	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-161/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1771900/proyecto_INICIO, 1771900/proyecto_FIN, 1771900/proyecto_PROCESO, 1771900/proyecto_FIN, 1771900/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.65 - LOCALIDAD BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 PARAJE BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.2232405, lat:16.78871965}}	27-08-2020	24-09-2020	205,342.62	205,342.62	205,342.62	205,342.62	205,342.62	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-167/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1771999/proyecto_INICIO, 1771999/proyecto_FIN, 1771999/proyecto_PROCESO, 1771999/proyecto_FIN, 1771999/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.91450893, lat:17.01496813}}	06-02-2020	09-06-2020	86,593.32	86,593.32	86,593.32	86,593.32	86,593.32	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-065/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:86593.32, importe_modificado:86593.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1772219/proyecto_INICIO, 1772219/proyecto_PROCESO, 1772219/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02707094, lat:17.03253003}}	06-02-2020	09-03-2020	64,148.01	64,148.01	64,148.01	64,148.01	64,148.01	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-071/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:64148.01, importe_modificado:64148.01}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1772534/proyecto_INICIO, 1772534/proyecto_FIN, 1772534/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:COLONIA SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO DONDE SE, lon:-93.12936885, lat:17.0987219}}	01-06-2020	30-08-2020	763,000.00	763,000.00	763,000.00	763,000.00	763,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/016-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:763000.0, importe_modificado:763000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.0}}	{1772626/proyecto_INICIO, 1772626/proyecto_PROCESO, 1772626/proyecto_FIN, 1772626/proyecto_INICIO, 1772626/proyecto_PROCESO, 1772626/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02712459, lat:17.03251977}}	06-02-2020	09-03-2020	68,050.64	68,050.64	68,050.64	68,050.64	68,050.64	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-073/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68050.64, importe_modificado:68050.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1772639/proyecto_INICIO, 1772639/proyecto_PROCESO, 1772639/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.7, meta_modificada:3050.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE LA NOVENA CALLE NTE PTE ENTRE 3RA Y 4TA. NTE PTE. Y CALLES INNOMINADAS EN EL BARRIO CANDELARIA, lon:-92.29233629, lat:15.74266323}}	19-02-2020	19-04-2020	2,577,447.24	2,577,447.24	2,577,447.24	2,577,447.24	2,577,447.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2577447.24, importe_modificado:2577447.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.7}}	{1772843/proyecto_INICIO, 1772843/proyecto_FIN, 1772843/proyecto_PROCESO, 1772843/proyecto_INICIO, 1772843/proyecto_PROCESO, 1772843/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
331	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLÉ PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 GUADALUPE VICTORIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA ZONA ALTA ENTRANDO POR EL CAMINO DE TUZANTAN PUEBLO AL EJIDO , lon:-92.40608032, lat:15.16486623}}	01-09-2020	30-11-2020	3,369,104.80	3,369,104.80	3,369,104.80	3,369,104.80	3,369,104.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTc/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3369104.8, importe_modificado:3369104.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.0}}	{1773076/proyecto_INICIO, 1773076/proyecto_PROCESO, 1773076/proyecto_FIN, 1773076/proyecto_PROCESO, 1773076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4567631, lat:17.24761167}}	15-06-2020	14-09-2020	521,942.41	521,942.41	521,942.41	521,942.41	521,942.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-129/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:521942.41, importe_modificado:521942.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1773324/proyecto_FIN, 1773324/proyecto_INICIO, 1773324/proyecto_FIN, 1773324/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:RANCHERIA COMUNIDAD EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGEN DERECHO DEL CAMINO A LA IGLESIA DE GUADALUPE Y CALZADA BARRIO DE GUADALUPE- COMUNIDAD EL BARREÑO, ESTA OBRA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA , lon:-92.34242625, lat:16.36551397}}	05-05-2020	06-07-2020	1,980,101.28	1,980,101.28	1,980,101.28	1,980,101.28	1,980,101.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-021/2020 , contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1980101.28, importe_modificado:1980101.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1068.0}}	{1773685/proyecto_INICIO, 1773685/proyecto_PROCESO, 1773685/proyecto_FIN, 1773685/proyecto_PROCESO, 1773685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN ESTACION - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO TODA LA AV. PANAMERICANA DE HUEHUETAN FFCC POSTERIOR EL CAMIN, lon:-92.479688, lat:14.98204816}}	07-09-2020	21-10-2020	3,716,863.38	3,716,863.38	3,716,863.38	3,716,863.38	3,716,863.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/017/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3716863.38, importe_modificado:3716863.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}}	{1773782/proyecto_INICIO, 1773782/proyecto_PROCESO, 1773782/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.73, meta_modificada:474.73}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACION, lon:-93.1824406, lat:16.74624756}}	10-09-2020	31-12-2020	778,064.13	778,064.13	778,064.13	778,064.13	778,064.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-001-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1167096.2, importe_modificado:1167096.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.73}}	{1774222/proyecto_INICIO, 1774222/proyecto_FIN, 1774222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
912	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CROC Y CALLE RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA CROC, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LICENCIADO MIGUEL DE , lon:-92.27600738, lat:14.93179695}}	01-09-2020	30-11-2020	2,586,469.00	2,586,469.00	2,586,469.00	2,586,469.00	2,586,469.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2586469.0, importe_modificado:2586469.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.0}}	{1774778/proyecto_INICIO, 1774778/proyecto_PROCESO, 1774778/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.51, meta_modificada:354.51}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 4A. PONIENTE NORTE, CALLE 8A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONI, lon:-92.13528347, lat:16.24267815}}	15-06-2020	12-09-2020	2,657,281.68	2,657,281.68	2,657,281.68	2,657,281.68	2,657,281.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/046/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2657281.68, importe_modificado:2657281.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.51}}	{1775132/proyecto_INICIO, 1775132/proyecto_PROCESO, 1775132/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2893.0, meta_modificada:2893.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO DEL MONTE INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29687 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA LUCIA A SAN ANTONIO DEL MONTE S, lon:-93.17281515, lat:17.24675256}}	24-08-2020	24-11-2020	2,772,512.96	2,772,512.96	2,772,512.96	2,772,512.96	2,772,512.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MUANGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2772512.96, importe_modificado:2772512.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2893.0}}	{1775375/proyecto_INICIO, 1775375/proyecto_PROCESO, 1775375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO GUADALUPANA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y AVENIDA CHICHONAL, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL BA, lon:-93.1622999, lat:17.22759056}}	01-09-2020	30-11-2020	1,599,999.98	1,599,999.98	1,599,999.98	1,599,999.98	1,599,999.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1599999.98, importe_modificado:1599999.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1775658/proyecto_INICIO, 1775658/proyecto_PROCESO, 1775658/proyecto_INICIO, 1775658/proyecto_PROCESO, 1775658/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
479	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24953.7, meta_modificada:24953.7}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA COSTERA INTERIOR SN CANTON BELLAVISTA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA LA COSTERA Y CAMINO CARRETERA LA COSTERA ENTRONQUE VIEJA CASETA, AL NORTE CON LA COLONIA AQUILES SERDAN AL N, lon:-92.48563784, lat:15.15473702}}	01-07-2020	30-09-2020	7,556,915.88	7,556,915.88	7,556,915.88	7,556,915.88	7,556,915.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/HUIXTLA/020/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:7556915.88, importe_modificado:7556915.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24953.7}}	{1777734/proyecto_INICIO, 1777734/proyecto_PROCESO, 1777734/proyecto_FIN, 1777734/proyecto_PROCESO, 1777734/proyecto_FIN, 1777734/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1086	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A PANTELHO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 1, AVENIDA CALLE SIN NOMBRE 2 LAS LUMINARIAS SE COLOCARON DISPERSO EN TODA LA CABECERA MUNICI, lon:-92.62597559, lat:16.88831068}}	01-06-2020	07-07-2020	646,123.33	646,123.33	646,123.33	646,123.33	646,123.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-008A/2020, contratista:BLDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:646123.33, importe_modificado:646123.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1777786/proyecto_INICIO, 1777786/proyecto_FIN, 1777786/proyecto_PROCESO, 1777786/proyecto_FIN, 1777786/proyecto_PROCESO, 1777786/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLE LA NARANJA EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA NARANJA Y CALLEJON LA NARANJA, A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC RUMBO A TAPALAPA SE UBICA UN CRUCERO EN DONDE SE DESVIA AL L, lon:-93.05220246, lat:17.14995512}}	15-09-2020	30-11-2020	1,425,265.39	1,425,265.39	1,425,265.39	1,425,265.39	1,425,265.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1425265.39, importe_modificado:1425265.39}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1777798/proyecto_PROCESO, 1777798/proyecto_FIN, 1777798/proyecto_PROCESO, 1777798/proyecto_INICIO, 1777798/proyecto_FIN, 1777798/proyecto_INICIO, 1777798/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
191	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.6, meta_modificada:1041.6}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:100, direccion:CALLE EJIDO HERIBERTO JARA EJIDO EJIDO HERIBERTO JARA, 30470 HERIBERTO JARA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LADO PONIENTE DE LA CIUDAD POR TODA LA AVENI, lon:-93.43565511, lat:16.19847779}}	01-07-2020	30-10-2020	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-110, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.6}}	{1778475/proyecto_INICIO, 1778475/proyecto_FIN, 1778475/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.38, meta_modificada:212.38}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 10A. ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 10A. ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y AVENIDA CUARTE ORIENTE, AVENIDA QUINTA, lon:-93.25752773, lat:16.23599287}}	01-06-2020	30-09-2020	301,219.00	301,219.00	301,219.00	301,219.00	301,219.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-082, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:301219.0, importe_modificado:301219.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.38}}	{1778577/proyecto_PROCESO, 1778577/proyecto_FIN, 1778577/proyecto_INICIO, 1778577/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
479	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:402.0, meta_modificada:402.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:EJIDO GÁTICA, 30870 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNETRA UBICADA EN EL EJIDO SILVANO GATICA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y EL CANTON MESOPOTAMIA ENTRA, lon:-92.20583326, lat:14.95972276}}	03-08-2020	05-10-2020	399,263.94	399,263.94	399,263.94	399,263.94	399,263.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/029/2020, contratista::INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:399263.94, importe_modificado:399263.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:402.0}}	{1778933/proyecto_PROCESO, 1778933/proyecto_INICIO, 1778933/proyecto_FIN, 1778933/proyecto_PROCESO, 1778933/proyecto_FIN, 1778933/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
443		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DOCEAVA ORIENTE Y CALLE CATORCEAVA ORIENTE, CALLE DIECISEIS ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE ELLA SE ENCUEN, lon:-92.89432563, lat:15.43490626}}	01-10-2020	16-11-2020	576,109.82	576,109.82	576,109.82	576,109.82	576,109.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:739914.29, importe_modificado:739914.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1779107/proyecto_INICIO, 1779107/proyecto_PROCESO, 1779107/proyecto_INICIO, 1779107/proyecto_FIN, 1779107/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
365		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED ESTA ALA ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.636195, lat:16.94266128}}	17-08-2020	15-10-2020	1,748,408.79	1,748,408.79	1,748,408.79	1,748,408.79	1,748,408.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FI SMDF-014/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HEBRON HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1748408.79, importe_modificado:1748408.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1780110/proyecto_INICIO, 1780110/proyecto_FIN, 1780110/proyecto_PROCESO, 1780110/proyecto_FIN, 1780110/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
403		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-01-2020	31-12-2020	1,262,118.69	1,262,118.69	1,262,118.69	1,262,118.69	1,262,118.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-104 F, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1261743.21, importe_modificado:1261743.21}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	{1788039/proyecto_INICIO, 1788039/proyecto_PROCESO, 1788039/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	22724	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.8, meta_modificada:285.8}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}}	24-06-2020	07-08-2020	6,055,450.55	6,055,450.55	6,055,450.55	6,055,450.55	6,055,450.55	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041088-156, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:193503.93, importe_modificado:193503.93}, ccto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041085-149, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:641870.22, importe_modificado:641870.22}, ccto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041090-150, contratista:CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}, ccto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041087-156, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.8}}		Terminado	Validado avances
0	80648	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa, Chis., México, lon:-92.1425692, lat:15.6630936}}	24-06-2020	23-07-2020	507,019.73	507,019.73	507,019.73	507,019.73	507,019.73	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041097-141, contratista:SONIA GARCIA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:298426.17, importe_modificado:298426.17}, ccto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041096-141, contratista:SONIA GARCIA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	38161	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:Chicomuselo, Chis., México, lon:-92.2876645, lat:15.7407898}}	24-06-2020	22-08-2020	1,525,862.07	1,525,862.07	1,525,862.07	1,525,862.07	1,525,862.07	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041100-153, contratista:HUMBERTO PEREZ ZAMBRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041098-142, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041099-153, contratista:HUMBERTO PEREZ ZAMBRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}		Terminado	Validado avances
1760	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:Chicamucán, Chis., México, lon:-92.7216306, lat:16.7594787}}	01-10-2020	31-12-2020	8,187,253.50	8,187,253.50	8,187,253.50	8,187,253.50	8,187,253.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-107 E, contratista:Milton Icel Solís Rodríguez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6825775.66, importe_modificado:6825775.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}}	{1792314/proyecto_INICIO, 1792314/proyecto_PROCESO, 1792314/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	4000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:México 195, Rayón, Chis., México, lon:-93.01095128, lat:17.19352585}}	27-03-2020	10-04-2020	138,984.40	138,984.40	138,984.40	138,984.40	138,984.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FO RTAMUN-OT001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:138984.4, importe_modificado:138984.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{1792572/proyecto_PROCESO, 1792572/proyecto_FIN, 1792572/proyecto_INICIO, 1792572/proyecto_FIN, 1792572/proyecto_PROCESO, 1792572/proyecto_FIN, 1792572/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
543	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7406.7, meta_modificada:7406.7}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. SUR ORIENTE COLONIA LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE A 10 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA ORIZABA Y DE BODEGA A, lon:-92.88830264, lat:16.99410915}}	01-10-2020	31-12-2020	4,220,362.11	4,220,362.11	4,220,362.11	4,220,362.11	4,220,362.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-262 E, contratista:LRG Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6002100.69, importe_modificado:6002100.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7406.7}}	{1797211/proyecto_INICIO, 1797211/proyecto_PROCESO, 1797211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2993	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6560.0, meta_modificada:6560.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BOULEVARD COSTERA COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA TAPANATEPEC-TALISMÁN, BOULEVARD NEGRETE A 1.15 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CLÍNICA DE HUIXTLA, lon:-92.48826671, lat:15.15698067}}	20-11-2020	31-12-2020	6,932,317.61	6,932,317.61	6,932,317.61	6,932,317.61	6,932,317.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-253 E, contratista:GOTZ Grupo Promotor de Ingeniería Especializadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6932317.61, importe_modificado:6932317.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6560.0}}	{1800827/proyecto_INICIO, 1800827/proyecto_FIN, 1800827/proyecto_PROCESO, 1800827/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}}	10-04-2020	31-12-2020	1,264,307.52	1,264,307.52	1,264,307.52	1,264,307.52	1,264,307.52	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/GI-SERV-IR/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1264307.52, importe_modificado:1264307.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1808521/proyecto_PROCESO, 1808521/proyecto_INICIO, 1808521/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}}	10-01-2020	31-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:065-03-331-20, contratista:TRANSPORTADORA TURISTICA CASSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{1810607/proyecto_INICIO, 1810607/proyecto_FIN, 1810607/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3645		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR CANAL XELAJU BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR RIO XELAJU Y CAMINO HACIA ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL INICIA EN EL BARRIO CHAPULTEPE, lon:-92.26084187, lat:15.36808626}}	15-07-2020	01-08-2020	231,550.12	231,550.12	231,550.12		231,550.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-003/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:231550.12, importe_modificado:231550.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}}	{1815536/proyecto_INICIO, 1815536/proyecto_FIN, 1815536/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:329, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASO NARANJO, 29903 PASO NARANJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CENTRO DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.29365123, lat:17.5131591}}	10-02-2020	09-04-2020	1,689,933.57	1,689,933.57	1,689,933.57		1,689,933.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689933.57, importe_modificado:1689933.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1815696/proyecto_INICIO, 1815696/proyecto_FIN, 1815696/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
86		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA LA IGLESIA Y EL JARDIN DE NIÑOS ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.31441429, lat:17.44850868}}	30-03-2020	28-05-2020	940,007.85	940,007.85	940,007.85		940,007.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-115/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:940007.85, importe_modificado:940007.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1815746/proyecto_INICIO, 1815746/proyecto_FIN, 1815746/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO, lon:-92.05335054, lat:17.31265085}}	02-02-2020	03-03-2020	1,412,898.56	1,412,898.56	1,412,898.56		1,412,898.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1412898.56, importe_modificado:1412898.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1816173/proyecto_INICIO, 1816173/proyecto_FIN, 1816173/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - WINIKTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. , lon:-92.49388479, lat:16.80729374}}	05-05-2020	22-07-2020	899,935.00	899,935.00	899,935.00		899,935.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1816508/proyecto_INICIO, 1816508/proyecto_PROCESO, 1816508/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
187		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:932.0, meta_modificada:932.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE DEL CANAL DE RIEGO EJIDO EL CAMPITO, 30845 EL CAMPITO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DE LAS VÍAS DEL TREN SE UBICA A 200 METROS AL NORTE DE LA CARRETA QUE CONDUCE AL EJIDO, lon:-92.17705628, lat:14.67593068}}	07-09-2020	07-12-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.0}}	{1816996/proyecto_INICIO, 1816996/proyecto_PROCESO, 1816996/proyecto_FIN, 1816996/proyecto_PROCESO, 1816996/proyecto_FIN, 1816996/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:517, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE - SAN FRANCISCO LA RUINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA SAN FRANCISCO LAS RUINAS, 29960 SAN FRANCISCO LAS RUINAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 7.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.04120208, lat:17.50580879}}	20-05-2020	30-07-2020	1,484,913.01	1,484,913.01	1,484,913.01	1,484,913.01	1,484,913.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-133-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1484913.01, importe_modificado:1484913.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2300.0}}	{1817466/proyecto_INICIO, 1817466/proyecto_FIN, 1817466/proyecto_PROCESO, 1817466/proyecto_FIN, 1817466/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
463	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO EL RAIZAL - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR Y DEL EHIDO PABLO , lon:-92.25366425, lat:15.89618845}}	14-09-2020	16-10-2020	1,200,188.59	1,200,188.59	1,200,188.59	1,200,188.59	1,200,188.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-037/2020, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1200188.59, importe_modificado:1200188.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1818018/proyecto_INICIO, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN, 1818018/proyecto_INICIO, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO JORDAN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRANDISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS CASA EJIDAL LA ESCUELA Y Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO E, lon:-91.93366632, lat:17.24578314}}	11-02-2020	12-04-2020	1,849,491.20	1,849,491.20	1,849,491.20	1,849,491.20	1,849,491.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-041/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1849491.2, importe_modificado:1849491.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}	{1819129/proyecto_PROCESO, 1819129/proyecto_FIN, 1819129/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION - PROVIDENCIA FRACCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO PROVIDENCIA FRACCIÓN, 29904 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRUIB, lon:-92.13445256, lat:17.29862455}}	15-03-2020	14-04-2020	687,157.59	687,157.59	687,157.59	687,157.59	687,157.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-102/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:687157.59, importe_modificado:687157.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1819144/proyecto_INICIO, 1819144/proyecto_FIN, 1819144/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
439	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA GANADERA MUNI, lon:-92.09511116, lat:16.90315078}}	01-08-2020	30-10-2020	787,464.77	787,464.77	787,464.77	787,464.77	787,464.77	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93476, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:787464.77, importe_modificado:787464.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}}	{1819521/proyecto_INICIO, 1819521/proyecto_FIN, 1819521/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE MAYO - C. MALPASO (CAPTACION DE AGUA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO IRO. DE MAYO, 30533 IRO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE , lon:-93.12839409, lat:16.16466975}}	01-10-2020	30-11-2020	392,135.68	392,135.68	392,135.68	392,135.68	392,135.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/138-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:392135.68, importe_modificado:392135.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{1820456/proyecto_FIN, 1820456/proyecto_PROCESO, 1820456/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.54053612, lat:17.26439886}}	06-04-2020	21-04-2020	92,610.63	92,610.63	92,610.63	92,610.63	92,610.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/202, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:92610.63, importe_modificado:92610.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1820638/proyecto_INICIO, 1820638/proyecto_PROCESO, 1820638/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALÁ Y CALLE SAN CRISTOBAL, AVENIDA MAPASTEPEC AV MAPASTEPEC Y HUIXTLA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y TONALA COLONIA SANTA CRUZ, lon:-93.75004822, lat:16.09811631}}	01-05-2020	15-05-2020	199,423.48	199,423.48	199,423.48	199,423.48	199,423.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISDMF/013/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:31395.08, importe_modificado:31395.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{1821211/proyecto_INICIO, 1821211/proyecto_PROCESO, 1821211/proyecto_FIN, 1821211/proyecto_INICIO, 1821211/proyecto_PROCESO, 1821211/proyecto_FIN, 1821211/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES COLONIA CONSTITUCION, 29963 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE JOSE VASCONCELOS, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL, lon:-91.97164268, lat:17.50615645}}	13-04-2020	13-07-2020	1,197,633.91	1,197,633.91	1,197,633.91	1,197,633.91	1,197,633.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-113-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197633.91, importe_modificado:1197633.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}}	{1821358/proyecto_FIN, 1821358/proyecto_PROCESO, 1821358/proyecto_INICIO, 1821358/proyecto_PROCESO, 1821358/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
240	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE MACA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO, lon:-91.99950489, lat:17.51056037}}	30-03-2020	30-06-2020	1,648,916.57	1,648,916.57	1,648,916.57	1,648,916.57	1,648,916.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-089-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1648916.57, importe_modificado:1648916.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1821378/proyecto_INICIO, 1821378/proyecto_FIN, 1821378/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
148	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - LA PLANADA KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA LA PLANADA, 29760 LAS PLANADAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA QUE SE ENCUENTRA A 6.5 KM DE L, lon:-92.80438603, lat:17.07750792}}	18-05-2020	30-06-2020	812,217.60	812,217.60	812,217.60	812,217.60	812,217.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96533, contratista, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:812217.6, importe_modificado:812217.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1821532/proyecto_INICIO, 1821532/proyecto_FIN, 1821532/proyecto_PROCESO, 1821532/proyecto_FIN, 1821532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7820.0, meta_modificada:7820.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULIA Y TERRACERIA TOMAS MONZAR, TERRACERIA CHALAM DEL CARMEN P, lon:-92.13527603, lat:16.78889065}}	01-04-2020	31-07-2020	3,318,708.72	3,318,708.72	3,318,708.72	3,318,708.72	3,318,708.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0566/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3318708.72, importe_modificado:3318708.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7820.0}}	{1821627/proyecto_INICIO, 1821627/proyecto_FIN, 1821627/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1365, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUENAVISTA, 30503 BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ACCESA POR LA TERCERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A CUATRO CUADRAS DE LA CARRETERA TONALA PUJIJA, lon:-93.80924663, lat:16.14700539}}	18-03-2020	31-03-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008-A/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{1821941/proyecto_INICIO, 1821941/proyecto_FIN, 1821941/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO- PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL- COLOLTEEL, TERRAC, lon:-92.13878153, lat:17.09942331}}	09-09-2020	09-10-2020	617,404.05	617,404.05	617,404.05	617,404.05	617,404.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/413/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:617404.05, importe_modificado:617404.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1822203/proyecto_INICIO, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
228	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JUNCANA KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO JUNCANA, 30160 JUNCANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO L, lon:-91.92255818, lat:16.1321305}}	03-08-2020	30-10-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/081/2020, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1822329/proyecto_FIN, 1822329/proyecto_INICIO, 1822329/proyecto_FIN, 1822329/proyecto_PROCESO, 1822329/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2362	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.38, meta_modificada:8.38}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNAS DEL CARMEN - CRUCERO FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 370 INTERIOR SN BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRU, lon:-92.70509349, lat:16.64736837}}	15-01-2020	11-02-2020	1,422,342.80	1,422,342.80	1,422,342.80	1,422,342.80	1,422,342.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISO-LHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1422342.8, importe_modificado:1422342.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.38}}	{1822498/proyecto_PROCESO, 1822498/proyecto_FIN, 1822498/proyecto_INICIO, 1822498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 2DA SUR PONIENTE BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 2DA SUR PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA PONIENTE, A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-93.10710848, lat:17.18965717}}	25-05-2020	25-08-2020	732,434.12	732,434.12	732,434.12	732,434.12	732,434.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:732434.12, importe_modificado:732434.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1822540/proyecto_INICIO, 1822540/proyecto_PROCESO, 1822540/proyecto_FIN, 1822540/proyecto_PROCESO, 1822540/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3426	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.97325487, lat:16.42885243}}	07-10-2020	05-12-2020	1,560,456.15	1,560,456.15	1,560,456.15	1,560,456.15	1,560,456.15	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99369, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1560725.53, importe_modificado:1560456.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3450.0}}	{1822658/proyecto_INICIO, 1822658/proyecto_PROCESO, 1822658/proyecto_INICIO, 1822658/proyecto_FIN, 1822658/proyecto_PROCESO, 1822658/proyecto_FIN, 1822658/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.9, meta_modificada:408.9}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA CALLE QUE VA A SAN MIGUEL DE ARCANGEL Y TIERRA BLANCA , lon:-93.15165799, lat:17.13106697}}	01-09-2020	31-10-2020	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/009-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.9}}	{1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO, 1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
45		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.8, meta_modificada:520.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:307, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.66896049, lat:16.80284099}}	01-08-2020	30-10-2020	271,947.90	271,947.90	271,947.90		271,947.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0486/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:271947.9, importe_modificado:271947.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.8}}	{1823266/proyecto_INICIO, 1823266/proyecto_PROCESO, 1823266/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
426		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:910.0, meta_modificada:910.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:EJIDO BELUSARIO DOMÍNGUEZ SAN PEDRO, 30187 BELUSARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ SAN PEDRO, lon:-91.87933875, lat:16.40543784}}	08-10-2020	19-12-2020	2,213,237.49	2,213,237.49	2,213,237.49		2,213,237.49	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2213237.49, importe_modificado:2213237.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:910.0}}	{1823545/proyecto_INICIO, 1823545/proyecto_FIN, 1823545/proyecto_PROCESO, 1823545/proyecto_FIN, 1823545/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 30940 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A CD CUAUHTEMOC Y CALLE A PARQUE CENTRAL, CARRETERA SALIDA A EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.02434219, lat:15.6319838}}	17-09-2020	13-11-2020	389,114.10	389,114.10	389,114.10		389,114.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-061/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:389114.1, importe_modificado:389114.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1823697/proyecto_INICIO, 1823697/proyecto_FIN, 1823697/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL TECHADO DE CANCHA PUBLICA, lon:-93.10690618, lat:17.18951788}}	16-08-2020	30-08-2020	64,848.63	64,848.63	64,848.63		64,848.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-03/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:64848.63, importe_modificado:64848.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}}	{1823744/proyecto_FIN, 1823744/proyecto_INICIO, 1823744/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
202		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:394, direccion:EJIDO RANCHO ALEGRE, 30187 RANCHO ALEGRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, lon:-91.42140013, lat:16.22026168}}	08-10-2020	19-12-2020	389,780.49	389,780.49	389,780.49		389,780.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-APO-0075-FISM/2020, contratista:LUIS HUMBERTO ROMÁN JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:389780.49, importe_modificado:389780.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823824/proyecto_INICIO, 1823824/proyecto_PROCESO, 1823824/proyecto_INICIO, 1823824/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:144, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL NANCITO BARRIO EL NANCITO, 30940 EL NANCITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL EL NANCITO, CAMINO A EL ZAPOTAL PARA LLEGAR AL NANCITO SE AVANZAN APROXIMADAMENTE 5, lon:-92.01568371, lat:15.62706254}}	28-09-2020	16-10-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82		77,822.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-002/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1823867/proyecto_INICIO, 1823867/proyecto_FIN, 1823867/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:797, direccion:RANCHERIA ANEXO PALMA REAL, 30187 ANEXO PALMA REAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO PALMA REAL, lon:-92.07848725, lat:16.52869774}}	09-10-2020	19-12-2020	560,108.32	560,108.32	560,108.32		560,108.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0038-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:560108.32, importe_modificado:560108.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1823946/proyecto_INICIO, 1823946/proyecto_FIN, 1823946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACIA EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA, lon:-92.0364765, lat:15.61102206}}	28-09-2020	16-10-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1823947/proyecto_INICIO, 1823947/proyecto_FIN, 1823947/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO BARRIO BIENESTAR SOCIAL, 30944 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUEVA MORELIA Y CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO EN BIENESTAR SOCIAL,, lon:-92.11056607, lat:15.60230602}}	28-09-2020	16-10-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPISO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1824040/proyecto_FIN, 1824040/proyecto_PROCESO, 1824040/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.63, meta_modificada:56.63}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALZADA CRUZ DE LA CRUZ LARGA INTERIOR SN BARRIO LOS LLANITOS, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS101 KM. 87.1 Y PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR TOMANDO LA CARRETERA EST, lon:-92.57788932, lat:16.34483359}}	01-10-2020	29-11-2020	49,660.42	49,660.42	49,660.42	49,660.42	49,660.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.63}}	{1824162/proyecto_INICIO, 1824162/proyecto_FIN, 1824162/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA SECCION, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2DA SECCION SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE E, lon:-91.82350697, lat:17.60727989}}	17-08-2020	17-11-2020	333,761.81	333,761.81	333,761.81	333,761.81	333,761.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-008/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:333761.81, importe_modificado:333761.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1824232/proyecto_PROCESO, 1824232/proyecto_INICIO, 1824232/proyecto_FIN, 1824232/proyecto_INICIO, 1824232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:69, direccion:RANCHERIA MORELIA, 30187 MORELIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, lon: 91.86772311, lat:16.30882983}}	09-10-2020	19-12-2020	771,433.08	771,433.08	771,433.08	771,433.08	771,433.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0053-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:771433.08, importe_modificado:771433.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1824678/proyecto_INICIO, 1824678/proyecto_FIN, 1824678/proyecto_PROCESO, 1824678/proyecto_FIN, 1824678/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:BARRIO SAN ANTONIO BOMBANO, 00000 SAN ANTONIO BOMBANO, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA MPIO BERRIOZABAL Y CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ, LOC. BOMBANO MPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS EN LA ESC. PRIMARIA LIC. EFRAIN ARANDA OSORIO, lon:-93.30639102, lat:16.75428923}}	30-04-2020	30-06-2020	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-007/2020, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1836000.0, importe_modificado:1836000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}	{1825208/proyecto_INICIO, 1825208/proyecto_FIN, 1825208/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZELTAL MUKUL-JA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-92.10303945, lat:17.61481647}}	01-07-2020	30-09-2020	1,534,633.80	1,534,633.80	1,534,633.80	1,534,633.80	1,534,633.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94806, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1534633.8, importe_modificado:1534633.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}}	{1825255/proyecto_INICIO, 1825255/proyecto_FIN, 1825255/proyecto_PROCESO, 1825255/proyecto_FIN, 1825255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:EJIDO LA AURORA, 30187 LA AURORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA TRAMO SAN CARLOS LA AURORA DEL KM 0000 AL KM 2100, lon:-91.60256526, lat:16.38301113}}	12-10-2020	29-12-2020	613,248.47	613,248.47	613,248.47	613,248.47	613,248.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0033-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:613248.47, importe_modificado:613248.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}}	{1825980/proyecto_INICIO, 1825980/proyecto_PROCESO, 1825980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11184747, lat:16.63249479}}	08-06-2020	31-07-2020	534,680.06	534,680.06	534,680.06	534,680.06	534,680.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:534680.06, importe_modificado:534680.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.0}}	{1826019/proyecto_INICIO, 1826019/proyecto_PROCESO, 1826019/proyecto_FIN, 1826019/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOC, lon:-92.53600722, lat:17.26465191}}	16-03-2020	31-03-2020	158,761.08	158,761.08	158,761.08	158,761.08	158,761.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}}	{1826042/proyecto_FIN, 1826042/proyecto_PROCESO, 1826042/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN-DESIVIO ARROYO GRANDE - BUENAVISTA LA MONTAÑA undefined + undefined RANCHERIA ARROYO GRANDE, 29755 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E, lon:-92.87063622, lat:17.17479459}}	01-10-2020	30-11-2020	755,710.08	755,710.08	755,710.08	755,710.08	755,710.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:755710.08, importe_modificado:755710.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1826060/proyecto_INICIO, 1826060/proyecto_PROCESO, 1826060/proyecto_FIN, 1826060/proyecto_PROCESO, 1826060/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4871	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE NORTE PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO LA LOMITA Y AVENIDA 6A AVENIDA NORTE PONIENTE, AVENIDA 7A AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.90064534, lat:17.16583819}}	01-10-2020	30-12-2020	4,545,302.77	4,545,302.77	4,545,302.77	4,545,302.77	4,545,302.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-031/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:4545302.77, importe_modificado:4545302.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1826105/proyecto_FIN, 1826105/proyecto_INICIO, 1826105/proyecto_PROCESO, 1826105/proyecto_FIN, 1826105/proyecto_INICIO, 1826105/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:322, direccion:EJIDO CARMEN BUENAVISTA, 29826 CARMEN BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CARMEN BUENAVISTA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS., lon:-92.74414373, lat:17.1885768}}	01-02-2020	01-05-2020	2,184,000.00	2,184,000.00	2,184,000.00	2,184,000.00	2,184,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-010/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2184000.0, importe_modificado:2184000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}	{1826215/proyecto_INICIO, 1826215/proyecto_FIN, 1826215/proyecto_PROCESO, 1826215/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 30 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 6.8, lon:-92.07122473, lat:17.46087366}}	01-07-2020	31-12-2020	563,405.63	563,405.63	563,405.63	563,405.63	563,405.63	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93967, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:563405.63, importe_modificado:563405.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}	{1826423/proyecto_PROCESO, 1826423/proyecto_INICIO, 1826423/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
277	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 200 EJIDO NUEVA ESPERANZA LA ESPERANZA, 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS P, lon:-91.67670772, lat:17.11230205}}	01-08-2020	01-10-2020	1,195,928.00	1,195,928.00	1,195,928.00	1,195,928.00	1,195,928.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0578/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1195928.0, importe_modificado:1195928.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{1826874/proyecto_INICIO, 1826874/proyecto_PROCESO, 1826874/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:EJIDO CRISTOBAL COLON, 30438 CRISTOBAL COLON, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUCIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLE, lon:-93.58886698, lat:16.57211722}}	07-09-2020	21-09-2020	276,126.30	276,126.30	276,126.30	276,126.30	276,126.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/010-2020, contratista:ISAI ENRIQUE ZARATE CORTES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:276126.3, importe_modificado:276126.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}}	{1827547/proyecto_PROCESO, 1827547/proyecto_INICIO, 1827547/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 72 + 500 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA CAMPO ALEGRE, CARRETERA SAN MARTIN PARA SALIR A LA OBRA PAR, lon:-91.88761281, lat:16.89055686}}	01-08-2020	01-10-2020	544,614.10	544,614.10	544,614.10	544,614.10	544,614.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0583/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:544614.1, importe_modificado:544614.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1827632/proyecto_FIN, 1827632/proyecto_PROCESO, 1827632/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVIN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVIN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SA, lon:-92.4763247, lat:16.45419794}}	30-03-2020	27-07-2020	1,835,675.00	1,835,675.00	1,835,675.00	1,835,675.00	1,835,675.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1827928/proyecto_PROCESO, 1827928/proyecto_INICIO, 1827928/proyecto_FIN, 1827928/proyecto_PROCESO, 1827928/proyecto_FIN, 1827928/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:345, direccion:EJIDO EL VERGELITO, 30187 EL VERGELITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGELITO, lon:-92.07177437, lat:16.57794502}}	24-10-2020	29-12-2020	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1828396/proyecto_INICIO, 1828396/proyecto_FIN, 1828396/proyecto_PROCESO, 1828396/proyecto_INICIO, 1828396/proyecto_PROCESO, 1828396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE CHIQUINILLAL EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66278373, lat:15.78729446}}	01-10-2020	31-10-2020	107,506.06	107,506.06	107,506.06	107,506.06	107,506.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT020/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:107506.06, importe_modificado:107506.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1828397/proyecto_INICIO, 1828397/proyecto_PROCESO, 1828397/proyecto_FIN, 1828397/proyecto_INICIO, 1828397/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4871	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2361.6, meta_modificada:2361.6}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL 195 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL 195 Y , LA OBRA SE UBICARA DESDE EL BARRIO SAN LORENZO EN A, lon:-92.896062, lat:17.16089237}}	05-10-2020	19-12-2020	2,614,358.98	2,614,358.98	2,614,358.98	2,614,358.98	2,614,358.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2614358.98, importe_modificado:2614358.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2361.6}}	{1828403/proyecto_INICIO, 1828403/proyecto_FIN, 1828403/proyecto_PROCESO, 1828403/proyecto_FIN, 1828403/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, 29386 CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENTR, lon:-92.84808498, lat:16.41871766}}	05-10-2020	20-11-2020	322,896.32	322,896.32	322,896.32	322,896.32	322,896.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:322896.32, importe_modificado:322896.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1828512/proyecto_INICIO, 1828512/proyecto_FIN, 1828512/proyecto_PROCESO, 1828512/proyecto_FIN, 1828512/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:EJIDO RAFAEL RAMÍREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMÍREZ, lon:-91.94550436, lat:16.46137501}}	26-10-2020	29-12-2020	183,400.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:183400.0, importe_modificado:183400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}}	{1828700/proyecto_PROCESO, 1828700/proyecto_FIN, 1828700/proyecto_INICIO, 1828700/proyecto_PROCESO, 1828700/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
1032	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.42, meta_modificada:122.42}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30738 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JANEIRO Y CALLE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE RIO NILO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR SOBRE LA 6A A, lon:-92.25104234, lat:14.94167781}}	01-10-2020	31-12-2020	2,926,585.00	2,926,585.00	2,926,585.00	2,926,585.00	2,926,585.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CO/0074/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2926585.0, importe_modificado:2926585.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.42}}	{1828729/proyecto_INICIO, 1828729/proyecto_PROCESO, 1828729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA EL ROBLE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE JIMENEZ, CALLE LAS AMERICAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS ROBLES PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIR, lon:-91.98091763, lat:17.52229553}}	17-07-2020	17-09-2020	646,097.94	646,097.94	646,097.94	646,097.94	646,097.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-148-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:646097.94, importe_modificado:646097.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{1828821/proyecto_FIN, 1828821/proyecto_INICIO, 1828821/proyecto_PROCESO, 1828821/proyecto_INICIO, 1828821/proyecto_PROCESO, 1828821/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:849, direccion:EJIDO MARGARITA LAS BELLAS, 30187 MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARGARITA LAS BELLAS, lon:-91.4941822, lat:16.34417206}}	26-10-2020	29-12-2020	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1828866/proyecto_INICIO, 1828866/proyecto_FIN, 1828866/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:165, direccion:EJIDO PLAN DE SANTO TOMÁS, 30187 PLAN DE SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SANTO TOMÁS, lon:-91.58239764, lat:16.41356534}}	26-10-2020	29-12-2020	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:21000.0, importe_modificado:21000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1828870/proyecto_PROCESO, 1828870/proyecto_FIN, 1828870/proyecto_INICIO, 1828870/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30187 FELIPE CARRILLO PUERTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-91.71504798, lat:16.38759862}}	27-10-2020	29-12-2020	962,763.86	962,763.86	962,763.86	962,763.86	962,763.86	962,763.86	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:962763.86, importe_modificado:962763.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829119/proyecto_INICIO, 1829119/proyecto_FIN, 1829119/proyecto_PROCESO, 1829119/proyecto_FIN, 1829119/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2360	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIV, lon:-92.7203644, lat:16.61209326}}	01-04-2020	30-04-2020	292,438.00	292,438.00	292,438.00	292,438.00	292,438.00	292,438.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-008/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:292438.0, importe_modificado:292438.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}}	{1829135/proyecto_FIN, 1829135/proyecto_INICIO, 1829135/proyecto_FIN, 1829135/proyecto_INICIO, 1829135/proyecto_PROCESO, 1829135/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET- JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILOŃ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACERIA JOL , lon:-91.8224582, lat:17.05395843}}	30-09-2020	29-12-2020	592,144.53	592,144.53	592,144.53	592,144.53	592,144.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/437/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:592144.53, importe_modificado:592144.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1829305/proyecto_INICIO, 1829305/proyecto_FIN, 1829305/proyecto_PROCESO, 1829305/proyecto_FIN, 1829305/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
562	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.6, meta_modificada:930.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 35 PONIENTE Y CALLE 37 PONIENTE, AVENIDA 12 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENT Y 35 PONIENTE ENTRE 12 , lon:-92.16615289, lat:15.00439878}}	15-08-2020	13-11-2020	1,206,255.28	1,206,255.28	1,206,255.28	1,206,255.28	1,206,255.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1206255.28, importe_modificado:1206255.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.6}}	{1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.77, meta_modificada:205.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 1A SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 5A ORIENTE, lon:-93.16018285, lat:16.13330839}}	12-10-2020	12-11-2020	500,056.99	500,056.99	500,056.99	500,056.99	500,056.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/152-2020, contratista:CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:500056.99, importe_modificado:500056.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.77}}	{1829517/proyecto_INICIO, 1829517/proyecto_FIN, 1829517/proyecto_PROCESO, 1829517/proyecto_INICIO, 1829517/proyecto_PROCESO, 1829517/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
696	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.8, meta_modificada:1689.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA Y AVENIDA LAS ORQUIDEAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LA CEIBA, CALLE LOS CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MI, lon:-92.24560079, lat:14.9257878}}	01-10-2020	31-12-2020	1,942,522.24	1,942,522.24	1,942,522.24	1,942,522.24	1,942,522.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2020, contratista:O GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1970929.0, importe_modificado:1970929.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1689.8}}	{1829594/proyecto_PROCESO, 1829594/proyecto_INICIO, 1829594/proyecto_PROCESO, 1829594/proyecto_INICIO, 1829594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:EJE VIAL EL PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA EJIDO OSUMACINTA, 29190 AGUA FRÍA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, LA OBRA SE LOCALIZA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSU, lon:-93.03740682, lat:16.85780694}}	02-06-2020	07-07-2020	17,089.71	17,089.71	17,089.71	17,089.71	17,089.71	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90198, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:17089.71, importe_modificado:17089.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_INICIO, 1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_PROCESO, 1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:163, direccion:EJIDO SANTIAGO GUELATAO, 30187 SANTIAGO GUELATAO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUELATAO, lon:-91.78316756, lat:16.46234801}}	29-10-2020	29-12-2020	965,176.25	965,176.25	965,176.25	965,176.25	965,176.25	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:965176.25, importe_modificado:965176.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1829959/proyecto_INICIO, 1829959/proyecto_PROCESO, 1829959/proyecto_INICIO, 1829959/proyecto_FIN, 1829959/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:210, direccion:EJIDO JERUSALÉN, 30187 JERUSALÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALÉN, lon:-91.38062175, lat:16.1803016}}	30-10-2020	29-12-2020	3,479,975.42	3,479,975.42	3,479,975.42	3,479,975.42	3,479,975.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0079-FISM/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3479975.42, importe_modificado:3479975.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1830090/proyecto_PROCESO, 1830090/proyecto_FIN, 1830090/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON CASTELLANOS - ABSALON CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR DO, lon:-90.64905509, lat:16.15445255}}	03-08-2020	28-08-2020	500,162.73	500,162.73	500,162.73	500,162.73	500,162.73	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89990, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:500162.73, importe_modificado:500162.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1830695/proyecto_INICIO, 1830695/proyecto_FIN, 1830695/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA, lon:-91.65897769, lat:16.18079105}}	26-10-2020	26-11-2020	857,434.22	857,434.22	857,434.22	857,434.22	857,434.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0033/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUIJO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:857434.22, importe_modificado:857434.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1830860/proyecto_INICIO, 1830860/proyecto_PROCESO, 1830860/proyecto_FIN, 1830860/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
750	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63764059, lat:16.29070713}}	03-11-2020	31-12-2020	990,336.71	990,336.71	990,336.71	990,336.71	990,336.71	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:990336.71, importe_modificado:990336.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1831017/proyecto_PROCESO, 1831017/proyecto_INICIO, 1831017/proyecto_PROCESO, 1831017/proyecto_FIN, 1831017/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL PUEBLO, lon:-90.79618518, lat:16.08285566}}	01-07-2020	03-08-2020	1,075,221.78	1,075,221.78	1,075,221.78	1,075,221.78	1,075,221.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-005/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1075221.78, importe_modificado:1075221.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}	{1831493/proyecto_FIN, 1831493/proyecto_PROCESO, 1831493/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1236	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TACANA INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE NERY VELA Y CALLE ROBLE, CALLE IMNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AVENI, lon:-92.2483711, lat:14.92244943}}	01-10-2020	31-12-2020	3,507,619.00	3,507,619.00	3,507,619.00	3,507,619.00	3,507,619.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3507619.0, importe_modificado:3507619.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}}	{1831619/proyecto_INICIO, 1831619/proyecto_PROCESO, 1831619/proyecto_FIN, 1831619/proyecto_PROCESO, 1831619/proyecto_FIN, 1831619/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:503, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS - LA VAINILLA KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA LA SOLEDAD, 30580 LA SOLEDAD, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y TERRACERÍA LA SOLEDAD - FINCA SAN JUAN, , lon:-92.76691494, lat:15.27151515}}	02-11-2020	15-12-2020	319,557.27	319,557.27	319,557.27	319,557.27	319,557.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:319557.27, importe_modificado:319557.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}}	{1831833/proyecto_INICIO, 1831833/proyecto_FIN, 1831833/proyecto_PROCESO, 1831833/proyecto_FIN, 1831833/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:RANCHERIA POMILO, 29774 POMILO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.92474987, lat:16.98754129}}	18-05-2020	20-06-2020	1,797,714.23	1,797,714.23	1,797,714.23	1,797,714.23	1,797,714.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1797714.23, importe_modificado:1797714.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_FIN, 1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.5, meta_modificada:200.5}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHASCHAHUAL, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28011647, lat:15.75597662}}	01-03-2020	31-03-2020	78,747.95	78,747.95	78,747.95	78,747.95	78,747.95	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93552, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:78747.95, importe_modificado:78747.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.5}}	{1832207/proyecto_INICIO, 1832207/proyecto_FIN, 1832207/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.7, meta_modificada:1141.7}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICA EN ACAPETAHU, lon:-92.72531983, lat:15.31702908}}	02-11-2020	30-12-2020	906,938.46	906,938.46	906,938.46	906,938.46	906,938.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/04 9/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:906938.46, importe_modificado:906938.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.7}}	{1832388/proyecto_INICIO, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:COLONIA MIRADOR, 29770 EL MIRADOR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 50 MTS DEL RESTAURANT EL MIRADOR., lon:-92.89819935, lat:16.99061268}}	27-07-2020	27-08-2020	400,112.25	400,112.25	400,112.25	400,112.25	400,112.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400112.25, importe_modificado:400112.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_INICIO, 1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_PROCESO, 1832536/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, 1 AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA DOCE DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAB, lon:-92.43744373, lat:16.52835709}}	22-04-2020	19-08-2020	2,937,080.00	2,937,080.00	2,937,080.00	2,937,080.00	2,937,080.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-015/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2937080.0, importe_modificado:2937080.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1832691/proyecto_INICIO, 1832691/proyecto_FIN, 1832691/proyecto_PROCESO, 1832691/proyecto_FIN, 1832691/proyecto_PROCESO, 1832691/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR, lon:-91.7176956, lat:16.44171716}}	07-11-2020	31-12-2020	1,786,048.97	1,786,048.97	1,786,048.97	1,786,048.97	1,786,048.97	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1786048.97, importe_modificado:1786048.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}	{1832846/proyecto_INICIO, 1832846/proyecto_FIN, 1832846/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCALID, lon:-92.61981274, lat:17.26427806}}	04-09-2020	30-10-2020	597,649.48	597,649.48	597,649.48	597,649.48	597,649.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-125/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:597649.48, importe_modificado:597649.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}}	{1832869/proyecto_INICIO, 1832869/proyecto_FIN, 1832869/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMON, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MOMON, lon:-91.74163574, lat:16.33001944}}	08-11-2020	31-12-2020	210,136.08	210,136.08	210,136.08	210,136.08	210,136.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0090-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:210136.08, importe_modificado:210136.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1832969/proyecto_PROCESO, 1832969/proyecto_FIN, 1832969/proyecto_INICIO, 1832969/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMATE KILÓMETRO 9 + 7 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE QUE SE UBICA A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.78193476, lat:17.10915991}}	13-04-2020	30-06-2020	1,309,896.83	1,309,896.83	1,309,896.83	1,309,896.83	1,309,896.83	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96450, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1309896.83, importe_modificado:1309896.83}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}	{1833233/proyecto_FIN, 1833233/proyecto_PROCESO, 1833233/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, 29774 MONTE GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.86217264, lat:16.93902394}}	27-07-2020	21-09-2020	1,948,705.92	1,948,705.92	1,948,705.92	1,948,705.92	1,948,705.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/C/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1948705.92, importe_modificado:1948705.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1833746/proyecto_INICIO, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
177	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2778.0, meta_modificada:2778.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NUM 195 Y RETORNO AGUSTÍN ITURBIDE, CARRE, lon:-92.96529381, lat:17.31948488}}	24-08-2020	30-12-2020	1,358,969.67	1,358,969.67	1,358,969.67	1,358,969.67	1,358,969.67	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92783, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1358969.67, importe_modificado:1358969.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2778.0}}	{1833827/proyecto_INICIO, 1833827/proyecto_PROCESO, 1833827/proyecto_FIN, 1833827/proyecto_INICIO, 1833827/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
520	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90403383, lat:17.00069221}}	29-07-2020	31-08-2020	301,588.68	301,588.68	301,588.68	301,588.68	301,588.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/C/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:301588.68, importe_modificado:301588.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}}	{1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN, 1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
850	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-91.90874391, lat:16.29346948}}	11-11-2020	31-12-2020	393,055.80	393,055.80	393,055.80	393,055.80	393,055.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:393675.25, importe_modificado:393055.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}}	{1834251/proyecto_PROCESO, 1834251/proyecto_INICIO, 1834251/proyecto_FIN, 1834251/proyecto_PROCESO, 1834251/proyecto_FIN, 1834251/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5315	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE NTE. OTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN SEBASTIAN, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECER, lon:-92.05137827, lat:16.12182162}}	03-08-2020	01-10-2020	2,851,346.27	2,851,346.27	2,851,346.27	2,851,346.27	2,851,346.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/084/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2851346.27, importe_modificado:2851346.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834359/proyecto_INICIO, 1834359/proyecto_PROCESO, 1834359/proyecto_FIN, 1834359/proyecto_INICIO, 1834359/proyecto_PROCESO, 1834359/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:COLONIA PALMA REAL, 29776 PALMA REAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN TRAMOS AISLA, lon:-93.04998802, lat:17.01916148}}	14-08-2020	15-09-2020	393,091.66	393,091.66	393,091.66	393,091.66	393,091.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/C/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:393091.66, importe_modificado:393091.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1834443/proyecto_INICIO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3735	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y BOULEVARD PROLONGACION DE LA QUINTA AVENIDA SUR, SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL SUR POST, lon:-92.38769544, lat:15.01840512}}	04-05-2020	17-07-2020	1,180,041.95	1,180,041.95	1,180,041.95	1,180,041.95	1,180,041.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/007/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1399814.15, importe_modificado:1180041.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1835001/proyecto_INICIO, 1835001/proyecto_FIN, 1835001/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - BUENA VISTA SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO BUENA VISTA SAN SEBASTIÁN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 2A. SECCI, lon:-92.14612973, lat:17.10195526}}	03-11-2020	30-12-2020	645,752.31	645,752.31	645,752.31	645,752.31	645,752.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/452/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:645752.31, importe_modificado:645752.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{1835007/proyecto_INICIO, 1835007/proyecto_PROCESO, 1835007/proyecto_INICIO, 1835007/proyecto_PROCESO, 1835007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBRAMIENTO CHILON - XEXALIA ZDA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 110 EJIDO XEXALIA ZDA. SECCION, 29940 XEXALIA SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALIA Y , SE UBICA A 15.91 KM. DE LA , lon:-92.16332424, lat:17.04793269}}	04-11-2020	31-12-2020	500,554.31	500,554.31	500,554.31	500,554.31	500,554.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/454/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500554.31, importe_modificado:500554.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1835050/proyecto_PROCESO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE RALIZARAN MUROS EN LOS BARRIOS DE TEJERRIA BARRIO CANDELARIA Y BARRIO EL BARRIO NUEVO, ESTOS BARRIOS SE ENCUENTRAS AL NORESTE DE DEL PARQUE CENTRAL A 5, lon:-92.29266979, lat:15.7429105}}	01-06-2020	30-06-2020	89,515.38	89,515.38	89,515.38	89,515.38	89,515.38	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94085, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.38, importe_modificado:89515.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}}	{1835686/proyecto_INICIO, 1835686/proyecto_FIN, 1835686/proyecto_PROCESO, 1835686/proyecto_FIN, 1835686/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.5, meta_modificada:200.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO LA PINTA, 30124 LA PINTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO EJIDO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR, PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO, LAS BRISAS LLEGANDO A EJIDO , lon:-92.44202117, lat:15.74235884}}	01-06-2020	30-06-2020	74,596.15	74,596.15	74,596.15	74,596.15	74,596.15	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94138, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74596.15, importe_modificado:74596.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.5}}	{1835849/proyecto_PROCESO, 1835849/proyecto_INICIO, 1835849/proyecto_FIN, 1835849/proyecto_PROCESO, 1835849/proyecto_FIN, 1835849/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30849057, lat:15.69250117}}	01-06-2020	30-06-2020	44,757.69	44,757.69	44,757.69	44,757.69	44,757.69	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93886, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}}	{1835892/proyecto_PROCESO, 1835892/proyecto_FIN, 1835892/proyecto_INICIO, 1835892/proyecto_PROCESO, 1835892/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3007.3, meta_modificada:3007.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM ENTRADA A LAZARO CÁRDENAS PASANDO EL JEIDO LAZARO CARDENAS, PASANDO COFRE BAJO A 2 KM, lon:-92.30574794, lat:15.68210091}}	01-07-2020	31-07-2020	787,185.85	787,185.85	787,185.85	787,185.85	787,185.85	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93698, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:787185.85, importe_modificado:787185.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3007.3}}	{1836073/proyecto_INICIO, 1836073/proyecto_FIN, 1836073/proyecto_PROCESO, 1836073/proyecto_INICIO, 1836073/proyecto_PROCESO, 1836073/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE ALLENDE, CALLE PROGRESO ORIENTE SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, LAS ACCI, lon:-92.72074324, lat:17.06340579}}	17-11-2020	15-12-2020	128,749.50	128,749.50	128,749.50	128,749.50	128,749.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89082, contratista:, convocante:MUNIPIO EL BOSQUE, monto:128749.5, importe_modificado:128749.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}}	{1836156/proyecto_INICIO, 1836156/proyecto_FIN, 1836156/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.06, meta_modificada:44.06}}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NORTE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMAICNTA CHIAPAS EN LA CALLE J, lon:-93.08952998, lat:16.93816098}}	19-10-2020	02-11-2020	14,805.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90231, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:14805.0, importe_modificado:14805.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.06}}	{1836248/proyecto_INICIO, 1836248/proyecto_PROCESO, 1836248/proyecto_FIN, 1836248/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:306.0, meta_modificada:306.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTÉS EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE SAN , lon:-92.72521849, lat:17.05808412}}	18-11-2020	15-12-2020	385,011.00	385,011.00	385,011.00	385,011.00	385,011.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89099, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:385011.0, importe_modificado:385011.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:306.0}}	{1836535/proyecto_INICIO, 1836535/proyecto_FIN, 1836535/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CEREZOS COLONIA SAN MIGUEL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS CEREZOS Y BOULEVARD ENTRADA DEL ARCO, CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL , lon:-92.62975629, lat:16.71874573}}	20-10-2020	03-12-2020	319,786.09	319,786.09	319,786.09	319,786.09	319,786.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2020, contratista:LA CUÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:319786.09, importe_modificado:319786.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}}	{1836636/proyecto_INICIO, 1836636/proyecto_PROCESO, 1836636/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.89079121, lat:17.53193245}}	01-06-2020	30-12-2020	415,251.54	415,251.54	415,251.54	415,251.54	415,251.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93519, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:415251.54, importe_modificado:415251.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:385.0}}	{1836744/proyecto_PROCESO, 1836744/proyecto_INICIO, 1836744/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
440	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.86, meta_modificada:241.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA AVENIDA SUR, CAMINO AL CHORRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO TOMAS CALLE CENTRAL SUR ENTRE 3A SUR OR, lon:-93.01594701, lat:17.24578938}}	20-07-2020	03-08-2020	486,159.72	486,159.72	486,159.72	486,159.72	486,159.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-L012/2020, contratista:NEIL HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:486159.72, importe_modificado:486159.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.86}}	{1836762/proyecto_INICIO, 1836762/proyecto_FIN, 1836762/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.1, meta_modificada:1473.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA , lon:-92.62285392, lat:15.69336867}}	17-11-2020	31-12-2020	1,519,334.29	1,519,334.29	1,519,334.29	1,519,334.29	1,519,334.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/020-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1519334.29, importe_modificado:1519334.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.1}}	{1836809/proyecto_PROCESO, 1836809/proyecto_FIN, 1836809/proyecto_PROCESO, 1836809/proyecto_INICIO, 1836809/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:EJIDO LA ESTACIÓN, 30187 LA ESTACIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN, lon:-91.54221798, lat:16.23721209}}	18-11-2020	31-12-2020	243,590.16	243,590.16	243,590.16	243,590.16	243,590.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:243590.16, importe_modificado:243590.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1837099/proyecto_INICIO, 1837099/proyecto_PROCESO, 1837099/proyecto_INICIO, 1837099/proyecto_FIN, 1837099/proyecto_PROCESO, 1837099/proyecto_FIN, 1837099/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.0, meta_modificada:621.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN OCOTAL GRUPO UNO, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA, lon:-92.75321427, lat:17.00680104}}	19-11-2020	15-12-2020	781,924.00	781,924.00	781,924.00	781,924.00	781,924.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89111, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:781924.0, importe_modificado:781924.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.0}}	{1837204/proyecto_INICIO, 1837204/proyecto_FIN, 1837204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
129	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO LA FUENTE - LAS MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 60 BARRIO LA FUENTE, 30135 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONDUCIENDOSE DEL CAMINO LA FUENTE A 20 DE NOVIEMBRE A CIEN, lon:-92.21034023, lat:15.58396069}}	02-10-2020	28-12-2020	1,191,096.68	1,191,096.68	1,191,096.68	1,191,096.68	1,191,096.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20 20/30, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1191096.68, importe_modificado:1191096.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_PROCESO, 1837232/proyecto_FIN, 1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOS PASOS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CORTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE DOS PASOS ENTRE LAS CALLES CORTÉS Y 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN, lon:-92.72546701, lat:17.05862941}}	19-11-2020	15-12-2020	100,056.96	100,056.96	100,056.96	100,056.96	100,056.96	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89122, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100056.96, importe_modificado:100056.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}	{1837377/proyecto_INICIO, 1837377/proyecto_FIN, 1837377/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:47, direccion:RANCHERIA DIEZ DE ABRIL DEL 94, 30187 GUADALUPE CHIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA DIEZ DE ABRIL DEL 94 A 1.50 KM DE LA LOCALIDAD GUADALUPE CHIQUITO., lon:-91.90224754, lat:16.33975837}}	18-11-2020	31-12-2020	299,284.00	299,284.00	299,284.00	299,284.00	299,284.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:299284.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{1837418/proyecto_PROCESO, 1837418/proyecto_INICIO, 1837418/proyecto_FIN, 1837418/proyecto_PROCESO, 1837418/proyecto_FIN, 1837418/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL , lon:-92.5762932, lat:17.3023208}}	01-09-2020	30-10-2020	295,467.49	295,467.49	295,467.49	295,467.49	295,467.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-123/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1837486/proyecto_INICIO, 1837486/proyecto_FIN, 1837486/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.84, meta_modificada:2.84}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:478, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 RANCHERIA AMPLIACION 2DA EMILIO RABASA, 29960 AMPLIACIÓN 2DA. EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.12786372, lat:17.64048361}}	20-08-2020	30-11-2020	1,578,690.71	1,578,690.71	1,578,690.71	1,578,690.71	1,578,690.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-152-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1578690.71, importe_modificado:1578690.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.84}}	{1837612/proyecto_INICIO, 1837612/proyecto_FIN, 1837612/proyecto_PROCESO, 1837612/proyecto_FIN, 1837612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAICES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 104.6 MARGEN DERECHO RECORRIENDO POR 4., lon:-92.47529163, lat:16.26039771}}	04-11-2020	03-12-2020	225,862.44	225,862.44	225,862.44		225,862.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1837717/proyecto_INICIO, 1837717/proyecto_FIN, 1837717/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2099.9, meta_modificada:2099.9}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA CEIBA, TERRACERIA PARAISO PARA LLEGAR NOS DIRIJ, lon:-92.07758866, lat:16.88251265}}	01-09-2020	15-12-2020	1,999,996.82	1,999,996.82	1,999,996.82		1,999,996.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0617/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.82, importe_modificado:1999996.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2099.9}}	{1837813/proyecto_INICIO, 1837813/proyecto_PROCESO, 1837813/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3087	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA OTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4TA NTE Y AVENIDA 3 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-93.21280187, lat:17.09860082}}	19-11-2020	30-12-2020	128,879.41	128,879.41	128,879.41		128,879.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-056/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:128879.41, importe_modificado:128879.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	{1838022/proyecto_FIN, 1838022/proyecto_INICIO, 1838022/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:330, direccion:EJIDO SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, 30187 SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, lon:-91.857944, lat:16.50413296}}	20-11-2020	31-12-2020	332,786.96	332,786.96	332,786.96		332,786.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100110, contratista: convocante:MUNICIOPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:332786.96, importe_modificado:332786.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1838395/proyecto_INICIO, 1838395/proyecto_PROCESO, 1838395/proyecto_FIN, 1838395/proyecto_INICIO, 1838395/proyecto_FIN, 1838395/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:861.06, meta_modificada:861.06}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2928, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PICHUCALCO Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO SAN GREGORIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.2068081, lat:16.54395903}}	01-08-2020	30-11-2020	2,299,886.27	2,299,886.27	2,299,886.27		2,299,886.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0614/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299886.27, importe_modificado:2299886.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:861.06}}	{1838513/proyecto_INICIO, 1838513/proyecto_PROCESO, 1838513/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
603	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 580 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GEMEL LAS GOLONDRINAS Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE UB, lon:-92.31460339, lat:17.07819157}}	30-09-2020	23-10-2020	1,480,431.24	1,480,431.24	1,480,431.24	1,480,431.24	1,480,431.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/449/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1480431.24, importe_modificado:1480431.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1838642/proyecto_INICIO, 1838642/proyecto_INICIO, 1838642/proyecto_PROCESO, 1838642/proyecto_FIN, 1838642/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ EN BARRIO SANTA CECILIA BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA, ÉSTOS BARRIO SE ENCUENTA EN CABECERA MUNICIPAL A 4 6 Y 8 CUADEAS DEL PARQUE CENTRAL A, lon:-92.29223917, lat:15.74314115}}	01-04-2020	30-04-2020	895,153.80	895,153.80	895,153.80	895,153.80	895,153.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94004, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:895153.8, importe_modificado:895153.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2406.0}}	{1838962/proyecto_INICIO, 1838962/proyecto_FIN, 1838962/proyecto_PROCESO, 1838962/proyecto_FIN, 1838962/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:882.2, meta_modificada:882.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL BAARIO CRUZ GRANDE SE ENCUENTRA A 8 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO ESTE FENTE DEL CAMPO EJIDAL, lon:-92.28741047, lat:15.73489869}}	01-04-2020	30-04-2020	328,223.06	328,223.06	328,223.06	328,223.06	328,223.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94025, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:328223.06, importe_modificado:328223.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:882.2}}	{1838988/proyecto_INICIO, 1838988/proyecto_FIN, 1838988/proyecto_PROCESO, 1838988/proyecto_FIN, 1838988/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
695	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE SIBANILÍ POCOLUM, 29487 SIBANILÍ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A S, lon:-92.46050745, lat:16.87576376}}	19-03-2020	17-05-2020	2,818,640.06	2,818,640.06	2,818,640.06	2,818,640.06	2,818,640.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRA/004/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2818640.06, importe_modificado:2818640.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839315/proyecto_INICIO, 1839315/proyecto_PROCESO, 1839315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98925509, lat:16.24423851}}	10-11-2020	25-11-2020	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90337, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}}	{1839421/proyecto_INICIO, 1839421/proyecto_FIN, 1839421/proyecto_PROCESO, 1839421/proyecto_FIN, 1839421/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE HACIA EL RIO, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA VENIDA CENTRAL DEL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.66536361, lat:16.54531588}}	12-10-2020	26-10-2020	251,225.00	251,225.00	251,225.00	251,225.00	251,225.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:251225.0, importe_modificado:251225.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1839427/proyecto_INICIO, 1839427/proyecto_PROCESO, 1839427/proyecto_FIN, 1839427/proyecto_PROCESO, 1839427/proyecto_FIN, 1839427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 30 RANCHERIA MEDELLÍN 2DA SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-92.30417301, lat:17.69381759}}	01-07-2020	30-12-2020	1,088,110.08	1,088,110.08	1,088,110.08	1,088,110.08	1,088,110.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93504, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1088110.08, importe_modificado:1088110.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}}	{1839531/proyecto_PROCESO, 1839531/proyecto_INICIO, 1839531/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:CIUDAD PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02736811, lat:16.47452214}}	23-11-2020	31-12-2020	1,933,409.96	1,933,409.96	1,933,409.96	1,933,409.96	1,933,409.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0087-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1933409.96, importe_modificado:1933409.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1839561/proyecto_INICIO, 1839561/proyecto_FIN, 1839561/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES EN AV PROLONGACION DE GUERRE, lon:-93.74657448, lat:16.09025565}}	01-10-2020	15-10-2020	119,313.56	119,313.56	119,313.56	119,313.56	119,313.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/PM/SOP/COT-FISMDF/035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:119313.56, importe_modificado:119313.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	{1839843/proyecto_INICIO, 1839843/proyecto_FIN, 1839843/proyecto_PROCESO, 1839843/proyecto_FIN, 1839843/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, TERRACERIA BUENOS AIRES SALIMOS DE CAB, lon:-92.09600148, lat:16.88929845}}	01-10-2020	30-12-2020	999,863.57	999,863.57	999,863.57	999,863.57	999,863.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0639/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999863.57, importe_modificado:999863.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1839893/proyecto_INICIO, 1839893/proyecto_PROCESO, 1839893/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.29, meta_modificada:170.29}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPO DE FUTBOOL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL RIO PACHEN Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.66961812, lat:16.154165738}}	05-11-2020	04-12-2020	387,645.54	387,645.54	387,645.54	387,645.54	387,645.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:387645.54, importe_modificado:387645.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.29}}	{1840050/proyecto_INICIO, 1840050/proyecto_FIN, 1840050/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CALLE NUEVO PARAISO COLONIA NUEVO PARAÍSO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A ALTAMIRANO Y CALLE CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO , lon:-92.07797215, lat:16.88735166}}	21-09-2020	30-12-2020	2,337,536.04	2,337,536.04	2,337,536.04	2,337,536.04	2,337,536.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0608/2020, contratista:RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2337536.04, importe_modificado:2337536.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}	{1840104/proyecto_PROCESO, 1840104/proyecto_FIN, 1840104/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2453.0, meta_modificada:2453.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICTHALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICTHALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICTHALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.72240051, lat:17.03431578}}	25-11-2020	15-12-2020	3,088,549.20	3,088,549.20	3,088,549.20	3,088,549.20	3,088,549.20	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89117, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3088549.2, importe_modificado:3088549.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2453.0}}	{1840129/proyecto_INICIO, 1840129/proyecto_FIN, 1840129/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5975	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN ESTAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90188332, lat:16.99751572}}	08-10-2020	07-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/044/2022, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1221.0}}	{1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_FIN, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA EJIDO BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA Y CAMINO DE LA RANCHERÍA, LA OBRA SE ENCUENTRA 30 METROS APROXIMADAMENTE DE LA , lon:-90.69703163, lat:16.57780536}}	17-11-2020	31-12-2020	803,181.89	803,181.89	803,181.89	803,181.89	803,181.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-034/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:803181.89, importe_modificado:803181.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840322/proyecto_INICIO, 1840322/proyecto_FIN, 1840322/proyecto_PROCESO, 1840322/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SELVA (SAN ANDRES) KILÓMETRO 185 + 800 EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO NVA. ESPERANZ, lon:-91.3529079, lat:17.09474149}}	01-10-2020	31-12-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0659/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1840473/proyecto_INICIO, 1840473/proyecto_PROCESO, 1840473/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3254.9, meta_modificada:3254.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETER CHICOMUSELO A EJIDO LA UNION BUENA VISTA EL ENTRONQUE SE ENCUENTR A 1.5 KM DE LA CABECERA HACIA EL EJIDO PABLO L SIDAR, SE PASA EL EJID, lon:-92.54473673, lat:15.79528416}}	01-01-2020	30-11-2020	852,012.92	852,012.92	852,012.92	852,012.92	852,012.92	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94109, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:852012.92, importe_modificado:852012.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3254.9}}	{1840478/proyecto_INICIO, 1840478/proyecto_PROCESO, 1840478/proyecto_FIN, 1840478/proyecto_PROCESO, 1840478/proyecto_FIN, 1840478/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO EL HERRADO - BARRA ZACAPULCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA BARRA ZACAPULCO, 30580 BARRA ZACAPULCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA BARRA ZACAPULCO - ESTERIO Y BRECHA BARRA ZACAPULCO - LA PALMA, L, lon:-92.88557621, lat:15.19837257}}	23-11-2020	31-12-2020	722,129.46	722,129.46	722,129.46	722,129.46	722,129.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:EL ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:722129.46, importe_modificado:722129.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}}	{1840492/proyecto_INICIO, 1840492/proyecto_PROCESO, 1840492/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA CHIAPAS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 200, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA F, lon:-92.10286499, lat:15.03324805}}	04-11-2020	24-12-2020	1,695,763.66	1,695,763.66	1,695,763.66	1,695,763.66	1,695,763.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1695763.66, importe_modificado:1695763.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.0}}	{1840539/proyecto_INICIO, 1840539/proyecto_FIN, 1840539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
285	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE MAYO - C. MALPASO (CAPTACION DE AGUA Z) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 435 EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTA, lon:-93.11955353, lat:16.16751382}}	25-11-2020	15-12-2020	243,567.06	243,567.06	243,567.06	243,567.06	243,567.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/159-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:243567.06, importe_modificado:243567.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}}	{1840571/proyecto_INICIO, 1840571/proyecto_PROCESO, 1840571/proyecto_FIN, 1840571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
66	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE TOMANDO LA C, lon:-92.6985408, lat:16.39305141}}	04-11-2020	18-12-2020	282,328.05	282,328.05	282,328.05	282,328.05	282,328.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1840657/proyecto_INICIO, 1840657/proyecto_FIN, 1840657/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA - PIJUIAPAN KM 40 - RANCHERIA RIO DE JESUS KM 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA RIO DE JESUS, 30515 RIO DE JESÚS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PIJUIAPAN KM 40 Y CAMINO RANCHERIA , lon:-93.47236294, lat:15.86248426}}	22-06-2020	20-08-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/PM/SOP/FISMD F/047/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1840679/proyecto_INICIO, 1840679/proyecto_PROCESO, 1840679/proyecto_FIN, 1840679/proyecto_INICIO, 1840679/proyecto_PROCESO, 1840679/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4511.0, meta_modificada:4511.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2639, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 39 ZONA MILITAR Y TERRACERIA SAN JUANITO, TERRACERIA RANCHO LOMUT , lon:-92.0191349, lat:16.91272159}}	01-10-2020	31-12-2020	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0669/2020, contratista:RODRIGUEZ ALTUZAR JHONATAN JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4511.0}}	{1840772/proyecto_INICIO, 1840772/proyecto_FIN, 1840772/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:895, direccion:BOULEVARD DE LOS ALTOS INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO TRINIDAD OQUIL 30224 FRACCIONAMIENTO TRINIDAD OQUIL, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VAL, lon:-92.58961977, lat:16.34653028}}	04-11-2020	03-12-2020	225,862.44	225,862.44	225,862.44	225,862.44	225,862.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-121/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:508190.49, importe_modificado:508190.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1840791/proyecto_PROCESO, 1840791/proyecto_INICIO, 1840791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
997	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:741.0, meta_modificada:741.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASLOCALIDADES LÁZARO CARDENA, lon:-92.64103192, lat:17.35863669}}	01-10-2020	30-10-2020	644,670.00	644,670.00	644,670.00	644,670.00	644,670.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90878, contratista: convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:644670.0, importe_modificado:644670.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:741.0}}	{1841049/proyecto_INICIO, 1841049/proyecto_FIN, 1841049/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
990	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6766.0, meta_modificada:6766.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:154, direccion:AVENIDA CARRETERA MUNICIPAL AMATAL - CUPASMI COLONIA AMATAL, 29167 RIBERA EL AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA Y CALLE QUINTA CHIRINO, PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO SOBRE CARRETERA 190 DOBL, lon:-92.99984859, lat:16.64491788}}	01-06-2020	29-08-2020	3,359,500.33	3,359,500.33	3,359,500.33	3,359,500.33	3,359,500.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-027/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3359500.33, importe_modificado:3359500.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6766.0}}	{1841593/proyecto_INICIO, 1841593/proyecto_PROCESO, 1841593/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:CALLE CAMINIO PALMARCITO COLONIA RIBERA EL PALMARCITO, 29160 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION CAMINO PALMARCITO, EN TRAMO CARRETERO A IXTAPA AL LLEGAR A COLONIA 5 DE FEBRERO DOBLA, lon:-92.98605244, lat:16.8234189}}	01-06-2020	30-07-2020	1,112,869.40	1,112,869.40	1,112,869.40	1,112,869.40	1,112,869.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-028/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1112869.4, importe_modificado:1112869.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}}	{1841642/proyecto_PROCESO, 1841642/proyecto_INICIO, 1841642/proyecto_FIN, 1841642/proyecto_INICIO, 1841642/proyecto_FIN, 1841642/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZITZUN MONTE, lon:-93.30066011, lat:16.91619124}}	01-09-2020	15-11-2020	78,717.36	78,717.36	78,717.36	78,717.36	78,717.36	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95047, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:78717.36, importe_modificado:78717.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{1841845/proyecto_INICIO, 1841845/proyecto_FIN, 1841845/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:174, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO PROGRESO, 29880 NUEVO PROGRESO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MANGOS Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, lon:-92.44746461, lat:17.06942878}}	06-04-2020	30-07-2020	591,429.24	591,429.24	591,429.24	591,429.24	591,429.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:591429.24, importe_modificado:591429.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1841884/proyecto_FIN, 1841884/proyecto_INICIO, 1841884/proyecto_PROCESO, 1841884/proyecto_INICIO, 1841884/proyecto_PROCESO, 1841884/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:257, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA YAB MUCTANA, 29880 YAB MUCTANA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA GUADALUPE LA LAMINA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, lon:-92.49049225, lat:17.03619618}}	07-10-2020	30-11-2020	283,952.31	283,952.31	283,952.31	283,952.31	283,952.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-063/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:283952.31, importe_modificado:283952.31}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1842081/proyecto_PROCESO, 1842081/proyecto_FIN, 1842081/proyecto_PROCESO, 1842081/proyecto_FIN, 1842081/proyecto_INICIO, 1842081/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RIBERA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RU, lon:-93.23914317, lat:16.88359552}}	01-09-2020	15-11-2020	120,268.30	120,268.30	120,268.30	120,268.30	120,268.30	120,268.30	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91842, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:120268.3, importe_modificado:120268.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1842104/proyecto_PROCESO, 1842104/proyecto_INICIO, 1842104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR ,AL COMENZAR LA CARRETERA DE ASFALTO SE DESVIA UNO HACI, lon:-93.26681639, lat:16.9012153}}	01-09-2020	15-11-2020	119,957.37	119,957.37	119,957.37	119,957.37	119,957.37	119,957.37	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95051, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:119957.37, importe_modificado:119957.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{1842265/proyecto_FIN, 1842265/proyecto_PROCESO, 1842265/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERIA TRAMO AURORA ERMITA - CERRO BLANCO - DESVIO PALO BLANCO- SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBI, lon:-92.89053518, lat:17.30109916}}	01-07-2020	30-09-2020	1,004,971.80	1,004,971.80	1,004,971.80	1,004,971.80	1,004,971.80	1,004,971.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1004971.8, importe_modificado:1004971.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1842472/proyecto_INICIO, 1842472/proyecto_PROCESO, 1842472/proyecto_INICIO, 1842472/proyecto_FIN, 1842472/proyecto_PROCESO, 1842472/proyecto_FIN, 1842472/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
560	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM BARRIO CHEN MAM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26.40 KILOMETROS , lon:-92.41273514, lat:16.98043182}}	06-08-2020	04-11-2020	1,639,244.28	1,639,244.28	1,639,244.28	1,639,244.28	1,639,244.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/062/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1639244.28, importe_modificado:1639244.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1842488/proyecto_INICIO, 1842488/proyecto_PROCESO, 1842488/proyecto_FIN, 1842488/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA I, lon:-93.2539372, lat:16.95652012}}	01-09-2020	15-11-2020	88,136.96	88,136.96	88,136.96	88,136.96	88,136.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95099, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:88136.96, importe_modificado:88136.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}	{1842520/proyecto_INICIO, 1842520/proyecto_PROCESO, 1842520/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EMBARCADERO LAS GARZAS, 30580 EMBARCADERO LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EMBARCADERO LAS GARZAS - RANCHERIA LAS G, lon:-92.8136971, lat:15.20416441}}	30-11-2020	31-12-2020	315,887.21	315,887.21	315,887.21	315,887.21	315,887.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/057/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:315887.21, importe_modificado:315887.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1842628/proyecto_INICIO, 1842628/proyecto_PROCESO, 1842628/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
163	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PORVENIR-BEJUICAL DE OCAPO - EL MOJON MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 1 + 6 BARRIO MOJON, 30973 MOJÓN, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA EL PORVENIR BEJUICA, lon:-92.21617778, lat:15.45320831}}	05-10-2020	29-10-2020	600,358.43	600,358.43	600,358.43	600,358.43	600,358.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:600358.43, importe_modificado:600358.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}}	{1842660/proyecto_INICIO, 1842660/proyecto_FIN, 1842660/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SAN JOSÉ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE TERCERA PONIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE SOBRE L, lon:-91.98597842, lat:17.50737129}}	12-11-2020	28-12-2020	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91591, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1842886/proyecto_INICIO, 1842886/proyecto_PROCESO, 1842886/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLATANARCITO MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 25 + 000 COLONIA , 29710 PLATANARCITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMOCARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO SOMBRA , lon:-92.76110055, lat:17.28280108}}	15-07-2020	20-07-2020	23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:23925.0, importe_modificado:23925.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1842968/proyecto_INICIO, 1842968/proyecto_FIN, 1842968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 000 EJIDO SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPAS, lon:-92.76806822, lat:17.28319453}}	15-07-2020	20-07-2020	158,775.00	158,775.00	158,775.00	158,775.00	158,775.00	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:158775.0, importe_modificado:158775.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}	{1843044/proyecto_INICIO, 1843044/proyecto_PROCESO, 1843044/proyecto_FIN, 1843044/proyecto_INICIO, 1843044/proyecto_PROCESO, 1843044/proyecto_FIN, 1843044/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direcclon:COLONIA POTRERO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.86815016, lat:16.9981566}}	10-02-2020	10-03-2020	31,960.44	31,960.44	31,960.44	31,960.44	31,960.44	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-099, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1843245/proyecto_INICIO, 1843245/proyecto_FIN, 1843245/proyecto_PROCESO, 1843245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2082	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+935 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 362 PARAJE NAVENCHAU, 29360 NAVENCHAU, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TERRACERÍA DE ACCESO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD NAVENCHAU., lon:-92.77289951, lat:16.73735099}}	16-03-2020	20-05-2020	400,219.42	400,219.42	400,219.42	400,219.42	400,219.42	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:400219.42, importe_modificado:400219.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1843510/proyecto_PROCESO, 1843510/proyecto_INICIO, 1843510/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
575	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA, lon:-91.80474804, lat:17.37126966}}	12-11-2020	28-12-2020	128,920.56	128,920.56	128,920.56	128,920.56	128,920.56	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91562, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:128920.56, importe_modificado:128920.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1843612/proyecto_INICIO, 1843612/proyecto_FIN, 1843612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon: 92.75612963, lat:16.93817169}}	15-03-2020	15-07-2020	2,291,793.50	2,291,793.50	2,291,793.50	2,291,793.50	2,291,793.50	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/06, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2291793.5, importe_modificado:2291793.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1843743/proyecto_INICIO, 1843743/proyecto_PROCESO, 1843743/proyecto_FIN, 1843743/proyecto_PROCESO, 1843743/proyecto_FIN, 1843743/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:ÉJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUÉ DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35089875, lat:15.72261247}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94202, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1843855/proyecto_INICIO, 1843855/proyecto_FIN, 1843855/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTA A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO DERECHO LUEGO A 200 METROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27386732, lat:15.74247838}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94206, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1843865/proyecto_INICIO, 1843865/proyecto_FIN, 1843865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.94, meta_modificada:114.94}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE CALLE EL CARRIZAL, A 3.5 KM DEL PUEBLO DE PANTEPEC RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS SE ENCUENTRA UN CRUCERO EN DOND, lon:-93.0772515, lat:17.16163233}}	01-09-2020	15-09-2020	95,556.14	95,556.14	95,556.14	95,556.14	95,556.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT009/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:95556.14, importe_modificado:95556.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.94}}	{1843907/proyecto_INICIO, 1843907/proyecto_FIN, 1843907/proyecto_PROCESO, 1843907/proyecto_INICIO, 1843907/proyecto_FIN, 1843907/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:120, direccion:CALLE LA GUADALUPE EJIDO LA GUADALUPE, 29660 LA GUADALUPE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEION GUADALUPE Y LA LOCALIDAD Y LA OBRA SE LOCALIZA A 700 KM EN TERRACERIA AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.0474474, lat:17.18458308}}	01-10-2020	30-11-2020	570,133.80	570,133.80	570,133.80	570,133.80	570,133.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:570133.8, importe_modificado:570133.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1844351/proyecto_FIN, 1844351/proyecto_INICIO, 1844351/proyecto_FIN, 1844351/proyecto_PROCESO, 1844351/proyecto_INICIO, 1844351/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LUNDAVISTA VESUBIO, 29930 LUNDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL ENTRONQUE CARRETERO YAJALONLAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO AL CRUCERO CARRET, lon:-92.38855687, lat:17.18008794}}	02-09-2020	02-12-2020	226,967.41	226,967.41	226,967.41	226,967.41	226,967.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1844460/proyecto_INICIO, 1844460/proyecto_PROCESO, 1844460/proyecto_FIN, 1844460/proyecto_INICIO, 1844460/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:481.2, meta_modificada:481.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:EJIDO EL REGADILLO, 30126 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA , A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.31981305, lat:15.72510442}}	01-10-2020	30-10-2020	179,081.04	179,081.04	179,081.04	179,081.04	179,081.04	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94213, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:179081.04, importe_modificado:179081.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:481.2}}	{1845585/proyecto_INICIO, 1845585/proyecto_FIN, 1845585/proyecto_PROCESO, 1845585/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.47849591, lat:17.21614227}}	21-09-2020	05-10-2020	99,469.33	99,469.33	99,469.33	99,469.33	99,469.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-012/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:99469.33, importe_modificado:99469.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1845641/proyecto_PROCESO, 1845641/proyecto_FIN, 1845641/proyecto_INICIO, 1845641/proyecto_PROCESO, 1845641/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.4, meta_modificada:661.4}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA Y LOS ABUELOS BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA PRESIDEN, lon:-92.47160707, lat:17.00712371}}	06-07-2020	30-09-2020	1,272,634.63	1,272,634.63	1,272,634.63	1,272,634.63	1,272,634.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1272634.63, importe_modificado:1272634.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.4}}	{1845661/proyecto_INICIO, 1845661/proyecto_PROCESO, 1845661/proyecto_FIN, 1845661/proyecto_INICIO, 1845661/proyecto_PROCESO, 1845661/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.96605446, lat:17.00839705}}	03-08-2020	03-09-2020	165,613.36	165,613.36	165,613.36	165,613.36	165,613.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-116, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:165613.36, importe_modificado:165613.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN, 1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97297276, lat:17.00713955}}	03-08-2020	03-09-2020	184,247.22	184,247.22	184,247.22	184,247.22	184,247.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-117, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:184247.22, importe_modificado:184247.22}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_PROCESO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:133, direccion:EJIDO SAN JOSE ZAPOTAL, 30187 SAN JOSÉ ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZAPOTAL, lon:-91.50077146, lat:16.17846174}}	04-12-2020	31-12-2020	1,637,679.59	1,637,679.59	1,637,679.59	1,637,679.59	1,637,679.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0118-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1637679.59, importe_modificado:1637679.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1846053/proyecto_PROCESO, 1846053/proyecto_FIN, 1846053/proyecto_INICIO, 1846053/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
741	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2452.0, meta_modificada:2452.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AVENIDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3 AVENIDA SUR ORIENTE, CALLE 4 CALLE PONIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZARA DENTRO DE LA LOCA, lon:-92.2380566, lat:15.67111109}}	02-10-2020	24-12-2020	952,985.33	952,985.33	952,985.33	952,985.33	952,985.33	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99771, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:952985.33, importe_modificado:952985.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2452.0}}	{1846531/proyecto_INICIO, 1846531/proyecto_PROCESO, 1846531/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5, lon:-92.42135614, lat:15.75586474}}	20-03-2020	03-05-2020	1,096,629.08	1,096,629.08	1,096,629.08	1,096,629.08	1,096,629.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2020, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1096629.08, importe_modificado:1096629.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.0}}	{1847172/proyecto_PROCESO, 1847172/proyecto_INICIO, 1847172/proyecto_PROCESO, 1847172/proyecto_FIN, 1847172/proyecto_INICIO, 1847172/proyecto_FIN, 1847172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
292	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ELAMBÓ - ELAMBÓ BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ELAMBÓ BAJO, lon:-92.7235154, lat:16.6970229}}	24-07-2020	07-09-2020	327,361.25	327,361.25	327,361.25	327,361.25	327,361.25	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:327361.25, importe_modificado:327361.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}}	{1847291/proyecto_INICIO, 1847291/proyecto_PROCESO, 1847291/proyecto_FIN, 1847291/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 7A SUR PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO SANCRISTOBAL RUMBO AL PALADINO D, lon:-92.1017093, lat:16.90147142}}	15-11-2020	15-12-2020	265,976.03	265,976.03	265,976.03	265,976.03	265,976.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0739/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265976.03, importe_modificado:265976.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}}	{1847317/proyecto_FIN, 1847317/proyecto_PROCESO, 1847317/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
97	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:698, direccion:CALLE COLONIA DEL JARDIN COLONIA EL JARDIN, 29140 EL JARDÍN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCUILAPA Y CARRETERA CASETA DE COBRO NO 182, CAMINO LAS CAMELIAS LA OBRA SE EJECUTO SOBRE TODA LA COMUNIDAD PARA LLEGA, lon:-93.40426627, lat:16.87174849}}	01-10-2020	30-10-2020	295,568.00	295,568.00	295,568.00	295,568.00	295,568.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:295568.0, importe_modificado:295568.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}}	{1847401/proyecto_PROCESO, 1847401/proyecto_INICIO, 1847401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
110		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PLAN DE MULUMI COLONIA PLAN DE MULUMI, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PLAN DE MULUMI SOBRE SU CALLE PRINCIPAL UBICADO AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE EL CA, lon:-93.12143684, lat:16.63493576}}	16-10-2020	09-11-2020	234,486.11	234,486.11	234,486.11	234,486.11	234,486.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-06/FISM/030/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:234486.11, importe_modificado:234486.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:422.0}}	{1847413/proyecto_INICIO, 1847413/proyecto_PROCESO, 1847413/proyecto_FIN, 1847413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
61		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL AMATE Y AVENIDA EL ZAPOTAL, CALLE EL EBANO SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DESPUÉS DE PASAR EL PUENTE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN, lon:-93.04381055, lat:16.74698842}}	17-06-2020	15-08-2020	653,253.27	653,253.27	653,253.27	653,253.27	653,253.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-033/2020, contratista:Maurebel Flecha Ramirez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:653253.27, importe_modificado:653253.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}}	{1847901/proyecto_FIN, 1847901/proyecto_INICIO, 1847901/proyecto_PROCESO, 1847901/proyecto_INICIO, 1847901/proyecto_PROCESO, 1847901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
5		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL COLINDA CON LA COL. NUEVA LIBERTAD, lon:-92.88760511, lat:16.9986576}}	03-08-2020	03-09-2020	146,143.22	146,143.22	146,143.22	146,143.22	146,143.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-120/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146143.22, importe_modificado:146143.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}	{1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
230		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:96, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTE TABOR, 29836 MONTE TABOR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MONTE TABOR EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60168328, lat:17.16694223}}	16-03-2020	29-05-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-047/2020, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simejovel, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}}	{1847930/proyecto_INICIO, 1847930/proyecto_PROCESO, 1847930/proyecto_FIN, 1847930/proyecto_INICIO, 1847930/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 2, lon:-92.78648181, lat:16.96329179}}	15-03-2020	15-06-2020	1,375,076.10	1,375,076.10	1,375,076.10	1,375,076.10	1,375,076.10	1,375,076.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/09, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1375076.1, importe_modificado:1375076.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1847941/proyecto_INICIO, 1847941/proyecto_PROCESO, 1847941/proyecto_FIN, 1847941/proyecto_PROCESO, 1847941/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO- LAZARO CARDENAS DEL RIO KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA COMUNIDAD LAZARO CARDENAS DEL RIO, 30350 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, LAS ROSAS CHIAPA, lon:-92.31354198, lat:16.35146044}}	18-08-2020	31-08-2020	73,465.72	73,465.72	73,465.72	73,465.72	73,465.72	73,465.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-021/2020., contratista:ARQ. GEOBANY SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:73465.72, importe_modificado:73465.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1848286/proyecto_INICIO, 1848286/proyecto_PROCESO, 1848286/proyecto_FIN, 1848286/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89024371, lat:16.99639786}}	03-08-2020	03-09-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-125, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_INICIO, 1848360/proyecto_PROCESO, 1848360/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
997	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALocalidad DE MOYOS ENTRE LA, lon:-92.64068052, lat:17.35719699}}	01-07-2020	30-10-2020	334,388.30	334,388.30	334,388.30	334,388.30	334,388.30	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:334388.3, importe_modificado:334388.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	{1848384/proyecto_INICIO, 1848384/proyecto_PROCESO, 1848384/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:75, direccion:EJIDO ANTIGUA MARAVILLAS, 30364 ANTIGUA MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIEMNTACIÓN DE LAS DOS CALLES SE RELAZARA EN TE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.45229804, lat:15.92148437}}	09-10-2020	09-12-2020	795,030.63	795,030.63	795,030.63	795,030.63	795,030.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/07 8-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:795030.63, importe_modificado:795030.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{1848423/proyecto_PROCESO, 1848423/proyecto_FIN, 1848423/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
536	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:TERRACERIA TRAMO COCEPCION - LAS MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO LAS MARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE TIENE COMO , lon:-92.96361892, lat:16.80613336}}	10-03-2020	11-05-2020	1,528,719.00	1,528,719.00	1,528,719.00	1,528,719.00	1,528,719.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ/DOPM/FISM/202 0-04, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1528719.0, importe_modificado:1528719.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1848463/proyecto_INICIO, 1848463/proyecto_FIN, 1848463/proyecto_INICIO, 1848463/proyecto_FIN, 1848463/proyecto_PROCESO, 1848463/proyecto_FIN, 1848463/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6210	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE IDENTICA EN LA PARTE CENTRAL DEL PUEBLO E PANTEPEC BARRIO CENTRO, lon:-93.0495471, lat:17.18809354}}	01-09-2020	30-11-2020	687,200.22	687,200.22	687,200.22	687,200.22	687,200.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:687200.22, importe_modificado:687200.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}}	{1848612/proyecto_PROCESO, 1848612/proyecto_INICIO, 1848612/proyecto_FIN, 1848612/proyecto_PROCESO, 1848612/proyecto_FIN, 1848612/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO- CABILDO KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIAD EL CABILDO, 30350 EL CABILDO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOM, lon:-92.30702185, lat:16.34797369}}	21-09-2020	20-11-2020	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-046/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1849243/proyecto_FIN, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.52, meta_modificada:608.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 1A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE , lon:-92.13173463, lat:16.25505761}}	01-06-2020	31-08-2020	934,826.15	934,826.15	934,826.15	934,826.15	934,826.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.52}}	{1849653/proyecto_FIN, 1849653/proyecto_INICIO, 1849653/proyecto_FIN, 1849653/proyecto_PROCESO, 1849653/proyecto_INICIO, 1849653/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
589	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.44, meta_modificada:7.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:117, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO VISTA ALEGRE - LAGUNA DEL COFRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 435 RANCHERIA VISTA ALEGRE, 30383 VISTA ALEGRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA ALEGRE Y CAMINO PALENQUE, CAMINO LAGUNA DEL COFRE , lon:-92.67861826, lat:15.65484993}}	18-11-2020	07-12-2020	367,489.61	367,489.61	367,489.61	367,489.61	367,489.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/022-2020, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:367489.61, importe_modificado:367489.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.44}}	{1850471/proyecto_INICIO, 1850471/proyecto_PROCESO, 1850471/proyecto_FIN, 1850471/proyecto_PROCESO, 1850471/proyecto_FIN, 1850471/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
673	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO , 29130 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , ESTE PROYECTO ESTA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-93.34334016, lat:16.97623853}}	03-11-2020	31-12-2020	1,949,279.53	1,949,279.53	1,949,279.53	1,949,279.53	1,949,279.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-20/2020, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BERRIOZABAL, monto:1949279.53, importe_modificado:1949279.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}	{1850734/proyecto_INICIO, 1850734/proyecto_FIN, 1850734/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN MIGUEL SOBRE SU CALLE CENTRAL PASANDO EL PUENTE A 80 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-93.25937585, lat:16.8043217}}	02-07-2020	16-07-2020	114,881.49	114,881.49	114,881.49	114,881.49	114,881.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FI SM-01/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:114881.49, importe_modificado:114881.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851160/proyecto_PROCESO, 1851160/proyecto_INICIO, 1851160/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - UNION HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 , 29130 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA HACIA LA LOCALIDAD DE UNION, lon:-93.39736736, lat:16.97355029}}	01-12-2020	31-12-2020	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98623, contratista: convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:218400.0, importe_modificado:218400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1851180/proyecto_INICIO, 1851180/proyecto_FIN, 1851180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBRA SE UBIC, lon:-92.01045728, lat:16.23142725}}	03-12-2020	22-12-2020	499,449.60	499,449.60	499,449.60	499,449.60	499,449.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93628, contratista: convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:499449.6, importe_modificado:499449.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2392.0}}	{1851386/proyecto_INICIO, 1851386/proyecto_PROCESO, 1851386/proyecto_FIN, 1851386/proyecto_INICIO, 1851386/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
74	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.82218639, lat:16.95788874}}	15-07-2020	15-11-2020	3,838,637.26	3,838,637.26	3,838,637.26	3,838,637.26	3,838,637.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/043, contratista:JUANA HERNANDEZ DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3838637.26, importe_modificado:3838637.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}	{1851663/proyecto_INICIO, 1851663/proyecto_PROCESO, 1851663/proyecto_FIN, 1851663/proyecto_INICIO, 1851663/proyecto_PROCESO, 1851663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
270	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTIA, lon:-92.73324649, lat:16.91091439}}	15-06-2020	15-07-2020	371,847.71	371,847.71	371,847.71	371,847.71	371,847.71	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/39, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:371847.71, importe_modificado:371847.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851787/proyecto_INICIO, 1851787/proyecto_PROCESO, 1851787/proyecto_FIN, 1851787/proyecto_PROCESO, 1851787/proyecto_FIN, 1851787/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.32, meta_modificada:10.32}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CALLE 9A ORIENTE SUR COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA TUXTLA - JERICO, CAMINO LA PROVIDENCIA SOBRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 157 TRAMO JULIAN GRAJALE, lon:-92.96432617, lat:16.48247772}}	26-10-2020	09-11-2020	436,930.62	436,930.62	436,930.62	436,930.62	436,930.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-OT-002/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:436930.62, importe_modificado:436930.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.32}}	{1852258/proyecto_FIN, 1852258/proyecto_INICIO, 1852258/proyecto_FIN, 1852258/proyecto_PROCESO, 1852258/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2218.5, meta_modificada:2218.5}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE, EN EL KILO, lon:-92.74799716, lat:16.90900873}}	01-10-2020	15-12-2020	1,123,060.86	1,123,060.86	1,123,060.86	1,123,060.86	1,123,060.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/60, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1123060.86, importe_modificado:1123060.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2218.5}}	{1852291/proyecto_FIN, 1852291/proyecto_INICIO, 1852291/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
420	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:EJIDO EL PORVENIR TRES PICOS, 29704 EL PORVENIR TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL. LOCALIDAD UBICADA E, lon:-92.86822242, lat:17.33999745}}	15-09-2020	15-12-2020	4,203,789.76	4,203,789.76	4,203,789.76	4,203,789.76	4,203,789.76	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4203789.76, importe_modificado:4203789.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:167.0}}	{1852410/proyecto_INICIO, 1852410/proyecto_FIN, 1852410/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 00 PARAJE K ANTE EL, 29860 KANTEEL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1000 KILOMETROS DEL CENTRO DE LARRAINZAR RUMBO A, lon:-92.71188032, lat:16.87536397}}	01-06-2020	30-06-2020	424,145.46	424,145.46	424,145.46	424,145.46	424,145.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/33, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:424145.46, importe_modificado:424145.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852570/proyecto_INICIO, 1852570/proyecto_PROCESO, 1852570/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BE, lon:-91.91168225, lat:16.23012882}}	04-12-2020	22-12-2020	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93633, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1357200.0, importe_modificado:1357200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6500.0}}	{1852612/proyecto_FIN, 1852612/proyecto_INICIO, 1852612/proyecto_FIN, 1852612/proyecto_INICIO, 1852612/proyecto_PROCESO, 1852612/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.7, meta_modificada:1725.7}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TULE COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL ALAMO Y CALLE EL EBANO, AVENIDA EL AGUACATE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA PRIME, lon:-93.04326998, lat:16.74662457}}	23-06-2020	21-08-2020	1,114,865.11	1,114,865.11	1,114,865.11	1,114,865.11	1,114,865.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.7}}	{1852623/proyecto_INICIO, 1852623/proyecto_FIN, 1852623/proyecto_PROCESO, 1852623/proyecto_FIN, 1852623/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1164	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN COLONIA LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 LARRAINZAR UBICADO EN LA CALLE HERMANOS SERDAN SN., lon:-92.71882183, lat:16.88657144}}	01-10-2020	15-10-2020	338,229.09	338,229.09	338,229.09	338,229.09	338,229.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/015, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:338229.09, importe_modificado:338229.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852682/proyecto_INICIO, 1852682/proyecto_FIN, 1852682/proyecto_PROCESO, 1852682/proyecto_FIN, 1852682/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:90, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE CHACTU, 29880 SAN JOSÉ CHACTÚ, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN BENITO Y TERRACERIA CRISTO REY CHACTU, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.4165751, lat:17.04152761}}	09-03-2020	30-06-2020	1,724,203.38	1,724,203.38	1,724,203.38	1,724,203.38	1,724,203.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1724203.38, importe_modificado:1724203.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}}	{1852866/proyecto_INICIO, 1852866/proyecto_PROCESO, 1852866/proyecto_INICIO, 1852866/proyecto_FIN, 1852866/proyecto_PROCESO, 1852866/proyecto_FIN, 1852866/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:129, direccion:EJIDO IXCAMUT, 29930 IXCAMUT, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34686229, lat:17.18259656}}	08-09-2020	08-12-2020	556,701.19	556,701.19	556,701.19	556,701.19	556,701.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-059/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:556701.19, importe_modificado:556701.19}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:342, direccion:EJIDO XMOCOY, 29930 XMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON SAN JOSE XMOCOY EL PRADO Y LOMA LINDA. TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE , lon:-92.35858135, lat:17.18877683}}	08-09-2020	08-12-2020	562,059.87	562,059.87	562,059.87	562,059.87	562,059.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-063/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:562059.87, importe_modificado:562059.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:27, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 29930 BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A PETALCINGO TOMANDO EL CRUCERO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON, COLINDA CON LAS LOC LA LA UNION Y TIERRA Y LIBERTAD. TE, lon:-92.31899587, lat:17.22118916}}	15-10-2020	31-12-2020	272,991.90	272,991.90	272,991.90	272,991.90	272,991.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-068/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:272991.9, importe_modificado:272991.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE PONIENTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA MANUEL VELASCO SILES, lon:-93.27886986, lat:16.80631021}}	16-11-2020	30-11-2020	104,958.00	104,958.00	104,958.00	104,958.00	104,958.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FI SM-07/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:104958.0, importe_modificado:104958.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}}		Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE JOCOLHO, 29860 JOCOLHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA LOCALIDAD DE JOCOLHO AL ALDO IZQUIERDO DEL , lon:-92.73327668, lat:16.87572364}}	01-05-2020	30-06-2020	608,664.13	608,664.13	608,664.13	608,664.13	608,664.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/21, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:608664.13, importe_modificado:608664.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
537	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:AVENIDA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50.00 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.96631107, lat:16.80970809}}	09-09-2020	09-11-2020	4,814,347.00	4,814,347.00	4,814,347.00	4,814,347.00	4,814,347.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-24, contratista:Lopezcar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4814347.0, importe_modificado:4814347.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1934.0}}		Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:27, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, 30183 NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR, SALTO DE , lon:-91.15442309, lat:16.14474905}}	09-03-2020	22-04-2020	1,522,040.29	1,522,040.29	1,522,040.29	1,522,040.29	1,522,040.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AY S-12/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1522040.29, importe_modificado:1522040.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, lon:-91.28608696, lat:16.24645238}}	16-11-2020	11-12-2020	713,979.60	713,979.60	713,979.60	713,979.60	713,979.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/UR B-23/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:713979.6, importe_modificado:713979.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}	{1854230/proyecto_PROCESO, 1854230/proyecto_FIN, 1854230/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4871	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LOMITA Y LOS PINOS PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LOS BARRIOS LA LOMITA Y LOS PINOS QUE SE UBICA EN , lon:-92.9001571, lat:17.16394911}}	01-08-2020	30-10-2020	946,722.34	946,722.34	946,722.34	946,722.34	946,722.34	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:946722.34, importe_modificado:946722.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1202.0}}	{1854369/proyecto_INICIO, 1854369/proyecto_PROCESO, 1854369/proyecto_INICIO, 1854369/proyecto_PROCESO, 1854369/proyecto_INICIO, 1854369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA SEPUES DE LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN JUSTO A, lon:-92.74125607, lat:16.9277785}}	01-07-2020	15-07-2020	245,002.83	245,002.83	245,002.83	245,002.83	245,002.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/202 0/02, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:245002.83, importe_modificado:245002.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854436/proyecto_INICIO, 1854436/proyecto_FIN, 1854436/proyecto_PROCESO, 1854436/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
226	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIO DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN EL BARRIO LA ASUNCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, lon:-93.12862728, lat:17.33573059}}	26-08-2020	24-09-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}}	{1863576/proyecto_FIN, 1863576/proyecto_PROCESO, 1863576/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:212, direccion:EJIDO CERRO DE GUADALUPE, 29930 CERRO DE GUADALUPE, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36978915, lat:17.21007145}}	01-10-2020	31-10-2020	34,617.30	34,617.30	34,617.30	34,617.30	34,617.30	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}}	{1863729/proyecto_INICIO, 1863729/proyecto_PROCESO, 1863729/proyecto_FIN, 1863729/proyecto_INICIO, 1863729/proyecto_FIN, 1863729/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRA BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA DE LA CRUZ QUE SE ENCUENTRA EN EL, lon:-92.68755376, lat:17.1711418}}	26-08-2020	26-11-2020	1,378,778.45	1,378,778.45	1,378,778.45	1,378,778.45	1,378,778.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1378778.45, importe_modificado:1378778.45}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}}	{1864201/proyecto_INICIO, 1864201/proyecto_PROCESO, 1864201/proyecto_FIN, 1864201/proyecto_PROCESO, 1864201/proyecto_FIN, 1864201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1792	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:939.69, meta_modificada:939.69}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILAFLORES A EJIDO GUADALUPE VICTORIA CARRETERA POR VIA S, lon:-93.1271993, lat:16.45882956}}	01-06-2020	30-09-2020	3,756,011.00	3,756,011.00	3,756,011.00	3,756,011.00	3,756,011.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-074, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILAFLORES, CHIAPAS, monto:3756011.0, importe_modificado:3756011.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:939.69}}	{1864542/proyecto_PROCESO, 1864542/proyecto_FIN, 1864542/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
545		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.55, meta_modificada:131.55}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 29930 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA MISMA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 25 KM., lon:-92.24628452, lat:17.22931058}}	15-10-2020	31-12-2020	119,981.31	119,981.31	119,981.31	119,981.31	119,981.31	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:119981.31, importe_modificado:119981.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.55}}	{1864660/proyecto_INICIO, 1864660/proyecto_PROCESO, 1864660/proyecto_INICIO, 1864660/proyecto_FIN, 1864660/proyecto_INICIO, 1864660/proyecto_PROCESO, 1864660/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
265		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.0, meta_modificada:1676.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALZADA ESCOLAR BARRIO PANTEON, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE SUR Y CALLE PRIMERA OTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR OTE PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE 400 MTS PARA EL PA, lon: 93.20659853, lat:16.8663142}}	15-06-2020	30-10-2020	2,172,604.41	2,172,604.41	2,172,604.41	2,172,604.41	2,172,604.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:2172604.41, importe_modificado:2172604.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1676.0}}	{1865065/proyecto_INICIO, 1865065/proyecto_PROCESO, 1865065/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2991		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.8, meta_modificada:1063.8}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90091955, lat:16.80083222}}	25-03-2020	23-06-2020	1,734,840.00	1,734,840.00	1,734,840.00	1,734,840.00	1,734,840.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-03, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1734840.0, importe_modificado:1734840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.8}}	{1865191/proyecto_INICIO, 1865191/proyecto_PROCESO, 1865191/proyecto_FIN, 1865191/proyecto_INICIO, 1865191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1649		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2163.5, meta_modificada:2163.5}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALLE ZAPOTAL BARRIO RIVERA EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA GLORIA, CALLE CENTRAL PROGRESO PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO DIRIGIRES 1 KM EN DIRECCI, lon:-93.22108808, lat:16.87679423}}	13-02-2020	30-05-2020	2,402,985.67	2,402,985.67	2,402,985.67	2,402,985.67	2,402,985.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2163.5}}		Terminado	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHEBOPA 1 Y BRECHA CHEBOPA 2, BRECHA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBIDADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.50052619, lat:17.26241929}}	02-10-2020	16-12-2020	1,728,583.79	1,728,583.79	1,728,583.79	1,728,583.79	1,728,583.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-224/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1728583.79, importe_modificado:1728583.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1865740/proyecto_INICIO, 1865740/proyecto_PROCESO, 1865740/proyecto_FIN, 1865740/proyecto_PROCESO, 1865740/proyecto_FIN, 1865740/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:AMPLIACION NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN LUCAS Y PROLONGACION NICOLAS BRAVO, CALLE CRISTOBAL COLON LA O BRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. DR MANUEL V, lon:-92.71541015, lat:16.58498156}}	16-11-2020	30-11-2020	99,785.06	99,785.06	99,785.06	99,785.06	99,785.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:C. MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:99785.06, importe_modificado:99785.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1865794/proyecto_INICIO, 1865794/proyecto_FIN, 1865794/proyecto_PROCESO, 1865794/proyecto_FIN, 1865794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.5, meta_modificada:1297.5}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLIÁ, BARRIO CHIKAK, 29790 CHILOLIÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA, lon:-92.4273539, lat:16.88278559}}	02-09-2020	30-10-2020	1,199,092.01	1,199,092.01	1,199,092.01	1,199,092.01	1,199,092.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/065/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1199092.01, importe_modificado:1199092.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.5}}	{1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_INICIO, 1866038/proyecto_FIN, 1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_INICIO, 1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1105		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5193.5, meta_modificada:5193.5}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TOCOB LEGLEMAL 1 Y BRECHA TOCOB LEGLEMAL 2, BRECHA TOCOB LEGLEMAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.37848931, lat:17.23414659}}	12-10-2020	10-12-2020	7,414,689.34	7,414,689.34	7,414,689.34	7,414,689.34	7,414,689.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-227/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7414689.34, importe_modificado:7414689.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5193.5}}	{1866097/proyecto_PROCESO, 1866097/proyecto_FIN, 1866097/proyecto_PROCESO, 1866097/proyecto_INICIO, 1866097/proyecto_FIN, 1866097/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1040		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUAREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53485346, lat:17.33375932}}	12-10-2020	16-12-2020	1,137,265.66	1,137,265.66	1,137,265.66	1,137,265.66	1,137,265.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-237/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1137265.66, importe_modificado:1137265.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866155/proyecto_INICIO, 1866155/proyecto_PROCESO, 1866155/proyecto_FIN, 1866155/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.50674121, lat:17.53248155}}	12-10-2020	11-12-2020	1,013,933.39	1,013,933.39	1,013,933.39	1,013,933.39	1,013,933.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-242/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1013933.39, importe_modificado:1013933.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1866231/proyecto_PROCESO, 1866231/proyecto_FIN, 1866231/proyecto_INICIO, 1866231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
420		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTC, 29790 ONILTC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.38969291, lat:16.97109282}}	02-09-2020	30-11-2020	3,389,733.98	3,389,733.98	3,389,733.98	3,389,733.98	3,389,733.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/072/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3389733.98, importe_modificado:3389733.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1866343/proyecto_INICIO, 1866343/proyecto_PROCESO, 1866343/proyecto_FIN, 1866343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRANDEZA 2 Y CALLE LA GRANDEZA 1, CARRETE, lon:-92.44562885, lat:16.52274454}}	04-06-2020	01-09-2020	660,843.00	660,843.00	660,843.00	660,843.00	660,843.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-030/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1656, direccion:CALLE BARRIO DOCTOR RAFAEL ALFARO BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ, 30540 LAS FLORES, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6TA CALLE PONIENTE Y AVENIDA 2DA Y 3RA AV., LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO DOCTOR RAFAEL ALFARO. EL CUAL, lon:-93.21170571, lat:15.69048928}}	01-07-2020	30-09-2020	1,506,161.79	1,506,161.79	1,506,161.79	1,506,161.79	1,506,161.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1506161.79, importe_modificado:1506161.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1866710/proyecto_FIN, 1866710/proyecto_INICIO, 1866710/proyecto_PROCESO, 1866710/proyecto_PROCESO, 1866710/proyecto_FIN, 1866710/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:435, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - PIÑITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LA PIÑITA, 00000 LA PIÑITA, TECPATAN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPASO EN EL KM. 5500 MARGEN DERE, lon:-93.34978964, lat:17.19297574}}	01-11-2020	31-12-2020	250,281.50	250,281.50	250,281.50	250,281.50	250,281.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103849, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:250281.5, importe_modificado:250281.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1866972/proyecto_INICIO, 1866972/proyecto_PROCESO, 1866972/proyecto_FIN, 1866972/proyecto_PROCESO, 1866972/proyecto_FIN, 1866972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2294	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.02, meta_modificada:30.02}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTOBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES DIRIGIENDOSE A LA CIUDAD DE OCOZOCOYA, lon:-93.43491529, lat:16.42253535}}	02-11-2020	31-12-2020	1,159,702.00	1,159,702.00	1,159,702.00	1,159,702.00	1,159,702.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-179, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1159702.0, importe_modificado:1159702.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.02}}	{1867697/proyecto_INICIO, 1867697/proyecto_FIN, 1867697/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:89, direccion:CALLE CALLE NAZARETH COLONIA NAZARETH, 29410 NAZARETH, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DESVIO DE CARRETERA INTERNACIONAL EN LA ZONA CONOCIDA COMO ESCOBILLAL RUMBO A, lon:-92.5274148, lat:16.63586595}}	02-01-2020	31-12-2020	1,703,730.67	1,703,730.67	1,703,730.67	1,703,730.67	1,703,730.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-012-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1703730.67, importe_modificado:1703730.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867901/proyecto_FIN, 1867901/proyecto_INICIO, 1867901/proyecto_PROCESO, 1867901/proyecto_FIN, 1867901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1792	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 46 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD DIRIG, lon:-93.12760695, lat:16.45834975}}	02-11-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-184, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867991/proyecto_INICIO, 1867991/proyecto_PROCESO, 1867991/proyecto_FIN, 1867991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1419	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39110.0, meta_modificada:39110.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO LEON - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 39 EJIDO NUEVO LEÓN, 29420 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LOS CAMINOS QUE SE DIRIGEN A LOS LLANITOS Y CAMINOS INTERMEDIOS, lon:-92.57415424, lat:16.48802585}}	01-06-2020	31-12-2020	3,500,650.70	3,500,650.70	3,500,650.70	3,500,650.70	3,500,650.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/002/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3500650.7, importe_modificado:3500650.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39110.0}}	{1868120/proyecto_INICIO, 1868120/proyecto_FIN, 1868120/proyecto_PROCESO, 1868120/proyecto_FIN, 1868120/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LA GLORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD LA GLORIA., lon:-92.50377807, lat:16.56830407}}	04-02-2020	31-12-2020	2,159,959.88	2,159,959.88	2,159,959.88	2,159,959.88	2,159,959.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-003-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2159959.88, importe_modificado:2159959.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868204/proyecto_INICIO, 1868204/proyecto_FIN, 1868204/proyecto_PROCESO, 1868204/proyecto_FIN, 1868204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:174, direccion:EJIDO SAN JERONIMO, 00000 SAN JERÓNIMO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN JERONIMO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJISO A UNOS 300 MTRO DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL , lon:-92.51614046, lat:16.59357491}}	01-06-2020	31-12-2020	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/003/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1820000.0, importe_modificado:1820000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}}	{1868210/proyecto_INICIO, 1868210/proyecto_PROCESO, 1868210/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:156, direccion:CALLE CALLE JERICO COLONIA SAN ANTONIO BELLA VISTA, 29410 SAN ANTONIO BELLAVISTA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BELLA VISTA Y CALLE CALLE JERUSALEN, CALLE CALLE CENTRAL UBICADA AL MARGEN DE LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CR, lon:-92.52271375, lat:16.59296463}}	04-02-2020	31-12-2020	2,435,357.25	2,435,357.25	2,435,357.25	2,435,357.25	2,435,357.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-011-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2435357.25, importe_modificado:2435357.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}	{1868252/proyecto_INICIO, 1868252/proyecto_PROCESO, 1868252/proyecto_INICIO, 1868252/proyecto_FIN, 1868252/proyecto_INICIO, 1868252/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
27	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FLORES MAGON, 29410 FLORES MAGÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE SE , lon:-92.52792978, lat:16.63623603}}	04-02-2020	31-12-2020	2,515,744.64	2,515,744.64	2,515,744.64	2,515,744.64	2,515,744.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2515744.64, importe_modificado:2515744.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}	{1868424/proyecto_INICIO, 1868424/proyecto_PROCESO, 1868424/proyecto_FIN, 1868424/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
954	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD VICTORICO R GRAJALES A LA LOCALIDAD DE NOPAL, lon:-92.86256808, lat:16.9113977}}	03-11-2020	18-12-2020	519,412.99	519,412.99	519,412.99	519,412.99	519,412.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-17, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:519412.99, importe_modificado:519412.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}	{1868480/proyecto_PROCESO, 1868480/proyecto_FIN, 1868480/proyecto_INICIO, 1868480/proyecto_PROCESO, 1868480/proyecto_FIN, 1868480/proyecto_INICIO, 1868480/proyecto_PROCESO, 1868480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
262	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL COLONIA TEOPISCA, 29410 GALILEA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD GALILEA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS EN LA ESCU, lon:92.50976285, lat:16.60947986}}	04-02-2020	31-12-2020	312,664.06	312,664.06	312,664.06	312,664.06	312,664.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-029-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRYVEMAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:312664.06, importe_modificado:312664.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868731/proyecto_INICIO, 1868731/proyecto_FIN, 1868731/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
389	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:20, direccion:EJE VIAL EJIDO GUANAJUATO EJIDO GUANAJUATO, 30540 GUANAJUATO, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL EJIDO GUANAJUATO, lon:-93.15622994, lat:15.64655186}}	01-06-2020	31-08-2020	1,441,265.04	1,441,265.04	1,441,265.04	1,441,265.04	1,441,265.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1326217.4, importe_modificado:1326217.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}}	{1868862/proyecto_PROCESO, 1868862/proyecto_INICIO, 1868862/proyecto_PROCESO, 1868862/proyecto_FIN, 1868862/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:314, direccion:CALLE SIN NOMBRE EL AGUACERO COLONIA EL AGUACERO, 29140 EL AGUACERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GINTALAPA Y CARRETERA EL GAVILAN LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA COMUNIAD TOMAR LA CARRETER, lon:-93.49131682, lat:16.78119524}}	27-10-2020	30-12-2020	819,000.60	819,000.60	819,000.60	819,000.60	819,000.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-082/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAHUACAN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:819000.6, importe_modificado:819000.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1869325/proyecto_INICIO, 1869325/proyecto_FIN, 1869325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BELSARIO DOMINGUEZ, AVENIDA NICOLAS BRAVO LAS PAVIMENTACIONES SE ENCUENTRA EN CABECREA MUNICIPAL, lon:-92.72066881, lat:16.56921795}}	01-11-2020	30-11-2020	64,128.71	64,128.71	64,128.71	64,128.71	64,128.71	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95800, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:64128.71, importe_modificado:64128.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}}	{1869554/proyecto_PROCESO, 1869554/proyecto_FIN, 1869554/proyecto_INICIO, 1869554/proyecto_PROCESO, 1869554/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
365	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:COLONIA , 00000 LINDAVISTA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , ES LA CONEXION DEL TANQUE A LA RED Y ELA RED Y POZO PRODUNDO, lon:-93.47907463, lat:17.47449573}}	13-07-2020	30-09-2020	2,927,395.05	2,927,395.05	2,927,395.05	2,927,395.05	2,927,395.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQC-DOPM-FISMDF-2020-026, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2927395.05, importe_modificado:2927395.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{1870058/proyecto_INICIO, 1870058/proyecto_FIN, 1870058/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
182	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA , 00000 CUAUHTEMOC, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, lon:-93.45119898, lat:17.31271074}}	13-03-2020	30-04-2020	519,681.91	519,681.91	519,681.91	519,681.91	519,681.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-011, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:519681.91, importe_modificado:519681.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1870183/proyecto_INICIO, 1870183/proyecto_FIN, 1870183/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LA BATERIA - COPANO 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA , 00000 COPANO 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD A UNOS 300 METROS DE UN, lon:-93.39306065, lat:17.47771719}}	31-08-2020	14-10-2020	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:263000.0, importe_modificado:263000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1870262/proyecto_INICIO, 1870262/proyecto_FIN, 1870262/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:EJIDO LA AURORA, 30187 LA AURORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, lon:-91.60274935, lat:16.38331251}}	07-12-2020	31-12-2020	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1870345/proyecto_INICIO, 1870345/proyecto_PROCESO, 1870345/proyecto_INICIO, 1870345/proyecto_FIN, 1870345/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZO EN LA AVE. MELCHOR OCAMPO, lon:-92.71868035, lat:16.61009001}}	17-10-2020	31-10-2020	168,583.50	168,583.50	168,583.50	168,583.50	168,583.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-026/2020, contratista:MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:168583.5, importe_modificado:168583.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1870414/proyecto_FIN, 1870414/proyecto_INICIO, 1870414/proyecto_PROCESO, 1870414/proyecto_FIN, 1870414/proyecto_PROCESO, 1870414/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:535, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30187 SAN AGUSTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, lon:-91.60173241, lat:16.23684407}}	07-12-2020	31-12-2020	120,400.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:120400.0, importe_modificado:120400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}	{1870530/proyecto_INICIO, 1870530/proyecto_PROCESO, 1870530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR ESTA A UNA, lon:-92.71291298, lat:16.88545724}}	01-12-2020	31-12-2020	3,282,458.06	3,282,458.06	3,282,458.06	3,282,458.06	3,282,458.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/70, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3282458.06, importe_modificado:3282458.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1870541/proyecto_INICIO, 1870541/proyecto_FIN, 1870541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 29880 PANTELHO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE REVOLUCION, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO SAN ANTONIO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.46779482, lat:17.00860378}}	01-11-2020	21-12-2020	2,005,857.96	2,005,857.96	2,005,857.96	2,005,857.96	2,005,857.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG/DOPM/FISMDF-081/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2005857.96, importe_modificado:2005857.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}}	{1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_FIN, 1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_INICIO, 1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}}	08-01-2021	08-01-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
45	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Bellario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}}	01-11-2020	31-12-2020	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	1,149,500.00	Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2765	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7216211, lat:17.0617371}}	01-02-2020	31-03-2020	419,900.00	419,900.00	419,900.00	419,900.00	419,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92230, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{1875918/proyecto_PROCESO, 1875918/proyecto_FIN, 1875918/proyecto_INICIO, 1875918/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	246	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.118865}}	01-11-2020	30-12-2020	3,465,504.08	3,465,504.08	3,465,504.08	3,465,504.08	3,465,504.08	Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}			Terminado	Validado avances
0	6724	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	28-09-2020	16-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}			Terminado	Validado avances
0	246	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.118865}}	01-10-2020	15-12-2020	3,932,347.23	3,932,347.23	3,932,347.23	3,932,347.23	3,932,347.23	Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}			Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}}	01-10-2020	30-10-2020	1,038,549.39	1,038,549.39	1,038,549.39	1,038,549.39	1,038,549.39	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94636, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1038549.39, importe_modificado:1038549.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}	{1877293/proyecto_FIN, 1877293/proyecto_PROCESO, 1877293/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}}	13-07-2020	31-12-2020	400,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZC/DOPM/PRODI M-02/FISM/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESA RIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:400200.0, importe_modificado:400200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1877311/proyecto_FIN, 1877311/proyecto_INICIO, 1877311/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}}	13-07-2020	31-12-2020	283,631.92	283,631.92	283,631.92	283,631.92	283,631.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102289, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:283631.92, importe_modificado:283631.92}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877330/proyecto_PROCESO, 1877330/proyecto_INICIO, 1877330/proyecto_FIN, 1877330/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}}	03-08-2020	31-12-2020	1,522,613.96	1,522,613.96	1,522,613.96	1,522,613.96	1,522,613.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1522613.96, importe_modificado:1522613.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}	{1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_FIN, 1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_INICIO, 1877440/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}}	15-07-2020	31-12-2020	368,596.47	368,596.47	368,596.47	368,596.47	368,596.47	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-103, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:368596.47, importe_modificado:368596.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1877906/proyecto_INICIO, 1877906/proyecto_PROCESO, 1877906/proyecto_FIN, 1877906/proyecto_INICIO, 1877906/proyecto_PROCESO, 1877906/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}}	01-10-2020	31-12-2020	2,949,173.63	2,949,173.63	2,949,173.63	2,949,173.63	2,949,173.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-277 F, contratista:Sonia García Morales, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2899229.77, importe_modificado:2899229.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}}	{1882376/proyecto_INICIO, 1882376/proyecto_PROCESO, 1882376/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20370	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL JIQUIPILAS, CHIS. CP. 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}}	01-01-2020	31-12-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890187/proyecto_INICIO, 1890187/proyecto_FIN, 1890187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2756	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE S/N METAPA DE DOMINGUEZ, CHIS. CP. 30860, lon:-92.19094472, lat:14.83731417}}	01-01-2020	31-12-2020	289,629.10	289,629.10	289,629.10	289,629.10	289,629.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101201, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:289629.1, importe_modificado:289629.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890200/proyecto_INICIO, 1890200/proyecto_FIN, 1890200/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1979	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO OSUMACINTA, CHIS. CP. 29190, lon:-93.09133722, lat:16.93546694}}	13-07-2020	31-12-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99574, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890217/proyecto_INICIO, 1890217/proyecto_PROCESO, 1890217/proyecto_FIN, 1890217/proyecto_INICIO, 1890217/proyecto_FIN, 1890217/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14921	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SABANILLA, CHIS. CP. 29800, lon:-92.551172, lat:17.28348417}}	01-01-2020	31-12-2020	3,763,899.60	3,763,899.60	3,763,899.60	3,763,899.60	3,763,899.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3763899.6, importe_modificado:3763899.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890246/proyecto_FIN, 1890246/proyecto_PROCESO, 1890246/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
53808	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ORIENTE S/N VILLAFLORES, CHIS. CP. 30470, lon:-93.2677075, lat:16.23548583}}	01-01-2020	31-12-2020	1,432,227.90	1,432,227.90	1,432,227.90	1,432,227.90	1,432,227.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1432227.9, importe_modificado:1432227.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890304/proyecto_INICIO, 1890304/proyecto_FIN, 1890304/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
53808	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ORIENTE S/N VILLAFLORES, CHIS. CP. 30470, lon:-93.2677075, lat:16.23548583}}	01-01-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1890305/proyecto_INICIO, 1890305/proyecto_PROCESO, 1890305/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15204	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO LARRAINZAR, lon:-92.71325833, lat:16.88444611}}	01-01-2020	31-12-2020	331,484.74	331,484.74	331,484.74	331,484.74	331,484.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892034/proyecto_INICIO, 1892034/proyecto_FIN, 1892034/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N col. Centro Motozintla, Chiapas, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}}	25-03-2020	19-11-2020	984,269.06	984,269.06	984,269.06	984,269.06	984,269.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:984269.06, importe_modificado:984269.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892044/proyecto_INICIO, 1892044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65076	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AV HIDALGO S/N COL. CENTRO, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}}	01-01-2020	31-12-2020	1,229,600.00	1,229,600.00	1,229,600.00	1,229,600.00	1,229,600.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-084-2020, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1229600.0, importe_modificado:1229600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892060/proyecto_FIN, 1892060/proyecto_INICIO, 1892060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20872	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, SAN FERNANDO, CHIAPAS, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}}	25-03-2020	19-11-2020	284,705.40	284,705.40	284,705.40	284,705.40	284,705.40	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ET-01/FISM/2020, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:284705.37, importe_modificado:284705.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892096/proyecto_FIN, 1892096/proyecto_PROCESO, 1892096/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20872	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, SAN FERNANDO, CHIAPAS, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}}	15-02-2020	15-12-2020	504,544.17	504,544.17	504,544.17	504,544.17	504,544.17	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-001/2020, contratista:CARLOS MGUEL VILLAFUERTE CALVO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:504544.17, importe_modificado:504544.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892097/proyecto_PROCESO, 1892097/proyecto_FIN, 1892097/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20481	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRALPONIENTE Y 1A CALLE PONIENTE , lon:-92.15094222, lat:14.67945222}}	01-05-2020	31-12-2020	526,800.00	526,800.00	526,800.00	526,800.00	526,800.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/PRODIM/002/FIS-M2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:526800.0, importe_modificado:526800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892116/proyecto_FIN, 1892116/proyecto_INICIO, 1892116/proyecto_PROCESO, 1892116/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	40711	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:REFORMA, lon:-93.147108, lat:17.865812}}	01-01-2020	31-12-2020	3,843,592.42	3,843,592.42	3,843,592.42	3,843,592.42	3,843,592.42	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94956, contratista; convocante:MUNICIPIO DE REFORMA,CHIAPAS, monto:3843592.42, importe_modificado:3843592.42}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1892756/proyecto_PROCESO, 1892756/proyecto_FIN, 1892756/proyecto_INICIO, 1892756/proyecto_FIN, 1892756/proyecto_INICIO, 1892756/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE 1090 COL. PASO LIMON, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	15-07-2020	31-12-2020	1,286,868.72	1,286,868.72	1,286,868.72	1,286,868.72	1,286,868.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	{1892783/proyecto_INICIO, 1892783/proyecto_PROCESO, 1892783/proyecto_FIN, 1892783/proyecto_INICIO, 1892783/proyecto_PROCESO, 1892783/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}}	14-01-2020	29-10-2020	257,457.89	257,457.89	257,457.89	257,457.89	257,457.89	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99097, contratista; convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:257457.89, importe_modificado:257457.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{1892821/proyecto_INICIO, 1892821/proyecto_PROCESO, 1892821/proyecto_FIN, 1892821/proyecto_PROCESO, 1892821/proyecto_FIN, 1892821/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	1000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}}	13-03-2020	30-03-2021	1,498,974.70	1,498,974.70	1,498,974.70	1,498,974.70	1,498,974.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FEFMPH-2020-010, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1498974.7, importe_modificado:1498974.7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}	{1892822/proyecto_INICIO, 1892822/proyecto_PROCESO, 1892822/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	14606	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1943.0, meta_modificada:1943.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CENTRAL CALLE ORIENTE ESQ. AV. CENTRAL NORTE Y 1A. ORIENTE, ESQ. 1A. AV. SUR, lon:-92.150942, lat:14.679452}}	22-06-2020	22-09-2020	1,677,788.50	1,677,788.50	1,677,788.50	1,677,788.50	1,677,788.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO-MUNICIPIO/001/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1677788.5, importe_modificado:1677788.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1943.0}}	{1892879/proyecto_INICIO, 1892879/proyecto_PROCESO, 1892879/proyecto_INICIO, 1892879/proyecto_FIN, 1892879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	21000	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES S/N, lon:-93.193331, lat:17.608151}}	01-01-2020	31-12-2020	807,500.00	807,500.00	807,500.00	807,500.00	807,500.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99709, contratista; convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:971500.02, importe_modificado:807500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	{1937365/proyecto_INICIO, 1937365/proyecto_FIN, 1937365/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
3087	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9628.88, meta_modificada:9628.88}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}}	01-10-2020	31-12-2020	26,823,041.45	26,823,041.45	26,823,041.45	26,823,041.45	26,823,041.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-189 E, contratista:Promotora de Proyectos y Edificaciones del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.614684911E7, importe_modificado:2.614684911E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9628.88}}	{1941988/proyecto_FIN, 1941988/proyecto_PROCESO, 1941988/proyecto_INICIO, 1941988/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1004108, lat:16.7688263}}	01-01-2020	31-12-2020	1,728,429.84	1,728,429.84	1,728,429.84	1,728,429.84	1,728,429.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:436.0}}		Terminado	Validado avances
0	168490	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitén de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}}	01-06-2020	31-12-2020	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	1,281,724.14	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041039-129, contratista:U.C. EN ING. CIVIL AROLD0 ALEJANDRO NAVARRO, CABRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}}		Terminado	Validado avances
0	8438	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Monte Cristo de Guerrero, Montecristo de Guerrero, Chis., México, lon:-92.6201678, lat:15.691634}}	01-06-2020	31-12-2020	1,373,275.86	1,373,275.86	1,373,275.86	1,373,275.86	1,373,275.86	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041042-118, contratista:U.C. EN ING. CIVIL EMMANUEL DE JESUS RAMOS GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}		Terminado	Validado avances
0	115130	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.5, meta_modificada:26.5}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflares, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	01-06-2020	31-12-2020	1,886,982.76	1,886,982.76	1,886,982.76	1,886,982.76	1,886,982.76	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041043-158, contratista:JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1855000.0, importe_modificado:1855000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.5}}		Terminado	Validado avances
0	95878	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:59.5, meta_modificada:59.5}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}}	01-04-2020	31-12-2020	4,236,810.34	4,236,810.34	4,236,810.34	4,236,810.34	4,236,810.34	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041028-084, contratista:ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4165000.0, importe_modificado:4165000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:59.5}}		Terminado	Validado avances
0	230125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-04-2020	31-12-2020	2,644,827.59	2,644,827.59	2,644,827.59	2,644,827.59	2,644,827.59	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041029-073, contratista:ING.FERNANDO DANIEL RINCON SERRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}}		Terminado	Validado avances
0	657410	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	1,919,534.48	1,919,534.48	1,919,534.48	1,919,534.48	1,919,534.48	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041020-065, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1887000.0, importe_modificado:1887000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}}		Terminado	Validado avances
0	22124	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.6, meta_modificada:32.6}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Bella Vista, Chis., México, lon:-92.2495011, lat:15.5843705}}	01-06-2020	31-12-2020	2,292,862.07	2,292,862.07	2,292,862.07	2,292,862.07	2,292,862.07	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041068-085, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2254000.0, importe_modificado:2254000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.6}}		Terminado	Validado avances
0	382307	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:71, direccion:Nuevo Chespal, Chiapas, México, lon:-92.2103889, lat:15.1148674}}	01-06-2020	31-12-2020	854,482.76	854,482.76	854,482.76	854,482.76	854,482.76	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041072-112, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}		Terminado	Validado avances
0	44052	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.3, meta_modificada:12.3}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}}	01-06-2020	31-12-2020	875,844.83	875,844.83	875,844.83	875,844.83	875,844.83	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041074-088, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:861000.0, importe_modificado:861000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.3}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
73655	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}}	01-03-2020	31-12-2020	2,430,413.64	2,430,413.64	2,430,413.64	2,430,413.64	2,430,413.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-076 E, contratista:Martín Ricardo Barroso Rueda, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2369470.25, importe_modificado:2369470.25}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709094/proyecto_PROCESO, 1709094/proyecto_INICIO, 1709094/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}}	01-01-2020	31-12-2020	1,363,943.24	1,363,943.24	1,363,943.24	1,363,943.24	1,363,943.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}}	01-01-2020	31-12-2020	315,904.01	315,904.01	315,904.01	315,904.01	315,904.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
88200	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozacoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	01-03-2020	31-12-2020	468,331.32	468,331.32	468,331.32	468,331.32	468,331.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBR A/003/2020, contratista:Martín Abel Hernández Velasco, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:456524.84, importe_modificado:456524.84}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709174/proyecto_PROCESO, 1709174/proyecto_INICIO, 1709174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
680502	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4792.07, meta_modificada:4792.07}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-03-2020	31-12-2020	26,504,442.94	26,504,442.94	26,504,442.94	26,504,442.94	26,504,442.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-054 E, contratista:Grupo en Proyectos de Vanguardia Kaisen, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.583626424E7, importe_modificado:2.583626424E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4792.07}}	{1709394/proyecto_PROCESO, 1709394/proyecto_FIN, 1709394/proyecto_PROCESO, 1709394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
477	0	{meta1: {unidad_medida:Poste, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-04-2020	31-07-2020	6,935,560.43	6,935,560.43	6,935,560.43	6,935,560.43	6,935,560.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-002 F, contratista:MGA Construcciones, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6760714.38, importe_modificado:6760714.38}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:91.0}}	{1709407/proyecto_PROCESO, 1709407/proyecto_FIN, 1709407/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
480	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.2, meta_modificada:3280.2}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	2,221,828.31	2,221,828.31	2,221,828.31	2,221,828.31	2,221,828.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-047 E, contratista:Grupo Carretero del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2171693.36, importe_modificado:2171693.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.2}}	{1709574/proyecto_INICIO, 1709574/proyecto_FIN, 1709574/proyecto_PROCESO, 1709574/proyecto_INICIO, 1709574/proyecto_PROCESO, 1709574/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
17633	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE NORTE BARRIO CANDILARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE, CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE A 50 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CONCORDIA Y A 100 M, lon:-92.68775436, lat:16.11762567}}	01-06-2020	31-08-2020	1,082,144.58	1,082,144.58	1,082,144.58	1,082,144.58	1,082,144.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-267 E, contratista:ARFRAN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1082144.58, importe_modificado:1082144.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1715412/proyecto_INICIO, 1715412/proyecto_PROCESO, 1715412/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:520.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:PUEBLO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCAUIDAD DE CABEZA DE TORO SE ENCUENTRA UBICADA A 1, lon:-93.77500961, lat:15.93010344}}	01-04-2020	30-09-2020	7,957,861.51	7,957,861.51	7,957,861.51	7,957,861.51	7,957,861.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-231, contratista:VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, monto:7957861.51, importe_modificado:7957861.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}	{1715498/proyecto_INICIO, 1715498/proyecto_PROCESO, 1715498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1949	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA , 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , A 800 DEL COBACH NO. 132 LUIS A. VIDAL Y FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.62977148, lat:15.60128583}}	01-07-2020	30-10-2020	1,277,325.07	1,277,325.07	1,277,325.07	1,277,325.07	1,277,325.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-149 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1277325.07, importe_modificado:1277325.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1716474/proyecto_INICIO, 1716474/proyecto_FIN, 1716474/proyecto_PROCESO, 1716474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1156	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1401.5, meta_modificada:1401.5}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. NORTE PONIENTE Y PROLONGACIÓN BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 41A. PONIENTE NORTE Y CAMINO SANTA RITA 39 PONIENTE NORTE, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A LADO, lon:-92.16597359, lat:15.00670967}}	01-07-2020	30-11-2020	1,268,088.07	1,268,088.07	1,268,088.07	1,268,088.07	1,268,088.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-163 E, contratista:M&M Obras y Consultoría del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2488498.7, importe_modificado:2488498.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1401.5}}	{1716832/proyecto_INICIO, 1716832/proyecto_PROCESO, 1716832/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3A. NORTE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3A. NORTE ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE NORTE A 20 METROS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOLINERA PEMEX Y A 120 M, lon:-92.68193967, lat:17.17239302}}	01-08-2020	30-11-2020	2,723,191.91	2,723,191.91	2,723,191.91	2,723,191.91	2,723,191.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-166 E, contratista:Eléctrica, Diseño, Construcción y Supervisión AGZ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4557744.88, importe_modificado:4557744.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1824.0}}	{1718100/proyecto_INICIO, 1718100/proyecto_PROCESO, 1718100/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3615	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA COSTERA, AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE AL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA TER, lon:-92.88973218, lat:15.44784215}}	01-08-2020	30-11-2020	2,132,438.59	2,132,438.59	2,132,438.59	2,132,438.59	2,132,438.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1718202/proyecto_INICIO, 1718202/proyecto_PROCESO, 1718202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.8, meta_modificada:817.8}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DENOMINADA ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAURELES BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA 11A. PONIENTE NORTE Y CALLE BIFURCACIÓN DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAU, lon:-91.9972146, lat:16.31601788}}	01-08-2020	31-10-2020	1,004,347.31	1,004,347.31	1,004,347.31	1,004,347.31	1,004,347.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-169 E, contratista:Carlos Alejandro Altuzar Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1004347.31, importe_modificado:1004347.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.8}}	{1718260/proyecto_INICIO, 1718260/proyecto_PROCESO, 1718260/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1630	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMÓN LARRAÍNZA FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS BLANCAS Y CALLE PUEBLA, PROLONGACION BAJA CALIFORNIA A UN COSTADO DEL PARQUE DE CONVIVEN, lon:-92.65469285, lat:16.73888414}}	01-08-2020	30-11-2020	3,829,100.31	3,829,100.31	3,829,100.31	3,829,100.31	3,829,100.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-138 E, contratista:PINSO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7190155.25, importe_modificado:7190155.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}}	{1718261/proyecto_INICIO, 1718261/proyecto_FIN, 1718261/proyecto_PROCESO, 1718261/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
478	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR ORIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, AVENIDA 4A. SUR ORIENTE A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.45363305, lat:16.71137465}}	01-08-2020	30-11-2020	4,042,917.31	4,042,917.31	4,042,917.31	4,042,917.31	4,042,917.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}	{1718265/proyecto_INICIO, 1718265/proyecto_PROCESO, 1718265/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
722	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPAMENTO CFE, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ Y CERRADA CAMPAMENTO DE LA C.F.E., AVENIDA JUÁREZ A 20 METROS DE LAS OFICINAS DE LA COMIS, lon:-93.60545137, lat:17.18847835}}	01-08-2020	31-12-2020	1,388,865.68	1,388,865.68	1,388,865.68	1,388,865.68	1,388,865.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1718567/proyecto_INICIO, 1718567/proyecto_PROCESO, 1718567/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3419	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4781.7, meta_modificada:4781.7}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. ORIENTE SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 4A. SUR ORIENTE A 20 METROS DE LA IGLESIA DE GUADALUPE Y A 100 METROS DE LA UNIDAD D, lon:-92.68674737, lat:16.1139462}}	01-08-2020	30-11-2020	5,462,293.23	5,462,293.23	5,462,293.23	5,462,293.23	5,462,293.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-150 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5462293.23, importe_modificado:5462293.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4781.7}}	{1719702/proyecto_INICIO, 1719702/proyecto_PROCESO, 1719702/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
580	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO JIMENEZ GARCÍA BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA, lon:-92.31250142, lat:17.27952632}}	08-05-2020	06-07-2020	1,720,201.70	1,720,201.70	1,720,201.70	1,720,201.70	1,720,201.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-043/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1720201.7, importe_modificado:1720201.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}}	{1722803/proyecto_PROCESO, 1722803/proyecto_INICIO, 1722803/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
372	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CHEN Y CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL, EL, lon:-92.78331765, lat:17.12527126}}	02-03-2020	02-07-2020	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1086708.02, importe_modificado:1086708.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}}	{1723019/proyecto_INICIO, 1723019/proyecto_PROCESO, 1723019/proyecto_INICIO, 1723019/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHUCHUCRUZ ZDA. SECC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERÍA TEHUACAN, 00000 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA RANCHERÍA TEHUACAN EN LA ESCUELA PRIMA, lon:-92.30836543, lat:17.27494802}}	16-04-2020	14-06-2020	1,365,959.11	1,365,959.11	1,365,959.11	1,365,959.11	1,365,959.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS M-033/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1365959.11, importe_modificado:1365959.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1723282/proyecto_INICIO, 1723282/proyecto_PROCESO, 1723282/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
223	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.9, meta_modificada:1060.9}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:INTERIOR SN CANTON CANTON LAS PILAS, 68811 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A OMOA, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A METAPA DE DOMINGUEZ CAMINO A OMOA, lon:-92.21049602, lat:14.83229945}}	11-03-2020	11-06-2020	934,701.58	934,701.58	934,701.58	934,701.58	934,701.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-002/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:934701.58, importe_modificado:934701.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.9}}	{1723308/proyecto_INICIO, 1723308/proyecto_FIN, 1723308/proyecto_PROCESO, 1723308/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6665	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA LA CEIBA, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CARRETERA A TECTUAPAN, EL TRAMO DONDE SE REALIZARA LA OBRA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNA VIALIDAD POR QUE NO DAN LOS NIVELES. SE REALIZARA POST, lon:-93.11575179, lat:17.50411654}}	05-02-2020	04-05-2020	2,486,272.45	2,486,272.45	2,486,272.45	2,486,272.45	2,486,272.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-004/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2486272.45, importe_modificado:2486272.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}}	{1723389/proyecto_INICIO, 1723389/proyecto_PROCESO, 1723389/proyecto_INICIO, 1723389/proyecto_FIN, 1723389/proyecto_PROCESO, 1723389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
36		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA 18 DE MARZO SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:- 93.11281073, lat:16.77865876}}	22-04-2020	20-06-2020	504,813.39	504,813.39	504,813.39	504,813.39	504,813.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001- 2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:662768.12, importe_modificado:662768.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}}	{1723791/proyecto_ PROCESO, 1723791/proyecto_ FIN, 1723791/proyecto_ PROCESO, 1723791/proyecto_ INICIO, 1723791/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUÁREZ, 49780 TIONTEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ Y BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ, BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ UBICADO A 16 KM. DE SAN JOSE LIMAR A TIONTEPA BENITO J, lon:- 92.4703248, lat:17.3000482}}	27-03-2020	25-05-2020	189,890.98	189,890.98	189,890.98	189,890.98	189,890.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM- 006/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:189890.98, importe_modificado:189890.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1724068/proyecto_ PROCESO, 1724068/proyecto_ INICIO, 1724068/proyecto_ FIN, 1724068/proyecto_ PROCESO, 1724068/proyecto_ FIN, 1724068/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 49780 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION Y BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION, BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MONTER, lon:-92.46784348, lat:17.25774115}}	09-04-2020	09-06-2020	421,961.32	421,961.32	421,961.32	421,961.32	421,961.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 046/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:421961.32, importe_modificado:421961.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724217/proyecto_ FIN, 1724217/proyecto_ INICIO, 1724217/proyecto_ PROCESO, 1724217/proyecto_ FIN, 1724217/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 49780 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS PALMAS Y CALLEJON LAS PALMAS 2, BRECHA LAS PALMAS 3 UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LAS PALMAS, lon:-92.5093218, lat:17.29030359}}	16-03-2020	16-04-2020	624,511.74	624,511.74	624,511.74	624,511.74	624,511.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 007/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:624511.74, importe_modificado:624511.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1724412/proyecto_ INICIO, 1724412/proyecto_ PROCESO, 1724412/proyecto_ FIN, 1724412/proyecto_ PROCESO, 1724412/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 49780 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA Y CALLEJON CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHACHALACA, lon:- 92.53617175, lat:17.29333646}}	03-04-2020	16-05-2020	479,759.91	479,759.91	479,759.91	479,759.91	479,759.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 037/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1724581/proyecto_ FIN, 1724581/proyecto_ INICIO, 1724581/proyecto_ PROCESO, 1724581/proyecto_ INICIO, 1724581/proyecto_ PROCESO, 1724581/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL -ALTAMIRANO -SUILTIK MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined PARAJE SUILTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SUILTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL DESVI, lon:-92.18138802, lat:16.66059658}}	15-04-2020	30-07-2020	52,686.00	52,686.00	52,686.00	52,686.00	52,686.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:52686.0, importe_modificado:52686.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1724696/proyecto_ INICIO, 1724696/proyecto_ PROCESO, 1724696/proyecto_ FIN, 1724696/proyecto_ PROCESO, 1724696/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y , EL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN CLAVE 07DPB2507R SE ENCUENTRA EN EL C, lon:-92.25675905, lat:17.2590675}}	15-04-2020	13-06-2020	1,370,061.70	1,370,061.70	1,370,061.70	1,370,061.70	1,370,061.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS-M-024/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1370061.7, importe_modificado:1370061.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}	{1724834/proyecto_PROCESO, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_FIN, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_PROCESO, 1724834/proyecto_FIN, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53431702, lat:17.33310386}}	14-04-2020	14-07-2020	4,478,606.41	4,478,606.41	4,478,606.41	4,478,606.41	4,478,606.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO,S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}	{1724858/proyecto_PROCESO, 1724858/proyecto_FIN, 1724858/proyecto_INICIO, 1724858/proyecto_PROCESO, 1724858/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACAPETAHUA - LA ESMERALDA Y TERRACERIA LA ESMERALDA - COLOMBIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD L, lon:-92.68694146, lat:15.26415657}}	23-03-2020	20-06-2020	2,014,714.01	2,014,714.01	2,014,714.01	2,014,714.01	2,014,714.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:EL C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2014714.01, importe_modificado:2014714.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}}	{1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_INICIO, 1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 49780 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.49764882, lat:17.56741958}}	26-03-2020	10-04-2020	122,158.98	122,158.98	122,158.98	122,158.98	122,158.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122158.98, importe_modificado:122158.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1725296/proyecto_PROCESO, 1725296/proyecto_FIN, 1725296/proyecto_PROCESO, 1725296/proyecto_INICIO, 1725296/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
240		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA, 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA E INCORPORANDOCE A AL CAMINO QUIEN CONDUCE ALA , lon:-93.64753875, lat:16.7319125}}	08-04-2020	22-05-2020	317,460.69	317,460.69	317,460.69	317,460.69	317,460.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM-DF/027-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:317460.69, importe_modificado:317460.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1725459/proyecto_INICIO, 1725459/proyecto_FIN, 1725459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:891.0, meta_modificada:891.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PONCIANO ARRIAGA - REPRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 76755 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE BRECHA HACIA LA REPRESA Y CAMINO NICOLAS RUIZ, CAMINO LLANITOS LA OBRA SE UBICAR, lon:-92.61986001, lat:16.49390759}}	02-04-2020	16-05-2020	441,698.21	441,698.21	441,698.21	441,698.21	441,698.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:441698.21, importe_modificado:441698.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:891.0}}	{1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_INICIO, 1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_FIN, 1725532/proyecto_INICIO, 1725532/proyecto_PROCESO, 1725532/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3500		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO NUEVO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y 1 CALLE , CALLE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CHANAL QUE VIENE DEL CAMINO SAN CRISTOBALCHANAL Y SE LOCALIZA A UN COSTADO , lon:- 92.27572096, lat:16.65365268}}	15-04-2020	15-08-2020	4,154,600.00	4,154,600.00	4,154,600.00	4,154,600.00	4,154,600.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/ COP-007/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4154600.0, importe_modificado:4154600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}}	{1725630/proyecto _INICIO, 1725630/proyecto_ FIN, 1725630/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
44		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE 1 CALLEION CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEION CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:- 92.53451014, lat:17.33248936}}	14-04-2020	14-07-2020	4,400,034.35	4,400,034.35	4,400,034.35	4,400,034.35	4,400,034.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4400034.35, importe_modificado:4400034.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1725789/proyecto _FIN, 1725789/proyecto_ _INICIO, 1725789/proyecto_ PROCESO, 1725789/proyecto_ _INICIO, 1725789/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
400		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE BARRIO EL ULTIMO SUSPIRO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 3A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE LAS , lon:-93.09895624, lat:16.61904645}}	01-04-2020	20-04-2020	101,444.13	101,444.13	101,444.13	101,444.13	101,444.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT- 01/FISM/008/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:101444.13, importe_modificado:101444.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{1725856/proyecto _FIN, 1725856/proyecto_ PROCESO, 1725856/proyecto_ _INICIO, 1725856/proyecto_ PROCESO, 1725856/proyecto_ _INICIO, 1725856/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
91		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:BARRIO LA PUREZA, 74507 LA PUREZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , 1 PARALLEGARALAOBRAUBICADAENL APUREZASEENTRAPORLALOCALIDA DDE3MARAVILLASDEFRONTERACO MALAPASEAVANZA10KILÓMETROS APROXIMADAMENTE Y SE LLEGA A LA LOCAL, lon:-92.16928087, lat:15.58079473}}	01-06-2020	07-08-2020	794,871.38	794,871.38	794,871.38	794,871.38	794,871.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-033/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:794871.38, importe_modificado:794871.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}}	{1727324/proyecto _FIN, 1727324/proyecto_ _INICIO, 1727324/proyecto_ PROCESO, 1727324/proyecto_ _FIN, 1727324/proyecto_ PROCESO, 1727324/proyecto_ _INICIO, 1727324/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 1 KILÓMETRO 34 + 600 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ , lon:-92.42673537, lat:16.52672511}}	14-02-2020	13-05-2020	3,083,934.00	3,083,934.00	3,083,934.00	3,083,934.00	3,083,934.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF- 007/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:3083934.0, importe_modificado:3083934.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}	{1727858/proyecto _INICIO, 1727858/proyecto_ PROCESO, 1727858/proyecto_ _FIN, 1727858/proyecto_ _INICIO, 1727858/proyecto_ PROCESO, 1727858/proyecto_ _INICIO, 1727858/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
442		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30176.0, meta_modificada:30176.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIVACTIC NUEVO - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO 1 KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO CHIVALTIC NUEVO, 29905 CHIVALTIC NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CHIVAL, lon:- 92.07717539, lat:17.41666129}}	10-02-2020	05-06-2020	3,718,981.22	3,718,981.22	3,718,981.22	3,718,981.22	3,718,981.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/URB/ FISM-BANOBRA-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3718981.22, importe_modificado:3718981.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30176.0}}	{1728588/proyecto _INICIO, 1728588/proyecto_ PROCESO, 1728588/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
31		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA GARDENIAS FRACCIONAMIENTO JALAPA, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE 1 CAMINO A RANCHERÍA JALAPA Y PRIVADA GIRASOL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO JALAPA EN LA CALLE PRIVADA GARDENIA, ENTRE CAMINO RA, lon:-92.68001505, lat:15.34857181}}	01-05-2020	31-05-2020	312,527.87	312,527.87	312,527.87	312,527.87	312,527.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC- 017/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:312527.87, importe_modificado:312527.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1728611/proyecto _FIN, 1728611/proyecto_ PROCESO, 1728611/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
74		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A. SUR ORIENTE BARRIO MICROONDAS, 50069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 9A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 10A CALLE SUR ORIENTE ENTRE A, lon:-92.1256856, lat:16.24641484}}	15-02-2020	15-04-2020	1,475,788.54	1,475,788.54	1,475,788.54	1,475,788.54	1,475,788.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/004/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1475788.54, importe_modificado:1475788.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}	{1728695/proyecto_PROCESO, 1728695/proyecto_FIN, 1728695/proyecto_INICIO, 1728695/proyecto_PROCESO, 1728695/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1508		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE C, lon:-92.55068936, lat:17.28439014}}	17-02-2020	29-05-2020	3,133,756.50	3,133,756.50	3,133,756.50	3,133,756.50	3,133,756.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3133756.5, importe_modificado:3133756.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1728927/proyecto_INICIO, 1728927/proyecto_FIN, 1728927/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
123		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTO CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SANTO CHEN, 29870 SANTO CHEN, CHENALHO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51628635, lat:16.95764599}}	21-04-2020	07-07-2020	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1572000.0, importe_modificado:1572000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1729247/proyecto_INICIO, 1729247/proyecto_PROCESO, 1729247/proyecto_INICIO, 1729247/proyecto_FIN, 1729247/proyecto_PROCESO, 1729247/proyecto_FIN, 1729247/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1126		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE NORTE S/N BARRIO CONASUPO, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE NORTE S/N Y AVENIDA 2A AV. NORTE S/N, AVENIDA 3A AV. NORTE PTE S/N PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE IR POR PRIMERA AVENI, lon:-93.27077447, lat:16.18855576}}	10-06-2020	10-07-2020	464,822.21	464,822.21	464,822.21	464,822.21	464,822.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/026-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:464822.21, importe_modificado:464822.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1730325/proyecto_INICIO, 1730325/proyecto_PROCESO, 1730325/proyecto_INICIO, 1730325/proyecto_FIN, 1730325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:251, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO SAN CARLOS, 48259 NUEVO SAN CARLOS, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.45275624, lat:17.10563968}}	21-02-2020	21-04-2020	1,227,203.13	1,227,203.13	1,227,203.13	1,227,203.13	1,227,203.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1227203.13, importe_modificado:1227203.13}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1730433/proyecto_PROCESO, 1730433/proyecto_FIN, 1730433/proyecto_INICIO, 1730433/proyecto_FIN, 1730433/proyecto_PROCESO, 1730433/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
512		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIV, lon:-92.24092761, lat:15.37349219}}	17-02-2020	28-02-2020	838,950.72	838,950.72	838,950.72	838,950.72	838,950.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-009/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:838950.72, importe_modificado:838950.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}}	{1735564/proyecto_INICIO, 1735564/proyecto_FIN, 1735564/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
167		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.47, meta_modificada:645.47}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JAVIER MINA PTE, AL NORTE RESTAURANT ENCONTRA ESQUINA LOS GIRASOLES A 100 MTS. LA IGLESIA EJERCITO DE DIOS ALAS DE AGUILA, lon:-92.46871877, lat:15.13483403}}	07-05-2020	07-07-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/002/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.47}}	{1735713/proyecto_INICIO, 1735713/proyecto_PROCESO, 1735713/proyecto_FIN, 1735713/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
92		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 62972 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA 1 CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO XOCTON, LA ENTREGA DE MATERIALES SERA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XOCTON, lon:-92.62956837, lat:16.87414751}}	01-04-2020	30-04-2020	1,110,534.71	1,110,534.71	1,110,534.71	1,110,534.71	1,110,534.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-001-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1110534.71, importe_modificado:1110534.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}}	{1735753/proyecto_FIN, 1735753/proyecto_INICIO, 1735753/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - LA FLOR DE BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 49676 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALR, lon:-92.14097337, lat:17.37873157}}	18-03-2020	17-04-2020	86,280.39	86,280.39	86,280.39	86,280.39	86,280.39	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1737002/proyecto_PROCESO, 1737002/proyecto_FIN, 1737002/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD LELENCHU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA LELENCHU, 58993 LELENCHU, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SA, lon:-92.41178519, lat:16.83915407}}	24-01-2020	24-02-2020	205,342.62	205,342.62	205,342.62	205,342.62	205,342.62	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-010/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1737085/proyecto_INICIO, 1737085/proyecto_FIN, 1737085/proyecto_PROCESO, 1737085/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAJUL - CHAJUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UN COSTADO DE LA COMUNIDAD SEINDO ACCESO HACIA LAS PARCELAS, lon:-90.922325, lat:16.11709795}}	17-02-2020	27-03-2020	638,065.43	638,065.43	638,065.43	638,065.43	638,065.43	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89577, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:638065.43, importe_modificado:638065.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1738225/proyecto_INICIO, 1738225/proyecto_FIN, 1738225/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
475		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA AL SUR ORIENTE DEL EJIDO A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.84279152, lat:16.08607205}}	07-02-2020	04-04-2020	2,000,006.25	2,000,006.25	2,000,006.25	2,000,006.25	2,000,006.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/015-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000006.25, importe_modificado:2000006.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1738269/proyecto_INICIO, 1738269/proyecto_FIN, 1738269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 61993 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA TOMAMOS LA CARRETERA , lon:-92.37221454, lat:16.5111266}}	26-03-2020	08-07-2020	954,551.00	954,551.00	954,551.00	954,551.00	954,551.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-011/2020, contratista:Construcciones Gan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1739350/proyecto_INICIO, 1739350/proyecto_PROCESO, 1739350/proyecto_FIN, 1739350/proyecto_PROCESO, 1739350/proyecto_FIN, 1739350/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
102		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SANTA TERESA, 77665 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA PTE. SUR Y CARRETERA FEDERAL KM 190, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA TERÉS, lon:-92.0502867, lat:16.10986498}}	03-04-2020	18-04-2020	351,920.43	351,920.43	351,920.43	351,920.43	351,920.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM- AVS/003/2020, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:351920.43, importe_modificado:351920.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1739989/proyecto _FIN, 1739989/proyecto_ _PROCESO, 1739989/proyecto_ _INICIO, 1739989/proyecto_ _FIN, 1739989/proyecto_ _INICIO, 1739989/proyecto_ _PROCESO, 1739989/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCONCELOS PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BRASIL Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE BOCANEGRA POR EL PANTEON DE PAREDON, lon:- 93.86743079, lat:16.04716231}}	01-05-2020	31-07-2020	1,251,490.46	1,251,490.46	1,251,490.46	1,251,490.46	1,251,490.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251490.46, importe_modificado:1251490.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1740511/proyecto _FIN, 1740511/proyecto_ _INICIO, 1740511/proyecto_ _PROCESO, 1740511/proyecto_ _FIN, 1740511/proyecto_ _INICIO, 1740511/proyecto_ _PROCESO, 1740511/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
109		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 55016 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEN TRA DE LA SALIDA DEL EJIDO CON DIRECCION A LA, lon:-90.55987314, lat:16.29349125}}	10-02-2020	24-02-2020	275,141.46	275,141.46	275,141.46	275,141.46	275,141.46	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89583, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:275141.46, importe_modificado:275141.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1740829/proyecto _INICIO, 1740829/proyecto_ _FIN, 1740829/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AMAYILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE LOCALIDAD AMAYILIA, 58993 AMAYILÍA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SOBRE LA AVENI, lon:-92.34281021, lat:16.79380442}}	29-01-2020	28-02-2020	205,342.62	205,342.62	205,342.62	205,342.62	205,342.62	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF- 030/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1741764/proyecto _INICIO, 1741764/proyecto_ _FIN, 1741764/proyecto_ _PROCESO, 1741764/proyecto_ _FIN, 1741764/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS SUMINISTRO HABILITADO Y MONTAJE DE ES, lon:- 92.60439217, lat:17.31990388}}	06-03-2020	06-04-2020	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM- 019/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1742750/proyecto _INICIO, 1742750/proyecto_ _FIN, 1742750/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
860		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 886 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 55016 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA COMIENZA AUN COSTADO DEL EJIDO LA CALLE V, lon:-90.7687043, lat:16.3337566}}	06-04-2020	20-04-2020	849,308.34	849,308.34	849,308.34	849,308.34	849,308.34	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89984, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:849308.34, importe_modificado:849308.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1742780/proyecto _INICIO, 1742780/proyecto_ _FIN, 1742780/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
330		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5098.0, meta_modificada:5098.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MADERO BARRIO CATAZAJA, 47109 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MADERO Y , SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN CONSTADO DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ, lon:- 92.01189968, lat:17.71697051}}	23-05-2020	20-08-2020	1,728,420.19	1,728,420.19	1,728,420.19	1,728,420.19	1,728,420.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda- 0015-2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:1728420.19, importe_modificado:864210.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5098.0}}	{1742818/proyecto _INICIO, 1742818/proyecto_ _FIN, 1742818/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:184, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO PRIMERA SECCIÓN - EL FARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL DANUBIO, 49677 EL DANUBIO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 5.10 DE EL CAMINO TORTUGUERO PRIME, lon:-92.14172924, lat:17.30117384}}	01-02-2020	30-04-2020	2,567,752.06	2,567,752.06	2,567,752.06	2,567,752.06	2,567,752.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-012/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2567752.06, importe_modificado:2567752.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{1742927/proyecto_INICIO, 1742927/proyecto_FIN, 1742927/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
213	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.0, meta_modificada:1797.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCADA, 49677 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO Y LA IGLESIA, lon:-92.07708888, lat:17.31186006}}	26-03-2020	25-05-2020	1,616,552.87	1,616,552.87	1,616,552.87	1,616,552.87	1,616,552.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-123/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1616552.87, importe_modificado:1616552.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1797.0}}	{1743010/proyecto_INICIO, 1743010/proyecto_FIN, 1743010/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
165	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PULUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO PULUA, 29460 PULUJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.2455129, lat:16.77111896}}	12-02-2020	12-03-2020	835,059.99	835,059.99	835,059.99	835,059.99	835,059.99	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-038/2020, contratista:EROXAY FERNANDEZ MARINA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835059.99, importe_modificado:835059.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}	{1743244/proyecto_INICIO, 1743244/proyecto_FIN, 1743244/proyecto_PROCESO, 1743244/proyecto_FIN, 1743244/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO RIO SALINAS - RIO SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO RÍO SALINAS, 55017 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PARA POR EL MEDIO DE EJIDO SIENDO PARTE DEL CAMINO INTEROMUNIT, lon:-90.67228737, lat:16.14335994}}	04-03-2020	25-03-2020	437,517.44	437,517.44	437,517.44	437,517.44	437,517.44	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89589, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:437517.44, importe_modificado:437517.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1743837/proyecto_INICIO, 1743837/proyecto_FIN, 1743837/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:724, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN ALDAMA KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO JUAN ALDAMA, 30160 JUAN ALDAMA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETE, lon:-91.93916179, lat:15.85083124}}	13-04-2020	11-07-2020	1,876,195.51	1,876,195.51	1,876,195.51	1,876,195.51	1,876,195.51	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/010/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1876195.51, importe_modificado:1876195.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1743898/proyecto_INICIO, 1743898/proyecto_PROCESO, 1743898/proyecto_FIN, 1743898/proyecto_PROCESO, 1743898/proyecto_FIN, 1743898/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE SAKMUK'ULJÁ, 63940 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX, lon:-92.27707744, lat:16.84627024}}	21-02-2020	21-03-2020	41,068.52	41,068.52	41,068.52	41,068.52	41,068.52	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-046/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:41068.52, importe_modificado:41068.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1743993/proyecto_INICIO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_INICIO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_PROCESO, 1743993/proyecto_FIN, 1743993/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN LAS 09 VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL, lon:-93.29009919, lat:16.06215255}}	18-06-2020	02-07-2020	168,851.88	168,851.88	168,851.88	168,851.88	168,851.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/029-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:168851.88, importe_modificado:168851.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1744131/proyecto_INICIO, 1744131/proyecto_PROCESO, 1744131/proyecto_FIN, 1744131/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:162, direccion:EJIDO LA PERSEVERANCIA, 51485 LA PERSEVERANCIA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHILON TOMANDO EL CRUCERO GOLONTON, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE CONDUCE MEDIANTE CAMINO , lon:-92.27909932, lat:17.1620658}}	01-03-2020	30-03-2020	278,931.59	278,931.59	278,931.59	278,931.59	278,931.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS-M-005/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:278931.59, importe_modificado:278931.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}}	{1744170/proyecto_INICIO, 1744170/proyecto_PROCESO, 1744170/proyecto_INICIO, 1744170/proyecto_FIN, 1744170/proyecto_PROCESO, 1744170/proyecto_FIN, 1744170/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA RANCHO DEL CURA, 61007 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CAB, lon:-92.25036923, lat:16.7245974}}	28-02-2020	28-03-2020	698,164.91	698,164.91	698,164.91	698,164.91	698,164.91	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-051/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:698164.91, importe_modificado:698164.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_INICIO, 1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_PROCESO, 1744186/proyecto_FIN, 1744186/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
210	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:CALLE LA LOMITA Y FLAMBOYAN INTERIOR SN COLONIA COPALAR, 02350 EL COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y AVENIDA COPALAR, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV. CENTRAL PTE, HASTA ENTRONCAR EN EL CRUCERO CON LA CALZAD, lon:-93.21634096, lat:16.87654534}}	15-04-2020	13-07-2020	1,474,443.47	1,474,443.47	1,474,443.47	1,474,443.47	1,474,443.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-015/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1474443.47, importe_modificado:1474443.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}}	{1744207/proyecto_INICIO, 1744207/proyecto_FIN, 1744207/proyecto_PROCESO, 1744207/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
232	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL PARAISO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO EL PARAISO, 30160 EL PARAISO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECE, lon:-91.97686189, lat:15.85222962}}	13-04-2020	11-07-2020	2,297,609.98	2,297,609.98	2,297,609.98	2,297,609.98	2,297,609.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2297609.98, importe_modificado:2297609.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1744218/proyecto_INICIO, 1744218/proyecto_PROCESO, 1744218/proyecto_FIN, 1744218/proyecto_PROCESO, 1744218/proyecto_FIN, 1744218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 54198 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA NORTE CENTRAL , lon:-92.55069133, lat:17.28451803}}	13-03-2020	06-06-2020	1,919,959.89	1,919,959.89	1,919,959.89	1,919,959.89	1,919,959.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1919959.89, importe_modificado:1919959.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1745084/proyecto_INICIO, 1745084/proyecto_FIN, 1745084/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.16, meta_modificada:888.16}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL JARIN, 00000 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA, lon:-92.74681211, lat:17.00684538}}	01-07-2020	31-07-2020	111,019.48	111,019.48	111,019.48	111,019.48	111,019.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85085, contratista; convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:111019.48, importe_modificado:111019.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.16}}	{1745443/proyecto_INICIO, 1745443/proyecto_FIN, 1745443/proyecto_PROCESO, 1745443/proyecto_INICIO, 1745443/proyecto_PROCESO, 1745443/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.0, meta_modificada:2644.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA CALLE GIRASOL, CALLE GARDENIAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 67465 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE E, lon:-92.24904141, lat:14.94621292}}	01-06-2020	31-08-2020	3,246,988.00	3,246,988.00	3,246,988.00	3,246,988.00	3,246,988.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2020, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3246988.0, importe_modificado:3246988.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2644.0}}	{1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO, 1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO, 1745474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ LARRÁINZAR A LA ALTURA DEL KM. 520, lon:-92.7913889, lat:16.97820438}}	01-07-2020	30-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISM DF/001/2020, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}}	{1745506/proyecto_INICIO, 1745506/proyecto_FIN, 1745506/proyecto_PROCESO, 1745506/proyecto_INICIO, 1745506/proyecto_PROCESO, 1745506/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:225, direccion:EJIDO SAN RAMON, 00000 SAN RAMÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SAN RAMON ESTE EJIDO SE UBICA A 14.5 KM DE EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA VILLACORZO CHIAPAS., lon:-93.05547154, lat:16.2394126}}	01-07-2020	30-08-2020	487,272.92	487,272.92	487,272.92	487,272.92	487,272.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/032-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:487272.92, importe_modificado:487272.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1745814/proyecto_INICIO, 1745814/proyecto_PROCESO, 1745814/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
234	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5313.6, meta_modificada:5313.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOTON, 52164 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO GOLOLTON Y CARRETERA WOLOWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.80 KMS. DE LA, lon:-92.22531604, lat:17.02932141}}	26-03-2020	24-04-2020	1,762,970.49	1,762,970.49	1,762,970.49	1,762,970.49	1,762,970.49	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3525940.98, importe_modificado:3525940.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5313.6}}	{1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
159	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 73791 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA A 200 MTS AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO PARA LLEGAR A ESTE E, lon:-93.12593038, lat:16.0596902}}	18-06-2020	02-07-2020	291,516.27	291,516.27	291,516.27	291,516.27	291,516.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT /035-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:291516.27, importe_modificado:291516.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}}	{1746180/proyecto_INICIO, 1746180/proyecto_PROCESO, 1746180/proyecto_FIN, 1746180/proyecto_INICIO, 1746180/proyecto_FIN, 1746180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3004	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6900.0, meta_modificada:6900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD DE TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.34026378, lat:16.76927409}}	01-04-2020	01-06-2020	7,949,649.15	7,949,649.15	7,949,649.15	7,949,649.15	7,949,649.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:7949649.15, importe_modificado:7949649.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6900.0}}	{1746203/proyecto_INICIO, 1746203/proyecto_FIN, 1746203/proyecto_PROCESO, 1746203/proyecto_FIN, 1746203/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
243	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:146, direccion:EJIDO NUEVO MÉXICO, 63109 NUEVO MÉXICO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL EJIDO NUEVO MEXICO MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.58101937, lat:17.20780609}}	09-04-2020	23-05-2020	503,680.56	503,680.56	503,680.56	503,680.56	503,680.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PPMM/DOPM/FISMDF-025/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:503680.56, importe_modificado:503680.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1746244/proyecto_FIN, 1746244/proyecto_INICIO, 1746244/proyecto_FIN, 1746244/proyecto_PROCESO, 1746244/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
455	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO EIIDO CUAUHTÉMOC, 75090 CUAUHTÉMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LOS TERRENOS DE LA PERIFERIA DEL EIIDO, lon:-92.23095374, lat:14.59771192}}	01-06-2020	31-08-2020	1,864,344.00	1,864,344.00	1,864,344.00	1,864,344.00	1,864,344.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1864344.0, importe_modificado:1864344.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1746439/proyecto_INICIO, 1746439/proyecto_PROCESO, 1746439/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - GUADALUPE LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EIIDO GUADALUPE LIQUILWITZ, 52164 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 59.7, lon:-91.98407908, lat:17.10077383}}	01-04-2020	01-06-2020	200,663.31	200,663.31	200,663.31	200,663.31	200,663.31	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81988, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}}	{1746509/proyecto_INICIO, 1746509/proyecto_FIN, 1746509/proyecto_INICIO, 1746509/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:868, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 EIIDO BATZEL CANTELA, 52164 BATZEL CANTELA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BATZEL CA, lon:-92.15104482, lat:17.03738818}}	03-03-2020	03-04-2020	286,661.87	286,661.87	286,661.87	286,661.87	286,661.87	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}	{1746738/proyecto_PROCESO, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_FIN, 1746738/proyecto_PROCESO, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15895	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 0 - CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 2,193.7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - P, lon:-93.74325725, lat:16.08182125}}	18-05-2020	15-08-2020	1,910,744.29	1,910,744.29	1,910,744.29	1,910,744.29	1,910,744.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/PM/SOP/FISMD F/035/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1910744.29, importe_modificado:1910744.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1746884/proyecto_INICIO, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:495, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJITOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 12 + 400 EIIDO LÁZARO CÁRDENAS, 52164 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIG, lon:-92.04747603, lat:17.11709299}}	01-06-2020	31-08-2020	1,195,229.17	1,195,229.17	1,195,229.17	1,195,229.17	1,195,229.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GIJULEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1195229.17, importe_modificado:1195229.17}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}	{1747232/proyecto_INICIO, 1747232/proyecto_PROCESO, 1747232/proyecto_FIN, 1747232/proyecto_PROCESO, 1747232/proyecto_FIN, 1747232/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL EIIDO HUITIUPAN CENTRO, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE HUITIUPAN. DE REFERENCIA SE LLEGA ALA AGENC, lon:-92.68627332, lat:17.172726}}	01-04-2020	01-07-2020	2,132,876.33	2,132,876.33	2,132,876.33	2,132,876.33	2,132,876.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMD-F-014/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2132876.33, importe_modificado:2132876.33}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}}	{1747398/proyecto_INICIO, 1747398/proyecto_PROCESO, 1747398/proyecto_FIN, 1747398/proyecto_PROCESO, 1747398/proyecto_FIN, 1747398/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
76	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2298.0, meta_modificada:2298.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO AV. BENITO JUAREZ - RANCHERIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 830 RANCHERIA MORELOS 1RA SECCIÓN, 29510 MORELOS 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y , ACCESA POR AVENIDA BENITO , lon:-93.19622176, lat:17.58197291}}	16-03-2020	16-04-2020	489,459.98	489,459.98	489,459.98	489,459.98	489,459.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:SOSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:489459.98, importe_modificado:489459.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2298.0}}	{1747427/proyecto_INICIO, 1747427/proyecto_PROCESO, 1747427/proyecto_FIN, 1747427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:570, direccion:EJIDO LA FRAYLESCA, 30526 LA FRAYLESCA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LA FRAYLESCA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO , lon:-93.40894637, lat:15.99960522}}	25-06-2020	24-08-2020	913,483.40	913,483.40	913,483.40	913,483.40	913,483.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/041-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:913483.4, importe_modificado:913483.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1747541/proyecto_INICIO, 1747541/proyecto_PROCESO, 1747541/proyecto_FIN, 1747541/proyecto_PROCESO, 1747541/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA CRUZ, 30600 LA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200 , LA OBRA SE UBICA A 10.5 KM SOBRE LA CARRET, lon:-92.63061531, lat:15.28340927}}	15-05-2020	15-08-2020	1,208,748.85	1,208,748.85	1,208,748.85	1,208,748.85	1,208,748.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-037/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1208748.85, importe_modificado:1208748.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_PROCESO, 1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
455	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30844 CUAUHTEMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALIZARA A 440 METROS AL NOROESTE DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.22842122, lat:14.60004748}}	01-06-2020	31-08-2020	1,259,328.00	1,259,328.00	1,259,328.00	1,259,328.00	1,259,328.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1259328.0, importe_modificado:1259328.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{1748140/proyecto_INICIO, 1748140/proyecto_PROCESO, 1748140/proyecto_INICIO, 1748140/proyecto_PROCESO, 1748140/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:756, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JUAN TENOJIB, 29940 SAN JUAN TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , TERRACERIA TRA, lon:-92.20740308, lat:17.12607534}}	23-03-2020	23-06-2020	747,018.25	747,018.25	747,018.25	747,018.25	747,018.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/081/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1748616/proyecto_INICIO, 1748616/proyecto_FIN, 1748616/proyecto_PROCESO, 1748616/proyecto_INICIO, 1748616/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1068	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 3RA CALLE ORIENTE NORTE, BARRIO LINDA VISTA DE , lon:-92.32846829, lat:17.17397255}}	01-04-2020	15-05-2020	570,724.35	570,724.35	570,724.35	570,724.35	570,724.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS-M-012/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:570724.35, importe_modificado:570724.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}	{1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_PROCESO, 1748724/proyecto_INICIO, 1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_INICIO, 1748724/proyecto_PROCESO, 1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
38		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.56, meta_modificada:11.56}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 307 LA TRINITARIA, PALENQUE - RANCHERÍA EL CAOBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL CAOBA, 29955 EL CAOBA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 LA TRINITARIA PALENQUE Y CAMINO, lon:-90.57802679, lat:16.46619726}}	03-03-2020	03-04-2020	2,996,918.80	2,996,918.80	2,996,918.80	2,996,918.80	2,996,918.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-011/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2996918.8, importe_modificado:2996918.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.56}}	{1748950/proyecto_FIN, 1748950/proyecto_INICIO, 1748950/proyecto_PROCESO, 1748950/proyecto_INICIO, 1748950/proyecto_PROCESO, 1748950/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUELSUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DELA CABECERA, lon:-92.55789398, lat:17.28699437}}	02-04-2020	30-04-2020	277,831.89	277,831.89	277,831.89	277,831.89	277,831.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:277831.89, importe_modificado:277831.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1749035/proyecto_INICIO, 1749035/proyecto_FIN, 1749035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR 4 INTERIOR SN BARRIO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA SEGUNDA SUR ENFRENTA DEL PARQUE CENTRAL DE CHAPULTENANGO., lon:-93.13112054, lat:17.34052735}}	29-01-2020	13-03-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749408/proyecto_INICIO, 1749408/proyecto_FIN, 1749408/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA SAN JUAN, BRECHA SAN LAZARO PARA LL, lon:-91.67742101, lat:16.95032581}}	01-03-2020	30-04-2020	644,175.65	644,175.65	644,175.65	644,175.65	644,175.65	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:644175.65, importe_modificado:644175.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}}	{1749431/proyecto_INICIO, 1749431/proyecto_FIN, 1749431/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ PARA , lon:-91.35873055, lat:16.55935642}}	15-02-2020	15-05-2020	2,951,372.77	2,951,372.77	2,951,372.77	2,951,372.77	2,951,372.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0025/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3005330.69, importe_modificado:3005330.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2960.0}}	{1749499/proyecto_PROCESO, 1749499/proyecto_INICIO, 1749499/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
683		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10738.0, meta_modificada:10738.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LAS TACITAS, TERRACERIA SANTA LUCIA SALIMO, lon:-91.61407595, lat:16.75764245}}	15-02-2020	15-03-2020	2,108,467.04	2,108,467.04	2,108,467.04	2,108,467.04	2,108,467.04	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83636, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2108467.04, importe_modificado:2108467.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10738.0}}	{1749608/proyecto_FIN, 1749608/proyecto_PROCESO, 1749608/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1943	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO UBICADO SOBR, lon:-92.19011463, lat:17.03768247}}	24-02-2020	30-07-2020	4,375,166.25	4,375,166.25	4,375,166.25	4,375,166.25	4,375,166.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4375166.25, importe_modificado:4375166.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_PROCESO, 1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TOMAS MUNZER Y TERRACERIA LA PIEDRA, TERRACERIA LA ENTRADA P, lon:-92.10798774, lat:16.77465766}}	02-03-2020	15-07-2020	1,722,657.26	1,722,657.26	1,722,657.26	1,722,657.26	1,722,657.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0039/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1722657.26, importe_modificado:1722657.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1749904/proyecto_INICIO, 1749904/proyecto_PROCESO, 1749904/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
594	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO LA MERCEDE PUEBLO ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN EN EL , lon:-93.01049139, lat:17.19836178}}	20-03-2020	31-05-2020	4,074,598.52	4,074,598.52	4,074,598.52	4,074,598.52	4,074,598.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-BANOBRA-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:4074598.52, importe_modificado:4074598.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1412.0}}	{1750422/proyecto_INICIO, 1750422/proyecto_PROCESO, 1750422/proyecto_FIN, 1750422/proyecto_PROCESO, 1750422/proyecto_FIN, 1750422/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOJIA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MAJASIL, 29940 MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DAMASCO MAJASIL Y TERRACERIA CHEN UCH, SE UBICA A 11.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26924999, lat:17.06341394}}	02-04-2020	18-05-2020	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82009, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}}	{1750510/proyecto_FIN, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_FIN, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_INICIO, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA LLEGANDO AL HOSPITAL RURAL BIENESTAR EN LA ESQUINA A LA DERECHA SE PASA ALBERGU, lon:-92.88696948, lat:15.46124043}}	01-04-2020	30-06-2020	1,090,072.88	1,090,072.88	1,090,072.88	1,090,072.88	1,090,072.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1090072.88, importe_modificado:1090072.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1265.0}}	{1750545/proyecto_INICIO, 1750545/proyecto_PROCESO, 1750545/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y , SE UBICA A 99.90 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.8010044, lat:17.040768}}	03-04-2020	04-05-2020	946,223.10	946,223.10	946,223.10	946,223.10	946,223.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_PROCESO, 1750611/proyecto_FIN, 1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
97		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3105.0, meta_modificada:3105.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3071, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO, CARRETERA TUNIMAL PARA LLEGAR SALI, lon:-92.31219999, lat:16.90859002}}	01-03-2020	30-05-2020	3,447,793.11	3,447,793.11	3,447,793.11	3,447,793.11	3,447,793.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3447793.11, importe_modificado:3447793.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3105.0}}	{1750693/proyecto_INICIO, 1750693/proyecto_FIN, 1750693/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
170		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARÍA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11712533, lat:16.96251841}}	02-01-2020	30-03-2020	1,707,688.64	1,707,688.64	1,707,688.64	1,707,688.64	1,707,688.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1707688.64, importe_modificado:1707688.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}}	{1750844/proyecto_FIN, 1750844/proyecto_PROCESO, 1750844/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUEÑAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, SE UBICA A 40.10 KMS. DE LA CAB, lon: 92.13462463, lat:17.14624422}}	01-07-2020	08-07-2020	31,461.06	31,461.06	31,461.06	31,461.06	31,461.06	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82419, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:31461.06, importe_modificado:31461.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1751401/proyecto_INICIO, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_FIN, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_INICIO, 1751401/proyecto_FIN, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS , lon:-91.66602462, lat:16.91091618}}	20-02-2020	31-03-2020	366,889.60	366,889.60	366,889.60	366,889.60	366,889.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83649, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:366889.6, importe_modificado:366889.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}}	{1751643/proyecto_INICIO, 1751643/proyecto_PROCESO, 1751643/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.0, meta_modificada:829.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO AMPLIACION TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE YAXCHILAN, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA E, lon:-92.08525413, lat:16.91326048}}	15-04-2020	15-08-2020	1,058,418.90	1,058,418.90	1,058,418.90	1,058,418.90	1,058,418.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZURIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1058418.9, importe_modificado:1058418.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.0}}	{1751846/proyecto_INICIO, 1751846/proyecto_FIN, 1751846/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
636		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBO BAJO, lon:-92.72441663, lat:16.6969818}}	25-05-2020	23-07-2020	737,760.00	737,760.00	737,760.00	737,760.00	737,760.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-78V/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:737760.0, importe_modificado:737760.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:212.0}}	{1752385/proyecto_INICIO, 1752385/proyecto_FIN, 1752385/proyecto_PROCESO, 1752385/proyecto_FIN, 1752385/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
220		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3962.7, meta_modificada:3962.7}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YALTAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YAJTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.65 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN ENTRADA PERIFÉRICO, lon:-92.18854808, lat:17.04930357}}	13-07-2020	13-08-2020	2,799,788.20	2,799,788.20	2,799,788.20	2,799,788.20	2,799,788.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/06 0/2020, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:http://www.chilon.gob.mx/, monto:2799788.21, importe_modificado:2799788.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3962.7}}	{1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_FIN, 1752935/proyecto_PROCESO, 1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.72827144, lat:16.07909636}}	13-07-2020	13-08-2020	212,722.49	212,722.49	212,722.49	212,722.49	212,722.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/022/2020, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:212722.49, importe_modificado:212722.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752958/proyecto_INICIO, 1752958/proyecto_PROCESO, 1752958/proyecto_FIN, 1752958/proyecto_PROCESO, 1752958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
194		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.5, meta_modificada:4435.5}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZAJALÁ JERICÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO TZAJALÁ JERICÓ, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELUNA BAJA Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, SE UBICA A 29.78 KMS., lon:-92.08444564, lat:17.01223347}}	13-07-2020	13-08-2020	1,851,645.00	1,851,645.00	1,851,645.00	1,851,645.00	1,851,645.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/13 5/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1851645.0, importe_modificado:1851645.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.5}}	{1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_INICIO, 1753111/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
153		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-92.37753046, lat:17.11375057}}	01-04-2020	30-06-2020	2,511,172.34	2,511,172.34	2,511,172.34	2,511,172.34	2,511,172.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/20 3/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2511172.34, importe_modificado:2511172.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_PROCESO, 1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_FIN, 1753228/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILOMETRO 11 KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29761 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.87200901, lat:17.12124641}}	28-02-2020	26-03-2020	289,551.24	289,551.24	289,551.24	289,551.24	289,551.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/ 003/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULLUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:289551.24, importe_modificado:289551.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}}	{1753362/proyecto_INICIO, 1753362/proyecto_PROCESO, 1753362/proyecto_FIN, 1753362/proyecto_PROCESO, 1753362/proyecto_FIN, 1753362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1763, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A AGRONOMOS MEXICANOS 200 METROS ANTES DE VEGAR A DICHO EJIDO DESVIO DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL , lon:-93.54420093, lat:16.39508135}}	02-03-2020	30-06-2020	475,524.00	475,524.00	475,524.00	475,524.00	475,524.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- 025, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:475524.0, importe_modificado:475524.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1753940/proyecto_INICIO, 1753940/proyecto_FIN, 1753940/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE LA VENTANA ANEXO A SANTA MARTHA EJIDO LA VENTANA ANEXO A SANTA MARTHA, 29560 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE. SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA VE, lon:-93.32303529, lat:17.28488965}}	01-06-2020	29-08-2020	517,839.88	517,839.88	517,839.88	517,839.88	517,839.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM- 011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:517839.88, importe_modificado:517839.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}}	{1753987/proyecto_INICIO, 1753987/proyecto_PROCESO, 1753987/proyecto_FIN, 1753987/proyecto_PROCESO, 1753987/proyecto_FIN, 1753987/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESE BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRESE ENTRE AVENIDAS JACARANDAS Y EL CEDRO , lon:-92.13435507, lat:16.26543186}}	20-04-2020	30-06-2020	1,008,045.97	1,008,045.97	1,008,045.97	1,008,045.97	1,008,045.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1008045.97, importe_modificado:1008045.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1754052/proyecto_INICIO, 1754052/proyecto_PROCESO, 1754052/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
99	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJITETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CHAJITETIC, 29940 CHAJITETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON CHAJITETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJITETIC LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-91.78344796, lat:17.15199903}}	26-03-2020	26-05-2020	2,346,482.71	2,346,482.71	2,346,482.71	2,346,482.71	2,346,482.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2346482.71, importe_modificado:2346482.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_INICIO, 1754114/proyecto_FIN, 1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_INICIO, 1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_FIN, 1754114/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CRUCERO CHHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH, lon:-92.15021584, lat:17.17024388}}	26-03-2020	28-04-2020	470,821.61	470,821.61	470,821.61	470,821.61	470,821.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470821.61, importe_modificado:470821.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2523	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA DEPORTIVA - LA LUPITA BARRIO LA LUPITA, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIJIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TAQUE DE DE CAPTACIÓN LA LUPITA TOMANDO LA CALLE 5 DE MAYO UBICADA EN E, lon:-93.0948905, lat:17.42579404}}	10-03-2020	10-06-2020	2,005,540.71	2,005,540.71	2,005,540.71	2,005,540.71	2,005,540.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0003/2020, contratista:AJKABALHA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2005540.71, importe_modificado:2005540.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}}	{1754218/proyecto_INICIO, 1754218/proyecto_PROCESO, 1754218/proyecto_FIN, 1754218/proyecto_INICIO, 1754218/proyecto_PROCESO, 1754218/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 417 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE NARANJAL EL CUAL SE , lon:-92.10466661, lat:16.69422563}}	15-05-2020	15-08-2020	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO CHIAPAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}}	{1754250/proyecto_INICIO, 1754250/proyecto_FIN, 1754250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3617	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA INICIA POR LA TERMINAL DE TRANSPORTISTAS DE UTB Y SE DIRIGE AL CENTRO SOBRE LA A, lon:-92.26630817, lat:17.10387565}}	04-06-2020	02-09-2020	4,999,229.63	4,999,229.63	4,999,229.63	4,999,229.63	4,999,229.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4999229.63, importe_modificado:4999229.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.0}}	{1754571/proyecto_INICIO, 1754571/proyecto_PROCESO, 1754571/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	22	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}}		1{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAVARIT, AVENIDA COILMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11039311, lat:16.79724789}}	01-08-2020	31-12-2020	1,666,583.30	1,666,583.30	1,666,583.30	1,666,583.30	1,666,583.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5014240.93, importe_modificado:5014240.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}}	{1754582/proyecto_INICIO, 1754582/proyecto_PROCESO, 1754582/proyecto_FIN, 1754582/proyecto_PROCESO, 1754582/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	27	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		1{geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD NAVIL TAPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE NICHEN NAVIL TAPIA, 29450 NAVIL TAPIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE, lon:-92.30012248, lat:16.72064467}}	29-01-2020	28-02-2020	136,895.08	136,895.08	136,895.08	136,895.08	136,895.08	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-034/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1754829/proyecto_FIN, 1754829/proyecto_INICIO, 1754829/proyecto_PROCESO, 1754829/proyecto_FIN, 1754829/proyecto_INICIO, 1754829/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	878	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		1{geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASA KILÓMETRO 176 + 480 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE , lon:-92.24983847, lat:16.82444855}}	15-06-2020	15-09-2020	2,566,327.88	2,566,327.88	2,566,327.88	2,566,327.88	2,566,327.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2566327.88, importe_modificado:2566327.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1755011/proyecto_INICIO, 1755011/proyecto_PROCESO, 1755011/proyecto_INICIO, 1755011/proyecto_FIN, 1755011/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	40	0{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.53, meta_modificada:66.53}}		1{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GRIJALVA, CALLE VERACRUZ. ESTA OBRA SE ENCUENTRA LA LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA, lon:-92.80517337, lat:16.55122578}}	30-03-2020	23-04-2020	241,274.20	241,274.20	241,274.20	241,274.20	241,274.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/007/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:241274.2, importe_modificado:241274.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.53}}	{1755634/proyecto_PROCESO, 1755634/proyecto_FIN, 1755634/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	136	0{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.62, meta_modificada:281.62}}		1{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PEDRO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EL RECREO, AVENIDA JUAREZ. ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA INICIA EN LA ESQ, lon:-92.80737844, lat:16.55416317}}	18-05-2020	15-08-2020	1,560,429.52	1,560,429.52	1,560,429.52	1,560,429.52	1,560,429.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0015/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1560429.52, importe_modificado:1560429.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.62}}	{1756193/proyecto_INICIO, 1756193/proyecto_FIN, 1756193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	55	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		1{geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR. ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD ANDRES QUI, lon:-92.70145822, lat:17.35622714}}	06-04-2020	26-06-2020	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	264,601.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1756329/proyecto_INICIO, 1756329/proyecto_FIN, 1756329/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC, TERRACERIA TRAMO CHAJTET, lon:-91.78465797, lat:17.15280349}}	06-03-2020	05-06-2020	498,236.75	498,236.75	498,236.75	498,236.75	498,236.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:498236.75, importe_modificado:498236.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_PROCESO, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.0, meta_modificada:983.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN SEBASTIÁN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50 MTS DE EL PALACIO MUNICIPAL EN LA TIENDA CONOCIDA COMO JARRITOS, lon:-93.64199606, lat:16.66124729}}	22-06-2020	04-09-2020	611,361.19	611,361.19	611,361.19	611,361.19	611,361.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/DF/023-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:611361.19, importe_modificado:611361.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.0}}	{1756619/proyecto_FIN, 1756619/proyecto_INICIO, 1756619/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.017508}}	28-02-2020	28-05-2020	777,137.17	777,137.17	777,137.17	777,137.17	777,137.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:777137.17, importe_modificado:777137.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}}	{1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_PROCESO, 1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_INICIO, 1756683/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:882, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30564 FRANCISCO I. MADERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 25 KM DE LA CABECERA MPAL PASANDO POR LAS COMUNIDADES SESECAPA,NICOLAS BRAVO I Y II, LAS MARAVILLAS, lon:-92.87230596, lat:15.26218001}}	01-06-2020	30-06-2020	808,986.15	808,986.15	808,986.15	808,986.15	808,986.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:808986.15, importe_modificado:808986.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756802/proyecto_INICIO, 1756802/proyecto_PROCESO, 1756802/proyecto_FIN, 1756802/proyecto_PROCESO, 1756802/proyecto_INICIO, 1756802/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE MADERO-HIDLAGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NIQUIVIL A 15 KILOMETROS 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE, lon:-92.21313574, lat:15.25889137}}	23-03-2020	23-05-2020	3,862,425.54	3,862,425.54	3,862,425.54	3,862,425.54	3,862,425.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-049/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3862425.54, importe_modificado:3862425.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}}	{1756953/proyecto_INICIO, 1756953/proyecto_FIN, 1756953/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.85, meta_modificada:661.85}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 Y CALLEJON BUENAVISTA, CALLEJON BUENAVISTA SE UBICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.00 KM EN CARRETERA LADO PONIENTE DESVIANDO, lon:-93.05370769, lat:17.191564}}	01-05-2020	15-05-2020	233,642.86	233,642.86	233,642.86	233,642.86	233,642.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:233642.86, importe_modificado:233642.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.85}}	{1757802/proyecto_PROCESO, 1757802/proyecto_FIN, 1757802/proyecto_INICIO, 1757802/proyecto_FIN, 1757802/proyecto_PROCESO, 1757802/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, 29800 NUEVO POBLADO SAKIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y VEREDA SAN MARCOS, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAKIJA, lon:-92.64001613, lat:17.38614394}}	07-05-2020	17-07-2020	949,760.43	949,760.43	949,760.43	949,760.43	949,760.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:949760.43, importe_modificado:949760.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1757989/proyecto_INICIO, 1757989/proyecto_FIN, 1757989/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - OCOTAL OJO DE AGUA KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO OCOTAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-91.76754648, lat:16.10342916}}	18-05-2020	15-08-2020	1,917,565.53	1,917,565.53	1,917,565.53	1,917,565.53	1,917,565.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/044/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1917565.53, importe_modificado:1917565.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1758863/proyecto_PROCESO, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA RANCHERIA SAN JOSE ALVARO OBREGON, Y SAN LUIS. PERTENECIENTES A SOLOUCHIAPA, A UN APROXIMADO DE 30 , lon:-92.9971003, lat:17.40883918}}	22-06-2020	22-09-2020	530,704.54	530,704.54	530,704.54	530,704.54	530,704.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:530704.54, importe_modificado:530704.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1759151/proyecto_INICIO, 1759151/proyecto_PROCESO, 1759151/proyecto_FIN, 1759151/proyecto_PROCESO, 1759151/proyecto_FIN, 1759151/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.5, meta_modificada:1408.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS COLONIA LA ILUSIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE TULIPANES, CALLE FLAMBOYAN SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR DO, lon:-91.98742193, lat:17.50493466}}	23-03-2020	24-06-2020	1,270,881.45	1,270,881.45	1,270,881.45	1,270,881.45	1,270,881.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-079-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1270881.45, importe_modificado:1270881.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.5}}	{1759198/proyecto_INICIO, 1759198/proyecto_FIN, 1759198/proyecto_PROCESO, 1759198/proyecto_FIN, 1759198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:715, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERÓNIMO TULJIA - NUEVO MEXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL PIEDRON - LA REFORMA Y , CARRETERA NUEVO MEXICO LA OBRA SE EJE, lon:-91.7243264, lat:17.22648496}}	17-06-2020	17-08-2020	498,012.16	498,012.16	498,012.16	498,012.16	498,012.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/299/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43.30 , lon:-91.6311622, lat:17.38708883}}	23-03-2020	24-08-2020	72,906.24	72,906.24	72,906.24	72,906.24	72,906.24	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88152, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72906.24, importe_modificado:72906.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1759330/proyecto_INICIO, 1759330/proyecto_FIN, 1759330/proyecto_PROCESO, 1759330/proyecto_FIN, 1759330/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
157	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGIUNDA CERRADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA CERRADA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA CERRADA NORTE ORIENTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:92.09423115, lat:16.91400624}}	01-08-2020	30-10-2020	2,224,668.20	2,224,668.20	2,224,668.20	2,224,668.20	2,224,668.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0172/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2224668.2, importe_modificado:2224668.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:288.0}}	{1759713/proyecto_INICIO, 1759713/proyecto_FIN, 1759713/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
82		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.3, meta_modificada:1796.3}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:366, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL SUMIDERO, 30218 EL SUMIDERO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 140.4 SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-92.42489212, lat:16.46987568}}	29-04-2020	27-06-2020	1,614,056.75	1,614,056.75	1,614,056.75	1,614,056.75	1,614,056.75	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1614056.75, importe_modificado:1614056.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.3}}	{1760168/proyecto_INICIO, 1760168/proyecto_FIN, 1760168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABEC. lon: 91.86135114, lat:16.11731273}}	25-05-2020	22-08-2020	1,634,024.95	1,634,024.95	1,634,024.95	1,634,024.95	1,634,024.95	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/049/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1634024.95, importe_modificado:1634024.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760646/proyecto_PROCESO, 1760646/proyecto_FIN, 1760646/proyecto_INICIO, 1760646/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:2152, direccion:RANCHERIA SOLO DIOS, 00000 SOLO DIOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA RANCHERIA SOLO DIOS PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL CAMINO. lon:-93.46921952, lat:16.09888078}}	10-08-2020	28-09-2020	257,425.20	257,425.20	257,425.20	257,425.20	257,425.20	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/064-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:257425.2, importe_modificado:257425.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1760650/proyecto_INICIO, 1760650/proyecto_PROCESO, 1760650/proyecto_FIN, 1760650/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHIC LACANWITS, TERRACERIA SANTA TERESI, lon:-92.06476891, lat:16.8725458}}	01-08-2020	30-10-2020	712,743.00	712,743.00	712,743.00	712,743.00	712,743.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712743.0, importe_modificado:712743.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1760767/proyecto_PROCESO, 1760767/proyecto_INICIO, 1760767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
145		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 307 EJIDO PORTACELI, 29960 PORTACELI, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 3, lon:-91.59686232, lat:17.30401283}}	27-03-2020	24-07-2020	1,925,828.97	1,925,828.97	1,925,828.97	1,925,828.97	1,925,828.97	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-086-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1925828.97, importe_modificado:1925828.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}	{1761016/proyecto_FIN, 1761016/proyecto_INICIO, 1761016/proyecto_FIN, 1761016/proyecto_INICIO, 1761016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHIC LACANWITS, TERRACERIA SANT, lon:-92.06474477, lat:16.87340537}}	15-07-2020	15-10-2020	135,700.57	135,700.57	135,700.57	135,700.57	135,700.57	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0216/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:135700.57, importe_modificado:135700.57}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1761043/proyecto_INICIO, 1761043/proyecto_FIN, 1761043/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO PATHUITZ(CHILÓN) - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 ELIDO SAN BENITO, 29940 SAN BENITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - LACANTAJAL, }, lon:-92.2451048, lat:17.12255877}}	17-06-2020	15-09-2020	659,322.30	659,322.30	659,322.30	659,322.30	659,322.30	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}}	{1761063/proyecto_INICIO, 1761063/proyecto_PROCESO, 1761063/proyecto_FIN, 1761063/proyecto_PROCESO, 1761063/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
184	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.- ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVO A CERRO BLANCO - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 850 EIJO LINDAVISTA, 29750 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE , lon:-92.87333491, lat:17.26205082}}	02-07-2020	31-07-2020	848,137.24	848,137.24	848,137.24	848,137.24	848,137.24	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-PS-028/2020, contratista:EDWING MILDRET RUIZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:848137.24, importe_modificado:848137.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1761117/proyecto_INICIO, 1761117/proyecto_PROCESO, 1761117/proyecto_FIN, 1761117/proyecto_PROCESO, 1761117/proyecto_FIN, 1761117/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
107	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29386 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 20 DE NOVIEMBRETUXTLA GUTIERRE, lon:-92.91138458, lat:16.56661152}}	18-06-2020	18-08-2020	650,798.12	650,798.12	650,798.12	650,798.12	650,798.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-009/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:650798.12, importe_modificado:650798.12}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1761187/proyecto_INICIO, 1761187/proyecto_PROCESO, 1761187/proyecto_INICIO, 1761187/proyecto_PROCESO, 1761187/proyecto_FIN, 1761187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN BARRIO LOS LLANITOS, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, AVENIDA PROLONGACIÓN PRIMERA ORIENTE SUR SOBRE EL PRIMER ACCESO, lon:-92.56971879, lat:16.33642266}}	29-05-2020	27-07-2020	1,016,380.98	1,016,380.98	1,016,380.98	1,016,380.98	1,016,380.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-041/2020, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1016380.98, importe_modificado:1016380.98}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1761783/proyecto_FIN, 1761783/proyecto_INICIO, 1761783/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CARRETERA MONTE BELLO - MARAVILLA T, lon:-91.26081692, lat:16.3328019}}	01-02-2020	15-03-2020	604,639.98	604,639.98	604,639.98	604,639.98	604,639.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604639.98, importe_modificado:604639.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}}	{1761805/proyecto_INICIO, 1761805/proyecto_PROCESO, 1761805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.13, meta_modificada:71.13}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JAMAICA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y AVENIDA TAXQUEÑA, CALLE LAS PALMAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A BODEGA AORRERA HASTA LLEGAR ABARRIO OCOSINGO, AGARRAMOS LAS, lon:-92.09678998, lat:16.91731915}}	01-01-2020	30-03-2020	2,580,375.02	2,580,375.02	2,580,375.02	2,580,375.02	2,580,375.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2580375.02, importe_modificado:2580375.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.13}}	{1761924/proyecto_INICIO, 1761924/proyecto_PROCESO, 1761924/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 3A PONIENTE NORTE Y 1A NORTE PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, CALLE 1A NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TERCER, lon:-92.89603885, lat:16.543362}}	01-05-2020	15-06-2020	732,299.18	732,299.18	732,299.18	732,299.18	732,299.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM- 003/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:732299.18, importe_modificado:732299.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{1761967/proyecto_ PROCESO, 1761967/proyecto_ INICIO, 1761967/proyecto_ PROCESO, 1761967/proyecto_ FIN, 1761967/proyecto_ INICIO, 1761967/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
42		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:301, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - PALMA TULJIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 1.200 KM DE LA CARRETERA LOMAS DE V, lon:- 92.02427636, lat:17.24929645}}	02-04-2020	01-07-2020	2,647,394.34	2,647,394.34	2,647,394.34	2,647,394.34	2,647,394.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ FISM-142/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2647394.34, importe_modificado:2647394.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2120.0}}	{1762026/proyecto_ INICIO, 1762026/proyecto_ PROCESO, 1762026/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
89		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - SANTA CRUZ KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA SANTA CRUZ, 29504 SANTA CRUZ (SITIO GRANDE), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA REFORMA JUAREZ EN EL KM. 05 APROXIMADAMENTE CASI LL, lon:-93.16447898, lat:17.80745189}}	14-08-2020	30-09-2020	2,498,515.23	2,498,515.23	2,498,515.23	2,498,515.23	2,498,515.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM- 11/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2498515.23, importe_modificado:2498515.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1762096/proyecto_ PROCESO, 1762096/proyecto_ INICIO, 1762096/proyecto_ FIN, 1762096/proyecto_ PROCESO, 1762096/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
21		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHUA, 29800 BASHUA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 12 DE OCTUBRE Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, TERRACERIA LUNDAVISTA ESTA OBRA SE CONSTRUYE ENTRE LAS L, lon:- 92.56203594, lat:17.26991507}}	09-04-2020	08-05-2020	931,821.60	931,821.60	931,821.60	931,821.60	931,821.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM- 021/2020, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:931821.6, importe_modificado:931821.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}}	{1762124/proyecto_ INICIO, 1762124/proyecto_ FIN, 1762124/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5875.52, meta_modificada:5875.52}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA 2 AVENIDA NORTE ORIENTE Y LA CALLE 3 ORIENTE NORTE QUE VA HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA, lon:-92.33006205, lat:17.17246699}}	09-07-2020	15-08-2020	793,890.08	793,890.08	793,890.08	793,890.08	793,890.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87831, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:793890.08, importe_modificado:793890.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5875.52}}	{1762135/proyecto_ INICIO, 1762135/proyecto_ PROCESO, 1762135/proyecto_ FIN, 1762135/proyecto_ INICIO, 1762135/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
172		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARIA Y CARRETERA ZAPATA, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCIÓN PARA LLEGAR SE VA UNO HACIA , lon:- 92.0623518, lat:16.81824699}}	01-05-2020	01-08-2020	1,299,797.91	1,299,797.91	1,299,797.91	1,299,797.91	1,299,797.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0299/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:1299797.91, importe_modificado:1299797.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1762367/proyecto_ PROCESO, 1762367/proyecto_ INICIO, 1762367/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
92		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 193.85 - LOCALIDAD BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE BUENAVISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:- 92.35219959, lat:16.76252975}}	29-06-2020	28-07-2020	303,549.96	303,549.96	303,549.96	303,549.96	303,549.96	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF- 091/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1762460/proyecto_ INICIO, 1762460/proyecto_ FIN, 1762460/proyecto_ PROCESO, 1762460/proyecto_ FIN, 1762460/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
410	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.8 - LOCALIDAD BAWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE EL MASH SEGUNDA ETAPA, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30059523, lat:16.7644952}}	29-06-2020	28-07-2020	1,357,046.88	1,357,046.88	1,357,046.88	1,357,046.88	1,357,046.88	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-093/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1357046.88, importe_modificado:1357046.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}}	{1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_INICIO, 1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_PROCESO, 1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:78, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - CAMINO A LA LOCALIDAD TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN JUAN II, 29450 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO S, lon:-92.34051266, lat:16.7977637}}	29-06-2020	28-07-2020	107,135.28	107,135.28	107,135.28	107,135.28	107,135.28	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-088/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:107135.28, importe_modificado:107135.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1762870/proyecto_INICIO, 1762870/proyecto_FIN, 1762870/proyecto_PROCESO, 1762870/proyecto_FIN, 1762870/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 900 PARAJE PETMAXTIC, 29450 PETMAXTIC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22344752, lat:16.74452865}}	03-07-2020	03-08-2020	169,630.86	169,630.86	169,630.86	169,630.86	169,630.86	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-099/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169630.86, importe_modificado:169630.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1762915/proyecto_INICIO, 1762915/proyecto_FIN, 1762915/proyecto_PROCESO, 1762915/proyecto_FIN, 1762915/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.42, meta_modificada:309.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL UBARAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMOS, lon:-92.10515449, lat:16.91050771}}	15-05-2020	15-07-2020	783,009.91	783,009.91	783,009.91	783,009.91	783,009.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0311/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:783009.91, importe_modificado:783009.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.42}}	{1763000/proyecto_INICIO, 1763000/proyecto_PROCESO, 1763000/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
108	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE RANCHERÍA BUENAVISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-92.25010371, lat:16.7165697}}	03-07-2020	03-08-2020	357,117.60	357,117.60	357,117.60	357,117.60	357,117.60	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-106/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:357117.6, importe_modificado:357117.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1763039/proyecto_INICIO, 1763039/proyecto_PROCESO, 1763039/proyecto_FIN, 1763039/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.2, meta_modificada:1399.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL CASTAÑO, 00000 EL CASTAÑO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MPAL. EN LA PARTE BAJA CERCA DE MAR PARA LEGAR SE PASAN LOS EJIDOS IBARRA, ROBERTO BARRIOS, RANCHERIA CRISTINA, lon:-92.96678709, lat:15.28814948}}	20-07-2020	19-08-2020	639,294.48	639,294.48	639,294.48	639,294.48	639,294.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:JUAN JACOB ACEBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639294.48, importe_modificado:639294.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.2}}	{1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:117, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE VIRGEN CANDELARIA, 30383 MONTE VIRGEN CANDELARIA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE LLEVARA A CAB, lon:-92.71423337, lat:15.65136606}}	05-08-2020	03-10-2020	1,019,675.24	1,019,675.24	1,019,675.24	1,019,675.24	1,019,675.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/011-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1019675.24, importe_modificado:1019675.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1763301/proyecto_INICIO, 1763301/proyecto_PROCESO, 1763301/proyecto_FIN, 1763301/proyecto_INICIO, 1763301/proyecto_FIN, 1763301/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - CAMINO A ALTAMITRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.13251162, lat:16.74727826}}	06-07-2020	04-08-2020	53,567.64	53,567.64	53,567.64	53,567.64	53,567.64	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-120/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:53567.64, importe_modificado:53567.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1763391/proyecto_INICIO, 1763391/proyecto_FIN, 1763391/proyecto_PROCESO, 1763391/proyecto_FIN, 1763391/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA EL HERRAJE INTERIOR SN BARRIO EL HERRAJE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE POCHUTLA Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA 2 SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA QHS 101 CHIAPA DE CORZO AMA, lon:-92.56351054, lat:16.33688927}}	31-07-2020	28-09-2020	397,302.57	397,302.57	397,302.57	397,302.57	397,302.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-057/2020, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:397302.57, importe_modificado:397302.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1763430/proyecto_PROCESO, 1763430/proyecto_FIN, 1763430/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
700	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y LA AVENIDA REF, lon:-91.85823665, lat:16.20029999}}	18-06-2020	07-07-2020	139,441.04	139,441.04	139,441.04	139,441.04	139,441.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/OT/0001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:139441.04, importe_modificado:139441.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	{1763454/proyecto_INICIO, 1763454/proyecto_PROCESO, 1763454/proyecto_FIN, 1763454/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.2, meta_modificada:2076.2}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PASO HONDO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA CALLE PTE NTE - CENTRAL , lon:-92.01972745, lat:15.68366635}}	01-04-2020	31-07-2020	2,104,846.69	2,104,846.69	2,104,846.69	2,104,846.69	2,104,846.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0040/2020, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2104846.69, importe_modificado:2104846.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.2}}	{1763467/proyecto_INICIO, 1763467/proyecto_PROCESO, 1763467/proyecto_FIN, 1763467/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:505, direccion:EJIDO TIERRA SANTA, 30526 TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LAULAS SE REALIZARA EN EL TERRENO DE EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO QUE ESTA A 100 MTS DE LA ENTRADA DEL EJIDO ESTE EJIDO SE UBICA A 3, lon:-93.4366058, lat:16.00439428}}	18-08-2020	30-10-2020	1,283,011.21	1,283,011.21	1,283,011.21	1,283,011.21	1,283,011.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/085-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}}	{1763477/proyecto_INICIO, 1763477/proyecto_FIN, 1763477/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MENAPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO MENAPAC, 29613 MENAPAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALPaso en EL KM 3000 SE ENCUE, lon:-93.32779404, lat:17.15332822}}	01-06-2020	31-08-2020	1,613,644.86	1,613,644.86	1,613,644.86	1,613,644.86	1,613,644.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1613644.86, importe_modificado:1613644.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763597/proyecto_PROCESO, 1763597/proyecto_FIN, 1763597/proyecto_INICIO, 1763597/proyecto_FIN, 1763597/proyecto_PROCESO, 1763597/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
395	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 290 + 600 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA 2DA. SECCION Y CARRETERA SAN FRANCISCO UNO, CARRETERA DAMASCO PARTIMOS DE LA C, lon:-91.52270877, lat:17.11501863}}	15-06-2020	15-08-2020	708,537.28	708,537.28	708,537.28	708,537.28	708,537.28	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83667, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:708537.28, importe_modificado:708537.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}}	{1763646/proyecto_INICIO, 1763646/proyecto_FIN, 1763646/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:RANCHERIA LOS MENDOZAS, 00000 ROBERTO BARRIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO IBARRA Y CAMINO EJIDO ROBERTO BARRIOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA EL EJIDO IBARRA Y , lon:-92.97104504, lat:15.3442541}}	15-06-2020	15-08-2020	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	628,155.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1763909/proyecto_PROCESO, 1763909/proyecto_INICIO, 1763909/proyecto_PROCESO, 1763909/proyecto_INICIO, 1763909/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
218	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JUAN PROGRESO, 30135 SAN JUAN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SALON DE ACTOS Y A 200 MTS. DE LA ESCUELA, lon:-92.1522388, lat:15.61691876}}	03-08-2020	30-11-2020	3,082,405.34	3,082,405.34	3,082,405.34	3,082,405.34	3,082,405.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/15, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3082405.34, importe_modificado:3082405.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.0}}	{1764370/proyecto_INICIO, 1764370/proyecto_PROCESO, 1764370/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
131	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCPLAL DE ACCESO EJIDO PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE RAMÓN LOPEZ , lon:-92.65374245, lat:15.62913553}}	05-08-2020	18-10-2020	1,541,440.81	1,541,440.81	1,541,440.81	1,541,440.81	1,541,440.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/012-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1541440.81, importe_modificado:1541440.81}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}	{1764598/proyecto_INICIO, 1764598/proyecto_PROCESO, 1764598/proyecto_FIN, 1764598/proyecto_INICIO, 1764598/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILLIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCIÓN 1 Y CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCION 2, CALLEJON WILLIS PRIMERA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCA, lon:-92.501269, lat:17.32019232}}	04-06-2020	21-08-2020	506,016.91	506,016.91	506,016.91	506,016.91	506,016.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-113/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506016.91, importe_modificado:506016.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1764904/proyecto_FIN, 1764904/proyecto_PROCESO, 1764904/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS 1A. SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 2, CALZADA WILLIS 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE WILLIS P, lon:-92.50117039, lat:17.31999772}}	04-06-2020	21-08-2020	785,307.74	785,307.74	785,307.74	785,307.74	785,307.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-085/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1764960/proyecto_PROCESO, 1764960/proyecto_FIN, 1764960/proyecto_PROCESO, 1764960/proyecto_FIN, 1764960/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LAS CALLES ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.25018487, lat:17.53066487}}	11-03-2020	09-05-2020	1,234,571.84	1,234,571.84	1,234,571.84	1,234,571.84	1,234,571.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/MEV/FISM-089/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1234571.84, importe_modificado:1234571.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}	{1765373/proyecto_INICIO, 1765373/proyecto_PROCESO, 1765373/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO MONTE SINAI - A BARRIO SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined BARRIO BARRIO SAN MARCOS, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO ZACUALPA A MONTE SINAI A 1.7 , lon:-92.38257149, lat:15.6966622}}	06-03-2020	06-04-2020	805,201.16	805,201.16	805,201.16	805,201.16	805,201.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C008/2020, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNZÚN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:805201.16, importe_modificado:805201.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}}	{1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN, 1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN, 1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYENDO EL BARRIO VITABANDA Y COLONIA CENTRO, lon:-93.09808796, lat:17.4314149}}	17-08-2020	17-11-2020	51,980.85	51,980.85	51,980.85	51,980.85	51,980.85	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95391, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1765428/proyecto_INICIO, 1765428/proyecto_PROCESO, 1765428/proyecto_FIN, 1765428/proyecto_INICIO, 1765428/proyecto_PROCESO, 1765428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47421705, lat:17.31259321}}	08-06-2020	08-07-2020	438,259.56	438,259.56	438,259.56	438,259.56	438,259.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:438259.56, importe_modificado:438259.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1765576/proyecto_INICIO, 1765576/proyecto_FIN, 1765576/proyecto_PROCESO, 1765576/proyecto_FIN, 1765576/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4460.4, meta_modificada:4460.4}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLAS KILÓMETRO 83 + 60 EJIDO TANIPERLAS, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CENSO Y CARRETERA TANIPERLAS, TERRACERIA AGUA AZUL PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICI, lon:-91.52533588, lat:16.82160648}}	01-06-2020	30-08-2020	873,867.90	873,867.90	873,867.90	873,867.90	873,867.90	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83673, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:873867.9, importe_modificado:873867.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4460.4}}	{1765710/proyecto_PROCESO, 1765710/proyecto_INICIO, 1765710/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO TAPACHULITA I ESTE BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CA, lon:-93.26764099, lat:16.17726388}}	25-08-2020	25-10-2020	473,761.72	473,761.72	473,761.72	473,761.72	473,761.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/097-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1765876/proyecto_INICIO, 1765876/proyecto_PROCESO, 1765876/proyecto_FIN, 1765876/proyecto_INICIO, 1765876/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA., lon:-92.22720046, lat:15.51353207}}	17-08-2020	30-09-2020	1,390,306.98	1,390,306.98	1,390,306.98	1,390,306.98	1,390,306.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-14, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1390306.98, importe_modificado:1390306.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}}	{1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
306	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - ANEXO NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO ANEXO NUEVA GENERACIÓN Y CAMINO EJIDO A, lon:-90.55407906, lat:16.12023191}}	05-05-2020	15-06-2020	600,316.83	600,316.83	600,316.83	600,316.83	600,316.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-017/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:600316.83, importe_modificado:600316.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1766097/proyecto_PROCESO, 1766097/proyecto_FIN, 1766097/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52235565, lat:17.29395454}}	25-05-2020	14-07-2020	1,414,296.76	1,414,296.76	1,414,296.76	1,414,296.76	1,414,296.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-073/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414296.76, importe_modificado:1414296.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1766145/proyecto_INICIO, 1766145/proyecto_FIN, 1766145/proyecto_PROCESO, 1766145/proyecto_FIN, 1766145/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
535	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.9, meta_modificada:2634.9}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN DOS TRAMOS DE LA CALLE PRINCIPAL LA CALLE QUE PASA POR EL PARQUE Y LA QUE PASA POR LA CASA , lon:-93.37017097, lat:16.06195667}}	26-08-2020	26-11-2020	2,003,037.75	2,003,037.75	2,003,037.75	2,003,037.75	2,003,037.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/100-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2003037.75, importe_modificado:2003037.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.9}}	{1766250/proyecto_INICIO, 1766250/proyecto_FIN, 1766250/proyecto_PROCESO, 1766250/proyecto_FIN, 1766250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2662, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS GOLONDRINAS KILOMETRO 1 + 4 COLONIA LAS GOLONDRINAS, 29950 LAS GOLONDRINAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA MARGARITA Y CAMINO VILLA ESCONDIDA, CAMINO NUEVO PARAISO PARTIMOS, lon:-92.08130573, lat:16.88635455}}	01-07-2020	20-07-2020	32,944.00	32,944.00	32,944.00	32,944.00	32,944.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86489, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:32944.0, importe_modificado:32944.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	{1766318/proyecto_FIN, 1766318/proyecto_PROCESO, 1766318/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA CRUCERO EL PARAISO, TERRACERIA SHUCHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA UBICADA EN ENTRE L, lon:-92.51753763, lat:17.24852196}}	25-06-2020	28-08-2020	1,278,057.79	1,278,057.79	1,278,057.79	1,278,057.79	1,278,057.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-110/2020, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1278057.79, importe_modificado:1278057.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{1766337/proyecto_INICIO, 1766337/proyecto_PROCESO, 1766337/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.3, meta_modificada:1396.3}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DEL POZO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 9NA OREINTE SUR Y CALLE SÉPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.5610564, lat:16.33415411}}	28-08-2020	26-10-2020	1,702,924.71	1,702,924.71	1,702,924.71	1,702,924.71	1,702,924.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-069/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1702924.71, importe_modificado:1702924.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1396.3}}	{1766368/proyecto_INICIO, 1766368/proyecto_FIN, 1766368/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:513, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL LIMON UNO, 30215 SAN ANTONIO EL LIMÓN UNO, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE SOBRE EL KM 101, lon:-92.45676697, lat:16.32484531}}	21-08-2020	19-10-2020	598,280.71	598,280.71	598,280.71	598,280.71	598,280.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-063/2020, contratista:HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:598280.71, importe_modificado:598280.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1766513/proyecto_INICIO, 1766513/proyecto_FIN, 1766513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
113		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE 1 TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NO, lon:-92.5882814, lat:17.28497613}}	07-05-2020	12-06-2020	836,345.50	836,345.50	836,345.50	836,345.50	836,345.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:836345.5, importe_modificado:836345.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{1766581/proyecto_INICIO, 1766581/proyecto_FIN, 1766581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE LAGUNA CHICA EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE 1 CALLEJON LAGUNA CHICA Y CALLEJON LAGUNA CHICA, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA UN CRUCERO DESVIADOSE AL LADO IZQUIERDO A 8.50 KM SO, lon:-93.06260793, lat:17.2529932}}	28-07-2020	28-09-2020	399,067.60	399,067.60	399,067.60	399,067.60	399,067.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:399067.6, importe_modificado:399067.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1766608/proyecto_FIN, 1766608/proyecto_INICIO, 1766608/proyecto_PROCESO, 1766608/proyecto_INICIO, 1766608/proyecto_PROCESO, 1766608/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
73		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:26, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO ROBERTO BARRIO RÍO, 00000 ROBERTO BARRIOS RÍO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO QUE CONDUCE AL RÍO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL RÍO, lon:-90.41736297, lat:16.32667044}}	01-06-2020	03-07-2020	500,827.23	500,827.23	500,827.23	500,827.23	500,827.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DF-020/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:500827.23, importe_modificado:500827.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766637/proyecto_PROCESO, 1766637/proyecto_FIN, 1766637/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
341		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.6, meta_modificada:672.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2649, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA MONTE LIBANO, CAMINO LAS TAZAS PARA LLEGAR SA, lon:-91.75657381, lat:16.87647051}}	01-07-2020	30-08-2020	1,107,922.47	1,107,922.47	1,107,922.47	1,107,922.47	1,107,922.47	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1107922.47, importe_modificado:1107922.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.6}}	{1766762/proyecto_PROCESO, 1766762/proyecto_INICIO, 1766762/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO 1 TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46829705, lat:17.29963847}}	12-06-2020	27-07-2020	802,759.03	802,759.03	802,759.03	802,759.03	802,759.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-109/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:802759.03, importe_modificado:802759.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1766814/proyecto_PROCESO, 1766814/proyecto_FIN, 1766814/proyecto_INICIO, 1766814/proyecto_FIN, 1766814/proyecto_INICIO, 1766814/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1768.0, meta_modificada:1768.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA EL PORVENIR, 30178 EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAYAMUSEJ A PORVENIR Y BRECHA EL SACATAL, LA OBRA SE UB, lon:-91.9828792, lat:16.23459487}}	09-07-2020	28-07-2020	369,158.40	369,158.40	369,158.40	369,158.40	369,158.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87154, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:369158.4, importe_modificado:369158.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1768.0}}	{1766849/proyecto_INICIO, 1766849/proyecto_FIN, 1766849/proyecto_PROCESO, 1766849/proyecto_INICIO, 1766849/proyecto_PROCESO, 1766849/proyecto_INICIO, 1766849/proyecto_PROCESO, 1766849/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
220		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29942 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA SEGUNDO PAXILA, CARRETERA, lon:-92.06104587, lat:17.11711143}}	27-08-2020	25-09-2020	180,901.07	180,901.07	180,901.07		180,901.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:180901.07, importe_modificado:180901.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}	{1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_FIN, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
344		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.2, meta_modificada:823.2}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30470 TENOCHTITLAN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LO PUEDES ENCONTRAR A 26.6 KILÓMETROS E, lon:-93.36356836, lat:16.4555555}}	01-04-2020	31-07-2020	700,994.00	700,994.00	700,994.00		700,994.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-059, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:700994.0, importe_modificado:700994.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.2}}	{1767155/proyecto_PROCESO, 1767155/proyecto_INICIO, 1767155/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - GUADALUPE ASHUPÁ ZDA, SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ ZDA, SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TER, lon:-91.93863036, lat:17.20970017}}	27-08-2020	25-09-2020	22,022.74	22,022.74	22,022.74		22,022.74	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_INICIO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
59		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1354.5, meta_modificada:1354.5}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA CARRETERA PUJIJAPAN LA LIBERTAD HASTA FINALIZAR, lon:-93.21091856, lat:15.66642518}}	15-06-2020	15-09-2020	293,269.63	293,269.63	293,269.63		293,269.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:293269.63, importe_modificado:293269.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1354.5}}	{1767461/proyecto_INICIO, 1767461/proyecto_FIN, 1767461/proyecto_PROCESO, 1767461/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CUARTA NORTE ORIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAVI, lon:-92.97373349, lat:16.04295744}}	28-08-2020	15-10-2020	707,972.87	707,972.87	707,972.87		707,972.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/107-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:707972.87, importe_modificado:707972.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}}	{1767643/proyecto_INICIO, 1767643/proyecto_FIN, 1767643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:PUEBLO DOLORES CHEMPIL, 29477 DOLORES CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE, lon:-92.38458579, lat:16.72221763}}	02-11-2020	30-11-2020	788,323.70	788,323.70	788,323.70		788,323.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:788323.7, importe_modificado:788323.7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1767680/proyecto_INICIO, 1767680/proyecto_FIN, 1767680/proyecto_PROCESO, 1767680/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
43	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:PUEBLO RANCHO ALEGRE, 29473 RANCHO ALEGRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DE, lon:-92.36830746, lat:16.70440726}}	02-11-2020	30-11-2020	534,933.94	534,933.94	534,933.94	534,933.94	534,933.94	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:534933.94, importe_modificado:534933.94}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA REFORMA - CAMINO A PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A PARCELAS DEL EJIDO Y CAMINO EJIDO NUEVO REFORMA,, lon:-90.58927824, lat:16.19241542}}	25-05-2020	08-07-2020	1,502,433.26	1,502,433.26	1,502,433.26	1,502,433.26	1,502,433.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1502433.26, importe_modificado:1502433.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767894/proyecto_INICIO, 1767894/proyecto_FIN, 1767894/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.8, meta_modificada:1722.8}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR EIIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO S, lon:-92.97899539, lat:16.03875122}}	01-09-2020	15-11-2020	1,430,314.72	1,430,314.72	1,430,314.72	1,430,314.72	1,430,314.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/108-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1430314.72, importe_modificado:1430314.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.8}}	{1768003/proyecto_INICIO, 1768003/proyecto_FIN, 1768003/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.96, meta_modificada:742.96}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE SEPTIEMBRE BARRIO NUEVO MILENIO, 30540 PUJIJAPAN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE LA OBRERA Y CALLE SAN RAFAEL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO NUEVO MILENIO 17 DE MAYO Y CORRESPONDE A LA PROLONGACIÓN OCHO DE SEPT, lon:-93.20858857, lat:15.67064371}}	01-06-2020	30-08-2020	1,474,178.58	1,474,178.58	1,474,178.58	1,474,178.58	1,474,178.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1399830.7, importe_modificado:1399830.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.96}}	{1768310/proyecto_FIN, 1768310/proyecto_PROCESO, 1768310/proyecto_FIN, 1768310/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
363	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:PARAJE BOMCHEN, 29355 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOMCHÉN, lon:-92.74618562, lat:16.71032248}}	01-06-2020	30-07-2020	842,160.00	842,160.00	842,160.00	842,160.00	842,160.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-24VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:842160.0, importe_modificado:842160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}	{1768331/proyecto_PROCESO, 1768331/proyecto_INICIO, 1768331/proyecto_FIN, 1768331/proyecto_INICIO, 1768331/proyecto_FIN, 1768331/proyecto_PROCESO, 1768331/proyecto_INICIO, 1768331/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45771796, lat:17.24851335}}	15-06-2020	31-08-2020	956,204.10	956,204.10	956,204.10	956,204.10	956,204.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-120/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:956204.1, importe_modificado:956204.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768726/proyecto_INICIO, 1768726/proyecto_PROCESO, 1768726/proyecto_FIN, 1768726/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.12, meta_modificada:192.12}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1058, direccion:RANCHERIA EL POTRILLO, 30367 EL POTRILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL POTRILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA GEOGRAFIA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA DEBIDO A LA TOPOGRAFIA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA , lon:-92.93095681, lat:15.96186524}}	24-08-2020	03-09-2020	132,080.86	132,080.86	132,080.86		132,080.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-006/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:132080.86, importe_modificado:132080.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.12}}	{1768948/proyecto_INICIO, 1768948/proyecto_PROCESO, 1768948/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
291	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LIBERTAD EL PAIAL, 30378 LIBERTAD DEL PAIAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA DE 53.07M2 A BASE DE CIMENTACION CON PLANTILLA ZAPATA AISLADA DE 0.80M DE ANCH, lon:-92.66022959, lat:15.77947557}}	18-02-2020	03-03-2020	252,153.21	252,153.21	252,153.21		252,153.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/003/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_PROCESO, 1769157/proyecto_FIN, 1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.1, meta_modificada:160.1}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:473, direccion:RANCHERIA SAN CARLOS, 30367 SAN CARLOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN MARCOS SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA Y DEBIDO A LA TOPOGRAFIA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANT, lon:-92.93596889, lat:15.98731584}}	25-08-2020	02-09-2020	110,478.87	110,478.87	110,478.87		110,478.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-007/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:110478.87, importe_modificado:110478.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.1}}	{1769241/proyecto_INICIO, 1769241/proyecto_FIN, 1769241/proyecto_PROCESO, 1769241/proyecto_FIN, 1769241/proyecto_PROCESO, 1769241/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PASCUALITO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, AVENIDA SIN NOMBRE EL BARRIO SAN PASCUALITO SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DIRIGIENDOSE AL ORIENTE N, lon:-92.85979985, lat:17.07274398}}	17-08-2020	18-09-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}	{1769554/proyecto_INICIO, 1769554/proyecto_FIN, 1769554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.08, meta_modificada:96.08}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:142, direccion:RANCHERIA SALTO DE AGUA, 30362 SALTO DE AGUA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFIA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJO, lon:-92.81602174, lat:15.91080158}}	27-08-2020	03-09-2020	52,775.22	52,775.22	52,775.22		52,775.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-010/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:52775.22, importe_modificado:52775.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.08}}	{1769647/proyecto_PROCESO, 1769647/proyecto_FIN, 1769647/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:PARAJE SAN ANTONIO LA PITAHAYA, 00000 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE EN, lon:-92.97430209, lat:17.00863904}}	04-02-2020	05-03-2020	92,347.56	92,347.56	92,347.56		92,347.56	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-024/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:92347.56, importe_modificado:92347.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1769830/proyecto_INICIO, 1769830/proyecto_FIN, 1769830/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:873, direccion:EJIDO NUEVO REFUGIO, 30526 EL NUEVO REFUGIO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 14 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO EL NUEVO REFUGIO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL, lon:-93.44945896, lat:16.00191124}}	03-09-2020	30-11-2020	724,080.56	724,080.56	724,080.56		724,080.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/117-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:724080.56, importe_modificado:724080.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1770011/proyecto_FIN, 1770011/proyecto_PROCESO, 1770011/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-93.06666096, lat:17.0235677}}	06-02-2020	06-03-2020	116,166.96	116,166.96	116,166.96	116,166.96	116,166.96	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-044/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:116166.96, importe_modificado:116166.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770241/proyecto_INICIO, 1770241/proyecto_FIN, 1770241/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91447406, lat:17.0148852}}	06-02-2020	06-03-2020	119,878.92	119,878.92	119,878.92	119,878.92	119,878.92	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-047/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119878.92, importe_modificado:119878.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770483/proyecto_PROCESO, 1770483/proyecto_FIN, 1770483/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	
245	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.75, meta_modificada:336.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO NORTE ORIENTE ENTRADA AL PUENTE QUE VA A SAN ANTONIO II, lon:-92.28456211, lat:15.74796581}}	24-03-2020	15-05-2020	1,268,619.35	1,268,619.35	1,268,619.35	1,268,619.35	1,268,619.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C013/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1268619.35, importe_modificado:1268619.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.75}}	{1770624/proyecto_INICIO, 1770624/proyecto_PROCESO, 1770624/proyecto_FIN, 1770624/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.68, meta_modificada:358.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO TZIZAQUIL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CALLE QUE DIRIGE A LA ESC. MEDIO SUPERIOR COBACH PL 22 COLINDANDO CON EL BARRIO LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE YAJALON., lon:-92.32272047, lat:17.17222089}}	09-07-2020	15-08-2020	48,464.22	48,464.22	48,464.22	48,464.22	48,464.22	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:48464.22, importe_modificado:48464.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.68}}	{1770688/proyecto_FIN, 1770688/proyecto_INICIO, 1770688/proyecto_PROCESO, 1770688/proyecto_FIN, 1770688/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	
400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-92.10838267, lat:17.80764734}}	15-07-2020	31-07-2020	246,496.81	246,496.81	246,496.81	246,496.81	246,496.81	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85964, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:246496.81, importe_modificado:246496.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}}	{1770752/proyecto_INICIO, 1770752/proyecto_FIN, 1770752/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSTIBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EL PARAISO SEGUNDA ETAPA, 29450 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.26784877, lat:16.75834854}}	10-08-2020	08-09-2020	711,854.42	711,854.42	711,854.42	711,854.42	711,854.42	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-139/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1770761/proyecto_INICIO, 1770761/proyecto_FIN, 1770761/proyecto_PROCESO, 1770761/proyecto_FIN, 1770761/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	
468	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:PARAJE ZEQUENTIC BAJO, 29369 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO, lon:-92.8268674, lat:16.715142}}	08-06-2020	06-08-2020	542,880.00	542,880.00	542,880.00	542,880.00	542,880.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-101VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}}	{1770833/proyecto_INICIO, 1770833/proyecto_PROCESO, 1770833/proyecto_FIN, 1770833/proyecto_PROCESO, 1770833/proyecto_FIN, 1770833/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-93.02711386, lat:17.03249755}}	06-02-2020	06-03-2020	32,015.73	32,015.73	32,015.73	32,015.73	32,015.73	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-054/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:32015.73, importe_modificado:32015.73}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1771300/proyecto_FIN, 1771300/proyecto_PROCESO, 1771300/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
482	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.0, meta_modificada:2754.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30943 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE RIO GUERRERO - VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO A VEINTE DE NOVIEMBRE PASA, lon: 92.08115609, lat:15.55921889}}	10-09-2020	30-11-2020	2,393,539.08	2,393,539.08	2,393,539.08	2,393,539.08	2,393,539.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-056/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2393539.08, importe_modificado:2393539.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.0}}	{1771311/proyecto_INICIO, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44939316, lat:14.86268694}}	15-04-2020	15-04-2020	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/002/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1771335/proyecto_PROCESO, 1771335/proyecto_INICIO, 1771335/proyecto_FIN, 1771335/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.03242232}}	06-02-2020	06-03-2020	106,773.94	106,773.94	106,773.94	106,773.94	106,773.94	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-057/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:106773.94, importe_modificado:106773.94}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1771494/proyecto_INICIO, 1771494/proyecto_FIN, 1771494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE MAZATAN, lon:-92.44814861, lat:14.8641802}}	01-03-2020	15-03-2020	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/003/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1771513/proyecto_INICIO, 1771513/proyecto_FIN, 1771513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
324	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PEZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO, lon:-92.77637979, lat:16.76235915}}	29-06-2020	27-08-2020	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-117VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}	{1771622/proyecto_INICIO, 1771622/proyecto_PROCESO, 1771622/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.74234979, lat:16.76834071}}	29-06-2020	27-08-2020	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-58VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:62640.0, importe_modificado:62640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1771625/proyecto_INICIO, 1771625/proyecto_PROCESO, 1771625/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:EJIDO LOS DIAMANTES, 29604 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE ACCESO DEL EJIDO LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA ENTRADA AL EJIDO LOS DIAMANTES, lon:-93.59739266, lat:17.30580922}}	02-06-2020	16-07-2020	1,046,980.21	1,046,980.21	1,046,980.21	1,046,980.21	1,046,980.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMP/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1046980.21, importe_modificado:1046980.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}}	{1772026/proyecto_INICIO, 1772026/proyecto_FIN, 1772026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
403	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3164.4, meta_modificada:3164.4}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DE, lon:-93.13199779, lat:17.0750819}}	01-08-2020	31-10-2020	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3164.4}}	{1772044/proyecto_INICIO, 1772044/proyecto_PROCESO, 1772044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
330	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO AGUSTIN RUBIO - VILLAFLORES KILÓMETRO 2 + 92 EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ES NECESARIO LLEGAR AL EJIDO AGUSTIN RUBIO Y TOMAR EL, lon:-92.97847527, lat:17.32187659}}	16-03-2020	15-05-2020	1,641,622.63	1,641,622.63	1,641,622.63	1,641,622.63	1,641,622.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/07/2020, contratista:ARRENDAMIENTO INMOVILIARIO Y EQUIPOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1641622.63, importe_modificado:1641622.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1772392/proyecto_INICIO, 1772392/proyecto_FIN, 1772392/proyecto_PROCESO, 1772392/proyecto_INICIO, 1772392/proyecto_PROCESO, 1772392/proyecto_FIN, 1772392/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:388, direccion:CAMINO TRAMO TAJUCO - PUJIJAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA TAJUCO, 00000 TAJUCO, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TAJUCO PUJIJAPAN, lon:-93.17820644, lat:15.63402899}}	15-05-2020	15-08-2020	863,488.28	863,488.28	863,488.28	863,488.28	863,488.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:863488.28, importe_modificado:863488.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}}	{1772624/proyecto_INICIO, 1772624/proyecto_FIN, 1772624/proyecto_PROCESO, 1772624/proyecto_FIN, 1772624/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 183.20 - LOCALIDAD TAJALTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE TAJALTIK, 29450 TAJALTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30330324, lat:16.83529033}}	28-09-2020	26-10-2020	602,338.35	602,338.35	602,338.35	602,338.35	602,338.35	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-190/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:602338.35, importe_modificado:602338.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	{1772755/proyecto_INICIO, 1772755/proyecto_FIN, 1772755/proyecto_PROCESO, 1772755/proyecto_FIN, 1772755/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.3, meta_modificada:19.3}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO CR, lon:-91.98442879, lat:16.99387693}}	02-06-2020	03-08-2020	2,319,622.00	2,319,622.00	2,319,622.00	2,319,622.00	2,319,622.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2319622.0, importe_modificado:2319622.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.3}}	{1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_PROCESO, 1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_FIN, 1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_FIN, 1773072/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJOBO ZINACANTÁN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOCHOJOBO ZINACANTÁN ACCION, lon:-92.7261232, lat:16.76312399}}	29-06-2020	27-08-2020	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-119VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1773141/proyecto_PROCESO, 1773141/proyecto_INICIO, 1773141/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
246	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE NARANJO EJIDO EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL ENTRE EL ENTRONQUE A SIETE ARROYOS Y LA LOCALIDAD DE NARANJO, lon:-93.22117665, lat:17.28789584}}	05-08-2020	02-12-2020	1,543,000.81	1,543,000.81	1,543,000.81	1,543,000.81	1,543,000.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-020/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1543000.81, importe_modificado:1543000.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}	{1773326/proyecto_PROCESO, 1773326/proyecto_INICIO, 1773326/proyecto_FIN, 1773326/proyecto_INICIO, 1773326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
215	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:EJIDO EJIDO JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.640916, lat:15.763716}}	21-04-2020	05-05-2020	179,285.31	179,285.31	179,285.31	179,285.31	179,285.31	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/009/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:179285.31, importe_modificado:179285.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1773394/proyecto_INICIO, 1773394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4230	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO, lon:-92.73947973, lat:16.70899743}}	22-06-2020	20-08-2020	4,906,800.00	4,906,800.00	4,906,800.00	4,906,800.00	4,906,800.00	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-80VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4906800.0, importe_modificado:4906800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1410.0}}	{1773654/proyecto_PROCESO, 1773654/proyecto_INICIO, 1773654/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:16, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CARDENAS Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO BUENAVISTA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.55728575, lat:17.31982423}}	23-06-2020	07-07-2020	156,938.23	156,938.23	156,938.23	156,938.23	156,938.23	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-004/2020, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:156938.23, importe_modificado:156938.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}	{1773825/proyecto_INICIO, 1773825/proyecto_FIN, 1773825/proyecto_PROCESO, 1773825/proyecto_INICIO, 1773825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2154, direccion:CALLE EJIDO 30 DE NOVIEMBRE EJIDO EJIDO 30 DE NOVIEMBRE, 30470 30 DE NOVIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 50 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LOS ANGELES , lon:-93.57612292, lat:16.31143353}}	02-03-2020	30-06-2020	664,710.00	664,710.00	664,710.00	664,710.00	664,710.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-031, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:664710.0, importe_modificado:664710.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}}	{1773942/proyecto_PROCESO, 1773942/proyecto_INICIO, 1773942/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA, lon:-93.18275955, lat:16.73672695}}	10-09-2020	31-12-2020	589,494.07	589,494.07	589,494.07	589,494.07	589,494.07	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRA-007-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:589494.07, importe_modificado:589494.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}}	{1774258/proyecto_INICIO, 1774258/proyecto_FIN, 1774258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:197, direccion:EJIDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CORTA FLOR 1 Y CALLEJON CORTA FLOR 2, CALLEJON CORTA FLOR 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CORTA FLOR, lon:-92.45130025, lat:17.29259821}}	29-06-2020	14-07-2020	30,442.40	30,442.40	30,442.40	30,442.40	30,442.40	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM 023/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1774300/proyecto_INICIO, 1774300/proyecto_PROCESO, 1774300/proyecto_FIN, 1774300/proyecto_INICIO, 1774300/proyecto_FIN, 1774300/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 31 KIM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CAMINO, lon:-92.31887721, lat:16.15576804}}	17-07-2020	17-09-2020	2,719,795.51	2,719,795.51	2,719,795.51	2,719,795.51	2,719,795.51	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/URB-006/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:2719795.51, importe_modificado:2719795.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:585.0}}	{1774364/proyecto_INICIO, 1774364/proyecto_PROCESO, 1774364/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
792	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.0, meta_modificada:2332.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PLUTARCO AL, lon:-92.27346465, lat:14.92906016}}	01-09-2020	30-11-2020	2,244,696.00	2,244,696.00	2,244,696.00	2,244,696.00	2,244,696.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0049/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2244696.0, importe_modificado:2244696.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.0}}	{1774796/proyecto_INICIO, 1774796/proyecto_PROCESO, 1774796/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1428	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3032.0, meta_modificada:3032.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A HALCON INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y CALLE AVESTRUZ, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA , lon:-92.30358899, lat:14.88961435}}	01-09-2020	30-11-2020	4,055,147.00	4,055,147.00	4,055,147.00	4,055,147.00	4,055,147.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4055147.0, importe_modificado:4055147.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3032.0}}	{1774888/proyecto_INICIO, 1774888/proyecto_PROCESO, 1774888/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1448	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3731.0, meta_modificada:3731.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO AVENIDA TIPLILLO, CALLE MAGDALENA Y CALLE SAN RAMON INTERIOR SN COLONIA 5A SAN RAMÓN, 30763 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE MAGDALENA, CALLE RIO TIPLI, lon:-92.28145148, lat:14.9031904}}	01-09-2020	31-12-2020	4,113,217.00	4,113,217.00	4,113,217.00	4,113,217.00	4,113,217.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4113217.0, importe_modificado:4113217.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3731.0}}	{1774905/proyecto_INICIO, 1774905/proyecto_FIN, 1774905/proyecto_PROCESO, 1774905/proyecto_FIN, 1774905/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO LOS POCITOS - LOS RAMIREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + undefined BARRIO LOS RAMIREZ, 30137 LOS RAMÍREZ, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA ALA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA EN EL ACCESO PRINCIPAL A , lon:-92.26479915, lat:15.56888209}}	07-09-2020	07-12-2020	1,052,374.90	1,052,374.90	1,052,374.90	1,052,374.90	1,052,374.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20/26, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1052374.9, importe_modificado:1052374.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1774999/proyecto_INICIO, 1774999/proyecto_PROCESO, 1774999/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.95, meta_modificada:2436.95}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:166, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29880 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA DOLORES PETAQUIL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 22.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.47406542, lat:17.07428539}}	10-06-2020	30-09-2020	2,698,003.97	2,698,003.97	2,698,003.97	2,698,003.97	2,698,003.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2698003.97, importe_modificado:2698003.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.95}}	{1776538/proyecto_INICIO, 1776538/proyecto_PROCESO, 1776538/proyecto_FIN, 1776538/proyecto_PROCESO, 1776538/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11248	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE. EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CAB, lon:-92.24811486, lat:15.36515549}}	15-08-2020	15-10-2020	3,483,906.76	3,483,906.76	3,483,906.76	3,483,906.76	3,483,906.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-080/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3483906.76, importe_modificado:3483906.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}}	{1777334/proyecto_INICIO, 1777334/proyecto_FIN, 1777334/proyecto_INICIO, 1777334/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:20, direccion:EJIDO CHINTULITO CAMPAMENTO, 00000 CHINTULITO CAMPAMENTO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CHINTULITO CAMPAMENTO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.57323969, lat:17.22713843}}	17-07-2020	31-07-2020	198,938.66	198,938.66	198,938.66	198,938.66	198,938.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PPMM/DOPM/OT/FIS MDF-006/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198938.66, importe_modificado:198938.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1778040/proyecto_INICIO, 1778040/proyecto_PROCESO, 1778040/proyecto_FIN, 1778040/proyecto_INICIO, 1778040/proyecto_PROCESO, 1778040/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.6, meta_modificada:573.6}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1097, direccion:CALLE EJIDO SAN MARCOS EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 30470 SAN MARCOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 26.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, A 1 KILÓMETRO , lon:-93.37548073, lat:16.46384787}}	01-07-2020	30-10-2020	570,548.00	570,548.00	570,548.00	570,548.00	570,548.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-109, contratista:TLAPILLO-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:570548.0, importe_modificado:570548.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.6}}	{1778314/proyecto_INICIO, 1778314/proyecto_PROCESO, 1778314/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
301		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.6, meta_modificada:1426.6}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO A TUXTLA GUTIÉRREZ TOMANDO LA CARRETERA TUXTLA GTZ.VI, lon:-93.30002563, lat:16.24383449}}	01-05-2020	01-08-2020	992,865.00	992,865.00	992,865.00	992,865.00	992,865.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-073, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:992865.0, importe_modificado:992865.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.6}}	{1778355/proyecto_INICIO, 1778355/proyecto_FIN, 1778355/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
630		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.16, meta_modificada:629.16}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:CALLE QUERETARO Y AGUAS CALIENTES COLONIA TALISMÁN, 30876 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE AGUAS CALIENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAFRONTERA TALISMÁN A 3 KILÓMETROS DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14842487, lat:14.96035187}}	10-08-2020	10-10-2020	499,615.89	499,615.89	499,615.89	499,615.89	499,615.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/03 0/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MTC/SOPM/FISM/030/202 0, monto:499615.89, importe_modificado:499615.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.16}}	{1778954/proyecto_INICIO, 1778954/proyecto_PROCESO, 1778954/proyecto_INICIO, 1778954/proyecto_FIN, 1778954/proyecto_PROCESO, 1778954/proyecto_FIN, 1778954/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1598		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.36, meta_modificada:2330.36}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA CAMINO DEL REY, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.24561081, lat:14.93130655}}	01-09-2020	30-11-2020	4,539,344.00	4,539,344.00	4,539,344.00	4,539,344.00	4,539,344.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0056/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4539344.0, importe_modificado:4539344.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.36}}	{1779205/proyecto_INICIO, 1779205/proyecto_PROCESO, 1779205/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTÚN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.07676376, lat:16.77241407}}	01-10-2020	31-12-2020	2,615,966.61	2,615,966.61	2,615,966.61	2,615,966.61	2,615,966.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2615966.61, importe_modificado:2615966.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}}	{1780828/proyecto_INICIO, 1780828/proyecto_FIN, 1780828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
149		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:168, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA ZARAGOZA LA MONTAÑA, 30103 ZARAGOZA LA MONTAÑA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRINCIPAL ACC, lon:-92.20530548, lat:16.41597485}}	02-03-2020	29-05-2020	1,566,694.06	1,566,694.06	1,566,694.06	1,566,694.06	1,566,694.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/006/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1566694.06, importe_modificado:1566694.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_INICIO, 1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_PROCESO, 1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
479		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE EJIDO GÁTICA, 30870 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SILVANO GATICA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD SE ENTRA POR EL CA, lon:-92.20586909, lat:14.9588117}}	01-09-2020	15-12-2020	2,402,859.79	2,402,859.79	2,402,859.79	2,402,859.79	2,402,859.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/03 5/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2402859.79, importe_modificado:2402859.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	{1781713/proyecto_INICIO, 1781713/proyecto_PROCESO, 1781713/proyecto_FIN, 1781713/proyecto_INICIO, 1781713/proyecto_PROCESO, 1781713/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
98		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.88, meta_modificada:806.88}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-01-2020	31-12-2020	1,752,293.87	1,752,293.87	1,752,293.87	1,752,293.87	1,752,293.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-162 F, contratista:Construcciones y Electrificaciones JORMAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1722719.67, importe_modificado:1722719.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.88}}	{1788010/proyecto_INICIO, 1788010/proyecto_PROCESO, 1788010/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1072	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}}	01-01-2020	31-12-2020	1,951,212.39	1,951,212.39	1,951,212.39	1,951,212.39	1,951,212.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-110 F, contratista:Sistema Técnico Integral del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1920727.56, importe_modificado:1920727.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}	{1788037/proyecto_INICIO, 1788037/proyecto_PROCESO, 1788037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1046	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3481.6, meta_modificada:3481.6}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-07-2020	31-12-2020	12,366,350.02	12,366,350.02	12,366,350.02	12,366,350.02	12,366,350.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-127 E, contratista:Carlos Oswaldo Domínguez Concha, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.107191878E7, importe_modificado:1.107191878E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3481.6}}	{1791771/proyecto_INICIO, 1791771/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	70145	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.2, meta_modificada:318.2}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}}	18-08-2020	01-10-2020	4,790,140.88	4,790,140.88	4,790,140.88	4,790,140.88	4,790,140.88	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041119-173, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1793094.52, importe_modificado:1793094.52}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041118-189, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1164936.23, importe_modificado:1164936.23}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041116-175, contratista:TEXTURA Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:655760.09, importe_modificado:655760.09}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041115-177, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1164936.23, importe_modificado:1164936.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.2}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	12-10-2020	31-12-2020	157,870.41	157,870.41	157,870.41	157,870.41	157,870.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1797319/proyecto_PROCESO, 1797319/proyecto_FIN, 1797319/proyecto_INICIO, 1797319/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}	01-01-2020	31-12-2020	4,526,121.72	4,526,121.72	4,526,121.72	4,526,121.72	4,526,121.72	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD-SERV/004-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4526121.72, importe_modificado:4526121.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1805671/proyecto_PROCESO, 1805671/proyecto_INICIO, 1805671/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE EL CHICLE RANCHERIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZAMORA PICO DE ORO Y CAMINO EL CHICLE, CARRETERA A ZAMORA PICO DE ORO DEL ENTRONQUE A, lon:-90.64209877, lat:16.42005579}}	01-04-2020	24-04-2020	263,973.89	263,973.89	263,973.89	263,973.89	263,973.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-OT-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:263973.89, importe_modificado:263973.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1808739/proyecto_PROCESO, 1808739/proyecto_INICIO, 1808739/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
193	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA CUARTA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE 1 CALLE DECIMA OCTAVA PONIENTE Y CALLE VEINTEAVA PONIENTE, CALLE VEINTIDOEAVA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.90529071, lat:15.44019817}}	01-10-2020	30-11-2020	1,420,971.56	1,420,971.56	1,420,971.56	1,420,971.56	1,420,971.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1420971.56, importe_modificado:1420971.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}}	{1814954/proyecto_INICIO, 1814954/proyecto_PROCESO, 1814954/proyecto_FIN, 1814954/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.0, meta_modificada:881.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA SEXTA PRIVADA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA , lon:-92.89506077, lat:15.44374015}}	01-10-2020	16-11-2020	826,257.75	826,257.75	826,257.75	826,257.75	826,257.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/C/DOPM/FISM-038/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, importe_modificado:826257.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.0}}	{1815201/proyecto_INICIO, 1815201/proyecto_PROCESO, 1815201/proyecto_INICIO, 1815201/proyecto_FIN, 1815201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.2}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA ALDAMA AV ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO, lon:-93.75446634, lat:16.08736873}}	01-07-2020	31-07-2020	342,372.45	342,372.45	342,372.45	342,372.45	342,372.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/053/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:348639.95, importe_modificado:348639.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.2}}	{1815429/proyecto_FIN, 1815429/proyecto_INICIO, 1815429/proyecto_PROCESO, 1815429/proyecto_FIN, 1815429/proyecto_INICIO, 1815429/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
152	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:626.0, meta_modificada:626.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:TERRACERIA TRAMO FRANCISCO I.MADERO 2DA-SECC. - FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECC. MARGEN DERECHO 0 KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, IXTAP, lon:-92.99098118, lat:17.46609284}}	02-07-2020	29-09-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/00 5-2020, contratista:GRUPO FERNANDEZ GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:626.0}}	{1815971/proyecto_INICIO, 1815971/proyecto_FIN, 1815971/proyecto_INICIO, 1815971/proyecto_PROCESO, 1815971/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 20 EJIDO 30 DE MARZO, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.51293917, lat:17.20162014}}	18-05-2020	30-06-2020	607,178.75	607,178.75	607,178.75	607,178.75	607,178.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-131-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:607178.75, importe_modificado:607178.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1816563/proyecto_INICIO, 1816563/proyecto_FIN, 1816563/proyecto_PROCESO, 1816563/proyecto_FIN, 1816563/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:811.83, meta_modificada:811.83}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:497, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MERIDA 2DA SECCION, 29960 NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.73468317, lat:17.26919904}}	20-04-2020	30-06-2020	618,059.05	618,059.05	618,059.05	618,059.05	618,059.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-116-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:618059.05, importe_modificado:618059.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:811.83}}	{1817195/proyecto_INICIO, 1817195/proyecto_FIN, 1817195/proyecto_PROCESO, 1817195/proyecto_FIN, 1817195/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10427	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE ENTRE Y CALLE 1A Y 2A SUR, 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR DEL BARRIO SAN I, lon:-92.72129964, lat:15.86816065}}	21-04-2020	05-05-2020	185,385.31	185,385.31	185,385.31	185,385.31	185,385.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FA ISM/ODT-008/2020, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:185385.31, importe_modificado:185385.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_FIN, 1817552/proyecto_C.V., 1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
521	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.58, meta_modificada:9.58}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE ENERO HASTA LA RANCHERIA EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 1 + 580 EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30129 IRO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRO, lon:-92.32441555, lat:15.80426025}}	08-05-2020	08-08-2020	3,845,036.35	3,845,036.35	3,845,036.35	3,845,036.35	3,845,036.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-023/2020, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:3845036.35, importe_modificado:3845036.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.58}}	{1817723/proyecto_INICIO, 1817723/proyecto_PROCESO, 1817723/proyecto_FIN, 1817723/proyecto_INICIO, 1817723/proyecto_PROCESO, 1817723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD DEL EJIDO BERLIN., lon:-92.34785564, lat:17.41071854}}	20-03-2020	19-06-2020	1,007,150.69	1,007,150.69	1,007,150.69	1,007,150.69	1,007,150.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-121/2020, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1007150.69, importe_modificado:1007150.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}	{1818135/proyecto_INICIO, 1818135/proyecto_FIN, 1818135/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
381	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:366.0, meta_modificada:366.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29904 URSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE EL PARQUE. ENFRENTA DE LA CASA EJIDAL Y LAS ESCUELAS DEL EJIDO., lon:-92.02804362, lat:17.30639446}}	20-02-2020	20-05-2020	2,242,623.92	2,242,623.92	2,242,623.92	2,242,623.92	2,242,623.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-152/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2242623.92, importe_modificado:2242623.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:366.0}}	{1818428/proyecto_INICIO, 1818428/proyecto_FIN, 1818428/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1472	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3577.0, meta_modificada:3577.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:CALLE 1A. ORIENTE AVILA CAMACHO Y 1A AVENIDA NORTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 1 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, CALLE 3A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.19439454, lat:15.01237653}}	01-10-2020	31-12-2020	4,179,786.00	4,179,786.00	4,179,786.00	4,179,786.00	4,179,786.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:4179786.0, importe_modificado:4179786.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3577.0}}	{1819979/proyecto_INICIO, 1819979/proyecto_PROCESO, 1819979/proyecto_FIN, 1819979/proyecto_INICIO, 1819979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
558	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS TUCANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE 1 CALZADA PANTEON SAN MARCOS Y AVENIDA EL CONDOR, CALLE HALCON ESTANDO EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE SUBIR POR CALZADA SERRA ROJAS HA, lon:-93.08178141, lat:16.73614968}}	12-10-2020	25-11-2020	576,982.02	576,982.02	576,982.02	576,982.02	576,982.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-020-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:576982.02, importe_modificado:576982.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}	{1820255/proyecto_INICIO, 1820255/proyecto_FIN, 1820255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1650	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LOS POETAS NORTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POETA ROSEMBER MANCILLA Y AVENIDA POETA ROSARIO CASTELLANOS, CALLE RODULFO FIGUEROA UBICADOS EN EL HOSPITAL, lon:-93.06146636, lat:16.75620166}}	12-10-2020	10-12-2020	1,748,069.05	1,748,069.05	1,748,069.05	1,748,069.05	1,748,069.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-025-2020, contratista:C. FABIÁN MÁRQUEZ TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1748069.05, importe_modificado:1748069.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}}	{1820264/proyecto_PROCESO, 1820264/proyecto_FIN, 1820264/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 VEUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEZ IZQUIERDO RECORRER 4.6 KM PARA L, lon:-92.47566196, lat:16.26061743}}	30-06-2020	28-08-2020	111,995.46	111,995.46	111,995.46	111,995.46	111,995.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-051/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1231950.03, importe_modificado:1231950.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1820307/proyecto_FIN, 1820307/proyecto_INICIO, 1820307/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
456	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS Y N, lon:-92.97266828, lat:17.33451253}}	20-07-2020	15-12-2020	3,999,999.57	3,999,999.57	3,999,999.57	3,999,999.57	3,999,999.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBR AS/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:3999999.57, importe_modificado:3999999.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820363/proyecto_INICIO, 1820363/proyecto_PROCESO, 1820363/proyecto_FIN, 1820363/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.3, meta_modificada:152.3}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS SEGUNDA SECCION BARRIO SAN LUIS 2A SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA POR LAS CALLES COLINDANTES DE 3RA PONIENTE SUR Y 5TA SUR PONIENTE DEL BARRIO HOSPITAL. TOMANDO UN CRUCER, lon:-92.33832541, lat:17.17055912}}	01-09-2020	01-12-2020	1,160,457.96	1,160,457.96	1,160,457.96	1,160,457.96	1,160,457.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS M-036/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1160457.96, importe_modificado:1160457.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.3}}	{1820396/proyecto_INICIO, 1820396/proyecto_PROCESO, 1820396/proyecto_FIN, 1820396/proyecto_PROCESO, 1820396/proyecto_FIN, 1820396/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO. EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 40 MINUTOS DESDE LA CABECE MUNICIPAL, lon:-92.96086079, lat:17.35625165}}	09-07-2020	30-07-2020	238,920.00	238,920.00	238,920.00	238,920.00	238,920.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2020 [ORDEN DE TRABAJO], contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:238920.0, importe_modificado:238920.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820680/proyecto_INICIO, 1820680/proyecto_PROCESO, 1820680/proyecto_FIN, 1820680/proyecto_PROCESO, 1820680/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO 1 COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO A RINCONCITO Y , CALLE RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL RINCONCITO UNO ENTRANDO POR EL LAD, lon:-92.8884725, lat:17.25043476}}	06-04-2020	11-05-2020	170,160.40	170,160.40	170,160.40	170,160.40	170,160.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}	{1820684/proyecto_INICIO, 1820684/proyecto_PROCESO, 1820684/proyecto_FIN, 1820684/proyecto_PROCESO, 1820684/proyecto_INICIO, 1820684/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.66, meta_modificada:192.66}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2903, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO POBLADO SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA NUEVO SUSHILA PA, lon:-91.93579241, lat:16.82052679}}	01-08-2020	30-10-2020	131,380.21	131,380.21	131,380.21	131,380.21	131,380.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0549/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:131408.05, importe_modificado:131408.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.66}}	{1820736/proyecto_FIN, 1820736/proyecto_PROCESO, 1820736/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
568	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.7, meta_modificada:1064.7}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26A PRIVADA PONIENTE Y ANDADOR JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO 2A SECCION, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR JUAREZ Y CALLE 26A PRIVADA PONIENTE, CALLE PROPIEDAD PRIVADA PARTIENDO , lon:-92.27772004, lat:14.89981441}}	01-10-2020	31-12-2020	1,606,820.00	1,606,820.00	1,606,820.00	1,606,820.00	1,606,820.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/SOPM/FISM/CO /0063/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1606820.0, importe_modificado:1606820.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.7}}	{1820918/proyecto_INICIO, 1820918/proyecto_PROCESO, 1820918/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
897	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:CALLE MARINEROS BARRIO NI QUIEN TE QUITE, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS MARES Y AVENIDA RIO NILO, CALLE ESCOBAR CALLE MARINEROS Y ESCOBAR ENTRE AV LOS MARES Y RIO NILO BARRIO NI QUIEN, lon:-93.58661253, lat:15.80771408}}	01-09-2020	30-11-2020	1,274,218.03	1,274,218.03	1,274,218.03	1,274,218.03	1,274,218.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/072/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1274218.03, importe_modificado:1274218.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1103.0}}	{1821043/proyecto_INICIO, 1821043/proyecto_INICIO, 1821043/proyecto_PROCESO, 1821043/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
346	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN DIEGO KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO SAN DIEGO, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.96238717, lat:16.1137053}}	29-06-2020	26-09-2020	1,893,053.23	1,893,053.23	1,893,053.23	1,893,053.23	1,893,053.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ONK S, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1893053.23, importe_modificado:1893053.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}	{1821187/proyecto_INICIO, 1821187/proyecto_FIN, 1821187/proyecto_PROCESO, 1821187/proyecto_FIN, 1821187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1427.6, meta_modificada:1427.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULUA KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO CUXULUA, 29950 CUXULUÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRIZAL Y CARRETERA RIO FLORIDO, CARRETERA MOISES GANDI PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.17229605, lat:16.8162193}}	15-08-2020	30-11-2020	1,784,186.74	1,784,186.74	1,784,186.74	1,784,186.74	1,784,186.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0559/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1784186.74, importe_modificado:1784186.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1427.6}}	{1821505/proyecto_INICIO, 1821505/proyecto_FIN, 1821505/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:383.0, meta_modificada:383.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 90 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ZAPOTAL Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA SAN JOSE PARA LLEGA, lon:-91.42552423, lat:16.73764985}}	01-08-2020	30-10-2020	1,742,012.11	1,742,012.11	1,742,012.11	1,742,012.11	1,742,012.11	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93485, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1742012.11, importe_modificado:1742012.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:383.0}}	{1821554/proyecto_INICIO, 1821554/proyecto_FIN, 1821554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUJIJAPAN - EJIDO ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 EJIDO ALBERTO CRUZ, 30506 ALBERTO CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DEL E.C. CARRETERO TONALA A PUJIJAPAN A 120 MTS SOBRE EL CAMI, lon:-93.60776998, lat:15.95978998}}	01-08-2020	15-08-2020	195,718.18	195,718.18	195,718.18	195,718.18	195,718.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/022/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:195718.18, importe_modificado:195718.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1821687/proyecto_INICIO, 1821687/proyecto_FIN, 1821687/proyecto_PROCESO, 1821687/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29166 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALEXANDERS Y CAMINO SAN ANTONIO LAS PALMAS, CAMINO CHILE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO , lon:-93.00597554, lat:16.86069489}}	23-04-2020	21-07-2020	1,791,088.11	1,791,088.11	1,791,088.11	1,791,088.11	1,791,088.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-015/2020, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1791088.11, importe_modificado:1791088.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{1821909/proyecto_INICIO, 1821909/proyecto_FIN, 1821909/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1325, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO BENITO JUÁREZ, 30503 NUEVO BENITO JUÁREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA A 750 METROS DE LA CARRETERA TONALA ARRIAGA SOBRE EL CAMINO HACIA NUEVO BENITO, lon:-93.83163741, lat:16.18713629}}	18-03-2020	31-03-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMD/008-8/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{1822028/proyecto_INICIO, 1822028/proyecto_PROCESO, 1822028/proyecto_INICIO, 1822028/proyecto_FIN, 1822028/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
470	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO JORDAN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD, LA IGLESIA, LA ESCUELA, ABARCANDO ASI TODO E, lon:-91.93250007, lat:17.24591598}}	08-05-2020	30-09-2020	4,308,035.20	4,308,035.20	4,308,035.20	4,308,035.20	4,308,035.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4308035.2, importe_modificado:4308035.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}}	{1822427/proyecto_INICIO, 1822427/proyecto_FIN, 1822427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
188	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 29179 CARRILLO PUERTO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SEÑOR DE TILA Y CALLE CALLE 6, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA NO. 133 A TUXTLA GUTIERREZ SUCHIAPA PASANDO LA L, lon:-93.05849142, lat:16.661408}}	11-05-2020	09-07-2020	1,597,836.33	1,597,836.33	1,597,836.33	1,597,836.33	1,597,836.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1597836.33, importe_modificado:1597836.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{1822803/proyecto_INICIO, 1822803/proyecto_PROCESO, 1822803/proyecto_INICIO, 1822803/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3957	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRAV A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE, lon:-93.64980022, lat:16.66833111}}	19-08-2020	04-11-2020	7,009,698.41	7,009,698.41	7,009,698.41	7,009,698.41	7,009,698.41	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93082, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:7009698.41, importe_modificado:7009698.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{1822879/proyecto_FIN, 1822879/proyecto_INICIO, 1822879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:369, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30187 LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.98312389, lat:16.35442103}}	08-10-2020	09-11-2020	1,800,342.72	1,800,342.72	1,800,342.72	1,800,342.72	1,800,342.72	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1800349.89, importe_modificado:1800342.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}}	{1823228/proyecto_INICIO, 1823228/proyecto_PROCESO, 1823228/proyecto_FIN, 1823228/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2796	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA. DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 KM EN EL BARRIO SANCARALAMPIO, lon:-92.29045317, lat:15.72495662}}	22-04-2020	22-05-2020	553,651.61	553,651.61	553,651.61	553,651.61	553,651.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-020/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:553651.61, importe_modificado:553651.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{1823405/proyecto_INICIO, 1823405/proyecto_FIN, 1823405/proyecto_PROCESO, 1823405/proyecto_FIN, 1823405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 TLALOCO Y CALLE CUITLAHUAC, AVENIDA AZTECA UBICADOS EN EL KM 5 DE LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR A LA COLONIA SOBRE CALLE CENTR, lon:-93.07040935, lat:16.73379999}}	12-10-2020	10-12-2020	235,020.13	235,020.13	235,020.13	235,020.13	235,020.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-031-2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:235020.13, importe_modificado:235020.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}	{1823407/proyecto_INICIO, 1823407/proyecto_FIN, 1823407/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
290		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, 29613 ADOLFO RUIZ CORTINES, TECPATAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADCA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE ONNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES , lon:-93.39223883, lat:17.29645494}}	01-05-2020	30-06-2020	533,541.65	533,541.65	533,541.65	533,541.65	533,541.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0016/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:533541.65, importe_modificado:533541.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}}	{1823469/proyecto_INICIO, 1823469/proyecto_PROCESO, 1823469/proyecto_FIN, 1823469/proyecto_PROCESO, 1823469/proyecto_FIN, 1823469/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILES Y CALLEJON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLEJON PANTELHÓ SE ENCUENTR, lon:-92.37108071, lat:17.09116836}}	24-07-2020	23-10-2020	528,011.64	528,011.64	528,011.64	528,011.64	528,011.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	{1823475/proyecto_PROCESO, 1823475/proyecto_INICIO, 1823475/proyecto_PROCESO, 1823475/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
226		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.79, meta_modificada:0.79}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:EJIDO LA TRINIDAD ANEXO SAN JOSÉ LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD ANEXO SAN JOSÉ LA REVANCHA TRAMO DE SAN JOSÉ , lon:-91.51517816, lat:16.18857618}}	08-10-2020	29-12-2020	550,454.14	550,454.14	550,454.14	550,454.14	550,454.14	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99396, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:550513.87, importe_modificado:550454.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}}	{1823571/proyecto_INICIO, 1823571/proyecto_PROCESO, 1823571/proyecto_FIN, 1823571/proyecto_PROCESO, 1823571/proyecto_FIN, 1823571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
190		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYAPA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NANDACACUE Y AVENIDA NANDAYACUTI, CALLE NANDAYUNGO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAIBE MENCIONAR QU, lon:-92.8136709, lat:16.56197381}}	12-05-2020	09-09-2020	965,997.23	965,997.23	965,997.23	965,997.23	965,997.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISDMF/005/2020 , contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:965997.23, importe_modificado:965997.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}}	{1823609/proyecto_INICIO, 1823609/proyecto_FIN, 1823609/proyecto_PROCESO, 1823609/proyecto_FIN, 1823609/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
657		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PA, lon:-91.52658043, lat:16.82271561}}	25-07-2020	25-10-2020	2,195,450.40	2,195,450.40	2,195,450.40	2,195,450.40	2,195,450.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88727, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199814.91, importe_modificado:2199814.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1872.0}}	{1823705/proyecto_INICIO, 1823705/proyecto_PROCESO, 1823705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A DOMO ESCUELA PRIMARIA BARRIO PLAN GRANDE, 30940 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A DOMO DE ESCUELA PRIMARIA, CAMINO HACIA FRONTERA CON GUA, lon:-92.02523555, lat:15.59956686}}	28-09-2020	16-10-2020	155,645.64	155,645.64	155,645.64	155,645.64	155,645.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-005/2020, contratista:YARIX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1823948/proyecto_FIN, 1823948/proyecto_INICIO, 1823948/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:365, direccion:RANCHERIA GRACIANO SÁNCHEZ, 30187 GRACIANO SÁNCHEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-91.95205225, lat:16.51808186}}	09-10-2020	29-12-2020	363,103.47	363,103.47	363,103.47	363,103.47	363,103.47	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99405, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:363103.47, importe_modificado:363103.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1824306/proyecto_INICIO, 1824306/proyecto_FIN, 1824306/proyecto_PROCESO, 1824306/proyecto_FIN, 1824306/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
369	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11439254, lat:15.43568561}}	24-09-2020	18-11-2020	460,255.62	460,255.62	460,255.62	460,255.62	460,255.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-059/2020, contratista:BRVAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:460255.62, importe_modificado:460255.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{1824325/proyecto_INICIO, 1824325/proyecto_FIN, 1824325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:366, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEL NORTE, 30187 SAN MIGUEL DEL NORTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL NORTE, lon:-91.95763275, lat:16.52403514}}	09-10-2020	29-12-2020	690,424.72	690,424.72	690,424.72	690,424.72	690,424.72	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99408, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:691874.46, importe_modificado:690424.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1824352/proyecto_INICIO, 1824352/proyecto_FIN, 1824352/proyecto_PROCESO, 1824352/proyecto_FIN, 1824352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:REGION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOC, lon:-91.6305295, lat:16.21599425}}	09-10-2020	29-12-2020	977,933.52	977,933.52	977,933.52	977,933.52	977,933.52	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99409, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:977933.52, importe_modificado:977933.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1824357/proyecto_INICIO, 1824357/proyecto_PROCESO, 1824357/proyecto_FIN, 1824357/proyecto_PROCESO, 1824357/proyecto_FIN, 1824357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4542.0, meta_modificada:4542.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BERRIOZABAL CENTRO, 29130 BERRIOZABAL, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION CAMINO EFRAIN GUTIERRES Y AVENIDA 3A PONIENTE NORTE, CALLE CALLE CENTRAL NORTE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINC, lon:-93.27322439, lat:16.79900887}}	30-03-2020	30-04-2020	2,633,495.60	2,633,495.60	2,633,495.60	2,633,495.60	2,633,495.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-004/2020, contratista:C. SOFIA NEREYDA ZUÑIGA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2633495.6, importe_modificado:2633495.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4542.0}}	{1824445/proyecto_INICIO, 1824445/proyecto_FIN, 1824445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.36, meta_modificada:606.36}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92647508, lat:17.32662162}}	02-06-2020	30-07-2020	260,105.34	260,105.34	260,105.34	260,105.34	260,105.34	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91593, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:260105.34, importe_modificado:260105.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.36}}	{1824663/proyecto_PROCESO, 1824663/proyecto_FIN, 1824663/proyecto_INICIO, 1824663/proyecto_PROCESO, 1824663/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA , 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CARRETERA PALENQUE-RUINAS, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL BOULEVARD CABEZA MAYA DIRIGIRSE CARRETERA PALENQ, lon:92.00525555, lat:17.50154604}}	20-04-2020	19-07-2020	1,318,878.46	1,318,878.46	1,318,878.46	1,318,878.46	1,318,878.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-121-2020, contratista:ROAMOD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1318878.46, importe_modificado:1318878.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}}	{1824689/proyecto_INICIO, 1824689/proyecto_PROCESO, 1824689/proyecto_FIN, 1824689/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:737, direccion:EJIDO HOJA BLANCA, 30536 HOJA BLANCA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA SE REALIZARA EN 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO HOJA BLANCA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE , lon:-92.97041741, lat:16.05318834}}	14-10-2020	14-12-2020	318,457.37	318,457.37	318,457.37	318,457.37	318,457.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/146-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:318457.37, importe_modificado:318457.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1824942/proyecto_INICIO, 1824942/proyecto_PROCESO, 1824942/proyecto_FIN, 1824942/proyecto_INICIO, 1824942/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA SEPTIMA SUR. LA OBRA SE UBICA EN EL PREDIO DEL PLANTEL PREESCOLAR INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EL CUA, lon:-92.25121566, lat:16.65669228}}	15-08-2020	15-11-2020	532,767.22	532,767.22	532,767.22	532,767.22	532,767.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISDMF/COP-037/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:532767.22, importe_modificado:532767.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1825022/proyecto_INICIO, 1825022/proyecto_FIN, 1825022/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3504	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ONCEAVA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN LA CALLE GUADALU, lon:-92.24903736, lat:16.65244215}}	15-09-2020	15-12-2020	878,119.71	878,119.71	878,119.71	878,119.71	878,119.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISDMF/COP-031/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:878119.71, importe_modificado:878119.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1825485/proyecto_FIN, 1825485/proyecto_PROCESO, 1825485/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - EJIDOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 88 + undefined EJIDO EL PUERTO EL CEÑIDO, 30370 EL PUERTO (EL CEÑIDO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ EJIDO, lon:-92.57728389, lat:15.73001032}}	05-02-2020	03-06-2020	2,020,517.88	2,020,517.88	2,020,517.88	2,020,517.88	2,020,517.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/007/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2020517.88, importe_modificado:2020517.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1825655/proyecto_INICIO, 1825655/proyecto_FIN, 1825655/proyecto_PROCESO, 1825655/proyecto_INICIO, 1825655/proyecto_FIN, 1825655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
515	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5560.5, meta_modificada:5560.5}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERIA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SAN LUQUEÑO KM 0 A BARRIO EL JOBÓ KM 700 Y SAN LUQUEÑO KM 0 A BA, lon:-93.84369311, lat:16.01353837}}	01-06-2020	29-08-2020	958,782.84	958,782.84	958,782.84	958,782.84	958,782.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:958782.84, importe_modificado:958782.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5560.5}}	{1825690/proyecto_PROCESO, 1825690/proyecto_INICIO, 1825690/proyecto_PROCESO, 1825690/proyecto_FIN, 1825690/proyecto_INICIO, 1825690/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
754	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA KILOMETRO 75 + 100 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA SANTA ELENA PARA S, lon:-91.58999815, lat:16.89322456}}	01-08-2020	01-10-2020	350,078.40	350,078.40	350,078.40	350,078.40	350,078.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0574/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:350078.4, importe_modificado:350078.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{1825778/proyecto_INICIO, 1825778/proyecto_FIN, 1825778/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
334	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 29380 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDA EN EL LADO SUR, lon:-92.79433709, lat:16.41839909}}	05-10-2020	05-12-2020	1,527,712.75	1,527,712.75	1,527,712.75	1,527,712.75	1,527,712.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-020/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1527712.75, importe_modificado:1527712.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1825791/proyecto_INICIO, 1825791/proyecto_PROCESO, 1825791/proyecto_INICIO, 1825791/proyecto_FIN, 1825791/proyecto_PROCESO, 1825791/proyecto_FIN, 1825791/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LOS POCTOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS POCTOS, lon:-91.97278976, lat:16.32008484}}	12-10-2020	29-12-2020	482,611.32	482,611.32	482,611.32	482,611.32	482,611.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0062-FISM/2020, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:482611.32, importe_modificado:482611.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.0}}	{1825963/proyecto_PROCESO, 1825963/proyecto_FIN, 1825963/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE EJIDO QUERETARO EJIDO QUERETARO, 30370 QUERETARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO QUERETARO, lon:-92.75916378, lat:15.83740178}}	02-03-2020	25-03-2020	82,632.39	82,632.39	82,632.39	82,632.39	82,632.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAS/ISM/ODT005/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:82632.39, importe_modificado:82632.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1825983/proyecto_INICIO, 1825983/proyecto_PROCESO, 1825983/proyecto_FIN, 1825983/proyecto_PROCESO, 1825983/proyecto_FIN, 1825983/proyecto_INICIO, 1825983/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:186, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SAN MARCOS 1RA SECCION, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.86978925, lat:17.55181062}}	01-07-2020	31-12-2020	302,856.60	302,856.60	302,856.60	302,856.60	302,856.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95237, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:302856.6, importe_modificado:302856.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}}	{1826614/proyecto_PROCESO, 1826614/proyecto_INICIO, 1826614/proyecto_PROCESO, 1826614/proyecto_FIN, 1826614/proyecto_INICIO, 1826614/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2735, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS QUINICHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO LOS QUINICHEZ, 29950 LOS QUINICHEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA LOS QUINICHEZ PARA SALIR A, lon:-91.975046, lat:16.87283297}}	01-08-2020	01-10-2020	408,424.80	408,424.80	408,424.80	408,424.80	408,424.80	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0577/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:408424.8, importe_modificado:408424.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}}	{1826757/proyecto_PROCESO, 1826757/proyecto_FIN, 1826757/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE QUERETARO EJIDO QUERETARO, 30370 QUERETARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE QUERETARO EJIDO QUERETARO CP. 30370, lon:-92.76406685, lat:15.83696311}}	04-04-2020	02-06-2020	456,810.62	456,810.62	456,810.62	456,810.62	456,810.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:456810.62, importe_modificado:456810.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826879/proyecto_INICIO, 1826879/proyecto_PROCESO, 1826879/proyecto_FIN, 1826879/proyecto_PROCESO, 1826879/proyecto_FIN, 1826879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1915	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE, CALLE DECIMA PONIENTE AL OBRA DE SUSTITUCION DE LAMPARAS SE REALIZARÁN EN ENTRE, lon:-92.69782385, lat:16.12172018}}	14-09-2020	03-10-2020	1,020,809.29	1,020,809.29	1,020,809.29	1,020,809.29	1,020,809.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/05 8-AD/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1020809.29, importe_modificado:1020809.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}	{1827090/proyecto_INICIO, 1827090/proyecto_FIN, 1827090/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA TERCERA SUR PO, lon:-92.90080644, lat:16.54376315}}	24-09-2020	08-10-2020	238,920.00	238,920.00	238,920.00	238,920.00	238,920.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-002/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:238920.0, importe_modificado:238920.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}}	{1827192/proyecto_FIN, 1827192/proyecto_INICIO, 1827192/proyecto_PROCESO, 1827192/proyecto_FIN, 1827192/proyecto_INICIO, 1827192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:743.0, meta_modificada:743.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CERRADA ARROYO TOTOPOSTE Y CALLE 13, AVENIDA 18 UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR POR CALZADA AL SUMIDERO , lon:-93.10544667, lat:16.78582478}}	26-10-2020	09-12-2020	2,366,795.28	2,366,795.28	2,366,795.28	2,366,795.28	2,366,795.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-046-2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2366795.28, importe_modificado:2366795.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:743.0}}	{1827338/proyecto_PROCESO, 1827338/proyecto_FIN, 1827338/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRACIONANMIENTO CORAZON DE CAFE AMPLIACION BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE FRACIONANMIENTO CORAZON DE CAFE AMPLIACION BARRIO ZAPATA, lon:-92.71167739, lat:15.86978349}}	07-09-2020	21-09-2020	176,229.56	176,229.56	176,229.56	176,229.56	176,229.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT018/2020, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176229.56, importe_modificado:176229.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_INICIO, 1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_INICIO, 1827420/proyecto_FIN, 1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_FIN, 1827420/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
43		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:474, direccion:EJIDO RÍO AMERICA, 30187 RÍO AMÉRICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RÍO AMERICA, lon:-91.77498576, lat:16.29001917}}	14-10-2020	29-12-2020	595,952.85	595,952.85	595,952.85	595,952.85	595,952.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0055-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:595952.85, importe_modificado:595952.85}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{1827492/proyecto_INICIO, 1827492/proyecto_FIN, 1827492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:479, direccion:EJIDO CUATRO DE OCTUBRE DEL 85, 30187 CUATRO DE OCTUBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO DE OCTUBRE DEL 85, lon:-91.82788459, lat:16.26578801}}	14-10-2020	29-12-2020	315,630.27	315,630.27	315,630.27	315,630.27	315,630.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0054-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:315630.27, importe_modificado:315630.27}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{1827494/proyecto_INICIO, 1827494/proyecto_FIN, 1827494/proyecto_PROCESO, 1827494/proyecto_FIN, 1827494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43., lon:-91.57769117, lat:17.29479477}}	01-07-2020	30-09-2020	115,588.98	115,588.98	115,588.98	115,588.98	115,588.98	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95004, contratista: AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115588.98, importe_modificado:115588.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1827566/proyecto_PROCESO, 1827566/proyecto_FIN, 1827566/proyecto_PROCESO, 1827566/proyecto_INICIO, 1827566/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
215		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA SANTO TON PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-91.88732212, lat:16.93754003}}	01-08-2020	01-10-2020	431,763.36	431,763.36	431,763.36	431,763.36	431,763.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0586/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:431763.36, importe_modificado:431763.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}}	{1827774/proyecto_FIN, 1827774/proyecto_PROCESO, 1827774/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:120, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LAS SALINAS - BEJUCAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 BARRIO LAS SALINAS, 30996 LAS SALINAS, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CAMINO Y LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTRS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.61933222, lat:15.60546816}}	25-02-2020	25-04-2020	1,637,207.91	1,637,207.91	1,637,207.91	1,637,207.91	1,637,207.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:1637207.91, importe_modificado:1637207.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1827900/proyecto_PROCESO, 1827900/proyecto_FIN, 1827900/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
62		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:539, direccion:RANCHERIA LAGUNA EL CARIZAL, 30187 LAGUNA EL CARRIZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA EL CARIZAL, lon:-91.57850059, lat:16.20691229}}	09-10-2020	19-12-2020	771,059.96	771,059.96	771,059.96	771,059.96	771,059.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0071-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:771059.96, importe_modificado:771059.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1827942/proyecto_PROCESO, 1827942/proyecto_INICIO, 1827942/proyecto_FIN, 1827942/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:576, direccion:COLONIA LA ESPERANZA DE LOS POBRES, 30187 LA ESPERANZA DE LOS POBRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DE LOS POBRES, lon:-91.94439854, lat:16.32824619}}	09-10-2020	19-12-2020	409,495.41	409,495.41	409,495.41	409,495.41	409,495.41	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:409797.16, importe_modificado:409495.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1828107/proyecto_INICIO, 1828107/proyecto_FIN, 1828107/proyecto_PROCESO, 1828107/proyecto_INICIO, 1828107/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:611, direccion:EJIDO CINTALAPA, 30187 CINTALAPA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CINTALAPA, lon:-91.69473316, lat:16.33517738}}	09-10-2020	19-12-2020	229,368.78	229,368.78	229,368.78	229,368.78	229,368.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:229368.78, importe_modificado:229368.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1828188/proyecto_INICIO, 1828188/proyecto_PROCESO, 1828188/proyecto_FIN, 1828188/proyecto_PROCESO, 1828188/proyecto_FIN, 1828188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}	01-02-2020	31-12-2020	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90819, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO, 1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:373, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 30187 LAS CRUCES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-91.9210682, lat:16.29224178}}	26-10-2020	29-12-2020	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1828779/proyecto_FIN, 1828779/proyecto_PROCESO, 1828779/proyecto_INICIO, 1828779/proyecto_FIN, 1828779/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA EL NARANJITO, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y CAMINO RANCHERÍA EL CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDE, lon:-90.46263011, lat:16.41815351}}	01-03-2020	27-03-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-005/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1828811/proyecto_INICIO, 1828811/proyecto_PROCESO, 1828811/proyecto_FIN, 1828811/proyecto_PROCESO, 1828811/proyecto_FIN, 1828811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:878, direccion:EJIDO GUADALUPE LAS CUMBRES, 30187 GUADALUPE LAS CUMBRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CUMBRES, lon:-91.67526461, lat:16.35978365}}	26-10-2020	29-12-2020	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1828842/proyecto_FIN, 1828842/proyecto_PROCESO, 1828842/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:846, direccion:EJIDO SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, lon:-91.69172335, lat:16.36991971}}	26-10-2020	29-12-2020	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1828852/proyecto_INICIO, 1828852/proyecto_FIN, 1828852/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:56, direccion:EJIDO NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, 30187 NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-91.52996203, lat:16.478099}}	26-10-2020	29-12-2020	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:30800.0, importe_modificado:30800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1828882/proyecto_INICIO, 1828882/proyecto_FIN, 1828882/proyecto_PROCESO, 1828882/proyecto_FIN, 1828882/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:844, direccion:RANCHERIA AGUA LIMPIA, 30187 AGUA LIMPIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA LIMPIA, lon:-91.78491886, lat:16.21295546}}	26-10-2020	29-12-2020	307,848.65	307,848.65	307,848.65	307,848.65	307,848.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:308017.12, importe_modificado:307848.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1828903/proyecto_FIN, 1828903/proyecto_INICIO, 1828903/proyecto_PROCESO, 1828903/proyecto_INICIO, 1828903/proyecto_PROCESO, 1828903/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS. EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA LOCALIDAD ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNI, lon:-93.0672005, lat:16.85378843}}	01-06-2020	15-10-2020	179,842.29	179,842.29	179,842.29	179,842.29	179,842.29	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90196, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:179842.29, importe_modificado:179842.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829306/proyecto_INICIO, 1829306/proyecto_PROCESO, 1829306/proyecto_FIN, 1829306/proyecto_PROCESO, 1829306/proyecto_FIN, 1829306/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
958	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.32, meta_modificada:2460.32}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA AVENIDA MARGARITAS, CALLE JACARANDA Y AVENIDA AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ARGENTINA, CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ , lon:-92.25623177, lat:14.87077456}}	01-10-2020	31-12-2020	2,716,253.00	2,716,253.00	2,716,253.00	2,716,253.00	2,716,253.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2716253.0, importe_modificado:2716253.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.32}}	{1829588/proyecto_INICIO, 1829588/proyecto_PROCESO, 1829588/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
708	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.92, meta_modificada:1939.92}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TABASCO INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA SOBRE , lon:-92.26781337, lat:14.87025182}}	01-10-2020	31-12-2020	2,234,551.00	2,234,551.00	2,234,551.00	2,234,551.00	2,234,551.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2234551.0, importe_modificado:2234551.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1939.92}}	{1829600/proyecto_INICIO, 1829600/proyecto_PROCESO, 1829600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUAN SABINES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO DE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72215279, lat:16.61050394}}	01-05-2020	15-05-2020	205,411.43	205,411.43	205,411.43	205,411.43	205,411.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-012/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:205411.43, importe_modificado:205411.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}}	{1829946/proyecto_INICIO, 1829946/proyecto_PROCESO, 1829946/proyecto_FIN, 1829946/proyecto_PROCESO, 1829946/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:437.0, meta_modificada:437.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALI, lon:-92.74272382, lat:17.0024296}}	03-11-2020	15-12-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88903, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:437.0}}	{1829998/proyecto_INICIO, 1829998/proyecto_FIN, 1829998/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:496, direccion:EJIDO MATÍAS CASTELLANOS, 30187 MATÍAS CASTELLANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS CASTELLANOS, lon:-91.77834924, lat:16.34088267}}	29-10-2020	29-12-2020	985,202.50	985,202.50	985,202.50	985,202.50	985,202.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:985202.5, importe_modificado:985202.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1830045/proyecto_INICIO, 1830045/proyecto_PROCESO, 1830045/proyecto_FIN, 1830045/proyecto_PROCESO, 1830045/proyecto_FIN, 1830045/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
254	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA A CUCHUMTOM, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 1200 ML DE REHABILITACION., lon:-92.58455898, lat:16.87269796}}	01-09-2020	31-10-2020	1,060,669.82	1,060,669.82	1,060,669.82	1,060,669.82	1,060,669.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/MAQ.-001-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1060669.82, importe_modificado:1060669.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{1830725/proyecto_FIN, 1830725/proyecto_PROCESO, 1830725/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
71	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INC, lon:-93.18195311, lat:17.22873414}}	21-09-2020	19-11-2020	696,970.70	696,970.70	696,970.70	696,970.70	696,970.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:696970.7, importe_modificado:696970.7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1831053/proyecto_PROCESO, 1831053/proyecto_FIN, 1831053/proyecto_INICIO, 1831053/proyecto_PROCESO, 1831053/proyecto_INICIO, 1831053/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.69708085, lat:16.15452318}}	02-07-2020	30-09-2020	1,302,356.87	1,302,356.87	1,302,356.87	1,302,356.87	1,302,356.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dog/fism/urb-008/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1302356.87, importe_modificado:1302356.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1831131/proyecto_INICIO, 1831131/proyecto_FIN, 1831131/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO RURAL OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO BUENAVISTA 2A ETAPA , lon:-93.16260897, lat:17.22000856}}	18-09-2020	18-12-2020	1,599,991.18	1,599,991.18	1,599,991.18	1,599,991.18	1,599,991.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031/2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1599991.18, importe_modificado:1599991.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{1831258/proyecto_FIN, 1831258/proyecto_INICIO, 1831258/proyecto_PROCESO, 1831258/proyecto_FIN, 1831258/proyecto_INICIO, 1831258/proyecto_FIN, 1831258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3847.0, meta_modificada:3847.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL PARQ, lon:-92.25497113, lat:14.870759}}	01-10-2020	31-12-2020	3,975,814.00	3,975,814.00	3,975,814.00	3,975,814.00	3,975,814.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3975814.0, importe_modificado:3975814.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3847.0}}	{1831569/proyecto_PROCESO, 1831569/proyecto_INICIO, 1831569/proyecto_PROCESO, 1831569/proyecto_INICIO, 1831569/proyecto_PROCESO, 1831569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA NARANJA, 29774 LA NARANJA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN L, lon:-92.87291451, lat:16.96402106}}	06-05-2020	19-06-2020	939,904.42	939,904.42	939,904.42	939,904.42	939,904.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:939904.42, importe_modificado:939904.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1831899/proyecto_PROCESO, 1831899/proyecto_FIN, 1831899/proyecto_INICIO, 1831899/proyecto_FIN, 1831899/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.8, meta_modificada:990.8}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA CARRANZA, LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA TERES, lon:-93.16672018, lat:17.22506453}}	18-09-2020	18-12-2020	1,500,432.42	1,500,432.42	1,500,432.42	1,500,432.42	1,500,432.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033/2020, contratista:Constructora Integral LIE S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1500432.42, importe_modificado:1500432.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.8}}	{1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_INICIO, 1831979/proyecto_PROCESO, 1831979/proyecto_INICIO, 1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_PROCESO, 1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:179, direccion:COLONIA LAS LIMAS, 29770 LAS LIMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.87211434, lat:16.99271969}}	18-05-2020	18-06-2020	276,637.80	276,637.80	276,637.80	276,637.80	276,637.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:276637.8, importe_modificado:276637.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1832213/proyecto_INICIO, 1832213/proyecto_FIN, 1832213/proyecto_PROCESO, 1832213/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
839	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1681.5, meta_modificada:1681.5}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ CP. 30360 LA CONCORDIA LA CON, lon:-92.6904893, lat:16.12027619}}	18-09-2020	15-12-2020	2,824,896.84	2,824,896.84	2,824,896.84	2,824,896.84	2,824,896.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/062-AD/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:2824896.84, importe_modificado:2824896.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1681.5}}	{1832224/proyecto_FIN, 1832224/proyecto_PROCESO, 1832224/proyecto_FIN, 1832224/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA CABAÑA LOS PINOS, lon:-92.89889199, lat:16.98703931}}	20-07-2020	20-08-2020	459,584.31	459,584.31	459,584.31	459,584.31	459,584.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:459584.31, importe_modificado:459584.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1832264/proyecto_PROCESO, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_FIN, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:455.0, meta_modificada:455.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 78 + 00 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGIR, lon:-91.43689556, lat:17.14490171}}	01-07-2020	30-09-2020	525,797.22	525,797.22	525,797.22	525,797.22	525,797.22	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:525797.22, importe_modificado:525797.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:455.0}}	{1832286/proyecto_PROCESO, 1832286/proyecto_INICIO, 1832286/proyecto_PROCESO, 1832286/proyecto_FIN, 1832286/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:PUEBLO GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 600 MTS DEL CENTRO APROXIMADAMENTE CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES DE DOÑA VILLA, lon:-92.89389152, lat:16.99922796}}	22-07-2020	24-08-2020	559,487.14	559,487.14	559,487.14	559,487.14	559,487.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/015/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:559487.14, importe_modificado:559487.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	{1832432/proyecto_INICIO, 1832432/proyecto_FIN, 1832432/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL ENTRONQUE A TRES CUADRAS HACIA IZQUIERDA, lon:-92.28655578, lat:15.72989321}}	01-04-2020	30-04-2020	90,903.90	90,903.90	90,903.90	90,903.90	90,903.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93702, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:90903.9, importe_modificado:90903.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}}	{1832573/proyecto_FIN, 1832573/proyecto_PROCESO, 1832573/proyecto_INICIO, 1832573/proyecto_PROCESO, 1832573/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL POZO, lon:-91.7105691, lat:16.42637923}}	07-11-2020	31-12-2020	2,081,073.80	2,081,073.80	2,081,073.80	2,081,073.80	2,081,073.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2081073.8, importe_modificado:2081073.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1832849/proyecto_PROCESO, 1832849/proyecto_FIN, 1832849/proyecto_INICIO, 1832849/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITAN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.43216474, lat:16.52670309}}	29-04-2020	26-08-2020	2,423,091.00	2,423,091.00	2,423,091.00	2,423,091.00	2,423,091.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2020, contratista:Construcciones Gan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2423091.0, importe_modificado:2423091.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}}	{1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN, 1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
356	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 5 PONIENTE SUR, CALLE CALZADA GUADALUPE SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL BARRIO DE GUADALUPE Y DE LA IGLESIA EN LA CABECERA M, lon:-92.18938423, lat:16.18001698}}	19-10-2020	31-12-2020	720,615.75	720,615.75	720,615.75	720,615.75	720,615.75	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:720615.75, importe_modificado:720615.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1832864/proyecto_FIN, 1832864/proyecto_INICIO, 1832864/proyecto_PROCESO, 1832864/proyecto_INICIO, 1832864/proyecto_PROCESO, 1832864/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
215	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53014476, lat:16.97452915}}	18-08-2020	26-09-2020	4,847,000.00	4,847,000.00	4,847,000.00	4,847,000.00	4,847,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4847000.0, importe_modificado:4847000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}}	{1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIE, lon:-91.5037718, lat:17.2925105}}	01-07-2020	30-09-2020	851,276.10	851,276.10	851,276.10	851,276.10	851,276.10	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95140, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:851276.1, importe_modificado:851276.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1833072/proyecto_INICIO, 1833072/proyecto_FIN, 1833072/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXBONTICK, 29774 YERBABUENA IXBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENT, lon:-92.86588706, lat:16.933254}}	27-07-2020	21-09-2020	1,638,201.82	1,638,201.82	1,638,201.82	1,638,201.82	1,638,201.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638201.82, importe_modificado:1638201.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN, 1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA LAGUNA, C, lon:-91.61471989, lat:16.15877226}}	07-10-2020	28-10-2020	947,116.80	947,116.80	947,116.80	947,116.80	947,116.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90264, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:947116.8, importe_modificado:947116.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3780.0}}	{1833731/proyecto_PROCESO, 1833731/proyecto_FIN, 1833731/proyecto_PROCESO, 1833731/proyecto_INICIO, 1833731/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL BOSQUE - SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ EN, lon:-92.72175175, lat:17.06273911}}	11-11-2020	15-12-2020	856,095.90	856,095.90	856,095.90	856,095.90	856,095.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89053, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:856095.9, importe_modificado:856095.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:680.0}}	{1833787/proyecto_INICIO, 1833787/proyecto_FIN, 1833787/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO BUENA VISTA KILÓMETRO 9 + 0 COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANT, lon:-92.78265786, lat:17.09678704}}	20-04-2020	30-07-2020	932,684.59	932,684.59	932,684.59	932,684.59	932,684.59	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96451, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:932684.59, importe_modificado:932684.59}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1833890/proyecto_FIN, 1833890/proyecto_PROCESO, 1833890/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCAUIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.9749875, lat:17.01013075}}	29-07-2020	14-09-2020	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO, 1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON MUNICIPAL A 100M LUEGO A LA IZQUIERDA 200 METROS, lon:-92.31852631, lat:15.74438365}}	01-04-2020	30-04-2020	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93904, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1834056/proyecto_INICIO, 1834056/proyecto_FIN, 1834056/proyecto_PROCESO, 1834056/proyecto_FIN, 1834056/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO 1 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL SUR DEL PARQUE MUNICIPAL ASI TAMBIÉN SE ENCUENTRA FRENTE A LA GASOLINERA Y LOS TECHO SE HICIERON EN VARIOS DOMIC, lon:-92.28130831, lat:15.7427658}}	01-04-2020	30-04-2020	166,657.15	166,657.15	166,657.15	166,657.15	166,657.15	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93968, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:166657.15, importe_modificado:166657.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}}	{1834085/proyecto_INICIO, 1834085/proyecto_FIN, 1834085/proyecto_PROCESO, 1834085/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 PUEBLO EL CAMPITO, 29960 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74., lon:-91.46147517, lat:17.09281004}}	01-07-2020	31-12-2020	508,465.44	508,465.44	508,465.44	508,465.44	508,465.44	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95462, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:508465.44, importe_modificado:508465.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}	{1834180/proyecto_INICIO, 1834180/proyecto_PROCESO, 1834180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11206754, lat:16.6333911}}	09-10-2020	23-10-2020	136,776.20	136,776.20	136,776.20	136,776.20	136,776.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-04/FISM/026/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:136776.2, importe_modificado:136776.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}}	{1834306/proyecto_INICIO, 1834306/proyecto_PROCESO, 1834306/proyecto_FIN, 1834306/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.22, meta_modificada:761.22}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR , lon:92.97611703, lat:16.03828431}}	11-11-2020	10-12-2020	280,957.12	280,957.12	280,957.12	280,957.12	280,957.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/156-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:280957.12, importe_modificado:280957.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.22}}	{1834534/proyecto_PROCESO, 1834534/proyecto_FIN, 1834534/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.06, meta_modificada:3.06}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:56, direccion:EJIDO NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, 30187 NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-91.52931528, lat:16.47731821}}	11-11-2020	31-12-2020	2,006,197.89	2,006,197.89	2,006,197.89	2,006,197.89	2,006,197.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0028-FISM/2020, contratista:JOSE DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2006197.89, importe_modificado:2006197.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.06}}	{1834671/proyecto_INICIO, 1834671/proyecto_PROCESO, 1834671/proyecto_FIN, 1834671/proyecto_PROCESO, 1834671/proyecto_FIN, 1834671/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
787	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION INSURGENTES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE L, lon:-92.63639066, lat:16.719317}}	19-10-2020	31-12-2020	2,837,738.53	2,837,738.53	2,837,738.53	2,837,738.53	2,837,738.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2837738.53, importe_modificado:2837738.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}	{1834768/proyecto_INICIO, 1834768/proyecto_PROCESO, 1834768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JOSÉ, 30934 SAN JOSÉ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CABECERA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.10802893, lat:15.45554757}}	12-11-2020	23-12-2020	593,651.72	593,651.72	593,651.72	593,651.72	593,651.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-066/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:593651.72, importe_modificado:593651.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}	{1835057/proyecto_PROCESO, 1835057/proyecto_INICIO, 1835057/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE DOCEAVA NORTE, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A CINCO CUADROS DE LA PRESIDENCI, lon:-92.89494275, lat:15.43744211}}	03-11-2020	15-12-2020	1,420,319.86	1,420,319.86	1,420,319.86	1,420,319.86	1,420,319.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1420319.86, importe_modificado:1420319.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}}	{1835669/proyecto_INICIO, 1835669/proyecto_FIN, 1835669/proyecto_PROCESO, 1835669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:RANCHERIA EL ROSARIO, 30124 EL ROSARIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO . EJIDO NUEVA MORELIA ENTRONQUE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO AL EJ PABLO L SIDAR, PASANDO POR EL , lon:-92.42916682, lat:15.74585714}}	01-06-2020	30-06-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94143, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1835855/proyecto_INICIO, 1835855/proyecto_PROCESO, 1835855/proyecto_FIN, 1835855/proyecto_PROCESO, 1835855/proyecto_INICIO, 1835855/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1162.9, meta_modificada:1162.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.27516744, lat:15.83251928}}	01-06-2020	30-06-2020	432,657.67	432,657.67	432,657.67	432,657.67	432,657.67	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93893, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:432657.67, importe_modificado:432657.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1162.9}}	{1835904/proyecto_PROCESO, 1835904/proyecto_FIN, 1835904/proyecto_INICIO, 1835904/proyecto_PROCESO, 1835904/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
297	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5614.0, meta_modificada:5614.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO K SIDAR A 25 KM LUEGO A 5 KM DEL ENTRONQUE SI HARÁN LOS MUROS FIRMES EN DIFERENTE DOMICILI, lon:-92.27516913, lat:15.8328864}}	01-04-2020	30-05-2020	2,088,692.58	2,088,692.58	2,088,692.58	2,088,692.58	2,088,692.58	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93696, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:2088692.58, importe_modificado:2088692.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5614.0}}	{1836069/proyecto_PROCESO, 1836069/proyecto_FIN, 1836069/proyecto_INICIO, 1836069/proyecto_PROCESO, 1836069/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:ELIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 7 KM A MANO DERECHA COMO A 3 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD, lon:-92.28650845, lat:15.80124644}}	01-07-2020	30-07-2020	9,261.56	9,261.56	9,261.56	9,261.56	9,261.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93962, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.56, importe_modificado:9261.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1836111/proyecto_INICIO, 1836111/proyecto_FIN, 1836111/proyecto_PROCESO, 1836111/proyecto_FIN, 1836111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SAN ANDRÉS LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE INNOMINADA DEL BARRIO SAN JOSÉ BELÉN ENTRE LAS CA, lon:-92.71948055, lat:17.06096654}}	17-11-2020	15-12-2020	256,656.40	256,656.40	256,656.40	256,656.40	256,656.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89091, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:256656.4, importe_modificado:256656.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}}	{1836214/proyecto_INICIO, 1836214/proyecto_FIN, 1836214/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARA EL LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 TOM, lon:-92.74730194, lat:17.02025594}}	17-11-2020	15-12-2020	660,079.20	660,079.20	660,079.20	660,079.20	660,079.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89093, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:660079.2, importe_modificado:660079.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}}	{1836228/proyecto_INICIO, 1836228/proyecto_PROCESO, 1836228/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1697		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3421.65, meta_modificada:3421.65}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA RECREO PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y , POSICIONANDOSE EN LA AVENIDAD RECREO Y CALLE FLORES MAGÓN AHÍ SE ENCEUNTURA LA OBRA DEL PARQUE, lon:-93.01292626, lat:16.94663305}}	23-10-2020	06-12-2020	3,206,696.76	3,206,696.76	3,206,696.76	3,206,696.76	3,206,696.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-22/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:3206696.76, importe_modificado:3206696.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3421.65}}	{1836748/proyecto_PROCESO, 1836748/proyecto_FIN, 1836748/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.6, meta_modificada:401.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29610985, lat:15.71676945}}	01-03-2020	30-03-2020	157,495.90	157,495.90	157,495.90	157,495.90	157,495.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94144, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:157495.9, importe_modificado:157495.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.6}}	{1837024/proyecto_INICIO, 1837024/proyecto_FIN, 1837024/proyecto_PROCESO, 1837024/proyecto_FIN, 1837024/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
142		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO SAN JOAQUÍN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 55.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.75752096, lat:17.27817027}}	01-07-2020	31-12-2020	1,549,385.97	1,549,385.97	1,549,385.97	1,549,385.97	1,549,385.97	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96318, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1549385.97, importe_modificado:1549385.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1140.0}}	{1837109/proyecto_INICIO, 1837109/proyecto_PROCESO, 1837109/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
69		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO CORREDOR INDUSTRIAL NAPITE, 00000 NAPITE, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NAPITE Y CAMINO NAPITE, CALLE NAPITE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA CON VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.3699204, lat:16.55711862}}	01-09-2020	20-10-2020	1,737,500.00	1,737,500.00	1,737,500.00	1,737,500.00	1,737,500.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95494, contratista:, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1737500.0, importe_modificado:1737500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}}	{1837154/proyecto_INICIO, 1837154/proyecto_PROCESO, 1837154/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:EJIDO JOTOLCHÉN, 29825 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JOTOLCHEN DOS PLANADA NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.82726884, lat:17.16059892}}	06-03-2020	05-06-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-036/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1837165/proyecto_INICIO, 1837165/proyecto_FIN, 1837165/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.0, meta_modificada:298.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PROGRESO ORIENTE SUR, CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO LAS ACCIONES SE U, lon:-92.72027117, lat:17.06380067}}	18-11-2020	15-12-2020	375,008.70	375,008.70	375,008.70	375,008.70	375,008.70	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89113, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:375008.7, importe_modificado:375008.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.0}}	{1837299/proyecto_INICIO, 1837299/proyecto_FIN, 1837299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 14 TOMAR, lon:-92.76960177, lat:17.00160514}}	19-11-2020	15-12-2020	280,996.65	280,996.65	280,996.65	280,996.65	280,996.65	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89115, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:280996.65, importe_modificado:280996.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}}	{1837366/proyecto_INICIO, 1837366/proyecto_FIN, 1837366/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48878994, lat:17.22406792}}	18-08-2020	20-11-2020	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	1,964,299.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-183/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1837456/proyecto_INICIO, 1837456/proyecto_FIN, 1837456/proyecto_PROCESO, 1837456/proyecto_FIN, 1837456/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION B, lon:-92.51555289, lat:15.76386643}}	01-03-2020	30-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94110, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1837523/proyecto_FIN, 1837523/proyecto_PROCESO, 1837523/proyecto_FIN, 1837523/proyecto_INICIO, 1837523/proyecto_PROCESO, 1837523/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 KOKIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7.5, lon:-92.47885232, lat:16.91206025}}	04-05-2020	30-09-2020	899,935.00	899,935.00	899,935.00	899,935.00	899,935.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1837604/proyecto_INICIO, 1837604/proyecto_FIN, 1837604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2843.0, meta_modificada:2843.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA CANTAJAL Y CAMINO RANCHERIA LA CAÑADA, CAMINO EJIDO NAZARETH PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.12503611, lat:16.90409404}}	27-09-2020	15-12-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0632/2020, contratista:LOPEZ VELAZQUEZ FRANCO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:20000000.0, importe_modificado:20000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2843.0}}	{1837803/proyecto_INICIO, 1837803/proyecto_PROCESO, 1837803/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
33	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:AVENIDA ARCHIP. DE REVIGAGIGEDO INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 1 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 139.1 SE ENCUENTRA L, lon:-92.40175881, lat:16.47868062}}	04-11-2020	03-12-2020	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-096/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1837824/proyecto_PROCESO, 1837824/proyecto_FIN, 1837824/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
113	0	{meta1: {unidad_medida:Vvienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALZADA HACIA EL PARAISO INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLATE Y AVENIDA CHILE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS, lon:-92.6678278, lat:16.33971376}}	04-11-2020	18-12-2020	1,242,243.42	1,242,243.42	1,242,243.42	1,242,243.42	1,242,243.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-090/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2315090.01, importe_modificado:2315090.01}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}	{1837946/proyecto_PROCESO, 1837946/proyecto_INICIO, 1837946/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-90.83896666, lat:16.09436209}}	16-11-2020	22-12-2020	763,460.85	763,460.85	763,460.85	763,460.85	763,460.85	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89995, contratista, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:763460.85, importe_modificado:763460.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1838153/proyecto_INICIO, 1838153/proyecto_FIN, 1838153/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZULUWITZ, 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ SE UBICA AL ESTE A 5 KM DE LA CABEC, lon:-92.40803567, lat:16.88623802}}	14-05-2020	12-08-2020	3,635,334.07	3,635,334.07	3,635,334.07	3,635,334.07	3,635,334.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 40/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3635334.07, importe_modificado:3635334.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1838189/proyecto_INICIO, 1838189/proyecto_PROCESO, 1838189/proyecto_FIN, 1838189/proyecto_INICIO, 1838189/proyecto_PROCESO, 1838189/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YASHNAIL, 29790 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10250 KILOMETROS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.39233477, lat:16.85806327}}	30-06-2020	28-09-2020	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 53/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1838209/proyecto_PROCESO, 1838209/proyecto_INICIO, 1838209/proyecto_FIN, 1838209/proyecto_PROCESO, 1838209/proyecto_INICIO, 1838209/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLIA GRUPO I, 29790 CHILOLIÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.42718223, lat:16.88262132}}	10-07-2020	08-10-2020	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 57/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1838231/proyecto_INICIO, 1838231/proyecto_PROCESO, 1838231/proyecto_INICIO, 1838231/proyecto_PROCESO, 1838231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:490, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 30187 EL REFUGIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, lon:-91.70288563, lat:16.34333437}}	20-11-2020	31-12-2020	350,330.90	350,330.90	350,330.90	350,330.90	350,330.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0122-FISM/2020, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:350330.9, importe_modificado:350330.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1838558/proyecto_PROCESO, 1838558/proyecto_FIN, 1838558/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:533, direccion:RANCHERIA EL HORIZONTE, 30187 EL HORIZONTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA DE EL HORIZONTE, lon:-91.66762292, lat:16.26709561}}	20-11-2020	31-12-2020	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100114, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:196000.0, importe_modificado:196000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1838685/proyecto_INICIO, 1838685/proyecto_FIN, 1838685/proyecto_PROCESO, 1838685/proyecto_INICIO, 1838685/proyecto_PROCESO, 1838685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTON, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24.74 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.43704495, lat:16.9494904}}	10-07-2020	08-10-2020	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:JORGE LUIS DE LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1838993/proyecto_INICIO, 1838993/proyecto_FIN, 1838993/proyecto_PROCESO, 1838993/proyecto_INICIO, 1838993/proyecto_PROCESO, 1838993/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO AMATE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO EL AMATE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.70890431, lat:17.13688697}}	01-05-2020	03-08-2020	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISDMF-073/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}	{1839385/proyecto_INICIO, 1839385/proyecto_PROCESO, 1839385/proyecto_FIN, 1839385/proyecto_PROCESO, 1839385/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN GÓMEZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO JUAN MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.71219033, lat:17.13661773}}	01-05-2020	01-06-2020	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISDMF-074/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1839415/proyecto_FIN, 1839415/proyecto_INICIO, 1839415/proyecto_FIN, 1839415/proyecto_INICIO, 1839415/proyecto_PROCESO, 1839415/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO OBRERA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA CHIAPA DE CORZO TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.45595924, lat:16.28238335}}	04-11-2020	18-12-2020	225,862.44	225,862.44	225,862.44	225,862.44	225,862.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1839605/proyecto_INICIO, 1839605/proyecto_FIN, 1839605/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
410	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PAREDON PUERTO ARISTA KM 3.78 - E.C. RANCHERIA LA LAGUNA KM 0.88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 088 RANCHERIA LA LAGUNA, 30505 LA LAGUNA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAREDON A PUERTO ARISTA KM Y CAMINO, lon:-93.81393932, lat:15.99711985}}	01-10-2020	15-10-2020	277,016.99	277,016.99	277,016.99	277,016.99	277,016.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/PM/SOP/COT-FISDMF/033/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:277016.99, importe_modificado:277016.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}}	{1839706/proyecto_PROCESO, 1839706/proyecto_FIN, 1839706/proyecto_INICIO, 1839706/proyecto_PROCESO, 1839706/proyecto_FIN, 1839706/proyecto_INICIO, 1839706/proyecto_PROCESO, 1839706/proyecto_FIN, 1839706/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
867	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8154.0, meta_modificada:8154.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BALBOA Y TERRACERIA EJIDO BETANIA, TERRACERIA ZAPATA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-91.35092134, lat:16.40754524}}	01-08-2020	30-09-2020	999,551.20	999,551.20	999,551.20	999,551.20	999,551.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0646/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999551.2, importe_modificado:999551.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8154.0}}	{1839923/proyecto_INICIO, 1839923/proyecto_FIN, 1839923/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09704236, lat:16.8997324}}	01-05-2020	31-07-2020	357,204.98	357,204.98	357,204.98	357,204.98	357,204.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0658/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:357204.98, importe_modificado:357204.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}	{1840221/proyecto_INICIO, 1840221/proyecto_PROCESO, 1840221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA, lon:-92.74284184, lat:17.00251168}}	25-11-2020	15-12-2020	104,353.72	104,353.72	104,353.72	104,353.72	104,353.72	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89130, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:104353.72, importe_modificado:104353.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}	{1840238/proyecto_INICIO, 1840238/proyecto_FIN, 1840238/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.72, meta_modificada:90.72}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 61 + 80 EJIDO EL PALMAR 2DA SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE , lon:-92.32652188, lat:17.69070578}}	12-11-2020	28-12-2020	632,271.60	632,271.60	632,271.60	632,271.60	632,271.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96503, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:632271.6, importe_modificado:632271.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.72}}	{1840579/proyecto_PROCESO, 1840579/proyecto_INICIO, 1840579/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
693	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA PATRIA NUEVA, CARRETERA UNION JUAREZ PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS D, lon:-92.13997292, lat:16.92890392}}	15-09-2020	31-12-2020	1,938,395.38	1,938,395.38	1,938,395.38	1,938,395.38	1,938,395.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0629/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938395.38, importe_modificado:1938395.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}}	{1840720/proyecto_INICIO, 1840720/proyecto_FIN, 1840720/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.9, meta_modificada:850.9}}		1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:COLONIA LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROXIMADAMENTE PARA LLEGAR AL PRIMER ENTRONQUE LADO IZQUIE, lon:-93.15923638, lat:17.09968111}}	01-08-2020	31-10-2020	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/011-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.9}}	{1840795/proyecto_PROCESO, 1840795/proyecto_INICIO, 1840795/proyecto_FIN, 1840795/proyecto_PROCESO, 1840795/proyecto_FIN, 1840795/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y GUA, lon:-92.27090637, lat:17.1029875}}	25-11-2020	31-12-2020	464,197.17	464,197.17	464,197.17	464,197.17	464,197.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/45 7/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.57}}	{1840860/proyecto_INICIO, 1840860/proyecto_PROCESO, 1840860/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1754.0, meta_modificada:1754.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:34, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALocalidad LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61858965, lat:17.26460592}}	01-08-2020	30-08-2020	1,171,150.71	1,171,150.71	1,171,150.71	1,171,150.71	1,171,150.71	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1171150.71, importe_modificado:1171150.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1754.0}}	{1840988/proyecto_INICIO, 1840988/proyecto_FIN, 1840988/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE SE LLEVA ACABO EN LA CABCERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL PARQ, lon:-92.55160718, lat:17.28452269}}	01-09-2020	30-09-2020	900,723.78	900,723.78	900,723.78	900,723.78	900,723.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:900723.78, importe_modificado:900723.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}}	{1841052/proyecto_INICIO, 1841052/proyecto_FIN, 1841052/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
728	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.1, meta_modificada:12.1}}		1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL OCOTEPECSAN PABLO HUACANO SE LLEVARÁ A CABO SOBR, lon:-93.20535115, lat:17.19862395}}	18-11-2020	21-12-2020	1,569,170.16	1,569,170.16	1,569,170.16	1,569,170.16	1,569,170.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042/2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1569170.16, importe_modificado:1569170.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.1}}	{1841136/proyecto_INICIO, 1841136/proyecto_FIN, 1841136/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 29774 LA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFICIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.89424777, lat:16.94354714}}	24-05-2020	09-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/020/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1841374/proyecto_INICIO, 1841374/proyecto_FIN, 1841374/proyecto_PROCESO, 1841374/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LOPEZ MATEOS TIEN, lon:-93.26887908, lat:16.91851308}}	01-09-2020	15-11-2020	103,933.68	103,933.68	103,933.68	103,933.68	103,933.68	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95038, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103933.68, importe_modificado:103933.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}	{1841677/proyecto_PROCESO, 1841677/proyecto_FIN, 1841677/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.2, meta_modificada:310.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE 1 Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 31 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 3 Y 5 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CA, lon:-92.15882421, lat:14.99015736}}	14-09-2020	12-12-2020	362,734.19	362,734.19	362,734.19	362,734.19	362,734.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:362734.19, importe_modificado:362734.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.2}}	{1841720/proyecto_INICIO, 1841720/proyecto_PROCESO, 1841720/proyecto_FIN, 1841720/proyecto_PROCESO, 1841720/proyecto_FIN, 1841720/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
747	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.0, meta_modificada:1744.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA Y AVENIDA LA RAZA, AVENIDA LAS ORQUIDEAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.24431869, lat:14.92409282}}	01-11-2020	31-12-2020	2,115,890.00	2,115,890.00	2,115,890.00	2,115,890.00	2,115,890.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/SOPM/FISM/CO/0097/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:2115890.0, importe_modificado:2115890.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.0}}	{1841796/proyecto_PROCESO, 1841796/proyecto_INICIO, 1841796/proyecto_PROCESO, 1841796/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:121, direccion:CARRETERA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA MISMA MANERA PASANDO EL SALON LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAHUTEMOC A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM, LLEG, lon:-93.27283355, lat:16.97519016}}	01-09-2020	15-11-2020	73,141.62	73,141.62	73,141.62	73,141.62	73,141.62	73,141.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CARRETERA EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29661 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL TRIUNFO Y CALLEJON EL TRIUNFO, CALLEJON EL TRIUNFO A 5 KM DEL PUEBLO DE PANTEPEC RUMBOA RAYON EN PAVIMENTO DONDE SE DESVIA A LADO , lon:-93.05342282, lat:17.21835171}}	16-11-2020	30-11-2020	57,000.34	57,000.34	57,000.34	57,000.34	57,000.34	57,000.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OTO13/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:57000.34, importe_modificado:57000.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27949271, lat:15.82769439}}	01-09-2020	30-09-2020	121,026.98	121,026.98	121,026.98	121,026.98	121,026.98	121,026.98	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93870, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:121026.98, importe_modificado:121026.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXCONTIC, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTR, lon:-92.86237276, lat:16.93482776}}	10-02-2020	10-03-2020	1,638,248.76	1,638,248.76	1,638,248.76	1,638,248.76	1,638,248.76	1,638,248.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-093, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638248.76, importe_modificado:1638248.76}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:192, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, 29770 VISTA HERMOSA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-92.87411507, lat:16.98762537}}	10-02-2020	10-03-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-098, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.25, meta_modificada:527.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CARRETERA MIGUEL HIDALGO INTERIOR O O BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TANQUE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE EL, lon:-93.00458389, lat:17.49651311}}	01-09-2020	30-12-2020	237,413.01	237,413.01	237,413.01	237,413.01	237,413.01	237,413.01	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:237413.01, importe_modificado:237413.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.25}}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN EL AGUAJE MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 000 + undefined EJIDO NUEVO SAN JUAN EL AGUAJE, 29715 SAN JUAN EL AGUAJE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO ALMANDRO EN EL CUAL HA, lon:-92.69865827, lat:17.29370909}}	17-07-2020	22-07-2020	115,275.00	115,275.00	115,275.00	115,275.00	115,275.00	115,275.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:115275.0, importe_modificado:115275.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 00000 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CALZADA CRISTOBAL COLON, CAMINO EL NARANJAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO PO, lon:-93.53977808, lat:16.50607866}}	02-10-2020	15-10-2020	182,794.50	182,794.50	182,794.50	182,794.50	182,794.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/013-2020, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:182794.5, importe_modificado:182794.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}}	{1843431/proyecto_INICIO, 1843431/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA ALMANDRO VIEJO, 29715 PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE E, lon:-92.70321726, lat:17.294604}}	17-07-2020	22-07-2020	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1843529/proyecto_FIN, 1843529/proyecto_PROCESO, 1843529/proyecto_INICIO, 1843529/proyecto_FIN, 1843529/proyecto_INICIO, 1843529/proyecto_PROCESO, 1843529/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO. AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.39785202, lat:15.74395627}}	01-09-2020	30-09-2020	15,616.28	15,616.28	15,616.28	15,616.28	15,616.28	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94152, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}}	{1843769/proyecto_INICIO, 1843769/proyecto_FIN, 1843769/proyecto_INICIO, 1843769/proyecto_PROCESO, 1843769/proyecto_FIN, 1843769/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37818056, lat:15.73733756}}	01-09-2020	30-09-2020	19,520.35	19,520.35	19,520.35	19,520.35	19,520.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94194, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}}	{1843811/proyecto_INICIO, 1843811/proyecto_FIN, 1843811/proyecto_PROCESO, 1843811/proyecto_FIN, 1843811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.5, meta_modificada:546.5}}		1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - EJIDO JOAQUIN AMARO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EJIDO JAOQUIN AMARO, 30350 MAJAGUAL (JOAQUÍN AMARO), LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN LUIS-EJID, lon:-92.36951799, lat:16.33070052}}	18-05-2020	31-05-2020	156,062.12	156,062.12	156,062.12	156,062.12	156,062.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-OP-004/2020, contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:156062.12, importe_modificado:156062.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.5}}	{1843920/proyecto_PROCESO, 1843920/proyecto_INICIO, 1843920/proyecto_FIN, 1843920/proyecto_INICIO, 1843920/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25441058, lat:15.89587783}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94159, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1844562/proyecto_INICIO, 1844562/proyecto_PROCESO, 1844562/proyecto_INICIO, 1844562/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:189, direccion:BARRIO EL PARAISO, 30129 EL PARAÍSO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC COMO A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO ZACUALPA, lon:-92.31279309, lat:15.68161206}}	01-09-2020	30-09-2020	3,910.02	3,910.02	3,910.02	3,910.02	3,910.02	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94166, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3910.02, importe_modificado:3910.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1844595/proyecto_FIN, 1844595/proyecto_INICIO, 1844595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:302, direccion:RANCHERIA NUEVO POTRERILLO, 30124 NUEVO POTRERILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. LUEGO A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTONQUE A EL ROBLAR LUEGO A , lon:-92.35641182, lat:15.77242456}}	01-10-2020	30-10-2020	44,770.26	44,770.26	44,770.26	44,770.26	44,770.26	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94179, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44770.26, importe_modificado:44770.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}}	{1845378/proyecto_INICIO, 1845378/proyecto_PROCESO, 1845378/proyecto_FIN, 1845378/proyecto_INICIO, 1845378/proyecto_PROCESO, 1845378/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30187 FELIPE CARRILLO PUERTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-91.71483919, lat:16.38684128}}	03-12-2020	31-12-2020	374,504.40	374,504.40	374,504.40	374,504.40	374,504.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:374504.4, importe_modificado:374504.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1845658/proyecto_INICIO, 1845658/proyecto_PROCESO, 1845658/proyecto_FIN, 1845658/proyecto_INICIO, 1845658/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 063 + 00 RANCHERÍA EL ESTORAQUE, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABEC, lon:-92.92300317, lat:17.14415141}}	01-12-2020	30-12-2020	405,920.63	405,920.63	405,920.63	405,920.63	405,920.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-045/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:405920.63, importe_modificado:405920.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{1846058/proyecto_INICIO, 1846058/proyecto_PROCESO, 1846058/proyecto_FIN, 1846058/proyecto_PROCESO, 1846058/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:COLONIA TALISMÁN, 30876 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN FRONTERA TALISMAN A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN AMPLIACION CHICAL ANTES DE LA ENTRADA PRINCIPAL 500 METROS EN DIFERENTES PUN, lon:-92.15048886, lat:14.95543717}}	01-10-2020	12-12-2020	450,096.92	450,096.92	450,096.92	450,096.92	450,096.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/041/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1500317.18, importe_modificado:1500317.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1846924/proyecto_PROCESO, 1846924/proyecto_INICIO, 1846924/proyecto_FIN, 1846924/proyecto_INICIO, 1846924/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
304	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+504 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 156 PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRMO CORRESPONDIENTE A CAMINO TZAJALNAM SAN NICOLÁS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM, lon:-92.7182813, lat:16.74403684}}	01-06-2020	25-06-2020	204,225.37	204,225.37	204,225.37	204,225.37	204,225.37	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:204225.37, importe_modificado:204225.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}}	{1847143/proyecto_INICIO, 1847143/proyecto_PROCESO, 1847143/proyecto_FIN, 1847143/proyecto_INICIO, 1847143/proyecto_PROCESO, 1847143/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO A MORELITOS Y TERRACERIA CRUCERO MORELITOS, TERRACERIA OCOSINGO-PALENQUE PAR, lon:-92.18538963, lat:16.98362184}}	01-12-2020	31-12-2020	709,958.33	709,958.33	709,958.33	709,958.33	709,958.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0737/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:709958.33, importe_modificado:709958.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21000.0}}	{1847194/proyecto_FIN, 1847194/proyecto_PROCESO, 1847194/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
688	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PATOSIL - NACHIG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 1 + 520 PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PATOSIL, lon:-92.73704936, lat:16.74968211}}	03-08-2020	02-09-2020	188,503.00	188,503.00	188,503.00	188,503.00	188,503.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:188503.0, importe_modificado:188503.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2760.0}}	{1847269/proyecto_INICIO, 1847269/proyecto_PROCESO, 1847269/proyecto_FIN, 1847269/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
600		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A PARAISO LADO IZQUIERDO A 8 KMS. SE UBICA EL EJIDO, , lon:-92.07910786, lat:17.78709525}}	08-11-2020	26-11-2020	137,856.49	137,856.49	137,856.49	137,856.49	137,856.49	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91530, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:137856.49, importe_modificado:137856.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}	{1847467/proyecto_INICIO, 1847467/proyecto_FIN, 1847467/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA PILA, lon:-91.97997054, lat:16.3197061}}	07-12-2020	31-12-2020	54,279.37	54,279.37	54,279.37	54,279.37	54,279.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0012-FISM/2020-O, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:54279.37, importe_modificado:54279.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1847803/proyecto_FIN, 1847803/proyecto_INICIO, 1847803/proyecto_FIN, 1847803/proyecto_PROCESO, 1847803/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.28, meta_modificada:104.28}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA PILA, lon:-91.9800528, lat:16.31965791}}	07-12-2020	31-12-2020	143,246.44	143,246.44	143,246.44	143,246.44	143,246.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0013-FISM/2020-O, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:143246.44, importe_modificado:143246.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.28}}	{1847835/proyecto_INICIO, 1847835/proyecto_FIN, 1847835/proyecto_PROCESO, 1847835/proyecto_FIN, 1847835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
87		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:PEATONAL TERRACERIA A Balsa de Agua Colonia Emiliano Zapata, 29183 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL EMBALSE Y CALLE ACCESO AL TANQUE , SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO JULIÁN GRAJALES EL, lon:-92.86683867, lat:16.3444085}}	26-06-2020	24-08-2020	1,788,452.38	1,788,452.38	1,788,452.38	1,788,452.38	1,788,452.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-039/2020, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1788452.38, importe_modificado:1788452.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}}	{1847906/proyecto_INICIO, 1847906/proyecto_PROCESO, 1847906/proyecto_FIN, 1847906/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
346		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICTORICO R. GRAJALES - EL NOPAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.88584501, lat:16.89963715}}	01-07-2020	02-09-2020	3,393,327.00	3,396,327.00	3,396,327.00	3,396,327.00	3,396,327.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20-23, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3396327.0, importe_modificado:3396327.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1848127/proyecto_INICIO, 1848127/proyecto_PROCESO, 1848127/proyecto_FIN, 1848127/proyecto_PROCESO, 1848127/proyecto_FIN, 1848127/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}		1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO A LA ENTRADA DE AGUA FRIA CAMINO RUMBO A JONUTA TABASCO, lon:-92.1812267, lat:17.74428657}}	15-09-2020	28-09-2020	193,914.45	193,914.45	193,914.45	193,914.45	193,914.45	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91538, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:193914.45, importe_modificado:193914.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1848197/proyecto_INICIO, 1848197/proyecto_FIN, 1848197/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
444		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DE CAMMINO SACA COSECHA - MODELO MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 00 COLONIA MODELO, 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD MODELO Q, lon:-92.93122696, lat:16.84368684}}	14-09-2020	29-10-2020	1,108,925.85	1,108,925.85	1,108,925.85	1,108,925.85	1,108,925.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20-29, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1108925.85, importe_modificado:1108925.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1848225/proyecto_INICIO, 1848225/proyecto_PROCESO, 1848225/proyecto_FIN, 1848225/proyecto_PROCESO, 1848225/proyecto_FIN, 1848225/proyecto_PROCESO, 1848225/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
	4	0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00884293, lat:17.01619227}}	03-08-2020	30-09-2020	209,104.00	209,104.00	209,104.00	209,104.00	209,104.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-134, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:209104.0, importe_modificado:209104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1848580/proyecto_INICIO, 1848580/proyecto_PROCESO, 1848580/proyecto_FIN, 1848580/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	27	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:531, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA EL TURISAL, 29180 EL TURISAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO A RANCHERIA Y CAMINO CAMINO VIEJO A FRACISCO SARABIA, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA, lon:-92.99008189, lat:16.55796151}}	04-11-2020	03-12-2020	281,145.23	281,145.23	281,145.23	281,145.23	281,145.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-061/2020, contratista:GEOBANY SANCHEZ DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:281145.23, importe_modificado:84343.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}	{1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_FIN, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	1713	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.5, meta_modificada:802.5}}		1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1 AV. NOR, lon:-92.17670516, lat:14.77762187}}	25-09-2020	25-12-2020	1,511,649.41	1,511,649.41	1,511,649.41	1,511,649.41	1,511,649.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1511649.41, importe_modificado:1511649.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.5}}	{1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO, 1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	215	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.25, meta_modificada:34.25}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, CALLE 1A. ORIENTE SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIA, lon:-92.09697217, lat:16.90531419}}	15-11-2020	31-12-2020	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0745/2020, contratista:HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.25}}	{1849163/proyecto_FIN, 1849163/proyecto_PROCESO, 1849163/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	8755	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 1 AVENIDA SUR AVENIDA CENTRAL 1 AVENIDA NORTE CALLE CENTRAL, 1 CALLE ORIENTE Y 1 CALLE PONIE, lon:-92.33354167, lat:17.17352876}}	01-01-2020	31-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}	{1849324/proyecto_INICIO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_INICIO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_PROCESO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	34	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.02, meta_modificada:641.02}}		1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:254, direccion:ÉJIDO POBLAZÓN, 30367 SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , ÉJIDO POBLAZÓN CP. 30367 SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO D, lon:-92.77084203, lat:15.94248604}}	07-12-2020	26-12-2020	350,253.72	350,253.72	350,253.72	350,253.72	350,253.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/100-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:350253.72, importe_modificado:350253.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.02}}	{1849468/proyecto_PROCESO, 1849468/proyecto_FIN, 1849468/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	41	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.36, meta_modificada:778.36}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:BARRIO NUEVO SINAI, 30123 NUEVO SINAI, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACULPA LUEGO AL ÉJIDO MONTE SINAI PASANDO AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.32361267, lat:15.69094754}}	01-09-2020	30-09-2020	79,214.08	79,214.08	79,214.08	79,214.08	79,214.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94237, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:79214.08, importe_modificado:79214.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.36}}	{1849796/proyecto_FIN, 1849796/proyecto_INICIO, 1849796/proyecto_FIN, 1849796/proyecto_PROCESO, 1849796/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y CALLE OCTAVA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO SALIDA DE VI, lon:-93.26666805, lat:16.24977694}}	01-07-2020	30-10-2020	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-137, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3850000.0, importe_modificado:3850000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}	{1850476/proyecto_PROCESO, 1850476/proyecto_FIN, 1850476/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
516	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.91, meta_modificada:506.91}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.80993472, lat:16.09105078}}	07-10-2020	07-12-2020	626,558.33	626,558.33	626,558.33	626,558.33	626,558.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/085-AB/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:626558.33, importe_modificado:626558.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.91}}	{1850582/proyecto_INICIO, 1850582/proyecto_PROCESO, 1850582/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.4, meta_modificada:105.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO AL PANTEON BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA PANAMERICANA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE ACCESA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.27413228, lat:16.7856248}}	02-10-2020	02-11-2020	131,866.06	131,866.06	131,866.06	131,866.06	131,866.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-016/2020, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:131866.06, importe_modificado:131866.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.4}}	{1850675/proyecto_INICIO, 1850675/proyecto_PROCESO, 1850675/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1978, direccion:CALLE RIA. LAS TRINITARIAS RANCHERIA. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS C, lon:-93.19943803, lat:16.39849823}}	01-07-2020	31-08-2020	175,356.00	175,356.00	175,356.00	175,356.00	175,356.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-10, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:175356.0, importe_modificado:175356.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1850743/proyecto_PROCESO, 1850743/proyecto_FIN, 1850743/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO L SIDAR , LUEGO EL EJIDO EL CAIRO LUEGO SE EN, lon:-92.34218242, lat:15.86412173}}	07-09-2020	30-09-2020	39,607.04	39,607.04	39,607.04	39,607.04	39,607.04	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94300, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:39607.04, importe_modificado:39607.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}}	{1850975/proyecto_PROCESO, 1850975/proyecto_FIN, 1850975/proyecto_INICIO, 1850975/proyecto_PROCESO, 1850975/proyecto_FIN, 1850975/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:BARRIO BARRIO, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON MUNICIPAL. A 100M LUEGO A LA IZQUIERDA 200 METROS, lon:-92.31930346, lat:15.74499318}}	01-09-2020	30-09-2020	7,201.28	7,201.28	7,201.28	7,201.28	7,201.28	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94186, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1851023/proyecto_INICIO, 1851023/proyecto_PROCESO, 1851023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS, 29837 CONCEPCIÓN LOS CACAOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.63865934, lat:17.11757645}}	13-04-2020	12-06-2020	1,221,534.32	1,221,534.32	1,221,534.32	1,221,534.32	1,221,534.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-069/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1221534.32, importe_modificado:1221534.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}	{1851142/proyecto_INICIO, 1851142/proyecto_PROCESO, 1851142/proyecto_FIN, 1851142/proyecto_INICIO, 1851142/proyecto_PROCESO, 1851142/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6229.0, meta_modificada:6229.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA MAJAGUAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 7 RANCHERÍA , 29720 EL MAJAGUAL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 195 Y CARRETERA LA CAMPANA, TERRACERIA RIBERA EL MAJAGUAL SE SALE, lon:-92.9865972, lat:17.33701249}}	09-12-2020	31-12-2020	1,216,082.95	1,216,082.95	1,216,082.95	1,216,082.95	1,216,082.95	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1216082.95, importe_modificado:1216082.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6229.0}}	{1851148/proyecto_INICIO, 1851148/proyecto_FIN, 1851148/proyecto_PROCESO, 1851148/proyecto_INICIO, 1851148/proyecto_PROCESO, 1851148/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
330	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 PUEBLO SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO DOMINGO EN, lon:-92.81889807, lat:16.909994}}	15-10-2020	15-11-2020	1,131,342.95	1,131,342.95	1,131,342.95	1,131,342.95	1,131,342.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/61, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1131342.95, importe_modificado:1131342.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851764/proyecto_INICIO, 1851764/proyecto_FIN, 1851764/proyecto_PROCESO, 1851764/proyecto_INICIO, 1851764/proyecto_PROCESO, 1851764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
1823	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE PRIMERO DE MAYO LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72462754, lat:16.76067902}}	15-06-2020	31-08-2020	881,321.79	881,321.79	881,321.79	881,321.79	881,321.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-03A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:881321.79, importe_modificado:881321.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1851894/proyecto_INICIO, 1851894/proyecto_FIN, 1851894/proyecto_PROCESO, 1851894/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO, 30470 VILLAFLORES, ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SE ENCUENTRA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA , lon:-93.26612601, lat:16.2343766}}	01-04-2020	31-07-2020	2,465,185.00	2,465,185.00	2,465,185.00	2,465,185.00	2,465,185.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-037, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2465185.0, importe_modificado:2465185.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851953/proyecto_INICIO, 1851953/proyecto_FIN, 1851953/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
445	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.31, meta_modificada:896.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:BRECHA TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETEROL, lon:-92.84826973, lat:16.973587}}	01-06-2020	31-07-2020	843,507.41	843,507.41	843,507.41	843,507.41	843,507.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/30, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:843507.41, importe_modificado:843507.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.31}}	{1852336/proyecto_INICIO, 1852336/proyecto_FIN, 1852336/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.4, meta_modificada:1162.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE NORTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RIGOBERTO ESPERON EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL, lon:-93.04187399, lat:16.74077781}}	11-05-2020	09-07-2020	743,836.24	743,836.24	743,836.24	743,836.24	743,836.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-022/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.4}}	{1852560/proyecto_INICIO, 1852560/proyecto_FIN, 1852560/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE PATÉNTIC, 29862 PATÉNTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KILOMETRO , lon:-92.77208454, lat:16.91996166}}	15-06-2020	30-06-2020	397,989.92	397,989.92	397,989.92	397,989.92	397,989.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/007, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:397989.92, importe_modificado:397989.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852578/proyecto_INICIO, 1852578/proyecto_PROCESO, 1852578/proyecto_FIN, 1852578/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 00 PARAJE YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL KILOMETRO 11000 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO AVAN, lon:-92.78692469, lat:16.9002858}}	01-10-2020	15-10-2020	242,911.12	242,911.12	242,911.12	242,911.12	242,911.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/018, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:242911.12, importe_modificado:242911.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852587/proyecto_INICIO, 1852587/proyecto_FIN, 1852587/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CHAMULA - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 500 PARAJE NINTETIC, 29860 NINTETIC, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO CHAMULALARRAI, lon:-92.72010398, lat:16.87246691}}	15-09-2020	15-12-2020	675,990.94	675,990.94	675,990.94	675,990.94	675,990.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/56, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:675990.94, importe_modificado:675990.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852773/proyecto_PROCESO, 1852773/proyecto_FIN, 1852773/proyecto_INICIO, 1852773/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
592	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA EN COORDENADAS 17.385278 92.865833 A 5 KMS1120 DE AMATAN, lon:-92.87088276, lat:17.39064381}}	01-11-2020	30-11-2020	230,448.93	230,448.93	230,448.93	230,448.93	230,448.93	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:230448.93, importe_modificado:230448.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852851/proyecto_FIN, 1852851/proyecto_PROCESO, 1852851/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1823	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.8, meta_modificada:1234.8}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑO PERIDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PRIMERA ISABEL LA CATOLICA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72446124, lat:16.75949761}}	07-09-2020	15-11-2020	1,198,872.48	1,198,872.48	1,198,872.48	1,198,872.48	1,198,872.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-08A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1198872.48, importe_modificado:1198872.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.8}}	{1853468/proyecto_PROCESO, 1853468/proyecto_INICIO, 1853468/proyecto_PROCESO, 1853468/proyecto_FIN, 1853468/proyecto_PROCESO, 1853468/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 200 COLONIA OVENTIC GRANDE, 29862 OVENTIC GRANDE, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHIT, lon:-92.75822935, lat:16.92631178}}	15-04-2020	15-06-2020	641,763.04	641,763.04	641,763.04	641,763.04	641,763.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2012/12, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:641763.04, importe_modificado:641763.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853485/proyecto_PROCESO, 1853485/proyecto_INICIO, 1853485/proyecto_FIN, 1853485/proyecto_PROCESO, 1853485/proyecto_FIN, 1853485/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA 7A NORTE ORIENTE CON 3A ORIENTE NORTE, lon:-93.2685881, lat:16.80514076}}	28-09-2020	12-10-2020	109,804.81	109,804.81	109,804.81	109,804.81	109,804.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-05/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:109804.81, importe_modificado:109804.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853669/proyecto_INICIO, 1853669/proyecto_FIN, 1853669/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.6, meta_modificada:1582.6}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE AV INDEPENDENCIA BARRIO SAN CARALAMPIO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO EN LA CABECERA MUNI, lon:-92.71800165, lat:17.14086612}}	12-02-2020	12-06-2020	2,991,611.00	2,991,611.00	2,991,611.00	2,991,611.00	2,991,611.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2991611.0, importe_modificado:2991611.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.6}}	{1853705/proyecto_PROCESO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_INICIO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_INICIO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
346		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150.00 METROS DE LA GRANJA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.92684586, lat:16.77345614}}	11-05-2020	26-06-2020	813,211.00	813,211.00	813,211.00	813,211.00	813,211.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:813211.0, importe_modificado:813211.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}}	{1853791/proyecto_FIN, 1853791/proyecto_INICIO, 1853791/proyecto_FIN, 1853791/proyecto_PROCESO, 1853791/proyecto_INICIO, 1853791/proyecto_PROCESO, 1853791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1823		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA LIBERTAD PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE SEGUNDA DE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALLE ITURBIDE LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO DE BOCHOJBÓ ZINACANTÁN, lon:-92.71817951, lat:16.75793609}}	07-10-2020	03-12-2020	241,640.64	241,640.64	241,640.64	241,640.64	241,640.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-09A-2020, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:241640.64, importe_modificado:241640.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}}	{1853846/proyecto_INICIO, 1853846/proyecto_PROCESO, 1853846/proyecto_FIN, 1853846/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
718		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE JARDINES DE ÑIÑO MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA CUADRA DE LICORE, lon:-91.29377084, lat:16.13938654}}	01-06-2020	15-07-2020	586,330.22	586,330.22	586,330.22	586,330.22	586,330.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-18/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:586330.22, importe_modificado:586330.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854043/proyecto_PROCESO, 1854043/proyecto_INICIO, 1854043/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1380		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:PUEBLO RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA FUE EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS., lon:-93.09988815, lat:17.33327775}}	31-08-2020	14-10-2020	2,971,731.44	2,971,731.44	2,971,731.44	2,971,731.44	2,971,731.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2971731.44, importe_modificado:2971731.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}}	{1854106/proyecto_INICIO, 1854106/proyecto_FIN, 1854106/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:325, direccion:BARRIO AIKABALNHA, 29930 ACABALNÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BARRIO QUE VA HACIA EL AZUFRE APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33122397, lat:17.16349693}}	01-10-2020	31-10-2020	20,770.38	20,770.38	20,770.38	20,770.38	20,770.38	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}}	{1854177/proyecto_PROCESO, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_PROCESO, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_FIN, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_FIN, 1854177/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1064		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE AV. 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57., lon:-92.71264502, lat:16.8807808}}	15-11-2020	15-12-2020	97,694.01	97,694.01	97,694.01	97,694.01	97,694.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-015, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:96694.01, importe_modificado:96694.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854205/proyecto_INICIO, 1854205/proyecto_PROCESO, 1854205/proyecto_FIN, 1854205/proyecto_PROCESO, 1854205/proyecto_INICIO, 1854205/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
184		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTO EN EL BARRIO LA ASUNCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, lon:-93.1286627, lat:17.33570498}}	01-10-2020	30-10-2020	2,459,198.59	2,459,198.59	2,459,198.59	2,459,198.59	2,459,198.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2459198.59, importe_modificado:2459198.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}	{1863630/proyecto_INICIO, 1863630/proyecto_FIN, 1863630/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
376		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.5, meta_modificada:1592.5}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE CALLE ALLENDE COLONIA MULTAJO, 29341 MULTAJO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUNEZ Y AVENIDA FCO. I MADERO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD MULTAJO, lon:-92.87289297, lat:16.72122876}}	03-04-2020	06-06-2020	2,094,080.00	2,094,080.00	2,094,080.00	2,094,080.00	2,094,080.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2094080.0, importe_modificado:2094080.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.5}}	{1863690/proyecto_INICIO, 1863690/proyecto_PROCESO, 1863690/proyecto_FIN, 1863690/proyecto_PROCESO, 1863690/proyecto_FIN, 1863690/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17873		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31513.0, meta_modificada:31513.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, 1 VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE DECIMA TERCERA SUR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-93.27531482, lat:16.2284916}}	01-04-2020	31-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-001, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31513.0}}	{1863816/proyecto_INICIO, 1863816/proyecto_PROCESO, 1863816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:41, direccion:EJIDO EL PORVENIR UNO, 29930 EL PORVENIR UNO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3194205, lat:17.15173787}}	01-10-2020	31-10-2020	20,770.38	20,770.38	20,770.38	20,770.38	20,770.38	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}}	{1863892/proyecto_INICIO, 1863892/proyecto_FIN, 1863892/proyecto_INICIO, 1863892/proyecto_PROCESO, 1863892/proyecto_FIN, 1863892/proyecto_PROCESO, 1863892/proyecto_FIN, 1863892/proyecto_PROCESO, 1863892/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
78		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 29770 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.90696267, lat:17.00191884}}	17-08-2020	17-09-2020	146,820.82	146,820.82	146,820.82	146,820.82	146,820.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:206- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146820.82, importe_modificado:146820.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}}	{1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_FIN, 1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
84		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 KAOMTEALHUCUM, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN, lon:-92.77056833, lat:16.93260444}}	01-12-2020	15-12-2020	194,777.58	194,777.58	194,777.58	194,777.58	194,777.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/027, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:194777.58, importe_modificado:194777.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864244/proyecto_FIN, 1864244/proyecto_PROCESO, 1864244/proyecto_INICIO, 1864244/proyecto_PROCESO, 1864244/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN GREGORIO CASCAJA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89471095, lat:16.99352364}}	10-08-2020	10-09-2020	357,102.00	357,102.00	357,102.00	357,102.00	357,102.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-146, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:357102.0, importe_modificado:357102.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_FIN, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1764, direccion:CALLE PASO HONDO LA NARANJA COLONIA PASO HONDO LA NARANJA, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y CAMINO SAN LUIS, LA LOCALIDAD DE PASO HONDO LA NARANAJA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA A, lon:-93.42486121, lat:16.78098753}}	01-10-2020	20-12-2020	573,300.42	573,300.42	573,300.42	573,300.42	573,300.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-058/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1864664/proyecto_INICIO, 1864664/proyecto_FIN, 1864664/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.17, meta_modificada:350.17}}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA EN LA , lon:-93.07117017, lat:16.85492304}}	23-11-2020	19-12-2020	280,927.97	280,927.97	280,927.97	280,927.97	280,927.97	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90249, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:280927.97, importe_modificado:280927.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.17}}	{1864690/proyecto_INICIO, 1864690/proyecto_PROCESO, 1864690/proyecto_FIN, 1864690/proyecto_PROCESO, 1864690/proyecto_FIN, 1864690/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
184	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.75, meta_modificada:8.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO CERRO BLANCO - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 750 EJIDO SOCONUSCO, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALI, lon:-92.87293795, lat:17.26167686}}	09-11-2020	30-12-2020	703,500.44	703,500.44	703,500.44	703,500.44	703,500.44	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:703500.44, importe_modificado:703500.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.75}}	{1864803/proyecto_INICIO, 1864803/proyecto_PROCESO, 1864803/proyecto_FIN, 1864803/proyecto_INICIO, 1864803/proyecto_PROCESO, 1864803/proyecto_FIN, 1864803/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
880	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-90.76240565, lat:16.33296172}}	15-11-2020	15-12-2020	1,549,647.96	1,549,647.96	1,549,647.96	1,549,647.96	1,549,647.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-019/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1565875.4, importe_modificado:1565875.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1865005/proyecto_PROCESO, 1865005/proyecto_INICIO, 1865005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1071, direccion:CALLE LA GLORIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE, 30540 LA GLORIA, PUIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRIZAL Y CAMINO LAS GARZAS, LA OBRA SE LOCALIZA 1 KM DE LA RANCHERIA LA GLORIA, lon:-93.24185784, lat:15.70094398}}	15-05-2020	31-07-2020	495,780.75	495,780.75	495,780.75	495,780.75	495,780.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUIJIAPAN, monto:495780.75, importe_modificado:495780.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865792/proyecto_PROCESO, 1865792/proyecto_INICIO, 1865792/proyecto_FIN, 1865792/proyecto_PROCESO, 1865792/proyecto_FIN, 1865792/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TZAQUIL 1 Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD TZAQUIL, lon:-92.47441257, lat:17.40191261}}	02-10-2020	30-11-2020	4,207,291.65	4,207,291.65	4,207,291.65	4,207,291.65	4,207,291.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPM/FISM-199/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4207291.65, importe_modificado:4207291.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1865945/proyecto_INICIO, 1865945/proyecto_FIN, 1865945/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
302	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN CANTON POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE DECIMA ORIENTE, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES EL BARRIO SAN , lon:-93.25802734, lat:16.23917235}}	02-11-2020	31-12-2020	558,319.00	558,319.00	558,319.00	558,319.00	558,319.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-169, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:558319.0, importe_modificado:558319.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1866463/proyecto_PROCESO, 1866463/proyecto_FIN, 1866463/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
344	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.01, meta_modificada:8.01}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CARRETERA FEDERAL VILLAFLORES ENTRE CAMINO ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-93.36431938, lat:16.45327124}}	02-11-2020	31-12-2020	567,972.00	567,972.00	567,972.00	567,972.00	567,972.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAFV-OP-FISM/2020-178, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:567972.0, importe_modificado:567972.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.01}}	{1867687/proyecto_INICIO, 1867687/proyecto_FIN, 1867687/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:COLONIA SAN MARTIN, 29770 SAN MARTÍN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.90761884, lat:17.00351717}}	21-09-2020	21-10-2020	232,459.71	232,459.71	232,459.71	232,459.71	232,459.71	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-003, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:232459.71, importe_modificado:232459.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1867910/proyecto_INICIO, 1867910/proyecto_FIN, 1867910/proyecto_PROCESO, 1867910/proyecto_FIN, 1867910/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 NUEVA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.88561122, lat:16.99993062}}	10-08-2020	18-09-2020	123,785.00	123,785.00	123,785.00	123,785.00	123,785.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-004, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:123785.0, importe_modificado:123785.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867953/proyecto_PROCESO, 1867953/proyecto_INICIO, 1867953/proyecto_FIN, 1867953/proyecto_PROCESO, 1867953/proyecto_FIN, 1867953/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EL PACAYAL CP. 30370 EL PACAYAL ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.80548692, lat:15.79643326}}	18-11-2020	02-12-2020	188,777.36	188,777.36	188,777.36	188,777.36	188,777.36	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1868023/proyecto_INICIO, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
206	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1267.0, meta_modificada:1267.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL VILLAFLORES ENTRE CAMINO ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.51801601, lat:16.60412703}}	01-06-2020	31-12-2020	1,005,846.38	1,005,846.38	1,005,846.38	1,005,846.38	1,005,846.38	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/006/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1005846.38, importe_modificado:1005846.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1267.0}}	{1868031/proyecto_PROCESO, 1868031/proyecto_FIN, 1868031/proyecto_INICIO, 1868031/proyecto_PROCESO, 1868031/proyecto_INICIO, 1868031/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2156.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL VILLAFLORES ENTRE CAMINO ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-93.25588275, lat:15.58632529}}	01-11-2020	31-12-2020	1,698,996.19	1,698,996.19	1,698,996.19	1,698,996.19	1,698,996.19	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:1698996.19, importe_modificado:1698996.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2156.0}}	{1868422/proyecto_INICIO, 1868422/proyecto_PROCESO, 1868422/proyecto_INICIO, 1868422/proyecto_PROCESO, 1868422/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4793.0, meta_modificada:4793.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL VILLAFLORES ENTRE CAMINO ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-93.57286598, lat:17.07526978}}	01-10-2020	25-12-2020	2,166,154.36	2,166,154.36	2,166,154.36	2,166,154.36	2,166,154.36	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-070/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2166154.36, importe_modificado:2166154.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4793.0}}	{1868456/proyecto_INICIO, 1868456/proyecto_FIN, 1868456/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92825322, lat:16.99691213}}	10-08-2020	10-09-2020	261,339.35	261,339.35	261,339.35	261,339.35	261,339.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1868906/proyecto_INICIO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_INICIO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_PROCESO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVA AMATENANGO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE HÉCTOR ALVAREZ GORDILLO Y CALZADA ENRIQUE MOLINA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO AMATENANGO EN UN APROXADO DE 40 METRO DEL TEMPLO CRISTIANO YESHUA, lon:-92.47859226, lat:16.54955169}}	03-02-2020	31-12-2020	815,082.24	815,082.24	815,082.24	815,082.24	815,082.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-015-2020, contratista:CONSORCIO MEGA CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:815082.24, importe_modificado:815082.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}	{1869023/proyecto_INICIO, 1869023/proyecto_FIN, 1869023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.27, meta_modificada:448.27}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA DOLORES PETAQUIL, 29880 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE SEPELTON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2, lon:-92.47311573, lat:17.06596447}}	01-11-2020	20-12-2020	463,528.81	463,528.81	463,528.81	463,528.81	463,528.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-078/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:463528.81, importe_modificado:463528.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.27}}	{1869125/proyecto_INICIO, 1869125/proyecto_PROCESO, 1869125/proyecto_FIN, 1869125/proyecto_PROCESO, 1869125/proyecto_FIN, 1869125/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO SAN JOSE, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PICHUICALCO Y CALLE VILLAFLORES, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOSE A 30 METROS DEL DOMO DEL BARRIO, lon:-92.46559312, lat:16.53531531}}	03-02-2020	31-12-2020	893,379.60	893,379.60	893,379.60	893,379.60	893,379.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-051-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:893379.6, importe_modificado:893379.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869207/proyecto_INICIO, 1869207/proyecto_FIN, 1869207/proyecto_PROCESO, 1869207/proyecto_FIN, 1869207/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1685, direccion:CALLE LA COLMENA COLONIA LA COLMENA, 29140 LA COLMENA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CONTINUACION LANCHAS MOTORIZADAS, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA CARRETERA AL PUENTE CHIAPAS D, lon:-93.54728772, lat:17.11041757}}	27-10-2020	30-12-2020	2,484,412.18	2,484,412.18	2,484,412.18	2,484,412.18	2,484,412.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-087/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2484412.18, importe_modificado:2484412.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1869866/proyecto_PROCESO, 1869866/proyecto_FIN, 1869866/proyecto_PROCESO, 1869866/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:539, direccion:CALLE SAN ISIDRO EL GAVILAN COLONIA SAN ISIDRO, 29140 SAN ISIDRO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO EL GAVILAN LAS CRUCES, CAMINO YOKWITZ PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A CINTALAPA, lon:-93.45919314, lat:16.76628154}}	04-11-2020	30-12-2020	753,529.84	753,529.84	753,529.84	753,529.84	753,529.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-093/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:753529.84, importe_modificado:753529.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869890/proyecto_INICIO, 1869890/proyecto_FIN, 1869890/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
710	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:COLONIA, 00000 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON LA AGENTE MUNICIPAL LA C. MAGALY RIVAS, lon:-93.48749922, lat:17.47386485}}	20-02-2020	25-09-2020	349,996.22	349,996.22	349,996.22	349,996.22	349,996.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:349996.22, importe_modificado:349996.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1870207/proyecto_INICIO, 1870207/proyecto_FIN, 1870207/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
94	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - LAGUNA LA CAMPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 BARRIO , 00000 LAGUNA LA CAMPANA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-93.32677785, lat:17.3637554}}	01-10-2020	30-12-2020	398,234.49	398,234.49	398,234.49	398,234.49	398,234.49	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:398234.49, importe_modificado:398234.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1870282/proyecto_INICIO, 1870282/proyecto_FIN, 1870282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:450, direccion:EJIDO TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, 30187 TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, lon:-91.68743309, lat:16.56313433}}	07-12-2020	31-12-2020	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:44800.0, importe_modificado:44800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1870365/proyecto_INICIO, 1870365/proyecto_FIN, 1870365/proyecto_PROCESO, 1870365/proyecto_FIN, 1870365/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:907, direccion:EJIDO POBLADO NUEVO MONTERREY, 30187 POBLADO NUEVO MONTERREY, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO NUEVO MONTERREY, lon:-91.53137381, lat:16.20176128}}	07-12-2020	31-12-2020	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5600.0, importe_modificado:5600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1870699/proyecto_INICIO, 1870699/proyecto_PROCESO, 1870699/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1143	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE ORIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA POB, lon:-92.6855129, lat:17.1726849}}	04-11-2020	04-12-2020	293,690.28	293,690.28	293,690.28	293,690.28	293,690.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:293690.28, importe_modificado:293690.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}	{1871633/proyecto_INICIO, 1871633/proyecto_PROCESO, 1871633/proyecto_FIN, 1871633/proyecto_PROCESO, 1871633/proyecto_FIN, 1871633/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO HUANAL CON UN, lon:-92.72324038, lat:17.30633103}}	04-11-2020	04-12-2020	261,327.86	261,327.86	261,327.86	261,327.86	261,327.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:261327.86, importe_modificado:261327.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1871694/proyecto_INICIO, 1871694/proyecto_PROCESO, 1871694/proyecto_FIN, 1871694/proyecto_PROCESO, 1871694/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	2508	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}}	22-10-2020	20-12-2020	4,810,807.35	4,810,807.35	4,810,807.35	4,810,807.35	4,810,807.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051006-230, contratista:ING. EDGAR YUCUNDO ROBLES ORDOÑEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4729268.24, importe_modificado:4729268.24}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}	{1874677/proyecto_INICIO, 1874677/proyecto_PROCESO, 1874677/proyecto_FIN, 1874677/proyecto_PROCESO, 1874677/proyecto_FIN, 1874677/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	19912	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuaacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	15-12-2020	30-12-2020	4,892,533.20	4,892,533.20	4,892,533.20	4,892,533.20	4,892,533.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051011-351, contratista:HEIDY ALFARO DOMÍNGUEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4809608.91, importe_modificado:4809608.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}	{1874684/proyecto_INICIO, 1874684/proyecto_PROCESO, 1874684/proyecto_FIN, 1874684/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	153	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}}	21-09-2020	20-10-2020	1,626,840.00	1,626,840.00	1,626,840.00	1,626,840.00	1,626,840.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}		Terminado	Validado avances
0	121	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}}	01-12-2020	15-12-2020	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	91	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}}	09-10-2020	07-12-2020	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00	Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:439.0, meta_modificada:439.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}}	21-09-2020	30-10-2020	1,228,889.44	1,228,889.44	1,228,889.44	1,228,889.44	1,228,889.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94611, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1228889.44, importe_modificado:1228889.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:439.0}}	{1877292/proyecto_PROCESO, 1877292/proyecto_FIN, 1877292/proyecto_INICIO, 1877292/proyecto_FIN, 1877292/proyecto_INICIO, 1877292/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}}	25-03-2020	19-11-2020	304,244.00	304,244.00	304,244.00	304,244.00	304,244.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-106, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:304244.0, importe_modificado:304244.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877338/proyecto_INICIO, 1877338/proyecto_PROCESO, 1877338/proyecto_FIN, 1877338/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	67,650.03	67,650.03	67,650.03	67,650.03	67,650.03	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI M-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}}	{1877427/proyecto_INICIO, 1877427/proyecto_FIN, 1877427/proyecto_PROCESO, 1877427/proyecto_FIN, 1877427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}}	02-01-2020	31-12-2020	812,436.24	812,436.24	812,436.24	812,436.24	812,436.24	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/PRODIMDF-001/2020, contratista:Cecilia Fernández Garrelli, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:812436.24, importe_modificado:812436.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1877475/proyecto_INICIO, 1877475/proyecto_FIN, 1877475/proyecto_PROCESO, 1877475/proyecto_FIN, 1877475/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}	01-06-2020	31-08-2020	470,400.88	470,400.88	470,400.88	470,400.88	470,400.88	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/PR ODIM-SERV/003-2020, contratista:SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:470400.88, importe_modificado:470400.88}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:89.0}}	{1877504/proyecto_INICIO, 1877504/proyecto_FIN, 1877504/proyecto_PROCESO, 1877504/proyecto_FIN, 1877504/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3235.0, meta_modificada:3235.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}}	16-07-2020	30-09-2020	258,800.00	258,800.00	258,800.00	258,800.00	258,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96873, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:258800.0, importe_modificado:258800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3235.0}}	{1877534/proyecto_PROCESO, 1877534/proyecto_INICIO, 1877534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	1275	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Cuchulumtic, Chis., México, lon:-92.7044202, lat:16.7772865}}	01-10-2020	30-11-2020	3,163,989.07	3,163,989.07	3,163,989.07	3,163,989.07	3,163,989.07	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-185/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:3163989.07, importe_modificado:3163989.07}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1250.0}}	{1879274/proyecto_INICIO, 1879274/proyecto_FIN, 1879274/proyecto_PROCESO, 1879274/proyecto_FIN, 1879274/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	1004	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3023.5, meta_modificada:3023.5}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:Calz. de la Escuela, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69165039, lat:16.77956114}}	01-09-2020	31-10-2020	4,148,380.42	4,148,380.42	4,148,380.42	4,148,380.42	4,148,380.42	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-0151/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:4148380.42, importe_modificado:4148380.42}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3023.5}}	{1879304/proyecto_FIN, 1879304/proyecto_INICIO, 1879304/proyecto_FIN, 1879304/proyecto_PROCESO, 1879304/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
264	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-10-2020	31-12-2020	1,744,763.84	1,744,763.84	1,744,763.84	1,744,763.84	1,744,763.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-275 F, contratista:Construtora GERVISUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1715192.19, importe_modificado:1715192.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4222.4}}	{1882368/proyecto_PROCESO, 1882368/proyecto_INICIO, 1882368/proyecto_FIN, 1882368/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15905	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}}	02-01-2020	02-11-2020	715,271.55	715,271.55	715,271.55	715,271.55	715,271.55	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:715271.55, importe_modificado:715271.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890140/proyecto_PROCESO, 1890140/proyecto_INICIO, 1890140/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15905	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}}	03-02-2020	30-09-2020	702,973.52	702,973.52	702,973.52	702,973.52	702,973.52	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890143/proyecto_PROCESO, 1890143/proyecto_FIN, 1890143/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24427	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CENTRAL SUR Y SEXTA PTE. S/N CENTRO, CACAHOATAN, CHIS. CP. 30890, lon:-92.16811028, lat:14.98978861}}	01-01-2020	31-12-2020	2,541,792.00	2,541,792.00	2,541,792.00	2,541,792.00	2,541,792.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2541792.0, importe_modificado:2541792.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890147/proyecto_FIN, 1890147/proyecto_INICIO, 1890147/proyecto_FIN, 1890147/proyecto_PROCESO, 1890147/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5419	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXTACOMITAN, CHIS. CP. 29570, lon:-93.0965725, lat:17.430795}}	02-01-2020	30-06-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890183/proyecto_INICIO, 1890183/proyecto_PROCESO, 1890183/proyecto_FIN, 1890183/proyecto_INICIO, 1890183/proyecto_PROCESO, 1890183/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68891	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 1A. AVENIDA ORIENTE SUR # 3 LAS MARGARITAS, CHIS. CP. 30180, lon:-91.98156833, lat:16.31594722}}	01-07-2020	31-12-2020	6,450,199.98	6,450,199.98	6,450,199.98	6,450,199.98	6,450,199.98	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:6450199.98, importe_modificado:6450199.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890194/proyecto_INICIO, 1890194/proyecto_PROCESO, 1890194/proyecto_FIN, 1890194/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}}	01-04-2020	15-05-2020	1,260,330.00	1,260,330.00	1,260,330.00	1,260,330.00	1,260,330.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1260330.0, importe_modificado:1260330.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890206/proyecto_INICIO, 1890206/proyecto_FIN, 1890206/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115769	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}}	01-03-2020	31-12-2020	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	6,348,494.26	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-002/2020, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6348494.26, importe_modificado:6348494.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890213/proyecto_PROCESO, 1890213/proyecto_INICIO, 1890213/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21908	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N REFORMA, CHIS. CP. 29500, lon:-93.14710806, lat:17.86581194}}	03-02-2020	31-12-2020	563,013.64	563,013.64	563,013.64	563,013.64	563,013.64	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA,CHIAPAS, monto:563013.64, importe_modificado:563013.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890237/proyecto_INICIO, 1890237/proyecto_PROCESO, 1890237/proyecto_FIN, 1890237/proyecto_PROCESO, 1890237/proyecto_FIN, 1890237/proyecto_INICIO, 1890237/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41701	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TILA, CHIS. C.P. 29010, lon:-92.42586472, lat:17.30063472}}	01-01-2020	31-12-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	{tto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890288/proyecto_PROCESO, 1890288/proyecto_FIN, 1890288/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32345	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ORIENTE # 4 VILLA CORZO, CHIS. CP. 30520, lon:-93.26768361, lat:16.18475111}}	01-01-2020	31-12-2020	4,526,121.72	4,526,121.72	4,526,121.72	4,526,121.72	4,526,121.72	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD-SERV/004-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4526121.72, importe_modificado:4526121.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890303/proyecto_INICIO, 1890303/proyecto_FIN, 1890303/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25888	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.71520833, lat:17.14082611}}	01-04-2020	31-12-2020	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/PRODM/FISMDF-001/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESA RIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892101/proyecto_PROCESO, 1892101/proyecto_INICIO, 1892101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20481	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRALPONIENTE Y 1A CALLE PONIENTE , lon:-92.15094222, lat:14.67945222}}	01-05-2020	31-08-2020	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM/PRODIM/SRV/0 01/2020, contratista:JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:324800.0, importe_modificado:324800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892114/proyecto_INICIO, 1892114/proyecto_PROCESO, 1892114/proyecto_FIN, 1892114/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	153448	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:153448.0, meta_modificada:153448.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA CUMPATA, lon:-92.135835, lat:16.252461}}	29-06-2020	30-10-2020	4,158,812.00	4,158,812.00	4,158,812.00	4,158,812.00	4,158,812.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/001/2020, contratista:JOSE RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4158812.0, importe_modificado:4158812.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:153448.0}}	{1937883/proyecto_INICIO, 1937883/proyecto_FIN, 1937883/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	80136	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.3, meta_modificada:18.3}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:Niquivil, Chis., México, lon:-92.2124999, lat:15.2577799}}	01-04-2020	31-12-2020	3,350,793.10	3,350,793.10	3,350,793.10	3,350,793.10	3,350,793.10	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041009-125, contratista:ING. CIVIL KRISTOPHER RAMIREZ FERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3294000.0, importe_modificado:3294000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.3}}		Terminado	Validado avances
0	31039	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.4, meta_modificada:28.4}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Chis., México, lon:-92.3672906, lat:16.3607767}}	01-04-2020	31-12-2020	2,022,275.86	2,022,275.86	2,022,275.86	2,022,275.86	2,022,275.86	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041031-074, contratista:ING. JORGE RAMIREZ ALVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1988000.0, importe_modificado:1988000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.4}}		Terminado	Validado avances
0	42952	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.5, meta_modificada:67.5}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Iiquipilas, Chis., México, lon:-93.6480054, lat:16.66914}}	01-06-2020	31-12-2020	4,806,465.52	4,806,465.52	4,806,465.52	4,806,465.52	4,806,465.52	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041017-100, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4725000.0, importe_modificado:4725000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.5}}		Terminado	Validado avances
0	101153	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}}	01-06-2020	31-12-2020	4,577,586.21	4,577,586.21	4,577,586.21	4,577,586.21	4,577,586.21	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041018-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.0}}		Terminado	Validado avances
0	69685	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.3431149, lat:17.5562464}}	01-06-2020	31-12-2020	1,261,379.31	1,261,379.31	1,261,379.31	1,261,379.31	1,261,379.31	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041066-092, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PROFESIONALES MONTE SINAI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1240000.0, importe_modificado:1240000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}}		Terminado	Validado avances
0	1617	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Joaquín Miguel Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09306, lat:15.5502799}}	01-06-2020	31-12-2020	687,442.00	687,442.00	687,442.00	687,442.00	687,442.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021013-059, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:687442.0, importe_modificado:687442.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
0	843	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1303, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}}	01-06-2020	31-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021008-055, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
384	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Amatenango de la Frontera, Chis., México, lon:-92.1169335, lat:15.4340018}}	01-03-2020	31-12-2020	9,338,089.04	9,338,089.04	9,338,089.04	9,338,089.04	9,338,089.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-098 E, contratista:BECOR Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8296081.18, importe_modificado:8296081.18}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709074/proyecto_PROCESO, 1709074/proyecto_INICIO, 1709074/proyecto_PROCESO, 1709074/proyecto_FIN, 1709074/proyecto_PROCESO, 1709074/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
261	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:622, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-01-2020	31-12-2020	1,023,027.49	1,023,027.49	1,023,027.49	1,023,027.49	1,023,027.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
93308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.51, meta_modificada:1389.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-04-2020	31-12-2020	8,160,080.92	8,160,080.92	8,160,080.92	8,160,080.92	8,160,080.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-089 E, contratista:Mario Alberto Castillejos Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7956754.97, importe_modificado:7956754.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.51}}	{1709530/proyecto_INICIO, 1709530/proyecto_PROCESO, 1709530/proyecto_INICIO, 1709530/proyecto_PROCESO, 1709530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
598	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3042.11, meta_modificada:3042.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	6,712,179.02	6,712,179.02	6,712,179.02	6,712,179.02	6,712,179.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-068 E, contratista:Victoria's Compañía Constructora del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6543405.74, importe_modificado:6543405.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3042.11}}	{1709545/proyecto_PROCESO, 1709545/proyecto_INICIO, 1709545/proyecto_PROCESO, 1709545/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.57, meta_modificada:798.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	1,688,536.24	1,688,536.24	1,688,536.24	1,688,536.24	1,688,536.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-184 E, contratista:TZUSNA Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1646555.62, importe_modificado:1646555.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.57}}	{1709579/proyecto_FIN, 1709579/proyecto_INICIO, 1709579/proyecto_PROCESO, 1709579/proyecto_INICIO, 1709579/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
43113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38219.83, meta_modificada:38219.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	18,813,468.14	18,813,468.14	18,813,468.14	18,813,468.14	18,813,468.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-045 E, contratista:ALZ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.833926716E7, importe_modificado:1.833926716E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38219.83}}	{1709615/proyecto_PROCESO, 1709615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
224	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.7, meta_modificada:1332.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA CENTR, lon:-93.06834687, lat:16.73123134}}	01-06-2020	31-08-2020	3,442,913.33	3,442,913.33	3,442,913.33	3,442,913.33	3,442,913.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-146 E, contratista:Construcciones e Instalaciones HELFA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3442913.33, importe_modificado:3442913.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.7}}	{1715413/proyecto_INICIO, 1715413/proyecto_PROCESO, 1715413/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
779	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:PUEBLO CRUZION, 29321 CRUZION, CHAMULA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADO Y , LA LOCALIDAD DE CRUZION SE ENCUENTRA A 10.4 KM DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL CRUZION 100 MTS ANTES DE LLEGAR AL DESV, lon:-92.58396437, lat:16.76316715}}	01-03-2020	31-10-2020	1,627,760.80	1,627,760.80	1,627,760.80	1,627,760.80	1,627,760.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040034-036, contratista:C. ING. JONHATAN VELASCO GÓMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1627760.8, importe_modificado:1627760.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715482/proyecto_INICIO, 1715482/proyecto_PROCESO, 1715482/proyecto_FIN, 1715482/proyecto_PROCESO, 1715482/proyecto_FIN, 1715482/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
371	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:152, direccion:COLONIA UKUMTIC, 29323 UKUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE UBICA A 150 METROS DEL CAMINO QUE VA DE UKUMTIC A LA LOCALIDAD DE ARVANZA UBICADA A UN KILOMETRO, lon:-92.72248612, lat:16.78717938}}	01-03-2020	31-10-2020	3,290,952.77	3,290,952.77	3,290,952.77	3,290,952.77	3,290,952.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040031-007, contratista:ING. CIVIL JOSÉ RUDI GÓMEZ JUÁREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3290952.77, importe_modificado:3290952.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715488/proyecto_INICIO, 1715488/proyecto_PROCESO, 1715488/proyecto_FIN, 1715488/proyecto_INICIO, 1715488/proyecto_FIN, 1715488/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
338	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERÍA, BOULEVARD BOULEVARD SOLOSUCHIAPA-ISHUATÁN A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA SANTA CATALINA DE SIENA Y UNA, lon:-93.02930717, lat:17.42640719}}	01-08-2020	30-11-2020	1,026,465.91	1,026,465.91	1,026,465.91	1,026,465.91	1,026,465.91	1,026,465.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-161 E, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1999893.55, importe_modificado:1999893.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1715905/proyecto_INICIO, 1715905/proyecto_FIN, 1715905/proyecto_PROCESO, 1715905/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
998	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 10A. SUR PONIENTE, CALLE 10A. PONIENTE A 30 METROS DEL IMSS CLÍNICA NÚMERO 29 MAPASTEPEC Y 20 METROS DE LA U, lon:-92.89674349, lat:15.443628}}	01-08-2020	30-11-2020	805,542.09	805,542.09	805,542.09	805,542.09	805,542.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1718198/proyecto_INICIO, 1718198/proyecto_PROCESO, 1718198/proyecto_FIN, 1718198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
319	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4311.3, meta_modificada:4311.3}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A. AVENIDA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. CALLE ORIENTE SUR Y CALLE CARRETERA A TUXTLA GUTIÉRREZ, AVENIDA 7A. PONIENTE SUR EL PROYECTO EMPIEZA EN EL ENTRONQUE CARRET, lon:-93.11457068, lat:16.70783534}}	01-08-2020	31-12-2020	12,122,752.65	12,122,752.65	12,122,752.65	12,122,752.65	12,122,752.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-152 E, contratista:Martín Ricardo Barroso Rueda, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9161954.46, importe_modificado:9161954.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4311.3}}	{1718391/proyecto_PROCESO, 1718391/proyecto_INICIO, 1718391/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 5A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR DESDE EL PARQUE CENTRAL DE SOYALÓ A CUATRO CUARAS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE CENTRAL INICIA EL TRAMO A, lon:-92.92589915, lat:16.88857923}}	01-07-2020	31-10-2020	311,207.67	311,207.67	311,207.67	311,207.67	311,207.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{1718393/proyecto_INICIO, 1718393/proyecto_PROCESO, 1718393/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
823	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AVENIDA NEZA BARRIO CIUDAD PERDIDA, 29600 RAJUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CIRCUITO ZONA OMSA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO A 30 METROS DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL Y DEL ESTADIO DE FÚTBOL, lon:-93.60874258, lat:17.18822172}}	01-08-2020	30-11-2020	1,583,306.89	1,583,306.89	1,583,306.89	1,583,306.89	1,583,306.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}	{1718600/proyecto_INICIO, 1718600/proyecto_PROCESO, 1718600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27235747, lat:16.79902697}}	14-05-2020	20-07-2020	3,156,500.00	3,156,500.00	3,156,500.00	3,156,500.00	3,156,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-0018/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3156500.0, importe_modificado:3156500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1722416/proyecto_INICIO, 1722416/proyecto_FIN, 1722416/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
296	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO JOLONIEL, 50894 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y . JOLONIEL SE UBICA A 25.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA TERRACERÍA QUE CONDUCE DE TUMBALÁ A SALTO DE AGUA. LA CALLE A PAVIMENT, lon:-92.31832329, lat:17.35940284}}	07-02-2020	06-04-2020	2,160,900.78	2,160,900.78	2,160,900.78	2,160,900.78	2,160,900.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2492961.86, importe_modificado:2492961.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}}	{1722761/proyecto_INICIO, 1722761/proyecto_FIN, 1722761/proyecto_INICIO, 1722761/proyecto_PROCESO, 1722761/proyecto_INICIO, 1722761/proyecto_PROCESO, 1722761/proyecto_FIN, 1722761/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILIÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, AVENIDA ONCEAVA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILIÁ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.25350583, lat:16.64889298}}	15-04-2020	30-07-2020	290,308.00	290,308.00	290,308.00	290,308.00	290,308.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91175, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:290308.0, importe_modificado:290308.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1723202/proyecto_INICIO, 1723202/proyecto_FIN, 1723202/proyecto_PROCESO, 1723202/proyecto_FIN, 1723202/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KÍLOMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA ESQUIPULA, 62284 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL A RANCHERIA ESQUIPU, lon:-93.26055906, lat:17.50365952}}	03-02-2020	03-03-2020	270,206.19	270,206.19	270,206.19	270,206.19	270,206.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:270206.19, importe_modificado:270206.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	(1723543/proyecto_FIN, 1723543/proyecto_INICIO, 1723543/proyecto_PROCESO, 1723543/proyecto_INICIO, 1723543/proyecto_PROCESO, 1723543/proyecto_FIN, 1723543/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances
652	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.0, meta_modificada:2116.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:EJIDO ANDRES QUINTANA ROO, 00000 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL MANGUITO E INCORPORAN DOCE AL CAMI, lon:-93.5622993, lat:16.60765284}}	01-03-2020	30-05-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/005-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.0}}	(1723590/proyecto_FIN, 1723590/proyecto_PROCESO, 1723590/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - MARISCAL SUBIKUSKI MARGEN IZQUIERDO KÍLOMETRO 10 + 400 RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAISO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 10.4 SOBRE EL CAMINO TUMBALÁ A MARISCAL L, lon:-92.36707563, lat:17.27198102}}	10-03-2020	08-05-2020	4,585,142.08	4,585,142.08	4,585,142.08	4,585,142.08	4,585,142.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALÁ, monto:4585142.08, importe_modificado:4585142.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	(1723997/proyecto_FIN, 1723997/proyecto_INICIO, 1723997/proyecto_PROCESO, 1723997/proyecto_INICIO, 1723997/proyecto_FIN, 1723997/proyecto_PROCESO, 1723997/proyecto_FIN, 1723997/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 49780 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL Y BRECHA MISOPA CHINAL, MISOPA CHINAL UBICA A 26 KM. DE SAN JOSE LIMAR A MISOPA CHINAL, lon:-92.50675194, lat:17.53258386}}	20-03-2020	01-06-2020	2,747,851.60	2,747,851.60	2,747,851.60	2,747,851.60	2,747,851.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2747851.6, importe_modificado:2747851.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}	(1724232/proyecto_PROCESO, 1724232/proyecto_FIN, 1724232/proyecto_PROCESO, 1724232/proyecto_INICIO, 1724232/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
543	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.0, meta_modificada:2229.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:AVENIDA ANDRES SANCHEZ EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 75678 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAIME L. ROJAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.74764683, lat:15.34536822}}	24-02-2020	24-05-2020	1,902,869.46	1,902,869.46	1,902,869.46	1,902,869.46	1,902,869.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/00 1/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:1902869.46, importe_modificado:1902869.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2229.0}}	(1724643/proyecto_PROCESO, 1724643/proyecto_INICIO, 1724643/proyecto_FIN, 1724643/proyecto_PROCESO, 1724643/proyecto_FIN, 1724643/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:EJIDO PANTIANJUA, 49780 PANTIANJUA, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA PANTIANJUA Y BRECHA PANTIANJUA 2, BRECHA PANTIANJUA 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A PANTIANJUA, lon:-92.41998396, lat:17.46569299}}	04-04-2020	19-06-2020	687,655.87	687,655.87	687,655.87	687,655.87	687,655.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:687655.87, importe_modificado:687655.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	(1724738/proyecto_FIN, 1724738/proyecto_PROCESO, 1724738/proyecto_INICIO, 1724738/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1323, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KÍLOMETRO 71 + 40 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 29960 UNIDAD Y TRABAJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 73.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MIA, lon:-91.47907181, lat:17.19122133}}	19-02-2020	18-05-2020	937,292.04	937,292.04	937,292.04	937,292.04	937,292.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-017-2020, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:937292.04, importe_modificado:937292.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}}	(1725082/proyecto_PROCESO, 1725082/proyecto_FIN, 1725082/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO , 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA EL CAMINO DE FRANCIA HASTA LLEGAR AL E, lon:-93.59512659, lat:16.79545159}}	07-01-2020	05-02-2020	306,433.61	306,433.61	306,433.61	306,433.61	306,433.61	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:306433.61, importe_modificado:306433.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}	{1725302/proyecto_FIN, 1725302/proyecto_INICIO, 1725302/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TZAQUIL Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A TZAQUIL, lon:-92.47441794, lat:17.40186142}}	03-04-2020	20-05-2020	942,369.29	942,369.29	942,369.29	942,369.29	942,369.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1725984/proyecto_INICIO, 1725984/proyecto_PROCESO, 1725984/proyecto_FIN, 1725984/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.0, meta_modificada:2578.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN CENTRO - FRACCION LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION LA SOLEDAD, 69787 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 515.75 DEL CAMINO CD., lon:-92.17343846, lat:15.01190749}}	09-03-2020	06-06-2020	3,622,786.98	3,622,786.98	3,622,786.98	3,622,786.98	3,622,786.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3622786.98, importe_modificado:3622786.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2578.0}}	{1726064/proyecto_INICIO, 1726064/proyecto_PROCESO, 1726064/proyecto_FIN, 1726064/proyecto_PROCESO, 1726064/proyecto_FIN, 1726064/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:EJIDO EL CASTAÑO, 49780 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CASTAÑO Y VEREDA EL CASTAÑO 2, VEREDA EL CASTAÑO 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A EL CASTAÑO, lon:-92.51084862, lat:17.49760706}}	04-04-2020	19-04-2020	69,805.13	69,805.13	69,805.13	69,805.13	69,805.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:69805.13, importe_modificado:69805.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1726229/proyecto_INICIO, 1726229/proyecto_FIN, 1726229/proyecto_PROCESO, 1726229/proyecto_FIN, 1726229/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA AVENIDA ESPAÑA BARRIO JUAN SABINES PAREDON, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE VASCONCELOS CANAL ESTERO ORIENTE EN EL BARRIO JUAN SABINES PAREDON A 20 MTS PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.87041223, lat:16.04187699}}	05-02-2020	28-02-2020	730,508.16	730,508.16	730,508.16	730,508.16	730,508.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/001-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:730508.16, importe_modificado:730508.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}}	{1726936/proyecto_PROCESO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_INICIO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_PROCESO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:187, direccion:VEREDA TRAMO FARO JUSHIL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN CARLOS, 49677 SAN CARLOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS POR TODA LA RANCHE, lon:-92.16443532, lat:17.31141455}}	10-02-2020	10-03-2020	198,932.29	198,932.29	198,932.29	198,932.29	198,932.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/A/DOPM/ELE/F ISM-013/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:198932.29, importe_modificado:198932.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1727761/proyecto_INICIO, 1727761/proyecto_FIN, 1727761/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.4, meta_modificada:1207.4}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ALTAMIRANO, 74389 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL LAS CRUCES Y CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO, CAMINO A LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KM DESDE CD CUA, lon:-92.04220033, lat:15.58775753}}	01-06-2020	07-08-2020	1,345,129.98	1,345,129.98	1,345,129.98	1,345,129.98	1,345,129.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-034/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1345129.98, importe_modificado:1345129.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1207.4}}	{1727843/proyecto_INICIO, 1727843/proyecto_PROCESO, 1727843/proyecto_INICIO, 1727843/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:221, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 70324 ALTAMIRA UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 D, lon:-92.54049806, lat:15.17881391}}	02-03-2020	30-05-2020	1,543,765.65	1,543,765.65	1,543,765.65	1,543,765.65	1,543,765.65	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002-EDU/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1543765.66, importe_modificado:1543765.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1727891/proyecto_INICIO, 1727891/proyecto_PROCESO, 1727891/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA NUEVA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO JALAPA, 79731 NUEVA JALAPA, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y , lon:-92.68713282, lat:15.34829498}}	01-06-2020	01-09-2020	849,015.94	849,015.94	849,015.94	849,015.94	849,015.94	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-029/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:849015.94, importe_modificado:849015.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1728258/proyecto_INICIO, 1728258/proyecto_FIN, 1728258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.11, meta_modificada:808.11}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 61 + 80 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.33014954, lat:17.68032208}}	04-03-2020	03-06-2020	1,009,663.15	1,009,663.15	1,009,663.15	1,009,663.15	1,009,663.15	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-055-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009663.15, importe_modificado:1009663.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.11}}	{1728718/proyecto_PROCESO, 1728718/proyecto_FIN, 1728718/proyecto_PROCESO, 1728718/proyecto_INICIO, 1728718/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2803.6}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO RECUERDO, 66643 NUEVO RECUERDO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL NUEVO RECUERDO, CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA PARA LLEGAR A NUEVO RECUERDO , lon:-92.12772853, lat:15.54893267}}	07-05-2020	17-07-2020	1,914,313.60	1,914,313.60	1,914,313.60	1,914,313.60	1,914,313.60	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-021/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1914313.6, importe_modificado:1914313.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2803.6}}	{1728889/proyecto_FIN, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.60526315, lat:17.32133966}}	17-02-2020	17-04-2020	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1392.0}}	{1728929/proyecto_PROCESO, 1728929/proyecto_FIN, 1728929/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
252	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50424075, lat:16.95820205}}	18-02-2020	25-05-2020	4,716,000.00	4,716,000.00	4,716,000.00	4,716,000.00	4,716,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80446, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4716000.0, importe_modificado:4716000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1729025/proyecto_FIN, 1729025/proyecto_PROCESO, 1729025/proyecto_INICIO, 1729025/proyecto_PROCESO, 1729025/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
255	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ACTEAL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA ACTEAL ALTO, 29870 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALAIDAD, lon:-92.51723449, lat:16.98741047}}	10-03-2020	15-06-2020	4,768,400.00	4,768,400.00	4,768,400.00	4,768,400.00	4,768,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4768400.0, importe_modificado:4768400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}}	{1729056/proyecto_FIN, 1729056/proyecto_PROCESO, 1729056/proyecto_INICIO, 1729056/proyecto_PROCESO, 1729056/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
552	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50335853, lat:16.91542356}}	01-07-2020	13-08-2020	701,946.66	701,946.66	701,946.66	701,946.66	701,946.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/ELE/FIS MDF-017/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:710506.21, importe_modificado:710506.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1729339/proyecto_INICIO, 1729339/proyecto_FIN, 1729339/proyecto_PROCESO, 1729339/proyecto_FIN, 1729339/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
4747	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 43840 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A NORTE PONIENTE, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE LA OBRA SE UBICA EN 6A AVENI, lon:-92.14495747, lat:16.25373845}}	15-03-2020	31-05-2020	2,213,003.62	2,213,003.62	2,213,003.62	2,213,003.62	2,213,003.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/005/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2213003.62, importe_modificado:2213003.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}}	{1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_PROCESO, 1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:695.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:SECCION SECCION 25 DE FEBRERO, 67176 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCIÓN 25 DE FEBRERO A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO A MARGARITAS ENTRE LA, lon:-92.17890135, lat:14.97054003}}	06-04-2020	06-06-2020	599,545.33	599,545.33	599,545.33	599,545.33	599,545.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/00 5/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:599545.33, importe_modificado:599545.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1729841/proyecto_INICIO, 1729841/proyecto_PROCESO, 1729841/proyecto_FIN, 1729841/proyecto_INICIO, 1729841/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
651	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1564.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:SECCION IZAPA 1A SECCIÓN, 67176 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA 1A SECCIÓN DE IZAPA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO EL PATASTE A LA ALTURA DEL, lon:-92.17223961, lat:14.90711954}}	27-04-2020	10-07-2020	1,408,955.82	1,408,955.82	1,408,955.82	1,408,955.82	1,408,955.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/00 7/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1408955.82, importe_modificado:1408955.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1730032/proyecto_INICIO, 1730032/proyecto_FIN, 1730032/proyecto_PROCESO, 1730032/proyecto_FIN, 1730032/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
3664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.3, meta_modificada:178.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO SAN MARCOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE SONORA, CALLE MATAMOROS DESCRIPCION PARA LLEGAR A LA OBRA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIR, lon:-92.67756156, lat:15.33695412}}	06-04-2020	06-07-2020	1,299,916.98	1,299,916.98	1,299,916.98	1,299,916.98	1,299,916.98	1,299,916.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2020, contratista:JESÚS GARCÍA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1299916.98, importe_modificado:1299916.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.3}}	{1730108/proyecto_FIN, 1730108/proyecto_INICIO, 1730108/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), 49675 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL P, lon:-92.28969319, lat:17.3732912}}	10-02-2020	20-03-2020	381,071.71	381,071.71	381,071.71	381,071.71	381,071.71	381,071.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-034/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381071.71, importe_modificado:381071.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1730290/proyecto_PROCESO, 1730290/proyecto_FIN, 1730290/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 195 + 450 PARAJE POZO DE PIEDRA, 58993 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.36959508, lat:16.75956605}}	21-01-2020	21-02-2020	246,411.14	246,411.14	246,411.14	246,411.14	246,411.14	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-004/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1730424/proyecto_FIN, 1730424/proyecto_PROCESO, 1730424/proyecto_INICIO, 1730424/proyecto_PROCESO, 1730424/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LIBERTAD, 79732 NUEVA LIBERTAD, ACACYOAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS, lon:-92.70504192, lat:15.405822}}	15-05-2020	15-08-2020	1,519,863.09	1,519,863.09	1,519,863.09	1,519,863.09	1,519,863.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-024/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ACACYOAGUA, CHIAPAS, monto:1519863.09, importe_modificado:1519863.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}}	{1735632/proyecto_FIN, 1735632/proyecto_PROCESO, 1735632/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:63, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29634 SAN ISIDRO (SAN ANTONIO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO ESTATAL DE COPAINALA A TECPATAN CHIAPAS APROXIMADAMENTE A 9 KM DEL, lon:-93.26456836, lat:17.18479962}}	02-04-2020	30-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}	{1736057/proyecto_INICIO, 1736057/proyecto_FIN, 1736057/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
208	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AL SUR SE ENCUENTRA EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL, AL NORTE SE ENCUENTRAN LAS, lon:-92.46751982, lat:15.1353441}}	15-05-2020	15-07-2020	1,528,261.74	1,528,261.74	1,528,261.74	1,528,261.74	1,528,261.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/006/FISM2020, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1528261.74, importe_modificado:1528261.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.1}}	{1736216/proyecto_INICIO, 1736216/proyecto_PROCESO, 1736216/proyecto_INICIO, 1736216/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 183 - LOCALIDAD TAJALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA SAN MARCOS, 58993 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIME, lon:-92.28983391, lat:16.81556604}}	22-01-2020	21-02-2020	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-008/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_INICIO, 1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_PROCESO, 1736770/proyecto_FIN, 1736770/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SALTO DE AGUA - SAN JOSE KILÓMETRO 3 + 722 EJIDO LAS NUBES, 29900 LAS NUBES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELA DE C, lon:-92.32670035, lat:17.52749619}}	02-03-2020	01-04-2020	733,482.74	733,482.74	733,482.74	733,482.74	733,482.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/ADOPM/MEV/FISM-069/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:733482.74, importe_modificado:733482.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1736846/proyecto_INICIO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL LIMÓN, 62814 EL LIMÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL EJIDO GUADALUPE ENTRE EL EJIDO CAMPECHE, lon:-93.37195926, lat:17.06840892}}	02-04-2020	30-06-2020	1,002,736.77	1,002,736.77	1,002,736.77	1,002,736.77	1,002,736.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1002736.77, importe_modificado:1002736.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}}	{1737841/proyecto_INICIO, 1737841/proyecto_PROCESO, 1737841/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3337		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PROLONGACION LERDO DE TEJADA INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 67176 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA CHICO-CACAHOTAN Y CALLE CALLE NUEVA, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.16049818, lat:14.94884838}}	27-04-2020	27-06-2020	649,913.61	649,913.61	649,913.61	649,913.61	649,913.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/010/2020, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:649913.61, importe_modificado:649913.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1737863/proyecto_INICIO, 1737863/proyecto_FIN, 1737863/proyecto_PROCESO, 1737863/proyecto_FIN, 1737863/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SUNUAPA-SAN PEDRO - EL CUCAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SUNUAPASAN PEDRO A LA ALTURA DEL KM 2900 LADO , lon:-93.25255518, lat:17.41264981}}	06-01-2020	05-03-2020	2,123,240.35	2,123,240.35	2,123,240.35	2,123,240.35	2,123,240.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-001/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2123240.35, importe_modificado:2123240.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1880.0}}	{1738165/proyecto_INICIO, 1738165/proyecto_FIN, 1738165/proyecto_PROCESO, 1738165/proyecto_FIN, 1738165/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1046, direccion:CALLE EJIDO NUEVO JERUSALEN EJIDO EJIDO NUEVO JERUSALEN, 78863 NUEVO JERUSALEN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVO JERUSALEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS CARRETERA VILLAFLORESARRIAGA KM 40 A L, lon:-93.54111944, lat:16.38810995}}	02-03-2020	30-06-2020	438,457.00	438,457.00	438,457.00	438,457.00	438,457.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAFV-OP-FISM/2020-006, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1739380/proyecto_INICIO, 1739380/proyecto_FIN, 1739380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:219, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 RANCHERIA EL MANGO, 29960 EL MANGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 39.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRS, lon:-91.70339636, lat:17.40396808}}	09-03-2020	09-05-2020	914,481.11	914,481.11	914,481.11	914,481.11	914,481.11	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86987, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:914481.11, importe_modificado:914481.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1739434/proyecto_INICIO, 1739434/proyecto_FIN, 1739434/proyecto_PROCESO, 1739434/proyecto_FIN, 1739434/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
467		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 82273 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UBIC, lon:-91.69020702, lat:16.22291016}}	06-05-2020	07-06-2020	2,026,584.76	2,026,584.76	2,026,584.76	2,026,584.76	2,026,584.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0012/2020, contratista:C. FRANCISCO ROBERTO CANO ARGÜELLO convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2026584.76, importe_modificado:2026584.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9800.0}}	{1739686/proyecto_INICIO, 1739686/proyecto_PROCESO, 1739686/proyecto_INICIO, 1739686/proyecto_PROCESO, 1739686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 75678 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CAMPO DEL FUTBOL LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.80098878, lat:15.26082749}}	11-05-2020	31-07-2020	1,351,739.35	1,351,739.35	1,351,739.35	1,351,739.35	1,351,739.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1351739.35, importe_modificado:1351739.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}}	{1739786/proyecto_INICIO, 1739786/proyecto_PROCESO, 1739786/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
530		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PTE NORTE Y AVENIDA 8A AV NTE PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA A LA COLONIA GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIR, lon:-91.98483366, lat:17.51531784}}	10-03-2020	10-06-2020	1,078,247.01	1,078,247.01	1,078,247.01	1,078,247.01	1,078,247.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-062-2020, contratista:MULI'X WA'AKUN LIMON COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1078247.01, importe_modificado:1078247.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}}	{1739962/proyecto_INICIO, 1739962/proyecto_FIN, 1739962/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
171		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA AURORA GRANDE Y , SALIDA A YAJALÓN DESVÍO EN EL CRUCERO TZAJALÁ A 1, lon:-92.35233453, lat:17.1125459}}	18-02-2020	18-05-2020	1,364,438.05	1,364,438.05	1,364,438.05	1,364,438.05	1,364,438.05	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}}	{1739993/proyecto_INICIO, 1739993/proyecto_PROCESO, 1739993/proyecto_FIN, 1739993/proyecto_PROCESO, 1739993/proyecto_FIN, 1739993/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE/ION ABASOLO, CALLE BOCANEGRA CERCA DEL MERCADO 5 DE MAYO, lon:-93.86911417, lat:16.05067494}}	01-05-2020	31-07-2020	1,217,173.52	1,217,173.52	1,217,173.52	1,217,173.52	1,217,173.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/029/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1217173.52, importe_modificado:1217173.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1740202/proyecto_FIN, 1740202/proyecto_INICIO, 1740202/proyecto_FIN, 1740202/proyecto_PROCESO, 1740202/proyecto_INICIO, 1740202/proyecto_PROCESO, 1740202/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
131		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO FLOR DE MAYO, 74506 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A NUEVA MORELIA Y CARRETERA A FLOR DE MAYO, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN APROXIMADAMENTE 5 KM, lon:-92.09949413, lat:15.59711273}}	16-06-2020	21-08-2020	1,605,938.24	1,605,938.24	1,605,938.24	1,605,938.24	1,605,938.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-040/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1605938.24, importe_modificado:1605938.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1740519/proyecto_PROCESO, 1740519/proyecto_FIN, 1740519/proyecto_INICIO, 1740519/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
238		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA EL NIZ, 60999 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DESVÍO POR CARRETERA FEDERAL SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, lon:-92.21340512, lat:16.70659794}}	29-01-2020	28-02-2020	1,204,676.70	1,204,676.70	1,204,676.70	1,204,676.70	1,204,676.70	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-027/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1204676.7, importe_modificado:1204676.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}}	{1741554/proyecto_INICIO, 1741554/proyecto_FIN, 1741554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON 13 DE SEPTIEMBRE BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE 5 DE MAYO, ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 1.30 KM DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO CANOAS, lon:-92.24587161, lat:15.35284173}}	02-03-2020	01-06-2020	913,283.56	913,283.56	913,283.56	913,283.56	913,283.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-019/2020, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:913283.56, importe_modificado:913283.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{1741779/proyecto_INICIO, 1741779/proyecto_FIN, 1741779/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA TZAJALCHÉN, 63940 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.27459555, lat:16.84456654}}	03-02-2020	02-03-2020	54,758.03	54,758.03	54,758.03	54,758.03	54,758.03	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-032/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVARFZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1741933/proyecto_INICIO, 1741933/proyecto_FIN, 1741933/proyecto_PROCESO, 1741933/proyecto_FIN, 1741933/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1764	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 61306 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZINACANTÁN. CABECERA MUNICIPAL. MUJERES, lon:-92.71859793, lat:16.75693959}}	04-05-2020	02-07-2020	2,046,240.00	2,046,240.00	2,046,240.00	2,046,240.00	2,046,240.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-61VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2046240.0, importe_modificado:2046240.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:588.0}}	{1742234/proyecto_PROCESO, 1742234/proyecto_FIN, 1742234/proyecto_INICIO, 1742234/proyecto_PROCESO, 1742234/proyecto_INICIO, 1742234/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHUA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO ENTRE LAS , lon:-92.56736454, lat:17.26414914}}	05-03-2020	07-05-2020	568,893.87	568,893.87	568,893.87	568,893.87	568,893.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:568893.87, importe_modificado:568893.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1742252/proyecto_INICIO, 1742252/proyecto_FIN, 1742252/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DEL EJIDO ARROYON - VIVIENDAS DISPERSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL ARROYON, 81980 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA EN VE, lon:-92.8385066, lat:15.72255892}}	23-03-2020	09-05-2020	1,814,240.00	1,814,240.00	1,814,240.00	1,814,240.00	1,814,240.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/018-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1814240.0, importe_modificado:1814240.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_PROCESO, 1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_PROCESO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 43837 COMITÁN DE DOMINGUEZ, COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONIENTE ENT, lon:-92.13961256, lat:16.24051243}}	16-03-2020	26-06-2020	4,694,466.85	4,694,466.85	4,694,466.85	4,694,466.85	4,694,466.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/014/2020, contratista:JESUS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4694466.85, importe_modificado:4694466.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}}	{1742767/proyecto_PROCESO, 1742767/proyecto_INICIO, 1742767/proyecto_PROCESO, 1742767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HUANACASTLE Y AVENIDA TELLAUTEMOC. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOS PINOS PASANDO POR EL BARRIO REFORMA EL PUENTE LOS PINO, lon:-92.2510857, lat:15.37049571}}	16-03-2020	16-06-2020	557,071.31	557,071.31	557,071.31	557,071.31	557,071.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-028/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	{1742849/proyecto_INICIO, 1742849/proyecto_FIN, 1742849/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 52164 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK Y TERRACERIA CENTRO CACUALA , lon:-92.05134764, lat:17.08682923}}	04-03-2020	02-06-2020	2,299,061.80	2,299,061.80	2,299,061.80	2,299,061.80	2,299,061.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2299061.8, importe_modificado:2299061.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}}	{1742963/proyecto_INICIO, 1742963/proyecto_PROCESO, 1742963/proyecto_FIN, 1742963/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
534	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO SAN FELIPE TIZAPA, LA OBRA SE , lon:-92.61342416, lat:15.27679245}}	12-02-2020	12-05-2020	2,295,096.16	2,295,096.16	2,295,096.16	2,295,096.16	2,295,096.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-009/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2295096.16, importe_modificado:2295096.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.0}}	{1743146/proyecto_INICIO, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC BARRIO CENTRO, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 54.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN, lon:-92.15425024, lat:17.13668329}}	27-03-2020	26-06-2020	1,842,644.98	1,842,644.98	1,842,644.98	1,842,644.98	1,842,644.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}}	{1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
650	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, AVENIDA CUARTA SUR LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA P, lon:-92.70049971, lat:16.11819324}}	04-05-2020	27-06-2020	1,112,548.10	1,112,548.10	1,112,548.10	1,112,548.10	1,112,548.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/019-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1112548.1, importe_modificado:1112548.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1743417/proyecto_INICIO, 1743417/proyecto_PROCESO, 1743417/proyecto_FIN, 1743417/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
87	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MALVINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO MALVINAS, 67960 LAS MALVINAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LAS MALVINAS, ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 12 K, lon:-92.48745542, lat:15.33866581}}	02-03-2020	30-06-2020	1,306,207.15	1,306,207.15	1,306,207.15	1,306,207.15	1,306,207.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-029/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1306207.15, importe_modificado:1306207.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_FIN, 1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_INICIO, 1743566/proyecto_FIN, 1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:COLONIA , 47338 CARRIZAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , A LOCALIDAD DE CARRIZAL ESTÁ SITUADO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 166 HABITANTES. EN LA LISTA DE LOS PUEBLOS MÁS POBLADOS DE TODO EL MUNICIPIO ES EL, lon:-92.99112985, lat:17.13977415}}	01-05-2020	13-07-2020	1,704,432.54	1,704,432.54	1,704,432.54	1,704,432.54	1,704,432.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-010/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS, monto:1704432.54, importe_modificado:1704432.54}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1743767/proyecto_FIN, 1743767/proyecto_INICIO, 1743767/proyecto_FIN, 1743767/proyecto_PROCESO, 1743767/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:TERRACERIA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE NAVIL TAPIA, 61006 NAVIL TAPIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29087081, lat:16.71543944}}	20-02-2020	20-03-2020	177,963.60	177,963.60	177,963.60		177,963.60	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-045/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:177963.6, importe_modificado:177963.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_INICIO, 1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_PROCESO, 1743907/proyecto_INICIO, 1743907/proyecto_FIN, 1743907/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.9, meta_modificada:1629.9}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 700 EJIDO SANTA ROSA, 67340 SANTA ROSA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA ROSA, ÉSTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 44.7 KM, lon:-92.53274506, lat:15.44697474}}	03-02-2020	30-05-2020	1,456,640.03	1,456,640.03	1,456,640.03		1,456,640.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-003/2020, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROBELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1456640.03, importe_modificado:1456640.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.9}}	{1744017/proyecto_INICIO, 1744017/proyecto_PROCESO, 1744017/proyecto_FIN, 1744017/proyecto_PROCESO, 1744017/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7171.0, meta_modificada:7171.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERIA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ , LA LOCALIDAD SE UBICA, lon:-92.35455911, lat:17.13367924}}	18-03-2020	18-05-2020	4,758,587.01	4,758,587.01	4,758,587.01		4,758,587.01	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78913, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4758587.01, importe_modificado:4758587.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7171.0}}	{1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_INICIO, 1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_PROCESO, 1744228/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO 27 DE FEBRERO, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LAS LIMAS, EL BARRIO 27 DE FEBRERO SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDACÓN N, lon:-92.80557905, lat:17.12957111}}	22-06-2020	21-08-2020	698,378.32	698,378.32	698,378.32		698,378.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:698378.32, importe_modificado:698378.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1744574/proyecto_PROCESO, 1744574/proyecto_INICIO, 1744574/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.0, meta_modificada:2937.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RINCON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 69577 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL, AVENIDA CHIAPAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL LA GLORIE, lon:-92.25491795, lat:14.94275887}}	01-06-2020	31-08-2020	3,397,366.00	3,397,366.00	3,397,366.00		3,397,366.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:3397366.0, importe_modificado:3397366.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2937.0}}	{1744654/proyecto_INICIO, 1744654/proyecto_PROCESO, 1744654/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
518	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA TERCERA SUR Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA SUR, CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA M, lon:-92.33906092, lat:16.78263903}}	20-01-2020	18-04-2020	1,291,556.00	1,291,556.00	1,291,556.00		1,291,556.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1291556.0, importe_modificado:1291556.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{1744768/proyecto_INICIO, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_FIN, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_INICIO, 1744768/proyecto_PROCESO, 1744768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1198	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA INTERIOR SN COLONIA EL TESORO, 67500 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓRIZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA CALLE RUBY Y CALLE DIAM, lon:-92.23836518, lat:14.9004156}}	01-06-2020	31-08-2020	3,399,701.00	3,399,701.00	3,399,701.00	3,399,701.00	3,399,701.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3399701.0, importe_modificado:3399701.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3035.0}}	{1744921/proyecto_INICIO, 1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
433	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES HORTENCIAS, GIRASOLES, ROSAS INTERIOR SN COLONIA EL HERMITAÑO, 67500 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓRIZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE IMNOMIADA, CALLE SIN NOMBRE LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRAN ENTRE , lon:-92.23630524, lat:14.90128652}}	01-06-2020	31-08-2020	1,223,489.00	1,223,489.00	1,223,489.00	1,223,489.00	1,223,489.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2020, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1223489.0, importe_modificado:1223489.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}}	{1744940/proyecto_INICIO, 1744940/proyecto_PROCESO, 1744940/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
916	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.0, meta_modificada:2391.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓRIZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO A LA PITA, CALLE MELOCOTON LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE, lon:-92.27201359, lat:14.87821281}}	01-06-2020	31-08-2020	2,598,777.00	2,598,777.00	2,598,777.00	2,598,777.00	2,598,777.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2598777.0, importe_modificado:2598777.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.0}}	{1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO, 1744984/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
396	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO ZONA COMERCIAL, 60820 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ZONA MILITAR, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PARTIDA MILITAR DEL BARRIO ZONA COMERCIAL DE RAUDALES MALPASO MUNICIP, lon:-93.60592796, lat:17.1876587}}	10-02-2020	09-04-2020	1,822,940.16	1,822,940.16	1,822,940.16	1,822,940.16	1,822,940.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1822940.16, importe_modificado:1822940.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1745185/proyecto_PROCESO, 1745185/proyecto_FIN, 1745185/proyecto_PROCESO, 1745185/proyecto_INICIO, 1745185/proyecto_PROCESO, 1745185/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:7, direccion:EJIDO , 00000 ASÍ ES LA VIDA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A LA SALIDA DEL EJIDO ASÍ ES LA VIDA CORZO CON DIRECCIÓN AL EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-93.64510979, lat:17.28327185}}	10-01-2020	08-02-2020	313,962.00	313,962.00	313,962.00	313,962.00	313,962.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:313962.0, importe_modificado:313962.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1745343/proyecto_INICIO, 1745343/proyecto_PROCESO, 1745343/proyecto_FIN, 1745343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:EJIDO LOS DIAMANTES, 63109 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJIDO LOS DIAMANTES EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.60036577, lat:17.30466704}}	15-01-2020	13-02-2020	363,921.21	363,921.21	363,921.21	363,921.21	363,921.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:363921.21, importe_modificado:363921.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1745370/proyecto_FIN, 1745370/proyecto_INICIO, 1745370/proyecto_FIN, 1745370/proyecto_PROCESO, 1745370/proyecto_FIN, 1745370/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN RAFAEL, 48259 SAN RAFAEL, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO Y TERRACERIA L RETIRO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOS, lon:-92.41528873, lat:17.07519868}}	02-03-2020	21-05-2020	1,148,193.32	1,148,193.32	1,148,193.32	1,148,193.32	1,148,193.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1148193.32, importe_modificado:1148193.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1745738/proyecto_PROCESO, 1745738/proyecto_FIN, 1745738/proyecto_PROCESO, 1745738/proyecto_INICIO, 1745738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
54	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ISLA, 48259 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA TACUBA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX, lon:-92.38716332, lat:17.09334416}}	21-02-2020	29-05-2020	2,314,863.56	2,314,863.56	2,314,863.56	2,314,863.56	2,314,863.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2314863.56, importe_modificado:2314863.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1745763/proyecto_PROCESO, 1745763/proyecto_FIN, 1745763/proyecto_PROCESO, 1745763/proyecto_FIN, 1745763/proyecto_INICIO, 1745763/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
103	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA, 48259 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 24.6 KM DE, lon:-92.493376216, lat:17.09936087}}	15-04-2020	15-09-2020	4,213,933.35	4,213,933.35	4,213,933.35	4,213,933.35	4,213,933.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4213933.35, importe_modificado:4213933.35}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}}	{1745776/proyecto_INICIO, 1745776/proyecto_FIN, 1745776/proyecto_PROCESO, 1745776/proyecto_FIN, 1745776/proyecto_PROCESO, 1745776/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHÁ, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CA, lon:-92.36423966, lat:16.86230079}}	07-02-2020	07-05-2020	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	2,763,462.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1746236/proyecto_INICIO, 1746236/proyecto_PROCESO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_INICIO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_PROCESO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAQUELCHÁN, 52010 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-92.35643355, lat:16.98519313}}	02-04-2020	30-06-2020	3,490,022.06	3,490,022.06	3,490,022.06	3,490,022.06	3,490,022.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3490022.06, importe_modificado:3490022.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1746442/proyecto_INICIO, 1746442/proyecto_PROCESO, 1746442/proyecto_FIN, 1746442/proyecto_PROCESO, 1746442/proyecto_FIN, 1746442/proyecto_INICIO, 1746442/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
88	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:582.0, meta_modificada:582.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA ARENA, 29517 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ-MANZANILAL Y - ACCESA POR EL CAMINO QUE DIRIGE HACIA SANTA CRUZ T, lon:-93.11569756, lat:17.7943859}}	24-02-2020	24-04-2020	828,754.75	828,754.75	828,754.75	828,754.75	828,754.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:GRUPO IN Y CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:828754.75, importe_modificado:828754.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:582.0}}	{1746705/proyecto_PROCESO, 1746705/proyecto_FIN, 1746705/proyecto_INICIO, 1746705/proyecto_PROCESO, 1746705/proyecto_FIN, 1746705/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:56, direccion:EJIDO EL DORADO, 00000 EL DORADO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA ENTRADA AL EJIDO EL DORADO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.56141773, lat:17.31156811}}	06-04-2020	05-05-2020	434,258.47	434,258.47	434,258.47	434,258.47	434,258.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:434258.47, importe_modificado:434258.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1746725/proyecto_INICIO, 1746725/proyecto_PROCESO, 1746725/proyecto_FIN, 1746725/proyecto_PROCESO, 1746725/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMP, lon:-92.67492678, lat:17.35067563}}	23-03-2020	26-06-2020	1,561,127.16	1,561,127.16	1,561,127.16	1,561,127.16	1,561,127.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1561127.16, importe_modificado:1561127.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{1747756/proyecto_INICIO, 1747756/proyecto_FIN, 1747756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES CERRO BLANCO Y UNIÓNJUÚ, lon:-92.60267496, lat:17.3886613}}	23-03-2020	29-05-2020	492,445.81	492,445.81	492,445.81	492,445.81	492,445.81	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1747910/proyecto_INICIO, 1747910/proyecto_FIN, 1747910/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
931	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO HUXTLA CENTRO, 30640 HUXTLA, HUXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS CALLE MORELOS IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENT, lon:-92.46653647, lat:15.13925256}}	23-03-2020	22-06-2020	4,213,727.22	4,213,727.22	4,213,727.22	4,213,727.22	4,213,727.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPI/HUXTLA/004/BNQYSP2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUXTLA, CHIAPAS, monto:4213727.22, importe_modificado:4213727.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1748268/proyecto_PROCESO, 1748268/proyecto_INICIO, 1748268/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERIA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST- DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA- DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 29750 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, lon:-92.80779523, lat:17.2234853}}	15-06-2020	31-07-2020	550,398.18	550,398.18	550,398.18	550,398.18	550,398.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-014/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:550398.18, importe_modificado:550398.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1748972/proyecto_INICIO, 1748972/proyecto_PROCESO, 1748972/proyecto_FIN, 1748972/proyecto_PROCESO, 1748972/proyecto_FIN, 1748972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
550	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CARRETERA MAZATAN - AQUILES SERDAN, MARTE R GOMEZ KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO CARRETERA MAZATAN , lon:-92.49784643, lat:14.91889675}}	06-01-2020	31-01-2020	999,454.43	999,454.43	999,454.43	999,454.43	999,454.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:999454.43, importe_modificado:999454.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749097/proyecto_FIN, 1749097/proyecto_PROCESO, 1749097/proyecto_INICIO, 1749097/proyecto_PROCESO, 1749097/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA SAN MART, lon:-91.88362309, lat:16.85541167}}	15-01-2020	15-02-2020	898,565.51	898,565.51	898,565.51	898,565.51	898,565.51	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83644, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:898565.51, importe_modificado:898565.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1360.0}}	{1750377/proyecto_FIN, 1750377/proyecto_PROCESO, 1750377/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
116		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUQUENAL - SIBAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ SIBAQUIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL UBICADO A 2.6, lon:-92.14035325, lat:17.14692816}}	26-03-2020	24-06-2020	1,748,637.39	1,748,637.39	1,748,637.39	1,748,637.39	1,748,637.39	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78952, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1748637.39, importe_modificado:1748637.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}}	{1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_PROCESO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_PROCESO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LAS GARDENIAS UBICADO A 3.9 KM DE LA C, lon:-92.28698666, lat:17.0836697}}	31-03-2020	01-06-2020	544,657.55	544,657.55	544,657.55	544,657.55	544,657.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81978, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}}	{1750751/proyecto_INICIO, 1750751/proyecto_PROCESO, 1750751/proyecto_FIN, 1750751/proyecto_INICIO, 1750751/proyecto_PROCESO, 1750751/proyecto_FIN, 1750751/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
417		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:PARAJE TZAJALNAM, 29350 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TZAJALNAM MUJERES, lon:-92.71819547, lat:16.74383136}}	11-05-2020	09-07-2020	483,720.00	483,720.00	483,720.00	483,720.00	483,720.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-66VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:483720.0, importe_modificado:483720.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}}	{1751017/proyecto_FIN, 1751017/proyecto_PROCESO, 1751017/proyecto_INICIO, 1751017/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
214		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.0, meta_modificada:1942.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y CARRETERA CAMPO VIRGEN, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL, lon:-92.2170748, lat:16.82252871}}	15-01-2020	15-05-2020	2,499,850.72	2,499,850.72	2,499,850.72	2,499,850.72	2,499,850.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499850.72, importe_modificado:2499850.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1942.0}}	{1751305/proyecto_PROCESO, 1751305/proyecto_INICIO, 1751305/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:496, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO COJITOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO CACATEEL CANTAJAL, 29940 CACATEEL CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJITOMIL - CACATEEL CANTAJAL Y , LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.12600456, lat:17.12522363}}	01-07-2020	08-07-2020	53,483.80	53,483.80	53,483.80	53,483.80	53,483.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82417, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1751459/proyecto_INICIO, 1751459/proyecto_PROCESO, 1751459/proyecto_FIN, 1751459/proyecto_PROCESO, 1751459/proyecto_FIN, 1751459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE PUERT, lon:-92.18188151, lat:16.53450127}}	15-05-2020	15-08-2020	288,555.00	288,555.00	288,555.00	288,555.00	288,555.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92063, contratista; convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:288555.0, importe_modificado:288555.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1751518/proyecto_INICIO, 1751518/proyecto_PROCESO, 1751518/proyecto_FIN, 1751518/proyecto_INICIO, 1751518/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1454		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29939 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTOMILCO Y CARRETERA CUXULIA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21112029, lat:16.82534259}}	01-04-2020	15-06-2020	864,969.98	864,969.98	864,969.98	864,969.98	864,969.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:864969.98, importe_modificado:864969.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}}	{1751719/proyecto_INICIO, 1751719/proyecto_PROCESO, 1751719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.0888646, lat:16.89989652}}	25-03-2020	25-07-2020	1,005,056.38	1,005,056.38	1,005,056.38	1,005,056.38	1,005,056.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005056.38, importe_modificado:1005056.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}}	{1751739/proyecto_INICIO, 1751739/proyecto_FIN, 1751739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
129	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JATATE, 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA NUEVO, lon:-92.12979768, lat:16.79215264}}	15-04-2020	15-09-2020	4,997,000.00	4,997,000.00	4,997,000.00	4,997,000.00	4,997,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5000012.52, importe_modificado:5000012.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:82.0}}	{1751768/proyecto_INICIO, 1751768/proyecto_PROCESO, 1751768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29954 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA NAHA, CARRETERA N, lon:-91.20136342, lat:16.88587929}}	15-03-2020	15-05-2020	3,000,005.11	3,000,005.11	3,000,005.11	3,000,005.11	3,000,005.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2020, contratista:JUAN MARCOS SANCHEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000005.11, importe_modificado:3000005.11}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}}	{1751870/proyecto_INICIO, 1751870/proyecto_PROCESO, 1751870/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16100.0, meta_modificada:16100.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL CENSO, TERRACERIA TANIPERLAS PARA, lon:-91.42852831, lat:16.7397458}}	01-04-2020	30-06-2020	3,000,378.56	3,000,378.56	3,000,378.56	3,000,378.56	3,000,378.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000378.56, importe_modificado:3000378.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16100.0}}	{1751970/proyecto_PROCESO, 1751970/proyecto_INICIO, 1751970/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 2A SUR ORIENTE SIN NUMERO EN EL BARRIO SAN SEBASTI, lon:-93.30789324, lat:17.13631761}}	24-02-2020	23-04-2020	877,288.04	877,288.04	877,288.04	877,288.04	877,288.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/DOPM/FISM-0003/2020, contratista:ING. HERMOGENES CULEBRO PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:877288.04, importe_modificado:877288.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}}	{1752189/proyecto_INICIO, 1752189/proyecto_PROCESO, 1752189/proyecto_FIN, 1752189/proyecto_INICIO, 1752189/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL C, lon:-92.13740337, lat:16.92907327}}	01-05-2020	30-07-2020	902,024.77	902,024.77	902,024.77	902,024.77	902,024.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:902024.77, importe_modificado:902024.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}}	{1752565/proyecto_INICIO, 1752565/proyecto_PROCESO, 1752565/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:760, direccion:EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA, 00000 LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA DENTRO DEL EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A ES, lon:-92.97286894, lat:16.0930324}}	13-07-2020	07-09-2020	587,394.88	587,394.88	587,394.88	587,394.88	587,394.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/046-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:587394.88, importe_modificado:587394.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}}	{1752904/proyecto_PROCESO, 1752904/proyecto_INICIO, 1752904/proyecto_FIN, 1752904/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}}		1{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR HASTA LLEGAR A LA ROTON, lon:-92.10644285, lat:16.91228329}}	15-08-2020	15-10-2020	432,301.93	432,301.93	432,301.93	432,301.93	432,301.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0145/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:432301.93, importe_modificado:432301.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1025.0}}	{1753082/proyecto_ _INICIO, 1753082/proyecto_ _PROCESO, 1753082/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
158	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		1{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPAN SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTOND, lon:- 92.10639993, lat:16.91226277}}	15-08-2020	30-09-2020	939,488.04	939,488.04	939,488.04	939,488.04	939,488.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0145/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:939488.04, importe_modificado:939488.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1753098/proyecto_ _INICIO, 1753098/proyecto_ _PROCESO, 1753098/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
355	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}		1{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA AURORA KILOMETRO 8 + 900 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.2022249, lat:16.88341194}}	20-07-2020	20-10-2020	1,999,956.34	1,999,956.34	1,999,956.34	1,999,956.34	1,999,956.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0155/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:1999956.34, importe_modificado:1999956.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}}	{1753193/proyecto_ _INICIO, 1753193/proyecto_ _PROCESO, 1753193/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		1{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO EL PALMAR DEBIDO A QUE SON VIVIENDAS LAS UBICACIONES SON VARIABLES, lon:-92.56689691, lat:16.34419517}}	29-04-2020	27-06-2020	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	1,693,968.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1753288/proyecto_ _FIN, 1753288/proyecto_ _PROCESO, 1753288/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		1{geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO, 29562 SAN FRANCISCO, FRANCISCO LEON CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-93.36477724, lat:17.27692052}}	04-05-2020	31-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM- 009/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1753661/proyecto_ _FIN, 1753661/proyecto_ _INICIO, 1753661/proyecto_ _PROCESO, 1753661/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}}		1{geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE SANTA MARTHA EJIDO SANTA MARTHA, 29560 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, lon:-93.31790964, lat:17.28880957}}	04-06-2020	01-08-2020	1,152,348.40	1,152,348.40	1,152,348.40	1,152,348.40	1,152,348.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM- 010/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1152348.4, importe_modificado:1152348.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1926.0}}	{1753677/proyecto_ _PROCESO, 1753677/proyecto_ _INICIO, 1753677/proyecto_ _FIN, 1753677/proyecto_ _INICIO, 1753677/proyecto_ _FIN, 1753677/proyecto_ _FIN, 1753677/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
171	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 970 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SACUN PALMA Y CAMINO SALIDA A TZAJALTEEL, SE UBICA A 77.40 DE LA CABECER, lon:-91.85889235, lat:17.11386513}}	27-02-2020	27-05-2020	1,469,111.32	1,469,111.32	1,469,111.32	1,469,111.32	1,469,111.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KALISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.32, importe_modificado:1469111.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_INICIO, 1754348/proyecto_PROCESO, 1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_PROCESO, 1754348/proyecto_INICIO, 1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO NUEVO ALTAMIRA, 29376 NUEVO ALTAMIRA, ACALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO MUERTAS Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.90438093, lat:16.63162211}}	15-01-2020	15-02-2020	188,399.67	188,399.67	188,399.67	188,399.67	188,399.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/004/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:188399.67, importe_modificado:188399.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}}	{1754574/proyecto_INICIO, 1754574/proyecto_FIN, 1754574/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN ES VARIAS CALLES, lon:-93.33579678, lat:17.40919119}}	14-01-2020	14-04-2020	1,411,788.82	1,411,788.82	1,411,788.82	1,411,788.82	1,411,788.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-019, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO'S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1411788.82, importe_modificado:1411788.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{1754737/proyecto_INICIO, 1754737/proyecto_FIN, 1754737/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
475	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE XENEN-TZUNUN, 29450 TZUNUN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.36530706, lat:16.83164931}}	20-01-2020	20-02-2020	2,409,353.41	2,409,353.41	2,409,353.41	2,409,353.41	2,409,353.41	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-015/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2409353.41, importe_modificado:2409353.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}}	{1754803/proyecto_INICIO, 1754803/proyecto_PROCESO, 1754803/proyecto_FIN, 1754803/proyecto_PROCESO, 1754803/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7933	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE, AVENIDA 16 SUR LA OBRA DE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO, lon:-92.1726795, lat:14.98816804}}	23-03-2020	20-06-2020	1,026,564.84	1,026,564.84	1,026,564.84	1,026,564.84	1,026,564.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1026564.84, importe_modificado:1026564.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.0}}	{1754993/proyecto_INICIO, 1754993/proyecto_PROCESO, 1754993/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - TATA SANTOS KILÓMETRO 6 + 0 COLONIA TATA SANTOS, 29760 TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TATA SANTOS SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉN, lon:-92.87590383, lat:17.09851227}}	13-07-2020	31-08-2020	360,676.14	360,676.14	360,676.14	360,676.14	360,676.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:360676.14, importe_modificado:360676.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1755165/proyecto_INICIO, 1755165/proyecto_FIN, 1755165/proyecto_PROCESO, 1755165/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
492	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:PARAJE JECHVÓ, 00000 JECHVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JECHVÓ, lon:-92.74041189, lat:16.70131742}}	25-05-2020	23-07-2020	570,720.00	570,720.00	570,720.00	570,720.00	570,720.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-81VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:570720.0, importe_modificado:570720.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}}	{1755232/proyecto_INICIO, 1755232/proyecto_PROCESO, 1755232/proyecto_FIN, 1755232/proyecto_INICIO, 1755232/proyecto_PROCESO, 1755232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
31		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:BARRIO VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADOVERDA, lon:-92.21052587, lat:15.35077949}}	06-07-2020	07-09-2020	1,395,738.74	1,395,738.74	1,395,738.74	1,395,738.74	1,395,738.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0018/2020, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1395738.74, importe_modificado:1395738.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}}	{1755548/proyecto_INICIO, 1755548/proyecto_FIN, 1755548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5356		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, CALLE CENTRAL SON 2 CALLES EN ESCUADRA LA AVENIDA CENTRAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL Y LA CALLE CENTRAL FRENTE A, lon:-93.00582445, lat:16.36654456}}	20-07-2020	17-10-2020	4,570,405.57	4,570,405.57	4,570,405.57	4,570,405.57	4,570,405.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/08/2 020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:4570405.57, importe_modificado:4570405.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3115.0}}	{1755833/proyecto_INICIO, 1755833/proyecto_PROCESO, 1755833/proyecto_INICIO, 1755833/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PROGRESO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA A UNA CUADRA DE LA CANCHITA, lon: 92.80330755, lat:16.55120052}}	20-04-2020	19-05-2020	155,162.13	155,162.13	155,162.13	155,162.13	155,162.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/ FISMDF/009/2020, contratista:GERARDO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:155162.13, importe_modificado:155162.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}	{1755837/proyecto_INICIO, 1755837/proyecto_FIN, 1755837/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO A CHIA, lon:-92.82674575, lat:16.5578626}}	24-04-2020	22-06-2020	390,070.53	390,070.53	390,070.53	390,070.53	390,070.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ 0012/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:390070.53, importe_modificado:390070.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}}	{1755971/proyecto_INICIO, 1755971/proyecto_FIN, 1755971/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 42 - 100 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE D, lon:-92.00795227, lat:15.85330808}}	27-04-2020	25-07-2020	1,877,019.27	1,877,019.27	1,877,019.27	1,877,019.27	1,877,019.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM- ED/027/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1877019.27, importe_modificado:1877019.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1755995/proyecto_INICIO, 1755995/proyecto_PROCESO, 1755995/proyecto_FIN, 1755995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4527		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DORTOR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DORTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, AVENIDA FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CRISTO , lon:-92.65509695, lat:15.31731811}}	25-05-2020	25-08-2020	902,531.43	902,531.43	902,531.43	902,531.43	902,531.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 041/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:902531.43, importe_modificado:902531.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}}	{1756068/proyecto_PROCESO, 1756068/proyecto_FIN, 1756068/proyecto_INICIO, 1756068/proyecto_PROCESO, 1756068/proyecto_INICIO, 1756068/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAM, lon:-93.07283496, lat:16.76464265}}	01-08-2020	31-12-2020	450,312.77	450,312.77	450,312.77	450,312.77	450,312.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028- 2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚNIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:450312.77, importe_modificado:450312.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}	{1756260/proyecto_INICIO, 1756260/proyecto_PROCESO, 1756260/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
151	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1208.1, meta_modificada:1208.1}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 45 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE S, lon:-92.13858613, lat:15.99857978}}	11-05-2020	25-07-2020	1,772,485.12	1,772,485.12	1,772,485.12	1,772,485.12	1,772,485.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRU CAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1772485.12, importe_modificado:1772485.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1208.1}}	{1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_INICIO, 1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_PROCESO, 1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL/ CAMINO SALIDA HACIA MOTOZINTLA, CARRETERA HACIA ZARAGOZA EL EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COL, lon:-92.21261793, lat:15.259059}}	16-03-2020	16-06-2020	3,646,306.25	3,646,306.25	3,646,306.25	3,646,306.25	3,646,306.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-032/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3646306.25, importe_modificado:3646306.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}}	{1756789/proyecto_INICIO, 1756789/proyecto_FIN, 1756789/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DESVIO CARRETERA MAZAPA DE MADEROFRONTERA COMALAPA COLINDANTE CON LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-92.17012381, lat:15.34099693}}	29-07-2020	28-09-2020	1,240,245.76	1,240,245.76	1,240,245.76	1,240,245.76	1,240,245.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0021/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1240245.76, importe_modificado:1240245.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1756790/proyecto_INICIO, 1756790/proyecto_FIN, 1756790/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COITOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PACHIL, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COITOMIL Y CARRETERA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 38.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.12304545, lat:17.12625759}}	17-06-2020	15-09-2020	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	487,325.18	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82390, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}}	{1756826/proyecto_INICIO, 1756826/proyecto_FIN, 1756826/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLES DE LA SECCION BELISARIO DOMINGUZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA SECCION BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CA, lon:-92.38062401, lat:15.30107691}}	23-03-2020	23-06-2020	1,928,991.14	1,928,991.14	1,928,991.14	1,928,991.14	1,928,991.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-038/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1928991.14, importe_modificado:1928991.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1756869/proyecto_INICIO, 1756869/proyecto_FIN, 1756869/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, 00000 NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CEBOLLA- EL ROSARITO Y TERRACERIA CAMINO A BUENA VISTA, S, lon:-92.8156411, lat:16.52158079}}	13-04-2020	11-06-2020	967,129.87	967,129.87	967,129.87	967,129.87	967,129.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0010/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:967129.87, importe_modificado:967129.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7600.0}}	{1756950/proyecto_INICIO, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESMERALDA KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO LA ESMERALDA, 30160 LA ESMERALDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-91.96757108, lat:15.90356293}}	18-05-2020	14-09-2020	3,622,230.12	3,622,230.12	3,622,230.12	3,622,230.12	3,622,230.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AVS/042/2020, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3622230.12, importe_modificado:3622230.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757033/proyecto_FIN, 1757033/proyecto_INICIO, 1757033/proyecto_PROCESO, 1757033/proyecto_INICIO, 1757033/proyecto_PROCESO, 1757033/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA GRACIAS A DIO, lon:-92.08528146, lat:16.85857949}}	15-07-2020	15-10-2020	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}	{1757237/proyecto_PROCESO, 1757237/proyecto_INICIO, 1757237/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
291	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO DEL GRUALVA, 30225 PARAISO DEL GRUALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , POR SER UNA ELECTRIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO LA OBRA SE UBICA A 3.0 KILÓMETROS FUERA DEL POLÍGONO, lon:-92.66515148, lat:16.2210754}}	22-04-2020	20-07-2020	499,661.43	499,661.43	499,661.43	499,661.43	499,661.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-017/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:499661.43, importe_modificado:499661.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757431/proyecto_PROCESO, 1757431/proyecto_INICIO, 1757431/proyecto_PROCESO, 1757431/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NOMBRE PENDIENTE EJIDO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DESCRIPCIÓN PENDIENTE, lon:-93.21315647, lat:17.08902759}}	06-06-2020	06-07-2020	302,408.62	302,408.62	302,408.62	302,408.62	302,408.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:302408.62, importe_modificado:302408.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757448/proyecto_INICIO, 1757448/proyecto_FIN, 1757448/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE PENDIENTE NOMBRE EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29636 FRANCISCO SARABIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PENDIENTE Y , DESCRIPCIÓN PENDIENTE, lon:-93.23779935, lat:17.13479208}}	06-06-2020	07-07-2020	1,202,817.21	1,202,817.21	1,202,817.21	1,202,817.21	1,202,817.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1202817.21, importe_modificado:1202817.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757474/proyecto_FIN, 1757474/proyecto_INICIO, 1757474/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.0, meta_modificada:2887.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33356146, lat:17.17348479}}	09-07-2020	15-08-2020	390,021.58	390,021.58	390,021.58	390,021.58	390,021.58	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:390021.58, importe_modificado:390021.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.0}}	{1758000/proyecto_INICIO, 1758000/proyecto_PROCESO, 1758000/proyecto_FIN, 1758000/proyecto_PROCESO, 1758000/proyecto_FIN, 1758000/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDAS LIBERT, lon:-92.1246729, lat:16.23206827}}	21-04-2020	23-06-2020	901,986.10	901,986.10	901,986.10	901,986.10	901,986.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/024/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:901986.1, importe_modificado:901986.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}}	{1758002/proyecto_INICIO, 1758002/proyecto_FIN, 1758002/proyecto_INICIO, 1758002/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
59	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAGÜN - BA AXUPJIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO BA AXUPJIA, 29940 BA AXUPJIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SAGÜN BA AXUPJIA Y TERRACERIA TRAMO ALAN SAGÜN - BAJMUCULWITZ, LA OBR, lon:-91.98603873, lat:17.20800696}}	30-06-2020	28-09-2020	1,543,837.70	1,543,837.70	1,543,837.70	1,543,837.70	1,543,837.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1543837.7, importe_modificado:1543837.7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}	{1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_PROCESO, 1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 2DA PONIENTE SUR, CALLE ABASOLO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR EN, lon:-91.98343616, lat:17.50454073}}	16-03-2020	15-06-2020	1,149,242.80	1,149,242.80	1,149,242.80	1,149,242.80	1,149,242.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-0722020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1149242.8, importe_modificado:1149242.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{1758168/proyecto_INICIO, 1758168/proyecto_PROCESO, 1758168/proyecto_FIN, 1758168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SALTO DE AGUA- MADERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, LA OBRA PASA POR ENFRENTRE DE RESTAURAN MORIAH Y ENFRENTRE DE LA SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-92.34747928, lat:17.55506742}}	17-03-2020	14-06-2020	1,547,858.97	1,547,858.97	1,547,858.97	1,547,858.97	1,547,858.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1547858.97, importe_modificado:1547858.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:632.0}}	{1758810/proyecto_INICIO, 1758810/proyecto_PROCESO, 1758810/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
129	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA VENTANA (SAN JULIAN) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA VENTANA, 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.67294071, lat:17.21868482}}	15-04-2020	15-06-2020	1,307,783.29	1,307,783.29	1,307,783.29	1,307,783.29	1,307,783.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1307783.29, importe_modificado:1307783.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.0}}	{1758917/proyecto_PROCESO, 1758917/proyecto_FIN, 1758917/proyecto_INICIO, 1758917/proyecto_PROCESO, 1758917/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y, LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA EN UBICADA EN EL EJIDO SAN JOSE A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD DE SOLOSUCHIAPA EN EL TRAMO SAN JOSE SAN SEBASTIAN. LAS VIVIENDAS SE, lon:-92.99624604, lat:17.40290859}}	22-05-2020	06-06-2020	235,759.59	235,759.59	235,759.59	235,759.59	235,759.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:235759.59, importe_modificado:235759.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1759106/proyecto_FIN, 1759106/proyecto_PROCESO, 1759106/proyecto_INICIO, 1759106/proyecto_PROCESO, 1759106/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2979.0, meta_modificada:2979.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION - SANTA ROSA BASCAN MARGÉN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION, 29903 LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y, LA OBRA SE E, lon:-92.12103592, lat:17.37286188}}	03-03-2020	29-05-2020	5,479,661.72	5,479,661.72	5,479,661.72	5,479,661.72	5,479,661.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5479661.72, importe_modificado:5479661.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2979.0}}	{1759148/proyecto_INICIO, 1759148/proyecto_PROCESO, 1759148/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ ARENAL - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ ARENAL Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, TERRACERIA OCOTAL SE UBICA A 70.50, lon:-91.9455886, lat:17.08783187}}	13-07-2020	12-10-2020	547,813.37	547,813.37	547,813.37	547,813.37	547,813.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/336/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:547813.37, importe_modificado:547813.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1343, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.94254654, lat:17.53406377}}	23-03-2020	24-06-2020	961,749.96	961,749.96	961,749.96	961,749.96	961,749.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-080-2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:961749.96, importe_modificado:961749.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1759231/proyecto_FIN, 1759231/proyecto_PROCESO, 1759231/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA DE PAVIMENTO ASFALTICO A LA ALTURA DE LAS INSTALACIONES DEL ICATECH BARRIO EL CAMPO TENIENDO UNA PROXIMADO DE 10 KM DE , lon:-92.38114628, lat:17.19784502}}	01-06-2020	01-09-2020	3,291,978.87	3,291,978.87	3,291,978.87	3,291,978.87	3,291,978.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-016/2020, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3291978.87, importe_modificado:3291978.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}	{1759432/proyecto_INICIO, 1759432/proyecto_PROCESO, 1759432/proyecto_FIN, 1759432/proyecto_PROCESO, 1759432/proyecto_FIN, 1759432/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO OLIMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE FIGUEROA Y PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNI, lon:-92.90347299, lat:15.44976591}}	08-06-2020	18-08-2020	1,287,345.50	1,287,345.50	1,287,345.50	1,287,345.50	1,287,345.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1287345.5, importe_modificado:1287345.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_PROCESO, 1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6649	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE SUR Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA TERCERA PONIENTE SUR TOMANDO UN DESVIO A , lon:-92.33932821, lat:17.17175201}}	15-06-2020	15-09-2020	1,387,373.66	1,387,373.66	1,387,373.66	1,387,373.66	1,387,373.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS M-017/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1387373.66, importe_modificado:1387373.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}}	{1759500/proyecto_INICIO, 1759500/proyecto_PROCESO, 1759500/proyecto_FIN, 1759500/proyecto_PROCESO, 1759500/proyecto_FIN, 1759500/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LOCALIZACIONSE ENCONTRA A 35.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES TOMAR EL LI, lon:-93.50646524, lat:16.22395174}}	02-03-2020	30-06-2020	1,008,443.00	1,008,443.00	1,008,443.00	1,008,443.00	1,008,443.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-017, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1008443.0, importe_modificado:1008443.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1759525/proyecto_PROCESO, 1759525/proyecto_FIN, 1759525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:1107.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABSALON CASTELLANO DOMINGUEZ, EL BARRIO MIRADOR SE UBICA SUR A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL ACCESO ES POR CAL, lon:-93.24402439, lat:17.48957805}}	03-08-2020	03-09-2020	352,352.92	352,352.92	352,352.92	352,352.92	352,352.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/014/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:352352.92, importe_modificado:352352.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.0}}	{1759660/proyecto_INICIO, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN, 1759660/proyecto_INICIO, 1759660/proyecto_PROCESO, 1759660/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS18 CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS JOPSHIL FRACCION III, lon:-92.36404894, lat:17.24908424}}	28-07-2020	25-09-2020	1,340,224.92	1,340,224.92	1,340,224.92	1,340,224.92	1,340,224.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-083/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1340224.92, importe_modificado:1340224.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_PROCESO, 1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_PROCESO, 1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
123		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.8, meta_modificada:1223.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93213433, lat:16.99341087}}	01-08-2020	30-10-2020	570,933.87	570,933.87	570,933.87	570,933.87	570,933.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570933.87, importe_modificado:570933.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.8}}	{1759857/proyecto_INICIO, 1759857/proyecto_PROCESO, 1759857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
648		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 08 SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 07EPH0008N A UN COSTADO, lon:-93.00424503, lat:16.14018769}}	07-08-2020	06-11-2020	1,310,097.56	1,310,097.56	1,310,097.56	1,310,097.56	1,310,097.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/060-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1310097.56, importe_modificado:1310097.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1759873/proyecto_INICIO, 1759873/proyecto_FIN, 1759873/proyecto_PROCESO, 1759873/proyecto_FIN, 1759873/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
98		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO QUECHULA - NUEVO TOTOPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO NUEVO TOTOPAC, 00000 NUEVO TOTOPAC, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATÁN COPAINALÁ KM 5000 MAR, lon:-93.4214751, lat:17.08488061}}	01-03-2020	30-04-2020	187,980.86	187,980.86	187,980.86	187,980.86	187,980.86	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103838, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:187980.86, importe_modificado:187980.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1760028/proyecto_INICIO, 1760028/proyecto_PROCESO, 1760028/proyecto_FIN, 1760028/proyecto_PROCESO, 1760028/proyecto_FIN, 1760028/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 3 1 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARR, lon:-92.11358715, lat:16.92794155}}	01-08-2020	30-08-2020	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:44080.0, importe_modificado:44080.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}}	{1760204/proyecto_INICIO, 1760204/proyecto_FIN, 1760204/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
137		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.2, meta_modificada:1845.2}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:831, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS, 30218 MONTE DE LOS OLIVOS, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , RECORRIENDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 139.6 SE ENCUENTR, lon:-92.4183951, lat:16.46557954}}	19-05-2020	17-06-2020	1,753,770.58	1,753,770.58	1,753,770.58	1,753,770.58	1,753,770.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-040/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1753770.58, importe_modificado:1753770.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.2}}	{1760325/proyecto_INICIO, 1760325/proyecto_FIN, 1760325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
271		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5999.1, meta_modificada:5999.1}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 0 INTERIOR SN EJIDO , 00000 SAN QUINTIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE SUR, lon:-91.34682293, lat:16.40678364}}	13-07-2020	10-10-2020	3,039,964.70	3,039,964.70	3,039,964.70	3,039,964.70	3,039,964.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3039964.7, importe_modificado:3039964.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5999.1}}	{1760709/proyecto_PROCESO, 1760709/proyecto_INICIO, 1760709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
610		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.75, meta_modificada:313.75}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A, lon:-92.11040708, lat:16.90653466}}	01-08-2020	30-10-2020	150,688.64	150,688.64	150,688.64	150,688.64	150,688.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:150688.64, importe_modificado:150688.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.75}}	{1760773/proyecto_INICIO, 1760773/proyecto_FIN, 1760773/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
610		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA PRIMER AVENIDA SUR PONIENTE H, lon:-92.11098644, lat:16.90645767}}	01-08-2020	30-11-2020	629,411.44	629,411.44	629,411.44	629,411.44	629,411.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:629411.44, importe_modificado:629411.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}}	{1760791/proyecto_INICIO, 1760791/proyecto_PROCESO, 1760791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
133		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA PRIMARIA Y ATRAS DE LA CASA EJIDALA, lon:-92.24303412, lat:17.51725558}}	19-03-2020	02-05-2020	570,833.58	570,833.58	570,833.58	570,833.58	570,833.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-092/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:570833.58, importe_modificado:570833.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1761053/proyecto_INICIO, 1761053/proyecto_FIN, 1761053/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MATEO 2DA SECCION, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.93637677, lat:17.6195537}}	27-03-2020	27-04-2020	652,326.48	652,326.48	652,326.48	652,326.48	652,326.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-088-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:652326.48, importe_modificado:652326.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	{1761076/proyecto_INICIO, 1761076/proyecto_FIN, 1761076/proyecto_PROCESO, 1761076/proyecto_FIN, 1761076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:60, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LAS GRUPAS, 29386 LAS GRUTAS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS QUE SE ENCUENTRA A 20 KM DEL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-92.8548259, lat:16.41657329}}	15-01-2020	02-02-2020	211,517.71	211,517.71	211,517.71	211,517.71	211,517.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-001/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:211517.71, importe_modificado:211517.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}	{1761119/proyecto_FIN, 1761119/proyecto_PROCESO, 1761119/proyecto_INICIO, 1761119/proyecto_PROCESO, 1761119/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
364	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.5, meta_modificada:1306.5}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMOC, 30896 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO GUATIMOC A 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL 2 CRUCERO DE EJIDO FAJA DE ORO SE TOMA LA CARRETERA HACIA BELLAVISTA EN LA TE, lon:-92.1552758, lat:15.04615586}}	01-07-2020	28-09-2020	1,419,281.17	1,419,281.17	1,419,281.17	1,419,281.17	1,419,281.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1419281.17, importe_modificado:1419281.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1306.5}}	{1761154/proyecto_INICIO, 1761154/proyecto_PROCESO, 1761154/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:670, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PROGRESO KILÓMETRO 198 + 500 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29950 NUEVO PROGRESO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LACANJA Y CARRETERA CRUCERO CHANCALA, CARRETERA PALENQUE , lon:-91.19408709, lat:17.03708808}}	20-04-2020	30-06-2020	4,512,881.21	4,512,881.21	4,512,881.21	4,512,881.21	4,512,881.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-0214/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4512881.21, importe_modificado:4512881.21}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}}	{1761221/proyecto_PROCESO, 1761221/proyecto_INICIO, 1761221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
360	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.4, meta_modificada:2510.4}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO MAYA BARRIO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NO, lon:-92.09127806, lat:16.91817969}}	02-03-2020	30-06-2020	2,707,934.76	2,707,934.76	2,707,934.76	2,707,934.76	2,707,934.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-0220/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2707934.76, importe_modificado:2707934.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.4}}	{1761238/proyecto_INICIO, 1761238/proyecto_PROCESO, 1761238/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AMPLIACION PENDIENTE BARRIO ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y . PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.27609462, lat:17.125646}}	23-07-2020	20-10-2020	1,310,321.96	1,310,321.96	1,310,321.96	1,310,321.96	1,310,321.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1310321.96, importe_modificado:1310321.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761275/proyecto_FIN, 1761275/proyecto_PROCESO, 1761275/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2777.6, meta_modificada:2777.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY , lon:-92.0758345, lat:16.88189666}}	20-04-2020	20-08-2020	3,056,696.02	3,056,696.02	3,056,696.02	3,056,696.02	3,056,696.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0225/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3056696.02, importe_modificado:3056696.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2777.6}}	{1761518/proyecto_PROCESO, 1761518/proyecto_FIN, 1761518/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MONTERREY 2 KILÓMETRO 29 + 0 COLONIA MONTERREY DOS, 29760 MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MONTERREY DOS SE ENCUENTRA A 29 KM DEL MUNICIPIO DE JITOTOL , lon:-92.95469677, lat:17.1477298}}	06-07-2020	07-09-2020	411,939.73	411,939.73	411,939.73	411,939.73	411,939.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:411939.73, importe_modificado:411939.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}	{1761527/proyecto_INICIO, 1761527/proyecto_PROCESO, 1761527/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
307	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.57, meta_modificada:827.57}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH'LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO ACH'LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH'LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA A, lon:-91.62457848, lat:16.89497261}}	10-02-2020	15-05-2020	1,518,595.60	1,518,595.60	1,518,595.60	1,518,595.60	1,518,595.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1518595.6, importe_modificado:1518595.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.57}}	{1761801/proyecto_INICIO, 1761801/proyecto_PROCESO, 1761801/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - JITOTIC BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA JITOTIC BAWITZ, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMLAH Y TERRACERIA CACATEEL , SE UBICA A 67.70 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.07521326, lat:17.22245545}}	14-08-2020	14-09-2020	20,449.69	20,449.69	20,449.69	20,449.69	20,449.69	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84404, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1761968/proyecto_PROCESO, 1761968/proyecto_INICIO, 1761968/proyecto_FIN, 1761968/proyecto_PROCESO, 1761968/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIUN - BAJ PUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLYALEMESL Y CAMINO CHUTALIJUA 2A. SECCION, CAMINO LAS MONTAÑAS SE UBICA A 71.07 KMS. DE LA , lon:-92.02721455, lat:17.20160059}}	14-08-2020	14-09-2020	55,056.85	55,056.85	55,056.85	55,056.85	55,056.85	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84412, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_FIN, 1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_INICIO, 1762088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.6, meta_modificada:77.6}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LA CABECERA MUNICIPAL A 100 METR, lon:-92.55008049, lat:17.2832645}}	23-03-2020	08-05-2020	1,287,581.49	1,287,581.49	1,287,581.49	1,287,581.49	1,287,581.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1287581.49, importe_modificado:1287581.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.6}}	{1762149/proyecto_INICIO, 1762149/proyecto_FIN, 1762149/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1013, direccion:EJIDO LA CEIBA, 30523 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARAN EN 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE EL EJIDO LA CEIBA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE L, lon:-93.27340837, lat:16.07994165}}	15-08-2020	30-09-2020	578,489.47	578,489.47	578,489.47	578,489.47	578,489.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/076-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:578489.47, importe_modificado:578489.47}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1762308/proyecto_FIN, 1762308/proyecto_PROCESO, 1762308/proyecto_FIN, 1762308/proyecto_PROCESO, 1762308/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
61	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON SITALA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHUTONTIC Y , SE UBICA A 12.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-92.201442, lat:17.0456166}}	13-07-2020	12-10-2020	1,149,530.90	1,149,530.90	1,149,530.90	1,149,530.90	1,149,530.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/337/2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1149530.9, importe_modificado:1149530.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}}	{1762348/proyecto_INICIO, 1762348/proyecto_PROCESO, 1762348/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
225	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.95, meta_modificada:2.95}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 900 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA PERLA DE ACAPU, lon:-91.47746659, lat:16.79529959}}	01-04-2020	30-06-2020	1,885,408.20	1,885,408.20	1,885,408.20	1,885,408.20	1,885,408.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0297/2020, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1885408.2, importe_modificado:1885408.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.95}}	{1762388/proyecto_PROCESO, 1762388/proyecto_INICIO, 1762388/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:166, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192.65 - LA CUMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PARAJE K'OLMAXILIA LA CUMBRE, 29450 LA CUMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35392506, lat:16.77861254}}	29-06-2020	28-07-2020	294,622.02	294,622.02	294,622.02	294,622.02	294,622.02	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-087/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1762430/proyecto_INICIO, 1762430/proyecto_FIN, 1762430/proyecto_PROCESO, 1762430/proyecto_FIN, 1762430/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
92	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 191 - EL MASH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE PINO SUAREZ, 29450 PINO SUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC É, lon:-92.28958178, lat:16.75149046}}	29-06-2020	28-07-2020	303,549.96	303,549.96	303,549.96	303,549.96	303,549.96	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-086/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1762441/proyecto_INICIO, 1762441/proyecto_FIN, 1762441/proyecto_PROCESO, 1762441/proyecto_FIN, 1762441/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 300 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLAYA AZUL A RIBERA DE LA SELVA Y , L, lon:-91.62857402, lat:16.17539061}}	08-06-2020	26-06-2020	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84256, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}}	{1762812/proyecto_INICIO, 1762812/proyecto_FIN, 1762812/proyecto_PROCESO, 1762812/proyecto_FIN, 1762812/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO REFORMA A TRES CUADRAS DEL PARQU, lon:-92.24845288, lat:15.36509811}}	20-03-2020	16-06-2020	454,607.94	454,607.94	454,607.94	454,607.94	454,607.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-023/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:454607.94, importe_modificado:454607.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	{1762818/proyecto_FIN, 1762818/proyecto_PROCESO, 1762818/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.79, meta_modificada:103.79}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE. CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE LA AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTA, lon:-93.16670062, lat:16.13731751}}	17-08-2020	17-09-2020	42,373.32	42,373.32	42,373.32	42,373.32	42,373.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/082-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:42373.32, importe_modificado:42373.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.79}}	{1762912/proyecto_PROCESO, 1762912/proyecto_FIN, 1762912/proyecto_INICIO, 1762912/proyecto_FIN, 1762912/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.6, meta_modificada:1912.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMO, lon:-92.10523066, lat:16.91033296}}	01-06-2020	31-08-2020	2,162,114.24	2,162,114.24	2,162,114.24	2,162,114.24	2,162,114.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2162114.24, importe_modificado:2162114.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1912.6}}	{1762981/proyecto_INICIO, 1762981/proyecto_PROCESO, 1762981/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.79, meta_modificada:103.79}}		1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZAR, lon:-93.16670062, lat:16.13736389}}	17-08-2020	17-09-2020	186,548.66	186,548.66	186,548.66	186,548.66	186,548.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/083-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:186548.66, importe_modificado:186548.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.79}}	{1763003/proyecto_INICIO, 1763003/proyecto_PROCESO, 1763003/proyecto_FIN, 1763003/proyecto_PROCESO, 1763003/proyecto_FIN, 1763003/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - LOCAUIDAD BUMILIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 350 COLONIA BUMILIA, 29460 BUMILIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.28552808, lat:16.81325573}}	03-07-2020	03-08-2020	178,558.80	178,558.80	178,558.80	178,558.80	178,558.80	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-108/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1763065/proyecto_INICIO, 1763065/proyecto_FIN, 1763065/proyecto_PROCESO, 1763065/proyecto_FIN, 1763065/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - SEPEL ACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SEPEL ACTE, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - MAPIL Y , TERRACERIA TRAMO SUYALA - MAPIL LA OBRA SE EJE, lon:-91.9085041, lat:17.02564089}}	31-07-2020	31-08-2020	20,449.69	20,449.69	20,449.69	20,449.69	20,449.69	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84298, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1763112/proyecto_INICIO, 1763112/proyecto_PROCESO, 1763112/proyecto_FIN, 1763112/proyecto_PROCESO, 1763112/proyecto_FIN, 1763112/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.29, meta_modificada:466.29}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.15401137, lat:16.74029447}}	01-09-2020	31-12-2020	642,573.84	642,573.84	642,573.84	642,573.84	642,573.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SQP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.29}}	{1763118/proyecto_INICIO, 1763118/proyecto_PROCESO, 1763118/proyecto_FIN, 1763118/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:272, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO LOS ALISOS, 30918 LOS ALISOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MOTOZINTLA Y , LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN BARRIO LOS ALISOS A 45 KILÓMETROS 2 HORA, lon:-92.25438157, lat:15.31786404}}	01-05-2020	15-06-2020	4,774,439.45	4,774,439.45	4,774,439.45	4,774,439.45	4,774,439.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4774439.45, importe_modificado:4774439.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1900.0}}	{1763134/proyecto_INICIO, 1763134/proyecto_FIN, 1763134/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 COLONIA CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.27637808, lat:16.80123308}}	03-07-2020	03-08-2020	1,321,335.12	1,321,335.12	1,321,335.12	1,321,335.12	1,321,335.12	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-112/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1321335.12, importe_modificado:1321335.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}}	{1763184/proyecto_INICIO, 1763184/proyecto_FIN, 1763184/proyecto_PROCESO, 1763184/proyecto_FIN, 1763184/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4527		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DESPOBLADO BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO DESPOBLADO Y CALLE RIO GRUJALVA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AV. RIO DESPOBLADO ENTRE LA CALLE RIO GRUJAL, lon:-92.65898142, lat:15.32677672}}	24-08-2020	24-11-2020	544,428.10	544,428.10	544,428.10	544,428.10	544,428.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 049/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:554428.1, importe_modificado:554428.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}	{1763186/proyecto_ PROCESO, 1763186/proyecto_ INICIO, 1763186/proyecto_ PROCESO, 1763186/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
33		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMALAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELA Y TERRACERIA CRUZ TOM, TERRACERIA BELEN SE UBICA A 19 KMS. DE LA CABECERA, lon:- 92.19114428, lat:17.0776069}}	21-07-2020	21-08-2020	429,992.79	429,992.79	429,992.79	429,992.79	429,992.79	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84288, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1763192/proyecto_ INICIO, 1763192/proyecto_ FIN, 1763192/proyecto_ PROCESO, 1763192/proyecto_ FIN, 1763192/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.32, meta_modificada:5.32}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A RANCHERÍA EL CEDRO - RANCHERÍA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 1 + 700 RANCHERIA GALILEA, 00000 GALILEA, BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERÍA EL CEDRO Y CAMINO HACIA RANCHERÍA GALILE, lon:-90.4767301, lat:16.42347925}}	01-07-2020	31-07-2020	400,047.36	400,047.36	400,047.36	400,047.36	400,047.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-024/2020, contratista:GRUPO VEZ- PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400047.36, importe_modificado:400047.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.32}}	{1763205/proyecto_ PROCESO, 1763205/proyecto_ INICIO, 1763205/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN 1 DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PARAJE SANTA TERESA LA REFORMA, 29450 SANTA TERESA LA REFORMA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROEST, lon:-92.26502348, lat:16.73491379}}	03-07-2020	03-08-2020	98,207.34	98,207.34	98,207.34	98,207.34	98,207.34	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF- 114/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98207.34, importe_modificado:98207.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1763217/proyecto_ INICIO, 1763217/proyecto_ FIN, 1763217/proyecto_ PROCESO, 1763217/proyecto_ FIN, 1763217/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA 1 CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PRADO A CHENTON Y CAMINO DESVIÓ A SAN MARCOS, LA OBRE SE LOCALIZA EN , lon:- 91.98574585, lat:16.20590534}}	10-06-2020	29-06-2020	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84262, contratista, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:789264.0, importe_modificado:789264.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3150.0}}	{1763276/proyecto_ INICIO, 1763276/proyecto_ FIN, 1763276/proyecto_ PROCESO, 1763276/proyecto_ FIN, 1763276/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
196		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:759.0, meta_modificada:759.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CUXULJA Y TERRACERIA A SACRIFICIO LA ESPE, lon:-92.16912561, lat:16.84812475}}	01-06-2020	01-08-2020	1,839,409.23	1,839,409.23	1,839,409.23	1,839,409.23	1,839,409.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0329/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1839409.23, importe_modificado:1839409.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:759.0}}	{1763466/proyecto_ INICIO, 1763466/proyecto_ PROCESO, 1763466/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
410		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29617 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANRAUDALES MALP, lon:-93.411713346, lat:17.23629877}}	01-07-2020	30-09-2020	1,555,334.03	1,555,334.03	1,555,334.03	1,555,334.03	1,555,334.03	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 0015/2020, contratista:CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1555334.03, importe_modificado:1555334.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1953.0}}	{1763606/proyecto_ INICIO, 1763606/proyecto_ PROCESO, 1763606/proyecto_ FIN, 1763606/proyecto_ INICIO, 1763606/proyecto_ PROCESO, 1763606/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
367		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGOO PARA LLEGA, lon:- 91.75134272, lat:16.99712035}}	01-06-2020	31-07-2020	113,941.88	113,941.88	113,941.88	113,941.88	113,941.88	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0367/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:113941.88, importe_modificado:113941.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{1763889/proyecto_ INICIO, 1763889/proyecto_ FIN, 1763889/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:475.5, meta_modificada:475.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:926, direcclon:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SAN JUAN KILÓMETRO 64 + 800 RANCHERIA SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- MONTELIBAND Y CARRETERA OCOSINGO-SANTA ELENA, CARRETERA OCOSINGO-S, lon:- 91.62580936, lat:16.91493741}}	10-06-2020	30-10-2020	702,075.32	702,075.32	702,075.32	702,075.32	702,075.32	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0381/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:706882.15, importe_modificado:706882.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 avance:475.5}}	{1764063/proyecto_ PROCESO, 1764063/proyecto_ INICIO, 1764063/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
51		{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:1925.7, meta_modificada:1925.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LAS, lon:-91.63921492, lat:16.76932222}}	01-04-2020	01-07-2020	717,882.87	717,882.87	717,882.87	717,882.87	717,882.87	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0354/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:717882.87, importe_modificado:717882.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 avance:1925.7}}	{1764080/proyecto_ PROCESO, 1764080/proyecto_ INICIO, 1764080/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES, 29715 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE, lon:- 92.74507111, lat:17.27812826}}	01-05-2020	01-07-2020	2,073,728.84	2,073,728.84	2,073,728.84	2,073,728.84	2,073,728.84	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF- 026/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2073728.84, importe_modificado:2073728.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1764085/proyecto_ INICIO, 1764085/proyecto_ FIN, 1764085/proyecto_ PROCESO, 1764085/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
168		{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:88.0, meta_modificada:88.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIEDRÓN - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL DIAMANTE, SE UBICA A 171.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:- 91.78345902, lat:17.15273715}}	19-08-2020	21-09-2020	138,428.65	138,428.65	138,428.65	138,428.65	138,428.65	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84423, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 avance:88.0}}	{1764096/proyecto_ FIN, 1764096/proyecto_ INICIO, 1764096/proyecto_ FIN, 1764096/proyecto_ INICIO, 1764096/proyecto_ FIN, 1764096/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA EL TUMBO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS RUMBO , lon:-91.627575, lat:17.07731151}}	01-04-2020	30-05-2020	329,275.74	329,275.74	329,275.74	329,275.74	329,275.74	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83669, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:329275.74, importe_modificado:329275.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}}	{1764099/proyecto_PROCESO, 1764099/proyecto_INICIO, 1764099/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
307	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3533.2, meta_modificada:3533.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CANDELARIA Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.18484246, lat:16.98401176}}	15-06-2020	01-09-2020	2,948,925.88	2,948,925.88	2,948,925.88	2,948,925.88	2,948,925.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2948925.88, importe_modificado:2948925.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3533.2}}	{1764128/proyecto_INICIO, 1764128/proyecto_PROCESO, 1764128/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LOS TULIPANES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE TOMANDO QUE ESTA FRENTE AL BARRIO 12 DE DICIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33559544, lat:17.18118231}}	09-07-2020	15-08-2020	60,003.32	60,003.32	60,003.32	60,003.32	60,003.32	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}}	{1764394/proyecto_PROCESO, 1764394/proyecto_FIN, 1764394/proyecto_INICIO, 1764394/proyecto_FIN, 1764394/proyecto_INICIO, 1764394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO QUECHULA - MONTE ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO MONTE ALEGRE, 29616 MONTE ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATANCOPAINALA AL KM 600 MARG, lon:-93.39474848, lat:17.03995004}}	15-05-2020	15-07-2020	1,269,079.78	1,269,079.78	1,269,079.78	1,269,079.78	1,269,079.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-0014/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1269079.78, importe_modificado:1269079.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}}	{1764431/proyecto_INICIO, 1764431/proyecto_FIN, 1764431/proyecto_PROCESO, 1764431/proyecto_FIN, 1764431/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
293	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3111.8, meta_modificada:3111.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ EL , lon:-92.11513211, lat:16.92286082}}	01-07-2020	30-10-2020	5,614,327.91	5,614,327.91	5,614,327.91	5,614,327.91	5,614,327.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2020, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5617633.43, importe_modificado:5617633.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3111.8}}	{1764720/proyecto_INICIO, 1764720/proyecto_PROCESO, 1764720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
461	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CAMINO LA VIRGINIA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.17198297, lat:16.87942901}}	30-05-2020	30-06-2020	401,128.00	401,128.00	401,128.00	401,128.00	401,128.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95025, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:401128.0, importe_modificado:401128.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}}	{1764723/proyecto_INICIO, 1764723/proyecto_PROCESO, 1764723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.88, meta_modificada:614.88}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVA CREACIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE TOMANDO LA CALLE 7 ORIENTE NORTE QUE CONDUCE AL BARRIO LOMA BONITA POSTERIORMENTE SE AGARRA EL CAMINO DE TERRECE, lon:-92.32240472, lat:17.17237838}}	09-07-2020	15-08-2020	83,081.52	83,081.52	83,081.52	83,081.52	83,081.52	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:83081.52, importe_modificado:83081.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.88}}	{1764781/proyecto_PROCESO, 1764781/proyecto_INICIO, 1764781/proyecto_FIN, 1764781/proyecto_PROCESO, 1764781/proyecto_INICIO, 1764781/proyecto_PROCESO, 1764781/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.9, meta_modificada:125.9}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.1396943, lat:16.93157139}}	01-06-2020	31-08-2020	99,280.06	99,280.06	99,280.06	99,280.06	99,280.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0395/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:99280.06, importe_modificado:99280.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.9}}	{1765194/proyecto_INICIO, 1765194/proyecto_FIN, 1765194/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.4, meta_modificada:1189.4}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLEION JICALANGO EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEION JICALANGO Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-91.98487108, lat:17.76177634}}	06-07-2020	30-09-2020	400,645.59	400,645.59	400,645.59	400,645.59	400,645.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techo firme 0023-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTÍNEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:400645.59, importe_modificado:200322.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.4}}	{1765312/proyecto_INICIO, 1765312/proyecto_FIN, 1765312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA EL CENSO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-91.56006501, lat:16.8628874}}	15-07-2020	15-10-2020	2,999,992.48	2,999,992.48	2,999,992.48	2,999,992.48	2,999,992.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0426/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999992.48, importe_modificado:2999992.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	{1765346/proyecto_PROCESO, 1765346/proyecto_INICIO, 1765346/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LO, lon:-92.19047892, lat:16.97445994}}	01-07-2020	31-07-2020	346,724.00	346,724.00	346,724.00	346,724.00	346,724.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88704, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346724.0, importe_modificado:346724.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1765846/proyecto_INICIO, 1765846/proyecto_FIN, 1765846/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
863	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.14, meta_modificada:931.14}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TECPATÁN -RAUDALES MALPASO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATÁNRAUDALES MALPASO, lon:-93.41770361, lat:17.14979158}}	07-05-2020	07-08-2020	1,250,182.68	1,250,182.68	1,250,182.68	1,250,182.68	1,250,182.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-0013/2020, contratista:CONSTRUCTORA DAVDUL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1250182.68, importe_modificado:1250182.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.14}}	{1765848/proyecto_INICIO, 1765848/proyecto_PROCESO, 1765848/proyecto_FIN, 1765848/proyecto_INICIO, 1765848/proyecto_PROCESO, 1765848/proyecto_FIN, 1765848/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE YALUSHAQ, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CALLE CENTR, lon:-92.03836389, lat:16.12097063}}	22-06-2020	04-09-2020	1,438,591.38	1,438,591.38	1,438,591.38	1,438,591.38	1,438,591.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1438591.38, importe_modificado:1438591.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}}	{1765860/proyecto_INICIO, 1765860/proyecto_PROCESO, 1765860/proyecto_FIN, 1765860/proyecto_INICIO, 1765860/proyecto_FIN, 1765860/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2625.0, meta_modificada:2625.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.06209346, lat:16.9160006}}	01-05-2020	15-07-2020	1,756,014.75	1,756,014.75	1,756,014.75	1,756,014.75	1,756,014.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1756014.75, importe_modificado:1756014.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2625.0}}	{1765962/proyecto_FIN, 1765962/proyecto_INICIO, 1765962/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:ELIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA REVOLUCION 1 Y CALLEJON LA REVOLUCION 2, CALLEJON LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO CAMINO EL OCOTAL A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.5223771, lat:17.29413893}}	11-05-2020	15-07-2020	674,689.22	674,689.22	674,689.22	674,689.22	674,689.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-066/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:674689.22, importe_modificado:674689.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1766133/proyecto_INICIO, 1766133/proyecto_PROCESO, 1766133/proyecto_FIN, 1766133/proyecto_INICIO, 1766133/proyecto_PROCESO, 1766133/proyecto_FIN, 1766133/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:ELIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA 1 Y BRECHA CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHACHALACA CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.53612494, lat:17.29296748}}	08-05-2020	17-07-2020	662,830.55	662,830.55	662,830.55	662,830.55	662,830.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-064/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:662830.55, importe_modificado:662830.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}	{1766159/proyecto_INICIO, 1766159/proyecto_FIN, 1766159/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
997	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y RETORNO CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASL, lon:-92.64067416, lat:17.35835202}}	07-05-2020	26-06-2020	952,887.43	952,887.43	952,887.43	952,887.43	952,887.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:952887.43, importe_modificado:952887.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1766199/proyecto_FIN, 1766199/proyecto_INICIO, 1766199/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE OCTAVA NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAP, lon:-92.55765619, lat:16.33794591}}	30-06-2020	28-08-2020	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-052/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1766214/proyecto_PROCESO, 1766214/proyecto_INICIO, 1766214/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
44	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE AVENIDA RÍO GRUJALVA Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE ONCE ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHI, lon:-92.55630352, lat:16.33791329}}	30-06-2020	28-08-2020	903,449.76	903,449.76	903,449.76	903,449.76	903,449.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-052/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1766230/proyecto_PROCESO, 1766230/proyecto_INICIO, 1766230/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EIIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLIN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL VIOLIN 1 Y BRECHA EL VIOLIN 2, BRECHA EL VIOLIN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL VIOLIN, lon:-92.55807363, lat:17.33488013}}	15-06-2020	31-07-2020	785,720.42	785,720.42	785,720.42	785,720.42	785,720.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-124/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785720.42, importe_modificado:785720.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1766286/proyecto_INICIO, 1766286/proyecto_PROCESO, 1766286/proyecto_INICIO, 1766286/proyecto_FIN, 1766286/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.29, meta_modificada:85.29}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO COSTA DE ORO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLEJON INNOMINADA, DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATÁN RAUDALES MALPASO EN EL KMO400 MARGEN DERE, lon:-93.31225187, lat:17.13922117}}	01-05-2020	31-07-2020	1,356,339.51	1,356,339.51	1,356,339.51	1,356,339.51	1,356,339.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0011/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1356339.51, importe_modificado:1356339.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.29}}	{1766306/proyecto_INICIO, 1766306/proyecto_PROCESO, 1766306/proyecto_FIN, 1766306/proyecto_PROCESO, 1766306/proyecto_FIN, 1766306/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
246	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANTINO DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIMERA SUR, EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN TODO EL BARRIO DE LA ASUNCION., lon:-93.12896255, lat:17.33626672}}	05-05-2020	03-06-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}}	{1766480/proyecto_INICIO, 1766480/proyecto_FIN, 1766480/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.4, meta_modificada:3080.4}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62302147, lat:16.80424416}}	01-07-2020	30-09-2020	2,271,511.03	2,271,511.03	2,271,511.03	2,271,511.03	2,271,511.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0490/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2271511.03, importe_modificado:2271511.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.4}}	{1766859/proyecto_INICIO, 1766859/proyecto_PROCESO, 1766859/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.08721716, lat:17.23117682}}	28-02-2020	27-05-2020	427,383.50	427,383.50	427,383.50	427,383.50	427,383.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:427383.5, importe_modificado:427383.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}}	{1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_PROCESO, 1766864/proyecto_FIN, 1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3016.0, meta_modificada:3016.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS 3 ESQUINAS Y BRECHA LA MONTAÑA., lon:-91.72499443, lat:16.25345611}}	10-07-2020	29-07-2020	629,740.80	629,740.80	629,740.80	629,740.80	629,740.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87155, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:629740.8, importe_modificado:629740.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3016.0}}	{1766896/proyecto_PROCESO, 1766896/proyecto_INICIO, 1766896/proyecto_FIN, 1766896/proyecto_PROCESO, 1766896/proyecto_INICIO, 1766896/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PALMAS 1 Y CALLEJON LAS PALMAS 2, CAMINO LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-92.51275503, lat:17.29554845}}	14-05-2020	29-05-2020	190,677.28	190,677.28	190,677.28	190,677.28	190,677.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190677.28, importe_modificado:190677.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1767052/proyecto_INICIO, 1767052/proyecto_PROCESO, 1767052/proyecto_FIN, 1767052/proyecto_INICIO, 1767052/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , PENDIENTE PENDIENTE, lon:-93.21574057, lat:17.09122663}}	01-08-2020	10-10-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1767063/proyecto_FIN, 1767063/proyecto_INICIO, 1767063/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:CUARTEL TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA, lon:-92.46817367, lat:17.29968968}}	15-06-2020	14-08-2020	1,314,778.69	1,314,778.69	1,314,778.69	1,314,778.69	1,314,778.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-115/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314778.69, importe_modificado:1314778.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1767128/proyecto_INICIO, 1767128/proyecto_PROCESO, 1767128/proyecto_FIN, 1767128/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE SAN ISIDRO LAS BANDERAS EJIDO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO PANTEPEC-SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y CAMINO TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS-BUENOS AIRES, VEREDA SAN ISI, lon:-93.06084383, lat:17.23118765}}	03-08-2020	31-10-2020	855,154.40	855,154.40	855,154.40	855,154.40	855,154.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/DOPM/FISM-016/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:855154.4, importe_modificado:855154.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1767136/proyecto_INICIO, 1767136/proyecto_PROCESO, 1767136/proyecto_FIN, 1767136/proyecto_PROCESO, 1767136/proyecto_FIN, 1767136/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PASANDO EL CAMPAMENTO LA TRINIDAD, lon:-93.01351162, lat:17.45008226}}	05-08-2020	09-10-2020	972,031.63	972,031.63	972,031.63	972,031.63	972,031.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:972031.63, importe_modificado:972031.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1767192/proyecto_FIN, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 800 EJIDO UJUMILJA, 29950 UJUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17308683, lat:16.92051485}}	01-05-2020	15-08-2020	1,031,499.21	1,031,499.21	1,031,499.21	1,031,499.21	1,031,499.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0510/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031499.21, importe_modificado:1031499.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1767374/proyecto_INICIO, 1767374/proyecto_PROCESO, 1767374/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0}, meta_modificada:1770.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62286053, lat:16.80352521}}	01-07-2020	30-09-2020	813,074.75	813,074.75	813,074.75	813,074.75	813,074.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0491/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:813074.75, importe_modificado:813074.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.0}}	{1767390/proyecto_INICIO, 1767390/proyecto_PROCESO, 1767390/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.6}, meta_modificada:210.6}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direcclon:AVENIDA TERCERA NORTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANG, lon:-92.42292344, lat:16.29424153}}	21-08-2020	19-10-2020	525,481.41	525,481.41	525,481.41	525,481.41	525,481.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-062/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:525481.41, importe_modificado:525481.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.6}}	{1767473/proyecto_INICIO, 1767473/proyecto_FIN, 1767473/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - SPAMLEJ ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SPAMLEJ ASHUPA, 29940 SPAMLEJ ASHUPA, CHILON CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAI ASHUPÁ Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA CANAL ULUB, lon:-91.96635554, lat:17.20339808}}	27-08-2020	25-09-2020	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	15,730.53	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1767489/proyecto_INICIO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1058, direccion:RANCHERIA DOROTEO ARANGO, 30573 DOROTEO ARANGO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO RANCHERIA LAS MANDARIINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 11 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.89961781, lat:15.53246643}}	10-09-2020	10-11-2020	574,331.64	574,331.64	574,331.64	574,331.64	574,331.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:574331.64, importe_modificado:574331.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1767684/proyecto_FIN, 1767684/proyecto_PROCESO, 1767684/proyecto_INICIO, 1767684/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7425.0, meta_modificada:7425.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:EJIDO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL EJIDO., lon:-92.23959454, lat:15.41061205}}	10-02-2020	09-03-2020	2,992,508.62	2,992,508.62	2,992,508.62	2,992,508.62	2,992,508.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2992508.62, importe_modificado:2992508.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7425.0}}	{1767789/proyecto_INICIO, 1767789/proyecto_FIN, 1767789/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11864.0, meta_modificada:11864.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:65, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 UNIÓN BUENAVISTA 2, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE UBICAN EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL BARRIO UNIÓN BUENAVISTA 2 PERTENECIENTE AL EJIDO CAMBIL., lon:-92.30803499, lat:15.44542958}}	17-02-2020	15-03-2020	3,368,541.53	3,368,541.53	3,368,541.53	3,368,541.53	3,368,541.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3368541.53, importe_modificado:3368541.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11864.0}}	{1767862/proyecto_INICIO, 1767862/proyecto_PROCESO, 1767862/proyecto_INICIO, 1767862/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.72, meta_modificada:962.72}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:246, direccion:EJIDO CALZADA DE ARRIERA, 30365 CALZADA DE ARRIERA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS C, lon:-92.74950776, lat:15.87291167}}	06-08-2020	25-09-2020	530,464.90	530,464.90	530,464.90	530,464.90	530,464.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/036-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:530464.9, importe_modificado:530464.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.72}}	{1767997/proyecto_INICIO, 1767997/proyecto_PROCESO, 1767997/proyecto_INICIO, 1767997/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
97	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE CAMINO P, lon:-92.37426154, lat:16.71655841}}	02-11-2020	30-11-2020	1,210,639.97	1,210,639.97	1,210,639.97	1,210,639.97	1,210,639.97	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1210639.97, importe_modificado:1210639.97}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}	{1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_PROCESO, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLEJON 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE ZAP URBANA QUE ABARCA LA PARTE CENTRAL DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.68265589, lat:16.54565118}}	06-08-2020	19-09-2020	426,330.28	426,330.28	426,330.28	426,330.28	426,330.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTC-HOPM-FISMD-014/2020, contratista:OTRA KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MV S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:426330.28, importe_modificado:426330.28}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1768468/proyecto_INICIO, 1768468/proyecto_FIN, 1768468/proyecto_INICIO, 1768468/proyecto_PROCESO, 1768468/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
552	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29369 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHAINATIC, lon:-92.81050944, lat:16.73028751}}	01-06-2020	30-07-2020	1,280,640.00	1,280,640.00	1,280,640.00	1,280,640.00	1,280,640.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-32VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1280640.0, importe_modificado:1280640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}}	{1768631/proyecto_FIN, 1768631/proyecto_PROCESO, 1768631/proyecto_FIN, 1768631/proyecto_PROCESO, 1768631/proyecto_INICIO, 1768631/proyecto_FIN, 1768631/proyecto_PROCESO, 1768631/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.53349231, lat:17.32413265}}	29-06-2020	14-08-2020	1,100,007.88	1,100,007.88	1,100,007.88	1,100,007.88	1,100,007.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-139/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1100007.88, importe_modificado:1100007.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1768717/proyecto_FIN, 1768717/proyecto_PROCESO, 1768717/proyecto_INICIO, 1768717/proyecto_PROCESO, 1768717/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
393	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DEL EJIDO EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL EJIDO Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO RETIRO QUE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HUIXTLAMOTINTLA KM 13.5 MAR, lon:-92.42621336, lat:15.20478226}}	02-09-2020	30-11-2020	1,593,474.79	1,593,474.79	1,593,474.79	1,593,474.79	1,593,474.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1593474.79, importe_modificado:1593474.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}	{1769360/proyecto_INICIO, 1769360/proyecto_PROCESO, 1769360/proyecto_FIN, 1769360/proyecto_PROCESO, 1769360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:252, direcclon:CALLE INNOMINADA EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (RUBÉN MÁRQUEZ), 30515 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (RUBÉN MÁRQUEZ), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA INICIARA FRENTE A LA CASA EJIDAL PA, lon:-93.47988101, lat:15.88332545}}	01-06-2020	31-08-2020	1,247,238.32	1,247,238.32	1,247,238.32	1,247,238.32	1,247,238.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/037/2020, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1247238.32, importe_modificado:1247238.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.0}}	{1769405/proyecto_FIN, 1769405/proyecto_PROCESO, 1769405/proyecto_INICIO, 1769405/proyecto_PROCESO, 1769405/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO EL CIPRÉS, 29626 EL CIPRÉS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y CALLE PENDIENTE, PENDIENTE PENDIENTE, lon:-93.23510101, lat:17.04524988}}	01-08-2020	10-10-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1769594/proyecto_FIN, 1769594/proyecto_PROCESO, 1769594/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
441	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:PARAJE KAKETE BAJO, 00000 KAUQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE KAKETE BAJO, lon:-92.82763557, lat:16.72720968}}	08-06-2020	06-08-2020	1,023,120.00	1,023,120.00	1,023,120.00	1,023,120.00	1,023,120.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-34VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1023120.0, importe_modificado:1023120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}}	{1769650/proyecto_FIN, 1769650/proyecto_PROCESO, 1769650/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
216	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:PARAJE JOIGELITO ANEXO, 29360 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , JOIGELITO ANEXO, lon:-92.82981388, lat:16.73085792}}	08-06-2020	06-08-2020	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-95VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}	{1769669/proyecto_INICIO, 1769669/proyecto_PROCESO, 1769669/proyecto_FIN, 1769669/proyecto_INICIO, 1769669/proyecto_FIN, 1769669/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA , lon:-92.90770833, lat:17.00174442}}	04-02-2020	05-03-2020	85,770.81	85,770.81	85,770.81	85,770.81	85,770.81	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-021/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85770.81, importe_modificado:85770.81}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1769788/proyecto_INICIO, 1769788/proyecto_FIN, 1769788/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44943607, lat:14.86368244}}	15-02-2020	15-04-2020	539,848.50	539,848.50	539,848.50	539,848.50	539,848.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:539848.5, importe_modificado:539848.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1769874/proyecto_INICIO, 1769874/proyecto_FIN, 1769874/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02696365, lat:17.03261039}}	04-02-2020	05-03-2020	102,123.00	102,123.00	102,123.00	102,123.00	102,123.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-033/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102123.0, importe_modificado:102123.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1770066/proyecto_INICIO, 1770066/proyecto_FIN, 1770066/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91451698, lat:17.01497754}}	04-02-2020	05-03-2020	39,627.36	39,627.36	39,627.36	39,627.36	39,627.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-034/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:39627.36, importe_modificado:39627.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1770080/proyecto_INICIO, 1770080/proyecto_FIN, 1770080/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4983.0, meta_modificada:4983.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:54, direccion:BARRIO BUENAVISTA UNO, 30976 BUENAVISTA UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES ZONAS O ASENTAMIENTOS DEL BARRIO UNIÓN BUENAVISTA UNO., lon:-92.30567102, lat:15.42263129}}	01-02-2020	29-02-2020	1,414,797.44	1,414,797.44	1,414,797.44	1,414,797.44	1,414,797.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/06/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1414797.44, importe_modificado:1414797.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4983.0}}	{1770636/proyecto_FIN, 1770636/proyecto_INICIO, 1770636/proyecto_FIN, 1770636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 00000 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 300 MTS DEL HOSPITAL IMSS RURAL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCI, lon:-92.89364861, lat:16.99204591}}	06-02-2020	06-03-2020	74,387.04	74,387.04	74,387.04	74,387.04	74,387.04	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-050/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:74387.04, importe_modificado:74387.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1770653/proyecto_INICIO, 1770653/proyecto_FIN, 1770653/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2015.4, meta_modificada:2015.4}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA SAUIDA A CHILON SOBRE EL BOULEVARD H. ELMAR SETZER MARCELLE COMO REFERENCIA LAS BODEGAS DE CAFÉ LAS LAJAS Y TOMARI, COLINDANDO CON EL BARRIO UNIDAD DEPORT, lon:-92.32778296, lat:17.1645481}}	09-07-2020	15-08-2020	272,322.76	272,322.76	272,322.76	272,322.76	272,322.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:272322.76, importe_modificado:272322.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2015.4}}	{1770727/proyecto_INICIO, 1770727/proyecto_PROCESO, 1770727/proyecto_INICIO, 1770727/proyecto_FIN, 1770727/proyecto_PROCESO, 1770727/proyecto_FIN, 1770727/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.4, meta_modificada:2647.4}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EFIGENIA CHAPOY, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR EL LIBRAMIENTO NORTE SN COMO REFERENCIA EA UNOS METROS DEL RESTAURANTE EL RINCON DEL BOHEMIO COLINDANDO CON EL BARRIO BELUSARIO DOMINGUEZ DEL MUN, lon:-92.33083345, lat:17.18067852}}	09-07-2020	15-08-2020	357,712.10	357,712.10	357,712.10	357,712.10	357,712.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:357712.1, importe_modificado:357712.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2647.4}}	{1770746/proyecto_INICIO, 1770746/proyecto_PROCESO, 1770746/proyecto_FIN, 1770746/proyecto_PROCESO, 1770746/proyecto_FIN, 1770746/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1653	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:551.0, meta_modificada:551.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.84033728, lat:16.7093532}}	15-06-2020	13-08-2020	1,917,480.00	1,917,480.00	1,917,480.00	1,917,480.00	1,917,480.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-106VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1917480.0, importe_modificado:1917480.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:551.0}}	{1770948/proyecto_INICIO, 1770948/proyecto_PROCESO, 1770948/proyecto_INICIO, 1770948/proyecto_PROCESO, 1770948/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
186	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO, lon:-92.83535614, lat:16.71604908}}	15-06-2020	13-08-2020	215,760.00	215,760.00	215,760.00	215,760.00	215,760.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IMZC/DOPM/FISM-107VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:215760.0, importe_modificado:215760.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1771211/proyecto_INICIO, 1771211/proyecto_PROCESO, 1771211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:819, direccion:RANCHERIA SAN JOSE LAS PLAYITAS, 00000 SAN JOSÉ LAS PLAYITAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO SAN JOSE LAS PLAYITAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERIC, lon:-93.80401877, lat:16.46228578}}	17-08-2020	14-10-2020	983,505.39	983,505.39	983,505.39	983,505.39	983,505.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/029-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:983505.39, importe_modificado:983505.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1771324/proyecto_INICIO, 1771324/proyecto_FIN, 1771324/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:301.91}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACHIMBO, 30546 CACHIMBO, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA, lon:-93.24973333, lat:15.67183877}}	31-10-2020	27-12-2020	1,014,215.20	1,014,215.20	1,014,215.20	1,014,215.20	1,014,215.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:1014215.2, importe_modificado:1014215.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:301.91}}	{1771523/proyecto_FIN, 1771523/proyecto_INICIO, 1771523/proyecto_PROCESO, 1771523/proyecto_FIN, 1771523/proyecto_INICIO, 1771523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A, PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CAMINO BOLANTON, AVENIDA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN 19A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE LOS RO, lon:-92.15742653, lat:16.25036714}}	24-04-2020	24-06-2020	862,724.67	862,724.67	862,724.67	862,724.67	862,724.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}}	{1771530/proyecto_FIN, 1771530/proyecto_PROCESO, 1771530/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
423	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.75924395, lat:16.76617656}}	15-06-2020	13-08-2020	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	981,360.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-53VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:981360.0, importe_modificado:981360.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.0}}	{1771589/proyecto_INICIO, 1771589/proyecto_PROCESO, 1771589/proyecto_INICIO, 1771589/proyecto_PROCESO, 1771589/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA. Y , SE UBICA A UN CONSTADO DE LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, lon:-91.96803802, lat:17.72615866}}	06-07-2020	30-09-2020	1,979,068.66	1,979,068.66	1,979,068.66	1,979,068.66	1,979,068.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techado-0021-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARRE DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:1979068.66, importe_modificado:1385348.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1771702/proyecto_INICIO, 1771702/proyecto_PROCESO, 1771702/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE ELUMILJÁ, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC KM 6.30 DESVIÓ A, lon:-92.35605945, lat:16.83681335}}	17-08-2020	14-09-2020	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-151/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1771754/proyecto_INICIO, 1771754/proyecto_FIN, 1771754/proyecto_PROCESO, 1771754/proyecto_FIN, 1771754/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE CH'EN KOJ, 29450 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.13148099, lat:16.74430657}}	20-08-2020	17-09-2020	328,548.19	328,548.19	328,548.19	328,548.19	328,548.19	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-158/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:328548.19, importe_modificado:328548.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1771867/proyecto_INICIO, 1771867/proyecto_FIN, 1771867/proyecto_PROCESO, 1771867/proyecto_FIN, 1771867/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CHISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 195 + 450 PARAJE POZO DE PIEDRA, 29450 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ANT, lon:-92.36961279, lat:16.75953928}}	25-08-2020	22-09-2020	246,411.14	246,411.14	246,411.14	246,411.14	246,411.14	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-164/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1771952/proyecto_INICIO, 1771952/proyecto_FIN, 1771952/proyecto_PROCESO, 1771952/proyecto_FIN, 1771952/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.0271675, lat:17.03247361}}	06-02-2020	09-03-2020	90,800.22	90,800.22	90,800.22	90,800.22	90,800.22	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-068/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:90800.22, importe_modificado:90800.22}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1772255/proyecto_INICIO, 1772255/proyecto_FIN, 1772255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
158	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENICEROS, 30545 CENICEROS, PIJUIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CENICEROS EN EL PREESCOLAR JOSE AGUSTIN ARRIETA, lon:-93.18615274, lat:15.54703213}}	01-06-2020	31-08-2020	670,553.69	670,553.69	670,553.69	670,553.69	670,553.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJUIAPAN, monto:660965.57, importe_modificado:660965.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1772386/proyecto_INICIO, 1772386/proyecto_FIN, 1772386/proyecto_PROCESO, 1772386/proyecto_FIN, 1772386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO.LADO DERECHO A 5 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.97089895, lat:17.71718238}}	02-03-2020	15-06-2020	5,257,145.78	5,257,145.78	5,257,145.78	5,257,145.78	5,257,145.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-004-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:5257145.78, importe_modificado:3680002.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	{1772545/proyecto_INICIO, 1772545/proyecto_FIN, 1772545/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.9145438, lat:17.01481681}}	06-02-2020	09-03-2020	108,654.57	108,654.57	108,654.57	108,654.57	108,654.57	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-076/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:108654.57, importe_modificado:108654.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1772683/proyecto_PROCESO, 1772683/proyecto_FIN, 1772683/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
306	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO INICIA EN EL KM 17+820 - TERMINA EN EL KM 19+000, EN LOC. JULIAN GRAJALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 177 EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIA EN KM 17820 Y CAMINO, lon:-92.97847742, lat:17.12976584}}	15-08-2020	15-09-2020	490,019.28	490,019.28	490,019.28	490,019.28	490,019.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:490019.28, importe_modificado:490019.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.0}}	{1772687/proyecto_FIN, 1772687/proyecto_PROCESO, 1772687/proyecto_FIN, 1772687/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
97	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:INTERIOR O RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SECONSTRUIRÁN EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LACOMUNIDAD, lon:-92.98763392, lat:17.47352633}}	01-07-2020	29-09-2020	643,585.27	643,585.27	643,585.27	643,585.27	643,585.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004-2020, contratista:ADULFO HORACIO DOMINGUEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:643585.27, importe_modificado:643585.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_INICIO, 1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4941		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72464789, lat:16.73006858}}	22-06-2020	20-08-2020	5,731,560.00	5,731,560.00	5,731,560.00	5,731,560.00	5,731,560.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-71VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:5731560.0, importe_modificado:5731560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1647.0}}	{1773346/proyecto_INICIO, 1773346/proyecto_PROCESO, 1773346/proyecto_INICIO, 1773346/proyecto_PROCESO, 1773346/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
138		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:136, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO, 00000 MIGUEL HIDALGO LÁMINAS CUATRO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO, lon:-93.56782162, lat:17.17887656}}	09-07-2020	22-08-2020	390,927.12	390,927.12	390,927.12	390,927.12	390,927.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:390927.12, importe_modificado:390927.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1773365/proyecto_INICIO, 1773365/proyecto_PROCESO, 1773365/proyecto_INICIO, 1773365/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
94		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:CALLE SAN ANTONIO MASPAC EJIDO SAN ANTONIO MASPAC, 29564 SAN ANTONIO MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.32904515, lat:17.31405328}}	01-10-2020	30-11-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96488, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}}	{1773476/proyecto_PROCESO, 1773476/proyecto_INICIO, 1773476/proyecto_FIN, 1773476/proyecto_INICIO, 1773476/proyecto_PROCESO, 1773476/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.6, meta_modificada:450.6}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONSTITUCIONAL LA CAPTACION SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE COND, lon:-93.16643318, lat:17.2280312}}	03-08-2020	30-10-2020	393,429.30	393,429.30	393,429.30	393,429.30	393,429.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:393429.3, importe_modificado:393429.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.6}}	{1773603/proyecto_INICIO, 1773603/proyecto_PROCESO, 1773603/proyecto_INICIO, 1773603/proyecto_PROCESO, 1773603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3615		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHCAUC, 29360 NAVENCHCAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHCAUC, lon:-92.78028095, lat:16.73595367}}	22-06-2020	20-08-2020	8,386,800.00	8,386,800.00	8,386,800.00	8,386,800.00	8,386,800.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-30VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MOHALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8386800.0, importe_modificado:8386800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1205.0}}	{1773657/proyecto_PROCESO, 1773657/proyecto_INICIO, 1773657/proyecto_PROCESO, 1773657/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
109		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9372.9, meta_modificada:9372.9}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:48, direccion:BARRIO VOLCÁN, 30974 EL VOLCÁN, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO EL VOLCÁN, lon:-92.22835917, lat:15.39908967}}	01-07-2020	31-07-2020	2,661,149.17	2,661,149.17	2,661,149.17	2,661,149.17	2,661,149.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2661149.17, importe_modificado:2661149.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9372.9}}	{1773759/proyecto_PROCESO, 1773759/proyecto_FIN, 1773759/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
268		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y, lon:-92.13342403, lat:16.22095286}}	10-07-2020	10-10-2020	1,655,234.02	1,655,234.02	1,655,234.02	1,655,234.02	1,655,234.02	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/040/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1655234.02, importe_modificado:1655234.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}	{1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
28		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:322, direccion:CALLE RIA. EL TRIUNFO RANCHERIA RIA. EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 26 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN CARRETERA VFCHANONA KM. 17 DESV, lon:-93.35356554, lat:16.40661379}}	01-06-2020	30-09-2020	513,648.00	513,648.00	513,648.00	513,648.00	513,648.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-102, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:513648.0, importe_modificado:513648.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1773959/proyecto_PROCESO, 1773959/proyecto_INICIO, 1773959/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
110		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.50493083, lat:17.28200122}}	15-06-2020	28-08-2020	1,473,071.48	1,473,071.48	1,473,071.48	1,473,071.48	1,473,071.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-128/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1473071.0, importe_modificado:1473071.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}}	{1774194/proyecto_PROCESO, 1774194/proyecto_FIN, 1774194/proyecto_INICIO, 1774194/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CERRADA ESTADIO DE FUTBOL. ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL MORELOS A 200, lon:-92.41962292, lat:15.1449225}}	01-09-2020	30-11-2020	270,395.69	270,395.69	270,395.69	270,395.69	270,395.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:270395.69, importe_modificado:270395.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.0}}	{1774255/proyecto_INICIO, 1774255/proyecto_PROCESO, 1774255/proyecto_FIN, 1774255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.41, meta_modificada:230.41}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON CARAVERAL COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON PRIMER EL TRIUNFO Y CALLEJON TERCER EL TRIUNFO, CALZADA CONASUPO UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL 4 DE LA BASE AEREA MI, lon:-93.17794388, lat:16.75210685}}	10-09-2020	31-12-2020	1,191,417.21	1,191,417.21	1,191,417.21	1,191,417.21	1,191,417.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-012-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1191417.21, importe_modificado:1191417.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.41}}	{1774326/proyecto_INICIO, 1774326/proyecto_FIN, 1774326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:764, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA - EL CERRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EL CERRON, 00000 EL CERRÓN, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DEL PUENTE PEATONAL CONECTARA A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA Y LA RANCHERÍ, lon:-93.16820681, lat:15.74026126}}	01-05-2020	31-07-2020	653,586.11	653,586.11	653,586.11	653,586.11	653,586.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:653586.11, importe_modificado:653586.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1774768/proyecto_FIN, 1774768/proyecto_INICIO, 1774768/proyecto_PROCESO, 1774768/proyecto_INICIO, 1774768/proyecto_PROCESO, 1774768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11248		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR LA REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO PUBL, lon:-92.24812675, lat:15.36252047}}	01-06-2020	01-08-2020	7,013,270.23	7,013,270.23	7,013,270.23	7,013,270.23	7,013,270.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-071/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7013270.23, importe_modificado:7013270.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}	{1776627/proyecto_INICIO, 1776627/proyecto_FIN, 1776627/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SOBRE LA 4. AVENIDA NORTE PONIENTE, SE DOBLA A MAN, lon:-93.27805532, lat:16.23530287}}	01-06-2020	30-09-2020	621,537.00	621,537.00	621,537.00	621,537.00	621,537.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-106, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:621537.0, importe_modificado:621537.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{1778637/proyecto_INICIO, 1778637/proyecto_FIN, 1778637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
108		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, SE UBICA A 59 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.95204454, lat:17.03638802}}	09-09-2020	16-11-2020	1,633,972.65	1,633,972.65	1,633,972.65	1,633,972.65	1,633,972.65	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84762, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}}	{1779660/proyecto_INICIO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
402	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 42 + 300 COLONIA MANUEL UTRILLA, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE LOCAL, lon:-92.47904954, lat:16.94448427}}	15-06-2020	14-09-2020	219,108.97	219,108.97	219,108.97	219,108.97	219,108.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FI SMDF-002/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:219108.97, importe_modificado:219108.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{177985/proyecto_FIN, 177985/proyecto_PROCESO, 177985/proyecto_INICIO, 177985/proyecto_PROCESO, 177985/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2070	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1399.0, meta_modificada:1399.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA 2A SECCION DE MEDIO MONTE A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A DE TAPACHULA A SUCHIATE E, lon:-92.19204876, lat:14.87401664}}	17-08-2020	31-10-2020	1,145,342.91	1,145,342.91	1,145,342.91	1,145,342.91	1,145,342.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/03 3/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1145342.91, importe_modificado:1145342.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1399.0}}	{1780120/proyecto_INICIO, 1780120/proyecto_PROCESO, 1780120/proyecto_FIN, 1780120/proyecto_PROCESO, 1780120/proyecto_INICIO, 1780120/proyecto_PROCESO, 1780120/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 6 KMS , lon:-92.34094618, lat:16.72599939}}	01-09-2020	30-09-2020	561,721.42	561,721.42	561,721.42	561,721.42	561,721.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87119, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:561721.42, importe_modificado:561721.42}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1780315/proyecto_INICIO, 1780315/proyecto_PROCESO, 1780315/proyecto_FIN, 1780315/proyecto_PROCESO, 1780315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6822	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.05, meta_modificada:1441.05}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	01-01-2020	31-12-2020	3,468,021.10	3,468,021.10	3,468,021.10	3,468,021.10	3,468,021.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-263 F, contratista:CALEZA Construcción y mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3409321.2, importe_modificado:3409321.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.05}}	{1788013/proyecto_INICIO, 1788013/proyecto_PROCESO, 1788013/proyecto_FIN, 1788013/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
932	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Pedro Tapanatepec- Tuxtla Gutierrez, Cintalapa, Chis., México, lon:-93.74423504, lat:16.66984482}}	01-06-2020	31-12-2020	7,781,302.46	7,781,302.46	7,781,302.46	7,781,302.46	7,781,302.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2072	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.38, meta_modificada:2133.38}}		{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Chis., México, lon:-92.5836337, lat:16.4384722}}	01-10-2020	31-12-2020	5,998,476.72	5,998,476.72	5,998,476.72	5,998,476.72	5,998,476.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-244 E, contratista:Grupo LANEQUE Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5847254.69, importe_modificado:5847254.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.38}}	{1791790/proyecto_INICIO, 1791790/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	3329	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calvario 33, San Juan, Chis., México, lon:-92.68615723, lat:16.7874499}}	01-08-2020	31-08-2020	1,616,042.40	1,616,042.40	1,616,042.40	1,616,042.40	1,616,042.40	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A D-0117/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1616042.4, importe_modificado:1616042.4}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1793767/proyecto_INICIO, 1793767/proyecto_PROCESO, 1793767/proyecto_FIN, 1793767/proyecto_PROCESO, 1793767/proyecto_FIN, 1793767/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
342	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:CALLE A LA CLÍNICA PUEBLO NICHNAMTIC, 29328 NICHNAMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO ROMERILLO-NICHNAMTIC Y CALLE FINAL DE CALLE, A 550 METRO AL NORTE DE LA CLÍNICA DE NICHNAMTIC, lon:-92.55165464, lat:16.7546687}}	03-11-2020	31-12-2020	4,046,667.87	4,046,667.87	4,046,667.87	4,046,667.87	4,046,667.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-215 E, contratista:Francisco Javier Rizo Laguna, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4046667.88, importe_modificado:4046667.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}}	{1798638/proyecto_PROCESO, 1798638/proyecto_INICIO, 1798638/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	03-11-2020	31-12-2020	2,682,903.23	2,682,903.23	2,682,903.23	2,682,903.23	2,682,903.23	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1798651/proyecto_INICIO, 1798651/proyecto_PROCESO, 1798651/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
463	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3703.44, meta_modificada:3703.44}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO Y AVENIDA MADERO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARIANO NANGA Y AVENIDA MADERO Y CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE A 300 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN M, lon:-92.80591725, lat:16.55775047}}	11-11-2020	31-12-2020	4,327,736.09	4,327,736.09	4,327,736.09	4,327,736.09	4,327,736.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-223 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3703.44}}	{1800049/proyecto_PROCESO, 1800049/proyecto_INICIO, 1800049/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
713	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29477 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE 3A ORIENTE, AVENIDA 1A SUR ORIENTE UBICADO EN EL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL PARQUE CENT, lon:-92.45166208, lat:16.71037516}}	01-12-2020	31-12-2020	3,099,838.86	3,099,838.86	3,099,838.86	3,099,838.86	3,099,838.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-261 E, contratista:Perforaciones, Estructuras y Obras Civiles del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3099838.86, importe_modificado:3099838.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}}	{1801565/proyecto_PROCESO, 1801565/proyecto_INICIO, 1801565/proyecto_PROCESO, 1801565/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MERCEDES, 29176 LAS MERCEDES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GALECIO NARCIA - FRANCISCO SARABIA Y PASANDO EL DESVÍO AL AEROPUERTO SOBRE LA CARRETERA AL LADO IZQUIERDO ES LA PRIMERA LOCA, lon:-93.00619278, lat:16.56289025}}	06-04-2020	04-06-2020	1,059,611.73	1,059,611.73	1,059,611.73	1,059,611.73	1,059,611.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-008/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1059611.73, importe_modificado:1059611.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1810323/proyecto_INICIO, 1810323/proyecto_FIN, 1810323/proyecto_PROCESO, 1810323/proyecto_FIN, 1810323/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}	01-08-2020	30-09-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CS /0003/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1810821/proyecto_INICIO, 1810821/proyecto_FIN, 1810821/proyecto_PROCESO, 1810821/proyecto_FIN, 1810821/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}}	01-01-2020	31-12-2020	2,541,792.00	2,541,792.00	2,541,792.00	2,541,792.00	2,541,792.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/ 2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2541792.0, importe_modificado:2541792.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}	01-04-2020	15-07-2020	1,128,919.42	1,128,919.42	1,128,919.42	1,128,919.42	1,128,919.42	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1128919.42, importe_modificado:1128919.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1811472/proyecto_INICIO, 1811472/proyecto_PROCESO, 1811472/proyecto_FIN, 1811472/proyecto_INICIO, 1811472/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11857	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5085.0, meta_modificada:5085.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE CALLES , lon:-92.24681208, lat:15.36361078}}	01-01-2020	31-12-2020	1,974,307.82	1,974,307.82	1,974,307.82	1,974,307.82	1,974,307.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1974307.82, importe_modificado:1974307.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5085.0}}	{1815564/proyecto_INICIO, 1815564/proyecto_PROCESO, 1815564/proyecto_FIN, 1815564/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:426, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO 20 DE FEBRERO, 29960 20 DE FEBRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.79683963, lat:17.43499255}}	02-03-2020	31-03-2020	532,921.55	532,921.55	532,921.55	532,921.55	532,921.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRATES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:532921.55, importe_modificado:532921.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1815681/proyecto_INICIO, 1815681/proyecto_FIN, 1815681/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - JUXALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA JUXALJA, ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 5.1 KM DE CAR, lon:-92.46462672, lat:16.89743675}}	04-04-2020	02-07-2020	179,987.00	179,987.00	179,987.00	179,987.00	179,987.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF--003A/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:179987.0, importe_modificado:179987.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1815683/proyecto_INICIO, 1815683/proyecto_FIN, 1815683/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FANGO - ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO ESPERANZA, 29904 ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DEL LADO DERECHO DEL CAMINO PRINCIPAL A 200 METROS DE , lon:-92.0229464, lat:17.2607427}}	02-04-2020	02-05-2020	180,830.94	180,830.94	180,830.94	180,830.94	180,830.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-016/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:180830.94, importe_modificado:180830.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1816308/proyecto_INICIO, 1816308/proyecto_FIN, 1816308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
689	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7983.8, meta_modificada:7983.8}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 04 + 800 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ARBOLITOS Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LAS TUNAS LA OBRA S, lon:-91.98498442, lat:16.24284965}}	03-09-2020	30-11-2020	3,858,845.70	3,858,845.70	3,858,845.70	3,858,845.70	3,858,845.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0029/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3858845.7, importe_modificado:3858845.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7983.8}}	{1816599/proyecto_INICIO, 1816599/proyecto_PROCESO, 1816599/proyecto_FIN, 1816599/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1301, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO 20 DE FEBRERO, 29960 20 DE FEBRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.79683963, lat:17.43499255}}	01-04-2020	02-06-2020	959,466.42	959,466.42	959,466.42	959,466.42	959,466.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-095-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:959466.42, importe_modificado:959466.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1816671/proyecto_INICIO, 1816671/proyecto_PROCESO, 1816671/proyecto_FIN, 1816671/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.43, meta_modificada:0.43}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS FRACCIONAMIENTO ASOCIACION DE COLONOS EL TINTAL A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE ALVARO OBREGON SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEN, lon:-91.99515159, lat:17.54561408}}	01-04-2020	30-06-2020	995,023.44	995,023.44	995,023.44	995,023.44	995,023.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-096-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995023.44, importe_modificado:995023.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}}	{1816700/proyecto_INICIO, 1816700/proyecto_PROCESO, 1816700/proyecto_FIN, 1816700/proyecto_PROCESO, 1816700/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - MERCEDES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 RANCHERIA TENEJAPA, 29480 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS, lon:-92.51124863, lat:16.7815054}}	05-05-2020	30-08-2020	1,439,896.00	1,439,896.00	1,439,896.00	1,439,896.00	1,439,896.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1439896.0, importe_modificado:1439896.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1816874/proyecto_INICIO, 1816874/proyecto_PROCESO, 1816874/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM, lon:-92.06558972, lat:17.56833325}}	02-04-2020	30-06-2020	596,261.73	596,261.73	596,261.73	596,261.73	596,261.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-099-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:596261.73, importe_modificado:596261.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1817041/proyecto_INICIO, 1817041/proyecto_PROCESO, 1817041/proyecto_FIN, 1817041/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
188	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JESÚS, 30844 JESÚS, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA IGLESIA CATÓLICA Y AVENIDA DEL CENTRO SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA A 10 METROS AL PONIENTE DE LA IGL, lon:-92.17585233, lat:14.64043515}}	31-08-2020	30-11-2020	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}}	{1817096/proyecto_FIN, 1817096/proyecto_PROCESO, 1817096/proyecto_INICIO, 1817096/proyecto_PROCESO, 1817096/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SA Y 6A NORTE ENTRE 7AY 8A ORIENTE, lon:-92.71572179, lat:15.87067218}}	09-03-2020	22-04-2020	1,740,761.06	1,740,761.06	1,740,761.06	1,740,761.06	1,740,761.06	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1740761.06, importe_modificado:1740761.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1817330/proyecto_INICIO, 1817330/proyecto_FIN, 1817330/proyecto_PROCESO, 1817330/proyecto_FIN, 1817330/proyecto_PROCESO, 1817330/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCÚC KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.4500781, lat:16.90768525}}	04-05-2020	02-07-2020	899,935.00	899,935.00	899,935.00	899,935.00	899,935.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1817539/proyecto_INICIO, 1817539/proyecto_FIN, 1817539/proyecto_PROCESO, 1817539/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
157	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO - CANTON EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTON EL CARMEN SE ENTRA POR, lon:-92.21723481, lat:14.78746934}}	24-06-2020	24-09-2020	1,262,664.78	1,262,664.78	1,262,664.78	1,262,664.78	1,262,664.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1262664.78, importe_modificado:1262664.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}	{1817986/proyecto_INICIO, 1817986/proyecto_PROCESO, 1817986/proyecto_INICIO, 1817986/proyecto_FIN, 1817986/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:480, direccion:TERRACERIA TRAMO EL CONEIO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO NUEVA GALILEA, 29904 NUEVA GALILEA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE EL CAMINO PRINCIPAL Y, lon:-92.01259329, lat:17.25849821}}	02-04-2020	08-05-2020	216,997.13	216,997.13	216,997.13	216,997.13	216,997.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-015/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:216997.13, importe_modificado:216997.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1818159/proyecto_INICIO, 1818159/proyecto_FIN, 1818159/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CAMINO RINCON-SAN FELIPE, CALLE/JON FELIPE 1 LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN FELIPE A 4 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.94594124, lat:17.18460841}}	06-04-2020	11-05-2020	170,160.40	170,160.40	170,160.40	170,160.40	170,160.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}	{1818488/proyecto_INICIO, 1818488/proyecto_PROCESO, 1818488/proyecto_FIN, 1818488/proyecto_PROCESO, 1818488/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - EJIDO RIO FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 630 RANCHERIA RIO FLOR, 30504 RÍO FLOR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA - RIO FLOR KM 0 Y CAMINO TONALA - RIO FLOR KM 2.63, CAMINO TONALA A RIO FLOR KM 2, lon:-93.72055473, lat:16.08698737}}	01-08-2020	29-09-2020	515,296.04	515,296.04	515,296.04	515,296.04	515,296.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/061/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS, monto:515296.04, importe_modificado:515296.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_INICIO, 1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_PROCESO, 1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_INICIO, 1818531/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
914	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PTE NTE Y , LA OBRA SE ENTUECENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE RUMBO A LA SALIDA A COAPILLA, EN LA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-93.10543907, lat:17.19241839}}	01-04-2020	29-05-2020	457,649.88	457,649.88	457,649.88	457,649.88	457,649.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03/2020, contratista:EDIFICACION Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:457649.88, importe_modificado:457649.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1819342/proyecto_INICIO, 1819342/proyecto_PROCESO, 1819342/proyecto_FIN, 1819342/proyecto_PROCESO, 1819342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:972, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL - HUANACASTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA HUANACASTAL, 00000 CARTAJENA (LOS LAURELES), PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO A DIFERENTES, lon:-93.30866107, lat:15.73428536}}	25-08-2020	25-11-2020	774,499.44	774,499.44	774,499.44	774,499.44	774,499.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:774499.44, importe_modificado:774499.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	{1819457/proyecto_PROCESO, 1819457/proyecto_FIN, 1819457/proyecto_INICIO, 1819457/proyecto_PROCESO, 1819457/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4375	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA M, lon:-91.81394356, lat:17.39976971}}	15-04-2020	30-06-2020	589,608.54	589,608.54	589,608.54	589,608.54	589,608.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92287, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:589608.54, importe_modificado:589608.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1819990/proyecto_INICIO, 1819990/proyecto_FIN, 1819990/proyecto_PROCESO, 1819990/proyecto_FIN, 1819990/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADOS EN CHEVROLET FARRERA LIBRAMIENTO SUR CONTINUAR, lon:-93.10077627, lat:16.72878863}}	26-10-2020	24-12-2020	430,209.43	430,209.43	430,209.43	430,209.43	430,209.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:430209.43, importe_modificado:430209.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}	{1820148/proyecto_FIN, 1820148/proyecto_PROCESO, 1820148/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2952	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE JALISCO, AVENIDA SAN AGUSTÍN SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUESTRAN CERCANAS AL CBTIS EN LA SAL, lon:-93.18237204, lat:16.76814432}}	12-10-2020	25-11-2020	1,195,065.46	1,195,065.46	1,195,065.46	1,195,065.46	1,195,065.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRA-030-2020, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1770467.35, importe_modificado:1770467.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:189.0}}	{1820372/proyecto_FIN, 1820372/proyecto_PROCESO, 1820372/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
99		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.6, meta_modificada:1046.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I MADERO - AL PUENTE HAMACA DE NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 46 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30126 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A LA CONCO, lon:-92.1920973, lat:15.87954609}}	03-04-2020	29-05-2020	2,343,373.50	2,343,373.50	2,343,373.50	2,343,373.50	2,343,373.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-02/2020, contratista:JOSE ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2343373.5, importe_modificado:2343373.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.6}}	{1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
91		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBINA A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE OR, lon:-92.20267087, lat:15.0410703}}	01-08-2020	29-10-2020	1,593,267.04	1,593,267.04	1,593,267.04	1,593,267.04	1,593,267.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1593267.04, importe_modificado:1593267.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}}	{1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO, 1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO, 1821133/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
71		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1036, direccion:CARRETERA FEDERAL UBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LINDAVISTA KILÓMETRO 73 + 100 EJIDO LINDAVISTA, 30160 LINDAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-91.50563138, lat:16.1330165}}	20-07-2020	17-10-2020	1,304,310.40	1,304,310.40	1,304,310.40	1,304,310.40	1,304,310.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/076/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1304310.4, importe_modificado:1304310.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1821480/proyecto_INICIO, 1821480/proyecto_PROCESO, 1821480/proyecto_FIN, 1821480/proyecto_INICIO, 1821480/proyecto_PROCESO, 1821480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
86		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RIVERA CAHUARE, 29166 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE CARTONERA, CALLEJON GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA EN BOULEVARD INTERNACI, lon:-93.02596632, lat:16.74193498}}	20-03-2020	18-05-2020	2,245,503.65	2,245,503.65	2,245,503.65	2,245,503.65	2,245,503.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-002/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2245503.65, importe_modificado:2245503.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.0}}	{1821893/proyecto_INICIO, 1821893/proyecto_FIN, 1821893/proyecto_PROCESO, 1821893/proyecto_FIN, 1821893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
593		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO (VEGA DE CACALUTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOVAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TE INCORP, lon:-92.71955354, lat:15.3716769}}	25-09-2020	25-12-2020	940,850.90	940,850.90	940,850.90	940,850.90	940,850.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA, CHIAPAS, monto:940850.9, importe_modificado:940850.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1822221/proyecto_INICIO, 1822221/proyecto_PROCESO, 1822221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.35, meta_modificada:4.35}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:520, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30187 MIGUEL HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO ACCESO PRINCIPAL DE LA CARRETERA LAS MARGARITAS NUEVO MOMON MIGUEL HIDALGO DEL KM , lon:-91.75675011, lat:16.29963062}}	10-10-2020	10-12-2020	751,160.99	751,160.99	751,160.99	751,160.99	751,160.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99368, contratista; convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:751160.99, importe_modificado:751160.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.35}}	{1822399/proyecto_FIN, 1822399/proyecto_INICIO, 1822399/proyecto_PROCESO, 1822399/proyecto_FIN, 1822399/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
330	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:EJIDO LAGUNA ARENAL, 30596 LAGUNA ARENAL, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA CAMINO A LAGUNA EL ARENAL Y , PARTIENDO TIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE UNO HACIA EL SUR SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 2 KM ESTA , lon:-92.6911432, lat:15.46194499}}	06-08-2020	06-10-2020	321,074.16	321,074.16	321,074.16	321,074.16	321,074.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-035/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:321074.16, importe_modificado:321074.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}}	{1822834/proyecto_INICIO, 1822834/proyecto_FIN, 1822834/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTECRISTO Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AL NORTE CON CAMINO A MONTE CRISTO AL SUR CON LA CALLE 5 DE MARZO, lon:-92.4818733, lat:15.14101979}}	17-09-2020	01-10-2020	60,120.90	60,120.90	60,120.90	60,120.90	60,120.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/OT_003/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:60120.9, importe_modificado:60120.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{1822881/proyecto_INICIO, 1822881/proyecto_PROCESO, 1822881/proyecto_FIN, 1822881/proyecto_INICIO, 1822881/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.75, meta_modificada:278.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, AVENIDA GRUALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TI, lon:-92.80419168, lat:16.55120007}}	06-07-2020	03-09-2020	995,923.54	995,923.54	995,923.54	995,923.54	995,923.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:995923.54, importe_modificado:995923.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.75}}	{1823186/proyecto_INICIO, 1823186/proyecto_FIN, 1823186/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
311	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304.0, meta_modificada:304.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:183, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30188 VICENTE GUERRERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-91.67444245, lat:16.38581032}}	07-10-2020	28-11-2020	1,250,030.78	1,250,030.78	1,250,030.78	1,250,030.78	1,250,030.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1250030.78, importe_modificado:1250030.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:304.0}}	{1823198/proyecto_INICIO, 1823198/proyecto_PROCESO, 1823198/proyecto_FIN, 1823198/proyecto_PROCESO, 1823198/proyecto_FIN, 1823198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CHOCOLIAITO, 29966 CHOCOLIAITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.73412786, lat:17.27043786}}	22-06-2020	31-12-2020	107,617.86	107,617.86	107,617.86	107,617.86	107,617.86	107,617.86	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94764, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:107617.86, importe_modificado:107617.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1823710/proyecto_INICIO, 1823710/proyecto_PROCESO, 1823710/proyecto_FIN, 1823710/proyecto_INICIO, 1823710/proyecto_PROCESO, 1823710/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
502	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:EJIDO RAFAEL RAMÍREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMÍREZ, lon:-91.94694592, lat:16.4608477}}	08-10-2020	19-12-2020	652,175.47	652,175.47	652,175.47	652,175.47	652,175.47	652,175.47	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:652996.92, importe_modificado:652175.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823716/proyecto_INICIO, 1823716/proyecto_FIN, 1823716/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + undefined EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIANDO EN HUEHUETAN FFCC SOBRE LA AV. PERIFERICO TOMAR CAR, lon:-92.4758201, lat:14.98420214}}	05-10-2020	03-12-2020	3,986,115.24	3,986,115.24	3,986,115.24	3,986,115.24	3,986,115.24	3,986,115.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/018/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3986115.24, importe_modificado:3986115.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}}	{1823801/proyecto_FIN, 1823801/proyecto_PROCESO, 1823801/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
115	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:529, direccion:EJIDO MÉRIDA EL PALMAR, 30187 MÉRIDA EL PALMAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA EL PALMAR, lon:-91.66975586, lat:16.26687036}}	08-10-2020	19-12-2020	657,601.40	657,601.40	657,601.40	657,601.40	657,601.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMM-DOP-AYS-0069-FISM/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:657601.4, importe_modificado:657601.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823902/proyecto_INICIO, 1823902/proyecto_PROCESO, 1823902/proyecto_FIN, 1823902/proyecto_INICIO, 1823902/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL A GRANADILLAL GUANAJUATO BARRIO GRANADILLAL, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ENTRONQUE CON AGUAZARCA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A DOMO ESCUELA PRIMARIA,, lon:-92.12971526, lat:15.62175706}}	28-09-2020	16-10-2020	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1823952/proyecto_FIN, 1823952/proyecto_PROCESO, 1823952/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
370	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.07876034, lat:16.61596422}}	09-10-2020	19-12-2020	5,213,553.08	5,213,553.08	5,213,553.08	5,213,553.08	5,213,553.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0043-FISM/2020, contratista:JOSE ANTONIO ABADIA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5213553.08, importe_modificado:5213553.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}}	{1823958/proyecto_INICIO, 1823958/proyecto_PROCESO, 1823958/proyecto_INICIO, 1823958/proyecto_FIN, 1823958/proyecto_PROCESO, 1823958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.67, meta_modificada:28.67}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA EST, lon:-92.56214307, lat:16.33868544}}	01-10-2020	29-11-2020	25,669.57	25,669.57	25,669.57	25,669.57	25,669.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.67}}	{1824138/proyecto_INICIO, 1824138/proyecto_FIN, 1824138/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:956, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 950 EJIDO LA ESCONDIDA, 29940 LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA CARMEN ICOSILA, SE ENCUENTRA A 3.95 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.30377296, lat:17.08492985}}	09-10-2020	08-12-2020	343,994.24	343,994.24	343,994.24	343,994.24	343,994.24	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90823, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}}	{1824187/proyecto_INICIO, 1824187/proyecto_PROCESO, 1824187/proyecto_INICIO, 1824187/proyecto_FIN, 1824187/proyecto_PROCESO, 1824187/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.57, meta_modificada:266.57}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI, lon:-92.55651246, lat:16.33826607}}	01-10-2020	29-11-2020	215,940.52	215,940.52	215,940.52	215,940.52	215,940.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.57}}	{1824255/proyecto_PROCESO, 1824255/proyecto_INICIO, 1824255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5294.8, meta_modificada:5294.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.61302571, lat:16.75721444}}	01-07-2020	30-09-2020	4,678,781.22	4,678,781.22	4,678,781.22	4,678,781.22	4,678,781.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0480/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4678781.22, importe_modificado:4678781.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5294.8}}	{1824256/proyecto_INICIO, 1824256/proyecto_PROCESO, 1824256/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.0, meta_modificada:604.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 29670 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC SAN LUCAS A SAN ANTONIO TAPALAPA, lon:-93.08625181, lat:17.18615834}}	01-09-2020	30-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-13/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.0}}	{1824264/proyecto_INICIO, 1824264/proyecto_FIN, 1824264/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TRIUNFO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CORONEL RUIZ ESTA OBRE SE ENCUENTRA UBICADO LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REF, lon:-92.80613742, lat:16.55806167}}	01-09-2020	15-10-2020	799,162.48	799,162.48	799,162.48	799,162.48	799,162.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:799162.48, importe_modificado:799162.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}	{1824372/proyecto_INICIO, 1824372/proyecto_FIN, 1824372/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE A 4A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 3A ORIENTE BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) , ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 3AORIENTE, DEL BARRIO GUA, lon:-92.7259533, lat:15.86873728}}	03-06-2020	01-08-2020	1,433,033.09	1,433,033.09	1,433,033.09	1,433,033.09	1,433,033.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA028, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:1433033.09, importe_modificado:1433033.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1824896/proyecto_FIN, 1824896/proyecto_INICIO, 1824896/proyecto_FIN, 1824896/proyecto_PROCESO, 1824896/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
143	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.7, meta_modificada:80.7}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA Y PRIVADA BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA PACAYAL, 30786 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y CALLE FLOR DE VENUS, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.2669013, lat:14.87940525}}	01-10-2020	31-12-2020	397,656.00	397,656.00	397,656.00	397,656.00	397,656.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CO/0070/2020, contratista:JULIO ALBERTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:397656.0, importe_modificado:397656.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.7}}	{1825395/proyecto_PROCESO, 1825395/proyecto_INICIO, 1825395/proyecto_PROCESO, 1825395/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
356	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.5, meta_modificada:206.5}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE POETIZA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, CALLE BELISARIO DOMINGU, lon:-92.28616685, lat:14.91197834}}	01-10-2020	31-12-2020	1,002,369.00	1,002,369.00	1,002,369.00	1,002,369.00	1,002,369.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCSOPM/FISM/CO/0070/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1002369.0, importe_modificado:1002369.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.5}}	{1825406/proyecto_PROCESO, 1825406/proyecto_INICIO, 1825406/proyecto_PROCESO, 1825406/proyecto_INICIO, 1825406/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
193	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE NATITLÓN SE LOCALIZA EN EL KM 21260 DEL CAMIN, lon:-92.16375544, lat:16.53918589}}	15-09-2020	15-12-2020	450,960.06	450,960.06	450,960.06	450,960.06	450,960.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:450960.06, importe_modificado:450960.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1825435/proyecto_INICIO, 1825435/proyecto_FIN, 1825435/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + undefined PARAJE ONILJA, 129440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , ONILJA SE LOCALIZA EN EL KM 18115 DEL CAMINO SANTA ROSATZAJALNICH LA OBRA SE UBICA EN E, lon:-92.19056729, lat:16.53911598}}	15-09-2020	15-12-2020	217,867.48	217,867.48	217,867.48	217,867.48	217,867.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-033/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:217867.48, importe_modificado:217867.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1825455/proyecto_INICIO, 1825455/proyecto_PROCESO, 1825455/proyecto_FIN, 1825455/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1772	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA, 30370 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA PALESTINA, lon:-92.74968165, lat:15.80735228}}	20-05-2020	03-06-2020	239,764.39	239,764.39	239,764.39	239,764.39	239,764.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD012, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBNO CORZO, monto:239764.39, importe_modificado:239764.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1825990/proyecto_INICIO, 1825990/proyecto_PROCESO, 1825990/proyecto_FIN, 1825990/proyecto_PROCESO, 1825990/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
671	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DE SAUIDA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CALLE DE SAUIDA DE LA COMUNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS COROZO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHI, lon:-93.47857487, lat:17.21668092}}	02-06-2020	16-07-2020	949,225.22	949,225.22	949,225.22	949,225.22	949,225.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:949225.22, importe_modificado:949225.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}}	{1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_FIN, 1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_INICIO, 1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_INICIO, 1826920/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
155	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2885.2, meta_modificada:2885.2}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - FLOR DE UN DIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 74 1 EJIDO FLOR DE UN DÍA, 30666 FLOR DE UN DÍA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA 2A AVENIDA NORTE HASTA, lon:-92.37623947, lat:15.05046024}}	17-08-2020	14-11-2020	2,801,894.40	2,801,894.40	2,801,894.40	2,801,894.40	2,801,894.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/019/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2801894.4, importe_modificado:2801894.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2885.2}}	{1827172/proyecto_PROCESO, 1827172/proyecto_FIN, 1827172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE LA CALZADA , lon:-91.97899397, lat:17.54794644}}	15-07-2020	30-08-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93991, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1827240/proyecto_INICIO, 1827240/proyecto_FIN, 1827240/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.75, meta_modificada:910.75}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO, 30881 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.09754599, lat:15.05560835}}	06-07-2020	06-10-2020	1,198,663.53	1,198,663.53	1,198,663.53	1,198,663.53	1,198,663.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1198663.53, importe_modificado:1198663.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.75}}	{1827328/proyecto_INICIO, 1827328/proyecto_FIN, 1827328/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA EL CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAMAX Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL EL CEDRO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE EL PERIFERICO SUR Y TOMAR LA CALLE CHACAMA, lon:-91.96465821, lat:17.49900419}}	15-07-2020	30-08-2020	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94953, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115200.0, importe_modificado:115200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}	{1827470/proyecto_INICIO, 1827470/proyecto_FIN, 1827470/proyecto_PROCESO, 1827470/proyecto_FIN, 1827470/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DEMURO FIRME, lon:-92.6252494, lat:17.36897944}}	04-05-2020	19-05-2020	236,373.99	236,373.99	236,373.99	236,373.99	236,373.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1827511/proyecto_INICIO, 1827511/proyecto_FIN, 1827511/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1263	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4687.0, meta_modificada:4687.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS DESDE , lon:-92.08142009, lat:15.0671331}}	06-07-2020	07-12-2020	4,199,612.44	4,199,612.44	4,199,612.44	4,199,612.44	4,199,612.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:4199612.44, importe_modificado:4199612.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4687.0}}	{1827628/proyecto_FIN, 1827628/proyecto_INICIO, 1827628/proyecto_FIN, 1827628/proyecto_PROCESO, 1827628/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN MIGUEL, CARRETERA SANTO TOMAS AXIN PARA S, lon:-91.97517614, lat:16.8939292}}	01-08-2020	01-10-2020	175,039.20	175,039.20	175,039.20	175,039.20	175,039.20	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0584/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175039.2, importe_modificado:175039.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	{1827719/proyecto_INICIO, 1827719/proyecto_FIN, 1827719/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LOS CERRILLOS, 29960 LOS CERRILLOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.23807732, lat:17.62502546}}	01-07-2020	31-12-2020	696,100.73	696,100.73	696,100.73	696,100.73	696,100.73	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95101, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:696100.73, importe_modificado:696100.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}	{1827845/proyecto_INICIO, 1827845/proyecto_PROCESO, 1827845/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
315	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:EJIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YALCOC, lon:-91.99070359, lat:16.33772337}}	14-10-2020	29-12-2020	826,331.87	826,331.87	826,331.87	826,331.87	826,331.87	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99482, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:826331.87, importe_modificado:826331.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827846/proyecto_INICIO, 1827846/proyecto_PROCESO, 1827846/proyecto_INICIO, 1827846/proyecto_FIN, 1827846/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:932, direccion:EJIDO LAS BARRANCAS, 30187 LAS BARRANCAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS, lon:-91.7522827, lat:16.33268336}}	09-10-2020	19-12-2020	222,748.16	222,748.16	222,748.16	222,748.16	222,748.16	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99509, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:227887.62, importe_modificado:222748.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1828098/proyecto_INICIO, 1828098/proyecto_PROCESO, 1828098/proyecto_FIN, 1828098/proyecto_PROCESO, 1828098/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:572, direccion:EJIDO UNION VICTORIA, 30187 UNION VICTORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE UNION VICTORIA, lon:-92.03385941, lat:16.30207174}}	09-10-2020	19-12-2020	539,229.69	539,229.69	539,229.69	539,229.69	539,229.69	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99522, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:539259.6, importe_modificado:539229.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1828180/proyecto_INICIO, 1828180/proyecto_PROCESO, 1828180/proyecto_FIN, 1828180/proyecto_PROCESO, 1828180/proyecto_FIN, 1828180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:AVENIDA RIO CHATENCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO CHATENCO Y CALLE LAGUNA BEQUETTE, CALLE LAGUNA MONTEBELLO LA AMPLIACION SE REALIZO A UNA CUADRA DEL PARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-92.67793245, lat:16.59061928}}	15-01-2020	22-02-2020	1,009,998.65	1,009,998.65	1,009,998.65	1,009,998.65	1,009,998.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-04/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1009998.65, importe_modificado:1009998.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1828183/proyecto_INICIO, 1828183/proyecto_FIN, 1828183/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:482, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30187 SAN NICOLÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, lon:-91.84788773, lat:16.26683882}}	24-10-2020	29-12-2020	190,462.37	190,462.37	190,462.37	190,462.37	190,462.37	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:190515.35, importe_modificado:190462.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1828384/proyecto_INICIO, 1828384/proyecto_PROCESO, 1828384/proyecto_FIN, 1828384/proyecto_PROCESO, 1828384/proyecto_FIN, 1828384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:CUARTEL GONZALEZ DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ DE LEON, lon:-92.05833916, lat:16.50525392}}	26-10-2020	29-12-2020	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1828645/proyecto_INICIO, 1828645/proyecto_FIN, 1828645/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:611, direccion:RANCHERIA CINTALAPA, 30187 CINTALAPA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA CINTALAPA, lon:-91.68894053, lat:16.32731846}}	26-10-2020	29-12-2020	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1828798/proyecto_INICIO, 1828798/proyecto_FIN, 1828798/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD SALVADOR, lon:-91.71815158, lat:16.44098656}}	26-10-2020	29-12-2020	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:68600.0, importe_modificado:68600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1828827/proyecto_PROCESO, 1828827/proyecto_FIN, 1828827/proyecto_INICIO, 1828827/proyecto_PROCESO, 1828827/proyecto_FIN, 1828827/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:EJIDO GUADALUPE LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LOS ALTOS, lon:-91.42146338, lat:16.30277652}}	26-10-2020	29-12-2020	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4200.0, importe_modificado:4200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1828863/proyecto_INICIO, 1828863/proyecto_PROCESO, 1828863/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:656, direccion:EJIDO BUENA VISTA, 30187 BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, lon:-91.58070031, lat:16.24493144}}	26-10-2020	29-12-2020	539,261.06	539,261.06	539,261.06	539,261.06	539,261.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:539261.06, importe_modificado:539261.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1828904/proyecto_PROCESO, 1828904/proyecto_INICIO, 1828904/proyecto_FIN, 1828904/proyecto_PROCESO, 1828904/proyecto_FIN, 1828904/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
268	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.81, meta_modificada:722.81}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COMIENZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ESQUIPULAS SOBRE AL ACCESO, lon:-93.14527946, lat:17.22959206}}	17-09-2020	17-12-2020	1,986,103.60	1,986,103.60	1,986,103.60	1,986,103.60	1,986,103.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1986103.6, importe_modificado:1986103.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:722.81}}	{1829033/proyecto_FIN, 1829033/proyecto_PROCESO, 1829033/proyecto_INICIO, 1829033/proyecto_FIN, 1829033/proyecto_INICIO, 1829033/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
500		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:ELIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA, lon:-91.63184932, lat:16.215519}}	27-10-2020	29-12-2020	567,186.14	567,186.14	567,186.14	567,186.14	567,186.14	567,186.14 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0097-FISM/2020, contratista:WILLIAMS OCHOA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:567186.14, importe_modificado:567186.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829178/proyecto_INICIO, 1829178/proyecto_PROCESO, 1829178/proyecto_FIN, 1829178/proyecto_INICIO, 1829178/proyecto_PROCESO, 1829178/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
83		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:122, direccion:ELIDO SAN CARLOS DEL RIO, 30187 SAN CARLOS DEL RIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DEL RIO, lon:-91.465099, lat:16.22321141}}	27-10-2020	29-12-2020	1,349,425.76	1,349,425.76	1,349,425.76	1,349,425.76	1,349,425.76	1,349,425.76 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1349425.77, importe_modificado:1349425.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1829217/proyecto_INICIO, 1829217/proyecto_FIN, 1829217/proyecto_INICIO, 1829217/proyecto_FIN, 1829217/proyecto_PROCESO, 1829217/proyecto_FIN, 1829217/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
488		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA GENERAL ABSALON CASTELLANOS COLONIA EL CARMEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAPULIN Y AVENIDA EL MAGUEY, CALZADA EL CARMEN UBICADOS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR AL NORTE PONIENTE DE LA, lon:-93.11132774, lat:16.78526139}}	09-11-2020	23-12-2020	148,568.60	148,568.60	148,568.60	148,568.60	148,568.60	148,568.60 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-041-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:148568.6, importe_modificado:148568.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1829332/proyecto_INICIO, 1829332/proyecto_FIN, 1829332/proyecto_PROCESO, 1829332/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:39, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29380 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDA JO, lon:-92.78594674, lat:16.40230156}}	01-11-2020	30-11-2020	484,327.99	484,327.99	484,327.99	484,327.99	484,327.99	484,327.99 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-025/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:484327.99, importe_modificado:484327.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_PROCESO, 1829479/proyecto_FIN, 1829479/proyecto_PROCESO, 1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_FIN, 1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
37		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:526, direccion:ELIDO SANTA CRUZ EL MANANTIAL, 30187 SANTA CRUZ EL MANANTIAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL MANANTIAL, lon:-91.58364875, lat:16.23738244}}	28-10-2020	29-12-2020	526,140.00	526,140.00	526,140.00	526,140.00	526,140.00	526,140.00 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0078-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:526140.0, importe_modificado:526140.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1829655/proyecto_PROCESO, 1829655/proyecto_FIN, 1829655/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:712, direccion:ELIDO NUEVO CHACALAL TIC, 30187 NUEVO CHACALALTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHACALAL TIC, lon:-91.95944757, lat:16.37570745}}	29-10-2020	29-12-2020	105,049.98	105,049.98	105,049.98	105,049.98	105,049.98	105,049.98 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0009-FISM/2020-O, contratista:JOSÉ DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:105049.98, importe_modificado:105049.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1829664/proyecto_INICIO, 1829664/proyecto_FIN, 1829664/proyecto_PROCESO, 1829664/proyecto_INICIO, 1829664/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
43		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.9, meta_modificada:1200.9}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO - KILOMETRO 8 + 400 PARAJE SAN MIGUEL, 29846 SAN MIGUEL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8400, TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIER, lon:-92.76218728, lat:17.03109393}}	03-11-2020	15-12-2020	1,512,349.95	1,512,349.95	1,512,349.95	1,512,349.95	1,512,349.95	1,512,349.95 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88991, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1512349.95, importe_modificado:1512349.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.9}}	{1829802/proyecto_INICIO, 1829802/proyecto_FIN, 1829802/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12300 TOMAR LA, lon:-92.74019182, lat:17.00332221}}	03-11-2020	15-12-2020	235,240.50	235,240.50	235,240.50	235,240.50	235,240.50	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88901, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235240.5, importe_modificado:235240.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:187.0}}	{1829848/proyecto_INICIO, 1829848/proyecto_FIN, 1829848/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:534, direccion:RANCHERIA MONTEBELLO, 30187 MONTEBELLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO, lon:-91.65183281, lat:16.26221634}}	29-10-2020	29-12-2020	274,663.34	274,663.34	274,663.34	274,663.34	274,663.34	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:274663.34, importe_modificado:274663.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1830026/proyecto_INICIO, 1830026/proyecto_FIN, 1830026/proyecto_PROCESO, 1830026/proyecto_INICIO, 1830026/proyecto_PROCESO, 1830026/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:20, direccion:CALLE CALLE S/N COLONIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, 29670 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RIBERA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, ES LA RIBERA MAS RE, lon:-93.11655984, lat:17.26600425}}	01-09-2020	30-11-2020	719,493.64	719,493.64	719,493.64	719,493.64	719,493.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-14/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:719493.64, importe_modificado:719493.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}	{1830086/proyecto_INICIO, 1830086/proyecto_FIN, 1830086/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
187	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 29683 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 59 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS SE LOCALIZA EN , lon:-93.15121728, lat:17.22544987}}	17-09-2020	17-12-2020	2,284,520.36	2,284,520.36	2,284,520.36	2,284,520.36	2,284,520.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:2284520.36, importe_modificado:2284520.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:59.0}}	{1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_INICIO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:344, direccion:ÉJIDO EL TRAPICHITO, 30187 EL TRAPICHITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, lon:-91.79603623, lat:16.27427068}}	30-10-2020	29-12-2020	444,886.46	444,886.46	444,886.46	444,886.46	444,886.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0093-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:444886.46, importe_modificado:444886.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1830265/proyecto_PROCESO, 1830265/proyecto_INICIO, 1830265/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.15, meta_modificada:731.15}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS Y CALLE VIALIDAD PRINCIPAL, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.70577582, lat:16.64709826}}	01-05-2020	30-06-2020	1,966,253.17	1,966,253.17	1,966,253.17	1,966,253.17	1,966,253.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-014/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1966253.17, importe_modificado:1966253.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.15}}	{1830268/proyecto_INICIO, 1830268/proyecto_PROCESO, 1830268/proyecto_FIN, 1830268/proyecto_INICIO, 1830268/proyecto_PROCESO, 1830268/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:845, direccion:RANCHERIA BETANIA LAS AMAPOLAS, 30187 BETANIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA LAS AMAPOLAS A 100 MTS DE LA RANCHERÍA BETANIA, lon:-91.67949769, lat:16.36715641}}	30-10-2020	29-12-2020	114,348.72	114,348.72	114,348.72	114,348.72	114,348.72	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:114348.72, importe_modificado:114348.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1830464/proyecto_FIN, 1830464/proyecto_PROCESO, 1830464/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
94		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:266, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE CARRIZAL LOMA BONITA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 060 1 BARRIO LLANO GRANDE, 30903 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA REHABIL, lon:-92.28282426, lat:15.38136406}}	01-11-2020	15-11-2020	1,447,571.25	1,447,571.25	1,447,571.25	1,447,571.25	1,447,571.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/ FISMCDMX-090/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVERN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1447571.25, importe_modificado:1447571.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}}	{1830527/proyecto_INICIO, 1830527/proyecto_FIN, 1830527/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:452.1, meta_modificada:452.1}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 1 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR LA, lon:-92.74377622, lat:17.00704184}}	03-11-2020	15-12-2020	569,330.85	569,330.85	569,330.85	569,330.85	569,330.85	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88996, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569330.85, importe_modificado:569330.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:452.1}}	{1830846/proyecto_INICIO, 1830846/proyecto_FIN, 1830846/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR DE MARQUEZ EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-90.86632565, lat:16.13991689}}	01-07-2020	31-08-2020	358,407.26	358,407.26	358,407.26	358,407.26	358,407.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dog/fism/viv-002/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:358407.26, importe_modificado:358407.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{1831097/proyecto_INICIO, 1831097/proyecto_FIN, 1831097/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CALLE EL PORVENIR EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PARQUE DEL EJIDO AHI ESTAN LOS BENEFICIARIOS, lon:-90.72787916, lat:16.24811464}}	01-07-2020	31-08-2020	358,407.26	358,407.26	358,407.26	358,407.26	358,407.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dog/fism/viv-004/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:358407.26, importe_modificado:358407.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{1831539/proyecto_INICIO, 1831539/proyecto_FIN, 1831539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:281.0, meta_modificada:281.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓNSE CONSTRUIRÁN 07 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29195897, lat:15.7428916}}	17-02-2020	17-04-2020	105,522.48	105,522.48	105,522.48	105,522.48	105,522.48	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93877, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:105522.48, importe_modificado:105522.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:281.0}}	{1831542/proyecto_INICIO, 1831542/proyecto_PROCESO, 1831542/proyecto_FIN, 1831542/proyecto_INICIO, 1831542/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PLAYON LA GLORIA - PLAYON LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 880 1 EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INCIA COMO REFERENCIA DE LA CASA DE COMISARI, lon:-90.89929491, lat:16.15553842}}	01-06-2020	26-06-2020	374,847.31	374,847.31	374,847.31	374,847.31	374,847.31	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89989, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:374847.31, importe_modificado:374847.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1831615/proyecto_INICIO, 1831615/proyecto_PROCESO, 1831615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE I, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE 600 MTS DE BODEGA AURRERA., lon:-92.89433858, lat:16.99930972}}	04-05-2020	04-06-2020	371,056.43	371,056.43	371,056.43	371,056.43	371,056.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:DIVAPO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:371056.43, importe_modificado:371056.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}}	{1831933/proyecto_FIN, 1831933/proyecto_PROCESO, 1831933/proyecto_INICIO, 1831933/proyecto_FIN, 1831933/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CRUZ GRANDE A DOS CUADRAS DEL CAMPO EJIDAL, lon:-92.28651144, lat:15.73505956}}	01-03-2020	31-03-2020	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	15,749.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93563, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15745.59, importe_modificado:15719.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1832220/proyecto_INICIO, 1832220/proyecto_PROCESO, 1832220/proyecto_FIN, 1832220/proyecto_PROCESO, 1832220/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
965	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLES DEL EJIDO BELUSARIO DOMÍNGUEZ EJIDO BELUSARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELUSARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL DEL EJIDO Y CALLE CENTRAL DEL EJIDO, LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LOCAL, lon:-92.38072318, lat:15.30057148}}	01-10-2020	30-12-2020	2,629,845.99	2,629,845.99	2,629,845.99	2,629,845.99	2,629,845.99	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90346, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2629845.99, importe_modificado:2629845.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}	{1832486/proyecto_INICIO, 1832486/proyecto_FIN, 1832486/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.02, meta_modificada:2.02}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:323, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 30187 SAN ANTONIO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS FLORES TRAMO DE PARAISO ANEXO EL EDÉN A SAN ANTONIO LAS FLORES DEL, lon:-91.58875088, lat:16.31870513}}	06-11-2020	31-12-2020	1,001,795.64	1,001,795.64	1,001,795.64	1,001,795.64	1,001,795.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0004-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1001795.64, importe_modificado:1001795.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.02}}	{1832710/proyecto_INICIO, 1832710/proyecto_FIN, 1832710/proyecto_PROCESO, 1832710/proyecto_FIN, 1832710/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:251, direccion:EJIDO VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, lon:-91.5711871, lat:16.35542919}}	08-11-2020	31-12-2020	500,277.75	500,277.75	500,277.75	500,277.75	500,277.75	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:500277.75, importe_modificado:500277.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1832947/proyecto_INICIO, 1832947/proyecto_PROCESO, 1832947/proyecto_INICIO, 1832947/proyecto_FIN, 1832947/proyecto_PROCESO, 1832947/proyecto_FIN, 1832947/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:58, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA. SECCION, 29590 LLANOS MORELOS 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SE CONSTRUIR EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LA RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA. SECCION, lon:-92.95558877, lat:17.4761884}}	20-07-2020	01-10-2020	530,381.37	530,381.37	530,381.37	530,381.37	530,381.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/00 7-2020, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:530381.37, importe_modificado:530381.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1833167/proyecto_INICIO, 1833167/proyecto_PROCESO, 1833167/proyecto_FIN, 1833167/proyecto_INICIO, 1833167/proyecto_PROCESO, 1833167/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELTA, lon:-91.6433451, lat:16.21280835}}	08-10-2020	29-10-2020	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90269, contratista: convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}}	{1833796/proyecto_PROCESO, 1833796/proyecto_INICIO, 1833796/proyecto_PROCESO, 1833796/proyecto_FIN, 1833796/proyecto_INICIO, 1833796/proyecto_FIN, 1833796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA, lon:-91.99222194, lat:16.31855801}}	10-11-2020	31-12-2020	243,038.68	243,038.68	243,038.68	243,038.68	243,038.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0008-FISM-2020-O, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:243038.68, importe_modificado:243038.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833963/proyecto_INICIO, 1833963/proyecto_FIN, 1833963/proyecto_PROCESO, 1833963/proyecto_FIN, 1833963/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63757178, lat:16.29086852}}	10-11-2020	31-12-2020	212,780.96	212,780.96	212,780.96	212,780.96	212,780.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0001-FISM/2020-O, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:212780.96, importe_modificado:212780.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834001/proyecto_INICIO, 1834001/proyecto_FIN, 1834001/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:929, direccion:EJIDO ROSARIO SANTIAGO, 30187 ROSARIO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO SANTIAGO, lon:-91.92965506, lat:16.52038608}}	10-11-2020	31-12-2020	1,669,591.79	1,669,591.79	1,669,591.79	1,669,591.79	1,669,591.79	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101318, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1669591.79, importe_modificado:1669591.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834102/proyecto_PROCESO, 1834102/proyecto_INICIO, 1834102/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, lon:-91.63617703, lat:16.29089941}}	11-11-2020	31-12-2020	1,500,420.75	1,500,420.75	1,500,420.75	1,500,420.75	1,500,420.75	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100101, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1500795.81, importe_modificado:1500420.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}}	{1834252/proyecto_INICIO, 1834252/proyecto_FIN, 1834252/proyecto_PROCESO, 1834252/proyecto_FIN, 1834252/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
187	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:564, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN NICOLAS BUENAVISTA KILÓMETRO 45 + 100 COLONIA SAN NICOLAS BUENAVISTA, 30160 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.69097838, lat:16.12890181}}	10-08-2020	07-11-2020	1,652,127.36	1,652,127.36	1,652,127.36	1,652,127.36	1,652,127.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/085/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1652127.36, importe_modificado:1652127.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834511/proyecto_PROCESO, 1834511/proyecto_INICIO, 1834511/proyecto_PROCESO, 1834511/proyecto_FIN, 1834511/proyecto_PROCESO, 1834511/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 50 CANTON PROGRESO, 30666 CANTÓN EL PROGRESO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA SE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA LA SEXTA , lon:-92.37418087, lat:15.10432839}}	09-11-2020	25-12-2020	678,644.95	678,644.95	678,644.95	678,644.95	678,644.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:678644.95, importe_modificado:678644.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.8}}	{1834652/proyecto_INICIO, 1834652/proyecto_PROCESO, 1834652/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:365, direccion:EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 30187 GRACIANO SANCHEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, lon:-91.95487743, lat:16.51740411}}	11-11-2020	31-12-2020	315,694.76	315,694.76	315,694.76	315,694.76	315,694.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100103, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:316131.0, importe_modificado:315694.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1834873/proyecto_INICIO, 1834873/proyecto_FIN, 1834873/proyecto_PROCESO, 1834873/proyecto_FIN, 1834873/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:860.0, meta_modificada:860.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:367, direccion:EIIDO NUEVO SANTIAGO, 30187 NUEVO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTIAGO, lon:-91.86888034, lat:16.54685205}}	11-11-2020	31-12-2020	607,389.75	607,389.75	607,389.75	607,389.75	607,389.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0027-FISM/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:607389.75, importe_modificado:607389.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:860.0}}	{1834890/proyecto_INICIO, 1834890/proyecto_PROCESO, 1834890/proyecto_FIN, 1834890/proyecto_PROCESO, 1834890/proyecto_FIN, 1834890/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
315	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO ARELY, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO ARELY, lon:-91.97601026, lat:16.31328916}}	11-11-2020	31-12-2020	952,645.13	952,645.13	952,645.13	952,645.13	952,645.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0112-FISM/2020, contratista:OMAR ALEXANDER VILLAFUERTE HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:952645.13, importe_modificado:952645.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}}	{1834912/proyecto_INICIO, 1834912/proyecto_FIN, 1834912/proyecto_PROCESO, 1834912/proyecto_FIN, 1834912/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHALAM DEL CARMEN Y CARRETERA EDEN DEL CARMEN, CARRETERA TOMAS MUNZE, lon:-92.11434994, lat:16.77634231}}	01-10-2020	01-12-2020	182,502.80	182,502.80	182,502.80	182,502.80	182,502.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88739, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:182502.8, importe_modificado:182502.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.5}}	{1834995/proyecto_INICIO, 1834995/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL A MIRA MORELIA BARRIO MIRA MORELIA, 30943 MIRA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO RUMBO A FRONTERA CON GUATEMALA PA, lon:-92.02281216, lat:15.58274748}}	12-11-2020	03-12-2020	97,516.78	97,516.78	97,516.78	97,516.78	97,516.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-021/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:97516.78, importe_modificado:97516.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1835044/proyecto_INICIO, 1835044/proyecto_PROCESO, 1835044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
769	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE CENTRAL EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30935 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOTINTLA DE MENDOZA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE CENTRAL, lon:-92.1093453, lat:15.50941805}}	21-10-2020	18-12-2020	522,841.08	522,841.08	522,841.08	522,841.08	522,841.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-060/2020, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:522841.08, importe_modificado:522841.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1835127/proyecto_FIN, 1835127/proyecto_INICIO, 1835127/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21473	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 K, lon:-91.87753812, lat:17.34017969}}	14-09-2020	30-10-2020	2,845,950.68	2,845,950.68	2,845,950.68	2,845,950.68	2,845,950.68	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93175, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2845950.68, importe_modificado:2845950.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.0}}	{1835337/proyecto_PROCESO, 1835337/proyecto_INICIO, 1835337/proyecto_FIN, 1835337/proyecto_INICIO, 1835337/proyecto_FIN, 1835337/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL Y LA IGLESIA Y LAS ESCUELAS, ABARCANDO , lon:-92.31275247, lat:17.45655316}}	03-03-2020	02-04-2020	553,163.85	553,163.85	553,163.85	553,163.85	553,163.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-078/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:553163.85, importe_modificado:553163.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1835436/proyecto_PROCESO, 1835436/proyecto_INICIO, 1835436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RECUERDO IXTELIA, 29902 RECUERDO IXTELIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.18234082, lat:17.34208725}}	30-04-2020	29-05-2020	262,957.54	262,957.54	262,957.54	262,957.54	262,957.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-141/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381580.27, importe_modificado:381580.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1835442/proyecto_INICIO, 1835442/proyecto_FIN, 1835442/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.8, meta_modificada:1379.8}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 39 TECHOS EN EL BARRO CRUZ GRANDE BARRIO NUEVO Y TEJERIA SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTE DOMICILIOS DE LOS TRES BARRIO. ESTOS BARRIO SE ENCUENT, lon:-92.29105264, lat:15.74275254}}	01-04-2020	30-04-2020	359,929.44	359,929.44	359,929.44	359,929.44	359,929.44	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93335, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:359929.44, importe_modificado:359929.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.8}}	{1836042/proyecto_INICIO, 1836042/proyecto_PROCESO, 1836042/proyecto_FIN, 1836042/proyecto_INICIO, 1836042/proyecto_PROCESO, 1836042/proyecto_FIN, 1836042/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV., SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40631347, lat:15.71704689}}	01-04-2020	30-04-2020	55,373.76	55,373.76	55,373.76	55,373.76	55,373.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93529, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55373.76, importe_modificado:55373.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}}	{1836066/proyecto_PROCESO, 1836066/proyecto_FIN, 1836066/proyecto_INICIO, 1836066/proyecto_PROCESO, 1836066/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:318, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30124 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA A CUATRO CAMINOS, PASANDO POR EL EJ 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL A 1.5 KM, lon:-92.52073744, lat:15.79411624}}	01-07-2020	31-07-2020	9,261.01	9,261.01	9,261.01	9,261.01	9,261.01	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93911, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1836099/proyecto_PROCESO, 1836099/proyecto_FIN, 1836099/proyecto_INICIO, 1836099/proyecto_PROCESO, 1836099/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
58		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5092.0, meta_modificada:5092.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:57, direccion:TERRACERIA TRAMO CAMINO CAMBIL - RINCONCITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL RINCONCITO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA IENDOSE DE LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA , lon:-92.32519037, lat:15.4390614}}	31-08-2020	09-10-2020	507,041.61	507,041.61	507,041.61	507,041.61	507,041.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/0 25/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:507041.61, importe_modificado:507041.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5092.0}}	{1836149/proyecto_INICIO, 1836149/proyecto_PROCESO, 1836149/proyecto_FIN, 1836149/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
224		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO MALE - MALE UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 115 BARRIO MALE UNO, 30974 MALE UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA IENDOSE POR LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR A L, lon:-92.24676189, lat:15.43240251}}	05-10-2020	18-11-2020	435,137.48	435,137.48	435,137.48	435,137.48	435,137.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/0 34/2020, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:435137.48, importe_modificado:435137.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}	{1836168/proyecto_INICIO, 1836168/proyecto_PROCESO, 1836168/proyecto_FIN, 1836168/proyecto_PROCESO, 1836168/proyecto_FIN, 1836168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL EJIDO VILLAFLORES CERCA DEL CENTRO DE SALUD RURAL., lon:-92.96040973, lat:17.35506055}}	16-09-2020	16-10-2020	1,728,000.33	1,728,000.33	1,728,000.33	1,728,000.33	1,728,000.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1728000.33, importe_modificado:1728000.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1836518/proyecto_PROCESO, 1836518/proyecto_INICIO, 1836518/proyecto_PROCESO, 1836518/proyecto_FIN, 1836518/proyecto_INICIO, 1836518/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL VERGEL - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD EL VERGEL SE LLEGA POR UNA BREC, lon:-92.71753008, lat:16.98893773}}	18-11-2020	15-12-2020	139,726.40	139,726.40	139,726.40	139,726.40	139,726.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89103, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:139726.4, importe_modificado:139726.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}}	{1836663/proyecto_INICIO, 1836663/proyecto_PROCESO, 1836663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
420		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.33, meta_modificada:941.33}}		{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A SUR PONIENTE, AVENIDA 2A SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO SANTO TOMAS ENTRE LA 2A Y 3A SU, lon:-93.01609999, lat:17.24634332}}	02-06-2020	01-07-2020	1,004,936.99	1,004,936.99	1,004,936.99	1,004,936.99	1,004,936.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-O015/2020, contratista:NEIL HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:1004936.99, importe_modificado:1004936.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.33}}	{1836800/proyecto_INICIO, 1836800/proyecto_PROCESO, 1836800/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
123	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE VIALIDAD KILÓMETRO 19 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL, lon:-92.41227833, lat:16.76824434}}	19-03-2020	17-05-2020	842,546.83	842,546.83	842,546.83	842,546.83	842,546.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS MDF/BANOBRAS/006/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:842546.83, importe_modificado:842546.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837093/proyecto_INICIO, 1837093/proyecto_FIN, 1837093/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
229	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MITZITON, 00000 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE A CABECERA MINICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA I, lon:-92.54191893, lat:16.65062074}}	13-10-2020	31-12-2020	1,226,464.33	1,226,464.33	1,226,464.33	1,226,464.33	1,226,464.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2020, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CSAAS, monto:1226464.33, importe_modificado:1226464.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}	{1837191/proyecto_PROCESO, 1837191/proyecto_INICIO, 1837191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
123	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAS CUMBRES KILÓMETRO 29 + 400 COLONIA LAS CUMBRES, 30160 LAS CUMBRES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.8737657, lat:16.08484079}}	09-11-2020	31-12-2020	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99959, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3960000.0, importe_modificado:3960000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}	{1837355/proyecto_INICIO, 1837355/proyecto_PROCESO, 1837355/proyecto_FIN, 1837355/proyecto_PROCESO, 1837355/proyecto_FIN, 1837355/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:2325, direccion:EJIDO TRES MARIAS, 30536 TRES MARIAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES SE REALIZARA EN EL EJIDO TRES MARIAS ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.4 KM DEL EJIDO NUEVO SAN JUAN, lon:-93.0526343, lat:16.0044352}}	19-11-2020	15-12-2020	1,281,655.68	1,281,655.68	1,281,655.68	1,281,655.68	1,281,655.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/158-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1281655.68, importe_modificado:1281655.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2720.0}}	{1837512/proyecto_PROCESO, 1837512/proyecto_FIN, 1837512/proyecto_INICIO, 1837512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
188	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UBILIO GARCIA KILÓMETRO 164 + 100 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA Y CARRETERA ARROYO GRANIZO, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR, lon:-91.47574664, lat:17.08625239}}	01-09-2020	31-12-2020	829,358.89	829,358.89	829,358.89	829,358.89	829,358.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0589/2020, contratista:LIEVANO CANCINO CESAR OCTAVIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:829358.89, importe_modificado:829358.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1837514/proyecto_INICIO, 1837514/proyecto_FIN, 1837514/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.9, meta_modificada:2228.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 63 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO. COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.27609343, lat:15.74694276}}	01-03-2020	31-03-2020	586,686.24	586,686.24	586,686.24	586,686.24	586,686.24	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94136, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:586686.24, importe_modificado:586686.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2228.9}}	{1837590/proyecto_INICIO, 1837590/proyecto_PROCESO, 1837590/proyecto_FIN, 1837590/proyecto_PROCESO, 1837590/proyecto_FIN, 1837590/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI, lon:-92.2027954, lat:16.99445421}}	01-10-2020	30-12-2020	417,273.63	417,273.63	417,273.63	417,273.63	417,273.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0592/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:417273.63, importe_modificado:417273.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}}	{1837866/proyecto_PROCESO, 1837866/proyecto_INICIO, 1837866/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PÉREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN HILARIO Y CALLE JUÁREZ, CALLE CARRETERA A SIMOIOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE MARIANO PÉREZ, ENTRE LA CALLE SAN HILARIO Y J, lon:-92.72219925, lat:17.05878994}}	20-11-2020	15-12-2020	228,003.62	228,003.62	228,003.62	228,003.62	228,003.62	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89121, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:228003.62, importe_modificado:228003.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.0}}	{1838076/proyecto_INICIO, 1838076/proyecto_FIN, 1838076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}}	01-02-2020	20-11-2020	1,878,160.77	1,878,160.77	1,878,160.77	1,878,160.77	1,878,160.77	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1878160.77, importe_modificado:1878160.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838086/proyecto_INICIO, 1838086/proyecto_FIN, 1838086/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:311.0, meta_modificada:311.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARA LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.72670019, lat:17.01240641}}	20-11-2020	15-12-2020	391,506.74	391,506.74	391,506.74	391,506.74	391,506.74	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89126, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:391506.74, importe_modificado:391506.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:311.0}}	{1838098/proyecto_PROCESO, 1838098/proyecto_FIN, 1838098/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
270		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR EL PARQUE ELDAL, lon:-90.73940283, lat:16.21574024}}	01-10-2020	30-10-2020	912,090.60	912,090.60	912,090.60	912,090.60	912,090.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-012/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:912090.6, importe_modificado:912090.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838163/proyecto_INICIO, 1838163/proyecto_FIN, 1838163/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE CALLE AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DEL AEROPUERTO AL LLEGAR A LA COLONIA GUADALUPE DOBLAR AL LADO IZ, lon:-93.01819538, lat:16.58836365}}	01-06-2020	30-07-2020	2,353,380.02	2,353,380.02	2,353,380.02	2,353,380.02	2,353,380.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-026/2020, contratista:Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2353380.02, importe_modificado:2353380.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}}	{1838185/proyecto_INICIO, 1838185/proyecto_FIN, 1838185/proyecto_PROCESO, 1838185/proyecto_FIN, 1838185/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO , lon:-92.41232773, lat:16.9204153}}	28-05-2020	26-08-2020	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	4,361,894.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 42/2020, contratista:AUCO790530L73, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4361894.12, importe_modificado:4361894.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1838190/proyecto_PROCESO, 1838190/proyecto_FIN, 1838190/proyecto_INICIO, 1838190/proyecto_PROCESO, 1838190/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEB, lon:-92.382232, lat:16.94201838}}	11-06-2020	09-09-2020	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	1,455,653.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 45/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1838192/proyecto_INICIO, 1838192/proyecto_PROCESO, 1838192/proyecto_FIN, 1838192/proyecto_PROCESO, 1838192/proyecto_FIN, 1838192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
88	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y BOULEVARD BARTOLOME MARTINEZ VILLATORO, CALLE MIGUEL HIDALGO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI1, lon:-92.55917211, lat:16.33667231}}	04-11-2020	18-12-2020	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-091/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1806899.52, importe_modificado:1806899.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1838271/proyecto_PROCESO, 1838271/proyecto_INICIO, 1838271/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, CALLE SEGUNDA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS101 CHIAPA DE CORZ, lon:-92.56555373, lat:16.33738126}}	04-11-2020	18-12-2020	112,931.22	112,931.22	112,931.22	112,931.22	112,931.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1838608/proyecto_FIN, 1838608/proyecto_PROCESO, 1838608/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA CUARTA NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE CENTRAL Y TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM, lon:-92.56089193, lat:16.34109086}}	04-11-2020	18-12-2020	169,396.83	169,396.83	169,396.83	169,396.83	169,396.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1838630/proyecto_PROCESO, 1838630/proyecto_INICIO, 1838630/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18817	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.7, meta_modificada:1665.7}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL POR EL OXO DE LA ENTRADA AL , lon:-93.26704193, lat:16.79708232}}	25-05-2020	15-08-2020	1,886,494.24	1,886,494.24	1,886,494.24	1,886,494.24	1,886,494.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBAS-003/2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1886494.24, importe_modificado:1886494.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.7}}	{1838666/proyecto_PROCESO, 1838666/proyecto_INICIO, 1838666/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIJIL GRUPO I, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15.97 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.40480216, lat:16.94786415}}	02-09-2020	30-11-2020	1,019,717.89	1,019,717.89	1,019,717.89	1,019,717.89	1,019,717.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 67/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1019717.89, importe_modificado:1019717.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1839011/proyecto_INICIO, 1839011/proyecto_PROCESO, 1839011/proyecto_FIN, 1839011/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
870	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO , lon:-92.41229639, lat:16.92040261}}	28-05-2020	26-08-2020	3,420,136.46	3,420,136.46	3,420,136.46	3,420,136.46	3,420,136.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 41/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3420136.46, importe_modificado:3420136.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839191/proyecto_INICIO, 1839191/proyecto_PROCESO, 1839191/proyecto_INICIO, 1839191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICOMUSELO AL RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO DOLORES HIDALGO COMO A 10 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.40919449, lat:15.80479965}}	01-09-2020	30-09-2020	64,967.14	64,967.14	64,967.14	64,967.14	64,967.14	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93729, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:64967.14, importe_modificado:64967.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}}	{1839691/proyecto_INICIO, 1839691/proyecto_FIN, 1839691/proyecto_PROCESO, 1839691/proyecto_FIN, 1839691/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO 2DA SECCION, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.72758585, lat:17.41500343}}	01-07-2020	30-12-2020	127,410.10	127,410.10	127,410.10	127,410.10	127,410.10	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96155, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:127410.1, importe_modificado:127410.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1839695/proyecto_FIN, 1839695/proyecto_INICIO, 1839695/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45713912, lat:17.40786517}}	02-10-2020	27-11-2020	837,661.59	837,661.59	837,661.59	837,661.59	837,661.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-213/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:837661.59, importe_modificado:837661.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1839712/proyecto_INICIO, 1839712/proyecto_PROCESO, 1839712/proyecto_FIN, 1839712/proyecto_INICIO, 1839712/proyecto_FIN, 1839712/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:336, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 33 + 200 EIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARR, lon:-91.8684162, lat:16.88488055}}	01-04-2020	30-06-2020	1,500,003.66	1,500,003.66	1,500,003.66	1,500,003.66	1,500,003.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0602/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500003.66, importe_modificado:1500003.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}}	{1839805/proyecto_INICIO, 1839805/proyecto_FIN, 1839805/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOTOLAPA - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO ZEMENTON Y CAMINO CAMINO A LA MONTA, CALLE CALLE A SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA SOBRE E, lon:-92.66728996, lat:16.54589467}}	02-10-2020	30-11-2020	2,988,675.98	2,988,675.98	2,988,675.98	2,988,675.98	2,988,675.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-019/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMIENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:2988975.98, importe_modificado:2988975.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{1839854/proyecto_PROCESO, 1839854/proyecto_INICIO, 1839854/proyecto_FIN, 1839854/proyecto_PROCESO, 1839854/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - EJIDO LOS ALPES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS ALPES, 30880 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EJIDO LOS ALPES PARA LLEGAR SE ENTRA POR EJIDO TRINIDAD , lon:-92.11042434, lat:15.06246706}}	26-10-2020	11-12-2020	838,504.79	838,504.79	838,504.79	838,504.79	838,504.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:838504.79, importe_modificado:838504.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}}	{1839865/proyecto_INICIO, 1839865/proyecto_FIN, 1839865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
360	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO LOMA BONITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAUDALES MALPASO MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.60428601, lat:17.18576636}}	02-07-2020	15-08-2020	985,710.96	985,710.96	985,710.96	985,710.96	985,710.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPM/FISMDF-040/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:985710.96, importe_modificado:985710.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839913/proyecto_PROCESO, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_FIN, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_PROCESO, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
19		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:41, direccion:EJIDO EL PALMAR, 29609 EL PALMAR, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PALMAR MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:- 93.56412175, lat:17.22516632}}	19-08-2020	02-10-2020	282,644.70	282,644.70	282,644.70	282,644.70	282,644.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF- 051/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:282644.7, importe_modificado:282644.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}	{1839944/proyecto_ INICIO, 1839944/proyecto_ FIN, 1839944/proyecto_ PROCESO, 1839944/proyecto_ FIN, 1839944/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
65		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3225.2, meta_modificada:3225.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1558, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO PRIMAVERA, 29950 PRIMAVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS Y TERRACERIA PRIMAVERA, TERRACERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:- 91.70140522, lat:16.81477432}}	01-08-2020	30-11-2020	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA- 0648/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3225.2}}	{1840061/proyecto_ INICIO, 1840061/proyecto_ FIN, 1840061/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
691		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43.3, lon:-91.63111392, lat:17.38443189}}	12-10-2020	11-12-2020	845,706.89	845,706.89	845,706.89	845,706.89	845,706.89	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92265, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:845706.89, importe_modificado:845706.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1840077/proyecto_ INICIO, 1840077/proyecto_ PROCESO, 1840077/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KM. DE PUERTO CATÉ CON DI, lon:- 92.79243201, lat:16.97665186}}	25-11-2020	15-12-2020	132,021.47	132,021.47	132,021.47	132,021.47	132,021.47	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89124, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:132021.47, importe_modificado:132021.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1840078/proyecto_ INICIO, 1840078/proyecto_ FIN, 1840078/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN JUAN LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES CENTRAL HIDALGO Y ALDAMA , lon:-92.72099537, lat:17.0616314}}	25-11-2020	15-12-2020	129,994.15	129,994.15	129,994.15	129,994.15	129,994.15	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88992, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:129994.15, importe_modificado:129994.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}	{1840099/proyecto_ INICIO, 1840099/proyecto_ FIN, 1840099/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3937.0, meta_modificada:3937.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE · PUERTO CATÉ · ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.80703339, lat:17.02575322}}	25-11-2020	15-12-2020	4,958,279.70	4,958,279.70	4,958,279.70	4,958,279.70	4,958,279.70	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89116, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4958279.7, importe_modificado:4958279.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3937.0}}	{1840112/proyecto_ INICIO, 1840112/proyecto_ FIN, 1840112/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
103		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.98, meta_modificada:2980.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN - JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 980 COLONIA SAN SEBASTIAN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COA, lon:-93.11887642, lat:17.07391272}}	21-09-2020	06-11-2020	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/010-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2980.0}}	{1840264/proyecto_ PROCESO, 1840264/proyecto_ INICIO, 1840264/proyecto_ FIN, 1840264/proyecto_ INICIO, 1840264/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
162		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3042.6, meta_modificada:3042.6}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ROZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.281569, lat:15.82975534}}	01-10-2020	31-10-2020	796,446.86	796,446.86	796,446.86	796,446.86	796,446.86	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93977, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:796446.86, importe_modificado:796446.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3042.6}}	{1840354/proyecto_FIN, 1840354/proyecto_INICIO, 1840354/proyecto_FIN, 1840354/proyecto_PROCESO, 1840354/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1027.6, meta_modificada:1027.6}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE., lon:-92.89305666, lat:16.54149532}}	06-11-2020	20-11-2020	172,786.01	172,786.01	172,786.01	172,786.01	172,786.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-005/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:172786.01, importe_modificado:172786.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1027.6}}	{1840522/proyecto_INICIO, 1840522/proyecto_PROCESO, 1840522/proyecto_FIN, 1840522/proyecto_INICIO, 1840522/proyecto_PROCESO, 1840522/proyecto_FIN, 1840522/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - PLAZA YOCHIB KILÓMETRO 26 + 00 PARAJE TENEJAPA, 29480 TSAKUBILÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 K, lon:-92.37363947, lat:16.808609}}	02-09-2020	31-10-2020	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	1,079,922.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-072/2020, contratista:Eloenal Abinadab Guzmán Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1840622/proyecto_INICIO, 1840622/proyecto_FIN, 1840622/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.69562088, lat:16.39436252}}	04-11-2020	18-12-2020	451,724.88	451,724.88	451,724.88	451,724.88	451,724.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1840644/proyecto_INICIO, 1840644/proyecto_PROCESO, 1840644/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:138, direccion:COLONIA CERRO PALMITA, 29774 CERRO PALMITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.8988904, lat:16.96378795}}	10-02-2020	10-04-2020	760,194.45	760,194.45	760,194.45	760,194.45	760,194.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/006/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:760194.45, importe_modificado:760194.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}	{1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_INICIO, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
870		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.48, meta_modificada:1.48}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO CHAJOB, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.4123262, lat:16.92067222}}	30-06-2020	28-09-2020	3,650,233.96	3,650,233.96	3,650,233.96	3,650,233.96	3,650,233.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3650233.96, importe_modificado:3650233.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.48}}	{1840947/proyecto_PROCESO, 1840947/proyecto_INICIO, 1840947/proyecto_FIN, 1840947/proyecto_PROCESO, 1840947/proyecto_FIN, 1840947/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
900		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12269.0, meta_modificada:12269.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR PARA LLEGA, lon:-91.71474941, lat:17.12006691}}	01-09-2020	30-12-2020	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0672/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12269.0}}	{1841184/proyecto_INICIO, 1841184/proyecto_FIN, 1841184/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5975		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-92.90287037, lat:16.99726947}}	08-04-2020	16-06-2020	432,836.75	432,836.75	432,836.75	432,836.75	432,836.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:432836.75, importe_modificado:432836.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}}	{1841316/proyecto_INICIO, 1841316/proyecto_FIN, 1841316/proyecto_PROCESO, 1841316/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3116, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FLOR DE ESTRELLA KILÓMETRO 47 + 45 RANCHERIA FLOR DE ESTRELLA, 29950 FLOR DE ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO Z.A TONINA Y TERRACERIA A MONTELIBANO, TERRACERIA FLO, lon:-91.77407618, lat:16.92489439}}	15-10-2020	15-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0680/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}	{1841337/proyecto_INICIO, 1841337/proyecto_FIN, 1841337/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
427		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.18, meta_modificada:844.18}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJ, lon:92.28909111, lat:14.91480528}}	01-11-2020	31-12-2020	1,205,290.00	1,205,290.00	1,205,290.00	1,205,290.00	1,205,290.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/SOPM/FISM/CO/0099/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1205290.0, importe_modificado:1205290.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.18}}	{1841779/proyecto_INICIO, 1841779/proyecto_PROCESO, 1841779/proyecto_FIN, 1841779/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
127		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.8, meta_modificada:206.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SOR JUANA INÉS BARRIO OCOSINGO, BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL NOS VAMOS RUMBO AL MERCADO MUNICIPAL DE AHÍ, lon:-92.08643747, lat:16.90972583}}	15-10-2020	15-12-2020	699,998.96	699,998.96	699,998.96	699,998.96	699,998.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0694/2020, contratista:RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699998.96, importe_modificado:699998.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.8}}	{1841858/proyecto_INICIO, 1841858/proyecto_FIN, 1841858/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
61		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3796.5, meta_modificada:3796.5}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUAL DE OCAMPO EN EL CUAL SE PASA EL DESVIO A BARRIO EL CORO EL SIGUIENTE DESVIO A LA IZQUIERDA ES , lon:-92.25910565, lat:15.45522421}}	02-11-2020	30-11-2020	1,077,933.29	1,077,933.29	1,077,933.29	1,077,933.29	1,077,933.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1077933.29, importe_modificado:1077933.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3796.5}}	{1841909/proyecto_PROCESO, 1841909/proyecto_FIN, 1841909/proyecto_PROCESO, 1841909/proyecto_INICIO, 1841909/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO YAJALON, 29960 NUEVO YAJALÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 65.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.59635902, lat:17.36312122}}	30-10-2020	28-12-2020	1,251,108.00	1,251,108.00	1,251,108.00	1,251,108.00	1,251,108.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96507, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1251108.0, importe_modificado:1251108.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}}	{1841910/proyecto_INICIO, 1841910/proyecto_PROCESO, 1841910/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
167	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:COLONIA SHASHALPA, 29777 SHASHALPA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 54.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.95465285, lat:17.12345804}}	24-08-2020	08-10-2020	1,093,000.16	1,093,000.16	1,093,000.16	1,093,000.16	1,093,000.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/029/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1093000.16, importe_modificado:1093000.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.0}}	{1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN, 1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6732.0, meta_modificada:6732.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL DORADO Y TERRACERIA BASURERO, TERRACERIA RANCHERIA EL LIMON PARA LLEGAR AL BARRIO S, lon:-92.04388698, lat:16.91014881}}	05-09-2020	15-10-2020	499,760.93	499,760.93	499,760.93	499,760.93	499,760.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0703/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499760.93, importe_modificado:499760.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6732.0}}	{1841991/proyecto_INICIO, 1841991/proyecto_FIN, 1841991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO FOVISSSTE DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA PARTE DE ATRAS DEL POLIDEPORTIVO EN C, lon:-92.16193759, lat:14.99869102}}	01-11-2020	30-11-2020	150,000.18	150,000.18	150,000.18	150,000.18	150,000.18	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93941, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:150000.18, importe_modificado:150000.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1842039/proyecto_INICIO, 1842039/proyecto_PROCESO, 1842039/proyecto_FIN, 1842039/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:RANCHERIA RIBERA NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LLEGAR A SAN JORGE PASANDO, lon:-93.28379502, lat:17.00146195}}	01-09-2020	15-11-2020	32,126.94	32,126.94	32,126.94	32,126.94	32,126.94	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91837, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:32126.94, importe_modificado:32126.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1842129/proyecto_INICIO, 1842129/proyecto_FIN, 1842129/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONI, lon:-93.26925612, lat:16.91279137}}	01-09-2020	15-11-2020	128,445.91	128,445.91	128,445.91	128,445.91	128,445.91	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91853, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:128445.91, importe_modificado:128445.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1842197/proyecto_PROCESO, 1842197/proyecto_FIN, 1842197/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA , lon:-93.25036059, lat:16.99706979}}	01-09-2020	15-11-2020	185,891.31	185,891.31	185,891.31	185,891.31	185,891.31	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91850, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:185891.31, importe_modificado:185891.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1842243/proyecto_INICIO, 1842243/proyecto_PROCESO, 1842243/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUAREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM DESDE L, lon:-93.27496466, lat:16.90120135}}	01-09-2020	15-11-2020	72,229.73	72,229.73	72,229.73	72,229.73	72,229.73	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100090, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, monto:72229.73, importe_modificado:72229.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1842512/proyecto_INICIO, 1842512/proyecto_PROCESO, 1842512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:368, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A , lon:-93.25925241, lat:17.00224477}}	01-09-2020	15-11-2020	79,288.44	79,288.44	79,288.44	79,288.44	79,288.44	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91563, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:79288.45, importe_modificado:79288.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{1842523/proyecto_INICIO, 1842523/proyecto_FIN, 1842523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 200 TRAMO UNION JUAREZ - EJIDO TALQUIAN KILÓMETRO 0 + 450 CIUDAD UNION JUÁREZ, 30880 UNION JUÁREZ, UNION JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIO, lon:-92.08150425, lat:15.06792717}}	03-11-2020	18-12-2020	483,188.93	483,188.93	483,188.93	483,188.93	483,188.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:483188.93, importe_modificado:483188.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1842821/proyecto_INICIO, 1842821/proyecto_PROCESO, 1842821/proyecto_FIN, 1842821/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}}	10-02-2020	10-03-2020	262,172.16	262,172.16	262,172.16	262,172.16	262,172.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-094, MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:262172.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_FIN, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCAUDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02683491, lat:17.03309252}}	10-02-2020	10-03-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-095, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1843171/proyecto_INICIO, 1843171/proyecto_PROCESO, 1843171/proyecto_FIN, 1843171/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO CHICHARRAS - BARRIO EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO EL CHORRO, 30967 EL CHORRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LLANO GRANDE CHICHARRAS Y TERRACERIA CHICHARRAS-EL CHORRO, LA OB, lon:-92.24081657, lat:15.46984982}}	12-10-2020	16-11-2020	2,074,723.08	2,074,723.08	2,074,723.08	2,074,723.08	2,074,723.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-19, contratista:VICTORIO LOPEZ LA GRANDEZA, CHIS, monto:2074723.08, importe_modificado:2074723.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{1843325/proyecto_FIN, 1843325/proyecto_PROCESO, 1843325/proyecto_INICIO, 1843325/proyecto_PROCESO, 1843325/proyecto_INICIO, 1843325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA , DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.33075934, lat:15.76905231}}	01-09-2020	30-09-2020	19,520.35	19,520.35	19,520.35	19,520.35	19,520.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94170, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}}	{1843695/proyecto_INICIO, 1843695/proyecto_PROCESO, 1843695/proyecto_FIN, 1843695/proyecto_INICIO, 1843695/proyecto_PROCESO, 1843695/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:BARRIO SAN AGUSTIN, 30120 SAN AGUSTIN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CAMINO CHICOMUSELO A AL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONQUE MANO IZQUIERDA PASANDO EL PUENTE HAMACA A 100 METROS, lon:-92.323943, lat:15.74971547}}	01-09-2020	30-09-2020	15,616.28	15,616.28	15,616.28	15,616.28	15,616.28	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94196, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}}	{1843816/proyecto_INICIO, 1843816/proyecto_PROCESO, 1843816/proyecto_INICIO, 1843816/proyecto_FIN, 1843816/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40702683, lat:15.71703798}}	01-09-2020	30-09-2020	11,712.21	11,712.21	11,712.21	11,712.21	11,712.21	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94197, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}}	{1843823/proyecto_INICIO, 1843823/proyecto_FIN, 1843823/proyecto_PROCESO, 1843823/proyecto_FIN, 1843823/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44901375, lat:15.7612415}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94223, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1843946/proyecto_INICIO, 1843946/proyecto_FIN, 1843946/proyecto_PROCESO, 1843946/proyecto_FIN, 1843946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29660 LA FLORIDA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA A LA LOCALIDAD Y CALLEJON LA FLORIDA, LA LOCALIDAD Y LA OBRA SE LOCALIZA A 2.70 KM EN TERRACERIA AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04224589, lat:17.16850363}}	02-10-2020	15-12-2020	798,187.31	798,187.31	798,187.31	798,187.31	798,187.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:798187.31, importe_modificado:798187.31}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1844051/proyecto_PROCESO, 1844051/proyecto_INICIO, 1844051/proyecto_FIN, 1844051/proyecto_INICIO, 1844051/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:EJIDO NUEVO LAREDO, 30129 NUEVO LAREDO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO PASANDO EL CUERTEL MILITAR A 3 KM DEL CUARTEL MILITAR, lon:-92.31324169, lat:15.8269707}}	01-09-2020	30-09-2020	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1844067/proyecto_PROCESO, 1844067/proyecto_FIN, 1844067/proyecto_INICIO, 1844067/proyecto_PROCESO, 1844067/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.0, meta_modificada:1141.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 853 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS A 900 METROS , lon:-93.28855244, lat:16.81361603}}	15-11-2020	15-12-2020	817,853.48	817,853.48	817,853.48	817,853.48	817,853.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-021/2020, contratista:CALYCANTO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:817853.48, importe_modificado:817853.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.0}}	{1844217/proyecto_INICIO, 1844217/proyecto_FIN, 1844217/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.91537453, lat:16.99104949}}	10-02-2020	10-03-2020	835,712.90	835,712.90	835,712.90	835,712.90	835,712.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-108, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:835712.9, importe_modificado:835712.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}	{1844389/proyecto_INICIO, 1844389/proyecto_PROCESO, 1844389/proyecto_INICIO, 1844389/proyecto_FIN, 1844389/proyecto_PROCESO, 1844389/proyecto_FIN, 1844389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.64, meta_modificada:1.64}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:71, direccion:EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 29604 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.81517223, lat:17.19648329}}	06-10-2020	04-12-2020	901,866.51	901,866.51	901,866.51	901,866.51	901,866.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:901866.51, importe_modificado:901866.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.64}}	{1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
93	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA ANA LAS FLORES, 30187 SANTA ANA LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAS FLORES, lon:-91.56131011, lat:16.26951256}}	03-12-2020	31-12-2020	1,105,654.35	1,105,654.35	1,105,654.35	1,105,654.35	1,105,654.35	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1105654.35, importe_modificado:1105654.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1845288/proyecto_FIN, 1845288/proyecto_PROCESO, 1845288/proyecto_FIN, 1845288/proyecto_INICIO, 1845288/proyecto_FIN, 1845288/proyecto_INICIO, 1845288/proyecto_PROCESO, 1845288/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
363	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.45, meta_modificada:1.45}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 29606 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.4837874, lat:17.31135408}}	19-10-2020	17-11-2020	706,828.36	706,828.36	706,828.36	706,828.36	706,828.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMD/OPM/FISMD-061/2020, contratista:RS SERVICIOS CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:706828.36, importe_modificado:706828.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.45}}	{1845292/proyecto_INICIO, 1845292/proyecto_PROCESO, 1845292/proyecto_INICIO, 1845292/proyecto_FIN, 1845292/proyecto_PROCESO, 1845292/proyecto_FIN, 1845292/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADILLO, lon:-92.30121955, lat:15.71515857}}	01-10-2020	31-10-2020	14,923.42	14,923.42	14,923.42	14,923.42	14,923.42	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94190, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14923.42, importe_modificado:14923.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1845442/proyecto_INICIO, 1845442/proyecto_PROCESO, 1845442/proyecto_FIN, 1845442/proyecto_INICIO, 1845442/proyecto_PROCESO, 1845442/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2832, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUCUL OTANIL KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO MUCUL OTANIL, 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO SUR Y TERRACERIA DESVIO A SAN QUINTIN, TERRACERIA SUSCHILA PARA LLEGA, lon:-92.00164858, lat:16.8586086}}	25-10-2020	25-12-2020	1,000,004.75	1,000,004.75	1,000,004.75	1,000,004.75	1,000,004.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0718/2020, contratista:RINCON SANTOS OFELIA VANESSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000004.75, importe_modificado:1000004.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}}	{1845809/proyecto_INICIO, 1845809/proyecto_FIN, 1845809/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y CALLE DECIMA ORIENTE, CALLE DOCEABA CALLE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA SUR EN EL MISMO MUNI, lon:-93.64459926, lat:16.6615818}}	25-10-2020	24-12-2020	724,484.11	724,484.11	724,484.11	724,484.11	724,484.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMD/036-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:724484.11, importe_modificado:724484.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}}	{1847111/proyecto_INICIO, 1847111/proyecto_FIN, 1847111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1050.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1840, direccion:CALLE CAMINO A POBLADO LA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29140 LA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO AGUACERO, CAMINO LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA A PARTIR DEL ENTRONQUE ENTRE LA C, lon:-93.484708, lat:16.78459191}}	01-10-2020	30-12-2020	2,035,838.78	2,035,838.78	2,035,838.78	2,035,838.78	2,035,838.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2020, contratista:LUIS FERNANDO SOLIS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2035838.78, importe_modificado:2035838.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}	{1847122/proyecto_INICIO, 1847122/proyecto_PROCESO, 1847122/proyecto_INICIO, 1847122/proyecto_FIN, 1847122/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
110		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PLAN DE MULUMI COLONIA PLAN DE MULUMI, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PLAN DE MULUMI SOBRE SU CALLE PRINCIPAL, UBICADO AL PONIENTE DE SUCHIAPA, SOBRE EL , lon:- 93.12167699, lat:16.635018}}	22-10-2020	10-11-2020	57,307.61	57,307.61	57,307.61	57,307.61	57,307.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT- 05/FISM/029/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:57307.61, importe_modificado:57307.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}	{1847352/proyecto_ FIN, 1847352/proyecto_ PROCESO, 1847352/proyecto_ PROCESO, 1847352/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
2982		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.5, meta_modificada:146.5}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 MTRS DEL CENTRO DE SALUD, lon:- 92.89956293, lat:16.80015659}}	06-03-2020	24-04-2020	797,224.59	797,224.59	797,224.59	797,224.59	797,224.59	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-04, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:797224.59, importe_modificado:797224.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.5}}	{1847356/proyecto_ FIN, 1847356/proyecto_ PROCESO, 1847356/proyecto_ FIN, 1847356/proyecto_ INICIO, 1847356/proyecto_ PROCESO, 1847356/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
1052		{meta1: {unidad_medida:Otros, Cuadrados, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA , lon:-93.18455142, lat:16.74418187}}	16-12-2020	31-12-2020	2,714,386.72	2,714,386.72	2,714,386.72	2,714,386.72	2,714,386.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS- 053-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2714386.72, importe_modificado:2714386.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4950.0}}	{1847357/proyecto_ PROCESO, 1847357/proyecto_ FIN, 1847357/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
214		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 34 + 20 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMA, lon:-91.87764926, lat:16.88538132}}	15-11-2020	15-12-2020	799,647.58	799,647.58	799,647.58	799,647.58	799,647.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS- 0740/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799647.58, importe_modificado:799647.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}}	{1847377/proyecto_ FIN, 1847377/proyecto_ PROCESO, 1847377/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
415		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:91, direccion:EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO, 29836 GUADALUPE EL PUNTITO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.56935144, lat:17.12238574}}	16-03-2020	16-06-2020	1,999,403.53	1,999,403.53	1,999,403.53	1,999,403.53	1,999,403.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF- 044/2020, contratista:GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simejovel, monto:1999403.53, importe_modificado:1999403.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1847423/proyecto_ PROCESO, 1847423/proyecto_ INICIO, 1847423/proyecto_ PROCESO, 1847423/proyecto_ FIN, 1847423/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
3337		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}		{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CIUDAD TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CAPTACION DE AGUA EN EL EJIDO ROSARIO IXTALCABE MENCIONAR QUE ESTA CAPTACION SERVE COMO SUMINISTRO DE AGUA RODADA PARA DIFERENT, lon:-92.14916465, lat:15.00836197}}	10-11-2020	15-12-2020	3,400,841.07	3,400,841.07	3,400,841.07	3,400,841.07	3,400,841.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/04 2/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3400841.07, importe_modificado:3400841.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}	{1847558/proyecto_ PROCESO, 1847558/proyecto_ INICIO, 1847558/proyecto_ FIN, 1847558/proyecto_ INICIO, 1847558/proyecto_ PROCESO, 1847558/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:75, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN VALLE DE CORZO COLONIA VALLE DE CORZO, 29140 VALLE DE CORZO (LA INDUSTRIA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SANTA LAURA, CARRETERA LA NAJADA LA COMUNIDAD DE VALLE D, lon:- 93.44835216, lat:16.57088655}}	01-10-2020	30-10-2020	373,984.00	373,984.00	373,984.00	373,984.00	373,984.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92516, contratista, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373984.0, importe_modificado:373984.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1240.0}}	{1847600/proyecto_ INICIO, 1847600/proyecto_ FIN, 1847600/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
441	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7461.0, meta_modificada:7461.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA, lon:-92.45434971, lat:16.89373924}}	12-02-2020	30-04-2020	7,687,048.10	7,687,048.10	7,687,048.10	7,687,048.10	7,687,048.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS MDF/BANOBRAS/002/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:7687048.1, importe_modificado:7687048.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7461.0}}	{1847646/proyecto_INICIO, 1847646/proyecto_FIN, 1847646/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - COMUNDIAD EL CIPRES KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETE, lon:-92.33479444, lat:16.31141228}}	17-07-2020	30-07-2020	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	275,496.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-010/2020 , contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1847928/proyecto_INICIO, 1847928/proyecto_PROCESO, 1847928/proyecto_FIN, 1847928/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
208	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:855.15, meta_modificada:855.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27571262, lat:15.75057695}}	15-04-2020	15-06-2020	1,500,000.55	1,500,000.55	1,500,000.55	1,500,000.55	1,500,000.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-015/2020, contratista:ADOLFO VELÁZQUEZ CARVAJAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1500000.55, importe_modificado:1500000.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:855.15}}	{1848060/proyecto_INICIO, 1848060/proyecto_PROCESO, 1848060/proyecto_FIN, 1848060/proyecto_INICIO, 1848060/proyecto_PROCESO, 1848060/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CAMINO 173 - EL NARANJO 1ERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AMATÁN, 29700 EL NARANJO IRA., AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA R, lon:-92.84242199, lat:17.35163765}}	02-03-2020	01-05-2020	631,500.00	631,500.00	631,500.00	631,500.00	631,500.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FIS MDF/006/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:631500.0, importe_modificado:631500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:920.0}}	{1848269/proyecto_INICIO, 1848269/proyecto_PROCESO, 1848269/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
96	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CACATE - LA TRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 00 COLONIA IXTAPA, 29340 LA TRAYA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA COLONIA LA TRAYA, lon:-92.81911438, lat:16.89264605}}	14-09-2020	29-10-2020	2,705,370.49	2,705,370.49	2,705,370.49	2,705,370.49	2,705,370.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-28, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2705370.49, importe_modificado:2705370.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1848374/proyecto_INICIO, 1848374/proyecto_PROCESO, 1848374/proyecto_FIN, 1848374/proyecto_INICIO, 1848374/proyecto_PROCESO, 1848374/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
456	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - CAMNINO SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), I, lon:-92.94272648, lat:16.79788725}}	06-04-2020	06-07-2020	1,265,898.15	1,265,898.15	1,265,898.15	1,265,898.15	1,265,898.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ/DOPM/FISM/2020-07, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1265898.15, importe_modificado:1265898.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}}	{1848432/proyecto_INICIO, 1848432/proyecto_PROCESO, 1848432/proyecto_FIN, 1848432/proyecto_INICIO, 1848432/proyecto_PROCESO, 1848432/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
148	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENGRONQUE QUE VA AGRECIA, DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.34631964, lat:15.86362472}}	16-06-2020	16-09-2020	2,987,195.31	2,987,195.31	2,987,195.31	2,987,195.31	2,987,195.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-029/2020, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2987195.31, importe_modificado:2987195.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1848446/proyecto_INICIO, 1848446/proyecto_FIN, 1848446/proyecto_PROCESO, 1848446/proyecto_FIN, 1848446/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCESO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-92.39903676, lat:16.29969364}}	21-09-2020	20-11-2020	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-037/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1848475/proyecto_INICIO, 1848475/proyecto_PROCESO, 1848475/proyecto_INICIO, 1848475/proyecto_PROCESO, 1848475/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELISARIO DOMÍNGUEZ 1 Y BRECHA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2, BRECHA BELISARIO DOMÍNGUEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A BELISARIO DOMÍNGUEZ, lon:-92.44919957, lat:17.3439363}}	02-10-2020	27-11-2020	876,519.10	876,519.10	876,519.10	876,519.10	876,519.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-217/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:876519.1, importe_modificado:876519.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1848957/proyecto_PROCESO, 1848957/proyecto_INICIO, 1848957/proyecto_FIN, 1848957/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PETZTOI - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 901 PARAJE PETZTOI, 00000 PETZTOI, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOI, lon:-92.77815169, lat:16.76279312}}	05-10-2020	04-11-2020	91,403.00	91,403.00	91,403.00	91,403.00	91,403.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:91403.0, importe_modificado:91403.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}	{1849024/proyecto_INICIO, 1849024/proyecto_PROCESO, 1849024/proyecto_FIN, 1849024/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
245	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.1, meta_modificada:611.1}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EIIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, SE UBICA A 33 KMS. DE LA, lon:-92.25141643, lat:16.99757413}}	07-12-2020	21-12-2020	127,248.32	127,248.32	127,248.32	127,248.32	127,248.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/460/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127248.32, importe_modificado:127248.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.1}}	{1849042/proyecto_INICIO, 1849042/proyecto_FIN, 1849042/proyecto_PROCESO, 1849042/proyecto_FIN, 1849042/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.3, meta_modificada:1238.3}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:BARRIO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUÉ DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS , lon:-92.30672694, lat:15.68102066}}	01-09-2020	30-09-2020	126,022.40	126,022.40	126,022.40	126,022.40	126,022.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94291, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:126022.4, importe_modificado:126022.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.3}}	{1849829/proyecto_INICIO, 1849829/proyecto_PROCESO, 1849829/proyecto_FIN, 1849829/proyecto_INICIO, 1849829/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA 1 CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27454023, lat:15.83199107}}	01-09-2020	30-09-2020	18,003.20	18,003.20	18,003.20	18,003.20	18,003.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94154, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18003.2, importe_modificado:18003.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}}	{1849990/proyecto_FIN, 1849990/proyecto_INICIO, 1849990/proyecto_FIN, 1849990/proyecto_INICIO, 1849990/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
964	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO DEL BARRIO EL LIMONAR - AL BARIO EL SABINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 290 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO A 1.5 KM SE ENC, lon:-92.51580768, lat:15.78726466}}	15-09-2020	15-10-2020	1,010,254.41	1,010,254.41	1,010,254.41	1,010,254.41	1,010,254.41	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101590, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1010254.41, importe_modificado:1010254.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}}	{1850753/proyecto_PROCESO, 1850753/proyecto_INICIO, 1850753/proyecto_PROCESO, 1850753/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
234	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES IIII FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES III, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA BOULEVARD NORTE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE TOMA EL TRAMO SALIDA DE VILLAFLORES A H, lon:-93.27592429, lat:16.24152239}}	01-09-2020	30-11-2020	699,231.00	699,231.00	699,231.00	699,231.00	699,231.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-143, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:699231.0, importe_modificado:699231.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850855/proyecto_PROCESO, 1850855/proyecto_FIN, 1850855/proyecto_PROCESO, 1850855/proyecto_FIN, 1850855/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
330	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.4, meta_modificada:629.4}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CATORCE PONIENTE NORTE, AVENIDA CATOCE PONIENTE SUR AVENIDA , lon:-92.91484323, lat:15.78699769}}	08-10-2020	08-12-2020	954,129.73	954,129.73	954,129.73	954,129.73	954,129.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/08 6-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:954129.73, importe_modificado:954129.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.4}}	{1850897/proyecto_PROCESO, 1850897/proyecto_FIN, 1850897/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
441	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8280.0, meta_modificada:8280.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PARAJE CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2.6 KM D, lon:-92.47855832, lat:16.88593552}}	22-04-2020	05-06-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS MDF/BANOBRAS/008/2020, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8280.0}}	{1851369/proyecto_INICIO, 1851369/proyecto_PROCESO, 1851369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3735	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A UNACH Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR A LA CARRETA A HUEHUETAN POSTERI, lon:-92.39394261, lat:15.01057124}}	01-10-2020	15-10-2020	262,618.26	262,618.26	262,618.26	262,618.26	262,618.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/ 004/2020, contratista:PROYECTOS PROGRESIVOS DICMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:262618.26, importe_modificado:262618.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851729/proyecto_INICIO, 1851729/proyecto_PROCESO, 1851729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.8303564, lat:16.96035784}}	15-07-2020	15-10-2020	808,134.16	808,134.16	808,134.16	808,134.16	808,134.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:808134.16, importe_modificado:808134.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1851792/proyecto_INICIO, 1851792/proyecto_FIN, 1851792/proyecto_PROCESO, 1851792/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALZADA MIGUEL HIDALGO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29120 FRANCISCO I. MADERO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CHAUIPAC, CAMINO LUNDA VISTA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIG, lon:-93.21851409, lat:16.86986873}}	12-02-2020	30-06-2020	1,093,871.01	1,093,871.01	1,093,871.01	1,093,871.01	1,093,871.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-004/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1093871.01, importe_modificado:1093871.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1852282/proyecto_INICIO, 1852282/proyecto_PROCESO, 1852282/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
184	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.5, meta_modificada:141.5}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO BARRIO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALZADA LOS MAESTROS, SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA , lon:-93.25605284, lat:16.24085873}}	01-06-2020	30-09-2020	499,438.00	499,438.00	499,438.00	499,438.00	499,438.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-100, contratista:ING. JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:499438.0, importe_modificado:499438.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.5}}	{1852322/proyecto_INICIO, 1852322/proyecto_FIN, 1852322/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
249	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CA, lon:-92.75532409, lat:16.93689203}}	01-05-2020	30-06-2020	774,919.51	774,919.51	774,919.51	774,919.51	774,919.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20/19, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:774919.51, importe_modificado:774919.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852382/proyecto_INICIO, 1852382/proyecto_PROCESO, 1852382/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGÉN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 PARAJE SUYTIK, 29863 SUYTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOM, lon:-92.73044852, lat:16.88534999}}	01-06-2020	31-07-2020	718,951.23	718,951.23	718,951.23	718,951.23	718,951.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20/32, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:718951.23, importe_modificado:718951.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1852594/proyecto_PROCESO, 1852594/proyecto_INICIO, 1852594/proyecto_FIN, 1852594/proyecto_INICIO, 1852594/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:149, direccion:ELIDO SAN RAMÓN, 29930 SAN RAMÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31887472, lat:17.19936495}}	15-10-2020	31-12-2020	910,487.09	910,487.09	910,487.09	910,487.09	910,487.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-072/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:910487.09, importe_modificado:910487.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}}	{1853071/proyecto_INICIO, 1853071/proyecto_PROCESO, 1853071/proyecto_FIN, 1853071/proyecto_PROCESO, 1853071/proyecto_FIN, 1853071/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1823	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.2, meta_modificada:1053.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA VALENTIN GOMEZ FARIAS PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE SEGUNDA AVENIDA DE ISABEL LA CATÓLICA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO BOCHOJBO ZINAC, lon:-92.71873472, lat:16.75861412}}	07-09-2020	15-11-2020	804,490.93	804,490.93	804,490.93	804,490.93	804,490.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-07A-2020, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:804490.93, importe_modificado:804490.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.2}}	{1853075/proyecto_INICIO, 1853075/proyecto_FIN, 1853075/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL CARACOL - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 , 29130 EL CAIRO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO EL CARACOL A LA COLINIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EN, lon:-93.34219898, lat:16.90877181}}	16-11-2020	30-11-2020	113,988.00	113,988.00	113,988.00	113,988.00	113,988.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FI SM-06/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:113988.0, importe_modificado:113988.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	{1853255/proyecto_INICIO, 1853255/proyecto_FIN, 1853255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:81, localidad:89, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO LAS MARAVILLAS, 29837 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.55687792, lat:17.13628306}}	01-02-2020	01-03-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-008/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2774.0}}	{1853360/proyecto_INICIO, 1853360/proyecto_PROCESO, 1853360/proyecto_INICIO, 1853360/proyecto_FIN, 1853360/proyecto_PROCESO, 1853360/proyecto_FIN, 1853360/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PRADO A CHENTON Y CAMINO DESVIÓ A SAN MARCOS, LA OBRE SE LOCALIZA EN , lon:-91.98571694, lat:16.20589847}}	07-12-2020	23-12-2020	977,184.00	977,184.00	977,184.00	977,184.00	977,184.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93642, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:977184.0, importe_modificado:977184.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4680.0}}	{1853402/proyecto_PROCESO, 1853402/proyecto_FIN, 1853402/proyecto_INICIO, 1853402/proyecto_PROCESO, 1853402/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE TERCERA NORTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIRO DE LA LOCALIDAD EN LAS, lon:-91.92379549, lat:16.19320802}}	08-12-2020	23-12-2020	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	1,009,756.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93646, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}}	{1853477/proyecto_INICIO, 1853477/proyecto_FIN, 1853477/proyecto_PROCESO, 1853477/proyecto_FIN, 1853477/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y B, lon:-91.92248972, lat:16.23868418}}	08-12-2020	28-12-2020	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94361, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5460.0}}	{1853565/proyecto_INICIO, 1853565/proyecto_PROCESO, 1853565/proyecto_INICIO, 1853565/proyecto_FIN, 1853565/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA,, lon:-93.2864705, lat:16.95363473}}	01-09-2020	15-11-2020	240,869.35	240,869.35	240,869.35	240,869.35	240,869.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91836, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:240869.35, importe_modificado:240869.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{1853684/proyecto_PROCESO, 1853684/proyecto_FIN, 1853684/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
271	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO BARRIO UNION PROGRESO, 30136 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EN EL KM 30 DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A BELLA VISTA A MANO DERECHA A 100 MTS ANTES DE LA ESCULEA PRIM, lon:-92.23094497, lat:15.58421153}}	02-10-2020	28-12-2020	1,505,661.71	1,505,661.71	1,505,661.71	1,505,661.71	1,505,661.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/20 20/37, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1505661.71, importe_modificado:1505661.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}}	{1853693/proyecto_PROCESO, 1853693/proyecto_FIN, 1853693/proyecto_INICIO, 1853693/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
161	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 4A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENT, lon:-93.15614614, lat:17.13266738}}	06-10-2020	29-12-2020	1,139,688.08	1,139,688.08	1,139,688.08	1,139,688.08	1,139,688.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/019-A/2020, contratista:JOSE RAÚL CARPIO ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1139688.08, importe_modificado:1139688.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}}	{1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN, 1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1206	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8170.0, meta_modificada:8170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LA TIGRILLA - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 170 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE Y CAMINO TRAMO LA TIGRILLA PAR, lon:-92.85250842, lat:15.98326962}}	23-09-2020	30-10-2020	1,569,408.30	1,569,408.30	1,569,408.30	1,569,408.30	1,569,408.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/09 0-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1569408.3, importe_modificado:1569408.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8170.0}}	{1853715/proyecto _INICIO, 1853715/proyecto _PROCESO, 1853715/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	
154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - ALDAMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 100 PUEBLO NASHINICH, 29860 NASHINICH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA JUSTO AL LADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZARALDAMA, lon:-92.70153591, lat:16.88389352}}	15-11-2020	15-12-2020	1,731,559.26	1,731,559.26	1,731,559.26	1,731,559.26	1,731,559.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/69, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1731559.26, importe_modificado:1731559.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853932/proyecto _PROCESO, 1853932/proyecto _FIN, 1853932/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances	
330	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS AVENIDAS CUARTA, lon:-92.91476788, lat:15.78851768}}	26-10-2020	31-12-2020	879,780.77	879,780.77	879,780.77	879,780.77	879,780.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/07 9-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:879780.77, importe_modificado:879780.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1854006/proyecto _FIN, 1854006/proyecto _PROCESO, 1854006/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.52, meta_modificada:751.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:313, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB, 29930 SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37427354, lat:17.20286569}}	01-10-2020	31-10-2020	101,544.08	101,544.08	101,544.08	101,544.08	101,544.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92935, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:101544.08, importe_modificado:101544.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.52}}	{1854272/proyecto _INICIO, 1854272/proyecto _PROCESO, 1854272/proyecto _FIN, 1854272/proyecto _PROCESO, 1854272/proyecto _FIN, 1854272/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:218, direccion:EJIDO REFORMA, 29930 REFORMA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VENTANA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34474927, lat:17.19179169}}	01-10-2020	31-10-2020	34,617.30	34,617.30	34,617.30	34,617.30	34,617.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92942, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}}	{1863628/proyecto _FIN, 1863628/proyecto _INICIO, 1863628/proyecto _PROCESO, 1863628/proyecto _FIN, 1863628/proyecto _PROCESO, 1863628/proyecto _INICIO, 1863628/proyecto _FIN, 1863628/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87062066, lat:17.01945815}}	10-08-2020	10-09-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-136, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}	{1863695/proyecto _PROCESO, 1863695/proyecto _INICIO, 1863695/proyecto _PROCESO, 1863695/proyecto _INICIO, 1863695/proyecto _FIN, 1863695/proyecto _INICIO, 1863695/proyecto _PROCESO, 1863695/proyecto _FIN, 1863695/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:263, direccion:EJIDO CUMBRE YASHWINIC, 29930 CUMBRE YASHWINIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.22560407, lat:17.19075759}}	01-10-2020	31-10-2020	36,925.12	36,925.12	36,925.12	36,925.12	36,925.12	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:36925.12, importe_modificado:36925.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.28}}	{1863943/proyecto_FIN, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_PROCESO, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_FIN, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_PROCESO, 1863943/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO PIEDRAL, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA EL MUNICIPIO DE TILA, APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33395604, lat:17.20316301}}	01-10-2020	31-10-2020	23,078.20	23,078.20	23,078.20	23,078.20	23,078.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:23078.2, importe_modificado:23078.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}}	{1864095/proyecto_FIN, 1864095/proyecto_INICIO, 1864095/proyecto_PROCESO, 1864095/proyecto_FIN, 1864095/proyecto_INICIO, 1864095/proyecto_PROCESO, 1864095/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:291, direccion:EJIDO LA UNION TAKINUCUM BUENAVISTA, 29930 LA UNIÓN TAKINUCUM (BUENAVISTA), YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32944485, lat:17.20452426}}	01-10-2020	31-10-2020	18,462.56	18,462.56	18,462.56	18,462.56	18,462.56	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}}	{1864127/proyecto_FIN, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO, 1864127/proyecto_FIN, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.36, meta_modificada:717.36}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:357, direccion:EJIDO AURORA 2DA SECCIÓN, 29930 AURORA 2DA SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30942219, lat:17.19095769}}	01-10-2020	31-10-2020	96,928.44	96,928.44	96,928.44	96,928.44	96,928.44	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:96928.44, importe_modificado:96928.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.36}}	{1864153/proyecto_INICIO, 1864153/proyecto_PROCESO, 1864153/proyecto_FIN, 1864153/proyecto_INICIO, 1864153/proyecto_PROCESO, 1864153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02344371, lat:17.12615505}}	10-08-2020	10-09-2020	368,852.40	368,852.40	368,852.40	368,852.40	368,852.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-145, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368852.4, importe_modificado:368852.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
169		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - ALDAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR A ALDAMA EN EL KILÓMETRO 1500, A LAD, lon:-92.71512593, lat:16.89393074}}	15-09-2020	30-09-2020	100,257.47	100,257.47	100,257.47	100,257.47	100,257.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-005, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:100257.47, importe_modificado:100257.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864532/proyecto_INICIO, 1864532/proyecto_PROCESO, 1864532/proyecto_FIN, 1864532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1894	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA, CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS LOCALIDADE, lon:-93.08774505, lat:16.93714826}}	23-11-2020	14-12-2020	349,090.45	349,090.45	349,090.45	349,090.45	349,090.45	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90251, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:349090.45, importe_modificado:349090.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1864815/proyecto_INICIO, 1864815/proyecto_PROCESO, 1864815/proyecto_FIN, 1864815/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITAN) KM. 42+500 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA AMATENANGO DEL VALLE, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C.SAN CRISTÓBA, lon:-92.35877751, lat:16.49756847}}	20-05-2020	17-08-2020	755,936.30	755,936.30	755,936.30	755,936.30	755,936.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-026/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:755936.3, importe_modificado:755936.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}}	{1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN, 1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:986, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA MONTE BONITO, 29140 MONTE BONITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APICPAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CAMINO EMILIANO ZAPATA 1 LA COMU, lon:-93.50364562, lat:16.97243508}}	01-08-2020	15-10-2020	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-040/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1865012/proyecto_FIN, 1865012/proyecto_PROCESO, 1865012/proyecto_INICIO, 1865012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA PARADA - LUCIO CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LUCIO CABAÑAS, 29140 LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO PIEDR, lon:-93.45097633, lat:16.84538793}}	01-08-2020	15-10-2020	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-038/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1865025/proyecto_INICIO, 1865025/proyecto_FIN, 1865025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 000 EJIDO SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPAS, lon:-92.76803603, lat:17.28318941}}	26-08-2020	26-10-2020	1,123,333.17	1,123,333.17	1,123,333.17	1,123,333.17	1,123,333.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1123333.17, importe_modificado:1123333.17}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1865035/proyecto_FIN, 1865035/proyecto_INICIO, 1865035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
689	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, lon:-92.27962179, lat:15.4563987}}	16-11-2020	30-11-2020	94,395.33	94,395.33	94,395.33	94,395.33	94,395.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/OT-01/2020, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:94395.33, importe_modificado:94395.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1865353/proyecto_INICIO, 1865353/proyecto_PROCESO, 1865353/proyecto_INICIO, 1865353/proyecto_PROCESO, 1865353/proyecto_FIN, 1865353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 2, CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA CUMBRE , lon:-92.55191193, lat:17.31867843}}	14-08-2020	28-10-2020	579,333.46	579,333.46	579,333.46	579,333.46	579,333.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-177/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:579333.46, importe_modificado:579333.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865637/proyecto_INICIO, 1865637/proyecto_FIN, 1865637/proyecto_PROCESO, 1865637/proyecto_FIN, 1865637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
122	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 000 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KIL, lon:-92.78059617, lat:16.91522736}}	15-11-2020	15-12-2020	274,407.54	274,407.54	274,407.54	274,407.54	274,407.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/025, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:274407.54, importe_modificado:274407.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865926/proyecto_FIN, 1865926/proyecto_INICIO, 1865926/proyecto_FIN, 1865926/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
14	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:81, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA SAN FRANCISCO, 29880 SAN FRANCISCO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANTELHO - SAN FRANCISCO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, lon:-92.47781915, lat:16.99785179}}	01-11-2020	20-12-2020	383,391.87	383,391.87	383,391.87	383,391.87	383,391.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-077/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:383391.87, importe_modificado:383391.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1866060/proyecto_INICIO, 1866060/proyecto_PROCESO, 1866060/proyecto_FIN, 1866060/proyecto_PROCESO, 1866060/proyecto_FIN, 1866060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16290.0, meta_modificada:16290.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE- NORTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE-NORTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN TODO, lon:-93.26556811, lat:16.23786907}}	02-11-2020	31-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-177, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16290.0}}	{1866505/proyecto_INICIO, 1866505/proyecto_FIN, 1866505/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA A 55.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE DIRIGE, lon:-93.62136697, lat:16.34067275}}	02-11-2020	31-12-2020	517,841.00	517,841.00	517,841.00	517,841.00	517,841.00	517,841.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-180, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:517841.0, importe_modificado:517841.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1866509/proyecto_INICIO, 1866509/proyecto_FIN, 1866509/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:187, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO Y TERRACERIA EL ROBLAR CHISTONTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.50156425, lat:17.05604602}}	22-06-2020	30-09-2020	589,102.40	589,102.40	589,102.40	589,102.40	589,102.40	589,102.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:589102.4, importe_modificado:589102.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866519/proyecto_INICIO, 1866519/proyecto_PROCESO, 1866519/proyecto_FIN, 1866519/proyecto_PROCESO, 1866519/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2991	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NOMBRE SIN DENOMINACION COLONIA IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA S ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 120 METROS DE LA DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE, lon:-92.89499902, lat:16.79659494}}	22-07-2020	23-09-2020	1,025,978.63	1,025,978.63	1,025,978.63	1,025,978.63	1,025,978.63	1,025,978.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-12, contratista:Lopezcar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1025978.63, importe_modificado:1025978.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}	{1866993/proyecto_INICIO, 1866993/proyecto_PROCESO, 1866993/proyecto_INICIO, 1866993/proyecto_FIN, 1866993/proyecto_PROCESO, 1866993/proyecto_FIN, 1866993/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
600		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ 1 Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39741518, lat:17.45224422}}	12-10-2020	16-12-2020	1,542,056.76	1,542,056.76	1,542,056.76	1,542,056.76	1,542,056.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-236/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1542056.76, importe_modificado:1542056.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1867017/proyecto_INICIO, 1867017/proyecto_FIN, 1867017/proyecto_PROCESO, 1867017/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
97		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON 1 TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A, lon:-92.46884422, lat:17.30000723}}	23-11-2020	08-12-2020	75,953.54	75,953.54	75,953.54	75,953.54	75,953.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM/38/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:75953.54, importe_modificado:75953.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1867445/proyecto_INICIO, 1867445/proyecto_FIN, 1867445/proyecto_PROCESO, 1867445/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
61		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.38, meta_modificada:118.38}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:COLONIA IXTAPA, 29340 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE 1 ENCEUNTRA UBICADA A 50.00 METROS APROXIMADOS DEL TECHHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.90920841, lat:16.81724251}}	21-05-2020	02-07-2020	680,919.00	680,919.00	680,919.00	680,919.00	680,919.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-16, contratista:Francisco Domingo Villatoro Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:680919.0, importe_modificado:680919.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.38}}	{1867481/proyecto_INICIO, 1867481/proyecto_PROCESO, 1867481/proyecto_FIN, 1867481/proyecto_INICIO, 1867481/proyecto_PROCESO, 1867481/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
170		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BEUSARO 1 DOMINGUEZZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 CHIAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL PLANTEL COBACH 159 CHIAPILLA, lon:-92.71525504, lat:16.57881453}}	06-10-2020	19-11-2020	650,436.20	650,436.20	650,436.20	650,436.20	650,436.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:LACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:650436.2, importe_modificado:650436.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867593/proyecto_INICIO, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_FIN, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_INICIO, 1867593/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7		0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS 1 ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8901869, lat:16.99637498}}	10-08-2020	10-09-2020	622,466.64	622,466.64	622,466.64	622,466.64	622,466.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-091, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:622466.64, importe_modificado:622466.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_FIN, 1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_INICIO, 1867613/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
485		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL CANTON POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA, CALLE DECIMA SEXTA DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE, lon:-93.28059341, lat:16.22986329}}	02-11-2020	31-12-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-175, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1867667/proyecto_FIN, 1867667/proyecto_PROCESO, 1867667/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
75		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:91, direccion:COLONIA NUEVO PORVENIR, 29345 NUEVO PORVENIR, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR, lon:-92.98049865, lat:16.80570533}}	03-02-2020	18-03-2020	1,390,431.20	1,390,431.20	1,390,431.20	1,390,431.20	1,390,431.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/202 0-01, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1390431.2, importe_modificado:1390431.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}	{1867747/proyecto_INICIO, 1867747/proyecto_PROCESO, 1867747/proyecto_FIN, 1867747/proyecto_INICIO, 1867747/proyecto_FIN, 1867747/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRO BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRO Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS, EN AVENIDA CENTRO Y CALLE CENTRAL DEL, lon:-92.48501225, lat:16.54191822}}	04-02-2020	31-12-2020	2,533,827.72	2,533,827.72	2,533,827.72	2,533,827.72	2,533,827.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-045-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2533827.72, importe_modificado:2533827.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868411/proyecto_INICIO, 1868411/proyecto_FIN, 1868411/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:43, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA TEOPISCA, 29410 SAN ANTONIO CIPRESAL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CIPRESAL DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS LOS 30 CUARTOS DORMITORIOS ESTAN, lon:-92.53400966, lat:16.57752167}}	04-02-2020	31-12-2020	1,902,237.94	1,902,237.94	1,902,237.94	1,902,237.94	1,902,237.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-049-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1902237.94, importe_modificado:1902237.94}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1868561/proyecto_FIN, 1868561/proyecto_PROCESO, 1868561/proyecto_FIN, 1868561/proyecto_INICIO, 1868561/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:79, direccion:CALLE CERRADA FRACCION DAMASCO, 00000 DAMASCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DAMASCO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANMAERICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.51066939, lat:16.58971111}}	01-06-2020	31-12-2020	1,204,744.94	1,204,744.94	1,204,744.94	1,204,744.94	1,204,744.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/014/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1204744.94, importe_modificado:1204744.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{1868754/proyecto_INICIO, 1868754/proyecto_PROCESO, 1868754/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DERECHO DE LA CALLE GUADALUPE A UN COSTADO IZQUIERDO , lon:-92.71682335, lat:16.88856869}}	01-11-2020	15-11-2020	133,440.78	133,440.78	133,440.78	133,440.78	133,440.78	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94770, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:133440.78, importe_modificado:133440.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_INICIO, 1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_FIN, 1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
284	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO ZINACANTÁN, 00000 NUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE DAMASCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZINACANTAN LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN D, lon:-92.5229447, lat:16.60453016}}	03-02-2020	31-12-2020	2,440,994.69	2,440,994.69	2,440,994.69	2,440,994.69	2,440,994.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-030-2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2440994.69, importe_modificado:2440994.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1749.0}}	{1869260/proyecto_INICIO, 1869260/proyecto_FIN, 1869260/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE EJECUTARON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71679795, lat:16.61524264}}	19-10-2020	30-11-2020	666,767.43	666,767.43	666,767.43	666,767.43	666,767.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-024/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:666767.43, importe_modificado:666767.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}}	{1869503/proyecto_PROCESO, 1869503/proyecto_FIN, 1869503/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1326, direccion:CALLE LA CLINICA COLONIA LA CLINICA, 29140 LA CLÍNICA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, CAMINO EL PARAISO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR, lon:-93.46934356, lat:16.96910306}}	27-10-2020	30-12-2020	2,552,069.54	2,552,069.54	2,552,069.54	2,552,069.54	2,552,069.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-092/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2552069.54, importe_modificado:2552069.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1190.0}}	{1869824/proyecto_INICIO, 1869824/proyecto_FIN, 1869824/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.95, meta_modificada:743.95}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LA UBICACION D ELAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS DIRIGIRSE CON EL AGENTE MUNICIPAL QUE ES LA AUTORIDAD EN ESA LOCALIDAD, lon:-93.35203289, lat:17.42926604}}	24-02-2020	08-04-2020	567,838.85	567,838.85	567,838.85	567,838.85	567,838.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-002, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:567838.85, importe_modificado:567838.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.95}}	{1869960/proyecto_INICIO, 1869960/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.36, meta_modificada:283.36}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CUAILOTE BARRIO CHUCAMAY, 29140 OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE HUANACASTLE Y CALLE SOSPO, CALLE CUAILOTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CHUCAMAY EN LA CALLE CUAILOTE ENTRE CALL, lon:-93.36743479, lat:16.74213875}}	04-11-2020	30-12-2020	211,946.30	211,946.30	211,946.30	211,946.30	211,946.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-094/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROCAHUCI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:211946.3, importe_modificado:211946.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.36}}	{1870043/proyecto_INICIO, 1870043/proyecto_FIN, 1870043/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
710	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:EJIDO , 00000 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-93.369431, lat:17.45488556}}	05-08-2020	31-08-2020	153,919.98	153,919.98	153,919.98	153,919.98	153,919.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMOC-DOPM-FISMDF-2020-034 OT, contratista:RODOLFO NATAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:153919.98, importe_modificado:153919.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1870236/proyecto_INICIO, 1870236/proyecto_FIN, 1870236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA, lon:-93.33569544, lat:17.40757952}}	14-01-2020	31-12-2020	104,152.85	104,152.85	104,152.85	104,152.85	104,152.85	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:104152.85, importe_modificado:104152.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1870237/proyecto_INICIO, 1870237/proyecto_FIN, 1870237/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:565, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30187 SANTA RITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, lon:-91.69188473, lat:16.53877241}}	07-12-2020	31-12-2020	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:19600.0, importe_modificado:19600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1870358/proyecto_FIN, 1870358/proyecto_INICIO, 1870358/proyecto_FIN, 1870358/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, lon:-91.77428742, lat:16.42654851}}	07-12-2020	31-12-2020	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1870830/proyecto_PROCESO, 1870830/proyecto_FIN, 1870830/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BARRIO DE LA PISTA, lon:-92.68668656, lat:17.16900875}}	26-10-2020	25-12-2020	1,044,529.13	1,044,529.13	1,044,529.13	1,044,529.13	1,044,529.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-051/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1044529.13, importe_modificado:1044529.13}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_FIN, 1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_INICIO, 1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
580	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO POCONAJ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.93 K, lon:-92.3972341, lat:16.93416815}}	16-09-2020	15-12-2020	1,754,311.38	1,754,311.38	1,754,311.38	1,754,311.38	1,754,311.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/079/2020, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SANTÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1354311.38, importe_modificado:1754311.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}}	{1871666/proyecto_INICIO, 1871666/proyecto_PROCESO, 1871666/proyecto_FIN, 1871666/proyecto_INICIO, 1871666/proyecto_PROCESO, 1871666/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3150		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.7, meta_modificada:4.69}}		1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL PROYECTO BENEFICIARA A VAR, lon: 92.39164577, lat:16.9433322}}	20-11-2020	31-12-2020	2,015,506.72	2,015,506.72	2,015,506.72	2,015,506.72	2,015,506.72	2,015,506.72 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102726, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2015506.72, importe_modificado:2015506.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.69}}	{1872014/proyecto_FIN, 1872014/proyecto_INICIO, 1872014/proyecto_PROCESO, 1872014/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	19912	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}}		1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	03-11-2020	17-12-2020	6,514,807.16	6,514,807.16	6,514,807.16	6,514,807.16	6,514,807.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051007-241, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6404386.7, importe_modificado:6404386.7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}}	{1874665/proyecto_INICIO, 1874665/proyecto_PROCESO, 1874665/proyecto_FIN, 1874665/proyecto_PROCESO, 1874665/proyecto_INICIO, 1874665/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		34164 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	08-12-2020	09-01-2021	4,903,807.60	4,903,807.60	4,903,807.60	4,903,807.60	4,903,807.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051009-258, contratista:LIC. BEATRIZ ELENA FIGUEROA CORDOVA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4698206.0, importe_modificado:4698206.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}	{1874678/proyecto_INICIO, 1874678/proyecto_PROCESO, 1874678/proyecto_FIN, 1874678/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		34164 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}}	28-11-2020	27-12-2020	5,331,658.82	5,331,658.82	5,331,658.82	5,331,658.82	5,331,658.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051010-252, contratista:ING. RICARDO YAÑEZ RAMIREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5221697.27, importe_modificado:5221697.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1874681/proyecto_PROCESO, 1874681/proyecto_INICIO, 1874681/proyecto_PROCESO, 1874681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		55 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}}	22-10-2020	20-11-2020	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}		Terminado	Validado avances
0		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}}	01-01-2020	31-12-2020	273,914.66	273,914.66	273,914.66	273,914.66	273,914.66	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-105, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:273914.66, importe_modificado:273914.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1876452/proyecto_INICIO, 1876452/proyecto_FIN, 1876452/proyecto_PROCESO, 1876452/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
574		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Chis., México, lon:-92.80753255, lat:17.02740134}}	20-02-2020	28-02-2020	24,744.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92897, contratista: convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:24744.0, importe_modificado:24744.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}}	{1876770/proyecto_PROCESO, 1876770/proyecto_INICIO, 1876770/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}}	15-07-2020	15-08-2020	80,541.06	80,541.06	80,541.06	80,541.06	80,541.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93489, contratista: convocante:OSUMACINTA, monto:80541.06, importe_modificado:80541.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_PROCESO, 1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}}	13-07-2020	31-12-2020	185,661.72	185,661.72	185,661.72	185,661.72	185,661.72	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-53, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:185661.72, importe_modificado:185661.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877306/proyecto_INICIO, 1877306/proyecto_PROCESO, 1877306/proyecto_FIN, 1877306/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}}	03-08-2020	20-10-2020	375,197.87	375,197.87	375,197.87	375,197.87	375,197.87	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/PRODIM /002/2020, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA S.S.C., convocante:MUNICIPIO DE FROMENTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:375197.87, importe_modificado:375197.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877456/proyecto_INICIO, 1877456/proyecto_FIN, 1877456/proyecto_PROCESO, 1877456/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}}	13-02-2020	15-12-2020	125,065.96	125,065.96	125,065.96	125,065.96	125,065.96	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP1-104/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:125065.96, importe_modificado:125065.96}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877457/proyecto_FIN, 1877457/proyecto_PROCESO, 1877457/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}}	03-02-2020	30-05-2020	202,940.00	202,940.00	202,940.00	202,940.00	202,940.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-ADQ-001/2020, contratista:PC Accesorios SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:202940.0, importe_modificado:202940.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1877474/proyecto_INICIO, 1877474/proyecto_PROCESO, 1877474/proyecto_FIN, 1877474/proyecto_PROCESO, 1877474/proyecto_FIN, 1877474/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	1619783	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:54.0, meta_modificada:54.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-09-2020	31-12-2020	190,401,197.12	190,401,197.12	190,401,197.12	190,401,197.12	190,401,197.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:54.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:74.0}}		Terminado	Validado avances
0	104	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Laguna grande, Chis., México, lon:-92.71636963, lat:16.78087596}}	01-06-2020	30-06-2020	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A-D-062/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1879296/proyecto_PROCESO, 1879296/proyecto_FIN, 1879296/proyecto_INICIO, 1879296/proyecto_PROCESO, 1879296/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
18230	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Av. Central Sur 1, Centro, 29410 Teopisca, Chis., México, lon:-92.47305036, lat:16.54129666}}	01-01-2020	31-12-2020	238,380.00	238,380.00	238,380.00	238,380.00	238,380.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:238380.0, importe_modificado:238380.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:3.0}}	{1879582/proyecto_PROCESO, 1879582/proyecto_FIN, 1879582/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15214	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. ZARAGOZA # 5, CENTRO ESCUINTLA, CHIS. CP. 30600, lon:-92.65855833, lat:15.31926944}}	13-07-2020	31-12-2020	2,211,579.03	2,211,579.03	2,211,579.03	2,211,579.03	2,211,579.03	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2211579.03, importe_modificado:2211579.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890172/proyecto_INICIO, 1890172/proyecto_FIN, 1890172/proyecto_INICIO, 1890172/proyecto_PROCESO, 1890172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7176	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. INDEPENDENCIA # 3, CENTRO FRONTERA HIDALGO, CHIS. CP. 30850, lon:-92.17598333, lat:14.7778375}}	01-01-2020	31-12-2020	688,466.14	688,466.14	688,466.14	688,466.14	688,466.14	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/GI/001/2020, contratista:LUIS GARCIA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:739314.77, importe_modificado:688466.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890174/proyecto_INICIO, 1890174/proyecto_FIN, 1890174/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6733	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO MITONTIC, CHIS. CP. 29490, lon:-92.62965139, lat:16.86447083}}	01-02-2020	30-12-2020	234,294.22	234,294.22	234,294.22	234,294.22	234,294.22	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-33, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:234294.22, importe_modificado:234294.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890202/proyecto_FIN, 1890202/proyecto_PROCESO, 1890202/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
6879	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL 5 DE MAYO S/N OCOTEPEC, CHIS. CP. 29680, lon:-93.16440528, lat:17.22502917}}	01-01-2020	31-12-2020	1,647,278.04	1,647,278.04	1,647,278.04	1,647,278.04	1,647,278.04	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1647278.04, importe_modificado:1647278.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890215/proyecto_INICIO, 1890215/proyecto_PROCESO, 1890215/proyecto_FIN, 1890215/proyecto_PROCESO, 1890215/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
31846	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL IGNACIO ZARAGOZA S/N SALTO DE AGUA, CHIS. CP. 29900, lon:-92.33342194, lat:17.55702083}}	01-01-2020	31-12-2020	6,936,896.70	6,936,896.70	6,936,896.70	6,936,896.70	6,936,896.70	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6936896.7, importe_modificado:6936896.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890249/proyecto_INICIO, 1890249/proyecto_FIN, 1890249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
171610	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}}	01-08-2020	30-09-2020	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS /0002/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
171610	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}}	01-08-2020	30-09-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS /0004/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
41701	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TILA, CHIS. C.P. 29010, lon:-92.42586472, lat:17.30063472}}	01-01-2020	31-12-2020	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-002/2020, contratista:XUXUL JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1890290/proyecto _PROCESO, 1890290/proyecto _INICIO, 1890290/proyecto _FIN, 1890290/proyecto _PROCESO, 1890290/proyecto _FIN, 1890290/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado avances
15428	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}}	13-07-2020	31-12-2020	492,928.91	492,928.91	492,928.91	492,928.91	492,928.91	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-92, contratista:EL IAP-CHIAPAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:492928.91, importe_modificado:492928.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1891968/proyecto _PROCESO, 1891968/proyecto _INICIO, 1891968/proyecto _FIN, 1891968/proyecto _PROCESO, 1891968/proyecto _FIN, 1891968/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado avances
15428	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}}	13-07-2020	14-08-2020	552,902.83	552,902.83	552,902.83	552,902.83	552,902.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PR ODIM-002/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:552902.83, importe_modificado:552902.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1891971/proyecto _FIN, 1891971/proyecto _INICIO, 1891971/proyecto _PROCESO, 1891971/proyecto _INICIO, 1891971/proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances
24427	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ PROLONGACION S/N TUXTLA CHICO, lon:-92.16811028, lat:14.98978861}}	23-07-2020	30-10-2020	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/PR ODIM-001/2020, contratista:BLOND PRESTADORA DE SERVICIOS S.C, convocante:MUNICIPIO DE CACAOHATAN CHIAPAS, monto:1183200.0, importe_modificado:1183200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1891979/proyecto _INICIO, 1891979/proyecto _PROCESO, 1891979/proyecto _INICIO, 1891979/proyecto _FIN, 1891979/proyecto _PROCESO, 1891979/proyecto _FIN, 1891979/proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances
0	21000	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}}	01-01-2020	31-12-2020	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99689, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1113600.0, importe_modificado:1113600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	[1937333/proyecto _INICIO, 1937333/proyecto _PROCESO, 1937333/proyecto _FIN, 1937333/proyecto _PROCESO, 1937333/proyecto _FIN]	Terminado	Validado / Registrado avances
11538	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.31, meta_modificada:1260.31}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Larránzar, Chis., México, lon:-92.7120416, lat:16.8820217}}	01-10-2020	31-12-2020	17,726,736.10	17,726,736.10	17,726,736.10	17,726,736.10	17,726,736.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-190 E, contratista:Oscar Martínez Félix, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.727986126E7, importe_modificado:1.727986126E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.31}}	[1941311/proyecto _INICIO, 1941311/proyecto _FIN, 1941311/proyecto _PROCESO, 1941311/proyecto _INICIO, 1941311/proyecto _PROCESO, 1941311/proyecto _FIN, 1941311/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21844	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:207, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3432529, lat:16.78653059}}	01-12-2020	15-12-2020	240,342.34	240,342.34	240,342.34	240,342.34	240,342.34	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMOX/DOPM/CP5/FORTAMUN-003/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:240342.34, importe_modificado:240342.34}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1944936/proyecto_INICIO, 1944936/proyecto_FIN, 1944936/proyecto_INICIO, 1944936/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.55, meta_modificada:486.55}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}}	01-01-2020	31-12-2020	1,081,022.27	1,081,022.27	1,081,022.27	1,081,022.27	1,081,022.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-016 E, contratista:Constructora la Ceiba del Sureste de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1053769.72, importe_modificado:1053769.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.55}}	{1700788/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.73, meta_modificada:1061.73}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}}	01-01-2020	31-12-2020	2,419,481.92	2,419,481.92	2,419,481.92	2,419,481.92	2,419,481.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-008 E, contratista:Construcciones Civiles y Electromecanicas Montebello, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2358488.7, importe_modificado:2358488.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.73}}	{1700801/proyecto_FIN, 1700801/proyecto_PROCESO, 1700801/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
288	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.26, meta_modificada:3384.26}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2550389, lat:14.9343995}}	01-04-2020	31-12-2020	14,155,998.47	14,155,998.47	14,155,998.47	14,155,998.47	14,155,998.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-1921014-019, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.347081263E7, importe_modificado:1.347081263E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3384.26}}	{1701023/proyecto_INICIO, 1701023/proyecto_PROCESO, 1701023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	115130	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflora, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}}	01-03-2020	30-09-2020	11,353,019.04	11,353,019.04	11,353,019.04	11,353,019.04	11,353,019.04	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041001-024, contratista:JULIO CESAR HERNÁNDEZ MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.116059499E7, importe_modificado:1.116059499E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}		Terminado	Validado avances
442	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:17.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Poniente 5, Las Brisas, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1271338, lat:16.7559173}}	29-05-2020	31-12-2020	10,874,500.00	10,874,500.00	10,874,500.00	10,874,500.00	10,874,500.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMYT/UAA/001/2020 , contratista:CAR ONE SANJE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DEMOVILIDAD Y TRANSPORTE, monto:1.156528391E7, importe_modificado:1.156528391E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:13.0}}	{1704945/proyecto_INICIO, 1704945/proyecto_FIN, 1704945/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	8001	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.7, meta_modificada:8.7}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Totolapa, Chis., México, lon:-92.6829689, lat:16.5452279}}	24-06-2020	22-08-2020	1,239,000.00	1,239,000.00	1,239,000.00	1,239,000.00	1,239,000.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041033-135, contratista:ING. CIVIL JESUS EDUARDO LOPEZ ORTEGA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.7}}		Terminado	Validado avances
0	95878	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}}	10-06-2020	24-07-2020	704,948.28	704,948.28	704,948.28	704,948.28	704,948.28	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041036-115, contratista:ROGELIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:693000.0, importe_modificado:693000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}}		Terminado	Validado avances
0	12571	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Zamora Pico de Oro, Chis., México, lon:-90.764353, lat:16.335025}}	01-06-2020	31-12-2020	1,098,620.69	1,098,620.69	1,098,620.69	1,098,620.69	1,098,620.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances
42805	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}}	01-03-2020	31-12-2020	1,504,707.51	1,504,707.51	1,504,707.51	1,504,707.51	1,504,707.51	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-078 E, contratista:Feliciano Alfredo Gómez Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1468254.44, importe_modificado:1468254.44}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1709158/proyecto_INICIO, 1709158/proyecto_PROCESO, 1709158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
680502	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}}	01-03-2020	31-12-2020	54,310,081.93	54,310,081.93	54,310,081.93	54,310,081.93	54,310,081.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-053 E, contratista:Lastre Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5.294098211E7, importe_modificado:5.294098211E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}}	{1709402/proyecto_PROCESO, 1709402/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
377683	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4245.0, meta_modificada:4245.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}}	01-04-2020	31-12-2020	5,067,652.84	5,067,652.84	5,067,652.84	5,067,652.84	5,067,652.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-081 E, contratista:Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4939896.95, importe_modificado:4939896.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4245.0}}	{1709514/proyecto_INICIO, 1709514/proyecto_PROCESO, 1709514/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
509	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3281.47, meta_modificada:3281.47}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	6,365,678.52	6,365,678.52	6,365,678.52	6,365,678.52	6,365,678.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-063 E, contratista:NAGSA Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6205199.28, importe_modificado:6205199.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3281.47}}	{1709541/proyecto_INICIO, 1709541/proyecto_PROCESO, 1709541/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
101		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-04-2020	31-12-2020	1,045,661.16	1,045,661.16	1,045,661.16	1,045,661.16	1,045,661.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-086 E, contratista:Grupo Constructor DOGU, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1019300.12, importe_modificado:1019300.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1709570/proyecto_INICIO, 1709570/proyecto_PROCESO, 1709570/proyecto_INICIO, 1709570/proyecto_PROCESO, 1709570/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.66143799, lat:16.77002846}}	01-05-2020	31-05-2020	1,949,902.29	1,949,902.29	1,949,902.29	1,949,902.29	1,949,902.29	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/PS-059/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1949902.29, importe_modificado:1949902.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{1712627/proyecto_INICIO, 1712627/proyecto_FIN, 1712627/proyecto_PROCESO, 1712627/proyecto_INICIO, 1712627/proyecto_PROCESO, 1712627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11450		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.7, meta_modificada:12.7}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 12+100 - 24+800 KILÓMETRO 12 + 700 PUEBLO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CAMINO CARMEN ZACATAL - SAN ANDRES DURAZNAL Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE , lon:-92.80062399, lat:17.08748937}}	01-03-2020	30-09-2020	15,392,451.12	15,392,451.12	15,392,451.12	15,392,451.12	15,392,451.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040017-013, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL RUBÉN NOLASCO RUIZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.539245112E7, importe_modificado:1.539245112E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.7}}	{1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_INICIO, 1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_PROCESO, 1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40767		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.36, meta_modificada:3.36}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 1+500 - 4+860 KILÓMETRO 3 + 360 PUEBLO YALCHITON, 29320 YALCHITOM, 1 CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO YALCHITON - FRANCISCO ROMO SERRANO Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE YALCH, lon:-92.81879821, lat:16.80109726}}	01-03-2020	30-11-2020	33,871,409.33	33,871,409.33	33,871,409.33	33,871,409.33	33,871,409.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040012-017, contratista:C. ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.149801737E7, importe_modificado:3.149801737E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.36}}	{1715229/proyecto_PROCESO, 1715229/proyecto_INICIO, 1715229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.07, meta_modificada:397.07}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 3A. PONIENTE SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A. SUR PONIENTE, CALLE 4A. PONIENTE SUR A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMUSELO A, lon:-92.2841811, lat:15.74309431}}	01-06-2020	31-08-2020	827,032.88	827,032.88	827,032.88	827,032.88	827,032.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-123 E, contratista:Constructora SIHOCHAC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:827032.88, importe_modificado:827032.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.07}}	{1715399/proyecto_INICIO, 1715399/proyecto_PROCESO, 1715399/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
114		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4062.8, meta_modificada:4062.8}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL HERMANOS PANIAGUA Y PROLONGACION CUITLÁHUAC, CERRADA A LA IGLESIA DE SAN CRISTOBALITO A, lon:-92.64960406, lat:16.73224752}}	01-05-2020	31-08-2020	8,291,513.88	8,291,513.88	8,291,513.88	8,291,513.88	8,291,513.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-003 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8291513.88, importe_modificado:8291513.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4062.8}}	{1715410/proyecto_INICIO, 1715410/proyecto_PROCESO, 1715410/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 35+000 KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO MITONTIC, 29490 MITONTIC, 1 MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO MITONTIC - CHIMHUCUM Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO MITONTIC CHIMHUCUM PUNTO INIC, lon:-92.61639602, lat:16.84866982}}	01-04-2020	30-09-2020	35,762,994.71	35,762,994.71	35,762,994.71	35,762,994.71	35,762,994.71	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040042-195, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.576299471E7, importe_modificado:3.576299471E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1715519/proyecto_FIN, 1715519/proyecto_INICIO, 1715519/proyecto_FIN, 1715519/proyecto_PROCESO, 1715519/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4189		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5177.15, meta_modificada:5177.15}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y TERRACERIA SIN DENOMINACIÓN, TERRACERIA SIN DENOMINACIÓN A 50 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO AMANTENANGO DEL VALLE A VILLAFLO, lon:-92.44426284, lat:16.52899934}}	01-07-2020	31-12-2020	32,668,156.98	32,668,156.98	32,668,156.98	32,668,156.98	32,668,156.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-151 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial Orva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.166815699E7, importe_modificado:3.166815699E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5177.15}}	{1716828/proyecto_INICIO, 1716828/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
164		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.4, meta_modificada:1436.4}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA BUGAMBILIA, CAMINO AL CLUB CAMPESTRE A 2 CUADRAS DEL NEGOCIO DENOMINADO JMCHISA SOBRE EL EL BOULE, lon:-93.18410904, lat:16.76002095}}	01-07-2020	31-10-2020	3,007,979.16	3,007,979.16	3,007,979.16	3,007,979.16	3,007,979.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-218 E, contratista:Constructora y Comercializadora Albatros, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3007979.16, importe_modificado:3007979.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.4}}	{1717594/proyecto_INICIO, 1717594/proyecto_PROCESO, 1717594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3A. NORTE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE NORTE A 20 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE HUITIUPÁN Y A 120 METROS DE LA, lon:-92.68110874, lat:17.17375119}}	01-08-2020	30-11-2020	1,834,552.97	1,834,552.97	1,834,552.97	1,834,552.97	1,834,552.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-166 E, contratista:Eléctrica, Diseño, Construcción y Supervisión AGZ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4557744.88, importe_modificado:4557744.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.0}}	{1718104/proyecto_INICIO, 1718104/proyecto_PROCESO, 1718104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16053		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:426.41, meta_modificada:426.41}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE, AVENIDA 4A. NORTE PONIENTE A 30 METROS DE CORREOS DE MÉXICO HUEHUETAN Y A 50 ME, lon:-92.38376659, lat:15.02013181}}	01-08-2020	31-12-2020	4,359,189.46	4,359,189.46	4,359,189.46	4,359,189.46	4,359,189.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-219 E, contratista:PINES Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4359189.46, importe_modificado:4359189.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:426.41}}	{1718185/proyecto_INICIO, 1718185/proyecto_PROCESO, 1718185/proyecto_FIN, 1718185/proyecto_PROCESO, 1718185/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
741		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE COLONIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONUENTE Y AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A 20 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.65021739, lat:16.66813874}}	01-08-2020	30-11-2020	1,083,315.23	1,083,315.23	1,083,315.23	1,083,315.23	1,083,315.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	{1718187/proyecto_FIN, 1718187/proyecto_PROCESO, 1718187/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
118		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LAS MURALLAS, 30580 LAS MURALLAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y CALLE CLINICA RURAL LAS MURALLAS, AVENIDA CASA EJIDAL LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA, lon:-92.84715823, lat:15.26720488}}	17-02-2020	18-03-2020	571,807.74	571,807.74	571,807.74	571,807.74	571,807.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:571807.74, importe_modificado:571807.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:870.0}}	{1722977/proyecto_INICIO, 1722977/proyecto_PROCESO, 1722977/proyecto_FIN, 1722977/proyecto_PROCESO, 1722977/proyecto_FIN, 1722977/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 1RA SECCION, 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA, lon:-93.24128813, lat:17.4578325}}	10-05-2020	30-06-2020	598,763.36	598,763.36	598,763.36	598,763.36	598,763.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:598763.36, importe_modificado:598763.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.0}}	{1723555/proyecto_INICIO, 1723555/proyecto_PROCESO, 1723555/proyecto_FIN, 1723555/proyecto_PROCESO, 1723555/proyecto_FIN, 1723555/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18366	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 13 PONIENTE NORTE Y , ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR TOMANDO EL CAMINO A EFRAIN A. GUTIERREZ DOBLANDO A LA IZQUIERDA SOBRE LA 13 NORTE, lon:-93.27988934, lat:16.81193014}}	30-04-2020	15-07-2020	1,296,203.96	1,296,203.96	1,296,203.96	1,296,203.96	1,296,203.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001A/2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1296203.96, importe_modificado:1296203.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}	{1723694/proyecto_INICIO, 1723694/proyecto_PROCESO, 1723694/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 49780 HUANAL TILA CHIAPAS ENTRE CALLEION HUANAL Y CALLEION HUANAL 1, CALLEION HUANAL 2 UBICADO A 18 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO HUANAL, lon:-92.53870053, lat:17.48054475}}	04-04-2020	19-04-2020	69,805.13	69,805.13	69,805.13	69,805.13	69,805.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:69805.13, importe_modificado:69805.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1724073/proyecto_FIN, 1724073/proyecto_INICIO, 1724073/proyecto_PROCESO, 1724073/proyecto_INICIO, 1724073/proyecto_PROCESO, 1724073/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:211, direccion:EJIDO LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, 49780 LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE Y BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA , lon:-92.51412832, lat:17.43579282}}	27-03-2020	11-04-2020	175,911.97	175,911.97	175,911.97	175,911.97	175,911.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-003/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:175911.97, importe_modificado:175911.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1724178/proyecto_PROCESO, 1724178/proyecto_FIN, 1724178/proyecto_INICIO, 1724178/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
217	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26618575, lat:16.66751236}}	15-04-2020	30-07-2020	1,302,493.00	1,302,493.00	1,302,493.00	1,302,493.00	1,302,493.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1302493.0, importe_modificado:1302493.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN, 1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BONAMPAX COLONIA MAYA LACAN HA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TULUA Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A CHEDRAUI , lon:-91.99213507, lat:17.50849092}}	24-02-2020	24-03-2020	444,498.11	444,498.11	444,498.11	444,498.11	444,498.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-011-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:444498.11, importe_modificado:444498.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1724368/proyecto_PROCESO, 1724368/proyecto_FIN, 1724368/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 49780 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CRUZ PALENQUE Y BRECHA CRUZ PALENQUE, BRECHA CRUZ PALENQUE UBICADO A 25 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44659542, lat:17.47785171}}	02-04-2020	22-05-2020	415,791.92	415,791.92	415,791.92	415,791.92	415,791.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:415791.92, importe_modificado:415791.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1724389/proyecto_INICIO, 1724389/proyecto_FIN, 1724389/proyecto_PROCESO, 1724389/proyecto_FIN, 1724389/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 49780 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CRUZ PALENQUE Y CALLEION CRUZ PALENQUE 2, BRECHA CRUZ PALENQUE 3 UBICADO A 25 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44673489, lat:17.47802568}}	16-03-2020	22-05-2020	1,623,730.50	1,623,730.50	1,623,730.50	1,623,730.50	1,623,730.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1623730.5, importe_modificado:1623730.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1724398/proyecto_INICIO, 1724398/proyecto_FIN, 1724398/proyecto_PROCESO, 1724398/proyecto_FIN, 1724398/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16611	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE A DIFERENTES ENTRADAS DE LOCALIDADES YO COMUNIDADES QUE CONFORMA EL MUNICIPIO DE YAJALON,, lon:-92.34225182, lat:17.17241317}}	01-01-2020	31-12-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1724415/proyecto_INICIO, 1724415/proyecto_PROCESO, 1724415/proyecto_FIN, 1724415/proyecto_PROCESO, 1724415/proyecto_FIN, 1724415/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.32548989, lat:17.26435981}}	19-03-2020	16-06-2020	1,802,054.40	1,802,054.40	1,802,054.40	1,802,054.40	1,802,054.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-019/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1802054.4, importe_modificado:1802054.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1724432/proyecto_INICIO, 1724432/proyecto_FIN, 1724432/proyecto_PROCESO, 1724432/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 49780 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VILLAFLORES Y BRECHA VILLAFLORES 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48828032, lat:17.29736805}}	06-04-2020	21-04-2020	123,693.02	123,693.02	123,693.02	123,693.02	123,693.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-013/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:123693.02, importe_modificado:123693.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1724503/proyecto_PROCESO, 1724503/proyecto_FIN, 1724503/proyecto_INICIO, 1724503/proyecto_FIN, 1724503/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
77	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA NARANJIL, 00000 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN ESQUINA CON LA TERRACERÍA QUE VIENE DE TUMBALÁ Y ARROYO PANSHUC O COMO MEJOR REFERENCI, lon:-92.23531566, lat:17.34929835}}	16-04-2020	14-06-2020	1,349,525.35	1,349,525.35	1,349,525.35	1,349,525.35	1,349,525.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FIS-M-032/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1349525.35, importe_modificado:1349525.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724886/proyecto_PROCESO, 1724886/proyecto_FIN, 1724886/proyecto_INICIO, 1724886/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 49780 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PETIEMOL Y CALLEJON PETIEMOL 2, CALLEJON PETIEMOL 3 UBICA A 18 KM DE TILA A PETIEMOL, lon:-92.4729483, lat:17.25956493}}	16-03-2020	15-05-2020	1,249,023.46	1,249,023.46	1,249,023.46	1,249,023.46	1,249,023.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1249023.46, importe_modificado:1249023.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1724890/proyecto_PROCESO, 1724890/proyecto_FIN, 1724890/proyecto_PROCESO, 1724890/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 49780 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PETIEMOL Y CALLEJON PETIEMOL 2, CALLEJON PETIEMOL 3 UBICA A 18 KM DE TILA A PETIEMOL, lon:-92.47302369, lat:17.25931096}}	02-04-2020	15-05-2020	319,839.93	319,839.93	319,839.93	319,839.93	319,839.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1724892/proyecto_INICIO, 1724892/proyecto_PROCESO, 1724892/proyecto_FIN, 1724892/proyecto_INICIO, 1724892/proyecto_PROCESO, 1724892/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.0, meta_modificada:621.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA SAN JOSÉ, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE C, lon:-91.98965431, lat:17.50795263}}	19-02-2020	18-05-2020	1,317,279.11	1,317,279.11	1,317,279.11	1,317,279.11	1,317,279.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-015-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1317279.11, importe_modificado:1317279.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.0}}	{1725021/proyecto_INICIO, 1725021/proyecto_PROCESO, 1725021/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A NANDAYALU COLONIA NANDAYALU, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A NANDAYALU Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN LA COL RIVERA NANDAYAL, lon:-93.0996117, lat:16.63241797}}	02-03-2020	15-04-2020	1,263,159.41	1,263,159.41	1,263,159.41	1,263,159.41	1,263,159.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1263159.41, importe_modificado:1263159.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}	{1725072/proyecto_FIN, 1725072/proyecto_INICIO, 1725072/proyecto_FIN, 1725072/proyecto_PROCESO, 1725072/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILOMETRO 77 + 70 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUT, lon:-91.41973906, lat:17.16310389}}	19-02-2020	19-05-2020	1,001,568.44	1,001,568.44	1,001,568.44	1,001,568.44	1,001,568.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-020-2020, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001568.44, importe_modificado:1001568.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1750.0}}	{1725230/proyecto_INICIO, 1725230/proyecto_PROCESO, 1725230/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA , 00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO RODEO COYOL LA OBRA SE EJECUTARA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR , lon:-93.69188478, lat:16.64294053}}	07-01-2020	05-02-2020	84,948.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86102, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:84948.0, importe_modificado:84948.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{1725311/proyecto_FIN, 1725311/proyecto_PROCESO, 1725311/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.86, meta_modificada:393.86}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA NANDIUME, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PERIFERICO SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NANDIUME ENTRE C BENITO JUARES Y PERIFERICO SUR COMO , lon:-91.99020953, lat:17.50679387}}	26-02-2020	26-05-2020	1,001,865.12	1,001,865.12	1,001,865.12	1,001,865.12	1,001,865.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-041-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001865.12, importe_modificado:1001865.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.86}}	{1726697/proyecto_PROCESO, 1726697/proyecto_INICIO, 1726697/proyecto_FIN, 1726697/proyecto_INICIO, 1726697/proyecto_FIN, 1726697/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILOMETRO 1 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA, lon:-92.44804611, lat:16.51858686}}	13-02-2020	12-05-2020	734,270.00	734,270.00	734,270.00	734,270.00	734,270.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2020, contratista:Construcciones Gán y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1726822/proyecto_INICIO, 1726822/proyecto_PROCESO, 1726822/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
178	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:BARRIO MONTE VERDE, 74550 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARALLEGARAALAOBRAUBICADAEN LALOCALIDADDEMONTEVERDESENTRAPORELENTRONQUECARRETER ODESANTARITASEAVANZA APROXIMADAMENTE 20 KM HASTA PASAR POR P, lon:-92.09475672, lat:15.63428577}}	07-05-2020	10-07-2020	1,178,412.46	1,178,412.46	1,178,412.46	1,178,412.46	1,178,412.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1178412.46, importe_modificado:1178412.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1727291/proyecto_INICIO, 1727291/proyecto_PROCESO, 1727291/proyecto_FIN, 1727291/proyecto_PROCESO, 1727291/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.01, meta_modificada:636.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 72864 NUEVA LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE VIVIENDA AREALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD FRONTERIZA CON EL PAIS VECINO , lon:-92.19522454, lat:15.30897988}}	23-03-2020	22-05-2020	779,671.76	779,671.76	779,671.76	779,671.76	779,671.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0007/2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:779671.76, importe_modificado:779671.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.01}}	{1727756/proyecto_INICIO, 1727756/proyecto_PROCESO, 1727756/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA LIBERTAD, 74506 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL CAMINO A PACAYALITO, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A NUEVA LIB, lon:-92.11503589, lat:15.60277857}}	14-02-2020	17-04-2020	739,064.44	739,064.44	739,064.44	739,064.44	739,064.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-005/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:739064.44, importe_modificado:739064.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1727833/proyecto_FIN, 1727833/proyecto_INICIO, 1727833/proyecto_PROCESO, 1727833/proyecto_INICIO, 1727833/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.5, meta_modificada:1378.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO BARRIO ALTAMIRANO, 74389 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL - ALTAMIRANO Y CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO, CAMINO A LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 K, lon:-92.04212012, lat:15.58806435}}	07-05-2020	10-07-2020	1,339,753.60	1,339,753.60	1,339,753.60	1,339,753.60	1,339,753.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-025/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1339753.6, importe_modificado:1339753.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.5}}	{1727856/proyecto_PROCESO, 1727856/proyecto_INICIO, 1727856/proyecto_FIN, 1727856/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO ROSARIO ZACATONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ROSARIO ZACATONAL, 30596 ROSARIO ZACATONAL, ACACCOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIC, lon:-92.62974148, lat:15.45507087}}	15-04-2020	15-07-2020	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	1,620,889.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-007/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACCOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1728080/proyecto_INICIO, 1728080/proyecto_FIN, 1728080/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
335	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6896.0, meta_modificada:6896.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO DOLORES JALTENANGO, 82102 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 215 TECHOS FIRMES SE LLEVARAN A CABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO ENTRE L, lon:-92.77694352, lat:15.89666198}}	03-02-2020	13-04-2020	3,781,998.27	3,781,998.27	3,781,998.27	3,781,998.27	3,781,998.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/00 5-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3781998.27, importe_modificado:3781998.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6896.0}}	{1728263/proyecto_INICIO, 1728263/proyecto_FIN, 1728263/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BEREÁ, 29960 BEREÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB MPAL DE LA CABEZA MAYA RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO AVANZAR 43, lon:-91.61322736, lat:17.36685403}}	04-03-2020	03-06-2020	547,182.07	547,182.07	547,182.07	547,182.07	547,182.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-053-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:547182.07, importe_modificado:547182.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1728320/proyecto_FIN, 1728320/proyecto_INICIO, 1728320/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29713 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL , lon:-92.69801428, lat:17.19730671}}	17-02-2020	03-04-2020	1,476,223.39	1,476,223.39	1,476,223.39	1,476,223.39	1,476,223.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1476223.39, importe_modificado:1476223.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1728741/proyecto_PROCESO, 1728741/proyecto_FIN, 1728741/proyecto_PROCESO, 1728741/proyecto_INICIO, 1728741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.2, meta_modificada:1391.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:BARRIO TOQUIN, 72864 TOQUÍN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TOQUIN MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS DESVIACION A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLANQUIVIL REGION , lon:-92.22794722, lat:15.28458452}}	24-04-2020	24-06-2020	1,050,386.86	1,050,386.86	1,050,386.86	1,050,386.86	1,050,386.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1050386.86, importe_modificado:1050386.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.2}}	{1728769/proyecto_PROCESO, 1728769/proyecto_INICIO, 1728769/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE ULTIMA CALLE SIN NOMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD PLANTEL 284 CON CLAVE 07EMS0200P SE ENCUENTRA SOBRE LA ÚLTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DAND, lon:-92.29052269, lat:17.34082528}}	05-06-2020	03-08-2020	1,428,333.08	1,428,333.08	1,428,333.08	1,428,333.08	1,428,333.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-062/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1428333.08, importe_modificado:1428333.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1728907/proyecto_PROCESO, 1728907/proyecto_INICIO, 1728907/proyecto_PROCESO, 1728907/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
271	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 54910 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENT, lon:-92.57922268, lat:17.23132797}}	10-02-2020	03-04-2020	425,372.16	425,372.16	425,372.16	425,372.16	425,372.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:425372.16, importe_modificado:425372.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}}	{1728913/proyecto_INICIO, 1728913/proyecto_FIN, 1728913/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
399	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8201.0, meta_modificada:8201.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 82013 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 254 TECHOS FIRME SE LLEVARA ACABO EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DI, lon:-92.8806231, lat:16.11048738}}	03-02-2020	20-04-2020	4,463,538.40	4,463,538.40	4,463,538.40	4,463,538.40	4,463,538.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/006-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4463538.4, importe_modificado:4463538.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8201.0}}	{1729062/proyecto_INICIO, 1729062/proyecto_FIN, 1729062/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
113	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:413.0, meta_modificada:413.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 74635 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA CALLE PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE VEINTISEIS ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS MAR, lon:-92.90558822, lat:15.43642776}}	23-03-2020	20-06-2020	3,493,684.58	3,493,684.58	3,493,684.58	3,493,684.58	3,493,684.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3493684.58, importe_modificado:3493684.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:413.0}}	{1729136/proyecto_FIN, 1729136/proyecto_INICIO, 1729136/proyecto_FIN, 1729136/proyecto_PROCESO, 1729136/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
240	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.51430836, lat:16.91960117}}	28-04-2020	27-07-2020	3,458,400.00	3,458,400.00	3,458,400.00	3,458,400.00	3,458,400.00	3,458,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80464, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3458400.0, importe_modificado:3458400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}}	{1729260/proyecto_INICIO, 1729260/proyecto_FIN, 1729260/proyecto_PROCESO, 1729260/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
44		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:903.45, meta_modificada:903.45}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:172, direccion:BOULEVARD CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON LOS ÁNGELES, 00000 CANTÓN LOS ÁNGELES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLES DE ACCESO, ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO AL CANTON CAMINO DE LA COLO, lon:-92.37082645, lat:15.14337451}}	10-06-2020	10-09-2020	462,803.67	462,803.67	462,803.67	462,803.67	462,803.67	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:462803.67, importe_modificado:462803.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:903.45}}	{1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_INICIO, 1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_INICIO, 1729492/proyecto_FIN, 1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_FIN, 1729492/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.2, meta_modificada:355.2}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COPANO, 60074 COPANO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNICA DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO COPANÁ CARRETERA AL EJIDO EL AGUACATE EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-93.17911618, lat:17.07363749}}	02-04-2020	30-06-2020	307,997.30	307,997.30	307,997.30	307,997.30	307,997.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:307997.3, importe_modificado:307997.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.2}}	{1729567/proyecto_INICIO, 1729567/proyecto_PROCESO, 1729567/proyecto_FIN, 1729567/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - CHAPALA Y CALLEJON JI, lon:-92.81642125, lat:15.3241757}}	20-04-2020	20-07-2020	597,480.91	597,480.91	597,480.91	597,480.91	597,480.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:597480.91, importe_modificado:597480.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	{1729626/proyecto_INICIO, 1729626/proyecto_PROCESO, 1729626/proyecto_INICIO, 1729626/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
146		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PINO SUAREZ - LAS NUBES, BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA GRANDEZA, 69003 PINO SUÁREZ, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.20669823, lat:15.55184972}}	05-02-2020	15-04-2020	1,179,541.33	1,179,541.33	1,179,541.33	1,179,541.33	1,179,541.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-03, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1179541.33, importe_modificado:1179541.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}}	{1729667/proyecto_INICIO, 1729667/proyecto_PROCESO, 1729667/proyecto_FIN, 1729667/proyecto_INICIO, 1729667/proyecto_FIN, 1729667/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
295		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 82102 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 191 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN N, lon:-92.72895817, lat:15.89479083}}	03-02-2020	06-04-2020	3,375,295.56	3,375,295.56	3,375,295.56	3,375,295.56	3,375,295.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/008-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3375295.56, importe_modificado:3375295.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:191.0}}	{1730047/proyecto_INICIO, 1730047/proyecto_FIN, 1730047/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3664		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACUYAGUA, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO JALAPA Y CALLEJON SIN NOMBRE., SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA AV. JOSE PATROCINIO, HASTA TOPAR CON LA CALLE NUEVO LEÓN P, lon:-92.67648228, lat:15.3495547}}	27-04-2020	25-07-2020	1,646,371.12	1,646,371.12	1,646,371.12	1,646,371.12	1,646,371.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-020/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:1646371.12, importe_modificado:1646371.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1730169/proyecto_INICIO, 1730169/proyecto_PROCESO, 1730169/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SHINTIEJA, 49757 SHINTIEJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO A SI TODO E, lon:-92.36592676, lat:17.49221811}}	10-02-2020	11-03-2020	266,031.19	266,031.19	266,031.19	266,031.19	266,031.19	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-030/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:266031.19, importe_modificado:266031.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1730340/proyecto_INICIO, 1730340/proyecto_FIN, 1730340/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11248	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.3, meta_modificada:1991.3}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 4 TA AVENIDA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA ORIENTE, AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.24811125, lat:15.36231415}}	03-02-2020	29-02-2020	5,557,752.64	5,557,752.64	5,557,752.64	5,557,752.64	5,557,752.64	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5557752.64, importe_modificado:5557752.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1991.3}}	{1730450/proyecto_INICIO, 1730450/proyecto_FIN, 1730450/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA VIOLETA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA VIOLETA, 79732 LA VIOLETA, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.72397714, lat:15.40609997}}	18-05-2020	15-08-2020	684,714.09	684,714.09	684,714.09	684,714.09	684,714.09	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:684714.09, importe_modificado:684714.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	{1735232/proyecto_INICIO, 1735232/proyecto_PROCESO, 1735232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
315	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA SUR Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AL PONIENTE SE ENCUENTRA EDIFICIO DON PANCHITOAL NORTE SE ENCUENTRA LA CASA EJIDALAL PONIENTE SE UBICA LA, lon:-92.46899708, lat:15.13569679}}	10-05-2020	10-07-2020	1,606,862.40	1,606,862.40	1,606,862.40	1,606,862.40	1,606,862.40	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/005/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1606862.4, importe_modificado:1606862.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}}	{1736189/proyecto_INICIO, 1736189/proyecto_FIN, 1736189/proyecto_PROCESO, 1736189/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA MERCED DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON CHIAP, lon:-93.01049547, lat:17.19833794}}	20-03-2020	20-06-2020	437,551.93	437,551.93	437,551.93	437,551.93	437,551.93	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-005/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:437551.93, importe_modificado:437551.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{1736506/proyecto_PROCESO, 1736506/proyecto_INICIO, 1736506/proyecto_PROCESO, 1736506/proyecto_FIN, 1736506/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
277	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC KILÓMETRO 09 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 82274 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LAGUNA Y , lon:-91.92224567, lat:16.23484722}}	08-04-2020	08-06-2020	2,421,730.32	2,421,730.32	2,421,730.32	2,421,730.32	2,421,730.32	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0007/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA SA DE CV, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2421730.32, importe_modificado:2421730.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}}	{1736748/proyecto_INICIO, 1736748/proyecto_PROCESO, 1736748/proyecto_INICIO, 1736748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
302	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0}, meta_modificada:1560.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO - KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A VILLA LUZ , lon:-92.71838504, lat:17.2808598}}	17-02-2020	17-04-2020	1,704,294.86	1,704,294.86	1,704,294.86	1,704,294.86	1,704,294.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1704294.86, importe_modificado:1704294.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}}	{1736865/proyecto_INICIO, 1736865/proyecto_FIN, 1736865/proyecto_PROCESO, 1736865/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:VEREDA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165 - CABECERA ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE CH'EN KOI, 58993 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TRAN, lon:-92.13151413, lat:16.74429797}}	23-01-2020	21-02-2020	232,721.64	232,721.64	232,721.64	232,721.64	232,721.64	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-009/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232721.64, importe_modificado:232721.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_INICIO, 1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_PROCESO, 1736889/proyecto_FIN, 1736889/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO HONDURAS, 66050 HONDURAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HONDURAS EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.32025181, lat:17.03570482}}	02-04-2020	30-06-2020	823,449.22	823,449.22	823,449.22	823,449.22	823,449.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:823449.22, importe_modificado:823449.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1737196/proyecto_PROCESO, 1737196/proyecto_FIN, 1737196/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO BERLIN - PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE E ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRIN, lon:-92.34549061, lat:17.41048684}}	18-03-2020	13-05-2020	487,331.00	487,331.00	487,331.00	487,331.00	487,331.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-118/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:487331.0, importe_modificado:487331.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1737296/proyecto_FIN, 1737296/proyecto_PROCESO, 1737296/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.32, meta_modificada:197.32}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHILPANCINGO, 60074 CHILPANCINGO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHILPANCINGO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.18204892, lat:17.09889878}}	01-04-2020	30-06-2020	801,782.86	801,782.86	801,782.86	801,782.86	801,782.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:801782.86, importe_modificado:801782.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.32}}	{1737731/proyecto_PROCESO, 1737731/proyecto_INICIO, 1737731/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PORVENIR - PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL PORVENIR, 55017 EL PORVENIR, MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA ENTRONQUE QUE , lon:-90.73042008, lat:16.24640675}}	17-02-2020	24-02-2020	173,101.87	173,101.87	173,101.87	173,101.87	173,101.87	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89581, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:173101.87, importe_modificado:173101.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1740419/proyecto_INICIO, 1740419/proyecto_FIN, 1740419/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PACAYALITO, 74506 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A DESVIO NUEVO MICHOACAN Y CALLE A PACAYALITO, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AVANZAN 5 KM DESD, lon:-92.09338232, lat:15.59638672}}	16-06-2020	21-08-2020	1,468,555.22	1,468,555.22	1,468,555.22	1,468,555.22	1,468,555.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS-M-039/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1468555.22, importe_modificado:1468555.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1740496/proyecto_INICIO, 1740496/proyecto_FIN, 1740496/proyecto_PROCESO, 1740496/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4527	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO NOVILLERO BARRIO EL MANANTIAL, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO NOVILLERO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO VADO ANCHO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA RIO NOVILLERO ENTRE LA CALLE RIO, lon:-92.6591813, lat:15.32805314}}	11-05-2020	11-08-2020	980,230.19	980,230.19	980,230.19	980,230.19	980,230.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:980230.19, importe_modificado:980230.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}}	{1740698/proyecto_PROCESO, 1740698/proyecto_FIN, 1740698/proyecto_INICIO, 1740698/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15710.0, meta_modificada:15710.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - MONTE ALBÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 710 EJIDO MONTE ALBAN, 81980 MONTE ALBÁN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MONTE ALBAN, EL CAMINO RURAL SE UBICA EN EL TRAM, lon:-92.99820837, lat:15.80457059}}	06-02-2020	31-03-2020	2,109,667.04	2,109,667.04	2,109,667.04	2,109,667.04	2,109,667.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/017-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2109667.04, importe_modificado:2109667.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15710.0}}	{1740903/proyecto_PROCESO, 1740903/proyecto_INICIO, 1740903/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERÓNIMO TULJIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 20 EJIDO SAN FELIPE TULJIA, 52164 SAN FELIPE TULJÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO EGIPTO-SAN JERONIMO TULJIA Y TERRACERIA SAN MA, lon:-91.89577491, lat:17.24304395}}	24-03-2020	22-06-2020	398,409.71	398,409.71	398,409.71	398,409.71	398,409.71	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:398409.71, importe_modificado:398409.71}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1741582/proyecto_INICIO, 1741582/proyecto_FIN, 1741582/proyecto_PROCESO, 1741582/proyecto_FIN, 1741582/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LIMONES, 67286 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LOS LIMONES, LA OBRA SE ENC, lon:-92.49704849, lat:15.35264598}}	04-05-2020	04-08-2020	856,575.95	856,575.95	856,575.95	856,575.95	856,575.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:856575.95, importe_modificado:856575.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1741599/proyecto_INICIO, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.55, meta_modificada:298.55}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE DOCEAVA ORIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A 700 M DEL PARQU, lon:-92.2447389, lat:15.36879215}}	16-03-2020	16-06-2020	753,639.30	753,639.30	753,639.30	753,639.30	753,639.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDMX-021/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:753639.3, importe_modificado:753639.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.55}}	{1742003/proyecto_INICIO, 1742003/proyecto_FIN, 1742003/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4410.0, meta_modificada:4410.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 300 EJIDO NUEVA VIRGINIA, 82270 NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENOTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR , lon:-91.72017548, lat:16.22420702}}	11-05-2020	29-05-2020	1,104,969.60	1,104,969.60	1,104,969.60	1,104,969.60	1,104,969.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84249, contratista, convocante:IA INDEPENDENCIA, monto:1104969.6, importe_modificado:1104969.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4410.0}}	{1742154/proyecto_INICIO, 1742154/proyecto_FIN, 1742154/proyecto_PROCESO, 1742154/proyecto_FIN, 1742154/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2419.2, meta_modificada:2419.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - JOL CANTELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO CENTRO MAJCHUM, 52164 CENTRO MAJCHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOL CANTELA, lon:-92.09856467, lat:17.01016131}}	05-03-2020	03-06-2020	1,605,306.46	1,605,306.46	1,605,306.46	1,605,306.46	1,605,306.46	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78893, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1605306.46, importe_modificado:1605306.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2419.2}}	{1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_INICIO, 1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_FIN, 1742299/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29940 TRAMO COJITOMIL - BOLONTINA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LA GUADALUPANA, 52164 LA GUADALUPANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJITOMIL - BOLONTINA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUA, lon:-92.10704214, lat:17.12881949}}	24-03-2020	21-05-2020	747,018.25	747,018.25	747,018.25	747,018.25	747,018.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_FIN, 1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_PROCESO, 1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_PROCESO, 1742370/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
141	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA-BELLA VISTA BARRIO MAÍZ BLANCO, 69023 MAÍZ BLANCO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MAÍZ BLANCO-BELLA VISTA Y CARRETERA A 5 KM DE BARRIO LOS CHALUNES, CARRETERA CARRETERA MAÍZ BLANCO-LA G, lon:-92.24006623, lat:15.54338651}}	17-06-2020	14-08-2020	1,686,099.70	1,686,099.70	1,686,099.70	1,686,099.70	1,686,099.70	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-07, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1686099.7, importe_modificado:1686099.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	{1742778/proyecto_INICIO, 1742778/proyecto_PROCESO, 1742778/proyecto_FIN, 1742778/proyecto_INICIO, 1742778/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES BARRIO EL CERESO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERESO PASANDO POR EL BARRIO REFORMA EL, lon:-92.25855931, lat:15.36915181}}	16-03-2020	16-06-2020	557,071.31	557,071.31	557,071.31	557,071.31	557,071.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-030/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	{1742900/proyecto_INICIO, 1742900/proyecto_FIN, 1742900/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 43836 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE PONIENTE Y CALLE 1A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 15A. AVENIDA PONIE, lon:-92.15223726, lat:16.24647505}}	16-03-2020	12-06-2020	773,639.69	773,639.69	773,639.69	773,639.69	773,639.69	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/010/2020, contratista:CONCRETOS DRACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:773639.69, importe_modificado:773639.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}}	{1743201/proyecto_PROCESO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_PROCESO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
534	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA Y TERRACERIA SAN FELIPE TI, lon:-92.61215815, lat:15.27906938}}	09-03-2020	09-06-2020	1,266,554.45	1,266,554.45	1,266,554.45	1,266,554.45	1,266,554.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-020/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1266554.45, importe_modificado:1266554.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1743211/proyecto_INICIO, 1743211/proyecto_PROCESO, 1743211/proyecto_INICIO, 1743211/proyecto_FIN, 1743211/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
321	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BELISARIO DOMÍNGUEZ-MOTOZINTLA Y CARRETERA BELISARIO A HUIXTLA EN EL PUENTE SAN JOSE, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ A, lon:-92.38389077, lat:15.30159458}}	23-03-2020	23-06-2020	1,749,393.47	1,749,393.47	1,749,393.47	1,749,393.47	1,749,393.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-046/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1749393.47, importe_modificado:1749393.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{1743870/proyecto_PROCESO, 1743870/proyecto_FIN, 1743870/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:616.28, meta_modificada:616.28}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MOTOZINTLA Y CAMINO HACIA PIZARRIN, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PLAN CHICO EJIDO CARRIZAL A 50 MINUTOS 12.60 KM DE LA CAB, lon:-92.30346197, lat:15.40535865}}	01-05-2020	01-06-2020	877,512.07	877,512.07	877,512.07	877,512.07	877,512.07	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-056/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:877512.07, importe_modificado:877512.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:616.28}}	{1744037/proyecto_INICIO, 1744037/proyecto_FIN, 1744037/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
43	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.8 - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE BUENAVISTA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA, lon:-92.35219609, lat:16.76256949}}	25-02-2020	25-03-2020	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	219,032.13	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CP5/FISMDF-048/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1744058/proyecto_INICIO, 1744058/proyecto_FIN, 1744058/proyecto_PROCESO, 1744058/proyecto_FIN, 1744058/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERÍA EL MIRADOR - RANCHERÍA SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERÍA EL MIRADOR, 30917 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA FINCA CHANIUL Y , LA RANCHERÍA MIRADOR SE ENCUENTR, lon:-92.27784433, lat:15.18772421}}	01-05-2020	15-06-2020	2,007,897.08	2,007,897.08	2,007,897.08	2,007,897.08	2,007,897.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-058/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2007897.08, importe_modificado:2007897.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}	{1744151/proyecto_FIN, 1744151/proyecto_PROCESO, 1744151/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
123	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MUQUIL - BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MUQUIL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.57 KM. PARA LLEG, lon:-92.24862436, lat:17.04012877}}	18-03-2020	16-06-2020	2,639,464.46	2,639,464.46	2,639,464.46	2,639,464.46	2,639,464.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/119/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2639464.46, importe_modificado:2639464.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.0}}	{1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_PROCESO, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO SALTO DE TIGRE, 52164 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE T, lon:-92.11793508, lat:17.23247909}}	24-03-2020	22-06-2020	946,223.10	946,223.10	946,223.10	946,223.10	946,223.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
560	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS BARRIO YAJALÓN CENTRO, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA ALTURA DE LOS BARRIOS QUE CONDUCEN HACIA LOMA BONITA SAN ANTONIO, LINDA VISTA, lon:-92.33422069, lat:17.17566341}}	01-03-2020	31-05-2020	5,953,524.86	5,953,524.86	5,953,524.86	5,953,524.86	5,953,524.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS-M-006/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:5953524.86, importe_modificado:5953524.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_FIN, 1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_PROCESO, 1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_PROCESO, 1744431/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:588.48, meta_modificada:588.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO CACATEAL, 48089 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.82940598, lat:17.26462143}}	01-04-2020	30-04-2020	552,672.29	552,672.29	552,672.29	552,672.29	552,672.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-007/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:552672.29, importe_modificado:552672.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:588.48}}	{1745080/proyecto_INICIO, 1745080/proyecto_FIN, 1745080/proyecto_PROCESO, 1745080/proyecto_FIN, 1745080/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
93	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:177, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN MARCOS, 63109 SAN MARCOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DEL EJIDO SAN MARCOS MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.56894184, lat:17.31303063}}	04-03-2020	02-04-2020	349,289.60	349,289.60	349,289.60	349,289.60	349,289.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:349289.6, importe_modificado:349289.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1745429/proyecto_INICIO, 1745429/proyecto_FIN, 1745429/proyecto_INICIO, 1745429/proyecto_FIN, 1745429/proyecto_PROCESO, 1745429/proyecto_FIN, 1745429/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR C, lon:-92.79249102, lat:16.97564112}}	01-07-2020	30-07-2020	80,219.05	80,219.05	80,219.05	80,219.05	80,219.05	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85137, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:80219.05, importe_modificado:80219.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}	{1745458/proyecto_INICIO, 1745458/proyecto_PROCESO, 1745458/proyecto_FIN, 1745458/proyecto_PROCESO, 1745458/proyecto_FIN, 1745458/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
420	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO EL TRIUNFO, 52010 ONLTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.39256824, lat:16.96891734}}	10-01-2020	20-04-2020	3,522,262.91	3,522,262.91	3,522,262.91	3,522,262.91	3,522,262.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 05/2020, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SANTÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3522262.91, importe_modificado:3522262.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1329.0}}	{1745684/proyecto_INICIO, 1745684/proyecto_PROCESO, 1745684/proyecto_FIN, 1745684/proyecto_INICIO, 1745684/proyecto_PROCESO, 1745684/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 63115 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.48236583, lat:17.30893448}}	18-03-2020	16-04-2020	497,346.65	497,346.65	497,346.65	497,346.65	497,346.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-026/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:497346.65, importe_modificado:497346.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1746266/proyecto_INICIO, 1746266/proyecto_PROCESO, 1746266/proyecto_FIN, 1746266/proyecto_INICIO, 1746266/proyecto_PROCESO, 1746266/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAJALHUCUM, 52010 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUA, lon:-92.3996435, lat:16.98778407}}	23-03-2020	22-06-2020	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	2,908,774.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 25/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1746408/proyecto_INICIO, 1746408/proyecto_PROCESO, 1746408/proyecto_FIN, 1746408/proyecto_INICIO, 1746408/proyecto_PROCESO, 1746408/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AURORA ESQUIPULAS, 48259 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AQUILES SERDAN SANTA LUCIA Y TERRACERIA DOLORES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.9 KM DE LA CABECERA , lon:-92.47639516, lat:17.11719118}}	16-03-2020	31-07-2020	2,994,100.09	2,994,100.09	2,994,100.09	2,994,100.09	2,994,100.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-025/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2994100.09, importe_modificado:2994100.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1746466/proyecto_INICIO, 1746466/proyecto_PROCESO, 1746466/proyecto_FIN, 1746466/proyecto_PROCESO, 1746466/proyecto_FIN, 1746466/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO RAYÓN, 47338 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE RAYÓN PERTENECIENTE A LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS. ESTÁ UBICADA A 145KM DE TUXTLA GUTIÉRREZ, lon:-93.01088721, lat:17.2029841}}	07-05-2020	22-06-2020	809,136.68	809,136.68	809,136.68	809,136.68	809,136.68	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-012/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:809136.68, importe_modificado:809136.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}}	{1746477/proyecto_INICIO, 1746477/proyecto_PROCESO, 1746477/proyecto_FIN, 1746477/proyecto_PROCESO, 1746477/proyecto_FIN, 1746477/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.6, meta_modificada:2937.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO UXYOQUET, 52164 UXYOQUET, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET Y TERRACERIA TRAMO BACHAJON - JALALAL 2DA. SECCION, LA OBRA SE , lon:-92.18641252, lat:17.02307258}}	01-04-2020	01-06-2020	1,949,300.70	1,949,300.70	1,949,300.70	1,949,300.70	1,949,300.70	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81971, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1949300.7, importe_modificado:1949300.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2937.6}}	{1746685/proyecto_INICIO, 1746685/proyecto_PROCESO, 1746685/proyecto_FIN, 1746685/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
163	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3715.0, meta_modificada:3715.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACIUN KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALÁN SACIUN BARRIO MANANTIAL, 52164 ALÁN-SACIÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.90 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.05673983, lat:17.19116664}}	02-04-2020	18-05-2020	2,465,292.06	2,465,292.06	2,465,292.06	2,465,292.06	2,465,292.06	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82005, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2465292.06, importe_modificado:2465292.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3715.0}}	{1746749/proyecto_INICIO, 1746749/proyecto_PROCESO, 1746749/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN CACUALA - TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO TAKINUKUM, 52164 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN CACUALA - TAKINUKUM Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE TAKI, lon:-92.07746105, lat:17.09805204}}	03-04-2020	02-06-2020	659,322.30	659,322.30	659,322.30	659,322.30	659,322.30	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82081, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}}	{1747070/proyecto_INICIO, 1747070/proyecto_PROCESO, 1747070/proyecto_FIN, 1747070/proyecto_PROCESO, 1747070/proyecto_FIN, 1747070/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:VEREDA TRAMO CRUCERO LA CUMBRE - LA CUMBRE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 52164 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - LA CUMBRE Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN , lon:-92.30377231, lat:17.07991474}}	27-05-2020	27-08-2020	831,319.41	831,319.41	831,319.41	831,319.41	831,319.41	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82351, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}}	{1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2495	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:369.6, meta_modificada:369.6}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 45286 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLE TEPEYAC SE ENCUENTRA A 900 METROS DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO TZIMO, lon:-92.19256989, lat:16.1879903}}	15-06-2020	15-07-2020	423,766.09	423,766.09	423,766.09	423,766.09	423,766.09	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87011, contratista; convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:423766.09, importe_modificado:423766.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:369.6}}	{1747459/proyecto_INICIO, 1747459/proyecto_PROCESO, 1747459/proyecto_FIN, 1747459/proyecto_PROCESO, 1747459/proyecto_FIN, 1747459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIUN - JOL CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ALAN SACIUN/JOL CAMPO, 29940 ALÁN-SACIÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACIUN-TZAJALCHEN Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACIUN - BAIJPUS., lon:-92.04251143, lat:17.18631855}}	30-03-2020	30-06-2020	3,231,169.50	3,231,169.50	3,231,169.50	3,231,169.50	3,231,169.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3231169.5, importe_modificado:3231169.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
492	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJIL, lon:-92.06450195, lat:17.00922756}}	27-03-2020	25-06-2020	5,336,902.00	5,336,902.00	5,336,902.00	5,336,902.00	5,336,902.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5336902.0, importe_modificado:5336902.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:233.0, meta_modificada:233.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN - CRUCERO LAS LAJAS KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA LAS ROSAS CENTRO, 30350 COPIEROTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CRUCERO LAS , lon:-92.30392494, lat:16.31105631}}	02-04-2020	22-05-2020	736,352.60	736,352.60	736,352.60	736,352.60	736,352.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-004/2020., contratista:ARQ. JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:736352.6, importe_modificado:736352.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:233.0}}	{1748492/proyecto_FIN, 1748492/proyecto_INICIO, 1748492/proyecto_FIN, 1748492/proyecto_PROCESO, 1748492/proyecto_INICIO, 1748492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA CUXULJA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.21655981, lat:16.82303192}}	01-03-2020	30-04-2020	1,572,698.63	1,572,698.63	1,572,698.63	1,572,698.63	1,572,698.63	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83655, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1572698.63, importe_modificado:1572698.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2420.0}}	{1749158/proyecto_PROCESO, 1749158/proyecto_INICIO, 1749158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.2165169, lat:16.82360702}}	01-03-2020	30-04-2020	2,152,817.73	2,152,817.73	2,152,817.73	2,152,817.73	2,152,817.73	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83656, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2152817.74, importe_modificado:2152817.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4840.0}}	{1749176/proyecto_INICIO, 1749176/proyecto_FIN, 1749176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3841	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.79, meta_modificada:34.79}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68797076, lat:16.11758766}}	04-05-2020	31-07-2020	5,990,125.00	5,990,125.00	5,990,125.00	5,990,125.00	5,990,125.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/021-R/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5990125.0, importe_modificado:5990125.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.79}}	{1749339/proyecto_INICIO, 1749339/proyecto_PROCESO, 1749339/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
3617	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 BENITO JUÁREZ CENTRAL SUR Y CALLE MORELOS PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARR, lon:-92.27362996, lat:17.10410242}}	13-03-2020	12-06-2020	663,839.99	663,839.99	663,839.99	663,839.99	663,839.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:663839.99, importe_modificado:663839.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}}	{1749646/proyecto_INICIO, 1749646/proyecto_PROCESO, 1749646/proyecto_INICIO, 1749646/proyecto_FIN, 1749646/proyecto_PROCESO, 1749646/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR PARTIMOS 450 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE OCOSINGO RUMBO A LA GANAD, lon:-92.08962564, lat:16.90313649}}	01-02-2020	01-04-2020	817,800.00	817,800.00	817,800.00	817,800.00	817,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83637, contratista., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}	{1749699/proyecto_INICIO, 1749699/proyecto_PROCESO, 1749699/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:43, direccion:PUEBLO POBLACIÓN, 29473 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DESVÍO LA, lon:-92.36277831, lat:16.70527736}}	20-05-2020	20-06-2020	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	1,379,566.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86954, contratista., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}}	{1749758/proyecto_INICIO, 1749758/proyecto_PROCESO, 1749758/proyecto_INICIO, 1749758/proyecto_FIN, 1749758/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:339, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUDALUPE TEPEYAC, 29880 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BOCHTIC Y TERRACERIA EL PEQUEÑO ROBLAR, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.7 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.43703291, lat:17.05014573}}	02-03-2020	15-06-2020	1,683,026.73	1,683,026.73	1,683,026.73	1,683,026.73	1,683,026.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749779/proyecto_INICIO, 1749779/proyecto_PROCESO, 1749779/proyecto_FIN, 1749779/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:542, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 500 EIJO PUERTA TON, 29940 PUERTA TÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.50 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE UNA RUTA, lon:-92.11260427, lat:17.09668816}}	25-03-2020	11-05-2020	917,317.98	917,317.98	917,317.98	917,317.98	917,317.98	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78948, contratista., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}}	{1750062/proyecto_INICIO, 1750062/proyecto_FIN, 1750062/proyecto_INICIO, 1750062/proyecto_PROCESO, 1750062/proyecto_FIN, 1750062/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMEN Y TERRACERIA LA ESPERANZA DE LOS TRES HERMANOS, TERRACERIA, lon:-91.73728261, lat:16.94784193}}	01-01-2020	01-04-2020	2,032,527.57	2,032,527.57	2,032,527.57	2,032,527.57	2,032,527.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0043/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032527.57, importe_modificado:2032527.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1912.0}}	{1750265/proyecto_INICIO, 1750265/proyecto_FIN, 1750265/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELEKTRA DE AHÍ DOBLAMOS HACIA LA DERECHA EN LA CAL, lon:-92.08762968, lat:16.90428027}}	15-01-2020	15-05-2020	766,145.62	766,145.62	766,145.62	766,145.62	766,145.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0045/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766145.62, importe_modificado:766145.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}	{1750288/proyecto_INICIO, 1750288/proyecto_PROCESO, 1750288/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
214		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELEKTRA DE AHÍ DOBLAMOS HACIA LA DERECHA EN LA CAL, lon:-92.08742583, lat:16.90408523}}	15-01-2020	15-05-2020	2,516,230.07	2,516,230.07	2,516,230.07	2,516,230.07	2,516,230.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0046/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2516230.07, importe_modificado:2516230.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0}}	{1750297/proyecto_INICIO, 1750297/proyecto_PROCESO, 1750297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
29		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.09, meta_modificada:294.09}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL MECATAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 59 HABITANTES. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO EN LA POSICIÓN NÚMERO 16 DE TODO, lon:-92.97610462, lat:17.18777723}}	13-05-2020	19-06-2020	299,630.18	299,630.18	299,630.18	299,630.18	299,630.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-016/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:299630.18, importe_modificado:299630.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.09}}	{1750418/proyecto_PROCESO, 1750418/proyecto_FIN, 1750418/proyecto_INICIO, 1750418/proyecto_FIN, 1750418/proyecto_INICIO, 1750418/proyecto_PROCESO, 1750418/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y TERRACERIA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO , lon:-91.14743254, lat:16.12145193}}	05-02-2020	11-05-2020	1,478,821.22	1,478,821.22	1,478,821.22	1,478,821.22	1,478,821.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2020, contratista:EUAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513887.82, importe_modificado:1513887.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1394.0}}	{1750433/proyecto_INICIO, 1750433/proyecto_PROCESO, 1750433/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-93.220279, lat:17.49350522}}	08-06-2020	08-08-2020	328,557.16	328,557.16	328,557.16	328,557.16	328,557.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:328557.16, importe_modificado:328557.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}}	{1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_PROCESO, 1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_FIN, 1750508/proyecto_INICIO, 1750508/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
159		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3911.0, meta_modificada:3911.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA VEGA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE ORIENTE Y CALLE 7A AVENIDA ORIENTE NORTE, CALLE RIO SANTO DOMINGO SE UBICA EN EL BARRIO LAS VEGAS Y LOS OLIVOS CABECERA MUNICIPAL DE FRONT, lon:-92.13343973, lat:15.66122715}}	01-02-2020	30-04-2020	3,248,943.49	3,248,943.49	3,248,943.49	3,248,943.49	3,248,943.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0007/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3248943.49, importe_modificado:3248943.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3911.0}}	{1750579/proyecto_INICIO, 1750579/proyecto_PROCESO, 1750579/proyecto_FIN, 1750579/proyecto_PROCESO, 1750579/proyecto_FIN, 1750579/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
180		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PAC, lon:-93.11186145, lat:16.63251829}}	08-06-2020	31-07-2020	410,306.78	410,306.78	410,306.78	410,306.78	410,306.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/01 6/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:410306.78, importe_modificado:410306.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1442.0}}	{1750839/proyecto_PROCESO, 1750839/proyecto_INICIO, 1750839/proyecto_FIN, 1750839/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
170		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZÓN DE MARÍA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, TERRACERIA OJO DE AGUA PARA LLEG, lon:-92.11650306, lat:16.96242605}}	02-01-2020	30-03-2020	1,794,008.66	1,794,008.66	1,794,008.66	1,794,008.66	1,794,008.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1794008.66, importe_modificado:1794008.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2077.0}}	{1750842/proyecto_PROCESO, 1750842/proyecto_INICIO, 1750842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
218		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y CARRETERA EL SIBAL, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARA LLEGAR, lon:-91.46868714, lat:16.93128983}}	15-03-2020	13-05-2020	1,044,244.53	1,044,244.53	1,044,244.53	1,044,244.53	1,044,244.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044244.53, importe_modificado:1044244.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}}	{1751462/proyecto_FIN, 1751462/proyecto_INICIO, 1751462/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
237		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 2, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JECH CHENTIC 2, lon:-92.73776427, lat:16.73066872}}	11-05-2020	09-07-2020	549,840.00	549,840.00	549,840.00	549,840.00	549,840.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-13VI-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:549840.0, importe_modificado:549840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}	{1751624/proyecto_FIN, 1751624/proyecto_INICIO, 1751624/proyecto_FIN, 1751624/proyecto_INICIO, 1751624/proyecto_PROCESO, 1751624/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
248		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 29690 GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA., lon:-93.16039907, lat:17.32231942}}	01-04-2020	30-04-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}}	{1751636/proyecto_INICIO, 1751636/proyecto_FIN, 1751636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:942, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON TEMÓ KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JOL CHALHÁ, 29940 JOL CHALHA, CHILOÑ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.1627927, lat:17.01755172}}	01-05-2020	30-07-2020	1,541,891.74	1,541,891.74	1,541,891.74	1,541,891.74	1,541,891.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1541891.74, importe_modificado:1541891.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULU Y TERRACERIA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA TOM, lon:-92.12590194, lat:16.74714811}}	15-02-2020	15-06-2020	4,057,648.36	4,057,648.36	4,057,648.36	4,057,648.36	4,057,648.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}	{1751721/proyecto_PROCESO, 1751721/proyecto_INICIO, 1751721/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.08884314, lat:16.89992732}}	25-03-2020	25-07-2020	314,530.58	314,530.58	314,530.58	314,530.58	314,530.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:314530.58, importe_modificado:314530.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}}	{1751724/proyecto_INICIO, 1751724/proyecto_PROCESO, 1751724/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3054.0, meta_modificada:3054.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE YAXCHILAN, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL MERCADO DE LA CIU, lon:-92.08524047, lat:16.91329097}}	15-04-2020	15-08-2020	2,941,581.63	2,941,581.63	2,941,581.63	2,941,581.63	2,941,581.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2941581.63, importe_modificado:2941581.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3054.0}}	{1751799/proyecto_INICIO, 1751799/proyecto_PROCESO, 1751799/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VISTA HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO INSURGENTES Y TERRACERIA COCAYAMBO, TERRACERIA LA ISLA P, lon:-92.09781729, lat:16.93240994}}	15-04-2020	15-07-2020	2,299,998.17	2,299,998.17	2,299,998.17	2,299,998.17	2,299,998.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299998.17, importe_modificado:2299998.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1401.0}}	{1751909/proyecto_INICIO, 1751909/proyecto_PROCESO, 1751909/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:943.0, meta_modificada:943.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE COLIMA, AVENIDA JALAPA SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18802377, lat:16.76968441}}	17-07-2020	14-09-2020	1,488,828.56	1,488,828.56	1,488,828.56	1,488,828.56	1,488,828.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2020, contratista:C. JOSE ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1717777.1, importe_modificado:1717777.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:943.0}}	{1752088/proyecto_INICIO, 1752088/proyecto_PROCESO, 1752088/proyecto_FIN, 1752088/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 00000 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAN IS, lon:-92.34331127, lat:16.58581962}}	15-05-2020	15-08-2020	915,400.00	915,400.00	915,400.00	915,400.00	915,400.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915400.0, importe_modificado:915400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_INICIO, 1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, CALLE , lon:-92.26907914, lat:14.92561706}}	01-07-2020	30-09-2020	3,493,498.00	3,493,498.00	3,493,498.00	3,493,498.00	3,493,498.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/SOPM/FISM/CO/0019/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:3493498.0, importe_modificado:3493498.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}}	{1752338/proyecto_INICIO, 1752338/proyecto_FIN, 1752338/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.0, meta_modificada:1719.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82240849, lat:16.99718406}}	01-05-2020	31-07-2020	790,013.53	790,013.53	790,013.53	790,013.53	790,013.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:790013.53, importe_modificado:790013.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.0}}	{1752529/proyecto_INICIO, 1752529/proyecto_PROCESO, 1752529/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALID, lon:-92.57276197, lat:17.22923565}}	06-04-2020	12-06-2020	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1752637/proyecto_INICIO, 1752637/proyecto_FIN, 1752637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE DE LA CARRETERA RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE DIRIGE, lon:-92.09641043, lat:16.9084621}}	01-04-2020	30-07-2020	2,545,877.15	2,545,877.15	2,545,877.15	2,545,877.15	2,545,877.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2545877.15, importe_modificado:2545877.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}}	{1752686/proyecto_PROCESO, 1752686/proyecto_INICIO, 1752686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
31	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO SANTIAGO EL VERTICE, 30160 SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCAL, lon:-91.72827181, lat:16.07909839}}	20-04-2020	17-08-2020	3,863,088.53	3,863,088.53	3,863,088.53	3,863,088.53	3,863,088.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AVS/023/2020, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3863088.53, importe_modificado:3863088.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1753033/proyecto_FIN, 1753033/proyecto_INICIO, 1753033/proyecto_FIN, 1753033/proyecto_PROCESO, 1753033/proyecto_FIN, 1753033/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
487	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA L, lon:-92.10943972, lat:16.92131162}}	01-08-2020	30-09-2020	82,151.25	82,151.25	82,151.25	82,151.25	82,151.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:82151.25, importe_modificado:82151.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1753044/proyecto_INICIO, 1753044/proyecto_PROCESO, 1753044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
768	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE LA BODEGA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE LA BODEGA EN EL EJIDO LUIS ESPINOSA MUNICIPIO DE TECPATAN, lon:-93.41915186, lat:17.15248676}}	24-07-2020	20-09-2020	359,295.57	359,295.57	359,295.57	359,295.57	359,295.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-0005/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:359295.57, importe_modificado:359295.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}}	{1753429/proyecto_INICIO, 1753429/proyecto_PROCESO, 1753429/proyecto_FIN, 1753429/proyecto_INICIO, 1753429/proyecto_PROCESO, 1753429/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CALLE SAN MIGUEL BUENA VISTA EJIDO SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CANCHA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA, lon:-93.24338115, lat:17.27268152}}	05-02-2020	04-05-2020	1,603,116.76	1,603,116.76	1,603,116.76	1,603,116.76	1,603,116.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-005/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1603116.76, importe_modificado:1603116.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1753563/proyecto_INICIO, 1753563/proyecto_FIN, 1753563/proyecto_INICIO, 1753563/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
191	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.48, meta_modificada:1.48}}		1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:574, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHUCHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO CHUCHTEEL, 29940 CHUCHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GETZEMANI MPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 37.60 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.23085835, lat:16.97101859}}	18-03-2020	18-06-2020	3,478,496.07	3,478,496.07	3,478,496.07	3,478,496.07	3,478,496.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/11 2/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3478496.07, importe_modificado:3478496.07}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.48}}	{1753929/proyecto_PROCESO, 1753929/proyecto_INICIO, 1753929/proyecto_FIN, 1753929/proyecto_PROCESO, 1753929/proyecto_FIN, 1753929/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
288	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 30107 PRIMERO DE MAYO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, , lon:-92.03133145, lat:16.28424097}}	06-03-2020	06-07-2020	2,234,945.23	2,234,945.23	2,234,945.23	2,234,945.23	2,234,945.23	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/008/2020, contratista:GRUPO VEZ2PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2234945.23, importe_modificado:2234945.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_PROCESO, 1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
74	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESTIERA Y LIBERTAD DEL MUNICIPI, lon:-93.5309655, lat:16.34977427}}	02-03-2020	30-06-2020	1,315,367.00	1,315,367.00	1,315,367.00	1,315,367.00	1,315,367.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-018, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1315367.0, importe_modificado:1315367.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1754127/proyecto_PROCESO, 1754127/proyecto_INICIO, 1754127/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
188	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.28, meta_modificada:359.28}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTON Y , SE UBICA A 13.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA CHILON, lon:-92.2576789, lat:17.16373156}}	13-05-2020	13-08-2020	1,860,852.35	1,860,852.35	1,860,852.35	1,860,852.35	1,860,852.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/252/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1860852.35, importe_modificado:1860852.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.28}}	{1754498/proyecto_INICIO, 1754498/proyecto_PROCESO, 1754498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBIA Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL - JOL TANCHIVIL, LA OBR, lon:-92.01087608, lat:17.07685821}}	11-06-2020	13-07-2020	286,661.87	286,661.87	286,661.87	286,661.87	286,661.87	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82362, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}	{1754986/proyecto_INICIO, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 178+600 - LOCALIDAD TZONTEALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE TIAKIL SANTIZ - TIAKIL, 29450 TIAKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-92.27954769, lat:16.86220831}}	01-06-2020	01-09-2020	1,639,675.10	1,639,675.10	1,639,675.10	1,639,675.10	1,639,675.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1639675.1, importe_modificado:1639675.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_INICIO, 1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_FIN, 1755019/proyecto_INICIO, 1755019/proyecto_PROCESO, 1755019/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE INTERIOR 29610 BARRIO EL EDÉN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL EDEN SE TOMA LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR A LA CALLE 2A ORIENTE LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA, lon:-93.30972597, lat:17.13567297}}	15-07-2020	15-12-2020	1,331,246.86	1,331,246.86	1,331,246.86	1,331,246.86	1,331,246.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0006/2020, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1331246.86, importe_modificado:1331246.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1755503/proyecto_INICIO, 1755503/proyecto_PROCESO, 1755503/proyecto_FIN, 1755503/proyecto_INICIO, 1755503/proyecto_PROCESO, 1755503/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
320	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:397, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE S/N EJIDO LOMA BONITA, 30535 LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE S/N Y , LA OBRA SE UBICARA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR LA CARRETERA 157 QUE, lon:-92.97116294, lat:16.204146}}	22-07-2020	22-09-2020	1,567,594.01	1,567,594.01	1,567,594.01	1,567,594.01	1,567,594.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/049-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1567594.01, importe_modificado:1567594.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1755668/proyecto_INICIO, 1755668/proyecto_FIN, 1755668/proyecto_PROCESO, 1755668/proyecto_INICIO, 1755668/proyecto_PROCESO, 1755668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1274	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO TZAJALÁ, 29946 TZAJALÁ, CHILOŦ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y TERRACERIA LA VENTANA, SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTES, lon:-92.39127312, lat:17.13791629}}	03-03-2020	31-03-2020	197,236.46	197,236.46	197,236.46	197,236.46	197,236.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/188/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:197236.46, importe_modificado:197236.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1755957/proyecto_INICIO, 1755957/proyecto_PROCESO, 1755957/proyecto_FIN, 1755957/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
224	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 10A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 1A AVENIDA NORTE, CALLE 9A PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL, lon:-93.27556367, lat:16.23113697}}	02-03-2020	30-06-2020	964,660.00	964,660.00	964,660.00	964,660.00	964,660.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-034, contratista:ING. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAŦON, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:964660.0, importe_modificado:964660.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}	{1755973/proyecto_INICIO, 1755973/proyecto_PROCESO, 1755973/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
174	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:PUEBLO CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 210 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PASANDO POR CALLES DEL BARRIO LA PILA DE LA CABECE, lon:-92.4401013, lat:16.69387274}}	01-06-2020	31-08-2020	2,167,901.98	2,167,901.98	2,167,901.98	2,167,901.98	2,167,901.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOPM/001/FISMD/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2167901.98, importe_modificado:2167901.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{1756179/proyecto_INICIO, 1756179/proyecto_PROCESO, 1756179/proyecto_FIN, 1756179/proyecto_PROCESO, 1756179/proyecto_FIN, 1756179/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
5290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE. SUR 226 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE 717 Y CALLE PRIMERA CALLE SUR PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECER, lon:-92.05461033, lat:16.11726849}}	11-05-2020	24-07-2020	2,639,098.91	2,639,098.91	2,639,098.91	2,639,098.91	2,639,098.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/037/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2639098.91, importe_modificado:2639098.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756720/proyecto_INICIO, 1756720/proyecto_PROCESO, 1756720/proyecto_FIN, 1756720/proyecto_PROCESO, 1756720/proyecto_FIN, 1756720/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO FRAMBOYANES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE LAS FLORES, AVENIDA TULIPANES LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UBICADA E, lon:-92.24423862, lat:15.37087151}}	13-03-2020	17-03-2020	375,666.03	375,666.03	375,666.03	375,666.03	375,666.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-027/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:375666.03, importe_modificado:375666.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1756761/proyecto_INICIO, 1756761/proyecto_FIN, 1756761/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
290	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO BREMEN EJIDO BREMEN, 30910 BREMEN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO AGUA PRIETA Y CARRETERA HACIA EJIDO JICOTEPEC, CARRETERA HACIA NUEVA INDEPENDENCIA EL EJIDO BREMEN SE ENCUENTRA, lon:-92.35437512, lat:15.21487097}}	16-03-2020	31-03-2020	375,355.57	375,355.57	375,355.57	375,355.57	375,355.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-035/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:375355.57, importe_modificado:375355.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1756800/proyecto_INICIO, 1756800/proyecto_FIN, 1756800/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances
423	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTÍN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y LAS CINCO CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD PARA PODER RECONOCER LAS PAVIMENTACIONES LO MAS, lon:-93.00219895, lat:17.33540811}}	16-03-2020	30-05-2020	1,662,671.16	1,662,671.16	1,662,671.16	1,662,671.16	1,662,671.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/06/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, SA DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1662671.16, importe_modificado:1662671.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1509.0}}	{1756813/proyecto_PROCESO, 1756813/proyecto_FIN, 1756813/proyecto_INICIO, 1756813/proyecto_FIN, 1756813/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5084.0, meta_modificada:5084.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 6 + 100 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29760 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS SE ENCUENTRA A 6.1 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.89135976, lat:17.09686555}}	01-06-2020	30-09-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF/015/2020, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5084.0}}	{1756849/proyecto_INICIO, 1756849/proyecto_PROCESO, 1756849/proyecto_FIN, 1756849/proyecto_PROCESO, 1756849/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA GRACIAS A DIO, lon:-92.08470211, lat:16.85853842}}	15-08-2020	15-12-2020	683,302.84	683,302.84	683,302.84	683,302.84	683,302.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}	{1757218/proyecto_INICIO, 1757218/proyecto_PROCESO, 1757218/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
234	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:742, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 85 + 600 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TRINIDAD OQUIL, 30224 TRINIDAD OQUIL, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA LIB, lon:-92.58675785, lat:16.35492875}}	29-04-2020	27-07-2020	3,677,889.16	3,677,889.16	3,677,889.16	3,677,889.16	3,677,889.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-021/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3222539.23, importe_modificado:3222539.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1757808/proyecto_PROCESO, 1757808/proyecto_FIN, 1757808/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA TERRACERIA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDADES SANTA AN, lon:-92.59252504, lat:17.30092567}}	07-05-2020	03-07-2020	590,934.98	590,934.98	590,934.98	590,934.98	590,934.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1757908/proyecto_PROCESO, 1757908/proyecto_FIN, 1757908/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6542.0, meta_modificada:6542.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BELUSARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE LA CALLE CON SALIDA A PETALCINGO TOMANDO LA 2 CALLE PONIENTE NORTE DE LA, lon:-92.33355609, lat:17.17664704}}	09-07-2020	15-08-2020	883,895.06	883,895.06	883,895.06	883,895.06	883,895.06	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:883895.06, importe_modificado:883895.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6542.0}}	{1757994/proyecto_INICIO, 1757994/proyecto_FIN, 1757994/proyecto_PROCESO, 1757994/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
959	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30100 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENTRE CALLES INNOMINADAS, A UN , lon:-92.1052464, lat:16.15941105}}	20-02-2020	20-06-2020	3,315,435.79	3,315,435.79	3,315,435.79	3,315,435.79	3,315,435.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/002/2020, contratista:JOSE ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3315435.79, importe_modificado:3315435.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1758021/proyecto_PROCESO, 1758021/proyecto_INICIO, 1758021/proyecto_PROCESO, 1758021/proyecto_INICIO, 1758021/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1279	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE S/N Y CALLE QUINTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA FRENT, lon:-93.08130512, lat:16.17101386}}	15-07-2020	15-08-2020	156,838.11	156,838.11	156,838.11	156,838.11	156,838.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/053-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:156838.11, importe_modificado:156838.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}}	{1758137/proyecto_INICIO, 1758137/proyecto_PROCESO, 1758137/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACUALA - LOQUIBIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBIA, 29940 LOQUIB-ÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL CACUALA - LAS RUINAS Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - WILIBIA, TERRACERIA CAC, lon:-92.03484184, lat:17.05921553}}	02-07-2020	17-08-2020	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	515,991.36	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}}	{1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 1124 MOISES SAENZ GARZA. SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-92.12293349, lat:17.35933124}}	15-06-2020	15-08-2020	1,371,701.76	1,371,701.76	1,371,701.76	1,371,701.76	1,371,701.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-017/2020, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1371701.76, importe_modificado:1371701.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1758972/proyecto_INICIO, 1758972/proyecto_PROCESO, 1758972/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.59, meta_modificada:619.59}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CARRETERA QUE CONDUCE A TEMÓ, SE UBICA A 17 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.15469692, lat:17.01893085}}	03-04-2020	02-07-2020	580,158.75	580,158.75	580,158.75	580,158.75	580,158.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:580158.75, importe_modificado:580158.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.59}}	{1758982/proyecto_INICIO, 1758982/proyecto_PROCESO, 1758982/proyecto_FIN, 1758982/proyecto_PROCESO, 1758982/proyecto_INICIO, 1758982/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ A TRAS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.19646532, lat:17.54239172}}	15-03-2020	15-06-2020	2,374,661.89	2,374,661.89	2,374,661.89	2,374,661.89	2,374,661.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2374661.89, importe_modificado:2374661.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1759016/proyecto_FIN, 1759016/proyecto_PROCESO, 1759016/proyecto_INICIO, 1759016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1047, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - OJO DE AGUA LOS CERRITOS KILÓMETRO 31 + 300 EJIDO OJO DE AGUA LOS CERRITOS, 30160 OJO DE AGUA LOS CERRITOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PA, lon:-92.08968163, lat:16.01919277}}	25-05-2020	23-07-2020	808,351.29	808,351.29	808,351.29	808,351.29	808,351.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/045/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:808351.29, importe_modificado:808351.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759110/proyecto_INICIO, 1759110/proyecto_PROCESO, 1759110/proyecto_FIN, 1759110/proyecto_PROCESO, 1759110/proyecto_FIN, 1759110/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
431	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.2, meta_modificada:43.2}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA TERCERA SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA 3A AV, lon:-93.16291871, lat:16.13069573}}	05-08-2020	05-10-2020	694,331.98	694,331.98	694,331.98	694,331.98	694,331.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/058-2020, contratista:CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:694331.98, importe_modificado:694331.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}}	{1759602/proyecto_INICIO, 1759602/proyecto_FIN, 1759602/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7955		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE 1 CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1PONIENTE ENTRE 4 Y , lon:-92.16788307, lat:14.9924367}}	08-06-2020	07-09-2020	638,155.75	638,155.75	638,155.75	638,155.75	638,155.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 037/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:638155.75, importe_modificado:638155.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}}	(1759640/proyecto_ FIN, 1759640/proyecto_ INICIO, 1759640/proyecto_ PROCESO, 1759640/proyecto_ FIN, 1759640/proyecto_ PROCESO, 1759640/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
560		{meta1: {unidad_medida:Otros, lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN 1 IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CA, lon:-92.7029026, lat:17.24130157}}	01-04-2020	15-04-2020	461,720.34	461,720.34	461,720.34	461,720.34	461,720.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF- 024/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:461720.34, importe_modificado:461720.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	(1759680/proyecto_ PROCESO, 1759680/proyecto_ INICIO, 1759680/proyecto_ FIN, 1759680/proyecto_ INICIO, 1759680/proyecto_ FIN, 1759680/proyecto_ INICIO)	Terminado	Validado avances
324		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE UNO COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECCION, 29925 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS 1 ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CARRETERA INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPRENDE CUATRO CALLES DE LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ, lon:-92.29112501, lat:17.29855241}}	26-06-2020	23-09-2020	4,137,368.44	4,137,368.44	4,137,368.44	4,137,368.44	4,137,368.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FI SM-072/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4137368.44, importe_modificado:4137368.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1733.0}}	(1759686/proyecto_ INICIO, 1759686/proyecto_ PROCESO, 1759686/proyecto_ INICIO, 1759686/proyecto_ PROCESO, 1759686/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
123		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2129.1, meta_modificada:2129.1}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE 1 VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93163007, lat:16.99338009}}	01-08-2020	30-10-2020	1,578,970.87	1,578,970.87	1,578,970.87	1,578,970.87	1,578,970.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0176/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1578970.87, importe_modificado:1578970.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2129.1}}	(1759810/proyecto_ INICIO, 1759810/proyecto_ PROCESO, 1759810/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1054.7, meta_modificada:1054.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE OBRERO KILÓMETRO 8 + 100 1 EJIDO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ Y CARRETERA JERUSALEN, CAMINO CHULNA TEBNANGO PARA LLEGAR, lon:-92.10775692, lat:16.83637651}}	13-07-2020	13-11-2020	4,049,522.44	4,049,522.44	4,049,522.44	4,049,522.44	4,049,522.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0197/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018- 2021, monto:4049522.44, importe_modificado:4049522.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1054.7}}	(1760264/proyecto_ INICIO, 1760264/proyecto_ PROCESO, 1760264/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances
305		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.28, meta_modificada:675.28}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA EMBAJADA FRACCIONAMIENTO POB. 1 VILLAFLORES LA EMBAJADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE. LO PUEDES ENCONTRAR A 3.3KILÓMETROS EN DIRECCIÓN , lon:-93.28454758, lat:16.23580541}}	01-04-2020	31-07-2020	531,204.00	531,204.00	531,204.00	531,204.00	531,204.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020- 066, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:531204.0, importe_modificado:531204.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.28}}	(1760293/proyecto_ INICIO, 1760293/proyecto_ FIN, 1760293/proyecto_ PROCESO)	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.6, meta_modificada:1655.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10683024, lat:16.87098215}}	01-08-2020	30-09-2020	2,382,887.76	2,382,887.76	2,382,887.76	2,382,887.76	2,382,887.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2382887.76, importe_modificado:2382887.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1655.6}}	{1760633/proyecto_INICIO, 1760633/proyecto_PROCESO, 1760633/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA CONAFE ABARCANDO ASI LA MAYOR PARTE , lon:-92.25036995, lat:17.52998198}}	30-03-2020	28-05-2020	285,416.79	285,416.79	285,416.79	285,416.79	285,416.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-093/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:285416.79, importe_modificado:285416.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1760999/proyecto_INICIO, 1760999/proyecto_FIN, 1760999/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
238	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 AV. NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALG, lon:-92.16594816, lat:14.99355146}}	01-07-2020	28-09-2020	507,795.89	507,795.89	507,795.89	507,795.89	507,795.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:507795.89, importe_modificado:507795.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}}	{1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_INICIO, 1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_FIN, 1761115/proyecto_INICIO, 1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EIIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS A 100 MTS DE LA TIENDITA OJO DE DE AGUA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34546719, lat:17.41036225}}	04-02-2020	04-03-2020	86,280.39	86,280.39	86,280.39	86,280.39	86,280.39	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1761220/proyecto_INICIO, 1761220/proyecto_FIN, 1761220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO JONUTA ALTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE 4 PONIENTE NORTE QUE VA HACIA EL BARRIO JONUTA ALTA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33491031, lat:17.17815241}}	09-07-2020	15-08-2020	60,003.32	60,003.32	60,003.32	60,003.32	60,003.32	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}}	{1761353/proyecto_FIN, 1761353/proyecto_INICIO, 1761353/proyecto_PROCESO, 1761353/proyecto_FIN, 1761353/proyecto_INICIO, 1761353/proyecto_PROCESO, 1761353/proyecto_FIN, 1761353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
328	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LAZARO CARDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN DIFERENTES PUNTOS SE REMARCA EL P, lon:-91.83467306, lat:16.11681286}}	01-06-2020	30-06-2020	793,257.98	793,257.98	793,257.98	793,257.98	793,257.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/054/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:793257.98, importe_modificado:793257.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}}	{1761656/proyecto_INICIO, 1761656/proyecto_PROCESO, 1761656/proyecto_FIN, 1761656/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
249	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:744.0, meta_modificada:744.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES LA CALLE PARAISO QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARAISO DEL MUNICIPIO ENFRENTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA CHI, lon:-92.34449804, lat:17.55119208}}	01-04-2020	30-04-2020	1,767,851.12	1,767,851.12	1,767,851.12	1,767,851.12	1,767,851.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1767851.12, importe_modificado:1767851.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:744.0}}	{1761916/proyecto_INICIO, 1761916/proyecto_PROCESO, 1761916/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL SOCORRO KILÓMETRO 8 + 60 COLONIA CAFETAL SOCORRO, 29760 CAFETAL SOCORRO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL SOCORRO SE LOCALIZA A 8.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA L, lon:-92.78121178, lat:17.07656458}}	10-06-2020	27-07-2020	878,523.77	878,523.77	878,523.77	878,523.77	878,523.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:Ingeniería Especializada García S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:878523.77, importe_modificado:878523.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}}	{1762015/proyecto_PROCESO, 1762015/proyecto_FIN, 1762015/proyecto_INICIO, 1762015/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.32, meta_modificada:922.32}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LA CANDELARIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE QUE SE DIRIGE AL HOSPITAL GENERAL DE YAJALON TOMANDO COMO REFERENCIA EL PUENTE QUE DA ACCESO AL LIENZO CHARRO HASTA LLEGAR AL BARRIO , lon:-92.34172322, lat:17.18420452}}	09-07-2020	15-08-2020	124,622.28	124,622.28	124,622.28	124,622.28	124,622.28	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87828, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:124622.28, importe_modificado:124622.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.32}}	{1762033/proyecto_INICIO, 1762033/proyecto_PROCESO, 1762033/proyecto_FIN, 1762033/proyecto_PROCESO, 1762033/proyecto_INICIO, 1762033/proyecto_PROCESO, 1762033/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6932	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.94, meta_modificada:144.94}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA A 100 METROS AL ORIENTE , lon:-92.14887832, lat:14.67947252}}	07-02-2020	24-04-2020	3,215,160.15	3,215,160.15	3,215,160.15	3,215,160.15	3,215,160.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3215160.15, importe_modificado:3215160.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.94}}	{1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_INICIO, 1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_FIN, 1762078/proyecto_INICIO, 1762078/proyecto_PROCESO, 1762078/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1449	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.73, meta_modificada:857.73}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CARRETERA FEDERAL 157 LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA QUIN, lon:-93.06925664, lat:16.16941809}}	15-08-2020	30-09-2020	675,000.49	675,000.49	675,000.49	675,000.49	675,000.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/079-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:675000.49, importe_modificado:675000.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.73}}	{1762432/proyecto_INICIO, 1762432/proyecto_PROCESO, 1762432/proyecto_FIN, 1762432/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA 06 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, TERRACERIA SAN RAFAEL ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCLAIDAD 06 DE SEPTIEMB, lon:-92.61250354, lat:17.34988063}}	01-06-2020	15-07-2020	307,344.55	307,344.55	307,344.55	307,344.55	307,344.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:307344.55, importe_modificado:307344.55}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1762506/proyecto_INICIO, 1762506/proyecto_FIN, 1762506/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL ROSARIO, 29504 EL ROSARIO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE REFORMA POR LA COLONIA UNE TOMANDO LA CARRETERA SIN DESVIARSE T, lon:-93.20591133, lat:17.81857978}}	15-08-2020	15-09-2020	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1762555/proyecto_INICIO, 1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_INICIO, 1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - HIDALGO JOSHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA ESTRELLA DE BELEN, 00000 ESTRELLA DE BELÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA RANCHERÍA, lon:-92.33147125, lat:17.2444511}}	22-07-2020	04-09-2020	446,741.64	446,741.64	446,741.64	446,741.64	446,741.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-080/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:446741.64, importe_modificado:446741.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1762597/proyecto_INICIO, 1762597/proyecto_PROCESO, 1762597/proyecto_INICIO, 1762597/proyecto_PROCESO, 1762597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.43, meta_modificada:199.43}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:226, direccion:CALLE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA COLONIA SAN CRISTOBALITO, 00000 SAN CRISTOBALITO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y TERRACERIA ACCERSO A SAN CRISTOBALITO, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA LAS ROSAS, lon:-92.37856587, lat:16.38289188}}	06-04-2020	20-05-2020	575,977.21	575,977.21	575,977.21	575,977.21	575,977.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-009/2020, contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:575977.21, importe_modificado:575977.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.43}}	{1762847/proyecto_PROCESO, 1762847/proyecto_INICIO, 1762847/proyecto_FIN, 1762847/proyecto_INICIO, 1762847/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS KILÓMETRO 36 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TOMINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN CRUZ DOS S, lon:-91.67656654, lat:17.01037581}}	01-04-2020	01-07-2020	407,697.92	407,697.92	407,697.92	407,697.92	407,697.92	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0270/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:407697.92, importe_modificado:407697.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}	{1762852/proyecto_INICIO, 1762852/proyecto_PROCESO, 1762852/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIO, lon:-92.90014514, lat:17.1434071}}	10-08-2020	23-09-2020	1,000,000.15	1,000,000.15	1,000,000.15	1,000,000.15	1,000,000.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-018/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.15, importe_modificado:1000000.15}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}	{1763021/proyecto_INICIO, 1763021/proyecto_FIN, 1763021/proyecto_PROCESO, 1763021/proyecto_FIN, 1763021/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR KILÓMETRO 184 + 900 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL DIAMANTE Y CARRETERA INDEPENDENCIA, CARRETERA CUAUHTÉMOC PARA LLEGAR SAL, lon:-91.70602686, lat:17.12295323}}	01-06-2020	01-09-2020	1,000,000.25	1,000,000.25	1,000,000.25	1,000,000.25	1,000,000.25	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.25, importe_modificado:1000000.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.55}}	{1763041/proyecto_INICIO, 1763041/proyecto_PROCESO, 1763041/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
4527		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.67, meta_modificada:181.67}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION AV. GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PROLONGACION AVENI, lon:-92.65963448, lat:15.31574741}}	17-08-2020	17-11-2020	649,119.70	649,119.70	649,119.70	649,119.70	649,119.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-048/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649119.7, importe_modificado:649119.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.67}}	{1763046/proyecto_INICIO, 1763046/proyecto_PROCESO, 1763046/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
37		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULPUHUITZ Y TERRACERIA MUCULJA, SE UBICA A 54.67 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.200456, lat:17.18103008}}	23-07-2020	21-10-2020	846,620.69	846,620.69	846,620.69	846,620.69	846,620.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2020, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
190		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ANACONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 600 RANCHERIA ANACONDA, 29950 ANACONDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSITA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SUSPIRO OJO DE AGUA LA UBICACIÓN DE, lon:-91.75201551, lat:16.93624274}}	01-06-2020	01-09-2020	4,999,999.98	4,999,999.98	4,999,999.98	4,999,999.98	4,999,999.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999999.98, importe_modificado:4999999.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1763177/proyecto_INICIO, 1763177/proyecto_PROCESO, 1763177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
91		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CERRO BLANCO-SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SHUTAL, 29750 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y, SE INICIA EN CABEC, lon:-92.85425672, lat:17.2396888}}	10-08-2020	08-10-2020	837,741.62	837,741.62	837,741.62	837,741.62	837,741.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:837741.62, importe_modificado:837741.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{1763357/proyecto_INICIO, 1763357/proyecto_FIN, 1763357/proyecto_PROCESO, 1763357/proyecto_FIN, 1763357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
1274		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.86217193, lat:16.14967216}}	08-06-2020	22-07-2020	1,807,540.00	1,807,540.00	1,807,540.00	1,807,540.00	1,807,540.00	1,807,540.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/057/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1807540.0, importe_modificado:1807540.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1763485/proyecto_PROCESO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_INICIO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_PROCESO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
98		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA OTE. NTE. Y CALLE AV. PRIMERA NTE. OTE., CALLE TERCERA OTE. NTE. LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE O, lon:-92.09071999, lat:16.90526653}}	01-06-2020	15-09-2020	2,692,911.65	2,692,911.65	2,692,911.65	2,692,911.65	2,692,911.65	2,692,911.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2692911.65, importe_modificado:2692911.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}	{1763749/proyecto_INICIO, 1763749/proyecto_PROCESO, 1763749/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA, lon:-92.01540313, lat:16.13343699}}	08-06-2020	30-06-2020	212,854.33	212,854.33	212,854.33	212,854.33	212,854.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/059/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:212854.33, importe_modificado:212854.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1763839/proyecto_INICIO, 1763839/proyecto_FIN, 1763839/proyecto_PROCESO, 1763839/proyecto_FIN, 1763839/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7463.0, meta_modificada:7463.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO ABASOLO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.21653319, lat:16.81931643}}	01-05-2020	30-08-2020	6,260,433.88	6,260,433.88	6,260,433.88	6,260,433.88	6,260,433.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0373/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6263802.14, importe_modificado:6263802.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7463.0}}	{1763896/proyecto_PROCESO, 1763896/proyecto_INICIO, 1763896/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1865, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SANTA MARTHA KILÓMETRO 64 + 300 RANCHERIA SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-TANIPERLA, CARRE, lon:-91.62487124, lat:16.90354708}}	01-06-2020	30-10-2020	679,218.04	679,218.04	679,218.04	679,218.04	679,218.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679218.04, importe_modificado:679218.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1764093/proyecto_PROCESO, 1764093/proyecto_INICIO, 1764093/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA SANTO TOMAS, 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA, CAMINO SANTO TOMÁS SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DE EL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEGAR, lon:-93.50053058, lat:16.54392599}}	30-03-2020	27-06-2020	2,141,688.87	2,141,688.87	2,141,688.87	2,141,688.87	2,141,688.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANO BRAS/003-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2141688.87, importe_modificado:2141688.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1764132/proyecto_INICIO, 1764132/proyecto_PROCESO, 1764132/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
354	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45048179, lat:17.24759264}}	01-07-2020	20-08-2020	1,004,441.76	1,004,441.76	1,004,441.76	1,004,441.76	1,004,441.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-096/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1004441.76, importe_modificado:1004441.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1764498/proyecto_INICIO, 1764498/proyecto_FIN, 1764498/proyecto_PROCESO, 1764498/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR LA COLONIA JOLJAMIL, lon:-92.32279587, lat:17.26082637}}	07-09-2020	06-11-2020	1,126,284.00	1,126,284.00	1,126,284.00	1,126,284.00	1,126,284.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-099/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1126284.0, importe_modificado:1126284.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1764571/proyecto_INICIO, 1764571/proyecto_PROCESO, 1764571/proyecto_INICIO, 1764571/proyecto_PROCESO, 1764571/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EXAL JOCOTAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA BARRIO UNDA VISTA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA SAN MIGUEL JO, lon:-92.28490931, lat:17.08544348}}	15-06-2020	14-09-2020	512,381.96	512,381.96	512,381.96	512,381.96	512,381.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:512381.96, importe_modificado:512381.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1764774/proyecto_INICIO, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
666		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:682.64, meta_modificada:682.64}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA EL CONTENITO, CARRETERA SIBACA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A , lon:-92.14313206, lat:16.93609366}}	01-07-2020	31-07-2020	387,904.00	387,904.00	387,904.00	387,904.00	387,904.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387904.0, importe_modificado:387904.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:682.64}}	{1764778/proyecto_INICIO, 1764778/proyecto_PROCESO, 1764778/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
306		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2973.6, meta_modificada:2973.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direcclon:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 300 + 500 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA EL JARDIN, CARRETERA SANTA RITA PARTIMOS DE LA CEBECERA M, lon:-91.45881644, lat:16.91872849}}	15-06-2020	15-08-2020	605,317.70	605,317.70	605,317.70	605,317.70	605,317.70	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:605317.7, importe_modificado:605317.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2973.6}}	{1764822/proyecto_INICIO, 1764822/proyecto_FIN, 1764822/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
333		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2196.0, meta_modificada:2196.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CUAL ES EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-92.31892112, lat:17.35933685}}	01-09-2020	30-10-2020	2,186,025.29	2,186,025.29	2,186,025.29	2,186,025.29	2,186,025.29	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/JRB/FI SM-091/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2186025.29, importe_modificado:2186025.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2196.0}}	{1765061/proyecto_PROCESO, 1765061/proyecto_INICIO, 1765061/proyecto_PROCESO, 1765061/proyecto_INICIO, 1765061/proyecto_PROCESO, 1765061/proyecto_INICIO, 1765061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
951		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.85, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - COSTA RICA - SAN JUAN CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA-COSTA RICA-SAN JUAN CARR, lon:-92.12763748, lat:15.79632339}}	01-03-2020	30-04-2020	3,063,874.55	3,063,874.55	3,063,874.55	3,063,874.55	3,063,874.55	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMFC/DOP/034/FISM-0036/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3063874.55, importe_modificado:3063874.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1765220/proyecto_INICIO, 1765220/proyecto_PROCESO, 1765220/proyecto_FIN, 1765220/proyecto_PROCESO, 1765220/proyecto_FIN, 1765220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3132, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - HORACIO ALBORES KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO HORACIO ALBORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ARANGO Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, AVENIDA CUAUHTEMOC PARA LLEGAR AL, lon:-92.10948178, lat:16.90138221}}	01-05-2020	30-10-2020	640,323.00	640,323.00	640,323.00	640,323.00	640,323.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0424/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:640323.0, importe_modificado:640323.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1765323/proyecto_INICIO, 1765323/proyecto_PROCESO, 1765323/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
68		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PREESCOLAR Y LA IGLESIA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO E, lon:-92.31031155, lat:17.48599872}}	04-02-2020	03-04-2020	1,689,933.57	1,689,933.57	1,689,933.57	1,689,933.57	1,689,933.57	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689933.57, importe_modificado:1689933.57}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1765355/proyecto_INICIO, 1765355/proyecto_PROCESO, 1765355/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WOWOSLUMIL 1 Y BRECHA WOWOSLUMIL 2, BRECHA WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47498952, lat:17.31324875}}	18-06-2020	03-07-2020	213,651.58	213,651.58	213,651.58	213,651.58	213,651.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-019/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:213651.58, importe_modificado:213651.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1765592/proyecto_INICIO, 1765592/proyecto_FIN, 1765592/proyecto_INICIO, 1765592/proyecto_FIN, 1765592/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLÓN DE INFANTERIA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA 5, lon:-92.02713461, lat:16.895234}}	01-07-2020	30-10-2020	1,771,620.39	1,771,620.39	1,771,620.39	1,771,620.39	1,771,620.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0440/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1771620.39, importe_modificado:1771620.39}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}	{1765795/proyecto_INICIO, 1765795/proyecto_PROCESO, 1765795/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.4, meta_modificada:590.4}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 300 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.92223415, lat:16.82800616}}	01-05-2020	31-07-2020	679,984.96	679,984.96	679,984.96	679,984.96	679,984.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0445/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679984.96, importe_modificado:679984.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.4}}	{1765823/proyecto_INICIO, 1765823/proyecto_PROCESO, 1765823/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.36, meta_modificada:828.36}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXT, lon:-92.69010886, lat:15.27868871}}	03-08-2020	16-10-2020	738,444.62	738,444.62	738,444.62	738,444.62	738,444.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:C. NAYVER MANZUR PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:738444.62, importe_modificado:738444.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.36}}	{1765834/proyecto_PROCESO, 1765834/proyecto_INICIO, 1765834/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA NUEVO MEXICO 1 Y BRECHA NUEVO MEXICO 2, BRECHA NUEVO MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO, lon:-92.55182088, lat:17.34920324}}	12-06-2020	11-08-2020	366,476.95	366,476.95	366,476.95	366,476.95	366,476.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-114/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1766067/proyecto_INICIO, 1766067/proyecto_PROCESO, 1766067/proyecto_INICIO, 1766067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
564	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.5, meta_modificada:1075.5}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:158, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO NUEVO NARANJO, 29614 NUEVO NARANJO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SAINES Y CALLE INSURGENTES-, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATÁNRAUDALES MALPaso EN EL KM 20000 MARGEN IZQ, lon:-93.43152932, lat:17.15519842}}	23-07-2020	23-10-2020	1,200,602.74	1,200,602.74	1,200,602.74	1,200,602.74	1,200,602.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0022/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1200602.74, importe_modificado:1200602.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.5}}	{1766134/proyecto_INICIO, 1766134/proyecto_PROCESO, 1766134/proyecto_FIN, 1766134/proyecto_INICIO, 1766134/proyecto_PROCESO, 1766134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO YAXCHILAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA INTERNACIONAL PARTIMOS DE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SEXTA SUR PONIENTE N, lon:-92.09769671, lat:16.90115319}}	01-07-2020	20-07-2020	30,972.00	30,972.00	30,972.00	30,972.00	30,972.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86473, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:30972.0, importe_modificado:30972.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1766270/proyecto_INICIO, 1766270/proyecto_FIN, 1766270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO - KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO A BANCO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS , lon:-92.14578259, lat:16.93028441}}	15-07-2020	15-08-2020	88,960.00	88,960.00	88,960.00	88,960.00	88,960.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88716, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:88960.0, importe_modificado:88960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{1766354/proyecto_INICIO, 1766354/proyecto_FIN, 1766354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22050	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1633, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 3 + 800 BARRIO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARTIMOS DE LA CA, lon:-92.07337001, lat:16.91646327}}	01-07-2020	20-07-2020	38,860.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86484, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38860.0, importe_modificado:38860.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1766407/proyecto_INICIO, 1766407/proyecto_FIN, 1766407/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.54, meta_modificada:416.54}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LA PRIMavera, 29960 LA PRIMavera, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.77068619, lat:17.44245732}}	27-04-2020	15-07-2020	1,000,376.97	1,000,376.97	1,000,376.97	1,000,376.97	1,000,376.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-124-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1000376.97, importe_modificado:1000376.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.54}}	{1766451/proyecto_FIN, 1766451/proyecto_INICIO, 1766451/proyecto_FIN, 1766451/proyecto_PROCESO, 1766451/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
152	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA 6 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, lon:-92.41992894, lat:17.22491353}}	18-06-2020	03-07-2020	207,613.82	207,613.82	207,613.82	207,613.82	207,613.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/OT/FISM-020/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207613.82, importe_modificado:207613.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766491/proyecto_INICIO, 1766491/proyecto_FIN, 1766491/proyecto_PROCESO, 1766491/proyecto_FIN, 1766491/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:43, direccion:INTERIOR SN EJIDO ESPINALITO, 30528 ESPINALITO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL EJIDO ESPINALITO EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-92.97918317, lat:16.25972073}}	20-08-2020	03-10-2020	536,292.75	536,292.75	536,292.75	536,292.75	536,292.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/10/2 020, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:536292.75, importe_modificado:536292.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{1766638/proyecto_PROCESO, 1766638/proyecto_INICIO, 1766638/proyecto_PROCESO, 1766638/proyecto_INICIO, 1766638/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
38	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41992028, lat:17.34893091}}	31-07-2020	26-08-2020	3,221,451.59	3,221,451.59	3,221,451.59	3,221,451.59	3,221,451.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-165/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3221451.59, importe_modificado:3221451.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}	{1766681/proyecto_FIN, 1766681/proyecto_PROCESO, 1766681/proyecto_INICIO, 1766681/proyecto_PROCESO, 1766681/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCUJA 1 Y CAMINO CUCUJA 2, CAMINO CUCUJA 3 SE ENCUENTRA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CUCUJA, lon:-92.39671193, lat:17.22341854}}	24-07-2020	07-08-2020	118,038.32	118,038.32	118,038.32	118,038.32	118,038.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/OT/FISM-033/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1766693/proyecto_INICIO, 1766693/proyecto_FIN, 1766693/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
530	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PARAJE CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO CHALAM, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CHALAM, lon:-92.55065875, lat:16.888655}}	01-10-2020	31-10-2020	6,645,486.93	6,645,486.93	6,645,486.93	6,645,486.93	6,645,486.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/M/DOPM/FISMDF/VIV-012-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:6645486.93, importe_modificado:6645486.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1125.0}}	{1766811/proyecto_INICIO, 1766811/proyecto_FIN, 1766811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:EJIDO LA SELVA II, 00000 LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LA SELVA II PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE, lon:-93.35265958, lat:16.00932471}}	27-08-2020	26-10-2020	526,401.77	526,401.77	526,401.77	526,401.77	526,401.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/104-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:526401.77, importe_modificado:526401.77}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1766999/proyecto_INICIO, 1766999/proyecto_PROCESO, 1766999/proyecto_FIN, 1766999/proyecto_PROCESO, 1766999/proyecto_FIN, 1766999/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
137	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.9, meta_modificada:2998.9}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA LA PAZ INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA PAZ, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDLAGO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE , lon:-92.44677468, lat:16.27601912}}	28-07-2020	25-10-2020	3,527,899.69	3,527,899.69	3,527,899.69	3,527,899.69	3,527,899.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3264537.74, importe_modificado:3527899.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2998.9}}	{1767143/proyecto_INICIO, 1767143/proyecto_FIN, 1767143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
876	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO AL PANTEON Y , SE PROCEDE A SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CENTRO POSTERIOR MENTE SE PROCEDE A, lon:-93.19235943, lat:16.4878928}}	01-06-2020	30-09-2020	327,336.00	327,336.00	327,336.00	327,336.00	327,336.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-101, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:327336.0, importe_modificado:327336.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}}	{1767258/proyecto_FIN, 1767258/proyecto_PROCESO, 1767258/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERÍA , 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.85111415, lat:17.19050434}}	01-09-2020	30-09-2020	410,856.79	410,856.79	410,856.79	410,856.79	410,856.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2020, contratista:MARIS FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:410856.79, importe_modificado:410856.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}	{1767372/proyecto_INICIO, 1767372/proyecto_FIN, 1767372/proyecto_PROCESO, 1767372/proyecto_PROCESO, 1767372/proyecto_INICIO, 1767372/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.48259486, lat:17.18388891}}	06-04-2020	30-06-2020	269,100.00	269,100.00	269,100.00	269,100.00	269,100.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92376, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:269100.0, importe_modificado:269100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}	{1767778/proyecto_PROCESO, 1767778/proyecto_FIN, 1767778/proyecto_INICIO, 1767778/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1376, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO ARROYO ENCANTO II, 29960 ARROYO ENCANTO II, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.46345008, lat:17.23214734}}	06-04-2020	30-06-2020	118,560.00	118,560.00	118,560.00	118,560.00	118,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92382, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:118560.0, importe_modificado:118560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1767796/proyecto_INICIO, 1767796/proyecto_PROCESO, 1767796/proyecto_FIN, 1767796/proyecto_INICIO, 1767796/proyecto_FIN, 1767796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
77	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA NUEVO LINDA VISTA-SAN SEBASTIAN - LOMA DE CABALLO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 390 COLONIA LOMA DE CABALLO 1RA SECCION, 29570 LOMA DE CABALLO 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.07179402, lat:17.38073089}}	01-09-2020	10-12-2020	1,458,529.38	1,458,529.38	1,458,529.38	1,458,529.38	1,458,529.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0008/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1458529.38, importe_modificado:1458529.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1768138/proyecto_INICIO, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_FIN, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:287, direcclon:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS, 30210 SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 106 TOMANDO EL, lon:-92.44951608, lat:16.22010912}}	01-09-2020	29-11-2020	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-077/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599595.9, importe_modificado:1599595.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1768139/proyecto_FIN, 1768139/proyecto_INICIO, 1768139/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1068, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30574 LA FORTUNA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS Y CAMINO EJIDO LOPEZ PORTILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 13 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA CO, lon:-92.94982098, lat:15.52483613}}	05-09-2020	04-11-2020	451,563.58	451,563.58	451,563.58	451,563.58	451,563.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:451563.58, importe_modificado:451563.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}}	{1768150/proyecto_INICIO, 1768150/proyecto_PROCESO, 1768150/proyecto_FIN, 1768150/proyecto_INICIO, 1768150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LOS PINOS SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS PALMAS PARTIENDO DE LA, lon:-91.98371785, lat:17.53991897}}	03-06-2020	30-07-2020	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93599, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{1768178/proyecto_INICIO, 1768178/proyecto_PROCESO, 1768178/proyecto_FIN, 1768178/proyecto_PROCESO, 1768178/proyecto_FIN, 1768178/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
372	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE RÓMULO RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO ZONA URBANA, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERESA AGUILAR Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL V, lon:-92.55051546, lat:16.34428894}}	01-09-2020	29-11-2020	2,133,155.93	2,133,155.93	2,133,155.93	2,133,155.93	2,133,155.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-073/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2133155.93, importe_modificado:2133155.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1768232/proyecto_FIN, 1768232/proyecto_PROCESO, 1768232/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE TULIPANES, CALLE GARDENIAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A LA GLORIETA DE LA SIBALTECA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.1029776, lat:16.91101044}}	01-06-2020	30-08-2020	999,999.81	999,999.81	999,999.81	999,999.81	999,999.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0427/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.81, importe_modificado:999999.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1768315/proyecto_INICIO, 1768315/proyecto_PROCESO, 1768315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
327	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:PARAJE BOMCHEN, 29355 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOMCHÉN, lon:-92.74624999, lat:16.71034303}}	01-06-2020	30-07-2020	379,320.00	379,320.00	379,320.00	379,320.00	379,320.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-84VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:379320.0, importe_modificado:379320.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}}	{1768369/proyecto_INICIO, 1768369/proyecto_PROCESO, 1768369/proyecto_INICIO, 1768369/proyecto_FIN, 1768369/proyecto_PROCESO, 1768369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
122	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A POBLADO YOCHIB BARRIO CRUZILIA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA RUMBO AL CAMINO A LA LOCALIDAD DE YOCHIB A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECE A CABECERA MUNICIPI, lon:-92.35210887, lat:16.79532883}}	07-07-2020	06-08-2020	616,027.86	616,027.86	616,027.86	616,027.86	616,027.86	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-123/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1768541/proyecto_INICIO, 1768541/proyecto_FIN, 1768541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:452, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 30506 ALTAMIRA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES PRINCIPALES Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO ALTAMIRA, lon:-93.62638518, lat:15.96950914}}	01-06-2020	31-08-2020	1,250,830.52	1,250,830.52	1,250,830.52	1,250,830.52	1,250,830.52	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/038/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUVAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250830.52, importe_modificado:1250830.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}}	{1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4325	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO LA ENSENADA CHUTALUJA (SAN JUAN 2DA SECCION, 29960 LA ENSENADA CHUTALUJA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.99758477, lat:17.23970989}}	02-06-2020	30-08-2020	467,671.18	467,671.18	467,671.18	467,671.18	467,671.18	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92187, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:467671.18, importe_modificado:467671.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1769506/proyecto_INICIO, 1769506/proyecto_FIN, 1769506/proyecto_PROCESO, 1769506/proyecto_FIN, 1769506/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA HIDALGO, SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01636613, lat:17.72831755}}	17-04-2020	29-05-2020	1,043,002.10	1,043,002.10	1,043,002.10	1,043,002.10	1,043,002.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-010-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1043002.1, importe_modificado:791101.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2920.0}}	{1769510/proyecto_INICIO, 1769510/proyecto_FIN, 1769510/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}}		{geo1: {cve_municipio:103, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA SOFÍA, 30683 SANTA SOFÍA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA ALTA DE TUZANTAN CARRETERA TUZANTAN PUEBLOGUADALUPE V, lon:-92.38789927, lat:15.17831903}}	02-09-2020	30-11-2020	1,968,702.46	1,968,702.46	1,968,702.46	1,968,702.46	1,968,702.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1968702.46, importe_modificado:1968702.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}}	{1769585/proyecto_INICIO, 1769585/proyecto_PROCESO, 1769585/proyecto_FIN, 1769585/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.90769542, lat:17.0017691}}	04-02-2020	05-03-2020	61,050.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-020/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61050.0, importe_modificado:61050.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1769651/proyecto_INICIO, 1769651/proyecto_FIN, 1769651/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA ADE EMILIANO ZAPATA TAB. A 6 KM DE LA CARRETERA., lon:-91.97725951, lat:17.66429909}}	25-05-2020	08-07-2020	993,316.97	993,316.97	993,316.97	993,316.97	993,316.97	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-017-2020, contratista:alberto gonzales martinez, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:993316.97, importe_modificado:695321.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}}	{1769727/proyecto_INICIO, 1769727/proyecto_PROCESO, 1769727/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.89701637, lat:16.93850756}}	04-02-2020	05-03-2020	43,723.90	43,723.90	43,723.90	43,723.90	43,723.90	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/ORD-032/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2340905.87, importe_modificado:43723.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1770055/proyecto_INICIO, 1770055/proyecto_FIN, 1770055/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
462	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DE KM 191.25 DE LA , lon:-92.34228495, lat:16.78250446}}	04-08-2020	02-09-2020	2,340,905.87	2,340,905.87	2,340,905.87	2,340,905.87	2,340,905.87	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-131/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2340905.87, importe_modificado:2340905.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}}	{1770539/proyecto_INICIO, 1770539/proyecto_FIN, 1770539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
259	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO EL PERIFÉRICO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUNDA , lon:-92.3457228, lat:16.78570314}}	06-08-2020	04-09-2020	1,314,192.77	1,314,192.77	1,314,192.77	1,314,192.77	1,314,192.77	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-136/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1314192.77, importe_modificado:1314192.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}	{1770711/proyecto_PROCESO, 1770711/proyecto_INICIO, 1770711/proyecto_FIN, 1770711/proyecto_PROCESO, 1770711/proyecto_FIN, 1770711/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
213	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO, lon:-92.83191108, lat:16.73266676}}	08-06-2020	06-08-2020	494,160.00	494,160.00	494,160.00	494,160.00	494,160.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-36VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:494160.0, importe_modificado:494160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}	{1770785/proyecto_INICIO, 1770785/proyecto_PROCESO, 1770785/proyecto_INICIO, 1770785/proyecto_FIN, 1770785/proyecto_PROCESO, 1770785/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:PARAJE AITETIC BAJO I, 00000 AITETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AITETIC BAJO I, lon:-92.82405379, lat:16.69881808}}	08-06-2020	06-08-2020	146,160.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-103VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:146160.0, importe_modificado:146160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1770841/proyecto_INICIO, 1770841/proyecto_PROCESO, 1770841/proyecto_INICIO, 1770841/proyecto_FIN, 1770841/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44958628, lat:14.86326765}}	15-03-2020	30-03-2020	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	179,949.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/005/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1771212/proyecto_PROCESO, 1771212/proyecto_FIN, 1771212/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTEMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA A VILLAHERMOSA A 8 9 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09969118, lat:17.70105894}}	22-06-2020	31-08-2020	1,073,157.84	1,073,157.84	1,073,157.84	1,073,157.84	1,073,157.84	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0019-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1073157.84, importe_modificado:536578.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3186.0}}	{1771220/proyecto_INICIO, 1771220/proyecto_PROCESO, 1771220/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
513	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:PARAJE CHIQUINIVALVO, 29369 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVO, lon:-92.85093392, lat:16.70790384}}	15-06-2020	13-08-2020	595,080.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-108VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:595080.0, importe_modificado:595080.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}}		Terminado	Validado avances
279	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC 2, lon:-92.83947095, lat:16.69274732}}	15-06-2020	13-08-2020	647,280.00	647,280.00	647,280.00	647,280.00	647,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-51VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:647280.0, importe_modificado:647280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}		Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD NAVIL TAPIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.29104075, lat:16.71969243}}	14-08-2020	11-09-2020	424,374.75	424,374.75	424,374.75	424,374.75	424,374.75	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-148/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:424374.75, importe_modificado:424374.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}		Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 PARAJE TZAIALOCOCH, 29450 TZAIALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.36089582, lat:16.85026627}}	14-08-2020	11-09-2020	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	410,685.24	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-149/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}		Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 185.30 - A LA LOCALIDAD IJK'ALAJAW MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 BARRIO IJK'ALAJAW, 29450 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.31154352, lat:16.79589536}}	18-08-2020	15-09-2020	396,995.73	396,995.73	396,995.73	396,995.73	396,995.73	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-154/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:396995.73, importe_modificado:396995.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}		Terminado	Validado avances
532	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CERRADA EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CERRADA EL CARRIZAL Y CAMINO CARRIZAL-BERLIN , A 3.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS SE UBICA UN CRUCERO EN D, lon:-93.07736415, lat:17.16170921}}	03-08-2020	30-08-2020	319,317.75	319,317.75	319,317.75	319,317.75	319,317.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017A/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:319317.75, importe_modificado:319317.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}}		Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 00000 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN UNO DE LOS ACCESOS QUE TIENE EL EJIDO, lon:-93.70075679, lat:17.10509453}}	02-07-2020	15-08-2020	710,864.24	710,864.24	710,864.24	710,864.24	710,864.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMP/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:710864.24, importe_modificado:710864.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances
175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15067.0, meta_modificada:15067.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.24088379, lat:15.39819346}}	16-04-2020	15-05-2020	4,278,049.10	4,278,049.10	4,278,049.10	4,278,049.10	4,278,049.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4278049.1, importe_modificado:4278049.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15067.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6169.5, meta_modificada:6169.5}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:50, direccion:BARRIO JERICÓ, 30974 JERICÓ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , 1 LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL BARRIO., lon:-92.22127182, lat:15.39994672}}	01-07-2020	31-07-2020	1,739,352.76	1,739,352.76	1,739,352.76	1,739,352.76	1,739,352.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1739352.76, importe_modificado:1739352.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6169.5}}	{1772704/proyecto_INICIO, 1772704/proyecto_FIN, 1772704/proyecto_PROCESO, 1772704/proyecto_FIN, 1772704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5536	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA SIN NOMBRE UBICADA EN LA SALIDA DEL PARRAL A VILLA FLORES BARRIO DE, lon:-93.01183952, lat:16.36672514}}	11-09-2020	09-11-2020	889,551.00	889,551.00	889,551.00	889,551.00	889,551.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/19/2020, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:889551.0, importe_modificado:889551.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}}	{1773465/proyecto_INICIO, 1773465/proyecto_FIN, 1773465/proyecto_PROCESO, 1773465/proyecto_FIN, 1773465/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3918	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1306.0, meta_modificada:1306.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 1 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.78225505, lat:16.73685782}}	22-06-2020	20-08-2020	4,544,880.00	4,544,880.00	4,544,880.00	4,544,880.00	4,544,880.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-90NVI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4544880.0, importe_modificado:4544880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1306.0}}	{1773664/proyecto_INICIO, 1773664/proyecto_PROCESO, 1773664/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30384 1 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81701502, lat:15.78112212}}	05-02-2020	19-04-2020	2,614,427.20	2,614,427.20	2,614,427.20	2,614,427.20	2,614,427.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/002/2020, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2614427.2, importe_modificado:2614427.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1773772/proyecto_FIN, 1773772/proyecto_PROCESO, 1773772/proyecto_INICIO, 1773772/proyecto_PROCESO, 1773772/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.65, meta_modificada:415.65}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA ALLENDE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE ITURBIDE ENTRE AV JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y ZARAGOZA Y ANDADOR INNOMINADA E, lon:-93.75093923, lat:16.08376728}}	01-07-2020	28-09-2020	1,377,585.69	1,377,585.69	1,377,585.69	1,377,585.69	1,377,585.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/PM/SOP/FISMD F/049/2020, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1377585.69, importe_modificado:1377585.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.65}}	{1773789/proyecto_INICIO, 1773789/proyecto_PROCESO, 1773789/proyecto_FIN, 1773789/proyecto_PROCESO, 1773789/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BARRIO EL CORO-ZAPOTILLO-PEÑA BLANCA. - PEÑA BLANCA. MARGEN DERECHO 1 KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO PEÑA BLANCA, 30975 PEÑA BLANCA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN EL CR, lon:-92.27311592, lat:15.42566038}}	16-07-2020	24-08-2020	1,287,586.60	1,287,586.60	1,287,586.60	1,287,586.60	1,287,586.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1287586.6, importe_modificado:1287586.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}	{1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_FIN, 1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_INICIO, 1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO SKM, lon:-93.1152764, lat:16.71151017}}	10-09-2020	31-12-2020	2,932,695.52	2,932,695.52	2,932,695.52	2,932,695.52	2,932,695.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2932695.52, importe_modificado:2932695.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.0}}	{1774190/proyecto_INICIO, 1774190/proyecto_FIN, 1774190/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALA, lon:-93.15399497, lat:16.7425808}}	10-09-2020	31-12-2020	921,587.52	921,587.52	921,587.52	921,587.52	921,587.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}}	{1774199/proyecto_INICIO, 1774199/proyecto_PROCESO, 1774199/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
176	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJA, TILA CHIAPAS, ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LUMIJA, lon:-92.37727832, lat:17.2117386}}	23-07-2020	21-10-2020	4,470,992.70	4,470,992.70	4,470,992.70	4,470,992.70	4,470,992.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-160/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4470992.7, importe_modificado:4470992.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1774213/proyecto_INICIO, 1774213/proyecto_FIN, 1774213/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL N, lon:-93.18228905, lat:16.7478022}}	10-09-2020	31-12-2020	389,032.07	389,032.07	389,032.07	389,032.07	389,032.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-001-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1167096.2, importe_modificado:1167096.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}}	{1774217/proyecto_INICIO, 1774217/proyecto_FIN, 1774217/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS, ENTRE BRECHA JOLIA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLIA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLIA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48190243, lat:17.31162767}}	15-06-2020	28-08-2020	1,255,090.72	1,255,090.72	1,255,090.72	1,255,090.72	1,255,090.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-131/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1255090.72, importe_modificado:1255090.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1774266/proyecto_INICIO, 1774266/proyecto_FIN, 1774266/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLIA TIONTIEPA, 29910 JOLIA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS, ENTRE BRECHA JOLIA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLIA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLIA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLIA TIONTIEPA, lon:-92.48207409, lat:17.31146379}}	15-06-2020	14-09-2020	1,725,749.61	1,725,749.61	1,725,749.61	1,725,749.61	1,725,749.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-133/2020, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1725749.61, importe_modificado:1725749.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1774272/proyecto_INICIO, 1774272/proyecto_FIN, 1774272/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:173, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS, ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.52374135, lat:17.31783743}}	29-06-2020	14-07-2020	182,654.41	182,654.41	182,654.41	182,654.41	182,654.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-025/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:182654.41, importe_modificado:182654.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1774321/proyecto_PROCESO, 1774321/proyecto_FIN, 1774321/proyecto_PROCESO, 1774321/proyecto_INICIO, 1774321/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.38, meta_modificada:111.38}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE CIPRES SUR UBICADOS EN EL CRIT TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE Y CONTINUAR POR CALLE OLMO, lon:-93.07022095, lat:16.76022008}}	10-09-2020	31-12-2020	302,006.00	302,006.00	302,006.00	302,006.00	302,006.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020, contratista:C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:302006.0, importe_modificado:302006.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.38}}	{1774339/proyecto_INICIO, 1774339/proyecto_FIN, 1774339/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
87	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS 0+000 - LOCALIDAD LAGUNA CHICA 3+400 MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 400 EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO EN CRUCERO SAN ISIDRO LAS BAN, lon:-93.06296198, lat:17.2527934}}	22-07-2020	30-09-2020	1,901,483.09	1,901,483.09	1,901,483.09	1,901,483.09	1,901,483.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1901483.09, importe_modificado:1901483.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}}	{1774548/proyecto_INICIO, 1774548/proyecto_FIN, 1774548/proyecto_PROCESO, 1774548/proyecto_FIN, 1774548/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
997	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD OS NARANJOS ENTR, lon:-92.64498013, lat:17.35878005}}	03-08-2020	30-10-2020	1,264,355.28	1,264,355.28	1,264,355.28	1,264,355.28	1,264,355.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-119/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1264355.28, importe_modificado:1264355.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2572.0}}	{1774596/proyecto_PROCESO, 1774596/proyecto_INICIO, 1774596/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:227, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 30520 SAN ISIDRO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA LA CALLE QUE ESTA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL EJIDAL A 150 METROS DE LA ANTIGUA BODEGA FERTIMEX EN E, lon:-93.26388604, lat:16.19629658}}	17-09-2020	15-12-2020	913,723.04	913,723.04	913,723.04	913,723.04	913,723.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/126-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:913723.04, importe_modificado:913723.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}}	{1775314/proyecto_INICIO, 1775314/proyecto_PROCESO, 1775314/proyecto_FIN, 1775314/proyecto_INICIO, 1775314/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE NUEVO LEÓN ENTRE C, lon:-90.66033165, lat:16.5202708}}	06-07-2020	18-09-2020	5,481,549.76	5,481,549.76	5,481,549.76	5,481,549.76	5,481,549.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM-DP-021/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:5481549.76, importe_modificado:5481549.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1775476/proyecto_PROCESO, 1775476/proyecto_INICIO, 1775476/proyecto_FIN, 1775476/proyecto_INICIO, 1775476/proyecto_PROCESO, 1775476/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 7 DE JULIO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE 24 DE NOVIEMBRE LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PROFUNDO S, lon:-92.24251947, lat:15.37215626}}	01-08-2020	01-11-2020	2,578,926.38	2,578,926.38	2,578,926.38	2,578,926.38	2,578,926.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-076/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2578926.38, importe_modificado:2578926.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}}	{1776793/proyecto_INICIO, 1776793/proyecto_FIN, 1776793/proyecto_PROCESO, 1776793/proyecto_FIN, 1776793/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-92.18361989, lat:16.29912743}}	01-05-2020	01-07-2020	1,614,237.45	1,614,237.45	1,614,237.45	1,614,237.45	1,614,237.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/034/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1614237.45, importe_modificado:1614237.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.4}}	{1777905/proyecto_INICIO, 1777905/proyecto_PROCESO, 1777905/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
360	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.6, meta_modificada:732.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:SECCION GUILLÉN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A TALISMAN Y CAMINO LA UNION DE LOS GUILLÉNÉS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 1A SECC, lon:-92.15897233, lat:14.92875062}}	20-08-2020	20-11-2020	612,546.51	612,546.51	612,546.51	612,546.51	612,546.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/03 2/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:612546.51, importe_modificado:612546.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.6}}	{1779346/proyecto_PROCESO, 1779346/proyecto_INICIO, 1779346/proyecto_PROCESO, 1779346/proyecto_INICIO, 1779346/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
267	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALA BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALA Y CALLE LIBRAMIENTO, CARRETERA TRAMO CHILÓN - TZAJALA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, E, lon:-92.26591962, lat:17.10769367}}	10-09-2020	05-10-2020	220,227.39	220,227.39	220,227.39	220,227.39	220,227.39	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87280, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:220227.39, importe_modificado:220227.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}	{1779693/proyecto_FIN, 1779693/proyecto_INICIO, 1779693/proyecto_PROCESO, 1779693/proyecto_FIN, 1779693/proyecto_PROCESO, 1779693/proyecto_INICIO, 1779693/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.95, meta_modificada:383.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO COSTA RICA, 30596 COSTA RICA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO COSTA RICA Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE A, lon:-92.69115966, lat:15.4622817}}	05-08-2020	05-10-2020	258,345.93	258,345.93	258,345.93	258,345.93	258,345.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-032/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:258345.93, importe_modificado:258345.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.95}}	{1779920/proyecto_INICIO, 1779920/proyecto_FIN, 1779920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1935, direccion:CALLE RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA RANCHERIA RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA, 30470 SAN JOSE LA CUCHILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES FORMANDO EL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA VILLAFLORESC, lon:-93.22252196, lat:16.35790077}}	01-07-2020	30-10-2020	427,943.00	427,943.00	427,943.00	427,943.00	427,943.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-118, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:427943.0, importe_modificado:427943.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1780580/proyecto_PROCESO, 1780580/proyecto_FIN, 1780580/proyecto_INICIO, 1780580/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1516	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 NORTE Y AVENIDA 2 NORTE, LA OBRA INICIA EN LA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA STA CALLE PONIENTE TERMINANDO EN LA , lon:-92.17680623, lat:14.77883458}}	20-07-2020	20-09-2020	1,197,997.20	1,197,997.20	1,197,997.20	1,197,997.20	1,197,997.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/00 2/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1197997.2, importe_modificado:1197997.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}	{1781475/proyecto_PROCESO, 1781475/proyecto_INICIO, 1781475/proyecto_PROCESO, 1781475/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5892	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 3 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5 CALLE PONIENTE ENTRE LA CARRETERA INTERNACI, lon:-92.18015363, lat:14.78110106}}	15-07-2020	26-09-2020	4,450,398.51	4,450,398.51	4,450,398.51	4,450,398.51	4,450,398.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/00 2/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:4450398.51, importe_modificado:4450398.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}}	{1781506/proyecto_INICIO, 1781506/proyecto_PROCESO, 1781506/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
414	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.09, meta_modificada:155.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-10-2020	31-12-2020	583,043.84	583,043.84	583,043.84	583,043.84	583,043.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-232 E, contratista:Grupo VEZ-PAK, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.09}}	{1791785/proyecto_INICIO, 1791785/proyecto_PROCESO, 1791785/proyecto_FIN, 1791785/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	26415	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Chis., México, lon:-93.1002082, lat:16.626741}}	18-08-2020	31-10-2020	1,017,241.38	1,017,241.38	1,017,241.38	1,017,241.38	1,017,241.38	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041114-178, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA LÓPEZ GARCÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}		Terminado	Validado avances
0	22102	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.85, meta_modificada:198.85}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}}	24-06-2020	06-09-2020	4,397,768.00	4,397,768.00	4,397,768.00	4,397,768.00	4,397,768.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041108-152, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:651960.96, importe_modificado:651960.96}, ccto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041106-151, contratista:GRUPO EMPRESARIAL VALGO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:660246.47, importe_modificado:660246.47}, ccto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041107-161, contratista:ANTONIO AMILCAR HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:694288.64, importe_modificado:694288.64}, ccto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041105-157, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.85}}		Terminado	Validado avances
0	9651	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Segunda Calle Pte. Nte. 282, Cayoqui, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20679545, lat:16.87278771}}	03-08-2020	31-10-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FORTAM UN-004/2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1792406/proyecto_INICIO, 1792406/proyecto_PROCESO, 1792406/proyecto_INICIO, 1792406/proyecto_FIN, 1792406/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11768	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3156.51, meta_modificada:3156.51}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE PUEBLO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE IXTAPA Y DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE , lon:-92.9035068, lat:16.80417761}}	20-11-2020	31-12-2020	8,286,965.66	8,286,965.66	8,286,965.66	8,286,965.66	8,286,965.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-250 E, contratista:GPM Obras, Proyectos y Consultoría, S.A. de C.V, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8286965.66, importe_modificado:8286965.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3156.51}}	{1800721/proyecto_PROCESO, 1800721/proyecto_INICIO, 1800721/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
348	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILE VERDE, 29166 CHILE VERDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL PALMAR Y CAMINO HACIA ANGEL ALBINO CORZO, CAMINO HACIA EL CAPULÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA 195 TRAMO EL ESCOPETAZO , lon:-92.9983937, lat:16.85610352}}	20-03-2020	18-05-2020	4,671,303.19	4,671,303.19	4,671,303.19	4,671,303.19	4,671,303.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-003/2020, contratista:Corzo Davila Obras Civiles, Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2020, monto:4671303.19, importe_modificado:4671303.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1808385/proyecto_INICIO, 1808385/proyecto_FIN, 1808385/proyecto_PROCESO, 1808385/proyecto_FIN, 1808385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}	10-02-2020	09-03-2020	630,287.95	630,287.95	630,287.95	630,287.95	630,287.95	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:630287.95, importe_modificado:630287.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1811161/proyecto_INICIO, 1811161/proyecto_FIN, 1811161/proyecto_PROCESO, 1811161/proyecto_FIN, 1811161/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1232		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4784.0, meta_modificada:4784.0}}		{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE PONIENTE UBICADO FRENTE DE LA ESCU, lon:-93.00791271, lat:16.37520434}}	18-09-2020	16-11-2020	4,007,852.18	4,007,852.18	4,007,852.18	4,007,852.18	4,007,852.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/22/2020, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:4007852.18, importe_modificado:4007852.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4784.0}}	{1817061/proyecto_INICIO, 1817061/proyecto_FIN, 1817061/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80491386, lat:17.13223685}}	28-09-2020	19-12-2020	1,309,459.33	1,309,459.33	1,309,459.33	1,309,459.33	1,309,459.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, monto:1309459.33, importe_modificado:1309459.33}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_INICIO, 1817130/proyecto_PROCESO, 1817130/proyecto_INICIO, 1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_PROCESO, 1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.2, meta_modificada:1150.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:262, direccion:BARRIO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENOS AIRES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA HICOMUSLEO LA CONCORDIA ENTRONQUE A EJIDO UNION BUENA VISTA A 25 KM A MANO DERECHA A UN KM, lon:-92.53512642, lat:15.80547522}}	21-04-2020	21-06-2020	1,150,808.26	1,150,808.26	1,150,808.26	1,150,808.26	1,150,808.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-017/2020, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNZÚN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1150808.26, importe_modificado:1150808.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.2}}	{1817205/proyecto_INICIO, 1817205/proyecto_PROCESO, 1817205/proyecto_FIN, 1817205/proyecto_PROCESO, 1817205/proyecto_FIN, 1817205/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
135		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1487, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1, TRAMO OCOSINGO - HECTOR ALBORES CRUZ KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA HECTOR ALBORES CRUZ, 29950 HÉCTOR ALBORES CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SHIS ESQUIPULAS Y CAMINO LAS VEGUITAS, CAMINO EL CEDRO PA, lon:-92.09023483, lat:16.92437822}}	03-07-2020	20-07-2020	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:59160.0, importe_modificado:59160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}}	{1817676/proyecto_INICIO, 1817676/proyecto_FIN, 1817676/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
290		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.77, meta_modificada:36.77}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1633, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO SAN DIEGO Y CALLE BARRIO LAS VEGUITAS, CALLE BARRIO AEREOPUERTO PARA LLEGAR AL BAR, lon:-92.07998434, lat:16.91769246}}	01-08-2020	01-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0515/2020, contratista:OBRACIEN, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.77}}	{1817777/proyecto_INICIO, 1817777/proyecto_FIN, 1817777/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA CAMPO BENIGNO, 29216 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA PAZ Y BOULEVARD YAIALON, AVENIDA PESIDENTE ALEMAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABEZARA LLE, lon:-92.63157475, lat:16.74710912}}	25-08-2020	22-11-2020	1,903,940.21	1,903,940.21	1,903,940.21	1,903,940.21	1,903,940.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1903940.21, importe_modificado:1903940.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}}	{1817830/proyecto_INICIO, 1817830/proyecto_PROCESO, 1817830/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
58		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESIVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-DESIVIO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 850 EJIDO LAS PALMAS, 29754 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.80760352, lat:17.21693752}}	14-09-2020	31-10-2020	802,948.52	802,948.52	802,948.52	802,948.52	802,948.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-024/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:802948.52, importe_modificado:802948.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{1817845/proyecto_INICIO, 1817845/proyecto_PROCESO, 1817845/proyecto_FIN, 1817845/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.81809618, lat:15.77779917}}	01-06-2020	15-06-2020	49,459.50	49,459.50	49,459.50	49,459.50	49,459.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM-ADQ/001/2020, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:49459.5, importe_modificado:49459.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_FIN, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.21, meta_modificada:627.45}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ E ITURBIDE BARRIO NICANTAN, lon:-93.74764067, lat:16.08852165}}	03-08-2020	31-08-2020	605,241.29	605,241.29	605,241.29	605,241.29	605,241.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/062/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:605241.29, importe_modificado:605241.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.45}}	{1818006/proyecto_INICIO, 1818006/proyecto_PROCESO, 1818006/proyecto_FIN, 1818006/proyecto_PROCESO, 1818006/proyecto_INICIO, 1818006/proyecto_FIN, 1818006/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALÁ ¿ PAREDON A RANCHERIA MONTE - RANCHERIA MONTE VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 880 RANCHERIA MONTE VERDE, 30503 MONTE VERDE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRTERA EC TONALÁ A PAREDON Y CAMINO RANCHERIA M, lon:-93.84449, lat:16.05012828}}	17-08-2020	30-09-2020	577,201.09	577,201.09	577,201.09	577,201.09	577,201.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/063/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:577201.09, importe_modificado:577201.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1818646/proyecto_PROCESO, 1818646/proyecto_FIN, 1818646/proyecto_INICIO, 1818646/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}}	13-07-2020	30-07-2020	63,104.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-03/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:63104.0, importe_modificado:63104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1818992/proyecto_FIN, 1818992/proyecto_INICIO, 1818992/proyecto_FIN, 1818992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
115		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.8, meta_modificada:1944.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA TONINA, TERRACERIA C, lon:-91.80251204, lat:16.95090206}}	03-08-2020	30-10-2020	1,396,700.88	1,396,700.88	1,396,700.88	1,396,700.88	1,396,700.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0531/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1396700.88, importe_modificado:1396700.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.8}}	{1819475/proyecto_INICIO, 1819475/proyecto_FIN, 1819475/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
21000		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE CH, lon:-91.98972941, lat:17.50799356}}	27-04-2020	15-08-2020	1,098,199.14	1,098,199.14	1,098,199.14	1,098,199.14	1,098,199.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-125-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1098199.14, importe_modificado:1098199.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820170/proyecto_INICIO, 1820170/proyecto_FIN, 1820170/proyecto_PROCESO, 1820170/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
222	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE 1 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 1 DE MAYO UBICADOS EN EL BODEGA AURRERA CALERAS MACIEL AL NORTE PONI, lon:-93.11511626, lat:16.78516192}}	12-10-2020	25-11-2020	357,280.26	357,280.26	357,280.26	357,280.26	357,280.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:357280.26, importe_modificado:357280.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1820236/proyecto_INICIO, 1820236/proyecto_FIN, 1820236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.22}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:589, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (EL TERRERO) CARRETERA TONALA A ARRIAGA - SANTIAGO BUENAVISTA KM 5 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA SANTIAGO BUENAVISTA, 30503 SANTIAGO BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EL TERRERO , lon:-93.81599391, lat:16.09406107}}	01-09-2020	30-10-2020	1,250,016.61	1,250,016.61	1,250,016.61	1,250,016.61	1,250,016.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/067/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250016.61, importe_modificado:1250016.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.22}}	{1820429/proyecto_INICIO, 1820429/proyecto_PROCESO, 1820429/proyecto_FIN, 1820429/proyecto_INICIO, 1820429/proyecto_FIN, 1820429/proyecto_PROCESO, 1820429/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1845.8, meta_modificada:1845.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMO - PIQUINTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO PIQUINTEEL, 29940 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL UBICADO 4, lon:-92.06891039, lat:17.23253606}}	04-09-2020	04-12-2020	2,481,899.61	2,481,899.61	2,481,899.61	2,481,899.61	2,481,899.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/40 7/2020, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2481899.61, importe_modificado:2481899.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1845.8}}	{1820710/proyecto_INICIO, 1820710/proyecto_PROCESO, 1820710/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1573, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, 30515 NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA E.C. ARRIAGA TAPACHULA EN CALLES INNOMINADAS DE LA COLONIA NUEVO MILENIO, lon:-93.53524842, lat:15.90042119}}	01-09-2020	30-11-2020	1,250,068.69	1,250,068.69	1,250,068.69	1,250,068.69	1,250,068.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/071/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALIE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250068.69, importe_modificado:1250068.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1820737/proyecto_FIN, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_INICIO, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_INICIO, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_FIN, 1820737/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:10, direccion:BARRIO JORDÁN, 30926 JORDÁN II, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , JORDAN SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LIBERTAD FRONTERA Y TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, lon:-92.18348952, lat:15.34081323}}	29-09-2020	27-11-2020	779,229.62	779,229.62	779,229.62	779,229.62	779,229.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FI SM-0028/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:779229.62, importe_modificado:779229.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1821305/proyecto_FIN, 1821305/proyecto_INICIO, 1821305/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.84, meta_modificada:908.84}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA POZONA, 30580 LA POZONA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEION LA POZONA- JIQUIPAN ESTACION BONANZA Y TERRACERIA LA POZONA - FRANCISCO VILL, lon:-92.74928209, lat:15.3498654}}	12-10-2020	26-11-2020	377,552.19	377,552.19	377,552.19	377,552.19	377,552.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/04 5/2020, contratista:ING. VÍCTOR MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:377552.19, importe_modificado:377552.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.84}}	{1822832/proyecto_PROCESO, 1822832/proyecto_INICIO, 1822832/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN ISIDRO, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA C, lon:-93.16130135, lat:17.1266361}}	01-06-2020	31-07-2020	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/006-A/2020, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1823167/proyecto_PROCESO, 1823167/proyecto_FIN, 1823167/proyecto_PROCESO, 1823167/proyecto_INICIO, 1823167/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
126	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:743, direccion:ElIDO OJO DE AGUA, 30187 OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA TRAMO OJO DE AGUA EL EDÉN, lon:-91.57900755, lat:16.24184691}}	08-10-2020	13-11-2020	109,405.25	109,405.25	109,405.25	109,405.25	109,405.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:109405.25, importe_modificado:109405.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1823401/proyecto_INICIO, 1823401/proyecto_PROCESO, 1823401/proyecto_FIN, 1823401/proyecto_PROCESO, 1823401/proyecto_FIN, 1823401/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERÍA LOS PINOS, 30174 LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PRIMAVERAS Y TERRACERIA LA PLANADA, TERRACERIA LA NORIA LA , lon:-91.9458669, lat:16.22330625}}	01-09-2020	21-09-2020	326,980.80	326,980.80	326,980.80	326,980.80	326,980.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87158, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:326980.8, importe_modificado:326980.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1305.0}}	{1823402/proyecto_FIN, 1823402/proyecto_INICIO, 1823402/proyecto_PROCESO, 1823402/proyecto_FIN, 1823402/proyecto_INICIO, 1823402/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.95, meta_modificada:84.95}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE VILLAFLORES BOCA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA AV HIDALGO BARRIO SANFELIPE, lon:-93.74338239, lat:16.082468}}	17-08-2020	31-08-2020	196,333.64	196,333.64	196,333.64	196,333.64	196,333.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:196333.64, importe_modificado:196333.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.95}}	{1823449/proyecto_INICIO, 1823449/proyecto_FIN, 1823449/proyecto_PROCESO, 1823449/proyecto_FIN, 1823449/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.25, meta_modificada:5.25}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:312, direccion:ElIDO SANTA MARGARITA AGUA AZUL, 30187 SANTA MARGARITA AGUA AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA AGUA AZUL, lon:-91.34513298, lat:16.2337777}}	08-10-2020	13-11-2020	300,074.63	300,074.63	300,074.63	300,074.63	300,074.63	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:300074.63, importe_modificado:300074.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.25}}	{1823466/proyecto_INICIO, 1823466/proyecto_FIN, 1823466/proyecto_PROCESO, 1823466/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.59, meta_modificada:693.59}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL AVELLANAL KILÓMETRO 102 + 200 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.57592854, lat:16.72982312}}	03-08-2020	09-10-2020	1,495,456.62	1,495,456.62	1,495,456.62	1,495,456.62	1,495,456.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0511/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1495456.62, importe_modificado:1495456.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.59}}	{1823471/proyecto_PROCESO, 1823471/proyecto_INICIO, 1823471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
209	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:224, direccion:ElIDO PISANTON, 30187 PISANTON, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISANTON, lon:-92.00395331, lat:16.3370273}}	08-10-2020	29-12-2020	498,238.67	498,238.67	498,238.67	498,238.67	498,238.67	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:498667.36, importe_modificado:498238.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823653/proyecto_INICIO, 1823653/proyecto_PROCESO, 1823653/proyecto_FIN, 1823653/proyecto_PROCESO, 1823653/proyecto_FIN, 1823653/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:478, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, lon:-91.82416919, lat:16.253503}}	09-10-2020	19-12-2020	70,114.86	70,114.86	70,114.86	70,114.86	70,114.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0010-FISM/2020-O, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:70114.86, importe_modificado:70114.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1823935/proyecto_PROCESO, 1823935/proyecto_INICIO, 1823935/proyecto_FIN, 1823935/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
61	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:814, direccion:RANCHERIA NUEVO ISRAEL, 30187 NUEVO ISRAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL, lon:-91.66312871, lat:16.25791018}}	09-10-2020	19-12-2020	175,240.90	175,240.90	175,240.90	175,240.90	175,240.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0073-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:175240.9, importe_modificado:175240.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1823942/proyecto_PROCESO, 1823942/proyecto_FIN, 1823942/proyecto_INICIO, 1823942/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BARRIO SONORA, 30937 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO CARRETERO REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CAMINO HACIA ESCOBILLA. Y M, lon:-92.14628688, lat:15.54393242}}	28-09-2020	16-10-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1824035/proyecto_INICIO, 1824035/proyecto_FIN, 1824035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
367	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN JUAN SABINES VERAPAZ EN EL KM. 0700 SE ENCUENT, lon:-92.28510385, lat:17.0998778}}	03-09-2020	02-12-2020	1,356,743.16	1,356,743.16	1,356,743.16	1,356,743.16	1,356,743.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/40 3/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1356743.16, importe_modificado:1356743.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_PROCESO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.92, meta_modificada:129.92}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN BARRIO CAFETALES, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE SEXTA PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTA, lon:-92.56700452, lat:16.34493169}}	01-10-2020	29-11-2020	113,805.15	113,805.15	113,805.15	113,805.15	113,805.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.92}}	{1824204/proyecto_PROCESO, 1824204/proyecto_FIN, 1824204/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3599.0, meta_modificada:3599.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EL INICIO DE LA OBRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO EL CAMINO A PAL, lon:-91.80063846, lat:17.66891565}}	01-07-2020	01-09-2020	1,902,946.15	1,902,946.15	1,902,946.15	1,902,946.15	1,902,946.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/ELECTRIFICACION-002/2020, contratista:REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:1902946.15, importe_modificado:1902946.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3599.0}}	{1824253/proyecto_INICIO, 1824253/proyecto_PROCESO, 1824253/proyecto_FIN, 1824253/proyecto_INICIO, 1824253/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:131, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ EL PUENTE, 30187 SAN JOSÉ EL PUENTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PUENTE, lon:-91.9505002, lat:16.36433774}}	09-10-2020	29-12-2020	648,046.97	648,046.97	648,046.97	648,046.97	648,046.97	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:648210.0, importe_modificado:648046.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1824331/proyecto_INICIO, 1824331/proyecto_PROCESO, 1824331/proyecto_FIN, 1824331/proyecto_PROCESO, 1824331/proyecto_FIN, 1824331/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
155	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:EJIDO GONZALES DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GONZALES DE LEON, lon:-92.0558485, lat:16.50616495}}	09-10-2020	19-12-2020	2,201,457.56	2,201,457.56	2,201,457.56	2,201,457.56	2,201,457.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0050-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNADEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2201457.56, importe_modificado:2201457.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1824661/proyecto_INICIO, 1824661/proyecto_FIN, 1824661/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
670		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO MAZATAN - CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON CHUNIAPA, 30651 CHUNIAPA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL MAZATANCUATRO CAMINOS, lon:-92.4369239, lat:14.86254209}}	16-03-2020	30-03-2020	410,748.09	410,748.09	410,748.09	410,748.09	410,748.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/009-A/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:410748.09, importe_modificado:410748.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}}	{1824767/proyecto_FIN, 1824767/proyecto_PROCESO, 1824767/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
5042		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3A NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3ANORTE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA, lon:-92.71778441, lat:15.86902874}}	05-03-2020	03-05-2020	990,627.94	990,627.94	990,627.94	990,627.94	990,627.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/012/2020, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:990627.94, importe_modificado:990627.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO, 1824898/proyecto_FIN, 1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
185		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTRELLA COLONIA LA ESTRELLA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LOMITAS Y RETORNO REFORMA, TERRACERIA LA VIRGEN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL ESTADIO MUNICIPAL SE CONTINUA EN , lon:-92.07200831, lat:16.91373336}}	01-04-2020	31-07-2020	607,991.09	607,991.09	607,991.09	607,991.09	607,991.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:619364.74, importe_modificado:619364.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1825089/proyecto_INICIO, 1825089/proyecto_PROCESO, 1825089/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:203, direccion:EJIDO HERMOSILLO, 30187 HERMOSILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, lon:-91.33154645, lat:16.32479456}}	12-10-2020	29-12-2020	2,006,669.63	2,006,669.63	2,006,669.63	2,006,669.63	2,006,669.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0058-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2006669.63, importe_modificado:2006669.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}}	{1825992/proyecto_INICIO, 1825992/proyecto_FIN, 1825992/proyecto_PROCESO, 1825992/proyecto_FIN, 1825992/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1772		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA EJIDO NUEVA PALESTINA, 30370 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA PALESTINA, lon:-92.75140899, lat:15.80857041}}	20-05-2020	03-06-2020	210,393.76	210,393.76	210,393.76	210,393.76	210,393.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD013, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:210393.76, importe_modificado:210393.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1826047/proyecto_PROCESO, 1826047/proyecto_INICIO, 1826047/proyecto_PROCESO, 1826047/proyecto_FIN, 1826047/proyecto_INICIO, 1826047/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.68673303, lat:17.28350654}}	22-05-2020	14-08-2020	1,984,000.36	1,984,000.36	1,984,000.36	1,984,000.36	1,984,000.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1984000.36, importe_modificado:1984000.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}}	{1826086/proyecto_PROCESO, 1826086/proyecto_FIN, 1826086/proyecto_PROCESO, 1826086/proyecto_INICIO, 1826086/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE EL BARRIO DEL ARROYO SABINAL INIC, lon:-92.68667005, lat:17.16892006}}	01-06-2020	01-07-2020	754,935.27	754,935.27	754,935.27	754,935.27	754,935.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:754935.27, importe_modificado:754935.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}}	{1826098/proyecto_INICIO, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_INICIO, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
558	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST. - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECE, lon:-92.87204339, lat:17.23561329}}	01-10-2020	30-11-2020	1,206,168.00	1,206,168.00	1,206,168.00	1,206,168.00	1,206,168.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1206168.0, importe_modificado:1206168.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1826099/proyecto_INICIO, 1826099/proyecto_FIN, 1826099/proyecto_INICIO, 1826099/proyecto_FIN, 1826099/proyecto_INICIO, 1826099/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - SEIS DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO 6 DE NOVIEMBRE, 29714 SEIS DE NOVIEMBRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECER, lon:-92.76423985, lat:17.2377576}}	24-06-2020	30-06-2020	117,450.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:117450.0, importe_modificado:117450.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1826106/proyecto_INICIO, 1826106/proyecto_FIN, 1826106/proyecto_PROCESO, 1826106/proyecto_FIN, 1826106/proyecto_INICIO, 1826106/proyecto_FIN, 1826106/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.87872426, lat:17.68715179}}	01-07-2020	31-12-2020	777,355.50	777,355.50	777,355.50	777,355.50	777,355.50	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:777355.5, importe_modificado:777355.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1826589/proyecto_PROCESO, 1826589/proyecto_INICIO, 1826589/proyecto_FIN, 1826589/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
393	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETE, lon:-91.87658903, lat:16.88663039}}	01-08-2020	01-10-2020	280,266.85	280,266.85	280,266.85	280,266.85	280,266.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0579/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:280266.85, importe_modificado:280266.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	{1826817/proyecto_INICIO, 1826817/proyecto_FIN, 1826817/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.52, meta_modificada:216.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.72084517, lat:17.06164166}}	26-10-2020	30-11-2020	272,661.40	272,661.40	272,661.40	272,661.40	272,661.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88650, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:272661.4, importe_modificado:272661.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.52}}	{1827381/proyecto_INICIO, 1827381/proyecto_FIN, 1827381/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BAI-LUNTIE, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE RIO CHACAMAX, CALLE RIO TULIJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BAILUNTIE PARTIENDO, lon:-91.97990925, lat:17.49864606}}	15-07-2020	30-08-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94007, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1827397/proyecto_FIN, 1827397/proyecto_PROCESO, 1827397/proyecto_INICIO, 1827397/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL ENTRE LAS LOCALIDADES SAN PATRICIO , lon:-92.62522499, lat:17.36894932}}	04-05-2020	19-05-2020	158,761.08	158,761.08	158,761.08	158,761.08	158,761.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOY Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1827518/proyecto_PROCESO, 1827518/proyecto_FIN, 1827518/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
256	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.73067393, lat:15.87041495}}	07-09-2020	30-10-2020	1,406,364.45	1,406,364.45	1,406,364.45	1,406,364.45	1,406,364.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA041, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1406364.45, importe_modificado:1406364.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1827525/proyecto_INICIO, 1827525/proyecto_PROCESO, 1827525/proyecto_INICIO, 1827525/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
378	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 7 + 900 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCION SAN JEROMINO MUNICIPIO DE UNION J, lon:-92.13624386, lat:15.03945862}}	27-07-2020	25-09-2020	910,353.35	910,353.35	910,353.35	910,353.35	910,353.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUIC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:910353.35, importe_modificado:910353.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}	{1827908/proyecto_INICIO, 1827908/proyecto_PROCESO, 1827908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:EJIDO EL MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MOMON, lon:-91.74299266, lat:16.32987849}}	14-10-2020	29-12-2020	659,605.52	659,605.52	659,605.52	659,605.52	659,605.52	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99503, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:659605.52, importe_modificado:659605.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828011/proyecto_INICIO, 1828011/proyecto_FIN, 1828011/proyecto_PROCESO, 1828011/proyecto_FIN, 1828011/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS TECHADAS, lon:-92.50617629, lat:16.8193567}}	04-02-2020	19-03-2020	2,699,805.00	2,699,805.00	2,699,805.00	2,699,805.00	2,699,805.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:Construcciones Copoya S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1828047/proyecto_INICIO, 1828047/proyecto_FIN, 1828047/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:846, direccion:RANCHERIA SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, lon:-91.68979439, lat:16.37082868}}	09-10-2020	19-12-2020	264,303.62	264,303.62	264,303.62	264,303.62	264,303.62	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99510, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:264303.62, importe_modificado:264303.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1828104/proyecto_INICIO, 1828104/proyecto_FIN, 1828104/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:285, direccion:EJIDO FLOR DEL RIO, 30187 FLOR DEL RIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DEL RIO, lon:-91.6604329, lat:16.30387389}}	24-10-2020	29-12-2020	874,520.50	874,520.50	874,520.50	874,520.50	874,520.50	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99527, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:874520.5, importe_modificado:874520.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1828394/proyecto_FIN, 1828394/proyecto_INICIO, 1828394/proyecto_FIN, 1828394/proyecto_PROCESO, 1828394/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.57672756, lat:15.670554}}	01-10-2020	29-12-2020	1,399,324.05	1,399,324.05	1,399,324.05	1,399,324.05	1,399,324.05	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA046, contratista:DISEÑOS EMMANUEL S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:1399324.05, importe_modificado:1399324.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828402/proyecto_PROCESO, 1828402/proyecto_INICIO, 1828402/proyecto_PROCESO, 1828402/proyecto_FIN, 1828402/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:130, direccion:EJIDO UNIÓN PUYUCÚM, 29834 UNIÓN PUYUCÚM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO UNION PUYUCUM EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.51191283, lat:17.08778139}}	06-03-2020	06-05-2020	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-026/2020, contratista:CONCEPCION TRINIDAD AGUILAR MANDUJANO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}	{1828580/proyecto_PROCESO, 1828580/proyecto_INICIO, 1828580/proyecto_FIN, 1828580/proyecto_INICIO, 1828580/proyecto_PROCESO, 1828580/proyecto_FIN, 1828580/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:190, direccion:EJIDO VINOTÉ, 29833 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE SEALIZARON EN EL EJIDO VINOTE MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.5106046, lat:17.14800524}}	09-03-2020	09-06-2020	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-028/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1848000.0, importe_modificado:1848000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}	{1828598/proyecto_INICIO, 1828598/proyecto_FIN, 1828598/proyecto_PROCESO, 1828598/proyecto_FIN, 1828598/proyecto_INICIO, 1828598/proyecto_PROCESO, 1828598/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:547, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 30187 LA SOLEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-91.86649067, lat:16.37853247}}	26-10-2020	29-12-2020	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:11200.0, importe_modificado:11200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1828679/proyecto_INICIO, 1828679/proyecto_PROCESO, 1828679/proyecto_INICIO, 1828679/proyecto_FIN, 1828679/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}		{geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:INTERIOR O RANCHERIA RA. JANA ZDA. SECCION, 29590 JANA ZDA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.03583802, lat:17.4891448}}	01-09-2020	30-12-2020	456,525.51	456,525.51	456,525.51	456,525.51	456,525.51	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91945, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:456525.51, importe_modificado:456525.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1828711/proyecto_FIN, 1828711/proyecto_PROCESO, 1828711/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:141, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 30187 SAN LORENZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, lon:-91.65770779, lat:16.32983013}}	26-10-2020	29-12-2020	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:33600.0, importe_modificado:33600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1828791/proyecto_INICIO, 1828791/proyecto_FIN, 1828791/proyecto_PROCESO, 1828791/proyecto_INICIO, 1828791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30187 FELIPE CARRILLO PUERTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-91.71503231, lat:16.38690304}}	26-10-2020	29-12-2020	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1828835/proyecto_PROCESO, 1828835/proyecto_INICIO, 1828835/proyecto_PROCESO, 1828835/proyecto_FIN, 1828835/proyecto_INICIO, 1828835/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:73, direccion:EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 NUEVA PROVIDENCIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA, lon:-91.36398857, lat:16.37724436}}	26-10-2020	29-12-2020	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:28000.0, importe_modificado:28000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1828856/proyecto_INICIO, 1828856/proyecto_PROCESO, 1828856/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:203, direccion:EJIDO HERMOSILLO, 30187 HERMOSILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, lon:-91.33226841, lat:16.32516066}}	26-10-2020	29-12-2020	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1828860/proyecto_INICIO, 1828860/proyecto_FIN, 1828860/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
77	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:268, direccion:EJIDO LAS PERLAS, 30187 LAS PERLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PERLAS, lon:-91.42915476, lat:16.38886729}}	26-10-2020	29-12-2020	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:107800.0, importe_modificado:107800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}	{1828861/proyecto_INICIO, 1828861/proyecto_FIN, 1828861/proyecto_PROCESO, 1828861/proyecto_INICIO, 1828861/proyecto_PROCESO, 1828861/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
324	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD EN LA ULTIMA CUADRA DEL TRAZO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.72980844, lat:16.62321056}}	01-04-2020	15-05-2020	1,907,466.16	1,907,466.16	1,907,466.16	1,907,466.16	1,907,466.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-007/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VÁZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1907466.16, importe_modificado:1907466.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{1829040/proyecto_INICIO, 1829040/proyecto_FIN, 1829040/proyecto_PROCESO, 1829040/proyecto_INICIO, 1829040/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
784	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTAN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMANTAN, lon:-92.06552729, lat:16.44214695}}	27-10-2020	29-12-2020	3,169,976.96	3,169,976.96	3,169,976.96	3,169,976.96	3,169,976.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0119-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GORDILLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3169976.96, importe_modificado:3169976.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829249/proyecto_INICIO, 1829249/proyecto_PROCESO, 1829249/proyecto_FIN, 1829249/proyecto_PROCESO, 1829249/proyecto_FIN, 1829249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
209	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:88, direccion:CALLE 8 CALLE SUR PONIENTE COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 5 SUR ORIENTE SUR Y CALLE 7 PONIENTE SUR, CALLE 11 SUR ORIENTE 7.05 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PI, lon:-92.22880274, lat:16.13119789}}	20-10-2020	31-12-2020	5,377,343.39	5,377,343.39	5,377,343.39	5,377,343.39	5,377,343.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-011/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:5377343.39, importe_modificado:5377343.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{1829874/proyecto_INICIO, 1829874/proyecto_PROCESO, 1829874/proyecto_FIN, 1829874/proyecto_INICIO, 1829874/proyecto_PROCESO, 1829874/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.18, meta_modificada:192.18}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO - KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 3500 AL LADO DERECHO S, lon:-92.76828373, lat:17.01240571}}	03-11-2020	15-12-2020	242,013.20	242,013.20	242,013.20	242,013.20	242,013.20	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88904, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:242013.2, importe_modificado:242013.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.18}}	{1830002/proyecto_INICIO, 1830002/proyecto_FIN, 1830002/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:786.0, meta_modificada:786.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 SAN ISIDRO UNO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA SALIDA, lon:-92.73577738, lat:16.99854401}}	03-11-2020	15-12-2020	990,074.80	990,074.80	990,074.80	990,074.80	990,074.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88907, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:990074.8, importe_modificado:990074.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:786.0}}	{1830017/proyecto_INICIO, 1830017/proyecto_FIN, 1830017/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2673, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JALAPA MARGEN DERECHO - KILÓMETRO 58 + 200 RANCHERIA JALAPA, 29950 JALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA JALAPA PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.76982336, lat:16.92429188}}	01-08-2020	01-10-2020	93,354.24	93,354.24	93,354.24	93,354.24	93,354.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0634/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:93354.24, importe_modificado:93354.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	{1830330/proyecto_FIN, 1830330/proyecto_PROCESO, 1830330/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
34		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:459.79, meta_modificada:459.79}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ALTAGRACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 PARAJE 1 ALTAGRACIA, 29840 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.7757522, lat:17.0333602}}	03-11-2020	15-12-2020	579,021.30	579,021.30	579,021.30	579,021.30	579,021.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88989, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:579021.3, importe_modificado:579021.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:459.79}}	{1830331/proyecto_INICIO, 1830331/proyecto_FIN, 1830331/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
308		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 3A ORIENTE SUR Y CIRCUITO AZTECA, AVENIDA 1A SUR ORIENTE UBICADO EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR OXXO DE LA 3 ORIENT, lon:-93.06435476, lat:16.7337677}}	09-11-2020	23-12-2020	180,748.76	180,748.76	180,748.76	180,748.76	180,748.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-052-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:180748.76, importe_modificado:180748.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{1830485/proyecto_PROCESO, 1830485/proyecto_FIN, 1830485/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCLAALIDADES EMILIANO Y ENTRE LASLOCALID, lon:-92.53382784, lat:17.25289169}}	01-07-2020	16-07-2020	171,991.17	171,991.17	171,991.17	171,991.17	171,991.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1831108/proyecto_INICIO, 1831108/proyecto_FIN, 1831108/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48918691, lat:17.2216392}}	21-08-2020	25-09-2020	1,402,429.77	1,402,429.77	1,402,429.77	1,402,429.77	1,402,429.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-185/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1402429.77, importe_modificado:1402429.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1831288/proyecto_INICIO, 1831288/proyecto_FIN, 1831288/proyecto_PROCESO, 1831288/proyecto_FIN, 1831288/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:170, direccion:EJIDO SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), 29604 SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN FERNANDO DIAZ MARITANO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.77786176, lat:17.19509404}}	08-09-2020	07-10-2020	721,152.64	721,152.64	721,152.64	721,152.64	721,152.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PPMM/DOPM/FISMDF-058/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:721152.64, importe_modificado:721152.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1831295/proyecto_INICIO, 1831295/proyecto_PROCESO, 1831295/proyecto_FIN, 1831295/proyecto_PROCESO, 1831295/proyecto_FIN, 1831295/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:38, direccion:EJIDO EL LIMONCITO, 29603 EL LIMONCITO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL LIMONCITO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.71506083, lat:17.16857529}}	21-09-2020	05-10-2020	198,938.66	198,938.66	198,938.66	198,938.66	198,938.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PPMM/DOPM/OT/FIS MDF-010/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198938.66, importe_modificado:198938.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1831327/proyecto_INICIO, 1831327/proyecto_PROCESO, 1831327/proyecto_FIN, 1831327/proyecto_PROCESO, 1831327/proyecto_FIN, 1831327/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
267		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.47, meta_modificada:797.47}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR INTERIOR SN COLONIA SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), 1 TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE PROGRESO Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 4A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS E, lon:-92.42240397, lat:14.71861429}}	01-10-2020	31-12-2020	750,298.00	750,298.00	750,298.00	750,298.00	750,298.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/SOPM/FISM/CO /0086/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:750298.0, importe_modificado:750298.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.47}}	{1831549/proyecto_INICIO, 1831549/proyecto_FIN, 1831549/proyecto_PROCESO, 1831549/proyecto_FIN, 1831549/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.6, meta_modificada:125.6}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 1RA SUR SE UBICA EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL BENI, lon:-92.57707819, lat:15.21239276}}	02-11-2020	26-12-2020	660,342.48	660,342.48	660,342.48	660,342.48	660,342.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-023-AyS/2020, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:660342.48, importe_modificado:660342.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.6}}	{1831609/proyecto_INICIO, 1831609/proyecto_PROCESO, 1831609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
870	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2389.94, meta_modificada:2389.94}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE TEODOMIRO PALACIOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.2431868, lat:14.92695925}}	01-10-2020	31-12-2020	2,465,300.00	2,465,300.00	2,465,300.00	2,465,300.00	2,465,300.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2465300.0, importe_modificado:2465300.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2389.94}}	{1831633/proyecto_PROCESO, 1831633/proyecto_FIN, 1831633/proyecto_INICIO, 1831633/proyecto_FIN, 1831633/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.84854381, lat:16.99416187}}	18-05-2020	18-06-2020	346,175.88	346,175.88	346,175.88	346,175.88	346,175.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:346175.88, importe_modificado:346175.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1832200/proyecto_INICIO, 1832200/proyecto_FIN, 1832200/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-91.69021779, lat:16.22361887}}	02-10-2020	27-10-2020	673,171.20	673,171.20	673,171.20	673,171.20	673,171.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90253, contratista, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:673171.2, importe_modificado:673171.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3224.0}}	{1832499/proyecto_PROCESO, 1832499/proyecto_FIN, 1832499/proyecto_PROCESO, 1832499/proyecto_INICIO, 1832499/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1976	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , 1 CALLE PRIEMRA PONIENTE SUR POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE SOBRE LA AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CENTRAL SUR CAMINAR HACIA AL SUR, lon:-92.92638813, lat:16.88781964}}	21-10-2020	04-12-2020	2,002,819.91	2,002,819.91	2,002,819.91	2,002,819.91	2,002,819.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-20/2020, contratista:C. ING. JESÚS ALBERTO HERRERA GÓMEZ, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:2002819.91, importe_modificado:2002819.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}}	{1833085/proyecto_PROCESO, 1833085/proyecto_FIN, 1833085/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. CALLE SUR ORIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, 1 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 3A. PONIENTE SUR, AVENIDA 15A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR OR, lon:-92.12646309, lat:16.2405501}}	15-07-2020	31-08-2020	1,989,539.25	1,989,539.25	1,989,539.25	1,989,539.25	1,989,539.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/048/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1989539.25, importe_modificado:1989539.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:288.0}}	{1833390/proyecto_INICIO, 1833390/proyecto_PROCESO, 1833390/proyecto_INICIO, 1833390/proyecto_FIN, 1833390/proyecto_PROCESO, 1833390/proyecto_FIN, 1833390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAQPATA Y GUADALU, lon:-92.72054908, lat:17.061008}}	11-11-2020	15-12-2020	1,521,626.70	1,521,626.70	1,521,626.70	1,521,626.70	1,521,626.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89077, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1521626.7, importe_modificado:1521626.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1208.0}}	{1833973/proyecto_INICIO, 1833973/proyecto_FIN, 1833973/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:244, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 30187 EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO, lon:-91.94960673, lat:16.33919583}}	10-11-2020	31-12-2020	3,865,826.14	3,865,826.14	3,865,826.14	3,865,826.14	3,865,826.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0005-FISM/2020, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3865826.14, importe_modificado:3865826.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834097/proyecto_INICIO, 1834097/proyecto_FIN, 1834097/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30481539, lat:15.92028891}}	01-04-2020	30-04-2020	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93998, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1834116/proyecto_INICIO, 1834116/proyecto_FIN, 1834116/proyecto_PROCESO, 1834116/proyecto_FIN, 1834116/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30129 SAN AGUSTIN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CAMINO CHICOMUSELO A AL PANTÓN MUNICIPAL ENTRONQUE MANO [ZQUIERDA PASANDO EL PUENTE HAMACA A 100 METROS, lon:-92.32365531, lat:15.74851798]}	01-04-2020	30-04-2020	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	15,150.65	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1834179/proyecto_PROCESO, 1834179/proyecto_FIN, 1834179/proyecto_PROCESO, 1834179/proyecto_INICIO, 1834179/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO EL NARANJO, 30187 SAN FRANCISCO EL NARANJO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL NARANJO, lon:-91.60010937, lat:16.40984525}}	11-11-2020	31-12-2020	2,686,920.53	2,686,920.53	2,686,920.53	2,686,920.53	2,686,920.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0010-FISM/2020, contratista:JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2668920.53, importe_modificado:2668920.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1650.0}}	{1834489/proyecto_INICIO, 1834489/proyecto_PROCESO, 1834489/proyecto_FIN, 1834489/proyecto_PROCESO, 1834489/proyecto_FIN, 1834489/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 61 + 80 RANCHERIA EL PALMAR 2DA SECC, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE, lon:-92.32689739, lat:17.69127819}}	01-07-2020	31-12-2020	384,456.96	384,456.96	384,456.96	384,456.96	384,456.96	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95167, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:388544.58, importe_modificado:384456.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}}	{1834579/proyecto_INICIO, 1834579/proyecto_PROCESO, 1834579/proyecto_FIN, 1834579/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:176, direccion:COLONIA PARAJE LA CAÑADA, 29770 LA CAÑADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92408618, lat:16.95977437}}	31-08-2020	15-10-2020	1,219,000.00	1,219,000.00	1,219,000.00	1,219,000.00	1,219,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/036/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1834879/proyecto_INICIO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2147.6, meta_modificada:2147.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, TERRACERIA EL ROSARIO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMOS DE LA, lon:-92.26259307, lat:16.90468198}}	01-10-2020	01-11-2020	379,605.82	379,605.82	379,605.82	379,605.82	379,605.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:379605.82, importe_modificado:379605.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.6}}	{1835013/proyecto_FIN, 1835013/proyecto_PROCESO, 1835013/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.4, meta_modificada:1569.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - YAXALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 0 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ELENA Y CARRETERA PLACIDO FLORES, CARRETERA YAXALA PARA LLEGAR A LA RANCHERIA LA FORTUNA DEL C, lon:-91.70257769, lat:16.89856532}}	01-10-2020	01-12-2020	277,404.26	277,404.26	277,404.26	277,404.26	277,404.26	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88744, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:277404.26, importe_modificado:277404.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.4}}	{1835144/proyecto_INICIO, 1835144/proyecto_FIN, 1835144/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELAS Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.27910331, lat:17.39468333}}	04-02-2020	05-03-2020	215,700.97	215,700.97	215,700.97	215,700.97	215,700.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-020/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:215700.97, importe_modificado:215700.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1835423/proyecto_INICIO, 1835423/proyecto_FIN, 1835423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.4, meta_modificada:1061.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO K SIDAR A 25 KM LUEGO A 5 KM DEL ENTRONQUE SI HARAN LOS TECHO EN DIFERENTE DOMICILIOS DEL, lon:-92.28451937, lat:15.82958787}}	01-04-2020	30-04-2020	276,868.80	276,868.80	276,868.80	276,868.80	276,868.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93524, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:276868.8, importe_modificado:276868.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.4}}	{1836065/proyecto_PROCESO, 1836065/proyecto_FIN, 1836065/proyecto_INICIO, 1836065/proyecto_PROCESO, 1836065/proyecto_FIN, 1836065/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
233	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:531.0, meta_modificada:531.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:SECCION SECCIÓN MARGARITAS, 30870 SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO MARGARITAS Y PROLONGACION CALLE ALLENDE, CAMINO MANUEL LAZOS LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION MARGARITAS A TRES KM DE LA CABECER, lon:-92.1768833, lat:14.95677284}}	28-09-2020	28-11-2020	659,878.76	659,878.76	659,878.76	659,878.76	659,878.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/03 9/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:659878.76, importe_modificado:659878.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:531.0}}	{1836083/proyecto_INICIO, 1836083/proyecto_FIN, 1836083/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGÉN DERECHO KILÓMETRO 59 + 800 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA ROSARIO DOS BRECHA LA MONTAÑA L, lon:-91.68307899, lat:16.17334358}}	09-11-2020	24-11-2020	732,888.00	732,888.00	732,888.00	732,888.00	732,888.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90320, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:732888.0, importe_modificado:732888.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2925.0}}	{1836212/proyecto_INICIO, 1836212/proyecto_PROCESO, 1836212/proyecto_FIN, 1836212/proyecto_INICIO, 1836212/proyecto_FIN, 1836212/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:373, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, 30075 SAN VICENTE BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALL, lon:-92.06288473, lat:16.19830455}}	18-07-2020	18-10-2020	3,524,770.17	3,524,770.17	3,524,770.17	3,524,770.17	3,524,770.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/049/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3524770.17, importe_modificado:3524770.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1735.0}}	{1836332/proyecto_INICIO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
270		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.8, meta_modificada:1435.8}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:291, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB, 30107 SAN DOMINGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE A LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-92.10639921, lat:16.28293181}}	15-08-2020	15-10-2020	2,323,236.50	2,323,236.50	2,323,236.50	2,323,236.50	2,323,236.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/050/2020, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2323236.5, importe_modificado:2323236.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.8}}	{1836368/proyecto_INICIO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_PROCESO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_INICIO, 1836368/proyecto_PROCESO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:699.0, meta_modificada:699.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:BRECHA TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL - SAN FRANCISCO CONHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 29840 SAN FRANCISCO CONHO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR, lon:-92.68145195, lat:17.08836822}}	18-11-2020	15-12-2020	879,921.90	879,921.90	879,921.90	879,921.90	879,921.90	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89097, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:879921.9, importe_modificado:879921.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:699.0}}	{1836503/proyecto_PROCESO, 1836503/proyecto_INICIO, 1836503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
314		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CAMPAMENTO EL MORADOR, 29803 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM Y RETORNO CRISTOBAL COLON, RETORNO CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO DE TERRACERIA CAMPAMENTO, lon:-92.67785137, lat:17.3477682}}	06-07-2020	18-09-2020	332,852.59	332,852.59	332,852.59	332,852.59	332,852.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-117/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:332852.59, importe_modificado:332852.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1836650/proyecto_INICIO, 1836650/proyecto_FIN, 1836650/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA DESVIACIÓN DEL , lon:-92.73048747, lat:17.00975178}}	18-11-2020	15-12-2020	1,320,096.25	1,320,096.25	1,320,096.25	1,320,096.25	1,320,096.25	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89105, contratista, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1320096.25, importe_modificado:1320096.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1048.0}}	{1836694/proyecto_PROCESO, 1836694/proyecto_INICIO, 1836694/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
93		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SEXTA NORTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE SÉPTIMA NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO, lon:-92.42470018, lat:16.30319842}}	04-11-2020	18-12-2020	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1836695/proyecto_PROCESO, 1836695/proyecto_INICIO, 1836695/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
440		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.61, meta_modificada:666.61}}		{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 3A SUR ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE CENTRAL SUR EN EL BARRIO SABTO TOMAS EN LA C, lon:-93.0159792, lat:17.24594564}}	06-04-2020	02-05-2020	711,656.44	711,656.44	711,656.44	711,656.44	711,656.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-M013/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:711656.44, importe_modificado:711656.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.61}}	{1836794/proyecto_FIN, 1836794/proyecto_PROCESO, 1836794/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1260	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 4A. ORIENTE SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA AVENIDA 3A. ORIENTE SUR LA OB, lon:-92.61709163, lat:15.69130117}}	17-11-2020	31-12-2020	1,464,418.64	1,464,418.64	1,464,418.64	1,464,418.64	1,464,418.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/019-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1464418.64, importe_modificado:1464418.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1836805/proyecto_INICIO, 1836805/proyecto_FIN, 1836805/proyecto_INICIO, 1836805/proyecto_PROCESO, 1836805/proyecto_FIN, 1836805/proyecto_PROCESO, 1836805/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:8, direccion:CALLE DESCONOCIDO RANCHERIA LA GUADALUPE, 29580 LA GUADALUPE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS TOMAR EL TRAMO CARRETERO QUE VA HACIE EL EJIDO VILLAFLORES Y VIAJAR UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DES, lon:-92.95342979, lat:17.39710371}}	01-10-2020	30-10-2020	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95313, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1837105/proyecto_INICIO, 1837105/proyecto_PROCESO, 1837105/proyecto_INICIO, 1837105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1371, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 30 RANCHERIA EL RECUERDO, 29960 EL RECUERDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 5.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 4, lon:-91.96323854, lat:17.48611901}}	01-07-2020	31-12-2020	351,461.76	351,461.76	351,461.76	351,461.76	351,461.76	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96174, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351461.76, importe_modificado:351461.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}}	{1837151/proyecto_INICIO, 1837151/proyecto_PROCESO, 1837151/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:300, direccion:EJIDO LA CEIBITA, 29833 LA CEIBITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA CEIBITA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.50768671, lat:17.13521763}}	27-03-2020	01-06-2020	1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-054/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1596000.0, importe_modificado:1596000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1837482/proyecto_FIN, 1837482/proyecto_INICIO, 1837482/proyecto_PROCESO, 1837482/proyecto_FIN, 1837482/proyecto_PROCESO, 1837482/proyecto_FIN, 1837482/proyecto_INICIO, 1837482/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:648, direccion:, 29130 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS 165334.54N 932253.94O, lon:-93.38143056, lat:16.89287137}}	05-10-2020	23-10-2020	115,362.45	115,362.45	115,362.45	115,362.45	115,362.45	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98622, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:115362.45, importe_modificado:115362.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1838060/proyecto_PROCESO, 1838060/proyecto_INICIO, 1838060/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined 1 PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL KM. , lon:-92.72821295, lat:17.01089828}}	20-11-2020	15-12-2020	186,075.38	186,075.38	186,075.38	186,075.38	186,075.38	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89125, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:186075.38, importe_modificado:186075.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}}	{1838096/proyecto_INICIO, 1838096/proyecto_FIN, 1838096/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30123 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUÉ DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.34993715, lat:15.72228432}}	01-04-2020	30-04-2020	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	29,838.46	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94019, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1838980/proyecto_INICIO, 1838980/proyecto_FIN, 1838980/proyecto_PROCESO, 1838980/proyecto_FIN, 1838980/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAI, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAI PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36579276, lat:15.68897454}}	01-04-2020	30-04-2020	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	14,919.23	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94024, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}}	{1838987/proyecto_INICIO, 1838987/proyecto_FIN, 1838987/proyecto_PROCESO, 1838987/proyecto_FIN, 1838987/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUNJOK, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE D, lon:-92.38704847, lat:16.9468458}}	03-08-2020	30-10-2020	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	2,327,525.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 59/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1838998/proyecto_INICIO, 1838998/proyecto_PROCESO, 1838998/proyecto_FIN, 1838998/proyecto_PROCESO, 1838998/proyecto_INICIO, 1838998/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1697	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.07, meta_modificada:620.07}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RECREO Y , POSICIONANDOSE EN LA AVENIDAD RECREO Y CALLE FLORES MAGÓN EN LA ESQUINA DEL PARQUE CAMINAR RUMBO AL NORTE DOS C, lon:-93.01384716, lat:16.94815818}}	23-10-2020	06-12-2020	1,008,794.74	1,008,794.74	1,008,794.74	1,008,794.74	1,008,794.74	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-23/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:1008794.74, importe_modificado:1008794.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.07}}	{1839181/proyecto_FIN, 1839181/proyecto_PROCESO, 1839181/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIIC, lon:-92.36580217, lat:16.8647941}}	11-06-2020	09-09-2020	2,389,423.75	2,389,423.75	2,389,423.75	2,389,423.75	2,389,423.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 46/2020, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SANTÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2389423.75, importe_modificado:2389423.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839274/proyecto_INICIO, 1839274/proyecto_PROCESO, 1839274/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA NUEVO PARAÍ, lon:-92.0809958, lat:16.89494329}}	01-05-2020	30-07-2020	1,499,999.75	1,499,999.75	1,499,999.75	1,499,999.75	1,499,999.75	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0603/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499999.75, importe_modificado:1499999.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1839280/proyecto_INICIO, 1839280/proyecto_FIN, 1839280/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILOMETRO 25 + 50 RANCHERIA LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.83905792, lat:17.41620803}}	01-07-2020	31-12-2020	218,396.61	218,396.61	218,396.61	218,396.61	218,396.61	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96302, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:218396.61, importe_modificado:218396.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}	{1839391/proyecto_PROCESO, 1839391/proyecto_INICIO, 1839391/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.8, meta_modificada:280.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:EJIDO , 29780 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALO CHICOASÉN LLEGANDO AL 1 KM. 1200 LADO DERECHO, ENCONTRANDOSE LA SEGUNDA ENTRADA A LA LOCALIDAD, CAMINAR 50 METROS, AHÍ INICIA LA OBRA., lon:-92.93650133, lat:16.89341549}}	31-10-2020	15-11-2020	984,075.30	984,075.30	984,075.30	984,075.30	984,075.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-25/2020, contratista:C. Luis Armando Molina Gonzales, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:984075.3, importe_modificado:984075.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.8}}	{1839473/proyecto_PROCESO, 1839473/proyecto_FIN, 1839473/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	30	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		1{geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.70231754, lat:17.47201375}}	01-07-2020	30-12-2020	353,295.36	353,295.36	353,295.36	353,295.36	353,295.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:353295.36, importe_modificado:353295.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}}	{1839615/proyecto_INICIO, 1839615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	36	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		1{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45705329, lat:17.40790612}}	02-10-2020	27-11-2020	539,751.38	539,751.38	539,751.38	539,751.38	539,751.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-215/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:539751.38, importe_modificado:539751.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1839714/proyecto_INICIO, 1839714/proyecto_PROCESO, 1839714/proyecto_FIN, 1839714/proyecto_INICIO, 1839714/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	89	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.97, meta_modificada:13.97}}		1{geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:EJIDO CHULUM CHICO, 29910 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CHICO 1 Y BRECHA CHULUM CHICO 2, BRECHA CHULUM CHICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO POR 12 KM. DE TILA A CHULUM CHICO, lon:-92.51863139, lat:17.37525892}}	02-10-2020	06-12-2020	5,515,189.17	5,515,189.17	5,515,189.17	5,515,189.17	5,515,189.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-220/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5515189.17, importe_modificado:5515189.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.97}}	{1839719/proyecto_INICIO, 1839719/proyecto_FIN, 1839719/proyecto_PROCESO, 1839719/proyecto_FIN, 1839719/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	0	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1{geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:PUEBLO GUADALUPE I, 29770 GUADALUPE, FEGDFDSFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-92.89384668, lat:16.99909952}}	20-06-2020	20-07-2020	266,495.28	266,495.28	266,495.28	266,495.28	266,495.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/042/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:266495.28, importe_modificado:266495.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	119	0{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		1{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENAGO DEL VALLE KILÓMETRO 105 + 600 INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE AGUA BENDITA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , A, lon:-92.44760047, lat:16.27704521}}	04-11-2020	18-12-2020	734,052.93	734,052.93	734,052.93	734,052.93	734,052.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1839810/proyecto_FIN, 1839810/proyecto_PROCESO, 1839810/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	135	0{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1{geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULUIA - MAZANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULUIA Y , SE UBICA 112.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-91.85971199, lat:17.21952848}}	21-08-2020	20-11-2020	2,598,484.99	2,598,484.99	2,598,484.99	2,598,484.99	2,598,484.99	2,598,484.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/388/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2598484.99, importe_modificado:2598484.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO, 1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO, 1840005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	380	0{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		1{geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAUE LOS ÁNGELES, 29846 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 6.80 TOMAR LA S, lon:-92.75155534, lat:17.04499229}}	25-11-2020	15-12-2020	4,467,933.51	4,467,933.51	4,467,933.51	4,467,933.51	4,467,933.51	4,467,933.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISM DF/006/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4467933.51, importe_modificado:4467933.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}	{1840010/proyecto_INICIO, 1840010/proyecto_PROCESO, 1840010/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
105	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JU, lon:-92.05943473, lat:16.92240417}}	15-09-2020	31-12-2020	799,757.16	799,757.16	799,757.16	799,757.16	799,757.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0652/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ JULIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799757.16, importe_modificado:799757.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}	{1840207/proyecto_INICIO, 1840207/proyecto_PROCESO, 1840207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
997	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE L, lon:-92.64281976, lat:17.35763287}}	04-09-2020	13-11-2020	1,082,897.19	1,082,897.19	1,082,897.19	1,082,897.19	1,082,897.19	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-124/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1082897.19, importe_modificado:1082897.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}}	{1840254/proyecto_PROCESO, 1840254/proyecto_INICIO, 1840254/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:264, direccion:BARRIO EL SABINAL, 30129 SABINAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RISO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CEBECERA , PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA, EL LIMONAR Y LLEGAR A LA UNION BUENA VISTA LUEGO 20, lon:-92.60261109, lat:15.83494766}}	01-10-2020	31-10-2020	9,261.37	9,261.37	9,261.37	9,261.37	9,261.37	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93970, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.37, importe_modificado:9261.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1840346/proyecto_INICIO, 1840346/proyecto_FIN, 1840346/proyecto_PROCESO, 1840346/proyecto_FIN, 1840346/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
161	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4033.3, meta_modificada:4033.3}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARAN 114 TECHOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.28851554, lat:15.73721187}}	04-03-2020	04-05-2020	1,061,622.72	1,061,622.72	1,061,622.72	1,061,622.72	1,061,622.72	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93980, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1061622.72, importe_modificado:1061622.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4033.3}}	{1840373/proyecto_INICIO, 1840373/proyecto_FIN, 1840373/proyecto_PROCESO, 1840373/proyecto_FIN, 1840373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CALLE SLOQUIB CHAY EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA CAMINO AL PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUM, lon:-92.07695566, lat:16.8814244}}	01-10-2020	15-12-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0663/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}	{1840573/proyecto_INICIO, 1840573/proyecto_FIN, 1840573/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, AVENIDA MONTERREY TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS1, lon:-92.56506001, lat:16.32126822}}	04-11-2020	18-12-2020	1,524,571.47	1,524,571.47	1,524,571.47	1,524,571.47	1,524,571.47	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-123/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1524571.47, importe_modificado:1524571.47}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}	{1840688/proyecto_FIN, 1840688/proyecto_PROCESO, 1840688/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02348127, lat:17.12580132}}	10-02-2020	02-04-2020	409,687.41	409,687.41	409,687.41	409,687.41	409,687.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/004/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:409687.41, importe_modificado:409687.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}	{1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_INICIO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIOSAN SEBASTIAN BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CERRADA SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE PARA LLEGAR A, lon:-92.10031036, lat:16.90531584}}	04-05-2020	30-09-2020	1,450,291.96	1,450,291.96	1,450,291.96	1,450,291.96	1,450,291.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0627/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1450291.96, importe_modificado:1450291.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}	{1840761/proyecto_INICIO, 1840761/proyecto_FIN, 1840761/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
335	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:392.0, meta_modificada:392.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA, lon:-91.98865568, lat:16.31938959}}	25-11-2020	31-12-2020	548,800.00	548,800.00	548,800.00	548,800.00	548,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:548800.0, importe_modificado:548800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:392.0}}	{1840983/proyecto_PROCESO, 1840983/proyecto_INICIO, 1840983/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:COLONIA MONTE CHICO, 29774 MONTE CHICO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.88028687, lat:16.95000616}}	08-05-2020	08-07-2020	527,849.30	527,849.30	527,849.30	527,849.30	527,849.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/015/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:527849.3, importe_modificado:527849.3}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}	{1840997/proyecto_INICIO, 1840997/proyecto_FIN, 1840997/proyecto_PROCESO, 1840997/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BALAXTE KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UTS-TONINA Y TERRACERIA S/N, TERRACERIA S/N PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON, lon:-91.97909507, lat:16.90048956}}	19-10-2020	20-11-2020	266,018.51	266,018.51	266,018.51	266,018.51	266,018.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0681/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:266018.51, importe_modificado:266018.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}	{1841395/proyecto_INICIO, 1841395/proyecto_FIN, 1841395/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5975	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PAROSIMADAMENTE DE 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD NUEVA LUBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.88562587, lat:16.99970344}}	25-05-2020	27-07-2020	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/021/2020, contratista:DIFAVO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}}	{1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_FIN, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CUAUHTECMOC CHANCALA, 29960 CUAUHTECMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-91.66148538, lat:17.33498433}}	30-10-2020	28-12-2020	1,478,340.08	1,478,340.08	1,478,340.08	1,478,340.08	1,478,340.08	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96330, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478340.08, importe_modificado:1478340.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}}	{1841718/proyecto_PROCESO, 1841718/proyecto_INICIO, 1841718/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEXTA SUR PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA PRIMERA AVENI, lon:-92.09928041, lat:16.90279395}}	01-05-2020	30-08-2020	259,377.43	259,377.43	259,377.43	259,377.43	259,377.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBAS-0700/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265860.66, importe_modificado:265860.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1841822/proyecto_INICIO, 1841822/proyecto_FIN, 1841822/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONIA MONTERREY Y A 1, lon:-93.26969963, lat:16.91224808}}	01-09-2020	15-11-2020	71,994.56	71,994.56	71,994.56	71,994.56	71,994.56	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95056, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:71994.56, importe_modificado:71994.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1841904/proyecto_INICIO, 1841904/proyecto_PROCESO, 1841904/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-93.25035827, lat:16.99724666}}	01-09-2020	15-11-2020	47,983.63	47,983.63	47,983.63	47,983.63	47,983.63	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95065, contratista, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:47983.63, importe_modificado:47983.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}	{1841980/proyecto_PROCESO, 1841980/proyecto_FIN, 1841980/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:269, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA MARAVILLAS, 29880 NUEVA MARAVILLAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENCANTO CHIXTE Y TERRACERIA EL PROGRESO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, lon:-92.48875182, lat:17.02124508}}	07-10-2020	07-12-2020	353,404.77	353,404.77	353,404.77	353,404.77	353,404.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-064/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:353404.77, importe_modificado:353404.77}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1842054/proyecto_FIN, 1842054/proyecto_INICIO, 1842054/proyecto_PROCESO, 1842054/proyecto_INICIO, 1842054/proyecto_PROCESO, 1842054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:275, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29880 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENCANTO CHIXTE Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.38906825, lat:17.08519685}}	07-10-2020	30-11-2020	212,042.87	212,042.87	212,042.87	212,042.87	212,042.87	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-062/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:212042.87, importe_modificado:212042.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1842094/proyecto_INICIO, 1842094/proyecto_PROCESO, 1842094/proyecto_FIN, 1842094/proyecto_INICIO, 1842094/proyecto_PROCESO, 1842094/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN RANCHERIA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO AKM DE ASFALTO HASTA TZITZUN, lon:-93.30114827, lat:16.91670774}}	01-09-2020	15-11-2020	88,866.00	88,866.00	88,866.00	88,866.00	88,866.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100092, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, monto:88866.0, importe_modificado:88866.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1842136/proyecto_FIN, 1842136/proyecto_PROCESO, 1842136/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE EL CHININAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, EL CHININAL TIENE UN APROXIMADO DE 10 KM DESDE LA CABECER, lon:-93.26636115, lat:16.90136919}}	01-09-2020	15-11-2020	306,009.29	306,009.29	306,009.29	306,009.29	306,009.29	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91857, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:306009.29, importe_modificado:306009.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}	{1842150/proyecto_INICIO, 1842150/proyecto_FIN, 1842150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN PEREZ Y CALLE ELPIDIO GUILLEN, CALLE JOSE ZAPATA T. EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 ANTES DEL PUENTE SANTO DOMIN, lon:-93.00326078, lat:16.63241936}}	10-06-2020	08-08-2020	1,900,764.46	1,900,764.46	1,900,764.46	1,900,764.46	1,900,764.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-030/2020, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1900764.46, importe_modificado:1900764.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}}	{1842195/proyecto_INICIO, 1842195/proyecto_FIN, 1842195/proyecto_PROCESO, 1842195/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL TOMA UNO LA ENTRADA AL SECUNDARIA TECNICA NO 53 A 200 M GIRAMOS ALA IZQUIERDA 200 METROS MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UN, lon:-93.20811181, lat:16.85075177}}	01-10-2020	30-11-2020	1,049,999.97	1,049,999.97	1,049,999.97	1,049,999.97	1,049,999.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-029/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1049999.97, importe_modificado:1049999.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1842213/proyecto_INICIO, 1842213/proyecto_FIN, 1842213/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR, lon:-93.26701398, lat:16.86300574}}	01-09-2020	15-11-2020	72,027.80	72,027.80	72,027.80	72,027.80	72,027.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72027.8, importe_modificado:72027.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	{1842516/proyecto_INICIO, 1842516/proyecto_FIN, 1842516/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8510.0, meta_modificada:8510.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHAVARICO KILÓMETRO 57 + 6 EJIDO PEÑA CHAVARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO VISTA ALEGRE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.74880209, lat:16.96884885}}	10-07-2020	30-08-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0712/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8510.0}}	{1842585/proyecto_INICIO, 1842585/proyecto_PROCESO, 1842585/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARON EN BARRIO CRUZ GRANDE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS AL DEL PARQUE CENTRAL BARRIO NUEVO SE ENCUENTA 7 CUADAS AL NORTE DEL PARUQE, BARRIO SANTA CE, lon:-92.28577916, lat:15.74307748}}	01-09-2020	30-09-2020	206,915.71	206,915.71	206,915.71	206,915.71	206,915.71	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94188, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:206915.71, importe_modificado:206915.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.0}}	{1842693/proyecto_INICIO, 1842693/proyecto_FIN, 1842693/proyecto_PROCESO, 1842693/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.52, meta_modificada:699.52}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.17519225, lat:16.77963826}}	01-11-2020	31-12-2020	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0711/2020, contratista:CONDE LOPEZ EUTIQUIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.52}}	{1842795/proyecto_INICIO, 1842795/proyecto_FIN, 1842795/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 000 COLONIA , 29717 SAN JOSÉ DOLORES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA , lon:-92.6788094, lat:17.30909181}}	16-07-2020	21-07-2020	23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93188, contratista; convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:23925.0, importe_modificado:23925.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1843086/proyecto_PROCESO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO, 1843086/proyecto_PROCESO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.89678034, lat:16.93992391}}	10-02-2020	10-03-2020	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-096, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	{1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	10	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CANTON CACAHOATALES, 30861 CACAHOATALES, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA A CACAHOATALES Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ, CARRETERA CARRETERA TAPACHULA - CIUDAD HIDALGO CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA DE, lon:-92.20416792, lat:14.80031439}}	12-10-2020	12-12-2020	329,990.73	329,990.73	329,990.73	329,990.73	329,990.73	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101017, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:329990.73, importe_modificado:329990.73}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1843237/proyecto_INICIO, 1843237/proyecto_FIN, 1843237/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	10	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1396, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 40 RANCHERIA LOTE 53, 29960 LOTE 53, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 26.40 K, lon:-91.8265251, lat:17.43880009}}	30-10-2020	28-12-2020	102,475.24	102,475.24	102,475.24	102,475.24	102,475.24	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91520, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:102475.24, importe_modificado:102475.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1843455/proyecto_INICIO, 1843455/proyecto_FIN, 1843455/proyecto_PROCESO, 1843455/proyecto_FIN, 1843455/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
	50	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon: 92.75532496, lat:16.93785866}}	15-03-2020	15-07-2020	2,828,469.56	2,828,469.56	2,828,469.56	2,828,469.56	2,828,469.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/04, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2828469.56, importe_modificado:2828469.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1843617/proyecto_INICIO, 1843617/proyecto_PROCESO, 1843617/proyecto_FIN, 1843617/proyecto_PROCESO, 1843617/proyecto_FIN, 1843617/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:BARRIO EL BRASIL, 30123 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA ENTRE SAN ANTONIO Y OJO DE AGUA, lon:-92.3400041, lat:15.69774142}}	07-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94200, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1843851/proyecto_INICIO, 1843851/proyecto_FIN, 1843851/proyecto_INICIO, 1843851/proyecto_PROCESO, 1843851/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO SOMBR, lon:-92.72537521, lat:17.25401544}}	20-07-2020	24-07-2020	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:130500.0, importe_modificado:130500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1843890/proyecto_INICIO, 1843890/proyecto_PROCESO, 1843890/proyecto_FIN, 1843890/proyecto_PROCESO, 1843890/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, 29716 NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOB, lon:-92.63697442, lat:17.25148896}}	20-07-2020	24-07-2020	180,525.00	180,525.00	180,525.00	180,525.00	180,525.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:180525.0, importe_modificado:180525.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}}	{1843896/proyecto_FIN, 1843896/proyecto_INICIO, 1843896/proyecto_PROCESO, 1843896/proyecto_INICIO, 1843896/proyecto_PROCESO, 1843896/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, 30123 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS A, lon:-92.38132193, lat:15.76255474}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94288, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1844016/proyecto_INICIO, 1844016/proyecto_FIN, 1844016/proyecto_PROCESO, 1844016/proyecto_FIN, 1844016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:BARRIO NUEVO SINAÍ, 30123 NUEVO SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACULPA LUEGO AL EJIDO MONTE SINAÍ PASANDO AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAÍ, lon:-92.32358584, lat:15.69082532}}	01-09-2020	30-09-2020	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	3,904.07	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94294, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1844035/proyecto_INICIO, 1844035/proyecto_FIN, 1844035/proyecto_PROCESO, 1844035/proyecto_FIN, 1844035/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.88933942, lat:16.99524042}}	10-02-2020	10-03-2020	61,852.68	61,852.68	61,852.68	61,852.68	61,852.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-106, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61852.68, importe_modificado:61852.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_FIN, 1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_INICIO, 1844135/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:135, direccion:COLONIA EL CANTE, 29770 CANTÉ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.88963436, lat:16.98336209}}	10-02-2020	10-03-2020	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-113, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1844977/proyecto_INICIO, 1844977/proyecto_FIN, 1844977/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO POR BARRIO AGUA ZARCA COM 02 KM DE AGUA ZARCA, lon:-92.26602036, lat:15.76618587}}	01-10-2020	31-10-2020	29,846.84	29,846.84	29,846.84	29,846.84	29,846.84	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94219, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1845595/proyecto_PROCESO, 1845595/proyecto_FIN, 1845595/proyecto_PROCESO, 1845595/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN BENITO , 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, lon:-92.43254193, lat:17.03443583}}	07-10-2020	21-12-2020	511,144.99	511,144.99	511,144.99	511,144.99	511,144.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-068/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:511144.99, importe_modificado:511144.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1845610/proyecto_PROCESO, 1845610/proyecto_INICIO, 1845610/proyecto_FIN, 1845610/proyecto_PROCESO, 1845610/proyecto_FIN, 1845610/proyecto_INICIO, 1845610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2065	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+935 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 196 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO NAVENCHAUC AL PANTEÓN DE NAVENCHAUC DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.79036605, lat:16.73809073}}	04-05-2020	26-05-2020	201,484.50	201,484.50	201,484.50	201,484.50	201,484.50	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:201484.5, importe_modificado:201484.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1845706/proyecto_INICIO, 1845706/proyecto_FIN, 1845706/proyecto_INICIO, 1845706/proyecto_FIN, 1845706/proyecto_PROCESO, 1845706/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS, lon:-93.02667098, lat:17.07514177}}	03-08-2020	03-09-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-115, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}	{1845840/proyecto_INICIO, 1845840/proyecto_PROCESO, 1845840/proyecto_FIN, 1845840/proyecto_PROCESO, 1845840/proyecto_FIN, 1845840/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
832	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4570.0, meta_modificada:4570.0}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 4+570 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 570 EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29370 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EMILIANO ZAPATA Y CALLE UNION BUENAVISTA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA L, lon:-92.82504109, lat:16.50195628}}	16-10-2020	29-12-2020	1,480,469.71	1,480,469.71	1,480,469.71	1,480,469.71	1,480,469.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/031/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1480469.71, importe_modificado:1480469.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4570.0}}	{1845852/proyecto_INICIO, 1845852/proyecto_FIN, 1845852/proyecto_PROCESO, 1845852/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.3, meta_modificada:1527.3}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:159, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO), 29180 CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 157 JULIAN GRAJALES - PARRAL Y CONTINUACION PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO, lon:-92.95831393, lat:16.47239772}}	24-08-2020	22-10-2020	1,123,609.41	1,123,609.41	1,123,609.41	1,123,609.41	1,123,609.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-020/2020, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1123609.41, importe_modificado:1123609.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.3}}	{1845976/proyecto_INICIO, 1845976/proyecto_FIN, 1845976/proyecto_PROCESO, 1845976/proyecto_FIN, 1845976/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1850	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MEXICOCAMINO HACIA EL BASURERO EJIDAL EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN TRAMOS AISLADOS A 20 METROS DEL COBA, lon:-92.11086928, lat:15.03077324}}	01-10-2020	15-10-2020	175,661.39	175,661.39	175,661.39	175,661.39	175,661.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM-OT-001/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:175661.39, importe_modificado:175661.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}	{1845981/proyecto_INICIO, 1845981/proyecto_FIN, 1845981/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
86		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.66, meta_modificada:506.66}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:AVENIDA QUIJA EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA QUIJA ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON, lon:-92.14736501, lat:16.27370293}}	05-10-2020	23-11-2020	441,436.83	441,436.83	441,436.83	441,436.83	441,436.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/068/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:441436.83, importe_modificado:441436.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.66}}	{1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:552, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA BONITA, 29160 LOMA BONITA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LLEGAR A SOYALÓ DOBLAR A LA IZQUIERDA, lon:-93.04516245, lat:16.90184835}}	16-10-2020	14-12-2020	365,411.22	365,411.22	365,411.22	365,411.22	365,411.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS-M-059/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, Chiapas, 2018-2021, monto:365411.22, importe_modificado:365411.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1847077/proyecto_PROCESO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
541		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.39, meta_modificada:206.39}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO JOSE DOLORES, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y, LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO JOSE DOLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.71844195, lat:17.14240536}}	09-03-2020	24-04-2020	372,917.07	372,917.07	372,917.07	372,917.07	372,917.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-040/2020, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:372917.07, importe_modificado:372917.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.39}}	{1847374/proyecto_INICIO, 1847374/proyecto_FIN, 1847374/proyecto_PROCESO, 1847374/proyecto_INICIO, 1847374/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PETZTOJ - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE PETZTOJ, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y, LOCALIDAD DE PETZTOJ, lon:-92.77811951, lat:16.76332731}}	03-08-2020	02-09-2020	133,515.91	133,515.91	133,515.91	133,515.91	133,515.91	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:133515.91, importe_modificado:133515.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}}	{1847424/proyecto_INICIO, 1847424/proyecto_PROCESO, 1847424/proyecto_INICIO, 1847424/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
80		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:351, direccion:CALLE COMUNIDAD DE LA CEIBA 20 DE JUNIO COLONIA LA CEIBA 20 DE JUNIO, 29140 VEINTE DE JUNIO (LA CEIBA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SAN RAFAEL, LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SE UBICA S, lon:-93.41880362, lat:16.66704944}}	01-10-2020	30-10-2020	241,280.00	241,280.00	241,280.00	241,280.00	241,280.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:241280.0, importe_modificado:241280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}}	{1847462/proyecto_PROCESO, 1847462/proyecto_INICIO, 1847462/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1746, direccion:CALLE NUEVA SANTA FE COLONIA NUEVA SANTA FE, 29140 NUEVO SANTA FE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA I, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGA, lon:-93.5530091, lat:17.09278703}}	10-10-2020	30-10-2020	289,536.00	289,536.00	289,536.00	289,536.00	289,536.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:289536.0, importe_modificado:289536.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}}	{1847698/proyecto_PROCESO, 1847698/proyecto_INICIO, 1847698/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
384		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:279, direccion:CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS COLONIA DR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO RIO EL FRANCES, CAMINO EL BALSAMO PARA LLEGAR A, lon:-93.38557206, lat:16.94821638}}	01-10-2020	30-10-2020	1,158,144.00	1,158,144.00	1,158,144.00	1,158,144.00	1,158,144.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1158144.0, importe_modificado:1158144.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3840.0}}	{1847766/proyecto_FIN, 1847766/proyecto_INICIO, 1847766/proyecto_PROCESO, 1847766/proyecto_FIN, 1847766/proyecto_PROCESO, 1847766/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJLITIC - COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE KILÓMETRO 10 + 300 COLONIA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-, lon:-92.43796151, lat:16.35028528}}	28-07-2020	10-08-2020	91,832.15	91,832.15	91,832.15	91,832.15	91,832.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-011/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:91832.15, importe_modificado:91832.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1847938/proyecto_FIN, 1847938/proyecto_INICIO, 1847938/proyecto_PROCESO, 1847938/proyecto_INICIO, 1847938/proyecto_PROCESO, 1847938/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7955.0, meta_modificada:7955.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE EL SUMIDERO, 29480 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE-, lon:-92.45898085, lat:16.88995248}}	12-02-2020	30-04-2020	8,834,146.58	8,834,146.58	8,834,146.58	8,834,146.58	8,834,146.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/003/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:8834146.58, importe_modificado:8834146.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7955.0}}	{1848201/proyecto_INICIO, 1848201/proyecto_PROCESO, 1848201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ANA EL PRIMOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 500 RANCHERIA SANTA ANA EL PRIMOR, 30172 SANTA ANA EL PRIMOR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA EL VERGEL Y TERRACERIA , lon:-91.73187008, lat:16.26431253}}	19-11-2020	18-12-2020	1,303,627.80	1,303,627.80	1,303,627.80	1,303,627.80	1,303,627.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0037/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUIJO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1303627.8, importe_modificado:1303627.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	{1848268/proyecto_FIN, 1848268/proyecto_PROCESO, 1848268/proyecto_INICIO, 1848268/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:33, direccion:EJIDO MAJASIL, 29930 MAJASIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.39212612, lat:17.18965376}}	02-09-2020	02-12-2020	664,826.18	664,826.18	664,826.18	664,826.18	664,826.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:664826.18, importe_modificado:664826.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1848438/proyecto_PROCESO, 1848438/proyecto_FIN, 1848438/proyecto_INICIO, 1848438/proyecto_PROCESO, 1848438/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
313	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JAVALTÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 200 COLONIA JAVALTÓN, 29870 JAVALTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51206137, lat:17.00645341}}	15-09-2020	24-10-2020	3,851,400.00	3,851,400.00	3,851,400.00	3,851,400.00	3,851,400.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3851400.0, importe_modificado:3851400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}}	{1848614/proyecto_PROCESO, 1848614/proyecto_FIN, 1848614/proyecto_INICIO, 1848614/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
684	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO APAZ - NAVENCHAUIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 843 PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE APAZ, lon:-92.79281881, lat:16.71080511}}	05-10-2020	04-11-2020	268,564.00	268,564.00	268,564.00	268,564.00	268,564.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:268564.0, importe_modificado:268564.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}	{1848846/proyecto_PROCESO, 1848846/proyecto_FIN, 1848846/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:102, direccion:EJIDO EL TZEMENTÉ, 29930 EL TZEMENTÉ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32361117, lat:17.15673406}}	08-09-2020	08-12-2020	662,146.84	662,146.84	662,146.84	662,146.84	662,146.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-050/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:662146.84, importe_modificado:662146.84}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1849069/proyecto_INICIO, 1849069/proyecto_PROCESO, 1849069/proyecto_FIN, 1849069/proyecto_PROCESO, 1849069/proyecto_FIN, 1849069/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:19, direccion:EJIDO CHITALTIC, 29930 CHITALTIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36883701, lat:17.18580877}}	08-09-2020	08-12-2020	675,543.55	675,543.55	675,543.55	675,543.55	675,543.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-051/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:675543.55, importe_modificado:675543.55}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1849211/proyecto_INICIO, 1849211/proyecto_PROCESO, 1849211/proyecto_FIN, 1849211/proyecto_PROCESO, 1849211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
228	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4440.0, meta_modificada:4440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ZINACANTÁN - PINAR SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.77411458, lat:16.7688218}}	05-10-2020	11-11-2020	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:100920.0, importe_modificado:100920.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4440.0}}	{1849422/proyecto_PROCESO, 1849422/proyecto_INICIO, 1849422/proyecto_FIN, 1849422/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
684	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO APAZ - AUTOPISTA TUTLA GUTIERREZ SAN CRISTÓBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 261 PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD APAZ, lon:-92.7918103, lat:16.71162716}}	15-01-2020	28-02-2020	1,802,470.77	1,802,470.77	1,802,470.77	1,802,470.77	1,802,470.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-01A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1802470.77, importe_modificado:1802470.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}}	{1849565/proyecto_INICIO, 1849565/proyecto_PROCESO, 1849565/proyecto_FIN, 1849565/proyecto_INICIO, 1849565/proyecto_PROCESO, 1849565/proyecto_FIN, 1849565/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA- CRUZ MORALES KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA COMUNIDAD CRUZ MORALES, 30350 CRUZ MORALES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-S, lon:-92.42828427, lat:16.33220863}}	21-09-2020	20-11-2020	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	1,016,842.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-054/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1849643/proyecto_PROCESO, 1849643/proyecto_INICIO, 1849643/proyecto_FIN, 1849643/proyecto_INICIO, 1849643/proyecto_PROCESO, 1849643/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
537	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA TIENE COMO REFERENCIA EL CAMINO PRINCIPAL QUE TRASLADA A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIONCUAHUTEMOC, lon:-92.96116201, lat:16.80642094}}	06-03-2020	05-05-2020	1,294,802.53	1,294,802.53	1,294,802.53	1,294,802.53	1,294,802.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ/DOPM/FISM/202 0-02, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1294802.53, importe_modificado:1294802.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1850715/proyecto_INICIO, 1850715/proyecto_PROCESO, 1850715/proyecto_FIN, 1850715/proyecto_INICIO, 1850715/proyecto_PROCESO, 1850715/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.22, meta_modificada:672.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO LOS ARROYOS, 30129 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARTEARA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE CAMINO A GRECIA, PASANDO FLORES MAGÓN, MORELOS ANTES DE LLEGAR A GRECIA 3 KM SE ENCUENTRA EL DESVÍO Y DEL DESVÍ, lon:-92.42252361, lat:15.82787905}}	01-09-2020	30-09-2020	68,412.16	68,412.16	68,412.16	68,412.16	68,412.16	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94299, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:68412.16, importe_modificado:68412.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.22}}	{1850964/proyecto_FIN, 1850964/proyecto_INICIO, 1850964/proyecto_FIN, 1850964/proyecto_PROCESO, 1850964/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR ORIENTE Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 3A ORIENTE ENTRE 8A Y 9A SUR A UN COSTADO DE LA , lon:-93.27054609, lat:16.79167477}}	08-08-2020	22-08-2020	111,460.27	111,460.27	111,460.27	111,460.27	111,460.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FI SM-03/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:111460.27, importe_modificado:111460.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851150/proyecto_INICIO, 1851150/proyecto_FIN, 1851150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
806	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.9, meta_modificada:1930.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL JARDIN EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE., lon:-92.59959283, lat:17.16600379}}	15-04-2020	15-07-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-071/2020, contratista:FLOR DE MARIA PEREZ SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.9}}	{1851169/proyecto_INICIO, 1851169/proyecto_PROCESO, 1851169/proyecto_FIN, 1851169/proyecto_PROCESO, 1851169/proyecto_INICIO, 1851169/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - UNION HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 , 29130 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA APROXIMADAME, lon:-93.39735614, lat:16.97358627}}	01-12-2020	31-12-2020	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato-98627, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:187200.0, importe_modificado:187200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}	{1851182/proyecto_PROCESO, 1851182/proyecto_INICIO, 1851182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1ERA PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, CALLE 1RA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA LA AVENIDA CENTRAL 1RA Y , lon:-92.62653335, lat:16.4890519}}	15-11-2020	30-11-2020	46,807.06	46,807.06	46,807.06	46,807.06	46,807.06	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:46807.06, importe_modificado:46807.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1851233/proyecto_INICIO, 1851233/proyecto_FIN, 1851233/proyecto_PROCESO, 1851233/proyecto_FIN, 1851233/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 00 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE SITUA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILO, lon:-92.82213167, lat:16.95759113}}	15-07-2020	15-10-2020	1,008,201.49	1,008,201.49	1,008,201.49	1,008,201.49	1,008,201.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/41, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1008201.49, importe_modificado:1008201.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1851433/proyecto_PROCESO, 1851433/proyecto_INICIO, 1851433/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
675	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BENITO QUEZADA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO BENITO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71675696, lat:17.13720038}}	01-02-2020	01-04-2020	2,108,463.33	2,108,463.33	2,108,463.33	2,108,463.33	2,108,463.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-001/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2108463.33, importe_modificado:2108463.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:430.0}}	{1851522/proyecto_INICIO, 1851522/proyecto_PROCESO, 1851522/proyecto_INICIO, 1851522/proyecto_FIN, 1851522/proyecto_PROCESO, 1851522/proyecto_FIN, 1851522/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83071045, lat:16.95777175}}	15-07-2020	15-11-2020	1,919,318.63	1,919,318.63	1,919,318.63	1,919,318.63	1,919,318.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/46, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1919318.63, importe_modificado:1919318.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1851701/proyecto_INICIO, 1851701/proyecto_FIN, 1851701/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
684	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES EJIDO FRANCISCO VILLA POR EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO EL DESVIO D, lon:-93.3322341, lat:16.21504743}}	01-07-2020	30-10-2020	1,513,332.00	1,513,332.00	1,513,332.00	1,513,332.00	1,513,332.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-103, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COE.LO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1513332.0, importe_modificado:1513332.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1852136/proyecto_FIN, 1852136/proyecto_INICIO, 1852136/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1154	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRAÍNZA, 29860 LARRAÍNZA, LARRAÍNZA, CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZA LA AVENIDA MAZARIEGO, lon:-92.71397477, lat:16.88325929}}	15-04-2020	15-06-2020	1,204,899.18	1,204,899.18	1,204,899.18	1,204,899.18	1,204,899.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/14, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZA CHIAPAS, monto:1204899.18, importe_modificado:1204899.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852293/proyecto_INICIO, 1852293/proyecto_PROCESO, 1852293/proyecto_FIN, 1852293/proyecto_PROCESO, 1852293/proyecto_FIN, 1852293/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7020.0, meta_modificada:7020.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERÍA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL SABINAL Y BRECHA LA MILPERIA, CERRADA EL CERRITO LA OBRA SE U, lon:-91.87385437, lat:16.23002946}}	04-12-2020	23-12-2020	1,465,776.00	1,465,776.00	1,465,776.00	1,465,776.00	1,465,776.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93639, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7020.0}}	{1852616/proyecto_INICIO, 1852616/proyecto_PROCESO, 1852616/proyecto_FIN, 1852616/proyecto_INICIO, 1852616/proyecto_PROCESO, 1852616/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29880 EMILIANO ZAPATA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABEC, lon:-92.44263699, lat:17.07636753}}	20-10-2020	21-12-2020	749,903.41	749,903.41	749,903.41	749,903.41	749,903.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-073/2020, contratista:ROBINSON HERNÁNDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:749903.41, importe_modificado:749903.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}}	{1852744/proyecto_INICIO, 1852744/proyecto_PROCESO, 1852744/proyecto_FIN, 1852744/proyecto_INICIO, 1852744/proyecto_PROCESO, 1852744/proyecto_FIN, 1852744/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:385, direccion:EJIDO J. MARIANO ABARCA, 29930 J. MARIANO ABARCA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37903117, lat:17.19669211}}	08-09-2020	08-12-2020	272,991.90	272,991.90	272,991.90	272,991.90	272,991.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-056/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:272991.9, importe_modificado:272991.9}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1852878/proyecto_INICIO, 1852878/proyecto_PROCESO, 1852878/proyecto_FIN, 1852878/proyecto_INICIO, 1852878/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.35, meta_modificada:8.35}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL - PALO BLANCO-AÑO DE JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECER, lon:-92.84521155, lat:17.26107446}}	01-09-2020	30-10-2020	872,840.13	872,840.13	872,840.13	872,840.13	872,840.13	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:872840.13, importe_modificado:872840.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.35}}	{1852923/proyecto_INICIO, 1852923/proyecto_PROCESO, 1852923/proyecto_FIN, 1852923/proyecto_INICIO, 1852923/proyecto_PROCESO, 1852923/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:272, direccion:EJIDO SAN JOSE EL PARAISO, 29930 SAN JOSÉ PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA TENIENDO UN APROXIMADO DE 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35837185, lat:17.17331716}}	08-09-2020	08-12-2020	1,129,478.36	1,129,478.36	1,129,478.36	1,129,478.36	1,129,478.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-064/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1129478.36, importe_modificado:1129478.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1852989/proyecto_INICIO, 1852989/proyecto_PROCESO, 1852989/proyecto_FIN, 1852989/proyecto_INICIO, 1852989/proyecto_PROCESO, 1852989/proyecto_FIN, 1852989/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:316, direccion:EJIDO FRACCION LA PEÑA, 29930 FRACCIÓN LA PEÑA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE FRACCION LA PEÑA TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33517945, lat:17.20902951}}	15-10-2020	31-12-2020	226,967.41	226,967.41	226,967.41	226,967.41	226,967.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS M-074/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1853098/proyecto_INICIO, 1853098/proyecto_PROCESO, 1853098/proyecto_FIN, 1853098/proyecto_PROCESO, 1853098/proyecto_FIN, 1853098/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:253, direccion.: 29130 LA CARIDAD, BERRIOZABAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINAI Y AVENIDA SIN NOMBRE. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA MUY CERCA DEL LA BARDAS DEL FRACCIONAMIENTO GRAND PEDREGAL, lon:-93.23673832, lat:16.80094987}}	26-11-2020	28-12-2020	249,266.02	249,266.02	249,266.02	249,266.02	249,266.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:249266.02, importe_modificado:249266.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853426/proyecto_FIN, 1853426/proyecto_PROCESO, 1853426/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO REFORMA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.70654401, lat:17.13634948}}	01-02-2020	01-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-019/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853438/proyecto_INICIO, 1853438/proyecto_FIN, 1853438/proyecto_INICIO, 1853438/proyecto_PROCESO, 1853438/proyecto_FIN, 1853438/proyecto_INICIO, 1853438/proyecto_PROCESO, 1853438/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
86	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:46, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30184 20 DE NOVIEMBRE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, ENTRANDO POR EL DESVIO DE SAN MATEO PASANDO POR BELLA ILUSION Y ASI LLEG, lon:-91.17098074, lat:16.22806428}}	23-03-2020	21-05-2020	2,238,326.77	2,238,326.77	2,238,326.77	2,238,326.77	2,238,326.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VI V-07/20, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2730982.22, importe_modificado:2238326.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853607/proyecto_FIN, 1853607/proyecto_PROCESO, 1853607/proyecto_INICIO, 1853607/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1823	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, 1 ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7224061, lat:16.76011345}}	01-06-2020	03-08-2020	658,504.83	658,504.83	658,504.83	658,504.83	658,504.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-01B-2020, contratistaJOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:658504.83, importe_modificado:658504.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{1853886/proyecto_FIN, 1853886/proyecto_INICIO, 1853886/proyecto_FIN, 1853886/proyecto_PROCESO, 1853886/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1164	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO EN LA AVENIDA MAZARIEGOS SN, lon:-92.71393965, lat:16.8850226}}	01-12-2020	15-12-2020	150,729.54	150,729.54	150,729.54	150,729.54	150,729.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/202 0/023, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:150729.54, importe_modificado:150729.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853912/proyecto_INICIO, 1853912/proyecto_FIN, 1853912/proyecto_PROCESO, 1853912/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
357	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE A LA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.44889886, lat:17.24785758}}	02-10-2020	16-12-2020	508,165.71	508,165.71	508,165.71	508,165.71	508,165.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/C/DOPM/FISM-219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:508165.71, importe_modificado:508165.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}}	{1854073/proyecto_FIN, 1854073/proyecto_PROCESO, 1854073/proyecto_INICIO, 1854073/proyecto_PROCESO, 1854073/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.16, meta_modificada:461.16}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35620241, lat:17.16631516}}	01-10-2020	31-10-2020	62,311.14	62,311.14	62,311.14	62,311.14	62,311.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:62311.14, importe_modificado:62311.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.16}}	{1854267/proyecto_INICIO, 1854267/proyecto_PROCESO, 1854267/proyecto_FIN, 1854267/proyecto_PROCESO, 1854267/proyecto_FIN, 1854267/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
730		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 800 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PARAJES SAN CRISTOBALITOBASHANTIC MUCTAHU, lon:-92.75354205, lat:16.86957116}}	15-02-2020	15-03-2020	518,184.74	518,184.74	518,184.74	518,184.74	518,184.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-002, contratista:TUBOS Y TERMOFUSIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:518184.74, importe_modificado:518184.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1626.0}}	{1854311/proyecto_FIN, 1854311/proyecto_INICIO, 1854311/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2350		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADAS EN DIFERENTES L, lon:-92.8490752, lat:16.9731757}}	01-08-2020	31-08-2020	2,601,500.00	2,601,500.00	2,601,500.00	2,601,500.00	2,601,500.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-002, contratista:TUBOS Y TERMOFUSIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2601500.0, importe_modificado:2601500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1210.0}}	{1854429/proyecto_PROCESO, 1854429/proyecto_INICIO, 1854429/proyecto_FIN, 1854429/proyecto_PROCESO, 1854429/proyecto_FIN, 1854429/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
46		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOL-AKO 1 Y BRECHA JOL-AKO 2, BRECHA JOL-AKO 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE LIMAR 15 KM. A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.45010249, lat:17.39654521}}	02-10-2020	01-12-2020	940,556.84	940,556.84	940,556.84	940,556.84	940,556.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-207/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1854581/proyecto_INICIO, 1854581/proyecto_PROCESO, 1854581/proyecto_INICIO, 1854581/proyecto_PROCESO, 1854581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
537		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:CALLE CENTRO DE CONCEPCION COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, lon:-92.96472399, lat:16.80805652}}	04-05-2020	17-07-2020	5,240,541.00	5,240,541.00	5,240,541.00	5,240,541.00	5,240,541.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-09, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:5240541.0, importe_modificado:5240541.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2074.0}}	{1863405/proyecto_INICIO, 1863405/proyecto_PROCESO, 1863405/proyecto_FIN, 1863405/proyecto_PROCESO, 1863405/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
149		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y PR, lon:-92.19180664, lat:14.83265911}}	12-10-2020	28-12-2020	792,618.40	792,618.40	792,618.40	792,618.40	792,618.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101018, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:792618.4, importe_modificado:792618.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1863484/proyecto_INICIO, 1863484/proyecto_FIN, 1863484/proyecto_PROCESO, 1863484/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REAL BARRIO BARRIOS DIVERSOS PANTELHO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LOS DI, lon:-92.47139144, lat:17.00474393}}	01-11-2020	27-12-2020	1,088,699.43	1,088,699.43	1,088,699.43	1,088,699.43	1,088,699.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-076/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1088699.43, importe_modificado:1088699.43}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1863493/proyecto_FIN, 1863493/proyecto_INICIO, 1863493/proyecto_FIN, 1863493/proyecto_INICIO, 1863493/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39775711, lat:17.45371141}}	02-10-2020	16-11-2020	1,280,844.80	1,280,844.80	1,280,844.80	1,280,844.80	1,280,844.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-204/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1280844.8, importe_modificado:1280844.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1862930/proyecto_INICIO, 1863930/proyecto_FIN, 1863930/proyecto_PROCESO, 1863930/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LABRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRAINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2000 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR A , lon:-92.72335738, lat:16.90671096}}	15-09-2020	15-10-2020	87,879.33	87,879.33	87,879.33	87,879.33	87,879.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-006, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:87879.33, importe_modificado:87879.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1864360/proyecto_INICIO, 1864360/proyecto_PROCESO, 1864360/proyecto_FIN, 1864360/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL EJIDO POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE, CALLE DÉCIMA SEXTA PONIENTE PARA LLEGA, lon:-93.27970696, lat:16.23245756}}	01-09-2020	30-11-2020	511,099.00	511,099.00	511,099.00	511,099.00	511,099.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-156, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:511099.0, importe_modificado:511099.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1864445/proyecto_PROCESO, 1864445/proyecto_FIN, 1864445/proyecto_PROCESO, 1864445/proyecto_INICIO, 1864445/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:249, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29930 SAN ANTONIO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35073685, lat:17.16825005}}	01-10-2020	31-10-2020	18,462.56	18,462.56	18,462.56	18,462.56	18,462.56	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}}	{1864506/proyecto_INICIO, 1864506/proyecto_PROCESO, 1864506/proyecto_FIN, 1864506/proyecto_PROCESO, 1864506/proyecto_FIN, 1864506/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 39 + 700 RANCHERIA CAMPO GRANDE, 29430 CAMPO GRANDE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 KM 39700 Y CALLE UNO, C, lon:-92.38339129, lat:16.50938453}}	18-05-2020	15-08-2020	220,281.00	220,281.00	220,281.00	220,281.00	220,281.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-025/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:220281.0, importe_modificado:220281.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1864776/proyecto_INICIO, 1864776/proyecto_PROCESO, 1864776/proyecto_FIN, 1864776/proyecto_INICIO, 1864776/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
19	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA RANCHERIA EL SHOTAL 1ERA SECCION, 29970 EL SHOTAL 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , ENFRENTA DE LA RANCHERIA LA PLACA PALENQUE CHIAPAS, lon:-91.75997534, lat:17.53207751}}	05-12-2020	05-12-2020	56,102.82	56,102.82	56,102.82	56,102.82	56,102.82	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56102.82, importe_modificado:56102.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1865621/proyecto_FIN, 1865621/proyecto_PROCESO, 1865621/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEB, lon:-92.38181894, lat:16.94239675}}	02-09-2020	30-11-2020	1,317,237.36	1,317,237.36	1,317,237.36	1,317,237.36	1,317,237.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1317237.36, importe_modificado:1317237.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{1866094/proyecto_INICIO, 1866094/proyecto_FIN, 1866094/proyecto_PROCESO, 1866094/proyecto_FIN, 1866094/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.34, meta_modificada:3.34}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:737, direccion:CALLE RIA. SAN JOSEITO RANCHERIA RIA. SAN JOSEITO, 30470 SAN JOSEITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ SIGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA TOMAR EL ACCESO O DESVIO UBICA, lon:-93.26847117, lat:16.28572787}}	02-11-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-162, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.34}}	{1866300/proyecto_FIN, 1866300/proyecto_PROCESO, 1866300/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SE TOMA COMO REFERENCIA DE SALIDA LA, lon:-93.26916234, lat:16.23047258}}	02-11-2020	31-12-2020	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-167, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1866429/proyecto_PROCESO, 1866429/proyecto_FIN, 1866429/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1466	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.5, meta_modificada:15.5}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO CANTON EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A COITA A 39 MINUTOS DE DISTANCIA DE VILLAFLORES EN EL KM 37.4 SE LLEGA A EL EJIDO NUEVO , lon:-93.43478998, lat:16.47258797}}	02-11-2020	31-12-2020	2,081,654.00	2,081,654.00	2,081,654.00	2,081,654.00	2,081,654.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-181, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2081654.0, importe_modificado:2081654.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.5}}	{1866527/proyecto_PROCESO, 1866527/proyecto_FIN, 1866527/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:792.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1186, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES GUERRERO FRACCIONAMIENTO , 30540 LOS PINOS, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y AVENIDA MILENIO, LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL BARRIO MILENIO Y EL BARRIO LOS PINOS, lon:-93.21378136, lat:15.66927637}}	15-07-2020	15-10-2020	212,134.56	212,134.56	212,134.56	212,134.56	212,134.56	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:212134.56, importe_modificado:212134.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}}	{1866591/proyecto_PROCESO, 1866591/proyecto_INICIO, 1866591/proyecto_FIN, 1866591/proyecto_INICIO, 1866591/proyecto_PROCESO, 1866591/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2362	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.8, meta_modificada:256.8}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD HACIA EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.71943799, lat:16.61130112}}	01-09-2020	30-09-2020	528,892.17	528,892.17	528,892.17	528,892.17	528,892.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-020/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:528892.17, importe_modificado:528892.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.8}}	{1867591/proyecto_PROCESO, 1867591/proyecto_INICIO, 1867591/proyecto_FIN, 1867591/proyecto_PROCESO, 1867591/proyecto_FIN, 1867591/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
335	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALZADA LOS MAESTROS Y CALLE RIO DE JANEIRO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGE UNO POR LA AVENIDA , lon:-93.25500865, lat:16.23873344}}	02-11-2020	31-12-2020	745,303.00	745,303.00	745,303.00	745,303.00	745,303.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-172, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:745303.0, importe_modificado:745303.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1867630/proyecto_INICIO, 1867630/proyecto_PROCESO, 1867630/proyecto_FIN, 1867630/proyecto_PROCESO, 1867630/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL CAMPO MUNICIPAL DE, lon:-92.71502169, lat:16.57848548}}	28-09-2020	26-11-2020	1,099,118.18	1,099,118.18	1,099,118.18	1,099,118.18	1,099,118.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1099118.18, importe_modificado:1099118.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_FIN, 1867717/proyecto_INICIO, 1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
	3	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFICIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.90742921, lat:17.00341958}}	21-09-2020	21-10-2020	140,917.00	140,917.00	140,917.00	140,917.00	140,917.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-002, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:140917.0, importe_modificado:140917.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1867860/proyecto_INICIO, 1867860/proyecto_PROCESO, 1867860/proyecto_FIN, 1867860/proyecto_INICIO, 1867860/proyecto_PROCESO, 1867860/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1659, direccion:CALLE ENTRADA ANUEVO SAN ANTONIO COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 29140 NUEVO SAN ANTONIO, OCOZOCOATLTA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, CARRETERA LA CAÑADA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL D, lon:-93.40328032, lat:16.81015862}}	15-07-2020	15-09-2020	549,678.08	549,678.08	549,678.08	549,678.08	549,678.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-026/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOATLTA DE ESPINOSA, monto:549678.08, importe_modificado:549678.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}	{1867891/proyecto_PROCESO, 1867891/proyecto_FIN, 1867891/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
	2	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION I COLONIA POB. VILLAFLORES LA UNION I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA CEIBA, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DESPLAZA HACIA EL L, lon:-93.27715478, lat:16.22081074}}	02-11-2020	31-12-2020	25,554.00	25,554.00	25,554.00	25,554.00	25,554.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-25, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:25554.0, importe_modificado:25554.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868063/proyecto_PROCESO, 1868063/proyecto_INICIO, 1868063/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
	17873	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.29, meta_modificada:26.29}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE SOBRE LA 4. AVENIDA N, lon:-93.27804975, lat:16.23544387}}	02-11-2020	31-12-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-29, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.29}}	{1868138/proyecto_PROCESO, 1868138/proyecto_INICIO, 1868138/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	17873	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES-TUXTLA Y CAMINO AL VIVERO, SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO SALIDA DE VILLAFLORES CENTRO, lon:-93.26693191, lat:16.24995373}}	02-11-2020	31-12-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-30, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{1868168/proyecto_INICIO, 1868168/proyecto_FIN, 1868168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	545	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MONTES DE OCA, TOMANDO LA CARRETERA CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN EL KM, lon:-92.44755326, lat:16.2767105}}	02-12-2020	31-12-2020	478,044.18	478,044.18	478,044.18	478,044.18	478,044.18	478,044.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-108/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1060922.61, importe_modificado:1060922.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}}	{1868439/proyecto_INICIO, 1868439/proyecto_FIN, 1868439/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
	91	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2519.8, meta_modificada:2519.8}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:149, direccion:EJIDO EL NUEVO PARAÍSO, 29419 EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAISO A 200 METROS DEL CRUCE CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52248587, lat:16.57610114}}	01-06-2020	31-12-2020	2,582,636.93	2,582,636.93	2,582,636.93	2,582,636.93	2,582,636.93	2,582,636.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS M/004/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2582636.93, importe_modificado:2582636.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2519.8}}	{1868458/proyecto_INICIO, 1868458/proyecto_PROCESO, 1868458/proyecto_FIN, 1868458/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1678, direccion:CALLE RIA. EL CARMELO RANCHERIA RIA. EL CARMELO, 30470 EL CARMELO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ CONTINUANDO EN LA MISMA CARRETERA DURANTE 36.2 KM LLEGARA A RIA. E, lon:-93.22025656, lat:16.37295019}}	02-11-2020	31-12-2020	207,212.59	207,212.59	207,212.59	207,212.59	207,212.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-31, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:207213.0, importe_modificado:207213.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}	{1868589/proyecto_FIN, 1868589/proyecto_INICIO, 1868589/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO, 29410 SAN FRANCISCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA A 11 KM EN CAMINO DE TERRACERIA DESVIANDOSE EN, lon:-92.56003894, lat:16.56804657}}	04-02-2020	31-12-2020	1,480,647.78	1,480,647.78	1,480,647.78	1,480,647.78	1,480,647.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-005-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1480647.78, importe_modificado:1480647.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1869486/proyecto_FIN, 1869486/proyecto_PROCESO, 1869486/proyecto_INICIO, 1869486/proyecto_PROCESO, 1869486/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1743.7, meta_modificada:1743.7}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:41, direccion:COLONIA, 00000 BAJO AMACOÍTE, OSTUACAN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON EL AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.49431726, lat:17.52295337}}	04-08-2020	22-10-2020	1,329,156.16	1,329,156.16	1,329,156.16	1,329,156.16	1,329,156.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-028, contratista:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO'S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1329156.16, importe_modificado:1329156.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1743.7}}	{1870143/proyecto_INICIO, 1870143/proyecto_FIN, 1870143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:608, direccion:RANCHERIA EL PORTALITO CHAYAVEZ, 30187 EL FORTALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTALITO CHAYAVEZ, lon:-91.62384086, lat:16.35417854}}	07-12-2020	31-12-2020	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4200.0, importe_modificado:4200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1870332/proyecto_PROCESO, 1870332/proyecto_INICIO, 1870332/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:384, direccion:EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTECRISTO ANEXO SANTIAGO GUELATAO, lon:-91.75969491, lat:16.49722638}}	07-12-2020	31-12-2020	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:5600.0, importe_modificado:5600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1870355/proyecto_INICIO, 1870355/proyecto_FIN, 1870355/proyecto_PROCESO, 1870355/proyecto_INICIO, 1870355/proyecto_PROCESO, 1870355/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:EJIDO LA CONSTITUCION, 30187 LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTITUCION, lon:-91.46724622, lat:16.19493443}}	07-12-2020	31-12-2020	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}	{1870548/proyecto_INICIO, 1870548/proyecto_FIN, 1870548/proyecto_PROCESO, 1870548/proyecto_FIN, 1870548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:394, direccion:EJIDO RANCHO ALEGRE, 30187 RANCHO ALEGRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, lon:-91.42167906, lat:16.22124382}}	07-12-2020	31-12-2020	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1870711/proyecto_INICIO, 1870711/proyecto_PROCESO, 1870711/proyecto_INICIO, 1870711/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS, lon:-91.69294647, lat:16.41686956}}	07-12-2020	31-12-2020	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100330, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:68600.0, importe_modificado:68600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1870786/proyecto_PROCESO, 1870786/proyecto_INICIO, 1870786/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:537, direccion:ELIDO GUADALUPE LAS FLORES ANEXO SAN JOSE ZAPOTAL, 30187 GUADALUPE (LAS FLORES), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS FLORES ANEXO SAN JOSE ZAPOTAL, lon:-91.5503755, lat:16.18628662}}	07-12-2020	31-12-2020	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1871072/proyecto_PROCESO, 1871072/proyecto_INICIO, 1871072/proyecto_FIN, 1871072/proyecto_PROCESO, 1871072/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:ELIDO LA TINIDAD ANEXO LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TINIDAD ANEXO LA REVANCHA, lon:-91.51614546, lat:16.18899733}}	07-12-2020	31-12-2020	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:65800.0, importe_modificado:65800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1871121/proyecto_PROCESO, 1871121/proyecto_FIN, 1871121/proyecto_INICIO, 1871121/proyecto_FIN, 1871121/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}}	13-07-2020	31-12-2020	180,186.22	180,186.22	180,186.22	180,186.22	180,186.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FIS M/03/2020, contratista:ASESORIA Y CAPACITACION BEJUCAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:180186.22, importe_modificado:180186.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1876469/proyecto_PROCESO, 1876469/proyecto_FIN, 1876469/proyecto_INICIO, 1876469/proyecto_PROCESO, 1876469/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}}	13-07-2020	15-12-2020	459,757.90	459,757.90	459,757.90	459,757.90	459,757.90	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP/CA/ADD/001/202 0, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:459757.9, importe_modificado:459757.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1876472/proyecto_FIN, 1876472/proyecto_INICIO, 1876472/proyecto_FIN, 1876472/proyecto_PROCESO, 1876472/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}}	02-01-2020	30-06-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1876508/proyecto_INICIO, 1876508/proyecto_FIN, 1876508/proyecto_INICIO, 1876508/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}	02-03-2020	20-11-2020	195,227.14	195,227.14	195,227.14	195,227.14	195,227.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:195227.14, importe_modificado:195227.14}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1877246/proyecto_INICIO, 1877246/proyecto_FIN, 1877246/proyecto_PROCESO, 1877246/proyecto_FIN, 1877246/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}	01-04-2020	31-12-2020	693,689.67	693,689.67	693,689.67	693,689.67	693,689.67	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:693689.67, importe_modificado:693689.67}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877249/proyecto_INICIO, 1877249/proyecto_PROCESO, 1877249/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}}	15-03-2020	30-10-2020	253,435.49	253,435.49	253,435.49	253,435.49	253,435.49	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOVAGUA, CHIAPAS, monto:253435.49, importe_modificado:253435.49}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1877379/proyecto_INICIO, 1877379/proyecto_FIN, 1877379/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}}	24-04-2020	05-06-2020	111,964.82	111,964.82	111,964.82	111,964.82	111,964.82	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96052, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:111964.8, importe_modificado:111964.82}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}}	{1877419/proyecto_PROCESO, 1877419/proyecto_FIN, 1877419/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}}	28-08-2020	15-10-2020	632,153.84	632,153.84	632,153.84	632,153.84	632,153.84	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/PRODIM-01/PRE-SERV/2020, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:632153.84, importe_modificado:632153.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877423/proyecto_INICIO, 1877423/proyecto_FIN, 1877423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	12,790.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI-M-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1877434/proyecto_PROCESO, 1877434/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}}	25-03-2020	30-11-2020	219,725.66	219,725.66	219,725.66	219,725.66	219,725.66	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AIP20-25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:219725.66, importe_modificado:219725.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1877472/proyecto_INICIO, 1877472/proyecto_PROCESO, 1877472/proyecto_FIN, 1877472/proyecto_PROCESO, 1877472/proyecto_FIN, 1877472/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}}	31-08-2020	30-11-2020	530,465.00	530,465.00	530,465.00	530,465.00	530,465.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94429, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:530465.0, importe_modificado:530465.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1877496/proyecto_PROCESO, 1877496/proyecto_FIN, 1877496/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.92529, lat:16.890993}}	25-03-2020	19-11-2020	168,315.82	168,315.82	168,315.82	168,315.82	168,315.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103273, contratista:, convocante:Gobierno Municipal de Soyalá, monto:168315.82, importe_modificado:168315.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877502/proyecto_PROCESO, 1877502/proyecto_INICIO, 1877502/proyecto_FIN, 1877502/proyecto_PROCESO, 1877502/proyecto_INICIO, 1877502/proyecto_PROCESO, 1877502/proyecto_FIN, 1877502/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	10817	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}}	01-03-2020	31-03-2020	385,079.98	385,079.98	385,079.98	385,079.98	385,079.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1878244/proyecto_PROCESO, 1878244/proyecto_FIN, 1878244/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	1121	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:138, direccion:Mil Poleta 28, San Juan, Chis., México, lon:-92.68341064, lat:16.7874499}}	01-06-2020	30-06-2020	1,311,365.93	1,311,365.93	1,311,365.93	1,311,365.93	1,311,365.93	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSI/DOPM/FAFM/A-D-061/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1311365.93, importe_modificado:1311365.93}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1879298/proyecto_INICIO, 1879298/proyecto_FIN, 1879298/proyecto_PROCESO, 1879298/proyecto_FIN, 1879298/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
475	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-10-2020	31-12-2020	1,731,194.66	1,731,194.66	1,731,194.66	1,731,194.66	1,731,194.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-203 F, contratista:Fernando López Ayon, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1701852.67, importe_modificado:1701852.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}}	{1882327/proyecto_PROCESO, 1882327/proyecto_INICIO, 1882327/proyecto_PROCESO, 1882327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1705.68, meta_modificada:1705.68}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostucán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	01-10-2020	31-12-2020	3,049,609.03	3,049,609.03	3,049,609.03	3,049,609.03	3,049,609.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-236 F, contratista:Rafael Saynes Peña, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2997976.27, importe_modificado:2997976.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.68}}	{1882345/proyecto_INICIO, 1882345/proyecto_FIN, 1882345/proyecto_PROCESO, 1882345/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
361	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-10-2020	31-12-2020	1,931,984.76	1,931,984.76	1,931,984.76	1,931,984.76	1,931,984.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-274 F, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1899244.05, importe_modificado:1899244.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4222.4}}	{1882360/proyecto_INICIO, 1882360/proyecto_PROCESO, 1882360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
364	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}}	01-10-2020	31-12-2020	1,740,192.22	1,740,192.22	1,740,192.22	1,740,192.22	1,740,192.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-276 F, contratista:Rubén Pablo González Ceballos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1710698.99, importe_modificado:1710698.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4222.4}}	{1882372/proyecto_INICIO, 1882372/proyecto_PROCESO, 1882372/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55166	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}}	01-01-2020	31-12-2020	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99202, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
48070	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL S/N OCOZOCOAUTLA DE ESPINOZA, CHIS CP. 29140, lon:-93.3756525, lat:16.76146194}}	01-01-2020	30-12-2020	5,077,886.10	5,077,886.10	5,077,886.10	5,077,886.10	5,077,886.10	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-PROD001/2020, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INMOBILIARIO BELTEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5077886.1, importe_modificado:5077886.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890216/proyecto_INICIO, 1890216/proyecto_FIN, 1890216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15652	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 5 DE MAYO ENTRE CONSTITUCION Y MORELOS, PICHUICALCO, CHIS. CP. 29520, lon:-93.1177675, lat:17.50855083}}	01-02-2020	31-12-2020	571,010.00	571,010.00	571,010.00	571,010.00	571,010.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCA CO, CHIAPAS, monto:571010.0, importe_modificado:571010.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890228/proyecto_INICIO, 1890228/proyecto_FIN, 1890228/proyecto_PROCESO, 1890228/proyecto_FIN, 1890228/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO EL PORVENIR, CHIS. CP. 30970, lon:-92.27964028, lat:15.45636722}}	02-01-2020	31-12-2020	2,188,685.76	2,188,685.76	2,188,685.76	2,188,685.76	2,188,685.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102500, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2188685.76, importe_modificado:2188685.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890230/proyecto_INICIO, 1890230/proyecto_FIN, 1890230/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2209	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPALAPA, CHIS. CP. 29670, lon:-93.10460472, lat:17.19004806}}	01-04-2020	20-04-2020	192,873.64	192,873.64	192,873.64	192,873.64	192,873.64	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:GILVERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:192873.64, importe_modificado:192873.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890283/proyecto_PROCESO, 1890283/proyecto_INICIO, 1890283/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6879	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO OCOTEPEC, CHIAPAS., lon:-93.16440528, lat:17.22502917}}	25-03-2020	19-11-2020	274,546.34	274,546.34	274,546.34	274,546.34	274,546.34	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-12, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:274546.34, importe_modificado:274546.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892049/proyecto_INICIO, 1892049/proyecto_FIN, 1892049/proyecto_INICIO, 1892049/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48070	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PALACIO MUNIIPAL S/N, lon:-93.3756525, lat:16.76146194}}	01-01-2020	30-12-2020	846,314.35	846,314.35	846,314.35	846,314.35	846,314.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:846314.35, importe_modificado:846314.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892052/proyecto_INICIO, 1892052/proyecto_FIN, 1892052/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48070	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PALACIO MUNIIPAL S/N, lon:-93.3756525, lat:16.76146194}}	01-01-2020	30-12-2020	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892054/proyecto_INICIO, 1892054/proyecto_FIN, 1892054/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:EL AMBAR Y EL CERRITO OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}}	20-10-2020	10-12-2020	1,267,495.23	1,267,495.23	1,267,495.23	1,267,495.23	1,267,495.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FEFMPH-2020-036, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1267495.23, importe_modificado:1267495.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{1892823/proyecto_INICIO, 1892823/proyecto_PROCESO, 1892823/proyecto_FIN, 1892823/proyecto_PROCESO, 1892823/proyecto_INICIO, 1892823/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	500	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.48, meta_modificada:439.48}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard Salomón González Blanco N° 4901, Fraccionamiento Las Torres, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	01-08-2020	31-12-2020	6,824,046.67	6,824,046.67	6,824,046.67	6,824,046.67	6,824,046.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.48}}	{1892856/proyecto_PROCESO, 1892856/proyecto_FIN, 1892856/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21844	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34334409, lat:16.78658195}}	01-01-2020	31-12-2020	339,800.00	339,800.00	339,800.00	339,800.00	339,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/DOPM/FORTA MUN-ADQ-05/2020, contratista:CHIAPAS EUROMOTRIZ SAP DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:339800.0, importe_modificado:339800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1941255/proyecto_INICIO, 1941255/proyecto_FIN, 1941255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:71, direccion:30802 Nuevo Chespal, Chis., México, lon:-92.2103889, lat:15.1148674}}	01-09-2020	31-12-2020	8,427,352.23	8,427,352.23	8,427,352.23	8,427,352.23	8,427,352.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-255 E, contratista:Compañía Constructora y Agregados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8214964.11, importe_modificado:8214964.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}}	{1941964/proyecto_PROCESO, 1941964/proyecto_INICIO, 1941964/proyecto_PROCESO, 1941964/proyecto_FIN, 1941964/proyecto_INICIO, 1941964/proyecto_FIN, 1941964/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.52, meta_modificada:1906.52}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}}	01-01-2020	31-12-2020	3,550,814.47	3,550,814.47	3,550,814.47	3,550,814.47	3,550,814.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-019 E, contratista:Morga Construcciones, obra civil, edificación, urbanización y proyectos arquitectonicos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3461392.01, importe_modificado:3461392.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.52}}	{1700779/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.23, meta_modificada:737.23}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Oriente, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1059411, lat:16.7550987}}	01-01-2020	31-12-2020	1,453,768.47	1,453,768.47	1,453,768.47	1,453,768.47	1,453,768.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-017 E, contratista:C. Aleixe Lopez Solis, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1617772.85, importe_modificado:1617772.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.23}}	{1700791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	29570	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sabanilla, Chis., México, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}}	01-06-2020	31-12-2020	2,136,206.89	2,136,206.89	2,136,206.89	2,136,206.89	2,136,206.89	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041065-102, contratista:CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}}		Terminado	Validado avances
284	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.11, meta_modificada:1671.11}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	4,729,682.65	4,729,682.65	4,729,682.65	4,729,682.65	4,729,682.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-030 E, contratista:Construcciones México, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4610630.18, importe_modificado:4610630.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.11}}	{1709591/proyecto_PROCESO, 1709591/proyecto_FIN, 1709591/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.51, meta_modificada:1685.51}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-04-2020	31-12-2020	6,806,067.85	6,806,067.85	6,806,067.85	6,806,067.85	6,806,067.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-096 E, contratista:Constructor GERVISUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6634717.25, importe_modificado:6634717.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.51}}	{1709644/proyecto_PROCESO, 1709644/proyecto_INICIO, 1709644/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2536721	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}}	01-01-2020	31-12-2020	2,712,154.78	2,712,154.78	2,712,154.78	2,712,154.78	2,712,154.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:23.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-06-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
63393	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 60+000 - 90+000 KILÓMETRO 30 + 0 PUEBLO TILA - EL LIMAR, 29910 TILA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL PUNTO DE INICIO SE ENC, lon:-92.25970427, lat:17.09816207}}	01-03-2020	30-11-2020	22,059,197.98	22,059,197.98	22,059,197.98	22,059,197.98	22,059,197.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040003-003, contratista:ING. JORGE ALBERTO ZUÑIGA PENAGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.905919798E7, importe_modificado:1.905919798E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_INICIO, 1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_PROCESO, 1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
63393	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:5.47}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 90+000 - 116+000 KILÓMETRO 26 + 0 PUEBLO TILA - SALTO DE AGUA, 129900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL , lon:-92.24711933, lat:17.09392217}}	01-03-2020	30-11-2020	20,357,353.58	20,357,353.58	20,357,353.58	20,357,353.58	20,357,353.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.47}}	{1715188/proyecto_FIN, 1715188/proyecto_INICIO, 1715188/proyecto_PROCESO, 1715188/proyecto_FIN, 1715188/proyecto_INICIO, 1715188/proyecto_PROCESO, 1715188/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
572	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:PUEBLO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , 1LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS COMITÁN LAS ROSAS A 150 MTS. D, lon:-92.20352283, lat:16.34287613}}	01-04-2020	31-10-2020	5,650,424.00	5,650,424.00	5,650,424.00	5,650,424.00	5,650,424.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022001-049, contratista:ING. JOSE FERNANDO SANCHEZ YANNINI, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5127424.0, importe_modificado:5127424.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1715487/proyecto_PROCESO, 1715487/proyecto_INICIO, 1715487/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
513	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:EJIDO CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , 1EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA INTERNACIONAL SN CRISTÓBAL DE LAS CASAS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE PASA EL MUNICIPI, lon:-92.18289216, lat:16.30109583}}	01-04-2020	31-10-2020	3,705,417.50	3,705,417.50	3,705,417.50	3,705,417.50	3,705,417.50	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022002-050, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2964334.0, importe_modificado:2964334.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715510/proyecto_INICIO, 1715510/proyecto_PROCESO, 1715510/proyecto_FIN, 1715510/proyecto_PROCESO, 1715510/proyecto_FIN, 1715510/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3027	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:COLONIA ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA 1CALZADA JUAREZ Y AVENIDA AVENIDA PERFERICO, AVENIDA AVENIDA PANAMERICANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD HUEHUETAN ESTACIÓN FFCC A 4 K, lon:-92.40335649, lat:15.01077719}}	01-04-2020	31-10-2020	23,999,758.42	23,999,758.42	23,999,758.42	23,999,758.42	23,999,758.42	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020001-094, contratista:ING. ALDO ALAN AGUILAR MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.399975842E7, importe_modificado:2.399975842E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1715512/proyecto_INICIO, 1715512/proyecto_PROCESO, 1715512/proyecto_INICIO, 1715512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11300.0, meta_modificada:11300.0}}		{geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA AVENIDA INSURGENTES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MARGARITAS Y CALLE CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA LA ESTACIÓN A 8 CUADRAS DE LA IGLESIA DENOMINADA CASA DE DIOS PUERTA, lon:-92.10205151, lat:15.02891848}}	01-07-2020	30-11-2020	2,005,202.20	2,005,202.20	2,005,202.20	2,005,202.20	2,005,202.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-167 E, contratista:Andrés Santiago Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2005202.2, importe_modificado:2005202.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11300.0}}	{1717608/proyecto_INICIO, 1717608/proyecto_PROCESO, 1717608/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1136	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16A. CALLE PONIENTE SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE 1AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, CALLE 20A. PONIENTE SUR A 20 METROS DE BODEGA AURRERA Y A 50 METROS DE GRUPO FINA, lon:-92.89669404, lat:15.43747967}}	01-08-2020	30-11-2020	916,651.35	916,651.35	916,651.35	916,651.35	916,651.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1718192/proyecto_INICIO, 1718192/proyecto_FIN, 1718192/proyecto_PROCESO, 1718192/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
139		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3969.2, meta_modificada:3969.2}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:80, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL A CRUZ CHOT COLONIA LAGUNA PETEJ, 29329 CRUZ CHOT, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CRISTÓBAL -SACLAMANTÓN - SAN JUAN CHAMULA Y CARRETERA CARRETERA A MILPOLETA, EL PROYECTO EMPIEZA EN LA, lon:-92.66832564, lat:16.78260511}}	01-08-2020	31-10-2020	5,769,574.99	5,769,574.99	5,769,574.99	5,769,574.99	5,769,574.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-130 E, contratista:Genny Lizeth Valdez Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5769574.99, importe_modificado:5769574.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3969.2}}	{1718395/proyecto_INICIO, 1718395/proyecto_PROCESO, 1718395/proyecto_INICIO, 1718395/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6665		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}		{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR.CESAR A. LARA COLONIA SANTO DOMINGO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE MAXIMO CONTRERAS CARBAJAL Y PERIFERICO PICHUCALCO-IXTACOMITAN, EL TRAMO DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA ES EN BOULEVARD DR. CES, lon:-93.10627624, lat:17.51822087}}	03-02-2020	02-04-2020	1,773,661.52	1,773,661.52	1,773,661.52	1,773,661.52	1,773,661.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FIS M-003/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1773661.52, importe_modificado:1773661.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}	{1723243/proyecto_INICIO, 1723243/proyecto_PROCESO, 1723243/proyecto_FIN, 1723243/proyecto_PROCESO, 1723243/proyecto_FIN, 1723243/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.55, meta_modificada:2.55}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1407, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO N.C.P.E. ROSA BLANCA, 29960 ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.04 KM DELA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.47735254, lat:17.21161779}}	13-02-2020	13-05-2020	1,535,429.86	1,535,429.86	1,535,429.86	1,535,429.86	1,535,429.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1535429.86, importe_modificado:1535429.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.55}}	{1723673/proyecto_INICIO, 1723673/proyecto_PROCESO, 1723673/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 49780 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZAL NUEVO Y CALLEJON COROZAL NUEVO UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A COROZAL NUEVO CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-92.55600434, lat:17.52677148}}	08-04-2020	22-05-2020	783,607.84	783,607.84	783,607.84	783,607.84	783,607.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:783607.84, importe_modificado:783607.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1723706/proyecto_INICIO, 1723706/proyecto_PROCESO, 1723706/proyecto_FIN, 1723706/proyecto_INICIO, 1723706/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CANTON CANDELARIA, 68811 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL A METAPA DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO, CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA A METAPA DE DOMINGUEZ E, lon:-92.19852104, lat:14.82413456}}	04-05-2020	04-08-2020	1,147,018.54	1,147,018.54	1,147,018.54	1,147,018.54	1,147,018.54	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101014, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1147018.54, importe_modificado:1147018.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1723790/proyecto_INICIO, 1723790/proyecto_PROCESO, 1723790/proyecto_FIN, 1723790/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 49780 TIONTEPA BENITO JUAREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ Y BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ, BRECHA TIONTEPA BENITO JUAREZ UBICADO A 16 KM. DE SAN JOSE LIMAR A TIONTEPA BENITO J, lon:-92.47005121, lat:17.30004308}}	06-04-2020	20-04-2020	87,256.42	87,256.42	87,256.42	87,256.42	87,256.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:87256.42, importe_modificado:87256.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1724081/proyecto_INICIO, 1724081/proyecto_PROCESO, 1724081/proyecto_FIN, 1724081/proyecto_INICIO, 1724081/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
173		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 49780 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA FRIA 1 OTE Y CAMINO AGUA FRIA 2 PONIENTE, CAMINO AGUA FRIA 3 NORTE UBICADO A 10 OKM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO AGUA FRIA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.49289974, lat:17.43334076}}	09-04-2020	25-05-2020	1,611,858.51	1,611,858.51	1,611,858.51	1,611,858.51	1,611,858.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1611858.51, importe_modificado:1611858.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1724094/proyecto_INICIO, 1724094/proyecto_FIN, 1724094/proyecto_PROCESO, 1724094/proyecto_FIN, 1724094/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 49780 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y VEREDA TIUTZOL 3, CALLEJON TIUTZOL 3 UBICADO A 20 KM DE SAN JOSE UMAR A TIUTZOL, lon:-92.57760217, lat:17.49409847}}	02-04-2020	02-05-2020	303,847.94	303,847.94	303,847.94	303,847.94	303,847.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303847.94, importe_modificado:303847.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1724403/proyecto_INICIO, 1724403/proyecto_FIN, 1724403/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 49780 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VILLAFLORES 1 Y VEREDA VILLAFLORES 2, BRECHA VILLAFLORES 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48825618, lat:17.29739366}}	21-03-2020	20-04-2020	400,244.47	400,244.47	400,244.47	400,244.47	400,244.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:400244.47, importe_modificado:400244.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1724414/proyecto_PROCESO, 1724414/proyecto_FIN, 1724414/proyecto_PROCESO, 1724414/proyecto_INICIO, 1724414/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1087	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 83279 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL AMGUITO Y CAMINO CUAHTEMOC, CAMINO JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.73766597, lat:16.50702657}}	12-03-2020	09-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJICH/DOPM/FISM DF/009-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2251.0}}	{1724524/proyecto_PROCESO, 1724524/proyecto_INICIO, 1724524/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 49780 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHACHALACA 1 Y CALLEJON CHACHALACA 2, BRECHA CHACHALACA 3 UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53616316, lat:17.29339004}}	16-03-2020	16-06-2020	1,873,535.19	1,873,535.19	1,873,535.19	1,873,535.19	1,873,535.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1724558/proyecto_INICIO, 1724558/proyecto_PROCESO, 1724558/proyecto_FIN, 1724558/proyecto_INICIO, 1724558/proyecto_PROCESO, 1724558/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:EJIDO PANTIANJIA, 49780 PANTIANJIA, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA PANTIANJIA Y BRECHA PANTIANJIA 2, BRECHA PANTIANJIA 3 UBICADO A 22 KM. DE TILA A PANTIANJIA, lon:-92.42001615, lat:17.46566155}}	21-03-2020	19-06-2020	2,685,400.43	2,685,400.43	2,685,400.43	2,685,400.43	2,685,400.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2685400.43, importe_modificado:2685400.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}	{1724617/proyecto_PROCESO, 1724617/proyecto_FIN, 1724617/proyecto_PROCESO, 1724617/proyecto_INICIO, 1724617/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.64, meta_modificada:765.64}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 000 RANCHERIA ARROYO PANSHUC, 00000 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCERO QUE VA A CHULAJCOB Y ARRO, lon:-92.23604417, lat:17.34757065}}	02-03-2020	15-04-2020	373,451.14	373,451.14	373,451.14	373,451.14	373,451.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-011/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:499424.3, importe_modificado:499424.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.64}}	{1724739/proyecto_INICIO, 1724739/proyecto_PROCESO, 1724739/proyecto_FIN, 1724739/proyecto_INICIO, 1724739/proyecto_PROCESO, 1724739/proyecto_FIN, 1724739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:173, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ISABEL 34239 SANTA ISABEL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL ENTRADA DE SUCHIAPA CARRETERA SUCHIAPA TUXTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA, lon:-93.09144427, lat:16.64005827}}	10-02-2020	09-04-2020	3,498,824.62	3,498,824.62	3,498,824.62	3,498,824.62	3,498,824.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/00 2/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:3498824.62, importe_modificado:3498824.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1442.0}}	{1724945/proyecto_FIN, 1724945/proyecto_INICIO, 1724945/proyecto_PROCESO, 1724945/proyecto_FIN, 1724945/proyecto_INICIO, 1724945/proyecto_PROCESO, 1724945/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 49780 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3 UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN PRIMERA SECCION, lon:-92.44924032, lat:17.29948199}}	16-03-2020	16-04-2020	312,255.87	312,255.87	312,255.87	312,255.87	312,255.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:312255.87, importe_modificado:312255.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1725265/proyecto_INICIO, 1725265/proyecto_PROCESO, 1725265/proyecto_INICIO, 1725265/proyecto_FIN, 1725265/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE NUEVO DOLORES COLONIA NUEVO DOLORES, 76755 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NUEVO DOLORES Y CAMINO CAMINO HACIA PARAISO, BRECHA TERRENO EJIDALES LA OBRA SE UBICARA EN LA COMUNIDAD NUEVO DOLORES LA C, lon:-92.65688816, lat:16.49536865}}	03-03-2020	01-05-2020	1,039,093.32	1,039,093.32	1,039,093.32	1,039,093.32	1,039,093.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1039093.32, importe_modificado:1039093.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{1725474/proyecto_PROCESO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_INICIO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_PROCESO, 1725474/proyecto_FIN, 1725474/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:CALLE CALLE EL GUAYABAL COLONIA EL GUAYABAL, 76755 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LA PASOLIMON, CAMINO CAMINO A TEOPISCA LA OBRA SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABAL HACIA EL CAMI, lon:-92.58586195, lat:16.54814835}}	02-05-2020	16-06-2020	338,649.51	338,649.51	338,649.51	338,649.51	338,649.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:338649.51, importe_modificado:338649.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}}	{1725595/proyecto_INICIO, 1725595/proyecto_PROCESO, 1725595/proyecto_INICIO, 1725595/proyecto_PROCESO, 1725595/proyecto_FIN, 1725595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA SAN JOSE UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51939781, lat:17.55247921}}	21-03-2020	20-04-2020	942,369.29	942,369.29	942,369.29	942,369.29	942,369.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1725780/proyecto_INICIO, 1725780/proyecto_PROCESO, 1725780/proyecto_FIN, 1725780/proyecto_INICIO, 1725780/proyecto_FIN, 1725780/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO , 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA E INCORPORAN DOCE A EL C, lon:-93.5948691, lat:16.7955389}}	02-01-2020	05-02-2020	215,239.00	215,239.00	215,239.00	215,239.00	215,239.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86108, contratista, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:215239.0, importe_modificado:215239.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{1726435/proyecto_INICIO, 1726435/proyecto_PROCESO, 1726435/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 50904 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA , lon:-92.27113232, lat:17.3030455}}	09-03-2020	06-06-2020	5,211,985.80	5,211,985.80	5,211,985.80	5,211,985.80	5,211,985.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FIS-M-017/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5211985.8, importe_modificado:5211985.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.0}}	{1726443/proyecto_PROCESO, 1726443/proyecto_INICIO, 1726443/proyecto_PROCESO, 1726443/proyecto_FIN, 1726443/proyecto_INICIO, 1726443/proyecto_PROCESO, 1726443/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:194, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EMILIANO ZAPATA COPROPIEDAD, 0000 EMILIANO ZAPATA [COPROPIEDAD], TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERIA., lon:-92.28839441, lat:17.33143097}}	16-04-2020	30-05-2020	744,569.40	744,569.40	744,569.40	744,569.40	744,569.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-035/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_FIN, 1726806/proyecto_PROCESO, 1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_PROCESO, 1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE PONIENTE BARRIO LAS MERCEDES, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA A 200 METROS SE ENCUEEN, lon:-93.10234198, lat:16.6274652}}	18-05-2020	16-06-2020	419,910.16	419,910.16	419,910.16	419,910.16	419,910.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:419910.16, importe_modificado:419910.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}}	{1726939/proyecto_INICIO, 1726939/proyecto_FIN, 1726939/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
28	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:205, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EIIDO EJIDO COPAINALA, 62814 VISTA HERMOSA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRÁ EN EL EJIDO VISTA HERMOSA CARRETERA COPAINALA EJIDO LA NUEVA APROXIMADAMENTE 5, lon:-93.17727423, lat:17.06621526}}	02-04-2020	30-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1726978/proyecto_FIN, 1726978/proyecto_INICIO, 1726978/proyecto_FIN, 1726978/proyecto_PROCESO, 1726978/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4660	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA PACU, 34239 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA AL SER UNA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FUE EJECUTADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA PACÚ, SE REHABILITARON Y CAMBIARON TODAS , lon:-93.13427901, lat:16.63553725}}	19-05-2020	17-06-2020	924,636.00	924,636.00	924,636.00	924,636.00	924,636.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:924636.0, importe_modificado:924636.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1726980/proyecto_INICIO, 1726980/proyecto_PROCESO, 1726980/proyecto_FIN, 1726980/proyecto_PROCESO, 1726980/proyecto_FIN, 1726980/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3839.0, meta_modificada:3839.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TONALA-PTO. ARISTA KM 14.977 - CARRETERA TONALA-PTO. ARISTA KM 18.772 KILÓMETRO 3 + 851 PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA- PTO. ARISTA Y C, lon:-93.7953056, lat:15.94461136}}	02-03-2020	30-05-2020	2,707,520.97	2,707,520.97	2,707,520.97	2,707,520.97	2,707,520.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTIC/PM/SOP/FISMD F/003/2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2707520.97, importe_modificado:2707520.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3839.0}}	{1727201/proyecto_INICIO, 1727201/proyecto_PROCESO, 1727201/proyecto_INICIO, 1727201/proyecto_FIN, 1727201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2676	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3390.0, meta_modificada:3390.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA CUEVA, 82274 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA C, lon:-91.85801671, lat:16.202376}}	19-02-2020	01-04-2020	3,394,437.26	3,394,437.26	3,394,437.26	3,394,437.26	3,394,437.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3394437.26, importe_modificado:3394437.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3390.0}}	{1727601/proyecto_INICIO, 1727601/proyecto_PROCESO, 1727601/proyecto_FIN, 1727601/proyecto_PROCESO, 1727601/proyecto_INICIO, 1727601/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:190, direccion:CALLE SAN AGUSTÍN EJIDO COPAINALA, 29620 SAN PEDRO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PEDRO MUNICIPIO DE COPAIANALA DENTRO DEL DESVIÓ TRAMO CARRETER, lon:-93.26111097, lat:17.18001099}}	02-04-2020	30-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1728047/proyecto_INICIO, 1728047/proyecto_FIN, 1728047/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2967.1, meta_modificada:2967.1}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR EJIDO JUAN SABINES, 76070 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR, LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y LA A, lon:-92.02690514, lat:16.25028919}}	13-02-2020	17-04-2020	5,632,387.78	5,632,387.78	5,632,387.78	5,632,387.78	5,632,387.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF- AYS/0002/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5632387.78, importe_modificado:5632387.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2967.1}}	{1728126/proyecto_ _PROCESO, 1728126/proyecto_ _FIN, 1728126/proyecto_ _INICIO, 1728126/proyecto_ _FIN, 1728126/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2748.6, meta_modificada:2748.6}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO FRANCISCO I MADERO, 66636 FRANCISCO I MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA- DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO A FRANCISCO I MADERO, CAMINO A RINCONADA PAR ALLEGAR A L, lon:-92.0870766, lat:15.51439425}}	28-04-2020	19-06-2020	2,295,314.72	2,295,314.72	2,295,314.72	2,295,314.72	2,295,314.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2295314.72, importe_modificado:2295314.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2748.6}}	{1728172/proyecto_ _INICIO, 1728172/proyecto_ _PROCESO, 1728172/proyecto_ _INICIO, 1728172/proyecto_ _PROCESO, 1728172/proyecto_ _INICIO, 1728172/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
369	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 72993 AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA , lon:- 92.11652245, lat:15.43416259}}	17-02-2020	30-04-2020	1,219,959.26	1,219,959.26	1,219,959.26	1,219,959.26	1,219,959.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FIS M-004/2020, contratista:RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1219959.26, importe_modificado:1219959.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{1728312/proyecto_ _INICIO, 1728312/proyecto_ _PROCESO, 1728312/proyecto_ _FIN, 1728312/proyecto_ _PROCESO, 1728312/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
4871	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO CENTRO, 47977 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195, CALLE CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA SE UBICA EN, lon:- 92.89677607, lat:17.1609701}}	16-03-2020	16-05-2020	969,611.53	969,611.53	969,611.53	969,611.53	969,611.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM- 003/2020, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:969611.53, importe_modificado:969611.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1728366/proyecto_ _INICIO, 1728366/proyecto_ _PROCESO, 1728366/proyecto_ _FIN, 1728366/proyecto_ _PROCESO, 1728366/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO NUEVA VILLA COMALTITLÁN, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA 6TA AVENIDA NORTE, CRUZAN, lon:- 92.57267654, lat:15.21833114}}	02-03-2020	30-05-2020	1,587,667.06	1,587,667.06	1,587,667.06	1,587,667.06	1,587,667.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003-EDU/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1587667.06, importe_modificado:1587667.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1728367/proyecto_ _INICIO, 1728367/proyecto_ _PROCESO, 1728367/proyecto_ _INICIO, 1728367/proyecto_ _FIN, 1728367/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
386	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.34, meta_modificada:913.34}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 49738 ADOLFO RUIZ CORTÍNES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y POR ENFRENTA DE LA ESCUELA DEL EJID, lon:- 91.98358372, lat:17.38591898}}	15-03-2020	15-06-2020	2,627,162.00	2,627,162.00	2,627,162.00	2,627,162.00	2,627,162.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/A/DOPM/APO/ FISM-029/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2627162.0, importe_modificado:2627162.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.34}}	{1728431/proyecto_ _INICIO, 1728431/proyecto_ _PROCESO, 1728431/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
60		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA EL TUMBADOR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TUMBADOR, 79731 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON, lon:-92.73370687, lat:15.33770022}}	15-04-2020	15-07-2020	1,685,605.79	1,685,605.79	1,685,605.79	1,685,605.79	1,685,605.79	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-012/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1685605.79, importe_modificado:1685605.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1728475/proyecto_INICIO, 1728475/proyecto_FIN, 1728475/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
124		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:231, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL, 70164 SAN MIGUEL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO EC ARRIAGATAPACHULA A COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL ENTRONQUE A LA ENTR, lon:-92.55901817, lat:15.12261181}}	16-03-2020	13-06-2020	2,351,353.14	2,351,353.14	2,351,353.14	2,351,353.14	2,351,353.14	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008-VIV/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2351353.14, importe_modificado:2351353.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1728768/proyecto_INICIO, 1728768/proyecto_PROCESO, 1728768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
215		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCADA, 49677 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIA LA CASA EJIDAL. LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.07678311, lat:17.3114145}}	02-03-2020	01-05-2020	2,721,338.26	2,721,338.26	2,721,338.26	2,721,338.26	2,721,338.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2721338.26, importe_modificado:2721338.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}	{1728853/proyecto_INICIO, 1728853/proyecto_PROCESO, 1728853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
222		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 29 + 500 EJIDO PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5453188, lat:17.00018911}}	21-01-2020	06-04-2020	2,174,600.00	2,174,600.00	2,174,600.00	2,174,600.00	2,174,600.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2174600.0, importe_modificado:2174600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}}	{1728943/proyecto_PROCESO, 1728943/proyecto_INICIO, 1728943/proyecto_FIN, 1728943/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR BARRIO SANTA MARÍA, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO SANTA MARIA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-92.38552505, lat:15.01492365}}	15-01-2020	13-04-2020	5,152,584.60	5,152,584.60	5,152,584.60	5,152,584.60	5,152,584.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5152584.6, importe_modificado:5152584.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}}	{1729792/proyecto_INICIO, 1729792/proyecto_PROCESO, 1729792/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1402.52}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS DOS CUADRAS ARRIBA DE LA GASOLINERA CRISTAL DE LA CALLE VILLAFLORES SE ENCUENTRA UBICADA LA, lon:-93.74154291, lat:16.08337417}}	02-03-2020	30-05-2020	1,346,903.72	1,346,903.72	1,346,903.72	1,346,903.72	1,346,903.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/007/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1346903.72, importe_modificado:1346903.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.52}}	{1729868/proyecto_FIN, 1729868/proyecto_PROCESO, 1729868/proyecto_INICIO, 1729868/proyecto_PROCESO, 1729868/proyecto_INICIO, 1729868/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1500		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE ALDAMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA ESPERANZA SOBRE LA AVENIDA 5, lon:-91.98546643, lat:17.5131372}}	26-02-2020	31-12-2020	2,654,771.60	2,654,771.60	2,654,771.60	2,654,771.60	2,654,771.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92342, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2654771.6, importe_modificado:2654771.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1729917/proyecto_FIN, 1729917/proyecto_INICIO, 1729917/proyecto_FIN, 1729917/proyecto_PROCESO, 1729917/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
116	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), 52470 SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN VICENTE RIVERA HIDALGO EN LA CALLE , lon:-93.21368809, lat:17.12140624}}	02-04-2020	30-06-2020	1,230,367.90	1,230,367.90	1,230,367.90	1,230,367.90	1,230,367.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1230367.9, importe_modificado:1230367.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1729944/proyecto_INICIO, 1729944/proyecto_FIN, 1729944/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:PARAJE JOLXOJOM KAKAL, 29490 JOLXOJOM KAKAL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA JOLXOJOM KAKAL, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE JOLXOJOM KAKAL, lon:-92.56581108, lat:16.88426166}}	01-04-2020	30-04-2020	561,174.45	561,174.45	561,174.45	561,174.45	561,174.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-003-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:561174.43, importe_modificado:561174.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}	{1730237/proyecto_INICIO, 1730237/proyecto_FIN, 1730237/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA) - JATIEOL (LA GRANJA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO JATIEOL, 49675 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO , lon:-92.28281591, lat:17.37544098}}	10-02-2020	20-03-2020	605,679.43	605,679.43	605,679.43	605,679.43	605,679.43	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSÁ/DOPM/MEV/FISM-036/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:605679.43, importe_modificado:605679.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1730443/proyecto_INICIO, 1730443/proyecto_FIN, 1730443/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 200 RANCHERÍA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA EL PANTION Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS HACIA LA, lon:-91.97562253, lat:16.22212844}}	08-04-2020	08-07-2020	2,554,827.78	2,554,827.78	2,554,827.78	2,554,827.78	2,554,827.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AVS/APO/0008/2020, contratista:C. FRANCISCO ROBERTO CANO ARGÜELLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2554827.78, importe_modificado:2554827.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1730456/proyecto_INICIO, 1730456/proyecto_PROCESO, 1730456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO VIEJO, 48259 SAN ISIDRO VIEJO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPIO, lon:-92.39996313, lat:17.08129032}}	21-02-2020	30-04-2020	1,150,502.93	1,150,502.93	1,150,502.93	1,150,502.93	1,150,502.93	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1150502.93, importe_modificado:1150502.93}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1730462/proyecto_FIN, 1730462/proyecto_INICIO, 1730462/proyecto_PROCESO, 1730462/proyecto_INICIO, 1730462/proyecto_PROCESO, 1730462/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO - FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 70320 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA , lon:-92.54280928, lat:15.23697969}}	16-03-2020	13-06-2020	1,522,757.94	1,522,757.94	1,522,757.94	1,522,757.94	1,522,757.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007-EDU/2020, contratista:TWIN'S SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1522757.94, importe_modificado:1522757.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}}	{1734885/proyecto_INICIO, 1734885/proyecto_FIN, 1734885/proyecto_INICIO, 1734885/proyecto_FIN, 1734885/proyecto_PROCESO, 1734885/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PEDRO, 79731 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN PEDRO Y - SALÉS DEL H. A, lon:-92.66754172, lat:15.34226665}}	08-04-2020	08-07-2020	574,357.54	574,357.54	574,357.54	574,357.54	574,357.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-011/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:574357.54, importe_modificado:574357.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}	{1734913/proyecto_PROCESO, 1734913/proyecto_FIN, 1734913/proyecto_INICIO, 1734913/proyecto_FIN, 1734913/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
213	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 29960 GRACIANO SÁNCHEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.71040293, lat:17.29741288}}	04-03-2020	03-06-2020	2,277,003.16	2,277,003.16	2,277,003.16	2,277,003.16	2,277,003.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-058-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2277003.16, importe_modificado:2277003.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1735070/proyecto_INICIO, 1735070/proyecto_FIN, 1735070/proyecto_PROCESO, 1735070/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3664	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA S DE MAYO SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION A MAPAST, lon:-92.67406511, lat:15.34178504}}	01-05-2020	01-08-2020	1,986,162.49	1,986,162.49	1,986,162.49	1,986,162.49	1,986,162.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1986162.49, importe_modificado:1986162.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1367.0}}	{1735191/proyecto_FIN, 1735191/proyecto_PROCESO, 1735191/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
592	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 32 EJIDO CHAMULAPITA, 71607 CHAMULAPITA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.32 KM DE DISTANCIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.36932957, lat:15.06869929}}	24-02-2020	23-04-2020	1,621,801.05	1,621,801.05	1,621,801.05	1,621,801.05	1,621,801.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/004/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1621801.05, importe_modificado:1621801.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	{1735560/proyecto_FIN, 1735560/proyecto_PROCESO, 1735560/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO NVO MILENIO NVA. FRANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 67286 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.58716315, lat:15.35735472}}	18-05-2020	18-08-2020	975,473.17	975,473.17	975,473.17	975,473.17	975,473.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:975473.17, importe_modificado:975473.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL DELE EJIDO EJIDO TRES PICOS, 60169 TRES PICOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL EL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TRES PICOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.20114784, lat:17.05543733}}	02-04-2020	30-06-2020	1,605,898.20	1,605,898.20	1,605,898.20	1,605,898.20	1,605,898.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:886648.23, importe_modificado:886648.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1737773/proyecto_INICIO, 1737773/proyecto_FIN, 1737773/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3648	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCIA A 110 MTS DE LA PRESIDE, lon:-92.57788353, lat:15.21522568}}	23-03-2020	30-06-2020	3,149,091.70	3,149,091.70	3,149,091.70	3,149,091.70	3,149,091.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-003-URB/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.71, importe_modificado:3149091.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1988.0}}	{1737947/proyecto_PROCESO, 1737947/proyecto_INICIO, 1737947/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PACHUCA PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE TAMPICO, CALLE MONTERREY CERCA DE LA BODEGA SEDESOL, lon:-93.8651387, lat:16.05562496}}	01-05-2020	31-07-2020	1,252,363.96	1,252,363.96	1,252,363.96	1,252,363.96	1,252,363.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/025/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1252363.96, importe_modificado:1252363.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1738118/proyecto_INICIO, 1738118/proyecto_FIN, 1738118/proyecto_PROCESO, 1738118/proyecto_INICIO, 1738118/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO TONAL- EJIDO MIGUEL HIDALGO I - RANCHERIA LA MARTINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 003 RANCHERIA LA MARTINICA, 00000 LA MARTINICA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL HIDALGO 1 Y TERRACERIA LA MARTINICA , lon:-93.67261957, lat:16.10226763}}	01-05-2020	31-07-2020	1,262,588.72	1,262,588.72	1,262,588.72	1,262,588.72	1,262,588.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CENYA Y LOSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1262588.72, importe_modificado:1262588.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1738159/proyecto _PROCESO, 1738159/proyecto_ _FIN, 1738159/proyecto_ _INICIO, 1738159/proyecto_ _PROCESO, 1738159/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A, CALLE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2A- AVENIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ESA DIRECCIÓN, lon:-92.68384993, lat:17.17347978}}	20-02-2020	31-03-2020	861,169.31	861,169.31	861,169.31	861,169.31	861,169.31	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF- 007/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:861169.31, importe_modificado:861169.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1738474/proyecto _INICIO, 1738474/proyecto_ _PROCESO, 1738474/proyecto_ _FIN, 1738474/proyecto_ _PROCESO, 1738474/proyecto_ _FIN, 1738474/proyecto_ _PROCESO}	Terminado	Validado avances
57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLIAMIL, 53127 JOJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN SE , lon:-92.32243108, lat:17.26146159}}	18-06-2020	31-08-2020	1,515,518.45	1,515,518.45	1,515,518.45	1,515,518.45	1,515,518.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FI SM-070/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1515518.45, importe_modificado:1515518.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1738797/proyecto _PROCESO, 1738797/proyecto_ _INICIO, 1738797/proyecto_ _PROCESO, 1738797/proyecto_ _INICIO, 1738797/proyecto_ _FIN, 1738797/proyecto_ _PROCESO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:59, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 LA NARANJA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA NARANJA SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN,ESTÁ A 1949 METROS DE ALTITUD , lon:-92.97538549, lat:17.16196968}}	14-04-2020	12-06-2020	1,273,741.40	1,273,741.40	1,273,741.40	1,273,741.40	1,273,741.40	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-006/2020, contratista:MARIA FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1273741.4, importe_modificado:1273741.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1738832/proyecto _INICIO, 1738832/proyecto_ _PROCESO, 1738832/proyecto_ _FIN, 1738832/proyecto_ _PROCESO, 1738832/proyecto_ _FIN, 1738832/proyecto_ _PROCESO}	Terminado	Validado avances
117	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL EJIDO LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ TODO , lon:-92.12433789, lat:17.38505431}}	09-03-2020	08-06-2020	3,758,721.27	3,758,721.27	3,758,721.27	3,758,721.27	3,758,721.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-099/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3758721.27, importe_modificado:3758721.27}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}}	{1738914/proyecto _INICIO, 1738914/proyecto_ _PROCESO, 1738914/proyecto_ _FIN}	Terminado	Validado avances
40	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 50 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOM SANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL , lon:-92.80609763, lat:16.89397757}}	15-03-2020	15-07-2020	2,222,368.94	2,222,368.94	2,222,368.94	2,222,368.94	2,222,368.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2222368.94, importe_modificado:2222368.94}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}	{1739331/proyecto _INICIO, 1739331/proyecto_ _FIN, 1739331/proyecto_ _PROCESO}	Terminado	Validado avances
200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.42, meta_modificada:3.42}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.10 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE RUTA 307 RUMBO A BENERITO AVAN, lon:-91.85250678, lat:17.31979496}}	09-03-2020	09-06-2020	1,114,049.62	1,114,049.62	1,114,049.62	1,114,049.62	1,114,049.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO- 061-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1114049.62, importe_modificado:1114049.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.42}}	{1739491/proyecto _PROCESO, 1739491/proyecto_ _INICIO, 1739491/proyecto_ _FIN, 1739491/proyecto_ _INICIO, 1739491/proyecto_ _FIN, 1739491/proyecto_ _PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:73, direccion:CALLE EJIDO CHAMPERICO EJIDO EJIDO CHAMPERICO, 78863 CHAMPERICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESARRIAGA KM 53.4 A ORILLA DE CARRETERA DONDE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHAMPERICO MUNICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.59979996, lat:16.37573195}}	02-03-2020	30-06-2020	432,308.00	432,308.00	432,308.00	432,308.00	432,308.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-007, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432308.0, importe_modificado:432308.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1739822/proyecto_INICIO, 1739822/proyecto_FIN, 1739822/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES GUERRERO, AVENIDA SAN NICOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MU, lon:-92.43160626, lat:16.52705425}}	30-03-2020	27-06-2020	881,124.00	881,124.00	881,124.00	881,124.00	881,124.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAM/DOP/FISMDF-013/2020, contratista:Construcciones Gan y Proyectos, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1739968/proyecto_INICIO, 1739968/proyecto_PROCESO, 1739968/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.6, meta_modificada:102.6}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PAPALAS EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALAPAS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 160 METROS DEL RESTAURANTE PALAPA EL CEVICHE EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, lon:-93.09256536, lat:16.9373657}}	13-04-2020	27-04-2020	163,122.39	163,122.39	163,122.39	163,122.39	163,122.39	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/Q T/003/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:163122.39, importe_modificado:163122.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.6}}	{1740150/proyecto_PROCESO, 1740150/proyecto_INICIO, 1740150/proyecto_PROCESO, 1740150/proyecto_INICIO, 1740150/proyecto_FIN, 1740150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 500 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 55017 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDEN DE LOS LIMITES DEL EJIDO, lon:-90.7033573, lat:16.19453525}}	03-02-2020	14-02-2020	313,651.16	313,651.16	313,651.16	313,651.16	313,651.16	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89613, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:313651.16, importe_modificado:313651.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1740368/proyecto_INICIO, 1740368/proyecto_FIN, 1740368/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO MUK'UL AKIL CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE, CALLE CENTRA SUR BARRIO UBICADA ENTRANDO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA, lon:-92.34374088, lat:16.78016395}}	27-01-2020	26-02-2020	958,265.56	958,265.56	958,265.56	958,265.56	958,265.56	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-022/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:958265.56, importe_modificado:958265.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1740860/proyecto_PROCESO, 1740860/proyecto_FIN, 1740860/proyecto_INICIO, 1740860/proyecto_FIN, 1740860/proyecto_INICIO, 1740860/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
83	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - UNIÓN LAGARTERO KILOMETRO 50 + 800 EJIDO UNIÓN LAGARTERO, 77665 UNIÓN LAGARTERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE L, lon:-91.91141083, lat:15.82497548}}	08-04-2020	08-05-2020	622,670.62	622,670.62	622,670.62	622,670.62	622,670.62	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/007/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:622670.62, importe_modificado:622670.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1741025/proyecto_INICIO, 1741025/proyecto_FIN, 1741025/proyecto_PROCESO, 1741025/proyecto_FIN, 1741025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
203	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 200 COLONIA TOLBILJA, 63940 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.28675274, lat:16.84519415}}	28-01-2020	27-02-2020	1,026,713.10	1,026,713.10	1,026,713.10	1,026,713.10	1,026,713.10	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-024/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1026713.1, importe_modificado:1026713.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1741306/proyecto_INICIO, 1741306/proyecto_PROCESO, 1741306/proyecto_FIN, 1741306/proyecto_INICIO, 1741306/proyecto_FIN, 1741306/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
372	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCEAVA ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA MOTOZINTLA-MAZAPA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 4A, lon:-92.24027067, lat:15.36899012}}	02-03-2020	01-06-2020	1,256,279.14	1,256,279.14	1,256,279.14	1,256,279.14	1,256,279.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-015/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1256279.14, importe_modificado:1256279.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}	{1741715/proyecto_FIN, 1741715/proyecto_INICIO, 1741715/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
680	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS BARRIO FRAMBOYANES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 05 DE FEBRERO, AVENIDA TULIPANES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA BUGAMBILIAS Y A, lon:-92.24518752, lat:15.37175974}}	16-03-2020	16-06-2020	1,101,558.26	1,101,558.26	1,101,558.26	1,101,558.26	1,101,558.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-020/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1101558.26, importe_modificado:1101558.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}	{1741879/proyecto_INICIO, 1741879/proyecto_PROCESO, 1741879/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
17873	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA BARRIO POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA, 78863 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE 6 ESTE PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO SO, lon:-93.27225849, lat:16.23854543}}	02-03-2020	31-07-2020	5,185,266.62	5,185,266.62	5,185,266.62	5,185,266.62	5,185,266.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-003, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:5185266.62, importe_modificado:5185266.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1743093/proyecto_INICIO, 1743093/proyecto_PROCESO, 1743093/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CENTRAL PONIENTE INICIANDO, lon:-92.25183501, lat:15.36421194}}	23-03-2020	23-06-2020	2,988,374.48	2,988,374.48	2,988,374.48	2,988,374.48	2,988,374.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-040/2020, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2988374.48, importe_modificado:2988374.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2447.0}}	{1743105/proyecto_INICIO, 1743105/proyecto_FIN, 1743105/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 61306 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA., lon:-92.70299537, lat:16.75677816}}	04-05-2020	02-07-2020	187,920.00	187,920.00	187,920.00	187,920.00	187,920.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-63VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:187920.0, importe_modificado:187920.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1743159/proyecto_INICIO, 1743159/proyecto_PROCESO, 1743159/proyecto_FIN, 1743159/proyecto_PROCESO, 1743159/proyecto_FIN, 1743159/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NUEVO MUNDO, 79218 NUEVO MUNDO LOS PINOS, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA RANCHERIA DE NUEVO MUNDOS LOS PINOS., lon:-92.60223852, lat:15.66389384}}	22-04-2020	05-06-2020	1,003,504.13	1,003,504.13	1,003,504.13	1,003,504.13	1,003,504.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/006-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1003504.13, importe_modificado:1003504.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}}	{1743187/proyecto_PROCESO, 1743187/proyecto_INICIO, 1743187/proyecto_FIN, 1743187/proyecto_INICIO, 1743187/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
53	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN BARRIO LOMA BONITA - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LACANTAJAL, 52164 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - LA CANTAJAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.24120808, lat:17.11928634}}	23-03-2020	23-06-2020	1,394,434.06	1,394,434.06	1,394,434.06	1,394,434.06	1,394,434.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1394434.06, importe_modificado:1394434.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}	{1743204/proyecto_PROCESO, 1743204/proyecto_INICIO, 1743204/proyecto_FIN, 1743204/proyecto_PROCESO, 1743204/proyecto_FIN, 1743204/proyecto_INICIO, 1743204/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.8, meta_modificada:1096.8}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:RANCHERIA UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 51640 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EXISTE UN CAMINO DE CONCRETO ASFALT, lon:-93.19408108, lat:17.14772259}}	01-06-2020	31-08-2020	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISM DF/004-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.8}}	{1743377/proyecto_INICIO, 1743377/proyecto_PROCESO, 1743377/proyecto_FIN, 1743377/proyecto_INICIO, 1743377/proyecto_FIN, 1743377/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE CALLE ENTRADA AL POZO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 02350 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTR, lon:-93.21124863, lat:16.86306742}}	02-03-2020	30-05-2020	494,781.66	494,781.66	494,781.66	494,781.66	494,781.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:494781.66, importe_modificado:494781.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}}	{1743957/proyecto_PROCESO, 1743957/proyecto_INICIO, 1743957/proyecto_FIN, 1743957/proyecto_INICIO, 1743957/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
131	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSÉ, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LOS MARTINES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, CALLE V, lon:-92.27103505, lat:17.10776417}}	18-03-2020	20-04-2020	3,421,219.51	3,421,219.51	3,421,219.51	3,421,219.51	3,421,219.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3434042.08, importe_modificado:3434042.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:69.0}}	{1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
319	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA SUR BARRIO SANTO TOMAS DE LOS CAMPOS CABECERA MUNICIPAL, 58993 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRTERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADO, LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.33943099, lat:16.78405683}}	20-01-2020	19-03-2020	552,970.06	552,970.06	552,970.06	552,970.06	552,970.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:552970.06, importe_modificado:552970.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1744636/proyecto_PROCESO, 1744636/proyecto_FIN, 1744636/proyecto_INICIO, 1744636/proyecto_FIN, 1744636/proyecto_INICIO, 1744636/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 182.50 - EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA EL MIRADOR, 29450 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.28300292, lat:16.81181332}}	20-01-2020	19-03-2020	582,428.09	582,428.09	582,428.09	582,428.09	582,428.09	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:582428.09, importe_modificado:582428.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{1744712/proyecto_INICIO, 1744712/proyecto_PROCESO, 1744712/proyecto_FIN, 1744712/proyecto_PROCESO, 1744712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.4, meta_modificada:1004.4}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ OTE Y TERRACERIA EL CARMEN, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES D, lon:-92.65378219, lat:15.301225}}	06-04-2020	30-06-2020	826,658.72	826,658.72	826,658.72	826,658.72	826,658.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-031/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:826658.72, importe_modificado:826658.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.4}}	{1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_INICIO, 1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_FIN, 1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_INICIO, 1744716/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
55	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:2548, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS ESTE EJIDO SE UBICA A 18.3 KM DE EL EJIDO REVOLUCION, lon:-92.95093889, lat:16.10447039}}	17-06-2020	17-07-2020	455,088.66	455,088.66	455,088.66	455,088.66	455,088.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/031-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:455088.66, importe_modificado:455088.66}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1744728/proyecto_INICIO, 1744728/proyecto_FIN, 1744728/proyecto_PROCESO, 1744728/proyecto_FIN, 1744728/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2951.0, meta_modificada:2951.0}}		{geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SAN PEDRO, 29540 SAN PEDRO, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO DE SAN PEDRO, lon:-93.23193259, lat:17.46254088}}	01-06-2020	01-09-2020	932,774.63	932,774.63	932,774.63	932,774.63	932,774.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/009/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:932744.63, importe_modificado:932744.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2951.0}}	{1745029/proyecto_INICIO, 1745029/proyecto_PROCESO, 1745029/proyecto_INICIO, 1745029/proyecto_FIN, 1745029/proyecto_PROCESO, 1745029/proyecto_FIN, 1745029/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 54198 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA L, lon:-92.53614032, lat:17.26470229}}	09-03-2020	17-04-2020	761,145.17	761,145.17	761,145.17	761,145.17	761,145.17	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}}	{1745054/proyecto_INICIO, 1745054/proyecto_FIN, 1745054/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:177, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 63109 SAN MARCOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A LA SALIDA DEL EJIDO SAN MARCOS HASTA CONECTAR CON LA AUTOPISTA LAS CHOAPAS MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.57018873, lat:17.31283741}}	17-01-2020	15-02-2020	318,231.15	318,231.15	318,231.15	318,231.15	318,231.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:318231.15, importe_modificado:318231.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1745394/proyecto_INICIO, 1745394/proyecto_PROCESO, 1745394/proyecto_FIN, 1745394/proyecto_PROCESO, 1745394/proyecto_FIN, 1745394/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
295	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE 6A LIC MIGUEL ALEMAN, CALLE LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.24431262, lat:14.93071566}}	01-06-2020	31-08-2020	829,657.00	829,657.00	829,657.00	829,657.00	829,657.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0016/2020, contratista:LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:829657.0, importe_modificado:829657.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}}	{1745510/proyecto_INICIO, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EL BOSQUE, 43890 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL BARRIO SAN JUAN QUE COMPRENDE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y , lon:-92.72054476, lat:17.06108781}}	01-07-2020	30-07-2020	2,184,913.36	2,184,913.36	2,184,913.36	2,184,913.36	2,184,913.36	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85139, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2184913.36, importe_modificado:2184913.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1222.0}}	{1745531/proyecto_INICIO, 1745531/proyecto_FIN, 1745531/proyecto_PROCESO, 1745531/proyecto_FIN, 1745531/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1724.5, meta_modificada:1724.5}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO YAXCOOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-92.36541554, lat:16.86345075}}	10-01-2020	10-03-2020	2,204,344.53	2,204,344.53	2,204,344.53	2,204,344.53	2,204,344.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 06/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2204344.53, importe_modificado:2204344.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1724.5}}	{1745785/proyecto_INICIO, 1745785/proyecto_PROCESO, 1745785/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SACUN SAN PEDRO, 52164 SACUN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAN PEDRO Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO S, lon:-91.90603161, lat:17.12639046}}	26-03-2020	26-05-2020	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	1,089,315.10	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}}	{1745940/proyecto_INICIO, 1745940/proyecto_PROCESO, 1745940/proyecto_FIN, 1745940/proyecto_PROCESO, 1745940/proyecto_FIN, 1745940/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIA - EL PIÑAL KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EL PIÑAL, 52164 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL RESBALÓN - LA REFORMA Y CARRETERA TRAMO SAN JERÓNIMO - PIEDRON, CARRETER, lon:-91.73845751, lat:17.24008854}}	26-03-2020	26-06-2020	1,203,979.85	1,203,979.85	1,203,979.85	1,203,979.85	1,203,979.85	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86013, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1203979.85, importe_modificado:1203979.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}}	{1745980/proyecto_INICIO, 1745980/proyecto_PROCESO, 1745980/proyecto_FIN, 1745980/proyecto_PROCESO, 1745980/proyecto_INICIO, 1745980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
251	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.- DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EL SAUZ-EMILIANO ZAPATA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN RAFAEL, 47977 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.78372116, lat:17.20118139}}	04-05-2020	04-07-2020	1,632,097.97	1,632,097.97	1,632,097.97	1,632,097.97	1,632,097.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-013/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1632097.97, importe_modificado:1632097.97}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}	{1746100/proyecto_INICIO, 1746100/proyecto_PROCESO, 1746100/proyecto_FIN, 1746100/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROLG CUARTA SUR ORIENTE - EL MASH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA EL MASH, 58993 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRA DA SOBRE LA CARRETE, lon:-92.30064083, lat:16.76449776}}	16-05-2020	15-06-2020	136,895.08	136,895.08	136,895.08	136,895.08	136,895.08	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-062/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1746143/proyecto_INICIO, 1746143/proyecto_PROCESO, 1746143/proyecto_INICIO, 1746143/proyecto_FIN, 1746143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
23	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZEMEN, 52010 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DEBE, lon:-92.40815326, lat:16.9648154}}	06-03-2020	04-06-2020	1,891,589.95	1,891,589.95	1,891,589.95	1,891,589.95	1,891,589.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 15/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1891589.95, importe_modificado:1891589.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1746350/proyecto_FIN, 1746350/proyecto_INICIO, 1746350/proyecto_FIN, 1746350/proyecto_PROCESO, 1746350/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
870	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.56, meta_modificada:1.56}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO LOS PEREZ, 52010 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.62 KILOMETROS DE , lon:-92.41087629, lat:16.91930674}}	23-03-2020	22-05-2020	2,265,876.63	2,265,876.63	2,265,876.63	2,265,876.63	2,265,876.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/0 23/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2265876.63, importe_modificado:2265876.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.56}}	{1746397/proyecto_INICIO, 1746397/proyecto_FIN, 1746397/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
207	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}}		{geo1: {cve_municipio:104, localidad:110, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO NUEVA LIBERTAD, 45286 NUEVA LIBERTAD, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CORREGIDORA Y TERRACERIA JUAREZ, TERRACERIA HIDALGO SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO TZIMOL, lon:-92.28018765, lat:16.26759271}}	01-04-2020	30-06-2020	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	1,160,456.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/ED-003/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1160456.33, importe_modificado:1160456.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}}	{1746459/proyecto_INICIO, 1746459/proyecto_PROCESO, 1746459/proyecto_FIN, 1746459/proyecto_PROCESO, 1746459/proyecto_FIN, 1746459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1251	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2763.0, meta_modificada:2763.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO CENTRO Y BARRIO SANTIAGO BARRIO BARRIO CENTRO Y BARRIO SANTIAGO, 47977 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS BARRIOS CENTRO Y SANTIAGO QUE SE UBI, lon:-92.89609899, lat:17.15751682}}	01-04-2020	30-04-2020	1,155,025.00	1,155,025.00	1,155,025.00	1,155,025.00	1,155,025.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-ADQ-021/2020, contratista:RUBEN ALEXIS ESPINOSA UTRILLAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1155025.0, importe_modificado:1155025.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2763.0}}	{1746460/proyecto_INICIO, 1746460/proyecto_PROCESO, 1746460/proyecto_FIN, 1746460/proyecto_PROCESO, 1746460/proyecto_FIN, 1746460/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA PAXILA SAN SENASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO SAN SEBASTIAN, 52164 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - MANGIO Y TERRACERIA TRAMO BISPUILJ, lon:-92.08653475, lat:17.15616104}}	31-03-2020	15-05-2020	888,651.79	888,651.79	888,651.79	888,651.79	888,651.79	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81958, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888651.79, importe_modificado:888651.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}}	{1746558/proyecto_PROCESO, 1746558/proyecto_FIN, 1746558/proyecto_PROCESO, 1746558/proyecto_INICIO, 1746558/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 52164 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 72 .19 K, lon:-91.93928345, lat:17.17129421}}	01-04-2020	01-06-2020	315,184.88	315,184.88	315,184.88	315,184.88	315,184.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1746616/proyecto_FIN, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
273	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:5, direccion:EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 63109 ÁNGEL ALBINO CORZO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON A LAS AFUERAS DEL EJIDO ANGEL ALBINO CORZO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.63321355, lat:17.22731264}}	02-05-2020	31-05-2020	651,436.44	651,436.44	651,436.44	651,436.44	651,436.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:651436.44, importe_modificado:651436.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1746805/proyecto_PROCESO, 1746805/proyecto_FIN, 1746805/proyecto_INICIO, 1746805/proyecto_PROCESO, 1746805/proyecto_FIN, 1746805/proyecto_INICIO, 1746805/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 52164 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE, lon:-92.22543931, lat:17.10947698}}	06-04-2020	08-06-2020	945,984.16	945,984.16	945,984.16	945,984.16	945,984.16	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945984.16, importe_modificado:945984.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}}	{1747126/proyecto_INICIO, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.4, meta_modificada:950.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JOY JOYCHEN, 52164 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO RAMOSIL - GUADALUPE PAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE J, lon:-92.07413081, lat:17.10692598}}	03-04-2020	02-06-2020	630,656.11	630,656.11	630,656.11	630,656.11	630,656.11	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82083, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:630656.11, importe_modificado:630656.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.4}}	{1747206/proyecto_INICIO, 1747206/proyecto_PROCESO, 1747206/proyecto_INICIO, 1747206/proyecto_PROCESO, 1747206/proyecto_FIN, 1747206/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
339	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE TRES EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y , ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL AL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZDOBLA A MANO DERECHA EN LA ESQUINA DE LA CALLE CUA, lon:-93.14817756, lat:17.60285}}	04-02-2020	04-04-2020	816,306.34	816,306.34	816,306.34	816,306.34	816,306.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:816306.34, importe_modificado:816306.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1747467/proyecto_INICIO, 1747467/proyecto_FIN, 1747467/proyecto_INICIO, 1747467/proyecto_FIN, 1747467/proyecto_INICIO, 1747467/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 34 TRAMO REFORMA - MACAYO 2DA. SECCION KILÓMETRO 23 + 300 RANCHERIA EL MACAYO 2A SECCIÓN, 29509 MACAYO 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA C, lon:-93.27460528, lat:17.97649682}}	22-06-2020	19-09-2020	2,669,369.62	2,669,369.62	2,669,369.62	2,669,369.62	2,669,369.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-07/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2669369.62, importe_modificado:2669369.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_INICIO, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_FIN, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ARENA MORENA BARRIO ARENA MORENO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO ARENA MORENO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.60499686, lat:17.19164519}}	21-01-2020	04-02-2020	103,058.08	103,058.08	103,058.08	103,058.08	103,058.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-001/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:103058.08, importe_modificado:103058.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1747651/proyecto_INICIO, 1747651/proyecto_PROCESO, 1747651/proyecto_FIN, 1747651/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
867	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y GUERRERO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AV. GALEANA Y JUÁREZ, lon:92.46496985, lat:15.14046841}}	23-03-2020	22-06-2020	2,624,246.29	2,624,246.29	2,624,246.29	2,624,246.29	2,624,246.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/BNYO2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2624246.29, importe_modificado:2624246.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	{1748397/proyecto_PROCESO, 1748397/proyecto_INICIO, 1748397/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SIERRA MORENA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMI, lon:-93.58788824, lat:16.15216444}}	25-06-2020	07-08-2020	487,272.92	487,272.92	487,272.92	487,272.92	487,272.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/044-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:487272.92, importe_modificado:487272.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1748476/proyecto_INICIO, 1748476/proyecto_FIN, 1748476/proyecto_PROCESO, 1748476/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - NUEVO TEPEYAC KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA LAS ROSAS CENTRO, 30350 NUEVO TEPEYAC, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS - EL VERTEDOR Y CARRETERA EL VERTEDOR - IXTAPILLA, CAR, lon:-92.44421093, lat:16.38217225}}	03-04-2020	04-05-2020	1,373,715.59	1,373,715.59	1,373,715.59	1,373,715.59	1,373,715.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-003/2020, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1373715.59, importe_modificado:1373715.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1748477/proyecto_INICIO, 1748477/proyecto_FIN, 1748477/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.61, meta_modificada:965.61}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-SAN ANTONIO LA QU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29750 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUE, lon:-92.81011111, lat:17.22630145}}	01-07-2020	14-08-2020	690,840.63	690,840.63	690,840.63	690,840.63	690,840.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:690840.63, importe_modificado:690840.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.61}}	{1748794/proyecto_INICIO, 1748794/proyecto_FIN, 1748794/proyecto_PROCESO, 1748794/proyecto_FIN, 1748794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
165	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:233, direccion:ELIDO EL RECREO, 29930 EL RECREO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBO AL AZUFRE TENIENDO UN APROXIMADO DE 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.38505911, lat:17.14410703}}	07-05-2020	07-09-2020	3,329,489.64	3,329,489.64	3,329,489.64	3,329,489.64	3,329,489.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-014/2020, contratista:JOSE RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3329489.64, importe_modificado:3329489.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}	{1748831/proyecto_PROCESO, 1748831/proyecto_FIN, 1748831/proyecto_INICIO, 1748831/proyecto_FIN, 1748831/proyecto_PROCESO, 1748831/proyecto_FIN, 1748831/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO MAZATAN - AQUILES SERDAN, MARTE R, GOMEZ KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO MAZATAN AQUILES SERDAN , lon:-92.49898905, lat:14.91934513}}	15-01-2020	31-03-2020	4,020,287.71	4,020,287.71	4,020,287.71	4,020,287.71	4,020,287.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF /002/2020, contratista:CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:4020287.71, importe_modificado:4020287.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1749152/proyecto_INICIO, 1749152/proyecto_FIN, 1749152/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
455	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:TERRACERIA TRAMO CHUCHUCRUZ 1RA. SECC. - ARROYO ABAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DE TUMBALA HASTA LLEGAR A CRUCERO BAMBU EN E , lon:-92.21452659, lat:17.30802819}}	22-06-2020	04-09-2020	4,674,620.21	4,674,620.21	4,674,620.21	4,674,620.21	4,674,620.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FI SM-071/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4674620.21, importe_modificado:4674620.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1749202/proyecto_FIN, 1749202/proyecto_INICIO, 1749202/proyecto_FIN, 1749202/proyecto_PROCESO, 1749202/proyecto_INICIO, 1749202/proyecto_FIN, 1749202/proyecto_PROCESO, 1749202/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5539.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, 30154 NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTR, lon:-92.01349663, lat:15.83877327}}	03-05-2020	10-07-2020	1,868,515.92	1,868,515.92	1,868,515.92	1,868,515.92	1,868,515.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0016/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1868515.92, importe_modificado:1868515.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1749252/proyecto_FIN, 1749252/proyecto_PROCESO, 1749252/proyecto_INICIO, 1749252/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5539.0, meta_modificada:5539.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA Y, lon:-92.2894156, lat:16.93396081}}	01-02-2020	15-05-2020	4,390,667.74	4,390,667.74	4,390,667.74	4,390,667.74	4,390,667.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0014/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4390667.74, importe_modificado:4390667.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5539.0}}	{1749291/proyecto_PROCESO, 1749291/proyecto_FIN, 1749291/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA SALIDA A SIMOJOVEL, AL LLEGAR AL CRUCER, lon:-92.71943597, lat:17.06510551}}	06-07-2020	31-08-2020	666,576.60	666,576.60	666,576.60	666,576.60	666,576.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85151, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:666576.6, importe_modificado:666576.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{1749577/proyecto_INICIO, 1749577/proyecto_FIN, 1749577/proyecto_PROCESO, 1749577/proyecto_FIN, 1749577/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
32	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7, lon:-92.75276375, lat:17.0716279}}	01-07-2020	31-08-2020	1,372,507.20	1,372,507.20	1,372,507.20	1,372,507.20	1,372,507.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISM DF/003/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1372507.2, importe_modificado:1372507.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}	{1749669/proyecto_INICIO, 1749669/proyecto_FIN, 1749669/proyecto_PROCESO, 1749669/proyecto_FIN, 1749669/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.2, meta_modificada:1728.2}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:404, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS DELICIAS, 29940 LAS DELICIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS UBICADA A 3.2 KM, lon:-92.24855206, lat:17.09607111}}	05-03-2020	18-05-2020	1,147,703.06	1,147,703.06	1,147,703.06	1,147,703.06	1,147,703.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:RÁUL DÍAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1147703.06, importe_modificado:1147703.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1728.2}}	{1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
163	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO JALAPA, 130605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 22.3 KM HACIA EL LADO NORTE DE , lon:-92.52923107, lat:15.37458542}}	09-03-2020	30-05-2020	1,633,190.22	1,633,190.22	1,633,190.22	1,633,190.22	1,633,190.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_PROCESO, 1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_FIN, 1750835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}		{geo1: {cve_municipio:86, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PEREZ ORTIZ COLONIA JESUS PÉREZ ORTIZ, 29151 JESÚS PÉREZ ORTÍZ, 1 SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. JESÚS PÉREZ ORTIZ SE ENCUENTRA UBICADA NORTE PONIENTE DE SUCHIAPA Y E, lon:-93.12626762, lat:16.65274408}}	21-05-2020	10-06-2020	1,284,449.71	1,284,449.71	1,284,449.71	1,284,449.71	1,284,449.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1284449.71, importe_modificado:1284449.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1750.0}}	{1750838/proyecto_INICIO, 1750838/proyecto_FIN, 1750838/proyecto_PROCESO, 1750838/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXIETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OXIETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXIETJA 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BOLONTINA - OXIETJA Y , LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.07328298, lat:17.13810292}}	01-06-2020	31-08-2020	687,988.48	687,988.48	687,988.48	687,988.48	687,988.48	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82355, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}}	{1750956/proyecto_INICIO, 1750956/proyecto_PROCESO, 1750956/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1788	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:596.0, meta_modificada:596.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, 1 ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PATOSIL, lon:-92.73713519, lat:16.74980538}}	11-05-2020	09-07-2020	2,074,080.00	2,074,080.00	2,074,080.00	2,074,080.00	2,074,080.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-68VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDEIRO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2074080.0, importe_modificado:2074080.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:596.0}}	{1751102/proyecto_FIN, 1751102/proyecto_PROCESO, 1751102/proyecto_INICIO, 1751102/proyecto_PROCESO, 1751102/proyecto_INICIO, 1751102/proyecto_PROCESO, 1751102/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
109	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ BAMINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHIHLÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALA Y , SE UBICA A 30.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHI, lon:-92.11961817, lat:17.06257402}}	01-07-2020	08-07-2020	89,664.01	89,664.01	89,664.01	89,664.01	89,664.01	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:89664.01, importe_modificado:89664.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}	{1751350/proyecto_INICIO, 1751350/proyecto_PROCESO, 1751350/proyecto_INICIO, 1751350/proyecto_FIN, 1751350/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
316	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.52, meta_modificada:199.52}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30369 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CALLE Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.89118808, lat:15.77373764}}	10-06-2020	01-08-2020	673,957.91	673,957.91	673,957.91	673,957.91	673,957.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/02 8-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:673957.91, importe_modificado:673957.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.52}}	{1751403/proyecto_PROCESO, 1751403/proyecto_FIN, 1751403/proyecto_INICIO, 1751403/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1454	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29939 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULIA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21830344, lat:16.82005072}}	01-04-2020	15-06-2020	932,341.11	932,341.11	932,341.11	932,341.11	932,341.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:932341.11, importe_modificado:932341.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.0}}	{1751422/proyecto_INICIO, 1751422/proyecto_PROCESO, 1751422/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
224	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.63842097, lat:17.25466586}}	01-04-2020	01-06-2020	3,584,443.14	3,584,443.14	3,584,443.14	3,584,443.14	3,584,443.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3584443.14, importe_modificado:3584443.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.0}}	{1751455/proyecto_FIN, 1751455/proyecto_INICIO, 1751455/proyecto_FIN, 1751455/proyecto_PROCESO, 1751455/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
62	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:196, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO LOS LAURELES, 30215 SAN ISIDRO LOS LAURELES, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA GLORIA LA TR, lon:-92.46010367, lat:16.32205955}}	20-07-2020	17-09-2020	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	1,599,595.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-076/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599595.9, importe_modificado:1599595.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1751456/proyecto_PROCESO, 1751456/proyecto_INICIO, 1751456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 032 + undefined PARAJE ONILJÁ, 1 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJÁ EL CUAL SE LOCALIZA EN EL CAMINO, lon:-92.1907765, lat:16.53844232}}	15-05-2020	15-08-2020	256,046.00	256,046.00	256,046.00	256,046.00	256,046.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:256046.0, importe_modificado:256046.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1751488/proyecto_PROCESO, 1751488/proyecto_INICIO, 1751488/proyecto_FIN, 1751488/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
315		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH 2, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHTOCH 2, lon:-92.7207944, lat:16.72392443}}	11-05-2020	09-07-2020	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-10VI-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:730800.0, importe_modificado:730800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1751568/proyecto_INICIO, 1751568/proyecto_PROCESO, 1751568/proyecto_FIN, 1751568/proyecto_INICIO, 1751568/proyecto_FIN, 1751568/proyecto_PROCESO, 1751568/proyecto_INICIO, 1751568/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2034		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:468.65, meta_modificada:468.65}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:CALLE TERCERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.69899642, lat:16.39681934}}	18-05-2020	16-07-2020	563,990.52	563,990.52	563,990.52	563,990.52	563,990.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-039/2020, contratista:HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:563990.52, importe_modificado:563990.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:468.65}}	{1751729/proyecto_INICIO, 1751729/proyecto_PROCESO, 1751729/proyecto_INICIO, 1751729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
546		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:54, direccion:PARAJE JECHTENTIC 3, 00000 JECHTENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHTENTIC 3, lon:-92.73745314, lat:16.72968235}}	25-05-2020	23-07-2020	633,360.00	633,360.00	633,360.00	633,360.00	633,360.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-74VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2.307202E7, importe_modificado:2.307202E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}}	{1751917/proyecto_INICIO, 1751917/proyecto_PROCESO, 1751917/proyecto_FIN, 1751917/proyecto_PROCESO, 1751917/proyecto_INICIO, 1751917/proyecto_FIN, 1751917/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
462		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:PARAJE ELAMBÓ, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD ELAMBÓ, lon:-92.72373615, lat:16.69795901}}	25-05-2020	23-07-2020	535,920.00	535,920.00	535,920.00	535,920.00	535,920.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-76VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:535920.0, importe_modificado:535920.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}}	{1751963/proyecto_INICIO, 1751963/proyecto_PROCESO, 1751963/proyecto_FIN, 1751963/proyecto_PROCESO, 1751963/proyecto_FIN, 1751963/proyecto_PROCESO, 1751963/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO PUSHILIA Y CARRETERA ATOTONILCO, CAR, lon:-92.13324662, lat:16.82991397}}	01-05-2020	30-07-2020	713,699.06	713,699.06	713,699.06	713,699.06	713,699.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:713699.06, importe_modificado:713699.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{1752082/proyecto_INICIO, 1752082/proyecto_FIN, 1752082/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
687		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:229.0, meta_modificada:229.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD PASTÉ, lon:-92.73493071, lat:16.71384756}}	25-05-2020	23-07-2020	1,593,840.00	1,593,840.00	1,593,840.00	1,593,840.00	1,593,840.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-19VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1593840.0, importe_modificado:1593840.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:229.0}}	{1752390/proyecto_PROCESO, 1752390/proyecto_INICIO, 1752390/proyecto_PROCESO, 1752390/proyecto_FIN, 1752390/proyecto_INICIO, 1752390/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
600		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD PASTÉ, lon:-92.73441572, lat:16.71146362}}	25-05-2020	23-07-2020	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-79VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}		Terminado	Validado avances
54		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29925365, lat:16.99699783}}	28-02-2020	28-05-2020	1,609,749.76	1,609,749.76	1,609,749.76	1,609,749.76	1,609,749.76	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/04/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1609749.76, importe_modificado:1609749.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
109		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO S DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITUPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJI, lon:-92.64377259, lat:17.14806106}}	01-04-2020	01-06-2020	2,105,434.41	2,105,434.41	2,105,434.41	2,105,434.41	2,105,434.41	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-020/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITUPAN, CHIAPAS, monto:2105434.41, importe_modificado:2105434.41}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}		Terminado	Validado avances
2078		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PROLONGACION OCTAVA SUR FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA IARITAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO TRAMO UBICADO A 335 METROS AL SUR DE LA TIENDA OXXOGASOLINERA A 10 METROS AL OE, lon:-92.15713248, lat:14.66786441}}	29-06-2020	29-09-2020	2,198,028.00	2,198,028.00	2,198,028.00	2,198,028.00	2,198,028.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2198028.0, importe_modificado:2198028.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}		Terminado	Validado avances
750		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NUEVA GENERACION - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A HOSPEDAJE TULILHA Y CALLE CONDUCE A T, lon:-91.7901283, lat:17.22210264}}	13-07-2020	13-08-2020	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	2,822,934.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/04/0/2020, contratista:MAYAPAC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ-LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15257384, lat:17.07089388}}	13-07-2020	13-08-2020	715,921.38	715,921.38	715,921.38	715,921.38	715,921.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:743704.18, importe_modificado:743704.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
1845		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIREGIMOS A LA AV. 8V, lon:-92.08713581, lat:16.89933828}}	15-07-2020	15-11-2020	383,378.94	383,378.94	383,378.94	383,378.94	383,378.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:383378.94, importe_modificado:383378.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}}		Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
33	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILÁN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PUERTA Y CAMINO LA REFORMA, CAMINO EL CACAO PARA, lon:-91.88040402, lat:16.95077732}}	15-07-2020	15-10-2020	861,203.87	861,203.87	861,203.87	861,203.87	861,203.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:861203.87, importe_modificado:861203.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	{1753200/proyecto_INICIO, 1753200/proyecto_PROCESO, 1753200/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA SEPTIMA ORIENTE SUR EL BARRIO SAN CARLOS SE UBICA A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL D, lon:-92.85656553, lat:17.06465336}}	01-06-2020	02-07-2020	358,721.62	358,721.62	358,721.62	358,721.62	358,721.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:Diseño, Construcciones y Suministros del Sureste, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:358721.62, importe_modificado:358721.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}}	{1753426/proyecto_PROCESO, 1753426/proyecto_FIN, 1753426/proyecto_INICIO, 1753426/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 17.60 KM. DE LA CABE, lon:-92.35740661, lat:17.09047687}}	06-06-2020	07-08-2020	1,777,303.58	1,777,303.58	1,777,303.58	1,777,303.58	1,777,303.58	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}}	{1753463/proyecto_INICIO, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
530	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.66, meta_modificada:878.66}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE OAXACA EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE OS DE MAYO, CALLE SAN MIGUEL CALLE UBICADA DETRAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.35327289, lat:17.29664655}}	04-05-2020	31-07-2020	2,436,365.09	2,436,365.09	2,436,365.09	2,436,365.09	2,436,365.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-008/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2436365.09, importe_modificado:2436365.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.66}}	{1753645/proyecto_INICIO, 1753645/proyecto_PROCESO, 1753645/proyecto_FIN, 1753645/proyecto_INICIO, 1753645/proyecto_PROCESO, 1753645/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:757, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO OCOSINGO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO BATZEL TIAQUIL, 29940 BATZEL TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL Y, SE UBICA A 34.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.1273662, lat:17.11155462}}	09-03-2020	09-06-2020	1,866,474.51	1,866,474.51	1,866,474.51	1,866,474.51	1,866,474.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1866474.51, importe_modificado:1866474.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}	{1753899/proyecto_INICIO, 1753899/proyecto_FIN, 1753899/proyecto_PROCESO, 1753899/proyecto_FIN, 1753899/proyecto_PROCESO, 1753899/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.05, meta_modificada:2.05}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+050 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 20 COLONIA EL ROSARITO, 29384 EL ROSARITO, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EMILIANO ZAPATA Y, ESTA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MINIC, lon:-92.79569664, lat:16.54462221}}	15-01-2020	15-02-2020	765,809.69	765,809.69	765,809.69	765,809.69	765,809.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:765809.69, importe_modificado:765809.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.05}}	{1753946/proyecto_INICIO, 1753946/proyecto_PROCESO, 1753946/proyecto_FIN, 1753946/proyecto_PROCESO, 1753946/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 809 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA VENTANA LA CUAL SE UBICA EN EL, lon:-92.33351906, lat:16.56167414}}	15-05-2020	15-08-2020	1,788,944.39	1,788,944.39	1,788,944.39	1,788,944.39	1,788,944.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1788944.39, importe_modificado:1788944.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1754068/proyecto_INICIO, 1754068/proyecto_FIN, 1754068/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE UBICA EN EL KM 28589 DEL CAMINO, lon:-92.02469698, lat:16.68410512}}	15-05-2020	15-08-2020	1,096,474.04	1,096,474.04	1,096,474.04	1,096,474.04	1,096,474.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2020, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1096474.04, importe_modificado:1096474.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1754185/proyecto_INICIO, 1754185/proyecto_PROCESO, 1754185/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
126	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO JET-JA - MAPIL, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN, lon:-91.89038421, lat:17.06455906}}	03-03-2020	31-03-2020	100,929.16	100,929.16	100,929.16	100,929.16	100,929.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1754201/proyecto_INICIO, 1754201/proyecto_PROCESO, 1754201/proyecto_FIN, 1754201/proyecto_PROCESO, 1754201/proyecto_FIN, 1754201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
440	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SALIDA AL PANTEON Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA CARRETERA 230 DURANTE 43.5 KILO, lon:-93.63589305, lat:16.26849643}}	02-03-2020	30-06-2020	898,672.00	898,672.00	898,672.00	898,672.00	898,672.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-035, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:898672.0, importe_modificado:898672.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}}	{1754231/proyecto_INICIO, 1754231/proyecto_FIN, 1754231/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
560	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.14, meta_modificada:4.14}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMÓN - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA SAN JOSE PATBAXIL Y CAMINO SAN ANTONIO PATBAXIL, CAMINO SAN PEDRO PATBAXIL S, lon:-92.33663705, lat:17.08938271}}	02-04-2020	31-07-2020	3,356,562.38	3,356,562.38	3,356,562.38	3,356,562.38	3,356,562.38	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:3356562.38, importe_modificado:3356562.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.14}}	{1754431/proyecto_INICIO, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
327	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 000 BARRIO YOCHIB - BARRIO ZAKINAL 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.44005176, lat:16.84378365}}	21-05-2020	21-06-2020	1,656,430.47	1,656,430.47	1,656,430.47	1,656,430.47	1,656,430.47	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-065/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1656430.47, importe_modificado:1656430.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}	{1754896/proyecto_PROCESO, 1754896/proyecto_INICIO, 1754896/proyecto_FIN, 1754896/proyecto_INICIO, 1754896/proyecto_FIN, 1754896/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
269	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 830 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO KANTETIC Y CAMINO UCAYIL, CAMINO XEXAL SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.17286371, lat:17.06960199}}	17-03-2020	17-06-2020	2,600,351.90	2,600,351.90	2,600,351.90	2,600,351.90	2,600,351.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2020, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:2600351.9, importe_modificado:2600351.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17200.0}}	{1755083/proyecto_FIN, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
878		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 176 + 650 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.250399101, lat:16.82349347}}	02-06-2020	02-07-2020	4,449,090.10	4,449,090.10	4,449,090.10	4,449,090.10	4,449,090.10	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-068/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4449090.1, importe_modificado:4449090.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}}	{1755196/proyecto_PROCESO, 1755196/proyecto_INICIO, 1755196/proyecto_FIN, 1755196/proyecto_PROCESO, 1755196/proyecto_FIN, 1755196/proyecto_INICIO, 1755196/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
580		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29908 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA ESCUELA, CASA EJIDAL Y CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-91.97142524, lat:17.26202781}}	03-03-2020	30-06-2020	4,322,537.48	4,322,537.48	4,322,537.48	4,322,537.48	4,322,537.48	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/MEV/FISM-0076/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4322537.48, importe_modificado:4322537.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}}	{1755508/proyecto_INICIO, 1755508/proyecto_PROCESO, 1755508/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
324		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A, lon:-93.27521489, lat:16.24183861}}	02-03-2020	30-06-2020	386,333.00	386,333.00	386,333.00	386,333.00	386,333.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-032, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:386333.0, importe_modificado:386333.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}	{1755627/proyecto_PROCESO, 1755627/proyecto_FIN, 1755627/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
56		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06974296, lat:16.7326441}}	01-08-2020	31-12-2020	1,364,971.49	1,364,971.49	1,364,971.49	1,364,971.49	1,364,971.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-098-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1364971.49, importe_modificado:1364971.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.0}}	{1756266/proyecto_INICIO, 1756266/proyecto_FIN, 1756266/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
61		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52885108, lat:17.22553664}}	04-05-2020	31-07-2020	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	1,280,602.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2020, contratista:ERMILO ALCAZAR PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1756355/proyecto_PROCESO, 1756355/proyecto_INICIO, 1756355/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1175		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61785619, lat:17.26513495}}	04-05-2020	31-07-2020	1,225,187.67	1,225,187.67	1,225,187.67	1,225,187.67	1,225,187.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1225187.67, importe_modificado:1225187.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}}	{1756360/proyecto_FIN, 1756360/proyecto_PROCESO, 1756360/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
378		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN FERNANDO, 29471 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12.5 KMS SOBRE C, lon:-92.29601953, lat:16.68046756}}	20-05-2020	20-06-2020	4,729,942.22	4,729,942.22	4,729,942.22	4,729,942.22	4,729,942.22	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4729942.22, importe_modificado:4729942.22}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:168.0}}	{1757839/proyecto_INICIO, 1757839/proyecto_PROCESO, 1757839/proyecto_FIN, 1757839/proyecto_PROCESO, 1757839/proyecto_FIN, 1757839/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.8, meta_modificada:1605.8}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO BARRIO SAN JOSE, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN BARRIO SAN JOSE SOBRE LA CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA LOS MANGOS ENTRE ESCOBEDO PONIENTE, lon:-92.45284784, lat:14.86855621}}	06-03-2020	06-05-2020	1,416,643.13	1,416,643.13	1,416,643.13	1,416,643.13	1,416,643.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1416643.13, importe_modificado:1416643.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1605.8}}	{1758753/proyecto_INICIO, 1758753/proyecto_PROCESO, 1758753/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20011	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE ABEDUL LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA CHIAPAS. SOB, lon:-93.14632885, lat:17.86001919}}	28-05-2020	26-08-2020	3,415,743.77	3,415,743.77	3,415,743.77	3,415,743.77	3,415,743.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-04/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3415743.77, importe_modificado:3415743.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}}	{1758792/proyecto_INICIO, 1758792/proyecto_PROCESO, 1758792/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIUKLEJ - RÍO KANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO RÍO KANIA, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SIUKLEJ Y TERRACERIA CRUCERO CAQUEMTEEL, TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIK SE U, lon:-92.03429458, lat:17.07390796}}	03-03-2020	31-03-2020	175,239.33	175,239.33	175,239.33	175,239.33	175,239.33	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/181/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:175239.33, importe_modificado:175239.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN, 1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN, 1758939/proyecto_INICIO, 1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO EL AZUFRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE CALLES PAVIMENTADAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MEDIANTE EL BOULEVARD HERALD ELMAR SETZER MARSEILLE, TOMANDO LA CALLE DEL AZUFRE DE LA CABE, lon:-92.33065614, lat:17.16412986}}	09-07-2020	15-08-2020	73,850.24	73,850.24	73,850.24	73,850.24	73,850.24	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:73850.24, importe_modificado:73850.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}}	{1759038/proyecto_INICIO, 1759038/proyecto_PROCESO, 1759038/proyecto_INICIO, 1759038/proyecto_FIN, 1759038/proyecto_PROCESO, 1759038/proyecto_FIN, 1759038/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
451	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2831.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL PORTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORTAL DE FRONTERA COMALAPA , lon:-92.09480274, lat:15.67669723}}	02-03-2020	30-04-2020	2,242,009.35	2,242,009.35	2,242,009.35	2,242,009.35	2,242,009.35	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0021/2020, contratista:CLEMENTE SANCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2242009.35, importe_modificado:2242009.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1759216/proyecto_INICIO, 1759216/proyecto_PROCESO, 1759216/proyecto_FIN, 1759216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
277	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD INDUSTRIAL EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EL POZITO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL CARRETERA FEDERAL 195 TRAMO CARRETERO IXTACOMITANPICHUC, lon:-93.10049712, lat:17.45910722}}	02-01-2020	30-09-2020	86,561.40	86,561.40	86,561.40	86,561.40	86,561.40	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95358, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:86561.4, importe_modificado:86561.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1759319/proyecto_FIN, 1759319/proyecto_PROCESO, 1759319/proyecto_FIN, 1759319/proyecto_INICIO, 1759319/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES, 30570 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL SE ACCEDE POR LA CARRETERA COSTERA MAPASTEPECTAPACHULA A 8 KM ESTA UN RETORNO DOBLANDO A LA IZ, lon:-92.85515441, lat:15.43879874}}	19-05-2020	19-07-2020	1,585,080.10	1,585,080.10	1,585,080.10	1,585,080.10	1,585,080.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1585080.1, importe_modificado:1585080.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1759357/proyecto_INICIO, 1759357/proyecto_PROCESO, 1759357/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
411		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14080.7, meta_modificada:14080.7}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARENAL - LAS LEHUGAS MARGEN DERECHO - KILÓMETRO 2 + 000 INTERIOR SN CANTON , 30640 EL ARENAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA EL ARENAL, TERRACERIA LEHUGAS CAMINO PRINCIPAL DE TERRACER, lon:-92.49555088, lat:15.04265601}}	22-07-2020	22-08-2020	1,800,276.36	1,800,276.36	1,800,276.36	1,800,276.36	1,800,276.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOF/HUIXTLA/024/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1800276.36, importe_modificado:1800276.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14080.7}}	{1759391/proyecto_PROCESO, 1759391/proyecto_INICIO, 1759391/proyecto_FIN, 1759391/proyecto_INICIO, 1759391/proyecto_FIN, 1759391/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
190		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO - KILÓMETRO 83 + 79 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ESTRELLA Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA EL CENSO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.52452593, lat:16.81274909}}	01-08-2020	30-11-2020	1,670,562.93	1,670,562.93	1,670,562.93	1,670,562.93	1,670,562.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1670562.93, importe_modificado:1670562.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3690.0}}	{1759575/proyecto_PROCESO, 1759575/proyecto_INICIO, 1759575/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7955		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ALVARO OBREGON, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AV. SUR ENTRE LA 6 Y 14 CALLE ORIENTE BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16592838, lat:14.98796115}}	15-06-2020	30-06-2020	232,790.95	232,790.95	232,790.95	232,790.95	232,790.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FIS M-006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:232790.95, importe_modificado:232790.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}}	{1759751/proyecto_INICIO, 1759751/proyecto_PROCESO, 1759751/proyecto_FIN, 1759751/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
63		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.28, meta_modificada:305.28}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUAREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA L, lon:-92.07804225, lat:16.80629982}}	13-07-2020	13-11-2020	683,302.84	683,302.84	683,302.84	683,302.84	683,302.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.28}}	{1759946/proyecto_INICIO, 1759946/proyecto_PROCESO, 1759946/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
220		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2992.98, meta_modificada:2992.98}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA Y 10 KM A MANO DERECHA SE ECNUENTRA LA ENTRADA AL, lon:-92.82353797, lat:15.40577698}}	20-07-2020	17-09-2020	1,506,263.25	1,506,263.25	1,506,263.25	1,506,263.25	1,506,263.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1506263.25, importe_modificado:1506263.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2992.98}}	{1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
136		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO - KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10689461, lat:16.87104375}}	01-08-2020	30-11-2020	617,955.30	617,955.30	617,955.30	617,955.30	617,955.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0202/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:617955.3, importe_modificado:617955.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{1760700/proyecto_PROCESO, 1760700/proyecto_INICIO, 1760700/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EMILIANO ZAPATA - RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS, 29570 INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS, 1XT, lon:-93.08622128, lat:17.4605963}}	07-09-2020	07-12-2020	1,373,399.03	1,373,399.03	1,373,399.03	1,373,399.03	1,373,399.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISDMF-0005/2020, contratista:CONSTRUCTORA XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1373399.03, importe_modificado:1373399.03}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_PROCESO, 1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
76	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:488.0, meta_modificada:488.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA LAGUNA OCOTAL, TERRAC, lon:-91.58228332, lat:16.97769764}}	15-07-2020	15-10-2020	1,791,588.91	1,791,588.91	1,791,588.91	1,791,588.91	1,791,588.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1791588.91, importe_modificado:1791588.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:488.0}}	{1761012/proyecto_PROCESO, 1761012/proyecto_INICIO, 1761012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE Y SÉPTIMA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SAN RAMON, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE SÉPTIMA ORIENTE SUR EL BARRIO SAN RAMÓN SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CA, lon:-92.85851293, lat:17.06116229}}	28-02-2020	27-03-2020	237,082.15	237,082.15	237,082.15	237,082.15	237,082.15	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISDMF/004/2020, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:237082.15, importe_modificado:237082.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{1761156/proyecto_INICIO, 1761156/proyecto_PROCESO, 1761156/proyecto_FIN, 1761156/proyecto_PROCESO, 1761156/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:398, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHO SAN JOSE, 00000 LAS TORTUGAS, PUJIJAPAN CHIAPAS ENTRE Y , EL OBRA ESTA UBICADA EN EL TRAMO DEL LA COLONIA EL CARMEN AL RANCHO SAN JOSE QUE PERT, lon:-93.12592621, lat:15.58683893}}	01-02-2020	30-04-2020	1,066,203.44	1,066,203.44	1,066,203.44	1,066,203.44	1,066,203.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIJAPAN, monto:1066203.44, importe_modificado:1066203.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1761399/proyecto_FIN, 1761399/proyecto_INICIO, 1761399/proyecto_PROCESO, 1761399/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:945, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PERLA DEL GRIJALVA KILÓMETRO 47 + 600 EJIDO PERLA DEL GRIJALVA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-92.05776797, lat:15.89445802}}	01-06-2020	29-08-2020	1,714,582.66	1,714,582.66	1,714,582.66	1,714,582.66	1,714,582.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/051/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1714582.66, importe_modificado:1714582.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761407/proyecto_INICIO, 1761407/proyecto_PROCESO, 1761407/proyecto_FIN, 1761407/proyecto_PROCESO, 1761407/proyecto_FIN, 1761407/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE TRECE BARRIO ABASOLO JOL-JA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE SES PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO SANCRISTOBAL PASAMOS CUXULJA HASTA LLEGAR A ABASOLO DE , lon:-92.21587317, lat:16.82430536}}	15-02-2020	15-06-2020	3,251,918.66	3,251,918.66	3,251,918.66	3,251,918.66	3,251,918.66	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0224/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3251918.66, importe_modificado:3251918.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1071.0}}	{1761425/proyecto_INICIO, 1761425/proyecto_PROCESO, 1761425/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
796	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL, lon:-92.97828788, lat:16.04104216}}	12-08-2020	12-09-2020	114,323.03	114,323.03	114,323.03	114,323.03	114,323.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/069-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:114323.03, importe_modificado:114323.03}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1761436/proyecto_PROCESO, 1761436/proyecto_INICIO, 1761436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO SAN JOSÉ MOTEJÉN, 29625 JULIÁN GRAJALES (SAN ANTONIO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR Y PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.26235276, lat:17.12393795}}	07-07-2020	06-10-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSRUCCION, S.A DE C.V., convocante:COPAINALA, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761516/proyecto_FIN, 1761516/proyecto_INICIO, 1761516/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1074	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.73, meta_modificada:494.73}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA, ABASOLO Y AL LLEGAER A TZAJALA, NOS INC, lon:-92.25924568, lat:16.90542108}}	01-05-2020	30-07-2020	1,309,026.37	1,309,026.37	1,309,026.37	1,309,026.37	1,309,026.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1309026.37, importe_modificado:1309026.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.73}}	{1761554/proyecto_INICIO, 1761554/proyecto_PROCESO, 1761554/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
244	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:541, direccion:, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.6445952, lat:15.76489562}}	07-05-2020	20-06-2020	498,145.01	498,145.01	498,145.01	498,145.01	498,145.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/021/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:498145.01, importe_modificado:498145.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1761607/proyecto_INICIO, 1761607/proyecto_FIN, 1761607/proyecto_INICIO, 1761607/proyecto_PROCESO, 1761607/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:129, direccion:CALLE LA NUEVA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29570 LA ESPERANZA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A SOLOSUCHIAPA PASANDO EL RESTAURANT LA MORENITA TEPEYAC A, lon:-93.08949957, lat:17.43956805}}	17-08-2020	17-11-2020	501,489.96	501,489.96	501,489.96	501,489.96	501,489.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0009/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:501489.96, importe_modificado:501489.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}}	{1761715/proyecto_PROCESO, 1761715/proyecto_FIN, 1761715/proyecto_INICIO, 1761715/proyecto_FIN, 1761715/proyecto_PROCESO, 1761715/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1061		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.6, meta_modificada:4000.6}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE SABANILLA INTERIOR SN EIDO PARAÍSO DEL GRUALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRUALVA, 1 VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MAPASTEPEC Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE ESCUINTLA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 EN EL KM. 76.900 , lon:-92.64349926, lat:16.22556782}}	13-08-2020	10-11-2020	3,493,160.63	3,493,160.63	3,493,160.63		3,493,160.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-058/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3493160.63, importe_modificado:3493160.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.6}}	{1761749/proyecto_INICIO, 1761749/proyecto_PROCESO, 1761749/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
180		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA UTS SELVA, CARRETERA LEQUILUM PA, lon:-92.01743884, lat:16.88770795}}	01-04-2020	15-04-2020	46,400.00	46,400.00	46,400.00		46,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88677, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1761753/proyecto_INICIO, 1761753/proyecto_FIN, 1761753/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:CALLE MANUEL HERNANDEZ COLONIA SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, 29570 SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITAN PICHUALCO A 4.45, lon:-93.09297401, lat:17.46489316}}	17-08-2020	17-11-2020	562,962.78	562,962.78	562,962.78		562,962.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95413, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:562962.78, importe_modificado:562962.78}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1761881/proyecto_PROCESO, 1761881/proyecto_INICIO, 1761881/proyecto_FIN, 1761881/proyecto_PROCESO, 1761881/proyecto_FIN, 1761881/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
239		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3447.0, meta_modificada:3447.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODAS LAS CALLES D, lon:-92.38759741, lat:17.54276838}}	06-02-2020	08-05-2020	3,469,062.81	3,469,062.81	3,469,062.81		3,469,062.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-033/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3469062.81, importe_modificado:3469062.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3447.0}}	{1761974/proyecto_PROCESO, 1761974/proyecto_INICIO, 1761974/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISEPERSOS EN LA LOCALIDAD , lon:-92.38160266, lat:17.33298723}}	10-08-2020	23-10-2020	2,978,277.60	2,978,277.60	2,978,277.60		2,978,277.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-088/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2978277.6, importe_modificado:2978277.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1762147/proyecto_PROCESO, 1762147/proyecto_INICIO, 1762147/proyecto_PROCESO, 1762147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCIÓN MARGÉN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOBQUI CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TER, lon:-92.07676205, lat:16.82821784}}	15-05-2020	15-09-2020	682,652.80	682,652.80	682,652.80		682,652.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.0}}	{1762191/proyecto_INICIO, 1762191/proyecto_PROCESO, 1762191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5277		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6752.2, meta_modificada:6752.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EJIDO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 227 + 900 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA NUEVA PALE, lon:-91.2691375, lat:16.81879535}}	17-03-2020	17-05-2020	2,995,418.34	2,995,418.34	2,995,418.34	2,995,418.34	2,995,418.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0289/2020, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2995418.34, importe_modificado:2995418.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6752.2}}	{1762275/proyecto_PROCESO, 1762275/proyecto_INICIO, 1762275/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
408		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.34273502, lat:16.77387882}}	25-06-2020	24-07-2020	2,067,115.71	2,067,115.71	2,067,115.71	2,067,115.71	2,067,115.71	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-077/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2067115.71, importe_modificado:2067115.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}}	{1762291/proyecto_INICIO, 1762291/proyecto_FIN, 1762291/proyecto_PROCESO, 1762291/proyecto_FIN, 1762291/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3416.7, meta_modificada:3416.7}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 92 + 200 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARTIMOS DE LA CABECER, lon:-91.62457483, lat:17.07858814}}	01-05-2020	30-07-2020	1,999,996.26	1,999,996.26	1,999,996.26	1,999,996.26	1,999,996.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0567/2020, contratista:MIRANDA JIMENEZ MIGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.26, importe_modificado:1999996.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3416.7}}	{1762353/proyecto_INICIO, 1762353/proyecto_PROCESO, 1762353/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIRADOR, CALLE MIGUEL ALEMAN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE MAGISTERIA, lon:-92.25271165, lat:15.37025687}}	02-03-2020	01-06-2020	872,249.54	872,249.54	872,249.54	872,249.54	872,249.54	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-016/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:872249.54, importe_modificado:872249.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1762759/proyecto_INICIO, 1762759/proyecto_FIN, 1762759/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191 - LOCALIDAD PO' OLJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PARAJE TZUTILJÁ, 29450 TZUTILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVIO, lon:-92.32902057, lat:16.78428516}}	30-06-2020	29-07-2020	711,854.42	711,854.42	711,854.42	711,854.42	711,854.42	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-094/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}	{1762816/proyecto_INICIO, 1762816/proyecto_FIN, 1762816/proyecto_PROCESO, 1762816/proyecto_FIN, 1762816/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
490		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO BARRIO EL CIPRES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - COMALAPA Y CALLE EL CIPRES, CARRETERA HACIA NICHUVIL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CIPRES A 15 MINUTO, lon:-92.23912429, lat:15.36826778}}	16-03-2020	16-06-2020	509,992.94	509,992.94	509,992.94	509,992.94	509,992.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-036/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:509992.94, importe_modificado:509992.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1762838/proyecto_FIN, 1762838/proyecto_PROCESO, 1762838/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA TRAMO CANAL ULUB - SAN JUAN, TE, lon:-91.93809427, lat:17.18768888}}	31-07-2020	31-08-2020	42,472.43	42,472.43	42,472.43	42,472.43	42,472.43	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84304, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:42472.43, importe_modificado:42472.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1762930/proyecto_INICIO, 1762930/proyecto_PROCESO, 1762930/proyecto_FIN, 1762930/proyecto_INICIO, 1762930/proyecto_FIN, 1762930/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
448	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL KM 181.50 - LOCALIDAD GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA RANCHO DEL CURA, 29463 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.25009028, lat:16.72445355}}	03-07-2020	03-08-2020	1,482,038.04	1,482,038.04	1,482,038.04	1,482,038.04	1,482,038.04	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-104/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1482038.04, importe_modificado:1482038.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:166.0}}	{1763007/proyecto_PROCESO, 1763007/proyecto_INICIO, 1763007/proyecto_FIN, 1763007/proyecto_PROCESO, 1763007/proyecto_FIN, 1763007/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.59, meta_modificada:627.59}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMOS, lon:-92.10513946, lat:16.91051772}}	01-06-2020	31-08-2020	908,482.16	908,482.16	908,482.16	908,482.16	908,482.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:908482.16, importe_modificado:908482.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.59}}	{1763024/proyecto_INICIO, 1763024/proyecto_PROCESO, 1763024/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3047.0, meta_modificada:3047.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06984544, lat:16.75639846}}	01-09-2020	31-12-2020	4,589,065.29	4,589,065.29	4,589,065.29	4,589,065.29	4,589,065.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4589065.29, importe_modificado:4589065.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3047.0}}	{1763133/proyecto_INICIO, 1763133/proyecto_PROCESO, 1763133/proyecto_FIN, 1763133/proyecto_PROCESO, 1763133/proyecto_FIN, 1763133/proyecto_INICIO, 1763133/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO BA ASHUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACIUN - MAJ MUCULWITZ Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACIUN - CHUTALIJA, LA, lon:-91.98621438, lat:17.20785271}}	31-07-2020	31-08-2020	80,225.69	80,225.69	80,225.69	80,225.69	80,225.69	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84294, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80225.69, importe_modificado:80225.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1763250/proyecto_PROCESO, 1763250/proyecto_FIN, 1763250/proyecto_INICIO, 1763250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHATETIC PRIMERA SECCION, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACIUN - EL MANGO Y , TERRACERIA TRAMO EL MA, lon:92.05965472, lat:17.17884108}}	19-08-2020	21-09-2020	17,303.58	17,303.58	17,303.58	17,303.58	17,303.58	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:17303.58, importe_modificado:17303.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_PROCESO, 1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_INICIO, 1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
180		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN JOSÉ (OSUMACINTA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 92.10 KM DE LA CABECERA TOMAR RUTA 307 AVANZANDO 43.3, lon:-91.38592423, lat:17.31645453}}	01-04-2020	30-06-2020	1,212,654.81	1,212,654.81	1,212,654.81	1,212,654.81	1,212,654.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-093-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1212654.81, importe_modificado:1212654.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1763343/proyecto_INICIO, 1763343/proyecto_FIN, 1763343/proyecto_PROCESO, 1763343/proyecto_FIN, 1763343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2197		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.08710658, lat:16.91210773}}	01-04-2020	30-08-2020	576,597.95	576,597.95	576,597.95	576,597.95	576,597.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:576597.95, importe_modificado:576597.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}}	{1763417/proyecto_INICIO, 1763417/proyecto_PROCESO, 1763417/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
110		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.38, meta_modificada:721.38}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA RIO JATATE, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.06115822, lat:16.81917129}}	25-05-2020	21-08-2020	1,577,895.22	1,577,895.22	1,577,895.22	1,577,895.22	1,577,895.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0344/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1577895.22, importe_modificado:1577895.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.38}}	{1763698/proyecto_INICIO, 1763698/proyecto_PROCESO, 1763698/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
321		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3263.0, meta_modificada:3263.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:AVENIDA DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO DORADO NUEVO, 30845 NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LAS VÍAS DEL TREN, AVENIDA PRINCIPAL SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 10 METROS, lon:-92.21185804, lat:14.67517453}}	01-07-2020	30-10-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/02 0/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3263.0}}	{1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_INICIO, 1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
307		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANDELARIA Y TERRACERIA CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.184188, lat:16.98304723}}	15-06-2020	01-09-2020	693,329.61	693,329.61	693,329.61	693,329.61	693,329.61	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83652, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:693329.61, importe_modificado:693329.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}	{1764172/proyecto_INICIO, 1764172/proyecto_PROCESO, 1764172/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
796		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 2A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO S, lon:-92.97881896, lat:16.04057558}}	20-08-2020	20-11-2020	1,313,272.82	1,313,272.82	1,313,272.82	1,313,272.82	1,313,272.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/087-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1313272.82, importe_modificado:1313272.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{1764368/proyecto_PROCESO, 1764368/proyecto_FIN, 1764368/proyecto_INICIO, 1764368/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
123		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.2, meta_modificada:277.2}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO AGUA, lon:-91.87894119, lat:16.88771403}}	10-03-2020	31-05-2020	716,769.71	716,769.71	716,769.71	716,769.71	716,769.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:716769.71, importe_modificado:716769.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.2}}	{1764398/proyecto_INICIO, 1764398/proyecto_FIN, 1764398/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
475		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2867.5, meta_modificada:2867.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 74.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-91.64001832, lat:17.21221364}}	01-04-2020	30-06-2020	995,198.27	995,198.27	995,198.27	995,198.27	995,198.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-094-2020, contratista:ING. MANUEL MORENO MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995198.27, importe_modificado:995198.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2867.5}}	{1764457/proyecto_INICIO, 1764457/proyecto_PROCESO, 1764457/proyecto_FIN, 1764457/proyecto_INICIO, 1764457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO ECHEGARAY, 30543 ESTACIÓN ECHEGARAY, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SALTO DE AGUA Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD, lon:-93.16540895, lat:15.62744179}}	10-01-2020	09-04-2020	1,161,531.66	1,161,531.66	1,161,531.66	1,161,531.66	1,161,531.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:LIGO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:1161531.66, importe_modificado:1161531.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1764786/proyecto_INICIO, 1764786/proyecto_FIN, 1764786/proyecto_PROCESO, 1764786/proyecto_FIN, 1764786/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2456		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.4, meta_modificada:1242.4}}		{geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA PRIMERA JOSE MARIA MORELOS EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CAMPO DE FUTBOL, LA OBRA SE EJECUTO SOBRE LA AVENIDA PROMERA JOSE MARIA MORELOS SALIDA A AGUILES SERD, lon:-92.4847754, lat:14.88783796}}	01-04-2020	15-06-2020	1,096,920.56	1,096,920.56	1,096,920.56	1,096,920.56	1,096,920.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF /015/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1096920.56, importe_modificado:1096920.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.4}}	{1765217/proyecto_PROCESO, 1765217/proyecto_FIN, 1765217/proyecto_INICIO, 1765217/proyecto_PROCESO, 1765217/proyecto_FIN, 1765217/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.95, meta_modificada:874.95}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERÍA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LA ESPERANZA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN D, lon:-92.78304684, lat:15.21977248}}	13-07-2020	11-09-2020	494,559.36	494,559.36	494,559.36	494,559.36	494,559.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/03 4/2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO MÉNDEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS-, monto:494559.36, importe_modificado:494559.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.95}}	{1765238/proyecto_PROCESO, 1765238/proyecto_INICIO, 1765238/proyecto_PROCESO, 1765238/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
666		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.6, meta_modificada:1861.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.13974225, lat:16.93155712}}	01-06-2020	31-08-2020	1,878,359.67	1,878,359.67	1,878,359.67	1,878,359.67	1,878,359.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0398/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1878359.67, importe_modificado:1878359.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1861.6}}	{1765309/proyecto_INICIO, 1765309/proyecto_PROCESO, 1765309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5290		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. C. NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SANTA CRUZ, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NTE. PTE. Y AVENIDA C. CENTRAL PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA BARRIO SANTA CRUZ S, lon:-92.05482133, lat:16.11792573}}	15-06-2020	13-08-2020	3,993,385.24	3,993,385.24	3,993,385.24	3,993,385.24	3,993,385.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/064/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3993385.24, importe_modificado:3993385.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765528/proyecto_FIN, 1765528/proyecto_PROCESO, 1765528/proyecto_INICIO, 1765528/proyecto_PROCESO, 1765528/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
136	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4514903, lat:17.24556385}}	19-06-2020	03-07-2020	94,874.42	94,874.42	94,874.42	94,874.42	94,874.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-021/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:94874.42, importe_modificado:94874.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1765698/proyecto_INICIO, 1765698/proyecto_FIN, 1765698/proyecto_PROCESO, 1765698/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
229	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:PARAJE SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA A SUYALHO, LA ENTREGA DEL MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYALHO, lon:-92.57737644, lat:16.87984829}}	01-09-2020	30-09-2020	2,776,336.76	2,776,336.76	2,776,336.76	2,776,336.76	2,776,336.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-013-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2776336.76, importe_modificado:2776336.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:470.0}}	{1765764/proyecto_INICIO, 1765764/proyecto_PROCESO, 1765764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}		{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA DÉCIMA NORTE BARRIO NARANJAL I, 30540 PUJIAPAN, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL NARANJAL ANTES DE LLEGAR AL LIBRAMIENTO TONALTAPA, lon:-93.20745579, lat:15.69545911}}	15-07-2020	15-09-2020	381,174.78	381,174.78	381,174.78	381,174.78	381,174.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:381174.78, importe_modificado:381174.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}	{1765904/proyecto_INICIO, 1765904/proyecto_FIN, 1765904/proyecto_PROCESO, 1765904/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.5, meta_modificada:76.5}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE COLONIA LA FLORIDA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE EL CEDRO, CALLE SANTO DOMINGO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL AGEBS 0706500010543 EN LA COL SANTO DOMINGO A.C. CERCA, lon:-92.00289846, lat:17.51587155}}	02-04-2020	30-06-2020	1,107,936.25	1,107,936.25	1,107,936.25	1,107,936.25	1,107,936.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-098-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1107936.25, importe_modificado:1107936.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.5}}	{1765967/proyecto_INICIO, 1765967/proyecto_FIN, 1765967/proyecto_PROCESO, 1765967/proyecto_FIN, 1765967/proyecto_INICIO, 1765967/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:EJIDO EL LIMON, 29660 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LIMON Y CALLEJON EL LIMON, LA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.00 KM DE DISTANCIA EN LA CUAL SE UBICA ESTA OBRA DE MANERA DISPE, lon:-93.04019157, lat:17.19455674}}	21-07-2020	21-09-2020	1,140,221.09	1,140,221.09	1,140,221.09	1,140,221.09	1,140,221.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:TERRACEERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1140221.09, importe_modificado:1140221.09}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1766030/proyecto_INICIO, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN, 1766030/proyecto_INICIO, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
21447	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:523.96, meta_modificada:523.96}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERCO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE CHO, lon:-91.98981524, lat:17.50804472}}	14-04-2020	10-09-2020	7,474,810.48	7,474,810.48	7,474,810.48	7,474,810.48	7,474,810.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-111-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:7474810.48, importe_modificado:7474810.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:523.96}}	{1766061/proyecto_INICIO, 1766061/proyecto_PROCESO, 1766061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.6, meta_modificada:441.6}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRA, lon:-92.19320475, lat:16.94869134}}	15-07-2020	15-08-2020	177,928.00	177,928.00	177,928.00	177,928.00	177,928.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88707, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:177928.0, importe_modificado:177928.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.6}}	{1766298/proyecto_FIN, 1766298/proyecto_PROCESO, 1766298/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6656.0, meta_modificada:6656.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98897555, lat:16.24482736}}	08-07-2020	27-07-2020	1,389,772.80	1,389,772.80	1,389,772.80	1,389,772.80	1,389,772.80	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87151, contratista; convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1389772.8, importe_modificado:1389772.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6656.0}}	{1766421/proyecto_INICIO, 1766421/proyecto_FIN, 1766421/proyecto_PROCESO, 1766421/proyecto_FIN, 1766421/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
5230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA VILLACORZO VILLAFLORES DETRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL BARRIO LA ETA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.26238878, lat:16.18914089}}	26-08-2020	15-12-2020	3,340,791.90	3,340,791.90	3,340,791.90	3,340,791.90	3,340,791.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/102-2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3340791.9, importe_modificado:3340791.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}}	{1766426/proyecto_INICIO, 1766426/proyecto_PROCESO, 1766426/proyecto_FIN, 1766426/proyecto_PROCESO, 1766426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUIA, 29910 CUCUIÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUCUIA 1 Y CAMINO CUCUIA 2, CAMINO CUCUIA 3 SE ENCUENTRA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CUCUIA, lon:-92.38778554, lat:17.21685988}}	23-07-2020	26-08-2020	1,096,800.06	1,096,800.06	1,096,800.06	1,096,800.06	1,096,800.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-159/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1096800.06, importe_modificado:1096800.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1766672/proyecto_FIN, 1766672/proyecto_INICIO, 1766672/proyecto_PROCESO, 1766672/proyecto_INICIO, 1766672/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
960	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.6, meta_modificada:477.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA DULCE BARRIO SANTO DOMINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFÉRICO ORIENTE NORTE Y CALLE COYOACAN, CALLE AGUA DULCE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PERIFERICO ORIENTE NORTE RUMBO, lon:-92.09263906, lat:16.91951635}}	15-07-2020	30-10-2020	1,499,998.54	1,499,998.54	1,499,998.54	1,499,998.54	1,499,998.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0507/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499998.54, importe_modificado:1499998.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.6}}	{1766835/proyecto_INICIO, 1766835/proyecto_FIN, 1766835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELEN Y TERRACERIA BAHCANTELHA, SE UBICA A 1.30 KMS. DE BACHAJÓN ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.18508608, lat:17.05155808}}	27-08-2020	25-09-2020	36,180.21	36,180.21	36,180.21	36,180.21	36,180.21	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84479, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
348	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3654.0, meta_modificada:3654.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EJIDO EL JARDUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 650 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO NAHA Y TERRACERIA EJIDO EL JARDIN, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARA SALIR, lon:-91.5314878, lat:16.9707402}}	01-07-2020	15-08-2020	1,044,227.36	1,044,227.36	1,044,227.36	1,044,227.36	1,044,227.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0500/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044227.36, importe_modificado:1044227.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3654.0}}	{1767065/proyecto_INICIO, 1767065/proyecto_PROCESO, 1767065/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27349328, lat:16.88695454}}	20-05-2020	31-07-2020	1,119,611.24	1,119,611.24	1,119,611.24	1,119,611.24	1,119,611.24	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83675, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1119611.24, importe_modificado:1119611.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.3}}	{1767144/proyecto_INICIO, 1767144/proyecto_PROCESO, 1767144/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
14	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA L, lon:-92.46813061, lat:17.29961078}}	15-06-2020	14-08-2020	861,843.37	861,843.37	861,843.37	861,843.37	861,843.37	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:861843.37, importe_modificado:861843.37}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{1767157/proyecto_PROCESO, 1767157/proyecto_INICIO, 1767157/proyecto_FIN, 1767157/proyecto_INICIO, 1767157/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1004, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA ENCONTRAR A 28.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES VIA COITA, lon:-93.45032226, lat:16.42099325}}	01-06-2020	30-09-2020	642,052.00	642,052.00	642,052.00	642,052.00	642,052.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-077, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:642052.0, importe_modificado:642052.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1767212/proyecto_FIN, 1767212/proyecto_PROCESO, 1767212/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}		{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE DOCE NORTE LA OBRA SE ENECUENTRA SOBRE TODA LA AV. FRANCISCO SARABIA SU, lon:-92.89253561, lat:15.44159565}}	16-07-2020	16-08-2020	1,453,596.00	1,453,596.00	1,453,596.00	1,453,596.00	1,453,596.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1453596.0, importe_modificado:1453596.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}	{1767420/proyecto_PROCESO, 1767420/proyecto_INICIO, 1767420/proyecto_PROCESO, 1767420/proyecto_INICIO, 1767420/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.5, meta_modificada:67.5}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CONTRAESQUINA, lon:-93.10558672, lat:17.19006846}}	16-07-2020	30-07-2020	106,801.83	106,801.83	106,801.83	106,801.83	106,801.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-05/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:106408.31, importe_modificado:106408.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}}	{1767446/proyecto_PROCESO, 1767446/proyecto_INICIO, 1767446/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 EJIDO NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.94206601, lat:17.2927765}}	03-02-2020	03-03-2020	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93440, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:179400.0, importe_modificado:179400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}	{1767704/proyecto_PROCESO, 1767704/proyecto_FIN, 1767704/proyecto_INICIO, 1767704/proyecto_PROCESO, 1767704/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE LA LÁMINA, 29880 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAB MUCTANA Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.8 KM DE LA C, lon:-92.49436003, lat:17.03936555}}	08-06-2020	30-09-2020	2,134,623.72	2,134,623.72	2,134,623.72	2,134,623.72	2,134,623.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2134623.72, importe_modificado:2134623.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1767806/proyecto_INICIO, 1767806/proyecto_PROCESO, 1767806/proyecto_FIN, 1767806/proyecto_PROCESO, 1767806/proyecto_INICIO, 1767806/proyecto_FIN, 1767806/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA, lon:-91.99236593, lat:17.54392282}}	03-06-2020	30-07-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92392, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1767808/proyecto_INICIO, 1767808/proyecto_FIN, 1767808/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.68, meta_modificada:682.68}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 36.00 KM. SON SOBRE PAVIMENTO PASANDO LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES , lon:-92.48320601, lat:15.96924987}}	07-08-2020	21-09-2020	430,627.87	430,627.87	430,627.87	430,627.87	430,627.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:430627.87, importe_modificado:430627.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.68}}	{1768115/proyecto_INICIO, 1768115/proyecto_PROCESO, 1768115/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EL DEPORTIVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL P, lon:-92.08492601, lat:16.90264295}}	10-03-2020	10-06-2020	1,402,297.17	1,402,297.17	1,402,297.17	1,402,297.17	1,402,297.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0413/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1402297.17, importe_modificado:1402297.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}	{1768244/proyecto_INICIO, 1768244/proyecto_FIN, 1768244/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.94938654, lat:17.02239334}}	03-02-2020	06-04-2020	81,864.00	81,864.00	81,864.00	81,864.00	81,864.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-006/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:81864.0, importe_modificado:81864.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1768342/proyecto_PROCESO, 1768342/proyecto_FIN, 1768342/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:612, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 30215 LÓPEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TORRANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 100.25 MARGEN IZQUIERDO R, lon:-92.49479324, lat:16.32370522}}	01-09-2020	30-10-2020	1,640,981.92	1,640,981.92	1,640,981.92	1,640,981.92	1,640,981.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-078/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1640981.92, importe_modificado:1640981.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1769007/proyecto_INICIO, 1769007/proyecto_PROCESO, 1769007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - CHICOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE REALIZARA EN EL TRAMO EJIDO SAN PEDRO BU, lon:-93.16735415, lat:16.14407157}}	02-09-2020	15-11-2020	438,103.05	438,103.05	438,103.05	438,103.05	438,103.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OP AD/114-2020, contratista:CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:438103.05, importe_modificado:438103.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1769398/proyecto_PROCESO, 1769398/proyecto_FIN, 1769398/proyecto_PROCESO, 1769398/proyecto_INICIO, 1769398/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
34	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:38, localidad:34, direccion:PUEBLO ZITIM, 29470 ZITIM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA 5.7 KMS APROX. PARA LLEGAR A SAN ANDRÉS PTO. RIC, lon:-92.36462901, lat:16.66866826}}	02-11-2020	30-11-2020	422,316.27	422,316.27	422,316.27	422,316.27	422,316.27	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90147, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:422316.27, importe_modificado:422316.27}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1769465/proyecto_INICIO, 1769465/proyecto_PROCESO, 1769465/proyecto_FIN, 1769465/proyecto_PROCESO, 1769465/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.15, meta_modificada:256.15}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:396, direccion:RANCHERIA EL RECUERDO, 30369 EL RECUERDO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA EL RECUERDO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A LA TOPOGRAFIA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVEN, lon:-92.94155475, lat:15.952502}}	17-08-2020	31-08-2020	176,914.36	176,914.36	176,914.36	176,914.36	176,914.36	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-008/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176914.36, importe_modificado:176914.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.15}}	{1769483/proyecto_INICIO, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:PUEBLO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCAUIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.86817636, lat:16.99818852}}	04-02-2020	05-03-2020	31,960.44	31,960.44	31,960.44	31,960.44	31,960.44	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMD/ORD-019/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1769643/proyecto_INICIO, 1769643/proyecto_FIN, 1769643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
429	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:PARAJE KAKETE BAJO, 00000 KAUQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE KAKETE BAJO, lon:-92.82737757, lat:16.72737382}}	08-06-2020	06-08-2020	497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-94VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:497640.0, importe_modificado:497640.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}}	{1769658/proyecto_INICIO, 1769658/proyecto_FIN, 1769658/proyecto_PROCESO, 1769658/proyecto_FIN, 1769658/proyecto_PROCESO, 1769658/proyecto_FIN, 1769658/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA UBICANDO LA OBRA DEN, lon:-93.09079018, lat:16.93699901}}	31-08-2020	30-09-2020	369,426.22	369,426.22	369,426.22	369,426.22	369,426.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/09/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:369426.22, importe_modificado:369426.22}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1769662/proyecto_INICIO, 1769662/proyecto_PROCESO, 1769662/proyecto_FIN, 1769662/proyecto_PROCESO, 1769662/proyecto_FIN, 1769662/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}}		{geo1: {cve_municipio:117, localidad:32, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MILENIO TOLUCA, 30382 NUEVO MILENIO TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL MONTECRISTO DE GUERRERO, AVENIDA SEDUND, lon:-92.6346039, lat:15.69108906}}	03-09-2020	01-11-2020	632,673.16	632,673.16	632,673.16	632,673.16	632,673.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OP AD/013-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:632673.16, importe_modificado:632673.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}}	{1769825/proyecto_INICIO, 1769825/proyecto_PROCESO, 1769825/proyecto_FIN, 1769825/proyecto_PROCESO, 1769825/proyecto_FIN, 1769825/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5440.0, meta_modificada:5440.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.5825574, lat:16.66084409}}	30-03-2020	27-06-2020	1,764,777.83	1,764,777.83	1,764,777.83	1,764,777.83	1,764,777.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANO BRAS/006-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1764777.83, importe_modificado:1764777.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5440.0}}	{1769836/proyecto_PROCESO, 1769836/proyecto_INICIO, 1769836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
176		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.41, meta_modificada:728.41}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILITC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILITC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA LA PAZ, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE C, lon:-92.44792865, lat:16.27659401}}	01-09-2020	30-10-2020	541,313.46	541,313.46	541,313.46	541,313.46	541,313.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-070/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1436645.82, importe_modificado:1436645.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.41}}	{1769920/proyecto_INICIO, 1769920/proyecto_FIN, 1769920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92525273, lat:17.01674581}}	04-02-2020	05-03-2020	134,111.16	134,111.16	134,111.16	134,111.16	134,111.16	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-027/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:134111.16, importe_modificado:134111.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1769921/proyecto_INICIO, 1769921/proyecto_FIN, 1769921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.0, meta_modificada:872.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.64459376, lat:16.65757329}}	27-07-2020	24-09-2020	600,796.90	600,796.90	600,796.90	600,796.90	600,796.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/028-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:600796.9, importe_modificado:600796.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.0}}	{1770045/proyecto_INICIO, 1770045/proyecto_PROCESO, 1770045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROBLES LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA , lon:-92.13363031, lat:16.26709182}}	15-03-2020	15-05-2020	1,151,375.26	1,151,375.26	1,151,375.26	1,151,375.26	1,151,375.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}}	{1770081/proyecto_FIN, 1770081/proyecto_INICIO, 1770081/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98463868, lat:17.03771483}}	06-02-2020	06-03-2020	83,592.00	83,592.00	83,592.00	83,592.00	83,592.00	{tto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-038/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:83592.0, importe_modificado:83592.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1770155/proyecto_PROCESO, 1770155/proyecto_FIN, 1770155/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
290		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO BERRIOZABAL - EJIDO NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 580 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZABAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL DEL EJIDO Y CARRETERA CAMINO AL EJIDO NUEVO PARA, lon:-92.28388843, lat:15.26105286}}	01-06-2020	01-08-2020	2,434,220.28	2,434,220.28	2,434,220.28	2,434,220.28	2,434,220.28	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-070/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2434220.28, importe_modificado:2434220.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}	{1770343/proyecto_INICIO, 1770343/proyecto_FIN, 1770343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.7, meta_modificada:1007.7}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA LUCIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR 2A AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE LA 3RA Y 4A CALLE PONIENTE SUR, TENIENDO COMO REFERENCIA A UNOS METROS ANTES DEL PANTON MUNICIPAL, lon:-92.33971879, lat:17.17476805}}	09-07-2020	15-08-2020	136,161.38	136,161.38	136,161.38	136,161.38	136,161.38	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87855, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:136161.38, importe_modificado:136161.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.7}}	{1770616/proyecto_INICIO, 1770616/proyecto_FIN, 1770616/proyecto_PROCESO, 1770616/proyecto_INICIO, 1770616/proyecto_PROCESO, 1770616/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3553.0, meta_modificada:3553.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 4TA AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE LA 3RA CALLE PONIENTE SUR, COLINDANDO CON LOS BARRIOS HOSPITAL Y SANTA TERESITA 2A SECCION DEL MUNICIPIO DE YAJ, lon:-92.33756868, lat:17.17293595}}	09-07-2020	15-08-2020	480,026.56	480,026.56	480,026.56	480,026.56	480,026.56	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:480026.56, importe_modificado:480026.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3553.0}}	{1770650/proyecto_FIN, 1770650/proyecto_INICIO, 1770650/proyecto_FIN, 1770650/proyecto_PROCESO, 1770650/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
924	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.68, meta_modificada:652.68}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ROTONDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, AL NORTE CON LA IGLESIA ADVENTISTA E IGLESIA PENTECOST, lon:-92.48316524, lat:15.13740366}}	13-07-2020	14-09-2020	1,199,677.29	1,199,677.29	1,199,677.29	1,199,677.29	1,199,677.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPI/HUIXTLA/025/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1199677.29, importe_modificado:1199677.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.68}}	{1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAI KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 PARAJE LAS CAÑADAS SEGUNDA ETAPA, 29450 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.25079694, lat:16.75973925}}	11-08-2020	09-09-2020	657,096.38	657,096.38	657,096.38	657,096.38	657,096.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-142/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1187416.02, importe_modificado:1187416.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1771261/proyecto_INICIO, 1771261/proyecto_PROCESO, 1771261/proyecto_FIN, 1771261/proyecto_INICIO, 1771261/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
291	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALAD DE TIERRA BLANCA., lon:-92.77392146, lat:16.76861634}}	29-06-2020	27-08-2020	337,560.00	337,560.00	337,560.00	337,560.00	337,560.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-114VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:337560.0, importe_modificado:337560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}}	{1771600/proyecto_INICIO, 1771600/proyecto_PROCESO, 1771600/proyecto_INICIO, 1771600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
384	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ I, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALAD DE PETZTOJ 1, lon:-92.7794016, lat:16.76370227}}	29-06-2020	27-08-2020	890,880.00	890,880.00	890,880.00	890,880.00	890,880.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-55VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:890880.0, importe_modificado:890880.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}	{1771603/proyecto_INICIO, 1771603/proyecto_PROCESO, 1771603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
375	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 000 BARRIO PANTE, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA AV., lon:-92.44213851, lat:16.84752136}}	10-09-2020	09-10-2020	1,902,841.61	1,902,841.61	1,902,841.61	1,902,841.61	1,902,841.61	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-180/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1902841.61, importe_modificado:1902841.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}}	{1772210/proyecto_INICIO, 1772210/proyecto_PROCESO, 1772210/proyecto_FIN, 1772210/proyecto_PROCESO, 1772210/proyecto_FIN, 1772210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2800	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.35, meta_modificada:7.35}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:ELIDO SAN DIONICIO, 00000 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EN MANGUIT, lon:-93.69260497, lat:16.42788385}}	13-07-2020	10-10-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/026-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.35}}	{1772290/proyecto_INICIO, 1772290/proyecto_FIN, 1772290/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
138	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE VISTAHERMOSA, 29450 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25284625, lat:16.75481906}}	15-09-2020	14-10-2020	698,164.91	698,164.91	698,164.91	698,164.91	698,164.91	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-183/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:698164.91, importe_modificado:698164.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1772471/proyecto_INICIO, 1772471/proyecto_FIN, 1772471/proyecto_PROCESO, 1772471/proyecto_FIN, 1772471/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
122	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 178.6 - A TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE SANTA CRUZ, 29450 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX, lon:-92.30601836, lat:16.84744169}}	25-09-2020	23-10-2020	616,027.86	616,027.86	616,027.86	616,027.86	616,027.86	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-189/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1772718/proyecto_INICIO, 1772718/proyecto_FIN, 1772718/proyecto_PROCESO, 1772718/proyecto_FIN, 1772718/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
14	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:122, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EJIDO AGUA DULCE DOS, 30528 AGUA DULCE DOS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EJIDO AGUA DULCE DOS, lon:-93.05291735, lat:16.28858581}}	07-09-2020	05-11-2020	515,959.80	515,959.80	515,959.80	515,959.80	515,959.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/18/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:515959.8, importe_modificado:515959.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1772743/proyecto_INICIO, 1772743/proyecto_FIN, 1772743/proyecto_PROCESO, 1772743/proyecto_FIN, 1772743/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3474.0, meta_modificada:3474.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS 2A SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA POR LA TERCERA PONIENTE SUR TOMANDO UN DESVIO A LA DERECHA CON UNA DISTANCIA DE 500 MTS, COLINDANDO CON EL BARRIO SAN LUIS 1RA SECCION, lon:-92.3383519, lat:17.17033229}}	01-09-2020	01-12-2020	447,711.18	447,711.18	447,711.18	447,711.18	447,711.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FIS-M-035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:447711.18, importe_modificado:447711.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3474.0}}	{1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_INICIO, 1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_FIN, 1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18390.0, meta_modificada:18390.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:186, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO BENITO JUÁREZ, 30548 BENITO JUÁREZ, PUJIAPAN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA DE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA RANCHERIA, lon:-93.36969124, lat:15.77122451}}	25-04-2020	30-06-2020	1,015,696.29	1,015,696.29	1,015,696.29	1,015,696.29	1,015,696.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUJIAPAN, monto:1015696.29, importe_modificado:1015696.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18390.0}}	{1773109/proyecto_INICIO, 1773109/proyecto_PROCESO, 1773109/proyecto_FIN, 1773109/proyecto_INICIO, 1773109/proyecto_PROCESO, 1773109/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
198	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACIUN - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL MANGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACIUN - HICBATIL Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACIUN - BISP, lon:-92.05803869, lat:17.16065459}}	04-09-2020	10-09-2020	163,597.49	163,597.49	163,597.49	163,597.49	163,597.49	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84502, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:163597.49, importe_modificado:163597.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}	{1773636/proyecto_FIN, 1773636/proyecto_INICIO, 1773636/proyecto_FIN, 1773636/proyecto_PROCESO, 1773636/proyecto_INICIO, 1773636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
170	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAN CAMPO EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ALÁN SACUN Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA YOC SACUN LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 64.50 KMS. DE LA , lon:-92.06131534, lat:17.19688985}}	04-09-2020	10-09-2020	140,001.70	140,001.70	140,001.70	140,001.70	140,001.70	140,001.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:140001.7, importe_modificado:140001.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}	{1773663/proyecto_INICIO, 1773663/proyecto_FIN, 1773663/proyecto_PROCESO, 1773663/proyecto_FIN, 1773663/proyecto_PROCESO, 1773663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1162, direccion:CALLE EJIDO EL PORTILLO EJIDO EL PORTILLO, 30470 EL PORTILLO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 26 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN CARRETERA VFCHANONA KM. 17 DESVIACION , lon:-93.26016158, lat:16.46043961}}	01-06-2020	30-09-2020	876,553.00	876,553.00	876,553.00	876,553.00	876,553.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-089, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:876553.0, importe_modificado:876553.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1774025/proyecto_INICIO, 1774025/proyecto_PROCESO, 1774025/proyecto_FIN, 1774025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:103, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 30680 EL ROSARIO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA COLONIA Y CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARR HUIXTLA MOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA ENFREND TE LA COLONIA JUBILEO 2000, A 2, lon:-92.45004531, lat:15.14698584}}	01-09-2020	30-11-2020	1,478,221.33	1,478,221.33	1,478,221.33	1,478,221.33	1,478,221.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1478221.33, importe_modificado:1478221.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.0}}	{1774205/proyecto_FIN, 1774205/proyecto_INICIO, 1774205/proyecto_PROCESO, 1774205/proyecto_INICIO, 1774205/proyecto_PROCESO, 1774205/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 9 PONIENTE SUR Y TERRACERIA CALLE LAJAS, TERRACERIA 7 PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL ACCESO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, lon:-92.18606185, lat:16.17448061}}	15-07-2020	30-07-2020	284,043.90	284,043.90	284,043.90	284,043.90	284,043.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87016, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:284043.9, importe_modificado:284043.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}	{1774492/proyecto_INICIO, 1774492/proyecto_FIN, 1774492/proyecto_PROCESO, 1774492/proyecto_INICIO, 1774492/proyecto_PROCESO, 1774492/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MISION GUADALUPE, PERIFENICO ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 1A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE, lon:-92.12710444, lat:16.25895086}}	01-03-2020	30-04-2020	2,290,863.63	2,290,863.63	2,290,863.63	2,290,863.63	2,290,863.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2020, contratista:GRUPO VEZ2PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2290863.63, importe_modificado:2290863.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}}	{1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_INICIO, 1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4337.4, meta_modificada:4337.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, CARRETERA RI, lon:-92.98073864, lat:17.29036732}}	01-08-2020	20-12-2020	883,468.68	883,468.68	883,468.68	883,468.68	883,468.68	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86065, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:883468.68, importe_modificado:883468.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4337.4}}	{1774867/proyecto_INICIO, 1774867/proyecto_PROCESO, 1774867/proyecto_INICIO, 1774867/proyecto_FIN, 1774867/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
230	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:TERRACERIA TRAMO INICIA EN EL BARRIO NUEVO PROGRESO - TERMINA EN EL BARRIO EL TESORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 326 PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CAMINO EL TESORO, AL LADO, lon:-93.04437875, lat:17.18839299}}	20-07-2020	30-08-2020	349,307.92	349,307.92	349,307.92	349,307.92	349,307.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:349307.92, importe_modificado:349307.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}}	{1775317/proyecto_INICIO, 1775317/proyecto_FIN, 1775317/proyecto_INICIO, 1775317/proyecto_PROCESO, 1775317/proyecto_FIN, 1775317/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
426	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESIVIO ARROYO GRANDE - DESIVIO LAZARO CARDENAS SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 250 EJIDO SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR, lon:-92.83686161, lat:17.17301026}}	01-09-2020	15-12-2020	2,443,328.16	2,443,328.16	2,443,328.16	2,443,328.16	2,443,328.16	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-023/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2443328.16, importe_modificado:2443328.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}	{1775672/proyecto_INICIO, 1775672/proyecto_FIN, 1775672/proyecto_PROCESO, 1775672/proyecto_FIN, 1775672/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.19, meta_modificada:91.19}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE SUR PTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PTE Y AVENIDA PRIMERA AV NTE PTE, CALLE OCTAVA CALLE PTE NORTE DEL PARQUE CENTRAL A NUEVE CUADRAS AL SUR PTE EN EL BARRI, lon:-92.28977075, lat:15.74099103}}	24-04-2020	29-05-2020	582,990.78	582,990.78	582,990.78	582,990.78	582,990.78	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-021/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:582990.78, importe_modificado:582990.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.19}}	{1776321/proyecto_FIN, 1776321/proyecto_INICIO, 1776321/proyecto_PROCESO, 1776321/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA A SAN JOSÉ, lon:-91.63807342, lat:16.14084225}}	17-08-2020	16-10-2020	1,108,850.30	1,108,850.30	1,108,850.30	1,108,850.30	1,108,850.30	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0025/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1108850.3, importe_modificado:1108850.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2750.0}}	{1779369/proyecto_PROCESO, 1779369/proyecto_INICIO, 1779369/proyecto_PROCESO, 1779369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
114	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.46, meta_modificada:182.46}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 00 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIQUILWITZ Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILÁ, TERRACERIA SAN JOSÉ VERACRUZ SE UBICA A, lon:-91.97488198, lat:17.08226148}}	07-09-2020	07-12-2020	1,612,991.91	1,612,991.91	1,612,991.91	1,612,991.91	1,612,991.91	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/406/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1612991.91, importe_modificado:1612991.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.46}}	{1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
246	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBEL OSIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA YIBEL OSIL, 29870 YIBEL OSIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50904281, lat:16.9697622}}	06-07-2020	18-07-2020	969,400.00	969,400.00	969,400.00	969,400.00	969,400.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84328, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:969400.0, importe_modificado:969400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1780272/proyecto_INICIO, 1780272/proyecto_FIN, 1780272/proyecto_PROCESO, 1780272/proyecto_FIN, 1780272/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
204	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR PONIENTE BARRIO BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, AVENIDA UBILIO GARCÍA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LAS GOLONDRINAS DEL MUNI, lon:-92.27916681, lat:17.10398622}}	10-09-2020	05-10-2020	168,316.65	168,316.65	168,316.65	168,316.65	168,316.65	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87276, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:168316.65, importe_modificado:168316.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}}	{1780331/proyecto_PROCESO, 1780331/proyecto_INICIO, 1780331/proyecto_FIN, 1780331/proyecto_PROCESO, 1780331/proyecto_INICIO, 1780331/proyecto_FIN, 1780331/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
51	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE COLONIA POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE, PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-93.27775687, lat:16.22025636}}	01-06-2020	30-09-2020	372,411.00	372,411.00	372,411.00	372,411.00	372,411.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-092, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:372411.0, importe_modificado:372411.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1780754/proyecto_INICIO, 1780754/proyecto_FIN, 1780754/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.5, meta_modificada:291.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTUN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.07681578, lat:16.77249305}}	01-10-2020	31-12-2020	932,174.26	932,174.26	932,174.26	932,174.26	932,174.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-016-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:932174.26, importe_modificado:932174.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.5}}	{1780780/proyecto_INICIO, 1780780/proyecto_PROCESO, 1780780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
244	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:487.0, meta_modificada:487.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECCION LA TOMA GALERA, 30875 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NUEVA Y CARRETERA TUXTLA CHICO A CACAHOATAN, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLADA DE LACABECERA MUNICIPAL EN EL CAMI, lon:-92.16020082, lat:14.94920037}}	01-09-2020	30-10-2020	1,081,449.87	1,081,449.87	1,081,449.87	1,081,449.87	1,081,449.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/036/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CIVILES JAVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1081449.87, importe_modificado:1081449.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:487.0}}	{1781908/proyecto_PROCESO, 1781908/proyecto_INICIO, 1781908/proyecto_PROCESO, 1781908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
763	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuaacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	01-01-2020	31-12-2020	2,782,304.83	2,782,304.83	2,782,304.83	2,782,304.83	2,782,304.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-100 F, contratista:Brenda Acosta Marin, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2746397.35, importe_modificado:2746397.35}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.0}}	{1788018/proyecto_PROCESO, 1788018/proyecto_INICIO, 1788018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	19912	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuaacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}}	08-07-2020	06-08-2020	610,344.82	610,344.82	610,344.82	610,344.82	610,344.82	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041056-159, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}, ccto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041055-159, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}		Terminado	Validado avances
44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.58, meta_modificada:105.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}}	01-10-2020	31-12-2020	210,254.19	210,254.19	210,254.19	210,254.19	210,254.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/006/2020, contratista:Fidel Medina López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:28269.47, importe_modificado:28269.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.58}}	{1792284/proyecto_INICIO, 1792284/proyecto_PROCESO, 1792284/proyecto_FIN, 1792284/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	05-08-2020	31-12-2020	531,136.79	531,136.79	531,136.79	531,136.79	531,136.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1796012/proyecto_INICIO, 1796012/proyecto_PROCESO, 1796012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	05-08-2020	31-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1796013/proyecto_FIN, 1796013/proyecto_INICIO, 1796013/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}	18-08-2020	31-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1796134/proyecto_PROCESO, 1796134/proyecto_INICIO, 1796134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE A DOS CUADRAS AL SUROESTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, lon:-92.6910068, lat:15.28124683}}	03-11-2020	31-12-2020	1,241,563.89	1,241,563.89	1,241,563.89	1,241,563.89	1,241,563.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-234 E, contratista:Jonhatan Velasco Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4914932.26, importe_modificado:4914932.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0}}	{1798296/proyecto_INICIO, 1798296/proyecto_PROCESO, 1798296/proyecto_FIN, 1798296/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1778	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.51, meta_modificada:1528.51}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE PUEBLO , 29190 OSMACINTA, OSMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , UNA CUADRA AL ORIENTE Y UNA AL NORTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OSMACINTA, lon:-93.09059461, lat:16.93722714}}	03-11-2020	31-12-2020	4,316,526.26	4,316,526.26	4,316,526.26	4,316,526.26	4,316,526.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-220 E, contratista:Terracerías del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4316526.26, importe_modificado:4316526.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.51}}	{1798299/proyecto_PROCESO, 1798299/proyecto_INICIO, 1798299/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.88, meta_modificada:795.88}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA CENTRAL JUÁREZ, CALLE A BOCHIL A 3 CUADRAS AL NOROESTE DEL PARQUE LA POCHOTA, lon:-92.7214333, lat:17.06438996}}	03-11-2020	31-12-2020	2,348,583.27	2,348,583.27	2,348,583.27	2,348,583.27	2,348,583.27	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-233 E, contratista:GECE Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2348583.27, importe_modificado:2348583.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.88}}	{1798641/proyecto_INICIO, 1798641/proyecto_FIN, 1798641/proyecto_PROCESO, 1798641/proyecto_FIN, 1798641/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA FINAL A 2.50 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD LÁZARO CARDENAS, lon:-92.2673024, lat:15.70273485}}	03-11-2020	31-12-2020	1,523,010.50	1,523,010.50	1,523,010.50	1,523,010.50	1,523,010.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-205 E, contratista:Sandra Crstiel Vázquez Llaven, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:456903.15, importe_modificado:456903.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.0}}	{1798645/proyecto_INICIO, 1798645/proyecto_PROCESO, 1798645/proyecto_FIN, 1798645/proyecto_PROCESO, 1798645/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}}	01-01-2020	31-12-2020	212,280.00	212,280.00	212,280.00	212,280.00	212,280.00	{tto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI-01/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:212280.0, importe_modificado:212280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1806236/proyecto_INICIO, 1806236/proyecto_PROCESO, 1806236/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}}	18-05-2020	30-11-2020	4,791,500.00	4,791,500.00	4,791,500.00	4,791,500.00	4,791,500.00	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-SER-AD/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4791500.0, importe_modificado:4791500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1807225/proyecto_INICIO, 1807225/proyecto_FIN, 1807225/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PALENQUE-LA TRINITARIA - RANCHERÍA SANTA CRUZ EL SAUCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ EL SAUCE, 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS E, lon:-90.65494604, lat:16.50477466}}	13-04-2020	19-06-2020	2,811,414.83	2,811,414.83	2,811,414.83	2,811,414.83	2,811,414.83	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-009/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2811414.83, importe_modificado:2811414.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1811695/proyecto_FIN, 1811695/proyecto_PROCESO, 1811695/proyecto_INICIO, 1811695/proyecto_FIN, 1811695/proyecto_PROCESO, 1811695/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
63	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA, PALENQUE ENTRE Y , SE UBICA A 71.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 43.40 KM, lon:-91.55272633, lat:17.40221341}}	03-03-2020	01-04-2020	296,663.42	296,663.42	296,663.42	296,663.42	296,663.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADOPM/MEV/FISM-086/2020, contratista:DISERIO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:296663.42, importe_modificado:296663.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1815820/proyecto_INICIO, 1815820/proyecto_FIN, 1815820/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
546	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}		{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA, PALENQUE ENTRE Y , SE UBICA A 71.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 43.40 KM, lon:-91.55272633, lat:17.40221341}}	28-09-2020	19-12-2020	1,980,961.99	1,980,961.99	1,980,961.99	1,980,961.99	1,980,961.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022-DRE/2020, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALITILAN, CHIAPAS, monto:1980961.99, importe_modificado:1980961.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}}	{1815868/proyecto_INICIO, 1815868/proyecto_PROCESO, 1815868/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:531, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA, PALENQUE ENTRE Y , SE UBICA A 71.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 43.40 KM, lon:-91.55272633, lat:17.40221341}}	29-01-2020	28-02-2020	732,781.85	732,781.85	732,781.85	732,781.85	732,781.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADOPM/URB/FISM-021/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:732781.85, importe_modificado:732781.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}}	{1816226/proyecto_INICIO, 1816226/proyecto_FIN, 1816226/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
210	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA, PALENQUE ENTRE Y , SE UBICA A 71.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 43.40 KM, lon:-91.55272633, lat:17.40221341}}	19-03-2020	22-05-2020	2,367,669.22	2,367,669.22	2,367,669.22	2,367,669.22	2,367,669.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADOPM/MEV/FISM-122/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2367669.22, importe_modificado:2367669.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1816250/proyecto_INICIO, 1816250/proyecto_FIN, 1816250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERIA TRAMO SAN JERONIMO TULUA - EL PIEDRON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULUA - PIEDRON Y , CARRETERA EL DIAMANTE LA OBRA SE EJE, lon:-91.75294995, lat:17.17184462}}	17-06-2020	17-09-2020	528,011.64	528,011.64	528,011.64	528,011.64	528,011.64	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/300/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS, monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	{1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO, 1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO, 1816711/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1700.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA-PUERTO ARISTA KM 0 - TONALA PUERTO ARISTA KM 1+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALA, TONALA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 1540., lon:-93.74332433, lat:16.08180996}}	01-07-2020	31-07-2020	1,840,071.46	1,840,071.46	1,840,071.46	1,840,071.46	1,840,071.46	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCPM/SOP/FISMD F/057/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS, monto:1840071.46, importe_modificado:1840071.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}	{1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.04, meta_modificada:1.04}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:599, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA, PALENQUE ENTRE Y , SE UBICA A 71.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 43.40 KM, lon:-91.55272633, lat:17.40221341}}	02-04-2020	15-06-2020	1,004,020.77	1,004,020.77	1,004,020.77	1,004,020.77	1,004,020.77	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-101-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1004020.77, importe_modificado:1004020.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.04}}	{1817178/proyecto_INICIO, 1817178/proyecto_FIN, 1817178/proyecto_PROCESO, 1817178/proyecto_FIN, 1817178/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1002	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, MISMO QUE EN LA DESCRIPCION DE UBICAC, lon:-93.09002843, lat:16.9365132}}	29-08-2020	22-09-2020	345,903.65	345,903.65	345,903.65	345,903.65	345,903.65	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:345903.65, importe_modificado:345903.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1817221/proyecto_INICIO, 1817221/proyecto_PROCESO, 1817221/proyecto_FIN, 1817221/proyecto_INICIO, 1817221/proyecto_PROCESO, 1817221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
902	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NACASMA COLONIA FLORIDA IV, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NACASMA Y CALLE ORO, CALLE ESTAÑO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA COLONIA BO, lon:-92.64669421, lat:16.75170029}}	25-08-2020	22-11-2020	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1889189.49, importe_modificado:1889189.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{1818122/proyecto_INICIO, 1818122/proyecto_PROCESO, 1818122/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
799	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5185.0, meta_modificada:5185.0}}		{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y CALLE JAVIER MINA ORIENTE, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ALLENDE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CONSTITUCIÓN Y J, lon:-92.46582332, lat:15.1350813}}	23-03-2020	22-06-2020	4,572,825.88	4,572,825.88	4,572,825.88	4,572,825.88	4,572,825.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4572825.88, importe_modificado:4572825.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5185.0}}	{1818597/proyecto_PROCESO, 1818597/proyecto_INICIO, 1818597/proyecto_FIN, 1818597/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 5 AVENIDA SUR ENTRE 6 Y 8 CALLE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL A 15, lon:-92.17528367, lat:14.77394857}}	01-06-2020	31-07-2020	670,190.12	670,190.12	670,190.12	670,190.12	670,190.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/008/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:670190.12, importe_modificado:670190.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}}	{1819491/proyecto_PROCESO, 1819491/proyecto_INICIO, 1819491/proyecto_FIN, 1819491/proyecto_PROCESO, 1819491/proyecto_FIN, 1819491/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
16803	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - MIGUEL HIDALGO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 310 CIUDAD TONALA CABECERA MUNICIPAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CAMINO TONALA A MIGUEL HIDALGO UNO, SE ENCUENTRA A 5.31 KM , lon:-93.70447449, lat:16.10087333}}	01-04-2020	30-05-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/017/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_PROCESO, 1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_PROCESO, 1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TONALA - PAREDON KILÓMETRO 2 + 065 RANCHERIA HUACHIPILIN CALENTURA LA RAMADITA, 30503 HUACHIPILIN CALENTURA (LA RAMADITA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA PAREDON, CARRETE, lon:-93.80553224, lat:16.06996381}}	01-09-2020	30-11-2020	1,261,855.90	1,261,855.90	1,261,855.90	1,261,855.90	1,261,855.90	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/065/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1261855.9, importe_modificado:1261855.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1820318/proyecto_INICIO, 1820318/proyecto_PROCESO, 1820318/proyecto_FIN, 1820318/proyecto_PROCESO, 1820318/proyecto_FIN, 1820318/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICATAN, lon:-93.74860092, lat:16.08918412}}	05-02-2020	19-02-2020	272,570.44	272,570.44	272,570.44	272,570.44	272,570.44	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMD F/004/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:272570.44, importe_modificado:272570.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{1821091/proyecto_INICIO, 1821091/proyecto_PROCESO, 1821091/proyecto_FIN, 1821091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
50	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA CON SALIDA AL BARRIO SANTA LUCIA CON UN APROXIMADO DE 3.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR , lon:-92.35622455, lat:17.16635947}}	01-09-2020	01-12-2020	1,418,546.32	1,418,546.32	1,418,546.32	1,418,546.32	1,418,546.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FIS M-038/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1418546.32, importe_modificado:1418546.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1821616/proyecto_INICIO, 1821616/proyecto_PROCESO, 1821616/proyecto_FIN, 1821616/proyecto_PROCESO, 1821616/proyecto_FIN, 1821616/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE JUAREZ - STA. MARTA COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA CARRETERA JUAREZSTA., lon:-93.2342484, lat:17.60893194}}	24-08-2020	23-09-2020	388,004.35	388,004.35	388,004.35	388,004.35	388,004.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:388004.35, importe_modificado:388004.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1822075/proyecto_FIN, 1822075/proyecto_INICIO, 1822075/proyecto_FIN, 1822075/proyecto_INICIO, 1822075/proyecto_PROCESO, 1822075/proyecto_FIN, 1822075/proyecto_PROCESO, 1822075/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
145	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE LOCALIDAD 10.85 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.55 KMS. SOBRE PAVIMENT, lon:-92.20829117, lat:17.08068944}}	14-09-2020	14-12-2020	2,171,116.76	2,171,116.76	2,171,116.76	2,171,116.76	2,171,116.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/415/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2171116.76, importe_modificado:2171116.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1822104/proyecto_PROCESO, 1822104/proyecto_INICIO, 1822104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUIÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 KM, lon:-91.82247868, lat:17.47003583}}	22-06-2020	31-12-2020	581,041.92	581,041.92	581,041.92	581,041.92	581,041.92	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94687, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581041.92, importe_modificado:581041.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}}	{1822382/proyecto_INICIO, 1822382/proyecto_PROCESO, 1822382/proyecto_INICIO, 1822382/proyecto_FIN, 1822382/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR SN COLONIA LA VICTORIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PAREDON Y CALLE PUEBLA, CALLE CHIAPAS CALLE TABASCO ESQUINA CARRETERA TONALA A PAREDON COLONIA LA VICTORIA, lon:-93.7814029, lat:16.07863333}}	01-05-2020	15-05-2020	42,039.95	42,039.95	42,039.95	42,039.95	42,039.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/017/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:42039.95, importe_modificado:42039.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}	{1822409/proyecto_INICIO, 1822409/proyecto_FIN, 1822409/proyecto_PROCESO, 1822409/proyecto_FIN, 1822409/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
2000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA SANTA RITA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFE, lon:-92.05039568, lat:16.11888944}}	08-07-2020	08-08-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93378, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1822520/proyecto_PROCESO, 1822520/proyecto_FIN, 1822520/proyecto_INICIO, 1822520/proyecto_PROCESO, 1822520/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
3000	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA SELVA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFERENC, lon:-92.05039032, lat:16.11888171}}	08-07-2020	08-08-2020	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93399, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}}	{1822526/proyecto_INICIO, 1822526/proyecto_PROCESO, 1822526/proyecto_INICIO, 1822526/proyecto_FIN, 1822526/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
593	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACUYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS LA CARRETERA COSTERA , lon:-92.7430565, lat:15.34722478}}	15-10-2020	25-12-2020	1,838,946.98	1,838,946.98	1,838,946.98	1,838,946.98	1,838,946.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ACACUYAGUA, CHIAPAS, monto:1838946.98, importe_modificado:1838946.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}}	{1822795/proyecto_INICIO, 1822795/proyecto_PROCESO, 1822795/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
395	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:802, direccion:EJIDO CHACALA ANEXO SALTILLO, 30187 CHACALA ANEXO SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA ANEXO SALTILLO DE SALTILLO A JALISCO, lon:-91.97668249, lat:16.40802475}}	07-10-2020	30-11-2020	1,201,388.82	1,201,388.82	1,201,388.82	1,201,388.82	1,201,388.82	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1202681.28, importe_modificado:1201388.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1822796/proyecto_INICIO, 1822796/proyecto_PROCESO, 1822796/proyecto_FIN, 1822796/proyecto_PROCESO, 1822796/proyecto_FIN, 1822796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.72, meta_modificada:7.72}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LUIS - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 30 MINUTOS EN TRAMO DE TERRA, lon:-92.99239883, lat:17.39176123}}	27-04-2020	25-06-2020	848,951.29	848,951.29	848,951.29	848,951.29	848,951.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:848951.29, importe_modificado:848951.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.72}}	{1822885/proyecto_INICIO, 1822885/proyecto_PROCESO, 1822885/proyecto_FIN, 1822885/proyecto_INICIO, 1822885/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.2, meta_modificada:69.2}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLEJON DESCONOCIDO INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.56438422, lat:16.34135892}}	01-10-2020	29-11-2020	235,868.29	235,868.29	235,868.29	235,868.29	235,868.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.2}}	{1822909/proyecto_PROCESO, 1822909/proyecto_FIN, 1822909/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO NEGRO 1ER SECCION, 29580 RIO NEGRO 1RA SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA RIO NEGRO 1 S, lon:-92.999959, lat:17.42160179}}	10-04-2020	09-07-2020	372,739.29	372,739.29	372,739.29	372,739.29	372,739.29	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95956, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:372739.29, importe_modificado:372739.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823011/proyecto_PROCESO, 1823011/proyecto_FIN, 1823011/proyecto_INICIO, 1823011/proyecto_PROCESO, 1823011/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
463	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-93.7948348, lat:16.43367407}}	08-04-2020	06-07-2020	1,563,478.95	1,563,478.95	1,563,478.95	1,563,478.95	1,563,478.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/016-2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1563478.95, importe_modificado:1563478.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{1823050/proyecto_INICIO, 1823050/proyecto_FIN, 1823050/proyecto_PROCESO, 1823050/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.5, meta_modificada:95.5}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE BRAVO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA ZARAGIZA, CALLE UNION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL TANQUE DE ALMA, lon:-92.80220148, lat:16.55191864}}	27-07-2020	24-09-2020	382,579.32	382,579.32	382,579.32	382,579.32	382,579.32	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ 023/2020, contratista:PEREZ PEREZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:382579.32, importe_modificado:382579.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.5}}	{1823207/proyecto _INICIO, 1823207/proyecto_ FIN, 1823207/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ESPERANZA, 30515 LA ESPERANZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNOMINADA ENTRE AV PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA DEL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-93.42516733, lat:15.85330859}}	01-10-2020	30-11-2020	641,102.68	641,102.68	641,102.68	641,102.68	641,102.68	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMD F/075/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:641102.68, importe_modificado:641102.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}}	{1823351/proyecto _INICIO, 1823351/proyecto_ PROCESO, 1823351/proyecto_ INICIO, 1823351/proyecto_ FIN, 1823351/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1454	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.96, meta_modificada:533.96}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INTERNACIONAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULIA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AVNZAMOS 19.19 KM, lon:- 92.21880293, lat:16.8197392}}	01-04-2020	15-06-2020	796,035.70	796,035.70	796,035.70	796,035.70	796,035.70	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM- 0504/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:796035.7, importe_modificado:796035.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.96}}	{1823416/proyecto _INICIO, 1823416/proyecto_ PROCESO, 1823416/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
173	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:274, direccion:EJIDO BÉLGICA, 30187 BÉLGICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BÉLGICA, lon:- 91.59774787, lat:16.27934595}}	08-10-2020	20-11-2020	444,626.55	444,626.55	444,626.55	444,626.55	444,626.55	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99401, contratista, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:444626.55, importe_modificado:444626.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1823655/proyecto _INICIO, 1823655/proyecto_ PROCESO, 1823655/proyecto_ INICIO, 1823655/proyecto_ FIN, 1823655/proyecto_ PROCESO, 1823655/proyecto_ FIN, 1823655/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:205, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA FLOR DE CHIAPAS, 29960 LA FLOR DE CHIAPAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:- 91.82559181, lat:17.48077658}}	10-06-2020	30-09-2020	832,487.17	832,487.17	832,487.17	832,487.17	832,487.17	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92622, contratista, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:260105.34, importe_modificado:260105.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}}	{1823810/proyecto _INICIO, 1823810/proyecto_ PROCESO, 1823810/proyecto_ FIN, 1823810/proyecto_ INICIO, 1823810/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL ZAPOTAL BARRIO EL ZAPOTAL, 30940 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA COLONIA POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL A TECHADO EN EL ZAPOTAL, CAMINO HACIA LA SALIDA A OJO DE AGUA EL SABINO , lon:-92.01253309, lat:15.61543339}}	28-09-2020	16-10-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-003/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1823943/proyecto _PROCESO, 1823943/proyecto_ FIN, 1823943/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
7	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA Y TELESECUNDARIA COLONIA FLOR DE MAYO, 30944 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE CARRETERO EN NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA Y TEL, lon:-92.09938879, lat:15.59639848}}	28-09-2020	16-10-2020	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	233,468.46	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1824046/proyecto _INICIO, 1824046/proyecto_ PROCESO, 1824046/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
5042		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR BARRIO CP. 30370, lon:-92.73165562, lat:15.87077614}}	07-09-2020	30-10-2020	721,093.58	721,093.58	721,093.58	721,093.58	721,093.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA043, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:721093.58, importe_modificado:721093.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1824894/proyecto_INICIO, 1824894/proyecto_PROCESO, 1824894/proyecto_FIN, 1824894/proyecto_INICIO, 1824894/proyecto_PROCESO, 1824894/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA AVENIDA SUR BARRIO BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CAÑADA EN LA PROLONGACION DE LA CUARTA AVENIDA SUR EN PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE L, lon:-92.24956888, lat:16.66130057}}	15-08-2020	15-11-2020	955,775.82	955,775.82	955,775.82	955,775.82	955,775.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/ COP-026/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:955775.82, importe_modificado:955775.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1824995/proyecto_INICIO, 1824995/proyecto_FIN, 1824995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2503		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADO EJIDO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TECPATAN.RAUDALES MALPASO EN KM 0900 MARGEN DE RECHO SOBRE EL CAMINO DE TERRACERA A SAN LUIS C, lon:-93.31012514, lat:17.14389005}}	07-09-2020	07-10-2020	75,674.67	75,674.67	75,674.67	75,674.67	75,674.67	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103846, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:75674.67, importe_modificado:75674.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{1825262/proyecto_INICIO, 1825262/proyecto_PROCESO, 1825262/proyecto_FIN, 1825262/proyecto_PROCESO, 1825262/proyecto_FIN, 1825262/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
417		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.36, meta_modificada:589.36}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ZARAGOZA Y CALLEJON LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZARAGOZA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE PROPIEDAD PRIVADA PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.27689244, lat:14.89989851}}	01-10-2020	31-12-2020	1,176,322.00	1,176,322.00	1,176,322.00	1,176,322.00	1,176,322.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO /0072/2020, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1176322.0, importe_modificado:1176322.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.36}}	{1825389/proyecto_INICIO, 1825389/proyecto_PROCESO, 1825389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
17		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM, lon:-92.06655532, lat:17.56843554}}	01-07-2020	30-09-2020	262,524.47	262,524.47	262,524.47	262,524.47	262,524.47	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95191, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262524.47, importe_modificado:262524.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}}	{1825823/proyecto_INICIO, 1825823/proyecto_PROCESO, 1825823/proyecto_FIN, 1825823/proyecto_PROCESO, 1825823/proyecto_FIN, 1825823/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:97, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PAREDON A RANCHERIA MONTE - RANCHERIA MONTE VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 880 RANCHERIA MONTE VERDE, 30503 MONTE VERDE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC TONALA A PAREDON Y CAMINO RANCHERIA M, lon:-93.849055, lat:16.05497707}}	01-10-2020	30-11-2020	575,637.53	575,637.53	575,637.53	575,637.53	575,637.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/077/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:575637.53, importe_modificado:575637.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1825872/proyecto_FIN, 1825872/proyecto_PROCESO, 1825872/proyecto_INICIO, 1825872/proyecto_FIN, 1825872/proyecto_INICIO, 1825872/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1124		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81697747, lat:15.78187064}}	02-03-2020	30-04-2020	189,233.98	189,233.98	189,233.98	189,233.98	189,233.98	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FA ISM/ODT-003/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO, 1825989/proyecto_FIN, 1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA ROO, CAMINO LOS AMATES LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.52915003, lat:16.53162668}}	17-07-2020	31-07-2020	136,768.72	136,768.72	136,768.72	136,768.72	136,768.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF-OT/003-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:136768.72, importe_modificado:136768.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1826177/proyecto_PROCESO, 1826177/proyecto_INICIO, 1826177/proyecto_FIN, 1826177/proyecto_INICIO, 1826177/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:379, direccion:EIIDO EL CAIRO, 29823 EL CAIRO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EIIDO EL CAIRO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74167194, lat:17.19014179}}	05-03-2020	20-04-2020	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-021/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:504000.0, importe_modificado:504000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1826310/proyecto_INICIO, 1826310/proyecto_PROCESO, 1826310/proyecto_INICIO, 1826310/proyecto_FIN, 1826310/proyecto_PROCESO, 1826310/proyecto_FIN, 1826310/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
5042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A AV. SUR. ENTRE 4A Y 6A PTE SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A AV. SUR. ENTRE 4A Y 6A PTE SUR BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73131766, lat:15.87113734}}	10-03-2020	08-04-2020	1,173,464.24	1,173,464.24	1,173,464.24	1,173,464.24	1,173,464.24	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA018, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1173464.24, importe_modificado:1173464.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1826628/proyecto_INICIO, 1826628/proyecto_PROCESO, 1826628/proyecto_FIN, 1826628/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:ÉJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.78060138, lat:16.24801275}}	13-10-2020	29-12-2020	521,328.73	521,328.73	521,328.73	521,328.73	521,328.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0025-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GORDILLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:521328.73, importe_modificado:521328.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1826860/proyecto_INICIO, 1826860/proyecto_PROCESO, 1826860/proyecto_FIN, 1826860/proyecto_PROCESO, 1826860/proyecto_FIN, 1826860/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 60 EJIDO CAMINO REAL, 29962 CAMINO REAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 1.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 1.6, lon:-91.98873508, lat:17.49535617}}	15-07-2020	30-08-2020	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94957, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{1827482/proyecto_INICIO, 1827482/proyecto_FIN, 1827482/proyecto_PROCESO, 1827482/proyecto_FIN, 1827482/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
3102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.5, meta_modificada:331.5}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA , lon:-92.68960058, lat:15.2823822}}	19-10-2020	29-12-2020	2,449,370.53	2,449,370.53	2,449,370.53	2,449,370.53	2,449,370.53	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/04 8/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2449370.53, importe_modificado:2449370.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.5}}	{1828039/proyecto_INICIO, 1828039/proyecto_PROCESO, 1828039/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1132		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}}		{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6 NORTE Y AVENIDA 2 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDAGLO EN LA CALLE DEL CAMINO VI, lon:-92.17794434, lat:14.78220192}}	01-08-2020	31-10-2020	1,043,741.00	1,043,741.00	1,043,741.00	1,043,741.00	1,043,741.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/010/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1043741.0, importe_modificado:1043741.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}}	{1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_INICIO, 1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_PROCESO, 1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
88		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-91.92894292, lat:16.30207705}}	26-10-2020	29-12-2020	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:145600.0, importe_modificado:145600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}	{1828773/proyecto_FIN, 1828773/proyecto_PROCESO, 1828773/proyecto_INICIO, 1828773/proyecto_PROCESO, 1828773/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:33, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, lon:-91.98340039, lat:16.35505065}}	26-10-2020	29-12-2020	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:15400.0, importe_modificado:15400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1828817/proyecto_INICIO, 1828817/proyecto_PROCESO, 1828817/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOLITO, lon:-91.48406388, lat:16.22557775}}	26-10-2020	29-12-2020	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:8400.0, importe_modificado:8400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1828834/proyecto_INICIO, 1828834/proyecto_FIN, 1828834/proyecto_PROCESO, 1828834/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:613, direccion:EJIDO EL REPARO, 30187 EL REPARO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO, lon:-91.75086208, lat:16.33429081}}	26-10-2020	29-12-2020	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1828848/proyecto_INICIO, 1828848/proyecto_PROCESO, 1828848/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:459, direccion:RANCHERIA EL TULIPÁN, 30187 EL TULIPÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA DE EL TULIPÁN, lon:-91.55523603, lat:16.32624498}}	26-10-2020	29-12-2020	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2800.0, importe_modificado:2800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1828871/proyecto_INICIO, 1828871/proyecto_FIN, 1828871/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
60		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:743, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 30187 OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-91.57970787, lat:16.2432184}}	26-10-2020	29-12-2020	941,376.27	941,376.27	941,376.27	941,376.27	941,376.27	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:941655.6, importe_modificado:941376.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1828894/proyecto_PROCESO, 1828894/proyecto_FIN, 1828894/proyecto_INICIO, 1828894/proyecto_FIN, 1828894/proyecto_INICIO, 1828894/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
145		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		{geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JOSE PLAN OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 46 BAÑOS SANITARIOS SE REALIZA EN LAS VIVIENDAS ASENTA, lon:-93.18211381, lat:17.20366845}}	07-09-2020	07-12-2020	1,804,153.04	1,804,153.04	1,804,153.04	1,804,153.04	1,804,153.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:1804153.04, importe_modificado:1804153.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}}	{1829199/proyecto_PROCESO, 1829199/proyecto_INICIO, 1829199/proyecto_FIN, 1829199/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:397, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 30187 NUEVO SAN ANTONIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO, lon:-91.47853394, lat:16.1789814}}	27-10-2020	29-12-2020	610,127.26	610,127.26	610,127.26	610,127.26	610,127.26	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0101-FISM/2020, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:610127.26, importe_modificado:610127.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1829256/proyecto_PROCESO, 1829256/proyecto_INICIO, 1829256/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JITOTOL - EL AMBAR KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA EL AMBAR, 29760 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AMBAR QUE SE ENCUENTRA A 5.5 KM DE LA , lon:-92.83519011, lat:17.0257047}}	23-03-2020	30-08-2020	3,264,000.00	3,264,000.00	3,264,000.00	3,264,000.00	3,264,000.00	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96460, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:3264000.0, importe_modificado:3264000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}}	{1829298/proyecto_PROCESO, 1829298/proyecto_FIN, 1829298/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACER, lon:-91.82244747, lat:17.05394817}}	30-09-2020	29-12-2020	897,158.86	897,158.86	897,158.86	897,158.86	897,158.86	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/438/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Chilón, Chiapas., monto:897158.86, importe_modificado:897158.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1829328/proyecto_INICIO, 1829328/proyecto_PROCESO, 1829328/proyecto_FIN, 1829328/proyecto_PROCESO, 1829328/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
330	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, CALLE SAN LUIS UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIENTE DE LA , lon:-93.11896332, lat:16.77485269}}	09-11-2020	23-12-2020	282,476.22	282,476.22	282,476.22	282,476.22	282,476.22	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D'CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1829339/proyecto_PROCESO, 1829339/proyecto_INICIO, 1829339/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.0, meta_modificada:697.0}}		{geo1: {cve_municipio:123, localidad:50, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 29383 LA NUEVA ESPERANZA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL TRAMO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-92.86229346, lat:16.49452761}}	01-11-2020	15-12-2020	1,007,506.61	1,007,506.61	1,007,506.61	1,007,506.61	1,007,506.61	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-024/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1007506.61, importe_modificado:1007506.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.0}}	{1829395/proyecto_PROCESO, 1829395/proyecto_FIN, 1829395/proyecto_PROCESO, 1829395/proyecto_INICIO, 1829395/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:47, direccion:EJIDO GUADALUPE CHIQUITO, 30187 GUADALUPE CHIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHIQUITO, lon:-91.90497248, lat:16.33595871}}	28-10-2020	29-12-2020	455,238.94	455,238.94	455,238.94	455,238.94	455,238.94	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0083-FISM/2020, contratista:JOSE DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:455238.94, importe_modificado:455238.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1829662/proyecto_PROCESO, 1829662/proyecto_FIN, 1829662/proyecto_INICIO, 1829662/proyecto_FIN, 1829662/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:890, direccion:RANCHERIA LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA LA FORTUNA, lon:-91.685316, lat:16.3748073}}	29-10-2020	29-12-2020	226,609.44	226,609.44	226,609.44	226,609.44	226,609.44	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:226609.44, importe_modificado:226609.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1830008/proyecto_PROCESO, 1830008/proyecto_INICIO, 1830008/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:611.44, meta_modificada:611.44}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL , lon:-92.79243201, lat:16.97553851}}	03-11-2020	15-12-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88993, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:611.44}}	{1830403/proyecto_PROCESO, 1830403/proyecto_FIN, 1830403/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3382.7, meta_modificada:3382.7}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12, TOMAR LA SALIDA A , lon:-92.7411896, lat:17.00450209}}	03-11-2020	15-12-2020	4,259,891.79	4,259,891.79	4,259,891.79	4,259,891.79	4,259,891.79	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88995, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4259891.79, importe_modificado:4259891.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3382.7}}	{1830414/proyecto_INICIO, 1830414/proyecto_FIN, 1830414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
11248	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE MOTOZINTLA Y CALLE CALLES DE MOTOZINTLA, CALLE CALLES DE MOTOZINTLA LA OBRA SE, lon:-92.2481916, lat:15.36308526}}	01-01-2020	31-12-2020	4,828,500.00	4,828,500.00	4,828,500.00	4,828,500.00	4,828,500.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4828500.0, importe_modificado:4828500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}}	{1830427/proyecto_INICIO, 1830427/proyecto_FIN, 1830427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
977	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-DESVO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 540 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.89172608, lat:17.30428483}}	15-10-2020	15-12-2020	1,501,119.36	1,501,119.36	1,501,119.36	1,501,119.36	1,501,119.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-035/2020, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1501119.36, importe_modificado:1501119.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:740.0}}	{1830468/proyecto_INICIO, 1830468/proyecto_FIN, 1830468/proyecto_PROCESO, 1830468/proyecto_FIN, 1830468/proyecto_PROCESO, 1830468/proyecto_INICIO, 1830468/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
130	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:768.6, meta_modificada:768.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y TERRACERIA SUSCHI, lon:-91.96851857, lat:16.85744879}}	01-09-2020	30-11-2020	2,873,403.62	2,873,403.62	2,873,403.62	2,873,403.62	2,873,403.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0593/2020, contratista:MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2873403.62, importe_modificado:2873403.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:768.6}}	{1831006/proyecto_INICIO, 1831006/proyecto_PROCESO, 1831006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
32	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7.30 SE LOC, lon:-92.77445739, lat:17.02951761}}	03-11-2020	15-12-2020	524,993.70	524,993.70	524,993.70	524,993.70	524,993.70	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89010, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:524993.7, importe_modificado:524993.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:417.0}}	{1831024/proyecto_INICIO, 1831024/proyecto_FIN, 1831024/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARA EL LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y . SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, TO, lon:-92.7450918, lat:17.01970202}}	03-11-2020	15-12-2020	730,087.60	730,087.60	730,087.60	730,087.60	730,087.60	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89011, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:730087.6, importe_modificado:730087.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:580.0}}	{1831045/proyecto_INICIO, 1831045/proyecto_FIN, 1831045/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO MA, lon:-92.61092381, lat:17.29268501}}	02-06-2020	17-07-2020	761,145.17	761,145.17	761,145.17	761,145.17	761,145.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-109/2020, contratista:MACODI COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SUR S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}}	{1831119/proyecto_PROCESO, 1831119/proyecto_FIN, 1831119/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
128		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7839.0, meta_modificada:7839.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO MALE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PORVENIR A BEJUCAL DE OCAMPO PASANDO LOS DESVIOS DEL CAMINO LAS PILAS Y CAPILLA LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN UBICADA, lon:-92.2477445, lat:15.44910286}}	01-07-2020	30-07-2020	3,379,489.23	3,379,489.23	3,379,489.23	3,379,489.23	3,379,489.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3379489.23, importe_modificado:3379489.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7839.0}}	{1831245/proyecto_PROCESO, 1831245/proyecto_INICIO, 1831245/proyecto_FIN, 1831245/proyecto_INICIO, 1831245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
16		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:167, direccion:EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), 29603 SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC EL FAISAN EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.73050877, lat:17.15329969}}	21-09-2020	05-10-2020	223,806.00	223,806.00	223,806.00	223,806.00	223,806.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS MDF-011/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:223806.0, importe_modificado:223806.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1831338/proyecto_PROCESO, 1831338/proyecto_INICIO, 1831338/proyecto_FIN, 1831338/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
40		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:842.1, meta_modificada:842.1}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN EL BARRIO CRUZ GRANDE EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.28723828, lat:15.73599346}}	17-02-2020	17-04-2020	316,567.44	316,567.44	316,567.44	316,567.44	316,567.44	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92702, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:316567.44, importe_modificado:316567.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.1}}		Terminado	Validado avances
19		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.0, meta_modificada:401.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 10 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO TEJERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28704517, lat:15.74543188}}	17-02-2020	17-04-2020	150,746.40	150,746.40	150,746.40	150,746.40	150,746.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93882, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:150746.4, importe_modificado:150746.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.0}}	{1831592/proyecto_INICIO, 1831592/proyecto_PROCESO, 1831592/proyecto_FIN, 1831592/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
930		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5929.0, meta_modificada:5929.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL BARRIO CANDELARIA E, lon:-92.68554903, lat:16.11783084}}	16-09-2020	19-12-2020	5,468,353.07	5,468,353.07	5,468,353.07	5,468,353.07	5,468,353.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/060-IR/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIO DE LA CONCORDIA, monto:5468353.07, importe_modificado:5468353.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5929.0}}	{1831660/proyecto_INICIO, 1831660/proyecto_FIN, 1831660/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
108	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CARRETERA ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAL SI PUEDES, 29609 SAL SI PUEDES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON DEL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO SAL SI PUEDES AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA LAS CHOAPAS EN EL MUNICIPIO D, lon:-93.58213006, lat:17.27132305}}	05-10-2020	19-10-2020	207,366.17	207,366.17	207,366.17	207,366.17	207,366.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FIS-MDF-014/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:207366.17, importe_modificado:207366.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1831712/proyecto_PROCESO, 1831712/proyecto_FIN, 1831712/proyecto_INICIO, 1831712/proyecto_FIN, 1831712/proyecto_INICIO, 1831712/proyecto_PROCESO, 1831712/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
135	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - UNIÓN JUÁREZ KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO UNIÓN JUÁREZ, 30160 UNIÓN JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.93353128, lat:16.12777994}}	03-08-2020	01-10-2020	1,003,837.18	1,003,837.18	1,003,837.18	1,003,837.18	1,003,837.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/082/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1003837.18, importe_modificado:1003837.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1832150/proyecto_FIN, 1832150/proyecto_INICIO, 1832150/proyecto_FIN, 1832150/proyecto_PROCESO, 1832150/proyecto_INICIO, 1832150/proyecto_PROCESO, 1832150/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
312	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICOAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA L, lon:-92.66066685, lat:16.92408618}}	31-07-2020	29-08-2020	3,039,200.00	3,039,200.00	3,039,200.00	3,039,200.00	3,039,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84351, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3039200.0, importe_modificado:3039200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}}	{1832888/proyecto_INICIO, 1832888/proyecto_PROCESO, 1832888/proyecto_FIN, 1832888/proyecto_INICIO, 1832888/proyecto_FIN, 1832888/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 400 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51416876, lat:16.96652622}}	17-08-2020	30-08-2020	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	1,336,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89535, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}	{1832894/proyecto_INICIO, 1832894/proyecto_PROCESO, 1832894/proyecto_FIN, 1832894/proyecto_INICIO, 1832894/proyecto_PROCESO, 1832894/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.03, meta_modificada:338.03}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SOYALO CHICOASÉN LLEGANDO AL KM. 1100 LADO DERECHO, ENCONTRANDOSE EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS RAFAEL GRAJALES, AHÍ INICA EL EJIDO Y TAMBIEN AHÍ INICIA LA, lon:-92.93577316, lat:16.89187818}}	07-09-2020	23-11-2020	1,236,935.83	1,236,935.83	1,236,935.83	1,236,935.83	1,236,935.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-15/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:1236935.83, importe_modificado:1236935.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.03}}	{1832895/proyecto_INICIO, 1832895/proyecto_FIN, 1832895/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
138	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SLUMKA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SLUMKA, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69179265, lat:16.96667239}}	09-09-2020	23-09-2020	1,441,000.00	1,441,000.00	1,441,000.00	1,441,000.00	1,441,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89539, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO, 1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 4TA ORIENTE SUR COLONIA LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 4TA ORIENTE SU APROXIMADAMENTE APROXIMADA, lon:-92.88697741, lat:16.99217422}}	22-07-2020	24-08-2020	284,390.59	284,390.59	284,390.59	284,390.59	284,390.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:284390.59, importe_modificado:284390.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}}	{1833272/proyecto_INICIO, 1833272/proyecto_PROCESO, 1833272/proyecto_FIN, 1833272/proyecto_INICIO, 1833272/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.6, meta_modificada:1779.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:66, direccion:BARRIO ZAPOTILLO, 30975 LA UNIÓN VICTORIA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LAS REHABILITACIONES SE ENCUENTRAN IENDOSE POR LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE LA COMUNIDAD EL CAMBIL SE TOMA ESE CAMINO HAS, lon:-92.27933547, lat:15.41092993}}	03-08-2020	01-09-2020	505,282.58	505,282.58	505,282.58	505,282.58	505,282.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:505282.58, importe_modificado:505282.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1779.6}}	{1833381/proyecto_INICIO, 1833381/proyecto_FIN, 1833381/proyecto_PROCESO, 1833381/proyecto_FIN, 1833381/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE DOS PASOS, CALLE CORTES LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LAS, lon:-92.72491285, lat:17.05777853}}	10-11-2020	15-12-2020	2,279,772.00	2,279,772.00	2,279,772.00	2,279,772.00	2,279,772.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89052, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2279772.0, importe_modificado:2279772.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1810.0}}	{1833486/proyecto_INICIO, 1833486/proyecto_FIN, 1833486/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
784	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-91.90777295, lat:16.28974159}}	09-11-2020	31-12-2020	1,831,004.93	1,831,004.93	1,831,004.93	1,831,004.93	1,831,004.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0103-FISM/2020, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1831004.93, importe_modificado:1831004.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833571/proyecto_INICIO, 1833571/proyecto_FIN, 1833571/proyecto_PROCESO, 1833571/proyecto_FIN, 1833571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
78	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:75, direccion:EJIDO NUEVO HUIXTÁN, 30187 NUEVO HUIXTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUIXTAN, lon:-91.41373212, lat:16.15541925}}	10-11-2020	31-12-2020	4,000,568.51	4,000,568.51	4,000,568.51	4,000,568.51	4,000,568.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0080-FISM/2020, contratista:JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:4000568.51, importe_modificado:4000568.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1833602/proyecto_INICIO, 1833602/proyecto_FIN, 1833602/proyecto_PROCESO, 1833602/proyecto_FIN, 1833602/proyecto_PROCESO, 1833602/proyecto_FIN, 1833602/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 29773 PLAN DE AYALA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-92.87336754, lat:16.97153526}}	27-07-2020	21-09-2020	420,911.39	420,911.39	420,911.39	420,911.39	420,911.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBG/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:420911.39, importe_modificado:420911.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_INICIO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL AL SUR. DE LA GASOLINERA A 5 CUADRAS AL SUR, lon:-92.27962012, lat:15.73985915}}	01-04-2020	30-04-2020	30,301.30	30,301.30	30,301.30	30,301.30	30,301.30	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93976, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:30301.3, importe_modificado:30301.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1834110/proyecto_INICIO, 1834110/proyecto_FIN, 1834110/proyecto_PROCESO, 1834110/proyecto_FIN, 1834110/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
306	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6123.4, meta_modificada:6123.4}}		1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29902 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCADO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04161508, lat:17.24287297}}	15-01-2020	16-06-2020	5,147,974.36	5,147,974.36	5,147,974.36	5,147,974.36	5,147,974.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/ FISM-058/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5147974.36, importe_modificado:5147974.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6123.4}}	{1834181/proyecto_INICIO, 1834181/proyecto_FIN, 1834181/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.44, meta_modificada:0.44}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:294, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, lon:-91.43737128, lat:16.15234701}}	11-11-2020	31-12-2020	600,000.38	600,000.38	600,000.38	600,000.38	600,000.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0018-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:600000.38, importe_modificado:600000.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}}	{1834249/proyecto_INICIO, 1834249/proyecto_PROCESO, 1834249/proyecto_FIN, 1834249/proyecto_PROCESO, 1834249/proyecto_FIN, 1834249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4275.0, meta_modificada:4275.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:471, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ESPERANZA (EL HORIZONTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 900 RANCHERIA LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), 30173 LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINAR DEL , lon:-91.65315481, lat:16.22244432}}	15-10-2020	30-10-2020	1,071,144.00	1,071,144.00	1,071,144.00	1,071,144.00	1,071,144.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90292, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1071144.0, importe_modificado:1071144.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4275.0}}	{1834792/proyecto_INICIO, 1834792/proyecto_FIN, 1834792/proyecto_PROCESO, 1834792/proyecto_FIN, 1834792/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
177	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 195 Y CARRETERA EL COMIENTO, SE SALE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.96504966, lat:17.31926592}}	24-08-2020	30-12-2020	360,297.02	360,297.02	360,297.02	360,297.02	360,297.02	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:360297.02, importe_modificado:360297.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.0}}	{1834908/proyecto_PROCESO, 1834908/proyecto_INICIO, 1834908/proyecto_FIN, 1834908/proyecto_PROCESO, 1834908/proyecto_FIN, 1834908/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO LAS HUERTAS EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA BARRIO LAS HUERTAS, CALLE SAUDA A CIUDAD CUAUHTEMOC PARA LLE, lon:-92.04029362, lat:15.60252399}}	12-11-2020	03-12-2020	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	77,822.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/ FISM-023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MAF850101N46, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1835023/proyecto_INICIO, 1835023/proyecto_PROCESO, 1835023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULUA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.97044994, lat:17.24085056}}	01-07-2020	31-12-2020	80,922.81	80,922.81	80,922.81	80,922.81	80,922.81	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96498, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:80922.81, importe_modificado:80922.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1835111/proyecto_INICIO, 1835111/proyecto_PROCESO, 1835111/proyecto_FIN, 1835111/proyecto_INICIO, 1835111/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
196	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4377.8, meta_modificada:4377.8}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE Y CARRETERA SAN PEDRO CARRIZAL, TERRACERIA MU, lon:-92.10647622, lat:16.88072378}}	01-10-2020	01-12-2020	807,451.87	807,451.87	807,451.87	807,451.87	807,451.87	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93502, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:807451.87, importe_modificado:807451.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4377.8}}	{1835168/proyecto_INICIO, 1835168/proyecto_FIN, 1835168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
132		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA VIRGINIA Y CARRETERA LA VIRGINIA, CARRETERA LA VIRGINIA PARA LLEGAR A L, lon:-92.17328652, lat:16.87713205}}	01-10-2020	01-12-2020	547,508.40	547,508.40	547,508.40	547,508.40	547,508.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88742, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:547508.4, importe_modificado:547508.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}}	{1835255/proyecto_FIN, 1835255/proyecto_PROCESO, 1835255/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
70		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL POR LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.13141862, lat:17.36362136}}	03-03-2020	02-04-2020	459,168.06	459,168.06	459,168.06	459,168.06	459,168.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-080/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULEN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459168.06, importe_modificado:459168.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1835411/proyecto_PROCESO, 1835411/proyecto_FIN, 1835411/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
8		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS NE LOS ALREDEDORES DE LA CALLE INDEPENDENCIA POR EL, lon:-92.33455731, lat:17.56240516}}	27-02-2020	28-03-2020	240,156.10	240,156.10	240,156.10	240,156.10	240,156.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:240156.1, importe_modificado:240156.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1835418/proyecto_PROCESO, 1835418/proyecto_FIN, 1835418/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
170		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LASA CCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.26765754, lat:17.4349058}}	30-04-2020	28-05-2020	1,082,898.80	1,082,898.80	1,082,898.80	1,082,898.80	1,082,898.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/ FISM-140/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1081081.67, importe_modificado:1081081.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}	{1835429/proyecto_INICIO, 1835429/proyecto_FIN, 1835429/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 600 RANCHERÍA SANTA MARÍA, 30173 SANTA MARÍA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y CALLEION EL CERRITO, LA OBRA SE UBICA EN EL I, lon:-91.63593412, lat:16.24933064}}	06-11-2020	23-11-2020	620,136.00	620,136.00	620,136.00	620,136.00	620,136.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90313, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:620136.0, importe_modificado:620136.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2475.0}}	{1835783/proyecto_INICIO, 1835783/proyecto_PROCESO, 1835783/proyecto_INICIO, 1835783/proyecto_FIN, 1835783/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
18		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAIE PLATANOS, 29840 PLATANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12., lon:-92.74496615, lat:17.00431742}}	17-11-2020	15-12-2020	313,640.25	313,640.25	313,640.25	313,640.25	313,640.25	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89092, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:313640.25, importe_modificado:313640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}}	{1836221/proyecto_INICIO, 1836221/proyecto_FIN, 1836221/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
175		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - IGNACIO ALTAMIRANO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA IGNACIO ALTAMIRANO, 29760 ALTAMIRANO JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD IGNACIO ALTAMIRANO SE ENCUENT, lon:-92.79933173, lat:17.11300494}}	08-06-2020	31-12-2020	2,551,835.33	2,551,835.33	2,551,835.33	2,551,835.33	2,551,835.33	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96437, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2551835.33, importe_modificado:2551835.33}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.0}}	{1836258/proyecto_INICIO, 1836258/proyecto_FIN, 1836258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
33		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.06, meta_modificada:148.06}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA EL FRESNO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LINDA VISTA ENTRE CALLES 1A, lon:-92.12636415, lat:16.25739559}}	28-09-2020	31-10-2020	526,585.29	526,585.29	526,585.29	526,585.29	526,585.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/060/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:526585.29, importe_modificado:526585.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.06}}	{1836372/proyecto_ PROCESO, 1836372/proyecto_ FIN, 1836372/proyecto_ PROCESO, 1836372/proyecto_ FIN, 1836372/proyecto_ INICIO, 1836372/proyecto_ PROCESO, 1836372/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
30		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direcclon:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECC, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:- 92.18613997, lat:17.74728815}}	01-07-2020	30-12-2020	356,331.36	356,331.36	356,331.36	356,331.36	356,331.36	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95085, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:356331.36, importe_modificado:356331.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}}	{1836461/proyecto_ INICIO, 1836461/proyecto_ PROCESO, 1836461/proyecto_ FIN, 1836461/proyecto_ INICIO, 1836461/proyecto_ PROCESO, 1836461/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
190		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LOS MOYOS Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM , lon:- 92.67381078, lat:17.34848372}}	02-07-2020	31-08-2020	332,852.59	332,852.59	332,852.59	332,852.59	332,852.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM- 112/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:332852.59, importe_modificado:332852.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1836577/proyecto_ INICIO, 1836577/proyecto_ FIN, 1836577/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
88		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHATALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1000 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO C, lon:- 92.72925624, lat:17.0324334}}	18-11-2020	15-12-2020	2,901,505.20	2,901,505.20	2,901,505.20	2,901,505.20	2,901,505.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89102, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2901505.2, importe_modificado:2901505.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2304.0}}	{1836609/proyecto_ INICIO, 1836609/proyecto_ FIN, 1836609/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
23		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}		{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN ANTO, lon: -93.01428787, lat:17.20290674}}	10-11-2020	18-12-2020	458,272.62	458,272.62	458,272.62	458,272.62	458,272.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FIS MDF-021/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:458272.62, importe_modificado:458272.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}}	{1837028/proyecto_ INICIO, 1837028/proyecto_ PROCESO, 1837028/proyecto_ INICIO, 1837028/proyecto_ FIN, 1837028/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
13		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:808, direccion:INTERIOR SN COLONIA MONTECRISTO, 30203 MONTECRISTO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENENGO DEL VALLE EN EL KM 90.45 MARGEN IZQUIERDO PARA LA ENTRADA DE LA LOC, lon:- 92.56259664, lat:16.31120058}}	04-11-2020	03-12-2020	282,328.05	282,328.05	282,328.05	282,328.05	282,328.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM- OP-121/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:508190.49, importe_modificado:508190.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1837601/proyecto_ FIN, 1837601/proyecto_ INICIO, 1837601/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
97		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:430, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30580 FRANCISCO VILLA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATASTE - LOS LAURELES Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA - JIQUILPAN RANCHO, lon:-92.77107988, lat:15.34743093}}	23-11-2020	30-12-2020	581,043.20	581,043.20	581,043.20	581,043.20	581,043.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:581043.2, importe_modificado:581043.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{1837952/proyecto_INICIO, 1837952/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
18817		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.79, meta_modificada:202.79}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA 4A PONIENTE, lon:-93.27585717, lat:16.79946519}}	15-04-2020	14-05-2020	234,679.02	234,679.02	234,679.02	234,679.02	234,679.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-011/2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:234679.02, importe_modificado:234679.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.79}}	{1837967/proyecto_INICIO, 1837967/proyecto_FIN, 1837967/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7560		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}		{geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 24+750 -25+480 KILÓMETRO 0 + 730 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO A LA ADUANA Y CAMINO A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, SE UBICA A 200 METROS DE LA ADUA, lon:-92.15550672, lat:14.69867205}}	14-09-2020	19-12-2020	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:730.0}}	{1838084/proyecto_PROCESO, 1838084/proyecto_INICIO, 1838084/proyecto_FIN, 1838084/proyecto_PROCESO, 1838084/proyecto_FIN, 1838084/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
37		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:986, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO SANTA MARIA, 29960 SANTA MARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.742864, lat:17.50875901}}	01-07-2020	31-12-2020	523,885.73	523,885.73	523,885.73	523,885.73	523,885.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95482, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:523885.73, importe_modificado:523885.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}	{1838088/proyecto_INICIO, 1838088/proyecto_PROCESO, 1838088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
62		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO LA ENSENADA CHUTALUJA, 29960 LA ENSENADA CHUTALUJA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.99814267, lat:17.23922829}}	01-07-2020	31-12-2020	721,837.50	721,837.50	721,837.50	721,837.50	721,837.50	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96159, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:721837.5, importe_modificado:721837.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1838111/proyecto_INICIO, 1838111/proyecto_PROCESO, 1838111/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
3745		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALZADA AL EMBALSE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR BARRIO GUADALUPE, LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALZADA , lon:-92.68907426, lat:16.10846505}}	01-10-2020	30-11-2020	2,011,711.20	2,011,711.20	2,011,711.20	2,011,711.20	2,011,711.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/063-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2011711.2, importe_modificado:2011711.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1838152/proyecto_FIN, 1838152/proyecto_PROCESO, 1838152/proyecto_INICIO, 1838152/proyecto_FIN, 1838152/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
41		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC BARRIO CENTRO, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE PUEDE LLEGAR TOMANDO LA CARRETERA D, lon:-92.43349799, lat:16.97754039}}	23-04-2020	20-07-2020	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	2,472,837.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2472837.99, importe_modificado:2472837.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1838181/proyecto_INICIO, 1838181/proyecto_PROCESO, 1838181/proyecto_FIN, 1838181/proyecto_PROCESO, 1838181/proyecto_FIN, 1838181/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
107	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:INTERIOR SN COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA, 30225 PARAISO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA SALTO DE AGUA, CALLE SAN CRISTOBAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENAN, lon:-92.64417303, lat:16.22915076}}	04-11-2020	18-12-2020	2,145,693.18	2,145,693.18	2,145,693.18	2,145,693.18	2,145,693.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-101/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2145693.18, importe_modificado:2145693.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}	{1838242/proyecto_INICIO, 1838242/proyecto_FIN, 1838242/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIREC, lon:-92.10130965, lat:16.90099151}}	13-07-2020	13-10-2020	348,453.26	348,453.26	348,453.26	348,453.26	348,453.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0599/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:348453.26, importe_modificado:348453.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	{1838487/proyecto_INICIO, 1838487/proyecto_PROCESO, 1838487/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CALLE NUEVA ITALIA EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CARRETERA OCOSINGO - TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.10044904, lat:16.84047491}}	01-07-2020	31-10-2020	1,699,433.04	1,699,433.04	1,699,433.04	1,699,433.04	1,699,433.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0621/2020, contratista:CORZO CASTELLANOS JESUS GODFREY, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1699433.04, importe_modificado:1699433.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.4}}	{1838492/proyecto_INICIO, 1838492/proyecto_PROCESO, 1838492/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO POQUIL - SIBALACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBALACTIC, 29940 SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO POQUIL Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SEUBICA A 9.90 KMS, lon:-92.2265599, lat:17.06156198}}	03-11-2020	23-12-2020	486,953.55	486,953.55	486,953.55	486,953.55	486,953.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/453/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:486953.55, importe_modificado:486953.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO, 1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO, 1838521/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:606, direccion:EJIDO AGUA ESCONDIDA, 30187 AGUA ESCONDIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, lon:-91.83712676, lat:16.30067095}}	20-11-2020	31-12-2020	122,765.00	122,765.00	122,765.00	122,765.00	122,765.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:122906.0, importe_modificado:122765.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1838597/proyecto_INICIO, 1838597/proyecto_PROCESO, 1838597/proyecto_INICIO, 1838597/proyecto_PROCESO, 1838597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO EL CAFETAL, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.57115585, lat:16.3418288}}	04-11-2020	18-12-2020	282,328.05	282,328.05	282,328.05	282,328.05	282,328.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1838619/proyecto_PROCESO, 1838619/proyecto_FIN, 1838619/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2205.5, meta_modificada:2205.5}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTOS BARRIO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL BARRIO CENTRO EN EL CENTRO Y BARRIO LA JUNTA A 5 CUADRAS AL NORTE Y BARRIO AGUA ZARCA A 7 CU, lon:-92.27937978, lat:15.7482315}}	01-04-2020	30-04-2020	820,557.65	820,557.65	820,557.65	820,557.65	820,557.65	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94001, contratista: convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:820557.65, importe_modificado:820557.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2205.5}}	{1838956/proyecto_INICIO, 1838956/proyecto_FIN, 1838956/proyecto_PROCESO, 1838956/proyecto_FIN, 1838956/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
69	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO EL HERRAJE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE AVENIDA EL POZO Y AVENIDA PRESA DE LA ANGOSTURA, CALLE EL HERRAJE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI101 CHIAPA , lon:-92.56337335, lat:16.335787}}	04-11-2020	18-12-2020	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	56,465.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1839182/proyecto_PROCESO, 1839182/proyecto_INICIO, 1839182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1976	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE , lon:-92.92446551, lat:16.8922134}}	26-10-2020	09-12-2020	1,198,060.03	1,198,060.03	1,198,060.03	1,198,060.03	1,198,060.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-24/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:1198060.03, importe_modificado:1198060.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2344.0}}	{1839198/proyecto_PROCESO, 1839198/proyecto_FIN, 1839198/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
119	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56466.0, meta_modificada:56466.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA MARIA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 104.9 MARGEN IZQUIERDO Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTA, lon:-92.45186703, lat:16.28313318}}	04-11-2020	18-12-2020	451,724.88	451,724.88	451,724.88	451,724.88	451,724.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2653883.67, importe_modificado:2653883.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56466.0}}	{1839472/proyecto_FIN, 1839472/proyecto_PROCESO, 1839472/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}		{geo1: {cve_municipio:85, localidad:25, direccion:EJIDO , 29780 EL PROGRESO, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , POSICIONANDOSE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CARRETERA SOYALÓ IXTAPA SEGUIR DE FRENTE A 572 METROS DE LADO IZQUIERDO FRENTE AL FRACCIONAMIENTO EL SABINAL, AHÍ INICIA LA, lon:-92.9192894, lat:16.8827372}}	12-11-2020	26-12-2020	800,111.86	800,111.86	800,111.86	800,111.86	800,111.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-26/2020, contratista:C. ING. JESÚS ALBERTO HERRERA GÓMEZ, convocante:Gobierno Municipal de Soyalo, monto:800111.86, importe_modificado:800111.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}}	{1839525/proyecto_PROCESO, 1839525/proyecto_FIN, 1839525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
11	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY 2A. SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 2A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALID, lon:-92.46790249, lat:17.25787435}}	02-10-2020	27-11-2020	864,291.87	864,291.87	864,291.87	864,291.87	864,291.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCDOPM/FISM-209/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864291.87, importe_modificado:864291.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1839690/proyecto_FIN, 1839690/proyecto_PROCESO, 1839690/proyecto_FIN, 1839690/proyecto_INICIO, 1839690/proyecto_PROCESO, 1839690/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
98	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPIA, lon:-92.36597383, lat:16.86356201}}	02-09-2020	30-11-2020	827,485.81	827,485.81	827,485.81	827,485.81	827,485.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/068/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:827485.81, importe_modificado:827485.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839692/proyecto_INICIO, 1839692/proyecto_FIN, 1839692/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45714985, lat:17.40792659}}	02-10-2020	27-11-2020	1,804,856.08	1,804,856.08	1,804,856.08	1,804,856.08	1,804,856.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-211/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1804856.08, importe_modificado:1804856.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1839707/proyecto_INICIO, 1839707/proyecto_FIN, 1839707/proyecto_PROCESO, 1839707/proyecto_FIN, 1839707/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ISRAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANDON Y CARRETERA CRUCERO DE ISRAEL, TERRACERIA ISRAEL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS DIR, lon:-92.09920028, lat:16.81561712}}	15-09-2020	30-12-2020	1,900,000.58	1,900,000.58	1,900,000.58	1,900,000.58	1,900,000.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0625/2020, contratista:MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.58, importe_modificado:1900000.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}}	{1839924/proyecto_INICIO, 1839924/proyecto_FIN, 1839924/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CALLE RANCHERIA LA LIBERTAD RANCHERIA LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO -LA LIBERTA Y CARRETERA OCOSINGO-Z.A. TONINA, CARRETERA OCOSINGO- BALAXTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.99989708, lat:16.91562497}}	01-07-2020	30-11-2020	1,979,494.59	1,979,494.59	1,979,494.59	1,979,494.59	1,979,494.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0606/2020, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1996640.21, importe_modificado:1996640.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1839996/proyecto_INICIO, 1839996/proyecto_PROCESO, 1839996/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL M, lon:-92.68387231, lat:17.31649763}}	07-09-2020	11-12-2020	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-126/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1840074/proyecto_PROCESO, 1840074/proyecto_INICIO, 1840074/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ A 172 ML.DE LA ULTIMA VIVIENDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN DE, lon:-92.78243307, lat:15.97197839}}	13-10-2020	07-12-2020	802,690.32	802,690.32	802,690.32	802,690.32	802,690.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/068-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:802690.32, importe_modificado:802690.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1840283/proyecto_PROCESO, 1840283/proyecto_FIN, 1840283/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
66	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 3020 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE TOMANDO LA CARRE, lon:-92.69443088, lat:16.39542813}}	04-11-2020	18-12-2020	451,724.88	451,724.88	451,724.88	451,724.88	451,724.88	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1840626/proyecto_FIN, 1840626/proyecto_PROCESO, 1840626/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.1, meta_modificada:1502.1}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:BARRIO LOS LÓPEZ, 30975 LOS LÓPEZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DESVIO DEL BARRIO EL CORO SE TOMA ESTE CAMINO HASTA LLEGAR AL CRUCER, lon:-92.28452845, lat:15.43886741}}	01-10-2020	31-10-2020	660,964.32	660,964.32	660,964.32	660,964.32	660,964.32	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:660964.32, importe_modificado:660964.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.1}}	{1840874/proyecto_INICIO, 1840874/proyecto_PROCESO, 1840874/proyecto_FIN, 1840874/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
720	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE IWILTIC EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SOBRE LA CARR, lon:-92.43388423, lat:16.97749113}}	06-08-2020	04-11-2020	3,159,992.60	3,159,992.60	3,159,992.60	3,159,992.60	3,159,992.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3159992.6, importe_modificado:3159992.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1840985/proyecto_INICIO, 1840985/proyecto_PROCESO, 1840985/proyecto_INICIO, 1840985/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
619	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVRI0, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y HUITIUPAN, PRIVADA EL CALVARIO ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.55665199, lat:17.21817127}}	10-10-2020	20-10-2020	667,202.80	667,202.80	667,202.80	667,202.80	667,202.80	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:667202.8, importe_modificado:667202.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1841021/proyecto_INICIO, 1841021/proyecto_FIN, 1841021/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.04, meta_modificada:283.04}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:318, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30127 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA A CUATRO CAMINOS PASANDO POR EL EJ 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL A 1.5 KM, lon:-92.52070327, lat:15.79409536}}	01-05-2020	31-05-2020	74,088.08	74,088.08	74,088.08	74,088.08	74,088.08	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94113, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74088.08, importe_modificado:74088.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.04}}	{1841112/proyecto_INICIO, 1841112/proyecto_FIN, 1841112/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
272	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2786.0, meta_modificada:2786.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABN - CHABAN PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO CHABAN PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHABAN Y CARRETERA RIO SAN PEDRO, S, lon:-92.12224366, lat:17.21202213}}	14-09-2020	14-12-2020	361,201.03	361,201.03	361,201.03	361,201.03	361,201.03	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:361201.03, importe_modificado:361201.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2786.0}}	{1841143/proyecto_INICIO, 1841143/proyecto_PROCESO, 1841143/proyecto_FIN, 1841143/proyecto_PROCESO, 1841143/proyecto_FIN, 1841143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIVER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA MARAVILLA TIBER, CARRETERA OXCHUC PARA LLEGAR S, lon:-92.23268531, lat:16.80048872}}	21-09-2020	21-12-2020	1,299,999.01	1,299,999.01	1,299,999.01	1,299,999.01	1,299,999.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0667/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299999.01, importe_modificado:1299999.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{1841186/proyecto_INICIO, 1841186/proyecto_FIN, 1841186/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
228		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:665, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN EL BASCONCITO, 29960 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL BASCANCITO), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27 KM DE LA CABECER, lon:-91.91268779, lat:17.34685624}}	13-10-2020	18-12-2020	816,246.21	816,246.21	816,246.21	816,246.21	816,246.21	816,246.21 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816246.21, importe_modificado:816246.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1841281/proyecto_INICIO, 1841281/proyecto_PROCESO, 1841281/proyecto_INICIO, 1841281/proyecto_PROCESO, 1841281/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
13		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE EL PARQUE CENTRAL 6.46 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA COLONIA MONTERREYSOBRE LA MISMA CARRETE, lon:-93.2688773, lat:16.91851388}}	01-09-2020	15-11-2020	47,038.46	47,038.46	47,038.46	47,038.46	47,038.46	47,038.46 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95037, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:47038.46, importe_modificado:47038.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}	{1841693/proyecto_PROCESO, 1841693/proyecto_FIN, 1841693/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60		0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3133, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FLORESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 AMPLIACION LA FLORESTA, 29950 LA FLORESTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE JERUSALEN, CALLE FLORESTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL, lon:-92.10851192, lat:16.90275397}}	01-10-2020	31-12-2020	264,473.39	264,473.39	264,473.39	264,473.39	264,473.39	264,473.39 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0697/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265421.08, importe_modificado:265421.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1841694/proyecto_INICIO, 1841694/proyecto_FIN, 1841694/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
228		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CHOCOLIAITO, 29966 CHOCOLIAITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.73450337, lat:17.27041737}}	28-10-2020	28-12-2020	936,578.51	936,578.51	936,578.51	936,578.51	936,578.51	936,578.51 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95982, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:936578.51, importe_modificado:936578.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.0}}	{1841695/proyecto_INICIO, 1841695/proyecto_PROCESO, 1841695/proyecto_FIN, 1841695/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.56, meta_modificada:424.56}}		1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO LA ZACUALPA, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.30912248, lat:15.69869974}}	01-05-2020	31-05-2020	111,132.12	111,132.12	111,132.12	111,132.12	111,132.12	111,132.12 {cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94099, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:111132.12, importe_modificado:111132.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.56}}	{1841750/proyecto_INICIO, 1841750/proyecto_PROCESO, 1841750/proyecto_FIN, 1841750/proyecto_INICIO, 1841750/proyecto_PROCESO, 1841750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
1688		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3397.0, meta_modificada:3397.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LOCATALUM PARA , lon:-92.23261656, lat:16.91023979}}	19-10-2020	31-12-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0685/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3397.0}}	{1841831/proyecto_INICIO, 1841831/proyecto_FIN, 1841831/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1372		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.58, meta_modificada:1082.58}}		1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA CALLE TULIPANES, CALLE LAS ROSAS, CALLE NARDOS, CALLE IMNOMINADA, AVENIDA EL TESORO, AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA GIRASOL INTERIOR SN COLONIA LOS JAZMINES, 30738 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS E, lon:-92.24827966, lat:14.94209763}}	01-11-2020	31-12-2020	3,895,213.00	3,895,213.00	3,895,213.00	3,895,213.00	3,895,213.00	3,895,213.00 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3895213.0, importe_modificado:3895213.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.58}}	{1841843/proyecto_INICIO, 1841843/proyecto_FIN, 1841843/proyecto_PROCESO, 1841843/proyecto_FIN, 1841843/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO EL REPARO UNO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHO CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO EL REPARO UNO EL CUAL SE UBICA AL , lon:-92.4641066, lat:17.0072136}}	07-10-2020	16-12-2020	558,723.10	558,723.10	558,723.10	558,723.10	558,723.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-069/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:558723.1, importe_modificado:558723.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1841995/proyecto_PROCESO, 1841995/proyecto_INICIO, 1841995/proyecto_FIN, 1841995/proyecto_INICIO, 1841995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
27	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ BOCHTIC, 29880 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA GUADALUPE TEPEYAC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.1 KM DE L, lon:-92.45067741, lat:17.05079322}}	08-06-2020	31-08-2020	1,085,308.91	1,085,308.91	1,085,308.91	1,085,308.91	1,085,308.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1085308.91, importe_modificado:1085308.91}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1842109/proyecto_INICIO, 1842109/proyecto_PROCESO, 1842109/proyecto_FIN, 1842109/proyecto_INICIO, 1842109/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO EL SALON LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAHUTEMOC A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM LLEGAS HACIA UN CRU, lon:-93.28599664, lat:16.94443065}}	01-09-2020	15-11-2020	32,508.40	32,508.40	32,508.40	32,508.40	32,508.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95043, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:32508.4, importe_modificado:32508.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}	{1842219/proyecto_INICIO, 1842219/proyecto_FIN, 1842219/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JOSÉ, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSÉ SON 28.8 KM SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIO HACI, lon:-93.25920323, lat:17.00231288}}	01-09-2020	15-11-2020	117,510.00	117,510.00	117,510.00	117,510.00	117,510.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95104, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:117510.0, importe_modificado:117510.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{1842233/proyecto_FIN, 1842233/proyecto_PROCESO, 1842233/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRACISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GR, lon:-93.24348136, lat:16.88398136}}	01-09-2020	15-11-2020	15,839.56	15,839.56	15,839.56	15,839.56	15,839.56	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95098, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:15839.56, importe_modificado:15839.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{1842250/proyecto_INICIO, 1842250/proyecto_FIN, 1842250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 23 + 2 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SISCHILA Y CAMINO CHAMOMUN, CAMINO SAN CAR, lon:-91.96828633, lat:16.85722996}}	15-08-2020	30-09-2020	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRA-0709/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:237000.0, importe_modificado:237000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2830.0}}	{1842582/proyecto_INICIO, 1842582/proyecto_PROCESO, 1842582/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
86		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO ZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.18398165, lat:16.80822556}}	01-11-2020	31-12-2020	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0715/2020, contratista:CONDE LOPEZ EUTIQUIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}}	{1842799/proyecto_INICIO, 1842799/proyecto_FIN, 1842799/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA ELMAR SETZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE MACA, CALLE EL NOGAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ELMAR SETZER SOBRE LA CALLE LA MIELERA ENTRE LA C, lon:-91.99852408, lat:17.51674267}}	12-11-2020	28-12-2020	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1842996/proyecto_INICIO, 1842996/proyecto_PROCESO, 1842996/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
1002		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN OSUMACINTA CHIAPAS A 80 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL LA , lon:-93.09178216, lat:16.93580565}}	01-01-2020	31-12-2020	114,648.36	114,648.36	114,648.36	114,648.36	114,648.36	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90239, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:114648.36, importe_modificado:114648.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1843004/proyecto_PROCESO, 1843004/proyecto_FIN, 1843004/proyecto_PROCESO, 1843004/proyecto_INICIO, 1843004/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
3		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:COLONIA CERRO MATASANO, 29770 CERRO MATASANO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PU, lon:-92.89335774, lat:16.97483318}}	10-02-2020	10-03-2020	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-097, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:16200.0, importe_modificado:16200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	{1843230/proyecto_FIN, 1843230/proyecto_INICIO, 1843230/proyecto_FIN, 1843230/proyecto_PROCESO, 1843230/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
16		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30123 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ A 300 MTS, lon:-92.33994821, lat:15.67885063}}	01-09-2020	30-09-2020	35,136.63	35,136.63	35,136.63	35,136.63	35,136.63	35,136.63	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94178, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:35136.63, importe_modificado:35136.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}}	{1843252/proyecto_INICIO, 1843252/proyecto_FIN, 1843252/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
75		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y 1 CARRETERA MACALBIL DE LA LIBERTAD, CAMINO LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.58697352, lat:16.51985357}}	25-11-2020	24-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM DF/038-2020, contratista:TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1843393/proyecto_INICIO, 1843393/proyecto_FIN, 1843393/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
4		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.37674918, lat:15.89617136}}	01-09-2020	30-09-2020	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	7,808.14	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94199, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}}	{1843839/proyecto_FIN, 1843839/proyecto_INICIO, 1843839/proyecto_FIN, 1843839/proyecto_PROCESO, 1843839/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2289	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCA, lon:-93.15577945, lat:17.22337879}}	20-11-2020	04-12-2020	238,706.66	238,706.66	238,706.66	238,706.66	238,706.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:238706.66, importe_modificado:238706.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}}	{1843866/proyecto_INICIO, 1843866/proyecto_PROCESO, 1843866/proyecto_FIN, 1843866/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:213, direccion:CALLE CENTRAL PARQUE LA ROTONDA COLONIA VICENTE GUERRERO, 29140 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CENRAL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD VIC, lon:-93.26219866, lat:16.68277242}}	01-10-2020	30-12-2020	2,529,475.80	2,529,475.80	2,529,475.80	2,529,475.80	2,529,475.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-064/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2529475.8, importe_modificado:2529475.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{1843972/proyecto_INICIO, 1843972/proyecto_FIN, 1843972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAISO OTOLUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE TORRES MOLINA, CALLE CHIAPAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO OTULUM RUMBO AL COBACH , lon:-91.97726163, lat:17.51977007}}	13-11-2020	28-12-2020	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	805,049.40	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}	{1844104/proyecto_PROCESO, 1844104/proyecto_INICIO, 1844104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.88897691, lat:16.99413154}}	10-02-2020	10-03-2020	51,955.56	51,955.56	51,955.56	51,955.56	51,955.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-107, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:51955.56, importe_modificado:51955.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1844318/proyecto_PROCESO, 1844318/proyecto_INICIO, 1844318/proyecto_FIN, 1844318/proyecto_INICIO, 1844318/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
13	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA LABRANZA (EL ROSARIO) MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 000 COLONIA LA LABRANZA, 29713 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA RECORRIENDO EL TRAMO CARRETERO QUE , lon:-92.72101616, lat:17.16821357}}	22-07-2020	27-07-2020	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:67425.0, importe_modificado:67425.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1844826/proyecto_PROCESO, 1844826/proyecto_INICIO, 1844826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:BARRIO COFRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM PASANDO EL EJIDO LAZARO CARDENAS A 1.5K DEL EJIDO LAZARA CARDANAS, lon:-92.26764238, lat:15.70268951}}	01-10-2020	31-10-2020	29,847.05	29,847.05	29,847.05	29,847.05	29,847.05	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94220, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29847.05, importe_modificado:29847.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}}	{1845597/proyecto_PROCESO, 1845597/proyecto_FIN, 1845597/proyecto_PROCESO, 1845597/proyecto_FIN, 1845597/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:278, direccion:RANCHERIA CHUL JA, 30187 CHULIÁ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHUL JA, lon:-91.47134825, lat:16.25818849}}	03-12-2020	31-12-2020	210,226.20	210,226.20	210,226.20	210,226.20	210,226.20	210,226.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0115-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARTAS, CHIAPAS, monto:210226.2, importe_modificado:210226.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1845675/proyecto_INICIO, 1845675/proyecto_PROCESO, 1845675/proyecto_FIN, 1845675/proyecto_PROCESO, 1845675/proyecto_FIN, 1845675/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
4871		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN TODOS LOS BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES PARA, lon:-92.89627326, lat:17.15662974}}	01-08-2020	15-10-2020	1,013,042.92	1,013,042.92	1,013,042.92	1,013,042.92	1,013,042.92	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1013042.92, importe_modificado:1013042.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.0}}	{1845838/proyecto_INICIO, 1845838/proyecto_INICIO, 1845838/proyecto_PROCESO, 1845838/proyecto_INICIO, 1845838/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2065		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+892 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 245 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL CAMINO NAVENCHAUC LAS TRES CRUCES PASANDO LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.77628982, lat:16.73899487}}	18-05-2020	02-06-2020	150,036.25	150,036.25	150,036.25	150,036.25	150,036.25	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:150036.25, importe_modificado:150036.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{1845997/proyecto_INICIO, 1845997/proyecto_PROCESO, 1845997/proyecto_FIN, 1845997/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
81		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE PASHILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO GUADALUPE PASHILA, 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO INTERNACIONAL Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE BETANIA PARA LLEGAR SALIM, lon:-92.08433809, lat:16.89019236}}	01-11-2020	30-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0734/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{1847096/proyecto_INICIO, 1847096/proyecto_FIN, 1847096/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
341		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 80 + 800 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-BALAXTE Y CARRETERA BALAXTE-AGUA DULCE, TERRACERIA AGUA DU, lon:-91.71299913, lat:17.0313518}}	01-12-2020	31-12-2020	999,984.89	999,984.89	999,984.89	999,984.89	999,984.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0738/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999984.89, importe_modificado:999984.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}}	{1847225/proyecto_INICIO, 1847225/proyecto_FIN, 1847225/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
400		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC,, 29980 CUAUHTEMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO CARRETERA A VILLEHEROSA TABASCO A ORILLAS DE LA MISMA, lon:-92.09720209, lat:17.69921917}}	08-11-2020	26-11-2020	78,775.14	78,775.14	78,775.14	78,775.14	78,775.14	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91528, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:78775.14, importe_modificado:78775.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1847487/proyecto_PROCESO, 1847487/proyecto_FIN, 1847487/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1582		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02428797, lat:16.46277319}}	07-12-2020	31-12-2020	324,656.89	324,656.89	324,656.89	324,656.89	324,656.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0016-FISM/2020, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:324656.89, importe_modificado:324656.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1847867/proyecto_INICIO, 1847867/proyecto_PROCESO, 1847867/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
85		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-92.02405778, lat:16.25154686}}	13-11-2020	30-11-2020	1,578,528.00	1,578,528.00	1,578,528.00	1,578,528.00	1,578,528.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90423, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1578528.0, importe_modificado:1578528.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6300.0}}	{1848092/proyecto_INICIO, 1848092/proyecto_FIN, 1848092/proyecto_PROCESO, 1848092/proyecto_FIN, 1848092/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
128	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15A PONIENTE NORTE Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 1A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE, lon:-92.15283085, lat:16.24594049}}	09-11-2020	23-11-2020	185,140.72	185,140.72	185,140.72		185,140.72	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-004/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:185140.72, importe_modificado:185140.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}	{1848325/proyecto_INICIO, 1848325/proyecto_FIN, 1848325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALUIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87068503, lat:17.0193966}}	03-08-2020	03-09-2020	215,099.99	215,099.99	215,099.99		215,099.99	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-129, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:215099.99, importe_modificado:215099.99}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1848428/proyecto_INICIO, 1848428/proyecto_PROCESO, 1848428/proyecto_INICIO, 1848428/proyecto_FIN, 1848428/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
619	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y HUITIUPAN, TERRACERIA LAZARO CARDDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO UBICADA ENT, lon:-92.55769365, lat:17.21545553}}	11-05-2020	07-08-2020	1,287,517.11	1,287,517.11	1,287,517.11		1,287,517.11	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1287517.11, importe_modificado:1287517.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1848461/proyecto_FIN, 1848461/proyecto_PROCESO, 1848461/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
441	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.46011075, lat:16.84056334}}	06-05-2020	04-06-2020	307,678.13	307,678.13	307,678.13		307,678.13	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FIS MDF/BANOBRA/010/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:307678.13, importe_modificado:307678.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{1848490/proyecto_INICIO, 1848490/proyecto_FIN, 1848490/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3649	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6016.0, meta_modificada:6016.0}}		{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIETE EIIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIETE NORTE, CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.22703581, lat:15.51353759}}	26-11-2020	28-12-2020	2,294,157.10	2,294,157.10	2,294,157.10		2,294,157.10	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/20 20-23, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2294157.1, importe_modificado:2294157.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6016.0}}	{1848879/proyecto_INICIO, 1848879/proyecto_FIN, 1848879/proyecto_PROCESO, 1848879/proyecto_FIN, 1848879/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.52, meta_modificada:143.52}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 5 CUADRAS AL SUR DE LA GASOLINARA A 2 CUADRAS AL ESTE Y LUEGO UNA CUADRA AL NORTE, lon:-92.28161369, lat:15.74083836}}	10-08-2020	24-08-2020	254,182.04	254,182.04	254,182.04		254,182.04	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-006/2020, contratista:HERNÁN CALVO GORDILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:254182.04, importe_modificado:254182.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.52}}	{1849134/proyecto_FIN, 1849134/proyecto_INICIO, 1849134/proyecto_PROCESO, 1849134/proyecto_FIN, 1849134/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
518	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 850. 00 METROS DEL ACCESO DE LA LOCALIDAD CONCEPCION, lon:-92.96379058, lat:16.80767394}}	17-09-2020	03-11-2020	1,878,284.89	1,878,284.89	1,878,284.89		1,878,284.89	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-32, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1878284.89, importe_modificado:1878284.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1849138/proyecto_INICIO, 1849138/proyecto_PROCESO, 1849138/proyecto_FIN, 1849138/proyecto_INICIO, 1849138/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1823		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZINACANTÁN - SAN NICOLÁS BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 685 PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70690342, lat:16.75806906}}	05-10-2020	19-11-2020	194,271.74	194,271.74	194,271.74	194,271.74	194,271.74	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:194271.74, importe_modificado:194271.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{1849316/proyecto _INICIO, 1849316/proyecto_ FIN, 1849316/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILITIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR-LA LAGUNA KÍLOMETRO 1 + 300 COLONIA COMUNIDAD LA LAGUNA, 30350 LA LAGUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCIS, lon:-92.42062732, lat:16.35293339}}	21-09-2020	21-10-2020	338,947.61	338,947.61	338,947.61	338,947.61	338,947.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-051/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:338947.61, importe_modificado:338947.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1849487/proyecto _INICIO, 1849487/proyecto_ PROCESO, 1849487/proyecto_ FIN, 1849487/proyecto_ INICIO, 1849487/proyecto_ PROCESO, 1849487/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances
95		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}}		{geo1: {cve_municipio:41, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 7 + 900 1 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, 30176 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TAPADERA Y TERRACERIA T, lon:-91.97961308, lat:16.22473759}}	04-12-2020	22-12-2020	1,026,601.24	1,026,601.24	1,026,601.24	1,026,601.24	1,026,601.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0039/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUIJOLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1026601.24, importe_modificado:1026601.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}}	{1849490/proyecto _INICIO, 1849490/proyecto_ FIN, 1849490/proyecto_ PROCESO, 1849490/proyecto_ FIN, 1849490/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
2		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO 1 CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25448318, lat:15.71905413}}	01-09-2020	30-09-2020	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	3,600.64	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94211, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}}	{1850191/proyecto _PROCESO, 1850191/proyecto_ FIN, 1850191/proyecto_ INICIO, 1850191/proyecto_ PROCESO, 1850191/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances
200		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE SA PONIENTE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON UBICADO EN LA 17 NORTE PONIENTE ESQUINA CON SA PONIENTE NORTE EN EL BARRIO SA, lon:-93.27453134, lat:16.81458641}}	02-10-2020	16-10-2020	83,997.15	83,997.15	83,997.15	83,997.15	83,997.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FI SM-04/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:83997.15, importe_modificado:83997.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}	{1850646/proyecto _INICIO, 1850646/proyecto_ FIN, 1850646/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
1171		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA CABECERA CENTRAL BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE 1 AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA SERA ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00807974, lat:17.29323163}}	01-09-2020	30-12-2020	551,018.56	551,018.56	551,018.56	551,018.56	551,018.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:551018.56, importe_modificado:551018.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1850978/proyecto _INICIO, 1850978/proyecto_ PROCESO, 1850978/proyecto_ FIN, 1850978/proyecto_ PROCESO, 1850978/proyecto_ FIN, 1850978/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances
78		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO KÍLOMETRO 000 + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TR, lon:-92.70293479, lat:17.24132672}}	10-08-2020	20-11-2020	3,428,703.43	3,428,703.43	3,428,703.43	3,428,703.43	3,428,703.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3428703.43, importe_modificado:3428703.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{1851186/proyecto _PROCESO, 1851186/proyecto_ FIN, 1851186/proyecto_ INICIO, 1851186/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
125	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE 1RA PONIENTE, CALLE 27 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL Y 27 DE MARZO, lon:-92.70223423, lat:16.50653039}}	15-11-2020	30-11-2020	27,885.05	27,885.05	27,885.05	27,885.05	27,885.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:27885.05, importe_modificado:27885.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1851364/proyecto_INICIO, 1851364/proyecto_PROCESO, 1851364/proyecto_FIN, 1851364/proyecto_PROCESO, 1851364/proyecto_INICIO, 1851364/proyecto_FIN, 1851364/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}		{geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CAMINO LA MERCED, CAMINO CAMINO A VILLA DE GUADALUPE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL DE NUEVO DOLORES, lon:-92.65717454, lat:16.4945429}}	15-11-2020	30-11-2020	27,885.05	27,885.05	27,885.05	27,885.05	27,885.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:27885.05, importe_modificado:27885.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1851399/proyecto_INICIO, 1851399/proyecto_PROCESO, 1851399/proyecto_FIN, 1851399/proyecto_PROCESO, 1851399/proyecto_INICIO, 1851399/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 00 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.82203082, lat:16.95740231}}	15-07-2020	15-11-2020	3,850,213.08	3,850,213.08	3,850,213.08	3,850,213.08	3,850,213.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/42, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3850213.08, importe_modificado:3850213.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}	{1851485/proyecto_INICIO, 1851485/proyecto_PROCESO, 1851485/proyecto_FIN, 1851485/proyecto_PROCESO, 1851485/proyecto_INICIO, 1851485/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
221	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SAN, lon:-92.71824483, lat:16.90164328}}	15-05-2020	15-07-2020	906,096.28	906,096.28	906,096.28	906,096.28	906,096.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/26, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:906096.28, importe_modificado:906096.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851571/proyecto_PROCESO, 1851571/proyecto_INICIO, 1851571/proyecto_FIN, 1851571/proyecto_INICIO, 1851571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO - EL CERRITO-PUYACATENGO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CERRITO PUYACATENGO, 29700 EL CERRITO PUYACATENGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO S, lon:-92.89412793, lat:17.41970573}}	08-07-2020	06-10-2020	1,542,540.93	1,542,540.93	1,542,540.93	1,542,540.93	1,542,540.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/010/2020, contratista:INGENIARIA EN CONSTRUCCION NAHUALA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1542540.93, importe_modificado:1542540.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851646/proyecto_INICIO, 1851646/proyecto_FIN, 1851646/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
36	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN-29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83046369, lat:16.95543192}}	15-07-2020	15-11-2020	1,919,318.63	1,919,318.63	1,919,318.63	1,919,318.63	1,919,318.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/47, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1919318.63, importe_modificado:1919318.63}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}	{1851736/proyecto_INICIO, 1851736/proyecto_FIN, 1851736/proyecto_PROCESO, 1851736/proyecto_FIN, 1851736/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
128	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 00 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE EN EL KI, lon:-92.74849503, lat:16.90233545}}	01-05-2020	31-05-2020	542,904.52	542,904.52	542,904.52	542,904.52	542,904.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/18, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:542904.52, importe_modificado:542904.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1851848/proyecto _PROCESO, 1851848/proyecto _INICIO, 1851848/proyecto _FIN, 1851848/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances
18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83045792, lat:16.95529235}}	15-07-2020	15-11-2020	916,717.40	916,717.40	916,717.40	916,717.40	916,717.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/50, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:916717.4, importe_modificado:916717.4}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1851902/proyecto _INICIO, 1851902/proyecto _PROCESO, 1851902/proyecto _FIN, 1851902/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances
29	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SECTOR PLAN CHIAPAS, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-93.27797014, lat:16.22473397}}	01-09-2020	30-11-2020	306,659.00	306,659.00	306,659.00	306,659.00	306,659.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-154, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:306659.0, importe_modificado:306659.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1852025/proyecto _INICIO, 1852025/proyecto _PROCESO, 1852025/proyecto _FIN, 1852025/proyecto _PROCESO, 1852025/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
174	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ CHISPAS. SIGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA 45.8, lon:-93.12921702, lat:16.45279505}}	01-06-2020	30-09-2020	246,793.00	246,793.00	246,793.00	246,793.00	246,793.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-04, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:246793.0, importe_modificado:246793.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}}	{1852181/proyecto _INICIO, 1852181/proyecto _FIN, 1852181/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances
264	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:253, direccion:CALZADA COPALAR COLONIA COPALAR, 29120 TERRERO COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CAMINO NIQUIDAMBAR, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSEA A LA CALZADA COPALAR POSTERIOR DES, lon:-93.2166392, lat:16.88283154}}	12-02-2020	30-06-2020	1,436,770.20	1,436,770.20	1,436,770.20	1,436,770.20	1,436,770.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-005/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:H AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1436770.2, importe_modificado:1436770.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1852272/proyecto _PROCESO, 1852272/proyecto _INICIO, 1852272/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEONHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN EL KILOMETR, lon:-92.76946019, lat:16.89230078}}	15-06-2020	30-07-2020	668,942.91	668,942.91	668,942.91	668,942.91	668,942.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/20 20/37, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:668942.91, importe_modificado:668942.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1852465/proyecto _PROCESO, 1852465/proyecto _INICIO, 1852465/proyecto _PROCESO, 1852465/proyecto _FIN, 1852465/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.11, meta_modificada:3.11}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA AURORA, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31243655, lat:17.19902301}}	15-10-2020	31-12-2020	936,732.25	936,732.25	936,732.25	936,732.25	936,732.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FIS-M-071/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:936732.25, importe_modificado:936732.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.11}}	{1853060/proyecto_FIN, 1853060/proyecto_INICIO, 1853060/proyecto_PROCESO, 1853060/proyecto_INICIO, 1853060/proyecto_PROCESO, 1853060/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
619	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y HUITIUPAN, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADEL CALVARIO UBICADA ENTR, lon:-92.55638377, lat:17.21981607}}	11-05-2020	30-05-2020	252,350.25	252,350.25	252,350.25	252,350.25	252,350.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-090/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:252350.25, importe_modificado:252350.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}}	{1853261/proyecto_INICIO, 1853261/proyecto_PROCESO, 1853261/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LA TRINIDAD, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO, lon:-93.13277397, lat:17.34327328}}	08-09-2020	07-10-2020	2,469,182.10	2,469,182.10	2,469,182.10	2,469,182.10	2,469,182.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2469182.1, importe_modificado:2469182.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}	{1853305/proyecto_INICIO, 1853305/proyecto_PROCESO, 1853305/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
195	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PREESCOLAR QUE EXISTE EN LA LOCALID, lon:-92.96616803, lat:16.79099838}}	19-05-2020	20-07-2020	704,894.49	704,894.49	704,894.49	704,894.49	704,894.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-13, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:704894.49, importe_modificado:704894.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}}	{1853543/proyecto_INICIO, 1853543/proyecto_PROCESO, 1853543/proyecto_INICIO, 1853543/proyecto_PROCESO, 1853543/proyecto_FIN, 1853543/proyecto_INICIO, 1853543/proyecto_PROCESO, 1853543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
1500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA CARRETERA SIMOJOVELL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70859276, lat:17.12084002}}	06-03-2020	06-05-2020	2,352,002.93	2,352,002.93	2,352,002.93	2,352,002.93	2,352,002.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-024/2020, contratista:FLOR DE MARIA PEREZ SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2352002.93, importe_modificado:2352002.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}	{1853598/proyecto_INICIO, 1853598/proyecto_PROCESO, 1853598/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HA, lon:-93.28351797, lat:16.92817781}}	19-09-2020	15-11-2020	55,861.15	55,861.15	55,861.15	55,861.15	55,861.15	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91604, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:55861.15, importe_modificado:55861.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1853700/proyecto_INICIO, 1853700/proyecto_FIN, 1853700/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1787, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA EL POLVORIN AL ANTIGUO BASURERO, 29140 EL POLVORIN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL POLVORIN Y CAMINO ANTIGUO BASURERO, LA OBRA SE REALIZA, lon:-93.37349014, lat:16.73489318}}	01-10-2020	15-12-2020	1,971,772.70	1,971,772.70	1,971,772.70	1,971,772.70	1,971,772.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-011/2020, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1971772.7, importe_modificado:1971772.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}	{1853747/proyecto_PROCESO, 1853747/proyecto_INICIO, 1853747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
443	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA 6. SUR ESQUINA 4. CALLE ORIENTE FRENTE A UN COSTADO DEL , lon:-93.26098357, lat:16.23285276}}	01-07-2020	30-10-2020	935,327.00	935,327.00	935,327.00	935,327.00	935,327.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-117, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:935327.0, importe_modificado:935327.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1853931/proyecto_INICIO, 1853931/proyecto_PROCESO, 1853931/proyecto_FIN, 1853931/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
190	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45800.0, meta_modificada:45800.0}}		{geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES Y L. lon:-91.2926565, lat:16.23697748}}	11-05-2020	24-06-2020	2,594,844.00	2,594,844.00	2,594,844.00	2,594,844.00	2,594,844.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/UR B-16/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2594844.0, importe_modificado:2594844.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45800.0}}	{1854011/proyecto_PROCESO, 1854011/proyecto_FIN, 1854011/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1508	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CABCERA MUNICIPAL, lon:-92.55392715, lat:17.28280924}}	01-08-2020	15-12-2020	546,638.28	546,638.28	546,638.28	546,638.28	546,638.28	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90971, contratista, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:546638.28, importe_modificado:546638.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}}	{1854390/proyecto_INICIO, 1854390/proyecto_FIN, 1854390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
785	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:496.0, meta_modificada:496.0}}		{geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE JOINACHOI, 29862 JOINACHOI, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN VARIO PUNTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR BACHE, lon:-92.78234282, lat:16.91259548}}	15-08-2020	31-08-2020	408,092.08	408,092.08	408,092.08	408,092.08	408,092.08	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-009, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:408092.08, importe_modificado:408092.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:496.0}}	{1854404/proyecto_FIN, 1854404/proyecto_INICIO, 1854404/proyecto_FIN, 1854404/proyecto_PROCESO, 1854404/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.65, meta_modificada:864.65}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CALLE CARTONERA COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 Y CALLE REAL DE SANTO DOMINGO, EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUAR 8 K, lon:93.01865296, lat:16.68603013}}	04-11-2020	03-12-2020	899,999.85	899,999.85	899,999.85	899,999.85	899,999.85	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FIS M-060/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:899999.85, importe_modificado:899999.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.65}}	{1863459/proyecto_INICIO, 1863459/proyecto_PROCESO, 1863459/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}}		{geo1: {cve_municipio:109, localidad:211, direccion:EJIDO SAN VICENTE TZINTÓN, 29930 SAN VICENTE TZINTÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36442287, lat:17.20746516}}	01-10-2020	31-10-2020	36,925.12	36,925.12	36,925.12	36,925.12	36,925.12	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92945, contratista, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:36925.12, importe_modificado:36925.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.28}}	{1863664/proyecto_INICIO, 1863664/proyecto_PROCESO, 1863664/proyecto_FIN, 1863664/proyecto_PROCESO, 1863664/proyecto_FIN, 1863664/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
163	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:37, localidad:275, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CARRETERA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 68 CANTON CARRETERA NUEVA, 30670 CARRETERA NUEVA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL HACIA KA 2A. C, lon:-92.40767458, lat:15.06016712}}	16-11-2020	15-12-2020	676,758.95	676,758.95	676,758.95	676,758.95	676,758.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/ 0023/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:676758.95, importe_modificado:676758.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1863859/proyecto_INICIO, 1863859/proyecto_FIN, 1863859/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
700		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.4, meta_modificada:365.4}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.89019258, lat:16.99636758}}	10-08-2020	10-09-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-139, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.4}}	{1863987/proyecto_FIN, 1863987/proyecto_PROCESO, 1863987/proyecto_INICIO, 1863987/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
6		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS , lon:-92.87107862, lat:17.01993475}}	10-08-2020	10-09-2020	196,800.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-141, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:196800.0, importe_modificado:196800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO, 1864301/proyecto_FIN, 1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SBINES GUERERO BARRIO JUAN SABINES GUERRERO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAMERCED Y CALLE CHUCAMAY, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JUAN SABINES GUERRERO ENTRE EL BA, lon:-93.36692805, lat:16.74440678}}	13-07-2020	30-09-2020	650,505.60	650,505.60	650,505.60	650,505.60	650,505.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-031/2020, contratista:OPERADOR MOBIL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:650505.6, importe_modificado:650505.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1864390/proyecto_FIN, 1864390/proyecto_PROCESO, 1864390/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1466		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1443.9, meta_modificada:1443.9}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23.30 KM, DESVIO DR DOMINGO C, lon:-93.43864808, lat:16.46852565}}	01-04-2020	31-08-2020	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-047, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1443.9}}	{1864496/proyecto_PROCESO, 1864496/proyecto_INICIO, 1864496/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
103		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO RECORRIDO EN EL ENTRONQUE DE LA , lon:-92.88605736, lat:17.15899589}}	01-09-2020	15-11-2020	801,597.44	801,597.44	801,597.44	801,597.44	801,597.44	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:801597.54, importe_modificado:801597.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1864741/proyecto_INICIO, 1864741/proyecto_PROCESO, 1864741/proyecto_FIN, 1864741/proyecto_INICIO, 1864741/proyecto_PROCESO, 1864741/proyecto_FIN, 1864741/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
150		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:567, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LAS CAMELIAS, 29140 LAS CAMELIAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y TERRACERIA SAN LUIS, LA LOCALIDAD DE LAS CAMELIAS SE UBICA , lon:-93.38409407, lat:16.79731446}}	01-08-2020	15-10-2020	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	387,778.82	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-041/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1864914/proyecto_INICIO, 1864914/proyecto_PROCESO, 1864914/proyecto_INICIO, 1864914/proyecto_FIN, 1864914/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
15		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TRES DE MAYO, CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO LO OBRA SE LOCALIZA EN LA CABEC, lon:-92.4419548, lat:16.53151669}}	21-05-2020	18-08-2020	440,562.00	440,562.00	440,562.00	440,562.00	440,562.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-027/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1864920/proyecto_INICIO, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
70	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLIÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.TOMA, lon:-92.42371467, lat:16.8936102}}	02-09-2020	30-11-2020	2,552,285.42	2,552,285.42	2,552,285.42	2,552,285.42	2,552,285.42	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/069/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2552285.42, importe_modificado:2552285.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1865284/proyecto_INICIO, 1865284/proyecto_PROCESO, 1865284/proyecto_INICIO, 1865284/proyecto_PROCESO, 1865284/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
397	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.9, meta_modificada:2037.9}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE LAGUNA TZISCAO BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA SIBAL Y CALLE LAGUNA BEQUELTE, LA OBRA INICIA EN UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-92.68097407, lat:16.59231125}}	01-06-2020	31-07-2020	2,372,889.63	2,372,889.63	2,372,889.63	2,372,889.63	2,372,889.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-017/2020, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2372889.63, importe_modificado:2372889.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2037.9}}	{1865377/proyecto_PROCESO, 1865377/proyecto_FIN, 1865377/proyecto_INICIO, 1865377/proyecto_PROCESO, 1865377/proyecto_FIN, 1865377/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO UNION HIDALGO CALLE CENTRAL ENTRE 11 Y 17 SUR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 11 SUR, AVENIDA 17 SUR LA OBRA SEUBICA EN EL BARRIO UNION HIDALGO, lon:-93.37132006, lat:16.74792832}}	15-09-2020	15-11-2020	933,099.12	933,099.12	933,099.12	933,099.12	933,099.12	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:933099.12, importe_modificado:933099.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}	{1865919/proyecto_FIN, 1865919/proyecto_PROCESO, 1865919/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-93.02700657, lat:17.03251806}}	10-08-2020	10-09-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-090, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1866255/proyecto_INICIO, 1866255/proyecto_PROCESO, 1866255/proyecto_FIN, 1866255/proyecto_INICIO, 1866255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
33	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CAÑADA Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS PARA L, lon:-92.44840017, lat:16.52245437}}	03-06-2020	15-09-2020	954,551.00	954,551.00	954,551.00	954,551.00	954,551.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-029/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1866365/proyecto_INICIO, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
183	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESIVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 250 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.85093196, lat:17.19806297}}	01-11-2020	23-12-2020	523,500.38	523,500.38	523,500.38	523,500.38	523,500.38	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:523500.38, importe_modificado:523500.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1866397/proyecto_INICIO, 1866397/proyecto_PROCESO, 1866397/proyecto_FIN, 1866397/proyecto_INICIO, 1866397/proyecto_PROCESO, 1866397/proyecto_FIN, 1866397/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
251	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.35, meta_modificada:2.35}}		{geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL ESTORAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 350 RANCHERIA EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CABECERA MUNICI, lon:-92.91653612, lat:17.14650401}}	09-11-2020	16-12-2020	360,017.60	360,017.60	360,017.60	360,017.60	360,017.60	{tto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97345, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:360017.6, importe_modificado:360017.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.35}}	{1866767/proyecto_INICIO, 1866767/proyecto_PROCESO, 1866767/proyecto_FIN, 1866767/proyecto_INICIO, 1866767/proyecto_PROCESO, 1866767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2991		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE IXTAPA - EL BASURERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 105 BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO CAMINO QUE CONDUCE AL B, lon:-92.886671, lat:16.79367194}}	23-06-2020	24-08-2020	1,413,899.80	1,413,899.80	1,413,899.80	1,413,899.80	1,413,899.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-21, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1413899.8, importe_modificado:1413899.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}}	{1866851/proyecto_ _PROCESO, 1866851/proyecto_ _INICIO, 1866851/proyecto_ _PROCESO, 1866851/proyecto_ _INICIO, 1866851/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
5		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:96, localidad:148, direccion:EJIDO SAN JOSE CRISTIANI, 29910 SAN JOSÉ CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JOSE CRISTIANI Y CALLEJON SAN JOSE CRISTIANI SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI, lon:-92.39808523, lat:17.45282455}}	23-11-2020	08-12-2020	175,303.72	175,303.72	175,303.72	175,303.72	175,303.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM/ 40/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:175303.72, importe_modificado:175303.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1866971/proyecto_ _INICIO, 1866971/proyecto_ _FIN, 1866971/proyecto_ _PROCESO, 1866971/proyecto_ _FIN, 1866971/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
515		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA CHIGTON - CAMINO MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN EL CAMNINO QUE CONDUCE A LO LOCAL, lon:-92.95183412, lat:16.83530543}}	06-03-2020	24-04-2020	298,105.82	298,105.82	298,105.82	298,105.82	298,105.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/20 20-05, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:298105.82, importe_modificado:298105.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{1867573/proyecto_ _PROCESO, 1867573/proyecto_ _INICIO, 1867573/proyecto_ _FIN, 1867573/proyecto_ _INICIO, 1867573/proyecto_ _FIN, 1867573/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
133		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}		{geo1: {cve_municipio:81, localidad:268, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29823 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN E EJIDO BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.65361284, lat:17.13211393}}	04-02-2020	04-03-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FIS MDF-009/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1867819/proyecto_ _INICIO, 1867819/proyecto_ _FIN, 1867819/proyecto_ _PROCESO}}	Terminado	Validado avances
130		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:664.13, meta_modificada:664.13}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 SUR BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE SUS Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO UNION HIDALGO PER LA GENET, lon:-93.37028017, lat:16.75097416}}	01-08-2020	01-11-2020	1,831,146.10	1,831,146.10	1,831,146.10	1,831,146.10	1,831,146.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM- 035/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:1831146.1, importe_modificado:1831146.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.13}}	{1868021/proyecto_ _FIN, 1868021/proyecto_ _PROCESO, 1868021/proyecto_ _INICIO}}	Terminado	Validado avances
2362		{meta1: {unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:1463.5, meta_modificada:1463.5}}		{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71942026, lat:16.61131704}}	01-10-2020	31-10-2020	1,588,384.35	1,588,384.35	1,588,384.35	1,588,384.35	1,588,384.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM- 021/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1588384.35, importe_modificado:1588384.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1463.5}}	{1868052/proyecto_ _INICIO, 1868052/proyecto_ _PROCESO, 1868052/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances
120		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE EL JARDIN BARRIO CRUZ BLANCA EL JARDIN, 29140 OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO COBACH, CAMINO VICTOR MANUEL VALENZUELA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN EL BARRI, lon:- 93.38640337, lat:16.77383038}}	01-08-2020	01-10-2020	1,463,616.78	1,463,616.78	1,463,616.78	1,463,616.78	1,463,616.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM- 042/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA, monto:1463616.78, importe_modificado:1463616.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1868081/proyecto_ _INICIO, 1868081/proyecto_ _PROCESO, 1868081/proyecto_ _FIN}}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
470	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.6, meta_modificada:12.6}}		{geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:EJE VIAL EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 URSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CERRETERA VILLAFLORES DR. DOMINGO CHANONA CONTINUANDO SOBRE LA MISMA CARRETERA ANTES DE LLEGAR, lon:-93.41080134, lat:16.27924757}}	02-11-2020	31-12-2020	121,980.96	121,980.96	121,980.96	121,980.96	121,980.96	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-27, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:121981.0, importe_modificado:121981.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.6}}	{1868097/proyecto_PROCESO, 1868097/proyecto_FIN, 1868097/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.46, meta_modificada:838.46}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:165, direccion:CALLE DAMASCO EJIDO , 00000 MONTE LIBANO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MONTE LIBANO A UN APROXIMADO DE 200 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL CRUCERO QUE CONDUCE , lon:-92.52460482, lat:16.60390197}}	01-06-2020	31-12-2020	885,850.21	885,850.21	885,850.21	885,850.21	885,850.21	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/007/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:885850.21, importe_modificado:885850.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.46}}	{1868160/proyecto_PROCESO, 1868160/proyecto_FIN, 1868160/proyecto_PROCESO, 1868160/proyecto_INICIO, 1868160/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE KM 1 COLONIA BIENES COMUNALES, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA BIENES COMUNALES Y CALLE KM1 BIENES COMUNALES, CALLE CARRETERA A NUEVO LEON SE ENCUENTRA UBICADO EN TERRENO DE BIENES COMUNALES EN LA CABE, lon:-92.46180294, lat:16.50703918}}	04-02-2020	31-12-2020	3,742,160.01	3,742,160.01	3,742,160.01	3,742,160.01	3,742,160.01	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-032-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3742160.01, importe_modificado:3742160.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868172/proyecto_FIN, 1868172/proyecto_PROCESO, 1868172/proyecto_PROCESO, 1868172/proyecto_INICIO, 1868172/proyecto_PROCESO, 1868172/proyecto_FIN, 1868172/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
85	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE CALLE CHUILTEC COLONIA NUEVO BETHEL, 29410 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA PRIMARIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA A TRES KILOMETROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 40 SOBRE CARR, lon:-92.49501179, lat:16.56304242}}	04-02-2020	31-12-2020	867,417.63	867,417.63	867,417.63	867,417.63	867,417.63	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:867417.63, importe_modificado:867417.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868509/proyecto_INICIO, 1868509/proyecto_FIN, 1868509/proyecto_PROCESO, 1868509/proyecto_FIN, 1868509/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
7892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GANADERA EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE GANADERA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EXPOSICION GANADERA CALLE GANAD, lon:-92.48853257, lat:16.53825006}}	04-02-2020	31-12-2020	427,635.60	427,635.60	427,635.60	427,635.60	427,635.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-009-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:427635.6, importe_modificado:427635.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_INICIO, 1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_PROCESO, 1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}		{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR PONIENTE BARRIO LA MERCED, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE/ON ALOJO DE AGUA Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE 16 SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO L, lon:-93.36801796, lat:16.74826384}}	10-10-2020	20-12-2020	1,197,175.18	1,197,175.18	1,197,175.18	1,197,175.18	1,197,175.18	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-078/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1197175.18, importe_modificado:1197175.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}}	{1868959/proyecto_PROCESO, 1868959/proyecto_FIN, 1868959/proyecto_PROCESO, 1868959/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 1A SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIOS VARIOS, lon:-92.47312433, lat:16.54144283}}	03-02-2020	31-12-2020	1,703,730.67	1,703,730.67	1,703,730.67	1,703,730.67	1,703,730.67	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-056-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1703730.67, importe_modificado:1703730.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}	{1869495/proyecto_INICIO, 1869495/proyecto_PROCESO, 1869495/proyecto_FIN, 1869495/proyecto_INICIO, 1869495/proyecto_PROCESO, 1869495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS Y NIÑOS HEROES BARRIO GUADALUPE, 29880 PANTELHO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO GUADALUPE LA CALLE MATAMOROS ES, lon:-92.47268728, lat:17.00856214}}	20-03-2020	20-05-2020	728,009.52	728,009.52	728,009.52	728,009.52	728,009.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:728009.52, importe_modificado:728009.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1869796/proyecto_INICIO, 1869796/proyecto_PROCESO, 1869796/proyecto_FIN, 1869796/proyecto_INICIO, 1869796/proyecto_PROCESO, 1869796/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO EL ZAPOTE, lon:-93.33191162, lat:17.40684064}}	01-10-2020	20-11-2020	80,254.30	80,254.30	80,254.30	80,254.30	80,254.30	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:80254.3, importe_modificado:80254.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{1870337/proyecto_INICIO, 1870337/proyecto_PROCESO, 1870337/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
9	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:231, direccion:EJIDO LUCHA CAMPESINA, 30187 LUCHA CAMPESINA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUCHA CAMPESINA, lon:-91.78510366, lat:16.52900568}}	07-12-2020	31-12-2020	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1870361/proyecto_INICIO, 1870361/proyecto_FIN, 1870361/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:449, direccion:EJIDO AGUA VELASCO, 30187 AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA VELASCO, lon: 91.67115098, lat:16.55851268}}	07-12-2020	31-12-2020	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1870363/proyecto_INICIO, 1870363/proyecto_FIN, 1870363/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:294, direccion:EJIDO LINDAVISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, lon:-91.44115046, lat:16.15823016}}	07-12-2020	31-12-2020	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:23800.0, importe_modificado:23800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1870632/proyecto_INICIO, 1870632/proyecto_FIN, 1870632/proyecto_PROCESO, 1870632/proyecto_FIN, 1870632/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL, 30187 NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL, lon:-91.44339102, lat:16.14449949}}	07-12-2020	31-12-2020	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:75600.0, importe_modificado:75600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{1870669/proyecto_PROCESO, 1870669/proyecto_FIN, 1870669/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
262	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.68, meta_modificada:3.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO DE SAN LUCAS A FRANCISCO VILLA, lon:-92.69297379, lat:16.60181712}}	01-11-2020	30-11-2020	505,750.50	505,750.50	505,750.50	505,750.50	505,750.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-027/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:505750.5, importe_modificado:505750.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.68}}	{1870881/proyecto_PROCESO, 1870881/proyecto_INICIO, 1870881/proyecto_FIN, 1870881/proyecto_INICIO, 1870881/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
3150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.12, meta_modificada:0.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANUCC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N A LA CABECERA SE LLEGA TOMANDO LA CARRRETERA DE S, lon:-92.41072123, lat:16.94205044}}	01-10-2020	16-10-2020	56,562.57	56,562.57	56,562.57	56,562.57	56,562.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/OT/FIS M/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:56562.57, importe_modificado:56562.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}}	{1871851/proyecto_INICIO, 1871851/proyecto_PROCESO, 1871851/proyecto_FIN, 1871851/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS, ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDA DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02631918, lat:16.47241389}}	07-12-2020	31-12-2020	2,544,139.96	2,544,139.96	2,544,139.96	2,544,139.96	2,544,139.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0113-FISM/2020, contratista:JOSE MANUEL CRUZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2544139.96, importe_modificado:2544139.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1871935/proyecto_INICIO, 1871935/proyecto_PROCESO, 1871935/proyecto_INICIO, 1871935/proyecto_FIN, 1871935/proyecto_PROCESO, 1871935/proyecto_FIN, 1871935/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
108	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}}	01-11-2020	31-12-2020	1,255,093.43	1,255,093.43	1,255,093.43	1,255,093.43	1,255,093.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
308	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}		{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.171085, lat:16.701752}}	01-01-2020	31-12-2020	2,007,677.11	2,007,677.11	2,007,677.11	2,007,677.11	2,007,677.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances
0	121	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		{geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}}	17-10-2020	15-12-2020	1,587,600.00	1,587,600.00	1,587,600.00	1,587,600.00	1,587,600.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}		Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}}	13-07-2020	30-12-2020	642,110.04	642,110.04	642,110.04	642,110.04	642,110.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM 2020 1, contratista:ARO. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:642110.04, importe_modificado:642110.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}}	{1877299/proyecto_FIN, 1877299/proyecto_PROCESO, 1877299/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}}	13-07-2020	31-12-2020	226,337.33	226,337.33	226,337.33	226,337.33	226,337.33	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-121, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:226337.33, importe_modificado:226337.33}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877308/proyecto_INICIO, 1877308/proyecto_PROCESO, 1877308/proyecto_FIN, 1877308/proyecto_PROCESO, 1877308/proyecto_FIN, 1877308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}	01-03-2020	31-12-2020	250,000.12	250,000.12	250,000.12	250,000.12	250,000.12	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93871, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:250000.12, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}}	{1877375/proyecto_PROCESO, 1877375/proyecto_FIN, 1877375/proyecto_INICIO, 1877375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}}	20-03-2020	30-09-2020	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODI M-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877432/proyecto_PROCESO, 1877432/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}}	14-09-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94436, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1877515/proyecto_INICIO, 1877515/proyecto_FIN, 1877515/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		{geo1: {cve_municipio:106, localidad:876, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA ANGOSTURA - JOSÉ RUBÉN RUIZ M. KILÓMETRO 12 + 0 PUEBLO JOSÉ RUBÉN RUIZ M., VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ - VENUSTIANO CARRANZA Y , , lon:-92.73117159, lat:16.40300556}}	12-10-2020	31-12-2020	244,931,599.62	244,931,599.62	244,931,599.62	244,931,599.62	244,931,599.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040064-245, contratista:PEDRO SANTIAGO SALAS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA,, monto:2.4428898122E8, importe_modificado:2.4428898122E8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1877942/proyecto_INICIO, 1877942/proyecto_PROCESO, 1877942/proyecto_INICIO, 1877942/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	2500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Las Gardenias, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1189432, lat:16.2538164}}	13-11-2020	15-12-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAPM/003/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{1882573/proyecto_PROCESO, 1882573/proyecto_FIN, 1882573/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	200	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle corral de piedra Nº2, colonia corral de piedra, lon:-92.637564, lat:16.737022}}	01-01-2020	14-06-2021	2,180,345.00	2,180,345.00	2,180,345.00	2,180,345.00	2,180,345.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances
55166	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}}	01-01-2020	31-12-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99201, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
37425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL NORTE # 215 MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIS. CP. 30900, lon:-92.24774444, lat:15.36316722}}	01-04-2020	15-05-2020	1,608,159.64	1,608,159.64	1,608,159.64	1,608,159.64	1,608,159.64	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1608159.64, importe_modificado:1608159.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890205/proyecto_PROCESO, 1890205/proyecto_INICIO, 1890205/proyecto_FIN, 1890205/proyecto_PROCESO, 1890205/proyecto_FIN, 1890205/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
14921	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SABANILLA, CHIS. CP. 29800, lon:-92.55172, lat:17.28348417}}	01-01-2020	30-11-2020	609,516.86	609,516.86	609,516.86	609,516.86	609,516.86	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:609516.86, importe_modificado:609516.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890247/proyecto_PROCESO, 1890247/proyecto_INICIO, 1890247/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
4344	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}}	01-01-2020	31-10-2020	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96031, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890272/proyecto_INICIO, 1890272/proyecto_FIN, 1890272/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6104	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, lon:-92.27964026, lat:15.45636722}}	31-07-2020	30-09-2020	1,094,342.88	1,094,342.88	1,094,342.88	1,094,342.88	1,094,342.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1094342.88, importe_modificado:1094342.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892072/proyecto_INICIO, 1892072/proyecto_FIN, 1892072/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
6498	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:av moleria, lon:-90.76528333, lat:16.33313333}}	01-01-2020	31-12-2020	269,532.31	269,532.31	269,532.31	269,532.31	269,532.31	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101303, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:269532.31, importe_modificado:269532.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1892145/proyecto_INICIO, 1892145/proyecto_PROCESO, 1892145/proyecto_FIN, 1892145/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs3: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: (observación:ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 3,550.98 RAZON POR LA CUAL EN EL REGISTRO DE AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL 100% , trimestre:5.0 , usuario:dulcemgomezv, fecha:2021-07-23)}	{obs1: (observación:REVISAR ESTATUS DEL AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 , DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-07)}
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este registro con folio en la MIDS: 147507, se le dio seguimiento de sus avances a través del folio SRFT: CHP200401796832 , trimestre:5.0,	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY UNA DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY UNA	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:revisar montos, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:montos, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:montos,
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:OBRA FISM 2020. REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2021., trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:OBRA FISM 2020. TERMINDA EL 15 DE ENERO 2021, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs3: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs4:
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE OBRA O CONTRATO DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24]}
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UN AHORRRO PRESUPUESTAL DE \$ 234,981.47 RAZON POR LA CUAL EN EL REGISTRO DE AVACE FINNACIERO NO REFLEJA EL 100%, trimestre:5.0, usuario:dulcemgomezv, fecha:2021-07-23}}	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-07-12}}
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:LA CANTIDAD DE \$942,429.66 CORRESPONDE A CAPITAL Y \$342,903.04 CORRESPONDE A INTERESES, HACIENDO UN TOTAL DE \$1,285,332.70, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-06-30}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este registro con folio en la MIDS: 101214, se le dio seguimiento de sus avances a través del folio SRFT: CHP200401796134 , trimestre:5.0,	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este registro con folio en la MIDS: 147479, se le dio seguimiento de sus avances a través del folio SRFT: CHP200401796830 , trimestre:5.0,	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY UNA DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN , trimestre:5.0, usuario:amandagegam, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY UNA	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}}	
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Proyecto duplicado, se le dio seguimiento a través del folio SRET: CHP200201709495, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:Revisar montos, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:montos, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:montos,
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN , trimestre:5.0, usuario:amandagegam, fecha:2021-07-14}}	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:buena s tardes favor de verificar la información en físico como financieros, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:buena s tardes favor de verificar la información en físico como financieros,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Proyecto cancelado presupuestalmente, según oficio No. SH/SUBE/0528/2020, trimestre:5.0, usuario:manueldgozmez	Sin observaciones
{obs1: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó ¿piezas¿, trimestre:5.0, usuario:reynacgarciap,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario;joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0,	

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs4:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,561.02, RAZON POR LA CUAL EN EL REGISTRO DE AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL 100% , trimestre:5.0, usuario:dulcemgomezv, fecha:2021-07-23}}	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-12}}
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:Este registro con folio en la MIDS: 147503, se le dio seguimiento de sus avances a través del folio SRFT: CHP200401796831 , trimestre:5.0,	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observacion:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0	{obs1: {observacion:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observacion:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0	{obs1: {observacion:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: (observación:ESTE FOLIO CORESPONDE A LA INFORMACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA POR LO CUAL SE LE SOLICITARA SU CANCELACIÓN POR	Sin observaciones
{obs1: (observación:Este Proyecto corresponde al Programa 9 - Comunicaciones y TransportesE 003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE), para Municipios. pero debido a un error involuntario capturo mal el Programa Presupuestario. , trimestre:5.0, usuario:elizabethdiazm, fecha:2021-06-16}, obs2: (observación:POR LO QUE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE PROYECTO... REEMPLAZA NDOLO CON EL FOLIO TMP_ CHP20050189287	{obs1: (observación:Cambiar el programa presupuestario corresponde a Ramo 9 P.p. E003 (CAPUFE), , trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:Cambiar el programa presupuestario corresponde a Ramo 9 P.p. E003 (CAPUFE), , trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:Cambiar el programa presupuestario corresponde a Ramo 9 P.p. E003 (CAPUFE), ,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06}, obs2: (observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó ¿piezas¿, trimestre:5.0, usuario:reynacgarciap,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, POR DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN , trimestre:5.0, usuario:amandagegam,	Sin observaciones
{obs1: {observación:Proyecto cancelado presupuestalmente, según oficio No. SH/SUBE/1552/2020 , trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}}
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$269.38 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neivygigerezv, fecha:2021-06-24}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:amandagegam, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY DUPLICIDAD	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este registro con folio en la MIDS: 146319, se le dio seguimiento de sus avances a través del folio SRFT: CHP200401796753 , trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observación:Debido a restricciones del sistema, en cuanto a las opciones que ofrece el catálogo de Unidades de Medida, se considera como equipamiento los recursos asignados para las partidas genéricas 511, 515 y 622, lo anterior, dentro del módulo de Destino del Gasto., trimestre:5.0, usuario:julioaramirez, fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:En relación a la partida generica 511 Muebles de Oficina y Estantería, cabe señalar que a la Tesorería de la Federación ya fue reintegrado el importe	{obs1: {observación:revisar montos, trimestre:5.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-06}}
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$36.56 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:nevigperezv, fecha:2021-06-24}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN TANTO EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5,0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06]}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observación:SE CANCELO LA OBRA PORQUE LA COMUNIDAD NO LO ACEPTO, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:SE CANCELO EN LA MIDS, EL PROYECTO, CON FOLIO 108128, USUARIO QUE LA SOLICITO FCH50705902, LA OBRA SE REGISTRO EN LA MIDS Y SE VINCULO AL SRFT, CUANDO SE ENCONTRABA ABIERTO EL SISTEMA DE CAPTURA EN LA MIDS SE ELIMINO EL PROYECTO Y LA SECRETARIA DE BIENESTAR NO SOLICITA OFICIO ALGUNO PARA PODER ELIMINAR, ÚNICAMENTE SE LE DA UN CLIC EN EL ICONO ELIMINAR, GUARDAR Y DESPUÉS DESAPARECE	{obs1: {observación:debe agregar evidencia de la cancelación , trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:debe agregar evidencia de la cancelación , trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-06-30}, obs3: {observación:debe agregar evidencia de la cancelación , trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-06-30}, obs4: {observación:debe agregar evidencia de la cancelación , trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-06-30}}
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó ¿piezas¿. , trimestre:5.0, usuario:reynacgarciap,	Sin observaciones
{obs1: {observación:Proyecto cancelado presupuestalmente, según oficio No. SH/SUBE/1836/2020 , trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación: ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 249,906.51, RAZON POR LA CUAL EN EL REGISTRO DE AVANCE FINANCIERO NO SE REFLEJA EL 100%, AUN CUANDO EN EL TRIMESTRE 4 (OCT-DIC) SI REFLEJA 100%, SE CORROBORO Y SE MODIFICO EL MONTO	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE SER AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-29}}
{obs1: {observación:LO QUE PASA ES QUE LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL 2020 SINO ASTA EL 2021, trimestre:5.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2021-07-19}}	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó ¿piezas¿, trimestre:5.0, usuario:reynagarciaap, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó ¿piezas¿, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:Revisar esta información, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-06-30], obs2: [observación:Revisar esta información, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-06-30], obs3: [observación:Revisar esta información,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$114.04 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:3.0, usuario:reyvigperezv, fecha:2021-06-24}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación: ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 484,252.35 RAZON POR LA CUAL EN EL REGISTRO DE AVANCE FINACIERO NO SE REFLEJA EL 100% , trimestre:5.0, usuario:dulcemgomezv, fecha:2021-07-23}}	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-12}}
{obs1: {observación:Se cancela proyecto por no tener continuidad , trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-06}}	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-06-21}, obs5:

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, POR DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN , trimestre:5.0, usuario:amandagegam, fecha:2021-07-14}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$1,609.09 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}}	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-06-21}, obs3:
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY UNA DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN , trimestre:5.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:el numero de registro del proyecto es 083711F03401D07B007 , trimestre:5.0, usuario:royggonzalezp, fecha:2021-07-08}}	{obs1: {observación:revisar montos, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:a solicitud,
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN , trimestre:5.0, usuario:amandagvegam,	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO DE LA OBRA, DEBIDO A QUE HAY DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN , trimestre:5.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-07-15}}	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}}
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, DEBIDO A DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN , trimestre:5.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-07-14}}	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:Se
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA, YA QUE FUE CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE LE ANEXA SU JUSTIFICACIÓN, trimestre:5.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPADA, trimestre:5.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-07-13}, obs3:	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-13}}

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN, TANTO EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5,0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE HAY UNA DUPLICIDAD DE INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:amandagegam, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel,	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: [observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,, trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-06-30], obs2: [observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0,
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5 0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir los avances financiero debe quedar hasta el devengado lo aprobado. . trimestre:5.0, usuario:aidaflaresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir los avances financiero debe quedar hasta el devengado lo aprobado. . trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: H,MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr., fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr., fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: H.MUNICIPIO COPAINALA, CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr., fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr., fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: H.MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:El monto global aprobado es de \$100,014.62 error de captura., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr., fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr., fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25], obs2: [observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25], obs3: [observación:A
[obs1: [observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0,	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-14], obs2: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-14], obs3: [observación:RECHAZO A
Sin observaciones	[obs1: [observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-07-18], obs2: [observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-07-18], obs3: [observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0,
Sin observaciones	[obs1: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-14], obs2: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-14], obs3: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: [observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$91.90 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5,0, usuario:nevigperezv, fecha:2021-06-24]]	[obs1: [observación:corregir, trimestre:5,0, usuario:aidaforesgu, fecha:2021-07-19], obs2: [observación:corregir, trimestre:5,0, usuario:aidaforesgu, fecha:2021-07-19], obs3: [observación:corregir, trimestre:5,0, usuario:aidaforesgu,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	(obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:DEBIDO A LOS ACTOS VANDALICOS SUSCITADOS EL 11 DE JUNIO DEL 2020, NO CONTAMOS CON FOTOGRAFÍAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO, trimestre:5,0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoogo,

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO ,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Obra FISM 2020. Finiquitada en el ejercicio 2021., trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-03}, obs2: {observación:Obra FISM 2020. Concluida el 26 de febrero ejercicio 2021., trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}	{obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: (observación:SE PRESUPUESTO CON \$1,391,407.45, SE PAGO \$1,381,902.15, SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$9,505.30 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-17)}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:OBRA FAIS-BANOBRAS 2020. FIFNIQUITADA EN EL EJERCICIO 2020. CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE \$0.01 POR AJUSTE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:OBRA FAIS-BANOBRAS 2020.	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}}
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu,

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:Su avance financiero debe estar al 100%, trimestre:5.0, usuario:enocperezl, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-02},
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmiento, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
Sin observaciones	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE CONTRATO CON \$153,488.93, SE PAGO \$136,140.59, Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$17,348.34, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-30}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:se contrato con \$349,234.62, se pago \$348,291.91 y se tuvo un ahorro presupuestal de \$942.71 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-30}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:buena s tardes, favor de verificar tanto el físico como el financiero no coincide para ser cierre, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13), obs2: (observación:buena s tardes, favor de verificar tanto el físico como el financiero no coincide para ser cierre, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13), obs3: (observación:buena s tardes, favor de verificar tanto el físico como el financiero no coincide
Sin observaciones	{obs1: (observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS , DEBEN SER 3 MÍNIMAS UNA POR CADA ETAPA, INICIO, DESARROLLO Y TERMINO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-12)}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFET. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovall,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO ,
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR DEL POR QUE ESTA EN VIGENTE AUN., trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0,
Sin observaciones	{obs1: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-06-14], obs2: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-06-14], obs3: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28), obs2: (observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28), obs2: (observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	(obs1: [observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-21], obs2: [observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-21], obs3: [observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-21], obs3: [observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO,
Sin observaciones	(obs1: [observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-21], obs2: [observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-21], obs3: [observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AJUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:AL MOMENTO DE ADJUNTAR LA INFORMACION DE LA OBRA EL BUSCADOR ME MARCA QUE BUSQUE CON OTRO FOLIO, CABE SEÑALAR QUE LOS CONTRATOS YA ESTA REGISTRADOS Y LOS BUSCO COMO SE REGISTRARON, trimestre:5.0, usuario:gabrielsantos, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:verificar avance financiero, trimestre:5,0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-14), obs2: (observación:verificar avance financiero, trimestre:5,0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-14), obs3: (observación:verificar
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}]	[obs1: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06], obs2: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06], obs3: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, ALINADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-23}}

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28), obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto esta al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no habia reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:'S.0, usuario:'jhonyarmientoe , fecha:'2021-07-19'), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,, trimestre:S.O, usuario:josemiovallé, fecha:2021-07-15}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:a solicitud,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Obra FISM 2020. Finiquitada en el ejercicio 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-03}, obs2: {observación:Obra FISM 2020. Concluida el 19 de febrero ejercicio 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-03}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aida floresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:OBRA REFRENDADA EN EL PERIODO 2021, trimestre:5.0, usuario:rubenerulzp, fecha:2021-06-17}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:DERIVADO DE LOS ACTOS VANDALICOS SUSCITADOS EL 11 DE JUNIO DEL 2020, NO CONTAMOS CON FOTOGRAFÍAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: observación:REVISION DE FOTOS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO, SOLO PRESENTA FOTOS DE INICIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFET. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:'5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO ,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:'5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE PRESUPUESTO CON \$1,513,547.93 , SE PAGO \$1,303,827.59, SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$209,720.34 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-17}}	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada,, trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AJUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AJUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}]	[obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24)}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:'5.0, usuario:aida floresgu, fecha:2021-07-19'}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorgesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aida floresgu, fecha:2021-07-19], obs2: [observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5,0, usuario:aidaflorgesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, CONTRA EL AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:'S.0, usuario:jhonyarmientoe', fecha:2021-07-15]}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:'S.0, usuario:jhonyarmientoe', fecha:2021-07-12], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de \$1,108.80, trimestre:5.0, usuario:anakozonat, fecha:2021-07-05}}	{obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO. DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}}
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28), obs2: (observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
[obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}]	[obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MINIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MINIMO DE LAS
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
[obs1: [observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16]]	[obs1: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06], obs2: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06], obs3: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: [observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	(obs1: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14], obs2: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14], obs3: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,,	[obs1: (observación:verificar datos en institución ejecutora, no aparece el contrato y la unidad de medida „ trimestre:S.0, usuario:aldafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs2: (observación:verificar datos en institución ejecutora, no aparece el contrato y la unidad de
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoogo,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de \$1.49, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}}	{obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de \$2,314.60, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}}	{obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO ,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE PRESUPUESTO CON \$1,385,015.91, SE PAGO \$1,378,109.90, SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$6,906.00 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-17}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5,0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5,0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: [observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19], obs2: [observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19], obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aida floresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19), obs2: (observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:S.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:S.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,, trimestre:S.O, usuario:josemovalle,	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo,
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:LA CANTIDAD DE \$161,120.00 CORRESPONDE A CAPITAL Y \$10,399.72 CORRESPONDE A INTERESES, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$171,519.72, trimestre:5.0,	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE,
{obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
{obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
[obs1: (observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16)]	[obs1: (observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06), obs2: (observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06), obs3: (observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
{obs1: [observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16]}	{obs1: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06], obs2: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06], obs3: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:'S.0, usuario:'jhonysarmientoe , fecha:'2021-06-24'), obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$251.86 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}}	{obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidaflloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidaflloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorgesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflor, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmiento, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmiento, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmiento, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
{obs1: {observación:LA OBRA EN EL EPE BIS ESTA COMO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO (NUEVA BETANIA), trimestre:5.0, usuario:robertovazquez v, fecha:2021-07-02}}	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud,
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3:
Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de \$115,837.04, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}}	{obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FISICO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-09}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si el monto total del proyecto tuvo modificación del presupuesto, deberá hacer el cambio desde modificado para que este quede al 100 % en su ejecución, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE,, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR LAS CANTIDAD EN COMPROMETIDO YA QUE ES DIFERENTE A LA DE LO RECAUDADO CONSIDERO ES ERROR DE DEDO MOTIVO POR EL CUAL EL CIERRE SE REPORTA AL 89.40%, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14], obs2: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14], obs3: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-13}}

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada,, trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:S.O,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:'S.0', usuario:'jhonysarmientoe' , fecha:'2021-07-19'), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: [observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: [observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,, trimestre:5.0, usuario:josemovallel,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: [observación:CABE MENTIONAR QUE ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL MONTO TOTAL QUE FUE CONSIDERADO COMO COBERTURA MUNICIPAL Y CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA NUM. MOE/DOPM/FISM- 068/2020, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:GASTOS INDIRECTOS SE REPITE CHP200401810221 Y CHP200501890173, trimestre:5.0, usuario:rubiggonzalezl, fecha:2021-07-20}}	{obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
obs1: (observación:Este proyecto estaba suspendido e intenté actualizar su estatus, pero el sistema no lo permite, por lo que haré el registro nuevamente., trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación.NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:verificar avance financiero en cierre debe ser 100%, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-15), obs2: (observación:verificar avance financiero en cierre debe ser 100%, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28},
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: observación:ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR DEL POR QUE ESTA VIGENTE , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06], obs2: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06], obs3: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-16), obs2: (observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25},

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$66.34 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFÉ, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}}	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
[obs1: [observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16]]	[obs1: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06], obs2: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06], obs3: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	(obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago,

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR LA INFORMACION DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24]}
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-20]}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: (observación:ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago00, fecha:2021-07-14)}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-12), obs2: (observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201, trimestre:5,0, usuario:josefortresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201, trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:5,0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:5,0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:a solicitud,
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5,0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5,0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: (observación:Obra FISM 2020. Refrendada para el ejercicio 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardre naudg, fecha:2021-07-06), obs2: (observación:OBRA FISM 2020. TERMINADA EL 15 DE ENERO 2021, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-21), obs2: (observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}]	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: [observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: [observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs4: [observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24), obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	{obs1: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5,0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: [observación:OBRA FISM 2020. FINIQUITADA EN EL EJERCICIO 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-15], obs2: [observación:OBRA FISM 2020. TERMINADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2021, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
{obs1: {observación:OBRA REFRENDADAN DEL PERIODO 2020, trimestre:5.0, usuario:rubenrulp, fecha:2021-06-22}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$1,589,071.79 LO EJECUTADO POR EL FISM FUE DE \$1,220,008.15 EL RESTO DE \$369,063.64 FUE EJECUTADO CON INTERESES GENERADOS EN EL MISMO AÑO , trimestre:5.0, usuario:nevigperezv, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:Se
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Obra con reducción presupuestal debido a la modificación de la distribución del techo financiero FISM 2020, por contingencia sanitaria COVID 2019, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-04}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:FAVOR DE REVISAR SU AVANCE FINANCIERO YA QUE SEGÚN FOTOS ESTA CONCLUIDA LA OBRA Y CONTRATO ESTA COMO TERMINADO PERO EL AVANCE FINANCIERO APARECE AL 23 %, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28),
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO,, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE ESTAR TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE CONTRATO CON \$745,390.43 , SE PAGO \$676,395.34 , SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$68,995.09 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-18}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:'S.0', usuario:'jhonyarmientoe' , fecha:'2021-07-19'], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,, trimestre:5,0, usuario:josemovalle,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:esta terminado el contrato 2020 numero 004, trimestre:5.0, usuario:estelahernandezc, fecha:2021-07-19}}	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO,, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO,, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$530.36 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}}	{obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:terminado, trimestre:5.0, usuario:estelahernandez c, fecha:2021-07-19}}	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001163, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:Se

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorgesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE CONTRATO CON \$499,580.18, SE PAGO \$494,594.48 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,985.70, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-26}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:corregir el modificado al importe que corresponde al proyecto fsm, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19), obs2: (observación:corregir el modificado al importe que corresponde al proyecto fsm, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19), obs3: (observación:corregir el modificado al importe que corresponde al proyecto fsm, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19), obs4: (observación:corregir el modificado al importe que corresponde al proyecto fsm, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorgesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:estas es la ubicación real de la construcción de 2 puentes alcantarillas puente 1.- 14.685538° - 92.179241° y pte 2.- 14.687553° - 92.184193°, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0, usuario:joselortorresl, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201 , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-06-22}, obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar datos financieros , trimestre:5,0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observación:TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:orlandomagarinon, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:TERMINADO(2), trimestre:5.0, usuario:orlandomagarinon, fecha:2021-07-19}}	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, DICE VIGENTE , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA EN VIGENTE, DEBE SER CONTRATO TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr fecha:2021-07-14},
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:'S.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE CONTRATO CON \$3,591,947.69,SE PAGO \$3,568,200.43, SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$23,747.26 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-22}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: (observación:Institución Ejecutora: H.MUNICIPIO DE COPAINALA,CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27)}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$269.38 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFÉ, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}}	{obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidaflloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidaflloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidaflloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	(obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5,0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	(obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5,0, usuario:aida floresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06), obs2: (observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06), obs3: (observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14], obs2: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14], obs3: [observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación: este proyecto reemplaza al folio numero CHP200301714000, capturado en el trimestre anterior y que se solicito cancelación debido a que no se puede modificar el Programa Presupuestario y que por error se capturo como K 037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:buena s tardes favor de re visar su avances del cierre no coincide con lo fís ico, trimestre:5,0, usuario:mariaenath arenr , fecha:2021-07-13}, obs2: (observación:buena s tardes favor de re visar su avances del cierre no coincide con lo fís ico, trimestre:5,0, usuario:mariaenath arenr , fecha:2021-07-13}, obs3: (observación:buena s tardes favor de re visar su avances del cierre no coincide con lo fís ico, trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:'S.0, usuario:'jhonyarmientoe , fecha:'2021-06-28'], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE PRESUPUESTO LA OBRA CON \$3,005,330.69 , SE PAGO \$2,951,372.77 SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$53,957.92 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-17}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13}, obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13], obs2: [observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13], obs3:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
[obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AJUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-23}]	[obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28), obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovalle,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$7.17 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5,0, usuario:nevigperezv, fecha:2021-06-24}}	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5,0, usuario:aidaflorgesu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modificado,
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE CONTRATO CON \$2,199,814.91, SE PAGO \$2,195,450.40 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,364.51, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-21}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24), obs2: (observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe
{obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	{obs1: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joselortresi, fecha:2021-06-22}, obs2: (observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:5.0, usuario:joselortresi, fecha:2021-06-22}, obs3:
{obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE CONTRATO CON \$5,000,012.52, SE PAGO \$4,997,000.00 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,012.52, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-22}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:verificar
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: [observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada,, trimestre:5,0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16]]	[obs1: [observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5,0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06], obs2: [observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5,0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06], obs3: [observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5,0, usuario:mariaenatharenr fecha:2021-07-06]
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo,
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observación:En varios contratos que he querido registrar no he podido adjuntar, cabe señalar que todos los contratos están previamente registrados, agradecería me indique que realizar, trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo,
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación: SE CONTRATO POR \$706,882.15, SE PAGO \$702,075.32, SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,806.83 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-18}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago,

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	[obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18), obs2: (observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18), obs3: (observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: H.MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS, trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}}	{obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,, trimestre:5.0, usuario:josemovalle,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:El monto recaudado asciende a \$8,174,767.00 de los cuales se comprometió, devengó, ejerció y pagó la cantidad de \$7,781,302.46, la diferencia por el monto de \$393,464.54, fue reintegrado a la	{obs1: {observación:checlar montos, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-15}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14), obs3: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aida floresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aida floresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorgesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidaflorgesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: [observación:SE REALIZO EL CAMBIO EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EN VIRTUD DE QUE EN EL SIAHM SE REALIZO COMO COBERTURA MUNICIPAL DONDE INCLUYEN LAS OBRAS CONSTRUCC DE REVEST EN LA LOC PLUMA DE ORO POR UN MONTO DE \$581,668.22 Y CONSTRUCC DE REVEST EN LA COL EMILIO RABASA POR UN MONTO DE \$581,668.22, PERO LA OBRA EN SI ES CONST DE HUELLAS DE CTO (COBERTURA MPAL), CABE MENCIONAR DE QUE EN LA MIDS SE SUBIERON LAS TRES	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS.,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:LA OBRA EN EL EPE BIS CORRESPONDE AL NOMBRE DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO (LUCIO CABAÑAS), trimestre:5.0, usuario:robertovazquez v, fecha:2021-07-05}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-21), obs2: (observación:CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, CONFORME AL PROYECTO MONTO
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28},
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:buena s tardes, verificar la información en su avance financiero ya que debe tener 100% igual que el avance físico, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-13}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	(obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: [observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18], obs3: [observación:A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, ME IMPIDE AVANZAR, AUNADO A QUE NO PUEDO ADJUNTAR EL CONTRATO YA QUE ME MARCA ERROR, SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES, trimestre:5.0, usuario:gabrielsantosc, fecha:2021-07-22}}	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas, y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS,, trimestre:5,0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO,, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO,, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO. DEBE ESTAR AL 100% , trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-06}}
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19), obs2: (observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19), obs3: (observación:corregir
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19), obs2: (observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidaalfloresgu, fecha:2021-07-19), obs3: (observación:corregir
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19), obs2: (observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19), obs3: (observación:corregir
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{obs1: (observación:OBRA FISM 2020. FINIQUITADA EN EL EJERCICIO 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-12}, obs2: (observación:OBRA FISM 2020. TERMINADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2021, trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: (observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25), obs3: (observación:A PETICION DEL

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFET. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0,	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe., fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe., fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19], obs2: [observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiago0, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloriesgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilloperezv, fecha:2021-07-09}, obs3:
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:este proyecto tuvo un reintegro de \$3,005.22, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}}	{obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs4: {observación:Se regresa
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:OBRA FAIS-BANOBRAS 2020. FIFNIQUITADA EN EL EJERCICIO 2020. CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE \$0.01 POR AJUSTE PRESUPUESTAL, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:OBRAS FAIS-BANOBRAS 2020.	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe, fecha:2021-06-28], obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06], obs2: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr , fecha:2021-07-06], obs3: [observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-25},
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemovallel, fecha:2021-07-13), obs2: (observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaría de Obras	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE \$1.292.46 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}}	{obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidaflloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidaflloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidaflloresgu,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-06-24), obs2: [observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19), obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
[obs1: (observación:ene me deja cargar las fotos, ya era obra subida y no me aparecía el folio por lo que cargue nuevamente pero, igual no me deja cargar las fotos, trimestre:5.0, usuario:marcoasantiago	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5,0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: (observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19), obs2: (observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que
Sin observaciones	{obs1: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe , fecha:2021-07-19), obs2: (observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonyarmientoe , fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE CONTRATO CON \$1,996,640.21, SE PAGO CON \$1,979,494.59, SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$17,145.62, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-26}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación:SE CONTRATO CON \$265,421.08, SE PAGO \$264,473.39 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$947.69, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-26}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5,0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	[obs1: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-06-14), obs2: (observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagoogo,
Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]